

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|----|--|-------------|-----------------|-----------------|---------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 0 | PG032 - Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água | 37% | 09/11/15 | 20/02/23 | 1850 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 Marcos | 0% | 02/03/16 | 20/02/23 | 1768 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1.1 Cláusula do TTAC | 0% | 04/11/20 | 22/11/22 | 509 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | <i>1.1.1 Cláusula 171 - Conclusão das obras de sistemas alternativos de captação e adução e melhoria das estações de tratamento de água para todas localidades.</i> | <i>0%</i> | <i>22/11/22</i> | <i>22/11/22</i> | <i>0 d</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | <i>1.1.2 Cláusula 171, Parágrafo 1º - Conclusão dos Levantamentos de Campo, Projetos Conceituais e Básicos em todas localidades.</i> | <i>0%</i> | <i>04/11/20</i> | <i>04/11/20</i> | <i>0 d</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1.2 Deliberações | 0% | 02/03/16 | 20/02/23 | 1768 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | <i>1.2.1 Deliberação 4, Item 1 - Construção de sistemas alternativos de captação e adução e melhoria das estações de tratamento de água: 1.2) Apresentação de documentos que formalizem a concordância dos prestadores de serviço.</i> | <i>100%</i> | <i>17/06/16</i> | <i>17/06/16</i> | <i>0 d</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | <i>1.2.2 Deliberação 10 - Aprova parcialmente o cronograma de início da operação assistida de parte dos sistemas alternativos de abastecimento e determina solução específica para o abastecimento de Resplendor.</i> | <i>100%</i> | <i>12/09/16</i> | <i>12/09/16</i> | <i>0 d</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | <i>1.2.3 Deliberação 16 - Definições e recomendações complementares sobre o Programa de Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água.</i> | <i>100%</i> | <i>19/09/16</i> | <i>19/09/16</i> | <i>0 d</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | <i>1.2.4 Deliberação 33, Item 1 - Promover a caracterização da composição da fração colóide e do sobrenadante observado nas águas da bacia do rio Doce após o evento.</i> | <i>100%</i> | <i>29/06/17</i> | <i>29/06/17</i> | <i>0 d</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | <i>1.2.5 Deliberação 33, Itens i e ii - Relatórios mensais ações de implementação de captações e de melhorias dos sistemas de abastecimento ("relatórios i e ii").</i> | <i>0%</i> | <i>20/02/23</i> | <i>20/02/23</i> | <i>0 d</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | <i>1.2.6 Deliberação 98 - Atualização e ajustes ao Plano de Ações para o Período Chuvoso nos temas relativos ao abastecimento de água para consumo humano. A Fundação deverá providenciar e apresentar em 30 dias a atualização do plano.</i> | <i>100%</i> | <i>22/09/17</i> | <i>22/09/17</i> | <i>0 d</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | <i>1.2.7 Deliberação 123 - Aprovação e recomendações complementares apontadas na Nota Técnica nº 16 do CT-SHQA sobre documento "Estudos de capacidade de mananciais superficiais e subterrâneos, visando a construção de sistemas alternativos de abastecimento de água"</i> | <i>100%</i> | <i>05/02/18</i> | <i>05/02/18</i> | <i>0 d</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | <i>1.2.8 Deliberação 124 - Aprovação e recomendações complementares sobre o Plano de Ações para o Período Chuvoso - setembro de 2017, com base na Nota Técnica nº 15 da CT - SHQA. Item 2: Estabelece-se o prazo de 20 dias para reapresentação do plano de ações para o</i> | <i>100%</i> | <i>08/12/17</i> | <i>08/12/17</i> | <i>0 d</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | <i>1.2.9 Deliberação 124 - O plano de ações para períodos chuvosos deverá ser apresentado pela Fundação Renova às Câmaras Técnicas de Gestão de Resíduos, CT-FLOR, CT-BIO, CT-Comunicação, CT-Saúde.</i> | <i>100%</i> | <i>23/02/18</i> | <i>23/02/18</i> | <i>0 d</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | <i>1.2.10 Deliberação 185, Item 2 - A Fundação Renova deverá apresentar, em 10 (dez) dias, um cronograma detalhado preliminar contemplando os estudos de concepção, projetos básicos, projetos detalhados, obras e demais ações, além da distinção das ações que forem relativas</i> | <i>100%</i> | <i>10/08/18</i> | <i>10/08/18</i> | <i>0 d</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|----|---|-------------|-----------------|-----------------|---------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 16 | 1.2.11 Deliberação 185, Item 3 - A Fundação Renova deverá apresentar, até o dia 18 de setembro, na reunião da CT-SHQA, um Plano de Aceleração do Programa de Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água, observando as considerações exaradas na Nota Técnica 22 d | 100% | 28/09/18 | 28/09/18 | 0 d | | | | | | | | ◆ | | | | | | | | | | |
| 17 | 1.2.12 Deliberação 185, Item 4 - A Fundação Renova deverá apresentar os Termos de entrega e recebimento assinado pelos prestadores de serviço e pelos Municípios, após a conclusão das obras de captações alternativas adução e melhorias nos sistemas de abastecimento d | 0% | 22/11/22 | 22/11/22 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | ◆ | | |
| 18 | 1.2.13 Deliberação 258, Item 2 - A Fundação Renova deverá apresentar a anuência da Prefeitura e do prestador de serviço de abastecimento de água para cada localidade, referentes à clausula 171, em 60 dias. | 0% | 31/12/20 | 31/12/20 | 0 d | | | | | | | | | | | ◆ | | | | | | | |
| 19 | 1.2.14 Deliberação 258, Item 4 - A Fundação Renova deve atualizar e revisar, em até 10 (dez) dias, o cronograma detalhado das ações do Programa | 100% | 04/01/19 | 04/01/19 | 0 d | | | | | | | | ◆ | | | | | | | | | | |
| 20 | 1.2.15 Deliberação 258, Item 5 - A Fundação Renova deve atualizar e revisar, em até 10 (dez) dias, o Plano de Aceleração do Programa | 100% | 11/01/19 | 11/01/19 | 0 d | | | | | | | | ◆ | | | | | | | | | | |
| 21 | 1.2.16 Deliberação 308, Item 2: Determinar à Fundação Renova o atendimento imediato às diretrizes para elaboração de projetos básicos e do fluxograma de procedimento, previstos na Nota Técnica nº 45 da CT-SHQA. | 0% | 04/11/20 | 04/11/20 | 0 d | | | | | | | | | | | ◆ | | | | | | | |
| 22 | 1.2.17 Deliberação 315, Item 1: Determinar à Renova que revise e apresente o documento "Definição do Programa - Etapa 3", no prazo de 30 dias, contemplando as propostas e considerações apresentadas na Nota Técnica nº 48 da CT-SHQA. | 100% | 27/09/19 | 27/09/19 | 0 d | | | | | | | | | ◆ | | | | | | | | | |
| 23 | 2 Definição | 99% | 02/03/16 | 26/12/19 | 984 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 2.1 Assinatura do TTAC | 100% | 02/03/16 | 02/03/16 | 0 d | | | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 2.2 Realizar Estudo de Segurança Hídrica | 100% | 03/11/16 | 30/08/17 | 300 dd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 2.3 Realizar Levantamento de Campo e Diagnósticos | 100% | 02/01/17 | 18/11/17 | 320 dd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 2.4 Obter Apoio Técnico | 100% | 23/03/16 | 09/08/16 | 100 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 2.5 Elaborar Definição do Programa e Protocolar no CIF | 100% | 01/03/17 | 29/11/17 | 196 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 2.6 Revisão e Aprovação da Definição do Programa pela Fundação Renova | 100% | 29/11/17 | 29/11/17 | 0 d | | | | | | | | ◆ | | | | | | | | | | |
| 30 | 2.7 Revisar a Definição do Programa conforme a NT 48/2019 da CT-SHQA e protocolar no CIF | 100% | 30/11/17 | 27/09/19 | 468 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 2.8 Aprovação da Definição do programa pelo CIF | 0% | 26/12/19 | 26/12/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 2.9 Conclusão das obras do período emergencial | 100% | 28/12/17 | 28/12/17 | 0 d | | | | | | | | ◆ | | | | | | | | | | |
| 33 | 3 Território Mariana | 16% | 20/02/18 | 28/04/22 | 1049 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 3.1 Camargos (distrito Mariana/MG) | 17% | 08/03/18 | 16/11/21 | 926 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 3.1.1 Captação Alternativa (Poço Tubular) | 19% | 08/03/18 | 16/11/21 | 926 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 3.1.1.1 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 1 | 100% | 08/03/18 | 21/11/18 | 185 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 3.1.1.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Camargos/MG | 100% | 23/03/18 | 23/03/18 | 0 d | | | | | | | | ◆ | | | | | | | | | | |
| 38 | 3.1.1.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Camargos/MG | 100% | 08/03/18 | 08/03/18 | 0 d | | | | | | | | ◆ | | | | | | | | | | |
| 39 | 3.1.1.1.3 Estudos de Geofísica para Poço Tubular | 100% | 23/03/18 | 21/11/18 | 174 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 3.1.1.1.3.1 Executar Levantamento de Campo - Poço 1 - Camargos/MG | 100% | 23/03/18 | 25/04/18 | 24 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|----|--|-------------|-----------------|-----------------|--------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 41 | 3.1.1.1.3.2 Emitir Relatório - Poço 1 - Camargos/MG | 100% | 27/03/18 | 25/04/18 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 3.1.1.1.3.3 Executar Levantamento de Campo - Poço 2 - Camargos/MG | 100% | 19/10/18 | 21/11/18 | 24 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 3.1.1.1.3.4 Emitir Relatório - Poço 2 - Camargos/MG | 100% | 22/10/18 | 21/11/18 | 23 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 3.1.1.1.3.5 Conclusão dos Estudos de Geofísica - Camargos/MG | 100% | 21/11/18 | 21/11/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 3.1.1.1.4 Serviços em Poços Tubulares - Poço SAAE Existente - Poço Tampo | 100% | 27/06/18 | 04/07/18 | 6 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 3.1.1.1.4.1 Realizar Perfilagem (poço existente) - Camargos/MG | 100% | 27/06/18 | 03/07/18 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 3.1.1.1.4.2 Realizar tamponamento - Poço SAAE Existente - Camargos/MG | 100% | 04/07/18 | 04/07/18 | 1 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 3.1.1.1.4.3 Conclusão dos Serviços em poço tubular - Camargos/MG | 100% | 04/07/18 | 04/07/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 3.1.1.2 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 2 | 0% | 28/06/19 | 02/04/20 | 190 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 3.1.1.2.1 Definição do escopo para Camargos - Poço 2 e Nascente | 100% | 28/06/19 | 28/06/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 3.1.1.2.2 Serviços em Poços Tubulares - Poço 2 - Captação Alternativa | 0% | 27/02/20 | 02/04/20 | 26 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 3.1.1.2.2.1 Realizar Perfuração - Poço 2 - Captação Alternativa - Camargos | 0% | 27/02/20 | 28/02/20 | 2 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | 3.1.1.2.2.2 Realizar Teste de bombeamento - Poço 2 - Captação Alternativa - Camargos/MG | 0% | 02/03/20 | 02/03/20 | 1 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | 3.1.1.2.2.3 Realizar Laudo de Serviços de Coleta e Análise de Água - Poço 2 - Captação Alternativa - Camargos/MG | 0% | 03/03/20 | 30/03/20 | 20 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 3.1.1.2.2.4 Elaborar Relatório Técnico - Poço 2 - Captação Alternativa - Camargos/MG | 0% | 03/03/20 | 30/03/20 | 20 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 3.1.1.2.2.5 Realizar Instrumentação - Poço 2 - Captação Alternativa - Camargos/MG | 0% | 31/03/20 | 02/04/20 | 3 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 3.1.1.2.2.6 Conclusão dos Serviços em poço tubular - Poço 2 - Captação Alternativa - Camargos/MG | 0% | 02/04/20 | 02/04/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 3.1.1.2.3 Conclusão dos Estudos de Concepção das Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água - Camargos/MG | 0% | 02/04/20 | 02/04/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | 3.1.1.3 Engenharia Básica e Detalhada | 41% | 30/11/18 | 02/12/20 | 500 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 3.1.1.3.1 Engenharia Captação Alternativa (Poço 2) | 41% | 30/11/18 | 02/12/20 | 500 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | 3.1.1.3.1.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Captação Alternativa - Poço 2 - Camargos/MG | 100% | 30/11/18 | 14/12/18 | 11 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | 3.1.1.3.1.2 Realizar Levantamento de Campo - Captação Alternativa - Poço 2 - Camargos/MG | 100% | 30/11/18 | 07/12/18 | 6 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | 3.1.1.3.1.3 Executar Topografia - Captação Alternativa - Poço 2 - Camargos/MG | 100% | 30/11/18 | 14/01/19 | 31 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | 3.1.1.3.1.4 Elaborar Projeto Conceitual - Captação Alternativa - Poço 2 - Camargos/MG | 100% | 18/12/18 | 15/03/19 | 60 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 3.1.1.3.1.5 Elaborar Projeto Básico - Captação Alternativa - Poço 2 - Camargos/MG | 0% | 08/05/20 | 14/08/20 | 70 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | 3.1.1.3.1.6 Aprovar projeto Básico com Prefeitura/Operadora - Poço 2 - Camargos/MG | 0% | 17/08/20 | 16/09/20 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | 3.1.1.3.1.7 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Captação Alternativa - Poço 2 - Camargos/MG | 0% | 19/11/20 | 02/12/20 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | 3.1.1.3.1.8 Elaborar Projeto Executivo - Captação Alternativa - Poço 2 - Camargos/MG | 0% | 17/09/20 | 02/12/20 | 53 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|----|---|-------------|----------|----------|---------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 69 | <i>3.1.1.3.1.9 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Alternativa - Poço 2 - Camargos/MG</i> | 0% | 02/12/20 | 02/12/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 3.1.1.4 Fundiária | 20% | 02/05/19 | 24/07/20 | 308 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 3.1.1.4.1 Obter Termos de Autorização de Superfideário - Captação Alternativa - Poço 2 - Camargos/MG | 100% | 02/05/19 | 29/05/19 | 20 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | 3.1.1.4.2 Captação Alternativa - Poço 2 - Desimpedimento da Área e Negociação de Servidão | 0% | 31/03/20 | 24/07/20 | 80 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | 3.1.1.4.2.1 Realizar Levantamento da documentação da propriedade - Camargos/MG | 0% | 31/03/20 | 14/04/20 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | 3.1.1.4.2.2 Obter assinatura do Contrato de servidão pelo proprietário - Camargos/MG | 0% | 15/04/20 | 14/05/20 | 20 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 3.1.1.4.2.3 Lavar Escritura Pública de Servidão no cartório de notas - Camargos/MG | 0% | 15/05/20 | 26/06/20 | 30 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 3.1.1.4.2.4 Averbar a escritura pública na matrícula do imóvel - Camargos | 0% | 29/06/20 | 24/07/20 | 20 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | <i>3.1.1.4.2.5 Regularização da Servidão do Imóvel - Poço 2 - Camargos/MG</i> | 0% | 24/07/20 | 24/07/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | <i>3.1.1.4.3 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - Camargos/MG</i> | 0% | 24/07/20 | 24/07/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 3.1.1.5 Licenciamento | 0% | 14/11/19 | 08/12/20 | 264 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 3.1.1.5.1 Captação Alternativa - Autorização de Perfuração Poço 2 (AM) - Captação Principal | 0% | 14/11/19 | 21/02/20 | 67 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | 3.1.1.5.1.1 Realizar Análise Inicial da Demanda - Camargos/MG | 0% | 14/11/19 | 26/11/19 | 8 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | 3.1.1.5.1.2 Protocolar FCE e documentos do FOB - Camargos/MG | 0% | 27/11/19 | 18/12/19 | 15 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | 3.1.1.5.1.3 Acompanhar Processo Junto ao Órgão - Camargos/MG | 0% | 19/12/19 | 21/02/20 | 44 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | <i>3.1.1.5.1.4 Obtenção de Autorização de Perfuração - Poço 2 - Camargos/MG</i> | 0% | 21/02/20 | 21/02/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | 3.1.1.5.2 Outorga para Captação Alternativa (Poço 2) | 0% | 31/03/20 | 08/12/20 | 174 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 3.1.1.5.2.1 Protocolar FCE e documentos do FOB - Camargos/MG | 0% | 31/03/20 | 03/06/20 | 44 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | 3.1.1.5.2.2 Acompanhar Processo Junto ao Órgão - Camargos/MG | 0% | 04/06/20 | 08/12/20 | 130 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | <i>3.1.1.5.2.3 Obtenção da Outorga para captação - Poço 2 - Camargos/MG</i> | 0% | 08/12/20 | 08/12/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | <i>3.1.1.5.3 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - Camargos/MG</i> | 0% | 08/12/20 | 08/12/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 3.1.1.6 Suprimentos | 0% | 03/12/20 | 23/04/21 | 94 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | 3.1.1.6.1 Captações e ETA - Camargos/MG | 0% | 03/12/20 | 23/04/21 | 94 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | <i>3.1.1.6.2 Conclusão da Contratação de Suprimentos - Captações e ETA - Camargos/MG</i> | 0% | 23/04/21 | 23/04/21 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | 3.1.1.7 Infraestrutura | 0% | 26/04/21 | 16/11/21 | 141 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | 3.1.1.7.1 Obras | 0% | 26/04/21 | 17/08/21 | 81 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | 3.1.1.7.1.1 Executar obras de Captação Alternativa (Poço 2) - Camargos/MG | 0% | 26/04/21 | 17/08/21 | 81 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | <i>3.1.1.7.1.2 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Camargos/MG</i> | 0% | 17/08/21 | 17/08/21 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | 3.1.1.7.2 Operação | 0% | 18/08/21 | 16/11/21 | 60 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | 3.1.1.7.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Camargos/MG | 0% | 18/08/21 | 24/08/21 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | 3.1.1.7.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Camargos/MG | 0% | 18/08/21 | 06/09/21 | 14 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----|---|-------------|----------|----------|---------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 100 | 3.1.1.7.2.3 Operação Assistida | 0% | 18/08/21 | 16/11/21 | 60 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | 3.1.1.7.2.3.1 Realizar Operação Assistida - Camargos/MG | 0% | 18/08/21 | 16/11/21 | 90 dd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | <i>3.1.1.7.3 Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação - Camargos/MG</i> | 0% | 17/08/21 | 17/08/21 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | 3.1.2 ETA (Sistema de Tratamento Simplificado) e Captação Principal (Nascente) | 14% | 08/03/18 | 06/09/21 | 879 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | 3.1.2.1 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 1 | 100% | 08/03/18 | 04/07/18 | 85 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | <i>3.1.2.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Camargos/MG</i> | 100% | 23/03/18 | 23/03/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | <i>3.1.2.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Camargos/MG</i> | 100% | 08/03/18 | 08/03/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | 3.1.2.1.3 Serviços em Poços Tubulares - Poço SAAE Existente - Poço Tampo | 100% | 27/06/18 | 04/07/18 | 6 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | 3.1.2.1.3.1 Realizar Perfilagem (poço existente) - Camargos/MG | 100% | 27/06/18 | 03/07/18 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | 3.1.2.1.3.2 Realizar tamponamento - Poço SAAE Existente - Camargos/MG | 100% | 04/07/18 | 04/07/18 | 1 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | <i>3.1.2.1.3.3 Conclusão dos Serviços em poço tubular - Camargos/MG</i> | 100% | 04/07/18 | 04/07/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 3.1.2.2 Engenharia Básica e Detalhada | 40% | 30/11/18 | 07/08/20 | 420 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | 3.1.2.2.1 Engenharia ETA (Sistema de Tratamento Simplificado) e Captação Principal (Nascente) | 40% | 30/11/18 | 07/08/20 | 420 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 3.1.2.2.1.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - ETA/Captação Principal - Camargos/MG | 100% | 30/11/18 | 14/12/18 | 11 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | 3.1.2.2.1.2 Realizar Levantamento de Campo - ETA/Captação Principal - Camargos/MG | 100% | 30/11/18 | 07/12/18 | 6 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | 3.1.2.2.1.3 Executar Topografia - ETA/Captação Principal - Camargos/MG | 100% | 30/11/18 | 14/01/19 | 31 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | 3.1.2.2.1.4 Elaborar Projeto Conceitual - ETA/Captação Principal - Camargos/MG | 100% | 18/12/18 | 15/03/19 | 60 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | 3.1.2.2.1.5 Elaborar Projeto Básico - ETA/Captação Principal - Camargos/MG | 0% | 02/01/20 | 30/03/20 | 60 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | 3.1.2.2.1.6 Aprovar projeto Básico com Prefeitura/Operadora - ETA/Captação Principal - Camargos/MG | 0% | 31/03/20 | 04/05/20 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | 3.1.2.2.1.7 Emitir RT/PQ para Suprimentos - ETA/Captação Principal - Camargos/MG | 0% | 27/07/20 | 07/08/20 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | 3.1.2.2.1.8 Elaborar Projeto Executivo - ETA/Captação Principal - Camargos/MG | 0% | 05/05/20 | 07/08/20 | 68 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | <i>3.1.2.2.1.9 Elaboração do Projeto Executivo - ETA/Captação Principal - Camargos/MG</i> | 0% | 07/08/20 | 07/08/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 3.1.2.3 Fundiária | 99% | 23/03/18 | 29/03/18 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | 3.1.2.3.1 Obter Termos de Autorização de Superficial - ETA - Camargos/MG | 100% | 23/03/18 | 29/03/18 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | <i>3.1.2.3.2 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - Camargos/MG</i> | 0% | 29/03/18 | 29/03/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 3.1.2.4 Suprimentos | 0% | 10/08/20 | 22/12/20 | 94 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126 | 3.1.2.4.1 Captações e ETA - Camargos/MG | 0% | 10/08/20 | 22/12/20 | 94 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | <i>3.1.2.4.2 Conclusão da Contratação de Suprimentos - Captações e ETA - Camargos/MG</i> | 0% | 22/12/20 | 22/12/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | 3.1.2.5 Infraestrutura | 0% | 23/12/20 | 06/09/21 | 174 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 129 | 3.1.2.5.1 Obras | 0% | 23/12/20 | 07/06/21 | 110 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----|--|-------------|-----------------|-----------------|---------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 130 | 3.1.2.5.1.1 Executar Melhorias na Captação Superficial e Reservatório - Captação Principal - Camargos/MG | 0% | 23/12/20 | 07/06/21 | 110 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | 3.1.2.5.1.2 Executar obras da ETA 2L/s (Sistema de Tratamento Simplificado) - Camargos/MG | 0% | 23/12/20 | 26/04/21 | 81 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 132 | 3.1.2.5.1.3 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Camargos/MG | 0% | 07/06/21 | 07/06/21 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 3.1.2.5.2 Operação | 0% | 08/06/21 | 06/09/21 | 64 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 134 | 3.1.2.5.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Camargos/MG | 0% | 08/06/21 | 14/06/21 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | 3.1.2.5.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Camargos/MG | 0% | 08/06/21 | 25/06/21 | 14 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 136 | 3.1.2.5.2.3 Operação Assistida | 0% | 08/06/21 | 06/09/21 | 64 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 | 3.1.2.5.2.3.1 Realizar Operação Assistida - Camargos/MG | 0% | 08/06/21 | 06/09/21 | 90 dd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | 3.1.2.5.3 Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação - Camargos/MG | 0% | 07/06/21 | 07/06/21 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 139 | 3.2 Pedras (distrito Mariana/MG) | 16% | 20/02/18 | 28/04/22 | 1049 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | 3.2.1 Captação Alternativa (Poço Tubular) | 34% | 20/02/18 | 24/06/21 | 839 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | 3.2.1.1 Engenharia | 62% | 20/02/18 | 13/07/20 | 604 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 3.2.1.1.1 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 1 | 100% | 20/02/18 | 01/04/19 | 286 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | 3.2.1.1.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Pedras/MG | 100% | 23/03/18 | 23/03/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 144 | 3.2.1.1.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Pedras/MG | 100% | 23/03/18 | 23/03/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | 3.2.1.1.1.3 Estudos de Geofísica para Poço Tubular | 100% | 20/02/18 | 21/11/18 | 197 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 146 | 3.2.1.1.1.3.1 Executar Levantamento de Campo - Poço 1 - Pedras/MG | 100% | 20/02/18 | 20/03/18 | 21 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 147 | 3.2.1.1.1.3.2 Emitir Relatório - Poço 1 - Pedras/MG | 100% | 28/02/18 | 20/03/18 | 15 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148 | 3.2.1.1.1.3.3 Executar Levantamento de Campo - Poço 2 - Pedras/MG | 100% | 22/10/18 | 21/11/18 | 23 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 149 | 3.2.1.1.1.3.4 Emitir Relatório - Poço 2 - Pedras/MG | 100% | 01/11/18 | 21/11/18 | 15 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 3.2.1.1.1.3.5 Conclusão dos Estudos de Geofísica - Pedras/MG | 100% | 21/11/18 | 21/11/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | 3.2.1.1.1.4 Serviços em Poços Tubulares - Poço 1 - Poço seco, não será utilizado | 100% | 14/01/19 | 01/04/19 | 53 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | 3.2.1.1.1.4.1 Realizar Perfuração - Poço 1 - Poço seco, não será utilizado - Pedras/MG | 100% | 14/01/19 | 18/01/19 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 153 | 3.2.1.1.1.4.2 Realizar Tamponamento - Poço 1 - Poço seco, não será utilizado - Pedras/MG | 100% | 18/01/19 | 18/01/19 | 1 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 3.2.1.1.1.4.3 Elaborar Relatório Técnico - Poço 1 - Poço seco, não será utilizado - Pedras/MG | 100% | 21/01/19 | 01/04/19 | 48 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | 3.2.1.1.1.4.4 Conclusão dos Serviços em poço tubular - Poço 1 - Poço seco, não será utilizado - Pedras/MG | 100% | 21/02/19 | 21/02/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 156 | 3.2.1.1.2 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 2 | 80% | 15/04/19 | 29/11/19 | 159 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 157 | 3.2.1.1.2.1 Serviços em Poços Tubulares - Poço 2 - Captação Alternativa | 80% | 15/04/19 | 29/11/19 | 159 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 158 | 3.2.1.1.2.1.1 Realizar Perfuração - Poço 2 - Captação Alternativa - Pedras/MG | 100% | 15/04/19 | 17/04/19 | 3 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 159 | 3.2.1.1.2.1.2 Realizar Teste de bombeamento - Poço 2 - Captação Alternativa - Pedras/MG | 100% | 22/04/19 | 25/04/19 | 4 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----|--|-------------|-----------------|-----------------|--------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 160 | 3.2.1.1.2.1.3 Realizar Laudo de Serviços de Coleta e Análise de Água - Poço 2 - Captação Alternativa - Pedras/MG | 100% | 26/04/19 | 28/06/19 | 44 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 161 | 3.2.1.1.2.1.4 Elaborar Relatório Técnico - Poço 2 - Captação Alternativa - Pedras/MG | 100% | 26/04/19 | 28/06/19 | 44 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | 3.2.1.1.2.1.5 Realizar Instrumentação - Poço 2 - Captação Alternativa - Pedras/MG | 25% | 14/10/19 | 29/11/19 | 34 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 163 | 3.2.1.1.2.1.6 Conclusão dos Serviços em poço tubular - Poço 2 - Captação Alternativa - Pedras/MG | 0% | 29/11/19 | 29/11/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 | 3.2.1.1.2.2 Conclusão dos Estudos de Concepção das Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água - Pedras/MG | 0% | 29/11/19 | 29/11/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 3.2.1.1.3 Engenharia Conceitual - Pedras | 100% | 30/11/18 | 15/03/19 | 72 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 166 | 3.2.1.1.3.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Pedras/MG | 100% | 30/11/18 | 14/12/18 | 11 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 | 3.2.1.1.3.2 Realizar Levantamento de Campo - Pedras/MG | 100% | 30/11/18 | 07/12/18 | 6 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | 3.2.1.1.3.3 Executar Topografia - Pedras/MG | 100% | 30/11/18 | 02/01/19 | 23 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | 3.2.1.1.3.4 Elaborar Projeto Conceitual - Pedras/MG | 100% | 18/12/18 | 15/03/19 | 60 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 | 3.2.1.1.4 Engenharia Básica e Detalhada | 0% | 04/11/19 | 13/07/20 | 169 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 3.2.1.1.4.1 Engenharia Captação Alternativa (Poço 2) - Etapa 2 | 0% | 04/11/19 | 13/07/20 | 169 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 172 | 3.2.1.1.4.1.1 Aprovar Plano de Trabalho e Abrir OSE - OeM - Captação Alternativa - Poço 2 - Pedras/MG | 0% | 04/11/19 | 18/11/19 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 3.2.1.1.4.1.2 Elaborar Projeto Básico - Captação Alternativa - Poço 2 - Pedras/MG | 0% | 26/11/19 | 04/03/20 | 65 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 174 | 3.2.1.1.4.1.3 Aprovar Projeto Básico com Prefeita e Operadora - Captação Alternativa - Poço 2 - Pedras/MG | 0% | 05/03/20 | 03/04/20 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | 3.2.1.1.4.1.4 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Captação Alternativa - Poço 2 - Pedras/MG | 0% | 30/06/20 | 13/07/20 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 176 | 3.2.1.1.4.1.5 Elaborar Projeto Executivo - Captação Alternativa - Poço 2 - Pedras/MG | 0% | 06/04/20 | 13/07/20 | 67 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 177 | 3.2.1.1.4.1.6 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Alternativa - Poço 2 - Pedras/MG | 0% | 13/07/20 | 13/07/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 178 | 3.2.1.1.5 Conclusão e Validação da Engenharia - Pedras/MG | 0% | 29/11/19 | 29/11/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 179 | 3.2.1.2 Fundiária | 40% | 22/11/18 | 30/07/20 | 420 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | 3.2.1.2.1 Obter Termo de Autorização de Superfideário - Captação Alternativa (Poço 2) - Pedras/MG | 100% | 22/11/18 | 06/02/19 | 54 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 3.2.1.2.2 Captação Alternativa (Poço 2) - Desimpedimento de Área e Negociação de Servidão | 0% | 06/04/20 | 30/07/20 | 80 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 182 | 3.2.1.2.2.1 Realizar Levantamento da documentação da propriedade - Pedras/MG | 0% | 06/04/20 | 20/04/20 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | 3.2.1.2.2.2 Obter assinatura do Contrato de servidão pelo proprietário - Pedras/MG | 0% | 22/04/20 | 20/05/20 | 20 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | 3.2.1.2.2.3 Lavrar Escritura Pública de Servidão no cartório de notas - Pedras/MG | 0% | 21/05/20 | 02/07/20 | 30 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 185 | 3.2.1.2.2.4 Averbar a escritura pública na matrícula do imóvel - Pedras/MG | 0% | 03/07/20 | 30/07/20 | 20 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 186 | 3.2.1.2.2.5 Regularização da Servidão do Imóvel - Poço 2 - Pedras/MG | 0% | 30/07/20 | 30/07/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----|---|-------------|----------|----------|---------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 187 | <i>3.2.1.2.3 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - Pedras/MG</i> | 0% | 30/07/20 | 30/07/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | 3.2.1.3 Licenciamento | 34% | 14/02/19 | 28/02/20 | 256 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 3.2.1.3.1 Obter Autorização de Perfuração Captação Alternativa - Poço 2 - Pedras/MG | 100% | 14/02/19 | 12/04/19 | 39 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 190 | 3.2.1.3.2 Outorga para Captação Alternativa - Poço 2 | 0% | 05/11/19 | 28/02/20 | 76 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 191 | 3.2.1.3.2.1 Protocolar FCE e documentos do FOB - Pedras/MG | 0% | 05/11/19 | 19/11/19 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 192 | 3.2.1.3.2.2 Acompanhar Processo Junto ao Órgão - Pedras/MG | 0% | 20/11/19 | 28/02/20 | 66 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 193 | <i>3.2.1.3.2.3 Obtenção da Outorga para captação - Poço 2 - Pedras/MG</i> | 0% | 28/02/20 | 28/02/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 194 | <i>3.2.1.3.3 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - Pedras/MG</i> | 0% | 28/02/20 | 28/02/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195 | 3.2.1.4 Suprimentos | 0% | 14/07/20 | 17/11/20 | 88 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 196 | 3.2.1.4.1 Realizar contratação - Captações e ETA - Pedras/MG | 0% | 14/07/20 | 17/11/20 | 88 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 197 | <i>3.2.1.4.2 Conclusão da Contratação de Suprimentos para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água- Pedras/MG</i> | 0% | 17/11/20 | 17/11/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 198 | 3.2.1.5 Infraestrutura | 0% | 18/11/20 | 24/06/21 | 147 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | 3.2.1.5.1 Obras | 0% | 18/11/20 | 18/03/21 | 81 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | 3.2.1.5.1.1 Executar obras de Captação Alternativa (Urbanização e Adução) - Poço 2 - Pedras/MG | 0% | 18/11/20 | 18/03/21 | 81 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | <i>3.2.1.5.1.2 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Pedras/MG</i> | 0% | 18/03/21 | 18/03/21 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | 3.2.1.5.2 Operação | 0% | 19/03/21 | 24/06/21 | 66 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203 | 3.2.1.5.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Pedras/MG | 0% | 19/03/21 | 25/03/21 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 | 3.2.1.5.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Pedras/MG | 0% | 26/03/21 | 15/04/21 | 14 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 3.2.1.5.2.3 Operação Assistida | 0% | 26/03/21 | 24/06/21 | 61 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 | 3.2.1.5.2.3.1 Realizar Operação Assistida - Pedras/MG | 0% | 26/03/21 | 24/06/21 | 90 dd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | <i>3.2.1.5.3 Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação - Pedras/MG</i> | 0% | 18/03/21 | 18/03/21 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 3.2.2 ETA (Sistema de Tratamento Simplificado) e Captação Principal (Nascente) | 0% | 23/03/18 | 28/04/22 | 1026 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 209 | 3.2.2.1 Engenharia | 0% | 04/11/19 | 10/11/20 | 252 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 3.2.2.1.1 Estudos de Concepção do Sistema | 0% | 12/08/20 | 10/11/20 | 62 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 3.2.2.1.1.1 Serviço em Nascente - Captação Principal | 0% | 12/08/20 | 10/11/20 | 62 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 3.2.2.1.1.1.1 Realizar Recuperação de Nascente - Captação Principal - P | 0% | 12/08/20 | 07/10/20 | 40 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 3.2.2.1.1.1.2 Elaborar Relatório Técnico - Captação Principal - Pedras/MG | 0% | 08/10/20 | 10/11/20 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 3.2.2.1.1.1.3 Realizar Laudo de Serviços de Coleta e Análise de Água - Captação Principal - Pedras/MG | 0% | 08/10/20 | 10/11/20 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 215 | <i>3.2.2.1.1.1.4 Conclusão dos Serviços em nascente - Captação Principal - Pedras/MG</i> | 0% | 10/11/20 | 10/11/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 216 | <i>3.2.2.1.1.2 Conclusão dos Estudos de Concepção das Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água - Pedras/MG</i> | 0% | 10/11/20 | 10/11/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 217 | 3.2.2.1.2 Engenharia Básica e Detalhada | 0% | 04/11/19 | 13/07/20 | 169 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 218 | 3.2.2.1.2.1 Engenharia Captação Principal (Nascente) | 0% | 04/11/19 | 13/07/20 | 169 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----|---|-------------|----------|----------|---------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 219 | 3.2.2.1.2.1.1 Aprovar Plano de Trabalho e Abrir OSE - OeM - Captação Principal - Pedras/MG | 0% | 04/11/19 | 18/11/19 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 220 | 3.2.2.1.2.1.2 Elaborar Projeto Básico - Captação Principal - Nascente - P | 0% | 26/11/19 | 04/03/20 | 65 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 3.2.2.1.2.1.3 Aprovar Projeto Básico com Prefeitura/Operadora - Captação Principal - Nascente - Pedras/MG | 0% | 05/03/20 | 03/04/20 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 222 | 3.2.2.1.2.1.4 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Captação Principal - Nascente - Pedras/MG | 0% | 30/06/20 | 13/07/20 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 3.2.2.1.2.1.5 Elaborar Projeto Executivo - Captação Principal - Nascente - Pedras/MG | 0% | 06/04/20 | 13/07/20 | 67 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 224 | 3.2.2.1.2.1.6 <i>Elaboração do Projeto Executivo - Captação Principal - Nascente - Pedras/MG</i> | 0% | 13/07/20 | 13/07/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 225 | 3.2.2.1.2.2 Engenharia ETA (Sistema de Tratamento Simplificado) | 0% | 04/11/19 | 13/07/20 | 169 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 226 | 3.2.2.1.2.2.1 Aprovar Plano de Trabalho e Abrir OSE - OeM - ETA - Pedr | 0% | 04/11/19 | 18/11/19 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 227 | 3.2.2.1.2.2.2 Elaborar Projeto Básico - ETA - Pedras/MG | 0% | 26/11/19 | 04/03/20 | 65 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 228 | 3.2.2.1.2.2.3 Aprovar Projeto Básico com Prefeitura/Operadora - ETA - Pedras/MG | 0% | 05/03/20 | 03/04/20 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 229 | 3.2.2.1.2.2.4 Emitir RT/PQ para Suprimentos - ETA - Pedras/MG | 0% | 30/06/20 | 13/07/20 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 230 | 3.2.2.1.2.2.5 Elaborar Projeto Executivo - ETA - Pedras/MG | 0% | 06/04/20 | 13/07/20 | 67 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 231 | 3.2.2.1.2.2.6 <i>Elaboração do Projeto Executivo - ETA - Pedras/MG</i> | 0% | 13/07/20 | 13/07/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | 3.2.2.1.3 <i>Conclusão e Validação da Engenharia - Pedras/MG</i> | 0% | 10/11/20 | 10/11/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 3.2.2.2 Fundiária | 3% | 23/03/18 | 11/08/20 | 602 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 234 | 3.2.2.2.1 Obter Termo de Autorização de Superfideário - Captação Principal (Nascente) - Pedras/MG | 0% | 05/03/20 | 16/04/20 | 30 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 235 | 3.2.2.2.2 Obter Termo de Autorização de Superfideário - ETA - Pedras/MG | 100% | 23/03/18 | 29/03/18 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 236 | 3.2.2.2.3 Captação Principal (Nascente) - Desimpedimento de Área e Negociação de Servidão | 0% | 17/04/20 | 11/08/20 | 80 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 237 | 3.2.2.2.3.1 Realizar Levantamento da documentação da propriedade - Ped | 0% | 17/04/20 | 04/05/20 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 238 | 3.2.2.2.3.2 Obter assinatura do Contrato de servidão pelo proprietário - Pedras/MG | 0% | 05/05/20 | 01/06/20 | 20 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 239 | 3.2.2.2.3.3 Lavrar Escritura Pública de Servidão no cartório de notas - Ped | 0% | 02/06/20 | 14/07/20 | 30 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 240 | 3.2.2.2.3.4 Averbar a escritura pública na matrícula do imóvel - Pedras/M | 0% | 15/07/20 | 11/08/20 | 20 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 3.2.2.2.3.5 <i>Regularização da Servidão - Nascente - Pedras/MG</i> | 0% | 11/08/20 | 11/08/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 242 | 3.2.2.2.4 ETA/Reservatório - Desimpedimento de Área e Negociação de Ser | 0% | 05/03/20 | 30/06/20 | 80 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 243 | 3.2.2.2.4.1 Realizar Levantamento da documentação da propriedade - Ped | 0% | 05/03/20 | 18/03/20 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 244 | 3.2.2.2.4.2 Obter assinatura do Contrato de servidão pelo proprietário - Pedras/MG | 0% | 19/03/20 | 16/04/20 | 20 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 245 | 3.2.2.2.4.3 Lavrar Escritura Pública de Servidão no cartório de notas - Ped | 0% | 17/04/20 | 01/06/20 | 30 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 246 | 3.2.2.2.4.4 Averbar a escritura pública na matrícula do imóvel - Pedras/M | 0% | 02/06/20 | 30/06/20 | 20 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 247 | 3.2.2.2.4.5 <i>Regularização da Servidão - ETA/Reservatório - Pedras/MG</i> | 0% | 30/06/20 | 30/06/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 248 | 3.2.2.2.5 <i>Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - Pedras/MG</i> | 0% | 11/08/20 | 11/08/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----|--|-------------|----------|----------|---------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 249 | 3.2.2.3 Licenciamento | 0% | 06/04/20 | 23/09/21 | 367 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 250 | 3.2.2.3.1 Captação Alternativa (Nascente) - Certidão de Uso Insignificante e DAIA para acumulação de água | 0% | 11/11/20 | 23/09/21 | 217 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 251 | 3.2.2.3.1.1 Enviar a documentação ao SAAE para obter a certidão de uso insignificante - Pedras/MG | 0% | 11/11/20 | 11/11/20 | 1 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 252 | 3.2.2.3.1.2 Realizar Análise Inicial da Demanda para DAIA para acumulação de água - Pedras/MG | 0% | 12/11/20 | 25/11/20 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 253 | 3.2.2.3.1.3 Elaborar Estudos Ambientais para DAIA para acumulação de água - Pedras/MG | 0% | 26/11/20 | 11/01/21 | 30 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 254 | 3.2.2.3.1.4 Acompanhar Processo Junto ao Órgão para DAIA para acumulação de água - Pedras/MG | 0% | 12/01/21 | 23/09/21 | 176 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 255 | <i>3.2.2.3.1.5 Obtenção de DAIA para acumulação de água - Nascente - Pedras/MG</i> | 0% | 23/09/21 | 23/09/21 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 256 | 3.2.2.3.2 Realizar diagnóstico para verificar a necessidade de licença do SAA - Pedras/MG | 0% | 06/04/20 | 25/09/20 | 120 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 257 | <i>3.2.2.3.3 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - Pedras/MG</i> | 0% | 23/09/21 | 23/09/21 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 258 | 3.2.2.4 Suprimentos | 0% | 14/07/20 | 17/11/20 | 88 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 259 | 3.2.2.4.1 Realizar contratação - Captações e ETA - Pedras/MG | 0% | 14/07/20 | 17/11/20 | 88 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 260 | <i>3.2.2.4.2 Conclusão da Contratação de Suprimentos para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Pedras/MG</i> | 0% | 17/11/20 | 17/11/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 | 3.2.2.5 Infraestrutura | 0% | 18/11/20 | 28/04/22 | 357 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | 3.2.2.5.1 Executar obras na Captação Principal (Nascente) - Pedras/MG | 0% | 24/09/21 | 20/01/22 | 81 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 263 | 3.2.2.5.2 Executar obras da ETA (Sistema de Tratamento Simplificado/Melhorias no reservatório) - Pedras/MG | 0% | 18/11/20 | 18/03/21 | 81 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 264 | <i>3.2.2.5.3 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Pedras/MG</i> | 0% | 20/01/22 | 20/01/22 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265 | 3.2.2.5.4 Operação | 0% | 21/01/22 | 28/04/22 | 64 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 266 | 3.2.2.5.4.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Pedras/MG | 0% | 21/01/22 | 27/01/22 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 3.2.2.5.4.2 Realizar Testes e Pré-operação - Pedras/MG | 0% | 28/01/22 | 16/02/22 | 14 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 3.2.2.5.4.3 Operação Assistida | 0% | 28/01/22 | 28/04/22 | 59 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 269 | 3.2.2.5.4.3.1 Realizar Operação Assistida - Pedras/MG | 0% | 28/01/22 | 28/04/22 | 90 dd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 270 | <i>3.2.2.5.5 Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação - Pedras/MG</i> | 0% | 20/01/22 | 20/01/22 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 271 | 4 Território Alto Rio Doce | 28% | 20/12/16 | 11/08/21 | 1178 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 272 | 4.1 Gesteira (distrito Barra Longa/MG) | 56% | 20/12/16 | 28/07/20 | 919 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 273 | 4.1.1 Captação Principal/Alternativa/ETA | 100% | 20/12/16 | 28/06/19 | 651 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 274 | 4.1.1.1 Estudos de Concepção do Sistema | 100% | 20/12/16 | 25/06/18 | 395 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 275 | <i>4.1.1.1.1 Elaboração do Relatório Obra - Gesteira/MG</i> | 100% | 23/03/18 | 23/03/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 276 | 4.1.1.1.2 Serviços em Poços Tubulares - Captação Principal | 100% | 20/12/16 | 25/06/18 | 395 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 277 | 4.1.1.1.2.1 Realizar Perfilagem (Poço Beira Rio) - Gesteira/MG | 100% | 21/06/18 | 21/06/18 | 1 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 278 | 4.1.1.1.2.2 Realizar Limpeza (Poço Beira Rio) - Gesteira/MG | 100% | 22/06/18 | 22/06/18 | 1 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 279 | 4.1.1.1.2.3 Elaborar Relatório Técnico (Poço Beira Rio) - Gesteira/MG | 100% | 21/05/18 | 25/06/18 | 26 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----|--|-------------|----------|----------|-----------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 280 | 4.1.1.1.2.4 Realizar Laudo Serviços de Coleta e Análise de Água (Poço Beira Rio) - Gesteira/MG | 100% | 21/05/18 | 25/06/18 | 26 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 281 | 4.1.1.1.2.5 Realizar Perfuração/Instrumentação (Poço Posto de Saúde) - Gesteira/MG | 100% | 20/12/16 | 21/12/16 | 2 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 282 | 4.1.1.1.2.6 Elaborar Relatório Técnico (Poço Posto de Saúde) - Gesteira/MG | 100% | 22/12/16 | 17/01/17 | 19 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 283 | 4.1.1.1.2.7 Realizar Laudo Serviços de Coleta e Análise de Água (Poço Posto de Saúde) - Gesteira/MG | 100% | 03/10/17 | 13/10/17 | 9 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 284 | <i>4.1.1.1.2.8 Conclusão dos Serviços em poço tubular - Gesteira/MG</i> | 100% | 13/10/17 | 13/10/17 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 285 | <i>4.1.1.1.3 Conclusão dos Estudos de Concepção das Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água - Gesteira/MG</i> | 100% | 25/06/18 | 25/06/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 286 | 4.1.1.2 Engenharia Básica e Detalhada | 100% | 20/10/17 | 28/06/19 | 433 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 287 | 4.1.1.2.1 Elaborar projeto de Engenharia Captação Principal - Poço Beira Rio (existente) - Gesteira/MG | 100% | 09/03/18 | 31/05/18 | 60 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 288 | 4.1.1.2.2 Engenharia | 100% | 20/10/17 | 05/12/17 | 33 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 289 | 4.1.1.2.2.1 Elaborar Projeto Executivo Melhorias de ETA - Melhorias na ETA - Gesteira/MG | 100% | 20/10/17 | 05/12/17 | 33 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 290 | 4.1.1.2.3 Engenharia (Adutora Poço Beira-Rio e Reservatório) | 100% | 11/07/18 | 28/06/19 | 245 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 291 | 4.1.1.2.3.1 Aprovar Plano de Trabalho /abertura OSE + Levantamento de Campo (Projeto Reservatório + adutora) - Melhorias na ETA - | 100% | 11/07/18 | 31/10/18 | 81 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 292 | 4.1.1.2.3.2 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Melhorias na ETA - Gesteira/MG | 100% | 17/05/19 | 31/05/19 | 11 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 293 | 4.1.1.2.3.3 Elaborar Projeto Executivo - Melhorias na ETA - Gesteira/MG | 100% | 18/10/18 | 28/06/19 | 174 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 294 | <i>4.1.1.2.3.4 Elaboração do Projeto Executivo - Melhorias na ETA - Gesteira/MG</i> | 100% | 28/06/19 | 28/06/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 295 | 4.1.1.3 Fundiária | 100% | 23/07/18 | 30/11/18 | 95 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 296 | 4.1.1.3.1 Obter Autorização de Acesso e Documento do Superficial - Gesteira/MG | 100% | 23/07/18 | 30/11/18 | 95 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | <i>4.1.1.3.2 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - Gesteira/MG</i> | 100% | 30/11/18 | 30/11/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 298 | 4.1.1.4 Infraestrutura | 100% | 01/11/17 | 02/07/18 | 174 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 299 | 4.1.1.4.1 Obras - Etapa 1 | 100% | 01/11/17 | 02/07/18 | 174 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | 4.1.1.4.1.1 Executar Melhorias na ETA - Gesteira/MG | 100% | 01/11/17 | 28/12/17 | 2,1 meses | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 4.1.1.4.1.2 Executar Captação Principal - Poço Beira Rio - Gesteira/MG | 100% | 01/06/18 | 02/07/18 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 4.1.1.4.1.3 Executar Captação Alternativa (Poço - área Posto de Saúde) - Gesteira/MG | 100% | 01/11/17 | 28/12/17 | 42 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | <i>4.1.1.4.1.4 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Gesteira/MG</i> | 100% | 02/07/18 | 02/07/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 304 | 4.1.2 Reforma do Reservatório + Adutora Poço Centro de Saúde + Melhorias no Acesso | 0% | 27/09/19 | 28/07/20 | 204 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 305 | 4.1.2.1 Infraestrutura | 0% | 27/09/19 | 28/07/20 | 204 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 306 | 4.1.2.1.1 Obras - Etapa 2 | 0% | 27/09/19 | 28/04/20 | 142 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 307 | <i>4.1.2.1.1.1 Definição de novo escopo - Reforma do Reservatório + Adutora Poço Centro de Saúde + Melhorias no Acesso - Gesteira/MG</i> | 100% | 27/09/19 | 27/09/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----|---|-------------|-----------------|-----------------|--------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 308 | 4.1.2.1.1.2 Executar Reforma Adutora Poço Beira Rio existente - Gesteira/ | 0% | 13/11/19 | 28/04/20 | 110 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 309 | 4.1.2.1.1.3 Executar Melhoria em ETA - Ampliação do reservatório - Gesteira/ | 0% | 13/11/19 | 28/04/20 | 110 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | 4.1.2.1.1.4 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Gesteira/MG | 0% | 28/04/20 | 28/04/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 311 | 4.1.2.1.2 Operação | 0% | 29/04/20 | 28/07/20 | 62 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 312 | 4.1.2.1.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Gesteira/MG | 0% | 29/04/20 | 06/05/20 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 313 | 4.1.2.1.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Gesteira/MG | 0% | 29/04/20 | 19/05/20 | 14 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 314 | 4.1.2.1.2.3 Operação Assistida | 0% | 29/04/20 | 28/07/20 | 62 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 315 | 4.1.2.1.2.3.1 Realizar Operação Assistida - Gesteira/MG | 0% | 29/04/20 | 28/07/20 | 90 dd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 316 | 4.2 Barreto (distrito Barra Longa/MG) | 10% | 19/01/18 | 11/08/21 | 895 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 317 | 4.2.1 Engenharia Captação Principal/Alternativa/ETA/Adução | 10% | 19/01/18 | 11/08/21 | 895 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 318 | 4.2.1.1 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 1 | 100% | 19/01/18 | 03/06/19 | 350 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 319 | 4.2.1.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Barreto/MG | 100% | 23/03/18 | 23/03/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 320 | 4.2.1.1.2 Revisão de Definições - Barreto/MG | 100% | 23/03/18 | 23/03/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 321 | 4.2.1.1.3 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Barreto/MG | 100% | 16/04/18 | 16/04/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 4.2.1.1.4 Estudos de Geofísica para Poço Tubular | 100% | 19/01/18 | 21/02/18 | 24 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 323 | 4.2.1.1.4.1 Executar Levantamento de Campo - Barreto/MG | 100% | 19/01/18 | 21/02/18 | 24 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | 4.2.1.1.4.2 Emitir Relatório - Barreto/MG | 100% | 01/02/18 | 21/02/18 | 15 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 325 | 4.2.1.1.4.3 Conclusão dos Estudos de Geofísica para Poço Tubular - Barreto/MG | 100% | 21/02/18 | 21/02/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 326 | 4.2.1.1.5 Serviços em Poços Tubulares - Poço Seco | 100% | 08/04/19 | 15/04/19 | 6 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 327 | 4.2.1.1.5.1 Realizar Perfuração - Barreto/MG | 100% | 08/04/19 | 12/04/19 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 4.2.1.1.5.2 Realizar Tamponamento - Barreto/MG | 100% | 15/04/19 | 15/04/19 | 1 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | 4.2.1.1.5.3 Conclusão dos Serviços em Poços Tubulares - Captação Principal concluído - Barreto/MG | 100% | 15/04/19 | 15/04/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 330 | 4.2.1.1.6 Captações Superficiais (Captação Alternativa) - Nascente 1 (Córrego Sem Nome) | 100% | 01/05/18 | 21/09/18 | 104 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 4.2.1.1.6.1 Realizar Recuperação de Nascente - Nascente 1 (Córrego Sem Nome) - Captação Alternativa - Barreto/MG | 100% | 01/05/18 | 23/07/18 | 60 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 4.2.1.1.6.2 Elaborar Relatório Técnico - Nascente 1 (Córrego Sem Nome) - Captação Alternativa - Barreto/MG | 100% | 24/07/18 | 22/08/18 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 333 | 4.2.1.1.6.3 Realizar Laudo de Serviços de Coleta e Análise de Água Preliminar - Nascente 1 (Córrego Sem Nome) - Captação Alternativa - Barreto/MG | 100% | 29/08/18 | 21/09/18 | 18 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 334 | 4.2.1.1.6.4 Realizar Laudo de Serviços de Coleta e Análise de Água Final - Nascente 1 (Córrego Sem Nome) - Captação Alternativa - Barreto/MG | 100% | 24/07/18 | 22/08/18 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 335 | 4.2.1.1.6.5 Conclusão da Recuperação da Nascente 1 - Captação Alternativa - Barreto/MG | 100% | 22/08/18 | 22/08/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 336 | 4.2.1.1.7 Definição de Nacente para Captação - Nascente 2 (Córrego Barros) - Captação Principal - Barreto/MG | 100% | 03/06/19 | 03/06/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 337 | 4.2.1.2 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 2 | 0% | 23/04/20 | 13/08/20 | 79 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----|---|-------------|----------|----------|---------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|--|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | | |
| 338 | 4.2.1.2.1 Captações Superficiais (Captação Principal) - Nascente 2 (Córrego Barreto) | 0% | 23/04/20 | 13/08/20 | 79 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 339 | 4.2.1.2.1.1 Realizar Recuperação de Nascente - Nascente 2 (Córrego Barreto) - Captação Principal - Barreto/MG | 0% | 23/04/20 | 14/07/20 | 57 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 340 | 4.2.1.2.1.2 Elaborar Relatório Técnico - Nascente 2 (Córrego Barreto) - Captação Principal - Barreto/MG | 0% | 15/07/20 | 13/08/20 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 341 | 4.2.1.2.1.3 Realizar Laudo de Serviços de Coleta e Análise de Água - Nascente 2 (Córrego Barreto) - Captação Principal - Barreto/MG | 0% | 15/07/20 | 13/08/20 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 342 | 4.2.1.2.1.4 Conclusão da Recuperação da Nascente 2 (Córrego Barreto) - Captação Principal - Barreto/MG | 0% | 13/08/20 | 13/08/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 343 | 4.2.1.2.2 Conclusão dos Estudos de Concepção das Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água - Barreto/MG | 0% | 13/08/20 | 13/08/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 344 | 4.2.1.3 Engenharia Básica e Detalhada | 0% | 22/11/19 | 09/09/20 | 197 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 345 | 4.2.1.3.1 Engenharia Captação Principal/Alternativa/ETA/Adução | 0% | 22/11/19 | 11/08/20 | 177 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 346 | 4.2.1.3.1.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Captação Principal/Alternativa/ETA/Adução - Barreto/MG | 0% | 22/11/19 | 05/12/19 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 347 | 4.2.1.3.1.2 Executar Topografia - Captação Principal/Alternativa/ETA/Adução - Barreto/MG | 0% | 06/12/19 | 31/12/19 | 15 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 348 | 4.2.1.3.1.3 Elaborar Projeto Básico - Captação Principal/Alternativa/ETA/Adução - Barreto/MG | 0% | 02/01/20 | 30/03/20 | 60 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 349 | 4.2.1.3.1.4 Aprovar Projeto Básico - Captação Principal/Alternativa/ETA/Adução - Barreto/MG | 0% | 31/03/20 | 04/05/20 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 350 | 4.2.1.3.1.5 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Captação Principal/Alternativa/ETA/Adução - Barreto/MG | 0% | 29/07/20 | 11/08/20 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 351 | 4.2.1.3.1.6 Elaborar Projeto Executivo - Captação Principal/Alternativa/ETA/Adução - Barreto/MG | 0% | 05/05/20 | 11/08/20 | 70 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 352 | 4.2.1.3.1.7 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Alternativa - Nascente 1 - Barreto/MG | 0% | 11/08/20 | 11/08/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 353 | 4.2.1.3.1.8 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Principal - Nascente 2 - Barreto/MG | 0% | 11/08/20 | 11/08/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 354 | 4.2.1.3.1.9 Elaboração do Projeto Executivo - ETA - Barreto/MG | 0% | 11/08/20 | 11/08/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 355 | 4.2.1.3.2 Validação dos Projetos | 0% | 12/08/20 | 09/09/20 | 20 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 356 | 4.2.1.3.2.1 Validar Projetos com Prefeitura e Operadora - Barreto/MG | 0% | 12/08/20 | 09/09/20 | 20 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 357 | 4.2.1.3.2.2 Validação com Prefeitura e Operadora dos Projetos de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Barreto/MG | 0% | 09/09/20 | 09/09/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 358 | 4.2.1.4 Fundiária | 6% | 17/04/18 | 31/07/20 | 578 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 359 | 4.2.1.4.1 Obter Termo de Autorização do Superficial - Captação Alternativa (Nascente 1) - Barreto/MG | 100% | 17/04/18 | 30/04/18 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 360 | 4.2.1.4.2 Obter Termo de Autorização do Superficial - Captação Alternativa (Nascente 2) - Barreto/MG | 0% | 22/11/19 | 05/12/19 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 361 | 4.2.1.4.3 Obter Termo de Autorização de Superficial - ETA / UTR - Barreto/MG | 100% | 17/04/18 | 30/04/18 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----|--|-------------|----------|----------|---------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|--|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | | |
| 362 | 4.2.1.4.4 Captação Alternativa (Nascente 1) - Desimpedimento de Área e Negociação de Servidão | 0% | 06/12/19 | 06/04/20 | 80 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 363 | 4.2.1.4.4.1 Realizar Levantamento da documentação da propriedade - Barreto/MG | 0% | 06/12/19 | 20/12/19 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 364 | 4.2.1.4.4.2 Obter assinatura do Contrato de servidão pelo proprietário - Barreto/MG | 0% | 23/12/19 | 22/01/20 | 20 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 365 | 4.2.1.4.4.3 Lavrar Escritura Pública de Servidão no cartório de notas - Barreto/MG | 0% | 23/01/20 | 09/03/20 | 30 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 366 | 4.2.1.4.4.4 Averbar a escritura pública na matrícula do imóvel - Barreto/MG | 0% | 10/03/20 | 06/04/20 | 20 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 367 | <i>4.2.1.4.4.5 Regularização da Servidão - Nascente 1 - Barreto/MG</i> | 0% | 06/04/20 | 06/04/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 368 | 4.2.1.4.5 Captação Alternativa (Nascente 2) - Desimpedimento de Área e Negociação de Servidão | 0% | 06/12/19 | 06/04/20 | 80 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 369 | 4.2.1.4.5.1 Realizar Levantamento da documentação da propriedade - Barreto/MG | 0% | 06/12/19 | 20/12/19 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 370 | 4.2.1.4.5.2 Obter assinatura do Contrato de servidão pelo proprietário - Barreto/MG | 0% | 23/12/19 | 22/01/20 | 20 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 371 | 4.2.1.4.5.3 Lavrar Escritura Pública de Servidão no cartório de notas - Barreto/MG | 0% | 23/01/20 | 09/03/20 | 30 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 372 | 4.2.1.4.5.4 Averbar a escritura pública na matrícula do imóvel - Barreto/MG | 0% | 10/03/20 | 06/04/20 | 20 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 373 | <i>4.2.1.4.5.5 Regularização da Servidão (Nascente 2) - Barreto/MG</i> | 0% | 06/04/20 | 06/04/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 374 | 4.2.1.4.6 ETA (STA Simplificado)/Adutora - Desimpedimento de Área e Negociação de Servidão | 0% | 06/12/19 | 31/07/20 | 160 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 375 | 4.2.1.4.6.1 Realizar Levantamento da documentação da propriedade - Barreto/MG | 0% | 06/12/19 | 20/12/19 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 376 | 4.2.1.4.6.2 Obter assinatura do Contrato de servidão pelo proprietário - Barreto/MG | 0% | 23/12/19 | 22/01/20 | 20 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 377 | 4.2.1.4.6.3 Lavrar Escritura Pública de Servidão no cartório de notas - Barreto/MG | 0% | 23/01/20 | 03/07/20 | 110 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 378 | 4.2.1.4.6.4 Averbar a escritura pública na matrícula do imóvel - Barreto/MG | 0% | 06/07/20 | 31/07/20 | 20 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 379 | <i>4.2.1.4.6.5 Regularização da Servidão - ETA (STA Simplificado)/Adutora - Barreto/MG</i> | 0% | 31/07/20 | 31/07/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 380 | <i>4.2.1.4.7 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - Barreto/MG</i> | 0% | 31/07/20 | 31/07/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 381 | 4.2.1.5 Licenciamento | 0% | 22/11/19 | 23/11/20 | 248 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 382 | 4.2.1.5.1 Captação Alternativa (Nascente 1) - Certidão de Uso Insignificante e DAIA para acumulação de água | 0% | 22/11/19 | 07/10/20 | 217 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 383 | 4.2.1.5.1.1 Enviar a documentação à prefeitura para obter a certidão de uso insignificante - Barreto/MG | 0% | 22/11/19 | 22/11/19 | 1 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 384 | 4.2.1.5.1.2 Realizar Análise Inicial da Demanda para DAIA para acumulação de água - Barreto/MG | 0% | 25/11/19 | 06/12/19 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 385 | 4.2.1.5.1.3 Elaborar Estudos Ambientais para DAIA para acumulação de água - Barreto/MG | 0% | 09/12/19 | 23/01/20 | 30 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 386 | 4.2.1.5.1.4 Acompanhar Processo Junto ao Órgão para DAIA para acumulação de água - Barreto/MG | 0% | 24/01/20 | 07/10/20 | 176 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----|---|-------------|----------|----------|---------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 387 | <i>4.2.1.5.1.5 Obtenção de DAIA para acumulação de água - Nascente 1 - Barreto/MG</i> | 0% | 07/10/20 | 07/10/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 388 | 4.2.1.5.2 Captação Alternativa (Nascente 2) - Certidão de Uso Insignificante e DAIA para acumulação de água | 0% | 06/12/19 | 23/11/20 | 238 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 389 | 4.2.1.5.2.1 Enviar a documentação à prefeitura para obter a certidão de uso insignificante - Barreto/MG | 0% | 06/12/19 | 06/12/19 | 1 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 390 | 4.2.1.5.2.2 Realizar Análise Inicial da Demanda para DAIA para acumulação de água - Barreto/MG | 0% | 14/08/20 | 27/08/20 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 391 | 4.2.1.5.2.3 Elaborar Estudos Ambientais para DAIA para acumulação de água - Barreto/MG | 0% | 28/08/20 | 18/09/20 | 15 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 392 | 4.2.1.5.2.4 Acompanhar Processo Junto ao Órgão para DAIA para acumulação de água - Barreto/MG | 0% | 21/09/20 | 23/11/20 | 44 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 393 | <i>4.2.1.5.2.5 Obtenção de DAIA para acumulação de água - Nascente 2 - Barreto/MG</i> | 0% | 23/11/20 | 23/11/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 394 | 4.2.1.5.3 Realizar diagnóstico para verificar a necessidade de licença do SAA - Barreto/MG | 0% | 12/08/20 | 11/09/20 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 395 | <i>4.2.1.5.4 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - Barreto/MG</i> | 0% | 23/11/20 | 23/11/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 396 | 4.2.1.6 Suprimentos | 0% | 12/08/20 | 16/12/20 | 88 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 397 | 4.2.1.6.1 Suprimentos - Captações, ETA, Adução - Barreto/MG | 0% | 12/08/20 | 16/12/20 | 88 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 398 | <i>4.2.1.6.2 Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Barreto/MG</i> | 0% | 16/12/20 | 16/12/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 399 | 4.2.1.7 Infraestrutura | 0% | 17/12/20 | 11/08/21 | 160 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | 4.2.1.7.1 Obras | 0% | 17/12/20 | 12/05/21 | 97 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401 | 4.2.1.7.1.1 Executar Captação Alternativa/Adução (Nascente 1) / Captação Principal/Adução (Nascente 2) - Barreto/MG | 0% | 17/12/20 | 12/05/21 | 97 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 402 | 4.2.1.7.1.2 Executar Captação Principal/Adução (Nascente 2) - Barreto/MG | 0% | 17/12/20 | 26/04/21 | 85 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 403 | 4.2.1.7.1.3 Executar ETA (Sistema de Tratamento Simplificado) - Barreto/MG | 0% | 17/12/20 | 12/05/21 | 97 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 404 | <i>4.2.1.7.1.4 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Barreto/MG</i> | 0% | 12/05/21 | 12/05/21 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 405 | 4.2.1.7.2 Operação | 0% | 13/05/21 | 11/08/21 | 63 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 406 | 4.2.1.7.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Barreto/MG | 0% | 13/05/21 | 19/05/21 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 407 | 4.2.1.7.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Barreto/MG | 0% | 13/05/21 | 01/06/21 | 14 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 408 | 4.2.1.7.2.3 Operação Assistida | 0% | 13/05/21 | 11/08/21 | 63 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 409 | 4.2.1.7.2.3.1 Realizar Operação Assistida - Barreto/MG | 0% | 13/05/21 | 11/08/21 | 90 dd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 410 | 5 Território Calha do Rio Doce | 54% | 20/11/17 | 20/12/20 | 781 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | 5.1 Ipaba do Paraíso (distrito Santana do Paraíso/MG) | 54% | 20/11/17 | 20/12/20 | 781 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 412 | 5.1.1 Sistemas de Abastecimento Individuais | 54% | 20/11/17 | 20/12/20 | 781 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 5.1.1.1 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 1 | 100% | 23/03/18 | 30/04/19 | 282 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 414 | <i>5.1.1.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Ipaba do Paraíso/MG</i> | 100% | 23/03/18 | 23/03/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 415 | 5.1.1.1.2 Obter anuências dos proprietários - Ipaba do Paraíso/MG | 100% | 23/03/18 | 30/04/19 | 282 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----|---|-------------|----------|----------|---------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 416 | 5.1.1.2 Engenharia Básica e Detalhada | 100% | 05/11/18 | 13/08/19 | 194 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 417 | 5.1.1.2.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Ipaba do Paraíso/MG | 100% | 05/11/18 | 23/11/18 | 15 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 418 | 5.1.1.2.2 Realizar 1º Levantamento Campo - Ipaba do Paraíso/MG | 100% | 05/12/18 | 05/12/18 | 1 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 419 | 5.1.1.2.3 Realizar 2º Levantamento Campo - Ipaba do Paraíso/MG | 100% | 01/02/19 | 01/02/19 | 1 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 420 | 5.1.1.2.4 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - Ipaba do Paraíso/MG | 100% | 22/05/19 | 03/07/19 | 30 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 421 | 5.1.1.2.5 Elaborar Projeto Executivo (11 casas) - Ipaba do Paraíso/MG | 100% | 19/12/18 | 13/08/19 | 162 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 422 | 5.1.1.2.6 <i>Elaboração do Projeto Executivo (11 casas) - Ipaba do Paraíso/MG</i> | 100% | 13/08/19 | 13/08/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 423 | 5.1.1.3 Licenciamento - Cisternas | 100% | 23/03/18 | 20/04/18 | 21 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 424 | 5.1.1.3.1 Obter Certidão de Uso Insignificante Individuais (Cisternas) - Ipaba do Paraíso/MG | 100% | 23/03/18 | 20/04/18 | 21 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 425 | 5.1.1.4 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 2 | 0% | 19/11/19 | 30/03/20 | 88 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 426 | 5.1.1.4.1 Serviços em Cisternas e Poços | 0% | 19/11/19 | 30/03/20 | 88 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 427 | 5.1.1.4.1.1 Realizar Estudo de Geofísica - Ipaba do Paraíso/MG | 0% | 19/11/19 | 23/01/20 | 44 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 428 | 5.1.1.4.1.2 Realizar Limpeza e Desinfecção (13 cisternas/poços existentes) - Ipaba do Paraíso/MG | 0% | 24/01/20 | 27/02/20 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 429 | 5.1.1.4.1.3 Realizar Perfuração/Instrumentação - Ipaba do Paraíso/MG | 0% | 24/01/20 | 27/02/20 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 430 | 5.1.1.4.1.4 Elaborar Relatório Técnico dos poços perfurados- Ipaba do Paraíso/MG | 0% | 28/02/20 | 30/03/20 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 431 | 5.1.1.4.1.5 Realizar Coleta e Análise de Água - Ipaba do Paraíso/MG | 0% | 28/02/20 | 30/03/20 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 432 | 5.1.1.4.1.6 <i>Conclusão da Recuperação das Cisternas e Perfuração dos Poços - Ipaba do Paraíso/MG</i> | 0% | 30/03/20 | 30/03/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 433 | 5.1.1.4.2 <i>Conclusão dos Estudos de Concepção das Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água - Ipaba do Paraíso/MG</i> | 0% | 30/03/20 | 30/03/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 434 | 5.1.1.5 Engenharia Básica e Detalhada - Poços | 20% | 05/11/18 | 28/07/20 | 431 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 435 | 5.1.1.5.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Ipaba do Paraíso/MG | 100% | 05/11/18 | 23/11/18 | 15 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 436 | 5.1.1.5.2 Realizar 3º Levantamento Campo - Ipaba do Paraíso/MG | 100% | 28/06/19 | 28/06/19 | 1 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 437 | 5.1.1.5.3 Elaborar Projeto Executivo (5 casas - Pendente Perfuração) - Ipaba do Paraíso/MG | 0% | 24/04/20 | 28/07/20 | 66 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 438 | 5.1.1.5.4 <i>Elaboração do Projeto Executivo (5 casas - Pendente Perfuração) - Ipaba do Paraíso/MG</i> | 0% | 28/07/20 | 28/07/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 439 | 5.1.1.5.5 <i>Conclusão e Validação da Engenharia - Ipaba do Paraíso/MG</i> | 0% | 28/07/20 | 28/07/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 440 | 5.1.1.6 Fundiária | 100% | 20/11/17 | 12/08/19 | 443 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 441 | 5.1.1.6.1 Obter Termos de Autorização de Superfideciários (Possuidores dos Imóveis) - Ipaba do Paraíso/MG | 100% | 20/11/17 | 31/01/19 | 313 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 442 | 5.1.1.6.2 Obter confirmação da Vale quanto a posse dos terrenos na área de servidão da empresa - Ipaba do Paraíso/MG | 100% | 21/05/19 | 12/08/19 | 59 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443 | 5.1.1.6.3 Realizar Cadastro dos Proprietários - Ipaba do Paraíso/MG | 100% | 02/01/19 | 31/05/19 | 102 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 444 | 5.1.1.6.4 <i>Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - Ipaba do Paraíso/MG</i> | 100% | 12/08/19 | 12/08/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 445 | 5.1.1.7 Licenciamento - Poços | 6% | 15/10/19 | 18/09/20 | 231 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 446 | 5.1.1.7.1 Obter Autorização para Perfuração (Poços) - Ipaba do Paraíso/MG | 25% | 15/10/19 | 30/12/19 | 51 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----|--|-------------|-----------------|-----------------|---------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 447 | 5.1.1.7.2 Obter Outorga para Captação Subterrânea (Poços) - Ipaba do Paraíso/MG | 0% | 31/12/19 | 18/09/20 | 180 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 448 | 5.1.1.7.3 Conclusão do Licenciamento Ambiental dos Sistemas Individuais - Ipaba do Paraíso/MG | 0% | 18/09/20 | 18/09/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 449 | 5.1.1.8 Infraestrutura | 0% | 19/12/19 | 20/12/20 | 249 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 450 | 5.1.1.8.1 Obras | 0% | 19/12/19 | 18/09/20 | 186 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 451 | 5.1.1.8.1.1 Executar obras dos Sistema Individuais de Abastecimento de Água - Etapa 1 - Ipaba do Paraíso/MG | 0% | 19/12/19 | 05/05/20 | 90 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 452 | 5.1.1.8.1.2 Executar obras dos Sistema Individuais de Abastecimento de Água - Etapa 2 - Ipaba do Paraíso/MG | 0% | 12/06/20 | 18/09/20 | 70 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 453 | 5.1.1.8.1.3 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Ipaba do Paraíso/MG | 0% | 18/09/20 | 18/09/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 454 | 5.1.1.8.2 Operação | 0% | 21/09/20 | 20/12/20 | 63 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 455 | 5.1.1.8.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Ipaba do Paraíso/MG | 0% | 21/09/20 | 25/09/20 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 456 | 5.1.1.8.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Ipaba do Paraíso/MG | 0% | 28/09/20 | 16/10/20 | 14 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 457 | 5.1.1.8.2.3 Operação Assistida | 0% | 21/09/20 | 20/12/20 | 63 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 458 | 5.1.1.8.2.3.1 Realizar Operação Assistida | 0% | 21/09/20 | 20/12/20 | 90 dd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 459 | 6 Território Médio Rio Doce | 43% | 23/03/16 | 20/02/23 | 1753 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 460 | 6.1 Cachoeira Escura (distrito Belo Oriente/MG) | 52% | 16/01/18 | 07/04/22 | 1062 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 461 | 6.1.1 Captação Principal e Melhorias na ETA | 41% | 14/03/18 | 29/09/21 | 892 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 462 | 6.1.1.1 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 1 | 100% | 14/03/18 | 23/03/18 | 7 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 463 | 6.1.1.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Cachoeira Escura/MG | 100% | 23/03/18 | 23/03/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 464 | 6.1.1.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Cachoeira Escura/MG | 100% | 14/03/18 | 14/03/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 465 | 6.1.1.2 Engenharia Básica e Detalhada | 79% | 20/09/18 | 20/04/20 | 395 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 466 | 6.1.1.2.1 Engenharia Captação Principal (Melhorias) - SE 32159 | 65% | 20/09/18 | 20/04/20 | 395 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 467 | 6.1.1.2.1.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Captação Principal - Rio Doce - Cachoeira Escura/MG | 100% | 22/11/18 | 10/01/19 | 35 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 468 | 6.1.1.2.1.2 Realizar Levantamento de Campo - Captação Principal - Rio Doce - Cachoeira Escura/MG | 100% | 12/02/19 | 14/02/19 | 3 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 469 | 6.1.1.2.1.3 Executar Topografia - Captação Principal - Rio Doce - Cachoeira Escura/MG | 100% | 20/09/18 | 14/12/18 | 62 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 470 | 6.1.1.2.1.4 Executar Atividades Preliminares - Projeto Básico - Captação Principal - Rio Doce - Cachoeira Escura/MG | 100% | 08/07/19 | 25/09/19 | 57 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 471 | 6.1.1.2.1.5 Elaborar Projeto Básico - Captação Principal - Rio Doce - Cachoeira Escura/MG | 55% | 07/10/19 | 17/12/19 | 50 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 472 | 6.1.1.2.1.6 Aprovar Projeto Básico - Captação Principal - Rio Doce - Cachoeira Escura/MG | 0% | 18/12/19 | 21/01/20 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 473 | 6.1.1.2.1.7 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Captação Principal - Rio Doce - Cachoeira Escura/MG | 100% | 16/10/19 | 29/10/19 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 474 | 6.1.1.2.1.8 Elaborar Projeto Executivo - Captação Principal - Rio Doce - Cachoeira Escura/MG | 0% | 22/01/20 | 20/04/20 | 60 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----|---|-------------|----------|----------|---------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 475 | <i>6.1.1.2.1.9 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Principal - Rio Doce - Cachoeira Escura/MG</i> | 0% | 20/04/20 | 20/04/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 476 | 6.1.1.2.2 Engenharia Melhorias ETA - Etapa 1 | 100% | 16/10/18 | 28/10/19 | 261 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 477 | 6.1.1.2.2.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Melhorias na ETA - Cachoeira Escura/MG | 100% | 10/12/18 | 21/01/19 | 30 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 478 | 6.1.1.2.2.2 Realizar Levantamento de Campo - Melhorias na ETA - Cachoeira Escura/MG | 100% | 13/02/19 | 14/02/19 | 2 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 479 | 6.1.1.2.2.3 Executar Topografia - Melhorias na ETA - Cachoeira Escura/MG | 100% | 19/12/18 | 30/01/19 | 30 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 480 | 6.1.1.2.2.4 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Melhorias na ETA - Cachoeira Escura/MG | 100% | 15/10/19 | 28/10/19 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 481 | 6.1.1.2.2.5 Elaborar Projeto Executivo (Pequenas Melhorias) SE 32219 - Melhorias na ETA - Cachoeira Escura/MG | 100% | 16/10/18 | 20/11/18 | 26 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 482 | 6.1.1.2.3 Engenharia Melhorias ETA - Etapa 2 | 91% | 01/04/19 | 11/11/19 | 156 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 483 | 6.1.1.2.3.1 Elaborar Projeto Executivo (Redimensionamento das Bombas e relocação do painel) SE 32158 - Melhorias na ETA - Cachoeira Escura/MG | 91% | 01/04/19 | 11/11/19 | 156 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 484 | <i>6.1.1.2.3.2 Elaboração do Projeto Executivo - Melhorias na ETA - Cachoeira Escura/MG</i> | 0% | 11/11/19 | 11/11/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 485 | 6.1.1.3 Fundiária | 100% | 18/10/18 | 31/07/19 | 197 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 486 | 6.1.1.3.1 Captação Principal - Anuência Prefeitura para execução da obra no local - Cachoeira Escura/MG | 100% | 18/10/18 | 31/07/19 | 197 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 487 | <i>6.1.1.3.2 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - Cachoeira Escura/MG</i> | 100% | 31/07/19 | 31/07/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 488 | 6.1.1.4 Licenciamento | 0% | 22/01/20 | 20/11/20 | 208 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 489 | 6.1.1.4.1 Obter Outorga para Adequação da Captação no Rio Doce - Captação Principal - Cachoeira Escura/MG | 0% | 22/01/20 | 20/11/20 | 208 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 490 | 6.1.1.4.2 DAIA para Captação Principal | 0% | 22/01/20 | 26/10/20 | 190 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 491 | 6.1.1.4.2.1 Protocolar FCE e documentos do FOB - Cachoeira Escura/MG | 0% | 22/01/20 | 04/02/20 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 492 | 6.1.1.4.2.2 Acompanhar Processo Junto ao Órgão - Pedido de Informação Complementar - Cachoeira Escura/MG | 0% | 05/02/20 | 26/10/20 | 180 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 493 | <i>6.1.1.4.2.3 Obtenção da DAIA para Captação Principal - Captação rio Doce - Cachoeira Escura/MG</i> | 0% | 26/10/20 | 26/10/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 494 | <i>6.1.1.4.3 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - Cachoeira Escura/MG</i> | 0% | 20/11/20 | 20/11/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 495 | 6.1.1.5 Infraestrutura | 14% | 03/04/19 | 29/09/21 | 621 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 496 | 6.1.1.5.1 Obras - Etapa 1 | 100% | 03/04/19 | 01/08/19 | 83 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 497 | 6.1.1.5.1.1 Executar pequenas Melhorias na ETA (Urbanização)- Cachoeira Escura/MG | 100% | 03/04/19 | 01/08/19 | 83 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 498 | 6.1.1.5.2 Obras - Etapa 2 | 0% | 20/04/20 | 01/07/21 | 298 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 499 | <i>6.1.1.5.2.1 Contrato Guarda-Chuva(Captações e Melhorias ETA) - Cachoeira Escura/MG</i> | 0% | 20/04/20 | 20/04/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----|---|-------------|-----------------|-----------------|--------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 500 | 6.1.1.5.2.2 Executar Captação Principal (Melhorias - rio Doce) - Cachoeira Escura/MG | 0% | 23/11/20 | 01/07/21 | 150 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | 6.1.1.5.2.3 Executar obras de Melhorias de ETA (Elevatórias) - Cachoeira Escura/MG | 0% | 22/04/20 | 06/08/20 | 75 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 502 | 6.1.1.5.2.4 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Cachoeira Escura/MG | 0% | 01/07/21 | 01/07/21 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 503 | 6.1.1.5.3 Operação | 0% | 01/07/21 | 29/09/21 | 63 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 504 | 6.1.1.5.3.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Cachoeira Escura/MG | 0% | 02/07/21 | 08/07/21 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 505 | 6.1.1.5.3.2 Realizar Testes e Pré-operação - Cachoeira Escura/MG | 0% | 09/07/21 | 28/07/21 | 14 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 506 | 6.1.1.5.3.3 Operação Assistida | 0% | 01/07/21 | 29/09/21 | 63 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 507 | 6.1.1.5.3.3.1 Realizar Operação Assistida - Cachoeira Escura/MG | 0% | 01/07/21 | 29/09/21 | 90 dd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 508 | 6.1.2 Captação Alternativa | 73% | 16/01/18 | 28/11/21 | 972 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 509 | 6.1.2.1 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 1 | 100% | 14/03/18 | 26/04/19 | 287 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 510 | 6.1.2.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Cachoeira Escura/MG | 100% | 23/03/18 | 23/03/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 511 | 6.1.2.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Cachoeira Escura/MG | 100% | 14/03/18 | 14/03/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 512 | 6.1.2.1.3 Revisar Definições - Cachoeira Escura/MG | 100% | 23/03/18 | 22/04/19 | 273 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 513 | 6.1.2.1.4 Serviços em Poços Tubulares (Poço Interligado a ETA) | 100% | 09/05/18 | 26/04/19 | 247 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 514 | 6.1.2.1.4.1 Realizar Perfilagem 1 (do poço interligado a ETA) - Cachoeira Escura/MG | 100% | 09/05/18 | 10/05/18 | 2 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 515 | 6.1.2.1.4.2 Realizar Recuperação do poço interligado a ETA - Cachoeira Escura/MG | 100% | 04/09/18 | 12/09/18 | 7 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 516 | 6.1.2.1.4.3 Realizar Perfilagem 2 (do poço interligado a ETA) - Cachoeira Escura/MG | 100% | 23/08/18 | 24/08/18 | 2 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 517 | 6.1.2.1.4.4 Elaborar Relatório Técnico - Cachoeira Escura/MG | 100% | 13/11/18 | 20/11/18 | 6 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 518 | 6.1.2.1.4.5 Realizar Laudo de Serviços de Coleta e Análise de Água - Poço interligado a ETA - 1ª Campanha de amostragem - Cachoeira Escura/MG | 100% | 07/11/18 | 06/12/18 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 519 | 6.1.2.1.4.6 Realizar Laudo de Serviços de Coleta e Análise de Água - Poço interligado a ETA - Nova campanha de amostragem - Cachoeira Escura/MG | 100% | 29/03/19 | 26/04/19 | 19 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 520 | 6.1.2.1.4.7 Conclusão dos Serviços em Poços - Poço interligado a ETA - Cachoeira Escura/MG | 100% | 26/04/19 | 26/04/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 521 | 6.1.2.2 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 2 | 100% | 02/05/19 | 17/06/19 | 33 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 522 | 6.1.2.2.1 Serviços em Poços Tubulares (3 poços tubulares: 2 COPASA + 1 CA) | 100% | 02/05/19 | 17/06/19 | 33 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 523 | 6.1.2.2.1.1 Realizar Perfilagem - 3 Poços - Cachoeira Escura/MG | 100% | 02/05/19 | 13/05/19 | 8 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 524 | 6.1.2.2.1.2 Realizar Recuperação - 3 Poços - Cachoeira Escura/MG | 100% | 03/05/19 | 13/05/19 | 7 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 525 | 6.1.2.2.1.3 Realizar Teste de bombeamento - 3 Poços - Cachoeira Escura/MG | 100% | 09/05/19 | 13/05/19 | 3 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 526 | 6.1.2.2.1.4 Realizar Teste de interferência (Poços COPASA) - 3 Poços - Cachoeira Escura/MG | 100% | 13/05/19 | 13/05/19 | 1 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 527 | 6.1.2.2.1.5 Elaborar Relatório Técnico - 3 Poços - Cachoeira Escura/MG | 100% | 14/05/19 | 17/06/19 | 25 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 528 | 6.1.2.2.1.6 Conclusão dos Serviços em Poços - 3 Poços - Cachoeira Escura/MG | 100% | 17/06/19 | 17/06/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----|---|-------------|----------|----------|---------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 529 | <i>6.1.2.2.2 Conclusão dos Estudos de Concepção das Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água - Cachoeira Escura/MG</i> | 100% | 17/06/19 | 17/06/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 530 | 6.1.2.3 Engenharia Básica e Detalhada | 48% | 31/07/18 | 18/06/20 | 472 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 531 | 6.1.2.3.1 Engenharia Captação Alternativa (3 novos poços) - SE 32316 | 48% | 31/07/18 | 18/06/20 | 472 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 532 | <i>6.1.2.3.1.1 Elaboração do Projeto Executivo - Adequação do Poço Interligado a ETA- Cachoeira Escura/MG</i> | 100% | 31/07/18 | 31/07/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 533 | 6.1.2.3.1.2 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Captação Alternativa - 3 novos poços - Cachoeira Escura/MG | 100% | 16/04/19 | 03/07/19 | 53 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 534 | 6.1.2.3.1.3 Executar Topografia - Captação Alternativa - 3 novos poços - Cachoeira Escura/MG | 100% | 07/01/19 | 01/03/19 | 40 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 535 | 6.1.2.3.1.4 Elaborar Arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - Captação Alternativa - 3 novos poços - Cachoeira Escura/MG | 100% | 01/07/19 | 19/09/19 | 58 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 536 | 6.1.2.3.1.5 Elaborar Projeto Básico - Captação Alternativa - 3 novos poços - Cachoeira Escura/MG | 0% | 01/11/19 | 19/02/20 | 74 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 537 | 6.1.2.3.1.6 Aprovar Projeto Básico - Captação Alternativa - 3 novos poços - Cachoeira Escura/MG | 0% | 20/02/20 | 25/03/20 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 538 | 6.1.2.3.1.7 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Captação Alternativa - 3 novos poços - Cachoeira Escura/MG | 0% | 02/06/20 | 18/06/20 | 12 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 539 | 6.1.2.3.1.8 Elaborar Projeto Executivo - Captação Alternativa - 3 novos poços - Cachoeira Escura/MG | 0% | 26/03/20 | 18/06/20 | 57 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 540 | <i>6.1.2.3.1.9 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Alternativa - 3 novos poços - Cachoeira Escura/MG</i> | 0% | 18/06/20 | 18/06/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 541 | 6.1.2.4 Fundiária | 50% | 23/03/18 | 08/12/20 | 684 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 542 | 6.1.2.4.1 Obter Termo de Autorização para estudos (Poços COPASA) - Captação Alternativa - Cachoeira Escura/MG | 100% | 23/03/18 | 26/11/18 | 177 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 543 | 6.1.2.4.2 Captação Alternativa - Desimpedimento de área adutora (Poços Copasa) - Cachoeira Escura/MG | 0% | 26/03/20 | 08/12/20 | 177 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 544 | <i>6.1.2.4.3 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - Cachoeira Escura/MG</i> | 0% | 08/12/20 | 08/12/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 545 | 6.1.2.5 Licenciamento | 99% | 16/01/18 | 11/11/19 | 466 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 546 | 6.1.2.5.1 Obter Outorga para Captação Alternativa (Poço dentro da ETA e UTR) - Cachoeira Escura/MG | 100% | 16/01/18 | 18/01/19 | 367 dd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 547 | 6.1.2.5.2 DAIA para Captação Alternativa (Poço dentro da ETA e UTR) | 98% | 16/01/18 | 11/11/19 | 466 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 548 | 6.1.2.5.2.1 Protocolar FCE e documentos do FOB - Cachoeira Escura/MG | 100% | 16/01/18 | 16/01/18 | 1 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 549 | 6.1.2.5.2.2 Acompanhar Processo Junto ao Órgão - Pedido de Informação Complementar - Cachoeira Escura/MG | 100% | 17/01/18 | 18/02/19 | 283 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 550 | 6.1.2.5.2.3 Definir proposta de compensação ambiental com Prefeitura de GV - Cachoeira Escura/MG | 100% | 19/02/19 | 26/04/19 | 44 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 551 | 6.1.2.5.2.4 Protocolar proposta de compensação ambiental - Cachoeira Escura/MG | 100% | 02/05/19 | 15/05/19 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 552 | 6.1.2.5.2.5 Acompanhar Processo Junto ao Órgão - Cachoeira Escura/MG | 94% | 16/05/19 | 11/11/19 | 126 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----|--|-------------|-----------------|-----------------|--------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 553 | <i>6.1.2.5.2.6 Obtenção da DAIA para captação - (Poço dentro da ETA e UTR) - Cachoeira Escura/MG</i> | 0% | 11/11/19 | 11/11/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 554 | <i>6.1.2.5.3 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - Cachoeira Escura/MG</i> | 0% | 11/11/19 | 11/11/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 555 | 6.1.2.6 Infraestrutura | 0% | 18/06/20 | 28/11/21 | 360 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 556 | 6.1.2.6.1 Obras | 0% | 18/06/20 | 30/08/21 | 300 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 557 | <i>6.1.2.6.1.1 Contrato Guarda-Chuva(Captações e Melhorias ETA) - Cachoeira Escura/MG</i> | 0% | 18/06/20 | 18/06/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 558 | 6.1.2.6.1.2 Executar obras de Captação Alternativa (3 poços + 3km de adutora) - Cachoeira Escura/MG | 0% | 09/12/20 | 30/08/21 | 180 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 559 | <i>6.1.2.6.1.3 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Cachoeira Escura/MG</i> | 0% | 30/08/21 | 30/08/21 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 560 | 6.1.2.6.2 Operação | 0% | 30/08/21 | 28/11/21 | 60 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 561 | 6.1.2.6.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Cachoeira Escura/MG | 0% | 31/08/21 | 06/09/21 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 562 | 6.1.2.6.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Cachoeira Escura/MG | 0% | 08/09/21 | 27/09/21 | 14 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 563 | 6.1.2.6.2.3 Operação Assistida | 0% | 30/08/21 | 28/11/21 | 60 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 564 | 6.1.2.6.2.3.1 Realizar Operação Assistida - Cachoeira Escura/MG | 0% | 30/08/21 | 28/11/21 | 90 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 565 | 6.1.3 UTR | 0% | 04/11/19 | 07/04/22 | 602 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 566 | 6.1.3.1 Engenharia | 0% | 04/11/19 | 09/03/21 | 331 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 567 | 6.1.3.1.1 Engenharia Básica e Detalhada | 0% | 04/11/19 | 09/03/21 | 331 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 568 | 6.1.3.1.1.1 Engenharia UTR - 40L/s | 0% | 04/11/19 | 09/03/21 | 331 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 569 | 6.1.3.1.1.1.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - UTR - Cachoeira Escura/MG | 0% | 04/11/19 | 25/11/19 | 15 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 570 | 6.1.3.1.1.1.2 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - UTR - Cachoeira Escura/MG | 0% | 26/11/19 | 04/05/20 | 105 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 571 | 6.1.3.1.1.1.3 Elaborar Projeto Básico - UTR - Cachoeira Escura/MG | 0% | 05/05/20 | 27/10/20 | 123 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 572 | 6.1.3.1.1.1.4 Aprovar Projeto Básico - UTR - Cachoeira Escura/MG | 0% | 28/10/20 | 27/11/20 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 573 | 6.1.3.1.1.1.5 Emitir RT/PQ para Suprimentos - UTR - Cachoeira Escura/MG | 0% | 28/10/20 | 11/11/20 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 574 | 6.1.3.1.1.1.6 Elaborar Projeto Executivo - UTR - Cachoeira Escura/MG | 0% | 30/11/20 | 09/03/21 | 66 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 575 | <i>6.1.3.1.1.1.7 Elaboração do Projeto Executivo - UTR - Cachoeira Escura/MG</i> | 0% | 09/03/21 | 09/03/21 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 576 | 6.1.3.2 Suprimentos | 0% | 12/11/20 | 23/03/21 | 88 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 577 | 6.1.3.2.1 Contratação UTR - Cachoeira Escura/MG | 0% | 12/11/20 | 23/03/21 | 88 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 578 | <i>6.1.3.2.2 Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Cachoeira Escura/MG</i> | 0% | 23/03/21 | 23/03/21 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 579 | 6.1.3.3 Infraestrutura | 0% | 24/03/21 | 07/04/22 | 261 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 580 | 6.1.3.3.1 Obras | 0% | 24/03/21 | 07/01/22 | 200 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 581 | 6.1.3.3.1.1 Executar UTR - Cachoeira Escura/MG | 0% | 24/03/21 | 07/01/22 | 200 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 582 | <i>6.1.3.3.1.2 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Cachoeira Escura/MG</i> | 0% | 07/01/22 | 07/01/22 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 583 | 6.1.3.3.2 Operação | 0% | 07/01/22 | 07/04/22 | 61 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 584 | 6.1.3.3.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Cachoeira Escura/MG | 0% | 10/01/22 | 14/01/22 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 585 | 6.1.3.3.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Cachoeira Escura/MG | 0% | 17/01/22 | 03/02/22 | 14 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----|--|-------------|----------|----------|---------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 586 | 6.1.3.3.2.3 Operação Assistida | 0% | 07/01/22 | 07/04/22 | 61 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 587 | 6.1.3.3.2.3.1 Realizar Operação Assistida - Cachoeira Escura/MG | 0% | 07/01/22 | 07/04/22 | 90 dd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 588 | 6.2 Senhora da Penha (distrito Fernandes Tourinho/MG) | 33% | 25/10/17 | 03/11/21 | 1014 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 589 | 6.2.1 Engenharia Captação Alternativa - Poço 3 | 49% | 25/10/17 | 02/09/21 | 973 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 590 | 6.2.1.1 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 1 | 100% | 25/10/17 | 07/02/19 | 335 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 591 | 6.2.1.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Senhora da Penha/MG | 100% | 23/03/18 | 23/03/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 592 | 6.2.1.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Senhora da Penha/MG | 100% | 25/10/17 | 25/10/17 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 593 | 6.2.1.1.3 Revisar Revisão de Definições - Senhora da Penha/MG | 100% | 17/10/18 | 07/02/19 | 81 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 594 | 6.2.1.1.4 Aprovação da Revisão de Definição pela Prefeitura - Senhora da Penha/MG | 100% | 07/02/19 | 07/02/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 595 | 6.2.1.1.5 Estudos de Geofísica para Poço Tubular - Poço 2 | 100% | 08/05/18 | 03/12/18 | 150 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 596 | 6.2.1.1.5.1 Executar Levantamento de Campo - Poço 2 - Senhora da Penha/MG | 100% | 08/05/18 | 10/05/18 | 3 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 597 | 6.2.1.1.5.2 Emitir Relatório - Poço 2 - Senhora da Penha/MG | 100% | 11/05/18 | 21/05/18 | 7 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 598 | 6.2.1.1.5.3 Conclusão dos Estudos de Geofísica para Poço Tubular - Poço 2 - Senhora da Penha/MG | 100% | 21/05/18 | 21/05/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 599 | 6.2.1.1.5.4 Serviços em Poços Tubulares (Poço 2 - Tamponado) | 100% | 13/09/18 | 03/12/18 | 58 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 6.2.1.1.5.4.1 Realizar Perfuração - Poço 2 - Senhora da Penha/MG | 100% | 13/09/18 | 17/09/18 | 3 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 601 | 6.2.1.1.5.4.2 Realizar Teste de Bombeamento - Poço 2 - Senhora da Penha/MG | 100% | 17/09/18 | 18/09/18 | 2 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 602 | 6.2.1.1.5.4.3 Realizar Laudo dos Serviços de Coleta e Análise de Água - Poço 2 - Senhora da Penha/MG | 100% | 19/09/18 | 16/10/18 | 20 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 603 | 6.2.1.1.5.4.4 Realizar Tamponamento - Poço 2 - Senhora da Penha/MG | 100% | 24/11/18 | 03/12/18 | 6 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 604 | 6.2.1.1.5.4.5 Conclusão dos Serviços em poço tubular - Poço 2 - Senhora da Penha/MG | 100% | 03/12/18 | 03/12/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 605 | 6.2.1.2 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 2 | 45% | 08/04/19 | 30/04/20 | 264 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 606 | 6.2.1.2.1 Estudos de Geofísica para Poço Tubular - Poço 3 | 100% | 09/07/19 | 30/07/19 | 16 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 607 | 6.2.1.2.1.1 Executar Levantamento de Campo - Poço 3 - Senhora da Penha/MG | 100% | 09/07/19 | 12/07/19 | 4 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 608 | 6.2.1.2.1.2 Emitir Relatório - Poço 3 - Senhora da Penha/MG | 100% | 15/07/19 | 30/07/19 | 12 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 609 | 6.2.1.2.1.3 Conclusão dos Estudos de Geofísica para Poço Tubular - Poço 3 - Senhora da Penha/MG | 100% | 30/07/19 | 30/07/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 610 | 6.2.1.2.2 Serviços em Poços Tubulares (Poço 1 Existente) - Vazão Insuficiente | 100% | 08/04/19 | 03/06/19 | 38 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 611 | 6.2.1.2.2.1 Realizar Perfilagem (Poço 1 existente) - Captação Alternativa - Vazão Insuficiente - Senhora da Penha/MG | 100% | 08/04/19 | 12/04/19 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 612 | 6.2.1.2.2.2 Realizar Recuperação (Poço 1 existente) - Captação Alternativa - Vazão Insuficiente - Senhora da Penha/MG | 100% | 08/04/19 | 12/04/19 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 613 | 6.2.1.2.2.3 Elaborar Relatório Técnico (Poço 1 existente) - Captação Alternativa - Vazão Insuficiente - Senhora da Penha/MG | 100% | 02/05/19 | 03/06/19 | 23 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 614 | 6.2.1.2.2.4 Realizar Laudo dos Serviços de Coleta e Análise de Água (Poço 1 existente) - Captação Alternativa - Vazão Insuficiente - Senhora da Penha/MG | 100% | 15/04/19 | 23/04/19 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----|--|-------------|----------|----------|---------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 615 | <i>6.2.1.2.2.5 Conclusão dos Serviços em poço tubular - Captação Alternativa) - Vazão Insuficiente - Senhora da Penha/MG</i> | 100% | 03/06/19 | 03/06/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 616 | 6.2.1.2.3 Serviços em Poços Tubulares (Poço 3 - Captação Alternativa) | 0% | 02/03/20 | 30/04/20 | 42 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 617 | 6.2.1.2.3.1 Realizar Perfuração - Captação Alternativa - Poço 3 - Senhora da Penha/MG | 0% | 02/03/20 | 13/03/20 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 618 | 6.2.1.2.3.2 Realizar Teste de bombeamento - Captação Alternativa - Poço 3 - Senhora da Penha/MG | 0% | 16/03/20 | 20/03/20 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 619 | 6.2.1.2.3.3 Realizar Serviços de Coleta e Análise de Água - Captação Alternativa - Poço 3 - Senhora da Penha/MG | 0% | 23/03/20 | 27/04/20 | 24 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 620 | 6.2.1.2.3.4 Elaborar Relatório Técnico - Captação Alternativa - Poço 3 - Senhora da Penha/MG | 0% | 23/03/20 | 27/04/20 | 24 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 621 | 6.2.1.2.3.5 Realizar Instrumentação - Captação Alternativa - Poço 3 - Senhora da Penha/MG | 0% | 28/04/20 | 30/04/20 | 3 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 622 | <i>6.2.1.2.3.6 Conclusão dos Serviços em poço tubular - Captação Alternativa - Poço 3 - Senhora da Penha/MG</i> | 0% | 30/04/20 | 30/04/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 623 | <i>6.2.1.2.4 Conclusão dos Estudos de Concepção das Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água - Senhora da Penha/MG</i> | 0% | 30/04/20 | 30/04/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 624 | 6.2.1.3 Engenharia Básica e Detalhada (Conceito Antigo) - Poço 1 | 100% | 17/01/18 | 11/09/19 | 422 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 625 | 6.2.1.3.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Captação Alternativa - Senhora da Penha/MG | 100% | 17/01/18 | 07/12/18 | 233 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 626 | 6.2.1.3.2 Realizar Levantamento de Campo - Captação Alternativa - Avaliação Poços - Senhora da Penha/MG | 100% | 20/06/18 | 10/07/18 | 15 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 627 | 6.2.1.3.3 Elaborar Projeto As Built do Poço - Captação Alternativa - Senhora da Penha/MG | 100% | 11/07/18 | 30/05/19 | 225 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 628 | 6.2.1.3.4 Elaborar Projeto Executivo - Poço 1 - STA - Senhora da Penha/MG | 100% | 15/04/19 | 11/09/19 | 65 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 629 | <i>6.2.1.3.5 Elaboração do Projeto Executivo - Poço 1 e STA (Não será Utilizado) - Senhora da Penha/MG</i> | 100% | 11/09/19 | 11/09/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 630 | 6.2.1.4 Engenharia Básica e Detalhada Captação Alternativa - Poço 3 | 0% | 28/04/20 | 23/11/20 | 145 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 631 | 6.2.1.4.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Captação Alternativa - Senhora da Penha/MG | 0% | 28/04/20 | 05/05/20 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 632 | 6.2.1.4.2 Realizar Levantamento de Campo - Captação Alternativa - Avaliação Poços - Senhora da Penha/MG | 0% | 06/05/20 | 13/05/20 | 6 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 633 | 6.2.1.4.3 Realizar Sondagem - Captação Alternativa - Senhora da Penha/MG | 0% | 08/07/20 | 06/08/20 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 634 | 6.2.1.4.4 Executar Topografia - Captação Alternativa - Senhora da Penha/MG | 0% | 14/05/20 | 20/05/20 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 635 | 6.2.1.4.5 Elaborar Projeto Básico - Captação Alternativa Poço 3 - Senhora da Penha/MG | 0% | 28/04/20 | 06/08/20 | 71 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 636 | 6.2.1.4.6 Aprovar Projeto Básico - Captação Alternativa Poço 3 - Senhora da Penha/MG | 0% | 07/08/20 | 08/09/20 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 637 | 6.2.1.4.7 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Captação Alternativa - Senhora da Penha/MG | 0% | 10/11/20 | 23/11/20 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 638 | 6.2.1.4.8 Elaborar Projeto Executivo - Captação Alternativa - Poço 3 - Senhora da Penha/MG | 0% | 09/09/20 | 23/11/20 | 52 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----|---|-------------|----------|----------|---------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 639 | <i>6.2.1.4.9 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Alternativa - Senhora da Penha/MG</i> | 0% | 23/11/20 | 23/11/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 640 | 6.2.1.5 Fundiária | 41% | 10/06/19 | 20/12/19 | 136 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 641 | 6.2.1.5.1 Obter Termo de Autorização do Superficial (Poço 3) - Geofísica - Captação Alternativa - Senhora da Penha/MG | 100% | 10/06/19 | 28/06/19 | 14 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 642 | 6.2.1.5.2 Obter Termo de Autorização do Superficial (Poço 3) - Perfuração - Captação Alternativa - Senhora da Penha/MG | 25% | 08/10/19 | 20/12/19 | 52 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 643 | <i>6.2.1.5.3 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - Senhora da Penha/MG</i> | 0% | 20/12/19 | 20/12/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 644 | 6.2.1.6 Licenciamento | 0% | 23/12/19 | 28/02/20 | 44 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 645 | 6.2.1.6.1 Captação Alternativa - Autorização de perfuração (Poço 3) - Senhora da Penha/MG | 0% | 23/12/19 | 28/02/20 | 44 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 646 | <i>6.2.1.6.2 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - Senhora da Penha/MG</i> | 0% | 28/02/20 | 28/02/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 647 | 6.2.1.7 Infraestrutura | 0% | 23/11/20 | 02/09/21 | 194 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 648 | 6.2.1.7.1 Obras | 0% | 23/11/20 | 04/06/21 | 130 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 649 | <i>6.2.1.7.1.1 Captação Alternativa (Aditivo contrato guarda-chuva existente - Infraestrutura) - Senhora da Penha/MG</i> | 0% | 23/11/20 | 23/11/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 650 | 6.2.1.7.1.2 Executar Captação Alternativa - Senhora da Penha/MG | 0% | 24/11/20 | 04/06/21 | 130 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 651 | <i>6.2.1.7.1.3 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Senhora da Penha/MG</i> | 0% | 04/06/21 | 04/06/21 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 652 | 6.2.1.7.2 Operação | 0% | 04/06/21 | 02/09/21 | 64 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 653 | 6.2.1.7.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Senhora da Penha/MG | 0% | 07/06/21 | 11/06/21 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 654 | 6.2.1.7.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Senhora da Penha/MG | 0% | 14/06/21 | 01/07/21 | 14 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 655 | 6.2.1.7.2.3 Operação Assistida | 0% | 04/06/21 | 02/09/21 | 64 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 656 | 6.2.1.7.2.3.1 Realizar Operação Assistida - Senhora da Penha/MG | 0% | 04/06/21 | 02/09/21 | 90 dd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 657 | 6.2.2 Engenharia Captação Principal, Nova ETA e UTR | 16% | 23/03/18 | 03/11/21 | 908 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 658 | 6.2.2.1 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 1 | 100% | 23/03/18 | 07/02/19 | 229 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 659 | <i>6.2.2.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Senhora da Penha/MG</i> | 100% | 23/03/18 | 23/03/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 660 | <i>6.2.2.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Senhora da Penha/MG</i> | 100% | 23/03/18 | 23/03/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 661 | 6.2.2.1.3 Revisar Revisão de Definições - Senhora da Penha/MG | 100% | 17/10/18 | 07/02/19 | 81 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 662 | <i>6.2.2.1.4 Aprovação da Revisão de Definição pela Prefeitura - Senhora da Penha/MG</i> | 100% | 07/02/19 | 07/02/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 663 | 6.2.2.2 Engenharia Básica e Detalhada | 0% | 27/12/19 | 11/09/20 | 177 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 664 | 6.2.2.2.1 Engenharia Captação Principal, Nova ETA e UTR | 0% | 27/12/19 | 11/09/20 | 177 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 665 | 6.2.2.2.1.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Captação Principal, ETA/UTR - Senhora da Penha/MG | 0% | 27/12/19 | 12/02/20 | 33 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 666 | 6.2.2.2.1.2 Realizar Levantamento de Campo - Captação Principal, ETA/UTR - Senhora da Penha/MG | 0% | 13/02/20 | 19/02/20 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----|---|-------------|-----------------|-----------------|--------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 667 | 6.2.2.2.1.3 Realizar Sondagem - Captação Principal, ETA/UTR - Senhora da Penha/MG | 0% | 02/03/20 | 31/03/20 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 668 | 6.2.2.2.1.4 Executar Topografia - Captação Principal, ETA/UTR - Senhora da Penha/MG | 0% | 13/02/20 | 30/03/20 | 30 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 669 | 6.2.2.2.1.5 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - Captação Principal, ETA/UTR - Senhora da Penha/MG | 0% | 20/01/20 | 18/02/20 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 670 | 6.2.2.2.1.6 Elaborar Projeto Básico - Captação Principal, ETA/UTR - Senhora da Penha/MG | 0% | 20/01/20 | 25/05/20 | 85 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 671 | 6.2.2.2.1.7 Aprovar projeto básico - Captação Principal, ETA/UTR - Senhora da Penha/MG | 0% | 26/05/20 | 25/06/20 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 672 | 6.2.2.2.1.8 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Captação Principal, ETA/UTR - Senhora da Penha/MG | 0% | 21/08/20 | 11/09/20 | 15 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 673 | 6.2.2.2.1.9 Elaborar Projeto Executivo - Captação Principal, ETA/UTR - Senhora da Penha/MG | 0% | 26/06/20 | 11/09/20 | 55 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 674 | 6.2.2.2.1.10 <i>Elaboração do Projeto Executivo - Captação Principal, ETA/UTR - Senhora da Penha/MG</i> | 0% | 11/09/20 | 11/09/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 675 | 6.2.2.3 Fundiária | 41% | 22/01/19 | 28/05/20 | 334 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 676 | 6.2.2.3.1 Obter Termo de Autorização de Superfideário - Captação Principal (Rio Doce) - Senhora da Penha/MG | 100% | 22/01/19 | 26/06/19 | 105 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 677 | 6.2.2.3.2 Captação Principal - rio Doce - Desimpedimento de área - Senhora da Penha/MG | 20% | 27/06/19 | 14/02/20 | 161 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 678 | 6.2.2.3.3 Obter Termo de Autorização de Superfideário / Desimpedimento de área - Nova ETA / UTR - Senhora da Penha/MG | 0% | 19/02/20 | 28/05/20 | 66 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 679 | 6.2.2.3.4 <i>Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - Senhora da Penha/MG</i> | 0% | 28/05/20 | 28/05/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 680 | 6.2.2.4 Licenciamento | 0% | 19/02/20 | 04/11/20 | 176 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 681 | 6.2.2.4.1 Captação Principal + Nova ETA (mais adução) e UTR - Outorga/DAIA - Senhora da Penha/MG | 0% | 19/02/20 | 04/11/20 | 176 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 682 | 6.2.2.4.2 <i>Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - Senhora da Penha/MG</i> | 0% | 04/11/20 | 04/11/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 683 | 6.2.2.5 Suprimentos | 0% | 14/09/20 | 20/01/21 | 88 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 684 | 6.2.2.5.1 Contratação (Captação rio Doce, STA, Nova ETA's/UTR's) - Senhora da Penha/MG | 0% | 14/09/20 | 20/01/21 | 88 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 685 | 6.2.2.5.2 <i>Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Senhora da Penha/MG</i> | 0% | 20/01/21 | 20/01/21 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 686 | 6.2.2.6 Infraestrutura | 0% | 28/01/21 | 03/11/21 | 191 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 687 | 6.2.2.6.1 Obras | 0% | 28/01/21 | 05/08/21 | 130 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 688 | 6.2.2.6.1.1 Executar Captação Principal (Balsa, Adutora 1,5km), Nova ETA e UTR - Senhora da Penha/MG | 0% | 28/01/21 | 05/08/21 | 130 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 689 | 6.2.2.6.1.2 <i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Senhora da Penha/MG</i> | 0% | 05/08/21 | 05/08/21 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 690 | 6.2.2.6.2 Operação | 0% | 05/08/21 | 03/11/21 | 61 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----|---|-------------|-----------------|-----------------|---------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 691 | 6.2.2.6.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Senhora da Penha/ | 0% | 06/08/21 | 12/08/21 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 692 | 6.2.2.6.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Senhora da Penha/MG | 0% | 13/08/21 | 01/09/21 | 14 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 693 | 6.2.2.6.2.3 Operação Assistida | 0% | 05/08/21 | 03/11/21 | 61 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 694 | 6.2.2.6.2.3.1 Realizar Operação Assistida - Senhora da Penha/MG | 0% | 05/08/21 | 03/11/21 | 90 dd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 695 | 6.3 Pedra Corrida (distrito Periquito/MG) | 52% | 16/01/18 | 11/05/22 | 1084 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 696 | 6.3.1 Captação Principal, Alternativa e Melhorias em ETA | 73% | 16/01/18 | 02/04/20 | 561 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 697 | 6.3.1.1 Estudos de Concepção do Sistema | 100% | 14/03/18 | 14/12/18 | 198 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 698 | <i>6.3.1.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Pedra Corrida/MG</i> | <i>100%</i> | <i>23/03/18</i> | <i>23/03/18</i> | <i>0 d</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 699 | <i>6.3.1.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Pedra Corrida/MG</i> | <i>100%</i> | <i>14/03/18</i> | <i>14/03/18</i> | <i>0 d</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | 6.3.1.1.3 Serviços em Poços Tubulares - Captação Alternativa | 100% | 26/10/18 | 14/12/18 | 36 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 701 | 6.3.1.1.3.1 Realizar Perfilagem (Poço 1) - Captação Alternativa - Pedra Corrida/MG | 100% | 26/10/18 | 26/10/18 | 1 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 702 | 6.3.1.1.3.2 Realizar Recuperação (Poço 1) - Captação Alternativa - Pedra Corrida/MG | 100% | 26/10/18 | 26/10/18 | 1 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 703 | 6.3.1.1.3.3 Realizar Teste de Interferência entre o Poço 1 (captação alternativa) e poço vizinho particular - Captação Alternativa - Pedra Corrida/MG | 100% | 23/11/18 | 03/12/18 | 7 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 704 | 6.3.1.1.3.4 Elaborar Relatório Técnico - Captação Alternativa - Pedra Corrida/MG | 100% | 04/12/18 | 14/12/18 | 9 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 705 | 6.3.1.1.3.5 Realizar Instrumentação - Captação Alternativa - Pedra Corrida/MG | 100% | 15/11/18 | 30/11/18 | 12 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 706 | 6.3.1.1.3.6 Realizar Laudo de Serviços de Coleta e Análise de Água - Captação Alternativa - Pedra Corrida/MG | 100% | 20/11/18 | 10/12/18 | 15 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 707 | <i>6.3.1.1.3.7 Conclusão dos Serviços em poço tubular - Captação Alternativa - Pedra Corrida/MG</i> | <i>100%</i> | <i>10/12/18</i> | <i>10/12/18</i> | <i>0 d</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 708 | 6.3.1.2 Engenharia Básica e Detalhada | 100% | 04/07/18 | 10/07/19 | 258 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 709 | 6.3.1.2.1 Engenharia Captação Principal (Pequenas Melhorias) | 100% | 25/09/18 | 27/05/19 | 168 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 710 | 6.3.1.2.1.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Captação Principal - Pedra Corrida/MG | 100% | 25/09/18 | 14/01/19 | 79 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 711 | 6.3.1.2.1.2 Realizar Levantamento de Campo - Captação Principal - Pedra Corrida/MG | 100% | 07/12/18 | 07/12/18 | 1 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 712 | 6.3.1.2.1.3 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Captação Principal - Pedra Corrida/MG | 100% | 14/05/19 | 27/05/19 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 713 | 6.3.1.2.1.4 Elaborar Projeto Executivo - Captação Principal - Pedra Corrida/MG | 100% | 23/11/18 | 27/05/19 | 125 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 714 | <i>6.3.1.2.1.5 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Principal - Pedra Corrida/MG</i> | <i>100%</i> | <i>27/05/19</i> | <i>27/05/19</i> | <i>0 d</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 715 | 6.3.1.2.2 Engenharia Captação Alternativa (Poço 1 + STA) | 100% | 04/07/18 | 10/07/19 | 258 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 716 | 6.3.1.2.2.1 Aprovar Plano de Trabalho /abertura OSE + Levantamento de Campo - Captação Alternativa - Poço 1 + STA - Pedra Corrida/MG | 100% | 04/07/18 | 24/07/18 | 15 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 717 | 6.3.1.2.2.2 Levantar Dados de Entrada (topografia) - Captação Alternativa - Poço 1 + STA - Pedra Corrida/MG | 100% | 25/07/18 | 03/09/18 | 29 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 718 | 6.3.1.2.2.3 Elaborar Projeto As Built do Poço - Captação Alternativa - Poço 1 + STA - Pedra Corrida/MG | 100% | 25/07/18 | 19/10/18 | 63 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----|--|-------------|-----------------|-----------------|--------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 719 | 6.3.1.2.2.4 Emitir RT/PQ para Infra (CGC) - Captação Alternativa - Poço 1 + STA - Pedra Corrida/MG | 100% | 20/05/19 | 10/07/19 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 720 | 6.3.1.2.2.5 Elaborar Projeto Executivo - Captação Alternativa - Poço 1 + STA - Pedra Corrida/MG | 100% | 25/07/18 | 01/07/19 | 236 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 721 | <i>6.3.1.2.2.6 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Alternativa - Poço 1 + STA - Pedra Corrida/MG</i> | 100% | 01/07/19 | 01/07/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 722 | 6.3.1.2.3 Engenharia Melhorias ETA | 100% | 25/09/18 | 27/05/19 | 168 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 723 | 6.3.1.2.3.1 Aprovar Plano de Trabalho /abertura OSE - Melhorias na ETA - Pedra Corrida/MG | 100% | 25/09/18 | 14/01/19 | 79 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 724 | 6.3.1.2.3.2 Realizar Levantamento de Campo - Melhorias na ETA - Pedra Corrida/MG | 100% | 07/12/18 | 07/12/18 | 1 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 725 | 6.3.1.2.3.3 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Melhorias na ETA - Pedra Corrida/MG | 100% | 14/05/19 | 27/05/19 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 726 | 6.3.1.2.3.4 Elaborar Projeto Executivo - Melhorias na ETA - Pedra Corrida/MG | 100% | 23/11/18 | 27/05/19 | 125 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 727 | <i>6.3.1.2.3.5 Elaboração do Projeto Executivo - Melhorias na ETA - Pedra Corrida/MG</i> | 100% | 27/05/19 | 27/05/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 728 | 6.3.1.3 Fundiária | 100% | 21/05/18 | 09/09/19 | 332 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 729 | 6.3.1.3.1 Obter Declaração de posse Prefeitura - Desimpedimento de área - Captação Alternativa (Poço 1) - Pedra Corrida/MG | 100% | 21/05/18 | 07/12/18 | 145 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 730 | 6.3.1.3.2 Realizar Desimpedimento de área - Captação Alternativa - Adutora - Pedra Corrida/MG | 100% | 02/07/19 | 09/09/19 | 49 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 731 | <i>6.3.1.3.3 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - Pedra Corrida/MG</i> | 100% | 09/09/19 | 09/09/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 732 | 6.3.1.4 Licenciamento | 81% | 16/01/18 | 30/12/19 | 497 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 733 | 6.3.1.4.1 Obter Outorga para Captação Alternativa (Poço 1) - Pedra Corrida/MG | 100% | 16/01/18 | 21/01/19 | 264 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 734 | 6.3.1.4.2 Obter DAIA para Captação Alternativa (Poço 1) - Pedra Corrida/MG | 70% | 16/01/18 | 30/12/19 | 497 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 735 | <i>6.3.1.4.3 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - Pedra Corrida/MG</i> | 0% | 30/12/19 | 30/12/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 736 | 6.3.1.5 Infraestrutura | 21% | 27/05/19 | 02/04/20 | 213 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 737 | 6.3.1.5.1 Obras | 38% | 27/05/19 | 03/01/20 | 152 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 738 | 6.3.1.5.1.1 Captação Principal e Melhorias em ETA | 62% | 27/05/19 | 30/12/19 | 149 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 739 | <i>6.3.1.5.1.1.1 Captação Principal e Melhorias na ETA (contrato guarda-chuva existente - Infraestrutura) - Pedra Corrida/MG</i> | 100% | 27/05/19 | 27/05/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 740 | 6.3.1.5.1.1.2 Executar Captação Principal (Melhorias) - Pedra Corrida/MG | 70% | 08/07/19 | 01/11/19 | 84 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 741 | 6.3.1.5.1.1.3 Executar Melhorias de ETA - Pedra Corrida/MG | 70% | 08/07/19 | 01/11/19 | 84 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 742 | 6.3.1.5.1.1.4 Realizar fornecimento dos Pallets de Contenção de Químicos (Melhorias em ETA) - Pedra Corrida/MG | 25% | 04/10/19 | 28/11/19 | 39 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 743 | <i>6.3.1.5.1.1.5 Conclusão das Obras de Captação Principal e Melhorias em ETA - Pedra Corrida/MG</i> | 0% | 30/12/19 | 30/12/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 744 | 6.3.1.5.1.2 Captação Alternativa | 4% | 16/09/19 | 03/01/20 | 75 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 745 | 6.3.1.5.1.2.1 Executar Captação Alternativa (Adutora - Poço 1) - Pedra Corrida/MG | 4% | 16/09/19 | 03/01/20 | 75 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 746 | 6.3.1.5.1.2.2 Executar Urbanização do Poço 1 - Pedra Corrida/MG | 4% | 16/09/19 | 03/01/20 | 75 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----|--|-------------|-----------------|-----------------|--------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 747 | 6.3.1.5.1.2.3 Conclusão das Obras de Captação Alternativa - Pedra Corrida | 0% | 03/01/20 | 03/01/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 748 | 6.3.1.5.1.3 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Pedra Corrida/MG | 0% | 03/01/20 | 03/01/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 749 | 6.3.1.5.2 Operação | 0% | 03/01/20 | 02/04/20 | 61 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | 6.3.1.5.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Pedra Corrida/ | 0% | 06/01/20 | 10/01/20 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 751 | 6.3.1.5.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Pedra Corrida/MG | 0% | 13/01/20 | 30/01/20 | 14 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 752 | 6.3.1.5.2.3 Operação Assistida | 0% | 03/01/20 | 02/04/20 | 61 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 753 | 6.3.1.5.2.3.1 Realizar Operação Assistida - Pedra Corrida/MG | 0% | 03/01/20 | 02/04/20 | 90 dd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 754 | 6.3.2 UTR | 1% | 20/05/19 | 11/05/22 | 742 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 755 | 6.3.2.1 Estudos de Concepção do Sistema | 100% | 20/05/19 | 31/05/19 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 756 | 6.3.2.1.1 Coleta e Análise do Lodo de ETA | 100% | 20/05/19 | 31/05/19 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | 6.3.2.1.1.1 Executar Coleta e Análise do Lodo de ETA - Pedra Corrida/MG | 100% | 20/05/19 | 31/05/19 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 758 | 6.3.2.1.1.2 Conclusão das Coletas e Análises de Lodo de ETA - Pedra Corrida | 100% | 31/05/19 | 31/05/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 759 | 6.3.2.1.2 Conclusão dos Estudos de Concepção das Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água - Pedra Corrida/MG | 100% | 31/05/19 | 31/05/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 760 | 6.3.2.2 Engenharia Básica e Detalhada | 1% | 24/10/19 | 15/12/20 | 284 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 761 | 6.3.2.2.1 Engenharia UTR | 1% | 24/10/19 | 15/12/20 | 284 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 762 | 6.3.2.2.1.1 Aprovar Plano de Trabalho /abertura OSE - UTR - Pedra Corrida/ | 25% | 24/10/19 | 04/11/19 | 8 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 763 | 6.3.2.2.1.2 Realizar Sondagem - UTR - Pedra Corrida/MG | 0% | 05/11/19 | 12/11/19 | 6 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 764 | 6.3.2.2.1.3 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento - UTR - Pedra Corrida/MG | 0% | 26/03/20 | 21/05/20 | 38 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 765 | 6.3.2.2.1.4 Elaborar Projeto Básico - UTR - Pedra Corrida/MG | 0% | 22/05/20 | 21/08/20 | 65 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 766 | 6.3.2.2.1.5 Aprovar Projeto Básico - UTR - Pedra Corrida/MG | 0% | 24/08/20 | 23/09/20 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 767 | 6.3.2.2.1.6 Emitir RT/PQ para Suprimentos - UTR - Pedra Corrida/MG | 0% | 02/12/20 | 15/12/20 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 768 | 6.3.2.2.1.7 Elaborar Projeto Executivo - UTR - Pedra Corrida/MG | 0% | 24/09/20 | 15/12/20 | 57 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 769 | 6.3.2.2.1.8 Elaboração do Projeto Executivo - UTR - Pedra Corrida/MG | 0% | 15/12/20 | 15/12/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 770 | 6.3.2.3 Licenciamento | 0% | 22/05/20 | 08/02/21 | 180 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 771 | 6.3.2.3.1 Obter DAIA para execução da UTR - Pedra Corrida/MG | 0% | 22/05/20 | 08/02/21 | 180 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 772 | 6.3.2.3.2 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - Pedra Corrida | 0% | 08/02/21 | 08/02/21 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 773 | 6.3.2.4 Suprimentos | 0% | 16/12/20 | 28/04/21 | 88 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 774 | 6.3.2.4.1 Contratação MAS 2 (UTR's) - Pedra Corrida/MG | 0% | 16/12/20 | 28/04/21 | 88 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 775 | 6.3.2.4.2 Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Pedra Corrida/MG | 0% | 28/04/21 | 28/04/21 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 776 | 6.3.2.5 Infraestrutura | 0% | 29/04/21 | 11/05/22 | 259 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 777 | 6.3.2.5.1 Obras | 0% | 29/04/21 | 10/02/22 | 200 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 778 | 6.3.2.5.1.1 Executar UTR - Pedra Corrida/MG | 0% | 29/04/21 | 10/02/22 | 200 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 779 | 6.3.2.5.1.2 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Pedra Corrida/MG | 0% | 10/02/22 | 10/02/22 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 780 | 6.3.2.5.2 Operação | 0% | 10/02/22 | 11/05/22 | 59 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 781 | 6.3.2.5.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Pedra Corrida/ | 0% | 11/02/22 | 17/02/22 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 782 | 6.3.2.5.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Pedra Corrida/MG | 0% | 18/02/22 | 14/03/22 | 14 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----|---|-------------|----------|----------|---------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 783 | 6.3.2.5.2.3 Operação Assistida | 0% | 10/02/22 | 11/05/22 | 59 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 784 | 6.3.2.5.2.3.1 Realizar Operação Assistida - Pedra Corrida/MG | 0% | 10/02/22 | 11/05/22 | 90 dd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 785 | 6.4 Alpercata/MG (sede) | 1% | 23/03/18 | 27/11/22 | 1172 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 786 | 6.4.1 Captação Principal, Nova ETA e UTR | 1% | 23/03/18 | 27/11/22 | 1172 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 787 | <i>6.4.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Alpercata/MG</i> | 100% | 23/03/18 | 23/03/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 788 | <i>6.4.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Alpercata/MG</i> | 100% | 23/03/18 | 23/03/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 789 | 6.4.1.3 Estudos de Concepção do Sistema | 30% | 09/07/19 | 10/01/20 | 128 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 790 | <i>6.4.1.3.1 Pleito da COPASA no CIF de nova solução para a localidade - Alpercata/MG</i> | 100% | 09/07/19 | 09/07/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 791 | 6.4.1.3.2 Obter aprovação do CIF da solução pleiteada pela COPASA - Alpercata/MG | 30% | 09/07/19 | 10/01/20 | 128 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 792 | <i>6.4.1.3.3 Conclusão da Definição da Concepção - Alpercata/MG</i> | 0% | 10/01/20 | 10/01/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 793 | 6.4.1.4 Engenharia Básica e Detalhada | 0% | 28/02/20 | 05/02/21 | 236 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 794 | 6.4.1.4.1 Engenharia Captação Principal, Nova ETA e UTR (Pleito COPASA) | 0% | 28/02/20 | 05/02/21 | 236 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 795 | 6.4.1.4.1.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Captação Principal, Nova ETA e UTR - Alpercata/MG | 0% | 06/03/20 | 20/03/20 | 11 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 796 | 6.4.1.4.1.2 Realizar Levantamento de Campo - Captação Principal, Nova ETA e UTR - Alpercata/MG | 0% | 23/03/20 | 30/03/20 | 6 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 797 | 6.4.1.4.1.3 Executar Topografia - Captação Principal, Nova ETA e UTR - Alpercata/MG | 0% | 28/02/20 | 30/03/20 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 798 | 6.4.1.4.1.4 Executar Sondagem - Captação Principal, Nova ETA e UTR - Alpercata/MG | 0% | 23/04/20 | 29/05/20 | 26 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 799 | 6.4.1.4.1.5 Elaborar arranjo conceitual para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - Captação Principal, Nova ETA e UTR - Alpercata/MG | 0% | 31/03/20 | 19/06/20 | 55 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 800 | 6.4.1.4.1.6 Elaborar Projeto Básico - Captação Principal, Nova ETA e UTR - Alpercata/MG | 0% | 22/06/20 | 28/09/20 | 70 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | 6.4.1.4.1.7 Aprovar Projeto Básico - Captação Principal, Nova ETA e UTR - Alpercata/MG | 0% | 29/09/20 | 29/10/20 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 802 | 6.4.1.4.1.8 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Captação Principal, Nova ETA e UTR - Alpercata/MG | 0% | 25/01/21 | 05/02/21 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 803 | 6.4.1.4.1.9 Elaborar Projeto Executivo - Captação Principal, Nova ETA e UTR - Alpercata/MG | 0% | 30/10/20 | 05/02/21 | 67 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 804 | <i>6.4.1.4.1.10 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Principal, Nova ETA e UTR - Alpercata/MG</i> | 0% | 05/02/21 | 05/02/21 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 805 | 6.4.1.5 Fundiária | 0% | 22/06/20 | 31/12/20 | 134 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 806 | 6.4.1.5.1 Regularização Fundiária (Captação, ETA e UTR) - Alpercata/MG | 0% | 22/06/20 | 31/12/20 | 134 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 807 | <i>6.4.1.5.2 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - Alpercata/MG</i> | 0% | 31/12/20 | 31/12/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 808 | 6.4.1.6 Licenciamento | 0% | 22/06/20 | 11/03/21 | 180 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----|--|-------------|----------|----------|---------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 809 | 6.4.1.6.1 Licenciamento Ambiental (Captação, ETA e UTR) - Alpercata/MG | 0% | 22/06/20 | 11/03/21 | 180 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 810 | <i>6.4.1.6.2 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - Alpercata/MG</i> | 0% | 11/03/21 | 11/03/21 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 811 | 6.4.1.7 Suprimentos | 0% | 08/02/21 | 17/06/21 | 88 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 812 | 6.4.1.7.1 Processo contratação (Captação, ETA e UTR) - Alpercata/MG | 0% | 08/02/21 | 17/06/21 | 88 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 813 | <i>6.4.1.7.2 Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Alpercata/MG</i> | 0% | 17/06/21 | 17/06/21 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 814 | 6.4.1.8 Infraestrutura | 0% | 18/06/21 | 27/11/22 | 360 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 815 | 6.4.1.8.1 Obras | 0% | 18/06/21 | 30/09/22 | 323 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 816 | 6.4.1.8.1.1 Executar Melhorias na Captação Principal - Alpercata/MG | 0% | 18/06/21 | 29/08/22 | 300 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 817 | 6.4.1.8.1.2 Executar Nova ETA - Alpercata/MG | 0% | 18/06/21 | 29/08/22 | 300 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 818 | 6.4.1.8.1.3 Executar UTR - Alpercata/MG | 0% | 18/06/21 | 29/08/22 | 300 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 819 | 6.4.1.8.1.4 Executar Reservatório - Alpercata/MG | 0% | 18/06/21 | 29/08/22 | 300 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 820 | 6.4.1.8.1.5 Executar Adutora - Alpercata/MG | 0% | 18/06/21 | 29/08/22 | 300 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 821 | 6.4.1.8.1.6 Executar Elevatória - Alpercata/MG | 0% | 18/06/21 | 29/08/22 | 300 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 822 | <i>6.4.1.8.1.7 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Alpercata/MG</i> | 0% | 30/09/22 | 30/09/22 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 823 | 6.4.1.8.2 Operação | 0% | 29/08/22 | 27/11/22 | 60 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 824 | 6.4.1.8.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Alpercata/MG | 0% | 30/08/22 | 05/09/22 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 825 | 6.4.1.8.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Alpercata/MG | 0% | 06/09/22 | 26/09/22 | 14 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 826 | 6.4.1.8.2.3 Operação Assistida | 0% | 29/08/22 | 27/11/22 | 60 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 827 | 6.4.1.8.2.3.1 Realizar Operação Assistida - Alpercata/MG | 0% | 29/08/22 | 27/11/22 | 90 dd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 828 | 6.5 Governador Valadares/MG (sede) | 42% | 23/03/16 | 20/02/23 | 1753 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 829 | 6.5.1 Captação Alternativa | 69% | 23/03/16 | 30/03/21 | 1279 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 830 | 6.5.1.1 Estudos de Concepção do Sistema | 100% | 03/11/17 | 23/03/18 | 100 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 831 | <i>6.5.1.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Governador Valadares/MG</i> | 100% | 23/03/18 | 23/03/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 832 | <i>6.5.1.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Governador Valadares/MG</i> | 100% | 08/03/18 | 08/03/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 833 | 6.5.1.1.3 Captação Superficial - Rio Corrente Grande | 100% | 03/11/17 | 30/11/17 | 20 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 834 | 6.5.1.1.3.1 Realizar Laudo de Serviços de Coleta e Análise de Água - Rio Corrente Grande - Governador Valadares/MG | 100% | 03/11/17 | 30/11/17 | 20 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 835 | <i>6.5.1.1.3.2 Conclusão do Laudo de Serviços de Coleta e Análise de Água - Rio Corrente Grande - Governador Valadares/MG</i> | 100% | 30/11/17 | 30/11/17 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 836 | 6.5.1.2 Engenharia Básica e Detalhada | 100% | 23/03/16 | 16/11/17 | 432 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 837 | 6.5.1.2.1 Engenharia Captação Alternativa (rio Corrente Grande) - Governador Valadares/MG | 100% | 23/03/16 | 16/11/17 | 432 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 838 | 6.5.1.3 Fundiária | 100% | 23/03/18 | 09/10/19 | 395 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 839 | 6.5.1.3.1 Obter Termos de Autorização de Superficial e Desimpedimento de área - Captação Alternativa - rio Corrente Grande - Governador Valadares/MG | 100% | 22/10/18 | 09/10/19 | 244 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----|---|-------------|----------|----------|---------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 840 | 6.5.1.3.2 Obter Termos de Autorização de Superficial - Captação Alternativa - rio Suaçuí Grande (ETA Recanto dos Sonhos) - Governador | 100% | 23/03/18 | 30/08/18 | 115 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 841 | <i>6.5.1.3.3 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - Governador Valadares/MG</i> | 100% | 09/10/19 | 09/10/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 842 | 6.5.1.4 Licenciamento | 99% | 23/03/16 | 28/06/19 | 845 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 843 | 6.5.1.4.1 Obter Outorga para Captação Alternativa - Rio Corrente Grande - Governador Valadares/MG | 100% | 23/03/16 | 13/07/17 | 342 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 844 | 6.5.1.4.2 DAIA para Supressão de Vegetação e intervenção em APP - Adutora GV - Captação Alternativa Rio Corrente Grande | 100% | 24/04/19 | 28/06/19 | 46 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 845 | 6.5.1.4.2.1 Protocolar pedido de informação complementar - Governador Valadares/MG | 100% | 24/04/19 | 24/04/19 | 1 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 846 | 6.5.1.4.2.2 Acompanhar Processo Junto ao Órgão - Governador Valadares | 100% | 25/04/19 | 28/06/19 | 45 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 847 | <i>6.5.1.4.2.3 Obtenção de DAIA para Supressão de Vegetação e intervenção em APP - Governador Valadares/MG</i> | 100% | 28/06/19 | 28/06/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 848 | <i>6.5.1.4.3 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - Governador Valadares/MG</i> | 100% | 28/06/19 | 28/06/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 849 | 6.5.1.5 Infraestrutura | 28% | 18/06/18 | 30/03/21 | 696 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 850 | 6.5.1.5.1 Obras | 41% | 18/06/18 | 29/12/20 | 636 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 851 | 6.5.1.5.1.1 Captação Alternativa (Adutora Rio Corrente Grande) - Governador Valadares/MG | 41% | 18/06/18 | 29/12/20 | 636 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 852 | <i>6.5.1.5.1.2 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Governador Valadares/MG</i> | 0% | 29/12/20 | 29/12/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 853 | 6.5.1.5.2 Operação | 0% | 30/12/20 | 30/03/21 | 60 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 854 | 6.5.1.5.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Governador Valadares/MG | 0% | 30/12/20 | 06/01/21 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 855 | 6.5.1.5.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Governador Valadares/MG | 0% | 07/01/21 | 26/01/21 | 14 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 856 | 6.5.1.5.2.3 Realizar Operação Assistida - Governador Valadares/MG | 0% | 30/12/20 | 30/03/21 | 90 dd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 857 | 6.5.2 ETA Central | 30% | 08/03/18 | 20/02/23 | 1242 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 858 | 6.5.2.1 Engenharia | 56% | 08/03/18 | 31/12/20 | 710 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 859 | 6.5.2.1.1 Estudos de Concepção do Sistema | 100% | 08/03/18 | 23/03/18 | 11 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 860 | <i>6.5.2.1.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Governador Valadares/MG</i> | 100% | 23/03/18 | 23/03/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 861 | <i>6.5.2.1.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Governador Valadares/MG</i> | 100% | 08/03/18 | 08/03/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 862 | 6.5.2.1.2 Engenharia Básica e Detalhada | 56% | 16/05/18 | 31/12/20 | 661 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 863 | 6.5.2.1.2.1 Engenharia Captação Principal - ETA Central (Melhorias) - SE | 56% | 16/05/18 | 30/07/20 | 556 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 864 | 6.5.2.1.2.1.1 Levantar Dados de Entrada (levantamento de campo, topografia e sondagem) - Captação Principal - ETA Central - Governador Valadares/MG | 100% | 16/05/18 | 05/09/18 | 81 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 865 | 6.5.2.1.2.1.2 Elaborar arranjo conceitual - Captação Principal - ETA Central - Governador Valadares/MG | 100% | 06/09/18 | 16/07/19 | 216 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----|---|-------------|-----------------|-----------------|--------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 866 | 6.5.2.1.2.1.3 Realizar testes para definição do dimensionamento do novo conjunto flutuante - Captação Principal - ETA Central - Governador Valadares/MG | 25% | 17/07/19 | 30/12/19 | 114 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 867 | 6.5.2.1.2.1.4 Realizar Sondagem Mista - Captação Principal - ETA Central - Governador Valadares/MG | 0% | 11/11/19 | 11/12/19 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 868 | 6.5.2.1.2.1.5 Elaborar Projeto Básico - Captação Principal - ETA Central - Governador Valadares/MG | 0% | 09/01/20 | 22/04/20 | 70 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 869 | 6.5.2.1.2.1.6 Aprovar Projeto Básico - Captação Principal - ETA Central - Governador Valadares/MG | 0% | 23/04/20 | 25/05/20 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 870 | 6.5.2.1.2.1.7 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Captação Principal - ETA Central - Governador Valadares/MG | 0% | 16/07/20 | 30/07/20 | 11 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 871 | 6.5.2.1.2.1.8 Elaborar Projeto Executivo - Captação Principal - ETA Central - Governador Valadares/MG | 0% | 26/05/20 | 30/07/20 | 47 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 872 | 6.5.2.1.2.1.9 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Principal - ETA Central - Governador Valadares/MG | 0% | 30/07/20 | 30/07/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 873 | 6.5.2.1.2.2 Engenharia Melhorias ETA - ETA Central - SE 32260 | 96% | 10/12/18 | 19/12/19 | 258 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 874 | 6.5.2.1.2.2.1 Levantar Dados de Entrada (levantamento de campo, topografia e sondagem) - Melhorias na ETA - ETA Central - Governador Valadares/MG | 100% | 10/12/18 | 13/12/18 | 4 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 875 | 6.5.2.1.2.2.2 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Melhorias na ETA - ETA Central - Governador Valadares/MG | 100% | 09/09/19 | 13/09/19 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 876 | 6.5.2.1.2.2.3 Elaborar Projeto Executivo - Melhorias na ETA - ETA Central - Governador Valadares/MG | 100% | 14/12/18 | 13/09/19 | 187 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 877 | 6.5.2.1.2.2.4 Elaborar Projeto Executivo (Acréscimo do Macromedidor na SE) - Melhorias na ETA - ETA Central - Governador Valadares/MG | 85% | 16/09/19 | 19/12/19 | 67 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 878 | 6.5.2.1.2.2.5 Elaboração do Projeto Executivo - Melhorias na ETA - ETA Central - Governador Valadares/MG | 0% | 19/12/19 | 19/12/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 879 | 6.5.2.1.2.3 Engenharia UTR - ETA Central | 25% | 24/10/18 | 31/12/20 | 546 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 880 | 6.5.2.1.2.3.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - UTR - ETA Central - Governador Valadares/MG | 100% | 19/12/18 | 21/12/18 | 3 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 881 | 6.5.2.1.2.3.2 Realizar Levantamento de Campo - UTR - ETA Central - Governador Valadares/MG | 100% | 01/02/19 | 04/02/19 | 2 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 882 | 6.5.2.1.2.3.3 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - UTR - ETA Central - Governador | 100% | 24/10/18 | 04/12/18 | 30 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 883 | 6.5.2.1.2.3.4 Elaborar Projeto Conceitual - UTR - ETA Central - Governador Valadares/MG | 100% | 18/07/19 | 25/09/19 | 49 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 884 | 6.5.2.1.2.3.5 Elaborar Projeto Básico - UTR - ETA Central - Governador Valadares/MG | 0% | 09/01/20 | 26/06/20 | 115 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 885 | 6.5.2.1.2.3.6 Aprovar Projeto Básico - UTR - ETA Central - Governador Valadares/MG | 0% | 29/06/20 | 28/07/20 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 886 | 6.5.2.1.2.3.7 Emitir RT/PQ para Suprimentos - UTR - ETA Central - Governador Valadares/MG | 0% | 14/12/20 | 31/12/20 | 12 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----|---|-------------|----------|----------|---------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 887 | 6.5.2.1.2.3.8 Elaborar Projeto Executivo - UTR - ETA Central - Governador Valadares/MG | 0% | 29/07/20 | 31/12/20 | 107 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 888 | <i>6.5.2.1.2.3.9 Elaboração do Projeto Executivo - UTR - ETA Central - Governador Valadares/MG</i> | 0% | 31/12/20 | 31/12/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 889 | 6.5.2.2 Licenciamento | 0% | 29/06/20 | 15/04/21 | 199 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 890 | 6.5.2.2.1 Obter DAIA para UTR - ETA Central - Governador Valadares/MG | 0% | 29/06/20 | 15/04/21 | 199 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 891 | <i>6.5.2.2.2 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - Governador Valadares/MG</i> | 0% | 15/04/21 | 15/04/21 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 892 | 6.5.2.3 Suprimentos | 25% | 16/09/19 | 28/05/21 | 422 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 893 | 6.5.2.3.1 Central | 25% | 16/09/19 | 28/05/21 | 422 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 894 | 6.5.2.3.1.1 Realizar análise da RT/PQ pela Infra - Captação Principal e UTR - Governador Valadares/MG | 0% | 04/01/21 | 02/02/21 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 895 | 6.5.2.3.1.2 Processo contratação CGC (ETA Central - Captação Principal e UTR/ Vila Isa UTR) - Governador Valadares/MG | 0% | 03/02/21 | 28/05/21 | 78 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 896 | 6.5.2.3.1.3 Aprovar aditivo do contrato guarda-chuva - Melhorias ETA Central - Governador Valadares/MG | 100% | 16/09/19 | 31/10/19 | 34 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 897 | <i>6.5.2.3.1.4 Conclusão da Contratação de Suprimentos - ETA Central - Governador Valadares/MG</i> | 0% | 28/05/21 | 28/05/21 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 898 | 6.5.2.4 Infraestrutura | 16% | 18/06/18 | 20/02/23 | 1170 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 899 | 6.5.2.4.1 Obras | 19% | 18/06/18 | 22/11/22 | 1108 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | 6.5.2.4.1.1 Captação Alternativa (Adução Rio Corrente Grande) - Governador Valadares/MG | 37% | 18/06/18 | 30/03/21 | 697 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 901 | 6.5.2.4.1.2 ETA Central | 0% | 20/02/20 | 22/11/22 | 684 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 902 | 6.5.2.4.1.2.1 Execução Captação Principal - ETA Central - Governador Valadares/MG | 0% | 31/05/21 | 17/03/22 | 200 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 903 | 6.5.2.4.1.2.2 Executar Melhorias ETA - ETA Central - Governador Valadares/MG | 0% | 20/02/20 | 24/06/20 | 83 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 904 | 6.5.2.4.1.2.3 Executar UTR - ETA Central - Governador Valadares/MG | 0% | 31/05/21 | 22/11/22 | 370 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 905 | <i>6.5.2.4.1.2.4 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água ETA Central - Governador Valadares/MG</i> | 0% | 22/11/22 | 22/11/22 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 906 | 6.5.2.4.2 Operação | 0% | 22/11/22 | 20/02/23 | 62 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 907 | 6.5.2.4.2.1 ETA Central | 0% | 22/11/22 | 20/02/23 | 62 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 908 | 6.5.2.4.2.1.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Governador Valadares/MG | 0% | 23/11/22 | 29/11/22 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 909 | 6.5.2.4.2.1.2 Realizar Testes e Pré-operação - Governador Valadares/MG | 0% | 30/11/22 | 20/12/22 | 14 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 910 | 6.5.2.4.2.1.3 Operação Assistida | 0% | 22/11/22 | 20/02/23 | 62 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 911 | 6.5.2.4.2.1.3.1 Realizar Operação Assistida - Governador Valadares/MG | 0% | 22/11/22 | 20/02/23 | 90 dd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 912 | 6.5.3 ETA Santa Rita | 59% | 16/08/17 | 04/02/21 | 879 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 913 | 6.5.3.1 Engenharia | 100% | 05/03/18 | 11/10/19 | 411 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 914 | 6.5.3.1.1 Estudos de Concepção do Sistema | 100% | 08/03/18 | 23/03/18 | 11 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 915 | <i>6.5.3.1.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Governador Valadares/MG</i> | 100% | 23/03/18 | 23/03/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----|---|-------------|----------|----------|---------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 916 | <i>6.5.3.1.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Governador Valadares/MG</i> | 100% | 08/03/18 | 08/03/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 917 | 6.5.3.1.2 Engenharia Básica e Detalhada | 100% | 05/03/18 | 11/10/19 | 411 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 918 | 6.5.3.1.2.1 Engenharia Nova ETA / Captação Principal / Alternativa / UTR - ETA Santa Rita | 100% | 05/03/18 | 13/05/19 | 304 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 919 | 6.5.3.1.2.1.1 Levantar Dados de Entrada (levantamento de campo, topografia, sondagem) - Captação Principal / Alternativa / Nova ETA / UTR - ETA Santa Rita - Governador Valadares/MG | 100% | 05/03/18 | 03/08/18 | 110 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 920 | 6.5.3.1.2.1.2 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - Captação Principal / Alternativa / Nova ETA / UTR - ETA Santa Rita - Governador Valadares/MG | 100% | 05/03/18 | 14/08/18 | 117 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 921 | 6.5.3.1.2.1.3 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Captação Principal / Alternativa / Nova ETA / UTR - ETA Santa Rita - Governador | 100% | 29/04/19 | 13/05/19 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 922 | 6.5.3.1.2.1.4 Elaborar Projeto Executivo - Captação Principal / Alternativa / Nova ETA / UTR - ETA Santa Rita - Governador | 100% | 25/04/18 | 13/05/19 | 267 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 923 | <i>6.5.3.1.2.1.5 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Principal / Alternativa / Nova ETA / UTR - ETA Santa Rita - Governador</i> | 100% | 13/05/19 | 13/05/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 924 | 6.5.3.1.2.2 Engenharia Melhorias ETA existente - ETA Santa Rita | 100% | 19/11/18 | 11/10/19 | 226 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 925 | 6.5.3.1.2.2.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Melhorias na ETA - ETA Santa Rita - Governador Valadares/MG | 100% | 19/11/18 | 17/01/19 | 43 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 926 | 6.5.3.1.2.2.2 Realizar Levantamento de Campo - Melhorias na ETA - ETA Santa Rita - Governador Valadares/MG | 100% | 18/01/19 | 23/01/19 | 4 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 927 | 6.5.3.1.2.2.3 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - Melhorias na ETA - ETA Santa Rita - Governador Valadares/MG | 100% | 28/01/19 | 05/07/19 | 108 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 928 | 6.5.3.1.2.2.4 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Melhorias na ETA - ETA Santa Rita - Governador Valadares/MG | 100% | 24/06/19 | 28/06/19 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 929 | 6.5.3.1.2.2.5 Elaborar Projeto Executivo - Melhorias na ETA - ETA Santa Rita - Governador Valadares/MG | 100% | 04/04/19 | 27/06/19 | 57 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 930 | <i>6.5.3.1.2.2.6 Elaboração do Projeto Executivo - Melhorias na ETA - ETA Santa Rita - Governador Valadares/MG</i> | 100% | 28/06/19 | 28/06/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 931 | 6.5.3.1.2.2.7 Aprovar Projeto Executivo - Melhorias na ETA existente - ETA Santa Rita - Governador Valadares/MG | 100% | 17/09/19 | 11/10/19 | 19 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 932 | <i>6.5.3.1.2.2.8 Aprovação do Projeto Executivo - Melhorias na ETA - ETA Santa Rita - Governador Valadares/MG</i> | 100% | 11/10/19 | 11/10/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 933 | 6.5.3.2 Fundiária | 100% | 15/01/19 | 09/10/19 | 184 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 934 | 6.5.3.2.1 Obter Termo de Autorização para Vistoria Cautelar - UTR - ETA Santa Rita - Governador Valadares/MG | 100% | 15/01/19 | 09/08/19 | 142 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 935 | <i>6.5.3.2.2 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - Governador Valadares/MG</i> | 100% | 09/10/19 | 09/10/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 936 | 6.5.3.3 Licenciamento | 99% | 16/08/17 | 19/07/19 | 494 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----|--|-------------|-----------------|-----------------|---------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 937 | <i>6.5.3.3.1 Emissão Autorização Ambiental de Funcionamento - ETA Santa Rita - Governador Valadares/MG</i> | 100% | 16/08/17 | 16/08/17 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 938 | 6.5.3.3.2 Obter DAIA para UTR - ETA Santa Rita - Governador Valadares/MG | 100% | 30/05/19 | 19/07/19 | 36 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 939 | <i>6.5.3.3.3 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - Governador Valadares/MG</i> | 0% | 16/08/17 | 16/08/17 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 940 | 6.5.3.4 Suprimentos | 38% | 14/05/19 | 01/11/19 | 122 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 941 | 6.5.3.4.1 Santa Rita | 38% | 14/05/19 | 01/11/19 | 122 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 942 | 6.5.3.4.1.1 Realizar análise da RT/PQ pela Infra - Nova ETA - ETA Santa Rita - Governador Valadares/MG | 100% | 14/05/19 | 12/06/19 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 943 | 6.5.3.4.1.2 Processo contratação Nova ETA (Captações, nova ETA e UTR) - ETA Santa Rita - Governador Valadares/MG | 25% | 13/06/19 | 01/11/19 | 100 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 944 | <i>6.5.3.4.1.3 Conclusão da Contratação de Suprimentos - ETA Santa Rita - Governador Valadares/MG</i> | 0% | 01/11/19 | 01/11/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 945 | 6.5.3.5 Infraestrutura | 0% | 04/11/19 | 04/02/21 | 311 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 946 | 6.5.3.5.1 Obras | 0% | 04/11/19 | 06/11/20 | 250 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 947 | 6.5.3.5.1.1 ETA Santa Rita | 0% | 04/11/19 | 06/11/20 | 250 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 948 | 6.5.3.5.1.1.1 Executar Melhorias na ETA existente - ETA Santa Rita - Governador Valadares/MG | 0% | 04/11/19 | 31/01/20 | 60 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 949 | 6.5.3.5.1.1.2 Executar Nova ETA/Captação Principal/UTR - ETA Santa Rita - Governador Valadares/MG | 0% | 04/11/19 | 06/11/20 | 250 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 950 | <i>6.5.3.5.1.1.3 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água ETA Santa Rita - Governador Valadares/MG</i> | 0% | 06/11/20 | 06/11/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 951 | <i>6.5.3.5.1.2 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Governador Valadares/MG</i> | 0% | 06/11/20 | 06/11/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 952 | 6.5.3.5.2 Operação | 0% | 06/11/20 | 04/02/21 | 61 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 953 | 6.5.3.5.2.1 ETA Santa Rita | 0% | 06/11/20 | 04/02/21 | 61 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 954 | 6.5.3.5.2.1.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Governador Valadares/MG | 0% | 09/11/20 | 13/11/20 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 955 | 6.5.3.5.2.1.2 Realizar Testes e Pré-operação - Governador Valadares/MG | 0% | 16/11/20 | 03/12/20 | 14 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 956 | 6.5.3.5.2.1.3 Operação Assistida | 0% | 06/11/20 | 04/02/21 | 61 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 957 | 6.5.3.5.2.1.3.1 Realizar Operação Assistida - Governador Valadares/MG | 0% | 06/11/20 | 04/02/21 | 90 dd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 958 | 6.5.4 ETA Vila Isa | 22% | 08/03/18 | 27/07/22 | 1101 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 959 | 6.5.4.1 Engenharia | 42% | 08/03/18 | 27/11/20 | 688 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 960 | 6.5.4.1.1 Estudos de Concepção do Sistema | 100% | 08/03/18 | 23/03/18 | 11 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 961 | <i>6.5.4.1.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Governador Valadares/MG</i> | 100% | 23/03/18 | 23/03/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 962 | <i>6.5.4.1.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Governador Valadares/MG</i> | 100% | 08/03/18 | 08/03/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 963 | 6.5.4.1.2 Engenharia Básica e Detalhada | 42% | 19/11/18 | 27/11/20 | 506 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 964 | 6.5.4.1.2.1 Engenharia Melhorias na ETA e Captação Principal - ETA Vila | 91% | 19/11/18 | 12/11/19 | 248 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----|--|-------------|-----------------|-----------------|--------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 965 | 6.5.4.1.2.1.1 Aprovar Plano de Trabalho /abertura OSE - Melhorias na ETA e Captação Principal - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG | 100% | 19/11/18 | 22/11/18 | 4 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 966 | 6.5.4.1.2.1.2 Realizar Levantamento de Campo - Melhorias na ETA e Captação Principal - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG | 100% | 13/12/18 | 13/12/18 | 1 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 967 | 6.5.4.1.2.1.3 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - Melhorias na ETA - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG | 25% | 14/10/19 | 12/11/19 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 968 | 6.5.4.1.2.1.4 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Captação Principal - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG | 100% | 15/04/19 | 23/04/19 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 969 | 6.5.4.1.2.1.5 Elaborar Projeto Executivo - Captação Principal - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG | 100% | 13/03/19 | 23/04/19 | 28 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 970 | 6.5.4.1.2.1.6 <i>Elaboração do Projeto Executivo - Captação Principal - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG</i> | 100% | 23/04/19 | 23/04/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 971 | 6.5.4.1.2.1.7 Aprovar Projeto Executivo - Melhorias na ETA - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG | 100% | 04/04/19 | 01/10/19 | 124 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 972 | 6.5.4.1.2.1.8 <i>Elaboração do Projeto Executivo - Melhorias na ETA - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG</i> | 100% | 01/10/19 | 01/10/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 973 | 6.5.4.1.2.2 Engenharia Captação Alternativa (Derivação da Adutora de GV) - ETA Vila Isa | 60% | 01/03/19 | 16/12/19 | 197 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 974 | 6.5.4.1.2.2.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Captação Alternativa - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG | 100% | 01/03/19 | 31/05/19 | 60 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 975 | 6.5.4.1.2.2.2 Definir ponto de entrega da tubulação - Captação Alternativa - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG | 100% | 02/10/19 | 02/10/19 | 1 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 976 | 6.5.4.1.2.2.3 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Captação Alternativa - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG | 0% | 02/12/19 | 16/12/19 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 977 | 6.5.4.1.2.2.4 Elaborar Projeto Executivo - Captação Alternativa - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG | 25% | 03/10/19 | 16/12/19 | 51 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 978 | 6.5.4.1.2.2.5 <i>Elaboração do Projeto Executivo - Captação Alternativa - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG</i> | 0% | 16/12/19 | 16/12/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 979 | 6.5.4.1.2.3 Engenharia UTR - ETA Vila Isa | 0% | 07/11/19 | 27/11/20 | 262 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 980 | 6.5.4.1.2.3.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - UTR - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG | 0% | 07/11/19 | 25/11/19 | 12 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 981 | 6.5.4.1.2.3.2 Realizar Levantamento de Campo - UTR - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG | 0% | 26/11/19 | 26/11/19 | 1 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 982 | 6.5.4.1.2.3.3 Elaborar projeto conceitual - UTR - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG | 0% | 27/11/19 | 16/04/20 | 94 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 983 | 6.5.4.1.2.3.4 Elaborar Projeto Básico - UTR - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG | 0% | 17/04/20 | 21/07/20 | 65 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 984 | 6.5.4.1.2.3.5 Aprovar Projeto Básico - UTR - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG | 0% | 22/07/20 | 20/08/20 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 985 | 6.5.4.1.2.3.6 Emitir RT/PQ para Suprimentos - UTR - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG | 0% | 19/11/20 | 27/11/20 | 7 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|------|--|-------------|-----------------|-----------------|--------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 986 | 6.5.4.1.2.3.7 Elaborar Projeto Executivo - UTR - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG | 0% | 21/08/20 | 27/11/20 | 68 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 987 | 6.5.4.1.2.3.8 Elaboração do Projeto Executivo - UTR - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG | 0% | 27/11/20 | 27/11/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 988 | 6.5.4.2 Fundiária | 100% | 02/01/19 | 09/10/19 | 193 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 989 | 6.5.4.2.1 Obter Termo de Autorização para Vistoria Cautelar - UTR - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG | 100% | 02/01/19 | 22/04/19 | 74 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 990 | 6.5.4.2.2 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - Governador Valadares/MG | 100% | 09/10/19 | 09/10/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 991 | 6.5.4.3 Licenciamento | 0% | 17/04/20 | 02/02/21 | 199 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 992 | 6.5.4.3.1 Obter DAIA para UTR - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG | 0% | 17/04/20 | 02/02/21 | 199 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 993 | 6.5.4.3.2 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - Governador Valadares/MG | 0% | 02/02/21 | 02/02/21 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 994 | 6.5.4.4 Suprimentos | 0% | 30/11/20 | 28/04/21 | 100 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 995 | 6.5.4.4.1 Vila Isa | 0% | 30/11/20 | 28/04/21 | 100 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 996 | 6.5.4.4.1.1 Realizar análise da RT/PQ pela Infra - UTR - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG | 0% | 30/11/20 | 31/12/20 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 997 | 6.5.4.4.1.2 Processo contratação CGC (ETA Central - Captação Principal e UTR/ Vila Isa UTR) - Governador Valadares/MG | 0% | 04/01/21 | 28/04/21 | 78 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 998 | 6.5.4.4.1.3 Conclusão da Contratação de Suprimentos - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG | 0% | 28/04/21 | 28/04/21 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 999 | 6.5.4.4.2 Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Governador Valadares/MG | 0% | 28/04/21 | 28/04/21 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1000 | 6.5.4.5 Infraestrutura | 6% | 21/01/19 | 27/07/22 | 875 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 | 6.5.4.5.1 Obras | 10% | 21/01/19 | 28/04/22 | 812 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1002 | 6.5.4.5.1.1 ETA Vila Isa | 10% | 21/01/19 | 28/04/22 | 812 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1003 | 6.5.4.5.1.1.1 Executar Melhorias na captação Principal - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG | 100% | 21/01/19 | 21/03/19 | 41 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1004 | 6.5.4.5.1.1.2 Executar Melhorias ETA - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG | 0% | 04/12/19 | 12/06/20 | 127 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1005 | 6.5.4.5.1.1.3 Executar UTR - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG | 0% | 29/04/21 | 28/04/22 | 250 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1006 | 6.5.4.5.1.1.4 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água ETA Vila Isa - Governador | 0% | 28/04/22 | 28/04/22 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1007 | 6.5.4.5.1.2 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Governador Valadares/MG | 0% | 28/04/22 | 28/04/22 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1008 | 6.5.4.5.2 Operação | 0% | 28/04/22 | 27/07/22 | 63 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1009 | 6.5.4.5.2.1 ETA Vila Isa | 0% | 28/04/22 | 27/07/22 | 63 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1010 | 6.5.4.5.2.1.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Governador Valadares/MG | 0% | 29/04/22 | 05/05/22 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1011 | 6.5.4.5.2.1.2 Realizar Testes e Pré-operação - Governador Valadares/MG | 0% | 06/05/22 | 25/05/22 | 14 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1012 | 6.5.4.5.2.1.3 Operação Assistida | 0% | 28/04/22 | 27/07/22 | 63 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1013 | 6.5.4.5.2.1.3.1 Realizar Operação Assistida - Governador Valadares/MG | 0% | 28/04/22 | 27/07/22 | 90 dd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|------|--|-------------|----------|----------|---------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 1014 | 6.5.5 Captação Principal e Melhorias na ETA Recanto dos Sonhos | 36% | 08/03/18 | 30/01/22 | 979 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1015 | 6.5.5.1 Engenharia | 52% | 08/03/18 | 12/11/20 | 677 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1016 | 6.5.5.1.1 Estudos de Concepção do Sistema | 100% | 08/03/18 | 23/03/18 | 11 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1017 | <i>6.5.5.1.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Governador Valadares/MG</i> | 100% | 23/03/18 | 23/03/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1018 | <i>6.5.5.1.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Governador Valadares/MG</i> | 100% | 08/03/18 | 08/03/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1019 | 6.5.5.1.2 Engenharia Básica e Detalhada | 52% | 11/10/18 | 12/11/20 | 522 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1020 | 6.5.5.1.2.1 Engenharia Melhorias ETA - ETA Recanto dos Sonhos | 91% | 11/10/18 | 18/11/19 | 278 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1021 | 6.5.5.1.2.1.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Melhorias na ETA - ETA Recanto dos Sonhos - Governador Valadares/MG | 100% | 05/11/18 | 23/11/18 | 15 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1022 | 6.5.5.1.2.1.2 Realizar Levantamento de Campo - Melhorias na ETA - ETA Recanto dos Sonhos - Governador Valadares/MG | 100% | 13/12/18 | 13/12/18 | 1 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1023 | 6.5.5.1.2.1.3 Realizar Sondagem - Melhorias na ETA - ETA Recanto dos Sonhos - Governador Valadares/MG | 100% | 18/01/19 | 18/02/19 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1024 | 6.5.5.1.2.1.4 Executar Topografia - Melhorias na ETA - ETA Recanto dos Sonhos - Governador Valadares/MG | 100% | 11/10/18 | 21/01/19 | 72 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1025 | 6.5.5.1.2.1.5 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Melhorias na ETA - ETA Recanto dos Sonhos - Governador Valadares/MG | 100% | 17/05/19 | 30/05/19 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1026 | 6.5.5.1.2.1.6 Elaborar Projeto Executivo - Melhorias na ETA - ETA Recanto dos Sonhos - Governador Valadares/MG | 100% | 14/12/18 | 30/05/19 | 113 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1027 | <i>6.5.5.1.2.1.7 Elaboração do Projeto Executivo - Melhorias na ETA - ETA Recanto dos Sonhos - Governador Valadares/MG</i> | 100% | 30/05/19 | 30/05/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1028 | 6.5.5.1.2.1.8 Elaborar Projeto Executivo (Acréscimo do Macromedidor na SE) - Melhorias na ETA - ETA Recanto dos Sonhos - Governador Valadares/MG | 25% | 04/10/19 | 18/11/19 | 31 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1029 | <i>6.5.5.1.2.1.9 Acréscimo no escopo do Projeto Executivo (Macromedidor) - Melhorias na ETA - ETA Recanto dos Sonhos - Governador Valadares/MG</i> | 0% | 18/11/19 | 18/11/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1030 | 6.5.5.1.2.2 Engenharia UTR - ETA Recanto dos Sonhos | 0% | 06/01/20 | 12/11/20 | 214 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1031 | 6.5.5.1.2.2.1 Aprovar Plano de Trabalho /abertura OSE - UTR - ETA Recanto dos Sonhos - Governador Valadares/MG | 0% | 06/01/20 | 17/01/20 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1032 | 6.5.5.1.2.2.2 Realizar Sondagem - UTR - ETA Recanto dos Sonhos - Governador Valadares/MG | 0% | 25/03/20 | 14/04/20 | 14 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1033 | 6.5.5.1.2.2.3 Elaborar Projeto Básico - UTR - ETA Recanto dos Sonhos - Governador Valadares/MG | 0% | 15/04/20 | 21/07/20 | 67 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1034 | 6.5.5.1.2.2.4 Aprovar Projeto Básico - UTR - ETA Recanto dos Sonhos - Governador Valadares/MG | 0% | 22/07/20 | 20/08/20 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1035 | 6.5.5.1.2.2.5 Emitir RT/PQ para Suprimentos - UTR - ETA Recanto dos Sonhos - Governador Valadares/MG | 0% | 21/08/20 | 03/09/20 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1036 | 6.5.5.1.2.2.6 Elaborar Projeto Executivo - UTR - ETA Recanto dos Sonhos - Governador Valadares/MG | 0% | 22/07/20 | 12/11/20 | 79 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|------|--|-------------|----------|----------|---------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 1037 | <i>6.5.5.1.2.2.7 Elaboração do Projeto Executivo - UTR - ETA Recanto dos Sonhos - Governador Valadares/MG</i> | 0% | 12/11/20 | 12/11/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1038 | 6.5.5.2 Fundiária | 100% | 23/03/18 | 09/10/19 | 395 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1039 | 6.5.5.2.1 Obter Termos de Autorização de Superfideário - Captação Alternativa - rio Suaçuí Grande (ETA Recanto dos Sonhos) - Governador | 100% | 23/03/18 | 30/08/18 | 115 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1040 | 6.5.5.2.2 Captação Alternativa - rio Suaçuí Grande (ETA Recanto dos Sonhos) - Desimpedimentos de área - Governador Valadares/MG | 100% | 23/03/18 | 30/08/18 | 115 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1041 | <i>6.5.5.2.3 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - Governador Valadares/MG</i> | 100% | 09/10/19 | 09/10/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1042 | 6.5.5.3 Licenciamento | 0% | 22/07/20 | 11/05/21 | 199 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1043 | 6.5.5.3.1 Obter DAIA para UTR - ETA Recanto dos Sonhos - Governador Valadares/MG | 0% | 22/07/20 | 11/05/21 | 199 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1044 | <i>6.5.5.3.2 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - Governador Valadares/MG</i> | 0% | 11/05/21 | 11/05/21 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1045 | 6.5.5.4 Suprimentos | 0% | 04/09/20 | 13/01/21 | 88 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1046 | 6.5.5.4.1 Recanto dos Sonhos | 0% | 04/09/20 | 13/01/21 | 88 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1047 | 6.5.5.4.1.1 Processo contratação MAS 1 (Captação, ETA e UTR) - Governador Valadares/MG | 0% | 04/09/20 | 13/01/21 | 88 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1048 | <i>6.5.5.4.1.2 Conclusão da Contratação de Suprimentos - ETA Recanto dos Sonhos - Governador Valadares/MG</i> | 0% | 13/01/21 | 13/01/21 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1049 | <i>6.5.5.4.2 Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Governador Valadares/MG</i> | 0% | 13/01/21 | 13/01/21 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1050 | 6.5.5.5 Infraestrutura | 19% | 18/02/19 | 30/01/22 | 733 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1051 | 6.5.5.5.1 Obras | 32% | 18/02/19 | 01/11/21 | 672 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1052 | 6.5.5.5.1.1 ETA Recanto dos Sonhos | 32% | 18/02/19 | 01/11/21 | 672 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1053 | 6.5.5.5.1.1.1 Executar Captação Principal - ETA Recanto dos Sonhos - Governador Valadares/MG | 100% | 18/02/19 | 20/03/19 | 20 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1054 | 6.5.5.5.1.1.2 Melhorias na ETA Recanto do Sonhos | 59% | 05/04/19 | 16/03/20 | 234 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1055 | 6.5.5.5.1.1.2.1 Executar Obras de Urbanização da ETA Recanto dos Sonhos - Governador Valadares/MG | 100% | 05/04/19 | 13/09/19 | 111 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1056 | 6.5.5.5.1.1.2.2 Executar Obras de Melhorias na ETA (Macromedidor) - ETA Recanto dos Sonhos - Governador Valadares/MG | 0% | 19/11/19 | 16/03/20 | 78 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1057 | <i>6.5.5.5.1.1.2.3 Conclusão das Obras de Melhoria na ETA Recanto dos Sonhos - Governador Valadares/MG</i> | 0% | 16/03/20 | 16/03/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1058 | 6.5.5.5.1.1.3 Executar UTR - ETA Recanto dos Sonhos - Governador Valadares/MG | 0% | 14/01/21 | 01/11/21 | 200 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1059 | <i>6.5.5.5.1.1.4 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água ETA Recanto dos Sonhos - Governador Valadares/MG</i> | 0% | 01/11/21 | 01/11/21 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1060 | <i>6.5.5.5.1.2 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Governador Valadares/MG</i> | 0% | 01/11/21 | 01/11/21 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1061 | 6.5.5.2 Operação | 0% | 01/11/21 | 30/01/22 | 61 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1062 | 6.5.5.5.2.1 ETA Recanto dos Sonhos | 0% | 01/11/21 | 30/01/22 | 61 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|------|---|-------------|-----------------|-----------------|--------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 1063 | 6.5.5.5.2.1.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Governador Valadares/MG | 0% | 03/11/21 | 09/11/21 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1064 | 6.5.5.5.2.1.2 Realizar Testes e Pré-operação - Governador Valadares/MG | 0% | 10/11/21 | 30/11/21 | 14 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1065 | 6.5.5.5.2.1.3 Operação Assistida | 0% | 01/11/21 | 30/01/22 | 61 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1066 | 6.5.5.5.2.1.3.1 Realizar Operação Assistida - Governador Valadares/MG | 0% | 01/11/21 | 30/01/22 | 90 dd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1067 | 6.6 São Vítor (distrito Governador Valadares/MG) | 44% | 10/01/18 | 03/11/21 | 960 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1068 | 6.6.1 Captação Principal e Melhorias na ETA | 71% | 23/03/18 | 30/04/20 | 531 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1069 | 6.6.1.1 Estudos de Concepção do Sistema | 100% | 23/03/18 | 17/07/19 | 336 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1070 | <i>6.6.1.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - São Vítor/MG</i> | <i>100%</i> | <i>23/03/18</i> | <i>23/03/18</i> | <i>0 d</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1071 | 6.6.1.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - São Vítor/MG | 100% | 19/02/19 | 07/03/19 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1072 | 6.6.1.1.3 Executar Coleta e Análise do Lodo da ETA - São Vítor/MG | 100% | 21/05/19 | 31/05/19 | 9 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1073 | 6.6.1.1.4 Captações Subterrâneas - Serviços em Poços Tubulares (Captação Alternativa) | 100% | 11/06/18 | 17/07/19 | 280 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1074 | 6.6.1.1.4.1 Realizar Perfilagem 1 (parcial) - Captação Alternativa - São Vítor/MG | 100% | 11/06/18 | 12/06/18 | 2 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1075 | 6.6.1.1.4.2 Realizar Recuperação 1 (parcial) - Captação Alternativa - São Vítor/MG | 100% | 13/06/18 | 21/06/18 | 7 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1076 | 6.6.1.1.4.3 Realizar Perfuração (reabertura de poço existente) - Captação Alternativa - São Vítor/MG | 100% | 15/01/19 | 16/01/19 | 2 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1077 | 6.6.1.1.4.4 Realizar Recuperação - Captação Alternativa - São Vítor/MG | 100% | 16/01/19 | 17/01/19 | 2 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1078 | 6.6.1.1.4.5 Realizar Perfilagem 2 - Captação Alternativa - São Vítor/MG | 100% | 18/01/19 | 18/01/19 | 1 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1079 | 6.6.1.1.4.6 Elaborar Relatório Técnico - Captação Alternativa - São Vítor/MG | 100% | 21/01/19 | 20/02/19 | 23 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1080 | 6.6.1.1.4.7 Realizar Instrumentação - Captação Alternativa - São Vítor/MG | 100% | 16/07/19 | 17/07/19 | 2 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1081 | 6.6.1.1.4.8 Realizar Laudo de Serviços de Coleta, Análise de Água - Captação Alternativa - São Vítor/MG | 100% | 18/01/19 | 18/02/19 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1082 | <i>6.6.1.1.4.9 Conclusão dos Serviços em poço tubular - Captação Alternativa - São Vítor/MG</i> | <i>100%</i> | <i>18/02/19</i> | <i>18/02/19</i> | <i>0 d</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1083 | 6.6.1.2 Engenharia Básica e Detalhada | 99% | 08/10/18 | 18/11/19 | 281 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1084 | 6.6.1.2.1 Engenharia Captação Principal (Melhorias) - SE 32262 | 100% | 08/10/18 | 30/05/19 | 162 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1085 | 6.6.1.2.1.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Captação Principal - Rio Doce - São Vítor/MG | 100% | 19/11/18 | 26/11/18 | 6 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1086 | 6.6.1.2.1.2 Realizar Levantamento de Campo - Captação Principal - Rio Doce - São Vítor/MG | 100% | 14/12/18 | 14/12/18 | 1 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1087 | 6.6.1.2.1.3 Executar Topografia - Captação Principal - Rio Doce - São Vítor/MG | 100% | 08/10/18 | 21/01/19 | 75 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1088 | 6.6.1.2.1.4 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Captação Principal - Rio Doce - São Vítor/MG | 100% | 21/05/19 | 30/05/19 | 8 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1089 | 6.6.1.2.1.5 Elaborar Projeto Executivo - Captação Principal - Rio Doce - São Vítor/MG | 100% | 14/12/18 | 30/05/19 | 113 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1090 | <i>6.6.1.2.1.6 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Principal - Rio Doce - São Vítor/MG</i> | <i>100%</i> | <i>30/05/19</i> | <i>30/05/19</i> | <i>0 d</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1091 | 6.6.1.2.2 Engenharia Melhorias ETA - SE 32262 | 99% | 08/10/18 | 18/11/19 | 281 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|------|--|-------------|-----------------|-----------------|--------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 1092 | 6.6.1.2.2.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Melhorias na ETA - São Vítor/MG | 100% | 19/11/18 | 26/11/18 | 6 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1093 | 6.6.1.2.2.2 Realizar Levantamento de Campo - Melhorias na ETA - São Vítor/MG | 100% | 14/12/18 | 14/12/18 | 1 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1094 | 6.6.1.2.2.3 Executar Topografia - Melhorias na ETA - São Vítor/MG | 100% | 08/10/18 | 21/01/19 | 75 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1095 | 6.6.1.2.2.4 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Melhorias na ETA - São Vítor/MG | 100% | 17/05/19 | 30/05/19 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1096 | 6.6.1.2.2.5 Elaborar Projeto Executivo - Melhorias na ETA - São Vítor/MG | 100% | 17/12/18 | 30/05/19 | 112 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1097 | 6.6.1.2.2.6 <i>Elaboração do Projeto Executivo - Melhorias na ETA - São Vítor/MG</i> | 100% | 30/05/19 | 30/05/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1098 | 6.6.1.2.2.7 Elaborar Projeto Executivo (Acréscimo do Macromedidor na SE) - Melhorias na ETA - São Vítor/MG | 97% | 04/09/19 | 18/11/19 | 53 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1099 | 6.6.1.2.2.8 <i>Acréscimo no escopo do Projeto Executivo (Macromedidor) - Melhorias na ETA - São Vítor/MG</i> | 0% | 18/11/19 | 18/11/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1100 | 6.6.1.3 Fundiária | 100% | 06/06/18 | 21/12/18 | 143 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | 6.6.1.3.1 Obter Termo de Autorização de Superfideário - ETA/Captação Alternativa - São Vítor/MG | 100% | 06/06/18 | 21/12/18 | 143 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1102 | 6.6.1.3.2 <i>Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - São Vítor/MG</i> | 100% | 21/12/18 | 21/12/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1103 | 6.6.1.4 Suprimentos | 100% | 03/06/19 | 12/06/19 | 8 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1104 | 6.6.1.4.1 Captação Principal e Melhorias na ETA (contrato guarda-chuva existente - Infraestrutura) | 100% | 03/06/19 | 12/06/19 | 8 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1105 | 6.6.1.4.1.1 Incluir PQ no CGC existente - São Vítor/MG | 100% | 03/06/19 | 12/06/19 | 8 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1106 | 6.6.1.4.1.2 <i>Conclusão da Contratação de Suprimentos - São Vítor/MG</i> | 100% | 12/06/19 | 12/06/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1107 | 6.6.1.5 Infraestrutura | 41% | 23/05/19 | 30/04/20 | 234 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1108 | 6.6.1.5.1 Obras | 71% | 23/05/19 | 16/03/20 | 203 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1109 | 6.6.1.5.1.1 Executar Melhorias na Captação Principal - São Vítor/MG | 90% | 23/05/19 | 19/11/19 | 126 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1110 | 6.6.1.5.1.2 Melhorias na ETA | 62% | 23/05/19 | 16/03/20 | 203 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1111 | 6.6.1.5.1.2.1 Executar Melhorias na ETA - São Vítor/MG | 90% | 23/05/19 | 31/01/20 | 175 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1112 | 6.6.1.5.1.2.2 Executar Melhorias na ETA (Acréscimo do Macromedidor) - São Vítor/MG | 0% | 19/11/19 | 16/03/20 | 78 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1113 | 6.6.1.5.1.2.3 <i>Conclusão das Obras de Melhorias na ETA - São Vítor/MG</i> | 0% | 16/03/20 | 16/03/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1114 | 6.6.1.5.2 Operação | 0% | 31/01/20 | 30/04/20 | 59 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1115 | 6.6.1.5.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - São Vítor/MG | 0% | 03/02/20 | 07/02/20 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1116 | 6.6.1.5.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - São Vítor/MG | 0% | 10/02/20 | 03/03/20 | 14 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1117 | 6.6.1.5.2.3 Operação Assistida | 0% | 31/01/20 | 30/04/20 | 59 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1118 | 6.6.1.5.2.3.1 Realizar Operação Assistida - São Vítor/MG | 0% | 31/01/20 | 30/04/20 | 90 dd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1119 | 6.6.2 Captação Alternativa | 53% | 10/01/18 | 10/06/20 | 611 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1120 | 6.6.2.1 Estudos de Concepção do Sistema | 100% | 23/03/18 | 17/07/19 | 336 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1121 | 6.6.2.1.1 <i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - São Vítor/MG</i> | 100% | 23/03/18 | 23/03/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1122 | 6.6.2.1.2 Captações Subterrâneas - Serviços em Poços Tubulares (Captação Alternativa) | 100% | 11/06/18 | 17/07/19 | 280 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1123 | 6.6.2.1.2.1 Realizar Perfilagem 1 (parcial) - Captação Alternativa - São Vítor/MG | 100% | 11/06/18 | 12/06/18 | 2 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|------|--|-------------|-----------------|-----------------|--------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 1124 | 6.6.2.1.2.2 Realizar Recuperação 1 (parcial) - Captação Alternativa - São V | 100% | 13/06/18 | 21/06/18 | 7 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1125 | 6.6.2.1.2.3 Realizar Perfuração (reabertura de poço existente) - Captação Alternativa - São Vitor/MG | 100% | 15/01/19 | 16/01/19 | 2 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1126 | 6.6.2.1.2.4 Realizar Recuperação - Captação Alternativa - São Vitor/MG | 100% | 16/01/19 | 17/01/19 | 2 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1127 | 6.6.2.1.2.5 Realizar Perfilagem 2 - Captação Alternativa - São Vitor/MG | 100% | 18/01/19 | 18/01/19 | 1 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1128 | 6.6.2.1.2.6 Elaborar Relatório Técnico - Captação Alternativa - São Vitor/M | 100% | 21/01/19 | 20/02/19 | 23 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1129 | 6.6.2.1.2.7 Realizar Instrumentação - Captação Alternativa - São Vitor/MG | 100% | 16/07/19 | 17/07/19 | 2 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1130 | 6.6.2.1.2.8 Realizar Laudo de Serviços de Coleta, Análise de Água - Captação Alternativa - São Vitor/MG | 100% | 18/01/19 | 18/02/19 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1131 | 6.6.2.1.2.9 Conclusão dos Serviços em poço tubular - Captação Alternativa - São Vitor/MG | 100% | 18/02/19 | 18/02/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1132 | 6.6.2.1.3 Conclusão dos Estudos de Concepção das Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água - São Vitor/MG | 100% | 18/02/19 | 18/02/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1133 | 6.6.2.2 Engenharia Básica e Detalhada | 99% | 10/01/18 | 26/11/19 | 480 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1134 | 6.6.2.2.1 Engenharia Captação Alternativa (Poço São Vitor) - SE 32012 | 99% | 10/01/18 | 26/11/19 | 480 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1135 | 6.6.2.2.1.1 Dados de Entrada (levantamento de campo, topografia, sondagem) - Captação Alternativa - Poço São Vitor - São Vitor/MG | 100% | 10/01/18 | 30/01/18 | 15 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1136 | 6.6.2.2.1.2 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - Captação Alternativa - Poço São Vitor - São | 100% | 31/01/18 | 02/04/18 | 44 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1137 | 6.6.2.2.1.3 Elaborar Projeto Executivo (Adequação da Infraestrutura do Poço) - Captação Alternativa - Poço São Vitor - São Vitor/MG | 100% | 03/04/18 | 31/10/18 | 152 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1138 | 6.6.2.2.1.4 Elaboração do Projeto Executivo (Adequação da Infraestrutura do Poço) - Captação Alternativa - Poço São Vitor - São | 100% | 31/10/18 | 31/10/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1139 | 6.6.2.2.1.5 Elaborar e Aprovar Projeto Executivo para incluir o STA do poço - Captação Alternativa - Poço São Vitor - São Vitor/MG | 97% | 22/07/19 | 26/11/19 | 90 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1140 | 6.6.2.2.1.6 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Alternativa - Poço São Vitor - São Vitor/MG | 0% | 26/11/19 | 26/11/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1141 | 6.6.2.3 Fundiária | 100% | 06/06/18 | 21/12/18 | 143 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1142 | 6.6.2.3.1 Obter Termo de Autorização de Superfideário - ETA/Captação Alternativa - São Vitor/MG | 100% | 06/06/18 | 21/12/18 | 143 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1143 | 6.6.2.3.2 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - São Vitor/MG | 100% | 21/12/18 | 21/12/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1144 | 6.6.2.4 Licenciamento | 25% | 12/06/19 | 21/02/20 | 176 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1145 | 6.6.2.4.1 Obter Outorga/DAIA para Captação Alternativa (Poço São Vitor) - São Vitor/MG | 25% | 12/06/19 | 21/02/20 | 176 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1146 | 6.6.2.4.2 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - São Vitor/M | 0% | 21/02/20 | 21/02/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1147 | 6.6.2.5 Infraestrutura | 0% | 27/11/19 | 10/06/20 | 131 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1148 | 6.6.2.5.1 Obras | 0% | 27/11/19 | 12/03/20 | 70 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1149 | 6.6.2.5.1.1 Executar Captação Alternativa (Poço São Vitor) - Interligação do poço a ETA e STA - São Vitor/MG | 0% | 27/11/19 | 12/03/20 | 70 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|------|---|-------------|----------|----------|---------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 1150 | <i>6.6.2.5.1.2 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - São Vítor/MG</i> | 0% | 12/03/20 | 12/03/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1151 | 6.6.2.5.2 Operação | 0% | 12/03/20 | 10/06/20 | 61 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1152 | 6.6.2.5.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - São Vítor/MG | 0% | 13/03/20 | 19/03/20 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1153 | 6.6.2.5.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - São Vítor/MG | 0% | 20/03/20 | 08/04/20 | 14 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1154 | 6.6.2.5.2.3 Operação Assistida | 0% | 12/03/20 | 10/06/20 | 61 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1155 | 6.6.2.5.2.3.1 Realizar Operação Assistida - São Vítor/MG | 0% | 12/03/20 | 10/06/20 | 90 dd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1156 | 6.6.3 UTR | 0% | 03/12/19 | 03/11/21 | 476 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1157 | 6.6.3.1 Engenharia Básica e Detalhada | 0% | 03/12/19 | 02/09/20 | 186 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1158 | 6.6.3.1.1 Engenharia UTR | 0% | 03/12/19 | 02/09/20 | 186 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1159 | 6.6.3.1.1.1 Aprovar Plano de Trabalho e Abrir SE - UTR - São Vítor/MG | 0% | 03/12/19 | 02/01/20 | 19 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1160 | 6.6.3.1.1.2 Realizar Levantamento de Campo - UTR - São Vítor/MG | 0% | 18/12/19 | 03/01/20 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1161 | 6.6.3.1.1.3 Realizar Sondagem - UTR - São Vítor/MG | 0% | 18/12/19 | 03/01/20 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1162 | 6.6.3.1.1.4 Elaborar Projeto Básico - UTR - São Vítor/MG | 0% | 20/01/20 | 24/04/20 | 65 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1163 | 6.6.3.1.1.5 Aprovar Projeto Básico - UTR - São Vítor/MG | 0% | 27/04/20 | 27/05/20 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1164 | 6.6.3.1.1.6 Emitir RT/PQ para Suprimentos - UTR - São Vítor/MG | 0% | 27/04/20 | 11/05/20 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1165 | 6.6.3.1.1.7 Elaborar Projeto Executivo - UTR - São Vítor/MG | 0% | 28/05/20 | 02/09/20 | 69 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1166 | <i>6.6.3.1.1.8 Elaboração do Projeto Executivo - UTR - São Vítor/MG</i> | 0% | 02/09/20 | 02/09/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1167 | 6.6.3.2 Licenciamento | 0% | 27/04/20 | 09/02/21 | 199 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1168 | 6.6.3.2.1 Obter DAIA para UTR - São Vítor/MG | 0% | 27/04/20 | 09/02/21 | 199 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1169 | <i>6.6.3.2.2 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - São Vítor/MG</i> | 0% | 09/02/21 | 09/02/21 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1170 | 6.6.3.3 Suprimentos | 0% | 12/05/20 | 15/10/20 | 110 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1171 | 6.6.3.3.1 Contratação MAS 2 (UTR's) | 0% | 12/05/20 | 15/10/20 | 110 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1172 | 6.6.3.3.1.1 Analisar a RT/PQ emitida pela Engenharia (Infra) - UTR - São Vítor/MG | 0% | 12/05/20 | 10/06/20 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1173 | 6.6.3.3.1.2 Abrir a RC - São Vítor/MG | 0% | 12/06/20 | 23/06/20 | 8 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1174 | 6.6.3.3.1.3 Aprovar a RC (liberação) - São Vítor/MG | 0% | 24/06/20 | 03/07/20 | 8 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1175 | 6.6.3.3.1.4 Prospectar fornecedores e receber proposta técnicas - São Vítor/MG | 0% | 06/07/20 | 14/08/20 | 30 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1176 | 6.6.3.3.1.5 Aprovar proposta técnica - São Vítor/MG | 0% | 17/08/20 | 01/09/20 | 12 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1177 | 6.6.3.3.1.6 Realizar negociação e aprovar o pedido - São Vítor/MG | 0% | 02/09/20 | 15/10/20 | 30 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1178 | <i>6.6.3.3.1.7 Conclusão da Contratação de Suprimentos - São Vítor/MG</i> | 0% | 15/10/20 | 15/10/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1179 | <i>6.6.3.3.2 Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - São Vítor/MG</i> | 0% | 15/10/20 | 15/10/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1180 | 6.6.3.4 Infraestrutura | 0% | 16/10/20 | 03/11/21 | 261 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1181 | 6.6.3.4.1 Obras | 0% | 16/10/20 | 05/08/21 | 200 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1182 | 6.6.3.4.1.1 Executar UTR - São Vítor/MG | 0% | 16/10/20 | 05/08/21 | 200 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1183 | <i>6.6.3.4.1.2 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - São Vítor/MG</i> | 0% | 05/08/21 | 05/08/21 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1184 | 6.6.3.4.2 Operação | 0% | 05/08/21 | 03/11/21 | 61 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1185 | 6.6.3.4.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - São Vítor/MG | 0% | 06/08/21 | 12/08/21 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1186 | 6.6.3.4.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - São Vítor/MG | 0% | 13/08/21 | 01/09/21 | 14 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1187 | 6.6.3.4.2.3 Operação Assistida | 0% | 05/08/21 | 03/11/21 | 61 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|------|---|-------------|-----------------|-----------------|--------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 1188 | 6.6.3.4.2.3.1 Realizar Operação Assistida - São Vítor/MG | 0% | 05/08/21 | 03/11/21 | 90 dd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1189 | 6.7 Galiléia/MG (sede) | 87% | 01/06/17 | 27/02/20 | 699 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1190 | 6.7.1 Captação Principal, Alternativa, Melhorias em ETA e UTR | 87% | 01/06/17 | 27/02/20 | 699 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1191 | 6.7.1.1 Engenharia | 100% | 01/06/17 | 28/06/19 | 534 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1192 | 6.7.1.1.1 Estudos de Concepção do Sistema | 100% | 18/11/17 | 23/04/19 | 366 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1193 | <i>6.7.1.1.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Galiléia/MG</i> | <i>100%</i> | <i>18/11/17</i> | <i>18/11/17</i> | <i>0 d</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1194 | <i>6.7.1.1.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Galiléia/MG</i> | <i>100%</i> | <i>02/03/18</i> | <i>02/03/18</i> | <i>0 d</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1195 | 6.7.1.1.1.3 Serviços em Poços Tubulares | 100% | 31/05/18 | 23/04/19 | 228 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1196 | 6.7.1.1.1.3.1 Realizar Perfilagem (Poços 1, 2, 3 e 4) - Galiléia/MG | 100% | 31/05/18 | 14/06/18 | 11 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1197 | 6.7.1.1.1.3.2 Realizar Recuperação (Poços 1, 2, 3 e 4) - Galiléia/MG | 100% | 01/08/18 | 30/08/18 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1198 | 6.7.1.1.1.3.3 Realizar Instrumentação (Poços 1, 2, 3 e 4) - Galiléia/MG | 100% | 17/12/18 | 20/12/18 | 4 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1199 | 6.7.1.1.1.3.4 Elaborar Relatório Técnico (Poços 1, 2, 3 e 4) - Galiléia/MG | 100% | 08/01/19 | 21/01/19 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1200 | 6.7.1.1.1.3.5 Realizar Laudo dos Serviços de Coleta e Análise de Água - Galiléia/MG | 100% | 17/10/18 | 06/11/18 | 15 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 | 6.7.1.1.1.3.6 Realizar Teste de Interferência entre poços - Galiléia/MG | 100% | 11/03/19 | 23/04/19 | 30 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1202 | <i>6.7.1.1.1.3.7 Conclusão dos Serviços em poço tubular - Galiléia/MG</i> | <i>100%</i> | <i>23/04/19</i> | <i>23/04/19</i> | <i>0 d</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1203 | <i>6.7.1.1.1.4 Conclusão dos Estudos de Concepção das Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água - Galiléia/MG</i> | <i>100%</i> | <i>23/04/19</i> | <i>23/04/19</i> | <i>0 d</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1204 | 6.7.1.1.2 Engenharia Básica e Detalhada | 100% | 01/06/17 | 28/06/19 | 534 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1205 | 6.7.1.1.2.1 Engenharia Captação Principal (Captação, Adução e Elevatório) | 100% | 01/06/17 | 03/07/18 | 284 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1206 | 6.7.1.1.2.1.1 Levantar Dados de Entrada (levantamento de campo, topografia e sondagem) - Captação Principal - Galiléia/MG | 100% | 01/06/17 | 22/06/17 | 16 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1207 | 6.7.1.1.2.1.2 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - Captação Principal - Galiléia/MG | 100% | 03/07/17 | 31/08/17 | 44 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1208 | 6.7.1.1.2.1.3 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Captação Principal - Galiléia/MG | 100% | 09/08/17 | 07/09/17 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1209 | 6.7.1.1.2.1.4 Elaborar Projeto Executivo - Captação Principal - Galiléia/MG | 100% | 01/09/17 | 03/07/18 | 218 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1210 | <i>6.7.1.1.2.1.5 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Principal - Galiléia/MG</i> | <i>100%</i> | <i>03/07/18</i> | <i>03/07/18</i> | <i>0 d</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1211 | 6.7.1.1.2.2 Engenharia Captação Alternativa (Poços 1, 2, 3 e 4) | 100% | 10/01/18 | 11/12/18 | 240 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1212 | 6.7.1.1.2.2.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Captação Alternativa - Poços 1, 2, 3 e 4 - Galiléia/MG | 100% | 10/01/18 | 31/01/18 | 16 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1213 | 6.7.1.1.2.2.2 Levantar Dados de Entrada (levantamento de campo, topografia e sondagem) - Captação Alternativa - Poços 1, 2, 3 e 4 - Galiléia/MG | 100% | 10/01/18 | 31/01/18 | 16 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1214 | 6.7.1.1.2.2.3 Elaborar Projeto Executivo - Captação Alternativa - Poços 1, 2, 3 e 4 - Galiléia/MG | 100% | 01/02/18 | 11/12/18 | 224 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1215 | <i>6.7.1.1.2.2.4 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Alternativa - Poços 1, 2, 3 e 4 - Galiléia/MG</i> | <i>100%</i> | <i>11/12/18</i> | <i>11/12/18</i> | <i>0 d</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1216 | 6.7.1.1.2.3 Engenharia Melhorias ETA | 100% | 19/11/18 | 30/05/19 | 132 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1217 | 6.7.1.1.2.3.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Melhorias na ETA - Galiléia/MG | 100% | 19/11/18 | 18/12/18 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|------|--|-------------|-----------------|-----------------|--------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 1218 | 6.7.1.1.2.3.2 Dados de Entrada (levantamento de campo, topografia e informações da Caixa de Coleta) - Melhorias na ETA - Galiléia/MG | 100% | 26/11/18 | 13/02/19 | 57 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1219 | 6.7.1.1.2.3.3 Elaborar Projeto Executivo - Melhorias na ETA - Galiléia/MG | 100% | 14/02/19 | 30/05/19 | 70 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1220 | 6.7.1.1.2.3.4 Elaboração do Projeto Executivo - Melhorias na ETA - Galiléia/MG | 100% | 30/05/19 | 30/05/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1221 | 6.7.1.1.2.4 Engenharia nova ETA e UTR | 100% | 03/11/17 | 10/12/18 | 287 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1222 | 6.7.1.1.2.4.1 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - Nova ETA/UTR - Galiléia/MG | 100% | 03/11/17 | 03/01/18 | 44 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1223 | 6.7.1.1.2.4.2 Elaborar Projeto Executivo - Nova ETA/UTR - Galiléia/MG | 100% | 17/11/17 | 10/12/18 | 277 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1224 | 6.7.1.1.2.4.3 Elaboração do Projeto Executivo - Nova ETA/UTR - Galiléia/MG | 100% | 10/12/18 | 10/12/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1225 | 6.7.1.1.2.5 Validação dos Projetos | 100% | 31/05/19 | 28/06/19 | 20 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1226 | 6.7.1.1.2.5.1 Validar Projetos com Prefeitura e Operadora - Galiléia/MG | 100% | 31/05/19 | 28/06/19 | 20 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1227 | 6.7.1.1.2.5.2 Validação com Prefeitura e Operadora dos Projetos de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Galiléia/MG | 100% | 28/06/19 | 28/06/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1228 | 6.7.1.1.3 Conclusão e Validação da Engenharia - Galiléia/MG | 100% | 28/06/19 | 28/06/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1229 | 6.7.1.2 Licenciamento | 100% | 18/09/17 | 25/09/19 | 519 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1230 | 6.7.1.2.1 Nova ETA Galiléia (DAIA / LAS Cadastro) - Captação Principal - Galiléia/MG | 100% | 13/07/18 | 13/07/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1231 | 6.7.1.2.2 Obter Outorga para Captação Alternativa (Poços 3 e 4) - Galiléia/MG | 100% | 18/09/17 | 26/07/18 | 224 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1232 | 6.7.1.2.3 Obter Outorga para Captação Alternativa (Poços 1 e 2) - Galiléia/MG | 100% | 20/11/17 | 13/12/18 | 279 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1233 | 6.7.1.2.4 Obtenção de Outorgas para Captação Alternativa - Galiléia/MG | 100% | 13/12/18 | 13/12/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1234 | 6.7.1.2.5 Indeferimento das Outorgas para Captação Alternativa (Poço 1 e 2) - Galiléia/MG | 100% | 23/07/19 | 23/07/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1235 | 6.7.1.2.6 Reabrir processo de Outorga para Captação Alternativa (Poços 1 e 2) - Galiléia/MG | 100% | 14/08/19 | 25/09/19 | 30 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1236 | 6.7.1.2.7 Conclusão do Licenciamento Ambiental para as Melhorias no Sistema de Abastecimento - Galiléia/MG | 100% | 25/09/19 | 25/09/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1237 | 6.7.1.3 Suprimentos | 100% | 04/09/18 | 12/06/19 | 195 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1238 | 6.7.1.3.1 Melhorias na ETA (contrato guarda-chuva existente - Infraestrutura) | 100% | 03/06/19 | 12/06/19 | 8 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1239 | 6.7.1.3.1.1 Incluir PQ no CGC existente - Galiléia/MG | 100% | 03/06/19 | 12/06/19 | 8 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1240 | 6.7.1.3.1.2 Conclusão da Contratação de Suprimentos - Galiléia/MG | 100% | 12/06/19 | 12/06/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1241 | 6.7.1.3.2 Processo contratação MAS 1 (Contratação Eletromecânica) - Galiléia/MG | 100% | 04/09/18 | 30/04/19 | 165 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1242 | 6.7.1.3.3 Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Galiléia/MG | 100% | 12/06/19 | 12/06/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1243 | 6.7.1.4 Infraestrutura | 45% | 19/03/18 | 27/02/20 | 492 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1244 | 6.7.1.4.1 Obras | 93% | 19/03/18 | 29/11/19 | 435 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1245 | 6.7.1.4.1.1 Nova ETA/UTR/Melhorias na ETA e na Captação Principal | 100% | 19/03/18 | 30/09/19 | 392 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1246 | 6.7.1.4.1.1.1 Executar Melhorias de ETA - Adutora e Reservatório - Galiléia/MG | 100% | 19/03/18 | 24/10/18 | 158 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1247 | 6.7.1.4.1.1.2 Executar Captação Principal, Adução, Nova ETA / UTR, Elevatória - Galiléia/MG | 100% | 05/07/19 | 30/09/19 | 61 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1248 | 6.7.1.4.1.1.3 Conclusão das Obras de Melhorias de ETA - Captação Principal, Adução, Nova ETA / UTR, Elevatória - Galiléia/MG | 100% | 30/09/19 | 30/09/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|------|--|-------------|----------|----------|---------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 1249 | 6.7.1.4.1.2 Captação Alternativa | 100% | 10/09/19 | 30/09/19 | 15 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1250 | 6.7.1.4.1.2.1 Executar Captação Alternativa (Interligação dos poços 1, 2, 3 e 4) - Galiléia/MG | 100% | 10/09/19 | 30/09/19 | 15 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1251 | 6.7.1.4.1.2.2 Conclusão das obras de Captação Alternativa - Poços 01, 02, 03 e 04 - Galiléia/MG | 100% | 30/09/19 | 30/09/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1252 | 6.7.1.4.1.3 Realizar ajustes no escopo do projeto para atender solicitações do MP - Galiléia/MG | 53% | 01/10/19 | 29/11/19 | 43 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1253 | 6.7.1.4.1.4 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Galiléia/MG | 0% | 29/11/19 | 29/11/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1254 | 6.7.1.4.2 Operação | 0% | 29/11/19 | 27/02/20 | 57 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1255 | 6.7.1.4.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Galiléia/MG | 0% | 02/12/19 | 06/12/19 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1256 | 6.7.1.4.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Galiléia/MG | 0% | 09/12/19 | 31/12/19 | 14 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1257 | 6.7.1.4.2.3 Operação Assistida | 0% | 29/11/19 | 27/02/20 | 57 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1258 | 6.7.1.4.2.3.1 Realizar Operação Assistida - Galiléia/MG | 0% | 29/11/19 | 27/02/20 | 90 dd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1259 | 6.8 Tumiritinga/MG (sede) | 17% | 31/01/18 | 14/04/22 | 1056 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1260 | 6.8.1 Captação Principal e Melhorias em ETA | 40% | 23/03/18 | 19/12/21 | 939 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1261 | 6.8.1.1 Estudos de Concepção do Sistema | 100% | 23/03/18 | 23/03/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1262 | 6.8.1.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Tumiritinga/MG | 100% | 23/03/18 | 23/03/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1263 | 6.8.1.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Tumiritinga/MG | 100% | 23/03/18 | 23/03/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1264 | 6.8.1.2 Engenharia Básica e Detalhada | 100% | 29/10/18 | 10/07/19 | 175 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1265 | 6.8.1.2.1 Engenharia Captação Principal - SE 32248 | 100% | 29/10/18 | 10/07/19 | 175 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1266 | 6.8.1.2.1.1 Aprovação Plano de Trabalho /abertura OSE - Captação Principal - Tumiritinga/MG | 100% | 29/10/18 | 28/11/18 | 23 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1267 | 6.8.1.2.1.2 Realizar Levantamento de Campo - Captação Principal - Tumiritinga/MG | 100% | 22/01/19 | 22/01/19 | 1 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1268 | 6.8.1.2.1.3 Executar Topografia - Captação Principal - Tumiritinga/MG | 100% | 29/10/18 | 14/01/19 | 55 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1269 | 6.8.1.2.1.4 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Captação Principal - Tumiritinga/MG | 100% | 27/06/19 | 10/07/19 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1270 | 6.8.1.2.1.5 Elaborar Projeto Executivo - Captação Principal - Tumiritinga/MG | 100% | 01/03/19 | 10/07/19 | 87 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1271 | 6.8.1.2.1.6 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Principal - Tumiritinga/MG | 100% | 10/07/19 | 10/07/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1272 | 6.8.1.2.2 Engenharia Melhorias na ETA - SE 32248 | 100% | 29/10/18 | 10/07/19 | 175 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1273 | 6.8.1.2.2.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Melhorias na ETA - Tumiritinga/MG | 100% | 29/10/18 | 28/11/18 | 23 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1274 | 6.8.1.2.2.2 Realizar Levantamento de Campo - Melhorias na ETA - Tumiritinga/MG | 100% | 22/01/19 | 22/01/19 | 1 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1275 | 6.8.1.2.2.3 Executar Topografia - Melhorias na ETA - Tumiritinga/MG | 100% | 29/10/18 | 14/01/19 | 55 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1276 | 6.8.1.2.2.4 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Melhorias na ETA - Tumiritinga/MG | 100% | 26/06/19 | 10/07/19 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1277 | 6.8.1.2.2.5 Elaborar Projeto Executivo - Melhorias na ETA - Tumiritinga/MG | 100% | 01/03/19 | 10/07/19 | 87 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1278 | 6.8.1.2.2.6 Elaboração do Projeto Executivo - Melhorias na ETA - Tumiritinga/MG | 100% | 10/07/19 | 10/07/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1279 | 6.8.1.3 Infraestrutura | 0% | 31/03/21 | 19/12/21 | 181 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1280 | 6.8.1.3.1 Obras | 0% | 31/03/21 | 20/09/21 | 120 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|------|--|-------------|-----------------|-----------------|--------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 1281 | <i>6.8.1.3.1.1 Captação Principal e Melhorias na ETA (contrato guarda-chuva existente - Infraestrutura) - Tumiritinga/MG</i> | 0% | 31/03/21 | 31/03/21 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1282 | 6.8.1.3.1.2 Executar obras de Melhorias na Captação Principal - Tumiritinga/MG | 0% | 31/03/21 | 20/09/21 | 120 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1283 | 6.8.1.3.1.3 Executar Melhorias na ETA - Tumiritinga/MG | 0% | 31/03/21 | 20/09/21 | 120 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1284 | <i>6.8.1.3.1.4 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Tumiritinga - Tumiritinga/MG</i> | 0% | 20/09/21 | 20/09/21 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1285 | 6.8.1.3.2 Operação | 0% | 20/09/21 | 19/12/21 | 61 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1286 | 6.8.1.3.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Tumiritinga/MG | 0% | 21/09/21 | 27/09/21 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1287 | 6.8.1.3.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Tumiritinga/MG | 0% | 28/09/21 | 18/10/21 | 14 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1288 | 6.8.1.3.2.3 Operação Assistida | 0% | 20/09/21 | 19/12/21 | 61 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1289 | 6.8.1.3.2.3.1 Realizar Operação Assistida - Tumiritinga/MG | 0% | 20/09/21 | 19/12/21 | 90 dd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1290 | 6.8.2 Captação Alternativa | 11% | 31/01/18 | 29/09/21 | 922 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1291 | 6.8.2.1 Estudos de Concepção do Sistema | 100% | 14/03/18 | 10/06/19 | 317 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1292 | <i>6.8.2.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Tumiritinga/MG</i> | 100% | 23/03/18 | 23/03/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1293 | <i>6.8.2.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Tumiritinga/MG</i> | 100% | 14/03/18 | 14/03/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1294 | 6.8.2.1.3 Captações Subterrâneas - Serviços em Poços Tubulares (Poço 4) | 100% | 17/07/18 | 10/06/19 | 228 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1295 | 6.8.2.1.3.1 Realizar Perfilagem - Captação Alternativa - Poço 4 - Tumiritinga/MG | 100% | 17/07/18 | 18/07/18 | 2 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1296 | 6.8.2.1.3.2 Realizar Recuperação - Captação Alternativa - Poço 4 - Tumiritinga/MG | 100% | 28/09/18 | 02/10/18 | 3 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1297 | 6.8.2.1.3.3 Elaborar Relatório Técnico - Captação Alternativa - Poço 4 - Tumiritinga/MG | 100% | 03/10/18 | 06/12/18 | 47 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1298 | 6.8.2.1.3.4 Realizar Instrumentação - Captação Alternativa - Poço 4 - Tumiritinga/MG | 100% | 26/04/19 | 30/04/19 | 3 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1299 | 6.8.2.1.3.5 Realizar Laudo de Serviços de Coleta e Análise de Água - Captação Alternativa - Poço 4 - Tumiritinga/MG | 100% | 06/05/19 | 10/06/19 | 26 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1300 | <i>6.8.2.1.3.6 Conclusão dos Serviços em poço tubular - Captação Alternativa - Poço 4 - Tumiritinga/MG</i> | 100% | 10/06/19 | 10/06/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1301 | <i>6.8.2.1.4 Conclusão dos Estudos de Concepção das Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água - Tumiritinga/MG</i> | 100% | 10/06/19 | 10/06/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1302 | 6.8.2.2 Engenharia Básica e Detalhada | 12% | 27/02/19 | 27/08/20 | 372 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1303 | 6.8.2.2.1 Engenharia Captação Alternativa (Poço 4) - SE 32154 | 12% | 27/02/19 | 27/08/20 | 372 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1304 | 6.8.2.2.1.1 Aprovar Plano de Trabalho - Captação Alternativa - Poço 4 - Tumiritinga/MG | 100% | 27/02/19 | 15/03/19 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1305 | 6.8.2.2.1.2 Realizar Levantamento de Campo - Captação Alternativa - Poço 4 - Tumiritinga/MG | 100% | 23/07/19 | 23/07/19 | 1 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1306 | 6.8.2.2.1.3 Realizar Sondagem - Captação Alternativa - Poço 4 - Tumiritinga/MG | 25% | 25/10/19 | 11/11/19 | 12 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1307 | 6.8.2.2.1.4 Realizar levantamento topográfico complementar (interferência de PVs e undergrounds) - Captação Alternativa - Poço 4 - Tumiritinga/MG | 100% | 24/07/19 | 08/08/19 | 12 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1308 | 6.8.2.2.1.5 Elaborar arranjo conceitual para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - Captação Alternativa - Poço 4 - Tumiritinga/MG | 0% | 06/02/20 | 02/04/20 | 38 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|------|--|-------------|-----------------|-----------------|--------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 1309 | 6.8.2.2.1.6 Elaborar Projeto Básico - Captação Alternativa - Poço 4 - Tumiritinga/MG | 0% | 06/02/20 | 22/04/20 | 50 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1310 | 6.8.2.2.1.7 Aprovar Projeto Básico - Captação Alternativa - Poço 4 - Tumiritinga/MG | 0% | 23/04/20 | 25/05/20 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1311 | 6.8.2.2.1.8 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Captação Alternativa - Poço 4 - Tumiritinga/MG | 0% | 14/08/20 | 27/08/20 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1312 | 6.8.2.2.1.9 Elaborar Projeto Executivo - Captação Alternativa - Poço 4 - Tumiritinga/MG | 0% | 26/05/20 | 27/08/20 | 67 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1313 | <i>6.8.2.2.1.10 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Alternativa - Poço 4 - Tumiritinga/MG</i> | <i>0%</i> | <i>27/08/20</i> | <i>27/08/20</i> | <i>0 d</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1314 | 6.8.2.3 Fundiária | 2% | 31/01/18 | 09/07/20 | 616 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1315 | 6.8.2.3.1 Obter Termos de Autorização de Superfideário - Captação Alternativa - Poço 4 - Tumiritinga/MG | 100% | 31/01/18 | 31/01/18 | 1 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1316 | 6.8.2.3.2 Obter Termos de Autorização de Superfideário - Captação Alternativa - Adutora (ligando água do Poço 4 à ETA) - Tumiritinga/MG | 0% | 03/04/20 | 09/04/20 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1317 | 6.8.2.3.3 Captação Alternativa - Adutora (ligando água do Poço 4 à ETA) - Desimpedimento da Área e Negociação de Servidão - Tumiritinga/MG | 0% | 08/05/20 | 09/07/20 | 44 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1318 | <i>6.8.2.3.4 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - Tumiritinga/MG</i> | <i>0%</i> | <i>09/07/20</i> | <i>09/07/20</i> | <i>0 d</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1319 | 6.8.2.4 Licenciamento | 0% | 13/04/20 | 22/12/20 | 176 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1320 | 6.8.2.4.1 Obter Outorga para Captação Alternativa (Poço 4) - Tumiritinga/MG | 0% | 13/04/20 | 22/12/20 | 176 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1321 | <i>6.8.2.4.2 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - Tumiritinga/MG</i> | <i>0%</i> | <i>22/12/20</i> | <i>22/12/20</i> | <i>0 d</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1322 | 6.8.2.5 Suprimentos | 0% | 28/08/20 | 06/01/21 | 88 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1323 | 6.8.2.5.1 Contratação MAS 1 (STA Poços Tubulares) - Tumiritinga/MG | 0% | 28/08/20 | 06/01/21 | 88 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1324 | <i>6.8.2.5.2 Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Tumiritinga/MG</i> | <i>0%</i> | <i>06/01/21</i> | <i>06/01/21</i> | <i>0 d</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1325 | 6.8.2.6 Infraestrutura | 0% | 07/01/21 | 29/09/21 | 183 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1326 | 6.8.2.6.1 Obras | 0% | 07/01/21 | 01/07/21 | 120 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1327 | 6.8.2.6.1.1 Executar Captação Alternativa (Interligação do Poço 4) - Tumiritinga/MG | 0% | 07/01/21 | 01/07/21 | 120 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1328 | <i>6.8.2.6.1.2 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Tumiritinga - Tumiritinga/MG</i> | <i>0%</i> | <i>01/07/21</i> | <i>01/07/21</i> | <i>0 d</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1329 | 6.8.2.6.2 Operação | 0% | 01/07/21 | 29/09/21 | 63 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1330 | 6.8.2.6.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Tumiritinga/MG | 0% | 02/07/21 | 08/07/21 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1331 | 6.8.2.6.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Tumiritinga/MG | 0% | 09/07/21 | 28/07/21 | 14 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1332 | 6.8.2.6.2.3 Operação Assistida | 0% | 01/07/21 | 29/09/21 | 63 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1333 | 6.8.2.6.2.3.1 Realizar Operação Assistida - Tumiritinga/MG | 0% | 01/07/21 | 29/09/21 | 90 dd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1334 | 6.8.3 UTR | 0% | 27/04/20 | 14/04/22 | 492 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1335 | 6.8.3.1 Engenharia Básica e Detalhada | 0% | 27/04/20 | 03/03/21 | 212 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1336 | 6.8.3.1.1 Engenharia UTR | 0% | 27/04/20 | 03/03/21 | 212 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|------|--|-------------|-----------------|-----------------|--------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 1337 | 6.8.3.1.1.1 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - UTR - Tumiritinga/MG | 0% | 27/04/20 | 19/06/20 | 38 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1338 | 6.8.3.1.1.2 Elaborar Projeto Básico - UTR - Tumiritinga/MG | 0% | 03/08/20 | 04/11/20 | 65 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1339 | 6.8.3.1.1.3 Aprovar Projeto Básico - UTR - Tumiritinga/MG | 0% | 05/11/20 | 04/12/20 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1340 | 6.8.3.1.1.4 Emitir RT/PQ para Suprimentos - UTR - Tumiritinga/MG | 0% | 05/11/20 | 18/11/20 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1341 | 6.8.3.1.1.5 Elaborar Projeto Executivo - UTR - Tumiritinga/MG | 0% | 07/12/20 | 03/03/21 | 57 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1342 | 6.8.3.1.1.6 Elaboração do Projeto Executivo - UTR - Tumiritinga/MG | 0% | 03/03/21 | 03/03/21 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1343 | 6.8.3.2 Suprimentos | 0% | 19/11/20 | 30/03/21 | 88 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1344 | 6.8.3.2.1 Contratação MAS 2 (UTR's) - Tumiritinga/MG | 0% | 19/11/20 | 30/03/21 | 88 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1345 | 6.8.3.2.2 Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Tumiritinga/MG | 0% | 30/03/21 | 30/03/21 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1346 | 6.8.3.3 Infraestrutura | 0% | 31/03/21 | 14/04/22 | 261 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1347 | 6.8.3.3.1 Obras | 0% | 31/03/21 | 14/01/22 | 200 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1348 | 6.8.3.3.1.1 Executar UTR - Tumiritinga/MG | 0% | 31/03/21 | 14/01/22 | 200 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1349 | 6.8.3.3.1.2 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Tumiritinga - Tumiritinga/MG | 0% | 14/01/22 | 14/01/22 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1350 | 6.8.3.3.2 Operação | 0% | 14/01/22 | 14/04/22 | 61 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1351 | 6.8.3.3.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Tumiritinga/MG | 0% | 17/01/22 | 21/01/22 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1352 | 6.8.3.3.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Tumiritinga/MG | 0% | 24/01/22 | 10/02/22 | 14 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1353 | 6.8.3.3.2.3 Operação Assistida | 0% | 14/01/22 | 14/04/22 | 61 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1354 | 6.8.3.3.2.3.1 Realizar Operação Assistida - Tumiritinga/MG | 0% | 14/01/22 | 14/04/22 | 90 dd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1355 | 6.9 São Tomé do Rio Doce (distrito Tumiritinga/MG) | 48% | 12/12/17 | 17/10/21 | 968 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1356 | 6.9.1 Captação Principal / Nova ETA / UTR | 35% | 12/12/17 | 17/10/21 | 968 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1357 | 6.9.1.1 Estudos de Concepção do Sistema | 100% | 12/12/17 | 23/03/18 | 72 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1358 | 6.9.1.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - São Tomé do Rio Doce/MG | 100% | 23/03/18 | 23/03/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1359 | 6.9.1.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - São Tomé do Rio Doce/MG | 100% | 12/12/17 | 12/12/17 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1360 | 6.9.1.2 Engenharia Básica e Detalhada | 38% | 29/10/18 | 04/05/20 | 376 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1361 | 6.9.1.2.1 Engenharia Captação Principal / Nova ETA / UTR - SE 32156 | 38% | 29/10/18 | 04/05/20 | 376 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1362 | 6.9.1.2.1.1 Aprovar plano de Trabalho - Captação Principal / Nova ETA / UTR - São Tomé do Rio Doce/MG | 100% | 11/03/19 | 20/03/19 | 8 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1363 | 6.9.1.2.1.2 Realizar Levantamento de Campo - Captação Principal / Nova ETA / UTR - São Tomé do Rio Doce/MG | 100% | 24/05/19 | 31/05/19 | 4 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1364 | 6.9.1.2.1.3 Realizar Sondagem - Captação Principal / Nova ETA / UTR - São Tomé do Rio Doce/MG | 0% | 26/11/19 | 27/12/19 | 21 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1365 | 6.9.1.2.1.4 Executar Topografia - Captação Principal / Nova ETA / UTR - São Tomé do Rio Doce/MG | 100% | 29/10/18 | 14/01/19 | 55 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1366 | 6.9.1.2.1.5 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - Captação Principal / Nova ETA / UTR - São Tomé do Rio Doce/MG | 100% | 12/07/19 | 09/08/19 | 21 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|------|---|-------------|-----------------|-----------------|--------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 1367 | 6.9.1.2.1.6 Elaborar Projeto Básico - Captação Principal / Nova ETA / UTR - São Tomé do Rio Doce/MG | 11% | 22/10/19 | 13/01/20 | 55 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1368 | 6.9.1.2.1.7 Aprovar Projeto Básico - Captação Principal / Nova ETA / UTR - São Tomé do Rio Doce/MG | 0% | 14/01/20 | 12/02/20 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1369 | 6.9.1.2.1.8 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Captação Principal / Nova ETA / UTR - São Tomé do Rio Doce/MG | 0% | 15/04/20 | 04/05/20 | 12 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1370 | 6.9.1.2.1.9 Elaborar Projeto Executivo - Captação Principal / Nova ETA / UTR - São Tomé do Rio Doce/MG | 0% | 13/02/20 | 04/05/20 | 52 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1371 | 6.9.1.2.1.10 <i>Elaboração do Projeto Executivo - Captação Principal / Nova ETA / UTR - São Tomé do Rio Doce/MG</i> | 0% | 04/05/20 | 04/05/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1372 | 6.9.1.3 Fundiária | 61% | 12/11/18 | 10/01/20 | 291 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1373 | 6.9.1.3.1 Captação Principal - Adutora rio Doce - Desimpedimento de área - São Tomé do Rio Doce/MG | 61% | 12/11/18 | 10/01/20 | 291 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1374 | 6.9.1.3.2 Nova ETA / UTR - Desimpedimento de área - São Tomé do Rio Doce/MG | 61% | 12/11/18 | 10/01/20 | 291 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1375 | 6.9.1.3.3 <i>Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - São Tomé do Rio Doce/MG</i> | 0% | 10/01/20 | 10/01/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1376 | 6.9.1.4 Licenciamento | 46% | 14/12/18 | 25/09/20 | 444 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1377 | 6.9.1.4.1 Outorga/DAIA para Captação Principal (rio Doce) - São Tomé do Rio Doce/MG | 0% | 14/01/20 | 25/09/20 | 176 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1378 | 6.9.1.4.2 Obter DAIA Nova ETA - São Tomé do Rio Doce/MG | 80% | 14/12/18 | 28/11/19 | 240 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1379 | 6.9.1.4.3 <i>Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - São Tomé do Rio Doce/MG</i> | 0% | 25/09/20 | 25/09/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1380 | 6.9.1.5 Suprimentos | 0% | 05/05/20 | 04/09/20 | 88 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1381 | 6.9.1.5.1 Contratação MAS 1 (Captação Principal e Construções novas ETA's/UTR's) - São Tomé do Rio Doce/MG | 0% | 05/05/20 | 04/09/20 | 88 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1382 | 6.9.1.5.2 <i>Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - São Tomé do Rio Doce/MG</i> | 0% | 04/09/20 | 04/09/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1383 | 6.9.1.6 Infraestrutura | 0% | 28/09/20 | 17/10/21 | 262 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1384 | 6.9.1.6.1 Obras | 0% | 28/09/20 | 19/07/21 | 200 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1385 | 6.9.1.6.1.1 Executar Captação Principal / Nova ETA / UTR - São Tomé do Rio Doce/MG | 0% | 28/09/20 | 19/07/21 | 200 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1386 | 6.9.1.6.2 Operação | 0% | 19/07/21 | 17/10/21 | 62 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1387 | 6.9.1.6.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - São Tomé do Rio Doce/MG | 0% | 20/07/21 | 26/07/21 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1388 | 6.9.1.6.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - São Tomé do Rio Doce/MG | 0% | 27/07/21 | 13/08/21 | 14 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1389 | 6.9.1.6.2.3 Operação Assistida | 0% | 19/07/21 | 17/10/21 | 62 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1390 | 6.9.1.6.2.3.1 Realizar Operação Assistida - São Tomé do Rio Doce/MG | 0% | 19/07/21 | 17/10/21 | 90 dd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1391 | 6.9.2 Captação Alternativa | 64% | 12/12/17 | 07/07/20 | 649 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1392 | 6.9.2.1 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 1 | 100% | 12/12/17 | 11/07/19 | 404 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1393 | 6.9.2.1.1 <i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - São Tomé do Rio Doce/MG</i> | 100% | 23/03/18 | 23/03/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|------|--|-------------|----------|----------|---------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 1394 | 6.9.2.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - São Tomé do Rio Doce/MG | 100% | 12/12/17 | 12/12/17 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1395 | 6.9.2.1.3 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 2 | 100% | 29/04/19 | 11/07/19 | 52 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1396 | 6.9.2.1.3.1 Captações Subterrâneas - Serviços em Poços Tubulares | 100% | 29/04/19 | 11/07/19 | 52 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1397 | 6.9.2.1.3.1.1 Realizar Perfilagem - São Tomé do Rio Doce/MG | 100% | 29/04/19 | 30/04/19 | 2 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1398 | 6.9.2.1.3.1.2 Realizar Recuperação - São Tomé do Rio Doce/MG | 100% | 02/05/19 | 10/05/19 | 7 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1399 | 6.9.2.1.3.1.3 Elaborar Relatório Técnico - São Tomé do Rio Doce/MG | 100% | 13/05/19 | 11/07/19 | 43 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1400 | 6.9.2.1.3.1.4 Conclusão dos Serviços em poço tubular - São Tomé do Rio Doce/MG | 100% | 11/07/19 | 11/07/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1401 | 6.9.2.1.3.2 Conclusão dos Estudos de Concepção das Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água - São Tomé do Rio Doce/MG | 100% | 11/07/19 | 11/07/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1402 | 6.9.2.2 Engenharia Básica e Detalhada | 100% | 30/01/18 | 19/10/18 | 189 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1403 | 6.9.2.2.1 Engenharia Captação Alternativa (Poço 1) | 100% | 30/01/18 | 19/10/18 | 189 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1404 | 6.9.2.2.1.1 Aprovação Plano de Trabalho /abertura OSE - Captação Alternativa - Poço 1 - São Tomé do Rio Doce/MG | 100% | 30/01/18 | 29/08/18 | 152 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1405 | 6.9.2.2.1.2 Dados de Entrada (levantamento de campo, topografia e sondagem) - Captação Alternativa - Poço 1 - São Tomé do Rio Doce/MG | 100% | 30/01/18 | 29/08/18 | 152 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1406 | 6.9.2.2.1.3 Elaborar Projeto Executivo - Captação Alternativa - Poço 1 - São Tomé do Rio Doce/MG | 100% | 30/05/18 | 19/10/18 | 103 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1407 | 6.9.2.2.1.4 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Alternativa - Poço 1 - São Tomé do Rio Doce/MG | 100% | 19/10/18 | 19/10/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1408 | 6.9.2.3 Fundiária | 61% | 12/11/18 | 10/01/20 | 291 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1409 | 6.9.2.3.1 Captação Alternativa - Poço 1 - Desimpedimento de área - São Tomé do Rio Doce/MG | 61% | 12/11/18 | 10/01/20 | 291 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1410 | 6.9.2.3.2 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - São Tomé do Rio Doce/MG | 0% | 10/01/20 | 10/01/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1411 | 6.9.2.4 Licenciamento | 76% | 19/11/18 | 10/01/20 | 286 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1412 | 6.9.2.4.1 Outorga/DAIA para Captação Alternativa (Poço 1) - São Tomé do Rio Doce/MG | 76% | 19/11/18 | 10/01/20 | 286 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1413 | 6.9.2.4.1.1 Acompanhar processo junto ao órgão - Outorga/DAIA para Captação Alternativa (Poço 1) - São Tomé do Rio Doce/MG | 100% | 19/11/18 | 15/07/19 | 163 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1414 | 6.9.2.4.1.2 Indeferimento da Outorga para Captação Alternativa - São Tomé do Rio Doce | 100% | 15/07/19 | 15/07/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1415 | 6.9.2.4.1.3 Protocolar defesa junto ao órgão - São Tomé do Rio Doce | 100% | 16/07/19 | 16/07/19 | 1 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1416 | 6.9.2.4.1.4 Protocolar estudo complementar no órgão ambiental - São Tomé do Rio Doce/MG | 100% | 17/07/19 | 30/08/19 | 32 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1417 | 6.9.2.4.1.5 Acompanhar processo junto ao órgão - São Tomé do Rio Doce, | 23% | 02/09/19 | 10/01/20 | 90 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1418 | 6.9.2.4.1.6 Obtenção da Outorga para captação - Poço 1 - São Tomé do Rio Doce/MG | 0% | 10/01/20 | 10/01/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1419 | 6.9.2.5 Suprimentos | 99% | 08/11/18 | 24/12/18 | 33 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1420 | 6.9.2.5.1 Captação Alternativa (contrato guarda-chuva existente - Infraestrutura) - São Tomé do Rio Doce/MG | 100% | 08/11/18 | 24/12/18 | 33 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|------|--|-------------|----------|----------|---------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 1421 | <i>6.9.2.5.2 Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - São Tomé do Rio Doce/MG</i> | 0% | 24/12/18 | 24/12/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1422 | 6.9.2.6 Infraestrutura | 14% | 15/01/18 | 07/07/20 | 626 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1423 | 6.9.2.6.1 Obras | 48% | 15/01/18 | 08/04/20 | 566 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1424 | 6.9.2.6.1.1 Captação Alternativa | 48% | 15/01/18 | 08/04/20 | 566 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1425 | 6.9.2.6.1.1.1 Executar da Captação Alternativa - Poço 1 - São Tomé do Rio Doce/MG | 100% | 15/01/18 | 02/04/18 | 56 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1426 | 6.9.2.6.1.1.2 Executar obras de urbanização do Poço - Poço 1 - Captação Alternativa - São Tomé do Rio Doce/MG | 0% | 13/01/20 | 08/04/20 | 60 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1427 | <i>6.9.2.6.1.2 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - São Tomé do Rio Doce/MG</i> | 0% | 08/04/20 | 08/04/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1428 | 6.9.2.6.2 Operação | 0% | 03/04/18 | 07/07/20 | 570 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1429 | 6.9.2.6.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - São Tomé do Rio Doce/MG | 0% | 03/04/18 | 09/04/18 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1430 | 6.9.2.6.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - São Tomé do Rio Doce/MG | 0% | 10/04/18 | 27/04/18 | 14 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1431 | 6.9.2.6.2.3 Operação Assistida | 0% | 08/04/20 | 07/07/20 | 60 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1432 | 6.9.2.6.2.3.1 Realizar Operação Assistida - São Tomé do Rio Doce/MG | 0% | 08/04/20 | 07/07/20 | 90 dd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1433 | 7 Território Baixo Rio Doce (MG/ES) | 27% | 26/01/17 | 12/10/22 | 1443 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1434 | 7.1 Resplendor/MG (sede) | 46% | 26/01/17 | 20/02/22 | 1284 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1435 | 7.1.1 Captação Alternativa | 82% | 26/01/17 | 19/03/20 | 804 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1436 | 7.1.1.1 Estudos de Concepção do Sistema | 100% | 26/01/17 | 23/03/18 | 301 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1437 | <i>7.1.1.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Resplendor/MG</i> | 100% | 23/03/18 | 23/03/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1438 | <i>7.1.1.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Resplendor/MG</i> | 100% | 14/03/18 | 14/03/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1439 | 7.1.1.1.3 Captações Subterrâneas - Serviços em Poço Tubular Existente | 100% | 26/01/17 | 19/05/17 | 82 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1440 | 7.1.1.1.3.1 Realizar Perfilagem e Recuperação - Poço C1 - Resplendor/MG | 100% | 26/01/17 | 03/02/17 | 7 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1441 | 7.1.1.1.3.2 Elaborar Relatório Técnico - Poço C1 - Resplendor/MG | 100% | 06/02/17 | 06/03/17 | 21 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1442 | 7.1.1.1.3.3 Realizar Laudo dos Serviços de Coleta e Análise de Água - Poço C1 - Resplendor/MG | 100% | 31/01/17 | 19/05/17 | 79 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1443 | <i>7.1.1.1.3.4 Conclusão dos Serviços em poço tubular - Poço C1 - Resplendor</i> | 100% | 19/05/17 | 19/05/17 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1444 | 7.1.1.2 Engenharia Básica e Detalhada | 100% | 23/10/17 | 11/03/19 | 357 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1445 | 7.1.1.2.1 Engenharia Captação Alternativa (Poço C2) | 100% | 23/10/17 | 31/07/18 | 202 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1446 | 7.1.1.2.1.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Captação Alternativa - Poço C2 - Resplendor/MG | 100% | 23/03/18 | 06/04/18 | 11 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1447 | 7.1.1.2.1.2 Realizar Levantamento de Campo - Captação Alternativa - Poço C2 - Resplendor/MG | 100% | 09/04/18 | 16/04/18 | 6 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1448 | 7.1.1.2.1.3 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - Captação Alternativa - Poço C2 - | 100% | 17/04/18 | 28/05/18 | 30 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1449 | 7.1.1.2.1.4 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Captação Alternativa - Poço C2 - Resplendor/MG | 100% | 26/06/18 | 09/07/18 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|------|---|-------------|-----------------|-----------------|--------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 1450 | 7.1.1.2.1.5 Elaborar Projeto Executivo As Built do Poço Existente - Captação Alternativa - Poço C2 - Resplendor/MG | 100% | 23/10/17 | 31/07/18 | 202 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1451 | 7.1.1.2.1.6 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Alternativa - Poço C2 - Resplendor/MG | 100% | 31/07/18 | 31/07/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1452 | 7.1.1.2.2 Engenharia Captação Alternativa (Poço C1) | 100% | 07/03/18 | 11/03/19 | 260 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1453 | 7.1.1.2.2.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE (Poço C1) - Captação Alternativa - Poço C1 - Resplendor/MG | 100% | 07/03/18 | 05/04/18 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1454 | 7.1.1.2.2.2 Realizar Levantamento de Campo - Captação Alternativa - Poço C1 - Resplendor/MG | 100% | 13/04/18 | 19/04/18 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1455 | 7.1.1.2.2.3 Realizar Sondagem - Captação Alternativa - Poço C1 - Resplendor/MG | 100% | 18/05/18 | 12/07/18 | 40 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1456 | 7.1.1.2.2.4 Executar Topografia - Captação Alternativa - Poço C1 - Resplendor/MG | 100% | 18/05/18 | 12/07/18 | 40 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1457 | 7.1.1.2.2.5 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário (Poço C1) - Captação Alternativa - Poço C1 - Resplendor/MG | 100% | 07/05/18 | 18/05/18 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1458 | 7.1.1.2.2.6 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Captação Alternativa - Poço C1 - Resplendor/MG | 100% | 27/11/18 | 11/03/19 | 71 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1459 | 7.1.1.2.2.7 Elaborar Projeto Executivo (Poço C1) - Captação Alternativa - Poço C1 - Resplendor/MG | 100% | 09/05/18 | 11/03/19 | 215 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1460 | 7.1.1.2.2.8 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Alternativa - Poço C1 - Resplendor/MG | 100% | 11/03/19 | 11/03/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1461 | 7.1.1.3 Licenciamento | 99% | 12/12/17 | 13/06/19 | 386 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1462 | 7.1.1.3.1 Captação Alternativa - Dispensa de Licença - Poços C01, C02 e C03 (Aut. Municipal para obras) - Resplendor/MG | 100% | 12/12/17 | 12/12/17 | 1 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1463 | 7.1.1.3.2 Outorga para Captação Alternativa (Poço C01) - Resplendor/MG | 100% | 19/09/18 | 13/06/19 | 185 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1464 | 7.1.1.3.3 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - Resplendor/MG | 0% | 13/06/19 | 13/06/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1465 | 7.1.1.4 Infraestrutura | 57% | 30/03/18 | 19/03/20 | 498 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1466 | 7.1.1.4.1 Obras | 95% | 30/03/18 | 20/12/19 | 440 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1467 | 7.1.1.4.1.1 Captação Alternativa | 95% | 30/03/18 | 20/12/19 | 440 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1468 | 7.1.1.4.1.1.1 Executar Captação Alternativa (Poço C1 e C2) - Resplendor/MG | 95% | 30/03/18 | 20/12/19 | 440 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1469 | 7.1.1.4.1.1.2 Conclusão das Obras de Captação Alternativa (Poço C1 e C2) - Resplendor/MG | 0% | 20/12/19 | 20/12/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1470 | 7.1.1.4.1.2 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Resplendor/MG | 0% | 20/12/19 | 20/12/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1471 | 7.1.1.4.2 Operação | 0% | 20/12/19 | 19/03/20 | 58 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1472 | 7.1.1.4.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Resplendor/MG | 0% | 23/12/19 | 31/12/19 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1473 | 7.1.1.4.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Resplendor/MG | 0% | 02/01/20 | 21/01/20 | 14 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1474 | 7.1.1.4.2.3 Operação Assistida | 0% | 20/12/19 | 19/03/20 | 58 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1475 | 7.1.1.4.2.3.1 Realizar Operação Assistida - Resplendor/MG | 0% | 20/12/19 | 19/03/20 | 90 dd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1476 | 7.1.2 Melhorias de ETA e na Captação Principal | 34% | 14/03/18 | 03/07/20 | 582 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1477 | 7.1.2.1 Engenharia | 87% | 14/03/18 | 22/11/19 | 433 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1478 | 7.1.2.1.1 Estudos de Concepção do Sistema | 100% | 14/03/18 | 23/03/18 | 7 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|------|--|-------------|----------|----------|---------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 1479 | <i>7.1.2.1.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Resplendor/MG</i> | 100% | 23/03/18 | 23/03/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1480 | <i>7.1.2.1.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Resplendor/MG</i> | 100% | 14/03/18 | 14/03/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1481 | 7.1.2.1.2 Engenharia Básica e Detalhada | 87% | 18/05/18 | 22/11/19 | 386 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1482 | 7.1.2.1.2.1 Engenharia Melhorias ETA - SE 32247 | 87% | 18/05/18 | 22/11/19 | 386 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1483 | 7.1.2.1.2.1.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Melhorias na ETA - Resplendor/MG | 100% | 29/10/18 | 09/11/18 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1484 | 7.1.2.1.2.1.2 Realizar Levantamento de Campo - Melhorias na ETA - Resplendor/MG | 100% | 22/01/19 | 23/01/19 | 2 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1485 | 7.1.2.1.2.1.3 Realizar Sondagem - Melhorias na ETA - Resplendor/MG | 100% | 18/05/18 | 12/07/18 | 40 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1486 | 7.1.2.1.2.1.4 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Melhorias na ETA - Resplendor/MG | 0% | 08/11/19 | 22/11/19 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1487 | 7.1.2.1.2.1.5 Elaborar Projeto Executivo - Melhorias na ETA - Resplendor/MG | 88% | 01/02/19 | 22/11/19 | 202 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1488 | <i>7.1.2.1.2.1.6 Elaboração do Projeto Executivo - Melhorias na ETA - Resplendor/MG</i> | 0% | 22/11/19 | 22/11/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1489 | 7.1.2.2 Suprimentos | 0% | 25/11/19 | 13/04/20 | 93 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1490 | 7.1.2.2.1 Verificar se obra está incluída no CGC existente - Processo contratação Captações e ETA - Resplendor/MG | 0% | 25/11/19 | 29/11/19 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1491 | 7.1.2.2.2 Processo de contratação - Melhorias na ETA - Resplendor/MG | 0% | 02/12/19 | 13/04/20 | 88 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1492 | <i>7.1.2.2.3 Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Resplendor/MG</i> | 0% | 13/04/20 | 13/04/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1493 | 7.1.2.3 Infraestrutura | 14% | 13/12/18 | 03/07/20 | 386 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1494 | 7.1.2.3.1 Obras | 30% | 13/12/18 | 05/06/20 | 367 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1495 | 7.1.2.3.1.1 Executar Captação Principal - Balsa de Captação do Rio Doce - Resplendor/MG | 25% | 28/10/19 | 24/01/20 | 60 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1496 | 7.1.2.3.1.2 Melhorias na ETA | 31% | 13/12/18 | 05/06/20 | 367 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1497 | 7.1.2.3.1.2.1 Executar Melhorias na ETA (Serviço de adequação da elevatória) - Resplendor/MG | 100% | 13/12/18 | 11/03/19 | 59 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1498 | 7.1.2.3.1.2.2 Executar Melhorias de ETA - Resplendor/MG | 0% | 25/11/19 | 05/06/20 | 130 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1499 | <i>7.1.2.3.1.2.3 Conclusão das Obras de Melhorias em ETA - Resplendor/MG</i> | 0% | 05/06/20 | 05/06/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1500 | <i>7.1.2.3.1.3 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Resplendor/MG</i> | 0% | 05/06/20 | 05/06/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1501 | 7.1.2.3.2 Operação | 0% | 11/03/19 | 03/07/20 | 327 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1502 | 7.1.2.3.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Resplendor/MG | 0% | 08/06/20 | 15/06/20 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1503 | 7.1.2.3.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Resplendor/MG | 0% | 16/06/20 | 03/07/20 | 14 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1504 | 7.1.2.3.2.3 Operação Assistida | 0% | 11/03/19 | 09/06/19 | 61 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1505 | 7.1.2.3.2.3.1 Realizar Operação Assistida - Resplendor/MG | 0% | 11/03/19 | 09/06/19 | 90 dd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1506 | 7.1.3 UTR | 1% | 19/05/17 | 20/02/22 | 1202 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1507 | 7.1.3.1 Estudos de Concepção do Sistema | 100% | 19/05/17 | 31/05/19 | 523 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1508 | <i>7.1.3.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Resplendor/MG</i> | 100% | 23/03/18 | 23/03/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1509 | <i>7.1.3.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Resplendor/MG</i> | 100% | 14/03/18 | 14/03/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|------|---|-------------|----------|----------|---------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 1510 | 7.1.3.1.3 Coleta e Análise do Lodo de ETA | 100% | 23/05/19 | 31/05/19 | 7 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1511 | 7.1.3.1.3.1 Executar Coleta e Análise do Lodo de ETA - Resplendor/MG | 100% | 23/05/19 | 31/05/19 | 7 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1512 | 7.1.3.1.3.2 Conclusão das Coletas e Análises de Lodo de ETA - Resplendor/MG | 100% | 31/05/19 | 31/05/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1513 | 7.1.3.1.4 Conclusão dos Estudos de Concepção das Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água - Resplendor/MG | 100% | 19/05/17 | 19/05/17 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1514 | 7.1.3.2 Engenharia Básica e Detalhada | 0% | 14/11/19 | 01/12/20 | 259 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1515 | 7.1.3.2.1 Engenharia UTR | 0% | 14/11/19 | 01/12/20 | 259 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1516 | 7.1.3.2.1.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - UTR - Resplendor/MG | 0% | 14/11/19 | 10/12/19 | 18 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1517 | 7.1.3.2.1.2 Realizar Levantamento de Campo - UTR - Resplendor/MG | 0% | 16/01/20 | 04/02/20 | 14 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1518 | 7.1.3.2.1.3 Realizar Sondagem - UTR - Resplendor/MG | 0% | 16/01/20 | 04/02/20 | 14 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1519 | 7.1.3.2.1.4 Elaborar Projeto Conceitual - UTR - Resplendor/MG | 0% | 06/01/20 | 13/04/20 | 67 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1520 | 7.1.3.2.1.5 Elaborar Projeto Básico - UTR - Resplendor/MG | 0% | 14/04/20 | 23/07/20 | 70 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1521 | 7.1.3.2.1.6 Aprovar Projeto Básico - UTR - Resplendor/MG | 0% | 24/07/20 | 24/08/20 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1522 | 7.1.3.2.1.7 Emitir RT/PQ para Suprimentos - UTR - Resplendor/MG | 0% | 24/07/20 | 23/09/20 | 43 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1523 | 7.1.3.2.1.8 Elaborar Projeto Executivo - UTR - Resplendor/MG | 0% | 25/08/20 | 01/12/20 | 68 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1524 | 7.1.3.2.1.9 Elaboração do Projeto Executivo - UTR - Resplendor/MG | 0% | 01/12/20 | 01/12/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1525 | 7.1.3.3 Licenciamento | 0% | 14/04/20 | 23/12/20 | 176 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1526 | 7.1.3.3.1 DAIA para execução da obra - UTR - Resplendor/MG | 0% | 14/04/20 | 23/12/20 | 176 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1527 | 7.1.3.3.2 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - Resplendor/MG | 0% | 23/12/20 | 23/12/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1528 | 7.1.3.4 Suprimentos | 0% | 24/09/20 | 01/02/21 | 88 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1529 | 7.1.3.4.1 Processo contratação (UTR) - Resplendor/MG | 0% | 24/09/20 | 01/02/21 | 88 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1530 | 7.1.3.4.2 Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Resplendor/MG | 0% | 01/02/21 | 01/02/21 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1531 | 7.1.3.5 Infraestrutura | 0% | 02/02/21 | 20/02/22 | 263 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1532 | 7.1.3.5.1 Obras | 0% | 02/02/21 | 22/11/21 | 200 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1533 | 7.1.3.5.1.1 Executar UTR - Resplendor/MG | 0% | 02/02/21 | 22/11/21 | 200 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1534 | 7.1.3.5.1.2 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Resplendor/MG | 0% | 22/11/21 | 22/11/21 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1535 | 7.1.3.5.2 Operação | 0% | 22/11/21 | 20/02/22 | 63 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1536 | 7.1.3.5.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Resplendor/MG | 0% | 23/11/21 | 29/11/21 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1537 | 7.1.3.5.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Resplendor/MG | 0% | 30/11/21 | 17/12/21 | 14 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1538 | 7.1.3.5.2.3 Operação Assistida | 0% | 22/11/21 | 20/02/22 | 63 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1539 | 7.1.3.5.2.3.1 Realizar Operação Assistida - Resplendor/MG | 0% | 22/11/21 | 20/02/22 | 90 dd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1540 | 7.2 Itueta/MG (sede) | 5% | 23/03/18 | 09/08/22 | 1099 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1541 | 7.2.1 Captação Alternativa (Rio Manhuaçu) Nova ETA e UTR | 5% | 23/03/18 | 09/08/22 | 1099 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1542 | 7.2.1.1 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 1 | 100% | 23/03/18 | 23/03/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1543 | 7.2.1.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Itueta/MG | 100% | 23/03/18 | 23/03/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1544 | 7.2.1.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Itueta/MG | 100% | 23/03/18 | 23/03/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1545 | 7.2.1.2 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 2 | 100% | 08/03/19 | 21/10/19 | 157 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|------|---|-------------|----------|----------|---------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 1546 | 7.2.1.2.1 Início das atividades da nova definição para a captação principal - Itueta/MG | 100% | 21/10/19 | 21/10/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1547 | 7.2.1.2.2 Captações Superficiais - Rio Manhuaçu | 100% | 08/03/19 | 04/04/19 | 20 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1548 | 7.2.1.2.2.1 Realizar Laudo dos Serviços de Coleta e Análise de Água (Dados do PMQQS) - Itueta/MG | 100% | 08/03/19 | 04/04/19 | 20 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1549 | 7.2.1.2.2.2 Conclusão do Estudo da Captação Superficial - Itueta/MG | 100% | 04/04/19 | 04/04/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1550 | 7.2.1.2.3 Conclusão dos Estudos de Concepção das Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água - Itueta/MG | 100% | 04/04/19 | 04/04/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1551 | 7.2.1.3 Engenharia Básica e Detalhada | 15% | 23/08/19 | 30/11/20 | 317 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1552 | 7.2.1.3.1 Engenharia Captação Alternativa (Rio Manhuaçu) Nova ETA e U | 16% | 23/08/19 | 30/10/20 | 297 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1553 | 7.2.1.3.1.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Captação Alternativa, ETA e UTR, Nova ETA e UTR - Itueta/MG | 25% | 22/10/19 | 26/11/19 | 25 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1554 | 7.2.1.3.1.2 Realizar Sondagem - Captação Alternativa, ETA e UTR -Itueta/MG | 0% | 04/02/20 | 19/03/20 | 30 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1555 | 7.2.1.3.1.3 Executar Topografia - Captação Alternativa, ETA e UTR - Itueta/MG | 100% | 23/08/19 | 28/10/19 | 47 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1556 | 7.2.1.3.1.4 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - Captação Alternativa, ETA e UTR -Itueta/MG | 0% | 27/11/19 | 20/02/20 | 58 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1557 | 7.2.1.3.1.5 Elaborar Projeto Básico - Captação Alternativa, ETA e UTR - Itueta/MG | 0% | 21/02/20 | 29/06/20 | 85 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1558 | 7.2.1.3.1.6 Aprovar Projeto Básico - Captação Alternativa, ETA e UTR - Itueta/MG | 0% | 30/06/20 | 29/07/20 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1559 | 7.2.1.3.1.7 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Captação Alternativa, ETA e UTR - Itueta/MG | 0% | 02/10/20 | 16/10/20 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1560 | 7.2.1.3.1.8 Elaborar Projeto Executivo - Captação Alternativa, ETA e UTR - Itueta/MG | 0% | 30/07/20 | 30/10/20 | 65 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1561 | 7.2.1.3.1.9 Elaboração do Projeto Executivo- Captação Alternativa, ETA e UTR -Itueta/MG | 0% | 30/10/20 | 30/10/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1562 | 7.2.1.3.2 Validação dos Projetos | 0% | 03/11/20 | 30/11/20 | 20 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1563 | 7.2.1.3.2.1 Validar Projetos com Prefeitura e Operadora - Itueta/MG | 0% | 03/11/20 | 30/11/20 | 20 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1564 | 7.2.1.3.2.2 Validação com Prefeitura e Operadora dos Projetos de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Itueta/MG | 0% | 30/11/20 | 30/11/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1565 | 7.2.1.4 Fundiária | 11% | 16/05/19 | 03/11/20 | 367 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1566 | 7.2.1.4.1 Captação Alternativa - Rio Manhuaçu - Desimpedimento da Área e Negociação de Servidão | 20% | 16/05/19 | 03/11/20 | 367 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1567 | 7.2.1.4.1.1 [Traçado antigo] Realizar Levantamento da documentação da propriedade - Termo de Autorização e Cadastro de superficiários - Itueta/MG | 100% | 16/05/19 | 14/06/19 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1568 | 7.2.1.4.1.2 [Traçado antigo] Obter assinatura do Contrato de servidão pelo proprietário - Itueta/MG | 100% | 17/06/19 | 15/07/19 | 20 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1569 | 7.2.1.4.1.3 Definição de novo traçado para Adutora do rio Manhuaçu - Itueta/MG | 100% | 21/10/19 | 21/10/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1570 | 7.2.1.4.1.4 Realizar Negociação da Servidão - Adutora Rio Manhuaçu - Captação Alternativa - Itueta/MG | 0% | 21/02/20 | 03/11/20 | 173 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1571 | 7.2.1.4.1.5 Regularização da Servidão - Captação Alternativa - Itueta/MG | 0% | 03/11/20 | 03/11/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1572 | 7.2.1.4.2 Nova ETA / UTR - Desimpedimento de áreas - Itueta/MG | 0% | 21/02/20 | 03/11/20 | 173 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|------|---|-------------|----------|----------|---------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 1573 | <i>7.2.1.4.3 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - Itueta/MG</i> | 0% | 03/11/20 | 03/11/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1574 | 7.2.1.5 Licenciamento | 0% | 21/02/20 | 15/12/20 | 203 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1575 | 7.2.1.5.1 Captação Alternativa - Outorga para Captação no rio Manhuaçu - Itueta/MG | 0% | 21/02/20 | 15/12/20 | 203 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1576 | 7.2.1.5.2 Captação Alternativa - DAIA para Construção de Adutora rio Manhuaçu - Itueta/MG | 0% | 21/02/20 | 15/12/20 | 203 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1577 | 7.2.1.5.3 Verificar necessidade de Licença/Autorização - Nova ETA / UTR - Itueta/MG | 0% | 21/02/20 | 15/12/20 | 203 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1578 | <i>7.2.1.5.4 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - Itueta/MG</i> | 0% | 15/12/20 | 15/12/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1579 | 7.2.1.6 Suprimentos | 0% | 19/10/20 | 12/03/21 | 98 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1580 | 7.2.1.6.1 Realizar análise da RT/PQ pela Infra - Adutora, Nova ETA e UTR - Itueta/MG | 0% | 19/10/20 | 30/10/20 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1581 | 7.2.1.6.2 Realizar Processo contratação - Adutora, Nova ETA e UTR - Itueta/MG | 0% | 03/11/20 | 12/03/21 | 88 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1582 | <i>7.2.1.6.3 Conclusão da Contratação de Suprimentos - Adutora, Nova ETA e UTR - Itueta/MG</i> | 0% | 12/03/21 | 12/03/21 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1583 | 7.2.1.7 Infraestrutura | 0% | 15/03/21 | 09/08/22 | 353 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1584 | 7.2.1.7.1 Obras | 0% | 15/03/21 | 11/05/22 | 290 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1585 | 7.2.1.7.1.1 Executar Captação Principal (Pequenas Melhorias Captação rio Doce) - Itueta/MG | 0% | 15/03/21 | 17/06/21 | 66 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1586 | 7.2.1.7.1.2 Executar Captação Alternativa (Rio Manhuaçu) - Itueta/MG | 0% | 15/03/21 | 11/05/22 | 290 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1587 | 7.2.1.7.1.3 Executar Nova ETA - Itueta/MG | 0% | 15/03/21 | 27/09/21 | 137 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1588 | 7.2.1.7.1.4 Executar UTR - Itueta/MG | 0% | 15/03/21 | 29/12/21 | 200 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1589 | <i>7.2.1.7.1.5 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Itueta/MG</i> | 0% | 11/05/22 | 11/05/22 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1590 | 7.2.1.7.2 Operação | 0% | 11/05/22 | 09/08/22 | 63 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1591 | 7.2.1.7.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Itueta/MG | 0% | 12/05/22 | 18/05/22 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1592 | 7.2.1.7.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Itueta/MG | 0% | 19/05/22 | 07/06/22 | 14 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1593 | 7.2.1.7.2.3 Operação Assistida | 0% | 11/05/22 | 09/08/22 | 63 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1594 | 7.2.1.7.2.3.1 Realizar Operação Assistida - Itueta/MG | 0% | 11/05/22 | 09/08/22 | 90 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1595 | 7.3 Santo Antônio do Rio Doce (distrito Aimorés/MG) | 9% | 23/03/18 | 12/10/22 | 1142 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1596 | 7.3.1 Captação Principal, UTR na ETA de Aimorés | 9% | 23/03/18 | 12/10/22 | 1142 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1597 | 7.3.1.1 Estudos de Concepção do Sistema | 100% | 23/03/18 | 24/09/19 | 384 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1598 | <i>7.3.1.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Santo Antônio do Rio Doce/MG</i> | 100% | 23/03/18 | 23/03/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1599 | 7.3.1.1.2 Revisar Definições - Santo Antônio do Rio Doce/MG | 100% | 28/01/19 | 17/04/19 | 55 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1600 | 7.3.1.1.3 Aprovação da Revisão da Definição pela Operadora e Prefeitura - Santo Antônio do Rio Doce/MG | 100% | 22/04/19 | 30/04/19 | 7 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1601 | <i>7.3.1.1.4 Aprovação pelo CIF da solução da Prefeitura de Aimorés/MG - Deliberação nº 325/2019 - Santo Antônio do Rio Doce/MG</i> | 100% | 24/09/19 | 24/09/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1602 | 7.3.1.2 Engenharia Básica e Detalhada | 21% | 02/05/19 | 31/12/20 | 417 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | | |
|------|--|-------------|-----------------|-----------------|--------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|----|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1603 | 7.3.1.2.1 Engenharia Projeto Município Aimorés (Captação principal) | 39% | 02/05/19 | 24/08/20 | 329 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1604 | 7.3.1.2.1.1 Analisar o Projeto Básico da Prefeitura - Captação Principal - Santo Antônio do Rio Doce/MG | 100% | 02/05/19 | 28/10/19 | 126 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1605 | 7.3.1.2.1.2 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Captação Principal - Santo Antônio do Rio Doce/MG | 25% | 29/10/19 | 25/11/19 | 19 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1606 | 7.3.1.2.1.3 Realizar Levantamento de Campo/Sondagem - Captação Principal - Santo Antônio do Rio Doce/MG | 0% | 26/11/19 | 10/01/20 | 30 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1607 | 7.3.1.2.1.4 Elaborar Projeto Básico - Captação Principal - Santo Antônio do Rio Doce/MG | 0% | 13/01/20 | 11/05/20 | 80 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1608 | 7.3.1.2.1.5 Aprovar Projeto Básico - Captação Principal - Santo Antônio do Rio Doce/MG | 0% | 12/05/20 | 10/06/20 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1609 | 7.3.1.2.1.6 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Captação Principal - Santo Antônio do Rio Doce/MG | 0% | 07/07/20 | 20/07/20 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1610 | 7.3.1.2.1.7 Elaborar Projeto Executivo - Captação Principal - Santo Antônio do Rio Doce/MG | 0% | 12/06/20 | 24/08/20 | 52 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1611 | <i>7.3.1.2.1.8 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Principal - Santo Antônio do Rio Doce/MG</i> | <i>0%</i> | <i>24/08/20</i> | <i>24/08/20</i> | <i>0 d</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1612 | 7.3.1.2.2 Engenharia UTR na ETA de Aimorés/MG | 0% | 29/11/19 | 01/12/20 | 249 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1613 | 7.3.1.2.2.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - UTR - Santo Antônio do Rio Doce/MG | 0% | 29/11/19 | 10/12/19 | 8 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1614 | 7.3.1.2.2.2 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - UTR - Santo Antônio do Rio Doce/MG | 0% | 16/01/20 | 28/04/20 | 69 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1615 | 7.3.1.2.2.3 Elaborar Projeto Básico - UTR - Santo Antônio do Rio Doce/MG | 0% | 14/04/20 | 23/07/20 | 70 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1616 | 7.3.1.2.2.4 Aprovar Projeto Básico - UTR - Santo Antônio do Rio Doce/MG | 0% | 24/07/20 | 24/08/20 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1617 | 7.3.1.2.2.5 Emitir RT/PQ para Suprimentos - UTR - Santo Antônio do Rio D | 0% | 29/04/20 | 20/05/20 | 15 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1618 | 7.3.1.2.2.6 Elaborar Projeto Executivo - UTR - Santo Antônio do Rio Doce/ | 0% | 25/08/20 | 01/12/20 | 68 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1619 | <i>7.3.1.2.2.7 Elaboração do Projeto Executivo - UTR - Santo Antônio do Rio L</i> | <i>0%</i> | <i>01/12/20</i> | <i>01/12/20</i> | <i>0 d</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1620 | 7.3.1.2.3 Validação dos Projetos | 0% | 02/12/20 | 31/12/20 | 20 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1621 | 7.3.1.2.3.1 Validar Projetos com Prefeitura e Operadora - Santo Antônio do Rio Doce/MG | 0% | 02/12/20 | 31/12/20 | 20 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1622 | <i>7.3.1.2.3.2 Validação com Prefeitura e Operadora dos Projetos de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Santo Antônio do Rio</i> | <i>0%</i> | <i>31/12/20</i> | <i>31/12/20</i> | <i>0 d</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1623 | <i>7.3.1.3 Conclusão e Validação da Engenharia - Santo Antônio do Rio Doce/MG</i> | <i>0%</i> | <i>31/12/20</i> | <i>31/12/20</i> | <i>0 d</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1624 | 7.3.1.4 Fundiária | 0% | 20/11/19 | 04/05/21 | 358 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1625 | 7.3.1.4.1 Obter Termo de Autorização de Superfideário - Captação Principal - Santo Antônio do Rio Doce/MG | 0% | 20/11/19 | 26/11/19 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1626 | 7.3.1.4.2 Captação Principal - Desimpedimento de área - Santo Antônio do Rio Doce/MG | 0% | 18/05/20 | 04/05/21 | 240 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1627 | <i>7.3.1.4.3 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - Santo Antônio do Rio</i> | <i>0%</i> | <i>04/05/21</i> | <i>04/05/21</i> | <i>0 d</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1628 | 7.3.1.5 Licenciamento | 0% | 29/04/20 | 27/01/21 | 188 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|------|--|-------------|-----------------|-----------------|--------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 1629 | 7.3.1.5.1 Obter Outorga/DAIA para Captação Principal - Santo Antônio do Rio Doce/MG | 0% | 18/05/20 | 27/01/21 | 176 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1630 | 7.3.1.5.2 Licença/Autorização ETA / UTR - Santo Antônio do Rio Doce/MG | 0% | 29/04/20 | 11/01/21 | 176 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1631 | 7.3.1.5.3 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - Santo Antônio do Rio Doce/MG | 0% | 27/01/21 | 27/01/21 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1632 | 7.3.1.6 Suprimentos | 0% | 21/05/20 | 24/11/20 | 130 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1633 | 7.3.1.6.1 Processo de Contratação (Projeto da Prefeitura) - Santo Antônio do Rio Doce/MG | 0% | 21/07/20 | 24/11/20 | 88 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1634 | 7.3.1.6.2 Processo contratação MAS 2 (UTR) - Santo Antônio do Rio Doce/MG | 0% | 21/05/20 | 23/09/20 | 88 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1635 | 7.3.1.6.3 Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Santo Antônio do Rio Doce/MG | 0% | 24/11/20 | 24/11/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1636 | 7.3.1.7 Infraestrutura | 0% | 12/01/21 | 12/10/22 | 437 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1637 | 7.3.1.7.1 Obras | 0% | 12/01/21 | 14/07/22 | 376 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1638 | 7.3.1.7.1.1 Executar Captação Principal (Adutora de Aimorés e expansão do Reservatório) - Santo Antônio do Rio Doce/MG | 0% | 05/05/21 | 14/07/22 | 300 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1639 | 7.3.1.7.1.2 Executar UTR na ETA de Aimorés/MG - Santo Antônio do Rio Doce/MG | 0% | 12/01/21 | 28/10/21 | 200 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1640 | 7.3.1.7.1.3 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Santo Antônio do Rio Doce/MG | 0% | 14/07/22 | 14/07/22 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1641 | 7.3.1.7.2 Operação | 0% | 14/07/22 | 12/10/22 | 61 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1642 | 7.3.1.7.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Santo Antônio do Rio Doce/MG | 0% | 15/07/22 | 21/07/22 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1643 | 7.3.1.7.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Santo Antônio do Rio Doce/MG | 0% | 22/07/22 | 10/08/22 | 14 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1644 | 7.3.1.7.2.3 Operação Assistida | 0% | 14/07/22 | 12/10/22 | 61 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1645 | 7.3.1.7.2.3.1 Realizar Operação Assistida - Santo Antônio do Rio Doce/MG | 0% | 14/07/22 | 12/10/22 | 90 dd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1646 | 7.4 Baixo Guandu/ES (sede) | 38% | 25/09/17 | 08/06/21 | 934 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1647 | 7.4.1 Captação Alternativa | 53% | 23/03/18 | 11/02/21 | 728 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1648 | 7.4.1.1 Estudos de Concepção do Sistema | 100% | 23/03/18 | 04/12/18 | 183 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1649 | 7.4.1.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Baixo Guandu/ES | 100% | 23/03/18 | 23/03/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1650 | 7.4.1.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Baixo Guandu/ES | 100% | 23/03/18 | 23/03/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1651 | 7.4.1.1.3 Captação Superficial - rio Guandu | 100% | 04/12/18 | 04/12/18 | 1 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1652 | 7.4.1.1.3.1 Realizar Laudo dos Serviços de Coleta e Análise de Água - Baixo Guandu/ES | 100% | 04/12/18 | 04/12/18 | 1 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1653 | 7.4.1.1.3.2 Conclusão do Estudo de Concepção da Captação Superficial - Baixo Guandu/ES | 100% | 04/12/18 | 04/12/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1654 | 7.4.1.2 Engenharia Básica e Detalhada | 86% | 30/04/18 | 06/04/20 | 489 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1655 | 7.4.1.2.1 Engenharia Captação Alternativa (Rio Guandu) | 86% | 30/04/18 | 06/04/20 | 489 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1656 | 7.4.1.2.1.1 Aprovação Plano de Trabalho /abertura OSE - Captação Alternativa - Rio Guandu - Baixo Guandu/ES | 100% | 05/11/18 | 13/12/18 | 29 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1657 | 7.4.1.2.1.2 Levantar Dados de Entrada (levantamento de campo, topografia) - Captação Alternativa - Rio Guandu - Baixo Guandu/ES | 100% | 30/04/18 | 13/11/18 | 142 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|------|--|-------------|-----------------|-----------------|--------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 1658 | 7.4.1.2.1.3 Realizar sondagem - Captação Alternativa - Rio Guandu - Baixo Guandu/ES | 100% | 13/03/19 | 03/06/19 | 56 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1659 | 7.4.1.2.1.4 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - Adequação Adutora - Captação Alternativa - Rio Guandu - Baixo Guandu/ES | 100% | 01/05/18 | 17/05/19 | 267 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1660 | 7.4.1.2.1.5 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Adequação Adutora - Captação Alternativa - Rio Guandu - Baixo Guandu/ES | 100% | 17/09/19 | 30/09/19 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1661 | 7.4.1.2.1.6 Elaborar Projeto Executivo - Adequação Adutora (SE 32101) - Captação Alternativa - Rio Guandu - Baixo Guandu/ES | 100% | 15/05/18 | 30/09/19 | 351 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1662 | 7.4.1.2.1.7 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - Repotenciamento da Elevatória - Captação Alternativa - Rio Guandu - Baixo Guandu/ES | 100% | 16/05/19 | 01/08/19 | 55 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1663 | 7.4.1.2.1.8 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Repotenciamento da Elevatória - Captação Alternativa - Rio Guandu - Baixo Guandu/ES | 100% | 17/09/19 | 30/09/19 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1664 | 7.4.1.2.1.9 Elaborar Projeto Executivo - Repotenciamento da Elevatória (SE 32252) - Captação Alternativa - Rio Guandu - Baixo Guandu/ES | 14% | 02/08/19 | 05/03/20 | 146 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1665 | 7.4.1.2.1.10 Obter aprovação da Operadora/Prefeitura | 0% | 06/03/20 | 06/04/20 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1666 | <i>7.4.1.2.1.11 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Alternativa - Rio Guandu - Baixo Guandu/ES</i> | <i>0%</i> | <i>06/04/20</i> | <i>06/04/20</i> | <i>0 d</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1667 | 7.4.1.3 Fundiária | 10% | 16/08/19 | 25/05/20 | 191 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1668 | 7.4.1.3.1 Captação Alternativa - Adutora Rio Guandu - Desimpedimento da Área e Negociação de Servidão | 10% | 16/08/19 | 25/05/20 | 191 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1669 | 7.4.1.3.1.1 Realizar Levantamento da documentação da propriedade - Cadastro dos proprietários - Baixo Guandu/ES | 25% | 16/08/19 | 29/11/19 | 75 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1670 | 7.4.1.3.1.2 Obter laudo de Avaliação - Baixo Guandu/ES | 0% | 02/12/19 | 06/01/20 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1671 | 7.4.1.3.1.3 Obter assinatura do Contrato de servidão pelo proprietário - Baixo Guandu/ES | 0% | 07/01/20 | 11/03/20 | 44 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1672 | 7.4.1.3.1.4 Lavrar Escritura Pública de Servidão no cartório de notas - Baixo Guandu/ES | 0% | 12/03/20 | 24/04/20 | 30 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1673 | 7.4.1.3.1.5 Averbar a escritura pública na matrícula do imóvel - Baixo Gua | 0% | 27/04/20 | 25/05/20 | 20 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1674 | <i>7.4.1.3.1.6 Regularização da Servidão do imóvel - Adutora rio Guandu - Baixo Guandu/ES</i> | <i>0%</i> | <i>25/05/20</i> | <i>25/05/20</i> | <i>0 d</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1675 | <i>7.4.1.3.2 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento - Baixo Gandu/ES</i> | <i>0%</i> | <i>25/05/20</i> | <i>25/05/20</i> | <i>0 d</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1676 | 7.4.1.4 Licenciamento | 26% | 01/08/19 | 23/04/20 | 180 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1677 | 7.4.1.4.1 Captação Alternativa - Outorga para captação e Autorizações - Baixo Guandu/ES | 26% | 01/08/19 | 23/04/20 | 180 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1678 | <i>7.4.1.4.2 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - Baixo Gand</i> | <i>0%</i> | <i>23/04/20</i> | <i>23/04/20</i> | <i>0 d</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1679 | 7.4.1.5 Suprimentos | 26% | 01/10/19 | 06/02/20 | 88 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1680 | 7.4.1.5.1 Realizar processo de contratação - Adequação Adutora Rio Guandu e Repotenciamento da Elevatória - Baixo Guandu/ES | 26% | 01/10/19 | 06/02/20 | 88 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|------|--|-------------|----------|----------|---------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 1681 | <i>7.4.1.5.2 Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Baixo Gandu/ES</i> | 0% | 06/02/20 | 06/02/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1682 | 7.4.1.6 Infraestrutura | 0% | 26/05/20 | 11/02/21 | 181 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1683 | 7.4.1.6.1 Obras | 0% | 26/05/20 | 13/11/20 | 120 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1684 | 7.4.1.6.1.1 Executar Captação Alternativa (rio Guandu) - Baixo Guandu/ES | 0% | 26/05/20 | 13/11/20 | 120 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1685 | <i>7.4.1.6.1.2 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Baixo Guandu/ES</i> | 0% | 13/11/20 | 13/11/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1686 | 7.4.1.6.2 Operação | 0% | 13/11/20 | 11/02/21 | 61 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 | 7.4.1.6.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Baixo Guandu/ES | 0% | 16/11/20 | 20/11/20 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1688 | 7.4.1.6.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Baixo Guandu/ES | 0% | 23/11/20 | 10/12/20 | 14 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1689 | 7.4.1.6.2.3 Operação Assistida | 0% | 13/11/20 | 11/02/21 | 61 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1690 | 7.4.1.6.2.3.1 Realizar Operação Assistida - Baixo Guandu/ES | 0% | 13/11/20 | 11/02/21 | 90 dd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1691 | 7.4.2 Melhorias na ETA | 27% | 25/09/17 | 07/12/20 | 812 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1692 | 7.4.2.1 Estudos de Concepção do Sistema | 100% | 25/09/17 | 04/12/18 | 312 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1693 | <i>7.4.2.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Baixo Guandu/ES</i> | 100% | 23/03/18 | 23/03/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1694 | <i>7.4.2.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Baixo Guandu/ES</i> | 100% | 25/09/17 | 25/09/17 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1695 | <i>7.4.2.1.3 Conclusão dos Estudos de Concepção das Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água - Baixo Guandu/ES</i> | 100% | 04/12/18 | 04/12/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1696 | 7.4.2.2 Engenharia Básica e Detalhada | 100% | 06/09/18 | 28/06/19 | 204 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1697 | 7.4.2.2.1 Engenharia Pequenas Melhorias na ETA existente | 100% | 06/09/18 | 28/06/19 | 204 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1698 | 7.4.2.2.1.1 Aprovação Plano de Trabalho /abertura OSE - Melhorias na ETA - Baixo Guandu/ES | 100% | 06/09/18 | 17/09/18 | 8 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1699 | 7.4.2.2.1.2 Dados de Entrada (levantamento de campo, topografia, sondagem e DR equipamento) - Melhorias na ETA - Baixo Guandu/ES | 100% | 11/10/18 | 26/10/18 | 12 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1700 | 7.4.2.2.1.3 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - Melhorias na ETA - Baixo Guandu/ES | 100% | 31/10/18 | 14/12/18 | 33 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1701 | 7.4.2.2.1.4 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Melhorias na ETA - Baixo Guandu/ES | 100% | 14/06/19 | 28/06/19 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1702 | 7.4.2.2.1.5 Elaborar Projeto Executivo - Melhorias na ETA - Baixo Guandu/ES | 100% | 04/02/19 | 28/06/19 | 98 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1703 | <i>7.4.2.2.1.6 Elaboração do Projeto Executivo - Melhorias na ETA - Baixo Guandu/ES</i> | 100% | 28/06/19 | 28/06/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1704 | 7.4.2.3 Suprimentos | 26% | 01/10/19 | 06/02/20 | 88 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1705 | 7.4.2.3.1 Realizar processo de contratação - Adequação Adutora Rio Guandu e Repotenciamento da Elevatória - Baixo Guandu/ES | 26% | 01/10/19 | 06/02/20 | 88 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1706 | <i>7.4.2.3.2 Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Baixo Guandu/ES</i> | 0% | 06/02/20 | 06/02/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1707 | 7.4.2.4 Infraestrutura | 0% | 07/02/20 | 07/12/20 | 207 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1708 | 7.4.2.4.1 Obras | 0% | 07/02/20 | 08/09/20 | 145 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1709 | 7.4.2.4.1.1 Executar Melhorias de ETA e Melhorias na Captação Principal - Baixo Guandu/ES | 0% | 07/02/20 | 08/09/20 | 145 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1710 | <i>7.4.2.4.1.2 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Baixo Guandu/ES</i> | 0% | 08/09/20 | 08/09/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|------|---|-------------|----------|----------|---------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 1711 | 7.4.2.4.2 Operação | 0% | 08/09/20 | 07/12/20 | 62 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1712 | 7.4.2.4.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Baixo Guandu/ | 0% | 09/09/20 | 15/09/20 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1713 | 7.4.2.4.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Baixo Guandu/ES | 0% | 16/09/20 | 05/10/20 | 14 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1714 | 7.4.2.4.2.3 Operação Assistida | 0% | 08/09/20 | 07/12/20 | 62 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1715 | 7.4.2.4.2.3.1 Realizar Operação Assistida - Baixo Guandu/ES | 0% | 08/09/20 | 07/12/20 | 90 dd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1716 | 7.4.3 Nova ETA e UTR | 22% | 06/09/18 | 08/06/21 | 686 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1717 | 7.4.3.1 Estudos de Concepção do Sistema | 100% | 04/12/18 | 31/05/19 | 121 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1718 | 7.4.3.1.1 Coleta e Análise do Lodo de ETA | 100% | 23/05/19 | 31/05/19 | 7 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1719 | 7.4.3.1.1.1 Executar Coleta e Análise do Lodo de ETA - Baixo Guandu/ES | 100% | 23/05/19 | 31/05/19 | 7 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1720 | 7.4.3.1.1.2 Conclusão das Coletas e Análises de Lodo de ETA - Baixo Guandu/ES | 100% | 31/05/19 | 31/05/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1721 | 7.4.3.1.2 Conclusão dos Estudos de Concepção das Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água - Baixo Guandu/ES | 100% | 04/12/18 | 04/12/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1722 | 7.4.3.2 Engenharia Básica e Detalhada | 46% | 06/09/18 | 10/03/20 | 377 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1723 | 7.4.3.2.1 Engenharia Nova ETA e UTR | 46% | 06/09/18 | 10/03/20 | 377 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1724 | 7.4.3.2.1.1 Aprovação Plano de Trabalho /abertura OSE - Nova ETA/UTR - Baixo Guandu/ES | 100% | 06/09/18 | 17/09/18 | 8 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1725 | 7.4.3.2.1.2 Dados de Entrada (levantamento de campo, topografia e DR equipamento) - Nova ETA/UTR - Baixo Guandu/ES | 100% | 18/09/18 | 17/12/18 | 65 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1726 | 7.4.3.2.1.3 Realizar sondagem - Nova ETA/UTR - Baixo Guandu/ES | 100% | 08/03/19 | 28/03/19 | 15 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1727 | 7.4.3.2.1.4 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - Nova ETA/UTR - Baixo Guandu/ES | 100% | 18/12/18 | 07/03/19 | 54 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1728 | 7.4.3.2.1.5 Elaborar Projeto Básico - Nova ETA/UTR - Baixo Guandu/ES | 45% | 12/09/19 | 13/11/19 | 45 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1729 | 7.4.3.2.1.6 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Nova ETA/UTR - Baixo Guandu/ES | 0% | 21/02/20 | 10/03/20 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1730 | 7.4.3.2.1.7 Elaborar Projeto Executivo - Nova ETA/UTR - Baixo Guandu/ES | 20% | 08/03/19 | 04/02/20 | 228 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1731 | 7.4.3.2.1.8 Obter aprovação da Operadora/Prefeitura | 0% | 05/02/20 | 10/03/20 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1732 | 7.4.3.2.1.9 Elaboração do Projeto Executivo - Nova ETA/UTR - Baixo Guandu/ES | 0% | 10/03/20 | 10/03/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1733 | 7.4.3.3 Licenciamento | 21% | 05/09/19 | 16/06/20 | 192 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1734 | 7.4.3.3.1 Nova ETA - Licenças e Autorizações - Baixo Guandu/ES | 21% | 05/09/19 | 16/06/20 | 192 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1735 | 7.4.3.3.2 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - Baixo Guandu/ES | 0% | 16/06/20 | 16/06/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1736 | 7.4.3.4 Suprimentos | 0% | 11/03/20 | 16/07/20 | 88 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1737 | 7.4.3.4.1 Realizar processo contratação da obra - ETA e UTR - Baixo Guandu/ES | 0% | 11/03/20 | 16/07/20 | 88 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1738 | 7.4.3.4.2 Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Baixo Guandu/ES | 0% | 16/07/20 | 16/07/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1739 | 7.4.3.5 Infraestrutura | 0% | 17/07/20 | 08/06/21 | 221 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1740 | 7.4.3.5.1 Obras | 0% | 17/07/20 | 10/03/21 | 160 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1741 | 7.4.3.5.1.1 Executar Nova ETA e UTR - Baixo Guandu/ES | 0% | 17/07/20 | 10/03/21 | 160 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1742 | 7.4.3.5.1.2 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Baixo Guandu/ES | 0% | 10/03/21 | 10/03/21 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1743 | 7.4.3.5.2 Operação | 0% | 10/03/21 | 08/06/21 | 61 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1744 | 7.4.3.5.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Baixo Guandu/ES | 0% | 11/03/21 | 17/03/21 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1745 | 7.4.3.5.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Baixo Guandu/ES | 0% | 18/03/21 | 07/04/21 | 14 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|------|--|-------------|----------|----------|---------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 1746 | 7.4.3.5.2.3 Operação Assistida | 0% | 10/03/21 | 08/06/21 | 61 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1747 | 7.4.3.5.2.3.1 Realizar Operação Assistida - Baixo Guandu/ES | 0% | 10/03/21 | 08/06/21 | 90 dd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1748 | 7.5 Mascarenhas (distrito Baixo Guandu/ES) | 44% | 25/09/17 | 02/05/21 | 908 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1749 | 7.5.1 Adutora de Água Tratada de Baixo Guandu | 44% | 25/09/17 | 02/05/21 | 908 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1750 | 7.5.1.1 Estudos de Concepção do Sistema | 100% | 25/09/17 | 22/06/18 | 195 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1751 | <i>7.5.1.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Mascarenhas/ES</i> | 100% | 23/03/18 | 23/03/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1752 | <i>7.5.1.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Mascarenhas/ES</i> | 100% | 25/09/17 | 25/09/17 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1753 | 7.5.1.1.3 Serviços em Poços Tubulares | 100% | 22/05/18 | 22/06/18 | 24 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1754 | 7.5.1.1.3.1 Realizar Tamponamento - Mascarenhas/ES | 100% | 22/05/18 | 22/05/18 | 1 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1755 | 7.5.1.1.3.2 Elaborar Relatório Técnico - Mascarenhas/ES | 100% | 23/05/18 | 22/06/18 | 23 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1756 | <i>7.5.1.1.3.3 Conclusão dos Serviços em poço tubular - Mascarenhas/ES</i> | 100% | 22/06/18 | 22/06/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1757 | <i>7.5.1.1.4 Conclusão dos Estudos de Concepção das Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água - Mascarenhas/ES</i> | 100% | 22/06/18 | 22/06/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1758 | 7.5.1.2 Engenharia Básica e Detalhada | 84% | 22/03/18 | 21/02/20 | 488 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1759 | 7.5.1.2.1 Engenharia Adutora Água Tratada (ETA Baixo Guandu até reservatório em Mascarenhas) - SE 32085 | 86% | 22/03/18 | 24/01/20 | 468 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1760 | 7.5.1.2.1.1 Aprovação Plano de Trabalho /abertura OSE + Levantamento de campo - Adutora de Água Tratada - Mascarenhas/ES | 100% | 22/03/18 | 09/11/18 | 167 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1761 | 7.5.1.2.1.2 Executar Topografia - Adutora de Água Tratada - Mascarenhas/ES | 100% | 27/11/18 | 11/12/18 | 11 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1762 | 7.5.1.2.1.3 Realizar sondagem - Adutora de Água Tratada - Mascarenhas/ES | 0% | 13/11/19 | 18/11/19 | 3 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1763 | 7.5.1.2.1.4 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - Adutora de Água Tratada - Mascarenhas/ES | 100% | 16/04/18 | 26/04/19 | 264 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1764 | 7.5.1.2.1.5 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Adutora de Água Tratada - Mascarenhas/ES | 100% | 28/08/19 | 10/09/19 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1765 | 7.5.1.2.1.6 Elaborar Projeto Executivo - Adutora de Água Tratada - Mascarenhas/ES | 70% | 03/12/18 | 20/12/19 | 264 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1766 | 7.5.1.2.1.7 Obter Aprovação da Operadora e Prefeitura | 0% | 23/12/19 | 24/01/20 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1767 | <i>7.5.1.2.1.8 Elaboração do Projeto Executivo - Adutora de Água Tratada - Mascarenhas/ES</i> | 0% | 24/01/20 | 24/01/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1768 | 7.5.1.2.2 Validação dos Projetos | 0% | 27/01/20 | 21/02/20 | 20 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1769 | 7.5.1.2.2.1 Validar Projetos com Prefeitura e Operadora - Mascarenhas/ES | 0% | 27/01/20 | 21/02/20 | 20 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1770 | <i>7.5.1.2.2.2 Validação com Prefeitura e Operadora dos Projetos de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Mascarenhas/ES</i> | 0% | 21/02/20 | 21/02/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1771 | 7.5.1.3 Fundiária | 23% | 16/08/19 | 22/06/20 | 210 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1772 | 7.5.1.3.1 Obter Termos de Autorização de Superfideiário e Desimpedimento da Área - Adutora Água Tratada da ETA de Baixo Guandu ao reservatório em Mascarenhas/ES | 23% | 16/08/19 | 22/06/20 | 210 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1773 | <i>7.5.1.3.2 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento - Mascarenhas/ES</i> | 0% | 22/06/20 | 22/06/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1774 | 7.5.1.4 Licenciamento | 12% | 05/09/19 | 26/06/20 | 200 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|------|---|-------------|----------|----------|---------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 1775 | 7.5.1.4.1 Licenciamento e autorização para construção - Adutora Água Tratada (da ETA de Baixo Guandu até reservatório em Mascarenhas) | 12% | 05/09/19 | 26/06/20 | 200 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1776 | <i>7.5.1.4.2 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - Mascarenhas</i> | 0% | 26/06/20 | 26/06/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1777 | 7.5.1.5 Suprimentos | 29% | 10/09/19 | 06/02/20 | 102 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1778 | 7.5.1.5.1 Processo contratação MAS 1 (Adutora) | 29% | 10/09/19 | 06/02/20 | 102 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1779 | <i>7.5.1.5.1.1 Recebimento da RT/PQ pelo Suprimentos - Mascarenhas/ES</i> | 100% | 10/09/19 | 10/09/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1780 | 7.5.1.5.1.2 Realizar Entendimento da Demanda - Mascarenhas/ES | 100% | 11/09/19 | 24/09/19 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1781 | 7.5.1.5.1.3 Abrir a RC - Mascarenhas/ES | 100% | 25/09/19 | 04/10/19 | 8 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1782 | 7.5.1.5.1.4 Aprovar a RC (liberação) - Mascarenhas/ES | 100% | 07/10/19 | 16/10/19 | 8 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1783 | 7.5.1.5.1.5 Prospectar fornecedores e receber proposta técnicas - Mascarenhas/ES | 25% | 17/10/19 | 04/11/19 | 13 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1784 | 7.5.1.5.1.6 Aprovar proposta técnica - Mascarenhas/ES | 0% | 05/11/19 | 25/11/19 | 14 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1785 | 7.5.1.5.1.7 Realizar negociação e aprovar o pedido - Mascarenhas/ES | 0% | 26/11/19 | 06/02/20 | 49 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1786 | <i>7.5.1.5.1.8 Conclusão da Contratação de Suprimentos - Adutora - Mascarenhas/ES</i> | 0% | 06/02/20 | 06/02/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1787 | <i>7.5.1.5.2 Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Mascarenhas/ES</i> | 0% | 06/02/20 | 06/02/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1788 | 7.5.1.6 Infraestrutura | 0% | 29/06/20 | 02/05/21 | 209 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1789 | 7.5.1.6.1 Obras | 0% | 29/06/20 | 01/02/21 | 150 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1790 | 7.5.1.6.1.1 Executar Captação Principal (adutora de água tratada de 11km da ETA de B-G até reservatório Mascarenhas) | 0% | 29/06/20 | 01/02/21 | 150 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1791 | <i>7.5.1.6.1.2 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Mascarenhas/ES</i> | 0% | 01/02/21 | 01/02/21 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1792 | 7.5.1.6.2 Operação | 0% | 01/02/21 | 02/05/21 | 59 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1793 | 7.5.1.6.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Mascarenhas/ES | 0% | 02/02/21 | 08/02/21 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1794 | 7.5.1.6.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Mascarenhas/ES | 0% | 09/02/21 | 03/03/21 | 14 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1795 | 7.5.1.6.2.3 Operação Assistida | 0% | 01/02/21 | 02/05/21 | 59 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1796 | 7.5.1.6.2.3.1 Realizar Operação Assistida - Mascarenhas/ES | 0% | 01/02/21 | 02/05/21 | 90 dd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1797 | 7.6 Colatina/ES (sede) | 9% | 07/08/18 | 04/07/22 | 976 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1798 | 7.6.1 UTR - ETA Marista | 8% | 07/08/18 | 04/07/22 | 976 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1799 | 7.6.1.1 Engenharia Básica e Detalhada | 0% | 04/11/19 | 14/09/20 | 213 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1800 | 7.6.1.1.1 Engenharia UTR (ETA Marista) - SE 32257 | 0% | 04/11/19 | 14/09/20 | 213 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1801 | 7.6.1.1.1.1 Aprovação Plano de Trabalho /abertura OSE - UTR - ETA Marista - Colatina/ES | 0% | 04/11/19 | 25/11/19 | 15 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1802 | 7.6.1.1.1.2 Realizar Levantamento de Campo (Sondagem, Topografia) - UTR - ETA Marista - Colatina/ES | 0% | 26/11/19 | 27/01/20 | 41 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1803 | 7.6.1.1.1.3 Elaborar projeto Conceitual (Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário) - UTR - ETA Marista - Colatina/ES | 0% | 26/11/19 | 25/03/20 | 80 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1804 | 7.6.1.1.1.4 Elaborar Projeto Básico - UTR - ETA Marista - Colatina/ES | 0% | 26/03/20 | 14/07/20 | 75 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1805 | 7.6.1.1.1.5 Obter Aprovação do projeto Básico com Prefeitura/Operadora- UTR - ETA Marista - Colatina/ES | 0% | 15/07/20 | 13/08/20 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | | |
|------|---|-------------|----------|----------|---------|--|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|----|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| | | | | | | Gantt chart showing project progress across years and semesters. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1806 | 7.6.1.1.1.6 Emitir RT/PQ para Suprimentos - UTR - ETA Marista - Colatina/ | 0% | 14/08/20 | 09/09/20 | 18 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1807 | 7.6.1.1.1.7 Elaborar Projeto Executivo - UTR - ETA Marista - Colatina/ES | 0% | 09/06/20 | 14/09/20 | 68 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1808 | <i>7.6.1.1.1.8 Elaboração do Projeto Executivo - UTR - ETA Marista - Colatina</i> | 0% | 14/09/20 | 14/09/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1809 | 7.6.1.2 Fundiária | 23% | 07/08/18 | 02/06/21 | 705 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1810 | 7.6.1.2.1 Obter Termos de Autorização de Superficiário - UTRs - Imóveis 1, 2 e 4 (Marista, Aparecida e Columbia) - Colatina/ES | 34% | 07/08/18 | 23/12/19 | 349 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1811 | 7.6.1.2.2 Realizar Negociação da Servidão do Imóvel - UTR Marista - Colatina/ES | 0% | 10/09/20 | 02/06/21 | 180 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1812 | <i>7.6.1.2.3 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - Colatina/ES</i> | 0% | 02/06/21 | 02/06/21 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1813 | 7.6.1.3 Suprimentos | 0% | 10/09/20 | 18/01/21 | 88 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1814 | 7.6.1.3.1 Suprimentos - Processo contratação UTRs - Colatina/ES | 0% | 10/09/20 | 18/01/21 | 88 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1815 | <i>7.6.1.3.2 Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Colatina/ES</i> | 0% | 18/01/21 | 18/01/21 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1816 | 7.6.1.4 Infraestrutura | 0% | 07/04/21 | 04/07/22 | 311 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1817 | 7.6.1.4.1 Obras | 0% | 07/04/21 | 05/04/22 | 250 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1818 | 7.6.1.4.1.1 Executar UTR (ETA Marista 250L/s) - Colatina/ES | 0% | 07/04/21 | 05/04/22 | 250 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1819 | <i>7.6.1.4.1.2 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Colatina/ES</i> | 0% | 05/04/22 | 05/04/22 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1820 | 7.6.1.4.2 Operação | 0% | 05/04/22 | 04/07/22 | 61 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1821 | 7.6.1.4.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Colatina/ES | 0% | 06/04/22 | 12/04/22 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1822 | 7.6.1.4.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Colatina/ES | 0% | 13/04/22 | 04/05/22 | 14 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1823 | 7.6.1.4.2.3 Operação Assistida | 0% | 05/04/22 | 04/07/22 | 61 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1824 | 7.6.1.4.2.3.1 Realizar Operação Assistida - Colatina/ES | 0% | 05/04/22 | 04/07/22 | 90 dd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1825 | 7.6.2 UTR - ETA Aparecida | 8% | 07/08/18 | 06/04/22 | 916 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1826 | 7.6.2.1 Engenharia | 0% | 04/11/19 | 09/10/20 | 232 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1827 | 7.6.2.1.1 Engenharia Básica e Detalhada | 0% | 04/11/19 | 09/10/20 | 232 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1828 | 7.6.2.1.1.1 Engenharia UTR (ETA Aparecida) - SE 32256 | 0% | 04/11/19 | 09/10/20 | 232 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1829 | 7.6.2.1.1.1.1 Aprovação Plano de Trabalho /abertura OSE - UTR - ETA Aparecida - Colatina/ES | 0% | 04/11/19 | 25/11/19 | 15 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1830 | 7.6.2.1.1.1.2 Realizar levantamento de Campo e Sondagem - UTR - ETA Aparecida - Colatina/ES | 0% | 26/11/19 | 27/01/20 | 41 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1831 | 7.6.2.1.1.1.3 Elaborar projeto Conceitual (Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário) - UTR - Aparecida - Colatina/ES | 0% | 26/11/19 | 25/03/20 | 80 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1832 | 7.6.2.1.1.1.4 Elaborar Projeto Básico - UTR - ETA Aparecida - Colatina/ES | 0% | 26/03/20 | 09/07/20 | 72 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1833 | 7.6.2.1.1.1.5 Obter Aprovação do projeto Básico com Prefeitura/Operadora - UTR - ETA Aparecida - Colatina/ES | 0% | 10/07/20 | 10/08/20 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1834 | 7.6.2.1.1.1.6 Emitir RT/PQ para Suprimentos - UTR - ETA Aparecida - Colatina/ES | 0% | 11/08/20 | 27/08/20 | 13 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1835 | 7.6.2.1.1.1.7 Elaborar Projeto Executivo - UTR - ETA Aparecida - Colatina/ES | 0% | 07/07/20 | 09/10/20 | 68 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1836 | <i>7.6.2.1.1.1.8 Elaboração do Projeto Executivo - UTR - ETA Aparecida - Colatina/ES</i> | 0% | 09/10/20 | 09/10/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1837 | 7.6.2.2 Fundiária | 23% | 07/08/18 | 11/12/20 | 590 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|------|--|-------------|-----------------|-----------------|--------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 1838 | 7.6.2.2.1 Obter Termos de Autorização de Superfideário - UTRs - Imóveis 1, 2 e 4 (Marista, Aparecida e Columbia) - Colatina/ES | 34% | 07/08/18 | 23/12/19 | 349 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1839 | 7.6.2.2.2 Realizar Negociação da Servidão do Imóvel - UTR Aparecida - Colat | 0% | 26/03/20 | 11/12/20 | 180 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1840 | 7.6.2.2.3 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - Colatina/ES | 0% | 11/12/20 | 11/12/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1841 | 7.6.2.3 Suprimentos | 0% | 28/08/20 | 06/01/21 | 88 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1842 | 7.6.2.3.1 Suprimentos - Processo contratação UTRs - Colatina/ES | 0% | 28/08/20 | 06/01/21 | 88 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1843 | 7.6.2.3.2 Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Colatina/ES | 0% | 06/01/21 | 06/01/21 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1844 | 7.6.2.4 Infraestrutura | 0% | 07/01/21 | 06/04/22 | 311 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1845 | 7.6.2.4.1 Obras | 0% | 07/01/21 | 06/01/22 | 250 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1846 | 7.6.2.4.1.1 Executar UTR (ETA Aparecida 250L/s) - Colatina/ES | 0% | 07/01/21 | 06/01/22 | 250 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1847 | 7.6.2.4.1.2 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Colatina/ES | 0% | 06/01/22 | 06/01/22 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1848 | 7.6.2.4.2 Operação | 0% | 06/01/22 | 06/04/22 | 61 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1849 | 7.6.2.4.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Colatina/ES | 0% | 07/01/22 | 13/01/22 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1850 | 7.6.2.4.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Colatina/ES | 0% | 14/01/22 | 02/02/22 | 14 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1851 | 7.6.2.4.2.3 Operação Assistida | 0% | 06/01/22 | 06/04/22 | 61 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1852 | 7.6.2.4.2.3.1 Realizar Operação Assistida - Colatina/ES | 0% | 06/01/22 | 06/04/22 | 90 dd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1853 | 7.6.3 UTR - ETA Columbia | 9% | 07/08/18 | 07/11/21 | 813 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1854 | 7.6.3.1 Engenharia Básica e Detalhada | 0% | 02/03/20 | 12/11/20 | 177 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1855 | 7.6.3.1.1 Engenharia UTR (ETA Columbia) - SE 32258 | 0% | 02/03/20 | 12/11/20 | 177 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1856 | 7.6.3.1.1.1 Aprovação Plano de Trabalho /abertura OSE - UTR - ETA Columbia - Colatina/ES | 0% | 02/03/20 | 20/03/20 | 15 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1857 | 7.6.3.1.1.2 Realizar levantamento de Campo e Sondagem - UTR - ETA Columbia - Colatina/ES | 0% | 23/03/20 | 14/05/20 | 36 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1858 | 7.6.3.1.1.3 Elaborar Projeto Conceitual (Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário) - UTR - ETA Columbia - Colatina/ES | 0% | 30/03/20 | 02/07/20 | 65 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1859 | 7.6.3.1.1.4 Elaborar Projeto Básico - UTR - ETA Columbia - Colatina/ES | 0% | 19/06/20 | 03/09/20 | 55 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1860 | 7.6.3.1.1.5 Obter Aprovação do projeto Básico com Prefeitura/Operadora - UTR - ETA Columbia - Colatina/ES | 0% | 04/09/20 | 06/10/20 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1861 | 7.6.3.1.1.6 Emitir RT/PQ para Suprimentos - UTR - ETA Columbia - Colatina/ES | 0% | 07/10/20 | 21/10/20 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1862 | 7.6.3.1.1.7 Elaborar Projeto Executivo - UTR - ETA Columbia - Colatina/ES | 0% | 31/08/20 | 12/11/20 | 51 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1863 | 7.6.3.1.1.8 Elaboração do Projeto Executivo - UTR - ETA Columbia - Colatina/ES | 0% | 12/11/20 | 12/11/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1864 | 7.6.3.2 Fundiária | 23% | 07/08/18 | 24/03/21 | 657 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1865 | 7.6.3.2.1 Obter Termos de Autorização de Superfideário - UTRs - Imóveis 1, 2 e 4 (Marista, Aparecida e Columbia) - Colatina/ES | 34% | 07/08/18 | 23/12/19 | 349 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1866 | 7.6.3.2.2 Realizar Negociação da Servidão do Imóvel - UTR Columbia - Colatina/ES | 0% | 03/07/20 | 24/03/21 | 180 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1867 | 7.6.3.2.3 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - Colatina/ES | 0% | 24/03/21 | 24/03/21 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1868 | 7.6.3.3 Suprimentos | 0% | 22/10/20 | 03/03/21 | 88 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|------|--|-------------|-----------------|-----------------|--------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 1869 | 7.6.3.3.1 Suprimentos - Processo contratação UTRs - Colatina/ES | 0% | 22/10/20 | 03/03/21 | 88 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1870 | 7.6.3.3.2 Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Colatina/ES | 0% | 03/03/21 | 03/03/21 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1871 | 7.6.3.4 Infraestrutura | 0% | 04/03/21 | 07/11/21 | 171 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1872 | 7.6.3.4.1 Obras | 0% | 04/03/21 | 09/08/21 | 110 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1873 | 7.6.3.4.1.1 Executar UTR (ETA Columbia 19L/s) - Colatina/ES | 0% | 04/03/21 | 09/08/21 | 110 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1874 | 7.6.3.4.1.2 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Colatina/ES | 0% | 09/08/21 | 09/08/21 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1875 | 7.6.3.4.2 Operação | 0% | 09/08/21 | 07/11/21 | 61 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1876 | 7.6.3.4.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Colatina/ES | 0% | 10/08/21 | 16/08/21 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1877 | 7.6.3.4.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Colatina/ES | 0% | 17/08/21 | 03/09/21 | 14 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1878 | 7.6.3.4.2.3 Operação Assistida | 0% | 09/08/21 | 07/11/21 | 61 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1879 | 7.6.3.4.2.3.1 Realizar Operação Assistida - Colatina/ES | 0% | 09/08/21 | 07/11/21 | 90 dd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1880 | 7.7 Boninsegna (distrito Marilândia/ES) | 37% | 01/02/18 | 24/06/21 | 853 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1881 | 7.7.1 Captação Principal, Alternativa, Nova ETA e UTR | 37% | 01/02/18 | 24/06/21 | 853 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1882 | 7.7.1.1 Estudos de Concepção do Sistema | 100% | 01/02/18 | 05/09/18 | 155 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1883 | 7.7.1.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Boninsegna/ES | 100% | 23/03/18 | 23/03/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1884 | 7.7.1.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Boninsegna/ES | 100% | 01/02/18 | 01/02/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1885 | 7.7.1.1.3 Revisão de Definições - Boninsegna/ES | 100% | 05/09/18 | 05/09/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1886 | 7.7.1.1.4 Aprovação da Revisão da Definição pela Prefeitura de Marilândia - Boninsegna/ES | 100% | 05/09/18 | 05/09/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1887 | 7.7.1.1.5 Conclusão dos Estudos de Concepção das Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água - Boninsegna/ES | 100% | 05/09/18 | 05/09/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1888 | 7.7.1.2 Engenharia Básica e Detalhada | 78% | 06/09/18 | 28/02/20 | 370 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1889 | 7.7.1.2.1 Engenharia Captação Principal (Rio Doce) - SE 32103 | 78% | 22/10/18 | 28/02/20 | 338 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1890 | 7.7.1.2.1.1 Aprovação Plano de Trabalho /abertura OSE - Captação Principal - Rio Doce - Boninsegna/ES | 100% | 03/12/18 | 19/03/19 | 73 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1891 | 7.7.1.2.1.2 Realizar levantamento de Campo - Captação Principal - Rio Doce - Boninsegna/ES | 100% | 05/06/19 | 12/06/19 | 6 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1892 | 7.7.1.2.1.3 Realizar sondagem - Captação Principal - Rio Doce - Boninsegna/ES | 0% | 21/11/19 | 18/12/19 | 19 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1893 | 7.7.1.2.1.4 Executar Topografia - Captação Principal - Rio Doce - Boninsegna/ES | 100% | 22/10/18 | 30/11/18 | 30 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1894 | 7.7.1.2.1.5 Realizar Batimetria - Captação Principal - Rio Doce - Boninsegna/ES | 100% | 06/05/19 | 30/05/19 | 19 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1895 | 7.7.1.2.1.6 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - Captação Principal - Rio Doce - Boninsegna/ES | 100% | 13/06/19 | 26/07/19 | 31 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1896 | 7.7.1.2.1.7 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Captação Principal - Rio Doce - Boninsegna/ES | 0% | 02/12/19 | 16/12/19 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1897 | 7.7.1.2.1.8 Elaborar Projeto Executivo - Captação Principal - Rio Doce - Boninsegna/ES | 70% | 17/07/19 | 28/02/20 | 154 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1898 | 7.7.1.2.1.9 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Principal - Rio Doce - Boninsegna/ES | 0% | 28/02/20 | 28/02/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|------|---|-------------|-----------------|-----------------|--------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 1899 | 7.7.1.2.2 Engenharia Captação Alternativa (Poço raso existente) - SE 32103 | 77% | 22/10/18 | 28/02/20 | 338 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1900 | 7.7.1.2.2.1 Aprovação Plano de Trabalho /abertura OSE - Captação Alternativa - Cacimba - Boninsegna/ES | 100% | 03/12/18 | 19/03/19 | 73 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1901 | 7.7.1.2.2.2 Realizar levantamento de Campo - Captação Alternativa - Cacimba - Boninsegna/ES | 100% | 05/06/19 | 12/06/19 | 6 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1902 | 7.7.1.2.2.3 Realizar sondagem - Captação Alternativa - Cacimba - Boninsegna/ES | 0% | 21/11/19 | 18/12/19 | 19 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1903 | 7.7.1.2.2.4 Executar Topografia - Captação Alternativa - Cacimba - Boninsegna/ES | 100% | 22/10/18 | 30/11/18 | 30 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1904 | 7.7.1.2.2.5 Realizar Batimetria - Captação Alternativa - Cacimba - Boninsegna/ES | 100% | 06/05/19 | 30/05/19 | 19 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1905 | 7.7.1.2.2.6 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - Captação Alternativa - Cacimba - Boninsegna/ES | 100% | 13/06/19 | 15/07/19 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1906 | 7.7.1.2.2.7 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Captação Alternativa - Cacimba - Boninsegna/ES | 0% | 02/12/19 | 16/12/19 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1907 | 7.7.1.2.2.8 Elaborar Projeto Executivo - Captação Alternativa - Cacimba - Boninsegna/ES | 70% | 17/07/19 | 28/02/20 | 154 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1908 | <i>7.7.1.2.2.9 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Alternativa - Cacimba - Boninsegna/ES</i> | <i>0%</i> | <i>28/02/20</i> | <i>28/02/20</i> | <i>0 d</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1909 | 7.7.1.2.3 Engenharia nova ETA - SE 32103 | 78% | 06/09/18 | 28/02/20 | 370 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1910 | 7.7.1.2.3.1 Aprovação Plano de Trabalho /abertura OSE - Nova ETA - Boninsegna/ES | 100% | 06/09/18 | 08/11/18 | 46 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1911 | 7.7.1.2.3.2 Dados de Entrada (levantamento de campo, topografia e sondagem) - Nova ETA - Boninsegna/ES | 100% | 09/11/18 | 13/12/18 | 25 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1912 | 7.7.1.2.3.3 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - Nova ETA - Boninsegna/ES | 100% | 13/06/19 | 15/07/19 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1913 | 7.7.1.2.3.4 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Nova ETA - Boninsegna/ES | 0% | 02/12/19 | 16/12/19 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1914 | 7.7.1.2.3.5 Elaborar Projeto Executivo - Nova ETA - Boninsegna/ES | 70% | 01/07/19 | 28/02/20 | 166 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1915 | <i>7.7.1.2.3.6 Elaboração do Projeto Executivo - Nova ETA - Boninsegna/ES</i> | <i>0%</i> | <i>28/02/20</i> | <i>28/02/20</i> | <i>0 d</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1916 | 7.7.1.2.4 Engenharia UTR - SE 32103 | 79% | 06/09/18 | 28/02/20 | 370 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1917 | 7.7.1.2.4.1 Aprovação Plano de Trabalho /abertura OSE - UTR - Boninsegna/ES | 100% | 06/09/18 | 08/11/18 | 46 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1918 | 7.7.1.2.4.2 Dados de Entrada (levantamento de campo, topografia e sondagem) - UTR - Boninsegna/ES | 100% | 09/11/18 | 13/12/18 | 25 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1919 | 7.7.1.2.4.3 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - UTR - Boninsegna/ES | 100% | 03/06/19 | 15/07/19 | 30 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1920 | 7.7.1.2.4.4 Emitir RT/PQ para Suprimentos - UTR - Boninsegna/ES | 0% | 02/12/19 | 16/12/19 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1921 | 7.7.1.2.4.5 Elaborar Projeto Executivo - UTR - Boninsegna/ES | 70% | 16/07/19 | 28/02/20 | 155 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1922 | <i>7.7.1.2.4.6 Elaboração do Projeto Executivo - UTR - Boninsegna/ES</i> | <i>0%</i> | <i>28/02/20</i> | <i>28/02/20</i> | <i>0 d</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1923 | 7.7.1.3 Fundiária | 16% | 17/05/19 | 15/06/20 | 268 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1924 | 7.7.1.3.1 Obter Termo de Autorização de Superfideiário - Captação Principal - Boninsegna/ES | 21% | 17/09/19 | 07/02/20 | 99 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1925 | 7.7.1.3.2 Captação Principal - Desimpedimento da Área e Negociação de Servidão - Boninsegna/ES | 0% | 10/02/20 | 15/06/20 | 84 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|------|---|-------------|----------|----------|---------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 1926 | 7.7.1.3.3 Obter Termo de Autorização de Superfidiário - Captação Alternativa - Boninsegna/ES | 25% | 17/05/19 | 07/02/20 | 184 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1927 | 7.7.1.3.4 Captação Alternativa - Desimpedimento da Área e Negociação de Servidão - Boninsegna/ES | 0% | 10/02/20 | 15/06/20 | 84 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1928 | 7.7.1.3.5 Obter Termo de Autorização de Superfidiário - Nova ETA / UTR - Boninsegna/ES | 25% | 17/05/19 | 07/02/20 | 184 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1929 | 7.7.1.3.6 Nova ETA / UTR - Desimpedimento da Área e Negociação de Servidão - Boninsegna/ES | 0% | 10/02/20 | 15/06/20 | 84 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1930 | <i>7.7.1.3.7 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - Boninsegna/ES</i> | 0% | 15/06/20 | 15/06/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1931 | 7.7.1.4 Licenciamento | 28% | 01/08/19 | 09/07/20 | 233 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1932 | 7.7.1.4.1 Obter Outorga e autorizações (captação principal, construção ETA e UTR) - Boninsegna/ES | 28% | 01/08/19 | 09/07/20 | 233 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1933 | 7.7.1.4.2 Captação Alternativa - Dispensa de Licença (Poço raso existente) - Boninsegna/ES | 28% | 05/09/19 | 13/04/20 | 149 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1934 | <i>7.7.1.4.3 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - Boninsegna/ES</i> | 0% | 09/07/20 | 09/07/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1935 | 7.7.1.5 Suprimentos | 0% | 17/12/19 | 07/07/20 | 136 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1936 | 7.7.1.5.1 Processo contratação - Captação Principal, nova ETA e UTR - Boninsegna/ES | 0% | 28/02/20 | 07/07/20 | 88 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1937 | <i>7.7.1.5.1.1 Recebimento da RT/PQ pelo Suprimentos - Boninsegna/ES</i> | 0% | 28/02/20 | 28/02/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1938 | 7.7.1.5.1.2 Realizar Entendimento da Demanda - Boninsegna/ES | 0% | 02/03/20 | 13/03/20 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1939 | 7.7.1.5.1.3 Abrir a RC - Boninsegna/ES | 0% | 16/03/20 | 25/03/20 | 8 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1940 | 7.7.1.5.1.4 Aprovar a RC (liberação) - Boninsegna/ES | 0% | 26/03/20 | 06/04/20 | 8 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1941 | 7.7.1.5.1.5 Prospectar fornecedores e receber proposta técnicas - Boninsegna/ES | 0% | 07/04/20 | 21/05/20 | 30 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1942 | 7.7.1.5.1.6 Aprovar proposta técnica - Boninsegna/ES | 0% | 22/05/20 | 08/06/20 | 12 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1943 | 7.7.1.5.1.7 Realizar negociação e aprovar o pedido - Boninsegna/ES | 0% | 09/06/20 | 07/07/20 | 20 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1944 | <i>7.7.1.5.1.8 Conclusão da Contratação de Suprimentos - Boninsegna/ES</i> | 0% | 07/07/20 | 07/07/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1945 | 7.7.1.5.2 Processo contratação Serviço Limpeza em Poços Rasos - Boninsegna/ES | 0% | 17/12/19 | 28/04/20 | 88 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1946 | <i>7.7.1.5.3 Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Boninsegna/ES</i> | 0% | 28/04/20 | 28/04/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1947 | 7.7.1.6 Infraestrutura | 0% | 08/07/20 | 24/06/21 | 240 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1948 | 7.7.1.6.1 Obras | 0% | 08/07/20 | 26/03/21 | 179 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1949 | 7.7.1.6.1.1 Captação Alternativa - Poço raso (Cacimba) | 0% | 08/07/20 | 26/03/21 | 179 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1950 | 7.7.1.6.1.1.1 Realizar Recuperação - Captação Alternativa - Cacimba - Boninsegna/ES | 0% | 08/07/20 | 14/07/20 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1951 | 7.7.1.6.1.1.2 Elaborar Relatório Técnico - Captação Alternativa - Cacimba - Boninsegna/ES | 0% | 15/07/20 | 17/08/20 | 24 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1952 | 7.7.1.6.1.1.3 Realizar Instrumentação - Captação Alternativa - Cacimba - Boninsegna/ES | 0% | 18/08/20 | 20/08/20 | 3 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1953 | 7.7.1.6.1.1.4 Realizar Laudo dos Serviços de Coleta e Análise de Água - Captação Alternativa - Cacimba - Boninsegna/ES | 0% | 15/07/20 | 17/08/20 | 24 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|------|--|-------------|-----------------|-----------------|---------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 1954 | 7.7.1.6.1.1.5 Executar Captação Alternativa (Urbanização Poço Raso existente) - Boninsegna/ES | 0% | 21/08/20 | 26/03/21 | 147 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1955 | 7.7.1.6.1.1.6 Conclusão das obras de Captação Alternativa - Poço Raso (Cacimba) - Boninsegna/ES | 0% | 17/08/20 | 17/08/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1956 | 7.7.1.6.1.2 Executar Captação, ETA e UTR - Boninsegna/ES | 0% | 10/07/20 | 09/02/21 | 147 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1957 | 7.7.1.6.1.3 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Boninsegna/ES | 0% | 26/03/21 | 26/03/21 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1958 | 7.7.1.6.2 Operação | 0% | 26/03/21 | 24/06/21 | 61 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1959 | 7.7.1.6.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Boninsegna/ES | 0% | 29/03/21 | 05/04/21 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1960 | 7.7.1.6.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Boninsegna/ES | 0% | 06/04/21 | 26/04/21 | 14 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1961 | 7.7.1.6.2.3 Operação Assistida | 0% | 26/03/21 | 24/06/21 | 61 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1962 | 7.7.1.6.2.3.1 Realizar Operação Assistida - Boninsegna/ES | 0% | 26/03/21 | 24/06/21 | 90 dd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1963 | 8 Território Foz do Rio Doce Litoral | 18% | 22/12/17 | 28/12/21 | 1010 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1964 | 8.1 Linhares/ES (sede) | 25% | 22/12/17 | 28/12/21 | 1010 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1965 | 8.1.1 Captação Alternativa - Adequação da captação na Lagoa Nova | 39% | 22/12/17 | 02/08/20 | 660 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1966 | 8.1.1.1 Estudos de Concepção do Sistema | 100% | 22/12/17 | 23/03/18 | 65 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1967 | 8.1.1.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Linhares/ES | 100% | 23/03/18 | 23/03/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1968 | 8.1.1.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Linhares/ES | 100% | 22/12/17 | 22/12/17 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1969 | 8.1.1.2 Engenharia Básica e Detalhada | 92% | 18/09/18 | 19/11/19 | 296 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1970 | 8.1.1.2.1 Engenharia Captação Alternativa - Lagoa Nova (Recuperação de Erosões) - SE32128 | 90% | 18/09/18 | 19/11/19 | 296 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1971 | 8.1.1.2.1.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Recuperação Erosões - Captação Alternativa - Lagoa Nova - Linhares/ES | 100% | 25/09/18 | 09/10/18 | 11 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1972 | 8.1.1.2.1.2 Realizar Levantamento de Campo - Recuperação Erosões - Captação Alternativa - Lagoa Nova - Linhares/ES | 100% | 10/10/18 | 17/10/18 | 6 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1973 | 8.1.1.2.1.3 Realizar Sondagem - Recuperação Erosões - Captação Alternativa - Lagoa Nova - Linhares/ES | 100% | 18/09/18 | 17/10/18 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1974 | 8.1.1.2.1.4 Executar Topografia - Recuperação Erosões - Captação Alternativa - Lagoa Nova - Linhares/ES | 100% | 27/09/18 | 17/10/18 | 15 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1975 | 8.1.1.2.1.5 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - Recuperação Erosões - Captação Alternativa - Lagoa Nova - Linhares/ES | 100% | 18/10/18 | 05/07/19 | 179 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1976 | 8.1.1.2.1.6 Emitir RT/PQ para Infra (Guarda-chuva) - Recuperação Erosões - Captação Alternativa - Lagoa Nova - Linhares/ES | 0% | 05/11/19 | 19/11/19 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1977 | 8.1.1.2.1.7 Elaborar Projeto Executivo - Recuperação Erosões - Captação Alternativa - Lagoa Nova - Linhares/ES | 63% | 05/09/19 | 19/11/19 | 53 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1978 | 8.1.1.2.1.8 Elaboração do Projeto Executivo - Recuperação Erosões - Captação Alternativa - Lagoa Nova - Linhares/ES | 0% | 19/11/19 | 19/11/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1979 | 8.1.1.2.2 Engenharia Captação Alternativa - Lagoa Nova (Adequação do Sistema Captação - Barrilete) | 100% | 01/07/19 | 16/09/19 | 55 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|------|--|-------------|----------|----------|---------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 1980 | 8.1.1.2.2.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Adequação do Sist. Captação - Captação Alternativa - Lagoa Nova - Linhares/ES | 100% | 01/07/19 | 04/07/19 | 4 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1981 | 8.1.1.2.2.2 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - Adequação do Sist. Captação - Captação Alternativa - Lagoa Nova - Linhares/ES | 100% | 05/07/19 | 05/08/19 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1982 | 8.1.1.2.2.3 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Adequação do Sist. Captação - Captação Alternativa - Lagoa Nova - Linhares/ES | 100% | 13/08/19 | 27/08/19 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1983 | 8.1.1.2.2.4 Elaborar Projeto Executivo - Adequação do Sist. Captação - Captação Alternativa - Lagoa Nova - Linhares/ES | 100% | 06/08/19 | 16/09/19 | 29 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1984 | <i>8.1.1.2.2.5 Elaboração do Projeto Executivo - Adequação do Sist. Captação - Captação Alternativa - Lagoa Nova - Linhares/ES</i> | 100% | 16/09/19 | 16/09/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1985 | 8.1.1.3 Suprimentos | 37% | 17/09/19 | 27/02/20 | 110 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1986 | 8.1.1.3.1 Captação Alternativa | 100% | 18/09/19 | 04/10/19 | 13 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1987 | 8.1.1.3.1.1 Aprovar APRO 130/2019 - Contratação Barrilete e Sist. de Automação - Linhares/ES | 100% | 18/09/19 | 18/09/19 | 1 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1988 | 8.1.1.3.1.2 Realizar contratação Captação Alternativa (Caiado) - Barrilete e Sistema de Automação - Linhares/ES | 100% | 19/09/19 | 04/10/19 | 12 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1989 | <i>8.1.1.3.1.3 Conclusão da Contratação de Suprimentos - Lagoa Nova - Captação Alternativa - Linhares/ES</i> | 100% | 04/10/19 | 04/10/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1990 | 8.1.1.3.2 Processo de Compras - Barco para Manutenção das Bombas - Lagoa Nova - Captação Alternativa - Linhares/ES | 30% | 17/09/19 | 27/02/20 | 110 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1991 | <i>8.1.1.3.3 Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Linhares/ES</i> | 0% | 27/02/20 | 27/02/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1992 | 8.1.1.4 Infraestrutura | 0% | 01/11/19 | 02/08/20 | 184 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1993 | 8.1.1.4.1 Obras | 0% | 01/11/19 | 04/05/20 | 121 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1994 | 8.1.1.4.1.1 Captação Alternativa | 0% | 01/11/19 | 04/05/20 | 121 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1995 | 8.1.1.4.1.1.1 Executar adequação na Captação Alternativa - Barrilete e Sistema de Automação - Linhares/ES | 0% | 04/11/19 | 09/12/19 | 25 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1996 | 8.1.1.4.1.1.2 Executar adequação na Captação Alternativa - Recuperação de Erosões - Linhares/ES | 0% | 20/11/19 | 24/03/20 | 83 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1997 | 8.1.1.4.1.1.3 Executar adequação na Captação Alternativa - Manutenção nas 6 bombas de 2 cv do SAAE - Linhares/ES | 0% | 01/11/19 | 03/12/19 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1998 | 8.1.1.4.1.1.4 Executar adequação na Captação Alternativa - Manutenção nas 2 bombas de 50 cv do SAAE - Linhares/ES | 0% | 01/11/19 | 10/12/19 | 27 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1999 | 8.1.1.4.1.1.5 Realizar entrega do barco para manutenção das bombas ao SAAE - Lagoa Nova - Captação Alternativa - Linhares/ES | 0% | 28/02/20 | 04/05/20 | 44 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2000 | <i>8.1.1.4.1.1.6 Conclusão das obras de adequação na Captação Alternativa - Linhares/ES</i> | 0% | 04/05/20 | 04/05/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2001 | <i>8.1.1.4.1.2 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Linhares/ES</i> | 0% | 04/05/20 | 04/05/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2002 | 8.1.1.4.2 Operação | 0% | 04/05/20 | 02/08/20 | 63 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2003 | 8.1.1.4.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Linhares/ES | 0% | 05/05/20 | 11/05/20 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|------|---|-------------|-----------------|-----------------|--------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 2004 | 8.1.1.4.2.2 Realizar Testes e Pré-operação (Para as adequações da ETA) - Linhares/ES | 0% | 12/05/20 | 29/05/20 | 14 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2005 | 8.1.1.4.2.3 Operação Assistida | 0% | 04/05/20 | 02/08/20 | 63 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2006 | 8.1.1.4.2.3.1 Realizar Operação Assistida - Linhares/ES | 0% | 04/05/20 | 02/08/20 | 90 dd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2007 | 8.1.2 Melhorias em ETA e Captação Principal | 27% | 22/12/17 | 19/07/21 | 899 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2008 | 8.1.2.1 Estudos de Concepção do Sistema | 100% | 22/12/17 | 23/03/18 | 65 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 | <i>8.1.2.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Linhares/ES</i> | <i>100%</i> | <i>23/03/18</i> | <i>23/03/18</i> | <i>0 d</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010 | <i>8.1.2.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Linhares/ES</i> | <i>100%</i> | <i>22/12/17</i> | <i>22/12/17</i> | <i>0 d</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 | 8.1.2.2 Engenharia Básica e Detalhada | 53% | 07/01/19 | 04/05/20 | 327 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 8.1.2.2.1 Engenharia Captação Principal (Pequenas Melhorias) - Rio Pequeno - SE32283 | 46% | 07/01/19 | 20/01/20 | 258 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 8.1.2.2.1.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Captação Principal - Rio Pequeno - Linhares/ES | 100% | 07/01/19 | 12/02/19 | 27 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 8.1.2.2.1.2 Realizar Levantamento de Campo - Captação Principal - Rio Pequeno - Linhares/ES | 100% | 19/03/19 | 21/03/19 | 3 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 8.1.2.2.1.3 Emitir RT/PQ para Infra - CGC - Captação Principal - Rio Pequeno - Linhares/ES | 0% | 07/01/20 | 20/01/20 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 8.1.2.2.1.4 Elaborar Projeto Executivo - Captação Principal - Rio Pequeno - Linhares/ES | 40% | 22/03/19 | 20/01/20 | 207 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | <i>8.1.2.2.1.5 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Principal - Rio Pequeno - Linhares/ES</i> | <i>0%</i> | <i>20/01/20</i> | <i>20/01/20</i> | <i>0 d</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 8.1.2.2.2 Engenharia Melhorias ETA | 57% | 08/01/19 | 04/05/20 | 326 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 8.1.2.2.2.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Melhorias na ETA - Lin | 100% | 08/01/19 | 12/02/19 | 26 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 8.1.2.2.2.2 Realizar Levantamento de Campo - Melhorias na ETA - Linhare | 100% | 19/03/19 | 21/03/19 | 3 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 8.1.2.2.2.3 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - Melhorias na ETA - Linhares/ES | 100% | 01/08/19 | 12/09/19 | 30 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 8.1.2.2.2.4 Emitir RT/PQ para Infra - CGC - Melhorias na ETA - Linhares/ES | 0% | 17/04/20 | 04/05/20 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 8.1.2.2.2.5 Elaborar Projeto Executivo - Melhorias na ETA - Linhares/ES | 80% | 22/03/19 | 20/01/20 | 207 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 8.1.2.2.2.6 Elaborar Projeto Executivo - Automação das Válvulas - Linhare | 0% | 08/11/19 | 04/05/20 | 116 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | <i>8.1.2.2.2.7 Elaboração do Projeto Executivo - Melhorias na ETA - Linhares,</i> | <i>0%</i> | <i>04/05/20</i> | <i>04/05/20</i> | <i>0 d</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 8.1.2.3 Infraestrutura | 0% | 05/05/20 | 19/07/21 | 302 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2027 | 8.1.2.3.1 Obras | 0% | 05/05/20 | 20/04/21 | 240 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2028 | 8.1.2.3.1.1 Executar Obras de melhoria na Captação Principal - Captação rio Pequeno - Linhares/ES | 0% | 05/05/20 | 28/08/20 | 83 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2029 | 8.1.2.3.1.2 Executar Melhorias na ETA - Linhares/ES | 0% | 05/05/20 | 20/04/21 | 240 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2030 | <i>8.1.2.3.1.3 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Linhares/ES</i> | <i>0%</i> | <i>20/04/21</i> | <i>20/04/21</i> | <i>0 d</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2031 | 8.1.2.3.2 Operação | 0% | 20/04/21 | 19/07/21 | 62 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2032 | 8.1.2.3.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Linhares/ES | 0% | 22/04/21 | 28/04/21 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|------|--|-------------|-----------------|-----------------|---------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 2033 | 8.1.2.3.2.2 Realizar Testes e Pré-operação (Para as adequações da ETA) - Linhares/ES | 0% | 29/04/21 | 18/05/21 | 14 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2034 | 8.1.2.3.2.3 Operação Assistida | 0% | 20/04/21 | 19/07/21 | 62 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2035 | 8.1.2.3.2.3.1 Realizar Operação Assistida - Linhares/ES | 0% | 20/04/21 | 19/07/21 | 90 dd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2036 | 8.1.3 UTR | 13% | 22/12/17 | 28/12/21 | 1010 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2037 | 8.1.3.1 Estudos de Concepção do Sistema | 100% | 22/12/17 | 23/03/18 | 65 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2038 | <i>8.1.3.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Linhares/ES</i> | <i>100%</i> | <i>23/03/18</i> | <i>23/03/18</i> | <i>0 d</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2039 | <i>8.1.3.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Linhares/ES</i> | <i>100%</i> | <i>22/12/17</i> | <i>22/12/17</i> | <i>0 d</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2040 | 8.1.3.2 Engenharia Básica e Detalhada | 48% | 07/06/18 | 16/07/20 | 530 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2041 | 8.1.3.2.1 Engenharia UTR | 48% | 07/06/18 | 16/07/20 | 530 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2042 | 8.1.3.2.1.1 Aprovação Plano de Trabalho /abertura OSE - UTR - Linhares/ES | 100% | 05/11/18 | 02/01/19 | 42 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2043 | 8.1.3.2.1.2 Realizar Levantamento de Campo - UTR - Linhares/ES | 100% | 19/03/19 | 21/03/19 | 3 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2044 | 8.1.3.2.1.3 Realizar Sondagem - UTR - Linhares/ES | 0% | 25/11/19 | 28/11/19 | 4 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2045 | 8.1.3.2.1.4 Executar Topografia - UTR - Linhares/ES | 100% | 07/06/18 | 19/10/18 | 97 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2046 | 8.1.3.2.1.5 Elaborar Projeto Conceitual (Prof. Marcos Vianna) - UTR - Linhares/ES | 100% | 13/09/19 | 14/10/19 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2047 | 8.1.3.2.1.6 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - UTR - Linhares/ES | 27% | 27/09/19 | 02/01/20 | 65 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2048 | 8.1.3.2.1.7 Elaborar Projeto Básico - UTR - Linhares/ES | 0% | 03/01/20 | 06/04/20 | 64 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2049 | 8.1.3.2.1.8 Emitir RT/PQ para Suprimentos - UTR - Linhares/ES | 0% | 07/04/20 | 22/04/20 | 10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050 | 8.1.3.2.1.9 Elaborar Projeto Executivo - UTR - Linhares/ES | 0% | 07/04/20 | 16/07/20 | 69 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2051 | <i>8.1.3.2.1.10 Elaboração do Projeto Executivo - UTR - Linhares/ES</i> | <i>0%</i> | <i>16/07/20</i> | <i>16/07/20</i> | <i>0 d</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2052 | 8.1.3.3 Fundiária | 0% | 03/01/20 | 25/09/20 | 183 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2053 | 8.1.3.3.1 Realizar regularização fundiária - UTR - Linhares/ES | 0% | 03/01/20 | 25/09/20 | 183 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2054 | <i>8.1.3.3.2 Conclusão da Regularização Fundiária - UTR - Linhares/ES</i> | <i>0%</i> | <i>25/09/20</i> | <i>25/09/20</i> | <i>0 d</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2055 | 8.1.3.4 Licenciamento | 0% | 03/01/20 | 16/09/20 | 176 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2056 | 8.1.3.4.1 Obter DAIA para construção de UTR - Linhares/ES | 0% | 03/01/20 | 16/09/20 | 176 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2057 | <i>8.1.3.4.2 Conclusão do Licenciamento Ambiental - UTR - Linhares/ES</i> | <i>0%</i> | <i>16/09/20</i> | <i>16/09/20</i> | <i>0 d</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2058 | 8.1.3.5 Suprimentos | 0% | 23/04/20 | 28/09/20 | 110 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2059 | 8.1.3.5.1 Processo contratação UTR - Linhares/ES | 0% | 23/04/20 | 28/09/20 | 110 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2060 | <i>8.1.3.5.2 Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Linhares/ES</i> | <i>0%</i> | <i>28/09/20</i> | <i>28/09/20</i> | <i>0 d</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2061 | 8.1.3.6 Infraestrutura | 0% | 29/09/20 | 28/12/21 | 310 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2062 | 8.1.3.6.1 Obras | 0% | 29/09/20 | 29/09/21 | 250 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2063 | 8.1.3.6.1.1 Executar UTR - Linhares/ES | 0% | 29/09/20 | 29/09/21 | 250 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2064 | <i>8.1.3.6.1.2 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Linhares/ES</i> | <i>0%</i> | <i>29/09/21</i> | <i>29/09/21</i> | <i>0 d</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2065 | 8.1.3.6.2 Operação | 0% | 29/09/21 | 28/12/21 | 60 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2066 | 8.1.3.6.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Linhares/ES | 0% | 30/09/21 | 06/10/21 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2067 | 8.1.3.6.2.2 Realizar Testes e Pré-operação (Para as adequações da ETA) - Linhares/ES | 0% | 07/10/21 | 27/10/21 | 14 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|------|---|-------------|----------|----------|---------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 2068 | 8.1.3.6.2.3 Operação Assistida | 0% | 29/09/21 | 28/12/21 | 60 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2069 | 8.1.3.6.2.3.1 Realizar Operação Assistida - Linhares/ES | 0% | 29/09/21 | 28/12/21 | 90 dd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070 | 8.2 Regência (distrito Linhares/ES) | 9% | 23/03/18 | 03/11/21 | 908 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2071 | 8.2.1 Captação Alternativa | 45% | 23/03/18 | 13/01/21 | 707 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2072 | 8.2.1.1 Estudos de Concepção do Sistema | 100% | 23/03/18 | 29/01/19 | 222 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2073 | <i>8.2.1.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Regência/ES</i> | 100% | 23/03/18 | 23/03/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2074 | 8.2.1.1.2 Estudos de Geofísica para Poço Tubular | 100% | 01/10/18 | 22/10/18 | 16 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2075 | 8.2.1.1.2.1 Executar Levantamento de Campo - Regência/ES | 100% | 01/10/18 | 02/10/18 | 2 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2076 | 8.2.1.1.2.2 Emitir Relatório - Regência/ES | 100% | 03/10/18 | 22/10/18 | 14 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2077 | <i>8.2.1.1.2.3 Conclusão dos Estudos de Geofísica para Poço Tubular - Regência/ES</i> | 100% | 22/10/18 | 22/10/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2078 | 8.2.1.1.3 Serviços em Poços Tubulares - Poço Existente Interligado | 100% | 10/05/18 | 15/06/18 | 27 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2079 | 8.2.1.1.3.1 Realizar Perfilagem (Poço existente interligado) - Regência/ES | 100% | 10/05/18 | 11/05/18 | 2 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080 | 8.2.1.1.3.2 Realizar Recuperação (Poço existente interligado) - Regência/ES | 100% | 14/05/18 | 18/05/18 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2081 | 8.2.1.1.3.3 Elaborar Relatório Técnico (poço existente interligado) - Regência/ES | 100% | 21/05/18 | 15/06/18 | 20 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2082 | <i>8.2.1.1.3.4 Conclusão dos Serviços em poço tubular - Regência/ES</i> | 100% | 15/06/18 | 15/06/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2083 | <i>8.2.1.1.4 Conclusão dos Estudos de Concepção das Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água - Regência/ES</i> | 100% | 29/01/19 | 29/01/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2084 | 8.2.1.2 Engenharia Básica e Detalhada | 100% | 17/12/18 | 14/01/19 | 20 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2085 | 8.2.1.2.1 Engenharia Captação Alternativa (Poço interligado a ETA) | 100% | 17/12/18 | 14/01/19 | 20 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2086 | 8.2.1.2.1.1 Aprovação Plano de Trabalho /abertura OSE - Captação Alternativa - Poço Existente - Regência/ES | 100% | 17/12/18 | 08/01/19 | 16 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2087 | 8.2.1.2.1.2 Dados de Entrada (levantamento de campo, topografia e recebimento das informações do poço: perfil, vazão, análise água) - Captação Alternativa - Poço Existente - Regência/ES | 100% | 08/01/19 | 14/01/19 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2088 | 8.2.1.2.1.3 Elaborar Projeto Executivo - Captação Alternativa - Poço Existente - Regência/ES | 100% | 14/01/19 | 14/01/19 | 1 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2089 | <i>8.2.1.2.1.4 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Alternativa - Poço Existente - Regência/ES</i> | 100% | 14/01/19 | 14/01/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2090 | 8.2.1.3 Infraestrutura | 0% | 18/09/20 | 13/01/21 | 79 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2091 | 8.2.1.3.1 Obras | 0% | 18/09/20 | 13/01/21 | 79 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2092 | 8.2.1.3.1.1 Executar Captação Alternativa - Urbanização Poço existente - Regência/ES | 0% | 18/09/20 | 13/01/21 | 79 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2093 | <i>8.2.1.3.1.2 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Regência/ES</i> | 0% | 13/01/21 | 13/01/21 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2094 | 8.2.2 Captação Principal (rio Doce) e adequações na ETA/UTR | 5% | 14/06/19 | 03/11/21 | 594 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2095 | 8.2.2.1 Engenharia | 0% | 14/06/19 | 16/09/20 | 313 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2096 | 8.2.2.1.1 Estudos de Concepção do Sistema | 100% | 14/06/19 | 14/06/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2097 | <i>8.2.2.1.1.1 Aprovação da Revisão de Definição pela Operadora e Prefeitura - Regência/ES</i> | 100% | 14/06/19 | 14/06/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2098 | 8.2.2.1.2 Engenharia Básica e Detalhada | 0% | 02/10/19 | 16/09/20 | 238 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|------|---|-------------|----------|----------|---------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 2099 | 8.2.2.1.2.1 Engenharia Captação Principal (rio Doce) e adequação da ETA - SE 32029 | 0% | 02/10/19 | 16/09/20 | 238 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100 | 8.2.2.1.2.1.1 Aprovação Plano de Trabalho /abertura OSE + Levantamento de Campo - Captação Principal - Rio Doce - Regência/ES | 0% | 02/10/19 | 31/08/20 | 227 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101 | 8.2.2.1.2.1.2 Executar Topografia - Captação Principal - Rio Doce - Regê | 0% | 02/10/19 | 17/01/20 | 73 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2102 | 8.2.2.1.2.1.3 Realizar Sondagem - Captação Principal - Rio Doce - Regê | 0% | 02/10/19 | 05/11/19 | 25 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2103 | 8.2.2.1.2.1.4 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - Captação Principal - Rio Doce - | 0% | 14/10/19 | 12/11/19 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2104 | 8.2.2.1.2.1.5 Elaborar Projeto Básico - Captação Principal - Rio Doce - R | 0% | 20/01/20 | 08/04/20 | 55 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2105 | 8.2.2.1.2.1.6 Obter aprovação do Projeto Básico Regência/ES | 0% | 09/04/20 | 13/05/20 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2106 | 8.2.2.1.2.1.7 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Captação Principal - Rio Doce - Regência/ES | 0% | 23/03/20 | 13/04/20 | 15 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2107 | 8.2.2.1.2.1.8 Elaborar Projeto Executivo - Captação Principal - Rio Doce - Regência/ES | 0% | 28/07/20 | 16/09/20 | 36 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2108 | <i>8.2.2.1.2.1.9 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Principal - Rio Doce - Regência/ES</i> | 0% | 16/09/20 | 16/09/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2109 | 8.2.2.2 Fundiária | 35% | 19/08/19 | 24/06/20 | 211 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2110 | 8.2.2.2.1 Captação Principal (rio Doce) - Desimpedimento de área - Regência | 35% | 19/08/19 | 24/06/20 | 211 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2111 | <i>8.2.2.2.2 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - Regência/ES</i> | 0% | 24/06/20 | 24/06/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2112 | 8.2.2.3 Licenciamento | 0% | 13/11/19 | 31/07/20 | 176 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2113 | 8.2.2.3.1 Captação Principal - Outorga e Autorizações rio Doce - Regência/ES | 0% | 13/11/19 | 31/07/20 | 176 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2114 | <i>8.2.2.3.2 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - Regência/ES</i> | 0% | 31/07/20 | 31/07/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2115 | 8.2.2.4 Suprimentos | 0% | 14/05/20 | 16/09/20 | 88 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2116 | 8.2.2.4.1 Processo contratação - Captação Principal rio Doce - Regência/ES | 0% | 14/05/20 | 16/09/20 | 88 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2117 | <i>8.2.2.4.2 Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Regência/ES</i> | 0% | 16/09/20 | 16/09/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2118 | 8.2.2.5 Infraestrutura | 0% | 17/09/20 | 03/11/21 | 281 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2119 | 8.2.2.5.1 Obras | 0% | 17/09/20 | 05/08/21 | 220 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2120 | 8.2.2.5.1.1 Executar Captação Principal e adutora de 11km do Rio Doce - Regência/ES | 0% | 17/09/20 | 05/08/21 | 220 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2121 | 8.2.2.5.1.2 Executar Adequação ETA/UTR (caso haja nova captação no rio Doce) - Regência/ES | 0% | 17/09/20 | 15/03/21 | 120 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2122 | <i>8.2.2.5.1.3 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Regência/ES</i> | 0% | 05/08/21 | 05/08/21 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2123 | 8.2.2.5.2 Operação | 0% | 05/08/21 | 03/11/21 | 61 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2124 | 8.2.2.5.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Regência/ES | 0% | 06/08/21 | 12/08/21 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2125 | 8.2.2.5.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Regência/ES | 0% | 13/08/21 | 01/09/21 | 14 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2126 | 8.2.2.5.2.3 Operação Assistida | 0% | 05/08/21 | 03/11/21 | 61 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2127 | 8.2.2.5.2.3.1 Realizar Operação Assistida - Regência/ES | 0% | 05/08/21 | 03/11/21 | 90 dd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2128 | 8.2.3 Captação Principal - Novo Poço | 12% | 23/03/18 | 14/02/21 | 729 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|------|--|-------------|----------|----------|---------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 2129 | 8.2.3.1 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 1 | 100% | 23/03/18 | 29/01/19 | 222 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2130 | <i>8.2.3.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Regência/ES</i> | 100% | 23/03/18 | 23/03/18 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2131 | 8.2.3.1.2 Serviços em Poços Tubulares - Poço (Não será utilizado como fonte de captação) | 100% | 23/11/18 | 29/01/19 | 47 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2132 | 8.2.3.1.2.1 Realizar Perfuração - Regência/ES | 100% | 23/11/18 | 10/12/18 | 12 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2133 | 8.2.3.1.2.2 Realizar Teste bombeamento - Regência/ES | 100% | 08/12/18 | 12/12/18 | 3 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2134 | 8.2.3.1.2.3 Elaborar Relatório Técnico - Regência/ES | 100% | 11/12/18 | 14/01/19 | 24 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2135 | 8.2.3.1.2.4 Realizar Laudo dos Serviços de Coleta e Análise de Água - Regê | 100% | 13/12/18 | 28/12/18 | 12 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2136 | 8.2.3.1.2.5 Realizar Tamponamento - Regência/ES | 100% | 31/12/18 | 29/01/19 | 21 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2137 | <i>8.2.3.1.2.6 Conclusão dos Serviços em poço tubular - Regência/ES</i> | 100% | 29/01/19 | 29/01/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2138 | 8.2.3.2 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 2 | 0% | 29/01/19 | 04/03/20 | 270 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2139 | <i>8.2.3.2.1 Aprovação da Revisão de Definição pela Operadora e Prefeitura - Regência/ES</i> | 100% | 14/06/19 | 14/06/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2140 | <i>8.2.3.2.2 Definição de perfuração de um novo poço para Captação Principal - Regência/ES</i> | 100% | 14/08/19 | 14/08/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2141 | 8.2.3.2.3 Serviços em Poços Tubulares - Novo Poço | 0% | 24/01/20 | 04/03/20 | 26 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2142 | 8.2.3.2.3.1 Realizar Perfuração - Regência/ES | 0% | 24/01/20 | 24/01/20 | 1 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2143 | 8.2.3.2.3.2 Realizar Teste bombeamento - Regência/ES | 0% | 27/01/20 | 29/01/20 | 3 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2144 | 8.2.3.2.3.3 Elaborar Relatório Técnico - Regência/ES | 0% | 30/01/20 | 04/03/20 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2145 | 8.2.3.2.3.4 Realizar Laudo dos Serviços de Coleta e Análise de Água - Regê | 0% | 30/01/20 | 04/03/20 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2146 | <i>8.2.3.2.3.5 Conclusão dos Serviços em poço tubular - Regência/ES</i> | 0% | 04/03/20 | 04/03/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2147 | <i>8.2.3.2.4 Conclusão dos Estudos de Concepção das Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água - Regência/ES</i> | 100% | 29/01/19 | 29/01/19 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2148 | 8.2.3.3 Engenharia Básica e Detalhada | 0% | 05/03/20 | 16/07/20 | 92 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2149 | 8.2.3.3.1 Engenharia Captação Alternativa (Novo Poço) | 0% | 05/03/20 | 16/07/20 | 92 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2150 | 8.2.3.3.1.1 Aprovação Plano de Trabalho /abertura OSE - Captação Alternativa - Novo Poço - Regência/ES | 0% | 05/03/20 | 11/03/20 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2151 | 8.2.3.3.1.2 Dados de Entrada (levantamento de campo, topografia e recebimento das informações do poço: perfil, vazão, análise água) - Captação Alternativa - Regência/ES | 0% | 12/03/20 | 13/04/20 | 22 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2152 | 8.2.3.3.1.3 Elaborar Projeto Executivo - Captação Alternativa - Novo Poço - Regência/ES | 0% | 14/04/20 | 16/07/20 | 65 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2153 | <i>8.2.3.3.1.4 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Alternativa - Novo Poço - Regência/ES</i> | 0% | 16/07/20 | 16/07/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2154 | 8.2.3.4 Fundiária | 16% | 16/08/19 | 05/02/20 | 119 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2155 | 8.2.3.4.1 Obter Termo de Autorização de Superfidiário - Captação Principal (Novo Poço) - Regência/ES | 25% | 16/08/19 | 29/11/19 | 75 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2156 | 8.2.3.4.2 Captação Principal (Novo Poço) - Desimpedimento de área - Regên | 0% | 02/12/19 | 05/02/20 | 44 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2157 | <i>8.2.3.4.3 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - Regência/ES</i> | 0% | 05/02/20 | 05/02/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Nome | % concluído | Início | Término | Duração | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|------|--|-------------|----------|----------|---------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 2158 | 8.2.3.5 Licenciamento | 0% | 02/12/19 | 16/11/20 | 237 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2159 | 8.2.3.5.1 Captação Principal - Autorização de Perfuração - Regência/ES | 0% | 02/12/19 | 16/01/20 | 30 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2160 | 8.2.3.5.2 Captação Principal - Outorga novo poço - Regência/ES | 0% | 05/03/20 | 16/11/20 | 176 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2161 | <i>8.2.3.5.3 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - Regência/ES</i> | 0% | 16/11/20 | 16/11/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2162 | 8.2.3.6 Suprimentos | 25% | 16/08/19 | 23/01/20 | 110 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2163 | 8.2.3.6.1 Processo de Contratação Tintori - Novo Poço - Captação Principal - Regência/ES | 25% | 16/08/19 | 23/01/20 | 110 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2164 | <i>8.2.3.6.2 Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Regência/ES</i> | 0% | 23/01/20 | 23/01/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2165 | 8.2.3.7 Infraestrutura | 0% | 24/07/20 | 14/02/21 | 140 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2166 | 8.2.3.7.1 Obras | 0% | 24/07/20 | 16/11/20 | 79 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2167 | 8.2.3.7.1.1 Executar Obras de Captação Principal - Novo Poço - Regência/ES | 0% | 24/07/20 | 16/11/20 | 79 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2168 | <i>8.2.3.7.1.2 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Regência/ES</i> | 0% | 16/11/20 | 16/11/20 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2169 | 8.2.3.7.2 Operação | 0% | 16/11/20 | 14/02/21 | 61 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2170 | 8.2.3.7.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Regência/ES | 0% | 17/11/20 | 23/11/20 | 5 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2171 | 8.2.3.7.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Regência/ES | 0% | 24/11/20 | 11/12/20 | 14 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2172 | 8.2.3.7.2.3 Operação Assistida | 0% | 16/11/20 | 14/02/21 | 61 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2173 | 8.2.3.7.2.3.1 Realizar Operação Assistida - Regência/ES | 0% | 16/11/20 | 14/02/21 | 90 dd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2174 | 9 Obras Emergenciais | 100% | 09/11/15 | 14/09/17 | 484 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2175 | 9.1 Pedra Corrida (distrito de Periquito) | 100% | 03/10/16 | 29/12/16 | 64 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2176 | 9.2 Governador Valadares/MG (sede) | 100% | 09/11/15 | 30/11/15 | 16 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2177 | 9.3 São Vítor (distrito de Governador Valadares) | 100% | 03/10/16 | 29/12/16 | 64 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2178 | 9.4 São Tomé do Rio Doce (distrito de Tumiritinga) | 100% | 03/10/16 | 29/12/16 | 64 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2179 | 9.5 Galiléia/MG | 100% | 03/10/16 | 29/12/16 | 64 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2180 | 9.6 Captação Alternativa - Lagoa Nova - Linhares/ES | 100% | 01/07/16 | 14/09/17 | 315 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2181 | 9.7 Colatina (Sede) - Colatina/ES | 100% | 23/03/16 | 29/11/16 | 180 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2182 | <i>10 Fim da Execução</i> | 0% | 20/02/23 | 20/02/23 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2183 | 11 Encerramento | 0% | 20/01/23 | 20/02/23 | 21 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2184 | 11.1 Apresentar Resultados à Diretoria | 0% | 20/01/23 | 20/02/23 | 21 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2185 | 11.2 Protocolar o encerramento do programa ao Sistema CIF | 0% | 20/01/23 | 20/02/23 | 21 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2186 | <i>11.3 Assinatura do Termo de Aceite</i> | 0% | 20/02/23 | 20/02/23 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2187 | <i>11.4 Encerramento do Programa</i> | 0% | 20/02/23 | 20/02/23 | 0 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |