

Id	EDT	Nome da Tarefa	Predecessoras	Sucessoras	% concluída	Início	Término	
1	1	Sistema de Abastecimento de Água - SAA			5%	Sex 16/12/22	Ter 10/11/26	
2	1.1	Decisão Judicial 1021441.03.2020.4.01.3800			100%	Sex 16/12/22	Sex 16/12/22	
3	1.2	Tratativas da decisão judicial para implementação de solução definitiva do abastecimento de água de Degredo			100%	Ter 31/01/23	Ter 31/01/23	
4	1.3	Tratativas Fundiárias com Municípios de Linhares			100%	Seg 09/01/23	Qua 24/04/24	
5	1.3.1	Reunião 1 para tratativas fundiárias com município de Linhares			100%	Seg 09/01/23	Seg 09/01/23	
6	1.3.2	Reunião 2 para tratativas fundiárias com município de Linhares			100%	Sex 13/01/23	Sex 13/01/23	
7	1.3.3	Reunião 3 para tratativas fundiárias com município de Linhares			100%	Ter 18/07/23	Ter 18/07/23	
8	1.3.4	Reunião 4 para tratativas fundiárias com município de Linhares			100%	Ter 10/10/23	Ter 10/10/23	
9	1.3.5	Agendar com o município de Linhares a partir da deliberação do CIF		10TI+2 dias	100%	Seg 15/04/24	Sex 19/04/24	
10	1.3.6	Reunião 5 para tratativas fundiárias com município de Linhares	9TI+2 dias	17	100%	Qua 24/04/24	Qua 24/04/24	
11	1.4	Tratativas GT de acompanhamento do SAA			52%	Qui 09/05/24	Seg 10/06/24	
12	1.4.1	Reunião do GT		13;63;17	100%	Qui 09/05/24	Qui 09/05/24	
13	1.4.2	FR enviar para GT cronograma atualizado		12	14	100%	Qui 09/05/24	Qui 23/05/24
14	1.4.3	CT-IPCT e CT-SHQA enviar para CIF cronograma validado pelo GT		13		0%	Sex 24/05/24	Seg 10/06/24
15	1.5	Projeto 1 (Captação/ETA)			12%	Qui 22/02/24	Qua 10/09/25	
16	1.5.1	P1 - Encaminhamentos de definição fundiárias a partir de alinhamento com o Município de Linhares			42%	Qua 24/04/24	Seg 08/07/24	
17	1.5.1.1	Definir modelo para aquisição do imóvel	10;12		19	100%	Sex 10/05/24	Sex 10/05/24
18	1.5.1.2	Emissão de Laudo de Avaliação Mercadologica			19	95%	Qua 24/04/24	Sex 24/05/24
19	1.5.1.3	Elaborar e submeter documento para análise e aprovação	17;18		20	0%	Seg 27/05/24	Seg 10/06/24
20	1.5.1.4	Aprovação pelo Conselho Curador (Prioritária)		19	27;22;39;43;47	0%	Ter 11/06/24	Seg 08/07/24
21	1.5.2	P1 - Assinatura do Instrumento Jurídico com o município de Linhares			0%	Ter 09/07/24	Qua 11/09/24	
22	1.5.2.1	Alinhar Instrumento Jurídico com o município		20	23	0%	Ter 09/07/24	Ter 09/07/24
23	1.5.2.2	Atualizar o Instrumento Jurídico a partir do alinhamento feito com o município		22	24	0%	Qua 10/07/24	Ter 30/07/24
24	1.5.2.3	Enviar Instrumento Jurídico para validação do município		23	25	0%	Qua 31/07/24	Qua 28/08/24
25	1.5.2.4	Assinar Instrumento Jurídico		24	27	0%	Qui 29/08/24	Qua 11/09/24
26	1.5.3	P1 - Fundiário			0%	Qui 12/09/24	Qua 10/09/25	
27	1.5.3.1	Negociação da área com o proprietário	20;25		28	0%	Qui 12/09/24	Qua 13/11/24
28	1.5.3.2	Formalização da aquisição do imóvel (Assinatura do contrato de compra e venda)		27	29;109	0%	Qui 14/11/24	Ter 17/12/24

29	1.5.3.3	Desmembramento da área adquirida da matrícula original (Incluindo certificação do SIGEF)	28	30	0%	Qua 18/12/24	Seg 16/06/25
30	1.5.3.4	Lavratura da escritura e Registro do imóvel	29	131	0%	Ter 17/06/25	Qua 10/09/25
31	1.5.4	P1 - Licenciamento			14%	Qui 22/02/24	Ter 15/10/24
32	1.5.4.1	Protocolar análise preliminar de viabilidade ambiental		33	100%	Qui 22/02/24	Qui 22/02/24
33	1.5.4.2	Aguardar aprovação pela SEMAM da análise preliminar de viabilidade ambiental	32		100%	Sex 23/02/24	Qui 02/05/24
34	1.5.4.3	Estudo ambiental (Declaração de uso de água - AGERH)			0%	Seg 06/05/24	Sex 13/09/24
35	1.5.4.3.1	Elaboração do estudo ambiental		36	0%	Seg 06/05/24	Ter 09/07/24
36	1.5.4.3.2	Protocolo do estudo ambiental junto a AGERH	35	37	0%	Qua 10/07/24	Qua 10/07/24
37	1.5.4.3.3	Análise do órgão AGERH / Emissão da autorização	36	131;109	0%	Qui 11/07/24	Sex 13/09/24
38	1.5.4.4	Estudo ambiental (Dispensa de licença para ETA - SEMAM)			0%	Ter 09/07/24	Ter 15/10/24
39	1.5.4.4.1	Elaboração do estudo ambiental	20	40	0%	Ter 09/07/24	Qui 08/08/24
40	1.5.4.4.2	Protocolo do estudo ambiental junto a SEMAM	39	41	0%	Sex 09/08/24	Sex 09/08/24
41	1.5.4.4.3	Análise do órgão SEMAM / Emissão da autorização	40	131;109	0%	Seg 12/08/24	Ter 15/10/24
42	1.5.4.5	Estudo ambiental (Dispensa de licença para Reservatórios - SEMAM)			0%	Ter 09/07/24	Ter 15/10/24
43	1.5.4.5.1	Elaboração do estudo ambiental	20	44	0%	Ter 09/07/24	Qui 08/08/24
44	1.5.4.5.2	Protocolo do estudo ambiental junto a SEMAM	43	45	0%	Sex 09/08/24	Sex 09/08/24
45	1.5.4.5.3	Análise do órgão SEMAM / Emissão da autorização	44	131;109	0%	Seg 12/08/24	Ter 15/10/24
46	1.5.4.6	Estudo ambiental (Dispensa de licença para Estação Elevatória/Adutora/Boosters - SEMAM)			0%	Ter 09/07/24	Ter 15/10/24
47	1.5.4.6.1	Elaboração do estudo ambiental	20	48	0%	Ter 09/07/24	Qui 08/08/24
48	1.5.4.6.2	Protocolo do estudo ambiental junto a SEMAM	47	49	0%	Sex 09/08/24	Sex 09/08/24
49	1.5.4.6.3	Análise do órgão SEMAM / Emissão da autorização	48	131;109	0%	Seg 12/08/24	Ter 15/10/24
50	1.5.5	P1 - Engenharia			35%	Seg 22/04/24	Ter 23/07/24
51	1.5.5.1	Serviços Preliminares			100%	Seg 22/04/24	Seg 13/05/24
52	1.5.5.1.1	Levantamento Topográfico		54	100%	Seg 22/04/24	Seg 13/05/24
53	1.5.5.2	Relocação da Captação/ETA			16%	Ter 14/05/24	Ter 23/07/24
54	1.5.5.2.1	Estudo de viabilidade para adequação	52	55	80%	Ter 14/05/24	Seg 27/05/24
55	1.5.5.2.2	Adequação de projeto	54	109	0%	Ter 28/05/24	Ter 23/07/24
56	1.6	Projeto 2 (Ramal Principal/Ramais Secundários)			3%	Qua 13/09/23	Seg 14/04/25
57	1.6.1	P2 - Encaminhamentos de definição fundiárias a partir de alinhamento com o Município de Linhares			0%	Qua 13/09/23	Seg 04/12/23
58	1.6.2	P2 - Fundiário			53%	Qui 01/02/24	Seg 17/06/24
59	1.6.2.1	Estruturação do banco de dados			57%	Qui 01/02/24	Qua 12/06/24

60	1.6.2.1.1	Reunião e envio da base de dados do IDAF		61TI+20 dias	100%	Qui 01/02/24	Qui 01/02/24
61	1.6.2.1.2	Busca de matrículas no CRI existentes em Degredo	60TI+20 dias	62TI+19 dias	100%	Qua 06/03/24	Qui 04/04/24
62	1.6.2.1.3	Busca base de dados SIGEF	61TI+19 dias		100%	Sex 03/05/24	Sex 03/05/24
63	1.6.2.1.4	Lista atualizada da comunidade com coordenadas	12	64	0%	Seg 20/05/24	Seg 27/05/24
64	1.6.2.1.5	Envio das informações dos proprietários das matrículas que a comunidade tem conhecimento	63	65	0%	Ter 28/05/24	Ter 11/06/24
65	1.6.2.1.6	Cruzamento de bases de dados	64	67	0%	Qua 12/06/24	Qua 12/06/24
66	1.6.2.2	Liberação para obra			0%	Qui 13/06/24	Seg 17/06/24
67	1.6.2.2.1	Consolidação dos dados	65	68	0%	Qui 13/06/24	Qui 13/06/24
68	1.6.2.2.2	Definição dos tipos de autorização para liberação da obra	67	69	0%	Sex 14/06/24	Sex 14/06/24
69	1.6.2.2.3	Operacionalização das liberações de obra	68	74;109	0%	Seg 17/06/24	Seg 17/06/24
70	1.6.3	P2 - Licenciamento			0%	Seg 06/05/24	Seg 14/04/25
71	1.6.3.1	Estudo ambiental (Intervenção em APP e supressão de vegetação - IDAF)			0%	Seg 06/05/24	Seg 14/04/25
72	1.6.3.1.1	Levantamento de Campo		73;77	0%	Seg 06/05/24	Sex 17/05/24
73	1.6.3.1.2	Elaboração do estudo	72		0%	Seg 20/05/24	Ter 23/07/24
74	1.6.3.1.3	Protocolo do estudo ambiental junto a IDAF	69	75	0%	Ter 18/06/24	Ter 18/06/24
75	1.6.3.1.4	Análise do órgão IDAF / Emissão da autorização	74	109	0%	Qua 19/06/24	Seg 14/04/25
76	1.6.3.2	Autorização Ambiental (Intervenção em Unidade de Conservação Municipal - SEMAM)			0%	Seg 20/05/24	Sex 25/10/24
77	1.6.3.2.1	Elaboração de relatório de impactos ambientais	72	78	0%	Seg 20/05/24	Ter 23/07/24
78	1.6.3.2.2	Protocolo do relatório de impactos ambientais junto a SEMAM	77	79	0%	Qua 24/07/24	Qua 24/07/24
79	1.6.3.2.3	Análise do órgão SEMAM / Emissão da autorização	78	109	0%	Qui 25/07/24	Sex 25/10/24
80	1.6.4	P2 - Engenharia			0%	Qua 13/09/23	Seg 01/07/24
81	1.6.4.1	Ramal Principal			0%	Sex 10/05/24	Seg 01/07/24
82	1.6.4.1.1	Enviar protocolo para aprovação do Ramal Principal junto ao DER		83	0%	Sex 10/05/24	Sex 17/05/24
83	1.6.4.1.2	Aprovação do Ramal Principal junto ao DER	82	109	0%	Seg 20/05/24	Seg 01/07/24
84	1.6.4.2	Ramais Secundários			0%	Qua 13/09/23	Qua 13/09/23
85	1.6.4.3	Ramais Estrada Municipal			0%	Qua 13/09/23	Qua 24/04/24
86	1.6.4.3.1	Levantamento de campo e relatório		87II	0%	Qua 13/09/23	Qua 25/10/23
87	1.6.4.3.2	Abertura de SE para contratação da projetista para adequação dos novos pontos	86II	88	0%	Qua 13/09/23	Qua 25/10/23

88	1.6.4.3.3	Elaboração dos projetos complementares	87	89	0%	Qui 26/10/23	Ter 23/04/24
89	1.6.4.3.4	Entrega do projeto atualizado para aditivo de orçamentação	88	91	0%	Qua 24/04/24	Qua 24/04/24
90	1.7	Infraestrutura			0%	Qui 25/04/24	Sex 07/06/24
91	1.7.1	Engenharia de Valor - Orçamentação	89	92	0%	Qui 25/04/24	Qui 23/05/24
92	1.7.2	Preparação da documentação técnica para aplicação em Suprimentos	91	94	0%	Sex 24/05/24	Sex 07/06/24
93	1.8	Suprimentos			0%	Seg 10/06/24	Qui 24/04/25
94	1.8.1	Anexar documentação padrão (projetos, QQP, RT, CMS etc)	92	95	0%	Seg 10/06/24	Seg 10/06/24
95	1.8.2	Aprovação financeira (data PID)	94	96	0%	Ter 11/06/24	Qua 12/06/24
96	1.8.3	Definir planejador e comprador	95	97	0%	Qui 13/06/24	Qui 13/06/24
97	1.8.4	RIA	96	98	0%	Sex 14/06/24	Seg 17/06/24
98	1.8.5	Aprovação da documentação	97	99	0%	Ter 18/06/24	Qua 19/06/24
99	1.8.6	Abertura da RC no SAP	98	100	0%	Qui 20/06/24	Sex 21/06/24
100	1.8.7	Aprovação da RC	99	101	0%	Seg 24/06/24	Ter 25/06/24
101	1.8.8	Aprovação e Finalização da Demanda - Aprovação da SR (data PID)	100	102	0%	Qua 26/06/24	Qua 26/06/24
102	1.8.9	Reunião Visita Técnica	101	103	0%	Qui 27/06/24	Qua 03/07/24
103	1.8.10	Esclarecimento das Dúvidas Técnicas	102	104	0%	Qui 04/07/24	Qua 10/07/24
104	1.8.11	Apresentação das Propostas Técnicas e SSMA	103	105	0%	Qui 11/07/24	Qua 31/07/24
105	1.8.12	Análise do Parecer Técnico	104	106	0%	Qui 01/08/24	Qua 14/08/24
106	1.8.13	Emissão do Parecer Técnico	105	107;108	0%	Sex 16/08/24	Qui 29/08/24
107	1.8.14	Validação do Contrato	106	109	0%	Sex 30/08/24	Qui 12/09/24
108	1.8.15	APRO Contratação (Validar antes com Compliance, Fundiário, Jurídico, Gerência do Programa, Financeiro)	106	109	0%	Sex 30/08/24	Seg 07/10/24
109	1.8.16	Emissão do Pedido / Assinatura de CT (Data PID)	69;107;108;75;83;79;28;37;41;45;49;55	110	0%	Ter 15/04/25	Qua 23/04/25
110	1.8.17	Transferência Gestão de Contratos (Handover)	109	113;120	0%	Qui 24/04/25	Qui 24/04/25
111	1.9	Gestão de Obras			0%	Sex 25/04/25	Seg 09/11/26
112	1.9.1	Captação			0%	Sex 25/04/25	Qua 05/08/26
113	1.9.1.1	Mobilização	110	115;116	0%	Sex 25/04/25	Sex 23/05/25
114	1.9.1.2	Obras			0%	Seg 26/05/25	Ter 16/09/25
115	1.9.1.2.1	Manutenção do Canteiro	113	131	0%	Seg 26/05/25	Ter 26/08/25

116	1.9.1.2.2	Captação Subterrânea		113	117	0%	Seg 26/05/25	Ter 19/08/25
117	1.9.1.2.3	Testes		116	118	0%	Qua 20/08/25	Ter 16/09/25
118	1.9.1.3	Desmobilização	117;128		131	0%	Qui 09/07/26	Qua 05/08/26
119	1.9.2	ETA				0%	Sex 25/04/25	Qua 05/08/26
120	1.9.2.1	Mobilização		110	122;123	0%	Sex 25/04/25	Sex 23/05/25
121	1.9.2.2	Obras				0%	Seg 26/05/25	Qua 08/07/26
122	1.9.2.2.1	Manutenção do Canteiro		120	131	0%	Seg 26/05/25	Qua 08/07/26
123	1.9.2.2.2	Implantação da ETA pré-fabricada		120	124;125;129	0%	Seg 26/05/25	Seg 07/07/25
124	1.9.2.2.3	Construção da Casa de Química		123	126;129	0%	Ter 08/07/25	Ter 09/12/25
125	1.9.2.2.4	Construção do Reservatório Apoiado (RAP)		123	127TI-20 dias;129	0%	Ter 08/07/25	Ter 11/11/25
126	1.9.2.2.5	Construção da Elevatória de Água Tratada (EAT)		124	129	0%	Qua 10/12/25	Sex 10/04/26
127	1.9.2.2.6	Construção do Reservatório Elevado (REL)	125TI-20 dias		128;129	0%	Qua 15/10/25	Qua 10/06/26
128	1.9.2.2.7	Testes		127	118;129	0%	Qui 11/06/26	Qua 08/07/26
129	1.9.2.3	Desmobilização	123;124;125;126;127;128		131	0%	Qui 09/07/26	Qua 05/08/26
130	1.9.3	Distribuição (Ramal Principal/Ramais Secundários)				0%	Ter 01/07/25	Seg 09/11/26
131	1.10	Entrega do SAA	37;41;45;49;30;115;118;122;129			0%	Ter 10/11/26	Ter 10/11/26