

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO - DESCOMISSIONAMENTO DO DIQUE S4																			
Id	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Out	Jan	2017				2018				2019				20
							Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	
1	<b>CRONOGRAMA - DESCOMISSIONAMENTO DO DIQUE S4</b>	556 d	29/09/2017	28/11/2019															
2	<b>DESCOMISSIONAMENTO DO DIQUE S4</b>	556 d	29/09/2017	28/11/2019															
3	<b>ATIVIDADES PRELIMINARES</b>	439 d	04/06/2018	29/10/2019															
4	<b>GERAL</b>	439 d	04/06/2018	29/10/2019															
5	INÍCIO DAS ATIVIDADES DA ETAPA 01 (REBAIXAMENTO DA SOLEIRA DO DIQUE ATÉ A COTA 696 M)	0 d	04/06/2018	04/06/2018															
6	TÉRMINO DAS ATIVIDADES DA ETAPA 01 (REBAIXAMENTO DA SOLEIRA DO DIQUE ATÉ A COTA 696 M)	0 d	27/01/2019	27/01/2019															
7	INÍCIO DAS ATIVIDADES DA ETAPA 02 (REMOÇÃO COMPLETA DO MAÇICO)-FINAL	0 d	02/04/2019	02/04/2019															
8	TÉRMINO DAS ATIVIDADES DA ETAPA 02 (REMOÇÃO COMPLETA DO MAÇICO)-FINAL	0 d	29/10/2019	29/10/2019															
9	<b>MEIO AMBIENTE</b>	278 d	29/09/2017	20/08/2018															
10	<b>PRAD-PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA</b>	278 d	29/09/2017	20/08/2018															
11	DESENVOLVIMENTO DO PRAD	0 d	29/09/2017	29/09/2017															
12	APRESENTAÇÃO DO PRAD DO S4 JUNTO AO PROCESSO DE LICENCIAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA ESTRUTURA	0 d	30/09/2017	30/09/2017															
13	APROVAÇÃO DO PRAD JUNTO AOS ORGÃOS AMBIENTAIS	0 dd	20/08/2018	20/08/2018															
14	<b>EXECUÇÃO</b>	503 d	20/04/2018	28/11/2019															
15	<b>FASE 01 (LIMPEZA DE 200.000 M³ E REBAIXAMENTO DA SOLEIRA DO DIQUE ATÉ A COTA 696M)</b>	267 d	20/04/2018	26/02/2019															
16	<b>MOBILIZAÇÕES</b>	164 d	20/04/2018	29/10/2018															
17	MOBILIZAÇÃO DA EMPRESA DE MONTAGEM DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO	45 dd	20/04/2018	04/06/2018															
18	MOBILIZAÇÃO DA EMPRESA DE DRAGAGEM CONVENCIONAL	45 dd	20/04/2018	04/06/2018															
19	MOBILIZAÇÃO DA EMPRESA DE OPERAÇÃO E LOCAÇÃO DA DRAGLINE	45 dd	20/04/2018	04/06/2018															
Página 1																			

[illegible]

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO - DESCOMISSIONAMENTO DO DIQUE S4																										
Id	Nome da tarefa	Duração	Início	Término		Out	Jan	2017				Out	Jan	2018				Out	Jan	2019				Out	Jan	Abr
								Abr	Jul																	
43	DESMOBILIZAÇÃO DA EMPRESA DE EXECUÇÃO DO DESMONTE MECÂNICO(REJEITO E DIQUE S4)	30 dd	29/10/2018	28/11/2018																						
44	DESMOBILIZAÇÃO DA EMPRESA DE REVEGETAÇÃO E PLANTIO	30 dd	27/01/2019	26/02/2019																						
45	FASE 02 (LIMPEZA DE 250.000 M³ E REMOÇÃO COMPLETA DO DIQUE)	357 d	07/10/2018	28/11/2019																						
46	MOBILIZAÇÕES	180 d	16/02/2019	14/09/2019																						
47	MOBILIZAÇÃO DA EMPRESA DE DESMONTAGEM DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO	45 dd	31/07/2019	14/09/2019																						
48	MOBILIZAÇÃO DA EMPRESA DE OPERAÇÃO E LOCAÇÃO DA DRAGLINE	45 dd	16/02/2019	02/04/2019																						
49	MOBILIZAÇÃO DA EMPRESA DE EXECUÇÃO DO DESMONTE MECÂNICO(REJEITO E DIQUE S4)	45 dd	16/02/2019	02/04/2019																						
50	MOBILIZAÇÃO DA EMPRESA DE REVEGETAÇÃO E PLANTIO	45 dd	16/06/2019	31/07/2019																						
51	BY PASS DA ÁGUA NO DIQUE S4 (S3 PARA GUALAXO)	25 d	14/09/2019	14/10/2019																						
52	DESMONTAGEM DO SISTEMA DE REBAIXAMENTO DA ÁGUA	30 dd	14/09/2019	14/10/2019																						
53	REBAIXAMENTO DO NÍVEL DA ÁGUA DO DIQUE S4	8 d	23/03/2019	02/04/2019																						
54	ATIVIDADES DE REBAIXAMENTO DO NÍVEL DA ÁGUA	10 dd	23/03/2019	02/04/2019																						
55	DRAGAGEM CONVENCIONAL	218 d	07/10/2018	19/06/2019																						
56	ATIVIDADE DE DRAGAGEM	250 dd	07/10/2018	14/06/2019																						
57	DESMONTAGEM DA DRAGA	5 dd	14/06/2019	19/06/2019																						
58	DRAGAGEM COM DRAGLINE	95 d	02/04/2019	21/07/2019																						
59	MONTAGEM DA DRAGLINE	5 dd	02/04/2019	07/04/2019																						
60	ATIVIDADE DE DRAGAGEM	100 dd	07/04/2019	16/07/2019																						
61	DESMONTAGEM DA DRAGLINE	5 dd	16/07/2019	21/07/2019																						
62	DESMONTE MECÂNICO	103 d	02/04/2019	31/07/2019																						
63	EXECUÇÃO DE ATERRO DE CONQUISTA	120 dd	02/04/2019	31/07/2019																						
64	ATIVIDADES DE RETIRADA DOS REJEITOS COM DESMONTE MECÂNICO	120 dd	02/04/2019	31/07/2019																						

Página 3

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO - DESCOMISSIONAMENTO DO DIQUE S4

Id	Nome da tarefa	Duração	Início	Término																
					Out	Jan	2017			Out	2018			Out	2019			Jan	Abr	20
65	ATIVIDADES DE REMOÇÃO COMPLETA DO DIQUE	120 dd	02/04/2019	31/07/2019																
66	PLANTIO/REVEGETAÇÃO	77 d	31/07/2019	29/10/2019																
67	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANTIO/REVEGETAÇÃO DAS ÁREAS LIBERADAS	90 dd	31/07/2019	29/10/2019																
68	DESMOBILIZAÇÕES	111 d	21/07/2019	28/11/2019																
69	DESMOBILIZAÇÃO DA EMPRESA DE OPERAÇÃO E LOCAÇÃO DA DRAGLINE	30 dd	21/07/2019	20/08/2019																
70	DESMOBILIZAÇÃO DA EMPRESA DE EXECUÇÃO DO DESMONTE MECÂNICO (REJEITO E DIQUE S4)	30 dd	31/07/2019	30/08/2019																
71	DESMOBILIZAÇÃO DA EMPRESA DE REVEGETAÇÃO E PLANTIO	30 dd	29/10/2019	28/11/2019																
72	DESMOBILIZAÇÃO DA EMPRESA DE DESMONTAGEM DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO	30 dd	14/10/2019	13/11/2019																