







Atividades	Início	Término	2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027			
			T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
Linhares - Regência	01/11/22	01/11/22																												
Mariana - Camargos	01/11/22	01/11/22																												
Mariana - Pedras	01/11/22	01/11/22																												
Barra Longa - Barreto	01/11/22	01/11/22																												
Colatina	01/11/22	01/11/22																												
Linhares - Povoação	01/11/22	01/11/22																												
<b>Definição</b>			[Gantt bar from 01/11/22 to 01/11/23]																											
<b>Definição Original</b>			[Gantt bar from 01/11/22 to 01/11/23]																											
<i>Assinatura do TTAC</i>	02/03/16	02/03/16																												
Realizar Estudo de Segurança Hídrica	03/11/16	30/08/17																												
Realizar Levantamento de Campo e Diagnósticos	02/01/17	18/11/17																												
Obter Apoio Técnico	23/03/16	09/08/16																												
Elaborar Definição do Programa e Protocolar no CIF	01/03/17	29/11/17																												
<i>Revisão e Aprovação da Definição do Programa pela Fundação Renova</i>	29/11/17	29/11/17																												
<b>Revisão 1</b>			[Gantt bar from 01/11/22 to 01/11/23]																											
Revisar a Definição do Programa conforme a NT 48/2019 da CT-SHQA e protocolar no CIF	30/11/17	27/09/19																												
<i>Aprovação da Definição do programa pelo CIF</i>	30/10/20	30/10/20																												
<i>Aprovação do Draft 17 - Orçamento</i>	30/08/21	30/08/21																												
<i>Conclusão das obras do período emergencial</i>	28/12/17	28/12/17																												
<b>Revisão 2</b>			[Gantt bar from 01/11/22 to 01/11/23]																											
Perícia judicial - Eixo 9 - Abastecimento de água para consumo humano (ACP) - PG32	19/10/20	22/05/23																												
<i>Aprovação do Draft 18 - Orçamento</i>	30/12/21	30/12/21																												
<i>Revisão Orçamentária Draft 19</i>	31/03/22	31/03/22																												
<b>Execução</b>			[Gantt bar from 01/11/22 to 01/11/27]																											
<b>Mariana - Camargos</b>	02/03/16	19/04/27	[Gantt bar from 02/03/16 to 19/04/27]																											
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	02/03/16	02/03/16																												
<i>Conclusão da Engenharia básica e conceitual</i>	02/03/16	02/03/16																												
<b>Melhorias De ETA (Captação Principal - Nascente E Tratamento)</b>	18/11/19	22/06/26	[Gantt bar from 18/11/19 to 22/06/26]																											
<b>Engenharia</b>	18/11/19	03/01/23	[Gantt bar from 18/11/19 to 03/01/23]																											
<b>Fundiário</b>	10/11/22	09/04/24	[Gantt bar from 10/11/22 to 09/04/24]																											
<b>Licenciamento</b>	10/04/24	11/11/24	[Gantt bar from 10/04/24 to 11/11/24]																											
<b>Suprimentos</b>	04/01/23	23/06/23	[Gantt bar from 04/01/23 to 23/06/23]																											
<b>Execução</b>	12/11/24	29/05/25	[Gantt bar from 12/11/24 to 29/05/25]																											
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melh. do Sist. de Abast. de Água - ETA (Sistema de Tratamento Simplificado) e Captação Principal (Nascente) - Camargos/MG</i>	29/05/25	29/05/25																												
<b>Operação Assistida</b>	30/05/25	02/09/25	[Gantt bar from 30/05/25 to 02/09/25]																											
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação (captação principal) - Camargos/MG</i>	02/09/25	02/09/25																												
<b>Monitoramento</b>	03/09/25	22/06/26	[Gantt bar from 03/09/25 to 22/06/26]																											
<b>Captação Alternativa (Subterrânea - Poço 2 E 3)</b>	10/11/22	19/04/27	[Gantt bar from 10/11/22 to 19/04/27]																											
<b>Engenharia</b>	20/06/23	17/06/24	[Gantt bar from 20/06/23 to 17/06/24]																											





Atividades	Início	Término	2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027			
			T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2
<b>Santana do Paraíso - Ipabinha</b>	<b>02/03/16</b>	<b>14/07/25</b>	[Gantt bar from 02/03/16 to 14/07/25]																											
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Ipaba do Paraíso</i>	<i>02/03/16</i>	<i>02/03/16</i>	[Milestone diamond at 02/03/16]																											
<i>Conclusão da Engenharia básica e conceitual - Santana do Paraíso - Ipaba - Cenário II</i>	<i>18/11/22</i>	<i>18/11/22</i>	[Milestone diamond at 18/11/22]																											
<b>Melhorias De ETA (Sistema De Tratamento De Água Individualizado)</b>	<b>23/03/18</b>	<b>14/07/25</b>	[Gantt bar from 23/03/18 to 14/07/25]																											
Engenharia (11 casas)	05/11/18	01/08/22	[Gantt bar from 05/11/18 to 01/08/22]																											
Fundiário (11 casas)	23/03/18	23/03/18	[Milestone diamond at 23/03/18]																											
Licenciamento (11 casas)	12/07/22	11/08/22	[Gantt bar from 12/07/22 to 11/08/22]																											
Engenharia (5 casas)	19/08/22	26/05/23	[Gantt bar from 19/08/22 to 26/05/23]																											
Fundiário (5 casas)	21/11/22	21/11/22	[Milestone diamond at 21/11/22]																											
Licenciamento (5 casas)	22/11/22	23/12/22	[Gantt bar from 22/11/22 to 23/12/22]																											
Suprimentos (16 casas)	29/05/23	06/12/23	[Gantt bar from 29/05/23 to 06/12/23]																											
Execução (16 casas)	07/12/23	20/06/24	[Gantt bar from 07/12/23 to 20/06/24]																											
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melh. do Sist. de Abast. de Água - Sistemas de Abastecimento Individuais - Ipaba do Paraíso/MG</i>	<i>20/06/24</i>	<i>20/06/24</i>	[Milestone diamond at 20/06/24]																											
<b>Operação Assistida (16 casas)</b>	<b>21/06/24</b>	<b>23/09/24</b>	[Gantt bar from 21/06/24 to 23/09/24]																											
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação - Sistemas de Abastecimento Individuais - Ipaba do Paraíso/MG</i>	<i>23/09/24</i>	<i>23/09/24</i>	[Milestone diamond at 23/09/24]																											
Monitoramento (16 casas)	24/09/24	14/07/25	[Gantt bar from 24/09/24 to 14/07/25]																											
<b>Belo Oriente - Cachoeira Escura</b>	<b>02/03/16</b>	<b>26/05/26</b>	[Gantt bar from 02/03/16 to 26/05/26]																											
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Cachoeira Escura</i>	<i>02/03/16</i>	<i>02/03/16</i>	[Milestone diamond at 02/03/16]																											
<i>Conclusão da Engenharia conceitual e básica</i>	<i>14/06/21</i>	<i>14/06/21</i>	[Milestone diamond at 14/06/21]																											
<b>Captação Alternativa (Urbanização Poço/Eta)</b>	<b>04/01/18</b>	<b>30/07/25</b>	[Gantt bar from 04/01/18 to 30/07/25]																											
ENGENHARIA	04/01/18	01/08/22	[Gantt bar from 04/01/18 to 01/08/22]																											
Fundiário	23/03/18	29/05/18	[Gantt bar from 23/03/18 to 29/05/18]																											
Licenciamento	16/01/18	13/07/21	[Gantt bar from 16/01/18 to 13/07/21]																											
Execução	03/04/19	01/08/19	[Gantt bar from 03/04/19 to 01/08/19]																											
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melh. do Sist. de Abast. de Água - captação alternativa (urbanização poço/ETA) - Belo Oriente - Cachoeira Escura</i>	<i>01/08/19</i>	<i>01/08/19</i>	[Milestone diamond at 01/08/19]																											
<b>Operação Assistida</b>	<b>09/07/24</b>	<b>09/10/24</b>	[Gantt bar from 09/07/24 to 09/10/24]																											
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação - captação alternativa (urbanização poço/ETA) - Belo Oriente - Cachoeira Escura</i>	<i>09/10/24</i>	<i>09/10/24</i>	[Milestone diamond at 09/10/24]																											
Monitoramento	10/10/24	30/07/25	[Gantt bar from 10/10/24 to 30/07/25]																											
<b>Captação Alternativa - 2 Poços</b>	<b>18/11/20</b>	<b>30/07/25</b>	[Gantt bar from 18/11/20 to 30/07/25]																											
Engenharia	18/11/20	01/08/22	[Gantt bar from 18/11/20 to 01/08/22]																											
Fundiário	05/07/22	31/01/23	[Gantt bar from 05/07/22 to 31/01/23]																											
Licenciamento	12/07/22	12/05/23	[Gantt bar from 12/07/22 to 12/05/23]																											
Suprimentos	01/11/21	13/05/22	[Gantt bar from 01/11/21 to 13/05/22]																											
Execução	15/05/23	08/07/24	[Gantt bar from 15/05/23 to 08/07/24]																											
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melh. do Sist. de Abast. de Água - captação alternativa - 2 poços - Belo Oriente - Cachoeira Escura</i>	<i>08/07/24</i>	<i>08/07/24</i>	[Milestone diamond at 08/07/24]																											
<b>Operação Assistida</b>	<b>09/07/24</b>	<b>09/10/24</b>	[Gantt bar from 09/07/24 to 09/10/24]																											







































