

Atividades	Início	Término	21	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
			S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	
<b>PG032 - Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água</b>	<b>15/01/16</b>	<b>01/10/28</b>																
<i>Início do Programa</i>	<i>26/03/16</i>	<i>26/03/16</i>																
<b>Marcos</b>	<b>12/09/16</b>	<b>04/05/28</b>																
<b>Itens de Cláusula do TTAC</b>	<b>05/01/27</b>	<b>04/05/28</b>																
<i>Cláusula 171 - caput (obra): Conclusão das obras de sistemas alternativos de captação e adução e melhoria das est</i>	<i>04/05/28</i>	<i>04/05/28</i>																
<i>Cláusula 171 - caput (projeto): Conclusão dos Levantamentos de Campo, Projetos Conceituais e Básicos em todas l</i>	<i>05/01/27</i>	<i>05/01/27</i>																
<b>Deliberações</b>	<b>12/09/16</b>	<b>30/03/28</b>																
<i>Deliberação 4 - Item 1: Construção de sistemas alternativos de captação e adução e melhoria das estações de trata</i>	<i>01/12/26</i>	<i>01/12/26</i>																
<i>Deliberação 10: Aprova parcialmente o cronograma de início da operação assistida de parte dos sistemas alternati</i>	<i>12/09/16</i>	<i>12/09/16</i>																
<i>Deliberação 16: Definições e recomendações complementares sobre o Programa de Melhoria dos Sistemas de Abas</i>	<i>27/12/24</i>	<i>27/12/24</i>																
<i>Deliberação 33 - Item 1: Promover a caracterização da composição da fração colóide e do sobrenadante observado</i>	<i>27/06/17</i>	<i>27/06/17</i>																
<i>Deliberação 33 - Itens i e ii: Relatórios mensais de ações de implementação de captações e de melhorias dos sistem</i>	<i>30/03/28</i>	<i>30/03/28</i>																
<i>Deliberação 98: Atualização e ajustes ao Plano de Ações para o Período Chuvoso nos temas relativos ao abastecime</i>	<i>22/09/17</i>	<i>22/09/17</i>																
<i>Deliberação 123: Aprovação e recomendações complementares apontadas na Nota Técnica nº 16 do CT-SHQA sobr</i>	<i>05/02/18</i>	<i>05/02/18</i>																
<i>Deliberação 124 - Item 2: Aprov.e recomendações complementares sobre o Plano de Ações para o Período Chuvoso</i>	<i>10/12/17</i>	<i>10/12/17</i>																
<i>Deliberação 124 - Item 4: O plano de ações p/ períodos chuvosos deverá ser apresentado pela Fundação Renova às</i>	<i>23/02/18</i>	<i>23/02/18</i>																
<i>Deliberação 185 - Item 2: A Fundação Renova deverá apresentar, em 10 (dez) dias, um cronogramadetalhado prelin</i>	<i>10/08/18</i>	<i>10/08/18</i>																
<i>Deliberação 185 - Item 3: A Fundação Renova deverá apresentar, até o dia 18 de setembro, na reunião da CT-SHQA</i>	<i>29/09/18</i>	<i>29/09/18</i>																
<i>Deliberação 185 - Item 4: A Fundação Renova deverá apresentar os Termos de entrega e recebimentoassinado pelc</i>	<i>11/03/27</i>	<i>11/03/27</i>																
<i>Deliberação 185 - Item 5: A Fundação Renova deverá comprovar a funcionalidade dos sistemas deabastecimento d</i>	<i>30/03/28</i>	<i>30/03/28</i>																
<i>Deliberação 185 - Item 6: A Fundação Renova deverá realizar o serviço de operação assistida para os prestadores d</i>	<i>11/03/27</i>	<i>11/03/27</i>																
<i>Deliberação 258 - Item 2: A Fundação Renova deverá apresentar a anuência da Prefeitura e do prestador de servic</i>	<i>15/01/25</i>	<i>15/01/25</i>																
<i>Deliberação 258 - Item 4: A Fundação Renova deve atualizar e revisar, em até 10 (dez) dias, o cronograma detalha</i>	<i>04/01/19</i>	<i>04/01/19</i>																
<i>Deliberação 258 - Item 5: A Fundação Renova deve atualizar e revisar, em até 10 (dez) dias, o Plano de Aceleração</i>	<i>11/01/19</i>	<i>11/01/19</i>																
<i>Deliberação 308 - Item 2: Determinar à Fundação Renova o atendimento imediato às diretrizes para elaboração de</i>	<i>28/08/24</i>	<i>28/08/24</i>																
<i>Deliberação 315 - Item 1: Determinar à Renova que revise e apresente o documento "Definição do Programa: Etapa</i>	<i>27/09/19</i>	<i>27/09/19</i>																
<i>Deliberação 378 - Item 5: Apresentação de relatórios mensais das atividades realizadas até o fim do período chuvo</i>	<i>16/04/21</i>	<i>16/04/21</i>																
<i>Deliberação 378 - Item 6: Solicita que todas as medidas propostas no Plano de Ações para o período chuvoso 2019/</i>	<i>08/05/20</i>	<i>08/05/20</i>																
<i>Deliberação 379 - Item 1: Det. A reposição do estoque de coagulante e a substituição dos reservatórios da ETA IV p</i>	<i>28/10/20</i>	<i>28/10/20</i>																
<i>Deliberação 379 - Item 2: Determina a reposição do estoque de coagulante e a substituição dos reservatórios da ET</i>	<i>09/06/20</i>	<i>09/06/20</i>																
<i>Deliberação 379 - Item 3: A Fundação Renova proceda a coleta e destinação adequada do produto coagulante forn</i>	<i>14/02/20</i>	<i>14/02/20</i>																
<i>Deliberação 443: Análise dos relatórios de operação assida dos sistemas de abastecimento de água dos municípi</i>	<i>22/10/20</i>	<i>22/10/20</i>																
<b>Interfaces</b>	<b>23/03/18</b>	<b>27/08/26</b>																
<b>Entradas</b>	<b>23/03/18</b>	<b>26/05/25</b>																
<i>PG 01: Mapeamento das famílias com alegação de impacto no abastecimento de água</i>	<i>23/03/18</i>	<i>23/03/18</i>																
<i>PG 23: Resultado do estudo de contaminação rio Doce / rio Pequeno</i>	<i>23/03/18</i>	<i>23/03/18</i>																
<i>PG 38: Prover informações sobre os dados de monitoramento das estações de água PMQACH - Campanha 44</i>	<i>07/06/22</i>	<i>07/06/22</i>																
<i>PG 38: Prover informações sobre os dados de monitoramento das estações de água PMQACH - Campanha 45</i>	<i>07/07/22</i>	<i>07/07/22</i>																
<i>PG 38: Prover informações sobre os dados de monitoramento das estações de água PMQACH - Campanha 46</i>	<i>04/08/22</i>	<i>04/08/22</i>																
<i>PG 38: Prover informações sobre os dados de monitoramento das estações de água PMQACH - Campanha 47</i>	<i>06/09/22</i>	<i>06/09/22</i>																
<i>PG 38: Prover informações sobre os dados de monitoramento das estações de água PMQACH - Campanha 48</i>	<i>07/10/22</i>	<i>07/10/22</i>																
<i>PG 38: Prover informações sobre os dados de monitoramento das estações de água PMQACH - Campanha 49</i>	<i>08/11/22</i>	<i>08/11/22</i>																
<i>PG 38: Prover informações sobre os dados de monitoramento das estações de água PMQACH - Campanha 50</i>	<i>07/12/22</i>	<i>07/12/22</i>																
<i>PG 38: Prover informações sobre os dados de monitoramento das estações de água PMQACH - Campanha 51</i>	<i>05/01/23</i>	<i>05/01/23</i>																

Atividades	Início	Término	21	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
			S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
<i>PG 38: Prover informações sobre os dados de monitoramento das estações de água PMQACH - Campanha 52</i>	03/02/23	03/02/23				◆												
<i>PG 38: Prover informações sobre os dados de monitoramento das estações de água PMQACH - Campanha 2023</i>	05/02/24	05/02/24						◆										
<i>PG 38: Prover informações sobre os dados de monitoramento das estações de água PMQACH - Campanha 2024</i>	07/01/25	07/01/25								◆								
<i>PG 38: Prover informações sobre os dados de monitoramento das estações de água sob demanda - 2025</i>	26/05/25	26/05/25									◆							
<b>Saídas</b>	<b>09/06/22</b>	<b>27/08/26</b>																
<i>PG 38: Monitoramento - Belo Oriente - Cachoeira Escura - Captação Alternativa</i>	29/04/25	29/04/25									◆							
<i>PG 38: Monitoramento - Periquito - Pedra Corrida - Captação Alternativa</i>	04/01/23	04/01/23				◆												
<i>PG 38: Monitoramento - Periquito - Pedra Corrida - ETA / Captação Principal</i>	04/01/23	04/01/23				◆												
<i>PG 38: Monitoramento - Governador Valadares - Captação Alternativa</i>	14/07/23	14/07/23					◆											
<i>PG 38: Monitoramento - Governador Valadares - Vila Isa - ETA Vila Isa (256 l / s)</i>	13/11/23	13/11/23						◆										
<i>PG 38: Monitoramento - Governador Valadares - Recanto dos Sonhos - ETA R. dos Sonhos (32 l / s)</i>	18/01/24	18/01/24							◆									
<i>PG 38: Monitoramento - Governador Valadares - Recanto dos Sonhos - UTR</i>	31/03/25	31/03/25									◆							
<i>PG 38: Monitoramento - Governador Valadares - São Vítor - ETA / Captação Principal</i>	01/12/23	01/12/23										◆						
<i>PG 38: Monitoramento - Governador Valadares - São Vítor - UTR</i>	08/07/25	08/07/25											◆					
<i>PG 38: Monitoramento - Governador Valadares - São Vítor - Captação Alternativa</i>	09/06/22	09/06/22		◆														
<i>PG 38: Monitoramento - Tumiritinga - Sede - Captação Alternativa</i>	13/08/25	13/08/25											◆					
<i>PG 38: Monitoramento - Tumiritinga - Sede - ETA / Captação Principal</i>	06/02/24	06/02/24																
<i>PG 38: Monitoramento - Resplendor - Captação Alternativa</i>	11/01/23	11/01/23					◆											
<i>PG 38: Monitoramento - Resplendor - ETA / Captação Principal</i>	25/03/24	25/03/24																
<i>PG 38: Monitoramento - Resplendor - UTR</i>	25/04/24	25/04/24																
<i>PG 38: Monitoramento - Itueta - Captação Alternativa</i>	27/08/26	27/08/26																
<i>PG 38: Monitoramento - Itueta - ETA / Captação Principal / UTR</i>	01/04/25	01/04/25																
<i>PG 38: Monitoramento - Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce - UTR</i>	17/07/25	17/07/25																
<i>PG 38: Monitoramento - Baixo Guandu - Sede - Captação Alternativa</i>	25/10/24	25/10/24																
<i>PG 38: Monitoramento - Baixo Guandu - Sede - ETA / Captação Principal</i>	20/09/24	20/09/24																
<i>PG 38: Monitoramento - Colatina - Captação Alter. - (ETA S. Aparec.) 200 l / s</i>	06/10/22	06/10/22																
<i>PG 38: Monitoramento - Linhares - Sede - Captação Alternativa</i>	23/01/25	23/01/25																
<i>PG 38: Monitoramento - Linhares - Sede - ETA / Captação Principal</i>	10/09/24	10/09/24																
<i>PG 38: Monitoramento - Linhares - Povoação - Captação Principal - rio Doce</i>	07/07/25	07/07/25																
<b>Decisões Judiciais</b>	<b>13/08/19</b>	<b>01/12/26</b>																
<b>Eixo 9 - Item 1.2 (ACP)</b>	<b>23/03/20</b>	<b>01/12/26</b>																
<i>Data de Judicialização</i>	23/03/20	23/03/20																
<b>Emissão Laudo Perito</b>	<b>01/04/22</b>	<b>01/11/22</b>																
<b>Resplendor</b>	<b>01/04/22</b>	<b>01/04/22</b>																
<b>Galileia</b>	<b>01/04/22</b>	<b>01/04/22</b>																
<b>Governador Valadares - Sede</b>	<b>01/04/22</b>	<b>01/04/22</b>																
<i>1a Data de Emissão do Laudo</i>	01/04/22	01/04/22																
Linhares - Sede	02/05/22	02/05/22																
Periquito - Pedra Corrida	02/05/22	02/05/22																
Itueta	05/05/22	05/05/22																
<i>2a Data de Emissão do Laudo</i>	05/05/22	05/05/22																
Belo Oriente - Cachoeira Escura	04/07/22	04/07/22																
Marilândia - Boninsegna	04/07/22	04/07/22																

i	Atividades	Início	Término	21	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
				S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
	Governador Valadares - São Vítor	04/07/22	04/07/22																
	Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce	04/07/22	04/07/22																
	<b>Tumiritinga - Sede</b>	<b>04/07/22</b>	<b>04/07/22</b>																
	Santana do Paraíso - Ipaba do Paraíso (Ipabinha)	04/07/22	04/07/22																
	Barra Longa - Gesteira	04/07/22	04/07/22																
	Fernandes Tourinho - Senhora da Penha	04/07/22	04/07/22																
	<i>3a Data de Emissão do Laudo</i>	<i>04/07/22</i>	<i>04/07/22</i>																
	<b>Alpercata - Sede</b>	<b>05/09/22</b>	<b>05/09/22</b>																
	<b>Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce</b>	<b>05/09/22</b>	<b>05/09/22</b>																
	<b>Baixo Guandu - Sede</b>	<b>05/09/22</b>	<b>05/09/22</b>																
	<b>Baixo Guandu - Mascarenhas</b>	<b>05/09/22</b>	<b>05/09/22</b>																
	<i>4a Data de Emissão do Laudo</i>	<i>05/09/22</i>	<i>05/09/22</i>																
	<b>Linhares - Regência</b>	<b>01/11/22</b>	<b>01/11/22</b>																
	<b>Mariana - Camargos</b>	<b>01/11/22</b>	<b>01/11/22</b>																
	<b>Mariana - Pedras</b>	<b>01/11/22</b>	<b>01/11/22</b>																
	<b>Barra Longa - Barreto</b>	<b>01/11/22</b>	<b>01/11/22</b>																
	<b>Colatina</b>	<b>01/11/22</b>	<b>01/11/22</b>																
	<b>Linhares - Povoação</b>	<b>01/11/22</b>	<b>01/11/22</b>																
	<i>5a Data de Emissão do Laudo</i>	<i>01/11/22</i>	<i>01/11/22</i>																
	<b>Homologação do Juiz para Retomada das Atividades</b>	<b>08/07/22</b>	<b>07/02/23</b>																
	<b>Resplendor</b>	<b>08/07/22</b>	<b>08/07/22</b>																
	Galileia	08/07/22	08/07/22																
	Governador Valadares - Sede	08/07/22	08/07/22																
	<i>1a Data de Homologação do Juiz para Retomada das Atividades</i>	<i>08/07/22</i>	<i>08/07/22</i>																
	Linhares - Sede	09/08/22	09/08/22																
	Periquito - Pedra Corrida	09/08/22	09/08/22																
	<i>2a Data de Homologação do Juiz para Retomada das Atividades</i>	<i>09/08/22</i>	<i>09/08/22</i>																
	Belo Oriente - Cachoeira Escura	07/10/22	07/10/22																
	Marilândia - Boninsegna	07/10/22	07/10/22																
	Governador Valadares - São Vítor	07/10/22	07/10/22																
	Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce	07/10/22	07/10/22																
	Tumiritinga - Sede	07/10/22	07/10/22																
	Santana do Paraíso - Ipaba do Paraíso (Ipabinha)	07/10/22	07/10/22																
	Barra Longa - Gesteira	07/10/22	07/10/22																
	Fernandes Tourinho - Senhora da Penha	07/10/22	07/10/22																
	<i>3a Data de Homologação do Juiz para Retomada das Atividades</i>	<i>07/10/22</i>	<i>07/10/22</i>																
	<b>Alpercata - Sede</b>	<b>14/12/22</b>	<b>14/12/22</b>																
	Itueta	14/12/22	14/12/22																
	Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce	14/12/22	14/12/22																
	<b>Baixo Guandu - Sede</b>	<b>14/12/22</b>	<b>14/12/22</b>																
	Baixo Guandu - Mascarenhas	14/12/22	14/12/22																
	<i>4a Data de Homologação do Juiz para Retomada das Atividades</i>	<i>14/12/22</i>	<i>14/12/22</i>																

i	Atividades	Início	Término	21	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
				S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
	Linhares - Regência	07/02/23	07/02/23																
	Mariana - Camargos	07/02/23	07/02/23																
	<b>Mariana - Pedras</b>	<b>07/02/23</b>	<b>07/02/23</b>																
	Barra Longa - Barreto	07/02/23	07/02/23																
	<b>Colatina</b>	<b>07/02/23</b>	<b>07/02/23</b>																
	Linhares - Povoação	07/02/23	07/02/23																
	<i>5a Data de Homologação do Juiz para Retomada das Atividades</i>	<i>07/02/23</i>	<i>07/02/23</i>																
	<i>Homologação do Juiz para Finalização da Judicialização</i>	<i>01/12/26</i>	<i>01/12/26</i>																
	<b>Eixo 9 - Item 2.2 (ACP)</b>	<b>13/08/19</b>	<b>20/01/26</b>																
	<b>Emissão Laudo Perito</b>	<b>13/08/19</b>	<b>14/10/25</b>																
✓	<i>Abastecimento por caminhões pipa em Mariana</i>	<i>13/08/19</i>	<i>13/08/19</i>																
✓	<i>Abastecimento por caminhões pipa em Rio Doce</i>	<i>12/09/19</i>	<i>12/09/19</i>																
	<i>Abastecimento por caminhões pipa em Ipaba</i>	<i>10/01/24</i>	<i>10/01/24</i>																
	<i>Abastecimento por caminhões pipa em Resplendor</i>	<i>27/11/23</i>	<i>27/11/23</i>																
	<i>Abastecimento por caminhões pipa em Itueta</i>	<i>18/10/24</i>	<i>18/10/24</i>																
	<i>Abastecimento por caminhões pipa em Aimorés</i>	<i>14/10/25</i>	<i>14/10/25</i>																
	<i>Abastecimento por caminhões pipa em Baixo Guandu</i>	<i>22/02/24</i>	<i>22/02/24</i>																
	<i>Abastecimento por caminhões pipa em Colatina</i>	<i>11/12/23</i>	<i>11/12/23</i>																
	<i>Abastecimento por caminhões pipa em Linhares</i>	<i>09/05/24</i>	<i>09/05/24</i>																
	<i>Captação de água bruta para distribuição</i>	<i>18/10/24</i>	<i>18/10/24</i>																
	<i>Distribuição de água</i>	<i>31/08/21</i>	<i>31/08/21</i>																
	<b>Homologação do Juiz para Finalização da Judicialização</b>	<b>14/11/19</b>	<b>20/01/26</b>																
✓	<i>Homologação do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa Mariana</i>	<i>14/11/19</i>	<i>14/11/19</i>																
✓	<i>Homologação do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Rio Doce</i>	<i>17/12/19</i>	<i>17/12/19</i>																
	<i>Homologação do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Ipaba</i>	<i>17/04/24</i>	<i>17/04/24</i>																
	<i>Homologação do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Resplendor</i>	<i>06/03/24</i>	<i>06/03/24</i>																
	<i>Homologação do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Itueta</i>	<i>27/01/25</i>	<i>27/01/25</i>																
	<i>Homologação do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Aimorés</i>	<i>20/01/26</i>	<i>20/01/26</i>																
	<i>Homologação do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Baixo Guandu</i>	<i>28/05/24</i>	<i>28/05/24</i>																
	<i>Homologação do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Colatina</i>	<i>20/03/24</i>	<i>20/03/24</i>																
	<i>Homologação do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Linhares</i>	<i>12/08/24</i>	<i>12/08/24</i>																
	<i>Captação de água bruta para distribuição</i>	<i>27/01/25</i>	<i>27/01/25</i>																
	<i>Distribuição de água</i>	<i>07/12/21</i>	<i>07/12/21</i>																
	<b>Definição</b>	<b>02/03/16</b>	<b>29/12/23</b>																
✓	<b>Definição Original</b>	<b>02/03/16</b>	<b>29/11/17</b>																
✓	<i>Assinatura do TTAC</i>	<i>02/03/16</i>	<i>02/03/16</i>																
✓	Realizar Estudo de Segurança Hídrica	03/11/16	30/08/17																
✓	Realizar Levantamento de Campo e Diagnósticos	02/01/17	16/11/17																
✓	Obter Apoio Técnico	23/03/16	09/08/16																
✓	Elaborar Definição do Programa e Protocolar no CIF	01/03/17	29/11/17																
✓	<i>Revisão e Aprovação da Definição do Programa pela Fundação Renova</i>	<i>29/11/17</i>	<i>29/11/17</i>																
✓	<b>Revisão 1</b>	<b>30/11/17</b>	<b>30/07/21</b>																
✓	Revisar a Definição do Programa conforme a NT 48/2019 da CT-SHQA e protocolar no CIF	30/11/17	27/09/19																

Atividades	Início	Término	21	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
			S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
<i>Aprovação da Definição do programa pelo CIF</i>	30/10/20	30/10/20																
<i>Aprovação do Draft 17 - Orçamento</i>	30/07/21	30/07/21	◆															
<i>Conclusão das obras do período emergencial</i>	28/12/17	28/12/17																
<b>Revisão 2</b>	19/10/20	29/12/23																
Perícia judicial - Eixo 9 - Abastecimento de água para consumo humano (ACP) - PG32	19/10/20	29/12/23																
<i>Aprovação do Draft 18 - Orçamento</i>	11/08/21	11/08/21	◆															
<i>Revisão Orçamentária Draft 19</i>	31/03/22	31/03/22		◆														
<i>Aprovação da Revisão 2 pelo CIF</i>	31/03/22	31/03/22		◆														
<b>Execução</b>	15/01/16	30/03/28																
<b>Mariana - Camargos</b>	23/03/18	19/10/27																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	11/04/24	11/04/24						◆										
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	01/11/22	01/11/22							◆									
<b>ETA / Captação Principal</b>	18/11/19	31/12/26																
<b>Melhorias De ETA (Captação Principal - Nascente E Tratamento)</b>	18/11/19	04/12/25																
<b>Engenharia</b>	18/11/19	21/03/23																
<b>Fundiário</b>	15/02/23	15/07/24																
<b>Licenciamento</b>	15/02/23	19/02/25																
<b>Suprimentos</b>	29/03/23	04/10/23																
<b>Execução</b>	20/02/25	03/09/25																
Operação Assistida da Obra	04/09/25	04/12/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	04/12/25	04/12/25																
Operação Assistida do Sistema	05/12/25	17/03/26																
Monitoramento	18/03/26	31/12/26																
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	31/12/26	31/12/26																
<b>Captação Alternativa</b>	15/02/23	19/10/27																
<b>Captação Alternativa (Subterrânea - Poço 2 E 3)</b>	15/02/23	05/10/26																
<b>Engenharia</b>	25/09/23	22/08/24																
<b>Fundiário</b>	03/01/24	22/05/25																
<b>Licenciamento</b>	15/02/23	26/12/25																
<b>Suprimentos</b>	30/08/24	06/02/25																
<b>Execução</b>	29/12/25	10/07/26																
Operação Assistida da Obra	13/07/26	05/10/26																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	05/10/26	05/10/26																
Operação Assistida do Sistema	06/10/26	04/01/27																
Monitoramento	05/01/27	19/10/27																
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	19/10/27	19/10/27																
<b>Mariana - Pedras</b>	23/03/18	04/08/27																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	04/03/24	04/03/24																
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	01/11/22	01/11/22																
<b>Captação Alternativa / ETA / Captação Principal</b>	22/11/18	04/08/27																

Atividades	Início	Término	21	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
			S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
<b>Melhorias E Captação Alternativa (Captação Principal E Secundária / Adução E Tratamento)</b>	22/11/18	27/11/25																
Engenharia	04/11/19	21/03/23																
Fundiário	22/11/18	02/04/24																
Licenciamento	15/02/23	12/02/25																
Suprimentos	29/03/23	05/09/23																
Execução	13/02/25	27/08/25																
Operação Assistida da Obra	28/08/25	27/11/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	27/11/25	27/11/25																
<b>Melhorias E Captação Alternativa (Captação Principal E Secundária / Adução E Tratamento) - Implantação No</b>	09/02/23	14/07/26																
Engenharia	09/02/23	30/09/24																
Fundiário	27/09/23	13/02/25																
Licenciamento	15/02/23	24/09/25																
Suprimentos	08/10/24	17/04/25																
Execução	25/09/25	08/04/26																
Operação Assistida da Obra	09/04/26	14/07/26																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	14/07/26	14/07/26																
Operação Assistida do Sistema	15/07/26	16/10/26																
Monitoramento	19/10/26	04/08/27																
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	04/08/27	04/08/27																
<b>Mariana - Ponte do Gama</b>	23/03/18	07/01/25																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	15/02/22	15/02/22																
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	01/11/22	01/11/22																
<b>Captação Principal</b>	02/05/18	07/01/25																
Definição do Programa (Teste de Vazão e Qualidade da Água)	10/01/22	17/01/22																
<b>Captação Principal (Poço, Adutora, Tratamento e Reservatório)</b>	02/05/18	14/12/23																
Engenharia (Passado)	02/05/18	01/11/18																
Engenharia - Estudo Alternativas De Abastecimento	31/08/20	18/01/22																
Engenharia (Nova)	10/01/22	20/04/22																
Licenciamento	18/01/22	14/07/22																
Suprimentos	03/11/22	15/05/23																
Execução	16/05/23	06/09/23																
Operação Assistida da Obra	08/09/23	14/12/23																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	06/09/23	06/09/23																
Operação Assistida do Sistema	15/12/23	22/03/24																
Monitoramento	25/03/24	07/01/25																
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	07/01/25	07/01/25																
<b>Barra Longa - Barreto</b>	23/03/18	02/04/27																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	29/08/23	29/08/23																
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	01/11/22	01/11/22																
<b>Captação Alternativa</b>	08/04/20	02/04/27																

Atividades	Início	Término	21	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
			S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
<b>Captação Alternativa (Captação, Adução E Tratamento)</b>	08/04/20	10/03/26																
Engenharia	08/04/20	09/01/24																
Fundário	26/05/23	09/10/24																
Licenciamento	15/02/23	23/05/25																
Suprimentos	17/01/24	26/06/24																
Execução	26/05/25	27/11/25																
Operação Assistida da Obra	28/11/25	10/03/26																
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	10/03/26	10/03/26																
Operação Assistida do Sistema	11/03/26	16/06/26																
Monitoramento	17/06/26	02/04/27																
Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação	02/04/27	02/04/27																
<b>Barra Longa - Gesteira</b>	20/10/17	15/05/26																
Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)	23/03/18	23/03/18																
Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica	11/08/20	11/08/20																
Assinatura do Termo de Compromisso	04/07/22	04/07/22																
<b>ETA / Captação Principal</b>	11/07/18	27/06/19																
Rede De Distribuição De Água - Gesteira/MG	11/07/18	27/06/19																
Engenharia	11/07/18	27/06/19																
<b>Captação Alternativa</b>	20/10/17	15/05/26																
Captação Alternativa E Melhorias De ETA (Etapa 1)	20/10/17	27/02/20																
Engenharia	20/10/17	27/02/20																
Fundário	23/07/18	30/11/18																
Execução	01/11/17	02/07/18																
Captação Alternativa E Melhorias De ETA	23/01/20	23/04/25																
Engenharia	23/01/20	08/11/22																
Fundário	18/10/22	08/03/24																
Licenciamento	18/10/22	04/07/24																
Suprimentos	05/07/22	13/12/22																
Execução	05/07/24	14/01/25																
Operação Assistida da Obra	15/01/25	23/04/25																
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	23/04/25	23/04/25																
Operação Assistida do Sistema	24/04/25	28/07/25																
Monitoramento	29/07/25	15/05/26																
Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação	15/05/26	15/05/26																
<b>Santana do Paraíso - Ipabinha</b>	23/03/18	19/11/25																
Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)	23/03/18	23/03/18																
Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica	27/02/23	27/02/23																
Assinatura do Termo de Compromisso	04/07/22	04/07/22																
<b>Captação Alternativa</b>	23/03/18	19/11/25																
Melhorias De ETA (Sistema De Tratamento De Água Individualizado)	23/03/18	28/10/24																
Engenharia (11 casas)	05/11/18	08/11/22																
Fundário (11 casas)	23/03/18	23/03/18																

Atividades	Início	Término	21	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
			S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
<b>Licenciamento (11 casas)</b>	18/10/22	21/11/22																
Engenharia (5 casas)	28/11/22	02/08/23																
Fundiário (5 casas)	28/02/23	28/02/23																
Licenciamento (5 casas)	01/03/23	31/03/23																
Suprimentos (16 casas)	03/08/23	15/01/24																
Execução (16 casas)	16/01/24	25/07/24																
Operação Assistida (16 casas)	26/07/24	28/10/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	28/10/24	28/10/24																
Operação Assistida do Sistema (16 casas)	29/10/24	04/02/25																
Monitoramento (16 casas)	05/02/25	19/11/25																
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	19/11/25	19/11/25																
<b>Belo Oriente - Cachoeira Escura</b>	03/10/16	13/11/26																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	26/07/23	26/07/23																
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	04/07/22	04/07/22																
<b>Captação Alternativa</b>	04/01/18	09/02/26																
Definição do Programa (Teste de Vazão e Qualidade da Água)	05/04/24	13/05/24																
<b>Captação Alternativa (Urbanização Poço/Eta)</b>	04/01/18	17/09/25																
Engenharia	04/01/18	08/11/22																
Fundiário	02/07/21	07/03/22																
Licenciamento	08/03/22	17/09/25																
Execução	03/04/19	01/08/19																
Operação Assistida da Obra	11/10/24	17/01/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	01/08/19	01/08/19																
<b>Captação Alternativa - 2 Poços</b>	18/11/20	17/01/25																
Engenharia	18/11/20	08/11/22																
Fundiário	02/07/21	31/01/23																
Licenciamento	18/10/22	17/08/23																
Suprimentos	05/07/22	10/01/23																
Execução	18/08/23	10/10/24																
Operação Assistida da Obra	11/10/24	17/01/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	17/01/25	17/01/25																
<b>Captação Alternativa (Complemento Novos Poços)</b>	16/04/19	07/08/20																
Engenharia	16/04/19	07/08/20																
Operação Assistida do Sistema	20/01/25	28/04/25																
Monitoramento	29/04/25	09/02/26																
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	09/02/26	09/02/26																
<b>ETA / Captação Principal</b>	03/10/16	13/11/26																
<b>Melhorias De ETA (Pequenas Melhorias)</b>	02/10/18	04/11/19																
Engenharia	02/10/18	05/04/19																
Fundiário	18/10/18	31/07/19																
Execução	03/04/19	01/08/19																

Atividades	Início	Término	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
			S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	
Operação Assistida da Obra	02/08/19	04/11/19																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>04/11/19</i>	<i>04/11/19</i>																	
<b>Melhorias De ETA (Captação Principal E ETA De 40L/S) - Etapa I</b>	<b>03/10/16</b>	<b>28/02/17</b>																	
OBRAS - Período Emergencial - Belo Oriente - Cachoeira Escura	03/10/16	28/02/17																	
<b>Melhorias De ETA (Captação Principal) - Etapa II</b>	<b>18/10/18</b>	<b>13/12/24</b>																	
Engenharia	22/11/18	10/11/22																	
Fundiário	18/10/18	10/07/19																	
Licenciamento	18/10/22	17/08/23																	
Suprimentos	21/11/22	30/05/23																	
Execução	18/08/23	10/09/24																	
Operação Assistida da Obra	11/09/24	13/12/24																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>13/12/24</i>	<i>13/12/24</i>																	
<b>Melhorias De ETA (Captação Principal) - Próximo Da Balsa De Travessia Do Rio</b>	<b>18/10/18</b>	<b>21/10/25</b>																	
Engenharia	11/10/22	07/12/23																	
Fundiário	18/10/18	10/07/19																	
Licenciamento	22/03/23	22/01/24																	
Suprimentos	18/12/23	26/06/24																	
Execução	27/06/24	18/07/25																	
Operação Assistida da Obra	21/07/25	21/10/25																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>21/10/25</i>	<i>21/10/25</i>																	
<b>Redimensionar Bombas Água / Relocar Painel Elevatória</b>	<b>10/12/18</b>	<b>29/11/23</b>																	
Engenharia	10/12/18	10/11/22																	
Suprimentos	21/11/22	30/05/23																	
Execução	31/05/23	23/08/23																	
Operação Assistida da Obra	24/08/23	29/11/23																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>29/11/23</i>	<i>29/11/23</i>																	
Operação Assistida do Sistema	22/10/25	27/01/26																	
Monitoramento	28/01/26	13/11/26																	
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	<i>13/11/26</i>	<i>13/11/26</i>																	
<b>UTR</b>	<b>04/11/19</b>	<b>05/08/26</b>																	
<b>UTR - Cachoeira Escura/MG (40l/s)</b>	<b>04/11/19</b>	<b>15/07/25</b>																	
Engenharia	04/11/19	31/05/23																	
Suprimentos	09/06/23	15/12/23																	
Execução	18/12/23	08/04/25																	
Operação Assistida da Obra	09/04/25	15/07/25																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>15/07/25</i>	<i>15/07/25</i>																	
Operação Assistida do Sistema	16/07/25	16/10/25																	
Monitoramento	17/10/25	05/08/26																	
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	<i>05/08/26</i>	<i>05/08/26</i>																	
<b>Fernandes Tourinho - Senhora da Penha</b>	<b>23/03/18</b>	<b>26/04/27</b>																	
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	<i>23/03/18</i>	<i>23/03/18</i>																	
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	<i>07/01/21</i>	<i>07/01/21</i>																	

Atividades	Início	Término	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
			S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	04/07/22	04/07/22																		
<b>ETA / Captação Principal / UTR</b>	06/01/20	26/04/27	[Gantt bar from 06/01/20 to 26/04/27]																	
<b>Melhorias De ETA E UTR (Captação Principal , ETA E UTR)</b>	06/01/20	07/07/26	[Gantt bar from 06/01/20 to 07/07/26]																	
<b>Engenharia</b>	06/01/20	03/05/23	[Gantt bar from 06/01/20 to 03/05/23]																	
<b>Licenciamento</b>	18/10/22	08/01/24	[Gantt bar from 18/10/22 to 08/01/24]																	
<b>Fundiário</b>	07/12/20	27/11/24	[Gantt bar from 07/12/20 to 27/11/24]																	
<b>Suprimentos</b>	10/05/23	16/11/23	[Gantt bar from 10/05/23 to 16/11/23]																	
<b>Execução</b>	27/11/24	31/03/26	[Gantt bar from 27/11/24 to 31/03/26]																	
Operação Assistida da Obra	31/03/26	07/07/26	[Gantt bar from 31/03/26 to 07/07/26]																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	07/07/26	07/07/26	[Gantt bar from 07/07/26 to 07/07/26]																	
Operação Assistida do Sistema	31/03/26	07/07/26	[Gantt bar from 31/03/26 to 07/07/26]																	
Monitoramento	07/07/26	26/04/27	[Gantt bar from 07/07/26 to 26/04/27]																	
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	26/04/27	26/04/27	[Gantt bar from 26/04/27 to 26/04/27]																	
<b>Captação Alternativa</b>	06/01/20	22/04/27	[Gantt bar from 06/01/20 to 22/04/27]																	
<b>Captação Alternativa (Captação De Poço, Elevatória, Adução E Tratamento)</b>	06/01/20	27/03/26	[Gantt bar from 06/01/20 to 27/03/26]																	
<b>Engenharia</b>	06/01/20	03/05/23	[Gantt bar from 06/01/20 to 03/05/23]																	
<b>Fundiário</b>	08/01/21	30/12/24	[Gantt bar from 08/01/21 to 30/12/24]																	
<b>Licenciamento</b>	18/10/22	06/12/23	[Gantt bar from 18/10/22 to 06/12/23]																	
<b>Suprimentos</b>	10/05/23	16/11/23	[Gantt bar from 10/05/23 to 16/11/23]																	
<b>Execução</b>	31/12/24	17/12/25	[Gantt bar from 31/12/24 to 17/12/25]																	
Operação Assistida da Obra	18/12/25	27/03/26	[Gantt bar from 18/12/25 to 27/03/26]																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	27/03/26	27/03/26	[Gantt bar from 27/03/26 to 27/03/26]																	
Operação Assistida do Sistema	30/03/26	03/07/26	[Gantt bar from 30/03/26 to 03/07/26]																	
Monitoramento	06/07/26	22/04/27	[Gantt bar from 06/07/26 to 22/04/27]																	
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	22/04/27	22/04/27	[Gantt bar from 22/04/27 to 22/04/27]																	
<b>Periquito - Pedra Corrida</b>	16/01/18	15/09/26	[Gantt bar from 16/01/18 to 15/09/26]																	
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	23/03/18	23/03/18	[Gantt bar from 23/03/18 to 23/03/18]																	
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	08/07/19	08/07/19	[Gantt bar from 08/07/19 to 08/07/19]																	
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	02/05/22	02/05/22	[Gantt bar from 02/05/22 to 02/05/22]																	
<b>Captação Alternativa</b>	16/01/18	20/10/23	[Gantt bar from 16/01/18 to 20/10/23]																	
<b>Captação Alternativa E Tratamento</b>	16/01/18	27/09/22	[Gantt bar from 16/01/18 to 27/09/22]																	
<b>Engenharia</b>	04/07/18	08/07/19	[Gantt bar from 04/07/18 to 08/07/19]																	
<b>Fundiário</b>	21/05/18	13/05/21	[Gantt bar from 21/05/18 to 13/05/21]																	
<b>Licenciamento</b>	16/01/18	21/01/19	[Gantt bar from 16/01/18 to 21/01/19]																	
<b>Execução</b>	16/09/19	09/04/21	[Gantt bar from 16/09/19 to 09/04/21]																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	30/09/21	30/09/21	[Gantt bar from 30/09/21 to 30/09/21]																	
Operação Assistida da Obra	24/06/22	27/09/22	[Gantt bar from 24/06/22 to 27/09/22]																	
Operação Assistida do Sistema	28/09/22	03/01/23	[Gantt bar from 28/09/22 to 03/01/23]																	
Monitoramento	04/01/23	20/10/23	[Gantt bar from 04/01/23 to 20/10/23]																	
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	20/10/23	20/10/23	[Gantt bar from 20/10/23 to 20/10/23]																	
<b>ETA / Captação Principal</b>	21/05/18	20/10/23	[Gantt bar from 21/05/18 to 20/10/23]																	
<b>Melhorias De ETA (Captação Principal E ETA)</b>	21/05/18	27/09/22	[Gantt bar from 21/05/18 to 27/09/22]																	

Atividades	Início	Término	21	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
			S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
<b>Engenharia</b>	25/09/18	24/07/19																
<b>Fundiário</b>	21/05/18	10/09/19																
<b>Execução</b>	08/07/19	09/04/21																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	30/09/21	30/09/21	◆															
Operação Assistida da Obra	24/06/22	27/09/22		■														
Operação Assistida do Sistema	28/09/22	03/01/23			■													
Monitoramento	04/01/23	20/10/23				■												
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	20/10/23	20/10/23					◆											
<b>UTR</b>	20/11/19	15/09/26																
<b>UTR - Pedra Corrida/MG (11l/s)</b>	20/11/19	25/08/25																
<b>Engenharia</b>	20/11/19	15/01/24																
<b>Suprimentos</b>	12/01/23	21/07/23				■												
<b>Execução</b>	16/01/24	21/05/25					■											
<i>Conclusão das Obras</i>	21/05/25	21/05/25									◆							
Operação Assistida da Obra	22/05/25	25/08/25										■						
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	25/08/25	25/08/25											◆					
Operação Assistida do Sistema	26/08/25	25/11/25												■				
Monitoramento	26/11/25	15/09/26													■			
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	15/09/26	15/09/26														◆		
<b>Alpercata - Sede</b>	23/03/18	30/03/28																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	06/10/23	06/10/23																
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	05/09/22	05/09/22									◆							
<b>Captação Alternativa</b>	16/12/22	30/03/28																
<b>Captação Alternativa (Corrego Traíra)</b>	16/12/22	20/03/26																
<b>Engenharia</b>	16/12/22	17/01/24																
<b>Fundiário</b>	10/04/23	26/08/24																
<b>Licenciamento</b>	22/12/22	31/03/25																
<b>Suprimentos</b>	25/01/24	01/08/24																
<b>Execução</b>	01/04/25	09/12/25																
Operação Assistida da Obra	10/12/25	20/03/26																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	20/03/26	20/03/26																
<b>Sistema De Captação E Tratamento De Água (50% Pleito Copasa - ETA 30L)</b>	16/12/22	15/06/26																
<b>Engenharia</b>	16/12/22	17/01/24																
<b>Licenciamento</b>	10/04/23	07/02/24																
<b>Suprimentos</b>	25/01/24	01/08/24																
<b>Execução</b>	02/08/24	09/03/26																
<i>Conclusão das Obras</i>	09/03/26	09/03/26																
Operação Assistida da Obra	10/03/26	15/06/26																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	15/06/26	15/06/26																
<b>Melhorias De ETA (Pleito Copasa - ETA 30L + Adutora De Agua Tratada 8Km)</b>	16/12/22	11/03/27																
<b>Engenharia</b>	16/12/22	02/04/24																

Atividades	Início	Término	21	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
			S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
<b>Fundiário</b>	06/04/23	26/08/24																
<b>Licenciamento</b>	02/07/24	02/05/25																
<b>Suprimentos</b>	10/04/24	11/10/24																
<b>Execução</b>	05/05/25	01/12/26																
<b>Operação Assistida da Obra</b>	02/12/26	11/03/27																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	11/03/27	11/03/27																
<b>Operação Assistida do Sistema</b>	12/03/27	16/06/27																
<b>Monitoramento</b>	17/06/27	30/03/28																
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	30/03/28	30/03/28																
<b>Governador Valadares</b>	15/01/16	03/05/24																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	03/03/23	03/03/23																
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	01/04/22	01/04/22																
<b>Captação Alternativa</b>	15/01/16	03/05/24																
<b>Captação Alternativa - Adutora Rio Corrente (900 l/s)</b>	15/01/16	06/04/23																
<b>Engenharia</b>	15/01/16	30/04/21																
<b>Licenciamento</b>	01/06/17	18/07/19																
<b>Fundiário</b>	22/10/18	09/10/19																
<b>Suprimentos</b>	19/01/18	04/03/22																
<b>Execução</b>	02/03/18	30/12/22																
<i>Operação Assistida da Obra</i>	02/01/23	06/04/23																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	06/04/23	06/04/23																
<i>Operação Assistida do Sistema</i>	10/04/23	13/07/23																
<b>Monitoramento</b>	14/07/23	03/05/24																
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	03/05/24	03/05/24																
<b>Governador Valadares - Central</b>	03/10/16	21/07/27																
<b>ETA Central (900 l / s)</b>	03/10/16	14/05/26																
<b>Captação Principal - Melhorias Na Captação Do Rio Doce</b>	20/12/19	22/04/25																
<b>Engenharia</b>	12/07/22	07/08/23																
<b>Licenciamento</b>	20/12/19	18/04/23																
<b>Suprimentos</b>	16/08/23	27/02/24																
<b>Execução</b>	28/02/24	13/01/25																
<i>Operação Assistida da Obra</i>	14/01/25	22/04/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	22/04/25	22/04/25																
<b>Pequenas Melhorias Na ETA</b>	03/10/16	09/10/23																
<b>Engenharia</b>	14/12/18	09/08/22																
<b>Suprimentos</b>	18/08/22	27/02/23																
<b>Execução</b>	03/10/16	05/07/23																
<i>Operação Assistida da Obra</i>	06/07/23	09/10/23																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	09/10/23	09/10/23																
<i>Operação Assistida do Sistema</i>	23/04/25	25/07/25																
<b>Monitoramento</b>	28/07/25	14/05/26																

Atividades	Início	Término	21	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
			S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	14/05/26	14/05/26																
<b>UTR</b>	21/10/19	21/07/27																
<b>UTR - Governador Valadares/MG (900l/s)</b>	21/10/19	30/06/26																
Engenharia	21/10/19	07/02/23																
Licenciamento	20/12/19	07/08/24																
Suprimentos	15/02/23	25/08/23																
Execução	08/08/24	24/03/26																
Operação Assistida da Obra	25/03/26	30/06/26																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	30/06/26	30/06/26																
Operação Assistida do Sistema	01/07/26	01/10/26																
Monitoramento	02/10/26	21/07/27																
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	21/07/27	21/07/27																
<b>Governador Valadares - Santa Rita</b>	05/03/18	28/04/26																
<b>ETA Santa Rita - 36 l / s</b>	05/03/18	28/04/26																
<b>Melhorias De ETA (Captação Principal, Nova ETA (120 L/S) / UTR - (156 L/S))</b>	05/03/18	03/04/25																
Engenharia	05/03/18	09/08/22																
Licenciamento	19/07/19	10/01/23																
Suprimentos	18/08/22	27/02/23																
Execução	28/02/23	26/12/24																
Operação Assistida da Obra	27/12/24	03/04/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	03/04/25	03/04/25																
<b>Melhorias De ETA (36 L/S)</b>	28/01/19	03/04/25																
Engenharia	28/01/19	09/08/22																
Suprimentos	18/08/22	27/02/23																
Execução	10/09/24	26/12/24																
Operação Assistida da Obra	27/12/24	03/04/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	03/04/25	03/04/25																
Operação Assistida do Sistema	04/04/25	10/07/25																
Monitoramento	11/07/25	28/04/26																
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	28/04/26	28/04/26																
<b>Governador Valadares - Vila Isa</b>	03/10/16	05/05/26																
<b>ETA Vila Isa (256 l / s)</b>	03/10/16	29/08/24																
<b>Melhorias De ETA</b>	03/10/16	04/08/23																
Engenharia	19/11/18	09/08/22																
Suprimentos	18/08/22	27/02/23																
Execução	03/10/16	03/05/23																
Operação Assistida da Obra	04/05/23	04/08/23																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	03/05/23	03/05/23																
Operação Assistida do Sistema	07/08/23	10/11/23																
Monitoramento	13/11/23	29/08/24																
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	29/08/24	29/08/24																
<b>UTR</b>	11/12/19	05/05/26																

Atividades	Início	Término	21	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
			S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
<b>UTR - Vila Isa/MG (220l/s)</b>	11/12/19	09/04/25																
Engenharia	11/12/19	01/12/22																
Licenciamento	18/07/22	18/05/23																
Suprimentos	09/12/22	20/06/23																
Execução	21/06/23	02/01/25																
Operação Assistida da Obra	03/01/25	09/04/25																
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	09/04/25	09/04/25																
Operação Assistida do Sistema	10/04/25	16/07/25																
Monitoramento	17/07/25	05/05/26																
Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação	05/05/26	05/05/26																
<b>Governador Valadares - Recanto dos Sonhos</b>	23/03/18	13/01/26																
<b>ETA R. dos Sonhos (32 l / s)</b>	23/03/18	30/10/24																
<b>Melhorias De ETA</b>	23/03/18	09/10/23																
Engenharia	05/11/18	09/08/22																
Fundário	23/03/18	30/08/18																
Suprimentos	18/08/22	27/02/23																
Execução	05/04/19	05/07/23																
Operação Assistida da Obra	06/07/23	09/10/23																
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	09/10/23	09/10/23																
Operação Assistida do Sistema	10/10/23	17/01/24																
Monitoramento	18/01/24	30/10/24																
Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação	30/10/24	30/10/24																
<b>UTR</b>	06/01/20	13/01/26																
<b>UTR - Recanto dos Sonhos/MG (24l/s)</b>	06/01/20	18/12/24																
Engenharia	06/01/20	02/08/22																
Licenciamento	18/07/22	18/05/23																
Suprimentos	10/08/22	15/02/23																
Execução	19/05/23	13/09/24																
Operação Assistida da Obra	16/09/24	18/12/24																
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	18/12/24	18/12/24																
Operação Assistida do Sistema	19/12/24	28/03/25																
Monitoramento	31/03/25	13/01/26																
Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação	13/01/26	13/01/26																
<b>Governador Valadares - São Vítor</b>	31/01/18	23/04/26																
Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)	23/03/18	23/03/18																
Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica	25/09/20	25/09/20																
Assinatura do Termo de Compromisso	04/07/22	04/07/22																
<b>ETA / Captação Principal</b>	06/06/18	17/09/24																
<b>Melhorias De ETA (Captação Principal E ETA)</b>	06/06/18	24/08/23																
Engenharia	19/11/18	08/11/22																
Fundário	06/06/18	21/12/18																
Suprimentos	03/06/19	10/01/23																

Atividades	Início	Término	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
			S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
<b>Execução</b>	23/05/19	22/05/23																	
Operação Assistida da Obra	23/05/23	24/08/23																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	24/08/23	24/08/23																	
Operação Assistida do Sistema	25/08/23	30/11/23																	
Monitoramento	01/12/23	17/09/24																	
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	17/09/24	17/09/24																	
<b>UTR</b>	21/12/18	23/04/26																	
<b>UTR - São Vítor/MG (5l/s)</b>	21/12/18	31/03/25																	
Engenharia	02/12/19	10/11/22																	
Fundiário	21/12/18	21/12/18																	
Licenciamento	18/10/22	15/05/23																	
Suprimentos	21/11/22	30/05/23																	
Execução	31/05/23	19/12/24																	
<i>Conclusão das Obras</i>	19/12/24	19/12/24																	
Operação Assistida da Obra	20/12/24	31/03/25																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	31/03/25	31/03/25																	
Operação Assistida do Sistema	01/04/25	07/07/25																	
Monitoramento	08/07/25	23/04/26																	
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	23/04/26	23/04/26																	
<b>Captação Alternativa</b>	31/01/18	27/03/23																	
<b>Captação Alternativa (Urbanização Do Poço Existente E Sta)</b>	31/01/18	08/11/22																	
Engenharia	31/01/18	08/11/22																	
Fundiário	21/12/18	21/12/18																	
Licenciamento	29/07/20	29/07/20																	
Execução	04/12/19	26/11/21																	
Operação Assistida da Obra	29/11/21	04/03/22																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	04/03/22	04/03/22																	
Operação Assistida do Sistema	07/03/22	08/06/22																	
Monitoramento	09/06/22	27/03/23																	
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	27/03/23	27/03/23																	
<b>Tumiritinga - Sede</b>	23/03/18	01/06/26																	
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	23/03/18	23/03/18																	
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	29/04/21	29/04/21																	
<i>Assinatura do Termo de Compromisso (Aprovação Projeto)</i>	04/07/22	04/07/22																	
<b>Captação Alternativa</b>	18/11/19	01/06/26																	
Definição do Programa (Teste de Vazão, Qualidade da Água e Condicionantes)	02/08/24	12/09/24																	
<b>Captação Alternativa (Poço, Adutora (3km) e Tratamento)</b>	18/11/19	09/05/25																	
Engenharia	18/11/19	14/06/22																	
Fundiário	30/07/20	30/07/20																	
Licenciamento	21/07/20	20/03/25																	
Suprimentos	05/07/22	02/01/23																	
Execução	03/09/24	29/01/25																	

Atividades	Início	Término	21	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
			S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
Operação Assistida da Obra	30/01/25	09/05/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>09/05/25</i>	<i>09/05/25</i>																
Operação Assistida do Sistema	12/05/25	12/08/25																
Monitoramento	13/08/25	01/06/26																
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	<i>01/06/26</i>	<i>01/06/26</i>																
<b>ETA / Captação Principal</b>	<b>29/10/18</b>	<b>19/11/24</b>																
<b>Melhorias De ETA (Captação Principal E ETA)</b>	<b>29/10/18</b>	<b>27/10/23</b>																
Engenharia	29/10/18	08/11/22																
Fundiário	30/07/20	30/07/20																
Suprimentos	05/07/22	10/01/23																
Execução	11/01/23	24/07/23																
Operação Assistida da Obra	25/07/23	27/10/23																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>27/10/23</i>	<i>27/10/23</i>																
Operação Assistida do Sistema	30/10/23	05/02/24																
Monitoramento	06/02/24	19/11/24																
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	<i>19/11/24</i>	<i>19/11/24</i>																
<b>UTR</b>	<b>28/02/20</b>	<b>02/03/26</b>																
<b>UTR - Tumiritinga/MG (15l/s)</b>	<b>28/02/20</b>	<b>04/02/25</b>																
Engenharia	28/02/20	22/03/23																
Fundiário	30/07/20	30/07/20																
Licenciamento	18/10/22	18/10/22																
Suprimentos	30/03/23	05/10/23																
Execução	06/10/23	28/10/24																
Operação Assistida da Obra	29/10/24	04/02/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>04/02/25</i>	<i>04/02/25</i>																
Operação Assistida do Sistema	05/02/25	15/05/25																
Monitoramento	16/05/25	02/03/26																
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	<i>02/03/26</i>	<i>02/03/26</i>																
<b>Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce</b>	<b>02/03/16</b>	<b>24/10/24</b>																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	<i>23/03/18</i>	<i>23/03/18</i>																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	<i>18/05/20</i>	<i>18/05/20</i>																
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	<i>04/07/22</i>	<i>04/07/22</i>																
<b>Captação Principal</b>	<b>10/12/18</b>	<b>24/10/24</b>																
<b>Melhorias De ETA (Captação Principal / Nova ETA (3L/S) / UTR)</b>	<b>10/12/18</b>	<b>03/10/23</b>																
Engenharia	10/12/18	15/03/22																
Fundiário	30/11/21	31/03/22																
Licenciamento	12/01/22	13/05/22																
Suprimentos	05/07/22	10/01/23																
Execução	11/01/23	29/06/23																
Operação Assistida da Obra	30/06/23	03/10/23																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>03/10/23</i>	<i>03/10/23</i>																
Operação Assistida do Sistema	04/10/23	11/01/24																

Atividades	Início	Término	2021		2022			2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
			S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
Monitoramento	12/01/24	24/10/24																		
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	<i>24/10/24</i>	<i>24/10/24</i>																		
<b>Captação Alternativa</b>	<b>02/03/16</b>	<b>08/11/22</b>																		
<b>Captação Alternativa (Poço E Tratamento)</b>	<b>02/03/16</b>	<b>08/11/22</b>																		
Engenharia	30/01/18	08/11/22																		
Fundiário	06/06/19	24/03/20																		
Licenciamento	07/04/20	07/04/20																		
Suprimentos	02/03/16	02/03/16																		
Execução	02/01/18	08/03/18																		
Operação Assistida da Obra	08/03/18	08/03/18																		
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>08/03/18</i>	<i>08/03/18</i>																		
Operação Assistida do Sistema	08/03/18	08/03/18																		
Monitoramento	08/03/18	08/03/18																		
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	<i>08/03/18</i>	<i>08/03/18</i>																		
<b>Galileia</b>	<b>03/05/17</b>	<b>25/11/22</b>																		
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	<i>23/03/18</i>	<i>23/03/18</i>																		
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	<i>16/08/21</i>	<i>16/08/21</i>																		
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	<i>01/04/22</i>	<i>01/04/22</i>																		
<b>ETA / Captação Principal</b>	<b>03/05/17</b>	<b>25/11/22</b>																		
<b>Melhorias De ETA (Captação Principal, Adução, Elevatória, UTR, Solução P/ Manutenção Bombas Elevatória)</b>	<b>03/05/17</b>	<b>25/11/22</b>																		
Engenharia	03/07/17	10/07/18																		
Engenharia - Solução P/ Manutenção Bombas Elevatória	10/09/18	04/12/18																		
Engenharia - Reforço Da Fundação Das Estruturas Da Captação	22/01/21	08/11/21																		
Engenharia - Melhorias Na ETA - As Built	19/11/18	31/05/19																		
Licenciamento	18/09/17	25/09/19																		
Execução	03/05/17	25/11/22																		
Operação Assistida da Obra	01/10/19	07/01/20																		
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>07/01/20</i>	<i>07/01/20</i>																		
Operação Assistida do Sistema	01/10/19	07/01/20																		
Monitoramento	20/02/20	24/02/21																		
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	<i>07/01/20</i>	<i>07/01/20</i>																		
<b>Captação Alternativa</b>	<b>18/09/17</b>	<b>31/05/21</b>																		
<b>Captação Alternativa (Poços)</b>	<b>18/09/17</b>	<b>29/05/20</b>																		
Engenharia	10/01/18	18/12/18																		
Licenciamento	18/09/17	25/09/19																		
Suprimentos	04/09/18	08/03/19																		
Execução	05/09/19	04/10/19																		
Operação Assistida da Obra	20/02/20	29/05/20																		
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>04/10/19</i>	<i>04/10/19</i>																		
Operação Assistida do Sistema	20/02/20	29/05/20																		
Monitoramento	01/06/20	31/05/21																		
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	<i>29/05/20</i>	<i>29/05/20</i>																		

Atividades	Início	Término	21	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
			S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
<b>Resplendor</b>	07/08/17	05/06/25																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	23/12/19	23/12/19																
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	01/04/22	01/04/22																
<b>Captação Alternativa</b>	07/08/17	27/10/23																
<b>Captação Alternativa (Sistema De Tratamento Dos Poços)</b>	07/03/18	04/10/22																
Engenharia	07/03/18	01/03/19																
Execução	30/03/18	30/06/22																
Operação Assistida da Obra	01/07/22	04/10/22																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	04/10/22	04/10/22																
<b>Captação Alternativa (Interligação Poços (Projeto, Fornecimento E Obras))</b>	07/08/17	04/10/22																
Engenharia	07/08/17	31/07/18																
Execução	30/03/18	06/08/21																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	30/06/22	30/06/22																
Operação Assistida da Obra	01/07/22	04/10/22																
Operação Assistida do Sistema	05/10/22	10/01/23																
Monitoramento	11/01/23	27/10/23																
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	27/10/23	27/10/23																
<b>ETA / Captação Principal</b>	29/10/18	05/06/25																
<b>Melhorias De ETA (60L/S)</b>	29/10/18	22/01/24																
Engenharia	29/10/18	05/08/22																
Fundário	16/07/19	22/01/24																
Suprimentos	04/04/22	07/10/22																
Execução	13/01/20	24/04/23																
Operação Assistida da Obra	25/04/23	27/07/23																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	27/07/23	27/07/23																
<b>Melhorias Complementares Para ETA</b>	26/05/20	05/06/25																
Engenharia	26/05/20	09/08/22																
Fundário	25/11/20	05/06/25																
Suprimentos	18/08/22	27/02/23																
Execução	28/02/23	06/09/23																
Operação Assistida da Obra	08/09/23	14/12/23																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	14/12/23	14/12/23																
Operação Assistida do Sistema	15/12/23	22/03/24																
Monitoramento	25/03/24	07/01/25																
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	07/01/25	07/01/25																
<b>UTR</b>	20/11/19	06/02/25																
<b>UTR - Resplendor/MG (60l/s)</b>	20/11/19	17/01/24																
Engenharia	20/11/19	20/12/22																
Fundário	18/07/22	04/12/23																
Suprimentos	04/04/22	07/10/22																
Execução	21/12/22	09/10/23																

Atividades	Início	Término	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
			S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
Operação Assistida da Obra	10/10/23	17/01/24																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>17/01/24</i>	<i>17/01/24</i>																	
Operação Assistida do Sistema	18/01/24	24/04/24																	
Monitoramento	25/04/24	06/02/25																	
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	<i>06/02/25</i>	<i>06/02/25</i>																	
<b>Itueta</b>	<b>23/03/18</b>	<b>16/06/27</b>																	
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	<i>23/03/18</i>	<i>23/03/18</i>																	
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	<i>28/08/24</i>	<i>28/08/24</i>																	
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	<i>05/05/22</i>	<i>05/05/22</i>																	
<b>Captação Alternativa</b>	<b>21/10/19</b>	<b>16/06/27</b>																	
<b>Captação Alternativa (Poços)</b>	<b>22/12/22</b>	<b>25/05/26</b>																	
<b>Engenharia</b>	<b>05/01/24</b>	<b>17/01/25</b>																	
<b>Fundiário</b>	<b>22/12/22</b>	<b>13/05/24</b>																	
<b>Licenciamento</b>	<b>29/08/24</b>	<b>02/06/25</b>																	
<b>Suprimentos</b>	<b>27/01/25</b>	<b>05/08/25</b>																	
<b>Execução</b>	<b>06/08/25</b>	<b>12/02/26</b>																	
Operação Assistida da Obra	13/02/26	25/05/26																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>25/05/26</i>	<i>25/05/26</i>																	
<b>Captação Alternativa - (Rio Manhuaçu)</b>	<b>21/10/19</b>	<b>27/02/25</b>																	
<b>Engenharia</b>	<b>21/10/19</b>	<b>17/08/23</b>																	
<b>Fundiário</b>	<b>15/12/22</b>	<b>14/07/23</b>																	
<b>Licenciamento</b>	<b>05/05/23</b>	<b>06/03/24</b>																	
<b>Suprimentos</b>	<b>25/08/23</b>	<b>07/03/24</b>																	
<b>Execução</b>	<b>08/03/24</b>	<b>21/11/24</b>																	
Operação Assistida da Obra	22/11/24	27/02/25																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>27/02/25</i>	<i>27/02/25</i>																	
Operação Assistida do Sistema	26/05/26	26/08/26																	
Monitoramento	27/08/26	16/06/27																	
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	<i>16/06/27</i>	<i>16/06/27</i>																	
<b>ETA / Captação Principal / UTR</b>	<b>21/10/19</b>	<b>14/01/26</b>																	
<b>Melhorias De ETA (Nova ETA / UTR)</b>	<b>21/10/19</b>	<b>31/03/25</b>																	
<b>Engenharia</b>	<b>21/10/19</b>	<b>16/08/23</b>																	
<b>Fundiário</b>	<b>22/12/22</b>	<b>13/05/24</b>																	
<b>Licenciamento</b>	<b>15/03/23</b>	<b>15/01/24</b>																	
<b>Suprimentos</b>	<b>24/08/23</b>	<b>06/03/24</b>																	
<b>Execução</b>	<b>07/03/24</b>	<b>19/12/24</b>																	
Operação Assistida da Obra	20/12/24	31/03/25																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>31/03/25</i>	<i>31/03/25</i>																	
Operação Assistida do Sistema	20/12/24	31/03/25																	
Monitoramento	01/04/25	14/01/26																	
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	<i>14/01/26</i>	<i>14/01/26</i>																	
<b>Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce</b>	<b>12/03/18</b>	<b>25/11/27</b>																	

Atividades	Início	Término	21	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
			S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	21/07/23	21/07/23																
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	05/09/22	05/09/22																
<b>Captação Alternativa</b>	12/03/18	25/11/27																
<b>Captação Alternativa Mauá</b>	12/03/18	31/10/19																
Engenharia	12/03/18	31/10/19																
<b>Captação Alternativa E Melhorias Na ETA (Adutora 10Km)</b>	28/10/19	14/05/26																
Engenharia	28/10/19	15/02/23																
Fundário	22/12/22	13/05/24																
Licenciamento	18/03/24	13/01/25																
Suprimentos	06/09/22	16/03/23																
Execução	14/01/25	03/02/26																
Operação Assistida da Obra	04/02/26	14/05/26																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	14/05/26	14/05/26																
<b>Captação Alternativa Do Poço Profundo</b>	15/12/22	03/11/26																
Engenharia	15/12/22	13/12/23																
Fundário	21/03/23	06/08/24																
Licenciamento	22/12/22	07/10/25																
Suprimentos	21/12/23	01/07/24																
Execução	08/10/25	29/07/26																
Operação Assistida da Obra	30/07/26	03/11/26																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	03/11/26	03/11/26																
Operação Assistida do Sistema	04/11/26	11/02/27																
Monitoramento	12/02/27	25/11/27																
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	25/11/27	25/11/27																
<b>UTR</b>	20/11/19	05/05/26																
<b>UTR - Aimorés/MG (60l/s)</b>	20/11/19	09/04/25																
Engenharia	20/11/19	27/06/23																
Fundário	22/12/22	13/05/24																
Suprimentos	05/07/23	12/01/24																
Execução	18/03/24	02/01/25																
Operação Assistida da Obra	03/01/25	09/04/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	09/04/25	09/04/25																
Operação Assistida do Sistema	10/04/25	16/07/25																
Monitoramento	17/07/25	05/05/26																
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	05/05/26	05/05/26																
<b>Baixo Guandu - Sede</b>	23/03/18	14/08/25																
Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	27/06/19	27/06/19																
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	05/09/22	05/09/22																
<b>Captação Alternativa</b>	30/04/18	14/08/25																
<b>Captação Alternativa (Adutora Do Rio Guandu)</b>	30/04/18	23/07/24																

Atividades	Início	Término	21	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
			S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
<b>Engenharia</b>	30/04/18	11/01/23																
<b>Fundiário</b>	14/05/19	02/02/23																
<b>Licenciamento</b>	22/12/22	20/10/23																
<b>Suprimentos</b>	06/09/22	16/03/23																
<b>Execução</b>	23/10/23	18/04/24																
Operação Assistida da Obra	19/04/24	23/07/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	23/07/24	23/07/24																
<b>Captação Alternativa (Repotenciamento Da Elevatória)</b>	05/11/18	23/01/24																
<b>Engenharia</b>	05/11/18	11/01/23																
<b>Fundiário</b>	22/12/22	18/01/23																
<b>Suprimentos</b>	06/09/22	16/03/23																
<b>Execução</b>	17/03/23	16/10/23																
Operação Assistida da Obra	17/10/23	23/01/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	23/01/24	23/01/24																
Operação Assistida do Sistema	24/07/24	24/10/24																
Monitoramento	25/10/24	14/08/25																
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	14/08/25	14/08/25																
<b>ETA / Captação Principal</b>	06/09/18	10/07/25																
<b>Melhorias Na ETA – Diagnóstico Da ETA Atual -??</b>	12/11/19	06/09/22																
<b>Engenharia</b>	12/11/19	06/09/22																
<b>Captação Principal (Nova ETA (60/L/S) / UTR (160L/S))</b>	06/09/18	18/06/24																
<b>Engenharia</b>	06/09/18	13/01/23																
<b>Fundiário</b>	03/12/21	09/03/22																
<b>Licenciamento</b>	14/02/22	16/08/22																
<b>Suprimentos</b>	23/01/23	01/08/23																
<b>Execução</b>	02/08/23	13/03/24																
Operação Assistida da Obra	14/03/24	18/06/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	18/06/24	18/06/24																
<b>Melhorias Na ETA - Terá???</b>	11/10/18	23/01/24																
<b>Engenharia</b>	11/10/18	11/01/23																
<b>Fundiário</b>	22/12/22	18/01/23																
<b>Suprimentos</b>	06/09/22	16/03/23																
<b>Execução</b>	17/03/23	16/10/23																
Operação Assistida da Obra	17/10/23	23/01/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	23/01/24	23/01/24																
Operação Assistida do Sistema	19/06/24	19/09/24																
Monitoramento	20/09/24	10/07/25																
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	10/07/25	10/07/25																
<b>Baixo Guandu - Mascarenhas</b>	22/03/18	29/01/27																
Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	17/07/23	17/07/23																
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	05/09/22	05/09/22																

Atividades	Início	Término	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
			S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	
<b>Captação Alternativa</b>	22/03/18	29/01/27	[Gantt bar spanning from 2021 S2 to 2027 S1]																	
Perfuração do Poço	09/03/22	26/05/22	[Task bar in 2022 S1]																	
<b>Captação Alternativa (Poços)</b>	03/12/21	23/09/24	[Gantt bar spanning from 2021 S2 to 2024 S2]																	
Engenharia	10/06/22	09/06/23	[Task bar from 2022 S2 to 2023 S1]																	
Fundário	03/12/21	17/01/22	[Task bar in 2021 S2]																	
Licenciamento	21/01/22	08/03/22	[Task bar in 2022 S1]																	
Suprimentos	19/06/23	26/12/23	[Task bar from 2023 S2 to 2024 S1]																	
Execução	27/12/23	20/06/24	[Task bar from 2024 S1 to 2024 S2]																	
Operação Assistida da Obra	21/06/24	23/09/24	[Task bar in 2024 S2]																	
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	23/09/24	23/09/24	[Milestone in 2024 S2]																	
<b>Adutora 12km ETA Baixo Guandú Até Reservatório *</b>	22/03/18	07/01/26	[Gantt bar spanning from 2021 S2 to 2026 S1]																	
Engenharia	22/03/18	11/01/23	[Task bar from 2021 S2 to 2023 S1]																	
Fundário	22/12/22	13/05/24	[Task bar from 2022 S2 to 2024 S1]																	
Licenciamento	18/03/24	10/01/25	[Task bar from 2024 S1 to 2025 S1]																	
Suprimentos	06/09/22	16/03/23	[Task bar from 2022 S2 to 2023 S1]																	
Execução	13/01/25	01/10/25	[Task bar from 2025 S1 to 2025 S2]																	
Operação Assistida da Obra	02/10/25	07/01/26	[Task bar from 2025 S2 to 2026 S1]																	
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	07/01/26	07/01/26	[Milestone in 2026 S1]																	
Operação Assistida do Sistema	08/01/26	15/04/26	[Task bar in 2026 S1]																	
Monitoramento	16/04/26	29/01/27	[Task bar from 2026 S2 to 2027 S1]																	
Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação	29/01/27	29/01/27	[Milestone in 2027 S1]																	
<b>Captação Principal / Alternativa</b>	17/08/20	12/06/26	[Gantt bar spanning from 2021 S2 to 2026 S1]																	
Melhorias De ETA (Retomada Das Operações)	17/08/20	29/12/21	[Task bar from 2021 S2 to 2022 S1]																	
Engenharia	17/08/20	10/06/21	[Task bar from 2021 S2 to 2022 S1]																	
Execução	05/03/21	22/06/21	[Task bar from 2021 S2 to 2022 S1]																	
Operação Assistida da Obra	20/08/21	29/12/21	[Task bar from 2021 S2 to 2022 S1]																	
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	29/12/21	29/12/21	[Milestone in 2022 S1]																	
<b>Melhorias De ETA (Complementar)</b>	17/08/20	21/05/25	[Gantt bar spanning from 2021 S2 to 2025 S1]																	
Engenharia	17/08/20	11/07/23	[Task bar from 2021 S2 to 2023 S2]																	
Suprimentos	12/07/23	19/01/24	[Task bar from 2023 S2 to 2024 S1]																	
Execução	22/01/24	10/02/25	[Task bar from 2024 S1 to 2025 S1]																	
Operação Assistida da Obra	11/02/25	21/05/25	[Task bar from 2025 S1 to 2025 S1]																	
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	21/05/25	21/05/25	[Milestone in 2025 S1]																	
Operação Assistida do Sistema	22/05/25	25/08/25	[Task bar in 2025 S1]																	
Monitoramento	26/08/25	12/06/26	[Task bar from 2025 S2 to 2026 S2]																	
Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação	12/06/26	12/06/26	[Milestone in 2026 S2]																	
<b>UTR</b>	03/12/21	30/04/26	[Gantt bar spanning from 2022 S1 to 2026 S1]																	
UTR - Mascarenhas	03/12/21	14/07/25	[Task bar from 2022 S1 to 2025 S1]																	
Engenharia	15/12/22	06/12/23	[Task bar from 2023 S1 to 2023 S2]																	
Fundário	03/12/21	20/04/23	[Task bar from 2022 S1 to 2023 S1]																	
Licenciamento	09/03/22	05/12/22	[Task bar from 2022 S1 to 2022 S2]																	

Atividades	Início	Término	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
			S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
<b>Suprimentos</b>	07/12/23	18/06/24																		
<b>Execução</b>	19/06/24	07/04/25																		
Operação Assistida da Obra	08/04/25	14/07/25																		
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	07/04/25	07/04/25																		
Operação Assistida do Sistema	08/04/25	14/07/25																		
Monitoramento	15/07/25	30/04/26																		
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	14/07/25	14/07/25																		
<b>Colatina</b>	23/03/16	05/08/27																		
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	23/03/18	23/03/18																		
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	30/10/23	30/10/23																		
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	01/11/22	01/11/22																		
<b>Captação Alter. - (ETA S. Aparec.) 200 l / s</b>	23/06/16	25/07/23																		
Aprovar APRO - Aquisição área da captação	17/08/21	15/09/21																		
<b>Captação Alternativa - Rio Panca - (Eta Aparecida/ES)</b>	23/06/16	04/07/22																		
<b>Fundiário</b>	04/11/21	04/07/22																		
<b>Execução</b>	23/06/16	04/07/22																		
<b>Operação Assistida da Obra</b>	29/03/22	01/07/22																		
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	01/07/22	01/07/22																		
Operação Assistida do Sistema	04/07/22	05/10/22																		
Monitoramento	06/10/22	25/07/23																		
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	25/07/23	25/07/23																		
<b>Captação Alter. - (ETA Marista) 160 l / s</b>	23/06/16	06/03/18																		
<b>Captação Alternativa - Rio Santa Maria - (Eta Marista/ES)</b>	23/06/16	01/03/17																		
<b>Execução</b>	23/06/16	29/11/16																		
Operação Assistida da Obra	30/11/16	01/03/17																		
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	29/11/16	29/11/16																		
Operação Assistida do Sistema	02/03/17	01/06/17																		
Monitoramento	02/06/17	06/03/18																		
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	06/03/18	06/03/18																		
<b>Captação Alter. (ETA Colúmbia) 20 l / s</b>	20/03/20	26/05/25																		
Alinhamento SANEAR	11/11/21	04/02/22																		
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	01/07/22	01/07/22																		
<b>Captação Alternativa - ETA De Columbia - Colatina/ES</b>	20/03/20	02/08/23																		
<b>Engenharia</b>	20/03/20	07/04/22																		
<b>Licenciamento</b>	25/03/22	02/08/22																		
<b>Suprimentos</b>	18/04/22	21/10/22																		
<b>Execução</b>	03/11/22	28/04/23																		
Operação Assistida da Obra	02/05/23	02/08/23																		
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	02/08/23	02/08/23																		
Operação Assistida do Sistema	03/08/23	08/11/23																		
Monitoramento	06/08/24	26/05/25																		
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	26/05/25	26/05/25																		

Atividades	Início	Término	21	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
			S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
<b>ETA / Captação Principal</b>	<b>23/03/16</b>	<b>29/11/16</b>																
<b>Melhorias De ETA - Aparecida/ES</b>	<b>23/03/16</b>	<b>29/11/16</b>																
<b>Execução</b>	<b>23/03/16</b>	<b>29/11/16</b>																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>29/11/16</i>	<i>29/11/16</i>																
<b>Melhorias De ETA - Rio Santa Maria - Marista/ES</b>	<b>23/03/16</b>	<b>29/11/16</b>																
<b>Execução</b>	<b>23/03/16</b>	<b>29/11/16</b>																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>29/11/16</i>	<i>29/11/16</i>																
<b>Melhorias De ETA - Colúmbia/Es</b>	<b>23/03/16</b>	<b>29/11/16</b>																
<b>Execução</b>	<b>23/03/16</b>	<b>29/11/16</b>																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>29/11/16</i>	<i>29/11/16</i>																
<b>UTR (03 ETAs)</b>	<b>29/11/19</b>	<b>05/08/27</b>																
<b>UTR - Aparecida/ES (250l/s)</b>	<b>22/04/20</b>	<b>07/11/25</b>																
<b>Engenharia</b>	<b>22/04/20</b>	<b>28/03/24</b>																
<b>Fundiário</b>	<b>30/05/23</b>	<b>14/10/24</b>																
<b>Suprimentos</b>	<b>08/04/24</b>	<b>09/10/24</b>																
<b>Execução</b>	<b>15/10/24</b>	<b>06/08/25</b>																
Operação Assistida da Obra	07/08/25	07/11/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>07/11/25</i>	<i>07/11/25</i>																
<b>UTR - Marista/ES (250 l/s)</b>	<b>09/02/23</b>	<b>15/07/26</b>																
<b>Engenharia</b>	<b>09/02/23</b>	<b>28/03/24</b>																
<b>Fundiário</b>	<b>30/05/23</b>	<b>14/10/24</b>																
<b>Licenciamento</b>	<b>21/08/24</b>	<b>20/06/25</b>																
<b>Suprimentos</b>	<b>08/04/24</b>	<b>09/10/24</b>																
<b>Execução</b>	<b>23/06/25</b>	<b>09/04/26</b>																
Operação Assistida da Obra	10/04/26	15/07/26																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>15/07/26</i>	<i>15/07/26</i>																
<b>UTR - Columbia/ES (19l/s)</b>	<b>29/11/19</b>	<b>06/04/26</b>																
<b>Engenharia</b>	<b>29/11/19</b>	<b>06/07/23</b>																
<b>Fundiário</b>	<b>15/02/23</b>	<b>08/07/24</b>																
<b>Licenciamento</b>	<b>14/05/24</b>	<b>11/03/25</b>																
<b>Suprimentos</b>	<b>13/07/23</b>	<b>23/01/24</b>																
<b>Execução</b>	<b>12/03/25</b>	<b>26/12/25</b>																
Operação Assistida da Obra	29/12/25	06/04/26																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>06/04/26</i>	<i>06/04/26</i>																
Operação Assistida do Sistema	16/07/26	19/10/26																
Monitoramento	20/10/26	05/08/27																
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	<i>05/08/27</i>	<i>05/08/27</i>																
<b>Marilândia - Boninsegna</b>	<b>23/03/18</b>	<b>20/07/26</b>																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	<i>23/03/18</i>	<i>23/03/18</i>																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	<i>30/03/20</i>	<i>30/03/20</i>																
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	<i>04/07/22</i>	<i>04/07/22</i>																
<b>Captação Alternativa / ETA / Captação Principal / UTR</b>	<b>03/12/18</b>	<b>20/07/26</b>																

Atividades	Início	Término	21	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
			S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
Perfuração de Poço	06/01/22	04/03/22																
Definição do Programa (Teste de Vazão e Qualidade da Água)	21/01/22	18/02/22																
<b>Captação Alternativa (Poço, Adutora e Tratamento)</b>	<b>07/03/22</b>	<b>30/06/23</b>																
<b>Engenharia</b>	<b>07/03/22</b>	<b>07/10/22</b>																
<b>Licenciamento</b>	<b>15/03/22</b>	<b>02/09/22</b>																
<b>Suprimentos</b>	<b>05/07/22</b>	<b>10/01/23</b>																
<b>Execução</b>	<b>11/01/23</b>	<b>24/03/23</b>																
Operação Assistida da Obra	27/03/23	30/06/23																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>30/06/23</i>	<i>30/06/23</i>																
<b>ETA / Captação Principal / UTR (Captação (rio Doce), adutora e tratamento)</b>	<b>03/12/18</b>	<b>27/06/25</b>																
<b>Engenharia</b>	<b>03/12/18</b>	<b>10/11/22</b>																
<b>Fundiário</b>	<b>07/11/19</b>	<b>25/09/23</b>																
<b>Licenciamento</b>	<b>31/07/23</b>	<b>03/06/24</b>																
<b>Suprimentos</b>	<b>21/11/22</b>	<b>30/05/23</b>																
<b>Execução</b>	<b>04/06/24</b>	<b>21/03/25</b>																
Operação Assistida da Obra	24/03/25	27/06/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>27/06/25</i>	<i>27/06/25</i>																
Operação Assistida do Sistema	30/06/25	30/09/25																
Monitoramento	01/10/25	20/07/26																
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	<i>20/07/26</i>	<i>20/07/26</i>																
<b>Linhares - Sede</b>	<b>01/07/16</b>	<b>07/12/26</b>																
Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	<i>05/08/21</i>	<i>05/08/21</i>																
Alinhamento SAAE   FR	03/05/22	26/07/22																
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	<i>02/05/22</i>	<i>02/05/22</i>																
<b>Captação Alternativa</b>	<b>01/09/16</b>	<b>06/11/25</b>																
<b>Captação Alternativa Lagoa Nova</b>	<b>01/09/16</b>	<b>14/07/17</b>																
<b>Execução</b>	<b>01/09/16</b>	<b>14/07/17</b>																
<b>Captação Alternativa (Adequação Do Sistema De Captação)</b>	<b>26/11/18</b>	<b>17/03/20</b>																
<b>Engenharia</b>	<b>26/11/18</b>	<b>29/08/19</b>																
Execução das Obras - Barrilete	14/02/20	17/03/20																
<b>Captação Alternativa - Melhorias No Acesso</b>	<b>07/06/18</b>	<b>29/11/19</b>																
<b>Engenharia</b>	<b>07/06/18</b>	<b>29/11/19</b>																
<b>Captação Alternativa (Estudo Alimentação Elétrica P/ Bombas Captação)</b>	<b>30/07/18</b>	<b>04/12/18</b>																
<b>Engenharia</b>	<b>30/07/18</b>	<b>04/12/18</b>																
<b>Interligação Reservatório - Fazenda Nylcea</b>	<b>21/05/21</b>	<b>28/09/21</b>																
<b>Engenharia</b>	<b>21/05/21</b>	<b>28/09/21</b>																
<b>Captação Alternativa (Adequações)</b>	<b>24/03/20</b>	<b>15/10/24</b>																
<b>Engenharia</b>	<b>24/03/20</b>	<b>08/09/22</b>																
<b>Licenciamento</b>	<b>18/08/22</b>	<b>20/06/23</b>																
<b>Suprimentos</b>	<b>27/07/22</b>	<b>01/02/23</b>																

Atividades	Início	Término	21	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
			S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
<b>Execução</b>	<b>21/06/23</b>	<b>12/07/24</b>																
Operação Assistida da Obra	15/07/24	15/10/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>15/10/24</i>	<i>15/10/24</i>																
Operação Assistida do Sistema	16/10/24	22/01/25																
Monitoramento	23/01/25	06/11/25																
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	<i>06/11/25</i>	<i>06/11/25</i>																
<b>ETA / Captação Principal</b>	<b>01/07/16</b>	<b>30/06/25</b>																
<b>Melhorias De ETA</b>	<b>01/07/16</b>	<b>11/01/24</b>																
Engenharia	08/01/19	08/09/22																
Fundiário	18/08/22	15/09/22																
Suprimentos	27/07/22	01/02/23																
<b>Execução</b>	<b>01/07/16</b>	<b>03/10/23</b>																
Operação Assistida da Obra	04/10/23	11/01/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>11/01/24</i>	<i>11/01/24</i>																
<b>Melhorias De ETA (Casa De Carvão)</b>	<b>04/05/20</b>	<b>06/06/24</b>																
Engenharia	04/05/20	08/09/22																
Fundiário	18/08/22	15/09/22																
Suprimentos	26/04/21	27/10/21																
<b>Execução</b>	<b>02/02/23</b>	<b>01/03/24</b>																
Operação Assistida da Obra	04/03/24	06/06/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>06/06/24</i>	<i>06/06/24</i>																
Operação Assistida do Sistema	07/06/24	09/09/24																
Monitoramento	10/09/24	30/06/25																
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	<i>30/06/25</i>	<i>30/06/25</i>																
<b>UTR</b>	<b>05/11/18</b>	<b>07/12/26</b>																
<b>UTR - Linhares/Es (600L/S)</b>	<b>05/11/18</b>	<b>12/11/25</b>																
Engenharia	05/11/18	05/06/23																
Fundiário	18/08/22	08/01/24																
Suprimentos	14/06/23	20/12/23																
<b>Execução</b>	<b>09/01/24</b>	<b>11/08/25</b>																
Operação Assistida da Obra	12/08/25	12/11/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>12/11/25</i>	<i>12/11/25</i>																
Operação Assistida do Sistema	13/11/25	23/02/26																
Monitoramento	24/02/26	07/12/26																
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	<i>07/12/26</i>	<i>07/12/26</i>																
<b>Linhares - Povoação</b>	<b>02/03/16</b>	<b>29/01/27</b>																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	<i>02/03/16</i>	<i>02/03/16</i>																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	<i>01/09/23</i>	<i>01/09/23</i>																
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	<i>01/11/22</i>	<i>01/11/22</i>																
<b>Captação Principal - rio Doce</b>	<b>23/01/20</b>	<b>22/04/26</b>																
<b>Melhorias Na ETA (60L/S)</b>	<b>23/01/20</b>	<b>28/03/25</b>																
Engenharia	23/01/20	08/02/24																

Atividades	Início	Término	21	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
			S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
<b>Suprimentos</b>	21/02/24	26/08/24																
<b>Execução</b>	27/08/24	18/12/24																
Operação Assistida da Obra	19/12/24	28/03/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	28/03/25	28/03/25																
Operação Assistida do Sistema	31/03/25	04/07/25																
Monitoramento	07/07/25	22/04/26																
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	22/04/26	22/04/26																
<b>Captação Alternativa (poço) / ETA / UTR</b>	23/01/20	29/01/27																
<b>Captação Alternativa</b>	23/01/20	07/01/26																
<b>Engenharia</b>	23/01/20	08/02/24																
<b>Fundiário</b>	18/05/23	01/10/24																
<b>Licenciamento</b>	07/08/24	09/06/25																
<b>Suprimentos</b>	21/02/24	26/08/24																
<b>Execução</b>	10/06/25	01/10/25																
Operação Assistida da Obra	02/10/25	07/01/26																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	07/01/26	07/01/26																
Operação Assistida do Sistema	08/01/26	15/04/26																
Monitoramento	16/04/26	29/01/27																
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	29/01/27	29/01/27																
<b>UTR</b>	23/01/20	29/01/27																
<b>UTR - Povoação - Linhares/ES</b>	23/01/20	07/01/26																
<b>Engenharia</b>	23/01/20	08/02/24																
<b>Fundiário</b>	18/05/23	01/10/24																
<b>Licenciamento</b>	07/08/24	09/06/25																
<b>Suprimentos</b>	21/02/24	26/08/24																
<b>Execução</b>	10/06/25	01/10/25																
Operação Assistida da Obra	02/10/25	07/01/26																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	07/01/26	07/01/26																
Operação Assistida do Sistema	08/01/26	15/04/26																
Monitoramento	16/04/26	29/01/27																
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	29/01/27	29/01/27																
<b>Linhares - Regência</b>	22/03/18	30/07/27																
Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	01/09/21	01/09/21																
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	01/11/22	01/11/22																
<b>Captação Alternativa (poço) / ETA / UTR</b>	01/05/20	01/09/21																
<b>Captação Alternativa (Novo Poço)</b>	01/05/20	15/04/21																
<b>Engenharia</b>	01/05/20	15/04/21																
<b>Captação Alternativa - Estudo De Concepção</b>	15/04/21	01/09/21																
Estudo de Alternativas de Captação	15/04/21	01/09/21																
<b>Captação Principal - Rio Doce</b>	22/03/18	30/07/27																
<b>ETA - Validação Do Desempenho</b>	03/12/18	21/12/18																

Atividades	Início	Término	21	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
			S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
<b>Engenharia</b>	03/12/18	21/12/18																
<b>Captação Principal E Adução - Rio Doce (15L/S)</b>	22/03/18	09/07/26																
Engenharia	22/03/18	10/03/23																
Fundiário	15/02/23	08/07/24																
Licenciamento	14/05/24	12/03/25																
Suprimentos	03/11/22	15/05/23																
Execução	13/03/25	02/04/26																
Operação Assistida da Obra	06/04/26	09/07/26																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	09/07/26	09/07/26																
Operação Assistida do Sistema	10/07/26	13/10/26																
Monitoramento	14/10/26	30/07/27																
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	30/07/27	30/07/27																
<b>Resplendor (Fora TTAC)</b>	02/03/16	07/04/25																
Itueta (Fora TTAC)	07/10/19	25/07/23																
Aimorés (Fora TTAC)	01/05/18	18/08/22																
Baixo Guandu (Fora TTAC)	01/05/18	18/08/22																
Colatina (Fora TTAC)	20/06/18	22/03/24																
<b>Ribeirinhos Item 2 Eixo 9 (ACP)</b>	03/09/18	07/11/19																
<b>Recuperação de Acessos - Confirmar localidade</b>	09/08/18	27/12/24																
<b>Custos</b>	02/03/16	27/12/24																
<i>Conclusão Custos Indiretos - Caminhão Pipa</i>	27/12/24	27/12/24																
<i>Conclusão Custos Indiretos - Exceto Caminhão Pipa</i>	27/12/24	27/12/24																
<i>Conclusão das Obras</i>	01/12/26	01/12/26																
<i>Conclusão das Operação Assistida das Obras</i>	11/03/27	11/03/27																
<i>Conclusão das Operação Assistida do Sistema</i>	16/06/27	16/06/27																
<i>Conclusão dos Monitoramentos</i>	30/03/28	30/03/28																
<b>Conclusão e Encerramento</b>	02/12/26	01/10/28																
<b>Conclusão dos Itens de Cláusula</b>	02/12/26	03/07/28																
<b>Encerramento dos itens de Cláusula</b>	07/03/27	01/10/28																
<i>Marco: Encerramento do programa</i>	01/10/28	01/10/28																