
















Atividades	% Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
PG032 - Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água																				
<i>Início do Programa</i>	100%	26/03/16	26/03/16																	
Marcos	0%	12/09/16	26/01/28	[Barra azul representando o período de 12/09/16 a 26/01/28]																
Itens de Cláusula do TTAC	0%	29/09/26	26/01/28	[Barra azul representando o período de 29/09/26 a 26/01/28]																
<i>Cláusula 171 - caput (obra): Conclusão das obras de sistemas alternativos de captação e adução e melhoria das estações de tratamento de água para todas localidades.</i>	0%	26/01/28	26/01/28																	
<i>Cláusula 171 - caput (projeto): Conclusão dos Levantamentos de Campo, Projetos Conceituais e Básicos em todas localidades.</i>	0%	29/09/26	29/09/26																	
Deliberações	0%	12/09/16	22/12/27	[Barra azul representando o período de 12/09/16 a 22/12/27]																
<i>Deliberação 4 - Item 1: Construção de sistemas alternativos de captação e adução e melhoria das estações de tratamento de água: 1.2) Apresentação de documentos que formalizem a concordância dos prestadores de serviço.</i>	0%	25/08/26	25/08/26																	
<i>Deliberação 10: Aprova parcialmente o cronograma de início da operação assistida de parte dos sistemas alternativos de abastecimento e determina solução específica para o abastecimento de Resplendor.</i>	100%	12/09/16	12/09/16																	
<i>Deliberação 16: Definições e recomendações complementares sobre o Programa de Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água.</i>	0%	27/12/24	27/12/24																	
<i>Deliberação 33 - Item 1: Promover a caracterização da composição da fração colóide e do sobrenadante observado nas águas da bacia do rio Doce após o evento.</i>	100%	27/06/17	27/06/17																	
<i>Deliberação 33 - Itens i e ii: Relatórios mensais de ações de implementação de captações e de melhorias dos sistemas de abastecimento ("relatórios i e ii").</i>	0%	22/12/27	22/12/27																	
<i>Deliberação 98: Atualização e ajustes ao Plano de Ações para o Período Chuvoso nos temas relativos ao abastecimento de água para consumo humano. A Fundação deverá providenciar e apresentar em 30 dias a atualização do plano.</i>	100%	22/09/17	22/09/17																	
<i>Deliberação 123: Aprovação e recomendações complementares apontadas na Nota Técnica nº 16 do CT-SHQA sobre documento "Estudos de capacidade de mananciais superficiais e subterrâneos, visando a construção de sistemas alternativos de abastecimento de água"</i>	100%	05/02/18	05/02/18																	
<i>Deliberação 124 - Item 2: Aprov.e recomendações complementares sobre o Plano de Ações para o Período Chuvoso: setembro de 2017, com base na Nota Técnica nº 15 da CT: SHQA. Item 2: Estabelece-se o prazo de 20 dias para reapresentação do plano de ações...</i>	100%	10/12/17	10/12/17																	
<i>Deliberação 124 - Item 4: O plano de ações p/ períodos chuvosos deverá ser apresentado pela Fundação Renova às Câmaras Técnicas de Gestão de Rejeitos, CT-FLOR, CT-BIO, CT-Comunicação, CT-Saúde.</i>	100%	23/02/18	23/02/18																	
<i>Deliberação 185 - Item 2: A Fundação Renova deverá apresentar, em 10 (dez) dias, um cronograma detalhado preliminar contemplando os estudos de concepção, projetos básicos, projetos detalhados, obras e demais ações, além da distinção das ações que...</i>	100%	10/08/18	10/08/18																	
<i>Deliberação 185 - Item 3: A Fundação Renova deverá apresentar, até o dia 18 de setembro, na reunião da CT-SHQA, um Plano de Aceleração do Programa de Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água, observando as considerações exaradas na NT 22...</i>	100%	29/09/18	29/09/18																	
<i>Deliberação 185 - Item 4: A Fundação Renova deverá apresentar os Termos de entrega e recebimento assinado pelos prestadores de serviço e pelos Municípios, após a conclusão das obras de captações alternativas adução e melhorias nos sistemas de ...</i>	0%	30/11/26	30/11/26																	
<i>Deliberação 185 - Item 5: A Fundação Renova deverá comprovar a funcionalidade dos sistemas de abastecimento de água após a conclusão das obras, que ficará condicionada a entrega de relatórios trimestrais de acompanhamento, durante o período de 1(um) ano.</i>	0%	22/12/27	22/12/27																	
<i>Deliberação 185 - Item 6: A Fundação Renova deverá realizar o serviço de operação assistida para os prestadores de serviço de abastecimento de água durante 3 (três) meses, após a conclusão das obras. Para acompanhamento, deverão ser entregues...</i>	0%	30/11/26	30/11/26																	

Atividades	% Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	
<i>Deliberação 258 - Item 2: A Fundação Renova deverá apresentar a anuência da Prefeitura e do prestador de serviço de abastecimento de água para cada localidade, referentes à cláusula 171, em 60 dias.</i>	0%	15/01/25	15/01/25								◆										
<i>Deliberação 258 - Item 4: A Fundação Renova deve atualizar e revisar, em ate 10 (dez) dias, o cronograma detalhado das ações do Programa</i>	100%	04/01/19	04/01/19																		
<i>Deliberação 258 - Item 5: A Fundação Renova deve atualizar e revisar, em até 10 (dez) dias, o Plano de Aceleração do Programa</i>	100%	11/01/19	11/01/19																		
<i>Deliberação 308 - Item 2: Determinar à Fundação Renova o atendimento imediato às diretrizes para elaboração de projetos básicos e do fluxograma de procedimento, previstos na Nota Técnica nº 45 da CT-SHQA.</i>	0%	28/08/24	28/08/24						◆												
<i>Deliberação 315 - Item 1: Determinar à Renova que revise e apresente o documento "Definição do Programa: Etapa 3", no prazo de 30 dias, contemplando as propostas e considerações apresentadas na Nota Técnica nº 48 da CT-SHQA.</i>	100%	27/09/19	27/09/19																		
<i>Deliberação 378 - Item 5: Apresentação de relatórios mensais das atividades realizadas até o fim do período chuvoso.</i>	100%	16/04/21	16/04/21																		
<i>Deliberação 378 - Item 6: Solicita que todas as medidas propostas no Plano de Ações para o período chuvoso 2019/2020 sejam implementadas. Item 6) Apresentação, em até 04/05/2020, das informações complementares solicitadas no Parecer Técnico nº 1/2020-MG/G</i>	100%	08/05/20	08/05/20																		
<i>Deliberação 379 - Item 1: Det. A reposição do estoque de coagulante e a substituição dos reservatórios da ETA IV para o município de Colana/ES. Item 1) A Fundação Renova reponha, imediatamente, o estoque do município de Colana/ES de coagulante, dist</i>	100%	28/10/20	28/10/20																		
<i>Deliberação 379 - Item 2: Determina a reposição do estoque de coagulante e a substituição dos reservatórios da ETA IV para o município de Colana/ES. Item 2) A Fundação Renova substitua os reservatórios da ETA IV por reservatórios do mesmo tipo daqueles pr</i>	100%	09/06/20	09/06/20																		
<i>Deliberação 379 - Item 3: A Fundação Renova proceda a coleta e destinação adequada do produto coagulante fornecido, que se encontra fora do prazo de validade.</i>	100%	14/02/20	14/02/20																		
<i>Deliberação 443: Análise dos relatórios de operação assída dos sistemas de abastecimento de água dos municípios de Galileia e Resplendor. a) Revisar/complementar, em no máximo 30 dias, os três relatórios de operação assída dos sistemas de abastecime</i>	100%	22/10/20	22/10/20																		
Interfaces	0%	23/03/18	27/08/26																		
Decisões Judiciais	0%	13/08/19	25/08/26																		
Eixo 9 - Item 1.2 (ACP)	0%	23/03/20	25/08/26																		
<i>Data de Judicialização</i>	100%	23/03/20	23/03/20																		
Emissão Laudo Perito	0%	01/04/22	31/05/22																		
Resplendor	0%	01/04/22	01/04/22																		
Galileia	0%	01/04/22	01/04/22																		
Governador Valadares - Sede	0%	01/04/22	01/04/22																		
<i>1a Data de Emissão do Laudo</i>	0%	01/04/22	01/04/22																		
Linhares - Sede	0%	02/05/22	02/05/22																		
Periquito - Pedra Corrida	0%	02/05/22	02/05/22																		
Itueta	0%	05/05/22	05/05/22																		
<i>2a Data de Emissão do Laudo</i>	0%	05/05/22	05/05/22																		
Belo Oriente - Cachoeira Escura	0%	31/05/22	31/05/22																		
Marilândia - Boninsegna	0%	31/05/22	31/05/22																		
Governador Valadares - São Vítor	0%	31/05/22	31/05/22																		
Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce	0%	31/05/22	31/05/22																		
Tumiritinga - Sede	0%	31/05/22	31/05/22																		

Atividades	% Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
Santana do Paraíso - Ipaba do Paraíso (Ipabinha)	0%	31/05/22	31/05/22																	
Barra Longa - Gesteira	0%	31/05/22	31/05/22																	
Fernandes Tourinho - Senhora da Penha	0%	31/05/22	31/05/22																	
<i>3a Data de Emissão do Laudo</i>	0%	31/05/22	31/05/22	◆																
Alpercata - Sede	0%	31/05/22	31/05/22																	
Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce	0%	31/05/22	31/05/22																	
Baixo Guandu - Sede	0%	31/05/22	31/05/22																	
Baixo Guandu - Mascarenhas	0%	31/05/22	31/05/22																	
<i>4a Data de Emissão do Laudo</i>	0%	31/05/22	31/05/22	◆																
Linhares - Regência	0%	31/05/22	31/05/22																	
Mariana - Camargos	0%	31/05/22	31/05/22																	
Mariana - Pedras	0%	31/05/22	31/05/22																	
Barra Longa - Barreto	0%	31/05/22	31/05/22																	
Colatina	0%	31/05/22	31/05/22																	
Linhares - Povoação	0%	31/05/22	31/05/22																	
<i>5a Data de Emissão do Laudo</i>	0%	31/05/22	31/05/22	◆																
Homologação do Juiz para Retomada das Atividades	0%	08/07/22	05/09/22	■																
Resplendor	0%	08/07/22	08/07/22																	
Galileia	0%	08/07/22	08/07/22																	
Governador Valadares - Sede	0%	08/07/22	08/07/22																	
<i>1a Data de Homologação do Juiz para Retomada das Atividades</i>	0%	08/07/22	08/07/22	◆																
Linhares - Sede	0%	09/08/22	09/08/22																	
Periquito - Pedra Corrida	0%	09/08/22	09/08/22																	
<i>2a Data de Homologação do Juiz para Retomada das Atividades</i>	0%	09/08/22	09/08/22	◆																
Belo Oriente - Cachoeira Escura	0%	05/09/22	05/09/22																	
Marilândia - Boninsegna	0%	05/09/22	05/09/22																	
Governador Valadares - São Vítor	0%	05/09/22	05/09/22																	
Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce	0%	05/09/22	05/09/22																	
Tumiritinga - Sede	0%	05/09/22	05/09/22																	
Santana do Paraíso - Ipaba do Paraíso (Ipabinha)	0%	05/09/22	05/09/22																	
Barra Longa - Gesteira	0%	05/09/22	05/09/22																	
Fernandes Tourinho - Senhora da Penha	0%	05/09/22	05/09/22																	
<i>3a Data de Homologação do Juiz para Retomada das Atividades</i>	0%	05/09/22	05/09/22	◆																
Alpercata - Sede	0%	05/09/22	05/09/22																	
Itueta	0%	05/09/22	05/09/22																	
Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce	0%	05/09/22	05/09/22																	
Baixo Guandu - Sede	0%	05/09/22	05/09/22																	
Baixo Guandu - Mascarenhas	0%	05/09/22	05/09/22																	
<i>4a Data de Homologação do Juiz para Retomada das Atividades</i>	0%	05/09/22	05/09/22	◆																
Linhares - Regência	0%	05/09/22	05/09/22																	
Mariana - Camargos	0%	05/09/22	05/09/22																	

Atividades	% Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
Mariana - Pedras	0%	05/09/22	05/09/22																	
Barra Longa - Barreto	0%	05/09/22	05/09/22																	
Colatina	0%	05/09/22	05/09/22																	
Linhares - Povoação	0%	05/09/22	05/09/22																	
5a Data de Homologação do Juiz para Retomada das Atividades	0%	05/09/22	05/09/22																	
Homologação do Juiz para Finalização da Judicialização	0%	25/08/26	25/08/26																	
Eixo 9 - Item 2.2 (ACP)	0%	13/08/19	20/01/26	[Barra azul]																
Emissão Laudo Perito	0%	13/08/19	14/10/25	[Barra azul]																
Abastecimento por caminhões pipa em Mariana	100%	13/08/19	13/08/19																	
Abastecimento por caminhões pipa em Rio Doce	100%	12/09/19	12/09/19																	
Abastecimento por caminhões pipa em Ipaba	0%	10/01/24	10/01/24																	
Abastecimento por caminhões pipa em Resplendor	0%	27/11/23	27/11/23																	
Abastecimento por caminhões pipa em Itueta	0%	18/10/24	18/10/24																	
Abastecimento por caminhões pipa em Aimorés	0%	14/10/25	14/10/25																	
Abastecimento por caminhões pipa em Baixo Guandu	0%	22/02/24	22/02/24																	
Abastecimento por caminhões pipa em Colatina	0%	11/12/23	11/12/23																	
Abastecimento por caminhões pipa em Linhares	0%	09/05/24	09/05/24																	
Captação de água bruta para distribuição	0%	18/10/24	18/10/24																	
Distribuição de água	100%	31/08/21	31/08/21																	
Homologação do Juiz para Finalização da Judicialização	0%	14/11/19	20/01/26	[Barra azul]																
Homologação do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa Mariana	100%	14/11/19	14/11/19																	
Homologação do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Rio Doce	100%	17/12/19	17/12/19																	
Homologação do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Ipaba	0%	17/04/24	17/04/24																	
Homologação do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Resplendor	0%	06/03/24	06/03/24																	
Homologação do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Itueta	0%	27/01/25	27/01/25																	
Homologação do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Aimorés	0%	20/01/26	20/01/26																	
Homologação do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Baixo Guandu	0%	28/05/24	28/05/24																	
Homologação do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Colatina	0%	20/03/24	20/03/24																	
Homologação do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Linhares	0%	12/08/24	12/08/24																	
Captação de água bruta para distribuição	0%	27/01/25	27/01/25																	
Distribuição de água	100%	07/12/21	07/12/21																	
Definição	77%	02/03/16	29/12/23	[Barra azul]																
Definição Original	100%	02/03/16	29/11/17																	
Assinatura do TTAC	100%	02/03/16	02/03/16																	
Realizar Estudo de Segurança Hídrica	100%	03/11/16	30/08/17																	
Realizar Levantamento de Campo e Diagnósticos	100%	02/01/17	16/11/17																	
Obter Apoio Técnico	100%	23/03/16	09/08/16																	
Elaborar Definição do Programa e Protocolar no CIF	100%	01/03/17	29/11/17																	
Revisão e Aprovação da Definição do Programa pela Fundação Renova	100%	29/11/17	29/11/17																	
Revisão 1	100%	30/11/17	30/07/21																	
Revisar a Definição do Programa conforme a NT 48/2019 da CT-SHQA e protocolar no CIF	100%	30/11/17	27/09/19																	
Aprovação da Definição do programa pelo CIF	100%	30/10/20	30/10/20																	
Aprovação do Draft 17 - Orçamento	100%	30/07/21	30/07/21																	

Atividades	% Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
<i>Conclusão das obras do período emergencial</i>	100%	28/12/17	28/12/17																	
Revisão 2	41%	19/10/20	29/12/23																	
Perícia judicial - Eixo 9 - Abastecimento de água para consumo humano (ACP) - PG32	41%	19/10/20	29/12/23																	
<i>Aprovação do Draft 18 - Orçamento</i>	100%	11/08/21	11/08/21																	
<i>Revisão Orçamentária Draft 19</i>	0%	31/03/22	31/03/22																	
<i>Aprovação da Revisão 2 pelo CIF</i>	0%	31/03/22	31/03/22																	
Execução	45%	15/01/16	22/12/27																	
Mariana - Camargos	6%	23/03/18	19/05/27																	
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																	
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	03/11/23	03/11/23																	
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	31/05/22	31/05/22																	
ETA / Captação Principal	12%	18/11/19	29/07/26																	
Melhorias De ETA (Captação Principal - Nascente E Tratamento)	14%	18/11/19	08/07/25																	
Engenharia	83%	18/11/19	14/10/22																	
Fundiário	0%	14/09/22	08/02/24																	
Licenciamento	0%	14/09/22	17/09/24																	
Suprimentos	0%	24/10/22	04/05/23																	
Execução	0%	18/09/24	01/04/25																	
Operação Assistida da Obra	0%	02/04/25	08/07/25																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	08/07/25	08/07/25																	
Operação Assistida do Sistema	0%	09/07/25	09/10/25																	
Monitoramento	0%	10/10/25	29/07/26																	
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	0%	29/07/26	29/07/26																	
Captação Alternativa	0%	14/09/22	19/05/27																	
Captação Alternativa (Subterrânea - Poço 2 E 3)	0%	14/09/22	06/05/26																	
Engenharia	0%	24/04/23	21/03/24																	
Fundiário	0%	27/07/23	11/12/24																	
Licenciamento	0%	14/09/22	25/07/25																	
Suprimentos	0%	01/04/24	04/09/24																	
Execução	0%	28/07/25	03/02/26																	
Operação Assistida da Obra	0%	04/02/26	06/05/26																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	06/05/26	06/05/26																	
Operação Assistida do Sistema	0%	07/05/26	30/07/26																	
Monitoramento	0%	31/07/26	19/05/27																	
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	0%	19/05/27	19/05/27																	
Mariana - Pedras	9%	23/03/18	04/03/27																	
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																	
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	25/09/23	25/09/23																	
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	31/05/22	31/05/22																	
Captação Alternativa / ETA / Captação Principal	9%	22/11/18	04/03/27																	
Melhorias E Captação Alternativa (Captação Principal E Secundária / Adução E Tratamento)	16%	22/11/18	01/07/25																	
Engenharia	82%	04/11/19	14/10/22																	

Atividades	% Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	
Fundiário	14%	22/11/18	02/04/24																			
Licenciamento	0%	14/09/22	10/09/24																			
Suprimentos	0%	24/10/22	03/04/23																			
Execução	0%	11/09/24	25/03/25																			
Operação Assistida da Obra	0%	26/03/25	01/07/25																			
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	01/07/25	01/07/25																			
Melhorias E Captação Alternativa (Captação Principal E Secundária / Adução E Tratamento) - Implantação No Campo De Futebol	0%	08/09/22	05/02/26																			
Engenharia	0%	08/09/22	30/04/24																			
Fundiário	0%	26/04/23	11/09/24																			
Licenciamento	0%	14/09/22	24/04/25																			
Suprimentos	0%	09/05/24	08/11/24																			
Execução	0%	25/04/25	30/10/25																			
Operação Assistida da Obra	0%	31/10/25	05/02/26																			
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	05/02/26	05/02/26																			
Operação Assistida do Sistema	0%	06/02/26	18/05/26																			
Monitoramento	0%	19/05/26	04/03/27																			
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	0%	04/03/27	04/03/27																			
Mariana - Ponte do Gama	39%	23/03/18	03/10/24																			
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																			
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica - Captação principal - Ponte do Gama</i>	0%	02/05/22	02/05/22																			
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	31/05/22	31/05/22																			
Captação Principal	39%	02/05/18	03/10/24																			
Definição do Programa (Teste de Vazão e Qualidade da Água)	100%	10/01/22	17/01/22																			
Captação Principal (Poço, Adutora, Tratamento e Reservatório)	48%	02/05/18	12/09/23																			
Engenharia (Passado)	100%	02/05/18	01/11/18																			
Engenharia - Estudo Alternativas De Abastecimento	100%	31/08/20	18/01/22																			
Engenharia (Nova)	9%	10/01/22	04/08/22																			
Licenciamento	0%	18/03/22	12/09/22																			
Suprimentos	0%	10/08/22	03/04/23																			
Execução	0%	04/04/23	07/06/23																			
Operação Assistida da Obra	0%	09/06/23	12/09/23																			
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	12/09/23	12/09/23																			
Operação Assistida do Sistema	0%	13/09/23	19/12/23																			
Monitoramento	0%	20/12/23	03/10/24																			
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	0%	03/10/24	03/10/24																			
Barra Longa - Barreto	1%	23/03/18	26/10/26																			
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																			
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	27/03/23	27/03/23																			
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	31/05/22	31/05/22																			
Captação Alternativa	1%	08/04/20	26/10/26																			
Captação Alternativa (Captação, Adução E Tratamento)	1%	08/04/20	02/10/25																			

Atividades	% Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1			
Engenharia	7%	08/04/20	02/08/23																				
Fundiário	0%	21/12/22	10/05/24																				
Licenciamento	0%	14/09/22	13/12/24																				
Suprimentos	0%	10/08/23	22/01/24																				
Execução	0%	16/12/24	01/07/25																				
Operação Assistida da Obra	0%	02/07/25	02/10/25																				
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	02/10/25	02/10/25																				
Operação Assistida do Sistema	0%	03/10/25	08/01/26																				
Monitoramento	0%	09/01/26	26/10/26																				
Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação	0%	26/10/26	26/10/26																				
Barra Longa - Gesteira	35%	20/10/17	10/04/26																				
Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)	100%	23/03/18	23/03/18																				
Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica	100%	11/08/20	11/08/20																				
Assinatura do Termo de Compromisso	0%	31/05/22	31/05/22																				
ETA / Captação Principal	100%	11/07/18	27/06/19																				
Rede De Distribuição De Água - Gesteira/MG	100%	11/07/18	27/06/19																				
Engenharia	100%	11/07/18	27/06/19																				
Captação Alternativa	27%	20/10/17	10/04/26																				
Captação Alternativa E Melhorias De ETA (Etapa 1)	100%	20/10/17	27/02/20																				
Engenharia	100%	20/10/17	27/02/20																				
Fundiário	100%	23/07/18	30/11/18																				
Execução	100%	01/11/17	02/07/18																				
Captação Alternativa E Melhorias De ETA	17%	23/01/20	19/03/25																				
Engenharia	92%	23/01/20	04/10/22																				
Fundiário	0%	14/09/22	01/02/24																				
Licenciamento	0%	14/09/22	03/06/24																				
Suprimentos	0%	01/06/22	08/11/22																				
Execução	0%	04/06/24	06/12/24																				
Operação Assistida da Obra	0%	09/12/24	19/03/25																				
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	19/03/25	19/03/25																				
Operação Assistida do Sistema	0%	20/03/25	25/06/25																				
Monitoramento	0%	26/06/25	10/04/26																				
Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação	0%	10/04/26	10/04/26																				
Santana do Paraíso - Ipabinha	20%	23/03/18	17/10/25																				
Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)	100%	23/03/18	23/03/18																				
Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica	0%	20/01/23	20/01/23																				
Assinatura do Termo de Compromisso	0%	31/05/22	31/05/22																				
Captação Alternativa	20%	23/03/18	17/10/25																				
Melhorias De ETA (Sistema De Tratamento De Água Individualizado)	26%	23/03/18	25/09/24																				
Engenharia (11 casas)	91%	05/11/18	04/10/22																				
Fundiário (11 casas)	100%	23/03/18	23/03/18																				

Atividades	% Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
Licenciamento (11 casas)	0%	14/09/22	17/10/22																	
Engenharia (5 casas)	0%	24/10/22	30/06/23																	
Fundiário (5 casas)	0%	23/01/23	23/01/23																	
Licenciamento (5 casas)	0%	24/01/23	28/02/23																	
Suprimentos (16 casas)	0%	03/07/23	08/12/23																	
Execução (16 casas)	0%	11/12/23	24/06/24																	
Operação Assistida (16 casas)	0%	25/06/24	25/09/24																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	25/09/24	25/09/24																	
Operação Assistida do Sistema (16 casas)	0%	26/09/24	02/01/25																	
Monitoramento (16 casas)	0%	03/01/25	17/10/25																	
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	0%	17/10/25	17/10/25																	
Belo Oriente - Cachoeira Escura	36%	03/10/16	09/10/26																	
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																	
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	23/06/23	23/06/23																	
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	31/05/22	31/05/22																	
Captação Alternativa	37%	04/01/18	17/09/25																	
Definição do Programa (Teste de Vazão e Qualidade da Água)	0%	08/04/22	17/05/22																	
Captação Alternativa (Urbanização Poço/Eta)	27%	04/01/18	17/09/25																	
Engenharia	89%	04/01/18	04/10/22																	
Fundiário	80%	02/07/21	07/03/22																	
Licenciamento	0%	08/03/22	17/09/25																	
Execução	100%	03/04/19	01/08/19																	
Operação Assistida da Obra	0%	26/07/23	30/10/23																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	100%	01/08/19	01/08/19																	
Captação Alternativa - 2 Poços	39%	18/11/20	30/10/23																	
Engenharia	92%	18/11/20	27/04/22																	
Fundiário	86%	02/07/21	07/04/22																	
Licenciamento	15%	02/02/22	11/10/22																	
Suprimentos	0%	08/04/22	14/10/22																	
Execução	0%	17/10/22	25/07/23																	
Operação Assistida da Obra	0%	26/07/23	30/10/23																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	30/10/23	30/10/23																	
Captação Alternativa (Complemento Novos Poços)	100%	16/04/19	07/08/20																	
Engenharia	100%	16/04/19	07/08/20																	
Operação Assistida do Sistema	0%	31/10/23	06/02/24																	
Monitoramento	0%	06/08/24	26/05/25																	
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	0%	26/05/25	26/05/25																	
ETA / Captação Principal	37%	03/10/16	09/10/26																	
Melhorias De ETA (Pequenas Melhorias)	99%	02/10/18	04/11/19																	
Engenharia	100%	02/10/18	05/04/19																	
Fundiário	100%	18/10/18	31/07/19																	

Atividades	% Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
Execução	100%	03/04/19	01/08/19																	
Operação Assistida da Obra	100%	02/08/19	04/11/19																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	100%	04/11/19	04/11/19																	
Melhorias De ETA (Captação Principal E ETA De 40L/S) - Etapa I	100%	03/10/16	28/02/17																	
OBRAS - Período Emergencial - Belo Oriente - Cachoeira Escura	100%	03/10/16	28/02/17																	
Melhorias De ETA (Captação Principal) - Etapa I	33%	18/10/18	08/11/24																	
Engenharia	81%	22/11/18	06/10/22																	
Fundiário	100%	18/10/18	10/07/19																	
Licenciamento	0%	14/09/22	14/07/23																	
Suprimentos	0%	17/10/22	26/04/23																	
Execução	0%	17/07/23	07/08/24																	
Operação Assistida da Obra	0%	08/08/24	08/11/24																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	08/11/24	08/11/24																	
Melhorias De ETA (Captação Principal) - Próximo Da Balsa De Travessia Do Rio	15%	18/10/18	18/09/25																	
Engenharia	0%	08/09/22	03/11/23																	
Fundiário	100%	18/10/18	10/07/19																	
Licenciamento	0%	14/02/23	18/12/23																	
Suprimentos	0%	13/11/23	23/05/24																	
Execução	0%	24/05/24	16/06/25																	
Operação Assistida da Obra	0%	17/06/25	18/09/25																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	18/09/25	18/09/25																	
Redimensionar Bombas Água / Relocar Painel Elevatória	43%	10/12/18	25/10/23																	
Engenharia	86%	10/12/18	06/10/22																	
Suprimentos	0%	17/10/22	26/04/23																	
Execução	0%	27/04/23	20/07/23																	
Operação Assistida da Obra	0%	21/07/23	25/10/23																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	25/10/23	25/10/23																	
Operação Assistida do Sistema	0%	19/09/25	22/12/25																	
Monitoramento	0%	23/12/25	09/10/26																	
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	0%	09/10/26	09/10/26																	
UTR	34%	04/11/19	05/08/26																	
UTR - Cachoeira Escura/MG (40l/s)	40%	04/11/19	15/07/25																	
Engenharia	65%	04/11/19	31/05/23																	
Suprimentos	0%	09/06/23	15/12/23																	
Execução	0%	18/12/23	08/04/25																	
Operação Assistida da Obra	0%	09/04/25	15/07/25																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	15/07/25	15/07/25																	
Operação Assistida do Sistema	0%	16/07/25	16/10/25																	
Monitoramento	0%	17/10/25	05/08/26																	
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	0%	05/08/26	05/08/26																	
Fernandes Tourinho - Senhora da Penha	10%	23/03/18	27/04/26																	

Atividades	% Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																	
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	100%	07/01/21	07/01/21																	
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	31/05/22	31/05/22	◆																
ETA / Captação Principal / UTR	10%	06/01/20	27/04/26																	
Melhorias De ETA E UTR (Captação Principal , ETA E UTR)	12%	06/01/20	09/07/25																	
Engenharia	62%	06/01/20	28/03/23																	
Licenciamento	0%	14/09/22	01/12/23																	
Fundário	2%	07/12/20	01/12/23																	
Suprimentos	0%	04/04/23	11/10/23																	
Execução	0%	04/12/23	02/04/25																	
Operação Assistida da Obra	0%	03/04/25	09/07/25																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	09/07/25	09/07/25																	
Operação Assistida do Sistema	0%	03/04/25	09/07/25																	
Monitoramento	0%	10/07/25	27/04/26																	
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	0%	27/04/26	27/04/26																	
Captação Alternativa	10%	06/01/20	15/04/26																	
Captação Alternativa (Captação De Poço, Elevatória, Adução E Tratamento)	11%	06/01/20	24/03/25																	
Engenharia	55%	06/01/20	28/03/23																	
Fundário	2%	08/01/21	01/12/23																	
Licenciamento	0%	04/11/22	26/12/23																	
Suprimentos	0%	04/04/23	11/10/23																	
Execução	0%	27/12/23	11/12/24																	
Operação Assistida da Obra	0%	13/12/24	24/03/25																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	24/03/25	24/03/25																	
Operação Assistida do Sistema	0%	25/03/25	30/06/25																	
Monitoramento	0%	01/07/25	15/04/26																	
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	0%	15/04/26	15/04/26																	
Periquito - Pedra Corrida	64%	16/01/18	11/06/26																	
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																	
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	100%	08/07/19	08/07/19																	
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	02/05/22	02/05/22	◆																
Captação Alternativa	84%	16/01/18	20/10/23																	
Captação Alternativa E Tratamento	96%	16/01/18	27/09/22																	
Engenharia	100%	04/07/18	08/07/19																	
Fundário	100%	21/05/18	13/05/21																	
Licenciamento	100%	16/01/18	21/01/19																	
Execução	100%	16/09/19	09/04/21																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	100%	30/09/21	30/09/21																	
Operação Assistida da Obra	0%	24/06/22	27/09/22																	
Operação Assistida do Sistema	0%	28/09/22	03/01/23																	
Monitoramento	0%	04/01/23	20/10/23																	
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	0%	20/10/23	20/10/23																	

Atividades	% Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1			
ETA / Captação Principal	75%	21/05/18	20/10/23																				
Melhorias De ETA (Captação Principal E ETA)	94%	21/05/18	27/09/22																				
Engenharia	100%	25/09/18	24/07/19																				
Fundiário	100%	21/05/18	10/09/19																				
Execução	100%	08/07/19	09/04/21																				
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	100%	30/09/21	30/09/21																				
Operação Assistida da Obra	0%	24/06/22	27/09/22																				
Operação Assistida do Sistema	0%	28/09/22	03/01/23																				
Monitoramento	0%	04/01/23	20/10/23																				
Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação	0%	20/10/23	20/10/23																				
UTR	16%	20/11/19	11/06/26																				
UTR - Pedra Corrida/MG (111/s)	21%	20/11/19	20/05/25																				
Engenharia	59%	20/11/19	04/10/23																				
Suprimentos	0%	12/01/23	21/07/23																				
Execução	0%	05/10/23	07/02/25																				
Conclusão das Obras	0%	07/02/25	07/02/25																				
Operação Assistida da Obra	0%	10/02/25	20/05/25																				
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	20/05/25	20/05/25																				
Operação Assistida do Sistema	0%	21/05/25	22/08/25																				
Monitoramento	0%	25/08/25	11/06/26																				
Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação	0%	11/06/26	11/06/26																				
Alpercata - Sede	0%	23/03/18	22/12/27																				
Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)	100%	23/03/18	23/03/18																				
Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica	0%	03/07/23	03/07/23																				
Assinatura do Termo de Compromisso	0%	31/05/22	31/05/22																				
Captação Alternativa	0%	08/09/22	22/12/27																				
Captação Alternativa (Corrego Traíra)	0%	08/09/22	08/12/25																				
Engenharia	0%	08/09/22	06/10/23																				
Fundiário	0%	30/12/22	21/05/24																				
Licenciamento	0%	14/09/22	18/12/24																				
Suprimentos	0%	17/10/23	26/04/24																				
Execução	0%	19/12/24	05/09/25																				
Operação Assistida da Obra	0%	08/09/25	08/12/25																				
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	08/12/25	08/12/25																				
Sistema De Captação E Tratamento De Água (50% Pleito Copasa - ETA 30L)	0%	08/09/22	06/03/26																				
Engenharia	0%	08/09/22	06/10/23																				
Licenciamento	0%	30/12/22	30/10/23																				
Suprimentos	0%	17/10/23	26/04/24																				
Execução	0%	29/04/24	25/11/25																				
Conclusão das Obras	0%	25/11/25	25/11/25																				
Operação Assistida da Obra	0%	26/11/25	06/03/26																				
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	06/03/26	06/03/26																				

Atividades	% Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
Melhorias De ETA (Pleito Copasa - ETA 30L + Adutora De Agua Tratada 8Km)	0%	08/09/22	30/11/26																	
Engenharia	0%	08/09/22	21/12/23																	
Fundário	0%	29/12/22	21/05/24																	
Licenciamento	0%	26/03/24	21/01/25																	
Suprimentos	0%	02/01/24	09/07/24																	
Execução	0%	22/01/25	25/08/26																	
Operação Assistida da Obra	0%	26/08/26	30/11/26																	
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	30/11/26	30/11/26																	
Operação Assistida do Sistema	0%	01/12/26	10/03/27																	
Monitoramento	0%	11/03/27	22/12/27																	
Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação	0%	22/12/27	22/12/27																	
Governador Valadares	80%	15/01/16	03/05/24																	
Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)	100%	23/03/18	23/03/18																	
Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica	0%	03/03/23	03/03/23																	
Assinatura do Termo de Compromisso	0%	01/04/22	01/04/22																	
Captação Alternativa	80%	15/01/16	03/05/24																	
Captação Alternativa - Adutora Rio Corrente (900 l/s)	85%	15/01/16	06/04/23																	
Engenharia	100%	15/01/16	30/04/21																	
Licenciamento	100%	01/06/17	18/07/19																	
Fundário	100%	22/10/18	09/10/19																	
Suprimentos	97%	19/01/18	15/03/22																	
Execução	55%	02/03/18	30/12/22																	
Operação Assistida da Obra	0%	02/01/23	06/04/23																	
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	06/04/23	06/04/23																	
Operação Assistida do Sistema	0%	10/04/23	13/07/23																	
Monitoramento	0%	14/07/23	03/05/24																	
Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação	0%	03/05/24	03/05/24																	
Governador Valadares - Central	35%	03/10/16	21/07/27																	
ETA Central (900 l / s)	35%	03/10/16	14/05/26																	
Captação Principal - Melhorias Na Captação Do Rio Doce	35%	20/12/19	22/04/25																	
Engenharia	0%	12/07/22	07/08/23																	
Licenciamento	66%	20/12/19	18/04/23																	
Suprimentos	0%	16/08/23	27/02/24																	
Execução	0%	28/02/24	13/01/25																	
Operação Assistida da Obra	0%	14/01/25	22/04/25																	
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	22/04/25	22/04/25																	
Pequenas Melhorias Na ETA	49%	03/10/16	09/10/23																	
Engenharia	84%	14/12/18	09/08/22																	
Suprimentos	0%	18/08/22	27/02/23																	
Execução	58%	03/10/16	05/07/23																	
Operação Assistida da Obra	0%	06/07/23	09/10/23																	

Atividades	% Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	09/10/23	09/10/23				◆													
Operação Assistida do Sistema	0%	23/04/25	25/07/25																	
Monitoramento	0%	28/07/25	14/05/26																	
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	0%	14/05/26	14/05/26																	
UTR	34%	21/10/19	21/07/27																	
UTR - Governador Valadares/MG (900l/s)	37%	21/10/19	30/06/26																	
Engenharia	65%	21/10/19	25/04/23																	
Licenciamento	36%	20/12/19	07/08/24																	
Suprimentos	0%	04/05/23	08/11/23																	
Execução	0%	08/08/24	24/03/26																	
Operação Assistida da Obra	0%	25/03/26	30/06/26																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	30/06/26	30/06/26																	
Operação Assistida do Sistema	0%	01/07/26	01/10/26																	
Monitoramento	0%	02/10/26	21/07/27																	
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	0%	21/07/27	21/07/27																	
Governador Valadares - Santa Rita	39%	05/03/18	28/04/26																	
ETA Santa Rita - 36 l / s	39%	05/03/18	28/04/26																	
Melhorias De ETA (Captação Principal, Nova ETA (120 L/S) / UTR - (156 L/S))	48%	05/03/18	03/04/25																	
Engenharia	85%	05/03/18	09/08/22																	
Licenciamento	75%	19/07/19	10/01/23																	
Suprimentos	0%	18/08/22	27/02/23																	
Execução	0%	28/02/23	26/12/24																	
Operação Assistida da Obra	0%	27/12/24	03/04/25																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	03/04/25	03/04/25																	
Melhorias De ETA (36 L/S)	28%	28/01/19	03/04/25																	
Engenharia	77%	28/01/19	09/08/22																	
Suprimentos	0%	18/08/22	27/02/23																	
Execução	0%	10/09/24	26/12/24																	
Operação Assistida da Obra	0%	27/12/24	03/04/25																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	03/04/25	03/04/25																	
Operação Assistida do Sistema	0%	04/04/25	10/07/25																	
Monitoramento	0%	11/07/25	28/04/26																	
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	0%	28/04/26	28/04/26																	
Governador Valadares - Vila Isa	38%	03/10/16	05/05/26																	
ETA Vila Isa (256 l / s)	51%	03/10/16	29/08/24																	
Melhorias De ETA	65%	03/10/16	04/08/23																	
Engenharia	83%	19/11/18	09/08/22																	
Suprimentos	0%	18/08/22	27/02/23																	
Execução	90%	03/10/16	03/05/23																	
Operação Assistida da Obra	0%	04/05/23	04/08/23																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	03/05/23	03/05/23																	

Atividades	% Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
Operação Assistida do Sistema	0%	07/08/23	10/11/23																	
Monitoramento	0%	13/11/23	29/08/24																	
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	0%	29/08/24	29/08/24																	
UTR	30%	11/12/19	05/05/26																	
UTR - Vila Isa/MG (220l/s)	35%	11/12/19	09/04/25																	
Engenharia	74%	11/12/19	01/12/22																	
Licenciamento	0%	18/07/22	18/05/23																	
Suprimentos	0%	09/12/22	20/06/23																	
Execução	0%	21/06/23	02/01/25																	
Operação Assistida da Obra	0%	03/01/25	09/04/25																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	09/04/25	09/04/25																	
Operação Assistida do Sistema	0%	10/04/25	16/07/25																	
Monitoramento	0%	17/07/25	05/05/26																	
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	0%	05/05/26	05/05/26																	
Governador Valadares - Recanto dos Sonhos	36%	23/03/18	13/01/26																	
ETA R. dos Sonhos (32 l / s)	36%	23/03/18	30/10/24																	
Melhorias De ETA	49%	23/03/18	09/10/23																	
Engenharia	75%	05/11/18	09/08/22																	
Fundiário	100%	23/03/18	30/08/18																	
Suprimentos	0%	18/08/22	27/02/23																	
Execução	56%	05/04/19	05/07/23																	
Operação Assistida da Obra	0%	06/07/23	09/10/23																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	09/10/23	09/10/23																	
Operação Assistida do Sistema	0%	10/10/23	17/01/24																	
Monitoramento	0%	18/01/24	30/10/24																	
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	0%	30/10/24	30/10/24																	
UTR	35%	06/01/20	13/01/26																	
UTR - Recanto dos Sonhos/MG (24l/s)	41%	06/01/20	18/12/24																	
Engenharia	83%	06/01/20	02/08/22																	
Licenciamento	0%	18/07/22	18/05/23																	
Suprimentos	0%	10/08/22	15/02/23																	
Execução	0%	19/05/23	13/09/24																	
Operação Assistida da Obra	0%	16/09/24	18/12/24																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	18/12/24	18/12/24																	
Operação Assistida do Sistema	0%	19/12/24	28/03/25																	
Monitoramento	0%	31/03/25	13/01/26																	
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	0%	13/01/26	13/01/26																	
Governador Valadares - São Vítor	48%	31/01/18	19/03/26																	
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																	
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	100%	25/09/20	25/09/20																	
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	31/05/22	31/05/22																	

Atividades	% Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1			
ETA / Captação Principal	56%	06/06/18	14/08/24																				
Melhorias De ETA (Captação Principal E ETA)	69%	06/06/18	21/07/23																				
Engenharia	94%	19/11/18	04/10/22																				
Fundiário	100%	06/06/18	21/12/18																				
Suprimentos	4%	03/06/19	07/12/22																				
Execução	77%	23/05/19	17/04/23																				
Operação Assistida da Obra	0%	18/04/23	21/07/23																				
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	21/07/23	21/07/23																				
Operação Assistida do Sistema	0%	24/07/23	26/10/23																				
Monitoramento	0%	27/10/23	14/08/24																				
Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação	0%	14/08/24	14/08/24																				
UTR	24%	21/12/18	19/03/26																				
UTR - São Vitor/MG (SI/s)	30%	21/12/18	21/02/25																				
Engenharia	89%	02/12/19	06/10/22																				
Fundiário	100%	21/12/18	21/12/18																				
Licenciamento	0%	14/09/22	10/04/23																				
Suprimentos	0%	17/10/22	26/04/23																				
Execução	0%	27/04/23	14/11/24																				
Conclusão das Obras	0%	14/11/24	14/11/24																				
Operação Assistida da Obra	0%	18/11/24	21/02/25																				
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	21/02/25	21/02/25																				
Operação Assistida do Sistema	0%	24/02/25	03/06/25																				
Monitoramento	0%	04/06/25	19/03/26																				
Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação	0%	19/03/26	19/03/26																				
Captação Alternativa	69%	31/01/18	04/08/23																				
Captação Alternativa (Urbanização Do Poço Existente E Sta)	90%	31/01/18	04/10/22																				
Engenharia	96%	31/01/18	04/10/22																				
Fundiário	100%	21/12/18	21/12/18																				
Licenciamento	100%	29/07/20	29/07/20																				
Execução	100%	04/12/19	26/11/21																				
Operação Assistida da Obra	0%	08/04/22	13/07/22																				
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	13/07/22	13/07/22																				
Operação Assistida do Sistema	0%	14/07/22	18/10/22																				
Monitoramento	0%	19/10/22	04/08/23																				
Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação	0%	04/08/23	04/08/23																				
Tumiritinga - Sede	33%	23/03/18	02/03/26																				
Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)	100%	23/03/18	23/03/18																				
Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica	100%	29/04/21	29/04/21																				
Assinatura do Termo de Compromisso (Aprovação Projeto)	0%	31/05/22	31/05/22																				
Captação Alternativa	38%	18/11/19	08/04/24																				
Definição do Programa (Teste de Vazão, Qualidade da Água e Condicionantes)	0%	06/06/22	15/07/22																				

Atividades	% Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1			
Captação Alternativa (Poço, Adutora (3km) e Tratamento)	50%	18/11/19	13/03/23																				
Engenharia	80%	18/11/19	14/06/22																				
Fundiário	100%	30/07/20	30/07/20																				
Licenciamento	1%	21/07/20	18/01/23																				
Suprimentos	40%	07/12/21	06/06/22																				
Execução	0%	08/07/22	05/12/22																				
Operação Assistida da Obra	0%	06/12/22	13/03/23																				
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	13/03/23	13/03/23																				
Operação Assistida do Sistema	0%	14/03/23	19/06/23																				
Monitoramento	0%	20/06/23	08/04/24																				
Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação	0%	08/04/24	08/04/24																				
ETA / Captação Principal	25%	29/10/18	16/10/24																				
Melhorias De ETA (Captação Principal E ETA)	36%	29/10/18	25/09/23																				
Engenharia	92%	29/10/18	04/10/22																				
Fundiário	100%	30/07/20	30/07/20																				
Suprimentos	0%	01/06/22	07/12/22																				
Execução	0%	08/12/22	21/06/23																				
Operação Assistida da Obra	0%	22/06/23	25/09/23																				
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	25/09/23	25/09/23																				
Operação Assistida do Sistema	0%	26/09/23	03/01/24																				
Monitoramento	0%	04/01/24	16/10/24																				
Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação	0%	16/10/24	16/10/24																				
UTR	33%	28/02/20	02/03/26																				
UTR - Tumiritinga/MG (15l/s)	39%	28/02/20	04/02/25																				
Engenharia	65%	28/02/20	22/03/23																				
Fundiário	100%	30/07/20	30/07/20																				
Licenciamento	0%	14/09/22	14/09/22																				
Suprimentos	0%	30/03/23	05/10/23																				
Execução	0%	06/10/23	28/10/24																				
Operação Assistida da Obra	0%	29/10/24	04/02/25																				
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	04/02/25	04/02/25																				
Operação Assistida do Sistema	0%	05/02/25	15/05/25																				
Monitoramento	0%	16/05/25	02/03/26																				
Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação	0%	02/03/26	02/03/26																				
Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce	57%	02/03/16	30/04/24																				
Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)	100%	23/03/18	23/03/18																				
Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica	100%	18/05/20	18/05/20																				
Assinatura do Termo de Compromisso	100%	08/12/21	08/12/21																				
Captação Principal	41%	10/12/18	30/04/24																				
Melhorias De ETA (Captação Principal / Nova ETA (3L/S) / UTR)	51%	10/12/18	04/04/23																				
Engenharia	83%	10/12/18	11/07/22																				

Atividades	% Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
Fundiário	47%	30/11/21	14/06/22	■																
Licenciamento	0%	15/03/22	12/07/22	■																
Suprimentos	38%	09/12/21	08/06/22	■																
Execução	0%	13/07/22	28/12/22		■															
Operação Assistida da Obra	0%	29/12/22	04/04/23			■														
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	04/04/23	04/04/23				◆													
Operação Assistida do Sistema	0%	05/04/23	11/07/23				■													
Monitoramento	0%	12/07/23	30/04/24					■												
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	0%	30/04/24	30/04/24						◆											
Captação Alternativa	96%	02/03/16	04/10/22	■																
Captação Alternativa (Poço E Tratamento)	96%	02/03/16	04/10/22	■																
Engenharia	93%	30/01/18	04/10/22	■																
Fundiário	100%	06/06/19	24/03/20																	
Licenciamento	100%	07/04/20	07/04/20																	
Suprimentos	0%	02/03/16	02/03/16																	
Execução	100%	02/01/18	08/03/18																	
Operação Assistida da Obra	100%	08/03/18	08/03/18																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	100%	08/03/18	08/03/18																	
Operação Assistida do Sistema	100%	08/03/18	08/03/18																	
Monitoramento	100%	08/03/18	08/03/18																	
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	100%	08/03/18	08/03/18																	
Galileia	97%	03/05/17	25/11/22	■																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																	
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	100%	16/08/21	16/08/21																	
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	01/04/22	01/04/22																	
ETA / Captação Principal	95%	03/05/17	25/11/22	■																
Melhorias De ETA (Captação Principal, Adução, Elevatória, UTR, Solução P/ Manutenção Bombas Elevatórias)	95%	03/05/17	25/11/22	■																
Engenharia	100%	03/07/17	10/07/18																	
Engenharia - Solução P/ Manutenção Bombas Elevatórias	100%	10/09/18	04/12/18																	
Engenharia - Reforço Da Fundação Das Estruturas Da Captação	100%	22/01/21	08/11/21																	
Engenharia - Melhorias Na ETA - As Built	100%	19/11/18	31/05/19																	
Licenciamento	100%	18/09/17	25/09/19																	
Execução	89%	03/05/17	25/11/22	■																
Operação Assistida da Obra	100%	01/10/19	07/01/20																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	25/11/22	25/11/22																	
Operação Assistida do Sistema	100%	01/10/19	07/01/20																	
Monitoramento	100%	20/02/20	24/02/21																	
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	100%	07/01/20	07/01/20																	
Captação Alternativa	100%	18/09/17	31/05/21																	
Captação Alternativa (Poços)	100%	18/09/17	29/05/20																	
Engenharia	100%	10/01/18	18/12/18																	

Atividades	% Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
Licenciamento	100%	18/09/17	25/09/19																	
Suprimentos	100%	04/09/18	08/03/19																	
Execução	100%	05/09/19	04/10/19																	
Operação Assistida da Obra	100%	20/02/20	29/05/20																	
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	100%	04/10/19	04/10/19																	
Operação Assistida do Sistema	100%	20/02/20	29/05/20																	
Monitoramento	100%	01/06/20	31/05/21																	
Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação	100%	29/05/20	29/05/20																	
Resplendor	51%	07/08/17	06/02/25																	
Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)	100%	23/03/18	23/03/18																	
Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica	100%	23/12/19	23/12/19																	
Assinatura do Termo de Compromisso	0%	01/04/22	01/04/22																	
Captação Alternativa	83%	07/08/17	27/10/23																	
Captação Alternativa (Sistema De Tratamento Dos Poços)	89%	07/03/18	04/10/22																	
Engenharia	100%	07/03/18	01/03/19																	
Execução	92%	30/03/18	30/06/22																	
Operação Assistida da Obra	0%	01/07/22	04/10/22																	
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	04/10/22	04/10/22																	
Captação Alternativa (Interligação Poços (Projeto, Fornecimento E Obras)	94%	07/08/17	04/10/22																	
Engenharia	100%	07/08/17	31/07/18																	
Execução	100%	30/03/18	06/08/21																	
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	30/06/22	30/06/22																	
Operação Assistida da Obra	0%	01/07/22	04/10/22																	
Operação Assistida do Sistema	0%	05/10/22	10/01/23																	
Monitoramento	0%	11/01/23	27/10/23																	
Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação	0%	27/10/23	27/10/23																	
ETA / Captação Principal	42%	29/10/18	07/01/25																	
Melhorias De ETA (60L/S)	55%	29/10/18	22/01/24																	
Engenharia	90%	29/10/18	05/08/22																	
Fundiário	58%	16/07/19	22/01/24																	
Suprimentos	0%	04/04/22	07/10/22																	
Execução	57%	13/01/20	24/04/23																	
Operação Assistida da Obra	0%	25/04/23	27/07/23																	
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	27/07/23	27/07/23																	
Melhorias Complementares Para ETA	30%	26/05/20	11/07/24																	
Engenharia	75%	26/05/20	09/08/22																	
Fundiário	35%	25/11/20	11/07/24																	
Suprimentos	0%	18/08/22	27/02/23																	
Execução	0%	28/02/23	06/09/23																	
Operação Assistida da Obra	0%	08/09/23	14/12/23																	
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	14/12/23	14/12/23																	

Atividades	% Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
Operação Assistida do Sistema	0%	15/12/23	22/03/24																	
Monitoramento	0%	25/03/24	07/01/25																	
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	0%	07/01/25	07/01/25																	
UTR	12%	20/11/19	06/02/25																	
UTR - Resplendor/MG (60l/s)	15%	20/11/19	17/01/24																	
Engenharia	58%	20/11/19	20/12/22																	
Fundiário	0%	18/07/22	04/12/23																	
Suprimentos	0%	04/04/22	07/10/22																	
Execução	0%	21/12/22	09/10/23																	
Operação Assistida da Obra	0%	10/10/23	17/01/24																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	17/01/24	17/01/24																	
Operação Assistida do Sistema	0%	18/01/24	24/04/24																	
Monitoramento	0%	25/04/24	06/02/25																	
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	0%	06/02/25	06/02/25																	
Itueta	10%	23/03/18	16/06/27																	
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																	
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	28/08/24	28/08/24																	
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	05/05/22	05/05/22																	
Captação Alternativa	8%	21/10/19	16/06/27																	
Captação Alternativa (Poços)	0%	14/09/22	25/05/26																	
Engenharia	0%	05/01/24	17/01/25																	
Fundiário	0%	14/09/22	01/02/24																	
Licenciamento	0%	29/08/24	02/06/25																	
Suprimentos	0%	27/01/25	05/08/25																	
Execução	0%	06/08/25	12/02/26																	
Operação Assistida da Obra	0%	13/02/26	25/05/26																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	25/05/26	25/05/26																	
Captação Alternativa - (Rio Manhuaçu)	18%	21/10/19	20/11/24																	
Engenharia	55%	21/10/19	12/05/23																	
Fundiário	0%	06/09/22	06/04/23																	
Licenciamento	0%	24/01/23	24/11/23																	
Suprimentos	0%	22/05/23	27/11/23																	
Execução	0%	28/11/23	19/08/24																	
Operação Assistida da Obra	0%	20/08/24	20/11/24																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	20/11/24	20/11/24																	
Operação Assistida do Sistema	0%	26/05/26	26/08/26																	
Monitoramento	0%	27/08/26	16/06/27																	
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	0%	16/06/27	16/06/27																	
ETA / Captação Principal / UTR	13%	21/10/19	07/10/25																	
Melhorias De ETA (Nova ETA / UTR)	15%	21/10/19	18/12/24																	
Engenharia	52%	21/10/19	11/05/23																	

Atividades	% Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
Fundiário	0%	14/09/22	01/02/24																	
Licenciamento	0%	06/12/22	04/10/23																	
Suprimentos	0%	19/05/23	24/11/23																	
Execução	0%	27/11/23	13/09/24																	
Operação Assistida da Obra	0%	16/09/24	18/12/24																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	18/12/24	18/12/24																	
Operação Assistida do Sistema	0%	16/09/24	18/12/24																	
Monitoramento	0%	19/12/24	07/10/25																	
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	0%	07/10/25	07/10/25																	
Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce	15%	12/03/18	18/08/27																	
Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)	100%	23/03/18	23/03/18																	
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	14/04/23	14/04/23																	
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	31/05/22	31/05/22																	
Captação Alternativa	16%	12/03/18	18/08/27																	
Captação Alternativa Mauá	100%	12/03/18	31/10/19																	
Engenharia	100%	12/03/18	31/10/19																	
Captação Alternativa E Melhorias Na ETA (Aduora 10Km)	18%	28/10/19	02/02/26																	
Engenharia	92%	28/10/19	10/11/22																	
Fundiário	0%	14/09/22	01/02/24																	
Licenciamento	0%	06/12/23	03/10/24																	
Suprimentos	0%	01/06/22	07/12/22																	
Execução	0%	04/10/24	27/10/25																	
Operação Assistida da Obra	0%	28/10/25	02/02/26																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	02/02/26	02/02/26																	
Captação Alternativa Do Poço Profundo	0%	06/09/22	28/07/26																	
Engenharia	0%	06/09/22	04/09/23																	
Fundiário	0%	13/12/22	02/05/24																	
Licenciamento	0%	14/09/22	03/07/25																	
Suprimentos	0%	13/09/23	25/03/24																	
Execução	0%	04/07/25	23/04/26																	
Operação Assistida da Obra	0%	24/04/26	28/07/26																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	28/07/26	28/07/26																	
Operação Assistida do Sistema	0%	29/07/26	30/10/26																	
Monitoramento	0%	03/11/26	18/08/27																	
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	0%	18/08/27	18/08/27																	
UTR	12%	20/11/19	22/01/26																	
UTR - Aimorés/MG (60l/s)	14%	20/11/19	31/12/24																	
Engenharia	50%	20/11/19	20/03/23																	
Fundiário	0%	14/09/22	01/02/24																	
Suprimentos	0%	28/03/23	03/10/23																	
Execução	0%	06/12/23	24/09/24																	

Atividades	% Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	
Operação Assistida da Obra	0%	25/09/24	31/12/24																		
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	31/12/24	31/12/24																		
Operação Assistida do Sistema	0%	02/01/25	08/04/25																		
Monitoramento	0%	09/04/25	22/01/26																		
Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação	0%	22/01/26	22/01/26																		
Baixo Guandu - Sede	44%	23/03/18	26/05/25																		
Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)	100%	23/03/18	23/03/18																		
Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica	100%	27/06/19	27/06/19																		
Assinatura do Termo de Compromisso	0%	31/05/22	31/05/22																		
Captação Alternativa	51%	30/04/18	26/05/25																		
Captação Alternativa (Aduтора Do Rio Guandu)	63%	30/04/18	17/04/24																		
Engenharia	97%	30/04/18	04/10/22																		
Fundiário	100%	14/05/19	04/09/20																		
Licenciamento	0%	14/09/22	14/07/23																		
Suprimentos	0%	01/06/22	07/12/22																		
Execução	0%	17/07/23	10/01/24																		
Operação Assistida da Obra	0%	11/01/24	17/04/24																		
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	17/04/24	17/04/24																		
Captação Alternativa (Repotenciamento Da Elevatória)	43%	05/11/18	13/10/23																		
Engenharia	94%	05/11/18	04/10/22																		
Fundiário	0%	14/09/22	11/10/22																		
Suprimentos	0%	01/06/22	07/12/22																		
Execução	0%	08/12/22	10/07/23																		
Operação Assistida da Obra	0%	11/07/23	13/10/23																		
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	13/10/23	13/10/23																		
Operação Assistida do Sistema	0%	18/04/24	22/07/24																		
Monitoramento	0%	06/08/24	26/05/25																		
Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação	0%	26/05/25	26/05/25																		
ETA / Captação Principal	34%	06/09/18	26/05/25																		
Melhorias Na ETA – Diagnóstico Da ETA Atual	100%	12/11/19	01/03/21																		
Engenharia	100%	12/11/19	01/03/21																		
Captação Principal (Nova ETA (60L/S) / UTR (160L/S))	21%	06/09/18	28/07/23																		
Engenharia	74%	06/09/18	26/05/22																		
Fundiário	39%	03/12/21	04/04/22																		
Licenciamento	0%	15/03/22	12/09/22																		
Suprimentos	0%	05/04/22	10/10/22																		
Execução	0%	11/10/22	25/04/23																		
Operação Assistida da Obra	0%	26/04/23	28/07/23																		
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	28/07/23	28/07/23																		
Melhorias Na ETA - Terá???	32%	11/10/18	13/10/23																		
Engenharia	91%	11/10/18	04/10/22																		

Atividades	% Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
Fundiário	0%	14/09/22	11/10/22																	
Suprimentos	0%	01/06/22	07/12/22																	
Execução	0%	08/12/22	10/07/23																	
Operação Assistida da Obra	0%	11/07/23	13/10/23																	
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	13/10/23	13/10/23																	
Operação Assistida do Sistema	0%	16/10/23	22/01/24																	
Monitoramento	0%	06/08/24	26/05/25																	
Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação	0%	26/05/25	26/05/25																	
Baixo Guandu - Mascarenhas	17%	22/03/18	22/10/26																	
Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)	100%	23/03/18	23/03/18																	
Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica	0%	10/04/23	10/04/23																	
Assinatura do Termo de Compromisso	0%	31/05/22	31/05/22																	
Captação Alternativa	24%	22/03/18	22/10/26																	
Perfuração do Poço	0%	17/03/22	03/06/22																	
Captação Alternativa (Poços)	7%	03/12/21	01/10/24																	
Engenharia	0%	21/06/22	19/06/23																	
Fundiário	100%	03/12/21	17/01/22																	
Licenciamento	100%	02/02/22	18/02/22																	
Suprimentos	0%	27/06/23	04/01/24																	
Execução	0%	05/01/24	28/06/24																	
Operação Assistida da Obra	0%	01/07/24	01/10/24																	
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	01/10/24	01/10/24																	
Auditora 12km ETA Baixo Guandú Até Reservatório *	36%	22/03/18	30/09/25																	
Engenharia	97%	22/03/18	04/10/22																	
Fundiário	0%	14/09/22	01/02/24																	
Licenciamento	0%	06/12/23	02/10/24																	
Suprimentos	0%	01/06/22	07/12/22																	
Execução	0%	03/10/24	27/06/25																	
Operação Assistida da Obra	0%	30/06/25	30/09/25																	
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	30/09/25	30/09/25																	
Operação Assistida do Sistema	0%	01/10/25	06/01/26																	
Monitoramento	0%	07/01/26	22/10/26																	
Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação	0%	22/10/26	22/10/26																	
Captação Principal / Alternativa	24%	17/08/20	05/03/26																	
Melhorias De ETA (Retomada Das Operações)	83%	17/08/20	29/04/22																	
Engenharia	100%	17/08/20	10/06/21																	
Execução	100%	05/03/21	22/06/21																	
Operação Assistida da Obra	60%	20/08/21	29/04/22																	
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	29/04/22	29/04/22																	
Melhorias De ETA (Complementar)	2%	17/08/20	07/02/25																	
Engenharia	8%	17/08/20	03/04/23																	

Atividades	% Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
Suprimentos	0%	04/04/23	10/10/23																	
Execução	0%	11/10/23	31/10/24																	
Operação Assistida da Obra	0%	01/11/24	07/02/25																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	07/02/25	07/02/25																	
Operação Assistida do Sistema	0%	10/02/25	20/05/25																	
Monitoramento	0%	21/05/25	05/03/26																	
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	0%	05/03/26	05/03/26																	
UTR	0%	21/03/22	20/01/26																	
UTR - Mascarenhas	0%	21/03/22	04/04/25																	
Engenharia	0%	06/09/22	29/08/23																	
Fundiário	0%	06/09/22	25/01/24																	
Licenciamento	0%	21/03/22	16/12/22																	
Suprimentos	0%	30/08/23	12/03/24																	
Execução	0%	13/03/24	27/12/24																	
Operação Assistida da Obra	0%	30/12/24	04/04/25																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	27/12/24	27/12/24																	
Operação Assistida do Sistema	0%	30/12/24	04/04/25																	
Monitoramento	0%	07/04/25	20/01/26																	
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	0%	04/04/25	04/04/25																	
Colatina	30%	23/03/16	05/03/27																	
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																	
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	29/05/23	29/05/23																	
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	31/05/22	31/05/22																	
Captação Alter. - (ETA S. Aparec.) 200 l / s	70%	23/06/16	01/04/24																	
Aprovar APRO - Aquisição área da captação	100%	17/08/21	15/09/21																	
Captação Alternativa - Rio Panca - (Eta Aparecida/ES)	81%	23/06/16	06/03/23																	
Fundiário	30%	04/11/21	04/07/22																	
Execução	91%	23/06/16	28/11/22																	
Operação Assistida da Obra	0%	29/11/22	06/03/23																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	06/03/23	06/03/23																	
Operação Assistida do Sistema	0%	07/03/23	12/06/23																	
Monitoramento	0%	13/06/23	01/04/24																	
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	0%	01/04/24	01/04/24																	
Captação Alter. - (ETA Marista) 160 l / s	100%	23/06/16	06/03/18																	
Captação Alternativa - Rio Santa Maria - (Eta Marista/ES)	100%	23/06/16	01/03/17																	
Execução	100%	23/06/16	29/11/16																	
Operação Assistida da Obra	100%	30/11/16	01/03/17																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	100%	29/11/16	29/11/16																	
Operação Assistida do Sistema	100%	02/03/17	01/06/17																	
Monitoramento	100%	02/06/17	06/03/18																	
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	100%	06/03/18	06/03/18																	
Captação Alter. (ETA Colúmbia) 20 l / s	7%	20/03/20	26/05/25																	

Atividades	% Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
Alinhamento SANEAR	58%	11/11/21	31/03/22	■																
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	06/03/23	06/03/23			◆														
Captação Alternativa - ETA De Columbia - Colatina/ES	3%	20/03/20	27/09/23	■	■	■	■													
Engenharia	10%	20/03/20	13/06/22	■	■															
Licenciamento	0%	31/05/22	06/10/22	■	■															
Suprimentos	0%	22/06/22	28/12/22	■	■	■														
Execução	0%	29/12/22	23/06/23			■	■													
Operação Assistida da Obra	0%	26/06/23	27/09/23				■													
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	27/09/23	27/09/23				◆													
Operação Assistida do Sistema	0%	28/09/23	05/01/24				■													
Monitoramento	0%	06/08/24	26/05/25					■	■											
Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação	0%	26/05/25	26/05/25							◆										
ETA / Captação Principal	100%	23/03/16	29/11/16																	
Melhorias De ETA - Aparecida/ES	100%	23/03/16	29/11/16																	
Execução	100%	23/03/16	29/11/16																	
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	100%	29/11/16	29/11/16																	
Melhorias De ETA - Rio Santa Maria - Marista/ES	100%	23/03/16	29/11/16																	
Execução	100%	23/03/16	29/11/16																	
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	100%	29/11/16	29/11/16																	
Melhorias De ETA - Colúmbia/Es	100%	23/03/16	29/11/16																	
Execução	100%	23/03/16	29/11/16																	
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	100%	29/11/16	29/11/16																	
UTR (03 ETAs)	1%	29/11/19	05/03/27	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
UTR - Aparecida/ES (250l/s)	1%	22/04/20	10/06/25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Engenharia	3%	22/04/20	20/10/23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fundiário	0%	23/12/22	15/05/24			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Suprimentos	0%	30/10/23	10/05/24				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Execução	0%	16/05/24	28/02/25					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Operação Assistida da Obra	0%	06/03/25	10/06/25							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	10/06/25	10/06/25								◆									
UTR - Marista/ES (250 l/s)	0%	08/09/22	06/02/26	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Engenharia	0%	08/09/22	20/10/23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fundiário	0%	23/12/22	15/05/24			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Licenciamento	0%	20/03/24	14/01/25					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Suprimentos	0%	30/10/23	10/05/24				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Execução	0%	15/01/25	31/10/25							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Operação Assistida da Obra	0%	03/11/25	06/02/26								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	06/02/26	06/02/26									◆								
UTR - Columbia/ES (19l/s)	3%	29/11/19	28/10/25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Engenharia	6%	29/11/19	06/07/23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fundiário	0%	14/09/22	01/02/24			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Atividades	% Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
Licenciamento	0%	06/12/23	02/10/24																	
Suprimentos	0%	13/07/23	23/01/24																	
Execução	0%	03/10/24	25/07/25																	
Operação Assistida da Obra	0%	28/07/25	28/10/25																	
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	28/10/25	28/10/25																	
Operação Assistida do Sistema	0%	09/02/26	19/05/26																	
Monitoramento	0%	20/05/26	05/03/27																	
Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação	0%	05/03/27	05/03/27																	
Marilândia - Boninsegna	33%	23/03/18	20/07/26																	
Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)	100%	23/03/18	23/03/18																	
Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica	100%	30/03/20	30/03/20																	
Assinatura do Termo de Compromisso	0%	31/05/22	31/05/22																	
Captação Alternativa / ETA / Captação Principal / UTR	33%	03/12/18	20/07/26																	
Perfuração de Poço	0%	17/03/22	12/05/22																	
Definição do Programa (Teste de Vazão e Qualidade da Água)	0%	01/04/22	03/05/22																	
Captação Alternativa (Poço, Adutora e Tratamento)	0%	12/01/22	27/06/23																	
Engenharia	0%	12/01/22	29/06/22																	
Licenciamento	0%	07/04/22	28/09/22																	
Suprimentos	0%	30/06/22	05/01/23																	
Execução	0%	06/01/23	21/03/23																	
Operação Assistida da Obra	0%	22/03/23	27/06/23																	
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	27/06/23	27/06/23																	
ETA / Captação Principal / UTR (Captação (rio Doce), adutora e tratamento)	46%	03/12/18	27/06/25																	
Engenharia	89%	03/12/18	06/10/22																	
Fundiário	60%	07/11/19	25/09/23																	
Licenciamento	0%	31/07/23	03/06/24																	
Suprimentos	0%	17/10/22	26/04/23																	
Execução	0%	04/06/24	21/03/25																	
Operação Assistida da Obra	0%	24/03/25	27/06/25																	
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	27/06/25	27/06/25																	
Operação Assistida do Sistema	0%	30/06/25	30/09/25																	
Monitoramento	0%	01/10/25	20/07/26																	
Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação	0%	20/07/26	20/07/26																	
Linhares - Sede	37%	01/07/16	07/12/26																	
Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)	100%	23/03/18	23/03/18																	
Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica	100%	05/08/21	05/08/21																	
Alinhamento SAAE FR	0%	01/04/22	28/06/22																	
Assinatura do Termo de Compromisso	0%	02/05/22	02/05/22																	
Captação Alternativa	54%	01/09/16	06/11/25																	
Captação Alternativa Lagoa Nova	100%	01/09/16	14/07/17																	
Execução	100%	01/09/16	14/07/17																	

Atividades	% Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
Captação Alternativa (Adequação Do Sistema De Captação)	95%	26/11/18	31/03/22																	
Engenharia	94%	26/11/18	31/03/22																	
Execução das Obras - Barrilete	100%	14/02/20	17/03/20																	
Captação Alternativa - Melhorias No Acesso	100%	07/06/18	29/11/19																	
Engenharia	100%	07/06/18	29/11/19																	
Captação Alternativa (Estudo Alimentação Elétrica P/ Bombas Captação)	100%	30/07/18	04/12/18																	
Engenharia	100%	30/07/18	04/12/18																	
Interligação Reservatório - Fazenda Nylcea	100%	21/05/21	28/09/21																	
Engenharia	100%	21/05/21	28/09/21																	
Captação Alternativa (Adequações)	23%	24/03/20	15/10/24																	
Engenharia	92%	24/03/20	08/09/22																	
Licenciamento	0%	18/08/22	20/06/23																	
Suprimentos	0%	29/06/22	04/01/23																	
Execução	0%	21/06/23	12/07/24																	
Operação Assistida da Obra	0%	15/07/24	15/10/24																	
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	15/10/24	15/10/24																	
Operação Assistida do Sistema	0%	16/10/24	22/01/25																	
Monitoramento	0%	23/01/25	06/11/25																	
Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação	0%	06/11/25	06/11/25																	
ETA / Captação Principal	34%	01/07/16	19/08/25																	
Melhorias De ETA	54%	01/07/16	11/12/23																	
Engenharia	88%	08/01/19	08/09/22																	
Fundiário	0%	18/08/22	15/09/22																	
Suprimentos	0%	29/06/22	04/01/23																	
Execução	69%	01/07/16	04/09/23																	
Operação Assistida da Obra	0%	05/09/23	11/12/23																	
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	11/12/23	11/12/23																	
Melhorias De ETA (Casa De Carvão)	20%	04/05/20	25/07/24																	
Engenharia	87%	04/05/20	08/09/22																	
Fundiário	0%	18/08/22	15/09/22																	
Suprimentos	0%	16/09/22	27/03/23																	
Execução	0%	28/03/23	22/04/24																	
Operação Assistida da Obra	0%	23/04/24	25/07/24																	
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	25/07/24	25/07/24																	
Operação Assistida do Sistema	0%	26/07/24	28/10/24																	
Monitoramento	0%	29/10/24	19/08/25																	
Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação	0%	19/08/25	19/08/25																	
UTR	24%	05/11/18	07/12/26																	
UTR - Linhares/Es (600L/S)	27%	05/11/18	12/11/25																	
Engenharia	55%	05/11/18	05/06/23																	
Fundiário	0%	18/08/22	08/01/24																	

Atividades	% Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
Suprimentos	0%	14/06/23	20/12/23																	
Execução	0%	09/01/24	11/08/25																	
Operação Assistida da Obra	0%	12/08/25	12/11/25																	
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	12/11/25	12/11/25																	
Operação Assistida do Sistema	0%	13/11/25	23/02/26																	
Monitoramento	0%	24/02/26	07/12/26																	
Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação	0%	07/12/26	07/12/26																	
Linhares - Povoação	1%	02/03/16	26/08/26																	
Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)	100%	02/03/16	02/03/16																	
Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica	0%	30/03/23	30/03/23																	
Assinatura do Termo de Compromisso	0%	31/05/22	31/05/22																	
Captação Principal - rio Doce	2%	23/01/20	12/11/25																	
Melhorias Na ETA (60L/S)	3%	23/01/20	21/10/24																	
Engenharia	6%	23/01/20	04/09/23																	
Suprimentos	0%	13/09/23	25/03/24																	
Execução	0%	26/03/24	18/07/24																	
Operação Assistida da Obra	0%	19/07/24	21/10/24																	
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	21/10/24	21/10/24																	
Operação Assistida do Sistema	0%	22/10/24	28/01/25																	
Monitoramento	0%	29/01/25	12/11/25																	
Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação	0%	12/11/25	12/11/25																	
Captação Alternativa (poço) / ETA / UTR	1%	23/01/20	26/08/26																	
Captação Alternativa	1%	23/01/20	05/08/25																	
Engenharia	6%	23/01/20	04/09/23																	
Fundiário	0%	13/12/22	02/05/24																	
Licenciamento	0%	07/03/24	02/01/25																	
Suprimentos	0%	13/09/23	25/03/24																	
Execução	0%	03/01/25	02/05/25																	
Operação Assistida da Obra	0%	05/05/25	05/08/25																	
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	05/08/25	05/08/25																	
Operação Assistida do Sistema	0%	06/08/25	06/11/25																	
Monitoramento	0%	07/11/25	26/08/26																	
Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação	0%	26/08/26	26/08/26																	
UTR	1%	23/01/20	26/08/26																	
UTR - Povoação - Linhares/ES	1%	23/01/20	05/08/25																	
Engenharia	6%	23/01/20	04/09/23																	
Fundiário	0%	13/12/22	02/05/24																	
Licenciamento	0%	07/03/24	02/01/25																	
Suprimentos	0%	13/09/23	25/03/24																	
Execução	0%	03/01/25	02/05/25																	
Operação Assistida da Obra	0%	05/05/25	05/08/25																	

Atividades	% Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	05/08/25	05/08/25																	
Operação Assistida do Sistema	0%	06/08/25	06/11/25																	
Monitoramento	0%	07/11/25	26/08/26																	
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	0%	26/08/26	26/08/26																	
Linhares - Regência	25%	22/03/18	01/03/27	[Barra de progresso]																
Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)	100%	23/03/18	23/03/18																	
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	100%	01/09/21	01/09/21																	
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	31/05/22	31/05/22																	
Captação Alternativa (poço) / ETA / UTR	100%	01/05/20	01/09/21																	
Captação Alternativa (Novo Poço)	100%	01/05/20	15/04/21																	
Engenharia	100%	01/05/20	15/04/21																	
Captação Alternativa - Estudo De Concepção	100%	15/04/21	01/09/21																	
Estudo de Alternativas de Captação	100%	15/04/21	01/09/21																	
Captação Principal - Rio Doce	19%	22/03/18	01/03/27	[Barra de progresso]																
ETA - Validação Do Desempenho	100%	03/12/18	21/12/18																	
Engenharia	100%	03/12/18	21/12/18																	
Captação Principal E Adução - Rio Doce (15L/S)	22%	22/03/18	02/02/26	[Barra de progresso]																
Engenharia	94%	22/03/18	04/10/22	[Barra de progresso]																
Fundiário	0%	14/09/22	01/02/24																	
Licenciamento	0%	06/12/23	03/10/24																	
Suprimentos	0%	01/06/22	07/12/22																	
Execução	0%	04/10/24	27/10/25																	
Operação Assistida da Obra	0%	28/10/25	02/02/26																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	02/02/26	02/02/26																	
Operação Assistida do Sistema	0%	03/02/26	13/05/26																	
Monitoramento	0%	14/05/26	01/03/27																	
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	0%	01/03/27	01/03/27																	
Resplendor (Fora TTAC)	36%	02/03/16	07/04/25	[Barra de progresso]																
Itueta (Fora TTAC)	60%	07/10/19	18/04/23	[Barra de progresso]																
Aimorés (Fora TTAC)	78%	01/05/18	14/09/22	[Barra de progresso]																
Baixo Guandu (Fora TTAC)	76%	01/05/18	22/09/22	[Barra de progresso]																
Colatina (Fora TTAC)	78%	28/03/16	22/03/24	[Barra de progresso]																
Ribeirinhos Item 2 Eixo 9 (ACP)	100%	03/09/18	07/11/19																	
Recuperação de Acessos - Confirmar localidade	50%	09/08/18	27/12/24	[Barra de progresso]																
Custos	74%	02/03/16	27/12/24	[Barra de progresso]																
<i>Conclusão Custos Indiretos - Caminhão Pipa</i>	0%	27/12/24	27/12/24																	
<i>Conclusão Custos Indiretos - Exceto Caminhão Pipa</i>	0%	27/12/24	27/12/24																	
<i>Conclusão das Obras</i>	0%	25/08/26	25/08/26																	
<i>Conclusão das Operação Assistida das Obras</i>	0%	30/11/26	30/11/26																	
<i>Conclusão das Operação Assistida do Sistema</i>	0%	10/03/27	10/03/27																	
<i>Conclusão dos Monitoramentos</i>	0%	22/12/27	22/12/27																	
Conclusão e Encerramento	0%	26/08/26	24/06/28	[Barra de progresso]																

Atividades	% Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
Conclusão dos Itens de Cláusula	0%	26/08/26	26/03/28																	
Cláusula 171 - Projeto	0%	26/08/26	28/11/26																	
Reunir as evidências para conclusão da Cláusula 171 - Projeto	0%	26/08/26	24/09/26																	
Enviar book de evidências para Governança	0%	25/09/26	29/09/26																	
<i>Marco: Item de Cláusula concluído internamente</i>	0%	29/09/26	29/09/26																	
Executar o fluxo de conclusão do item de cláusula (Governança)	0%	30/09/26	28/11/26																	
<i>Marco: Item de Cláusula concluído</i>	0%	28/11/26	28/11/26																	
Cláusula 171 - Obras	0%	23/12/27	26/03/28																	
Reunir as evidências para conclusão da Cláusula 171 - Obras	0%	23/12/27	21/01/28																	
Enviar book de evidências para Governança	0%	22/01/28	26/01/28																	
<i>Marco: Item de Cláusula concluído internamente</i>	0%	26/01/28	26/01/28																	
Executar o fluxo de conclusão do item de cláusula (Governança)	0%	27/01/28	26/03/28																	
<i>Marco: Item de Cláusula concluído</i>	0%	26/03/28	26/03/28																	
Encerramento dos itens de Cláusula	0%	29/11/26	24/06/28																	
Cláusula 171 - Projeto	0%	29/11/26	26/02/27																	
Executar o fluxo de encerramento do item de cláusula (Governança)	0%	29/11/26	26/02/27																	
<i>Marco: Item de Cláusula Encerrado</i>	0%	26/02/27	26/02/27																	
Cláusula 171 - Obras	0%	27/03/28	24/06/28																	
Executar o fluxo de encerramento do item de cláusula (Governança)	0%	27/03/28	24/06/28																	
<i>Marco: Item de Cláusula Encerrado</i>	0%	24/06/28	24/06/28																	
<i>Marco: Encerramento do programa</i>	0%	24/06/28	24/06/28																	