

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
PG032 - Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água																			
<i>Início do Programa</i>	100%	26/03/16	26/03/16																
Marcos	20%	12/09/16	16/07/27																
Itens de Cláusula do TTAC	0%	16/03/26	16/07/27																
<i>Cláusula 171 - caput (obra): Conclusão das obras de sistemas alternativos de captação e adução e melhoria das estações de tratamento de água para todas localidades.</i>	0%	16/07/27	16/07/27																
<i>Cláusula 171 - caput (projeto): Conclusão dos Levantamentos de Campo, Projetos Conceituais e Básicos em todas localidades.</i>	0%	16/03/26	16/03/26																
Deliberações	0%	12/09/16	11/06/27																
<i>Deliberação 2 - A Fundação Renova deverá construir sistemas alternativos de captação e adução e melhoria das estações de tratamento de água, utilizando tecnologia apropriada, visando reduzir em 50% a dependência de abastecimento direto naquele rio ...</i>	0%	30/12/22	30/12/22																
<i>Deliberação 4 - Construção de sistemas alternativos de captação e adução e melhoria das estações de tratamento de água para todas as localidades dos municípios que captam diretamente da calha do Rio Doce.</i>	0%	09/02/26	09/02/26																
<i>Deliberação 10 Aprova parcialmente o cronograma de início da operação assistida de parte dos sistemas alternativos de abastecimento e determina solução específica para o abastecimento de Resplendor.</i>	100%	12/09/16	12/09/16																
<i>Deliberação 16 A -Desen. e apresent. est. técnicos de avaliação da oferta hídrica dos mananciais superficiais e subterrâneos, selecionados para atendimento dos sistemas alternativos de abastecimento propostos, considerando os períodos de estiagem,</i>	0%	30/08/17	30/08/17																
<i>Deliberação 16 B - Apresentar e discutir os detalhes de concepção e os projetos dos sist. Alternativos de captação e adução e melhoria das ETA'S com os prestadores de serviço de abastecimento e com os municípios citados na Cláusula 171 do TTAC.</i>	0%	20/09/22	20/09/22																
<i>Deliberação 16 C- Tomar as provid. Necessárias para prover o abastec. De água para consumo humano aos núcleos urbanos apontados na cláusula 171, nas situações em que a qualidade da água bruta do rio Doce não permita aos sist. Atuais produzir água...</i>	0%	21/08/26	21/08/26																
<i>Deliberação 33 - Item i e ii: Relatórios mensais ações de implementação de captações e de melhorias dos sistemas de abastecimento ("relatórios i e ii").</i>	0%	11/06/27	11/06/27																
<i>Deliberação 98: Incluir soluções para melhorias dos sistemas de abastecimento das sedes dos Municípios de Baixo Guandu e governador Valadres, as quais, devem estar acordadas com os responsáveis pela operação dos referidos Sistemas.</i>	100%	22/09/17	22/09/17																
<i>Deliberação 123 - Item 2: A Fundação Renova deverá, no prazo de 30 dias, promover os ajustes e atender às recomendações da CTSHQA, exaradas na Nota Técnica nº16</i>	100%	05/02/18	05/02/18																
<i>Deliberação 124 - Item 2: Aprov.e recomendações complementares sobre o Plano de Ações para o Período Chuvo: setembro de 2017, com base na Nota Técnica nº 15 da CT: SHQA. Item 2: Estabelece-se o prazo de 20 dias para reapresentação do plano de ações...</i>	100%	10/12/17	10/12/17																
<i>Deliberação 124 - Item 4: O plano de ações p/ períodos chuvosos deverá ser apresentado pela Fundação Renova às Câmaras Técnicas de Gestão de Rejeitos, CT-FLOR, CT-BIO, CT-Comunicação, CT-Saúde.</i>	100%	23/02/18	23/02/18																
<i>Deliberação 185 - Item 2: A Fundação Renova deverá apresentar, em10 (dez) dias, um cronogramadetalhado preliminar contemplando os estudos de concepção, projetos básicos,projetos detalhados, obras e demais ações, além da distinção das ações que...</i>	100%	10/08/18	10/08/18																
<i>Deliberação 185 - Item 3: A Fundação Renova deverá apresentar, até o dia 18 de setembro, na reunião da CT-SHQA, um Plano de Aceleração do Programa de Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água, observando as considerações exaradas na NT 22...</i>	100%	29/09/18	29/09/18																

PROGRAMA 032 - MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
<i>Deliberação 185 - Item 4: A Fundação Renova deverá apresentar os Termos de entrega e recebimento assinado pelos prestadores de serviço e pelos Municípios, após a conclusão das obras de captações alternativas adução e melhorias nos sistemas de ...</i>	0%	20/05/26	20/05/26									◆							
<i>Deliberação 185 - Item 5: A Fundação Renova deverá comprovar a funcionalidade dos sistemas de abastecimento de água após a conclusão das obras, que ficará condicionada a entrega de relatórios trimestrais de acompanhamento, durante o período de 1(um) ano.</i>	0%	11/06/27	11/06/27											◆					
<i>Deliberação 185 - Item 6: A Fundação Renova deverá realizar o serviço de operação assistida para os prestadores de serviço de abastecimento de água durante 3 (três) meses, após a conclusão das obras. Para acompanhamento, deverão ser entregues...</i>	0%	21/08/26	21/08/26									◆							
<i>Deliberação 258 - Item 2: A Fundação Renova deverá apresentar a anuência da Prefeitura e do prestador de serviço de abastecimento de água para cada localidade, referentes à cláusula 171, em 60 dias.</i>	0%	19/12/23	19/12/23					◆											
<i>Deliberação 258 - Item 4: A Fundação Renova deve atualizar e revisar, em até 10 (dez) dias, o cronograma detalhado das ações do Programa</i>	100%	04/01/19	04/01/19																
<i>Deliberação 258 - Item 5: A Fundação Renova deve atualizar e revisar, em até 10 (dez) dias, o Plano de Aceleração do Programa</i>	100%	11/01/19	11/01/19																
<i>Deliberação 315 - Item 1: Determinar à Renova que revise e apresente o documento "Definição do Programa: Etapa 3", no prazo de 30 dias, contemplando as propostas e considerações apresentadas na Nota Técnica nº 48 da CT-SHQA.</i>	100%	27/09/19	27/09/19																
<i>Deliberação 378 - Item 5: Apresentação de relatórios mensais das atividades realizadas até o fim do período chuvoso.</i>	100%	16/04/21	16/04/21																
<i>Deliberação 378 - Item 6: Solicita que todas as medidas propostas no Plano de Ações para o período chuvoso 2019/2020 sejam implementadas. Item 6) Apresentação, em até 04/05/2020, das informações complementares solicitadas no Parecer Técnico nº 1/2020-MG/G</i>	100%	08/05/20	08/05/20																
<i>Deliberação 443: Análise dos relatórios de operação assist. dos sist. De abastecimento de água dos municípios de Galileia e Resplendor. a) Revisar/complementar, em no máximo 30 dias, os três relatórios de operação assistida dos sistemas de abastecime</i>	100%	22/10/20	22/10/20																
Interfaces	0%	23/03/18	26/05/25																
Decisões Judiciais	20%	13/08/19	09/02/26																
Eixo 9 - Item 1.2 (ACP)	20%	23/03/20	09/02/26																
<i>Data de Judicialização</i>	<i>100%</i>	<i>23/03/20</i>	<i>23/03/20</i>																
Emissão Laudo Perito	40%	09/12/21	31/05/22																
Resplendor	100%	09/12/21	09/12/21																
Galileia	100%	10/12/21	10/12/21																
Governador Valadares - Sede	100%	10/12/21	10/12/21																
<i>1a Data de Emissão do Laudo</i>	<i>100%</i>	<i>10/12/21</i>	<i>10/12/21</i>																
Linhares - Sede	100%	24/02/22	24/02/22																
Periquito - Pedra Corrida	100%	01/02/22	01/02/22																
Itueta	100%	11/03/22	11/03/22																
2a Data de Emissão do Laudo	100%	11/03/22	11/03/22																
Belo Oriente - Cachoeira Escura	100%	15/03/22	15/03/22																
Marilândia - Boninsegna	0%	31/05/22	31/05/22																
Governador Valadares - São Vítor	100%	30/03/22	30/03/22																
Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce	0%	31/05/22	31/05/22																
Tumiritinga - Sede	0%	31/05/22	31/05/22																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Santana do Paraíso - Ipaba do Paraíso (Ipabinha)	0%	31/05/22	31/05/22																
Barra Longa - Gesteira	0%	31/05/22	31/05/22																
Fernandes Tourinho - Senhora da Penha	0%	31/05/22	31/05/22																
<i>3a Data de Emissão do Laudo</i>	0%	31/05/22	31/05/22	◆															
Alpercata - Sede	0%	31/05/22	31/05/22																
Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce	0%	31/05/22	31/05/22																
Baixo Guandu - Sede	0%	31/05/22	31/05/22																
Baixo Guandu - Mascarenhas	0%	31/05/22	31/05/22																
<i>4a Data de Emissão do Laudo</i>	0%	31/05/22	31/05/22	◆															
Linhares - Regência	100%	29/03/22	29/03/22																
Mariana - Camargos	0%	31/05/22	31/05/22																
Mariana - Pedras	0%	31/05/22	31/05/22																
Barra Longa - Barreto	0%	31/05/22	31/05/22																
Colatina	0%	31/05/22	31/05/22																
Linhares - Povoação	0%	31/05/22	31/05/22																
<i>5a Data de Emissão do Laudo</i>	0%	31/05/22	31/05/22	◆															
Homologação do Juiz para Retomada das Atividades	0%	08/07/22	05/09/22	■															
Resplendor	0%	08/07/22	08/07/22																
Galileia	0%	08/07/22	08/07/22																
Governador Valadares - Sede	0%	08/07/22	08/07/22																
<i>1a Data de Homologação do Juiz para Retomada das Atividades</i>	0%	08/07/22	08/07/22	◆															
Linhares - Sede	0%	09/08/22	09/08/22																
Periquito - Pedra Corrida	0%	09/08/22	09/08/22																
<i>2a Data de Homologação do Juiz para Retomada das Atividades</i>	0%	09/08/22	09/08/22	◆															
Belo Oriente - Cachoeira Escura	0%	05/09/22	05/09/22																
Marilândia - Boninsegna	0%	05/09/22	05/09/22																
Governador Valadares - São Vítor	0%	05/09/22	05/09/22																
Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce	0%	05/09/22	05/09/22																
Tumiritinga - Sede	0%	05/09/22	05/09/22																
Santana do Paraíso - Ipaba do Paraíso (Ipabinha)	0%	05/09/22	05/09/22																
Barra Longa - Gesteira	0%	05/09/22	05/09/22																
Fernandes Tourinho - Senhora da Penha	0%	05/09/22	05/09/22																
<i>3a Data de Homologação do Juiz para Retomada das Atividades</i>	0%	05/09/22	05/09/22	◆															
Alpercata - Sede	0%	05/09/22	05/09/22																
Itueta	0%	05/09/22	05/09/22																
Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce	0%	05/09/22	05/09/22																
Baixo Guandu - Sede	0%	05/09/22	05/09/22																
Baixo Guandu - Mascarenhas	0%	05/09/22	05/09/22																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
<i>4a Data de Homologação do Juiz para Retomada das Atividades</i>	0%	05/09/22	05/09/22		◆														
Linhares - Regência	0%	05/09/22	05/09/22																
Mariana - Camargos	0%	05/09/22	05/09/22																
Mariana - Pedras	0%	05/09/22	05/09/22																
Barra Longa - Barreto	0%	05/09/22	05/09/22																
Colatina	0%	05/09/22	05/09/22																
Linhares - Povoação	0%	05/09/22	05/09/22																
<i>5a Data de Homologação do Juiz para Retomada das Atividades</i>	0%	05/09/22	05/09/22		◆														
<i>Homologação do Juiz para Finalização da Judicialização</i>	0%	09/02/26	09/02/26									◆							
Eixo 9 - Item 2.2 (ACP)	0%	13/08/19	20/01/26																
Emissão Laudo Perito	0%	13/08/19	14/10/25																
<i>Abastecimento por caminhões pipa em Mariana</i>	100%	13/08/19	13/08/19																
<i>Abastecimento por caminhões pipa em Rio Doce</i>	100%	12/09/19	12/09/19																
<i>Abastecimento por caminhões pipa em Ipaba</i>	0%	10/01/24	10/01/24					◆											
<i>Abastecimento por caminhões pipa em Resplendor</i>	0%	27/11/23	27/11/23					◆											
<i>Abastecimento por caminhões pipa em Itueta</i>	0%	18/10/24	18/10/24							◆									
<i>Abastecimento por caminhões pipa em Aimorés</i>	0%	14/10/25	14/10/25									◆							
<i>Abastecimento por caminhões pipa em Baixo Guandu</i>	0%	22/02/24	22/02/24							◆									
<i>Abastecimento por caminhões pipa em Colatina</i>	0%	11/12/23	11/12/23					◆											
<i>Abastecimento por caminhões pipa em Linhares</i>	0%	09/05/24	09/05/24							◆									
<i>Captação de água bruta para distribuição</i>	0%	18/10/24	18/10/24									◆							
<i>Distribuição de água</i>	100%	31/08/21	31/08/21																
Homologação do Juiz para Finalização da Judicialização	0%	14/11/19	20/01/26																
<i>Homologação do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa Mariana</i>	100%	14/11/19	14/11/19																
<i>Homologação do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Rio Doce</i>	100%	17/12/19	17/12/19																
<i>Homologação do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Ipaba</i>	0%	17/04/24	17/04/24							◆									
<i>Homologação do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Resplendor</i>	0%	06/03/24	06/03/24							◆									
<i>Homologação do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Itueta</i>	0%	27/01/25	27/01/25									◆							
<i>Homologação do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Aimorés</i>	0%	20/01/26	20/01/26											◆					
<i>Homologação do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Baixo Guandu</i>	0%	28/05/24	28/05/24									◆							
<i>Homologação do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Colatina</i>	0%	20/03/24	20/03/24							◆									
<i>Homologação do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Linhares</i>	0%	12/08/24	12/08/24									◆							
<i>Captação de água bruta para distribuição</i>	0%	27/01/25	27/01/25											◆					
<i>Distribuição de água</i>	100%	07/12/21	07/12/21																
Definição	78%	02/03/16	29/12/23																
Definição Original	100%	02/03/16	29/11/17																
<i>Assinatura do TTAC</i>	100%	02/03/16	02/03/16																
Realizar Estudo de Segurança Hídrica	100%	03/11/16	30/08/17																
Realizar Levantamento de Campo e Diagnósticos	100%	02/01/17	16/11/17																
Obter Apoio Técnico	100%	23/03/16	09/08/16																
Elaborar Definição do Programa e Protocolar no CIF	100%	01/03/17	29/11/17																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
<i>Revisão e Aprovação da Definição do Programa pela Fundação Renova</i>	100%	29/11/17	29/11/17																
Revisão 1	100%	30/11/17	30/07/21																
Revisar a Definição do Programa conforme a NT 48/2019 da CT-SHQA e protocolar no CIF	100%	30/11/17	27/09/19																
<i>Aprovação da Definição do programa pelo CIF</i>	100%	30/10/20	30/10/20																
<i>Aprovação do Draft 17 - Orçamento</i>	100%	30/07/21	30/07/21																
<i>Conclusão das obras do período emergencial</i>	100%	28/12/17	28/12/17																
Revisão 2	44%	19/10/20	29/12/23																
Perícia judicial - Eixo 9 - Abastecimento de água para consumo humano (ACP) - PG32	44%	19/10/20	29/12/23																
<i>Aprovação do Draft 18 - Orçamento</i>	100%	11/08/21	11/08/21																
<i>Revisão Orçamentária Draft 19</i>	0%	19/04/22	19/04/22																
<i>Aprovação da Revisão 2 pelo CIF</i>	0%	19/04/22	19/04/22																
Execução	53%	15/01/16	11/06/27																
Mariana - Camargos	33%	02/01/18	09/12/25																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	22/03/23	22/03/23																
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	20/09/22	20/09/22																
Serviço de perfuração	100%	02/01/18	05/02/21																
ETA / Captação Principal	18%	18/11/19	17/07/25																
Melhorias De ETA (Captação Principal - Nascente E Tratamento)	24%	18/11/19	25/06/24																
Engenharia	91%	18/11/19	11/10/22																
Fundiário	0%	14/09/22	23/02/23																
Licenciamento	0%	24/02/23	04/09/23																
Suprimentos	0%	21/09/22	30/03/23																
Execução	0%	05/09/23	20/03/24																
Comissionamento da Obra	0%	21/03/24	25/06/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	25/06/24	25/06/24																
Operação Assistida do Sistema	0%	26/06/24	26/09/24																
Monitoramento	0%	27/09/24	17/07/25																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	26/09/24	26/09/24																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	17/07/25	17/07/25																
Captação Alternativa	0%	06/09/22	09/12/25																
Captação Alternativa (Subterrânea - Poço 2 E 3)	0%	06/09/22	26/11/24																
Engenharia	0%	06/09/22	03/08/23																
Fundiário	0%	14/12/22	24/05/23																
Licenciamento	0%	25/05/23	04/12/23																
Suprimentos	0%	11/08/23	23/02/24																
Execução	0%	26/02/24	02/09/24																
Comissionamento da Obra	0%	03/09/24	26/11/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	26/11/24	26/11/24																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Operação Assistida do Sistema	0%	27/11/24	24/02/25																
Monitoramento	0%	25/02/25	09/12/25																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	24/02/25	24/02/25																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	09/12/25	09/12/25																
Mariana - Paracatu de Baixo	100%	02/01/18	05/02/21																
Captação alternativa	100%	02/01/18	05/02/21																
Serviço de perfuração	100%	02/01/18	05/02/21																
Mariana - Pedras	36%	02/01/18	22/09/26																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	25/09/23	25/09/23																
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	20/09/22	20/09/22																
Serviço de perfuração	100%	02/01/18	05/02/21																
Captação Alternativa / ETA / Captação Principal	12%	22/11/18	22/09/26																
Melhorias E Captação Alternativa (Captação Principal E Secundária / Adução E Tratamento)	28%	22/11/18	18/06/24																
Engenharia	91%	04/11/19	04/10/22																
Fundiário	33%	22/11/18	13/02/23																
Licenciamento	0%	14/02/23	28/08/23																
Suprimentos	0%	21/09/22	30/03/23																
Execução	0%	29/08/23	13/03/24																
Comissionamento da Obra	0%	14/03/24	18/06/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	18/06/24	18/06/24																
Melhorias E Captação Alternativa (Captação Principal E Secundária / Adução E Tratamento) - Implantação No Campo De Futebol	0%	08/09/22	01/09/25																
Engenharia	0%	08/09/22	30/04/24																
Fundiário	0%	26/04/23	02/10/23																
Licenciamento	0%	26/09/23	10/04/24																
Suprimentos	0%	09/05/24	08/11/24																
Execução	0%	11/11/24	28/05/25																
Comissionamento da Obra	0%	29/05/25	01/09/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	01/09/25	01/09/25																
Operação Assistida do Sistema	0%	02/09/25	02/12/25																
Monitoramento	0%	03/12/25	22/09/26																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	02/12/25	02/12/25																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	22/09/26	22/09/26																
Mariana - Ponte do Gama	38%	23/03/18	03/12/24																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica - Captação principal - Ponte do Gama</i>	0%	06/05/22	06/05/22																
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	31/05/22	31/05/22																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Captação Principal	38%	02/05/18	03/12/24																
Definição do Programa (Teste de Vazão e Qualidade da Água)	100%	10/01/22	17/01/22																
Captação Principal (Poço, Adutora, Tratamento e Reservatório)	47%	02/05/18	13/11/23																
Engenharia - Estudo Alternativas De Abastecimento	100%	31/08/20	18/01/22																
Engenharia	17%	10/01/22	23/08/22																
Licenciamento	0%	26/04/22	01/11/22																
Suprimentos	0%	29/08/22	20/04/23																
Execução (Obras)	0%	24/04/23	28/09/23																
Comissionamento da Obra	0%	29/09/23	13/11/23																
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	13/11/23	13/11/23																
Engenharia (Passado)	100%	02/05/18	01/11/18																
Operação Assistida do Sistema	0%	14/11/23	22/02/24																
Monitoramento	0%	23/02/24	03/12/24																
Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)	0%	22/02/24	22/02/24																
Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento	0%	03/12/24	03/12/24																
Barra Longa - Barreto	42%	02/01/18	29/12/25																
Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)	100%	23/03/18	23/03/18																
Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica	0%	27/03/23	27/03/23																
Assinatura do Termo de Compromisso	0%	20/09/22	20/09/22																
Serviço de perfuração	100%	02/01/18	05/02/21																
Captação Alternativa	2%	08/04/20	29/12/25																
Captação Alternativa (Captação, Adução E Tratamento)	2%	08/04/20	03/12/24																
Engenharia	7%	08/04/20	02/08/23																
Fundiário	0%	21/12/22	31/05/23																
Licenciamento	0%	03/03/23	12/09/23																
Suprimentos	0%	10/08/23	22/02/24																
Execução	0%	23/02/24	30/08/24																
Comissionamento da Obra	0%	02/09/24	03/12/24																
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	03/12/24	03/12/24																
Operação Assistida do Sistema	0%	04/12/24	14/03/25																
Monitoramento	0%	17/03/25	29/12/25																
Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)	0%	14/03/25	14/03/25																
Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento	0%	29/12/25	29/12/25																
Barra Longa - Gesteira	63%	20/10/17	04/06/25																
Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)	100%	23/03/18	23/03/18																
Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica	100%	11/08/20	11/08/20																
Assinatura do Termo de Compromisso	0%	20/09/22	20/09/22																
Serviço de perfuração	100%	02/01/18	16/04/21																
ETA / Captação Principal	100%	11/07/18	27/06/19																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Rede De Distribuição De Água - Gesteira/MG	100%	11/07/18	27/06/19																
Engenharia	100%	11/07/18	27/06/19																
Captação Alternativa	36%	20/10/17	04/06/25																
Captação Alternativa E Melhorias De ETA (Etapa 1)	100%	20/10/17	27/02/20																
Engenharia	100%	20/10/17	27/02/20																
Fundiário	100%	23/07/18	30/11/18																
Execução	100%	01/11/17	02/07/18																
Captação Alternativa E Melhorias De ETA	26%	23/01/20	13/05/24																
Engenharia	85%	23/01/20	04/10/22																
Fundiário	0%	14/09/22	23/02/23																
Licenciamento	0%	10/01/23	21/07/23																
Suprimentos	0%	21/09/22	30/03/23																
Execução	0%	24/07/23	02/02/24																
Comissionamento da Obra	0%	05/02/24	13/05/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>13/05/24</i>	<i>13/05/24</i>																
Operação Assistida do Sistema	0%	14/05/24	14/08/24																
Monitoramento	0%	16/08/24	04/06/25																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	<i>0%</i>	<i>14/08/24</i>	<i>14/08/24</i>																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	<i>0%</i>	<i>04/06/25</i>	<i>04/06/25</i>																
Santana do Paraíso - Ipabinha	45%	02/01/18	20/11/25																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	<i>100%</i>	<i>23/03/18</i>	<i>23/03/18</i>																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	<i>0%</i>	<i>20/01/23</i>	<i>20/01/23</i>																
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	<i>0%</i>	<i>20/09/22</i>	<i>20/09/22</i>																
Serviço de perfuração	100%	02/01/18	05/02/21																
Captação Alternativa , Principal e Tratamento	15%	23/03/18	20/11/25																
Melhorias De ETA (Sistema De Tratamento De Água Individualizado)	18%	23/03/18	29/10/24																
Engenharia (11 casas)	91%	05/11/18	04/10/22																
Fundiário (11 casas)	100%	23/03/18	23/03/18																
Licenciamento (11 casas)	0%	14/09/22	27/03/23																
Engenharia (5 casas)	0%	24/10/22	30/06/23																
Fundiário (5 casas)	0%	23/01/23	04/07/23																
Licenciamento (5 casas)	0%	05/07/23	16/01/24																
Suprimentos (16 casas)	0%	03/07/23	10/01/24																
Execução (16 casas)	0%	17/01/24	26/07/24																
Operação Assistida (16 casas)	0%	29/07/24	29/10/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>29/10/24</i>	<i>29/10/24</i>																
Operação Assistida do Sistema (16 casas)	0%	30/10/24	05/02/25																
Monitoramento (16 casas)	0%	06/02/25	20/11/25																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	05/02/25	05/02/25																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	20/11/25	20/11/25																
Belo Oriente - Cachoeira Escura	46%	03/10/16	09/10/26																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	23/06/23	23/06/23																
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	27/04/22	27/04/22																
Captação Alternativa	67%	02/01/18	26/05/25																
Serviço de perfuração	100%	02/01/18	05/02/21																
Teste de Vazão e Qualidade da Água - 2 Poços	0%	07/04/22	27/05/22																
Captação Alternativa (Urbanização Poço/Eta)	86%	04/01/18	29/11/23																
Engenharia	89%	04/01/18	04/10/22																
Fundiário	100%	23/03/18	29/05/18																
Licenciamento	100%	16/01/18	21/01/19																
Execução	100%	03/04/19	01/08/19																
Comissionamento da Obra	0%	24/08/23	29/11/23																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	100%	01/08/19	01/08/19																
Captação Alternativa - 2 Poços	40%	18/11/20	29/11/23																
Engenharia	92%	18/11/20	27/04/22																
Fundiário	80%	02/07/21	09/06/22																
Licenciamento	19%	02/02/22	07/12/22																
Suprimentos	0%	12/04/22	18/10/22																
Execução (Obras)	0%	08/12/22	23/08/23																
Comissionamento da Obra	0%	24/08/23	29/11/23																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	29/11/23	29/11/23																
Captação Alternativa (Complemento Novos Poços)	100%	16/04/19	26/05/21																
Engenharia	100%	16/04/19	26/05/21																
Operação Assistida do Sistema	0%	30/11/23	08/03/24																
Monitoramento	0%	06/08/24	26/05/25																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	08/03/24	08/03/24																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	26/05/25	26/05/25																
ETA / Captação Principal	39%	03/10/16	09/10/26																
Melhorias De ETA (Pequenas Melhorias)	99%	02/10/18	04/11/19																
Engenharia	100%	02/10/18	05/04/19																
Fundiário	100%	18/10/18	31/07/19																
Execução	100%	03/04/19	01/08/19																
Comissionamento da Obra	100%	02/08/19	04/11/19																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	100%	04/11/19	04/11/19																
Melhorias De ETA (Captação Principal E ETA De 40L/S) - Etapa I	100%	03/10/16	28/02/17																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
OBRAS - Período Emergencial - Belo Oriente - Cachoeira Escura	100%	03/10/16	28/02/17																
Melhorias De ETA (Captação Principal) - Etapa I	35%	18/10/18	23/08/24																
Engenharia	81%	22/11/18	06/10/22																
Fundiário	100%	18/10/18	10/07/19																
Licenciamento	0%	14/09/22	27/03/23																
Suprimentos	0%	17/10/22	26/04/23																
Execução	0%	27/04/23	21/05/24																
Comissionamento da Obra	0%	22/05/24	23/08/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>23/08/24</i>	<i>23/08/24</i>																
Melhorias De ETA (Captação Principal) - Próximo Da Balsa De Travessia Do Rio	16%	18/10/18	18/09/25																
Engenharia	0%	08/09/22	03/11/23																
Fundiário	100%	18/10/18	10/07/19																
Licenciamento	0%	14/02/23	28/08/23																
Suprimentos	0%	13/11/23	23/05/24																
Execução	0%	24/05/24	16/06/25																
Comissionamento da Obra	0%	17/06/25	18/09/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>18/09/25</i>	<i>18/09/25</i>																
Redimensionar Bombas Água / Relocar Painele Elevatória	45%	10/12/18	02/10/23																
Engenharia	91%	10/12/18	04/10/22																
Suprimentos	0%	22/09/22	31/03/23																
Execução	0%	03/04/23	28/06/23																
Comissionamento da Obra	0%	29/06/23	02/10/23																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>02/10/23</i>	<i>02/10/23</i>																
Operação Assistida do Sistema	0%	19/09/25	22/12/25																
Monitoramento	0%	23/12/25	09/10/26																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	<i>0%</i>	<i>22/12/25</i>	<i>22/12/25</i>																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	<i>0%</i>	<i>09/10/26</i>	<i>09/10/26</i>																
UTR	13%	04/11/19	08/09/26																
UTR - Cachoeira Escura/MG (40l/s)	16%	04/11/19	18/08/25																
Engenharia	41%	04/11/19	04/07/23																
Suprimentos	0%	12/07/23	19/01/24																
Execução	0%	22/01/24	14/05/25																
Comissionamento da Obra	0%	15/05/25	18/08/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>18/08/25</i>	<i>18/08/25</i>																
Operação Assistida do Sistema	0%	19/08/25	18/11/25																
Monitoramento	0%	19/11/25	08/09/26																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	<i>0%</i>	<i>18/11/25</i>	<i>18/11/25</i>																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	<i>0%</i>	<i>08/09/26</i>	<i>08/09/26</i>																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Fernandes Tourinho - Senhora da Penha	34%	02/01/18	26/06/26																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	100%	07/01/21	07/01/21																
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	20/09/22	20/09/22																
Serviço de perfuração	100%	02/01/18	05/02/21																
ETA / Captação Principal / UTR	16%	04/02/19	26/06/26																
Melhorias De ETA E UTR (Captação Principal , ETA E UTR)	20%	04/02/19	08/09/25																
Engenharia	62%	06/01/20	28/03/23																
Licenciamento	0%	24/07/23	02/02/24																
Fundiário	16%	04/02/19	13/02/23																
Suprimentos	0%	04/04/23	11/10/23																
Execução	0%	05/02/24	04/06/25																
Comissionamento da Obra	0%	05/06/25	08/09/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	08/09/25	08/09/25																
Operação Assistida do Sistema	0%	05/06/25	08/09/25																
Monitoramento	0%	09/09/25	26/06/26																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	08/09/25	08/09/25																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	26/06/26	26/06/26																
Captação Alternativa	15%	04/02/19	30/01/26																
Captação Alternativa (Captação De Poço, Elevatória, Adução E Tratamento)	19%	04/02/19	09/01/25																
Engenharia	55%	06/01/20	28/03/23																
Fundiário	16%	04/02/19	23/02/23																
Licenciamento	0%	20/12/22	30/06/23																
Suprimentos	0%	04/04/23	11/10/23																
Execução	0%	11/10/23	02/10/24																
Comissionamento da Obra	0%	02/10/24	09/01/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	09/01/25	09/01/25																
Operação Assistida do Sistema	0%	09/01/25	16/04/25																
Monitoramento	0%	16/04/25	30/01/26																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	16/04/25	16/04/25																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	30/01/26	30/01/26																
Periquito - Pedra Corrida	69%	02/03/16	11/06/26																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	100%	08/07/19	08/07/19																
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	24/08/22	24/08/22																
Serviço de perfuração	100%	02/01/18	01/02/21																
Captação Alternativa	84%	16/01/18	08/12/23																
Captação Alternativa E Tratamento	96%	16/01/18	16/11/22																
Engenharia	100%	04/07/18	08/07/19																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Fundiário	100%	21/05/18	13/05/21																
Licenciamento	100%	16/01/18	18/01/19																
Execução	100%	16/09/19	09/04/21																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>100%</i>	<i>30/09/21</i>	<i>30/09/21</i>																
Comissionamento da Obra	0%	10/08/22	16/11/22																
Operação Assistida do Sistema	0%	17/11/22	17/02/23																
Monitoramento	0%	23/02/23	08/12/23																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	<i>0%</i>	<i>17/02/23</i>	<i>17/02/23</i>																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	<i>0%</i>	<i>08/12/23</i>	<i>08/12/23</i>																
ETA / Captação Principal	75%	21/05/18	08/12/23																
Melhorias De ETA (Captação Principal E ETA)	94%	21/05/18	16/11/22																
Engenharia	100%	25/09/18	24/07/19																
Fundiário	100%	21/05/18	10/09/19																
Execução	100%	08/07/19	09/04/21																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>100%</i>	<i>30/09/21</i>	<i>30/09/21</i>																
Comissionamento da Obra	0%	10/08/22	16/11/22																
Operação Assistida do Sistema	0%	17/11/22	17/02/23																
Monitoramento	0%	23/02/23	08/12/23																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	<i>0%</i>	<i>17/02/23</i>	<i>17/02/23</i>																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	<i>0%</i>	<i>08/12/23</i>	<i>08/12/23</i>																
UTR	16%	02/03/16	11/06/26																
UTR - Pedra Corrida/MG (11l/s)	21%	20/11/19	20/05/25																
Engenharia	59%	20/11/19	04/10/23																
Suprimentos	0%	12/01/23	21/07/23																
Execução	0%	05/10/23	07/02/25																
<i>Conclusão das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>07/02/25</i>	<i>07/02/25</i>																
Comissionamento da Obra	0%	10/02/25	20/05/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>20/05/25</i>	<i>20/05/25</i>																
Operação Assistida do Sistema	0%	21/05/25	22/08/25																
Monitoramento	0%	25/08/25	11/06/26																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	<i>0%</i>	<i>11/06/26</i>	<i>11/06/26</i>																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	<i>0%</i>	<i>02/03/16</i>	<i>02/03/16</i>																
Alpercata - Sede	22%	17/03/17	11/06/27																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	<i>100%</i>	<i>23/03/18</i>	<i>23/03/18</i>																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	<i>0%</i>	<i>03/07/23</i>	<i>03/07/23</i>																
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	<i>0%</i>	<i>20/09/22</i>	<i>20/09/22</i>																
Serviço de perfuração	100%	17/03/17	05/02/21																
Captação Alternativa	0%	08/09/22	11/06/27																
Captação Alternativa (Corrego Traíra)	0%	08/09/22	16/04/25																

PROGRAMA 032 - MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Engenharia	0%	08/09/22	06/10/23																
Fundiário	0%	30/12/22	12/06/23																
Licenciamento	0%	13/06/23	21/12/23																
Suprimentos	0%	17/10/23	26/04/24																
Execução	0%	29/04/24	09/01/25																
Comissionamento da Obra	0%	10/01/25	16/04/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	16/04/25	16/04/25																
Sistema De Captação E Tratamento De Água (50% Pleito Copasa - ETA 30L)	0%	08/09/22	06/03/26																
Engenharia	0%	08/09/22	06/10/23																
Licenciamento	0%	30/12/22	12/07/23																
Suprimentos	0%	17/10/23	26/04/24																
Execução	0%	29/04/24	25/11/25																
<i>Conclusão das Obras</i>	0%	25/11/25	25/11/25																
Comissionamento da Obra	0%	26/11/25	06/03/26																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	06/03/26	06/03/26																
Melhorias De ETA (Pleito Copasa - ETA 30L + Adutora De Agua Tratada 8Km)	0%	08/09/22	20/05/26																
Engenharia	0%	08/09/22	21/12/23																
Fundiário	0%	29/12/22	09/06/23																
Licenciamento	0%	12/06/23	20/12/23																
Suprimentos	0%	02/01/24	09/07/24																
Execução	0%	10/07/24	09/02/26																
Comissionamento da Obra	0%	10/02/26	20/05/26																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	20/05/26	20/05/26																
Operação Assistida do Sistema	0%	21/05/26	21/08/26																
Monitoramento	0%	24/08/26	11/06/27																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	21/08/26	21/08/26																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	11/06/27	11/06/27																
Governador Valadares	81%	15/01/16	03/05/24																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	03/03/23	03/03/23																
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	22/07/22	22/07/22																
Captação Alternativa	81%	15/01/16	03/05/24																
Captação Alternativa - Adutora Rio Corrente (900 l/s)	86%	15/01/16	06/04/23																
Engenharia	100%	15/01/16	30/04/21																
Licenciamento	100%	01/06/17	18/07/19																
Fundiário	100%	22/10/18	09/10/19																
Suprimentos	100%	19/01/18	21/03/22																
Execução	56%	02/03/18	30/12/22																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Comissionamento da Obra	0%	02/01/23	06/04/23																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	06/04/23	06/04/23																
Operação Assistida do Sistema	0%	10/04/23	13/07/23																
Monitoramento	0%	14/07/23	03/05/24																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	13/07/23	13/07/23																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	03/05/24	03/05/24																
Governador Valadares - Central	24%	03/10/16	27/01/27																
ETA Central (900 l / s)	28%	03/10/16	14/05/26																
Captação Principal - Melhorias Na Captação Do Rio Doce	22%	20/12/19	22/04/25																
Engenharia	0%	12/07/22	07/08/23																
Licenciamento	65%	20/12/19	19/06/23																
Suprimentos	0%	16/08/23	27/02/24																
Execução	0%	28/02/24	13/01/25																
Comissionamento da Obra	0%	14/01/25	22/04/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	22/04/25	22/04/25																
Pequenas Melhorias Na ETA	47%	03/10/16	04/08/23																
Engenharia	91%	14/12/18	11/04/22																
Suprimentos	0%	12/04/22	18/10/22																
Execução	48%	03/10/16	03/05/23																
Comissionamento da Obra	0%	04/05/23	04/08/23																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	04/08/23	04/08/23																
Operação Assistida do Sistema	0%	23/04/25	25/07/25																
Monitoramento	0%	28/07/25	14/05/26																
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	0%	14/05/26	14/05/26																
UTR	18%	31/07/19	27/01/27																
UTR - Governador Valadares/MG (900l/s)	22%	31/07/19	05/01/26																
Engenharia	21%	31/07/19	28/07/23																
Licenciamento	50%	20/12/19	04/08/23																
Suprimentos	0%	07/08/23	19/02/24																
Execução	0%	20/02/24	29/09/25																
Comissionamento da Obra	0%	30/09/25	05/01/26																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	05/01/26	05/01/26																
Operação Assistida do Sistema	0%	06/01/26	13/04/26																
Monitoramento	0%	14/04/26	27/01/27																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	13/04/26	13/04/26																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	27/01/27	27/01/27																
Governador Valadares - Santa Rita	33%	05/03/18	28/04/26																
ETA Santa Rita - 36 l / s	33%	05/03/18	28/04/26																

Atividades	% concluída	Início	Término																
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Melhorias De ETA (Captação Principal, Nova ETA (120 L/S) / UTR - (156 L/S))	40%	05/03/18	03/04/25																
Engenharia	85%	05/03/18	09/08/22																
Licenciamento	73%	19/07/19	18/01/23																
Suprimentos	0%	18/08/22	27/02/23																
Execução	0%	28/02/23	26/12/24																
Comissionamento da Obra	0%	27/12/24	03/04/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>03/04/25</i>	<i>03/04/25</i>																
Melhorias De ETA (36 L/S)	28%	28/01/19	03/04/25																
Engenharia	77%	28/01/19	09/08/22																
Suprimentos	0%	18/08/22	27/02/23																
Execução	0%	10/09/24	26/12/24																
Comissionamento da Obra	0%	27/12/24	03/04/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>03/04/25</i>	<i>03/04/25</i>																
Operação Assistida do Sistema	0%	04/04/25	10/07/25																
Monitoramento	0%	11/07/25	28/04/26																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	<i>0%</i>	<i>10/07/25</i>	<i>10/07/25</i>																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	<i>0%</i>	<i>28/04/26</i>	<i>28/04/26</i>																
Governador Valadares - Vila Isa	29%	03/10/16	05/08/26																
ETA Vila Isa (256 l / s)	51%	03/10/16	29/08/24																
Melhorias De ETA	65%	03/10/16	04/08/23																
Engenharia	83%	19/11/18	09/08/22																
Suprimentos	0%	18/08/22	27/02/23																
Execução	90%	03/10/16	03/05/23																
Comissionamento da Obra	0%	04/05/23	04/08/23																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>03/05/23</i>	<i>03/05/23</i>																
Operação Assistida do Sistema	0%	07/08/23	10/11/23																
Monitoramento	0%	13/11/23	29/08/24																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	<i>0%</i>	<i>10/11/23</i>	<i>10/11/23</i>																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	<i>0%</i>	<i>29/08/24</i>	<i>29/08/24</i>																
UTR	9%	11/12/19	05/08/26																
UTR - Vila Isa/MG (220l/s)	11%	11/12/19	15/07/25																
Engenharia	39%	11/12/19	08/03/23																
Licenciamento	0%	14/09/22	27/03/23																
Suprimentos	0%	16/03/23	21/09/23																
Execução	0%	22/09/23	08/04/25																
Comissionamento da Obra	0%	09/04/25	15/07/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>15/07/25</i>	<i>15/07/25</i>																
Operação Assistida do Sistema	0%	16/07/25	16/10/25																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Monitoramento	0%	17/10/25	05/08/26																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	16/10/25	16/10/25																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	05/08/26	05/08/26																
Governador Valadares - Recanto dos Sonhos	29%	23/03/18	20/02/26																
ETA R. dos Sonhos (32 l / s)	36%	23/03/18	30/10/24																
Melhorias De ETA	49%	23/03/18	09/10/23																
Engenharia	75%	05/11/18	09/08/22																
Fundiário	100%	23/03/18	30/08/18																
Suprimentos	0%	18/08/22	27/02/23																
Execução	56%	05/04/19	05/07/23																
Comissionamento da Obra	0%	06/07/23	09/10/23																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	09/10/23	09/10/23																
Operação Assistida do Sistema	0%	10/10/23	17/01/24																
Monitoramento	0%	18/01/24	30/10/24																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	17/01/24	17/01/24																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	30/10/24	30/10/24																
UTR	24%	06/01/20	20/02/26																
UTR - Recanto dos Sonhos/MG (24l/s)	30%	06/01/20	27/01/25																
Engenharia	73%	06/01/20	06/12/22																
Licenciamento	0%	18/07/22	25/01/23																
Suprimentos	0%	15/12/22	23/06/23																
Execução	0%	26/06/23	18/10/24																
Comissionamento da Obra	0%	21/10/24	27/01/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	27/01/25	27/01/25																
Operação Assistida do Sistema	0%	28/01/25	07/05/25																
Monitoramento	0%	08/05/25	20/02/26																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	07/05/25	07/05/25																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	20/02/26	20/02/26																
Governador Valadares - São Vitor	57%	31/01/18	24/02/26																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	<i>100%</i>	<i>23/03/18</i>	<i>23/03/18</i>																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	<i>100%</i>	<i>25/09/20</i>	<i>25/09/20</i>																
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	20/09/22	20/09/22																
Serviço de perfuração	100%	01/02/18	01/02/21																
ETA / Captação Principal	56%	06/06/18	03/12/24																
Melhorias De ETA (Captação Principal E ETA)	69%	06/06/18	13/11/23																
Engenharia	94%	19/11/18	04/10/22																
Fundiário	100%	06/06/18	21/12/18																
Suprimentos	4%	03/06/19	30/03/23																
Execução	77%	23/05/19	07/08/23																

PROGRAMA 032 - MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Comissionamento da Obra	0%	08/08/23	13/11/23																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	13/11/23	13/11/23																
Operação Assistida do Sistema	0%	14/11/23	22/02/24																
Monitoramento	0%	23/02/24	03/12/24																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	22/02/24	22/02/24																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	03/12/24	03/12/24																
UTR	25%	21/12/18	24/02/26																
UTR - São Vitor/MG (5l/s)	31%	21/12/18	29/01/25																
Engenharia	95%	02/12/19	04/10/22																
Fundiário	100%	21/12/18	21/12/18																
Licenciamento	0%	14/09/22	27/03/23																
Suprimentos	0%	21/09/22	30/03/23																
Execução	0%	31/03/23	22/10/24																
<i>Conclusão das Obras</i>	0%	22/10/24	22/10/24																
Comissionamento da Obra	0%	23/10/24	29/01/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	29/01/25	29/01/25																
Operação Assistida do Sistema	0%	30/01/25	09/05/25																
Monitoramento	0%	12/05/25	24/02/26																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	09/05/25	09/05/25																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	24/02/26	24/02/26																
Captação Alternativa	69%	31/01/18	15/12/23																
Captação Alternativa (Urbanização Do Poço Existente E Sta)	90%	31/01/18	22/11/22																
Engenharia	96%	31/01/18	04/10/22																
Fundiário	100%	21/12/18	21/12/18																
Licenciamento	100%	29/07/20	29/07/20																
Execução	100%	04/12/19	26/11/21																
Comissionamento da Obra	0%	17/08/22	22/11/22																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	22/11/22	22/11/22																
Operação Assistida do Sistema	0%	23/11/22	28/02/23																
Monitoramento	0%	01/03/23	15/12/23																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	28/02/23	28/02/23																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	15/12/23	15/12/23																
Tumiritinga - Sede	39%	01/02/18	05/05/26																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	100%	29/04/21	29/04/21																
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	14/04/22	14/04/22																
Serviço de perfuração	100%	01/02/18	01/02/21																
Captação Alternativa	41%	18/11/19	25/04/24																
Definição do Programa (Teste de Vazão, Qualidade da Água e Condicionantes)	14%	29/03/22	29/04/22																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Captação Alternativa (Poço, Adutora (3km) e Tratamento)	52%	18/11/19	30/03/23																
Engenharia	82%	18/11/19	11/07/22																
Fundiário	100%	30/07/20	30/07/20																
Licenciamento	1%	21/07/20	08/11/22																
Suprimentos	47%	07/12/21	13/06/22																
Execução (Obras)	0%	15/07/22	23/12/22																
Comissionamento da Obra	0%	26/12/22	30/03/23																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>30/03/23</i>	<i>30/03/23</i>																
Operação Assistida do Sistema	0%	31/03/23	06/07/23																
Monitoramento	0%	07/07/23	25/04/24																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	<i>0%</i>	<i>06/07/23</i>	<i>06/07/23</i>																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	<i>0%</i>	<i>25/04/24</i>	<i>25/04/24</i>																
ETA / Captação Principal	23%	29/10/18	02/09/24																
Melhorias De ETA (Captação Principal E ETA)	34%	29/10/18	08/08/23																
Engenharia	90%	29/10/18	04/10/22																
Fundiário	100%	30/07/20	30/07/20																
Suprimentos	0%	14/04/22	20/10/22																
Execução	0%	21/10/22	05/05/23																
Comissionamento da Obra	0%	08/05/23	08/08/23																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>08/08/23</i>	<i>08/08/23</i>																
Operação Assistida do Sistema	0%	09/08/23	14/11/23																
Monitoramento	0%	16/11/23	02/09/24																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	<i>0%</i>	<i>08/08/23</i>	<i>08/08/23</i>																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	<i>0%</i>	<i>14/11/23</i>	<i>14/11/23</i>																
UTR	9%	28/02/20	05/05/26																
UTR - Tumiritinga/MG (15l/s)	11%	28/02/20	09/04/25																
Engenharia	35%	28/02/20	25/05/23																
Fundiário	100%	30/07/20	30/07/20																
Licenciamento	0%	04/11/22	18/05/23																
Suprimentos	0%	02/06/23	08/12/23																
Execução	0%	11/12/23	02/01/25																
Comissionamento da Obra	0%	03/01/25	09/04/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>09/04/25</i>	<i>09/04/25</i>																
Operação Assistida do Sistema	0%	10/04/25	16/07/25																
Monitoramento	0%	17/07/25	05/05/26																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	<i>0%</i>	<i>16/07/25</i>	<i>16/07/25</i>																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	<i>0%</i>	<i>18/05/23</i>	<i>18/05/23</i>																
Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce	72%	02/03/16	02/08/24																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	100%	18/05/20	18/05/20																
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	100%	08/12/21	08/12/21																
Serviço de perfuração	100%	27/03/17	01/02/21																
Captação Principal	43%	10/12/18	02/08/24																
Melhorias De ETA (Captação Principal / Nova ETA (3L/S) / UTR)	52%	10/12/18	11/07/23																
Engenharia	82%	10/12/18	22/07/22																
Fundiário	62%	30/11/21	14/06/22																
Licenciamento	9%	15/03/22	17/10/22																
Suprimentos	46%	09/12/21	13/06/22																
Execução (Obras)	0%	18/10/22	04/04/23																
Comissionamento da Obra	0%	05/04/23	11/07/23																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	11/07/23	11/07/23																
Operação Assistida do Sistema	0%	12/07/23	16/10/23																
Monitoramento	0%	17/10/23	02/08/24																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	16/10/23	16/10/23																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	02/08/24	02/08/24																
Captação Alternativa	96%	02/03/16	04/10/22																
Captação Alternativa (Poço E Tratamento)	96%	02/03/16	04/10/22																
Engenharia	93%	30/01/18	04/10/22																
Fundiário	100%	06/06/19	24/03/20																
Licenciamento	100%	07/04/20	07/04/20																
Suprimentos	0%	02/03/16	02/03/16																
Execução	100%	02/01/18	08/03/18																
Comissionamento da Obra	100%	08/03/18	08/03/18																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	100%	08/03/18	08/03/18																
Operação Assistida do Sistema	100%	08/03/18	08/03/18																
Monitoramento	100%	08/03/18	08/03/18																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	100%	08/03/18	08/03/18																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	100%	08/03/18	08/03/18																
Galileia	97%	03/05/17	25/11/22																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	100%	16/08/21	16/08/21																
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	22/07/22	22/07/22																
Serviço de perfuração	100%	01/02/18	01/02/21																
ETA / Captação Principal	95%	03/05/17	25/11/22																
Melhorias De ETA (Captação Principal, Adução, Elevatória, UTR, Solução P/ Manutenção Bombas Elevatória)	95%	03/05/17	25/11/22																
Engenharia	100%	03/07/17	10/07/18																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Engenharia - Solução P/ Manutenção Bombas Elevatória	100%	10/09/18	04/12/18																
Engenharia - Reforço Da Fundação Das Estruturas Da Captação	100%	22/01/21	08/11/21																
Engenharia - Melhorias Na ETA - As Built	100%	19/11/18	31/05/19																
Licenciamento	100%	18/09/17	25/09/19																
Execução	89%	03/05/17	25/11/22																
Comissionamento da Obra	100%	01/10/19	07/01/20																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>25/11/22</i>	<i>25/11/22</i>																
Operação Assistida do Sistema	100%	01/10/19	07/01/20																
Monitoramento	100%	20/02/20	24/02/21																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	<i>100%</i>	<i>07/01/20</i>	<i>07/01/20</i>																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	<i>100%</i>	<i>24/02/21</i>	<i>24/02/21</i>																
Captação Alternativa	100%	18/09/17	31/05/21																
Captação Alternativa (Poços)	100%	18/09/17	29/05/20																
Engenharia	100%	10/01/18	18/12/18																
Licenciamento	100%	18/09/17	25/09/19																
Suprimentos	100%	04/09/18	08/03/19																
Execução	100%	05/09/19	04/10/19																
Comissionamento da Obra	100%	20/02/20	29/05/20																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>100%</i>	<i>04/10/19</i>	<i>04/10/19</i>																
Operação Assistida do Sistema	100%	20/02/20	29/05/20																
Monitoramento	100%	01/06/20	31/05/21																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	<i>100%</i>	<i>29/05/20</i>	<i>29/05/20</i>																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	<i>100%</i>	<i>31/05/21</i>	<i>31/05/21</i>																
Resplendor	60%	21/12/16	06/08/25																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	<i>100%</i>	<i>23/03/18</i>	<i>23/03/18</i>																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	<i>100%</i>	<i>23/12/19</i>	<i>23/12/19</i>																
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	<i>0%</i>	<i>22/07/22</i>	<i>22/07/22</i>																
Serviço de perfuração	100%	21/12/16	01/02/21																
Captação Alternativa	83%	07/08/17	27/10/23																
Captação Alternativa (Sistema De Tratamento Dos Poços)	89%	07/03/18	04/10/22																
Engenharia	100%	07/03/18	01/03/19																
Execução	92%	30/03/18	30/06/22																
Comissionamento da Obra	0%	01/07/22	04/10/22																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>04/10/22</i>	<i>04/10/22</i>																
Captação Alternativa (Interligação Poços (Projeto, Fornecimento E Obras)	94%	07/08/17	04/10/22																
Engenharia	100%	07/08/17	31/07/18																
Execução	100%	30/03/18	06/08/21																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>30/06/22</i>	<i>30/06/22</i>																
Comissionamento da Obra	0%	01/07/22	04/10/22																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Operação Assistida do Sistema	0%	05/10/22	10/01/23																
Monitoramento	0%	11/01/23	27/10/23																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	10/01/23	10/01/23																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	27/10/23	27/10/23																
ETA / Captação Principal	33%	29/10/18	09/12/24																
Melhorias De ETA (60L/S)	47%	29/10/18	20/11/23																
Engenharia	89%	29/10/18	05/08/22																
Fundiário	1%	22/11/18	19/12/22																
Suprimentos	0%	25/07/22	30/01/23																
Execução	57%	13/01/20	11/08/23																
Comissionamento da Obra	0%	14/08/23	20/11/23																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	20/11/23	20/11/23																
Melhorias Complementares Para ETA	20%	22/11/18	13/11/23																
Engenharia	86%	26/05/20	05/08/22																
Fundiário	1%	22/11/18	19/12/22																
Suprimentos	0%	19/07/22	24/01/23																
Execução	0%	25/01/23	07/08/23																
Comissionamento da Obra	0%	08/08/23	13/11/23																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	13/11/23	13/11/23																
Operação Assistida do Sistema	0%	21/11/23	28/02/24																
Monitoramento	0%	29/02/24	09/12/24																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	28/02/24	28/02/24																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	09/12/24	09/12/24																
UTR	14%	20/11/19	06/08/25																
UTR - Resplendor/MG (60l/s)	19%	20/11/19	15/07/24																
Engenharia	55%	20/11/19	20/12/22																
Fundiário	0%	18/07/22	26/12/22																
Suprimentos	0%	08/12/22	19/06/23																
Execução	0%	20/06/23	10/04/24																
Comissionamento da Obra	0%	11/04/24	15/07/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	15/07/24	15/07/24																
Operação Assistida do Sistema	0%	16/07/24	16/10/24																
Monitoramento	0%	17/10/24	06/08/25																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	16/10/24	16/10/24																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	06/08/25	06/08/25																
Itueta	24%	21/12/16	26/02/26																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	11/05/23	11/05/23																
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	20/09/22	20/09/22																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Serviço de perfuração	100%	21/12/16	31/01/19																
Captação Alternativa	10%	21/10/19	26/02/26																
Captação Alternativa (Poços)	0%	14/09/22	31/01/25																
Engenharia	0%	14/09/22	28/09/23																
Fundário	0%	02/02/23	14/07/23																
Licenciamento	0%	17/07/23	26/01/24																
Suprimentos	0%	06/10/23	18/04/24																
Execução	0%	19/04/24	24/10/24																
Comissionamento da Obra	0%	25/10/24	31/01/25																
Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)	0%	24/10/24	24/10/24																
Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento	0%	31/01/25	31/01/25																
Captação Alternativa - (Rio Manhuaçu)	20%	21/10/19	20/11/24																
Engenharia	55%	21/10/19	12/05/23																
Fundário	0%	21/09/22	02/03/23																
Licenciamento	0%	03/03/23	12/09/23																
Suprimentos	0%	22/05/23	27/11/23																
Execução	0%	28/11/23	19/08/24																
Comissionamento da Obra	0%	20/08/24	20/11/24																
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	20/11/24	20/11/24																
Operação Assistida do Sistema	0%	03/02/25	13/05/25																
Monitoramento	0%	14/05/25	26/02/26																
Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)	0%	13/05/25	13/05/25																
Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento	0%	26/02/26	26/02/26																
ETA / Captação Principal / UTR	16%	21/10/19	21/10/25																
Melhorias De ETA (Nova ETA / UTR)	20%	21/10/19	06/01/25																
Engenharia	52%	21/10/19	25/05/23																
Fundário	0%	14/09/22	23/02/23																
Licenciamento	0%	24/02/23	04/09/23																
Suprimentos	0%	02/06/23	08/12/23																
Execução	0%	11/12/23	27/09/24																
Comissionamento da Obra	0%	30/09/24	06/01/25																
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	06/01/25	06/01/25																
Operação Assistida do Sistema	0%	30/09/24	06/01/25																
Monitoramento	0%	07/01/25	21/10/25																
Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)	0%	21/10/25	21/10/25																
Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento	0%	21/10/25	21/10/25																
Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce	34%	02/01/18	11/06/26																
Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)	100%	23/03/18	23/03/18																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	16/05/23	16/05/23																
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	20/09/22	20/09/22																
Serviço de perfuração	100%	02/01/18	05/02/21																
Captação Alternativa	23%	12/03/18	11/06/26																
Captação Alternativa Mauá	100%	12/03/18	31/10/19																
Engenharia	100%	12/03/18	31/10/19																
Captação Alternativa E Melhorias Na ETA (Adutora 10Km)	24%	28/10/19	03/01/25																
Engenharia	92%	28/10/19	10/11/22																
Fundário	0%	14/09/22	23/02/23																
Licenciamento	0%	24/02/23	04/09/23																
Suprimentos	0%	24/02/23	31/08/23																
Execução	0%	05/09/23	26/09/24																
Comissionamento da Obra	0%	27/09/24	03/01/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	03/01/25	03/01/25																
Captação Alternativa Do Poço Profundo	0%	05/10/22	20/05/25																
Engenharia	0%	05/10/22	03/10/23																
Fundário	0%	10/01/23	21/06/23																
Licenciamento	0%	17/05/23	24/11/23																
Suprimentos	0%	11/10/23	23/04/24																
Execução	0%	24/04/24	07/02/25																
Comissionamento da Obra	0%	10/02/25	20/05/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	20/05/25	20/05/25																
Operação Assistida do Sistema	0%	21/05/25	22/08/25																
Monitoramento	0%	25/08/25	11/06/26																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	22/08/25	22/08/25																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	11/06/26	11/06/26																
UTR	14%	20/11/19	22/01/26																
UTR - Aimorés/MG (60l/s)	18%	20/11/19	31/12/24																
Engenharia	50%	20/11/19	20/03/23																
Fundário	0%	14/09/22	23/02/23																
Suprimentos	0%	28/03/23	03/10/23																
Execução	0%	06/12/23	24/09/24																
Comissionamento da Obra	0%	25/09/24	31/12/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	31/12/24	31/12/24																
Operação Assistida do Sistema	0%	02/01/25	08/04/25																
Monitoramento	0%	09/04/25	22/01/26																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	08/04/25	08/04/25																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	22/01/26	22/01/26																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Baixo Guandu - Sede	45%	23/03/18	26/05/25																
Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)	100%	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	<i>100%</i>	<i>27/06/19</i>	<i>27/06/19</i>																
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	<i>0%</i>	<i>12/05/22</i>	<i>12/05/22</i>																
Captação Alternativa	50%	30/04/18	26/05/25																
Captação Alternativa (Adutora Do Rio Guandu)	66%	30/04/18	27/12/23																
Engenharia	96%	30/04/18	04/10/22																
Fundiário	100%	14/05/19	04/09/20																
Licenciamento	0%	14/09/22	27/03/23																
Suprimentos	0%	07/07/22	12/01/23																
Execução	0%	28/03/23	19/09/23																
Comissionamento da Obra	0%	20/09/23	27/12/23																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>27/12/23</i>	<i>27/12/23</i>																
Captação Alternativa (Repotenciamento Da Elevatória)	35%	05/11/18	05/03/24																
Engenharia	87%	05/11/18	06/10/22																
Fundiário	0%	14/09/22	23/02/23																
Suprimentos	0%	17/10/22	26/04/23																
Execução	0%	27/04/23	24/11/23																
Comissionamento da Obra	0%	27/11/23	05/03/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>05/03/24</i>	<i>05/03/24</i>																
Operação Assistida do Sistema	0%	06/03/24	10/06/24																
Monitoramento	0%	06/08/24	26/05/25																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	<i>0%</i>	<i>10/06/24</i>	<i>10/06/24</i>																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	<i>0%</i>	<i>26/05/25</i>	<i>26/05/25</i>																
ETA / Captação Principal	40%	06/09/18	26/05/25																
Melhorias Na ETA – Diagnóstico Da ETA Atual	100%	12/11/19	01/03/21																
Engenharia	100%	12/11/19	01/03/21																
Captação Principal (Nova ETA (60/L/S) / UTR (160L/S))	25%	06/09/18	25/08/23																
Engenharia	74%	06/09/18	26/05/22																
Fundiário	62%	03/12/21	10/06/22																
Licenciamento	0%	02/05/22	08/11/22																
Suprimentos	0%	14/04/22	20/10/22																
Execução (Obras)	0%	09/11/22	23/05/23																
Comissionamento da Obra	0%	24/05/23	25/08/23																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>25/08/23</i>	<i>25/08/23</i>																
Melhorias Na ETA	25%	11/10/18	05/03/24																
Engenharia	81%	11/10/18	06/10/22																
Fundiário	0%	14/09/22	23/02/23																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Suprimentos	0%	17/10/22	26/04/23																
Execução	0%	27/04/23	24/11/23																
Comissionamento da Obra	0%	27/11/23	05/03/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	05/03/24	05/03/24																
Estudo complementar da Concepção do SAA	100%	29/03/21	22/02/22																
Engenharia	100%	29/03/21	22/02/22																
Operação Assistida do Sistema	0%	06/03/24	10/06/24																
Monitoramento	0%	06/08/24	26/05/25																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	10/06/24	10/06/24																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	26/05/25	26/05/25																
Baixo Guandu - Mascarenhas	32%	02/01/18	05/03/26																
Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)	100%	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	25/04/23	25/04/23																
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	31/05/22	31/05/22																
Serviço de perfuração	100%	02/01/18	08/11/21																
Captação Alternativa	24%	22/03/18	24/09/25																
Perfuração do Poço e teste de vazão (incluindo relatório)	37%	17/03/22	29/04/22																
Captação Alternativa (Poços)	5%	03/12/21	12/08/24																
Engenharia	0%	02/05/22	27/04/23																
Fundiário	22%	03/12/21	17/05/23																
Licenciamento	9%	02/02/22	29/08/23																
Suprimentos	0%	08/05/23	10/11/23																
Execução	0%	13/11/23	09/05/24																
Comissionamento da Obra	0%	10/05/24	12/08/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	12/08/24	12/08/24																
Adução 12km ETA Baixo Guandú Até Reservatório *	43%	22/03/18	02/09/24																
Engenharia	93%	22/03/18	06/10/22																
Fundiário	0%	14/09/22	23/02/23																
Licenciamento	0%	24/02/23	04/09/23																
Suprimentos	0%	17/10/22	26/04/23																
Execução	0%	05/09/23	29/05/24																
Comissionamento da Obra	0%	31/05/24	02/09/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	02/09/24	02/09/24																
Operação Assistida do Sistema	0%	03/09/24	04/12/24																
Monitoramento	0%	05/12/24	24/09/25																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	04/12/24	04/12/24																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	24/09/25	24/09/25																
Captação Principal / Alternativa	24%	17/08/20	05/03/26																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Melhorias De ETA (Retomada Das Operações)	83%	17/08/20	29/04/22																
Engenharia	100%	17/08/20	10/06/21																
Execução	100%	05/03/21	22/06/21																
Comissionamento da Obra	60%	20/08/21	29/04/22																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>29/04/22</i>	<i>29/04/22</i>																
Melhorias De ETA (Complementar)	2%	17/08/20	07/02/25																
Engenharia	8%	17/08/20	03/04/23																
Suprimentos	0%	04/04/23	10/10/23																
Execução	0%	11/10/23	31/10/24																
Comissionamento da Obra	0%	01/11/24	07/02/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>07/02/25</i>	<i>07/02/25</i>																
Operação Assistida do Sistema	0%	10/02/25	20/05/25																
Monitoramento	0%	21/05/25	05/03/26																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	<i>0%</i>	<i>20/05/25</i>	<i>20/05/25</i>																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	<i>0%</i>	<i>05/03/26</i>	<i>05/03/26</i>																
UTR	0%	21/09/22	27/02/26																
UTR - Mascarenhas	0%	21/09/22	14/05/25																
Engenharia	0%	21/09/22	13/09/23																
Fundiário	0%	26/04/23	02/10/23																
Licenciamento	0%	03/10/23	17/04/24																
Suprimentos	0%	14/09/23	26/03/24																
Execução	0%	18/04/24	03/02/25																
Comissionamento da Obra	0%	04/02/25	14/05/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>03/02/25</i>	<i>03/02/25</i>																
Operação Assistida do Sistema	0%	04/02/25	14/05/25																
Monitoramento	0%	15/05/25	27/02/26																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	<i>0%</i>	<i>14/05/25</i>	<i>14/05/25</i>																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	<i>0%</i>	<i>27/02/26</i>	<i>27/02/26</i>																
Colatina	37%	23/03/16	29/06/26																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	<i>100%</i>	<i>23/03/18</i>	<i>23/03/18</i>																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	<i>0%</i>	<i>29/05/23</i>	<i>29/05/23</i>																
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	<i>0%</i>	<i>31/05/22</i>	<i>31/05/22</i>																
Captação Alter. - (ETA S. Aparec.) 200 l / s	66%	23/06/16	02/04/24																
Aprovar APRO - Aquisição área da captação	100%	17/08/21	15/09/21																
Captação Alternativa - Rio Panca - (Eta Aparecida/ES)	75%	23/06/16	07/03/23																
Fundiário	30%	04/11/21	04/07/22																
Execução	83%	23/06/16	29/11/22																
Comissionamento da Obra	0%	30/11/22	07/03/23																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>07/03/23</i>	<i>07/03/23</i>																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Operação Assistida do Sistema	0%	08/03/23	13/06/23																
Monitoramento	0%	14/06/23	02/04/24																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	13/06/23	13/06/23																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	02/04/24	02/04/24																
Captação Alter. - (ETA Marista) 160 l / s	100%	23/06/16	06/03/18																
Captação Alternativa - Rio Santa Maria - (Eta Marista/ES)	100%	23/06/16	01/03/17																
Execução	100%	23/06/16	29/11/16																
Comissionamento da Obra	100%	30/11/16	01/03/17																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	100%	29/11/16	29/11/16																
Operação Assistida do Sistema	100%	02/03/17	01/06/17																
Monitoramento	100%	02/06/17	06/03/18																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	100%	01/06/17	01/06/17																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	100%	06/03/18	06/03/18																
Captação Alter. (ETA Colúmbia) 20 l / s	15%	22/10/21	26/05/25																
Alinhamento SANEAR	54%	11/11/21	11/04/22																
Captação Alternativa - ETA De Columbia - Colatina/ES	16%	22/10/21	26/07/23																
Engenharia	65%	22/10/21	26/05/22																
Licenciamento	0%	18/04/22	25/10/22																
Suprimentos	0%	13/04/22	19/10/22																
Execução (Obras)	0%	26/10/22	20/04/23																
Comissionamento da Obra	0%	24/04/23	26/07/23																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	26/07/23	26/07/23																
Operação Assistida do Sistema	0%	27/07/23	31/10/23																
Monitoramento	0%	06/08/24	26/05/25																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	31/10/23	31/10/23																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	26/05/25	26/05/25																
ETA / Captação Principal	100%	23/03/16	29/11/16																
Melhorias De ETA - Aparecida/ES	100%	23/03/16	29/11/16																
Execução	100%	23/03/16	29/11/16																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	100%	29/11/16	29/11/16																
Melhorias De ETA - Rio Santa Maria - Marista/ES	100%	23/03/16	29/11/16																
Execução	100%	23/03/16	29/11/16																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	100%	29/11/16	29/11/16																
Melhorias De ETA - Colúmbia/Es	100%	23/03/16	29/11/16																
Execução	100%	23/03/16	29/11/16																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	100%	29/11/16	29/11/16																
UTR (03 ETAs)	4%	29/11/19	29/06/26																
UTR - Aparecida/ES (250l/s)	1%	22/04/20	05/06/25																
Engenharia	3%	22/04/20	20/10/23																

Atividades	% concluída	Início	Término																
				2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Fundiário	0%	23/12/22	02/06/23																
Suprimentos	0%	30/10/23	10/05/24																
Execução	0%	13/05/24	25/02/25																
Comissionamento da Obra	0%	26/02/25	05/06/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>05/06/25</i>	<i>05/06/25</i>																
UTR - Marista/ES (250 l/s)	0%	08/09/22	05/06/25																
Engenharia	0%	08/09/22	20/10/23																
Fundiário	0%	23/12/22	02/06/23																
Licenciamento	0%	05/06/23	14/12/23																
Suprimentos	0%	30/10/23	10/05/24																
Execução	0%	13/05/24	25/02/25																
Comissionamento da Obra	0%	26/02/25	05/06/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>05/06/25</i>	<i>05/06/25</i>																
UTR - Columbia/ES (19l/s)	12%	29/11/19	13/01/25																
Engenharia	44%	29/11/19	26/04/23																
Fundiário	0%	27/12/22	06/06/23																
Licenciamento	0%	07/06/23	18/12/23																
Suprimentos	0%	05/05/23	09/11/23																
Execução	0%	19/12/23	04/10/24																
Comissionamento da Obra	0%	07/10/24	13/01/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>13/01/25</i>	<i>13/01/25</i>																
Operação Assistida do Sistema	0%	06/06/25	09/09/25																
Monitoramento	0%	10/09/25	29/06/26																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	<i>0%</i>	<i>09/09/25</i>	<i>09/09/25</i>																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	<i>0%</i>	<i>29/06/26</i>	<i>29/06/26</i>																
Marilândia - Boninsegna	44%	02/01/18	15/10/25																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	<i>100%</i>	<i>23/03/18</i>	<i>23/03/18</i>																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	<i>100%</i>	<i>30/03/20</i>	<i>30/03/20</i>																
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	<i>0%</i>	<i>31/05/22</i>	<i>31/05/22</i>																
Serviço de perfuração	100%	02/01/18	05/02/21																
Captação Alternativa / ETA / Captação Principal / UTR	21%	03/12/18	15/10/25																
Perfuração de Poço	100%	17/03/22	21/03/22																
Teste de Vazão e Qualidade da Água (incluindo relatório)	29%	24/03/22	25/04/22																
Captação Alternativa (Poço, Adutora e Tratamento)	0%	12/01/22	28/06/23																
Engenharia	0%	12/01/22	30/06/22																
Licenciamento	0%	10/05/22	17/11/22																
Suprimentos	0%	01/07/22	06/01/23																
Execução (Obras)	0%	09/01/23	22/03/23																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Comissionamento da Obra	0%	23/03/23	28/06/23																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	28/06/23	28/06/23																
ETA / Captação Principal / UTR (Captação (rio Doce), adutora e tratamento)	34%	03/12/18	23/09/24																
Engenharia	89%	03/12/18	06/10/22																
Fundiário	28%	07/11/19	13/02/23																
Licenciamento	0%	14/02/23	28/08/23																
Suprimentos	0%	17/10/22	26/04/23																
Execução	0%	29/08/23	20/06/24																
Comissionamento da Obra	0%	21/06/24	23/09/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	23/09/24	23/09/24																
Operação Assistida do Sistema	0%	24/09/24	30/12/24																
Monitoramento	0%	31/12/24	15/10/25																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	30/12/24	30/12/24																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	15/10/25	15/10/25																
Linhares - Sede	36%	01/07/16	05/03/27																
Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)	100%	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	24/02/23	24/02/23																
Alinhamento SAAE FR	81%	08/12/21	28/04/22																
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	28/04/22	28/04/22																
Captação Alternativa	57%	01/09/16	06/11/25																
Captação Alternativa Lagoa Nova	100%	01/09/16	14/07/17																
Execução	100%	01/09/16	14/07/17																
Captação Alternativa (Adequação Do Sistema De Captação)	100%	26/11/18	17/03/20																
Engenharia	100%	26/11/18	29/08/19																
Execução das Obras - Barrilete	100%	14/02/20	17/03/20																
Captação da lagoa nova (Diagnóstico)	100%	01/12/21	09/02/22																
Engenharia	100%	01/12/21	09/02/22																
Captação Alternativa - Melhorias No Acesso	100%	07/06/18	29/11/19																
Engenharia	100%	07/06/18	29/11/19																
Captação Alternativa (Estudo Alimentação Elétrica P/ Bombas Captação)	100%	30/07/18	04/12/18																
Engenharia	100%	30/07/18	04/12/18																
Interligação Reservatório - Fazenda Nylcea	100%	21/05/21	28/09/21																
Engenharia	100%	21/05/21	28/09/21																
Captação Alternativa (Adequações)	23%	24/03/20	15/10/24																
Engenharia	92%	24/03/20	08/09/22																
Licenciamento	0%	18/08/22	20/06/23																
Suprimentos	0%	29/04/22	03/11/22																
Execução	0%	21/06/23	12/07/24																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Comissionamento da Obra	0%	15/07/24	15/10/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	15/10/24	15/10/24																
Estudo de alternativa escada metálica	100%	28/07/21	23/03/22																
Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE	100%	28/07/21	19/08/21																
Desenvolvimento da engenharia conceitual	100%	20/08/21	23/03/22																
Operação Assistida do Sistema	0%	16/10/24	22/01/25																
Monitoramento	0%	23/01/25	06/11/25																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	22/01/25	22/01/25																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	06/11/25	06/11/25																
ETA / Captação Principal	29%	01/07/16	26/12/25																
Melhorias De ETA	47%	01/07/16	07/03/24																
Engenharia	75%	08/01/19	12/09/22																
Fundiário	0%	18/08/22	25/01/23																
Suprimentos	0%	20/09/22	29/03/23																
Execução	69%	01/07/16	28/11/23																
Comissionamento da Obra	0%	29/11/23	07/03/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	07/03/24	07/03/24																
Melhorias De ETA (Casa De Carvão)	15%	04/05/20	02/12/24																
Engenharia	81%	04/05/20	08/09/22																
Fundiário	0%	18/08/22	25/01/23																
Suprimentos	0%	26/01/23	04/08/23																
Execução	0%	07/08/23	29/08/24																
Comissionamento da Obra	0%	30/08/24	02/12/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	02/12/24	02/12/24																
Operação Assistida do Sistema	0%	03/12/24	13/03/25																
Monitoramento	0%	14/03/25	26/12/25																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	13/03/25	13/03/25																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	26/12/25	26/12/25																
UTR	8%	05/11/18	05/03/27																
UTR - Linhares/Es (600L/S)	10%	05/11/18	06/02/26																
Engenharia	30%	05/11/18	13/09/23																
Fundiário	0%	27/02/23	03/08/23																
Suprimentos	0%	21/09/23	03/04/24																
Execução	0%	04/04/24	31/10/25																
Comissionamento da Obra	0%	03/11/25	06/02/26																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	06/02/26	06/02/26																
Operação Assistida do Sistema	0%	09/02/26	19/05/26																
Monitoramento	0%	20/05/26	05/03/27																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	19/05/26	19/05/26									◆							
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	05/03/27	05/03/27											◆					
Linhares - Povoação	2%	02/03/16	12/11/25																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	02/03/16	02/03/16				◆												
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	30/03/23	30/03/23																
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	20/09/22	20/09/22		◆														
Captação Principal - rio Doce	2%	23/01/20	12/11/25																
Melhorias Na ETA (60L/S)	3%	23/01/20	21/10/24																
Engenharia	6%	23/01/20	04/09/23																
Suprimentos	0%	13/09/23	25/03/24																
Execução	0%	26/03/24	18/07/24																
Comissionamento da Obra	0%	19/07/24	21/10/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	21/10/24	21/10/24								◆								
Operação Assistida do Sistema	0%	22/10/24	28/01/25																
Monitoramento	0%	29/01/25	12/11/25																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	28/01/25	28/01/25									◆							
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	12/11/25	12/11/25										◆						
Captação Alternativa (poço) / ETA / UTR	1%	23/01/20	12/11/25																
Captação Alternativa	2%	23/01/20	21/10/24																
Engenharia	6%	23/01/20	04/09/23																
Fundiário	0%	13/12/22	23/05/23																
Licenciamento	0%	24/05/23	01/12/23																
Suprimentos	0%	13/09/23	25/03/24																
Execução	0%	26/03/24	18/07/24																
Comissionamento da Obra	0%	19/07/24	21/10/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	21/10/24	21/10/24									◆							
Operação Assistida do Sistema	0%	22/10/24	28/01/25																
Monitoramento	0%	29/01/25	12/11/25																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	28/01/25	28/01/25										◆						
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	12/11/25	12/11/25											◆					
UTR	1%	23/01/20	12/11/25																
UTR - Povoação - Linhares/ES	2%	23/01/20	21/10/24																
Engenharia	6%	23/01/20	04/09/23																
Fundiário	0%	13/12/22	23/05/23																
Licenciamento	0%	24/05/23	01/12/23																
Suprimentos	0%	13/09/23	25/03/24																
Execução	0%	26/03/24	18/07/24																
Comissionamento da Obra	0%	19/07/24	21/10/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	21/10/24	21/10/24										◆						

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Operação Assistida do Sistema	0%	22/10/24	28/01/25																
Monitoramento	0%	29/01/25	12/11/25																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	28/01/25	28/01/25																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	12/11/25	12/11/25																
Linhares - Regência	57%	27/03/17	26/01/26																
Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)	100%	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	100%	01/09/21	01/09/21																
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	20/09/22	20/09/22																
Serviços de perfuração	100%	27/03/17	05/02/21																
Captação Alternativa (poço) / ETA / UTR	100%	01/05/20	01/09/21																
Captação Alternativa (Novo Poço)	100%	01/05/20	15/04/21																
Engenharia	100%	01/05/20	15/04/21																
Captação Alternativa - Estudo De Concepção	100%	15/04/21	01/09/21																
Estudo de Alternativas de Captação	100%	15/04/21	01/09/21																
Captação Principal - Rio Doce	22%	22/03/18	26/01/26																
ETA - Validação Do Desempenho	100%	03/12/18	21/12/18																
Engenharia	100%	03/12/18	21/12/18																
Captação Principal E Adução - Rio Doce (15L/S)	27%	22/03/18	03/01/25																
Engenharia	87%	22/03/18	06/10/22																
Fundiário	0%	14/09/22	23/02/23																
Licenciamento	0%	24/02/23	04/09/23																
Suprimentos	0%	17/10/22	26/04/23																
Execução	0%	05/09/23	26/09/24																
Comissionamento da Obra	0%	27/09/24	03/01/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	03/01/25	03/01/25																
Operação Assistida do Sistema	0%	06/01/25	10/04/25																
Monitoramento	0%	11/04/25	26/01/26																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	10/04/25	10/04/25																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	26/01/26	26/01/26																
Resplendor (Fora TTAC)	36%	07/12/16	19/08/25																
Itueta (Fora TTAC)	57%	25/06/21	18/04/23																
Aimorés (Fora TTAC)	8%	30/06/21	28/11/23																
Baixo Guandu (Fora TTAC)	8%	25/06/21	18/01/24																
Resplendor TTAC)	57%	28/03/16	29/10/25																
Ribeirinhos Item 2 Eixo 9 (ACP)	100%	03/09/18	07/11/19																
Recuperação de Acessos	52%	09/08/18	27/12/24																
Custos	75%	02/03/16	27/12/24																
<i>Conclusão Custos Indiretos - Caminhão Pipa</i>	0%	27/12/24	27/12/24																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
<i>Conclusão Custos Indiretos - Exceto Caminhão Pipa</i>	0%	27/12/24	27/12/24																
<i>Conclusão das Obras</i>	0%	09/02/26	09/02/26																
<i>Conclusão do comissionamento das Obras</i>	0%	20/05/26	20/05/26																
<i>Conclusão das Operação Assistida do Sistema</i>	0%	21/08/26	21/08/26																
<i>Conclusão dos Monitoramentos</i>	0%	11/06/27	11/06/27																
Conclusão e Encerramento	0%	10/02/26	13/12/27																
Conclusão dos Itens de Cláusula	0%	10/02/26	14/09/27																
Cláusula 171 - Projeto	0%	10/02/26	15/05/26																
Reunir as evidências para conclusão da Cláusula 171 - Projeto	0%	10/02/26	11/03/26																
Enviar book de evidências para Governança	0%	12/03/26	16/03/26																
<i>Marco: Item de Cláusula concluído internamente</i>	0%	16/03/26	16/03/26																
Executar o fluxo de conclusão do item de cláusula (Governança)	0%	17/03/26	15/05/26																
<i>Marco: Item de Cláusula concluído</i>	0%	15/05/26	15/05/26																
Cláusula 171 - Obras	0%	12/06/27	14/09/27																
Reunir as evidências para conclusão da Cláusula 171 - Obras	0%	12/06/27	11/07/27																
Enviar book de evidências para Governança	0%	12/07/27	16/07/27																
<i>Marco: Item de Cláusula concluído internamente</i>	0%	16/07/27	16/07/27																
Executar o fluxo de conclusão do item de cláusula (Governança)	0%	17/07/27	14/09/27																
<i>Marco: Item de Cláusula concluído</i>	0%	14/09/27	14/09/27																
Encerramento dos itens de Cláusula	0%	16/05/26	13/12/27																
Cláusula 171 - Projeto	0%	16/05/26	13/08/26																
Executar o fluxo de encerramento do item de cláusula (Governança)	0%	16/05/26	13/08/26																
<i>Marco: Item de Cláusula Encerrado</i>	0%	13/08/26	13/08/26																
Cláusula 171 - Obras	0%	15/09/27	13/12/27																
Executar o fluxo de encerramento do item de cláusula (Governança)	0%	15/09/27	13/12/27																
<i>Marco: Item de Cláusula Encerrado</i>	0%	13/12/27	13/12/27																
<i>Marco: Encerramento do programa</i>	0%	13/12/27	13/12/27																