

Atividades	%Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
PG032 - Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água																		
<i>Início do Programa</i>	100%	26/03/16	26/03/16															
Marcos	22%	12/09/16	20/10/27	[Gantt bar from 12/09/16 to 20/10/27]														
Itens de Cláusula do TTAC	0%	25/06/26	20/10/27	[Gantt bar from 25/06/26 to 20/10/27]														
<i>Cláusula 171 - caput (obra): Conclusão das obras de sistemas alternativos de captação e adução e melhoria das estações de tratamento de água para todas localidades.</i>	0%	20/10/27	20/10/27															
<i>Cláusula 171 - caput (projeto): Conclusão dos Levantamentos de Campo, Projetos Conceituais e Básicos em todas localidades.</i>	0%	25/06/26	25/06/26															
Deliberações	0%	12/09/16	15/09/27	[Gantt bar from 12/09/16 to 15/09/27]														
<i>Deliberação 2 - A Fundação Renova deverá construir sistemas alternativos de captação e adução e melhoria das estações de tratamento de água, utilizando tecnologia apropriada, visando reduzir em 50% a dependência de abastecimento direto naquele rio ...</i>	0%	30/12/22	30/12/22															
<i>Deliberação 4 - Construção de sistemas alternativos de captação e adução e melhoria das estações de tratamento de água para todas as localidades dos municípios que captam diretamente da calha do Rio Doce.</i>	0%	21/05/26	21/05/26															
<i>Deliberação 10 Aprova parcialmente o cronograma de início da operação assistida de parte dos sistemas alternativos de abastecimento e determina solução específica para o abastecimento de Resplendor.</i>	100%	12/09/16	12/09/16															
<i>Deliberação 16 A -Desen. e apresent. est. técnicos de avaliação da oferta hídrica dos mananciais superficiais e subterrâneos, selecionados para atendimento dos sistemas alternativos de abastecimento propostos, considerando os períodos de estiagem,</i>	100%	30/08/17	30/08/17															
<i>Deliberação 16 B - Apresentar e discutir os detalhes de concepção e os projetos dos sist. Alternativos de captação e adução e melhoria das ETA'S com os prestadores de serviço de abastecimento e com os municípios citados na Cláusula 171 do TTAC.</i>	0%	24/02/23	24/02/23															
<i>Deliberação 16 C- Tomar as provid. Necessárias para prover o abastec. De água para consumo humano aos núcleos urbanos apontados na cláusula 171, nas situações em que a qualidade da água bruta do rio Doce não permita aos sist. Atuais produzir água...</i>	0%	27/11/26	27/11/26															
<i>Deliberação 33 - Item i e ii: Relatórios mensais ações de implementação de captações e de melhorias dos sistemas de abastecimento ("relatórios i e ii").</i>	0%	15/09/27	15/09/27															
<i>Deliberação 98: Incluir soluções para melhorias dos sistemas de abastecimento das sedes dos Municípios de Baixo Guandu e governador Valadres, as quais, devem estar acordadas com os responsáveis pela operação dos referidos Sistemas.</i>	100%	22/09/17	22/09/17															
<i>Deliberação 123 - Item 2: A Fundação Renova deverá, no prazo de 30 dias, promover os ajustes e atender às recomendações da CTSHQA, exaradas na Nota Técnica nº16</i>	100%	05/02/18	05/02/18															
<i>Deliberação 124 - Item 2: Aprov.e recomendações complementares sobre o Plano de Ações para o Período Chuvoso: setembro de 2017, com base na Nota Técnica nº 15 da CT: SHQA. Item 2: Estabelece-se o prazo de 20 dias para reapresentação do plano de ações...</i>	100%	10/12/17	10/12/17															
<i>Deliberação 124 - Item 4: O plano de ações p/ períodos chuvosos deverá ser apresentado pela Fundação Renova às Câmaras Técnicas de Gestão de Rejeitos, CT-FLOR, CT-BIO, CT-Comunicação, CT-Saúde.</i>	100%	23/02/18	23/02/18															
<i>Deliberação 185 - Item 2: A Fundação Renova deverá apresentar, em10 (dez) dias, um cronogramadetalhado preliminar contemplando os estudos de concepção, projetos básicos,projetos detalhados, obras e demais ações, além da distinção das ações que...</i>	100%	10/08/18	10/08/18															
<i>Deliberação 185 - Item 3: A Fundação Renova deverá apresentar, até o dia 18 de setembro, na reunião da CT-SHQA, um Plano de Aceleração do Programa de Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água, observando as considerações exaradas na NT 22...</i>	100%	29/09/18	29/09/18															
<i>Deliberação 185 - Item 4: A Fundação Renova deverá apresentar os Termos de entrega e recebimentoassinado pelos prestadores de serviço e pelos Municípios, após a conclusão dasobras de captações alternativas adução e melhorias nos sistemas de ...</i>	0%	24/08/26	24/08/26															
<i>Deliberação 185 - Item 5: A Fundação Renova deverá comprovar a funcionalidade dos sistemas deabastecimento de água após a conclusão das obras, que ficará condicionada aentrega de relatórios trimestrais de acompanhamento, durante o período de 1(um) ano.</i>	0%	15/09/27	15/09/27															
<i>Deliberação 185 - Item 6: A Fundação Renova deverá realizar o serviço de operação assistida para os prestadores de serviço de abastecimento de água durante 3 (três) meses, após a conclusão das obras. Para acompanhamento, deverão ser entregues...</i>	0%	27/11/26	27/11/26															

Atividades	%Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
<i>Deliberação 258 - Item 2: A Fundação Renova deverá apresentar a anuência da Prefeitura e do prestador de serviço de abastecimento de água para cada localidade, referentes à clausula 171, em 60 dias.</i>	0%	28/03/24	28/03/24					◆										
<i>Deliberação 258 - Item 4: A Fundação Renova deve atualizar e revisar, em ate 10 (dez) dias, o cronograma detalhado das ações do Programa</i>	100%	04/01/19	04/01/19															
<i>Deliberação 258 - Item 5: A Fundação Renova deve atualizar e revisar, em até 10 (dez) dias, o Plano de Aceleração do Programa</i>	100%	11/01/19	11/01/19															
<i>Deliberação 315 - Item 1: Determinar à Renova que revise e apresente o documento "Definição do Programa: Etapa 3", no prazo de 30 dias, contemplando as propostas e considerações apresentadas na Nota Técnica nº 48 da CT-SHQA.</i>	100%	27/09/19	27/09/19															
<i>Deliberação 378 - Item 5: Apresentação de relatórios mensais das atividades realizadas até o fim do período chuvoso.</i>	100%	16/04/21	16/04/21															
<i>Deliberação 378 - Item 6: Solicita que todas as medidas propostas no Plano de Ações para o período chuvoso 2019/2020 sejam implementadas. Item 6) Apresentação, em até 04/05/2020, das informações complementares solicitadas no Parecer Técnico nº 1/2020-MG/G</i>	100%	08/05/20	08/05/20															
<i>Deliberação 443: Análise dos relatórios de operação assist. dos sist. De abastecimento de água dos municípios de Galileia e Resplendor. a) Revisar/complementar, em no máximo 30 dias, os três relatórios de operação assida dos sistemas de abastecime</i>	100%	22/10/20	22/10/20															
Interfaces	0%	23/03/18	17/07/25															
Decisões Judiciais	22%	13/08/19	21/05/26															
Eixo 9 - Item 1.2 (ACP)	22%	23/03/20	21/05/26															
<i>Data de Judicialização</i>	100%	23/03/20	23/03/20															
Emissão Laudo Perito	44%	09/12/21	01/11/22															
Resplendor	100%	09/12/21	09/12/21															
Galileia	100%	10/12/21	10/12/21															
Governador Valadares - Sede	100%	10/12/21	10/12/21															
<i>1a Data de Emissão do Laudo</i>	100%	10/12/21	10/12/21															
Linhares - Sede	100%	24/02/22	24/02/22															
Periquito - Pedra Corrida	100%	01/02/22	01/02/22															
Itueta	100%	11/03/22	11/03/22															
2a Data de Emissão do Laudo	100%	11/03/22	11/03/22															
Belo Oriente - Cachoeira Escura	100%	15/03/22	15/03/22															
Marilândia - Boninsegna	0%	04/07/22	04/07/22															
Governador Valadares - São Vítor	100%	30/03/22	30/03/22															
Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce	100%	28/04/22	28/04/22															
Tumiritinga - Sede	0%	04/07/22	04/07/22															
Santana do Paraíso - Ipaba do Paraíso (Ipabinha)	0%	04/07/22	04/07/22															
Barra Longa - Gesteira	0%	04/07/22	04/07/22															
Fernandes Tourinho - Senhora da Penha	0%	04/07/22	04/07/22															
<i>3a Data de Emissão do Laudo</i>	0%	04/07/22	04/07/22															
Alpercata - Sede	0%	05/09/22	05/09/22															
Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce	0%	05/09/22	05/09/22															
Baixo Guandu - Sede	0%	05/09/22	05/09/22															
Baixo Guandu - Mascarenhas	0%	05/09/22	05/09/22															
<i>4a Data de Emissão do Laudo</i>	0%	05/09/22	05/09/22															
Linhares - Regência	100%	29/03/22	29/03/22															
Mariana - Camargos	0%	01/11/22	01/11/22															

Atividades	%Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
Mariana - Pedras	0%	01/11/22	01/11/22															
Barra Longa - Barreto	0%	01/11/22	01/11/22															
Colatina	0%	01/11/22	01/11/22															
Linhares - Povoação	0%	01/11/22	01/11/22															
<i>5a Data de Emissão do Laudo</i>	<i>0%</i>	<i>01/11/22</i>	<i>01/11/22</i>															
Homologação do Juiz para Retomada das Atividades	0%	08/07/22	07/02/23															
Resplendor	0%	08/07/22	08/07/22															
Galileia	0%	08/07/22	08/07/22															
Governador Valadares - Sede	0%	08/07/22	08/07/22															
<i>1a Data de Homologação do Juiz para Retomada das Atividades</i>	<i>0%</i>	<i>08/07/22</i>	<i>08/07/22</i>															
Linhares - Sede	0%	18/08/22	18/08/22															
Periquito - Pedra Corrida	0%	18/08/22	18/08/22															
<i>2a Data de Homologação do Juiz para Retomada das Atividades</i>	<i>0%</i>	<i>18/08/22</i>	<i>18/08/22</i>															
Belo Oriente - Cachoeira Escura	0%	07/10/22	07/10/22															
Marilândia - Boninsegna	0%	07/10/22	07/10/22															
Governador Valadares - São Vítor	0%	07/10/22	07/10/22															
Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce	0%	07/10/22	07/10/22															
Tumiritinga - Sede	0%	07/10/22	07/10/22															
Santana do Paraíso - Ipaba do Paraíso (Ipabinha)	0%	07/10/22	07/10/22															
Barra Longa - Gesteira	0%	07/10/22	07/10/22															
Fernandes Tourinho - Senhora da Penha	0%	07/10/22	07/10/22															
<i>3a Data de Homologação do Juiz para Retomada das Atividades</i>	<i>0%</i>	<i>07/10/22</i>	<i>07/10/22</i>															
Alpercata - Sede	0%	14/12/22	14/12/22															
Itueta	0%	14/12/22	14/12/22															
Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce	0%	14/12/22	14/12/22															
Baixo Guandu - Sede	0%	14/12/22	14/12/22															
Baixo Guandu - Mascarenhas	0%	14/12/22	14/12/22															
<i>4a Data de Homologação do Juiz para Retomada das Atividades</i>	<i>0%</i>	<i>14/12/22</i>	<i>14/12/22</i>															
Linhares - Regência	0%	07/02/23	07/02/23															
Mariana - Camargos	0%	07/02/23	07/02/23															
Mariana - Pedras	0%	07/02/23	07/02/23															
Barra Longa - Barreto	0%	07/02/23	07/02/23															
Colatina	0%	07/02/23	07/02/23															
Linhares - Povoação	0%	07/02/23	07/02/23															
<i>5a Data de Homologação do Juiz para Retomada das Atividades</i>	<i>0%</i>	<i>07/02/23</i>	<i>07/02/23</i>															
<i>Homologação do Juiz para Finalização da Judicialização</i>	<i>0%</i>	<i>21/05/26</i>	<i>21/05/26</i>															
Eixo 9 - Item 2.2 (ACP)	0%	13/08/19	20/01/26															
Emissão Laudo Perito	0%	13/08/19	14/10/25															
<i>Abastecimento por caminhões pipa em Mariana</i>	<i>100%</i>	<i>13/08/19</i>	<i>13/08/19</i>															
<i>Abastecimento por caminhões pipa em Rio Doce</i>	<i>100%</i>	<i>12/09/19</i>	<i>12/09/19</i>															
<i>Abastecimento por caminhões pipa em Ipaba</i>	<i>0%</i>	<i>10/01/24</i>	<i>10/01/24</i>															

Atividades	%Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
<i>Abastecimento por caminhões pipa em Resplendor</i>	0%	27/11/23	27/11/23																
<i>Abastecimento por caminhões pipa em Itueta</i>	0%	18/10/24	18/10/24																
<i>Abastecimento por caminhões pipa em Aimorés</i>	0%	14/10/25	14/10/25																
<i>Abastecimento por caminhões pipa em Baixo Guandu</i>	0%	22/02/24	22/02/24																
<i>Abastecimento por caminhões pipa em Colatina</i>	0%	11/12/23	11/12/23																
<i>Abastecimento por caminhões pipa em Linhares</i>	0%	09/05/24	09/05/24																
<i>Captação de água bruta para distribuição</i>	0%	18/10/24	18/10/24																
<i>Distribuição de água</i>	100%	31/08/21	31/08/21																
Homologação do Juiz para Finalização da Judicialização	0%	14/11/19	20/01/26																
<i>Homologação do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa Mariana</i>	100%	14/11/19	14/11/19																
<i>Homologação do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Rio Doce</i>	100%	17/12/19	17/12/19																
<i>Homologação do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Ipaba</i>	0%	17/04/24	17/04/24																
<i>Homologação do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Resplendor</i>	0%	06/03/24	06/03/24																
<i>Homologação do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Itueta</i>	0%	27/01/25	27/01/25																
<i>Homologação do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Aimorés</i>	0%	20/01/26	20/01/26																
<i>Homologação do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Baixo Guandu</i>	0%	28/05/24	28/05/24																
<i>Homologação do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Colatina</i>	0%	20/03/24	20/03/24																
<i>Homologação do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Linhares</i>	0%	12/08/24	12/08/24																
<i>Captação de água bruta para distribuição</i>	0%	27/01/25	27/01/25																
<i>Distribuição de água</i>	100%	07/12/21	07/12/21																
Definição	79%	02/03/16	29/12/23																
Definição Original	100%	02/03/16	29/11/17																
<i>Assinatura do TTAC</i>	100%	02/03/16	02/03/16																
Realizar Estudo de Segurança Hídrica	100%	03/11/16	30/08/17																
Realizar Levantamento de Campo e Diagnósticos	100%	02/01/17	16/11/17																
Obter Apoio Técnico	100%	23/03/16	09/08/16																
Elaborar Definição do Programa e Protocolar no CIF	100%	01/03/17	29/11/17																
<i>Revisão e Aprovação da Definição do Programa pela Fundação Renova</i>	100%	29/11/17	29/11/17																
Revisão 1	100%	30/11/17	30/07/21																
Revisar a Definição do Programa conforme a NT 48/2019 da CT-SHQA e protocolar no CIF	100%	30/11/17	27/09/19																
<i>Aprovação da Definição do programa pelo CIF</i>	100%	30/10/20	30/10/20																
<i>Aprovação do Draft 17 - Orçamento</i>	100%	30/07/21	30/07/21																
<i>Conclusão das obras do período emergencial</i>	100%	28/12/17	28/12/17																
Revisão 2	46%	19/10/20	29/12/23																
Perícia judicial - Eixo 9 - Abastecimento de água para consumo humano (ACP) - PG32	46%	19/10/20	29/12/23																
<i>Aprovação do Draft 18 - Orçamento</i>	100%	11/08/21	11/08/21																
<i>Revisão Orçamentária Draft 19</i>	100%	27/04/22	27/04/22																
<i>Aprovação da Revisão 2 pelo CIF</i>	0%	27/05/22	27/05/22																
Execução	54%	15/01/16	15/09/27																
Mariana - Camargos	33%	02/01/18	20/05/26																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	24/08/23	24/08/23																
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	24/02/23	24/02/23																

Atividades	%Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Serviço de perfuração	100%	02/01/18	05/02/21																
ETA / Captação Principal	18%	18/11/19	16/12/25																
Melhorias De ETA (Captação Principal - Nascente E Tratamento)	24%	18/11/19	22/11/24																
Engenharia	91%	18/11/19	10/03/23																
Fundário	0%	15/02/23	27/07/23																
Licenciamento	0%	28/07/23	08/02/24																
Suprimentos	0%	27/02/23	01/09/23																
Execução	0%	09/02/24	21/08/24																
Comissionamento da Obra	0%	22/08/24	22/11/24																
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	22/11/24	22/11/24																
Operação Assistida do Sistema	0%	25/11/24	28/02/25																
Monitoramento	0%	06/03/25	16/12/25																
Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)	0%	28/02/25	28/02/25																
Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento	0%	16/12/25	16/12/25																
Captação Alternativa	0%	08/02/23	20/05/26																
Captação Alternativa (Subterrânea - Poço 2 E 3)	0%	08/02/23	07/05/25																
Engenharia	0%	08/02/23	10/01/24																
Fundário	0%	19/05/23	25/10/23																
Licenciamento	0%	26/10/23	10/05/24																
Suprimentos	0%	18/01/24	25/07/24																
Execução	0%	26/07/24	04/02/25																
Comissionamento da Obra	0%	05/02/25	07/05/25																
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	07/05/25	07/05/25																
Operação Assistida do Sistema	0%	08/05/25	31/07/25																
Monitoramento	0%	01/08/25	20/05/26																
Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)	0%	31/07/25	31/07/25																
Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento	0%	20/05/26	20/05/26																
Mariana - Paracatu de Baixo	100%	02/01/18	05/02/21																
Captação alternativa	100%	02/01/18	05/02/21																
Serviço de perfuração	100%	02/01/18	05/02/21																
Mariana - Pedras	36%	02/01/18	01/03/27																
Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)	100%	23/03/18	23/03/18																
Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica	0%	04/03/24	04/03/24																
Assinatura do Termo de Compromisso	0%	24/02/23	24/02/23																
Serviço de perfuração	100%	02/01/18	05/02/21																
Captação Alternativa / ETA / Captação Principal	12%	22/11/18	01/03/27																
Melhorias E Captação Alternativa (Captação Principal E Secundária / Adução E Tratamento)	28%	22/11/18	14/11/24																
Engenharia	91%	04/11/19	10/03/23																
Fundário	33%	22/11/18	20/07/23																
Licenciamento	0%	21/07/23	01/02/24																

Atividades	%Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
Suprimentos	0%	27/02/23	01/09/23															
Execução	0%	02/02/24	13/08/24															
Comissionamento da Obra	0%	14/08/24	14/11/24															
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	14/11/24	14/11/24															
Melhorias E Captação Alternativa (Captação Principal E Secundária / Adução E Tratamento) - Implantação No Campo De Futebol	0%	09/02/23	02/02/26															
Engenharia	0%	09/02/23	30/09/24															
Fundiário	0%	27/09/23	11/03/24															
Licenciamento	0%	05/03/24	10/09/24															
Suprimentos	0%	08/10/24	17/04/25															
Execução	0%	22/04/25	27/10/25															
Comissionamento da Obra	0%	28/10/25	02/02/26															
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	02/02/26	02/02/26															
Operação Assistida do Sistema	0%	03/02/26	13/05/26															
Monitoramento	0%	14/05/26	01/03/27															
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	13/05/26	13/05/26															
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	01/03/27	01/03/27															
Mariana - Ponte do Gama	41%	23/03/18	24/09/24															
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18															
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica - Captação principal - Ponte do Gama</i>	0%	06/06/22	06/06/22															
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	28/06/22	28/06/22															
Captação Principal	41%	02/05/18	24/09/24															
Definição do Programa (Teste de Vazão e Qualidade da Água)	100%	10/01/22	17/01/22															
Captação Principal (Poço, Adutora, Tratamento e Reservatório)	50%	02/05/18	31/08/23															
Engenharia - Estudo Alternativas De Abastecimento	100%	31/08/20	18/01/22															
Engenharia	30%	10/01/22	22/07/22															
Licenciamento	0%	09/05/22	16/11/22															
Suprimentos	0%	01/08/22	23/03/23															
Execução (Obras)	0%	24/03/23	19/07/23															
Comissionamento da Obra	0%	20/07/23	31/08/23															
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	31/08/23	31/08/23															
Engenharia (Passado)	100%	02/05/18	01/11/18															
Operação Assistida do Sistema	0%	01/09/23	07/12/23															
Monitoramento	0%	08/12/23	24/09/24															
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	07/12/23	07/12/23															
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	24/09/24	24/09/24															
Barra Longa - Barreto	42%	02/01/18	05/06/26															
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18															
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	29/08/23	29/08/23															
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	24/02/23	24/02/23															
Serviço de perfuração	100%	02/01/18	05/02/21															

Atividades	%Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Captação Alternativa	2%	08/04/20	05/06/26																
Captação Alternativa (Captação, Adução E Tratamento)	2%	08/04/20	14/05/25																
Engenharia	7%	08/04/20	09/01/24																
Fundário	0%	26/05/23	01/11/23																
Licenciamento	0%	04/08/23	20/02/24																
Suprimentos	0%	17/01/24	24/07/24																
Execução	0%	25/07/24	03/02/25																
Comissionamento da Obra	0%	04/02/25	14/05/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	14/05/25	14/05/25																
Operação Assistida do Sistema	0%	15/05/25	18/08/25																
Monitoramento	0%	19/08/25	05/06/26																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	18/08/25	18/08/25																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	05/06/26	05/06/26																
Barra Longa - Gesteira	63%	20/10/17	08/07/25																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	100%	11/08/20	11/08/20																
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	24/10/22	24/10/22																
Serviço de perfuração	100%	02/01/18	16/04/21																
ETA / Captação Principal	100%	11/07/18	27/06/19																
Rede De Distribuição De Água - Gesteira/MG	100%	11/07/18	27/06/19																
Engenharia	100%	11/07/18	27/06/19																
Captação Alternativa	36%	20/10/17	08/07/25																
Captação Alternativa E Melhorias De ETA (Etapa 1)	100%	20/10/17	27/02/20																
Engenharia	100%	20/10/17	27/02/20																
Fundário	100%	23/07/18	30/11/18																
Execução	100%	01/11/17	02/07/18																
Captação Alternativa E Melhorias De ETA	26%	23/01/20	14/06/24																
Engenharia	85%	23/01/20	10/11/22																
Fundário	0%	18/10/22	28/03/23																
Licenciamento	0%	10/02/23	24/08/23																
Suprimentos	0%	11/11/22	23/05/23																
Execução	0%	25/08/23	11/03/24																
Comissionamento da Obra	0%	12/03/24	14/06/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	14/06/24	14/06/24																
Operação Assistida do Sistema	0%	17/06/24	17/09/24																
Monitoramento	0%	18/09/24	08/07/25																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	17/09/24	17/09/24																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	08/07/25	08/07/25																
Santana do Paraíso - Ipabinha	45%	02/01/18	26/12/25																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	27/02/23	27/02/23																

Atividades	%Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	24/10/22	24/10/22															
Serviço de perfuração	100%	02/01/18	05/02/21															
Captação Alternativa , Principal e Tratamento	15%	23/03/18	26/12/25															
Melhorias De ETA (Sistema De Tratamento De Água Individualizado)	18%	23/03/18	02/12/24															
Engenharia (11 casas)	91%	05/11/18	08/11/22															
Fundário (11 casas)	100%	23/03/18	23/03/18															
Licenciamento (11 casas)	0%	18/10/22	02/05/23															
Engenharia (5 casas)	0%	28/11/22	02/08/23															
Fundário (5 casas)	0%	28/02/23	04/08/23															
Licenciamento (5 casas)	0%	07/08/23	21/02/24															
Suprimentos (16 casas)	0%	03/08/23	15/02/24															
Execução (16 casas)	0%	22/02/24	29/08/24															
Operação Assistida (16 casas)	0%	30/08/24	02/12/24															
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	02/12/24	02/12/24															
Operação Assistida do Sistema (16 casas)	0%	03/12/24	13/03/25															
Monitoramento (16 casas)	0%	14/03/25	26/12/25															
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	13/03/25	13/03/25															
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	26/12/25	26/12/25															
Belo Oriente - Cachoeira Escura	50%	03/10/16	11/11/26															
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18															
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	29/03/23	29/03/23															
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	09/06/22	09/06/22															
Captação Alternativa	70%	02/01/18	26/05/25															
Serviço de perfuração	100%	02/01/18	05/02/21															
Teste de Vazão e Qualidade da Água - 2 Poços	46%	06/04/22	26/05/22															
Captação Alternativa (Urbanização Poço/Eta)	97%	04/01/18	08/11/22															
Engenharia	89%	04/01/18	08/11/22															
Fundário	100%	23/03/18	29/05/18															
Licenciamento	100%	16/01/18	21/01/19															
Execução	100%	03/04/19	01/08/19															
Comissionamento da Obra	100%	02/08/19	04/11/19															
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	100%	01/08/19	01/08/19															
Captação Alternativa - 2 Poços	43%	18/11/20	03/01/24															
Engenharia	86%	18/11/20	23/06/22															
Fundário	80%	02/07/21	12/07/22															
Licenciamento	25%	02/02/22	09/01/23															
Suprimentos	0%	12/05/22	17/11/22															
Execução (Obras)	0%	10/01/23	25/09/23															
Comissionamento da Obra	0%	26/09/23	03/01/24															
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	03/01/24	03/01/24															

Atividades	%Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
Captação Alternativa (Complemento Novos Poços)	100%	16/04/19	26/05/21															
Engenharia	100%	16/04/19	26/05/21															
Operação Assistida do Sistema	0%	04/01/24	10/04/24															
Monitoramento	0%	06/08/24	26/05/25															
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	<i>0%</i>	<i>10/04/24</i>	<i>10/04/24</i>															
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	<i>0%</i>	<i>26/05/25</i>	<i>26/05/25</i>															
ETA / Captação Principal	44%	03/10/16	09/03/26															
Melhorias De ETA (Pequenas Melhorias)	99%	02/10/18	04/11/19															
Engenharia	100%	02/10/18	05/04/19															
Fundiário	100%	18/10/18	31/07/19															
Execução	100%	03/04/19	01/08/19															
Comissionamento da Obra	100%	02/08/19	04/11/19															
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>100%</i>	<i>04/11/19</i>	<i>04/11/19</i>															
Melhorias De ETA (Captação Principal E ETA De 40L/S) - Etapa I	100%	03/10/16	28/02/17															
OBRAS - Período Emergencial - Belo Oriente - Cachoeira Escura	100%	03/10/16	28/02/17															
Melhorias De ETA (Captação Principal) - Etapa II	35%	18/10/18	25/09/24															
Engenharia	81%	22/11/18	10/11/22															
Fundiário	100%	18/10/18	10/07/19															
Licenciamento	0%	18/10/22	02/05/23															
Suprimentos	0%	21/11/22	30/05/23															
Execução	0%	31/05/23	24/06/24															
Comissionamento da Obra	0%	25/06/24	25/09/24															
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>25/09/24</i>	<i>25/09/24</i>															
Melhorias De ETA (Captação Principal) - Próximo Da Balsa De Travessia Do Rio	18%	18/10/18	11/02/25															
Engenharia	4%	14/04/22	29/03/23															
Fundiário	100%	18/10/18	10/07/19															
Licenciamento	0%	18/10/22	02/05/23															
Suprimentos	0%	06/04/23	13/10/23															
Execução	0%	16/10/23	04/11/24															
Comissionamento da Obra	0%	05/11/24	11/02/25															
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>11/02/25</i>	<i>11/02/25</i>															
Redimensionar Bombas Água / Relocar Painel Elevatória	99%	10/12/18	19/04/22															
Engenharia	100%	10/12/18	19/04/22															
Operação Assistida do Sistema	0%	12/02/25	22/05/25															
Monitoramento	0%	23/05/25	09/03/26															
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	<i>0%</i>	<i>22/05/25</i>	<i>22/05/25</i>															
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	<i>0%</i>	<i>09/03/26</i>	<i>09/03/26</i>															
UTR	13%	04/11/19	11/11/26															
UTR - Cachoeira Escura/MG (40l/s)	16%	04/11/19	17/10/25															
Engenharia	41%	04/11/19	05/09/23															

Atividades	%Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
Suprimentos	0%	14/09/23	26/03/24															
Execução	0%	27/03/24	16/07/25															
Comissionamento da Obra	0%	17/07/25	17/10/25															
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	17/10/25	17/10/25															
Operação Assistida do Sistema	0%	20/10/25	23/01/26															
Monitoramento	0%	26/01/26	11/11/26															
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	23/01/26	23/01/26															
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	11/11/26	11/11/26															
Fernandes Tourinho - Senhora da Penha	35%	02/01/18	06/07/26															
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18															
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	100%	07/01/21	07/01/21															
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	24/10/22	24/10/22															
Serviço de perfuração	100%	02/01/18	05/02/21															
ETA / Captação Principal / UTR	16%	04/02/19	06/07/26															
Melhorias De ETA E UTR (Captação Principal , ETA E UTR)	20%	04/02/19	16/09/25															
Engenharia	62%	06/01/20	04/04/23															
Licenciamento	0%	01/08/23	15/02/24															
Fundiário	16%	04/02/19	21/03/23															
Suprimentos	0%	12/04/23	19/10/23															
Execução	0%	16/02/24	12/06/25															
Comissionamento da Obra	0%	13/06/25	16/09/25															
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	16/09/25	16/09/25															
Operação Assistida do Sistema	0%	13/06/25	16/09/25															
Monitoramento	0%	17/09/25	06/07/26															
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	16/09/25	16/09/25															
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	06/07/26	06/07/26															
Captação Alternativa	16%	04/02/19	05/02/26															
Captação Alternativa (Captação De Poço, Elevatória, Adução E Tratamento)	19%	04/02/19	15/01/25															
Engenharia	59%	06/01/20	03/04/23															
Fundiário	16%	04/02/19	28/03/23															
Licenciamento	0%	20/01/23	02/08/23															
Suprimentos	0%	11/04/23	18/10/23															
Execução	0%	18/10/23	08/10/24															
Comissionamento da Obra	0%	08/10/24	15/01/25															
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	15/01/25	15/01/25															
Operação Assistida do Sistema	0%	15/01/25	24/04/25															
Monitoramento	0%	24/04/25	05/02/26															
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	24/04/25	24/04/25															
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	05/02/26	05/02/26															
Periquito - Pedra Corrida	69%	02/03/16	06/04/26															
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18															

Atividades	%Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	100%	08/07/19	08/07/19															
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	01/09/22	01/09/22			◆												
Serviço de perfuração	100%	02/01/18	01/02/21															
Captação Alternativa	84%	16/01/18	19/12/23															
Captação Alternativa E Tratamento	96%	16/01/18	24/11/22				▼											
Engenharia	100%	04/07/18	08/07/19															
Fundiário	100%	21/05/18	13/05/21															
Licenciamento	100%	16/01/18	18/01/19															
Execução	100%	16/09/19	09/04/21															
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	100%	30/09/21	30/09/21															
Comissionamento da Obra	0%	19/08/22	24/11/22			■												
Operação Assistida do Sistema	0%	25/11/22	02/03/23				■											
Monitoramento	0%	03/03/23	19/12/23					■										
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	02/03/23	02/03/23				◆											
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	19/12/23	19/12/23															
ETA / Captação Principal	75%	21/05/18	19/12/23															
Melhorias De ETA (Captação Principal E ETA)	94%	21/05/18	24/11/22				▼											
Engenharia	100%	25/09/18	24/07/19															
Fundiário	100%	21/05/18	10/09/19															
Execução	100%	08/07/19	09/04/21															
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	100%	30/09/21	30/09/21															
Comissionamento da Obra	0%	19/08/22	24/11/22			■												
Operação Assistida do Sistema	0%	25/11/22	02/03/23				■											
Monitoramento	0%	03/03/23	19/12/23					■										
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	02/03/23	02/03/23				◆											
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	19/12/23	19/12/23															
UTR	16%	02/03/16	06/04/26															
UTR - Pedra Corrida/MG (11l/s)	21%	20/11/19	13/03/25															
Engenharia	59%	20/11/19	04/04/23															
Suprimentos	0%	20/01/23	31/07/23															
Execução	0%	01/08/23	02/12/24															
<i>Conclusão das Obras</i>	0%	02/12/24	02/12/24															
Comissionamento da Obra	0%	03/12/24	13/03/25															
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	13/03/25	13/03/25															
Operação Assistida do Sistema	0%	14/03/25	18/06/25															
Monitoramento	0%	20/06/25	06/04/26															
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	06/04/26	06/04/26															
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	100%	02/03/16	02/03/16															
Alpercata - Sede	29%	17/03/17	15/09/27															
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18															
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	06/10/23	06/10/23															

Atividades	%Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	28/12/22	28/12/22																
Serviço de perfuração	100%	17/03/17	05/02/21																
Captação Alternativa	9%	19/10/20	15/09/27																
Captação Alternativa (Corrego Traíra)	30%	19/10/20	29/11/24																
Engenharia	100%	19/10/20	03/12/21																
Fundário	0%	22/12/22	01/06/23																
Licenciamento	0%	02/06/23	13/12/23																
Suprimentos	0%	29/12/22	07/07/23																
Execução	0%	14/12/23	28/08/24																
Comissionamento da Obra	0%	29/08/24	29/11/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	29/11/24	29/11/24																
Sistema De Captação e Trat. De Água (50% Pleito Copasa_ETA + UTR 30 I)	1%	25/04/22	03/09/25																
Engenharia	2%	25/04/22	06/04/23																
Licenciamento	0%	29/11/22	12/06/23																
Suprimentos	0%	17/04/23	23/10/23																
Execução	0%	24/10/23	30/05/25																
<i>Conclusão das Obras</i>	0%	30/05/25	30/05/25																
Comissionamento da Obra	0%	02/06/25	03/09/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	03/09/25	03/09/25																
Melhorias De ETA (Pleito Copasa - ETA 30L + Adutora De Agua Tratada 8Km)	0%	16/12/22	24/08/26																
Engenharia	0%	16/12/22	02/04/24																
Fundário	0%	06/04/23	14/09/23																
Licenciamento	0%	15/09/23	01/04/24																
Suprimentos	0%	10/04/24	11/10/24																
Execução	0%	14/10/24	21/05/26																
Comissionamento da Obra	0%	22/05/26	24/08/26																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	24/08/26	24/08/26																
Operação Assistida do Sistema	0%	25/08/26	27/11/26																
Monitoramento	0%	30/11/26	15/09/27																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	27/11/26	27/11/26																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	15/09/27	15/09/27																
Governador Valadares	82%	15/01/16	03/05/24																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	07/02/23	07/02/23																
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	13/05/22	13/05/22																
Captação Alternativa	82%	15/01/16	03/05/24																
Captação Alternativa - Adutora Rio Corrente (900 l/s)	87%	15/01/16	06/04/23																
Engenharia	100%	15/01/16	30/04/21																
Licenciamento	100%	01/06/17	18/07/19																
Fundário	100%	22/10/18	09/10/19																
Suprimentos	100%	19/01/18	21/03/22																

Atividades	%Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Execução	59%	02/03/18	30/12/22																
Comissionamento da Obra	0%	02/01/23	06/04/23																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>06/04/23</i>	<i>06/04/23</i>																
Operação Assistida do Sistema	0%	10/04/23	13/07/23																
Monitoramento	0%	14/07/23	03/05/24																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	<i>0%</i>	<i>13/07/23</i>	<i>13/07/23</i>																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	<i>0%</i>	<i>03/05/24</i>	<i>03/05/24</i>																
Governador Valadares - Central	24%	03/10/16	27/01/27																
ETA Central (900 l / s)	29%	03/10/16	07/04/26																
Captação Principal - Melhorias Na Captação Do Rio Doce	22%	20/12/19	14/03/25																
Engenharia	0%	13/06/22	03/07/23																
Licenciamento	65%	20/12/19	26/05/23																
Suprimentos	0%	11/07/23	18/01/24																
Execução	0%	19/01/24	03/12/24																
Comissionamento da Obra	0%	04/12/24	14/03/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>14/03/25</i>	<i>14/03/25</i>																
Pequenas Melhorias Na ETA	50%	03/10/16	06/09/23																
Engenharia	99%	14/12/18	13/05/22																
Suprimentos	0%	16/05/22	21/11/22																
Execução	48%	03/10/16	02/06/23																
Comissionamento da Obra	0%	05/06/23	06/09/23																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>06/09/23</i>	<i>06/09/23</i>																
Operação Assistida do Sistema	0%	17/03/25	20/06/25																
Monitoramento	0%	23/06/25	07/04/26																
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	<i>0%</i>	<i>07/04/26</i>	<i>07/04/26</i>																
UTR	18%	31/07/19	27/01/27																
UTR - Governador Valadares/MG (900l/s)	22%	31/07/19	05/01/26																
Engenharia	21%	31/07/19	28/07/23																
Licenciamento	50%	20/12/19	04/08/23																
Suprimentos	0%	07/08/23	19/02/24																
Execução	0%	20/02/24	29/09/25																
Comissionamento da Obra	0%	30/09/25	05/01/26																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>05/01/26</i>	<i>05/01/26</i>																
Operação Assistida do Sistema	0%	06/01/26	13/04/26																
Monitoramento	0%	14/04/26	27/01/27																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	<i>0%</i>	<i>13/04/26</i>	<i>13/04/26</i>																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	<i>0%</i>	<i>27/01/27</i>	<i>27/01/27</i>																
Governador Valadares - Santa Rita	33%	05/03/18	28/04/26																
ETA Santa Rita - 36 l / s	33%	05/03/18	28/04/26																
Melhorias De ETA (Captação Principal, Nova ETA (120 L/S) / UTR - (156 L/S))	40%	05/03/18	03/04/25																

Atividades	%Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Engenharia	85%	05/03/18	09/08/22																
Licenciamento	73%	19/07/19	18/01/23																
Suprimentos	0%	18/08/22	27/02/23																
Execução	0%	28/02/23	26/12/24																
Comissionamento da Obra	0%	27/12/24	03/04/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>03/04/25</i>	<i>03/04/25</i>																
Melhorias De ETA (36 L/S)	28%	28/01/19	03/04/25																
Engenharia	77%	28/01/19	09/08/22																
Suprimentos	0%	18/08/22	27/02/23																
Execução	0%	10/09/24	26/12/24																
Comissionamento da Obra	0%	27/12/24	03/04/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>03/04/25</i>	<i>03/04/25</i>																
Operação Assistida do Sistema	0%	04/04/25	10/07/25																
Monitoramento	0%	11/07/25	28/04/26																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	<i>0%</i>	<i>10/07/25</i>	<i>10/07/25</i>																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	<i>0%</i>	<i>28/04/26</i>	<i>28/04/26</i>																
Governador Valadares - Vila Isa	33%	03/10/16	05/08/26																
ETA Vila Isa (256 l / s)	62%	03/10/16	09/02/24																
Melhorias De ETA	83%	03/10/16	16/01/23																
Engenharia	92%	19/11/18	05/08/22																
Suprimentos	82%	07/03/22	17/05/22																
Execução	90%	03/10/16	10/10/22																
Comissionamento da Obra	0%	11/10/22	16/01/23																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>10/10/22</i>	<i>10/10/22</i>																
Operação Assistida do Sistema	0%	17/01/23	25/04/23																
Monitoramento	0%	26/04/23	09/02/24																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	<i>0%</i>	<i>25/04/23</i>	<i>25/04/23</i>																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	<i>0%</i>	<i>09/02/24</i>	<i>09/02/24</i>																
UTR	9%	11/12/19	05/08/26																
UTR - Vila Isa/MG (220l/s)	11%	11/12/19	15/07/25																
Engenharia	39%	11/12/19	08/03/23																
Licenciamento	0%	14/09/22	27/03/23																
Suprimentos	0%	16/03/23	21/09/23																
Execução	0%	22/09/23	08/04/25																
Comissionamento da Obra	0%	09/04/25	15/07/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>15/07/25</i>	<i>15/07/25</i>																
Operação Assistida do Sistema	0%	16/07/25	16/10/25																
Monitoramento	0%	17/10/25	05/08/26																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	<i>0%</i>	<i>16/10/25</i>	<i>16/10/25</i>																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	<i>0%</i>	<i>05/08/26</i>	<i>05/08/26</i>																
Governador Valadares - Recanto dos Sonhos	34%	23/03/18	23/02/26																

Atividades	%Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
ETA R. dos Sonhos (32 l / s)	49%	23/03/18	17/04/24															
Melhorias De ETA	70%	23/03/18	22/03/23															
Engenharia	86%	05/11/18	05/08/22															
Fundiário	100%	23/03/18	30/08/18															
Suprimentos	88%	02/02/22	13/05/22															
Execução	56%	05/04/19	15/12/22															
Comissionamento da Obra	0%	16/12/22	22/03/23															
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>22/03/23</i>	<i>22/03/23</i>															
Operação Assistida do Sistema	0%	23/03/23	28/06/23															
Monitoramento	0%	29/06/23	17/04/24															
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	<i>0%</i>	<i>28/06/23</i>	<i>28/06/23</i>															
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	<i>0%</i>	<i>17/04/24</i>	<i>17/04/24</i>															
UTR	24%	06/01/20	23/02/26															
UTR - Recanto dos Sonhos/MG (24l/s)	30%	06/01/20	28/01/25															
Engenharia	73%	06/01/20	07/12/22															
Licenciamento	0%	18/07/22	25/01/23															
Suprimentos	0%	16/12/22	26/06/23															
Execução	0%	27/06/23	21/10/24															
Comissionamento da Obra	0%	22/10/24	28/01/25															
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>28/01/25</i>	<i>28/01/25</i>															
Operação Assistida do Sistema	0%	29/01/25	08/05/25															
Monitoramento	0%	09/05/25	23/02/26															
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	<i>0%</i>	<i>08/05/25</i>	<i>08/05/25</i>															
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	<i>0%</i>	<i>23/02/26</i>	<i>23/02/26</i>															
Governador Valadares - São Vítor	57%	31/01/18	27/03/26															
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	<i>100%</i>	<i>23/03/18</i>	<i>23/03/18</i>															
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	<i>100%</i>	<i>25/09/20</i>	<i>25/09/20</i>															
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	<i>0%</i>	<i>24/10/22</i>	<i>24/10/22</i>															
Serviço de perfuração	100%	01/02/18	01/02/21															
ETA / Captação Principal	56%	06/06/18	09/01/25															
Melhorias De ETA (Captação Principal E ETA)	69%	06/06/18	18/12/23															
Engenharia	94%	19/11/18	08/11/22															
Fundiário	100%	06/06/18	21/12/18															
Suprimentos	4%	03/06/19	05/05/23															
Execução	77%	23/05/19	11/09/23															
Comissionamento da Obra	0%	12/09/23	18/12/23															
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>18/12/23</i>	<i>18/12/23</i>															
Operação Assistida do Sistema	0%	19/12/23	26/03/24															
Monitoramento	0%	27/03/24	09/01/25															
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	<i>0%</i>	<i>26/03/24</i>	<i>26/03/24</i>															
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	<i>0%</i>	<i>09/01/25</i>	<i>09/01/25</i>															

Atividades	%Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029			
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2		
UTR	25%	21/12/18	27/03/26																		
UTR - São Vítor/MG (5l/s)	31%	21/12/18	06/03/25																		
Engenharia	95%	02/12/19	08/11/22																		
Fundiário	100%	21/12/18	21/12/18																		
Licenciamento	0%	18/10/22	02/05/23																		
Suprimentos	0%	25/10/22	05/05/23																		
Execução	0%	08/05/23	25/11/24																		
<i>Conclusão das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>25/11/24</i>	<i>25/11/24</i>																		
Comissionamento da Obra	0%	26/11/24	06/03/25																		
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>06/03/25</i>	<i>06/03/25</i>																		
Operação Assistida do Sistema	0%	07/03/25	11/06/25																		
Monitoramento	0%	12/06/25	27/03/26																		
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	<i>0%</i>	<i>11/06/25</i>	<i>11/06/25</i>																		
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	<i>0%</i>	<i>27/03/26</i>	<i>27/03/26</i>																		
Captação Alternativa	69%	31/01/18	15/12/23																		
Captação Alternativa (Urbanização Do Poço Existente E Sta)	90%	31/01/18	22/11/22																		
Engenharia	96%	31/01/18	08/11/22																		
Fundiário	100%	21/12/18	21/12/18																		
Licenciamento	100%	29/07/20	29/07/20																		
Execução	100%	04/12/19	26/11/21																		
Comissionamento da Obra	0%	17/08/22	22/11/22																		
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>22/11/22</i>	<i>22/11/22</i>																		
Operação Assistida do Sistema	0%	23/11/22	28/02/23																		
Monitoramento	0%	01/03/23	15/12/23																		
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	<i>0%</i>	<i>28/02/23</i>	<i>28/02/23</i>																		
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	<i>0%</i>	<i>15/12/23</i>	<i>15/12/23</i>																		
Tumiritinga - Sede	40%	01/02/18	09/06/26																		
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	<i>100%</i>	<i>23/03/18</i>	<i>23/03/18</i>																		
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	<i>100%</i>	<i>29/04/21</i>	<i>29/04/21</i>																		
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	<i>0%</i>	<i>02/05/22</i>	<i>02/05/22</i>																		
Serviço de perfuração	100%	01/02/18	01/02/21																		
Captação Alternativa	46%	18/11/19	24/04/24																		
Definição do Programa (Teste de Vazão, Qualidade da Água e Condicionantes)	100%	29/03/22	29/04/22																		
Captação Alternativa (Poço, Adutora (3km) e Tratamento)	56%	18/11/19	29/03/23																		
Engenharia	84%	18/11/19	25/07/22																		
Fundiário	100%	30/07/20	30/07/20																		
Licenciamento	1%	21/07/20	08/11/22																		
Suprimentos	66%	07/12/21	13/06/22																		
Execução (Obras)	0%	26/07/22	22/12/22																		
Comissionamento da Obra	0%	23/12/22	29/03/23																		
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>29/03/23</i>	<i>29/03/23</i>																		

Atividades	%Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
Operação Assistida do Sistema	0%	30/03/23	05/07/23															
Monitoramento	0%	06/07/23	24/04/24															
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	05/07/23	05/07/23															
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	24/04/24	24/04/24															
ETA / Captação Principal	24%	29/10/18	19/09/24															
Melhorias De ETA (Captação Principal E ETA)	34%	29/10/18	28/08/23															
Engenharia	91%	29/10/18	09/11/22															
Fundiário	100%	30/07/20	30/07/20															
Suprimentos	0%	02/05/22	04/11/22															
Execução	0%	10/11/22	24/05/23															
Comissionamento da Obra	0%	25/05/23	28/08/23															
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	28/08/23	28/08/23															
Operação Assistida do Sistema	0%	29/08/23	04/12/23															
Monitoramento	0%	05/12/23	19/09/24															
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	28/08/23	28/08/23															
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	04/12/23	04/12/23															
UTR	9%	28/02/20	09/06/26															
UTR - Tumiritinga/MG (15l/s)	11%	28/02/20	16/05/25															
Engenharia	35%	28/02/20	29/06/23															
Fundiário	100%	30/07/20	30/07/20															
Licenciamento	0%	09/12/22	22/06/23															
Suprimentos	0%	07/07/23	16/01/24															
Execução	0%	17/01/24	05/02/25															
Comissionamento da Obra	0%	06/02/25	16/05/25															
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	16/05/25	16/05/25															
Operação Assistida do Sistema	0%	19/05/25	20/08/25															
Monitoramento	0%	21/08/25	09/06/26															
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	20/08/25	20/08/25															
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	22/06/23	22/06/23															
Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce	76%	27/03/17	02/08/24															
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18															
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	100%	18/05/20	18/05/20															
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	100%	08/12/21	08/12/21															
Serviço de perfuração	100%	27/03/17	01/02/21															
Captação Principal	51%	10/12/18	02/08/24															
Melhorias De ETA (Captação Principal / Nova ETA (3L/S) / UTR)	63%	10/12/18	11/07/23															
Engenharia	92%	10/12/18	30/06/22															
Fundiário	76%	30/11/21	14/06/22															
Licenciamento	21%	15/03/22	17/10/22															
Suprimentos	69%	09/12/21	13/06/22															
Execução (Obras)	0%	18/10/22	04/04/23															

Atividades	%Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Comissionamento da Obra	0%	05/04/23	11/07/23																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	11/07/23	11/07/23																
Operação Assistida do Sistema	0%	12/07/23	16/10/23																
Monitoramento	0%	17/10/23	02/08/24																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	16/10/23	16/10/23																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	02/08/24	02/08/24																
Captação Alternativa	96%	02/01/18	08/11/22																
Captação Alternativa (Poço E Tratamento)	96%	02/01/18	08/11/22																
Engenharia	93%	30/01/18	08/11/22																
Fundiário	100%	06/06/19	24/03/20																
Licenciamento	100%	07/04/20	07/04/20																
Execução	100%	02/01/18	08/03/18																
Comissionamento da Obra	100%	08/03/18	08/03/18																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	100%	08/03/18	08/03/18																
Operação Assistida do Sistema	100%	08/03/18	08/03/18																
Monitoramento	100%	08/03/18	08/03/18																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	100%	08/03/18	08/03/18																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	100%	08/03/18	08/03/18																
Galileia	92%	03/05/17	24/04/23																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	100%	16/08/21	16/08/21																
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	22/07/22	22/07/22																
Serviço de perfuração	100%	01/02/18	01/02/21																
ETA / Captação Principal	88%	03/05/17	24/04/23																
Melhorias De ETA (Captação Principal, Adução, Elevatória, UTR, Solução P/ Manutenção Bombas Elevatória)	86%	03/05/17	24/04/23																
Engenharia	100%	03/07/17	10/07/18																
Engenharia - Solução P/ Manutenção Bombas Elevatória	100%	10/09/18	04/12/18																
Engenharia - Reforço Da Fundação Das Estruturas Da Captação	100%	22/01/21	08/11/21																
Engenharia - Melhorias Na ETA - As Built	100%	19/11/18	31/05/19																
Engenharia - Melhorias do Sistema_Laudo Pericia	61%	13/12/21	15/07/22																
Licenciamento	83%	18/09/17	13/01/23																
Execução	83%	03/05/17	24/04/23																
Comissionamento da Obra	100%	01/10/19	07/01/20																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	25/11/22	25/11/22																
Operação Assistida do Sistema	100%	01/10/19	07/01/20																
Monitoramento	100%	20/02/20	24/02/21																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	100%	07/01/20	07/01/20																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	100%	24/02/21	24/02/21																
Captação Alternativa	100%	18/09/17	31/05/21																
Captação Alternativa (Poços)	100%	18/09/17	29/05/20																
Engenharia	100%	10/01/18	18/12/18																

Atividades	%Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Licenciamento	100%	18/09/17	25/09/19																
Suprimentos	100%	04/09/18	08/03/19																
Execução	100%	05/09/19	04/10/19																
Comissionamento da Obra	100%	20/02/20	29/05/20																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>100%</i>	<i>04/10/19</i>	<i>04/10/19</i>																
Operação Assistida do Sistema	100%	20/02/20	29/05/20																
Monitoramento	100%	01/06/20	31/05/21																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	<i>100%</i>	<i>29/05/20</i>	<i>29/05/20</i>																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	<i>100%</i>	<i>31/05/21</i>	<i>31/05/21</i>																
Resplendor	63%	21/12/16	06/08/25																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	<i>100%</i>	<i>23/03/18</i>	<i>23/03/18</i>																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	<i>100%</i>	<i>23/12/19</i>	<i>23/12/19</i>																
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	<i>0%</i>	<i>22/07/22</i>	<i>22/07/22</i>																
Serviço de perfuração	100%	21/12/16	01/02/21																
Captação Alternativa	84%	07/08/17	27/10/23																
Captação Alternativa (Sistema De Tratamento Dos Poços)	92%	07/03/18	04/10/22																
Engenharia	100%	07/03/18	01/03/19																
Execução	96%	30/03/18	30/06/22																
Comissionamento da Obra	0%	01/07/22	04/10/22																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>04/10/22</i>	<i>04/10/22</i>																
Captação Alternativa (Interligação Poços (Projeto, Fornecimento E Obras)	94%	07/08/17	04/10/22																
Engenharia	100%	07/08/17	31/07/18																
Execução	100%	30/03/18	06/08/21																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>30/06/22</i>	<i>30/06/22</i>																
Comissionamento da Obra	0%	01/07/22	04/10/22																
Operação Assistida do Sistema	0%	05/10/22	10/01/23																
Monitoramento	0%	11/01/23	27/10/23																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	<i>0%</i>	<i>10/01/23</i>	<i>10/01/23</i>																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	<i>0%</i>	<i>27/10/23</i>	<i>27/10/23</i>																
ETA / Captação Principal	41%	29/10/18	09/12/24																
Melhorias De ETA (60L/S)	60%	29/10/18	20/11/23																
Engenharia	89%	29/10/18	05/08/22																
Fundiário	1%	22/11/18	19/12/22																
Suprimentos	0%	25/07/22	30/01/23																
Execução	80%	13/01/20	11/08/23																
Comissionamento da Obra	0%	14/08/23	20/11/23																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>20/11/23</i>	<i>20/11/23</i>																
Melhorias Complementares Para ETA	20%	22/11/18	13/11/23																
Engenharia	86%	26/05/20	05/08/22																
Fundiário	1%	22/11/18	19/12/22																
Suprimentos	0%	19/07/22	24/01/23																

Atividades	%Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
Execução	0%	25/01/23	07/08/23															
Comissionamento da Obra	0%	08/08/23	13/11/23															
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>13/11/23</i>	<i>13/11/23</i>															
Operação Assistida do Sistema	0%	21/11/23	28/02/24															
Monitoramento	0%	29/02/24	09/12/24															
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	<i>0%</i>	<i>28/02/24</i>	<i>28/02/24</i>															
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	<i>0%</i>	<i>09/12/24</i>	<i>09/12/24</i>															
UTR	14%	20/11/19	06/08/25															
UTR - Resplendor/MG (60l/s)	19%	20/11/19	15/07/24															
Engenharia	55%	20/11/19	20/12/22															
Fundiário	0%	18/07/22	26/12/22															
Suprimentos	0%	08/12/22	19/06/23															
Execução	0%	20/06/23	10/04/24															
Comissionamento da Obra	0%	11/04/24	15/07/24															
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>15/07/24</i>	<i>15/07/24</i>															
Operação Assistida do Sistema	0%	16/07/24	16/10/24															
Monitoramento	0%	17/10/24	06/08/25															
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	<i>0%</i>	<i>16/10/24</i>	<i>16/10/24</i>															
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	<i>0%</i>	<i>06/08/25</i>	<i>06/08/25</i>															
Itueta	27%	21/12/16	24/03/26															
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	<i>100%</i>	<i>23/03/18</i>	<i>23/03/18</i>															
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	<i>100%</i>	<i>19/03/21</i>	<i>19/03/21</i>															
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	<i>0%</i>	<i>28/12/22</i>	<i>28/12/22</i>															
Serviço de perfuração	100%	21/12/16	31/01/19															
Captação Alternativa	16%	21/10/19	24/03/26															
Captação Alternativa (Poços)	15%	21/09/20	27/09/24															
Engenharia	54%	21/09/20	05/04/23															
Fundiário	0%	22/12/22	01/06/23															
Licenciamento	0%	02/06/23	13/12/23															
Suprimentos	0%	14/04/23	20/10/23															
Execução	0%	14/12/23	26/06/24															
Comissionamento da Obra	0%	27/06/24	27/09/24															
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	<i>0%</i>	<i>26/06/24</i>	<i>26/06/24</i>															
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	<i>0%</i>	<i>27/09/24</i>	<i>27/09/24</i>															
Captação Alternativa - (Rio Manhuaçú)	20%	21/10/19	26/02/25															
Engenharia	55%	21/10/19	16/08/23															
Fundiário	0%	29/12/22	09/06/23															
Licenciamento	0%	12/06/23	20/12/23															
Suprimentos	0%	24/08/23	06/03/24															
Execução	0%	07/03/24	20/11/24															
Comissionamento da Obra	0%	21/11/24	26/02/25															

Atividades	%Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	26/02/25	26/02/25															
Operação Assistida do Sistema	0%	27/02/25	06/06/25															
Monitoramento	0%	09/06/25	24/03/26															
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	06/06/25	06/06/25															
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	24/03/26	24/03/26															
ETA / Captação Principal / UTR	16%	21/10/19	11/02/26															
Nova ETA 25l/s em subist. A Captação Alternativa	20%	21/10/19	30/04/25															
Engenharia	52%	21/10/19	14/09/23															
Fundiário	0%	22/12/22	01/06/23															
Licenciamento	0%	02/06/23	13/12/23															
Suprimentos	0%	22/09/23	04/04/24															
Execução	0%	05/04/24	21/01/25															
Comissionamento da Obra	0%	22/01/25	30/04/25															
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	30/04/25	30/04/25															
Operação Assistida do Sistema	0%	22/01/25	30/04/25															
Monitoramento	0%	02/05/25	11/02/26															
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	11/02/26	11/02/26															
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	11/02/26	11/02/26															
Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce	35%	02/01/18	15/09/26															
Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)	100%	23/03/18	23/03/18															
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	21/08/23	21/08/23															
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	28/12/22	28/12/22															
Serviço de perfuração	100%	02/01/18	05/02/21															
Captação Alternativa	23%	12/03/18	15/09/26															
Captação Alternativa Mauá	100%	12/03/18	31/10/19															
Engenharia	100%	12/03/18	31/10/19															
Captação Alternativa E Melhorias Na ETA (Aduutora 10Km)	24%	28/10/19	11/04/25															
Engenharia	92%	28/10/19	15/02/23															
Fundiário	0%	22/12/22	01/06/23															
Licenciamento	0%	02/06/23	13/12/23															
Suprimentos	0%	02/06/23	08/12/23															
Execução	0%	14/12/23	06/01/25															
Comissionamento da Obra	0%	07/01/25	11/04/25															
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	11/04/25	11/04/25															
Captação Alternativa Do Poço Profundo	0%	12/01/23	25/08/25															
Engenharia	0%	12/01/23	12/01/24															
Fundiário	0%	19/04/23	26/09/23															
Licenciamento	0%	22/08/23	06/03/24															
Suprimentos	0%	22/01/24	29/07/24															
Execução	0%	30/07/24	21/05/25															

Atividades	%Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Comissionamento da Obra	0%	22/05/25	25/08/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	25/08/25	25/08/25																
Operação Assistida do Sistema	0%	26/08/25	25/11/25																
Monitoramento	0%	26/11/25	15/09/26																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	25/11/25	25/11/25																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	15/09/26	15/09/26																
UTR	14%	20/11/19	05/05/26																
UTR - Aimorés/MG (60l/s)	19%	20/11/19	09/04/25																
Engenharia	53%	20/11/19	27/06/23																
Fundiário	0%	22/12/22	01/06/23																
Suprimentos	0%	05/07/23	12/01/24																
Execução	0%	18/03/24	02/01/25																
Comissionamento da Obra	0%	03/01/25	09/04/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	09/04/25	09/04/25																
Operação Assistida do Sistema	0%	10/04/25	16/07/25																
Monitoramento	0%	17/07/25	05/05/26																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	16/07/25	16/07/25																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	05/05/26	05/05/26																
Baixo Guandu - Sede	46%	23/03/18	03/07/25																
Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)	100%	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	100%	27/06/19	27/06/19																
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	23/05/22	23/05/22																
Captação Alternativa	50%	30/04/18	03/07/25																
Captação Alternativa (Aduтора Do Rio Guandu)	66%	30/04/18	05/04/24																
Engenharia	96%	30/04/18	11/01/23																
Fundiário	100%	14/05/19	04/09/20																
Licenciamento	0%	22/12/22	04/07/23																
Suprimentos	0%	07/07/22	12/01/23																
Execução	0%	05/07/23	28/12/23																
Comissionamento da Obra	0%	29/12/23	05/04/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	05/04/24	05/04/24																
Captação Alternativa (Repotenciamento Da Elevatória)	35%	05/11/18	11/06/24																
Engenharia	87%	05/11/18	13/01/23																
Fundiário	0%	22/12/22	01/06/23																
Suprimentos	0%	23/01/23	01/08/23																
Execução	0%	02/08/23	06/03/24																
Comissionamento da Obra	0%	07/03/24	11/06/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	11/06/24	11/06/24																
Operação Assistida do Sistema	0%	12/06/24	12/09/24																
Monitoramento	0%	13/09/24	03/07/25																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	12/09/24	12/09/24																

Atividades	%Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	03/07/25	03/07/25																
ETA / Captação Principal	41%	06/09/18	03/07/25																
Melhorias Na ETA – Diagnóstico Da ETA Atual	100%	12/11/19	01/03/21																
Engenharia	100%	12/11/19	01/03/21																
Captação Principal (Nova ETA (60L/S) / UTR (160L/S))	30%	06/09/18	20/10/23																
Engenharia	88%	06/09/18	31/08/22																
Fundiário	69%	03/12/21	04/07/22																
Licenciamento	0%	23/05/22	30/11/22																
Suprimentos	0%	28/06/22	03/01/23																
Execução (Obras)	0%	04/01/23	17/07/23																
Comissionamento da Obra	0%	18/07/23	20/10/23																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	20/10/23	20/10/23																
Melhorias Na ETA	25%	11/10/18	11/06/24																
Engenharia	81%	11/10/18	13/01/23																
Fundiário	0%	22/12/22	01/06/23																
Suprimentos	0%	23/01/23	01/08/23																
Execução	0%	02/08/23	06/03/24																
Comissionamento da Obra	0%	07/03/24	11/06/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	11/06/24	11/06/24																
Estudo complementar da Concepção do SAA	100%	29/03/21	22/02/22																
Engenharia	100%	29/03/21	22/02/22																
Operação Assistida do Sistema	0%	12/06/24	12/09/24																
Monitoramento	0%	13/09/24	03/07/25																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	12/09/24	12/09/24																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	03/07/25	03/07/25																
Baixo Guandu - Mascarenhas	33%	02/01/18	12/06/26																
Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)	100%	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	31/07/23	31/07/23																
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	27/05/22	27/05/22																
Serviço de perfuração	100%	02/01/18	08/11/21																
Captação Alternativa	25%	22/03/18	31/12/25																
Perfuração do Poço e teste de vazão (incluindo relatório)	100%	17/03/22	27/04/22																
Captação Alternativa (Poços)	5%	03/12/21	23/08/24																
Engenharia	0%	12/05/22	10/05/23																
Fundiário	22%	03/12/21	29/05/23																
Licenciamento	9%	02/02/22	11/09/23																
Suprimentos	0%	18/05/23	23/11/23																
Execução	0%	24/11/23	21/05/24																
Comissionamento da Obra	0%	22/05/24	23/08/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	23/08/24	23/08/24																

Atividades	%Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029			
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2		
Aduutora 12km ETA Baixo Guandú Até Reservatório *	43%	22/03/18	05/12/24																		
Engenharia	93%	22/03/18	13/01/23																		
Fundiário	0%	22/12/22	01/06/23																		
Licenciamento	0%	02/06/23	13/12/23																		
Suprimentos	0%	23/01/23	01/08/23																		
Execução	0%	14/12/23	03/09/24																		
Comissionamento da Obra	0%	04/09/24	05/12/24																		
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>05/12/24</i>	<i>05/12/24</i>																		
Operação Assistida do Sistema	0%	06/12/24	18/03/25																		
Monitoramento	0%	19/03/25	31/12/25																		
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	<i>0%</i>	<i>18/03/25</i>	<i>18/03/25</i>																		
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	<i>0%</i>	<i>31/12/25</i>	<i>31/12/25</i>																		
Captação Principal / Alternativa	28%	17/08/20	12/06/26																		
Melhorias De ETA (Retomada Das Operações)	100%	17/08/20	29/04/22																		
Engenharia	100%	17/08/20	10/06/21																		
Execução	100%	05/03/21	22/06/21																		
Comissionamento da Obra	100%	20/08/21	29/04/22																		
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>100%</i>	<i>29/04/22</i>	<i>29/04/22</i>																		
Melhorias De ETA (Complementar)	2%	17/08/20	21/05/25																		
Engenharia	8%	17/08/20	11/07/23																		
Suprimentos	0%	12/07/23	19/01/24																		
Execução	0%	22/01/24	10/02/25																		
Comissionamento da Obra	0%	11/02/25	21/05/25																		
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>21/05/25</i>	<i>21/05/25</i>																		
Operação Assistida do Sistema	0%	22/05/25	25/08/25																		
Monitoramento	0%	26/08/25	12/06/26																		
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	<i>0%</i>	<i>25/08/25</i>	<i>25/08/25</i>																		
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	<i>0%</i>	<i>12/06/26</i>	<i>12/06/26</i>																		
UTR	0%	29/12/22	08/06/26																		
UTR - Mascarenhas	0%	29/12/22	19/08/25																		
Engenharia	0%	29/12/22	21/12/23																		
Fundiário	0%	01/08/23	11/01/24																		
Licenciamento	0%	12/01/24	23/07/24																		
Suprimentos	0%	22/12/23	02/07/24																		
Execução	0%	24/07/24	15/05/25																		
Comissionamento da Obra	0%	16/05/25	19/08/25																		
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>15/05/25</i>	<i>15/05/25</i>																		
Operação Assistida do Sistema	0%	16/05/25	19/08/25																		
Monitoramento	0%	20/08/25	08/06/26																		
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	<i>0%</i>	<i>19/08/25</i>	<i>19/08/25</i>																		
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	<i>0%</i>	<i>08/06/26</i>	<i>08/06/26</i>																		

Atividades	%Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029			
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2		
Colatina	40%	23/03/16	27/11/26																		
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																		
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	30/10/23	30/10/23																		
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	01/11/22	01/11/22																		
Captação Alter. - (ETA S. Aparec.) 200 l / s	70%	23/06/16	02/04/24																		
Aprovar APRO - Aquisição área da captação	100%	17/08/21	15/09/21																		
Captação Alternativa - Rio Panca - (Eta Aparecida/ES)	80%	23/06/16	07/03/23																		
Fundiário	73%	04/11/21	04/07/22																		
Execução	85%	23/06/16	29/11/22																		
Comissionamento da Obra	0%	30/11/22	07/03/23																		
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	07/03/23	07/03/23																		
Operação Assistida do Sistema	0%	08/03/23	13/06/23																		
Monitoramento	0%	14/06/23	02/04/24																		
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	13/06/23	13/06/23																		
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	02/04/24	02/04/24																		
Captação Alter. - (ETA Marista) 160 l / s	100%	23/06/16	06/03/18																		
Captação Alternativa - Rio Santa Maria - (Eta Marista/ES)	100%	23/06/16	01/03/17																		
Execução	100%	23/06/16	29/11/16																		
Comissionamento da Obra	100%	30/11/16	01/03/17																		
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	100%	29/11/16	29/11/16																		
Operação Assistida do Sistema	100%	02/03/17	01/06/17																		
Monitoramento	100%	02/06/17	06/03/18																		
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	100%	01/06/17	01/06/17																		
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	100%	06/03/18	06/03/18																		
Captação Alter. (ETA Colúmbia) 20 l / s	24%	22/10/21	26/05/25																		
Alinhamento SANEAR	86%	11/11/21	25/05/22																		
Captação Alternativa - ETA De Columbia - Colatina/ES	21%	22/10/21	02/08/23																		
Engenharia	75%	22/10/21	01/06/22																		
Licenciamento	7%	18/04/22	25/10/22																		
Suprimentos	6%	13/04/22	19/10/22																		
Execução (Obras)	0%	03/11/22	28/04/23																		
Comissionamento da Obra	0%	02/05/23	02/08/23																		
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	02/08/23	02/08/23																		
Operação Assistida do Sistema	0%	03/08/23	08/11/23																		
Monitoramento	0%	06/08/24	26/05/25																		
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	08/11/23	08/11/23																		
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	26/05/25	26/05/25																		
ETA / Captação Principal	100%	23/03/16	29/11/16																		
Melhorias De ETA - Aparecida/ES	100%	23/03/16	29/11/16																		
Execução	100%	23/03/16	29/11/16																		
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	100%	29/11/16	29/11/16																		

Atividades	%Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
Melhorias De ETA - Rio Santa Maria - Marista/ES	100%	23/03/16	29/11/16															
Execução	100%	23/03/16	29/11/16															
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	100%	29/11/16	29/11/16															
Melhorias De ETA - Colúmbia/Es	100%	23/03/16	29/11/16															
Execução	100%	23/03/16	29/11/16															
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	100%	29/11/16	29/11/16															
UTR (03 ETAs)	4%	29/11/19	27/11/26															
UTR - Aparecida/ES (250l/s)	1%	22/04/20	04/11/25															
Engenharia	3%	22/04/20	28/03/24															
Fundiário	0%	30/05/23	06/11/23															
Suprimentos	0%	08/04/24	09/10/24															
Execução	0%	10/10/24	01/08/25															
Comissionamento da Obra	0%	04/08/25	04/11/25															
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	04/11/25	04/11/25															
UTR - Marista/ES (250 l/s)	0%	09/02/23	04/11/25															
Engenharia	0%	09/02/23	28/03/24															
Fundiário	0%	30/05/23	06/11/23															
Licenciamento	0%	07/11/23	21/05/24															
Suprimentos	0%	08/04/24	09/10/24															
Execução	0%	10/10/24	01/08/25															
Comissionamento da Obra	0%	04/08/25	04/11/25															
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	04/11/25	04/11/25															
UTR - Columbia/ES (19l/s)	12%	29/11/19	18/06/25															
Engenharia	44%	29/11/19	27/09/23															
Fundiário	0%	01/06/23	08/11/23															
Licenciamento	0%	09/11/23	23/05/24															
Suprimentos	0%	05/10/23	17/04/24															
Execução	0%	24/05/24	13/03/25															
Comissionamento da Obra	0%	14/03/25	18/06/25															
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	18/06/25	18/06/25															
Operação Assistida do Sistema	0%	05/11/25	10/02/26															
Monitoramento	0%	11/02/26	27/11/26															
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	10/02/26	10/02/26															
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	27/11/26	27/11/26															
Marilândia - Boninsegna	45%	02/01/18	17/11/25															
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18															
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	100%	30/03/20	30/03/20															
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	06/06/22	06/06/22															
Serviço de perfuração	100%	02/01/18	05/02/21															
Captação Alternativa / ETA / Captação Principal / UTR	22%	03/12/18	17/11/25															
Perfuração de Poço	100%	17/03/22	21/03/22															

Atividades	%Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Teste de Vazão e Qualidade da Água (incluindo relatório)	100%	24/03/22	27/04/22																
Captação Alternativa (Poço, Adutora e Tratamento)	0%	12/01/22	05/07/23																
Engenharia	0%	12/01/22	07/07/22																
Licenciamento	0%	26/05/22	05/12/22																
Suprimentos	0%	08/07/22	13/01/23																
Execução (Obras)	0%	16/01/23	29/03/23																
Comissionamento da Obra	0%	30/03/23	05/07/23																
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	05/07/23	05/07/23																
ETA / Captação Principal / UTR (Captação (rio Doce), adutora e tratamento)	34%	03/12/18	24/10/24																
Engenharia	89%	03/12/18	10/11/22																
Fundiário	28%	07/11/19	21/03/23																
Licenciamento	0%	22/03/23	29/09/23																
Suprimentos	0%	21/11/22	30/05/23																
Execução	0%	02/10/23	23/07/24																
Comissionamento da Obra	0%	24/07/24	24/10/24																
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	24/10/24	24/10/24																
Operação Assistida do Sistema	0%	25/10/24	31/01/25																
Monitoramento	0%	03/02/25	17/11/25																
Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)	0%	31/01/25	31/01/25																
Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento	0%	17/11/25	17/11/25																
Linhares - Sede	36%	01/07/16	15/03/27																
Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)	100%	23/03/18	23/03/18																
Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica	0%	06/03/23	06/03/23																
Alinhamento SAAE FR	79%	08/12/21	30/05/22																
Assinatura do Termo de Compromisso	0%	30/05/22	30/05/22																
Captação Alternativa	57%	01/09/16	14/11/25																
Captação Alternativa Lagoa Nova	100%	01/09/16	14/07/17																
Execução	100%	01/09/16	14/07/17																
Captação Alternativa (Adequação Do Sistema De Captação)	100%	26/11/18	17/03/20																
Engenharia	100%	26/11/18	29/08/19																
Execução das Obras - Barrilete	100%	14/02/20	17/03/20																
Captação da lagoa nova (Diagnóstico)	100%	01/12/21	09/02/22																
Engenharia	100%	01/12/21	09/02/22																
Captação Alternativa - Melhorias No Acesso	100%	07/06/18	29/11/19																
Engenharia	100%	07/06/18	29/11/19																
Captação Alternativa (Estudo Alimentação Elétrica P/ Bombas Captação)	100%	30/07/18	04/12/18																
Engenharia	100%	30/07/18	04/12/18																
Interligação Reservatório - Fazenda Nylcea	100%	21/05/21	28/09/21																
Engenharia	100%	21/05/21	28/09/21																
Captação Alternativa (Adequações)	23%	24/03/20	23/10/24																

Atividades	%Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
Engenharia	92%	24/03/20	16/09/22															
Licenciamento	0%	26/08/22	28/06/23															
Suprimentos	0%	31/05/22	06/12/22															
Execução	0%	29/06/23	22/07/24															
Comissionamento da Obra	0%	23/07/24	23/10/24															
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>23/10/24</i>	<i>23/10/24</i>															
Estudo de alternativa escada metálica	100%	28/07/21	23/03/22															
Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE	100%	28/07/21	19/08/21															
Desenvolvimento da engenharia conceitual	100%	20/08/21	23/03/22															
Operação Assistida do Sistema	0%	24/10/24	30/01/25															
Monitoramento	0%	31/01/25	14/11/25															
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	<i>0%</i>	<i>30/01/25</i>	<i>30/01/25</i>															
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	<i>0%</i>	<i>14/11/25</i>	<i>14/11/25</i>															
ETA / Captação Principal	29%	01/07/16	06/01/26															
Melhorias De ETA	47%	01/07/16	15/03/24															
Engenharia	75%	08/01/19	20/09/22															
Fundiário	0%	26/08/22	02/02/23															
Suprimentos	0%	28/09/22	06/04/23															
Execução	69%	01/07/16	06/12/23															
Comissionamento da Obra	0%	07/12/23	15/03/24															
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>15/03/24</i>	<i>15/03/24</i>															
Melhorias De ETA (Casa De Carvão)	15%	04/05/20	10/12/24															
Engenharia	81%	04/05/20	16/09/22															
Fundiário	0%	26/08/22	02/02/23															
Suprimentos	0%	03/02/23	14/08/23															
Execução	0%	16/08/23	06/09/24															
Comissionamento da Obra	0%	09/09/24	10/12/24															
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>10/12/24</i>	<i>10/12/24</i>															
Operação Assistida do Sistema	0%	11/12/24	21/03/25															
Monitoramento	0%	24/03/25	06/01/26															
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	<i>0%</i>	<i>21/03/25</i>	<i>21/03/25</i>															
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	<i>0%</i>	<i>06/01/26</i>	<i>06/01/26</i>															
UTR	8%	05/11/18	15/03/27															
UTR - Linhares/Es (600L/S)	10%	05/11/18	19/02/26															
Engenharia	30%	05/11/18	21/09/23															
Fundiário	0%	07/03/23	11/08/23															
Suprimentos	0%	29/09/23	11/04/24															
Execução	0%	12/04/24	10/11/25															
Comissionamento da Obra	0%	11/11/25	19/02/26															
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>19/02/26</i>	<i>19/02/26</i>															

Atividades	%Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
Operação Assistida do Sistema	0%	20/02/26	27/05/26															
Monitoramento	0%	28/05/26	15/03/27															
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	27/05/26	27/05/26															
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	15/03/27	15/03/27															
Linhares - Povoação	2%	02/03/16	22/04/26															
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	02/03/16	02/03/16															
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	01/09/23	01/09/23															
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	24/02/23	24/02/23															
Captação Principal - rio Doce	2%	23/01/20	22/04/26															
Melhorias Na ETA (60L/S)	3%	23/01/20	28/03/25															
Engenharia	6%	23/01/20	08/02/24															
Suprimentos	0%	21/02/24	26/08/24															
Execução	0%	27/08/24	18/12/24															
Comissionamento da Obra	0%	19/12/24	28/03/25															
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	28/03/25	28/03/25															
Operação Assistida do Sistema	0%	31/03/25	04/07/25															
Monitoramento	0%	07/07/25	22/04/26															
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	04/07/25	04/07/25															
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	22/04/26	22/04/26															
Captação Alternativa (poço) / ETA / UTR	1%	23/01/20	22/04/26															
Captação Alternativa	2%	23/01/20	28/03/25															
Engenharia	6%	23/01/20	08/02/24															
Fundiário	0%	18/05/23	24/10/23															
Licenciamento	0%	25/10/23	09/05/24															
Suprimentos	0%	21/02/24	26/08/24															
Execução	0%	27/08/24	18/12/24															
Comissionamento da Obra	0%	19/12/24	28/03/25															
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	28/03/25	28/03/25															
Operação Assistida do Sistema	0%	31/03/25	04/07/25															
Monitoramento	0%	07/07/25	22/04/26															
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	04/07/25	04/07/25															
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	22/04/26	22/04/26															
UTR	1%	23/01/20	22/04/26															
UTR - Povoação - Linhares/ES	2%	23/01/20	28/03/25															
Engenharia	6%	23/01/20	08/02/24															
Fundiário	0%	18/05/23	24/10/23															
Licenciamento	0%	25/10/23	09/05/24															
Suprimentos	0%	21/02/24	26/08/24															
Execução	0%	27/08/24	18/12/24															
Comissionamento da Obra	0%	19/12/24	28/03/25															
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	28/03/25	28/03/25															

Atividades	%Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
Operação Assistida do Sistema	0%	31/03/25	04/07/25															
Monitoramento	0%	07/07/25	22/04/26															
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	04/07/25	04/07/25															
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	22/04/26	22/04/26															
Linhares - Regência	57%	27/03/17	02/07/26															
Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)	100%	23/03/18	23/03/18															
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	100%	01/09/21	01/09/21															
<i>Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	24/02/23	24/02/23															
Serviços de perfuração	100%	27/03/17	05/02/21															
Captação Alternativa (poço) / ETA / UTR	100%	01/05/20	01/09/21															
Captação Alternativa (Novo Poço)	100%	01/05/20	15/04/21															
Engenharia	100%	01/05/20	15/04/21															
Captação Alternativa - Estudo De Concepção	100%	15/04/21	01/09/21															
Estudo de Alternativas de Captação	100%	15/04/21	01/09/21															
Captação Principal - Rio Doce	22%	22/03/18	02/07/26															
ETA - Validação Do Desempenho	100%	03/12/18	21/12/18															
Engenharia	100%	03/12/18	21/12/18															
Captação Principal E Adução - Rio Doce (15L/S)	27%	22/03/18	10/06/25															
Engenharia	87%	22/03/18	14/03/23															
Fundiário	0%	15/02/23	27/07/23															
Licenciamento	0%	28/07/23	08/02/24															
Suprimentos	0%	22/03/23	27/09/23															
Execução	0%	09/02/24	28/02/25															
Comissionamento da Obra	0%	06/03/25	10/06/25															
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	10/06/25	10/06/25															
Operação Assistida do Sistema	0%	11/06/25	12/09/25															
Monitoramento	0%	15/09/25	02/07/26															
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	12/09/25	12/09/25															
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	02/07/26	02/07/26															
Resplendor (Fora TTAC)	41%	07/12/16	19/08/25															
Recuperação dos Acessos	30%	17/09/19	19/08/25															
Recuperação do Acesso - Adequação do acesso Norte e Sul	29%	17/09/19	25/07/24															
Engenharia	78%	17/09/19	05/08/22															
Engenharia -Adequação dos Projetos do Acesso Norte	66%	28/12/21	01/07/22															
Fundiário	0%	18/07/22	26/12/22															
Licenciamento	100%	15/03/21	25/05/21															
Suprimentos	0%	04/07/22	09/01/23															
Execução	22%	20/08/20	22/04/24															
Comissionamento da Obra	0%	23/04/24	25/07/24															
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	25/07/24	25/07/24															

Atividades	%Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Recuperação do Acesso - Avenida Getúlio Vargas	77%	14/02/20	09/08/22																
Engenharia	57%	14/02/20	09/08/22																
Estudo de pavimentação - Avenida GetúlioVargas	100%	24/06/21	15/02/22																
Operação Assistida do Sistema	0%	26/07/24	28/10/24																
Monitoramento	0%	29/10/24	19/08/25																
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	<i>0%</i>	<i>19/08/25</i>	<i>19/08/25</i>																
Captação Alternativa	100%	07/12/16	29/11/18																
Captação Emergencial Barroso/Santaninha - Resplendor	100%	07/12/16	29/11/18																
Engenharia	100%	25/07/18	29/11/18																
Execução	100%	07/12/16	12/09/17																
Itueta (Fora TTAC)	59%	25/06/21	25/07/23																
Recuperação dos Acessos	59%	25/06/21	25/07/23																
Recuperação do Acesso até a ETA	59%	25/06/21	25/07/23																
Engenharia	71%	25/06/21	11/01/23																
Licenciamento	0%	22/12/22	22/12/22																
Suprimentos	100%	07/07/21	11/01/22																
Execução	0%	12/01/23	25/07/23																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>25/07/23</i>	<i>25/07/23</i>																
Fundário	0%	13/09/22	13/09/22																
Aimorés (Fora TTAC)	14%	30/06/21	28/11/23																
Recuperação dos Acessos	14%	30/06/21	28/11/23																
Recuperação do Acesso	14%	30/06/21	28/11/23																
Engenharia	39%	30/06/21	24/11/22																
Fundário	0%	15/12/22	24/04/23																
Licenciamento	0%	15/12/22	30/05/23																
Suprimentos	0%	25/11/22	05/06/23																
Execução	0%	06/06/23	28/11/23																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>28/11/23</i>	<i>28/11/23</i>																
Baixo Guandu (Fora TTAC)	8%	25/06/21	26/04/24																
Recuperação dos Acessos	8%	25/06/21	26/04/24																
Recuperação do Acesso	8%	25/06/21	26/04/24																
Engenharia	100%	25/06/21	13/08/21																
Fundário	0%	15/12/22	24/04/23																
Licenciamento	0%	15/12/22	07/06/23																
Suprimentos	0%	25/04/23	30/10/23																
Execução	0%	31/10/23	26/04/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>26/04/24</i>	<i>26/04/24</i>																
Resplendor TTAC)	57%	28/03/16	29/10/25																
Descomissionamento e PRAD	68%	20/06/18	29/10/25																
Descomissionamento e PRAD - Corrego Barroso/MG	99%	20/06/18	13/05/22																

Atividades	%Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Aguardando desmobilização da Balsa para as demais etapas	0%	13/05/22	13/05/22																
Engenharia	100%	20/06/18	06/08/19																
Fundiário	100%	07/03/19	12/07/19																
Licenciamento	100%	07/03/19	23/07/19																
Suprimentos	100%	14/08/19	19/02/20																
Execução	100%	20/02/20	31/07/20																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>100%</i>	<i>31/07/20</i>	<i>31/07/20</i>																
Descomissionamento e PRAD - Córrego Santaninha/MG	25%	20/06/18	29/10/25																
Engenharia	100%	20/06/18	07/01/19																
Fundiário	0%	11/07/22	16/11/22																
Licenciamento	0%	11/07/22	25/11/22																
Suprimentos	0%	17/11/22	26/05/23																
Execução	0%	27/05/25	29/10/25																
Adequações	36%	28/03/16	22/03/24																
Adequação do Barramento do Barroso - Corrego Barroso/MG	36%	28/03/16	22/03/24																
Engenharia	63%	28/03/16	09/08/22																
Licenciamento	100%	29/06/16	22/03/17																
Suprimentos	0%	18/08/22	27/02/23																
Execução	0%	28/02/23	22/03/24																
Fundiário	0%	11/07/22	11/07/22																
Ribeirinhos Item 2 Eixo 9 (ACP)	100%	03/09/18	07/11/19																
Entre Rios - Linhares atividades sem custo	100%	03/09/18	07/11/19																
Governador Valadares	100%	03/10/18	03/12/18																
Recuperação de Acessos	53%	09/08/18	27/12/24																
Recuperação acessos - pipa	58%	27/08/18	27/12/24																
Engenharia - Recup. Acessos pipa	100%	11/12/19	21/02/20																
Recuperação de Acessos - Entre rios	45%	09/08/18	10/12/24																
Custos	77%	02/03/16	27/12/24																
Custos Indiretos	79%	02/03/16	27/12/24																
Covid 19	39%	03/04/20	27/12/24																
Vistoria Cautelar e Pericial	100%	13/08/18	25/02/22																
Seguro	100%	20/06/18	08/11/21																
Ambulância	100%	02/03/16	04/02/22																
Vistoria Cautelar - Adutora Rio Corrente (900 l/s)	100%	20/07/20	13/10/21																
Inspeção e diligenciamento - Adutora Rio Corrente (900 l/s)	100%	02/03/18	29/05/19																
Ambulância - Adutora Rio Corrente (900 l/s)	87%	10/10/19	14/09/22																
Covid-19 - Adutora Rio Corrente (900 l/s)	88%	02/03/20	14/07/22																
Custos Indiretos - Adutora Rio Corrente (900 l/s)	87%	04/08/20	29/07/22																
Gerenciamento - Adutora - Adutora Rio Corrente (900 l/s)	88%	27/06/17	30/12/22																
Gerenciamento do Programa	76%	02/03/16	27/12/24																

Atividades	%Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Serviços de Gestão	70%	02/03/16	27/12/24																
Gerenciamento PG32	64%	02/03/16	27/12/24																
Monitoramento da qualidade da água - não tem custo atribuído	0%	11/07/22	22/11/23																
Perfuração de novos poços	76%	02/03/16	06/03/24																
Auditoria Independente MP - PG32	82%	29/12/17	30/12/22																
Engenharia	70%	02/03/16	27/12/24																
Atividades Fundiárias	100%	02/03/16	28/08/20																
Licenciamento ambiental	58%	02/03/16	27/12/24																
Outros Custos	73%	02/04/18	27/12/24																
Abastecimento por caminhão pipa	81%	02/04/18	27/12/24																
Abastecimento por caminhões pipa em Mariana	83%	03/12/18	30/12/22																
Abastecimento por caminhões pipa em Rio Doce	83%	02/01/19	30/12/22																
Abastecimento por caminhões pipa em Ipaba	85%	01/05/18	30/12/22																
Abastecimento por caminhões pipa em Resplendor	85%	02/04/18	30/12/22																
Abastecimento por caminhões pipa em Itueta	85%	02/04/18	30/12/22																
Abastecimento por caminhões pipa em Aimorés	86%	01/05/18	30/12/22																
Abastecimento por caminhões pipa em Baixo Guandu	85%	01/05/18	30/12/22																
Abastecimento por caminhões pipa em Colatina	85%	02/04/18	30/12/22																
Abastecimento por caminhões pipa em Linhares	84%	03/09/18	30/12/22																
Captação de água bruta para distribuição	100%	02/04/18	31/12/21																
Distribuição de água	31%	14/12/20	27/12/24																
Outros	47%	30/11/18	27/12/24																
Serv. Obras Civas - Territ. Oeste (CGC)	39%	26/08/20	27/12/24																
Serv. Obras Civas - Territ. Leste (CGC)	55%	30/11/18	27/12/24																
Fornecimento de Agregados	46%	06/02/20	27/12/24																
<i>Conclusão Custos Indiretos - Caminhão Pipa</i>	<i>0%</i>	<i>27/12/24</i>	<i>27/12/24</i>																
<i>Conclusão Custos Indiretos - Exceto Caminhão Pipa</i>	<i>0%</i>	<i>27/12/24</i>	<i>27/12/24</i>																
<i>Conclusão das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>21/05/26</i>	<i>21/05/26</i>																
<i>Conclusão do comissionamento das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>24/08/26</i>	<i>24/08/26</i>																
<i>Conclusão das Operação Assistida do Sistema</i>	<i>0%</i>	<i>27/11/26</i>	<i>27/11/26</i>																
<i>Conclusão dos Monitoramentos</i>	<i>0%</i>	<i>15/09/27</i>	<i>15/09/27</i>																
Conclusão e Encerramento	0%	22/05/26	18/03/28																
Conclusão dos Itens de Cláusula	0%	22/05/26	19/12/27																
Cláusula 171 - Projeto	0%	22/05/26	24/08/26																
Reunir as evidências para conclusão da Cláusula 171 - Projeto	0%	22/05/26	20/06/26																
Enviar book de evidências para Governança	0%	21/06/26	25/06/26																
<i>Marco: Item de Cláusula concluído internamente</i>	<i>0%</i>	<i>25/06/26</i>	<i>25/06/26</i>																
Executar o fluxo de conclusão do item de cláusula (Governança)	0%	26/06/26	24/08/26																
<i>Marco: Item de Cláusula concluído</i>	<i>0%</i>	<i>24/08/26</i>	<i>24/08/26</i>																
Cláusula 171 - Obras	0%	16/09/27	19/12/27																

Atividades	%Concl.	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
Reunir as evidências para conclusão da Cláusula 171 - Obras	0%	16/09/27	15/10/27															
Enviar book de evidências para Governança	0%	16/10/27	20/10/27															
<i>Marco: Item de Cláusula concluído internamente</i>	<i>0%</i>	<i>20/10/27</i>	<i>20/10/27</i>															
Executar o fluxo de conclusão do item de cláusula (Governança)	0%	21/10/27	19/12/27															
<i>Marco: Item de Cláusula concluído</i>	<i>0%</i>	<i>19/12/27</i>	<i>19/12/27</i>															
Encerramento dos itens de Cláusula	0%	25/08/26	18/03/28															
Cláusula 171 - Projeto	0%	25/08/26	22/11/26															
Executar o fluxo de encerramento do item de cláusula (Governança)	0%	25/08/26	22/11/26															
<i>Marco: Item de Cláusula Encerrado</i>	<i>0%</i>	<i>22/11/26</i>	<i>22/11/26</i>															
Cláusula 171 - Obras	0%	20/12/27	18/03/28															
Executar o fluxo de encerramento do item de cláusula (Governança)	0%	20/12/27	18/03/28															
<i>Marco: Item de Cláusula Encerrado</i>	<i>0%</i>	<i>18/03/28</i>	<i>18/03/28</i>															
<i>Marco: Encerramento do programa</i>	<i>0%</i>	<i>18/03/28</i>	<i>18/03/28</i>															