

Atividades	% concluída	Início	Término												
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
PG032 - Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água		15/01/16	29/11/27												
<i>Início do Programa</i>	100%	26/03/16	26/03/16												
Marcos	20%	12/09/16	03/05/27												
Itens de Cláusula do TTAC	0%	29/12/25	03/05/27												
<i>Cláusula 171 - caput (obra): Conclusão das obras de sistemas alternativos de captação e adução e melhoria das estações de tratamento de água para todas localidades.</i>	0%	03/05/27	03/05/27												
<i>Cláusula 171 - caput (projeto): Conclusão dos Levantamentos de Campo, Projetos Conceituais e Básicos em todas localidades.</i>	0%	29/12/25	29/12/25												
Deliberações	0%	12/09/16	15/03/27												
<i>Deliberação 2 - A Fundação Renova deverá construir sistemas alternativos de captação e adução e melhoria das estações de tratamento de água, utilizando tecnologia apropriada, visando reduzir em 50% a dependência de abastecimento direto naquele rio ...</i>	0%	30/12/22	30/12/22												
<i>Deliberação 4 - Construção de sistemas alternativos de captação e adução e melhoria das estações de tratamento de água para todas as localidades dos municípios que captam diretamente da calha do Rio Doce.</i>	0%	10/11/25	10/11/25												
<i>Deliberação 10 Aprova parcialmente o cronograma de início da operação assistida de parte dos sistemas alternativos de abastecimento e determina solução específica para o abastecimento de Resplendor.</i>	100%	12/09/16	12/09/16												
<i>Deliberação 16 A -Desen. e apresent. est. técnicos de avaliação da oferta hídrica dos mananciais superficiais e subterrâneos, selecionados para atendimento dos sistemas alternativos de abastecimento propostos, considerando os períodos de estiagem,</i>	100%	30/08/17	30/08/17												
<i>Deliberação 16 B - Apresentar e discutir os detalhes de concepção e os projetos dos sist. Alternativos de captação e adução e melhoria das ETA'S com os prestadores de serviço de abastecimento e com os municípios citados na Cláusula 171 do TTAC.</i>	0%	16/05/23	16/05/23												
<i>Deliberação 16 C- Tomar as provid. Necessárias para prover o abastec. De água para consumo humano aos núcleos urbanos apontados na cláusula 171, nas situações em que a qualidade da água bruta do rio Doce não permita aos sist. Atuais produzir água...</i>	0%	27/05/26	27/05/26												
<i>Deliberação 33 - Item i e ii: Relatórios mensais ações de implementação de captações e de melhorias dos sistemas de abastecimento ("relatórios i e ii").</i>	0%	15/03/27	15/03/27												
<i>Deliberação 98: Incluir soluções para melhorias dos sistemas de abastecimento das sedes dos Municípios de Baixo Guandu e governador Valadares, as quais, devem estar acordadas com os responsáveis pela operação dos referidos Sistemas.</i>	100%	22/09/17	22/09/17												
<i>Deliberação 123 - Item 2: A Fundação Renova deverá, no prazo de 30 dias, promover os ajustes e atender às recomendações da CTSHQA, exaradas na Nota Técnica nº16</i>	100%	05/02/18	05/02/18												
<i>Deliberação 124 - Item 2: Aprov.e recomendações complementares sobre o Plano de Ações para o Período Chuvoso: setembro de 2017, com base na Nota Técnica nº 15 da CT: SHQA. Item 2: Estabelece-se o prazo de 20 dias para reapresentação do plano de ações...</i>	100%	10/12/17	10/12/17												
<i>Deliberação 124 - Item 4: O plano de ações p/ períodos chuvosos deverá ser apresentado pela Fundação Renova às Câmaras Técnicas de Gestão de Rejeitos, CT-FLOR, CT-BIO, CT-Comunicação, CT-Saúde.</i>	100%	23/02/18	23/02/18												
<i>Deliberação 185 - Item 2: A Fundação Renova deverá apresentar, em 10 (dez) dias, um cronograma detalhado preliminar contemplando os estudos de concepção, projetos básicos, projetos detalhados, obras e demais ações, além da distinção das ações que...</i>	100%	10/08/18	10/08/18												
<i>Deliberação 185 - Item 3: A Fundação Renova deverá apresentar, até o dia 18 de setembro, na reunião da CT-SHQA, um Plano de Aceleração do Programa de Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água, observando as considerações exaradas na NT 22...</i>	100%	29/09/18	29/09/18												

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
<i>Deliberação 185 - Item 4: A Fundação Renova deverá apresentar os Termos de entrega e recebimento assinado pelos prestadores de serviço e pelos Municípios, após a conclusão das obras de captações alternativas adução e melhorias nos sistemas de ...</i>	0%	19/02/26	19/02/26									◆							
<i>Deliberação 185 - Item 5: A Fundação Renova deverá comprovar a funcionalidade dos sistemas de abastecimento de água após a conclusão das obras, que ficará condicionada a entrega de relatórios trimestrais de acompanhamento, durante o período de 1(um) ano.</i>	0%	15/03/27	15/03/27											◆					
<i>Deliberação 185 - Item 6: A Fundação Renova deverá realizar o serviço de operação assistida para os prestadores de serviço de abastecimento de água durante 3 (três) meses, após a conclusão das obras. Para acompanhamento, deverão ser entregues...</i>	0%	27/05/26	27/05/26									◆							
<i>Deliberação 258 - Item 2: A Fundação Renova deverá apresentar a anuência da Prefeitura e do prestador de serviço de abastecimento de água para cada localidade, referentes à cláusula 171, em 60 dias.</i>	0%	26/03/24	26/03/24					◆											
<i>Deliberação 258 - Item 4: A Fundação Renova deve atualizar e revisar, em até 10 (dez) dias, o cronograma detalhado das ações do Programa</i>	100%	04/01/19	04/01/19																
<i>Deliberação 258 - Item 5: A Fundação Renova deve atualizar e revisar, em até 10 (dez) dias, o Plano de Aceleração do Programa</i>	100%	11/01/19	11/01/19																
<i>Deliberação 315 - Item 1: Determinar à Renova que revise e apresente o documento "Definição do Programa: Etapa 3", no prazo de 30 dias, contemplando as propostas e considerações apresentadas na Nota Técnica nº 48 da</i>	100%	27/09/19	27/09/19																
<i>Deliberação 378 - Item 5: Apresentação de relatórios mensais das atividades realizadas até o fim do período chuvoso.</i>	100%	16/04/21	16/04/21																
<i>Deliberação 378 - Item 6: Solicita que todas as medidas propostas no Plano de Ações para o período chuvoso 2019/2020 sejam implementadas. Item 6) Apresentação, em até 04/05/2020, das informações complementares solicitadas no Parecer Técnico nº 1/2020 MG/G</i>	100%	08/05/20	08/05/20																
<i>Deliberação 443: Análise dos relatórios de operação assist. dos sist. De abastecimento de água dos municípios de Galileia e Resplendor. a) Revisar/complementar, em no máximo 30 dias, os três relatórios de operação assistida dos sistemas de abastecime</i>	100%	22/10/20	22/10/20																
Interfaces	0%	23/03/18	25/07/25																
Decisões Judiciais	20%	13/08/19	20/01/26																
Eixo 9 - Item 1.2 (ACP)	20%	23/03/20	10/11/25																
<i>Data de Judicialização</i>	100%	23/03/20	23/03/20																
Emissão Laudo Perito	40%	09/12/21	01/11/22																
Resplendor	100%	09/12/21	09/12/21																
Galileia	100%	10/12/21	10/12/21																
Governador Valadares - Sede	100%	10/12/21	10/12/21																
<i>1a Data de Emissão do Laudo</i>	100%	10/12/21	10/12/21																
Linhares - Sede	100%	24/02/22	24/02/22																
Periquito - Pedra Corrida	100%	01/02/22	01/02/22																
Itueta	100%	11/03/22	11/03/22																
2a Data de Emissão do Laudo	100%	11/03/22	11/03/22		↓														
Belo Oriente - Cachoeira Escura	100%	15/03/22	15/03/22		↓														
Marilândia - Boninsegna	0%	04/07/22	04/07/22		↓														
Governador Valadares - São Vítor	100%	30/03/22	30/03/22		↓														
Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce	0%	04/07/22	04/07/22		↓														
Tumiritinga - Sede	0%	04/07/22	04/07/22		↓														
Santana do Paraíso - Ipaba do Paraíso (Ipabinha)	0%	04/07/22	04/07/22		↓														

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Barra Longa - Gesteira	0%	04/07/22	04/07/22																
Fernandes Tourinho - Senhora da Penha	0%	04/07/22	04/07/22																
<i>3a Data de Emissão do Laudo</i>	0%	04/07/22	04/07/22																
Alpercata - Sede	0%	05/09/22	05/09/22																
Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce	0%	05/09/22	05/09/22																
Baixo Guandu - Sede	0%	05/09/22	05/09/22																
Baixo Guandu - Mascarenhas	0%	05/09/22	05/09/22																
<i>4a Data de Emissão do Laudo</i>	0%	05/09/22	05/09/22																
Linhares - Regência	100%	29/03/22	29/03/22																
Mariana - Camargos	0%	01/11/22	01/11/22																
Mariana - Pedras	0%	01/11/22	01/11/22																
Barra Longa - Barreto	0%	01/11/22	01/11/22																
Colatina	0%	01/11/22	01/11/22																
Linhares - Povoação	0%	01/11/22	01/11/22																
<i>5a Data de Emissão do Laudo</i>	0%	01/11/22	01/11/22																
Decisão do Juízo para a Retomada das Atividades	0%	08/07/22	07/02/23																
Resplendor	0%	08/07/22	08/07/22																
Galileia	0%	08/07/22	08/07/22																
Governador Valadares - Sede	0%	08/07/22	08/07/22																
<i>1a Data de Decisão do Juízo para a Retomada das Atividades</i>	0%	08/07/22	08/07/22																
Linhares - Sede	0%	18/08/22	18/08/22																
Periquito - Pedra Corrida	0%	18/08/22	18/08/22																
<i>2a Data de Decisão do Juízo para a Retomada das Atividades</i>	0%	18/08/22	18/08/22																
Belo Oriente - Cachoeira Escura	0%	07/10/22	07/10/22																
Marilândia - Boninsegna	0%	07/10/22	07/10/22																
Governador Valadares - São Vítor	0%	07/10/22	07/10/22																
Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce	0%	07/10/22	07/10/22																
Tumiritinga - Sede	0%	07/10/22	07/10/22																
Santana do Paraíso - Ipaba do Paraíso (Ipabinha)	0%	07/10/22	07/10/22																
Barra Longa - Gesteira	0%	07/10/22	07/10/22																
Fernandes Tourinho - Senhora da Penha	0%	07/10/22	07/10/22																
<i>3a Data de Decisão do Juízo para a Retomada das Atividades</i>	0%	07/10/22	07/10/22																
Alpercata - Sede	0%	14/12/22	14/12/22																
Itueta	0%	14/12/22	14/12/22																
Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce	0%	14/12/22	14/12/22																
Baixo Guandu - Sede	0%	14/12/22	14/12/22																
Baixo Guandu - Mascarenhas	0%	14/12/22	14/12/22																
<i>4a Data de Decisão do Juízo para a Retomada das Atividades</i>	0%	14/12/22	14/12/22																
Linhares - Regência	0%	07/02/23	07/02/23																
Mariana - Camargos	0%	07/02/23	07/02/23																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Mariana - Pedras	0%	07/02/23	07/02/23																
Barra Longa - Barreto	0%	07/02/23	07/02/23																
Colatina	0%	07/02/23	07/02/23																
Linhares - Povoação	0%	07/02/23	07/02/23																
5a Data Decisão do Juízo para a Retomada das Atividades	0%	07/02/23	07/02/23																
Decisão do Juízo para Finalização da Judicialização	0%	10/11/25	10/11/25																
Eixo 9 - Item 2.2 (ACP)	0%	13/08/19	20/01/26																
Emissão Laudo Perito	0%	13/08/19	14/10/25																
Território I: Municípios de Mariana (MG), Barra Longa (MG), Rio Doce (MG) e Sem-Peixe (MG)	100%	13/08/19	13/08/19																
Abastecimento por caminhões pipa em Rio Doce	100%	12/09/19	12/09/19																
Território II: Município de Linhares (ES), exceto a Comunidade Quilombola de Degredo	0%	10/01/24	10/01/24																
Território III: Municípios de Santana do Paraíso (MG), Ipaba (MG) e Caratinga (MG)	0%	27/11/23	27/11/23																
Território IV: Municípios de Aimorés (MG), Itueta (MG) e Resplendor (MG), exceto a Comunidade Indígena Krena	0%	18/10/24	18/10/24																
Território V: Municípios de Baixo Guandu (ES) e Colatina (ES)	0%	14/10/25	14/10/25																
Território VI: Municípios de Governador Valadares (MG) e Galileia (MG)	0%	22/02/24	22/02/24																
Território VII: Comunidade Quilombola de Degredo, localizada no município de Linhares (ES)	0%	11/12/23	11/12/23																
Território VIII: Comunidade Indígena Krenak, localizada no município de Resplendor (MG)	0%	09/05/24	09/05/24																
Território IX: Comunidade Indígena de Comboios, localizada no município de Aracruz (ES).	0%	18/10/24	18/10/24																
Captação de água bruta para distribuição	0%	18/10/24	18/10/24																
Distribuição de água	100%	31/08/21	31/08/21																
Decisão do Juiz para Finalização da Judicialização	0%	14/11/19	20/01/26																
Decisão do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa Mariana	100%	14/11/19	14/11/19																
Decisão do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Rio Doce	100%	17/12/19	17/12/19																
Decisão do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Ipaba	0%	17/04/24	17/04/24																
Decisão do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Resplendor	0%	06/03/24	06/03/24																
Decisão do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Itueta	0%	27/01/25	27/01/25																
Decisão do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Aimorés	0%	20/01/26	20/01/26																
Decisão do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Baixo Guandu	0%	28/05/24	28/05/24																
Decisão do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Colatina	0%	20/03/24	20/03/24																
Decisão do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Linhares	0%	12/08/24	12/08/24																
Captação de água bruta para distribuição	0%	27/01/25	27/01/25																
Distribuição de água	100%	07/12/21	07/12/21																
Definição	98%	02/03/16	27/07/22																
Definição Original	100%	02/03/16	29/11/17																
Assinatura do TTAC	100%	02/03/16	02/03/16																
Realizar Estudo de Segurança Hídrica	100%	03/11/16	30/08/17																
Realizar Levantamento de Campo e Diagnósticos	100%	02/01/17	16/11/17																
Obter Apoio Técnico	100%	23/03/16	09/08/16																
Elaborar Definição do Programa e Protocolar no CIF	100%	01/03/17	29/11/17																
Revisão e Aprovação da Definição do Programa pela Fundação Renova	100%	29/11/17	29/11/17																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Revisão 1	100%	30/11/17	30/07/21																
Revisar a Definição do Programa conforme a NT 48/2019 da CT-SHQA e protocolar no CIF	100%	30/11/17	27/09/19																
<i>Aprovação da Definição do programa pelo CIF</i>	100%	30/10/20	30/10/20																
<i>Aprovação do Draft 17 - Orçamento</i>	100%	30/07/21	30/07/21																
<i>Conclusão das obras do período emergencial</i>	100%	28/12/17	28/12/17																
Revisão 2	53%	11/08/21	27/07/22																
<i>Aprovação do Draft 18 - Orçamento</i>	100%	11/08/21	11/08/21																
<i>Aprovação da APRO 153 (Draft 18)</i>	100%	08/11/21	08/11/21																
<i>Revisão Orçamentária Draft 19</i>	100%	27/04/22	27/04/22																
<i>Aprovação da Revisão 2 pelo CIF</i>	0%	29/06/22	29/06/22																
<i>Aprovação do Draft 19 FR</i>	0%	29/06/22	29/06/22																
APRO "2022" (Draft19)	53%	11/05/22	27/07/22																
Elaboração do Parecer Técnico - Requisitante	100%	11/05/22	17/05/22																
Envio Parecer Capitulo - Financeiro	100%	18/05/22	24/05/22																
Envio Parecer Capitulo - Juridico	100%	18/05/22	07/06/22																
Envio Parecer Capitulo - Compliance	100%	18/05/22	25/05/22																
Análise Governança	100%	08/06/22	08/06/22																
Assinatura APRO	0%	13/06/22	15/06/22																
Aprovação APRO Diretoria	0%	20/06/22	20/06/22																
Deliberação APRO Conselho e Comitê	0%	30/06/22	27/07/22																
Execução	50%	15/01/16	15/03/27																
Execução - Adutora GV	83%	15/01/16	03/05/24																
Governador Valadares - Adutora GV	83%	15/01/16	03/05/24																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	16/02/23	16/02/23																
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	83%	15/01/16	03/05/24																
Captação Alternativa - Adutora Rio Corrente (900l/s)	88%	15/01/16	06/04/23																
Engenharia	100%	15/01/16	30/04/21																
Licenciamento	100%	01/06/17	18/07/19																
Fundiário	100%	22/10/18	09/10/19																
Suprimentos	100%	19/01/18	21/03/22																
Execução	63%	02/03/18	30/12/22																
Comissionamento da Obra	0%	02/01/23	06/04/23																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	06/04/23	06/04/23																
Operação Assistida do Sistema	0%	10/04/23	13/07/23																
Monitoramento	0%	14/07/23	03/05/24																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	13/07/23	13/07/23																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	03/05/24	03/05/24																
Execução - Demais Localidades	47%	02/03/16	15/03/27																
Mariana - Camargos	32%	02/01/18	02/10/26																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	24/11/23	24/11/23																
Assinatura do Termo de Compromisso	0%	27/02/23	16/05/23																
Reunião de Alinhamento do Empreendimento	0%	27/02/23	27/02/23																
Elaboração do Termo	0%	28/02/23	06/03/23																
Validação pelo Jurídico FR	0%	16/03/23	16/03/23																
Protocolo junto a Operadora	0%	21/03/23	21/03/23																
Análise e Validação da Operadora	0%	22/03/23	12/04/23																
Análise e Validação do Município	0%	22/03/23	12/04/23																
Termo assinado ou comentado	0%	13/04/23	13/04/23																
Atendimento aos comentários	0%	14/04/23	25/04/23																
Validação dos Comentários_Operadora e Município	0%	28/04/23	16/05/23																
<i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	16/05/23	16/05/23																
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	40%	02/01/18	02/10/26																
Serviço de perfuração e Análise da água	100%	02/01/18	05/02/21																
Serviço de perfuração e relatório de análise da água	0%	27/02/23	03/08/23																
Captação Alternativa (Subterrânea - Poço 2 e 3)	0%	28/08/23	19/09/25																
Engenharia	0%	28/08/23	29/05/24																
Fundiário	0%	06/11/23	17/04/24																
Licenciamento	0%	18/04/24	23/10/24																
Suprimentos	0%	07/06/24	09/12/24																
Execução	0%	10/12/24	26/06/25																
Comissionamento da Obra	0%	27/06/25	19/09/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	19/09/25	19/09/25																
Operação Assistida do Sistema	0%	22/09/25	15/12/25																
Monitoramento	0%	16/12/25	02/10/26																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	15/12/25	15/12/25																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	02/10/26	02/10/26																
MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL	18%	18/11/19	16/12/25																
Melhorias ETA (Captação Principal - Nascente e Tratamento)	24%	18/11/19	22/11/24																
Engenharia	91%	18/11/19	17/03/23																
Fundiário	0%	15/02/23	27/07/23																
Licenciamento	0%	28/07/23	08/02/24																
Suprimentos	0%	08/02/23	18/08/23																
Execução	0%	09/02/24	21/08/24																
Comissionamento da Obra	0%	22/08/24	22/11/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	22/11/24	22/11/24																
Operação Assistida do Sistema	0%	25/11/24	28/02/25																
Monitoramento	0%	06/03/25	16/12/25																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	28/02/25	28/02/25																

Atividades	% concluída	Início	Término												
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	16/12/25	16/12/25												
Mariana - Paracatu de Baixo	100%	02/01/18	05/02/21												
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	100%	02/01/18	05/02/21												
Serviço de perfuração	100%	02/01/18	05/02/21												
Mariana - Pedras	35%	02/01/18	25/01/27												
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18												
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	04/03/24	04/03/24												
Assinatura do Termo de Compromisso	0%	27/02/23	16/05/23												
Reunião de Alinhamento do Empreendimento	0%	27/02/23	27/02/23												
Elaboração do Termo	0%	28/02/23	06/03/23												
Validação pelo Jurídico FR	0%	16/03/23	16/03/23												
Protocolo junto a Operadora	0%	21/03/23	21/03/23												
Análise e Validação da Operadora	0%	22/03/23	12/04/23												
Análise e Validação do Município	0%	22/03/23	12/04/23												
Termo assinado ou comentado	0%	13/04/23	13/04/23												
Atendimento aos comentários	0%	14/04/23	25/04/23												
Validação dos Comentários_Operadora e Município	0%	28/04/23	16/05/23												
<i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	16/05/23	16/05/23												
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA_MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL	36%	02/01/18	25/01/27												
Serviço de perfuração	100%	02/01/18	05/02/21												
Melhorias e Captação Alternativa (Captação Principal e Alternativa / Adução e Tratamento)	28%	22/11/18	14/11/24												
Engenharia	91%	04/11/19	10/03/23												
Fundiário	33%	22/11/18	20/07/23												
Licenciamento	0%	21/07/23	01/02/24												
Suprimentos	0%	08/02/23	18/08/23												
Execução	0%	02/02/24	13/08/24												
Comissionamento da Obra	0%	14/08/24	14/11/24												
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	14/11/24	14/11/24												
Melhorias e Captação Alternativa (Captação Principal e Alternativa / Adução e Tratamento) - Implantação No Campo De Futebol	0%	09/02/23	31/12/25												
Engenharia	0%	09/02/23	26/09/24												
Fundiário	0%	27/09/23	11/03/24												
Licenciamento	0%	12/03/24	17/09/24												
Suprimentos	0%	06/09/24	18/03/25												
Execução	0%	19/03/25	25/09/25												
Comissionamento da Obra	0%	26/09/25	31/12/25												
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	31/12/25	31/12/25												
Operação Assistida do Sistema	0%	02/01/26	09/04/26												
Monitoramento	0%	10/04/26	25/01/27												
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	09/04/26	09/04/26												

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	25/01/27	25/01/27																
Mariana - Ponte do Gama	41%	23/03/18	25/10/24																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica - Captação principal - Ponte do Gama</i>	0%	22/07/22	22/07/22																
Assinatura do Termo de Compromisso	0%	15/06/22	31/08/22																
Reunião de Alinhamento do Empreendimento	0%	15/06/22	15/06/22																
Elaboração do Termo	0%	17/06/22	23/06/22																
Validação pelo Jurídico FR	0%	05/07/22	05/07/22																
Protocolo junto a Operadora	0%	08/07/22	08/07/22																
Análise e Validação da Operadora	0%	11/07/22	29/07/22																
Análise e Validação do Município	0%	11/07/22	29/07/22																
Termo assinado ou comentado	0%	01/08/22	01/08/22																
Atendimento aos comentários	0%	02/08/22	10/08/22																
Validação dos Comentários_Operadora e Município	0%	16/08/22	31/08/22																
<i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	31/08/22	31/08/22																
CAPTAÇÃO PRINCIPAL	43%	02/05/18	25/10/24																
Definição do Programa (Teste de Vazão e Qualidade da Água)	100%	10/01/22	17/01/22																
Captação Principal (Poço, Adutora, Tratamento e Reservatório)	53%	02/05/18	04/10/23																
Engenharia - Estudo Alternativas De Abastecimento	100%	31/08/20	18/01/22																
Engenharia (Concepção técnica anterior)	100%	02/05/18	01/11/18																
Engenharia	24%	10/01/22	07/10/22																
Licenciamento	25%	14/03/22	20/09/22																
Suprimentos	0%	18/10/22	27/04/23																
Execução (Obras)	0%	28/04/23	22/08/23																
Comissionamento da Obra	0%	23/08/23	04/10/23																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	04/10/23	04/10/23																
Operação Assistida do Sistema	0%	05/10/23	12/01/24																
Monitoramento	0%	15/01/24	25/10/24																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	12/01/24	12/01/24																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	25/10/24	25/10/24																
Barra Longa - Barreto	41%	02/01/18	05/05/26																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	29/08/23	29/08/23																
Assinatura do Termo de Compromisso	0%	27/02/23	16/05/23																
Reunião de Alinhamento do Empreendimento	0%	27/02/23	27/02/23																
Elaboração do Termo	0%	28/02/23	06/03/23																
Validação pelo Jurídico FR	0%	16/03/23	16/03/23																
Protocolo junto a Operadora	0%	21/03/23	21/03/23																
Análise e Validação da Operadora	0%	22/03/23	12/04/23																
Análise e Validação do Município	0%	22/03/23	12/04/23																

[illegible]

Atividades	% concluída	Início	Término														
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029						
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Análise e Validação da Operadora	0%	29/06/22	02/08/22														
Análise e Validação do Município	0%	29/06/22	02/08/22														
Termo assinado ou comentado	0%	03/08/22	03/08/22														
Atendimento aos comentários	0%	04/08/22	12/08/22														
Validação dos Comentários_Operadora e Município	0%	18/08/22	02/09/22														
<i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	02/09/22	02/09/22														
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	67%	02/01/18	26/05/25														
Serviço de perfuração	100%	02/01/18	05/02/21														
Teste de Vazão e de Qualidade da Água	100%	06/05/19	14/06/19														
Teste de Vazão e de Qualidade da Água - 2 Poços	100%	10/05/22	06/06/22														
Captação Alternativa (Urbanização Poço/ETA)	89%	04/01/18	25/04/24														
Engenharia	100%	04/01/18	31/07/18														
Fundiário	100%	23/03/18	29/05/18														
Licenciamento	100%	16/01/18	21/01/19														
Execução	100%	03/04/19	01/08/19														
Comissionamento da Obra	0%	19/01/24	25/04/24														
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	100%	01/08/19	01/08/19														
Captação Alternativa - 2 Poços e Tratamento	100%	16/04/19	07/04/22														
Engenharia	100%	18/11/20	07/04/22														
Engenharia - 3 Poços e Tratamento	100%	16/04/19	07/04/22														
Captação Alternativa - Adequação Dos Projetos 4 Poços e Tratamento + Elevatórias	20%	02/07/21	26/05/25														
Engenharia	0%	28/04/22	21/10/22														
Fundiário	80%	02/07/21	12/07/22														
Licenciamento	25%	02/02/22	09/01/23														
Suprimentos	0%	24/10/22	04/05/23														
Execução (Obras)	0%	05/05/23	18/01/24														
Comissionamento da Obra	0%	19/01/24	25/04/24														
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	25/04/24	25/04/24														
Operação Assistida do Sistema	0%	26/04/24	30/07/24														
Monitoramento	0%	06/08/24	26/05/25														
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	30/07/24	30/07/24														
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	26/05/25	26/05/25														
MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL	57%	03/10/16	30/07/25														
Melhorias ETA (Pequenas Melhorias)	100%	02/10/18	19/04/22														
Engenharia - Redimensionar Bombas Água / Relocar Painel Elevatória (Melhoria ETA)	100%	10/12/18	19/04/22														
Engenharia	100%	02/10/18	05/04/19														
Fundiário	100%	18/10/18	31/07/19														
Execução	100%	03/04/19	01/08/19														
Comissionamento da Obra	100%	02/08/19	04/11/19														
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	100%	04/11/19	04/11/19														

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Melhorias ETA (Captação Principal e ETA De 40 l/s) - Etapa I	100%	03/10/16	28/02/17																
OBRAS - Período Emergencial - Belo Oriente - Cachoeira Escura	100%	03/10/16	28/02/17																
Melhorias ETA (Captação Principal) - Etapa I - Prolongamento da Balsa	100%	18/10/18	25/05/20																
Engenharia	100%	22/11/18	25/05/20																
Fundiário	100%	18/10/18	10/07/19																
Melhorias ETA (Captação Principal) - Reposicionamento Da Balsa da Captação + Atendimento Pericia	1%	25/05/22	30/07/25																
Engenharia	6%	25/05/22	12/05/23																
Fundiário	0%	11/04/23	18/09/23																
Licenciamento	0%	19/09/23	03/04/24																
Suprimentos	0%	21/09/23	03/04/24																
Execução	0%	04/04/24	25/04/25																
Comissionamento da Obra	0%	28/04/25	30/07/25																
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	30/07/25	30/07/25																
Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)	0%	30/07/25	30/07/25																
UTR	13%	04/11/19	09/10/26																
UTR - Cachoeira Escura/MG (40 l/s)	16%	04/11/19	18/09/25																
Engenharia	41%	04/11/19	04/08/23																
Suprimentos	0%	14/08/23	26/02/24																
Execução	0%	27/02/24	16/06/25																
Comissionamento da Obra	0%	17/06/25	18/09/25																
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	18/09/25	18/09/25																
Operação Assistida do Sistema	0%	19/09/25	22/12/25																
Monitoramento	0%	23/12/25	09/10/26																
Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)	0%	22/12/25	22/12/25																
Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento	0%	09/10/26	09/10/26																
Fernandes Tourinho - Senhora da Penha	34%	02/01/18	20/10/26																
Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)	100%	23/03/18	23/03/18																
Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica	100%	07/01/21	07/01/21																
Assinatura do Termo de Compromisso	0%	25/10/22	11/01/23																
Reunião de Alinhamento do Empreendimento	0%	25/10/22	25/10/22																
Elaboração do Termo	0%	26/10/22	01/11/22																
Validação pelo Jurídico FR	0%	14/11/22	14/11/22																
Protocolo junto a Operadora	0%	18/11/22	18/11/22																
Análise e Validação da Operadora	0%	21/11/22	09/12/22																
Análise e Validação do Município	0%	21/11/22	09/12/22																
Termo assinado ou comentado	0%	13/12/22	13/12/22																
Atendimento aos comentários	0%	14/12/22	22/12/22																
Validação dos Comentários_Operadora e Município	0%	27/12/22	11/01/23																
Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso	0%	11/01/23	11/01/23																

Data de Corte: 31/05/22
PG32-CRO-CT SHQA-20220620

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Comissionamento da Obra	0%	01/11/22	02/12/22																
Operação Assistida do Sistema	0%	05/12/22	10/03/23																
Monitoramento	0%	13/03/23	28/12/23																
Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)	0%	10/03/23	10/03/23																
Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento	0%	28/12/23	28/12/23																
MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL	94%	21/05/18	24/11/22																
Melhorias ETA (Captação Principal e ETA)	94%	21/05/18	24/11/22																
Engenharia	100%	25/09/18	24/07/19																
Fundiário	100%	21/05/18	10/09/19																
Execução	100%	08/07/19	09/04/21																
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	100%	30/09/21	30/09/21																
Comissionamento da Obra	0%	19/08/22	24/11/22																
UTR	17%	02/03/16	07/04/26																
UTR - Pedra Corrida/MG (11 l/s)	22%	20/11/19	14/03/25																
Engenharia	61%	20/11/19	13/01/23																
Suprimentos	0%	23/01/23	01/08/23																
Execução	0%	02/08/23	03/12/24																
Conclusão das Obras	0%	03/12/24	03/12/24																
Comissionamento da Obra	0%	04/12/24	14/03/25																
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	14/03/25	14/03/25																
Operação Assistida do Sistema	0%	17/03/25	20/06/25																
Monitoramento	0%	23/06/25	07/04/26																
Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)	0%	20/06/25	20/06/25																
Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento	100%	02/03/16	02/03/16																
Alpercata - Sede	49%	17/03/17	19/06/26																
Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)	100%	23/03/18	23/03/18																
Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica	0%	03/01/23	03/01/23																
Assinatura do Termo de Compromisso	0%	28/07/22	14/10/22																
Reunião de Alinhamento do Empreendimento	0%	28/07/22	28/07/22																
Elaboração do Termo	0%	29/07/22	04/08/22																
Validação pelo Jurídico FR	0%	17/08/22	17/08/22																
Protocolo junto a Operadora	0%	22/08/22	22/08/22																
Análise e Validação da Operadora	0%	23/08/22	13/09/22																
Análise e Validação do Município	0%	23/08/22	13/09/22																
Termo assinado ou comentado	0%	14/09/22	14/09/22																
Atendimento aos comentários	0%	15/09/22	23/09/22																
Validação dos Comentarios_Operadora e Município	0%	28/09/22	14/10/22																
Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso	0%	14/10/22	14/10/22																
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	50%	17/03/17	19/06/26																
Serviço de perfuração e definições do Programa	100%	17/03/17	05/02/21																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Captação Alternativa (Córrego Traíra)	100%	19/10/20	15/07/21																
Engenharia	100%	19/10/20	15/07/21																
Sistema De Captação e Trat. De Água (50% Pleito Copasa_ETA + UTR 30 I)	0%	03/06/22	28/05/25																
Engenharia	0%	03/06/22	19/05/23																
Licenciamento	0%	28/09/22	11/04/23																
Suprimentos	0%	29/05/23	04/12/23																
Execução	0%	05/12/23	17/02/25																
Conclusão das Obras	0%	17/02/25	17/02/25																
Comissionamento da Obra	0%	18/02/25	28/05/25																
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	28/05/25	28/05/25																
Operação Assistida do Sistema	0%	29/05/25	01/09/25																
Monitoramento	0%	02/09/25	19/06/26																
Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)	0%	01/09/25	01/09/25																
Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento	0%	19/06/26	19/06/26																
Governador Valadares	35%	03/10/16	27/01/27																
Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)	100%	23/03/18	23/03/18																
Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica	0%	16/02/23	16/02/23																
Assinatura do Termo de Compromisso	0%	28/07/22	14/10/22																
Reunião de Alinhamento do Empreendimento	0%	28/07/22	28/07/22																
Elaboração do Termo	0%	29/07/22	04/08/22																
Validação pelo Juridico FR	0%	17/08/22	17/08/22																
Protocolo junto a Operadora	0%	22/08/22	22/08/22																
Análise e Validação da Operadora	0%	23/08/22	13/09/22																
Análise e Validação do Município	0%	23/08/22	13/09/22																
Termo assinado ou comentado	0%	14/09/22	14/09/22																
Atendimento aos comentários	0%	15/09/22	23/09/22																
Validação dos Comentarios_Operadora e Município	0%	28/09/22	14/10/22																
Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso	0%	14/10/22	14/10/22																
MELHORIA ETA	48%	03/10/16	01/09/26																
Melhoria de ETA Central (900l/s)	50%	03/10/16	23/11/23																
Engenharia	99%	14/12/18	28/07/22																
Suprimentos	0%	28/07/22	02/02/23																
Execução	48%	03/10/16	17/08/23																
Comissionamento da Obra	0%	18/08/23	23/11/23																
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	23/11/23	23/11/23																
Melhoria de ETA Central (900l/s) - Captação Principal - Rio Doce	35%	20/12/19	11/08/25																
Engenharia	100%	08/09/20	06/10/21																
Engenharia - Captação Principal no Rio Doce	0%	28/07/22	26/07/23																
Fundiário	0%	27/06/23	04/12/23																
Licenciamento	65%	20/12/19	18/06/24																

PROGRAMA 032 - MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Atividades		% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Suprimentos		0%	03/08/23	15/02/24																
Execução		0%	19/06/24	08/05/25																
Comissionamento da Obra		0%	09/05/25	11/08/25																
Assinatura de Termo de Entrega das Obras		0%	11/08/25	11/08/25																
Operação Assistida do Sistema		0%	12/08/25	12/11/25																
Monitoramento		0%	13/11/25	01/09/26																
Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)		0%	27/02/24	27/02/24																
Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento		0%	01/09/26	01/09/26																
Melhorias ETA Santa Rita (36l/s)		44%	10/12/18	17/11/23																
Engenharia		90%	10/12/18	05/08/22																
Suprimentos		0%	17/10/22	26/04/23																
Execução		50%	10/09/19	10/08/23																
Comissionamento da Obra		0%	11/08/23	17/11/23																
Assinatura de Termo de Entrega das Obras		0%	17/11/23	17/11/23																
Melhorias ETA Santa Rita (Captação Principal, Nova ETA (120l/s) / UTR - (156l/s))		42%	05/03/18	03/06/25																
Engenharia		93%	05/03/18	05/08/22																
Licenciamento		73%	19/07/19	18/01/23																
Suprimentos		0%	17/10/22	26/04/23																
Execução		0%	27/04/23	21/02/25																
Comissionamento da Obra		0%	24/02/25	03/06/25																
Assinatura de Termo de Entrega das Obras		0%	03/06/25	03/06/25																
Operação Assistida do Sistema		0%	20/11/23	27/02/24																
Monitoramento		0%	06/08/24	26/05/25																
Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)		0%	27/02/24	27/02/24																
Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento		0%	26/05/25	26/05/25																
Melhoria de ETA Vila Isa (256l/s)		92%	03/10/16	30/08/22																
Engenharia		92%	19/11/18	05/08/22																
Suprimentos		100%	04/03/22	16/05/22																
Execução		90%	03/10/16	30/08/22																
Assinatura de Termo de Entrega das Obras		0%	30/08/22	30/08/22																
Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)		0%	30/08/22	30/08/22																
Melhorias ETA Recanto dos Sonhos (32l/s)		86%	23/03/18	30/09/22																
Engenharia		100%	05/11/18	27/08/19																
Funditário		100%	23/03/18	30/08/18																
Suprimentos		100%	14/03/22	16/05/22																
Execução		63%	05/04/19	30/09/22																
Assinatura de Termo de Entrega das Obras		0%	30/09/22	30/09/22																
Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)		0%	30/09/22	30/09/22																
UTR		18%	31/07/19	27/01/27																
UTR - Central (900 l/s)		23%	31/07/19	05/01/26																

Atividades	% concluída	Início	Término	20222023202420252026202720282029													
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Engenharia	21%	31/07/19	28/07/23														
Licenciamento	65%	20/12/19	04/08/23														
Suprimentos	0%	07/08/23	19/02/24														
Execução	0%	20/02/24	29/09/25														
Comissionamento da Obra	0%	30/09/25	05/01/26														
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	05/01/26	05/01/26														
Operação Assistida do Sistema	0%	06/01/26	13/04/26														
Monitoramento	0%	14/04/26	27/01/27														
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	13/04/26	13/04/26														
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	27/01/27	27/01/27														
UTR - Vila Isa (220 l/s)	11%	11/12/19	15/07/25														
Engenharia	39%	11/12/19	08/03/23														
Licenciamento	0%	14/09/22	27/03/23														
Suprimentos	0%	16/03/23	21/09/23														
Execução	0%	22/09/23	08/04/25														
Comissionamento da Obra	0%	09/04/25	15/07/25														
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	15/07/25	15/07/25														
Operação Assistida do Sistema	0%	16/07/25	16/10/25														
Monitoramento	0%	17/10/25	05/08/26														
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	16/10/25	16/10/25														
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	05/08/26	05/08/26														
UTR - Recanto dos Sonhos (24 l/s)	30%	06/01/20	27/01/25														
Engenharia	73%	06/01/20	06/12/22														
Licenciamento	0%	18/07/22	25/01/23														
Suprimentos	0%	15/12/22	23/06/23														
Execução	0%	26/06/23	18/10/24														
Comissionamento da Obra	0%	21/10/24	27/01/25														
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	27/01/25	27/01/25														
Operação Assistida do Sistema	0%	28/01/25	07/05/25														
Monitoramento	0%	08/05/25	20/02/26														
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	07/05/25	07/05/25														
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	20/02/26	20/02/26														
Governador Valadares - São Vítor	61%	31/01/18	24/03/26														
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18														
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	100%	25/09/20	25/09/20														
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	71%	31/01/18	10/07/24														
Serviço de perfuração	100%	01/02/18	01/02/21														
Captação Alternativa (Urbanização Do Poço Existente e STA)	69%	31/01/18	16/06/23														
Engenharia	100%	31/01/18	30/09/19														
Engenharia (NAP)	100%	17/09/20	27/01/21														

Data de Corte: 31/05/22
PG32-CRO-CT SHQA-20220620

Atividades	% concluída	Início	Término	2022																	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Elaboração do Termo	0%	17/06/22	23/06/22																		
Validação pelo Jurídico FR	0%	01/07/22	01/07/22																		
Protocolo junto a Operadora	0%	06/07/22	06/07/22																		
Análise e Validação da Operadora	0%	07/07/22	10/08/22																		
Análise e Validação do Município	0%	07/07/22	10/08/22																		
Termo assinado ou comentado	0%	11/08/22	11/08/22																		
Atendimento aos comentários	0%	12/08/22	23/08/22																		
Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso	0%	26/08/22	13/09/22																		
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	68%	01/02/18	25/06/24																		
Serviço de perfuração	100%	01/02/18	01/02/21																		
Definição do Programa (Teste de Vazão, Qualidade da Água e Condicionantes)	100%	29/03/22	13/05/22																		
Captação Alternativa (Poço, Adutora e Tratamento)	61%	18/11/19	31/05/23																		
Engenharia	84%	18/11/19	31/08/22																		
Fundiário	100%	30/07/20	30/07/20																		
Licenciamento	1%	21/07/20	22/12/22																		
Suprimentos	88%	07/12/21	13/06/22																		
Execução (Obras)	0%	14/09/22	23/02/23																		
Comissionamento da Obra	0%	24/02/23	31/05/23																		
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	31/05/23	31/05/23																		
Operação Assistida do Sistema	0%	01/06/23	04/09/23																		
Monitoramento	0%	05/09/23	25/06/24																		
Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)	0%	04/09/23	04/09/23																		
Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento	0%	25/06/24	25/06/24																		
MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL	36%	29/10/18	11/01/24																		
Melhorias ETA (Captação Principal e ETA)	36%	29/10/18	11/01/24																		
Engenharia - Melhoria da ETA	92%	29/10/18	08/11/22																		
Suprimentos	0%	14/09/22	23/03/23																		
Execução	0%	24/03/23	03/10/23																		
Comissionamento da Obra	0%	04/10/23	11/01/24																		
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	11/01/24	11/01/24																		
Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)	0%	11/01/24	11/01/24																		
UTR	10%	28/02/20	08/06/26																		
UTR - Tumiritinga/MG (15 l/s)	13%	28/02/20	15/05/25																		
Engenharia	35%	28/02/20	28/06/23																		
Suprimentos	0%	06/07/23	15/01/24																		
Execução	0%	16/01/24	04/02/25																		
Comissionamento da Obra	0%	05/02/25	15/05/25																		
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	15/05/25	15/05/25																		
Operação Assistida do Sistema	0%	16/05/25	19/08/25																		
Monitoramento	0%	20/08/25	08/06/26																		

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	19/08/25	19/08/25																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	08/06/26	08/06/26																
Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce	70%	27/03/17	17/09/24																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	100%	18/05/20	18/05/20																
Assinatura do Termo de Compromisso	100%	08/12/21	08/12/21																
<i>Reunião de Alinhamento do Empreendimento</i>	100%	08/12/21	08/12/21																
<i>Elaboração do Termo</i>	100%	08/12/21	08/12/21																
<i>Validação pelo Jurídico FR</i>	100%	08/12/21	08/12/21																
<i>Protocolo junto a Operadora</i>	100%	08/12/21	08/12/21																
<i>Análise e Validação da Operadora</i>	100%	08/12/21	08/12/21																
<i>Análise e Validação do Município</i>	100%	08/12/21	08/12/21																
<i>Termo assinado ou comentado</i>	100%	08/12/21	08/12/21																
<i>Atendimento aos comentários</i>	100%	08/12/21	08/12/21																
<i>Validação dos Comentários_Operadora e Município</i>	100%	08/12/21	08/12/21																
<i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>	100%	08/12/21	08/12/21																
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	100%	27/03/17	01/02/21																
Serviço de perfuração	100%	27/03/17	01/02/21																
Captação Alternativa (Poço e Tratamento)	100%	02/01/18	07/04/20																
Engenharia	100%	30/01/18	20/11/18																
Fundiário	100%	22/10/18	06/08/19																
Licenciamento	100%	07/04/20	07/04/20																
Execução	100%	02/01/18	08/03/18																
Comissionamento da Obra	100%	08/03/18	08/03/18																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	100%	08/03/18	08/03/18																
CAPTAÇÃO PRINCIPAL	41%	10/12/18	17/09/24																
Melhorias ETA (Captação Principal / Nova ETA (3 l/s) / UTR)	49%	10/12/18	24/08/23																
Engenharia	100%	10/12/18	12/04/22																
Engenharia - Elevação do Padrão CEMIG + TR	20%	25/04/22	26/08/22																
Fundiário	0%	09/06/22	01/12/22																
Licenciamento	19%	15/03/22	30/11/22																
Suprimentos	89%	07/12/21	13/06/22																
Execução	0%	02/12/22	22/05/23																
Comissionamento da Obra	0%	23/05/23	24/08/23																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	24/08/23	24/08/23																
Operação Assistida do Sistema	0%	25/08/23	30/11/23																
Monitoramento	0%	01/12/23	17/09/24																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	30/11/23	30/11/23																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	17/09/24	17/09/24																
Galileia	98%	03/05/17	17/08/22																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	100%	16/08/21	16/08/21																
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	100%	18/09/17	31/05/21																
Serviço de perfuração	100%	01/02/18	01/02/21																
Captação Alternativa (Poços)	100%	18/09/17	29/05/20																
Engenharia	100%	10/01/18	18/12/18																
Licenciamento	100%	18/09/17	25/09/19																
Suprimentos	100%	04/09/18	08/03/19																
Execução	100%	05/09/19	04/10/19																
Comissionamento da Obra	100%	20/02/20	29/05/20																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	100%	04/10/19	04/10/19																
Operação Assistida do Sistema	100%	20/02/20	29/05/20																
Monitoramento	100%	01/06/20	31/05/21																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	100%	29/05/20	29/05/20																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	100%	31/05/21	31/05/21																
MELHORIA ETA_ CAPTAÇÃO PRINCIPAL	96%	03/05/17	17/08/22																
Melhorias ETA (Captação Principal, Adução, Elevatória, UTR, Solução P/ Manutenção Bombas Elevatória)	96%	03/05/17	17/08/22																
Engenharia	100%	03/07/17	10/07/18																
Engenharia - Solução P/ Manutenção Bombas Elevatória	100%	10/09/18	04/12/18																
Engenharia - Reforço Da Fundação Das Estruturas Da Captação	100%	22/01/21	08/11/21																
Engenharia - Melhorias Na ETA - As Built	100%	19/11/18	31/05/19																
Engenharia - Melhorias do Sistema_ Laudo Pericia	75%	13/12/21	11/07/22																
Licenciamento	100%	18/09/17	25/09/19																
Suprimentos	100%	04/09/18	16/05/22																
Execução	93%	03/05/17	17/08/22																
Comissionamento da Obra	100%	01/10/19	07/01/20																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	17/08/22	17/08/22																
Operação Assistida do Sistema	100%	01/10/19	07/01/20																
Monitoramento	100%	20/02/20	24/02/21																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	100%	07/01/20	07/01/20																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	100%	24/02/21	24/02/21																
Resplendor	56%	21/12/16	13/05/26																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	100%	23/12/19	23/12/19																
Assinatura do Termo de Compromisso	0%	28/07/22	10/10/22																
Reunião de Alinhamento do Empreendimento	0%	28/07/22	28/07/22																
Elaboração do Termo	0%	29/07/22	04/08/22																
Validação pelo Jurídico FR	0%	17/08/22	17/08/22																
Protocolo junto a Operadora	0%	17/08/22	17/08/22																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Análise e Validação da Operadora	0%	18/08/22	08/09/22																
Análise e Validação do Município	0%	18/08/22	08/09/22																
Termo assinado ou comentado	0%	09/09/22	09/09/22																
Atendimento aos comentários	0%	12/09/22	20/09/22																
Validação dos Comentarios_Operadora e Município	0%	23/09/22	10/10/22																
Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso	0%	10/10/22	10/10/22																
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	63%	21/12/16	13/05/26																
Serviço de perfuração	100%	21/12/16	01/02/21																
Captação Alternativa (Sistema De Tratamento Dos Poços)	67%	07/03/18	17/04/25																
Engenharia	100%	07/03/18	01/03/19																
Engenharia - Adequação de Projetos Atendimento AECOM	65%	29/11/21	30/06/22																
Engenharia - Pré cloração do STA	50%	14/12/21	09/09/22																
Engenharia - Estudo Pre Cloração dos Poços	94%	30/03/22	20/05/22																
Suprimentos - Pré cloração do STA	0%	12/09/22	21/03/23																
Execução	82%	07/03/19	27/06/23																
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	17/04/25	17/04/25																
Captação Alternativa (Interligação Poços (Projeto, Fornecimento e Obras)	99%	07/08/17	27/06/23																
Engenharia	100%	07/08/17	31/07/18																
Execução	100%	30/03/18	06/08/21																
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	27/06/23	27/06/23																
Captação Alternativa (Deposito de Sal)	27%	26/05/20	28/09/23																
Engenharia	76%	26/05/20	31/08/22																
Suprimentos	0%	09/09/22	20/03/23																
Execução	0%	21/03/23	28/09/23																
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	28/09/23	28/09/23																
Captação Alternativa (Trat. Erosão da Elev. De água bruta)	13%	26/01/22	10/01/25																
Engenharia	39%	26/01/22	19/02/24																
Suprimentos	0%	11/01/24	18/07/24																
Execução	0%	19/07/24	10/01/25																
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	10/01/25	10/01/25																
Captação Alternativa (Proteção DA _ Elev. De água bruta)	6%	23/03/22	17/04/25																
Engenharia	28%	23/03/22	09/08/22																
Suprimentos	0%	07/06/22	14/12/22																
Execução	0%	15/12/22	09/06/23																
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	09/06/23	09/06/23																
Comissionamento das Obras	0%	13/01/25	17/04/25																
Operação Assistida do Sistema	0%	22/04/25	24/07/25																
Monitoramento	0%	25/07/25	13/05/26																
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	17/04/25	17/04/25																
Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)	0%	24/07/25	24/07/25																

Atividades	% concluída	Início	Término												
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	13/05/26	13/05/26												
MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL	66%	29/10/18	11/03/24												
Melhorias ETA (60 l/s)	66%	29/10/18	11/03/24												
Engenharia	90%	29/10/18	09/11/22												
Fundiário	100%	22/11/18	22/11/18												
Suprimentos	0%	10/11/22	22/05/23												
Execução	81%	13/01/20	30/11/23												
Comissionamento da Obra	0%	01/12/23	11/03/24												
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	11/03/24	11/03/24												
UTR	14%	20/11/19	06/08/25												
UTR - Resplendor/MG (60 l/s)	19%	20/11/19	15/07/24												
Engenharia	56%	20/11/19	20/12/22												
Fundiário	0%	18/07/22	26/12/22												
Suprimentos	0%	08/12/22	19/06/23												
Execução	0%	20/06/23	10/04/24												
Comissionamento da Obra	0%	11/04/24	15/07/24												
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	15/07/24	15/07/24												
Operação Assistida do Sistema	0%	16/07/24	16/10/24												
Monitoramento	0%	17/10/24	06/08/25												
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	16/10/24	16/10/24												
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	06/08/25	06/08/25												
Itueta	30%	21/12/16	25/03/26												
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18												
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	19/03/21	19/03/21												
Assinatura do Termo de Compromisso	0%	28/07/22	14/10/22												
Reunião de Alinhamento do Empreendimento	0%	28/07/22	28/07/22												
Elaboração do Termo	0%	29/07/22	04/08/22												
Validação pelo Jurídico FR	0%	17/08/22	17/08/22												
Protocolo junto a Operadora	0%	22/08/22	22/08/22												
Análise e Validação da Operadora	0%	23/08/22	13/09/22												
Análise e Validação do Município	0%	23/08/22	13/09/22												
Termo assinado ou comentado	0%	14/09/22	14/09/22												
Atendimento aos comentários	0%	15/09/22	23/09/22												
Validação dos Comentários_Operadora e Município	0%	28/09/22	14/10/22												
<i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	14/10/22	14/10/22												
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	30%	21/12/16	25/03/26												
Serviço de perfuração	100%	21/12/16	31/01/19												
Captação Alternativa (Poços)	100%	21/09/20	19/03/21												
Engenharia	100%	21/09/20	19/03/21												
Captação Alternativa Rio Manhuaçu, ETA e UTR 20l/s	20%	21/10/19	27/02/25												

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Engenharia	55%	21/10/19	17/08/23																
Fundiário	0%	29/12/22	09/06/23																
Licenciamento	0%	12/06/23	20/12/23																
Suprimentos	0%	25/08/23	07/03/24																
Execução	0%	08/03/24	21/11/24																
Comissionamento da Obra	0%	22/11/24	27/02/25																
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	27/02/25	27/02/25																
Nova ETA 25l/s em subist. A Captação Alternativa	1%	14/02/22	16/05/25																
Engenharia - Nova ETA 25l/s em subist. A Captação Alternativa	4%	14/02/22	16/05/23																
Fundiário	0%	10/10/22	21/03/23																
Licenciamento	0%	22/03/23	13/09/23																
Suprimentos	0%	17/05/23	22/11/23																
Execução	0%	23/11/23	05/02/25																
Comissionamento da Obra	0%	06/02/25	16/05/25																
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	16/05/25	16/05/25																
Operação Assistida do Sistema	0%	28/02/25	09/06/25																
Monitoramento	0%	10/06/25	25/03/26																
Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)	0%	09/06/25	09/06/25																
Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento	0%	25/03/26	25/03/26																
Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce	37%	02/01/18	15/09/26																
Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)	100%	23/03/18	23/03/18																
Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica	0%	21/08/23	21/08/23																
Assinatura do Termo de Compromisso	0%	29/12/22	17/03/23																
Reunião de Alinhamento do Empreendimento	0%	29/12/22	29/12/22																
Elaboração do Termo	0%	30/12/22	05/01/23																
Validação pelo Juridico FR	0%	17/01/23	17/01/23																
Protocolo junto a Operadora	0%	20/01/23	20/01/23																
Análise e Validação da Operadora	0%	23/01/23	10/02/23																
Análise e Validação do Município	0%	23/01/23	10/02/23																
Termo assinado ou comentado	0%	13/02/23	13/02/23																
Atendimento aos comentários	0%	14/02/23	27/02/23																
Validação dos Comentarios_Operadora e Município	0%	02/03/23	17/03/23																
Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso	0%	17/03/23	17/03/23																
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	44%	02/01/18	15/09/26																
Serviço de perfuração	100%	02/01/18	05/02/21																
Captação Alternativa - Poço	100%	12/03/18	31/10/19																
Engenharia	100%	12/03/18	31/10/19																
Captação Alternativa e Melhorias Na ETA (Adutora 10 Km)	24%	28/10/19	11/04/25																
Engenharia	92%	28/10/19	15/02/23																
Fundiário	0%	22/12/22	01/06/23																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Licenciamento	0%	02/06/23	13/12/23																
Suprimentos	0%	20/03/23	25/09/23																
Execução	0%	14/12/23	06/01/25																
Comissionamento da Obra	0%	07/01/25	11/04/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	11/04/25	11/04/25																
Captação Alternativa Do Poço Profundo	13%	21/09/20	25/08/25																
Engenharia - Estudo de Concepção	100%	21/09/20	08/04/21																
Engenharia	0%	12/01/23	12/01/24																
Fundiário	0%	19/04/23	26/09/23																
Licenciamento	0%	27/09/23	11/04/24																
Suprimentos	0%	22/01/24	29/07/24																
Execução	0%	30/07/24	21/05/25																
Comissionamento da Obra	0%	22/05/25	25/08/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	25/08/25	25/08/25																
Operação Assistida do Sistema	0%	26/08/25	25/11/25																
Monitoramento	0%	26/11/25	15/09/26																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	25/11/25	25/11/25																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	15/09/26	15/09/26																
UTR	16%	28/10/19	03/03/26																
UTR - Aimorés/MG (60 l/s)	22%	28/10/19	05/02/25																
Engenharia	52%	28/10/19	27/06/23																
Suprimentos	0%	05/07/23	12/01/24																
Execução	0%	15/01/24	29/10/24																
Comissionamento da Obra	0%	30/10/24	05/02/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	05/02/25	05/02/25																
Operação Assistida do Sistema	0%	06/02/25	16/05/25																
Monitoramento	0%	19/05/25	03/03/26																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	16/05/25	16/05/25																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	03/03/26	03/03/26																
Baixo Guandu	51%	23/03/18	26/05/25																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	100%	27/06/19	27/06/19																
Assinatura do Termo de Compromisso	14%	23/02/22	25/07/22																
Reunião de Alinhamento do Empreendimento	100%	23/02/22	23/02/22																
Elaboração do Termo	100%	24/02/22	07/03/22																
Validação pelo Jurídico FR	100%	17/03/22	17/03/22																
Protocolo junto a Operadora	100%	21/03/22	21/03/22																
Análise e Validação da Operadora	0%	02/06/22	23/06/22																
Análise e Validação do Município	0%	02/06/22	23/06/22																
Termo assinado ou comentado	0%	24/06/22	24/06/22																

Data de Corte: 31/05/22
PG32-CRO-CT SHQA-20220620

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Engenharia - Estudo de Capacidade da ETA	100%	12/11/19	01/03/21																
Suprimentos	0%	15/12/22	23/06/23																
Execução	0%	26/06/23	24/01/24																
Comissionamento da Obra	0%	25/01/24	02/05/24																
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	02/05/24	02/05/24																
UTR	34%	06/09/18	26/05/25																
UTR - 160 l/s	46%	06/09/18	02/05/24																
Engenharia	95%	06/09/18	11/01/23																
Suprimentos	0%	15/12/22	23/06/23																
Execução	0%	26/06/23	24/01/24																
Comissionamento da Obra	0%	25/01/24	02/05/24																
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	02/05/24	02/05/24																
Operação Assistida do Sistema	0%	03/05/24	05/08/24																
Monitoramento	0%	06/08/24	26/05/25																
Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)	0%	05/08/24	05/08/24																
Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento	0%	26/05/25	26/05/25																
Baixo Guandu - Mascarenhas	35%	02/01/18	25/08/26																
Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)	100%	23/03/18	23/03/18																
Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica	0%	17/07/23	17/07/23																
Assinatura do Termo de Compromisso	14%	23/02/22	21/07/22																
Reunião de Alinhamento do Empreendimento	100%	23/02/22	23/02/22																
Elaboração do Termo	100%	24/02/22	07/03/22																
Validação pelo Jurídico FR	100%	17/03/22	17/03/22																
Protocolo junto a Operadora	100%	21/03/22	21/03/22																
Análise e Validação da Operadora	0%	02/06/22	23/06/22																
Análise e Validação do Município	0%	02/06/22	23/06/22																
Termo assinado ou comentado	0%	24/06/22	24/06/22																
Atendimento aos comentários	0%	27/06/22	05/07/22																
Validação dos Comentários_Operadora e Município	0%	06/07/22	21/07/22																
Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso	0%	21/07/22	21/07/22																
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	50%	02/01/18	22/12/25																
Serviço de perfuração	100%	02/01/18	08/11/21																
Perfuração de Poço	100%	17/03/22	27/04/22																
Teste de Vazão e Qualidade da Água (incluindo relatório)	100%	06/04/22	29/04/22																
Captação Alternativa (Poços)	16%	17/08/20	25/06/24																
Engenharia - Estudo de Concepção	100%	17/08/20	01/10/21																
Engenharia	2%	03/05/22	08/03/23																
Fundiário	22%	03/12/21	26/04/23																
Licenciamento	10%	18/01/22	18/10/23																
Suprimentos	0%	16/03/23	21/09/23																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Execução	0%	22/09/23	20/03/24																
Comissionamento da Obra	0%	21/03/24	25/06/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	25/06/24	25/06/24																
Adutora 12 km ETA Baixo Guandú Até Reservatório *	45%	22/03/18	28/11/24																
Engenharia	97%	22/03/18	11/01/23																
Fundiário	0%	15/12/22	25/05/23																
Licenciamento	0%	26/05/23	05/12/23																
Suprimentos	0%	22/07/22	27/01/23																
Execução	0%	06/12/23	27/08/24																
Comissionamento da Obra	0%	28/08/24	28/11/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	28/11/24	28/11/24																
Operação Assistida do Sistema	0%	29/11/24	11/03/25																
Monitoramento	0%	12/03/25	22/12/25																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	11/03/25	11/03/25																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	22/12/25	22/12/25																
MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL	29%	17/08/20	14/01/26																
Melhorias ETA (Retomada Das Operações)	38%	17/08/20	19/12/24																
Engenharia	100%	17/08/20	03/01/22																
Engenharia - Complementar	0%	15/12/22	12/04/23																
Suprimentos	0%	13/04/23	19/10/23																
Execução	28%	05/03/21	17/04/24																
Comissionamento da Obra	0%	18/04/24	19/12/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	19/12/24	19/12/24																
Operação Assistida do Sistema	0%	20/12/24	31/03/25																
Monitoramento	0%	01/04/25	14/01/26																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	31/03/25	31/03/25																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	14/01/26	14/01/26																
UTR	0%	15/12/22	25/08/26																
UTR - Mascarenhas	0%	15/12/22	04/08/25																
Engenharia	0%	15/12/22	06/12/23																
Fundiário	0%	18/07/23	27/12/23																
Licenciamento	0%	28/12/23	09/07/24																
Suprimentos	0%	07/12/23	18/06/24																
Execução	0%	10/07/24	30/04/25																
Comissionamento da Obra	0%	02/05/25	04/08/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	30/04/25	30/04/25																
Operação Assistida do Sistema	0%	05/08/25	05/11/25																
Monitoramento	0%	06/11/25	25/08/26																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	05/11/25	05/11/25																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	25/08/26	25/08/26																

Atividades	% concluída	Início	Término												
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Colatina	42%	23/03/16	27/11/26												
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18												
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	30/10/23	30/10/23												
Assinatura do Termo de Compromisso	98%	10/02/22	06/06/22												
Reunião de Alinhamento do Empreendimento	100%	10/02/22	10/02/22												
Elaboração do Termo	100%	11/02/22	17/02/22												
Validação pelo Jurídico FR	100%	04/03/22	04/03/22												
Protocolo junto a Operadora	100%	09/03/22	09/03/22												
Análise e Validação da Operadora	100%	10/03/22	30/03/22												
Análise e Validação do Município	100%	10/03/22	30/03/22												
Termo assinado ou comentado	100%	26/04/22	27/04/22												
Atendimento aos comentários	100%	28/04/22	02/05/22												
Validação dos Comentários_Operadora e Município	100%	05/05/22	06/05/22												
Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso	0%	06/06/22	06/06/22												
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	63%	23/06/16	26/05/25												
Aprovar APRO - Aquisição área da Captação Alternativa - (ETA S. Aparec.) 200l/s	100%	17/08/21	15/09/21												
Captação Alternativa - Rio Pancas - (ETA S. Aparecida) 200l/s	86%	23/06/16	28/03/23												
Engenharia	45%	08/02/22	26/07/22												
Fundiário	73%	04/11/21	04/07/22												
Execução	93%	23/06/16	21/12/22												
Comissionamento da Obra	0%	22/12/22	28/03/23												
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	28/03/23	28/03/23												
Operação Assistida do Sistema	0%	29/03/23	04/07/23												
Monitoramento	0%	05/07/23	23/04/24												
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	04/07/23	04/07/23												
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	23/04/24	23/04/24												
Captação Alternativa - Rio Santa Maria - (ETA Marista) 160l/s	100%	23/06/16	01/03/17												
Execução	100%	23/06/16	29/11/16												
Comissionamento da Obra	100%	30/11/16	01/03/17												
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	100%	29/11/16	29/11/16												
Operação Assistida do Sistema	100%	02/03/17	01/06/17												
Monitoramento	100%	02/06/17	06/03/18												
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	100%	01/06/17	01/06/17												
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	100%	06/03/18	06/03/18												
Captação Alternativa - (ETA Colúmbia) 20l/s - 6 reservatórios	18%	22/10/21	08/09/23												
Engenharia	66%	22/10/21	15/06/22												
Licenciamento	0%	19/05/22	26/09/22												
Suprimentos	0%	02/06/22	08/12/22												
Execução (Obras)	0%	09/12/22	05/06/23												
Comissionamento da Obra	0%	06/06/23	08/09/23												

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	08/09/23	08/09/23																
Operação Assistida do Sistema	0%	11/09/23	15/12/23																
Monitoramento	0%	06/08/24	26/05/25																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	15/12/23	15/12/23																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	26/05/25	26/05/25																
MELHORIA ETA_ CAPTAÇÃO PRINCIPAL	100%	23/03/16	29/11/16																
Melhorias ETA - Aparecida/ES	100%	23/03/16	29/11/16																
Execução	100%	23/03/16	29/11/16																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	100%	29/11/16	29/11/16																
Melhorias ETA - Rio Santa Maria - Marista/ES	100%	23/03/16	29/11/16																
Execução	100%	23/03/16	29/11/16																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	100%	29/11/16	29/11/16																
Melhorias ETA - Colúmbia/Es	100%	23/03/16	29/11/16																
Execução	100%	23/03/16	29/11/16																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	100%	29/11/16	29/11/16																
UTR	7%	29/11/19	27/11/26																
UTR - Aparecida/ES (250 l/s)	1%	22/04/20	04/11/25																
Engenharia	3%	22/04/20	28/03/24																
Fundiário	0%	30/05/23	06/11/23																
Suprimentos	0%	08/04/24	09/10/24																
Execução	0%	10/10/24	01/08/25																
Comissionamento da Obra	0%	04/08/25	04/11/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	04/11/25	04/11/25																
UTR - Marista/ES (250l/s)	8%	22/04/20	29/09/25																
Engenharia	24%	22/04/20	28/02/24																
Fundiário	0%	28/04/23	04/10/23																
Licenciamento	0%	05/10/23	19/04/24																
Suprimentos	0%	29/02/24	03/09/24																
Execução	0%	04/09/24	26/06/25																
Comissionamento da Obra	0%	27/06/25	29/09/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	29/09/25	29/09/25																
UTR - Columbia/ES (19 l/s)	14%	29/11/19	03/07/25																
Engenharia	47%	29/11/19	11/10/23																
Fundiário	0%	16/06/23	23/11/23																
Licenciamento	0%	24/11/23	07/06/24																
Suprimentos	0%	20/10/23	02/05/24																
Execução	0%	10/06/24	27/03/25																
Comissionamento da Obra	0%	28/03/25	03/07/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	03/07/25	03/07/25																
Operação Assistida do Sistema	0%	05/11/25	10/02/26																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Monitoramento	0%	11/02/26	27/11/26																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	10/02/26	10/02/26																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	27/11/26	27/11/26																
Marilândia - Boninsegna	60%	02/01/18	26/05/25																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	100%	30/03/20	30/03/20																
Assinatura do Termo de Compromisso	0%	28/07/22	14/10/22																
Reunião de Alinhamento do Empreendimento	0%	28/07/22	28/07/22																
Elaboração do Termo	0%	29/07/22	04/08/22																
Validação pelo Jurídico FR	0%	17/08/22	17/08/22																
Protocolo junto a Operadora	0%	22/08/22	22/08/22																
Análise e Validação da Operadora	0%	23/08/22	13/09/22																
Análise e Validação do Município	0%	23/08/22	13/09/22																
Termo assinado ou comentado	0%	14/09/22	14/09/22																
Atendimento aos comentários	0%	15/09/22	23/09/22																
Validação dos Comentários_Operadora e Município	0%	28/09/22	14/10/22																
<i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	14/10/22	14/10/22																
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA_MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL_UTR	62%	02/01/18	26/05/25																
Serviço de perfuração	100%	02/01/18	05/02/21																
Perfuração de Poço	100%	17/03/22	21/03/22																
Teste de Vazão e Qualidade da Água (incluindo relatório)	100%	24/03/22	27/04/22																
Captação Alternativa (Poço, Adutora e Tratamento)	4%	12/01/22	27/07/23																
Engenharia	26%	12/01/22	05/08/22																
Licenciamento	0%	15/06/22	26/12/22																
Suprimentos	0%	01/08/22	06/02/23																
Execução (Obras)	0%	07/02/23	24/04/23																
Comissionamento da Obra	0%	25/04/23	27/07/23																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	27/07/23	27/07/23																
Melhoria ETA_Captação Principal / UTR (Captação (rio Doce), adutora e tratamento)	100%	03/12/18	27/04/20																
Engenharia	100%	03/12/18	27/04/20																
Fundiário	100%	07/11/19	13/01/20																
Operação Assistida do Sistema	0%	28/07/23	01/11/23																
Monitoramento	0%	06/08/24	26/05/25																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	01/11/23	01/11/23																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	26/05/25	26/05/25																
Linhares - Sede	37%	01/07/16	15/03/27																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	06/03/23	06/03/23																
Assinatura do Termo de Compromisso	2%	03/01/22	02/08/22																
Reunião de Alinhamento do Empreendimento	100%	03/01/22	03/01/22																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Elaboração do Termo	0%	03/06/22	09/06/22																
Validação pelo Jurídico FR	0%	10/06/22	10/06/22																
Protocolo junto a Operadora	0%	13/06/22	13/06/22																
Análise e Validação da Operadora	0%	14/06/22	05/07/22																
Análise e Validação do Município	0%	14/06/22	05/07/22																
Termo assinado ou comentado	0%	06/07/22	06/07/22																
Atendimento aos comentários	0%	07/07/22	15/07/22																
Validação dos Comentários_Operadora e Município	0%	18/07/22	02/08/22																
<i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>	<i>0%</i>	<i>02/08/22</i>	<i>02/08/22</i>																
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	53%	01/09/16	07/10/25																
Captação Alternativa Lagoa Nova	100%	01/09/16	14/07/17																
Execução	100%	01/09/16	14/07/17																
Captação Alternativa (Adequação Do Sistema De Captação)	100%	26/11/18	17/03/20																
Engenharia	100%	26/11/18	29/08/19																
Execução	100%	14/02/20	17/03/20																
Captação Alternativa - Ajustes Geral	50%	07/06/18	13/09/24																
Engenharia - Melhoria no Acesso	100%	07/06/18	29/11/19																
Engenharia - Estudo Alimentação Elétrica P/ Bombas Capt.	100%	30/07/18	04/12/18																
Engenharia - Adequações do Acesso a Lagoa Nova	100%	24/03/20	29/04/21																
Engenharia - Estudo de alternativa escada metálica	100%	28/07/21	24/03/22																
Engenharia - Lagoa Nova (Diagnóstico)	100%	03/12/21	09/02/22																
Engenharia - As built laudo pericia	83%	21/01/22	13/05/22																
Engenharia - Visita técnica As built	100%	24/01/22	04/04/22																
Engenharia - Restabelecimento do Sist. Captação	12%	11/04/22	22/09/22																
Engenharia - Escada de Acesso Capt. Balsa	35%	26/04/22	31/08/22																
Licenciamento	0%	25/08/22	18/05/23																
Suprimentos	0%	03/08/22	20/03/23																
Execução	0%	19/05/23	12/06/24																
Comissionamento da Obra	0%	13/06/24	13/09/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>13/09/24</i>	<i>13/09/24</i>																
Operação Assistida do Sistema	0%	16/09/24	18/12/24																
Monitoramento	0%	19/12/24	07/10/25																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	<i>0%</i>	<i>18/12/24</i>	<i>18/12/24</i>																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	<i>0%</i>	<i>07/10/25</i>	<i>07/10/25</i>																
MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL	35%	01/07/16	06/01/26																
Melhorias ETA	51%	01/07/16	18/01/24																
Engenharia	87%	08/01/19	31/08/22																
Engenharia - Estudo de Capacidade de Tratamento da ETA	83%	14/09/21	26/05/22																
Engenharia - Análise e Adequação de Projetos - Relatório da AECOM	19%	29/04/22	22/08/22																
Fundiário	0%	19/08/22	26/01/23																

Atividades		% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Suprimentos		0%	03/08/22	08/02/23																
Execução		69%	01/07/16	10/10/23																
Comissionamento da Obra		0%	11/10/23	18/01/24																
Assinatura de Termo de Entrega das Obras		0%	18/01/24	18/01/24																
Melhorias ETA (Casa De Carvão)		22%	04/05/20	10/12/24																
Engenharia		90%	04/05/20	16/09/22																
Fundiário		0%	26/08/22	02/02/23																
Suprimentos		0%	03/02/23	14/08/23																
Execução		0%	16/08/23	06/09/24																
Comissionamento da Obra		0%	09/09/24	10/12/24																
Assinatura de Termo de Entrega das Obras		0%	10/12/24	10/12/24																
Operação Assistida do Sistema		0%	11/12/24	21/03/25																
Monitoramento		0%	24/03/25	06/01/26																
Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)		0%	21/03/25	21/03/25																
Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento		0%	06/01/26	06/01/26																
UTR		14%	05/11/18	15/03/27																
UTR - Linhares/Es (600 l/s)		17%	05/11/18	19/02/26																
Engenharia		44%	05/11/18	21/09/23																
Fundiário		0%	07/03/23	11/08/23																
Suprimentos		0%	29/09/23	11/04/24																
Execução		0%	12/04/24	10/11/25																
Comissionamento da Obra		0%	11/11/25	19/02/26																
Assinatura de Termo de Entrega das Obras		0%	19/02/26	19/02/26																
Operação Assistida do Sistema		0%	20/02/26	27/05/26																
Monitoramento		0%	28/05/26	15/03/27																
Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)		0%	27/05/26	27/05/26																
Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento		0%	15/03/27	15/03/27																
Linhares - Povoação		5%	02/03/16	06/11/25																
Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)		100%	02/03/16	02/03/16																
Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica		0%	24/03/23	24/03/23																
Assinatura do Termo de Compromisso		0%	28/07/22	28/09/22																
Reunião de Alinhamento do Empreendimento		0%	28/07/22	28/07/22																
Elaboração do Termo		0%	29/07/22	04/08/22																
Validação pelo Jurídico FR		0%	05/08/22	05/08/22																
Protocolo junto a Operadora		0%	08/08/22	08/08/22																
Análise e Validação da Operadora		0%	09/08/22	30/08/22																
Análise e Validação do Município		0%	09/08/22	30/08/22																
Termo assinado ou comentado		0%	31/08/22	31/08/22																
Atendimento aos comentários		0%	01/09/22	12/09/22																
Validação dos Comentarios Operadora e Município		0%	13/09/22	28/09/22																

Data de Corte: 31/05/22
PG32-CRO-CT SHQA-20220620

Atividades	% concluída	Início	Término												
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Serviços de perfuração	100%	27/03/17	05/02/21												
Captação Alternativa - Novo Poço	100%	04/05/20	15/04/21												
Engenharia	100%	04/05/20	15/04/21												
Captação Alternativa - Estudo De Concepção	100%	15/04/21	24/08/21												
Engenharia	100%	15/04/21	24/08/21												
CAPTAÇÃO PRINCIPAL rio Doce	31%	23/03/18	26/09/25												
Melhoria ETA - Validação Do Desempenho	31%	03/12/18	06/09/22												
Engenharia	100%	03/12/18	21/12/18												
Engenharia - Atend. Laudo Pericial	21%	12/04/22	06/09/22												
Captação Principal e Adução 14 km - Rio Doce (15 l/s)	37%	23/03/18	04/09/24												
Engenharia - Cap. Principal e Adução 14 km - Rio Doce (15 l/s)	100%	23/03/18	08/06/20												
Engenharia - Cap. Principal e Adução 200 m - Rio Doce (15 l/s)	25%	10/03/22	27/10/22												
Fundiário	0%	29/09/22	10/03/23												
Licenciamento	0%	29/09/22	12/04/23												
Suprimentos	0%	27/10/22	09/05/23												
Execução	26%	11/02/19	03/06/24												
Execução	100%	11/02/19	28/06/19												
Comissionamento da Obra	0%	04/06/24	04/09/24												
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>04/09/24</i>	<i>04/09/24</i>												
Operação Assistida do Sistema	0%	05/09/24	06/12/24												
Monitoramento	0%	09/12/24	26/09/25												
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	<i>0%</i>	<i>06/12/24</i>	<i>06/12/24</i>												
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	<i>0%</i>	<i>26/09/25</i>	<i>26/09/25</i>												
Linhares - Sede (Fora TTAC)	100%	21/05/21	28/09/21												
Interligação Reservatório - Fazenda Nylcea (Fora TTAC)	100%	21/05/21	28/09/21												
Interligação Reservatório	100%	21/05/21	28/09/21												
Engenharia - Fazenda Nylcea (Fora TTAC)	100%	21/05/21	28/09/21												
Suprimentos	0%	28/10/21	14/01/22												
Execução	0%	17/01/22	27/05/22												
Resplendor (Fora TTAC)	42%	28/03/16	29/10/25												
CAPTAÇÃO EMERGENCIAL	52%	28/03/16	29/10/25												
Captação Emergencial Barroso/Santaninha	54%	07/12/16	29/11/22												
Engenharia	100%	25/07/18	29/11/18												
Engenharia - Estudo de viabilidade Córrego Santaninha	3%	22/03/22	29/11/22												
Engenharia - Estudo recuperação Barragem Córrego Barroso	21%	25/03/22	05/08/22												
Execução	100%	07/12/16	12/09/17												
DESCOMISSIONAMENTO e PRAD	52%	28/03/16	29/10/25												
Descomissionamento e PRAD - Córrego Barroso	99%	20/06/18	13/05/22												
Descomissionamento e PRAD - Córrego Santaninha	25%	20/06/18	29/10/25												
Adequações	37%	28/03/16	06/03/24												

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Operação Assistida do Sistema	0%	26/07/24	28/10/24																
Monitoramento	0%	29/10/24	19/08/25																
RECUPERAÇÃO ACESSOS	24%	17/09/19	25/07/24																
Recuperação do Acesso - Adequação do acesso Norte e Sul	19%	17/09/19	25/07/24																
Engenharia	78%	17/09/19	05/08/22																
Engenharia - Adequação dos Projetos do Acesso Norte	62%	28/12/21	01/07/22																
Engenharia - Tratamento Erosão Acesso Sul	0%	27/04/22	22/08/22																
Fundário	0%	18/07/22	26/12/22																
Licenciamento	100%	15/03/21	25/05/21																
Suprimentos	0%	04/07/22	09/01/23																
Execução	22%	20/08/20	22/04/24																
Engenharia - Tratam. Erosão Acesso Sul	38%	08/04/22	28/06/22																
Fundário	0%	18/07/22	26/12/22																
Licenciamento	0%	18/07/22	25/11/22																
Suprimentos	0%	29/06/22	04/01/23																
Execução	0%	05/01/23	15/05/23																
Comissionamento da Obra	0%	23/04/24	25/07/24																
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	25/07/24	25/07/24																
Recuperação do Acesso - Avenida Getúlio Vargas	74%	14/02/20	09/08/22																
Engenharia	57%	14/02/20	09/08/22																
Engenharia - Estudo de pavimentação - Avenida Getúlio Vargas	100%	24/06/21	20/04/22																
Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação	0%	19/08/25	19/08/25																
Itueta (Fora TTAC)	42%	12/01/20	05/02/25																
Captação Água - Córrego Quati	4%	22/03/22	30/01/23																
Engenharia - Estudo Viabilidade Captação Água Bruta Córrego Quati	4%	22/03/22	30/01/23																
Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE	100%	22/03/22	31/03/22																
Desenvolvimento do Projeto Conceitual / Básico	0%	02/05/22	31/05/22																
Desenvolvimento do Projeto Detalhado	0%	01/06/22	30/11/22																
Elaborar PQ'S / RT	0%	22/11/22	30/11/22																
Aprovar Projeto Executivo com o Operador	0%	01/12/22	29/12/22																
Orçamento	0%	30/12/22	30/01/23																
RECUPERAÇÃO ACESSOS	54%	12/01/20	05/02/25																
Recuperação do Acesso até a ETA "Itueta"	54%	12/01/20	05/02/25																
Engenharia	70%	25/06/21	11/01/23																
Engenharia - Trade Off Drenagem Acesso	0%	07/04/22	11/01/23																
Fundário	0%	22/12/22	16/06/23																
Licenciamento	0%	22/12/22	22/12/22																
Suprimentos	100%	07/07/21	11/01/22																
Execução	60%	12/01/20	05/02/25																
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	05/02/25	05/02/25																

Atividades	% concluída	Início	Término												
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Aimorés (Fora TTAC)	13%	30/06/21	28/11/23												
RECUPERAÇÃO ACESSOS	13%	30/06/21	28/11/23												
Recuperação do Acesso Stº Antônio do rio Doce_Aimorés	13%	30/06/21	28/11/23												
Engenharia	39%	30/06/21	24/11/22												
Engenharia - Interseção acesso_Luciano Pedro com BR474	0%	04/05/22	18/08/22												
Fundiário	0%	15/12/22	24/04/23												
Licenciamento	0%	15/12/22	30/05/23												
Suprimentos	0%	25/11/22	05/06/23												
Execução	0%	06/06/23	28/11/23												
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>28/11/23</i>	<i>28/11/23</i>												
Ribeirinhos Item 2 Eixo 9 (ACP)	100%	03/09/18	07/11/19												
Entre Rios - Linhares atividades sem custo	100%	03/09/18	07/11/19												
Governador Valadares	100%	03/10/18	03/12/18												
Recuperação de Acessos	4%	09/08/18	27/12/24												
Recuperação acessos - pipa	58%	27/08/18	27/12/24												
Engenharia - Recup. Acessos pipa	100%	11/12/19	21/02/20												
Recuperação de Acessos - Entre rios	45%	09/08/18	10/12/24												
Execução - Abastecimento por caminhão pipa	24%	02/04/18	27/12/24												
Abastecimento por caminhões pipa em Mariana	83%	03/12/18	30/12/22												
Abastecimento por caminhões pipa em Rio Doce	83%	02/01/19	30/12/22												
Abastecimento por caminhões pipa em Ipaba	85%	01/05/18	30/12/22												
Abastecimento por caminhões pipa em Resplendor	85%	02/04/18	30/12/22												
Abastecimento por caminhões pipa em Itueta	85%	02/04/18	30/12/22												
Abastecimento por caminhões pipa em Aimorés	86%	01/05/18	30/12/22												
Abastecimento por caminhões pipa em Baixo Guandu	85%	01/05/18	30/12/22												
Abastecimento por caminhões pipa em Colatina	85%	02/04/18	30/12/22												
Abastecimento por caminhões pipa em Linhares	84%	03/09/18	30/12/22												
Captação de água bruta para distribuição	100%	02/04/18	31/12/21												
Distribuição de água	31%	14/12/20	27/12/24												
Recuperação dos acessos degradados por Pipa	31%	14/12/20	27/12/24												
Gerenciamento PG32	60%	02/03/16	27/12/24												
Gerenciamento Programa	64%	02/03/16	27/12/24												
Gerenciamento - Adutora -Adutora Rio Corrente (900l/s)	48%	02/03/16	27/12/24												
Perícia Judicial - Eixo 9 - (ACP) - PG32	46%	19/10/20	29/12/23												
Custos Geral	65%	02/03/16	27/12/24												
Custos Geral PG	99%	02/03/16	25/02/22												
Covid 19	100%	02/03/16	25/02/22												
Vistoria Cautelar e Pericial	100%	13/08/18	25/02/22												
Ambulância	100%	20/06/18	08/11/21												
Seguro	100%	20/06/18	08/11/21												

PROGRAMA 032 - MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Atividades	% concluída	Início	Término														
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029						
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Custos Gerais Adutora	88%	02/03/18	14/09/22														
Covid-19 - Adutora Rio Corrente (900l/s)	79%	02/03/18	14/09/22														
Vistoria Cautelar - Adutora Rio Corrente (900l/s)	100%	20/07/20	13/10/21														
Inspeção e diligenciamento - Adutora Rio Corrente (900l/s)	100%	02/03/18	29/05/19														
Ambulância - Adutora Rio Corrente (900l/s)	87%	10/10/19	14/09/22														
Custos Indiretos - Adutora Rio Corrente (900l/s)	87%	04/08/20	29/07/22														
Gerenciamento do Programa	54%	02/03/16	27/12/24														
Programa - Definições e Acompanhamento	48%	02/03/16	27/12/24														
Realizar Estudo de Segurança Hídrica	100%	03/11/16	30/08/17														
Serviços de Gestão	70%	02/03/16	27/12/24														
Monitoramento da qualidade da água - não tem custo atribuído	0%	11/07/22	22/11/23														
Perfuração de novos poços	76%	02/03/16	06/03/24														
Auditoria Independente MP - PG32	56%	02/03/16	27/12/24														
Engenharia	0%	02/03/16	27/12/24														
Engenharia Básica	69%	02/03/16	27/12/24														
Sondagens, topografia e ensaios	70%	02/03/16	27/12/24														
Gestão Fundiárias	90%	02/03/16	27/12/24														
Resplendor	100%	22/11/18	28/08/20														
Baixo Guandú	100%	02/03/16	20/02/20														
Fernandes Tourinho	100%	02/03/16	04/08/20														
Tumiritinga	100%	02/03/16	04/08/20														
Belo Oriente	100%	02/03/16	04/08/20														
Licenciamento ambiental	59%	02/03/16	27/12/24														
Outros Custos	0%	30/11/18	27/12/24														
Serv. Obras Cíveis - Territ. Oeste (CGC)	39%	26/08/20	27/12/24														
Serv. Obras Cíveis - Territ. Leste (CGC)	55%	30/11/18	27/12/24														
Fornecimento de Agregados	46%	06/02/20	27/12/24														
Fornecimento de Tanfloc	46%	06/02/20	27/12/24														
<i>Conclusão Custos Indiretos - Caminhão Pipa</i>	<i>0%</i>	<i>27/12/24</i>	<i>27/12/24</i>														
<i>Conclusão Custos Indiretos - Exceto Caminhão Pipa</i>	<i>0%</i>	<i>27/12/24</i>	<i>27/12/24</i>														
<i>Conclusão das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>10/11/25</i>	<i>10/11/25</i>														
<i>Conclusão do comissionamento das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>19/02/26</i>	<i>19/02/26</i>														
<i>Conclusão das Operação Assistida do Sistema</i>	<i>0%</i>	<i>27/05/26</i>	<i>27/05/26</i>														
<i>Conclusão dos Monitoramentos</i>	<i>0%</i>	<i>15/03/27</i>	<i>15/03/27</i>														
Conclusão e Encerramento	0%	11/11/25	29/11/27														
Conclusão dos Itens de Cláusula	0%	11/11/25	26/07/27														
Cláusula 171 - Projeto	0%	11/11/25	23/03/26														
Reunir as evidências para conclusão da Cláusula 171 - Projeto	0%	11/11/25	22/12/25														
Enviar book de evidências para Governança	0%	23/12/25	29/12/25														
<i>Marco: Item de Cláusula concluído internamente</i>	<i>0%</i>	<i>29/12/25</i>	<i>29/12/25</i>														

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	
Executar o fluxo de conclusão do item de cláusula (Governança)	0%	30/12/25	23/03/26																	
<i>Marco: Item de Cláusula concluído</i>	0%	23/03/26	23/03/26																	
Cláusula 171 - Obras	0%	16/03/27	26/07/27																	
Reunir as evidências para conclusão da Cláusula 171 - Obras	0%	16/03/27	26/04/27																	
Enviar book de evidências para Governança	0%	27/04/27	03/05/27																	
<i>Marco: Item de Cláusula concluído internamente</i>	0%	03/05/27	03/05/27																	
Executar o fluxo de conclusão do item de cláusula (Governança)	0%	04/05/27	26/07/27																	
<i>Marco: Item de Cláusula concluído</i>	0%	26/07/27	26/07/27																	
Encerramento dos itens de Cláusula	0%	24/03/26	29/11/27																	
Cláusula 171 - Projeto	0%	24/03/26	27/07/26																	
Executar o fluxo de encerramento do item de cláusula (Governança)	0%	24/03/26	27/07/26																	
<i>Marco: Item de Cláusula Encerrado</i>	0%	27/07/26	27/07/26																	
Cláusula 171 - Obras	0%	27/07/27	29/11/27																	
Executar o fluxo de encerramento do item de cláusula (Governança)	0%	27/07/27	29/11/27																	
<i>Marco: Item de Cláusula Encerrado</i>	0%	29/11/27	29/11/27																	
<i>Marco: Encerramento do programa</i>	0%	29/11/27	29/11/27																	