

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
PG032 - Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água		15/01/16	29/11/27																
<i>Início do Programa</i>	100%	26/03/16	26/03/16																
Marcos	20%	12/09/16	03/05/27																
Itens de Cláusula do TTAC	0%	13/01/26	03/05/27																
<i>Cláusula 171 - caput (obra): Conclusão das obras de sistemas alternativos de captação e adução e melhoria das estações de tratamento de água para todas localidades.</i>	0%	03/05/27	03/05/27																
<i>Cláusula 171 - caput (projeto): Conclusão dos Levantamentos de Campo, Projetos Conceituais e Básicos em todas localidades.</i>	0%	13/01/26	13/01/26																
Deliberações	0%	12/09/16	15/03/27																
<i>Deliberação 2 - A Fundação Renova deverá construir sistemas alternativos de captação e adução e melhoria das estações de tratamento de água, utilizando tecnologia apropriada, visando reduzir em 50% a dependência de abastecimento direto naquele rio ...</i>	0%	30/12/22	30/12/22																
<i>Deliberação 4 - Construção de sistemas alternativos de captação e adução e melhoria das estações de tratamento de água para todas as localidades dos municípios que captam diretamente da calha do Rio Doce.</i>	0%	25/11/25	25/11/25																
<i>Deliberação 10 Aprova parcialmente o cronograma de início da operação assistida de parte dos sistemas alternativos de abastecimento e determina solução específica para o abastecimento de Resplendor.</i>	100%	12/09/16	12/09/16																
<i>Deliberação 16 A -Desen. e apresent. est. técnicos de avaliação da oferta hídrica dos mananciais superficiais e subterrâneos, selecionados para atendimento dos sistemas alternativos de abastecimento propostos, considerando os períodos de estiagem,</i>	100%	30/08/17	30/08/17																
<i>Deliberação 16 B - Apresentar e discutir os detalhes de concepção e os projetos dos sist. Alternativos de captação e adução e melhoria das ETA'S com os prestadores de serviço de abastecimento e com os municípios citados na Cláusula 171 do TTAC.</i>	0%	16/05/23	16/05/23																
<i>Deliberação 16 C- Tomar as provid. Necessárias para prover o abastec. De água para consumo humano aos núcleos urbanos apontados na cláusula 171, nas situações em que a qualidade da água bruta do rio Doce não permita aos sist. Atuais produzir água...</i>	0%	27/05/26	27/05/26																
<i>Deliberação 33 - Item i e ii: Relatórios mensais ações de implementação de captações e de melhorias dos sistemas de abastecimento ("relatórios i e ii").</i>	0%	15/03/27	15/03/27																
<i>Deliberação 98: Incluir soluções para melhorias dos sistemas de abastecimento das sedes dos Municípios de Baixo Guandu e governador Valadares, as quais, devem estar acordadas com os responsáveis pela operação dos referidos</i>	100%	22/09/17	22/09/17																
<i>Deliberação 123 - Item 2: A Fundação Renova deverá, no prazo de 30 dias, promover os ajustes e atender às recomendações da CTSHQA, exaradas na Nota Técnica nº16</i>	100%	05/02/18	05/02/18																
<i>Deliberação 124 - Item 2: Aprov.e recomendações complementares sobre o Plano de Ações para o Período Chuvoso: setembro de 2017, com base na Nota Técnica nº 15 da CT: SHQA. Item 2: Estabelece-se o prazo de 20 dias para reapresentação do plano de ações...</i>	100%	10/12/17	10/12/17																
<i>Deliberação 124 - Item 4: O plano de ações p/ períodos chuvosos deverá ser apresentado pela Fundação Renova às Câmaras Técnicas de Gestão de Rejeitos, CT-FLOR, CT-BIO, CT-Comunicação, CT-Saúde.</i>	100%	23/02/18	23/02/18																
<i>Deliberação 185 - Item 2: A Fundação Renova deverá apresentar, em 10 (dez) dias, um cronograma detalhado preliminar contemplando os estudos de concepção, projetos básicos, projetos detalhados, obras e demais ações, além da distinção das ações que...</i>	100%	10/08/18	10/08/18																
<i>Deliberação 185 - Item 3: A Fundação Renova deverá apresentar, até o dia 18 de setembro, na reunião da CT-SHQA, um Plano de Aceleração do Programa de Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água, observando as considerações exaradas na NT 22...</i>	100%	29/09/18	29/09/18																
<i>Deliberação 185 - Item 4: A Fundação Renova deverá apresentar os Termos de entrega e recebimento assinado pelos prestadores de serviço e pelos Municípios, após a conclusão das obras de captações alternativas adução e melhorias nos sistemas de ...</i>	0%	19/02/26	19/02/26																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2		
<i>Deliberação 185 - Item 5: A Fundação Renova deverá comprovar a funcionalidade dos sistemas de abastecimento de água após a conclusão das obras, que ficará condicionada a entrega de relatórios trimestrais de acompanhamento, durante o período de 1(um) ano.</i>	0%	15/03/27	15/03/27																
<i>Deliberação 185 - Item 6: A Fundação Renova deverá realizar o serviço de operação assistida para os prestadores de serviço de abastecimento de água durante 3 (três) meses, após a conclusão das obras. Para acompanhamento, deverão ser entregues...</i>	0%	27/05/26	27/05/26																
<i>Deliberação 258 - Item 2: A Fundação Renova deverá apresentar a anuência da Prefeitura e do prestador de serviço de abastecimento de água para cada localidade, referentes à cláusula 171, em 60 dias.</i>	0%	26/03/24	26/03/24																
<i>Deliberação 258 - Item 4: A Fundação Renova deve atualizar e revisar, em até 10 (dez) dias, o cronograma detalhado das ações do Programa</i>	100%	04/01/19	04/01/19																
<i>Deliberação 258 - Item 5: A Fundação Renova deve atualizar e revisar, em até 10 (dez) dias, o Plano de Aceleração do Programa</i>	100%	11/01/19	11/01/19																
<i>Deliberação 315 - Item 1: Determinar à Renova que revise e apresente o documento "Definição do Programa: Etapa 3", no prazo de 30 dias, contemplando as propostas e considerações apresentadas na Nota Técnica nº 48 da CT-SHQA.</i>	100%	27/09/19	27/09/19																
<i>Deliberação 378 - Item 5: Apresentação de relatórios mensais das atividades realizadas até o fim do período chuvoso.</i>	100%	16/04/21	16/04/21																
<i>Deliberação 378 - Item 6: Solicita que todas as medidas propostas no Plano de Ações para o período chuvoso 2019/2020 sejam implementadas. Item 6) Apresentação, em até 04/05/2020, das informações complementares solicitadas no Parecer Técnico nº 1/2020 MG/G</i>	100%	08/05/20	08/05/20																
<i>Deliberação 443: Análise dos relatórios de operação assist. dos sist. De abastecimento de água dos municípios de Galileia e Resplendor. a) Revisar/complementar, em no máximo 30 dias, os três relatórios de operação assistida dos sistemas de abastecime</i>	100%	22/10/20	22/10/20																
Interfaces	0%	23/03/18	25/07/25																
Entradas	0%	23/03/18	26/05/25																
<i>PG 01: Mapeamento das famílias com alegação de impacto no abastecimento de água</i>	100%	23/03/18	23/03/18																
<i>PG 23: Resultado do estudo de contaminação rio Doce / rio Pequeno</i>	100%	23/03/18	23/03/18																
<i>PG 38: Prover informações sobre os dados de monitoramento das estações de água PMQACH - Campanha 44</i>	100%	20/06/22	20/06/22																
<i>PG 38: Prover informações sobre os dados de monitoramento das estações de água PMQACH - Campanha 45</i>	0%	07/07/22	07/07/22																
<i>PG 38: Prover informações sobre os dados de monitoramento das estações de água PMQACH - Campanha 46</i>	0%	04/08/22	04/08/22																
<i>PG 38: Prover informações sobre os dados de monitoramento das estações de água PMQACH - Campanha 47</i>	0%	06/09/22	06/09/22																
<i>PG 38: Prover informações sobre os dados de monitoramento das estações de água PMQACH - Campanha 48</i>	0%	07/10/22	07/10/22																
<i>PG 38: Prover informações sobre os dados de monitoramento das estações de água PMQACH - Campanha 49</i>	0%	08/11/22	08/11/22																
<i>PG 38: Prover informações sobre os dados de monitoramento das estações de água PMQACH - Campanha 50</i>	0%	07/12/22	07/12/22																
<i>PG 38: Prover informações sobre os dados de monitoramento das estações de água PMQACH - Campanha 51</i>	0%	05/01/23	05/01/23																
<i>PG 38: Prover informações sobre os dados de monitoramento das estações de água PMQACH - Campanha 52</i>	0%	03/02/23	03/02/23																
<i>PG 38: Prover informações sobre os dados de monitoramento das estações de água PMQACH - Campanha 2023</i>	0%	05/02/24	05/02/24																
<i>PG 38: Prover informações sobre os dados de monitoramento das estações de água PMQACH - Campanha 2024</i>	0%	07/01/25	07/01/25																
<i>PG 38: Prover informações sobre os dados de monitoramento das estações de água sob demanda - 2025</i>	0%	26/05/25	26/05/25																
Saídas	0%	21/03/23	25/07/25																
<i>PG 38: Monitoramento - Belo Oriente - Cachoeira Escura - Captação Alternativa</i>	0%	06/08/24	06/08/24																
<i>PG 38: Monitoramento - Periquito - Pedra Corrida - Captação Alternativa</i>	0%	12/04/23	12/04/23																
<i>PG 38: Monitoramento - Periquito - Pedra Corrida - Melhoria ETA_Captação Principal</i>	0%	12/04/23	12/04/23																
<i>PG 38: Monitoramento - Governador Valadares - Captação Alternativa</i>	0%	14/07/23	14/07/23																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
<i>PG 38: Monitoramento - Governador Valadares - Vila Isa - ETA Vila Isa (256 l/s)</i>	0%	21/03/23	21/03/23			◆													
<i>PG 38: Monitoramento - Governador Valadares - Recanto dos Sonhos - ETA R. dos Sonhos (32l/s)</i>	0%	22/05/23	22/05/23			◆													
<i>PG 38: Monitoramento - Governador Valadares - Recanto dos Sonhos - UTR</i>	0%	08/05/25	08/05/25							◆									
<i>PG 38: Monitoramento - Governador Valadares - São Vítor - Melhoria ETA_Captação Principal</i>	0%	22/01/24	22/01/24					◆											
<i>PG 38: Monitoramento - Governador Valadares - São Vítor - UTR</i>	0%	09/06/25	09/06/25							◆									
<i>PG 38: Monitoramento - Governador Valadares - São Vítor - Captação Alternativa</i>	0%	22/01/24	22/01/24					◆											
<i>PG 38: Monitoramento - Tumiritinga - Sede - Captação Alternativa</i>	0%	30/04/24	30/04/24					◆											
<i>PG 38: Monitoramento - Tumiritinga - Sede - Melhoria ETA_Captação Principal</i>	0%	23/01/24	23/01/24					◆											
<i>PG 38: Monitoramento - Resplendor - Captação Alternativa</i>	0%	25/07/25	25/07/25							◆									
<i>PG 38: Monitoramento - Resplendor - Melhoria ETA_Captação Principal</i>	0%	11/01/24	11/01/24					◆											
<i>PG 38: Monitoramento - Resplendor - UTR</i>	0%	17/10/24	17/10/24							◆									
<i>PG 38: Monitoramento - Itueta - Captação Alternativa</i>	0%	10/06/25	10/06/25								◆								
<i>PG 38: Monitoramento - Itueta - Melhoria ETA_Captação Principal / UTR</i>	0%	27/02/25	27/02/25							◆									
<i>PG 38: Monitoramento - Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce - UTR</i>	0%	19/05/25	19/05/25								◆								
<i>PG 38: Monitoramento - Baixo Guandu - Sede - Captação Alternativa</i>	0%	10/04/24	10/04/24					◆											
<i>PG 38: Monitoramento - Baixo Guandu - Sede - Melhoria ETA_Captação Principal</i>	0%	06/08/24	06/08/24							◆									
<i>PG 38: Monitoramento - Colatina - Captação Alternativa - (ETA S. Aparec.) 200l/s</i>	0%	27/06/23	27/06/23			◆													
<i>PG 38: Monitoramento - Linhares - Sede - Captação Alternativa</i>	0%	06/08/24	06/08/24					◆											
<i>PG 38: Monitoramento - Linhares - Sede - Melhoria ETA_Captação Principal</i>	0%	01/04/25	01/04/25							◆									
<i>PG 38: Monitoramento - Linhares - Povoação - Captação Principal - rio Doce</i>	0%	13/01/25	13/01/25							◆									
Decisões Judiciais	20%	13/08/19	20/01/26	◆															
Eixo 9 - Item 1.2 (ACP)	20%	23/03/20	25/11/25	◆															
<i>Data de Judicialização</i>	100%	23/03/20	23/03/20	◆															
Emissão Laudo Perito	40%	09/12/21	01/11/22	◆															
Resplendor	100%	09/12/21	09/12/21	◆															
Galileia	100%	10/12/21	10/12/21	◆															
Governador Valadares - Sede	100%	10/12/21	10/12/21	◆															
<i>1a Data de Emissão do Laudo</i>	100%	10/12/21	10/12/21	◆															
Linhares - Sede	100%	24/02/22	24/02/22	◆															
Periquito - Pedra Corrida	100%	01/02/22	01/02/22	◆															
Itueta	100%	11/03/22	11/03/22	◆															
2a Data de Emissão do Laudo	100%	11/03/22	11/03/22	◆															
Belo Oriente - Cachoeira Escura	100%	15/03/22	15/03/22	◆															
Marilândia - Boninsegna	0%	04/07/22	04/07/22	◆															
Governador Valadares - São Vítor	100%	30/03/22	30/03/22	◆															
Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce	0%	04/07/22	04/07/22	◆															
Tumiritinga - Sede	0%	04/07/22	04/07/22	◆															
Santana do Paraíso - Ipaba do Paraíso (Ipabinha)	0%	04/07/22	04/07/22	◆															
Barra Longa - Gesteira	0%	04/07/22	04/07/22	◆															
Fernandes Tourinho - Senhora da Penha	0%	04/07/22	04/07/22	◆															

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
<i>3a Data de Emissão do Laudo</i>	0%	04/07/22	04/07/22																
Alpercata - Sede	0%	05/09/22	05/09/22																
Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce	0%	05/09/22	05/09/22																
Baixo Guandu - Sede	0%	05/09/22	05/09/22																
Baixo Guandu - Mascarenhas	0%	05/09/22	05/09/22																
<i>4a Data de Emissão do Laudo</i>	0%	05/09/22	05/09/22																
Linhares - Regência	100%	29/03/22	29/03/22																
Mariana - Camargos	0%	01/11/22	01/11/22																
Mariana - Pedras	0%	01/11/22	01/11/22																
Barra Longa - Barreto	0%	01/11/22	01/11/22																
Colatina	0%	01/11/22	01/11/22																
Linhares - Povoação	0%	01/11/22	01/11/22																
<i>5a Data de Emissão do Laudo</i>	0%	01/11/22	01/11/22																
Decisão do Juízo para a Retomada das Atividades	0%	08/07/22	07/02/23																
Resplendor	0%	08/07/22	08/07/22																
Galileia	0%	08/07/22	08/07/22																
Governador Valadares - Sede	0%	08/07/22	08/07/22																
<i>1a Data de Decisão do Juízo para a Retomada das Atividades</i>	0%	08/07/22	08/07/22																
Linhares - Sede	0%	18/08/22	18/08/22																
Periquito - Pedra Corrida	0%	18/08/22	18/08/22																
<i>2a Data de Decisão do Juízo para a Retomada das Atividades</i>	0%	18/08/22	18/08/22																
Belo Oriente - Cachoeira Escura	0%	07/10/22	07/10/22																
Marilândia - Boninsegna	0%	07/10/22	07/10/22																
Governador Valadares - São Vítor	0%	07/10/22	07/10/22																
Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce	0%	07/10/22	07/10/22																
Tumiritinga - Sede	0%	07/10/22	07/10/22																
Santana do Paraíso - Ipaba do Paraíso (Ipabinha)	0%	07/10/22	07/10/22																
Barra Longa - Gesteira	0%	07/10/22	07/10/22																
Fernandes Tourinho - Senhora da Penha	0%	07/10/22	07/10/22																
<i>3a Data de Decisão do Juízo para a Retomada das Atividades</i>	0%	07/10/22	07/10/22																
Alpercata - Sede	0%	14/12/22	14/12/22																
Itueta	0%	14/12/22	14/12/22																
Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce	0%	14/12/22	14/12/22																
Baixo Guandu - Sede	0%	14/12/22	14/12/22																
Baixo Guandu - Mascarenhas	0%	14/12/22	14/12/22																
<i>4a Data de Decisão do Juízo para a Retomada das Atividades</i>	0%	14/12/22	14/12/22																
Linhares - Regência	0%	07/02/23	07/02/23																
Mariana - Camargos	0%	07/02/23	07/02/23																
Mariana - Pedras	0%	07/02/23	07/02/23																
Barra Longa - Barreto	0%	07/02/23	07/02/23																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Colatina	0%	07/02/23	07/02/23																
Linhares - Povoação	0%	07/02/23	07/02/23																
<i>5a Data Decisão do Juízo para a Retomada das Atividades</i>	0%	07/02/23	07/02/23																
<i>Decisão do Juízo para Finalização da Judicialização</i>	0%	25/11/25	25/11/25																
Eixo 9 - Item 2.2 (ACP)	0%	13/08/19	20/01/26	[Gantt bar from 13/08/19 to 20/01/26]															
Emissão Laudo Perito	0%	13/08/19	14/10/25	[Gantt bar from 13/08/19 to 14/10/25]															
<i>Território I: Municípios de Mariana (MG), Barra Longa (MG), Rio Doce (MG) e Sem-Peixe (MG)</i>	100%	13/08/19	13/08/19																
<i>Abastecimento por caminhões pipa em Rio Doce</i>	100%	12/09/19	12/09/19																
<i>Território II: Município de Linhares (ES), exceto a Comunidade Quilombola de Degredo</i>	0%	10/01/24	10/01/24																
<i>Território III: Municípios de Santana do Paraíso (MG), Ipaba (MG) e Caratinga (MG)</i>	0%	27/11/23	27/11/23																
<i>Território IV: Municípios de Aimorés (MG), Itueta (MG) e Resplendor (MG), exceto a Comunidade Indígena Krenak</i>	0%	18/10/24	18/10/24																
<i>Território V: Municípios de Baixo Guandu (ES) e Colatina (ES)</i>	0%	14/10/25	14/10/25																
<i>Território VI: Municípios de Governador Valadares (MG) e Galileia (MG)</i>	0%	22/02/24	22/02/24																
<i>Território VII: Comunidade Quilombola de Degredo, localizada no município de Linhares (ES)</i>	0%	11/12/23	11/12/23																
<i>Território VIII: Comunidade Indígena Krenak, localizada no município de Resplendor (MG)</i>	0%	09/05/24	09/05/24																
<i>Território IX: Comunidade Indígena de Comboios, localizada no município de Aracruz (ES).</i>	0%	18/10/24	18/10/24																
<i>Captação de água bruta para distribuição</i>	0%	18/10/24	18/10/24																
<i>Distribuição de água</i>	100%	31/08/21	31/08/21																
Decisão do Juiz para Finalização da Judicialização	0%	14/11/19	20/01/26	[Gantt bar from 14/11/19 to 20/01/26]															
<i>Decisão do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa Mariana</i>	100%	14/11/19	14/11/19																
<i>Decisão do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Rio Doce</i>	100%	17/12/19	17/12/19																
<i>Decisão do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Ipaba</i>	0%	17/04/24	17/04/24																
<i>Decisão do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Resplendor</i>	0%	06/03/24	06/03/24																
<i>Decisão do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Itueta</i>	0%	27/01/25	27/01/25																
<i>Decisão do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Aimorés</i>	0%	20/01/26	20/01/26																
<i>Decisão do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Baixo Guandu</i>	0%	28/05/24	28/05/24																
<i>Decisão do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Colatina</i>	0%	20/03/24	20/03/24																
<i>Decisão do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Linhares</i>	0%	12/08/24	12/08/24																
<i>Captação de água bruta para distribuição</i>	0%	27/01/25	27/01/25																
<i>Distribuição de água</i>	100%	07/12/21	07/12/21																
Definição	99%	02/03/16	31/08/22	[Gantt bar from 02/03/16 to 31/08/22]															
Definição Original	100%	02/03/16	29/11/17	[Gantt bar from 02/03/16 to 29/11/17]															
<i>Assinatura do TTAC</i>	100%	02/03/16	02/03/16																
Realizar Estudo de Segurança Hídrica	100%	03/11/16	30/08/17																
Realizar Levantamento de Campo e Diagnósticos	100%	02/01/17	16/11/17																
Obter Apoio Técnico	100%	23/03/16	09/08/16																
Elaborar Definição do Programa e Protocolar no CIF	100%	01/03/17	29/11/17																
<i>Revisão e Aprovação da Definição do Programa pela Fundação Renova</i>	100%	29/11/17	29/11/17																
Revisão 1	100%	30/11/17	30/07/21	[Gantt bar from 30/11/17 to 30/07/21]															
Revisar a Definição do Programa conforme a NT 48/2019 da CT-SHQA e protocolar no CIF	100%	30/11/17	27/09/19																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
<i>Aprovação da Definição do programa pelo CIF</i>	100%	30/10/20	30/10/20																
<i>Aprovação do Draft 17 - Orçamento</i>	100%	30/07/21	30/07/21																
<i>Conclusão das obras do período emergencial</i>	100%	28/12/17	28/12/17																
Revisão 2	99%	11/08/21	31/08/22																
<i>Aprovação do Draft 18 - Orçamento</i>	100%	11/08/21	11/08/21																
<i>Aprovação da APRO 153 (Draft 18)</i>	100%	08/11/21	08/11/21																
<i>Revisão Orçamentária Draft 19</i>	100%	27/04/22	27/04/22																
<i>Aprovação da Revisão 2 pelo CIF</i>	0%	31/08/22	31/08/22																
<i>Aprovação do Draft 19 FR</i>	0%	31/08/22	31/08/22																
APRO "2022" (Draft19)	100%	11/05/22	08/06/22																
Elaboração do Parecer Técnico - Requiritante	100%	11/05/22	17/05/22																
Envio Parecer Capitulo - Financeiro	100%	18/05/22	24/05/22																
Envio Parecer Capitulo - Juridico	100%	18/05/22	07/06/22																
Envio Parecer Capitulo - Compliance	100%	18/05/22	25/05/22																
Análise Governança	100%	08/06/22	08/06/22																
Execução	50%	15/01/16	15/03/27																
Execução - Adutora GV	84%	15/01/16	03/05/24																
Governador Valadares - Adutora GV	84%	15/01/16	03/05/24																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	24/02/23	24/02/23																
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	84%	15/01/16	03/05/24																
Captação Alternativa - Adutora Rio Corrente (900l/s)	89%	15/01/16	06/04/23																
Engenharia	100%	15/01/16	30/04/21																
Licenciamento	100%	01/06/17	18/07/19																
Fundiário	100%	22/10/18	09/10/19																
Suprimentos	100%	19/01/18	21/03/22																
Execução	67%	02/03/18	30/12/22																
Comissionamento da Obra	0%	02/01/23	06/04/23																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	06/04/23	06/04/23																
Operação Assistida do Sistema	0%	10/04/23	13/07/23																
Monitoramento	0%	14/07/23	03/05/24																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	13/07/23	13/07/23																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	03/05/24	03/05/24																
Execução - Demais Localidades	47%	02/03/16	15/03/27																
Mariana - Camargos	27%	01/02/18	02/10/26																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	24/11/23	24/11/23																
Assinatura do Termo de Compromisso	0%	27/02/23	16/05/23																
Reunião de Alinhamento do Empreendimento	0%	27/02/23	27/02/23																
Elaboração do Termo	0%	28/02/23	06/03/23																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Validação pelo Jurídico FR	0%	16/03/23	16/03/23																
Protocolo junto a Operadora	0%	21/03/23	21/03/23																
Análise e Validação da Operadora	0%	22/03/23	12/04/23																
Análise e Validação do Município	0%	22/03/23	12/04/23																
Termo assinado ou comentado	0%	13/04/23	13/04/23																
Atendimento aos comentários	0%	14/04/23	25/04/23																
Validação dos Comentários_Operadora e Município	0%	28/04/23	16/05/23																
<i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	16/05/23	16/05/23																
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	33%	01/02/18	02/10/26																
Serviço de perfuração e Análise da água	100%	01/02/18	01/05/20																
Serviço de perfuração e relatório de análise da água	0%	27/02/23	03/08/23																
Captação Alternativa (Subterrânea - Poço 2 e 3)	0%	28/08/23	19/09/25																
Engenharia	0%	28/08/23	29/05/24																
Fundiário	0%	06/11/23	17/04/24																
Licenciamento	0%	18/04/24	23/10/24																
Suprimentos	0%	07/06/24	09/12/24																
Execução	0%	10/12/24	26/06/25																
Comissionamento da Obra	0%	27/06/25	19/09/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	19/09/25	19/09/25																
Operação Assistida do Sistema	0%	22/09/25	15/12/25																
Monitoramento	0%	16/12/25	02/10/26																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	15/12/25	15/12/25																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	02/10/26	02/10/26																
MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL	18%	18/11/19	16/12/25																
Melhorias ETA (Captação Principal - Nascente e Tratamento)	24%	18/11/19	22/11/24																
Engenharia	91%	18/11/19	17/03/23																
Fundiário	0%	15/02/23	27/07/23																
Licenciamento	0%	28/07/23	08/02/24																
Suprimentos	0%	08/02/23	18/08/23																
Execução	0%	09/02/24	21/08/24																
Comissionamento da Obra	0%	22/08/24	22/11/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	22/11/24	22/11/24																
Operação Assistida do Sistema	0%	25/11/24	28/02/25																
Monitoramento	0%	06/03/25	16/12/25																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	28/02/25	28/02/25																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	16/12/25	16/12/25																
Mariana - Paracatu de Baixo	100%	02/01/18	05/02/21																
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	100%	02/01/18	05/02/21																
Serviço de perfuração	100%	02/01/18	05/02/21																
Mariana - Pedras	30%	02/01/18	25/01/27																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	04/03/24	04/03/24																
Assinatura do Termo de Compromisso	0%	27/02/23	16/05/23																
Reunião de Alinhamento do Empreendimento	0%	27/02/23	27/02/23																
Elaboração do Termo	0%	28/02/23	06/03/23																
Validação pelo Jurídico FR	0%	16/03/23	16/03/23																
Protocolo junto a Operadora	0%	21/03/23	21/03/23																
Análise e Validação da Operadora	0%	22/03/23	12/04/23																
Análise e Validação do Município	0%	22/03/23	12/04/23																
Termo assinado ou comentado	0%	13/04/23	13/04/23																
Atendimento aos comentários	0%	14/04/23	25/04/23																
Validação dos Comentários_Operadora e Município	0%	28/04/23	16/05/23																
<i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	16/05/23	16/05/23																
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA_MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL	31%	02/01/18	25/01/27																
Serviço de perfuração	100%	02/01/18	01/05/20																
Melhorias e Captação Alternativa (Captação Principal e Alternativa / Adução e Tratamento)	28%	22/11/18	14/11/24																
Engenharia	91%	04/11/19	10/03/23																
Fundiário	33%	22/11/18	20/07/23																
Licenciamento	0%	21/07/23	01/02/24																
Suprimentos	0%	08/02/23	18/08/23																
Execução	0%	02/02/24	13/08/24																
Comissionamento da Obra	0%	14/08/24	14/11/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	14/11/24	14/11/24																
Melhorias e Captação Alternativa (Captação Principal e Alternativa / Adução e Tratamento) - Implantação No Campo De Futebol	0%	09/02/23	31/12/25																
Engenharia	0%	09/02/23	26/09/24																
Fundiário	0%	27/09/23	11/03/24																
Licenciamento	0%	12/03/24	17/09/24																
Suprimentos	0%	06/09/24	18/03/25																
Execução	0%	19/03/25	25/09/25																
Comissionamento da Obra	0%	26/09/25	31/12/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	31/12/25	31/12/25																
Operação Assistida do Sistema	0%	02/01/26	09/04/26																
Monitoramento	0%	10/04/26	25/01/27																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	09/04/26	09/04/26																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	25/01/27	25/01/27																
Mariana - Ponte do Gama	43%	23/03/18	28/05/25																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica - Captação principal - Ponte do Gama</i>	0%	28/07/22	28/07/22																
Assinatura do Termo de Compromisso	0%	27/02/23	16/05/23																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Reunião de Alinhamento do Empreendimento	0%	27/02/23	27/02/23																
Elaboração do Termo	0%	28/02/23	06/03/23																
Validação pelo Jurídico FR	0%	16/03/23	16/03/23																
Protocolo junto a Operadora	0%	21/03/23	21/03/23																
Análise e Validação da Operadora	0%	22/03/23	12/04/23																
Análise e Validação do Município	0%	22/03/23	12/04/23																
Termo assinado ou comentado	0%	13/04/23	13/04/23																
Atendimento aos comentários	0%	14/04/23	25/04/23																
Validação dos Comentários_Operadora e Município	0%	28/04/23	16/05/23																
<i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	16/05/23	16/05/23																
CAPTAÇÃO PRINCIPAL	45%	02/05/18	28/05/25																
Definição do Programa (Teste de Vazão e Qualidade da Água)	100%	10/01/22	17/01/22																
Captação Principal (Poço, Adutora, Tratamento e Reservatório)	56%	02/05/18	06/05/24																
Engenharia - Estudo Alternativas De Abastecimento	100%	31/08/20	18/01/22																
Engenharia (Concepção técnica anterior)	100%	02/05/18	01/11/18																
Engenharia	39%	10/01/22	14/10/22																
Licenciamento	25%	14/03/22	27/01/23																
Suprimentos	0%	17/05/23	22/11/23																
Execução (Obras)	0%	23/11/23	21/03/24																
Comissionamento da Obra	0%	22/03/24	06/05/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	06/05/24	06/05/24																
Operação Assistida do Sistema	0%	07/05/24	07/08/24																
Monitoramento	0%	08/08/24	28/05/25																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	07/08/24	07/08/24																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	28/05/25	28/05/25																
Barra Longa - Barreto	30%	02/01/18	05/05/26																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	29/08/23	29/08/23																
Assinatura do Termo de Compromisso	0%	27/02/23	16/05/23																
Reunião de Alinhamento do Empreendimento	0%	27/02/23	27/02/23																
Elaboração do Termo	0%	28/02/23	06/03/23																
Validação pelo Jurídico FR	0%	16/03/23	16/03/23																
Protocolo junto a Operadora	0%	21/03/23	21/03/23																
Análise e Validação da Operadora	0%	22/03/23	12/04/23																
Análise e Validação do Município	0%	22/03/23	12/04/23																
Termo assinado ou comentado	0%	13/04/23	13/04/23																
Atendimento aos comentários	0%	14/04/23	25/04/23																
Validação dos Comentários_Operadora e Município	0%	28/04/23	16/05/23																
<i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	16/05/23	16/05/23																
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	31%	02/01/18	05/05/26																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Serviço de perfuração e Definições do Programa	100%	02/01/18	01/12/19																
Captação Alternativa (Captação, Adução e Tratamento)	2%	08/04/20	09/04/25																
Engenharia	7%	08/04/20	21/12/23																
Fundiário	0%	26/05/23	01/11/23																
Licenciamento	0%	04/08/23	20/02/24																
Suprimentos	0%	14/12/23	24/06/24																
Execução	0%	25/06/24	02/01/25																
Comissionamento da Obra	0%	03/01/25	09/04/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>09/04/25</i>	<i>09/04/25</i>																
Operação Assistida do Sistema	0%	10/04/25	16/07/25																
Monitoramento	0%	17/07/25	05/05/26																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	<i>0%</i>	<i>16/07/25</i>	<i>16/07/25</i>																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	<i>0%</i>	<i>05/05/26</i>	<i>05/05/26</i>																
Barra Longa - Gesteira	57%	20/10/17	26/05/25																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	<i>100%</i>	<i>23/03/18</i>	<i>23/03/18</i>																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	<i>100%</i>	<i>11/08/20</i>	<i>11/08/20</i>																
Assinatura do Termo de Compromisso	0%	25/10/22	11/01/23																
Reunião de Alinhamento do Empreendimento	0%	25/10/22	25/10/22																
Elaboração do Termo	0%	26/10/22	01/11/22																
Validação pelo Jurídico FR	0%	14/11/22	14/11/22																
Protocolo junto a Operadora	0%	18/11/22	18/11/22																
Análise e Validação da Operadora	0%	21/11/22	09/12/22																
Análise e Validação do Município	0%	21/11/22	09/12/22																
Termo assinado ou comentado	0%	13/12/22	13/12/22																
Atendimento aos comentários	0%	14/12/22	22/12/22																
Validação dos Comentários_Operadora e Município	0%	27/12/22	11/01/23																
<i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>	<i>0%</i>	<i>11/01/23</i>	<i>11/01/23</i>																
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	54%	20/10/17	26/05/25																
Serviço de perfuração	100%	02/01/18	01/03/20																
Captação Alternativa e Melhorias ETA (Etapa 1)	100%	20/10/17	18/12/20																
Engenharia	100%	20/10/17	18/12/20																
Fundiário	100%	23/07/18	30/11/18																
Execução	100%	01/11/17	02/07/18																
Captação Alternativa e Melhorias ETA	25%	23/01/20	12/03/24																
Engenharia	84%	23/01/20	09/12/22																
Fundiário	0%	18/10/22	28/03/23																
Licenciamento	0%	18/10/22	02/05/23																
Suprimentos	0%	11/11/22	23/05/23																
Execução	0%	24/05/23	01/12/23																
Comissionamento da Obra	0%	04/12/23	12/03/24																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	12/03/24	12/03/24																
Operação Assistida do Sistema	0%	13/03/24	17/06/24																
Monitoramento	0%	06/08/24	26/05/25																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	17/06/24	17/06/24																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	26/05/25	26/05/25																
MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL	100%	11/07/18	27/06/19																
Rede De Distribuição De Água - Gesteira/MG	100%	11/07/18	27/06/19																
Engenharia	100%	11/07/18	27/06/19																
Santana do Paraíso - Ipabinha	38%	02/03/16	22/09/25																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	27/02/23	27/02/23																
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA_PRINCIPAL e TRATAMENTO	38%	02/03/16	22/09/25																
Serviço de perfuração	100%	02/01/18	01/02/20																
Melhorias ETA (Sistema De Tratamento De Água Individualizado)	18%	02/03/16	29/08/24																
Engenharia (11 casas)	100%	05/11/18	24/07/19																
Fundiário (11 casas)	0%	28/02/23	04/08/23																
Licenciamento (11 casas)	0%	07/08/23	21/02/24																
Engenharia (5 casas)	0%	28/11/22	03/07/23																
Fundiário (5 casas)	0%	28/02/23	04/08/23																
Licenciamento (5 casas)	0%	07/08/23	21/02/24																
Suprimentos (16 casas)	0%	04/07/23	11/01/24																
Execução (16 casas)	0%	22/02/24	29/08/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	100%	02/03/16	02/03/16																
Operação Assistida do Sistema (16 casas)	0%	30/08/24	02/12/24																
Monitoramento (16 casas)	0%	03/12/24	22/09/25																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	02/12/24	02/12/24																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	22/09/25	22/09/25																
Belo Oriente - Cachoeira Escura	54%	03/10/16	09/10/26																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	28/03/23	28/03/23																
Assinatura do Termo de Compromisso	0%	07/02/22	02/09/22																
Reunião de Alinhamento do Empreendimento	100%	06/06/22	06/06/22																
Elaboração do Termo	100%	07/02/22	04/03/22																
Validação pelo Jurídico FR	100%	04/03/22	04/03/22																
Protocolo junto a Operadora	100%	04/03/22	04/03/22																
Análise e Validação da Operadora	0%	01/07/22	02/08/22																
Análise e Validação do Município	0%	01/07/22	02/08/22																
Termo assinado ou comentado	0%	03/08/22	03/08/22																
Atendimento aos comentários	0%	04/08/22	12/08/22																
Validação dos Comentários_Operadora e Município	0%	18/08/22	02/09/22																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	
<i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	02/09/22	02/09/22		◆															
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	64%	01/01/17	26/05/25																	
Serviço de perfuração	100%	01/01/17	01/12/18																	
Teste de Vazão e de Qualidade da Água	100%	06/03/19	17/04/19																	
Teste de Vazão e de Qualidade da Água - 2 Poços	100%	11/04/22	10/05/22																	
Captação Alternativa (Urbanização Poço/ETA)	89%	04/01/18	31/01/24																	
Engenharia	100%	04/01/18	31/07/18																	
Fundiário	100%	23/03/18	29/05/18																	
Licenciamento	100%	16/01/18	21/01/19																	
Execução	100%	03/04/19	01/08/19																	
Comissionamento da Obra	0%	25/10/23	31/01/24																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	100%	01/08/19	01/08/19																	
Captação Alternativa - 2 Poços e Tratamento	100%	16/04/19	07/04/22																	
Engenharia	100%	18/11/20	07/04/22																	
Engenharia - 3 Poços e Tratamento	100%	16/04/19	07/04/22																	
Captação Alternativa - Adequação Dos Projetos 4 Poços e Tratamento + Elevatórias	23%	02/07/21	26/05/25																	
Engenharia	23%	28/04/22	10/01/23																	
Fundiário	80%	02/07/21	29/07/22																	
Licenciamento	25%	02/02/22	23/11/22																	
Suprimentos	0%	01/08/22	06/02/23																	
Execução (Obras)	0%	07/02/23	24/10/23																	
Comissionamento da Obra	0%	25/10/23	31/01/24																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	31/01/24	31/01/24																	
Operação Assistida do Sistema	0%	01/02/24	09/05/24																	
Monitoramento	0%	06/08/24	26/05/25																	
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	09/05/24	09/05/24																	
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	26/05/25	26/05/25																	
MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL	64%	03/10/16	25/06/24																	
Melhorias ETA (Pequenas Melhorias)	100%	02/10/18	19/04/22																	
Engenharia - Redimensionar Bombas Água / Relocar Painel Elevatória (Melhoria ETA)	100%	10/12/18	19/04/22																	
Engenharia	100%	02/10/18	05/04/19																	
Fundiário	100%	18/10/18	31/07/19																	
Execução	100%	03/04/19	01/08/19																	
Comissionamento da Obra	100%	02/08/19	04/11/19																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	100%	04/11/19	04/11/19																	
Melhorias ETA (Captação Principal e ETA De 40 l/s) - Etapa I	100%	03/10/16	28/02/17																	
OBRAS - Período Emergencial - Belo Oriente - Cachoeira Escura	100%	03/10/16	28/02/17																	
Melhorias ETA (Captação Principal) - Etapa I - Prolongamento da Balsa	100%	18/10/18	25/05/20																	
Engenharia	100%	22/11/18	25/05/20																	
Fundiário	100%	18/10/18	10/07/19																	

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029			
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2		
Melhorias ETA (Captação Principal) - Reposicionamento Da Balsa da Captação + Atendimento Pericia	6%	13/04/22	25/06/24																		
Engenharia	26%	13/04/22	03/02/23																		
Fundiário	0%	30/09/22	13/03/23																		
Licenciamento	0%	14/03/23	21/09/23																		
Suprimentos	0%	16/03/23	21/09/23																		
Execução	0%	22/09/23	20/03/24																		
Comissionamento da Obra	0%	21/03/24	25/06/24																		
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	25/06/24	25/06/24																		
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	25/06/24	25/06/24																		
UTR	13%	04/11/19	09/10/26																		
UTR - Cachoeira Escura/MG (40 l/s)	16%	04/11/19	18/09/25																		
Engenharia	41%	04/11/19	04/08/23																		
Suprimentos	0%	14/08/23	26/02/24																		
Execução	0%	27/02/24	16/06/25																		
Comissionamento da Obra	0%	17/06/25	18/09/25																		
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	18/09/25	18/09/25																		
Operação Assistida do Sistema	0%	19/09/25	22/12/25																		
Monitoramento	0%	23/12/25	09/10/26																		
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	22/12/25	22/12/25																		
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	09/10/26	09/10/26																		
Fernandes Tourinho - Senhora da Penha	30%	01/04/17	20/10/26																		
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																		
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	100%	07/01/21	07/01/21																		
Assinatura do Termo de Compromisso	0%	25/10/22	11/01/23																		
Reunião de Alinhamento do Empreendimento	0%	25/10/22	25/10/22																		
Elaboração do Termo	0%	26/10/22	01/11/22																		
Validação pelo Jurídico FR	0%	14/11/22	14/11/22																		
Protocolo junto a Operadora	0%	18/11/22	18/11/22																		
Análise e Validação da Operadora	0%	21/11/22	09/12/22																		
Análise e Validação do Município	0%	21/11/22	09/12/22																		
Termo assinado ou comentado	0%	13/12/22	13/12/22																		
Atendimento aos comentários	0%	14/12/22	22/12/22																		
Validação dos Comentários_Operadora e Município	0%	27/12/22	11/01/23																		
<i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	11/01/23	11/01/23																		
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	42%	01/04/17	15/06/26																		
Serviço de perfuração	100%	01/04/17	01/08/19																		
Captação Alternativa (Captação De Poço, Elevatória, Adução e Tratamento)	19%	04/02/19	22/05/25																		
Engenharia	56%	06/01/20	03/04/23																		
Fundiário	16%	04/02/19	09/08/23																		
Licenciamento	0%	10/08/23	26/02/24																		

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Suprimentos	0%	12/04/23	18/10/23																
Execução	0%	27/02/24	11/02/25																
Comissionamento da Obra	0%	12/02/25	22/05/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	22/05/25	22/05/25																
Operação Assistida do Sistema	0%	23/05/25	26/08/25																
Monitoramento	0%	27/08/25	15/06/26																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	26/08/25	26/08/25																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	15/06/26	15/06/26																
MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL_UTR	16%	04/02/19	20/10/26																
Melhorias ETA e UTR (Captação Principal , ETA e UTR)	20%	04/02/19	26/09/25																
Engenharia	62%	06/01/20	04/04/23																
Fundiário	16%	04/02/19	10/08/23																
Licenciamento	0%	10/08/23	27/02/24																
Suprimentos	0%	12/04/23	19/10/23																
Execução	0%	27/02/24	25/06/25																
Comissionamento da Obra	0%	25/06/25	26/09/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	26/09/25	26/09/25																
Operação Assistida do Sistema	0%	26/09/25	02/01/26																
Monitoramento	0%	02/01/26	20/10/26																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	02/01/26	02/01/26																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	20/10/26	20/10/26																
Periquito - Pedra Corrida	72%	02/03/16	07/04/26																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	100%	08/07/19	08/07/19																
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	85%	16/01/18	29/01/24																
Serviço de perfuração	100%	01/10/18	11/11/21																
Captação Alternativa e Tratamento	91%	16/01/18	02/05/23																
Engenharia	100%	04/07/18	08/07/19																
Engenharia - Adequação Dos Projetos P/ Atendimento AECOM	34%	08/04/22	16/09/22																
Engenharia - As built	0%	02/12/22	20/01/23																
Fundiário	100%	21/05/18	13/05/21																
Licenciamento	100%	16/01/18	18/01/19																
Execução	87%	16/09/19	01/12/22																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	02/05/23	02/05/23																
Comissionamento da Obra	0%	02/12/22	03/01/23																
Operação Assistida do Sistema	0%	04/01/23	11/04/23																
Monitoramento	0%	12/04/23	29/01/24																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	11/04/23	11/04/23																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	29/01/24	29/01/24																
MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL	94%	21/05/18	24/11/22																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Melhorias ETA (Captação Principal e ETA)	94%	21/05/18	24/11/22																
Engenharia	100%	25/09/18	24/07/19																
Fundiário	100%	21/05/18	10/09/19																
Execução	100%	08/07/19	09/04/21																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	100%	30/09/21	30/09/21																
Comissionamento da Obra	0%	19/08/22	24/11/22																
UTR	17%	02/03/16	07/04/26																
UTR - Pedra Corrida/MG (11 l/s)	22%	20/11/19	14/03/25																
Engenharia	61%	20/11/19	13/01/23																
Suprimentos	0%	23/01/23	01/08/23																
Execução	0%	02/08/23	03/12/24																
<i>Conclusão das Obras</i>	0%	03/12/24	03/12/24																
Comissionamento da Obra	0%	04/12/24	14/03/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	14/03/25	14/03/25																
Operação Assistida do Sistema	0%	17/03/25	20/06/25																
Monitoramento	0%	23/06/25	07/04/26																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	20/06/25	20/06/25																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	100%	02/03/16	02/03/16																
Alpercata - Sede	38%	17/03/17	13/03/26																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	14/10/22	14/10/22																
Assinatura do Termo de Compromisso	19%	13/06/22	18/08/22																
Reunião de Alinhamento do Empreendimento	100%	13/06/22	13/06/22																
Elaboração do Termo	100%	14/06/22	21/06/22																
Validação pelo Jurídico FR	100%	22/06/22	22/06/22																
Protocolo junto a Operadora	100%	27/06/22	27/06/22																
Análise e Validação da Operadora	10%	28/06/22	18/07/22																
Análise e Validação do Município	10%	28/06/22	18/07/22																
Termo assinado ou comentado	0%	19/07/22	19/07/22																
Atendimento aos comentários	0%	20/07/22	28/07/22																
Validação dos Comentários_Operadora e Município	0%	02/08/22	18/08/22																
<i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	18/08/22	18/08/22																
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	39%	17/03/17	13/03/26																
Serviço de perfuração e definições do Programa	100%	17/03/17	01/01/19																
Captação Alternativa (Córrego Traira)	100%	19/10/20	15/07/21																
Engenharia	100%	19/10/20	15/07/21																
Sistema De Captação e Trat. De Água (50% Pleito Copasa_ETA + UTR 30 l)	4%	25/04/22	17/02/25																
Engenharia	20%	25/04/22	08/02/23																
Licenciamento	0%	31/08/22	14/03/23																
Suprimentos	0%	16/02/23	28/08/23																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Execução	0%	29/08/23	08/11/24																
<i>Conclusão das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>08/11/24</i>	<i>08/11/24</i>																
Comissionamento da Obra	0%	11/11/24	17/02/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>17/02/25</i>	<i>17/02/25</i>																
Operação Assistida do Sistema	0%	18/02/25	28/05/25																
Monitoramento	0%	29/05/25	13/03/26																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	<i>0%</i>	<i>28/05/25</i>	<i>28/05/25</i>																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	<i>0%</i>	<i>13/03/26</i>	<i>13/03/26</i>																
Governador Valadares	32%	03/10/16	27/01/27																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	<i>100%</i>	<i>23/03/18</i>	<i>23/03/18</i>																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	<i>0%</i>	<i>24/02/23</i>	<i>24/02/23</i>																
Assinatura do Termo de Compromisso	0%	18/07/22	03/10/22																
Reunião de Alinhamento do Empreendimento	0%	18/07/22	18/07/22																
Elaboração do Termo	0%	19/07/22	25/07/22																
Validação pelo Jurídico FR	0%	04/08/22	04/08/22																
Protocolo junto a Operadora	0%	09/08/22	09/08/22																
Análise e Validação da Operadora	0%	10/08/22	31/08/22																
Análise e Validação do Município	0%	10/08/22	31/08/22																
Termo assinado ou comentado	0%	01/09/22	01/09/22																
Atendimento aos comentários	0%	02/09/22	13/09/22																
Validação dos Comentários_Operadora e Município	0%	16/09/22	03/10/22																
<i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>	<i>0%</i>	<i>03/10/22</i>	<i>03/10/22</i>																
MELHORIA ETA	42%	03/10/16	28/08/26																
Melhoria de ETA Central (900l/s)	50%	03/10/16	14/12/23																
Engenharia	100%	14/12/18	26/10/21																
Orçamento (atualização) 32260	0%	15/07/22	15/07/22																
Suprimentos	0%	18/08/22	27/02/23																
Execução	48%	03/10/16	06/09/23																
Comissionamento da Obra	0%	08/09/23	14/12/23																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>14/12/23</i>	<i>14/12/23</i>																
Melhoria de ETA Central (900l/s) - Captação Principal - Rio Doce	33%	20/12/19	07/08/25																
Engenharia	100%	08/09/20	06/10/21																
Engenharia - Captação Principal no Rio Doce	0%	02/08/22	31/07/23																
Fundiário	0%	27/02/23	03/08/23																
Licenciamento	65%	20/12/19	20/02/24																
Suprimentos	0%	08/08/23	20/02/24																
Execução	0%	21/02/24	06/05/25																
Comissionamento da Obra	0%	07/05/25	07/08/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>07/08/25</i>	<i>07/08/25</i>																
Operação Assistida do Sistema	0%	08/08/25	10/11/25																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Monitoramento	0%	11/11/25	28/08/26																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	15/02/24	15/02/24																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	28/08/26	28/08/26																
Melhorias ETA Santa Rita (36l/s)	44%	10/12/18	06/11/23																
Engenharia	90%	10/12/18	05/08/22																
Suprimentos	0%	04/10/22	13/04/23																
Execução	50%	10/09/19	31/07/23																
Comissionamento da Obra	0%	01/08/23	06/11/23																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	06/11/23	06/11/23																
Melhorias ETA Santa Rita (Captação Principal, Nova ETA (120l/s) / UTR - (156l/s))	42%	05/03/18	22/05/25																
Engenharia	93%	05/03/18	05/08/22																
Licenciamento	73%	19/07/19	18/01/23																
Suprimentos	0%	04/10/22	13/04/23																
Execução	0%	14/04/23	11/02/25																
Comissionamento da Obra	0%	12/02/25	22/05/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	22/05/25	22/05/25																
Operação Assistida do Sistema	0%	07/11/23	15/02/24																
Monitoramento	0%	06/08/24	26/05/25																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	15/02/24	15/02/24																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	26/05/25	26/05/25																
Melhoria de ETA Vila Isa (256l/s)	74%	03/10/16	21/03/23																
Engenharia	92%	19/11/18	05/08/22																
Suprimentos	0%	28/07/22	02/02/23																
Execução	93%	03/10/16	21/03/23																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	21/03/23	21/03/23																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	21/03/23	21/03/23																
Melhorias ETA Recanto dos Sonhos (32l/s)	44%	23/03/18	22/05/23																
Engenharia	100%	05/11/18	27/08/19																
Fundário	100%	23/03/18	30/08/18																
Suprimentos	8%	13/06/22	20/12/22																
Execução	0%	06/12/22	22/05/23																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	22/05/23	22/05/23																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	22/05/23	22/05/23																
UTR	18%	31/07/19	27/01/27																
UTR - Central (900 l/s)	23%	31/07/19	05/01/26																
Engenharia	21%	31/07/19	28/07/23																
Licenciamento	65%	20/12/19	04/08/23																
Suprimentos	0%	07/08/23	19/02/24																
Execução	0%	20/02/24	29/09/25																
Comissionamento da Obra	0%	30/09/25	05/01/26																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	05/01/26	05/01/26																
Operação Assistida do Sistema	0%	06/01/26	13/04/26																
Monitoramento	0%	14/04/26	27/01/27																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	13/04/26	13/04/26																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	27/01/27	27/01/27																
UTR - Vila Isa (220 l/s)	11%	11/12/19	15/07/25																
Engenharia	39%	11/12/19	08/03/23																
Licenciamento	0%	14/09/22	27/03/23																
Suprimentos	0%	16/03/23	21/09/23																
Execução	0%	22/09/23	08/04/25																
Comissionamento da Obra	0%	09/04/25	15/07/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	15/07/25	15/07/25																
Operação Assistida do Sistema	0%	16/07/25	16/10/25																
Monitoramento	0%	17/10/25	05/08/26																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	16/10/25	16/10/25																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	05/08/26	05/08/26																
UTR - Recanto dos Sonhos (24 l/s)	30%	06/01/20	27/01/25																
Engenharia	73%	06/01/20	06/12/22																
Licenciamento	0%	18/07/22	25/01/23																
Suprimentos	0%	15/12/22	23/06/23																
Execução	0%	26/06/23	18/10/24																
Comissionamento da Obra	0%	21/10/24	27/01/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	27/01/25	27/01/25																
Operação Assistida do Sistema	0%	28/01/25	07/05/25																
Monitoramento	0%	08/05/25	20/02/26																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	07/05/25	07/05/25																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	20/02/26	20/02/26																
Governador Valadares - São Vítor	61%	01/04/17	24/03/26																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	100%	25/09/20	25/09/20																
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	73%	01/04/17	01/11/24																
Serviço de perfuração	100%	01/04/17	01/08/19																
Captação Alternativa (Urbanização Do Poço Existente e STA)	76%	31/01/18	11/10/23																
Engenharia	100%	31/01/18	30/09/19																
Engenharia (NAP)	100%	17/09/20	27/01/21																
Engenharia - Adequação dos Projetos Atendimento AECOM	70%	20/04/22	26/08/22																
Engenharia - Elevação das Estruturas da Captação Alternativa	0%	29/11/22	29/03/23																
Fundário	100%	21/12/18	21/12/18																
Licenciamento	100%	29/07/20	29/07/20																
Suprimentos	100%	14/03/22	16/05/22																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Execução	77%	04/12/19	07/07/23																
Comissionamento da Obra	0%	10/07/23	11/10/23																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>11/10/23</i>	<i>11/10/23</i>																
Operação Assistida do Sistema	0%	13/10/23	19/01/24																
Monitoramento	0%	22/01/24	01/11/24																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	<i>0%</i>	<i>19/01/24</i>	<i>19/01/24</i>																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	<i>0%</i>	<i>01/11/24</i>	<i>01/11/24</i>																
MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL	84%	06/06/18	24/03/23																
Melhorias ETA (Captação Principal e ETA)	84%	06/06/18	24/03/23																
Engenharia	94%	19/11/18	01/03/23																
Fundiário	100%	06/06/18	21/12/18																
Suprimentos	100%	03/06/19	16/05/22																
Execução	80%	23/05/19	19/12/22																
Comissionamento da Obra	0%	20/12/22	24/03/23																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>24/03/23</i>	<i>24/03/23</i>																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	<i>0%</i>	<i>24/03/23</i>	<i>24/03/23</i>																
UTR	25%	21/12/18	24/03/26																
UTR - São Vítor/MG (5 l/s)	31%	21/12/18	26/02/25																
Engenharia	95%	02/12/19	08/11/22																
Fundiário	100%	21/12/18	21/12/18																
Licenciamento	0%	18/10/22	02/05/23																
Suprimentos	0%	20/10/22	02/05/23																
Execução	0%	03/05/23	20/11/24																
<i>Conclusão das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>20/11/24</i>	<i>20/11/24</i>																
Comissionamento da Obra	0%	21/11/24	26/02/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>26/02/25</i>	<i>26/02/25</i>																
Operação Assistida do Sistema	0%	27/02/25	06/06/25																
Monitoramento	0%	09/06/25	24/03/26																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	<i>0%</i>	<i>06/06/25</i>	<i>06/06/25</i>																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	<i>0%</i>	<i>24/03/26</i>	<i>24/03/26</i>																
Tumiritinga - Sede	48%	01/02/18	08/06/26																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	<i>100%</i>	<i>23/03/18</i>	<i>23/03/18</i>																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	<i>100%</i>	<i>29/04/21</i>	<i>29/04/21</i>																
Assinatura do Termo de Compromisso	3%	06/06/22	30/08/22																
Reunião de Alinhamento do Empreendimento	100%	06/06/22	06/06/22																
Elaboração do Termo	100%	09/06/22	09/06/22																
Validação pelo Jurídico FR	100%	20/06/22	20/06/22																
Protocolo junto a Operadora	100%	23/06/22	23/06/22																
Análise e Validação da Operadora	1%	24/06/22	28/07/22																
Análise e Validação do Município	1%	24/06/22	28/07/22																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Termo assinado ou comentado	0%	29/07/22	29/07/22																
Atendimento aos comentários	0%	01/08/22	09/08/22																
Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso	0%	12/08/22	30/08/22																
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	67%	01/02/18	12/02/25																
Serviço de perfuração	100%	01/02/18	01/02/21																
Definição do Programa (Teste de Vazão, Qualidade da Água e Condicionantes)	100%	29/03/22	13/05/22																
Captação Alternativa (Poço, Adutora e Tratamento)	57%	18/11/19	23/01/24																
Engenharia	94%	18/11/19	13/07/22																
Fundiário	100%	30/07/20	30/07/20																
Licenciamento	2%	21/07/20	05/01/23																
Suprimentos	80%	07/12/21	19/04/23																
Execução (Obras)	0%	01/08/22	16/10/23																
Comissionamento da Obra	0%	16/10/23	23/01/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>23/01/24</i>	<i>23/01/24</i>																
Operação Assistida do Sistema	0%	23/01/24	30/04/24																
Monitoramento	0%	30/04/24	12/02/25																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	<i>0%</i>	<i>30/04/24</i>	<i>30/04/24</i>																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	<i>0%</i>	<i>12/02/25</i>	<i>12/02/25</i>																
MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL	63%	29/10/18	23/01/24																
Melhorias ETA (Captação Principal e ETA)	63%	29/10/18	23/01/24																
Engenharia - Melhoria da ETA	92%	29/10/18	08/11/22																
Suprimentos	90%	07/12/21	04/04/23																
Execução	0%	05/04/23	16/10/23																
Comissionamento da Obra	0%	17/10/23	23/01/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>23/01/24</i>	<i>23/01/24</i>																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	<i>0%</i>	<i>23/01/24</i>	<i>23/01/24</i>																
UTR	10%	28/02/20	08/06/26																
UTR - Tumiritinga/MG (15 l/s)	13%	28/02/20	15/05/25																
Engenharia	35%	28/02/20	28/06/23																
Suprimentos	0%	06/07/23	15/01/24																
Execução	0%	16/01/24	04/02/25																
Comissionamento da Obra	0%	05/02/25	15/05/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>15/05/25</i>	<i>15/05/25</i>																
Operação Assistida do Sistema	0%	16/05/25	19/08/25																
Monitoramento	0%	20/08/25	08/06/26																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	<i>0%</i>	<i>19/08/25</i>	<i>19/08/25</i>																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	<i>0%</i>	<i>08/06/26</i>	<i>08/06/26</i>																
Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce	66%	27/03/17	10/06/24																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	<i>100%</i>	<i>23/03/18</i>	<i>23/03/18</i>																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	<i>100%</i>	<i>18/05/20</i>	<i>18/05/20</i>																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Assinatura do Termo de Compromisso	100%	08/12/21	08/12/21																
<i>Reunião de Alinhamento do Empreendimento</i>	100%	08/12/21	08/12/21																
<i>Elaboração do Termo</i>	100%	08/12/21	08/12/21																
<i>Validação pelo Jurídico FR</i>	100%	08/12/21	08/12/21																
<i>Protocolo junto a Operadora</i>	100%	08/12/21	08/12/21																
<i>Análise e Validação da Operadora</i>	100%	08/12/21	08/12/21																
<i>Análise e Validação do Município</i>	100%	08/12/21	08/12/21																
<i>Termo assinado ou comentado</i>	100%	08/12/21	08/12/21																
<i>Atendimento aos comentários</i>	100%	08/12/21	08/12/21																
<i>Validação dos Comentários_Operadora e Município</i>	100%	08/12/21	08/12/21																
<i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>	100%	08/12/21	08/12/21																
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	100%	27/03/17	01/02/21																
Serviço de perfuração	100%	27/03/17	01/02/21																
Captação Alternativa (Poço e Tratamento)	100%	02/01/18	07/04/20																
Engenharia	100%	30/01/18	20/11/18																
Fundiário	100%	22/10/18	06/08/19																
Licenciamento	100%	07/04/20	07/04/20																
Execução	100%	02/01/18	08/03/18																
Comissionamento da Obra	100%	08/03/18	08/03/18																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	100%	08/03/18	08/03/18																
CAPTAÇÃO PRINCIPAL	39%	10/12/18	10/06/24																
Melhorias ETA (Captação Principal / Nova ETA (3 l/s) / UTR)	45%	10/12/18	16/05/23																
Engenharia	100%	10/12/18	12/04/22																
Engenharia - Elevação do Padrão CEMIG + TR	46%	25/04/22	19/08/22																
Fundiário	5%	19/05/20	29/07/22																
Licenciamento	53%	11/11/21	09/12/22																
Suprimentos	78%	07/12/21	08/07/22																
Execução	0%	22/08/22	03/02/23																
Comissionamento da Obra	0%	06/02/23	16/05/23																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	16/05/23	16/05/23																
Operação Assistida do Sistema	0%	17/05/23	18/08/23																
Monitoramento	0%	21/08/23	10/06/24																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	18/08/23	18/08/23																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	10/06/24	10/06/24																
Galileia	98%	03/05/17	21/10/22																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	100%	16/08/21	16/08/21																
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	100%	18/09/17	31/05/21																
Serviço de perfuração	100%	01/02/18	01/02/21																
Captação Alternativa (Poços)	100%	18/09/17	29/05/20																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Engenharia	100%	10/01/18	18/12/18																
Licenciamento	100%	18/09/17	25/09/19																
Suprimentos	100%	04/09/18	08/03/19																
Execução	100%	05/09/19	04/10/19																
Comissionamento da Obra	100%	20/02/20	29/05/20																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	100%	04/10/19	04/10/19																
Operação Assistida do Sistema	100%	20/02/20	29/05/20																
Monitoramento	100%	01/06/20	31/05/21																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	100%	29/05/20	29/05/20																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	100%	31/05/21	31/05/21																
MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL	96%	03/05/17	21/10/22																
Melhorias ETA (Captação Principal, Adução, Elevatória, UTR, Solução P/ Manutenção Bombas Elevatória)	96%	03/05/17	21/10/22																
Engenharia	100%	03/07/17	10/07/18																
Engenharia - Solução P/ Manutenção Bombas Elevatória	100%	10/09/18	04/12/18																
Engenharia - Reforço Da Fundação Das Estruturas Da Captação	100%	22/01/21	08/11/21																
Engenharia - Melhorias Na ETA - As Built	100%	19/11/18	31/05/19																
Engenharia - Melhorias do Sistema_Laudo Pericia	75%	13/12/21	11/07/22																
Licenciamento	100%	18/09/17	25/09/19																
Suprimentos	100%	04/09/18	16/05/22																
Execução	92%	03/05/17	21/10/22																
Comissionamento da Obra	100%	01/10/19	07/01/20																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	21/10/22	21/10/22																
Operação Assistida do Sistema	100%	01/10/19	07/01/20																
Monitoramento	100%	20/02/20	24/02/21																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	100%	07/01/20	07/01/20																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	100%	24/02/21	24/02/21																
Resplendor	58%	01/04/17	13/05/26																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	100%	23/12/19	23/12/19																
Assinatura do Termo de Compromisso	19%	13/06/22	12/08/22																
Reunião de Alinhamento do Empreendimento	100%	13/06/22	13/06/22																
Elaboração do Termo	100%	14/06/22	21/06/22																
Validação pelo Jurídico FR	100%	22/06/22	22/06/22																
Protocolo junto a Operadora	100%	22/06/22	22/06/22																
Análise e Validação da Operadora	10%	23/06/22	13/07/22																
Análise e Validação do Município	10%	23/06/22	13/07/22																
Termo assinado ou comentado	0%	14/07/22	14/07/22																
Atendimento aos comentários	0%	15/07/22	25/07/22																
Validação dos Comentários_Operadora e Município	0%	28/07/22	12/08/22																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
<i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	12/08/22	12/08/22																
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	67%	01/04/17	13/05/26																
Serviço de perfuração	100%	01/04/17	20/05/21																
Captação Alternativa (Sistema De Tratamento Dos Poços)	76%	07/03/18	17/04/25																
Engenharia	100%	07/03/18	01/03/19																
Engenharia - Adequação de Projetos Atendimento AECOM	100%	29/11/21	14/06/22																
Engenharia - Pré cloração do STA	82%	14/12/21	16/08/22																
Engenharia - Estudo Pre Cloração dos Poços	92%	30/03/22	22/07/22																
Suprimentos - Pré cloração do STA	0%	17/08/22	24/02/23																
Execução	82%	07/03/19	01/06/23																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	17/04/25	17/04/25																
Captação Alternativa (Interligação Poços (Projeto, Fornecimento e Obras)	99%	07/08/17	01/06/23																
Engenharia	100%	07/08/17	31/07/18																
Execução	100%	30/03/18	06/08/21																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	01/06/23	01/06/23																
Captação Alternativa (Deposito de Sal)	27%	26/05/20	28/09/23																
Engenharia	76%	26/05/20	31/08/22																
Suprimentos	0%	09/09/22	20/03/23																
Execução	0%	21/03/23	28/09/23																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	28/09/23	28/09/23																
Captação Alternativa (Trat. Erosão da Elev. De água bruta)	13%	26/01/22	10/01/25																
Engenharia	39%	26/01/22	19/02/24																
Suprimentos	0%	11/01/24	18/07/24																
Execução	0%	19/07/24	10/01/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	10/01/25	10/01/25																
Captação Alternativa (Proteção DA _ Elev. De água bruta)	22%	23/03/22	17/04/25																
Engenharia	79%	23/03/22	09/08/22																
Suprimentos	15%	07/06/22	14/12/22																
Execução	0%	15/12/22	09/06/23																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	09/06/23	09/06/23																
Comissionamento das Obras	0%	13/01/25	17/04/25																
Operação Assistida do Sistema	0%	22/04/25	24/07/25																
Monitoramento	0%	25/07/25	13/05/26																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	17/04/25	17/04/25																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	24/07/25	24/07/25																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	13/05/26	13/05/26																
MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL	66%	29/10/18	11/01/24																
Melhorias ETA (60 l/s)	66%	29/10/18	11/01/24																
Engenharia	90%	29/10/18	13/09/22																
Fundiário	100%	22/11/18	22/11/18																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Suprimentos	0%	14/09/22	23/03/23																
Execução	81%	13/01/20	03/10/23																
Comissionamento da Obra	0%	04/10/23	11/01/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	11/01/24	11/01/24																
UTR	14%	20/11/19	06/08/25																
UTR - Resplendor/MG (60 l/s)	19%	20/11/19	15/07/24																
Engenharia	56%	20/11/19	20/12/22																
Fundiário	0%	18/07/22	26/12/22																
Suprimentos	0%	08/12/22	19/06/23																
Execução	0%	20/06/23	10/04/24																
Comissionamento da Obra	0%	11/04/24	15/07/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	15/07/24	15/07/24																
Operação Assistida do Sistema	0%	16/07/24	16/10/24																
Monitoramento	0%	17/10/24	06/08/25																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	16/10/24	16/10/24																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	06/08/25	06/08/25																
Itueta	32%	21/12/16	25/03/26																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	100%	19/03/21	19/03/21																
Assinatura do Termo de Compromisso	19%	13/06/22	18/08/22																
Reunião de Alinhamento do Empreendimento	100%	13/06/22	13/06/22																
Elaboração do Termo	100%	14/06/22	21/06/22																
Validação pelo Jurídico FR	100%	22/06/22	22/06/22																
Protocolo junto a Operadora	100%	27/06/22	27/06/22																
Análise e Validação da Operadora	10%	28/06/22	18/07/22																
Análise e Validação do Município	10%	28/06/22	18/07/22																
Termo assinado ou comentado	0%	19/07/22	19/07/22																
Atendimento aos comentários	0%	20/07/22	28/07/22																
Validação dos Comentários_Operadora e Município	0%	02/08/22	18/08/22																
<i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	18/08/22	18/08/22																
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	32%	21/12/16	25/03/26																
Serviço de perfuração	100%	21/12/16	31/01/19																
Captação Alternativa (Poços)	100%	21/09/20	19/03/21																
Engenharia	100%	21/09/20	19/03/21																
Captação Alternativa Rio Manhuaçu, ETA e UTR 20l/s	20%	21/10/19	27/02/25																
Engenharia	55%	21/10/19	17/08/23																
Fundiário	1%	13/06/22	09/06/23																
Licenciamento	0%	12/06/23	20/12/23																
Suprimentos	0%	25/08/23	07/03/24																
Execução	0%	08/03/24	21/11/24																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Comissionamento da Obra	0%	22/11/24	27/02/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	27/02/25	27/02/25																
Nova ETA 25l/s em subst. A Captação Alternativa	7%	14/02/22	05/06/25																
Engenharia - Nova ETA 25l/s em subst. A Captação Alternativa	25%	14/02/22	05/06/23																
Fundiário	0%	31/10/22	11/04/23																
Licenciamento	5%	15/06/22	03/10/23																
Suprimentos	0%	06/06/23	13/12/23																
Execução	0%	14/12/23	25/02/25																
Comissionamento da Obra	0%	26/02/25	05/06/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	05/06/25	05/06/25																
Operação Assistida do Sistema	0%	28/02/25	09/06/25																
Monitoramento	0%	10/06/25	25/03/26																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	09/06/25	09/06/25																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	25/03/26	25/03/26																
Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce	34%	12/03/18	15/09/26																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	21/08/23	21/08/23																
Assinatura do Termo de Compromisso	0%	29/12/22	17/03/23																
Reunião de Alinhamento do Empreendimento	0%	29/12/22	29/12/22																
Elaboração do Termo	0%	30/12/22	05/01/23																
Validação pelo Jurídico FR	0%	17/01/23	17/01/23																
Protocolo junto a Operadora	0%	20/01/23	20/01/23																
Análise e Validação da Operadora	0%	23/01/23	10/02/23																
Análise e Validação do Município	0%	23/01/23	10/02/23																
Termo assinado ou comentado	0%	13/02/23	13/02/23																
Atendimento aos comentários	0%	14/02/23	27/02/23																
Validação dos Comentários_Operadora e Município	0%	02/03/23	17/03/23																
<i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	17/03/23	17/03/23																
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	40%	12/03/18	15/09/26																
Serviço de perfuração	100%	01/04/18	01/01/21																
Serviço de perfuração (1ª parte)	100%	01/04/18	03/04/20																
Serviço de perfuração	100%	01/10/20	01/01/21																
Captação Alternativa - Poço	100%	12/03/18	31/10/19																
Engenharia	100%	12/03/18	31/10/19																
Captação Alternativa e Melhorias Na ETA (Adutora 10 Km)	24%	28/10/19	11/04/25																
Engenharia	92%	28/10/19	15/02/23																
Fundiário	0%	22/12/22	01/06/23																
Licenciamento	0%	02/06/23	13/12/23																
Suprimentos	0%	20/03/23	25/09/23																
Execução	0%	14/12/23	06/01/25																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Comissionamento da Obra	0%	07/01/25	11/04/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	11/04/25	11/04/25																
Captação Alternativa Do Poço Profundo	13%	21/09/20	25/08/25																
Engenharia - Estudo de Concepção	100%	21/09/20	08/04/21																
Engenharia	0%	12/01/23	12/01/24																
Fundiário	0%	19/04/23	26/09/23																
Licenciamento	0%	27/09/23	11/04/24																
Suprimentos	0%	22/01/24	29/07/24																
Execução	0%	30/07/24	21/05/25																
Comissionamento da Obra	0%	22/05/25	25/08/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	25/08/25	25/08/25																
Operação Assistida do Sistema	0%	26/08/25	25/11/25																
Monitoramento	0%	26/11/25	15/09/26																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	25/11/25	25/11/25																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	15/09/26	15/09/26																
UTR	16%	28/10/19	03/03/26																
UTR - Aimorés/MG (60 l/s)	22%	28/10/19	05/02/25																
Engenharia	52%	28/10/19	27/06/23																
Suprimentos	0%	05/07/23	12/01/24																
Execução	0%	15/01/24	29/10/24																
Comissionamento da Obra	0%	30/10/24	05/02/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	05/02/25	05/02/25																
Operação Assistida do Sistema	0%	06/02/25	16/05/25																
Monitoramento	0%	19/05/25	03/03/26																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	16/05/25	16/05/25																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	03/03/26	03/03/26																
Baixo Guandu (Sede)	52%	23/03/18	26/05/25																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	100%	27/06/19	27/06/19																
Assinatura do Termo de Compromisso	19%	23/02/22	25/08/22																
Reunião de Alinhamento do Empreendimento	100%	23/02/22	23/02/22																
Elaboração do Termo	100%	24/02/22	07/03/22																
Validação pelo Jurídico FR	100%	17/03/22	17/03/22																
Protocolo junto a Operadora	100%	21/03/22	21/03/22																
Análise e Validação da Operadora	100%	11/04/22	11/04/22																
Análise e Validação do Município	0%	05/07/22	25/07/22																
Termo assinado ou comentado	0%	26/07/22	26/07/22																
Atendimento aos comentários	0%	27/07/22	04/08/22																
Validação dos Comentários_Operadora e Município	0%	09/08/22	25/08/22																
<i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	25/08/22	25/08/22																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029			
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2		
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	54%	30/04/18	22/01/25																		
Captação Alternativa (Adutora Do Rio Guandu)	100%	30/04/18	11/04/22																		
Engenharia	100%	30/04/18	11/04/22																		
Fundiário	100%	14/05/19	04/09/20																		
Captação Alternativa - Adutora Do Rio Guandu_ETA (Caminhamento Urbano)	11%	24/02/22	02/01/24																		
Engenharia	47%	24/02/22	11/10/22																		
Fundiário	20%	18/05/22	08/11/22																		
Licenciamento	0%	14/07/22	05/01/23																		
Suprimentos	0%	21/09/22	30/03/23																		
Execução	0%	31/03/23	22/09/23																		
Comissionamento da Obra	0%	25/09/23	02/01/24																		
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	02/01/24	02/01/24																		
Operação Assistida do Sistema	0%	03/01/24	09/04/24																		
Monitoramento	0%	10/04/24	22/01/25																		
Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)	0%	09/04/24	09/04/24																		
Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento	0%	22/01/25	22/01/25																		
MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL	57%	06/09/18	29/05/24																		
Melhorias Na ETA – Diagnóstico Da ETA Atual	100%	12/11/19	01/03/21																		
Engenharia	100%	12/11/19	01/03/21																		
Estudo complementar da Concepção do SAA	100%	29/03/21	23/02/22																		
Engenharia	100%	29/03/21	23/02/22																		
Captação Principal (Nova ETA (60/ l/s))	42%	06/09/18	29/05/24																		
Engenharia	94%	06/09/18	11/01/23																		
Fundiário	77%	03/12/21	25/01/23																		
Licenciamento	0%	26/01/23	08/08/23																		
Suprimentos	0%	15/12/22	23/06/23																		
Execução (Obras)	0%	09/08/23	23/02/24																		
Comissionamento da Obra	0%	26/02/24	29/05/24																		
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	29/05/24	29/05/24																		
Captação Principal (Repotenciamento Da Elevatória)	44%	05/11/18	12/01/24																		
Engenharia	94%	05/11/18	11/01/23																		
Suprimentos	0%	26/08/22	07/03/23																		
Execução	0%	08/03/23	04/10/23																		
Comissionamento da Obra	0%	05/10/23	12/01/24																		
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	12/01/24	12/01/24																		
Melhorias Na ETA Existente 100 l/s	57%	09/10/18	02/05/24																		
Engenharia	91%	09/10/18	11/01/23																		
Engenharia - Estudo de Capacidade da ETA	100%	12/11/19	01/03/21																		
Suprimentos	0%	15/12/22	23/06/23																		
Execução	0%	26/06/23	24/01/24																		

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Comissionamento da Obra	0%	25/01/24	02/05/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	02/05/24	02/05/24																
UTR	34%	06/09/18	26/05/25																
UTR - 160 l/s	46%	06/09/18	02/05/24																
Engenharia	95%	06/09/18	11/01/23																
Suprimentos	0%	15/12/22	23/06/23																
Execução	0%	26/06/23	24/01/24																
Comissionamento da Obra	0%	25/01/24	02/05/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	02/05/24	02/05/24																
Operação Assistida do Sistema	0%	03/05/24	05/08/24																
Monitoramento	0%	06/08/24	26/05/25																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	05/08/24	05/08/24																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	26/05/25	26/05/25																
Baixo Guandu - Mascarenhas	28%	22/03/18	25/08/26																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	17/07/23	17/07/23																
Assinatura do Termo de Compromisso	14%	23/02/22	23/08/22																
Reunião de Alinhamento do Empreendimento	100%	23/02/22	23/02/22																
Elaboração do Termo	100%	24/02/22	07/03/22																
Validação pelo Jurídico FR	100%	17/03/22	17/03/22																
Protocolo junto a Operadora	100%	21/03/22	21/03/22																
Análise e Validação da Operadora	0%	05/07/22	25/07/22																
Análise e Validação do Município	0%	05/07/22	25/07/22																
Termo assinado ou comentado	0%	26/07/22	26/07/22																
Atendimento aos comentários	0%	27/07/22	04/08/22																
Validação dos Comentários_Operadora e Município	0%	05/08/22	23/08/22																
<i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	23/08/22	23/08/22																
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	40%	22/03/18	22/12/25																
Serviço de perfuração (1ª parte)	100%	01/04/18	01/12/18																
Serviço de perfuração	100%	01/02/20	01/10/20																
Perfuração de Poço	100%	17/03/22	27/04/22																
Teste de Vazão e Qualidade da Água (incluindo relatório)	100%	06/04/22	29/04/22																
Adutora 12 km ETA Baixo Guandú Até Reservatório *	45%	22/03/18	28/11/24																
Engenharia	97%	22/03/18	11/01/23																
Fundiário	0%	15/12/22	25/05/23																
Licenciamento	0%	26/05/23	05/12/23																
Suprimentos	0%	24/08/22	03/03/23																
Execução	0%	06/12/23	27/08/24																
Comissionamento da Obra	0%	28/08/24	28/11/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	28/11/24	28/11/24																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Operação Assistida do Sistema	0%	29/11/24	11/03/25																
Monitoramento	0%	12/03/25	22/12/25																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	11/03/25	11/03/25																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	22/12/25	22/12/25																
Captação Alternativa (Poços)	20%	17/08/20	25/06/24																
Engenharia - Estudo de Concepção	100%	17/08/20	01/10/21																
Engenharia	19%	03/05/22	08/03/23																
Fundiário	22%	03/12/21	26/04/23																
Licenciamento	10%	18/01/22	18/10/23																
Suprimentos	0%	16/03/23	21/09/23																
Execução	0%	22/09/23	20/03/24																
Comissionamento da Obra	0%	21/03/24	25/06/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	25/06/24	25/06/24																
MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL	29%	17/08/20	14/01/26																
Melhorias ETA (Retomada Das Operações)	38%	17/08/20	19/12/24																
Engenharia	100%	17/08/20	03/01/22																
Engenharia - Complementar	0%	15/12/22	12/04/23																
Suprimentos	0%	13/04/23	19/10/23																
Execução	28%	05/03/21	17/04/24																
Comissionamento da Obra	0%	18/04/24	19/12/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	19/12/24	19/12/24																
Operação Assistida do Sistema	0%	20/12/24	31/03/25																
Monitoramento	0%	01/04/25	14/01/26																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	31/03/25	31/03/25																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	14/01/26	14/01/26																
UTR	0%	15/12/22	25/08/26																
UTR - Mascarenhas	0%	15/12/22	04/08/25																
Engenharia	0%	15/12/22	06/12/23																
Fundiário	0%	18/07/23	27/12/23																
Licenciamento	0%	28/12/23	09/07/24																
Suprimentos	0%	07/12/23	18/06/24																
Execução	0%	10/07/24	30/04/25																
Comissionamento da Obra	0%	02/05/25	04/08/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	30/04/25	30/04/25																
Operação Assistida do Sistema	0%	05/08/25	05/11/25																
Monitoramento	0%	06/11/25	25/08/26																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	05/11/25	05/11/25																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	25/08/26	25/08/26																
Colatina	34%	23/03/16	27/11/26																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	30/10/23	30/10/23																
Assinatura do Termo de Compromisso	98%	10/02/22	11/07/22	█	█														
Reunião de Alinhamento do Empreendimento	100%	10/02/22	10/02/22	█	█														
Elaboração do Termo	100%	11/02/22	17/02/22	█	█														
Validação pelo Jurídico FR	100%	04/03/22	04/03/22	█	█														
Protocolo junto a Operadora	100%	09/03/22	09/03/22	█	█														
Análise e Validação da Operadora	100%	10/03/22	30/03/22	█	█														
Análise e Validação do Município	100%	10/03/22	30/03/22	█	█														
Termo assinado ou comentado	100%	26/04/22	27/04/22	█	█														
Atendimento aos comentários	100%	28/04/22	02/05/22	█	█														
Validação dos Comentários_Operadora e Município	100%	05/05/22	06/05/22	█	█														
Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso	0%	11/07/22	11/07/22																
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	51%	23/06/16	26/05/25	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Aprovar APRO - Aquisição área da Captação Alternativa - (ETA S. Aparec.) 200l/s	100%	17/08/21	15/09/21	█	█														
Serviço de perfuração de poço	100%	01/01/20	02/02/21	█	█														
Captação Alternativa - Rio Pancas - (ETA S. Aparecida) 200l/s	61%	23/06/16	20/03/23	█	█	█	█												
Engenharia	95%	08/02/22	18/07/22	█	█														
Fundiário	73%	04/11/21	04/07/22	█	█														
Execução	55%	23/06/16	13/12/22	█	█	█	█												
Comissionamento da Obra	0%	14/12/22	20/03/23					█	█										
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	20/03/23	20/03/23							█	█								
Operação Assistida do Sistema	0%	21/03/23	26/06/23									█	█						
Monitoramento	0%	27/06/23	15/04/24											█	█				
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	26/06/23	26/06/23																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	15/04/24	15/04/24																
Captação Alternativa - Rio Santa Maria - (ETA Marista) 160l/s	100%	23/06/16	01/03/17	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Execução	100%	23/06/16	29/11/16	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Comissionamento da Obra	100%	30/11/16	01/03/17	█	█														
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	100%	29/11/16	29/11/16	█	█														
Operação Assistida do Sistema	100%	02/03/17	01/06/17	█	█														
Monitoramento	100%	02/06/17	06/03/18	█	█														
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	100%	01/06/17	01/06/17	█	█														
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	100%	06/03/18	06/03/18	█	█														
Captação Alternativa - (ETA Colúmbia) 20l/s - 6 reservatórios	30%	22/10/21	18/10/23	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Engenharia	99%	22/10/21	11/07/22	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Licenciamento	1%	15/06/22	24/10/22																
Suprimentos	0%	12/07/22	17/01/23																
Execução (Obras)	0%	18/01/23	13/07/23																
Comissionamento da Obra	0%	14/07/23	18/10/23																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	18/10/23	18/10/23																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Operação Assistida do Sistema	0%	19/10/23	25/01/24																
Monitoramento	0%	06/08/24	26/05/25																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	25/01/24	25/01/24																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	26/05/25	26/05/25																
MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL	100%	23/03/16	29/11/16																
Melhorias ETA - Aparecida/ES	100%	23/03/16	29/11/16																
Execução	100%	23/03/16	29/11/16																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	100%	29/11/16	29/11/16																
Melhorias ETA - Rio Santa Maria - Marista/ES	100%	23/03/16	29/11/16																
Execução	100%	23/03/16	29/11/16																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	100%	29/11/16	29/11/16																
Melhorias ETA - Colúmbia/Es	100%	23/03/16	29/11/16																
Execução	100%	23/03/16	29/11/16																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	100%	29/11/16	29/11/16																
UTR	7%	29/11/19	27/11/26																
UTR - Aparecida/ES (250 l/s)	1%	22/04/20	04/11/25																
Engenharia	3%	22/04/20	28/03/24																
Fundiário	0%	30/05/23	06/11/23																
Suprimentos	0%	08/04/24	09/10/24																
Execução	0%	10/10/24	01/08/25																
Comissionamento da Obra	0%	04/08/25	04/11/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	04/11/25	04/11/25																
UTR - Marista/ES (250l/s)	8%	22/04/20	29/09/25																
Engenharia	24%	22/04/20	28/02/24																
Fundiário	0%	28/04/23	04/10/23																
Licenciamento	0%	05/10/23	19/04/24																
Suprimentos	0%	29/02/24	03/09/24																
Execução	0%	04/09/24	26/06/25																
Comissionamento da Obra	0%	27/06/25	29/09/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	29/09/25	29/09/25																
UTR - Columbia/ES (19 l/s)	14%	29/11/19	03/07/25																
Engenharia	47%	29/11/19	11/10/23																
Fundiário	0%	16/06/23	23/11/23																
Licenciamento	0%	24/11/23	07/06/24																
Suprimentos	0%	20/10/23	02/05/24																
Execução	0%	10/06/24	27/03/25																
Comissionamento da Obra	0%	28/03/25	03/07/25																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	03/07/25	03/07/25																
Operação Assistida do Sistema	0%	05/11/25	10/02/26																
Monitoramento	0%	11/02/26	27/11/26																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	10/02/26	10/02/26									◆							
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	27/11/26	27/11/26										◆						
Marilândia - Boninsegna	60%	02/01/18	26/05/25	[Progress bar from 02/01/18 to 26/05/25]															
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	100%	30/03/20	30/03/20																
Assinatura do Termo de Compromisso	100%	23/02/22	14/06/22	[Progress bar from 23/02/22 to 14/06/22]															
Reunião de Alinhamento do Empreendimento	100%	04/03/22	04/03/22																
Elaboração do Termo	100%	23/02/22	04/03/22																
Validação pelo Jurídico FR	100%	04/03/22	04/03/22																
Protocolo junto a Operadora	100%	18/03/22	19/05/22																
Análise e Validação da Operadora	100%	29/04/22	19/05/22																
Análise e Validação do Município	100%	29/04/22	19/05/22																
Termo assinado ou comentado	100%	20/05/22	14/06/22																
Atendimento aos comentários	100%	06/06/22	14/06/22																
Validação dos Comentários_Operadora e Município	100%	30/05/22	14/06/22																
<i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>	100%	14/06/22	14/06/22																
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA_MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL_UTR	57%	02/01/18	26/05/25	[Progress bar from 02/01/18 to 26/05/25]															
Serviço de perfuração	100%	02/01/18	01/01/20																
Perfuração de Poço	100%	01/02/22	03/02/22																
Teste de Vazão e Qualidade da Água (incluindo relatório)	100%	24/03/22	27/04/22																
Captação Alternativa (Poço, Adutora e Tratamento)	12%	12/01/22	15/09/23	[Progress bar from 12/01/22 to 15/09/23]															
Engenharia	67%	12/01/22	28/07/22	[Progress bar from 12/01/22 to 28/07/22]															
Licenciamento	10%	15/06/22	26/12/22	[Progress bar from 15/06/22 to 26/12/22]															
Suprimentos	0%	22/07/22	27/01/23	[Progress bar from 22/07/22 to 27/01/23]															
Execução (Obras)	0%	30/01/23	13/06/23	[Progress bar from 30/01/23 to 13/06/23]															
Comissionamento da Obra	0%	14/06/23	15/09/23																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	15/09/23	15/09/23																
Melhoria ETA_Captação Principal / UTR (Captação (rio Doce), adutora e tratamento)	100%	03/12/18	27/04/20	[Progress bar from 03/12/18 to 27/04/20]															
Engenharia	100%	03/12/18	27/04/20	[Progress bar from 03/12/18 to 27/04/20]															
Fundiário	100%	07/11/19	13/01/20	[Progress bar from 07/11/19 to 13/01/20]															
Operação Assistida do Sistema	0%	18/09/23	22/12/23																
Monitoramento	0%	06/08/24	26/05/25																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	22/12/23	22/12/23																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	26/05/25	26/05/25																
Linhares - Sede	41%	01/07/16	15/03/27	[Progress bar from 01/07/16 to 15/03/27]															
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	21/03/23	21/03/23																
Assinatura do Termo de Compromisso	2%	03/01/22	02/09/22	[Progress bar from 03/01/22 to 02/09/22]															
Reunião de Alinhamento do Empreendimento	100%	03/01/22	03/01/22																
Elaboração do Termo	0%	06/07/22	12/07/22	[Progress bar from 06/07/22 to 12/07/22]															

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Validação pelo Jurídico FR	0%	13/07/22	13/07/22																
Protocolo junto a Operadora	0%	14/07/22	14/07/22																
Análise e Validação da Operadora	0%	15/07/22	04/08/22																
Análise e Validação do Município	0%	15/07/22	04/08/22																
Termo assinado ou comentado	0%	05/08/22	05/08/22																
Atendimento aos comentários	0%	08/08/22	17/08/22																
Validação dos Comentários_Operadora e Município	0%	18/08/22	02/09/22																
<i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	02/09/22	02/09/22																
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	62%	01/09/16	26/05/25																
Captação Alternativa Lagoa Nova	100%	01/09/16	14/07/17																
Execução	100%	01/09/16	14/07/17																
Captação Alternativa (Adequação Do Sistema De Captação)	100%	26/11/18	17/03/20																
Engenharia	100%	26/11/18	29/08/19																
Execução	100%	14/02/20	17/03/20																
Captação Alternativa - Ajustes Geral	62%	07/06/18	14/11/23																
Engenharia - Melhoria no Acesso	100%	07/06/18	29/11/19																
Engenharia - Estudo Alimentação Elétrica P/ Bombas Capt.	100%	30/07/18	04/12/18																
Engenharia - Adequações do Acesso a Lagoa Nova	100%	24/03/20	29/04/21																
Engenharia - Estudo de alternativa escada metálica	100%	28/07/21	24/03/22																
Engenharia - Lagoa Nova (Diagnóstico)	100%	03/12/21	09/02/22																
Engenharia - As built laudo pericia	100%	21/01/22	13/05/22																
Engenharia - Visita técnica As built	100%	24/01/22	04/04/22																
Engenharia - Restabelecimento do Sist. Captação	55%	11/04/22	03/10/22																
Engenharia - Escada de Acesso Capt. Balsa	92%	31/03/22	11/07/22																
Licenciamento	0%	04/08/22	26/01/23																
Suprimentos	0%	05/09/22	15/03/23																
Execução	0%	02/12/22	08/08/23																
Comissionamento da Obra	0%	09/08/23	14/11/23																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	14/11/23	14/11/23																
Operação Assistida do Sistema	0%	16/11/23	23/02/24																
Monitoramento	0%	06/08/24	26/05/25																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	23/02/24	23/02/24																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	26/05/25	26/05/25																
MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL	37%	01/07/16	14/01/26																
Melhorias ETA	54%	01/07/16	22/02/24																
Engenharia	87%	08/01/19	03/10/22																
Engenharia - Estudo de Capacidade de Tratamento da ETA	100%	14/09/21	26/05/22																
Engenharia - Análise e Adequação de Projetos - Relatório da AECOM	27%	29/04/22	22/08/22																
Fundiário	0%	05/09/22	10/02/23																
Suprimentos	0%	05/09/22	15/03/23																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Execução	69%	01/07/16	13/11/23																
Comissionamento da Obra	0%	14/11/23	22/02/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>22/02/24</i>	<i>22/02/24</i>																
Melhorias ETA (Casa De Carvão)	22%	04/05/20	19/12/24																
Engenharia	90%	04/05/20	03/10/22																
Fundiário	0%	05/09/22	10/02/23																
Suprimentos	0%	13/02/23	23/08/23																
Execução	0%	24/08/23	16/09/24																
Comissionamento da Obra	0%	17/09/24	19/12/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>19/12/24</i>	<i>19/12/24</i>																
Operação Assistida do Sistema	0%	20/12/24	31/03/25																
Monitoramento	0%	01/04/25	14/01/26																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	<i>0%</i>	<i>31/03/25</i>	<i>31/03/25</i>																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	<i>0%</i>	<i>14/01/26</i>	<i>14/01/26</i>																
UTR	14%	05/11/18	15/03/27																
UTR - Linhares/Es (600 l/s)	17%	05/11/18	19/02/26																
Engenharia	44%	05/11/18	06/10/23																
Fundiário	0%	22/03/23	29/08/23																
Suprimentos	0%	17/10/23	26/04/24																
Execução	0%	29/04/24	25/11/25																
Comissionamento da Obra	0%	26/11/25	19/02/26																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>19/02/26</i>	<i>19/02/26</i>																
Operação Assistida do Sistema	0%	20/02/26	27/05/26																
Monitoramento	0%	28/05/26	15/03/27																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	<i>0%</i>	<i>27/05/26</i>	<i>27/05/26</i>																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	<i>0%</i>	<i>15/03/27</i>	<i>15/03/27</i>																
Linhares - Povoação	5%	02/03/16	27/10/25																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	<i>100%</i>	<i>02/03/16</i>	<i>02/03/16</i>																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	<i>0%</i>	<i>14/03/23</i>	<i>14/03/23</i>																
Assinatura do Termo de Compromisso	0%	18/07/22	16/09/22																
Reunião de Alinhamento do Empreendimento	0%	18/07/22	18/07/22																
Elaboração do Termo	0%	19/07/22	25/07/22																
Validação pelo Jurídico FR	0%	26/07/22	26/07/22																
Protocolo junto a Operadora	0%	27/07/22	27/07/22																
Análise e Validação da Operadora	0%	28/07/22	18/08/22																
Análise e Validação do Município	0%	28/07/22	18/08/22																
Termo assinado ou comentado	0%	19/08/22	19/08/22																
Atendimento aos comentários	0%	22/08/22	30/08/22																
Validação dos Comentários_Operadora e Município	0%	31/08/22	16/09/22																
<i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>	<i>0%</i>	<i>16/09/22</i>	<i>16/09/22</i>																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
CAPTAÇÃO PRINCIPAL	6%	23/01/20	27/10/25																
Melhorias Na ETA (15 l/s) - Captação Principal rio Doce	8%	23/01/20	03/10/24																
Engenharia	17%	23/01/20	17/08/23																
Suprimentos	0%	25/08/23	07/03/24																
Execução	0%	08/03/24	02/07/24																
Comissionamento da Obra	0%	03/07/24	03/10/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>03/10/24</i>	<i>03/10/24</i>																
Operação Assistida do Sistema	0%	04/10/24	10/01/25																
Monitoramento	0%	13/01/25	27/10/25																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	<i>0%</i>	<i>10/01/25</i>	<i>10/01/25</i>																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	<i>0%</i>	<i>27/10/25</i>	<i>27/10/25</i>																
UTR	4%	23/01/20	27/10/25																
UTR - Povoação	6%	23/01/20	03/10/24																
Engenharia	17%	23/01/20	17/08/23																
Fundiário	0%	15/03/23	22/08/23																
Licenciamento	0%	23/08/23	07/03/24																
Suprimentos	0%	18/08/23	29/02/24																
Execução	0%	08/03/24	02/07/24																
Comissionamento da Obra	0%	03/07/24	03/10/24																
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>03/10/24</i>	<i>03/10/24</i>																
Operação Assistida do Sistema	0%	04/10/24	10/01/25																
Monitoramento	0%	13/01/25	27/10/25																
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	<i>0%</i>	<i>10/01/25</i>	<i>10/01/25</i>																
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	<i>0%</i>	<i>27/10/25</i>	<i>27/10/25</i>																
Linhares - Regência	63%	27/03/17	15/09/25																
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	<i>100%</i>	<i>23/03/18</i>	<i>23/03/18</i>																
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	<i>100%</i>	<i>01/09/21</i>	<i>01/09/21</i>																
Assinatura do Termo de Compromisso	0%	18/07/22	16/09/22																
Reunião de Alinhamento do Empreendimento	0%	18/07/22	18/07/22																
Elaboração do Termo	0%	19/07/22	25/07/22																
Validação pelo Jurídico FR	0%	26/07/22	26/07/22																
Protocolo junto a Operadora	0%	27/07/22	27/07/22																
Análise e Validação da Operadora	0%	28/07/22	18/08/22																
Análise e Validação do Município	0%	28/07/22	18/08/22																
Termo assinado ou comentado	0%	19/08/22	19/08/22																
Atendimento aos comentários	0%	22/08/22	30/08/22																
Validação dos Comentários_Operadora e Município	0%	31/08/22	16/09/22																
<i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>	<i>0%</i>	<i>16/09/22</i>	<i>16/09/22</i>																
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA_MELHORIA ETA__UTR	100%	27/03/17	24/08/21																
Serviços de perfuração	100%	27/03/17	05/02/21																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Captação Alternativa - Novo Poço	100%	04/05/20	15/04/21																
Engenharia	100%	04/05/20	15/04/21																
Captação Alternativa - Estudo De Concepção	100%	15/04/21	24/08/21																
Engenharia	100%	15/04/21	24/08/21																
CAPTAÇÃO PRINCIPAL rio Doce	37%	23/03/18	15/09/25																
Melhoria ETA - Validação Do Desempenho	100%	03/12/18	01/06/22																
Engenharia	100%	03/12/18	21/12/18																
Engenharia - Atend. Laudo Pericial	100%	10/03/22	01/06/22																
Captação Principal e Adução 14 km - Rio Doce (15 l/s)	40%	23/03/18	22/08/24																
Engenharia - Cap. Principal e Adução 14 km - Rio Doce (15 l/s)	100%	23/03/18	08/06/20																
Engenharia - Cap. Principal e Adução 200 m - Rio Doce (15 l/s)	51%	10/03/22	17/10/22																
Fundário	0%	19/09/22	28/02/23																
Licenciamento	0%	19/09/22	30/03/23																
Suprimentos	0%	14/10/22	25/04/23																
Execução	26%	11/02/19	20/05/24																
Execução	100%	11/02/19	28/06/19																
Comissionamento da Obra	0%	21/05/24	22/08/24																
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	22/08/24	22/08/24																
Operação Assistida do Sistema	0%	23/08/24	25/11/24																
Monitoramento	0%	26/11/24	15/09/25																
Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)	0%	25/11/24	25/11/24																
Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento	0%	15/09/25	15/09/25																
Linhares - Sede (Fora TTAC)	100%	21/05/21	28/09/21																
Interligação Reservatório - Fazenda Nylcea (Fora TTAC)	100%	21/05/21	28/09/21																
Interligação Reservatório	100%	21/05/21	28/09/21																
Engenharia - Fazenda Nylcea (Fora TTAC)	100%	21/05/21	28/09/21																
Resplendor (Fora TTAC)	52%	28/03/16	29/10/25																
CAPTAÇÃO EMERGENCIAL	57%	28/03/16	29/10/25																
Captação Emergencial Barroso/Santaninha	75%	07/12/16	29/11/22																
Engenharia	100%	25/07/18	29/11/18																
Engenharia - Estudo de viabilidade Córrego Santaninha	43%	22/03/22	29/11/22																
Engenharia - Estudo recuperação Barragem Córrego Barroso	67%	25/03/22	05/08/22																
Execução	100%	07/12/16	12/09/17																
DESCOMISSIONAMENTO e PRAD	53%	28/03/16	29/10/25																
Descomissionamento e PRAD - Córrego Barroso	99%	20/06/18	15/07/22																
Descomissionamento e PRAD - Córrego Santaninha	36%	20/06/18	29/10/25																
Adequações	34%	28/03/16	06/03/24																
Operação Assistida do Sistema	0%	26/07/24	28/10/24																
Monitoramento	0%	29/10/24	19/08/25																
RECUPERAÇÃO ACESSOS	40%	17/09/19	25/07/24																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029			
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2		
Recuperação do Acesso - Adequação do acesso Norte e Sul	35%	17/09/19	25/07/24																		
Engenharia	78%	17/09/19	05/08/22																		
Engenharia - Adequação dos Projetos do Acesso Norte	98%	28/12/21	01/07/22																		
Engenharia - Tratamento Erosão Acesso Sul	78%	27/04/22	22/08/22																		
Fundiário	0%	18/07/22	26/12/22																		
Licenciamento	100%	15/03/21	25/05/21																		
Suprimentos	0%	04/07/22	09/01/23																		
Execução	19%	20/08/20	25/07/24																		
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	25/07/24	25/07/24																		
Recuperação do Acesso - Avenida Getúlio Vargas	74%	14/02/20	09/08/22																		
Engenharia	57%	14/02/20	09/08/22																		
Engenharia - Estudo de pavimentação - Avenida Getúlio Vargas	100%	24/06/21	20/04/22																		
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	0%	19/08/25	19/08/25																		
Itueta (Fora TTAC)	47%	12/01/20	25/02/25																		
Captação Água - Córrego Quati	5%	22/03/22	30/03/23																		
Engenharia - Estudo Viabilidade Captação Água Bruta Córrego Quati	5%	22/03/22	30/03/23																		
Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE	100%	22/03/22	31/03/22																		
Desenvolvimento do Projeto Conceitual / Básico	10%	02/05/22	27/07/22																		
Desenvolvimento do Projeto Detalhado	0%	28/07/22	26/01/23																		
Elaborar PQ'S / RT	0%	18/01/23	26/01/23																		
Aprovar Projeto Executivo com o Operador	0%	27/01/23	28/02/23																		
Orçamento	0%	01/03/23	30/03/23																		
RECUPERAÇÃO ACESSOS	59%	12/01/20	25/02/25																		
Recuperação do Acesso até a ETA "Itueta"	59%	12/01/20	25/02/25																		
Engenharia	70%	25/06/21	11/01/23																		
Engenharia - Trade Off Drenagem Acesso	69%	07/04/22	11/01/23																		
Fundiário	0%	22/12/22	16/06/23																		
Licenciamento	1%	15/06/22	20/01/23																		
Suprimentos	100%	07/07/21	11/01/22																		
Execução	60%	12/01/20	25/02/25																		
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	25/02/25	25/02/25																		
Aimorés (Fora TTAC)	24%	30/06/21	28/11/23																		
RECUPERAÇÃO ACESSOS	24%	30/06/21	28/11/23																		
Recuperação do Acesso Stº Antônio do Rio Doce_Aimorés	24%	30/06/21	28/11/23																		
Engenharia	57%	30/06/21	24/11/22																		
Engenharia - Interseção acesso_Luciano Pedro com BR474	57%	04/05/22	18/08/22																		
Fundiário	0%	15/12/22	24/04/23																		
Licenciamento	0%	15/12/22	30/05/23																		
Suprimentos	0%	25/11/22	05/06/23																		
Execução	0%	06/06/23	28/11/23																		

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	28/11/23	28/11/23																
Ribeirinhos Item 2 Eixo 9 (ACP)	100%	03/09/18	07/11/19																
Entre Rios - Linhares atividades sem custo	100%	03/09/18	07/11/19																
Governador Valadares	100%	03/10/18	03/12/18																
Recuperação de Acessos	4%	09/08/18	27/12/24																
Recuperação acessos - pipa	58%	27/08/18	27/12/24																
Engenharia - Recup. Acessos pipa	100%	11/12/19	21/02/20																
Recuperação de Acessos - Entre rios	45%	09/08/18	10/12/24																
Execução - Abastecimento por caminhão pipa	24%	02/04/18	27/12/24																
Abastecimento por caminhões pipa em Mariana	83%	03/12/18	30/12/22																
Abastecimento por caminhões pipa em Rio Doce	83%	02/01/19	30/12/22																
Abastecimento por caminhões pipa em Ipaba	85%	01/05/18	30/12/22																
Abastecimento por caminhões pipa em Resplendor	85%	02/04/18	30/12/22																
Abastecimento por caminhões pipa em Itueta	85%	02/04/18	30/12/22																
Abastecimento por caminhões pipa em Aimorés	86%	01/05/18	30/12/22																
Abastecimento por caminhões pipa em Baixo Guandu	85%	01/05/18	30/12/22																
Abastecimento por caminhões pipa em Colatina	85%	02/04/18	30/12/22																
Abastecimento por caminhões pipa em Linhares	84%	03/09/18	30/12/22																
Captação de água bruta para distribuição	100%	02/04/18	31/12/21																
Distribuição de água	31%	14/12/20	27/12/24																
Recuperação dos acessos degradados por Pipa	31%	14/12/20	27/12/24																
Gerenciamento PG32	60%	02/03/16	27/12/24																
Gerenciamento Programa	64%	02/03/16	27/12/24																
Gerenciamento - Adutora -Adutora Rio Corrente (900l/s)	48%	02/03/16	27/12/24																
Perícia Judicial - Eixo 9 - (ACP) - PG32	46%	19/10/20	29/12/23																
Custos Gerais	65%	02/03/16	27/12/24																
Custos Geral PG	99%	02/03/16	25/02/22																
Covid 19	100%	02/03/16	25/02/22																
Vistoria Cautelar e Pericial	100%	13/08/18	25/02/22																
Ambulância	100%	20/06/18	08/11/21																
Seguro	100%	20/06/18	08/11/21																
Custos Gerais Adutora	88%	02/03/18	14/09/22																
Covid-19 - Adutora Rio Corrente (900l/s)	79%	02/03/18	14/09/22																
Vistoria Cautelar - Adutora Rio Corrente (900l/s)	100%	20/07/20	13/10/21																
Inspeção e diligenciamento - Adutora Rio Corrente (900l/s)	100%	02/03/18	29/05/19																
Ambulância - Adutora Rio Corrente (900l/s)	87%	10/10/19	14/09/22																
Custos Indiretos - Adutora Rio Corrente (900l/s)	87%	04/08/20	29/07/22																
Gerenciamento do Programa	54%	02/03/16	27/12/24																
Programa - Definições e Acompanhamento	48%	02/03/16	27/12/24																
Realizar Estudo de Segurança Hídrica	100%	03/11/16	30/08/17																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Serviços de Gestão	70%	02/03/16	27/12/24										
Monitoramento da qualidade da água - não tem custo atribuído	0%	11/07/22	22/11/23														
Perfuração de novos poços	76%	02/03/16	06/03/24												
Auditoria Independente MP - PG32	56%	02/03/16	27/12/24												
Engenharia	0%	02/03/16	27/12/24												
Engenharia Básica	69%	02/03/16	27/12/24												
Sondagens, topografia e ensaios	70%	02/03/16	27/12/24												
Gestão Fundiárias	90%	02/03/16	27/12/24												
Resplendor	100%	22/11/18	28/08/20																
Baixo Guandú	100%	02/03/16	20/02/20																
Fernandes Tourinho	100%	02/03/16	04/08/20																
Tumiritinga	100%	02/03/16	04/08/20																
Belo Oriente	100%	02/03/16	04/08/20																
Licenciamento ambiental	59%	02/03/16	27/12/24												
Outros Custos	0%	30/11/18	27/12/24												
Serv. Obras Civas - Territ. Oeste (CGC)	39%	26/08/20	27/12/24												
Serv. Obras Civas - Territ. Leste (CGC)	55%	30/11/18	27/12/24												
Fornecimento de Agregados	46%	06/02/20	27/12/24												
Fornecimento de Tanfloc	46%	06/02/20	27/12/24												
<i>Conclusão Custos Indiretos - Caminhão Pipa</i>	<i>0%</i>	<i>27/12/24</i>	<i>27/12/24</i>																
<i>Conclusão Custos Indiretos - Exceto Caminhão Pipa</i>	<i>0%</i>	<i>27/12/24</i>	<i>27/12/24</i>																
<i>Conclusão das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>25/11/25</i>	<i>25/11/25</i>																
<i>Conclusão do comissionamento das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>19/02/26</i>	<i>19/02/26</i>																
<i>Conclusão das Operação Assistida do Sistema</i>	<i>0%</i>	<i>27/05/26</i>	<i>27/05/26</i>																
<i>Conclusão dos Monitoramentos</i>	<i>0%</i>	<i>15/03/27</i>	<i>15/03/27</i>																
Conclusão e Encerramento	0%	26/11/25	29/11/27																
Conclusão dos Itens de Cláusula	0%	26/11/25	26/07/27																
Cláusula 171 - Projeto	0%	26/11/25	07/04/26																
Reunir as evidências para conclusão da Cláusula 171 - Projeto	0%	26/11/25	06/01/26																
Enviar book de evidências para Governança	0%	07/01/26	13/01/26																
<i>Marco: Item de Cláusula concluído internamente</i>	<i>0%</i>	<i>13/01/26</i>	<i>13/01/26</i>																
Executar o fluxo de conclusão do item de cláusula (Governança)	0%	14/01/26	07/04/26																
<i>Marco: Item de Cláusula concluído</i>	<i>0%</i>	<i>07/04/26</i>	<i>07/04/26</i>																
Cláusula 171 - Obras	0%	16/03/27	26/07/27																
Reunir as evidências para conclusão da Cláusula 171 - Obras	0%	16/03/27	26/04/27																
Enviar book de evidências para Governança	0%	27/04/27	03/05/27																
<i>Marco: Item de Cláusula concluído internamente</i>	<i>0%</i>	<i>03/05/27</i>	<i>03/05/27</i>																
Executar o fluxo de conclusão do item de cláusula (Governança)	0%	04/05/27	26/07/27																
<i>Marco: Item de Cláusula concluído</i>	<i>0%</i>	<i>26/07/27</i>	<i>26/07/27</i>																
Encerramento dos itens de Cláusula	0%	08/04/26	29/11/27																

Atividades	% concluída	Início	Término	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Cláusula 171 - Projeto	0%	08/04/26	11/08/26																
Executar o fluxo de encerramento do item de cláusula (Governança)	0%	08/04/26	11/08/26																
<i>Marco: Item de Cláusula Encerrado</i>	0%	11/08/26	11/08/26																
Cláusula 171 - Obras	0%	27/07/27	29/11/27																
Executar o fluxo de encerramento do item de cláusula (Governança)	0%	27/07/27	29/11/27																
<i>Marco: Item de Cláusula Encerrado</i>	0%	29/11/27	29/11/27																
<i>Marco: Encerramento do programa</i>	0%	29/11/27	29/11/27																