

Atividades	% concluída	Início	Término	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
PG032 - Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água		15/01/16	30/12/27									
<i>Início do Programa</i>	100%	26/03/16	26/03/16									
Marcos	46%	12/09/16	03/06/27	[Gantt bar from 12/09/16 to 03/06/27]								
Itens de Cláusula do TTAC	0%	31/03/26	03/06/27	[Gantt bar from 31/03/26 to 03/06/27]								
<i>Cláusula 171 - caput (obra): Conclusão das obras de sistemas alternativos de captação e adução e melhoria das estações de tratamento de água para todas localidades.</i>	0%	03/06/27	03/06/27									
<i>Cláusula 171 - caput (projeto): Conclusão dos Levantamentos de Campo, Projetos Conceituais e Básicos em todas localidades.</i>	0%	31/03/26	31/03/26									
Deliberações	0%	12/09/16	15/04/27	[Gantt bar from 12/09/16 to 15/04/27]								
<i>Deliberação 2 - A Fundação Renova deverá construir sistemas alternativos de captação e adução e melhoria das estações de tratamento de água, utilizando tecnologia apropriada, visando reduzir em 50% a dependência de abastecimento direto naquele rio ...</i>	0%	06/12/22	06/12/22									
<i>Deliberação 4 - Construção de sistemas alternativos de captação e adução e melhoria das estações de tratamento de água para todas as localidades dos municípios que captam diretamente da calha do Rio Doce.</i>	0%	10/02/26	10/02/26									
<i>Deliberação 10 Aprova parcialmente o cronograma de início da operação assistida de parte dos sistemas alternativos de abastecimento e determina solução específica para o abastecimento de Resplendor.</i>	100%	12/09/16	12/09/16									
<i>Deliberação 16 A -Desen. e apresent. est. técnicos de avaliação da oferta hídrica dos mananciais superficiais e subterrâneos, selecionados para atendimento dos sistemas alternativos de abastecimento propostos, considerando os períodos de estiagem,</i>	100%	30/08/17	30/08/17									
<i>Deliberação 16 B - Apresentar e discutir os detalhes de concepção e os projetos dos sist. Alternativos de captação e adução e melhoria das ETA'S com os prestadores de serviço de abastecimento e com os municípios citados na Cláusula 171 do TTAC.</i>	0%	04/04/23	04/04/23									
<i>Deliberação 16 C- Tomar as provid. Necessárias para prover o abastec. De água para consumo humano aos núcleos urbanos apontados na cláusula 171, nas situações em que a qualidade da água bruta do rio Doce não permita aos sist. Atuais produzir água...</i>	0%	29/07/26	29/07/26									
<i>Deliberação 33 - Item i e ii: Relatórios mensais ações de implementação de captações e de melhorias dos sistemas de abastecimento ("relatórios i e ii").</i>	0%	15/04/27	15/04/27									
<i>Deliberação 98: Incluir soluções para melhorias dos sistemas de abastecimento das sedes dos Municípios de Baixo Guandu e governador Valadares, as quais, devem estar acordadas com os responsáveis pela operação dos referidos Sistemas.</i>	100%	22/09/17	22/09/17									
<i>Deliberação 123 - Item 2: A Fundação Renova deverá, no prazo de 30 dias, promover os ajustes e atender às recomendações da CTSHQA, exaradas na Nota Técnica nº16</i>	100%	05/02/18	05/02/18									
<i>Deliberação 124 - Item 2: Aprov.e recomendações complementares sobre o Plano de Ações para o Período Chuvoso: setembro de 2017, com base na Nota Técnica nº 15 da CT: SHQA. Item 2: Estabelece-se o prazo de 20 dias para reapresentação do plano de ações...</i>	100%	10/12/17	10/12/17									
<i>Deliberação 124 - Item 4: O plano de ações p/ períodos chuvosos deverá ser apresentado pela Fundação Renova às Câmaras Técnicas de Gestão de Rejeitos, CT-FLOR, CT-BIO, CT-Comunicação, CT-Saúde.</i>	100%	23/02/18	23/02/18									
<i>Deliberação 185 - Item 2: A Fundação Renova deverá apresentar, em 10 (dez) dias, um cronograma detalhado preliminar contemplando os estudos de concepção, projetos básicos, projetos detalhados, obras e demais ações, além da distinção das ações que...</i>	100%	10/08/18	10/08/18									
<i>Deliberação 185 - Item 3: A Fundação Renova deverá apresentar, até o dia 18 de setembro, na reunião da CT-SHQA, um Plano de Aceleração do Programa de Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água, observando as considerações exaradas na NT 22...</i>	100%	29/09/18	29/09/18									
<i>Deliberação 185 - Item 4: A Fundação Renova deverá apresentar os Termos de entrega e recebimento assinado pelos prestadores de serviço e pelos Municípios, após a conclusão das obras de captações alternativas adução e melhorias nos sistemas de ...</i>	0%	24/04/26	24/04/26									

Atividades	% concluída	Início	Término	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	
<i>Deliberação 185 - Item 5: A Fundação Renova deverá comprovar a funcionalidade dos sistemas de abastecimento de água após a conclusão das obras, que ficará condicionada a entrega de relatórios trimestrais de acompanhamento, durante o período de 1(um) ano.</i>	0%	15/04/27	15/04/27																	
<i>Deliberação 185 - Item 6: A Fundação Renova deverá realizar o serviço de operação assistida para os prestadores de serviço de abastecimento de água durante 3 (três) meses, após a conclusão das obras. Para acompanhamento, deverão ser entregues...</i>	0%	29/07/26	29/07/26																	
<i>Deliberação 258 - Item 2: A Fundação Renova deverá apresentar a anuência da Prefeitura e do prestador de serviço de abastecimento de água para cada localidade, referentes à cláusula 171, em 60 dias.</i>	0%	16/02/24	16/02/24																	
<i>Deliberação 258 - Item 4: A Fundação Renova deve atualizar e revisar, em até 10 (dez) dias, o cronograma detalhado das ações do Programa</i>	100%	04/01/19	04/01/19																	
<i>Deliberação 258 - Item 5: A Fundação Renova deve atualizar e revisar, em até 10 (dez) dias, o Plano de Aceleração do Programa</i>	100%	11/01/19	11/01/19																	
<i>Deliberação 315 - Item 1: Determinar à Renova que revise e apresente o documento "Definição do Programa: Etapa 3", no prazo de 30 dias, contemplando as propostas e considerações apresentadas na Nota Técnica nº 48 da</i>	100%	27/09/19	27/09/19																	
<i>Deliberação 378 - Item 5: Apresentação de relatórios mensais das atividades realizadas até o fim do período chuvoso.</i>	100%	16/04/21	16/04/21																	
<i>Deliberação 378 - Item 6: Solicita que todas as medidas propostas no Plano de Ações para o período chuvoso 2019/2020 sejam implementadas. Item 6) Apresentação, em até 04/05/2020, das informações complementares solicitadas no Parecer Técnico nº 1/2020 MG/G</i>	100%	08/05/20	08/05/20																	
<i>Deliberação 443: Análise dos relatórios de operação assist. dos sist. De abastecimento de água dos municípios de Galileia e Resplendor. a) Revisar/complementar, em no máximo 30 dias, os três relatórios de operação assistida dos sistemas de abastecime</i>	100%	22/10/20	22/10/20																	
Interfaces	99%	23/03/18	15/07/25																	
Entradas	99%	23/03/18	26/05/25																	
<i>PG 01: Mapeamento das famílias com alegação de impacto no abastecimento de água</i>	100%	23/03/18	23/03/18																	
<i>PG 23: Resultado do estudo de contaminação rio Doce / rio Pequeno</i>	100%	23/03/18	23/03/18																	
<i>PG 38: Prover informações sobre os dados de monitoramento das estações de água PMQACH - Campanha 44</i>	100%	20/06/22	20/06/22																	
PG 38: Prover informações sobre os dados de monitoramento das estações de água PMQACH - Campanha 45	100%	07/07/22	29/07/22																	
<i>PG 38: Prover informações sobre os dados de monitoramento das estações de água PMQACH - Campanha 46</i>	0%	05/09/22	05/09/22																	
<i>PG 38: Prover informações sobre os dados de monitoramento das estações de água PMQACH - Campanha 47</i>	0%	06/09/22	06/09/22																	
<i>PG 38: Prover informações sobre os dados de monitoramento das estações de água PMQACH - Campanha 48</i>	0%	07/10/22	07/10/22																	
<i>PG 38: Prover informações sobre os dados de monitoramento das estações de água PMQACH - Campanha 49</i>	0%	08/11/22	08/11/22																	
<i>PG 38: Prover informações sobre os dados de monitoramento das estações de água PMQACH - Campanha 50</i>	0%	07/12/22	07/12/22																	
<i>PG 38: Prover informações sobre os dados de monitoramento das estações de água PMQACH - Campanha 51</i>	0%	05/01/23	05/01/23																	
<i>PG 38: Prover informações sobre os dados de monitoramento das estações de água PMQACH - Campanha 52</i>	0%	03/02/23	03/02/23																	
<i>PG 38: Prover informações sobre os dados de monitoramento das estações de água PMQACH - Campanha 2023</i>	0%	05/02/24	05/02/24																	
<i>PG 38: Prover informações sobre os dados de monitoramento das estações de água PMQACH - Campanha 2024</i>	0%	07/01/25	07/01/25																	
<i>PG 38: Prover informações sobre os dados de monitoramento das estações de água sob demanda - 2025</i>	0%	26/05/25	26/05/25																	
Saídas	0%	25/01/23	15/07/25																	
<i>PG 38: Monitoramento - Belo Oriente - Cachoeira Escura - Captação Alternativa</i>	0%	13/11/24	13/11/24																	
<i>PG 38: Monitoramento - Periquito - Pedra Corrida - Captação Alternativa</i>	0%	12/04/23	12/04/23																	
<i>PG 38: Monitoramento - Periquito - Pedra Corrida - Melhoria ETA_Captação Principal</i>	0%	12/04/23	12/04/23																	
<i>PG 38: Monitoramento - Governador Valadares - Captação Alternativa</i>	0%	06/04/23	06/04/23																	
<i>PG 38: Monitoramento - Governador Valadares - Vila Isa - ETA Vila Isa (256 l/s)</i>	0%	23/05/23	23/05/23																	
<i>PG 38: Monitoramento - Governador Valadares - Recanto dos Sonhos - ETA R. dos Sonhos (32l/s)</i>	0%	05/07/23	05/07/23																	

Atividades	% concluída	Início	Término	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
<i>PG 38: Monitoramento - Governador Valadares - Recanto dos Sonhos - UTR</i>	0%	15/07/25	15/07/25																	
<i>PG 38: Monitoramento - Governador Valadares - São Vítor - Melhoria ETA_Captação Principal</i>	0%	05/05/23	05/05/23																	
<i>PG 38: Monitoramento - Governador Valadares - São Vítor - UTR</i>	0%	16/05/25	16/05/25																	
<i>PG 38: Monitoramento - Governador Valadares - São Vítor - Captação Alternativa</i>	0%	05/05/23	05/05/23																	
<i>PG 38: Monitoramento - Tumiritinga - Sede - Captação Alternativa</i>	0%	18/05/23	18/05/23																	
<i>PG 38: Monitoramento - Tumiritinga - Sede - Melhoria ETA_Captação Principal</i>	0%	25/01/23	25/01/23																	
<i>PG 38: Monitoramento - Resplendor - Captação Alternativa</i>	0%	24/06/24	24/06/24																	
<i>PG 38: Monitoramento - Resplendor - Melhoria ETA_Captação Principal</i>	0%	04/04/24	04/04/24																	
<i>PG 38: Monitoramento - Resplendor - UTR</i>	0%	27/12/24	27/12/24																	
<i>PG 38: Monitoramento - Itueta - Captação Alternativa</i>	0%	14/07/25	14/07/25																	
<i>PG 38: Monitoramento - Itueta - Melhoria ETA_Captação Principal / UTR</i>	0%	29/11/24	29/11/24																	
<i>PG 38: Monitoramento - Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce - UTR</i>	0%	14/02/25	14/02/25																	
<i>PG 38: Monitoramento - Baixo Guandu - Sede - Captação Alternativa</i>	0%	18/03/24	18/03/24																	
<i>PG 38: Monitoramento - Baixo Guandu - Sede - Melhoria ETA_Captação Principal</i>	0%	06/08/24	06/08/24																	
<i>PG 38: Monitoramento - Colatina - Captação Alternativa - (ETA S. Aparec.) 200l/s</i>	0%	07/12/23	07/12/23																	
<i>PG 38: Monitoramento - Linhares - Sede - Captação Alternativa</i>	0%	26/02/24	26/02/24																	
<i>PG 38: Monitoramento - Linhares - Sede - Melhoria ETA_Captação Principal</i>	0%	05/06/25	05/06/25																	
<i>PG 38: Monitoramento - Linhares - Povoação - Captação Principal - rio Doce</i>	0%	06/05/25	06/05/25																	
Decisões Judiciais	29%	12/09/19	10/02/26	[Gantt bar from 12/09/19 to 10/02/26]																
Eixo 9 - Item 1.2 (ACP)	29%	23/03/20	10/02/26	[Gantt bar from 23/03/20 to 10/02/26]																
<i>Data de Judicialização</i>	100%	23/03/20	23/03/20																	
Emissão Laudo Perito	56%	09/12/21	18/10/22	[Gantt bar from 09/12/21 to 18/10/22]																
Resplendor	100%	09/12/21	09/12/21																	
Galileia	100%	10/12/21	10/12/21																	
Governador Valadares - Sede	100%	10/12/21	10/12/21																	
<i>1a Data de Emissão do Laudo</i>	100%	10/12/21	10/12/21																	
Linhares - Sede	100%	24/02/22	24/02/22																	
Periquito - Pedra Corrida	100%	01/02/22	01/02/22																	
Itueta	100%	11/03/22	11/03/22																	
2a Data de Emissão do Laudo	100%	11/03/22	11/03/22																	
Belo Oriente - Cachoeira Escura	100%	15/03/22	15/03/22																	
Marilândia - Boninsegna	0%	12/09/22	12/09/22																	
Governador Valadares - São Vítor	100%	30/03/22	30/03/22																	
Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce	100%	04/07/22	04/07/22																	
Tumiritinga - Sede	0%	18/10/22	18/10/22																	
Santana do Paraíso - Ipaba do Paraíso (Ipabinha)	0%	12/09/22	12/09/22																	
Barra Longa - Gesteira	100%	29/07/22	29/07/22																	
Fernandes Tourinho - Senhora da Penha	0%	12/09/22	12/09/22																	
<i>3a Data de Emissão do Laudo</i>	0%	18/10/22	18/10/22																	
Alpercata - Sede	0%	18/10/22	18/10/22																	
Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce	100%	13/07/22	13/07/22																	
Baixo Guandu - Sede	100%	13/07/22	13/07/22																	
Baixo Guandu - Mascarenhas	0%	12/09/22	12/09/22																	

Atividades	% concluída	Início	Término	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
<i>4a Data de Emissão do Laudo</i>	0%	18/10/22	18/10/22																	
Linhares - Regência	100%	29/03/22	29/03/22																	
Mariana - Camargos	0%	18/10/22	18/10/22																	
Mariana - Pedras	0%	18/10/22	18/10/22																	
Barra Longa - Barreto	0%	18/10/22	18/10/22																	
Colatina	0%	18/10/22	18/10/22																	
Linhares - Povoação	0%	18/10/22	18/10/22																	
<i>5a Data de Emissão do Laudo</i>	0%	18/10/22	18/10/22																	
Decisão do Juízo para a Retomada das Atividades	0%	15/09/22	13/01/23																	
Resplendor	0%	15/09/22	15/09/22																	
Galileia	0%	15/09/22	15/09/22																	
Governador Valadares - Sede	0%	15/09/22	15/09/22																	
<i>1a Data de Decisão do Juízo para a Retomada das Atividades</i>	0%	15/09/22	15/09/22																	
Linhares - Sede	0%	15/09/22	15/09/22																	
Periquito - Pedra Corrida	0%	15/09/22	15/09/22																	
<i>2a Data de Decisão do Juízo para a Retomada das Atividades</i>	0%	15/09/22	15/09/22																	
Belo Oriente - Cachoeira Escura	0%	15/09/22	15/09/22																	
Marilândia - Boninsegna	0%	13/01/23	13/01/23																	
Governador Valadares - São Vítor	0%	15/09/22	15/09/22																	
Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce	0%	15/09/22	15/09/22																	
Tumiritinga - Sede	0%	30/12/22	30/12/22																	
Santana do Paraíso - Ipaba do Paraíso (Ipabinha)	0%	30/12/22	30/12/22																	
Barra Longa - Gesteira	0%	30/12/22	30/12/22																	
Fernandes Tourinho - Senhora da Penha	0%	30/12/22	30/12/22																	
<i>3a Data de Decisão do Juízo para a Retomada das Atividades</i>	0%	18/10/22	18/10/22																	
Alpercata - Sede	0%	30/12/22	30/12/22																	
Itueta	0%	15/09/22	15/09/22																	
Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce	0%	15/09/22	15/09/22																	
Baixo Guandu - Sede	0%	15/09/22	15/09/22																	
Baixo Guandu - Mascarenhas	0%	30/12/22	30/12/22																	
<i>4a Data de Decisão do Juízo para a Retomada das Atividades</i>	0%	18/10/22	18/10/22																	
Linhares - Regência	0%	15/09/22	15/09/22																	
Mariana - Camargos	0%	30/12/22	30/12/22																	
Mariana - Pedras	0%	30/12/22	30/12/22																	
Barra Longa - Barreto	0%	30/12/22	30/12/22																	
Colatina	0%	30/12/22	30/12/22																	
Linhares - Povoação	0%	30/12/22	30/12/22																	
<i>5a Data Decisão do Juízo para a Retomada das Atividades</i>	0%	18/10/22	18/10/22																	
<i>Decisão do Juízo para Finalização da Judicialização</i>	0%	10/02/26	10/02/26																	
Eixo 9 - Item 2.2 (ACP)	0%	12/09/19	27/01/25																	
Emissão Laudo Perito	0%	12/09/19	18/10/24																	

Atividades	% concluída	Início	Término	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2		
<i>Território I: Municípios de Mariana (MG), Barra Longa (MG), Rio Doce (MG) e Sem-Peixe (MG)</i>	100%	09/12/21	09/12/21			◆															
<i>Abastecimento por caminhões pipa em Rio Doce</i>	100%	12/09/19	12/09/19																		
<i>Território II: Município de Linhares (ES), exceto a Comunidade Quilombola de Degredo</i>	100%	17/12/21	17/12/21			◆															
<i>Território III: Municípios de Santana do Paraíso (MG), Ipaba (MG) e Caratinga (MG)</i>	100%	29/04/22	29/04/22				◆														
<i>Território IV: Municípios de Aimorés (MG), Itueta (MG) e Resplendor (MG), exceto a Comunidade Indígena Krena</i>	100%	25/04/22	25/04/22				◆														
<i>Território V: Municípios de Baixo Guandu (ES) e Colatina (ES)</i>	100%	08/06/22	08/06/22					◆													
<i>Território VI: Municípios de Governador Valadares (MG) e Galileia (MG)</i>	100%	08/07/22	08/07/22						◆												
<i>Território VII: Comunidade Quilombola de Degredo, localizada no município de Linhares (ES)</i>	0%	11/12/23	11/12/23							◆											
<i>Território VIII: Comunidade Indígena Krenak, localizada no município de Resplendor (MG)</i>	0%	09/05/24	09/05/24								◆										
<i>Território IX: Comunidade Indígena de Comboios, localizada no município de Aracruz (ES).</i>	0%	18/10/24	18/10/24									◆									
<i>Captação de água bruta para distribuição</i>	0%	18/10/24	18/10/24										◆								
<i>Distribuição de água</i>	100%	31/08/21	31/08/21			◆															
Decisão do Juiz para Finalização da Judicialização	0%	14/11/19	27/01/25	◆																	
<i>Decisão do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa Mariana</i>	100%	14/11/19	14/11/19																		
<i>Decisão do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Rio Doce</i>	100%	17/12/19	17/12/19																		
<i>Decisão do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Ipaba</i>	0%	17/04/24	17/04/24																		
<i>Decisão do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Resplendor</i>	0%	02/09/22	02/09/22																		
<i>Decisão do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Itueta</i>	0%	27/09/22	27/09/22																		
<i>Decisão do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Aimorés</i>	0%	13/09/22	13/09/22																		
<i>Decisão do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Baixo Guandu</i>	0%	13/10/22	13/10/22																		
<i>Decisão do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Colatina</i>	0%	20/03/24	20/03/24																		
<i>Decisão do Juiz para Finalização da Judicialização - Abastecimento pipa em Linhares</i>	0%	12/08/24	12/08/24																		
<i>Captação de água bruta para distribuição</i>	0%	27/01/25	27/01/25																		
<i>Distribuição de água</i>	100%	07/12/21	07/12/21			◆															
Definição	100%	02/03/16	31/08/22	◆																	
Definição Original	100%	02/03/16	29/11/17	◆																	
<i>Assinatura do TTAC</i>	100%	02/03/16	02/03/16																		
Realizar Estudo de Segurança Hídrica	100%	03/11/16	30/08/17																		
Realizar Levantamento de Campo e Diagnósticos	100%	02/01/17	16/11/17																		
Obter Apoio Técnico	100%	23/03/16	09/08/16																		
Elaborar Definição do Programa e Protocolar no CIF	100%	01/03/17	29/11/17																		
<i>Revisão e Aprovação da Definição do Programa pela Fundação Renova</i>	100%	29/11/17	29/11/17																		
Revisão 1	100%	30/11/17	30/07/21	◆																	
Revisar a Definição do Programa conforme a NT 48/2019 da CT-SHQA e protocolar no CIF	100%	30/11/17	27/09/19																		
<i>Aprovação da Definição do programa pelo CIF</i>	100%	30/10/20	30/10/20																		
<i>Aprovação do Draft 17 - Orçamento</i>	100%	30/07/21	30/07/21																		
<i>Conclusão das obras do período emergencial</i>	100%	28/12/17	28/12/17																		
Revisão 2	100%	11/08/21	31/08/22	◆																	
<i>Aprovação do Draft 18 - Orçamento</i>	100%	11/08/21	11/08/21																		
<i>Aprovação da APRO 153 (Draft 18)</i>	100%	08/11/21	08/11/21																		
<i>Revisão Orçamentária Draft 19</i>	100%	27/04/22	27/04/22																		
<i>Aprovação da Revisão 2 pelo CIF</i>	100%	31/08/22	31/08/22																		
<i>Aprovação do Draft 19 FR</i>	100%	31/08/22	31/08/22																		
APRO "2022" (Draft19)	100%	11/05/22	30/06/22	◆																	

Atividades	% concluída	Início	Término	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2			
Elaboração do Parecer Técnico - Requisitante	100%	11/05/22	17/05/22																	
Envio Parecer Capitulo - Financeiro	100%	18/05/22	24/05/22																	
Envio Parecer Capitulo - Juridico	100%	18/05/22	07/06/22																	
Envio Parecer Capitulo - Compliance	100%	18/05/22	25/05/22																	
Análise Governança	100%	08/06/22	30/06/22																	
Execução	50%	15/01/16	15/04/27																	
Execução - Adutora GV	87%	15/01/16	24/01/24																	
Governador Valadares - Adutora GV	87%	15/01/16	24/01/24																	
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																	
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	19/04/23	19/04/23																	
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	87%	15/01/16	24/01/24																	
Captção Alternativa - Adutora Rio Corrente (900l/s)	92%	15/01/16	06/01/23																	
Engenharia	100%	15/01/16	30/04/21																	
Licenciamento	100%	01/06/17	18/07/19																	
Fundiário	100%	22/10/18	09/10/19																	
Suprimentos	100%	19/01/18	21/03/22																	
Execução	77%	02/03/18	06/12/22																	
Comissionamento da Obra	0%	03/10/22	06/01/23																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	06/01/23	06/01/23																	
Operação Assistida do Sistema	0%	09/01/23	05/04/23																	
Monitoramento	0%	06/04/23	24/01/24																	
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	05/04/23	05/04/23																	
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	24/01/24	24/01/24																	
Execução - Demais Localidades	48%	02/03/16	15/04/27																	
Mariana - Camargos	27%	01/02/18	25/08/26																	
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																	
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	16/10/23	16/10/23																	
Assinatura do Termo de Compromisso	0%	16/01/23	04/04/23																	
Reunião de Alinhamento do Empreendimento	0%	16/01/23	16/01/23																	
Elaboração do Termo	0%	17/01/23	23/01/23																	
Validação pelo Juridico FR	0%	02/02/23	02/02/23																	
Protocolo junto a Operadora	0%	07/02/23	07/02/23																	
Análise e Validação da Operadora	0%	08/02/23	03/03/23																	
Análise e Validação do Município	0%	08/02/23	03/03/23																	
Termo assinado ou comentado	0%	06/03/23	06/03/23																	
Atendimento aos comentários	0%	07/03/23	15/03/23																	
Validação dos Comentarios_Operadora e Município	0%	20/03/23	04/04/23																	
<i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	04/04/23	04/04/23																	
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	33%	01/02/18	25/08/26																	
Serviço de perfuração e Análise da água	100%	01/02/18	30/04/20																	
Serviço de perfuração e relatório de análise da água	0%	16/01/23	27/06/23																	

Atividades	% concluída	Início	Término	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
Captação Alternativa (Subterrânea - Poço 2 e 3)	0%	19/07/23	12/08/25																	
Engenharia	0%	19/07/23	19/04/24																	
Fundiário	0%	26/09/23	08/03/24																	
Licenciamento	0%	11/03/24	16/09/24																	
Suprimentos	0%	29/04/24	30/10/24																	
Execução	0%	31/10/24	19/05/25																	
Comissionamento da Obra	0%	20/05/25	12/08/25																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	12/08/25	12/08/25																	
Operação Assistida do Sistema	0%	13/08/25	05/11/25																	
Monitoramento	0%	06/11/25	25/08/26																	
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	05/11/25	05/11/25																	
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	25/08/26	25/08/26																	
MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL	18%	18/11/19	06/11/25																	
Melhorias ETA (Captação Principal - Nascente e Tratamento)	24%	18/11/19	15/10/24																	
Engenharia	91%	18/11/19	03/02/23																	
Fundiário	0%	09/01/23	20/06/23																	
Licenciamento	0%	21/06/23	02/01/24																	
Suprimentos	0%	02/01/23	11/07/23																	
Execução	0%	03/01/24	12/07/24																	
Comissionamento da Obra	0%	15/07/24	15/10/24																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	15/10/24	15/10/24																	
Operação Assistida do Sistema	0%	16/10/24	22/01/25																	
Monitoramento	0%	23/01/25	06/11/25																	
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	22/01/25	22/01/25																	
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	06/11/25	06/11/25																	
Mariana - Paracatu de Baixo	100%	02/01/18	05/02/21																	
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	100%	02/01/18	05/02/21																	
Serviço de perfuração	100%	02/01/18	05/02/21																	
Mariana - Pedras	30%	02/01/18	14/12/26																	
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																	
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	22/01/24	22/01/24																	
Assinatura do Termo de Compromisso	0%	16/01/23	04/04/23																	
Reunião de Alinhamento do Empreendimento	0%	16/01/23	16/01/23																	
Elaboração do Termo	0%	17/01/23	23/01/23																	
Validação pelo Jurídico FR	0%	02/02/23	02/02/23																	
Protocolo junto a Operadora	0%	07/02/23	07/02/23																	
Análise e Validação da Operadora	0%	08/02/23	03/03/23																	
Análise e Validação do Município	0%	08/02/23	03/03/23																	
Termo assinado ou comentado	0%	06/03/23	06/03/23																	
Atendimento aos comentários	0%	07/03/23	15/03/23																	
Validação dos Comentários_Operadora e Município	0%	20/03/23	04/04/23																	

Atividades	% concluída	Início	Término	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
<i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	04/04/23	04/04/23																	
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA_MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL	31%	02/01/18	14/12/26																	
Serviço de perfuração	100%	02/01/18	30/04/20																	
Melhorias e Captação Alternativa (Captação Principal e Alternativa / Adução e Tratamento)	28%	22/11/18	08/10/24																	
Engenharia	91%	04/11/19	27/01/23																	
Fundiário	33%	22/11/18	13/06/23																	
Licenciamento	0%	14/06/23	22/12/23																	
Suprimentos	0%	02/01/23	11/07/23																	
Execução	0%	26/12/23	05/07/24																	
Comissionamento da Obra	0%	08/07/24	08/10/24																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	08/10/24	08/10/24																	
Melhorias e Captação Alternativa (Captação Principal e Alternativa / Adução e Tratamento) - Implantação No Campo De Futebol	0%	03/01/23	19/11/25																	
Engenharia	0%	03/01/23	20/08/24																	
Fundiário	0%	18/08/23	29/01/24																	
Licenciamento	0%	30/01/24	08/08/24																	
Suprimentos	0%	30/07/24	04/02/25																	
Execução	0%	05/02/25	19/08/25																	
Comissionamento da Obra	0%	20/08/25	19/11/25																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	19/11/25	19/11/25																	
Operação Assistida do Sistema	0%	20/11/25	02/03/26																	
Monitoramento	0%	03/03/26	14/12/26																	
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	02/03/26	02/03/26																	
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	14/12/26	14/12/26																	
Mariana - Ponte do Gama	45%	23/03/18	17/12/24																	
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																	
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica - Captação principal - Ponte do Gama</i>	0%	01/09/22	01/09/22																	
Assinatura do Termo de Compromisso	19%	05/07/22	16/11/22																	
Reunião de Alinhamento do Empreendimento	100%	05/07/22	05/07/22																	
Elaboração do Termo	100%	27/07/22	29/07/22																	
Validação pelo Jurídico FR	100%	27/07/22	05/08/22																	
Protocolo junto a Operadora	0%	21/09/22	21/09/22																	
Análise e Validação da Operadora	0%	22/09/22	13/10/22																	
Análise e Validação do Município	0%	22/09/22	13/10/22																	
Termo assinado ou comentado	0%	14/10/22	14/10/22																	
Atendimento aos comentários	0%	17/10/22	25/10/22																	
Validação dos Comentários_Operadora e Município	0%	28/10/22	16/11/22																	
<i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	16/11/22	16/11/22																	
CAPTAÇÃO PRINCIPAL	46%	02/05/18	17/12/24																	
Definição do Programa (Teste de Vazão e Qualidade da Água)	100%	10/01/22	17/01/22																	
Captação Principal (Poço, Adutora, Tratamento e Reservatório)	57%	02/05/18	27/11/23																	

Atividades	% concluída	Início	Término	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
Engenharia - Estudo Alternativas De Abastecimento	100%	31/08/20	18/01/22																	
Engenharia (Concepção técnica anterior)	100%	02/05/18	01/11/18																	
Engenharia	51%	10/01/22	30/11/22																	
Licenciamento	25%	14/03/22	27/01/23																	
Suprimentos	0%	08/12/22	19/06/23																	
Execução (Obras)	0%	20/06/23	11/10/23																	
Comissionamento da Obra	0%	13/10/23	27/11/23																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	27/11/23	27/11/23																	
Operação Assistida do Sistema	0%	28/11/23	06/03/24																	
Monitoramento	0%	07/03/24	17/12/24																	
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	06/03/24	06/03/24																	
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	17/12/24	17/12/24																	
Barra Longa - Barreto	30%	02/01/18	24/03/26																	
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																	
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	20/07/23	20/07/23																	
Assinatura do Termo de Compromisso	0%	16/01/23	04/04/23																	
Reunião de Alinhamento do Empreendimento	0%	16/01/23	16/01/23																	
Elaboração do Termo	0%	17/01/23	23/01/23																	
Validação pelo Jurídico FR	0%	02/02/23	02/02/23																	
Protocolo junto a Operadora	0%	07/02/23	07/02/23																	
Análise e Validação da Operadora	0%	08/02/23	03/03/23																	
Análise e Validação do Município	0%	08/02/23	03/03/23																	
Termo assinado ou comentado	0%	06/03/23	06/03/23																	
Atendimento aos comentários	0%	07/03/23	15/03/23																	
Validação dos Comentários_Operadora e Município	0%	20/03/23	04/04/23																	
<i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	04/04/23	04/04/23																	
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	31%	02/01/18	24/03/26																	
Serviço de perfuração e Definições do Programa	100%	02/01/18	29/11/19																	
Captação Alternativa (Captação, Adução e Tratamento)	2%	08/04/20	26/02/25																	
Engenharia	7%	08/04/20	10/11/23																	
Fundiário	0%	17/04/23	22/09/23																	
Licenciamento	0%	28/06/23	09/01/24																	
Suprimentos	0%	03/11/23	15/05/24																	
Execução	0%	16/05/24	20/11/24																	
Comissionamento da Obra	0%	21/11/24	26/02/25																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	26/02/25	26/02/25																	
Operação Assistida do Sistema	0%	27/02/25	06/06/25																	
Monitoramento	0%	09/06/25	24/03/26																	
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	06/06/25	06/06/25																	
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	24/03/26	24/03/26																	
Barra Longa - Gesteira	63%	20/10/17	10/01/25																	

Atividades	% concluída	Início	Término	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																	
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	100%	11/08/20	11/08/20																	
Assinatura do Termo de Compromisso	100%	19/05/22	28/07/22				◆													
<i>Reunião de Alinhamento do Empreendimento</i>	100%	19/05/22	19/05/22				◆													
<i>Elaboração do Termo</i>	100%	19/05/22	19/05/22				◆													
<i>Validação pelo Jurídico FR</i>	100%	21/05/22	21/05/22				◆													
Protocolo junto a Operadora	100%	25/05/22	06/06/22				◆													
<i>Análise e Validação da Operadora</i>	100%	06/06/22	06/06/22				◆													
<i>Análise e Validação do Município</i>	100%	06/06/22	06/06/22				◆													
Termo assinado ou comentado	100%	07/06/22	24/06/22				◆													
Atendimento aos comentários	100%	27/06/22	04/07/22				◆													
Validação dos Comentários_Operadora e Município	100%	07/07/22	28/07/22				◆													
<i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>	100%	28/07/22	28/07/22				◆													
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	58%	20/10/17	10/01/25																	
Serviço de perfuração	100%	02/01/18	28/02/20																	
Captação Alternativa e Melhorias ETA (Etapa 1)	100%	20/10/17	27/06/19																	
Engenharia	100%	20/10/17	27/06/19																	
Fundiário	100%	23/07/18	30/11/18																	
Execução	100%	01/11/17	02/07/18																	
Captação Alternativa e Melhorias ETA	25%	23/01/20	19/12/23																	
Engenharia	71%	23/01/20	11/10/22																	
Fundiário	0%	24/10/22	03/04/23																	
Licenciamento	0%	24/10/22	08/05/23																	
Suprimentos	1%	08/08/22	20/03/23																	
Execução	0%	09/05/23	16/11/23																	
Comissionamento da Obra	0%	17/11/23	19/12/23																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	19/12/23	19/12/23																	
Operação Assistida do Sistema	0%	20/12/23	27/03/24																	
Monitoramento	0%	28/03/24	10/01/25																	
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	27/03/24	27/03/24																	
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	10/01/25	10/01/25																	
MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL	100%	11/07/18	27/06/19																	
Rede De Distribuição De Água - Gesteira/MG	100%	11/07/18	27/06/19																	
Engenharia	100%	11/07/18	27/06/19																	
Santana do Paraíso - Ipabinha	38%	02/01/18	09/12/25																	
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																	
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	19/05/23	19/05/23																	
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA_PRINCIPAL e TRATAMENTO	38%	02/01/18	09/12/25																	
Serviço de perfuração	100%	02/01/18	31/01/20																	
Melhorias ETA (Sistema De Tratamento De Água Individualizado)	18%	05/11/18	18/11/24																	
Engenharia (11 casas)	100%	05/11/18	24/07/19																	
Fundiário (11 casas)	0%	22/05/23	26/10/23																	

Atividades	% concluída	Início	Término	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	
Licenciamento (11 casas)	0%	27/10/23	13/05/24																	
Engenharia (5 casas)	0%	15/02/23	21/09/23																	
Fundiário (5 casas)	0%	22/05/23	26/10/23																	
Licenciamento (5 casas)	0%	27/10/23	13/05/24																	
Suprimentos (16 casas)	0%	22/09/23	04/04/24																	
Execução (16 casas)	0%	14/05/24	18/11/24																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	18/11/24	18/11/24																	
Operação Assistida do Sistema (16 casas)	0%	19/11/24	24/02/25																	
Monitoramento (16 casas)	0%	25/02/25	09/12/25																	
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	24/02/25	24/02/25																	
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	09/12/25	09/12/25																	
Belo Oriente - Cachoeira Escura	54%	03/10/16	17/09/26																	
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																	
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	06/03/23	06/03/23																	
Assinatura do Termo de Compromisso	1%	07/02/22	26/10/22																	
Reunião de Alinhamento do Empreendimento	100%	06/06/22	06/06/22																	
Elaboração do Termo	100%	07/02/22	07/02/22																	
Validação pelo Jurídico FR	100%	04/03/22	04/03/22																	
Protocolo junto a Operadora	100%	04/03/22	04/03/22																	
Análise e Validação da Operadora	1%	02/08/22	23/09/22																	
Análise e Validação do Município	1%	02/08/22	23/09/22																	
Termo assinado ou comentado	0%	26/09/22	26/09/22																	
Atendimento aos comentários	0%	27/09/22	05/10/22																	
Validação dos Comentários_Operadora e Município	0%	10/10/22	26/10/22																	
<i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	26/10/22	26/10/22																	
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	65%	01/01/17	03/09/25																	
Serviço de perfuração	100%	01/01/17	30/11/18																	
Teste de Vazão e de Qualidade da Água	100%	06/03/19	17/04/19																	
Teste de Vazão e de Qualidade da Água - 2 Poços	100%	11/04/22	10/05/22																	
Captação Alternativa (Urbanização Poço/ETA)	89%	04/01/18	11/10/24																	
Engenharia	100%	04/01/18	31/07/18																	
Fundiário	100%	23/03/18	29/05/18																	
Licenciamento	100%	16/01/18	21/01/19																	
Execução	100%	03/04/19	01/08/19																	
Comissionamento da Obra	0%	11/07/24	11/10/24																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	100%	01/08/19	01/08/19																	
Captação Alternativa - 2 Poços e Tratamento	100%	16/04/19	07/04/22																	
Engenharia	100%	18/11/20	07/04/22																	
Engenharia - 3 Poços e Tratamento	100%	16/04/19	07/04/22																	
Captação Alternativa - Adequação Dos Projetos 4 Poços e Tratamento + Elevatórias	32%	02/07/21	09/08/24																	
Engenharia	23%	28/04/22	14/04/23																	

Atividades	% concluída	Início	Término	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
Fundiário	80%	02/07/21	29/09/22	[Barra]																
Licenciamento	25%	02/02/22	22/12/22			[Barra]														
Suprimentos	0%	17/04/23	23/10/23					[Barra]												
Execução (Obras)	0%	24/10/23	10/07/24							[Barra]										
Comissionamento da Obra	0%	11/07/24	09/08/24									[Barra]								
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	09/08/24	09/08/24											[Barra]						
Operação Assistida do Sistema	0%	12/08/24	12/11/24											[Barra]						
Monitoramento	0%	13/11/24	03/09/25											[Barra]						
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	12/11/24	12/11/24													[Barra]				
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	03/09/25	03/09/25															[Barra]		
MELHORIA ETA_ CAPTAÇÃO PRINCIPAL	65%	03/10/16	09/08/24	[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		
Melhorias ETA (Pequenas Melhorias)	100%	02/10/18	19/04/22	[Barra]		[Barra]														
Engenharia - Redimensionar Bombas Água / Relocar Painel Elevatória (Melhoria ETA)	100%	10/12/18	19/04/22	[Barra]		[Barra]														
Engenharia	100%	02/10/18	05/04/19	[Barra]		[Barra]														
Fundiário	100%	18/10/18	31/07/19	[Barra]		[Barra]														
Execução	100%	03/04/19	01/08/19	[Barra]		[Barra]														
Comissionamento da Obra	100%	02/08/19	04/11/19	[Barra]		[Barra]														
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	100%	04/11/19	04/11/19	[Barra]		[Barra]														
Melhorias ETA (Captação Principal e ETA De 40 l/s) - Etapa I	100%	03/10/16	28/02/17	[Barra]		[Barra]														
OBRAS - Período Emergencial - Belo Oriente - Cachoeira Escura	100%	03/10/16	28/02/17	[Barra]		[Barra]														
Melhorias ETA (Captação Principal) - Etapa I - Prolongamento da Balsa	100%	18/10/18	25/05/20	[Barra]		[Barra]														
Engenharia	100%	22/11/18	25/05/20	[Barra]		[Barra]														
Fundiário	100%	18/10/18	10/07/19	[Barra]		[Barra]														
Melhorias ETA (Captação Principal) - Reposicionamento Da Balsa da Captação + Atendimento	11%	13/04/22	02/05/24	[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		
Perícia	38%	13/04/22	24/03/23	[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		
Engenharia	1%	10/05/22	04/08/23	[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		
Fundiário	1%	10/05/22	04/08/23	[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		
Licenciamento	0%	22/11/22	02/06/23	[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		
Suprimentos	0%	27/03/23	02/10/23	[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		
Execução	0%	03/10/23	01/04/24	[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		
Comissionamento da Obra	0%	02/04/24	02/05/24	[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	02/05/24	02/05/24	[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	09/08/24	09/08/24	[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		
UTR	13%	04/11/19	17/09/26	[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		
UTR - Cachoeira Escura/MG (40 l/s)	16%	04/11/19	27/08/25	[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		
Engenharia	41%	04/11/19	13/07/23	[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		
Suprimentos	0%	21/07/23	30/01/24	[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		
Execução	0%	31/01/24	23/05/25	[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		
Comissionamento da Obra	0%	26/05/25	27/08/25	[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	27/08/25	27/08/25	[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		
Operação Assistida do Sistema	0%	28/08/25	27/11/25	[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		[Barra]		

Atividades	% concluída	Início	Término	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
Monitoramento	0%	28/11/25	17/09/26																	
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	27/11/25	27/11/25																	
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	17/09/26	17/09/26																	
Fernandes Tourinho - Senhora da Penha	30%	01/04/17	12/01/27																	
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																	
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	100%	07/01/21	07/01/21																	
Assinatura do Termo de Compromisso	0%	16/01/23	04/04/23																	
Reunião de Alinhamento do Empreendimento	0%	16/01/23	16/01/23																	
Elaboração do Termo	0%	17/01/23	23/01/23																	
Validação pelo Jurídico FR	0%	02/02/23	02/02/23																	
Protocolo junto a Operadora	0%	07/02/23	07/02/23																	
Análise e Validação da Operadora	0%	08/02/23	03/03/23																	
Análise e Validação do Município	0%	08/02/23	03/03/23																	
Termo assinado ou comentado	0%	06/03/23	06/03/23																	
Atendimento aos comentários	0%	07/03/23	15/03/23																	
Validação dos Comentários_Operadora e Município	0%	20/03/23	04/04/23																	
<i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	04/04/23	04/04/23																	
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	42%	01/04/17	04/05/26																	
Serviço de perfuração	100%	01/04/17	01/08/19																	
Captação Alternativa (Captação De Poço, Elevatória, Adução e Tratamento)	19%	04/02/19	08/04/25																	
Engenharia	56%	06/01/20	26/06/23																	
Fundiário	16%	04/02/19	31/10/23																	
Licenciamento	0%	24/04/23	31/10/23																	
Suprimentos	0%	04/07/23	11/01/24																	
Execução	0%	12/01/24	31/12/24																	
Comissionamento da Obra	0%	02/01/25	08/04/25																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	08/04/25	08/04/25																	
Operação Assistida do Sistema	0%	09/04/25	15/07/25																	
Monitoramento	0%	16/07/25	04/05/26																	
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	15/07/25	15/07/25																	
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	04/05/26	04/05/26																	
MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL_UTR	16%	04/02/19	12/01/27																	
Melhorias ETA e UTR (Captação Principal , ETA e UTR)	20%	04/02/19	16/12/25																	
Engenharia	62%	06/01/20	27/06/23																	
Fundiário	16%	04/02/19	01/11/23																	
Licenciamento	0%	01/11/23	17/05/24																	
Suprimentos	0%	04/07/23	12/01/24																	
Execução	0%	17/05/24	12/09/25																	
Comissionamento da Obra	0%	12/09/25	16/12/25																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	16/12/25	16/12/25																	
Operação Assistida do Sistema	0%	16/12/25	26/03/26																	

Atividades	% concluída	Início	Término	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	
Monitoramento	0%	26/03/26	12/01/27																	
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	26/03/26	26/03/26																	
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	12/01/27	12/01/27																	
Periquito - Pedra Corrida	72%	02/03/16	06/05/26																	
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																	
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	100%	08/07/19	08/07/19																	
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	86%	16/01/18	29/01/24																	
Serviço de perfuração	100%	01/10/18	11/11/21																	
Captação Alternativa e Tratamento	92%	16/01/18	02/05/23																	
Engenharia	100%	04/07/18	08/07/19																	
Engenharia - Adequação Dos Projetos P/ Atendimento AECOM	57%	08/04/22	30/09/22																	
Engenharia - As built	0%	02/12/22	20/01/23																	
Fundiário	100%	21/05/18	13/05/21																	
Licenciamento	100%	16/01/18	18/01/19																	
Execução	87%	16/09/19	01/12/22																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	02/05/23	02/05/23																	
Comissionamento da Obra	0%	02/12/22	03/01/23																	
Operação Assistida do Sistema	0%	04/01/23	11/04/23																	
Monitoramento	0%	12/04/23	29/01/24																	
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	11/04/23	11/04/23																	
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	29/01/24	29/01/24																	
MELHORIA ETA_ CAPTAÇÃO PRINCIPAL	94%	21/05/18	22/12/22																	
Melhorias ETA (Captação Principal e ETA)	94%	21/05/18	22/12/22																	
Engenharia	100%	25/09/18	24/07/19																	
Fundiário	100%	21/05/18	10/09/19																	
Execução	100%	08/07/19	09/04/21																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	100%	30/09/21	30/09/21																	
Comissionamento da Obra	0%	16/09/22	22/12/22																	
UTR	17%	02/03/16	06/05/26																	
UTR - Pedra Corrida/MG (11 l/s)	22%	20/11/19	10/04/25																	
Engenharia	61%	20/11/19	09/02/23																	
Suprimentos	0%	17/02/23	29/08/23																	
Execução	0%	30/08/23	03/01/25																	
<i>Conclusão das Obras</i>	0%	03/01/25	03/01/25																	
Comissionamento da Obra	0%	06/01/25	10/04/25																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	10/04/25	10/04/25																	
Operação Assistida do Sistema	0%	11/04/25	17/07/25																	
Monitoramento	0%	18/07/25	06/05/26																	
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	17/07/25	17/07/25																	
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	100%	02/03/16	02/03/16																	
Alpercata - Sede	37%	17/03/17	16/04/26																	
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																	

Atividades	% concluída	Início	Término	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	18/01/23	18/01/23																	
Assinatura do Termo de Compromisso	14%	13/06/22	21/10/22																	
Reunião de Alinhamento do Empreendimento	100%	13/06/22	13/06/22																	
Elaboração do Termo	100%	14/06/22	21/06/22																	
Validação pelo Jurídico FR	100%	22/06/22	22/06/22																	
Protocolo junto a Operadora	100%	27/06/22	27/06/22																	
Análise e Validação da Operadora	10%	28/06/22	20/09/22																	
Análise e Validação do Município	10%	28/06/22	20/09/22																	
Termo assinado ou comentado	0%	21/09/22	21/09/22																	
Atendimento aos comentários	0%	22/09/22	30/09/22																	
Validação dos Comentários_Operadora e Município	0%	05/10/22	21/10/22																	
<i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	21/10/22	21/10/22																	
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	39%	17/03/17	16/04/26																	
Serviço de perfuração e definições do Programa	100%	17/03/17	31/12/18																	
Captação Alternativa (Córrego Traíra)	100%	19/10/20	15/07/21																	
Engenharia	100%	19/10/20	15/07/21																	
Sistema De Captação e Trat. De Água (50% Pleito Copasa_ETA + UTR 30 I)	7%	25/04/22	25/03/25																	
Engenharia	21%	25/04/22	29/05/23																	
Licenciamento	0%	27/09/22	10/04/23																	
Suprimentos	0%	30/05/23	05/12/23																	
Execução	0%	06/12/23	18/02/25																	
<i>Conclusão das Obras</i>	0%	18/02/25	18/02/25																	
Comissionamento da Obra	0%	19/02/25	25/03/25																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	25/03/25	25/03/25																	
Operação Assistida do Sistema	0%	26/03/25	01/07/25																	
Monitoramento	0%	02/07/25	16/04/26																	
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	01/07/25	01/07/25																	
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	16/04/26	16/04/26																	
Governador Valadares	33%	03/10/16	08/04/27																	
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																	
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	19/04/23	19/04/23																	
Assinatura do Termo de Compromisso	0%	05/09/22	23/11/22																	
Reunião de Alinhamento do Empreendimento	0%	05/09/22	05/09/22																	
Elaboração do Termo	0%	06/09/22	13/09/22																	
Validação pelo Jurídico FR	0%	23/09/22	23/09/22																	
Protocolo junto a Operadora	0%	28/09/22	28/09/22																	
Análise e Validação da Operadora	0%	29/09/22	20/10/22																	
Análise e Validação do Município	0%	29/09/22	20/10/22																	
Termo assinado ou comentado	0%	21/10/22	21/10/22																	
Atendimento aos comentários	0%	24/10/22	01/11/22																	
Validação dos Comentários_Operadora e Município	0%	07/11/22	23/11/22																	

Atividades	% concluída	Início	Término	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	
<i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	23/11/22	23/11/22																	
MELHORIA ETA	44%	03/10/16	22/10/26																	
Melhoria de ETA Central (900l/s)	53%	03/10/16	21/11/23																	
Engenharia	100%	14/12/18	26/10/21																	
Orçamento (atualização) 32260	100%	26/04/22	26/04/22																	
Suprimentos	0%	28/09/22	06/04/23																	
Execução	48%	03/10/16	18/10/23																	
Comissionamento da Obra	0%	19/10/23	21/11/23																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	21/11/23	21/11/23																	
Melhoria de ETA Central (900l/s) - Captação Principal - Rio Doce	33%	20/12/19	30/09/25																	
Engenharia	100%	08/09/20	06/10/21																	
Engenharia - Captação Principal no Rio Doce	0%	26/09/22	22/09/23																	
Fundiário	0%	20/04/23	27/09/23																	
Licenciamento	65%	20/12/19	12/04/24																	
Suprimentos	0%	02/10/23	12/04/24																	
Execução	0%	15/04/24	27/06/25																	
Comissionamento da Obra	0%	30/06/25	30/09/25																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	30/09/25	30/09/25																	
Operação Assistida do Sistema	0%	01/10/25	06/01/26																	
Monitoramento	0%	07/01/26	22/10/26																	
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	06/01/26	06/01/26																	
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	22/10/26	22/10/26																	
Melhorias ETA Santa Rita (36l/s)	44%	10/12/18	27/12/23																	
Engenharia	90%	10/12/18	14/10/22																	
Suprimentos	0%	24/11/22	02/06/23																	
Execução	50%	10/09/19	19/09/23																	
Comissionamento da Obra	0%	20/09/23	27/12/23																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	27/12/23	27/12/23																	
Melhorias ETA Santa Rita (Captação Principal, Nova ETA (120l/s) / UTR - (156l/s))	43%	05/03/18	22/04/25																	
Engenharia	93%	05/03/18	14/10/22																	
Licenciamento	73%	19/07/19	29/03/23																	
Suprimentos	0%	24/11/22	02/06/23																	
Execução	0%	05/06/23	13/01/25																	
Comissionamento da Obra	0%	14/01/25	22/04/25																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	22/04/25	22/04/25																	
Operação Assistida do Sistema	0%	23/04/25	25/07/25																	
Monitoramento	0%	28/07/25	14/05/26																	
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	25/07/25	25/07/25																	
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	14/05/26	14/05/26																	
Melhoria de ETA Vila Isa (256l/s)	74%	03/10/16	23/05/23																	
Engenharia	92%	19/11/18	14/10/22																	

Atividades	% concluída	Início	Término	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	
Suprimentos	0%	28/09/22	06/04/23																	
Execução	93%	03/10/16	23/05/23																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	23/05/23	23/05/23																	
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	23/05/23	23/05/23																	
Melhorias ETA Recanto dos Sonhos (32l/s)	62%	23/03/18	05/07/23																	
Engenharia	100%	05/11/18	27/08/19																	
Fundiário	100%	23/03/18	30/08/18																	
Suprimentos	0%	28/09/22	06/04/23																	
Execução	68%	21/03/19	05/07/23																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	05/07/23	05/07/23																	
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	05/07/23	05/07/23																	
UTR	18%	31/07/19	08/04/27																	
UTR - Central (900 l/s)	23%	31/07/19	16/03/26																	
Engenharia	21%	31/07/19	05/10/23																	
Licenciamento	65%	20/12/19	13/10/23																	
Suprimentos	0%	16/10/23	25/04/24																	
Execução	0%	26/04/24	03/12/25																	
Comissionamento da Obra	0%	04/12/25	16/03/26																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	16/03/26	16/03/26																	
Operação Assistida do Sistema	0%	17/03/26	22/06/26																	
Monitoramento	0%	23/06/26	08/04/27																	
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	22/06/26	22/06/26																	
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	08/04/27	08/04/27																	
UTR - Vila Isa (220 l/s)	11%	11/12/19	19/09/25																	
Engenharia	39%	11/12/19	17/05/23																	
Licenciamento	0%	23/11/22	05/06/23																	
Suprimentos	0%	25/05/23	30/11/23																	
Execução	0%	01/12/23	17/06/25																	
Comissionamento da Obra	0%	18/06/25	19/09/25																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	19/09/25	19/09/25																	
Operação Assistida do Sistema	0%	22/09/25	23/12/25																	
Monitoramento	0%	26/12/25	13/10/26																	
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	23/12/25	23/12/25																	
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	13/10/26	13/10/26																	
UTR - Recanto dos Sonhos (24 l/s)	30%	06/01/20	07/04/25																	
Engenharia	73%	06/01/20	10/02/23																	
Licenciamento	0%	23/09/22	05/04/23																	
Suprimentos	0%	23/02/23	30/08/23																	
Execução	0%	31/08/23	30/12/24																	
Comissionamento da Obra	0%	31/12/24	07/04/25																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	07/04/25	07/04/25																	
Operação Assistida do Sistema	0%	08/04/25	14/07/25																	

Atividades	% concluída	Início	Término	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	
Monitoramento	0%	15/07/25	30/04/26																	
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	14/07/25	14/07/25																	
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	30/04/26	30/04/26																	
Governador Valadares - São Vítor	62%	01/04/17	02/03/26																	
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																	
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	100%	25/09/20	25/09/20																	
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	76%	01/04/17	22/02/24																	
Serviço de perfuração	100%	01/04/17	01/08/19																	
Captação Alternativa (Urbanização Do Poço Existente e STA)	81%	31/01/18	14/06/23																	
Engenharia	100%	31/01/18	30/09/19																	
Engenharia (NAP)	100%	17/09/20	27/01/21																	
Engenharia - Adequação dos Projetos Atendimento AECOM	70%	20/04/22	18/11/22																	
Engenharia - Elevação das Estruturas da Captação Alternativa	0%	09/02/23	14/06/23																	
Fundiário	100%	21/12/18	21/12/18																	
Licenciamento	100%	29/07/20	29/07/20																	
Suprimentos	100%	14/03/22	16/05/22																	
Execução	87%	04/12/19	23/12/22																	
Comissionamento da Obra	0%	26/12/22	24/01/23																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	24/01/23	24/01/23																	
Operação Assistida do Sistema	0%	25/01/23	04/05/23																	
Monitoramento	0%	05/05/23	22/02/24																	
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	04/05/23	04/05/23																	
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	22/02/24	22/02/24																	
MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL	88%	06/06/18	16/05/23																	
Melhorias ETA (Captação Principal e ETA)	88%	06/06/18	16/05/23																	
Engenharia	94%	19/11/18	16/05/23																	
Fundiário	100%	06/06/18	21/12/18																	
Suprimentos	100%	03/06/19	16/05/22																	
Execução	80%	23/05/19	18/01/23																	
Comissionamento da Obra	0%	19/01/23	17/02/23																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	17/02/23	17/02/23																	
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	17/02/23	17/02/23																	
UTR	25%	21/12/18	02/03/26																	
UTR - São Vítor/MG (5 l/s)	31%	21/12/18	04/02/25																	
Engenharia	95%	02/12/19	14/10/22																	
Fundiário	100%	21/12/18	21/12/18																	
Licenciamento	0%	23/09/22	05/04/23																	
Suprimentos	0%	27/09/22	05/04/23																	
Execução	0%	06/04/23	28/10/24																	
<i>Conclusão das Obras</i>	0%	28/10/24	28/10/24																	
Comissionamento da Obra	0%	29/10/24	04/02/25																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	04/02/25	04/02/25																	

Atividades	% concluída	Início	Término	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
Operação Assistida do Sistema	0%	05/02/25	15/05/25																	
Monitoramento	0%	16/05/25	02/03/26																	
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	15/05/25	15/05/25																	
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	02/03/26	02/03/26																	
Tumiritinga - Sede	51%	01/02/18	25/08/26																	
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																	
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	100%	29/04/21	29/04/21																	
Assinatura do Termo de Compromisso	100%	06/06/22	30/08/22																	
Reunião de Alinhamento do Empreendimento	100%	06/06/22	06/06/22																	
Elaboração do Termo	100%	09/06/22	09/06/22																	
Validação pelo Jurídico FR	100%	20/06/22	20/06/22																	
Protocolo junto a Operadora	100%	23/06/22	23/06/22																	
Análise e Validação da Operadora	100%	24/06/22	30/08/22																	
Análise e Validação do Município	100%	24/06/22	26/07/22																	
Termo assinado ou comentado	100%	19/07/22	30/08/22																	
<i>Atendimento aos comentários</i>	100%	30/08/22	30/08/22																	
<i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>	100%	30/08/22	30/08/22																	
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	66%	01/02/18	06/03/24																	
Serviço de perfuração	100%	01/02/18	01/02/21																	
Definição do Programa (Teste de Vazão, Qualidade da Água e Condicionantes)	100%	29/03/22	13/05/22																	
Captação Alternativa (Poço, Adutora e Tratamento)	53%	18/11/19	06/02/23																	
Engenharia	67%	18/11/19	29/11/22																	
Fundiário	100%	30/07/20	30/07/20																	
Licenciamento	2%	21/07/20	05/01/23																	
Suprimentos	100%	22/02/22	05/08/22																	
Execução (Obras)	0%	05/09/22	26/12/22																	
Comissionamento da Obra	0%	06/01/23	06/02/23																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	06/02/23	06/02/23																	
Operação Assistida do Sistema	0%	07/02/23	17/05/23																	
Monitoramento	0%	18/05/23	06/03/24																	
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	17/05/23	17/05/23																	
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	06/03/24	06/03/24																	
MELHORIA ETA_ CAPTAÇÃO PRINCIPAL	76%	29/10/18	27/01/23																	
Melhorias ETA (Captação Principal e ETA)	76%	29/10/18	27/01/23																	
Engenharia - Melhoria da ETA	92%	29/10/18	27/01/23																	
Suprimentos	100%	22/02/22	05/08/22																	
Execução	0%	05/09/22	26/12/22																	
Comissionamento da Obra	0%	27/12/22	25/01/23																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	25/01/23	25/01/23																	
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	25/01/23	25/01/23																	
UTR	10%	28/02/20	25/08/26																	
UTR - Tumiritinga/MG (15 l/s)	13%	28/02/20	04/08/25																	

Atividades	% concluída	Início	Término	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	
Engenharia	35%	28/02/20	18/09/23																			
Suprimentos	0%	26/09/23	08/04/24																			
Execução	0%	09/04/24	30/04/25																			
Comissionamento da Obra	0%	02/05/25	04/08/25																			
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	04/08/25	04/08/25																			
Operação Assistida do Sistema	0%	05/08/25	05/11/25																			
Monitoramento	0%	06/11/25	25/08/26																			
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	05/11/25	05/11/25																			
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	25/08/26	25/08/26																			
Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce	84%	27/03/17	20/05/24																			
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																			
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	100%	18/05/20	18/05/20																			
Assinatura do Termo de Compromisso	100%	08/07/22	12/08/22																			
<i>Reunião de Alinhamento do Empreendimento</i>	100%	08/07/22	08/07/22																			
Elaboração do Termo	100%	11/07/22	11/07/22																			
Validação pelo Jurídico FR	100%	12/07/22	05/08/22																			
<i>Protocolo junto a Operadora</i>	100%	12/07/22	12/07/22																			
<i>Análise e Validação da Operadora</i>	100%	12/07/22	12/07/22																			
<i>Análise e Validação do Município</i>	100%	12/07/22	12/07/22																			
<i>Termo assinado ou comentado</i>	100%	12/07/22	12/07/22																			
<i>Atendimento aos comentários</i>	100%	26/07/22	26/07/22																			
Validação dos Comentários_Operadora e Município	100%	29/07/22	11/08/22																			
<i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>	100%	12/08/22	12/08/22																			
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	100%	27/03/17	01/02/21																			
Serviço de perfuração	100%	27/03/17	01/02/21																			
Captação Alternativa (Poço e Tratamento)	100%	02/01/18	07/04/20																			
Engenharia	100%	30/01/18	20/11/18																			
Fundiário	100%	22/10/18	06/08/19																			
Licenciamento	100%	07/04/20	07/04/20																			
Execução	100%	02/01/18	08/03/18																			
Comissionamento da Obra	100%	08/03/18	08/03/18																			
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	100%	08/03/18	08/03/18																			
CAPTAÇÃO PRINCIPAL	71%	10/12/18	20/05/24																			
Melhorias ETA (Captação Principal / Nova ETA (3 l/s) / UTR)	83%	10/12/18	25/04/23																			
Engenharia	100%	10/12/18	12/04/22																			
Engenharia - Elevação do Padrão CEMIG + TR	68%	25/04/22	30/11/22																			
Fundiário	100%	19/05/20	29/07/22																			
Licenciamento	56%	10/11/21	11/01/23																			
Suprimentos	100%	22/02/22	05/08/22																			
Execução	0%	09/11/22	22/03/23																			
Comissionamento da Obra	0%	23/03/23	25/04/23																			
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	25/04/23	25/04/23																			

Atividades	% concluída	Início	Término	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
Operação Assistida do Sistema	0%	26/04/23	28/07/23																	
Monitoramento	0%	31/07/23	20/05/24																	
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	28/07/23	28/07/23																	
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	20/05/24	20/05/24																	
Galileia	98%	03/05/17	24/11/22																	
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																	
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	100%	16/08/21	16/08/21																	
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	100%	18/09/17	31/05/21																	
Serviço de perfuração	100%	01/02/18	01/02/21																	
Captação Alternativa (Poços)	100%	18/09/17	29/05/20																	
Engenharia	100%	10/01/18	18/12/18																	
Licenciamento	100%	18/09/17	25/09/19																	
Suprimentos	100%	04/09/18	08/03/19																	
Execução	100%	05/09/19	04/10/19																	
Comissionamento da Obra	100%	20/02/20	29/05/20																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	100%	04/10/19	04/10/19																	
Operação Assistida do Sistema	100%	20/02/20	29/05/20																	
Monitoramento	100%	01/06/20	31/05/21																	
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	100%	29/05/20	29/05/20																	
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	100%	31/05/21	31/05/21																	
MELHORIA ETA_ CAPTAÇÃO PRINCIPAL	97%	03/05/17	24/11/22																	
Melhorias ETA (Captação Principal, Adução, Elevatória, UTR, Solução P/ Manutenção Bombas Elevatória)	96%	03/05/17	24/11/22																	
Engenharia	100%	03/07/17	10/07/18																	
Engenharia - Solução P/ Manutenção Bombas Elevatória	100%	10/09/18	04/12/18																	
Engenharia - Reforço Da Fundação Das Estruturas Da Captação	100%	22/01/21	08/11/21																	
Engenharia - Melhorias Na ETA - As Built	100%	19/11/18	31/05/19																	
Engenharia - Melhorias do Sistema_Laudo Pericia	85%	13/12/21	20/09/22																	
Licenciamento	100%	18/09/17	25/09/19																	
Suprimentos	100%	04/09/18	16/05/22																	
Execução	92%	03/05/17	24/11/22																	
Comissionamento da Obra	100%	01/10/19	30/10/19																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	24/11/22	24/11/22																	
Operação Assistida do Sistema	100%	01/10/19	07/01/20																	
Monitoramento	100%	20/02/20	24/02/21																	
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	100%	07/01/20	07/01/20																	
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	100%	24/02/21	24/02/21																	
Resplendor	57%	01/04/17	13/10/25																	
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																	
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	100%	23/12/19	23/12/19																	
Assinatura do Termo de Compromisso	13%	13/06/22	04/11/22																	
Reunião de Alinhamento do Empreendimento	100%	13/06/22	13/06/22																	

Atividades	% concluída	Início	Término	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	
Elaboração do Termo	100%	14/06/22	21/06/22																	
Validação pelo Jurídico FR	100%	22/06/22	22/06/22																	
Protocolo junto a Operadora	100%	22/06/22	22/06/22																	
Análise e Validação da Operadora	10%	23/06/22	03/10/22																	
Análise e Validação do Município	10%	23/06/22	03/10/22																	
Termo assinado ou comentado	0%	04/10/22	04/10/22																	
Atendimento aos comentários	0%	05/10/22	14/10/22																	
Validação dos Comentários_Operadora e Município	0%	19/10/22	04/11/22																	
<i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	04/11/22	04/11/22																	
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	66%	01/04/17	08/04/25																	
Serviço de perfuração	100%	01/04/17	20/05/21																	
Captação Alternativa (Sistema De Tratamento Dos Poços)	78%	07/03/18	07/08/23																	
Engenharia	100%	07/03/18	01/03/19																	
Engenharia - Adequação de Projetos Atendimento AECOM	99%	29/11/21	30/09/22																	
Engenharia - Pré cloração do STA	83%	14/12/21	21/10/22																	
Engenharia - Estudo Pre Cloração dos Poços	100%	30/03/22	15/06/22																	
Suprimentos - Pré cloração do STA	0%	24/10/22	04/05/23																	
Execução	82%	07/03/19	07/08/23																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	07/08/23	07/08/23																	
Captação Alternativa (Interligação Poços (Projeto, Fornecimento e Obras)	99%	07/08/17	07/08/23																	
Engenharia	100%	07/08/17	31/07/18																	
Execução	100%	01/08/18	06/08/21																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	07/08/23	07/08/23																	
Captação Alternativa (Deposito de Sal)	23%	26/05/20	07/12/23																	
Engenharia	76%	26/05/20	09/11/22																	
Licenciamento	0%	25/11/22	28/03/23																	
Suprimentos	0%	18/11/22	29/05/23																	
Execução	0%	30/05/23	07/12/23																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	07/12/23	07/12/23																	
Captação Alternativa (Trat. Erosão da Elev. De água bruta)	32%	26/01/22	07/11/23																	
Engenharia	75%	26/01/22	09/12/22																	
Suprimentos	0%	04/11/22	16/05/23																	
Execução	0%	17/05/23	07/11/23																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	07/11/23	07/11/23																	
Captação Alternativa (Proteção DA _ Elev. De água bruta)	26%	23/03/22	18/03/24																	
Engenharia	70%	23/03/22	29/12/22																	
Licenciamento	0%	19/09/22	21/12/22																	
Suprimentos	15%	07/06/22	07/03/23																	
Execução	0%	08/03/23	29/08/23																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	29/08/23	29/08/23																	
Comissionamento das Obras	0%	08/12/23	18/03/24																	

Atividades	% concluída	Início	Término	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
Operação Assistida do Sistema	0%	19/03/24	21/06/24																	
Monitoramento	0%	24/06/24	08/04/25																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	07/12/23	07/12/23																	
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	21/06/24	21/06/24																	
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	08/04/25	08/04/25																	
MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL	66%	29/10/18	04/04/24																	
Melhorias ETA (60 l/s)	66%	29/10/18	04/04/24																	
Engenharia	90%	29/10/18	05/12/22																	
Fundiário	100%	22/11/18	22/11/18																	
Suprimentos	0%	06/12/22	15/06/23																	
Execução	81%	13/01/20	27/12/23																	
Comissionamento da Obra	0%	28/12/23	04/04/24																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	04/04/24	04/04/24																	
UTR	14%	20/11/19	13/10/25																	
UTR - Resplendor/MG (60 l/s)	19%	20/11/19	19/09/24																	
Engenharia	56%	20/11/19	28/02/23																	
Fundiário	0%	19/09/22	28/02/23																	
Suprimentos	0%	14/02/23	24/08/23																	
Execução	0%	25/08/23	18/06/24																	
Comissionamento da Obra	0%	19/06/24	19/09/24																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	19/09/24	19/09/24																	
Operação Assistida do Sistema	0%	20/09/24	26/12/24																	
Monitoramento	0%	27/12/24	13/10/25																	
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	26/12/24	26/12/24																	
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	13/10/25	13/10/25																	
Itueta	33%	21/12/16	29/04/26																	
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	<i>100%</i>	<i>23/03/18</i>	<i>23/03/18</i>																	
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	<i>100%</i>	<i>19/03/21</i>	<i>19/03/21</i>																	
Assinatura do Termo de Compromisso	22%	13/06/22	21/10/22																	
Reunião de Alinhamento do Empreendimento	100%	13/06/22	13/06/22																	
Elaboração do Termo	100%	14/06/22	21/06/22																	
Validação pelo Jurídico FR	100%	22/06/22	22/06/22																	
Protocolo junto a Operadora	100%	27/06/22	27/06/22																	
Análise e Validação da Operadora	20%	28/06/22	20/09/22																	
Análise e Validação do Município	20%	28/06/22	20/09/22																	
Termo assinado ou comentado	0%	21/09/22	21/09/22																	
Atendimento aos comentários	0%	22/09/22	30/09/22																	
Validação dos Comentários_Operadora e Município	0%	05/10/22	21/10/22																	
<i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	21/10/22	21/10/22																	
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	33%	21/12/16	29/04/26																	
Serviço de perfuração	100%	21/12/16	31/01/19																	

Atividades	% concluída	Início	Término	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	
Captação Alternativa (Poços)	100%	21/09/20	19/03/21																	
Engenharia	100%	21/09/20	19/03/21																	
Captação Alternativa Rio Manhuaçu, ETA e UTR 20l/s	20%	21/10/19	29/11/24																	
Engenharia	55%	21/10/19	23/05/23																	
Fundário	1%	13/06/22	13/03/23																	
Licenciamento	0%	14/03/23	21/09/23																	
Suprimentos	0%	31/05/23	06/12/23																	
Execução	0%	07/12/23	28/08/24																	
Comissionamento da Obra	0%	29/08/24	29/11/24																	
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	29/11/24	29/11/24																	
Nova ETA 25l/s em subst. A Captação Alternativa	10%	14/02/22	04/04/25																	
Engenharia - Nova ETA 25l/s em subst. A Captação Alternativa	32%	14/02/22	09/06/23																	
Fundário	0%	03/01/23	14/06/23																	
Licenciamento	0%	15/06/23	06/12/23																	
Suprimentos	0%	12/06/23	18/12/23																	
Execução	0%	19/12/23	28/02/25																	
Comissionamento da Obra	0%	06/03/25	04/04/25																	
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	04/04/25	04/04/25																	
Operação Assistida do Sistema	0%	07/04/25	11/07/25																	
Monitoramento	0%	14/07/25	29/04/26																	
Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)	0%	11/07/25	11/07/25																	
Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento	0%	29/04/26	29/04/26																	
Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce	34%	12/03/18	22/06/26																	
Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)	100%	23/03/18	23/03/18																	
Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica	0%	25/05/23	25/05/23																	
Assinatura do Termo de Compromisso	0%	30/09/22	20/12/22																	
Reunião de Alinhamento do Empreendimento	0%	30/09/22	30/09/22																	
Elaboração do Termo	0%	03/10/22	07/10/22																	
Validação pelo Jurídico FR	0%	20/10/22	20/10/22																	
Protocolo junto a Operadora	0%	25/10/22	25/10/22																	
Análise e Validação da Operadora	0%	26/10/22	17/11/22																	
Análise e Validação do Município	0%	26/10/22	17/11/22																	
Termo assinado ou comentado	0%	18/11/22	18/11/22																	
Atendimento aos comentários	0%	21/11/22	29/11/22																	
Validação dos Comentários_Operadora e Município	0%	02/12/22	20/12/22																	
Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso	0%	20/12/22	20/12/22																	
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	40%	12/03/18	22/06/26																	
Serviço de perfuração	100%	01/04/18	31/12/20																	
Serviço de perfuração (1ª parte)	100%	01/04/18	03/04/20																	
Serviço de perfuração	100%	01/10/20	31/12/20																	
Captação Alternativa - Poço	100%	12/03/18	31/10/19																	

Atividades	% concluída	Início	Término	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	
Engenharia	100%	12/03/18	31/10/19																	
Captação Alternativa e Melhorias Na ETA (Adutora 10 Km)	24%	28/10/19	14/01/25																	
Engenharia	92%	28/10/19	22/11/22																	
Fundiário	0%	23/09/22	06/03/23																	
Licenciamento	0%	07/03/23	14/09/23																	
Suprimentos	0%	21/12/22	29/06/23																	
Execução	0%	15/09/23	07/10/24																	
Comissionamento da Obra	0%	08/10/24	14/01/25																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	14/01/25	14/01/25																	
Captação Alternativa Do Poço Profundo	13%	21/09/20	29/05/25																	
Engenharia - Estudo de Concepção	100%	21/09/20	08/04/21																	
Engenharia	0%	17/10/22	13/10/23																	
Fundiário	0%	19/01/23	30/06/23																	
Licenciamento	0%	03/07/23	12/01/24																	
Suprimentos	0%	23/10/23	03/05/24																	
Execução	0%	06/05/24	18/02/25																	
Comissionamento da Obra	0%	19/02/25	29/05/25																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	29/05/25	29/05/25																	
Operação Assistida do Sistema	0%	30/05/25	02/09/25																	
Monitoramento	0%	03/09/25	22/06/26																	
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	02/09/25	02/09/25																	
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	22/06/26	22/06/26																	
UTR	16%	28/10/19	28/11/25																	
UTR - Aimorés/MG (60 l/s)	22%	28/10/19	06/11/24																	
Engenharia	52%	28/10/19	29/03/23																	
Suprimentos	0%	06/04/23	13/10/23																	
Execução	0%	16/10/23	05/08/24																	
Comissionamento da Obra	0%	06/08/24	06/11/24																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	06/11/24	06/11/24																	
Operação Assistida do Sistema	0%	07/11/24	13/02/25																	
Monitoramento	0%	14/02/25	28/11/25																	
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	13/02/25	13/02/25																	
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	28/11/25	28/11/25																	
Baixo Guandu (Sede)	54%	23/03/18	26/05/25																	
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																	
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	100%	27/06/19	27/06/19																	
Assinatura do Termo de Compromisso	100%	23/02/22	18/07/22																	
Reunião de Alinhamento do Empreendimento	100%	23/02/22	23/02/22																	
Elaboração do Termo	100%	24/02/22	07/03/22																	
Validação pelo Jurídico FR	100%	17/03/22	17/03/22																	
Protocolo junto a Operadora	100%	21/03/22	21/03/22																	

Atividades	% concluída	Início	Término	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
Análise e Validação da Operadora	100%	11/04/22	11/04/22																	
<i>Análise e Validação do Município</i>	100%	11/04/22	11/04/22																	
<i>Termo assinado ou comentado</i>	100%	14/06/22	14/06/22																	
Atendimento aos comentários	100%	15/06/22	22/06/22																	
Validação dos Comentários_Operadora e Município	100%	22/06/22	05/07/22																	
Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso	100%	05/07/22	18/07/22																	
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	60%	30/04/18	30/12/24																	
Captação Alternativa (Adução Do Rio Guandu)	100%	30/04/18	11/04/22																	
Engenharia	100%	30/04/18	11/04/22																	
Fundiário	100%	14/05/19	04/09/20																	
Captação Alternativa - Adução Do Rio Guandu_ETA (Caminhamento Urbano)	24%	24/02/22	06/12/23																	
Engenharia	65%	24/02/22	31/10/22																	
Fundiário	20%	18/05/22	08/11/22																	
Licenciamento	0%	09/11/22	25/11/22																	
Suprimentos	0%	01/11/22	12/05/23																	
Execução	0%	15/05/23	03/11/23																	
Comissionamento da Obra	0%	06/11/23	06/12/23																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	06/12/23	06/12/23																	
Operação Assistida do Sistema	0%	07/12/23	15/03/24																	
Monitoramento	0%	18/03/24	30/12/24																	
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	15/03/24	15/03/24																	
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	30/12/24	30/12/24																	
MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL	57%	06/09/18	04/03/24																	
Melhorias Na ETA – Diagnóstico Da ETA Atual	100%	12/11/19	01/03/21																	
Engenharia	100%	12/11/19	01/03/21																	
Estudo complementar da Concepção do SAA	100%	29/03/21	23/02/22																	
Engenharia	100%	29/03/21	23/02/22																	
Captação Principal (Nova ETA (60/ l/s))	42%	06/09/18	04/03/24																	
Engenharia	94%	06/09/18	14/10/22																	
Fundiário	77%	03/12/21	28/10/22																	
Licenciamento	0%	31/10/22	15/05/23																	
Suprimentos	0%	16/09/22	27/03/23																	
Execução (Obras)	0%	16/05/23	23/11/23																	
Comissionamento da Obra	0%	24/11/23	04/03/24																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	04/03/24	04/03/24																	
Captação Principal (Repotenciamento Da Elevatória)	44%	05/11/18	06/02/24																	
Engenharia	94%	05/11/18	14/10/22																	
Suprimentos	0%	21/09/22	30/03/23																	
Execução	0%	31/03/23	30/10/23																	
Comissionamento da Obra	0%	31/10/23	06/02/24																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	06/02/24	06/02/24																	

Atividades	% concluída	Início	Término	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
Melhorias Na ETA Existente 100 l/s	57%	09/10/18	01/02/24																	
Engenharia	91%	09/10/18	14/10/22																	
Engenharia - Estudo de Capacidade da ETA	100%	12/11/19	01/03/21																	
Suprimentos	0%	16/09/22	27/03/23																	
Execução	0%	28/03/23	25/10/23																	
Comissionamento da Obra	0%	26/10/23	01/02/24																	
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	01/02/24	01/02/24																	
UTR	34%	06/09/18	26/05/25																	
UTR - 160 l/s	46%	06/09/18	01/02/24																	
Engenharia	95%	06/09/18	14/10/22																	
Suprimentos	0%	16/09/22	27/03/23																	
Execução	0%	28/03/23	25/10/23																	
Comissionamento da Obra	0%	26/10/23	01/02/24																	
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	01/02/24	01/02/24																	
Operação Assistida do Sistema	0%	02/02/24	10/05/24																	
Monitoramento	0%	06/08/24	26/05/25																	
Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)	0%	10/05/24	10/05/24																	
Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento	0%	26/05/25	26/05/25																	
Baixo Guandu - Mascarenhas	28%	02/03/16	11/09/26																	
Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)	100%	23/03/18	23/03/18																	
Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica	0%	02/08/23	02/08/23																	
<Nova Tarefa>	0%	02/03/16	02/03/16																	
Assinatura do Termo de Compromisso	8%	23/02/22	29/11/22																	
Reunião de Alinhamento do Empreendimento	100%	23/02/22	23/02/22																	
Elaboração do Termo	100%	24/02/22	07/03/22																	
Validação pelo Jurídico FR	100%	17/03/22	17/03/22																	
Protocolo junto a Operadora	100%	21/03/22	21/03/22																	
Análise e Validação da Operadora	0%	06/09/22	28/10/22																	
Análise e Validação do Município	0%	06/09/22	28/10/22																	
Termo assinado ou comentado	0%	31/10/22	31/10/22																	
Atendimento aos comentários	0%	01/11/22	10/11/22																	
Validação dos Comentários_Operadora e Município	0%	11/11/22	29/11/22																	
Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso	0%	29/11/22	29/11/22																	
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	41%	22/03/18	03/11/25																	
Serviço de perfuração (1ª parte)	100%	01/04/18	30/11/18																	
Serviço de perfuração	100%	01/02/20	01/10/20																	
Perfuração de Poço	100%	17/03/22	27/04/22																	
Teste de Vazão e Qualidade da Água (incluindo relatório)	100%	06/04/22	29/04/22																	
Adutora 12 km ETA Baixo Guandú Até Reservatório *	45%	22/03/18	17/12/24																	
Engenharia	97%	22/03/18	27/01/23																	
Fundário	0%	02/01/23	13/06/23																	

Atividades	% concluída	Início	Término	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	
Licenciamento	0%	14/06/23	22/12/23																	
Suprimentos	0%	30/11/22	09/06/23																	
Execução	0%	26/12/23	12/09/24																	
Comissionamento da Obra	0%	13/09/24	17/12/24																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	17/12/24	17/12/24																	
Operação Assistida do Sistema	0%	11/10/24	17/01/25																	
Monitoramento	0%	20/01/25	03/11/25																	
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	17/01/25	17/01/25																	
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	03/11/25	03/11/25																	
Captação Alternativa (Poços)	19%	17/08/20	25/06/24																	
Engenharia - Estudo de Concepção	100%	17/08/20	01/10/21																	
Engenharia	5%	01/08/22	30/08/23																	
Fundiário	22%	03/12/21	19/09/23																	
Licenciamento	99%	18/01/22	16/06/23																	
Suprimentos	0%	08/09/23	20/03/24																	
Execução	0%	21/03/24	10/09/24																	
Comissionamento da Obra	0%	11/09/24	10/10/24																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	10/10/24	10/10/24																	
MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL	29%	17/08/20	30/01/26																	
Melhorias ETA (Retomada Das Operações)	38%	17/08/20	09/01/25																	
Engenharia	100%	17/08/20	03/01/22																	
Engenharia - Complementar	0%	02/01/23	02/05/23																	
Suprimentos	0%	03/05/23	07/11/23																	
Execução	28%	05/03/21	06/05/24																	
Comissionamento da Obra	0%	07/05/24	09/01/25																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	09/01/25	09/01/25																	
Operação Assistida do Sistema	0%	10/01/25	16/04/25																	
Monitoramento	0%	17/04/25	30/01/26																	
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	16/04/25	16/04/25																	
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	30/01/26	30/01/26																	
UTR	0%	02/01/23	11/09/26																	
UTR - Mascarenhas	0%	02/01/23	21/08/25																	
Engenharia	0%	02/01/23	26/12/23																	
Fundiário	0%	03/08/23	15/01/24																	
Licenciamento	0%	16/01/24	25/07/24																	
Suprimentos	0%	27/12/23	04/07/24																	
Execução	0%	26/07/24	19/05/25																	
Comissionamento da Obra	0%	20/05/25	21/08/25																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	19/05/25	19/05/25																	
Operação Assistida do Sistema	0%	22/08/25	21/11/25																	
Monitoramento	0%	24/11/25	11/09/26																	

Atividades	% concluída	Início	Término	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	21/11/25	21/11/25																	
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	11/09/26	11/09/26																	
Colatina	35%	23/03/16	20/10/26																	
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																	
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	20/09/23	20/09/23																	
Assinatura do Termo de Compromisso	100%	10/02/22	31/08/22																	
Reunião de Alinhamento do Empreendimento	100%	10/02/22	10/02/22																	
Elaboração do Termo	100%	11/02/22	17/02/22																	
Validação pelo Jurídico FR	100%	04/03/22	04/03/22																	
Protocolo junto a Operadora	100%	09/03/22	09/03/22																	
Análise e Validação da Operadora	100%	10/03/22	30/03/22																	
Análise e Validação do Município	100%	10/03/22	30/03/22																	
Termo assinado ou comentado	100%	26/04/22	27/04/22																	
Atendimento aos comentários	100%	28/04/22	02/05/22																	
Validação dos Comentários_Operadora e Município	100%	05/05/22	06/05/22																	
Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso	100%	31/08/22	31/08/22																	
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	53%	23/06/16	31/01/25																	
Aprovar APRO - Aquisição área da Captação Alternativa - (ETA S. Aparec.) 200l/s	100%	17/08/21	15/09/21																	
Serviço de perfuração de poço	100%	01/01/20	02/02/21																	
Captação Alternativa - Rio Pancas - (ETA S. Aparecida) 200l/s	63%	23/06/16	30/08/23																	
Engenharia	93%	08/02/22	23/09/22																	
Fundiário	61%	04/11/21	30/12/22																	
Execução	53%	23/06/16	28/07/23																	
Comissionamento da Obra	0%	31/07/23	30/08/23																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	30/08/23	30/08/23																	
Operação Assistida do Sistema	0%	31/08/23	06/12/23																	
Monitoramento	0%	07/12/23	23/09/24																	
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	06/12/23	06/12/23																	
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	23/09/24	23/09/24																	
Captação Alternativa - Rio Santa Maria - (ETA Marista) 160l/s	100%	23/06/16	01/03/17																	
Execução	100%	23/06/16	29/11/16																	
Comissionamento da Obra	100%	30/11/16	01/03/17																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	100%	29/11/16	29/11/16																	
Operação Assistida do Sistema	100%	02/03/17	01/06/17																	
Monitoramento	100%	02/06/17	06/03/18																	
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	100%	01/06/17	01/06/17																	
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	100%	06/03/18	06/03/18																	
Captação Alternativa - (ETA Colúmbia) 20l/s - 6 reservatórios	35%	22/10/21	11/01/24																	
Engenharia	95%	22/10/21	29/09/22																	
Licenciamento	10%	15/06/22	24/10/22																	
Suprimentos	0%	30/09/22	11/04/23																	

Atividades	% concluída	Início	Término	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
Execução (Obras)	0%	12/04/23	03/10/23																	
Comissionamento da Obra	0%	04/10/23	11/01/24																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	11/01/24	11/01/24																	
Operação Assistida do Sistema	0%	12/01/24	18/04/24																	
Monitoramento	0%	19/04/24	31/01/25																	
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	18/04/24	18/04/24																	
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	31/01/25	31/01/25																	
MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL	100%	23/03/16	29/11/16																	
Melhorias ETA - Aparecida/ES	100%	23/03/16	29/11/16																	
Execução	100%	23/03/16	29/11/16																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	100%	29/11/16	29/11/16																	
Melhorias ETA - Rio Santa Maria - Marista/ES	100%	23/03/16	29/11/16																	
Execução	100%	23/03/16	29/11/16																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	100%	29/11/16	29/11/16																	
Melhorias ETA - Colúmbia/Es	100%	23/03/16	29/11/16																	
Execução	100%	23/03/16	29/11/16																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	100%	29/11/16	29/11/16																	
UTR	7%	29/11/19	20/10/26																	
UTR - Aparecida/ES (250 l/s)	1%	22/04/20	26/09/25																	
Engenharia	3%	22/04/20	20/02/24																	
Fundiário	0%	19/04/23	26/09/23																	
Suprimentos	0%	28/02/24	02/09/24																	
Execução	0%	03/09/24	25/06/25																	
Comissionamento da Obra	0%	26/06/25	26/09/25																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	26/09/25	26/09/25																	
UTR - Marista/ES (250l/s)	8%	22/04/20	21/08/25																	
Engenharia	24%	22/04/20	17/01/24																	
Fundiário	0%	20/03/23	25/08/23																	
Licenciamento	0%	28/08/23	12/03/24																	
Suprimentos	0%	18/01/24	25/07/24																	
Execução	0%	26/07/24	19/05/25																	
Comissionamento da Obra	0%	20/05/25	21/08/25																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	21/08/25	21/08/25																	
UTR - Columbia/ES (19 l/s)	14%	29/11/19	26/05/25																	
Engenharia	47%	29/11/19	01/09/23																	
Fundiário	0%	09/05/23	13/10/23																	
Licenciamento	0%	16/10/23	29/04/24																	
Suprimentos	0%	12/09/23	22/03/24																	
Execução	0%	30/04/24	13/02/25																	
Comissionamento da Obra	0%	14/02/25	26/05/25																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	26/05/25	26/05/25																	

Atividades	% concluída	Início	Término	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
Operação Assistida do Sistema	0%	29/09/25	02/01/26																	
Monitoramento	0%	05/01/26	20/10/26																	
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	02/01/26	02/01/26																	
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	20/10/26	20/10/26																	
Marilândia - Boninsegna	61%	02/01/18	28/10/24																	
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																	
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	100%	30/03/20	30/03/20																	
Assinatura do Termo de Compromisso	100%	23/02/22	14/06/22																	
Reunião de Alinhamento do Empreendimento	100%	04/03/22	04/03/22																	
Elaboração do Termo	100%	23/02/22	04/03/22																	
Validação pelo Jurídico FR	100%	04/03/22	04/03/22																	
Protocolo junto a Operadora	100%	18/03/22	19/05/22																	
Análise e Validação da Operadora	100%	29/04/22	19/05/22																	
Análise e Validação do Município	100%	29/04/22	19/05/22																	
Termo assinado ou comentado	100%	20/05/22	14/06/22																	
Atendimento aos comentários	100%	06/06/22	14/06/22																	
Validação dos Comentários_Operadora e Município	100%	30/05/22	14/06/22																	
<i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>	100%	14/06/22	14/06/22																	
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA_MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL_UTR	59%	02/01/18	28/10/24																	
Serviço de perfuração	100%	02/01/18	31/12/19																	
Perfuração de Poço	100%	01/02/22	03/02/22																	
Teste de Vazão e Qualidade da Água (incluindo relatório)	100%	24/03/22	27/04/22																	
Captação Alternativa (Poço, Adutora e Tratamento)	26%	12/01/22	05/10/23																	
Engenharia	86%	12/01/22	14/10/22																	
Fundiários	0%	17/10/22	17/01/23																	
Licenciamento	10%	15/06/22	26/12/22																	
Suprimentos	0%	17/10/22	26/04/23																	
Execução (Obras)	0%	27/04/23	04/09/23																	
Comissionamento da Obra	0%	05/09/23	05/10/23																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	05/10/23	05/10/23																	
Melhoria ETA_Captação Principal / UTR (Captação Rio Doce, adutora e tratamento)	100%	03/12/18	27/04/20																	
Engenharia	100%	03/12/18	27/04/20																	
Fundiário	100%	07/11/19	13/01/20																	
Operação Assistida do Sistema	0%	06/10/23	15/01/24																	
Monitoramento	0%	16/01/24	28/10/24																	
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	15/01/24	15/01/24																	
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	28/10/24	28/10/24																	
Linhares - Sede	42%	01/07/16	15/04/27																	
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	23/03/18	23/03/18																	
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	25/05/23	25/05/23																	
Assinatura do Termo de Compromisso	2%	03/01/22	08/11/22																	

Atividades	% concluída	Início	Término	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
Reunião de Alinhamento do Empreendimento	100%	03/01/22	03/01/22																	
Elaboração do Termo	0%	08/09/22	14/09/22																	
Validação pelo Jurídico FR	0%	15/09/22	15/09/22																	
Protocolo junto a Operadora	0%	16/09/22	16/09/22																	
Análise e Validação da Operadora	0%	19/09/22	07/10/22																	
Análise e Validação do Município	0%	19/09/22	07/10/22																	
Termo assinado ou comentado	0%	10/10/22	10/10/22																	
Atendimento aos comentários	0%	11/10/22	20/10/22																	
Validação dos Comentários_Operadora e Município	0%	21/10/22	08/11/22																	
<i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>	<i>0%</i>	<i>08/11/22</i>	<i>08/11/22</i>																	
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	63%	01/09/16	04/12/24																	
Captação Alternativa Lagoa Nova	100%	01/09/16	14/07/17																	
Execução	100%	01/09/16	14/07/17																	
Captação Alternativa (Adequação Do Sistema De Captação)	100%	26/11/18	17/03/20																	
Engenharia	100%	26/11/18	29/08/19																	
Execução	100%	14/02/20	17/03/20																	
Captação Alternativa - Ajustes Geral	63%	07/06/18	14/11/23																	
Engenharia - Melhoria no Acesso	100%	07/06/18	29/11/19																	
Engenharia - Estudo Alimentação Elétrica P/ Bombas Capt.	100%	30/07/18	04/12/18																	
Engenharia - Adequações do Acesso a Lagoa Nova	100%	24/03/20	29/04/21																	
Engenharia - Estudo de alternativa escada metálica	100%	28/07/21	24/03/22																	
Engenharia - Lagoa Nova (Diagnóstico)	100%	03/12/21	09/02/22																	
Engenharia - As built laudo pericia	100%	21/01/22	13/05/22																	
Engenharia - Visita técnica As built	100%	24/01/22	04/04/22																	
Engenharia - Restabelecimento do Sist. Captação	60%	11/04/22	07/12/22																	
Engenharia - Escada de Acesso Capt. Balsa	64%	31/03/22	07/11/22																	
Licenciamento	0%	03/10/22	28/03/23																	
Suprimentos	0%	09/11/22	19/05/23																	
Execução	0%	03/02/23	11/10/23																	
Comissionamento da Obra	0%	13/10/23	14/11/23																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>14/11/23</i>	<i>14/11/23</i>																	
Operação Assistida do Sistema	0%	16/11/23	23/02/24																	
Monitoramento	0%	26/02/24	04/12/24																	
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	<i>0%</i>	<i>23/02/24</i>	<i>23/02/24</i>																	
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	<i>0%</i>	<i>04/12/24</i>	<i>04/12/24</i>																	
MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL	38%	01/07/16	20/03/26																	
Melhorias ETA	57%	01/07/16	25/04/24																	
Engenharia	87%	08/01/19	07/12/22																	
Engenharia - Estudo de Capacidade de Tratamento da ETA	100%	14/09/21	26/05/22																	
Engenharia - Análise e Adequação de Projetos - Relatório da AECOM	71%	29/04/22	03/10/22																	
Fundiário	0%	09/11/22	19/04/23																	

Atividades	% concluída	Início	Término	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	
Suprimentos	0%	09/11/22	19/05/23																	
Execução	69%	01/07/16	18/01/24																	
Comissionamento da Obra	0%	19/01/24	25/04/24																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	25/04/24	25/04/24																	
Melhorias ETA (Casa De Carvão)	22%	04/05/20	24/02/25																	
Engenharia	90%	04/05/20	07/12/22																	
Fundiário	0%	09/11/22	19/04/23																	
Suprimentos	0%	20/04/23	26/10/23																	
Execução	0%	27/10/23	18/11/24																	
Comissionamento da Obra	0%	19/11/24	24/02/25																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	24/02/25	24/02/25																	
Operação Assistida do Sistema	0%	25/02/25	04/06/25																	
Monitoramento	0%	05/06/25	20/03/26																	
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	04/06/25	04/06/25																	
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	20/03/26	20/03/26																	
UTR	15%	05/11/18	15/04/27																	
UTR - Linhares/Es (600 l/s)	17%	05/11/18	24/04/26																	
Engenharia	44%	05/11/18	13/12/23																	
Fundiário	0%	26/05/23	01/11/23																	
Suprimentos	0%	21/12/23	01/07/24																	
Execução	0%	02/07/24	30/01/26																	
Comissionamento da Obra	0%	02/02/26	24/04/26																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	24/04/26	24/04/26																	
Operação Assistida do Sistema	0%	27/04/26	29/07/26																	
Monitoramento	0%	30/07/26	15/04/27																	
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	29/07/26	29/07/26																	
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	15/04/27	15/04/27																	
Linhares - Povoação	5%	02/03/16	13/02/26																	
<i>Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)</i>	100%	02/03/16	02/03/16																	
<i>Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica</i>	0%	04/09/23	04/09/23																	
Assinatura do Termo de Compromisso	0%	09/09/22	10/11/22																	
Reunião de Alinhamento do Empreendimento	0%	09/09/22	09/09/22																	
Elaboração do Termo	0%	12/09/22	16/09/22																	
Validação pelo Jurídico FR	0%	19/09/22	19/09/22																	
Protocolo junto a Operadora	0%	20/09/22	20/09/22																	
Análise e Validação da Operadora	0%	21/09/22	11/10/22																	
Análise e Validação do Município	0%	21/09/22	11/10/22																	
Termo assinado ou comentado	0%	13/10/22	13/10/22																	
Atendimento aos comentários	0%	14/10/22	24/10/22																	
Validação dos Comentários_Operadora e Município	0%	25/10/22	10/11/22																	
<i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>	0%	10/11/22	10/11/22																	

Atividades	% concluída	Início	Término	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2			
CAPTAÇÃO PRINCIPAL	6%	23/01/20	13/02/26																			
Melhorias Na ETA (15 l/s) - Captação Principal rio Doce	9%	23/01/20	23/01/25																			
Engenharia	17%	23/01/20	09/02/24																			
Suprimentos	0%	22/02/24	27/08/24																			
Execução	0%	28/08/24	19/12/24																			
Comissionamento da Obra	0%	20/12/24	23/01/25																			
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	23/01/25	23/01/25																			
Operação Assistida do Sistema	0%	24/01/25	05/05/25																			
Monitoramento	0%	06/05/25	13/02/26																			
Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)	0%	05/05/25	05/05/25																			
Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento	0%	13/02/26	13/02/26																			
UTR	4%	23/01/20	18/12/25																			
UTR - Povoação	6%	23/01/20	26/11/24																			
Engenharia	17%	23/01/20	10/10/23																			
Fundiário	0%	10/05/23	16/10/23																			
Licenciamento	0%	17/10/23	30/04/24																			
Suprimentos	0%	11/10/23	23/04/24																			
Execução	0%	02/05/24	23/08/24																			
Comissionamento da Obra	0%	26/08/24	26/11/24																			
Assinatura de Termo de Entrega das Obras	0%	26/11/24	26/11/24																			
Operação Assistida do Sistema	0%	27/11/24	07/03/25																			
Monitoramento	0%	10/03/25	18/12/25																			
Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)	0%	07/03/25	07/03/25																			
Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento	0%	18/12/25	18/12/25																			
Linhares - Regência	64%	27/03/17	16/10/25																			
Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP)	100%	23/03/18	23/03/18																			
Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica	100%	01/09/21	01/09/21																			
Assinatura do Termo de Compromisso	0%	09/09/22	10/11/22																			
Reunião de Alinhamento do Empreendimento	0%	09/09/22	09/09/22																			
Elaboração do Termo	0%	12/09/22	16/09/22																			
Validação pelo Jurídico FR	0%	19/09/22	19/09/22																			
Protocolo junto a Operadora	0%	20/09/22	20/09/22																			
Análise e Validação da Operadora	0%	21/09/22	11/10/22																			
Análise e Validação do Município	0%	21/09/22	11/10/22																			
Termo assinado ou comentado	0%	13/10/22	13/10/22																			
Atendimento aos comentários	0%	14/10/22	24/10/22																			
Validação dos Comentários_Operadora e Município	0%	25/10/22	10/11/22																			
Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso	0%	10/11/22	10/11/22																			
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA_MELHORIA ETA_UTR	100%	27/03/17	24/08/21																			
Serviços de perfuração	100%	27/03/17	05/02/21																			
Captação Alternativa - Novo Poço	100%	04/05/20	15/04/21																			

Atividades	% concluída	Início	Término	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	
Engenharia	100%	04/05/20	15/04/21	■	■															
Captação Alternativa - Estudo De Concepção	100%	15/04/21	24/08/21	■	■															
Engenharia	100%	15/04/21	24/08/21	■	■															
CAPTAÇÃO PRINCIPAL rio Doce	38%	23/03/18	16/10/25	■																
Melhoria ETA - Validação Do Desempenho	100%	03/12/18	01/06/22	■																
Engenharia	100%	03/12/18	21/12/18	■																
Engenharia - Atend. Laudo Pericial	100%	10/03/22	01/06/22			■	■													
Captação Principal e Adução 14 km - Rio Doce (15 l/s)	43%	23/03/18	24/09/24	■																
Engenharia - Cap. Principal e Adução 14 km - Rio Doce (15 l/s)	100%	23/03/18	08/06/20	■																
Engenharia - Cap. Principal e Adução 200 m - Rio Doce (15 l/s)	54%	10/03/22	19/01/23			■	■													
Fundiário	0%	11/11/22	24/04/23					■	■											
Licenciamento	0%	11/11/22	25/05/23					■	■											
Suprimentos	0%	20/01/23	31/07/23					■	■											
Execução	26%	11/02/19	23/08/24	■																
Execução	100%	11/02/19	28/06/19	■																
Comissionamento da Obra	0%	26/08/24	24/09/24																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	24/09/24	24/09/24																	
Operação Assistida do Sistema	0%	25/09/24	31/12/24																	
Monitoramento	0%	02/01/25	16/10/25																	
<i>Entrega do Sistema - SAA (Termo de Entrega)</i>	0%	31/12/24	31/12/24																	
<i>Conclusão do período de acompanhamento do monitoramento</i>	0%	16/10/25	16/10/25																	
Linhares - Sede (Fora TTAC)	100%	21/05/21	28/09/21	■	■															
Interligação Reservatório - Fazenda Nylcea (Fora TTAC)	100%	21/05/21	28/09/21	■	■															
Interligação Reservatório	100%	21/05/21	28/09/21	■	■															
Engenharia - Fazenda Nylcea (Fora TTAC)	100%	21/05/21	28/09/21	■	■															
Resplendor (Fora TTAC)	53%	28/03/16	10/02/26	■																
CAPTAÇÃO EMERGENCIAL	59%	28/03/16	10/02/26	■																
Captação Emergencial Barroso/Santaninha	80%	07/12/16	29/11/22	■																
Engenharia	100%	25/07/18	29/11/18	■																
Engenharia - Estudo de viabilidade Córrego Santaninha	43%	22/03/22	29/11/22			■	■													
Engenharia - Estudo recuperação Barragem Córrego Barroso	91%	25/03/22	30/09/22			■	■													
Execução	100%	07/12/16	12/09/17	■																
DESCOMISSIONAMENTO e PRAD	54%	28/03/16	10/02/26	■																
Descomissionamento e PRAD - Córrego Barroso	99%	20/06/18	19/09/22	■																
Descomissionamento e PRAD - Córrego Santaninha	36%	20/06/18	10/02/26	■																
Adequações	36%	28/03/16	07/05/24	■																
Operação Assistida do Sistema	0%	29/10/24	04/02/25																	
Monitoramento	0%	05/02/25	19/11/25																	
RECUPERAÇÃO ACESSOS	40%	17/09/19	28/10/24	■																
Recuperação do Acesso - Adequação do acesso Norte e Sul	37%	17/09/19	28/10/24	■																
Engenharia	78%	17/09/19	14/10/22	■																

Atividades	% concluída	Início	Término	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
Engenharia - Adequação dos Projetos do Acesso Norte	96%	28/12/21	02/09/22																	
Engenharia - Tratamento Erosão Acesso Sul	71%	27/04/22	22/09/22																	
Fundiário	0%	23/09/22	06/03/23																	
Licenciamento	100%	15/03/21	25/05/21																	
Suprimentos	0%	06/10/22	17/04/23																	
Execução	19%	20/08/20	28/10/24																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	28/10/24	28/10/24																	
Recuperação do Acesso - Avenida Getúlio Vargas	50%	14/02/20	16/11/22																	
Engenharia	57%	14/02/20	18/10/22																	
Licenciamento	0%	19/07/22	16/11/22																	
Engenharia - Estudo de pavimentação - Avenida Getúlio Vargas	100%	24/06/21	20/04/22																	
<i>Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação</i>	0%	19/11/25	19/11/25																	
Itueta (Fora TTAC)	45%	12/01/20	28/02/25																	
Captação Água - Córrego Quati	6%	22/03/22	10/07/23																	
Engenharia - Estudo Viabilidade Captação Água Bruta Córrego Quati	6%	22/03/22	10/07/23																	
Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE	100%	22/03/22	31/03/22																	
Desenvolvimento do Projeto Conceitual / Básico	10%	02/05/22	03/10/22																	
Desenvolvimento do Projeto Detalhado	0%	07/11/22	10/05/23																	
Elaborar PQ'S / RT	0%	02/05/23	10/05/23																	
Aprovar Projeto Executivo com o Operador	0%	11/05/23	07/06/23																	
Orçamento	0%	09/06/23	10/07/23																	
RECUPERAÇÃO ACESSOS	59%	12/01/20	28/02/25																	
Recuperação do Acesso até a ETA "Itueta"	59%	12/01/20	28/02/25																	
Engenharia	70%	25/06/21	14/10/22																	
Engenharia - Trade Off Drenagem Acesso	69%	07/04/22	14/10/22																	
Fundiário	0%	23/09/22	20/03/23																	
Licenciamento	1%	15/06/22	25/10/22																	
Suprimentos	100%	07/07/21	11/01/22																	
Execução	60%	12/01/20	28/02/25																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	28/02/25	28/02/25																	
Aimorés (Fora TTAC)	30%	30/06/21	02/01/24																	
RECUPERAÇÃO ACESSOS	30%	30/06/21	02/01/24																	
Recuperação do Acesso Stº Antônio do Rio Doce_Aimorés	30%	30/06/21	02/01/24																	
Engenharia	59%	30/06/21	27/12/22																	
Engenharia - Interseção acesso_Luciano Pedro com BR474	47%	04/05/22	20/09/22																	
Fundiário	100%	26/07/22	26/07/22																	
Licenciamento	0%	30/09/22	21/12/22																	
Suprimentos	0%	28/12/22	06/07/23																	
Execução	0%	07/07/23	02/01/24																	
<i>Assinatura de Termo de Entrega das Obras</i>	0%	02/01/24	02/01/24																	
Ribeirinhos Item 2 Eixo 9 (ACP)	100%	03/09/18	07/11/19																	

Atividades	% concluída	Início	Término	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
Entre Rios - Linhares atividades sem custo	100%	03/09/18	07/11/19																	
Governador Valadares	100%	03/10/18	03/12/18																	
Recuperação de Acessos	4%	09/08/18	27/12/24																	
Recuperação acessos - pipa	58%	27/08/18	27/12/24																	
Engenharia - Recup. Acessos pipa	100%	11/12/19	21/02/20																	
Recuperação de Acessos - Entre rios	45%	09/08/18	10/12/24																	
Execução - Abastecimento por caminhão pipa	24%	02/04/18	27/12/24																	
Abastecimento por caminhões pipa em Mariana	83%	03/12/18	30/12/22																	
Abastecimento por caminhões pipa em Rio Doce	83%	02/01/19	30/12/22																	
Abastecimento por caminhões pipa em Ipaba	85%	01/05/18	30/12/22																	
Abastecimento por caminhões pipa em Resplendor	85%	02/04/18	30/12/22																	
Abastecimento por caminhões pipa em Itueta	85%	02/04/18	30/12/22																	
Abastecimento por caminhões pipa em Aimorés	86%	01/05/18	30/12/22																	
Abastecimento por caminhões pipa em Baixo Guandu	85%	01/05/18	30/12/22																	
Abastecimento por caminhões pipa em Colatina	85%	02/04/18	30/12/22																	
Abastecimento por caminhões pipa em Linhares	84%	03/09/18	30/12/22																	
Captação de água bruta para distribuição	100%	02/04/18	31/12/21																	
Distribuição de água	31%	14/12/20	27/12/24																	
Recuperação dos acessos degradados por Pipa	31%	14/12/20	27/12/24																	
Gerenciamento PG32	60%	02/03/16	27/12/24																	
Gerenciamento Programa	64%	02/03/16	27/12/24																	
Gerenciamento - Adutora -Adutora Rio Corrente (900l/s)	48%	02/03/16	27/12/24																	
Perícia Judicial - Eixo 9 - (ACP) - PG32	46%	19/10/20	29/12/23																	
Custos Gerais	63%	02/03/16	27/12/24																	
Custos Geral PG	100%	02/03/16	25/02/22																	
Covid 19	100%	02/03/16	25/02/22																	
Vistoria Cautelar e Pericial	100%	13/08/18	25/02/22																	
Ambulância	100%	20/06/18	08/11/21																	
Seguro	100%	20/06/18	08/11/21																	
Custos Gerais Adutora	86%	02/03/18	03/10/22																	
Covid-19 - Adutora Rio Corrente (900l/s)	85%	02/03/18	14/09/22																	
Vistoria Cautelar - Adutora Rio Corrente (900l/s)	100%	20/07/20	13/10/21																	
Inspeção e diligenciamento - Adutora Rio Corrente (900l/s)	100%	02/03/18	29/05/19																	
Ambulância - Adutora Rio Corrente (900l/s)	87%	10/10/19	14/09/22																	
Custos Indiretos - Adutora Rio Corrente (900l/s)	87%	04/08/20	03/10/22																	
Gerenciamento do Programa	51%	02/03/16	27/12/24																	
Programa - Definições e Acompanhamento	48%	02/03/16	27/12/24																	
Realizar Estudo de Segurança Hídrica	100%	03/11/16	30/08/17																	
Serviços de Gestão	70%	02/03/16	27/12/24																	
Monitoramento da qualidade da água - não tem custo atribuído	0%	16/09/22	31/01/24																	

Atividades	% concluída	Início	Término	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	
Perfuração de novos poços	76%	02/03/16	06/03/24																	
Auditoria Independente MP - PG32	56%	02/03/16	27/12/24																	
Engenharia	0%	02/03/16	27/12/24																	
Engenharia Básica	69%	02/03/16	27/12/24																	
Sondagens, topografia e ensaios	70%	02/03/16	27/12/24																	
Gestão Fundiárias	89%	02/03/16	27/12/24																	
Resplendor	100%	22/11/18	28/08/20																	
Baixo Guandú	100%	02/03/16	20/02/20																	
Fernandes Tourinho	100%	02/03/16	04/08/20																	
Tumiritinga	100%	02/03/16	04/08/20																	
Belo Oriente	100%	02/03/16	04/08/20																	
Licenciamento ambiental	62%	02/03/16	27/12/24																	
Outros Custos	0%	30/11/18	27/12/24																	
Serv. Obras Civis - Territ. Oeste (CGC)	39%	26/08/20	27/12/24																	
Serv. Obras Civis - Territ. Leste (CGC)	55%	30/11/18	27/12/24																	
Fornecimento de Agregados	46%	06/02/20	27/12/24																	
Fornecimento de Tanfloc	46%	06/02/20	27/12/24																	
<i>Conclusão Custos Indiretos - Caminhão Pipa</i>	<i>0%</i>	<i>27/12/24</i>	<i>27/12/24</i>																	
<i>Conclusão Custos Indiretos - Exceto Caminhão Pipa</i>	<i>0%</i>	<i>27/12/24</i>	<i>27/12/24</i>																	
<i>Conclusão das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>10/02/26</i>	<i>10/02/26</i>																	
<i>Conclusão do comissionamento das Obras</i>	<i>0%</i>	<i>24/04/26</i>	<i>24/04/26</i>																	
<i>Conclusão das Operação Assistida do Sistema</i>	<i>0%</i>	<i>29/07/26</i>	<i>29/07/26</i>																	
<i>Conclusão dos Monitoramentos</i>	<i>0%</i>	<i>15/04/27</i>	<i>15/04/27</i>																	
Conclusão e Encerramento	0%	11/02/26	30/12/27																	
Conclusão dos Itens de Cláusula	0%	11/02/26	26/08/27																	
Cláusula 171 - Projeto	0%	11/02/26	23/06/26																	
Reunir as evidências para conclusão da Cláusula 171 - Projeto	0%	11/02/26	24/03/26																	
Enviar book de evidências para Governança	0%	25/03/26	31/03/26																	
<i>Marco: Item de Cláusula concluído internamente</i>	<i>0%</i>	<i>31/03/26</i>	<i>31/03/26</i>																	
Executar o fluxo de conclusão do item de cláusula (Governança)	0%	01/04/26	23/06/26																	
<i>Marco: Item de Cláusula concluído</i>	<i>0%</i>	<i>23/06/26</i>	<i>23/06/26</i>																	
Cláusula 171 - Obras	0%	16/04/27	26/08/27																	
Reunir as evidências para conclusão da Cláusula 171 - Obras	0%	16/04/27	27/05/27																	
Enviar book de evidências para Governança	0%	28/05/27	03/06/27																	
<i>Marco: Item de Cláusula concluído internamente</i>	<i>0%</i>	<i>03/06/27</i>	<i>03/06/27</i>																	
Executar o fluxo de conclusão do item de cláusula (Governança)	0%	04/06/27	26/08/27																	
<i>Marco: Item de Cláusula concluído</i>	<i>0%</i>	<i>26/08/27</i>	<i>26/08/27</i>																	
Encerramento dos itens de Cláusula	0%	24/06/26	30/12/27																	
Cláusula 171 - Projeto	0%	24/06/26	27/10/26																	
Executar o fluxo de encerramento do item de cláusula (Governança)	0%	24/06/26	27/10/26																	
<i>Marco: Item de Cláusula Encerrado</i>	<i>0%</i>	<i>27/10/26</i>	<i>27/10/26</i>																	
Cláusula 171 - Obras	0%	27/08/27	30/12/27																	

Atividades	% concluída	Início	Término	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	
Executar o fluxo de encerramento do item de cláusula (Governança)	0%	27/08/27	30/12/27																	
<i>Marco: Item de Cláusula Encerrado</i>	<i>0%</i>	<i>30/12/27</i>	<i>30/12/27</i>																	
<i>Marco: Encerramento do programa</i>	<i>0%</i>	<i>30/12/27</i>	<i>30/12/27</i>																	