

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
0	0	PG031	0	PG031 - Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos	17%	2995 dias		02/03/16	31/01/28	2996 dias	02/03/16	31/01/28	R\$814.676.457,13	R\$814.676.457,13	1	16,26	9,7	10,99	10,91	Não
1	1	PG031	7296	Início do Programa	100%	0 dias		02/03/16	02/03/16	0 dias	02/03/16	02/03/16	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
2	2	PG031	7358	Marcos	0%	2731 dias		28/12/16	22/11/27	2730,3 dias	28/12/16	22/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
28	28	PG031	29053	Definição	100%	1040 dias		22/12/17	09/02/22	1040 dias	22/12/17	09/02/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
40	40	PG031	2082	Execução	13%	2603 dias		27/06/17	22/11/27	2946,3 dias	02/03/16	22/11/27	R\$814.676.457,13	R\$814.676.457,13	1	16,26	9,7	10,99	10,91	Não
41	41	PG031	6827	Processo de Repasse de Recurso	13%	2603 dias		27/06/17	22/11/27	2946,3 dias	02/03/16	22/11/27	R\$814.676.457,13	R\$814.676.457,13	1	16,26	9,7	10,99	10,91	Não
42	42	PG031	2084	Projeto de Contrato com Instituições Financeiras	52%	2602 dias		27/06/17	22/11/27	2601,3 dias	27/06/17	22/11/27	R\$28.043.375,50	R\$814.676.457,13	0,03	1,82	1,8	15,91	14,94	Não
54	54	PG031	2248	Projeto de Repasse de Recursos aos Municípios	9%	2590 dias		27/06/17	01/11/27	2934 dias	27/06/17	01/11/27	R\$731.328.703,43	R\$814.676.457,13	0,9	10,76	6,87	9,43	9,32	Não
55	55	PG031	7295	Repasse de recursos aos municípios iniciado	100%	0 dias		21/12/18	21/12/18	0 dias	21/12/18	21/12/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
56	56	PG031	2390	Aimorés	3%	2121 dias		23/04/19	01/11/27	2121 dias	23/04/19	01/11/27	R\$15.752.014,34	R\$814.676.457,13	0,02	0,11	0,04	5,18	1,96	Não
57	57	PG031	8449	Pleito de Aimorés AIMESPJ03-Elaboração de projeto, incluindo levantamento topográfico e licenciamento para tratamento dos esgotos sanitários	68%	1100 dias		23/04/19	21/09/23	1100 dias	23/04/19	21/09/23	R\$400.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,04	0,03	53,23	53,23	Não
58	58	PG031	26557	Pleito apto	100%	1 dia		23/04/19	23/04/19	1 dia	23/04/19	23/04/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
59	59	PG031	25953	Subpleito AIMESPJ03.01	67%	1087 dias		13/05/19	21/09/23	1087 dias	13/05/19	21/09/23	R\$400.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,04	0,03	53,23	53,23	Não
60	60	PG031	26545	Autorização para licitar	100%	1 dia		13/05/19	13/05/19	1 dia	13/05/19	13/05/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
61	61	PG031	26546	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		30/12/19	30/12/19	1 dia	30/12/19	30/12/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
62	62	PG031	26558	Execução dos Repasses	66%	41 dias		25/03/21	21/09/23	41 dias	25/03/21	21/09/23	R\$400.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,04	0,03	53,23	53,23	Não
63	63	PG031	8433	Conclusão do repasse do Pleito AIMESPJ03	0%	0 dias		21/09/23	21/09/23	0 dias	21/09/23	21/09/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
64	64	PG031	6807	Pleito de Aimorés AIMESCT02-Aquisição de terreno para implantação de SES	67%	1057 dias		23/04/19	20/07/23	981 dias	23/04/19	30/03/23	R\$500.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,06	0	100	0	Não
65	65	PG031	26560	Pleito apto	100%	1 dia		23/04/19	23/04/19	1 dia	23/04/19	23/04/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
66	66	PG031	25976	Subpleito AIMESCT02.01	50%	587 dias		15/03/21	20/07/23	511 dias	15/03/21	30/03/23	R\$500.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,06	0	100	0	Não
67	67	PG031	26597	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		15/03/21	15/03/21	1 dia	15/03/21	15/03/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
68	68	PG031	26563	Execução dos Repasses	0%	1 dia		19/07/23	20/07/23	21 dias	01/03/23	30/03/23	R\$500.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,06	0	100	0	Não
69	69	PG031	5361	Conclusão do repasse do Pleito AIMESCT02	0%	0 dias		20/07/23	20/07/23	0 dias	28/02/23	28/02/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
70	70	PG031	4165	Pleito de Aimorés-AIMRSOB03-Adequação do atual Aterro-Sanitário, conforme projeto existente	0%	862 dias		25/06/19	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
71	71	PG031	26564	Pleito apto	0%	1 dia		25/06/19	25/06/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
72	72	PG031	25978	Subpleito-AIMRSOB03.01	0%	460 dias		03/02/21	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
73	73	PG031	26567	Autorização para licitar (Cancelado)	0%	1 dia		08/12/22	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
74	74	PG031	26568	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		08/12/22	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
75	75	PG031	26572	Conclusão do repasse	0%	460 dias		03/02/21	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
76	76	PG031	7223	Conclusão do repasse do Pleito-AIMRSOB03	0%	0 dias		08/12/22	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
77	77	PG031	7420	Pleito de Aimorés-AIMRSPM01-Elaboração de estudo ambiental para licenciamento do atual	0%	1728 dias		25/06/19	09/06/26	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
78	78	PG031	26573	Pleito apto	0%	1 dia		25/06/19	25/06/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
79	79	PG031	25964	Subpleito-AIMRSPM01.01	0%	1 dia		09/06/26	09/06/26	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
80	80	PG031	26579	Cancelamento do pleito	0%	1 dia		09/06/26	09/06/26	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
81	81	PG031	7382	Pleito de Aimorés-AIMRSOB04-Melhorias e reformas na Usina de Triagem e Compostagem (UTC)	0%	862 dias		25/06/19	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
82	82	PG031	28563	Pleito apto	0%	1 dia		25/06/19	25/06/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
83	83	PG031	28564	Subpleito-AIMRSOB04.01	0%	460 dias		03/02/21	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
84	84	PG031	28565	Autorização para licitar (Cancelado)	0%	1 dia		08/12/22	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
85	85	PG031	28566	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		08/12/22	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
86	86	PG031	28572	Conclusão do repasse	0%	460 dias		03/02/21	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
87	87	PG031	28573	Conclusão do repasse do Pleito-AIMRSOB04	0%	0 dias		08/12/22	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
88	88	PG031	7264	Pleito de Aimorés AIMRSPJ01-Elaboração de projeto de ampliação do aterro sanitário e reforma da Usina de Triagem e Compostagem –	100%	892 dias		25/06/19	20/01/23	892 dias	25/06/19	20/01/23	R\$92.110,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
89	89	PG031	27967	Pleito apto	100%	1 dia		25/06/19	25/06/19	1 dia	25/06/19	25/06/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
90	90	PG031	27968	Subpleito AIMRSPJ01.01	100%	886 dias		03/07/19	20/01/23	885,68 dias	03/07/19	20/01/23	R\$83.110,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
91	91	PG031	27969	Autorização para licitar	100%	1 dia		03/07/19	03/07/19	1 dia	03/07/19	03/07/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
92	92	PG031	27970	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		16/03/20	16/03/20	1 dia	16/03/20	16/03/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
93	93	PG031	27974	Execução dos Repasses	100%	18,68 dias		26/01/22	20/01/23	18,68 dias	26/01/22	20/01/23	R\$83.110,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
94	94	PG031	27975	Conclusão do repasse do Pleito AIMRSPJ01.01	100%	1 dia		20/01/23	20/01/23	0 dias	20/01/23	20/01/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
95	95	PG031	32674	Subpleito AIMRSPJ01.02	100%	886 dias		03/07/19	20/01/23	886 dias	03/07/19	20/01/23	R\$9.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	100	100	Não
96	96	PG031	32675	Autorização para licitar	100%	1 dia		03/07/19	03/07/19	1 dia	03/07/19	03/07/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
97	97	PG031	32676	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		16/03/20	16/03/20	1 dia	16/03/20	16/03/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
98	98	PG031	32677	Execução dos Repasses	100%	1 dia		20/01/23	20/01/23	1 dia	20/01/23	20/01/23	R\$9.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	100	100	Não
99	99	PG031	32678	Conclusão do repasse do Pleito AIMRSPJ01.02	100%	0 dias		20/01/23	20/01/23	0 dias	20/01/23	20/01/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
100	100	PG031	32679	Conclusão do repasse do Pleito AIMRSP	100%	1 dia		20/01/23	20/01/23	0 dias	20/01/23	20/01/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
101	101	PG031	7393	Pleito de Aimorés- AIMRSPM02-Elaboração de estudo ambiental para licenciamento da-	0%	862 dias		25/06/19	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
102	102	PG031	27976	Pleito apto	0%	1 dia		25/06/19	25/06/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
103	103	PG031	27977	Subpleito AIMRSPM02.01	0%	180 dias		22/03/22	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
104	104	PG031	29214	Autorização para licitar (Cancelado)	0%	1 dia		08/12/22	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
105	105	PG031	29215	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		08/12/22	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
106	106	PG031	27983	Conclusão do repasse	0%	180 dias		22/03/22	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
107	107	PG031	29217	Conclusão do repasse do Pleito AIMRSP	0%	0 dias		08/12/22	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
108	108	PG031	7409	Pleito de Aimorés- AIMRSPM03-Elaboração de estudo de viabilidade de gestão regional dos-	0%	862 dias		25/06/19	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
109	109	PG031	28574	Pleito apto	0%	1 dia		25/06/19	25/06/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
110	110	PG031	28575	Subpleito AIMRSPM03.01	0%	1 dia		08/12/22	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
111	111	PG031	28581	Cancelamento do pleito	0%	1 dia		08/12/22	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
112	112	PG031	32535	Pleito de Aimorés AIMRSOB05- Ampliação do aterro sanitário e reforma	1%	471 dias		08/12/22	29/10/24	466 dias	08/12/22	22/10/24	R\$1.436.753,26	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
113	113	PG031	32540	Pleito apto	100%	1 dia		08/12/22	08/12/22	1 dia	08/12/22	08/12/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
114	114	PG031	32541	Subpleito AIMRSOB05.01	0%	409 dias		10/03/23	29/10/24	409 dias	03/03/23	22/10/24	R\$1.436.753,26	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
115	115	PG031	32536	Autorização para licitar	100%	1 dia		10/03/23	10/03/23	1 dia	03/03/23	03/03/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
116	116	PG031	32537	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		21/07/23	21/07/23	1 dia	14/07/23	14/07/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
117	117	PG031	32538	Execução dos Repasses	0%	110 dias		10/11/23	23/04/24	110 dias	03/11/23	16/04/24	R\$1.009.855,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
118	118	PG031	32666	Execução dos Repasses IPCA	0%	110 dias		27/05/24	29/10/24	110 dias	20/05/24	22/10/24	R\$426.898,26	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
119	119	PG031	32539	Conclusão do repasse do Pleito AIMRSOI0	0%	0 dias		29/10/24	29/10/24	0 dias	22/10/24	22/10/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
120	120	PG031	25159	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$4.295.465,58	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
121	121	PG031	25191	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$9.027.685,50	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
122	122	PG031	28904	Repasses Aimorés Concluído	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
123	123	PG031	2450	Alpercata	20%	2590 dias		27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$6.730.480,95	R\$814.676.457,13	0,01	0,03	0,03	3,66	3,55	Não
124	124	PG031	27796	Pleito de Alpercata- ALPESAO01-Pagamento de três avaliações mercadológicas para aquisição do terreno onde será implantada a Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) da sede do-	0%	569 dias		31/07/20	11/11/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
125	125	PG031	27797	Pleito apto	0%	1 dia		31/07/20	31/07/20	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
126	126	PG031	27798	Subpleito ALPESAO01.01	0%	1 dia		11/11/22	11/11/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
127	127	PG031	27806	Cancelamento do pleito	0%	1 dia		11/11/22	11/11/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
128	128	PG031	2669	Pleito de Alpercata ALPESPJ01-Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da	100%	1175 dias		27/06/17	18/02/22	1175 dias	27/06/17	18/02/22	R\$135.153,00	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
129	129	PG031	27991	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
130	130	PG031	27992	Subpleito ALPESPJ01.01	100%	922 dias		15/06/18	18/02/22	922 dias	15/06/18	18/02/22	R\$135.153,00	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
131	131	PG031	27993	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
132	132	PG031	27994	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		12/04/19	12/04/19	1 dia	12/04/19	12/04/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
133	133	PG031	27998	Execução dos Repasses	100%	544 dias		11/12/19	18/02/22	544 dias	11/12/19	18/02/22	R\$135.153,00	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
134	134	PG031	27999	Conclusão do repasse do Pleito ALPESPJ	100%	0 dias		17/02/22	17/02/22	0 dias	17/02/22	17/02/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
135	135	PG031	32207	Pleito de Alpercata ALPESOB01 - Implantação do sistema de esgotamento sanitário – SES na sede e no distrito de Pleito apto.	0%	583 dias		11/11/22	20/03/25	543 dias	11/11/22	20/01/25	R\$5.663.197,61	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
136	136	PG031	32206	Pleito apto.	100%	1 dia		11/11/22	11/11/22	1 dia	11/11/22	11/11/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
137	137	PG031	32205	Subpleito ALPESOB01.01	0%	449 dias		30/05/23	20/03/25	449 dias	30/03/23	20/01/25	R\$5.663.197,61	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
138	138	PG031	32204	Autorização para licitar	0%	1 dia		30/05/23	30/05/23	1 dia	30/03/23	30/03/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
139	139	PG031	32203	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		25/07/23	25/07/23	1 dia	29/05/23	29/05/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
140	140	PG031	32226	Execução dos Repasses	0%	239 dias		22/09/23	09/09/24	239 dias	26/07/23	12/07/24	R\$4.033.141,61	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
141	141	PG031	32667	Execução dos Repasses IPCA	0%	110 dias		08/10/24	20/03/25	110 dias	12/08/24	20/01/25	R\$1.630.056,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
142	142	PG031	32227	Conclusão do repasse do Pleito ALPESOB01	0%	0 dias		20/03/25	20/03/25	0 dias	20/01/25	20/01/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
143	143	PG031	4163	Pleito de Alpercata ALPRSPM01 - Elaboração de estudos de viabilidade para a concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos, bem como educação ambiental	28%	1538 dias		25/05/18	24/07/24	1496 dias	25/05/18	24/05/24	R\$37.131,81	R\$814.676.457,13	0	0	0	59,17	39,17	Não
144	144	PG031	28000	Pleito apto	100%	1 dia		25/05/18	25/05/18	1 dia	25/05/18	25/05/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
145	145	PG031	28001	Subpleito ALPRSPM01.01	27%	1475 dias		22/08/18	24/07/24	1433 dias	22/08/18	24/05/24	R\$37.131,81	R\$814.676.457,13	0	0	0	59,17	39,17	Não
146	146	PG031	28002	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/08/18	22/08/18	1 dia	22/08/18	22/08/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
147	147	PG031	28003	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		16/03/20	16/03/20	1 dia	16/03/20	16/03/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
148	148	PG031	28007	Execução dos Repasses	25%	79 dias		02/06/21	24/07/24	81 dias	02/06/21	24/05/24	R\$37.131,81	R\$814.676.457,13	0	0	0	59,17	39,17	Não
149	149	PG031	28008	Conclusão do repasse do Pleito ALPRSPM01	0%	0 dias		24/07/24	24/07/24	0 dias	24/05/24	24/05/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
150	150	PG031	25093	Pleito de Alpercata ALPESCT01-Aquisição do terreno onde será implantada a Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) da sede do município e do distrito de Era	100%	307 dias		31/07/20	22/10/21	307 dias	31/07/20	22/10/21	R\$86.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
151	151	PG031	27985	Pleito apto	100%	1 dia		31/07/20	31/07/20	1 dia	31/07/20	31/07/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
152	152	PG031	27986	Subpleito ALPESCT01.01	100%	300 dias		11/08/20	22/10/21	300 dias	11/08/20	22/10/21	R\$86.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
153	153	PG031	27987	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		11/08/20	11/08/20	1 dia	11/08/20	11/08/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
154	154	PG031	27989	Execução dos Repasses	100%	1 dia		22/10/21	22/10/21	1 dia	22/10/21	22/10/21	R\$86.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
155	155	PG031	27990	Conclusão do repasse do Pleito ALPESCT01	100%	1 dia		22/10/21	22/10/21	1 dia	22/10/21	22/10/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
156	156	PG031	25163	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$373.431,88	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
157	157	PG031	25642	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$435.566,65	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
158	158	PG031	28927	Repasses Alpercata Concluído	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
159	159	PG031	25643	Baixo Guandu	0%	2590 dias		27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$16.170.239,10	R\$814.676.457,13	0,02	0,05	0,01	1,16	1,16	Não
160	160	PG031	2584	Pleito de Baixo Guandu BAGESPJ01-Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede municipal e dos distritos de Vila Nova do Bananal, Ibituba, Km 14 e Alto	18%	1668 dias		27/06/17	20/02/24	1668 dias	27/06/17	20/02/24	R\$650.000,67	R\$814.676.457,13	0	0,05	0,01	28,36	28,36	Não
161	161	PG031	28009	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
162	162	PG031	28010	Subpleito BAGESPJ01.01	16%	1302 dias		21/11/18	20/02/24	1302 dias	21/11/18	20/02/24	R\$650.000,67	R\$814.676.457,13	0	0,05	0,01	28,36	28,36	Não
163	163	PG031	28011	Autorização para licitar	100%	1 dia		21/11/18	21/11/18	1 dia	21/11/18	21/11/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
164	164	PG031	28012	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		26/08/19	26/08/19	1 dia	26/08/19	26/08/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
165	165	PG031	28016	Execução dos Repasses	11%	36 dias		26/08/21	20/02/24	36 dias	26/08/21	20/02/24	R\$650.000,67	R\$814.676.457,13	0	0,05	0,01	28,36	28,36	Não
166	166	PG031	28017	Conclusão do repasse do Pleito BAGESPJ01	0%	0 dias		20/02/24	20/02/24	0 dias	20/02/24	20/02/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
167	167	PG031	25168	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$4.825.455,73	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
168	168	PG031	25645	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$10.694.782,70	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
169	169	PG031	28928	Repasses Baixo Guandu Concluído	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
170	170	PG031	25646	Barra Longa	2%	2590 dias		27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$12.231.362,56	R\$814.676.457,13	0,02	0,06	0,04	3,51	3,04	Não
171	171	PG031	2699	Pleito de Barra Longa BALESPJ01-Adequação de projeto de engenharia do SES da sede municipal.	12%	1615 dias		27/06/17	29/11/23	1575 dias	27/06/17	29/09/23	R\$154.446,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	45	25	Não
172	172	PG031	28018	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
173	173	PG031	28019	Subpleito BALESPJ01.01	10%	1281 dias		08/10/18	29/11/23	1241 dias	08/10/18	29/09/23	R\$154.446,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	45	25	Não
174	174	PG031	28020	Autorização para licitar	100%	1 dia		08/10/18	08/10/18	1 dia	08/10/18	08/10/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
175	175	PG031	28021	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		11/10/19	11/10/19	1 dia	11/10/19	11/10/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
176	176	PG031	28025	Execução dos Repasses	8%	66 dias		21/02/22	29/11/23	69 dias	21/02/22	29/09/23	R\$154.446,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	45	25	Não
177	177	PG031	28026	Conclusão do repasse do Pleito BALESPJ01	0%	0 dias		29/11/23	29/11/23	0 dias	29/09/23	29/09/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
178	178	PG031	27765	Pleito de Barra Longa BALESOB01-Execução da obra do SES da	0%	1504 dias		08/07/20	27/07/26	1464 dias	08/07/20	29/05/26	R\$7.549.265,00	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
179	179	PG031	27774	Pleito apto	100%	1 dia		08/07/20	08/07/20	1 dia	08/07/20	08/07/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
180	180	PG031	27775	Subpleito BALESOB01.01	0%	659 dias		30/11/23	27/07/26	659 dias	02/10/23	29/05/26	R\$7.549.265,00	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
181	181	PG031	27776	Autorização para licitar	0%	1 dia		30/11/23	30/11/23	1 dia	02/10/23	02/10/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
182	182	PG031	27777	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		01/12/23	01/12/23	1 dia	03/10/23	03/10/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
183	183	PG031	27783	Execução dos Repasses	0%	364 dias		06/02/25	27/07/26	364 dias	06/12/24	29/05/26	R\$7.549.265,00	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
184	184	PG031	27784	Conclusão do repasse do Pleito BALESOE01	0%	0 dias		27/07/26	27/07/26	0 dias	29/05/26	29/05/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
185	185	PG031	25099	Pleito de Barra Longa BALESCT01-Aquisição de terreno para implantação da ETE da sede municipal	33%	668 dias		16/06/21	23/02/24	592 dias	16/06/21	30/10/23	R\$122.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
186	186	PG031	27731	Pleito apto	100%	1 dia		16/06/21	16/06/21	1 dia	16/06/21	16/06/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
187	187	PG031	27732	Subpleito BALESCT01.01	0%	160 dias		30/06/23	23/02/24	160 dias	10/03/23	30/10/23	R\$122.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
188	188	PG031	27733	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		30/06/23	30/06/23	1 dia	10/03/23	10/03/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
189	189	PG031	27735	Execução dos Repasses	0%	1 dia		23/02/24	23/02/24	1 dia	30/10/23	30/10/23	R\$122.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
190	190	PG031	27736	Conclusão do repasse do Pleito BALESC01	10%	0 dias		23/02/24	23/02/24	0 dias	30/10/23	30/10/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
191	191	PG031	25124	Pleito de Barra Longa BALRSPJ01-Elaboração dos estudos de concepção, projetos básicos e executivos, elaboração do licenciamento ambiental e definição de obras, visando a implementação de Usina de Triagem e	35%	768 dias		31/07/20	31/08/23	702,94 dias	31/07/20	30/05/23	R\$100.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	53,99	28,11	Não
192	192	PG031	28616	Pleito apto	100%	1 dia		31/07/20	31/07/20	1 dia	31/07/20	31/07/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
193	193	PG031	28617	Subpleito BALRSPJ01.01	34%	761 dias		11/08/20	31/08/23	695,94 dias	11/08/20	30/05/23	R\$100.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	53,99	28,11	Não
194	194	PG031	28618	Autorização para licitar	100%	1 dia		11/08/20	11/08/20	1 dia	11/08/20	11/08/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
195	195	PG031	28619	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		28/12/20	28/12/20	1 dia	28/12/20	28/12/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
196	196	PG031	31870	Execução dos Repasses	32%	63 dias		02/06/21	31/08/23	63,94 dias	02/06/21	30/05/23	R\$100.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	53,99	28,11	Não
197	197	PG031	28624	Conclusão do repasse do Pleito BALRSPJ01	10%	0 dias		31/08/23	31/08/23	0 dias	30/05/23	30/05/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
198	198	PG031	31610	Pleito de Barra Longa - BALRST01 - Aquisição de terreno onde será implantada a Usina de Triagem e Compostagem (UTC) e onde já se encontra construída a Estação de	100%	125 dias		03/12/21	03/06/22	125 dias	03/12/21	03/06/22	R\$300.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,04	0,04	100	100	Não
199	199	PG031	31611	Pleito apto	100%	1 dia		03/12/21	03/12/21	1 dia	03/12/21	03/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
200	200	PG031	31612	Subpleito BALRST01.01	100%	43 dias		04/04/22	03/06/22	43 dias	04/04/22	03/06/22	R\$300.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,04	0,04	100	100	Não
201	201	PG031	31613	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		04/04/22	04/04/22	1 dia	04/04/22	04/04/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
202	202	PG031	31616	Execução dos Repasses	100%	1 dia		03/06/22	03/06/22	1 dia	03/06/22	03/06/22	R\$300.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,04	0,04	100	100	Não
203	203	PG031	31617	Conclusão do repasse do Pleito BALRST01	100%	1 dia		03/06/22	03/06/22	1 dia	03/06/22	03/06/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
204	204	PG031	25172	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$3.666.553,03	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
205	205	PG031	25649	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$339.098,53	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
206	206	PG031	28930	Repasses Barra Longa Concluído	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
207	207	PG031	2332	Belo Oriente	0%	1469 dias		03/12/21	01/11/27	1469 dias	03/12/21	01/11/27	R\$15.766.745,00	R\$814.676.457,13	0,02	0	0	0	0	Não
208	208	PG031	27733	Pleito de Belo Oriente-BEOESPJ01-Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos de Bom Jesus do Bagre e São Sebastião de Braunás	0%	1370 dias		27/06/17	02/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
209	209	PG031	26608	Pleito apto	0%	1 dia		27/06/17	27/06/17	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
210	210	PG031	26013	Subpleito-BEOESPJ01.01	0%	1 dia		02/12/22	02/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
211	211	PG031	26610	Cancelamento do pleito	0%	1 dia		02/12/22	02/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
212	212	PG031	31405	Pleito de Belo Oriente BEORSAB01 - Aquisição de equipamentos e veiculos	50%	411 dias		03/12/21	28/07/23	393 dias	03/12/21	04/07/23	R\$443.710,01	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
213	213	PG031	31406	Pleito apto	100%	1 dia		03/12/21	03/12/21	1 dia	03/12/21	03/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
214	214	PG031	31407	Subpleito BEORSAB01.01 e BEORSAB01	33%	404 dias		14/12/21	28/07/23	386 dias	14/12/21	04/07/23	R\$443.710,01	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
215	215	PG031	31408	Autorização para licitar	100%	1 dia		14/12/21	14/12/21	1 dia	14/12/21	14/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
216	216	PG031	31409	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		28/04/23	28/04/23	1 dia	31/03/23	31/03/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
217	217	PG031	31412	Execução dos Repasses	0%	1 dia		28/07/23	28/07/23	1 dia	04/07/23	04/07/23	R\$443.710,01	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
218	218	PG031	31413	Conclusão do repasse do Pleito BEORSA	0%	0 dias		28/07/23	28/07/23	0 dias	04/07/23	04/07/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
219	219	PG031	32126	Pleito de Belo Oriente BEOESOB04 - Implantação do sistema de esgotamento sanitário – SES no distrito de Perpétuo Socorro (Cachoeira Escura)	1%	646 dias		16/09/22	28/04/25	635 dias	16/09/22	09/04/25	R\$14.819.998,51	R\$814.676.457,13	0,02	0	0	0	0	Não
220	220	PG031	32127	Pleito apto	100%	1 dia		16/09/22	16/09/22	1 dia	16/09/22	16/09/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
221	221	PG031	32128	Subpleito BEOESOB04.01	0%	643 dias		21/09/22	28/04/25	632 dias	21/09/22	09/04/25	R\$14.819.998,51	R\$814.676.457,13	0,02	0	0	0	0	Não
222	222	PG031	32129	Autorização para licitar	100%	1 dia		21/09/22	21/09/22	1 dia	21/09/22	21/09/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
223	223	PG031	32130	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		30/03/23	30/03/23	1 dia	03/03/23	03/03/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
224	224	PG031	32133	Execução dos Repasses	0%	435 dias		29/06/23	31/03/25	438 dias	01/06/23	07/03/25	R\$10.585.939,00	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
225	225	PG031	32668	Execução dos Repasses IPCA	0%	1 dia		28/04/25	28/04/25	1 dia	09/04/25	09/04/25	R\$4.234.059,51	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
226	226	PG031	32134	Conclusão do repasse do Pleito BEOESOB04	0%	0 dias		28/04/25	28/04/25	0 dias	09/04/25	09/04/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
227	227	PG031	25176	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$503.036,48	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
228	228	PG031	25651	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
229	229	PG031	29884	Repasses Belo Oriente Concluído	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
230	230	PG031	2506	Bom Jesus do Galho	1%	2238 dias		01/11/18	01/11/27	2238 dias	01/11/18	01/11/27	R\$11.259.078,68	R\$814.676.457,13	0,01	0,04	0,01	1,47	0,39	Não
231	231	PG031	2777	Pleito de Bom Jesus do Galho BJGESPJ02-Elaboração de projetos de sistemas de esgotamento sanitário para a sede do município e para o distrito de Revés do Belém.	29%	1061 dias		29/03/19	05/07/23	1061 dias	29/03/19	05/07/23	R\$212.715,00	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,01	20,22	20,22	Não
232	232	PG031	28027	Pleito apto	100%	1 dia		29/03/19	29/03/19	1 dia	29/03/19	29/03/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
233	233	PG031	28028	Subpleito BJGESPJ02.01	26%	1050 dias		15/04/19	05/07/23	1050 dias	15/04/19	05/07/23	R\$212.715,00	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,01	20,22	20,22	Não
234	234	PG031	28029	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/04/19	15/04/19	1 dia	15/04/19	15/04/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
235	235	PG031	28030	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		09/09/20	09/09/20	1 dia	09/09/20	09/09/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
236	236	PG031	28034	Execução dos Repasses	22%	32 dias		22/11/21	05/07/23	32 dias	22/11/21	05/07/23	R\$212.715,00	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,01	20,22	20,22	Não
237	237	PG031	28035	Conclusão do repasse do Pleito BJGESPJ02	0%	0 dias		05/07/23	05/07/23	0 dias	05/07/23	05/07/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
238	238	PG031	2802	Pleito de Bom Jesus do Galho - BJGESCT01-Aquisição de imóvel para implantação da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	0%	891 dias		01/11/18	31/05/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
239	239	PG031	27346	Pleito apto	0%	1 dia		01/11/18	01/11/18	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
240	240	PG031	27347	Subpleito BJGESCT01.01	0%	1 dia		31/05/22	31/05/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
241	241	PG031	27350	Cancelamento do pleito	0%	1 dia		31/05/22	31/05/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
242	242	PG031	2796	Pleito de Bom Jesus do Galho BJGESOB02-Implantação do sistema de esgotamento sanitário no Distrito de Revés do Belém	0%	1632 dias		01/11/18	28/05/25	1632 dias	01/11/18	28/05/25	R\$6.757.770,00	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
243	243	PG031	27335	Pleito apto	100%	1 dia		01/11/18	01/11/18	1 dia	01/11/18	01/11/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
244	244	PG031	27336	Subpleito BJGESOB02.01	0%	464 dias		13/07/23	28/05/25	464 dias	13/07/23	28/05/25	R\$6.757.770,00	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
245	245	PG031	27344	Autorização para licitar	0%	1 dia		13/07/23	13/07/23	1 dia	13/07/23	13/07/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
246	246	PG031	32542	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		26/01/24	26/01/24	1 dia	26/01/24	26/01/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
247	247	PG031	32543	Execução dos Repasses	0%	308 dias		04/03/24	28/05/25	308 dias	04/03/24	28/05/25	R\$6.757.770,00	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
248	248	PG031	32544	Conclusão do repasse do Pleito BJGESOB02	0%	0 dias		28/05/25	28/05/25	0 dias	28/05/25	28/05/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
249	249	PG031	2803	Pleito de Bom Jesus do Galho - BJGRESOB02-Ampliação de aterro sanitário, incluindo uma Unidade de Triagem e Compostagem - UTC	0%	1157 dias		30/11/18	26/07/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
250	250	PG031	27352	Pleito apto	0%	1 dia		30/11/18	30/11/18	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
251	251	PG031	27353	Subpleito BJGRESOB02.01	0%	1 dia		26/07/23	26/07/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
252	252	PG031	27361	Cancelamento do pleito	0%	1 dia		26/07/23	26/07/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
253	253	PG031	31850	Pleito de Bom Jesus do Galho BJGESCT02 - Aquisição de imóvel para implantação da ETE no Distrito de Revés do Belém	67%	514 dias		03/12/21	29/12/23	330 dias	03/12/21	31/03/23	R\$120.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	100	0	Não

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
254	254	PG031	31854	Pleito apto	100%	1 dia		03/12/21	03/12/21	1 dia	03/12/21	03/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
255	255	PG031	31853	Subpleito BJGESCT02.01	50%	500 dias		23/12/21	29/12/23	316 dias	23/12/21	31/03/23	R\$120.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	100	0	Não
256	256	PG031	31852	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		23/12/21	23/12/21	1 dia	23/12/21	23/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
257	257	PG031	31855	Execução dos Repasses	0%	1 dia		28/12/23	29/12/23	23 dias	28/02/23	31/03/23	R\$120.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	100	0	Não
258	258	PG031	31867	Conclusão do repasse BJGESCT02	0%	0 dias		29/12/23	29/12/23	0 dias	28/02/23	28/02/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
259	259	PG031	25667	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$3.380.756,89	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
260	260	PG031	32669	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$787.836,79	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
261	261	PG031	28931	Repasses Bom Jesus do Galho Concluído	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
262	262	PG031	2413	Bugre	16%	1973 dias		21/11/19	01/11/27	1973 dias	21/11/19	01/11/27	R\$6.731.331,15	R\$814.676.457,13	0,01	0,11	0,1	13	12,56	Não
263	263	PG031	2431	Pleito de Bugre BUGRSPM01-Elaboração de estudos ambientais para implantação de aterro sanitário	0%	962 dias		29/06/18	05/05/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
264	264	PG031	27291	Pleito apto	0%	1 dia		29/06/18	29/06/18	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
265	265	PG031	27292	Subpleito BUGRSPM01.01	0%	1 dia		05/05/22	05/05/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
266	266	PG031	27300	Cancelamento do pleito	0%	1 dia		05/05/22	05/05/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
267	267	PG031	2830	Pleito de Bugre BUGRSOBO2-Implantação do aterro sanitário compartilhado	0%	962 dias		29/06/18	05/05/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
268	268	PG031	27302	Pleito apto	0%	1 dia		29/06/18	29/06/18	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
269	269	PG031	27303	Subpleito BUGRSOBO2.01	0%	1 dia		05/05/22	05/05/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
270	270	PG031	27311	Cancelamento do pleito	0%	1 dia		05/05/22	05/05/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
271	271	PG031	8474	Pleito de Bugre BUGESPJ02-Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário das localidades de Bugre (sede), São Lourenço, Livramento e São José do	77%	1040 dias		21/11/19	31/01/24	979 dias	21/11/19	31/10/23	R\$154.988,31	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,01	74,31	55,33	Não
272	272	PG031	28036	Pleito apto	100%	1 dia		21/11/19	21/11/19	1 dia	21/11/19	21/11/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
273	273	PG031	28037	Subpleito BUGESPJ02.01	100%	752 dias		21/11/19	01/12/22	752 dias	21/11/19	01/12/22	R\$56.960,31	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
274	274	PG031	28038	Autorização para licitar	100%	1 dia		21/11/19	21/11/19	1 dia	21/11/19	21/11/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
275	275	PG031	28039	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		09/09/20	09/09/20	1 dia	09/09/20	09/09/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
276	276	PG031	28043	Execução dos Repasses	100%	386 dias		18/05/21	01/12/22	386 dias	18/05/21	01/12/22	R\$56.960,31	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
277	277	PG031	32529	Conclusão do repasse do Subpleito BUGESPJ02.01	100%	0 dias		01/12/22	01/12/22	0 dias	01/12/22	01/12/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
278	278	PG031	28905	Subpleito BUGESPJ02.02	22%	1040 dias		21/11/19	31/01/24	979 dias	21/11/19	31/10/23	R\$32.676,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	59,38	29,38	Não
279	279	PG031	28906	Autorização para licitar	100%	1 dia		21/11/19	21/11/19	1 dia	21/11/19	21/11/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
280	280	PG031	28907	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		09/09/20	09/09/20	1 dia	09/09/20	09/09/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
281	281	PG031	28911	Execução dos Repasses	19%	53 dias		18/05/21	31/01/24	54 dias	18/05/21	31/10/23	R\$32.676,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	59,38	29,38	Não
282	282	PG031	32530	Conclusão do repasse do Subpleito BUGESPJ02.02	0%	0 dias		31/01/24	31/01/24	0 dias	31/10/23	31/10/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
283	283	PG031	28912	Subpleito BUGESPJ02.03	22%	1039,81 d		21/11/19	31/01/24	979 dias	21/11/19	31/10/23	R\$32.676,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	59,38	29,38	Não
284	284	PG031	28913	Autorização para licitar	100%	1 dia		21/11/19	21/11/19	1 dia	21/11/19	21/11/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
285	285	PG031	28914	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		09/09/20	09/09/20	1 dia	09/09/20	09/09/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
286	286	PG031	28918	Execução dos Repasses	19%	52,81 dias		18/05/21	31/01/24	53,81 dias	18/05/21	31/10/23	R\$32.676,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	59,38	29,38	Não
287	287	PG031	32531	Conclusão do repasse do Subpleito BUGESPJ02.03	0%	0 dias		31/01/24	31/01/24	0 dias	31/10/23	31/10/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
288	288	PG031	28919	Subpleito BUGESPJ02.04	22%	1039,81 d		21/11/19	31/01/24	979 dias	21/11/19	31/10/23	R\$32.676,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	59,38	29,38	Não
289	289	PG031	28920	Autorização para licitar	100%	1 dia		21/11/19	21/11/19	1 dia	21/11/19	21/11/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
290	290	PG031	28921	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		09/09/20	09/09/20	1 dia	09/09/20	09/09/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
291	291	PG031	28925	Execução dos Repasses	19%	52,81 dias		18/05/21	31/01/24	53,81 dias	18/05/21	31/10/23	R\$32.676,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	59,38	29,38	Não
292	292	PG031	32532	Conclusão do repasse do Subpleito BUGESPJ02.04	0%	0 dias		31/01/24	31/01/24	0 dias	31/10/23	31/10/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
293	293	PG031	28044	Conclusão do repasse do Pleito BUGESP	0%	0 dias		31/01/24	31/01/24	0 dias	31/10/23	31/10/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
294	294	PG031	8488	Pleito de Bugre BUGESOB02-Implantação de sistema de esgotamento sanitário das localidades de Bugre, Boachá, São Lourenço, Livramento e São José do	1%	1242 dias		21/11/19	20/11/24	1206 dias	21/11/19	30/09/24	R\$3.899.307,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
295	295	PG031	27709	Pleito apto	100%	1 dia		21/11/19	21/11/19	1 dia	21/11/19	21/11/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
296	296	PG031	27710	Subpleito BUGESOB02.01	0%	502 dias		16/11/22	20/11/24	466 dias	16/11/22	30/09/24	R\$3.899.307,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
297	297	PG031	27711	Autorização para licitar	100%	1 dia		16/11/22	16/11/22	1 dia	16/11/22	16/11/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
298	298	PG031	27712	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		14/04/23	14/04/23	1 dia	17/02/23	17/02/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
299	299	PG031	27718	Execução dos Repasses	0%	356 dias		20/06/23	20/11/24	356 dias	27/04/23	30/09/24	R\$3.899.307,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
300	300	PG031	27719	Conclusão do repasse do Pleito BUGESO	0%	0 dias		20/11/24	20/11/24	0 dias	30/09/24	30/09/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
301	301	PG031	31736	Pleito de Bugre BUGESCT01 - Aquisição do terreno para implantação da ETE na sede de Bugre	100%	83 dias		03/12/21	04/04/22	83 dias	03/12/21	04/04/22	R\$200.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
302	302	PG031	31737	Pleito apto	100%	1 dia		03/12/21	03/12/21	1 dia	03/12/21	03/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
303	303	PG031	31738	Subpleito BUGESCT01.01	100%	76 dias		14/12/21	04/04/22	76 dias	14/12/21	04/04/22	R\$200.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
304	304	PG031	31740	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		14/12/21	14/12/21	1 dia	14/12/21	14/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
305	305	PG031	31777	Execução dos Repasses	100%	1 dia		04/04/22	04/04/22	1 dia	04/04/22	04/04/22	R\$200.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
306	306	PG031	31778	Conclusão do repasse do Pleito BUGESCT01.01	100%	0 dias		04/04/22	04/04/22	0 dias	04/04/22	04/04/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
307	307	PG031	31950	Pleito de Bugre BUGRSAB01-Aquisição de um caminhão com carroceria de madeira e uma mini carregadeira	100%	82 dias		05/05/22	30/08/22	82 dias	05/05/22	30/08/22	R\$550.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,07	0,07	100	100	Não
308	308	PG031	31951	Pleito apto	100%	1 dia		05/05/22	05/05/22	1 dia	05/05/22	05/05/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
309	309	PG031	31952	Subpleito BUGRSAB01.01	100%	62 dias		10/05/22	04/08/22	62 dias	10/05/22	04/08/22	R\$235.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,03	0,03	100	100	Não
310	310	PG031	31953	Autorização para licitar	100%	1 dia		10/05/22	10/05/22	1 dia	10/05/22	10/05/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
311	311	PG031	31954	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		27/07/22	27/07/22	1 dia	27/07/22	27/07/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
312	312	PG031	31955	Execução dos Repasses	100%	1 dia		04/08/22	04/08/22	1 dia	04/08/22	04/08/22	R\$235.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,03	0,03	100	100	Não
313	313	PG031	31960	Conclusão do repasse do Pleito BUGESOB01.01	100%	0 dias		04/08/22	04/08/22	0 dias	04/08/22	04/08/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
314	314	PG031	31956	Subpleito BUGRSAB01.02	100%	79 dias		10/05/22	30/08/22	79 dias	10/05/22	30/08/22	R\$315.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,04	0,04	100	100	Não
315	315	PG031	31957	Autorização para licitar	100%	1 dia		10/05/22	10/05/22	1 dia	10/05/22	10/05/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
316	316	PG031	31958	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		27/07/22	27/07/22	1 dia	27/07/22	27/07/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
317	317	PG031	31959	Execução dos Repasses	100%	1 dia		30/08/22	30/08/22	1 dia	30/08/22	30/08/22	R\$237.699,31	R\$814.676.457,13	0	0,03	0,03	100	100	Não
318	318	PG031	32670	Execução dos Repasses IPCA	100%	1 dia		30/08/22	30/08/22	1 dia	30/08/22	30/08/22	R\$77.300,69	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
319	319	PG031	31961	Conclusão do repasse do Pleito BUGESOB01.02	100%	0 dias		30/08/22	30/08/22	0 dias	30/08/22	30/08/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
320	320	PG031	31963	Conclusão do repasse do Pleito BUGRSA	100%	1 dia		30/08/22	30/08/22	1 dia	30/08/22	30/08/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
321	321	PG031	25677	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$1.927.035,84	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
322	322	PG031	32671	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
323	323	PG031	28932	Repasses Bugre Concluído	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
324	324	PG031	2348	Caratinga	0%	2590 dias		27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$31.533.490,00	R\$814.676.457,13	0,04	0	0	0	0	Não
325	325	PG031	5322	Pleito de Caratinga CARESPJ02-Elaboração das complementações e revisões dos Estudos de Concepção e Projetos Básicos e elaboração dos Projetos Executivos dos Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES) para os distritos de São Cândido,	6%	574 dias		03/12/21	28/03/24	574 dias	03/12/21	28/03/24	R\$625.700,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
326	326	PG031	31486	Pleito apto	100%	1 dia		03/12/21	03/12/21	1 dia	03/12/21	03/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
327	327	PG031	31487	Subpleito CARESPJ02.01	4%	560 dias		23/12/21	28/03/24	560 dias	23/12/21	28/03/24	R\$625.700,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
328	328	PG031	31488	Alteração de pleito	100%	1 dia		23/12/21	23/12/21	1 dia	23/12/21	23/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
329	329	PG031	31489	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		16/12/22	16/12/22	1 dia	16/12/22	16/12/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
330	330	PG031	31496	Execução dos Repasses	0%	51 dias		19/07/23	28/03/24	51 dias	19/07/23	28/03/24	R\$625.700,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
331	331	PG031	31497	Conclusão do repasse do Pleito CARESPJ02.01	0%	0 dias		28/03/24	28/03/24	0 dias	28/03/24	28/03/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
332	332	PG031	5325	Pleito de Caratinga CARESOB01-Instalação de ETEs nos 10	0%	2177 dias		27/06/17	06/03/26	2177 dias	27/06/17	06/03/26	R\$14.707.835,00	R\$814.676.457,13	0,02	0	0	0	0	Não
333	333	PG031	25376	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
334	334	PG031	26055	Subpleito CARESOB01.12	0%	477 dias		08/04/24	06/03/26	477 dias	08/04/24	06/03/26	R\$14.707.835,00	R\$814.676.457,13	0,02	0	0	0	0	Não
335	335	PG031	26619	Autorização para licitar	0%	1 dia		08/04/24	08/04/24	1 dia	08/04/24	08/04/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
336	336	PG031	32546	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		15/10/24	15/10/24	1 dia	15/10/24	15/10/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
337	337	PG031	32547	Execução dos Repasses	0%	343 dias		16/10/24	06/03/26	343 dias	16/10/24	06/03/26	R\$14.707.835,00	R\$814.676.457,13	0,02	0	0	0	0	Não
338	338	PG031	32549	Conclusão do repasse do Pleito CARESOB01.01	0%	0 dias		06/03/26	06/03/26	0 dias	06/03/26	06/03/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
339	339	PG031	5319	Pleito de Caratinga CARRSOB02-Ampliação do aterro	0%	1704 dias		30/11/18	08/10/25	1704 dias	30/11/18	08/10/25	R\$6.306.596,00	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
340	340	PG031	26625	Pleito apto	100%	1 dia		30/11/18	30/11/18	1 dia	30/11/18	30/11/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
341	341	PG031	26626	Subpleito CARRSOB02.01	0%	453 dias		14/12/23	08/10/25	453 dias	14/12/23	08/10/25	R\$6.306.596,00	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
342	342	PG031	26634	Autorização para licitar	0%	1 dia		14/12/23	14/12/23	1 dia	14/12/23	14/12/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
343	343	PG031	32553	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		28/06/24	28/06/24	1 dia	28/06/24	28/06/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
344	344	PG031	32554	Execução dos Repasses	0%	233 dias		01/07/24	06/06/25	233 dias	01/07/24	06/06/25	R\$5.181.729,00	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
345	345	PG031	32672	Execução dos Repasses IPCA	0%	66 dias		08/07/25	08/10/25	66 dias	08/07/25	08/10/25	R\$1.124.867,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
346	346	PG031	32555	Conclusão do repasse do Pleito CARESOB02	0%	0 dias		08/10/25	08/10/25	0 dias	08/10/25	08/10/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
347	347	PG031	25687	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$8.349.322,00	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
348	348	PG031	25690	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$1.544.037,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
349	349	PG031	28933	Repasses Caratinga Concluídos	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
350	350	PG031	2249	Colatina	5%	2590 dias		27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$54.356.653,83	R\$814.676.457,13	0,07	0,97	0,72	8,59	8,55	Não
351	351	PG031	31498	Pleito de Colatina COLESPJ01-Elaboração de projeto da ETE do bairro Columbia	4%	1763 dias		27/06/17	05/07/24	1763 dias	27/06/17	05/07/24	R\$124.440,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
352	352	PG031	31499	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
353	353	PG031	31500	Subpleito COLESPJ01.01	2%	632 dias		17/12/21	05/07/24	632 dias	17/12/21	05/07/24	R\$124.440,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
354	354	PG031	31626	Autorização para licitar	100%	1 dia		17/12/21	17/12/21	1 dia	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
355	355	PG031	31627	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		04/09/23	04/09/23	1 dia	04/09/23	04/09/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
356	356	PG031	31634	Execução dos Repasses	0%	45 dias		08/01/24	05/07/24	45 dias	08/01/24	05/07/24	R\$124.440,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
357	357	PG031	31635	Conclusão do repasse do Pleito COLESPJ01	0%	0 dias		05/07/24	05/07/24	0 dias	05/07/24	05/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
358	358	PG031	31511	Pleito de Colatina COLESPJ02-Elaboração de projetos da ETE do bairro Luiz Iglesias (Acampamento)	4%	1763 dias		27/06/17	05/07/24	1763 dias	27/06/17	05/07/24	R\$70.896,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
359	359	PG031	31512	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
360	360	PG031	31513	Subpleito COLESPJ02.01	2%	632 dias		17/12/21	05/07/24	632 dias	17/12/21	05/07/24	R\$70.896,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
361	361	PG031	31636	Autorização para licitar	100%	1 dia		17/12/21	17/12/21	1 dia	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
362	362	PG031	31637	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		04/09/23	04/09/23	1 dia	04/09/23	04/09/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
363	363	PG031	31644	Execução dos Repasses	0%	45 dias		08/01/24	05/07/24	45 dias	08/01/24	05/07/24	R\$70.896,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
364	364	PG031	31645	Conclusão do repasse do Pleito COLESPJ02	0%	0 dias		05/07/24	05/07/24	0 dias	05/07/24	05/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
365	365	PG031	31524	Pleito de Colatina COLESPJ03-Elaboração de projeto do SES do distrito de Itapina	4%	1763 dias		27/06/17	05/07/24	1763 dias	27/06/17	05/07/24	R\$156.837,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
366	366	PG031	31525	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
367	367	PG031	31526	Subpleito COLESPJ03.01	2%	632 dias		17/12/21	05/07/24	632 dias	17/12/21	05/07/24	R\$156.837,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
368	368	PG031	31646	Autorização para licitar	100%	1 dia		17/12/21	17/12/21	1 dia	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
369	369	PG031	31647	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		04/09/23	04/09/23	1 dia	04/09/23	04/09/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
370	370	PG031	31654	Execução dos Repasses	0%	45 dias		08/01/24	05/07/24	45 dias	08/01/24	05/07/24	R\$156.837,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
371	371	PG031	31655	Conclusão do repasse do Pleito COLESPJ03	0%	0 dias		05/07/24	05/07/24	0 dias	05/07/24	05/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
372	372	PG031	31537	Pleito de Colatina COLESPJ04-Elaboração de projeto do SES do distrito de Boapaba	4%	1763 dias		27/06/17	05/07/24	1763 dias	27/06/17	05/07/24	R\$153.716,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
373	373	PG031	31538	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
374	374	PG031	31539	Subpleito COLESPJ04.01	2%	632 dias		17/12/21	05/07/24	632 dias	17/12/21	05/07/24	R\$153.716,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
375	375	PG031	31656	Autorização para licitar	100%	1 dia		17/12/21	17/12/21	1 dia	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
376	376	PG031	31657	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		04/09/23	04/09/23	1 dia	04/09/23	04/09/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
377	377	PG031	31664	Execução dos Repasses	0%	45 dias		08/01/24	05/07/24	45 dias	08/01/24	05/07/24	R\$153.716,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
378	378	PG031	31665	Conclusão do repasse do Pleito COLESPJ04	0%	0 dias		05/07/24	05/07/24	0 dias	05/07/24	05/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
379	379	PG031	31550	Pleito de Colatina COLESPJ05-Elaboração de projeto do SES do bairro Gordiana Guimarães (Ponte do Pancas)	4%	1763 dias		27/06/17	05/07/24	1763 dias	27/06/17	05/07/24	R\$143.144,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
380	380	PG031	31551	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
381	381	PG031	31552	Subpleito COLESPJ05.01	2%	632 dias		17/12/21	05/07/24	632 dias	17/12/21	05/07/24	R\$143.144,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
382	382	PG031	31666	Autorização para licitar	100%	1 dia		17/12/21	17/12/21	1 dia	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
383	383	PG031	31667	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		04/09/23	04/09/23	1 dia	04/09/23	04/09/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
384	384	PG031	31674	Execução dos Repasses	0%	45 dias		08/01/24	05/07/24	45 dias	08/01/24	05/07/24	R\$143.144,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
385	385	PG031	31675	Conclusão do repasse do Pleito COLESPJ05.01	0%	0 dias		05/07/24	05/07/24	0 dias	05/07/24	05/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
386	386	PG031	31563	Pleito de Colatina COLESPJ06-Elaboração de projeto do SES do bairro XV de Outubro (Campestre)	4%	1763 dias		27/06/17	05/07/24	1763 dias	27/06/17	05/07/24	R\$157.279,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
387	387	PG031	31564	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
388	388	PG031	31565	Subpleito COLESPJ06.01	2%	632 dias		17/12/21	05/07/24	632 dias	17/12/21	05/07/24	R\$157.279,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
389	389	PG031	31676	Autorização para licitar	100%	1 dia		17/12/21	17/12/21	1 dia	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
390	390	PG031	31677	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		04/09/23	04/09/23	1 dia	04/09/23	04/09/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
391	391	PG031	31684	Execução dos Repasses	0%	45 dias		08/01/24	05/07/24	45 dias	08/01/24	05/07/24	R\$157.279,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
392	392	PG031	31685	Conclusão do repasse do Pleito COLESPJ06	0%	0 dias		05/07/24	05/07/24	0 dias	05/07/24	05/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
393	393	PG031	31576	Pleito de Colatina COLESPJ07-Elaboração do projeto do SES da localidade Maria	4%	1763 dias		27/06/17	05/07/24	1763 dias	27/06/17	05/07/24	R\$101.044,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
394	394	PG031	31577	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
395	395	PG031	31578	Subpleito COLESPJ07.01	2%	632 dias		17/12/21	05/07/24	632 dias	17/12/21	05/07/24	R\$101.044,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
396	396	PG031	31686	Autorização para licitar	100%	1 dia		17/12/21	17/12/21	1 dia	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
397	397	PG031	31687	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		04/09/23	04/09/23	1 dia	04/09/23	04/09/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
398	398	PG031	31694	Execução dos Repasses	0%	45 dias		08/01/24	05/07/24	45 dias	08/01/24	05/07/24	R\$101.044,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
399	399	PG031	31695	Conclusão do repasse do Pleito COLESPJ07	0%	0 dias		05/07/24	05/07/24	0 dias	05/07/24	05/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
400	400	PG031	31589	Pleito de Colatina COLESPJ08-Elaboração de projeto de redes interceptoras de sistemas de esgotamento sanitário das micro bacias da sede municipal (Centro – Lado Sul e São Silvano – Lado Norte) que despejam esgoto “in natura” nos	4%	1763 dias		27/06/17	05/07/24	1763 dias	27/06/17	05/07/24	R\$840.136,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
401	401	PG031	31590	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
402	402	PG031	31591	Subpleito COLESPJ08.01 a COLESPJ08.1	2%	632 dias		17/12/21	05/07/24	632 dias	17/12/21	05/07/24	R\$840.136,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
403	403	PG031	31696	Autorização para licitar	100%	1 dia		17/12/21	17/12/21	1 dia	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
404	404	PG031	31697	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		04/09/23	04/09/23	1 dia	04/09/23	04/09/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
405	405	PG031	31704	Execução dos Repasses	0%	45 dias		08/01/24	05/07/24	45 dias	08/01/24	05/07/24	R\$840.136,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
406	406	PG031	31705	Conclusão do repasse do Pleito COLESPJ08	0%	0 dias		05/07/24	05/07/24	0 dias	05/07/24	05/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
407	407	PG031	31602	Pleito de Colatina COLESPJ09-Elaboração de projeto de redes coletoras do SES das micro bacias dos bairros Santa Helena e Mário Giurizatto	4%	1763 dias		27/06/17	05/07/24	1763 dias	27/06/17	05/07/24	R\$130.560,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
408	408	PG031	31603	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
409	409	PG031	31604	Subpleito COLESPJ09.01 a COLESPJ09.02	2%	632 dias		17/12/21	05/07/24	632 dias	17/12/21	05/07/24	R\$130.560,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
410	410	PG031	31706	Autorização para licitar	100%	1 dia		17/12/21	17/12/21	1 dia	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
411	411	PG031	31707	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		04/09/23	04/09/23	1 dia	04/09/23	04/09/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
412	412	PG031	31714	Execução dos Repasses	0%	45 dias		08/01/24	05/07/24	45 dias	08/01/24	05/07/24	R\$130.560,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
413	413	PG031	31715	Conclusão do repasse do Pleito COLESPJ09	0%	0 dias		05/07/24	05/07/24	0 dias	05/07/24	05/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
414	414	PG031	2903	Pleito de Colatina COLESAO01 -Contratação de assessoria técnica para supervisão geral da implantação de todos os componentes do SES da sede	0%	2336 dias		27/06/17	23/10/26	2336 dias	27/06/17	23/10/26	R\$2.356.800,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
415	415	PG031	26594	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
416	416	PG031	26604	Subpleito COLESAO01.01	0%	1521 dias		10/09/20	23/10/26	1521 dias	10/09/20	23/10/26	R\$2.356.800,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
417	417	PG031	26606	Autorização para licitar (Em definição pelo município)	100%	1 dia		10/09/20	10/09/20	1 dia	10/09/20	10/09/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
418	418	PG031	32564	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		14/07/23	14/07/23	1 dia	14/07/23	14/07/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
419	419	PG031	32565	Execução dos Repasses	0%	792 dias		17/08/23	23/10/26	792 dias	17/08/23	23/10/26	R\$2.356.800,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
420	420	PG031	32566	Conclusão do repasse do Pleito COLESAO01	0%	0 dias		23/10/26	23/10/26	0 dias	23/10/26	23/10/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
421	421	PG031	2902	Pleito de Colatina COLESOB05 - Outras ações complementares - execução de ligações domiciliares de esgoto às redes coletoras existentes, e execução de interligações das redes coletoras existentes às redes novas e interceptores	1%	1909 dias		27/06/17	04/02/25	1909 dias	27/06/17	04/02/25	R\$1.400.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
422	422	PG031	26738	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
423	423	PG031	26739	Subpleito COLESOB05.01	0%	348 dias		12/09/23	04/02/25	348 dias	12/09/23	04/02/25	R\$1.400.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
424	424	PG031	26740	Autorização para licitar	0%	1 dia		12/09/23	12/09/23	1 dia	12/09/23	12/09/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
425	425	PG031	26741	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		28/03/24	28/03/24	1 dia	28/03/24	28/03/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
426	426	PG031	26747	Execução dos Repasses	0%	132 dias		26/07/24	04/02/25	132 dias	26/07/24	04/02/25	R\$1.400.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
427	427	PG031	26748	Conclusão do repasse do Pleito COLESO	0%	0 dias		04/02/25	04/02/25	0 dias	04/02/25	04/02/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
428	428	PG031	26749	Pleito de Colatina COLESOB06-Complementação do SES do Lado Norte da sede municipal - EEEs, LRS e interceptor	15%	1728 dias		27/06/17	16/05/24	1707 dias	27/06/17	16/04/24	R\$10.694.109,00	R\$814.676.457,13	0,01	0,44	0,18	2,49	2,27	Não
429	429	PG031	26750	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
430	430	PG031	26751	Subpleito COLESOB06.01	15%	1109 dias		25/11/19	16/05/24	1088 dias	25/11/19	16/04/24	R\$10.694.109,00	R\$814.676.457,13	0,01	0,44	0,18	2,49	2,27	Não
431	431	PG031	26752	Autorização para licitar	100%	1 dia		25/11/19	25/11/19	1 dia	25/11/19	25/11/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
432	432	PG031	29065	Nova autorização para licitar	100%	1 dia		26/07/21	26/07/21	1 dia	26/07/21	26/07/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
433	433	PG031	26753	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		11/05/22	11/05/22	1 dia	11/05/22	11/05/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
434	434	PG031	26759	Execução dos Repasses	14%	322 dias		23/09/22	16/05/24	324 dias	23/09/22	16/04/24	R\$10.694.109,00	R\$814.676.457,13	0,01	0,44	0,18	2,49	2,27	Não
435	435	PG031	26760	Conclusão do repasse do Pleito COLESO	0%	0 dias		16/05/24	16/05/24	0 dias	16/04/24	16/04/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
436	436	PG031	26761	Pleito de Colatina COLESOB08-Recuperação da ETE do	1%	2298 dias		27/06/17	28/08/26	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$1.499.086,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
437	437	PG031	26762	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
438	438	PG031	26763	Subpleito COLESOB08.01	0%	530 dias		15/07/24	28/08/26	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$1.499.086,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
439	439	PG031	26764	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/07/24	15/07/24	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
440	440	PG031	26765	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		24/01/25	24/01/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
441	441	PG031	26771	Execução dos Repasses	0%	396 dias		27/01/25	28/08/26	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$1.499.086,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
442	442	PG031	26772	Conclusão do repasse do Pleito COLESO	0%	0 dias		28/08/26	28/08/26	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
443	443	PG031	26773	Pleito de Colatina COLESOB09-Recuperação da ETE do	0%	2298 dias		27/06/17	28/08/26	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$694.122,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
444	444	PG031	26774	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
445	445	PG031	26775	Subpleito COLESOB09.01	0%	530 dias		15/07/24	28/08/26	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$694.122,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
446	446	PG031	26776	Autorização para licitar	0%	1 dia		15/07/24	15/07/24	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
447	447	PG031	26777	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		24/01/25	24/01/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
448	448	PG031	26783	Execução dos Repasses	0%	396 dias		27/01/25	28/08/26	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$694.122,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
449	449	PG031	26784	Conclusão do repasse do Pleito COLESO	0%	0 dias		28/08/26	28/08/26	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
450	450	PG031	26785	Pleito de Colatina COLESOB10-Complementação do SES do distrito de Itapina	0%	2298 dias		27/06/17	28/08/26	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$479.162,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
451	451	PG031	26786	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
452	452	PG031	26787	Subpleito COLESOB10.01	0%	530 dias		15/07/24	28/08/26	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$479.162,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
453	453	PG031	26788	Autorização para licitar	0%	1 dia		15/07/24	15/07/24	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
454	454	PG031	26789	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		24/01/25	24/01/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
455	455	PG031	26795	Execução dos Repasses	0%	396 dias		27/01/25	28/08/26	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$479.162,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
456	456	PG031	26796	Conclusão do repasse do Pleito COLESO	0%	0 dias		28/08/26	28/08/26	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
457	457	PG031	26797	Pleito de Colatina COLESOB11-Complementação do SES do distrito de Boapaba	0%	2298 dias		27/06/17	28/08/26	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$800.286,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
458	458	PG031	26798	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
459	459	PG031	26799	Subpleito COLESOB11.01	0%	530 dias		15/07/24	28/08/26	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$800.286,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
460	460	PG031	26800	Autorização para licitar	0%	1 dia		15/07/24	15/07/24	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
461	461	PG031	26801	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		24/01/25	24/01/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
462	462	PG031	26807	Execução dos Repasses	0%	396 dias		27/01/25	28/08/26	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$800.286,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
463	463	PG031	26808	Conclusão do repasse do Pleito COLESO	0%	0 dias		28/08/26	28/08/26	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
464	464	PG031	26809	Pleito de Colatina COLESOB12-Complementação do SES do bairro Gordiano Guimarães (Ponte dos Pancas)	0%	2298 dias		27/06/17	28/08/26	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$492.855,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
465	465	PG031	26810	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
466	466	PG031	26811	Subpleito COLESOB12.01	0%	530 dias		15/07/24	28/08/26	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$492.855,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
467	467	PG031	26812	Autorização para licitar	0%	1 dia		15/07/24	15/07/24	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
468	468	PG031	26813	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		24/01/25	24/01/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
469	469	PG031	26819	Execução dos Repasses	0%	396 dias		27/01/25	28/08/26	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$492.855,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
470	470	PG031	26820	Conclusão do repasse do Pleito COLESOE	0%	0 dias		28/08/26	28/08/26	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
471	471	PG031	26821	Pleito de Colatina COLESOB13-Complementação do SES do bairro XV de outubro (Campestre)	0%	2298 dias		27/06/17	28/08/26	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$1.326.720,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
472	472	PG031	26822	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
473	473	PG031	26823	Subpleito COLESOB13.01	0%	530 dias		15/07/24	28/08/26	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$1.326.720,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
474	474	PG031	26824	Autorização para licitar	0%	1 dia		15/07/24	15/07/24	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
475	475	PG031	26825	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		24/01/25	24/01/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
476	476	PG031	26831	Execução dos Repasses	0%	396 dias		27/01/25	28/08/26	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$1.326.720,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
477	477	PG031	26832	Conclusão do repasse do Pleito COLESOE	0%	0 dias		28/08/26	28/08/26	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
478	478	PG031	26833	Pleito de Colatina COLESOB14-Implantação do SES da	0%	2298 dias		27/06/17	28/08/26	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$746.955,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
479	479	PG031	26834	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
480	480	PG031	26835	Subpleito COLESOB14.01	0%	530 dias		15/07/24	28/08/26	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$746.955,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
481	481	PG031	26836	Autorização para licitar	0%	1 dia		15/07/24	15/07/24	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
482	482	PG031	26837	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		24/01/25	24/01/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
483	483	PG031	26843	Execução dos Repasses	0%	396 dias		27/01/25	28/08/26	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$746.955,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
484	484	PG031	26844	Conclusão do repasse do Pleito COLESOE	0%	0 dias		28/08/26	28/08/26	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
485	485	PG031	26845	Pleito de Colatina COLESOB16-Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro	0%	2298 dias		27/06/17	28/08/26	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$1.245.866,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
486	486	PG031	26846	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
487	487	PG031	26847	Subpleito COLESOB16.01	0%	530 dias		15/07/24	28/08/26	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$1.245.866,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
488	488	PG031	26848	Autorização para licitar	0%	1 dia		15/07/24	15/07/24	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
489	489	PG031	26849	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		24/01/25	24/01/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
490	490	PG031	26855	Execução dos Repasses	0%	396 dias		27/01/25	28/08/26	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$1.245.866,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
491	491	PG031	26856	Conclusão do repasse do Pleito COLESOE	0%	0 dias		28/08/26	28/08/26	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
492	492	PG031	26857	Pleito de Colatina COLESOB17-Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro	0%	2298 dias		27/06/17	28/08/26	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$400.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
493	493	PG031	26858	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
494	494	PG031	26859	Subpleito COLESOB17.01	0%	530 dias		15/07/24	28/08/26	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$400.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
495	495	PG031	26860	Autorização para licitar	0%	1 dia		15/07/24	15/07/24	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
496	496	PG031	26861	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		24/01/25	24/01/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
497	497	PG031	26867	Execução dos Repasses	0%	396 dias		27/01/25	28/08/26	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$400.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
498	498	PG031	26868	Conclusão do repasse do Pleito COLESOE	0%	0 dias		28/08/26	28/08/26	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
499	499	PG031	26869	Pleito de Colatina COLESOB18-Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro	0%	2298 dias		27/06/17	28/08/26	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$2.500.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
500	500	PG031	26870	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
501	501	PG031	26871	Subpleito COLESOB18.01	0%	530 dias		15/07/24	28/08/26	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$2.500.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
502	502	PG031	26872	Autorização para licitar	0%	1 dia		15/07/24	15/07/24	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
503	503	PG031	26873	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		24/01/25	24/01/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
504	504	PG031	26879	Execução dos Repasses	0%	396 dias		27/01/25	28/08/26	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$2.500.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
505	505	PG031	26880	Conclusão do repasse do Pleito COLESOE	0%	0 dias		28/08/26	28/08/26	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
506	506	PG031	26881	Pleito de Colatina COLESOB19-Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro	0%	2298 dias		27/06/17	28/08/26	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$700.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
507	507	PG031	26882	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
508	508	PG031	26883	Subpleito COLESOB19.01	0%	530 dias		15/07/24	28/08/26	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$700.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
509	509	PG031	26884	Autorização para licitar	0%	1 dia		15/07/24	15/07/24	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
510	510	PG031	26885	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		24/01/25	24/01/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
511	511	PG031	26891	Execução dos Repasses	0%	396 dias		27/01/25	28/08/26	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$700.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
512	512	PG031	26892	Conclusão do repasse do Pleito COLESOE	0%	0 dias		28/08/26	28/08/26	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
513	513	PG031	26893	Pleito de Colatina COLESOB20-Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro	0%	2298 dias		27/06/17	28/08/26	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$500.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
514	514	PG031	26894	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
515	515	PG031	26895	Subpleito COLESOB20.01	0%	530 dias		15/07/24	28/08/26	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$500.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
516	516	PG031	26896	Autorização para licitar	0%	1 dia		15/07/24	15/07/24	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
517	517	PG031	26897	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		24/01/25	24/01/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
518	518	PG031	26903	Execução dos Repasses	0%	396 dias		27/01/25	28/08/26	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$500.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
519	519	PG031	26904	Conclusão do repasse do Pleito COLESOE0%	0 dias			28/08/26	28/08/26	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
520	520	PG031	26905	Pleito de Colatina COLESOB21-Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro	0%	2298 dias		27/06/17	28/08/26	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$1.400.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
521	521	PG031	26906	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
522	522	PG031	26907	Subpleito COLESOB21.01	0%	530 dias		15/07/24	28/08/26	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$1.400.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
523	523	PG031	26908	Autorização para licitar	0%	1 dia		15/07/24	15/07/24	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
524	524	PG031	26909	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		24/01/25	24/01/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
525	525	PG031	26915	Execução dos Repasses	0%	396 dias		27/01/25	28/08/26	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$1.400.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
526	526	PG031	26916	Conclusão do repasse do Pleito COLESOE0%	0 dias			28/08/26	28/08/26	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
527	527	PG031	26917	Pleito de Colatina COLESOB22-Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro	0%	2298 dias		27/06/17	28/08/26	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$600.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
528	528	PG031	26918	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
529	529	PG031	26919	Subpleito COLESOB22.01	0%	530 dias		15/07/24	28/08/26	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$600.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
530	530	PG031	26920	Autorização para licitar	0%	1 dia		15/07/24	15/07/24	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
531	531	PG031	26921	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		24/01/25	24/01/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
532	532	PG031	26927	Execução dos Repasses	0%	396 dias		27/01/25	28/08/26	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$600.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
533	533	PG031	26928	Conclusão do repasse do Pleito COLESOE0%	0 dias			28/08/26	28/08/26	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
534	534	PG031	26929	Pleito de Colatina COLESOB23-Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro	0%	2298 dias		27/06/17	28/08/26	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$400.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
535	535	PG031	26930	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
536	536	PG031	26931	Subpleito COLESOB23.01	0%	530 dias		15/07/24	28/08/26	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$400.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
537	537	PG031	26932	Autorização para licitar	0%	1 dia		15/07/24	15/07/24	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
538	538	PG031	26933	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		24/01/25	24/01/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
539	539	PG031	26939	Execução dos Repasses	0%	396 dias		27/01/25	28/08/26	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$400.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
540	540	PG031	26940	Conclusão do repasse do Pleito COLESOE0%	0 dias			28/08/26	28/08/26	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
541	541	PG031	26941	Pleito de Colatina COLESOB24-Complementação de recursos de contrapartida para implantação da LR 503, parte integrante do SES do Lado Sul (em execução)	100%	205 dias		10/06/19	03/04/20	205 dias	10/06/19	03/04/20	R\$1.213.134,08	R\$814.676.457,13	0	0,15	0,15	100	100	Não
542	542	PG031	26942	Pleito apto	100%	1 dia		10/06/19	10/06/19	1 dia	10/06/19	10/06/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
543	543	PG031	26943	Subpleito COLESOB24.01	100%	1 dia		03/04/20	03/04/20	1 dia	03/04/20	03/04/20	R\$1.213.134,08	R\$814.676.457,13	0	0,15	0,15	100	100	Não
544	544	PG031	26951	Execução dos Repasses	100%	1 dia		03/04/20	03/04/20	1 dia	03/04/20	03/04/20	R\$1.213.134,08	R\$814.676.457,13	0	0,15	0,15	100	100	Não
545	545	PG031	26952	Conclusão do repasse do Pleito COLESOE100%	1 dia			03/04/20	03/04/20	1 dia	03/04/20	03/04/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
546	546	PG031	26965	Pleito de Colatina COLESOB25-Complementação de recursos de contrapartida para implantação da EEE 502 e EEE 504, parte integrante do SES do Lado Sul (em	100%	227 dias		10/06/19	08/05/20	227 dias	10/06/19	08/05/20	R\$960.700,62	R\$814.676.457,13	0	0,12	0,12	100	100	Não
547	547	PG031	26966	Pleito apto	100%	1 dia		10/06/19	10/06/19	1 dia	10/06/19	10/06/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
548	548	PG031	26967	Subpleito COLESOB25.01	100%	23 dias		03/04/20	08/05/20	23 dias	03/04/20	08/05/20	R\$960.700,62	R\$814.676.457,13	0	0,12	0,12	100	100	Não
549	549	PG031	26975	Execução dos Repasses	100%	23 dias		03/04/20	08/05/20	23 dias	03/04/20	08/05/20	R\$960.700,62	R\$814.676.457,13	0	0,12	0,12	100	100	Não
550	550	PG031	26976	Conclusão do repasse do Pleito COLESOE100%	1 dia			08/05/20	08/05/20	1 dia	08/05/20	08/05/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
551	551	PG031	26977	Pleito de Colatina COLESOB27-Implantação da 2ª etapa do SES do Lado Norte da sede municipal -	1%	1555 dias		10/06/19	10/09/25	1555 dias	10/06/19	10/09/25	R\$3.455.141,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
552	552	PG031	26978	Pleito apto	100%	1 dia		10/06/19	10/06/19	1 dia	10/06/19	10/06/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
553	553	PG031	26979	Subpleito COLESOB27.01	0%	927 dias		16/12/21	10/09/25	927 dias	16/12/21	10/09/25	R\$3.455.141,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
554	554	PG031	26980	Autorização para licitar	100%	1 dia		16/12/21	16/12/21	1 dia	16/12/21	16/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
555	555	PG031	26981	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		04/09/23	04/09/23	1 dia	04/09/23	04/09/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
556	556	PG031	26987	Execução dos Repasses	0%	308 dias		08/01/24	02/04/25	308 dias	08/01/24	02/04/25	R\$2.675.400,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
557	557	PG031	32567	Execução dos Repasses IPCA	0%	88 dias		08/05/25	10/09/25	88 dias	08/05/25	10/09/25	R\$779.741,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
558	558	PG031	26988	Conclusão do repasse do Pleito COLESOB27.01	0%	0 dias		10/09/25	10/09/25	0 dias	10/09/25	10/09/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
559	559	PG031	26989	Pleito de Colatina COLESOB28-Implantação de redes coletoras nos bairros Santa Helena e	0%	1686 dias		10/06/19	23/03/26	1686 dias	10/06/19	23/03/26	R\$1.728.835,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
560	560	PG031	26990	Pleito apto	100%	1 dia		10/06/19	10/06/19	1 dia	10/06/19	10/06/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
561	561	PG031	26991	Subpleito COLESOB28.01	0%	420 dias		15/07/24	23/03/26	420 dias	15/07/24	23/03/26	R\$1.728.835,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
562	562	PG031	26992	Autorização para licitar	0%	1 dia		15/07/24	15/07/24	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
563	563	PG031	26993	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		24/01/25	24/01/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
564	564	PG031	26999	Execução dos Repasses	0%	264 dias		26/02/25	23/03/26	264 dias	26/02/25	23/03/26	R\$1.728.835,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
565	565	PG031	27000	Conclusão do repasse do Pleito COLESOB28.01	0%	0 dias		23/03/26	23/03/26	0 dias	23/03/26	23/03/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
566	566	PG031	27001	Pleito de Colatina COLESOB26-Complementação de recursos de contrapartida para implantação de 1ª etapa ETE (Valor orçado para conclusão, obra em	100%	1006 dias		27/06/17	18/06/21	1006 dias	27/06/17	18/06/21	R\$2.172.771,22	R\$814.676.457,13	0	0,27	0,27	100	100	Não
567	567	PG031	27002	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
568	568	PG031	27003	Subpleito COLESOB26.01	100%	574 dias		22/02/19	18/06/21	574 dias	22/02/19	18/06/21	R\$2.172.771,22	R\$814.676.457,13	0	0,27	0,27	100	100	Não
569	569	PG031	27005	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		22/02/19	22/02/19	1 dia	22/02/19	22/02/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
570	570	PG031	27011	Execução dos Repasses	100%	448 dias		29/07/19	18/05/21	448 dias	29/07/19	18/05/21	R\$2.015.010,82	R\$814.676.457,13	0	0,25	0,25	100	100	Não
571	571	PG031	32568	Execução dos Repasses IPCA	100%	1 dia		18/06/21	18/06/21	1 dia	18/06/21	18/06/21	R\$157.760,40	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
572	572	PG031	27012	Conclusão do repasse do Pleito COLESOB26.01	100%	1 dia		18/06/21	18/06/21	1 dia	18/06/21	18/06/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
573	573	PG031	31788	Pleito de Colatina COLESOB29-Complementação das obras de Esgotamento Sanitário da ETE Barbados – 2ª etapa	0%	1012 dias		25/03/22	23/04/26	867 dias	25/03/22	19/09/25	R\$11.318.856,28	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
574	574	PG031	31789	Pleito apto	100%	1 dia		25/03/22	25/03/22	1 dia	25/03/22	25/03/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
575	575	PG031	31790	Subpleito COLESOB29.01	0%	614 dias		31/10/23	23/04/26	614 dias	31/03/23	19/09/25	R\$11.318.856,28	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
576	576	PG031	31791	Autorização para licitar	0%	1 dia		31/10/23	31/10/23	1 dia	31/03/23	31/03/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
577	577	PG031	31792	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		17/05/24	17/05/24	1 dia	13/10/23	13/10/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
578	578	PG031	31819	Execução dos Repasses	0%	1 dia		13/09/24	13/09/24	1 dia	19/02/24	19/02/24	R\$18.856,28	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
579	579	PG031	32569	Execução dos Repasses IPCA	0%	376 dias		16/09/24	23/04/26	376 dias	20/02/24	19/09/25	R\$11.300.000,00	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
580	580	PG031	31820	Conclusão do repasse do Pleito COLESOB29.01	0%	0 dias		23/04/26	23/04/26	0 dias	19/09/25	19/09/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
581	581	PG031	32570	Pleito de Colatina COLESOB30-Complementação de recurso para as obras de implantação da elevatória N04 e linha de recalque, parte integrante do sistema de esgotamento sanitário – SES da sede do município de	0%	813 dias		16/09/22	23/12/25	813 dias	16/09/22	23/12/25	R\$2.579.620,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
582	582	PG031	32571	Pleito apto	100%	1 dia		16/09/22	16/09/22	1 dia	16/09/22	16/09/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
583	583	PG031	32572	Subpleito COLESOB30.01	0%	530 dias		08/11/23	23/12/25	530 dias	08/11/23	23/12/25	R\$2.579.620,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
584	584	PG031	32573	Autorização para licitar	0%	1 dia		08/11/23	08/11/23	1 dia	08/11/23	08/11/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
585	585	PG031	32574	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		24/05/24	24/05/24	1 dia	24/05/24	24/05/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
586	586	PG031	32578	Execução dos Repasses IPCA	0%	396 dias		27/05/24	23/12/25	396 dias	27/05/24	23/12/25	R\$2.579.620,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
587	587	PG031	32579	Conclusão do repasse do Pleito COLESOB30.01	0%	0 dias		23/12/25	23/12/25	0 dias	23/12/25	23/12/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
588	588	PG031	25695	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$813.582,63	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
589	589	PG031	25698	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
590	590	PG031	28934	Repasses Colatina Concluídos	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
591	591	PG031	2275	Conselheiro Pena	0%	1872 dias		23/04/20	01/11/27	1872 dias	23/04/20	01/11/27	R\$13.474.812,03	R\$814.676.457,13	0,02	0,48	0	1,76	1,76	Não
592	592	PG031	8600	Pleito de Conselheiro Pena COPESOB01-Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do	1%	1555 dias		23/04/20	24/07/26	1555 dias	23/04/20	24/07/26	R\$8.687.550,12	R\$814.676.457,13	0,01	0,48	0	2,69	2,69	Não

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
593	593	PG031	28056	Pleito apto	100%	1 dia		23/04/20	23/04/20	1 dia	23/04/20	23/04/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
594	594	PG031	28057	Subpleito COPESOB01.01	1%	1555 dias		23/04/20	24/07/26	1555 dias	23/04/20	24/07/26	R\$8.687.550,12	R\$814.676.457,13	0,01	0,48	0	2,69	2,69	Não
595	595	PG031	28058	Autorização para licitar	100%	1 dia		23/04/20	23/04/20	1 dia	23/04/20	23/04/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
596	596	PG031	28059	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		20/10/20	20/10/20	1 dia	20/10/20	20/10/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
597	597	PG031	28065	Execução dos Repasses	0%	486 dias		30/12/20	05/12/25	486 dias	30/12/20	05/12/25	R\$8.508.588,00	R\$814.676.457,13	0,01	0,48	0	2,74	2,74	Não
598	598	PG031	32580	Execução dos Repasses IPCA	0%	132 dias		13/01/26	24/07/26	132 dias	13/01/26	24/07/26	R\$178.962,12	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
599	599	PG031	28066	Conclusão do repasse do Pleito COPESOB01.01	0%	0 dias		24/07/26	24/07/26	0 dias	24/07/25	24/07/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
600	600	PG031	25704	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$3.841.863,77	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
601	601	PG031	25707	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$945.398,14	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
602	602	PG031	28935	Repasses Conselheiro Pena Concluído	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
603	603	PG031	2285	Córrego Novo	23%	2590 dias		27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$5.970.055,33	R\$814.676.457,13	0,01	0,62	0,58	83,1	82,39	Não
604	604	PG031	2967	Pleito de Córrego Novo CONESOB01-Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do	82%	1555 dias		27/06/17	31/08/23	1498 dias	27/06/17	12/06/23	R\$4.908.979,76	R\$814.676.457,13	0,01	0,56	0,53	91,97	91,1	Não
605	605	PG031	28067	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
606	606	PG031	28068	Subpleito CONESOB01.01	87%	1082 dias		29/04/19	31/08/23	1025 dias	29/04/19	12/06/23	R\$4.673.201,76	R\$814.676.457,13	0,01	0,55	0,52	95,3	94,12	Não
607	607	PG031	28069	Autorização para licitar	100%	1 dia		29/04/19	29/04/19	1 dia	29/04/19	29/04/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
608	608	PG031	28070	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		28/02/20	28/02/20	1 dia	28/02/20	28/02/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
609	609	PG031	31734	Execução dos Repasses	100%	590 dias		17/08/20	29/12/22	590 dias	17/08/20	29/12/22	R\$4.254.293,76	R\$814.676.457,13	0,01	0,52	0,52	100	100	Não
610	610	PG031	32673	Execução dos Repasses (IPCA)	1%	91 dias		30/12/22	31/08/23	88 dias	30/12/22	12/06/23	R\$418.908,00	R\$814.676.457,13	0	0,03	0	47,53	34,42	Não
611	611	PG031	31735	Conclusão do repasse do Pleito CONESOB01.01	0%	0 dias		31/08/23	31/08/23	0 dias	12/06/23	12/06/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
612	612	PG031	31857	Subpleito CONESOB01.02	18%	295 dias		04/04/22	12/06/23	295 dias	04/04/22	12/06/23	R\$235.778,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	26	31,23	Não
613	613	PG031	31860	Autorização para licitar	100%	1 dia		04/04/22	04/04/22	1 dia	04/04/22	04/04/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
614	614	PG031	31859	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		14/10/22	14/10/22	1 dia	14/10/22	14/10/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
615	615	PG031	32526	Execução dos Repasses (IPCA)	15%	55 dias		22/03/23	12/06/23	71 dias	28/02/23	12/06/23	R\$235.778,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	26	31,23	Não
616	616	PG031	32533	Conclusão do repasse do Pleito CONESOB01.02	0%	0 dias		12/06/23	12/06/23	0 dias	12/06/23	12/06/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
617	617	PG031	28077	Conclusão do repasse do Pleito CONESOB01.01	0%	0 dias		31/08/23	31/08/23	0 dias	12/06/23	12/06/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
618	618	PG031	31414	Pleito de Córrego Novo CONRSAB01 - Aquisição de caminhão basculante	100%	236 dias		03/12/21	14/11/22	236 dias	03/12/21	14/11/22	R\$444.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,05	0,05	100	100	Não
619	619	PG031	31415	Pleito apto	100%	1 dia		03/12/21	03/12/21	1 dia	03/12/21	03/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
620	620	PG031	31416	Subpleito CONRSAB01.01	100%	224 dias		21/12/21	14/11/22	224 dias	21/12/21	14/11/22	R\$444.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,05	0,05	100	100	Não
621	621	PG031	31417	Autorização para licitar	100%	1 dia		21/12/21	21/12/21	1 dia	21/12/21	21/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
622	622	PG031	31418	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		09/08/22	09/08/22	1 dia	09/08/22	09/08/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
623	623	PG031	31421	Execução dos Repasses	100%	1 dia		14/11/22	14/11/22	1 dia	14/11/22	14/11/22	R\$444.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,05	0,05	100	100	Não
624	624	PG031	31422	Conclusão do repasse do Pleito CONRSAB01.01	100%	1 dia		14/11/22	14/11/22	1 dia	14/11/22	14/11/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
625	625	PG031	25711	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$588.376,26	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
626	626	PG031	25714	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$28.699,31	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
627	627	PG031	28936	Repasses Córrego Novo Concluídos	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
628	628	PG031	2500	Dionísio	2%	2590 dias		27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$6.497.647,62	R\$814.676.457,13	0,01	0,34	0,06	44,82	42,02	Não
629	629	PG031	2988	Pleito de Dionísio DIORSPM02-Elaboração de PRAD para	100%	334 dias		25/05/18	17/09/19	334 dias	25/05/18	17/09/19	R\$54.500,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
630	630	PG031	27879	Pleito apto	100%	1 dia		25/05/18	25/05/18	1 dia	25/05/18	25/05/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
631	631	PG031	27880	Subpleito DIORSPM02.01	100%	271 dias		22/08/18	17/09/19	271 dias	22/08/18	17/09/19	R\$54.500,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
632	632	PG031	27881	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/08/18	22/08/18	1 dia	22/08/18	22/08/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
633	633	PG031	27882	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		04/01/19	04/01/19	1 dia	04/01/19	04/01/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
634	634	PG031	27886	Execução dos Repasses	100%	1 dia		17/09/19	17/09/19	1 dia	17/09/19	17/09/19	R\$54.500,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
635	635	PG031	27887	Conclusão do repasse do Pleito DIORSPM02.01	100%	0 dias		17/09/19	17/09/19	0 dias	17/09/19	17/09/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
636	636	PG031	2984	Pleito de Dionísio DIOESPJ01-Elaboração e adequação de projetos de engenharia de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e dos distritos de Baixa Verde e Conceição de Minas.	100%	810 dias		27/06/17	01/09/20	810 dias	27/06/17	01/09/20	R\$157.500,00	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
637	637	PG031	27860	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
638	638	PG031	27861	Subpleito DIOESPJ01.01	100%	544 dias		15/06/18	13/08/20	544 dias	15/06/18	13/08/20	R\$52.500,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
639	639	PG031	27862	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
640	640	PG031	27863	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		04/01/19	04/01/19	1 dia	04/01/19	04/01/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
641	641	PG031	30179	Execução dos Repasses	100%	1 dia		13/08/20	13/08/20	1 dia	13/08/20	13/08/20	R\$52.500,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
642	642	PG031	27864	Conclusão do repasse do subpleito DIOESPJ01.01	100%	0 dias		13/08/20	13/08/20	0 dias	13/08/20	13/08/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
643	643	PG031	27869	Subpleito DIOESPJ01.02	100%	544 dias		15/06/18	13/08/20	544 dias	15/06/18	13/08/20	R\$52.500,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
644	644	PG031	27870	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
645	645	PG031	27871	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		04/01/19	04/01/19	1 dia	04/01/19	04/01/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
646	646	PG031	30180	Execução dos Repasses	100%	1 dia		13/08/20	13/08/20	1 dia	13/08/20	13/08/20	R\$52.500,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
647	647	PG031	27873	Conclusão do repasse do Pleito DIOESPJ01.2	100%	0 dias		13/08/20	13/08/20	0 dias	13/08/20	13/08/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
648	648	PG031	27874	Subpleito DIOESPJ01.03	100%	557 dias		15/06/18	01/09/20	557 dias	15/06/18	01/09/20	R\$52.500,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
649	649	PG031	27875	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
650	650	PG031	27876	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		04/01/19	04/01/19	1 dia	04/01/19	04/01/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
651	651	PG031	30181	Execução dos Repasses	100%	1 dia		01/09/20	01/09/20	1 dia	01/09/20	01/09/20	R\$52.500,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
652	652	PG031	27878	Conclusão do repasse do Pleito DIOESPJ01.03	100%	0 dias		01/09/20	01/09/20	0 dias	01/09/20	01/09/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
653	653	PG031	27868	Conclusão do repasse do Pleito DIOESPJ01.03	100%	0 dias		01/09/20	01/09/20	0 dias	01/09/20	01/09/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
654	654	PG031	25139	Pleito de Dionísio DIOESCT01-Desapropriação/aquisição de área para instalação da ETE no Distrito de Conceição de Minas de Dionísio	67%	823 dias		06/02/20	31/05/23	767 dias	06/02/20	09/03/23	R\$63.331,20	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	100	0	Não
655	655	PG031	28078	Pleito apto	100%	1 dia		06/02/20	06/02/20	1 dia	06/02/20	06/02/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
656	656	PG031	28079	Subpleito DIOESCT01.01	50%	516 dias		06/05/21	31/05/23	460 dias	06/05/21	09/03/23	R\$63.331,20	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	100	0	Não
657	657	PG031	28080	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		06/05/21	06/05/21	1 dia	06/05/21	06/05/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
658	658	PG031	28082	Execução dos Repasses	0%	1 dia		31/05/23	31/05/23	1 dia	09/03/23	09/03/23	R\$63.331,20	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	100	0	Não
659	659	PG031	28083	Conclusão do repasse do Pleito DIOESCT01.01	100%	0 dias		31/05/23	31/05/23	0 dias	09/03/23	09/03/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
660	660	PG031	25133	Pleito de Dionísio DIOESOB03-Implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos no distrito de Baixa Verde	7%	983 dias		06/02/20	23/01/24	946 dias	06/02/20	28/11/23	R\$2.720.950,00	R\$814.676.457,13	0	0,25	0,02	80,7	79,7	Não
661	661	PG031	28084	Pleito apto	100%	1 dia		06/02/20	06/02/20	1 dia	06/02/20	06/02/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
662	662	PG031	28085	Subpleito DIOESOB03.01	7%	889 dias		26/06/20	23/01/24	852 dias	26/06/20	28/11/23	R\$2.720.950,00	R\$814.676.457,13	0	0,25	0,02	80,7	79,7	Não
663	663	PG031	28086	Autorização para licitar	100%	1 dia		26/06/20	26/06/20	1 dia	26/06/20	26/06/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
664	664	PG031	28087	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		25/11/20	25/11/20	1 dia	25/11/20	25/11/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
665	665	PG031	28093	Execução dos Repasses	6%	193 dias		17/03/21	23/01/24	197 dias	17/03/21	28/11/23	R\$2.720.950,00	R\$814.676.457,13	0	0,25	0,02	80,7	79,7	Não
666	666	PG031	28094	Conclusão do repasse do Pleito DIOESOB03.01	100%	0 dias		23/01/24	23/01/24	0 dias	28/11/23	28/11/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
667	667	PG031	31284	Pleito de Dionísio DIORSAB01 - Aquisição de caminhão basculante, esteira de triagem, prensa hidráulica, balança,	37%	412 dias		17/09/21	17/05/23	382 dias	17/09/21	31/03/23	R\$418.199,00	R\$814.676.457,13	0	0,05	0,01	100	78,43	Não
668	668	PG031	31285	Pleito apto	100%	1 dia		17/09/21	17/09/21	1 dia	17/09/21	17/09/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
669	669	PG031	31286	Subpleito DIORSAB01.01	33%	399 dias		06/10/21	17/05/23	369 dias	06/10/21	31/03/23	R\$418.199,00	R\$814.676.457,13	0	0,05	0,01	100	78,43	Não
670	670	PG031	31287	Autorização para licitar	100%	1 dia		06/10/21	06/10/21	1 dia	06/10/21	06/10/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
671	671	PG031	31288	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		22/03/22	22/03/22	1 dia	22/03/22	22/03/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
672	672	PG031	31291	Execução dos Repasses	25%	16 dias		28/03/22	17/05/23	27 dias	28/03/22	31/03/23	R\$418.199,00	R\$814.676.457,13	0	0,05	0,01	100	78,43	Não
673	673	PG031	31292	Conclusão do repasse do Pleito DIORSAB01.01	100%	0 dias		17/05/23	17/05/23	0 dias	16/03/23	16/03/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
674	674	PG031	25725	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$1.770.654,55	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
675	675	PG031	25728	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$1.312.512,87	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
676	676	PG031	28937	Repasses Dionísio Concluído	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
677	677	PG031	2399	Fernandes Tourinho	2%	2590 dias		27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$3.793.989,15	R\$814.676.457,13	0	0,03	0,02	4,66	3,74	Não
678	678	PG031	3013	Pleito de Fernandes Tourinho FETESPJ01-Elaboração de projeto para implantação da ETE do distrito de Senhora da Penha	37%	1769,82 dias		27/06/17	16/07/24	1618 dias	27/06/17	04/12/23	R\$105.000,56	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	45,09	15,24	Não
679	679	PG031	27048	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
680	680	PG031	27049	Subpleito FETESPJ01.01	36%	1516,82 dias		15/06/18	16/07/24	1347,81 dias	15/06/18	08/11/23	R\$105.000,56	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	45,09	15,24	Não
681	681	PG031	27050	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
682	682	PG031	27051	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		10/12/19	10/12/19	1 dia	10/12/19	10/12/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
683	683	PG031	27055	Execução dos Repasses	33%	47,82 dias		10/07/20	16/07/24	40,99 dias	10/07/20	08/11/23	R\$105.000,56	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	45,09	15,24	Não
684	684	PG031	27056	Conclusão do repasse do Pleito FETESPJ	0%	0 dias		16/07/24	16/07/24	0 dias	04/12/23	04/12/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
685	685	PG031	3012	Pleito de Fernandes Tourinho FETESPJ02-Adequação de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município	28%	1601 dias		27/06/17	08/11/23	1601 dias	27/06/17	08/11/23	R\$75.001,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	21,34	21,34	Não
686	686	PG031	27057	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
687	687	PG031	27058	Subpleito FETESPJ02.01	27%	1348 dias		15/06/18	08/11/23	1348 dias	15/06/18	08/11/23	R\$75.001,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	21,34	21,34	Não
688	688	PG031	27059	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
689	689	PG031	27060	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		10/12/19	10/12/19	1 dia	10/12/19	10/12/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
690	690	PG031	27064	Execução dos Repasses	25%	65 dias		10/07/20	08/11/23	65 dias	10/07/20	08/11/23	R\$75.001,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	21,34	21,34	Não
691	691	PG031	27065	Conclusão do repasse do Pleito FETESPJ	0%	0 dias		08/11/23	08/11/23	0 dias	08/11/23	08/11/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
692	692	PG031	3011	Pleito de Fernandes Tourinho FETESOB01-Obras de adequação e complementação da rede coletora da	0%	2268 dias		27/06/17	17/07/26	2268 dias	27/06/17	17/07/26	R\$1.140.996,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
693	693	PG031	27013	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
694	694	PG031	27014	Subpleito FETESOB01.01	0%	667 dias		09/11/23	17/07/26	667 dias	09/11/23	17/07/26	R\$1.140.996,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
695	695	PG031	27015	Autorização para licitar	0%	1 dia		09/11/23	09/11/23	1 dia	09/11/23	09/11/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
696	696	PG031	27016	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		16/09/24	16/09/24	1 dia	16/09/24	16/09/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
697	697	PG031	27022	Execução dos Repasses	0%	375 dias		14/01/25	17/07/26	375 dias	14/01/25	17/07/26	R\$1.140.996,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
698	698	PG031	27023	Conclusão do repasse do Pleito FETESOB0	0%	0 dias		17/07/26	17/07/26	0 dias	17/07/26	17/07/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
699	699	PG031	27024	Pleito de Fernandes Tourinho FETESOB02-Contratação de empresa para obra de construção de ETE e revitalização na rede coletora de esgotos existente e construção de ramais secundários no distrito de Senhora da Penha.	0%	2419,82 dias		27/06/17	01/03/27	2268 dias	27/06/17	17/07/26	R\$760.614,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
700	700	PG031	27025	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
701	701	PG031	27026	Subpleito FETESOB02.01	0%	650 dias		16/07/24	01/03/27	650 dias	05/12/23	17/07/26	R\$760.614,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
702	702	PG031	27027	Autorização para licitar	0%	1 dia		16/07/24	17/07/24	1 dia	05/12/23	05/12/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
703	703	PG031	27028	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		23/05/25	26/05/25	1 dia	09/10/24	09/10/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
704	704	PG031	27034	Execução dos Repasses	0%	358 dias		17/09/25	01/03/27	358 dias	06/02/25	17/07/26	R\$760.614,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
705	705	PG031	27035	Conclusão do repasse do Pleito FETESOB0	0%	0 dias		01/03/27	01/03/27	0 dias	17/07/26	17/07/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
706	706	PG031	27036	Pleito de Fernandes Tourinho FETESOB05-Complementação de recursos para a aplicação e obras na Estação de Tratamento de Esgoto - ETE implantada na sede do município.	0%	1775 dias		28/05/19	17/07/26	1775 dias	28/05/19	17/07/26	R\$98.792,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
707	707	PG031	27037	Pleito apto	100%	1 dia		28/05/19	28/05/19	1 dia	28/05/19	28/05/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
708	708	PG031	27038	Subpleito FETESOB05.01	0%	667 dias		09/11/23	17/07/26	667 dias	09/11/23	17/07/26	R\$98.792,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
709	709	PG031	27039	Autorização para licitar	0%	1 dia		09/11/23	09/11/23	1 dia	09/11/23	09/11/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
710	710	PG031	27040	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		16/09/24	16/09/24	1 dia	16/09/24	16/09/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
711	711	PG031	30239	Execução dos Repasses	0%	375 dias		14/01/25	17/07/26	375 dias	14/01/25	17/07/26	R\$98.792,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
712	712	PG031	27047	Conclusão do repasse do Pleito FETESOB0	0%	0 dias		17/07/26	17/07/26	0 dias	17/07/26	17/07/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
713	713	PG031	3001	Pleito de Fernandes Tourinho FETRSPM01-Elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos, assim como educação ambiental e programas de coleta seletiva	32%	1527 dias		25/05/18	09/07/24	1496 dias	25/05/18	24/05/24	R\$20.904,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	54	39	Não
714	714	PG031	27066	Pleito apto	100%	1 dia		25/05/18	25/05/18	1 dia	25/05/18	25/05/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
715	715	PG031	27067	Subpleito FETRSPM01.01	31%	1464 dias		22/08/18	09/07/24	1433 dias	22/08/18	24/05/24	R\$20.904,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	54	39	Não
716	716	PG031	27068	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/08/18	22/08/18	1 dia	22/08/18	22/08/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
717	717	PG031	27069	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		16/03/20	16/03/20	1 dia	16/03/20	16/03/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
718	718	PG031	27075	Execução dos Repasses	29%	68 dias		02/06/21	09/07/24	81 dias	02/06/21	24/05/24	R\$20.904,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	54	39	Não

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
719	719	PG031	27076	Conclusão do repasse do Pleito FETRSPN0	0%	0 dias		09/07/24	09/07/24	0 dias	24/05/24	24/05/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
720	720	PG031	32087	Pleito de Fernandes Tourinho FETESCT01 - Aquisição de terreno para a implantação do sistema de esgotamento sanitário para o distrito de Senhora da Penha	100%	61 dias		16/09/22	15/12/22	61 dias	16/09/22	15/12/22	R\$100.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
721	721	PG031	32088	Pleito apto	100%	1 dia		16/09/22	16/09/22	1 dia	16/09/22	16/09/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
722	722	PG031	32089	Subpleito FETESCT01.01	100%	48 dias		05/10/22	15/12/22	48 dias	05/10/22	15/12/22	R\$100.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
723	723	PG031	32091	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		05/10/22	05/10/22	1 dia	05/10/22	05/10/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
724	724	PG031	32092	Execução dos Repasses	100%	1 dia		15/12/22	15/12/22	1 dia	15/12/22	15/12/22	R\$100.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
725	725	PG031	32103	Conclusão do repasse do Pleito FETESCT01	100%	1 dia		15/12/22	15/12/22	1 dia	15/12/22	15/12/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
726	726	PG031	25732	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$1.132.873,57	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
727	727	PG031	25735	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$359.808,02	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
728	728	PG031	28938	Repasse Fernandes Tourinho Concluídos	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
729	729	PG031	2476	Gailiêia	13%	2590 dias		07/06/17	01/11/27	2590 dias	07/06/17	01/11/27	R\$6.735.868,41	R\$814.676.457,13	0,01	0,1	0,1	14,3	12,48	Não
730	730	PG031	27096	Pleito de Gailiêia GALESPJ01-Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município.	100%	1380 dias		27/06/17	19/12/22	1380 dias	27/06/17	19/12/22	R\$133.997,95	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
731	731	PG031	27097	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
732	732	PG031	27098	Subpleito GALESPJ01.01	100%	1127 dias		15/06/18	19/12/22	1127 dias	15/06/18	19/12/22	R\$133.997,95	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
733	733	PG031	27099	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
734	734	PG031	27100	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		09/07/20	09/07/20	1 dia	09/07/20	09/07/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
735	735	PG031	27104	Execução dos Repasses	100%	314 dias		14/09/21	19/12/22	314 dias	14/09/21	19/12/22	R\$133.997,95	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
736	736	PG031	27105	Conclusão do repasse do Pleito GALESPJ01	100%	1 dia		19/12/22	19/12/22	1 dia	19/12/22	19/12/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
737	737	PG031	28755	Pleito de Gailiêia GALRSPM01-Elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos, bem como educação ambiental e programas	32%	1528 dias		25/05/18	10/07/24	1496 dias	25/05/18	24/05/24	R\$37.131,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	54	39	Não
738	738	PG031	28756	Pleito apto	100%	1 dia		25/05/18	25/05/18	1 dia	25/05/18	25/05/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
739	739	PG031	28757	Subpleito GALRSPM01.01	31%	1465 dias		22/08/18	10/07/24	1433 dias	22/08/18	24/05/24	R\$37.131,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	54	39	Não
740	740	PG031	28758	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/08/18	22/08/18	1 dia	22/08/18	22/08/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
741	741	PG031	28759	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		13/03/20	13/03/20	1 dia	13/03/20	13/03/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
742	742	PG031	28766	Execução dos Repasses	29%	69 dias		02/06/21	10/07/24	81 dias	02/06/21	24/05/24	R\$37.131,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	54	39	Não
743	743	PG031	28767	Conclusão do repasse do Pleito GALRSPM01	0%	0 dias		10/07/24	10/07/24	0 dias	24/05/24	24/05/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
744	744	PG031	3098	Pleito de Gailiêia GALESPJ02-Contratação de empresa para adequação de projeto relacionado à regularização ambiental da obra do SES da sede municipal	0%	1604 dias		27/06/17	13/11/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
745	745	PG031	27077	Pleito apto	0%	1 dia		27/06/17	27/06/17	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
746	746	PG031	27078	Subpleito GALESPJ02.01	0%	1 dia		13/11/23	13/11/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
747	747	PG031	27084	Cancelamento do pleito	0%	1 dia		13/11/23	13/11/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
748	748	PG031	27106	Pleito de Gailiêia GALESOB01-Implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do	1%	2071 dias		27/06/17	30/09/25	2071 dias	27/06/17	30/09/25	R\$3.326.995,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
749	749	PG031	27119	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
750	750	PG031	27120	Subpleito GALESOB01.01	0%	691 dias		20/12/22	30/09/25	691 dias	20/12/22	30/09/25	R\$3.326.995,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
751	751	PG031	27121	Autorização para licitar	100%	1 dia		20/12/22	20/12/22	1 dia	20/12/22	20/12/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
752	752	PG031	27122	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		13/11/23	13/11/23	1 dia	13/11/23	13/11/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
753	753	PG031	27128	Execução dos Repasses	0%	375 dias		02/04/24	30/09/25	375 dias	02/04/24	30/09/25	R\$3.326.995,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
754	754	PG031	27129	Conclusão do repasse do Pleito GALESOB01	0%	0 dias		30/09/25	30/09/25	0 dias	30/09/25	30/09/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
755	755	PG031	28101	Pleito de Gailiêia GALEST01-Aquisição de terrenos para implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do	100%	1396 dias		27/06/17	10/01/23	1451 dias	27/06/17	31/03/23	R\$697.100,00	R\$814.676.457,13	0	0,09	0,09	100	85,62	Não
756	756	PG031	28095	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
757	757	PG031	28096	Subpleito GALEST01.01	100%	324 dias		22/09/21	10/01/23	379 dias	22/09/21	31/03/23	R\$697.100,00	R\$814.676.457,13	0	0,09	0,09	100	85,62	Não
758	758	PG031	28097	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		22/09/21	22/09/21	1 dia	22/09/21	22/09/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
759	759	PG031	28099	Execução dos Repasses	100%	1 dia		10/01/23	10/01/23	1 dia	10/01/23	10/01/23	R\$697.100,00	R\$814.676.457,13	0	0,09	0,09	100	100	Não
760	760	PG031	32581	Execução dos Repasses IPCA	100%	1 dia		10/01/23	10/01/23	1 dia	31/03/23	31/03/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
761	761	PG031	28100	Conclusão do repasse do Pleito GALESC	100%	1 dia		10/01/23	10/01/23	0 dias	31/03/23	31/03/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
762	762	PG031	28896	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$2.008.875,34	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
763	763	PG031	28897	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$531.769,12	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
764	764	PG031	28939	Repasses de Galiléia concluídos	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
765	765	PG031	2484	Governador Valadares	3%	2352 dias		25/05/18	01/11/27	2352 dias	25/05/18	01/11/27	R\$91.469.083,23	R\$814.676.457,13	0,11	0,07	0,03	0,39	0,37	Não
766	766	PG031	5372	Pleito de Governador Valadares GOVESPJ11-Elaboração de projetos das interligações dos coletores aos interceptores - Bacia ETE Santos Dumont	35%	1086 dias		27/08/19	10/01/24	1086 dias	27/08/19	10/01/24	R\$149.557,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	9,83	9,83	Não
767	767	PG031	28113	Pleito apto	100%	1 dia		27/08/19	27/08/19	1 dia	27/08/19	27/08/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
768	768	PG031	28114	Subpleito GOVESPJ11.01	33%	1063 dias		27/09/19	10/01/24	1063 dias	27/09/19	10/01/24	R\$149.557,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	9,83	9,83	Não
769	769	PG031	28115	Autorização para licitar	100%	1 dia		27/09/19	27/09/19	1 dia	27/09/19	27/09/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
770	770	PG031	28116	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		01/04/21	01/04/21	1 dia	01/04/21	01/04/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
771	771	PG031	28120	Execução dos Repasses	30%	40 dias		14/10/22	10/01/24	40 dias	14/10/22	10/01/24	R\$149.557,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	9,83	9,83	Não
772	772	PG031	28121	Conclusão do repasse do Pleito GOVESP	0%	0 dias		10/01/24	10/01/24	0 dias	10/01/24	10/01/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
773	773	PG031	6281	Pleito de Governador Valadares GOVRSPM01-Elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos, assim como educação ambiental e programas de coleta selet.	32%	1527 dias		25/05/18	09/07/24	1496 dias	25/05/18	24/05/24	R\$502.719,00	R\$814.676.457,13	0	0,04	0,02	45,1	39	Não
774	774	PG031	28158	Pleito apto	100%	1 dia		25/05/18	25/05/18	1 dia	25/05/18	25/05/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
775	775	PG031	28159	Subpleito GOVRSPM01.01	31%	1464 dias		22/08/18	09/07/24	1433 dias	22/08/18	24/05/24	R\$502.719,00	R\$814.676.457,13	0	0,04	0,02	45,1	39	Não
776	776	PG031	28160	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/08/18	22/08/18	1 dia	22/08/18	22/08/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
777	777	PG031	28161	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		13/03/20	13/03/20	1 dia	13/03/20	13/03/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
778	778	PG031	28167	Execução dos Repasses	29%	68 dias		02/06/21	09/07/24	81 dias	02/06/21	24/05/24	R\$502.719,00	R\$814.676.457,13	0	0,04	0,02	45,1	39	Não
779	779	PG031	28168	Conclusão do repasse do Pleito GOVRSP	0%	0 dias		09/07/24	09/07/24	0 dias	24/05/24	24/05/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
780	780	PG031	7983	Pleito de Governador Valadares GOVESOB11-Obra de execução da complementação da 1ª Etapa da ETE Santos Dumont - 2 filtros biológicos, 2 decantadores, interceptores da EEE 03 até EEE 01 (Exclusa da EEE 01), interceptores e EEE da Ilha dos Araújos	0%	1541 dias		27/08/19	05/11/25	1496 dias	27/08/19	03/09/25	R\$20.703.400,00	R\$814.676.457,13	0,03	0	0	0	0	Não
781	781	PG031	27581	Pleito apto	100%	1 dia		27/08/19	27/08/19	1 dia	27/08/19	27/08/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
782	782	PG031	27582	Subpleito GOVESOB11.01	0%	625 dias		05/05/23	05/11/25	625 dias	28/02/23	03/09/25	R\$20.703.400,00	R\$814.676.457,13	0,03	0	0	0	0	Não
783	783	PG031	27583	Autorização para licitar	0%	1 dia		05/05/23	05/05/23	1 dia	28/02/23	28/02/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
784	784	PG031	27584	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		22/06/23	22/06/23	1 dia	17/04/23	17/04/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
785	785	PG031	30304	Execução dos Repasses	0%	507 dias		24/10/23	05/11/25	507 dias	18/08/23	03/09/25	R\$20.703.400,00	R\$814.676.457,13	0,03	0	0	0	0	Não
786	786	PG031	27590	Conclusão do repasse do Pleito GOVESOB11.01	0%	0 dias		05/11/25	05/11/25	0 dias	03/09/25	03/09/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
787	787	PG031	27591	Conclusão do repasse do Pleito GOVESO	0%	0 dias		05/11/25	05/11/25	0 dias	03/09/25	03/09/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
788	788	PG031	7992	Pleito de Governador Valadares GOVESOB12-Pré Operação/Operação assistida - 1ª Etapa ETE Santos Dumont	1%	1902 dias		27/08/19	26/04/27	1857 dias	27/08/19	18/02/27	R\$308.928,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
789	789	PG031	27592	Pleito apto	100%	1 dia		27/08/19	27/08/19	1 dia	27/08/19	27/08/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
790	790	PG031	27593	Subpleito GOVESOB12.01	0%	361 dias		06/11/25	26/04/27	361 dias	04/09/25	18/02/27	R\$308.928,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
791	791	PG031	27594	Autorização para licitar	0%	1 dia		06/11/25	06/11/25	1 dia	04/09/25	04/09/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
792	792	PG031	27595	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		30/06/26	30/06/26	1 dia	24/04/26	24/04/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
793	793	PG031	27601	Execução dos Repasses	0%	111 dias		11/11/26	26/04/27	111 dias	04/09/26	18/02/27	R\$308.928,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
794	794	PG031	27602	Conclusão do repasse do Pleito GOVESO	0%	0 dias		26/04/27	26/04/27	0 dias	18/02/27	18/02/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
795	795	PG031	8001	Pleito de Governador Valadares GOVESOB13-Execução de ampliação do laboratório da ETE Santos Dumont e aquisição de equipamentos/insumos e serviços de calibração dos equipamentos e de treinamento de pessoal	3%	1017 dias		27/08/19	27/09/23	996 dias	27/08/19	28/08/23	R\$1.216.992,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	5	0	Não
796	796	PG031	27603	Pleito apto	100%	1 dia		27/08/19	27/08/19	1 dia	27/08/19	27/08/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
797	797	PG031	27604	Subpleito GOVESOB13.01	2%	445 dias		14/12/21	27/09/23	424 dias	14/12/21	28/08/23	R\$1.216.992,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	5	0	Não
798	798	PG031	27605	Autorização para licitar	100%	1 dia		14/12/21	14/12/21	1 dia	14/12/21	14/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
799	799	PG031	32681	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		12/01/23	12/01/23	1 dia	12/01/23	12/01/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
800	800	PG031	30340	Execução dos Repasses	0%	110 dias		20/04/23	27/09/23	110 dias	21/03/23	28/08/23	R\$1.216.992,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	5	0	Não
801	801	PG031	27612	Conclusão do repasse do Subpleito GOVESOB13.01	0%	0 dias		27/09/23	27/09/23	0 dias	28/08/23	28/08/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
802	802	PG031	27613	Conclusão do repasse do Pleito GOVESO	0%	0 dias		27/09/23	27/09/23	0 dias	28/08/23	28/08/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
803	803	PG031	8065	Pleito de Governador Valadares GOVESP12 - Elaboração de projetos das interligações dos coletores aos interceptores Bairros Grã-Duquesa, Centro e Vale Verde (bacia ETE Santos	10%	1207 dias		27/08/19	05/07/24	1207 dias	27/08/19	05/07/24	R\$289.709,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	6,73	6,73	Não
804	804	PG031	28122	Pleito apto	100%	1 dia		27/08/19	27/08/19	1 dia	27/08/19	27/08/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
805	805	PG031	28123	Subpleito GOVESP12.01	9%	1184 dias		27/09/19	05/07/24	1184 dias	27/09/19	05/07/24	R\$289.709,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	6,73	6,73	Não
806	806	PG031	28124	Autorização para licitar	100%	1 dia		27/09/19	27/09/19	1 dia	27/09/19	27/09/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
807	807	PG031	28125	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		01/04/21	01/04/21	1 dia	01/04/21	01/04/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
808	808	PG031	28129	Execução dos Repasses	8%	93 dias		23/01/23	05/07/24	319 dias	23/01/23	05/07/24	R\$289.709,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	6,73	6,73	Não
809	809	PG031	28130	Conclusão do repasse do Pleito GOVESP	0%	0 dias		05/07/24	05/07/24	0 dias	05/07/24	05/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
810	810	PG031	8089	Pleito de Governador Valadares GOVESP13-Elaboração de projetos das interligações dos coletores aos interceptores - Bacia ETE Santos Dumont - Complementação 1ª Etapa RENOVA	26%	1162 dias		27/08/19	02/05/24	1162 dias	27/08/19	02/05/24	R\$135.955,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	7,18	7,18	Não
811	811	PG031	28131	Pleito apto	100%	1 dia		27/08/19	27/08/19	1 dia	27/08/19	27/08/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
812	812	PG031	28132	Subpleito GOVESP13.01	25%	1139 dias		27/09/19	02/05/24	1139 dias	27/09/19	02/05/24	R\$135.955,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	7,18	7,18	Não
813	813	PG031	28133	Autorização para licitar	100%	1 dia		27/09/19	27/09/19	1 dia	27/09/19	27/09/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
814	814	PG031	28134	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		01/04/21	01/04/21	1 dia	01/04/21	01/04/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
815	815	PG031	28138	Execução dos Repasses	22%	55 dias		16/01/23	02/05/24	55 dias	16/01/23	02/05/24	R\$135.955,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	7,18	7,18	Não
816	816	PG031	28139	Conclusão do repasse do Pleito GOVESP	0%	0 dias		02/05/24	02/05/24	0 dias	02/05/24	02/05/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
817	817	PG031	8112	Pleito de Governador Valadares GOVESP14-Elaboração de projetos das interligações dos coletores aos interceptores - Bacia ETE Santos Dumont	15%	1159,75 dias		27/08/19	29/04/24	1159,75 dias	27/08/19	29/04/24	R\$116.080,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	7,64	7,64	Não
818	818	PG031	28140	Pleito apto	100%	1 dia		27/08/19	27/08/19	1 dia	27/08/19	27/08/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
819	819	PG031	28141	Subpleito GOVESP14.01	13%	1136,75 d		27/09/19	29/04/24	1136,75 d	27/09/19	29/04/24	R\$116.080,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	7,64	7,64	Não
820	820	PG031	28142	Autorização para licitar	100%	1 dia		27/09/19	27/09/19	1 dia	27/09/19	27/09/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
821	821	PG031	28143	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		01/04/21	01/04/21	1 dia	01/04/21	01/04/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
822	822	PG031	28147	Execução dos Repasses	11%	65,75 dias		23/01/23	29/04/24	65,75 dias	23/01/23	29/04/24	R\$116.080,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	7,64	7,64	Não
823	823	PG031	28148	Conclusão do repasse do Pleito GOVESP	0%	0 dias		29/04/24	29/04/24	0 dias	29/04/24	29/04/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
824	824	PG031	8133	Pleito de Governador Valadares GOVESP15-Elaboração de projetos das interligações dos coletores aos interceptores - Bacia ETE Elvamar	9%	1275 dias		27/08/19	10/10/24	1275 dias	27/08/19	10/10/24	R\$293.690,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
825	825	PG031	28149	Pleito apto	100%	1 dia		27/08/19	27/08/19	1 dia	27/08/19	27/08/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
826	826	PG031	28150	Subpleito GOVESP15.01	6%	1252 dias		27/09/19	10/10/24	1252 dias	27/09/19	10/10/24	R\$293.690,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
827	827	PG031	28151	Autorização para licitar	100%	1 dia		27/09/19	27/09/19	1 dia	27/09/19	27/09/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
828	828	PG031	28152	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		01/04/21	01/04/21	1 dia	01/04/21	01/04/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
829	829	PG031	28156	Execução dos Repasses	0%	29 dias		28/04/23	10/10/24	29 dias	28/04/23	10/10/24	R\$293.690,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
830	830	PG031	28157	Conclusão do repasse do Pleito GOVESP	0%	0 dias		10/10/24	10/10/24	0 dias	10/10/24	10/10/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
831	831	PG031	8608	Pleito de Governador Valadares GOVESAO01-Contratação de assessoria técnica para apoio na obtenção de licenças ambientais - ETE Elvamar	11%	1138 dias		27/08/19	27/03/24	1138 dias	27/08/19	27/03/24	R\$245.703,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	6	32,91	Não
832	832	PG031	28102	Pleito apto	100%	1 dia		27/08/19	27/08/19	1 dia	27/08/19	27/08/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
833	833	PG031	28103	Subpleito GOVESAO01.01	11%	1115 dias		27/09/19	27/03/24	1115 dias	27/09/19	27/03/24	R\$245.703,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	6	32,91	Não
834	834	PG031	28104	Autorização para licitar	100%	1 dia		27/09/19	27/09/19	1 dia	27/09/19	27/09/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
835	835	PG031	28105	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		08/02/21	08/02/21	1 dia	08/02/21	08/02/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
836	836	PG031	28111	Execução dos Repasses	10%	270 dias		23/02/23	27/03/24	270 dias	23/02/23	27/03/24	R\$245.703,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	6	32,91	Não
837	837	PG031	28112	Conclusão do repasse do Pleito GOVESAO01	0%	0 dias		27/03/24	27/03/24	0 dias	27/03/24	27/03/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
838	838	PG031	32497	Pleito de Governador Valadares GOVESOB14 - Implantação das obras do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES	1%	525 dias		11/11/22	20/12/24	525 dias	11/11/22	20/12/24	R\$16.812.929,00	R\$814.676.457,13	0,02	0	0	0	0	Não
839	839	PG031	32498	Pleito apto	100%	1 dia		11/11/22	11/11/22	1 dia	11/11/22	11/11/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
840	840	PG031	32499	Subpleito GOVESOB14.01	0%	519 dias		22/11/22	20/12/24	519 dias	22/11/22	20/12/24	R\$16.812.929,00	R\$814.676.457,13	0,02	0	0	0	0	Não
841	841	PG031	32500	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/11/22	22/11/22	1 dia	22/11/22	22/11/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
842	842	PG031	32501	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		24/04/23	24/04/23	1 dia	24/04/23	24/04/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
843	843	PG031	32523	Execução dos Repasses	0%	355 dias		20/07/23	20/12/24	355 dias	20/07/23	20/12/24	R\$16.812.929,00	R\$814.676.457,13	0,02	0	0	0	0	Não
844	844	PG031	32487	Conclusão do repasse do Pleito GOVESOB14	0%	0 dias		20/12/24	20/12/24	0 dias	20/12/24	20/12/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
845	845	PG031	32703	Pleito de Governador Valadares GOVESCT01-Aquisição de terreno para implantação da elevatória Fernão Dias referente ao Sistema de Esgotamento Sanitário – SES ETE Elvamar	0%	74 dias		09/02/23	31/05/23	199 dias	09/02/23	30/11/23	R\$146.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
846	846	PG031	32704	Pleito apto	0%	1 dia		09/02/23	09/02/23	1 dia	09/02/23	09/02/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
847	847	PG031	32705	Subpleito GOVESCT01	0%	23 dias		28/04/23	31/05/23	126 dias	31/05/23	30/11/23	R\$146.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
848	848	PG031	32701	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		28/04/23	28/04/23	1 dia	30/11/23	30/11/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
849	849	PG031	32706	Execução dos Repasses	0%	1 dia		31/05/23	31/05/23	1 dia	31/05/23	31/05/23	R\$146.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
850	850	PG031	32702	Conclusão do repasse do Pleito GOVESCT01	0%	0 dias		31/05/23	31/05/23	0 dias	31/05/23	31/05/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
851	851	PG031	25746	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$27.470.721,56	R\$814.676.457,13	0,03	0	0	0	0	Não
852	852	PG031	25749	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$23.076.699,67	R\$814.676.457,13	0,03	0	0	0	0	Não
853	853	PG031	28940	Repasses Governador Valadares Concluído	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
854	854	PG031	2344	lapu	5%	2137 dias		28/03/19	01/11/27	2137 dias	28/03/19	01/11/27	R\$8.867.161,55	R\$814.676.457,13	0,01	0,72	0,4	50,86	43,79	Não
855	855	PG031	3142	Pleito de lapu IAPESOB03-Implantação de sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário	23%	795 dias		23/07/20	02/10/23	773 dias	23/07/20	30/08/23	R\$7.451.009,00	R\$814.676.457,13	0,01	0,62	0,3	49,36	41,01	Não
856	856	PG031	27785	Pleito apto	100%	1 dia		23/07/20	23/07/20	1 dia	23/07/20	23/07/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
857	857	PG031	27786	Subpleito IAPESOB03.01	23%	795 dias		23/07/20	02/10/23	773 dias	23/07/20	30/08/23	R\$7.451.009,00	R\$814.676.457,13	0,01	0,62	0,3	49,36	41,01	Não
858	858	PG031	27787	Autorização para licitar	100%	1 dia		23/07/20	23/07/20	1 dia	23/07/20	23/07/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
859	859	PG031	27788	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		28/10/21	28/10/21	1 dia	28/10/21	28/10/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
860	860	PG031	32019	Execução dos Repasses	44%	64 dias		16/09/22	25/05/23	65 dias	16/09/22	24/04/23	R\$5.572.397,00	R\$814.676.457,13	0,01	0,62	0,3	66	54,83	Não
861	861	PG031	32582	Execução dos Repasses IPCA	0%	67 dias		28/06/23	02/10/23	67 dias	26/05/23	30/08/23	R\$1.878.612,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
862	862	PG031	27794	Conclusão do repasse do Subpleito de lapu IAPESOB03	0%	0 dias		02/10/23	02/10/23	0 dias	30/08/23	30/08/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
863	863	PG031	3141	Pleito de lapu IAPESCT01-Aquisição de terreno para implantação de estação de tratamento de esgoto	100%	112 dias		28/03/19	06/09/19	112 dias	28/03/19	06/09/19	R\$100.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
864	864	PG031	27888	Pleito apto	100%	1 dia		28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
865	865	PG031	27889	Subpleito IAPESCT01.01	100%	9 dias		27/08/19	06/09/19	9 dias	27/08/19	06/09/19	R\$100.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
866	866	PG031	27890	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		27/08/19	27/08/19	1 dia	27/08/19	27/08/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
867	867	PG031	27892	Execução dos Repasses	100%	1 dia		06/09/19	06/09/19	1 dia	06/09/19	06/09/19	R\$100.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
868	868	PG031	27893	Conclusão do repasse do Pleito IAPESCT01	100%	1 dia		06/09/19	06/09/19	1 dia	06/09/19	06/09/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
869	869	PG031	8363	Pleito de lapu IAPRSAB01-Aquisição de um triturador de galhos e uma mini	100%	80 dias		18/02/20	17/06/20	80 dias	18/02/20	17/06/20	R\$181.190,00	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
870	870	PG031	26580	Pleito apto	100%	1 dia		18/02/20	18/02/20	1 dia	18/02/20	18/02/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
871	871	PG031	26217	Subpleito IAPRSAB01.01	100%	59 dias		18/02/20	18/05/20	59 dias	18/02/20	18/05/20	R\$12.200,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	100	100	Não
872	872	PG031	26587	Autorização para licitar	100%	1 dia		18/02/20	18/02/20	1 dia	18/02/20	18/02/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
873	873	PG031	26593	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		22/04/20	22/04/20	1 dia	22/04/20	22/04/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
874	874	PG031	30368	Execução dos Repasses	100%	1 dia		18/05/20	18/05/20	1 dia	18/05/20	18/05/20	R\$12.200,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	100	100	Não
875	875	PG031	26589	Conclusão do repasse do Subpleito de lapu IAPRSAB01.01	100%	1 dia		18/05/20	18/05/20	1 dia	18/05/20	18/05/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
876	876	PG031	27894	Subpleito IAPRSAB01.02	100%	80 dias		18/02/20	17/06/20	80 dias	18/02/20	17/06/20	R\$168.990,00	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
877	877	PG031	27895	Autorização para licitar	100%	1 dia		18/02/20	18/02/20	1 dia	18/02/20	18/02/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
878	878	PG031	27896	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		22/04/20	22/04/20	1 dia	22/04/20	22/04/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
879	879	PG031	30369	Execução dos Repasses	100%	1 dia		17/06/20	17/06/20	1 dia	17/06/20	17/06/20	R\$168.990,00	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
880	880	PG031	27898	Conclusão do repasse do Subpleito de lapu IAPRSAB01.02	100%	1 dia		17/06/20	17/06/20	1 dia	17/06/20	17/06/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
881	881	PG031	8357	Conclusão do repasse do Pleito IAPRSAB	100%	1 dia		17/06/20	17/06/20	1 dia	17/06/20	17/06/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
882	882	PG031	31293	Pleito de lapu IAPRSAB02-Aquisição de caminhão carroceria com caçamba basculante	100%	237 dias		17/09/21	30/08/22	237 dias	17/09/21	30/08/22	R\$515.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,06	0,06	100	100	Não
883	883	PG031	31294	Pleito apto	100%	1 dia		17/09/21	17/09/21	1 dia	17/09/21	17/09/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
884	884	PG031	31295	Subpleito IAPRSAB02.01	100%	224 dias		06/10/21	30/08/22	224 dias	06/10/21	30/08/22	R\$515.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,06	0,06	100	100	Não
885	885	PG031	31296	Autorização para licitar	100%	1 dia		06/10/21	06/10/21	1 dia	06/10/21	06/10/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
886	886	PG031	31297	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		16/02/22	16/02/22	1 dia	16/02/22	16/02/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
887	887	PG031	31300	Execução dos Repasses	100%	1 dia		30/08/22	30/08/22	1 dia	30/08/22	30/08/22	R\$449.075,74	R\$814.676.457,13	0	0,06	0,06	100	100	Não
888	888	PG031	32583	Execução dos Repasses IPCA	100%	1 dia		30/08/22	30/08/22	1 dia	30/08/22	30/08/22	R\$65.924,26	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
889	889	PG031	31301	Conclusão do repasse do Pleito IAPRSAB	100%	0 dias		30/08/22	30/08/22	0 dias	30/08/22	30/08/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
890	890	PG031	25753	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$619.962,55	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
891	891	PG031	25756	Saldo do teto repasse	0%	0 dias		08/01/24	08/01/24	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
892	892	PG031	28941	Repasses de lapu concluídos	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
893	893	PG031	2338	Ipaba	21%	2590 dias		27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$13.486.151,67	R\$814.676.457,13	0,02	0,15	0,13	3,42	13,15	Não
894	894	PG031	3174	Pleito de Ipaba IPBESPJ01-Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado	100%	1291 dias		27/06/17	08/08/22	1291 dias	27/06/17	08/08/22	R\$228.353,76	R\$814.676.457,13	0	0,03	0,03	100	100	Não
895	895	PG031	28169	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
896	896	PG031	28170	Subpleito IPBESPJ01.02	100%	1038 dias		15/06/18	08/08/22	1038 dias	15/06/18	08/08/22	R\$228.353,76	R\$814.676.457,13	0	0,03	0,03	100	100	Não
897	897	PG031	28171	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
898	898	PG031	28172	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		24/10/19	24/10/19	1 dia	24/10/19	24/10/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
899	899	PG031	28176	Execução dos Repasses	100%	586 dias		02/04/20	08/08/22	586 dias	02/04/20	08/08/22	R\$228.353,76	R\$814.676.457,13	0	0,03	0,03	100	100	Não
900	900	PG031	28177	Conclusão do repasse do Pleito IPBESPJ01	100%	1 dia		08/08/22	08/08/22	1 dia	08/08/22	08/08/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
901	901	PG031	3173	Pleito de Ipaba IPBESOB01-Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá	11%	1798 dias		27/06/17	26/08/24	1798 dias	27/06/17	26/08/24	R\$8.253.330,00	R\$814.676.457,13	0,01	0,12	0,1	2,75	18,44	Não
902	902	PG031	27130	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
903	903	PG031	27131	Subpleito IPBESOB01.01	11%	580 dias		27/04/22	26/08/24	580 dias	27/04/22	26/08/24	R\$8.253.330,00	R\$814.676.457,13	0,01	0,12	0,1	2,75	18,44	Não
904	904	PG031	27132	Autorização para licitar	100%	1 dia		27/04/22	27/04/22	1 dia	27/04/22	27/04/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
905	905	PG031	27133	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		30/09/22	30/09/22	1 dia	30/09/22	30/09/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
906	906	PG031	27139	Execução dos Repasses	10%	297 dias		20/01/23	26/08/24	378 dias	20/01/23	26/08/24	R\$8.253.330,00	R\$814.676.457,13	0,01	0,12	0,1	2,75	18,44	Não
907	907	PG031	27162	Conclusão do repasse do Pleito IPBESOB01	0%	0 dias		26/08/24	26/08/24	0 dias	26/07/24	26/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
908	908	PG031	3172	Pleito de Ipaba IPBRSPM01-Elaboração de estudos ambientais	0%	1154 dias		29/06/18	08/02/23	1147 dias	29/06/18	30/01/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
909	909	PG031	27313	Pleito apto	0%	1 dia		29/06/18	29/06/18	1 dia	29/06/18	29/06/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
910	910	PG031	27314	Subpleito IPBRSPM01.01	0%	110 dias		01/09/22	08/02/23	110 dias	23/08/22	30/01/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
911	911	PG031	27322	Autorização para licitar (Cancelamento do pleito)	0%	1 dia		08/02/23	08/02/23	1 dia	30/01/23	30/01/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
912	912	PG031	32584	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		08/02/23	08/02/23	1 dia	30/01/23	30/01/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
913	913	PG031	32585	Execução dos Repasses	0%	25 dias		01/09/22	08/02/23	25 dias	23/08/22	30/01/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
914	914	PG031	32586	Conclusão do repasse do Pleito IPBRSPM01	0%	1 dia		08/02/23	08/02/23	1 dia	30/01/23	30/01/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
915	915	PG031	3171	Pleito de Ipaba IPBRSOB02-Implantação de aterro sanitário	0%	1683 dias		29/06/18	01/04/25	1931 dias	29/06/18	31/03/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
916	916	PG031	27324	Pleito apto	0%	1 dia		29/06/18	29/06/18	1 dia	29/06/18	29/06/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
917	917	PG031	27325	Subpleito IPBRSOB02.01	0%	530 dias		08/02/23	01/04/25	530 dias	15/02/24	31/03/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
918	918	PG031	27333	Autorização para licitar (Cancelamento do pleito)	0%	1-dia		08/02/23	08/02/23	1-dia	15/02/24	15/02/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
919	919	PG031	32587	Autorização para início de serviço	0%	1-dia		24/08/23	24/08/23	1-dia	26/08/24	26/08/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
920	920	PG031	32588	Execução dos Repasses	0%	396-dias		25/08/23	01/04/25	396-dias	27/08/24	31/03/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
921	921	PG031	32589	Conclusão do repasse do Pleito IPBRSOB03	0%	0-dias		01/04/25	01/04/25	0-dias	31/03/26	31/03/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
922	922	PG031	32684	Pleito de Ipaba IPBRSOB03 - Obras de implantação do Galpão de Triagem de Materiais Recicláveis de Ipaba /MG	0%	407 dias		08/02/23	30/09/24	573 dias	08/02/23	04/06/25	R\$1.300.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
923	923	PG031	32685	Pleito apto	0%	1 dia		08/02/23	08/02/23	1 dia	08/02/23	08/02/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
924	924	PG031	32686	Subpleito IPBRSOB03	0%	62 dias		26/04/23	24/07/23	122 dias	03/11/23	03/05/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
925	925	PG031	32687	Autorização para licitar	0%	1 dia		26/04/23	26/04/23	1 dia	03/11/23	03/11/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
926	926	PG031	32688	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		24/07/23	24/07/23	1 dia	03/05/24	03/05/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
927	927	PG031	32690	Execução dos Repasses	0%	235 dias		20/10/23	30/09/24	235 dias	20/10/23	30/09/24	R\$1.300.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
928	928	PG031	32707	Conclusão do repasse do Pleito IPBRSOB03	0%	0 dias		30/09/24	30/09/24	0 dias	04/06/25	04/06/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
929	929	PG031	25760	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$3.704.467,91	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
930	930	PG031	25763	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
931	931	PG031	28942	Repasses Ipaba Concluídos	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
932	932	PG031	2419	Ipatinga	2%	2352 dias		25/05/18	01/11/27	2352 dias	25/05/18	01/11/27	R\$24.090.572,90	R\$814.676.457,13	0,03	1,43	0,15	35,07	32,8	Não
933	933	PG031	6828	Pleito de Ipatinga IPAESPJ03-Elaboração de projeto para a sede do município de	2%	1684 dias		19/07/19	30/04/26	1684 dias	19/07/19	30/04/26	R\$450.023,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
934	934	PG031	27565	Pleito apto	100%	1 dia		19/07/19	19/07/19	1 dia	19/07/19	19/07/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
935	935	PG031	27566	Subpleito IPAESPJ03.01	0%	553 dias		07/02/24	30/04/26	553 dias	07/02/24	30/04/26	R\$450.023,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
936	936	PG031	27572	Autorização para licitar (Cancelamento do pleito)	0%	1 dia		07/02/24	07/02/24	1 dia	07/02/24	07/02/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
937	937	PG031	32590	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		21/08/24	21/08/24	1 dia	21/08/24	21/08/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
938	938	PG031	32591	Execução dos Repasses	0%	45 dias		23/09/24	29/04/26	45 dias	23/09/24	29/04/26	R\$450.023,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
939	939	PG031	32592	Conclusão do repasse do Pleito IPAESPJ03	10%	1 dia		30/04/26	30/04/26	1 dia	30/04/26	30/04/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
940	940	PG031	3197	Pleito de Ipatinga IPAESOB03-Ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede municipal	12%	1063 dias		22/07/19	27/10/23	1042 dias	22/07/19	27/09/23	R\$13.525.716,01	R\$814.676.457,13	0,02	1,43	0,15	61,89	57,88	Não
941	941	PG031	28178	Pleito apto	100%	1 dia		22/07/19	22/07/19	1 dia	22/07/19	22/07/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
942	942	PG031	28179	Subpleito IPAESOB03.01 e IPAESOB03.021%	855,1 dias			18/02/20	28/07/23	836 dias	18/02/20	30/06/23	R\$3.554.723,00	R\$814.676.457,13	0	0,4	0,08	66,68	61,68	Não
943	943	PG031	28180	Autorização para licitar	100%	1 dia		18/02/20	18/02/20	1 dia	18/02/20	18/02/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
944	944	PG031	28181	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		22/06/20	22/06/20	1 dia	22/06/20	22/06/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
945	945	PG031	32026	Execução dos Repasses	19%	99 dias		04/11/20	28/07/23	102,9 dias	04/11/20	30/06/23	R\$3.554.723,00	R\$814.676.457,13	0	0,4	0,08	66,68	61,68	Não
946	946	PG031	32027	Conclusão do repasse do Subpleito IPAESOB03.01 e IPAESOB03.02	0%	0 dias		28/07/23	28/07/23	0 dias	30/06/23	30/06/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
947	947	PG031	28198	Subpleito IPAESOB03.03	13%	913 dias		18/02/20	20/10/23	893 dias	18/02/20	21/09/23	R\$2.823.038,01	R\$814.676.457,13	0	0,29	0,04	53	48	Não
948	948	PG031	28199	Autorização para licitar	100%	1 dia		18/02/20	18/02/20	1 dia	18/02/20	18/02/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
949	949	PG031	28200	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		22/06/20	22/06/20	1 dia	22/06/20	22/06/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
950	950	PG031	32039	Execução dos Repasses	12%	157 dias		04/11/20	20/10/23	160 dias	04/11/20	21/09/23	R\$2.823.038,01	R\$814.676.457,13	0	0,29	0,04	53	48	Não
951	951	PG031	28206	Conclusão do Subpleito IPAESOB03.020%	0 dias	0 dias		20/10/23	20/10/23	0 dias	21/09/23	21/09/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
952	952	PG031	28216	Subpleito IPAESOB03.04	5%	993 dias		29/10/19	27/10/23	972 dias	29/10/19	27/09/23	R\$7.147.955,00	R\$814.676.457,13	0,01	0,74	0,03	63,01	59,89	Não
953	953	PG031	28217	Autorização para licitar	100%	1 dia		29/10/19	29/10/19	1 dia	29/10/19	29/10/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
954	954	PG031	28218	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		09/03/20	09/03/20	1 dia	09/03/20	09/03/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
955	955	PG031	32051	Execução dos Repasses	3%	148 dias		27/07/20	27/10/23	150 dias	27/07/20	27/09/23	R\$7.147.955,00	R\$814.676.457,13	0,01	0,74	0,03	63,01	59,89	Não
956	956	PG031	29064	Conclusão do Subpleito IPAESOB03.040%	0 dias	0 dias		27/10/23	27/10/23	0 dias	27/09/23	27/09/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
957	957	PG031	28188	Conclusão do repasse do Pleito IPAESOB03	0%	0 dias		27/10/23	27/10/23	0 dias	27/09/23	27/09/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
958	958	PG031	3184	Pleito de Ipatinga IPARSPM01-Estudos de viabilidade para a concepção de infraestrutura de sistemas integrados de manejo e destinação final de resíduos sólidos urbanos e elaboração PIGIRS para os municípios consorciados ao	3%	1716 dias		25/05/18	11/04/25	1654 dias	25/05/18	10/01/25	R\$450.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
959	959	PG031	27280	Pleito apto	100%	1 dia		25/05/18	25/05/18	1 dia	25/05/18	25/05/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
960	960	PG031	27281	Subpleito IPARSPM01.01	1%	1653 dias		22/08/18	11/04/25	1591 dias	22/08/18	10/01/25	R\$450.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
961	961	PG031	27282	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/08/18	22/08/18	1 dia	22/08/18	22/08/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
962	962	PG031	27283	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		22/06/23	22/06/23	1 dia	22/03/23	22/03/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
963	963	PG031	27289	Execução dos Repasses	0%	74 dias		28/02/24	11/04/25	74 dias	24/11/23	10/01/25	R\$450.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
964	964	PG031	27290	Conclusão do repasse do Pleito IPARSPM02.01	0%	0 dias		11/04/25	11/04/25	0 dias	10/01/25	10/01/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
965	965	PG031	32352	Pleito de Ipatinga IPARSPM02 - Contratação de prestação de serviços para elaboração de Plano de Coleta Seletiva, implantação e monitoramento	1%	1224 dias		11/11/22	15/10/27	1224 dias	11/11/22	15/10/27	R\$1.400.687,47	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
966	966	PG031	32353	Pleito apto	100%	1 dia		11/11/22	11/11/22	1 dia	11/11/22	11/11/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
967	967	PG031	32354	Subpleito IPARSPM02.01	2%	329 dias		22/11/22	21/03/24	247 dias	22/03/23	21/03/24	R\$525.594,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
968	968	PG031	32355	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/11/22	22/11/22	1 dia	22/03/23	22/03/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
969	969	PG031	32356	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		23/06/23	23/06/23	1 dia	23/06/23	23/06/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
970	970	PG031	32381	Execução dos Repasses	0%	43 dias		21/08/23	21/03/24	43 dias	21/08/23	21/03/24	R\$525.594,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
971	971	PG031	32382	Conclusão do repasse do Subpleito IPARSPM02.01	0%	0 dias		21/03/24	21/03/24	0 dias	21/03/24	21/03/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
972	972	PG031	32423	Subpleito IPARSPM02.02	0%	831 dias		17/06/24	15/10/27	831 dias	17/06/24	15/10/27	R\$875.093,47	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
973	973	PG031	32424	Autorização para licitar	0%	1 dia		17/06/24	17/06/24	1 dia	17/06/24	17/06/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
974	974	PG031	32425	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		14/08/24	14/08/24	1 dia	14/08/24	14/08/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
975	975	PG031	32452	Execução dos Repasses	0%	240 dias		12/11/24	14/10/27	240 dias	12/11/24	14/10/27	R\$798.483,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
976	976	PG031	32627	Execução dos Repasses IPCA	0%	1 dia		15/10/27	15/10/27	1 dia	15/10/27	15/10/27	R\$76.610,47	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
977	977	PG031	32534	Conclusão do repasse do Subpleito IPARSPM02.02	0%	0 dias		15/10/27	15/10/27	0 dias	15/10/27	15/10/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
978	978	PG031	32453	Conclusão do repasse do pleito IPARSPM02.02	0%	0 dias		15/10/27	15/10/27	0 dias	15/10/27	15/10/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
979	979	PG031	25768	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$6.273.191,86	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
980	980	PG031	25771	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$1.990.954,56	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
981	981	PG031	28943	Repasses Ipatinga Concluídos	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
982	982	PG031	2374	Itueta	27%	2137 dias		28/03/19	01/11/27	2137 dias	28/03/19	01/11/27	R\$3.761.568,18	R\$814.676.457,13	0	0,04	0,03	8,11	7,82	Não
983	983	PG031	3235	Pleito de Itueta ITUESPJ02-Contratação de empresa especializada de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos para ampliação do sistema de esgotamento sanitário nos distritos de Vila Nietzel e Quatituba	100%	766 dias		28/03/19	27/04/22	766 dias	28/03/19	27/04/22	R\$271.949,66	R\$814.676.457,13	0	0,03	0,03	100	100	Não
984	984	PG031	28225	Pleito apto	100%	1 dia		28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
985	985	PG031	28226	Subpleito ITUESPJ02.01	100%	484 dias		15/04/19	26/03/21	484 dias	15/04/19	26/03/21	R\$136.006,51	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
986	986	PG031	28227	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/04/19	15/04/19	1 dia	15/04/19	15/04/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
987	987	PG031	28228	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		30/08/19	30/08/19	1 dia	30/08/19	30/08/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
988	988	PG031	28231	Execução dos Repasses	100%	167 dias		24/07/20	26/03/21	167 dias	24/07/20	26/03/21	R\$136.006,51	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
989	989	PG031	28232	Conclusão do repasse do Subpleito de Itueta ITUESPJ02.01	100%	0 dias		26/03/21	26/03/21	0 dias	26/03/21	26/03/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
990	990	PG031	28234	Subpleito ITUESPJ02.02	100%	754 dias		15/04/19	27/04/22	754 dias	15/04/19	27/04/22	R\$135.943,15	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
991	991	PG031	28235	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/04/19	15/04/19	1 dia	15/04/19	15/04/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
992	992	PG031	28236	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		30/08/19	30/08/19	1 dia	30/08/19	30/08/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
993	993	PG031	30430	Execução dos Repasses	100%	436 dias		27/07/20	27/04/22	436 dias	27/07/20	27/04/22	R\$135.943,15	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
994	994	PG031	28240	Conclusão do repasse do Subpleito de Itueta ITUESPJ02.02	100%	0 dias		27/04/22	27/04/22	0 dias	27/04/22	27/04/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
995	995	PG031	28233	Conclusão do repasse do Pleito ITUESPJ02.02	100%	0 dias		27/04/22	27/04/22	0 dias	27/04/22	27/04/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
996	996	PG031	2234	Pleito de Itueta ITUESOB03-Contratação de empresa para execução de obras de reformas e melhorias na área da estação de tratamento de esgotos e nas estações elevatórias de esgoto da Sede e distrito de	0%	903 dias		28/03/19	11/11/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
997	997	PG031	27487	Pleito apto	0%	1 dia		28/03/19	28/03/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
998	998	PG031	27488	Subpleito ITUESOB03.02	0%	1 dia		11/11/22	11/11/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
999	999	PG031	27496	Cancelamento do pleito	0%	1 dia		11/11/22	11/11/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1000	1000	PG031	3233	Pleito de Itueta ITUESOB04-Contratação de empresa para execução de obras para ampliação da rede coletora de esgoto na sede do município	0%	903 dias		28/03/19	11/11/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1001	1001	PG031	27498	Pleito apto	0%	1 dia		28/03/19	28/03/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1002	1002	PG031	27499	Subpleito ITUESOB04.01	0%	1 dia		11/11/22	11/11/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1003	1003	PG031	27507	Cancelamento do pleito	0%	1 dia		11/11/22	11/11/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1004	1004	PG031	32247	Pleito de Itueta ITUESOB05 - Implantação do sistema de esgotamento sanitário (SES) do distrito de Vila Neitzel	1%	588 dias		11/11/22	27/03/25	588 dias	11/11/22	27/03/25	R\$2.557.571,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1005	1005	PG031	32248	Pleito apto	100%	1 dia		11/11/22	11/11/22	1 dia	11/11/22	11/11/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1006	1006	PG031	32249	Subpleito ITUESOB05.01	0%	582 dias		22/11/22	27/03/25	582 dias	22/11/22	27/03/25	R\$2.557.571,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1007	1007	PG031	32250	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/11/22	22/11/22	1 dia	22/11/22	22/11/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1008	1008	PG031	32251	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		20/07/23	20/07/23	1 dia	20/07/23	20/07/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1009	1009	PG031	32288	Execução dos Repasses	0%	246 dias		18/09/23	12/09/24	246 dias	18/09/23	12/09/24	R\$1.918.504,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1010	1010	PG031	32599	Execução dos Repasses IPCA	0%	110 dias		15/10/24	27/03/25	110 dias	15/10/24	27/03/25	R\$639.067,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1011	1011	PG031	32314	Conclusão do repasse do Pleito ITUESOB0	0%	0 dias		27/03/25	27/03/25	0 dias	27/03/25	27/03/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1012	1012	PG031	3232	Pleito de Itueta ITURS0B02-Manutenção do aterro sanitário consorciado em	4%	1370 dias		28/03/19	30/09/24	1314,97 dias	28/03/19	12/07/24	R\$266.112,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	11,02	7,02	Não
1013	1013	PG031	27509	Pleito apto	100%	1 dia		28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1014	1014	PG031	27510	Subpleito ITURS0B02.01	4%	751 dias		22/09/21	30/09/24	695,97 dias	22/09/21	12/07/24	R\$266.112,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	11,02	7,02	Não
1015	1015	PG031	27511	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/09/21	22/09/21	1 dia	22/09/21	22/09/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1016	1016	PG031	27512	Autorização para início de serviço	100%	2 dias		25/02/22	02/03/22	2 dias	25/02/22	02/03/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1017	1017	PG031	27518	Execução dos Repasses	3%	383 dias		17/10/22	30/09/24	367,97 dias	17/10/22	12/07/24	R\$266.112,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	11,02	7,02	Não
1018	1018	PG031	27519	Conclusão do repasse do Pleito ITURS0B0	0%	0 dias		30/09/24	30/09/24	0 dias	12/07/24	12/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1019	1019	PG031	31302	Pleito de Itueta ITUESPM01-Elaboração de estudo de capacidade de diluição do córrego Quatis e projeto de alternativa tecnológica para lançamento do efluente tratado pela Estação de Tratamento de Esgoto da sede de Itueta para obtenção	20%	1232 dias		28/03/19	14/03/24	1232 dias	28/03/19	14/03/24	R\$204.484,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1020	1020	PG031	31303	Pleito apto	100%	1 dia		28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1021	1021	PG031	31304	Subpleito ITUESPM01.01	14%	603 dias		06/10/21	14/03/24	603 dias	06/10/21	14/03/24	R\$204.484,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1022	1022	PG031	31305	Autorização para licitar	100%	1 dia		06/10/21	06/10/21	1 dia	06/10/21	06/10/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1023	1023	PG031	31306	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		25/07/22	25/07/22	1 dia	25/07/22	25/07/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1024	1024	PG031	31311	Execução dos Repasses	0%	12 dias		27/04/23	14/03/24	12 dias	27/04/23	14/03/24	R\$204.484,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1025	1025	PG031	31312	Conclusão do repasse do Pleito ITUESPM0	0%	0 dias		14/03/24	14/03/24	0 dias	14/03/24	14/03/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1026	1026	PG031	25779	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$461.451,52	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1027	1027	PG031	25782	Saldo do teto repasse	0%	0 dias		08/01/24	08/01/24	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1028	1028	PG031	28944	Repasses Itueta Concluídos	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1029	1029	PG031	2427	Linhares	8%	2097 dias		28/05/19	01/11/27	2097 dias	28/05/19	01/11/27	R\$60.832.390,02	R\$814.676.457,13	0,07	0,61	0,61	8,26	8,26	Não
1030	1030	PG031	3303	Pleito de Linhares LINESOB09-Outras obras complementares - SES do distrito de Povoação (obra iniciada e paralisada em 2012)	0%	1678 dias		28/05/19	26/02/26	1640 dias	28/05/19	30/12/25	R\$3.803.309,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1031	1031	PG031	27520	Pleito apto	100%	1 dia		28/05/19	28/05/19	1 dia	28/05/19	28/05/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1032	1032	PG031	27521	Subpleito LINESOB09.01	0%	682 dias		30/05/23	26/02/26	684 dias	30/03/23	30/12/25	R\$3.803.309,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1033	1033	PG031	27522	Autorização para licitar	0%	1 dia		30/05/23	30/05/23	1 dia	30/03/23	30/03/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1034	1034	PG031	27523	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		15/04/24	15/04/24	1 dia	16/02/24	16/02/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1035	1035	PG031	27529	Execução dos Repasses	0%	365 dias		06/09/24	26/02/26	375 dias	01/07/24	30/12/25	R\$3.803.309,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1036	1036	PG031	27530	Conclusão do repasse do Pleito LINESOB0	0%	0 dias		26/02/26	26/02/26	0 dias	30/12/25	30/12/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1037	1037	PG031	3302	Pleito de Linhares LINESOB10-Outras obras complementares - SES do distrito de Regência (obra iniciada e paralisada	0%	1674 dias		28/05/19	20/02/26	1640 dias	28/05/19	30/12/25	R\$4.659.781,00	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
1038	1038	PG031	27531	Pleito apto	100%	1 dia		28/05/19	28/05/19	1 dia	28/05/19	28/05/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1039	1039	PG031	27532	Subpleito LINESOB10.01	0%	680 dias		26/05/23	20/02/26	684 dias	30/03/23	30/12/25	R\$4.659.781,00	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
1040	1040	PG031	27533	Autorização para licitar	0%	1 dia		26/05/23	26/05/23	1 dia	30/03/23	30/03/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1041	1041	PG031	27534	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		11/04/24	11/04/24	1 dia	16/02/24	16/02/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1042	1042	PG031	27540	Execução dos Repasses	0%	358 dias		11/09/24	20/02/26	375 dias	01/07/24	30/12/25	R\$4.659.781,00	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
1043	1043	PG031	27541	Conclusão do repasse do Pleito LINESOB	0%	0 dias		20/02/26	20/02/26	0 dias	30/12/25	30/12/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1044	1044	PG031	27542	Pleito de Linhares LINESOB11-Outras obras complementares - ampliação do SES da sede municipal - construção de ETE, no bairro Aviso	0%	1676 dias		28/05/19	24/02/26	1640 dias	28/05/19	30/12/25	R\$13.204.808,00	R\$814.676.457,13	0,02	0	0	0	0	Não
1045	1045	PG031	27543	Pleito apto	100%	1 dia		28/05/19	28/05/19	1 dia	28/05/19	28/05/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1046	1046	PG031	27544	Subpleito LINESOB11.01	0%	680 dias		30/05/23	24/02/26	684 dias	30/03/23	30/12/25	R\$13.204.808,00	R\$814.676.457,13	0,02	0	0	0	0	Não
1047	1047	PG031	27545	Autorização para licitar	0%	1 dia		30/05/23	30/05/23	1 dia	30/03/23	30/03/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1048	1048	PG031	27546	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		15/04/24	15/04/24	1 dia	16/02/24	16/02/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1049	1049	PG031	27552	Execução dos Repasses	0%	358 dias		13/09/24	24/02/26	375 dias	01/07/24	30/12/25	R\$13.204.808,00	R\$814.676.457,13	0,02	0	0	0	0	Não
1050	1050	PG031	27553	Conclusão do repasse do Pleito LINESOB	0%	0 dias		24/02/26	24/02/26	0 dias	30/12/25	30/12/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1051	1051	PG031	3297	Pleito de Linhares LINESOB12-Contratação de empresa para conclusão da implantação e recuperação das obras já executadas do SES do distrito de Pontal do	0%	1 dia		28/05/19	28/05/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1052	1052	PG031	27554	Pleito apto	0%	1 dia		28/05/19	28/05/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1053	1053	PG031	27555	Subpleito LINESOB12.01	0%	1 dia		28/05/19	28/05/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1054	1054	PG031	27563	Cancelamento do pleito	0%	1 dia		28/05/19	28/05/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1055	1055	PG031	6499	Pleito de Linhares LINESOB13-Execução da obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Baixo Quartel	100%	428 dias		26/03/20	13/12/21	428 dias	26/03/20	13/12/21	R\$2.640.867,75	R\$814.676.457,13	0	0,32	0,32	100	100	Não
1056	1056	PG031	28241	Pleito apto	100%	1 dia		26/03/20	26/03/20	1 dia	26/03/20	26/03/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1057	1057	PG031	28242	Subpleito LINESOB13.01	100%	427 dias		27/03/20	13/12/21	427 dias	27/03/20	13/12/21	R\$2.640.867,75	R\$814.676.457,13	0	0,32	0,32	100	100	Não
1058	1058	PG031	28244	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		27/03/20	27/03/20	1 dia	27/03/20	27/03/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1059	1059	PG031	28250	Execução dos Repasses	100%	305 dias		22/09/20	13/12/21	305 dias	22/09/20	13/12/21	R\$2.640.867,75	R\$814.676.457,13	0	0,32	0,32	100	100	Não
1060	1060	PG031	28251	Conclusão do repasse do Pleito LINESOB	100%	0 dias		13/12/21	13/12/21	0 dias	13/12/21	13/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1061	1061	PG031	7323	Pleito de Linhares LINESOB14-Execução de obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Vila Bagueira	100%	429 dias		26/03/20	14/12/21	429 dias	26/03/20	14/12/21	R\$2.318.635,49	R\$814.676.457,13	0	0,28	0,28	100	100	Não
1062	1062	PG031	28252	Pleito apto	100%	1 dia		26/03/20	26/03/20	1 dia	26/03/20	26/03/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1063	1063	PG031	28253	Subpleito LINESOB14.01	100%	428 dias		27/03/20	14/12/21	428 dias	27/03/20	14/12/21	R\$2.318.635,49	R\$814.676.457,13	0	0,28	0,28	100	100	Não
1064	1064	PG031	28255	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		27/03/20	27/03/20	1 dia	27/03/20	27/03/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1065	1065	PG031	28261	Execução dos Repasses	100%	22 dias		12/11/21	14/12/21	22 dias	12/11/21	14/12/21	R\$2.116.175,40	R\$814.676.457,13	0	0,26	0,26	100	100	Não
1066	1066	PG031	32600	Execução dos Repasses IPCA	100%	1 dia		14/12/21	14/12/21	1 dia	14/12/21	14/12/21	R\$202.460,09	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
1067	1067	PG031	28262	Conclusão do repasse do Pleito LINESOB	100%	1 dia		14/12/21	14/12/21	1 dia	14/12/21	14/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1068	1068	PG031	7324	Pleito de Linhares LINESOB15-Execução de obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Humaitá,	0%	1702 dias		28/05/19	01/04/26	1702 dias	28/05/19	01/04/26	R\$2.064.947,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1069	1069	PG031	28583	Pleito apto	100%	1 dia		28/05/19	28/05/19	1 dia	28/05/19	28/05/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1070	1070	PG031	28584	Subpleito LINESOB15.01	0%	684 dias		30/06/23	01/04/26	684 dias	30/06/23	01/04/26	R\$2.064.947,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1071	1071	PG031	28585	Autorização para licitar	0%	1 dia		30/06/23	30/06/23	1 dia	30/06/23	30/06/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1072	1072	PG031	28586	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		16/05/24	16/05/24	1 dia	16/05/24	16/05/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1073	1073	PG031	28592	Execução dos Repasses	0%	375 dias		26/09/24	01/04/26	375 dias	26/09/24	01/04/26	R\$2.064.947,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1074	1074	PG031	28593	Conclusão do repasse do Pleito LINESOB	0%	0 dias		01/04/26	01/04/26	0 dias	01/04/26	01/04/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1075	1075	PG031	7325	Pleito de Linhares LINESOB16-Execução de obra de esgotamento sanitário na localidade de Chapadão das Palminhas, Distrito de São Rafael	0%	1702 dias		28/05/19	01/04/26	1702 dias	28/05/19	01/04/26	R\$2.313.871,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1076	1076	PG031	28263	Pleito apto	100%	1 dia		28/05/19	28/05/19	1 dia	28/05/19	28/05/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1077	1077	PG031	28264	Subpleito LINESOB16.01	0%	684 dias		30/06/23	01/04/26	684 dias	30/06/23	01/04/26	R\$2.313.871,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1078	1078	PG031	28265	Autorização para licitar	0%	1 dia		30/06/23	30/06/23	1 dia	30/06/23	30/06/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1079	1079	PG031	28266	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		16/05/24	16/05/24	1 dia	16/05/24	16/05/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1080	1080	PG031	28272	Execução dos Repasses	0%	375 dias		26/09/24	01/04/26	375 dias	26/09/24	01/04/26	R\$2.313.871,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1081	1081	PG031	28273	Conclusão do repasse do Pleito LINESOB	0%	0 dias		01/04/26	01/04/26	0 dias	01/04/26	01/04/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1082	1082	PG031	7326	Pleito de Linhares LINESOB17-Execução de obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Japira e São	0%	1691 dias		28/05/19	17/03/26	1691 dias	28/05/19	17/03/26	R\$3.700.921,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1083	1083	PG031	28274	Pleito apto	100%	1 dia		28/05/19	28/05/19	1 dia	28/05/19	28/05/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1084	1084	PG031	28275	Subpleito LINESOB17.01	0%	673 dias		30/06/23	17/03/26	673 dias	30/06/23	17/03/26	R\$3.700.921,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1085	1085	PG031	28276	Autorização para licitar	0%	1 dia		30/06/23	30/06/23	1 dia	30/06/23	30/06/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1086	1086	PG031	28277	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		30/04/24	30/04/24	1 dia	30/04/24	30/04/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1087	1087	PG031	28283	Execução dos Repasses	0%	375 dias		11/09/24	17/03/26	375 dias	11/09/24	17/03/26	R\$3.700.921,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1088	1088	PG031	28284	Conclusão do repasse do Pleito LINESOB	0%	0 dias		17/03/26	17/03/26	0 dias	17/03/26	17/03/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1089	1089	PG031	25786	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$17.649.687,96	R\$814.676.457,13	0,02	0	0	0	0	Não
1090	1090	PG031	25789	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$8.475.561,82	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
1091	1091	PG031	28945	Repasses Linhares Concluídos	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1092	1092	PG031	2458	Mariana	0%	2137 dias		28/03/19	01/11/27	2137 dias	28/03/19	01/11/27	R\$100.388.881,66	R\$814.676.457,13	0,12	0	0	0	0	Não
1093	1093	PG031	3365	Pleito de Mariana MRNESPJ03-Elaboração de projetos dos Distritos de Rita Durão, Monsenhor Horta, Bandeirantes, Cláudio Manoel, Furquim, Barroca e Passagem de Mariana, incluindo o bairro Liberdade e os subdistritos de Mainart, Barro Branco	7%	2131 dias		28/03/19	22/10/27	2131 dias	28/03/19	22/10/27	R\$1.132.750,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1094	1094	PG031	28594	Pleito apto	100%	1 dia		28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1095	1095	PG031	28595	Subpleito MRNESPJ03.01	5%	2119 dias		15/04/19	22/10/27	2119 dias	15/04/19	22/10/27	R\$1.132.750,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1096	1096	PG031	28596	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/04/19	15/04/19	1 dia	15/04/19	15/04/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1097	1097	PG031	28597	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		02/07/19	02/07/19	1 dia	02/07/19	02/07/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1098	1098	PG031	28601	Execução dos Repasses	0%	40 dias		23/02/26	22/10/27	40 dias	23/02/26	22/10/27	R\$1.132.750,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1099	1099	PG031	28602	Conclusão do repasse do Pleito MRNESP	0%	0 dias		22/10/27	22/10/27	0 dias	22/10/27	22/10/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1100	1100	PG031	3363	Pleito de Mariana MRNESPJ04-Adequação dos projetos básicos e elaboração dos projetos executivos dos SES de Padre Viegas e	5%	2131 dias		28/03/19	22/10/27	2131 dias	28/03/19	22/10/27	R\$632.201,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1101	1101	PG031	27385	Pleito apto	100%	1 dia		28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1102	1102	PG031	27386	Subpleito MRNESPJ04.01	2%	2119 dias		15/04/19	22/10/27	2119 dias	15/04/19	22/10/27	R\$632.201,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1103	1103	PG031	27387	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/04/19	15/04/19	1 dia	15/04/19	15/04/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1104	1104	PG031	27388	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		09/06/23	09/06/23	1 dia	09/06/23	09/06/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1105	1105	PG031	27392	Execução dos Repasses	0%	40 dias		23/02/26	22/10/27	40 dias	23/02/26	22/10/27	R\$632.201,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1106	1106	PG031	27393	Conclusão do repasse do Pleito MRNESP	0%	0 dias		22/10/27	22/10/27	0 dias	22/10/27	22/10/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1107	1107	PG031	3364	Pleito de Mariana MRNESPJ05-Adequação de projetos de engenharia, referente à licenciamento para Distritos de Padre Viegas e	50%	2014 dias		28/03/19	07/05/27	2014 dias	28/03/19	07/05/27	R\$90.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1108	1108	PG031	27412	Pleito apto	100%	1 dia		28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1109	1109	PG031	27413	Subpleito MRNESPJ05.01	33%	2002 dias		15/04/19	07/05/27	2002 dias	15/04/19	07/05/27	R\$90.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1110	1110	PG031	27414	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/04/19	15/04/19	1 dia	15/04/19	15/04/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1111	1111	PG031	27415	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		05/03/26	05/03/26	1 dia	05/03/26	05/03/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1112	1112	PG031	27419	Execução dos Repasses	0%	1 dia		07/05/27	07/05/27	1 dia	07/05/27	07/05/27	R\$90.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1113	1113	PG031	27420	Conclusão do repasse do Pleito MRNESP	0%	0 dias		07/05/27	07/05/27	0 dias	07/05/27	07/05/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1114	1114	PG031	3362	Pleito de Mariana MRNESPJ06-Elaboração de projetos de engenharia para a Sede de Mariana, a ser utilizada na complementação dos projetos executivos já existentes e na elaboração de projetos básicos e	2%	1660 dias		28/03/19	27/11/25	1660 dias	28/03/19	27/11/25	R\$987.140,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1115	1115	PG031	27421	Pleito apto	100%	1 dia		28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1116	1116	PG031	27422	Subpleito MRNESPJ06.01	0%	434 dias		07/03/24	27/11/25	434 dias	07/03/24	27/11/25	R\$987.140,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1117	1117	PG031	27428	Autorização para licitar (Cancelamento do pleito)	0%	1 dia		07/03/24	07/03/24	1 dia	07/03/24	07/03/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1118	1118	PG031	32601	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		16/09/24	16/09/24	1 dia	16/09/24	16/09/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1119	1119	PG031	32602	Execução dos Repasses	0%	50 dias		17/09/24	27/11/25	50 dias	17/09/24	27/11/25	R\$987.140,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1120	1120	PG031	32603	Conclusão do repasse do Pleito MRNESPJ06	0%	0 dias		27/11/25	27/11/25	0 dias	27/11/25	27/11/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1121	1121	PG031	3358	Pleito de Mariana MRNESOB04-Execução de obras de implantação do SES para a cidade de Mariana	0%	1651 dias		28/03/19	14/11/25	1651 dias	28/03/19	14/11/25	R\$55.474.798,00	R\$814.676.457,13	0,07	0	0	0	0	Não
1122	1122	PG031	27430	Pleito apto	100%	1 dia		28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1123	1123	PG031	27431	Subpleito MRNESOB04.01	0%	749 dias		11/11/22	14/11/25	749 dias	11/11/22	14/11/25	R\$55.474.798,00	R\$814.676.457,13	0,07	0	0	0	0	Não
1124	1124	PG031	27432	Autorização para licitar	100%	1 dia		11/11/22	11/11/22	1 dia	11/11/22	11/11/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1125	1125	PG031	27433	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		24/04/23	24/04/23	1 dia	24/04/23	24/04/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1126	1126	PG031	27439	Execução dos Repasses	0%	595 dias		28/06/23	14/11/25	595 dias	28/06/23	14/11/25	R\$55.474.798,00	R\$814.676.457,13	0,07	0	0	0	0	Não
1127	1127	PG031	27440	Conclusão do repasse do Pleito MRNESCO	0%	0 dias		14/11/25	14/11/25	0 dias	14/11/25	14/11/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1128	1128	PG031	27441	Pleito de Mariana MRNESOB05-Execução de obras de implantação do SES para o distrito Padre Viegas	0%	1723 dias		28/03/19	05/03/26	1723 dias	28/03/19	05/03/26	R\$1.882.064,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1129	1129	PG031	27442	Pleito apto	100%	1 dia		28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1130	1130	PG031	27443	Subpleito MRNESOB05.01	0%	534 dias		11/01/24	05/03/26	534 dias	11/01/24	05/03/26	R\$1.882.064,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1131	1131	PG031	27444	Autorização para licitar	0%	1 dia		11/01/24	11/01/24	1 dia	11/01/24	11/01/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1132	1132	PG031	27445	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		24/07/24	24/07/24	1 dia	24/07/24	24/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1133	1133	PG031	27451	Execução dos Repasses	0%	396 dias		31/07/24	05/03/26	396 dias	31/07/24	05/03/26	R\$1.882.064,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1134	1134	PG031	27452	Conclusão do repasse do Pleito MRNESCO	0%	0 dias		05/03/26	05/03/26	0 dias	05/03/26	05/03/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1135	1135	PG031	27453	Pleito de Mariana MRNESOB06-Execução de obras de implantação do SES para distrito de Cachoeira do Brumado	0%	1724 dias		28/03/19	06/03/26	1724 dias	28/03/19	06/03/26	R\$3.045.228,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1136	1136	PG031	27454	Pleito apto	100%	1 dia		28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1137	1137	PG031	27455	Subpleito MRNESOB06.01	0%	635 dias		14/08/23	06/03/26	635 dias	14/08/23	06/03/26	R\$3.045.228,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1138	1138	PG031	27456	Autorização para licitar	0%	1 dia		14/08/23	14/08/23	1 dia	14/08/23	14/08/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1139	1139	PG031	27457	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		01/03/24	01/03/24	1 dia	01/03/24	01/03/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1140	1140	PG031	27463	Execução dos Repasses	0%	396 dias		01/08/24	06/03/26	396 dias	01/08/24	06/03/26	R\$3.045.228,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1141	1141	PG031	27464	Conclusão do repasse do Pleito MRNESCO	0%	0 dias		06/03/26	06/03/26	0 dias	06/03/26	06/03/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1142	1142	PG031	3361	Pleito de Mariana MRNESCT01-Indenização pela desapropriação da área local onde será	14%	1393 dias		28/03/19	31/10/24	1393 dias	28/03/19	31/10/24	R\$511.200,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1143	1143	PG031	27394	Pleito apto	100%	1 dia		28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1144	1144	PG031	27395	Subpleito MRNESCT01.01	0%	164 dias		12/03/24	31/10/24	164 dias	12/03/24	31/10/24	R\$511.200,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1145	1145	PG031	27396	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		12/03/24	12/03/24	1 dia	12/03/24	12/03/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1146	1146	PG031	27398	Execução dos Repasses	0%	5 dias		25/10/24	31/10/24	5 dias	25/10/24	31/10/24	R\$511.200,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1147	1147	PG031	27399	Conclusão do repasse do Pleito de Mariana MRNESCT01	0%	0 dias		31/10/24	31/10/24	0 dias	31/10/24	31/10/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1148	1148	PG031	3360	Pleito de Mariana MRNESCT02-Indenização pela desapropriação de área, local onde será implantada a EEE do Ribeirão do Carmo	33%	1384 dias		28/03/19	18/10/24	1384 dias	28/03/19	18/10/24	R\$360.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1149	1149	PG031	27400	Pleito apto	100%	1 dia		28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1150	1150	PG031	27401	Subpleito MRNESCT02.01	0%	160 dias		05/03/24	18/10/24	160 dias	05/03/24	18/10/24	R\$360.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1151	1151	PG031	27402	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		05/03/24	05/03/24	1 dia	05/03/24	05/03/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1152	1152	PG031	27404	Execução dos Repasses	0%	1 dia		18/10/24	18/10/24	1 dia	18/10/24	18/10/24	R\$360.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1153	1153	PG031	27405	Conclusão do repasse do Pleito de Mariana MRNESCT02	0%	0 dias		18/10/24	18/10/24	0 dias	18/10/24	18/10/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1154	1154	PG031	3359	Pleito de Mariana MRNESCT03-Indenização pela desapropriação de área onde será	33%	1374 dias		28/03/19	04/10/24	1374 dias	28/03/19	04/10/24	R\$51.600,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1155	1155	PG031	27406	Pleito apto	100%	1 dia		28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1156	1156	PG031	27407	Subpleito MRNESCT03.01	0%	160 dias		20/02/24	04/10/24	160 dias	20/02/24	04/10/24	R\$51.600,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1157	1157	PG031	27408	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		20/02/24	20/02/24	1 dia	20/02/24	20/02/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1158	1158	PG031	27410	Execução dos Repasses	0%	1 dia		04/10/24	04/10/24	1 dia	04/10/24	04/10/24	R\$51.600,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1159	1159	PG031	27411	Conclusão do repasse do Pleito de Mariana MRNESCT03	0%	0 dias		04/10/24	04/10/24	0 dias	04/10/24	04/10/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1160	1160	PG031	25796	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$30.161.686,47	R\$814.676.457,13	0,04	0	0	0	0	Não
1161	1161	PG031	25799	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$6.060.214,19	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
1162	1162	PG031	28946	Repasse Mariana Concluídos	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1163	1163	PG031	2519	Mariilândia	4%	2156 dias		26/02/19	01/11/27	2156 dias	26/02/19	01/11/27	R\$8.108.611,39	R\$814.676.457,13	0,01	0,01	0	0,73	0	Não
1164	1164	PG031	3417	Pleito de Mariilândia MRLESPJ07-Adequação e elaboração de projetos dos sistemas de esgotamento sanitário das localidades de São Marcos, Monte Sinai, Patrão Mor, Brejal, Alto	2%	1220 dias		26/02/19	26/01/24	1126 dias	26/02/19	08/09/23	R\$582.547,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	10	0	Não
1165	1165	PG031	28285	Pleito apto	100%	1 dia		26/02/19	26/02/19	1 dia	26/02/19	26/02/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1166	1166	PG031	28286	Subpleito MRLESPJ07.01	1%	1077 dias		25/09/19	26/01/24	983 dias	25/09/19	08/09/23	R\$582.547,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	10	0	Não
1167	1167	PG031	28288	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		25/09/19	25/09/19	1 dia	25/09/19	25/09/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1168	1168	PG031	28292	Execução dos Repasses	0%	84 dias		29/05/23	26/01/24	49 dias	28/02/23	08/09/23	R\$582.547,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	10	0	Não
1169	1169	PG031	28293	Conclusão do repasse Pleito MRLESPJ07	0%	0 dias		26/01/24	26/01/24	0 dias	08/09/23	08/09/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
1170	1170	PG031	31880	Pleito de Mariilândia - MRLESC01 - Aquisição de terreno para implantação da estação de tratamento de esgoto - ETE da	50%	419 dias		24/06/22	05/03/24	325 dias	24/06/22	13/10/23	R\$20.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1171	1171	PG031	31881	Pleito apto	100%	1 dia		24/06/22	24/06/22	1 dia	24/06/22	24/06/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1172	1172	PG031	31882	Subpleito MRLESC01.01	50%	415 dias		29/06/22	04/03/24	321 dias	29/06/22	11/10/23	R\$20.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1173	1173	PG031	32605	Autorização para início dos serviços	100%	1 dia		29/06/22	29/06/22	1 dia	29/06/22	29/06/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1174	1174	PG031	32606	Execução dos Repasses	0%	1 dia		04/03/24	04/03/24	1 dia	11/10/23	11/10/23	R\$20.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1175	1175	PG031	32607	Conclusão do repasse Pleito MRLESC01	0%	1 dia		05/03/24	05/03/24	1 dia	13/10/23	13/10/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
1176	1176	PG031	25803	Saldo do valor de correção IPCA	0%	1 dia		01/11/27	01/11/27	1 dia	01/11/27	01/11/27	R\$2.436.220,03	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1177	1177	PG031	25806	Saldo do teto repasse	0%	1 dia		01/11/27	01/11/27	1 dia	01/11/27	01/11/27	R\$5.069.844,36	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
1178	1178	PG031	28947	Repasse Mariilândia Concluídos	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1179	1179	PG031	2290	Marliéria	9%	2590 dias		27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$6.737.083,16	R\$814.676.457,13	0,01	0,01	0,01	1,27	1,27	Não
1180	1180	PG031	3466	Pleito de Marliéria MREESOB01-Implantação do sistema de esgotamento sanitário do distrito de	0%	1936 dias		27/06/17	18/03/25	1936 dias	27/06/17	18/03/25	R\$4.011.742,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1181	1181	PG031	27163	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1182	1182	PG031	27164	Subpleito MREESOB01.01	0%	1110 dias		25/09/20	18/03/25	1110 dias	25/09/20	18/03/25	R\$4.011.742,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1183	1183	PG031	27165	Autorização para licitar	100%	1 dia		25/09/20	25/09/20	1 dia	25/09/20	25/09/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1184	1184	PG031	27166	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		04/04/23	04/04/23	1 dia	04/04/23	04/04/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1185	1185	PG031	27172	Execução dos Repasses	0%	430 dias		23/06/23	18/03/25	430 dias	23/06/23	18/03/25	R\$4.011.742,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1186	1186	PG031	27173	Conclusão do repasse do Pleito MREESO	0%	0 dias		18/03/25	18/03/25	0 dias	18/03/25	18/03/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1187	1187	PG031	8507	Pleito de Marliéria MREESPJ02-Elaboração de projeto do sistema de esgotamento sanitário do	100%	827 dias		27/06/17	25/09/20	827 dias	27/06/17	25/09/20	R\$84.497,91	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
1188	1188	PG031	27899	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1189	1189	PG031	27900	Subpleito MREESPJ02.01	100%	574 dias		15/06/18	25/09/20	574 dias	15/06/18	25/09/20	R\$84.497,91	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
1190	1190	PG031	27901	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1191	1191	PG031	27902	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		15/04/19	15/04/19	1 dia	15/04/19	15/04/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1192	1192	PG031	27908	Execução dos Repasses	100%	231 dias		22/10/19	25/09/20	231 dias	22/10/19	25/09/20	R\$84.497,91	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
1193	1193	PG031	27909	Conclusão do repasse do Pleito MREESP	100%	1 dia		25/09/20	25/09/20	1 dia	25/09/20	25/09/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1194	1194	PG031	8531	Pleito de Marliéria-MREESPJ03-Estudo de concepção, projeto básico e executivo para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede	0%	776 dias		19/11/19	03/01/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1195	1195	PG031	28294	Pleito apto	0%	1 dia		19/11/19	19/11/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1196	1196	PG031	28295	Subpleito-MREESPJ03.01	0%	1 dia		03/01/23	03/01/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1197	1197	PG031	28301	Cancelamento do pleito	0%	1 dia		03/01/23	03/01/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1198	1198	PG031	31191	Pleito de Marliéria MREESCT01-Aquisição de terreno	67%	450 dias		16/06/21	04/04/23	450 dias	16/06/21	04/04/23	R\$158.049,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1199	1199	PG031	31192	Pleito apto	100%	1 dia		16/06/21	16/06/21	1 dia	16/06/21	16/06/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1200	1200	PG031	31193	Subpleito MREESCT01.01	50%	423 dias		23/07/21	04/04/23	423 dias	23/07/21	04/04/23	R\$158.049,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1201	1201	PG031	31194	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		23/07/21	23/07/21	1 dia	23/07/21	23/07/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1202	1202	PG031	31196	Execução dos Repasses	0%	1 dia		04/04/23	04/04/23	1 dia	04/04/23	04/04/23	R\$158.049,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1203	1203	PG031	31197	Conclusão do repasse do Pleito MREESCO	0%	0 dias		04/04/23	04/04/23	0 dias	04/04/23	04/04/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
1204	1204	PG031	31919	Pleito de Mariéira MRERSOB01-Obras de reforma/ampliação da Usina de Triagem e Compostagem - UTC e aquisição de equipamentos	2%	437 dias		05/05/22	06/02/24	437 dias	05/05/22	06/02/24	R\$493.086,11	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1205	1205	PG031	31920	Pleito apto	100%	1 dia		05/05/22	05/05/22	1 dia	05/05/22	05/05/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1206	1206	PG031	31921	Subpleito MRERSOB01.01	1%	429 dias		17/05/22	06/02/24	429 dias	17/05/22	06/02/24	R\$493.086,11	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1207	1207	PG031	31922	Autorização para licitar	100%	1 dia		17/05/22	17/05/22	1 dia	17/05/22	17/05/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1208	1208	PG031	31923	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		24/01/23	24/01/23	1 dia	24/01/23	24/01/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1209	1209	PG031	31942	Execução dos Repasses	0%	142 dias		09/06/23	04/01/24	142 dias	09/06/23	04/01/24	R\$472.700,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1210	1210	PG031	32608	Execução dos Repasses IPCA	0%	1 dia		06/02/24	06/02/24	1 dia	06/02/24	06/02/24	R\$20.386,11	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1211	1211	PG031	31943	Conclusão do repasse do Pleito de Mariéira MRERSOB01	0%	0 dias		06/02/24	06/02/24	0 dias	06/02/24	06/02/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1212	1212	PG031	25810	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$1.989.708,14	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1213	1213	PG031	32682	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1214	1214	PG031	28948	Repasses Mariéira Concluídos	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1215	1215	PG031	2262	Naque	14%	2014 dias		24/09/19	01/11/27	2014 dias	24/09/19	01/11/27	R\$6.741.584,74	R\$814.676.457,13	0,01	0,04	0,04	4,71	4,66	Não
1216	1216	PG031	8164	Pleito de Naque NAQESPJ02-Elaboração de estudos de concepção, projeto básico, projeto executivo e licenciamento ambiental para a implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) na Sede do Município	100%	738 dias		24/09/19	12/09/22	738 dias	24/09/19	12/09/22	R\$145.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
1217	1217	PG031	28303	Pleito apto	100%	1 dia		24/09/19	24/09/19	1 dia	24/09/19	24/09/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1218	1218	PG031	28304	Subpleito NAQESPJ02.01	100%	727 dias		09/10/19	12/09/22	727 dias	09/10/19	12/09/22	R\$145.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
1219	1219	PG031	28305	Autorização para licitar	100%	1 dia		09/10/19	09/10/19	1 dia	09/10/19	09/10/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1220	1220	PG031	28306	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		19/03/20	19/03/20	1 dia	19/03/20	19/03/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1221	1221	PG031	28310	Execução dos Repasses	100%	371 dias		19/03/21	12/09/22	371 dias	19/03/21	12/09/22	R\$145.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
1222	1222	PG031	28311	Conclusão do repasse do Pleito NAQESP	100%	0 dias		12/09/22	12/09/22	0 dias	12/09/22	12/09/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1223	1223	PG031	8239	Pleito de Naque NAQESPM01-Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico	26%	1119 dias		24/09/19	28/03/24	1040 dias	24/09/19	30/11/23	R\$55.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	45	40	Não
1224	1224	PG031	28312	Pleito apto	100%	1 dia		24/09/19	24/09/19	1 dia	24/09/19	24/09/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1225	1225	PG031	28313	Subpleito NAQESPM01.01	25%	1108 dias		09/10/19	28/03/24	1029 dias	09/10/19	30/11/23	R\$55.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	45	40	Não
1226	1226	PG031	28314	Autorização para licitar	100%	1 dia		09/10/19	09/10/19	1 dia	09/10/19	09/10/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1227	1227	PG031	28315	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		23/03/20	23/03/20	1 dia	23/03/20	23/03/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1228	1228	PG031	28320	Execução dos Repasses	23%	78 dias		07/12/21	28/03/24	83 dias	07/12/21	30/11/23	R\$55.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	45	40	Não
1229	1229	PG031	28321	Conclusão do repasse do Pleito NAQESPM01	0%	0 dias		28/03/24	28/03/24	0 dias	30/11/23	30/11/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
1230	1230	PG031	31885	Pleito de Naque - NAQESCT01 - Aquisição do terreno para implantação da ETE na sede do município	100%	16 dias		24/06/22	15/07/22	16 dias	24/06/22	15/07/22	R\$143.368,93	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
1231	1231	PG031	32560	Pleito apto	100%	1 dia		24/06/22	24/06/22	1 dia	24/06/22	24/06/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1232	1232	PG031	32561	Subpleito NAQESCT01.01	100%	10 dias		04/07/22	15/07/22	10 dias	04/07/22	15/07/22	R\$143.368,93	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
1233	1233	PG031	32558	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		04/07/22	04/07/22	1 dia	04/07/22	04/07/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1234	1234	PG031	31908	Execução dos Repasses	100%	1 dia		15/07/22	15/07/22	1 dia	15/07/22	15/07/22	R\$143.368,93	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
1235	1235	PG031	31906	Conclusão do repasse do Pleito NAQESC	100%	0 dias		15/07/22	15/07/22	0 dias	15/07/22	15/07/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1236	1236	PG031	32614	Pleito de Naque - NAQRSOB02 - Obras de implantação do Galpão de Triagem de Materiais Recicláveis de Naque/MG	1%	486 dias		08/12/22	20/11/24	486 dias	08/12/22	20/11/24	R\$604.261,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1237	1237	PG031	32615	Pleito apto	100%	1 dia		08/12/22	08/12/22	1 dia	08/12/22	08/12/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1238	1238	PG031	32616	Subpleito NAQRSOB02.01	0%	310 dias		24/08/23	20/11/24	310 dias	24/08/23	20/11/24	R\$604.261,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1239	1239	PG031	32617	Autorização para licitar	0%	1 dia		24/08/23	24/08/23	1 dia	24/08/23	24/08/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1240	1240	PG031	32618	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		12/03/24	12/03/24	1 dia	12/03/24	12/03/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1241	1241	PG031	32609	Execução dos Repasses	0%	88 dias		15/04/24	19/08/24	88 dias	15/04/24	19/08/24	R\$472.700,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1242	1242	PG031	32624	Execução dos Repasses IPCA	0%	44 dias		19/09/24	20/11/24	44 dias	19/09/24	20/11/24	R\$131.561,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1243	1243	PG031	32610	Conclusão do repasse do Pleito NAQRS	0%	0 dias		20/11/24	20/11/24	0 dias	20/11/24	20/11/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1244	1244	PG031	32611	Pleito de Naque - NAQESOB03 - Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede do município de	1%	532 dias		08/12/22	29/01/25	532 dias	08/12/22	29/01/25	R\$5.569.726,00	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
1245	1245	PG031	32612	Pleito apto	100%	1 dia		08/12/22	08/12/22	1 dia	08/12/22	08/12/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1246	1246	PG031	32613	Subpleito NAQESOB03.01	0%	523 dias		22/12/22	29/01/25	523 dias	22/12/22	29/01/25	R\$5.569.726,00	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
1247	1247	PG031	32619	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/12/22	22/12/22	1 dia	22/12/22	22/12/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1248	1248	PG031	32620	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		28/04/23	28/04/23	1 dia	28/04/23	28/04/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1249	1249	PG031	32621	Execução dos Repasses	0%	286 dias		26/05/23	19/07/24	286 dias	26/05/23	19/07/24	R\$3.910.923,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1250	1250	PG031	32625	Execução dos Repasses IPCA	0%	110 dias		22/08/24	29/01/25	110 dias	22/08/24	29/01/25	R\$1.658.803,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1251	1251	PG031	32622	Conclusão do repasse do Pleito NAQES	0%	0 dias		29/01/25	29/01/25	0 dias	29/01/25	29/01/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1252	1252	PG031	25817	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$224.228,81	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1253	1253	PG031	32683	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1254	1254	PG031	28949	Repasses Naque Concluídos	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1255	1255	PG031	2298	Periquito	4%	2590 dias		27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$6.737.753,47	R\$814.676.457,13	0,01	0,05	0,02	4,53	4,07	Não
1256	1256	PG031	3539	Pleito de Periquito PERESPJ01-Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos São Sebastião do Baixo, Pedra Corrida e	27%	1693,66 dias		27/06/17	27/03/24	1693,66 dias	27/06/17	27/03/24	R\$180.305,94	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,01	57,87	57,87	Não
1257	1257	PG031	28322	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1258	1258	PG031	28323	Subpleito PERESPJ01.01	100%	1147 dias		15/06/18	16/01/23	1147 dias	15/06/18	16/01/23	R\$66.870,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
1259	1259	PG031	28324	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1260	1260	PG031	28325	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		23/12/19	23/12/19	1 dia	23/12/19	23/12/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1261	1261	PG031	28328	Execução dos Repasses	100%	18 dias		22/10/20	16/01/23	18 dias	22/10/20	16/01/23	R\$66.870,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
1262	1262	PG031	28329	Conclusão do Subpleito PERESPJ01.01	100%	0 dias		16/01/23	16/01/23	0 dias	16/01/23	16/01/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1263	1263	PG031	28331	Subpleito PERESPJ01.02	18%	1440,66 dias		15/06/18	27/03/24	1440,66 dias	15/06/18	27/03/24	R\$37.720,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	33,12	33,12	Não
1264	1264	PG031	28332	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1265	1265	PG031	28333	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		23/12/19	23/12/19	1 dia	23/12/19	23/12/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1266	1266	PG031	28336	Execução dos Repasses	15%	47,66 dias		22/10/20	27/03/24	47,66 dias	22/10/20	27/03/24	R\$37.720,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	33,12	33,12	Não
1267	1267	PG031	28337	Conclusão do Subpleito PERESPJ01.02	0%	0 dias		27/03/24	27/03/24	0 dias	27/03/24	27/03/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1268	1268	PG031	28338	Subpleito PERESPJ01.03	17%	1402,62 dias		15/06/18	30/01/24	1402,62 dias	15/06/18	30/01/24	R\$37.992,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	32,88	32,88	Não
1269	1269	PG031	28339	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1270	1270	PG031	28340	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		23/12/19	23/12/19	1 dia	23/12/19	23/12/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1271	1271	PG031	28343	Execução dos Repasses	14%	49,62 dias		22/10/20	30/01/24	49,62 dias	22/10/20	30/01/24	R\$37.992,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	32,88	32,88	Não
1272	1272	PG031	28344	Conclusão do Subpleito PERESPJ01.03	0%	0 dias		30/01/24	30/01/24	0 dias	30/01/24	30/01/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1273	1273	PG031	28345	Subpleito PERESPJ01.04	16%	1440,66 dias		15/06/18	27/03/24	1440,66 dias	15/06/18	27/03/24	R\$37.723,94	R\$814.676.457,13	0	0	0	33,11	33,11	Não
1274	1274	PG031	28346	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1275	1275	PG031	28347	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		23/12/19	23/12/19	1 dia	23/12/19	23/12/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1276	1276	PG031	28350	Execução dos Repasses	13%	46,66 dias		23/10/20	27/03/24	46,66 dias	23/10/20	27/03/24	R\$37.723,94	R\$814.676.457,13	0	0	0	33,11	33,11	Não
1277	1277	PG031	28351	Conclusão do Subpleito PERESPJ01.04	0%	0 dias		27/03/24	27/03/24	0 dias	27/03/24	27/03/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1278	1278	PG031	28330	Conclusão do repasse do Pleito PERESP	0%	0 dias		27/03/24	27/03/24	0 dias	27/03/24	27/03/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
1279	1279	PG031	3537	Pleito de Periquito PERESOB01-Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos São Sebastião do	0%	2430,66 dias		27/06/17	16/03/27	2430,66 dias	27/06/17	16/03/27	R\$3.776.256,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1280	1280	PG031	27174	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1281	1281	PG031	27175	Subpleito PERESOB01.01	0%	737 dias		27/03/24	16/03/27	737 dias	27/03/24	16/03/27	R\$3.776.256,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1282	1282	PG031	27176	Autorização para licitar	0%	1 dia		27/03/24	28/03/24	1 dia	27/03/24	28/03/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1283	1283	PG031	27177	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		22/05/25	23/05/25	1 dia	22/05/25	23/05/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1284	1284	PG031	27183	Execução dos Repasses	0%	375 dias		09/09/25	16/03/27	375 dias	09/09/25	16/03/27	R\$3.776.256,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1285	1285	PG031	27184	Conclusão do repasse do Pleito PERESOE	0%	0 dias		16/03/27	16/03/27	0 dias	16/03/27	16/03/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1286	1286	PG031	8010	Pleito de Periquito PERRSOB02-Melhorias na Unidade de Triagem de Recicláveis e Compostagem	14%	994 dias		17/12/19	19/12/23	856 dias	17/12/19	30/05/23	R\$808.021,49	R\$814.676.457,13	0	0,03	0,01	64,33	54,33	Não
1287	1287	PG031	27720	Pleito apto	100%	1 dia		17/12/19	17/12/19	1 dia	17/12/19	17/12/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1288	1288	PG031	27721	Subpleito PERRSOB02.01	29%	707,03 dias		04/09/20	12/07/23	678 dias	04/09/20	30/05/23	R\$305.606,00	R\$814.676.457,13	0	0,03	0,01	64,33	54,33	Não

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1289	1289	PG031	27722	Autorização para licitar	100%	1 dia		04/09/20	04/09/20	1 dia	04/09/20	04/09/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1290	1290	PG031	27723	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		09/08/21	09/08/21	1 dia	09/08/21	09/08/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1291	1291	PG031	27729	Execução dos Repasses	25%	67,03 dias		03/02/22	12/07/23	79 dias	03/02/22	30/05/23	R\$305.606,00	R\$814.676.457,13	0	0,03	0,01	64,33	54,33	Não
1292	1292	PG031	27730	Conclusão do repasse do Pleito PERRSOB02.01	100%	1 dia		01/03/23	01/03/23	0 dias	30/05/23	30/05/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
1293	1293	PG031	32737	Subpleito PERRSOB02.02	1%	185 dias		22/03/23	19/12/23	0 dias?	ND	ND	R\$502.415,49	R\$814.676.457,13	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1294	1294	PG031	32743	Pleito apto	100%	1 dia		22/03/23	22/03/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1295	1295	PG031	32738	Autorização para licitar	0%	1 dia		20/04/23	20/04/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1296	1296	PG031	32739	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		26/07/23	26/07/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1297	1297	PG031	32740	Execução dos Repasses	0%	82 dias		21/08/23	19/12/23	0 dias?	ND	ND	R\$502.415,49	R\$814.676.457,13	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1298	1298	PG031	32741	Conclusão do repasse do Pleito PERRSOB02.01	0%	0 dias		19/12/23	19/12/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1299	1299	PG031	32742	Conclusão do repasse do Pleito PERRSOB02.01	0%	0 dias		19/12/23	19/12/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1300	1300	PG031	32060	Pleito de Periquito PERESCT01 - Aquisição 67% de terrenos para implantação do sistema de esgotamento sanitário (SES) da sede do município	0%	174 dias		16/09/22	31/05/23	174 dias	16/09/22	31/05/23	R\$156.040,77	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1301	1301	PG031	32061	Pleito apto	100%	1 dia		16/09/22	16/09/22	1 dia	16/09/22	16/09/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1302	1302	PG031	32062	Subpleito PERESCT01.01	50%	161 dias		05/10/22	31/05/23	161 dias	05/10/22	31/05/23	R\$156.040,77	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1303	1303	PG031	32064	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		05/10/22	05/10/22	1 dia	05/10/22	05/10/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1304	1304	PG031	32065	Execução dos Repasses	0%	1 dia		31/05/23	31/05/23	1 dia	31/05/23	31/05/23	R\$156.040,77	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1305	1305	PG031	32067	Conclusão do repasse Pleito PERESCT01.01	0%	0 dias		31/05/23	31/05/23	0 dias	31/05/23	31/05/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
1306	1306	PG031	25824	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$1.817.129,27	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1307	1307	PG031	25827	Saldo do teto repasse	0%	0 dias		08/01/24	08/01/24	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1308	1308	PG031	28950	Repasses Periquito Concluídos	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1309	1309	PG031	2492	Pingo D'água	0%	1975 dias		19/11/19	01/11/27	1975 dias	19/11/19	01/11/27	R\$6.754.103,32	R\$814.676.457,13	0,01	0,05	0	0,55	0,55	Não
1310	1310	PG031	8019	Pleito de Pingo D'água PIAESOB02-Implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do	0%	1494 dias		19/11/19	21/11/25	1478 dias	19/11/19	30/10/25	R\$3.777.789,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1311	1311	PG031	27698	Pleito apto	100%	1 dia		19/11/19	19/11/19	1 dia	19/11/19	19/11/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1312	1312	PG031	27699	Subpleito PIAESOB02.01	0%	535 dias		29/09/23	21/11/25	535 dias	06/09/23	30/10/25	R\$3.777.789,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1313	1313	PG031	27700	Autorização para licitar	0%	1 dia		29/09/23	29/09/23	1 dia	06/09/23	06/09/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1314	1314	PG031	27701	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		02/10/23	02/10/23	1 dia	08/09/23	08/09/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1315	1315	PG031	27707	Execução dos Repasses	0%	357 dias		21/06/24	21/11/25	357 dias	29/05/24	30/10/25	R\$3.777.789,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1316	1316	PG031	27708	Conclusão do repasse do Pleito PIAESOB02.01	0%	0 dias		21/11/25	21/11/25	0 dias	30/10/25	30/10/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1317	1317	PG031	8555	Pleito de Pingo d'Água PIAESPJ02-Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário para a	15%	940 dias		19/11/19	31/08/23	940 dias	19/11/19	31/08/23	R\$476.505,00	R\$814.676.457,13	0	0,05	0	7,66	7,66	Não
1318	1318	PG031	28352	Pleito apto	100%	1 dia		19/11/19	19/11/19	1 dia	19/11/19	19/11/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1319	1319	PG031	28353	Subpleito PIAESPJ02.01	12%	938 dias		21/11/19	31/08/23	938 dias	21/11/19	31/08/23	R\$476.505,00	R\$814.676.457,13	0	0,05	0	7,66	7,66	Não
1320	1320	PG031	28354	Autorização para licitar	100%	1 dia		21/11/19	21/11/19	1 dia	21/11/19	21/11/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1321	1321	PG031	28355	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		09/11/20	09/11/20	1 dia	09/11/20	09/11/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1322	1322	PG031	28359	Execução dos Repasses	4%	22,96 dias		30/09/21	31/08/23	22,96 dias	30/09/21	31/08/23	R\$476.505,00	R\$814.676.457,13	0	0,05	0	7,66	7,66	Não
1323	1323	PG031	28360	Conclusão do repasse do Pleito PIAESPJ02.01	0%	0 dias		31/08/23	31/08/23	0 dias	08/08/23	08/08/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
1324	1324	PG031	31198	Pleito de Pingo d'Água-PIAESAB01-Aquisição de triturador de-	0%	1 dia		21/12/22	21/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1325	1325	PG031	31199	Pleito apto (Cancelado)	0%	1 dia		21/12/22	21/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1326	1326	PG031	25831	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$2.027.110,25	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1327	1327	PG031	25834	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$472.699,07	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1328	1328	PG031	28951	Repasses Pingo d'Água Concluídos	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1329	1329	PG031	2279	Raul Soares	1%	2143 dias		20/03/19	01/11/27	2143 dias	20/03/19	01/11/27	R\$15.509.662,52	R\$814.676.457,13	0,02	0,05	0,02	1,41	0,65	Não
1330	1330	PG031	3623	Pleito de Raul Soares RASESPJ02-Revisão e elaboração de projetos de engenharia de sistemas de esgotamento sanitário para a Sede do município	31%	1311 dias		20/03/19	28/06/24	1155 dias	20/03/19	09/11/23	R\$486.705,00	R\$814.676.457,13	0	0,05	0,02	44,44	20,44	Não
1331	1331	PG031	28361	Pleito apto	100%	1 dia		20/03/19	20/03/19	1 dia	20/03/19	20/03/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1332	1332	PG031	28362	Subpleito RASESPJ02.01	30%	1307 dias		26/03/19	28/06/24	1151 dias	26/03/19	09/11/23	R\$486.705,00	R\$814.676.457,13	0	0,05	0,02	44,44	20,44	Não

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1333	1333	PG031	28363	Autorização para licitar	100%	1 dia		26/03/19	26/03/19	1 dia	26/03/19	26/03/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1334	1334	PG031	28364	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		19/03/20	19/03/20	1 dia	19/03/20	19/03/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1335	1335	PG031	28368	Execução dos Repasses	27%	55 dias		10/11/20	28/06/24	44 dias	10/11/20	09/11/23	R\$486.705,00	R\$814.676.457,13	0	0,05	0,02	44,44	20,44	Não
1336	1336	PG031	28369	Conclusão do repasse do Pleito RASESP	0%	0 dias		28/06/24	28/06/24	0 dias	09/11/23	09/11/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
1337	1337	PG031	32113	Pleito de Raul Soares RASRSAB01 -Aquisição de dois caminhões basculantes para auxiliar na implantação da coleta seletiva do município de Raul Soares/MG	67%	143 dias		16/09/22	14/04/23	143 dias	16/09/22	14/04/23	R\$1.219.803,02	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1338	1338	PG031	32114	Pleito apto	100%	1 dia		16/09/22	16/09/22	1 dia	16/09/22	16/09/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1339	1339	PG031	32115	Subpleito RASRSAB01.01	50%	139 dias		22/09/22	14/04/23	139 dias	22/09/22	14/04/23	R\$1.219.803,02	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1340	1340	PG031	32116	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/09/22	22/09/22	1 dia	22/09/22	22/09/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1341	1341	PG031	32124	Execução dos Repasses	0%	1 dia		14/04/23	14/04/23	1 dia	14/04/23	14/04/23	R\$1.219.803,02	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1342	1342	PG031	32125	Conclusão do repasse do Pleito de Raul Soares RASRSAB01	0%	0 dias		14/04/23	14/04/23	0 dias	14/04/23	14/04/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
1343	1343	PG031	32628	Pleito de Raul Soares RASESOB01 -Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede do município de Raul Soares	0%	925 dias		08/12/22	28/08/26	925 dias	08/12/22	28/08/26	R\$6.653.580,00	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
1344	1344	PG031	32629	Pleito apto	100%	1 dia		08/12/22	08/12/22	1 dia	08/12/22	08/12/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1345	1345	PG031	32630	Subpleito RASESOB01.01	0%	627 dias		26/02/24	28/08/26	627 dias	26/02/24	28/08/26	R\$6.653.580,00	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
1346	1346	PG031	32631	Autorização para licitar	0%	1 dia		26/02/24	26/02/24	1 dia	26/02/24	26/02/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1347	1347	PG031	32632	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		20/12/24	20/12/24	1 dia	20/12/24	20/12/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1348	1348	PG031	32633	Execução dos Repasses	0%	396 dias		27/01/25	28/08/26	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$6.653.580,00	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
1349	1349	PG031	32634	Conclusão do repasse do Pleito RASESO	0%	0 dias		28/08/26	28/08/26	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1350	1350	PG031	32635	Pleito de Raul Soares RASESCT01-Aquisição de terreno para	33%	447 dias		08/12/22	25/09/24	447 dias	08/12/22	25/09/24	R\$300.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1351	1351	PG031	32636	Pleito apto	100%	1 dia		08/12/22	08/12/22	1 dia	08/12/22	08/12/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1352	1352	PG031	32637	Subpleito RASESCT01.01	0%	24 dias		23/08/24	25/09/24	24 dias	23/08/24	25/09/24	R\$300.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1353	1353	PG031	32641	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		23/08/24	23/08/24	1 dia	23/08/24	23/08/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1354	1354	PG031	32639	Execução dos Repasses	0%	1 dia		25/09/24	25/09/24	1 dia	25/09/24	25/09/24	R\$300.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1355	1355	PG031	32640	Conclusão do repasse do Pleito de Raul Soares RASESCT01.01	0%	0 dias		25/09/24	25/09/24	0 dias	25/09/24	25/09/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1356	1356	PG031	32528	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$4.645.456,78	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
1357	1357	PG031	25841	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$2.204.117,72	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1358	1358	PG031	28953	Repasses Raul Soares Concluídos	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1359	1359	PG031	2382	Resplendor	7%	2137 dias		28/03/19	01/11/27	2137 dias	28/03/19	01/11/27	R\$13.490.161,07	R\$814.676.457,13	0,02	0,12	0,13	7,47	7,08	Não
1360	1360	PG031	6492	Pleito de Resplendor RESESPJ01-Elaboração de estudo de concepção, viabilidade técnica, econômica, ambiental, projetos básicos e executivos para os distritos de Calixto,	21%	1180 dias		30/07/19	30/04/24	1180 dias	30/07/19	30/04/24	R\$587.255,63	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	10,38	1,68	Não
1361	1361	PG031	28370	Pleito apto	100%	1 dia		30/07/19	30/07/19	1 dia	30/07/19	30/07/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1362	1362	PG031	28371	Subpleito RESESPJ01.01	9%	1177 dias		02/08/19	30/04/24	1177 dias	02/08/19	30/04/24	R\$158.596,60	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	10,38	0,42	Não
1363	1363	PG031	28372	Autorização para licitar	100%	1 dia		02/08/19	02/08/19	1 dia	02/08/19	02/08/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1364	1364	PG031	28373	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		26/01/21	26/01/21	1 dia	26/01/21	26/01/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1365	1365	PG031	28379	Execução dos Repasses	6%	68 dias		26/05/22	30/04/24	70 dias	26/05/22	30/04/24	R\$158.596,60	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	10,38	0,42	Não
1366	1366	PG031	28380	Conclusão do repasse do Pleito RESESPJ01.01	0%	0 dias		30/04/24	30/04/24	0 dias	30/04/24	30/04/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1367	1367	PG031	32713	Subpleito RESESPJ01.02	25%	1177 dias		02/08/19	30/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$138.436,25	R\$814.676.457,13	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1368	1368	PG031	32714	Autorização para licitar	100%	1 dia		02/08/19	02/08/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1369	1369	PG031	32715	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		26/01/21	26/01/21	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1370	1370	PG031	32734	Execução dos Repasses	23%	83 dias		07/03/23	30/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$138.436,25	R\$814.676.457,13	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1371	1371	PG031	32717	Conclusão do repasse do Pleito RESESPJ01.02	0%	0 dias		30/04/24	30/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1372	1372	PG031	32718	Subpleito RESESPJ01.03	25%	1177 dias		02/08/19	30/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$137.213,04	R\$814.676.457,13	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1373	1373	PG031	32719	Autorização para licitar	100%	1 dia		02/08/19	02/08/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1374	1374	PG031	32720	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		26/01/21	26/01/21	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1375	1375	PG031	32735	Execução dos Repasses	23%	83 dias		07/03/23	30/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$137.213,04	R\$814.676.457,13	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1376	1376	PG031	32727	Conclusão do repasse do Pleito RESESPJ01.03	0%	0 dias		30/04/24	30/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1377	1377	PG031	32728	Subpleito RESESPJ01.04	25%	1177 dias		02/08/19	30/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$153.009,74	R\$814.676.457,13	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1378	1378	PG031	32729	Autorização para licitar	100%	1 dia		02/08/19	02/08/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1379	1379	PG031	32730	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		26/01/21	26/01/21	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1380	1380	PG031	32736	Execução dos Repasses	23%	83 dias		07/03/23	30/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$153.009,74	R\$814.676.457,13	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1381	1381	PG031	32731	Conclusão do repasse do Pleito RESESPJ01.04	0%	0 dias		30/04/24	30/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1382	1382	PG031	32732	Conclusão do repasse do Pleito RESESPJ01.04	0%	0 dias		30/04/24	30/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1383	1383	PG031	3666	Pleito de Resplendor- RESRSPM01-Elaboração de estudos ambientais para a formalização do processo de regularização ambiental junto	0%	903 dias		28/03/19	11/11/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1384	1384	PG031	27476	Pleito apto	0%	1 dia		28/03/19	28/03/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1385	1385	PG031	27477	Subpleito RESRSPM01.01	0%	1 dia		11/11/22	11/11/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1386	1386	PG031	28975	Cancelamento do pleito	0%	1 dia		11/11/22	11/11/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1387	1387	PG031	3667	Pleito de Resplendor RESRSOB02-Execução de obras emergenciais a serem executadas em conformidade com os projetos já aprovados para o empreendimento na	100%	890 dias		28/03/19	24/10/22	890 dias	28/03/19	24/10/22	R\$933.398,51	R\$814.676.457,13	0	0,11	0,11	100	100	Não
1388	1388	PG031	27465	Pleito apto	100%	1 dia		28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1389	1389	PG031	27466	Subpleito RESRSOB02.01	100%	271 dias		22/09/21	24/10/22	271 dias	22/09/21	24/10/22	R\$933.398,51	R\$814.676.457,13	0	0,11	0,11	100	100	Não
1390	1390	PG031	27467	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/09/21	22/09/21	1 dia	22/09/21	22/09/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1391	1391	PG031	27468	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		25/02/22	25/02/22	1 dia	25/02/22	25/02/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1392	1392	PG031	27474	Execução dos Repasses	100%	92 dias		13/06/22	24/10/22	92 dias	13/06/22	24/10/22	R\$933.398,51	R\$814.676.457,13	0	0,11	0,11	100	100	Não
1393	1393	PG031	27475	Conclusão do repasse do Pleito RESRSOB02.01	100%	1 dia		24/10/22	24/10/22	1 dia	24/10/22	24/10/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1394	1394	PG031	25845	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$4.036.174,93	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1395	1395	PG031	29947	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$7.933.332,00	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
1396	1396	PG031	28954	Repasses de Resplendor Concluídos	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1397	1397	PG031	2306	Rio Casca	39%	2590 dias		27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$10.876.429,50	R\$814.676.457,13	0,01	0,6	0,5	32,81	34,31	Não
1398	1398	PG031	3718	Pleito de Rio Casca RICESAO01-Contratação de assessoria técnica para acompanhamento técnico de	100%	1222 dias		27/06/17	02/05/22	1222 dias	27/06/17	02/05/22	R\$263.885,40	R\$814.676.457,13	0	0,03	0,03	100	100	Não
1399	1399	PG031	28381	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1400	1400	PG031	28382	Subpleito RICESAO01.01	100%	969 dias		15/06/18	02/05/22	969 dias	15/06/18	02/05/22	R\$263.885,40	R\$814.676.457,13	0	0,03	0,03	100	100	Não
1401	1401	PG031	28383	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1402	1402	PG031	28384	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		19/09/18	19/09/18	1 dia	19/09/18	19/09/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1403	1403	PG031	28390	Execução dos Repasses	100%	834 dias		21/12/18	02/05/22	834 dias	21/12/18	02/05/22	R\$263.885,40	R\$814.676.457,13	0	0,03	0,03	100	100	Não
1404	1404	PG031	28391	Conclusão do repasse do Pleito RICESAO01	100%	0 dias		02/05/22	02/05/22	0 dias	02/05/22	02/05/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1405	1405	PG031	8032	Pleito de Rio Casca RICESOB05-Complementação de obras do Sistema de Esgotamento Sanitário na sede do município	100%	709 dias		22/10/19	29/08/22	709 dias	22/10/19	29/08/22	R\$733.047,70	R\$814.676.457,13	0	0,09	0,09	100	100	Não
1406	1406	PG031	28392	Pleito apto	100%	1 dia		22/10/19	22/10/19	1 dia	22/10/19	22/10/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1407	1407	PG031	28393	Subpleito RICESOB05.01	100%	444 dias		17/11/20	29/08/22	444 dias	17/11/20	29/08/22	R\$733.047,70	R\$814.676.457,13	0	0,09	0,09	100	100	Não
1408	1408	PG031	28395	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		17/11/20	17/11/20	1 dia	17/11/20	17/11/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1409	1409	PG031	28401	Execução dos Repasses	100%	316 dias		26/05/21	29/08/22	316 dias	26/05/21	29/08/22	R\$733.047,70	R\$814.676.457,13	0	0,09	0,09	100	100	Não
1410	1410	PG031	28402	Conclusão do repasse do Pleito RICESOB05	100%	0 dias		29/08/22	29/08/22	0 dias	29/08/22	29/08/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1411	1411	PG031	28982	Pleito de Rio Casca RICESOB06-Execução de obras da segunda etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da sede do município	62%	519 dias		05/05/21	02/06/23	519 dias	05/05/21	02/06/23	R\$5.043.258,52	R\$814.676.457,13	0,01	0,48	0,38	50,34	53,53	Não
1412	1412	PG031	28983	Pleito apto	100%	1 dia		05/05/21	05/05/21	1 dia	05/05/21	05/05/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1413	1413	PG031	28984	Subpleito RICESOB06.01	61%	405 dias		15/10/21	02/06/23	405 dias	15/10/21	02/06/23	R\$5.043.258,52	R\$814.676.457,13	0,01	0,48	0,38	50,34	53,53	Não
1414	1414	PG031	28991	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/10/21	15/10/21	1 dia	15/10/21	15/10/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1415	1415	PG031	28985	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		10/03/22	10/03/22	1 dia	10/03/22	10/03/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1416	1416	PG031	28988	Execução dos Repasses	61%	107 dias		02/09/22	02/06/23	124 dias	02/09/22	02/06/23	R\$5.043.258,52	R\$814.676.457,13	0,01	0,48	0,38	50,34	53,53	Não
1417	1417	PG031	28989	Conclusão do repasse do Pleito RICESOB	0%	0 dias		02/06/23	02/06/23	0 dias	02/06/23	02/06/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
1418	1418	PG031	25852	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$3.116.283,02	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1419	1419	PG031	25855	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$1.719.954,86	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1420	1420	PG031	28955	Repasses Rio Casca Concluídos	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1421	1421	PG031	2472	Rio Doce	39%	2590 dias		27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$3.466.282,12	R\$814.676.457,13	0	0,34	0,32	79,88	76,25	Não
1422	1422	PG031	3749	Pleito de Rio Doce	100%	1340 dias		27/06/17	19/10/22	1340 dias	27/06/17	19/10/22	R\$885.980,08	R\$814.676.457,13	0	0,11	0,11	100	100	Não
				RIDESOB01-Construção de SES para o																
				Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1424	1424	PG031	28404	Subpleito RIDESOB01.02	100%	691 dias		10/01/20	19/10/22	691 dias	10/01/20	19/10/22	R\$885.980,08	R\$814.676.457,13	0	0,11	0,11	100	100	Não
1425	1425	PG031	28405	Autorização para licitar	100%	1 dia		10/01/20	10/01/20	1 dia	10/01/20	10/01/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1426	1426	PG031	28406	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		16/10/20	16/10/20	1 dia	16/10/20	16/10/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1427	1427	PG031	31899	Execução dos Repasses	100%	405 dias		09/03/21	19/10/22	405 dias	09/03/21	19/10/22	R\$843.383,28	R\$814.676.457,13	0	0,1	0,1	100	100	Não
1428	1428	PG031	32645	Execução dos Repasses IPCA	100%	1 dia		19/10/22	19/10/22	1 dia	19/10/22	19/10/22	R\$42.596,80	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
1429	1429	PG031	28413	Conclusão do repasse do Pleito RIDESOB	100%	0 dias		19/10/22	19/10/22	0 dias	19/10/22	19/10/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1430	1430	PG031	3748	Pleito de Rio Doce	96%	1468 dias		27/06/17	27/04/23	1451 dias	27/06/17	31/03/23	R\$1.074.765,81	R\$814.676.457,13	0	0,13	0,13	100	99,52	Não
				RIDESOB02-Construção de SES para o																
				Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1432	1432	PG031	28415	Subpleito RIDESOB02.02	96%	789 dias		21/02/20	27/04/23	772 dias	21/02/20	31/03/23	R\$1.074.765,81	R\$814.676.457,13	0	0,13	0,13	100	99,52	Não
1433	1433	PG031	28416	Autorização para licitar	100%	1 dia		21/02/20	21/02/20	1 dia	21/02/20	21/02/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1434	1434	PG031	28417	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		16/10/20	16/10/20	1 dia	16/10/20	16/10/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1435	1435	PG031	28423	Execução dos Repasses	100%	405 dias		09/03/21	19/10/22	405 dias	09/03/21	19/10/22	R\$966.579,81	R\$814.676.457,13	0	0,12	0,12	100	100	Não
1436	1436	PG031	32642	Execução dos Repasses IPCA	54%	37 dias		01/11/22	27/04/23	28 dias	01/11/22	31/03/23	R\$108.186,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	95,23	Não
1437	1437	PG031	28424	Conclusão do repasse do Pleito RIDESOB	0%	0 dias		27/04/23	27/04/23	0 dias	22/03/23	22/03/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
1438	1438	PG031	3747	Pleito de Rio Doce	100%	1340 dias		27/06/17	19/10/22	1340 dias	27/06/17	19/10/22	R\$684.053,65	R\$814.676.457,13	0	0,08	0,08	100	100	Não
				RIDESOB03-Construção de SES para o																
				distrito de São José de Entre Montes																
1439	1439	PG031	28425	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1440	1440	PG031	28426	Subpleito RIDESOB03.02	100%	691 dias		10/01/20	19/10/22	691 dias	10/01/20	19/10/22	R\$684.053,65	R\$814.676.457,13	0	0,08	0,08	100	100	Não
1441	1441	PG031	28427	Autorização para licitar	100%	1 dia		10/01/20	10/01/20	1 dia	10/01/20	10/01/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1442	1442	PG031	28428	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		16/10/20	16/10/20	1 dia	16/10/20	16/10/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1443	1443	PG031	28434	Execução dos Repasses	100%	405 dias		09/03/21	19/10/22	405 dias	09/03/21	19/10/22	R\$585.040,93	R\$814.676.457,13	0	0,07	0,07	100	100	Não
1444	1444	PG031	32644	Execução dos Repasses IPCA	100%	1 dia		19/10/22	19/10/22	1 dia	19/10/22	19/10/22	R\$99.012,72	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
1445	1445	PG031	28435	Conclusão do repasse do Pleito RIDESOB	100%	0 dias		19/10/22	19/10/22	0 dias	19/10/22	19/10/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1446	1446	PG031	32104	Pleito de Rio Doce RIDRSAB01 - Aquisição	67%	167 dias		16/09/22	22/05/23	127 dias	16/09/22	22/03/23	R\$120.467,36	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	100	0	Não
				de equipamentos para auxiliar na																
				operacionalização da Usina de Triagem e																
				Compostagem																
1447	1447	PG031	32105	Pleito apto	100%	1 dia		16/09/22	16/09/22	1 dia	16/09/22	16/09/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1448	1448	PG031	32106	Subpleito RIDRSAB01.01	50%	163 dias		22/09/22	22/05/23	123 dias	22/09/22	22/03/23	R\$120.467,36	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	100	0	Não
1449	1449	PG031	32107	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/09/22	22/09/22	1 dia	22/09/22	22/09/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1450	1450	PG031	32111	Execução dos Repasses	0%	1 dia		22/05/23	22/05/23	1 dia	22/03/23	22/03/23	R\$120.467,36	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	100	0	Não
1451	1451	PG031	32112	Conclusão do repasse do Pleito RIDRSAB	0%	0 dias		22/05/23	22/05/23	0 dias	22/03/23	22/03/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
1452	1452	PG031	25859	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$595.287,68	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1453	1453	PG031	25862	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$105.727,54	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1454	1454	PG031	28956	Repasses Rio Doce Concluídos	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1455	1455	PG031	2464	Santa Cruz do Escalvado	0%	2014 dias		24/09/19	01/11/27	2014 dias	24/09/19	01/11/27	R\$6.655.818,78	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
1456	1456	PG031	8188	Pleito de Santa Cruz do Escalvado	1%	1470 dias		24/09/19	26/08/25	1470 dias	24/09/19	26/08/25	R\$325.928,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
				SCEESPJ02-Elaboração de projetos de																
				engenharia para a Sede do município																
1457	1457	PG031	27656	Pleito apto	100%	1 dia		24/09/19	24/09/19	1 dia	24/09/19	24/09/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1458	1458	PG031	27657	Subpleito SCEESPJ02.01	0%	918 dias		14/12/21	26/08/25	91										

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1462	1462	PG031	27664	Conclusão do repasse do Pleito SCEESPM01	0%	0 dias		26/08/25	26/08/25	0 dias	26/08/25	26/08/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1463	1463	PG031	8334	Pleito de Santa Cruz do Escalvado SCEESPM01-Elaboração de estudo de concepção de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) já existente no Distrito São José da Vargem Alegre	25%	1061 dias		24/09/19	03/01/24	1061 dias	24/09/19	03/01/24	R\$20.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1464	1464	PG031	27665	Pleito apto	100%	1 dia		24/09/19	24/09/19	1 dia	24/09/19	24/09/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1465	1465	PG031	27666	Subpleito SCEESPM01.01	0%	3 dias		29/12/23	03/01/24	3 dias	29/12/23	03/01/24	R\$20.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1466	1466	PG031	27674	Autorização para licitar	0%	1 dia		29/12/23	29/12/23	1 dia	29/12/23	29/12/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1467	1467	PG031	32648	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		02/01/24	02/01/24	1 dia	02/01/24	02/01/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1468	1468	PG031	32647	Execução dos Repasses	0%	1 dia		03/01/24	03/01/24	1 dia	03/01/24	03/01/24	R\$20.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1469	1469	PG031	32646	Conclusão do repasse do Pleito SCEESPM01.01	0%	0 dias		03/01/24	03/01/24	0 dias	03/01/24	03/01/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1470	1470	PG031	8345	Pleito de Santa Cruz do Escalvado SCEESPM02 - Elaboração de estudos de concepção nos povoados de Porto Plácido, Antônio Joaquim, Córrego Henriques, Fação de Baixo, Chacrinha,	0%	4 dias		04/01/24	09/01/24	4 dias	04/01/24	09/01/24	R\$100.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1471	1471	PG031	27676	Pleito apto	0%	1 dia		04/01/24	04/01/24	1 dia	04/01/24	04/01/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1472	1472	PG031	27677	Subpleito SCEESPM02.01	0%	3 dias		05/01/24	09/01/24	3 dias	05/01/24	09/01/24	R\$100.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1473	1473	PG031	27685	Autorização para licitar	0%	1 dia		05/01/24	05/01/24	1 dia	05/01/24	05/01/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1474	1474	PG031	32651	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		08/01/24	08/01/24	1 dia	08/01/24	08/01/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1475	1475	PG031	32650	Execução dos Repasses	0%	1 dia		09/01/24	09/01/24	1 dia	09/01/24	09/01/24	R\$100.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1476	1476	PG031	32649	Conclusão do repasse do Pleito SCEESPM02.01	0%	0 dias		09/01/24	09/01/24	0 dias	09/01/24	09/01/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1477	1477	PG031	31871	Pleito de Santa Cruz do Escalvado SCERSAB01 - Aquisição de um caminhão basculante para auxiliar na implantação da coleta seletiva e transporte dos resíduos até a UTC	8%	272 dias		24/06/22	27/07/23	273 dias	24/06/22	28/07/23	R\$543.799,59	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1478	1478	PG031	31872	Pleito apto	100%	1 dia		24/06/22	24/06/22	1 dia	24/06/22	24/06/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1479	1479	PG031	32562	Subpleito SCERSAB01.01	4%	266 dias		04/07/22	27/07/23	267 dias	04/07/22	28/07/23	R\$543.799,59	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1480	1480	PG031	31876	Autorização para licitar	100%	1 dia		04/07/22	04/07/22	1 dia	04/07/22	04/07/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1481	1481	PG031	31966	Autorização para início de serviço	100%	0 dias		04/01/23	04/01/23	0 dias	04/01/23	04/01/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1482	1482	PG031	31967	Execução dos Repasses	0%	22 dias		25/05/23	26/06/23	22 dias	26/05/23	27/06/23	R\$401.794,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1483	1483	PG031	32652	Execução dos Repasses IPCA	0%	1 dia		27/07/23	27/07/23	1 dia	28/07/23	28/07/23	R\$142.005,59	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1484	1484	PG031	31968	Conclusão do repasse Peito SCERSAB01	0%	0 dias		27/07/23	27/07/23	0 dias	28/07/23	28/07/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
1485	1485	PG031	25866	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$1.857.725,02	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1486	1486	PG031	25869	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$3.808.366,17	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1487	1487	PG031	28957	Repasses Santa Cruz do Escavald	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1488	1488	PG031	2366	Santana do Paraíso	3%	2352 dias		25/05/18	01/11/27	2352 dias	25/05/18	01/11/27	R\$17.905.109,92	R\$814.676.457,13	0,02	0,14	0,14	5,89	5,91	Não
1489	1489	PG031	3819	Pleito de Santana do Paraíso SAPESPJ01-Elaboração/adequação de projetos de engenharia para a prestação dos serviços de esgotamento sanitário totalizando 10 localidades na área rural e 02 na área urbana.	7%	1410 dias		23/04/19	19/12/24	1410 dias	23/04/19	19/12/24	R\$600.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1490	1490	PG031	28436	Pleito apto	100%	1 dia		23/04/19	23/04/19	1 dia	23/04/19	23/04/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1491	1491	PG031	28437	Subpleito SAPESPJ01.01	5%	1397 dias		13/05/19	19/12/24	1397 dias	13/05/19	19/12/24	R\$600.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1492	1492	PG031	28438	Autorização para licitar	100%	1 dia		13/05/19	13/05/19	1 dia	13/05/19	13/05/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1493	1493	PG031	28439	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		19/10/20	19/10/20	1 dia	19/10/20	19/10/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1494	1494	PG031	28443	Execução dos Repasses	0%	39 dias		18/04/23	19/12/24	39 dias	18/04/23	19/12/24	R\$600.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1495	1495	PG031	28444	Conclusão do repasse do Pleito SAPESPJ01	0%	0 dias		19/12/24	19/12/24	0 dias	19/12/24	19/12/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1496	1496	PG031	3818	Pleito de Santana do Paraíso SAPRSPM01-Revisão do PGRI	60%	1260,98 dias		25/05/18	13/06/23	1260,98 dias	25/05/18	13/06/23	R\$239.959,55	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	22,23	24,17	Não
1497	1497	PG031	28446	Pleito apto	100%	1 dia		25/05/18	25/05/18	1 dia	25/05/18	25/05/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1498	1498	PG031	28447	Subpleito SAPRSPM01.01	59%	1197,98 dias		22/08/18	13/06/23	1197,98 dias	22/08/18	13/06/23	R\$239.959,55	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	22,23	24,17	Não
1499	1499	PG031	28448	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/08/18	22/08/18	1 dia	22/08/18	22/08/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1500	1500	PG031	28449	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		18/03/20	18/03/20	1 dia	18/03/20	18/03/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1501	1501	PG031	28455	Execução dos Repasses	58%	61,98 dias		12/08/22	13/06/23	61,98 dias	12/08/22	13/06/23	R\$239.959,55	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	22,23	24,17	Não
1502	1502	PG031	28456	Conclusão do repasse do Pleito SAPRSPI0	0%	0 dias		13/06/23	13/06/23	0 dias	13/06/23	13/06/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
1503	1503	PG031	25147	Pleito de Santana do Paraíso SAPRSAB02- Aquisição de uma empilhadeira, um caminhão basculante, um caminhão para coleta seletiva com carroceria adaptada, um veículo de transporte para 21 passageiros e uma motocicleta adaptada	81%	785 dias		31/07/20	26/09/23	547 dias	31/07/20	10/10/22	R\$1.439.013,03	R\$814.676.457,13	0	0,12	0,12	100	100	Não
1504	1504	PG031	27808	Pleito apto	100%	1 dia		31/07/20	31/07/20	1 dia	31/07/20	31/07/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1505	1505	PG031	27809	Subpleito SAPRSAB02.01	100%	95 dias		11/08/20	28/12/20	95 dias	11/08/20	28/12/20	R\$235.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,03	0,03	100	100	Não
1506	1506	PG031	27810	Autorização para licitar	100%	1 dia		11/08/20	11/08/20	1 dia	11/08/20	11/08/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1507	1507	PG031	27811	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		24/08/20	24/08/20	1 dia	24/08/20	24/08/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1508	1508	PG031	30831	Execução dos Repasses	100%	1 dia		28/12/20	28/12/20	1 dia	28/12/20	28/12/20	R\$235.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,03	0,03	100	100	Não
1509	1509	PG031	27812	Conclusão do repasse do Subpleito SAPRAB02.01	100%	0 dias		28/12/20	28/12/20	0 dias	28/12/20	28/12/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1510	1510	PG031	29810	Subpleito SAPRSAB02.02	100%	250 dias		11/08/20	11/08/21	250 dias	11/08/20	11/08/21	R\$350.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,04	0,04	100	100	Não
1511	1511	PG031	29811	Autorização para licitar	100%	1 dia		11/08/20	11/08/20	1 dia	11/08/20	11/08/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1512	1512	PG031	29812	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		04/08/21	04/08/21	1 dia	04/08/21	04/08/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1513	1513	PG031	30832	Execução dos Repasses	100%	1 dia		11/08/21	11/08/21	1 dia	11/08/21	11/08/21	R\$350.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,04	0,04	100	100	Não
1514	1514	PG031	29813	Conclusão do repasse do Subpleito SAPRAB02.02	100%	0 dias		11/08/21	11/08/21	0 dias	11/08/21	11/08/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1515	1515	PG031	29816	Subpleito SAPRSAB02.03	100%	354 dias		11/08/20	11/01/22	354 dias	11/08/20	11/01/22	R\$247.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,03	0,03	100	100	Não
1516	1516	PG031	29817	Autorização para licitar	100%	1 dia		11/08/20	11/08/20	1 dia	11/08/20	11/08/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1517	1517	PG031	29818	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		03/01/22	03/01/22	1 dia	03/01/22	03/01/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1518	1518	PG031	30833	Execução dos Repasses	100%	1 dia		11/01/22	11/01/22	1 dia	11/01/22	11/01/22	R\$247.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,03	0,03	100	100	Não
1519	1519	PG031	29819	Conclusão do repasse do Subpleito SAPRAB02.03	100%	0 dias		11/01/22	11/01/22	0 dias	11/01/22	11/01/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1520	1520	PG031	29822	Subpleito SAPRSAB02.04	50%	778 dias		11/08/20	26/09/23	540 dias	11/08/20	10/10/22	R\$607.013,03	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
1521	1521	PG031	29823	Autorização para licitar	100%	1 dia		11/08/20	11/08/20	1 dia	11/08/20	11/08/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1522	1522	PG031	29824	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		23/09/22	23/09/22	1 dia	23/09/22	23/09/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1523	1523	PG031	30834	Execução dos Repasses	100%	1 dia		10/10/22	10/10/22	1 dia	10/10/22	10/10/22	R\$155.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
1524	1524	PG031	29825	Conclusão do repasse do Subpleito SAPRAB02.04	100%	0 dias		10/10/22	10/10/22	0 dias	10/10/22	10/10/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1525	1525	PG031	32708	Subpleito SAPRSAB02.05	0%	141 dias		06/03/23	26/09/23	0 dias?	ND	ND	R\$452.013,03	R\$814.676.457,13	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1526	1526	PG031	32709	Autorização para licitar	0%	1 dia		06/03/23	06/03/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1527	1527	PG031	32710	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		27/07/23	27/07/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1528	1528	PG031	32711	Execução dos Repasses	0%	1 dia		26/09/23	26/09/23	0 dias?	ND	ND	R\$452.013,03	R\$814.676.457,13	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1529	1529	PG031	32712	Conclusão do repasse do Subpleito SAPRAB02.05	0%	0 dias		26/09/23	26/09/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1530	1530	PG031	27814	Conclusão do repasse do Pleito SAPRAB02.05	0%	0 dias		26/09/23	26/09/23	0 dias	10/10/22	10/10/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1531	1531	PG031	25873	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$5.299.795,07	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
1532	1532	PG031	25876	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$10.326.342,27	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
1533	1533	PG031	28959	Repasses Santana do Paraíso Concluídos	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1534	1534	PG031	2445	São Domingos do Prata	4%	2352 dias		25/05/18	01/11/27	2352 dias	25/05/18	01/11/27	R\$13.028.048,61	R\$814.676.457,13	0,02	0,74	0,35	41,14	43,35	Não
1535	1535	PG031	3844	Pleito de São Domingos do Prata SDPESOB05-Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do	23%	1328 dias		30/11/18	08/04/24	1335 dias	30/11/18	17/04/24	R\$8.492.239,15	R\$814.676.457,13	0,01	0,6	0,21	49,29	52,66	Não
1536	1536	PG031	28471	Pleito apto	100%	1 dia		30/11/18	30/11/18	1 dia	30/11/18	30/11/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1537	1537	PG031	28472	Subpleito SDPESOB05.01	23%	943 dias		22/06/20	08/04/24	950 dias	22/06/20	17/04/24	R\$8.492.239,15	R\$814.676.457,13	0,01	0,6	0,21	49,29	52,66	Não
1538	1538	PG031	28473	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/06/20	22/06/20	1 dia	22/06/20	22/06/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1539	1539	PG031	28474	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		07/12/20	07/12/20	1 dia	07/12/20	07/12/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1540	1540	PG031	28480	Execução dos Repasses	22%	268 dias		03/09/21	05/03/24	276 dias	03/09/21	14/03/24	R\$7.858.586,92	R\$814.676.457,13	0,01	0,6	0,21	53,27	56,91	Não
1541	1541	PG031	32653	Execução dos Repasses IPCA	0%	1 dia		08/04/24	08/04/24	1 dia	17/04/24	17/04/24	R\$633.652,23	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1542	1542	PG031	28481	Conclusão do repasse do Pleito SDPESOB05.01	0%	0 dias		08/04/24	08/04/24	0 dias	09/02/24	09/02/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1543	1543	PG031	3843	Pleito de São Domingos do Prata SDPESCT02-Aquisição de imóvel para a construção de estação de tratamento de esgoto, estação elevatória final e indenização da faixa de servidão	100%	386 dias		30/11/18	22/06/20	386 dias	30/11/18	22/06/20	R\$605.386,23	R\$814.676.457,13	0	0,07	0,07	100	100	Não
1544	1544	PG031	28457	Pleito apto	100%	1 dia		30/11/18	30/11/18	1 dia	30/11/18	30/11/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1545	1545	PG031	28458	Subpleito SDPESCT02.01	100%	86 dias		07/08/19	06/12/19	86 dias	07/08/19	06/12/19	R\$140.386,23	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
1546	1546	PG031	28459	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		07/08/19	07/08/19	1 dia	07/08/19	07/08/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1547	1547	PG031	30897	Execução dos Repasses	100%	1 dia		06/12/19	06/12/19	1 dia	06/12/19	06/12/19	R\$140.386,23	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
1548	1548	PG031	28460	Conclusão do repasse do Subpleito SDPESCT02.01	100%	0 dias		06/12/19	06/12/19	0 dias	06/12/19	06/12/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1549	1549	PG031	28463	Subpleito SDPESCT02.02	100%	199 dias		07/08/19	27/05/20	199 dias	07/08/19	27/05/20	R\$405.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,05	0,05	100	100	Não
1550	1550	PG031	28464	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		07/08/19	07/08/19	1 dia	07/08/19	07/08/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1551	1551	PG031	30898	Execução dos Repasses	100%	1 dia		27/05/20	27/05/20	1 dia	27/05/20	27/05/20	R\$405.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,05	0,05	100	100	Não
1552	1552	PG031	28465	Conclusão do repasse do Subpleito SDPESCT02.02	100%	0 dias		27/05/20	27/05/20	0 dias	27/05/20	27/05/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1553	1553	PG031	28467	Subpleito SDPESCT02.03	100%	216 dias		07/08/19	22/06/20	216 dias	07/08/19	22/06/20	R\$60.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
1554	1554	PG031	28468	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		07/08/19	07/08/19	1 dia	07/08/19	07/08/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1555	1555	PG031	30899	Execução dos Repasses	100%	1 dia		22/06/20	22/06/20	1 dia	22/06/20	22/06/20	R\$60.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
1556	1556	PG031	28469	Conclusão do repasse do Subpleito SDPESCT02.03	100%	0 dias		22/06/20	22/06/20	0 dias	22/06/20	22/06/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1557	1557	PG031	28462	Conclusão do repasse do Pleito SDPESCT02.02	100%	0 dias		22/06/20	22/06/20	0 dias	22/06/20	22/06/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1558	1558	PG031	3845	Pleito de São Domingos do Prata SDPRSPM01-Elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS)	100%	288 dias		25/05/18	12/07/19	288 dias	25/05/18	12/07/19	R\$49.450,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
1559	1559	PG031	27910	Pleito apto	100%	1 dia		25/05/18	25/05/18	1 dia	25/05/18	25/05/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1560	1560	PG031	27911	Subpleito SDPRSPM01.01	100%	225 dias		22/08/18	12/07/19	225 dias	22/08/18	12/07/19	R\$49.450,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
1561	1561	PG031	27912	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/08/18	22/08/18	1 dia	22/08/18	22/08/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1562	1562	PG031	27913	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		04/01/19	04/01/19	1 dia	04/01/19	04/01/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1563	1563	PG031	27919	Execução dos Repasses	100%	1 dia		12/07/19	12/07/19	1 dia	12/07/19	12/07/19	R\$49.450,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
1564	1564	PG031	27920	Conclusão do repasse do Pleito SDPRSPM01.01	100%	0 dias		12/07/19	12/07/19	0 dias	12/07/19	12/07/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1565	1565	PG031	3842	Pleito de São Domingos do Prata SDPRSOB02-Obras de reforma e ampliação da Usina de Triagem e	1%	1446 dias		30/11/18	24/09/24	1446 dias	30/11/18	24/09/24	R\$617.394,30	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1566	1566	PG031	27363	Pleito apto	100%	1 dia		30/11/18	30/11/18	1 dia	30/11/18	30/11/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1567	1567	PG031	27364	Subpleito SDPRSOB02.01	0%	404 dias		07/02/23	24/09/24	404 dias	07/02/23	24/09/24	R\$617.394,30	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1568	1568	PG031	27365	Autorização para licitar	0%	1 dia		07/02/23	07/02/23	1 dia	07/02/23	07/02/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1569	1569	PG031	27366	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		03/01/24	03/01/24	1 dia	03/01/24	03/01/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1570	1570	PG031	29830	Execução dos Repasses	0%	67 dias		20/05/24	22/08/24	67 dias	20/05/24	22/08/24	R\$420.110,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1571	1571	PG031	32654	Execução dos Repasses IPCA	0%	1 dia		24/09/24	24/09/24	1 dia	24/09/24	24/09/24	R\$197.284,30	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1572	1572	PG031	27372	Conclusão do repasse do Subpleito SDPRSOB02.01	0%	0 dias		22/08/24	22/08/24	0 dias	22/08/24	22/08/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1573	1573	PG031	27373	Conclusão do repasse do Pleito SDPRSOB02.01	0%	0 dias		24/09/24	24/09/24	0 dias	24/09/24	24/09/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1574	1574	PG031	3841	Pleito de São Domingos do Prata SDPRSPM04-Elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) por lixão/aterro controlado apenas para o município de São Domingos do Prata.	100%	197 dias		28/03/19	10/01/20	197 dias	28/03/19	10/01/20	R\$90.250,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
1575	1575	PG031	27921	Pleito apto	100%	1 dia		28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1576	1576	PG031	27922	Subpleito SDPRSPM04.01	100%	188 dias		10/04/19	10/01/20	188 dias	10/04/19	10/01/20	R\$90.250,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
1577	1577	PG031	27923	Autorização para licitar	100%	1 dia		10/04/19	10/04/19	1 dia	10/04/19	10/04/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1578	1578	PG031	27924	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		24/09/19	24/09/19	1 dia	24/09/19	24/09/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1579	1579	PG031	27926	Execução dos Repasses	100%	1 dia		10/01/20	10/01/20	1 dia	10/01/20	10/01/20	R\$90.250,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
1580	1580	PG031	27927	Conclusão do repasse do Pleito SDPRSPM04.01	100%	0 dias		10/01/20	10/01/20	0 dias	10/01/20	10/01/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1581	1581	PG031	8377	Pleito de São Domingos do Prata SDRSAB01-Melhorias relacionadas a coleta seletiva por meio da aquisição de: 01 (um) triturador de galhos, 01 (um) Caminhão Caçamba (basculante), 01 (um) Caminhão Compactador, um veículo de transporte e coletores	100%	255 dias		30/07/19	06/08/20	255 dias	30/07/19	06/08/20	R\$385.588,00	R\$814.676.457,13	0	0,05	0,05	100	100	Não
1582	1582	PG031	27574	Pleito apto	100%	1 dia		30/07/19	30/07/19	1 dia	30/07/19	30/07/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1583	1583	PG031	27575	Subpleito SDRSAB01.01	100%	194 dias		02/08/19	15/05/20	194 dias	02/08/19	15/05/20	R\$9.588,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	100	100	Não
1584	1584	PG031	27576	Autorização para licitar	100%	1 dia		02/08/19	02/08/19	1 dia	02/08/19	02/08/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1585	1585	PG031	27577	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		13/03/20	13/03/20	1 dia	13/03/20	13/03/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1586	1586	PG031	30907	Execução dos Repasses	100%	1 dia		15/05/20	15/05/20	1 dia	15/05/20	15/05/20	R\$9.588,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	100	100	Não
1587	1587	PG031	27578	Conclusão do repasse do Subpleito SDRSAB01.01	100%	0 dias		15/05/20	15/05/20	0 dias	15/05/20	15/05/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1588	1588	PG031	28482	Subpleito SDRSAB01.02	100%	252 dias		02/08/19	06/08/20	252 dias	02/08/19	06/08/20	R\$376.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,05	0,05	100	100	Não
1589	1589	PG031	28483	Autorização para licitar	100%	1 dia		02/08/19	02/08/19	1 dia	02/08/19	02/08/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1590	1590	PG031	28484	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		05/06/20	05/06/20	1 dia	05/06/20	05/06/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1591	1591	PG031	30908	Execução dos Repasses	100%	1 dia		06/08/20	06/08/20	1 dia	06/08/20	06/08/20	R\$376.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,05	0,05	100	100	Não
1592	1592	PG031	28485	Conclusão do repasse do Subpleito SDRSAB01.02	100%	0 dias		06/08/20	06/08/20	0 dias	06/08/20	06/08/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1593	1593	PG031	27580	Conclusão do repasse do Pleito SDRPSAE	100%	0 dias		06/08/20	06/08/20	0 dias	06/08/20	06/08/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1594	1594	PG031	25880	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$2.743.126,02	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1595	1595	PG031	25883	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$44.614,91	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1596	1596	PG031	28960	Repasses São Domingos do Prata Concluído	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1597	1597	PG031	2438	São José do Goiabal	28%	2590 dias		27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$5.432.195,80	R\$814.676.457,13	0,01	0,67	0,67	99,99	99,99	Não
1598	1598	PG031	3868	Pleito de São José do Goiabal SJGESPJ02-Adequação do projeto de SES da sede do município. Ajuste necessário à liberação dos recursos do TC/PAC 534/14 firmado com a Funasa.	100%	410 dias		27/06/17	22/01/19	410 dias	27/06/17	22/01/19	R\$57.500,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
1599	1599	PG031	27953	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1600	1600	PG031	27954	Subpleito SJGESPJ02.01	100%	76 dias		08/10/18	22/01/19	76 dias	08/10/18	22/01/19	R\$57.500,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
1601	1601	PG031	27955	Autorização para licitar	100%	1 dia		08/10/18	08/10/18	1 dia	08/10/18	08/10/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1602	1602	PG031	27958	Execução dos Repasses	100%	22 dias		21/12/18	22/01/19	22 dias	21/12/18	22/01/19	R\$57.500,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
1603	1603	PG031	27959	Conclusão do repasse do Pleito SJGESPJ02	100%	0 dias		22/01/19	22/01/19	0 dias	22/01/19	22/01/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1604	1604	PG031	7910	Pleito de São José do Goiabal SJGESPJ03 - Elaboração de projetos de engenharia de sistemas de esgotamento sanitário para as localidades de Biboca, Patrimônio, Lagoa das Palmeiras, Messias Gomes e	100%	375 dias		31/07/18	24/01/20	375 dias	31/07/18	24/01/20	R\$80.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
1605	1605	PG031	27960	Pleito apto	100%	1 dia		31/07/18	31/07/18	1 dia	31/07/18	31/07/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1606	1606	PG031	27961	Subpleito SJGESPJ03.01	100%	351 dias		03/09/18	24/01/20	351 dias	03/09/18	24/01/20	R\$18.515,01	R\$814.676.457,13	0	0	0	100	100	Não
1607	1607	PG031	27962	Autorização para licitar	100%	1 dia		03/09/18	03/09/18	1 dia	03/09/18	03/09/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1608	1608	PG031	27963	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		09/01/19	09/01/19	1 dia	09/01/19	09/01/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1609	1609	PG031	30914	Execução dos Repasses	100%	22 dias		23/12/19	24/01/20	22 dias	23/12/19	24/01/20	R\$18.515,01	R\$814.676.457,13	0	0	0	100	100	Não
1610	1610	PG031	27964	Conclusão do repasse do Subpleito SJGESPJ03.01	100%	0 dias		24/01/20	24/01/20	0 dias	24/01/20	24/01/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1611	1611	PG031	28503	Subpleito SJGESPJ03.02	100%	351 dias		03/09/18	24/01/20	351 dias	03/09/18	24/01/20	R\$18.025,55	R\$814.676.457,13	0	0	0	100	100	Não
1612	1612	PG031	28504	Autorização para licitar	100%	1 dia		03/09/18	03/09/18	1 dia	03/09/18	03/09/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1613	1613	PG031	28505	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		09/01/19	09/01/19	1 dia	09/01/19	09/01/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1614	1614	PG031	30910	Execução dos Repasses	100%	22 dias		23/12/19	24/01/20	22 dias	23/12/19	24/01/20	R\$18.025,55	R\$814.676.457,13	0	0	0	100	100	Não
1615	1615	PG031	28506	Conclusão do repasse do Subpleito SJGESPJ03.02	100%	0 dias		24/01/20	24/01/20	0 dias	24/01/20	24/01/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1616	1616	PG031	28508	Subpleito SJGESPJ03.03	100%	351 dias		03/09/18	24/01/20	351 dias	03/09/18	24/01/20	R\$17.683,40	R\$814.676.457,13	0	0	0	100	100	Não
1617	1617	PG031	28509	Autorização para licitar	100%	1 dia		03/09/18	03/09/18	1 dia	03/09/18	03/09/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1618	1618	PG031	28510	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		09/01/19	09/01/19	1 dia	09/01/19	09/01/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1619	1619	PG031	30911	Execução dos Repasses	100%	22 dias		23/12/19	24/01/20	22 dias	23/12/19	24/01/20	R\$17.683,40	R\$814.676.457,13	0	0	0	100	100	Não

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1620	1620	PG031	28511	Conclusão do repasse do Subpleito SJGESPJ03.03	100%	0 dias		24/01/20	24/01/20	0 dias	24/01/20	24/01/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1621	1621	PG031	28513	Subpleito SJGESPJ03.04	100%	329 dias		03/09/18	20/12/19	329 dias	03/09/18	20/12/19	R\$13.315,70	R\$814.676.457,13	0	0	0	100	100	Não
1622	1622	PG031	28514	Autorização para licitar	100%	1 dia		03/09/18	03/09/18	1 dia	03/09/18	03/09/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1623	1623	PG031	28515	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		09/01/19	09/01/19	1 dia	09/01/19	09/01/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1624	1624	PG031	30912	Execução dos Repasses	100%	22 dias		20/11/19	20/12/19	22 dias	20/11/19	20/12/19	R\$13.315,70	R\$814.676.457,13	0	0	0	100	100	Não
1625	1625	PG031	28516	Conclusão do repasse do Subpleito SJGESPJ03.04	100%	0 dias		20/12/19	20/12/19	0 dias	20/12/19	20/12/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1626	1626	PG031	28518	Subpleito SJGESPJ03.05	100%	329 dias		03/09/18	20/12/19	329 dias	03/09/18	20/12/19	R\$12.460,34	R\$814.676.457,13	0	0	0	100	100	Não
1627	1627	PG031	28519	Autorização para licitar	100%	1 dia		03/09/18	03/09/18	1 dia	03/09/18	03/09/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1628	1628	PG031	28520	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		09/01/19	09/01/19	1 dia	09/01/19	09/01/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1629	1629	PG031	30913	Execução dos Repasses	100%	22 dias		20/11/19	20/12/19	22 dias	20/11/19	20/12/19	R\$12.460,34	R\$814.676.457,13	0	0	0	100	100	Não
1630	1630	PG031	28521	Conclusão do repasse do Subpleito SJGESPJ03.05	100%	0 dias		20/12/19	20/12/19	0 dias	20/12/19	20/12/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1631	1631	PG031	27966	Conclusão do repasse do Pleito SJGESPJ03.05	100%	0 dias		24/01/20	24/01/20	0 dias	24/01/20	24/01/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1632	1632	PG031	6617	Pleito de São José do Goiabal SJGESOB02-Ampliação e adequação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município	100%	854 dias		31/07/18	29/12/21	854 dias	31/07/18	29/12/21	R\$5.294.318,55	R\$814.676.457,13	0,01	0,65	0,65	100	100	Não
1633	1633	PG031	28492	Pleito apto	100%	1 dia		31/07/18	31/07/18	1 dia	31/07/18	31/07/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1634	1634	PG031	28493	Subpleito SJGESOB02.01	100%	677 dias		10/04/19	29/12/21	677 dias	10/04/19	29/12/21	R\$5.294.318,55	R\$814.676.457,13	0,01	0,65	0,65	100	100	Não
1635	1635	PG031	28495	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		10/04/19	10/04/19	1 dia	10/04/19	10/04/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1636	1636	PG031	28501	Execução dos Repasses	100%	605 dias		25/07/19	29/12/21	605 dias	25/07/19	29/12/21	R\$4.518.588,17	R\$814.676.457,13	0,01	0,55	0,55	100	100	Não
1637	1637	PG031	32655	Execução dos Repasses IPCA	100%	1 dia		29/12/21	29/12/21	1 dia	29/12/21	29/12/21	R\$775.730,38	R\$814.676.457,13	0	0,1	0,1	100	100	Não
1638	1638	PG031	28502	Conclusão do repasse do Pleito SJGESOB02.01	100%	0 dias		29/12/21	29/12/21	0 dias	29/12/21	29/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1639	1639	PG031	25887	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$377,25	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1640	1640	PG031	25890	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1641	1641	PG031	28961	Repasses São José do Goiabal Concluídos	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1642	1642	PG031	2316	São Pedro dos Ferros	0%	2590 dias		27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$6.655.818,78	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
1643	1643	PG031	3904	Pleito de São Pedro dos Ferros SPFESPJ01-Elaboração de projeto de engenharia para a sede do município e distrito de Águas Férreas	6%	1717 dias		27/06/17	30/04/24	1717 dias	27/06/17	30/04/24	R\$200.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1644	1644	PG031	27185	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1645	1645	PG031	27186	Subpleito SPFESPJ01.01	4%	1464 dias		15/06/18	30/04/24	1464 dias	15/06/18	30/04/24	R\$200.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1646	1646	PG031	27187	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1647	1647	PG031	27188	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		11/01/22	11/01/22	1 dia	11/01/22	11/01/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1648	1648	PG031	28995	Execução dos Repasses	0%	45 dias		31/08/23	30/04/24	45 dias	31/08/23	30/04/24	R\$200.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1649	1649	PG031	27201	Conclusão do repasse do Pleito SPFESPJ01.01	0%	0 dias		30/04/24	30/04/24	0 dias	30/04/24	30/04/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1650	1650	PG031	3903	Pleito de São Pedro dos Ferros SPFESOB01-Execução de obras para coleta e tratamento de esgoto para a sede do município	0%	2323 dias		27/06/17	05/10/26	2323 dias	27/06/17	05/10/26	R\$2.800.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1651	1651	PG031	27202	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1652	1652	PG031	27203	Subpleito SPFESOB01.01	0%	606 dias		02/05/24	05/10/26	606 dias	02/05/24	05/10/26	R\$2.800.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1653	1653	PG031	27204	Autorização para licitar	0%	1 dia		02/05/24	02/05/24	1 dia	02/05/24	02/05/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1654	1654	PG031	27205	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		03/12/24	03/12/24	1 dia	03/12/24	03/12/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1655	1655	PG031	27211	Execução dos Repasses	0%	375 dias		04/04/25	05/10/26	375 dias	04/04/25	05/10/26	R\$2.800.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1656	1656	PG031	27212	Conclusão do repasse do Pleito SPFESOB01.01	0%	0 dias		05/10/26	05/10/26	0 dias	05/10/26	05/10/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1657	1657	PG031	3902	Pleito de São Pedro dos Ferros SPFESOB02-Execução de obras para coleta e tratamento de esgoto para distrito de Águas Férreas	0%	2323 dias		27/06/17	05/10/26	2323 dias	27/06/17	05/10/26	R\$1.200.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1658	1658	PG031	27213	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1659	1659	PG031	27214	Subpleito SPFESOB02.01	0%	606 dias		02/05/24	05/10/26	606 dias	02/05/24	05/10/26	R\$1.200.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1660	1660	PG031	27215	Autorização para licitar	0%	1 dia		02/05/24	02/05/24	1 dia	02/05/24	02/05/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1661	1661	PG031	27216	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		03/12/24	03/12/24	1 dia	03/12/24	03/12/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1662	1662	PG031	27222	Execução dos Repasses	0%	375 dias		04/04/25	05/10/26	375 dias	04/04/25	05/10/26	R\$1.200.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1663	1663	PG031	27223	Conclusão do repasse do Pleito SPFRSAO01	0%	0 dias		05/10/26	05/10/26	0 dias	05/10/26	05/10/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1664	1664	PG031	8389	Pleito de São Pedro dos Ferros SPFRSAO01-Contratação de assessoria para licenciamento ambiental e acompanhamento de obra, funcionamento inicial da Unidade de Triagem e Compostagem, erradicação do lixo municipal e para promover a coleta	4%	1166 dias		24/09/19	06/06/24	1166 dias	24/09/19	06/06/24	R\$40.667,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1665	1665	PG031	27645	Pleito apto	100%	1 dia		24/09/19	24/09/19	1 dia	24/09/19	24/09/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1666	1666	PG031	27646	Subpleito SPFRSAO01.01	0%	246 dias		09/06/23	06/06/24	246 dias	09/06/23	06/06/24	R\$40.667,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1667	1667	PG031	27647	Autorização para licitar	0%	1 dia		09/06/23	09/06/23	1 dia	09/06/23	09/06/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1668	1668	PG031	27648	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		17/01/24	17/01/24	1 dia	17/01/24	17/01/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1669	1669	PG031	27654	Execução dos Repasses	0%	22 dias		07/05/24	06/06/24	22 dias	07/05/24	06/06/24	R\$40.667,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1670	1670	PG031	27655	Conclusão do repasse do Pleito SPFRSAO01	0%	0 dias		06/06/24	06/06/24	0 dias	06/06/24	06/06/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1671	1671	PG031	25894	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$1.999.730,61	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1672	1672	PG031	25897	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$415.421,17	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1673	1673	PG031	28962	Repasses São Pedro dos Ferros Concluídos	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1674	1674	PG031	2324	Sem-Peixe	17%	2590 dias		27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$6.191.539,77	R\$814.676.457,13	0,01	0,39	0,36	50,19	57,03	Não
1675	1675	PG031	3935	Pleito de Sem-Peixe SEPESPJ01-Elaboração de projeto de engenharia do distrito de São Bartolomeu	100%	854 dias		27/06/17	05/11/20	854 dias	27/06/17	05/11/20	R\$62.400,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
1676	1676	PG031	27928	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1677	1677	PG031	27929	Subpleito SEPESPJ01.03	100%	601 dias		15/06/18	05/11/20	601 dias	15/06/18	05/11/20	R\$62.400,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
1678	1678	PG031	27930	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1679	1679	PG031	27931	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		25/11/19	25/11/19	1 dia	25/11/19	25/11/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1680	1680	PG031	27935	Execução dos Repasses	100%	64 dias		05/08/20	05/11/20	64 dias	05/08/20	05/11/20	R\$62.400,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
1681	1681	PG031	27936	Conclusão do repasse do Pleito SEPESPJ01	100%	1 dia		05/11/20	05/11/20	1 dia	05/11/20	05/11/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1682	1682	PG031	3940	Pleito de Sem-Peixe SEPESPJ02-Elaboração de projeto de engenharia do vilarejo de São Paulino e	100%	853 dias		27/06/17	04/11/20	853 dias	27/06/17	04/11/20	R\$94.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
1683	1683	PG031	27937	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1684	1684	PG031	27946	Subpleito SEPESPJ02.04	100%	600 dias		15/06/18	04/11/20	600 dias	15/06/18	04/11/20	R\$94.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
1685	1685	PG031	27947	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1686	1686	PG031	27948	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		25/11/19	25/11/19	1 dia	25/11/19	25/11/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1687	1687	PG031	27952	Execução dos Repasses	100%	63 dias		05/08/20	04/11/20	63 dias	05/08/20	04/11/20	R\$94.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
1688	1688	PG031	27945	Conclusão do repasse do Pleito SEPESPJ01	100%	1 dia		04/11/20	04/11/20	1 dia	04/11/20	04/11/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1689	1689	PG031	3939	Pleito de Sem-Peixe SEPESOB01-Complementação de recursos de contrapartida para o TC/PAC 0366/14	72%	1602 dias		27/06/17	09/11/23	1540 dias	27/06/17	09/08/23	R\$2.105.540,81	R\$814.676.457,13	0	0,25	0,23	91,7	90,99	Não
1690	1690	PG031	28604	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1691	1691	PG031	28605	Subpleito SEPESOB01.01	72%	965 dias		20/12/19	09/11/23	903 dias	20/12/19	09/08/23	R\$2.105.540,81	R\$814.676.457,13	0	0,25	0,23	91,7	90,99	Não
1692	1692	PG031	28607	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		20/12/19	20/12/19	1 dia	20/12/19	20/12/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1693	1693	PG031	28613	Execução dos Repasses	100%	259 dias		15/04/20	30/04/21	259 dias	15/04/20	30/04/21	R\$1.805.845,81	R\$814.676.457,13	0	0,22	0,22	100	100	Não
1694	1694	PG031	32656	Execução dos Repasses IPCA	16%	132 dias		03/05/21	09/11/23	133 dias	03/05/21	09/08/23	R\$299.695,00	R\$814.676.457,13	0	0,03	0,01	41,67	36,67	Não
1695	1695	PG031	28614	Conclusão do repasse do Pleito SEPESOB01	0%	0 dias		09/11/23	09/11/23	0 dias	09/08/23	09/08/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
1696	1696	PG031	3938	Pleito de Sem-Peixe SEPESOB02-Implantação tratamento de esgotos do Distrito de São Bartolomeu	43%	1644 dias		27/06/17	12/01/24	1644 dias	27/06/17	12/01/24	R\$2.261.550,34	R\$814.676.457,13	0	0,12	0,12	31,52	49,05	Não
1697	1697	PG031	27224	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1698	1698	PG031	27225	Subpleito SEPESOB02.01	43%	797 dias		27/10/20	12/01/24	797 dias	27/10/20	12/01/24	R\$2.261.550,34	R\$814.676.457,13	0	0,12	0,12	31,52	49,05	Não
1699	1699	PG031	27226	Autorização para licitar	100%	1 dia		27/10/20	27/10/20	1 dia	27/10/20	27/10/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1700	1700	PG031	27227	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		13/05/21	13/05/21	1 dia	13/05/21	13/05/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1701	1701	PG031	27233	Execução dos Repasses	42%	153,81 dias		02/09/22	12/01/24	234,81 dias	02/09/22	12/01/24	R\$2.261.550,34	R\$814.676.457,13	0	0,12	0,12	31,52	49,05	Não
1702	1702	PG031	27234	Conclusão do repasse do Pleito SEPESOB02	0%	0 dias		12/01/24	12/01/24	0 dias	12/01/24	12/01/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1703	1703	PG031	3937	Pleito de Sem-Peixe SEPESOB03-Construção de fossas e sumiduros em todo o vilarejo de São	1%	1802 dias		27/06/17	30/08/24	1802 dias	27/06/17	30/08/24	R\$905.495,34	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1704	1704	PG031	27235	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1705	1705	PG031	27236	Subpleito SEPESOB03.01	1%	954 dias		28/10/20	30/08/24	954 dias	28/10/20	30/08/24	R\$905.495,34	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1706	1706	PG031	27237	Autorização para licitar	100%	1 dia		28/10/20	28/10/20	1 dia	28/10/20	28/10/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1707	1707	PG031	27238	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		13/05/21	13/05/21	1 dia	13/05/21	13/05/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1708	1708	PG031	27244	Execução dos Repasses	0%	228 dias		29/09/23	30/08/24	228 dias	29/09/23	30/08/24	R\$905.495,34	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1709	1709	PG031	27257	Conclusão do repasse do Pleito SEPESOB03	0%	0 dias		30/08/24	30/08/24	0 dias	30/08/24	30/08/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1710	1710	PG031	25901	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$762.553,28	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1711	1711	PG031	25904	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1712	1712	PG031	28963	Repasses de Sem Peixe Concluídos	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1713	1713	PG031	2407	Sobralia	1%	2352 dias		25/05/18	01/11/27	2352 dias	25/05/18	01/11/27	R\$6.756.108,58	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0,27	0,22	Não
1714	1714	PG031	3989	Pleito de Sobralia SOBRSPM01-Elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos, assim como educação ambiental	27%	1538 dias		25/05/18	24/07/24	1496 dias	25/05/18	24/05/24	R\$37.131,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	49	39	Não
1715	1715	PG031	28532	Pleito apto	100%	1 dia		25/05/18	25/05/18	1 dia	25/05/18	25/05/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1716	1716	PG031	28533	Subpleito SOBRSPM01.01	26%	1475 dias		22/08/18	24/07/24	1433 dias	22/08/18	24/05/24	R\$37.131,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	49	39	Não
1717	1717	PG031	28534	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/08/18	22/08/18	1 dia	22/08/18	22/08/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1718	1718	PG031	28535	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		13/03/20	13/03/20	1 dia	13/03/20	13/03/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1719	1719	PG031	28541	Execução dos Repasses	24%	82 dias		02/06/21	24/07/24	80 dias	02/06/21	24/05/24	R\$37.131,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	49	39	Não
1720	1720	PG031	28542	Conclusão do repasse do Pleito SOBRSPM01	0%	0 dias		24/07/24	24/07/24	0 dias	24/05/24	24/05/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1721	1721	PG031	8579	Pleito de Sobralia SOBESPJ02-Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Plautino Soares.	9%	1357 dias		19/11/19	12/05/25	1357 dias	19/11/19	12/05/25	R\$573.698,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1722	1722	PG031	28523	Pleito apto	100%	1 dia		19/11/19	19/11/19	1 dia	19/11/19	19/11/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1723	1723	PG031	28524	Subpleito SOBESPJ02.01	6%	1355 dias		21/11/19	12/05/25	1355 dias	21/11/19	12/05/25	R\$573.698,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1724	1724	PG031	28525	Autorização para licitar	100%	1 dia		21/11/19	21/11/19	1 dia	21/11/19	21/11/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1725	1725	PG031	28526	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		24/11/20	24/11/20	1 dia	24/11/20	24/11/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1726	1726	PG031	28530	Execução dos Repasses	0%	30 dias		30/06/23	12/05/25	30 dias	30/06/23	12/05/25	R\$573.698,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1727	1727	PG031	28531	Conclusão do repasse do Pleito SOBESPJ02	0%	0 dias		12/05/25	12/05/25	0 dias	12/05/25	12/05/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1728	1728	PG031	8593	Pleito de Sobralia SOBESOB02-Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do	0%	1931 dias		19/11/19	27/08/27	1931 dias	19/11/19	27/08/27	R\$3.680.498,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1729	1729	PG031	27687	Pleito apto	100%	1 dia		19/11/19	19/11/19	1 dia	19/11/19	19/11/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1730	1730	PG031	27688	Subpleito SOBESOB02.01	0%	672 dias		13/12/24	27/08/27	672 dias	13/12/24	27/08/27	R\$3.680.498,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1731	1731	PG031	27689	Autorização para licitar	0%	1 dia		13/12/24	13/12/24	1 dia	13/12/24	13/12/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1732	1732	PG031	27690	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		21/10/25	21/10/25	1 dia	21/10/25	21/10/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1733	1733	PG031	27696	Execução dos Repasses	0%	375 dias		27/02/26	27/08/27	375 dias	27/02/26	27/08/27	R\$3.680.498,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1734	1734	PG031	27697	Conclusão do repasse do Pleito SOBESOB02	0%	0 dias		27/08/27	27/08/27	0 dias	27/08/27	27/08/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1735	1735	PG031	25910	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$2.029.115,51	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1736	1736	PG031	25913	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$435.666,07	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1737	1737	PG031	28964	Repasses Sobralia Concluídos	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1738	1738	PG031	2362	Timóteo	1%	2014 dias		24/09/19	01/11/27	2934 dias	24/09/19	01/11/27	R\$31.531.154,96	R\$814.676.457,13	0,04	0,03	0,01	0,73	0,22	Não
1739	1739	PG031	8041	Pleito de Timóteo TIMRSOB03-Execução de recuperação ambiental do "lixão" de Coronel Fabriciano/MG	0%	1683 dias		24/09/19	06/07/26	1643 dias	24/09/19	08/05/26	R\$8.911.340,00	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
1740	1740	PG031	27634	Pleito apto	100%	1 dia		24/09/19	24/09/19	1 dia	24/09/19	24/09/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1741	1741	PG031	27635	Subpleito TIMRSOB03.01	0%	645 dias		29/11/23	06/07/26	645 dias	29/09/23	08/05/26	R\$8.911.340,00	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
1742	1742	PG031	27636	Autorização para licitar	0%	1 dia		29/11/23	29/11/23	1 dia	29/09/23	29/09/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1743	1743	PG031	27637	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		10/09/24	10/09/24	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1744	1744	PG031	27643	Execução dos Repasses	0%	375 dias		31/12/24	06/07/26	375 dias	30/10/24	08/05/26	R\$8.911.340,00	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
1745	1745	PG031	27644	Conclusão do repasse do Pleito TIMRSOB03	0%	0 dias		06/07/26	06/07/26	0 dias	08/05/26	08/05/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1746	1746	PG031	8212	Pleito de Timóteo TIMESPJ02-Elaboração de projetos executivos para ampliação do SES para atendimento dos bairros Cacheira do Vale e Santa Rita	13%	964 dias		24/09/19	09/08/23	968 dias	24/09/19	16/08/23	R\$129.618,86	R\$814.676.457,13	0	0	0	10	24,76	Não
1747	1747	PG031	27614	Pleito apto	100%	1 dia		24/09/19	24/09/19	1 dia	24/09/19	24/09/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1748	1748	PG031	27615	Subpleito TIMESPJ02.01	12%	856 dias		04/03/20	09/08/23	860 dias	04/03/20	16/08/23	R\$129.618,86	R\$814.676.457,13	0	0	0	10	24,76	Não
1749	1749	PG031	27616	Autorização para licitar	100%	1 dia		04/03/20	04/03/20	1 dia	04/03/20	04/03/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1750	1750	PG031	27617	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		27/01/22	27/01/22	1 dia	27/01/22	27/01/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1751	1751	PG031	27621	Execução dos Repasses	9%	75 dias		15/02/23	09/08/23	40 dias	15/02/23	16/08/23	R\$129.618,86	R\$814.676.457,13	0	0	0	10	24,76	Não
1752	1752	PG031	27622	Conclusão do repasse do Pleito TIMESPJ02	0%	0 dias		09/08/23	09/08/23	0 dias	16/08/23	16/08/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
1753	1753	PG031	8356	Pleito de Timóteo-TIMRSPM02-Elaboração de Estudo de Viabilidade de ações de destinação e tratamento de resíduos sólidos urbanos regional, para atendimento aos municípios do COMDIM	0%	810 dias		24/09/19	27/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1754	1754	PG031	27623	Pleito apto	0%	1 dia		24/09/19	24/09/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1755	1755	PG031	27624	Subpleito TIMRSPM02.01	0%	594 dias		07/08/20	27/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1756	1756	PG031	27625	Autorização para licitar	0%	1 dia		07/08/20	07/08/20	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1757	1757	PG031	27626	Autorização para início de serviço (Cancelado)	0%	1 dia		27/12/22	27/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1758	1758	PG031	27632	Execução dos Repasses	0%	1 dia		27/12/22	27/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1759	1759	PG031	27633	Conclusão do repasse do Pleito TIMRSPM02	0%	0 dias		27/12/22	27/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1760	1760	PG031	25156	Pleito de Timóteo TIMRSPM03-Elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) para fins de recuperação da área do	49%	704 dias		31/07/20	31/05/23	664 dias	31/07/20	31/03/23	R\$216.729,00	R\$814.676.457,13	0	0,03	0,01	100	19,15	Não
1761	1761	PG031	28543	Pleito apto	100%	1 dia		31/07/20	31/07/20	1 dia	31/07/20	31/07/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1762	1762	PG031	28544	Subpleito TIMRSPM03.01	48%	699 dias		07/08/20	31/05/23	659 dias	07/08/20	31/03/23	R\$216.729,00	R\$814.676.457,13	0	0,03	0,01	100	19,15	Não
1763	1763	PG031	28545	Autorização para licitar	100%	1 dia		07/08/20	07/08/20	1 dia	07/08/20	07/08/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1764	1764	PG031	28546	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		18/12/20	18/12/20	1 dia	18/12/20	18/12/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1765	1765	PG031	28552	Execução dos Repasses	45%	40 dias		07/06/21	31/05/23	41 dias	07/06/21	31/03/23	R\$216.729,00	R\$814.676.457,13	0	0,03	0,01	100	19,15	Não
1766	1766	PG031	28553	Conclusão do repasse do Pleito TIMRSPM03	0%	0 dias		31/05/23	31/05/23	0 dias	31/03/23	31/03/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
1767	1767	PG031	32078	Pleito de Timóteo TIMESCT01 - Aquisição de terreno para implantação do sistema de esgotamento sanitário (SES) da Estação Elevatória de Esgoto do Bairro	33%	195 dias		16/09/22	30/06/23	195 dias	16/09/22	30/06/23	R\$62.500,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1768	1768	PG031	32079	Pleito apto	100%	1 dia		16/09/22	16/09/22	1 dia	16/09/22	16/09/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1769	1769	PG031	32080	Subpleito TIMESCT01.01	0%	23 dias		30/05/23	30/06/23	23 dias	30/05/23	30/06/23	R\$62.500,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1770	1770	PG031	32082	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		30/05/23	30/05/23	1 dia	30/05/23	30/05/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1771	1771	PG031	32085	Execução dos Repasses	0%	1 dia		30/06/23	30/06/23	1 dia	30/06/23	30/06/23	R\$62.500,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1772	1772	PG031	32086	Conclusão do repasse do Pleito TIMESCT01	0%	0 dias		30/06/23	30/06/23	0 dias	30/06/23	30/06/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
1773	1773	PG031	32692	Pleito de Timóteo TIMRSAB01 - Aquisição de equipamentos para a Usina de Triagem e ampliação do Programa de Coleta Seletiva do município de	0%	233 dias		08/02/23	19/01/24	1993 dias	08/02/23	19/01/24	R\$3.021.008,20	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1774	1774	PG031	32693	Pleito apto	0%	1 dia		08/02/23	08/02/23	1 dia	08/02/23	08/02/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1775	1775	PG031	32694	Subpleito TIMRSAB01.01	0%	223 dias		27/02/23	19/01/24	223 dias	27/02/23	19/01/24	R\$3.021.008,20	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1776	1776	PG031	32695	Autorização para licitar	0%	1 dia		27/02/23	27/02/23	1 dia	27/02/23	27/02/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1777	1777	PG031	32696	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		22/08/23	22/08/23	1 dia	22/08/23	22/08/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1778	1778	PG031	32697	Execução dos Repasses	0%	1 dia		19/01/24	19/01/24	1 dia	19/01/24	19/01/24	R\$3.021.008,20	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1779	1779	PG031	32698	Conclusão do repasse do Pleito TIMRSPM03	0%	0 dias		19/01/24	19/01/24	0 dias	19/01/24	19/01/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1780	1780	PG031	25917	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$9.471.853,96	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
1781	1781	PG031	25920	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$9.718.104,94	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
1782	1782	PG031	28965	Repasses Timóteo Concluídos	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1783	1783	PG031	2269	Tumiritinga	0%	2590 dias		27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$6.751.201,64	R\$814.676.457,13	0,01	0,03	0	0,54	0,54	Não

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1784	1784	PG031	4070	Pleito de Tumiritinga TUMESPJ01-Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de São	13%	1579 dias		27/06/17	05/10/23	1579 dias	27/06/17	05/10/23	R\$350.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,03	0	10,2	10,2	Não
1785	1785	PG031	28554	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1786	1786	PG031	28555	Subpleito TUMESPJ01.02	10%	1326 dias		15/06/18	05/10/23	1326 dias	15/06/18	05/10/23	R\$350.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,03	0	10,2	10,2	Não
1787	1787	PG031	28556	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1788	1788	PG031	28557	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		19/03/19	19/03/19	1 dia	19/03/19	19/03/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1789	1789	PG031	28561	Execução dos Repasses	4%	27 dias		31/03/21	05/10/23	27 dias	31/03/21	05/10/23	R\$350.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,03	0	10,2	10,2	Não
1790	1790	PG031	28562	Conclusão do repasse do Pleito TUMESFO	0%	0 dias		05/10/23	05/10/23	0 dias	05/10/23	05/10/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
1791	1791	PG031	4069	Pleito de Tumiritinga TUMESOB01-Execução de obras de rede de esgotamento sanitário e ampliação de	0%	2225 dias		27/06/17	18/05/26	2225 dias	27/06/17	18/05/26	R\$1.750.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1792	1792	PG031	27258	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1793	1793	PG031	27259	Subpleito TUMESOB01.01	0%	646 dias		06/10/23	18/05/26	646 dias	06/10/23	18/05/26	R\$1.750.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1794	1794	PG031	27260	Autorização para licitar	0%	1 dia		06/10/23	06/10/23	1 dia	06/10/23	06/10/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1795	1795	PG031	27261	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		15/07/24	15/07/24	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1796	1796	PG031	27267	Execução dos Repasses	0%	375 dias		07/11/24	18/05/26	375 dias	07/11/24	18/05/26	R\$1.750.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1797	1797	PG031	27268	Conclusão do repasse do Pleito TUMESOB01	0%	0 dias		18/05/26	18/05/26	0 dias	18/05/26	18/05/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1798	1798	PG031	4068	Pleito de Tumiritinga TUMESOB02-Execução de obras de rede de esgotamento sanitário e implantação de estação de ETE de São Geraldo do	0%	2225 dias		27/06/17	18/05/26	2225 dias	27/06/17	18/05/26	R\$750.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1799	1799	PG031	27269	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1800	1800	PG031	27270	Subpleito TUMESOB02.01	0%	646 dias		06/10/23	18/05/26	646 dias	06/10/23	18/05/26	R\$750.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1801	1801	PG031	27271	Autorização para licitar	0%	1 dia		06/10/23	06/10/23	1 dia	06/10/23	06/10/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1802	1802	PG031	27272	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		15/07/24	15/07/24	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1803	1803	PG031	29069	Execução dos Repasses	0%	375 dias		07/11/24	18/05/26	375 dias	07/11/24	18/05/26	R\$750.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1804	1804	PG031	27279	Conclusão do repasse do Pleito TUMESOB02	0%	0 dias		18/05/26	18/05/26	0 dias	18/05/26	18/05/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1805	1805	PG031	31618	Pleito de Tumiritinga TUMESCT01-Aquisição de terreno para SES da sede do município e distrito de São Geraldo do Tumiritinga e estações	67%	391 dias		03/12/21	30/06/23	391 dias	03/12/21	30/06/23	R\$1.250.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1806	1806	PG031	31619	Pleito apto	100%	1 dia		03/12/21	03/12/21	1 dia	03/12/21	03/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1807	1807	PG031	31620	Subpleito TUMESCT01.01 a TUMESCT01.02	50%	384 dias		14/12/21	30/06/23	384 dias	14/12/21	30/06/23	R\$1.250.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1808	1808	PG031	31621	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		14/12/21	14/12/21	1 dia	14/12/21	14/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1809	1809	PG031	31624	Execução dos Repasses	0%	1 dia		30/06/23	30/06/23	1 dia	30/06/23	30/06/23	R\$1.250.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1810	1810	PG031	31625	Conclusão do repasse do Pleito TUMESCT01	0%	0 dias		30/06/23	30/06/23	0 dias	30/06/23	30/06/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
1811	1811	PG031	25924	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$2.024.208,57	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1812	1812	PG031	25927	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$626.993,07	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1813	1813	PG031	28966	Repasses Tumiritinga Concluídos	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1814	1814	PG031	5777	CONDOESTE	6%	2590 dias		27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$39.742.540,46	R\$814.676.457,13	0,05	1,23	0,95	17,99	17,93	Não
1815	1815	PG031	5778	Pleito de CONDOESTE CDTRS0B01-Construção das 05 Estações de Transbordo, projetadas para serem construídas nos municípios de Alto Rio Novo, Itarana, Laranja da Terra, São Domingos do Norte e Colatina.	1%	1512 dias		18/12/18	17/01/25	1512 dias	18/12/18	17/01/25	R\$17.000.000,00	R\$814.676.457,13	0,02	0	0	0	0	Não
1816	1816	PG031	27374	Pleito apto	100%	1 dia		18/12/18	18/12/18	1 dia	18/12/18	18/12/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1817	1817	PG031	27375	Subpleito CDTRS0B01.01	0%	419 dias		15/05/23	17/01/25	419 dias	15/05/23	17/01/25	R\$17.000.000,00	R\$814.676.457,13	0,02	0	0	0	0	Não
1818	1818	PG031	27376	Autorização para licitar	0%	1 dia		15/05/23	15/05/23	1 dia	15/05/23	15/05/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1819	1819	PG031	27377	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		13/03/24	13/03/24	1 dia	13/03/24	13/03/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1820	1820	PG031	27383	Execução dos Repasses	0%	133 dias		09/07/24	17/01/25	133 dias	09/07/24	17/01/25	R\$17.000.000,00	R\$814.676.457,13	0,02	0	0	0	0	Não
1821	1821	PG031	27384	Conclusão do repasse do Pleito CDTRS0B01	0%	0 dias		17/01/25	17/01/25	0 dias	17/01/25	17/01/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1822	1822	PG031	25080	Pleito de CONDOESTE CDTRSOB02-Implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina, incluindo a retirada da linha de transmissão de energia elétrica situada no terreno da CTR Colatina	31%	1634,9 dias		27/06/17	29/12/23	1634,9 dias	27/06/17	29/12/23	R\$14.494.628,81	R\$814.676.457,13	0,02	1,13	0,86	44,05	43,41	Não
1823	1823	PG031	28045	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1824	1824	PG031	28046	Subpleito CDTRSOB02.01	31%	1294,9 dias		16/10/18	29/12/23	1294,9 dias	16/10/18	29/12/23	R\$14.494.628,81	R\$814.676.457,13	0,02	1,13	0,86	44,05	43,41	Não
1825	1825	PG031	28047	Autorização para licitar	100%	1 dia		16/10/18	16/10/18	1 dia	16/10/18	16/10/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1826	1826	PG031	28048	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		16/04/20	16/04/20	1 dia	16/04/20	16/04/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1827	1827	PG031	28054	Execução dos Repasses	69%	102,9 dias		20/12/21	19/05/23	102,9 dias	20/12/21	19/05/23	R\$10.109.069,81	R\$814.676.457,13	0,01	1,13	0,86	63,15	62,24	Não
1828	1828	PG031	32657	Execução dos Repasses IPCA	0%	130 dias		21/06/23	29/12/23	130 dias	21/06/23	29/12/23	R\$4.385.559,00	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
1829	1829	PG031	28055	Conclusão do repasse do Pleito CDTRSOB02	100%	0 dias		29/12/23	29/12/23	0 dias	29/12/23	29/12/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
1830	1830	PG031	27816	Pleito de CONDOESTE CDTRSAO01-Gerenciamento da obra de implantação da primeira fase do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos Colatina – CTR Colatina	90%	639 dias		18/09/20	14/04/23	643,67 dias	18/09/20	24/04/23	R\$860.073,37	R\$814.676.457,13	0	0,1	0,09	79,64	87,48	Não
1831	1831	PG031	27817	Pleito apto	100%	1 dia		18/09/20	18/09/20	1 dia	18/09/20	18/09/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1832	1832	PG031	27818	Subpleito CDTRSAO01.01	89%	635 dias		24/09/20	14/04/23	639,67 dias	24/09/20	24/04/23	R\$860.073,37	R\$814.676.457,13	0	0,1	0,09	79,64	87,48	Não
1833	1833	PG031	27819	Autorização para licitar	100%	1 dia		24/09/20	24/09/20	1 dia	24/09/20	24/09/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1834	1834	PG031	27820	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		15/03/22	15/03/22	1 dia	15/03/22	15/03/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1835	1835	PG031	27826	Execução dos Repasses	89%	83 dias		16/05/22	14/04/23	87,67 dias	16/05/22	24/04/23	R\$860.073,37	R\$814.676.457,13	0	0,1	0,09	79,64	87,48	Não
1836	1836	PG031	32664	Conclusão do repasse do Pleito CDTRSAO01	0%	0 dias		14/04/23	14/04/23	0 dias	24/04/23	24/04/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
1837	1837	PG031	32658	Pleito de CONDOESTE CDTRSAO02-Gerenciamento das obras das 05 (cinco) estações de transbordo do sistema regional de destinação de resíduos sólidos do Condoeste e serviços de engenharia relacionados	1%	441 dias		16/09/22	28/06/24	441 dias	16/09/22	28/06/24	R\$1.064.486,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1838	1838	PG031	32659	Pleito apto	100%	1 dia		16/09/22	16/09/22	1 dia	16/09/22	16/09/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1839	1839	PG031	32660	Subpleito CDTRSAO02.01	0%	438 dias		21/09/22	28/06/24	438 dias	21/09/22	28/06/24	R\$1.064.486,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1840	1840	PG031	32661	Autorização para licitar	100%	1 dia		21/09/22	21/09/22	1 dia	21/09/22	21/09/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1841	1841	PG031	32663	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		05/04/23	05/04/23	1 dia	05/04/23	05/04/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1842	1842	PG031	32662	Execução dos Repasses IPCA	0%	282 dias		11/05/23	28/06/24	282 dias	11/05/23	28/06/24	R\$1.064.486,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1843	1843	PG031	27827	Conclusão do repasse do Pleito CDTRSAO02	0%	0 dias		28/06/24	28/06/24	0 dias	28/06/24	28/06/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
1844	1844	PG031	25931	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$6.323.352,28	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
1845	1845	PG031	25934	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1846	1846	PG031	28967	Repasses CONDOESTE concluídos	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1847	1847	PG031	7489	CIMVALPI	10%	2078 dias		25/06/19	01/11/27	2078 dias	25/06/19	01/11/27	R\$2.357.917,48	R\$814.676.457,13	0	0,29	0,29	100	100	Não
1848	1848	PG031	7466	Pleito do CIMVALPI CVPRSPM01-Elaboração do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para os Municípios associados ao Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga	100%	422 dias		25/06/19	05/03/21	422 dias	25/06/19	05/03/21	R\$995.984,00	R\$814.676.457,13	0	0,12	0,12	100	100	Não
1849	1849	PG031	27849	Pleito apto	100%	1 dia		25/06/19	25/06/19	1 dia	25/06/19	25/06/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1850	1850	PG031	27850	Subpleito CVPRSPM01.01	100%	416 dias		03/07/19	05/03/21	416 dias	03/07/19	05/03/21	R\$995.984,00	R\$814.676.457,13	0	0,12	0,12	100	100	Não
1851	1851	PG031	27851	Autorização para licitar	100%	1 dia		03/07/19	03/07/19	1 dia	03/07/19	03/07/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1852	1852	PG031	27852	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		22/11/19	22/11/19	1 dia	22/11/19	22/11/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1853	1853	PG031	27858	Execução dos Repasses	100%	196 dias		22/05/20	05/03/21	196 dias	22/05/20	05/03/21	R\$995.984,00	R\$814.676.457,13	0	0,12	0,12	100	100	Não
1854	1854	PG031	27859	Conclusão do repasse do Pleito do CIMVALPI CVPRSPM01	100%	0 dias		05/03/21	05/03/21	0 dias	05/03/21	05/03/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1855	1855	PG031	31396	Pleito do CIMVALPI CVPRSA01-Aquisição de 29 contêineres caçamba tipo roll on off de capacidade	100%	262 dias		03/12/21	22/12/22	262 dias	03/12/21	22/12/22	R\$1.361.933,48	R\$814.676.457,13	0	0,17	0,17	100	100	Não
1856	1856	PG031	31397	Pleito apto	100%	1 dia		03/12/21	03/12/21	1 dia	03/12/21	03/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1857	1857	PG031	31398	Subpleito CVPRSA01.01	100%	255 dias		14/12/21	22/12/22	255 dias	14/12/21	22/12/22	R\$1.361.933,48	R\$814.676.457,13	0	0,17	0,17	100	100	Não

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1858	1858	PG031	31399	Autorização para licitar	100%	1 dia		14/12/21	14/12/21	1 dia	14/12/21	14/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1859	1859	PG031	31400	Autorização para início de serviço	100%	1 dia		06/09/22	06/09/22	1 dia	06/09/22	06/09/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1860	1860	PG031	31403	Execução dos Repasses	100%	1 dia		22/12/22	22/12/22	1 dia	22/12/22	22/12/22	R\$811.050,15	R\$814.676.457,13	0	0,1	0,1	100	100	Não
1861	1861	PG031	32665	Execução dos Repasses IPCA	100%	1 dia		22/12/22	22/12/22	1 dia	22/12/22	22/12/22	R\$550.883,33	R\$814.676.457,13	0	0,07	0,07	100	100	Não
1862	1862	PG031	31404	Conclusão do repasse do Pleito do CIMVALPI CVPRAB01	100%	0 dias		22/12/22	22/12/22	0 dias	22/12/22	22/12/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1863	1863	PG031	25938	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1864	1864	PG031	25941	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1865	1865	PG031	28968	Repasses CIMVALPI Concluídos	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1866	1866	PG031	32680	Finalização dos Repasses aos Municípios	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1867	1867	PG031	2134	Projeto de Apoio técnico aos municípios	26%	2589,9 dias		27/06/17	03/11/27	2590 dias	27/06/17	03/11/27	R\$49.740.409,62	R\$814.676.457,13	0,06	3,11	0,65	30,14	30,88	Não
1879	1879	PG031	2528	Processo de Capacitação	48%	2589 dias		27/06/17	01/11/27	2589 dias	27/06/17	01/11/27	R\$5.563.968,58	R\$814.676.457,13	0,01	0,58	0,38	18,07	18,07	Não
1900	1900	PG031	2581	Conclusão e Encerramento	98%	2781 dias		28/12/16	31/01/28	2781 dias	28/12/16	31/01/28	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1901	1901	PG031	31329	Conclusão dos Itens de Cláusula	89%	2739 dias		28/12/16	01/12/27	2739 dias	28/12/16	01/12/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1944	1944	PG031	31371	Encerramento dos Itens de Cláusula	99%	2717 dias		28/03/17	31/01/28	2717 dias	28/03/17	31/01/28	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1966	1966	PG031	31393	Encerramento do Programa	0%	0 dias		31/01/28	31/01/28	0 dias	31/01/28	31/01/28	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não