

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
0	<b>PG032 - Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água</b>																											
2	<b>Marcos</b>																											
115	<b>Decisões Judiciais</b>																											
116	<b>Eixo 9 - Item 1.2 (ACP)</b>																											
118	<b>Emissão Laudo Perito</b>																											
119	Resplendor	15/09/21	15/09/21																									
120	Galileia	20/09/21	20/09/21																									
121	Governador Valadares - Sede	17/12/21	17/12/21																									
123	Linhares - Sede	01/02/22	01/02/22																									
124	Periquito - Pedra Corrida	01/02/22	01/02/22																									
125	Itueta	11/03/22	11/03/22																									
127	Belo Oriente - Cachoeira Escura	15/03/22	15/03/22																									
128	Marilândia - Boninsegna	03/10/22	03/10/22																									
129	Governador Valadares - São Vítor	30/03/22	30/03/22																									
130	Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce	04/07/22	04/07/22																									
131	Tumiritinga - Sede	19/12/22	19/12/22																									
132	Santana do Paraíso - Ipaba do Paraíso	24/10/22	24/10/22																									
133	Barra Longa - Gesteira	29/07/22	29/07/22																									
134	Fernandes Tourinho - Senhora da Penha	09/11/22	09/11/22																									
136	Alpercata	30/06/23	30/06/23																									
137	Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce	13/07/22	13/07/22																									
138	Baixo Guandu - Sede	13/07/22	13/07/22																									
139	Baixo Guandu - Mascarenhas	16/09/22	16/09/22																									
141	Linhares - Regência	29/03/22	29/03/22																									
142	Mariana - Camargos	29/11/22	29/11/22																									
143	Mariana - Pedras	06/12/22	06/12/22																									
144	Barra Longa - Barreto	27/07/23	27/07/23																									
145	Colatina	12/05/23	12/05/23																									
146	Linhares - Povoação	15/05/23	15/05/23																									
148	<b>Decisão do Juízo para a Retomada das Atividades</b>																											
151	Governador Valadares - Decisão Judicial / Audiência	19/10/23	19/10/23																									
175	Colatina - Decisão Judicial / Audiência Conciliação	28/11/23	28/11/23																									
179	<b>Eixo 9 - Item 2.2 (ACP)</b>																											
180	<b>Emissão Laudo Perito</b>																											
181	Território I: Municípios de Mariana (MG), Barra Longa (ES) e Colatina (ES)	09/12/21	10/12/21																									
182	Território II: Município de Linhares (ES), exceto a Colônia	17/12/21	20/12/21																									
183	Território III: Municípios de Santana do Paraíso (MG) e Barra Longa (ES)	29/04/22	02/05/22																									
184	Território IV: Municípios de Aimorés (MG), Itueta (MG) e Barra Longa (ES)	25/04/22	26/04/22																									
185	Território V: Municípios de Baixo Guandu (ES) e Colatina (ES)	08/06/22	09/06/22																									
186	Território VI: Municípios de Governador Valadares (ES) e Barra Longa (ES)	08/07/22	11/07/22																									

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
187	Território VII: Comunidade Quilombola de Degredo,	23/11/22	23/11/22																									
230	<b>Execução</b>																											
231	<b>Execução - Adutora GV</b>																											
232	<b>Governador Valadares - Adutora GV</b>																											
235	<b>CAPTAÇÃO ALTERNATIVA</b>																											
236	<b>Captação Alternativa - Adutora Rio Corrente (900l/</b>																											
247	Execução	02/03/18	02/03/23																									
250	Comissionamento	25/11/22	02/03/23																									
252	Operação Assistida do Sistema	03/03/23	31/10/23																									
256	<b>Execução - Demais Localidades</b>																											
257	<b>Mariana - Camargos</b>																											
297	<b>MELHORIAS DE ETA</b>																											
298	<b>Captação Principal - Nascente e Tratamento</b>																											
299	Engenharia - Nascente e Tratamento	18/11/19	28/02/24																									
306	Fundiário	22/01/24	01/07/24																									
308	Licenciamento	02/07/24	09/01/25																									
310	Suprimentos	29/02/24	03/09/24																									
313	Execução	10/01/25	23/07/25																									
316	Comissionamento	24/07/25	25/08/25																									
318	Operação Assistida do Sistema	26/08/25	25/11/25																									
325	<b>Mariana - Pedras</b>																											
339	<b>CAPTAÇÃO ALTERNATIVA_MELHORIAS DE ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL</b>																											
341	<b>Captação Alternativa - Melhorias de ETA - Captação Principal</b>																											
342	Engenharia	04/11/19	28/02/24																									
349	Fundiário	22/11/18	24/06/24																									
352	Licenciamento	22/01/24	31/07/24																									
354	Suprimentos	15/01/24	22/07/24																									
357	Execução	01/08/24	10/02/25																									
360	Comissionamento	11/02/25	17/03/25																									
362	Operação Assistida do Sistema	18/03/25	23/06/25																									
366	<b>Barra Longa - Barreto</b>																											
380	<b>CAPTAÇÃO ALTERNATIVA</b>																											
382	<b>Captação Alternativa - Captação, Adução e Tratamento</b>																											
383	Engenharia - Estudo de Concepção	08/04/20	20/01/22																									
410	<b>Barra Longa - Gesteira</b>																											
413	Assinatura do Termo de Compromisso	19/05/22	28/07/22																									
424	<b>CAPTAÇÃO ALTERNATIVA E MELHORIAS DE ETA</b>																											

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
<b>426</b>	<b>Captção Alternativa - Poço Profundo</b>																											
427	Engenharia - Poços e Melhorias ETA - Etapa 1	20/10/17	27/06/19																									
432	Fundiário	23/07/18	30/11/18																									
434	Execução	01/11/17	02/07/18																									
<b>438</b>	<b>Captção Alternativa e Melhorias ETA - Etapa 2</b>	23/01/20	30/01/24																									
439	Engenharia	23/01/20	28/07/22																									
446	Fundiário	14/11/22	28/09/23																									
448	Suprimentos	03/04/23	13/04/23																									
450	Execução	02/05/23	27/10/23																									
453	Comissionamento	30/10/23	30/11/23																									
455	Operação Assistida do Sistema	01/12/23	11/03/24																									
<b>465</b>	<b>Belo Oriente - Cachoeira Escura</b>																											
468	Assinatura do Termo de Compromisso	06/06/22	08/11/23																									
<b>483</b>	<b>CAPTAÇÃO ALTERNATIVA</b>																											
<b>487</b>	<b>Captção Alternativa - Poço ETA</b>																											
488	Engenharia	04/01/18	31/07/18																									
492	Fundiário	23/03/18	29/05/18																									
494	Licenciamento	16/01/18	21/01/19																									
496	Execução	03/04/19	01/08/19																									
499	Comissionamento	02/08/19	03/09/19																									
<b>516</b>	<b>Captção Alternativa - 04 poços profundos, adução, tratamento e elevatórias</b>																											
517	Engenharia	28/04/22	17/01/24																									
524	Fundiário	02/07/21	16/01/24																									
527	Licenciamento	10/03/22	28/06/24																									
530	Suprimentos	02/05/23	15/03/24																									
534	Execução	18/03/24	23/01/25																									
537	Comissionamento	24/01/25	24/02/25																									
539	Operação Assistida do Sistema	25/02/25	04/06/25																									
<b>543</b>	<b>MELHORIAS DE ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL</b>																											
<b>544</b>	<b>Melhorias de ETA e Captação Principal</b>																											
545	Engenharia - Repotenciamento da Elevatória Água Tratada e Relocação de Painel	10/12/18	19/04/22																									
551	Suprimentos	26/06/23	15/03/24																									
553	Execução	18/03/24	17/10/24																									
556	Comissionamento	18/10/24	19/11/24																									
558	Engenharia - Melhorias de ETA	02/10/18	05/04/19																									
562	Engenharia - Adequação Dos Projetos P/ Atendimento	13/04/22	28/04/23																									
565	Fundiário	18/10/18	31/07/19																									
567	Execução	03/04/19	01/08/19																									

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
570	Comissionamento	02/08/19	03/09/19																										
572	<b>Melhorias ETA - Captação Principal e ETA 40 L/s</b>																												
573	OBRAS - Período Emergencial - Belo Oriente - Cachoeira Escura	03/10/16	28/02/17																										
583	Engenharia - Reposicionamento da Captação rio Doce (Balsa e adutora)	13/04/22	27/05/24																										
590	Fundiário	20/04/22	18/06/24																										
593	Licenciamento	09/01/24	18/07/24																										
595	Suprimentos	28/05/24	28/11/24																										
598	Execução	29/11/24	29/05/25																										
601	Comissionamento	30/05/25	01/07/25																										
604	<b>UTR</b>																												
605	<b>UTR - ETA Cachoeira Escura</b>																												
606	Engenharia	04/11/19	16/10/24																										
614	Suprimentos	24/10/24	08/05/25																										
617	Execução	09/05/25	25/08/26																										
620	Comissionamento	26/08/26	25/09/26																										
622	Operação Assistida do Sistema	28/09/26	04/01/27																										
624	<b>Fernandes Tourinho - Senhora da Penha</b>																												
638	<b>CAPTAÇÃO ALTERNATIVA</b>																												
640	<b>Captação Alternativa - Captação Poço, Elevatória, Adução e Tratamento</b>																												
641	Engenharia	06/01/20	27/06/24																										
648	Fundiário	04/02/19	25/06/24																										
651	Licenciamento	09/01/24	18/07/24																										
653	Suprimentos	28/06/24	03/01/25																										
656	Execução	06/01/25	01/07/25																										
659	Comissionamento	02/07/25	31/07/25																										
661	Operação Assistida do Sistema	01/08/25	03/11/25																										
665	<b>MELHORIAS DE ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL</b>																												
666	<b>Melhorias ETA - Captação Principal e ETA</b>																												
667	Engenharia	06/01/20	28/06/24																										
674	Fundiário	04/02/19	26/06/24																										
677	Licenciamento	16/01/24	26/07/24																										
679	Suprimentos	08/07/24	14/01/25																										
682	Execução	15/01/25	03/11/25																										
685	Comissionamento	04/11/25	03/12/25																										
687	Operação Assistida do Sistema	04/12/25	16/03/26																										
691	<b>Periquito - Pedra Corrida</b>																												
694	<b>CAPTAÇÃO ALTERNATIVA</b>																												

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
696	<b>Captção Alternativa e Tratamento</b>																												
697	Engenharia - Poço profundo e STA	04/07/18	08/07/19																										
702	Engenharia - Adequação Dos Projetos P/ Atendimento AECOM	08/04/22	31/03/23																										
705	Engenharia - As built blindagem do poço e elevação painéis	20/09/22	18/08/23																										
708	Fundiário	21/05/18	13/05/21																										
710	Licenciamento	16/01/18	18/01/19																										
712	Execução	16/09/19	17/02/23																										
716	Comissionamento	30/01/23	02/03/23																										
718	Operação Assistida do Sistema	03/03/23	14/07/23																										
722	<b>MELHORIAS DE ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL</b>																												
723	<b>Melhorias ETA - Captação Principal e ETA</b>																												
724	Engenharia	25/09/18	24/07/19																										
728	Fundiário	21/05/18	10/09/19																										
730	Execução	08/07/19	09/04/21																										
734	Comissionamento	12/04/21	12/05/21																										
756	<b>Alpercata</b>																												
759	Assinatura do Termo de Compromisso	25/08/22	22/05/23																										
770	<b>CAPTAÇÃO ALTERNATIVA E MELHORIAS DE ETA</b>																												
772	<b>Captção Alternativa</b>																												
773	Engenharia - Estudo de Alternativas (Córrego Traír	19/10/20	15/07/21																										
776	<b>Melhoria ETA e Captação Principal</b>																												
777	Engenharia - ETA + UTR 30 L/s em substituição à Captação Alternativa (50% Pleito Copasa)	25/04/22	27/10/23																										
786	Fundiário	17/01/23	16/01/24																										
788	Licenciamento	17/05/23	07/03/24																										
790	Suprimentos	12/04/23	21/11/23																										
793	Execução	08/03/24	30/04/25																										
796	Comissionamento	02/05/25	02/06/25																										
798	Operação Assistida do Sistema	03/06/25	04/09/25																										
802	<b>Governador Valadares - Sede</b>																												
806	Assinatura do Termo de Compromisso / Instrumento Particular	17/03/23	08/12/23																										
817	<b>MELHORIAS DE ETA</b>																												
818	<b>Melhoria de ETA - Central 900 L/s</b>																												
819	Engenharia	14/12/18	26/04/22																										
825	Licenciamento	20/12/19	14/12/20																										
827	Suprimentos	28/04/23	20/12/23																										
830	Execução	03/10/16	07/10/24																										

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
831	Execução das Obras - Etapa 1 - Período Emergen	03/10/16	23/03/17																										
832	Execução das Obras - Etapa 2 - Colméias e válvul	27/12/23	07/10/24																										
834	Comissionamento	08/10/24	06/11/24																										
<b>836</b>	<b>Melhoria de ETA - Central 900 L/s - Captação Principal Rio Doce</b>																												
837	Engenharia - Estudo de Alternativas	08/09/20	06/10/21																										
840	Engenharia - Adequação Dos Projetos P/ Atendimento AECOM	17/01/22	31/03/23																										
<b>868</b>	<b>Melhorias ETA - Santa Rita 36 L/s</b>																												
869	Engenharia	10/12/18	05/08/19																										
875	Execução	10/09/19	27/12/19																										
878	Comissionamento	30/12/19	29/01/20																										
<b>880</b>	<b>Melhorias ETA - Nova ETA Santa Rita</b>																												
886	Engenharia - Captação Principal, Nova ETA e UTR 60+36 L/s	14/03/23	20/05/24																										
887	Aprovar plano de trabalho e abrir OSE	14/03/23	17/04/23																										
888	Desenvolvimento do Projeto Conceitual	18/04/23	31/08/23																										
889	Aprovar Projeto Conceitual com Operador	28/09/23	31/10/23																										
890	Desenvolvimento do Projeto Básico	01/11/23	01/02/24																										
891	Aprovação do Projeto Básico pelo Operador	02/02/24	09/02/24																										
892	Desenvolvimento do Projeto Executivo	15/02/24	10/05/24																										
893	Aprovação do Projeto Executivo pelo Operador	13/05/24	20/05/24																										
894	Disponibilização dos Projetos Básicos e Executiv	20/05/24	20/05/24																										
895	Licenciamento	19/07/19	14/12/20																										
897	Suprimentos	21/05/24	21/11/24																										
900	Execução	22/11/24	06/02/26																										
903	Comissionamento	09/02/26	13/03/26																										
905	Operação Assistida do Sistema	16/03/26	19/06/26																										
<b>909</b>	<b>Melhoria de ETA - Vila Isa 256 L/s</b>																												
910	Engenharia	19/11/18	24/09/20																										
915	Suprimentos	28/04/23	20/12/23																										
918	Execução	03/10/16	10/05/24																										
919	Execução das Obras - Etapa 1 - Período Emergencial - Vila Isa	03/10/16	30/11/16																										
920	Execução das Obras - Etapa 2 - Bacia de Contenção e Calha Parshall	29/11/19	13/05/21																										
921	Execução das Obras - Etapa 3 - Fornecimento de Leito Filtrante	27/12/23	10/05/24																										
923	Comissionamento	13/05/24	12/06/24																										
<b>926</b>	<b>Melhorias ETA - Recanto dos Sonhos 32 L/s</b>																												

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	
927	Engenharia	05/11/18	27/08/19																										
931	Fundiário	23/03/18	30/08/18																										
933	Suprimentos	28/04/23	20/12/23																										
936	Execução	21/03/19	11/04/24																										
937	Execução das Obras - Etapa 1 - Pavimentação do acesso e Melhorias da ETA	21/03/19	20/09/19																										
938	Execução das Obras - Etapa 2 - Fornecimento Leito Filtrante e Medidor de Vazão	27/12/23	11/04/24																										
940	Comissionamento	12/04/24	14/05/24																										
943	<b>UTR</b>																												
944	<b>UTR - ETA Central</b>																												
945	Engenharia	31/07/19	06/08/24																										
948	Novo Plano de Trabalho e abertura de OSE	25/10/23	17/11/23																										
949	Desenvolvimento de Projeto Conceitual	04/12/23	31/01/24																										
950	Aprovar Projeto Conceitual com o Operador	01/02/24	11/02/24																										
951	Desenvolvimento do Projeto Básico	16/02/24	15/04/24																										
952	Aprovar Projeto Básico com o Operador	16/04/24	26/04/24																										
953	Desenvolvimento do Projeto Executivo	26/04/24	05/07/24																										
954	Emitir PQ'S / RT	01/07/24	05/07/24																										
955	Aprovar Projeto Executivo com o Operador	05/07/24	15/07/24																										
956	Orçamento	08/07/24	06/08/24																										
957	Licenciamento	16/04/24	21/10/24																										
959	Suprimentos	07/08/24	12/02/25																										
962	Execução	13/02/25	18/05/26																										
965	Comissionamento	19/05/26	18/06/26																										
967	Operação Assistida do Sistema	19/06/26	21/09/26																										
969	<b>UTR - ETA Vila Isa</b>																												
970	Engenharia	11/12/19	28/07/24																										
971	Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE	11/12/19	27/01/20																										
972	Desenvolvimento do Projeto Conceitual	03/02/20	10/06/20																										
973	Aprovar novo Plano de Trabalho e Abrir OSE	27/10/23	16/11/23																										
974	Validação de Projeto Conceitual Elaborado	04/12/23	31/01/24																										
975	Aprovar Projeto Conceitual com o Operador	01/02/24	11/02/24																										
976	Desenvolvimento do Projeto Básico	15/02/24	18/04/24																										
977	Aprovar Projeto Básico com o Operador	19/04/24	29/04/24																										
978	Desenvolvimento do Projeto Executivo	30/04/24	18/07/24																										
979	Emitir PQ'S / RT	17/07/24	18/07/24																										
980	Aprovar Projeto Executivo com o Operador	18/07/24	28/07/24																										
981	Orçamento	19/06/24	18/07/24																										
982	Licenciamento	19/04/24	24/10/24																										

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
984	Suprimentos	19/07/24	24/01/25																									
987	Execução	27/01/25	13/04/26																									
990	Comissionamento	14/04/26	15/05/26																									
992	Operação Assistida do Sistema	18/05/26	18/08/26																									
994	<b>UTR - ETA Recanto dos Sonhos</b>																											
995	Engenharia	06/01/20	06/08/24																									
996	Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE	06/01/20	12/02/20																									
997	Desenvolvimento do Projeto Conceitual / Básico	13/02/20	28/10/20																									
998	Aprovar novo Plano de Trabalho e Abrir OSE	27/10/23	16/11/23																									
999	Validação de Projeto Conceitual Elaborado	04/12/23	31/01/24																									
1000	Aprovar Projeto Conceitual com o Operador	01/02/24	11/02/24																									
1001	Desenvolvimento do Projeto Básico	16/02/24	18/04/24																									
1002	Aprovar Projeto Básico com o Operador	18/04/24	28/04/24																									
1003	Desenvolvimento do Projeto Detalhado	29/04/24	05/07/24																									
1004	Emitir PQ'S / RT	04/07/24	05/07/24																									
1005	Aprovar Projeto Executivo com o Operador	05/07/24	15/07/24																									
1006	Orçamento	08/07/24	06/08/24																									
1007	Licenciamento	19/04/24	24/10/24																									
1009	Suprimentos	07/08/24	12/02/25																									
1012	Execução	13/02/25	16/06/26																									
1015	Comissionamento	17/06/26	16/07/26																									
1017	Operação Assistida do Sistema	17/07/26	20/10/26																									
1019	<b>Governador Valadares - São Vítor</b>																											
1022	<b>CAPTAÇÃO ALTERNATIVA</b>																											
1024	<b>Captação Alternativa - Poço Existente e STA</b>																											
1025	Engenharia	31/01/18	30/09/19																									
1029	Engenharia - NAP	17/09/20	27/01/21																									
1032	Engenharia - Adequação dos Projetos p/ Atendimento AECOM	20/04/22	14/12/23																									
1035	Engenharia - As built Elevação das Estruturas da Captação Alternativa	20/09/22	15/01/24																									
1038	Engenharia - Elevação das Estruturas da Captação	16/03/23	14/08/23																									
1042	Fundiário	21/12/18	21/12/18																									
1044	Licenciamento	29/07/20	29/07/20																									
1046	Suprimentos	14/03/22	13/07/23																									
1049	Execução	04/12/19	08/01/24																									
1053	Comissionamento	09/01/24	07/02/24																									
1055	Operação Assistida do Sistema	08/02/24	16/05/24																									
1059	<b>MELHORIAS DE ETA_ CAPTAÇÃO PRINCIPAL</b>																											
1060	<b>Melhorias de ETA - Captação Principal</b>																											

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
1061	Engenharia - Captação Principal - Balsa	19/11/18	14/02/20																									
1067	Fundiário	06/06/18	21/12/18																									
1069	Suprimentos	03/06/19	16/05/22																									
1073	Execução	23/05/19	17/08/23																									
1077	Comissionamento	18/09/23	31/10/23																									
1103	<b>Tumiritinga - Sede</b>																											
1106	Assinatura do Termo de Compromisso	06/06/22	09/02/24																									
1118	<b>CAPTAÇÃO ALTERNATIVA</b>																											
1121	<b>Captação Alternativa - Poço Profundo</b>																											
1122	Engenharia - Poço, Adutora e Tratamento	18/11/19	19/05/23																									
1133	Fundiário	30/07/20	30/07/20																									
1135	Licenciamento	21/07/20	25/11/22																									
1138	Suprimentos	22/02/22	05/08/22																									
1141	Execução	05/01/23	06/09/24																									
1145	Comissionamento	09/09/24	08/10/24																									
1147	Operação Assistida do Sistema	09/10/24	15/01/25																									
1151	<b>MELHORIAS DE ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL</b>																											
1152	<b>Melhorias ETA - Captação Principal e ETA</b>																											
1153	Engenharia - Melhoria da ETA	29/10/18	05/07/22																									
1159	Suprimentos	22/02/22	05/08/22																									
1162	Execução	14/03/24	19/09/24																									
1165	Comissionamento	20/09/24	21/10/24																									
1187	<b>Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce</b>																											
1190	Assinatura do Termo de Compromisso	08/07/22	12/08/22																									
1198	<b>CAPTAÇÃO ALTERNATIVA</b>																											
1200	<b>Captação Alternativa - Poço e Tratamento</b>																											
1201	Engenharia	30/01/18	20/11/18																									
1206	Fundiário	22/10/18	06/08/19																									
1208	Licenciamento	07/04/20	07/04/20																									
1210	Execução	02/01/18	08/03/18																									
1213	Comissionamento	08/03/18	06/04/18																									
1215	<b>MELHORIAS DE ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL</b>																											
1216	<b>Melhorias ETA - Captação Principal, ETA Compacta 3 L/s e UTR</b>																											
1217	Engenharia	10/12/18	12/04/22																									
1225	Engenharia - Elevação do Padrão CEMIG + TR	25/04/22	12/09/22																									
1229	Engenharia - Adequação dos Projetos p/ Atendime	12/05/22	05/02/24																									
1232	Fundiário	19/05/20	29/07/22																									
1234	Licenciamento	10/11/21	10/05/23																									
1237	Suprimentos	22/02/22	05/08/22																									

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
1240	Execução	02/08/22	03/07/23																										
1243	Comissionamento	04/07/23	14/08/23																										
1245	Operação Assistida do Sistema	14/08/23	24/11/23																										
1249	<b>Galileia</b>																												
1252	<b>CAPTAÇÃO ALTERNATIVA</b>																												
1254	<b>Captação Alternativa - Poços</b>																												
1255	Engenharia	10/01/18	18/12/18																										
1260	Licenciamento	18/09/17	25/09/19																										
1262	Suprimentos	04/09/18	08/03/19																										
1264	Execução	05/09/19	04/10/19																										
1267	Comissionamento	20/02/20	29/05/20																										
1269	Operação Assistida do Sistema	20/02/20	29/05/20																										
1270	Monitoramento	01/06/20	31/05/21																										
1273	<b>MELHORIAS DE ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL</b>																												
1274	<b>Melhorias ETA - Captação Principal, Adução, Elevatória, UTR</b>																												
1275	Engenharia	03/07/17	10/07/18																										
1281	Engenharia - Solução para manutenção Bombas Elevatórias	10/09/18	04/12/18																										
1285	Engenharia - Reforço da Fundação das Estruturas da Captação	22/01/21	08/11/21																										
1291	Engenharia - Melhorias Na ETA - As Built	19/11/18	31/05/19																										
1295	Engenharia - Adequação dos Projetos p/ Atendimento AECOM	13/12/21	20/01/23																										
1299	Licenciamento	18/09/17	25/09/19																										
1301	Suprimentos	04/09/18	16/05/22																										
1304	Execução	03/05/17	27/01/23																										
1308	Comissionamento	01/10/19	30/10/19																										
1310	Operação Assistida do Sistema	01/10/19	07/01/20																										
1314	<b>Resplendor</b>																												
1328	<b>CAPTAÇÃO ALTERNATIVA</b>																												
1330	<b>Captação Alternativa - Poços Profundos e Elevatóri</b>																												
1331	Engenharia - Sistema de Tratamento dos Poços - S	07/03/18	01/03/19																										
1336	Engenharia - Adequação de Projetos Atendimento AECOM	29/11/21	05/12/22																										
1340	Engenharia - Pré cloração do STA	14/12/21	08/12/22																										
1346	Engenharia - Estudo Pre Cloração dos Poços	30/03/22	15/06/22																										
1349	Suprimentos - Pré cloração do STA	14/01/22	16/08/22																										
1352	Comissionamento	05/02/24	11/03/24																										
1354	Engenharia - Interligação dos Poços	07/08/17	31/07/18																										

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
1357	Execução	01/08/18	06/08/21																									
1360	Engenharia - Deposito de Sal	26/05/20	25/04/24																									
1371	Licenciamento	18/01/24	21/05/24																									
1373	Suprimentos	26/04/24	29/10/24																									
1376	Execução	30/10/24	26/03/25																									
1379	Comissionamento	27/03/25	29/04/25																									
1381	Engenharia - Tratamento de Erosão Elevatória de Água Bruta	26/01/22	20/10/22																									
1388	Licenciamento	23/06/22	20/10/22																									
1390	Suprimentos	14/01/22	16/08/22																									
1393	Execução	18/11/22	14/04/23																									
1396	Engenharia - Proteção Descargas Atmosféricas - Elevatória de Água Bruta	23/03/22	05/10/22																									
1401	Licenciamento	15/06/22	23/11/22																									
1403	Suprimentos	14/01/22	16/08/22																									
1406	Execução	28/11/23	12/03/24																									
1408	Engenharia - Projeto Automação/Telemetria poços	16/03/23	15/03/24																									
1414	Suprimentos	18/03/24	11/10/24																									
1417	Execução	14/10/24	20/01/25																									
1424	Comissionamento	21/01/25	19/02/25																									
1420	Execução	07/03/19	02/02/24																									
1426	Operação Assistida do Sistema	30/04/25	01/08/25																									
1431	<b>MELHORIAS DE ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL</b>																											
1432	<b>Melhorias ETA - 60 L/s</b>																											
1433	Engenharia	29/10/18	12/04/24																									
1440	Fundiário	22/11/18	22/11/18																									
1442	Suprimentos	15/04/24	16/10/24																									
1445	Execução	13/01/20	05/05/25																									
1449	Comissionamento	06/05/25	04/06/25																									
1451	<b>UTR</b>																											
1452	<b>UTR - 60 L/s</b>																											
1453	Engenharia	20/11/19	15/07/24																									
1460	Fundiário	14/06/24	18/11/24																									
1462	Suprimentos	16/07/24	21/01/25																									
1465	Execução	22/01/25	07/11/25																									
1468	Comissionamento	10/11/25	09/12/25																									
1470	Operação Assistida do Sistema	10/12/25	20/03/26																									
1472	<b>Itueta</b>																											
1475	Assinatura do Termo de Compromisso	07/02/23	04/03/24																									
1486	<b>CAPTAÇÃO ALTERNATIVA</b>																											

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
1488	<b>Captação Alternativa - Poços</b>																												
1489	Engenharia	21/09/20	19/03/21																										
1496	<b>Captação Alternativa</b>																												
1497	Engenharia - ETA e UTR 25 L/s em substituição a Captação Alternativa	14/02/22	19/02/24																										
1506	Fundiário	01/11/22	03/07/24																										
1508	Licenciamento	01/02/24	12/08/24																										
1510	Suprimentos	05/03/24	06/09/24																										
1513	Execução	09/09/24	19/11/25																										
1516	Comissionamento	20/11/25	22/12/25																										
1518	Operação Assistida do Sistema	23/12/25	01/04/26																										
1522	<b>Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce</b>																												
1536	<b>CAPTAÇÃO ALTERNATIVA</b>																												
1540	<b>Captação Alternativa - Poço Profundo</b>																												
1541	Engenharia	12/03/18	31/10/19																										
1544	<b>Captação Alternativa e Melhorias ETA</b>																												
1545	Engenharia - Adutora 10 Km (sede Aimorés)	28/10/19	11/03/24																										
1552	Fundiário	08/02/24	18/07/24																										
1554	Licenciamento	08/02/24	20/08/24																										
1556	Suprimentos	28/03/24	01/10/24																										
1559	Execução	02/10/24	03/10/25																										
1562	Comissionamento	06/10/25	04/11/25																										
1564	<b>Captação Alternativa - Poço Profundo</b>																												
1565	Engenharia - Estudo de Concepção	21/09/20	08/04/21																										
1569	Engenharia - Poço	08/02/24	27/11/24																										
1576	Fundiário	16/05/24	18/10/24																										
1578	Licenciamento	16/05/24	20/11/24																										
1580	Suprimentos	28/11/24	11/06/25																										
1583	Execução	12/06/25	31/03/26																										
1586	Comissionamento	01/04/26	05/05/26																										
1588	Operação Assistida do Sistema	06/05/26	06/08/26																										
1611	<b>Baixo Guandu - Sede</b>																												
1614	Assinatura do Termo de Compromisso	23/02/22	18/07/22																										
1625	<b>CAPTAÇÃO ALTERNATIVA</b>																												
1626	<b>Captação Alternativa - Rio Guandu</b>																												
1636	<b>Captação Alternativa - Rio Guandu</b>																												
1637	Engenharia - Captação e Adutora do Rio Guandu até ETA (Caminhamento Urbano)	24/02/22	15/12/23																										
1646	Fundiário	18/05/22	29/11/23																										
1648	Licenciamento	21/07/22	08/08/22																										

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
1650	Suprimentos	20/04/23	11/12/23																									
1653	Execução	06/12/22	28/06/24																									
1656	Comissionamento	28/06/24	30/07/24																									
1658	Operação Assistida do Sistema	30/07/24	31/10/24																									
1662	<b>MELHORIAS DE ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL</b>																											
1670	Engenharia – Diagnóstico da ETA Atual	12/11/19	01/03/21																									
1673	Engenharia - Estudo Complementar de Concepção d	29/03/21	23/02/22																									
1677	Engenharia - Nova ETA (60 L/s)	06/09/18	11/03/24																									
1693	Engenharia - Melhorias da ETA Existente 100 L/s	09/10/18	21/02/24																									
1700	Engenharia - Adequação de Projetos Atendimento A	11/07/22	30/01/23																									
1703	Suprimentos	22/01/24	29/07/24																									
1706	Execução	30/07/24	25/02/25																									
1709	Comissionamento	26/02/25	01/04/25																									
1711	<b>UTR</b>																											
1712	<b>UTR</b>																											
1713	Engenharia	06/09/18	19/02/24																									
1720	Suprimentos	20/02/24	23/08/24																									
1723	Execução	26/08/24	26/03/25																									
1726	Comissionamento	27/03/25	29/04/25																									
1728	Operação Assistida do Sistema	30/04/25	01/08/25																									
1730	<b>Baixo Guandu - Mascarenhas</b>																											
1733	Assinatura do Termo de Compromisso	07/03/23	30/01/24																									
1744	<b>CAPTAÇÃO ALTERNATIVA</b>																											
1749	<b>Captação Alternativa - Poço Profundo</b>																											
1750	Engenharia - Estudo de Concepção	17/08/20	01/10/21																									
1755	Engenharia - Poço Profundo	10/06/22	07/02/24																									
1762	Fundiário	03/12/21	20/06/24																									
1765	Licenciamento	18/01/22	22/07/24																									
1768	Suprimentos	31/01/24	07/08/24																									
1771	Execução	08/08/24	30/01/25																									
1774	Comissionamento	31/01/25	06/03/25																									
1776	Operação Assistida do Sistema	07/03/25	11/06/25																									
1780	<b>Captação Alternativa - Adutora de Água Tratada</b>																											
1781	Engenharia - Adutora 12 km ETA Baixo Guandu	22/03/18	11/03/24																									
1788	Fundiário	08/02/24	18/07/24																									
1790	Licenciamento	08/02/24	20/08/24																									
1792	Suprimentos	12/03/24	13/09/24																									
1795	Execução	16/09/24	09/06/25																									
1798	Comissionamento	10/06/25	10/07/25																									
1800	<b>MELHORIAS DE ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL</b>																											

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
<b>1801</b>	<b>Melhorias ETA</b>																											
1802	Engenharia - Retomada das Operações	17/08/20	03/01/22																									
1811	Engenharia - Adequação de Projetos Atendimento	18/11/22	28/06/23																									
1815	Execução	05/03/21	24/08/21																									
<b>1820</b>	<b>UTR</b>																											
<b>1821</b>	<b>UTR - Mascarenhas</b>																											
1822	Engenharia	08/02/24	29/01/25																									
1829	Fundiário	09/05/24	11/10/24																									
1831	Licenciamento	09/05/24	12/11/24																									
1833	Suprimentos	30/01/25	08/08/25																									
1836	Execução	11/08/25	01/06/26																									
1839	Comissionamento	02/06/26	02/07/26																									
1841	Operação Assistida do Sistema	03/07/26	05/10/26																									
<b>1843</b>	<b>Colatina</b>																											
1846	Assinatura do Termo de Compromisso	10/02/22	31/08/22																									
<b>1857</b>	<b>CAPTAÇÃO ALTERNATIVA</b>																											
<b>1860</b>	<b>Captação Alternativa - Rio Pancas - (ETA Sra Aparecida)</b>																											
1861	Engenharia - ETA Senhora Aparecida - 200 L/s	08/02/22	17/01/23																									
1864	Fundiário	05/11/21	18/01/24																									
1866	Suprimentos	24/02/23	12/07/24																									
1871	Execução	23/06/16	13/12/24																									
1875	Comissionamento	16/12/24	17/01/25																									
1877	Operação Assistida do Sistema	20/01/25	28/04/25																									
<b>1879</b>	<b>Captação Alternativa - Rio Santa Maria - (ETA Mari)</b>																											
1880	Execução	23/06/16	29/11/16																									
1883	Comissionamento	30/11/16	01/03/17																									
1885	Operação Assistida do Sistema	02/03/17	01/06/17																									
<b>1889</b>	<b>Captação Alternativa - (ETA Colúmbia)</b>																											
1890	Engenharia - 06 reservatórios em substituição à captação alternativa	22/10/21	18/07/22																									
1897	Licenciamento	15/06/22	19/01/23																									
1899	Suprimentos	03/08/22	29/03/23																									
1902	Execução (Obras)	03/04/23	28/03/24																									
1905	Comissionamento	01/04/24	30/04/24																									
<b>1907</b>	<b>MELHORIAS DE ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL</b>																											
<b>1908</b>	<b>Melhorias ETA - Senhora Aparecida</b>																											
1909	Execução	23/03/16	29/11/16																									
<b>1913</b>	<b>Melhorias ETA - Marista</b>																											
1914	Execução	23/03/16	29/11/16																									
<b>1918</b>	<b>Melhorias ETA - Colúmbia</b>																											

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
1919	Execução	23/03/16	29/11/16	█																									
1923	<b>Melhorias ETAs - Complementares</b>																												
1924	<b>ETAs: Aparecida, Marista e Colúmbia</b>																												
1925	Etapa 01 - Leitões filtrantes e colmeias	04/12/23	12/02/24																										
1926	Especificação Técnica e Termo de Referência	04/12/23	02/02/24																										
1927	Análise e aprovação SANEAR	02/02/24	12/02/24																										
1928	Etapa 02 - Melhorias de ETAs (Projetos Estruturantes)	04/12/23	21/06/24																										
1929	Projeto Conceitual - Elaboração	04/12/23	22/02/24																										
1930	Projeto Conceitual - Análise e aprovação SANEAR	22/02/24	03/03/24																										
1931	Projeto Básico - Elaboração	04/03/24	22/04/24																										
1932	Projeto Básico - Análise e aprovação SANEAR	22/04/24	02/05/24																										
1933	Projeto Executivo - Elaboração	03/05/24	21/06/24																										
1934	Aprovação Final e Laudo Pericial	21/06/24	15/08/24																										
1935	Projeto Executivo - Análise e aprovação SANEAR	21/06/24	01/07/24																										
1936	Projetos - Laudo Pericial	01/07/24	15/08/24																										
1937	Suprimentos - Etapa 1	05/02/24	12/08/24																										
1938	Processo de Suprimentos	05/02/24	12/08/24																										
1939	Governança APRO	18/06/24	12/08/24																										
1940	Suprimentos - Etapa 2	02/07/24	07/01/25																										
1941	Processo de Suprimentos	02/07/24	07/01/25																										
1942	Governança APRO	06/11/24	07/01/25																										
1943	Execução	13/08/24	03/07/25																										
1944	Execução das Obras - Etapa 1	13/08/24	29/11/24																										
1945	Execução das Obras - Etapa 2	08/01/25	03/07/25																										
1948	<b>UTRs</b>																												
1949	<b>UTR - ETA Columbia</b>																												
1950	Engenharia	29/11/19	16/06/24																										
1951	Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE	29/11/19	16/03/20																										
1952	Desenvolvimento do Projeto Conceitual	23/03/20	07/08/20																										
1953	Desenvolvimento do Projeto Conceitual	04/12/23	02/02/24																										
1954	Aprovar Projeto Conceitual pelo operador	02/02/24	12/02/24																										
1955	Desenvolvimento do Projeto Básico	15/02/24	13/03/24																										
1956	Aprovar Projeto Básico pelo operador	13/03/24	23/03/24																										
1957	Desenvolvimento do Projeto Detalhado	25/03/24	22/04/24																										
1958	Emitir PQ'S / RT	18/04/24	22/04/24																										
1959	Projeto Executivo - Análise e aprovação SANEAR	22/04/24	02/05/24																										
1960	Projetos - Laudo Pericial	02/05/24	16/06/24																										
1961	Orçamento	23/04/24	23/05/24																										
1962	Fundiário	14/03/24	20/08/24																										
1964	Suprimentos	24/05/24	26/11/24																										

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
1967	Execução	27/11/24	18/09/25																										
1970	Comissionamento	19/09/25	20/10/25																										
1972	Operação Assistida do Sistema	21/10/25	26/01/26																										
1974	<b>UTR - ETA Marista e ETA Sra Aparecida</b>																												
1975	Engenharia	22/04/20	12/05/25																										
1976	Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE	22/04/20	14/08/20																										
1977	Estudo do Processo de Tratamento e Definição d	04/12/23	04/03/24																										
1978	Estudo - Análise e aprovação SANEAR	05/03/24	13/03/24																										
1979	Desenvolvimento do Projeto Conceitual	02/07/24	19/09/24																										
1980	Aprovar Projeto Conceitual com o Operador	20/09/24	30/09/24																										
1981	Desenvolvimento do Projeto Básico	01/10/24	27/12/24																										
1982	Aprovar Projeto Básico com o Operador	30/12/24	07/01/25																										
1983	Desenvolvimento do Projeto Detalhado	08/01/25	18/03/25																										
1984	Emitir PQ'S / RT	19/03/25	25/03/25																										
1985	Aprovar Projeto Executivo com o Operador	19/03/25	28/03/25																										
1986	Projetos - Laudo Pericial	31/03/25	12/05/25																										
1987	Orçamento	26/03/25	28/04/25																										
1988	Fundiário	05/03/24	31/07/24																										
1989	Memorial Descritivo para DUP	05/03/24	02/04/24																										
1990	Decreto de Utilidade Pública - Município	03/04/24	02/05/24																										
1991	Imissão na Posse - Jurídico	03/05/24	01/07/24																										
1992	Registro imobiliário - Cartório	02/07/24	31/07/24																										
1993	Licenciamento	02/07/24	09/01/25																										
1995	Suprimentos	29/04/25	30/10/25																										
1998	Execução	31/10/25	07/08/26																										
2001	Comissionamento	10/08/26	09/09/26																										
2003	Operação Assistida do Sistema	10/09/26	14/12/26																										
2033	<b>Marilândia - Boninsegna</b>																												
2036	Assinatura do Termo de Compromisso	23/02/22	14/06/22																										
2047	<b>CAPTAÇÃO ALTERNATIVA</b>																												
2051	<b>Captação Alternativa - Poço Profundo</b>																												
2052	Engenharia - Poço, Adutora e Tratamento	12/01/22	31/03/23																										
2057	Fundiários	13/10/22	13/10/22																										
2059	Licenciamento	15/06/22	14/03/23																										
2061	Execução	06/09/22	20/09/23																										
2065	Comissionamento	16/08/23	23/08/23																										
2067	Operação Assistida do Sistema	16/10/23	23/01/24																										
2079	<b>Linhares - Sede</b>																												
2082	Assinatura do Termo de Compromisso	03/01/22	10/01/24																										
2096	<b>CAPTAÇÃO ALTERNATIVA</b>																												

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
2097	<b>Captação Alternativa Lagoa Nova</b>																												
2098	Execução	01/09/16	14/07/17																										
2100	<b>Captação Alternativa - Adequação do Sistema de Captação</b>																												
2101	Engenharia	26/11/18	29/08/19																										
2105	Execução	14/02/20	17/03/20																										
2107	<b>Captação Alternativa - Ajustes Gerais</b>																												
2108	Engenharia - Melhoria no Acesso	07/06/18	29/11/19																										
2113	Engenharia - Estudo Alimentação Elétrica p/ Bombas Captação	30/07/18	04/12/18																										
2116	Engenharia - Adequações do Acesso a Lagoa Nova	24/03/20	29/04/21																										
2124	Engenharia - Estudo de alternativas escada metálica	28/07/21	24/03/22																										
2127	Engenharia - Lagoa Nova (Diagnóstico)	03/12/21	09/02/22																										
2130	Engenharia - As built laudo pericia	21/01/22	13/05/22																										
2133	Engenharia - Visita técnica As built	24/01/22	04/04/22																										
2136	Engenharia - Restabelecimento do Sist. Captação	11/04/22	10/11/22																										
2141	Engenharia - Escada de Acesso Capt. Balsa	31/03/22	07/10/22																										
2147	Licenciamento	26/09/22	21/03/23																										
2149	Suprimentos	25/11/22	05/12/22																										
2153	Execução	09/03/23	18/03/24																										
2157	Comissionamento	19/03/24	18/04/24																										
2159	Operação Assistida do Sistema	19/04/24	23/07/24																										
2163	<b>MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL</b>																												
2164	<b>Melhorias ETA</b>																												
2165	Engenharia	08/01/19	26/02/24																										
2171	Engenharia - Estudo de Capacidade de Tratamento da ETA	14/09/21	26/05/22																										
2174	Engenharia - Análise e Adequação de Projetos - Relatório da AECOM	29/04/22	08/01/24																										
2177	Suprimentos	27/02/24	30/08/24																										
2180	Execução	01/07/16	05/05/25																										
2186	Comissionamento	06/05/25	04/06/25																										
2188	Engenharia - Casa De Carvão	04/05/20	01/08/25																										
2210	<b>UTR</b>																												
2211	<b>UTR - ETA Linhares</b>																												
2212	Engenharia	05/11/18	22/01/25																										
2221	Fundiário	15/07/24	18/12/24																										
2223	Suprimentos	21/01/25	30/07/25																										
2226	Execução	31/07/25	14/08/26																										
2229	Comissionamento	17/08/26	16/09/26																										

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
2231	Operação Assistida do Sistema	17/09/26	21/12/26																									
2233	<b>Linhares - Povoação</b>																											
2236	Assinatura do Termo de Compromisso	13/02/23	22/12/23																									
2250	<b>CAPTAÇÃO PRINCIPAL</b>																											
2251	<b>Melhorias de ETA e Captação Principal</b>																											
2252	Engenharia	23/01/20	12/07/24																									
2262	Suprimentos	15/07/24	20/01/25																									
2265	Execução	21/01/25	17/06/25																									
2268	Comissionamento	18/06/25	18/07/25																									
2270	Operação Assistida do Sistema	21/07/25	21/10/25																									
2295	<b>Linhares - Regência</b>																											
2298	Assinatura do Termo de Compromisso	09/12/22	10/01/24																									
2312	<b>CAPTAÇÃO ALTERNATIVA</b>																											
2314	<b>Captação Alternativa - Novo Poço</b>																											
2315	Engenharia	04/05/20	15/04/21																									
2319	<b>Captação Alternativa - Estudo De Concepção</b>																											
2320	Engenharia	15/04/21	24/08/21																									
2322	<b>_MELHORIAS DE ETA_ CAPTAÇÃO PRINCIPAL</b>																											
2323	<b>Melhoria ETA - Validação Do Desempenho</b>																											
2324	Engenharia	03/12/18	21/12/18																									
2327	Engenharia - Adequação de Projeto para atendimento Laudo - AECOM	12/04/22	03/01/24																									
2331	<b>Captação Principal - rio Doce</b>																											
2338	Engenharia - Cap. Principal e Adução 200 m - Rio Doce (15 L/s)	10/03/22	06/09/24																									
2346	Fundiário	05/04/24	17/05/24																									
2348	Licenciamento	28/07/22	01/08/24																									
2350	Suprimentos	09/09/24	19/03/25																									
2353	Execução	11/02/19	10/04/26																									
2357	Comissionamento	13/04/26	14/05/26																									
2359	Operação Assistida do Sistema	15/05/26	17/08/26																									
2549	<b>Ribeirinhos Item 2 Eixo 9 (ACP)</b>																											
2550	<b>Território I: Municípios de Mariana (MG), Barra Longa</b>																											
2551	<b>Mariana - Ponte do Gama</b>																											
2554	Assinatura do Termo de Compromisso	05/07/22	20/03/23																									
2567	<b>CAPTAÇÃO PRINCIPAL</b>																											
2569	<b>Captação Principal - Poço, Adutora, Tratamento e Reservatório</b>																											
2570	Engenharia - Estudo Alternativas de Abasteciment	31/08/20	18/01/22																									

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
2574	Engenharia - Produção e Distribuição (A ser cancelado)	02/05/18	01/11/18																									
2579	Engenharia - Poço, adutora, tratamento e reservaç	14/12/21	14/10/22																									
2588	Licenciamento	14/03/22	29/12/22																									
2590	Suprimentos	25/10/22	20/03/23																									
2595	Comissionamento	07/08/23	24/08/23																									
2592	Execução	03/11/22	03/07/23																									
2597	Operação Assistida do Sistema	25/08/23	18/01/24																									