



FUNDAÇÃO
renova

RELATÓRIO MENSAL PG-32

**AÇÕES DE MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME
DELIBERAÇÃO CIF Nº 33/2016**

Referente às atividades de SETEMBRO/2020

Editado em OUTUBRO/2020

**RELATÓRIO DE AÇÕES DE MELHORIAS EM
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

PG-32

SETEMBRO DE 2020

SUMÁRIO

1. SUMÁRIO EXECUTIVO	5
2. INTRODUÇÃO	6
3. LOCALIDADES ABRANGIDAS	13
4. CRONOGRAMA - STATUS DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES REALIZADAS	14
5. INDICADORES DO PROGRAMA 32	20
6. OBSERVAÇÕES	22
7. ANEXOS	26
Anexo A – Ofício à Prefeitura de Belo Oriente referente a Entrega da nova ETA de Cachoeira Escura	27
Anexo B – Termo de Entrega e Recebimento da ETA de Cachoeira Escura	29
Anexo C – Entrega de 29.970 kg de Hidróxido de Sódio para o SAAE de Governador Valadares	32
Anexo D – Nota Fiscal da Compra de 29.970 kg de Tanfloc para o SAAE de Governador Valadares	33
Anexo E – Termo de Entrega ETA Central de Governador Valadares	35
Anexo F – Termo de Entrega ETA Vila Isa de Governador Valadares	36
Anexo G - Termo de Entrega ETA Santa Rita de Governador Valadares	37
Anexo H – Termo de Entrega do Sistema de Tratamento de Água para água de poço perfurado em São Tomé do Rio Doce distrito de Tumiritinga	38
Anexo I - Ata da reunião com a comunidade sobre o início do funcionamento da ETA móvel em Regência/Linhares	40
Anexo J - Ata da reunião com o SAAE de Linhares sobre o início do funcionamento da ETA móvel em Regência/Linhares	43
Anexo K – Termo de Recebimento pelo SAAE de Governador Valadares do Projeto Conceitual de Adutora	45
Anexo L – Ofício de autorização para perfuração de poços em comunidades ribeirinhas de Marilândia	49
Anexo M – Ata da Reunião com a Comunidade de Marilândia para Apresentação e Explicação da Melhoria no Abastecimento Via Pipa	50

Anexo N - Termo de Entrega e Recebimento da Adutora de Captação de Água em Linhares –ES	53
Anexo O - Termo De Entrega da ETA de Regência – Linhares	55
Anexo P - Termo de Entrega e Recebimento ETA I – Marista – Colatina/ES	58
Anexo Q - Termo de Entrega e Recebimento ETA II – Nossa Senhora Aparecida– Colatina/ES	62
Anexo R - Termo de Entrega e Recebimento ETA IV – Colúmbia– Colatina/ES	66
Anexo S - Termo de Entrega e Recebimento Captação Superficial- Rio Santa Maria do Doce – Colatina/ES	70
Anexo T– Termo de Entrega SAA - Galiléia/MG	72
Anexo U – Ofício ao SAAE-Galiléia - Término da Operação Assistida	78
Anexo V – Cronograma detalhado, em atendimento à Deliberação CIF nº 185, de 31/07/18	79

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

O presente relatório apresenta:

- Cronograma detalhado das ações referentes às melhorias dos sistemas de abastecimento de água, em atendimento à Deliberação 185, de 31/07/2018, que aprova a NT nº 22, da CT-SHQA e à Deliberação CIF nº 258, de 18/12/18, que aprova a Nota Técnica nº 29, da CT-SHQA. O cronograma é mostrado no **"Anexo V"** deste Relatório. (ver também **Item 4**);

- Anexos com os documentos referentes aos trabalhos concluídos e às entregas já realizadas, no âmbito do Programa (**Item 7**).

As ações aqui apresentadas abordam:

- as soluções emergenciais, com início de implementação imediatamente após o rompimento da barragem de Fundão, em período mais crítico devido à necessidade de atendimento premente nas localidades prejudicadas em seus sistemas de abastecimento;
- as soluções desenvolvidas após esse período crítico, quando foi possível iniciar a elaboração de estudos de concepção e de projetos básicos para embasamento das intervenções.

Acompanha o presente Relatório a planilha com os principais dados referentes às ações relativas às melhorias nos sistemas de captação e adução de água, assim como das ações referentes às melhorias nos sistemas de tratamento de água, englobando medidas de cunho reparatório e compensatório e previstas no Programa de Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água (Cláusula nº 171 do TTAC), conforme solicitado pela Nota Técnica nº 06 da CTSHQA . A planilha é resultado da proposta apresentada pela CT-SHQA para alterações e consequente novo formato do Relatório Mensal referentes às ações de Melhorias dos Sistemas de Abastecimento de Água, conforme Nota Técnica CT-SHQA nº 37/2019, com recomendação ao CIF para a devida aprovação.

Para as captações alternativas, as soluções buscam trazer segurança hídrica quanto à quantidade e à qualidade da água bruta, conforme os critérios de redução de 30% ou de até 50% da dependência de abastecimento direto por captação no Rio Doce, nas localidades citadas na Cláusula nº 171 do TTAC.

Todas as ações de melhorias nos sistemas de tratamento de água buscam agregar qualidade aos processos, com construção ou recuperação de estruturas dos sistemas.

Cabe ressaltar que esta é a **quadragésima primeira (41ª) edição do Relatório consolidado referente aos itens i) e ii)**, cuja primeira versão foi protocolada junto à CTSHQA em abril de 2017, considerando as revisões propostas pela Nota Técnica CTECAD TEC TRAT nº 012/2017, que agrupa orientações do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Espírito Santo (IEMA) e da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA).

Para fins de organização, a apresentação das informações na planilha citada considera as localidades citadas na Cláusula nº 171 do TTAC (municípios e distritos de Minas Gerais e do Espírito Santo) de montante para jusante.

Finalmente, o presente documento foi atualizado com as informações sobre ações realizadas e melhorias referentes aos sistemas de abastecimento de água, desenvolvidas no mês de **SETEMBRO de 2020**.

2. INTRODUÇÃO

Nos termos da Cláusula nº 171 do TTAC, a Fundação Renova “deverá construir sistemas alternativos de captação e adução e melhoria das estações de tratamento de água para todas para as referidas localidades desses municípios que captam diretamente da calha do Rio Doce, utilizando a tecnologia apropriada...”

O Programa de Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água, de acordo com essa Cláusula nº 171, visa implantar captações alternativas para redução em 30% da dependência de abastecimento de água feito diretamente a partir do Rio Doce, em relação aos níveis anteriores ao rompimento, como medida reparatória. Para os municípios com mais de 100.000 habitantes, essa redução poderá ser de até 50%, sendo o percentual excedido aos 30% considerado como medida compensatória.

O presente relatório busca atender à solicitação específica da Nota Técnica CT-SHQA nº 06/2016 e à Deliberação CIF nº 33/2016, por meio das quais foram requeridos:

- *“Relatório consolidado, no formato texto (MS Word), mantendo as informações e registros fotográficos (da forma como apresentado) do que foi implementado em relação às ações de melhoria dos sistemas de tratamento de água, previstas no Plano de Ações para o Período Chuvoso de 2016/2017 e das captações alternativas de abastecimento, previsto no programa de melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água (Cláusula nº 171 do TTAC)” (Nota Técnica nº 06/2016 da CTSHQA).*
- *Relatório i: relatório atualizado sobre as ações de melhorias dos sistemas de abastecimento de água, contendo registros fotográficos do que foi implementado, cronograma de ações e a anuência dos responsáveis pelos respectivos sistemas (Deliberação CIF nº33/2016);*
- *Relatório ii: relatório atualizado sobre as ações para implementação das captações/sistemas alternativos de abastecimentos de água, contendo registros fotográficos do que foi implementado, cronograma de ações e a anuência dos responsáveis pelos respectivos sistemas (Deliberação CIF nº33/2016).*

Este relatório retoma também as revisões propostas pelo IEMA, através da Nota Técnica CT-SHQA nº007/2017, e COPASA, realizadas sobre a 1ª versão deste relatório protocoladas na CTSHQA no mês de abril de 2017, no que se refere à porção capixaba dos municípios: Baixo Guandu, Colatina, Marilândia e Linhares. Ainda considera, conforme mencionado, a Nota Técnica 012/2017, dada a necessidade de apresentação mensal de relatório de igual teor, a saber relatórios dos itens i) e ii).

Objetivando a garantia de sustentabilidade das fontes selecionadas para a implantação das captações alternativas, quanto à oferta hídrica e frente à demanda da população, ao final de 2016 a Fundação Renova deu início à contratação do que foi intitulado *“Estudos de capacidade de mananciais superficiais e subterrâneos, visando a construção de sistemas alternativos de abastecimento de água*, também chamado de *“Estudo de Segurança Hídrica”*, abrangendo as localidades citadas na Cláusula nº 171 do TTAC. A versão final do referido documento foi apresentada à CT-SHQA em 05/02/2018.

Conforme Nota Técnica CT-SHQA nº 37/2019, foi recomendada ao CIF a aprovação das alterações do formato do Relatório Mensal das Melhorias dos Sistemas de Abastecimento de Água, a partir do presente relatório, de acordo com o seguinte:

Requisitos mínimos do Relatório Mensal

O novo formato de relatório mensal deve seguir minimamente a estrutura a seguir:

a) Introdução

- Pode ser mantido o formato atual, com breve histórico das Deliberações e demais documentos relacionados à Clausula 171, bem como as localidades abrangidas.*
- Deverá ser incluída uma coluna na Tabela 01, contendo a vazão implantada (L/s) até o momento.*
- Excluir o cronograma detalhado referente a elaboração do Estudo de Segurança Hídrica.*

b) Melhorias dos Sistemas de Abastecimento de Água

- As informações de cada localidade deverão ser substituídas pela planilha de acompanhamento, conforme modelo anexo, que contém os seguintes eixos:*

Eixo 1: Abastecimento emergencial

Eixo 2: Captação e adução principal

Eixo 3: Sistemas alternativos de captação e adução

Eixo 4-A: Melhoria das estações de tratamento de água

Eixo 4-B: Melhoria das estações de tratamento de água — Unidade de Tratamento de Resíduo (UTR)

Observação: Todos os documentos referenciados na planilha de acompanhamento (diagnósticos, - projetos básicos, termos de compromissos, termo de aceite e recebimento e outros) deverão ser anexados ao relatório e também disponibilizados no SharePoint, organizados em pastas por localidade, respeitando os eixos de acompanhamento (abastecimento emergencial; captação e adução principal; melhoria das estações de tratamento de água)

c) Cronograma detalhado:

Poderá ser mantido o formato atual (MS Project), incluindo a visualização da linha de base de agosto de 2018 (gráfico Gantt), as colunas com as porcentagens concluídas e dias de atraso por atividade, quando for o caso.

A CT-SHQA entende que os demais itens que compõem o relatório atual não são pertinentes à sua apresentação

Finalmente, na Tabela 1 são apresentadas as demandas de abastecimento de cada uma das localidades, o percentual de redução de dependência do rio Doce (referenciado na Cláusula 171 do TTAC), a vazão meta

a ser alcançada por meio da construção dos sistemas de captação alternativa e a vazão atual implantada.

Tabela 1- Sistemas alternativos de captação e adução e melhoria das estações de tratamento.

MUNICÍPIO	SEDE/LOCALIDADE	(DEMANDA DE ABASTECIMENTO)	PERCENTUAL REDUÇÃO (TTAC)	VAZÃO/ META (L/S)	VAZÃO IMPLANTADA (L/S)
Aimorés	Santo Antônio do Rio Doce (Mauá)	6,00	30	1,8	-
Alpercata	Sede	23,72	30	7,12	-
Baixo Guandu	Sede	140,00	30	42,00	-
Baixo Guandu	Mascarenhas	6,00	30	1,80	-
Barra Longa	Barreto	4,00	30	1,20	-
Barra Longa	Gesteira	4,00	30	1,20	1,33
Belo Oriente	Perpétuo Socorro (Cachoeira Escura)	40,00	30	12,00	-
Colatina	Sede	384,00	50	192,00	80 (Rio Santa Maria) + 160 (Rio Pancas - em processo de regularização fundiária)
Fernandes Tourinho	Senhora da Penha	4,00	30	1,20	-

Galileia	Sede	23,63	30	7,09	17,6
Governador Valadares	Sede	1343,00	67	900	-
Governador Valadares	São Vitor	6,00	30	1,80	-
Itueta	Sede	17,16	30	5,15	-
Linhares	Sede	400,00	50	200,00	200,00
Linhares	Regência	20,00	30	6,00	15,0
Mariana	Camargos	4,00	30	1,20	-
Mariana	Paracatu de Baixo	4,00	30	1,20	-
Mariana	Pedras	4,00	30	1,20	-
Marilândia	Boninsegna	4,00	30	1,20	-
Periquito	Pedra Corrida	11,00	30	3,30	-
Resplendor	Sede	60,00	30	18,00	28,0L/s (poço C1=18,0 L/s e poço C2=10,0 L/s)
Santana do Paraíso	Ipaba do Paraíso	4,00	30	1,20	-
Tumiritinga	Sede	19,00	30	5,70	-

Tumiritinga	São Tomé do Rio Doce	5,00	30	1,50	2,6
-------------	----------------------	------	----	------	-----

3. LOCALIDADES ABRANGIDAS

As localidades (municípios e distritos) definidas na Cláusula nº 171 do TTAC são aquelas que, captando diretamente da calha do Rio Doce, tiveram as operações do sistema de abastecimento público inviabilizadas temporariamente, em decorrência do rompimento da barragem de Fundão/Samarco; para tais localidades a Fundação Renova deve construir sistemas alternativos de captação e adução e promover melhorias das estações de tratamento de água.

Segundo a Cláusula nº 171 acima citada:

- Considera-se que a operação do sistema de abastecimento público ficou inviabilizada temporariamente nas sedes dos seguintes Municípios: (i) Alpercata; (ii) Gov. Valadares; (iii) Tumiritinga; (iv) Galiléia; (v) Resplendor; (vi) Itueta; (vii) Baixo Guandu; (viii) Colatina; e (ix) Linhares.
- Considera-se que a operação do sistema de abastecimento público ficou inviabilizada temporariamente nos seguintes Distritos: a) Em Mariana: (i) Camargos; (ii) Pedras; (iii) Paracatu de Baixo; b) Em Barra Longa: (i) Gesteira; (ii) Barreto; c) Em Santana do Paraíso: (i) Ipaba do Paraíso; d) Em Belo Oriente: (i) Cachoeira Escura; e) Em Periquito: (i) Pedra Corrida; f) Em Fernandes Tourinho: (i) Senhora da Penha; g) Em Governador Valadares: (i) São Vitor; h) Em Tumiritinga: (i) São Tomé do Rio Doce; i) Em Aimorés: (i) Santo Antônio do Rio Doce; j) Em Baixo Guandu: (i) Mascarenhas; k) Em Marilândia: (i) Boninsegna; l) Em Linhares: (i) Regência.

4. CRONOGRAMA - STATUS DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES REALIZADAS

Conforme o Parágrafo Primeiro da Cláusula nº 171 do TTAC, foi estabelecido que o *"...programa incluirá os levantamentos de campo, estudos de concepção e projetos básicos, que deverão ser desenvolvidos em 2 (dois) anos, a contar da data da assinatura deste Acordo. A partir destas atividades, as obras necessárias deverão ser concluídas num prazo de 3 (três) anos."*

Considerando os argumentos citados nos documentos encaminhados pela Fundação Renova à CT-SHQA e ao CIF (SEQ3542/2017/GJU, de 20 de setembro de 2017 e SEQ3542-02/2017/GJU, de 30 de outubro de 2017), a Fundação apresentou solicitação de remanejamento do prazo original estipulado para entrega dos referidos projetos para Março de 2019, com as devidas evidências de validação pelas partes interessadas, destacando ainda que tal mudança de prazo em relação ao período de conclusão dos projetos básicos e sua aprovação pelos operadores, manteria inalterado o prazo para conclusão das obras necessárias, previsto para Março de 2021.

Com o objetivo de subsidiar a avaliação dos membros da CT-SHQA, quanto ao pedido de remanejamento, membros do GT-Abastecimento, integrantes dessa Câmara Técnica, realizaram vistorias em campo em localidades de MG e do ES, nos períodos de 06/11 a 10/11, 20/11 a 24/11 e 27/11 a 29/11.

Após as vistorias, tal solicitação de remanejamento de prazo foi indeferida pelo CIF, por meio da Nota Técnica da CT-SHQA nº 17, mantendo-se assim o prazo final de março/2018 para o encaminhamento dos projetos relativos às ações de melhorias dos sistemas de abastecimento nas localidades definidas na Cláusula nº 171 do TTAC, o que foi cumprido em 23/03/2018.

Em agosto de 2018 foi encaminhado ao CIF e à CT-SHQA, o cronograma detalhado e revisado das ações do Programa de Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água (PG32), em atendimento à Deliberação 185 de 31/07/18.

Conforme comentado inicialmente, é apresentada no **Anexo V** a versão do cronograma detalhado, **com data de corte = 28/02/2020**).

Em atendimento à Deliberação CIF nº 258, de 18/12/18, que aprova a Nota Técnica nº 29, da CT-SHQA, qual seja: *"A Fundação Renova deverá atualizar e revisar, em 10 (dez) dias, o cronograma detalhado das ações do Programa de Melhorias dos Sistemas de Abastecimento de Água, conforme solicitado no item 2 da Deliberação nº 185 do CIF"*, apresentamos em sequência as premissas referentes ao planejamento dos projetos e obras do PG-32, elaboradas quando da revisão do Cronograma, em novembro/2019; naquele momento alertava-se que o não atendimento das premissas descritas poderia acarretar a necessidade de revisão do cronograma, como também do presente documento.

O Cronograma apresentado no Anexo V deste Relatório traz atualizações que não foram anteriormente incorporadas, uma vez que grande parte das ações do PG-32 foram suspensas em função da judicialização do Programa, e o seu desenvolvimento está, atualmente, no aguardo das decisões relativas à Perícia nomeada pelo Juiz da 12ª. Vara Federal.

- **Premissas gerais de planejamento**

O cronograma representa todo o conjunto de tarefas, sequências e datas previstas para execução do Programa. A sua estrutura analítica é composta pelos seguintes "pacotes de trabalho":

1. Definição
2. Execução: Engenharia, Fundiária, Licenciamento, Suprimentos, Infraestrutura
3. Encerramento

- **Exclusões no cronograma**

As exclusões realizadas no cronograma do Programa são apresentadas abaixo:

- Atividades referentes à melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Ponte do Gama/Mariana, pois a localidade não está incluída na cláusula 171 do TTAC;
- Atividades de fornecimento de água através de caminhão pipa.
- Atividades referentes ao distrito de Paracatu de Baixo/Mariana, atualmente tratada no âmbito do Programa de Reassentamento.

O cronograma do Programa 32 apresenta os seguintes **marcos**:

- Assinatura do TTAC;
- Conclusão Estudos de Concepção;
- Conclusão de Obras do Período Emergencial;
- Conclusão de Obras por território;
- Conclusão de Operação Assistida por território;
- Conclusão de Atividades (incluindo o encerramento do prazo do Acompanhamento da Funcionalidade do Sistema);
- Encerramento do Programa.
- Cláusula 171(conclusão de projetos básicos);
- Cláusula 171(conclusão de obras)

Foi adotado o calendário padrão (dias úteis e feriados nacionais) para desenvolvimento do cronograma.

- **Descrição das principais premissas por etapa**

Engenharia: Estudos de Concepção do Sistema

Premissas consideradas para planejamento desta fase:

- Poços tubulares:
 - Nas localidades onde serão realizados serviços em poços tubulares como fontes alternativas de captação, seus mananciais foram validados sob a ótica da oferta hídrica pelo Estudo de Segurança Hídrica;
 - Os serviços em poços tubulares previstos para cada localidade consideram a perfuração e/ou recuperação de poços existentes. Para o caso de perfuração, a escolha do local é condicionada pelos resultados do estudo geofísico. Já para a recuperação, é realizada uma perfilagem ótica nos poços a fim de investigar a condição atual e propor as melhores ações para sua recuperação;

- Após conclusão dos serviços nos poços tubulares, é previsto prazo de 20 dias úteis para a entrega dos relatórios técnicos finais (perfil construtivo, dimensionamento da bomba e teste de bombeamento), sendo estes os instrumentos para início da elaboração do projeto básico e detalhado da captação alternativa;
- Após a realização do teste de bombeamento no poço tubular, é realizado o serviço de coleta para análise de água. É previsto um prazo de 20 dias úteis para emissão do laudo com os resultados dessa análise, que por sua vez é considerado como dado de entrada para elaboração das intervenções necessárias no sistema de tratamento de água do SAA da localidade.

Engenharia: Básica e Detalhada

Premissas consideradas para planejamento desta fase:

- A elaboração dos projetos básico e executivo incluirá a elaboração da RT (Requisição Técnica) e QQP (planilha de Quantidades e Preço), para início do processo de contratação, pelo setor de Suprimentos, da empresa que executará a obra;
- O prazo de validação dos projetos detalhados de engenharia pelo Operador e Prefeituras é de 20 dias úteis. A emissão para aprovação ocorrerá em bloco, com a emissão de todos os projetos (captação principal, captação alternativa, ETA e UTR);

Regularização Fundiária

Premissas consideradas para planejamento desta fase:

- As ações de regularização fundiária terão início com a emissão do projeto básico independente da validação dos projetos de engenharia pelo Operador e Prefeituras;

Licenciamento

Premissas consideradas para planejamento desta fase:

- As ações de licenciamento de obras e outorgas terão início com a emissão do projeto básico, independente da validação dos projetos de engenharia pelo Operador e Prefeituras;
- O prazo estimado para obtenção das licenças é de até 8 meses (já incluindo 2 meses para elaboração da documentação);

Suprimentos

Premissas consideradas para planejamento desta fase:

- As ações de Suprimentos, compreendendo as ações de aquisições equipamentos e materiais, como também as contratações de serviços, terão início com a validação dos projetos de engenharia pelo Operador e Prefeituras;
- Foi considerado prazo padrão de 88 dias úteis para as ações de Suprimentos;
- Não foi considerado qualquer tipo de empacotamento para contratação e realização das obras, ou seja, foi considerado no cronograma do Programa 32 que toda as obras ocorrerão em paralelo.

Infraestrutura: Obras

Premissas consideradas para planejamento desta fase:

- A execução das obras de melhorias em ETA e construção de UTR ocorrerão em paralelo.
- A programação de obras é preliminar e será revisada conforme:
 - A emissão das QQPs (Planilha de Quantidades e Preços) dos projetos executivos;
 - A contratação dos serviços necessários à execução das obras;

- A obtenção de licenças pelos órgãos competentes e das anuências oriundas da Regularização Fundiária.

Infraestrutura: Operação

Premissas consideradas para planejamento desta fase:

- Foi considerado que a Operação Assistida será iniciada com a conclusão das obras, independente da assinatura do Termo de Aceite de Obra.
- A data meta de março de 2021 não foi considerada como data de restrição para a operação assistida, ou seja, esta etapa pode ocorrer após março de 2021;
- O cronograma do Programa 32 considera atividades padronizadas como etapa de Operação, como abaixo:
 - Treinamento Operacional do Sistema, com duração de 5 dias úteis, iniciando após a realização das obras;
 - Testes e Pré-operação, com duração de 14 dias úteis, iniciando após o Treinamento Operacional do Sistema;
 - Operação Assistida, com duração de 3 meses, iniciando após a realização das obras;
 - Acompanhamento da Funcionalidade do Sistema, com duração de 1 ano, iniciando após a realização das obras;
 - Emissão de relatórios:
 - **Mensalmente**, durante a Operação Assistida; e
 - Trimestralmente, durante o Acompanhamento das Funcionalidades do Sistema.

Encerramento

O encerramento do Programa, considerando- se o prazo de um ano para a garantia da funcionalidade do Sistema de Abastecimento de Água (Deliberação CIF nº 185, itens 5 e 6) e conforme data-base de Março/2021, está previsto para Novembro/2023, **de acordo com o Cronograma encaminhado à CT-SHQA em Novembro de 2019, e aqui atualizado**, com vistas à revisão dos prazos de entrega dos projetos e das obras.

5. INDICADORES DO PROGRAMA 32

A “Definição do Programa 32- Etapa 3”, apresentada em novembro de 2017, mostrou indicadores para a avaliação dos resultados e para assegurar que os objetivos fossem alcançados, conforme a tabela abaixo, que traz os indicadores discutidos em nova versão da “**Definição do Programa 32**”, apresentada em **setembro de 2019**, e ainda em fase de aprovação pelo CIF.


INDICADORES DO PROGRAMA 32

CLASSE	INDICADOR	RESULTADO ESPERADO E META
Progresso/ Quantitativo	I01 – Índice de Localidades com Termos de Compromisso Assinados por Prefeituras e Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água-	Assegurar que as prefeituras e os prestadores de serviços de abastecimento de água de todas as localidades estejam em concordância com as soluções para captações alternativas e melhorias em sistemas de tratamento de água que serão implantadas pela Fundação Renova.
	I02 – Índice de Localidades com Projetos Básicos Concluídos	Assegurar que as prefeituras e os prestadores de serviços de abastecimento de água de todas as localidades estejam em concordância com os projetos básicos completos para captações alternativas e melhorias dos sistemas de tratamento de água que serão implantadas pela Fundação Renova.
Efetividade/ Quantitativo e Qualitativo	I03 – Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento	Assegurar o cumprimento do item 4 Deliberação CIF nº 185 e garantir que prestadores de serviços de abastecimento de água e Prefeituras Municipais de todas as localidades tenham recebido formalmente as captações alternativas, melhorias nos sistemas de tratamento de água (incluindo Unidades de Tratamento de Resíduo)
	I04 -Índice de Localidades com Captações Alternativas Concluídas e Aptas a Operar	Assegurar que todas as localidades da Cláusula nº 171 do TTAC sejam atendidas por captações alternativas, conforme valores de vazão previstos no TTAC.
	I05 - Índice de Localidades com Melhorias das Estações de Tratamento de Água Concluídas	Assegurar que todas as localidades da Cláusula nº 171 do TTAC, com demandas de melhorias em ETAs, sejam atendidas com tratamento de água de acordo com os padrões legais de potabilidade

Fonte: Definição do Programa 32 – Etapa 3 (Setembro/2019)

A partir dos indicadores de resultados acima citados, foi proposto um desdobramento em uma árvore de indicadores de desempenho para se medir o andamento das ações do programa que precedem a entrega final das obras de captação alternativa e melhorias em ETA. Assim, é possível acompanhar efetivamente o desempenho das áreas de suporte ao Programa (Engenharia, Licenciamento, Gestão Fundiária e de Infraestrutura), para a adequação dos prazos e ações dessas áreas. Os indicadores são índices em relação ao previsto pela Linha de Base do cronograma, conforme **Anexo V** do presente Relatório.

A árvore de indicadores para as entregas referentes às captações alternativas é representada na imagem abaixo.



Como na árvore de indicadores de captação alternativa foi proposto o mesmo desdobramento para as entregas relativas às melhorias em ETA.

No mês de **SETEMBRO/2020**, os indicadores I04 e I05, relativos respectivamente às Captações Alternativas e às Melhorias em ETA, apresentaram os resultados e tendências futuras mostrados nos gráficos abaixo:

Índice de localidades com Captação Alternativa concluídas (%)		
Real.	Meta	Farol
57,1%	100%	◆



Índice de localidades com Melhorias em ETA Concluídas (%)		
Real.	Meta	Farol
66,7%	100%	◆



Em congruência, na Nota Técnica nº 48 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade de Água foram propostos indicadores de quantidade e qualidade que complementam os itens de controle citados acima e que serão incluídos nos próximos ciclos de acompanhamento do resultado do Programa.

Com base na Nota Técnica acima citada, e em atendimento à Deliberação CIF nº 315, a Definição do Programa 32, incluindo a proposta de indicadores, foi devidamente revisada e encaminhada ao CIF e à CT-SHQA em 27/09/19.

6. OBSERVAÇÕES

Em reunião do GT-Abastecimento/CT-SHQA, ocorrida em 01/07/2019, nas dependências da COPASA, foi solicitado ao PG32:

- que a linha de base do Cronograma do Programa fosse mantida em fevereiro/2019;

- que o Cronograma anexado ao presente Relatório apresente todas as linhas do planejamento da Engenharia e da Infraestrutura, para posterior seleção das tarefas por parte dos membros do referido GT.

Com relação à primeira solicitação, essa foi encaminhada à empresa Falconi, que atende a Fundação Renova no suporte ao planejamento físico-financeiro dos Programas. Em resposta, um especialista da Falconi comentou: "Foi solicitado que avaliássemos a mudança da linha de base do cronograma do Programa de Melhoria nos Sistemas de Abastecimento de Água (PG032) para as datas previstas no cronograma de Fevereiro/19.

Atualmente, o cronograma do programa considera como linha de base o planejamento de Agosto/18. Esta versão é baseada no planejamento detalhado inicialmente das atividades e das entregas do programa, considerando a entrega de todas as obras até Março/21, ou seja, dentro do prazo estabelecido pelo TTAC.

A alteração dessa linha de base para as datas do cronograma de Fevereiro/19 traria alguns problemas gerenciais ao programa, sendo os principais:

- 1) O cronograma de Fevereiro/19 já apontava um atraso de dois meses em relação ao prazo do TTAC (Março/21). Assim, estaríamos considerando uma linha de base que não cumpriria com o prazo do TTAC;*
- 2) O cronograma de Fevereiro/19 não possui linha de base salva. Assim, seria necessário considerar como linha de base os status das atividades naquele momento;*
- 3) A linha de base é a referência para o cálculo dos indicadores de desempenho dos programas (Índice de Desempenho Físico, % de cumprimento de marcos e Atraso no caminho crítico). Alterando a linha de base, vamos perder o histórico destes indicadores do PG032;*
- 4) Os indicadores indicariam avanços/atrasos a partir de uma data que não é o prazo legal do programa estabelecido na cláusula 171 do TTAC.*

De qualquer forma, é possível salvar o planejamento de Fevereiro/19 como uma segunda linha de base. Entretanto, do ponto de vista gerencial, não seria recomendável considerar esse planejamento como linha de base principal."

Nesse sentido, está considerada a linha de base de Novembro/2019, no Cronograma aqui apresentado.

Com relação à segunda solicitação, o Cronograma completo, com as tarefas abertas para a Engenharia e para a Infraestrutura, esse está anexado ao presente Relatório **(ANEXO V)**.

No Relatório Mensal de SETEMBRO/19 foram realizadas as seguintes alterações:

- retorno, na tabela Excel, das informações sobre custos e volumes relativos ao abastecimento emergencial (carros-pipa), após a supressão temporária, evidenciada no relatório do mês de Agosto/19, para aferição dos volumes e dos valores, com vistas à consistência e à coerência dos dados apurados;

- retorno, na tabela Excel, das linhas referentes às datas de início e término de obras, as quais haviam sido suprimidas no relatório de Agosto/19, em função da existência de cronograma das ações do PG-32, apresentado em extensão "pdf" e no Sharepoint do Programa;

- inclusão de novos dados e informações no Sharepoint do Programa, dando prosseguimento às inserções efetuadas a partir do Relatório de Agosto/19, conforme solicitado em reunião do GT-Abastecimento, em 14/08/19;

- inclusão de uma nova pasta na tabela Excel do relatório mensal, com dados específicos sobre as Unidades de Tratamento de Resíduos (UTR) das ETAs.

Vale destacar ainda que o cronograma anexo ao presente Relatório, e inserido no Sharepoint, foi revisado/ modificado conforme alterações ocorridas nos escopos dos projetos.

No Relatório Mensal de OUTUBRO/19 foi realizada a seguinte alteração:

- inserção de uma nova planilha com informações específicas sobre o Abastecimento Emergencial, em substituição às informações em linhas da planilha do Relatório.

A partir do Relatório Mensal de NOVEMBRO/19 foi incluída planilha com informações sobre o "Plano de Retirada de Caminhões Pipa" para as seguintes localidades: Ipabinha, Resplendor, Itueta, Aimorés, Baixo Guandu, Mascarenhas, Marilândia /Boninsegna, Colatina e Regência.

No Relatório Mensal de MARÇO/2020 não foram incorporadas as atualizações na planilha Excel, uma vez que atividades das áreas de Engenharia e de Infraestrutura, inerentes às ações do Programa 32, sofreram descontinuidades, em virtude do início do período de isolamento social imposto para impedimento da disseminação do Corona Vírus; assim, foram atualizadas apenas as informações referentes ao EIXO I - Abastecimento Emergencial.

No Relatório Mensal de ABRIL/2020 permanece materializado o impacto causado pela paralisação temporária de atividades em campo, em função da pandemia causada pelo Corona vírus, tendo havido poucas atualizações, além das atualizações referentes ao EIXO I - Abastecimento Emergencial.

No Relatório Mensal de MAIO/2020 permanece materializado o impacto causado pela paralisação temporária de atividades em campo, em função da pandemia causada pelo Corona vírus, tendo havido poucas atualizações, além das atualizações referentes ao EIXO I - Abastecimento Emergencial.

No Relatório Mensal de JUNHO/2020 permanece materializado o impacto causado pela paralisação temporária de atividades em campo, em função da pandemia causada pelo Corona vírus, mantidas apenas as atualizações referentes ao EIXO I - Abastecimento Emergencial.

A partir do Relatório Mensal de JULHO/2020 retomamos a apresentação do Cronograma atualizado, a despeito da paralisação temporária de atividades em campo, em função da pandemia causada pelo Corona vírus; além disto, estão mantidas as atualizações referentes ao EIXO I - Abastecimento Emergencial.

Conforme destacado no Item 4 deste Relatório, no Cronograma do Anexo V as atualizações agora apresentadas não haviam sido incorporadas, de Março/2020 até Junho/2020, em função da judicialização do PG-32, cujas ações deverão ser avaliadas e definidas no âmbito da perícia judicial nomeada pelo Juiz da 12ª. Vara Federal, em março de 2020.

7. ANEXOS

Segue a lista dos Anexos referentes às ações de implantação das melhorias dos sistemas de abastecimento de água, em localidades citadas na Cláusula nº 171 do TTAC.

Anexo	Descrição
A	Ofício à Prefeitura de Belo Oriente Referente à Entrega da Nova ETA de Cachoeira Escura
B	Termo de Entrega de Recebimento da ETA de Cachoeira Escura
C	Entrega de 29.970 kg de Hidróxido de Sódio Para o SAAE de Governador Valadares
D	Nota Fiscal da Compra de 29.970 kg de Tanfloc para o SAAE de Governador Valadares
E	Termo de Entrega ETA Central de Governador Valadares
F	Termo de Entrega ETA Vila Isa de Governador Valadares
G	Termo de Entrega ETA Santa Rita de Governador Valadares
H	Termo de Entrega do Sistema de Tratamento de Água para Água de Poço Perfurado de São Tomé do Rio Doce- Distrito de Tumiritinga
I	Ata da Reunião com a Comunidade sobre o Início do Funcionamento da ETA Móvel em Regência/Linhares
J	Ata da Reunião com o SAAE de Linhares sobre o Início do Funcionamento da ETA Móvel em Regência/ Linhares
K	Termo de Recebimento pelo SAAE de Governador Valadares do Projeto Conceitual de Adutora
L	Ofício de Autorização para Perfuração de Poços em Comunidades Ribeirinhas de Marilândia
M	Ata e lista de presença da Reunião com a Comunidade de Marilândia para Apresentação e Explicação da Melhoria no Abastecimento Via Pipa
N	Termo de Entrega e Recebimento da Adutora de Captação de Água em Linhares
O	Termo de Entrega e Recebimento da ETA de Regência/Linhares
P	Termo de Entrega e Recebimento – ETA I – Marista – Colatina/ES
Q	Termo de Entrega e Recebimento – ETA II –Nossa Senhora Aparecida– Colatina/ES
R	Termo de Entrega e Recebimento – ETA IV – Colúmbia – Colatina/ES
S	Termo de Entrega e Recebimento – Captação superficial no rio Santa Maria do Doce- Colatina/ES
T	Termo de Entrega – SAA Galiléia/MG
U	Ofício ao SAAE-Galiléia - Término da Operação Assistida
V	Cronograma detalhado, em atendimento à Deliberação CIF nº 185, de 31/07/18

Anexo A – Ofício à Prefeitura de Belo Oriente referente a Entrega da nova ETA de Cachoeira Escura

SEQ0853/2017/GJU



mGovernador Valadares, 06 de janeiro de 2017.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE-MG

A/C: ILMO. SR. HAMILTON RÔMULO DE MENESES CARVALHO

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELO ORIENTE-MG

Praça da Jaqueta, 40, Centro

Belo Oriente – MG – CEP 35195-000

C/C: AO I. COMITÊ INTERFEDERATIVO

A/C: ILMA. SRA. SUELY MARA VAZ GUIMARÃES DE ARAÚJO

PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO

SCEN Trecho 2 – Ed. Sede – Caixa Postal nº 09566

Brasília-DF – CEP: 70818-900

REF.: Melhorias no Sistema Público de abastecimento de água

Prezado Senhor Prefeito,

A **FUNDAÇÃO RENOVA** ("**FUNDAÇÃO**"), pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.135.507/0001-83, com sede na Rua Parafina, nº 1.122, Conjunto 1301, Bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG, CEP 30.130-918, vem, respeitosamente, perante V.Sa. expor o quanto segue.

1. Como é de conhecimento do Município, a **FUNDAÇÃO**, respaldada pelo "Programa de Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água", definido na Cláusula 171, do *Termo de Transição e de Ajustamento de Conduta* ("**TTAC**"), firmado em 02/03/16, no autos do Processo nº 0069758-61.2015.4.01.3400, em trâmite na 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, vem trabalhando na realização de benfeitorias nos sistemas municipais de abastecimento de água, a fim de reparar os impactos causados pelo acidente ocorrido em 05 de novembro de 2015.



SEQ0853/2017/CJUT



2. Neste contexto, a **FUNDAÇÃO**, através do presente ofício, formaliza a este Município a perfeita conclusão da implantação de nova Estação de Tratamento de Água (ETA), localizada no distrito de Perpetuo Socorro (Cachoeira Escura) e, ainda, que a mesma atende satisfatoriamente às suas necessidades e se encontra em perfeito estado de conservação.

3. É importante ressaltar que a referida ETA está apta para operação, em conformidade com a portaria nº 2.914/11 do Ministério da Saúde, conforme observado em laudo que comprova a potabilidade da água tratada (Documento Anexo I).

4. Desta forma, a **FUNDAÇÃO** informa que, a benfeitoria mencionada encontra-se à disposição para uso do Município, que a partir de então, fica exclusivamente responsável por promover sua operação, manutenção e regular funcionamento, além da segurança/vigilância (contra roubos, furtos e possíveis danos), vez que trata-se de abastecimento público à população.

Pelas razões expostas, a **FUNDAÇÃO** coloca-se à disposição para prestar os esclarecimentos que Vossa Senhoria entenda necessário a respeito da questão ora reportada e reitera o seu compromisso em atender integralmente as obrigações assumidas no TTAC.

Sendo o que cabia até o momento e renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,



FUNDAÇÃO RENOVA
ALYSSON WERNEQUE PEREIRA
GERENTE REGIONAL DE OBRAS – RIO DOCE MG



Lotado
03/02/17



Anexo B – Termo de Entrega e Recebimento da ETA de Cachoeira Escura

SEQ0853/2017/GJU



TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

Fundação Renova	Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO RENOVA		
	Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 671, 4º andar		
	Cidade: Belo Horizonte	Bairro: Funcionários	UF: MG
	CNPJ: 25.135.507/0001-83	CEP: 30.112-021	
Signatário(a)	Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE - MG		
	Endereço: Praça da Jaqueira, 40,		
	Cidade: Belo Oriente	Bairro: Centro	UF: MG
	CNPJ: 17.005.653/0001-66	CEP: 35.195-000	

Considerando que:

a) Em 02 de março de 2016 foi celebrado Termo de Transação de Ajustamento de Conduta (TTAC) que prevê, entre outras questões, a criação de uma instituição de fundação privada, sem fins lucrativos, com estrutura própria de governança, fiscalização e controle, para gestão e execução de medidas previstas nos programas socioeconômicos e socioambientais decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão, de propriedade da Samarco Mineração S.A., ocorrido em 05 de novembro de 2015.

b) Para cumprir os programas estabelecidos no TTAC foi constituída a Fundação Renova (FUNDAÇÃO), dentre os quais constam o Programa de melhoria dos sistemas de abastecimento de água, previsto na cláusula 171 do mencionado TTAC.

Pelo presente instrumento particular o(a) SIGNATÁRIO(A) acima qualificado emite o presente Termo para formalizar a entrega e o recebimento de Nova Estação de Tratamento de Água (ETA), nos termos que seguem.

- 1.1 Nesta data, a FUNDAÇÃO entrega ao(a) SIGNATÁRIO(A) a seguinte Estação de Tratamento de Água (ETA), estruturada em PRFV – Poliéster Reforçado com Fibras de Vidro, com capacidade para tratar Vazão Nominal de 40l/s, e todos os materiais e equipamentos que a compõe, bem como as reformas realizadas para sua implantação, no distrito de Perpétuo Socorro (Cachoeira Escura) às expensas da FUNDAÇÃO, conforme descrição abaixo:

Descrição	Quantidade	Estado
1) MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO (de entrada e saída)	03	
2) FLOCULADOR HIDRÁULICO (tanques cilíndricos verticais, com fundo tronco cônico, dotados de descarga hidráulica de lodo com registros tipo wafer DN 100mm)	04	
3) DECANTADOR (Fluxo laminar, com utilização de placas planas paralelas como módulo de decantação, colocadas num ângulo de 60 graus em relação à horizontal e com depósito de lodo no fundo do decantador de seção trapezoidal, com descarga através de válvula tipo wafer DN 250mm)	01	
4) FILTRO (leito duplo de areia e antracito,	04	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

SEQ0853/2017/GJU




assentado em uma camada suporte de seixos rolados e suportado por um fundo falso perfurado)		
5) SISTEMA DE ACESSO – PASSARELAS E ESTRUTURAS (Estrutura construída em aço carbono com pintura anti-corrosiva do tipo epóxi bi-componente e piso em aço galvanizado a fogo; possui guarda-corpo com altura de 1,0 metro e escada de acesso com corrimão)		
6) Bomba Flutuante de captação de água	02	
7) Bombas de distribuição de caixa de contato	02	
8) Painéis Elétricos	02	
9) Sala química	01	
10) Reservatório de produtos químicos	02	
11) Laboratório	01	
12) Paineis de Controle da ETA	01	
13) Reforma do local de instalação da ETA		

- 1.2 O(A) SIGNATÁRIO(A), por sua vez, **DECLARA**, para todos os fins que se fizerem necessários: (i) ter recebido e tomado a posse da citada ETA nesta data, após devidamente vistoriada, cujas condições encontram-se em plena conformidade com as exigências do TTAC supracitado e da Norma Técnica 12.216 – Projeto de Estação de Tratamento de Água para Abastecimento Público, da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, atingindo todos os requisitos necessários para sua plena gestão e operação, cumprindo a FUNDAÇÃO, satisfatoriamente, com todas as obrigações legais, e, parcialmente, ao estabelecido na cláusula 171 do TTAC, atendendo às melhorias nas estações de tratamento de água, permanecendo, contudo, a obrigação quanto à construção de sistema alternativo de captação e adução de água, a fim de reduzir em 30% (trinta por cento) a dependência de abastecimento direto pelo Rio Doce; (ii) a transferência da FUNDAÇÃO para a SIGNATÁRIA das obrigações e responsabilidades decorrentes da ETA, quanto a sua gestão e operação, além da segurança/vigilância (contra roubos, furtos e possíveis danos - materiais energizados); (iii) que responderá inteiramente pela utilização, manutenção e preservação da ETA, além de se responsabilizar por todo e qualquer prejuízo e dano, civil, criminal, administrativo que possam ser causados a quem quer que seja, em virtude do uso de tal ETA; (iv) dá plena, geral e irrevogável quitação à FUNDAÇÃO, bem como à SAMARCO quanto às obras realizadas.

Nestas condições, o(a) SIGNATÁRIO(A) firma o presente "TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA", em três vias de igual teor e forma.

Local e data: Belo Oriente, 03 de Fevereiro de 2017


SIGNATÁRIO (A)

20046804668
Testemunha:
ID/CPF:

Testemunha
ID/CPF

03/02/17





SEQ0853-A/2017/GJU

**TERMO DE RECEBIMENTO**

O **MUNICÍPIO DE BELO ORIENTE** - MG, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.005.653/0001-66, com sede à Praça da Jaqueira, 40, Centro, CEP: 35.195-000, **ATESTA**, para os devidos fins legais, o **RECEBIMENTO** de Relatório Final ("DATA BOOK") das atividades do Plano de Contingências – Melhorias na ETA do Distrito de Perpétuo Socorro, elaborado pela CONAMI – Manutenção Industrial e fornecido pela **FUNDAÇÃO RENOVA**, pessoa jurídica de direito privado com endereço na Av. Getúlio Vargas, 671, 4º andar, Belo Horizonte/MG, CNPJ nº 25.135.507/0001-83, em conformidade com o "Programa de melhoria dos sistemas de abastecimento de água", previsto na cláusula 171 do Termo de Transação de Ajustamento de Conduta (TTAC).

Belo Oriente, 08 de fevereiro de 2017.


ASSINATURA
TESTEMUNHA(1)
CPF: 002 540 046-01
TESTEMUNHA(2)
CPF: 008 849 596-51

Anexo C – Entrega de 29.970 kg de Hidróxido de Sódio para o SAAE de Governador Valadares



TERMO DE RECEBIMENTO


O SAAE/GV – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GOVERNADOR VALADARES, autarquia municipal de Governador Valadares-MG, criada pela Lei Municipal nº 276 de 1º de setembro de 1952, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.607.735/0001-95, com sede à Rua Quintino Bocaiuva, nº 41, Centro, CEP: 35010-220, **ATESTA**, para os devidos fins legais, o **RECEBIMENTO** de **30.000 kg (trinta mil quilogramas) de Hidróxido de Sódio**, e **DECLARA** a sua **RESPONSABILIDADE** pela guarda e conservação do material fornecido pela **FUNDAÇÃO RENOVA**, pessoa jurídica de direito privado com endereço na Av. Getúlio Vargas, 671, 4º andar, Belo Horizonte/MG, CNPJ nº 25.135.507/0001-83, em conformidade com o Plano de Contingenciamento para o período chuvoso 2016/2017.

Entretanto, por se tratar de produto de uso rotineiro no tratamento de água, a Autarquia **DECLARA SUA RESPONSABILIDADE** de manter seu estoque sempre com quantidade mínima suficiente para suprir situações emergenciais de elevação de turbidez da água bruta.

Governador Valadares/MG, 18 de dezembro de 2016.




SAAE
Carlos Sérgio Apolinário de Castro
DIRETOR GERAL DO SAAE



FUNDAÇÃO RENOVA
Alysson Werneque Pereira
Gerente Regional de Obras – Rio Doce MG

Recebi em 18/12/16



Anexo D – Nota Fiscal da Compra de 29.970 kg de Tanfloc para o SAAE de Governador Valadares

TANAC Sua Opção Natural!		TANAC S.A. R. TORAJORN WEISBULF, 199 TANAC MONTENEGRO-RS FONE/FAX: 5136324055/5136322863 CEP: 95780-000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº000.094.868-PL 1/1 SÉRIE 10		 4317029135971100010285010000094868100362052						
AUTORIDADE DA EMISSÃO REM MERC CTA ORD TERC VDA ORD Tributação Estadual 0780007484		INDIC. ESTADUAL DO CONTR. PRECATORIO 091.359.711/0001-02		DATA DE EMISSÃO 4317 0291 3597 1100 0102 5501 0000 0948 6810 0362 052		Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora						
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ICARO PORTELA PINHEIRO		CNPJ/CPF 077.510.856-14		DATA DA EMISSÃO 27/02/2017		PROVISÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 143170032221476 27/02/2017 14:02:37						
ENDEREÇO R: QUINTINO BOCAIUNA, 41		BAIRRO / DISTrito CENTRO		CEP 35010-220		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/02/2017						
MUNICÍPIO GOVERNADOR VALADARES		UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL 28992755117		HORA DA EMISSÃO 14:02:14						
FATURA DUPLICATA VALOR DATA VENCIMENTO C/D DATA VENCIMENTO C/D DUPLICATA VALOR DATA VENCIMENTO C/D DATA VENCIMENTO C/D DUPLICATA VALOR DATA VENCIMENTO C/D DATA VENCIMENTO C/D DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS												
VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 65,334,												
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL RODILIO LOGISTICA S.A.												
INSCRIÇÃO R. ANTONIO FREDERICO CRANAS, 588												
CNPJ/CPF 0240408926												
VALOR TOTAL DA NOTA 65,334,												
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS												
QTD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM. F. IS.	CEP	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	NC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ADD. ICMS
312501.000	SAL ORGANICO, DE EXTRATO VEGETAL DE ALACIA-NEGRA, TANFLOC 50 LIQ. RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12. MEMORO DO CCI: AR01087A-6423-6916-0229-399387130963.	32018050	5906923	KG	29970,0000	2,180000	65334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
NR. PERÍODO CLIENTE: 00 8500195024 / MARIANO NR. ORDEM DE MONTAGEM: 120583												
CÁLCULO DO ISON FUNDAMENTO LEGISLATIVO VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISON VALOR DO ISON												
DADOS ADICIONAIS REMESSA DE MERCADORIA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS, REFERENTE A/Nº 948 67 DE 27/02/2017 FATURADA PARA SAMARCO MINERACAO S.A., MINA DO GERMANO, 57 N - INTERIORES - MARIANA - MG CNPJ IE: 038.281/0003-23 CCE/SE 40015470-01 -18 - DOCUMENTO COM FINALIDADE DE APENAS ACOMPANHAR O TRANSPORTE DA MERCADORIA. VALIDADE: 27/08/2017 RECIBO: 95813												

TANAC		CHECK - LIST - ACOMPANHAMENTO DE CARGA		
<u>Transportadora</u> Roglió		<u>Placa</u> ILE 3889	<u>Data</u> 27/02/2017	
<u>Motorista</u> Alceu Richter		<u>Fatura nº</u> 0	<u>NF nº</u> 94868	
<u>Destino</u> Samarco Mineração S.A Governador Valadares/MG		<u>Peso Líquido</u> 29.970		

Saída da Fábrica	Chegada ao Destino																																												
Declaro que os produtos e embalagens carregados não apresentam nenhum tipo de irregularidade conforme situações descritas ao lado. ☐ Sacaria ☐ Pallet ☐ Bombona etiquetada, lacrada, limpa e sem vazamentos ☐ Contêiner etiquetado, lacrado, limpo e sem vazamentos ☒ Caminhão Tanque Documentação que segue com a mercadoria ☒ Catálogo de Produto ☒ Ficha de Emergência ☒ Nota Fiscal - DANFE _____ Ass. Motorista	<table style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Sim</th> <th style="text-align: center;">Não</th> <th style="text-align: center;">Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Sacaria Suja</td><td style="text-align: center;">☐</td><td style="text-align: center;">☐</td><td style="text-align: center;">[]</td></tr> <tr><td>Sacaria Rasgada</td><td style="text-align: center;">☐</td><td style="text-align: center;">☐</td><td style="text-align: center;">[]</td></tr> <tr><td>Pallet Torto</td><td style="text-align: center;">☐</td><td style="text-align: center;">☐</td><td style="text-align: center;">[]</td></tr> <tr><td>Pallet Úmido</td><td style="text-align: center;">☐</td><td style="text-align: center;">☐</td><td style="text-align: center;">[]</td></tr> <tr><td>Pallet Mofado</td><td style="text-align: center;">☐</td><td style="text-align: center;">☐</td><td style="text-align: center;">[]</td></tr> <tr><td>Estrado Quebrado</td><td style="text-align: center;">☐</td><td style="text-align: center;">☐</td><td style="text-align: center;">[]</td></tr> <tr><td>Plástico Ext. Rasgado</td><td style="text-align: center;">☐</td><td style="text-align: center;">☐</td><td style="text-align: center;">[]</td></tr> <tr><td>Sacaria Molhada</td><td style="text-align: center;">☐</td><td style="text-align: center;">☐</td><td style="text-align: center;">[]</td></tr> <tr><td>* Bombonas / Containers</td><td style="text-align: center;">☐</td><td style="text-align: center;">☐</td><td style="text-align: center;">[]</td></tr> <tr><td>* Caminhão Tanque</td><td style="text-align: center;">☐</td><td style="text-align: center;">☐</td><td style="text-align: center;">[]</td></tr> </tbody> </table> * Tipo Avaria _____ _____ _____ Ass. Destinatário		Sim	Não	Quantidade	Sacaria Suja	☐	☐	[]	Sacaria Rasgada	☐	☐	[]	Pallet Torto	☐	☐	[]	Pallet Úmido	☐	☐	[]	Pallet Mofado	☐	☐	[]	Estrado Quebrado	☐	☐	[]	Plástico Ext. Rasgado	☐	☐	[]	Sacaria Molhada	☐	☐	[]	* Bombonas / Containers	☐	☐	[]	* Caminhão Tanque	☐	☐	[]
	Sim	Não	Quantidade																																										
Sacaria Suja	☐	☐	[]																																										
Sacaria Rasgada	☐	☐	[]																																										
Pallet Torto	☐	☐	[]																																										
Pallet Úmido	☐	☐	[]																																										
Pallet Mofado	☐	☐	[]																																										
Estrado Quebrado	☐	☐	[]																																										
Plástico Ext. Rasgado	☐	☐	[]																																										
Sacaria Molhada	☐	☐	[]																																										
* Bombonas / Containers	☐	☐	[]																																										
* Caminhão Tanque	☐	☐	[]																																										

RQA - 05/14 - Logística - 023

Anexo E – Termo de Entrega ETA Central de Governador Valadares

SEQ1547/2017/GJU



TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE RELATÓRIO FINAL DE MELHORIAS ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CENTRAL – GOVERNADOR VALADARES

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GOVERNADOR VALADARES, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 20.607.735/0001-95, com sede na Rua Quintino Bocaiuva, nº 41, Centro, Governador Valadares/ MG - CEP: 35.010-220, ATESTA, para os devidos fins legais, o **RECEBIMENTO de Relatório Final ("DATA BOOK") das melhorias realizadas na Estação de Tratamento de Água (ETA) Central de Governador Valadares**, em conformidade com o "Programa de melhoria dos sistemas de abastecimento de água", previsto na cláusula 171 do Termo de Transação de Ajustamento de Conduta (TTAC), fornecido pela **FUNDAÇÃO RENOVA**, pessoa jurídica de direito privado com endereço na Av. Getúlio Vargas, 671, 4º andar, Belo Horizonte/MG, CNPJ nº 25.135.507/0001-83, que contém os documentos descritos abaixo:

Descrição	
1	NF Bombas Anfíbias modelo 125/305-1 Helibombas
2	Manual IOM Bombas Anfíbias modelo 125/305-1 Helibombas
3	NF faturamento Agitadores GRABE
4	Certificado de garantia Agitadores GRABE
5	Proposta de fornecimento Agitadores GRABE
6	Manual IOM Agitadores GRABE
7	NF Materiais consumíveis para monitor de flúor ANALYSER
8	Proposta de fornecimento Materiais consumíveis para monitor de flúor ANALYSER
9	NF Bombas dosadoras WATSOM MARLOW
10	Proposta de fornecimento Bombas dosadoras WATSOM MARLOW
11	Manual Bombas dosadoras WATSOM MARLOW (externo em função do tamanho)
12	Proposta de fornecimento da AMP
13	NF faturamento do painel pela AMP
14	Manual IOM Inversores WEG
15	NF faturamento válvulas com atuadores elétricos e painéis RVC
16	Proposta de fornecimento de válvulas com atuadores elétricos e painéis RVC
17	NF faturamento de válvulas com atuadores elétricos e painéis VARB
18	Proposta de fornecimento das válvulas com atuadores elétricos e painéis VARB
19	NF faturamento calha de overflow de EVANDRO LIEVORE
20	Proposta de fornecimento da calha de overflow de EVANDRO LIEVORE
21	Proposta de manutenção HEXIS
22	NF serviços e materiais HEXIS
23	Projeto PCL
24	Desenho Atuador Elétrico

Local e data: GOV. VAL., 22 de MARÇO de 2017

SIGNATÁRIO(A) I

Testemunha:

ID/CPF: 3804355-IFP

Testemunha:

ID/CPF: 347008816-68

Anexo F – Termo de Entrega ETA Vila Isa de Governador Valadares

SEQ1547/2017/GJU




TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE RELATÓRIO FINAL DE MELHORIAS ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA – VILA ISA – GOVERNADOR VALADARES


O **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GOVERNADOR VALADARES**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 20.607.735/0001-95, com sede na Rua Quintino Bocaiuva, nº 41, Centro, Governador Valadares/ MG - CEP: 35.010-220, **ATESTA**, para os devidos fins legais, o **RECEBIMENTO** de **Relatório Final ("DATA BOOK")** das melhorias realizadas na Estação de Tratamento de Água (ETA) – VILA ISA de Governador Valadares, em conformidade com o "Programa de melhoria dos sistemas de abastecimento de água", previsto na cláusula 171 do Termo de Transação de Ajustamento de Conduta (TTAC), fornecido pela **FUNDAÇÃO RENOVA**, pessoa jurídica de direito privado com endereço na Av. Getúlio Vargas, 671, 4º andar, Belo Horizonte/MG, CNPJ nº 25.135.507/0001-83, que contém os documentos descritos abaixo:

Descrição	
1	NF medidor de vazão Ultraflo S/N 18992 NIVETEC
2	Proposta de fornecimento medidor de vazão Ultraflo S/N 18992 NIVETEC
3	Certificado de calibração medidor de vazão Ultraflo S/N 18992 NIVETEC
4	NF Bombas Anfíbias modelo 40/260-1 Helibombas
5	Manual IOM Bombas Anfíbias modelo 40/260-1 Helibombas
6	Manual IOM Inversores WEG
7	Proposta de fornecimento da AMP
8	NF faturamento do painel pela AMP
9	NF faturamento válvulas com atuadores elétricos e painéis RVC
10	Proposta de fornecimento das válvulas com atuadores elétricos e painéis RVC
11	NF faturamento válvulas com atuadores elétricos e painéis VARB
12	Proposta de fornecimento das válvulas com atuadores elétricos e painéis VARB
13	NF bombas dosadoras WATSOM MARLOW
14	Proposta de fornecimento bombas dosadoras WATSOM MARLOW
15	NF faturamento reforma dos Decantadores 03 e 04 RC MONTAGENS
16	Proposta reforma dos Decantadores 03 e 04 RC MONTAGENS
17	Termo de Garantia reforma dos Decantadores 03 e 04 RC MONTAGENS
18	NF de areia classificada IAT-CLASS
19	NF de Carvão Antracitoso RIO DESERTO
20	Declaração de conformidade de Carvão Antracitoso RIO DESERTO
21	Declaração de garantia de qualidade de Carvão Antracitoso RIO DESERTO
22	Projeto de PCL 5 comandos para válvula 4"
23	Desenho do atuador elétrico para válvula 4"
24	Projeto PCL 5 comandos para válvula 6"
25	Desenho do atuador elétrico para válvula 6"

Local e data: GOV. VAL., 22 de MARÇO de 2017.



 SIGNATÁRIO(A) I



 Testemunha:
 ID/CPF: 3.804.355-1FP



 Testemunha:
 ID/CPF: 349008116-68

Anexo G - Termo de Entrega ETA Santa Rita de Governador Valadares

SEQ1547/2017/GJU



TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE RELATÓRIO FINAL DE MELHORIAS ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA – SANTA RITA – GOVERNADOR VALADARES

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GOVERNADOR VALADARES, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 20.607.735/0001-95, com sede na Rua Quintino Bocaiuva, nº 41, Centro, Governador Valadares/ MG - CEP: 35.010-220, ATESTA, para os devidos fins legais, o RECEBIMENTO de Relatório Final ("DATA BOOK") das melhorias realizadas na Estação de Tratamento de Água (ETA) – SANTA RITA de Governador Valadares, em conformidade com o "Programa de melhoria dos sistemas de abastecimento de água", previsto na cláusula 171 do Termo de Transação de Ajustamento de Conduta (TTAC), fornecido pela FUNDAÇÃO RENOVA, pessoa jurídica de direito privado com endereço na Av. Getúlio Vargas, 671, 4º andar, Belo Horizonte/MG, CNPJ nº 25.135.507/0001-83, que contém os documentos descritos abaixo:

Descrição	
1	NF medidor de vazão Ultraflo S/N 18880 NIVETEC
2	Proposta de fornecimento medidor de vazão Ultraflo S/N 18880 NIVETEC
3	Certificado de calibração medidor de vazão Ultraflo S/N 18880 NIVETEC
4	NF faturamento bomba flutuante modelo 65-315 WEIR MINERALS
5	Proposta de fornecimento bomba flutuante modelo 65-315 WEIR MINERALS
6	Manual IOM Inversores WEG
7	NF faturamento do painel pela AMP
8	Proposta de fornecimento da AMP
9	NF faturamento válvulas com atuadores elétricos e painéis RVC
10	Proposta de fornecimento das válvulas com atuadores elétricos e painéis RVC
11	NF faturamento válvulas com atuadores elétricos e painéis VARB
12	Proposta de fornecimento das válvulas com atuadores elétricos e painéis VARB
13	NF bombas dosadoras WATSOM MARLOW
14	Proposta de fornecimento bombas dosadoras WATSOM MARLOW
15	NF de areia classificada JAT-CLASS
16	NF de Carvão Antracitoso RIO DESERTO
17	Declaração de conformidade de Carvão Antracitoso RIO DESERTO
18	Declaração de garantia de qualidade de Carvão Antracitoso RIO DESERTO
19	Projeto de PCL 4 comandos para válvula 4"
20	Desenho do atuador elétrico para válvula 4"

Local e data: GOVM, 22 de MARÇO de 2017.

SIGNATÁRIO(A) I

Testemunha:

ID/CPF: 3.806.355 - JFP

Testemunha:

ID/CPF: 342.008.416-68

Anexo H – Termo de Entrega do Sistema de Tratamento de Água para água de poço perfurado em São Tomé do Rio Doce distrito de Tumiritinga

SEQ1516/2017/GJU



TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA

Fundação Renova	Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO RENOVA		
	Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 671, 4º andar		
	Cidade: Belo Horizonte	Bairro: Funcionários	UF: MG
	CNPJ: 25.135.507/0001-83	CEP: 30.112-021	
Signatário(a)	Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA - MG		
	Endereço: Avenida Amazonas, nº 864		
	Cidade: Tumiritinga	Bairro: Centro	UF: MG
	CNPJ: 21.078.563/0001-72	CEP: 35125-000	

Considerando que:

- Em 02 de março de 2016 foi celebrado Termo de Transação de Ajustamento de Conduta (TTAC), que estabeleceu uma série de Programas Socioeconômicos e Socioambientais com o objetivo de definir medidas relacionadas aos impactos decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão, de propriedade da Samarco Mineração S.A., ocorrido em 05 de novembro de 2015;
- A cláusula 171 do TTAC estabeleceu o Programa de melhoria dos sistemas de abastecimento de água; e
- O TTAC estabeleceu a criação de uma instituição de fundação privada, sem fins lucrativos, com estrutura própria de governança, fiscalização e controle, para gestão e execução de medidas previstas nos programas socioeconômicos e socioambientais (Fundação Renova – “FUNDAÇÃO”).

Pelo presente instrumento particular o(a) SIGNATÁRIO(A) acima qualificado emite o presente Termo para formalizar a entrega e o recebimento de Sistema de Tratamento de Água, nos termos que seguem.

- Nesta data, a FUNDAÇÃO entrega ao(a) SIGNATÁRIO(A) o seguinte Sistema de Tratamento de Água instalado em poço perfurado, e todos os materiais e equipamentos que o compõe, bem como as reformas realizadas para sua implantação, no distrito de São Tomé do Rio Doce às expensas da FUNDAÇÃO, conforme descrição abaixo:

Descrição	Quantidade	Estado
1) Tanque de contato de 5m³	01	
2) Bomba dosadora	02	
3) Filtro com sistema automático de retrolavagem	01	
4) Sistema de controle de nível dos tanques por vareta	-	
5) Controle de nível do tanque de produto químico com alarme sonoro	-	
6) Sistema de desarme por falta de reagente	-	

O(A) SIGNATÁRIO(A), por sua vez, **DECLARA**, para todos os fins que se fizerem necessários: (i) ter recebido, vistoriado e tomado a posse nesta data do citado Sistema de Tratamento de Água, instalado em poço perfurado no Distrito de São Tomé do Rio Doce, cujas condições encontram-se em plena conformidade com as exigências do TTAC, atingindo todos os requisitos necessários para sua plena gestão e operação, cumprindo a FUNDAÇÃO, satisfatoriamente, com

SEQ1516/2017/GJU



todas as obrigações legais, e, ao estabelecido na cláusula 171, parágrafo terceiro, alínea "h", item "i" do TTAC, atendendo à obrigação quanto à construção de sistema alternativo de captação e adução de água no distrito mencionado, que reduziu em mais de 30% (trinta por cento) a dependência de abastecimento direto pelo Rio Doce; (ii) ter recebido laudo que comprova a potabilidade da água tratada pelo referido Sistema, estando em conformidade com a portaria nº 2.914/11 do Ministério da Saúde; (iii) a transferência da FUNDAÇÃO para a SIGNATÁRIA das obrigações e responsabilidades decorrentes do sistema implantado, quanto a sua gestão e operação, além da segurança/vigilância (contra roubos, furtos e possíveis danos - materiais energizados); (iv) que responderá inteiramente pela utilização, manutenção e preservação do sistema, além de se responsabilizar por todo e qualquer prejuízo e dano, civil, criminal, administrativo que possam ser causados a quem quer que seja, em virtude do uso de tal sistema; (iv) dá plena, geral e irrevogável quitação à FUNDAÇÃO, bem como à SAMARCO, quanto às obras realizadas.

Nestas condições, o(a) SIGNATÁRIO(A) firma o presente "TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA", em três vias de igual teor e forma.

Local e data:

28 de Março de 2017

José Paulo Bretas Cabral
Prefeito Municipal
Tumiritinga - MG

SIGNATÁRIO (A)

Testemunha:

ID/CPF:

Testemunha

ID/CPF




RECEBEMOS
28/03/2017
Pref. Municipal de Tumiritinga

Anexo I - Ata da reunião com a comunidade sobre o início do funcionamento da ETA móvel em Regência/Linhares

- 11
- Vinicius apresentou o laudo da qualidade da água
 - capacidade de abastecimento da ETA
 - Horário de funcionamento da ETA
 - cálculo da quantidade de água entregue
 - justificativa da operação da ETA
 - mara disse que no Revellion faltou água devido ao grande número de turista
 - Vinicius explicou que a fundação estava ciente e que tomou ação para normalizar o abastecimento
 - Messias solicitou que a quantidade de água a ser entregue no carnaval atenda demanda da população
 - Vinicius disse que com a capacidade da ETA mais os caminhões garantiria o abastecimento
 - messias solicitou que fosse divulgado na mídia que não existe falta de abastecimento na vila. Pedro também que o SAAE fizesse a divulgação.
 - Vinicius disse que precisa passar este pedido para a comunicação da fundação.
 - O representante do SAAE disse que também precisa passar esta solicitação para a nova diretoria do SAAE
 - fabro solicitou que fosse feitas análises de água na Escola e no posto de saúde e creche
 - Vinicius disse que poderia ser feito

- A comunidade ficou de comunicar a população sobre a entrada da operação da ETA inclusive com panfletagem sobre a economia da água
- Vinicius solicitou que no carnaval moradores que possuam piscina façam o enchimento das piscinas no começo da semana para evitar o pico na quinta e sexta-feira
- Fabio perguntou até quando a ETA fica em Regência
- Vinicius explicou que a ETA fica até março de pois será desmobilizada e retornará com os caminhões pipas até que as obras da ETA sejam concluída prazo Julho/17
- Fabio solicitou que na reforma da ETA seja aproveitada a mão-de-obra local, pedreiros, carpinteiros
- Vinicius finalizou perguntando se os representantes estão de acordo com a entrada da ETA
- Os representantes dos moradores concordaram e solicitaram que dentro de 1 semana seja feita a análise da água no posto de saúde e em uma casa que não possua caixa d'água

Lista de Presença

Nome	Assinatura
Vinicius Santos Avelar	
FABIO GAMA	
MAXIMILIANO D. LACERDA	
RAPHAEL DE ALCANTARA SAUPEIO	
MARCELO SÉRGIO PEREIRA	
RODRIGO G. SILVA	
ROSELIANE DE JESUS TEIXEIRA	
OSVALDO LIMA COSTA	
JANUÁRIO CARVALHO DA SILVA SANTOS	
MARCELO THIERRY CALHEIROS	
JACINTO RENO TOLEDO	
LEANDRO CARVALHO	
ERIC RAFAEL DOS REIS	



ATA REUNIÃO

- LIBERAÇÃO DA ETA MOVEL PARA ABASTECIMENTO DE REGÊNCIA PELO SAAE E PREFEITO LINHARES.
- SOLICITADO ACOMPANHAMENTO DO LUIZ SERGIO AO FUNCIONAMENTO DA ETA MOVEL
- O PROCESSO DE REFORMA DA ETA ATUAL DE REGÊNCIA ESTA EM PROCESSO DE ENGENHARIA, PARA AVALIAR COMO SERÁ FEITO A REFORMA.
- EXECUTAR TESTES EM AMOSTRAS DOS MANANCIAIS EM CURTA PERIODICIDADE NO INÍCIO DE OPERAÇÃO.
- REUNIR COM LIDERANÇAS DE REGÊNCIA PARA APRESENTAR LAUDO E UTILIZAÇÃO DA ETA MOVEL.
- CRIADO PROGRAMA DE ESTUDO DE SEGURANÇA HIDRICA.
- BOMBAS DE MAIOR PORTE NO PROCESSO DE MELHORIA SERÃO SUBSTITUÍDOS POR MENORES.
- CASO HAJA NECESSIDADE MAIOR DE ENERGIA EM REGÊNCIA A FUNDAÇÃO IRÁ SUPORTAR O SAAE E PREFEITURA DE LINHARES COM OS ESTUDOS ADEQUADOS ~~PARA DAR ENTRADA JUNTO A CONCESSIONÁRIA.~~
- VERIFICAR VIABILIZAÇÃO DE INTERLIGAR ~~ABASTECIMENTO PÚBLICO~~ PARA COMUNIDADE DE ~~DE INTERLIGAR~~ RIBEIRINHAS.

Anexo K – Termo de Recebimento pelo SAAE de Governador Valadares do Projeto Conceitual de Adutora



TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GOVERNADOR VALADARES, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 20.607.735/0001-95, com sede na Rua Quintino Bocaiuva, nº 41, Centro, Governador Valadares/ MG - CEP: 35.010-220, ATESTA, para os devidos fins legais, o RECEBIMENTO de Projeto Conceitual do Sistema de Captação Alternativa, para fins de análise e eventuais ponderações, em atendimento ao solicitado no ofício Of/GAB.PREF/EXT/075/2016, enviado pelo Município ao Comitê Interfederativo, em 08 de abril de 2016, e em conformidade com o "Programa de melhoria dos sistemas de abastecimento de água", previsto na cláusula 171 do Termo de Transação de Ajustamento de Conduta (TTAC), fornecido pela FUNDAÇÃO RENOVA, pessoa jurídica de direito privado com endereço na Av. Getúlio Vargas, 671, 4º andar, Belo Horizonte/MG, CNPJ nº 25.135.507/0001-83, que contém os documentos descritos abaixo:

Nº DOCUMENTO	TÍTULO	REV
G006900-G-1PL001	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - LISTA DE PENDÊNCIAS - PROJETO CONCEITUAL	2
G006900-P-1CP001	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - CRITÉRIOS DE PROJETO - PROJETO CONCEITUAL	2
G006900-P-1MC001	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - PRÉ-DIMENSIONAMENTO DOS SISTEMA DE BOMBEAMENTO DA CAPTAÇÃO - PROJETO CONCEITUAL	2
G006900-P-1MC001	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - TRANSIENTE HIDRÁULICO - MEMÓRIA DE CÁLCULO - PROJETO CONCEITUAL	1
G006900-P-100005	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - FLUXOGRAMA DE PROCESSO - PROJETO CONCEITUAL	2
G006900-T-1CP001	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - CRITÉRIOS DE PROJETO - PROJETO CONCEITUAL	2
G006900-T-1PQ002	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DE TUBULAÇÃO - PROJETO CONCEITUAL	3
G006900-T-1ET001	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAIS DE TUBULAÇÃO - PROJETO CONCEITUAL	2
G006920-T-100023	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - ROTA DE TUBULAÇÃO - ALTERNATIVA 3 - PROJETO CONCEITUAL	2
G006920-T-100024	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - ROTA DE TUBULAÇÃO - TRECHO URBANO 1/7 - PROJETO CONCEITUAL	2
G006920-T-100025	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - ROTA DE TUBULAÇÃO - TRECHO URBANO 2/7 - PROJETO CONCEITUAL	2
G006920-T-100026	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - ROTA DE TUBULAÇÃO - TRECHO URBANO 3/7 - PROJETO CONCEITUAL	2
G006920-T-100027	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - ROTA DE TUBULAÇÃO - TRECHO URBANO 4/7 - PROJETO CONCEITUAL	2
G006920-T-100028	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - ROTA DE TUBULAÇÃO - TRECHO URBANO 5/7 - PROJETO CONCEITUAL	2
G006920-T-100029	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - ROTA DE TUBULAÇÃO - TRECHO URBANO 6/7 - PROJETO CONCEITUAL	2
G006920-T-100030	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - ROTA DE TUBULAÇÃO - TRECHO URBANO 7/7 - PROJETO CONCEITUAL	2
G006920-T-100031	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - ROTA DE TUBULAÇÃO - TRECHO RURAL 1/5 - PROJETO CONCEITUAL	2

Puj RECEBI EM 22/2/17



G006920-T-100032	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - ROTA DE TUBULAÇÃO - TRECHO RURAL 2/5 - PROJETO CONCEITUAL	3
G010020-T-100001	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - ROTA DE TUBULAÇÃO - TRECHO RURAL 3/5 - PROJETO CONCEITUAL	3
G006910-M-100003	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - ARRANJO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA - PLANTA E CORTES - PROJETO CONCEITUAL	2
G006900-P-1LE003	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - LISTA DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS COM POTÊNCIA E PESO - PROJETO CONCEITUAL	2
G006930-S-1CP001	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - CRITÉRIOS DE PROJETO - PROJETO CONCEITUAL	2
G006930-S-1MC002	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - PRÉ-DIMENSIONAMENTO-DAS ESTRUTURAS METÁLICAS - PROJETO CONCEITUAL	1
G006930-S-1PQ002	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - SISTEMA DE CAPTAÇÃO - PLANILHA DE QUANTITATIVOS - PROJETO CONCEITUAL	2
G006970-O-1ET002	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DE SONDAGENS - PROJETO CONCEITUAL	2
G006970-O-100004	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - DESENHO DE PLANO DE SONDAGEM - PROJETO CONCEITUAL	2
G006900-C-1CP001	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - CRITÉRIOS DE PROJETO - PROJETO CONCEITUAL	3
G006900-C-1PQ020	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - PLANILHA DE QUANTITATIVOS DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PROJETO CONCEITUAL	4
G006900-C-1MC015	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - PRÉ-DIMENSIONAMENTO-DAS ESTRUTURAS EM CONCRETO - PROJETO CONCEITUAL	2
G006940-C-1CP001	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - DADOS BÁSICO E CRITÉRIOS DE PROJETO DE ARQUITETURA - PROJETO CONCEITUAL	3
G006940-C-100042	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - DESENHO CONCEITUAL ARQUITETÔNICO 1/3- PROJETO CONCEITUAL	2
G006940-C-100043	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - DESENHO CONCEITUAL ARQUITETÔNICO 2/3 - PROJETO CONCEITUAL	2
G006940-C-1PQ001	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - PLANILHA DE QUANTIDADES - PROJETO CONCEITUAL	2
G006900-E-1CP001	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - DADOS BÁSICO E CRITÉRIOS DE PROJETO - PROJETO CONCEITUAL	2
G006900-E-1MD003	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA ELÉTRICO - PROJETO CONCEITUAL	2
G006900-E-1MC001	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - PRÉ-DIMENSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E CABOS - PROJETO CONCEITUAL	1
G006900-E-1PQ002	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS - PROJETO CONCEITUAL	2
G006900-E-1ES002	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - ESTIMATIVA DE DEMANDA - PROJETO CONCEITUAL	2
G006952-E-100001	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - ARRANJO DE SUBESTAÇÃO - PROJETO CONCEITUAL	2
G006950-E-100002	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - DIAGRAMA UNIFILAR - PROJETO CONCEITUAL	2
	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES -	-




G006957-E-100001	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - ROTA BÁSICA DE REDE AÉREA 13,8KV - PROJETO CONCEITUAL	2
G006900-C-1CP002	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - CRITÉRIOS DE PROJETO - PROJETO CONCEITUAL	3
G006900-C-1MD012	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - MEMORIAL DESCRITIVO - PROJETO CONCEITUAL	2
G006900-C-1PQ021	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - PLANILHA DE QUANTITATIVOS - PROJETO CONCEITUAL	2
G006944-C-100029	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - SUPRESSÃO VEGETAL - PLANTA GERAL - PROJETO CONCEITUAL	2
G006944-C-100030	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - MAPEAMENTO DE ÁREA DE APP - PROJETO CONCEITUAL	2
G006970-O-100015	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - PLANO SONDAGEM 3/4 - PROJETO CONCEITUAL	2
G006980-K-100002	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - TOPOGRAFIA PRIMITIVA - PROJETO CONCEITUAL	2
G006944-C-100032	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - TERRAPLENAGEM - GEOMETRIA - PLANTA PF0022 - ACESSO DE SERVIÇO - PROJETO CONCEITUAL	2
G006944-C-100033	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - TERRAPLENAGEM - GEOMETRIA - ACESSO DE SERVIÇO - PERFIL LONGITUDINAL - PROJETO CONCEITUAL	2
G006944-C-100034	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - TERRAPLENAGEM - SEÇÕES TRANSVERSAIS - PROJETO CONCEITUAL	2
G006900-Y-1CP001	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - CRITÉRIOS DE PROJETOS - PROJETO CONCEITUAL	3
G006900-Y-1LE001	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - LISTA DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO - PROJETO CONCEITUAL	3
G006900-Y-1MD001	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - MEMORIAL DESCRITIVO DA FILOSOFIA DE AUTOMAÇÃO - PROJETO CONCEITUAL	3
G006900-G-1CP001	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - CRITÉRIOS DE PROJETOS - PROJETO CONCEITUAL	2
G006983-K-100001	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - BATIMETRIA - PROJETO CONCEITUAL	2
G006900-T-1RT001	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - ESTUDO COMPARATIVO DE MATERIAIS DE TUBULAÇÃO - RELATÓRIO TÉCNICO - PROJETO CONCEITUAL	2
G006900-C-1MC024	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - MEMÓRIA DE CÁLCULO - PROJETO CONCEITUAL	1
G006900-T-1RT002	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - ANÁLISE DE ALTERNATIVAS DE ROTAS - RELATÓRIO TÉCNICO - PROJETO CONCEITUAL	2
G006920-T-100050	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - ROTA DE TUBULAÇÃO - TRECHO RURAL 4/5 - PROJETO CONCEITUAL	3
G006920-T-100051	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - ROTA DE TUBULAÇÃO - TRECHO RURAL 5/5 - PROJETO CONCEITUAL	3
G006944-C-100072	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - TERRAPLENAGEM - MAPA DE SUPERFICIÁRIOS - PROJETO CONCEITUAL	2
G006900-N-1PQ001	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - PLANILHA DE QUANTIDADES DE COMUNICAÇÃO - PROJETO CONCEITUAL	2



região especial de desenvolvimento

G006944-C-100073	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - TERRAPLENAGEM - PROJEÇÃO DE FAIXA DE SERVIDÃO E DESAPROPRIAÇÃO - PROJETO CONCEITUAL	2
G006900-M-1CP001	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES CRITÉRIO DE PROJETO - MECÂNICA PROJETO CONCEITUAL	2
G006900-P-1RT003	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - RELATÓRIO FINAL - projeto conceitual	3
G006900-E-1RT001	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - CONSULTA JUNTO A CONSENSIONÁRIA - RELATÓRIO TÉCNICO	3
G006970-O-100013	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - ROTA DE TUBULAÇÃO - PLANO DE SONDAGENS 1/4 - PROJETO CONCEITUAL	2
G006970-O-100014	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - ROTA DE TUBULAÇÃO - PLANO DE SONDAGENS 2/4 - PROJETO CONCEITUAL	2
G006970-O-100016	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - ROTA DE TUBULAÇÃO - PLANO DE SONDAGENS 4/4 - PROJETO CONCEITUAL	2
G006900-I-1PQ002	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM PF0022 NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES PLANILHA DE QUANTIDADES DE INSTRUMENTAÇÃO - PROJETO CONCEITUAL	2
G006900-Y-1PQ001	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM PF0022 NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES PLANILHA DE QUANTIDADES DE AUTOMAÇÃO - PROJETO CONCEITUAL	2
G006940-C-100211	PG0032 WATER SUPPLY SYSTEM - PF0022 - NOVA ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES - DESENHO CONCEITUAL ARQUITETÔNICO 3/3- PROJETO CONCEITUAL	2

Local e data: G. VALADARES, 22 de FEVEREIRO de 2017.



SIGNATÁRIO(A)

Testemunha:

ID/CPF:

Testemunha:

ID/CPF:

Anexo L – Ofício de autorização para perfuração de poços em comunidades ribeirinhas de Marilândia



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – SEAMA
AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS – AGERH
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

OF/AGERH/DP/Nº. 016/2017

Vitória - ES, 25 de Janeiro de 2017.

Assunto: AUTORIZAÇÃO PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS.

Senhor Prefeito,

Em resposta ao solicitado por intermédio dos Ofícios OF/GP/N.º114/2016 e OF/GP/N.º119/2016 oriundos dessa Prefeitura Municipal, informamos que fica autorizado a perfuração de poços nas localidades ribeirinhas com o abastecimento para consumo humano afetadas, pelo rompimento da Barragem de Mariana – MG.

Ato contínuo, informamos que os poços perfurados deverão – sob a responsabilidade dessa Prefeitura – providenciar o cadastramento para uso de águas subterrâneas junto à AGERH, conforme normas vigentes da Instrução Normativa AGERH nº 001/16 (a qual teve seus prazos prorrogados por meio da Resolução AGERH n.º 048/16).

Salientamos que essa autorização para perfuração de poços, não autoriza intervenções em áreas de preservação permanente e em áreas de preservação ambiental, necessitando de autorizações dos Órgãos de regulação ambiental.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de apreço e distinta consideração.

Cordialmente,



PAULO RENATO PAIM
DIRETOR PRESIDENTE

Anexo M – Ata da Reunião com a Comunidade de Marilândia para Apresentação e Explicação da Melhoria no Abastecimento Via Pipa

Reunião de diálogo com os moradores de Boninsegna, Marilândia/ES.		
Local: Bar do Augustinho, Rod. BR 248, S/N Boninsegna- Marilândia/ES.		
Data: 26/04/17	Início: 9h15	Término: 10h10
Assuntos em pauta: ☐ Explicação sobre o andamento das ações para construção do poço tubular na comunidade; • Esclarecimentos sobre distribuição de água potável pelo caminhão pipa.		
Total de participantes: Quinze		

Relato da reunião

Gregório (Analista da Fundação Renova) deu início à reunião, ocorrida no bar do Augustinho (morador) da comunidade de Boninsegna, em Marilândia. A equipe do Diálogo Social foi apresentada (Adélia e Raiane - assistentes de campo). Em seguida, Patrick Suzano (Fundação Renova) explicou o papel da equipe de Diálogo Social e explicou que a finalidade da reunião seria informar o andamento das ações para construção do poço na comunidade e assuntos relacionados ao abastecimento alternativo de água.

Patrick Suzano falou sobre a distribuição de água potável feita na comunidade e sobre as ações que estão em andamento para construção do poço tubular para atender de forma permanente os moradores. Explicou como é o processo de abastecimento, que consiste na chegada da água através de caminhão-pipa e disponibilizada no poço/cisterna; estando no poço é bombeada até a caixa d'água onde é feita a distribuição para as residências. A Fundação vai alterar essa forma, fazendo com que o caminhão pipa coloque a água direto na caixa d'água.

Patrick Suzano solicitou a parceria da comunidade com relação à limpeza da caixa d'água que precisará ser limpa a cada 06 (seis) meses; informou que, com a alteração, a primeira limpeza da caixa será feita pela equipe do caminhão pipa e as demais limpezas precisa ser em parceria com a

comunidade, é necessário que os moradores sejam responsáveis pela limpeza e manutenção da caixa.

Informou que a Fundação Renova estudou uma forma para realizar o corte do abastecimento de água para comunidade via caminhão pipa após a construção do poço, porém caso o poço não atenda a comunidade e gere situações que venham a prejudicar os moradores por desabastecimento, a Fundação Renova retomará o abastecimento por meio do carro pipa. Essa situação permanecerá até que a água do rio Doce esteja própria para captação e para o consumo humano, como antes do rompimento da barragem. A intenção é captar água do rio para tratamento, em parceria com o SAAE.

A Fundação tem a responsabilidade de prestar contas das despesas com distribuição de água, pois a água distribuída é paga pela Fundação Renova ao SANEAR (Serviço Colatinense de meio Ambiente e Saneamento Ambiental); informou que os horários de abastecimento serão pela manhã e à noite e mais uma vez ressaltou que os moradores precisam ser parceiros, utilizando água com parcimônia e somente para o necessário.

Augusto Ribeiro (pescador) sugeriu fazer um sistema de "ladrão" para facilitar a limpeza da caixa, sendo informado que a equipe responsável pelo abastecimento fará as alterações na caixa d'água para o recebimento direto da água. Salvador Moura (morador) relatou que no passado ele tomava conta do poço e da caixa d'água;

Patrick informou que foi feita uma parceria com o SAAE de Marilândia para fazer o poço na comunidade. Explicou que existem duas possibilidades: fazer o poço a 600m de onde fica a caixa ou captar água no rio Doce e fazer o tratamento.

Silvio Rossi (morador) solicitou o retorno da equipe de Diálogo caso seja necessário e ocorra algum problema referente à água.

Anexo N - Termo de Entrega e Recebimento da Adutora de Captação de Água em Linhares –ES



TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO
ADUTORA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA - LINHARES-ES

(a) **FUNDAÇÃO RENOVA**, entidade civil, com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa, patrimonial, financeira e operacional, com sede na Avenida Getúlio Vargas, 671, Sala 400, 4º Andar, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.112-021, inscrita no CNPJ sob o nº 25.135.507/0001-83, doravante denominada FUNDAÇÃO,

e, de outro lado,

(b) **PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES - ES**, com sede na Avenida Augusto Pestana 790, Centro, Cidade de Linhares, Estado do Espírito Santo, inscrita no CNPJ sob o nº 27.167.410/0001-88, doravante denominada Município.

Em conformidade com o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado entre o Município de Linhares-ES, Ministério Público do Estado do Espírito Santo e a FUNDAÇÃO em 22 de junho de 2016, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de outubro do ano de 2016, nesta cidade de Linhares-ES, vem a FUNDAÇÃO informar a perfeita conclusão e **entregar da Adutora de Captação de Água de Linhares-ES, com todos os materiais e equipamentos que a compõe (OBRA)**, devidamente vistoriada pela BENEFICIÁRIA, que **DECLARARA** para todos os fins que se fizerem necessários, que a referida OBRA, encontra-se em plena conformidade com as exigências do TAC supracitado, atingindo todas os requisitos necessários para sua plena gestão e operação, cumprindo a FUNDAÇÃO, satisfatoriamente, com todas as obrigações legais, além daquelas estabelecidas no TAC.

A partir do presente TERMO, a FUNDAÇÃO transfere, respectivamente, para a PREFEITURA, as obrigações e responsabilidades da OBRA, quanto a sua gestão e operação, além da segurança/vigilância (contra roubos, furtos e possíveis danos - materiais energizados). Assim, a



 Fundação Renova. Arquivo pelo protocolo em 27/11/2016

Página 1 de 2




BENEFICIÁRIA responderá inteiramente pela manutenção e preservação da OBRA, além de se responsabilizar por todo e qualquer prejuízo e dano, civil, criminal, administrativo que possam ser causados a quem quer que seja, em virtude do uso de tal OBRA.

RECEBI A OBRA AQUI REFERIDA

DE ACORDO, em 28 /10 /2016

E, por estarem firmados,

Linhares, 28 de outubro de 2016


ASSINATURA

TESTEMUNHAS(1)
CPF:

TESTEMUNHAS(2)
CPF:

O presente termo foi feito, entregue e assinado e, 03 (três) vias de igual teor e forma.



Anexo O - Termo De Entrega da ETA de Regência – Linhares



**TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MELHORIAS NAS ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
REGÊNCIA – LINHARES/ES**

Fundação Renova	Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO RENOVA		
	Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 671, 4º andar		
	Cidade: Belo Horizonte	Bairro: Funcionários	UF: MG
	CNPJ: 25.135.507/0001-83	CEP: 30.112-021	
Signatário(a)	Nome/Razão Social: SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – AUTARQUIA MUNICIPAL		
	Endereço: Av. Barra de São Francisco, nº 1137 – Caixa Postal 110059		
	Cidade: Linhares	Bairro: Colina	UF: ES
	CNPJ: 27.834.977/0001-60	CEP: 29900-250	

Considerando que:

a) em 02 de março de 2016 foi celebrado Termo de Transação de Ajustamento de Conduta (TTAC), que estabeleceu uma série de Programas Socioeconômicos e Socioambientais com o objetivo de definir medidas relacionadas aos impactos decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão, de propriedade da Samarco Mineração S.A., ocorrido em 05 de novembro de 2015;



b) o TTAC estabeleceu a criação de uma instituição de fundação privada, sem fins lucrativos, com estrutura própria de governança, fiscalização e controle, para gestão e execução de medidas previstas nos programas socioeconômicos e socioambientais (Fundação Renova – “FUNDAÇÃO”).

c) o TTAC, em sua cláusula 171 e respectivos parágrafos, a Samarco assumiu formalmente compromissos no sentido de “construir sistemas alternativos de captação e adução e melhoria das estações de tratamento de água para todas as referidas localidades desses municípios que captam diretamente da calha do Rio Doce, utilizando a tecnologia apropriada, visando reduzir em 30% (trinta por cento) a dependência de abastecimento direto naquele rio, em relação aos níveis anteriores ao EVENTO, como medida reparatória.” E ainda, “para municípios com mais de 100.000 (cem mil) habitantes, a redução da dependência de abastecimento direto do Rio Doce poderá ser de até 50% (cinquenta por cento), sendo os valores incorridos em decorrência do que exceder o percentual referido no caput considerados como medida compensatória”.

c) este documento versa o cumprimento do acordo firmado nos autos da Ação Civil Pública nº 0008629-15.2016.8.08.0030 por meio da execução das obrigações assumidas na cláusula 171 e respectivos parágrafos do TTAC em relação à localidade de Regência.

Pelo presente instrumento particular os SIGNATÁRIOS acima qualificados emitem o presente Termo para formalizar a entrega e o recebimento de melhorias na Estação de Tratamento de Água (ETA) de Regência, nos termos que seguem.

1.1 Nesta data, a FUNDAÇÃO RENOVA entrega ao SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO as seguintes melhorias nas **Estações de Tratamento de Água (ETA)**, denominadas **ETA DE REGÊNCIA**, no Município de Linhares-ES, conforme descrição abaixo:





Descritivo das Obras na ETA - Regência		
	Descrição	Status
Captação do poço profundo	Limpeza e revitalização do poço.	Concluído
	Fornecimento e instalação de sistemas de medição de nível estático e dinâmico no poço profundo.	Concluído
Entrada	Interligação da tubulação dos poços com a ETA.	Concluído
	Demolição de escada existente.	Concluído
	Instalação de sistema atacad. conforme projeto.	Concluído
	Instalação de canal desarenador, conforme projeto.	Concluído
	Recuperação do Calha Parshall, fornecimento e instalação de revestimento de fibra com medição de vazão visual.	Concluído
	Recuperação civil da caixa de recebimento da calha parshall.	Concluído
	Instalação de todas as tubulações de dosagem de químicos.	Concluído
	Reforma civil do canal floculador.	Concluído
Floculador	Substituição de todas as placas do canal mantendo as mesmas dimensões.	Concluído
	Substituição da válvula de descarga do Floculador.	Concluído
	Recuperação Civil do Decantador.	Concluído
Decantador	Substituição das válvulas.	Concluído
	Demolição e reconstrução da estrutura de apoio das placas inclinadas, conforme projeto.	Concluído
	Remoção das placas inclinadas existentes, fornecimento e instalação de novas placas, em PVC, modelo Tegré ou similar, incluindo presilhas em inox e cole (livramento com topografia).	Concluído
	Demolição interna dos filtros.	Concluído
	Reconstrução dos filtros conforme projeto.	Concluído
Filtros de areia	Recomposição do meio filtrante, conforme projeto.	Concluído
	Tubulação e válvulas conforme projeto.	Concluído
Tanque de Contato	Recuperação Civil do tanque de contato (externo).	Concluído
	Instalação de todas as tubulações de dosagem de químicos.	Concluído
	Substituição de todas as válvulas existentes.	Concluído
	Instalação de tubulação de overflow.	Concluído
Unidade de Tratamento de Resíduos - UTR	Leito de secagem.	Concluído
Geral	Construção de nova escada.	Concluído
	Instalação de guarda corpo e corrimão em toda ETA, conforme indicado nos projetos.	Concluído
	Pintura externa da ETA.	Concluído
	Instalação de nova iluminação com refletores em LED.	Concluído
	Demolição e reconstrução da Casa de Operação (Laboratório + Insumos) conforme projeto.	Concluído
Serviços Adicionais	2 bombonas 1000 litros de hipoclorito de Sódio 12%.	Concluído
	2 tanques de fibra de vidro de 200 litros.	Concluído
	Reforma dos tanques existentes.	Concluído
	4 bombas dosadoras conforme especificação.	Concluído
	Infraestrutura (mangueiras, tomadas elétricas, duto, etc).	Concluído




1.2) A Fundação Renova se responsabiliza pela distribuição de água potável através de caminhões pipa, até que se tenha outra fonte alternativa que se possa garantir a tratabilidade, caso água tratada que é captada do poço artesiano deixar de atender aos padrões de potabilidade estabelecidos pela portaria de consolidação nº 05 anexo XX, para consumo humano na localidade de Regência, considerando 6 meses após dada a solução e comprovada através dos padrões citados.

Nestas condições, o(a) SIGNATÁRIO(A) firma o presente "TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MELHORIAS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA", em duas vias de igual teor e forma.

Local e data: Linhares / ES, 10 de abril de 2018.


Fundação Renova
Zercio Largura Neto
Diretor de Operação e obras
Mat. 879 SAAE-Linhares-ES

SIGNATÁRIO (A)


Celso Martins Pedroni
Diretor Geral
Mat:877
SAAE - Linhares - ES
Testemunha:
ID/CPF:

Testemunha
ID/CPF

**Anexo P - Termo de Entrega e Recebimento ETA I –
Marista – Colatina/ES**



OFÍCIO/PR/SANEAR Nº. 0442/2017.

Colatina, 26 de setembro de 2017.

**SAMARCO MINERAÇÃO S/A
FUNDAÇÃO RENOVA**

Assunto: Resposta ao Protocolo nº 160046/2017

Prezado(a) Senhor(a),

1. Ao tempo em que o cumprimento cordialmente, venho por meio deste encaminhar a Vossa Senhoria Termo de Entrega e Recebimento de Melhorias nas Estações de Tratamento de Água, devidamente assinados.

2. Sendo só para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos e renovamos os mais elevados protestos de apreço.

Atenciosamente,



Daniel Hernandez Dalla Favarato
Diretor Geral do SANEAR

Página 1 de 1

Rua Benjamin Costa, 105 – Bairro Marista – Colatina/ES – CEP 29.707-130
Telefax: (27) 2102-4303 / 0800 28 39 733 – E-mail: sanear@sanear.es.gov.br



TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MELHORIAS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA

Signatário(a) I	Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO RENOVA		
	Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 671, 4º andar		
	Cidade: Belo Horizonte	Bairro: Funcionários	UF: MG
	CNPJ: 25.135.507/0001-83	CEP: 30.112-021	
Signatário(a) II	Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		
	Endereço: Av. Ângelo Giuberti, 343		
	Cidade: Colatina	Bairro: Esplanada	UF: ES
	CNPJ: 27.165.729/0001-74	CEP: 29702-902	
Signatário(a) III	Nome/Razão Social: SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL - SANEAR		
	Endereço: Rua Benjamin Costa, 105		
	Cidade: Colatina	Bairro: Marista	UF: ES
	CNPJ: 06.698.248/0001-54	CEP: 29.707-130	

Considerando que:

- a) Em 15 de novembro de 2015, foi celebrado Termo de Compromisso Socioambiental Preliminar (TCSA), entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, Ministério Público Federal, Ministério público do Trabalho e a Samarco Mineração S.A., que prevê, dentre outras medidas, a implantação de melhorias no sistema de abastecimento de água dos municípios que captam água do Rio Doce no Estado do Espírito Santo;
- b) Foram celebrados termos aditivos ao TCSA supracitado, entre o Município de Colatina, o Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental – SANEAR e a Samarco Mineração S.A.;
- c) Em 02 de março de 2016 foi celebrado Termo de Transação de Ajustamento de Conduta (TTAC), que estabeleceu uma série de Programas Socioeconômicos e Socioambientais com o objetivo de definir medidas relacionadas aos impactos decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão, de propriedade da Samarco Mineração S.A., ocorrido em 05 de novembro de 2015;
- d) A cláusula 171 do TTAC estabeleceu o Programa de melhoria dos sistemas de abastecimento de água; e
- e) O TTAC estabeleceu a criação de uma instituição de fundação privada, sem fins lucrativos, com estrutura própria de governança, fiscalização e controle, para gestão e execução de medidas previstas nos programas socioeconômicos e socioambientais (Fundação Renova – “FUNDAÇÃO”).

Pelo presente instrumento particular os SIGNATÁRIOS acima qualificados emitem o presente Termo para formalizar a entrega e o recebimento de melhorias na Estação de Tratamento de Água (ETA), nos termos que seguem.

- 1.1 Nesta data, a FUNDAÇÃO entrega aos SIGNATÁRIOS as seguintes melhorias nas Estações de Tratamento de Água (ETA), denominadas ETA I - Marista, no Município de Colatina-ES, conforme descrição abaixo:











Descritivo das Obras na ETA I - Marista		
Descrição	Quantidade	Estado
Instalação de Disjuntor de Entrada de 13.8 Kv	01	Concluído
Confecção e Instalação de Balsa de Captação, para bombas submersíveis	01	Concluído
Bomba Submersível de vazão de 130 l/seg	01	Concluído
Montagem de Infraestrutura e Painéis Elétricos para área de Químicos	01	Concluído
Reparo nas Válvulas de Processo dos Decantadores e Filtros	16	Concluído
Confecção de Guarda-corpo e Instalação de Grades de Piso na Área dos Decantadores e Calhas Parshall	-	Concluído
Instalação de Agitadores nos Canais de Floculação	04	Concluído
Troca dos Perfis de Decantação do Decantador 01, de amianto por PVC	01	Concluído
Troca do Leito Filtrante dos Filtros Lentos-ascendente (Leito de areia e camada suporte de seixos rolados com fundo falso perfurado)	05	Concluído
Pintura dos Filtros Rápidos e Lentos	07	Concluído
Instalação de Tanque de armazenagem de Tanfloc de 15.000L com caixa de contenção	01	Concluído
Instalação de Bombonas de 1.000L para armazenagem e diluição de Tanfloc	02	Concluído
Confecção de Abrigo para Cilindros de Cloro-Gás	01	Concluído
Limpeza, Reforma e Pintura na Estrutura da ETA	-	Concluído
Impermeabilização dos Tanques de Preparação de Produtos Químicos com Fibra de Vidro	07	Concluído
Substituição dos Agitadores dos Tanques de Preparação de Produtos Químicos	07	Concluído
Caixa Dosadora de Tanfloc	02	Concluído

- 1.2 Os SIGNATÁRIOS, por sua vez, **DECLARAM**, para todos os fins que se fizerem necessários: (i) terem recebido, vistoriado e tomado a posse nesta data das citada ETA, cujas condições encontram-se em plena conformidade com as exigências do TTAC supracitado e da Norma Técnica 12.216 – Projeto de Estação de Tratamento de Água para Abastecimento Público, da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, atingindo todos os requisitos necessários para sua plena gestão e operação, cumprindo a FUNDAÇÃO, satisfatoriamente, com todas as obrigações legais, e ao estabelecido na cláusula 171 do TTAC e na cláusula 4.3, parágrafo quinto do TCSA e seus respectivos termos aditivos, no que tange às melhorias nas estações de tratamento de água; (ii) a transferência da FUNDAÇÃO para os SIGNATÁRIOS das obrigações e responsabilidades decorrentes da ETA, quanto a sua gestão e operação, além da segurança/vigilância (contra roubos,

2







furtos e possíveis danos - materiais energizados); (iii) que responderão inteiramente pela utilização, manutenção e preservação da ETA, além de se responsabilizar por todo e qualquer prejuízo e dano, civil, criminal, administrativo que possam ser causados a quem quer que seja, em virtude do uso da ETA; (iv) dão plena, geral e irrevogável quitação à FUNDAÇÃO, bem como à SAMARCO quanto às obras realizadas.

Nestas condições, o(a) SIGNATÁRIO(A) firma o presente "TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MELHORIAS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA", em três vias de igual teor e forma.

Local e data: Colatina / ES, 30 de agosto de 2017.



ANDERSON FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO (SSO166)

SIGNATÁRIO (A) I



Olindo Antonio Demene
Diretor Operacional

SIGNATÁRIO (A) II

SANEAR



SIGNATÁRIO (A) III



THIAGO FELIX B. DA LUZ

Testemunha:

ID/CPF: 054.730.447-32



Testemunha Sônia Vitoria Abranches

ID/CPF 491.028.006-59

**Anexo Q - Termo de Entrega e Recebimento ETA II –
Nossa Senhora Aparecida– Colatina/ES**



OFÍCIO/PR/SANEAR Nº. 0443/2017.

Colatina, 26 de setembro de 2017.

**SAMARCO MINERAÇÃO S/A
FUNDAÇÃO RENOVA**


Assunto: Resposta ao Protocolo nº 160045/2017

Prezado(a) Senhor(a),

1. Ao tempo em que o cumprimento cordialmente, venho por meio deste encaminhar a Vossa Senhoria Termo de Entrega e Recebimento de Melhorias nas Estações de Tratamento de Água, devidamente assinados.

2. Sendo só para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos e renovamos os mais elevados protestos de apreço.

Atenciosamente,



Daniel Hernández Dalla Favarato
Diretor Geral do SANEAR

Página 1 de 1

Rua Benjamin Costa, 105 – Bairro Marista – Colatina/ES – CEP 29.707-130
Telefax: (27) 2102-4303 / 0800 28 39 733 – E-mail: saneat@saneat.es.gov.br


TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MELHORIAS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA

Signatário(a) I	Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO RENOVA		
	Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 671, 4º andar		
	Cidade: Belo Horizonte	Bairro: Funcionários	UF: MG
	CNPJ: 25.135.507/0001-83	CEP: 30.112-021	
Signatário(a) II	Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		
	Endereço: Av. Ângelo Giuberti, 343		
	Cidade: Colatina	Bairro: Esplanada	UF: ES
	CNPJ: 27.165.729/0001-74	CEP: 29702-902	
Signatário(a) III	Nome/Razão Social: SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL - SANEAR		
	Endereço: Rua Benjamin Costa, 105		
	Cidade: Colatina	Bairro: Marista	UF: ES
	CNPJ: 06.698.248/0001-54	CEP: 29.707-130	

Considerando que:

- a) Em 15 de novembro de 2015, foi celebrado Termo de Compromisso Socioambiental Preliminar (TCSA), entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, Ministério Público Federal, Ministério público do Trabalho e a Samarco Mineração S.A., que prevê, dentre outras medidas, a implantação de melhorias no sistema de abastecimento de água dos municípios que captam água do Rio Doce no Estado do Espírito Santo;
- b) Foram celebrados termos aditivos ao TCSA supracitado, entre o Município de Colatina, o Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental – SANEAR e a Samarco Mineração S.A.;
- c) Em 02 de março de 2016 foi celebrado Termo de Transação de Ajustamento de Conduta (TTAC), que estabeleceu uma série de Programas Socioeconômicos e Socioambientais com o objetivo de definir medidas relacionadas aos impactos decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão, de propriedade da Samarco Mineração S.A., ocorrido em 05 de novembro de 2015;
- d) A cláusula 171 do TTAC estabeleceu o Programa de melhoria dos sistemas de abastecimento de água; e
- e) O TTAC estabeleceu a criação de uma instituição de fundação privada, sem fins lucrativos, com estrutura própria de governança, fiscalização e controle, para gestão e execução de medidas previstas nos programas socioeconômicos e socioambientais (Fundação Renova – “FUNDAÇÃO”).

Pelo presente instrumento particular os SIGNATÁRIOS acima qualificados emitem o presente Termo para formalizar a entrega e o recebimento de melhorias na Estação de Tratamento de Água (ETA), nos termos que seguem.

- 1.1 Nesta data, a FUNDAÇÃO entrega aos SIGNATÁRIOS as seguintes melhorias nas Estações de Tratamento de Água (ETA), denominadas ETA II - Nossa Senhora Aparecida, no Município de Colatina-ES, conforme descrição abaixo:





Descritivo das Obras na ETA II - Nossa Senhora Aparecida		
Descrição	Quantidade	Estado
Modificação do sistema de Travamento da Balsa de Captação	-	Concluído
Aquisição de Talha de 500 kg para Fixação de Bomba Submersível	01	Concluído
Aquisição e Instalação de Válvula de Pé na Sucção da Bomba da Elevatória	01	Concluído
Substituição de Válvulas de Água Bruta para Tipo Gaveta	03	Concluído
Confecção de Guarda-Corpo e Instalação de Grades de Piso na Área dos Decantadores e Calha Parshall	-	Concluído
Infraestrutura e Substituição de Painéis elétricos das Bombas de Captação e Agitadores de Químicos	03	Concluído
Instalação de bomba Sapo no poço das Bombas da Elevatória da ETA	01	Concluído
Troca do Leito Filtrante dos Filtros Lentos - ascendente (Leito de areia e camada suporte de seixos rolados com fundo falso perfurado)	08	Concluído
Troca do Leito Filtrante dos Filtros Rápidos - descendente (Leito de areia e camada suporte de seixos rolados)	02	Concluído
Pintura dos Filtros Rápidos e Lentos	10	Concluído
Reparo nas Válvulas de Processo dos Decantadores e Filtros	14	Concluído
Montagem de Tubulação de 2" em PVC para Alimentação do Tanque de Limpeza dos Filtros	110m	Concluído
Instalação de Tanque de armazenagem de Tanfloc de 15.000L com caixa de contenção	01	Concluído
Instalação de Bombonas de 1.000L para armazenagem e diluição de Tanfloc	02	Concluído
Recuperação Estrutural e Pintura do Tanque de Água de Limpeza dos Filtros	-	Concluído
Revisão Elétrica e Mecânica do Elevador de Carga da Área de Químicos	-	Concluído
Revisão de Agitadores de preparação de Químicos	07	Concluído
Reforma e Pintura na Estrutura da ETA	-	Concluído
Instalação de Caixa Dosadora de Tanfloc	02	Concluído
Confecção de Abrigo para Cilindros de Cloro-Gás	01	Concluído
Instalação de Agitadores nos Canais de Floculação	02	Concluído
Impermeabilização dos Tanques de Preparação de Produtos Químicos com Fibra de Vidro	07	Concluído






2




- 1.2 Os SIGNATÁRIOS, por sua vez, **DECLARAM**, para todos os fins que se fizerem necessários: (i) terem recebido, vistoriado e tomado a posse nesta data das citada ETA, cujas condições encontram-se em plena conformidade com as exigências do TTAC supracitado e da Norma Técnica 12.216 – Projeto de Estação de Tratamento de Água para Abastecimento Público, da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, atingindo todos os requisitos necessários para sua plena gestão e operação, cumprindo a FUNDAÇÃO, satisfatoriamente, com todas as obrigações legais, e ao estabelecido na cláusula 171 do TTAC e na cláusula 4.3, parágrafo quinto do TCSA e seus respectivos termos aditivos, no que tange às melhorias nas estações de tratamento de água; (ii) a transferência da FUNDAÇÃO para os SIGNATÁRIOS das obrigações e responsabilidades decorrentes da ETA, quanto a sua gestão e operação, além da segurança/vigilância (contra roubos, furtos e possíveis danos - materiais energizados); (iii) que responderão inteiramente pela utilização, manutenção e preservação da ETA, além de se responsabilizar por todo e qualquer prejuízo e dano, civil, criminal, administrativo que possam ser causados a quem quer que seja, em virtude do uso da ETA; (iv) dão plena, geral e irrevogável quitação à FUNDAÇÃO, bem como à SAMARCO quanto às obras realizadas.

Nestas condições, o(a) SIGNATÁRIO(A) firma o presente "TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MELHORIAS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA", em três vias de igual teor e forma.

Local e data: Colatina / ES, 30 de agosto de 2017.


ANDERSON FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO (550166)
 SIGNATÁRIO (A) I


Odino Antonio Demene
 Diretor Operacional
 SANEAR
 SIGNATÁRIO (A) II


Odimar Ferraz Viana
 Gerente de Manutenção
 SIGNATÁRIO (A) III


THIAGO FELIX B. DA LUZ
 Testemunha:
 ID/CPF: 054.730.947-32


João Virgílio Aquaviva
 Testemunha
 ID/CPF: 141.028.006-59

**Anexo R - Termo de Entrega e Recebimento ETA IV
– Colúmbia– Colatina/ES**



OFÍCIO/PR/SANEAR Nº. 0445/2017.

Colatina, 26 de setembro de 2017.

**SAMARCO MINERAÇÃO S/A
FUNDAÇÃO RENOVA**


Assunto: Resposta ao Protocolo nº 160044/2017

Prezado(a) Senhor(a),

1. Ao tempo em que o cumprimento cordialmente, venho por meio deste encaminhar a Vossa Senhoria Termo de Entrega e Recebimento de Melhorias nas Estações de Tratamento de Água, devidamente assinados.

2. Sendo só para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos e renovamos os mais elevados protestos de apreço.

Atenciosamente,



Daniel Hernández Dalla Favarato
Diretor Geral do SANEAR

Página 1 de 1

Rua Benjamin Costa, 105 – Bairro Marista – Colatina/ES – CEP 29.707-130
Telefax: (27) 2102-4303 / 0800 28 39 733 – E-mail: sanear@sanear.es.gov.br



TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MELHORIAS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA


Signatário(a) I	Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO RENOVA		
	Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 671, 4º andar		
	Cidade: Belo Horizonte	Bairro: Funcionários	UF: MG
	CNPJ: 25.135.507/0001-83	CEP: 30.112-021	
Signatário(a) II	Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		
	Endereço: Av. Ângelo Giuberti, 343		
	Cidade: Colatina	Bairro: Esplanada	UF: ES
	CNPJ: 27.165.729/0001-74	CEP: 29702-902	
Signatário(a) III	Nome/Razão Social: SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL - SANEAR		
	Endereço: Rua Benjamin Costa, 105		
	Cidade: Colatina	Bairro: Marista	UF: ES
	CNPJ: 06.698.248/0001-54	CEP: 29.707-130	

Considerando que:

- a) Em 15 de novembro de 2015, foi celebrado Termo de Compromisso Socioambiental Preliminar (TCSA), entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, Ministério Público Federal, Ministério público do Trabalho e a Samarco Mineração S.A., que prevê, dentre outras medidas, a implantação de melhorias no sistema de abastecimento de água dos municípios que captam água do Rio Doce no Estado do Espírito Santo;
- b) Foram celebrados termos aditivos ao TCSA supracitado, entre o Município de Colatina, o Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental – SANEAR e a Samarco Mineração S.A.;
- c) Em 02 de março de 2016 foi celebrado Termo de Transação de Ajustamento de Conduta (TTAC), que estabeleceu uma série de Programas Socioeconômicos e Socioambientais com o objetivo de definir medidas relacionadas aos impactos decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão, de propriedade da Samarco Mineração S.A., ocorrido em 05 de novembro de 2015;
- d) A cláusula 171 do TTAC estabeleceu o Programa de melhoria dos sistemas de abastecimento de água; e
- e) O TTAC estabeleceu a criação de uma instituição de fundação privada, sem fins lucrativos, com estrutura própria de governança, fiscalização e controle, para gestão e execução de medidas previstas nos programas socioeconômicos e socioambientais (Fundação Renova – “FUNDAÇÃO”).

Pelo presente instrumento particular os SIGNATÁRIOS acima qualificados emitem o presente Termo para formalizar a entrega e o recebimento de melhorias na Estação de Tratamento de Água (ETA), nos termos que seguem.

- 1.1 Nesta data, a FUNDAÇÃO entrega aos SIGNATÁRIOS as seguintes melhorias nas Estações de Tratamento de Água (ETA), denominadas **ETA IV – Columbia**, no Município de Colatina-ES, conforme descrição abaixo:



 1



Descritivo das Obras na ETA IV – Columbia		
Descrição	Quantidade	Estado
Instalação de Poste para Sistema de Medição na Rede de Alta Tensão	01	Concluído
Confecção de Guarda-Corpo e Instalação de Grades de Piso na Área dos Decantadores e Calha Parshall	-	Concluído
Montagem de Base Metálica para Agitador do Canal Floculador e Infraestrutura elétrica	01	Concluído
Decantadores 01 e 02 - Montagem de Perfis de Decantação em PVC	02	Concluído
Troca do Leito Filtrante dos Filtros Rápidos-descendente (Leito de areia e camada suporte de seixos rolados)	06	Concluído
Pintura dos Filtros Lentos	06	Concluído
Bomba para Captação da ETA, capacidade de 25 l/seg	01	Concluído
Revisão de Agitadores de preparação de Químicos	05	Concluído
Confecção de Abrigo para Cilindros de Cloro-Gás	01	Concluído
Instalação de Caixa Dosadora de Tanfloc	02	Concluído
Reforma e Pintura na Estrutura da ETA	-	Concluído
Instalação de Bombonas de 1.000L para armazenagem e diluição de Tanfloc e Duas Bombas Dosadoras	02	Concluído

- 1.2 Os SIGNATÁRIOS, por sua vez, **DECLARAM**, para todos os fins que se fizerem necessários: (i) terem recebido, vistoriado e tomado a posse nesta data das citada ETA, cujas condições encontram-se em plena conformidade com as exigências do TTAC supracitado e da Norma Técnica 12.216 – Projeto de Estação de Tratamento de Água para Abastecimento Público, da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, atingindo todos os requisitos necessários para sua plena gestão e operação, cumprindo a FUNDAÇÃO, satisfatoriamente, com todas as obrigações legais, e ao estabelecido na cláusula 171 do TTAC e na cláusula 4.3, parágrafo quinto do TCSA e seus respectivos termos aditivos, no que tange às melhorias nas estações de tratamento de água; (ii) a transferência da FUNDAÇÃO para os SIGNATÁRIOS das obrigações e responsabilidades decorrentes da ETA, quanto a sua gestão e operação, além da segurança/vigilância (contra roubos, furtos e possíveis danos - materiais energizados); (iii) que responderão inteiramente pela utilização, manutenção e preservação da ETA, além de se responsabilizar por todo e qualquer prejuízo e dano, civil, criminal, administrativo que possam ser causados a quem quer que seja, em virtude do uso da ETA; (iv) dão plena, geral e irrevogável quitação à FUNDAÇÃO, bem como à SAMARCO quanto às obras realizadas.







Nestas condições, o(a) SIGNATÁRIO(A) firma o presente "TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MELHORIAS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA", em três vias de igual teor e forma.

Local e data: Colatina / ES, 30 de agosto de 2017.


Anderson Ferreira do Espírito Santo (550166)
 SIGNATÁRIO (A) I


Olindo Antonio Demaner
 Olindo Antonio Demaner
 Diretor Operacional
 SANEAR
 SIGNATÁRIO (A) II


Osmar Ferraz Viana
 Osmar Ferraz Viana
 Gerente de Obras
 SIGNATÁRIO (A) III


Thyago Felix B. da Luz
 Testemunha:
 ID/CPF: 054.730.947-32


João Vírgilio Avancini
 Testemunha
 ID/CPF 491.028.006-59

Anexo S - Termo de Entrega e Recebimento Captação Superficial- Rio Santa Maria do Doce – Colatina/ES



TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DA CAPTAÇÃO SUPERFICIAL NO RIO SANTA MARIA DO DOCE

Signatário(a) I	Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO RENOVA		
	Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 671, 4º andar		
	Cidade: Belo Horizonte	Bairro: Funcionários	UF: MG
	CNPJ: 25.135.507/0001-83	CEP: 30.112-021	
Signatário(a) II	Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		
	Endereço: Av. Ângelo Giuberti, 343		
	Cidade: Colatina	Bairro: Esplanada	UF: ES
	CNPJ: 27.165.729/0001-74	CEP: 29702-902	
Signatário(a) III	Nome/Razão Social: SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL - SANEAR		
	Endereço: Rua Benjamin Costa, 105		
	Cidade: Colatina	Bairro: Marista	UF: ES
	CNPJ: 06.698.248/0001-54	CEP: 29.707-130	

Considerando que:

- a) Em 15 de novembro de 2015, foi celebrado Termo de Compromisso Socioambiental Preliminar (TCSA), entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, Ministério Público Federal, Ministério público do Trabalho e a Samarco Mineração S.A., que prevê, dentre outras medidas, a implantação de melhorias no sistema de abastecimento de água dos municípios que captam água do Rio Doce no Estado do Espírito Santo;
- b) Foram celebrados termos aditivos ao TCSA supracitado, entre o Município de Colatina, o Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental – SANEAR e a Samarco Mineração S.A.;
- c) Em 02 de março de 2016 foi celebrado Termo de Transação de Ajustamento de Conduta (TTAC), que estabeleceu uma série de Programas Socioeconômicos e Socioambientais com o objetivo de definir medidas relacionadas aos impactos decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão, de propriedade da Samarco Mineração S.A., ocorrido em 05 de novembro de 2015;
- d) A cláusula 171 do TTAC estabeleceu o Programa de melhoria dos sistemas de abastecimento de água;
- e) O TTAC estabeleceu a criação de uma instituição de fundação privada, sem fins lucrativos, com estrutura própria de governança, fiscalização e controle, para gestão e execução de medidas previstas nos programas socioeconômicos e socioambientais (Fundação Renova – “FUNDAÇÃO”).

Pelo presente instrumento particular os SIGNATÁRIOS acima qualificados emitem o presente Termo para formalizar a entrega e o recebimento da Captação Superficial no Rio Santa Maria do Doce, bem como, adutoras, estruturas físicas, materiais e equipamentos que a compõem, nos termos que seguem.

- 1.1 Nesta data, a FUNDAÇÃO entrega aos SIGNATÁRIOS a seguintes obra de Captação Superficial no Rio Santa Maria do Doce, no Município de Colatina-ES, conforme descrição abaixo:






1.2 Os SIGNATÁRIOS, por sua vez, **DECLARAM**, para todos os fins que se fizerem necessários: (i) terem recebido, vistoriado e tomado a posse nesta data da citada CAPTAÇÃO SUPERFICIAL NO RIO SANTA MARIA DO DOCE, cujas condições encontram-se em plena conformidade com as exigências do TTAC supracitado, atingindo todos os requisitos necessários para sua plena gestão e operação, cumprindo a FUNDAÇÃO, satisfatoriamente, com todas as obrigações legais, e ao estabelecido na cláusula 171 do TTAC e na cláusula 4.2, parágrafo terceiro do TCSA e seus respectivos termos aditivos, no que tange o Abastecimento de Água, quanto a sua gestão e operação, além da segurança/vigilância (contra roubos, furtos e possíveis danos - materiais energizados); (iii) que responderão inteiramente pela utilização, manutenção e preservação de toda estrutura da Captação Superficial, além de se responsabilizar por todo e qualquer prejuízo e dano, civil, criminal, administrativo que possam ser causados a quem quer que seja, em virtude do uso da Captação Superficial; (iv) dão plena, geral e irrevogável quitação à FUNDAÇÃO, bem como à SAMARCO quanto às obras realizadas.

Nestas condições, o(a) SIGNATÁRIO(A) firma o presente "TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DA CAPTAÇÃO SUPERFICIAL NO RIO SANTA MARIA DO DOCE", em três vias de igual teor e forma.

Local e data: Colatina / ES, 30 de agosto de 2017.


ANDERSON FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO (SS 0166)

SIGNATÁRIO (A) I



Olindo Antonio Demore
Diretor Operacional
SANEAR

SIGNATÁRIO (A) II

 Odimar 
Gilmar Ferraz Viana

SIGNATÁRIO (A) III


THIAGO FELIX B. DE L. L.

Testemunha:
ID/CPF: 054.730.447-32


GERALDO AF AVANCINI

Testemunha
ID/CPF: 092.998.701-13

Anexo T- Termo de Entrega SAA - Galiléia/MG

TERMO DE ENTREGA DE OBRAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO RENOVA, O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DE GALILÉIA E O MUNICÍPIO DE GALILÉIA, PROGRAMA DE MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (PG 32).

 **FUNDAÇÃO renova**

Pelo presente instrumento particular, as partes, de um lado:

a **FUNDAÇÃO RENOVA**, entidade civil, com personalidade jurídica de direito privada, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa, patrimonial, financeira e operacional, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 671, 4º e 5º andar, Bairro Funcionários, Belo Horizonte, MG, CEP: 30.112-021, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.135.507/0001-83, doravante denominada **FUNDAÇÃO**;

e de outro lado,

e **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**, autarquia municipal, criada pela lei municipal nº 04 em 29 de janeiro de 1983, com sede na Avenida Oito de Dezembro, nº 419, Centro, Galiléia, MG, CEP: 35.250-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.857.074/0001-56, doravante denominado **SAAE/GALILÉIA**, e o **MUNICÍPIO DE GALILÉIA**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Ari Machado, nº 599, Centro, CEP 35250-000, inscrito no CNPJ sob o nº 17.005.000/0001-87, doravante denominado **INTERVENIENTE ANUENTE**;

firmam o presente **TERMO DE ENTREGA DE OBRAS ("TERMO")**, mediante as condições que se seguem:

Considerando que:

- Em 02 de março de 2016 foi celebrado Termo de Transação de Ajustamento de Conduta (TTAC) que previu, entre outras questões, a instituição de fundação privada, sem fins lucrativos, com estrutura própria de governança, fiscalização e controle, para gestão e execução de medidas previstas nos programas socioeconômicos e socioambientais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão ("evento"), ocorrido em 05 de novembro de 2015 ("evento");
- Para cumprir os programas e as demais obrigações estabelecidas no TTAC foi constituída a Fundação Renova, ora **FUNDAÇÃO**;
- A Cláusula 171 do TTAC que prevê a entrega de melhorias nas estações de tratamento de água para as localidades dos municípios cuja operação do sistema de abastecimento público ficou inviabilizada temporariamente em função do evento;
- A sede do Município de Galiléia é beneficiária da ação descrita no item c), conforme Cláusula 171, Parágrafo Segundo do TTAC;
- Em 08.12.2015 firmou-se Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) sendo signatários o Município de Galiléia e seu Serviço Autônomo de Água e Esgoto, cuja Cláusula 1ª prevê a execução de projeto pela Comprissária para a

João da Silva Lima
Presidente

TERMO DE ENTREGA DE OBRAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO RENOVA, O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DE GALILÉIA E O MUNICÍPIO DE GALILÉIA. PROGRAMA DE MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (PG 32).



construção de uma nova estação de captação e tratamento de água em local a ser indicado pelos intervenientes de modo a prover uma vazão de 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) litros por segundo que atenda o Município de Galiléia, ...".

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- 1.1. O presente **TERMO** tem por objeto formalizar a entrega da Nova Estação de Captação e Tratamento de Água prevista na Cláusula 1ª do TAC firmado em 08.12.2015, bem como Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos e Captação Alternativa consistente em 4 (quatro) poços tubulares em regular operação, enquanto obras de infraestrutura realizadas pela **FUNDAÇÃO** no sistema de tratamento de água do **MUNICÍPIO DE GALILÉIA**, gerenciado pelo **SAAE/GALILÉIA**, em cumprimento à Cláusula 1ª do TAC firmado em 08.12.2015, além da Cláusula 171 do TTAC.
- 1.2. Abaixo segue detalhado os equipamentos de infraestrutura mencionados no item 1.1, deste **TERMO**:

Descrição	Quantidade	Unidade
NOVA ETA		
ETA Convencional fabricado em PRPV Q=25,0 L/s composta por:		
• Floculadores mecanizados;	3	Unid.
• Decantador de alta taxa;	1	
• Filtros autolaváveis;	4	
• Automatização com válvulas atuadas;	12	
• Hidrociclone	1	
Tanque de contato V=35m³ fabricado em PRPV	1	Unid.
Casa de química com sistema de dosagem completo e laboratório com 177,45 m² de área construída.		
O sistema de dosagem de produtos químicos é composto por:		
• tanques de preparo de solução em PRPV V=500L;	06	Unid.
• bombas dosadoras eletromagnéticas, pulsação eletrônica com diafragma, Q=10, Q=10l/h, P=3,0 Bar prevendo-se 01 bomba reserva para linha de produto;	19	
• tanques de soda cáustica V=1.000l	02	
• tanques de polímero V=1.000l	02	
• tanques de tanfloc V=1.000l	02	
• tanques de sulfato de alumínio V=1.000l	02	
	02	
	02	




João da Silva Lima
Presidente




1

TERMO DE ENTREGA DE OBRAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO RENOVA, O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DE GALILEIA E O MUNICÍPIO DE GALILEIA. PROGRAMA DE MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (PG 32).



tanques estacionários para recebimento da solução de sulfato de alumínio V= 1.800l O laboratório fornecido consta com os equipamentos e materiais: Phmetro, Turbidímetro, Colorímetro, Fluorímetro, Estufa Bacteriológica, Câmara UV, Provetas 100 ml, Provetas 50 ml Frascos de 100 ml Balão Volumétrico 100 ml, Pipetas 10 ml, Pipetas 1 ml, Pisset 500 ml, Pera Insufladora Seguinhos para análise bacteriológica Meios de Cultura Comparador de cloro Becker 100 ml, Destilador 5 L/H	01	
	02	
	10	
	03	
	04	
	100	
	100	
	01	
	06	
	01	
Fornecimento e montagem de talha manual de concreto, com capacidade de 1,5 toneladas com elevação de 3m	2	Unid.
Gerador de Hipoclorito de Sódio - Modelo ACQUANOX GRC-12 - Fabricante Control Master	1	Unid.
Unidade de tratamento de resíduos (UTR) composta por:		
- Adensadores de lodo; - Elevatória de recuperação de água para reuso; - Leitos de secagem.	2	Unid.
	2	
	2	
FORNECIMENTO E MONTAGEM de conjunto Motobomba para a captação de água bruta no Rio Doce, incluindo balsa flutuante. Fabricante: WEG - Tipo Motor: Indução Gaiola - Nº Série: 4702-2 Corrente Nominal: 31,4A - Potência Nominal:12,5 CV - Tensão: 220V - Nº Fases: 3	2	qj
FORNECIMENTO E MONTAGEM de conjunto Motobomba para a estação elevatória de água tratada. Fabricante: WEG - Tipo Motor: Indução Gaiola - Nº Série: 4701-1 Corrente Nominal: 121A- Potência Nominal:50 CV - Tensão: 220V - Nº Fases: 3	2	qj
Quadro Geral de Iluminação, QI-GAL-001, 3F - 220V, grau de proteção IP-41, em chapa de aço bitola mín.14 e 12USG para chaparia e estrutura respectivamente, barramento de cobre eletrolítico 3F+N+T, 220Vca, 1 disjuntor de entrada tripolar	1	qj

Handwritten signature
Handwritten signature
Handwritten signature

TERMO DE ENTREGA DE OBRAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO RENOVA, O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DE GALILEIA E O MUNICÍPIO DE GALILEIA, PROGRAMA DE MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (PG 32).



conforme especificado no projeto, inclusive com dispositivo de proteção contra surtos, disjuntores de saída conforme projeto, inclusive disjuntores residuais e comando manual automático. Para diagrama trifilar e demais especificações do painel ver desenho N°.: PG3208-EI-00-0006.		
Quadro de Manutenção, QM-GAL-001, 3Ø - 220V, grau de proteção IP-41, em chapa de aço bitola mín.14 e 12USG para chaparia e estrutura respectivamente, 3F+N+T, 220Vca, com 3 disjuntores de saída conforme projeto, sendo 1 disjuntor residual.	1	Q
Quadro de distribuição de baixa tensão QD-GAL-001 220Vca - trifásico - 60Hz.	1	Q
Painel de força e controle PN-GAL-001 baixa tensão 220Vca - trifásico - 60Hz	1	Q
Painel de força e controle PN-GAL-002 baixa tensão 220Vca - trifásico - 60Hz	1	Q
Quadro Geral de Iluminação, QI-GAL-002, 3Ø - 220V, grau de proteção IP-55, em chapa de aço bitola mín.14 e 12USG para chaparia e estrutura respectivamente, barramento de cobre eletrolítico 3F+N+T, 220Vca, 1 disjuntor de entrada tripolar, inclusive com dispositivo de proteção contra surtos, disjuntores de saída.	1	Q
ADUTORA		
Máquina de eletrofução para solda de tubulação em PEAD de diâmetro externo de no máximo 400mm. Alimentação monofásica 230V 50/60Hz e potência máxima de 3.000w, Isolação mínima IP54. Modelo ROPUSE TURBO - Fabricante ROTHENBERGER,	1	Und.
Luva com eletrofução MOP água 16bar, para tubulação em PEAD diâmetro externo 180mm SDR 26-7,4. PE 100 Preto solda por eletrofução moldada por injeção	20	Und.
Gerador de energia portátil com potência máxima de 6.5KW, partida manual, monofásico 230V, baixo nível de ruído, protetor de sobrecargas, diesel	1	Und.
Fornecimento e montagem de uma adutora em PEAD PN10 PE100 - 180mm com 1.100 m de extensão, enterrada, que interliga a captação de água bruta a nova ETA e a estação de bombas elevatória de água tratada ao reservatório.	-	-




André de Silva Lima
Presidente




TERMO DE ENTREGA DE OBRAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO RENOVA, O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DE GALILÉIA E O MUNICÍPIO DE GALILÉIA, PROGRAMA DE MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (PG 32).



RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA		
Abaixo segue listado as melhorias realizadas: Impermeabilização e reforma do reservatório de água tratada; Execução do cercamento do perímetro da área, com tela grossa, muro de concreto e portão de acesso para pessoas e veículos; Limpeza e paisagismo da área; Iluminação na região do reservatório; Substituição de válvulas.		
CAPTAÇÃO ALTERNATIVA		
Poços perfurados, instrumentados e interligados aos respectivos tratamentos. Sendo compostos pelos seguintes instrumentos e equipamentos: Poço 01 (vazão 6,3 L/s) - Bomba Schneider SUB120-75F066 / 7,5 HP / Trifásica / 230 V, hidrômetro DN 1,5", horímetro, quadro de comando e tubo PVC auxiliar para medição de nível de água, interligado na ETA; Poço 02 (vazão 8,4 L/s) - Bomba Ebara BHS 512-04 / 8,0 CV / 220V / Trifásica, hidrômetro DN 3", horímetro, quadro de comando, tubo PVC auxiliar para medição de nível de água e interligado na ETA; Poço 03 (vazão 2 L/s) - Bomba Ebara, hidrômetro DN 1", horímetro, quadro de comando e tubo PVC auxiliar para medição de nível de água, sistema de filtro zeólitos; Poço 04 (vazão 1 L/s) - Bomba Leão, 230V, 16,1 A, hidrômetro DN 1", horímetro, quadro de comando e tubo PVC auxiliar para medição de nível de água, sistema de filtro zeólitos;	4	1

1.3. O uso, conservação e manutenção dos equipamentos de infraestrutura descritos no item 1.2. deste TERMO, além da renovação de licenças e autorizações ambientais dos referidos equipamentos, ficam sob responsabilidade exclusiva do **SAAE/GALILÉIA**.

CLÁUSULA SEGUNDA- DA ACEITAÇÃO E DA QUITAÇÃO

2.1. O **SAAE/GALILÉIA**, e o **MUNICÍPIO DE GALILÉIA** na condição de **INTERVENIENTE ANUENTE**, declaram concordar e aceitar as obras de infraestrutura realizadas pela **FUNDAÇÃO**, descritas no item 1.1. e detalhados no item 1.2. deste **TERMO**, para nada reclamar, judicial ou extrajudicialmente em relação às mesmas, considerando atendidas e quitadas, para todos os fins, inclusive no que se refere à




Luiz Carlos da Silva Lima
 Prefeito





TERMO DE ENTREGA DE OBRAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO RENOVA, O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DE GALILÉIA E O MUNICÍPIO DE GALILÉIA. PROGRAMA DE MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (PG 32).



Cláusula 171 do TTAC e à Cláusula 1ª do TAC firmado em 08.12.15, e obrigação da **FUNDAÇÃO** em relação ao objeto (item 1.1) da presente **TERMO**.

2.2. Dentro do prazo de 5 (cinco) anos a partir da assinatura deste **TERMO**, fica ressalvado o direito do **SAAE/GALILÉIA** e do **MUNICÍPIO DE GALILÉIA** na condição de **INTERVENIENTE ANUENTE**, contatarem a **FUNDAÇÃO** para eventual cumprimento do artigo 618 do Código Civil brasileiro junto ao empreiteiro das obras de infraestrutura descritas no item 1.1 e detalhados no item 1.2 deste **TERMO**.

E por estarem certas e ajustadas, assinam as **Partes** o presente **TERMO**, em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas adiante nomeadas.

Galiléia (MG), 12 de Outubro de 2020.

FUNDAÇÃO RENOVA:

SAAE/GALILÉIA:


 Nome: Alexandre Luis Ferreira
 Cargo: Gerente de Infraestrutura


 Nome: José Carlos de Oliveira
 Cargo: Presidente

MUNICÍPIO DE GALILÉIA:


 Nome: Juarez da Silva Lima
 Cargo: Presidente

TESTEMUNHAS:


 Nome: Maria Jurema S. R.
 Documento: RG 001.001


 Nome: Valdeir José Gomes
 Documento: RG 001.001

Anexo U – Ofício ao SAAE-Galiléia - Término da Operação Assistida

Design Envelope ID: 8BFD6615-1009-4061-95F3-19B034B6C1CF



FR.2020.0743

Belo Horizonte, 25 de maio de 2020


Ao
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFETURA DE GALILÉIA - SAAE
A/C JONATAS MELO BALTAR
DIRETOR GERAL DO SAAE GALILÉIA
AVENIDA OITO DE DEZEMBRO, Nº 419, CENTRO
GALILÉIA – MG
CEP.: 35.250-000

Prezados,

A **FUNDAÇÃO RENOVA** ("FUNDAÇÃO") vem, respeitosamente, por seu representante abaixo assinado, em cumprimento à Deliberação CIF nº 185, de 31/07/2018, que aprova a NT nº 22 da CTSHQ, formalizar a conclusão da operação assistida do Sistema de Abastecimento de Água de Galiléia, a qual teve início no dia 20/02/2020 e se encerrou no dia 20/05/2020.

Durante este período, a equipe de operação da ETA passou por diversos treinamentos práticos no próprio ambiente de trabalho, sendo que as atividades transcorreram conforme planejado e sem intercorrências significativas. Dessa forma, a partir desta data, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Galiléia, assume de maneira definitiva as responsabilidades de manutenção e assistência técnica das rotinas operacionais do sistema de abastecimento de água.

Sendo o que cumpria para o momento, a Fundação Renova se mantém à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,

FUNDAÇÃO RENOVA
YONE MELO DE FIGUEIREDO FONSECA
COORDENADORA DE PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS

Av. Getúlio Vargas 671 4º andar | Fundonários | Belo Horizonte | MG | 30112-021 | 0800 021 3303 | fundacaorenova.org

Anexo V – Cronograma detalhado, em atendimento à Deliberação CIF nº 185, de 31/07/18

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009201420192024			
0	PG032 - Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água	42%	09/11/15	22/11/23	2036 d	09/11/15	22/11/23				
1	1 Marcos	0%	12/09/16	22/11/23	1815 d	17/06/16	22/11/23				
2	1.1 Cláusula do TTAC	0%	17/06/21	22/11/22	357 d	04/11/20	22/11/22				
3	<i>1.1.1 Cláusula 171: Conclusão das obras de sistemas alternativos de captação e adução e melhoria das estações de tratamento de água para todas localidades.</i>	<i>0%</i>	<i>22/11/22</i>	<i>22/11/22</i>	<i>0 d</i>	<i>22/11/22</i>	<i>22/11/22</i>				
4	<i>1.1.2 Cláusula 171 - Parágrafo 1º: Conclusão dos Levantamentos de Campo, Projetos Conceituais e Básicos em todas localidades.</i>	<i>0%</i>	<i>17/06/21</i>	<i>17/06/21</i>	<i>0 d</i>	<i>04/11/20</i>	<i>04/11/20</i>				
5	1.2 Deliberações	0%	12/09/16	22/11/23	1815 d	17/06/16	22/11/23				
6	<i>1.2.1 Deliberação 4 - Item 1: Construção de sistemas alternativos de captação e adução e melhoria das estações de tratamento de água: 1.2) Apresentação de documentos que formalizem a concordância dos prestadores de serviço.</i>	<i>0%</i>	<i>22/11/23</i>	<i>22/11/23</i>	<i>0 d</i>	<i>17/06/16</i>	<i>17/06/16</i>				
7	<i>1.2.2 Deliberação 10: Aprova parcialmente o cronograma de início da operação assistida de parte dos sistemas alternativos de abastecimento e determina solução específica para o abastecimento de Resplendor.</i>	<i>100%</i>	<i>12/09/16</i>	<i>12/09/16</i>	<i>0 d</i>	<i>12/09/16</i>	<i>12/09/16</i>				
8	<i>1.2.3 Deliberação 16: Definições e recomendações complementares sobre o Programa de Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de</i>	<i>0%</i>	<i>22/11/23</i>	<i>22/11/23</i>	<i>0 d</i>	<i>19/09/16</i>	<i>19/09/16</i>				
9	<i>1.2.4 Deliberação 33 - Item 1: Promover a caracterização da composição da fração colóide e do sobrenadante observado nas águas da bacia do rio Doce após o evento.</i>	<i>100%</i>	<i>29/06/17</i>	<i>29/06/17</i>	<i>0 d</i>	<i>29/06/17</i>	<i>29/06/17</i>				
10	<i>1.2.5 Deliberação 33 - Itens i e ii: Relatórios mensais de ações de implementação de captações e de melhorias dos sistemas de abastecimento ("relatórios i e ii").</i>	<i>0%</i>	<i>22/11/23</i>	<i>22/11/23</i>	<i>0 d</i>	<i>22/11/23</i>	<i>22/11/23</i>				
11	<i>1.2.6 Deliberação 98: Atualização e ajustes ao Plano de Ações para o Período Chuvoso nos temas relativos ao abastecimento de água para consumo humano. A Fundação deverá providenciar e apresentar em 30 dias a atualização do plano.</i>	<i>100%</i>	<i>22/09/17</i>	<i>22/09/17</i>	<i>0 d</i>	<i>22/09/17</i>	<i>22/09/17</i>				
12	<i>1.2.7 Deliberação 123: Aprovação e recomendações complementares apontadas na Nota Técnica nº 16 do CT-SHQA sobre documento "Estudos de capacidade de mananciais superficiais e subterrâneos, visando a construção de sistemas alternativos de abastecimento de água</i>	<i>100%</i>	<i>05/02/18</i>	<i>05/02/18</i>	<i>0 d</i>	<i>05/02/18</i>	<i>05/02/18</i>				
13	<i>1.2.8 Deliberação 124: Aprovação e recomendações complementares sobre o Plano de Ações para o Período Chuvoso: setembro de 2017, com base na Nota Técnica nº 15 da CT: SHQA. Item 2: Estabelece-se o prazo de 20 dias para reapresentação do plano de ações...</i>	<i>100%</i>	<i>08/12/17</i>	<i>08/12/17</i>	<i>0 d</i>	<i>08/12/17</i>	<i>08/12/17</i>				
14	<i>1.2.9 Deliberação 124: O plano de ações para períodos chuvosos deverá ser apresentado pela Fundação Renova às Câmaras Técnicas de Gestão de Rejeitos, CT-FLOR, CT-BIO, CT-Comunicação, CT-Saúde.</i>	<i>100%</i>	<i>23/02/18</i>	<i>23/02/18</i>	<i>0 d</i>	<i>23/02/18</i>	<i>23/02/18</i>				

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base				
								2009	2014	2019	2024
15	1.2.10 Deliberação 185 - Item 2: A Fundação Renova deverá apresentar, em 10 (dez) dias, um cronograma detalhado preliminar contemplando os estudos de concepção, projetos básicos, projetos detalhados, obras e demais ações, além da distinção das ações que...	100%	10/08/18	10/08/18	0 d	10/08/18	10/08/18				
16	1.2.11 Deliberação 185 - Item 3: A Fundação Renova deverá apresentar, até o dia 18 de setembro, na reunião da CT-SHQA, um Plano de Aceleração do Programa de Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água, observando as considerações exaradas na NT	100%	28/09/18	28/09/18	0 d	28/09/18	28/09/18				
17	1.2.12 Deliberação 185 - Item 4: A Fundação Renova deverá apresentar os Termos de entrega e recebimento assinado pelos prestadores de serviço e pelos Municípios, após a conclusão das obras de captações alternativas adução e melhorias nos sistemas de ...	0%	22/11/22	22/11/22	0 d	22/11/22	22/11/22				
18	1.2.13 Deliberação 185 - Item 5: A Fundação Renova deverá comprovar a funcionalidade dos sistemas de abastecimento de água após a conclusão das obras, que ficará condicionada a entrega de relatórios trimestrais de acompanhamento, durante o período de 1(um) ano.	0%	22/11/22	22/11/22	0 d	22/11/22	22/11/22				
19	1.2.14 Deliberação 185 - Item 6: A Fundação Renova deverá realizar o serviço de operação assistida para os prestadores de serviço de abastecimento de água durante 3 (três) meses, após a conclusão das obras. Para acompanhamento, deverão ser entregues...	0%	22/11/22	22/11/22	0 d	22/11/22	22/11/22				
20	1.2.15 Deliberação 258 - Item 2: A Fundação Renova deverá apresentar a anuência da Prefeitura e do prestador de serviço de abastecimento de água para cada localidade, referentes à cláusula 171, em 60 dias.	0%	11/08/21	11/08/21	0 d	31/12/20	31/12/20				
21	1.2.16 Deliberação 258 - Item 4: A Fundação Renova deve atualizar e revisar, em até 10 (dez) dias, o cronograma detalhado das ações do Programa	100%	04/01/19	04/01/19	0 d	04/01/19	04/01/19				
22	1.2.17 Deliberação 258 - Item 5: A Fundação Renova deve atualizar e revisar, em até 10 (dez) dias, o Plano de Aceleração do Programa	100%	11/01/19	11/01/19	0 d	11/01/19	11/01/19				
23	1.2.18 Deliberação 308 - Item 2: Determinar à Fundação Renova o atendimento imediato às diretrizes para elaboração de projetos básicos e do fluxograma de procedimento, previstos na Nota Técnica nº 45 da CT-SHQA.	0%	17/06/21	17/06/21	0 d	04/11/20	04/11/20				
24	1.2.19 Deliberação 315 - Item 1: Determinar à Renova que revise e apresente o documento "Definição do Programa: Etapa 3", no prazo de 30 dias, contemplando as propostas e considerações apresentadas na Nota Técnica nº 48 da CT-SHQA.	100%	27/09/19	27/09/19	0 d	27/09/19	27/09/19				
25	1.2.20 Deliberação 379 - Item 1: Determina a reposição do estoque de coagulante e a substituição dos reservatórios da ETA IV para o município de Colana/ES. Item 1) A Fundação Renova reponha, imediatamente, o estoque do município de Colana/ES de coagulante, dist	0%	30/10/20	30/10/20	0 d	27/09/19	27/09/19				

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
26	1.2.21 Deliberação 379 - Item 2: Determina a reposição do estoque de coagulante e a substituição dos reservatórios da ETA IV para o município de Colana/ES. Item 2) A Fundação Renova substitua os reservatórios da ETA IV por reservatórios do mesmo tipo daqueles pr	100%	09/06/20	09/06/20	0 d	27/09/19	27/09/19																
27	1.2.22 Deliberação 379 - Item 3: A Fundação Renova proceda a coleta e destinação adequada do produto coagulante fornecido, que se encontra fora do prazo de validade.	100%	17/02/20	17/02/20	0 d	27/09/19	27/09/19																
28	1.3 Entradas	100%	02/03/18	23/03/18	16 d	23/03/16	02/03/21																
29	1.3.1 PG 01: Mapeamento das famílias com alegação de impacto no abastecimento de água	100%	23/03/18	23/03/18	0 d	02/03/21	02/03/21																
30	1.3.2 PG 15: Resposta da chamada pública quanto a temática da linha de pesquisa	100%	23/03/18	23/03/18	0 d	02/03/21	02/03/21																
31	1.3.3 PG 23: Resultado do estudo de contaminação rio Doce / rio Pequeno	100%	23/03/18	23/03/18	0 d	23/03/18	23/03/18																
32	1.3.4 PG 38: Monitoramento de água bruta e tratada. O monitoramento de água bruta é o PMQQS. O monitoramento de água tratada é o PMQACH (ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO). Envio de Relatório de análise da qualidade da água do rio	100%	02/03/18	02/03/18	0 d	02/03/18	02/03/18																
33	1.4 Saídas	0%	30/08/17	22/11/23	1564 d	30/08/17	02/03/22																
34	1.4.1 PG 01: Análise longitudinal do impacto no abastecimento de água para cruzamento com as alegações de impacto relatadas no cadastro	0%	22/11/23	22/11/23	0 d	02/03/21	02/03/22																
35	1.4.2 PG 03: Recuperação do poço tubular profundo na terra indígena Krenak	0%	23/07/21	23/07/21	0 d	16/11/21	16/11/21																
36	1.4.3 PG 03: Levantamento geofísico e ações de melhoria de abastecimento de água para os povos indígenas Tupiniquim Guarani	0%	23/07/21	23/07/21	0 d	16/11/21	16/11/21																
37	1.4.4 PG 03: Levantamento geofísico e ações de melhoria de abastecimento de água para os povos indígenas Krenak.	0%	23/07/21	23/07/21	0 d	16/11/21	16/11/21																
38	1.4.5 PG 03: Perfuração de poços na comunidade indígenas Tupiniquim Guarani	0%	23/07/21	23/07/21	0 d	16/11/21	16/11/21																
39	1.4.6 PG 04: Levantamento geofísico e ações de estruturação de abastecimento de água para CRQ (Comunidade remanescente quilombola) Degredo	0%	22/11/23	22/11/23	0 d	16/09/21	16/09/21																
40	1.4.7 PG 04: Perfuração de poços na comunidade tradicional Degredo	0%	15/10/21	15/10/21	0 d	16/09/21	16/09/21																
41	1.4.8 PG 04: Perfuração de poços na comunidade tradicional Comboios	0%	15/10/21	15/10/21	0 d	16/09/21	16/09/21																
42	1.4.9 PG 08: Prover informações e apoio técnico em casos de demandas por água para as atividades do programa.	0%	22/11/23	22/11/23	0 d	02/03/21	02/03/22																
43	1.4.10 PG 15: Fornecimento de informação necessária para as linhas temáticas de pesquisas para as chamadas públicas (Fapemig)	0%	22/11/23	22/11/23	0 d	02/03/21	02/03/22																
44	1.4.11 PG 26: Estudo de Segurança Hídrica	100%	30/08/17	30/08/17	0 d	31/10/19	31/10/19																
45	1.4.12 PG 27: Estudo de Segurança Hídrica	100%	30/08/17	30/08/17	0 d	30/08/17	30/08/17																
46	2 Definição	100%	02/03/16	30/10/20	1195 d	02/03/16	26/12/19																
47	2.1 Assinatura do TTAC	100%	02/03/16	02/03/16	0 d	02/03/16	02/03/16																
48	2.2 Realizar Estudo de Segurança Hídrica	100%	03/11/16	30/08/17	300 dd	03/11/16	30/08/17																
49	2.3 Realizar Levantamento de Campo e Diagnósticos	100%	02/01/17	18/11/17	320 dd	02/01/17	18/11/17																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
50	2.4 Obter Apoio Técnico	100%	23/03/16	09/08/16	100 d	23/03/16	09/08/16																
51	2.5 Elaborar Definição do Programa e Protocolar no CIF	100%	01/03/17	29/11/17	196 d	01/03/17	29/11/17																
52	2.6 Revisão e Aprovação da Definição do Programa pela Fundação Renova	100%	29/11/17	29/11/17	0 d	29/11/17	29/11/17																
53	2.7 Revisar a Definição do Programa conforme a NT 48/2019 da CT-SHQA e protocolar no CIF	100%	30/11/17	27/09/19	468 d	30/11/17	27/09/19																
54	2.8 Aprovação da Definição do programa pelo CIF	0%	30/10/20	30/10/20	0 d	30/03/20	30/03/20																
55	2.9 Conclusão das obras do período emergencial	100%	28/12/17	28/12/17	0 d	28/12/17	28/12/17																
56	3 Execução	38%	09/11/15	22/11/23	2036 d	09/11/15	22/11/23																
57	3.1 Território Mariana	18%	20/02/18	30/08/23	1383 d	20/02/18	28/01/23																
58	3.1.1 Camargos (distrito Mariana/MG)	17%	08/03/18	25/04/23	1283 d	08/03/18	18/08/22																
59	3.1.1.1 Captação Alternativa e Captação Principal (Poços 2 e 3)	15%	08/03/18	25/04/23	1283 d	08/03/18	18/08/22																
60	3.1.1.1.1 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 1	100%	08/03/18	21/11/18	185 d	08/03/18	21/11/18																
61	3.1.1.1.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Camargos/MG	100%	23/03/18	23/03/18	0 d	23/03/18	23/03/18																
62	3.1.1.1.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Camargos/MG	100%	08/03/18	08/03/18	0 d	08/03/18	08/03/18																
63	3.1.1.1.1.3 Estudos de Geofísica para Poço Tubular	100%	23/03/18	21/11/18	174 d	23/03/18	21/11/18																
64	3.1.1.1.1.3.1 Executar Levantamento de Campo - Poço 1 - Car	100%	23/03/18	25/04/18	24 d	23/03/18	25/04/18																
65	3.1.1.1.1.3.2 Emitir Relatório - Poço 1 - Camargos/MG	100%	27/03/18	25/04/18	22 d	27/03/18	25/04/18																
66	3.1.1.1.1.3.3 Executar Levantamento de Campo - Poço 2 - Car	100%	19/10/18	21/11/18	24 d	19/10/18	21/11/18																
67	3.1.1.1.1.3.4 Emitir Relatório - Poço 2 - Camargos/MG	100%	22/10/18	21/11/18	23 d	22/10/18	21/11/18																
68	3.1.1.1.1.3.5 Conclusão dos Estudos de Geofísica - Camargos/	100%	21/11/18	21/11/18	0 d	21/11/18	21/11/18																
69	3.1.1.1.1.4 Serviços em Poços Tubulares - Poço SAAE Existente - Poço Tamponado	100%	27/06/18	04/07/18	6 d	27/06/18	04/07/18																
70	3.1.1.1.1.4.1 Realizar Perfilagem (poço existente) - Camargos/	100%	27/06/18	03/07/18	5 d	27/06/18	03/07/18																
71	3.1.1.1.1.4.2 Realizar tamponamento - Poço SAAE Existente - Camargos/MG	100%	04/07/18	04/07/18	1 d	04/07/18	04/07/18																
72	3.1.1.1.1.4.3 Conclusão dos Serviços em poço tubular - Camar	100%	04/07/18	04/07/18	0 d	04/07/18	04/07/18																
73	3.1.1.1.2 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 2	0%	28/06/19	19/04/21	448 d	28/06/19	02/04/20																
74	3.1.1.1.2.1 Definição do escopo para Camargos - Poço 2 e Nasce	100%	28/06/19	28/06/19	0 d	28/06/19	28/06/19																
75	3.1.1.1.2.2 Realizar Estudo de Geofísica e emitir relatório - Camargos/MG	0%	02/10/20	23/10/20	15 d	20/04/20	21/05/20																
76	3.1.1.1.2.3 Serviços em Poços Tubulares - Poço 2 - Captação Al	0%	12/03/21	19/04/21	26 d	27/02/20	02/04/20																
77	3.1.1.1.2.3.1 Realizar Perfuração - Poço 2 - Captação Alternativa - Camargos/MG	0%	12/03/21	15/03/21	2 d	27/02/20	28/02/20																
78	3.1.1.1.2.3.2 Realizar Teste de bombeamento - Poço 2 - Captação Alternativa - Camargos/MG	0%	16/03/21	16/03/21	1 d	02/03/20	02/03/20																
79	3.1.1.1.2.3.3 Realizar Laudo de Serviços de Coleta e Análise de Água - Poço 2 - Captação Alternativa - Camargos/MG	0%	17/03/21	14/04/21	20 d	03/03/20	30/03/20																
80	3.1.1.1.2.3.4 Elaborar Relatório Técnico - Poço 2 - Captação Alternativa - Camargos/MG	0%	17/03/21	14/04/21	20 d	03/03/20	30/03/20																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
81	3.1.1.1.2.3.5 Realizar Instrumentação - Poço 2 - Captação Alternativa - Camargos/MG	0%	15/04/21	19/04/21	3 d	31/03/20	02/04/20																
82	3.1.1.1.2.3.6 Conclusão dos Serviços em poço tubular - Poço 2 - Captação Alternativa - Camargos/MG	0%	19/04/21	19/04/21	0 d	02/04/20	02/04/20																
83	3.1.1.1.2.4 Serviços em Poços Tubulares - Poço 3 - Captação Principal - Camargos/MG	0%	12/03/21	19/04/21	26 d	27/02/20	02/04/20																
84	3.1.1.1.2.4.1 Realizar Perfuração - Poço 3 - Captação Principal - Camargos/MG	0%	12/03/21	15/03/21	2 d	27/02/20	28/02/20																
85	3.1.1.1.2.4.2 Realizar Teste de bombeamento - Poço 3 - Captação Principal - Camargos/MG	0%	16/03/21	16/03/21	1 d	02/03/20	02/03/20																
86	3.1.1.1.2.4.3 Realizar Laudo de Serviços de Coleta e Análise de Água - Poço 3 - Captação Principal - Camargos/MG	0%	17/03/21	14/04/21	20 d	03/03/20	30/03/20																
87	3.1.1.1.2.4.4 Elaborar Relatório Técnico - Poço 3 - Captação Principal - Camargos/MG	0%	17/03/21	14/04/21	20 d	03/03/20	30/03/20																
88	3.1.1.1.2.4.5 Realizar Instrumentação - Poço 3 - Captação Principal - Camargos/MG	0%	15/04/21	19/04/21	3 d	31/03/20	02/04/20																
89	3.1.1.1.2.4.6 Conclusão dos Serviços em poço tubular - Poço 3 - Captação Principal - Camargos/MG	0%	19/04/21	19/04/21	0 d	02/04/20	02/04/20																
90	3.1.1.1.2.5 Conclusão dos Estudos de Concepção das Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água - Camargos/MG	0%	19/04/21	19/04/21	0 d	02/04/20	02/04/20																
91	3.1.1.1.3 Engenharia Básica e Detalhada	41%	30/11/18	02/06/21	622 d	30/11/18	02/12/20																
92	3.1.1.1.3.1 Engenharia Captação Alternativa (Poço 2)	41%	30/11/18	02/06/21	622 d	30/11/18	02/12/20																
93	3.1.1.1.3.1.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Captação Alternativa - Poço 2 - Camargos/MG	100%	30/11/18	14/12/18	11 d	30/11/18	14/12/18																
94	3.1.1.1.3.1.2 Realizar Levantamento de Campo - Captação Alternativa - Poço 2 - Camargos/MG	100%	30/11/18	07/12/18	6 d	30/11/18	07/12/18																
95	3.1.1.1.3.1.3 Executar Topografia - Captação Alternativa - Poço 2 - Camargos/MG	100%	30/11/18	14/01/19	31 d	30/11/18	14/01/19																
96	3.1.1.1.3.1.4 Elaborar Projeto Conceitual - Captação Alternativa - Poço 2 - Camargos/MG	100%	18/12/18	15/03/19	60 d	18/12/18	15/03/19																
97	3.1.1.1.3.1.5 Elaborar Projeto Básico - Captação Alternativa - Poço 2 - Camargos/MG	0%	08/12/20	22/03/21	69 d	08/05/20	14/08/20																
98	3.1.1.1.3.1.6 Aprovar projeto Básico com Prefeitura/Operadora - Poço 2 - Camargos/MG	0%	26/04/21	25/05/21	22 d	17/08/20	16/09/20																
99	3.1.1.1.3.1.7 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Captação Alternativa - Poço 2 - Camargos/MG	0%	10/05/21	25/05/21	12 d	19/11/20	02/12/20																
100	3.1.1.1.3.1.8 Elaborar Projeto Executivo - Captação Alternativa - Poço 2 - Camargos/MG	0%	20/04/21	02/06/21	31 d	17/09/20	02/12/20																
101	3.1.1.1.3.1.9 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Alternativa - Poço 2 - Camargos/MG	0%	02/06/21	02/06/21	0 d	02/12/20	02/12/20																
102	3.1.1.1.4 Fundiária	20%	02/05/19	06/08/21	566 d	02/05/19	24/07/20																
103	3.1.1.1.4.1 Obter Termos de Autorização de Superficiência - Captação Alternativa - Poço 2 - Camargos/MG	100%	02/05/19	29/05/19	20 d	02/05/19	29/05/19																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
104	3.1.1.1.4.2 Captação Alternativa/Principal - Poço 2 e 3- Desimpedimento da Área e Negociação de Servidão	0%	15/04/21	06/08/21	80 d	31/03/20	24/07/20																
105	3.1.1.1.4.2.1 Realizar Levantamento da documentação da propriedade - Camargos/MG	0%	15/04/21	29/04/21	10 d	31/03/20	14/04/20																
106	3.1.1.1.4.2.2 Obter assinatura do Contrato de servidão pelo proprietário - Camargos/MG	0%	30/04/21	27/05/21	20 d	15/04/20	14/05/20																
107	3.1.1.1.4.2.3 Lavrar Escritura Pública de Servidão no cartório de notas - Camargos/MG	0%	28/05/21	09/07/21	30 d	15/05/20	26/06/20																
108	3.1.1.1.4.2.4 Averbar a escritura pública na matrícula do imóvel - Camargos/MG	0%	12/07/21	06/08/21	20 d	29/06/20	24/07/20																
109	<i>3.1.1.1.4.2.5 Regularização da Servidão do Imóvel - Poço 2 - Camargos/MG</i>	0%	06/08/21	06/08/21	0 d	24/07/20	24/07/20																
110	<i>3.1.1.1.4.3 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - Camargos/MG</i>	0%	06/08/21	06/08/21	0 d	24/07/20	24/07/20																
111	3.1.1.1.5 Licenciamento	0%	26/10/20	22/12/21	289 d	14/11/19	08/12/20																
112	3.1.1.1.5.1 Captação Alternativa/Principal - Autorização de Perfuração Poço 2 e 3(AM) - Captação Principal	0%	26/10/20	11/03/21	92 d	14/11/19	21/02/20																
113	3.1.1.1.5.1.1 Realizar Análise Inicial da Demanda - Camargos/	0%	26/10/20	05/11/20	8 d	14/11/19	26/11/19																
114	3.1.1.1.5.1.2 Protocolar FCE e documentos do FOB - Camargo	0%	11/12/20	05/01/21	15 d	27/11/19	18/12/19																
115	3.1.1.1.5.1.3 Acompanhar Processo Junto ao Órgão - Camargos	0%	06/01/21	11/03/21	44 d	19/12/19	21/02/20																
116	<i>3.1.1.1.5.1.4 Obtenção de Autorização de Perfuração - Poço 2 - Camargos/MG</i>	0%	11/03/21	11/03/21	0 d	21/02/20	21/02/20																
117	3.1.1.1.5.2 Outorga para Captação Alternativa (Poço 2 e 3)	0%	15/04/21	22/12/21	174 d	31/03/20	08/12/20																
118	3.1.1.1.5.2.1 Protocolar FCE e documentos do FOB - Camargo	0%	15/04/21	17/06/21	44 d	31/03/20	03/06/20																
119	3.1.1.1.5.2.2 Acompanhar Processo Junto ao Órgão - Camargos	0%	18/06/21	22/12/21	130 d	04/06/20	08/12/20																
120	<i>3.1.1.1.5.2.3 Obtenção da Outorga para captação - Poço 2 - Camargos/MG</i>	0%	22/12/21	22/12/21	0 d	08/12/20	08/12/20																
121	<i>3.1.1.1.5.3 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - Camargos/MG</i>	0%	22/12/21	22/12/21	0 d	08/12/20	08/12/20																
122	3.1.1.1.6 Suprimentos	0%	26/05/21	29/10/21	110 d	03/12/20	23/04/21																
123	3.1.1.1.6.1 Realizar análise da RT/PQ (Infra) - Captações - Camargos	0%	26/05/21	25/06/21	22 d	03/12/20	23/04/21																
124	3.1.1.1.6.2 Realizar processo de contratação - Captações - Camargos	0%	28/06/21	29/10/21	88 d	03/12/20	23/04/21																
125	<i>3.1.1.1.6.3 Conclusão da Contratação de Suprimentos - Captações e ETA - Camargos/MG</i>	0%	29/10/21	29/10/21	0 d	23/04/21	23/04/21																
126	3.1.1.1.7 Infraestrutura	0%	23/12/21	25/04/23	330 d	26/04/21	18/08/22																
127	3.1.1.1.7.1 Obras	0%	23/12/21	22/04/22	81 d	26/04/21	17/08/21																
128	3.1.1.1.7.1.1 Executar obras de Captação Alternativa e Principal (Poço 2 e 3) - Camargos/MG	0%	23/12/21	22/04/22	81 d	26/04/21	17/08/21																
129	<i>3.1.1.1.7.1.2 Conclusão das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação Alternativa e Principal - Camargos/MG</i>	0%	22/04/22	22/04/22	0 d	17/08/21	17/08/21																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
130	3.1.1.1.7.1.3 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação Alternativa (Poço Tubular) - Camargos/MG	0%	22/04/22	22/04/22	0 d	17/08/21	17/08/21																
131	3.1.1.1.7.2 Operação	0%	25/04/22	25/04/23	249 d	18/08/21	18/08/22																
132	3.1.1.1.7.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Camargos/MG	0%	25/04/22	29/04/22	5 d	18/08/21	24/08/21																
133	3.1.1.1.7.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Camargos/MG	0%	25/04/22	12/05/22	14 d	18/08/21	06/09/21																
134	3.1.1.1.7.2.3 Realizar Acompanhamento da Funcionalidade do Sistema - Captação Alternativa (Poço Tubular) - Camargos (distrito Mariana/MG)	0%	25/04/22	25/04/23	365 dd	18/08/21	18/08/22																
135	3.1.1.1.7.2.4 Realizar Operação Assistida - Camargos/MG	0%	25/04/22	24/07/22	90 dd	18/08/21	16/11/21																
136	3.1.1.1.7.3 Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação - Camargos/MG	0%	25/04/23	25/04/23	0 d	18/08/22	18/08/22																
137	3.1.1.2 ETA (Sistema de Tratamento Simplificado)	19%	08/03/18	13/10/22	1153 d	08/03/18	08/06/22																
138	3.1.1.2.1 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 1	100%	08/03/18	04/07/18	85 d	08/03/18	04/07/18																
139	3.1.1.2.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Camargos/MG	100%	23/03/18	23/03/18	0 d	23/03/18	23/03/18																
140	3.1.1.2.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Camargos/MG	100%	08/03/18	08/03/18	0 d	08/03/18	08/03/18																
141	3.1.1.2.1.3 Serviços em Poços Tubulares - Poço SAAE Existente - Poço Tamponado	100%	27/06/18	04/07/18	6 d	27/06/18	04/07/18																
142	3.1.1.2.1.3.1 Realizar Perfilagem (poço existente) - Camargos,	100%	27/06/18	03/07/18	5 d	27/06/18	03/07/18																
143	3.1.1.2.1.3.2 Realizar tamponamento - Poço SAAE Existente - Camargos/MG	100%	04/07/18	04/07/18	1 d	04/07/18	04/07/18																
144	3.1.1.2.1.3.3 Conclusão dos Serviços em poço tubular - Camargos/MG	100%	04/07/18	04/07/18	0 d	04/07/18	04/07/18																
145	3.1.1.2.2 Engenharia Básica e Detalhada	88%	30/11/18	17/06/21	632 d	30/11/18	07/08/20																
146	3.1.1.2.2.1 Engenharia ETA (Sistema de Tratamento Simplificado)	88%	30/11/18	17/06/21	632 d	30/11/18	07/08/20																
147	3.1.1.2.2.1.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - ETA - Camargos/MG	100%	30/11/18	14/12/18	11 d	30/11/18	14/12/18																
148	3.1.1.2.2.1.2 Realizar Levantamento de Campo - ETA - Camargos/MG	100%	30/11/18	07/12/18	6 d	30/11/18	07/12/18																
149	3.1.1.2.2.1.3 Executar Topografia - ETA - Camargos/MG	100%	30/11/18	14/01/19	31 d	30/11/18	14/01/19																
150	3.1.1.2.2.1.4 Elaborar Projeto Conceitual - ETA - Camargos/MG	100%	18/12/18	15/03/19	60 d	18/12/18	15/03/19																
151	3.1.1.2.2.1.5 Elaborar Projeto Básico - ETA - Camargos/MG	100%	02/01/20	08/05/20	86 d	02/01/20	30/03/20																
152	3.1.1.2.2.1.6 Emitir RT/PQ para Suprimentos - ETA - Camargos/MG	0%	01/10/20	15/10/20	10 d	27/07/20	07/08/20																
153	3.1.1.2.2.1.7 Elaborar Projeto Executivo - ETA - Camargos/MG	100%	11/05/20	03/09/20	83 d	05/05/20	07/08/20																
154	3.1.1.2.2.1.8 Elaboração do Projeto Executivo - ETA - Camargos/MG	100%	03/09/20	03/09/20	0 d	07/08/20	07/08/20																
155	3.1.1.2.2.1.9 Ajustar o projeto do sistema de tratamento a partir da alteração da definição para os dois poços - ETA - Camargos/MG	0%	15/04/21	17/05/21	22 d	22/09/20	22/10/20																
156	3.1.1.2.2.1.10 Aprovar projeto com Prefeitura/Operadora - ETA - Camargos/MG	0%	18/05/21	17/06/21	22 d	31/03/20	04/05/20																
157	3.1.1.2.2.1.11 Revisão do Projeto Executivo - ETA - Camargos/MG	0%	17/06/21	17/06/21	0 d	07/08/20	07/08/20																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009	2014	2019	2024
158	3.1.1.2.3 Fundiária	100%	23/03/18	29/03/18	5 d	23/03/18	29/03/18				
159	3.1.1.2.3.1 Obter Termos de Autorização de Superficiário - ETA - Camargos/MG	100%	23/03/18	29/03/18	5 d	23/03/18	29/03/18				
160	3.1.1.2.3.2 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - Camargos/MG	100%	29/03/18	29/03/18	0 d	29/03/18	29/03/18				
161	3.1.1.2.4 Suprimentos	0%	16/10/20	07/04/21	116 d	10/08/20	22/12/20				
162	3.1.1.2.4.1 Realizar análise da RT/PQ (Infra) - ETA - Camargos/M	0%	16/10/20	17/11/20	22 d	10/08/20	22/12/20				
163	3.1.1.2.4.2 Realizar processo de contratação - ETA - Camargos/M	0%	18/11/20	07/04/21	94 d	10/08/20	22/12/20				
164	3.1.1.2.4.3 Conclusão da Contratação de Suprimentos - Captações e ETA - Camargos/MG	0%	07/04/21	07/04/21	0 d	22/12/20	22/12/20				
165	3.1.1.2.5 Infraestrutura	0%	08/04/21	13/10/22	379 d	23/12/20	08/06/22				
166	3.1.1.2.5.1 Obras	0%	08/04/21	11/10/21	130 d	23/12/20	07/06/21				
167	3.1.1.2.5.1.1 Executar Melhorias no Reservatório - Captação Principal - Camargos/MG	0%	08/04/21	13/09/21	110 d	23/12/20	07/06/21				
168	3.1.1.2.5.1.2 Executar obras da ETA 2L/s (Sistema de Tratamento Simplificado) - Camargos/MG	0%	18/06/21	11/10/21	81 d	23/12/20	26/04/21				
169	3.1.1.2.5.1.3 Conclusão das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - ETA (Sistema de Tratamento Simplificado) e Captação Principal (Nascente) - Camargos/MG	0%	11/10/21	11/10/21	0 d	07/06/21	07/06/21				
170	3.1.1.2.5.1.4 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - ETA (Sistema de Tratamento Simplificado) e Captação Principal (Nascente) - Camargos/MG	0%	11/10/21	11/10/21	0 d	07/06/21	07/06/21				
171	3.1.1.2.5.2 Operação	0%	13/10/21	13/10/22	249 d	08/06/21	08/06/22				
172	3.1.1.2.5.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Camargos/MG	0%	13/10/21	19/10/21	5 d	08/06/21	14/06/21				
173	3.1.1.2.5.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Camargos/MG	0%	13/10/21	01/11/21	14 d	08/06/21	25/06/21				
174	3.1.1.2.5.2.3 Realizar Acompanhamento da Funcionalidade do Sistema - ETA (Sistema de Tratamento Simplificado) e Captação Principal (Nascente) - Camargos (distrito)	0%	13/10/21	13/10/22	365 dd	08/06/21	08/06/22				
175	3.1.1.2.5.2.4 Realizar Operação Assistida - Camargos/MG	0%	13/10/21	11/01/22	90 dd	08/06/21	06/09/21				
176	3.1.1.2.5.3 Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação - Camargos/MG	0%	13/10/22	13/10/22	0 d	08/06/22	08/06/22				
177	3.1.2 Pedras (distrito Mariana/MG)	19%	20/02/18	30/08/23	1383 d	20/02/18	28/01/23				
178	3.1.2.1 Captação Alternativa (Poço Tubular)	33%	20/02/18	31/10/22	1177 d	20/02/18	24/06/22				
179	3.1.2.1.1 Engenharia	94%	20/02/18	16/11/20	691 d	20/02/18	13/07/20				
180	3.1.2.1.1.1 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 1	100%	20/02/18	01/04/19	286 d	20/02/18	01/04/19				
181	3.1.2.1.1.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Pedras/MG	100%	23/03/18	23/03/18	0 d	23/03/18	23/03/18				
182	3.1.2.1.1.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Pedras/MG	100%	23/03/18	23/03/18	0 d	23/03/18	23/03/18				

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009	2014	2019	2024
183	3.1.2.1.1.1.3 Estudos de Geofísica para Poço Tubular	100%	20/02/18	21/11/18	197 d	20/02/18	21/11/18				
184	3.1.2.1.1.1.3.1 Executar Levantamento de Campo - Poço 1	100%	20/02/18	20/03/18	21 d	20/02/18	20/03/18				
185	3.1.2.1.1.1.3.2 Emitir Relatório - Poço 1 - Pedras/MG	100%	28/02/18	20/03/18	15 d	28/02/18	20/03/18				
186	3.1.2.1.1.1.3.3 Executar Levantamento de Campo - Poço 2	100%	22/10/18	21/11/18	23 d	22/10/18	21/11/18				
187	3.1.2.1.1.1.3.4 Emitir Relatório - Poço 2 - Pedras/MG	100%	01/11/18	21/11/18	15 d	01/11/18	21/11/18				
188	3.1.2.1.1.1.3.5 Conclusão dos Estudos de Geofísica - Pedras	100%	21/11/18	21/11/18	0 d	21/11/18	21/11/18				
189	3.1.2.1.1.1.4 Serviços em Poços Tubulares - Poço 1 - Poço seco, não será utilizado	100%	14/01/19	01/04/19	53 d	14/01/19	01/04/19				
190	3.1.2.1.1.1.4.1 Realizar Perfuração - Poço 1 - Poço seco, não será utilizado - Pedras/MG	100%	14/01/19	18/01/19	5 d	14/01/19	18/01/19				
191	3.1.2.1.1.1.4.2 Realizar Tamponamento - Poço 1 - Poço seco, não será utilizado - Pedras/MG	100%	18/01/19	18/01/19	1 d	18/01/19	18/01/19				
192	3.1.2.1.1.1.4.3 Elaborar Relatório Técnico - Poço 1 - Poço seco, não será utilizado - Pedras/MG	100%	21/01/19	01/04/19	48 d	21/01/19	01/04/19				
193	3.1.2.1.1.1.4.4 Conclusão dos Serviços em poço tubular - Poço 1 - Poço seco, não será utilizado - Pedras/MG	100%	21/02/19	21/02/19	0 d	21/02/19	21/02/19				
194	3.1.2.1.1.2 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 2	100%	15/04/19	07/04/20	244 d	15/04/19	29/11/19				
195	3.1.2.1.1.2.1 Serviços em Poços Tubulares - Poço 2 - Captação Alternativa	100%	15/04/19	07/04/20	244 d	15/04/19	29/11/19				
196	3.1.2.1.1.2.1.1 Realizar Perfuração - Poço 2 - Captação Alternativa - Pedras/MG	100%	15/04/19	17/04/19	3 d	15/04/19	17/04/19				
197	3.1.2.1.1.2.1.2 Realizar Teste de bombeamento - Poço 2 - Captação Alternativa - Pedras/MG	100%	22/04/19	25/04/19	4 d	22/04/19	25/04/19				
198	3.1.2.1.1.2.1.3 Realizar Laudo de Serviços de Coleta e Análise de Água - Poço 2 - Captação Alternativa -	100%	26/04/19	28/06/19	44 d	26/04/19	28/06/19				
199	3.1.2.1.1.2.1.4 Elaborar Relatório Técnico - Poço 2 - Captação Alternativa - Pedras/MG	100%	26/04/19	28/06/19	44 d	26/04/19	28/06/19				
200	3.1.2.1.1.2.1.5 Realizar Instrumentação - Poço 2 - Captação Alternativa - Pedras/MG	100%	03/04/20	07/04/20	3 d	14/10/19	29/11/19				
201	3.1.2.1.1.2.1.6 Conclusão dos Serviços em poço tubular - Poço 2 - Captação Alternativa - Pedras/MG	100%	07/04/20	07/04/20	0 d	29/11/19	29/11/19				
202	3.1.2.1.1.2.2 Conclusão dos Estudos de Concepção das Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água -	100%	07/04/20	07/04/20	0 d	29/11/19	29/11/19				
203	3.1.2.1.1.3 Engenharia Conceitual - Pedras	100%	30/11/18	15/03/19	72 d	30/11/18	15/03/19				
204	3.1.2.1.1.3.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Pedras/	100%	30/11/18	14/12/18	11 d	30/11/18	14/12/18				
205	3.1.2.1.1.3.2 Realizar Levantamento de Campo - Pedras/MG	100%	30/11/18	07/12/18	6 d	30/11/18	07/12/18				
206	3.1.2.1.1.3.3 Executar Topografia - Pedras/MG	100%	30/11/18	02/01/19	23 d	30/11/18	02/01/19				
207	3.1.2.1.1.3.4 Elaborar Projeto Conceitual - Pedras/MG	100%	18/12/18	15/03/19	60 d	18/12/18	15/03/19				
208	3.1.2.1.1.4 Engenharia Básica e Detalhada	81%	04/11/19	16/11/20	256 d	04/11/19	13/07/20				
209	3.1.2.1.1.4.1 Engenharia Captação Alternativa (Poço 2) - Eta	81%	04/11/19	16/11/20	256 d	04/11/19	13/07/20				
210	3.1.2.1.1.4.1.1 Aprovar Plano de Trabalho e Abrir OSE - OeM - Captação Alternativa - Poço 2 - Pedras/MG	100%	04/11/19	18/11/19	10 d	04/11/19	18/11/19				

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
211	3.1.2.1.1.4.1.2 Elaborar Projeto Básico - Captação Alternativa - Poço 2 - Pedras/MG	100%	26/11/19	06/04/20	88 d	26/11/19	04/03/20																
212	3.1.2.1.1.4.1.3 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Captação Alternativa - Poço 2 - Pedras/MG	0%	01/10/20	15/10/20	10 d	30/06/20	13/07/20																
213	3.1.2.1.1.4.1.4 Elaborar Projeto Executivo - Captação Alternativa - Poço 2 - Pedras/MG	100%	08/04/20	26/08/20	97 d	06/04/20	13/07/20																
214	3.1.2.1.1.4.1.5 Aprovar Projeto com Prefeitura e Operadora - Captação Alternativa - Poço 2 - Pedras/MG	0%	19/10/20	16/11/20	20 d	05/03/20	03/04/20																
215	3.1.2.1.1.4.1.6 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Alternativa - Poço 2 - Pedras/MG	0%	16/11/20	16/11/20	0 d	13/07/20	13/07/20																
216	3.1.2.1.1.5 Conclusão e Validação da Engenharia - Pedras/MG	0%	16/11/20	16/11/20	0 d	29/11/19	13/07/20																
217	3.1.2.1.2 Fundiária	40%	22/11/18	16/03/21	574 d	22/11/18	30/07/20																
218	3.1.2.1.2.1 Obter Termo de Autorização de Superficiário - Captação Alternativa (Poço 2) - Pedras/MG	100%	22/11/18	06/02/19	54 d	22/11/18	06/02/19																
219	3.1.2.1.2.2 Captação Alternativa (Poço 2) - Desimpedimento de Área e Negociação de Servidão	0%	17/11/20	16/03/21	80 d	06/04/20	30/07/20																
220	3.1.2.1.2.2.1 Realizar Levantamento da documentação da propriedade - Pedras/MG	0%	17/11/20	30/11/20	10 d	06/04/20	20/04/20																
221	3.1.2.1.2.2.2 Obter assinatura do Contrato de servidão pelo proprietário - Pedras/MG	0%	01/12/20	30/12/20	20 d	22/04/20	20/05/20																
222	3.1.2.1.2.2.3 Lavrar Escritura Pública de Servidão no cartório de notas - Pedras/MG	0%	31/12/20	11/02/21	30 d	21/05/20	02/07/20																
223	3.1.2.1.2.2.4 Averbar a escritura pública na matrícula do imóvel - Pedras/MG	0%	12/02/21	16/03/21	20 d	03/07/20	30/07/20																
224	3.1.2.1.2.2.5 Regularização da Servidão do Imóvel - Poço 2 - P	0%	16/03/21	16/03/21	0 d	30/07/20	30/07/20																
225	3.1.2.1.2.3 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - Pedras/MG	0%	16/03/21	16/03/21	0 d	30/07/20	30/07/20																
226	3.1.2.1.3 Licenciamento	34%	14/02/19	10/03/21	511 d	14/02/19	28/02/20																
227	3.1.2.1.3.1 Obter Autorização de Perfuração Captação Alternativa - Poço 2 - Pedras/MG	100%	14/02/19	12/04/19	39 d	14/02/19	12/04/19																
228	3.1.2.1.3.2 Outorga para Captação Alternativa - Poço 2	0%	17/11/20	10/03/21	76 d	05/11/19	28/02/20																
229	3.1.2.1.3.2.1 Protocolar FCE e documentos do FOB - Pedras/M	0%	17/11/20	30/11/20	10 d	05/11/19	19/11/19																
230	3.1.2.1.3.2.2 Acompanhar Processo Junto ao Órgão - Pedras/I	0%	01/12/20	10/03/21	66 d	20/11/19	28/02/20																
231	3.1.2.1.3.2.3 Obtenção da Outorga para captação - Poço 2 - P	0%	10/03/21	10/03/21	0 d	28/02/20	28/02/20																
232	3.1.2.1.3.3 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - Pedras/MG	0%	10/03/21	10/03/21	0 d	28/02/20	28/02/20																
233	3.1.2.1.4 Suprimentos	0%	16/10/20	29/03/21	110 d	14/07/20	17/11/20																
234	3.1.2.1.4.1 Realizar análise da RT/PQ - Captações e ETA - Pedras	0%	16/10/20	17/11/20	22 d	14/07/20	17/11/20																
235	3.1.2.1.4.2 Realizar contratação - Captações e ETA - Pedras/MG	0%	18/11/20	29/03/21	88 d	14/07/20	17/11/20																
236	3.1.2.1.4.3 Conclusão da Contratação de Suprimentos para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água-	0%	29/03/21	29/03/21	0 d	17/11/20	17/11/20																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009	2014	2019	2024
237	3.1.2.1.5 Infraestrutura	0%	30/03/21	31/10/22	397 d	18/11/20	24/06/22				
238	3.1.2.1.5.1 Obras	0%	30/03/21	23/07/21	81 d	18/11/20	18/03/21				
239	3.1.2.1.5.1.1 Executar obras de Captação Alternativa (Urbanização e Adução) - Poço 2 - Pedras/MG	0%	30/03/21	23/07/21	81 d	18/11/20	18/03/21				
240	3.1.2.1.5.1.2 Conclusão das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação Alternativa (Poço Tubular) - Pedras/MG	0%	23/07/21	23/07/21	0 d	18/03/21	18/03/21				
241	3.1.2.1.5.1.3 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação Alternativa (Poço Tubular) - Pedras/MG	0%	23/07/21	23/07/21	0 d	18/03/21	18/03/21				
242	3.1.2.1.5.2 Operação	0%	26/07/21	31/10/22	316 d	19/03/21	24/06/22				
243	3.1.2.1.5.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - F	0%	26/07/21	30/07/21	5 d	19/03/21	25/03/21				
244	3.1.2.1.5.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Pedras/MG	0%	02/08/21	19/08/21	14 d	26/03/21	15/04/21				
245	3.1.2.1.5.2.3 Realizar Acompanhamento da Funcionalidade do Sistema - Captação Alternativa (Poço Tubular) - Pedras (distrito Mariana/MG)	0%	31/10/21	31/10/22	365 dd	24/06/21	24/06/22				
246	3.1.2.1.5.2.4 Realizar Operação Assistida - Pedras/MG	0%	02/08/21	31/10/21	90 dd	26/03/21	24/06/21				
247	3.1.2.1.5.3 Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação - Pedras/MG	0%	31/10/22	31/10/22	0 d	24/06/22	24/06/22				
248	3.1.2.2 ETA (Sistema de Tratamento Simplificado) e Captação Principal (Nascente)	10%	23/03/18	30/08/23	1360 d	23/03/18	28/01/23				
249	3.1.2.2.1 Engenharia	66%	04/11/19	14/06/21	397 d	04/11/19	10/11/20				
250	3.1.2.2.1.1 Estudos de Concepção do Sistema	0%	16/03/21	14/06/21	62 d	12/08/20	10/11/20				
251	3.1.2.2.1.1.1 Serviço em Nascente - Captação Principal	0%	16/03/21	14/06/21	62 d	12/08/20	10/11/20				
252	3.1.2.2.1.1.1.1 Realizar Recuperação de Nascente - Captação Principal - Pedras/MG	0%	16/03/21	12/05/21	40 d	12/08/20	07/10/20				
253	3.1.2.2.1.1.1.2 Elaborar Relatório Técnico - Captação Principal - Pedras/MG	0%	13/05/21	14/06/21	22 d	08/10/20	10/11/20				
254	3.1.2.2.1.1.1.3 Realizar Laudo de Serviços de Coleta e Análise de Água - Captação Principal - Pedras/MG	0%	13/05/21	14/06/21	22 d	08/10/20	10/11/20				
255	3.1.2.2.1.1.1.4 Conclusão dos Serviços em nascente - Captação Principal - Pedras/MG	0%	14/06/21	14/06/21	0 d	10/11/20	10/11/20				
256	3.1.2.2.1.1.2 Conclusão dos Estudos de Concepção das Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água -	0%	14/06/21	14/06/21	0 d	10/11/20	10/11/20				
257	3.1.2.2.1.2 Engenharia Básica e Detalhada	82%	04/11/19	13/11/20	255 d	04/11/19	13/07/20				
258	3.1.2.2.1.2.1 Engenharia Captação Principal (Nascente)	82%	04/11/19	13/11/20	255 d	04/11/19	13/07/20				
259	3.1.2.2.1.2.1.1 Aprovar Plano de Trabalho e Abrir OSE - OeM - Captação Principal - Pedras/MG	100%	04/11/19	18/11/19	10 d	04/11/19	18/11/19				
260	3.1.2.2.1.2.1.2 Elaborar Projeto Básico - Captação Principal - Nascente - Pedras/MG	100%	26/11/19	06/04/20	88 d	26/11/19	04/03/20				
261	3.1.2.2.1.2.1.3 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Captação Principal - Nascente - Pedras/MG	0%	01/10/20	15/10/20	10 d	30/06/20	13/07/20				

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009	2014	2019	2024
262	3.1.2.2.1.2.1.4 Elaborar Projeto Executivo - Captação Principal - Nascente - Pedras/MG	100%	07/04/20	25/08/20	97 d	06/04/20	13/07/20				
263	3.1.2.2.1.2.1.5 Aprovar Projeto com Prefeitura/Operadora - Captação Principal - Nascente - Pedras/MG	0%	16/10/20	13/11/20	20 d	05/03/20	03/04/20				
264	3.1.2.2.1.2.1.6 <i>Elaboração do Projeto Executivo - Captação Principal - Nascente - Pedras/MG</i>	0%	13/11/20	13/11/20	0 d	13/07/20	13/07/20				
265	3.1.2.2.1.2.2 Engenharia ETA (Sistema de Tratamento Simpli	82%	04/11/19	13/11/20	255 d	04/11/19	13/07/20				
266	3.1.2.2.1.2.2.1 Aprovar Plano de Trabalho e Abrir OSE - OeM - ETA - Pedras/MG	100%	04/11/19	18/11/19	10 d	04/11/19	18/11/19				
267	3.1.2.2.1.2.2.2 Elaborar Projeto Básico - ETA - Pedras/MG	100%	26/11/19	06/04/20	88 d	26/11/19	04/03/20				
268	3.1.2.2.1.2.2.3 Emitir RT/PQ para Suprimentos - ETA - Pedr	0%	01/10/20	15/10/20	10 d	30/06/20	13/07/20				
269	3.1.2.2.1.2.2.4 Elaborar Projeto Executivo - ETA - Pedras/M	100%	07/04/20	25/08/20	97 d	06/04/20	13/07/20				
270	3.1.2.2.1.2.2.5 Aprovar Projeto com Prefeitura/Operadora - ETA - Pedras/MG	0%	16/10/20	13/11/20	20 d	05/03/20	03/04/20				
271	3.1.2.2.1.2.2.6 <i>Elaboração do Projeto Executivo - ETA - Ped</i>	0%	13/11/20	13/11/20	0 d	13/07/20	13/07/20				
272	3.1.2.2.1.3 <i>Conclusão e Validação da Engenharia - Pedras/MG</i>	0%	14/06/21	14/06/21	0 d	10/11/20	10/11/20				
273	3.1.2.2.2 Fundiária	3%	23/03/18	15/03/21	747 d	23/03/18	11/08/20				
274	3.1.2.2.2.1 Obter Termo de Autorização de Superficiário - Captação Principal (Nascente) - Pedras/MG	0%	01/10/20	13/11/20	30 d	05/03/20	16/04/20				
275	3.1.2.2.2.2 Obter Termo de Autorização de Superficiário - ETA - Pedras/MG	100%	23/03/18	29/03/18	5 d	23/03/18	29/03/18				
276	3.1.2.2.2.3 Captação Principal (Nascente) - Desimpedimento de Área e Negociação de Servidão	0%	16/11/20	15/03/21	80 d	17/04/20	11/08/20				
277	3.1.2.2.2.3.1 Realizar Levantamento da documentação da propriedade - Pedras/MG	0%	16/11/20	27/11/20	10 d	17/04/20	04/05/20				
278	3.1.2.2.2.3.2 Obter assinatura do Contrato de servidão pelo proprietário - Pedras/MG	0%	30/11/20	29/12/20	20 d	05/05/20	01/06/20				
279	3.1.2.2.2.3.3 Lavrar Escritura Pública de Servidão no cartório de notas - Pedras/MG	0%	30/12/20	10/02/21	30 d	02/06/20	14/07/20				
280	3.1.2.2.2.3.4 Averbar a escritura pública na matrícula do imóvel - Pedras/MG	0%	11/02/21	15/03/21	20 d	15/07/20	11/08/20				
281	3.1.2.2.2.3.5 <i>Regularização da Servidão - Nascente - Pedras/M</i>	0%	15/03/21	15/03/21	0 d	11/08/20	11/08/20				
282	3.1.2.2.2.4 ETA/Reservatório - Desimpedimento de Área e Negociação de Servidão	0%	16/11/20	15/03/21	80 d	05/03/20	30/06/20				
283	3.1.2.2.2.4.1 Realizar Levantamento da documentação da propriedade - Pedras/MG	0%	16/11/20	27/11/20	10 d	05/03/20	18/03/20				
284	3.1.2.2.2.4.2 Obter assinatura do Contrato de servidão pelo proprietário - Pedras/MG	0%	30/11/20	29/12/20	20 d	19/03/20	16/04/20				
285	3.1.2.2.2.4.3 Lavrar Escritura Pública de Servidão no cartório de notas - Pedras/MG	0%	30/12/20	10/02/21	30 d	17/04/20	01/06/20				
286	3.1.2.2.2.4.4 Averbar a escritura pública na matrícula do imóvel - Pedras/MG	0%	11/02/21	15/03/21	20 d	02/06/20	30/06/20				
287	3.1.2.2.2.4.5 <i>Regularização da Servidão - ETA/Resrvatório - Pe</i>	0%	15/03/21	15/03/21	0 d	30/06/20	30/06/20				

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
288	<i>3.1.2.2.2.5 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - Pedras/MG</i>	0%	15/03/21	15/03/21	0 d	11/08/20	11/08/20																
289	3.1.2.2.3 Licenciamento	0%	16/11/20	27/04/22	359 d	06/04/20	23/09/21																
290	3.1.2.2.3.1 Captação Alternativa (Nascente) - Certidão de Uso Insignificante e DAIA para acumulação de água	0%	15/06/21	27/04/22	217 d	11/11/20	23/09/21																
291	3.1.2.2.3.1.1 Enviar a documentação ao SAAE para obter a certidão de uso insignificante - Pedras/MG	0%	15/06/21	15/06/21	1 d	11/11/20	11/11/20																
292	3.1.2.2.3.1.2 Realizar Análise Inicial da Demanda para DAIA para acumulação de água - Pedras/MG	0%	16/06/21	29/06/21	10 d	12/11/20	25/11/20																
293	3.1.2.2.3.1.3 Elaborar Estudos Ambientais para DAIA para acumulação de água - Pedras/MG	0%	30/06/21	10/08/21	30 d	26/11/20	11/01/21																
294	3.1.2.2.3.1.4 Acompanhar Processo Junto ao Órgão para DAIA para acumulação de água - Pedras/MG	0%	11/08/21	27/04/22	176 d	12/01/21	23/09/21																
295	<i>3.1.2.2.3.1.5 Obtenção de DAIA para acumulação de água - Nascente - Pedras/MG</i>	0%	27/04/22	27/04/22	0 d	23/09/21	23/09/21																
296	3.1.2.2.3.2 Realizar diagnóstico para verificar a necessidade de licença do SAA - Pedras/MG	0%	16/11/20	12/05/21	120 d	06/04/20	25/09/20																
297	<i>3.1.2.2.3.3 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - Pedras/MG</i>	0%	27/04/22	27/04/22	0 d	23/09/21	23/09/21																
298	3.1.2.2.4 Suprimentos	0%	16/10/20	29/03/21	110 d	14/07/20	17/11/20																
299	3.1.2.2.4.1 Realizar análise da RT/PQ - Captações e ETA - Pedras	0%	16/10/20	17/11/20	22 d	14/07/20	17/11/20																
300	3.1.2.2.4.2 Realizar contratação - Captações e ETA - Pedras/MG	0%	18/11/20	29/03/21	88 d	14/07/20	17/11/20																
301	<i>3.1.2.2.4.3 Conclusão da Contratação de Suprimentos para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água-</i>	0%	29/03/21	29/03/21	0 d	17/11/20	17/11/20																
302	3.1.2.2.5 Infraestrutura	0%	13/05/21	30/08/23	573 d	18/11/20	28/01/23																
303	3.1.2.2.5.1 Executar obras na Captação Principal (Nascente) - Pe	0%	28/04/22	22/08/22	81 d	24/09/21	20/01/22																
304	3.1.2.2.5.2 Executar obras da ETA (Sistema de Tratamento Simplificado/Melhorias no reservatório) - Pedras/MG	0%	13/05/21	03/09/21	81 d	18/11/20	18/03/21																
305	<i>3.1.2.2.5.3 Conclusão das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - ETA (Sistema de Tratamento Simplificado) e Captação Principal (Nascente) - Pedras/MG</i>	0%	22/08/22	22/08/22	0 d	20/01/22	20/01/22																
306	<i>3.1.2.2.5.4 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - ETA (Sistema de Tratamento Simplificado) e Captação Principal (Nascente) - Pedras/MG</i>	0%	22/08/22	22/08/22	0 d	20/01/22	20/01/22																
307	3.1.2.2.5.5 Operação	0%	23/08/22	30/08/23	253 d	21/01/22	28/01/23																
308	3.1.2.2.5.5.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - F	0%	23/08/22	29/08/22	5 d	21/01/22	27/01/22																
309	3.1.2.2.5.5.2 Realizar Testes e Pré-operação - Pedras/MG	0%	30/08/22	19/09/22	14 d	28/01/22	16/02/22																
310	3.1.2.2.5.5.3 Realizar Acompanhamento da Funcionalidade do Sistema - ETA (Sistema de Tratamento Simplificado) e Captação Principal (Nascente) - Pedras (distrito	0%	30/08/22	30/08/23	365 dd	28/01/22	28/01/23																
311	3.1.2.2.5.5.4 Realizar Operação Assistida - Pedras/MG	0%	30/08/22	28/11/22	90 dd	28/01/22	28/04/22																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009	2014	2019	2024
312	<i>3.1.2.2.5.6 Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação - Pedras/MG</i>	0%	30/08/23	30/08/23	0 d	28/01/23	28/01/23				
313	3.2 Território Alto Rio Doce	38%	20/12/16	08/06/23	1631 d	20/12/16	13/05/22				
314	3.2.1 Gesteira (distrito Barra Longa/MG)	86%	20/12/16	30/08/22	1440 d	20/12/16	29/04/21				
315	3.2.1.1 Captação Principal/Alternativa/ETA	100%	20/12/16	28/06/19	651 d	20/12/16	28/06/19				
316	3.2.1.1.1 Estudos de Concepção do Sistema	100%	20/12/16	25/06/18	395 d	20/12/16	25/06/18				
317	<i>3.2.1.1.1.1 Elaboração do Relatório Obra - Gesteira/MG</i>	100%	23/03/18	23/03/18	0 d	23/03/18	23/03/18				
318	3.2.1.1.1.2 Serviços em Poços Tubulares - Captação Principal	100%	20/12/16	25/06/18	395 d	20/12/16	25/06/18				
319	3.2.1.1.1.2.1 Realizar Perfilagem (Poço Beira Rio) - Gesteira/M	100%	21/06/18	21/06/18	1 d	21/06/18	21/06/18				
320	3.2.1.1.1.2.2 Realizar Limpeza (Poço Beira Rio) - Gesteira/MG	100%	22/06/18	22/06/18	1 d	22/06/18	22/06/18				
321	3.2.1.1.1.2.3 Elaborar Relatório Técnico (Poço Beira Rio) - Ges	100%	21/05/18	25/06/18	26 d	21/05/18	25/06/18				
322	3.2.1.1.1.2.4 Realizar Laudo Serviços de Coleta e Análise de Água (Poço Beira Rio) - Gesteira/MG	100%	21/05/18	25/06/18	26 d	21/05/18	25/06/18				
323	3.2.1.1.1.2.5 Realizar Perfuração/Instrumentação (Poço Posto de Saúde) - Gesteira/MG	100%	20/12/16	21/12/16	2 d	20/12/16	21/12/16				
324	3.2.1.1.1.2.6 Elaborar Relatório Técnico (Poço Posto de Saúde) - Gesteira/MG	100%	22/12/16	17/01/17	19 d	22/12/16	17/01/17				
325	3.2.1.1.1.2.7 Realizar Laudo Serviços de Coleta e Análise de Água (Poço Posto de Saúde) - Gesteira/MG	100%	03/10/17	13/10/17	9 d	03/10/17	13/10/17				
326	<i>3.2.1.1.1.2.8 Conclusão dos Serviços em poço tubular - Gestei</i>	100%	13/10/17	13/10/17	0 d	13/10/17	13/10/17				
327	<i>3.2.1.1.1.3 Conclusão dos Estudos de Concepção das Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água - Gesteira/MG</i>	100%	25/06/18	25/06/18	0 d	25/06/18	25/06/18				
328	3.2.1.1.2 Engenharia Básica e Detalhada	100%	20/10/17	28/06/19	433 d	20/10/17	28/06/19				
329	3.2.1.1.2.1 Elaborar projeto de Engenharia Captação Principal - Poço Beira Rio (existente) - Gesteira/MG	100%	09/03/18	31/05/18	60 d	09/03/18	31/05/18				
330	3.2.1.1.2.2 Engenharia	100%	20/10/17	05/12/17	33 d	20/10/17	05/12/17				
331	3.2.1.1.2.2.1 Elaborar Projeto Executivo Melhorias de ETA - Melhorias na ETA - Gesteira/MG	100%	20/10/17	05/12/17	33 d	20/10/17	05/12/17				
332	3.2.1.1.2.3 Engenharia (Adutora Poço Beira-Rio e Reservatório	100%	11/07/18	28/06/19	245 d	11/07/18	28/06/19				
333	3.2.1.1.2.3.1 Aprovar Plano de Trabalho /abertura OSE + Levantamento de Campo (Projeto Reservatório + adutora) - Melhorias na ETA - Gesteira/MG	100%	11/07/18	31/10/18	81 d	11/07/18	31/10/18				
334	3.2.1.1.2.3.2 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Melhorias na ETA - Gesteira/MG	100%	17/05/19	31/05/19	11 d	17/05/19	31/05/19				
335	3.2.1.1.2.3.3 Elaborar Projeto Executivo - Melhorias na ETA - Gesteira/MG	100%	18/10/18	28/06/19	174 d	18/10/18	28/06/19				
336	<i>3.2.1.1.2.3.4 Elaboração do Projeto Executivo - Melhorias na ETA - Gesteira/MG</i>	100%	28/06/19	28/06/19	0 d	28/06/19	28/06/19				
337	3.2.1.1.3 Fundiária	100%	23/07/18	30/11/18	95 d	23/07/18	30/11/18				
338	3.2.1.1.3.1 Obter Autorização de Acesso e Documento do Superficial - Gesteira/MG	100%	23/07/18	30/11/18	95 d	23/07/18	30/11/18				

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
339	3.2.1.1.3.2 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - Gesteira/MG	100%	30/11/18	30/11/18	0 d	30/11/18	30/11/18																
340	3.2.1.1.4 Infraestrutura	100%	01/11/17	02/07/18	174 d	01/11/17	02/07/18																
341	3.2.1.1.4.1 Obras - Etapa 1	100%	01/11/17	02/07/18	174 d	01/11/17	02/07/18																
342	3.2.1.1.4.1.1 Executar Melhorias na ETA - Gesteira/MG	100%	01/11/17	28/12/17	2,1 meses	01/11/17	28/12/17																
343	3.2.1.1.4.1.2 Executar Captação Principal - Poço Beira Rio - Ge	100%	01/06/18	02/07/18	22 d	01/06/18	02/07/18																
344	3.2.1.1.4.1.3 Executar Captação Alternativa (Poço - área Posto de Saúde) - Gesteira/MG	100%	01/11/17	28/12/17	42 d	01/11/17	28/12/17																
345	3.2.1.1.4.1.4 Conclusão das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação Principal/Alternativa/ETA - Gesteira/MG	100%	02/07/18	02/07/18	0 d	02/07/18	02/07/18																
346	3.2.1.1.4.1.5 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação Principal/Alternativa/ETA - Gesteira/MG	100%	02/07/18	02/07/18	0 d	02/07/18	02/07/18																
347	3.2.1.2 Reforma do Reservatório + Adutora Poço Centro de Saúde + Melhorias no Acesso	50%	27/09/19	30/08/22	725 d	27/09/19	16/11/21																
348	3.2.1.2.1 Infraestrutura	50%	27/09/19	30/08/22	725 d	27/09/19	16/11/21																
349	3.2.1.2.1.1 Obras - Etapa 2	50%	27/09/19	27/08/21	476 d	27/09/19	13/11/20																
350	3.2.1.2.1.1.1 Definição de novo escopo - Reforma do Reservatório + Adutora Poço Centro de Saúde + Melhorias no Acesso - Gesteira/MG	100%	27/09/19	27/09/19	0 d	27/09/19	27/09/19																
351	3.2.1.2.1.1.2 (Paralisado COVID-19) Executar Reforma Adutora Poço Beira Rio existente - Gesteira/MG	100%	12/03/20	31/03/20	14 d	22/07/20	13/11/20																
352	3.2.1.2.1.1.3 Conclusão do aditivo do contrato-guarda chuva AG - Gesteria/MG	0%	23/03/21	23/03/21	0 d	ND	ND																
353	3.2.1.2.1.1.4 Executar Reforma Adutora Poço Beira Rio existente - Gesteira/MG	0%	24/03/21	27/08/21	110 d	22/07/20	13/11/20																
354	3.2.1.2.1.1.5 Executar Melhoria em ETA - Ampliação do reservatório - Gesteira/MG	0%	24/03/21	27/08/21	110 d	22/07/20	13/11/20																
355	3.2.1.2.1.1.6 Conclusão das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Reforma do Reservatório + Adutora Poço Centro de Saúde + Melhorias no Acesso - Gesteira/MG	0%	27/08/21	27/08/21	0 d	13/11/20	13/11/20																
356	3.2.1.2.1.1.7 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Reforma do Reservatório + Adutora Poço Centro de Saúde + Melhorias no Acesso - Gesteira/MG	0%	27/08/21	27/08/21	0 d	13/11/20	13/11/20																
357	3.2.1.2.1.2 Operação	0%	30/08/21	30/08/22	249 d	16/11/20	16/11/21																
358	3.2.1.2.1.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Gesteira/MG	0%	30/08/21	03/09/21	5 d	16/11/20	20/11/20																
359	3.2.1.2.1.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Gesteira/MG	0%	30/08/21	17/09/21	14 d	16/11/20	03/12/20																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
360	3.2.1.2.1.2.3 Realizar Acompanhamento da Funcionalidade do Sistema - Reforma do Reservatório + Adutora Poço Centro de Saúde + Melhorias no Acesso - Gesteira (distrito	0%	30/08/21	30/08/22	365 dd	16/11/20	16/11/21																
361	3.2.1.2.1.2.4 Realizar Operação Assistida - Gesteira/MG	0%	30/08/21	28/11/21	90 dd	16/11/20	14/02/21																
362	3.2.1.2.1.2.5 Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação - Gesteira/MG	0%	30/08/22	30/08/22	0 d	16/11/21	16/11/21																
363	3.2.2 Barreto (distrito Barra Longa/MG)	11%	19/01/18	08/06/23	1348 d	19/01/18	13/05/22																
364	3.2.2.1 Captação Principal/Alternativa/ETA/Adução	11%	19/01/18	08/06/23	1348 d	19/01/18	13/05/22																
365	3.2.2.1.1 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 1	100%	19/01/18	03/06/19	350 d	19/01/18	03/06/19																
366	3.2.2.1.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Barreto/MG	100%	23/03/18	23/03/18	0 d	23/03/18	23/03/18																
367	3.2.2.1.1.2 Revisão de Definições - Barreto/MG	100%	23/03/18	23/03/18	0 d	23/03/18	23/03/18																
368	3.2.2.1.1.3 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Barreto/MG	100%	16/04/18	16/04/18	0 d	16/04/18	16/04/18																
369	3.2.2.1.1.4 Estudos de Geofísica para Poço Tubular	100%	19/01/18	21/02/18	24 d	19/01/18	21/02/18																
370	3.2.2.1.1.4.1 Executar Levantamento de Campo - Barreto/MG	100%	19/01/18	21/02/18	24 d	19/01/18	21/02/18																
371	3.2.2.1.1.4.2 Emitir Relatório - Barreto/MG	100%	01/02/18	21/02/18	15 d	01/02/18	21/02/18																
372	3.2.2.1.1.4.3 Conclusão dos Estudos de Geofísica para Poço Tubular - Barreto/MG	100%	21/02/18	21/02/18	0 d	21/02/18	21/02/18																
373	3.2.2.1.1.5 Serviços em Poços Tubulares - Poço Seco	100%	08/04/19	15/04/19	6 d	08/04/19	15/04/19																
374	3.2.2.1.1.5.1 Realizar Perfuração - Barreto/MG	100%	08/04/19	12/04/19	5 d	08/04/19	12/04/19																
375	3.2.2.1.1.5.2 Realizar Tamponamento - Barreto/MG	100%	15/04/19	15/04/19	1 d	15/04/19	15/04/19																
376	3.2.2.1.1.5.3 Conclusão dos Serviços em Poços Tubulares - Captação Principal concluído - Barreto/MG	100%	15/04/19	15/04/19	0 d	15/04/19	15/04/19																
377	3.2.2.1.1.6 Captações Superficiais (Captação Alternativa) - Nascente 1 (Córrego Sem Nome)	100%	01/05/18	21/09/18	104 d	01/05/18	21/09/18																
378	3.2.2.1.1.6.1 Realizar Recuperação de Nascente - Nascente 1 (Córrego Sem Nome) - Captação Alternativa - Barreto/MG	100%	01/05/18	23/07/18	60 d	01/05/18	23/07/18																
379	3.2.2.1.1.6.2 Elaborar Relatório Técnico - Nascente 1 (Córrego Sem Nome) - Captação Alternativa - Barreto/MG	100%	24/07/18	22/08/18	22 d	24/07/18	22/08/18																
380	3.2.2.1.1.6.3 Realizar Laudo de Serviços de Coleta e Análise de Água Preliminar - Nascente 1 (Córrego Sem Nome) - Captação Alternativa - Barreto/MG	100%	29/08/18	21/09/18	18 d	29/08/18	21/09/18																
381	3.2.2.1.1.6.4 Realizar Laudo de Serviços de Coleta e Análise de Água Final - Nascente 1 (Córrego Sem Nome) - Captação Alternativa - Barreto/MG	100%	24/07/18	22/08/18	22 d	24/07/18	22/08/18																
382	3.2.2.1.1.6.5 Conclusão da Recuperação da Nascente 1 - Captação Alternativa - Barreto/MG	100%	22/08/18	22/08/18	0 d	22/08/18	22/08/18																
383	3.2.2.1.1.7 Definição de Nacente para Captação - Nascente 2 (Córrego Barroso) - Captação Principal - Barreto/MG	100%	03/06/19	03/06/19	0 d	03/06/19	03/06/19																
384	3.2.2.1.2 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 2	0%	01/10/20	26/01/21	79 d	23/04/20	13/08/20																
385	3.2.2.1.2.1 Captações Superficiais (Captação Principal) - Nascente 2 (Córrego Barreto)	0%	01/10/20	26/01/21	79 d	23/04/20	13/08/20																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base				
								2009	2014	2019	2024
386	3.2.2.1.2.1.1 Realizar Recuperação de Nascente - Nascente 2 (Córrego Barreto) - Captação Principal - Barreto/MG	0%	01/10/20	22/12/20	57 d	23/04/20	14/07/20				
387	3.2.2.1.2.1.2 Elaborar Relatório Técnico - Nascente 2 (Córrego Barreto) - Captação Principal - Barreto/MG	0%	23/12/20	26/01/21	22 d	15/07/20	13/08/20				
388	3.2.2.1.2.1.3 Realizar Laudo de Serviços de Coleta e Análise de Água - Nascente 2 (Córrego Barreto) - Captação Principal - Barreto/MG	0%	23/12/20	26/01/21	22 d	15/07/20	13/08/20				
389	3.2.2.1.2.1.4 Conclusão da Recuperação da Nascente 2 (Córrego Barreto) - Captação Principal - Barreto/MG	0%	26/01/21	26/01/21	0 d	13/08/20	13/08/20				
390	3.2.2.1.2.2 Conclusão dos Estudos de Concepção das Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água - Barreto/MG	0%	26/01/21	26/01/21	0 d	13/08/20	13/08/20				
391	3.2.2.1.3 Engenharia Básica e Detalhada	25%	22/11/19	11/08/21	426 d	22/11/19	09/09/20				
392	3.2.2.1.3.1 Engenharia Captação Principal/Alternativa/ETA/Ad	28%	22/11/19	14/07/21	406 d	22/11/19	11/08/20				
393	3.2.2.1.3.1.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Captação Principal/Alternativa/ETA/Adução - Barreto/MG	100%	22/11/19	05/12/19	10 d	22/11/19	05/12/19				
394	3.2.2.1.3.1.2 Executar Topografia - Captação Principal/Alternativa/ETA/Adução - Barreto/MG	100%	06/12/19	31/12/19	15 d	06/12/19	31/12/19				
395	3.2.2.1.3.1.3 Elaborar Projeto Básico - Captação Principal/Alternativa/ETA/Adução - Barreto/MG	46%	02/01/20	27/04/21	326 d	02/01/20	30/03/20				
396	3.2.2.1.3.1.4 Aprovar Projeto Básico - Captação Principal/Alternativa/ETA/Adução - Barreto/MG	0%	28/04/21	27/05/21	22 d	31/03/20	04/05/20				
397	3.2.2.1.3.1.5 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Captação Principal/Alternativa/ETA/Adução - Barreto/MG	0%	04/06/21	14/06/21	7 d	29/07/20	11/08/20				
398	3.2.2.1.3.1.6 Elaborar Projeto Executivo - Captação Principal/Alternativa/ETA/Adução - Barreto/MG	0%	28/04/21	14/07/21	55 d	05/05/20	11/08/20				
399	3.2.2.1.3.1.7 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Alternativa - Nascente 1 - Barreto/MG	0%	14/07/21	14/07/21	0 d	11/08/20	11/08/20				
400	3.2.2.1.3.1.8 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Principal - Nascente 2 - Barreto/MG	0%	14/07/21	14/07/21	0 d	11/08/20	11/08/20				
401	3.2.2.1.3.1.9 Elaboração do Projeto Executivo - ETA- Barreto/MG	0%	14/07/21	14/07/21	0 d	11/08/20	11/08/20				
402	3.2.2.1.3.2 Validação dos Projetos	0%	15/07/21	11/08/21	20 d	12/08/20	09/09/20				
403	3.2.2.1.3.2.1 Validar Projetos com Prefeitura e Operadora - B	0%	15/07/21	11/08/21	20 d	12/08/20	09/09/20				
404	3.2.2.1.3.2.2 Validação com Prefeitura e Operadora dos Projetos de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Barreto/MG	0%	11/08/21	11/08/21	0 d	09/09/20	09/09/20				
405	3.2.2.1.4 Fundiária	9%	17/04/18	14/01/22	941 d	17/04/18	31/07/20				
406	3.2.2.1.4.1 Obter Termo de Autorização do Superficiário - Captação Alternativa (Nascente 1) - Barreto/MG	100%	17/04/18	30/04/18	10 d	17/04/18	30/04/18				
407	3.2.2.1.4.2 Obter Termo de Autorização do Superficiário - Captação Alternativa (Nascente 2) - Barreto/MG	100%	06/02/20	19/02/20	10 d	22/11/19	05/12/19				
408	3.2.2.1.4.3 Obter Termo de Autorização de Superficiário - ETA / UTR - Barreto/MG	100%	17/04/18	30/04/18	10 d	17/04/18	30/04/18				

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
409	3.2.2.1.4.4 Captação Alternativa (Nascente 1) - Desimpedimento de Área e Negociação de Servidão	0%	28/05/21	20/09/21	80 d	06/12/19	06/04/20																
410	3.2.2.1.4.4.1 Realizar Levantamento da documentação da propriedade - Barreto/MG	0%	28/05/21	11/06/21	10 d	06/12/19	20/12/19																
411	3.2.2.1.4.4.2 Obter assinatura do Contrato de servidão pelo proprietário - Barreto/MG	0%	14/06/21	09/07/21	20 d	23/12/19	22/01/20																
412	3.2.2.1.4.4.3 Lavrar Escritura Pública de Servidão no cartório de notas - Barreto/MG	0%	12/07/21	20/08/21	30 d	23/01/20	09/03/20																
413	3.2.2.1.4.4.4 Averbar a escritura pública na matrícula do imóvel - Barreto/MG	0%	23/08/21	20/09/21	20 d	10/03/20	06/04/20																
414	<i>3.2.2.1.4.4.5 Regularização da Servidão - Nascente 1 - Barreto/MG</i>	0%	20/09/21	20/09/21	0 d	06/04/20	06/04/20																
415	3.2.2.1.4.5 Captação Alternativa (Nascente 2) - Desimpedimento de Área e Negociação de Servidão	0%	28/05/21	20/09/21	80 d	06/12/19	06/04/20																
416	3.2.2.1.4.5.1 Realizar Levantamento da documentação da propriedade - Barreto/MG	0%	28/05/21	11/06/21	10 d	06/12/19	20/12/19																
417	3.2.2.1.4.5.2 Obter assinatura do Contrato de servidão pelo proprietário - Barreto/MG	0%	14/06/21	09/07/21	20 d	23/12/19	22/01/20																
418	3.2.2.1.4.5.3 Lavrar Escritura Pública de Servidão no cartório de notas - Barreto/MG	0%	12/07/21	20/08/21	30 d	23/01/20	09/03/20																
419	3.2.2.1.4.5.4 Averbar a escritura pública na matrícula do imóvel - Barreto/MG	0%	23/08/21	20/09/21	20 d	10/03/20	06/04/20																
420	<i>3.2.2.1.4.5.5 Regularização da Servidão (Nascente 2) - Barreto/MG</i>	0%	20/09/21	20/09/21	0 d	06/04/20	06/04/20																
421	3.2.2.1.4.6 ETA (STA Simplificado)/Adutora - Desimpedimento de Área e Negociação de Servidão	0%	28/05/21	14/01/22	160 d	06/12/19	31/07/20																
422	3.2.2.1.4.6.1 Realizar Levantamento da documentação da propriedade - Barreto/MG	0%	28/05/21	11/06/21	10 d	06/12/19	20/12/19																
423	3.2.2.1.4.6.2 Obter assinatura do Contrato de servidão pelo proprietário - Barreto/MG	0%	14/06/21	09/07/21	20 d	23/12/19	22/01/20																
424	3.2.2.1.4.6.3 Lavrar Escritura Pública de Servidão no cartório de notas - Barreto/MG	0%	12/07/21	16/12/21	110 d	23/01/20	03/07/20																
425	3.2.2.1.4.6.4 Averbar a escritura pública na matrícula do imóvel - Barreto/MG	0%	17/12/21	14/01/22	20 d	06/07/20	31/07/20																
426	<i>3.2.2.1.4.6.5 Regularização da Servidão - ETA (STA Simplificado)/Adutora - Barreto/MG</i>	0%	14/01/22	14/01/22	0 d	31/07/20	31/07/20																
427	<i>3.2.2.1.4.7 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - Barreto/MG</i>	0%	14/01/22	14/01/22	0 d	31/07/20	31/07/20																
428	3.2.2.1.5 Licenciamento	4%	14/04/20	30/07/21	324 d	22/11/19	23/11/20																
429	3.2.2.1.5.1 Captação Alternativa (Nascente 1) - Certidão de Uso Insignificante e DAIA para acumulação de água	5%	14/04/20	30/07/21	324 d	22/11/19	07/10/20																
430	3.2.2.1.5.1.1 Enviar a documentação à prefeitura para obter a certidão de uso insignificante - Barreto/MG	100%	14/04/20	14/04/20	1 d	22/11/19	22/11/19																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base				
								2009	2014	2019	2024
431	3.2.2.1.5.1.2 Realizar Análise Inicial da Demanda para DAIA para acumulação de água - Barreto/MG	100%	15/04/20	29/04/20	10 d	25/11/19	06/12/19				
432	3.2.2.1.5.1.3 Elaborar Estudos Ambientais para DAIA para acumulação de água - Barreto/MG	0%	01/10/20	13/11/20	30 d	09/12/19	23/01/20				
433	3.2.2.1.5.1.4 Acompanhar Processo Junto ao Órgão para DAIA para acumulação de água - Barreto/MG	0%	16/11/20	30/07/21	176 d	24/01/20	07/10/20				
434	<i>3.2.2.1.5.1.5 Obtenção de DAIA para acumulação de água - Nascente 1 - Barreto/MG</i>	<i>0%</i>	<i>30/07/21</i>	<i>30/07/21</i>	<i>0 d</i>	<i>07/10/20</i>	<i>07/10/20</i>				
435	3.2.2.1.5.2 Captação Alternativa (Nascente 2) - Certidão de Uso Insignificante e DAIA para acumulação de água	2%	14/04/20	19/04/21	252 d	06/12/19	23/11/20				
436	3.2.2.1.5.2.1 Enviar a documentação à prefeitura para obter a certidão de uso insignificante - Barreto/MG	100%	14/04/20	14/04/20	1 d	06/12/19	06/12/19				
437	3.2.2.1.5.2.2 Realizar Análise Inicial da Demanda para DAIA para acumulação de água - Barreto/MG	0%	27/01/21	09/02/21	10 d	14/08/20	27/08/20				
438	3.2.2.1.5.2.3 Elaborar Estudos Ambientais para DAIA para acumulação de água - Barreto/MG	0%	10/02/21	05/03/21	15 d	28/08/20	18/09/20				
439	3.2.2.1.5.2.4 Acompanhar Processo Junto ao Órgão para DAIA para acumulação de água - Barreto/MG	0%	08/03/21	19/04/21	30 d	21/09/20	23/11/20				
440	<i>3.2.2.1.5.2.5 Obtenção de DAIA para acumulação de água - Nascente 2 - Barreto/MG</i>	<i>0%</i>	<i>19/04/21</i>	<i>19/04/21</i>	<i>0 d</i>	<i>23/11/20</i>	<i>23/11/20</i>				
441	3.2.2.1.5.3 Realizar diagnóstico para verificar a necessidade de licença do SAA - Barreto/MG	0%	15/06/21	14/07/21	22 d	12/08/20	11/09/20				
442	<i>3.2.2.1.5.4 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - Barreto/MG</i>	<i>0%</i>	<i>30/07/21</i>	<i>30/07/21</i>	<i>0 d</i>	<i>23/11/20</i>	<i>23/11/20</i>				
443	3.2.2.1.6 Suprimentos	0%	15/06/21	19/11/21	110 d	12/08/20	16/12/20				
444	3.2.2.1.6.1 Realizar análise RT/PQ - Captações, ETA, Adução - Barreto/MG	0%	15/06/21	14/07/21	22 d	12/08/20	16/12/20				
445	3.2.2.1.6.2 Suprimentos - Captações, ETA, Adução - Barreto/MG	0%	15/07/21	19/11/21	88 d	12/08/20	16/12/20				
446	<i>3.2.2.1.6.3 Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água -</i>	<i>0%</i>	<i>19/11/21</i>	<i>19/11/21</i>	<i>0 d</i>	<i>16/12/20</i>	<i>16/12/20</i>				
447	3.2.2.1.7 Infraestrutura	0%	22/11/21	08/06/23	384 d	17/12/20	13/05/22				
448	3.2.2.1.7.1 Obras	0%	22/11/21	07/06/22	136 d	17/12/20	12/05/21				
449	3.2.2.1.7.1.1 Executar Captação Alternativa/Adução (Nascente 1) / Captação Principal/Adução (Nascente 2) -	0%	22/11/21	11/04/22	97 d	17/12/20	12/05/21				
450	3.2.2.1.7.1.2 Executar Captação Principal/Adução (Nascente 2) - Barreto/MG	0%	22/11/21	24/03/22	85 d	17/12/20	26/04/21				
451	3.2.2.1.7.1.3 Executar ETA (Sistema de Tratamento Simplificado) - Barreto/MG	0%	17/01/22	07/06/22	97 d	17/12/20	12/05/21				
452	<i>3.2.2.1.7.1.4 Conclusão das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação Principal/Alternativa/ETA/Adução - Barreto/MG</i>	<i>0%</i>	<i>07/06/22</i>	<i>07/06/22</i>	<i>0 d</i>	<i>12/05/21</i>	<i>12/05/21</i>				

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
453	3.2.2.1.7.1.5 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação Principal/Alternativa/ETA/Adução - Barreto/MG	0%	07/06/22	07/06/22	0 d	12/05/21	12/05/21																
454	3.2.2.1.7.2 Operação	0%	08/06/22	08/06/23	248 d	13/05/21	13/05/22																
455	3.2.2.1.7.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Barreto/MG	0%	08/06/22	14/06/22	5 d	13/05/21	19/05/21																
456	3.2.2.1.7.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Barreto/MG	0%	08/06/22	28/06/22	14 d	13/05/21	01/06/21																
457	3.2.2.1.7.2.3 Realizar Acompanhamento da Funcionalidade do Sistema - Engenharia Captação Principal/Alternativa/ETA/Adução - Barreto (distrito Barra	0%	08/06/22	08/06/23	365 dd	13/05/21	13/05/22																
458	3.2.2.1.7.2.4 Realizar Operação Assistida - Barreto/MG	0%	08/06/22	06/09/22	90 dd	13/05/21	11/08/21																
459	3.2.2.1.7.2.5 Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação - Barreto/MG	0%	08/06/23	08/06/23	0 d	13/05/22	13/05/22																
460	3.3 Território Calha do Rio Doce	30%	25/10/17	23/05/23	1398 d	20/11/17	21/09/21																
461	3.3.1 Ipaba do Paraíso (distrito Santana do Paraíso/MG)	35%	20/11/17	20/04/22	1110 d	20/11/17	21/09/21																
462	3.3.1.1 Sistemas de Abastecimento Individuais	35%	20/11/17	20/04/22	1110 d	20/11/17	21/09/21																
463	3.3.1.1.1 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 1	100%	23/03/18	30/04/19	282 d	23/03/18	30/04/19																
464	3.3.1.1.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Ipaba do Paraíso/MG	100%	23/03/18	23/03/18	0 d	23/03/18	23/03/18																
465	3.3.1.1.1.2 Obter anuências dos proprietários - Ipaba do Paraíso	100%	23/03/18	30/04/19	282 d	23/03/18	30/04/19																
466	3.3.1.1.2 Engenharia Básica e Detalhada	100%	05/11/18	13/08/19	194 d	05/11/18	13/08/19																
467	3.3.1.1.2.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Ipaba do Par	100%	05/11/18	23/11/18	15 d	05/11/18	23/11/18																
468	3.3.1.1.2.2 Realizar 1º Levantamento Campo - Ipaba do Paraíso/	100%	05/12/18	05/12/18	1 d	05/12/18	05/12/18																
469	3.3.1.1.2.3 Realizar 2º Levantamento Campo - Ipaba do Paraíso/	100%	01/02/19	01/02/19	1 d	01/02/19	01/02/19																
470	3.3.1.1.2.4 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - Ipaba do Paraíso/MG	100%	22/05/19	03/07/19	30 d	22/05/19	03/07/19																
471	3.3.1.1.2.5 Elaborar Projeto Executivo (11 casas) - Ipaba do Para	100%	19/12/18	13/08/19	162 d	19/12/18	13/08/19																
472	3.3.1.1.2.6 Elaboração do Projeto Executivo (11 casas) - Ipaba do Paraíso/MG	100%	13/08/19	13/08/19	0 d	13/08/19	13/08/19																
473	3.3.1.1.3 Licenciamento - Cisternas	100%	23/03/18	20/04/18	21 d	23/03/18	20/04/18																
474	3.3.1.1.3.1 Obter Certidão de Uso Insignificante Individuais (Cisternas) - Ipaba do Paraíso/MG	100%	23/03/18	20/04/18	21 d	23/03/18	20/04/18																
475	3.3.1.1.4 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 2	43%	19/11/19	19/04/21	349 d	19/11/19	30/03/20																
476	3.3.1.1.4.1 Serviços em Cisternas e Poços	43%	19/11/19	19/04/21	349 d	19/11/19	30/03/20																
477	3.3.1.1.4.1.1 Realizar Estudo de Geofísica e emitir relatório - Ipaba do Paraíso/MG	100%	19/11/19	10/02/20	56 d	19/11/19	23/01/20																
478	3.3.1.1.4.1.2 Realizar Limpeza e Desinfecção (12 cisternas/poços existentes) - Ipaba do Paraíso/MG	0%	11/02/21	17/03/21	22 d	24/01/20	27/02/20																
479	3.3.1.1.4.1.3 Realizar Perfuração/Instrumentação - Ipaba do F	0%	12/01/21	10/02/21	22 d	24/01/20	27/02/20																
480	3.3.1.1.4.1.4 Elaborar Relatório Técnico dos poços perfurados- Ipaba do Paraíso/MG	0%	18/03/21	19/04/21	22 d	28/02/20	30/03/20																
481	3.3.1.1.4.1.5 Realizar Coleta e Análise de Água - Ipaba do Para	0%	11/02/21	17/03/21	22 d	28/02/20	30/03/20																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
482	3.3.1.1.4.1.6 Conclusão da Recuperação das Cisternas e Perfuração dos Poços - Ipaba do Paraíso/MG	0%	19/04/21	19/04/21	0 d	30/03/20	30/03/20																
483	3.3.1.1.4.2 Conclusão dos Estudos de Concepção das Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água - Ipaba do Paraíso/MG	0%	19/04/21	19/04/21	0 d	30/03/20	30/03/20																
484	3.3.1.1.5 Engenharia Básica e Detalhada - Poços	20%	05/11/18	19/04/21	610 d	05/11/18	28/07/20																
485	3.3.1.1.5.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Ipaba do Par	100%	05/11/18	23/11/18	15 d	05/11/18	23/11/18																
486	3.3.1.1.5.2 Realizar 3º Levantamento Campo - Ipaba do Paraíso/	100%	28/06/19	28/06/19	1 d	28/06/19	28/06/19																
487	3.3.1.1.5.3 Elaborar Projeto Executivo (5 casas - Pendente Perfuração) - Ipaba do Paraíso/MG	0%	23/10/20	28/01/21	66 d	24/04/20	28/07/20																
488	3.3.1.1.5.4 Elaboração do Projeto Executivo (5 casas - Pendente Perfuração) - Ipaba do Paraíso/MG	0%	28/01/21	28/01/21	0 d	28/07/20	28/07/20																
489	3.3.1.1.5.5 Conclusão e Validação da Engenharia - Ipaba do Par	0%	19/04/21	19/04/21	0 d	28/07/20	28/07/20																
490	3.3.1.1.6 Fundiária	100%	20/11/17	12/08/19	443 d	20/11/17	12/08/19																
491	3.3.1.1.6.1 Obter Termos de Autorização de Superfideciários (Possuidores dos Imóveis) - Ipaba do Paraíso/MG	100%	20/11/17	31/01/19	313 d	20/11/17	31/01/19																
492	3.3.1.1.6.2 Obter confirmação da Vale quanto a posse dos terrenos na área de servidão da empresa - Ipaba do	100%	21/05/19	12/08/19	59 d	21/05/19	12/08/19																
493	3.3.1.1.6.3 Realizar Cadastro dos Proprietários - Ipaba do Paraíso	100%	02/01/19	31/05/19	102 d	02/01/19	31/05/19																
494	3.3.1.1.6.4 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - Ipaba do Paraíso/MG	100%	12/08/19	12/08/19	0 d	12/08/19	12/08/19																
495	3.3.1.1.7 Licenciamento - Poços	0%	26/10/20	10/09/21	218 d	15/10/19	18/09/20																
496	3.3.1.1.7.1 Obtenção dos Termos de Posse dos Proprietários - Ipaba do Paraíso/MG	0%	26/10/20	26/10/20	0 d	18/09/20	18/09/20																
497	3.3.1.1.7.2 Obter Autorização para Perfuração (Poços) - Ipaba do Paraíso/MG	0%	27/10/20	11/01/21	51 d	15/10/19	30/12/19																
498	3.3.1.1.7.3 Obter Outorga/Certidão de Uso Insignificante para Captação Subterrânea (Poços) - Ipaba do Paraíso/MG	0%	12/01/21	10/09/21	167 d	31/12/19	18/09/20																
499	3.3.1.1.7.4 Conclusão do Licenciamento Ambiental dos Sistemas Individuais - Ipaba do Paraíso/MG	0%	10/09/21	10/09/21	0 d	18/09/20	18/09/20																
500	3.3.1.1.8 Infraestrutura	0%	06/01/21	20/04/22	320 d	19/12/19	21/09/21																
501	3.3.1.1.8.1 Obras	0%	06/01/21	10/09/21	171 d	19/12/19	18/09/20																
502	3.3.1.1.8.1.1 Executar obras dos Sistema Individuais de Abastecimento de Água - Etapa 1 - Ipaba do Paraíso/MG	0%	06/01/21	05/04/21	60 d	19/12/19	05/05/20																
503	3.3.1.1.8.1.2 Executar obras dos Sistema Individuais de Abastecimento de Água - Etapa 2 - Ipaba do Paraíso/MG	0%	06/01/21	19/04/21	70 d	12/06/20	18/09/20																
504	3.3.1.1.8.1.3 Conclusão das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Sistemas de Abastecimento Individuais - Ipaba do Paraíso/MG	0%	10/09/21	10/09/21	0 d	18/09/20	18/09/20																
505	3.3.1.1.8.1.4 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Sistemas de Abastecimento Individuais - Ipaba do Paraíso/MG	0%	10/09/21	10/09/21	0 d	18/09/20	18/09/20																
506	3.3.1.1.8.2 Operação	0%	20/04/21	20/04/22	250 d	21/09/20	21/09/21																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
507	3.3.1.1.8.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Ipaba do Paraíso/MG	0%	20/04/21	27/04/21	5 d	21/09/20	25/09/20																
508	3.3.1.1.8.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Ipaba do Paraíso	0%	28/04/21	17/05/21	14 d	28/09/20	16/10/20																
509	3.3.1.1.8.2.3 Realizar Acompanhamento da Funcionalidade do Sistema - Sistemas de Abastecimento Individuais - Ipaba do Paraíso (distrito Santana do Paraíso/MG)	0%	20/04/21	20/04/22	365 dd	21/09/20	21/09/21																
510	3.3.1.1.8.2.4 Realizar Operação Assistida	0%	20/04/21	19/07/21	90 dd	21/09/20	20/12/20																
511	3.3.1.1.8.2.5 Entrega das obras e conclusão do período de acompanhamento da operação - Barreto/MG	0%	20/04/22	20/04/22	0 d	21/09/21	21/09/21																
512	3.3.2 Senhora da Penha (distrito Fernandes Tourinho/MG)	26%	25/10/17	23/05/23	1398 d	25/10/17	05/08/22																
513	3.3.2.1 Captação Alternativa	46%	25/10/17	23/05/23	1398 d	25/10/17	04/06/22																
514	3.3.2.1.1 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 1	100%	25/10/17	07/02/19	335 d	25/10/17	07/02/19																
515	3.3.2.1.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Senhora da Penha/MG	100%	23/03/18	23/03/18	0 d	23/03/18	23/03/18																
516	3.3.2.1.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Senhora da Penha/MG	100%	25/10/17	25/10/17	0 d	25/10/17	25/10/17																
517	3.3.2.1.1.3 Revisar Revisão de Definições - Senhora da Penha/MG	100%	17/10/18	07/02/19	81 d	17/10/18	07/02/19																
518	3.3.2.1.1.4 Aprovação da Revisão de Definição pela Prefeitura - Senhora da Penha/MG	100%	07/02/19	07/02/19	0 d	07/02/19	07/02/19																
519	3.3.2.1.1.5 Estudos de Geofísica para Poço Tubular - Poço 2	100%	08/05/18	03/12/18	150 d	08/05/18	03/12/18																
520	3.3.2.1.1.5.1 Executar Levantamento de Campo - Poço 2 - Senhora da Penha/MG	100%	08/05/18	10/05/18	3 d	08/05/18	10/05/18																
521	3.3.2.1.1.5.2 Emitir Relatório - Poço 2 - Senhora da Penha/MG	100%	11/05/18	21/05/18	7 d	11/05/18	21/05/18																
522	3.3.2.1.1.5.3 Conclusão dos Estudos de Geofísica para Poço Tubular - Poço 2 - Senhora da Penha/MG	100%	21/05/18	21/05/18	0 d	21/05/18	21/05/18																
523	3.3.2.1.1.5.4 Serviços em Poços Tubulares (Poço 2 - Tamponamento)	100%	13/09/18	03/12/18	58 d	13/09/18	03/12/18																
524	3.3.2.1.1.5.4.1 Realizar Perfuração - Poço 2 - Senhora da Penha/MG	100%	13/09/18	17/09/18	3 d	13/09/18	17/09/18																
525	3.3.2.1.1.5.4.2 Realizar Teste de Bombeamento - Poço 2 - Senhora da Penha/MG	100%	17/09/18	18/09/18	2 d	17/09/18	18/09/18																
526	3.3.2.1.1.5.4.3 Realizar Laudo dos Serviços de Coleta e Análise de Água - Poço 2 - Senhora da Penha/MG	100%	19/09/18	16/10/18	20 d	19/09/18	16/10/18																
527	3.3.2.1.1.5.4.4 Realizar Tamponamento - Poço 2 - Senhora da Penha/MG	100%	24/11/18	03/12/18	6 d	24/11/18	03/12/18																
528	3.3.2.1.1.5.4.5 Conclusão dos Serviços em poço tubular - Poço 2 - Senhora da Penha/MG	100%	03/12/18	03/12/18	0 d	03/12/18	03/12/18																
529	3.3.2.1.2 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 2	100%	08/04/19	30/07/19	78 d	08/04/19	30/04/20																
530	3.3.2.1.2.1 Estudos de Geofísica para Poço Tubular - Poço 3	100%	09/07/19	30/07/19	16 d	09/07/19	30/07/19																
531	3.3.2.1.2.1.1 Executar Levantamento de Campo - Poço 3 - Senhora da Penha/MG	100%	09/07/19	12/07/19	4 d	09/07/19	12/07/19																
532	3.3.2.1.2.1.2 Emitir Relatório - Poço 3 - Senhora da Penha/MG	100%	15/07/19	30/07/19	12 d	15/07/19	30/07/19																
533	3.3.2.1.2.1.3 Conclusão dos Estudos de Geofísica para Poço Tubular - Poço 3 - Senhora da Penha/MG	100%	30/07/19	30/07/19	0 d	30/07/19	30/07/19																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
534	3.3.2.1.2.2 Serviços em Poços Tubulares (Poço 1 Existente)	100%	08/04/19	03/06/19	38 d	08/04/19	03/06/19																
535	3.3.2.1.2.2.1 Realizar Perfilagem (Poço 1 existente) - Captação Alternativa) - Senhora da Penha/MG	100%	08/04/19	12/04/19	5 d	08/04/19	12/04/19																
536	3.3.2.1.2.2.2 Realizar Recuperação (Poço 1 existente) - Captação Alternativa) - Senhora da Penha/MG	100%	08/04/19	12/04/19	5 d	08/04/19	12/04/19																
537	3.3.2.1.2.2.3 Elaborar Relatório Técnico (Poço 1 existente) - Captação Alternativa) - Senhora da Penha/MG	100%	02/05/19	03/06/19	23 d	02/05/19	03/06/19																
538	3.3.2.1.2.2.4 Realizar Laudo dos Serviços de Coleta e Análise de Água (Poço 1 existente) - Captação Alternativa) - Senhora da Penha/MG	100%	15/04/19	23/04/19	5 d	15/04/19	23/04/19																
539	3.3.2.1.2.2.5 Conclusão dos Serviços em poço tubular - Captação Alternativa) - Senhora da Penha/MG	100%	03/06/19	03/06/19	0 d	03/06/19	03/06/19																
540	3.3.2.1.2.3 Conclusão dos Estudos de Concepção das Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água - Senhora da Penha/MG	100%	03/06/19	03/06/19	0 d	30/04/20	30/04/20																
541	3.3.2.1.3 Engenharia Básica e Detalhada - Poço 1	100%	17/01/18	11/11/21	961 d	17/01/18	11/09/19																
542	3.3.2.1.3.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Captação Alternativa - Senhora da Penha/MG	100%	17/01/18	07/12/18	233 d	17/01/18	07/12/18																
543	3.3.2.1.3.2 Realizar Levantamento de Campo - Captação Alternativa - Avaliação Poços - Senhora da Penha/MG	100%	20/06/18	10/07/18	15 d	20/06/18	10/07/18																
544	3.3.2.1.3.3 Elaborar Projeto As Built do Poço - Captação Alternativa - Senhora da Penha/MG	100%	11/07/18	30/05/19	225 d	11/07/18	30/05/19																
545	3.3.2.1.3.4 Elaborar Projeto Executivo - Poço 1 - STA - Senhora da Penha/MG	100%	15/04/19	11/09/19	65 d	15/04/19	11/09/19																
546	3.3.2.1.3.5 Elaboração do Projeto Executivo - Poço 1 e STA - Senhora da Penha/MG	100%	11/09/19	11/09/19	0 d	11/09/19	11/09/19																
547	3.3.2.1.3.6 Elaborar Projeto Básico e Executivo (Revisão 1) - Poço 1 - STA - Senhora da Penha/MG	43%	06/01/20	11/11/21	424 d	06/01/20	11/11/21																
548	3.3.2.1.3.7 Elaboração do Projeto Básico e Executivo (Revisão 1) - Poço 1 e STA - Senhora da Penha/MG	0%	11/11/21	11/11/21	0 d	11/11/21	11/11/21																
549	3.3.2.1.4 Fundiária	26%	10/06/19	10/11/20	355 d	10/06/19	20/12/19																
550	3.3.2.1.4.1 [Cancelada] Obter Termo de Autorização do Superficiário (Poço 3) - Geofísica - Captação Alternativa - Senhora da Penha/MG	100%	10/06/19	28/06/19	14 d	10/06/19	28/06/19																
551	3.3.2.1.4.2 [Cancelada] Obter Termo de Autorização do Superficiário (Poço 3) - Perfuração - Captação Alternativa - Senhora da Penha/MG	100%	08/10/19	20/12/19	52 d	08/10/19	20/12/19																
552	3.3.2.1.4.3 Realizar negociação da Servidão - Adutora - Senhora da Penha	26%	19/02/20	10/11/20	180 d	19/02/20	28/05/20																
553	3.3.2.1.4.4 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - Senhora da Penha/MG	0%	10/11/20	10/11/20	0 d	20/12/19	20/12/19																
554	3.3.2.1.5 Licenciamento	0%	11/11/20	12/05/21	123 d	23/12/19	28/02/20																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
555	3.3.2.1.5.1 [Cancelada] Captação Alternativa - Autorização de perfuração (Poço 3) - Senhora da Penha/MG	0%	11/11/20	12/05/21	123 d	23/12/19	28/02/20																
556	3.3.2.1.5.2 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - Senhora da Penha/MG	0%	12/05/21	12/05/21	0 d	28/02/20	28/02/20																
557	3.3.2.1.6 Infraestrutura	0%	06/04/20	23/05/23	777 d	23/11/20	04/06/22																
558	3.3.2.1.6.1 Obras	0%	06/04/20	23/05/22	529 d	23/11/20	04/06/21																
559	3.3.2.1.6.1.1 Captação Alternativa (Aditivo contrato guarda-chuva existente - Infraestrutura) - Senhora da	100%	06/04/20	06/04/20	0 d	23/11/20	23/11/20																
560	3.3.2.1.6.1.2 Executar Captação Alternativa - Senhora da Penha/MG	0%	12/11/21	23/05/22	130 d	24/11/20	04/06/21																
561	3.3.2.1.6.1.3 Conclusão das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação Alternativa - Senhora da Penha/MG	0%	23/05/22	23/05/22	0 d	04/06/21	04/06/21																
562	3.3.2.1.6.1.4 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação Alternativa - Senhora da Penha/MG	0%	23/05/22	23/05/22	0 d	04/06/21	04/06/21																
563	3.3.2.1.6.2 Operação	0%	23/05/22	23/05/23	248 d	04/06/21	04/06/22																
564	3.3.2.1.6.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Senhora da Penha/MG	0%	24/05/22	30/05/22	5 d	07/06/21	11/06/21																
565	3.3.2.1.6.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Senhora da Penha/MG	0%	31/05/22	20/06/22	14 d	14/06/21	01/07/21																
566	3.3.2.1.6.2.3 Realizar Acompanhamento da Funcionalidade do Sistema - Engenharia Captação Alternativa - Poço 3 - Senhora da Penha (distrito Fernandes Tourinho/MG)	0%	23/05/22	23/05/23	365 dd	04/06/21	04/06/22																
567	3.3.2.1.6.2.4 Realizar Operação Assistida - Senhora da Penha/MG	0%	23/05/22	21/08/22	90 dd	04/06/21	02/09/21																
568	3.3.2.2 Captação Principal, Nova ETA e UTR	16%	23/03/18	11/02/23	1226 d	23/03/18	05/08/22																
569	3.3.2.2.1 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 1	100%	23/03/18	07/02/19	229 d	23/03/18	07/02/19																
570	3.3.2.2.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Senhora da Penha/MG	100%	23/03/18	23/03/18	0 d	23/03/18	23/03/18																
571	3.3.2.2.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Senhora da Penha/MG	100%	23/03/18	23/03/18	0 d	23/03/18	23/03/18																
572	3.3.2.2.1.3 Revisar Revisão de Definições - Senhora da Penha/MG	100%	17/10/18	07/02/19	81 d	17/10/18	07/02/19																
573	3.3.2.2.1.4 Aprovação da Revisão de Definição pela Prefeitura - Senhora da Penha/MG	100%	07/02/19	07/02/19	0 d	07/02/19	07/02/19																
574	3.3.2.2.2 Engenharia Básica e Detalhada	58%	13/08/19	14/01/21	354 d	27/12/19	11/09/20																
575	3.3.2.2.2.1 Engenharia Captação Principal, Nova ETA e UTR	58%	13/08/19	14/01/21	354 d	27/12/19	11/09/20																
576	3.3.2.2.2.1.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Captação Principal, ETA/UTR - Senhora da Penha/MG	100%	27/12/19	31/01/20	25 d	27/12/19	12/02/20																
577	3.3.2.2.2.1.2 Realizar Sondagem - Captação Principal, ETA/UTR - Senhora da Penha/MG	100%	14/02/20	19/03/20	22 d	02/03/20	31/03/20																
578	3.3.2.2.2.1.3 Executar Topografia - Captação Principal, ETA/UTR - Senhora da Penha/MG	100%	13/08/19	10/09/19	20 d	13/02/20	30/03/20																
579	3.3.2.2.2.1.4 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - Captação Principal, ETA/UTR - Senhora da Penha/MG	100%	03/02/20	24/04/20	55 d	20/01/20	18/02/20																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base				
								2009	2014	2019	2024
580	3.3.2.2.2.1.5 Elaborar Projeto Básico - Captação Principal, ETA/UTR - Senhora da Penha/MG	80%	03/02/20	23/10/20	181 d	20/01/20	25/05/20				
581	3.3.2.2.2.1.6 Aprovar projeto básico - Captação Principal, ETA/UTR - Senhora da Penha/MG	0%	26/10/20	25/11/20	22 d	26/05/20	25/06/20				
582	3.3.2.2.2.1.7 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Captação Principal, ETA/UTR - Senhora da Penha/MG	0%	17/11/20	07/12/20	15 d	21/08/20	11/09/20				
583	3.3.2.2.2.1.8 Elaborar Projeto Executivo - Captação Principal, ETA/UTR - Senhora da Penha/MG	0%	26/10/20	14/01/21	55 d	26/06/20	11/09/20				
584	<i>3.3.2.2.2.1.9 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Principal, ETA/UTR - Senhora da Penha/MG</i>	<i>0%</i>	<i>14/01/21</i>	<i>14/01/21</i>	<i>0 d</i>	<i>11/09/20</i>	<i>11/09/20</i>				
585	3.3.2.2.3 Fundiária	80%	22/01/19	29/01/21	503 d	22/01/19	28/05/20				
586	3.3.2.2.3.1 Obter Termo de Autorização de Superficiário - Captação Principal (Rio Doce) - Senhora da Penha/MG	100%	22/01/19	26/06/19	105 d	22/01/19	26/06/19				
587	3.3.2.2.3.2 Captação Principal - rio Doce - Desimpedimento de área - Senhora da Penha/MG	100%	27/06/19	16/04/20	201 d	27/06/19	14/02/20				
588	3.3.2.2.3.3 Obter Termo de Autorização de Superficiário / Desimpedimento de área - Nova ETA / UTR - Senhora da Penha/MG	0%	26/10/20	29/01/21	66 d	19/02/20	28/05/20				
589	<i>3.3.2.2.3.4 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - Senhora da Penha/MG</i>	<i>0%</i>	<i>29/01/21</i>	<i>29/01/21</i>	<i>0 d</i>	<i>28/05/20</i>	<i>28/05/20</i>				
590	3.3.2.2.4 Licenciamento	0%	01/02/21	14/10/21	176 d	19/02/20	04/11/20				
591	3.3.2.2.4.1 Captação Principal + Nova ETA (mais adução) e UTR - Outorga/DAIA - Senhora da Penha/MG	0%	01/02/21	14/10/21	176 d	19/02/20	04/11/20				
592	<i>3.3.2.2.4.2 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - Senhora da Penha/MG</i>	<i>0%</i>	<i>14/10/21</i>	<i>14/10/21</i>	<i>0 d</i>	<i>04/11/20</i>	<i>04/11/20</i>				
593	3.3.2.2.5 Suprimentos	0%	24/02/21	30/07/21	110 d	14/09/20	20/01/21				
594	3.3.2.2.5.1 Realizar análise RT/PQ (Captação rio Doce, STA, Nova ETA's/UTR's) - Senhora da Penha/MG	0%	24/02/21	25/03/21	22 d	14/09/20	20/01/21				
595	3.3.2.2.5.2 Realizar Contratação (Captação rio Doce, STA, Nova ETA's/UTR's) - Senhora da Penha/MG	0%	26/03/21	30/07/21	88 d	14/09/20	20/01/21				
596	<i>3.3.2.2.5.3 Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Senhora da Penha/MG</i>	<i>0%</i>	<i>30/07/21</i>	<i>30/07/21</i>	<i>0 d</i>	<i>20/01/21</i>	<i>20/01/21</i>				
597	3.3.2.2.6 Infraestrutura	0%	09/08/21	11/02/23	378 d	28/01/21	05/08/22				
598	3.3.2.2.6.1 Obras	0%	09/08/21	11/02/22	130 d	28/01/21	05/08/21				
599	3.3.2.2.6.1.1 Executar Captação Principal (Balsa, Adutora 1,5km), Nova ETA e UTR - Senhora da Penha/MG	0%	09/08/21	11/02/22	130 d	28/01/21	05/08/21				
600	<i>3.3.2.2.6.1.2 Conclusão das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação Principal, Nova ETA e UTR - Senhora da Penha/MG</i>	<i>0%</i>	<i>11/02/22</i>	<i>11/02/22</i>	<i>0 d</i>	<i>05/08/21</i>	<i>05/08/21</i>				

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
601	<i>3.3.2.2.6.1.3 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação Principal, Nova ETA e UTR - Senhora da Penha/MG</i>	0%	11/02/22	11/02/22	0 d	05/08/21	05/08/21																
602	3.3.2.2.6.2 Operação	0%	11/02/22	11/02/23	248 d	05/08/21	05/08/22																
603	3.3.2.2.6.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Senhora da Penha/MG	0%	14/02/22	18/02/22	5 d	06/08/21	12/08/21																
604	3.3.2.2.6.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Senhora da Penha/MG	0%	21/02/22	15/03/22	14 d	13/08/21	01/09/21																
605	3.3.2.2.6.2.3 Realizar Acompanhamento da Funcionalidade do Sistema - Engenharia Captação Principal, Nova ETA e UTR - Senhora da Penha (distrito Fernandes Tourinho/MG)	0%	11/02/22	11/02/23	365 dd	05/08/21	05/08/22																
606	3.3.2.2.6.2.4 Realizar Operação Assistida - Senhora da Penha/MG	0%	11/02/22	12/05/22	90 dd	05/08/21	03/11/21																
607	3.4 Território Médio Rio Doce	50%	23/03/16	22/11/23	1939 d	23/03/16	22/11/23																
608	3.4.1 Cachoeira Escura (distrito Belo Oriente/MG)	44%	16/01/18	18/07/23	1379 d	16/01/18	07/01/23																
609	3.4.1.1 Captação Principal e Melhorias na ETA	53%	14/03/18	17/02/23	1238 d	14/03/18	01/07/22																
610	3.4.1.1.1 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 1	100%	14/03/18	23/03/18	7 d	14/03/18	23/03/18																
611	<i>3.4.1.1.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Cachoeira Escura/MG</i>	100%	23/03/18	23/03/18	0 d	23/03/18	23/03/18																
612	<i>3.4.1.1.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Cachoeira Escura/MG</i>	100%	14/03/18	14/03/18	0 d	14/03/18	14/03/18																
613	3.4.1.1.2 Engenharia Básica e Detalhada	100%	20/09/18	15/01/20	331 d	20/09/18	20/04/20																
614	3.4.1.1.2.1 Engenharia Captação Principal (Melhorias) - SE 321	100%	20/09/18	15/01/20	331 d	20/09/18	20/04/20																
615	3.4.1.1.2.1.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Captação Principal - Rio Doce - Cachoeira Escura/MG	100%	22/11/18	10/01/19	35 d	22/11/18	10/01/19																
616	3.4.1.1.2.1.2 Realizar Levantamento de Campo - Captação Principal - Rio Doce - Cachoeira Escura/MG	100%	12/02/19	14/02/19	3 d	12/02/19	14/02/19																
617	3.4.1.1.2.1.3 Executar Topografia - Captação Principal - Rio Doce - Cachoeira Escura/MG	100%	20/09/18	14/12/18	62 d	20/09/18	14/12/18																
618	3.4.1.1.2.1.4 Executar Atividades Preliminares - Projeto Básico - Captação Principal - Rio Doce - Cachoeira Escura/MG	100%	08/07/19	25/09/19	57 d	08/07/19	25/09/19																
619	3.4.1.1.2.1.5 Elaborar Projeto Básico - Captação Principal - Rio Doce - Cachoeira Escura/MG	100%	07/10/19	17/12/19	50 d	07/10/19	17/12/19																
620	3.4.1.1.2.1.6 Aprovar Projeto Básico - Captação Principal - Rio Doce - Cachoeira Escura/MG	100%	18/12/19	15/01/20	18 d	18/12/19	21/01/20																
621	3.4.1.1.2.1.7 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Captação Principal - Rio Doce - Cachoeira Escura/MG	100%	03/12/19	17/12/19	10 d	16/10/19	29/10/19																
622	3.4.1.1.2.1.8 Elaborar Projeto Executivo - Captação Principal - Rio Doce - Cachoeira Escura/MG	100%	23/09/19	17/12/19	60 d	22/01/20	20/04/20																
623	<i>3.4.1.1.2.1.9 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Principal - Rio Doce - Cachoeira Escura/MG</i>	100%	17/12/19	17/12/19	0 d	20/04/20	20/04/20																
624	3.4.1.1.2.2 Engenharia Melhorias ETA - Etapa 1	100%	16/10/18	28/10/19	261 d	16/10/18	28/10/19																
625	3.4.1.1.2.2.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Melhorias na ETA - Cachoeira Escura/MG	100%	10/12/18	21/01/19	30 d	10/12/18	21/01/19																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
626	3.4.1.1.2.2.2 Realizar Levantamento de Campo - Melhorias na ETA - Cachoeira Escura/MG	100%	13/02/19	14/02/19	2 d	13/02/19	14/02/19																
627	3.4.1.1.2.2.3 Executar Topografia - Melhorias na ETA - Cachoeira Escura/MG	100%	19/12/18	30/01/19	30 d	19/12/18	30/01/19																
628	3.4.1.1.2.2.4 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Melhorias na ETA - Cachoeira Escura/MG	100%	15/10/19	28/10/19	10 d	15/10/19	28/10/19																
629	3.4.1.1.2.2.5 Elaborar Projeto Executivo (Pequenas Melhorias) SE 32219 - Melhorias na ETA - Cachoeira	100%	16/10/18	20/11/18	26 d	16/10/18	20/11/18																
630	3.4.1.1.2.3 Engenharia Melhorias ETA - Etapa 2	100%	01/04/19	22/11/19	164 d	01/04/19	11/11/19																
631	3.4.1.1.2.3.1 Elaborar Projeto Executivo (Redimensionamento das Bombas e relocação do painel) SE 32158 - Melhorias na ETA - Cachoeira Escura/MG	100%	01/04/19	22/11/19	164 d	01/04/19	11/11/19																
632	<i>3.4.1.1.2.3.2 Elaboração do Projeto Executivo - Melhorias na ETA - Cachoeira Escura/MG</i>	<i>100%</i>	<i>22/11/19</i>	<i>22/11/19</i>	<i>0 d</i>	<i>11/11/19</i>	<i>11/11/19</i>																
633	3.4.1.1.3 Fundiária	100%	18/10/18	31/07/19	197 d	18/10/18	31/07/19																
634	3.4.1.1.3.1 Captação Principal - Anuência Prefeitura para execução da obra no local - Cachoeira Escura/MG	100%	18/10/18	31/07/19	197 d	18/10/18	31/07/19																
635	<i>3.4.1.1.3.2 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - Cachoeira Escura/MG</i>	<i>100%</i>	<i>31/07/19</i>	<i>31/07/19</i>	<i>0 d</i>	<i>31/07/19</i>	<i>31/07/19</i>																
636	3.4.1.1.4 Licenciamento	0%	21/10/20	20/08/21	208 d	22/01/20	20/11/20																
637	3.4.1.1.4.1 Obter Outorga para Adequação da Captação no Rio Doce - Captação Principal - Cachoeira Escura/MG	0%	21/10/20	20/08/21	208 d	22/01/20	20/11/20																
638	3.4.1.1.4.2 DAIA para Captação Principal	0%	21/10/20	27/07/21	190 d	22/01/20	26/10/20																
639	3.4.1.1.4.2.1 Protocolar FCE e documentos do FOB - Cachoeira Escura/MG	0%	21/10/20	04/11/20	10 d	22/01/20	04/02/20																
640	3.4.1.1.4.2.2 Acompanhar Processo Junto ao Órgão - Pedido de Informação Complementar - Cachoeira Escura/MG	0%	05/11/20	27/07/21	180 d	05/02/20	26/10/20																
641	<i>3.4.1.1.4.2.3 Obtenção da DAIA para Captação Principal - Captação rio Doce - Cachoeira Escura/MG</i>	<i>0%</i>	<i>27/07/21</i>	<i>27/07/21</i>	<i>0 d</i>	<i>26/10/20</i>	<i>26/10/20</i>																
642	<i>3.4.1.1.4.3 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - Cahoeira Escura/MG</i>	<i>0%</i>	<i>20/08/21</i>	<i>20/08/21</i>	<i>0 d</i>	<i>20/11/20</i>	<i>20/11/20</i>																
643	3.4.1.1.5 Infraestrutura	27%	03/04/19	17/02/23	967 d	03/04/19	01/07/22																
644	3.4.1.1.5.1 Obras - Etapa 1	100%	03/04/19	01/08/19	83 d	03/04/19	01/08/19																
645	3.4.1.1.5.1.1 Executar pequenas Melhorias na ETA (Urbanização)- Cachoeira Escura/MG	100%	03/04/19	01/08/19	83 d	03/04/19	01/08/19																
646	3.4.1.1.5.2 Obras - Etapa 2	0%	05/11/20	17/02/22	321 d	20/04/20	01/07/21																
647	<i>3.4.1.1.5.2.1 Contrato Guarda-Chuva(Captações e Melhorias ETA) - Cachoeira Escura/MG</i>	<i>0%</i>	<i>05/11/20</i>	<i>05/11/20</i>	<i>0 d</i>	<i>20/04/20</i>	<i>20/04/20</i>																
648	3.4.1.1.5.2.2 Executar Captação Principal (Melhorias - rio Doce) - Cachoeira Escura/MG	0%	27/08/21	17/02/22	120 d	23/11/20	01/07/21																
649	3.4.1.1.5.2.3 Executar obras de Melhorias de ETA (Elevatórias) - Cachoeira Escura/MG	0%	27/08/21	15/12/21	75 d	22/04/20	06/08/20																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
650	3.4.1.1.5.2.4 Conclusão das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação Principal e Melhorias na ETA - Cachoeira Escura/MG	0%	17/02/22	17/02/22	0 d	01/07/21	01/07/21																
651	3.4.1.1.5.2.5 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação Principal e Melhorias na ETA - Cachoeira Escura/MG	0%	17/02/22	17/02/22	0 d	01/07/21	01/07/21																
652	3.4.1.1.5.3 Operação	0%	17/02/22	17/02/23	249 d	01/07/21	01/07/22																
653	3.4.1.1.5.3.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Cachoeira Escura/MG	0%	18/02/22	24/02/22	5 d	02/07/21	08/07/21																
654	3.4.1.1.5.3.2 Realizar Testes e Pré-operação - Cachoeira Escura/MG	0%	25/02/22	21/03/22	14 d	09/07/21	28/07/21																
655	3.4.1.1.5.3.3 Realizar Acompanhamento da Funcionalidade do Sistema - Captação Principal e Melhorias na ETA - Cachoeira Escura (distrito Belo Oriente/MG)	0%	17/02/22	17/02/23	365 dd	01/07/21	01/07/22																
656	3.4.1.1.5.3.4 Realizar Operação Assistida - Cachoeira Escura/MG	0%	17/02/22	18/05/22	90 dd	01/07/21	29/09/21																
657	3.4.1.2 Captação Alternativa	71%	16/01/18	18/07/23	1379 d	16/01/18	30/08/22																
658	3.4.1.2.1 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 1	100%	14/03/18	26/04/19	287 d	14/03/18	26/04/19																
659	3.4.1.2.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Cachoeira Escura/MG	100%	23/03/18	23/03/18	0 d	23/03/18	23/03/18																
660	3.4.1.2.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Cachoeira Escura/MG	100%	14/03/18	14/03/18	0 d	14/03/18	14/03/18																
661	3.4.1.2.1.3 Revisar Definições - Cachoeira Escura/MG	100%	23/03/18	22/04/19	273 d	23/03/18	22/04/19																
662	3.4.1.2.1.4 Serviços em Poços Tubulares (Poço Interligado a ETA - Cachoeira Escura/MG)	100%	09/05/18	26/04/19	247 d	09/05/18	26/04/19																
663	3.4.1.2.1.4.1 Realizar Perfilagem 1 (do poço interligado a ETA) - Cachoeira Escura/MG	100%	09/05/18	10/05/18	2 d	09/05/18	10/05/18																
664	3.4.1.2.1.4.2 Realizar Recuperação do poço interligado a ETA - Cachoeira Escura/MG	100%	04/09/18	12/09/18	7 d	04/09/18	12/09/18																
665	3.4.1.2.1.4.3 Realizar Perfilagem 2 (do poço interligado a ETA) - Cachoeira Escura/MG	100%	23/08/18	24/08/18	2 d	23/08/18	24/08/18																
666	3.4.1.2.1.4.4 Elaborar Relatório Técnico - Cachoeira Escura/MG	100%	13/11/18	20/11/18	6 d	13/11/18	20/11/18																
667	3.4.1.2.1.4.5 Realizar Laudo de Serviços de Coleta e Análise de Água - Poço interligado a ETA - 1ª Campanha de amostragem - Cachoeira Escura/MG	100%	07/11/18	06/12/18	22 d	07/11/18	06/12/18																
668	3.4.1.2.1.4.6 Realizar Laudo de Serviços de Coleta e Análise de Água - Poço interligado a ETA - Nova campanha de amostragem - Cachoeira Escura/MG	100%	29/03/19	26/04/19	19 d	29/03/19	26/04/19																
669	3.4.1.2.1.4.7 Conclusão dos Serviços em Poços - Poço interligado a ETA - Cachoeira Escura/MG	100%	26/04/19	26/04/19	0 d	26/04/19	26/04/19																
670	3.4.1.2.2 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 2	100%	02/05/19	17/06/19	33 d	02/05/19	17/06/19																
671	3.4.1.2.2.1 Serviços em Poços Tubulares (3 poços tubulares: 2 COPASA + 1 CENIBRA)	100%	02/05/19	17/06/19	33 d	02/05/19	17/06/19																
672	3.4.1.2.2.1.1 Realizar Perfilagem - 3 Poços - Cachoeira Escura/MG	100%	02/05/19	13/05/19	8 d	02/05/19	13/05/19																
673	3.4.1.2.2.1.2 Realizar Recuperação - 3 Poços - Cachoeira Escura/MG	100%	03/05/19	13/05/19	7 d	03/05/19	13/05/19																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
674	3.4.1.2.2.1.3 Realizar Teste de bombeamento - 3 Poços - Cachoeira Escura/MG	100%	09/05/19	13/05/19	3 d	09/05/19	13/05/19																
675	3.4.1.2.2.1.4 Realizar Teste de interferência (Poços COPASA) - 3 Poços - Cachoeira Escura/MG	100%	13/05/19	13/05/19	1 d	13/05/19	13/05/19																
676	3.4.1.2.2.1.5 Elaborar Relatório Técnico - 3 Poços - Cachoeira Escura/MG	100%	14/05/19	17/06/19	25 d	14/05/19	17/06/19																
677	3.4.1.2.2.1.6 Conclusão dos Serviços em Poços - 3 Poços - Cachoeira Escura/MG	100%	17/06/19	17/06/19	0 d	17/06/19	17/06/19																
678	3.4.1.2.2.2 Conclusão dos Estudos de Concepção das Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água - Cachoeira Escura/MG	100%	17/06/19	17/06/19	0 d	17/06/19	17/06/19																
679	3.4.1.2.3 Engenharia Básica e Detalhada	77%	31/07/18	30/12/20	606 d	31/07/18	18/06/20																
680	3.4.1.2.3.1 Engenharia Captação Alternativa (3 novos poços) - Cachoeira Escura/MG	77%	31/07/18	30/12/20	606 d	31/07/18	18/06/20																
681	3.4.1.2.3.1.1 Elaboração do Projeto Executivo - Adequação do Poço Interligado a ETA- Cachoeira Escura/MG	100%	31/07/18	31/07/18	0 d	31/07/18	31/07/18																
682	3.4.1.2.3.1.2 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Captação Alternativa - 3 novos poços - Cachoeira Escura/MG	100%	16/04/19	03/07/19	53 d	16/04/19	03/07/19																
683	3.4.1.2.3.1.3 Executar Topografia - Captação Alternativa - 3 novos poços - Cachoeira Escura/MG	100%	07/01/19	01/03/19	40 d	07/01/19	01/03/19																
684	3.4.1.2.3.1.4 Elaborar Arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - Captação Alternativa - 3 novos poços - Cachoeira Escura/MG	100%	01/07/19	19/09/19	58 d	01/07/19	19/09/19																
685	3.4.1.2.3.1.5 Elaborar Projeto Básico - Captação Alternativa - 3 novos poços - Cachoeira Escura/MG	100%	01/11/19	17/07/20	174 d	01/11/19	19/02/20																
686	3.4.1.2.3.1.6 Aprovar Projeto Básico - Captação Alternativa - 3 novos poços - Cachoeira Escura/MG	0%	02/10/20	04/11/20	22 d	20/02/20	25/03/20																
687	3.4.1.2.3.1.7 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Captação Alternativa - 3 novos poços - Cachoeira Escura/MG	0%	11/12/20	30/12/20	12 d	02/06/20	18/06/20																
688	3.4.1.2.3.1.8 Elaborar Projeto Executivo - Captação Alternativa - 3 novos poços - Cachoeira Escura/MG	32%	23/04/20	30/12/20	173 d	26/03/20	18/06/20																
689	3.4.1.2.3.1.9 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Alternativa - 3 novos poços - Cachoeira Escura/MG	0%	30/12/20	30/12/20	0 d	18/06/20	18/06/20																
690	3.4.1.2.4 Fundiária	50%	23/03/18	22/07/21	837 d	23/03/18	08/12/20																
691	3.4.1.2.4.1 Obter Termo de Autorização para estudos (Poços COPASA) - Captação Alternativa - Cachoeira Escura/MG	100%	23/03/18	26/11/18	177 d	23/03/18	26/11/18																
692	3.4.1.2.4.2 Captação Alternativa - Desimpedimento de área adutora (Poços Copasa) - Cachoeira Escura/MG	0%	05/11/20	22/07/21	177 d	26/03/20	08/12/20																
693	3.4.1.2.4.3 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - Cachoeira Escura/MG	0%	22/07/21	22/07/21	0 d	08/12/20	08/12/20																
694	3.4.1.2.5 Licenciamento	100%	16/01/18	01/10/20	686 d	16/01/18	11/11/19																
695	3.4.1.2.5.1 Obter Outorga para Captação Alternativa (Poço dentro da ETA e UTR) - Cachoeira Escura/MG	100%	16/01/18	18/01/19	367 dd	16/01/18	18/01/19																
696	3.4.1.2.5.2 DAIA para Captação Alternativa (Poço dentro da ET	100%	16/01/18	01/10/20	686 d	16/01/18	11/11/19																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
697	3.4.1.2.5.2.1 Protocolar FCE e documentos do FOB - Cachoeira Escura/MG	100%	16/01/18	16/01/18	1 d	16/01/18	16/01/18																
698	3.4.1.2.5.2.2 Acompanhar Processo Junto ao Órgão - Pedido de Informação Complementar - Cachoeira Escura/MG	100%	17/01/18	18/02/19	283 d	17/01/18	18/02/19																
699	3.4.1.2.5.2.3 Definir proposta de compensação ambiental com Prefeitura de GV - Cachoeira Escura/MG	100%	19/02/19	26/04/19	44 d	19/02/19	26/04/19																
700	3.4.1.2.5.2.4 Protocolar proposta de compensação ambiental - Cachoeira Escura/MG	100%	02/05/19	15/05/19	10 d	02/05/19	15/05/19																
701	3.4.1.2.5.2.5 Acompanhar Processo Junto ao Órgão - Cachoeira Escura/MG	100%	16/05/19	29/04/20	238 d	16/05/19	11/11/19																
702	3.4.1.2.5.2.6 Protocolar processo no CODEMA municipal - Cachoeira Escura/MG	95%	20/07/20	01/10/20	53 d	16/01/18	16/01/18																
703	3.4.1.2.5.2.7 Obtenção da DAIA para captação - (Poço dentro da ETA e UTR) - Cachoeira Escura/MG	0%	01/10/20	01/10/20	0 d	11/11/19	11/11/19																
704	3.4.1.2.5.3 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - Cachoeira Escura/MG	0%	01/10/20	01/10/20	0 d	11/11/19	11/11/19																
705	3.4.1.2.6 Infraestrutura	0%	30/12/20	18/07/23	633 d	18/06/20	30/08/22																
706	3.4.1.2.6.1 Obras	0%	30/12/20	18/07/22	385 d	18/06/20	30/08/21																
707	3.4.1.2.6.1.1 Contrato Guarda-Chuva(Captações e Melhorias ETA) - Cachoeira Escura/MG	0%	30/12/20	30/12/20	0 d	18/06/20	18/06/20																
708	3.4.1.2.6.1.2 Executar obras de Captação Alternativa (3 poços + 3km de adutora) - Cachoeira Escura/MG	0%	16/12/21	18/07/22	146 d	09/12/20	30/08/21																
709	3.4.1.2.6.1.3 Conclusão das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação Alternativa - Cachoeira Escura/MG	0%	18/07/22	18/07/22	0 d	30/08/21	30/08/21																
710	3.4.1.2.6.1.4 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação Alternativa - Cachoeira Escura/MG	0%	18/07/22	18/07/22	0 d	30/08/21	30/08/21																
711	3.4.1.2.6.2 Operação	0%	18/07/22	18/07/23	248 d	30/08/21	30/08/22																
712	3.4.1.2.6.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Cachoeira Escura/MG	0%	19/07/22	25/07/22	5 d	31/08/21	06/09/21																
713	3.4.1.2.6.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Cachoeira Escura/MG	0%	26/07/22	12/08/22	14 d	08/09/21	27/09/21																
714	3.4.1.2.6.2.3 Realizar Acompanhamento da Funcionalidade do Sistema - Captação Alternativa - Cachoeira Escura (distrito Belo Oriente/MG)	0%	18/07/22	18/07/23	365 dd	30/08/21	30/08/22																
715	3.4.1.2.6.2.4 Realizar Operação Assistida - Cachoeira Escura/MG	0%	18/07/22	16/10/22	90 dd	30/08/21	28/11/21																
716	3.4.1.3 UTR	12%	04/11/19	14/01/23	794 d	04/11/19	07/01/23																
717	3.4.1.3.1 Engenharia	44%	04/11/19	16/03/21	336 d	04/11/19	09/03/21																
718	3.4.1.3.1.1 Engenharia Básica e Detalhada	44%	04/11/19	16/03/21	336 d	04/11/19	09/03/21																
719	3.4.1.3.1.1.1 Engenharia UTR - 40L/s	44%	04/11/19	16/03/21	336 d	04/11/19	09/03/21																
720	3.4.1.3.1.1.1.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - UTR - Cachoeira Escura/MG	100%	04/11/19	03/12/19	21 d	04/11/19	25/11/19																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014		2019		2024	
721	3.4.1.3.1.1.1.2 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - UTR - Cachoeira	100%	04/12/19	04/05/20	99 d	26/11/19	04/05/20										
722	3.4.1.3.1.1.1.3 Elaborar Projeto Básico - UTR - Cachoeira Es	25%	05/05/20	04/11/20	128 d	05/05/20	27/10/20										
723	3.4.1.3.1.1.1.4 Aprovar Projeto Básico - UTR - Cachoeira Es	0%	05/11/20	04/12/20	22 d	28/10/20	27/11/20										
724	3.4.1.3.1.1.1.5 Emitir RT/PQ para Suprimentos - UTR - Cachoeira Escura/MG	0%	05/11/20	18/11/20	10 d	28/10/20	11/11/20										
725	3.4.1.3.1.1.1.6 Elaborar Projeto Executivo - UTR - Cachoeira	0%	07/12/20	16/03/21	66 d	30/11/20	09/03/21										
726	3.4.1.3.1.1.1.7 Elaboração do Projeto Executivo - UTR - Cachoeira Escura/MG	0%	16/03/21	16/03/21	0 d	09/03/21	09/03/21										
727	3.4.1.3.2 Suprimentos	0%	19/11/20	30/03/21	88 d	12/11/20	23/03/21										
728	3.4.1.3.2.1 Realizar análise de RT/PQ - UTR - Cachoeira Escura/M	0%	19/11/20	18/12/20	22 d	12/11/20	23/03/21										
729	3.4.1.3.2.2 Contratação UTR - Cachoeira Escura/MG	0%	19/11/20	30/03/21	88 d	12/11/20	23/03/21										
730	3.4.1.3.2.3 Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Cachoeira Escura/MG	0%	30/03/21	30/03/21	0 d	23/03/21	23/03/21										
731	3.4.1.3.3 Infraestrutura	0%	31/03/21	14/01/23	448 d	24/03/21	07/01/23										
732	3.4.1.3.3.1 Obras	0%	31/03/21	14/01/22	200 d	24/03/21	07/01/22										
733	3.4.1.3.3.1.1 Executar UTR - Cachoeira Escura/MG	0%	31/03/21	14/01/22	200 d	24/03/21	07/01/22										
734	3.4.1.3.3.1.2 Conclusão das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - UTR - Cachoeira Escura/MG	0%	14/01/22	14/01/22	0 d	07/01/22	07/01/22										
735	3.4.1.3.3.1.3 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - UTR - Cachoeira Escura/MG	0%	14/01/22	14/01/22	0 d	07/01/22	07/01/22										
736	3.4.1.3.3.2 Operação	0%	14/01/22	14/01/23	248 d	07/01/22	07/01/23										
737	3.4.1.3.3.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Cachoeira Escura/MG	0%	17/01/22	21/01/22	5 d	10/01/22	14/01/22										
738	3.4.1.3.3.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Cachoeira Escur	0%	24/01/22	10/02/22	14 d	17/01/22	03/02/22										
739	3.4.1.3.3.2.3 Realizar Acompanhamento da Funcionalidade do Sistema - UTR - Cachoeira Escura (distrito Belo	0%	14/01/22	14/01/23	365 dd	07/01/22	07/01/23										
740	3.4.1.3.3.2.4 Realizar Operação Assistida - Cachoeira Escura/M	0%	14/01/22	14/04/22	90 dd	07/01/22	07/04/22										
741	3.4.2 Pedra Corrida (distrito Periquito/MG)	65%	16/01/18	10/06/23	1352 d	16/01/18	10/02/23										
742	3.4.2.1 Captação Principal, Alternativa e Melhorias em ETA	99%	16/01/18	20/10/21	947 d	16/01/18	02/01/21										
743	3.4.2.1.1 Estudos de Concepção do Sistema	100%	14/03/18	14/12/18	198 d	14/03/18	14/12/18										
744	3.4.2.1.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Pedra Corrida/MG	100%	23/03/18	23/03/18	0 d	23/03/18	23/03/18										
745	3.4.2.1.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Pedra Corrida/MG	100%	14/03/18	14/03/18	0 d	14/03/18	14/03/18										
746	3.4.2.1.1.3 Serviços em Poços Tubulares - Captação Alternativa	100%	26/10/18	14/12/18	36 d	26/10/18	14/12/18										
747	3.4.2.1.1.3.1 Realizar Perfilagem (Poço 1) - Captação Alternativa - Pedra Corrida/MG	100%	26/10/18	26/10/18	1 d	26/10/18	26/10/18										
748	3.4.2.1.1.3.2 Realizar Recuperação (Poço 1) - Captação Alternativa - Pedra Corrida/MG	100%	26/10/18	26/10/18	1 d	26/10/18	26/10/18										

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009	2014	2019	2024
749	3.4.2.1.1.3.3 Realizar Teste de Interferência entre o Poço 1 (captação alternativa) e poço vizinho particular - Captação Alternativa - Pedra Corrida/MG	100%	23/11/18	03/12/18	7 d	23/11/18	03/12/18				
750	3.4.2.1.1.3.4 Elaborar Relatório Técnico - Captação Alternativa - Pedra Corrida/MG	100%	04/12/18	14/12/18	9 d	04/12/18	14/12/18				
751	3.4.2.1.1.3.5 Realizar Instrumentação - Captação Alternativa - Pedra Corrida/MG	100%	15/11/18	30/11/18	12 d	15/11/18	30/11/18				
752	3.4.2.1.1.3.6 Realizar Laudo de Serviços de Coleta e Análise de Água - Captação Alternativa - Pedra Corrida/MG	100%	20/11/18	10/12/18	15 d	20/11/18	10/12/18				
753	3.4.2.1.1.3.7 Conclusão dos Serviços em poço tubular - Captação Alternativa - Pedra Corrida/MG	100%	10/12/18	10/12/18	0 d	10/12/18	10/12/18				
754	3.4.2.1.2 Engenharia Básica e Detalhada	100%	04/07/18	10/07/19	258 d	04/07/18	10/07/19				
755	3.4.2.1.2.1 Engenharia Captação Principal (Pequenas Melhorias)	100%	25/09/18	27/05/19	168 d	25/09/18	27/05/19				
756	3.4.2.1.2.1.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Captação Principal - Pedra Corrida/MG	100%	25/09/18	14/01/19	79 d	25/09/18	14/01/19				
757	3.4.2.1.2.1.2 Realizar Levantamento de Campo - Captação Principal - Pedra Corrida/MG	100%	07/12/18	07/12/18	1 d	07/12/18	07/12/18				
758	3.4.2.1.2.1.3 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Captação Principal - Pedra Corrida/MG	100%	14/05/19	27/05/19	10 d	14/05/19	27/05/19				
759	3.4.2.1.2.1.4 Elaborar Projeto Executivo - Captação Principal - Pedra Corrida/MG	100%	23/11/18	27/05/19	125 d	23/11/18	27/05/19				
760	3.4.2.1.2.1.5 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Principal - Pedra Corrida/MG	100%	27/05/19	27/05/19	0 d	27/05/19	27/05/19				
761	3.4.2.1.2.2 Engenharia Captação Alternativa (Poço 1 + STA)	100%	04/07/18	10/07/19	258 d	04/07/18	10/07/19				
762	3.4.2.1.2.2.1 Aprovar Plano de Trabalho /abertura OSE + Levantamento de Campo - Captação Alternativa - Poço 1 + STA - Pedra Corrida/MG	100%	04/07/18	24/07/18	15 d	04/07/18	24/07/18				
763	3.4.2.1.2.2.2 Levantar Dados de Entrada (topografia) - Captação Alternativa - Poço 1 + STA - Pedra Corrida/MG	100%	25/07/18	03/09/18	29 d	25/07/18	03/09/18				
764	3.4.2.1.2.2.3 Elaborar Projeto As Built do Poço - Captação Alternativa - Poço 1 + STA - Pedra Corrida/MG	100%	25/07/18	19/10/18	63 d	25/07/18	19/10/18				
765	3.4.2.1.2.2.4 Emitir RT/PQ para Infra (CGC) - Captação Alternativa - Poço 1 + STA - Pedra Corrida/MG	100%	20/05/19	10/07/19	10 d	20/05/19	10/07/19				
766	3.4.2.1.2.2.5 Elaborar Projeto Executivo - Captação Alternativa - Poço 1 + STA - Pedra Corrida/MG	100%	25/07/18	01/07/19	236 d	25/07/18	01/07/19				
767	3.4.2.1.2.2.6 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Alternativa - Poço 1 + STA - Pedra Corrida/MG	100%	01/07/19	01/07/19	0 d	01/07/19	01/07/19				
768	3.4.2.1.2.3 Engenharia Melhorias ETA	100%	25/09/18	27/05/19	168 d	25/09/18	27/05/19				
769	3.4.2.1.2.3.1 Aprovar Plano de Trabalho /abertura OSE - Melhorias na ETA - Pedra Corrida/MG	100%	25/09/18	14/01/19	79 d	25/09/18	14/01/19				
770	3.4.2.1.2.3.2 Realizar Levantamento de Campo - Melhorias na ETA - Pedra Corrida/MG	100%	07/12/18	07/12/18	1 d	07/12/18	07/12/18				

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
771	3.4.2.1.2.3.3 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Melhorias na ETA - Pedra Corrida/MG	100%	14/05/19	27/05/19	10 d	14/05/19	27/05/19																
772	3.4.2.1.2.3.4 Elaborar Projeto Executivo - Melhorias na ETA - Pedra Corrida/MG	100%	23/11/18	27/05/19	125 d	23/11/18	27/05/19																
773	3.4.2.1.2.3.5 <i>Elaboração do Projeto Executivo - Melhorias na ETA - Pedra Corrida/MG</i>	100%	27/05/19	27/05/19	0 d	27/05/19	27/05/19																
774	3.4.2.1.3 Fundiária	100%	21/05/18	09/09/19	332 d	21/05/18	09/09/19																
775	3.4.2.1.3.1 Obter Declaração de posse Prefeitura - Desimpedimento de área - Captação Alternativa (Poço 1) -	100%	21/05/18	07/12/18	145 d	21/05/18	07/12/18																
776	3.4.2.1.3.2 Realizar Desimpedimento de área - Captação Alternativa - Adutora - Pedra Corrida/MG	100%	02/07/19	09/09/19	49 d	02/07/19	09/09/19																
777	3.4.2.1.3.3 <i>Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - Pedra Corrida/MG</i>	100%	09/09/19	09/09/19	0 d	09/09/19	09/09/19																
778	3.4.2.1.4 Licenciamento	97%	16/01/18	02/10/20	687 d	16/01/18	30/12/19																
779	3.4.2.1.4.1 Obter Outorga para Captação Alternativa (Poço 1) - Pedra Corrida/MG	100%	16/01/18	21/01/19	264 d	16/01/18	21/01/19																
780	3.4.2.1.4.2 Obter DAIA para Captação Alternativa (Poço 1) - Pedra Corrida/MG	95%	16/01/18	02/10/20	687 d	16/01/18	30/12/19																
781	3.4.2.1.4.3 <i>Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - Pedra Corrida/MG</i>	0%	02/10/20	02/10/20	0 d	30/12/19	30/12/19																
782	3.4.2.1.5 Infraestrutura	100%	27/05/19	20/10/21	599 d	27/05/19	02/01/21																
783	3.4.2.1.5.1 Obras	100%	27/05/19	20/10/20	350 d	27/05/19	03/01/20																
784	3.4.2.1.5.1.1 Captação Principal e Melhorias em ETA	100%	27/05/19	20/10/20	350 d	27/05/19	30/12/19																
785	3.4.2.1.5.1.1.1 <i>Captação Principal e Melhorias na ETA (contrato guarda-chuva existente - Infraestrutura) - Pedra Corrida/MG</i>	100%	27/05/19	27/05/19	0 d	27/05/19	27/05/19																
786	3.4.2.1.5.1.1.2 Executar Captação Principal (Melhorias) - Pedra Corrida/MG	100%	08/07/19	22/11/19	98 d	08/07/19	01/11/19																
787	3.4.2.1.5.1.1.3 Executar Melhorias de ETA - Pedra Corrida/MG	100%	08/07/19	19/12/19	116 d	08/07/19	01/11/19																
788	3.4.2.1.5.1.1.4 Realizar fornecimento dos Pallets de Contenção de Químicos (Melhorias em ETA) - Pedra	100%	04/10/19	18/11/19	31 d	04/10/19	28/11/19																
789	3.4.2.1.5.1.1.5 <i>Conclusão das Obras de Captação Principal e Melhorias em ETA - Pedra Corrida/MG</i>	100%	19/12/19	19/12/19	0 d	30/12/19	30/12/19																
790	3.4.2.1.5.1.1.6 Executar Melhorias Complementares de ETA (Fornecimento de Leito Filtrante e Calha Parshall) - Pedra Corrida/MG	98%	06/04/20	20/10/20	136 d	08/07/19	01/11/19																
791	3.4.2.1.5.1.1.7 <i>Conclusão das Obras de Melhorias na ETA (Fornecimentos Adicionais) - Pedra Corrida/MG</i>	0%	20/10/20	20/10/20	0 d	30/12/19	30/12/19																
792	3.4.2.1.5.1.2 Captação Alternativa	99%	16/09/19	20/10/20	273 d	16/09/19	03/01/20																
793	3.4.2.1.5.1.2.1 Executar Captação Alternativa (Adutora - Poço 1) - Pedra Corrida/MG	100%	16/09/19	10/01/20	80 d	16/09/19	03/01/20																
794	3.4.2.1.5.1.2.2 Executar Urbanização do Poço 1 - Pedra Corrida/MG	100%	16/09/19	10/01/20	80 d	16/09/19	03/01/20																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
795	3.4.2.1.5.1.2.3 Executar Instalação do Filtro - Poço 1 - Pedra Corrida/MG	98%	13/01/20	20/10/20	193 d	16/09/19	ND																
796	3.4.2.1.5.1.2.4 Conclusão das Obras de Captação Alternativa - Pedra Corrida/MG	0%	20/10/20	20/10/20	0 d	03/01/20	03/01/20																
797	3.4.2.1.5.1.3 Conclusão das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação Principal, Alternativa e Melhorias em ETA - Pedra Corrida/MG	0%	20/10/20	20/10/20	0 d	03/01/20	03/01/20																
798	3.4.2.1.5.1.4 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação Principal, Alternativa e Melhorias em ETA - Pedra Corrida/MG	0%	20/10/20	20/10/20	0 d	03/01/20	03/01/20																
799	3.4.2.1.5.2 Operação	0%	20/10/20	20/10/21	249 d	03/01/20	02/01/21																
800	3.4.2.1.5.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Pedra Corrida/MG	0%	21/10/20	27/10/20	5 d	06/01/20	10/01/20																
801	3.4.2.1.5.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Pedra Corrida/MG	0%	28/10/20	17/11/20	14 d	13/01/20	30/01/20																
802	3.4.2.1.5.2.3 Realizar Acompanhamento da Funcionalidade do Sistema - Captação Principal, Alternativa e Melhorias em ETA - Pedra Corrida (distrito Periquito/MG)	0%	20/10/20	20/10/21	365 dd	03/01/20	02/01/21																
803	3.4.2.1.5.2.4 Realizar Operação Assistida - Pedra Corrida/MG	0%	20/10/20	18/01/21	90 dd	03/01/20	02/04/20																
804	3.4.2.2 UTR	6%	20/05/19	10/06/23	1010 d	20/05/19	10/02/23																
805	3.4.2.2.1 Estudos de Concepção do Sistema	100%	20/05/19	31/05/19	10 d	20/05/19	31/05/19																
806	3.4.2.2.1.1 Coleta e Análise do Lodo de ETA	100%	20/05/19	31/05/19	10 d	20/05/19	31/05/19																
807	3.4.2.2.1.1.1 Executar Coleta e Análise do Lodo de ETA - Pedra Corrida/MG	100%	20/05/19	31/05/19	10 d	20/05/19	31/05/19																
808	3.4.2.2.1.1.2 Conclusão das Coletas e Análises de Lodo de ETA - Pedra Corrida/MG	100%	31/05/19	31/05/19	0 d	31/05/19	31/05/19																
809	3.4.2.2.1.2 Conclusão dos Estudos de Concepção das Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água - Pedra Corrida/MG	100%	31/05/19	31/05/19	0 d	31/05/19	31/05/19																
810	3.4.2.2.2 Engenharia Básica e Detalhada	57%	24/10/19	26/02/21	331 d	24/10/19	15/12/20																
811	3.4.2.2.2.1 Engenharia UTR	57%	24/10/19	26/02/21	331 d	24/10/19	15/12/20																
812	3.4.2.2.2.1.1 Aprovar Plano de Trabalho /abertura OSE - UTR - Pedra Corrida/MG	100%	24/10/19	04/11/19	8 d	24/10/19	04/11/19																
813	3.4.2.2.2.1.2 Realizar Sondagem - UTR - Pedra Corrida/MG	100%	05/11/19	12/11/19	6 d	05/11/19	12/11/19																
814	3.4.2.2.2.1.3 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento - UTR - Pedra Corrida/MG	100%	26/03/20	21/05/20	38 d	26/03/20	21/05/20																
815	3.4.2.2.2.1.4 Elaborar Projeto Básico - UTR - Pedra Corrida/MG	100%	22/05/20	02/09/20	73 d	22/05/20	21/08/20																
816	3.4.2.2.2.1.5 Aprovar Projeto Básico - UTR - Pedra Corrida/MG	0%	06/10/20	13/11/20	27 d	24/08/20	23/09/20																
817	3.4.2.2.2.1.6 Emitir RT/PQ para Suprimentos - UTR - Pedra Corrida/MG	0%	10/02/21	26/02/21	10 d	02/12/20	15/12/20																
818	3.4.2.2.2.1.7 Elaborar Projeto Executivo - UTR - Pedra Corrida/MG	0%	16/11/20	05/02/21	57 d	24/09/20	15/12/20																
819	3.4.2.2.2.1.8 Elaboração do Projeto Executivo - UTR - Pedra Corrida/MG	0%	05/02/21	05/02/21	0 d	15/12/20	15/12/20																
820	3.4.2.2.3 Licenciamento	0%	16/11/20	05/08/21	180 d	22/05/20	08/02/21																
821	3.4.2.2.3.1 Obter DAIA para execução da UTR - Pedra Corrida/MG	0%	16/11/20	05/08/21	180 d	22/05/20	08/02/21																
822	3.4.2.2.3.2 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - Pedra Corrida/MG	0%	05/08/21	05/08/21	0 d	08/02/21	08/02/21																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009	2014	2019	2024
823	3.4.2.2.4 Suprimentos	0%	01/03/21	04/08/21	110 d	16/12/20	28/04/21				
824	3.4.2.2.4.1 Realizar Análise RT/PQ - UTR - Pedra Corrida/MG	0%	01/03/21	30/03/21	22 d	16/12/20	28/04/21				
825	3.4.2.2.4.2 Realizar Contratação - UTR - Pedra Corrida/MG	0%	31/03/21	04/08/21	88 d	16/12/20	28/04/21				
826	3.4.2.2.4.3 Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Pedra Corrida/MG	0%	04/08/21	04/08/21	0 d	28/04/21	28/04/21				
827	3.4.2.2.5 Infraestrutura	0%	23/08/21	10/06/23	446 d	29/04/21	10/02/23				
828	3.4.2.2.5.1 Obras	0%	23/08/21	10/06/22	200 d	29/04/21	10/02/22				
829	3.4.2.2.5.1.1 Executar UTR - Pedra Corrida/MG	0%	23/08/21	10/06/22	200 d	29/04/21	10/02/22				
830	3.4.2.2.5.1.2 Conclusão das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - UTR - Pedra Corrida/MG	0%	10/06/22	10/06/22	0 d	10/02/22	10/02/22				
831	3.4.2.2.5.1.3 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - UTR - Pedra Corrida/MG	0%	10/06/22	10/06/22	0 d	10/02/22	10/02/22				
832	3.4.2.2.5.2 Operação	0%	10/06/22	10/06/23	246 d	10/02/22	10/02/23				
833	3.4.2.2.5.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Pedra Corrida/MG	0%	13/06/22	20/06/22	5 d	11/02/22	17/02/22				
834	3.4.2.2.5.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Pedra Corrida/MG	0%	21/06/22	08/07/22	14 d	18/02/22	14/03/22				
835	3.4.2.2.5.2.3 Realizar Acompanhamento da Funcionalidade do Sistema - UTR - Pedra Corrida (distrito Periquito/MG)	0%	10/06/22	10/06/23	365 dd	10/02/22	10/02/23				
836	3.4.2.2.5.2.4 Realizar Operação Assistida - Pedra Corrida/MG	0%	10/06/22	08/09/22	90 dd	10/02/22	11/05/22				
837	3.4.3 Alpercata/MG (sede)	6%	23/03/18	05/10/23	1386 d	23/03/18	29/08/23				
838	3.4.3.1 Captação Principal, Nova ETA e UTR	6%	23/03/18	05/10/23	1386 d	23/03/18	29/08/23				
839	3.4.3.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Alpercata/MG	100%	23/03/18	23/03/18	0 d	23/03/18	23/03/18				
840	3.4.3.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Alpercata/MG	100%	23/03/18	23/03/18	0 d	23/03/18	23/03/18				
841	3.4.3.1.3 Estudos de Concepção do Sistema	99%	09/07/19	01/10/20	309 d	09/07/19	10/01/20				
842	3.4.3.1.3.1 Pleito da COPASA no CIF de nova solução para a localidade - Alpercata/MG	100%	09/07/19	09/07/19	0 d	09/07/19	09/07/19				
843	3.4.3.1.3.2 Obter aprovação do CIF da solução pleiteada pela COPASA - Alpercata/MG	99%	09/07/19	01/10/20	309 d	09/07/19	10/01/20				
844	3.4.3.1.3.3 Conclusão da Definição da Concepção - Alpercata/MG	0%	01/10/20	01/10/20	0 d	10/01/20	10/01/20				
845	3.4.3.1.4 Engenharia Básica e Detalhada	0%	13/10/20	01/10/21	243 d	28/02/20	05/02/21				
846	3.4.3.1.4.1 Engenharia Captação Principal, Nova ETA e UTR (Pleito COPASA)	0%	13/10/20	01/10/21	243 d	28/02/20	05/02/21				
847	3.4.3.1.4.1.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Captação Principal, Nova ETA e UTR - Alpercata/MG	0%	13/10/20	27/10/20	11 d	06/03/20	20/03/20				
848	3.4.3.1.4.1.2 Realizar Levantamento de Campo - Captação Principal, Nova ETA e UTR - Alpercata/MG	0%	28/10/20	05/11/20	6 d	23/03/20	30/03/20				
849	3.4.3.1.4.1.3 Executar Topografia - Captação Principal, Nova ETA e UTR - Alpercata/MG	0%	06/11/20	07/12/20	22 d	28/02/20	30/03/20				

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
850	3.4.3.1.4.1.4 Executar Sondagem - Captação Principal, Nova ETA e UTR - Alpercata/MG	0%	27/11/20	06/01/21	26 d	23/04/20	29/05/20																
851	3.4.3.1.4.1.5 Elaborar arranjo conceitual para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - Captação Principal, Nova ETA e UTR - Alpercata/MG	0%	08/12/20	02/03/21	55 d	31/03/20	19/06/20																
852	3.4.3.1.4.1.6 Elaborar Projeto Básico - Captação Principal, Nova ETA e UTR - Alpercata/MG	0%	17/03/21	11/06/21	60 d	22/06/20	28/09/20																
853	3.4.3.1.4.1.7 Aprovar Projeto Básico - Captação Principal, Nova ETA e UTR - Alpercata/MG	0%	14/06/21	13/07/21	22 d	29/09/20	29/10/20																
854	3.4.3.1.4.1.8 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Captação Principal, Nova ETA e UTR - Alpercata/MG	0%	13/08/21	26/08/21	10 d	25/01/21	05/02/21																
855	3.4.3.1.4.1.9 Elaborar Projeto Executivo - Captação Principal, Nova ETA e UTR - Alpercata/MG	0%	14/07/21	01/10/21	57 d	30/10/20	05/02/21																
856	3.4.3.1.4.1.10 <i>Elaboração do Projeto Executivo - Captação Principal, Nova ETA e UTR - Alpercata/MG</i>	0%	01/10/21	01/10/21	0 d	05/02/21	05/02/21																
857	3.4.3.1.5 Fundiária	0%	03/03/21	10/09/21	134 d	22/06/20	31/12/20																
858	3.4.3.1.5.1 Realizar Regularização Fundiária (Captação, ETA e UTR) - Alpercata/MG	0%	03/03/21	10/09/21	134 d	22/06/20	31/12/20																
859	3.4.3.1.5.2 <i>Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - Alpercata/MG</i>	0%	10/09/21	10/09/21	0 d	31/12/20	31/12/20																
860	3.4.3.1.6 Licenciamento	0%	03/03/21	18/11/21	180 d	22/06/20	11/03/21																
861	3.4.3.1.6.1 Obter Licenciamento Ambiental (Captação, ETA e UTR) - Alpercata/MG	0%	03/03/21	18/11/21	180 d	22/06/20	11/03/21																
862	3.4.3.1.6.2 <i>Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - Alpercata/MG</i>	0%	18/11/21	18/11/21	0 d	11/03/21	11/03/21																
863	3.4.3.1.7 Suprimentos	0%	27/08/21	31/12/21	86 d	08/02/21	17/06/21																
864	3.4.3.1.7.1 Realizar análise RT/PQ (Captação, ETA e UTR) - Alper	0%	27/08/21	10/09/21	10 d	08/02/21	17/06/21																
865	3.4.3.1.7.2 Realizar processo de contratação da obra (Captação, ETA e UTR) - Alpercata/MG	0%	13/09/21	31/12/21	76 d	08/02/21	17/06/21																
866	3.4.3.1.7.3 <i>Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Alpercata/MG</i>	0%	31/12/21	31/12/21	0 d	17/06/21	17/06/21																
867	3.4.3.1.8 Infraestrutura	0%	03/01/22	05/10/23	438 d	18/06/21	29/08/23																
868	3.4.3.1.8.1 Obras	0%	03/01/22	05/10/22	190 d	18/06/21	30/09/22																
869	3.4.3.1.8.1.1 Executar Melhorias na Captação Principal - Alper	0%	03/01/22	05/10/22	190 d	18/06/21	29/08/22																
870	3.4.3.1.8.1.2 Executar Nova ETA - Alpercata/MG	0%	03/01/22	05/10/22	190 d	18/06/21	29/08/22																
871	3.4.3.1.8.1.3 Executar UTR - Alpercata/MG	0%	03/01/22	05/10/22	190 d	18/06/21	29/08/22																
872	3.4.3.1.8.1.4 Executar Reservatório - Alpercata/MG	0%	03/01/22	05/10/22	190 d	18/06/21	29/08/22																
873	3.4.3.1.8.1.5 Executar Adutora - Alpercata/MG	0%	03/01/22	05/10/22	190 d	18/06/21	29/08/22																
874	3.4.3.1.8.1.6 Executar Elevatória - Alpercata/MG	0%	03/01/22	05/10/22	190 d	18/06/21	29/08/22																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
875	3.4.3.1.8.1.7 Conclusão das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação Principal, Nova ETA e UTR - Alpercata/MG	0%	05/10/22	05/10/22	0 d	30/09/22	30/09/22																
876	3.4.3.1.8.1.8 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação Principal, Nova ETA e UTR - Alpercata/MG	0%	05/10/22	05/10/22	0 d	30/09/22	30/09/22																
877	3.4.3.1.8.2 Operação	0%	05/10/22	05/10/23	248 d	29/08/22	29/08/23																
878	3.4.3.1.8.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Alpercata/MG	0%	06/10/22	13/10/22	5 d	30/08/22	05/09/22																
879	3.4.3.1.8.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Alpercata/MG	0%	14/10/22	03/11/22	14 d	06/09/22	26/09/22																
880	3.4.3.1.8.2.3 Realizar Acompanhamento da Funcionalidade do Sistema - Captação Principal, Nova ETA e UTR -	0%	05/10/22	05/10/23	365 dd	29/08/22	29/08/23																
881	3.4.3.1.8.2.4 Realizar Operação Assistida - Alpercata/MG	0%	05/10/22	03/01/23	90 dd	29/08/22	27/11/22																
882	3.4.4 Governador Valadares/MG (sede)	53%	23/03/16	22/11/23	1939 d	23/03/16	22/11/23																
883	3.4.4.1 Captação Alternativa	86%	23/03/16	01/10/22	1657 d	23/03/16	30/12/21																
884	3.4.4.1.1 Estudos de Concepção do Sistema	100%	03/11/17	23/03/18	100 d	03/11/17	23/03/18																
885	3.4.4.1.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Governador Valadares/MG	100%	23/03/18	23/03/18	0 d	23/03/18	23/03/18																
886	3.4.4.1.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Governador Valadares/MG	100%	08/03/18	08/03/18	0 d	08/03/18	08/03/18																
887	3.4.4.1.1.3 Captação Superficial - Rio Corrente Grande	100%	03/11/17	30/11/17	20 d	03/11/17	30/11/17																
888	3.4.4.1.1.3.1 Realizar Laudo de Serviços de Coleta e Análise de Água - Rio Corrente Grande - Governador Valadares/MG	100%	03/11/17	30/11/17	20 d	03/11/17	30/11/17																
889	3.4.4.1.1.3.2 Conclusão do Laudo de Serviços de Coleta e Análise de Água- Rio Corrente Grande - Governador	100%	30/11/17	30/11/17	0 d	30/11/17	30/11/17																
890	3.4.4.1.2 Engenharia Básica e Detalhada	100%	23/03/16	16/11/17	432 d	23/03/16	16/11/17																
891	3.4.4.1.2.1 Engenharia Captação Alternativa (rio Corrente Grande) - Governador Valadares/MG	100%	23/03/16	16/11/17	432 d	23/03/16	16/11/17																
892	3.4.4.1.3 Fundiária	100%	23/03/18	09/10/19	395 d	23/03/18	09/10/19																
893	3.4.4.1.3.1 Obter Termos de Autorização de Superficiário e Desimpedimento de área - Captação Alternativa - rio Corrente Grande - Governador Valadares/MG	100%	22/10/18	09/10/19	244 d	22/10/18	09/10/19																
894	3.4.4.1.3.2 Obter Termos de Autorização de Superficiário - Captação Alternativa - rio Suaçuí Grande (ETA Recanto dos Sonhos) - Governador Valadares/MG	100%	23/03/18	30/08/18	115 d	23/03/18	30/08/18																
895	3.4.4.1.3.3 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - Governador Valadares/MG	100%	09/10/19	09/10/19	0 d	09/10/19	09/10/19																
896	3.4.4.1.4 Licenciamento	100%	23/03/16	28/06/19	845 d	23/03/16	28/06/19																
897	3.4.4.1.4.1 Obter Outorga para Captação Alternativa - Rio Corrente Grande - Governador Valadares/MG	100%	23/03/16	13/07/17	342 d	23/03/16	13/07/17																
898	3.4.4.1.4.2 DAIA para Supressão de Vegetação e intervenção em APP - Adutora GV - Captação Alternativa Rio Corrente	100%	24/04/19	28/06/19	46 d	24/04/19	28/06/19																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009201420192024			
								2009	2014	2019	2024
899	3.4.4.1.4.2.1 Protocolar pedido de informação complementar - Governador Valadares/MG	100%	24/04/19	24/04/19	1 d	24/04/19	24/04/19				
900	3.4.4.1.4.2.2 Acompanhar Processo Junto ao Órgão - Governador Valadares/MG	100%	25/04/19	28/06/19	45 d	25/04/19	28/06/19				
901	3.4.4.1.4.2.3 Obtenção de DAIA para Supressão de Vegetação e intervenção em APP - Governador	100%	28/06/19	28/06/19	0 d	28/06/19	28/06/19				
902	3.4.4.1.4.3 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - Governador Valadares/MG	100%	28/06/19	28/06/19	0 d	28/06/19	28/06/19				
903	3.4.4.1.5 Infraestrutura	57%	18/06/18	01/10/22	1074 d	18/06/18	30/12/21				
904	3.4.4.1.5.1 Obras	57%	18/06/18	30/09/21	825 d	18/06/18	29/12/20				
905	3.4.4.1.5.1.1 Captação Alternativa (Adutora Rio Corrente Grande) - Governador Valadares/MG	57%	18/06/18	30/09/21	825 d	18/06/18	29/12/20				
906	3.4.4.1.5.1.2 Conclusão das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação Alternativa - Governador Valadares/MG	0%	30/09/21	30/09/21	0 d	29/12/20	29/12/20				
907	3.4.4.1.5.1.3 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação Alternativa - Governador Valadares/MG	0%	30/09/21	30/09/21	0 d	29/12/20	29/12/20				
908	3.4.4.1.5.2 Operação	0%	01/10/21	01/10/22	249 d	30/12/20	30/12/21				
909	3.4.4.1.5.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Governador Valadares/MG	0%	01/10/21	07/10/21	5 d	30/12/20	06/01/21				
910	3.4.4.1.5.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Governador Valadares/MG	0%	08/10/21	28/10/21	14 d	07/01/21	26/01/21				
911	3.4.4.1.5.2.3 Realizar Acompanhamento da Funcionalidade do Sistema - Captação Alternativa - Governador	0%	01/10/21	01/10/22	365 dd	30/12/20	30/12/21				
912	3.4.4.1.5.2.4 Realizar Operação Assistida - Governador Valadares/MG	0%	01/10/21	30/12/21	90 dd	30/12/20	30/03/21				
913	3.4.4.2 ETA Central	28%	08/03/18	22/11/23	1428 d	08/03/18	22/11/23				
914	3.4.4.2.1 Engenharia	78%	08/03/18	13/04/21	778 d	08/03/18	31/12/20				
915	3.4.4.2.1.1 Estudos de Concepção do Sistema	100%	08/03/18	23/03/18	11 d	08/03/18	23/03/18				
916	3.4.4.2.1.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Governador Valadares/MG	100%	23/03/18	23/03/18	0 d	23/03/18	23/03/18				
917	3.4.4.2.1.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Governador Valadares/MG	100%	08/03/18	08/03/18	0 d	08/03/18	08/03/18				
918	3.4.4.2.1.2 Engenharia Básica e Detalhada	78%	16/05/18	13/04/21	729 d	16/05/18	31/12/20				
919	3.4.4.2.1.2.1 Engenharia Captação Principal - ETA Central (Melhorias) - SE 32008	79%	16/05/18	23/02/21	695 d	16/05/18	30/07/20				
920	3.4.4.2.1.2.1.1 Levantar Dados de Entrada (levantamento de campo, topografia e sondagem) - Captação Principal - ETA Central - Governador Valadares/MG	100%	16/05/18	05/09/18	81 d	16/05/18	05/09/18				
921	3.4.4.2.1.2.1.2 Elaborar arranjo conceitual - Captação Principal - ETA Central - Governador Valadares/MG	100%	06/09/18	16/07/19	216 d	06/09/18	16/07/19				

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
922	3.4.4.2.1.2.1.3 [Cancelada] Realizar testes para definição do dimensionamento do novo conjunto flutuante - Captação Principal - ETA Central - Governador Valadares/MG	100%	05/06/20	19/06/20	10 d	17/07/19	30/12/19																
923	3.4.4.2.1.2.1.4 Realizar Sondagem Mista - Captação Principal - ETA Central - Governador Valadares/MG	100%	11/11/19	14/11/19	4 d	11/11/19	11/12/19																
924	3.4.4.2.1.2.1.5 Elaborar Projeto Básico - Captação Principal - ETA Central - Governador Valadares/MG	34%	30/06/20	06/10/20	70 d	09/01/20	22/04/20																
925	3.4.4.2.1.2.1.6 Aprovar Projeto Básico - Captação Principal - ETA Central - Governador Valadares/MG	0%	07/10/20	09/11/20	22 d	23/04/20	25/05/20																
926	3.4.4.2.1.2.1.7 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Captação Principal - ETA Central - Governador Valadares/MG	0%	30/12/20	14/01/21	11 d	16/07/20	30/07/20																
927	3.4.4.2.1.2.1.8 Elaborar Projeto Executivo - Captação Principal - ETA Central - Governador Valadares/MG	0%	10/11/20	23/02/21	70 d	26/05/20	30/07/20																
928	3.4.4.2.1.2.1.9 <i>Elaboração do Projeto Executivo - Captação Principal - ETA Central - Governador Valadares/MG</i>	0%	23/02/21	23/02/21	0 d	30/07/20	30/07/20																
929	3.4.4.2.1.2.2 Engenharia Melhorias ETA - ETA Central - SE 32	100%	10/12/18	28/11/19	244 d	10/12/18	19/12/19																
930	3.4.4.2.1.2.2.1 Levantar Dados de Entrada (levantamento de campo, topografia e sondagem) - Melhorias na ETA - ETA Central - Governador Valadares/MG	100%	10/12/18	13/12/18	4 d	10/12/18	13/12/18																
931	3.4.4.2.1.2.2.2 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Melhorias na ETA - ETA Central - Governador Valadares/MG	100%	09/09/19	13/09/19	5 d	09/09/19	13/09/19																
932	3.4.4.2.1.2.2.3 Elaborar Projeto Executivo - Melhorias na ETA - ETA Central - Governador Valadares/MG	100%	14/12/18	13/09/19	187 d	14/12/18	13/09/19																
933	3.4.4.2.1.2.2.4 Elaborar Projeto Executivo (Acréscimo do Macromedidor na SE) - Melhorias na ETA - ETA Central - Governador Valadares/MG	100%	16/09/19	28/11/19	53 d	16/09/19	19/12/19																
934	3.4.4.2.1.2.2.5 <i>Elaboração do Projeto Executivo - Melhorias na ETA - ETA Central - Governador</i>	100%	28/11/19	28/11/19	0 d	19/12/19	19/12/19																
935	3.4.4.2.1.2.3 Engenharia UTR - ETA Central	59%	24/10/18	13/04/21	614 d	24/10/18	31/12/20																
936	3.4.4.2.1.2.3.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - UTR - ETA Central - Governador Valadares/MG	100%	19/12/18	21/12/18	3 d	19/12/18	21/12/18																
937	3.4.4.2.1.2.3.2 Realizar Levantamento de Campo - UTR - ETA Central - Governador Valadares/MG	100%	01/02/19	04/02/19	2 d	01/02/19	04/02/19																
938	3.4.4.2.1.2.3.3 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - UTR - ETA Central - Governador Valadares/MG	100%	24/10/18	04/12/18	30 d	24/10/18	04/12/18																
939	3.4.4.2.1.2.3.4 Elaborar Projeto Conceitual - UTR - ETA Central - Governador Valadares/MG	100%	18/07/19	25/09/19	49 d	18/07/19	25/09/19																
940	3.4.4.2.1.2.3.5 Elaborar Projeto Básico (Paralisado Engenharia) - UTR - ETA Central - Governador	100%	09/01/20	16/07/20	129 d	09/01/20	26/06/20																
941	3.4.4.2.1.2.3.6 Aprovar Projeto Básico - UTR - ETA Central - Governador Valadares/MG	0%	02/10/20	04/11/20	22 d	29/06/20	28/07/20																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
942	3.4.4.2.1.2.3.7 Emitir RT/PQ para Suprimentos - UTR - ETA Central - Governador Valadares/MG	0%	19/02/21	08/03/21	12 d	14/12/20	31/12/20																
943	3.4.4.2.1.2.3.8 Elaborar Projeto Executivo - UTR - ETA Central - Governador Valadares/MG	0%	05/11/20	13/04/21	107 d	29/07/20	31/12/20																
944	3.4.4.2.1.2.3.9 Elaboração do Projeto Executivo - UTR - ETA Central - Governador Valadares/MG	0%	13/04/21	13/04/21	0 d	31/12/20	31/12/20																
945	3.4.4.2.2 Licenciamento	0%	05/11/20	23/08/21	199 d	29/06/20	15/04/21																
946	3.4.4.2.2.1 Obter DAIA para UTR - ETA Central - Governador Valadares/MG	0%	05/11/20	23/08/21	199 d	29/06/20	15/04/21																
947	3.4.4.2.2.2 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - Governador Valadares/MG	0%	23/08/21	23/08/21	0 d	15/04/21	15/04/21																
948	3.4.4.2.3 Suprimentos	25%	16/09/19	06/09/21	492 d	16/09/19	28/05/21																
949	3.4.4.2.3.1 Central	25%	16/09/19	06/09/21	492 d	16/09/19	28/05/21																
950	3.4.4.2.3.1.1 Realizar análise da RT/PQ pela Infra - Captação Principal e UTR - Governador Valadares/MG	0%	09/03/21	08/04/21	22 d	04/01/21	02/02/21																
951	3.4.4.2.3.1.2 Processo contratação CGC (Captação Principal e UTR) - Governador Valadares/MG	0%	09/04/21	06/09/21	105 d	03/02/21	28/05/21																
952	3.4.4.2.3.1.3 Aprovar aditivo do contrato guarda-chuva - Melhorias ETA Central - Governador Valadares/MG	100%	16/09/19	31/10/19	34 d	16/09/19	31/10/19																
953	3.4.4.2.3.1.4 Aprovação aditivo de prazo CRO (Prazo) - ETA Central - Governador Valadares/MG	100%	27/07/20	27/07/20	0 d	29/06/20	29/06/20																
954	3.4.4.2.3.1.5 Aprovação APRO aditivo CRO (Escopo) - ETA Central - Governador Valadares/MG	0%	19/11/20	19/11/20	0 d	29/06/20	29/06/20																
955	3.4.4.2.3.1.6 Conclusão da Contratação de Suprimentos - ETA Central - Governador Valadares/MG	0%	06/09/21	06/09/21	0 d	28/05/21	28/05/21																
956	3.4.4.2.4 Infraestrutura	0%	19/05/21	22/11/23	626 d	20/02/20	22/11/23																
957	3.4.4.2.4.1 Obras	0%	19/05/21	22/11/22	378 d	20/02/20	22/11/22																
958	3.4.4.2.4.1.1 Execução Captação Principal - ETA Central - Governador Valadares/MG	0%	08/09/21	28/06/22	200 d	31/05/21	17/03/22																
959	3.4.4.2.4.1.2 Executar Melhorias ETA - ETA Central - Governador Valadares/MG	0%	19/05/21	14/09/21	83 d	20/02/20	24/06/20																
960	3.4.4.2.4.1.3 Executar UTR - ETA Central - Governador Valad	0%	08/09/21	22/11/22	300 d	31/05/21	22/11/22																
961	3.4.4.2.4.1.4 Conclusão das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água ETA Central - ETA Central - Governador Valadares/MG	0%	22/11/22	22/11/22	0 d	22/11/22	22/11/22																
962	3.4.4.2.4.1.5 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água ETA Central - ETA Central - Governador Valadares/MG	0%	22/11/22	22/11/22	0 d	22/11/22	22/11/22																
963	3.4.4.2.4.2 Operação	0%	22/11/22	22/11/23	248 d	22/11/22	22/11/23																
964	3.4.4.2.4.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Governador Valadares/MG	0%	23/11/22	29/11/22	5 d	23/11/22	29/11/22																
965	3.4.4.2.4.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Governador Valadares/MG	0%	30/11/22	20/12/22	14 d	30/11/22	20/12/22																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
966	3.4.4.2.4.2.3 Realizar Acompanhamento da Funcionalidade do Sistema - ETA Central - Governador Valadares/MG	0%	22/11/22	22/11/23	365 dd	22/11/22	22/11/23																
967	3.4.4.2.4.2.4 Realizar Operação Assistida - Governador Valadares/MG	0%	22/11/22	20/02/23	90 dd	22/11/22	20/02/23																
968	3.4.4.3 ETA Santa Rita	74%	16/08/17	21/11/23	1572 d	16/08/17	06/11/21																
969	3.4.4.3.1 Engenharia	100%	05/03/18	11/10/19	411 d	05/03/18	11/10/19																
970	3.4.4.3.1.1 Estudos de Concepção do Sistema	100%	08/03/18	23/03/18	11 d	08/03/18	23/03/18																
971	3.4.4.3.1.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Governador Valadares/MG	100%	23/03/18	23/03/18	0 d	23/03/18	23/03/18																
972	3.4.4.3.1.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Governador Valadares/MG	100%	08/03/18	08/03/18	0 d	08/03/18	08/03/18																
973	3.4.4.3.1.2 Engenharia Básica e Detalhada	100%	05/03/18	11/10/19	411 d	05/03/18	11/10/19																
974	3.4.4.3.1.2.1 Engenharia Nova ETA / Captação Principal / Alternativa / UTR - ETA Santa Rita	100%	05/03/18	13/05/19	304 d	05/03/18	13/05/19																
975	3.4.4.3.1.2.1.1 Levantar Dados de Entrada (levantamento de campo, topografia, sondagem) - Captação Principal / Alternativa / Nova ETA / UTR - ETA Santa Rita - Governador Valadares/MG	100%	05/03/18	03/08/18	110 d	05/03/18	03/08/18																
976	3.4.4.3.1.2.1.2 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - Captação Principal / Alternativa / Nova ETA / UTR - ETA Santa Rita - Governador Valadares/MG	100%	05/03/18	14/08/18	117 d	05/03/18	14/08/18																
977	3.4.4.3.1.2.1.3 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Captação Principal / Alternativa / Nova ETA / UTR - ETA Santa Rita - Governador Valadares/MG	100%	29/04/19	13/05/19	10 d	29/04/19	13/05/19																
978	3.4.4.3.1.2.1.4 Elaborar Projeto Executivo - Captação Principal / Alternativa / Nova ETA / UTR - ETA Santa Rita - Governador Valadares/MG	100%	25/04/18	13/05/19	267 d	25/04/18	13/05/19																
979	3.4.4.3.1.2.1.5 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Principal / Alternativa / Nova ETA / UTR - ETA Santa Rita - Governador Valadares/MG	100%	13/05/19	13/05/19	0 d	13/05/19	13/05/19																
980	3.4.4.3.1.2.2 Engenharia Melhorias ETA existente - ETA Santa Rita	100%	19/11/18	11/10/19	226 d	19/11/18	11/10/19																
981	3.4.4.3.1.2.2.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Melhorias na ETA - ETA Santa Rita - Governador	100%	19/11/18	17/01/19	43 d	19/11/18	17/01/19																
982	3.4.4.3.1.2.2.2 Realizar Levantamento de Campo - Melhorias na ETA - ETA Santa Rita - Governador	100%	18/01/19	23/01/19	4 d	18/01/19	23/01/19																
983	3.4.4.3.1.2.2.3 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - Melhorias na ETA - ETA Santa Rita - Governador Valadares/MG	100%	28/01/19	05/07/19	108 d	28/01/19	05/07/19																
984	3.4.4.3.1.2.2.4 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Melhorias na ETA - ETA Santa Rita - Governador Valadares/MG	100%	24/06/19	28/06/19	5 d	24/06/19	28/06/19																
985	3.4.4.3.1.2.2.5 Elaborar Projeto Executivo - Melhorias na ETA - ETA Santa Rita - Governador Valadares/MG	100%	04/04/19	27/06/19	57 d	04/04/19	27/06/19																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
986	3.4.4.3.1.2.2.6 Elaboração do Projeto Executivo - Melhorias na ETA - ETA Santa Rita - Governador	100%	28/06/19	28/06/19	0 d	28/06/19	28/06/19																
987	3.4.4.3.1.2.2.7 Aprovar Projeto Executivo - Melhorias na ETA existente - ETA Santa Rita - Governador	100%	17/09/19	11/10/19	19 d	17/09/19	11/10/19																
988	3.4.4.3.1.2.2.8 Aprovação do Projeto Executivo - Melhorias na ETA - ETA Santa Rita - Governador Valadares/MG	100%	11/10/19	11/10/19	0 d	11/10/19	11/10/19																
989	3.4.4.3.2 Fundiária	100%	15/01/19	09/10/19	184 d	15/01/19	09/10/19																
990	3.4.4.3.2.1 Obter Termo de Autorização para Vistoria Cautelar - UTR - ETA Santa Rita - Governador Valadares/MG	100%	15/01/19	09/08/19	142 d	15/01/19	09/08/19																
991	3.4.4.3.2.2 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - Governador Valadares/MG	100%	09/10/19	09/10/19	0 d	09/10/19	09/10/19																
992	3.4.4.3.3 Licenciamento	100%	16/08/17	19/07/19	494 d	16/08/17	19/07/19																
993	3.4.4.3.3.1 Emissão Autorização Ambiental de Funcionamento - ETA Santa Rita - Governador Valadares/MG	100%	16/08/17	16/08/17	0 d	16/08/17	16/08/17																
994	3.4.4.3.3.2 Obter DAIA para UTR - ETA Santa Rita - Governador Valadares/MG	100%	30/05/19	19/07/19	36 d	30/05/19	19/07/19																
995	3.4.4.3.3.3 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - Governador Valadares/MG	100%	19/07/19	19/07/19	0 d	19/07/19	19/07/19																
996	3.4.4.3.4 Suprimentos	100%	14/05/19	03/05/21	490 d	14/05/19	01/11/19																
997	3.4.4.3.4.1 Santa Rita	100%	14/05/19	03/05/21	490 d	14/05/19	01/11/19																
998	3.4.4.3.4.1.1 Realizar análise da RT/PQ pela Infra - Nova ETA - ETA Santa Rita - Governador Valadares/MG	100%	14/05/19	12/06/19	22 d	14/05/19	12/06/19																
999	3.4.4.3.4.1.2 (Cancelado - ACP) Processo contratação Nova ETA (Captações, nova ETA e UTR) - ETA Santa Rita - Governador Valadares/MG	100%	13/06/19	04/03/20	180 d	13/06/19	01/11/19																
1000	3.4.4.3.4.1.3 Processo contratação Nova ETA (Captações, nova ETA e UTR) - ETA Santa Rita - Governador	0%	21/12/20	03/05/21	88 d	13/06/19	01/11/19																
1001	3.4.4.3.4.1.4 Conclusão da Contratação de Suprimentos - ETA Santa Rita - Governador Valadares/MG	0%	03/05/21	03/05/21	0 d	01/11/19	01/11/19																
1002	3.4.4.3.5 Infraestrutura	0%	16/10/20	21/11/23	769 d	04/11/19	06/11/21																
1003	3.4.4.3.5.1 Obras	0%	16/10/20	21/11/22	521 d	04/11/19	06/11/20																
1004	3.4.4.3.5.1.1 Obter aprovação da OS - Melhorias na ETA exixtente - ETA Santa Rita - Governador Valadares/MG	0%	16/10/20	05/11/20	14 d	19/08/20	08/09/20																
1005	3.4.4.3.5.1.2 Executar Melhorias na ETA existente (36L/s) - ETA Santa Rita - Governador Valadares/MG	0%	07/12/21	04/03/22	60 d	04/11/19	31/01/20																
1006	3.4.4.3.5.1.3 Executar Nova ETA/Captação Principal/UTR (120L/s) - ETA Santa Rita - Governador Valadares/MG	0%	07/12/21	21/11/22	238 d	04/11/19	06/11/20																
1007	3.4.4.3.5.1.4 Conclusão das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água ETA Santa Rita - ETA Santa Rita - Governador Valadares/MG	0%	21/11/22	21/11/22	0 d	06/11/20	06/11/20																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
1008	3.4.4.3.5.1.5 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água ETA Santa Rita - ETA Santa Rita - Governador Valadares/MG	0%	21/11/22	21/11/22	0 d	06/11/20	06/11/20																
1009	3.4.4.3.5.2 Operação	0%	21/11/22	21/11/23	248 d	06/11/20	06/11/21																
1010	3.4.4.3.5.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Governador Valadares/MG	0%	22/11/22	28/11/22	5 d	09/11/20	13/11/20																
1011	3.4.4.3.5.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Governador Valadares/MG	0%	29/11/22	19/12/22	14 d	16/11/20	03/12/20																
1012	3.4.4.3.5.2.3 Realizar Acompanhamento da Funcionalidade do Sistema - ETA Santa Rita - Governador Valadares/MG	0%	21/11/22	21/11/23	365 dd	06/11/20	06/11/21																
1013	3.4.4.3.5.2.4 Realizar Operação Assistida - Governador Valadares/MG	0%	21/11/22	19/02/23	90 dd	06/11/20	04/02/21																
1014	3.4.4.4 ETA Vila Isa	34%	08/03/18	26/07/23	1348 d	08/03/18	28/04/23																
1015	3.4.4.4.1 Engenharia	83%	08/03/18	02/02/21	732 d	08/03/18	27/11/20																
1016	3.4.4.4.1.1 Estudos de Concepção do Sistema	100%	08/03/18	23/03/18	11 d	08/03/18	23/03/18																
1017	3.4.4.4.1.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Governador Valadares/MG	100%	23/03/18	23/03/18	0 d	23/03/18	23/03/18																
1018	3.4.4.4.1.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Governador Valadares/MG	100%	08/03/18	08/03/18	0 d	08/03/18	08/03/18																
1019	3.4.4.4.1.2 Engenharia Básica e Detalhada	83%	19/11/18	02/02/21	550 d	19/11/18	27/11/20																
1020	3.4.4.4.1.2.1 Engenharia Melhorias na ETA e Captação Principal - ETA Vila Isa	100%	19/11/18	30/10/19	239 d	19/11/18	30/10/19																
1021	3.4.4.4.1.2.1.1 Aprovar Plano de Trabalho /abertura OSE - Melhorias na ETA e Captação Principal - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG	100%	19/11/18	22/11/18	4 d	19/11/18	22/11/18																
1022	3.4.4.4.1.2.1.2 Realizar Levantamento de Campo - Melhorias na ETA e Captação Principal - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG	100%	13/12/18	13/12/18	1 d	13/12/18	13/12/18																
1023	3.4.4.4.1.2.1.3 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - Melhorias na ETA - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG	100%	14/10/19	30/10/19	13 d	14/10/19	30/10/19																
1024	3.4.4.4.1.2.1.4 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Captação Principal - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG	100%	15/04/19	23/04/19	5 d	15/04/19	23/04/19																
1025	3.4.4.4.1.2.1.5 Elaborar Projeto Executivo - Captação Principal - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG	100%	13/03/19	23/04/19	28 d	13/03/19	23/04/19																
1026	3.4.4.4.1.2.1.6 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Principal - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG	100%	23/04/19	23/04/19	0 d	23/04/19	23/04/19																
1027	3.4.4.4.1.2.1.7 Aprovar Projeto Executivo - Melhorias na ETA - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG	100%	04/04/19	01/10/19	124 d	04/04/19	01/10/19																
1028	3.4.4.4.1.2.1.8 Elaboração do Projeto Executivo - Melhorias na ETA - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG	100%	01/10/19	01/10/19	0 d	01/10/19	01/10/19																
1029	3.4.4.4.1.2.2 Engenharia Captação Alternativa (Derivação da Adutora de GV) - ETA Vila Isa	100%	01/03/19	16/12/19	197 d	01/03/19	16/12/19																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
1030	3.4.4.4.1.2.2.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Captação Alternativa - ETA Vila Isa - Governador	100%	01/03/19	31/05/19	60 d	01/03/19	31/05/19																
1031	3.4.4.4.1.2.2.2 Definir ponto de entrega da tubulação - Captação Alternativa - ETA Vila Isa - Governador	100%	02/10/19	02/10/19	1 d	02/10/19	02/10/19																
1032	3.4.4.4.1.2.2.3 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Captação Alternativa - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG	100%	02/12/19	16/12/19	10 d	02/12/19	16/12/19																
1033	3.4.4.4.1.2.2.4 Elaborar Projeto Executivo - Captação Alternativa - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG	100%	03/10/19	16/12/19	51 d	03/10/19	16/12/19																
1034	3.4.4.4.1.2.2.5 <i>Elaboração do Projeto Executivo - Captação Alternativa - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG</i>	100%	16/12/19	16/12/19	0 d	16/12/19	16/12/19																
1035	3.4.4.4.1.2.3 Engenharia UTR - ETA Vila Isa	64%	07/11/19	02/02/21	306 d	07/11/19	27/11/20																
1036	3.4.4.4.1.2.3.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - UTR - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG	100%	07/11/19	25/11/19	12 d	07/11/19	25/11/19																
1037	3.4.4.4.1.2.3.2 Realizar Levantamento de Campo - UTR - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG	100%	26/11/19	26/11/19	1 d	26/11/19	26/11/19																
1038	3.4.4.4.1.2.3.3 Elaborar projeto conceitual - UTR - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG	100%	27/11/19	16/04/20	94 d	27/11/19	16/04/20																
1039	3.4.4.4.1.2.3.4 Elaborar Projeto Básico - UTR - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG	100%	17/04/20	07/08/20	78 d	17/04/20	21/07/20																
1040	3.4.4.4.1.2.3.5 Aprovar Projeto Básico - UTR - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG	0%	06/10/20	06/11/20	22 d	22/07/20	20/08/20																
1041	3.4.4.4.1.2.3.6 Emitir RT/PQ para Suprimentos - UTR - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG	0%	16/12/20	28/12/20	7 d	19/11/20	27/11/20																
1042	3.4.4.4.1.2.3.7 Elaborar Projeto Executivo - UTR - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG	0%	09/11/20	02/02/21	59 d	21/08/20	27/11/20																
1043	3.4.4.4.1.2.3.8 <i>Elaboração do Projeto Executivo - UTR - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG</i>	0%	02/02/21	02/02/21	0 d	27/11/20	27/11/20																
1044	3.4.4.4.2 Fundiária	100%	02/01/19	09/10/19	193 d	02/01/19	09/10/19																
1045	3.4.4.4.2.1 Obter Termo de Autorização para Vistoria Cautelar - UTR - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG	100%	02/01/19	22/04/19	74 d	02/01/19	22/04/19																
1046	3.4.4.4.2.2 <i>Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - Governador Valadares/MG</i>	100%	09/10/19	09/10/19	0 d	09/10/19	09/10/19																
1047	3.4.4.4.3 Licenciamento	0%	06/10/20	26/07/21	199 d	17/04/20	02/02/21																
1048	3.4.4.4.3.1 Obter DAIA para UTR - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG	0%	06/10/20	26/07/21	199 d	17/04/20	02/02/21																
1049	3.4.4.4.3.2 <i>Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - Governador Valadares/MG</i>	0%	26/07/21	26/07/21	0 d	02/02/21	02/02/21																
1050	3.4.4.4.4 Suprimentos	0%	29/12/20	13/07/21	134 d	30/11/20	28/04/21																
1051	3.4.4.4.4.1 Vila Isa	0%	29/12/20	13/07/21	134 d	30/11/20	28/04/21																
1052	3.4.4.4.4.1.1 Realizar análise da RT/PQ pela Infra - UTR - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG	0%	29/12/20	28/01/21	22 d	30/11/20	31/12/20																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
1053	3.4.4.4.4.1.2 Processo contratação CGC (ETA Central - Captação Principal e UTR/ Vila Isa UTR) - Governador	0%	29/01/21	13/07/21	112 d	04/01/21	28/04/21																
1054	3.4.4.4.4.1.3 Conclusão da Contratação de Suprimentos - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG	0%	13/07/21	13/07/21	0 d	28/04/21	28/04/21																
1055	3.4.4.4.4.2 Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Governador Valadares/MG	0%	13/07/21	13/07/21	0 d	28/04/21	28/04/21																
1056	3.4.4.4.5 Infraestrutura	31%	21/01/19	26/07/23	1122 d	21/01/19	28/04/23																
1057	3.4.4.4.5.1 Obras	31%	21/01/19	26/07/22	874 d	21/01/19	28/04/22																
1058	3.4.4.4.5.1.1 Executar Melhorias na captação Principal - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG	100%	21/01/19	21/03/19	41 d	21/01/19	21/03/19																
1059	3.4.4.4.5.1.2 Retomada das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água ETA Vila Isa - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG	100%	11/09/20	11/09/20	0 d	10/09/20	10/09/20																
1060	3.4.4.4.5.1.3 Executar Melhorias ETA - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG	69%	25/11/19	06/11/20	236 d	04/12/19	12/06/20																
1061	3.4.4.4.5.1.4 Conclusão das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água ETA Vila Isa - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG	0%	06/11/20	06/11/20	0 d	12/06/20	12/06/20																
1062	3.4.4.4.5.1.5 Executar UTR - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG	0%	27/07/21	26/07/22	250 d	29/04/21	28/04/22																
1063	3.4.4.4.5.1.6 Conclusão da Obra da UTR - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG	0%	26/07/22	26/07/22	0 d	28/04/22	28/04/22																
1064	3.4.4.4.5.1.7 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água ETA Vila Isa - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG	0%	26/07/22	26/07/22	0 d	28/04/22	28/04/22																
1065	3.4.4.4.5.2 Operação	0%	26/07/22	26/07/23	248 d	28/04/22	28/04/23																
1066	3.4.4.4.5.2.1 ETA Vila Isa	0%	26/07/22	26/07/23	248 d	28/04/22	28/04/23																
1067	3.4.4.4.5.2.1.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Governador Valadares/MG	0%	27/07/22	02/08/22	5 d	29/04/22	05/05/22																
1068	3.4.4.4.5.2.1.2 Realizar Testes e Pré-operação - Governador Valadares/MG	0%	03/08/22	23/08/22	14 d	06/05/22	25/05/22																
1069	3.4.4.4.5.2.1.3 Realizar Acompanhamento da Funcionalidade do Sistema - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG (sede)	0%	26/07/22	26/07/23	365 dd	28/04/22	28/04/23																
1070	3.4.4.4.5.2.1.4 Realizar Operação Assistida - Governador Valadares/MG	0%	26/07/22	24/10/22	90 dd	28/04/22	27/07/22																
1071	3.4.4.5 Captação Principal e Melhorias na ETA Recanto dos Sonhos	41%	08/03/18	11/04/23	1275 d	08/03/18	01/11/22																
1072	3.4.4.5.1 Engenharia	82%	08/03/18	12/01/21	717 d	08/03/18	12/11/20																
1073	3.4.4.5.1.1 Estudos de Concepção do Sistema	100%	08/03/18	23/03/18	11 d	08/03/18	23/03/18																
1074	3.4.4.5.1.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Governador Valadares/MG	100%	23/03/18	23/03/18	0 d	23/03/18	23/03/18																
1075	3.4.4.5.1.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Governador Valadares/MG	100%	08/03/18	08/03/18	0 d	08/03/18	08/03/18																
1076	3.4.4.5.1.2 Engenharia Básica e Detalhada	82%	11/10/18	12/01/21	562 d	11/10/18	12/11/20																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009	2014	2019	2024
1077	3.4.4.5.1.2.1 Engenharia Melhorias ETA - ETA Recanto dos Sonhos	100%	11/10/18	27/11/19	285 d	11/10/18	18/11/19				
1078	3.4.4.5.1.2.1.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Melhorias na ETA - ETA Recanto dos Sonhos - Governador Valadares/MG	100%	05/11/18	23/11/18	15 d	05/11/18	23/11/18				
1079	3.4.4.5.1.2.1.2 Realizar Levantamento de Campo - Melhorias na ETA - ETA Recanto dos Sonhos - Governador Valadares/MG	100%	13/12/18	13/12/18	1 d	13/12/18	13/12/18				
1080	3.4.4.5.1.2.1.3 Realizar Sondagem - Melhorias na ETA - ETA Recanto dos Sonhos - Governador Valadares/MG	100%	18/01/19	18/02/19	22 d	18/01/19	18/02/19				
1081	3.4.4.5.1.2.1.4 Executar Topografia - Melhorias na ETA - ETA Recanto dos Sonhos - Governador Valadares/MG	100%	11/10/18	21/01/19	72 d	11/10/18	21/01/19				
1082	3.4.4.5.1.2.1.5 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Melhorias na ETA - ETA Recanto dos Sonhos - Governador Valadares/MG	100%	17/05/19	30/05/19	10 d	17/05/19	30/05/19				
1083	3.4.4.5.1.2.1.6 Elaborar Projeto Executivo - Melhorias na ETA - ETA Recanto dos Sonhos - Governador Valadares/MG	100%	14/12/18	30/05/19	113 d	14/12/18	30/05/19				
1084	3.4.4.5.1.2.1.7 <i>Elaboração do Projeto Executivo - Melhorias na ETA - ETA Recanto dos Sonhos - Governador Valadares/MG</i>	100%	30/05/19	30/05/19	0 d	30/05/19	30/05/19				
1085	3.4.4.5.1.2.1.8 Elaborar Projeto Executivo (Acréscimo do Macromedidor na SE) - Melhorias na ETA - ETA Recanto dos Sonhos - Governador Valadares/MG	100%	04/10/19	27/11/19	38 d	04/10/19	18/11/19				
1086	3.4.4.5.1.2.1.9 <i>Acréscimo no escopo do Projeto Executivo (Macromedidor) - Melhorias na ETA - ETA Recanto dos Sonhos - Governador Valadares/MG</i>	100%	27/11/19	27/11/19	0 d	18/11/19	18/11/19				
1087	3.4.4.5.1.2.2 Engenharia UTR - ETA Recanto dos Sonhos	59%	06/01/20	12/01/21	254 d	06/01/20	12/11/20				
1088	3.4.4.5.1.2.2.1 Aprovar Plano de Trabalho /abertura OSE - UTR - ETA Recanto dos Sonhos - Governador Valadares/MG	100%	06/01/20	17/01/20	10 d	06/01/20	17/01/20				
1089	3.4.4.5.1.2.2.2 Realizar Sondagem - UTR - ETA Recanto dos Sonhos - Governador Valadares/MG	100%	25/03/20	27/03/20	3 d	25/03/20	14/04/20				
1090	3.4.4.5.1.2.2.3 Elaborar Projeto Básico - UTR - ETA Recanto dos Sonhos - Governador Valadares/MG	100%	15/04/20	04/08/20	77 d	15/04/20	21/07/20				
1091	3.4.4.5.1.2.2.4 Aprovar Projeto Básico - UTR - ETA Recanto dos Sonhos - Governador Valadares/MG	0%	16/10/20	17/11/20	22 d	22/07/20	20/08/20				
1092	3.4.4.5.1.2.2.5 Emitir RT/PQ para Suprimentos - UTR - ETA Recanto dos Sonhos - Governador Valadares/MG	0%	16/12/20	12/01/21	17 d	21/08/20	03/09/20				
1093	3.4.4.5.1.2.2.6 Elaborar Projeto Executivo - UTR - ETA Recanto dos Sonhos - Governador Valadares/MG	35%	04/08/20	22/10/20	56 d	22/07/20	12/11/20				
1094	3.4.4.5.1.2.2.7 <i>Elaboração do Projeto Executivo - UTR - ETA Recanto dos Sonhos - Governador Valadares/MG</i>	0%	22/10/20	22/10/20	0 d	12/11/20	12/11/20				
1095	3.4.4.5.2 Fundiária	100%	23/03/18	09/10/19	395 d	23/03/18	09/10/19				
1096	3.4.4.5.2.1 Obter Termos de Autorização de Superfície - Captação Alternativa - rio Suaçuí Grande (ETA Recanto dos Sonhos) - Governador Valadares/MG	100%	23/03/18	30/08/18	115 d	23/03/18	30/08/18				

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
1097	3.4.4.5.2.2 Captação Alternativa - rio Suaçuí Grande (ETA Recanto dos Sonhos) - Desimpedimentos de área - Governador Valadares/MG	100%	23/03/18	30/08/18	115 d	23/03/18	30/08/18																
1098	<i>3.4.4.5.2.3 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - Governador Valadares/MG</i>	100%	09/10/19	09/10/19	0 d	09/10/19	09/10/19																
1099	3.4.4.5.3 Licenciamento	0%	16/10/20	04/08/21	199 d	22/07/20	11/05/21																
1100	3.4.4.5.3.1 Obter DAIA para UTR - ETA Recanto dos Sonhos - Governador Valadares/MG	0%	16/10/20	04/08/21	199 d	22/07/20	11/05/21																
1101	<i>3.4.4.5.3.2 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - Governador Valadares/MG</i>	0%	04/08/21	04/08/21	0 d	11/05/21	11/05/21																
1102	3.4.4.5.4 Suprimentos	0%	13/01/21	23/06/21	110 d	04/09/20	13/01/21																
1103	3.4.4.5.4.1 Recanto dos Sonhos	0%	13/01/21	23/06/21	110 d	04/09/20	13/01/21																
1104	3.4.4.5.4.1.1 Realizar análise RT/PQ (Captação, ETA e UTR) - Governador Valadares/MG	0%	13/01/21	11/02/21	22 d	04/09/20	13/01/21																
1105	3.4.4.5.4.1.2 Realizar contratação MAS 1 (Captação, ETA e UTR) - Governador Valadares/MG	0%	12/02/21	23/06/21	88 d	04/09/20	13/01/21																
1106	<i>3.4.4.5.4.1.3 Conclusão da Contratação de Suprimentos - ETA Recanto dos Sonhos - Governador Valadares/MG</i>	0%	23/06/21	23/06/21	0 d	13/01/21	13/01/21																
1107	<i>3.4.4.5.4.2 Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Governador Valadares/MG</i>	0%	23/06/21	23/06/21	0 d	13/01/21	13/01/21																
1108	3.4.4.5.5 Infraestrutura	44%	18/02/19	11/04/23	1029 d	18/02/19	01/11/22																
1109	3.4.4.5.5.1 Obras	44%	18/02/19	11/04/22	781 d	18/02/19	01/11/21																
1110	3.4.4.5.5.1.1 ETA Recanto dos Sonhos	44%	18/02/19	11/04/22	781 d	18/02/19	01/11/21																
1111	3.4.4.5.5.1.1.1 Executar Captação Principal - ETA Recanto dos Sonhos - Governador Valadares/MG	100%	18/02/19	20/03/19	20 d	18/02/19	20/03/19																
1112	3.4.4.5.5.1.1.2 Melhorias na ETA Recanto do Sonhos	87%	05/04/19	17/11/20	403 d	05/04/19	16/03/20																
1113	3.4.4.5.5.1.1.2.1 Executar Obras de Urbanização da ETA Recanto dos Sonhos - Governador Valadares/MG	100%	05/04/19	13/09/19	111 d	05/04/19	13/09/19																
1114	3.4.4.5.5.1.1.2.2 Executar Obras de Melhorias na ETA (Macromedidor, Móveis e Leito Filtrante) - ETA Recanto dos Sonhos - Governador Valadares/MG	66%	28/11/19	17/11/20	240 d	19/11/19	16/03/20																
1115	<i>3.4.4.5.5.1.1.2.3 Conclusão das Obras de Melhoria na ETA Recanto dos Sonhos - Governador Valadares/MG</i>	0%	17/11/20	17/11/20	0 d	16/03/20	16/03/20																
1116	3.4.4.5.5.1.1.3 Executar UTR - ETA Recanto dos Sonhos - Governador Valadares/MG	0%	24/06/21	11/04/22	200 d	14/01/21	01/11/21																
1117	<i>3.4.4.5.5.1.1.4 Conclusão das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água ETA Recanto dos Sonhos - Captação Principal e Melhorias na ETA Recanto dos Sonhos - Governador Valadares/MG</i>	0%	11/04/22	11/04/22	0 d	01/11/21	01/11/21																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014		2019		2024	
1118	<i>3.4.4.5.5.1.1.5 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água ETA Recanto dos Sonhos - Captação Principal e Melhorias na ETA Recanto dos Sonhos - Governador Valadares/MG</i>	0%	11/04/22	11/04/22	0 d	01/11/21	01/11/21										
1119	3.4.4.5.5.2 Operação	0%	11/04/22	11/04/23	248 d	01/11/21	01/11/22										
1120	3.4.4.5.5.2.1 ETA Recanto dos Sonhos	0%	11/04/22	11/04/23	248 d	01/11/21	01/11/22										
1121	3.4.4.5.5.2.1.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Governador Valadares/MG	0%	12/04/22	19/04/22	5 d	03/11/21	09/11/21										
1122	3.4.4.5.5.2.1.2 Realizar Testes e Pré-operação - Governador Valadares/MG	0%	20/04/22	10/05/22	14 d	10/11/21	30/11/21										
1123	3.4.4.5.5.2.1.3 Realizar Acompanhamento da Funcionalidade do Sistema - Captação Principal e Melhorias na ETA Recanto dos Sonhos - Governador	0%	11/04/22	11/04/23	365 dd	01/11/21	01/11/22										
1124	3.4.4.5.5.2.1.4 Realizar Operação Assistida - Governador V	0%	11/04/22	10/07/22	90 dd	01/11/21	30/01/22										
1125	3.4.5 São Vítor (distrito Governador Valadares/MG)	60%	10/01/18	10/06/23	1356 d	10/01/18	05/08/22										
1126	3.4.5.1 Captação Principal e Melhorias na ETA	86%	23/03/18	31/08/22	1114 d	23/03/18	30/01/21										
1127	3.4.5.1.1 Estudos de Concepção do Sistema	100%	23/03/18	17/07/19	336 d	23/03/18	17/07/19										
1128	<i>3.4.5.1.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - São Vítor/MG</i>	100%	23/03/18	23/03/18	0 d	23/03/18	23/03/18										
1129	3.4.5.1.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - São Vítor/MG	100%	19/02/19	07/03/19	10 d	19/02/19	07/03/19										
1130	3.4.5.1.1.3 Executar Coleta e Análise do Lodo da ETA - São Vítor,	100%	21/05/19	31/05/19	9 d	21/05/19	31/05/19										
1131	3.4.5.1.1.4 Captações Subterrâneas - Serviços em Poços Tubulares (Captação Alternativa)	100%	11/06/18	17/07/19	280 d	11/06/18	17/07/19										
1132	3.4.5.1.1.4.1 Realizar Perfilagem 1 (parcial) - Captação Alternativa - São Vítor/MG	100%	11/06/18	12/06/18	2 d	11/06/18	12/06/18										
1133	3.4.5.1.1.4.2 Realizar Recuperação 1 (parcial) - Captação Alternativa - São Vítor/MG	100%	13/06/18	21/06/18	7 d	13/06/18	21/06/18										
1134	3.4.5.1.1.4.3 Realizar Perfuração (reabertura de poço existente) - Captação Alternativa - São Vítor/MG	100%	15/01/19	16/01/19	2 d	15/01/19	16/01/19										
1135	3.4.5.1.1.4.4 Realizar Recuperação - Captação Alternativa - São Vítor/MG	100%	16/01/19	17/01/19	2 d	16/01/19	17/01/19										
1136	3.4.5.1.1.4.5 Realizar Perfilagem 2 - Captação Alternativa - Sã	100%	18/01/19	18/01/19	1 d	18/01/19	18/01/19										
1137	3.4.5.1.1.4.6 Elaborar Relatório Técnico - Captação Alternativa - São Vítor/MG	100%	21/01/19	20/02/19	23 d	21/01/19	20/02/19										
1138	3.4.5.1.1.4.7 Realizar Instrumentação - Captação Alternativa - São Vítor/MG	100%	16/07/19	17/07/19	2 d	16/07/19	17/07/19										
1139	3.4.5.1.1.4.8 Realizar Laudo de Serviços de Coleta, Análise de Água - Captação Alternativa - São Vítor/MG	100%	18/01/19	18/02/19	22 d	18/01/19	18/02/19										
1140	<i>3.4.5.1.1.4.9 Conclusão dos Serviços em poço tubular - Captação Alternativa - São Vítor/MG</i>	100%	18/02/19	18/02/19	0 d	18/02/19	18/02/19										
1141	3.4.5.1.2 Engenharia Básica e Detalhada	100%	08/10/18	18/11/19	281 d	08/10/18	18/11/19										
1142	3.4.5.1.2.1 Engenharia Captação Principal (Melhorias) - SE 322	100%	08/10/18	30/05/19	162 d	08/10/18	30/05/19										

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
1143	3.4.5.1.2.1.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Captação Principal - Rio Doce - São Vitor/MG	100%	19/11/18	26/11/18	6 d	19/11/18	26/11/18																
1144	3.4.5.1.2.1.2 Realizar Levantamento de Campo - Captação Principal - Rio Doce - São Vitor/MG	100%	14/12/18	14/12/18	1 d	14/12/18	14/12/18																
1145	3.4.5.1.2.1.3 Executar Topografia - Captação Principal - Rio Doce - São Vitor/MG	100%	08/10/18	21/01/19	75 d	08/10/18	21/01/19																
1146	3.4.5.1.2.1.4 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Captação Principal - Rio Doce - São Vitor/MG	100%	21/05/19	30/05/19	8 d	21/05/19	30/05/19																
1147	3.4.5.1.2.1.5 Elaborar Projeto Executivo - Captação Principal - Rio Doce - São Vitor/MG	100%	14/12/18	30/05/19	113 d	14/12/18	30/05/19																
1148	<i>3.4.5.1.2.1.6 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Principal - Rio Doce - São Vitor/MG</i>	<i>100%</i>	<i>30/05/19</i>	<i>30/05/19</i>	<i>0 d</i>	<i>30/05/19</i>	<i>30/05/19</i>																
1149	3.4.5.1.2.2 Engenharia Melhorias ETA - SE 32262	100%	08/10/18	18/11/19	281 d	08/10/18	18/11/19																
1150	3.4.5.1.2.2.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Melhorias na ETA - São Vitor/MG	100%	19/11/18	26/11/18	6 d	19/11/18	26/11/18																
1151	3.4.5.1.2.2.2 Realizar Levantamento de Campo - Melhorias na ETA - São Vitor/MG	100%	14/12/18	14/12/18	1 d	14/12/18	14/12/18																
1152	3.4.5.1.2.2.3 Executar Topografia - Melhorias na ETA - São Vitor/MG	100%	08/10/18	21/01/19	75 d	08/10/18	21/01/19																
1153	3.4.5.1.2.2.4 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Melhorias na ETA - São Vitor/MG	100%	17/05/19	30/05/19	10 d	17/05/19	30/05/19																
1154	3.4.5.1.2.2.5 Elaborar Projeto Executivo - Melhorias na ETA - São Vitor/MG	100%	17/12/18	30/05/19	112 d	17/12/18	30/05/19																
1155	<i>3.4.5.1.2.2.6 Elaboração do Projeto Executivo - Melhorias na ETA - São Vitor/MG</i>	<i>100%</i>	<i>30/05/19</i>	<i>30/05/19</i>	<i>0 d</i>	<i>30/05/19</i>	<i>30/05/19</i>																
1156	3.4.5.1.2.2.7 Elaborar Projeto Executivo (Acréscimo do Macromedidor na SE) - Melhorias na ETA - São Vitor/MG	100%	04/09/19	18/11/19	53 d	04/09/19	18/11/19																
1157	<i>3.4.5.1.2.2.8 Acréscimo no escopo do Projeto Executivo (Macromedidor) - Melhorias na ETA - São Vitor/MG</i>	<i>100%</i>	<i>18/11/19</i>	<i>18/11/19</i>	<i>0 d</i>	<i>18/11/19</i>	<i>18/11/19</i>																
1158	3.4.5.1.3 Fundiária	100%	06/06/18	21/12/18	143 d	06/06/18	21/12/18																
1159	3.4.5.1.3.1 Obter Termo de Autorização de Superficiário - ETA/Captação Alternativa - São Vitor/MG	100%	06/06/18	21/12/18	143 d	06/06/18	21/12/18																
1160	<i>3.4.5.1.3.2 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - São Vitor/MG</i>	<i>100%</i>	<i>21/12/18</i>	<i>21/12/18</i>	<i>0 d</i>	<i>21/12/18</i>	<i>21/12/18</i>																
1161	3.4.5.1.4 Suprimentos	100%	03/06/19	12/06/19	8 d	03/06/19	12/06/19																
1162	3.4.5.1.4.1 Captação Principal e Melhorias na ETA (contrato guarda-chuva existente - Infraestrutura)	100%	03/06/19	12/06/19	8 d	03/06/19	12/06/19																
1163	3.4.5.1.4.1.1 Incluir PQ no CGC existente - São Vitor/MG	100%	03/06/19	12/06/19	8 d	03/06/19	12/06/19																
1164	<i>3.4.5.1.4.1.2 Conclusão da Contratação de Suprimentos - São Vitor/MG</i>	<i>100%</i>	<i>12/06/19</i>	<i>12/06/19</i>	<i>0 d</i>	<i>12/06/19</i>	<i>12/06/19</i>																
1165	3.4.5.1.5 Infraestrutura	70%	23/05/19	31/08/22	817 d	23/05/19	30/01/21																
1166	3.4.5.1.5.1 Obras	70%	23/05/19	31/08/21	568 d	23/05/19	16/03/20																
1167	3.4.5.1.5.1.1 Executar obras de Melhorias na Captação Principal - São Vitor/MG	100%	23/05/19	19/11/19	126 d	23/05/19	19/11/19																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
1168	3.4.5.1.5.1.2 Executar ajuste da Captação Principal (Pendente prazo de revisão do projeto) - São Vitor/MG	0%	04/03/21	31/08/21	126 d	16/07/20	15/01/21																
1169	3.4.5.1.5.1.3 Melhorias na ETA	92%	23/05/19	29/01/21	422 d	23/05/19	16/03/20																
1170	3.4.5.1.5.1.3.1 Executar Melhorias na ETA - São Vitor/MG	100%	23/05/19	19/12/19	147 d	23/05/19	31/01/20																
1171	3.4.5.1.5.1.3.2 Executar Melhorias na ETA (Acréscimo do Macromedidor) - São Vitor/MG	78%	19/11/19	29/01/21	297 d	19/11/19	16/03/20																
1172	<i>3.4.5.1.5.1.3.3 Conclusão das Obras de Melhorias na ETA - São Vitor/MG</i>	<i>0%</i>	<i>29/01/21</i>	<i>29/01/21</i>	<i>0 d</i>	<i>16/03/20</i>	<i>16/03/20</i>																
1173	<i>3.4.5.1.5.1.4 Conclusão das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação Principal e Melhorias na ETA - São Vitor/MG</i>	<i>0%</i>	<i>31/08/21</i>	<i>31/08/21</i>	<i>0 d</i>	<i>16/03/20</i>	<i>16/03/20</i>																
1174	<i>3.4.5.1.5.1.5 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação Principal e Melhorias na ETA - São Vitor/MG</i>	<i>0%</i>	<i>31/08/21</i>	<i>31/08/21</i>	<i>0 d</i>	<i>16/03/20</i>	<i>16/03/20</i>																
1175	3.4.5.1.5.2 Operação	0%	31/08/21	31/08/22	249 d	31/01/20	30/01/21																
1176	3.4.5.1.5.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - São Vitor/MG	0%	01/09/21	08/09/21	5 d	17/03/20	23/03/20																
1177	3.4.5.1.5.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - São Vitor/MG	0%	09/09/21	28/09/21	14 d	24/03/20	13/04/20																
1178	3.4.5.1.5.2.3 Realizar Acompanhamento da Funcionalidade do Sistema - Captação Principal e Melhorias na ETA - São Vitor (distrito Governador Valadares/MG)	0%	31/08/21	31/08/22	365 dd	31/01/20	30/01/21																
1179	3.4.5.1.5.2.4 Realizar Operação Assistida - São Vitor/MG	0%	31/08/21	29/11/21	90 dd	31/01/20	30/04/20																
1180	3.4.5.2 Captação Alternativa	98%	10/01/18	29/01/22	1020 d	10/01/18	12/03/21																
1181	3.4.5.2.1 Estudos de Concepção do Sistema	100%	23/03/18	17/07/19	336 d	23/03/18	17/07/19																
1182	<i>3.4.5.2.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - São Vitor/MG</i>	<i>100%</i>	<i>23/03/18</i>	<i>23/03/18</i>	<i>0 d</i>	<i>23/03/18</i>	<i>23/03/18</i>																
1183	3.4.5.2.1.2 Captações Subterrâneas - Serviços em Poços Tubulares (Captação Alternativa)	100%	11/06/18	17/07/19	280 d	11/06/18	17/07/19																
1184	3.4.5.2.1.2.1 Realizar Perfilagem 1 (parcial) - Captação Alternativa - São Vitor/MG	100%	11/06/18	12/06/18	2 d	11/06/18	12/06/18																
1185	3.4.5.2.1.2.2 Realizar Recuperação 1 (parcial) - Captação Alternativa - São Vitor/MG	100%	13/06/18	21/06/18	7 d	13/06/18	21/06/18																
1186	3.4.5.2.1.2.3 Realizar Perfuração (reabertura de poço existente) - Captação Alternativa - São Vitor/MG	100%	15/01/19	16/01/19	2 d	15/01/19	16/01/19																
1187	3.4.5.2.1.2.4 Realizar Recuperação - Captação Alternativa - São Vitor/MG	100%	16/01/19	17/01/19	2 d	16/01/19	17/01/19																
1188	3.4.5.2.1.2.5 Realizar Perfilagem 2 - Captação Alternativa - São Vitor/MG	100%	18/01/19	18/01/19	1 d	18/01/19	18/01/19																
1189	3.4.5.2.1.2.6 Elaborar Relatório Técnico - Captação Alternativa - São Vitor/MG	100%	21/01/19	20/02/19	23 d	21/01/19	20/02/19																
1190	3.4.5.2.1.2.7 Realizar Instrumentação - Captação Alternativa - São Vitor/MG	100%	16/07/19	17/07/19	2 d	16/07/19	17/07/19																
1191	3.4.5.2.1.2.8 Realizar Laudo de Serviços de Coleta, Análise de Água - Captação Alternativa - São Vitor/MG	100%	18/01/19	18/02/19	22 d	18/01/19	18/02/19																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
1192	3.4.5.2.1.2.9 Conclusão dos Serviços em poço tubular - Captação Alternativa - São Vítor/MG	100%	18/02/19	18/02/19	0 d	18/02/19	18/02/19																
1193	3.4.5.2.1.3 Conclusão dos Estudos de Concepção das Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água - São Vítor/MG	100%	18/02/19	18/02/19	0 d	18/02/19	18/02/19																
1194	3.4.5.2.2 Engenharia Básica e Detalhada	100%	10/01/18	22/11/19	478 d	10/01/18	26/11/19																
1195	3.4.5.2.2.1 Engenharia Captação Alternativa (Poço São Vítor) -	100%	10/01/18	22/11/19	478 d	10/01/18	26/11/19																
1196	3.4.5.2.2.1.1 Dados de Entrada (levantamento de campo, topografia, sondagem) - Captação Alternativa - Poço São Vítor - São Vítor/MG	100%	10/01/18	30/01/18	15 d	10/01/18	30/01/18																
1197	3.4.5.2.2.1.2 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - Captação Alternativa - Poço São Vítor - São Vítor/MG	100%	31/01/18	02/04/18	44 d	31/01/18	02/04/18																
1198	3.4.5.2.2.1.3 Elaborar Projeto Executivo (Adequação da Infraestrutura do Poço) - Captação Alternativa - Poço São Vítor - São Vítor/MG	100%	03/04/18	31/10/18	152 d	03/04/18	31/10/18																
1199	3.4.5.2.2.1.4 Elaboração do Projeto Executivo (Adequação da Infraestrutura do Poço) - Captação Alternativa - Poço São Vítor - São Vítor/MG	100%	31/10/18	31/10/18	0 d	31/10/18	31/10/18																
1200	3.4.5.2.2.1.5 Elaborar e Aprovar Projeto Executivo para incluir o STA do poço - Captação Alternativa - Poço São Vítor	100%	22/07/19	22/11/19	88 d	22/07/19	26/11/19																
1201	3.4.5.2.2.1.6 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Alternativa - Poço São Vítor - São Vítor/MG	100%	22/11/19	22/11/19	0 d	26/11/19	26/11/19																
1202	3.4.5.2.3 Fundiária	100%	06/06/18	21/12/18	143 d	06/06/18	21/12/18																
1203	3.4.5.2.3.1 Obter Termo de Autorização de Superficiário - ETA/Captação Alternativa - São Vítor/MG	100%	06/06/18	21/12/18	143 d	06/06/18	21/12/18																
1204	3.4.5.2.3.2 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - São Vítor/MG	100%	21/12/18	21/12/18	0 d	21/12/18	21/12/18																
1205	3.4.5.2.4 Licenciamento	99%	12/06/19	24/11/20	363 d	12/06/19	21/02/20																
1206	3.4.5.2.4.1 Obter Outorga/DAIA para Captação Alternativa (Poço São Vítor) - São Vítor/MG	99%	12/06/19	24/11/20	363 d	12/06/19	21/02/20																
1207	3.4.5.2.4.2 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - São Vítor/MG	0%	24/11/20	24/11/20	0 d	21/02/20	21/02/20																
1208	3.4.5.2.5 Infraestrutura	78%	04/12/19	29/01/22	535 d	27/11/19	12/03/21																
1209	3.4.5.2.5.1 Obras	78%	04/12/19	29/01/21	286 d	27/11/19	12/03/20																
1210	3.4.5.2.5.1.1 Executar Captação Alternativa (Poço São Vítor) - Interligação do poço a ETA e STA - São Vítor/MG	78%	04/12/19	29/01/21	286 d	27/11/19	12/03/20																
1211	3.4.5.2.5.1.2 Conclusão das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação Alternativa - São Vítor/MG	0%	29/01/21	29/01/21	0 d	12/03/20	12/03/20																
1212	3.4.5.2.5.1.3 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação Alternativa - São Vítor/MG	0%	29/01/21	29/01/21	0 d	12/03/20	12/03/20																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009	2014	2019	2024
1213	3.4.5.2.5.2 Operação	0%	29/01/21	29/01/22	249 d	12/03/20	12/03/21				
1214	3.4.5.2.5.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - São Vítor/MG	0%	01/02/21	05/02/21	5 d	13/03/20	19/03/20				
1215	3.4.5.2.5.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - São Vítor/MG	0%	08/02/21	02/03/21	14 d	20/03/20	08/04/20				
1216	3.4.5.2.5.2.3 Realizar Acompanhamento da Funcionalidade do Sistema - Captação Alternativa - São Vítor (distrito Governador Valadares/MG)	0%	29/01/21	29/01/22	365 dd	12/03/20	12/03/21				
1217	3.4.5.2.5.2.4 Realizar Operação Assistida - São Vítor/MG	0%	29/01/21	29/04/21	90 dd	12/03/20	10/06/20				
1218	3.4.5.3 UTR	7%	03/12/19	10/06/23	872 d	03/12/19	05/08/22				
1219	3.4.5.3.1 Engenharia Básica e Detalhada	40%	03/12/19	16/04/21	338 d	03/12/19	02/09/20				
1220	3.4.5.3.1.1 Engenharia UTR	40%	03/12/19	16/04/21	338 d	03/12/19	02/09/20				
1221	3.4.5.3.1.1.1 Aprovar Plano de Trabalho e Abrir SE - UTR - São	100%	03/12/19	02/01/20	19 d	03/12/19	02/01/20				
1222	3.4.5.3.1.1.2 Realizar Levantamento de Campo - UTR - São Vít	100%	18/12/19	03/01/20	10 d	18/12/19	03/01/20				
1223	3.4.5.3.1.1.3 Realizar Sondagem - UTR - São Vítor/MG	100%	18/12/19	03/01/20	10 d	18/12/19	03/01/20				
1224	3.4.5.3.1.1.4 Elaborar Projeto Básico - UTR - São Vítor/MG	66%	20/01/20	30/10/20	196 d	20/01/20	24/04/20				
1225	3.4.5.3.1.1.5 Aprovar Projeto Básico - UTR - São Vítor/MG	0%	03/11/20	02/12/20	22 d	27/04/20	27/05/20				
1226	3.4.5.3.1.1.6 Emitir RT/PQ para Suprimentos - UTR - São Vítor	0%	03/03/21	16/03/21	10 d	27/04/20	11/05/20				
1227	3.4.5.3.1.1.7 Elaborar Projeto Executivo - UTR - São Vítor/MG	0%	03/12/20	16/04/21	90 d	28/05/20	02/09/20				
1228	3.4.5.3.1.1.8 Elaboração do Projeto Executivo - UTR - São Víto	0%	16/04/21	16/04/21	0 d	02/09/20	02/09/20				
1229	3.4.5.3.2 Licenciamento	0%	03/11/20	19/08/21	199 d	27/04/20	09/02/21				
1230	3.4.5.3.2.1 Obter DAIA para UTR - São Vítor/MG	0%	03/11/20	19/08/21	199 d	27/04/20	09/02/21				
1231	3.4.5.3.2.2 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - São Vítor/MG	0%	19/08/21	19/08/21	0 d	09/02/21	09/02/21				
1232	3.4.5.3.3 Suprimentos	0%	17/03/21	20/08/21	110 d	12/05/20	15/10/20				
1233	3.4.5.3.3.1 Contratação MAS 2 (UTR's)	0%	17/03/21	20/08/21	110 d	12/05/20	15/10/20				
1234	3.4.5.3.3.1.1 Analisar a RT/PQ emitida pela Engenharia (Infra) - UTR - São Vítor/MG	0%	17/03/21	16/04/21	22 d	12/05/20	10/06/20				
1235	3.4.5.3.3.1.2 Abrir a RC - São Vítor/MG	0%	19/04/21	29/04/21	8 d	12/06/20	23/06/20				
1236	3.4.5.3.3.1.3 Aprovar a RC (liberação) - São Vítor/MG	0%	30/04/21	11/05/21	8 d	24/06/20	03/07/20				
1237	3.4.5.3.3.1.4 Prospeccionar fornecedores e receber proposta técnicas - São Vítor/MG	0%	12/05/21	23/06/21	30 d	06/07/20	14/08/20				
1238	3.4.5.3.3.1.5 Aprovar proposta técnica - São Vítor/MG	0%	24/06/21	09/07/21	12 d	17/08/20	01/09/20				
1239	3.4.5.3.3.1.6 Realizar negociação e aprovar o pedido - São Vít	0%	12/07/21	20/08/21	30 d	02/09/20	15/10/20				
1240	3.4.5.3.3.1.7 Conclusão da Contratação de Suprimentos - São	0%	20/08/21	20/08/21	0 d	15/10/20	15/10/20				
1241	3.4.5.3.3.2 Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - São Vítor/MG	0%	20/08/21	20/08/21	0 d	15/10/20	15/10/20				
1242	3.4.5.3.4 Infraestrutura	0%	23/08/21	10/06/23	446 d	16/10/20	05/08/22				
1243	3.4.5.3.4.1 Obras	0%	23/08/21	10/06/22	200 d	16/10/20	05/08/21				
1244	3.4.5.3.4.1.1 Executar UTR - São Vítor/MG	0%	23/08/21	10/06/22	200 d	16/10/20	05/08/21				
1245	3.4.5.3.4.1.2 Conclusão das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - UTR - São Vítor/MG	0%	10/06/22	10/06/22	0 d	05/08/21	05/08/21				

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
1246	3.4.5.3.4.1.3 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - UTR - São	0%	10/06/22	10/06/22	0 d	05/08/21	05/08/21																
1247	3.4.5.3.4.2 Operação	0%	10/06/22	10/06/23	246 d	05/08/21	05/08/22																
1248	3.4.5.3.4.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - São Vitor/MG	0%	13/06/22	20/06/22	5 d	06/08/21	12/08/21																
1249	3.4.5.3.4.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - São Vitor/MG	0%	21/06/22	08/07/22	14 d	13/08/21	01/09/21																
1250	3.4.5.3.4.2.3 Realizar Acompanhamento da Funcionalidade do Sistema - UTR - São Vitor (distrito Governador	0%	10/06/22	10/06/23	365 dd	05/08/21	05/08/22																
1251	3.4.5.3.4.2.4 Realizar Operação Assistida - São Vitor/MG	0%	10/06/22	08/09/22	90 dd	05/08/21	03/11/21																
1252	3.4.6 Galileia/MG (sede)	100%	01/06/17	28/11/20	888 d	01/06/17	28/11/20																
1253	3.4.6.1 Captação Principal, Alternativa, Melhorias em ETA e UTR	100%	01/06/17	28/11/20	888 d	01/06/17	28/11/20																
1254	3.4.6.1.1 Engenharia	100%	01/06/17	28/06/19	534 d	01/06/17	28/06/19																
1255	3.4.6.1.1.1 Estudos de Concepção do Sistema	100%	18/11/17	23/04/19	366 d	18/11/17	23/04/19																
1256	3.4.6.1.1.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Galiléia/MG	100%	18/11/17	18/11/17	0 d	18/11/17	18/11/17																
1257	3.4.6.1.1.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Galiléia/MG	100%	02/03/18	02/03/18	0 d	02/03/18	02/03/18																
1258	3.4.6.1.1.1.3 Serviços em Poços Tubulares	100%	31/05/18	23/04/19	228 d	31/05/18	23/04/19																
1259	3.4.6.1.1.1.3.1 Realizar Perfilagem (Poços 1, 2, 3 e 4) - Galil	100%	31/05/18	14/06/18	11 d	31/05/18	14/06/18																
1260	3.4.6.1.1.1.3.2 Realizar Recuperação (Poços 1, 2, 3 e 4) - Ga	100%	01/08/18	30/08/18	22 d	01/08/18	30/08/18																
1261	3.4.6.1.1.1.3.3 Realizar Instrumentação (Poços 1, 2, 3 e 4) -	100%	17/12/18	20/12/18	4 d	17/12/18	20/12/18																
1262	3.4.6.1.1.1.3.4 Elaborar Relatório Técnico (Poços 1, 2, 3 e 4) - Galiléia/MG	100%	08/01/19	21/01/19	10 d	08/01/19	21/01/19																
1263	3.4.6.1.1.1.3.5 Realizar Laudo dos Serviços de Coleta e Análise de Água - Galiléia/MG	100%	17/10/18	06/11/18	15 d	17/10/18	06/11/18																
1264	3.4.6.1.1.1.3.6 Realizar Teste de Interferência entre poços - Galiléia/MG	100%	11/03/19	23/04/19	30 d	11/03/19	23/04/19																
1265	3.4.6.1.1.1.3.7 Conclusão dos Serviços em poço tubular - Gc	100%	23/04/19	23/04/19	0 d	23/04/19	23/04/19																
1266	3.4.6.1.1.1.4 Conclusão dos Estudos de Concepção das Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água -	100%	23/04/19	23/04/19	0 d	23/04/19	23/04/19																
1267	3.4.6.1.1.2 Engenharia Básica e Detalhada	100%	01/06/17	28/06/19	534 d	01/06/17	28/06/19																
1268	3.4.6.1.1.2.1 Engenharia Captação Principal (Captação, Adução e Elevatória)	100%	01/06/17	03/07/18	284 d	01/06/17	03/07/18																
1269	3.4.6.1.1.2.1.1 Levantar Dados de Entrada (levantamento de campo, topografia e sondagem) - Captação Principal - Galiléia/MG	100%	01/06/17	22/06/17	16 d	01/06/17	22/06/17																
1270	3.4.6.1.1.2.1.2 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - Captação Principal - Galiléia/MG	100%	03/07/17	31/08/17	44 d	03/07/17	31/08/17																
1271	3.4.6.1.1.2.1.3 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Captação Principal - Galiléia/MG	100%	09/08/17	07/09/17	22 d	09/08/17	07/09/17																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009	2014	2019	2024
1272	3.4.6.1.1.2.1.4 Elaborar Projeto Executivo - Captação Principal - Galiléia/MG	100%	01/09/17	03/07/18	218 d	01/09/17	03/07/18				
1273	3.4.6.1.1.2.1.5 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Principal - Galiléia/MG	100%	03/07/18	03/07/18	0 d	03/07/18	03/07/18				
1274	3.4.6.1.1.2.2 Engenharia Captação Alternativa (Poços 1, 2, 3	100%	10/01/18	11/12/18	240 d	10/01/18	11/12/18				
1275	3.4.6.1.1.2.2.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Captação Alternativa - Poços 1, 2, 3 e 4 - Galiléia/MG	100%	10/01/18	31/01/18	16 d	10/01/18	31/01/18				
1276	3.4.6.1.1.2.2.2 Levantar Dados de Entrada (levantamento de campo, topografia e sondagem) - Captação Alternativa - Poços 1, 2, 3 e 4 - Galiléia/MG	100%	10/01/18	31/01/18	16 d	10/01/18	31/01/18				
1277	3.4.6.1.1.2.2.3 Elaborar Projeto Executivo - Captação Alternativa - Poços 1, 2, 3 e 4 - Galiléia/MG	100%	01/02/18	11/12/18	224 d	01/02/18	11/12/18				
1278	3.4.6.1.1.2.2.4 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Alternativa - Poços 1, 2, 3 e 4 - Galiléia/MG	100%	11/12/18	11/12/18	0 d	11/12/18	11/12/18				
1279	3.4.6.1.1.2.3 Engenharia Melhorias ETA	100%	19/11/18	30/05/19	132 d	19/11/18	30/05/19				
1280	3.4.6.1.1.2.3.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Melhorias na ETA - Galiléia/MG	100%	19/11/18	18/12/18	22 d	19/11/18	18/12/18				
1281	3.4.6.1.1.2.3.2 Dados de Entrada (levantamento de campo, topografia e informações da Caixa de Coleta) - Melhorias na ETA - Galiléia/MG	100%	26/11/18	13/02/19	57 d	26/11/18	13/02/19				
1282	3.4.6.1.1.2.3.3 Elaborar Projeto Executivo - Melhorias na ETA - Galiléia/MG	100%	14/02/19	30/05/19	70 d	14/02/19	30/05/19				
1283	3.4.6.1.1.2.3.4 Elaboração do Projeto Executivo - Melhorias na ETA - Galiléia/MG	100%	30/05/19	30/05/19	0 d	30/05/19	30/05/19				
1284	3.4.6.1.1.2.4 Engenharia nova ETA e UTR	100%	03/11/17	10/12/18	287 d	03/11/17	10/12/18				
1285	3.4.6.1.1.2.4.1 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - Nova ETA/UTR - Galiléia/MG	100%	03/11/17	03/01/18	44 d	03/11/17	03/01/18				
1286	3.4.6.1.1.2.4.2 Elaborar Projeto Executivo - Nova ETA/UTR - Galiléia/MG	100%	17/11/17	10/12/18	277 d	17/11/17	10/12/18				
1287	3.4.6.1.1.2.4.3 Elaboração do Projeto Executivo - Nova ETA/UTR - Galiléia/MG	100%	10/12/18	10/12/18	0 d	10/12/18	10/12/18				
1288	3.4.6.1.1.2.5 Validação dos Projetos	100%	31/05/19	28/06/19	20 d	31/05/19	28/06/19				
1289	3.4.6.1.1.2.5.1 Validar Projetos com Prefeitura e Operadora - Galiléia/MG	100%	31/05/19	28/06/19	20 d	31/05/19	28/06/19				
1290	3.4.6.1.1.2.5.2 Validação com Prefeitura e Operadora dos Projetos de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Galiléia/MG	100%	28/06/19	28/06/19	0 d	28/06/19	28/06/19				
1291	3.4.6.1.1.3 Conclusão e Validação da Engenharia - Galileia/MG	100%	28/06/19	28/06/19	0 d	28/06/19	28/06/19				
1292	3.4.6.1.2 Licenciamento	100%	18/09/17	25/09/19	519 d	18/09/17	25/09/19				
1293	3.4.6.1.2.1 Nova ETA Galiléia (DAIA / LAS Cadastro) - Captação Principal - Galiléia/MG	100%	13/07/18	13/07/18	0 d	13/07/18	13/07/18				

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
1294	3.4.6.1.2.2 Obter Outorga para Captação Alternativa (Poços 3 e 4) - Galiléia/MG	100%	18/09/17	26/07/18	224 d	18/09/17	26/07/18																
1295	3.4.6.1.2.3 Obter Outorga para Captação Alternativa (Poços 1 e 2) - Galiléia/MG	100%	20/11/17	13/12/18	279 d	20/11/17	13/12/18																
1296	3.4.6.1.2.4 Obtenção de Outorgas para Captação Alternativa - Galiléia/MG	100%	13/12/18	13/12/18	0 d	13/12/18	13/12/18																
1297	3.4.6.1.2.5 Indeferimento das Outorgas para Captação Alternativa (Poço 1 e 2) - Galiléia/MG	100%	23/07/19	23/07/19	0 d	23/07/19	23/07/19																
1298	3.4.6.1.2.6 Reabrir processo de Outorga para Captação Alternativa (Poços 1 e 2) - Galiléia/MG	100%	14/08/19	25/09/19	30 d	14/08/19	25/09/19																
1299	3.4.6.1.2.7 Conclusão do Licenciamento Ambiental para as Melhorias no Sistema de Abastecimento - Galiléia/MG	100%	25/09/19	25/09/19	0 d	25/09/19	25/09/19																
1300	3.4.6.1.3 Suprimentos	100%	04/09/18	12/06/19	195 d	04/09/18	12/06/19																
1301	3.4.6.1.3.1 Melhorias na ETA (contrato guarda-chuva existente - Infraestrutura)	100%	03/06/19	12/06/19	8 d	03/06/19	12/06/19																
1302	3.4.6.1.3.1.1 Incluir PQ no CGC existente - Galiléia/MG	100%	03/06/19	12/06/19	8 d	03/06/19	12/06/19																
1303	3.4.6.1.3.1.2 Conclusão da Contratação de Suprimentos - Galiléia/MG	100%	12/06/19	12/06/19	0 d	12/06/19	12/06/19																
1304	3.4.6.1.3.2 Processo contratação MAS 1 (Contratação Eletromecânica) - Galiléia/MG	100%	04/09/18	30/04/19	165 d	04/09/18	30/04/19																
1305	3.4.6.1.3.3 Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Galiléia/MG	100%	12/06/19	12/06/19	0 d	12/06/19	12/06/19																
1306	3.4.6.1.4 Infraestrutura	100%	19/03/18	28/11/20	681 d	19/03/18	28/11/20																
1307	3.4.6.1.4.1 Obras	100%	19/03/18	20/02/20	490 d	19/03/18	29/11/19																
1308	3.4.6.1.4.1.1 Nova ETA/UTR/Melhorias na ETA e na Captação	100%	19/03/18	30/09/19	392 d	19/03/18	30/09/19																
1309	3.4.6.1.4.1.1.1 Executar Melhorias de ETA - Adutora e Reservatório - Galiléia/MG	100%	19/03/18	24/10/18	158 d	19/03/18	24/10/18																
1310	3.4.6.1.4.1.1.2 Executar Captação Principal, Adução, Nova ETA / UTR, Elevatória - Galiléia/MG	100%	05/07/19	30/09/19	61 d	05/07/19	30/09/19																
1311	3.4.6.1.4.1.1.3 Conclusão das Obras de Melhorias de ETA - Captação Principal, Adução, Nova ETA / UTR, Elevatória - Galiléia/MG	100%	30/09/19	30/09/19	0 d	30/09/19	30/09/19																
1312	3.4.6.1.4.1.2 Captação Alternativa	100%	10/09/19	30/09/19	15 d	10/09/19	30/09/19																
1313	3.4.6.1.4.1.2.1 Executar Captação Alternativa (Interligação dos poços 1, 2, 3 e 4) - Galiléia/MG	100%	10/09/19	30/09/19	15 d	10/09/19	30/09/19																
1314	3.4.6.1.4.1.2.2 Conclusão das obras de Captação Alternativa - Poços 01, 02, 03 e 04 - Galiléia/MG	100%	30/09/19	30/09/19	0 d	30/09/19	30/09/19																
1315	3.4.6.1.4.1.3 Realizar ajustes no escopo do projeto para atender solicitações do MP - Galiléia/MG	100%	01/10/19	29/11/19	43 d	01/10/19	29/11/19																
1316	3.4.6.1.4.1.4 Conclusão das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação Principal, Alternativa, Melhorias em ETA e UTR - Galiléia/MG	100%	29/11/19	29/11/19	0 d	29/11/19	29/11/19																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009	2014	2019	2024
1317	<i>3.4.6.1.4.1.5 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação Principal, Alternativa, Melhorias em ETA e UTR - Galiléia/MG</i>	100%	20/02/20	20/02/20	0 d	29/11/19	29/11/19				
1318	3.4.6.1.4.2 Operação	56%	29/11/19	28/11/20	246 d	29/11/19	28/11/20				
1319	3.4.6.1.4.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Galiléia/MG	100%	02/12/19	06/12/19	5 d	02/12/19	06/12/19				
1320	3.4.6.1.4.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Galiléia/MG	100%	09/12/19	31/12/19	14 d	09/12/19	31/12/19				
1321	3.4.6.1.4.2.3 Realizar Acompanhamento da Funcionalidade do Sistema - Captação Principal, Alternativa, Melhorias em ETA e UTR - Galiléia/MG (sede)	50%	29/11/19	28/11/20	365 dd	29/11/19	28/11/20				
1322	3.4.6.1.4.2.4 Realizar Operação Assistida - Galiléia/MG	100%	29/11/19	25/05/20	116 d	29/11/19	27/02/20				
1323	3.4.7 Tumiritinga/MG (sede)	22%	31/01/18	25/03/23	1290 d	31/01/18	14/01/23				
1324	3.4.7.1 Captação Principal e Melhorias em ETA	53%	23/03/18	29/11/22	1174 d	23/03/18	20/09/22				
1325	3.4.7.1.1 Estudos de Concepção do Sistema	100%	23/03/18	23/03/18	0 d	23/03/18	23/03/18				
1326	<i>3.4.7.1.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Tumiritinga/MG</i>	100%	23/03/18	23/03/18	0 d	23/03/18	23/03/18				
1327	<i>3.4.7.1.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Tumiritinga/MG</i>	100%	23/03/18	23/03/18	0 d	23/03/18	23/03/18				
1328	3.4.7.1.2 Engenharia Básica e Detalhada	100%	29/10/18	10/07/19	175 d	29/10/18	10/07/19				
1329	3.4.7.1.2.1 Engenharia Captação Principal - SE 32248	100%	29/10/18	10/07/19	175 d	29/10/18	10/07/19				
1330	3.4.7.1.2.1.1 Aprovação Plano de Trabalho /abertura OSE - Captação Principal - Tumiritinga/MG	100%	29/10/18	28/11/18	23 d	29/10/18	28/11/18				
1331	3.4.7.1.2.1.2 Realizar Levantamento de Campo - Captação Principal - Tumiritinga/MG	100%	22/01/19	22/01/19	1 d	22/01/19	22/01/19				
1332	3.4.7.1.2.1.3 Executar Topografia - Captação Principal - Tumir	100%	29/10/18	14/01/19	55 d	29/10/18	14/01/19				
1333	3.4.7.1.2.1.4 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Captação Principal - Tumiritinga/MG	100%	27/06/19	10/07/19	10 d	27/06/19	10/07/19				
1334	3.4.7.1.2.1.5 Elaborar Projeto Executivo - Captação Principal - Tumiritinga/MG	100%	01/03/19	10/07/19	87 d	01/03/19	10/07/19				
1335	<i>3.4.7.1.2.1.6 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Principal - Tumiritinga/MG</i>	100%	10/07/19	10/07/19	0 d	10/07/19	10/07/19				
1336	3.4.7.1.2.2 Engenharia Melhorias na ETA - SE 32248	100%	29/10/18	10/07/19	175 d	29/10/18	10/07/19				
1337	3.4.7.1.2.2.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Melhorias na ETA - Tumiritinga/MG	100%	29/10/18	28/11/18	23 d	29/10/18	28/11/18				
1338	3.4.7.1.2.2.2 Realizar Levantamento de Campo - Melhorias na ETA - Tumiritinga/MG	100%	22/01/19	22/01/19	1 d	22/01/19	22/01/19				
1339	3.4.7.1.2.2.3 Executar Topografia - Melhorias na ETA - Tumir	100%	29/10/18	14/01/19	55 d	29/10/18	14/01/19				
1340	3.4.7.1.2.2.4 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Melhorias na ETA - Tumiritinga/MG	100%	26/06/19	10/07/19	10 d	26/06/19	10/07/19				
1341	3.4.7.1.2.2.5 Elaborar Projeto Executivo - Melhorias na ETA - Tumiritinga/MG	100%	01/03/19	10/07/19	87 d	01/03/19	10/07/19				
1342	<i>3.4.7.1.2.2.6 Elaboração do Projeto Executivo - Melhorias na ETA - Tumiritinga/MG</i>	100%	10/07/19	10/07/19	0 d	10/07/19	10/07/19				

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009	2014	2019	2024
1343	3.4.7.1.3 Infraestrutura	0%	09/06/21	29/11/22	369 d	31/03/21	20/09/22				
1344	3.4.7.1.3.1 Obras	0%	09/06/21	29/11/21	120 d	31/03/21	20/09/21				
1345	<i>3.4.7.1.3.1.1 Captação Principal e Melhorias na ETA (contrato guarda-chuva existente - Infraestrutura) -</i>	0%	09/06/21	09/06/21	0 d	31/03/21	31/03/21				
1346	3.4.7.1.3.1.2 Executar obras de Melhorias na Captação Principal - Tumiritinga/MG	0%	09/06/21	29/11/21	120 d	31/03/21	20/09/21				
1347	3.4.7.1.3.1.3 Executar Melhorias na ETA - Tumiritinga/MG	0%	09/06/21	29/11/21	120 d	31/03/21	20/09/21				
1348	<i>3.4.7.1.3.1.4 Conclusão das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação Principal e Melhorias em ETA - Tumiritinga - Captação Principal e Melhorias em ETA - Tumiritinga/MG</i>	0%	29/11/21	29/11/21	0 d	20/09/21	20/09/21				
1349	<i>3.4.7.1.3.1.5 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação Principal e Melhorias em ETA - Tumiritinga - Captação Principal e Melhorias em ETA - Tumiritinga/MG</i>	0%	29/11/21	29/11/21	0 d	20/09/21	20/09/21				
1350	3.4.7.1.3.2 Operação	0%	29/11/21	29/11/22	249 d	20/09/21	20/09/22				
1351	3.4.7.1.3.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Tumiritinga/MG	0%	30/11/21	06/12/21	5 d	21/09/21	27/09/21				
1352	3.4.7.1.3.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Tumiritinga/MG	0%	07/12/21	27/12/21	14 d	28/09/21	18/10/21				
1353	3.4.7.1.3.2.3 Realizar Acompanhamento da Funcionalidade do Sistema - Captação Principal e Melhorias em ETA - Tumiritinga/MG (sede)	0%	29/11/21	29/11/22	365 dd	20/09/21	20/09/22				
1354	3.4.7.1.3.2.4 Operação Assistida	0%	29/11/21	27/02/22	63 d	20/09/21	19/12/21				
1355	3.4.7.1.3.2.4.1 Realizar Operação Assistida - Tumiritinga/M	0%	29/11/21	27/02/22	90 dd	20/09/21	19/12/21				
1356	3.4.7.2 Captação Alternativa	16%	31/01/18	17/12/22	1223 d	31/01/18	01/07/22				
1357	3.4.7.2.1 Estudos de Concepção do Sistema	100%	14/03/18	10/06/19	317 d	14/03/18	10/06/19				
1358	<i>3.4.7.2.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Tumiritinga/MG</i>	100%	23/03/18	23/03/18	0 d	23/03/18	23/03/18				
1359	<i>3.4.7.2.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Tumiritinga/MG</i>	100%	14/03/18	14/03/18	0 d	14/03/18	14/03/18				
1360	3.4.7.2.1.3 Captações Subterrâneas - Serviços em Poços Tubulares (Poço 4)	100%	17/07/18	10/06/19	228 d	17/07/18	10/06/19				
1361	3.4.7.2.1.3.1 Realizar Perfilagem - Captação Alternativa - Poço 4 - Tumiritinga/MG	100%	17/07/18	18/07/18	2 d	17/07/18	18/07/18				
1362	3.4.7.2.1.3.2 Realizar Recuperação - Captação Alternativa - Poço 4 - Tumiritinga/MG	100%	28/09/18	02/10/18	3 d	28/09/18	02/10/18				
1363	3.4.7.2.1.3.3 Elaborar Relatório Técnico - Captação Alternativa - Poço 4 - Tumiritinga/MG	100%	03/10/18	06/12/18	47 d	03/10/18	06/12/18				
1364	3.4.7.2.1.3.4 Realizar Instrumentação - Captação Alternativa - Poço 4 - Tumiritinga/MG	100%	26/04/19	30/04/19	3 d	26/04/19	30/04/19				
1365	3.4.7.2.1.3.5 Realizar Laudo de Serviços de Coleta e Análise de Água - Captação Alternativa - Poço 4 - Tumiritinga/MG	100%	06/05/19	10/06/19	26 d	06/05/19	10/06/19				

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
1366	3.4.7.2.1.3.6 Conclusão dos Serviços em poço tubular - Captação Alternativa - Poço 4 - Tumiritinga/MG	100%	10/06/19	10/06/19	0 d	10/06/19	10/06/19																
1367	3.4.7.2.1.4 Conclusão dos Estudos de Concepção das Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água - Tumiritinga/MG	100%	10/06/19	10/06/19	0 d	10/06/19	10/06/19																
1368	3.4.7.2.2 Engenharia Básica e Detalhada	47%	27/02/19	01/03/21	495 d	27/02/19	27/08/20																
1369	3.4.7.2.2.1 Engenharia Captação Alternativa (Poço 4) - SE 3215	47%	27/02/19	01/03/21	495 d	27/02/19	27/08/20																
1370	3.4.7.2.2.1.1 Aprovar Plano de Trabalho - Captação Alternativa - Poço 4 - Tumiritinga/MG	100%	27/02/19	15/03/19	10 d	27/02/19	15/03/19																
1371	3.4.7.2.2.1.2 Realizar Levantamento de Campo - Captação Alternativa - Poço 4 - Tumiritinga/MG	100%	23/07/19	23/07/19	1 d	23/07/19	23/07/19																
1372	3.4.7.2.2.1.3 Realizar Sondagem - Captação Alternativa - Poço 4 - Tumiritinga/MG	100%	25/10/19	11/11/19	12 d	25/10/19	11/11/19																
1373	3.4.7.2.2.1.4 Realizar levantamento topográfico complementar (interferência de PVs e undergrounds) - Captação Alternativa - Poço 4 - Tumiritinga/MG	100%	24/07/19	08/08/19	12 d	24/07/19	08/08/19																
1374	3.4.7.2.2.1.5 Elaborar arranjo conceitual para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - Captação Alternativa - Poço 4 - Tumiritinga/MG	100%	02/03/20	17/04/20	34 d	06/02/20	02/04/20																
1375	3.4.7.2.2.1.6 Elaborar Projeto Básico - Captação Alternativa - Poço 4 - Tumiritinga/MG	62%	02/03/20	23/11/20	184 d	06/02/20	22/04/20																
1376	3.4.7.2.2.1.7 Aprovar Projeto Básico - Captação Alternativa - Poço 4 - Tumiritinga/MG	0%	24/11/20	23/12/20	22 d	23/04/20	25/05/20																
1377	3.4.7.2.2.1.8 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Captação Alternativa - Poço 4 - Tumiritinga/MG	0%	07/01/21	20/01/21	10 d	14/08/20	27/08/20																
1378	3.4.7.2.2.1.9 Elaborar Projeto Executivo - Captação Alternativa - Poço 4 - Tumiritinga/MG	0%	28/12/20	01/03/21	42 d	26/05/20	27/08/20																
1379	3.4.7.2.2.1.10 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Alternativa - Poço 4 - Tumiritinga/MG	0%	01/03/21	01/03/21	0 d	29/12/20	29/12/20																
1380	3.4.7.2.3 Fundiária	72%	31/01/18	02/10/20	676 d	31/01/18	09/07/20																
1381	3.4.7.2.3.1 Obter Termos de Autorização de Superfidiário - Captação Alternativa - Poço 4 - Tumiritinga/MG	100%	31/01/18	31/01/18	1 d	31/01/18	31/01/18																
1382	3.4.7.2.3.2 Obter Termos de Autorização de Superfidiário - Captação Alternativa - Adutora (ligando água do Poço 4 à ETA) - Tumiritinga/MG	100%	02/07/20	08/07/20	5 d	03/04/20	09/04/20																
1383	3.4.7.2.3.3 Captação Alternativa - Adutora (ligando água do Poço 4 à ETA) - Desimpedimento da Área e Negociação de Servidão - Tumiritinga/MG	50%	03/08/20	02/10/20	44 d	08/05/20	09/07/20																
1384	3.4.7.2.3.4 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - Tumiritinga/MG	0%	02/10/20	02/10/20	0 d	09/07/20	09/07/20																
1385	3.4.7.2.4 Licenciamento	0%	24/11/20	09/08/21	176 d	13/04/20	22/12/20																
1386	3.4.7.2.4.1 Obter Outorga para Captação Alternativa (Poço 4) - Tumiritinga/MG	0%	24/11/20	09/08/21	176 d	13/04/20	22/12/20																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
1387	3.4.7.2.4.2 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - Tumiritinga/MG	0%	09/08/21	09/08/21	0 d	22/12/20	22/12/20																
1388	3.4.7.2.5 Suprimentos	0%	21/01/21	28/06/21	107 d	28/08/20	06/01/21																
1389	3.4.7.2.5.1 Realizar análise RT/PQ (STA Poços Tubulares) - Tumiritinga/MG	0%	21/01/21	19/02/21	19 d	28/08/20	06/01/21																
1390	3.4.7.2.5.2 Contratação MAS 1 (STA Poços Tubulares) - Tumiritinga/MG	0%	22/02/21	28/06/21	88 d	28/08/20	06/01/21																
1391	3.4.7.2.5.3 Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Tumiritinga/MG	0%	28/06/21	28/06/21	0 d	06/01/21	06/01/21																
1392	3.4.7.2.6 Infraestrutura	0%	29/06/21	17/12/22	367 d	07/01/21	01/07/22																
1393	3.4.7.2.6.1 Obras	0%	29/06/21	17/12/21	120 d	07/01/21	01/07/21																
1394	3.4.7.2.6.1.1 Executar Captação Alternativa (Interligação do Poço 4) - Tumiritinga/MG	0%	29/06/21	17/12/21	120 d	07/01/21	01/07/21																
1395	3.4.7.2.6.1.2 Conclusão das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação Alternativa - Tumiritinga - Captação Alternativa - Tumiritinga/MG	0%	17/12/21	17/12/21	0 d	01/07/21	01/07/21																
1396	3.4.7.2.6.1.3 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação Alternativa - Tumiritinga - Captação Alternativa - Tumiritinga/MG	0%	17/12/21	17/12/21	0 d	01/07/21	01/07/21																
1397	3.4.7.2.6.2 Operação	0%	17/12/21	17/12/22	247 d	01/07/21	01/07/22																
1398	3.4.7.2.6.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Tumiritinga/MG	0%	20/12/21	27/12/21	5 d	02/07/21	08/07/21																
1399	3.4.7.2.6.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Tumiritinga/MG	0%	28/12/21	14/01/22	14 d	09/07/21	28/07/21																
1400	3.4.7.2.6.2.3 Realizar Acompanhamento da Funcionalidade do Sistema - Captação Alternativa - Tumiritinga/MG (sede)	0%	17/12/21	17/12/22	365 dd	01/07/21	01/07/22																
1401	3.4.7.2.6.2.4 Operação Assistida	0%	17/12/21	17/03/22	60 d	01/07/21	29/09/21																
1402	3.4.7.2.6.2.4.1 Realizar Operação Assistida - Tumiritinga/MG	0%	17/12/21	17/03/22	90 dd	01/07/21	29/09/21																
1403	3.4.7.3 UTR	7%	27/04/20	25/03/23	726 d	27/04/20	14/01/23																
1404	3.4.7.3.1 Engenharia Básica e Detalhada	20%	27/04/20	08/03/21	215 d	27/04/20	03/03/21																
1405	3.4.7.3.1.1 Engenharia UTR	20%	27/04/20	08/03/21	215 d	27/04/20	03/03/21																
1406	3.4.7.3.1.1.1 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - UTR - Tumiritinga/MG	100%	27/04/20	08/07/20	51 d	27/04/20	19/06/20																
1407	3.4.7.3.1.1.2 Elaborar Projeto Básico - UTR - Tumiritinga/MG	0%	02/10/20	14/12/20	50 d	03/08/20	04/11/20																
1408	3.4.7.3.1.1.3 Aprovar Projeto Básico - UTR - Tumiritinga/MG	0%	15/12/20	18/01/21	22 d	05/11/20	04/12/20																
1409	3.4.7.3.1.1.4 Emitir RT/PQ para Suprimentos - UTR - Tumiritinga/MG	0%	14/01/21	27/01/21	10 d	05/11/20	18/11/20																
1410	3.4.7.3.1.1.5 Elaborar Projeto Executivo - UTR - Tumiritinga/MG	0%	19/01/21	08/03/21	32 d	07/12/20	03/03/21																
1411	3.4.7.3.1.1.6 Elaboração do Projeto Executivo - UTR - Tumiritinga/MG	0%	08/03/21	08/03/21	0 d	03/03/21	03/03/21																
1412	3.4.7.3.2 Suprimentos	0%	28/01/21	08/06/21	88 d	19/11/20	30/03/21																
1413	3.4.7.3.2.1 Contratação MAS 2 (UTR's) - Tumiritinga/MG	0%	28/01/21	08/06/21	88 d	19/11/20	30/03/21																
1414	3.4.7.3.2.2 Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Tumiritinga/MG	0%	08/06/21	08/06/21	0 d	30/03/21	30/03/21																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009	2014	2019	2024
1415	3.4.7.3.3 Infraestrutura	0%	09/06/21	25/03/23	448 d	31/03/21	14/01/23				
1416	3.4.7.3.3.1 Obras	0%	09/06/21	25/03/22	200 d	31/03/21	14/01/22				
1417	3.4.7.3.3.1.1 Executar UTR - Tumiritinga/MG	0%	09/06/21	25/03/22	200 d	31/03/21	14/01/22				
1418	3.4.7.3.3.1.2 Conclusão das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - UTR - Tumiritinga - UTR - Tumiritinga/MG	0%	25/03/22	25/03/22	0 d	14/01/22	14/01/22				
1419	3.4.7.3.3.1.3 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - UTR - Tumiritinga - UTR - Tumiritinga/MG	0%	25/03/22	25/03/22	0 d	14/01/22	14/01/22				
1420	3.4.7.3.3.2 Operação	0%	25/03/22	25/03/23	248 d	14/01/22	14/01/23				
1421	3.4.7.3.3.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Tumiritinga/MG	0%	28/03/22	01/04/22	5 d	17/01/22	21/01/22				
1422	3.4.7.3.3.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Tumiritinga/MG	0%	04/04/22	25/04/22	14 d	24/01/22	10/02/22				
1423	3.4.7.3.3.2.3 Realizar Acompanhamento da Funcionalidade do Sistema - UTR - Tumiritinga/MG (sede)	0%	25/03/22	25/03/23	365 dd	14/01/22	14/01/23				
1424	3.4.7.3.3.2.4 Operação Assistida	0%	25/03/22	23/06/22	61 d	14/01/22	14/04/22				
1425	3.4.7.3.3.2.4.1 Realizar Operação Assistida - Tumiritinga/M	0%	25/03/22	23/06/22	90 dd	14/01/22	14/04/22				
1426	3.4.8 São Tomé do Rio Doce (distrito Tumiritinga/MG)	58%	12/12/17	01/04/23	1330 d	12/12/17	19/07/22				
1427	3.4.8.1 Captação Principal / Nova ETA / UTR	40%	12/12/17	01/04/23	1330 d	12/12/17	19/07/22				
1428	3.4.8.1.1 Estudos de Concepção do Sistema	100%	12/12/17	23/03/18	72 d	12/12/17	23/03/18				
1429	3.4.8.1.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - São Tomé do Rio Doce/MG	100%	23/03/18	23/03/18	0 d	23/03/18	23/03/18				
1430	3.4.8.1.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - São Tomé do Rio Doce/MG	100%	12/12/17	12/12/17	0 d	12/12/17	12/12/17				
1431	3.4.8.1.2 Engenharia Básica e Detalhada	100%	29/10/18	02/06/20	397 d	29/10/18	04/05/20				
1432	3.4.8.1.2.1 Engenharia Captação Principal / Nova ETA / UTR - S	100%	29/10/18	02/06/20	397 d	29/10/18	04/05/20				
1433	3.4.8.1.2.1.1 Aprovar plano de Trabalho - Captação Principal / Nova ETA / UTR - São Tomé do Rio Doce/MG	100%	11/03/19	20/03/19	8 d	11/03/19	20/03/19				
1434	3.4.8.1.2.1.2 Realizar Levantamento de Campo - Captação Principal / Nova ETA / UTR - São Tomé do Rio Doce/MG	100%	24/05/19	31/05/19	4 d	24/05/19	31/05/19				
1435	3.4.8.1.2.1.3 Executar Topografia - Captação Principal / Nova ETA / UTR - São Tomé do Rio Doce/MG	100%	29/10/18	14/01/19	55 d	29/10/18	14/01/19				
1436	3.4.8.1.2.1.4 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - Captação Principal / Nova ETA / UTR - São Tomé do Rio Doce/MG	100%	12/07/19	09/08/19	21 d	12/07/19	09/08/19				
1437	3.4.8.1.2.1.5 Elaborar Projeto Básico - Captação Principal / Nova ETA / UTR - São Tomé do Rio Doce/MG	100%	22/10/19	24/04/20	124 d	22/10/19	13/01/20				
1438	3.4.8.1.2.1.6 Aprovar Projeto Básico - Captação Principal / Nova ETA / UTR - São Tomé do Rio Doce/MG	100%	27/04/20	27/05/20	22 d	14/01/20	12/02/20				
1439	3.4.8.1.2.1.7 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Captação Principal / Nova ETA / UTR - São Tomé do Rio Doce/MG	100%	28/04/20	14/05/20	12 d	15/04/20	04/05/20				
1440	3.4.8.1.2.1.8 Elaborar Projeto Executivo - Captação Principal / Nova ETA / UTR - São Tomé do Rio Doce/MG	100%	27/04/20	02/06/20	26 d	13/02/20	04/05/20				

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
1441	<i>3.4.8.1.2.1.9 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Principal / Nova ETA / UTR - São Tomé do Rio Doce/MG</i>	100%	02/06/20	02/06/20	0 d	04/05/20	04/05/20																
1442	3.4.8.1.3 Fundiária	95%	12/11/18	30/10/20	492 d	12/11/18	10/01/20																
1443	3.4.8.1.3.1 Captação Principal - Adutora rio Doce - DUP -Desimpedimento de área - São Tomé do Rio Doce/MG	95%	12/11/18	30/10/20	492 d	12/11/18	10/01/20																
1444	3.4.8.1.3.2 Nova ETA / UTR - DUP - Desimpedimento de área - São Tomé do Rio Doce/MG	95%	12/11/18	30/10/20	492 d	12/11/18	10/01/20																
1445	<i>3.4.8.1.3.3 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - São Tomé do Rio Doce/MG</i>	0%	30/10/20	30/10/20	0 d	10/01/20	10/01/20																
1446	3.4.8.1.4 Licenciamento	62%	14/12/18	15/06/21	620 d	14/12/18	25/09/20																
1447	3.4.8.1.4.1 Outorga/DAIA para Captação Principal (rio Doce) - São Tomé do Rio Doce/MG	0%	20/10/20	15/06/21	161 d	14/01/20	25/09/20																
1448	3.4.8.1.4.2 Obter DAIA Nova ETA - São Tomé do Rio Doce/MG	95%	14/12/18	01/10/20	448 d	14/12/18	28/11/19																
1449	<i>3.4.8.1.4.3 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - São Tomé do Rio Doce/MG</i>	0%	15/06/21	15/06/21	0 d	25/09/20	25/09/20																
1450	3.4.8.1.5 Suprimentos	0%	05/11/20	16/03/21	88 d	05/05/20	04/09/20																
1451	3.4.8.1.5.1 Contratação MAS 1 (Captação Principal e Construções novas ETA's/UTR's) - São Tomé do Rio Doce/MG	0%	05/11/20	16/03/21	88 d	05/05/20	04/09/20																
1452	<i>3.4.8.1.5.2 Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - São Tomé do Rio Doce/MG</i>	0%	16/03/21	16/03/21	0 d	04/09/20	04/09/20																
1453	3.4.8.1.6 Infraestrutura	0%	16/06/21	01/04/23	448 d	28/09/20	19/07/22																
1454	3.4.8.1.6.1 Obras	0%	16/06/21	01/04/22	200 d	28/09/20	19/07/21																
1455	3.4.8.1.6.1.1 Executar Captação Principal / Nova ETA / UTR - São Tomé do Rio Doce/MG	0%	16/06/21	01/04/22	200 d	28/09/20	19/07/21																
1456	<i>3.4.8.1.6.1.2 Conclusão das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação Principal / Nova ETA / UTR - São Tomé do Rio Doce/MG</i>	0%	01/04/22	01/04/22	0 d	25/09/20	25/09/20																
1457	<i>3.4.8.1.6.1.3 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação Principal / Nova ETA / UTR - São Tomé do Rio Doce/MG</i>	0%	01/04/22	01/04/22	0 d	25/09/20	25/09/20																
1458	3.4.8.1.6.2 Operação	0%	01/04/22	01/04/23	248 d	19/07/21	19/07/22																
1459	3.4.8.1.6.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - São Tomé do Rio Doce/MG	0%	04/04/22	08/04/22	5 d	20/07/21	26/07/21																
1460	3.4.8.1.6.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - São Tomé do Rio Doce/MG	0%	11/04/22	02/05/22	14 d	27/07/21	13/08/21																
1461	3.4.8.1.6.2.3 Realizar Acompanhamento da Funcionalidade do Sistema - Captação Principal / Nova ETA / UTR - São Tomé do Rio Doce (distrito Tumiritinga/MG)	0%	01/04/22	01/04/23	365 dd	19/07/21	19/07/22																
1462	3.4.8.1.6.2.4 Operação Assistida	0%	01/04/22	30/06/22	61 d	19/07/21	17/10/21																
1463	3.4.8.1.6.2.4.1 Realizar Operação Assistida - São Tomé do F	0%	01/04/22	30/06/22	90 dd	19/07/21	17/10/21																
1464	3.4.8.2 Captação Alternativa	82%	12/12/17	15/06/21	882 d	12/12/17	25/09/20																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009	2014	2019	2024
1465	3.4.8.2.1 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 1	100%	12/12/17	11/07/19	404 d	12/12/17	11/07/19				
1466	3.4.8.2.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - São Tomé do Rio Doce/MG	100%	23/03/18	23/03/18	0 d	23/03/18	23/03/18				
1467	3.4.8.2.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - São Tomé do Rio Doce/MG	100%	12/12/17	12/12/17	0 d	12/12/17	12/12/17				
1468	3.4.8.2.1.3 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 2	100%	29/04/19	11/07/19	52 d	29/04/19	11/07/19				
1469	3.4.8.2.1.3.1 Captações Subterrâneas - Serviços em Poços T	100%	29/04/19	11/07/19	52 d	29/04/19	11/07/19				
1470	3.4.8.2.1.3.1.1 Realizar Perfilagem - São Tomé do Rio Doce	100%	29/04/19	30/04/19	2 d	29/04/19	30/04/19				
1471	3.4.8.2.1.3.1.2 Realizar Recuperação - São Tomé do Rio Doce	100%	02/05/19	10/05/19	7 d	02/05/19	10/05/19				
1472	3.4.8.2.1.3.1.3 Elaborar Relatório Técnico - São Tomé do Rio Doce	100%	13/05/19	11/07/19	43 d	13/05/19	11/07/19				
1473	3.4.8.2.1.3.1.4 Conclusão dos Serviços em poço tubular - São Tomé do Rio Doce/MG	100%	11/07/19	11/07/19	0 d	11/07/19	11/07/19				
1474	3.4.8.2.1.3.2 Conclusão dos Estudos de Concepção das Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água - São Tomé do Rio Doce/MG	100%	11/07/19	11/07/19	0 d	11/07/19	11/07/19				
1475	3.4.8.2.2 Engenharia Básica e Detalhada	100%	30/01/18	19/10/18	189 d	30/01/18	19/10/18				
1476	3.4.8.2.2.1 Engenharia Captação Alternativa (Poço 1)	100%	30/01/18	19/10/18	189 d	30/01/18	19/10/18				
1477	3.4.8.2.2.1.1 Aprovação Plano de Trabalho /abertura OSE - Captação Alternativa - Poço 1 - São Tomé do Rio Doce/MG	100%	30/01/18	29/08/18	152 d	30/01/18	29/08/18				
1478	3.4.8.2.2.1.2 Dados de Entrada (levantamento de campo, topografia e sondagem) - Captação Alternativa - Poço 1 - São Tomé do Rio Doce/MG	100%	30/01/18	29/08/18	152 d	30/01/18	29/08/18				
1479	3.4.8.2.2.1.3 Elaborar Projeto Executivo - Captação Alternativa - Poço 1 - São Tomé do Rio Doce/MG	100%	30/05/18	19/10/18	103 d	30/05/18	19/10/18				
1480	3.4.8.2.2.1.4 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Alternativa - Poço 1 - São Tomé do Rio Doce/MG	100%	19/10/18	19/10/18	0 d	19/10/18	19/10/18				
1481	3.4.8.2.3 Fundiária	74%	12/11/18	05/11/20	495 d	12/11/18	10/01/20				
1482	3.4.8.2.3.1 Captação Alternativa - Poço 1 - Desimpedimento de área - São Tomé do Rio Doce/MG	74%	12/11/18	05/11/20	495 d	12/11/18	10/01/20				
1483	3.4.8.2.3.2 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - São Tomé do Rio Doce/MG	0%	05/11/20	05/11/20	0 d	10/01/20	10/01/20				
1484	3.4.8.2.4 Licenciamento	95%	19/11/18	30/10/20	487 d	19/11/18	10/01/20				
1485	3.4.8.2.4.1 Outorga/DAIA para Captação Alternativa (Poço 1) - São Tomé do Rio Doce/MG	95%	19/11/18	30/10/20	487 d	19/11/18	10/01/20				
1486	3.4.8.2.4.1.1 Acompanhar processo junto ao órgão - Outorga/DAIA para Captação Alternativa (Poço 1) - São Tomé do Rio Doce/MG	100%	19/11/18	15/07/19	163 d	19/11/18	15/07/19				
1487	3.4.8.2.4.1.2 Indeferimento da Outorga para Captação Alternativa - São Tomé do Rio Doce	100%	15/07/19	15/07/19	0 d	15/07/19	15/07/19				
1488	3.4.8.2.4.1.3 Protocolar defesa junto ao órgão - São Tomé do Rio Doce	100%	16/07/19	16/07/19	1 d	16/07/19	16/07/19				
1489	3.4.8.2.4.1.4 Protocolar estudo complementar no órgão ambiental - São Tomé do Rio Doce/MG	100%	17/07/19	02/12/19	97 d	17/07/19	30/08/19				

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009	2014	2019	2024
1490	3.4.8.2.4.1.5 Acompanhar processo junto ao órgão - São Tomé do Rio Doce/MG	85%	03/12/19	30/10/20	226 d	02/09/19	10/01/20				
1491	3.4.8.2.4.1.6 Obtenção da Outorga para captação - Poço 1 - São Tomé do Rio Doce/MG	0%	30/10/20	30/10/20	0 d	10/01/20	10/01/20				
1492	3.4.8.2.5 Suprimentos	100%	08/11/18	24/12/18	33 d	08/11/18	24/12/18				
1493	3.4.8.2.5.1 Captação Alternativa (contrato guarda-chuva existente - Infraestrutura) - São Tomé do Rio Doce/MG	100%	08/11/18	24/12/18	33 d	08/11/18	24/12/18				
1494	3.4.8.2.5.2 Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - São Tomé do Rio Doce/MG	100%	24/12/18	24/12/18	0 d	24/12/18	24/12/18				
1495	3.4.8.2.6 Infraestrutura	48%	15/01/18	15/06/21	859 d	15/01/18	25/09/20				
1496	3.4.8.2.6.1 Obras	48%	15/01/18	15/06/21	859 d	15/01/18	25/09/20				
1497	3.4.8.2.6.1.1 Captação Alternativa	48%	15/01/18	02/02/21	770 d	15/01/18	08/04/20				
1498	3.4.8.2.6.1.1.1 Executar da Captação Alternativa - Poço 1 - São Tomé do Rio Doce/MG	100%	15/01/18	02/04/18	56 d	15/01/18	02/04/18				
1499	3.4.8.2.6.1.1.2 Executar obras de urbanização do Poço - Poço 1 - Captação Alternativa - São Tomé do Rio Doce/MG	0%	06/11/20	02/02/21	60 d	13/01/20	08/04/20				
1500	3.4.8.2.6.1.2 Conclusão das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação Alternativa - São Tomé do Rio Doce/MG	0%	15/06/21	15/06/21	0 d	25/09/20	25/09/20				
1501	3.4.8.2.6.1.3 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação Alternativa - São Tomé do Rio Doce/MG	0%	15/06/21	15/06/21	0 d	25/09/20	25/09/20				
1502	3.5 Território Baixo Rio Doce (MG/ES)	31%	26/01/17	25/10/23	1700 d	26/01/17	14/07/23				
1503	3.5.1 Resplendor/MG (sede)	59%	26/01/17	15/02/23	1530 d	26/01/17	22/11/22				
1504	3.5.1.1 Captação Alternativa	95%	26/01/17	30/10/21	1207 d	26/01/17	19/12/20				
1505	3.5.1.1.1 Estudos de Concepção do Sistema	100%	26/01/17	23/03/18	301 d	26/01/17	23/03/18				
1506	3.5.1.1.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Resplendor/MG	100%	23/03/18	23/03/18	0 d	23/03/18	23/03/18				
1507	3.5.1.1.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Resplendor/MG	100%	14/03/18	14/03/18	0 d	14/03/18	14/03/18				
1508	3.5.1.1.1.3 Captações Subterrâneas - Serviços em Poço Tubular	100%	26/01/17	19/05/17	82 d	26/01/17	19/05/17				
1509	3.5.1.1.1.3.1 Realizar Perfilagem e Recuperação - Poço C1 - Resplendor/MG	100%	26/01/17	03/02/17	7 d	26/01/17	03/02/17				
1510	3.5.1.1.1.3.2 Elaborar Relatório Técnico - Poço C1 - Resplendor/MG	100%	06/02/17	06/03/17	21 d	06/02/17	06/03/17				
1511	3.5.1.1.1.3.3 Realizar Laudo dos Serviços de Coleta e Análise de Água - Poço C1 - Resplendor/MG	100%	31/01/17	19/05/17	79 d	31/01/17	19/05/17				
1512	3.5.1.1.1.3.4 Conclusão dos Serviços em poço tubular - Poço C1 - Resplendor/MG	100%	19/05/17	19/05/17	0 d	19/05/17	19/05/17				
1513	3.5.1.1.2 Engenharia Básica e Detalhada	100%	23/10/17	11/03/19	357 d	23/10/17	11/03/19				
1514	3.5.1.1.2.1 Engenharia Captação Alternativa (Poço C2)	100%	23/10/17	31/07/18	202 d	23/10/17	31/07/18				
1515	3.5.1.1.2.1.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Captação Alternativa - Poço C2 - Resplendor/MG	100%	23/03/18	06/04/18	11 d	23/03/18	06/04/18				

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
1516	3.5.1.1.2.1.2 Realizar Levantamento de Campo - Captação Alternativa - Poço C2 - Resplendor/MG	100%	09/04/18	16/04/18	6 d	09/04/18	16/04/18																
1517	3.5.1.1.2.1.3 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - Captação Alternativa - Poço C2 - Resplendor/MG	100%	17/04/18	28/05/18	30 d	17/04/18	28/05/18																
1518	3.5.1.1.2.1.4 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Captação Alternativa - Poço C2 - Resplendor/MG	100%	26/06/18	09/07/18	10 d	26/06/18	09/07/18																
1519	3.5.1.1.2.1.5 Elaborar Projeto Executivo As Built do Poço Existente - Captação Alternativa - Poço C2 - Resplendor/MG	100%	23/10/17	31/07/18	202 d	23/10/17	31/07/18																
1520	<i>3.5.1.1.2.1.6 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Alternativa - Poço C2 - Resplendor/MG</i>	<i>100%</i>	<i>31/07/18</i>	<i>31/07/18</i>	<i>0 d</i>	<i>31/07/18</i>	<i>31/07/18</i>																
1521	3.5.1.1.2.2 Engenharia Captação Alternativa (Poço C1)	100%	07/03/18	11/03/19	260 d	07/03/18	11/03/19																
1522	3.5.1.1.2.2.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE (Poço C1) - Captação Alternativa - Poço C1 - Resplendor/MG	100%	07/03/18	05/04/18	22 d	07/03/18	05/04/18																
1523	3.5.1.1.2.2.2 Realizar Levantamento de Campo - Captação Alternativa - Poço C1 - Resplendor/MG	100%	13/04/18	19/04/18	5 d	13/04/18	19/04/18																
1524	3.5.1.1.2.2.3 Realizar Sondagem - Captação Alternativa - Poço C1 - Resplendor/MG	100%	18/05/18	12/07/18	40 d	18/05/18	12/07/18																
1525	3.5.1.1.2.2.4 Executar Topografia - Captação Alternativa - Poço C1 - Resplendor/MG	100%	18/05/18	12/07/18	40 d	18/05/18	12/07/18																
1526	3.5.1.1.2.2.5 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário (Poço C1) - Captação Alternativa - Poço C1 - Resplendor/MG	100%	07/05/18	18/05/18	10 d	07/05/18	18/05/18																
1527	3.5.1.1.2.2.6 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Captação Alternativa - Poço C1 - Resplendor/MG	100%	27/11/18	11/03/19	71 d	27/11/18	11/03/19																
1528	3.5.1.1.2.2.7 Elaborar Projeto Executivo (Poço C1) - Captação Alternativa - Poço C1 - Resplendor/MG	100%	09/05/18	11/03/19	215 d	09/05/18	11/03/19																
1529	<i>3.5.1.1.2.2.8 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Alternativa - Poço C1 - Resplendor/MG</i>	<i>100%</i>	<i>11/03/19</i>	<i>11/03/19</i>	<i>0 d</i>	<i>11/03/19</i>	<i>11/03/19</i>																
1530	3.5.1.1.3 Licenciamento	100%	12/12/17	13/06/19	386 d	12/12/17	13/06/19																
1531	3.5.1.1.3.1 Captação Alternativa - Dispensa de Licença - Poços C01, C02 e C03 (Aut. Municipal para obras) - Resplendor/MG	100%	12/12/17	12/12/17	1 d	12/12/17	12/12/17																
1532	3.5.1.1.3.2 Outorga para Captação Alternativa (Poço C01) - Resplendor/MG	100%	19/09/18	13/06/19	185 d	19/09/18	13/06/19																
1533	<i>3.5.1.1.3.3 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - Resplendor/MG</i>	<i>100%</i>	<i>13/06/19</i>	<i>13/06/19</i>	<i>0 d</i>	<i>13/06/19</i>	<i>13/06/19</i>																
1534	3.5.1.1.4 Infraestrutura	89%	30/03/18	30/10/21	901 d	30/03/18	19/12/20																
1535	3.5.1.1.4.1 Obras	89%	30/03/18	01/12/20	674 d	30/03/18	20/12/19																
1536	3.5.1.1.4.1.1 Captação Alternativa	89%	30/03/18	01/12/20	674 d	30/03/18	20/12/19																
1537	3.5.1.1.4.1.1.1 Executar Captação Alternativa (Poço C1 e C2) - Resplendor/MG	89%	30/03/18	30/10/20	653 d	30/03/18	20/12/19																
1538	<i>3.5.1.1.4.1.1.2 Retomada das Obras (Estruturação Rede Elétrica) de Captação Alternativa (Poço C1 e C2) -</i>	<i>0%</i>	<i>03/11/20</i>	<i>03/11/20</i>	<i>0 d</i>	<i>20/12/19</i>	<i>20/12/19</i>																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
1539	3.5.1.1.4.1.1.3 Conclusão das Obras de Captação Alternativa (Poço C1 e C2) - Resplendor/MG	0%	01/12/20	01/12/20	0 d	20/12/19	20/12/19																
1540	3.5.1.1.4.1.2 Conclusão das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação Alternativa - Resplendor/MG	0%	01/12/20	01/12/20	0 d	20/12/19	20/12/19																
1541	3.5.1.1.4.1.3 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação Alternativa - Resplendor/MG	0%	01/12/20	01/12/20	0 d	20/12/19	20/12/19																
1542	3.5.1.1.4.2 Operação	0%	20/10/20	30/10/21	257 d	20/12/19	19/12/20																
1543	3.5.1.1.4.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Resplendor/MG	0%	03/11/20	09/11/20	5 d	23/12/19	31/12/19																
1544	3.5.1.1.4.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Resplendor/MG	0%	20/10/20	09/11/20	14 d	02/01/20	21/01/20																
1545	3.5.1.1.4.2.3 Realizar Acompanhamento da Funcionalidade do Sistema - Captação Alternativa - Resplendor/MG (sede)	0%	30/10/20	30/10/21	365 dd	20/12/19	19/12/20																
1546	3.5.1.1.4.2.4 Operação Assistida	0%	30/10/20	14/04/21	110 d	20/12/19	19/03/20																
1547	3.5.1.1.4.2.4.1 Realizar Operação Assistida - Resplendor/M	0%	30/10/20	14/04/21	166 dd	20/12/19	19/03/20																
1548	3.5.1.2 Melhorias de ETA e na Captação Principal	57%	14/03/18	23/07/22	1094 d	14/03/18	05/06/21																
1549	3.5.1.2.1 Engenharia	100%	14/03/18	29/11/19	438 d	14/03/18	22/11/19																
1550	3.5.1.2.1.1 Estudos de Concepção do Sistema	100%	14/03/18	23/03/18	7 d	14/03/18	23/03/18																
1551	3.5.1.2.1.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Resplendor/MG	100%	23/03/18	23/03/18	0 d	23/03/18	23/03/18																
1552	3.5.1.2.1.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Resplendor/MG	100%	14/03/18	14/03/18	0 d	14/03/18	14/03/18																
1553	3.5.1.2.1.2 Engenharia Básica e Detalhada	100%	18/05/18	29/11/19	391 d	18/05/18	22/11/19																
1554	3.5.1.2.1.2.1 Engenharia Melhorias ETA - SE 32247	100%	18/05/18	29/11/19	391 d	18/05/18	22/11/19																
1555	3.5.1.2.1.2.1.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Melhorias na ETA - Resplendor/MG	100%	29/10/18	09/11/18	10 d	29/10/18	09/11/18																
1556	3.5.1.2.1.2.1.2 Realizar Levantamento de Campo - Melhorias na ETA - Resplendor/MG	100%	22/01/19	23/01/19	2 d	22/01/19	23/01/19																
1557	3.5.1.2.1.2.1.3 Realizar Sondagem - Melhorias na ETA - Res	100%	18/05/18	12/07/18	40 d	18/05/18	12/07/18																
1558	3.5.1.2.1.2.1.4 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Melhorias na ETA - Resplendor/MG	100%	18/11/19	29/11/19	10 d	08/11/19	22/11/19																
1559	3.5.1.2.1.2.1.5 Elaborar Projeto Executivo - Melhorias na ETA - Resplendor/MG	100%	01/02/19	29/11/19	207 d	01/02/19	22/11/19																
1560	3.5.1.2.1.2.1.6 Elaboração do Projeto Executivo - Melhorias na ETA - Resplendor/MG	100%	29/11/19	29/11/19	0 d	22/11/19	22/11/19																
1561	3.5.1.2.2 Suprimentos	13%	02/12/19	29/04/21	347 d	25/11/19	13/04/20																
1562	3.5.1.2.2.1 Verificar se obra está incluída no CGC existente - Processo contratação Captações e ETA - Resplendor/MG	100%	02/12/19	10/01/20	26 d	25/11/19	29/11/19																
1563	3.5.1.2.2.2 Elaboração de RT/PQ pela Infra e abertura da RC - Melhorias na ETA - Resplendor/MG	0%	01/12/20	30/12/20	20 d	02/12/19	13/04/20																
1564	3.5.1.2.2.3 Processo de contratação - Melhorias na ETA - Resple	0%	31/12/20	29/04/21	80 d	02/12/19	13/04/20																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
1565	<i>3.5.1.2.2.4 Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Resplendor/MG</i>	0%	29/04/21	29/04/21	0 d	13/04/20	13/04/20																
1566	3.5.1.2.3 Infraestrutura	78%	13/12/18	23/07/22	898 d	13/12/18	05/06/21																
1567	3.5.1.2.3.1 Obras	78%	13/12/18	23/07/21	649 d	13/12/18	05/06/20																
1568	3.5.1.2.3.1.1 Executar Captação Principal - Fabricação da Balsa de Captação do Rio Doce - Resplendor/MG	94%	13/01/20	06/10/20	184 d	28/10/19	24/01/20																
1569	3.5.1.2.3.1.2 Melhorias na ETA	52%	13/12/18	23/07/21	649 d	13/12/18	05/06/20																
1570	3.5.1.2.3.1.2.1 Executar Melhorias na ETA (Serviço de adequação da elevatória) - Resplendor/MG	100%	13/12/18	11/03/19	59 d	13/12/18	11/03/19																
1571	3.5.1.2.3.1.2.2 Executar Melhorias de ETA - Resplendor/MG	0%	30/04/21	23/07/21	60 d	25/11/19	05/06/20																
1572	<i>3.5.1.2.3.1.2.3 Conclusão das Obras de Melhorias em ETA - Resplendor/MG</i>	0%	23/07/21	23/07/21	0 d	05/06/20	05/06/20																
1573	3.5.1.2.3.1.3 Melhorias Acesso Norte	13%	20/08/20	16/11/20	60 d	20/08/20	16/11/20																
1574	3.5.1.2.3.1.3.1 Executar Melhorias na pavimentação do Acesso Norte - Resplendor/MG	13%	20/08/20	16/11/20	60 d	25/11/19	05/06/20																
1575	<i>3.5.1.2.3.1.3.2 Conclusão das obras de recuperação da pavimentação do Acesso Norte - Resplendor/MG</i>	0%	16/11/20	16/11/20	0 d	05/06/20	05/06/20																
1576	<i>3.5.1.2.3.1.4 Conclusão das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Melhorias de ETA e na Captação Principal - Resplendor/MG</i>	0%	23/07/21	23/07/21	0 d	05/06/20	05/06/20																
1577	<i>3.5.1.2.3.1.5 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Melhorias de ETA e na Captação Principal - Resplendor/MG</i>	0%	23/07/21	23/07/21	0 d	05/06/20	05/06/20																
1578	3.5.1.2.3.2 Operação	0%	23/07/21	23/07/22	249 d	05/06/20	05/06/21																
1579	3.5.1.2.3.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Resplendor/MG	0%	26/07/21	30/07/21	5 d	08/06/20	15/06/20																
1580	3.5.1.2.3.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Resplendor/MG	0%	02/08/21	19/08/21	14 d	16/06/20	03/07/20																
1581	3.5.1.2.3.2.3 Realizar Acompanhamento da Funcionalidade do Sistema - Melhorias de ETA e na Captação Principal - Resplendor/MG (sede)	0%	23/07/21	23/07/22	365 dd	05/06/20	05/06/21																
1582	3.5.1.2.3.2.4 Operação Assistida	0%	23/07/21	21/10/21	62 d	05/06/20	03/09/20																
1583	3.5.1.2.3.2.4.1 Realizar Operação Assistida - Resplendor/MG	0%	23/07/21	21/10/21	90 dd	05/06/20	03/09/20																
1584	3.5.1.3 UTR	9%	19/05/17	15/02/23	1448 d	19/05/17	22/11/22																
1585	3.5.1.3.1 Estudos de Concepção do Sistema	100%	19/05/17	31/05/19	523 d	19/05/17	31/05/19																
1586	<i>3.5.1.3.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Resplendor/MG</i>	100%	23/03/18	23/03/18	0 d	23/03/18	23/03/18																
1587	<i>3.5.1.3.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Resplendor/MG</i>	100%	14/03/18	14/03/18	0 d	14/03/18	14/03/18																
1588	3.5.1.3.1.3 Coleta e Análise do Lodo de ETA	100%	23/05/19	31/05/19	7 d	23/05/19	31/05/19																
1589	3.5.1.3.1.3.1 Executar Coleta e Análise do Lodo de ETA - Resp	100%	23/05/19	31/05/19	7 d	23/05/19	31/05/19																
1590	<i>3.5.1.3.1.3.2 Conclusão das Coletas e Análises de Lodo de ETA - Resplendor/MG</i>	100%	31/05/19	31/05/19	0 d	31/05/19	31/05/19																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009	2014	2019	2024
1591	<i>3.5.1.3.1.4 Conclusão dos Estudos de Concepção das Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água - Resplendor/MG</i>	100%	19/05/17	19/05/17	0 d	19/05/17	19/05/17				
1592	3.5.1.3.2 Engenharia Básica e Detalhada	72%	02/01/20	22/12/20	244 d	14/11/19	01/12/20				
1593	3.5.1.3.2.1 Engenharia UTR	72%	02/01/20	22/12/20	244 d	14/11/19	01/12/20				
1594	3.5.1.3.2.1.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - UTR - Resplendor/MG	100%	02/01/20	31/01/20	22 d	14/11/19	10/12/19				
1595	3.5.1.3.2.1.2 Realizar Sondagem - UTR - Resplendor/MG	100%	03/02/20	04/02/20	2 d	16/01/20	04/02/20				
1596	3.5.1.3.2.1.3 Elaborar Projeto Conceitual - UTR - Resplendor/I	100%	14/02/20	15/05/20	60 d	06/01/20	13/04/20				
1597	3.5.1.3.2.1.4 Elaborar Projeto Básico - UTR - Resplendor/MG	100%	18/05/20	17/08/20	65 d	14/04/20	23/07/20				
1598	3.5.1.3.2.1.5 Aprovar Projeto Básico - UTR - Resplendor/MG	100%	02/09/20	18/09/20	12 d	24/07/20	24/08/20				
1599	3.5.1.3.2.1.6 Emitir RT/PQ para Suprimentos - UTR - Resplend	0%	16/10/20	20/10/20	3 d	24/07/20	23/09/20				
1600	3.5.1.3.2.1.7 Elaborar Projeto Executivo - UTR - Resplendor/M	0%	22/10/20	22/12/20	43 d	25/08/20	01/12/20				
1601	<i>3.5.1.3.2.1.8 Elaboração do Projeto Executivo - UTR - Resplend</i>	0%	22/12/20	22/12/20	0 d	01/12/20	01/12/20				
1602	3.5.1.3.3 Licenciamento	0%	05/10/20	03/03/21	100 d	14/04/20	23/12/20				
1603	3.5.1.3.3.1 DAIA para execução da obra - UTR - Resplendor/MG	0%	05/10/20	03/03/21	100 d	14/04/20	23/12/20				
1604	<i>3.5.1.3.3.2 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - Resplendor/MG</i>	0%	03/03/21	03/03/21	0 d	23/12/20	23/12/20				
1605	3.5.1.3.4 Suprimentos	0%	23/11/20	03/05/21	108 d	24/09/20	01/02/21				
1606	3.5.1.3.4.1 Elaboração de RT/PQ pela Infra e abertura da RC - Resplendor/MG	0%	23/11/20	18/12/20	20 d	24/09/20	01/02/21				
1607	3.5.1.3.4.2 Processo contratação (UTR) - Resplendor/MG	0%	21/12/20	03/05/21	88 d	24/09/20	01/02/21				
1608	<i>3.5.1.3.4.3 Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Resplendor/MG</i>	0%	03/05/21	03/05/21	0 d	01/02/21	01/02/21				
1609	3.5.1.3.5 Infraestrutura	0%	04/05/21	15/02/23	449 d	02/02/21	22/11/22				
1610	3.5.1.3.5.1 Obras	0%	04/05/21	15/02/22	200 d	02/02/21	22/11/21				
1611	3.5.1.3.5.1.1 Executar UTR - Resplendor/MG	0%	04/05/21	15/02/22	200 d	02/02/21	22/11/21				
1612	<i>3.5.1.3.5.1.2 Conclusão das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - UTR - Resplendor/MG</i>	0%	15/02/22	15/02/22	0 d	22/11/21	22/11/21				
1613	<i>3.5.1.3.5.1.3 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - UTR -</i>	0%	15/02/22	15/02/22	0 d	22/11/21	22/11/21				
1614	3.5.1.3.5.2 Operação	0%	15/02/22	15/02/23	249 d	22/11/21	22/11/22				
1615	3.5.1.3.5.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Resplendor/MG	0%	16/02/22	22/02/22	5 d	23/11/21	29/11/21				
1616	3.5.1.3.5.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Resplendor/MG	0%	23/02/22	17/03/22	14 d	30/11/21	17/12/21				
1617	3.5.1.3.5.2.3 Realizar Acompanhamento da Funcionalidade do Sistema - UTR - Resplendor/MG (sede)	0%	15/02/22	15/02/23	365 dd	22/11/21	22/11/22				
1618	3.5.1.3.5.2.4 Operação Assistida	0%	15/02/22	16/05/22	59 d	22/11/21	20/02/22				
1619	3.5.1.3.5.2.4.1 Realizar Operação Assistida - Resplendor/M	0%	15/02/22	16/05/22	90 dd	22/11/21	20/02/22				
1620	3.5.2 Itueta/MG (sede)	16%	23/03/18	08/09/23	1367 d	23/03/18	11/05/23				
1621	3.5.2.1 Captação Alternativa (Rio Manhuaçu) Nova ETA e UTR	16%	23/03/18	08/09/23	1367 d	23/03/18	11/05/23				
1622	3.5.2.1.1 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 1	100%	23/03/18	23/03/18	0 d	23/03/18	23/03/18				

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
1623	3.5.2.1.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Itueta/MG	100%	23/03/18	23/03/18	0 d	23/03/18	23/03/18																
1624	3.5.2.1.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Itueta/MG	100%	23/03/18	23/03/18	0 d	23/03/18	23/03/18																
1625	3.5.2.1.2 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 2	100%	08/03/19	21/10/19	157 d	08/03/19	21/10/19																
1626	3.5.2.1.2.1 Início das atividades da nova definição para a captação principal - Itueta/MG	100%	21/10/19	21/10/19	0 d	21/10/19	21/10/19																
1627	3.5.2.1.2.2 Captações Superficiais - Rio Manhuaçu	100%	08/03/19	04/04/19	20 d	08/03/19	04/04/19																
1628	3.5.2.1.2.2.1 Realizar Laudo dos Serviços de Coleta e Análise de Água (Dados do PMQQS) - Itueta/MG	100%	08/03/19	04/04/19	20 d	08/03/19	04/04/19																
1629	3.5.2.1.2.2.2 Conclusão do Estudo da Captação Superficial - Itueta/MG	100%	04/04/19	04/04/19	0 d	04/04/19	04/04/19																
1630	3.5.2.1.2.3 Conclusão dos Estudos de Concepção das Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água - Itueta/MG	100%	04/04/19	04/04/19	0 d	04/04/19	04/04/19																
1631	3.5.2.1.3 Engenharia Básica e Detalhada	68%	23/08/19	26/01/21	355 d	23/08/19	30/11/20																
1632	3.5.2.1.3.1 Engenharia Captação Alternativa (Rio Manhuaçu) Nova ETA e UTR	72%	23/08/19	28/12/20	335 d	23/08/19	30/10/20																
1633	3.5.2.1.3.1.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Captação Alternativa, ETA e UTR, Nova ETA e UTR -	100%	22/10/19	11/12/19	36 d	22/10/19	26/11/19																
1634	3.5.2.1.3.1.2 Realizar Sondagem - Captação Alternativa, ETA e UTR -Itueta/MG	100%	06/04/20	06/04/20	1 d	04/02/20	19/03/20																
1635	3.5.2.1.3.1.3 Executar Topografia - Captação Alternativa, ETA e UTR - Itueta/MG	100%	23/08/19	28/10/19	47 d	23/08/19	28/10/19																
1636	3.5.2.1.3.1.4 Elaborar estudos de concepção e arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - Captação Alternativa, ETA e UTR -Itueta/MG	100%	13/12/19	06/02/20	37 d	27/11/19	20/02/20																
1637	3.5.2.1.3.1.5 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - Captação Alternativa, ETA e UTR -Itueta/MG	100%	28/01/20	20/03/20	36 d	28/01/20	20/03/20																
1638	3.5.2.1.3.1.6 Elaborar Projeto Básico - Captação Alternativa, ETA e UTR - Itueta/MG	100%	07/02/20	02/09/20	142 d	07/02/20	02/09/20																
1639	3.5.2.1.3.1.7 Elaboração do Projeto Básico - Captação Alternativa, ETA e UTR -Itueta/MG	100%	02/09/20	02/09/20	0 d	02/09/20	02/09/20																
1640	3.5.2.1.3.1.8 Aprovar Projeto Básico - Captação Alternativa, ETA e UTR - Itueta/MG	0%	01/10/20	04/11/20	23 d	30/06/20	29/07/20																
1641	3.5.2.1.3.1.9 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Captação Alternativa, ETA e UTR - Itueta/MG	0%	25/11/20	03/12/20	7 d	02/10/20	16/10/20																
1642	3.5.2.1.3.1.10 Elaborar Projeto Executivo - Captação Alternativa, ETA e UTR - Itueta/MG	0%	01/10/20	28/12/20	59 d	30/07/20	30/10/20																
1643	3.5.2.1.3.1.11 Elaboração do Projeto Executivo- Captação Alternativa, ETA e UTR -Itueta/MG	0%	28/12/20	28/12/20	0 d	30/10/20	30/10/20																
1644	3.5.2.1.3.2 Validação dos Projetos	0%	29/12/20	26/01/21	20 d	03/11/20	30/11/20																
1645	3.5.2.1.3.2.1 Validar Projetos com Prefeitura e Operadora - Itueta/MG	0%	29/12/20	26/01/21	20 d	03/11/20	30/11/20																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
1646	<i>3.5.2.1.3.2.2 Validação com Prefeitura e Operadora dos Projetos de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Itueta/MG</i>	0%	26/01/21	26/01/21	0 d	30/11/20	30/11/20																
1647	3.5.2.1.4 Regularização Fundiária	11%	16/05/19	04/06/21	511 d	16/05/19	03/11/20																
1648	3.5.2.1.4.1 Captação Alternativa - Rio Manhuaçu - Desimpedimento da Área e Negociação de Servidão	100%	16/05/19	21/10/19	111 d	16/05/19	03/11/20																
1649	3.5.2.1.4.1.1 [Traçado antigo] Realizar Levantamento da documentação da propriedade - Termo de Autorização e Cadastro de superficiários - Itueta/MG	100%	16/05/19	14/06/19	22 d	16/05/19	14/06/19																
1650	3.5.2.1.4.1.2 [Traçado antigo] Obter assinatura do Contrato de servidão pelo proprietário - Itueta/MG	100%	17/06/19	15/07/19	20 d	17/06/19	15/07/19																
1651	<i>3.5.2.1.4.1.3 Definição de novo traçado para Adutora do rio Manhuaçu - Itueta/MG</i>	100%	21/10/19	21/10/19	0 d	21/10/19	21/10/19																
1652	3.5.2.1.4.2 Fundiária (Novo Traçado)	0%	01/10/20	04/06/21	166 d	16/05/19	03/11/20																
1653	3.5.2.1.4.2.1 Realizar Negociação da Servidão - Adutora Rio Manhuaçu - Captação Alternativa - Itueta/MG	0%	01/10/20	04/06/21	166 d	21/02/20	03/11/20																
1654	<i>3.5.2.1.4.2.2 Regularização da Servidão - Captação Alternativa - Itueta/MG</i>	0%	04/06/21	04/06/21	0 d	03/11/20	03/11/20																
1655	3.5.2.1.4.3 Nova ETA / UTR - Desimpedimento de áreas - Itueta/	0%	01/10/20	04/06/21	166 d	21/02/20	03/11/20																
1656	<i>3.5.2.1.4.4 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - Itueta/MG</i>	0%	04/06/21	04/06/21	0 d	03/11/20	03/11/20																
1657	3.5.2.1.5 Licenciamento	0%	01/10/20	12/07/21	192 d	21/02/20	15/12/20																
1658	3.5.2.1.5.1 Captação Alternativa - Outorga para Captação no rio Manhuaçu - Itueta/MG	0%	01/10/20	20/04/21	135 d	21/02/20	15/12/20																
1659	3.5.2.1.5.2 Captação Alternativa - DAIA para Construção de Adutora rio Manhuaçu - Itueta/MG	0%	01/10/20	12/07/21	192 d	21/02/20	15/12/20																
1660	3.5.2.1.5.3 Nova ETA / UTR - Licença/Autorização - Itueta/MG	0%	01/10/20	12/07/21	192 d	21/02/20	15/12/20																
1661	<i>3.5.2.1.5.4 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - Itueta/MG</i>	0%	12/07/21	12/07/21	0 d	15/12/20	15/12/20																
1662	3.5.2.1.6 Suprimentos	0%	04/12/20	14/05/21	108 d	19/10/20	12/03/21																
1663	3.5.2.1.6.1 Elaboração da RT/PQ pela Infra e abertura da RC - Adutora, Nova ETA e UTR - Itueta/MG	0%	04/12/20	05/01/21	20 d	19/10/20	30/10/20																
1664	3.5.2.1.6.2 Realizar Processo contratação - Adutora, Nova ETA e UTR - Itueta/MG	0%	06/01/21	14/05/21	88 d	03/11/20	12/03/21																
1665	<i>3.5.2.1.6.3 Conclusão da Contratação de Suprimentos - Adutora, Nova ETA e UTR - Itueta/MG</i>	0%	14/05/21	14/05/21	0 d	12/03/21	12/03/21																
1666	3.5.2.1.7 Infraestrutura	0%	07/06/21	08/09/23	564 d	15/03/21	11/05/23																
1667	3.5.2.1.7.1 Obras	0%	07/06/21	08/09/23	564 d	15/03/21	11/05/23																
1668	3.5.2.1.7.1.1 Executar Captação Principal (Pequenas Melhorias Captação rio Doce) - Itueta/MG	0%	07/06/21	06/09/21	66 d	15/03/21	17/06/21																
1669	3.5.2.1.7.1.2 Executar Captação Alternativa (Rio Manhuaçu) -	0%	13/07/21	08/09/22	290 d	15/03/21	11/05/22																
1670	3.5.2.1.7.1.3 Executar Nova ETA - Itueta/MG	0%	13/07/21	26/01/22	137 d	15/03/21	27/09/21																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009	2014	2019	2024
1671	3.5.2.1.7.1.4 Executar UTR - Itueta/MG	0%	13/07/21	02/05/22	200 d	15/03/21	29/12/21				
1672	3.5.2.1.7.1.5 Conclusão das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação Alternativa (Rio Manhuaçu) Nova ETA e UTR - Itueta/MG	0%	08/09/22	08/09/22	0 d	11/05/22	11/05/22				
1673	3.5.2.1.7.1.6 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação Alternativa (Rio Manhuaçu) Nova ETA e UTR - Itueta/MG	0%	08/09/22	08/09/22	0 d	11/05/22	11/05/22				
1674	3.5.2.1.7.1.7 Realizar Acompanhamento da Funcionalidade do Sistema - Captação Alternativa (Rio Manhuaçu) Nova ETA e UTR - Itueta/MG (sede)	0%	08/09/22	08/09/23	365 dd	11/05/22	11/05/23				
1675	3.5.2.1.7.2 Operação	0%	08/09/22	07/12/22	61 d	11/05/22	09/08/22				
1676	3.5.2.1.7.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - I	0%	09/09/22	15/09/22	5 d	12/05/22	18/05/22				
1677	3.5.2.1.7.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Itueta/MG	0%	16/09/22	05/10/22	14 d	19/05/22	07/06/22				
1678	3.5.2.1.7.2.3 Operação Assistida	0%	08/09/22	07/12/22	61 d	11/05/22	09/08/22				
1679	3.5.2.1.7.2.3.1 Realizar Operação Assistida - Itueta/MG	0%	08/09/22	07/12/22	90 dd	11/05/22	09/08/22				
1680	3.5.3 Santo Antônio do Rio Doce (distrito Aimorés/MG)	14%	23/03/18	25/10/23	1399 d	23/03/18	14/07/23				
1681	3.5.3.1 Captação Principal, UTR na ETA de Aimorés	14%	23/03/18	25/10/23	1399 d	23/03/18	14/07/23				
1682	3.5.3.1.1 Estudos de Concepção do Sistema	100%	23/03/18	24/09/19	384 d	23/03/18	24/09/19				
1683	3.5.3.1.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Santo Antônio do Rio Doce/MG	100%	23/03/18	23/03/18	0 d	23/03/18	23/03/18				
1684	3.5.3.1.1.2 Revisar Definições - Santo Antônio do Rio Doce/MG	100%	28/01/19	17/04/19	55 d	28/01/19	17/04/19				
1685	3.5.3.1.1.3 Aprovação da Revisão da Definição pela Operadora e Prefeitura - Santo Antônio do Rio Doce/MG	100%	22/04/19	30/04/19	7 d	22/04/19	30/04/19				
1686	3.5.3.1.1.4 Aprovação pelo CIF da solução da Prefeitura de Aimorés/MG - Deliberação nº 325/2019 - Santo Antônio do Rio	100%	24/09/19	24/09/19	0 d	24/09/19	24/09/19				
1687	3.5.3.1.2 Engenharia Básica e Detalhada	78%	02/05/19	05/03/21	459 d	02/05/19	31/12/20				
1688	3.5.3.1.2.1 Engenharia Projeto Município Aimorés (Captação p	98%	02/05/19	28/10/20	373,76 d	02/05/19	24/08/20				
1689	3.5.3.1.2.1.1 Analisar o Projeto Básico da Prefeitura - Captação Principal - Santo Antônio do Rio Doce/MG	100%	02/05/19	28/10/19	126 d	02/05/19	28/10/19				
1690	3.5.3.1.2.1.2 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Captação Principal - Santo Antônio do Rio Doce/MG	100%	29/10/19	02/12/19	24 d	29/10/19	25/11/19				
1691	3.5.3.1.2.1.3 Realizar Levantamento de Campo/Sondagem - Captação Principal - Santo Antônio do Rio Doce/MG	100%	03/12/19	07/02/20	45 d	26/11/19	10/01/20				
1692	3.5.3.1.2.1.4 Elaborar Projeto Básico - Captação Principal - Santo Antônio do Rio Doce/MG	100%	27/01/20	29/07/20	126 d	13/01/20	11/05/20				
1693	3.5.3.1.2.1.5 Aprovar Projeto Básico - Captação Principal - Santo Antônio do Rio Doce/MG	100%	30/07/20	05/08/20	5 d	12/05/20	10/06/20				
1694	3.5.3.1.2.1.6 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Captação Principal - Santo Antônio do Rio Doce/MG	0%	22/10/20	28/10/20	4 d	07/07/20	20/07/20				
1695	3.5.3.1.2.1.7 Elaborar Projeto Executivo - Captação Principal - Santo Antônio do Rio Doce/MG	95%	18/05/20	08/10/20	97 d	12/06/20	24/08/20				
1696	3.5.3.1.2.1.8 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Principal - Santo Antônio do Rio Doce/MG	0%	08/10/20	08/10/20	0 d	24/08/20	24/08/20				

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009	2014	2019	2024
1697	3.5.3.1.2.2 Engenharia UTR na ETA de Aimorés/MG	52%	02/12/19	02/02/21	290 d	29/11/19	01/12/20				
1698	3.5.3.1.2.2.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - UTR - Santo Antônio do Rio Doce/MG	100%	02/12/19	10/12/19	7 d	29/11/19	10/12/19				
1699	3.5.3.1.2.2.2 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - UTR - Santo Antônio do Rio Doce/MG	100%	19/02/20	06/03/20	10 d	16/01/20	28/04/20				
1700	3.5.3.1.2.2.3 Elaborar Projeto Básico - UTR - Santo Antônio do Rio Doce/MG	100%	30/04/20	20/07/20	56 d	14/04/20	23/07/20				
1701	3.5.3.1.2.2.4 Aprovar Projeto Básico - UTR - Santo Antônio do Rio Doce/MG	0%	01/10/20	23/10/20	16 d	24/07/20	24/08/20				
1702	3.5.3.1.2.2.5 Emitir RT/PQ para Suprimentos - UTR - Santo Antônio do Rio Doce/MG	0%	22/12/20	28/12/20	3 d	29/04/20	20/05/20				
1703	3.5.3.1.2.2.6 Elaborar Projeto Executivo - UTR - Santo Antônio do Rio Doce/MG	0%	26/10/20	02/02/21	68 d	25/08/20	01/12/20				
1704	<i>3.5.3.1.2.2.7 Elaboração do Projeto Executivo - UTR - Santo Antônio do Rio Doce/MG</i>	0%	02/02/21	02/02/21	0 d	01/12/20	01/12/20				
1705	3.5.3.1.2.3 Validação dos Projetos	0%	03/02/21	05/03/21	20 d	02/12/20	31/12/20				
1706	3.5.3.1.2.3.1 Validar Projetos com Prefeitura e Operadora - Santo Antônio do Rio Doce/MG	0%	03/02/21	05/03/21	20 d	02/12/20	31/12/20				
1707	<i>3.5.3.1.2.3.2 Validação com Prefeitura e Operadora dos Projetos de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Santo Antônio do Rio Doce/MG</i>	0%	05/03/21	05/03/21	0 d	31/12/20	31/12/20				
1708	<i>3.5.3.1.3 Conclusão e Validação da Engenharia - Santo Antônio do Rio Doce/MG</i>	0%	05/03/21	05/03/21	0 d	31/12/20	31/12/20				
1709	3.5.3.1.4 Fundiária	0%	26/10/20	05/07/21	171 d	20/11/19	04/05/21				
1710	3.5.3.1.4.1 Obter Termo de Autorização de Superficiário - Captação Principal - Santo Antônio do Rio Doce/MG	0%	26/10/20	30/10/20	5 d	20/11/19	26/11/19				
1711	3.5.3.1.4.2 Captação Principal - Desimpedimento de área - Santo Antônio do Rio Doce/MG	0%	03/11/20	05/07/21	166 d	18/05/20	04/05/21				
1712	<i>3.5.3.1.4.3 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - Santo Antônio do Rio Doce/MG</i>	0%	05/07/21	05/07/21	0 d	04/05/21	04/05/21				
1713	3.5.3.1.5 Licenciamento	0%	04/11/20	11/08/21	192 d	29/04/20	27/01/21				
1714	3.5.3.1.5.1 Obter Outorga para Captação Principal - Santo Antônio do Rio Doce/MG	0%	04/11/20	21/05/21	135 d	18/05/20	27/01/21				
1715	3.5.3.1.5.2 Obter DAIA para Captação Principal - Santo Antônio do Rio Doce/MG	0%	04/11/20	11/08/21	192 d	18/05/20	27/01/21				
1716	3.5.3.1.5.3 Licença/Autorização UTR - Santo Antônio do Rio Doc	0%	04/11/20	12/02/21	70 d	29/04/20	11/01/21				
1717	<i>3.5.3.1.5.4 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - Santo Antônio do Rio Doce/MG</i>	0%	11/08/21	11/08/21	0 d	27/01/21	27/01/21				
1718	3.5.3.1.6 Suprimentos	0%	18/01/21	09/08/21	139,76 d	21/05/20	24/11/20				
1719	3.5.3.1.6.1 Elaboração de RT/PQ pela Infra e abertura da RC - Santo Antônio do Rio Doce/MG	0%	05/03/21	05/04/21	20 d	21/07/20	24/11/20				

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
1720	3.5.3.1.6.2 Processo de Contratação (Projeto da Prefeitura) - Santo Antônio do Rio Doce/MG	0%	05/04/21	09/08/21	88 d	21/07/20	24/11/20																
1721	3.5.3.1.6.3 Elaboração de RT/PQ pela Infra e abertura da RC - UTR - Santo Antônio do Rio Doce/MG	0%	18/01/21	12/02/21	20 d	21/05/20	23/09/20																
1722	3.5.3.1.6.4 Processo Contratação - UTR - Santo Antônio do Rio D	0%	18/02/21	24/06/21	88 d	21/05/20	23/09/20																
1723	3.5.3.1.6.5 Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Santo Antônio do Rio Doce/MG	0%	09/08/21	09/08/21	0 d	24/11/20	24/11/20																
1724	3.5.3.1.7 Infraestrutura	0%	25/06/21	25/10/23	582 d	12/01/21	14/07/23																
1725	3.5.3.1.7.1 Obras	0%	25/06/21	25/10/23	582 d	12/01/21	14/07/23																
1726	3.5.3.1.7.1.1 Executar Captação Principal (Adutora de Aimorés e expansão do Reservatório) - Santo Antônio do Rio Doce/MG	0%	12/08/21	25/10/22	300 d	05/05/21	14/07/22																
1727	3.5.3.1.7.1.2 Executar UTR na ETA de Aimorés/MG - Santo Antônio do Rio Doce/MG	0%	25/06/21	12/04/22	200 d	12/01/21	28/10/21																
1728	3.5.3.1.7.1.3 Conclusão das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação Principal, UTR na ETA de Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce	0%	25/10/22	25/10/22	0 d	14/07/22	14/07/22																
1729	3.5.3.1.7.1.4 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação Principal, UTR na ETA de Aimorés - Santo Antônio do Rio	0%	25/10/22	25/10/22	0 d	14/07/22	14/07/22																
1730	3.5.3.1.7.1.5 Realizar Acompanhamento da Funcionalidade do Sistema - Captação Principal, UTR na ETA de Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce (distrito Aimorés/MG)	0%	25/10/22	25/10/23	365 dd	14/07/22	14/07/23																
1731	3.5.3.1.7.2 Operação	0%	25/10/22	23/01/23	61 d	14/07/22	12/10/22																
1732	3.5.3.1.7.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Santo Antônio do Rio Doce/MG	0%	26/10/22	01/11/22	5 d	15/07/22	21/07/22																
1733	3.5.3.1.7.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Santo Antônio do Rio Doce/MG	0%	03/11/22	23/11/22	14 d	22/07/22	10/08/22																
1734	3.5.3.1.7.2.3 Operação Assistida	0%	25/10/22	23/01/23	61 d	14/07/22	12/10/22																
1735	3.5.3.1.7.2.3.1 Realizar Operação Assistida - Santo Antônio do Rio Doce/MG	0%	25/10/22	23/01/23	90 dd	14/07/22	12/10/22																
1736	3.5.4 Baixo Guandu/ES (sede)	34%	25/09/17	28/07/23	1468 d	25/09/17	10/03/22																
1737	3.5.4.1 Captação Alternativa	59%	23/03/18	14/12/22	1184 d	23/03/18	13/11/21																
1738	3.5.4.1.1 Estudos de Concepção do Sistema	100%	23/03/18	04/12/18	183 d	23/03/18	04/12/18																
1739	3.5.4.1.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Baixo Guandu/ES	100%	23/03/18	23/03/18	0 d	23/03/18	23/03/18																
1740	3.5.4.1.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Baixo Guandu/ES	100%	23/03/18	23/03/18	0 d	23/03/18	23/03/18																
1741	3.5.4.1.1.3 Captação Superficial - rio Guandu	100%	04/12/18	04/12/18	1 d	04/12/18	04/12/18																
1742	3.5.4.1.1.3.1 Realizar Laudo dos Serviços de Coleta e Análise de Água - Baixo Guandu/ES	100%	04/12/18	04/12/18	1 d	04/12/18	04/12/18																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
1743	3.5.4.1.1.3.2 Conclusão do Estudo de Concepção da Captação Superficial - Baixo Guandu/ES	100%	04/12/18	04/12/18	0 d	04/12/18	04/12/18																
1744	3.5.4.1.2 Engenharia Básica e Detalhada	100%	30/04/18	08/05/20	510 d	30/04/18	06/04/20																
1745	3.5.4.1.2.1 Engenharia Captação Alternativa (Rio Guandu)	100%	30/04/18	08/05/20	510 d	30/04/18	06/04/20																
1746	3.5.4.1.2.1.1 Aprovação Plano de Trabalho /abertura OSE - Captação Alternativa - Rio Guandu - Baixo Guandu/ES	100%	05/11/18	13/12/18	29 d	05/11/18	13/12/18																
1747	3.5.4.1.2.1.2 Levantar Dados de Entrada (levantamento de campo, topografia) - Captação Alternativa - Rio Guandu - Baixo Guandu/ES	100%	30/04/18	13/11/18	142 d	30/04/18	13/11/18																
1748	3.5.4.1.2.1.3 Realizar sondagem - Captação Alternativa - Rio Guandu - Baixo Guandu/ES	100%	13/03/19	03/06/19	56 d	13/03/19	03/06/19																
1749	3.5.4.1.2.1.4 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - Adequação Adutora - Captação Alternativa - Rio Guandu - Baixo Guandu/ES	100%	01/05/18	17/05/19	267 d	01/05/18	17/05/19																
1750	3.5.4.1.2.1.5 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Adequação Adutora - Captação Alternativa - Rio Guandu - Baixo	100%	17/09/19	30/09/19	10 d	17/09/19	30/09/19																
1751	3.5.4.1.2.1.6 Elaborar Projeto Executivo - Adequação Adutora (SE 32101) - Captação Alternativa - Rio Guandu -	100%	15/05/18	30/09/19	351 d	15/05/18	30/09/19																
1752	3.5.4.1.2.1.7 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - Repotenciamento da Elevatória - Captação Alternativa - Rio Guandu - Baixo Guandu/ES	100%	16/05/19	01/08/19	55 d	16/05/19	01/08/19																
1753	3.5.4.1.2.1.8 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Repotenciamento da Elevatória - Captação Alternativa - Rio Guandu - Baixo Guandu/ES	100%	17/09/19	30/09/19	10 d	17/09/19	30/09/19																
1754	3.5.4.1.2.1.9 Elaborar Projeto Executivo - Repotenciamento da Elevatória (SE 32252) - Captação Alternativa - Rio Guandu - Baixo Guandu/ES	100%	02/08/19	03/04/20	167 d	02/08/19	05/03/20																
1755	3.5.4.1.2.1.10 Obter aprovação da Operadora/Prefeitura	100%	06/04/20	08/05/20	22 d	06/03/20	06/04/20																
1756	3.5.4.1.2.1.11 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Alternativa - Rio Guandu - Baixo Guandu/ES	100%	08/05/20	08/05/20	0 d	06/04/20	06/04/20																
1757	3.5.4.1.3 Fundiária	60%	16/08/19	30/12/20	342 d	16/08/19	25/05/20																
1758	3.5.4.1.3.1 Captação Alternativa - Adutora Rio Guandu - Desimpedimento da Área e Negociação de Servidão	60%	16/08/19	30/12/20	342 d	16/08/19	25/05/20																
1759	3.5.4.1.3.1.1 Realizar Levantamento da documentação da propriedade - Cadastro dos proprietários - Baixo Guandu/ES	100%	16/08/19	20/12/19	89 d	16/08/19	29/11/19																
1760	3.5.4.1.3.1.2 Obter laudo de Avaliação - Baixo Guandu/ES	100%	02/01/20	23/01/20	16 d	02/12/19	06/01/20																
1761	3.5.4.1.3.1.3 Obter termo de colaboração com a Prefeitura Municipal - Baixo Guandu/ES	25%	24/01/20	30/10/20	192 d	07/01/20	11/03/20																
1762	3.5.4.1.3.1.4 Obter Declaração de Utilidade Pública - Baixo Gu	0%	03/11/20	30/11/20	20 d	12/03/20	24/04/20																
1763	3.5.4.1.3.1.5 Obter imissão na posse - Baixo Guandu/ES	0%	01/12/20	30/12/20	20 d	27/04/20	25/05/20																
1764	3.5.4.1.3.1.6 Regularização da Servidão do imóvel - Adutora rio Guandu - Baixo Guandu/ES	0%	30/12/20	30/12/20	0 d	25/05/20	25/05/20																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
1765	3.5.4.1.3.2 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento - Baixo Gandu/ES	0%	30/12/20	30/12/20	0 d	25/05/20	25/05/20																
1766	3.5.4.1.4 Licenciamento	100%	18/12/19	23/03/20	63 d	01/08/19	23/04/20																
1767	3.5.4.1.4.1 Captação Alternativa - Outorga para captação e Autorizações - Baixo Guandu/ES	100%	18/12/19	23/03/20	63 d	01/08/19	23/04/20																
1768	3.5.4.1.4.2 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - Baixo Gandu/ES	100%	23/03/20	23/03/20	0 d	23/04/20	23/04/20																
1769	3.5.4.1.5 Suprimentos	0%	01/12/20	11/05/21	108 d	01/10/19	06/02/20																
1770	3.5.4.1.5.1 Elaboração da RT/PQ pela Infra e abertura da RC - Adequação Adutora Rio Guandu e Repotenciamento da Elevatória - Baixo Guandu/ES	0%	01/12/20	30/12/20	20 d	01/10/19	06/02/20																
1771	3.5.4.1.5.2 Realizar processo de contratação - Adequação Adutora Rio Guandu e Repotenciamento da Elevatória - Baixo	0%	31/12/20	11/05/21	88 d	01/10/19	06/02/20																
1772	3.5.4.1.5.3 Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Baixo Gandu/ES	0%	11/05/21	11/05/21	0 d	06/02/20	06/02/20																
1773	3.5.4.1.6 Infraestrutura	0%	24/06/21	14/12/22	368 d	26/05/20	13/11/21																
1774	3.5.4.1.6.1 Obras	0%	24/06/21	14/12/21	120 d	26/05/20	13/11/20																
1775	3.5.4.1.6.1.1 Executar Captação Alternativa (rio Guandu) - Baixo Guandu/ES	0%	24/06/21	14/12/21	120 d	26/05/20	13/11/20																
1776	3.5.4.1.6.1.2 Conclusão das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação Alternativa - Baixo Guandu/ES	0%	14/12/21	14/12/21	0 d	13/11/20	13/11/20																
1777	3.5.4.1.6.1.3 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação Alternativa - Baixo Guandu/ES	0%	14/12/21	14/12/21	0 d	13/11/20	13/11/20																
1778	3.5.4.1.6.2 Operação	0%	14/12/21	14/12/22	248 d	13/11/20	13/11/21																
1779	3.5.4.1.6.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Baixo Guandu/ES	0%	15/12/21	21/12/21	5 d	16/11/20	20/11/20																
1780	3.5.4.1.6.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Baixo Guandu/ES	0%	22/12/21	11/01/22	14 d	23/11/20	10/12/20																
1781	3.5.4.1.6.2.3 Realizar Acompanhamento da Funcionalidade do Sistema - Captação Alternativa - Baixo Guandu/ES (sede)	0%	14/12/21	14/12/22	365 dd	13/11/20	13/11/21																
1782	3.5.4.1.6.2.4 Operação Assistida	0%	14/12/21	14/03/22	60 d	13/11/20	11/02/21																
1783	3.5.4.1.6.2.4.1 Realizar Operação Assistida - Baixo Guandu/ES	0%	14/12/21	14/03/22	90 dd	13/11/20	11/02/21																
1784	3.5.4.2 Melhorias na ETA	12%	25/09/17	28/07/23	1468 d	25/09/17	08/09/21																
1785	3.5.4.2.1 Estudos de Concepção do Sistema	100%	25/09/17	04/12/18	312 d	25/09/17	04/12/18																
1786	3.5.4.2.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Baixo Guandu/ES	100%	23/03/18	23/03/18	0 d	23/03/18	23/03/18																
1787	3.5.4.2.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Baixo Guandu/ES	100%	25/09/17	25/09/17	0 d	25/09/17	25/09/17																
1788	3.5.4.2.1.3 Conclusão dos Estudos de Concepção das Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água - Baixo Gandu/ES	100%	04/12/18	04/12/18	0 d	04/12/18	04/12/18																
1789	3.5.4.2.2 Engenharia Básica e Detalhada	100%	06/09/18	28/06/19	204 d	06/09/18	28/06/19																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
1790	3.5.4.2.2.1 Engenharia Pequenas Melhorias na ETA existente	100%	06/09/18	28/06/19	204 d	06/09/18	28/06/19																
1791	3.5.4.2.2.1.1 Aprovação Plano de Trabalho /abertura OSE - Melhorias na ETA - Baixo Guandu/ES	100%	06/09/18	17/09/18	8 d	06/09/18	17/09/18																
1792	3.5.4.2.2.1.2 Dados de Entrada (levantamento de campo, topografia, sondagem e DR equipamento) - Melhorias na ETA - Baixo Guandu/ES	100%	11/10/18	26/10/18	12 d	11/10/18	26/10/18																
1793	3.5.4.2.2.1.3 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - Melhorias na ETA - Baixo Guandu/ES	100%	31/10/18	14/12/18	33 d	31/10/18	14/12/18																
1794	3.5.4.2.2.1.4 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Melhorias na ETA - Baixo Guandu/ES	100%	14/06/19	28/06/19	10 d	14/06/19	28/06/19																
1795	3.5.4.2.2.1.5 Elaborar Projeto Executivo - Melhorias na ETA - Baixo Guandu/ES	100%	04/02/19	28/06/19	98 d	04/02/19	28/06/19																
1796	<i>3.5.4.2.2.1.6 Elaboração do Projeto Executivo - Melhorias na ETA - Baixo Guandu/ES</i>	100%	28/06/19	28/06/19	0 d	28/06/19	28/06/19																
1797	3.5.4.2.3 Suprimentos	0%	01/12/20	11/05/21	108 d	01/10/19	06/02/20																
1798	3.5.4.2.3.1 Elaboração da RT/PQ pela Infra - Melhorias de ETA - Baixo Guandu/ES	0%	01/12/20	30/12/20	20 d	01/10/19	06/02/20																
1799	3.5.4.2.3.2 Realizar processo de contratação - Melhorias de ETA - Baixo Guandu/ES	0%	31/12/20	11/05/21	88 d	01/10/19	06/02/20																
1800	<i>3.5.4.2.3.3 Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Baixo Guandu/ES</i>	0%	11/05/21	11/05/21	0 d	06/02/20	06/02/20																
1801	3.5.4.2.4 Infraestrutura	0%	30/12/21	28/07/23	393 d	07/02/20	08/09/21																
1802	3.5.4.2.4.1 Obras	0%	30/12/21	28/07/22	145 d	07/02/20	08/09/20																
1803	3.5.4.2.4.1.1 Executar Melhorias de ETA e Melhorias na Captação Principal - Baixo Guandu/ES	0%	30/12/21	28/07/22	145 d	07/02/20	08/09/20																
1804	<i>3.5.4.2.4.1.2 Conclusão das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Melhorias na ETA - Baixo Guandu/ES</i>	0%	28/07/22	28/07/22	0 d	08/09/20	08/09/20																
1805	<i>3.5.4.2.4.1.3 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Melhorias na ETA - Baixo Guandu/ES</i>	0%	28/07/22	28/07/22	0 d	08/09/20	08/09/20																
1806	3.5.4.2.4.2 Operação	0%	28/07/22	28/07/23	248 d	08/09/20	08/09/21																
1807	3.5.4.2.4.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Baixo Guandu/ES	0%	29/07/22	04/08/22	5 d	09/09/20	15/09/20																
1808	3.5.4.2.4.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Baixo Guandu/ES	0%	05/08/22	25/08/22	14 d	16/09/20	05/10/20																
1809	3.5.4.2.4.2.3 Realizar Acompanhamento da Funcionalidade do Sistema - Melhorias na ETA - Baixo Guandu/ES (sede)	0%	28/07/22	28/07/23	365 dd	08/09/20	08/09/21																
1810	3.5.4.2.4.2.4 Operação Assistida	0%	28/07/22	26/10/22	61 d	08/09/20	07/12/20																
1811	3.5.4.2.4.2.4.1 Realizar Operação Assistida - Baixo Guandu/ES	0%	28/07/22	26/10/22	90 dd	08/09/20	07/12/20																
1812	3.5.4.3 Nova ETA e UTR	15%	06/09/18	29/12/22	1076 d	06/09/18	10/03/22																
1813	3.5.4.3.1 Estudos de Concepção do Sistema	100%	04/12/18	31/05/19	121 d	04/12/18	31/05/19																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009201420192024			
1814	3.5.4.3.1.1 Coleta e Análise do Lodo de ETA	100%	23/05/19	31/05/19	7 d	23/05/19	31/05/19				
1815	3.5.4.3.1.1.1 Executar Coleta e Análise do Lodo de ETA - Baixo Guandu/ES	100%	23/05/19	31/05/19	7 d	23/05/19	31/05/19				
1816	<i>3.5.4.3.1.1.2 Conclusão das Coletas e Análises de Lodo de ETA - Baixo Guandu/ES</i>	100%	31/05/19	31/05/19	0 d	31/05/19	31/05/19				
1817	<i>3.5.4.3.1.2 Conclusão dos Estudos de Concepção das Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água - Baixo Gandu/ES</i>	100%	04/12/18	04/12/18	0 d	04/12/18	04/12/18				
1818	3.5.4.3.2 Engenharia Básica e Detalhada	100%	06/09/18	30/09/20	518 d	06/09/18	10/03/20				
1819	3.5.4.3.2.1 Engenharia Nova ETA e UTR	100%	06/09/18	30/09/20	518 d	06/09/18	10/03/20				
1820	3.5.4.3.2.1.1 Aprovação Plano de Trabalho /abertura OSE - Nova ETA/UTR - Baixo Guandu/ES	100%	06/09/18	17/09/18	8 d	06/09/18	17/09/18				
1821	3.5.4.3.2.1.2 Dados de Entrada (levantamento de campo, topografia e DR equipamento) - Nova ETA/UTR - Baixo	100%	18/09/18	17/12/18	65 d	18/09/18	17/12/18				
1822	3.5.4.3.2.1.3 Realizar sondagem - Nova ETA/UTR - Baixo Guar	100%	08/03/19	28/03/19	15 d	08/03/19	28/03/19				
1823	3.5.4.3.2.1.4 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - Nova ETA/UTR - Baixo Guandu/ES	100%	18/12/18	07/03/19	54 d	18/12/18	07/03/19				
1824	3.5.4.3.2.1.5 Elaborar Projeto Básico - Nova ETA/UTR - Baixo	100%	12/09/19	03/04/20	139 d	12/09/19	13/11/19				
1825	3.5.4.3.2.1.6 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Nova ETA/UTR - Baixo Guandu/ES	100%	05/12/19	19/12/19	10 d	21/02/20	10/03/20				
1826	3.5.4.3.2.1.7 Elaborar Projeto Executivo - Nova ETA/UTR - Baixo Guandu/ES	100%	08/03/19	03/04/20	268 d	08/03/19	04/02/20				
1827	3.5.4.3.2.1.8 Obter aprovação da Operadora/Prefeitura - Nova ETA/UTR - Baixo Guandu/ES	100%	06/04/20	30/09/20	123 d	05/02/20	10/03/20				
1828	<i>3.5.4.3.2.1.9 Elaboração do Projeto Executivo - Nova ETA/UTR - Baixo Guandu/ES</i>	100%	30/09/20	30/09/20	0 d	10/03/20	10/03/20				
1829	3.5.4.3.3 Licenciamento	0%	01/12/20	14/04/21	90 d	05/09/19	16/06/20				
1830	3.5.4.3.3.1 Nova ETA/UTR - Licenças e Autorizações - Baixo Guar	0%	01/12/20	14/04/21	90 d	05/09/19	16/06/20				
1831	<i>3.5.4.3.3.2 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - Baixo Gandu/ES</i>	0%	14/04/21	14/04/21	0 d	16/06/20	16/06/20				
1832	3.5.4.3.4 Suprimentos	0%	01/12/20	11/05/21	108 d	11/03/20	16/07/20				
1833	3.5.4.3.4.1 Elaboração de RT/PQ pela Infra e abertura da RC - ETA e UTR - Baixo Guandu/ES	0%	01/12/20	30/12/20	20 d	11/03/20	16/07/20				
1834	3.5.4.3.4.2 Realizar processo contratação da obra - ETA e UTR - Baixo Guandu/ES	0%	31/12/20	11/05/21	88 d	11/03/20	16/07/20				
1835	<i>3.5.4.3.4.3 Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Baixo Gandu/ES</i>	0%	11/05/21	11/05/21	0 d	16/07/20	16/07/20				
1836	3.5.4.3.5 Infraestrutura	0%	12/05/21	29/12/22	409 d	17/07/20	10/03/22				
1837	3.5.4.3.5.1 Obras	0%	12/05/21	29/12/21	160 d	17/07/20	10/03/21				
1838	3.5.4.3.5.1.1 Executar Nova ETA e UTR - Baixo Guandu/ES	0%	12/05/21	29/12/21	160 d	17/07/20	10/03/21				

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
1839	3.5.4.3.5.1.2 Conclusão das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Nova ETA e UTR - Baixo Guandu/ES	0%	29/12/21	29/12/21	0 d	10/03/21	10/03/21																
1840	3.5.4.3.5.1.3 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Nova ETA e UTR - Baixo Guandu/ES	0%	29/12/21	29/12/21	0 d	10/03/21	10/03/21																
1841	3.5.4.3.5.2 Operação	0%	29/12/21	29/12/22	249 d	10/03/21	10/03/22																
1842	3.5.4.3.5.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Baixo Guandu/ES	0%	30/12/21	05/01/22	5 d	11/03/21	17/03/21																
1843	3.5.4.3.5.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Baixo Guandu/ES	0%	06/01/22	25/01/22	14 d	18/03/21	07/04/21																
1844	3.5.4.3.5.2.3 Realizar Acompanhamento da Funcionalidade do Sistema - Nova ETA e UTR - Baixo Guandu/ES (sede)	0%	29/12/21	29/12/22	365 dd	10/03/21	10/03/22																
1845	3.5.4.3.5.2.4 Operação Assistida	0%	29/12/21	29/03/22	61 d	10/03/21	08/06/21																
1846	3.5.4.3.5.2.4.1 Realizar Operação Assistida - Baixo Guandu/ES	0%	29/12/21	29/03/22	90 dd	10/03/21	08/06/21																
1847	3.5.5 Mascarenhas (distrito Baixo Guandu/ES)	48%	25/09/17	10/12/22	1311 d	25/09/17	01/02/22																
1848	3.5.5.1 Adutora de Água Tratada de Baixo Guandu	48%	25/09/17	10/12/22	1311 d	25/09/17	01/02/22																
1849	3.5.5.1.1 Estudos de Concepção do Sistema	100%	25/09/17	22/06/18	195 d	25/09/17	22/06/18																
1850	3.5.5.1.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Mascarenhas/ES	100%	23/03/18	23/03/18	0 d	23/03/18	23/03/18																
1851	3.5.5.1.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Mascarenhas/ES	100%	25/09/17	25/09/17	0 d	25/09/17	25/09/17																
1852	3.5.5.1.1.3 Serviços em Poços Tubulares	100%	22/05/18	22/06/18	24 d	22/05/18	22/06/18																
1853	3.5.5.1.1.3.1 Realizar Tamponamento - Mascarenhas/ES	100%	22/05/18	22/05/18	1 d	22/05/18	22/05/18																
1854	3.5.5.1.1.3.2 Elaborar Relatório Técnico - Mascarenhas/ES	100%	23/05/18	22/06/18	23 d	23/05/18	22/06/18																
1855	3.5.5.1.1.3.3 Conclusão dos Serviços em poço tubular - Mascarenhas/ES	100%	22/06/18	22/06/18	0 d	22/06/18	22/06/18																
1856	3.5.5.1.1.4 Conclusão dos Estudos de Concepção das Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água - Mascarenhas/ES	100%	22/06/18	22/06/18	0 d	22/06/18	22/06/18																
1857	3.5.5.1.2 Engenharia Básica e Detalhada	100%	22/03/18	24/04/20	528 d	22/03/18	21/02/20																
1858	3.5.5.1.2.1 Engenharia Adutora Água Tratada (ETA Baixo Guandu até reservatório em Mascarenhas) - SE 32085	100%	22/03/18	07/02/20	478 d	22/03/18	24/01/20																
1859	3.5.5.1.2.1.1 Aprovação Plano de Trabalho /abertura OSE + Levantamento de campo - Adutora de Água Tratada - Mascarenhas/ES	100%	22/03/18	09/11/18	167 d	22/03/18	09/11/18																
1860	3.5.5.1.2.1.2 Executar Topografia - Adutora de Água Tratada - Mascarenhas/ES	100%	27/11/18	11/12/18	11 d	27/11/18	11/12/18																
1861	3.5.5.1.2.1.3 Realizar sondagem - Adutora de Água Tratada - Mascarenhas/ES	100%	05/02/20	07/02/20	3 d	13/11/19	18/11/19																
1862	3.5.5.1.2.1.4 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - Adutora de Água Tratada - Mascarenhas/ES	100%	16/04/18	26/04/19	264 d	16/04/18	26/04/19																
1863	3.5.5.1.2.1.5 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Adutora de Água Tratada - Mascarenhas/ES	100%	28/08/19	10/09/19	10 d	28/08/19	10/09/19																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
1864	3.5.5.1.2.1.6 Elaborar Projeto Executivo - Adutora de Água Tratada - Mascarenhas/ES	100%	03/12/18	20/01/20	274 d	03/12/18	20/12/19																
1865	3.5.5.1.2.1.7 Elaboração do Projeto Executivo - Adutora de Água Tratada - Mascarenhas/ES	100%	07/02/20	07/02/20	0 d	24/01/20	24/01/20																
1866	3.5.5.1.2.2 Validação dos Projetos	100%	10/02/20	24/04/20	50 d	27/01/20	21/02/20																
1867	3.5.5.1.2.2.1 Validar Projetos com Prefeitura e Operadora - Mascarenhas/ES	100%	10/02/20	24/04/20	50 d	27/01/20	21/02/20																
1868	3.5.5.1.2.2.2 Validação com Prefeitura e Operadora dos Projetos de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Mascarenhas/ES	100%	24/04/20	24/04/20	0 d	21/02/20	21/02/20																
1869	3.5.5.1.3 Fundiária	25%	16/08/19	30/10/20	302 d	16/08/19	22/06/20																
1870	3.5.5.1.3.1 Obter Termos de Autorização de Superficiário e Desimpedimento da Área - Adutora Água Tratada da ETA de Baixo Guandu ao reservatório em Mascarenhas/ES	25%	16/08/19	30/10/20	302 d	16/08/19	22/06/20																
1871	3.5.5.1.3.2 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento - Mascarenhas/ES	0%	30/10/20	30/10/20	0 d	22/06/20	22/06/20																
1872	3.5.5.1.4 Licenciamento	100%	05/09/19	23/03/20	135 d	05/09/19	26/06/20																
1873	3.5.5.1.4.1 Licenciamento e autorização para construção - Adutora Água Tratada (da ETA de Baixo Guandu até reservatório em Mascarenhas)	100%	05/09/19	23/03/20	135 d	05/09/19	26/06/20																
1874	3.5.5.1.4.2 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - Mascarenhas/ES	100%	23/03/20	23/03/20	0 d	26/06/20	26/06/20																
1875	3.5.5.1.5 Suprimentos	0%	01/12/20	11/05/21	108 d	10/09/19	06/02/20																
1876	3.5.5.1.5.1 Processo contratação MAS 1 (Adutora)	0%	01/12/20	11/05/21	108 d	10/09/19	06/02/20																
1877	3.5.5.1.5.1.1 Elaboração da RT/PQ pela Infra e abertura da RC - Mascarenhas/ES	0%	01/12/20	30/12/20	20 d	11/09/19	24/09/19																
1878	3.5.5.1.5.1.2 Recebimento da RT/PQ pelo Suprimentos - Mascarenhas/ES	0%	30/12/20	30/12/20	0 d	10/09/19	10/09/19																
1879	3.5.5.1.5.1.3 Realizar negociação e aprovar o pedido - Mascar	0%	31/12/20	11/05/21	88 d	26/11/19	06/02/20																
1880	3.5.5.1.5.1.4 Conclusão da Contratação de Suprimentos - Adutora - Mascarenhas/ES	0%	11/05/21	11/05/21	0 d	06/02/20	06/02/20																
1881	3.5.5.1.5.2 Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Mascarenhas/ES	0%	11/05/21	11/05/21	0 d	06/02/20	06/02/20																
1882	3.5.5.1.6 Infraestrutura	0%	12/05/21	10/12/22	396 d	29/06/20	01/02/22																
1883	3.5.5.1.6.1 Obras	0%	12/05/21	10/12/21	148 d	29/06/20	01/02/21																
1884	3.5.5.1.6.1.1 Executar Captação Principal (adutora de água tratada de 11km da ETA de B-G até reservatório	0%	12/05/21	10/12/21	148 d	29/06/20	01/02/21																
1885	3.5.5.1.6.1.2 Conclusão das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Adutora de Água Tratada de Baixo Guandu - Mascarenhas/ES	0%	10/12/21	10/12/21	0 d	01/02/21	01/02/21																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
1886	3.5.5.1.6.1.3 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Adutora de Água Tratada de Baixo Guandu - Mascarenhas/ES	0%	10/12/21	10/12/21	0 d	01/02/21	01/02/21																
1887	3.5.5.1.6.2 Operação	0%	10/12/21	10/12/22	248 d	01/02/21	01/02/22																
1888	3.5.5.1.6.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Mascarenhas/ES	0%	13/12/21	17/12/21	5 d	02/02/21	08/02/21																
1889	3.5.5.1.6.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Mascarenhas/ES	0%	20/12/21	07/01/22	14 d	09/02/21	03/03/21																
1890	3.5.5.1.6.2.3 Realizar Acompanhamento da Funcionalidade do Sistema - Adutora de Água Tratada de Baixo Guandu - Mascarenhas (distrito Baixo Guandu/ES)	0%	10/12/21	10/12/22	365 dd	01/02/21	01/02/22																
1891	3.5.5.1.6.2.4 Operação Assistida	0%	10/12/21	10/03/22	60 d	01/02/21	02/05/21																
1892	3.5.5.1.6.2.4.1 Realizar Operação Assistida - Mascarenhas/ES	0%	10/12/21	10/03/22	90 dd	01/02/21	02/05/21																
1893	3.5.6 Colatina/ES (sede)	7%	04/11/19	11/10/23	978 d	07/08/18	05/04/23																
1894	3.5.6.1 UTR - ETA Marista	4%	02/12/19	11/10/23	959 d	07/08/18	05/04/23																
1895	3.5.6.1.1 Engenharia Básica e Detalhada	23%	02/12/19	12/05/21	356 d	04/11/19	14/09/20																
1896	3.5.6.1.1.1 Engenharia UTR (ETA Marista) - SE 32257	23%	02/12/19	12/05/21	356 d	04/11/19	14/09/20																
1897	3.5.6.1.1.1.1 Aprovação Plano de Trabalho /abertura OSE - UTR - ETA Marista - Colatina/ES	100%	02/12/19	15/04/20	90 d	02/12/19	30/01/20																
1898	3.5.6.1.1.1.2 Realizar Levantamento de Campo (Sondagem, Topografia) - UTR - ETA Marista - Colatina/ES	100%	16/04/20	16/04/20	1 d	31/01/20	19/03/20																
1899	3.5.6.1.1.1.3 Elaborar projeto Conceitual (Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário) - UTR - ETA Marista - Colatina/ES	0%	01/12/20	13/01/21	29 d	14/04/20	06/08/20																
1900	3.5.6.1.1.1.4 Elaborar Projeto Básico - UTR - ETA Marista - Colatina/ES	0%	14/01/21	24/03/21	47 d	07/08/20	10/11/20																
1901	3.5.6.1.1.1.5 Obter Aprovação do projeto Básico com Prefeitura/Operadora- UTR - ETA Marista - Colatina/ES	0%	25/03/21	22/04/21	19 d	11/11/20	10/12/20																
1902	3.5.6.1.1.1.6 Emitir RT/PQ para Suprimentos - UTR - ETA Marista - Colatina/ES	0%	01/04/21	06/04/21	3 d	09/11/20	02/12/20																
1903	3.5.6.1.1.1.7 Elaborar Projeto Executivo - UTR - ETA Marista - Colatina/ES	0%	17/03/21	12/05/21	39 d	05/10/20	11/01/21																
1904	3.5.6.1.1.1.8 Elaboração do Projeto Executivo - UTR - ETA Marista - Colatina/ES	0%	12/05/21	12/05/21	0 d	11/01/21	11/01/21																
1905	3.5.6.1.2 Fundiária	0%	14/01/21	16/03/21	41 d	07/08/18	02/06/21																
1906	3.5.6.1.2.1 Obter Termos de Autorização de Superfície - UTRs - Imóveis 1, 2 e 4 (Marista, Aparecida e Columbia) - UTR - ETA Marista - Colatina/ES	0%	14/01/21	20/01/21	5 d	07/08/18	23/12/19																
1907	3.5.6.1.2.2 Realizar Negociação da Servidão do Imóvel - UTR Marista - Colatina/ES	0%	21/01/21	16/03/21	36 d	10/09/20	02/06/21																
1908	3.5.6.1.2.3 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - Colatina/ES	0%	16/03/21	16/03/21	0 d	02/06/21	02/06/21																
1909	3.5.6.1.3 Suprimentos	0%	10/05/21	08/10/21	108 d	10/09/20	18/01/21																
1910	3.5.6.1.3.1 Elaboração da RT/PQ pela Infra e abertura da RC - UTR Marista - Colatina/ES	0%	10/05/21	07/06/21	20 d	10/09/20	18/01/21																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
1911	3.5.6.1.3.2 Processo contratação - UTR Marista - Colatina/ES	0%	08/06/21	08/10/21	88 d	10/09/20	18/01/21																
1912	3.5.6.1.3.3 Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água -	0%	08/10/21	08/10/21	0 d	18/01/21	18/01/21																
1913	3.5.6.1.4 Infraestrutura	0%	11/10/21	11/10/23	498 d	07/04/21	05/04/23																
1914	3.5.6.1.4.1 Obras	0%	11/10/21	11/10/22	250 d	07/04/21	05/04/22																
1915	3.5.6.1.4.1.1 Executar UTR (ETA Marista 250L/s) - Colatina/ES	0%	11/10/21	11/10/22	250 d	07/04/21	05/04/22																
1916	3.5.6.1.4.1.2 Conclusão das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - UTR - ETA Marista - Colatina/ES	0%	11/10/22	11/10/22	0 d	05/04/22	05/04/22																
1917	3.5.6.1.4.1.3 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - UTR - ETA Marista - Colatina/ES	0%	11/10/22	11/10/22	0 d	05/04/22	05/04/22																
1918	3.5.6.1.4.2 Operação	0%	11/10/22	11/10/23	248 d	05/04/22	05/04/23																
1919	3.5.6.1.4.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Colatina/ES	0%	13/10/22	19/10/22	5 d	06/04/22	12/04/22																
1920	3.5.6.1.4.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Colatina/ES	0%	20/10/22	09/11/22	14 d	13/04/22	04/05/22																
1921	3.5.6.1.4.2.3 Realizar Acompanhamento da Funcionalidade do Sistema - UTR - ETA Marista - Colatina/ES (sede)	0%	11/10/22	11/10/23	365 dd	05/04/22	05/04/23																
1922	3.5.6.1.4.2.4 Operação Assistida	0%	11/10/22	09/01/23	60 d	05/04/22	04/07/22																
1923	3.5.6.1.4.2.4.1 Realizar Operação Assistida - Colatina/ES	0%	11/10/22	09/01/23	90 dd	05/04/22	04/07/22																
1924	3.5.6.2 UTR - ETA Aparecida	7%	04/11/19	11/10/23	978 d	07/08/18	06/01/23																
1925	3.5.6.2.1 Engenharia	33%	04/11/19	10/05/21	373 d	04/11/19	09/10/20																
1926	3.5.6.2.1.1 Engenharia Básica e Detalhada	33%	04/11/19	10/05/21	373 d	04/11/19	09/10/20																
1927	3.5.6.2.1.1.1 Engenharia UTR (ETA Aparecida) - SE 32256	33%	04/11/19	10/05/21	373 d	04/11/19	09/09/20																
1928	3.5.6.2.1.1.1.1 Aprovação Plano de Trabalho /abertura OSE - UTR - ETA Aparecida - Colatina/ES	100%	04/11/19	15/04/20	109 d	04/11/19	30/01/20																
1929	3.5.6.2.1.1.1.2 Realizar levantamento de Campo e Sondagem - UTR - ETA Aparecida - Colatina/ES	100%	16/04/20	16/04/20	1 d	31/01/20	01/04/20																
1930	3.5.6.2.1.1.1.3 Elaborar projeto Conceitual (Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário) - UTR - Aparecida - Colatina/ES	0%	01/12/20	19/01/21	33 d	31/01/20	20/04/20																
1931	3.5.6.2.1.1.1.4 Elaborar Projeto Básico - UTR - ETA Aparecida - Colatina/ES	0%	20/01/21	22/03/21	41 d	22/04/20	09/07/20																
1932	3.5.6.2.1.1.1.5 Obter Aprovação do projeto Básico com Prefeitura/Operadora - UTR - ETA Aparecida - Colatina/ES	0%	23/03/21	23/04/21	22 d	10/07/20	10/08/20																
1933	3.5.6.2.1.1.1.6 Emitir RT/PQ para Suprimentos - UTR - ETA Aparecida - Colatina/ES	0%	16/03/21	01/04/21	13 d	17/07/20	04/08/20																
1934	3.5.6.2.1.1.1.7 Elaborar Projeto Executivo - UTR - ETA Aparecida - Colatina/ES	0%	02/03/21	10/05/21	48 d	19/06/20	09/09/20																
1935	3.5.6.2.1.1.1.8 Elaboração do Projeto Executivo - UTR - ETA Aparecida - Colatina/ES	0%	10/05/21	10/05/21	0 d	09/09/20	09/09/20																
1936	3.5.6.2.2 Fundiária	0%	04/02/21	07/04/21	41 d	07/08/18	11/12/20																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
1937	3.5.6.2.2.1 Obter Termos de Autorização de Superficiário - UTRs - Imóveis 1, 2 e 4 (Marista, Aparecida e Columbia) -	0%	04/02/21	10/02/21	5 d	07/08/18	23/12/19																
1938	3.5.6.2.2.2 Realizar Negociação da Servidão do Imóvel - UTR Aparecida - Colatina/ES	0%	11/02/21	07/04/21	36 d	26/03/20	11/12/20																
1939	<i>3.5.6.2.2.3 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - Colatina/ES</i>	0%	07/04/21	07/04/21	0 d	11/12/20	11/12/20																
1940	3.5.6.2.3 Suprimentos	0%	10/05/21	08/10/21	108 d	28/08/20	06/01/21																
1941	3.5.6.2.3.1 Elaboração de RT/PQ pela Infra e abertura da RC - UTR Aparecida - Colatina/ES	0%	10/05/21	07/06/21	20 d	28/08/20	06/01/21																
1942	3.5.6.2.3.2 Processo contratação - UTR Aparecida - Colatina/ES	0%	08/06/21	08/10/21	88 d	28/08/20	06/01/21																
1943	<i>3.5.6.2.3.3 Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água -</i>	0%	08/10/21	08/10/21	0 d	06/01/21	06/01/21																
1944	3.5.6.2.4 Infraestrutura	0%	11/10/21	11/10/23	498 d	07/01/21	06/01/23																
1945	3.5.6.2.4.1 Obras	0%	11/10/21	11/10/22	250 d	07/01/21	06/01/22																
1946	3.5.6.2.4.1.1 Executar UTR (ETA Aparecida 250L/s) - Colatina/	0%	11/10/21	11/10/22	250 d	07/01/21	06/01/22																
1947	<i>3.5.6.2.4.1.2 Conclusão das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - UTR - ETA Aparecida - Colatina/ES</i>	0%	11/10/22	11/10/22	0 d	06/01/22	06/01/22																
1948	<i>3.5.6.2.4.1.3 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - UTR - ETA Aparecida - Colatina/ES</i>	0%	11/10/22	11/10/22	0 d	06/01/22	06/01/22																
1949	3.5.6.2.4.2 Operação	0%	11/10/22	11/10/23	248 d	06/01/22	06/01/23																
1950	3.5.6.2.4.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Colatina/ES	0%	13/10/22	19/10/22	5 d	07/01/22	13/01/22																
1951	3.5.6.2.4.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Colatina/ES	0%	20/10/22	09/11/22	14 d	14/01/22	02/02/22																
1952	3.5.6.2.4.2.3 Realizar Acompanhamento da Funcionalidade do Sistema - UTR - ETA Aparecida - Colatina/ES (sede)	0%	11/10/22	11/10/23	365 dd	06/01/22	06/01/23																
1953	3.5.6.2.4.2.4 Operação Assistida	0%	11/10/22	09/01/23	60 d	06/01/22	06/04/22																
1954	3.5.6.2.4.2.4.1 Realizar Operação Assistida - Colatina/ES	0%	11/10/22	09/01/23	90 dd	06/01/22	06/04/22																
1955	3.5.6.3 UTR - ETA Columbia	11%	29/11/19	21/03/23	820 d	07/08/18	09/08/22																
1956	3.5.6.3.1 Engenharia Básica e Detalhada	48%	29/11/19	26/02/21	306 d	02/03/20	12/11/20																
1957	3.5.6.3.1.1 Engenharia UTR (ETA Columbia) - SE 32258	48%	29/11/19	26/02/21	306 d	02/03/20	12/11/20																
1958	3.5.6.3.1.1.1 Aprovação Plano de Trabalho /abertura OSE - UTR - ETA Columbia - Colatina/ES	100%	29/11/19	16/03/20	70 d	02/03/20	20/03/20																
1959	3.5.6.3.1.1.2 Realizar levantamento de Campo e Sondagem - UTR - ETA Columbia - Colatina/ES	100%	17/03/20	27/03/20	9 d	23/03/20	14/05/20																
1960	3.5.6.3.1.1.3 Elaborar Projeto Conceitual (Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário) - UTR - ETA Columbia - Colatina/ES	100%	06/04/20	07/08/20	86 d	30/03/20	02/07/20																
1961	3.5.6.3.1.1.4 Elaborar Projeto Básico - UTR - ETA Columbia - C	0%	01/12/20	07/01/21	25 d	19/06/20	03/09/20																
1962	3.5.6.3.1.1.5 Obter Aprovação do projeto Básico com Prefeitura/Operadora - UTR - ETA Columbia - Colatina/ES	0%	08/01/21	08/02/21	22 d	04/09/20	06/10/20																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
1963	3.5.6.3.1.1.6 Emitir RT/PQ para Suprimentos - UTR - ETA Columbia - Colatina/ES	0%	14/01/21	19/01/21	4 d	07/10/20	21/10/20																
1964	3.5.6.3.1.1.7 Elaborar Projeto Executivo - UTR - ETA Columbia - Colatina/ES	0%	30/11/20	26/02/21	59 d	31/08/20	12/11/20																
1965	<i>3.5.6.3.1.1.8 Elaboração do Projeto Executivo - UTR - ETA Columbia - Colatina/ES</i>	<i>0%</i>	<i>26/02/21</i>	<i>26/02/21</i>	<i>0 d</i>	<i>12/11/20</i>	<i>12/11/20</i>																
1966	3.5.6.3.2 Fundiária	0%	09/10/20	08/12/20	41 d	07/08/18	24/03/21																
1967	3.5.6.3.2.1 Obter Termos de Autorização de Superficiário - UTRs - Imóveis 1, 2 e 4 (Marista, Aparecida e Columbia) -	0%	09/10/20	16/10/20	5 d	07/08/18	23/12/19																
1968	3.5.6.3.2.2 Realizar Negociação da Servidão do Imóvel - UTR Columbia - Colatina/ES	0%	19/10/20	08/12/20	36 d	03/07/20	24/03/21																
1969	<i>3.5.6.3.2.3 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - Colatina/ES</i>	<i>0%</i>	<i>08/12/20</i>	<i>08/12/20</i>	<i>0 d</i>	<i>24/03/21</i>	<i>24/03/21</i>																
1970	3.5.6.3.3 Suprimentos	0%	07/05/21	07/10/21	108 d	22/10/20	03/03/21																
1971	3.5.6.3.3.1 Elaboração da RT/PQ pela Infra e abertura da RC - UTR Columbia - Colatina/ES	0%	07/05/21	04/06/21	20 d	22/10/20	03/03/21																
1972	3.5.6.3.3.2 Processo contratação - UTR Columbia - Colatina/ES	0%	07/06/21	07/10/21	88 d	22/10/20	03/03/21																
1973	<i>3.5.6.3.3.3 Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água -</i>	<i>0%</i>	<i>07/10/21</i>	<i>07/10/21</i>	<i>0 d</i>	<i>03/03/21</i>	<i>03/03/21</i>																
1974	3.5.6.3.4 Infraestrutura	0%	08/10/21	21/03/23	359 d	04/03/21	09/08/22																
1975	3.5.6.3.4.1 Obras	0%	08/10/21	21/03/22	110 d	04/03/21	09/08/21																
1976	3.5.6.3.4.1.1 Executar UTR (ETA Columbia 19L/s) - Colatina/ES	0%	08/10/21	21/03/22	110 d	04/03/21	09/08/21																
1977	<i>3.5.6.3.4.1.2 Conclusão das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - UTR - ETA Columbia - Colatina/ES</i>	<i>0%</i>	<i>21/03/22</i>	<i>21/03/22</i>	<i>0 d</i>	<i>09/08/21</i>	<i>09/08/21</i>																
1978	<i>3.5.6.3.4.1.3 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - UTR - ETA Columbia - Colatina/ES</i>	<i>0%</i>	<i>21/03/22</i>	<i>21/03/22</i>	<i>0 d</i>	<i>09/08/21</i>	<i>09/08/21</i>																
1979	3.5.6.3.4.2 Operação	0%	21/03/22	21/03/23	249 d	09/08/21	09/08/22																
1980	3.5.6.3.4.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Colatina/ES	0%	22/03/22	28/03/22	5 d	10/08/21	16/08/21																
1981	3.5.6.3.4.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Colatina/ES	0%	29/03/22	18/04/22	14 d	17/08/21	03/09/21																
1982	3.5.6.3.4.2.3 Realizar Acompanhamento da Funcionalidade do Sistema - UTR - ETA Columbia - Colatina/ES (sede)	0%	21/03/22	21/03/23	365 dd	09/08/21	09/08/22																
1983	3.5.6.3.4.2.4 Operação Assistida	0%	21/03/22	19/06/22	61 d	09/08/21	07/11/21																
1984	3.5.6.3.4.2.4.1 Realizar Operação Assistida - Colatina/ES	0%	21/03/22	19/06/22	90 dd	09/08/21	07/11/21																
1985	3.5.7 Boninsegna (distrito Marilândia/ES)	38%	01/02/18	25/01/23	1250 d	01/02/18	26/03/22																
1986	3.5.7.1 Captação Principal, Alternativa, Nova ETA e UTR	38%	01/02/18	25/01/23	1250 d	01/02/18	26/03/22																
1987	3.5.7.1.1 Estudos de Concepção do Sistema	100%	01/02/18	05/09/18	155 d	01/02/18	05/09/18																
1988	<i>3.5.7.1.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Boninsegna/ES</i>	<i>100%</i>	<i>23/03/18</i>	<i>23/03/18</i>	<i>0 d</i>	<i>23/03/18</i>	<i>23/03/18</i>																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
1989	3.5.7.1.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Boninsegna/ES	100%	01/02/18	01/02/18	0 d	01/02/18	01/02/18																
1990	3.5.7.1.1.3 Revisão de Definições - Boninsegna/ES	100%	05/09/18	05/09/18	0 d	05/09/18	05/09/18																
1991	3.5.7.1.1.4 Aprovação da Revisão da Definição pela Prefeitura de Marilândia - Boninsegna/ES	100%	05/09/18	05/09/18	0 d	05/09/18	05/09/18																
1992	3.5.7.1.1.5 Conclusão dos Estudos de Concepção das Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água - Boninsegna/ES	100%	05/09/18	05/09/18	0 d	05/09/18	05/09/18																
1993	3.5.7.1.2 Engenharia Básica e Detalhada	100%	06/09/18	27/04/20	409 d	06/09/18	28/02/20																
1994	3.5.7.1.2.1 Engenharia Captação Principal (Rio Doce) - SE 32103	100%	22/10/18	27/04/20	376,9 d	22/10/18	28/02/20																
1995	3.5.7.1.2.1.1 Aprovação Plano de Trabalho /abertura OSE - Captação Principal - Rio Doce - Boninsegna/ES	100%	03/12/18	19/03/19	73 d	03/12/18	19/03/19																
1996	3.5.7.1.2.1.2 Realizar levantamento de Campo - Captação Principal - Rio Doce - Boninsegna/ES	100%	05/06/19	12/06/19	6 d	05/06/19	12/06/19																
1997	3.5.7.1.2.1.3 Realizar sondagem - Captação Principal - Rio Doce - Boninsegna/ES	100%	03/04/20	03/04/20	1 d	21/11/19	18/12/19																
1998	3.5.7.1.2.1.4 Executar Topografia - Captação Principal - Rio Doce - Boninsegna/ES	100%	22/10/18	30/11/18	30 d	22/10/18	30/11/18																
1999	3.5.7.1.2.1.5 Realizar Batimetria - Captação Principal - Rio Doce - Boninsegna/ES	100%	06/05/19	30/05/19	19 d	06/05/19	30/05/19																
2000	3.5.7.1.2.1.6 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - Captação Principal - Rio Doce - Boninsegna/ES	100%	13/06/19	26/07/19	31 d	13/06/19	26/07/19																
2001	3.5.7.1.2.1.7 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Captação Principal - Rio Doce - Boninsegna/ES	100%	02/12/19	02/01/20	20 d	02/12/19	16/12/19																
2002	3.5.7.1.2.1.8 Elaborar Projeto Executivo - Captação Principal - Rio Doce - Boninsegna/ES	100%	17/07/19	27/04/20	160 d	17/07/19	28/02/20																
2003	3.5.7.1.2.1.9 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Principal - Rio Doce - Boninsegna/ES	100%	27/04/20	27/04/20	0 d	28/02/20	28/02/20																
2004	3.5.7.1.2.2 Engenharia Captação Alternativa (Poço raso existente) - SE 32103	100%	22/10/18	27/04/20	377 d	22/10/18	28/02/20																
2005	3.5.7.1.2.2.1 Aprovação Plano de Trabalho /abertura OSE - Captação Alternativa - Cacimba - Boninsegna/ES	100%	03/12/18	19/03/19	73 d	03/12/18	19/03/19																
2006	3.5.7.1.2.2.2 Realizar levantamento de Campo - Captação Alternativa - Cacimba - Boninsegna/ES	100%	05/06/19	12/06/19	6 d	05/06/19	12/06/19																
2007	3.5.7.1.2.2.3 Realizar sondagem - Captação Alternativa - Cacimba - Boninsegna/ES	100%	03/04/20	03/04/20	1 d	21/11/19	18/12/19																
2008	3.5.7.1.2.2.4 Executar Topografia - Captação Alternativa - Cacimba - Boninsegna/ES	100%	22/10/18	30/11/18	30 d	22/10/18	30/11/18																
2009	3.5.7.1.2.2.5 Realizar Batimetria - Captação Alternativa - Cacimba - Boninsegna/ES	100%	06/05/19	30/05/19	19 d	06/05/19	30/05/19																
2010	3.5.7.1.2.2.6 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - Captação Alternativa - Cacimba - Boninsegna/ES	100%	13/06/19	15/07/19	22 d	13/06/19	15/07/19																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
2011	3.5.7.1.2.2.7 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Captação Alternativa - Cacimba - Boninsegna/ES	100%	02/12/19	02/01/20	20 d	02/12/19	16/12/19																
2012	3.5.7.1.2.2.8 Elaborar Projeto Executivo - Captação Alternativa - Cacimba - Boninsegna/ES	100%	01/07/19	27/04/20	185 d	17/07/19	28/02/20																
2013	3.5.7.1.2.2.9 <i>Elaboração do Projeto Executivo - Captação Alternativa - Cacimba - Boninsegna/ES</i>	100%	27/04/20	27/04/20	0 d	28/02/20	28/02/20																
2014	3.5.7.1.2.3 Engenharia nova ETA - SE 32103	100%	06/09/18	27/04/20	409 d	06/09/18	28/02/20																
2015	3.5.7.1.2.3.1 Aprovação Plano de Trabalho /abertura OSE - Nova ETA - Boninsegna/ES	100%	06/09/18	08/11/18	46 d	06/09/18	08/11/18																
2016	3.5.7.1.2.3.2 Dados de Entrada (levantamento de campo, topografia e sondagem) - Nova ETA - Boninsegna/ES	100%	09/11/18	13/12/18	25 d	09/11/18	13/12/18																
2017	3.5.7.1.2.3.3 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - Nova ETA -	100%	13/06/19	15/07/19	22 d	13/06/19	15/07/19																
2018	3.5.7.1.2.3.4 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Nova ETA - Boninsegna/ES	100%	02/12/19	02/01/20	20 d	02/12/19	16/12/19																
2019	3.5.7.1.2.3.5 Elaborar Projeto Executivo - Nova ETA - Boninsegna/ES	100%	01/07/19	27/04/20	205 d	01/07/19	28/02/20																
2020	3.5.7.1.2.3.6 <i>Elaboração do Projeto Executivo - Nova ETA - Boninsegna/ES</i>	100%	27/04/20	27/04/20	0 d	28/02/20	28/02/20																
2021	3.5.7.1.2.4 Engenharia UTR - SE 32103	100%	06/09/18	27/04/20	409 d	06/09/18	28/02/20																
2022	3.5.7.1.2.4.1 Aprovação Plano de Trabalho /abertura OSE - UTR - Boninsegna/ES	100%	06/09/18	08/11/18	46 d	06/09/18	08/11/18																
2023	3.5.7.1.2.4.2 Dados de Entrada (levantamento de campo, topografia e sondagem) - UTR - Boninsegna/ES	100%	09/11/18	13/12/18	25 d	09/11/18	13/12/18																
2024	3.5.7.1.2.4.3 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - UTR - Boninsegna/ES	100%	03/06/19	15/07/19	30 d	03/06/19	15/07/19																
2025	3.5.7.1.2.4.4 Emitir RT/PQ para Suprimentos - UTR - Boninsegna/ES	100%	02/12/19	02/01/20	20 d	02/12/19	16/12/19																
2026	3.5.7.1.2.4.5 Elaborar Projeto Executivo - UTR - Boninsegna/ES	100%	16/07/19	27/04/20	194 d	16/07/19	28/02/20																
2027	3.5.7.1.2.4.6 <i>Elaboração do Projeto Executivo - UTR - Boninsegna/ES</i>	100%	27/04/20	27/04/20	0 d	28/02/20	28/02/20																
2028	3.5.7.1.3 Fundiária	70%	17/05/19	22/01/21	421 d	17/05/19	15/06/20																
2029	3.5.7.1.3.1 Obter Termo de Autorização de Superfideiutário - Captação Principal - Boninsegna/ES	100%	17/09/19	30/12/19	71 d	17/09/19	07/02/20																
2030	3.5.7.1.3.2 Captação Principal - Desimpedimento da Área e Negociação de Servidão - Boninsegna/ES	25%	31/12/19	22/01/21	265 d	10/02/20	15/06/20																
2031	3.5.7.1.3.2.1 Elaboração dos mapas - Desimpedimento da Área e Negociação de Servidão - Boninsegna/ES	100%	31/12/19	24/01/20	18 d	31/12/19	24/01/20																
2032	3.5.7.1.3.2.2 Elaboração dos laudos - Desimpedimento da Área e Negociação de Servidão - Boninsegna/ES	0%	01/10/20	22/10/20	15 d	16/04/20	08/05/20																
2033	3.5.7.1.3.2.3 Celebração do termo de cooperação com prefeitura - Desimpedimento da Área e Negociação de Servidão - Boninsegna/ES	0%	25/11/20	22/12/20	20 d	11/05/20	22/05/20																
2034	3.5.7.1.3.2.4 Pagamentos e imissão na posse - Desimpedimento da Área e Negociação de Servidão -	0%	23/12/20	22/01/21	20 d	25/05/20	22/06/20																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
2035	3.5.7.1.3.2.5 Autorização do DER-ES para travessia da pista - Desimpedimento da Área e Negociação de Servidão - Boninsegna/ES	67%	27/01/20	02/10/20	172 d	25/05/20	22/06/20																
2036	3.5.7.1.3.3 Obter Termo de Autorização de Superficiário - Captação Alternativa - Boninsegna/ES	100%	17/05/19	31/01/20	179 d	17/05/19	07/02/20																
2037	3.5.7.1.3.4 Captação Alternativa - Desimpedimento da Área e Negociação de Servidão - Boninsegna/ES	72%	03/02/20	07/10/20	170 d	10/02/20	15/06/20																
2038	3.5.7.1.3.5 Obter Termo de Autorização de Superficiário - Nova ETA / UTR - Boninsegna/ES	100%	17/05/19	31/01/20	179 d	17/05/19	07/02/20																
2039	3.5.7.1.3.6 Nova ETA / UTR - Desimpedimento da Área e Negociação de Servidão - Boninsegna/ES	72%	03/02/20	07/10/20	170 d	10/02/20	15/06/20																
2040	<i>3.5.7.1.3.7 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - Boninsegna/ES</i>	0%	22/01/21	22/01/21	0 d	15/06/20	15/06/20																
2041	3.5.7.1.4 Licenciamento	24%	05/09/19	28/06/21	449 d	01/08/19	09/07/20																
2042	3.5.7.1.4.1 Obter Outorga (captação principal) - Boninsegna/ES	0%	05/10/20	28/04/21	138 d	01/08/19	09/07/20																
2043	3.5.7.1.4.2 Obter Autorização de Supressão Vegetal (captação principal) - Boninsegna/ES	0%	05/10/20	28/06/21	180 d	01/08/19	09/07/20																
2044	3.5.7.1.4.3 Obter Dispensa (construção ETA e UTR) - Boninsegna	0%	05/10/20	12/02/21	90 d	01/08/19	09/07/20																
2045	3.5.7.1.4.4 Captação Alternativa - Dispensa de Licença (Poço raso existente) - Boninsegna/ES	100%	05/09/19	29/05/20	181 d	05/09/19	13/04/20																
2046	<i>3.5.7.1.4.5 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - Boninsegna/ES</i>	0%	28/06/21	28/06/21	0 d	09/07/20	09/07/20																
2047	3.5.7.1.5 Suprimentos	0%	01/12/20	11/05/21	108 d	17/12/19	07/07/20																
2048	3.5.7.1.5.1 Processo contratação - Captação Principal, nova ETA e UTR - Boninsegna/ES	0%	01/12/20	11/05/21	108 d	28/02/20	07/07/20																
2049	3.5.7.1.5.1.1 Elaboração da RT/PQ pela infra e abertura da RC - Captação principal, captação alternativa, nova ETA e	0%	01/12/20	30/12/20	20 d	02/03/20	07/07/20																
2050	<i>3.5.7.1.5.1.2 Recebimento da RT/PQ pelo Suprimentos - Bonin</i>	0%	30/12/20	30/12/20	0 d	28/02/20	28/02/20																
2051	3.5.7.1.5.1.3 Realizar processo de contratação - Captação principal, captação alternativa, nova ETA e UTR	0%	31/12/20	11/05/21	88 d	02/03/20	07/07/20																
2052	<i>3.5.7.1.5.2 Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Boninsegna/ES</i>	0%	11/05/21	11/05/21	0 d	28/04/20	28/04/20																
2053	3.5.7.1.6 Infraestrutura	0%	12/05/21	25/01/23	428 d	08/07/20	26/03/22																
2054	3.5.7.1.6.1 Obras	0%	12/05/21	25/01/22	179 d	08/07/20	26/03/21																
2055	3.5.7.1.6.1.1 Captação Alternativa - Poço raso (Cacimba)	0%	12/05/21	25/01/22	179 d	08/07/20	26/03/21																
2056	3.5.7.1.6.1.1.1 Realizar Recuperação - Captação Alternativa - Cacimba - Boninsegna/ES	0%	12/05/21	18/05/21	5 d	08/07/20	14/07/20																
2057	3.5.7.1.6.1.1.2 Elaborar Relatório Técnico - Captação Alternativa - Cacimba - Boninsegna/ES	0%	19/05/21	22/06/21	24 d	15/07/20	17/08/20																
2058	3.5.7.1.6.1.1.3 Realizar Instrumentação - Captação Alternativa - Cacimba - Boninsegna/ES	0%	23/06/21	25/06/21	3 d	18/08/20	20/08/20																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
2059	3.5.7.1.6.1.1.4 Realizar Laudo dos Serviços de Coleta e Análise de Água - Captação Alternativa - Cacimba -	0%	19/05/21	22/06/21	24 d	15/07/20	17/08/20																
2060	3.5.7.1.6.1.1.5 Executar Captação Alternativa (Urbanização Poço Raso existente) - Boninsegna/ES	0%	28/06/21	25/01/22	147 d	21/08/20	26/03/21																
2061	3.5.7.1.6.1.1.6 Conclusão das obras de Captação Alternativa - Poço Raso (Cacimba) - Boninsegna/ES	0%	22/06/21	22/06/21	0 d	17/08/20	17/08/20																
2062	3.5.7.1.6.1.2 Executar Captação, ETA e UTR - Boninsegna/ES	0%	29/06/21	25/01/22	146 d	10/07/20	09/02/21																
2063	3.5.7.1.6.1.3 Conclusão das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação Principal, Alternativa, Nova ETA e UTR - Boninsegna/ES	0%	25/01/22	25/01/22	0 d	26/03/21	26/03/21																
2064	3.5.7.1.6.1.4 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação Principal, Alternativa, Nova ETA e UTR - Boninsegna/ES	0%	25/01/22	25/01/22	0 d	26/03/21	26/03/21																
2065	3.5.7.1.6.2 Operação	0%	25/01/22	25/01/23	249 d	26/03/21	26/03/22																
2066	3.5.7.1.6.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Boninsegna/ES	0%	26/01/22	01/02/22	5 d	29/03/21	05/04/21																
2067	3.5.7.1.6.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Boninsegna/ES	0%	02/02/22	21/02/22	14 d	06/04/21	26/04/21																
2068	3.5.7.1.6.2.3 Realizar Acompanhamento da Funcionalidade do Sistema - Captação Principal, Alternativa, Nova ETA e UTR - Boninsegna (distrito Marilândia/ES)	0%	25/01/22	25/01/23	365 dd	26/03/21	26/03/22																
2069	3.5.7.1.6.2.4 Operação Assistida	0%	25/01/22	25/04/22	59 d	26/03/21	24/06/21																
2070	3.5.7.1.6.2.4.1 Realizar Operação Assistida - Boninsegna/ES	0%	25/01/22	25/04/22	90 dd	26/03/21	24/06/21																
2071	3.6 Território Foz do Rio Doce Litoral	27%	22/12/17	27/10/22	1218 d	22/12/17	29/09/22																
2072	3.6.1 Linhares/ES (sede)	28%	22/12/17	27/10/22	1218 d	22/12/17	29/09/22																
2073	3.6.1.1 Captação Alternativa - Adequação da captação na Lagoa Nova	72%	22/12/17	11/10/21	958 d	22/12/17	04/05/21																
2074	3.6.1.1.1 Estudos de Concepção do Sistema	100%	22/12/17	23/03/18	65 d	22/12/17	23/03/18																
2075	3.6.1.1.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Linhares/ES	100%	23/03/18	23/03/18	0 d	23/03/18	23/03/18																
2076	3.6.1.1.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Linhares/ES	100%	22/12/17	22/12/17	0 d	22/12/17	22/12/17																
2077	3.6.1.1.2 Engenharia Básica e Detalhada	100%	18/09/18	29/11/19	304 d	18/09/18	19/11/19																
2078	3.6.1.1.2.1 Engenharia Captação Alternativa - Lagoa Nova (Recuperação de Erosões) - SE32128	100%	18/09/18	29/11/19	304 d	18/09/18	19/11/19																
2079	3.6.1.1.2.1.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Recuperação Erosões - Captação Alternativa - Lagoa Nova -	100%	25/09/18	09/10/18	11 d	25/09/18	09/10/18																
2080	3.6.1.1.2.1.2 Realizar Levantamento de Campo - Recuperação Erosões - Captação Alternativa - Lagoa Nova -	100%	10/10/18	17/10/18	6 d	10/10/18	17/10/18																
2081	3.6.1.1.2.1.3 Realizar Sondagem - Recuperação Erosões - Captação Alternativa - Lagoa Nova - Linhares/ES	100%	18/09/18	17/10/18	22 d	18/09/18	17/10/18																
2082	3.6.1.1.2.1.4 Executar Topografia - Recuperação Erosões - Captação Alternativa - Lagoa Nova - Linhares/ES	100%	27/09/18	17/10/18	15 d	27/09/18	17/10/18																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
2083	3.6.1.1.2.1.5 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - Recuperação Erosões - Captação Alternativa - Lagoa Nova - Linhares/ES	100%	18/10/18	05/07/19	179 d	18/10/18	05/07/19																
2084	3.6.1.1.2.1.6 Emitir RT/PQ para Infra (Guarda-chuva) - Recuperação Erosões - Captação Alternativa - Lagoa Nova -	100%	18/11/19	29/11/19	10 d	05/11/19	19/11/19																
2085	3.6.1.1.2.1.7 Elaborar Projeto Executivo - Recuperação Erosões - Captação Alternativa - Lagoa Nova - Linhares/ES	100%	05/09/19	29/11/19	61 d	05/09/19	19/11/19																
2086	<i>3.6.1.1.2.1.8 Elaboração do Projeto Executivo - Recuperação Erosões - Captação Alternativa - Lagoa Nova - Linhares/ES</i>	<i>100%</i>	<i>29/11/19</i>	<i>29/11/19</i>	<i>0 d</i>	<i>19/11/19</i>	<i>19/11/19</i>																
2087	3.6.1.1.2.2 Engenharia Captação Alternativa - Lagoa Nova (Adequação do Sistema Captação) e Captação Principal	100%	01/07/19	16/09/19	55 d	01/07/19	16/09/19																
2088	3.6.1.1.2.2.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Adequação do Sist. Captação - Captação Alternativa - Lagoa	100%	01/07/19	04/07/19	4 d	01/07/19	04/07/19																
2089	3.6.1.1.2.2.2 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - Adequação do Sist. Captação - Captação Alternativa - Lagoa Nova - Linhares/ES	100%	05/07/19	05/08/19	22 d	05/07/19	05/08/19																
2090	3.6.1.1.2.2.3 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Adequação do Sist. Captação - Captação Alternativa - Lagoa Nova -	100%	13/08/19	27/08/19	10 d	13/08/19	27/08/19																
2091	3.6.1.1.2.2.4 Elaborar Projeto Executivo - Adequação do Sist. Captação - Captação Alternativa - Lagoa Nova - Linhares/ES	100%	06/08/19	16/09/19	29 d	06/08/19	16/09/19																
2092	<i>3.6.1.1.2.2.5 Elaboração do Projeto Executivo - Adequação do Sist. Captação - Captação Alternativa - Lagoa Nova - Linhares/ES</i>	<i>100%</i>	<i>16/09/19</i>	<i>16/09/19</i>	<i>0 d</i>	<i>16/09/19</i>	<i>16/09/19</i>																
2093	3.6.1.1.3 Suprimentos	100%	17/09/19	30/04/20	153 d	17/09/19	27/02/20																
2094	3.6.1.1.3.1 Captação Alternativa e Captação Principal	100%	18/09/19	24/01/20	88 d	18/09/19	04/10/19																
2095	3.6.1.1.3.1.1 Aprovar APRO 130/2019 - Contratação Barrilete e Sist. de Automação - Linhares/ES	100%	18/09/19	18/09/19	1 d	18/09/19	18/09/19																
2096	3.6.1.1.3.1.2 Realizar contratação - Captação Alternativa - Sistema de Automação - e Captação Principal - Barrilete -	100%	19/09/19	04/10/19	12 d	19/09/19	04/10/19																
2097	3.6.1.1.3.1.3 Realizar contratação ou definir execução com contratos existentes - Captação Alternativa - Melhoria de acessos na lagoa nova (correção de focos erosivos) -	100%	06/01/20	24/01/20	15 d	19/09/19	04/10/19																
2098	<i>3.6.1.1.3.1.4 Conclusão da Contratação de Suprimentos - Lagoa Nova - Captação Alternativa - Linhares/ES</i>	<i>100%</i>	<i>24/01/20</i>	<i>24/01/20</i>	<i>0 d</i>	<i>04/10/19</i>	<i>04/10/19</i>																
2099	3.6.1.1.3.2 Processo de Compras - Barco para Manutenção das Bombas - Lagoa Nova - Captação Alternativa - Linhares/ES	100%	17/09/19	30/04/20	153 d	17/09/19	27/02/20																
2100	<i>3.6.1.1.3.3 Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água -</i>	<i>100%</i>	<i>30/04/20</i>	<i>30/04/20</i>	<i>0 d</i>	<i>27/02/20</i>	<i>27/02/20</i>																
2101	3.6.1.1.4 Infraestrutura	35%	31/01/20	11/10/21	422 d	01/11/19	04/05/21																
2102	3.6.1.1.4.1 Obras	35%	31/01/20	13/07/21	359 d	01/11/19	04/05/20																
2103	3.6.1.1.4.1.1 Captação Alternativa	35%	31/01/20	13/07/21	359 d	01/11/19	04/05/20																
2104	3.6.1.1.4.1.1.1 Executar adequação na Captação Alternativa - Barrilete - Linhares/ES	100%	31/01/20	13/03/20	28 d	04/11/19	09/12/19																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
2105	3.6.1.1.4.1.1.2 Executar adequação na Captação Alternativa - Sistema de Automação da Lagoa Nova -	0%	01/12/20	04/01/21	22 d	04/11/19	09/12/19																
2106	3.6.1.1.4.1.1.3 Executar adequação na Captação Alternativa - Recuperação de Erosões - Linhares/ES	0%	11/05/21	13/07/21	45 d	20/11/19	24/03/20																
2107	3.6.1.1.4.1.1.4 Realizar entrega do barco para manutenção das bombas ao SAAE - Lagoa Nova - Captação Alternativa - Linhares/ES	0%	01/12/20	03/02/21	44 d	28/02/20	04/05/20																
2108	3.6.1.1.4.1.1.5 Conclusão das obras de adequação na Captação Alternativa - Linhares/ES	0%	13/07/21	13/07/21	0 d	04/05/20	04/05/20																
2109	3.6.1.1.4.1.2 Conclusão das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação Alternativa - Adequação da captação na Lagoa Nova - Linhares/ES	0%	13/07/21	13/07/21	0 d	04/05/20	04/05/20																
2110	3.6.1.1.4.1.3 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação Alternativa - Adequação da captação na Lagoa Nova -	0%	13/07/21	13/07/21	0 d	04/05/20	04/05/20																
2111	3.6.1.1.4.2 Operação	0%	13/07/21	11/10/21	63 d	04/05/20	04/05/21																
2112	3.6.1.1.4.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Linhares/ES	0%	14/07/21	20/07/21	5 d	05/05/20	11/05/20																
2113	3.6.1.1.4.2.2 Realizar Testes e Pré-operação (Para as adequações da ETA) - Linhares/ES	0%	21/07/21	09/08/21	14 d	12/05/20	29/05/20																
2114	3.6.1.1.4.2.3 Operação Assistida	0%	13/07/21	11/10/21	63 d	04/05/20	02/08/20																
2115	3.6.1.1.4.2.3.1 Realizar Operação Assistida - Linhares/ES	0%	13/07/21	11/10/21	90 dd	04/05/20	02/08/20																
2116	3.6.1.2 Melhorias em ETA e Captação Principal	43%	22/12/17	04/04/22	1076 d	22/12/17	20/04/22																
2117	3.6.1.2.1 Estudos de Concepção do Sistema	100%	22/12/17	23/03/18	65 d	22/12/17	23/03/18																
2118	3.6.1.2.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Linhares/ES	100%	23/03/18	23/03/18	0 d	23/03/18	23/03/18																
2119	3.6.1.2.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Linhares/ES	100%	22/12/17	22/12/17	0 d	22/12/17	22/12/17																
2120	3.6.1.2.2 Engenharia Básica e Detalhada	78%	07/01/19	29/10/20	452 d	07/01/19	04/05/20																
2121	3.6.1.2.2.1 Engenharia Captação Principal (Pequenas Melhorias) - Rio Pequeno - SE32283	100%	07/01/19	20/01/20	258 d	07/01/19	20/01/20																
2122	3.6.1.2.2.1.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Captação Principal - Rio Pequeno - Linhares/ES	100%	07/01/19	12/02/19	27 d	07/01/19	12/02/19																
2123	3.6.1.2.2.1.2 Realizar Levantamento de Campo - Captação Principal - Rio Pequeno - Linhares/ES	100%	19/03/19	21/03/19	3 d	19/03/19	21/03/19																
2124	3.6.1.2.2.1.3 Emitir RT/PQ para Infra - CGC - Captação Principal - Rio Pequeno - Linhares/ES	100%	20/11/19	03/12/19	10 d	07/01/20	20/01/20																
2125	3.6.1.2.2.1.4 Elaborar Projeto Executivo - Captação Principal - Rio Pequeno - Linhares/ES	100%	22/03/19	20/01/20	207 d	22/03/19	20/01/20																
2126	3.6.1.2.2.1.5 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Principal - Rio Pequeno - Linhares/ES	100%	20/01/20	20/01/20	0 d	20/01/20	20/01/20																
2127	3.6.1.2.2.2 Engenharia Melhorias ETA	67%	08/01/19	29/10/20	451 d	08/01/19	04/05/20																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009201420192024			
								2009	2014	2019	2024
2128	3.6.1.2.2.2.1 Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE - Melhorias na ETA - Linhares/ES	100%	08/01/19	12/02/19	26 d	08/01/19	12/02/19				
2129	3.6.1.2.2.2.2 Realizar Levantamento de Campo - Melhorias na ETA - Linhares/ES	100%	19/03/19	21/03/19	3 d	19/03/19	21/03/19				
2130	3.6.1.2.2.2.3 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - Melhorias na ETA - Linhares/ES	100%	01/08/19	12/09/19	30 d	01/08/19	12/09/19				
2131	3.6.1.2.2.2.4 Emitir RT/PQ para Infra - CGC - Melhorias na ETA - Linhares/ES	100%	20/11/19	03/12/19	10 d	17/04/20	04/05/20				
2132	3.6.1.2.2.2.5 Elaborar Projeto Executivo - Melhorias na ETA - Linhares/ES	100%	22/03/19	20/01/20	207 d	22/03/19	20/01/20				
2133	3.6.1.2.2.2.6 <i>Elaboração do Projeto Executivo - Melhorias na ETA - Linhares/ES</i>	100%	20/01/20	20/01/20	0 d	04/05/20	04/05/20				
2134	3.6.1.2.2.2.7 Elaborar projeto de melhorias adicionais solicitadas pelo SAAE (casa de carvão) - Melhorias na ETA -	23%	04/05/20	29/10/20	126 d	22/03/19	20/01/20				
2135	3.6.1.2.3 Suprimentos	52%	01/10/19	10/05/21	397 d	05/05/20	20/04/22				
2136	3.6.1.2.3.1 Fornecimento de colmeias e leito filtrante para o SAAE - Linhares/ES	100%	01/10/19	21/05/20	157 d	19/09/19	04/10/19				
2137	3.6.1.2.3.1.1 Aprovação da APRO para fornecimento de colmeia e leito filtrante para o SAAE - Linhares/ES	100%	01/10/19	19/02/20	97 d	19/09/19	04/10/19				
2138	3.6.1.2.3.1.2 Emissão do pedido para compra de colmeias e leito filtrante para fornecimento ao SAAE - Linhares/ES	100%	20/02/20	16/03/20	15 d	19/09/19	04/10/19				
2139	3.6.1.2.3.1.3 Entrega de colmeias e leito filtrante para o SAAE - Linhares/ES	100%	07/04/20	21/05/20	30 d	19/09/19	04/10/19				
2140	3.6.1.2.3.2 Elaboração da RT/ PQ pela Infra e abertura da RC - Melhorias na ETA e Adequação da Captação Principal -	0%	30/10/20	06/11/20	5 d	19/09/19	04/10/19				
2141	3.6.1.2.3.3 Processo de Contratação das Melhorias na ETA e Adequação da Captação Principal - Linhares/ES	0%	30/12/20	10/05/21	88 d	19/09/19	04/10/19				
2142	3.6.1.2.4 Infraestrutura	10%	30/10/19	04/04/22	602 d	05/05/20	20/04/22				
2143	3.6.1.2.4.1 Obras	10%	30/10/19	04/01/22	541 d	05/05/20	20/04/21				
2144	3.6.1.2.4.1.1 Executar adequação na Captação Principal - Manutenção nas 2 bombas de 50 cv do SAAE - Linhares/ES	100%	20/11/19	16/12/19	18 d	01/11/19	10/12/19				
2145	3.6.1.2.4.1.2 Executar adequação na Captação Principal - Manutenção nas 6 bombas de 2 cv do SAAE - Linhares/ES	100%	30/10/19	22/11/19	17 d	01/11/19	03/12/19				
2146	3.6.1.2.4.1.3 Executar Obras de melhoria na Captação Principal - Captação rio Pequeno - Linhares/ES	0%	11/05/21	03/09/21	83 d	05/05/20	28/08/20				
2147	3.6.1.2.4.1.4 Executar Melhorias na ETA - Linhares/ES	0%	11/05/21	04/01/22	165 d	05/05/20	20/04/21				
2148	3.6.1.2.4.1.5 <i>Conclusão das obras de adequação na Captação Principal e Melhoria de ETA - Linhares/ES</i>	0%	04/01/22	04/01/22	0 d	04/05/20	04/05/20				
2149	3.6.1.2.4.1.6 <i>Conclusão das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Melhorias em ETA e Captação Principal - Linhares/ES</i>	0%	04/01/22	04/01/22	0 d	20/04/21	20/04/21				

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
2150	3.6.1.2.4.1.7 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Melhorias em ETA e Captação Principal - Linhares/ES	0%	04/01/22	04/01/22	0 d	20/04/21	20/04/21																
2151	3.6.1.2.4.2 Operação	0%	04/01/22	04/04/22	61 d	20/04/21	20/04/22																
2152	3.6.1.2.4.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Linhares/ES	0%	05/01/22	11/01/22	5 d	22/04/21	28/04/21																
2153	3.6.1.2.4.2.2 Realizar Testes e Pré-operação (Para as adequações da ETA) - Linhares/ES	0%	12/01/22	31/01/22	14 d	29/04/21	18/05/21																
2154	3.6.1.2.4.2.3 Operação Assistida	0%	04/01/22	04/04/22	61 d	20/04/21	19/07/21																
2155	3.6.1.2.4.2.3.1 Realizar Operação Assistida - Linhares/ES	0%	04/01/22	04/04/22	90 dd	20/04/21	19/07/21																
2156	3.6.1.3 UTR	5%	22/12/17	27/10/22	1218 d	22/12/17	29/09/22																
2157	3.6.1.3.1 Estudos de Concepção do Sistema	100%	22/12/17	23/03/18	65 d	22/12/17	23/03/18																
2158	3.6.1.3.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Linhares/ES	100%	23/03/18	23/03/18	0 d	23/03/18	23/03/18																
2159	3.6.1.3.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Linhares/ES	100%	22/12/17	22/12/17	0 d	22/12/17	22/12/17																
2160	3.6.1.3.2 Engenharia Básica e Detalhada	70%	05/11/18	19/01/21	550 d	07/06/18	16/07/20																
2161	3.6.1.3.2.1 Engenharia UTR	70%	05/11/18	19/01/21	550 d	07/06/18	16/07/20																
2162	3.6.1.3.2.1.1 Aprovação Plano de Trabalho /abertura OSE - UTR - Linhares/ES	100%	05/11/18	02/01/19	42 d	05/11/18	02/01/19																
2163	3.6.1.3.2.1.2 Realizar Levantamento de Campo - UTR - Linhares/ES	100%	22/10/19	22/10/19	1 d	19/03/19	21/03/19																
2164	3.6.1.3.2.1.3 Realizar Sondagem - UTR - Linhares/ES	100%	03/04/20	03/04/20	1 d	25/11/19	28/11/19																
2165	3.6.1.3.2.1.4 Elaborar Projeto Conceitual - UTR - Linhares/ES	100%	23/10/19	18/02/20	80 d	13/09/19	14/10/19																
2166	3.6.1.3.2.1.5 Elaborar Projeto Básico - UTR - Linhares/ES	70%	23/03/20	21/10/20	147 d	03/01/20	06/04/20																
2167	3.6.1.3.2.1.6 Emitir RT/PQ para Suprimentos - UTR - Linhares/ES	0%	22/10/20	27/10/20	4 d	07/04/20	22/04/20																
2168	3.6.1.3.2.1.7 Elaborar Projeto Executivo - UTR - Linhares/ES	0%	29/10/20	19/01/21	55 d	07/04/20	16/07/20																
2169	3.6.1.3.2.1.8 Aprovação do Projeto Executivo - UTR - Linhares/ES	0%	19/01/21	19/01/21	0 d	16/07/20	16/07/20																
2170	3.6.1.3.3 Fundiária	0%	24/11/20	15/01/21	36 d	03/01/20	25/09/20																
2171	3.6.1.3.3.1 Realizar regularização fundiária - UTR - Linhares/ES	0%	24/11/20	15/01/21	36 d	03/01/20	25/09/20																
2172	3.6.1.3.3.2 Conclusão da Regularização Fundiária - UTR - Linhares/ES	0%	15/01/21	15/01/21	0 d	25/09/20	25/09/20																
2173	3.6.1.3.4 Licenciamento	0%	24/11/20	09/03/21	70 d	03/01/20	16/09/20																
2174	3.6.1.3.4.1 Licença/Autorização para construção de UTR - Linhares/ES	0%	24/11/20	09/03/21	70 d	03/01/20	16/09/20																
2175	3.6.1.3.4.2 Conclusão do Licenciamento Ambiental - UTR - Linhares/ES	0%	09/03/21	09/03/21	0 d	16/09/20	16/09/20																
2176	3.6.1.3.5 Suprimentos	0%	25/02/21	29/07/21	108 d	23/04/20	28/09/20																
2177	3.6.1.3.5.1 Elaboração de RT/PQ pela Infra e abertura da RC - UTR - Linhares/ES	0%	25/02/21	24/03/21	20 d	23/04/20	28/09/20																
2178	3.6.1.3.5.2 Processo contratação UTR - Linhares/ES	0%	25/03/21	29/07/21	88 d	23/04/20	28/09/20																
2179	3.6.1.3.5.3 Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Linhares/ES	0%	29/07/21	29/07/21	0 d	28/09/20	28/09/20																
2180	3.6.1.3.6 Infraestrutura	0%	30/07/21	27/10/22	311 d	29/09/20	29/09/22																
2181	3.6.1.3.6.1 Obras	0%	30/07/21	29/07/22	250 d	29/09/20	29/09/21																
2182	3.6.1.3.6.1.1 Executar UTR - Linhares/ES	0%	30/07/21	29/07/22	250 d	29/09/20	29/09/21																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
2183	3.6.1.3.6.1.2 Conclusão das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - UTR - Linhares/ES	0%	29/07/22	29/07/22	0 d	29/09/21	29/09/21																
2184	3.6.1.3.6.1.3 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - UTR -	0%	29/07/22	29/07/22	0 d	29/09/21	29/09/21																
2185	3.6.1.3.6.2 Operação	0%	29/07/22	27/10/22	61 d	29/09/21	29/09/22																
2186	3.6.1.3.6.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Linhares/ES	0%	01/08/22	05/08/22	5 d	30/09/21	06/10/21																
2187	3.6.1.3.6.2.2 Realizar Testes e Pré-operação (Para as adequações da ETA) - Linhares/ES	0%	08/08/22	26/08/22	14 d	07/10/21	27/10/21																
2188	3.6.1.3.6.2.3 Operação Assistida	0%	29/07/22	27/10/22	61 d	29/09/21	28/12/21																
2189	3.6.1.3.6.2.3.1 Realizar Operação Assistida - Linhares/ES	0%	29/07/22	27/10/22	90 dd	29/09/21	28/12/21																
2190	3.6.2 Regência (distrito Linhares/ES)	27%	23/03/18	15/08/22	1102 d	23/03/18	05/08/22																
2191	3.6.2.1 Captação Alternativa	26%	23/03/18	28/01/21	718 d	23/03/18	13/01/21																
2192	3.6.2.1.1 Estudos de Concepção do Sistema	100%	23/03/18	29/01/19	222 d	23/03/18	29/01/19																
2193	3.6.2.1.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Regência/ES	100%	23/03/18	23/03/18	0 d	23/03/18	23/03/18																
2194	3.6.2.1.1.2 Estudos de Geofísica para Poço Tubular	100%	01/10/18	22/10/18	16 d	01/10/18	22/10/18																
2195	3.6.2.1.1.2.1 Executar Levantamento de Campo - Regência/ES	100%	01/10/18	02/10/18	2 d	01/10/18	02/10/18																
2196	3.6.2.1.1.2.2 Emitir Relatório - Regência/ES	100%	03/10/18	22/10/18	14 d	03/10/18	22/10/18																
2197	3.6.2.1.1.2.3 Conclusão dos Estudos de Geofísica para Poço Tubular - Regência/ES	100%	22/10/18	22/10/18	0 d	22/10/18	22/10/18																
2198	3.6.2.1.1.3 Serviços em Poços Tubulares - Poço Existente Interligado	100%	10/05/18	15/06/18	27 d	10/05/18	15/06/18																
2199	3.6.2.1.1.3.1 Realizar Perfilagem (Poço existente interligado) - Regência/ES	100%	10/05/18	11/05/18	2 d	10/05/18	11/05/18																
2200	3.6.2.1.1.3.2 Realizar Recuperação (Poço existente interligado) - Regência/ES	100%	14/05/18	18/05/18	5 d	14/05/18	18/05/18																
2201	3.6.2.1.1.3.3 Elaborar Relatório Técnico (poço existente interligado) - Regência/ES	100%	21/05/18	15/06/18	20 d	21/05/18	15/06/18																
2202	3.6.2.1.1.3.4 Conclusão dos Serviços em poço tubular - Regência/ES	100%	15/06/18	15/06/18	0 d	15/06/18	15/06/18																
2203	3.6.2.1.1.4 Conclusão dos Estudos de Concepção das Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água - Regência/ES	100%	29/01/19	29/01/19	0 d	29/01/19	29/01/19																
2204	3.6.2.1.2 Engenharia Básica e Detalhada	100%	17/12/18	14/01/19	20 d	17/12/18	14/01/19																
2205	3.6.2.1.2.1 Engenharia Captação Alternativa (Poço interligado)	100%	17/12/18	14/01/19	20 d	17/12/18	14/01/19																
2206	3.6.2.1.2.1.1 Aprovação Plano de Trabalho /abertura OSE - Captação Alternativa - Poço Existente - Regência/ES	100%	17/12/18	08/01/19	16 d	17/12/18	08/01/19																
2207	3.6.2.1.2.1.2 Dados de Entrada (levantamento de campo, topografia e recebimento das informações do poço: perfil, vazão, análise água) - Captação Alternativa - Poço Existente - Regência/ES	100%	08/01/19	14/01/19	5 d	08/01/19	14/01/19																
2208	3.6.2.1.2.1.3 Elaborar Projeto Executivo - Captação Alternativa - Poço Existente - Regência/ES	100%	14/01/19	14/01/19	1 d	14/01/19	14/01/19																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
2209	<i>3.6.2.1.2.1.4 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Alternativa - Poço Existente - Regência/ES</i>	100%	14/01/19	14/01/19	0 d	14/01/19	14/01/19																
2210	3.6.2.1.3 Infraestrutura	0%	05/10/20	28/01/21	79 d	18/09/20	13/01/21																
2211	3.6.2.1.3.1 Obras	0%	05/10/20	28/01/21	79 d	18/09/20	13/01/21																
2212	3.6.2.1.3.1.1 Executar Captação Alternativa - Urbanização Poço existente - Regência/ES	0%	05/10/20	28/01/21	79 d	18/09/20	13/01/21																
2213	<i>3.6.2.1.3.1.2 Conclusão das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação Alternativa - Regência/ES</i>	0%	28/01/21	28/01/21	0 d	13/01/21	13/01/21																
2214	<i>3.6.2.1.3.1.3 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação Alternativa - Regência/ES</i>	0%	28/01/21	28/01/21	0 d	13/01/21	13/01/21																
2215	3.6.2.2 Captação Principal (rio Doce) e adequações na ETA/UTR	19%	14/06/19	15/08/22	788 d	14/06/19	05/08/22																
2216	3.6.2.2.1 Engenharia	100%	14/06/19	02/06/20	239 d	14/06/19	16/09/20																
2217	3.6.2.2.1.1 Estudos de Concepção do Sistema	100%	14/06/19	14/06/19	0 d	14/06/19	14/06/19																
2218	<i>3.6.2.2.1.1.1 Aprovação da Revisão de Definição pela Operadora e Prefeitura - Regência/ES</i>	100%	14/06/19	14/06/19	0 d	14/06/19	14/06/19																
2219	3.6.2.2.1.2 Engenharia Básica e Detalhada	100%	02/10/19	02/06/20	164 d	02/10/19	16/09/20																
2220	3.6.2.2.1.2.1 Engenharia Captação Principal (rio Doce) e adequação da ETA - SE 32029	100%	02/10/19	02/06/20	164 d	02/10/19	16/09/20																
2221	3.6.2.2.1.2.1.1 Aprovação Plano de Trabalho /abertura OSE + Levantamento de Campo - Captação Principal - Rio Doce - Regência/ES	100%	02/10/19	14/01/20	70 d	02/10/19	31/08/20																
2222	3.6.2.2.1.2.1.2 Executar Topografia - Captação Principal - Rio Doce - Regência/ES	100%	02/10/19	13/01/20	69 d	02/10/19	17/01/20																
2223	3.6.2.2.1.2.1.3 Realizar Sondagem - Captação Principal - Rio Doce - Regência/ES	100%	02/10/19	30/01/20	82 d	02/10/19	05/11/19																
2224	3.6.2.2.1.2.1.4 Elaborar arranjo para obtenção de Dados de Entrada Licenciamento e Fundiário - Captação Principal - Rio Doce - Regência/ES	100%	14/10/19	19/03/20	106 d	14/10/19	12/11/19																
2225	3.6.2.2.1.2.1.5 Elaborar Projeto Básico - Captação Principal - Rio Doce - Regência/ES	100%	14/01/20	14/04/20	62 d	20/01/20	08/04/20																
2226	3.6.2.2.1.2.1.6 Obter aprovação do Projeto Básico Regência	100%	15/04/20	18/05/20	22 d	09/04/20	13/05/20																
2227	3.6.2.2.1.2.1.7 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Captação Principal - Rio Doce - Regência/ES	100%	06/03/20	19/03/20	10 d	23/03/20	13/04/20																
2228	3.6.2.2.1.2.1.8 Elaborar Projeto Executivo - Captação Principal - Rio Doce - Regência/ES	100%	13/02/20	02/06/20	73 d	28/07/20	16/09/20																
2229	<i>3.6.2.2.1.2.1.9 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Principal - Rio Doce - Regência/ES</i>	100%	02/06/20	02/06/20	0 d	16/09/20	16/09/20																
2230	3.6.2.2.2 Fundiária	0%	06/10/20	09/06/21	166 d	19/08/19	24/06/20																
2231	3.6.2.2.2.1 Captação Principal (rio Doce) - Desimpedimento de área - Regência/ES	0%	06/10/20	09/06/21	166 d	19/08/19	24/06/20																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
2232	<i>3.6.2.2.2 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - Regência/ES</i>	0%	09/06/21	09/06/21	0 d	24/06/20	24/06/20																
2233	3.6.2.2.3 Licenciamento	0%	06/10/20	29/06/21	180 d	13/11/19	31/07/20																
2234	3.6.2.2.3.1 Captação Principal - Outorga rio Doce - Regência/ES	0%	06/10/20	29/04/21	138 d	13/11/19	31/07/20																
2235	3.6.2.2.3.2 Captação Principal - DAIA rio Doce - Regência/ES	0%	06/10/20	29/06/21	180 d	13/11/19	31/07/20																
2236	<i>3.6.2.2.3.3 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - Regência/ES</i>	0%	29/06/21	29/06/21	0 d	31/07/20	31/07/20																
2237	3.6.2.2.4 Suprimentos	0%	13/01/21	21/06/21	108 d	14/05/20	16/09/20																
2238	3.6.2.2.4.1 Elaboração de RT/PQ pela Infra e abertura da RC - Captação Principal rio Doce - Regência/ES	0%	13/01/21	09/02/21	20 d	14/05/20	16/09/20																
2239	3.6.2.2.4.2 Processo contratação - Captação Principal rio Doce - Regência/ES	0%	10/02/21	21/06/21	88 d	14/05/20	16/09/20																
2240	<i>3.6.2.2.4.3 Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água -</i>	0%	21/06/21	21/06/21	0 d	16/09/20	16/09/20																
2241	3.6.2.2.5 Infraestrutura	0%	30/06/21	15/08/22	282 d	17/09/20	05/08/22																
2242	3.6.2.2.5.1 Obras	0%	30/06/21	17/05/22	220 d	17/09/20	05/08/21																
2243	3.6.2.2.5.1.1 Executar Captação Principal e adutora de 11km do Rio Doce - Regência/ES	0%	30/06/21	17/05/22	220 d	17/09/20	05/08/21																
2244	3.6.2.2.5.1.2 Executar Adequação ETA/UTR (caso haja nova captação no rio Doce) - Regência/ES	0%	30/06/21	20/12/21	120 d	17/09/20	15/03/21																
2245	<i>3.6.2.2.5.1.3 Conclusão das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação Principal (rio Doce) e adequações na ETA/UTR - Regência/ES</i>	0%	17/05/22	17/05/22	0 d	05/08/21	05/08/21																
2246	<i>3.6.2.2.5.1.4 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação Principal (rio Doce) e adequações na ETA/UTR - Regência/ES</i>	0%	17/05/22	17/05/22	0 d	05/08/21	05/08/21																
2247	3.6.2.2.5.2 Operação	0%	17/05/22	15/08/22	62 d	05/08/21	05/08/22																
2248	3.6.2.2.5.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Regência/ES	0%	18/05/22	24/05/22	5 d	06/08/21	12/08/21																
2249	3.6.2.2.5.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Regência/ES	0%	25/05/22	13/06/22	14 d	13/08/21	01/09/21																
2250	3.6.2.2.5.2.3 Operação Assistida	0%	17/05/22	15/08/22	62 d	05/08/21	03/11/21																
2251	3.6.2.2.5.2.3.1 Realizar Operação Assistida - Regência/ES	0%	17/05/22	15/08/22	90 dd	05/08/21	03/11/21																
2252	3.6.2.3 Captação Principal - Novo Poço	46%	23/03/18	13/01/22	957 d	23/03/18	16/11/21																
2253	3.6.2.3.1 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 1	100%	23/03/18	29/01/19	222 d	23/03/18	29/01/19																
2254	<i>3.6.2.3.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Regência/ES</i>	100%	23/03/18	23/03/18	0 d	23/03/18	23/03/18																
2255	3.6.2.3.1.2 Serviços em Poços Tubulares - Poço (Não será utilizado como fonte de captação)	100%	23/11/18	29/01/19	47 d	23/11/18	29/01/19																
2256	3.6.2.3.1.2.1 Realizar Perfuração - Regência/ES	100%	23/11/18	10/12/18	12 d	23/11/18	10/12/18																
2257	3.6.2.3.1.2.2 Realizar Teste bombeamento - Regência/ES	100%	08/12/18	12/12/18	3 d	08/12/18	12/12/18																
2258	3.6.2.3.1.2.3 Elaborar Relatório Técnico - Regência/ES	100%	11/12/18	14/01/19	24 d	11/12/18	14/01/19																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
2259	3.6.2.3.1.2.4 Realizar Laudo dos Serviços de Coleta e Análise de Água - Regência/ES	100%	13/12/18	28/12/18	12 d	13/12/18	28/12/18																
2260	3.6.2.3.1.2.5 Realizar Tamponamento - Regência/ES	100%	31/12/18	29/01/19	21 d	31/12/18	29/01/19																
2261	3.6.2.3.1.2.6 Conclusão dos Serviços em poço tubular - Regência/ES	100%	29/01/19	29/01/19	0 d	29/01/19	29/01/19																
2262	3.6.2.3.2 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 2	86%	29/01/19	05/10/20	418 d	29/01/19	04/03/20																
2263	3.6.2.3.2.1 Aprovação da Revisão de Definição pela Operadora e Prefeitura - Regência/ES	100%	14/06/19	14/06/19	0 d	14/06/19	14/06/19																
2264	3.6.2.3.2.2 Definição de perfuração de um novo poço para Captação Principal - Regência/ES	100%	14/08/19	14/08/19	0 d	14/08/19	14/08/19																
2265	3.6.2.3.2.3 Serviços em Poços Tubulares - Novo Poço	86%	25/08/20	05/10/20	29 d	24/01/20	04/03/20																
2266	3.6.2.3.2.3.1 Realizar Perfuração - Regência/ES	100%	25/08/20	02/09/20	7 d	24/01/20	24/01/20																
2267	3.6.2.3.2.3.2 Realizar Teste bombeamento - Regência/ES	100%	03/09/20	08/09/20	3 d	27/01/20	29/01/20																
2268	3.6.2.3.2.3.3 Elaborar Relatório Técnico - Regência/ES	84%	09/09/20	05/10/20	19 d	30/01/20	04/03/20																
2269	3.6.2.3.2.3.4 Realizar Laudo dos Serviços de Coleta e Análise de Água - Regência/ES	84%	09/09/20	05/10/20	19 d	30/01/20	04/03/20																
2270	3.6.2.3.2.3.5 Conclusão dos Serviços em poço tubular - Regência/ES	0%	05/10/20	05/10/20	0 d	04/03/20	04/03/20																
2271	3.6.2.3.2.4 Conclusão dos Estudos de Concepção das Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água - Regência/ES	100%	29/01/19	29/01/19	0 d	29/01/19	29/01/19																
2272	3.6.2.3.3 Engenharia Básica e Detalhada	0%	06/10/20	22/02/21	92 d	21/08/20	05/01/21																
2273	3.6.2.3.3.1 Engenharia Captação Principal (Novo Poço)	0%	06/10/20	22/02/21	92 d	21/08/20	05/01/21																
2274	3.6.2.3.3.1.1 Aprovação Plano de Trabalho /abertura OSE - Captação Principal - Novo Poço - Regência/ES	0%	06/10/20	13/10/20	5 d	21/08/20	27/08/20																
2275	3.6.2.3.3.1.2 Dados de Entrada (levantamento de campo, topografia e recebimento das informações do poço: perfil, vazão, análise água) - Captação Principal - Regência/ES	0%	14/10/20	13/11/20	22 d	28/08/20	29/09/20																
2276	3.6.2.3.3.1.3 Emitir RT/PQ para Suprimentos - Captação Principal - Novo Poço - Regência/ES	0%	11/11/20	24/11/20	10 d	25/09/20	08/10/20																
2277	3.6.2.3.3.1.4 Elaborar Projeto Executivo - Captação Principal - Novo Poço - Regência/ES	0%	16/11/20	22/02/21	65 d	30/09/20	05/01/21																
2278	3.6.2.3.3.1.5 Elaboração do Projeto Executivo - Captação Principal - Novo Poço - Regência/ES	0%	22/02/21	22/02/21	0 d	05/01/21	05/01/21																
2279	3.6.2.3.4 Fundiária	73%	16/08/19	26/11/20	320 d	16/08/19	05/02/20																
2280	3.6.2.3.4.1 Obter Termo de Autorização de Superficiário - Captação Principal (Novo Poço) - Regência/ES	100%	16/08/19	12/03/20	142 d	16/08/19	29/11/19																
2281	3.6.2.3.4.2 Captação Principal (Novo Poço) - Desimpedimento de área - Regência/ES	0%	06/10/20	26/11/20	36 d	02/12/19	05/02/20																
2282	3.6.2.3.4.3 Conclusão da Regularização Fundiária para as obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento da Localidade - Regência/ES	0%	26/11/20	26/11/20	0 d	05/02/20	05/02/20																
2283	3.6.2.3.5 Licenciamento	33%	17/03/20	15/10/21	396 d	02/12/19	16/11/20																
2284	3.6.2.3.5.1 Captação Principal - Autorização de Perfuração - Regência/ES	100%	17/03/20	15/04/20	21 d	02/12/19	16/01/20																
2285	3.6.2.3.5.2 Captação Principal - Outorga novo poço - Regência/ES	0%	31/03/21	15/10/21	138 d	05/03/20	16/11/20																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	2009				2014				2019				2024			
2286	3.6.2.3.5.3 Captação Principal - Dispensa Novo Poço - Regência/	0%	06/10/20	18/02/21	90 d	05/03/20	16/11/20																
2287	3.6.2.3.5.4 Conclusão do Licenciamento Ambiental da Localidade - Regência/ES	0%	15/10/21	15/10/21	0 d	16/11/20	16/11/20																
2288	3.6.2.3.6 Suprimentos	51%	16/08/19	24/06/21	461 d	16/08/19	23/01/20																
2289	3.6.2.3.6.1 Processo de Contratação Tintori - Novo Poço - Captação Principal - Regência/ES	100%	16/08/19	30/06/20	216 d	16/08/19	23/01/20																
2290	3.6.2.3.6.2 Elaboração da RT/PQ pela Infra e abertura da RC - Novo Poço - Captação Principal - Regência/ES	0%	18/01/21	12/02/21	20 d	01/12/20	30/12/20																
2291	3.6.2.3.6.3 Processo de Contratação da Obra - Novo Poço - Captação Principal - Regência/ES	0%	18/02/21	24/06/21	88 d	31/12/20	11/05/21																
2292	3.6.2.3.6.4 Conclusão da Contratação de Suprimentos das obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água -	0%	24/06/21	24/06/21	0 d	23/01/20	23/01/20																
2293	3.6.2.3.7 Infraestrutura	0%	22/06/21	13/01/22	143 d	24/07/20	16/11/21																
2294	3.6.2.3.7.1 Obras	0%	22/06/21	15/10/21	82 d	24/07/20	16/11/20																
2295	3.6.2.3.7.1.1 Executar Obras de Captação Principal - Novo Poço - Regência/ES	0%	22/06/21	15/10/21	82 d	24/07/20	16/11/20																
2296	3.6.2.3.7.1.2 Conclusão das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação Principal - Novo Poço - Regência/ES	0%	15/10/21	15/10/21	0 d	16/11/20	16/11/20																
2297	3.6.2.3.7.1.3 Assinatura de Termo de Entrega das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação Principal - Novo Poço - Regência/ES	0%	15/10/21	15/10/21	0 d	16/11/20	16/11/20																
2298	3.6.2.3.7.2 Operação	0%	15/10/21	13/01/22	61 d	16/11/20	16/11/21																
2299	3.6.2.3.7.2.1 Realizar Treinamento Operacional do Sistema - Regência/ES	0%	18/10/21	22/10/21	5 d	17/11/20	23/11/20																
2300	3.6.2.3.7.2.2 Realizar Testes e Pré-operação - Regência/ES	0%	25/10/21	12/11/21	14 d	24/11/20	11/12/20																
2301	3.6.2.3.7.2.3 Operação Assistida	0%	15/10/21	13/01/22	61 d	16/11/20	14/02/21																
2302	3.6.2.3.7.2.3.1 Realizar Operação Assistida - Regência/ES	0%	15/10/21	13/01/22	90 dd	16/11/20	14/02/21																
2303	3.7 Obras Emergenciais	100%	09/11/15	14/09/17	484 d	09/11/15	14/09/17																
2304	3.7.1 Realizar obras de Melhorias na ETA de Pedra Corrida (distrito de Periquito)	100%	03/10/16	29/12/16	64 d	03/10/16	29/12/16																
2305	3.7.2 Realizar obras de Melhoria nas ETAs de Governador Valadares/MG (sede)	100%	09/11/15	30/11/15	16 d	09/11/15	30/11/15																
2306	3.7.3 Realizar obras na Captação Alternativa e Melhorias nas ETA de São Vítor (distrito de Governador Valadares)	100%	03/10/16	29/12/16	64 d	03/10/16	29/12/16																
2307	3.7.4 Realizar obras na Captação Alternativa de São Tomé do Rio Doce (distrito de Tumiritinga)	100%	03/10/16	29/12/16	64 d	03/10/16	29/12/16																
2308	3.7.5 Realizar obras de Captação Alternativa de Galiléia/MG	100%	03/10/16	29/12/16	64 d	03/10/16	29/12/16																
2309	3.7.6 Realizar obras de Captação Alternativa - Lagoa Nova - Linhares/ES	100%	01/07/16	14/09/17	315 d	01/07/16	14/09/17																
2310	3.7.7 Realizar obras de Captação Alternativa e Melhorias nas ETAs de Colatina (Sede) - Colatina/ES	100%	23/03/16	29/11/16	180 d	23/03/16	29/11/16																
2311	3.8 Fim da Execução	0%	22/11/23	22/11/23	0 d	22/11/23	22/11/23																

Id	Nome	% Concluído Ponderado	Início	Término	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base				
								2009	2014	2019	2024
2312	4 Encerramento	0%	23/10/23	22/11/23	21 d	23/10/23	22/11/23				
2313	4.1 Apresentar Resultados à Diretoria	0%	23/10/23	22/11/23	21 d	23/10/23	22/11/23				
2314	4.2 Protocolar o encerramento do programa ao Sistema CIF	0%	23/10/23	22/11/23	21 d	23/10/23	22/11/23				
2315	<i>4.3 Assinatura do Termo de Aceite</i>	<i>0%</i>	<i>22/11/23</i>	<i>22/11/23</i>	<i>0 d</i>	<i>22/11/23</i>	<i>22/11/23</i>				
2316	<i>4.4 Encerramento do Programa</i>	<i>0%</i>	<i>22/11/23</i>	<i>22/11/23</i>	<i>0 d</i>	<i>22/11/23</i>	<i>22/11/23</i>				