

foi elaborado um cronograma colaborativo (com a participação da comunidade atingida), conforme é apresentado no Quadro 01. Ainda, segue anexa, a memória da terceira reunião intercâmaras, contendo os principais registros e encaminhamentos.

Quadro 01: Cronograma colaborativo para entrega do projeto básico das medidas estruturantes para abastecimento de água.

Item	Atividade	Responsável	Prazo	Observação
1	Aprovação pela comunidade dos locais dos poços ² e levantamento da situação fundiária junto ao cartório	Fundação Renova (Setor fundiário - Willer Ramos)	06/09/2019 + 7 dias úteis para entrega do cartório 17/09/2019	- O reconhecimento dos locais dos poços a serem perfurados, sinalizados no estudo de geofísica, deverá ser realizado junto à comunidade; - Na semana do dia 16/09 será realizada a visita aos outros pontos prioritários e procedida a consulta sobre a situação fundiária junto ao cartório ³ .
2	Solicitação de requerimento para perfuração dos poços junto ao IEMA	Fundação Renova (Setor licenciamento - Roberto Carvalho)	20/09/2019 - protocolo da documentação no IEMA 07/10/2019 - devolutiva do IEMA	- Prazos estabelecidos considerando que os documentos fundiários estejam de acordo; - Ficou acordado que, caso haja dúvidas sobre o processo de licenciamento no IEMA, a Fundação poderá entrar em contato com Rafaeli Alves Brune
3	Perfuração do poço; teste de vazão; perfilagem óptica; emissão de relatórios	Fundação Renova (Carla Moura)	14/10/2019 - início dos trabalhos 08/01/2020 - finalização dos trabalhos e resultados	- Trabalhos: perfuração do poço; teste de vazão; perfilagem óptica; relatório técnico (60 dias ⁴); - Foi solicitado a perfuração de 2 poços ⁵ .

² A visita, segundo informado pela Fundação Renova, foi realizada no dia 04/09 e os locais prioritários para perfuração dos poços foram definidos, tendo já sido encaminhada a avaliação da regularização para o cartório.

³ Essa medida visa evitar atrasos caso um dos dois locais escolhidos como pontos prioritários 01 e 02 possua algum problema em sua situação fundiária.

⁴ No dia 29/08 ficou acertado que seriam 48 dias úteis, porém segundo a Fundação Renova, após consulta, a empresa que fará a perfuração solicitou 60 dias úteis.

⁵ Ficou acertado que se faz necessário a perfuração de um terceiro poço a fim garantir margem de segurança que não comprometa o cronograma aqui exposto. Assim, logo após a coleta e o envio da amostra de água do segundo poço, a ser perfurado para análise, deve-se iniciar a perfuração do terceiro poço.

4	Coleta e análise da qualidade da água	Fundação Renova (Carla Moura) e laboratório contratado	08/01/2020 - início dos trabalhos 06/02/2020 - finalização dos trabalhos e resultados	Análise da qualidade da água (21 dias úteis ⁶ , prazo solicitado pelo laboratório para realização completa da PRC nº 5/2017 Anexo XX, Ministério da Saúde)
5	Protocolar projeto básico para análise técnica do SAAE	Fundação Renova	06/02/2020 – início dos trabalhos 14/04/2020 – envio do projeto básico ao SAAE (prazo considerado pelas CTs)	A Fundação Renova solicitou 90 dias úteis para elaboração do projeto básico. As CTs, no entanto, definiram o prazo de 45 dias úteis.
6	Análise do Projeto Básico pelo SAAE-Linhares e retorno à Fundação Renova	SAAE Linhares	29/05/2020	30 dias úteis para avaliação e manifestação do SAAE

5. Análise das Câmaras Técnicas

As Câmaras Técnicas estavam de acordo com o cronograma apresentado pela Fundação Renova, em março de 2019, e aguardavam a entrega do projeto básico para a avaliação e aprovação do SAAE e da Comunidade Quilombola de Degredo.

Entretanto, a Fundação Renova não protocolou o Projeto Básico do Sistema de Abastecimento de Água da Comunidade de Degredo, conforme o cronograma elaborado pela própria Fundação. Apenas em agosto de 2019, após expressa demanda da CT-IPCT, foi apresentado o projeto conceitual do sistema de abastecimento e o novo cronograma para entrega do projeto básico, com prorrogação da data de entrega para abril de 2020.

Tal cronograma foi elaborado de forma colaborativa com a Comunidade na reunião intercâmaras, ocorrida no dia 29 de agosto de 2019.

Frente a isso, cabe destacar que a proposta de implantação de medidas estruturantes para abastecimento de água deverá ser desenvolvida para toda a comunidade de Degredo, não se limitando à comunidade remanescente quilombola.

Por ser o responsável pela manutenção e operação do sistema, o SAAE - Linhares deve ter o acompanhamento da elaboração do Projeto Básico garantido pela Fundação Renova.

Após a finalização e entrega do projeto básico, deverá ser realizada uma reunião para sua apresentação, com a participação de todos os atores envolvidos no processo.

⁶ A fim de não atrasar mais o andamento das ações previstas no cronograma, ficou acordado com a Renova que, assim que o teste de vazão do primeiro poço for finalizado, seja encaminhada amostras de água para análise da qualidade.