

Id	Nome	% concluído	Início	Término	Duração	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
						S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
0	<b>PG032 - Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água</b>	37%	09/11/15	20/02/23	1850 d																		
1	1 Marcos	0%	02/03/16	20/02/23	1768 d																		
23	2 Definição	99%	02/03/16	26/12/19	984 d																		
33	3 Território Mariana	16%	20/02/18	28/04/22	1049 d																		
34	3.1 Camargos (distrito Mariana/MG)	17%	08/03/18	16/11/21	926 d																		
35	3.1.1 Captação Alternativa (Poço Tubular)	19%	08/03/18	16/11/21	926 d																		
36	3.1.1.1 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 1	100%	08/03/18	21/11/18	185 d																		
49	3.1.1.2 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 2	0%	28/06/19	02/04/20	190 d																		
59	3.1.1.3 Engenharia Básica e Detalhada	41%	30/11/18	02/12/20	500 d																		
70	3.1.1.4 Fundiária	20%	02/05/19	24/07/20	308 d																		
79	3.1.1.5 Licenciamento	0%	14/11/19	08/12/20	264 d																		
90	3.1.1.6 Suprimentos	0%	03/12/20	23/04/21	94 d																		
93	3.1.1.7 Infraestrutura	0%	26/04/21	16/11/21	141 d																		
103	3.1.2 ETA (Sistema de Tratamento Simplificado) e Captação Principal (Nascente)	14%	08/03/18	06/09/21	879 d																		
104	3.1.2.1 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 1	100%	08/03/18	04/07/18	85 d																		
111	3.1.2.2 Engenharia Básica e Detalhada	40%	30/11/18	07/08/20	420 d																		
122	3.1.2.3 Fundiária	99%	23/03/18	29/03/18	5 d																		
125	3.1.2.4 Suprimentos	0%	10/08/20	22/12/20	94 d																		
128	3.1.2.5 Infraestrutura	0%	23/12/20	06/09/21	174 d																		
139	3.2 Pedras (distrito Mariana/MG)	16%	20/02/18	28/04/22	1049 d																		
140	3.2.1 Captação Alternativa (Poço Tubular)	34%	20/02/18	24/06/21	839 d																		
141	3.2.1.1 Engenharia	62%	20/02/18	13/07/20	604 d																		
179	3.2.1.2 Fundiária	40%	22/11/18	30/07/20	420 d																		
188	3.2.1.3 Licenciamento	34%	14/02/19	28/02/20	256 d																		
195	3.2.1.4 Suprimentos	0%	14/07/20	17/11/20	88 d																		
198	3.2.1.5 Infraestrutura	0%	18/11/20	24/06/21	147 d																		
208	3.2.2 ETA (Sistema de Tratamento Simplificado) e Captação Principal (Nascente)	0%	23/03/18	28/04/22	1026 d																		
209	3.2.2.1 Engenharia	0%	04/11/19	10/11/20	252 d																		
233	3.2.2.2 Fundiária	3%	23/03/18	11/08/20	602 d																		
249	3.2.2.3 Licenciamento	0%	06/04/20	23/09/21	367 d																		
258	3.2.2.4 Suprimentos	0%	14/07/20	17/11/20	88 d																		
261	3.2.2.5 Infraestrutura	0%	18/11/20	28/04/22	357 d																		
271	4 Território Alto Rio Doce	28%	20/12/16	11/08/21	1178 d																		
272	4.1 Gesteira (distrito Barra Longa/MG)	56%	20/12/16	28/07/20	919 d																		
273	4.1.1 Captação Principal/Alternativa/ETA	100%	20/12/16	28/06/19	651 d																		
274	4.1.1.1 Estudos de Concepção do Sistema	100%	20/12/16	25/06/18	395 d																		
286	4.1.1.2 Engenharia Básica e Detalhada	100%	20/10/17	28/06/19	433 d																		
295	4.1.1.3 Fundiária	100%	23/07/18	30/11/18	95 d																		
298	4.1.1.4 Infraestrutura	100%	01/11/17	02/07/18	174 d																		

Id	Nome	% concluído	Início	Término	Duração	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
						S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
304	4.1.2 Reforma do Reservatório + Adutora Poço Centro de Saúde + Melhorias no Acesso	0%	27/09/19	28/07/20	204 d																		
305	4.1.2.1 Infraestrutura	0%	27/09/19	28/07/20	204 d																		
316	4.2 Barreto (distrito Barra Longa/MG)	10%	19/01/18	11/08/21	895 d																		
317	4.2.1 Engenharia Captação Principal/Alternativa/ETA/Adução	10%	19/01/18	11/08/21	895 d																		
318	4.2.1.1 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 1	100%	19/01/18	03/06/19	350 d																		
337	4.2.1.2 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 2	0%	23/04/20	13/08/20	79 d																		
344	4.2.1.3 Engenharia Básica e Detalhada	0%	22/11/19	09/09/20	197 d																		
358	4.2.1.4 Fundiária	6%	17/04/18	31/07/20	578 d																		
381	4.2.1.5 Licenciamento	0%	22/11/19	23/11/20	248 d																		
396	4.2.1.6 Suprimentos	0%	12/08/20	16/12/20	88 d																		
399	4.2.1.7 Infraestrutura	0%	17/12/20	11/08/21	160 d																		
410	5 Território Calha do Rio Doce	54%	20/11/17	20/12/20	781 d																		
411	5.1 Ipaba do Paraíso (distrito Santana do Paraíso/MG)	54%	20/11/17	20/12/20	781 d																		
412	5.1.1 Sistemas de Abastecimento Individuais	54%	20/11/17	20/12/20	781 d																		
413	5.1.1.1 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 1	100%	23/03/18	30/04/19	282 d																		
416	5.1.1.2 Engenharia Básica e Detalhada	100%	05/11/18	13/08/19	194 d																		
423	5.1.1.3 Licenciamento - Cisternas	100%	23/03/18	20/04/18	21 d																		
425	5.1.1.4 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 2	0%	19/11/19	30/03/20	88 d																		
434	5.1.1.5 Engenharia Básica e Detalhada - Poços	20%	05/11/18	28/07/20	431 d																		
440	5.1.1.6 Fundiária	100%	20/11/17	12/08/19	443 d																		
445	5.1.1.7 Licenciamento - Poços	6%	15/10/19	18/09/20	231 d																		
449	5.1.1.8 Infraestrutura	0%	19/12/19	20/12/20	249 d																		
459	6 Território Médio Rio Doce	43%	23/03/16	20/02/23	1753 d																		
460	6.1 Cachoeira Escura (distrito Belo Oriente/MG)	52%	16/01/18	07/04/22	1062 d																		
461	6.1.1 Captação Principal e Melhorias na ETA	41%	14/03/18	29/09/21	892 d																		
462	6.1.1.1 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 1	100%	14/03/18	23/03/18	7 d																		
465	6.1.1.2 Engenharia Básica e Detalhada	79%	20/09/18	20/04/20	395 d																		
485	6.1.1.3 Fundiária	100%	18/10/18	31/07/19	197 d																		
488	6.1.1.4 Licenciamento	0%	22/01/20	20/11/20	208 d																		
495	6.1.1.5 Infraestrutura	14%	03/04/19	29/09/21	621 d																		
508	6.1.2 Captação Alternativa	73%	16/01/18	28/11/21	972 d																		
509	6.1.2.1 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 1	100%	14/03/18	26/04/19	287 d																		
521	6.1.2.2 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 2	100%	02/05/19	17/06/19	33 d																		
530	6.1.2.3 Engenharia Básica e Detalhada	48%	31/07/18	18/06/20	472 d																		
541	6.1.2.4 Fundiária	50%	23/03/18	08/12/20	684 d																		
545	6.1.2.5 Licenciamento	99%	16/01/18	11/11/19	466 d																		
555	6.1.2.6 Infraestrutura	0%	18/06/20	28/11/21	360 d																		
565	6.1.3 UTR	0%	04/11/19	07/04/22	602 d																		
566	6.1.3.1 Engenharia	0%	04/11/19	09/03/21	331 d																		
576	6.1.3.2 Suprimentos	0%	12/11/20	23/03/21	88 d																		

Id	Nome	% concluído	Início	Término	Duração	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023			
						S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
579	<b>6.1.3.3 Infraestrutura</b>	0%	24/03/21	07/04/22	261 d																				
588	<b>6.2 Senhora da Penha (distrito Fernandes Tourinho/MG)</b>	33%	25/10/17	03/11/21	1014 d																				
589	<b>6.2.1 Engenharia Captação Alternativa - Poço 3</b>	49%	25/10/17	02/09/21	973 d																				
590	<b>6.2.1.1 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 1</b>	100%	25/10/17	07/02/19	335 d																				
605	<b>6.2.1.2 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 2</b>	45%	08/04/19	30/04/20	264 d																				
624	<b>6.2.1.3 Engenharia Básica e Detalhada (Conceito Antigo) - Poço 1</b>	100%	17/01/18	11/09/19	422 d																				
630	<b>6.2.1.4 Engenharia Básica e Detalhada Captação Alternativa - Poço 3</b>	0%	28/04/20	23/11/20	145 d																				
640	<b>6.2.1.5 Fundiária</b>	41%	10/06/19	20/12/19	136 d																				
644	<b>6.2.1.6 Licenciamento</b>	0%	23/12/19	28/02/20	44 d																				
647	<b>6.2.1.7 Infraestrutura</b>	0%	23/11/20	02/09/21	194 d																				
657	<b>6.2.2 Engenharia Captação Principal, Nova ETA e UTR</b>	16%	23/03/18	03/11/21	908 d																				
658	<b>6.2.2.1 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 1</b>	100%	23/03/18	07/02/19	229 d																				
663	<b>6.2.2.2 Engenharia Básica e Detalhada</b>	0%	27/12/19	11/09/20	177 d																				
675	<b>6.2.2.3 Fundiária</b>	41%	22/01/19	28/05/20	334 d																				
680	<b>6.2.2.4 Licenciamento</b>	0%	19/02/20	04/11/20	176 d																				
683	<b>6.2.2.5 Suprimentos</b>	0%	14/09/20	20/01/21	88 d																				
686	<b>6.2.2.6 Infraestrutura</b>	0%	28/01/21	03/11/21	191 d																				
695	<b>6.3 Pedra Corrida (distrito Periquito/MG)</b>	52%	16/01/18	11/05/22	1084 d																				
696	<b>6.3.1 Captação Principal, Alternativa e Melhorias em ETA</b>	73%	16/01/18	02/04/20	561 d																				
697	<b>6.3.1.1 Estudos de Concepção do Sistema</b>	100%	14/03/18	14/12/18	198 d																				
708	<b>6.3.1.2 Engenharia Básica e Detalhada</b>	100%	04/07/18	10/07/19	258 d																				
728	<b>6.3.1.3 Fundiária</b>	100%	21/05/18	09/09/19	332 d																				
732	<b>6.3.1.4 Licenciamento</b>	81%	16/01/18	30/12/19	497 d																				
736	<b>6.3.1.5 Infraestrutura</b>	21%	27/05/19	02/04/20	213 d																				
754	<b>6.3.2 UTR</b>	1%	20/05/19	11/05/22	742 d																				
755	<b>6.3.2.1 Estudos de Concepção do Sistema</b>	100%	20/05/19	31/05/19	10 d																				
760	<b>6.3.2.2 Engenharia Básica e Detalhada</b>	1%	24/10/19	15/12/20	284 d																				
770	<b>6.3.2.3 Licenciamento</b>	0%	22/05/20	08/02/21	180 d																				
773	<b>6.3.2.4 Suprimentos</b>	0%	16/12/20	28/04/21	88 d																				
776	<b>6.3.2.5 Infraestrutura</b>	0%	29/04/21	11/05/22	259 d																				
785	<b>6.4 Alpercata/MG (sede)</b>	1%	23/03/18	27/11/22	1172 d																				
786	<b>6.4.1 Captação Principal, Nova ETA e UTR</b>	1%	23/03/18	27/11/22	1172 d																				
787	<i>6.4.1.1 Declaração de Escopo e Premissas de Projeto (DEPP) concluída - Alpercata/MG</i>	100%	23/03/18	23/03/18	0 d																				
788	<i>6.4.1.2 Aprovação das DEPPs pela Operadora e Prefeitura - Alpercata/MG</i>	100%	23/03/18	23/03/18	0 d																				
789	<b>6.4.1.3 Estudos de Concepção do Sistema</b>	30%	09/07/19	10/01/20	128 d																				
793	<b>6.4.1.4 Engenharia Básica e Detalhada</b>	0%	28/02/20	05/02/21	236 d																				
805	<b>6.4.1.5 Fundiária</b>	0%	22/06/20	31/12/20	134 d																				
808	<b>6.4.1.6 Licenciamento</b>	0%	22/06/20	11/03/21	180 d																				
811	<b>6.4.1.7 Suprimentos</b>	0%	08/02/21	17/06/21	88 d																				
814	<b>6.4.1.8 Infraestrutura</b>	0%	18/06/21	27/11/22	360 d																				

Id	Nome	% concluído	Início	Término	Duração	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
						S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
828	<b>6.5 Governador Valadares/MG (sede)</b>	42%	23/03/16	20/02/23	1753 d																		
829	6.5.1 Captação Alternativa	69%	23/03/16	30/03/21	1279 d																		
830	6.5.1.1 Estudos de Concepção do Sistema	100%	03/11/17	23/03/18	100 d																		
836	6.5.1.2 Engenharia Básica e Detalhada	100%	23/03/16	16/11/17	432 d																		
838	6.5.1.3 Fundiária	100%	23/03/18	09/10/19	395 d																		
842	6.5.1.4 Licenciamento	99%	23/03/16	28/06/19	845 d																		
849	6.5.1.5 Infraestrutura	28%	18/06/18	30/03/21	696 d																		
857	<b>6.5.2 ETA Central</b>	30%	08/03/18	20/02/23	1242 d																		
858	6.5.2.1 Engenharia	56%	08/03/18	31/12/20	710 d																		
889	6.5.2.2 Licenciamento	0%	29/06/20	15/04/21	199 d																		
892	6.5.2.3 Suprimentos	25%	16/09/19	28/05/21	422 d																		
898	6.5.2.4 Infraestrutura	16%	18/06/18	20/02/23	1170 d																		
912	<b>6.5.3 ETA Santa Rita</b>	59%	16/08/17	04/02/21	879 d																		
913	6.5.3.1 Engenharia	100%	05/03/18	11/10/19	411 d																		
933	6.5.3.2 Fundiária	100%	15/01/19	09/10/19	184 d																		
936	6.5.3.3 Licenciamento	99%	16/08/17	19/07/19	494 d																		
940	6.5.3.4 Suprimentos	38%	14/05/19	01/11/19	122 d																		
945	6.5.3.5 Infraestrutura	0%	04/11/19	04/02/21	311 d																		
958	<b>6.5.4 ETA Vila Isa</b>	22%	08/03/18	27/07/22	1101 d																		
959	6.5.4.1 Engenharia	42%	08/03/18	27/11/20	688 d																		
988	6.5.4.2 Fundiária	100%	02/01/19	09/10/19	193 d																		
991	6.5.4.3 Licenciamento	0%	17/04/20	02/02/21	199 d																		
994	6.5.4.4 Suprimentos	0%	30/11/20	28/04/21	100 d																		
1000	6.5.4.5 Infraestrutura	6%	21/01/19	27/07/22	875 d																		
1014	<b>6.5.5 Captação Principal e Melhorias na ETA Recanto dos Sonhos</b>	36%	08/03/18	30/01/22	979 d																		
1015	6.5.5.1 Engenharia	52%	08/03/18	12/11/20	677 d																		
1038	6.5.5.2 Fundiária	100%	23/03/18	09/10/19	395 d																		
1042	6.5.5.3 Licenciamento	0%	22/07/20	11/05/21	199 d																		
1045	6.5.5.4 Suprimentos	0%	04/09/20	13/01/21	88 d																		
1050	6.5.5.5 Infraestrutura	19%	18/02/19	30/01/22	733 d																		
1067	<b>6.6 São Vítor (distrito Governador Valadares/MG)</b>	44%	10/01/18	03/11/21	960 d																		
1068	6.6.1 Captação Principal e Melhorias na ETA	71%	23/03/18	30/04/20	531 d																		
1069	6.6.1.1 Estudos de Concepção do Sistema	100%	23/03/18	17/07/19	336 d																		
1083	6.6.1.2 Engenharia Básica e Detalhada	99%	08/10/18	18/11/19	281 d																		
1100	6.6.1.3 Fundiária	100%	06/06/18	21/12/18	143 d																		
1103	6.6.1.4 Suprimentos	100%	03/06/19	12/06/19	8 d																		
1107	6.6.1.5 Infraestrutura	41%	23/05/19	30/04/20	234 d																		
1119	<b>6.6.2 Captação Alternativa</b>	53%	10/01/18	10/06/20	611 d																		
1120	6.6.2.1 Estudos de Concepção do Sistema	100%	23/03/18	17/07/19	336 d																		
1133	6.6.2.2 Engenharia Básica e Detalhada	99%	10/01/18	26/11/19	480 d																		

Id	Nome	% concluído	Início	Término	Duração	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
						S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
1141	6.6.2.3 Fundiária	100%	06/06/18	21/12/18	143 d																		
1144	6.6.2.4 Licenciamento	25%	12/06/19	21/02/20	176 d																		
1147	6.6.2.5 Infraestrutura	0%	27/11/19	10/06/20	131 d																		
1156	6.6.3 UTR	0%	03/12/19	03/11/21	476 d																		
1157	6.6.3.1 Engenharia Básica e Detalhada	0%	03/12/19	02/09/20	186 d																		
1167	6.6.3.2 Licenciamento	0%	27/04/20	09/02/21	199 d																		
1170	6.6.3.3 Suprimentos	0%	12/05/20	15/10/20	110 d																		
1180	6.6.3.4 Infraestrutura	0%	16/10/20	03/11/21	261 d																		
1189	6.7 Galileia/MG (sede)	87%	01/06/17	27/02/20	699 d																		
1190	6.7.1 Captação Principal, Alternativa, Melhorias em ETA e UTR	87%	01/06/17	27/02/20	699 d																		
1191	6.7.1.1 Engenharia	100%	01/06/17	28/06/19	534 d																		
1229	6.7.1.2 Licenciamento	100%	18/09/17	25/09/19	519 d																		
1237	6.7.1.3 Suprimentos	100%	04/09/18	12/06/19	195 d																		
1243	6.7.1.4 Infraestrutura	45%	19/03/18	27/02/20	492 d																		
1259	6.8 Tumiritinga/MG (sede)	17%	31/01/18	14/04/22	1056 d																		
1260	6.8.1 Captação Principal e Melhorias em ETA	40%	23/03/18	19/12/21	939 d																		
1261	6.8.1.1 Estudos de Concepção do Sistema	100%	23/03/18	23/03/18	0 d																		
1264	6.8.1.2 Engenharia Básica e Detalhada	100%	29/10/18	10/07/19	175 d																		
1279	6.8.1.3 Infraestrutura	0%	31/03/21	19/12/21	181 d																		
1290	6.8.2 Captação Alternativa	11%	31/01/18	29/09/21	922 d																		
1291	6.8.2.1 Estudos de Concepção do Sistema	100%	14/03/18	10/06/19	317 d																		
1302	6.8.2.2 Engenharia Básica e Detalhada	12%	27/02/19	27/08/20	372 d																		
1314	6.8.2.3 Fundiária	2%	31/01/18	09/07/20	616 d																		
1319	6.8.2.4 Licenciamento	0%	13/04/20	22/12/20	176 d																		
1322	6.8.2.5 Suprimentos	0%	28/08/20	06/01/21	88 d																		
1325	6.8.2.6 Infraestrutura	0%	07/01/21	29/09/21	183 d																		
1334	6.8.3 UTR	0%	27/04/20	14/04/22	492 d																		
1335	6.8.3.1 Engenharia Básica e Detalhada	0%	27/04/20	03/03/21	212 d																		
1343	6.8.3.2 Suprimentos	0%	19/11/20	30/03/21	88 d																		
1346	6.8.3.3 Infraestrutura	0%	31/03/21	14/04/22	261 d																		
1355	6.9 São Tomé do Rio Doce (distrito Tumiritinga/MG)	48%	12/12/17	17/10/21	968 d																		
1356	6.9.1 Captação Principal / Nova ETA / UTR	35%	12/12/17	17/10/21	968 d																		
1357	6.9.1.1 Estudos de Concepção do Sistema	100%	12/12/17	23/03/18	72 d																		
1360	6.9.1.2 Engenharia Básica e Detalhada	38%	29/10/18	04/05/20	376 d																		
1372	6.9.1.3 Fundiária	61%	12/11/18	10/01/20	291 d																		
1376	6.9.1.4 Licenciamento	46%	14/12/18	25/09/20	444 d																		
1380	6.9.1.5 Suprimentos	0%	05/05/20	04/09/20	88 d																		
1383	6.9.1.6 Infraestrutura	0%	28/09/20	17/10/21	262 d																		
1391	6.9.2 Captação Alternativa	64%	12/12/17	07/07/20	649 d																		
1392	6.9.2.1 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 1	100%	12/12/17	11/07/19	404 d																		

Id	Nome	% concluído	Início	Término	Duração	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
						S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
1402	6.9.2.2 Engenharia Básica e Detalhada	100%	30/01/18	19/10/18	189 d																		
1408	6.9.2.3 Fundiária	61%	12/11/18	10/01/20	291 d																		
1411	6.9.2.4 Licenciamento	76%	19/11/18	10/01/20	286 d																		
1419	6.9.2.5 Suprimentos	99%	08/11/18	24/12/18	33 d																		
1422	6.9.2.6 Infraestrutura	14%	15/01/18	07/07/20	626 d																		
1433	7 Território Baixo Rio Doce (MG/ES)	27%	26/01/17	12/10/22	1443 d																		
1434	7.1 Resplendor/MG (sede)	46%	26/01/17	20/02/22	1284 d																		
1435	7.1.1 Captação Alternativa	82%	26/01/17	19/03/20	804 d																		
1436	7.1.1.1 Estudos de Concepção do Sistema	100%	26/01/17	23/03/18	301 d																		
1444	7.1.1.2 Engenharia Básica e Detalhada	100%	23/10/17	11/03/19	357 d																		
1461	7.1.1.3 Licenciamento	99%	12/12/17	13/06/19	386 d																		
1465	7.1.1.4 Infraestrutura	57%	30/03/18	19/03/20	498 d																		
1476	7.1.2 Melhorias de ETA e na Captação Principal	34%	14/03/18	03/07/20	582 d																		
1477	7.1.2.1 Engenharia	87%	14/03/18	22/11/19	433 d																		
1489	7.1.2.2 Suprimentos	0%	25/11/19	13/04/20	93 d																		
1493	7.1.2.3 Infraestrutura	14%	13/12/18	03/07/20	386 d																		
1506	7.1.3 UTR	1%	19/05/17	20/02/22	1202 d																		
1507	7.1.3.1 Estudos de Concepção do Sistema	100%	19/05/17	31/05/19	523 d																		
1514	7.1.3.2 Engenharia Básica e Detalhada	0%	14/11/19	01/12/20	259 d																		
1525	7.1.3.3 Licenciamento	0%	14/04/20	23/12/20	176 d																		
1528	7.1.3.4 Suprimentos	0%	24/09/20	01/02/21	88 d																		
1531	7.1.3.5 Infraestrutura	0%	02/02/21	20/02/22	263 d																		
1540	7.2 Itueta/MG (sede)	5%	23/03/18	09/08/22	1099 d																		
1541	7.2.1 Captação Alternativa (Rio Manhuaçu)   Nova ETA e UTR	5%	23/03/18	09/08/22	1099 d																		
1542	7.2.1.1 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 1	100%	23/03/18	23/03/18	0 d																		
1545	7.2.1.2 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 2	100%	08/03/19	21/10/19	157 d																		
1551	7.2.1.3 Engenharia Básica e Detalhada	15%	23/08/19	30/11/20	317 d																		
1565	7.2.1.4 Fundiária	11%	16/05/19	03/11/20	367 d																		
1574	7.2.1.5 Licenciamento	0%	21/02/20	15/12/20	203 d																		
1579	7.2.1.6 Suprimentos	0%	19/10/20	12/03/21	98 d																		
1583	7.2.1.7 Infraestrutura	0%	15/03/21	09/08/22	353 d																		
1595	7.3 Santo Antônio do Rio Doce (distrito Aimorés/MG)	9%	23/03/18	12/10/22	1142 d																		
1596	7.3.1 Captação Principal, UTR na ETA de Aimorés	9%	23/03/18	12/10/22	1142 d																		
1597	7.3.1.1 Estudos de Concepção do Sistema	100%	23/03/18	24/09/19	384 d																		
1602	7.3.1.2 Engenharia Básica e Detalhada	21%	02/05/19	31/12/20	417 d																		
1623	7.3.1.3 Conclusão e Validação da Engenharia - Santo Antônio do Rio Doce/MG	0%	31/12/20	31/12/20	0 d																		
1624	7.3.1.4 Fundiária	0%	20/11/19	04/05/21	358 d																		
1628	7.3.1.5 Licenciamento	0%	29/04/20	27/01/21	188 d																		
1632	7.3.1.6 Suprimentos	0%	21/05/20	24/11/20	130 d																		
1636	7.3.1.7 Infraestrutura	0%	12/01/21	12/10/22	437 d																		

Id	Nome	% concluído	Início	Término	Duração	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
						S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
1646	<b>7.4 Baixo Guandu/ES (sede)</b>	<b>38%</b>	<b>25/09/17</b>	<b>08/06/21</b>	<b>934 d</b>																		
1647	<b>7.4.1 Captação Alternativa</b>	<b>53%</b>	<b>23/03/18</b>	<b>11/02/21</b>	<b>728 d</b>																		
1648	<b>7.4.1.1 Estudos de Concepção do Sistema</b>	<b>100%</b>	<b>23/03/18</b>	<b>04/12/18</b>	<b>183 d</b>																		
1654	<b>7.4.1.2 Engenharia Básica e Detalhada</b>	<b>86%</b>	<b>30/04/18</b>	<b>06/04/20</b>	<b>489 d</b>																		
1667	<b>7.4.1.3 Fundiária</b>	<b>10%</b>	<b>16/08/19</b>	<b>25/05/20</b>	<b>191 d</b>																		
1676	<b>7.4.1.4 Licenciamento</b>	<b>26%</b>	<b>01/08/19</b>	<b>23/04/20</b>	<b>180 d</b>																		
1679	<b>7.4.1.5 Suprimentos</b>	<b>26%</b>	<b>01/10/19</b>	<b>06/02/20</b>	<b>88 d</b>																		
1682	<b>7.4.1.6 Infraestrutura</b>	<b>0%</b>	<b>26/05/20</b>	<b>11/02/21</b>	<b>181 d</b>																		
1691	<b>7.4.2 Melhorias na ETA</b>	<b>27%</b>	<b>25/09/17</b>	<b>07/12/20</b>	<b>812 d</b>																		
1692	<b>7.4.2.1 Estudos de Concepção do Sistema</b>	<b>100%</b>	<b>25/09/17</b>	<b>04/12/18</b>	<b>312 d</b>																		
1696	<b>7.4.2.2 Engenharia Básica e Detalhada</b>	<b>100%</b>	<b>06/09/18</b>	<b>28/06/19</b>	<b>204 d</b>																		
1704	<b>7.4.2.3 Suprimentos</b>	<b>26%</b>	<b>01/10/19</b>	<b>06/02/20</b>	<b>88 d</b>																		
1707	<b>7.4.2.4 Infraestrutura</b>	<b>0%</b>	<b>07/02/20</b>	<b>07/12/20</b>	<b>207 d</b>																		
1716	<b>7.4.3 Nova ETA e UTR</b>	<b>22%</b>	<b>06/09/18</b>	<b>08/06/21</b>	<b>686 d</b>																		
1717	<b>7.4.3.1 Estudos de Concepção do Sistema</b>	<b>100%</b>	<b>04/12/18</b>	<b>31/05/19</b>	<b>121 d</b>																		
1722	<b>7.4.3.2 Engenharia Básica e Detalhada</b>	<b>46%</b>	<b>06/09/18</b>	<b>10/03/20</b>	<b>377 d</b>																		
1733	<b>7.4.3.3 Licenciamento</b>	<b>21%</b>	<b>05/09/19</b>	<b>16/06/20</b>	<b>192 d</b>																		
1736	<b>7.4.3.4 Suprimentos</b>	<b>0%</b>	<b>11/03/20</b>	<b>16/07/20</b>	<b>88 d</b>																		
1739	<b>7.4.3.5 Infraestrutura</b>	<b>0%</b>	<b>17/07/20</b>	<b>08/06/21</b>	<b>221 d</b>																		
1748	<b>7.5 Mascarenhas (distrito Baixo Guandu/ES)</b>	<b>44%</b>	<b>25/09/17</b>	<b>02/05/21</b>	<b>908 d</b>																		
1749	<b>7.5.1 Adutora de Água Tratada de Baixo Guandu</b>	<b>44%</b>	<b>25/09/17</b>	<b>02/05/21</b>	<b>908 d</b>																		
1750	<b>7.5.1.1 Estudos de Concepção do Sistema</b>	<b>100%</b>	<b>25/09/17</b>	<b>22/06/18</b>	<b>195 d</b>																		
1758	<b>7.5.1.2 Engenharia Básica e Detalhada</b>	<b>84%</b>	<b>22/03/18</b>	<b>21/02/20</b>	<b>488 d</b>																		
1771	<b>7.5.1.3 Fundiária</b>	<b>23%</b>	<b>16/08/19</b>	<b>22/06/20</b>	<b>210 d</b>																		
1774	<b>7.5.1.4 Licenciamento</b>	<b>12%</b>	<b>05/09/19</b>	<b>26/06/20</b>	<b>200 d</b>																		
1777	<b>7.5.1.5 Suprimentos</b>	<b>29%</b>	<b>10/09/19</b>	<b>06/02/20</b>	<b>102 d</b>																		
1788	<b>7.5.1.6 Infraestrutura</b>	<b>0%</b>	<b>29/06/20</b>	<b>02/05/21</b>	<b>209 d</b>																		
1797	<b>7.6 Colatina/ES (sede)</b>	<b>9%</b>	<b>07/08/18</b>	<b>04/07/22</b>	<b>976 d</b>																		
1798	<b>7.6.1 UTR - ETA Marista</b>	<b>8%</b>	<b>07/08/18</b>	<b>04/07/22</b>	<b>976 d</b>																		
1799	<b>7.6.1.1 Engenharia Básica e Detalhada</b>	<b>0%</b>	<b>04/11/19</b>	<b>14/09/20</b>	<b>213 d</b>																		
1809	<b>7.6.1.2 Fundiária</b>	<b>23%</b>	<b>07/08/18</b>	<b>02/06/21</b>	<b>705 d</b>																		
1813	<b>7.6.1.3 Suprimentos</b>	<b>0%</b>	<b>10/09/20</b>	<b>18/01/21</b>	<b>88 d</b>																		
1816	<b>7.6.1.4 Infraestrutura</b>	<b>0%</b>	<b>07/04/21</b>	<b>04/07/22</b>	<b>311 d</b>																		
1825	<b>7.6.2 UTR - ETA Aparecida</b>	<b>8%</b>	<b>07/08/18</b>	<b>06/04/22</b>	<b>916 d</b>																		
1826	<b>7.6.2.1 Engenharia</b>	<b>0%</b>	<b>04/11/19</b>	<b>09/10/20</b>	<b>232 d</b>																		
1837	<b>7.6.2.2 Fundiária</b>	<b>23%</b>	<b>07/08/18</b>	<b>11/12/20</b>	<b>590 d</b>																		
1841	<b>7.6.2.3 Suprimentos</b>	<b>0%</b>	<b>28/08/20</b>	<b>06/01/21</b>	<b>88 d</b>																		
1844	<b>7.6.2.4 Infraestrutura</b>	<b>0%</b>	<b>07/01/21</b>	<b>06/04/22</b>	<b>311 d</b>																		
1853	<b>7.6.3 UTR - ETA Columbia</b>	<b>9%</b>	<b>07/08/18</b>	<b>07/11/21</b>	<b>813 d</b>																		
1854	<b>7.6.3.1 Engenharia Básica e Detalhada</b>	<b>0%</b>	<b>02/03/20</b>	<b>12/11/20</b>	<b>177 d</b>																		

Id	Nome	% concluído	Início	Término	Duração	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
						S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
1864	7.6.3.2 Fundiária	23%	07/08/18	24/03/21	657 d																		
1868	7.6.3.3 Suprimentos	0%	22/10/20	03/03/21	88 d																		
1871	7.6.3.4 Infraestrutura	0%	04/03/21	07/11/21	171 d																		
1880	7.7 Boninsegna (distrito Marilândia/ES)	37%	01/02/18	24/06/21	853 d																		
1881	7.7.1 Captação Principal, Alternativa, Nova ETA e UTR	37%	01/02/18	24/06/21	853 d																		
1882	7.7.1.1 Estudos de Concepção do Sistema	100%	01/02/18	05/09/18	155 d																		
1888	7.7.1.2 Engenharia Básica e Detalhada	78%	06/09/18	28/02/20	370 d																		
1923	7.7.1.3 Fundiária	16%	17/05/19	15/06/20	268 d																		
1931	7.7.1.4 Licenciamento	28%	01/08/19	09/07/20	233 d																		
1935	7.7.1.5 Suprimentos	0%	17/12/19	07/07/20	136 d																		
1947	7.7.1.6 Infraestrutura	0%	08/07/20	24/06/21	240 d																		
1963	8 Território Foz do Rio Doce Litoral	18%	22/12/17	28/12/21	1010 d																		
1964	8.1 Linhares/ES (sede)	25%	22/12/17	28/12/21	1010 d																		
1965	8.1.1 Captação Alternativa - Adequação da captação na Lagoa Nova	39%	22/12/17	02/08/20	660 d																		
1966	8.1.1.1 Estudos de Concepção do Sistema	100%	22/12/17	23/03/18	65 d																		
1969	8.1.1.2 Engenharia Básica e Detalhada	92%	18/09/18	19/11/19	296 d																		
1985	8.1.1.3 Suprimentos	37%	17/09/19	27/02/20	110 d																		
1992	8.1.1.4 Infraestrutura	0%	01/11/19	02/08/20	184 d																		
2007	8.1.2 Melhorias em ETA e Captação Principal	27%	22/12/17	19/07/21	899 d																		
2008	8.1.2.1 Estudos de Concepção do Sistema	100%	22/12/17	23/03/18	65 d																		
2011	8.1.2.2 Engenharia Básica e Detalhada	53%	07/01/19	04/05/20	327 d																		
2026	8.1.2.3 Infraestrutura	0%	05/05/20	19/07/21	302 d																		
2036	8.1.3 UTR	13%	22/12/17	28/12/21	1010 d																		
2037	8.1.3.1 Estudos de Concepção do Sistema	100%	22/12/17	23/03/18	65 d																		
2040	8.1.3.2 Engenharia Básica e Detalhada	48%	07/06/18	16/07/20	530 d																		
2052	8.1.3.3 Fundiária	0%	03/01/20	25/09/20	183 d																		
2055	8.1.3.4 Licenciamento	0%	03/01/20	16/09/20	176 d																		
2058	8.1.3.5 Suprimentos	0%	23/04/20	28/09/20	110 d																		
2061	8.1.3.6 Infraestrutura	0%	29/09/20	28/12/21	310 d																		
2070	8.2 Regência (distrito Linhares/ES)	9%	23/03/18	03/11/21	908 d																		
2071	8.2.1 Captação Alternativa	45%	23/03/18	13/01/21	707 d																		
2072	8.2.1.1 Estudos de Concepção do Sistema	100%	23/03/18	29/01/19	222 d																		
2084	8.2.1.2 Engenharia Básica e Detalhada	100%	17/12/18	14/01/19	20 d																		
2090	8.2.1.3 Infraestrutura	0%	18/09/20	13/01/21	79 d																		
2094	8.2.2 Captação Principal (rio Doce) e adequações na ETA/UTR	5%	14/06/19	03/11/21	594 d																		
2095	8.2.2.1 Engenharia	0%	14/06/19	16/09/20	313 d																		
2109	8.2.2.2 Fundiária	35%	19/08/19	24/06/20	211 d																		
2112	8.2.2.3 Licenciamento	0%	13/11/19	31/07/20	176 d																		
2115	8.2.2.4 Suprimentos	0%	14/05/20	16/09/20	88 d																		
2118	8.2.2.5 Infraestrutura	0%	17/09/20	03/11/21	281 d																		

Id	Nome	% concluído	Início	Término	Duração	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
						S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
2128	<b>8.2.3 Captação Principal - Novo Poço</b>	<b>12%</b>	<b>23/03/18</b>	<b>14/02/21</b>	<b>729 d</b>																		
2129	<b>8.2.3.1 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 1</b>	<b>100%</b>	<b>23/03/18</b>	<b>29/01/19</b>	<b>222 d</b>																		
2138	<b>8.2.3.2 Estudos de Concepção do Sistema - Etapa 2</b>	<b>0%</b>	<b>29/01/19</b>	<b>04/03/20</b>	<b>270 d</b>																		
2148	<b>8.2.3.3 Engenharia Básica e Detalhada</b>	<b>0%</b>	<b>05/03/20</b>	<b>16/07/20</b>	<b>92 d</b>																		
2154	<b>8.2.3.4 Fundiária</b>	<b>16%</b>	<b>16/08/19</b>	<b>05/02/20</b>	<b>119 d</b>																		
2158	<b>8.2.3.5 Licenciamento</b>	<b>0%</b>	<b>02/12/19</b>	<b>16/11/20</b>	<b>237 d</b>																		
2162	<b>8.2.3.6 Suprimentos</b>	<b>25%</b>	<b>16/08/19</b>	<b>23/01/20</b>	<b>110 d</b>																		
2165	<b>8.2.3.7 Infraestrutura</b>	<b>0%</b>	<b>24/07/20</b>	<b>14/02/21</b>	<b>140 d</b>																		
2174	<b>9 Obras Emergenciais</b>	<b>100%</b>	<b>09/11/15</b>	<b>14/09/17</b>	<b>484 d</b>																		
2182	<i>10 Fim da Execução</i>	<i>0%</i>	<i>20/02/23</i>	<i>20/02/23</i>	<i>0 d</i>																		
2183	<b>11 Encerramento</b>	<b>0%</b>	<b>20/01/23</b>	<b>20/02/23</b>	<b>21 d</b>																		