

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
0	PG032 - Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água																											
2	Relacionamentos do Programa																											
74	Decisões Judiciais																											
75	Eixo 9 - Item 1.2 (ACP)																											
77	Emissão Laudo Perito																											
78	Resplendor	15/09/21	15/09/21																									
79	Galileia	20/09/21	20/09/21																									
80	Governador Valadares - Sede	17/12/21	17/12/21																									
82	Linhares - Sede	01/02/22	01/02/22																									
83	Periquito - Pedra Corrida	01/02/22	01/02/22																									
84	Itueta	11/03/22	11/03/22																									
86	Belo Oriente - Cachoeira Escura	15/03/22	15/03/22																									
87	Marilândia - Boninsegna	03/10/22	03/10/22																									
88	Governador Valadares - São Vítor	30/03/22	30/03/22																									
89	Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce	04/07/22	04/07/22																									
90	Tumiritinga - Sede	19/12/22	19/12/22																									
91	Santana do Paraíso - Ipaba do Paraíso	24/10/22	24/10/22																									
92	Barra Longa - Gesteira	29/07/22	29/07/22																									
93	Fernandes Tourinho - Senhora da Penha	09/11/22	09/11/22																									
95	Alpercata	30/06/23	30/06/23																									
96	Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce	13/07/22	13/07/22																									
97	Baixo Guandu - Sede	13/07/22	13/07/22																									
98	Baixo Guandu - Mascarenhas	16/09/22	16/09/22																									
100	Linhares - Regência	29/03/22	29/03/22																									
101	Mariana - Camargos	29/11/22	29/11/22																									
102	Mariana - Pedras	06/12/22	06/12/22																									
103	Barra Longa - Barreto	27/07/23	27/07/23																									
104	Colatina	12/05/23	12/05/23																									
105	Linhares - Povoação	15/05/23	15/05/23																									
184	Execução																											
185	Adutora GV																											
186	Governador Valadares - Adutora GV																											
189	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																											
190	Captação Alternativa - Adutora Rio Corrente (900l/s)																											
201	Execução	02/03/18	02/03/23																									
204	Comissionamento	25/11/22	02/03/23																									
205	Operação Assistida do Sistema	03/03/23	31/10/23																									
206	Captações - Item 1 Eixo 9 (ACP)																											
212	Mariana - Camargos																											
215	Instrumento Particular de Definição de Escopo	22/05/24	04/07/24																									

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
254	MELHORIAS DE ETA																											
255	Captação Principal - Nascente e Tratamento																											
256	Engenharia - Nascente e Tratamento	18/11/19	02/08/24																									
265	Fundiário	24/07/24	31/12/24																									
267	Licenciamento	24/07/24	31/01/25																									
269	Suprimentos	05/08/24	10/02/25																									
272	Execução	11/02/25	25/08/25																									
275	Comissionamento	26/08/25	24/09/25																									
277	Operação Assistida do Sistema	25/09/25	30/12/25																									
284	Mariana - Pedras																											
287	Instrumento Particular de Definição de Escopo	22/05/24	05/07/24																									
297	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA_MELHORIAS DE ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																											
299	Captação Alternativa - Melhorias de ETA - Captação Principal																											
300	Engenharia	04/11/19	02/08/24																									
309	Fundiário	22/11/18	29/11/24																									
312	Licenciamento	27/06/24	06/01/25																									
314	Suprimentos	24/07/24	29/01/25																									
317	Execução	30/01/25	13/08/25																									
320	Comissionamento	14/08/25	15/09/25																									
322	Operação Assistida do Sistema	16/09/25	17/12/25																									
326	Barra Longa - Barreto																											
329	Assinatura do Instrumento Particular	25/09/24	09/12/24																									
340	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																											
342	Captação Alternativa - Captação, Adução e Tratamento																											
343	Engenharia - Estudo de Concepção	08/04/20	20/01/22																									
374	Barra Longa - Gesteira																											
377	Assinatura do Termo de Compromisso	19/05/22	28/07/22																									
388	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA E MELHORIAS DE ETA																											
390	Captação Alternativa - Poço Profundo																											
391	Engenharia - Poços e Melhorias ETA - Etapa 1	20/10/17	27/06/19																									
396	Fundiário	23/07/18	30/11/18																									
398	Execução	01/11/17	02/07/18																									
402	Captação Alternativa e Melhorias ETA - Etapa 2	23/01/20	01/02/24																									
403	Engenharia	23/01/20	28/07/22																									
410	Fundiário	14/11/22	28/09/23																									
412	Suprimentos	03/04/23	13/04/23																									
414	Execução	02/05/23	27/10/23																									

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
417	Comissionamento	30/10/23	30/11/23																										
419	Operação Assistida do Sistema	01/12/23	11/03/24																										
429	Belo Oriente - Cachoeira Escura																												
432	Assinatura do Termo de Compromisso	06/06/22	08/11/23																										
447	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
451	Captção Alternativa - Poço ETA																												
452	Engenharia	04/01/18	31/07/18																										
456	Fundiário	23/03/18	29/05/18																										
458	Licenciamento	16/01/18	21/01/19																										
460	Execução	03/04/19	01/08/19																										
463	Comissionamento	02/08/19	03/09/19																										
480	Captção Alternativa - 04 poços profundos, adução, tratamento e elevatórias																												
481	Engenharia	28/04/22	16/02/24																										
488	Fundiário	02/07/21	28/02/24																										
491	Licenciamento	10/03/22	26/06/24																										
494	Suprimentos	02/05/23	23/02/24																										
498	Execução	16/04/24	08/04/25																										
501	Comissionamento	09/04/25	13/05/25																										
503	Operação Assistida do Sistema	14/05/25	14/08/25																										
507	MELHORIAS DE ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
508	Melhorias de ETA e Captação Principal																												
509	Engenharia - Repotenciamento da Elevatória Água Tratada e Relocação de Paineis	10/12/18	19/04/22																										
515	Suprimentos	26/06/23	23/02/24																										
517	Execução	16/04/24	14/11/24																										
520	Comissionamento	18/11/24	18/12/24																										
522	Engenharia - Melhorias de ETA	02/10/18	05/04/19																										
526	Engenharia - Adequação Dos Projetos P/ Atendimento	13/04/22	28/04/23																										
529	Fundiário	18/10/18	31/07/19																										
531	Execução	03/04/19	01/08/19																										
534	Comissionamento	02/08/19	03/09/19																										
536	Melhorias ETA - Captação Principal e ETA 40 L/s																												
537	OBRAS - Período Emergencial - Belo Oriente - Cachoeira Escura	03/10/16	28/02/17																										
547	Engenharia - Reposicionamento da Captação rio Doce (Balsa e adutora)	13/04/22	03/07/24																										
556	Fundiário	20/04/22	20/08/24																										
559	Licenciamento	14/03/24	19/09/24																										
561	Suprimentos	04/07/24	09/01/25																										

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
564	Execução	10/01/25	07/07/25																									
567	Comissionamento	08/07/25	06/08/25																									
570	UTR																											
571	UTR - ETA Cachoeira Escura																											
572	Engenharia	04/11/19	10/10/25																									
585	Suprimentos	06/08/25	10/02/26																									
588	Execução	11/02/26	21/05/27																									
591	Comissionamento	24/05/27	23/06/27																									
593	Operação Assistida do Sistema	24/06/27	24/09/27																									
595	Fernandes Tourinho - Senhora da Penha																											
598	Assinatura do Instrumento Particular	28/08/24	04/11/24																									
609	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																											
611	Captação Alternativa - Captação Poço, Elevatória, Adução e Tratamento																											
612	Engenharia	06/01/20	30/07/25																									
623	Fundiário	04/02/19	11/02/25																									
626	Licenciamento	28/08/24	11/03/25																									
628	Suprimentos	26/05/25	25/11/25																									
631	Execução	26/11/25	26/05/26																									
634	Comissionamento	27/05/26	26/06/26																									
636	Operação Assistida do Sistema	29/06/26	29/09/26																									
640	MELHORIAS DE ETA_ CAPTAÇÃO PRINCIPAL																											
641	Melhorias ETA - Captação Principal e ETA																											
642	Engenharia	06/01/20	15/05/25																									
653	Fundiário	04/02/19	12/02/25																									
656	Licenciamento	04/09/24	19/03/25																									
658	Suprimentos	15/04/25	21/10/25																									
661	Execução	22/10/25	16/07/26																									
664	Comissionamento	17/07/26	17/08/26																									
666	Operação Assistida do Sistema	18/08/26	20/11/26																									
670	Periquito - Pedra Corrida																											
681	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																											
683	Captação Alternativa e Tratamento																											
684	Engenharia - Poço profundo e STA	04/07/18	08/07/19																									
689	Engenharia - Adequação Dos Projetos P/ Atendimento AECOM	08/04/22	31/03/23																									
692	Engenharia - As built blindagem do poço e elevação painéis	20/09/22	18/08/23																									
695	Fundiário	21/05/18	13/05/21																									
697	Licenciamento	16/01/18	18/01/19																									

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
699	Execução	16/09/19	17/02/23																									
703	Comissionamento	30/01/23	02/03/23																									
704	Operação Assistida do Sistema	03/03/23	14/07/23																									
709	MELHORIAS DE ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																											
710	Melhorias ETA - Captação Principal e ETA																											
711	Engenharia	25/09/18	24/07/19																									
715	Fundiário	21/05/18	10/09/19																									
717	Execução	08/07/19	09/04/21																									
721	Comissionamento	12/04/21	12/05/21																									
742	Alpercata																											
745	Assinatura do Termo de Compromisso	25/08/22	22/05/23																									
756	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA E MELHORIAS DE ETA																											
758	Captação Alternativa																											
759	Engenharia - Estudo de Alternativas (Córrego Traír	19/10/20	15/07/21																									
762	Melhoria ETA e Captação Principal																											
763	Engenharia - ETA + UTR 30 L/s em substituição à Captação Alternativa (50% Pleito Copasa)	25/04/22	27/10/23																									
772	Fundiário	17/01/23	28/06/24																									
774	Licenciamento	28/06/24	18/12/24																									
776	Suprimentos	12/04/23	21/11/23																									
782	Execução	07/01/25	30/03/26																									
785	Comissionamento	01/04/26	05/05/26																									
787	Operação Assistida do Sistema	06/05/26	06/08/26																									
791	Governador Valadares - Sede																											
794	Assinatura do Termo de Compromisso / Instrumento Particular	17/03/23	08/12/23																									
813	MELHORIAS DE ETA																											
814	Melhoria de ETA - Central 900 L/s																											
815	Engenharia	14/12/18	26/04/22																									
821	Engenharia - Chegada da Adutora GV na ETA Central	20/10/23	02/09/24																									
832	Licenciamento	20/12/19	14/12/20																									
834	Suprimentos	28/04/23	20/12/23																									
837	Suprimentos	01/08/24	06/02/25																									
840	Execução	03/10/16	24/06/25																									
845	Comissionamento	25/06/25	24/07/25																									
847	Melhoria de ETA - Central 900 L/s - Captação Principal Rio Doce																											
848	Engenharia - Estudo de Alternativas	08/09/20	06/10/21																									
851	Engenharia - Adequação Dos Projetos P/ Atendimento AECOM	17/01/22	31/03/23																									

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
856	Melhorias ETA - Santa Rita 36 L/s																												
857	Engenharia	10/12/18	05/08/19																										
863	Execução	10/09/19	27/12/19																										
866	Comissionamento	30/12/19	29/01/20																										
868	Melhorias ETA - Nova ETA Santa Rita																												
874	Engenharia - Captação Principal, Nova ETA e UTR 60+36 L/s	14/03/23	18/07/24																										
883	Licenciamento	19/07/19	14/12/20																										
885	Suprimentos	13/05/24	12/11/24																										
888	Execução	13/11/24	30/01/26																										
891	Comissionamento	02/02/26	06/03/26																										
893	Operação Assistida do Sistema	09/03/26	12/06/26																										
897	Melhoria de ETA - Vila Isa 256 L/s																												
898	Engenharia	19/11/18	24/09/20																										
903	Suprimentos	28/04/23	20/12/23																										
906	Execução	03/10/16	06/05/24																										
911	Comissionamento	07/05/24	06/06/24																										
914	Melhorias ETA - Recanto dos Sonhos 32 L/s																												
915	Engenharia	05/11/18	27/08/19																										
919	Fundiário	23/03/18	30/08/18																										
921	Suprimentos	28/04/23	20/12/23																										
924	Execução	21/03/19	09/05/24																										
931	UTR																												
932	UTR - ETA Central																												
933	Engenharia	31/07/19	17/09/24																										
946	Licenciamento	20/10/23	06/05/24																										
948	Suprimentos	11/07/24	16/01/25																										
951	Execução	17/01/25	20/04/26																										
954	Comissionamento	22/04/26	22/05/26																										
956	Operação Assistida do Sistema	25/05/26	25/08/26																										
958	UTR - ETA Vila Isa																												
959	Engenharia	11/12/19	02/09/24																										
972	Licenciamento	26/04/24	31/10/24																										
974	Suprimentos	08/07/24	13/01/25																										
977	Execução	14/01/25	31/03/26																										
980	Comissionamento	01/04/26	05/05/26																										
982	Operação Assistida do Sistema	06/05/26	06/08/26																										
984	UTR - ETA Recanto dos Sonhos																												
985	Engenharia	06/01/20	02/09/24																										
999	Licenciamento	26/04/24	31/10/24																										

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
1001	Suprimentos	08/07/24	13/01/25																										
1004	Execução	14/01/25	15/05/26																										
1007	Comissionamento	18/05/26	17/06/26																										
1009	Operação Assistida do Sistema	18/06/26	18/09/26																										
1011	Governador Valadares - São Vítor																												
1014	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
1016	Captação Alternativa - Poço Existente e STA																												
1017	Engenharia	31/01/18	30/09/19																										
1021	Engenharia - NAP	17/09/20	27/01/21																										
1024	Engenharia - Adequação dos Projetos p/ Atendimento AECOM	20/04/22	14/12/23																										
1027	Engenharia - As built Elevação das Estruturas da Captação Alternativa	20/09/22	01/02/24																										
1030	Engenharia - Elevação das Estruturas da Captação	16/03/23	14/08/23																										
1034	Fundiário	21/12/18	21/12/18																										
1036	Licenciamento	29/07/20	29/07/20																										
1038	Suprimentos	14/03/22	13/07/23																										
1041	Execução	04/12/19	02/01/24																										
1045	Comissionamento	03/01/24	01/02/24																										
1047	Operação Assistida do Sistema	02/02/24	10/05/24																										
1051	MELHORIAS DE ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
1052	Melhorias de ETA - Captação Principal																												
1053	Engenharia - Captação Principal - Balsa	19/11/18	14/02/20																										
1059	Fundiário	06/06/18	21/12/18																										
1061	Suprimentos	03/06/19	16/05/22																										
1065	Execução	23/05/19	09/11/23																										
1069	Comissionamento	18/09/23	24/10/23																										
1072	Tumiritinga - Sede																												
1075	Termo de Compromisso	06/06/22	29/08/22																										
1083	Assinatura do Instrumento Particular	06/02/24	29/02/24																										
1091	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
1094	Captação Alternativa - Poço Profundo																												
1095	Engenharia - Poço, Adutora e Tratamento	18/11/19	11/03/24																										
1109	Engenharia - 100% Captação Alternativa	01/03/24	17/03/25																										
1120	Fundiário	30/07/20	30/07/20																										
1122	Licenciamento	21/07/20	25/11/22																										
1125	Suprimentos	22/02/22	05/08/22																										
1128	Suprimentos - Captação Alternativa	07/01/25	23/06/25																										
1131	Execução	05/01/23	16/12/25																										
1135	Comissionamento	17/12/25	20/01/26																										
1137	Operação Assistida do Sistema	21/01/26	29/04/26																										

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
1141	MELHORIAS DE ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
1142	Melhorias ETA - Captação Principal e ETA																												
1143	Engenharia - Melhoria da ETA	29/10/18	05/07/22																										
1157	Suprimentos	22/02/22	27/12/24																										
1163	Execução	24/06/25	31/12/25																										
1166	Comissionamento	02/01/26	02/02/26																										
1169	Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce																												
1172	Assinatura do Termo de Compromisso	08/07/22	12/08/22																										
1180	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
1182	Captação Alternativa - Poço e Tratamento																												
1183	Engenharia	30/01/18	20/11/18																										
1188	Fundiário	22/10/18	06/08/19																										
1190	Licenciamento	07/04/20	07/04/20																										
1192	Execução	02/01/18	12/03/18																										
1195	Comissionamento	08/03/18	06/04/18																										
1197	MELHORIAS DE ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
1198	Melhorias ETA - Captação Principal, ETA Compacta 3 L/s e UTR																												
1199	Engenharia	10/12/18	12/04/22																										
1207	Engenharia - Elevação do Padrão CEMIG + TR	25/04/22	12/09/22																										
1211	Engenharia - Adequação dos Projetos p/ Atendime	12/05/22	22/02/24																										
1214	Fundiário	19/05/20	29/07/22																										
1216	Licenciamento	10/11/21	10/05/23																										
1219	Suprimentos	22/02/22	05/08/22																										
1222	Execução	02/08/22	04/07/23																										
1225	Comissionamento	04/07/23	11/08/23																										
1227	Operação Assistida do Sistema	14/08/23	24/11/23																										
1240	Galileia																												
1243	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
1245	Captação Alternativa - Poços																												
1246	Engenharia	10/01/18	18/12/18																										
1251	Licenciamento	18/09/17	25/09/19																										
1253	Suprimentos	04/09/18	08/03/19																										
1255	Execução	05/09/19	04/10/19																										
1258	Comissionamento	20/02/20	29/05/20																										
1260	Operação Assistida do Sistema	20/02/20	29/05/20																										
1261	Monitoramento	01/06/20	31/05/21																										
1264	MELHORIAS DE ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
1265	Melhorias ETA - Captação Principal, Adução, Elevatória, UTR																												

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
1266	Engenharia	03/07/17	10/07/18																										
1272	Engenharia - Solução para manutenção Bombas Elevatórias	10/09/18	04/12/18																										
1276	Engenharia - Reforço da Fundação das Estruturas da Captação	22/01/21	08/11/21																										
1282	Engenharia - Melhorias Na ETA - As Built	19/11/18	31/05/19																										
1286	Engenharia - Adequação dos Projetos p/ Atendimento AECOM	13/12/21	20/01/23																										
1290	Licenciamento	18/09/17	25/09/19																										
1292	Suprimentos	04/09/18	16/05/22																										
1295	Execução	03/05/17	30/01/23																										
1299	Comissionamento	01/10/19	30/10/19																										
1301	Operação Assistida do Sistema	01/10/19	07/01/20																										
1325	Resplendor																												
1328	Assinatura do Instrumento Particular	07/02/24	05/03/24																										
1329	Audiência de Conciliação ou Reunião de Definição de	07/02/24	07/02/24																										
1330	Elaboração do Instrumento	20/02/24	26/02/24																										
1331	Validação pelo Juridico FR	26/02/24	26/02/24																										
1332	Protocolo junto a Operadora	27/02/24	27/02/24																										
1333	Análise e Validação da Operadora	27/02/24	04/03/24																										
1334	Análise e Validação do Município	27/02/24	04/03/24																										
1335	Instrumento assinado ou comentado	05/03/24	05/03/24																										
1336	<i>Aprovação e Assinatura do Instrumento Particular</i>	<i>05/03/24</i>	<i>05/03/24</i>																										
1337	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
1339	Captação Alternativa - Poços Profundos e Elevatóri																												
1340	Engenharia - Sistema de Tratamento dos Poços - S	07/03/18	01/03/19																										
1345	Engenharia - Adequação de Projetos Atendimento AECOM	29/11/21	05/12/22																										
1349	Engenharia - Pré cloração do STA	14/12/21	08/12/22																										
1355	Engenharia - Estudo Pre Cloração dos Poços	30/03/22	15/06/22																										
1358	Suprimentos - Pré cloração do STA	07/03/19	13/08/24																										
1368	Engenharia - Interligação dos Poços	07/08/17	31/07/18																										
1371	Execução	01/08/18	09/08/21																										
1374	Engenharia - Deposito de Sal	26/05/20	14/06/24																										
1387	Licenciamento	17/05/24	13/09/24																										
1389	Suprimentos	17/06/24	18/12/24																										
1392	Execução	19/12/24	16/05/25																										
1395	Comissionamento	19/05/25	17/06/25																										
1397	Engenharia - Tratamento de Erosão Elevatória de Água Bruta	26/01/22	20/10/22																										

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
1404	Licenciamento	23/06/22	20/10/22																										
1406	Suprimentos	14/01/22	16/08/22																										
1409	Execução	18/11/22	14/04/23																										
1412	Engenharia - Proteção Descargas Atmosféricas - Elevatória de Água Bruta	23/03/22	05/10/22																										
1417	Licenciamento	15/06/22	23/11/22																										
1419	Suprimentos	14/01/22	16/08/22																										
1422	Execução	17/09/24	27/12/24																										
1424	Engenharia - Projeto Automação/Telemetria poço	16/03/23	25/07/24																										
1433	Suprimentos	09/04/24	01/11/24																										
1436	Execução	04/11/24	17/03/25																										
1441	Operação Assistida do Sistema	18/06/25	19/09/25																										
1446	MELHORIAS DE ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
1447	Melhorias ETA - 60 L/s																												
1448	Engenharia	29/10/18	20/12/19																										
1458	Fundiário	22/11/18	22/11/18																										
1460	Suprimentos	11/06/24	11/12/24																										
1463	Execução	13/01/20	01/07/25																										
1467	Comissionamento	02/07/25	31/07/25																										
1469	UTR																												
1470	UTR - 60 L/s																												
1471	Engenharia	20/11/19	27/11/24																										
1484	Fundiário	25/06/24	27/11/24																										
1486	Suprimentos	24/09/24	03/04/25																										
1489	Execução	04/04/25	22/01/26																										
1492	Comissionamento	23/01/26	26/02/26																										
1494	Operação Assistida do Sistema	27/02/26	03/06/26																										
1496	Itueta																												
1499	Assinatura do Termo de Compromisso	07/02/23	17/02/23																										
1504	Assinatura do Instrumento Particular	08/02/24	05/03/24																										
1512	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
1514	Captação Alternativa - Poços																												
1515	Engenharia	21/09/20	19/03/21																										
1522	Captação Alternativa																												
1523	Engenharia - ETA e UTR 25 L/s em substituição a Captação Alternativa	14/02/22	21/10/24																										
1538	Fundiário	01/11/22	05/02/25																										
1541	Licenciamento	17/05/24	21/11/24																										
1543	Suprimentos	19/08/24	21/02/25																										
1546	Execução	25/02/25	15/05/26																										

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
1549	Comissionamento	18/05/26	17/06/26																									
1551	Operação Assistida do Sistema	18/06/26	18/09/26																									
1555	Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce																											
1558	Assinatura do Instrumento Particular	11/04/24	11/06/24																									
1569	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																											
1573	Captação Alternativa - Poço Profundo																											
1574	Engenharia	12/03/18	31/10/19																									
1577	Captação Alternativa e Melhorias ETA																											
1578	Engenharia - Adutora 10 Km (sede Aimorés)	28/10/19	05/09/24																									
1588	Fundiário	01/07/24	03/12/24																									
1590	Licenciamento	01/07/24	08/01/25																									
1592	Suprimentos	11/07/24	16/01/25																									
1595	Execução	17/01/25	19/01/26																									
1598	Comissionamento	20/01/26	23/02/26																									
1600	Captação Alternativa - Poço Profundo																											
1601	Engenharia - Estudo de Concepção	21/09/20	08/04/21																									
1605	Engenharia - Poço	11/04/24	28/05/25																									
1616	Fundiário	15/07/24	18/12/24																									
1618	Licenciamento	15/07/24	22/01/25																									
1620	Suprimentos	26/02/25	05/09/25																									
1623	Execução	08/09/25	30/06/26																									
1626	Comissionamento	01/07/26	30/07/26																									
1628	Operação Assistida do Sistema	31/07/26	04/11/26																									
1632	UTR																											
1633	UTR - 60 L/s (sede Aimorés)																											
1634	Engenharia	28/10/19	06/03/25																									
1644	Suprimentos	09/01/25	18/07/25																									
1647	Execução	21/07/25	12/05/26																									
1650	Comissionamento	13/05/26	12/06/26																									
1652	Operação Assistida do Sistema	15/06/26	15/09/26																									
1654	Baixo Guandu - Sede																											
1657	Assinatura do Termo de Compromisso	23/02/22	18/07/22																									
1668	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																											
1669	Captação Alternativa - Rio Guandu																											
1679	Captação Alternativa - Rio Guandu																											
1680	Engenharia - Captação e Adutora do Rio Guandu até ETA (Caminhamento Urbano)	24/02/22	15/12/23																									
1688	Fundiário	18/05/22	29/11/23																									
1690	Licenciamento	21/07/22	08/08/22																									
1692	Suprimentos	20/04/23	21/12/23																									

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
1695	Execução	06/12/22	26/12/24																									
1698	Comissionamento	27/12/24	28/01/25																									
1700	Operação Assistida do Sistema	29/01/25	08/05/25																									
1704	MELHORIAS DE ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																											
1705	Instrumento Particular - Melhorias ETA / UTR	26/06/24	24/07/24																									
1712	Engenharia – Diagnóstico da ETA Atual	12/11/19	01/03/21																									
1715	Engenharia - Estudo Complementar de Concepção d	29/03/21	23/02/22																									
1719	Engenharia - Nova ETA (60 L/s)	06/09/18	05/12/24																									
1729	Suprimentos	25/07/24	13/08/25																									
1741	Engenharia - Melhorias da ETA Existente 100 L/s	09/10/18	06/11/24																									
1751	Engenharia - Adequação de Projetos Atendimento AECOM	11/07/22	30/01/23																									
1754	Suprimentos	12/09/24	24/03/25																									
1757	Execução	25/03/25	21/10/25																									
1760	Comissionamento	22/10/25	20/11/25																									
1762	UTR																											
1763	UTR - 160 l/s																											
1764	Engenharia	06/09/18	06/11/24																									
1774	Suprimentos	12/09/24	24/03/25																									
1777	Execução	25/03/25	21/10/25																									
1780	Comissionamento	22/10/25	20/11/25																									
1782	Operação Assistida do Sistema	21/11/25	03/03/26																									
1784	Baixo Guandu - Mascarenhas																											
1787	Termo de Compromisso	07/03/23	30/08/23																									
1794	Assinatura do Instrumento Particular	26/06/24	23/08/24																									
1805	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																											
1810	Captação Alternativa - Poço Profundo																											
1811	Engenharia - Estudo de Concepção	17/08/20	01/10/21																									
1816	Engenharia - Poço Profundo	10/06/22	19/11/24																									
1826	Fundiário	03/12/21	19/02/25																									
1829	Licenciamento	18/01/22	26/03/25																									
1832	Suprimentos	12/09/24	24/03/25																									
1835	Execução	25/03/25	16/09/25																									
1838	Comissionamento	17/09/25	16/10/25																									
1840	Operação Assistida do Sistema	17/10/25	22/01/26																									
1844	Captação Alternativa - Adutora de Água Tratada																											
1845	Engenharia - Adutora 12 km ETA Baixo Guandu	22/03/18	05/12/24																									
1855	Fundiário	12/09/24	19/02/25																									
1857	Licenciamento	12/09/24	26/03/25																									
1859	Suprimentos	10/10/24	23/04/25																									

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
1862	Execução	24/04/25	09/01/26																										
1865	Comissionamento	12/01/26	10/02/26																										
1867	MELHORIAS DE ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
1868	Melhorias ETA																												
1869	Engenharia - Retomada das Operações	17/08/20	03/01/22																										
1878	Engenharia - Adequação de Projetos Atendimento	18/11/22	28/06/23																										
1882	Execução	05/03/21	24/08/21																										
1887	UTR																												
1888	UTR - Mascarenhas																												
1889	Engenharia	03/07/24	25/07/25																										
1900	Fundiário	12/02/25	24/07/25																										
1902	Licenciamento	12/02/25	26/08/25																										
1904	Suprimentos	20/05/25	19/11/25																										
1907	Execução	20/11/25	14/09/26																										
1910	Comissionamento	14/09/26	14/10/26																										
1912	Operação Assistida do Sistema	15/10/26	20/01/27																										
1914	Colatina																												
1917	Assinatura do Termo de Compromisso	10/02/22	31/08/22																										
1928	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
1931	Captação Alternativa - Rio Pancas - (ETA Sra Aparecida)																												
1932	Engenharia - ETA Senhora Aparecida - 200 L/s	08/02/22	17/01/23																										
1935	Fundiário	05/11/21	06/06/24																										
1937	Suprimentos	24/02/23	16/08/24																										
1942	Execução	23/06/16	22/01/25																										
1946	Comissionamento	23/01/25	21/02/25																										
1948	Operação Assistida do Sistema	24/02/25	03/06/25																										
1950	Captação Alternativa - Rio Santa Maria - (ETA Maria)																												
1951	Execução	23/06/16	30/11/16																										
1954	Comissionamento	30/11/16	01/03/17																										
1956	Operação Assistida do Sistema	02/03/17	01/06/17																										
1960	Captação Alternativa - (ETA Colúmbia)																												
1961	Engenharia - 06 reservatórios em substituição à captação alternativa	22/10/21	18/07/22																										
1968	Licenciamento	15/06/22	19/01/23																										
1970	Suprimentos	03/08/22	29/03/23																										
1973	Execução (Obras)	03/04/23	05/04/24																										
1976	Comissionamento	08/04/24	08/05/24																										
1978	MELHORIAS DE ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
1979	Melhorias ETA - Senhora Aparecida																												
1980	Execução	23/03/16	30/11/16																										

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
1984	Melhorias ETA - Marista			█																									
1985	Execução	23/03/16	30/11/16	█																									
1989	Melhorias ETA - Colúmbia			█																									
1990	Execução	23/03/16	30/11/16	█																									
1994	Melhorias ETAs - Complementares	04/12/23	31/07/25																										
1995	ETAs: Aparecida, Marista e Colúmbia	04/12/23	31/07/25																										
2019	UTR																												
2020	UTR - ETA Senhora Aparecida																												
2021	Engenharia	22/04/20	12/05/25																										
2034	Fundiário	05/03/24	31/07/24																										
2039	Suprimentos	29/04/25	30/10/25																										
2042	Execução	31/10/25	24/08/26																										
2045	Comissionamento	25/08/26	24/09/26																										
2047	Operação Assistida do Sistema	25/09/26	31/12/26																										
2049	UTR - ETA Marista																												
2050	Engenharia	22/04/20	12/05/25																										
2063	Fundiário	05/03/24	31/07/24																										
2068	Licenciamento	30/12/24	11/07/25																										
2070	Suprimentos	29/04/25	30/10/25																										
2073	Execução	31/10/25	24/08/26																										
2076	Comissionamento	25/08/26	24/09/26																										
2078	Operação Assistida do Sistema	25/09/26	31/12/26																										
2080	UTR - ETA Colúmbia																												
2081	Engenharia	29/11/19	16/06/24																										
2093	Fundiário	14/03/24	20/08/24																										
2095	Licenciamento	14/03/24	19/09/24																										
2097	Suprimentos	24/05/24	26/11/24																										
2100	Execução	27/11/24	19/09/25																										
2103	Comissionamento	22/09/25	21/10/25																										
2105	Operação Assistida do Sistema	22/10/25	27/01/26																										
2107	Marilândia - Boninsegna																												
2110	Assinatura do Termo de Compromisso	23/02/22	14/06/22																										
2121	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
2125	Captação Alternativa - Poço Profundo																												
2126	Engenharia - Poço, Adutora e Tratamento	12/01/22	31/03/23																										
2131	Fundiários	13/10/22	13/10/22																										
2133	Licenciamento	15/06/22	14/03/23																										
2135	Execução	06/09/22	20/09/23																										
2139	Comissionamento	17/08/23	01/02/24																										
2141	Operação Assistida do Sistema	15/02/24	14/05/24																										
2155	Linhares - Sede																												

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
2158	Assinatura do Termo de Compromisso	03/01/22	25/10/23																										
2168	Assinatura do Instrumento Particular	30/10/24	02/01/25																										
2179	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
2180	Captação Alternativa Lagoa Nova																												
2181	Execução	01/09/16	14/07/17																										
2183	Captação Alternativa - Adequação do Sistema de Captação																												
2184	Engenharia	26/11/18	29/08/19																										
2188	Execução	14/02/20	17/03/20																										
2190	Captação Alternativa - Ajustes Gerais																												
2191	Engenharia - Melhoria no Acesso	07/06/18	29/11/19																										
2196	Engenharia - Estudo Alimentação Elétrica p/ Bombas Captação	30/07/18	04/12/18																										
2199	Engenharia - Adequações do Acesso a Lagoa Nova	24/03/20	29/04/21																										
2207	Engenharia - Estudo de alternativas escada metálica	28/07/21	24/03/22																										
2210	Engenharia - Lagoa Nova (Diagnóstico)	03/12/21	09/02/22																										
2213	Engenharia - As built laudo pericia	21/01/22	13/05/22																										
2216	Engenharia - Visita técnica As built	24/01/22	04/04/22																										
2219	Engenharia - Restabelecimento do Sist. Captação	11/04/22	10/11/22																										
2224	Engenharia - Escada de Acesso Capt. Balsa	31/03/22	07/10/22																										
2230	Licenciamento	26/09/22	21/03/23																										
2232	Suprimentos	25/11/22	05/12/22																										
2234	Execução	09/03/23	19/03/24																										
2238	Comissionamento	20/03/24	19/04/24																										
2240	Operação Assistida do Sistema	22/04/24	24/07/24																										
2244	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
2245	Melhorias ETA																												
2246	Engenharia	08/01/19	22/04/25																										
2255	Engenharia - Estudo de Capacidade de Tratamento da ETA	14/09/21	26/05/22																										
2258	Engenharia - Análise e Adequação de Projetos - Relatório da AECOM	29/04/22	08/01/24																										
2261	Suprimentos	19/02/25	29/08/25																										
2264	Execução	01/07/16	04/05/26																										
2270	Comissionamento	05/05/26	03/06/26																										
2272	Engenharia - Casa De Carvão	04/05/20	22/07/26																										
2297	UTR																												
2298	UTR - ETA Linhares																												
2299	Engenharia	05/11/18	16/10/25																										
2312	Fundiário	20/05/25	22/10/25																										

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
2314	Suprimentos	07/10/25	16/04/26																									
2317	Execução	17/04/26	06/05/27																									
2320	Comissionamento	07/05/27	08/06/27																									
2322	Operação Assistida do Sistema	09/06/27	09/09/27																									
2324	Linhares - Povoação																											
2327	Assinatura do Termo de Compromisso	13/02/23	25/10/23																									
2337	Assinatura do Instrumento Particular	13/12/23	02/01/25																									
2349	CAPTAÇÃO PRINCIPAL																											
2350	Melhorias de ETA e Captação Principal																											
2351	Engenharia	23/01/20	31/03/23																									
2356	Engenharia - Poço Profundo	30/10/24	21/08/25																									
2364	Suprimentos	16/07/25	20/01/26																									
2367	Execução	21/01/26	19/06/26																									
2370	Comissionamento	22/06/26	21/07/26																									
2372	Operação Assistida do Sistema	22/07/26	23/10/26																									
2374	UTR																											
2375	UTR - Povoação																											
2376	Engenharia	30/10/24	21/11/25																									
2387	Fundiário	23/01/25	04/07/25																									
2389	Licenciamento	23/01/25	05/08/25																									
2391	Suprimentos	29/10/25	12/05/26																									
2394	Execução	13/05/26	02/10/26																									
2397	Comissionamento	05/10/26	05/11/26																									
2399	Operação Assistida do Sistema	06/11/26	15/02/27																									
2401	Linhares - Regência																											
2404	Assinatura do Termo de Compromisso	09/12/22	25/10/23																									
2414	Assinatura do Instrumento Particular	13/12/23	02/01/25																									
2426	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																											
2428	Captação Alternativa - Novo Poço																											
2429	Engenharia	04/05/20	15/04/21																									
2433	Captação Alternativa - Estudo De Concepção																											
2434	Engenharia	15/04/21	24/08/21																									
2436	_MELHORIAS DE ETA_ CAPTAÇÃO PRINCIPAL																											
2437	Melhoria ETA - Validação Do Desempenho																											
2438	Engenharia	03/12/18	21/12/18																									
2441	Engenharia - Adequação de Projeto para atendimento Laudo - AECOM	12/04/22	04/01/24																									
2445	Captação Principal - rio Doce																											
2452	Engenharia - Cap. Principal e Adução 200 m - Rio Doce (15 L/s)	10/03/22	29/07/22																									
2455	Engenharia - Poço Profundo	30/10/24	10/10/25																									

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
2465	Fundiário	20/02/25	07/04/25																									
2467	Licenciamento	08/04/25	29/09/25																									
2469	Suprimentos	05/09/25	16/03/26																									
2472	Execução	11/02/19	09/04/27																									
2476	Comissionamento	12/04/27	12/05/27																									
2478	Operação Assistida do Sistema	13/05/27	13/08/27																									
2644	Captações - Ribeirinhos Item 2 Eixo 9 (ACP)																											
2645	Território I: Municípios de Mariana (MG), Barra Longa																											
2646	Mariana - Ponte do Gama																											
2649	Assinatura do Termo de Compromisso	05/07/22	20/03/23																									
2662	CAPTAÇÃO PRINCIPAL																											
2664	Captação Principal - Poço, Adutora, Tratamento e Reservatório																											
2665	Engenharia - Estudo Alternativas de Abasteciment	31/08/20	18/01/22																									
2669	Engenharia - Produção e Distribuição (A ser cancelado)	02/05/18	01/11/18																									
2674	Engenharia - Poço, adutora, tratamento e reservaç	14/12/21	14/10/22																									
2683	Licenciamento	14/03/22	29/12/22																									
2685	Suprimentos	25/10/22	20/03/23																									
2687	Execução	03/11/22	28/07/23																									
2690	Comissionamento	07/08/23	24/08/23																									
2691	Operação Assistida do Sistema	25/08/23	26/09/23																									