

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?	
0	0	PG031	0	PG031 - Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos	21%	2995 dias		02/03/16	31/01/28	2996 dias	02/03/16	31/01/28	R\$831.756.101,16	R\$831.756.101,16	1	25,22	19,37	19,07	18,61	Não
1	1	PG031	7296	Início do Programa	100%	0 dias	Linear - Temp	02/03/16	02/03/16	0 dias	02/03/16	02/03/16	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2	2	PG031	7358	Marcos	0%	2731 dias	Linear - Temp	28/12/16	22/11/27	2730,3 dias	28/12/16	22/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
3	3	PG031	5038	Itens de Cláusulas do TTAC	0%	2718 dias	Linear - Temp	28/12/16	01/11/27	2718 dias	28/12/16	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
4	4	PG031	2028	Cláusula 169 - Disponibilização de R\$0	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
5	5	PG031	31225	Cláusula 170 - 4ª diretriz: A Fundação	100%	0 dias	Linear - Temp	17/12/21	17/12/21	0 dias	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
6	6	PG031	2030	Cláusula 170 - Inc I: Depósito de R\$ 5	100%	0 dias	Linear - Temp	28/12/16	28/12/16	0 dias	28/12/16	28/12/16	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
7	7	PG031	2031	Cláusula 170 - Inc II: Depósito de R\$:100%	100%	0 dias	Linear - Temp	12/07/17	12/07/17	0 dias	12/07/17	12/07/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
8	8	PG031	2032	Cláusula 170 - Inc III: Depósito de R\$:100%	100%	0 dias	Linear - Temp	18/12/17	18/12/17	0 dias	18/12/17	18/12/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
9	9	PG031	2033	Cláusula 170 - Inc IV: Depósito de R\$:100%	100%	0 dias	Linear - Temp	29/07/19	29/07/19	0 dias	29/07/19	29/07/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
10	1..	PG031	2034	Cláusula 170 - Inc V: Depósito de R\$:100%	100%	0 dias	Linear - Temp	19/12/19	19/12/19	0 dias	19/12/19	19/12/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
11	1..	PG031	5037	Deliberações	0%	2581 dias	Linear - Temp	26/07/17	22/11/27	2580,3 dias	26/07/17	22/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
12	1..	PG031	25025	Deliberação 75 - Item I: Apresentar, r	100%	0 dias	Linear - Temp	26/07/17	26/07/17	0 dias	26/07/17	26/07/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
13	1..	PG031	25024	Deliberação 75 - Item II: Apresentar, 100%	100%	0 dias	Linear - Temp	26/07/17	26/07/17	0 dias	26/07/17	26/07/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
14	1..	PG031	2026	Deliberação 75 - Item III: Apresentar, 100%	100%	0 dias	Linear - Temp	25/08/17	25/08/17	0 dias	25/08/17	25/08/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
15	1..	PG031	7435	Deliberação 122: A Fundação deverá 100%	100%	0 dias	Linear - Temp	04/12/18	04/12/18	0 dias	04/12/18	04/12/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
16	1..	PG031	7438	Deliberação 224: Determinar que a F 100%	100%	0 dias	Linear - Temp	02/01/19	02/01/19	0 dias	02/01/19	02/01/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
17	1..	PG031	25026	Deliberação 259 - Item II: Determina 100%	100%	0 dias	Linear - Temp	17/01/19	17/01/19	0 dias	17/01/19	17/01/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
18	1..	PG031	7364	Deliberação 259 - Item III: Determina 0%	0%	0 dias	Linear - Temp	22/11/27	22/11/27	0 dias	22/11/27	22/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
19	1..	PG031	7432	Deliberação 295 - Item I: Determinar 100%	100%	0 dias	Linear - Temp	02/08/19	02/08/19	0 dias	02/08/19	02/08/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
20	2..	PG031	25027	Deliberação 295 - Item II: Determina 100%	100%	0 dias	Linear - Temp	02/08/19	02/08/19	0 dias	02/08/19	02/08/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
21	2..	PG031	31451	Interfaces	100%	0 dias	Linear - Temp	25/03/19	25/03/19	0 dias	25/03/19	25/03/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
22	2..	PG031	31452	Saída	100%	0 dias	Linear - Temp	25/03/19	25/03/19	0 dias	25/03/19	25/03/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
23	2..	PG031	31453	PG010 - Possível solicitação de apr 100%	100%	0 dias	Linear - Temp	25/03/19	25/03/19	0 dias	25/03/19	25/03/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
24	2..	PG031	31443	Marcos de Obra	0%	110 dias	Linear - Temp	15/06/27	22/11/27	12,3 dias	01/11/27	22/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
25	2..	PG031	31445	Fim do Processo de Repasse de Recu 0%	0%	0 dias	Linear - Temp	22/11/27	22/11/27	0 dias	22/11/27	22/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
26	2..	PG031	31446	Fim do Projeto de Apoio Técnico aos 0%	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	03/11/27	03/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
27	2..	PG031	31444	Fim do Processo de Capacitação 0%	0%	0 dias	Linear - Temp	15/06/27	15/06/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
28	2..	PG031	29053	Definição	100%	1040 dias	Linear - Temp	22/12/17	09/02/22	1040 dias	22/12/17	09/02/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
29	2..	PG031	29054	Definição Original	100%	202 dias	Linear - Temp	22/12/17	02/10/18	202 dias	22/12/17	02/10/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
30	3..	PG031	29055	Protocolar junto a CT-SHQA e CIF 100%	100%	0 dias	Linear - Temp	22/12/17	22/12/17	0 dias	22/12/17	22/12/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
31	3..	PG031	29056	Nota Técnica nº 24, Deliberação CIF r 100%	100%	0 dias	Linear - Temp	02/10/18	02/10/18	0 dias	02/10/18	02/10/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
32	3..	PG031	31454	Aprovação interna FR da definição de 100%	100%	0 dias	Linear - Temp	02/10/18	02/10/18	0 dias	02/10/18	02/10/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
33	3..	PG031	29057	Revisão 1	100%	0 dias	Linear - Temp	02/01/19	02/01/19	0 dias	02/01/19	02/01/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
34	3..	PG031	29058	Protocolar junto a CT-SHQA e CIF 100%	100%	0 dias	Linear - Temp	02/01/19	02/01/19	0 dias	02/01/19	02/01/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
35	3..	PG031	31455	Aprovação interna FR da revisão na c 100%	100%	0 dias	Linear - Temp	02/01/19	02/01/19	0 dias	02/01/19	02/01/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
36	3..	PG031	29059	Revisão 2	100%	319 dias	Linear - Temp	29/10/20	09/02/22	319 dias	29/10/20	09/02/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
37	3..	PG031	29060	Protocolar junto a CT-SHQA e CIF 100%	100%	0 dias	Linear - Temp	29/10/20	29/10/20	0 dias	29/10/20	29/10/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
38	3..	PG031	29061	Receber retorno CT-SHQA e CIF quan 100%	100%	1 dia	Linear - Temp	09/02/22	09/02/22	1 dia	09/02/22	09/02/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
39	3..	PG031	31456	Aprovação interna FR da revisão na c 100%	100%	1 dia	Linear - Temp	09/02/22	09/02/22	1 dia	09/02/22	09/02/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
40	4..	PG031	2082	Execução	17%	2731 dias	Linear - Qtd	29/12/16	22/11/27	2946,3 dias	02/03/16	22/11/27	R\$831.756.101,16	R\$831.756.101,16	1	25,22	19,37	19,07	18,61	Não
41	4..	PG031	6827	Processo de Repasse de Recurso	17%	2731 dias	Linear - Qtd	29/12/16	22/11/27	2946,3 dias	02/03/16	22/11/27	R\$831.756.101,16	R\$831.756.101,16	1	25,22	19,37	19,07	18,61	Não
42	4..	PG031	32984	Projeto de Segregação do Recurso (F 100%	100%	1260 dias	Linear - Temp	29/12/16	17/12/21	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
43	4..	PG031	32985	A Fundação deverá apresentar rel: 100%	100%	1 dia	Linear - Temp	17/12/21	17/12/21	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
44	4..	PG031	32986	Depósito de R\$ 50.000.000,00 no :100%	100%	1 dia	Linear - Temp	29/12/16	29/12/16	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
45	4..	PG031	32987	Depósito de R\$ 100.000.000,00 no 100%	100%	1 dia	Linear - Temp	12/07/17	12/07/17	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
46	4..	PG031	32988	Depósito de R\$100.000.000,00 no 100%	100%	1 dia	Linear - Temp	18/12/17	18/12/17	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
47	4..	PG031	32989	Depósito de R\$ 125.000.000 no pr 100%	100%	1 dia	Linear - Temp	29/07/19	29/07/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
48	4..	PG031	32990	Depósito de R\$ 125.000.000 no se 100%	100%	1 dia	Linear - Temp	19/12/19	19/12/19	0 dias?	ND	ND								

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
51	5..PG031	2086	Contratação das Instituições Finan	100%	1 dia	Linear - Temp	10/01/18	10/01/18	1 dia	10/01/18	10/01/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
52	5..PG031	7437	1º Aditivo Instituições Financeiras	100%	1 dia	Linear - Temp	03/04/18	03/04/18	1 dia	03/04/18	03/04/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
53	5..PG031	7464	2º Aditivo Instituições Financeiras	100%	1 dia	Linear - Temp	16/07/19	16/07/19	1 dia	16/07/19	16/07/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
54	5..PG031	29016	Contratos entre Instituições Finan	100%	204 dias	Linear - Temp	04/04/18	15/01/19	204 dias	04/04/18	15/01/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
55	5..PG031	28809	Comissão serviços da Instituição F	63%	2448 dias	Linear - Qtd	11/01/18	01/11/27	2448 dias	11/01/18	01/11/27	R\$20.680.000,00	R\$831.756.101,16	0,02	1,52	1,57	26,86	37,57	Não
56	5..PG031	28830	Comissão Instituição Financeira	63%	2243 dias	Linear - Temp	11/01/18	01/11/27	2448 dias	11/01/18	01/11/27	R\$20.680.000,00	R\$831.756.101,16	0,02	1,52	1,57	26,86	37,57	Não
57	5..PG031	28817	Comissão serviços da Instituição F	7%	2461 dias	Linear - Qtd	11/01/18	22/11/27	2460,3 dia	11/01/18	22/11/27	R\$5.705.842,50	R\$831.756.101,16	0,01	0,42	0,39	9,07	1,22	Não
58	5..PG031	28860	Comissão Instituição Financeira	57%	2237 dias	Linear - Qtd	11/01/18	22/11/27	2460,3 dia	11/01/18	22/11/27	R\$5.705.842,50	R\$831.756.101,16	0,01	0,42	0,39	9,07	1,22	Não
59	5..PG031	28892	Reembolso vistorias Instituição Fi	54%	2062 dias	Linear - Qtd	17/07/19	01/11/27	2062 dias	17/07/19	01/11/27	R\$1.657.533,00	R\$831.756.101,16	0	0,11	0,11	10,75	40,66	Não
60	6..PG031	28893	Vistoria Instituição Financeira M	54%	1877 dias	Linear - Qtd	17/07/19	01/11/27	1934 dias	17/07/19	01/11/27	R\$1.657.533,00	R\$831.756.101,16	0	0,11	0,11	10,75	40,66	Não
61	6..PG031	2248	Projeto de Repasse de Recursos aos Municípios	12%	2590 dias	Linear - Qtd	27/06/17	01/11/27	2934 dias	27/06/17	01/11/27	R\$748.408.347,47	R\$831.756.101,16	0,9	18,92	13,1	16,56	15,82	Não
62	6..PG031	7295	Repasse de recursos aos municípi	100%	0 dias	Linear - Temp	21/12/18	21/12/18	0 dias	21/12/18	21/12/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
63	6..PG031	2390	Aimorés	4%	2121 dias	Específica	23/04/19	01/11/27	2121 dias	23/04/19	01/11/27	R\$16.157.950,22	R\$831.756.101,16	0,02	0,16	0,06	6,9	3,19	Não
64	6..PG031	8449	Pleito de Aimorés AIMESPJ03-1	100%	1160 dias	Específica	23/04/19	20/12/23	1100 dias	23/04/19	21/09/23	R\$404.345,27	R\$831.756.101,16	0	0,05	0,05	100	101,09	Não
65	6..PG031	26557	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	23/04/19	23/04/19	1 dia	23/04/19	23/04/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
66	6..PG031	25953	Subpleito AIMESPJ03.01	100%	1147 dias	Específica	13/05/19	20/12/23	1087 dias	13/05/19	21/09/23	R\$404.345,27	R\$831.756.101,16	0	0,05	0,05	100	101,09	Não
67	6..PG031	26545	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	13/05/19	13/05/19	1 dia	13/05/19	13/05/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
68	6..PG031	26546	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	30/12/19	30/12/19	1 dia	30/12/19	30/12/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
69	6..PG031	26558	Execução dos Repasses	100%	40 dias	Específica	25/03/21	20/12/23	41 dias	25/03/21	21/09/23	R\$400.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,05	0,05	100	100	Não
70	7..PG031	33055	Execução dos Repasses IPC	100%	1 dia		20/12/23	20/12/23	0 dias?	ND	ND	R\$4.345,27	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
71	7..PG031	8433	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias	Específica	20/12/23	20/12/23	0 dias	21/09/23	21/09/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Sim
72	7..PG031	6807	Pleito de Aimorés AIMESCT02-	67%	1412 dias	Específica	23/04/19	23/12/24	981 dias	23/04/19	30/03/23	R\$500.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,06	0	100	0	Não
73	7..PG031	26560	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	23/04/19	23/04/19	1 dia	23/04/19	23/04/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
74	7..PG031	25976	Subpleito AIMESCT02.01	50%	942 dias	Específica	15/03/21	23/12/24	511 dias	15/03/21	30/03/23	R\$500.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,06	0	100	0	Não
75	7..PG031	26597	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	15/03/21	15/03/21	1 dia	15/03/21	15/03/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
76	7..PG031	26563	Execução dos Repasses	0%	1 dia	Específica	23/12/24	23/12/24	21 dias	01/03/23	30/03/23	R\$500.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,06	0	100	0	Não
77	7..PG031	5361	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/12/24	23/12/24	0 dias	28/02/23	28/02/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Sim
78	7..PG031	4165	Pleito de Aimorés AIMRSOB03-	0%	862 dias	NA	25/06/19	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
79	7..PG031	26564	Pleito apto	0%	1 dia	Linear - Temp	25/06/19	25/06/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
80	8..PG031	25978	Subpleito AIMRSOB03.01	0%	460 dias	NA	03/02/21	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
81	8..PG031	26567	Autorização para licitar (Ca	0%	1 dia	Linear - Temp	08/12/22	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
82	8..PG031	26568	Autorização para início de	0%	1 dia	Linear - Temp	08/12/22	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
83	8..PG031	26572	Conclusão do repasse-	0%	460 dias	Linear - Temp	03/02/21	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
84	8..PG031	7223	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Linear - Temp	08/12/22	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
85	8..PG031	7420	Pleito de Aimorés AIMRSPM01-	0%	1738 dias	NA	25/06/19	09/06/26	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
86	8..PG031	26573	Pleito apto	0%	1 dia	Linear - Temp	25/06/19	25/06/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
87	8..PG031	25964	Subpleito AIMRSPM01.01	0%	1 dia	NA	09/06/26	09/06/26	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
88	8..PG031	26570	Cancelamento do pleito	0%	1 dia	Linear - Temp	09/06/26	09/06/26	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
89	8..PG031	7382	Pleito de Aimorés AIMRSOB04-	0%	862 dias	NA	25/06/19	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
90	9..PG031	28562	Pleito apto	0%	1 dia	Linear - Temp	25/06/19	25/06/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
91	9..PG031	28564	Subpleito AIMRSOB04.01	0%	460 dias	NA	03/02/21	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
92	9..PG031	28565	Autorização para licitar (Ca	0%	1 dia	Linear - Temp	08/12/22	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
93	9..PG031	28566	Autorização para início de	0%	1 dia	Linear - Temp	08/12/22	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
94	9..PG031	28572	Conclusão do repasse-	0%	460 dias	Linear - Temp	03/02/21	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
95	9..PG031	28573	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Linear - Temp	08/12/22	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
96	9..PG031	7264	Pleito de Aimorés AIMRSPJ01-	100%	892 dias	Específica	25/06/19	20/01/23	892 dias	25/06/19	20/01/23	R\$92.110,41	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	100	Não
97	9..PG031	27967	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	25/06/19	25/06/19	1 dia	25/06/19	25/06/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
98	9..PG031	27968	Subpleito AIMRSPJ01.01	100%	886 dias	Específica	03/07/19	20/01/23	885,68 dia	03/07/19	20/01/23	R\$83.110,41	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	100	Não
99	9..PG031	27969	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	03/07/19	03/07/19	1 dia	03/07/19	03/07/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
100	1..PG031	27970	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	16/03/20	16/03/20	1 dia	16/03/20	16/03/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
101	1..PG031	27974	Execução dos Repasses	100%	18,68 dias	Específica	26/01/22	20/01/23	18,68 dias	26/01/22	20/01/23	R\$83.110,41	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	100	Não
102	1..PG031	27975	Conclusão do repasse do F	100%	1 dia	Específica	20/01/23	20/01/23	0 dias	20/01/23	20/01/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
103	1..PG031	32674	Subpleito AIMRSPJ01.02	100%	886 dias	Específica	03/07/19	20/01/23	886 dias	03/07/19	20/01/23	R\$9.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	100	100	Não
104	1..PG031	32675	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	03/07/19	03/07/19	1 dia	03/07/19	03/07/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
105	1..PG031	32676	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	16/03/20	16/03/20	1 dia	16/03/20	16/03/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
106	1..PG031	32677	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	20/01/23	20/01/23	1 dia	20/01/23	20/01/23	R\$9.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	100	100	Não
107	1..PG031	32678	Conclusão do repasse do F	100%	0 dias	Específica	20/01/23	20/01/23	0 dias	20/01/23	20/01/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
108	1..PG031	32679	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia	Específica	20/01/23	20/01/23	0 dias	20/01/23	20/01/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Sim
109	1..PG031	27993	Pleito de Aimorés AIMRSPM02	0%	862 dias	NA	25/06/19	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
110	1..PG031	27976	Pleito apto	0%	1 dia	Linear - Temp	25/06/19	25/06/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
111	1..PG031	27977	Subpleito AIMRSPM02-01	0%	180 dias	NA	22/03/22	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
112	1..PG031	29214	Autorização para licitar (Ca	0%	1 dia	Linear - Temp	08/12/22	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
113	1..PG031	29215	Autorização para início de	0%	1 dia	Linear - Temp	08/12/22	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
114	1..PG031	27993	Conclusão do repasse	0%	180 dias	Linear - Temp	22/03/22	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
115	1..PG031	29217	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Linear - Temp	08/12/22	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
116	1..PG031	7400	Pleito de Aimorés AIMRSPM02	0%	862 dias	NA	25/06/19	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
117	1..PG031	28574	Pleito apto	0%	1 dia	Linear - Temp	25/06/19	25/06/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
118	1..PG031	28575	Subpleito AIMRSPM02-01	0%	1 dia	NA	08/12/22	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
119	1..PG031	28581	Cancelamento do pleito	0%	1 dia	Linear - Temp	08/12/22	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
120	1..PG031	32535	Pleito de Aimorés AIMRSOB05-1%	0%	632 dias	Específica	08/12/22	27/06/25	466 dias	08/12/22	22/10/24	R\$1.436.753,26	R\$831.756.101,16	0	0,04	0	5,62	0	Não
121	1..PG031	32540	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	08/12/22	08/12/22	1 dia	08/12/22	08/12/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
122	1..PG031	32541	Subpleito AIMRSOB05.01	0%	570 dias	Específica	10/03/23	27/06/25	409 dias	03/03/23	22/10/24	R\$1.436.753,26	R\$831.756.101,16	0	0,04	0	5,62	0	Não
123	1..PG031	32536	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	10/03/23	10/03/23	1 dia	03/03/23	03/03/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
124	1..PG031	32537	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	09/05/24	09/05/24	1 dia	14/07/23	14/07/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
125	1..PG031	32538	Execução dos Repasses	0%	105 dias	Específica	29/07/24	27/12/24	110 dias	03/11/23	16/04/24	R\$1.009.855,00	R\$831.756.101,16	0	0,04	0	8	0	Não
126	1..PG031	32666	Execução dos Repasses IPC	0%	100 dias	Específica	30/01/25	27/06/25	110 dias	20/05/24	22/10/24	R\$426.898,26	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
127	1..PG031	32539	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	27/06/25	27/06/25	0 dias	22/10/24	22/10/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
128	1..PG031	32795	Pleito de Aimorés AIMESOB05-0%	0%	770 dias	Específica	11/05/23	17/06/26	0 dias?	ND	ND	R\$9.026.685,45	R\$831.756.101,16	0,01	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
129	1..PG031	32798	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	11/05/23	11/05/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
130	1..PG031	32796	Subpleito AIMESOB05.01	0%	530 dias	Específica	30/04/24	17/06/26	0 dias?	ND	ND	R\$9.026.685,45	R\$831.756.101,16	0,01	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
131	1..PG031	32797	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	30/04/24	30/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
132	1..PG031	32792	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	05/09/24	05/09/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
133	1..PG031	32793	Execução dos Repasses	0%	380 dias	Específica	02/12/24	17/06/26	0 dias?	ND	ND	R\$9.026.685,45	R\$831.756.101,16	0,01	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
134	1..PG031	32794	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	17/06/26	17/06/26	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
135	1..PG031	25159	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$4.697.056,19	R\$831.756.101,16	0,01	0	0	0	0	Não
136	1..PG031	25191	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$999,64	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
137	1..PG031	28904	Repasses Aimorés Concluído	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
138	1..PG031	2450	Alpercata	25%	2590 dias	NA	27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$6.899.960,13	R\$831.756.101,16	0,01	0,25	0,06	23,81	7,21	Não
139	1..PG031	27796	Pleito de Alpercata ALPESAO01	0%	569 dias	NA	31/07/20	11/11/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
140	1..PG031	27797	Pleito apto	0%	1 dia	Linear - Temp	31/07/20	31/07/20	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
141	1..PG031	27798	Subpleito ALPESAO01-01	0%	1 dia	NA	11/11/22	11/11/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
142	1..PG031	27806	Cancelamento do pleito	0%	1 dia	Linear - Temp	11/11/22	11/11/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
143	1..PG031	2669	Pleito de Alpercata ALPESPJ01-1	100%	1175 dias	Específica	27/06/17	18/02/22	1175 dias	27/06/17	18/02/22	R\$135.152,48	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,02	100	100	Não
144	1..PG031	27991	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
145	1..PG031	27992	Subpleito ALPESPJ01.01	100%	922 dias	Específica	15/06/18	18/02/22	922 dias	15/06/18	18/02/22	R\$135.152,48	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,02	100	100	Não
146	1..PG031	27993	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
147	1..PG031	27994	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	12/04/19	12/04/19	1 dia	12/04/19	12/04/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
148	1..PG031	27998	Execução dos Repasses	100%	544 dias	Específica	11/12/19	18/02/22	544 dias	11/12/19	18/02/22	R\$135.152,48	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,02	100	100	Não
149	1..PG031	27999	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias	Específica	17/02/22	17/02/22	0 dias	17/02/22	17/02/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
150	1..PG031	32207	Pleito de Alpercata ALPESOB01	0%	788 dias	Específica	11/11/22	14/01/26	543 dias	11/11/22	20/01/25	R\$5.663.197,30	R\$831.756.101,16	0,01	0,22	0	23,5	0	Não
151	1..PG031	32206	Pleito apto.	100%	1 dia	Específica	11/11/22	11/11/22	1 dia	11/11/22	11/11/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
152	1..PG031	32205	Subpleito ALPESOB01.01	0%	449 dias	Específica	28/03/24	14/01/26	449 dias	30/03/23	20/01/25	R\$5.663.197,30	R\$831.756.101,16	0,01	0,22	0	23,5	0	Não
153	1..PG031	32204	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	28/03/24	28/03/24	1 dia	30/03/23	30/03/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
154	1..PG031	32203	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	24/05/24	24/05/24	1 dia	29/05/23	29/05/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
155	1..PG031	32226	Execução dos Repasses	0%	239 dias	Específica	23/07/24	09/07/25	239 dias	26/07/23	12/07/24	R\$4.033.141,28	R\$831.756.101,16	0	0,22	0	33	0	Não
156	1..PG031	32667	Execução dos Repasses IPC0%	0%	110 dias	Específica	07/08/25	14/01/26	110 dias	12/08/24	20/01/25	R\$1.630.056,02	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
157	1..PG031	32227	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	14/01/26	14/01/26	0 dias	20/01/25	20/01/25	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
158	1..PG031	4163	Pleito de Alpercata ALPRSPM01	66%	1543 dias	Específica	25/05/18	31/07/24	1496 dias	25/05/18	24/05/24	R\$37.131,34	R\$831.756.101,16	0	0	0	79,17	58,76	Não
159	1..PG031	28000	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	25/05/18	25/05/18	1 dia	25/05/18	25/05/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
160	1..PG031	28001	Subpleito ALPRSPM01.01	65%	1480 dias	Específica	22/08/18	31/07/24	1433 dias	22/08/18	24/05/24	R\$37.131,34	R\$831.756.101,16	0	0	0	79,17	58,76	Não
161	1..PG031	28002	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	22/08/18	22/08/18	1 dia	22/08/18	22/08/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
162	1..PG031	28003	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	16/03/20	16/03/20	1 dia	16/03/20	16/03/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
163	1..PG031	28007	Execução dos Repasses	64%	64 dias	Específica	02/06/21	31/07/24	81 dias	02/06/21	24/05/24	R\$37.131,34	R\$831.756.101,16	0	0	0	79,17	58,76	Não
164	1..PG031	28008	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	31/07/24	31/07/24	0 dias	24/05/24	24/05/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
165	1..PG031	25093	Pleito de Alpercata ALPESCT01	100%	307 dias	Específica	31/07/20	22/10/21	307 dias	31/07/20	22/10/21	R\$86.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	100	Não
166	1..PG031	27985	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	31/07/20	31/07/20	1 dia	31/07/20	31/07/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
167	1..PG031	27986	Subpleito ALPESCT01.01	100%	300 dias	Específica	11/08/20	22/10/21	300 dias	11/08/20	22/10/21	R\$86.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	100	Não
168	1..PG031	27987	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	11/08/20	11/08/20	1 dia	11/08/20	11/08/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
169	1..PG031	27989	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	22/10/21	22/10/21	1 dia	22/10/21	22/10/21	R\$86.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	100	Não
170	1..PG031	27990	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia	Específica	22/10/21	22/10/21	1 dia	22/10/21	22/10/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
171	1..PG031	32944	Pleito de Alpercata ALPROB02	1%	401 dias	Específica	29/06/23	06/02/25	0 dias?	ND	ND	R\$118.479,20	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
172	1..PG031	32945	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	29/06/23	29/06/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
173	1..PG031	32946	Subpleito ALPROB02.01	0%	266 dias	Específica	16/01/24	06/02/25	0 dias?	ND	ND	R\$118.479,20	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
174	1..PG031	32947	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	16/01/24	16/01/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
175	1..PG031	32948	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	10/05/24	10/05/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
176	1..PG031	32949	Execução dos Repasses	0%	1 dia	Específica	09/07/24	09/07/24	0 dias?	ND	ND	R\$6.818,97	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
177	1..PG031	32950	Execução dos Repasses IPC0%	0%	126 dias	Específica	07/08/24	06/02/25	0 dias?	ND	ND	R\$111.660,23	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
178	1..PG031	32951	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	06/02/25	06/02/25	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
179	1..PG031	32952	Pleito de Alpercata ALPRAB01	63%	165 dias	Específica	29/06/23	29/02/24	0 dias?	ND	ND	R\$428.749,00	R\$831.756.101,16	0	0	0,03	#ERRO	#ERRO	Não
180	1..PG031	32953	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	29/06/23	29/06/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
181	1..PG031	32954	Subpleito ALPRAB01.01	63%	155 dias	Específica	13/07/23	29/02/24	0 dias?	ND	ND	R\$428.749,00	R\$831.756.101,16	0	0	0,03	#ERRO	#ERRO	Não
182	1..PG031	32955	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	13/07/23	13/07/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
183	1..PG031	32956	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	29/08/23	29/08/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
184	1..PG031	32957	Execução dos Repasses	61%	46 dias	Específica	20/10/23	29/02/24	0 dias?	ND	ND	R\$428.749,00	R\$831.756.101,16	0	0	0,03	#ERRO	#ERRO	Não
185	1..PG031	32958	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	29/02/24	29/02/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
186	1..PG031	25163	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Específica	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$431.250,81	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
187	1..PG031	25642	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Específica	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
188	1..PG031	28927	Repasses Alpercata Concluído	0%	0 dias	Específica	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
189	1..PG031	25643	Baixo Guandu	0%	2590 dias	Específica	27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$16.590.337,24	R\$831.756.101,16	0,02	0,07	0,01	2,38	1,16	Não
190	1..PG031	2584	Pleito de Baixo Guandu BAGES1	14%	1695 dias	Específica	27/06/17	28/03/24	1668 dias	27/06/17	20/02/24	R\$650.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,07	0,01	58,36	28,36	Não
191	1..PG031	28009	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
192	1..PG031	28010	Subpleito BAGESPJ01.01	12%	1329 dias	Específica	21/11/18	28/03/24	1302 dias	21/11/18	20/02/24	R\$650.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,07	0,01	58,36	28,36	Não
193	1..PG031	28011	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	21/11/18	21/11/18	1 dia	21/11/18	21/11/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
194	1..PG031	28012	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	26/08/19	26/08/19	1 dia	26/08/19	26/08/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
195	1..PG031	28016	Execução dos Repasses	7%	41 dias	Específica	26/09/19	28/03/24	36 dias	26/08/21	20/02/24	R\$650.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,07	0,01	58,36	28,36	Não
196	1..PG031	28017	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	28/03/24	28/03/24	0 dias	20/02/24	20/02/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
197	1..PG031	32806	Pleito de Baixo Guandu BAGES0	0%	837 dias	Específica	11/05/23	21/09/26	0 dias?	ND	ND	R\$15.387.075,98	R\$831.756.101,16	0,02	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
198	1..PG031	32807	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	11/05/23	11/05/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
199	1..PG031	32808	Subpleito BAGESOB01.01	0%	651 dias	Específica	08/02/24	21/09/26	0 dias?	ND	ND	R\$15.387.075,98	R\$831.756.101,16	0,02	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
200	2..PG031	32809	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	08/02/24	08/02/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
201	2..PG031	32810	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	10/06/24	10/06/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
202	2..PG031	32811	Execução dos Repasses	0%	310 dias	Específica	31/03/25	29/06/26	0 dias?	ND	ND	R\$10.694.783,37	R\$831.756.101,16	0,01	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
203	2..PG031	32813	Execução dos Repasses IPC0%	0%	60 dias	Específica	29/06/26	21/09/26	0 dias?	ND	ND	R\$4.692.292,61	R\$831.756.101,16	0,01	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
204	2..PG031	33056	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias	Específica	21/09/26	21/09/26	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
205	2..PG031	25168	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Específica	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$553.261,26	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
206	2..PG031	25645	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Específica	15/01/25	01/11/27											

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
207	2..PG031	28928	Repasses Baixo Guandu	0%	0 dias	Específica	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
208	2..PG031	25646	Barra Longa	3%	2590 dias	Específica	27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$12.542.017,14	R\$831.756.101,16	0,02	0,08	0,05	5,6	3,87	Não
209	2..PG031	2699	Pleito de Barra Longa BALESPJ057%	57%	1657 dias	Específica	27/06/17	31/01/24	1575 dias	27/06/17	29/09/23	R\$154.446,00	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,01	100	90	Não
210	2..PG031	28018	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
211	2..PG031	28019	Subpleito BALESPJ01.01	56%	1323 dias	Específica	08/10/18	31/01/24	1241 dias	08/10/18	29/09/23	R\$154.446,00	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,01	100	90	Não
212	2..PG031	28020	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	08/10/18	08/10/18	1 dia	08/10/18	08/10/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
213	2..PG031	28021	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	11/10/19	11/10/19	1 dia	11/10/19	11/10/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
214	2..PG031	28025	Execução dos Repasses	54%	48 dias	Específica	21/02/22	31/01/24	69 dias	21/02/22	29/09/23	R\$154.446,00	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,01	100	90	Não
215	2..PG031	28026	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	31/01/24	31/01/24	0 dias	29/09/23	29/09/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Sim
216	2..PG031	27765	Pleito de Barra Longa BALESOB1%	1%	1552 dias	Específica	08/07/20	02/10/26	1464 dias	08/07/20	29/05/26	R\$10.567.334,64	R\$831.756.101,16	0,01	0	0	0	0	Não
217	2..PG031	27774	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	08/07/20	08/07/20	1 dia	08/07/20	08/07/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
218	2..PG031	27775	Subpleito BALESOB01.01	0%	745 dias	Específica	04/10/23	02/10/26	659 dias	02/10/23	29/05/26	R\$10.567.334,64	R\$831.756.101,16	0,01	0	0	0	0	Não
219	2..PG031	27776	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	04/10/23	04/10/23	1 dia	02/10/23	02/10/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
220	2..PG031	27777	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	09/02/24	09/02/24	1 dia	03/10/23	03/10/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
221	2..PG031	27783	Execução dos Repasses	0%	320 dias	Específica	17/04/25	30/07/26	364 dias	06/12/24	29/05/26	R\$7.549.267,84	R\$831.756.101,16	0,01	0	0	0	0	Não
222	2..PG031	33147	Execução dos Repasses IPC	0%	45 dias	Específica	31/07/26	02/10/26	0 dias?	ND	ND	R\$3.018.066,80	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
223	2..PG031	27784	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	02/10/26	02/10/26	0 dias	29/05/26	29/05/26	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
224	2..PG031	25099	Pleito de Barra Longa BALESC05%	5%	707 dias	Específica	16/06/21	19/04/24	592 dias	16/06/21	30/10/23	R\$122.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0	100	0	Não
225	2..PG031	27731	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	16/06/21	16/06/21	1 dia	16/06/21	16/06/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
226	2..PG031	27732	Subpleito BALESC01.01	0%	61 dias	Específica	22/01/24	19/04/24	160 dias	10/03/23	30/10/23	R\$122.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0	100	0	Não
227	2..PG031	27733	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	22/01/24	22/01/24	1 dia	10/03/23	10/03/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
228	2..PG031	27735	Execução dos Repasses	0%	20 dias	Específica	22/03/24	19/04/24	1 dia	30/10/23	30/10/23	R\$122.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0	100	0	Não
229	2..PG031	27736	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	19/04/24	19/04/24	0 dias	30/10/23	30/10/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Sim
230	2..PG031	25124	Pleito de Barra Longa BALRSPJ059%	59%	886 dias	Específica	31/07/20	27/02/24	702,94 dias	31/07/20	30/05/23	R\$100.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	28,11	Não
231	2..PG031	28616	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	31/07/20	31/07/20	1 dia	31/07/20	31/07/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
232	2..PG031	28617	Subpleito BALRSPJ01.01	58%	879 dias	Específica	11/08/20	27/02/24	695,94 dias	11/08/20	30/05/23	R\$100.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	28,11	Não
233	2..PG031	28618	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	11/08/20	11/08/20	1 dia	11/08/20	11/08/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
234	2..PG031	28619	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	28/12/20	28/12/20	1 dia	28/12/20	28/12/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
235	2..PG031	31870	Execução dos Repasses	56%	36 dias	Específica	02/06/21	27/02/24	63,94 dias	02/06/21	30/05/23	R\$100.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	28,11	Não
236	2..PG031	28624	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	27/02/24	27/02/24	0 dias	30/05/23	30/05/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Sim
237	2..PG031	31610	Pleito de Barra Longa - BALRSC100%	100%	125 dias	Específica	03/12/21	03/06/22	125 dias	03/12/21	03/06/22	R\$300.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,04	0,04	100	100	Não
238	2..PG031	31611	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	03/12/21	03/12/21	1 dia	03/12/21	03/12/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
239	2..PG031	31612	Subpleito BALRSC01.01	100%	43 dias	Específica	04/04/22	03/06/22	43 dias	04/04/22	03/06/22	R\$300.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,04	0,04	100	100	Não
240	2..PG031	31613	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	04/04/22	04/04/22	1 dia	04/04/22	04/04/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
241	2..PG031	31616	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	03/06/22	03/06/22	1 dia	03/06/22	03/06/22	R\$300.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,04	0,04	100	100	Não
242	2..PG031	31617	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia	Específica	03/06/22	03/06/22	1 dia	03/06/22	03/06/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
243	2..PG031	25172	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$959.140,81	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
244	2..PG031	25649	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$339.095,69	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
245	2..PG031	28930	Repasses Barra Longa Concluído	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
246	2..PG031	2332	Belo Oriente	4%	1469 dias	Específica	03/12/21	01/11/27	1469 dias	03/12/21	01/11/27	R\$16.146.607,07	R\$831.756.101,16	0,02	0,47	0,23	8,98	27,84	Não
247	2..PG031	2733	Pleito de Belo Oriente BEOESPJ0	0%	1370 dias	NA	27/06/17	02/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
248	2..PG031	26608	Pleito apto	0%	1 dia	Linear - Temp	27/06/17	27/06/17	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
249	2..PG031	26013	Subpleito BEOESPJ01.01	0%	1 dia	NA	02/12/22	02/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
250	2..PG031	26610	Cancelamento do pleito-	0%	1 dia	Linear - Temp	02/12/22	02/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
251	2..PG031	31405	Pleito de Belo Oriente BEORSAI35%	35%	536 dias	Específica	03/12/21	31/01/24	393 dias	03/12/21	04/07/23	R\$443.710,01	R\$831.756.101,16	0	0,05	0,02	100	5,66	Não
252	2..PG031	31406	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	03/12/21	03/12/21	1 dia	03/12/21	03/12/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
253	2..PG031	31407	Subpleito BEORSAB01.01 e B33%	33%	529 dias	Específica	14/12/21	31/01/24	386 dias	14/12/21	04/07/23	R\$443.710,01	R\$831.756.101,16	0	0,05	0,02	100	5,66	Não
254	2..PG031	31408	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	14/12/21	14/12/21	1 dia	14/12/21	14/12/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
255	2..PG031	31409	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	08/08/23	08/08/23	1 dia										

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
259	2..PG031	32127	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	16/09/22	16/09/22	1 dia	16/09/22	16/09/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
260	2..PG031	32128	Subpleito BEOESOB04.01	13%	749 dias	Específica	21/09/22	26/09/25	632 dias	21/09/22	09/04/25	R\$14.820.000,00	R\$831.756.101,16	0,02	0,42	0,22	6,43	29,05	Não
261	2..PG031	32129	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	21/09/22	21/09/22	1 dia	21/09/22	21/09/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
262	2..PG031	32130	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	30/03/23	30/03/23	1 dia	03/03/23	03/03/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
263	2..PG031	32133	Execução dos Repasses	17%	380 dias	Específica	27/07/23	09/04/25	438 dias	01/06/23	07/03/25	R\$10.585.940,49	R\$831.756.101,16	0,01	0,42	0,22	9	40,67	Não
264	2..PG031	32668	Execução dos Repasses IPC0%	0%	100 dias	Específica	08/05/25	26/09/25	1 dia	09/04/25	09/04/25	R\$4.234.059,51	R\$831.756.101,16	0,01	0	0	0	0	Não
265	2..PG031	32134	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	26/09/25	26/09/25	0 dias	09/04/25	09/04/25	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
266	2..PG031	25176	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$882.897,06	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
267	2..PG031	25651	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
268	2..PG031	29884	Repasses Belo Oriente Concluíd	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
269	2..PG031	2506	Bom Jesus do Galho	2%	2238 dias	Específica	01/11/18	01/11/27	2238 dias	01/11/18	01/11/27	R\$11.553.611,52	R\$831.756.101,16	0,01	0,04	0,04	3	3,95	Não
270	2..PG031	2777	Pleito de Bom Jesus do Galho B	76%	1191 dias	Específica	29/03/19	15/01/24	1061 dias	29/03/19	05/07/23	R\$212.714,69	R\$831.756.101,16	0	0,03	0,02	100	29,21	Não
271	2..PG031	28027	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	29/03/19	29/03/19	1 dia	29/03/19	29/03/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
272	2..PG031	28028	Subpleito BJGESPJ02.01	75%	1180 dias	Específica	15/04/19	15/01/24	1050 dias	15/04/19	05/07/23	R\$212.714,69	R\$831.756.101,16	0	0,03	0,02	100	29,21	Não
273	2..PG031	28029	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	15/04/19	15/04/19	1 dia	15/04/19	15/04/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
274	2..PG031	28030	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	09/09/20	09/09/20	1 dia	09/09/20	09/09/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
275	2..PG031	28034	Execução dos Repasses	74%	38 dias	Específica	22/11/21	15/01/24	32 dias	22/11/21	05/07/23	R\$212.714,69	R\$831.756.101,16	0	0,03	0,02	100	29,21	Não
276	2..PG031	28035	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	15/01/24	15/01/24	0 dias	05/07/23	05/07/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Sim
277	2..PG031	28032	Pleito de Bom Jesus do Galho B	0%	801 dias	NA	01/11/18	31/05/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
278	2..PG031	27346	Pleito apto	0%	1 dia	Linear - Temp	01/11/18	01/11/18	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
279	2..PG031	27347	Subpleito BJGESCT01.01	0%	1 dia	NA	31/05/23	31/05/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
280	2..PG031	27350	Cancelamento do pleito	0%	1 dia	Linear - Temp	31/05/23	31/05/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
281	2..PG031	2796	Pleito de Bom Jesus do Galho B	3%	1566 dias	Específica	01/11/18	17/02/25	1632 dias	01/11/18	28/05/25	R\$6.757.774,92	R\$831.756.101,16	0,01	0	0,02	0	5,57	Não
282	2..PG031	27335	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	01/11/18	01/11/18	1 dia	01/11/18	01/11/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
283	2..PG031	27336	Subpleito BJGESOB02.01	3%	331 dias	Específica	19/10/23	17/02/25	464 dias	13/07/23	28/05/25	R\$6.757.774,92	R\$831.756.101,16	0,01	0	0,02	0	5,57	Não
284	2..PG031	27344	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	19/10/23	19/10/23	1 dia	13/07/23	13/07/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
285	2..PG031	32542	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	19/10/23	19/10/23	1 dia	26/01/24	26/01/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
286	2..PG031	32543	Execução dos Repasses	2%	290 dias	Específica	20/12/23	17/02/25	308 dias	04/03/24	28/05/25	R\$6.757.774,92	R\$831.756.101,16	0,01	0	0,02	0	5,57	Não
287	2..PG031	32544	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	17/02/25	17/02/25	0 dias	28/05/25	28/05/25	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
288	2..PG031	2803	Pleito de Bom Jesus do Galho B	0%	1157 dias	NA	30/11/18	26/07/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
289	2..PG031	27352	Pleito apto	0%	1 dia	Linear - Temp	30/11/18	30/11/18	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
290	2..PG031	27353	Subpleito BJGRSOB02.01	0%	1 dia	NA	26/07/23	26/07/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
291	2..PG031	27361	Cancelamento do pleito	0%	1 dia	Linear - Temp	26/07/23	26/07/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
292	2..PG031	31850	Pleito de Bom Jesus do Galho B	8%	547 dias	Específica	03/12/21	20/02/24	330 dias	03/12/21	31/03/23	R\$120.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0	100	0	Não
293	2..PG031	31854	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	03/12/21	03/12/21	1 dia	03/12/21	03/12/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
294	2..PG031	31853	Subpleito BJGESCT02.01	4%	533 dias	Específica	23/12/21	20/02/24	316 dias	23/12/21	31/03/23	R\$120.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0	100	0	Não
295	2..PG031	31852	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	23/12/21	23/12/21	1 dia	23/12/21	23/12/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
296	2..PG031	31855	Execução dos Repasses	0%	22 dias	Específica	17/01/24	20/02/24	23 dias	28/02/23	31/03/23	R\$120.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0	100	0	Não
297	2..PG031	31867	Conclusão do repasse BJGESCO	0%	0 dias	Específica	20/02/24	20/02/24	0 dias	28/02/23	28/02/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Sim
298	2..PG031	32744	Pleito de Bom Jesus do Galho B	2%	398 dias	Específica	31/03/23	04/11/24	0 dias?	ND	ND	R\$787.832,18	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
299	2..PG031	32745	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	31/03/23	31/03/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
300	3..PG031	32746	Subpleito BJGRSOB03.01	1%	220 dias	Específica	20/12/23	04/11/24	0 dias?	ND	ND	R\$787.832,18	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
301	3..PG031	32758	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	20/12/23	20/12/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
302	3..PG031	32747	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	03/04/24	03/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
303	3..PG031	32748	Execução dos Repasses	0%	110 dias	Específica	03/06/24	04/11/24	0 dias?	ND	ND	R\$787.832,18	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
304	3..PG031	32749	Conclusão do repasse BJGRSCO	0%	0 dias	Específica	04/11/24	04/11/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
305	3..PG031	25667	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$3.675.289,73	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
306	3..PG031	32669	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
307	3..PG031	28931	Repasses Bom Jesus do Galho C	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
308	3..PG031	2413	Bugre	24%	1973 dias	Específica	21/11/19	01/11/27	1973 dias	21/11/19	01/11/27	R\$6.856.413,58	R\$831.756.101,16	0,01	0,33	0,32	31,19	60,82	Não
309	3..PG031	2821	Pleito de Bugre BJGRSPM01.EL	0%	962 dias	NA	29/06/18	05/05/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
310	3..PG031	27201	Pleito apto	0%	1 dia	Linear - Temp	29/06/18	29/06/18	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
311	3..PG031	27292	Subpleito-BUGRSPM01.01	0%	1 dia	NA	05/05/22	05/05/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
312	3..PG031	27290	Cancelamento do pleito	0%	1 dia	Linear - Temp	05/05/22	05/05/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
313	3..PG031	2830	Pleito de Bugre BUGRSOB02-Im	0%	962 dias	NA	29/06/18	05/05/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
314	3..PG031	27302	Pleito apto	0%	1 dia	Linear - Temp	29/06/18	29/06/18	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
315	3..PG031	27303	Subpleito-BUGRSOB02.01	0%	1 dia	NA	05/05/22	05/05/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
316	3..PG031	27311	Cancelamento do pleito	0%	1 dia	Linear - Temp	05/05/22	05/05/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
317	3..PG031	8474	Pleito de Bugre BUGESPJ02-Elai	87%	1040 dias	Específica	21/11/19	31/01/24	979 dias	21/11/19	31/10/23	R\$154.986,12	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,01	100	55,33	Não
318	3..PG031	28036	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	21/11/19	21/11/19	1 dia	21/11/19	21/11/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
319	3..PG031	28037	Subpleito BUGESPJ02.01	100%	752 dias	Específica	21/11/19	01/12/22	752 dias	21/11/19	01/12/22	R\$56.960,31	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	100	Não
320	3..PG031	28038	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	21/11/19	21/11/19	1 dia	21/11/19	21/11/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
321	3..PG031	28039	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	09/09/20	09/09/20	1 dia	09/09/20	09/09/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
322	3..PG031	28043	Execução dos Repasses	100%	386 dias	Específica	18/05/21	01/12/22	386 dias	18/05/21	01/12/22	R\$56.960,31	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	100	Não
323	3..PG031	32529	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias	Específica	01/12/22	01/12/22	0 dias	01/12/22	01/12/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
324	3..PG031	28905	Subpleito BUGESPJ02.02	35%	1040 dias	Específica	21/11/19	31/01/24	979 dias	21/11/19	31/10/23	R\$32.673,81	R\$831.756.101,16	0	0	0	100	29,38	Não
325	3..PG031	28906	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	21/11/19	21/11/19	1 dia	21/11/19	21/11/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
326	3..PG031	28907	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	09/09/20	09/09/20	1 dia	09/09/20	09/09/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
327	3..PG031	28911	Execução dos Repasses	31%	32 dias	Específica	18/05/21	31/01/24	54 dias	18/05/21	31/10/23	R\$32.673,81	R\$831.756.101,16	0	0	0	100	29,38	Não
328	3..PG031	32530	Conclusão do repasse do S	0%	0 dias	Específica	31/01/24	31/01/24	0 dias	31/10/23	31/10/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
329	3..PG031	28912	Subpleito BUGESPJ02.03	35%	1039,81 dias	Específica	21/11/19	31/01/24	979 dias	21/11/19	31/10/23	R\$32.676,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	100	29,38	Não
330	3..PG031	28913	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	21/11/19	21/11/19	1 dia	21/11/19	21/11/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
331	3..PG031	28914	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	09/09/20	09/09/20	1 dia	09/09/20	09/09/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
332	3..PG031	28918	Execução dos Repasses	31%	31,81 dias	Específica	18/05/21	31/01/24	53,81 dias	18/05/21	31/10/23	R\$32.676,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	100	29,38	Não
333	3..PG031	32531	Conclusão do repasse do S	0%	0 dias	Específica	31/01/24	31/01/24	0 dias	31/10/23	31/10/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
334	3..PG031	28919	Subpleito BUGESPJ02.04	35%	1039,81 dias	Específica	21/11/19	31/01/24	979 dias	21/11/19	31/10/23	R\$32.676,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	100	29,38	Não
335	3..PG031	28920	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	21/11/19	21/11/19	1 dia	21/11/19	21/11/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
336	3..PG031	28921	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	09/09/20	09/09/20	1 dia	09/09/20	09/09/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
337	3..PG031	28925	Execução dos Repasses	31%	31,81 dias	Específica	18/05/21	31/01/24	53,81 dias	18/05/21	31/10/23	R\$32.676,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	100	29,38	Não
338	3..PG031	32532	Conclusão do repasse do S	0%	0 dias	Específica	31/01/24	31/01/24	0 dias	31/10/23	31/10/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
339	3..PG031	28044	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	31/01/24	31/01/24	0 dias	31/10/23	31/10/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Sim
340	3..PG031	8488	Pleito de Bugre BUGESOB02-Im	48%	1265 dias	Específica	21/11/19	26/12/24	1206 dias	21/11/19	30/09/24	R\$3.899.307,64	R\$831.756.101,16	0	0,22	0,22	30	82,33	Não
341	3..PG031	27709	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	21/11/19	21/11/19	1 dia	21/11/19	21/11/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
342	3..PG031	27710	Subpleito BUGESOB02.01	47%	525 dias	Específica	16/11/22	26/12/24	466 dias	16/11/22	30/09/24	R\$3.899.307,64	R\$831.756.101,16	0	0,22	0,22	30	82,33	Não
343	3..PG031	27711	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	16/11/22	16/11/22	1 dia	16/11/22	16/11/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
344	3..PG031	27712	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	06/04/23	06/04/23	1 dia	17/02/23	17/02/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
345	3..PG031	27718	Execução dos Repasses	47%	190 dias	Específica	21/07/23	26/12/24	356 dias	27/04/23	30/09/24	R\$3.899.307,64	R\$831.756.101,16	0	0,22	0,22	30	82,33	Não
346	3..PG031	27719	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	26/12/24	26/12/24	0 dias	30/09/24	30/09/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
347	3..PG031	32799	Pleito de Bugre BUGRSOB03-01	1%	458 dias	Específica	11/05/23	14/03/25	0 dias?	ND	ND	R\$114.678,31	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
348	3..PG031	32800	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	11/05/23	11/05/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
349	3..PG031	32801	Subpleito BUGRSOB03.01	0%	287 dias	Específica	18/01/24	14/03/25	0 dias?	ND	ND	R\$114.678,31	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
350	3..PG031	32802	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	18/01/24	18/01/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
351	3..PG031	32803	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	15/07/24	15/07/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
352	3..PG031	32804	Execução dos Repasses IPCO	0%	105 dias	Específica	09/10/24	14/03/25	0 dias?	ND	ND	R\$114.678,31	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
353	3..PG031	32805	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	14/03/25	14/03/25	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
354	3..PG031	31736	Pleito de Bugre BUGESCT01 - A	100%	83 dias	Específica	06/12/21	05/04/22	83 dias	03/12/21	04/04/22	R\$200.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,02	100	100	Não
355	3..PG031	31737	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	06/12/21	06/12/21	1 dia	03/12/21	03/12/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
356	3..PG031	31738	Subpleito BUGESCT01.01	100%	76 dias	Específica	15/12/21	05/04/22	76 dias	14/12/21	04/04/22	R\$200.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,02	100	100	Não
357	3..PG031	31740	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	15/12/21	15/12/21	1 dia	14/12/21	14/12/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
358	3..PG031	31777	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	05/04/22	05/04/22	1 dia	04/04/22	04/04/22	R\$200.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,02	100	100	Não
359	3..PG031	31778	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias	Específica	05/04/22	05/04/22	0 dias	04/04/22	04/04/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
360	3..PG031	31950	Pleito de Bugre BUGRSAB01-A	100%	83 dias	Específica	05/05/22	31/08/22	82 dias	05/05/22	30/08/22	R\$550.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,07	0,07	100	100	Não
361	3..PG031	31951	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	05/05/22	05/05/22	1 dia	05/05/22	05/05/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
362	3..PG031	31952	Subpleito BUGRSAB01.01	100%	62 dias	Específica	10/05/22	04/08/22	62 dias	10/05/22	04/08/22	R\$235.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,03	0,03	100	100	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
363	3..PG031	31953	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	10/05/22	10/05/22	1 dia	10/05/22	10/05/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
364	3..PG031	31954	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	27/07/22	27/07/22	1 dia	27/07/22	27/07/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
365	3..PG031	31955	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	04/08/22	04/08/22	1 dia	04/08/22	04/08/22	R\$235.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,03	0,03	100	100	Não
366	3..PG031	31960	Conclusão do repasse do P	100%	0 dias	Específica	04/08/22	04/08/22	0 dias	04/08/22	04/08/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
367	3..PG031	31956	Subpleito BUGRSAB01.02	100%	79 dias	Específica	10/05/22	30/08/22	79 dias	10/05/22	30/08/22	R\$315.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,04	0,04	100	100	Não
368	3..PG031	31957	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	10/05/22	10/05/22	1 dia	10/05/22	10/05/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
369	3..PG031	31958	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	27/07/22	27/07/22	1 dia	27/07/22	27/07/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
370	3..PG031	31959	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	30/08/22	30/08/22	1 dia	30/08/22	30/08/22	R\$237.699,31	R\$831.756.101,16	0	0,03	0,03	100	100	Não
371	3..PG031	32670	Execução dos Repasses IPC	100%	1 dia	Específica	30/08/22	30/08/22	1 dia	30/08/22	30/08/22	R\$77.300,69	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	100	Não
372	3..PG031	31961	Conclusão do repasse do P	100%	0 dias	Específica	30/08/22	30/08/22	0 dias	30/08/22	30/08/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
373	3..PG031	31963	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia	Específica	31/08/22	31/08/22	1 dia	30/08/22	30/08/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
374	3..PG031	25677	Saldo do valor de correção IPCA	0%	656 dias	Linear - Temp	17/03/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$1.937.441,51	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
375	3..PG031	32671	Saldo do teto repasse	0%	706 dias	Linear - Temp	31/12/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
376	3..PG031	28932	Repasses Bugre Concluído	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
377	3..PG031	2348	Caratinga	2%	2590 dias	Específica	27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$32.361.041,37	R\$831.756.101,16	0,04	0,05	0,06	0,6	0,81	Não
378	3..PG031	5322	Pleito de Caratinga CARESPJ02	56%	677 dias	Específica	03/12/21	26/08/24	574 dias	03/12/21	28/03/24	R\$625.700,00	R\$831.756.101,16	0	0,05	0,04	30	30,96	Não
379	3..PG031	31486	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	03/12/21	03/12/21	1 dia	03/12/21	03/12/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
380	3..PG031	31487	Subpleito CARESPJ02.01	56%	663 dias	Específica	23/12/21	26/08/24	560 dias	23/12/21	28/03/24	R\$625.700,00	R\$831.756.101,16	0	0,05	0,04	30	30,96	Não
381	3..PG031	31488	Alteração de pleito	100%	1 dia	Específica	23/12/21	23/12/21	1 dia	23/12/21	23/12/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
382	3..PG031	31489	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	16/12/22	16/12/22	1 dia	16/12/22	16/12/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
383	3..PG031	31496	Execução dos Repasses	55%	77 dias	Específica	17/08/23	26/08/24	51 dias	19/07/23	28/03/24	R\$625.700,00	R\$831.756.101,16	0	0,05	0,04	30	30,96	Não
384	3..PG031	31497	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	26/08/24	26/08/24	0 dias	28/03/24	28/03/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
385	3..PG031	5325	Pleito de Caratinga CARESOB01	0%	2280 dias	Específica	27/06/17	04/08/26	2177 dias	27/06/17	06/03/26	R\$14.707.835,00	R\$831.756.101,16	0,02	0	0	0	0	Não
386	3..PG031	25376	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
387	3..PG031	26055	Subpleito CARESOB01.12	0%	477 dias	Específica	03/09/24	04/08/26	477 dias	08/04/24	06/03/26	R\$14.707.835,00	R\$831.756.101,16	0,02	0	0	0	0	Não
388	3..PG031	26619	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	03/09/24	03/09/24	1 dia	08/04/24	08/04/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
389	3..PG031	32546	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	19/03/25	19/03/25	1 dia	15/10/24	15/10/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
390	3..PG031	32547	Execução dos Repasses	0%	343 dias	Específica	20/03/25	04/08/26	343 dias	16/10/24	06/03/26	R\$14.707.835,00	R\$831.756.101,16	0,02	0	0	0	0	Não
391	3..PG031	32549	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	04/08/26	04/08/26	0 dias	06/03/26	06/03/26	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
392	3..PG031	5319	Pleito de Caratinga CARRSOB02	2%	1695 dias	Específica	30/11/18	25/09/25	1704 dias	30/11/18	08/10/25	R\$7.505.314,02	R\$831.756.101,16	0,01	0,02	0	0,91	Não	
393	3..PG031	26625	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	30/11/18	30/11/18	1 dia	30/11/18	30/11/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
394	3..PG031	26626	Subpleito CARRSOB02.01	3%	474 dias	Específica	09/05/23	03/04/25	453 dias	14/12/23	08/10/25	R\$6.306.596,00	R\$831.756.101,16	0,01	0,02	0	0,91	Não	
395	3..PG031	26634	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	09/05/23	09/05/23	1 dia	14/12/23	14/12/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
396	3..PG031	32553	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	13/10/23	13/10/23	1 dia	28/06/24	28/06/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
397	3..PG031	32554	Execução dos Repasses	3%	233 dias	Específica	21/12/23	25/11/24	233 dias	01/07/24	06/06/25	R\$5.181.729,00	R\$831.756.101,16	0,01	0	0,02	0	1,1	Não
398	3..PG031	32672	Execução dos Repasses IPC	0%	66 dias	Específica	27/12/24	03/04/25	66 dias	08/07/25	08/10/25	R\$1.124.867,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
399	3..PG031	32555	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	03/04/25	03/04/25	0 dias	08/10/25	08/10/25	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
400	4..PG031	33127	Pleito de Caratinga CARRSOE0	0%	472 dias	Específica	27/09/23	22/08/25	0 dias?	ND	ND	R\$1.121.068,02	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
401	4..PG031	33128	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/09/23	27/09/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
402	4..PG031	33129	Subpleito CARRSOB03.01	0%	371 dias	Específica	28/02/24	22/08/25	0 dias?	ND	ND	R\$1.121.068,02	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
403	4..PG031	33130	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	28/02/24	28/02/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
404	4..PG031	33131	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	29/07/24	29/07/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
405	4..PG031	33132	Execução dos Repasses	10%	245 dias	Específica	28/08/24	22/08/25	0 dias?	ND	ND	R\$1.121.068,02	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
406	4..PG031	33134	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias	Específica	22/08/25	22/08/25	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
407	4..PG031	33135	Pleito de Caratinga CARRSAB50	0%	496 dias	Específica	27/09/23	25/09/25	0 dias?	ND	ND	R\$77.650,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
408	4..PG031	33136	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/09/23	27/09/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
409	4..PG031	33137	Subpleito CARRSAB01.01	33%	478 dias	Específica	24/10/23	25/09/25	0 dias?	ND	ND	R\$77.650,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
410	4..PG031	33138	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	24/10/23	24/10/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
411	4..PG031	33139	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	22/07/25	22/07/25	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
412	4..PG031	33140	Execução dos Repasses	10%	1 dia	Específica	25/09/25	25/09/25	0 dias?	ND	ND	R\$77.650,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
413	4..PG031	33142	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias	Específica	25/09/25	25/09/25	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
414	4..PG031	25687	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$7.978.155,35	R\$831.756.101,16	0,01	0	0	0	0	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
415	4..PG031	25690	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$1.544.037,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
416	4..PG031	28933	Repasse Caratinga Concluídos	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
417	4..PG031	2249	Colatina	7%	2590 dias	Específica	27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$55.630.909,42	R\$831.756.101,16	0,07	1,6	1,38	12,51	15,97	Não
418	4..PG031	31498	Pleito de Colatina COLESPJ01-EI	4%	1901 dias	Específica	27/06/17	23/01/25	1763 dias	27/06/17	05/07/24	R\$124.441,15	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
419	4..PG031	31499	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
420	4..PG031	31500	Subpleito COLESPJ01.01	2%	770 dias	Específica	17/12/21	23/01/25	632 dias	17/12/21	05/07/24	R\$124.441,15	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
421	4..PG031	31626	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	17/12/21	17/12/21	1 dia	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
422	4..PG031	31627	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	28/03/24	28/03/24	1 dia	04/09/23	04/09/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
423	4..PG031	31634	Execução dos Repasses	0%	43 dias	Específica	26/07/24	23/01/25	45 dias	08/01/24	05/07/24	R\$124.441,15	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
424	4..PG031	31635	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/01/25	23/01/25	0 dias	05/07/24	05/07/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
425	4..PG031	31511	Pleito de Colatina COLESPJ02-EI	4%	1901 dias	Específica	27/06/17	23/01/25	1763 dias	27/06/17	05/07/24	R\$70.895,55	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
426	4..PG031	31512	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
427	4..PG031	31513	Subpleito COLESPJ02.01	2%	770 dias	Específica	17/12/21	23/01/25	632 dias	17/12/21	05/07/24	R\$70.895,55	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
428	4..PG031	31636	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	17/12/21	17/12/21	1 dia	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
429	4..PG031	31637	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	28/03/24	28/03/24	1 dia	04/09/23	04/09/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
430	4..PG031	31644	Execução dos Repasses	0%	43 dias	Específica	26/07/24	23/01/25	45 dias	08/01/24	05/07/24	R\$70.895,55	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
431	4..PG031	31645	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/01/25	23/01/25	0 dias	05/07/24	05/07/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
432	4..PG031	31524	Pleito de Colatina COLESPJ03-EI	4%	1901 dias	Específica	27/06/17	23/01/25	1763 dias	27/06/17	05/07/24	R\$156.838,31	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
433	4..PG031	31525	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
434	4..PG031	31526	Subpleito COLESPJ03.01	2%	770 dias	Específica	17/12/21	23/01/25	632 dias	17/12/21	05/07/24	R\$156.838,31	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
435	4..PG031	31646	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	17/12/21	17/12/21	1 dia	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
436	4..PG031	31647	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	28/03/24	28/03/24	1 dia	04/09/23	04/09/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
437	4..PG031	31654	Execução dos Repasses	0%	43 dias	Específica	26/07/24	23/01/25	45 dias	08/01/24	05/07/24	R\$156.838,31	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
438	4..PG031	31655	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/01/25	23/01/25	0 dias	05/07/24	05/07/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
439	4..PG031	31537	Pleito de Colatina COLESPJ04-EI	4%	1901 dias	Específica	27/06/17	23/01/25	1763 dias	27/06/17	05/07/24	R\$153.716,19	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
440	4..PG031	31538	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
441	4..PG031	31539	Subpleito COLESPJ04.01	2%	770 dias	Específica	17/12/21	23/01/25	632 dias	17/12/21	05/07/24	R\$153.716,19	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
442	4..PG031	31656	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	17/12/21	17/12/21	1 dia	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
443	4..PG031	31657	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	28/03/24	28/03/24	1 dia	04/09/23	04/09/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
444	4..PG031	31664	Execução dos Repasses	0%	43 dias	Específica	26/07/24	23/01/25	45 dias	08/01/24	05/07/24	R\$153.716,19	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
445	4..PG031	31665	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/01/25	23/01/25	0 dias	05/07/24	05/07/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
446	4..PG031	31550	Pleito de Colatina COLESPJ05-EI	4%	1901 dias	Específica	27/06/17	23/01/25	1763 dias	27/06/17	05/07/24	R\$143.144,01	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
447	4..PG031	31551	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
448	4..PG031	31552	Subpleito COLESPJ05.01	2%	770 dias	Específica	17/12/21	23/01/25	632 dias	17/12/21	05/07/24	R\$143.144,01	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
449	4..PG031	31666	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	17/12/21	17/12/21	1 dia	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
450	4..PG031	31667	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	28/03/24	28/03/24	1 dia	04/09/23	04/09/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
451	4..PG031	31674	Execução dos Repasses	0%	43 dias	Específica	26/07/24	23/01/25	45 dias	08/01/24	05/07/24	R\$143.144,01	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
452	4..PG031	31675	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/01/25	23/01/25	0 dias	05/07/24	05/07/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
453	4..PG031	31563	Pleito de Colatina COLESPJ06-EI	4%	1901 dias	Específica	27/06/17	23/01/25	1763 dias	27/06/17	05/07/24	R\$157.278,74	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
454	4..PG031	31564	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
455	4..PG031	31565	Subpleito COLESPJ06.01	2%	770 dias	Específica	17/12/21	23/01/25	632 dias	17/12/21	05/07/24	R\$157.278,74	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
456	4..PG031	31676	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	17/12/21	17/12/21	1 dia	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
457	4..PG031	31677	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	28/03/24	28/03/24	1 dia	04/09/23	04/09/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
458	4..PG031	31684	Execução dos Repasses	0%	43 dias	Específica	26/07/24	23/01/25	45 dias	08/01/24	05/07/24	R\$157.278,74	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
459	4..PG031	31685	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/01/25	23/01/25	0 dias	05/07/24	05/07/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
460	4..PG031	31576	Pleito de Colatina COLESPJ07-EI	4%	1901 dias	Específica	27/06/17	23/01/25	1763 dias	27/06/17	05/07/24	R\$101.044,28	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
461	4..PG031	31577	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
462	4..PG031	31578	Subpleito COLESPJ07.01	2%	770 dias	Específica	17/12/21	23/01/25	632 dias	17/12/21	05/07/24	R\$101.044,28	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
463	4..PG031	31686	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	17/12/21	17/12/21	1 dia	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
464	4..PG031	31687	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	28/03/24	28/03/24	1 dia	04/09/23	04/09/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16						

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
467	4..PG031	31589	Pleito de Colatina COLESPJ08-EI	4%	1901 dias	Específica	27/06/17	23/01/25	1763 dias	27/06/17	05/07/24	R\$840.135,36	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
468	4..PG031	31590	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
469	4..PG031	31591	Subpleito COLESPJ08.01 a CC	2%	770 dias	Específica	17/12/21	23/01/25	632 dias	17/12/21	05/07/24	R\$840.135,36	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
470	4..PG031	31696	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	17/12/21	17/12/21	1 dia	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
471	4..PG031	31697	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	28/03/24	28/03/24	1 dia	04/09/23	04/09/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
472	4..PG031	31704	Execução dos Repasses	0%	43 dias	Específica	26/07/24	23/01/25	45 dias	08/01/24	05/07/24	R\$840.135,36	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
473	4..PG031	31705	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/01/25	23/01/25	0 dias	05/07/24	05/07/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
474	4..PG031	31602	Pleito de Colatina COLESPJ09-EI	4%	1901 dias	Específica	27/06/17	23/01/25	1763 dias	27/06/17	05/07/24	R\$130.559,38	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
475	4..PG031	31603	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
476	4..PG031	31604	Subpleito COLESPJ09.01 a CC	2%	770 dias	Específica	17/12/21	23/01/25	632 dias	17/12/21	05/07/24	R\$130.559,38	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
477	4..PG031	31706	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	17/12/21	17/12/21	1 dia	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
478	4..PG031	31707	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	28/03/24	28/03/24	1 dia	04/09/23	04/09/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
479	4..PG031	31714	Execução dos Repasses	0%	43 dias	Específica	26/07/24	23/01/25	45 dias	08/01/24	05/07/24	R\$130.559,38	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
480	4..PG031	31715	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/01/25	23/01/25	0 dias	05/07/24	05/07/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
481	4..PG031	2903	Pleito de Colatina COLESAO01 -	1%	2169 dias	Específica	27/06/17	24/02/26	2336 dias	27/06/17	23/10/26	R\$2.356.800,00	R\$831.756.101,16	0	0,03	0	5	0	Não
482	4..PG031	26594	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
483	4..PG031	26604	Subpleito COLESAO01.01	0%	1354 dias	Específica	10/09/20	24/02/26	1521 dias	10/09/20	23/10/26	R\$2.356.800,00	R\$831.756.101,16	0	0,03	0	5	0	Não
484	4..PG031	26606	Autorização para licitar (En	100%	1 dia	Específica	10/09/20	10/09/20	1 dia	10/09/20	10/09/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
485	4..PG031	32564	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	31/01/25	31/01/25	1 dia	14/07/23	14/07/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
486	4..PG031	32565	Execução dos Repasses	0%	240 dias	Específica	10/03/25	24/02/26	792 dias	17/08/23	23/10/26	R\$2.356.800,00	R\$831.756.101,16	0	0,03	0	5	0	Não
487	4..PG031	32566	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	24/02/26	24/02/26	0 dias	23/10/26	23/10/26	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
488	4..PG031	2902	Pleito de Colatina COLESOB05 -	1%	2049 dias	Específica	27/06/17	29/08/25	1909 dias	27/06/17	04/02/25	R\$1.400.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
489	4..PG031	26738	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
490	4..PG031	26739	Subpleito COLESOB05.01	0%	376 dias	Específica	28/02/24	29/08/25	348 dias	12/09/23	04/02/25	R\$1.400.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
491	4..PG031	26740	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	28/02/24	28/02/24	1 dia	12/09/23	12/09/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
492	4..PG031	26741	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	06/09/24	06/09/24	1 dia	28/03/24	28/03/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
493	4..PG031	26747	Execução dos Repasses	0%	152 dias	Específica	08/01/25	29/08/25	132 dias	26/07/24	04/02/25	R\$1.400.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
494	4..PG031	26748	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	29/08/25	29/08/25	0 dias	04/02/25	04/02/25	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
495	4..PG031	26749	Pleito de Colatina COLESOB06 -	67%	1728 dias	Específica	27/06/17	16/05/24	1707 dias	27/06/17	16/04/24	R\$10.694.110,18	R\$831.756.101,16	0,01	1,05	0,86	21,07	39,52	Não
496	4..PG031	26750	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
497	4..PG031	26751	Subpleito COLESOB06.01	67%	1109 dias	Específica	25/11/19	16/05/24	1088 dias	25/11/19	16/04/24	R\$10.694.110,18	R\$831.756.101,16	0,01	1,05	0,86	21,07	39,52	Não
498	4..PG031	26752	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	25/11/19	25/11/19	1 dia	25/11/19	25/11/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
499	4..PG031	29065	Nova autorização para licit	100%	1 dia	Específica	26/07/21	26/07/21	1 dia	26/07/21	26/07/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
500	5..PG031	26753	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	11/05/22	11/05/22	1 dia	11/05/22	11/05/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
501	5..PG031	26759	Execução dos Repasses	67%	281 dias	Específica	23/09/22	16/05/24	324 dias	23/09/22	16/04/24	R\$10.694.110,18	R\$831.756.101,16	0,01	1,05	0,86	21,07	39,52	Não
502	5..PG031	26760	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	16/05/24	16/05/24	0 dias	16/04/24	16/04/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
503	5..PG031	26761	Pleito de Colatina COLESOB08 -	11%	2298 dias	Específica	27/06/17	28/08/26	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$1.499.083,77	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
504	5..PG031	26762	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
505	5..PG031	26763	Subpleito COLESOB08.01	0%	530 dias	Específica	15/07/24	28/08/26	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$1.499.083,77	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
506	5..PG031	26764	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	15/07/24	15/07/24	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
507	5..PG031	26765	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	24/01/25	24/01/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
508	5..PG031	26771	Execução dos Repasses	0%	396 dias	Específica	27/01/25	28/08/26	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$1.499.083,77	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
509	5..PG031	26772	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	28/08/26	28/08/26	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
510	5..PG031	26773	Pleito de Colatina COLESOB09 -	10%	2436 dias	Específica	27/06/17	23/03/27	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$694.123,46	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
511	5..PG031	26774	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
512	5..PG031	26775	Subpleito COLESOB09.01	0%	530 dias	Específica	31/01/25	23/03/27	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$694.123,46	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
513	5..PG031	26776	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	31/01/25	31/01/25	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
514	5..PG031	26777	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	18/08/25	18/08/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
515	5..PG031	26783	Execução dos Repasses	0%	396 dias	Específica	19/08/25	23/03/27	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$694.123,46	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
516	5..PG031	26784	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/03/27	23/03/27	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
517	5..PG031	26785	Pleito de Colatina COLESOB10 -	0%	2436 dias	Específica	27/06/17	23/03/27	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$479.161,69	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
518	5..PG031	26786	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
519	5..PG031	26787	Subpleito COLESOB10.01	0%	530 dias	Específica	31/01/25	23/03/27	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$479.161,69	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
520	5..PG031	26788	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	31/01/25	31/01/25	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
521	5..PG031	26789	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	18/08/25	18/08/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
522	5..PG031	26795	Execução dos Repasses	0%	396 dias	Específica	19/08/25	23/03/27	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$479.161,69	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
523	5..PG031	26796	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/03/27	23/03/27	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
524	5..PG031	26797	Pleito de Colatina COLESOB11-0%	0%	2436 dias	Específica	27/06/17	23/03/27	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$800.283,81	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
525	5..PG031	26798	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
526	5..PG031	26799	Subpleito COLESOB11.01	0%	530 dias	Específica	31/01/25	23/03/27	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$800.283,81	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
527	5..PG031	26800	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	31/01/25	31/01/25	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
528	5..PG031	26801	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	18/08/25	18/08/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
529	5..PG031	26807	Execução dos Repasses	0%	396 dias	Específica	19/08/25	23/03/27	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$800.283,81	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
530	5..PG031	26808	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/03/27	23/03/27	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
531	5..PG031	26809	Pleito de Colatina COLESOB12-0%	0%	2436 dias	Específica	27/06/17	23/03/27	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$492.855,99	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
532	5..PG031	26810	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
533	5..PG031	26811	Subpleito COLESOB12.01	0%	530 dias	Específica	31/01/25	23/03/27	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$492.855,99	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
534	5..PG031	26812	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	31/01/25	31/01/25	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
535	5..PG031	26813	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	18/08/25	18/08/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
536	5..PG031	26819	Execução dos Repasses	0%	396 dias	Específica	19/08/25	23/03/27	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$492.855,99	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
537	5..PG031	26820	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/03/27	23/03/27	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
538	5..PG031	26821	Pleito de Colatina COLESOB13-0%	0%	2436 dias	Específica	27/06/17	23/03/27	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$1.326.721,26	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
539	5..PG031	26822	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
540	5..PG031	26823	Subpleito COLESOB13.01	0%	530 dias	Específica	31/01/25	23/03/27	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$1.326.721,26	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
541	5..PG031	26824	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	31/01/25	31/01/25	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
542	5..PG031	26825	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	18/08/25	18/08/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
543	5..PG031	26831	Execução dos Repasses	0%	396 dias	Específica	19/08/25	23/03/27	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$1.326.721,26	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
544	5..PG031	26832	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/03/27	23/03/27	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
545	5..PG031	26833	Pleito de Colatina COLESOB14-0%	0%	2436 dias	Específica	27/06/17	23/03/27	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$746.955,72	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
546	5..PG031	26834	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
547	5..PG031	26835	Subpleito COLESOB14.01	0%	530 dias	Específica	31/01/25	23/03/27	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$746.955,72	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
548	5..PG031	26836	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	31/01/25	31/01/25	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
549	5..PG031	26837	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	18/08/25	18/08/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
550	5..PG031	26843	Execução dos Repasses	0%	396 dias	Específica	19/08/25	23/03/27	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$746.955,72	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
551	5..PG031	26844	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/03/27	23/03/27	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
552	5..PG031	26845	Pleito de Colatina COLESOB16-10%	0%	2436 dias	Específica	27/06/17	23/03/27	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$1.245.864,64	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
553	5..PG031	26846	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
554	5..PG031	26847	Subpleito COLESOB16.01	0%	530 dias	Específica	31/01/25	23/03/27	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$1.245.864,64	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
555	5..PG031	26848	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	31/01/25	31/01/25	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
556	5..PG031	26849	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	18/08/25	18/08/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
557	5..PG031	26855	Execução dos Repasses	0%	396 dias	Específica	19/08/25	23/03/27	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$1.245.864,64	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
558	5..PG031	26856	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/03/27	23/03/27	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
559	5..PG031	26857	Pleito de Colatina COLESOB17-10%	0%	2436 dias	Específica	27/06/17	23/03/27	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$400.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
560	5..PG031	26858	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
561	5..PG031	26859	Subpleito COLESOB17.01	0%	530 dias	Específica	31/01/25	23/03/27	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$400.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
562	5..PG031	26860	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	31/01/25	31/01/25	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
563	5..PG031	26861	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	18/08/25	18/08/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
564	5..PG031	26867	Execução dos Repasses	0%	396 dias	Específica	19/08/25	23/03/27	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$400.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
565	5..PG031	26868	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/03/27	23/03/27	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
566	5..PG031	26869	Pleito de Colatina COLESOB18-10%	0%	2436 dias	Específica	27/06/17	23/03/27	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$2.500.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
567	5..PG031	26870	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
568	5..PG031	26871	Subpleito COLESOB18.01	0%	530 dias	Específica	31/01/25	23/03/27	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$2.500.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
569	5..PG031	26872	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	31/01/25	31/01/25	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
570	5..PG031	26873	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	18/08/25	18/08/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
571	5..PG031	26879	Execução dos Repasses	0%	396 dias	Específica	19/08/25	23/03/27	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$2.500.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
572	5..PG031	26880	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/03/27	23/03/27	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
573	5..PG031	26881	Pleito de Colatina COLESOB19-10%		2436 dias	Específica	27/06/17	23/03/27	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$700.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
574	5..PG031	26882	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
575	5..PG031	26883	Subpleito COLESOB19.01	0%	530 dias	Específica	31/01/25	23/03/27	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$700.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
576	5..PG031	26884	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	31/01/25	31/01/25	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
577	5..PG031	26885	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	18/08/25	18/08/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
578	5..PG031	26891	Execução dos Repasses	0%	396 dias	Específica	19/08/25	23/03/27	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$700.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
579	5..PG031	26892	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/03/27	23/03/27	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
580	5..PG031	26893	Pleito de Colatina COLESOB20-10%		2436 dias	Específica	27/06/17	23/03/27	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$500.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
581	5..PG031	26894	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
582	5..PG031	26895	Subpleito COLESOB20.01	0%	530 dias	Específica	31/01/25	23/03/27	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$500.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
583	5..PG031	26896	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	31/01/25	31/01/25	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
584	5..PG031	26897	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	18/08/25	18/08/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
585	5..PG031	26903	Execução dos Repasses	0%	396 dias	Específica	19/08/25	23/03/27	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$500.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
586	5..PG031	26904	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/03/27	23/03/27	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
587	5..PG031	26905	Pleito de Colatina COLESOB21-10%		2436 dias	Específica	27/06/17	23/03/27	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$1.400.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
588	5..PG031	26906	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
589	5..PG031	26907	Subpleito COLESOB21.01	0%	530 dias	Específica	31/01/25	23/03/27	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$1.400.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
590	5..PG031	26908	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	31/01/25	31/01/25	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
591	5..PG031	26909	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	18/08/25	18/08/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
592	5..PG031	26915	Execução dos Repasses	0%	396 dias	Específica	19/08/25	23/03/27	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$1.400.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
593	5..PG031	26916	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/03/27	23/03/27	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
594	5..PG031	26917	Pleito de Colatina COLESOB22-10%		2436 dias	Específica	27/06/17	23/03/27	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$600.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
595	5..PG031	26918	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
596	5..PG031	26919	Subpleito COLESOB22.01	0%	530 dias	Específica	31/01/25	23/03/27	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$600.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
597	5..PG031	26920	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	31/01/25	31/01/25	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
598	5..PG031	26921	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	18/08/25	18/08/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
599	5..PG031	26927	Execução dos Repasses	0%	396 dias	Específica	19/08/25	23/03/27	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$600.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
600	6..PG031	26928	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/03/27	23/03/27	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
601	6..PG031	26929	Pleito de Colatina COLESOB23-10%		2436 dias	Específica	27/06/17	23/03/27	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$400.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
602	6..PG031	26930	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
603	6..PG031	26931	Subpleito COLESOB23.01	0%	530 dias	Específica	31/01/25	23/03/27	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$400.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
604	6..PG031	26932	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	31/01/25	31/01/25	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
605	6..PG031	26933	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	18/08/25	18/08/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
606	6..PG031	26939	Execução dos Repasses	0%	396 dias	Específica	19/08/25	23/03/27	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$400.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
607	6..PG031	26940	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/03/27	23/03/27	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
608	6..PG031	26941	Pleito de Colatina COLESOB24-100%	100%	205 dias	Específica	10/06/19	03/04/20	205 dias	10/06/19	03/04/20	R\$1.213.134,08	R\$831.756.101,16	0	0,15	0,15	100	100	Não
609	6..PG031	26942	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	10/06/19	10/06/19	1 dia	10/06/19	10/06/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
610	6..PG031	26943	Subpleito COLESOB24.01	100%	1 dia	Específica	03/04/20	03/04/20	1 dia	03/04/20	03/04/20	R\$1.213.134,08	R\$831.756.101,16	0	0,15	0,15	100	100	Não
611	6..PG031	26951	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	03/04/20	03/04/20	1 dia	03/04/20	03/04/20	R\$1.213.134,08	R\$831.756.101,16	0	0,15	0,15	100	100	Não
612	6..PG031	26952	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia	Específica	03/04/20	03/04/20	1 dia	03/04/20	03/04/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
613	6..PG031	26965	Pleito de Colatina COLESOB25-100%	100%	227 dias	Específica	10/06/19	08/05/20	227 dias	10/06/19	08/05/20	R\$960.700,62	R\$831.756.101,16	0	0,12	0,12	100	100	Não
614	6..PG031	26966	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	10/06/19	10/06/19	1 dia	10/06/19	10/06/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
615	6..PG031	26967	Subpleito COLESOB25.01	100%	1 dia	Específica	03/04/20	03/04/20	23 dias	03/04/20	08/05/20	R\$960.700,62	R\$831.756.101,16	0	0,12	0,12	100	100	Não
616	6..PG031	26975	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	03/04/20	03/04/20	23 dias	03/04/20	08/05/20	R\$960.700,62	R\$831.756.101,16	0	0,12	0,12	100	100	Não
617	6..PG031	26976	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia	Específica	08/05/20	08/05/20	1 dia	08/05/20	08/05/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
618	6..PG031	26977	Pleito de Colatina COLESOB27-11%	1692 dias	Específica	10/06/19	31/03/26	1555 dias	10/06/19	10/09/25	R\$3.455.139,30	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não	
619	6..PG031	26978	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	10/06/19	10/06/19	1 dia	10/06/19	10/06/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
620	6..PG031	26979	Subpleito COLESOB27.01	0%	1064 dias	Específica	16/12/21	31/03/26	927 dias	16/12/21	10/09/2								

Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
623	6..PG031	26987	Execução dos Repasses	0%	308 dias	Específica	26/07/24	20/10/25	308 dias	08/01/24	02/04/25	R\$2.675.398,03	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
624	6..PG031	32567	Execução dos Repasses IPC0%	0%	87 dias	Específica	20/11/25	31/03/26	88 dias	08/05/25	10/09/25	R\$779.741,27	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
625	6..PG031	26988	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	31/03/26	31/03/26	0 dias	10/09/25	10/09/25	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
626	6..PG031	26989	Pleito de Colatina COLESOB28-10%	10%	1824 dias	Específica	10/06/19	08/10/26	1686 dias	10/06/19	23/03/26	R\$1.728.834,89	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
627	6..PG031	26990	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	10/06/19	10/06/19	1 dia	10/06/19	10/06/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
628	6..PG031	26991	Subpleito COLESOB28.01	0%	420 dias	Específica	31/01/25	08/10/26	420 dias	15/07/24	23/03/26	R\$1.728.834,89	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
629	6..PG031	26992	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	31/01/25	31/01/25	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
630	6..PG031	26993	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	18/08/25	18/08/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
631	6..PG031	26999	Execução dos Repasses	0%	264 dias	Específica	18/09/25	08/10/26	264 dias	26/02/25	23/03/26	R\$1.728.834,89	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
632	6..PG031	27000	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	08/10/26	08/10/26	0 dias	23/03/26	23/03/26	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
633	6..PG031	27001	Pleito de Colatina COLESOB26-100%	100%	1006 dias	Específica	27/06/17	18/06/21	1006 dias	27/06/17	18/06/21	R\$2.172.771,22	R\$831.756.101,16	0	0,26	0,26	100	100	Não
634	6..PG031	27002	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
635	6..PG031	27003	Subpleito COLESOB26.01	100%	574 dias	Específica	22/02/19	18/06/21	574 dias	22/02/19	18/06/21	R\$2.172.771,22	R\$831.756.101,16	0	0,26	0,26	100	100	Não
636	6..PG031	27005	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	22/02/19	22/02/19	1 dia	22/02/19	22/02/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
637	6..PG031	27011	Execução dos Repasses	100%	448 dias	Específica	29/07/19	18/05/21	448 dias	29/07/19	18/05/21	R\$2.015.010,82	R\$831.756.101,16	0	0,24	0,24	100	100	Não
638	6..PG031	32568	Execução dos Repasses IPC	100%	1 dia	Específica	18/06/21	18/06/21	1 dia	18/06/21	18/06/21	R\$157.760,40	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,02	100	100	Não
639	6..PG031	27012	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia	Específica	18/06/21	18/06/21	1 dia	18/06/21	18/06/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
640	6..PG031	31788	Pleito de Colatina COLESOB29-1%	1%	995 dias	Específica	25/03/22	27/03/26	867 dias	25/03/22	19/09/25	R\$11.318.856,26	R\$831.756.101,16	0,01	0	0	0	0	Não
641	6..PG031	31789	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	25/03/22	25/03/22	1 dia	25/03/22	25/03/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
642	6..PG031	31790	Subpleito COLESOB29.01	0%	681 dias	Específica	30/06/23	27/03/26	614 dias	31/03/23	19/09/25	R\$11.318.856,26	R\$831.756.101,16	0,01	0	0	0	0	Não
643	6..PG031	31791	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	30/06/23	30/06/23	1 dia	31/03/23	31/03/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
644	6..PG031	31792	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	23/05/24	23/05/24	1 dia	13/10/23	13/10/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
645	6..PG031	31819	Execução dos Repasses	0%	1 dia	Específica	19/09/24	19/09/24	1 dia	19/02/24	19/02/24	R\$18.856,26	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
646	6..PG031	32569	Execução dos Repasses IPC	0%	376 dias	Específica	20/09/24	27/03/26	376 dias	20/02/24	19/09/25	R\$11.300.000,00	R\$831.756.101,16	0,01	0	0	0	0	Não
647	6..PG031	31820	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	27/03/26	27/03/26	0 dias	19/09/25	19/09/25	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
648	6..PG031	32570	Pleito de Colatina COLESOB30-1%	1%	825 dias	Específica	16/09/22	13/01/26	813 dias	16/09/22	23/12/25	R\$2.579.619,31	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
649	6..PG031	32571	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	16/09/22	16/09/22	1 dia	16/09/22	16/09/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
650	6..PG031	32572	Subpleito COLESOB30.01	0%	530 dias	Específica	27/11/23	13/01/26	530 dias	08/11/23	23/12/25	R\$2.579.619,31	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
651	6..PG031	32573	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	27/11/23	27/11/23	1 dia	08/11/23	08/11/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
652	6..PG031	32574	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	12/06/24	12/06/24	1 dia	24/05/24	24/05/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
653	6..PG031	32578	Execução dos Repasses IPC	0%	396 dias	Específica	13/06/24	13/01/26	396 dias	27/05/24	23/12/25	R\$2.579.619,31	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
654	6..PG031	32579	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	13/01/26	13/01/26	0 dias	23/12/25	23/12/25	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
655	6..PG031	25695	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$2.087.840,23	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
656	6..PG031	25698	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,02	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
657	6..PG031	28934	Repasses Colatina Concluídos	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
658	6..PG031	2275	Conselheiro Pena	1%	1872 dias	Específica	23/04/20	01/11/27	1872 dias	23/04/20	01/11/27	R\$13.822.496,48	R\$831.756.101,16	0,02	0,62	0	1,76	2,03	Não
659	6..PG031	8600	Pleito de Conselheiro Pena COF	1%	1555 dias	Específica	23/04/20	24/07/26	1555 dias	23/04/20	24/07/26	R\$8.877.550,21	R\$831.756.101,16	0,01	0,62	0	2,69	2,69	Não
660	6..PG031	28056	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	23/04/20	23/04/20	1 dia	23/04/20	23/04/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
661	6..PG031	28057	Subpleito COPESOB1.01	1%	1555 dias	Específica	23/04/20	24/07/26	1555 dias	23/04/20	24/07/26	R\$8.877.550,21	R\$831.756.101,16	0,01	0,62	0	2,69	2,69	Não
662	6..PG031	28058	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	23/04/20	23/04/20	1 dia	23/04/20	23/04/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
663	6..PG031	28059	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	20/10/20	20/10/20	1 dia	20/10/20	20/10/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
664	6..PG031	28065	Execução dos Repasses	0%	486 dias	Específica	30/12/20	05/12/25	486 dias	30/12/20	05/12/25	R\$8.508.587,53	R\$831.756.101,16	0,01	0,62	0	2,74	2,74	Não
665	6..PG031	32580	Execução dos Repasses IPC	0%	132 dias	Específica	13/01/26	24/07/26	132 dias	13/01/26	24/07/26	R\$178.962,69	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
666	6..PG031	33148	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias		24/07/26	24/07/26	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
667	6..PG031	33149	Subpleito COPESOB1.02	33%	221 dias		03/11/23	23/09/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
668	6..PG031	33150	Autorização para licitar	100%	1 dia		03/11/23	03/11/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
669	6..PG031	33151	Autorização para início de	0%	1 dia		04/04/24	04/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
670	6..PG031	33152	Execução dos Repasses	0%	1 dia		23/09/24	23/09/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
671	6..PG031	33154	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias		23/09/24	23/09/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
672	6..PG031	28066	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	24/07/26	24/07/26	0 dias	24/07/25	24/07/25	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
673	6..PG031	32892	Pleito de Conselheiro Pena C	2%	382 dias	Específica	29/06/23	10/01/25	0 dias?	ND	ND	R\$190.000,00	R\$831.756.101,16 </						

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
675	6..PG031	32894	Subpleito COPRSOB03.01	0%	221 dias	Específica	26/02/24	10/01/25	0 dias?	ND	ND	R\$190.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
676	6..PG031	32895	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	26/02/24	26/02/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
677	6..PG031	32896	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	12/09/24	12/09/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
678	6..PG031	32897	Execução dos Repasses	0%	43 dias	Específica	06/11/24	10/01/25	0 dias?	ND	ND	R\$190.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
679	6..PG031	32899	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias	Específica	10/01/25	10/01/25	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
680	6..PG031	32787	Pleito de Conselheiro Pena C	50%	250 dias	Específica	11/04/23	15/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$15.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
681	6..PG031	32788	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	11/04/23	11/04/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
682	6..PG031	32789	Subpleito COPESPM01.01	33%	243 dias	Específica	20/04/23	15/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$15.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
683	6..PG031	32784	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	20/04/23	20/04/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
684	6..PG031	32785	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	15/01/24	15/01/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
685	6..PG031	32786	Execução dos Repasses IPC	0%	1 dia	Específica	15/04/24	15/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$15.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
686	6..PG031	32790	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	15/04/24	15/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
687	6..PG031	32900	Pleito de Conselheiro Pena C	60%	249 dias	Específica	29/06/23	01/07/24	0 dias?	ND	ND	R\$971.568,50	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
688	6..PG031	32901	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	29/06/23	29/06/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
689	6..PG031	32902	Subpleito COPRSAB01.01	100%	37 dias	Específica	13/07/23	04/09/23	0 dias?	ND	ND	R\$30.700,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
690	6..PG031	32903	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	13/07/23	13/07/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
691	6..PG031	32904	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	14/08/23	14/08/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
692	6..PG031	32907	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	04/09/23	04/09/23	0 dias?	ND	ND	R\$30.700,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
693	6..PG031	33011	Conclusão do repasse do P	100%	0 dias		04/09/23	04/09/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
694	6..PG031	33012	Subpleito COPRSAB01.02	0%	108 dias		24/01/24	01/07/24	0 dias?	ND	ND	R\$791.868,50	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
695	6..PG031	33013	Autorização para início de	0%	1 dia		24/01/24	24/01/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
696	6..PG031	33014	Execução dos Repasses	0%	1 dia		16/05/24	16/05/24	0 dias?	ND	ND	R\$724.698,61	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
697	6..PG031	33015	Execução dos Repasses IPC	0%	1 dia		01/07/24	01/07/24	0 dias?	ND	ND	R\$67.169,89	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
698	6..PG031	33016	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias		01/07/24	01/07/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
699	6..PG031	32906	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	01/07/24	01/07/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
700	7..PG031	33033	Pleito de Conselheiro Pena C	100%	18 dias		31/08/23	26/09/23	0 dias?	ND	ND	R\$6.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
701	7..PG031	33034	Pleito apto	100%	1 dia		31/08/23	31/08/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
702	7..PG031	33035	Subpleito COPESAO01.01	100%	11 dias		12/09/23	26/09/23	0 dias?	ND	ND	R\$6.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
703	7..PG031	33036	Autorização para licitar	100%	1 dia		12/09/23	12/09/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
704	7..PG031	33037	Autorização para início de	100%	1 dia		15/09/23	15/09/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
705	7..PG031	33038	Execução dos Repasses	100%	1 dia		26/09/23	26/09/23	0 dias?	ND	ND	R\$6.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
706	7..PG031	33039	Conclusão do repasse de	100%	0 dias		26/09/23	26/09/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
707	7..PG031	33040	Pleito de Conselheiro Pena C	25%	116 dias		31/08/23	22/02/24	0 dias?	ND	ND	R\$143.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
708	7..PG031	33041	Pleito apto	100%	1 dia		31/08/23	31/08/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
709	7..PG031	33042	Subpleito COPESCT01.01	0%	20 dias		23/01/24	22/02/24	0 dias?	ND	ND	R\$143.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
710	7..PG031	33043	Autorização para licitar	0%	1 dia		23/01/24	23/01/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
711	7..PG031	33044	Autorização para início de	0%	1 dia		06/02/24	06/02/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
712	7..PG031	33045	Execução dos Repasses	10%	1 dia		22/02/24	22/02/24	0 dias?	ND	ND	R\$143.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
713	7..PG031	33046	Conclusão do repasse de	0%	0 dias		22/02/24	22/02/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
714	7..PG031	25704	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$3.958.377,77	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
715	7..PG031	25707	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
716	7..PG031	28935	Repasses Conselheiro Pena Con	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
717	7..PG031	2285	Córrego Novo	29%	2590 dias	Específica	27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$5.991.614,31	R\$831.756.101,16	0,01	0,64	0,55	89,71	88,28	Não
718	7..PG031	2967	Pleito de Córrego Novo CONES	84%	1717 dias	Específica	27/06/17	30/04/24	1498 dias	27/06/17	12/06/23	R\$5.436.696,60	R\$831.756.101,16	0,01	0,59	0,49	100	98,27	Não
719	7..PG031	28067	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
720	7..PG031	28068	Subpleito CONESOB01.01	94%	1202 dias	Específica	29/04/19	29/02/24	1025 dias	29/04/19	12/06/23	R\$4.673.200,54	R\$831.756.101,16	0,01	0,56	0,45	100	94,12	Não
721	7..PG031	28069	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	29/04/19	29/04/19	1 dia	29/04/19	29/04/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
722	7..PG031	28070	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	28/02/20	28/02/20	1 dia	28/02/20	28/02/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
723	7..PG031	31734	Execução dos Repasses	100%	530 dias	Específica	17/08/20	30/09/22	590 dias	17/08/20	29/12/22	R\$3.720.664,12	R\$831.756.101,16	0	0,45	0,45	100	87,46	Não
724	7..PG031	32673	Execução dos Repasses IPC	3%	35,41 dias	Específica	30/12/22	29/02/24	88 dias	30/12/22	12/06/23	R\$952.536,42	R\$831.756.101,16	0	0,11	0	100	161,8	Não
725	7..PG031	31735	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias	Específica	29/02/24	29/02/24	0 dias	12/06/23	12/06/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
726	7..PG031	31857	Subpleito CONESOB01.02	91%	437 dias	Específica	04/04/22	08/01/24	295 dias	04/04/22	12/06/23	R\$229.866,42	R\$831.756.101,16	0	0,03	0,03	100	47,94	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
727	7..PG031	31860	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	04/04/22	04/04/22	1 dia	04/04/22	04/04/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
728	7..PG031	31859	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	14/10/22	14/10/22	1 dia	14/10/22	14/10/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
729	7..PG031	32526	Execução dos Repasses IPC91%		56 dias	Específica	22/03/23	08/01/24	71 dias	28/02/23	12/06/23	R\$229.866,42	R\$831.756.101,16	0	0,03	0,03	100	47,94	Não
730	7..PG031	32533	Conclusão do repasse do P 0%		0 dias	Específica	08/01/24	08/01/24	0 dias	12/06/23	12/06/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
731	7..PG031	32991	Subpleito CONESOB01.03	27%	196 dias		14/07/23	30/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$533.629,64	R\$831.756.101,16	0	0	0,02	#ERRO	#ERRO	Não
732	7..PG031	32992	Autorização para licitar	100%	1 dia		14/07/23	14/07/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
733	7..PG031	32993	Autorização para início de	100%	1 dia		03/08/23	03/08/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
734	7..PG031	32994	Execução dos Repasses IPC26%		111 dias		18/10/23	30/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$533.629,64	R\$831.756.101,16	0	0	0,02	#ERRO	#ERRO	Não
735	7..PG031	32995	Conclusão do repasse do P 0%		0 dias		30/04/24	30/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
736	7..PG031	32998	Conclusão do repasse do Plei0%		0 dias	Específica	30/04/24	30/04/24	0 dias	12/06/23	12/06/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Sim
737	7..PG031	31414	Pleito de Córrego Novo CONRS	100%	236 dias	Específica	03/12/21	14/11/22	236 dias	03/12/21	14/11/22	R\$444.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,05	0,05	100	100	Não
738	7..PG031	31415	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	03/12/21	03/12/21	1 dia	03/12/21	03/12/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
739	7..PG031	31416	Subpleito CONRSAB01.01	100%	224 dias	Específica	21/12/21	14/11/22	224 dias	21/12/21	14/11/22	R\$444.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,05	0,05	100	100	Não
740	7..PG031	31417	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	21/12/21	21/12/21	1 dia	21/12/21	21/12/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
741	7..PG031	31418	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	09/08/22	09/08/22	1 dia	09/08/22	09/08/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
742	7..PG031	31421	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	14/11/22	14/11/22	1 dia	14/11/22	14/11/22	R\$444.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,05	0,05	100	100	Não
743	7..PG031	31422	Conclusão do repasse do Plei100%		1 dia	Específica	14/11/22	14/11/22	1 dia	14/11/22	14/11/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
744	7..PG031	32885	Pleito de Córrego Novo CONRS	40%	464 dias	Específica	29/06/23	14/05/25	0 dias?	ND	ND	R\$91.199,40	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
745	7..PG031	32886	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	29/06/23	29/06/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
746	7..PG031	32887	Subpleito CONRSAB02.01	25%	453 dias	Específica	14/07/23	14/05/25	0 dias?	ND	ND	R\$91.199,40	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
747	7..PG031	32888	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	14/07/23	14/07/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
748	7..PG031	32889	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	27/12/24	27/12/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
749	7..PG031	33058	Execução dos Repasses	0%	1 dia		14/05/25	14/05/25	0 dias?	ND	ND	R\$28.699,31	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
750	7..PG031	32890	Execução dos Repasses IPC0%		1 dia	Específica	14/05/25	14/05/25	0 dias?	ND	ND	R\$62.500,09	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
751	7..PG031	32891	Conclusão do repasse do Plei0%		0 dias	Específica	14/05/25	14/05/25	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
752	7..PG031	25711	Saldo do valor de correção IPCA0%		696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$19.718,31	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
753	7..PG031	25714	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
754	7..PG031	28936	Repasses Córrego Novo Conclui0%		0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
755	7..PG031	2500	Dionísio	3%	2590 dias	Específica	27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$6.595.835,64	R\$831.756.101,16	0,01	0,41	0,11	52,97	44,66	Não
756	7..PG031	2988	Pleito de Dionísio DIORSPM02-	100%	334 dias	Específica	25/05/18	17/09/19	334 dias	25/05/18	17/09/19	R\$54.500,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	100	Não
757	7..PG031	27879	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	25/05/18	25/05/18	1 dia	25/05/18	25/05/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
758	7..PG031	27880	Subpleito DIORSPM02.01	100%	271 dias	Específica	22/08/18	17/09/19	271 dias	22/08/18	17/09/19	R\$54.500,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	100	Não
759	7..PG031	27881	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	22/08/18	22/08/18	1 dia	22/08/18	22/08/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
760	7..PG031	27882	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	04/01/19	04/01/19	1 dia	04/01/19	04/01/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
761	7..PG031	27886	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	17/09/19	17/09/19	1 dia	17/09/19	17/09/19	R\$54.500,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	100	Não
762	7..PG031	27887	Conclusão do repasse do Plei100%		0 dias	Específica	17/09/19	17/09/19	0 dias	17/09/19	17/09/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
763	7..PG031	2984	Pleito de Dionísio DIOESPJ01-EI	100%	810 dias	Específica	27/06/17	01/09/20	810 dias	27/06/17	01/09/20	R\$157.500,00	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,02	100	100	Não
764	7..PG031	27860	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
765	7..PG031	27861	Subpleito DIOESPJ01.01	100%	544 dias	Específica	15/06/18	13/08/20	544 dias	15/06/18	13/08/20	R\$52.500,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	100	Não
766	7..PG031	27862	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
767	7..PG031	27863	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	04/01/19	04/01/19	1 dia	04/01/19	04/01/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
768	7..PG031	30179	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	13/08/20	13/08/20	1 dia	13/08/20	13/08/20	R\$52.500,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	100	Não
769	7..PG031	27864	Conclusão do repasse do si100%		0 dias	Específica	13/08/20	13/08/20	0 dias	13/08/20	13/08/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
770	7..PG031	27869	Subpleito DIOESPJ01.02	100%	544 dias	Específica	15/06/18	13/08/20	544 dias	15/06/18	13/08/20	R\$52.500,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	100	Não
771	7..PG031	27870	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
772	7..PG031	27871	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	04/01/19	04/01/19	1 dia	04/01/19	04/01/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
773	7..PG031	30180	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	13/08/20	13/08/20	1 dia	13/08/20	13/08/20	R\$52.500,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	100	Não
774	7..PG031	27873	Conclusão do repasse do P100%		0 dias	Específica	13/08/20	13/08/20	0 dias	13/08/20	13/08/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
775	7..PG031	27874	Subpleito DIOESPJ01.03	100%	557 dias	Específica	15/06/18	01/09/20	557 dias	15/06/18	01/09/20	R\$52.500,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	100	Não
776	7..PG031	27875	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
777	7..PG031	27876	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	04/01/19	04/01/19	1 dia	04/01/19	04/01/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
778	7..PG031	30181	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	01/09/20	01/09/20	1 dia	01/09/20	01/09/20	R\$52.500,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	100	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
779	7..PG031	27878	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias	Específica	01/09/20	01/09/20	0 dias	01/09/20	01/09/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
780	7..PG031	27868	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias	Específica	01/09/20	01/09/20	0 dias	01/09/20	01/09/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
781	7..PG031	25139	Pleito de Dionísio DIOESCT01-19%	998 dias	Específica	06/02/20	16/02/24	767 dias	06/02/20	09/03/23	09/03/23	R\$63.331,20	R\$831.756.101,16	0	0,01	0	100	0	Não
782	7..PG031	28078	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	06/02/20	06/02/20	1 dia	06/02/20	06/02/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
783	7..PG031	28079	Subpleito DIOESCT01.01	5%	691 dias	Específica	06/05/21	16/02/24	460 dias	06/05/21	09/03/23	R\$63.331,20	R\$831.756.101,16	0	0,01	0	100	0	Não
784	7..PG031	28080	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	06/05/21	06/05/21	1 dia	06/05/21	06/05/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
785	7..PG031	28082	Execução dos Repasses	0%	20 dias	Específica	17/01/24	16/02/24	1 dia	09/03/23	09/03/23	R\$63.331,20	R\$831.756.101,16	0	0,01	0	100	0	Não
786	7..PG031	28083	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	16/02/24	16/02/24	0 dias	09/03/23	09/03/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Sim
787	7..PG031	25133	Pleito de Dionísio DIOESOB03-11%	1076 dias	Específica	06/02/20	10/06/24	946 dias	06/02/20	28/11/23	28/11/23	R\$2.720.950,00	R\$831.756.101,16	0	0,33	0,03	100	79,7	Não
788	7..PG031	28084	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	06/02/20	06/02/20	1 dia	06/02/20	06/02/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
789	7..PG031	28085	Subpleito DIOESOB03.01	11%	982 dias	Específica	26/06/20	10/06/24	852 dias	26/06/20	28/11/23	R\$2.720.950,00	R\$831.756.101,16	0	0,33	0,03	100	79,7	Não
790	7..PG031	28086	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	26/06/20	26/06/20	1 dia	26/06/20	26/06/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
791	7..PG031	28087	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	25/11/20	25/11/20	1 dia	25/11/20	25/11/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
792	7..PG031	28093	Execução dos Repasses	9%	120 dias	Específica	17/03/21	10/06/24	197 dias	17/03/21	28/11/23	R\$2.720.950,00	R\$831.756.101,16	0	0,33	0,03	100	79,7	Não
793	7..PG031	28094	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	10/06/24	10/06/24	0 dias	28/11/23	28/11/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Sim
794	7..PG031	32751	Pleito de Dionísio DIOESOB04-1%	610 dias	Específica	31/03/23	15/09/25	0 dias?	ND	ND	ND	R\$1.220.012,66	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
795	7..PG031	32752	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	31/03/23	31/03/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
796	7..PG031	32753	Subpleito DIOESOB04.01	0%	606 dias	Específica	06/04/23	15/09/25	0 dias?	ND	ND	R\$1.220.012,66	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
797	7..PG031	32754	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	06/04/23	06/04/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
798	7..PG031	32755	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	17/07/24	17/07/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
799	7..PG031	32756	Execução dos Repasses	0%	229 dias	Específica	11/10/24	15/09/25	0 dias?	ND	ND	R\$1.220.012,66	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
800	8..PG031	32757	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	15/09/25	15/09/25	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
801	8..PG031	31284	Pleito de Dionísio DIORSAB01 - 56%	588 dias	Específica	17/09/21	31/01/24	382 dias	17/09/21	31/03/23	31/03/23	R\$593.749,53	R\$831.756.101,16	0	0,05	0,05	100	119,2	Não
802	8..PG031	31285	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	17/09/21	17/09/21	1 dia	17/09/21	17/09/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
803	8..PG031	31286	Subpleito DIORSAB01.01	55%	575 dias	Específica	06/10/21	31/01/24	369 dias	06/10/21	31/03/23	R\$593.749,53	R\$831.756.101,16	0	0,05	0,05	100	119,2	Não
804	8..PG031	31287	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	06/10/21	06/10/21	1 dia	06/10/21	06/10/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
805	8..PG031	31288	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	22/03/22	22/03/22	1 dia	22/03/22	22/03/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
806	8..PG031	31291	Execução dos Repasses	100%	24 dias	Específica	28/03/22	30/10/23	27 dias	28/03/22	31/03/23	R\$418.199,31	R\$831.756.101,16	0	0,05	0,05	100	100	Não
807	8..PG031	33143	Execução dos Repasses IPC	4%	23 dias		31/10/23	31/01/24	0 dias?	ND	ND	R\$175.550,22	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
808	8..PG031	31292	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	31/01/24	31/01/24	0 dias	16/03/23	16/03/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Sim
809	8..PG031	25725	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$1.693.292,35	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
810	8..PG031	25728	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$92.499,90	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
811	8..PG031	28937	Repasses Dionísio Concluído	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
812	8..PG031	2399	Fernandes Tourinho	3%	2590 dias	Específica	27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$3.889.961,75	R\$831.756.101,16	0	0,04	0,02	7,86	3,85	Não
813	8..PG031	3013	Pleito de Fernandes Tourinho F	36%	1769,82 dias	Específica	27/06/17	16/07/24	1618 dias	27/06/17	04/12/23	R\$105.000,56	R\$831.756.101,16	0	0,01	0	100	15,24	Não
814	8..PG031	27048	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
815	8..PG031	27049	Subpleito FETESPJ01.01	35%	1516,82 dias	Específica	15/06/18	16/07/24	1347,81 dias	15/06/18	08/11/23	R\$105.000,56	R\$831.756.101,16	0	0,01	0	100	15,24	Não
816	8..PG031	27050	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
817	8..PG031	27051	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	10/12/19	10/12/19	1 dia	10/12/19	10/12/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
818	8..PG031	27055	Execução dos Repasses	32%	49,82 dias	Específica	10/07/20	16/07/24	40,99 dias	10/07/20	08/11/23	R\$105.000,56	R\$831.756.101,16	0	0,01	0	100	15,24	Não
819	8..PG031	27056	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	16/07/24	16/07/24	0 dias	04/12/23	04/12/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Sim
820	8..PG031	3012	Pleito de Fernandes Tourinho F	46%	1657 dias	Específica	27/06/17	31/01/24	1601 dias	27/06/17	08/11/23	R\$75.001,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0	100	21,34	Não
821	8..PG031	27057	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
822	8..PG031	27058	Subpleito FETESPJ02.01	45%	1404 dias	Específica	15/06/18	31/01/24	1348 dias	15/06/18	08/11/23	R\$75.001,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0	100	21,34	Não
823	8..PG031	27059	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
824	8..PG031	27060	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	10/12/19	10/12/19	1 dia	10/12/19	10/12/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
825	8..PG031	27064	Execução dos Repasses	42%	38 dias	Específica	10/07/20	31/01/24	65 dias	10/07/20	08/11/23	R\$75.001,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0	100	21,34	Não
826	8..PG031	27065	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	31/01/24	31/01/24	0 dias	08/11/23	08/11/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Sim
827	8..PG031	3011	Pleito de Fernandes Tourinho F	0%	2324 dias	Específica	27/06/17	06/10/26	2268 dias	27/06/17	17/07/26	R\$1.140.996,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
828	8..PG031	27013	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não

Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
831	8..PG031	27016	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	04/12/24	04/12/24	1 dia	16/09/24	16/09/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
832	8..PG031	27022	Execução dos Repasses	0%	375 dias	Específica	07/04/25	06/10/26	375 dias	14/01/25	17/07/26	R\$1.140.996,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
833	8..PG031	27023	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	06/10/26	06/10/26	0 dias	17/07/26	17/07/26	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
834	8..PG031	27024	Pleito de Fernandes Tourinho F	0%	2419,82 d	Específica	27/06/17	01/03/27	2268 dias	27/06/17	17/07/26	R\$760.614,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
835	8..PG031	27025	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
836	8..PG031	27026	Subpleito FETESOB02.01	0%	650 dias	Específica	16/07/24	01/03/27	650 dias	05/12/23	17/07/26	R\$760.614,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
837	8..PG031	27027	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	16/07/24	17/07/24	1 dia	05/12/23	05/12/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
838	8..PG031	27028	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	23/05/25	26/05/25	1 dia	09/10/24	09/10/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
839	8..PG031	27034	Execução dos Repasses	0%	358 dias	Específica	17/09/25	01/03/27	358 dias	06/02/25	17/07/26	R\$760.614,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
840	8..PG031	27035	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	01/03/27	01/03/27	0 dias	17/07/26	17/07/26	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
841	8..PG031	27036	Pleito de Fernandes Tourinho F	0%	1831 dias	Específica	28/05/19	06/10/26	1775 dias	28/05/19	17/07/26	R\$98.792,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
842	8..PG031	27037	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	28/05/19	28/05/19	1 dia	28/05/19	28/05/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
843	8..PG031	27038	Subpleito FETESOB05.01	0%	667 dias	Específica	01/02/24	06/10/26	667 dias	09/11/23	17/07/26	R\$98.792,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
844	8..PG031	27039	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	01/02/24	01/02/24	1 dia	09/11/23	09/11/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
845	8..PG031	27040	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	04/12/24	04/12/24	1 dia	16/09/24	16/09/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
846	8..PG031	30239	Execução dos Repasses	0%	375 dias	Específica	07/04/25	06/10/26	375 dias	14/01/25	17/07/26	R\$98.792,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
847	8..PG031	27047	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	06/10/26	06/10/26	0 dias	17/07/26	17/07/26	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
848	8..PG031	3001	Pleito de Fernandes Tourinho F	2%	1599 dias	Específica	25/05/18	18/10/24	1496 dias	25/05/18	24/05/24	R\$205.904,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	69	58,76	Não
849	8..PG031	27066	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	25/05/18	25/05/18	1 dia	25/05/18	25/05/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
850	8..PG031	27067	Subpleito FETRSPM01.01	86%	1463,96 d	Específica	22/08/18	09/07/24	1433 dias	22/08/18	24/05/24	R\$20.904,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	69	58,76	Não
851	8..PG031	27068	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	22/08/18	22/08/18	1 dia	22/08/18	22/08/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
852	8..PG031	27069	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	16/03/20	16/03/20	1 dia	16/03/20	16/03/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
853	8..PG031	27075	Execução dos Repasses	85%	47,96 dias	Específica	02/06/21	09/07/24	81 dias	02/06/21	24/05/24	R\$20.904,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	69	58,76	Não
854	8..PG031	27076	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	09/07/24	09/07/24	0 dias	24/05/24	24/05/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
855	8..PG031	33113	Pleito de Fernandes Tourinh	2%	262 dias		27/09/23	15/10/24	0 dias?	ND	ND	R\$85.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
856	8..PG031	33114	Pleito apto	100%	1 dia		27/09/23	27/09/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
857	8..PG031	33115	Subpleito FETRSPM02.01	1%	244 dias		24/10/23	15/10/24	0 dias?	ND	ND	R\$85.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
858	8..PG031	33116	Autorização para licitar	100%	1 dia		24/10/23	24/10/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
859	8..PG031	33117	Autorização para início c	0%	1 dia		19/02/24	19/02/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
860	8..PG031	33118	Execução dos Repasses	0%	101 dias		24/04/24	15/10/24	0 dias?	ND	ND	R\$85.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
861	8..PG031	33119	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias		15/10/24	15/10/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
862	8..PG031	33120	Pleito de Fernandes Tourinh	3%	265 dias		27/09/23	18/10/24	0 dias?	ND	ND	R\$100.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
863	8..PG031	33121	Pleito apto	100%	1 dia		27/09/23	27/09/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
864	8..PG031	33122	Subpleito FETRSPM03.01	2%	247 dias		24/10/23	18/10/24	0 dias?	ND	ND	R\$100.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
865	8..PG031	33123	Autorização para licitar	100%	1 dia		24/10/23	24/10/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
866	8..PG031	33124	Autorização para início c	0%	1 dia		19/02/24	19/02/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
867	8..PG031	33125	Execução dos Repasses	0%	60 dias		24/04/24	18/10/24	0 dias?	ND	ND	R\$100.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
868	8..PG031	33126	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias		18/10/24	18/10/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
869	8..PG031	32087	Pleito de Fernandes Tourinho F	100%	61 dias	Específica	16/09/22	15/12/22	61 dias	16/09/22	15/12/22	R\$100.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	100	Não
870	8..PG031	32088	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	16/09/22	16/09/22	1 dia	16/09/22	16/09/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
871	8..PG031	32089	Subpleito FETESCT01.01	100%	48 dias	Específica	05/10/22	15/12/22	48 dias	05/10/22	15/12/22	R\$100.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	100	Não
872	8..PG031	32091	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	05/10/22	05/10/22	1 dia	05/10/22	05/10/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
873	8..PG031	32092	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	15/12/22	15/12/22	1 dia	15/12/22	15/12/22	R\$100.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	100	Não
874	8..PG031	32103	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia	Específica	15/12/22	15/12/22	1 dia	15/12/22	15/12/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
875	8..PG031	25732	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias	Linear - Temp	08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$1.228.846,17	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
876	8..PG031	25735	Saldo do teto repasse	0%	951 dias	Linear - Temp	08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$174.808,02	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
877	8..PG031	28938	Repasses Fernandes Tourinho C	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
878	8..PG031	2476	Galiléia	17%	2590 dias	Específica	27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$6.889.886,16	R\$831.756.101,16	0,01	0,1	0,12	14,41	14,11	Não
879	8..PG031	27096	Pleito de Galiléia GALESPJ01-Ela	100%	1380 dias	Específica	27/06/17	19/12/22	1380 dias	27/06/17	19/12/22	R\$133.997,95	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,02	100	100	Não
880	8..PG031	27097	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
881	8..PG031	27098	Subpleito GALESPJ01.01	100%	1127 dias	Específica	15/06/18	19/12/22	1127 dias	15/06/18	19/12/22	R\$133.997,95	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,02	100	100	

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
883	8..PG031	27100	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	09/07/20	09/07/20	1 dia	09/07/20	09/07/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
884	8..PG031	27104	Execução dos Repasses	100%	314 dias	Específica	14/09/21	19/12/22	314 dias	14/09/21	19/12/22	R\$133.997,95	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,02	100	100	Não
885	8..PG031	27105	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia	Específica	19/12/22	19/12/22	1 dia	19/12/22	19/12/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
886	8..PG031	28755	Pleito de Galiléia GALRSPM01-E	66%	1543 dias	Específica	25/05/18	31/07/24	1496 dias	25/05/18	24/05/24	R\$37.131,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	74	58,76	Não
887	8..PG031	28756	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	25/05/18	25/05/18	1 dia	25/05/18	25/05/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
888	8..PG031	28757	Subpleito GALRSPM01.01	65%	1480 dias	Específica	22/08/18	31/07/24	1433 dias	22/08/18	24/05/24	R\$37.131,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	74	58,76	Não
889	8..PG031	28758	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	22/08/18	22/08/18	1 dia	22/08/18	22/08/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
890	8..PG031	28759	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	13/03/20	13/03/20	1 dia	13/03/20	13/03/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
891	8..PG031	28766	Execução dos Repasses	64%	64 dias	Específica	02/06/21	31/07/24	81 dias	02/06/21	24/05/24	R\$37.131,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	74	58,76	Não
892	8..PG031	28767	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	31/07/24	31/07/24	0 dias	24/05/24	24/05/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
893	8..PG031	29098	Pleito de Galiléia-GALESPJ02-C	0%	1 dia	Específica	13/09/24	13/09/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
894	8..PG031	27077	Pleito apto	0%	1 dia	Linear Temp	13/09/24	13/09/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
895	8..PG031	27078	Subpleito-GALESPJ02-01	0%	1 dia	NA	13/09/24	13/09/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
896	8..PG031	27084	Cancelamento do plei	0%	1 dia	Linear Temp	13/09/24	13/09/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
897	8..PG031	32999	Pleito de Galiléia GALESPM01-E	43%	180 dias		04/08/23	29/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$50.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
898	8..PG031	33000	Pleito apto	100%	1 dia		04/08/23	04/08/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
899	8..PG031	33001	Subpleito GALESPM01.01	42%	159 dias		05/09/23	29/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$50.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
900	9..PG031	33002	Autorização para licitar	100%	1 dia		05/09/23	05/09/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
901	9..PG031	33003	Autorização para início de	100%	1 dia		19/10/23	19/10/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
902	9..PG031	33004	Execução dos Repasses IPC	38%	34 dias		13/11/23	29/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$50.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
903	9..PG031	33005	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		29/04/24	29/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
904	9..PG031	27106	Pleito de Galiléia GALESOB01-Ir	1%	2244 dias	Específica	27/06/17	15/06/26	2071 dias	27/06/17	30/09/25	R\$3.326.995,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
905	9..PG031	27119	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
906	9..PG031	27120	Subpleito GALESOB01.01	0%	864 dias	Específica	20/12/22	15/06/26	691 dias	20/12/22	30/09/25	R\$3.326.995,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
907	9..PG031	27121	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	20/12/22	20/12/22	1 dia	20/12/22	20/12/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
908	9..PG031	27122	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	13/09/24	13/09/24	1 dia	13/11/23	13/11/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
909	9..PG031	27128	Execução dos Repasses	0%	340 dias	Específica	29/01/25	15/06/26	375 dias	02/04/24	30/09/25	R\$3.326.995,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
910	9..PG031	27129	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	15/06/26	15/06/26	0 dias	30/09/25	30/09/25	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
911	9..PG031	28101	Pleito de Galiléia GALEST01-A	100%	1613 dias	Específica	27/06/17	27/11/23	1451 dias	27/06/17	31/03/23	R\$782.100,00	R\$831.756.101,16	0	0,08	0,09	100	96,06	Não
912	9..PG031	28095	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
913	9..PG031	28096	Subpleito GALEST01.01	100%	324 dias	Específica	22/09/21	10/01/23	379 dias	22/09/21	31/03/23	R\$697.100,00	R\$831.756.101,16	0	0,08	0,08	100	85,62	Não
914	9..PG031	28097	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	22/09/21	22/09/21	1 dia	22/09/21	22/09/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
915	9..PG031	28099	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	10/01/23	10/01/23	1 dia	10/01/23	10/01/23	R\$697.100,00	R\$831.756.101,16	0	0,08	0,08	100	100	Não
916	9..PG031	32581	Execução dos Repasses IPC	100%	1 dia	Específica	10/01/23	10/01/23	1 dia	31/03/23	31/03/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
917	9..PG031	28100	Conclusão do repasse do F	100%	1 dia	Específica	10/01/23	10/01/23	0 dias	31/03/23	31/03/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Sim
918	9..PG031	32875	Subpleito GALEST01.02	100%	419 dias	Específica	22/09/21	31/05/23	0 dias?	ND	ND	R\$40.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
919	9..PG031	32876	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	22/09/21	22/09/21	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
920	9..PG031	32877	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	31/05/23	31/05/23	0 dias?	ND	ND	R\$40.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
921	9..PG031	32873	Conclusão do repasse do F	100%	0 dias	Específica	31/05/23	31/05/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
922	9..PG031	33162	Subpleito GALEST01.03	100%	541 dias		22/09/21	27/11/23	0 dias?	ND	ND	R\$45.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0,01	#ERRO	#ERRO	Não
923	9..PG031	33163	Autorização para início de	100%	1 dia		22/09/21	22/09/21	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
924	9..PG031	33164	Execução dos Repasses	100%	1 dia		27/11/23	27/11/23	0 dias?	ND	ND	R\$45.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0,01	#ERRO	#ERRO	Não
925	9..PG031	33165	Conclusão do repasse do F	100%	0 dias		27/11/23	27/11/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
926	9..PG031	33166	Conclusão do repasse do Pleito	100%	0 dias		27/11/23	27/11/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
927	9..PG031	32967	Pleito de Galiléia GALRSOB01-C	1%	440 dias	Específica	29/06/23	07/04/25	0 dias?	ND	ND	R\$559.868,44	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
928	9..PG031	32968	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	29/06/23	29/06/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
929	9..PG031	32969	Subpleito GALRSOB01.01	0%	304 dias	Específica	17/01/24	07/04/25	0 dias?	ND	ND	R\$559.868,44	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
930	9..PG031	32970	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	17/01/24	17/01/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
931	9..PG031	32971	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	05/07/24	05/07/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
932	9..PG031	32972	Execução dos Repasses	0%	150 dias	Específica	05/08/24	13/03/25	0 dias?	ND	ND	R\$357.917,96	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
933	9..PG031	32974	Execução dos Repasses IPC	0%	18 dias	Específica	13/03/25	07/04/25	0 dias?	ND	ND	R\$201.950,48	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
934	9..PG031	32973	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	07/04/25	07/04/25	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
935	9..PG031	32975	Pleito de Galiléia GALRSAB01-A50%		440 dias	Específica	29/06/23	07/04/25	0 dias?	ND	ND	R\$77.650,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
936	9..PG031	32976	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	29/06/23	29/06/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
937	9..PG031	32977	Subpleito GALRSAB01.01	33%	430 dias	Específica	13/07/23	07/04/25	0 dias?	ND	ND	R\$77.650,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
938	9..PG031	32978	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	13/07/23	13/07/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
939	9..PG031	32979	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	05/04/24	05/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
940	9..PG031	32980	Execução dos Repasses	0%	1 dia	Específica	07/04/25	07/04/25	0 dias?	ND	ND	R\$77.650,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
941	9..PG031	32981	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	07/04/25	07/04/25	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
942	9..PG031	28896	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$1.910.942,61	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
943	9..PG031	28897	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$11.201,16	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
944	9..PG031	28939	Repasses de Galiléia concluídos	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
945	9..PG031	2484	Governador Valadares	7%	2352 dias	Específica	25/05/18	01/11/27	2352 dias	25/05/18	01/11/27	R\$93.859.464,47	R\$831.756.101,16	0,11	1,39	0,18	6,85	0,93	Não
946	9..PG031	5372	Pleito de Governador Valadare:	89%	1086 dias	Específica	27/08/19	10/01/24	1086 dias	27/08/19	10/01/24	R\$149.898,35	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,02	24,83	38,21	Não
947	9..PG031	28113	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/08/19	27/08/19	1 dia	27/08/19	27/08/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
948	9..PG031	28114	Subpleito GOVESPJ11.01	100%	1063 dias	Específica	27/09/19	10/01/24	1063 dias	27/09/19	10/01/24	R\$149.898,35	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,02	24,83	38,21	Não
949	9..PG031	28115	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	27/09/19	27/09/19	1 dia	27/09/19	27/09/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
950	9..PG031	28116	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	01/04/21	01/04/21	1 dia	01/04/21	01/04/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
951	9..PG031	28120	Execução dos Repasses	89%	61 dias	Específica	14/10/22	10/01/24	40 dias	14/10/22	10/01/24	R\$149.898,35	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,02	24,83	38,21	Não
952	9..PG031	28121	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	10/01/24	10/01/24	0 dias	10/01/24	10/01/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
953	9..PG031	6281	Pleito de Governador Valadare:	86%	1526,97 d	Específica	25/05/18	09/07/24	1496 dias	25/05/18	24/05/24	R\$502.719,00	R\$831.756.101,16	0	0,05	0,05	57,3	58,76	Não
954	9..PG031	28158	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	25/05/18	25/05/18	1 dia	25/05/18	25/05/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
955	9..PG031	28159	Subpleito GOVRSPM01.01	86%	1463,97 d	Específica	22/08/18	09/07/24	1433 dias	22/08/18	24/05/24	R\$502.719,00	R\$831.756.101,16	0	0,05	0,05	57,3	58,76	Não
956	9..PG031	28160	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	22/08/18	22/08/18	1 dia	22/08/18	22/08/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
957	9..PG031	28161	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	13/03/20	13/03/20	1 dia	13/03/20	13/03/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
958	9..PG031	28167	Execução dos Repasses	85%	47,97 dias	Específica	02/06/21	09/07/24	81 dias	02/06/21	24/05/24	R\$502.719,00	R\$831.756.101,16	0	0,05	0,05	57,3	58,76	Não
959	9..PG031	28168	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	09/07/24	09/07/24	0 dias	24/05/24	24/05/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
960	9..PG031	7983	Pleito de Governador Valadare:	0%	1758 dias	Específica	27/08/19	22/09/26	1496 dias	27/08/19	03/09/25	R\$20.703.400,00	R\$831.756.101,16	0,02	0,44	0	8	0	Não
961	9..PG031	27581	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/08/19	27/08/19	1 dia	27/08/19	27/08/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
962	9..PG031	27582	Subpleito GOVESOB11.01	0%	641 dias	Específica	28/02/24	22/09/26	625 dias	28/02/23	03/09/25	R\$20.703.400,00	R\$831.756.101,16	0,02	0,44	0	8	0	Não
963	9..PG031	27583	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	28/02/24	28/02/24	1 dia	28/02/23	28/02/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
964	9..PG031	27584	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	16/04/24	16/04/24	1 dia	17/04/23	17/04/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
965	9..PG031	30304	Execução dos Repasses	0%	523 dias	Específica	16/08/24	22/09/26	507 dias	18/08/23	03/09/25	R\$20.703.400,00	R\$831.756.101,16	0,02	0,44	0	8	0	Não
966	9..PG031	27590	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias	Específica	22/09/26	22/09/26	0 dias	03/09/25	03/09/25	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
967	9..PG031	27591	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	22/09/26	22/09/26	0 dias	03/09/25	03/09/25	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
968	9..PG031	7992	Pleito de Governador Valadare:	1%	1980 dias	Específica	27/08/19	13/08/27	1857 dias	27/08/19	18/02/27	R\$308.928,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
969	9..PG031	27592	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/08/19	27/08/19	1 dia	27/08/19	27/08/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
970	9..PG031	27593	Subpleito GOVESOB12.01	0%	222 dias	Específica	23/09/26	13/08/27	361 dias	04/09/25	18/02/27	R\$308.928,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
971	9..PG031	27594	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	23/09/26	23/09/26	1 dia	04/09/25	04/09/25	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
972	9..PG031	27595	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	23/10/26	23/10/26	1 dia	24/04/26	24/04/26	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
973	9..PG031	27601	Execução dos Repasses	0%	108 dias	Específica	12/03/27	13/08/27	111 dias	04/09/26	18/02/27	R\$308.928,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
974	9..PG031	27602	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	13/08/27	13/08/27	0 dias	18/02/27	18/02/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
975	9..PG031	8001	Pleito de Governador Valadare:	38%	1128 dias	Específica	27/08/19	13/03/24	996 dias	27/08/19	28/08/23	R\$1.216.992,00	R\$831.756.101,16	0	0,15	0,05	100	9,86	Não
976	9..PG031	27603	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/08/19	27/08/19	1 dia	27/08/19	27/08/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
977	9..PG031	27604	Subpleito GOVESOB13.01	37%	556 dias	Específica	14/12/21	13/03/24	424 dias	14/12/21	28/08/23	R\$1.216.992,00	R\$831.756.101,16	0	0,15	0,05	100	9,86	Não
978	9..PG031	27605	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	14/12/21	14/12/21	1 dia	14/12/21	14/12/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
979	9..PG031	32681	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	12/01/23	12/01/23	1 dia	12/01/23	12/01/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
980	9..PG031	30340	Execução dos Repasses	36%	76 dias	Específica	25/07/23	13/03/24	110 dias	21/03/23	28/08/23	R\$1.216.992,00	R\$831.756.101,16	0	0,15	0,05	100	9,86	Não
981	9..PG031	27612	Conclusão do repasse do S	0%	0 dias	Específica	13/03/24	13/03/24	0 dias	28/08/23	28/08/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
982	9..PG031	27613	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	13/03/24	13/03/24	0 dias	28/08/23	28/08/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Sim
983	9..PG031	8065	Pleito de Governador Valadare:	55%	1207 dias	Específica	27/08/19	05/07/24	1207 dias	27/08/19	05/07/24	R\$289.709,00	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,02	37	32,92	Não
984	9..PG031	28122	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/08/19	27/08/19	1 dia	27/08/19	27/08/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
985	9..PG031	28123																	

Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
987	9..PG031	28125	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	01/04/21	01/04/21	1 dia	01/04/21	01/04/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
988	9..PG031	28129	Execução dos Repasses	52%	52 dias	Específica	23/01/23	05/07/24	319 dias	23/01/23	05/07/24	R\$289.709,00	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,02	37	32,92	Não
989	9..PG031	28130	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	05/07/24	05/07/24	0 dias	05/07/24	05/07/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
990	9..PG031	8089	Pleito de Governador Valadare:	39%	1162 dias	Específica	27/08/19	02/05/24	1162 dias	27/08/19	02/05/24	R\$135.955,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	60	7,18	Não
991	9..PG031	28131	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/08/19	27/08/19	1 dia	27/08/19	27/08/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
992	9..PG031	28132	Subpleito GOVESPJ13.01	38%	1139 dias	Específica	27/09/19	02/05/24	1139 dias	27/09/19	02/05/24	R\$135.955,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	60	7,18	Não
993	9..PG031	28133	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	27/09/19	27/09/19	1 dia	27/09/19	27/09/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
994	9..PG031	28134	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	01/04/21	01/04/21	1 dia	01/04/21	01/04/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
995	9..PG031	28138	Execução dos Repasses	34%	35 dias	Específica	16/01/23	02/05/24	55 dias	16/01/23	02/05/24	R\$135.955,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	60	7,18	Não
996	9..PG031	28139	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	02/05/24	02/05/24	0 dias	02/05/24	02/05/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
997	9..PG031	8112	Pleito de Governador Valadare:	59%	1159,75 d	Específica	27/08/19	29/04/24	1159,75 d	27/08/19	29/04/24	R\$116.080,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	60	32	Não
998	9..PG031	28140	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/08/19	27/08/19	1 dia	27/08/19	27/08/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
999	9..PG031	28141	Subpleito GOVESPJ14.01	58%	1136,75 d	Específica	27/09/19	29/04/24	1136,75 d	27/09/19	29/04/24	R\$116.080,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	60	32	Não
1000	1..PG031	28142	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	27/09/19	27/09/19	1 dia	27/09/19	27/09/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1001	1..PG031	28143	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	01/04/21	01/04/21	1 dia	01/04/21	01/04/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1002	1..PG031	28147	Execução dos Repasses	57%	47,75 dias	Específica	23/01/23	29/04/24	65,75 dias	23/01/23	29/04/24	R\$116.080,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	60	32	Não
1003	1..PG031	28148	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	29/04/24	29/04/24	0 dias	29/04/24	29/04/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1004	1..PG031	8133	Pleito de Governador Valadare:	6%	1507 dias	Específica	27/08/19	18/09/25	1275 dias	27/08/19	10/10/24	R\$293.690,00	R\$831.756.101,16	0	0,02	0	30	0	Não
1005	1..PG031	28149	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/08/19	27/08/19	1 dia	27/08/19	27/08/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1006	1..PG031	28150	Subpleito GOVESPJ15.01	4%	1484 dias	Específica	27/09/19	18/09/25	1252 dias	27/09/19	10/10/24	R\$293.690,00	R\$831.756.101,16	0	0,02	0	30	0	Não
1007	1..PG031	28151	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	27/09/19	27/09/19	1 dia	27/09/19	27/09/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1008	1..PG031	28152	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	01/04/21	01/04/21	1 dia	01/04/21	01/04/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1009	1..PG031	28156	Execução dos Repasses	0%	49 dias	Específica	08/11/24	18/09/25	29 dias	08/11/24	10/10/24	R\$293.690,00	R\$831.756.101,16	0	0,02	0	30	0	Não
1010	1..PG031	28157	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	18/09/25	18/09/25	0 dias	10/10/24	10/10/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1011	1..PG031	8608	Pleito de Governador Valadare:	34%	1137,99 d	Específica	27/08/19	27/03/24	1138 dias	27/08/19	27/03/24	R\$245.703,00	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,01	54	32,91	Não
1012	1..PG031	28102	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/08/19	27/08/19	1 dia	27/08/19	27/08/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1013	1..PG031	28103	Subpleito GOVESAO01.01	33%	1114,99 d	Específica	27/09/19	27/03/24	1115 dias	27/09/19	27/03/24	R\$245.703,00	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,01	54	32,91	Não
1014	1..PG031	28104	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	27/09/19	27/09/19	1 dia	27/09/19	27/09/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1015	1..PG031	28105	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	08/02/21	08/02/21	1 dia	08/02/21	08/02/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1016	1..PG031	28111	Execução dos Repasses	31%	85,99 dias	Específica	23/02/23	27/03/24	270 dias	23/02/23	27/03/24	R\$245.703,00	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,01	54	32,91	Não
1017	1..PG031	28112	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	27/03/24	27/03/24	0 dias	27/03/24	27/03/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1018	1..PG031	32497	Pleito de Governador Valadare:	1%	813 dias	Específica	11/11/22	23/02/26	525 dias	11/11/22	20/12/24	R\$16.812.929,00	R\$831.756.101,16	0,02	0,63	0	14	0	Não
1019	1..PG031	32498	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	11/11/22	11/11/22	1 dia	11/11/22	11/11/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1020	1..PG031	32499	Subpleito GOVESOB14.01	0%	807 dias	Específica	22/11/22	23/02/26	519 dias	22/11/22	20/12/24	R\$16.812.929,00	R\$831.756.101,16	0,02	0,63	0	14	0	Não
1021	1..PG031	32500	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	22/11/22	22/11/22	1 dia	22/11/22	22/11/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1022	1..PG031	32501	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	28/06/24	28/06/24	1 dia	24/04/23	24/04/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1023	1..PG031	32523	Execução dos Repasses	0%	350 dias	Específica	24/09/24	23/02/26	355 dias	20/07/23	20/12/24	R\$16.812.929,00	R\$831.756.101,16	0,02	0,63	0	14	0	Não
1024	1..PG031	32487	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/02/26	23/02/26	0 dias	20/12/24	20/12/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1025	1..PG031	32703	Pleito de Governador Valadare:	100%	62 dias	Específica	09/02/23	15/05/23	199 dias	09/02/23	30/11/23	R\$146.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,02	100	100	Não
1026	1..PG031	32704	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	09/02/23	09/02/23	1 dia	09/02/23	09/02/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1027	1..PG031	32705	Subpleito GOVESCOT1.01	100%	33 dias	Específica	27/03/23	15/05/23	126 dias	31/05/23	30/11/23	R\$146.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,02	100	100	Não
1028	1..PG031	32701	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	27/03/23	27/03/23	1 dia	30/11/23	30/11/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1029	1..PG031	32706	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	15/05/23	15/05/23	1 dia	31/05/23	31/05/23	R\$146.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,02	100	100	Não
1030	1..PG031	32702	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias	Específica	15/05/23	15/05/23	0 dias	31/05/23	31/05/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1031	1..PG031	32908	Pleito de Governador Valadare:	4%	493 dias	Específica	29/06/23	25/06/25	0 dias?	ND	ND	R\$873.242,45	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1032	1..PG031	32909	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	29/06/23	29/06/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1033	1..PG031	32910	Subpleito GOVRSPJ01.01	2%	483 dias	Específica	13/07/23	25/06/25	0 dias?	ND	ND	R\$873.242,45	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1034	1..PG031	32911	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	13/07/23	13/07/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1035	1..PG031	32912	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	09/05/24	09/05/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1036	1..PG031	32913	Execução dos Repasses	0%	49 dias	Específica	15/07/24	25/06/25	0 dias?	ND	ND	R\$873.242,45	R\$831.756.101,16	0					

Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1039	1..PG031	32916	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	29/06/23	29/06/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1040	1..PG031	32917	Subpleito GOVRSOB02.01	0%	467 dias	Específica	09/04/24	23/02/26	0 dias?	ND	ND	R\$2.215.790,01	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1041	1..PG031	32918	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	09/04/24	09/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1042	1..PG031	32919	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	19/07/24	19/07/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1043	1..PG031	32920	Execução dos Repasses	0%	350 dias	Específica	24/09/24	23/02/26	0 dias?	ND	ND	R\$2.215.790,01	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1044	1..PG031	32921	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/02/26	23/02/26	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1045	1..PG031	32922	Pleito de Governador Valada	50%	259 dias	Específica	29/06/23	15/07/24	0 dias?	ND	ND	R\$723.980,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1046	1..PG031	32923	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	29/06/23	29/06/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1047	1..PG031	32924	Subpleito GOVRSAB01.01	33%	249 dias	Específica	13/07/23	15/07/24	0 dias?	ND	ND	R\$723.980,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1048	1..PG031	32925	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	13/07/23	13/07/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1049	1..PG031	32926	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	09/05/24	09/05/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1050	1..PG031	32927	Execução dos Repasses	0%	1 dia	Específica	15/07/24	15/07/24	0 dias?	ND	ND	R\$723.980,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1051	1..PG031	32928	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias	Específica	15/07/24	15/07/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1052	1..PG031	25746	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias	Linear - Temp	08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$29.861.102,80	R\$831.756.101,16	0,04	0	0	0	0	Não
1053	1..PG031	25749	Saldo do teto repasse	0%	951 dias	Linear - Temp	08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$19.263.345,86	R\$831.756.101,16	0,02	0	0	0	0	Não
1054	1..PG031	28940	Repasses Governador Valadares	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1055	1..PG031	2344	lapu	15%	2137 dias	Específica	28/03/19	01/11/27	2137 dias	28/03/19	01/11/27	R\$8.988.935,35	R\$831.756.101,16	0,01	0,99	0,67	93,76	56,57	Não
1056	1..PG031	3142	Pleito de lapu IAPESOB03-Impl	66%	932 dias	Específica	23/07/20	24/04/24	773 dias	23/07/20	30/08/23	R\$7.451.003,50	R\$831.756.101,16	0,01	0,9	0,58	100	56,09	Não
1057	1..PG031	27785	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	23/07/20	23/07/20	1 dia	23/07/20	23/07/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1058	1..PG031	27786	Subpleito IAPESOB03.01	65%	932 dias	Específica	23/07/20	24/04/24	773 dias	23/07/20	30/08/23	R\$7.451.003,50	R\$831.756.101,16	0,01	0,9	0,58	100	56,09	Não
1059	1..PG031	27787	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	23/07/20	23/07/20	1 dia	23/07/20	23/07/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1060	1..PG031	27788	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	28/10/21	28/10/21	1 dia	28/10/21	28/10/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1061	1..PG031	32019	Execução dos Repasses	86%	126 dias	Específica	16/09/22	25/01/24	65 dias	16/09/22	24/04/23	R\$5.572.391,69	R\$831.756.101,16	0,01	0,67	0,58	100	75	Não
1062	1..PG031	32582	Execução dos Repasses IPC	0%	40 dias	Específica	28/02/24	24/04/24	67 dias	26/05/23	30/08/23	R\$1.878.611,81	R\$831.756.101,16	0	0,23	0	100	0	Não
1063	1..PG031	27794	Conclusão do repasse do Sub	0%	0 dias	Específica	24/04/24	24/04/24	0 dias	30/08/23	30/08/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Sim
1064	1..PG031	3141	Pleito de lapu IAPESCT01-Aquis	100%	112 dias	Específica	28/03/19	06/09/19	112 dias	28/03/19	06/09/19	R\$100.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	100	Não
1065	1..PG031	27888	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1066	1..PG031	27889	Subpleito IAPESCT01.01	100%	9 dias	Específica	27/08/19	06/09/19	9 dias	27/08/19	06/09/19	R\$100.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	100	Não
1067	1..PG031	27890	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	27/08/19	27/08/19	1 dia	27/08/19	27/08/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1068	1..PG031	27892	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	06/09/19	06/09/19	1 dia	06/09/19	06/09/19	R\$100.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	100	Não
1069	1..PG031	27893	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia	Específica	06/09/19	06/09/19	1 dia	06/09/19	06/09/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1070	1..PG031	8363	Pleito de lapu IAPRSAB01-Aqui	100%	80 dias	Específica	18/02/20	17/06/20	80 dias	18/02/20	17/06/20	R\$181.190,00	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,02	100	100	Não
1071	1..PG031	26580	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	18/02/20	18/02/20	1 dia	18/02/20	18/02/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1072	1..PG031	26217	Subpleito IAPRSAB01.01	100%	80 dias	Específica	18/02/20	17/06/20	59 dias	18/02/20	18/05/20	R\$12.200,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	100	100	Não
1073	1..PG031	26587	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	18/02/20	18/02/20	1 dia	18/02/20	18/02/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1074	1..PG031	26593	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	22/04/20	22/04/20	1 dia	22/04/20	22/04/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1075	1..PG031	30368	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	17/06/20	17/06/20	1 dia	18/05/20	18/05/20	R\$12.200,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	100	100	Não
1076	1..PG031	26589	Conclusão do repasse do S	100%	1 dia	Específica	18/05/20	18/05/20	1 dia	18/05/20	18/05/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1077	1..PG031	27894	Subpleito IAPRSAB01.02	100%	80 dias	Específica	18/02/20	17/06/20	80 dias	18/02/20	17/06/20	R\$168.990,00	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,02	100	100	Não
1078	1..PG031	27895	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	18/02/20	18/02/20	1 dia	18/02/20	18/02/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1079	1..PG031	27896	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	22/04/20	22/04/20	1 dia	22/04/20	22/04/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1080	1..PG031	30369	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	17/06/20	17/06/20	1 dia	17/06/20	17/06/20	R\$168.990,00	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,02	100	100	Não
1081	1..PG031	27898	Conclusão do repasse do S	100%	1 dia	Específica	17/06/20	17/06/20	1 dia	17/06/20	17/06/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1082	1..PG031	8357	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia	Específica	17/06/20	17/06/20	1 dia	17/06/20	17/06/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1083	1..PG031	31293	Pleito de lapu IAPRSAB02-Aqui	100%	237 dias	Específica	17/09/21	30/08/22	237 dias	17/09/21	30/08/22	R\$515.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,06	0,06	100	100	Não
1084	1..PG031	31294	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	17/09/21	17/09/21	1 dia	17/09/21	17/09/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1085	1..PG031	31295	Subpleito IAPRSAB02.01	100%	224 dias	Específica	06/10/21	30/08/22	224 dias	06/10/21	30/08/22	R\$515.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,06	0,06	100	100	Não
1086	1..PG031	31296	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	06/10/21	06/10/21	1 dia	06/10/21	06/10/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1087	1..PG031	31297	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	16/02/22	16/02/22	1 dia	16/02/22	16/02/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1088	1..PG031	31300	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	30/08/22	30/08/22	1 dia	30/08/22	30/08/22	R\$449.075,74	R\$831.756.101,16	0	0,05	0,05	100	100	Não
1089	1..PG031	32583	Execução dos Repasses IPC	100%	1 dia	Específica	30/08/22	30/08/22	1 dia	30/08/22	30/08/22	R\$65.924,26	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	100	Não
1090	1..PG031	31301	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias	Linear - Temp	30/08/22	30/08/22	0 dias	30/08/22	30/08/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1091	1..PG031	25753	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$741.741,85	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1092	1..PG031	25756	Saldo do teto repasse	0%	0 dias	Linear - Temp	15/01/25	15/01/25	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1093	1..PG031	28941	Repasses de lapu concluídos	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1094	1..PG031	2338	Ipaba	29%	2590 dias	Específica	27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$13.750.705,81	R\$831.756.101,16	0,02	0,63	1,03	24,86	67,51	Não
1095	1..PG031	3174	Pleito de Ipaba IPBESPJ01-Elab	100%	1291 dias	Específica	27/06/17	08/08/22	1291 dias	27/06/17	08/08/22	R\$228.353,76	R\$831.756.101,16	0	0,03	0,03	100	100	Não
1096	1..PG031	28169	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1097	1..PG031	28170	Subpleito IPBESPJ01.01 a IPB	100%	1038 dias	Específica	15/06/18	08/08/22	1038 dias	15/06/18	08/08/22	R\$228.353,76	R\$831.756.101,16	0	0,03	0,03	100	100	Não
1098	1..PG031	28171	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1099	1..PG031	28172	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	24/10/19	24/10/19	1 dia	24/10/19	24/10/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1100	1..PG031	28176	Execução dos Repasses	100%	586 dias	Específica	02/04/20	08/08/22	586 dias	02/04/20	08/08/22	R\$228.353,76	R\$831.756.101,16	0	0,03	0,03	100	100	Não
1101	1..PG031	28177	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia	Específica	08/08/22	08/08/22	1 dia	08/08/22	08/08/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1102	1..PG031	3173	Pleito de Ipaba IPBESOB01-imp	47%	1854 dias	Específica	27/06/17	12/11/24	1798 dias	27/06/17	26/08/24	R\$12.005.026,15	R\$831.756.101,16	0,01	0,58	1	35,75	106,08	Não
1103	1..PG031	27130	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1104	1..PG031	27131	Subpleito IPBESOB01.01 a IP	47%	636 dias	Específica	27/04/22	12/11/24	580 dias	27/04/22	26/08/24	R\$12.005.026,15	R\$831.756.101,16	0,01	0,58	1	35,75	106,08	Não
1105	1..PG031	27132	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	27/04/22	27/04/22	1 dia	27/04/22	27/04/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1106	1..PG031	27133	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	30/09/22	30/09/22	1 dia	30/09/22	30/09/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1107	1..PG031	27139	Execução dos Repasses	100%	156 dias	Específica	20/01/23	29/12/23	378 dias	20/01/23	26/08/24	R\$8.280.233,70	R\$831.756.101,16	0,01	0,58	1	35,75	100,33	Não
1108	1..PG031	32870	Execução dos Repasses IPC	1%	180 dias	Específica	29/12/23	12/11/24	0 dias?	ND	ND	R\$3.724.792,45	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1109	1..PG031	27162	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	12/11/24	12/11/24	0 dias	26/07/24	26/07/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1110	1..PG031	3172	Pleito de Ipaba IPBRSPM01-Elab	0%	1154 dias	NA	29/06/18	08/02/23	1147 dias	29/06/18	30/01/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1111	1..PG031	27213	Pleito apto	0%	1 dia	Linear - Temp	29/06/18	29/06/18	1 dia	29/06/18	29/06/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1112	1..PG031	27214	Subpleito - IPBRSPM01.01	0%	110 dias	NA	01/09/22	08/02/23	110 dias	23/08/22	30/01/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1113	1..PG031	27222	Autorização para licitar (Ca	0%	1 dia	Linear - Temp	08/02/23	08/02/23	1 dia	30/01/23	30/01/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1114	1..PG031	32584	Autorização para início de	0%	1 dia	NA	08/02/23	08/02/23	1 dia	30/01/23	30/01/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1115	1..PG031	32585	Execução dos Repasses	0%	25 dias	NA	01/09/23	08/02/23	25 dias	23/08/22	30/01/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1116	1..PG031	32586	Conclusão do repasse do Plei	0%	1 dia	NA	08/02/23	08/02/23	1 dia	30/01/23	30/01/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1117	1..PG031	3171	Pleito de Ipaba IPBRSOB02-imp	0%	1683 dias	NA	29/06/18	01/04/25	1931 dias	29/06/18	31/03/26	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1118	1..PG031	27224	Pleito apto	0%	1 dia	Linear - Temp	29/06/18	29/06/18	1 dia	29/06/18	29/06/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1119	1..PG031	27225	Subpleito IPBRSOB02.01	0%	530 dias	NA	08/02/23	01/04/25	530 dias	15/02/24	31/03/26	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1120	1..PG031	27223	Autorização para licitar (Ca	0%	1 dia	Linear - Temp	08/02/23	08/02/23	1 dia	15/02/24	15/02/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1121	1..PG031	32587	Autorização para início de	0%	1 dia	NA	24/08/23	24/08/23	1 dia	26/08/24	26/08/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1122	1..PG031	32588	Execução dos Repasses	0%	396 dias	NA	25/08/23	01/04/25	396 dias	27/08/24	31/03/26	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1123	1..PG031	32589	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	NA	01/04/25	01/04/25	0 dias	31/03/26	31/03/26	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1124	1..PG031	32684	Pleito de Ipaba IPBRSOB03 - Ob	1%	493 dias	Específica	08/02/23	04/02/25	573 dias	08/02/23	04/06/25	R\$1.300.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,02	0	10	0	Não
1125	1..PG031	32685	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	08/02/23	08/02/23	1 dia	08/02/23	08/02/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1126	1..PG031	32686	Subpleito IPBRSOB03.01	1%	400 dias	Específica	28/06/23	04/02/25	122 dias	03/11/23	03/05/24	R\$1.300.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,02	0	#ERRO	#ERRO	Não
1127	1..PG031	32687	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	28/06/23	28/06/23	1 dia	03/11/23	03/11/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1128	1..PG031	32688	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	13/11/23	13/11/23	1 dia	03/05/24	03/05/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1129	1..PG031	32690	Execução dos Repasses	0%	230 dias	Específica	15/02/24	14/01/25	235 dias	20/10/23	30/09/24	R\$945.398,61	R\$831.756.101,16	0	0,02	0	10	0	Não
1130	1..PG031	32871	Execução dos Repasses IPC	0%	1 dia	Específica	04/02/25	04/02/25	0 dias?	ND	ND	R\$354.601,39	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1131	1..PG031	32707	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	04/02/25	04/02/25	0 dias	04/06/25	04/06/25	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1132	1..PG031	25760	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$217.325,83	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1133	1..PG031	25763	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,07	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1134	1..PG031	28942	Repasses Ipaba Concluídos	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1135	1..PG031	2419	Ipatinga	10%	2352 dias	Específica	25/05/18	01/11/27	2352 dias	25/05/18	01/11/27	R\$24.494.548,95	R\$831.756.101,16	0,03	1,67	0,99	58,17	42,89	Não
1136	1..PG031	6828	Pleito de Ipatinga IPAESPJ03-El	2%	1684 dias	Específica	19/07/19	30/04/26	1684 dias	19/07/19	30/04/26	R\$450.023,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1137	1..PG031	27565	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	19/07/19	19/07/19	1 dia	19/07/19	19/07/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0		

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1143	1..PG031	3197	Pleito de Ipatinga IPAESOB3-A67%		1161 dias	Específica	22/07/19	25/03/24	1042 dias	22/07/19	27/09/23	R\$13.525.715,00	R\$831.756.101,16	0,02	1,63	0,99	100	75,69	Não
1144	1..PG031	28178	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	22/07/19	22/07/19	1 dia	22/07/19	22/07/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1145	1..PG031	28179	Subpleito IPAESOB3.01 e IP 78%		977 dias	Específica	18/02/20	25/01/24	836 dias	18/02/20	30/06/23	R\$3.554.723,00	R\$831.756.101,16	0	0,43	0,33	100	70,64	Não
1146	1..PG031	28180	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	18/02/20	18/02/20	1 dia	18/02/20	18/02/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1147	1..PG031	28181	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	22/06/20	22/06/20	1 dia	22/06/20	22/06/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1148	1..PG031	32026	Execução dos Repasses	78%	80 dias	Específica	04/11/20	25/01/24	102,9 dias	04/11/20	30/06/23	R\$3.554.723,00	R\$831.756.101,16	0	0,43	0,33	100	70,64	Não
1149	1..PG031	32027	Conclusão do repasse do S	0%	0 dias	Específica	25/01/24	25/01/24	0 dias	30/06/23	30/06/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1150	1..PG031	28198	Subpleito IPAESOB3.03	79%	981 dias	Específica	18/02/20	31/01/24	893 dias	18/02/20	21/09/23	R\$2.823.037,00	R\$831.756.101,16	0	0,34	0,27	100	92,24	Não
1151	1..PG031	28199	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	18/02/20	18/02/20	1 dia	18/02/20	18/02/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1152	1..PG031	28200	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	22/06/20	22/06/20	1 dia	22/06/20	22/06/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1153	1..PG031	32039	Execução dos Repasses	79%	104 dias	Específica	04/11/20	31/01/24	160 dias	04/11/20	21/09/23	R\$2.823.037,00	R\$831.756.101,16	0	0,34	0,27	100	92,24	Não
1154	1..PG031	28206	Conclusão do Subpleito IP	0%	0 dias	Específica	31/01/24	31/01/24	0 dias	21/09/23	21/09/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1155	1..PG031	28216	Subpleito IPAESOB3.04	46%	1091 dias	Específica	29/10/19	25/03/24	972 dias	29/10/19	27/09/23	R\$7.147.955,00	R\$831.756.101,16	0,01	0,86	0,39	100	71,66	Não
1156	1..PG031	28217	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	29/10/19	29/10/19	1 dia	29/10/19	29/10/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1157	1..PG031	28218	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	09/03/20	09/03/20	1 dia	09/03/20	09/03/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1158	1..PG031	32051	Execução dos Repasses	45%	103 dias	Específica	27/07/20	25/03/24	150 dias	27/07/20	27/09/23	R\$7.147.955,00	R\$831.756.101,16	0,01	0,86	0,39	100	71,66	Não
1159	1..PG031	29064	Conclusão do Subpleito IP	0%	0 dias	Específica	25/03/24	25/03/24	0 dias	27/09/23	27/09/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1160	1..PG031	28188	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	25/03/24	25/03/24	0 dias	27/09/23	27/09/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Sim
1161	1..PG031	3184	Pleito de Ipatinga IPARSPM01-f2%		1931 dias	Específica	25/05/18	24/02/26	1654 dias	25/05/18	10/01/25	R\$450.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	10	0	Não
1162	1..PG031	27280	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	25/05/18	25/05/18	1 dia	25/05/18	25/05/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1163	1..PG031	27281	Subpleito IPARSPM01.01 (Se 1%		1868 dias	Específica	22/08/18	24/02/26	1591 dias	22/08/18	10/01/25	R\$450.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	10	0	Não
1164	1..PG031	27282	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	22/08/18	22/08/18	1 dia	22/08/18	22/08/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1165	1..PG031	27283	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	15/04/24	15/04/24	1 dia	22/03/23	22/03/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1166	1..PG031	27289	Execução dos Repasses	0%	87 dias	Específica	11/12/24	24/02/26	74 dias	24/11/23	10/01/25	R\$450.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	10	0	Não
1167	1..PG031	27290	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	24/02/26	24/02/26	0 dias	10/01/25	10/01/25	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1168	1..PG031	32352	Pleito de Ipatinga IPARSPM02 - 1%		1196 dias	Específica	11/11/22	03/09/27	1224 dias	11/11/22	15/10/27	R\$1.400.687,47	R\$831.756.101,16	0	0,04	0	22,51	0	Não
1169	1..PG031	32353	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	11/11/22	11/11/22	1 dia	11/11/22	11/11/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1170	1..PG031	32354	Subpleito IPARSPM02.01	2%	624 dias	Específica	22/11/22	29/05/25	247 dias	22/03/23	21/03/24	R\$525.594,00	R\$831.756.101,16	0	0,04	0	60	0	Não
1171	1..PG031	32355	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	22/11/22	22/11/22	1 dia	22/03/23	22/03/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1172	1..PG031	32356	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	17/04/24	17/04/24	1 dia	23/06/23	23/06/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1173	1..PG031	32381	Execução dos Repasses	0%	50 dias	Específica	14/06/24	29/05/25	43 dias	21/08/23	21/03/24	R\$525.594,00	R\$831.756.101,16	0	0,04	0	60	0	Não
1174	1..PG031	32382	Conclusão do repasse do S	0%	0 dias	Específica	29/05/25	29/05/25	0 dias	21/03/24	21/03/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1175	1..PG031	32423	Subpleito IPARSPM02.02	0%	790 dias	Específica	04/07/24	03/09/27	831 dias	17/06/24	15/10/27	R\$875.093,47	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1176	1..PG031	32424	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	04/07/24	04/07/24	1 dia	17/06/24	17/06/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1177	1..PG031	32425	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	03/09/24	03/09/24	1 dia	14/08/24	14/08/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1178	1..PG031	32452	Execução dos Repasses	0%	220 dias	Específica	02/12/24	02/09/27	240 dias	12/11/24	14/10/27	R\$798.483,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1179	1..PG031	32627	Execução dos Repasses IPC	0%	1 dia	Específica	03/09/27	03/09/27	1 dia	15/10/27	15/10/27	R\$76.610,47	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1180	1..PG031	32534	Conclusão do repasse do S	0%	0 dias	Específica	03/09/27	03/09/27	0 dias	15/10/27	15/10/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1181	1..PG031	32453	Conclusão do repasse do plei	0%	0 dias	Específica	03/09/27	03/09/27	0 dias	15/10/27	15/10/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1182	1..PG031	25768	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$6.677.167,92	R\$831.756.101,16	0,01	0	0	0	0	Não
1183	1..PG031	25771	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$1.990.955,56	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1184	1..PG031	28943	Repasses Ipatinga Concluídos	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1185	1..PG031	2374	Itueta	27%	2137 dias	Específica	28/03/19	01/11/27	2137 dias	28/03/19	01/11/27	R\$3.851.229,37	R\$831.756.101,16	0	0,14	0,06	18,32	12,78	Não
1186	1..PG031	3235	Pleito de Itueta ITUESPJ02-Con	100%	766 dias	Específica	28/03/19	27/04/22	766 dias	28/03/19	27/04/22	R\$271.949,66	R\$831.756.101,16	0	0,03	0,03	100	100	Não
1187	1..PG031	28225	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1188	1..PG031	28226	Subpleito ITUESPJ02.01	100%	484 dias	Específica	15/04/19	26/03/21	484 dias	15/04/19	26/03/21	R\$136.006,51	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,02	100	100	Não
1189	1..PG031	28227	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	15/04/19	15/04/19	1 dia	15/04/19	15/04/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1190	1..PG031	28228	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	30/08/19	30/08/19	1 dia	30/08/19	30/08/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1191	1..PG031	28231	Execução dos Repasses	100%	167 dias	Específica	24/07/20	26/03/21	167 dias	24/07/20	26/03/21	R\$136.006,51	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,02	100	100	Não
1192	1..PG031	28232	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias	Específica	26/03/21	26/03/21	0 dias	26/03/21	26/03/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1193	1..PG031	2																	

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1195	1..PG031	28236	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	30/08/19	30/08/19	1 dia	30/08/19	30/08/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1196	1..PG031	30430	Execução dos Repasses	100%	436 dias	Específica	27/07/20	27/04/22	436 dias	27/07/20	27/04/22	R\$135.943,15	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,02	100	100	Não
1197	1..PG031	28240	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias	Específica	27/04/22	27/04/22	0 dias	27/04/22	27/04/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1198	1..PG031	28233	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias	Específica	27/04/22	27/04/22	0 dias	27/04/22	27/04/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1199	1..PG031	3234	Pleito de Ituetá ITUESOB03-Con	0%	903 dias	NA	28/03/19	11/11/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1200	1..PG031	27487	Pleito apto	0%	1 dia	Linear - Temp	28/03/19	28/03/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1201	1..PG031	27488	Subpleito ITUESOB03-02	0%	1 dia	NA	11/11/22	11/11/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1202	1..PG031	27496	Cancelamento do pleito	0%	1 dia	Linear - Temp	11/11/22	11/11/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1203	1..PG031	3223	Pleito de Ituetá ITUESOB04-Con	0%	903 dias	NA	28/03/19	11/11/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1204	1..PG031	27498	Pleito apto	0%	1 dia	Linear - Temp	28/03/19	28/03/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1205	1..PG031	27499	Subpleito ITUESOB04-01-	0%	1 dia	NA	11/11/22	11/11/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1206	1..PG031	27507	Cancelamento do pleito	0%	1 dia	Linear - Temp	11/11/22	11/11/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1207	1..PG031	32247	Pleito de Ituetá ITUESOB05 - Im	1%	710 dias	Específica	11/11/22	22/09/25	588 dias	11/11/22	27/03/25	R\$2.557.571,00	R\$831.756.101,16	0	0,07	0	9	0	Não
1208	1..PG031	32248	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	11/11/22	11/11/22	1 dia	11/11/22	11/11/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1209	1..PG031	32249	Subpleito ITUESOB05.01	0%	704 dias	Específica	22/11/22	22/09/25	582 dias	22/11/22	27/03/25	R\$2.557.571,00	R\$831.756.101,16	0	0,07	0	9	0	Não
1210	1..PG031	32250	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	22/11/22	22/11/22	1 dia	22/11/22	22/11/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1211	1..PG031	32251	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	18/01/24	18/01/24	1 dia	20/07/23	20/07/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1212	1..PG031	32288	Execução dos Repasses	0%	246 dias	Específica	19/03/24	13/03/25	246 dias	18/09/23	12/09/24	R\$1.918.504,00	R\$831.756.101,16	0	0,07	0	12	0	Não
1213	1..PG031	32599	Execução dos Repasses IPC	0%	110 dias	Específica	15/04/25	22/09/25	110 dias	15/10/24	27/03/25	R\$639.067,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1214	1..PG031	32314	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	22/09/25	22/09/25	0 dias	27/03/25	27/03/25	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1215	1..PG031	3232	Pleito de Ituetá ITUESOB02-Ma	53%	1230 dias	Específica	28/03/19	12/03/24	1314,97 dias	28/03/19	12/07/24	R\$266.111,55	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,02	44,02	52,34	Não
1216	1..PG031	27509	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1217	1..PG031	27510	Subpleito ITUESOB02.01	53%	611 dias	Específica	22/09/21	12/03/24	695,97 dias	22/09/21	12/07/24	R\$266.111,55	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,02	44,02	52,34	Não
1218	1..PG031	27511	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	22/09/21	22/09/21	1 dia	22/09/21	22/09/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1219	1..PG031	27512	Autorização para início de	100%	2 dias	Específica	25/02/22	02/03/22	2 dias	25/02/22	02/03/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1220	1..PG031	27518	Execução dos Repasses	50%	54 dias	Específica	17/10/22	12/03/24	367,97 dias	17/10/22	12/07/24	R\$266.111,55	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,02	44,02	52,34	Não
1221	1..PG031	27519	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	12/03/24	12/03/24	0 dias	12/07/24	12/07/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1222	1..PG031	31302	Pleito de Ituetá ITUESPM01-Ela	52%	1264 dias	Específica	28/03/19	30/04/24	1232 dias	28/03/19	14/03/24	R\$204.484,00	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,01	30	30,99	Não
1223	1..PG031	31303	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1224	1..PG031	31304	Subpleito ITUESPM01.01	51%	635 dias	Específica	06/10/21	30/04/24	603 dias	06/10/21	14/03/24	R\$204.484,00	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,01	30	30,99	Não
1225	1..PG031	31305	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	06/10/21	06/10/21	1 dia	06/10/21	06/10/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1226	1..PG031	31306	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	25/07/22	25/07/22	1 dia	25/07/22	25/07/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1227	1..PG031	31311	Execução dos Repasses	49%	43 dias	Específica	02/10/23	30/04/24	12 dias	27/04/23	14/03/24	R\$204.484,00	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,01	30	30,99	Não
1228	1..PG031	31312	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	30/04/24	30/04/24	0 dias	14/03/24	14/03/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1229	1..PG031	25779	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$551.046,79	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1230	1..PG031	25782	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$66,37	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1231	1..PG031	28944	Repasses Ituetá Concluídos	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1232	1..PG031	2427	Linhares	9%	2097 dias	Específica	28/05/19	01/11/27	2097 dias	28/05/19	01/11/27	R\$62.300.688,55	R\$831.756.101,16	0,07	0,6	0,6	8,26	8,26	Não
1233	1..PG031	3303	Pleito de Linhares LINESOB09-C	1%	1721 dias	Específica	28/05/19	30/04/26	1640 dias	28/05/19	30/12/25	R\$11.652.239,77	R\$831.756.101,16	0,01	0	0	0	0	Não
1234	1..PG031	27520	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	28/05/19	28/05/19	1 dia	28/05/19	28/05/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1235	1..PG031	27521	Subpleito LINESOB09.01	0%	678 dias	Específica	04/08/23	30/04/26	684 dias	30/03/23	30/12/25	R\$11.652.239,77	R\$831.756.101,16	0,01	0	0	0	0	Não
1236	1..PG031	27522	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	04/08/23	04/08/23	1 dia	30/03/23	30/03/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1237	1..PG031	27523	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	21/06/24	21/06/24	1 dia	16/02/24	16/02/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1238	1..PG031	27529	Execução dos Repasses	0%	361 dias	Específica	12/11/24	30/04/26	375 dias	01/07/24	30/12/25	R\$11.374.320,29	R\$831.756.101,16	0,01	0	0	0	0	Não
1239	1..PG031	33006	Execução dos Repasses IPC	0%	1 dia	Específica	30/04/26	30/04/26	0 dias?	ND	ND	R\$277.919,48	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1240	1..PG031	27530	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	30/04/26	30/04/26	0 dias	30/12/25	30/12/25	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1241	1..PG031	3302	Pleito de Linhares LINESOB10-C	1%	1737 dias	Específica	28/05/19	25/05/26	1640 dias	28/05/19	30/12/25	R\$12.396.077,51	R\$831.756.101,16	0,01	0	0	0	0	Não
1242	1..PG031	27531	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	28/05/19	28/05/19	1 dia	28/05/19	28/05/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1243	1..PG031	27532	Subpleito LINESOB10.01	0%	694 dias	Específica	04/08/23	25/05/26	684 dias	30/03/23	30/12/25	R\$12.396.077,51	R\$831.756.101,16	0,01	0	0	0	0	Não
1244	1..PG031	27533	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	04/08/23	04/08/23	1 dia	30/03/23	30/03/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1245	1..PG031	27534	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	21/06/24	21/06/24	1 dia	16/02/24	16/02/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1246	1..PG031	275																	

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1247	1..PG031	32791	Execução dos Repasses IPC0%	0%	100 dias		26/12/25	25/05/26	0 dias?	ND	ND	R\$7.059.614,11	R\$831.756.101,16	0,01	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1248	1..PG031	27541	Conclusão do repasse do Plei0%	0%	0 dias	Específica	25/05/26	25/05/26	0 dias	30/12/25	30/12/25	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1249	1..PG031	27542	Pleito de Linhares LINESOB11-C-1%	0%	1675 dias	Específica	28/05/19	23/02/26	1640 dias	28/05/19	30/12/25	R\$13.204.808,00	R\$831.756.101,16	0,02	0	0	0	0	Não
1250	1..PG031	27543	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	28/05/19	28/05/19	1 dia	28/05/19	28/05/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1251	1..PG031	27544	Subpleito LINESOB11.01	0%	572 dias	Específica	01/11/23	23/02/26	684 dias	30/03/23	30/12/25	R\$13.204.808,00	R\$831.756.101,16	0,02	0	0	0	0	Não
1252	1..PG031	27545	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	01/11/23	01/11/23	1 dia	30/03/23	30/03/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1253	1..PG031	27546	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	24/04/24	24/04/24	1 dia	16/02/24	16/02/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1254	1..PG031	27552	Execução dos Repasses	0%	350 dias	Específica	24/09/24	23/02/26	375 dias	01/07/24	30/12/25	R\$13.204.808,00	R\$831.756.101,16	0,02	0	0	0	0	Não
1255	1..PG031	27553	Conclusão do repasse do Plei0%	0%	0 dias	Específica	23/02/26	23/02/26	0 dias	30/12/25	30/12/25	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1256	1..PG031	3297	Pleito de Linhares LINESOB12-C0%	0%	1 dia	NA	28/05/19	28/05/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1257	1..PG031	27554	Pleito apto	0%	1 dia	Linear - Temp	28/05/19	28/05/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1258	1..PG031	27555	Subpleito LINESOB12-01	0%	1 dia	NA	28/05/19	28/05/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1259	1..PG031	27563	Cancelamento do plei0%	0%	1 dia	Linear - Temp	28/05/19	28/05/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1260	1..PG031	6499	Pleito de Linhares LINESOB13-E100%	100%	428 dias	Específica	26/03/20	13/12/21	428 dias	26/03/20	13/12/21	R\$2.640.867,75	R\$831.756.101,16	0	0,32	0,32	100	100	Não
1261	1..PG031	28241	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	26/03/20	26/03/20	1 dia	26/03/20	26/03/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1262	1..PG031	28242	Subpleito LINESOB13.01	100%	427 dias	Específica	27/03/20	13/12/21	427 dias	27/03/20	13/12/21	R\$2.640.867,75	R\$831.756.101,16	0	0,32	0,32	100	100	Não
1263	1..PG031	28244	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	27/03/20	27/03/20	1 dia	27/03/20	27/03/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1264	1..PG031	28250	Execução dos Repasses	100%	305 dias	Específica	22/09/20	13/12/21	305 dias	22/09/20	13/12/21	R\$2.640.867,75	R\$831.756.101,16	0	0,32	0,32	100	100	Não
1265	1..PG031	28251	Conclusão do repasse do Plei100%	100%	0 dias	Específica	13/12/21	13/12/21	0 dias	13/12/21	13/12/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1266	1..PG031	7323	Pleito de Linhares LINESOB14-E100%	100%	429 dias	Específica	26/03/20	14/12/21	429 dias	26/03/20	14/12/21	R\$2.318.635,49	R\$831.756.101,16	0	0,28	0,28	100	100	Não
1267	1..PG031	28252	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	26/03/20	26/03/20	1 dia	26/03/20	26/03/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1268	1..PG031	28253	Subpleito LINESOB14.01	100%	428 dias	Específica	27/03/20	14/12/21	428 dias	27/03/20	14/12/21	R\$2.318.635,49	R\$831.756.101,16	0	0,28	0,28	100	100	Não
1269	1..PG031	28255	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	27/03/20	27/03/20	1 dia	27/03/20	27/03/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1270	1..PG031	28261	Execução dos Repasses	100%	22 dias	Específica	18/08/20	17/09/20	22 dias	12/11/21	14/12/21	R\$2.116.175,40	R\$831.756.101,16	0	0,25	0,25	100	100	Não
1271	1..PG031	32600	Execução dos Repasses IPC100%	100%	1 dia	Específica	14/12/21	14/12/21	1 dia	14/12/21	14/12/21	R\$202.460,09	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,02	100	100	Não
1272	1..PG031	28262	Conclusão do repasse do Plei100%	100%	1 dia	Específica	14/12/21	14/12/21	1 dia	14/12/21	14/12/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1273	1..PG031	7324	Pleito de Linhares LINESOB15-E0%	0%	2084 dias	Específica	28/05/19	13/10/27	1702 dias	28/05/19	01/04/26	R\$2.064.947,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1274	1..PG031	28583	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	28/05/19	28/05/19	1 dia	28/05/19	28/05/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1275	1..PG031	28584	Subpleito LINESOB15.01	0%	671 dias	Específica	31/01/25	13/10/27	684 dias	30/06/23	01/04/26	R\$2.064.947,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1276	1..PG031	28585	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	31/01/25	31/01/25	1 dia	30/06/23	30/06/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1277	1..PG031	28586	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	11/12/25	11/12/25	1 dia	16/05/24	16/05/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1278	1..PG031	28592	Execução dos Repasses	0%	392 dias	Específica	19/03/26	13/10/27	375 dias	26/09/24	01/04/26	R\$2.064.947,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1279	1..PG031	28593	Conclusão do repasse do Plei0%	0%	0 dias	Específica	13/10/27	13/10/27	0 dias	01/04/26	01/04/26	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1280	1..PG031	7325	Pleito de Linhares LINESOB16-E0%	0%	2094 dias	Específica	28/05/19	27/10/27	1702 dias	28/05/19	01/04/26	R\$2.313.871,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1281	1..PG031	28263	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	28/05/19	28/05/19	1 dia	28/05/19	28/05/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1282	1..PG031	28264	Subpleito LINESOB16.01	0%	681 dias	Específica	31/01/25	27/10/27	684 dias	30/06/23	01/04/26	R\$2.313.871,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1283	1..PG031	28265	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	31/01/25	31/01/25	1 dia	30/06/23	30/06/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1284	1..PG031	28266	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	11/12/25	11/12/25	1 dia	16/05/24	16/05/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1285	1..PG031	28272	Execução dos Repasses	0%	395 dias	Específica	30/03/26	27/10/27	375 dias	26/09/24	01/04/26	R\$2.313.871,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1286	1..PG031	28273	Conclusão do repasse do Plei0%	0%	0 dias	Específica	27/10/27	27/10/27	0 dias	01/04/26	01/04/26	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1287	1..PG031	7326	Pleito de Linhares LINESOB17-E0%	0%	2063 dias	Específica	28/05/19	13/09/27	1691 dias	28/05/19	17/03/26	R\$3.700.921,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1288	1..PG031	28274	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	28/05/19	28/05/19	1 dia	28/05/19	28/05/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1289	1..PG031	28275	Subpleito LINESOB17.01	0%	650 dias	Específica	31/01/25	13/09/27	673 dias	30/06/23	17/03/26	R\$3.700.921,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1290	1..PG031	28276	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	31/01/25	31/01/25	1 dia	30/06/23	30/06/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1291	1..PG031	28277	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	26/11/25	26/11/25	1 dia	30/04/24	30/04/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1292	1..PG031	28283	Execução dos Repasses	0%	375 dias	Específica	13/03/26	13/09/27	375 dias	11/09/24	17/03/26	R\$3.700.921,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1293	1..PG031	28284	Conclusão do repasse do Plei0%	0%	0 dias	Específica	13/09/27	13/09/27	0 dias	17/03/26	17/03/26	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1294	1..PG031	25786	Saldo do valor de correção IPCA0%	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$11.780.452,91	R\$831.756.101,16	0,01	0	0	0	0	Não
1295	1..PG031	25789	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$227.868,12	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1296	1..PG031	28945	Repasses Linhares Concluídos	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1297	1..PG031	2458	Mariana	1%	2137 dias	Específica													

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1299	1..PG031	28594	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1300	1..PG031	28595	Subpleito MRNESPJ03.01	5%	2119 dias	Específica	15/04/19	22/10/27	2119 dias	15/04/19	22/10/27	R\$1.132.750,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1301	1..PG031	28596	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	15/04/19	15/04/19	1 dia	15/04/19	15/04/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1302	1..PG031	28597	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	02/07/19	02/07/19	1 dia	02/07/19	02/07/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1303	1..PG031	28601	Execução dos Repasses	0%	40 dias	Específica	23/02/26	22/10/27	40 dias	23/02/26	22/10/27	R\$1.132.750,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1304	1..PG031	28602	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	22/10/27	22/10/27	0 dias	22/10/27	22/10/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1305	1..PG031	3363	Pleito de Mariana MRNESPJ04.4%	2029 dias	Específica	28/03/19	31/05/27	2131 dias	28/03/19	22/10/27	R\$632.201,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não	
1306	1..PG031	27385	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1307	1..PG031	27386	Subpleito MRNESPJ04.01	2%	2017 dias	Específica	15/04/19	31/05/27	2119 dias	15/04/19	22/10/27	R\$632.201,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1308	1..PG031	27387	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	15/04/19	15/04/19	1 dia	15/04/19	15/04/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1309	1..PG031	27388	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	17/01/24	17/01/24	1 dia	09/06/23	09/06/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1310	1..PG031	27392	Execução dos Repasses	0%	43 dias	Específica	28/09/26	31/05/27	40 dias	23/02/26	22/10/27	R\$632.201,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1311	1..PG031	27393	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	31/05/27	31/05/27	0 dias	22/10/27	22/10/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1312	1..PG031	3364	Pleito de Mariana MRNESPJ05.50%	2014 dias	Específica	28/03/19	07/05/27	2014 dias	28/03/19	07/05/27	R\$90.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não	
1313	1..PG031	27412	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1314	1..PG031	27413	Subpleito MRNESPJ05.01	33%	2002 dias	Específica	15/04/19	07/05/27	2002 dias	15/04/19	07/05/27	R\$90.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1315	1..PG031	27414	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	15/04/19	15/04/19	1 dia	15/04/19	15/04/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1316	1..PG031	27415	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	05/03/26	05/03/26	1 dia	05/03/26	05/03/26	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1317	1..PG031	27419	Execução dos Repasses	0%	1 dia	Específica	07/05/27	07/05/27	1 dia	07/05/27	07/05/27	R\$90.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1318	1..PG031	27420	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	07/05/27	07/05/27	0 dias	07/05/27	07/05/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1319	1..PG031	3362	Pleito de Mariana MRNESPJ06.2%	1660 dias	Específica	28/03/19	27/11/25	1660 dias	28/03/19	27/11/25	R\$987.140,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não	
1320	1..PG031	27421	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1321	1..PG031	27422	Subpleito MRNESPJ06.01	0%	434 dias	Específica	07/03/24	27/11/25	434 dias	07/03/24	27/11/25	R\$987.140,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1322	1..PG031	27428	Autorização para licitar (Ca	0%	1 dia	Específica	07/03/24	07/03/24	1 dia	07/03/24	07/03/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1323	1..PG031	32601	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	16/09/24	16/09/24	1 dia	16/09/24	16/09/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1324	1..PG031	32602	Execução dos Repasses	0%	50 dias	Específica	17/09/24	27/11/25	50 dias	17/09/24	27/11/25	R\$987.140,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1325	1..PG031	32603	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias	Específica	27/11/25	27/11/25	0 dias	27/11/25	27/11/25	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1326	1..PG031	3358	Pleito de Mariana MRNESOB04.5%	1740 dias	Específica	28/03/19	30/03/26	1651 dias	28/03/19	14/11/25	R\$55.474.798,00	R\$831.756.101,16	0,07	1,41	0,33	5	3,69	Não	
1327	1..PG031	27430	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1328	1..PG031	27431	Subpleito MRNESOB04.01	5%	838 dias	Específica	11/11/22	30/03/26	749 dias	11/11/22	14/11/25	R\$55.474.798,00	R\$831.756.101,16	0,07	1,41	0,33	5	3,69	Não
1329	1..PG031	27432	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	11/11/22	11/11/22	1 dia	11/11/22	11/11/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1330	1..PG031	27433	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	31/07/23	31/07/23	1 dia	24/04/23	24/04/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1331	1..PG031	27439	Execução dos Repasses	5%	585 dias	Específica	21/11/23	30/03/26	595 dias	28/06/23	14/11/25	R\$55.474.798,00	R\$831.756.101,16	0,07	1,41	0,33	5	3,69	Não
1332	1..PG031	27440	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	30/03/26	30/03/26	0 dias	14/11/25	14/11/25	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1333	1..PG031	27441	Pleito de Mariana MRNESOB05.0%	1723 dias	Específica	28/03/19	05/03/26	1723 dias	28/03/19	05/03/26	R\$1.882.064,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não	
1334	1..PG031	27442	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1335	1..PG031	27443	Subpleito MRNESOB05.01	0%	534 dias	Específica	11/01/24	05/03/26	534 dias	11/01/24	05/03/26	R\$1.882.064,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1336	1..PG031	27444	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	11/01/24	11/01/24	1 dia	11/01/24	11/01/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1337	1..PG031	27445	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	24/07/24	24/07/24	1 dia	24/07/24	24/07/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1338	1..PG031	27451	Execução dos Repasses	0%	396 dias	Específica	31/07/24	05/03/26	396 dias	31/07/24	05/03/26	R\$1.882.064,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1339	1..PG031	27452	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	05/03/26	05/03/26	0 dias	05/03/26	05/03/26	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1340	1..PG031	27453	Pleito de Mariana MRNESOB06.0%	2071 dias	Específica	28/03/19	28/07/27	1724 dias	28/03/19	06/03/26	R\$3.045.228,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não	
1341	1..PG031	27454	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1342	1..PG031	27455	Subpleito MRNESOB06.01	0%	635 dias	Específica	08/01/25	28/07/27	635 dias	14/08/23	06/03/26	R\$3.045.228,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1343	1..PG031	27456	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	08/01/25	08/01/25	1 dia	14/08/23	14/08/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1344	1..PG031	27457	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	23/07/25	23/07/25	1 dia	01/03/24	01/03/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1345	1..PG031	27463	Execução dos Repasses	0%	396 dias	Específica	22/12/25	28/07/27	396 dias	01/08/24	06/03/26	R\$3.045.228,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1346	1..PG031	27464	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	28/07/27	28/07/27	0 dias	06/03/26	06/03/26	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1347	1..PG031	3361	Pleito de Mariana MRNESC01.33%	1230 dias	Específica	28/03/19	12/03/24	1393 dias	28/03/19	31/10/24	R\$511.200,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não	
1348	1..PG031	27394	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1349	1..PG031	27395	Subpleito MRNESC01.01	0%	47 dias	Específica	03/01/24	12/03/24	164 dias	12/03/24	31/10/24	R\$511.200,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1350	1..PG031	27396	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	03/01/24	03/01/24	1 dia	12/03/24	12/03/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1351	1..PG031	27398	Execução dos Repasses	0%	1 dia	Específica	12/03/24	12/03/24	5 dias	25/10/24	31/10/24	R\$511.200,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1352	1..PG031	27399	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	12/03/24	12/03/24	0 dias	31/10/24	31/10/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1353	1..PG031	3360	Pleito de Mariana MRNESCT02-33%	1384 dias	Específica	28/03/19	18/10/24	1384 dias	28/03/19	18/10/24	18/10/24	R\$360.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1354	1..PG031	27400	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1355	1..PG031	27401	Subpleito MRNESCT02.01	0%	160 dias	Específica	05/03/24	18/10/24	160 dias	05/03/24	18/10/24	R\$360.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1356	1..PG031	27402	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	05/03/24	05/03/24	1 dia	05/03/24	05/03/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1357	1..PG031	27404	Execução dos Repasses	0%	1 dia	Específica	18/10/24	18/10/24	1 dia	18/10/24	18/10/24	R\$360.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1358	1..PG031	27405	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	18/10/24	18/10/24	0 dias	18/10/24	18/10/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1359	1..PG031	3359	Pleito de Mariana MRNESCT03-33%	1374 dias	Específica	28/03/19	04/10/24	1374 dias	28/03/19	04/10/24	04/10/24	R\$51.600,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1360	1..PG031	27406	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1361	1..PG031	27407	Subpleito MRNESCT03.01	0%	160 dias	Específica	20/02/24	04/10/24	160 dias	20/02/24	04/10/24	R\$51.600,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1362	1..PG031	27408	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	20/02/24	20/02/24	1 dia	20/02/24	20/02/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1363	1..PG031	27410	Execução dos Repasses	0%	1 dia	Específica	04/10/24	04/10/24	1 dia	04/10/24	04/10/24	R\$51.600,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1364	1..PG031	27411	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	04/10/24	04/10/24	0 dias	04/10/24	04/10/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1365	1..PG031	25796	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$32.798.720,76	R\$831.756.101,16	0,04	0	0	0	0	Não
1366	1..PG031	25799	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$6.060.214,19	R\$831.756.101,16	0,01	0	0	0	0	Não
1367	1..PG031	28946	Repasses Mariana Concluídos	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1368	1..PG031	2519	Marilândia	1%	2156 dias	Específica	26/02/19	01/11/27	2156 dias	26/02/19	01/11/27	R\$8.321.192,79	R\$831.756.101,16	0,01	0,07	0,01	7,53	1,22	Não
1369	1..PG031	3417	Pleito de Marilândia MRLESPJ0	19%	1283 dias	Específica	26/02/19	30/04/24	1126 dias	26/02/19	08/09/23	R\$582.547,00	R\$831.756.101,16	0	0,07	0,01	100	16,73	Não
1370	1..PG031	28285	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	26/02/19	26/02/19	1 dia	26/02/19	26/02/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1371	1..PG031	28286	Subpleito MRLESPJ07.01	17%	1140 dias	Específica	25/09/19	30/04/24	983 dias	25/09/19	08/09/23	R\$582.547,00	R\$831.756.101,16	0	0,07	0,01	100	16,73	Não
1372	1..PG031	28288	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	25/09/19	25/09/19	1 dia	25/09/19	25/09/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1373	1..PG031	28292	Execução dos Repasses	15%	52 dias	Específica	20/10/23	30/04/24	49 dias	28/02/23	08/09/23	R\$582.547,00	R\$831.756.101,16	0	0,07	0,01	100	16,73	Não
1374	1..PG031	28293	Conclusão do repasse Pleito	0%	0 dias	Específica	30/04/24	30/04/24	0 dias	08/09/23	08/09/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Sim
1375	1..PG031	31880	Pleito de Marilândia - MRLESCT	50%	482 dias	Específica	24/06/22	05/06/24	325 dias	24/06/22	13/10/23	R\$20.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	100	0	Não
1376	1..PG031	31881	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	24/06/22	24/06/22	1 dia	24/06/22	24/06/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1377	1..PG031	31882	Subpleito MRLESCT01.01	50%	478 dias	Específica	29/06/22	04/06/24	321 dias	29/06/22	11/10/23	R\$20.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	100	0	Não
1378	1..PG031	32605	Autorização para início dos	100%	1 dia	Específica	29/06/22	29/06/22	1 dia	29/06/22	29/06/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1379	1..PG031	32606	Execução dos Repasses	0%	1 dia	Específica	04/06/24	04/06/24	1 dia	11/10/23	11/10/23	R\$20.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	100	0	Não
1380	1..PG031	32607	Conclusão do repasse Pleito	0%	1 dia	Específica	05/06/24	05/06/24	1 dia	13/10/23	13/10/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Sim
1381	1..PG031	32959	Pleito de Marilândia MRLESOB(1	4%	491 dias	Específica	29/06/23	23/06/25	0 dias?	ND	ND	R\$7.438.519,76	R\$831.756.101,16	0,01	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1382	1..PG031	32960	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	29/06/23	29/06/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1383	1..PG031	32961	Subpleito MRLESOB01.01	1%	459 dias	Específica	14/08/23	23/06/25	0 dias?	ND	ND	R\$7.438.519,76	R\$831.756.101,16	0,01	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1384	1..PG031	32962	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	14/08/23	14/08/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1385	1..PG031	32963	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	28/12/23	28/12/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1386	1..PG031	32964	Execução dos Repasses	0%	225 dias	Específica	29/05/24	24/04/25	0 dias?	ND	ND	R\$5.069.844,69	R\$831.756.101,16	0,01	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1387	1..PG031	32965	Execução dos Repasses IPC	0%	40 dias	Específica	25/04/25	23/06/25	0 dias?	ND	ND	R\$2.368.675,07	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1388	1..PG031	32966	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/06/25	23/06/25	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1389	1..PG031	25803	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	1 dia	01/11/27	01/11/27	R\$280.126,03	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1390	1..PG031	25806	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	1 dia	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1391	1..PG031	28947	Repasses Marilândia Concluídos	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1392	1..PG031	2290	Marliéria	14%	2590 dias	Específica	27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$6.905.596,16	R\$831.756.101,16	0,01	0,23	0,05	14,91	7,62	Não
1393	1..PG031	3466	Pleito de Marliéria MREESOB010%	10%	2155 dias	Específica	27/06/17	30/01/26	1936 dias	27/06/17	18/03/25	R\$4.011.746,85	R\$831.756.101,16	0	0,14	0	11	0	Não
1394	1..PG031	27163	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1395	1..PG031	27164	Subpleito MREESOB01.01	0%	1329 dias	Específica	25/09/20	30/01/26	1110 dias	25/09/20	18/03/25	R\$4.011.746,85	R\$831.756.101,16	0	0,14	0	11	0	Não
1396	1..PG031	27165	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	25/09/20	25/09/20	1 dia	25/09/20	25/09/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1397	1..PG031	27166	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	15/02/24	15/02/24	1 dia	04/04/23	04/04/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1398	1..PG031	27172	Execução dos Repasses	0%	451 dias	Específica	11/04/24	30/01/26	430 dias	23/06/23	18/03/25	R\$4.011.746,85	R\$831.756.101,16	0	0,14	0	11	0	Não
1399	1..PG031	27173	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	30/01/26	30/01/26	0 dias	18/03/25	18/03/25	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1400	1..PG031	8507	Pleito de Marliéria MREESPJ02-100%	827 dias	Específica	27/06/17	25/09/20	827 dias	27/06/17	25/09/20	25/09/20	R\$84.497,91	R\$831.756.101,						

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1403	1..PG031	27901	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1404	1..PG031	27902	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	15/04/19	15/04/19	1 dia	15/04/19	15/04/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1405	1..PG031	27908	Execução dos Repasses	100%	231 dias	Específica	22/10/19	25/09/20	231 dias	22/10/19	25/09/20	R\$84.497,91	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	100	Não
1406	1..PG031	27909	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia	Específica	25/09/20	25/09/20	1 dia	25/09/20	25/09/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1407	1..PG031	28231	Pleito de Marliéria MREESPTJ03	0%	776 dias	NA	19/11/19	03/01/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1408	1..PG031	28294	Pleito apto	0%	1 dia	Linear - Temp	19/11/19	19/11/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1409	1..PG031	28295	Subpleito MREESPTJ03-01	0%	1 dia	NA	03/01/23	03/01/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1410	1..PG031	28301	Cancelamento do pleito	0%	1 dia	Linear - Temp	03/01/23	03/01/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1411	1..PG031	31191	Pleito de Marliéria MREESCT01	67%	692 dias	Específica	16/06/21	28/03/24	450 dias	16/06/21	04/04/23	R\$158.049,00	R\$831.756.101,16	0	0,02	0	100	0	Não
1412	1..PG031	31192	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	16/06/21	16/06/21	1 dia	16/06/21	16/06/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1413	1..PG031	31193	Subpleito MREESCT01.01	50%	665 dias	Específica	23/07/21	28/03/24	423 dias	23/07/21	04/04/23	R\$158.049,00	R\$831.756.101,16	0	0,02	0	100	0	Não
1414	1..PG031	31194	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	23/07/21	23/07/21	1 dia	23/07/21	23/07/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1415	1..PG031	31196	Execução dos Repasses	0%	1 dia	Específica	28/03/24	28/03/24	1 dia	04/04/23	04/04/23	R\$158.049,00	R\$831.756.101,16	0	0,02	0	100	0	Não
1416	1..PG031	31197	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	28/03/24	28/03/24	0 dias	04/04/23	04/04/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Sim
1417	1..PG031	31919	Pleito de Marliéria MRERSOB01	77%	474 dias	Específica	05/05/22	03/04/24	437 dias	05/05/22	06/02/24	R\$493.085,42	R\$831.756.101,16	0	0,06	0,04	62,31	85,63	Não
1418	1..PG031	31920	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	05/05/22	05/05/22	1 dia	05/05/22	05/05/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1419	1..PG031	31921	Subpleito MRERSOB01.01	77%	466 dias	Específica	17/05/22	03/04/24	429 dias	17/05/22	06/02/24	R\$493.085,42	R\$831.756.101,16	0	0,06	0,04	62,31	85,63	Não
1420	1..PG031	31922	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	17/05/22	17/05/22	1 dia	17/05/22	17/05/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1421	1..PG031	31923	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	24/01/23	24/01/23	1 dia	24/01/23	24/01/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1422	1..PG031	31942	Execução dos Repasses	78%	80 dias	Específica	03/04/23	29/02/24	142 dias	09/06/23	04/01/24	R\$472.699,31	R\$831.756.101,16	0	0,06	0,04	65	89,32	Não
1423	1..PG031	32608	Execução dos Repasses IPC	0%	1 dia	Específica	03/04/24	03/04/24	1 dia	06/02/24	06/02/24	R\$20.386,11	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1424	1..PG031	31943	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	03/04/24	03/04/24	0 dias	06/02/24	06/02/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1425	1..PG031	25810	Saldo do valor de correção IPC	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$2.158.216,98	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1426	1..PG031	32682	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1427	1..PG031	28948	Repasses Marliéria Concluídos	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1428	1..PG031	2262	Naque	18%	2014 dias	Específica	24/09/19	01/11/27	2014 dias	24/09/19	01/11/27	R\$6.909.538,02	R\$831.756.101,16	0,01	0,28	0,04	26,32	7,71	Não
1429	1..PG031	8164	Pleito de Naque NAQESPJ02-Elz	100%	738 dias	Específica	24/09/19	12/09/22	738 dias	24/09/19	12/09/22	R\$145.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,02	100	100	Não
1430	1..PG031	28303	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	24/09/19	24/09/19	1 dia	24/09/19	24/09/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1431	1..PG031	28304	Subpleito NAQESPJ02.01	100%	727 dias	Específica	09/10/19	12/09/22	727 dias	09/10/19	12/09/22	R\$145.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,02	100	100	Não
1432	1..PG031	28305	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	09/10/19	09/10/19	1 dia	09/10/19	09/10/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1433	1..PG031	28306	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	19/03/20	19/03/20	1 dia	19/03/20	19/03/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1434	1..PG031	28310	Execução dos Repasses	100%	371 dias	Específica	19/03/21	12/09/22	371 dias	19/03/21	12/09/22	R\$145.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,02	100	100	Não
1435	1..PG031	28311	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias	Específica	12/09/22	12/09/22	0 dias	12/09/22	12/09/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1436	1..PG031	8239	Pleito de Naque NAQESPM01-R49%	49%	1081 dias	Específica	24/09/19	31/01/24	1040 dias	24/09/19	30/11/23	R\$55.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0	100	40	Não
1437	1..PG031	28312	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	24/09/19	24/09/19	1 dia	24/09/19	24/09/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1438	1..PG031	28313	Subpleito NAQESPM01.01	48%	1070 dias	Específica	09/10/19	31/01/24	1029 dias	09/10/19	30/11/23	R\$55.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0	100	40	Não
1439	1..PG031	28314	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	09/10/19	09/10/19	1 dia	09/10/19	09/10/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1440	1..PG031	28315	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	23/03/20	23/03/20	1 dia	23/03/20	23/03/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1441	1..PG031	28320	Execução dos Repasses	45%	40 dias	Específica	07/12/21	31/01/24	83 dias	07/12/21	30/11/23	R\$55.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0	100	40	Não
1442	1..PG031	28321	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	31/01/24	31/01/24	0 dias	30/11/23	30/11/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Sim
1443	1..PG031	31885	Pleito de Naque - NAQESCT01 - 100%	100%	16 dias	Específica	24/06/22	15/07/22	16 dias	24/06/22	15/07/22	R\$143.368,93	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,02	100	100	Não
1444	1..PG031	32560	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	24/06/22	24/06/22	1 dia	24/06/22	24/06/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1445	1..PG031	32561	Subpleito NAQESCT01.01	100%	10 dias	Específica	04/07/22	15/07/22	10 dias	04/07/22	15/07/22	R\$143.368,93	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,02	100	100	Não
1446	1..PG031	32558	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	04/07/22	04/07/22	1 dia	04/07/22	04/07/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1447	1..PG031	31908	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	15/07/22	15/07/22	1 dia	15/07/22	15/07/22	R\$143.368,93	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,02	100	100	Não
1448	1..PG031	31906	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias	Específica	15/07/22	15/07/22	0 dias	15/07/22	15/07/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1449	1..PG031	33059	Pleito de Naque - NAQESCT02 - 67%	67%	88 dias	Específica	20/09/23	29/01/24	0 dias?	ND	ND	R\$1.333,08	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1450	1..PG031	33060	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	20/09/23	20/09/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1451	1..PG031	33061	Subpleito NAQESCT02.01	50%	87 dias	Específica	21/09/23	29/01/24	0 dias?	ND	ND	R\$1.333,08	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1452	1..PG031	33062	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	21/09/23	21/09/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1453	1..PG031	33063	Execução dos Repasses IPC	0%</															

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?	
1455	1..PG031	32614	Pleito de Naque - NAQRSOB02	8%	372 dias	Específica	08/12/22	11/06/24	486 dias	08/12/22	20/11/24	R\$613.855,09	R\$831.756.101,16	0	0	0,01	0	33,51	Não	
1456	1..PG031	32615	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	08/12/22	08/12/22	1 dia	08/12/22	08/12/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não	
1457	1..PG031	32616	Subpleito NAQRSOB02.01	7%	260 dias	Específica	24/05/23	11/06/24	310 dias	24/08/23	20/11/24	R\$613.855,09	R\$831.756.101,16	0	0	0,01	0	33,51	Não	
1458	1..PG031	32617	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	24/05/23	24/05/23	1 dia	24/08/23	24/08/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não	
1459	1..PG031	32618	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	17/10/23	17/10/23	1 dia	12/03/24	12/03/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não	
1460	1..PG031	32609	Execução dos Repasses	10%	49 dias	Específica	25/10/23	06/03/24	88 dias	15/04/24	19/08/24	R\$472.699,31	R\$831.756.101,16	0	0	0,01	0	42,84	Não	
1461	1..PG031	32624	Execução dos Repasses IPC0%	0%	44 dias	Específica	09/04/24	11/06/24	44 dias	19/09/24	20/11/24	R\$141.155,78	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não	
1462	1..PG031	32610	Conclusão do repasse do Plei0%	0 dias	0 dias	Específica	11/06/24	11/06/24	0 dias	20/11/24	20/11/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não	
1463	1..PG031	32611	Pleito de Naque - NAQESOB03	1%	686 dias	Específica	08/12/22	12/09/25	532 dias	08/12/22	29/01/25	R\$5.569.728,73	R\$831.756.101,16	0	0,01	0	25,28	0	Não	
1464	1..PG031	32612	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	08/12/22	08/12/22	1 dia	08/12/22	08/12/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não	
1465	1..PG031	32613	Subpleito NAQESOB03.01	1%	677 dias	Específica	22/12/22	12/09/25	523 dias	22/12/22	29/01/25	R\$5.569.728,73	R\$831.756.101,16	0	0,01	0	25,28	0	Não	
1466	1..PG031	32619	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	22/12/22	22/12/22	1 dia	22/12/22	22/12/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não	
1467	1..PG031	32620	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	25/09/23	25/09/23	1 dia	28/04/23	28/04/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não	
1468	1..PG031	32621	Execução dos Repasses	0%	286 dias	Específica	24/01/24	19/03/25	286 dias	26/05/23	19/07/24	R\$3.910.924,83	R\$831.756.101,16	0	0,24	0	36	0	Não	
1469	1..PG031	32625	Execução dos Repasses IPC0%	0%	100 dias	Específica	23/04/25	12/09/25	110 dias	22/08/24	29/01/25	R\$1.658.803,90	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não	
1470	1..PG031	32622	Conclusão do repasse do Plei0%	0 dias	0 dias	Linear - Temp	12/09/25	12/09/25	0 dias	29/01/25	29/01/25	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não	
1471	1..PG031	25817	Saldo do valor de correção IPCA0%	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$381.252,19	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não	
1472	1..PG031	32683	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não	
1473	1..PG031	28949	Repasses Naque Concluídos	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não	
1474	1..PG031	2298	Periquito	9%	2590 dias	Específica	27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$6.904.583,46	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,06	0,08	8,74	10,79	Não
1475	1..PG031	3539	Pleito de Periquito PERESPJ01	66%	1693,66 dias	Específica	27/06/17	27/03/24	1693,66 dias	27/06/17	27/03/24	R\$180.305,94	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,02	66,24	73,43	Não	
1476	1..PG031	28322	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não	
1477	1..PG031	28323	Subpleito PERESPJ01.01	100%	1147 dias	Específica	15/06/18	16/01/23	1147 dias	15/06/18	16/01/23	R\$66.870,08	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	100	Não	
1478	1..PG031	28324	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não	
1479	1..PG031	28325	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	23/12/19	23/12/19	1 dia	23/12/19	23/12/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não	
1480	1..PG031	28328	Execução dos Repasses	100%	18 dias	Específica	22/10/20	16/01/23	18 dias	22/10/20	16/01/23	R\$66.870,08	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	100	Não	
1481	1..PG031	28329	Conclusão do Subpleito PEI	100%	0 dias	Específica	16/01/23	16/01/23	0 dias	16/01/23	16/01/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não	
1482	1..PG031	28331	Subpleito PERESPJ01.02	62%	1440,66 dias	Específica	15/06/18	27/03/24	1440,66 dias	15/06/18	27/03/24	R\$37.719,99	R\$831.756.101,16	0	0	0	46,42	56,98	Não	
1483	1..PG031	28332	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não	
1484	1..PG031	28333	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	23/12/19	23/12/19	1 dia	23/12/19	23/12/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não	
1485	1..PG031	28336	Execução dos Repasses	61%	47,66 dias	Específica	22/10/20	27/03/24	47,66 dias	22/10/20	27/03/24	R\$37.719,99	R\$831.756.101,16	0	0	0	46,42	56,98	Não	
1486	1..PG031	28337	Conclusão do Subpleito PEI0%	0 dias	0 dias	Específica	27/03/24	27/03/24	0 dias	27/03/24	27/03/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não	
1487	1..PG031	28338	Subpleito PERESPJ01.03	60%	1402,62 dias	Específica	15/06/18	30/01/24	1402,62 dias	15/06/18	30/01/24	R\$37.992,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	46,19	59,36	Não	
1488	1..PG031	28339	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não	
1489	1..PG031	28340	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	23/12/19	23/12/19	1 dia	23/12/19	23/12/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não	
1490	1..PG031	28343	Execução dos Repasses	58%	49,62 dias	Específica	22/10/20	30/01/24	49,62 dias	22/10/20	30/01/24	R\$37.992,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	46,19	59,36	Não	
1491	1..PG031	28344	Conclusão do Subpleito PEI0%	0 dias	0 dias	Específica	30/01/24	30/01/24	0 dias	30/01/24	30/01/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não	
1492	1..PG031	28345	Subpleito PERESPJ01.04	59%	1440,66 dias	Específica	15/06/18	27/03/24	1440,66 dias	15/06/18	27/03/24	R\$37.723,87	R\$831.756.101,16	0	0	0	46,41	56,97	Não	
1493	1..PG031	28346	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não	
1494	1..PG031	28347	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	23/12/19	23/12/19	1 dia	23/12/19	23/12/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não	
1495	1..PG031	28350	Execução dos Repasses	57%	43,66 dias	Específica	23/10/20	27/03/24	46,66 dias	23/10/20	27/03/24	R\$37.723,87	R\$831.756.101,16	0	0	0	46,41	56,97	Não	
1496	1..PG031	28351	Conclusão do Subpleito PEI0%	0 dias	0 dias	Específica	27/03/24	27/03/24	0 dias	27/03/24	27/03/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não	
1497	1..PG031	28330	Conclusão do repasse do Plei0%	0 dias	0 dias	Específica	27/03/24	27/03/24	0 dias	27/03/24	27/03/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Sim	
1498	1..PG031	3537	Pleito de Periquito PERESOB01	0%	2430,66 dias	Específica	27/06/17	16/03/27	2430,66 dias	27/06/17	16/03/27	R\$3.776.252,99	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não	
1499	1..PG031	27174	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não	
1500	1..PG031	27175	Subpleito PERESOB01.01	0%	737 dias	Específica	27/03/24	16/03/27	737 dias	27/03/24	16/03/27	R\$3.776.252,99	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não	
1501	1..PG031	27176	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	27/03/24	28/03/24	1 dia	27/03/24	28/03/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não	
1502	1..PG031	27177	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	22/05/25	23/05/25	1 dia	22/05/25	23/05/25	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não	
1503	1..PG031	27183	Execução dos Repasses	0%	375 dias	Específica	09/09/25	16/03/27	375 dias	09/09/25	16/03/27	R\$3.776.252,99	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não	
1504	1..PG031	27184	Conclusão do repasse do Plei0%	0 dias	0 dias	Específica	16/03/27	16/03/27	0 dias	16/03/27	16/03/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não	
1505	1..PG031	8010	Pleito de Periquito PERRSOB02	75%	1031 dias	Específica	17/12/19	15/02/24	856 dias	17/12/19	30/05/23	R\$668.453,49	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,05	100	140,5	Não	
1506	1..PG031	27720	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	17/12/19	17/12/19	1 dia	17/12/19	17/12/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não	

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1507	1..PG031	27721	Subpleito PERSOB02.01	100%	617 dias	Específica	04/09/20	01/03/23	678 dias	04/09/20	30/05/23	R\$166.036,77	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,02	100	54,33	Não
1508	1..PG031	27722	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	04/09/20	04/09/20	1 dia	04/09/20	04/09/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1509	1..PG031	27723	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	09/08/21	09/08/21	1 dia	09/08/21	09/08/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1510	1..PG031	27729	Execução dos Repasses	100%	48 dias	Específica	03/02/22	14/10/22	79 dias	03/02/22	30/05/23	R\$166.036,77	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,02	100	54,33	Não
1511	1..PG031	27730	Conclusão do repasse do F	100%	1 dia	Específica	01/03/23	01/03/23	0 dias	30/05/23	30/05/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Sim
1512	1..PG031	32737	Subpleito PERSOB02.02	57%	222 dias	Específica	22/03/23	15/02/24	0 dias?	ND	ND	R\$502.416,72	R\$831.756.101,16	0	0	0,03	#ERRO	#ERRO	Não
1513	1..PG031	32743	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	22/03/23	22/03/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1514	1..PG031	32738	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	20/04/23	20/04/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1515	1..PG031	32739	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	11/08/23	11/08/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1516	1..PG031	32740	Execução dos Repasses	79%	47 dias	Específica	06/09/23	15/01/24	0 dias?	ND	ND	R\$306.662,54	R\$831.756.101,16	0	0	0,03	#ERRO	#ERRO	Não
1517	1..PG031	33008	Execução dos Repasses IPC	0%	20 dias		16/01/24	15/02/24	0 dias?	ND	ND	R\$195.754,18	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1518	1..PG031	32741	Conclusão do repasse do F	0%	0 dias	Específica	15/02/24	15/02/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1519	1..PG031	32742	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	15/02/24	15/02/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1520	1..PG031	32060	Pleito de Periquito PERESCT	100%	279 dias	Específica	16/09/22	31/10/23	174 dias	16/09/22	31/05/23	R\$156.040,77	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,02	100	100	Não
1521	1..PG031	32061	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	16/09/22	16/09/22	1 dia	16/09/22	16/09/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1522	1..PG031	32062	Subpleito PERESCT01.01	100%	266 dias	Específica	05/10/22	31/10/23	161 dias	05/10/22	31/05/23	R\$156.040,77	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,02	100	100	Não
1523	1..PG031	32064	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	05/10/22	05/10/22	1 dia	05/10/22	05/10/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1524	1..PG031	32065	Execução dos Repasses	100%	28 dias	Específica	21/09/23	31/10/23	1 dia	31/05/23	31/05/23	R\$156.040,77	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,02	100	100	Não
1525	1..PG031	32067	Conclusão do repasse Pleito	100%	0 dias	Específica	21/09/23	21/09/23	0 dias	31/05/23	31/05/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Sim
1526	1..PG031	25824	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias	Linear - Temp	08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$1.981.836,21	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1527	1..PG031	25827	Saldo do teto repasse	0%	951 dias	Linear - Temp	08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$141.694,06	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1528	1..PG031	28950	Repasses Periquito Concluídos	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1529	1..PG031	2492	Pingo D'água	0%	1975 dias	Específica	19/11/19	01/11/27	1975 dias	19/11/19	01/11/27	R\$6.930.636,58	R\$831.756.101,16	0,01	0,06	0	7,15	0,55	Não
1530	1..PG031	8019	Pleito de Pingo D'água PIAESOE	0%	1614 dias	Específica	19/11/19	22/05/26	1478 dias	19/11/19	30/10/25	R\$4.440.029,92	R\$831.756.101,16	0,01	0	0	0	0	Não
1531	1..PG031	27698	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	19/11/19	19/11/19	1 dia	19/11/19	19/11/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1532	1..PG031	27699	Subpleito PIAESOB02.01	0%	535 dias	Específica	28/03/24	22/05/26	535 dias	06/09/23	30/10/25	R\$3.777.788,80	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1533	1..PG031	27700	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	28/03/24	28/03/24	1 dia	06/09/23	06/09/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1534	1..PG031	27701	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	01/04/24	01/04/24	1 dia	08/09/23	08/09/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1535	1..PG031	27707	Execução dos Repasses	0%	357 dias	Específica	10/12/24	22/05/26	357 dias	29/05/24	30/10/25	R\$3.777.788,80	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1536	1..PG031	27708	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	22/05/26	22/05/26	0 dias	30/10/25	30/10/25	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1537	1..PG031	33106	Pleito de Pingo D'água PIARS	1%	354 dias		27/09/23	27/02/25	0 dias?	ND	ND	R\$662.241,12	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1538	1..PG031	33107	Pleito apto	100%	1 dia		27/09/23	27/09/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1539	1..PG031	33108	Subpleito PIARSOB03.01	0%	233 dias		27/03/24	27/02/25	0 dias?	ND	ND	R\$662.241,12	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1540	1..PG031	33109	Autorização para licitar	0%	1 dia		27/03/24	27/03/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1541	1..PG031	33110	Autorização para início de	0%	1 dia		27/06/24	27/06/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1542	1..PG031	33111	Execução dos Repasses	0%	110 dias		16/08/24	23/01/25	0 dias?	ND	ND	R\$448.699,31	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1543	1..PG031	33144	Execução dos Repasses	10%	25 dias		24/01/25	27/02/25	0 dias?	ND	ND	R\$213.541,81	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1544	1..PG031	33112	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias		27/02/25	27/02/25	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1545	1..PG031	8555	Pleito de Pingo d'Água PIAESPJ	18%	1060 dias	Específica	19/11/19	29/02/24	940 dias	19/11/19	31/08/23	R\$476.504,96	R\$831.756.101,16	0	0,06	0	100	7,66	Não
1546	1..PG031	28352	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	19/11/19	19/11/19	1 dia	19/11/19	19/11/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1547	1..PG031	28353	Subpleito PIAESPJ02.01	14%	1058 dias	Específica	21/11/19	29/02/24	938 dias	21/11/19	31/08/23	R\$476.504,96	R\$831.756.101,16	0	0,06	0	100	7,66	Não
1548	1..PG031	28354	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	21/11/19	21/11/19	1 dia	21/11/19	21/11/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1549	1..PG031	28355	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	09/11/20	09/11/20	1 dia	09/11/20	09/11/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1550	1..PG031	28359	Execução dos Repasses	5%	19 dias	Específica	30/09/21	29/02/24	22,96 dias	30/09/21	31/08/23	R\$476.504,96	R\$831.756.101,16	0	0,06	0	100	7,66	Não
1551	1..PG031	28360	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	29/02/24	29/02/24	0 dias	08/08/23	08/08/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Sim
1552	1..PG031	21198	Pleito de Pingo d'Água PIARSAB	0%	1 dia	NA	21/12/22	21/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1553	1..PG031	21199	Pleito apto (Cancelado)	0%	1 dia	Linear - Temp	21/12/22	21/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1554	1..PG031	33018	Pleito de Pingo d'Água PIARSPJ	2%	363 dias		24/08/23	07/02/25	0 dias?	ND	ND	R\$24.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1555	1..PG031	33019	Pleito apto	100%	1 dia		24/08/23	24/08/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1556	1..PG031	33020	Subpleito PIARSPJ01.01	0%	267 dias		16/01/24	07/02/25	0 dias?	ND	ND	R\$24.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1557	1..PG031	33021	Autorização para licitar	0%	1 dia		16/01/24	16/01/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1558	1..PG031	33022	Autorização para início de	0%	1 dia		10/05/24	10/05/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1559	1..PG031	33023	Execução dos Repasses	0%	42 dias		07/08/24	07/02/25	0 dias?	ND	ND	R\$24.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1560	1..PG031	33024	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		07/02/25	07/02/25	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1561	1..PG031	25831	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$1.990.101,70	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1562	1..PG031	25834	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1563	1..PG031	28951	Repasses Pingo d'Água Concluíd	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1564	1..PG031	2279	Raul Soares	1%	2143 dias	Específica	20/03/19	01/11/27	2143 dias	20/03/19	01/11/27	R\$15.899.194,43	R\$831.756.101,16	0,02	0,2	0,03	9,5	7,54	Não
1565	1..PG031	3623	Pleito de Raul Soares RASESPJ0	30%	1311 dias	Específica	20/03/19	28/06/24	1155 dias	20/03/19	09/11/23	R\$486.705,00	R\$831.756.101,16	0	0,06	0,02	100	20,44	Não
1566	1..PG031	28361	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	20/03/19	20/03/19	1 dia	20/03/19	20/03/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1567	1..PG031	28362	Subpleito RASESPJ02.01	29%	1307 dias	Específica	26/03/19	28/06/24	1151 dias	26/03/19	09/11/23	R\$486.705,00	R\$831.756.101,16	0	0,06	0,02	100	20,44	Não
1568	1..PG031	28363	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	26/03/19	26/03/19	1 dia	26/03/19	26/03/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1569	1..PG031	28364	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	19/03/20	19/03/20	1 dia	19/03/20	19/03/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1570	1..PG031	28368	Execução dos Repasses	26%	57 dias	Específica	10/11/20	28/06/24	44 dias	10/11/20	09/11/23	R\$486.705,00	R\$831.756.101,16	0	0,06	0,02	100	20,44	Não
1571	1..PG031	28369	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	28/06/24	28/06/24	0 dias	09/11/23	09/11/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Sim
1572	1..PG031	32113	Pleito de Raul Soares RASRSAB1	18%	336 dias	Específica	16/09/22	25/01/24	143 dias	16/09/22	14/04/23	R\$1.194.956,04	R\$831.756.101,16	0	0,14	0,01	100	109,08	Não
1573	1..PG031	32114	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	16/09/22	16/09/22	1 dia	16/09/22	16/09/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1574	1..PG031	32115	Subpleito RASRSAB01.01	14%	332 dias	Específica	22/09/22	25/01/24	139 dias	22/09/22	14/04/23	R\$1.194.956,04	R\$831.756.101,16	0	0,14	0,01	100	109,08	Não
1575	1..PG031	32116	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	22/09/22	22/09/22	1 dia	22/09/22	22/09/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1576	1..PG031	32124	Execução dos Repasses	10%	20 dias	Específica	28/07/23	25/01/24	1 dia	14/04/23	14/04/23	R\$1.194.956,04	R\$831.756.101,16	0	0,14	0,01	100	109,08	Não
1577	1..PG031	32125	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	25/01/24	25/01/24	0 dias	14/04/23	14/04/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Sim
1578	1..PG031	32814	Pleito de Raul Soares RASRSPM	4%	323 dias	Específica	11/05/23	27/08/24	0 dias?	ND	ND	R\$165.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1579	1..PG031	32815	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	11/05/23	11/05/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1580	1..PG031	32816	Subpleito RASRSPM02.01	3%	319 dias	Específica	17/05/23	27/08/24	0 dias?	ND	ND	R\$165.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1581	1..PG031	32817	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	17/05/23	17/05/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1582	1..PG031	32818	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	14/11/23	14/11/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1583	1..PG031	32819	Execução dos Repasses IPC	0%	70 dias	Específica	16/01/24	27/08/24	0 dias?	ND	ND	R\$165.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1584	1..PG031	32878	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	27/08/24	27/08/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1585	1..PG031	32628	Pleito de Raul Soares RASESOB0	0%	925 dias	Específica	08/12/22	28/08/26	925 dias	08/12/22	28/08/26	R\$6.653.580,00	R\$831.756.101,16	0,01	0	0	0	0	Não
1586	1..PG031	32629	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	08/12/22	08/12/22	1 dia	08/12/22	08/12/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1587	1..PG031	32630	Subpleito RASESOB01.01	0%	627 dias	Específica	26/02/24	28/08/26	627 dias	26/02/24	28/08/26	R\$6.653.580,00	R\$831.756.101,16	0,01	0	0	0	0	Não
1588	1..PG031	32631	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	26/02/24	26/02/24	1 dia	26/02/24	26/02/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1589	1..PG031	32632	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	20/12/24	20/12/24	1 dia	20/12/24	20/12/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1590	1..PG031	32633	Execução dos Repasses	0%	396 dias	Específica	27/01/25	28/08/26	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$6.653.580,00	R\$831.756.101,16	0,01	0	0	0	0	Não
1591	1..PG031	32634	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	28/08/26	28/08/26	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1592	1..PG031	32635	Pleito de Raul Soares RASESCT0	33%	447 dias	Específica	08/12/22	25/09/24	447 dias	08/12/22	25/09/24	R\$300.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1593	1..PG031	32636	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	08/12/22	08/12/22	1 dia	08/12/22	08/12/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1594	1..PG031	32637	Subpleito RASESCT01.01	0%	24 dias	Específica	23/08/24	25/09/24	24 dias	23/08/24	25/09/24	R\$300.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1595	1..PG031	32641	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	23/08/24	23/08/24	1 dia	23/08/24	23/08/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1596	1..PG031	32639	Execução dos Repasses	0%	1 dia	Específica	25/09/24	25/09/24	1 dia	25/09/24	25/09/24	R\$300.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1597	1..PG031	32640	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias	Específica	25/09/24	25/09/24	0 dias	25/09/24	25/09/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1598	1..PG031	32528	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$5.034.988,69	R\$831.756.101,16	0,01	0	0	0	0	Não
1599	1..PG031	25841	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$2.063.964,70	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1600	1..PG031	28953	Repasses Raul Soares Concluído	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1601	1..PG031	2382	Resplendor	14%	2137 dias	Específica	28/03/19	01/11/27	2137 dias	28/03/19	01/11/27	R\$13.815.541,96	R\$831.756.101,16	0,02	0,13	0,17	9,22	9,32	Não
1602	1..PG031	6492	Pleito de Resplendor RESESPJ0	60%	1180 dias	Específica	30/07/19	30/04/24	1180 dias	30/07/19	30/04/24	R\$587.255,63	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,04	50,21	23,21	Não
1603	1..PG031	28370	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	30/07/19	30/07/19	1 dia	30/07/19	30/07/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1604	1..PG031	28371	Subpleito RESESPJ01.01	68%	1177 dias	Específica	02/08/19	30/04/24	1177 dias	02/08/19	30/04/24	R\$158.596,60	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,01	50,21	6,49	Não
1605	1..PG031	28372	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	02/08/19	02/08/19	1 dia	02/08/19	02/08/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1606	1..PG031	28373	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	26/01/21	26/01/21	1 dia	26/01/21	26/01/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1607	1..PG031	28379	Execução dos Repasses	67%	66 dias	Específica	26/05/22	30/04/24	70 dias	26/05/22	30/04/24	R\$158.596,60	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,01	50,21	6,49	Não
1608	1..PG031	28380	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias	Específica	30/04/24	30/04/24	0 dias	30/04/24	30/04/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0		

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1611	1..PG031	32715	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	26/01/21	26/01/21	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1612	1..PG031	32734	Execução dos Repasses	57%	103 dias	Específica	07/03/23	30/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$138.436,25	R\$831.756.101,16	0	0	0,01	#ERRO	#ERRO	Não
1613	1..PG031	32717	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias	Específica	30/04/24	30/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1614	1..PG031	32718	Subpleito RESESPJ01.03	58%	1177 dias	Específica	02/08/19	30/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$137.213,04	R\$831.756.101,16	0	0	0,01	#ERRO	#ERRO	Não
1615	1..PG031	32719	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	02/08/19	02/08/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1616	1..PG031	32720	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	26/01/21	26/01/21	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1617	1..PG031	32735	Execução dos Repasses	57%	103 dias	Específica	07/03/23	30/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$137.213,04	R\$831.756.101,16	0	0	0,01	#ERRO	#ERRO	Não
1618	1..PG031	32727	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias	Específica	30/04/24	30/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1619	1..PG031	32728	Subpleito RESESPJ01.04	58%	1177 dias	Específica	02/08/19	30/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$153.009,74	R\$831.756.101,16	0	0	0,01	#ERRO	#ERRO	Não
1620	1..PG031	32729	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	02/08/19	02/08/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1621	1..PG031	32730	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	26/01/21	26/01/21	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1622	1..PG031	32736	Execução dos Repasses	57%	103 dias	Específica	07/03/23	30/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$153.009,74	R\$831.756.101,16	0	0	0,01	#ERRO	#ERRO	Não
1623	1..PG031	32731	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias	Específica	30/04/24	30/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1624	1..PG031	32732	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	30/04/24	30/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1625	1..PG031	3666	Pleito de Resplendor RESRSPMC	0%	903 dias	NA	28/03/19	11/11/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1626	1..PG031	27476	Pleito apto	0%	1 dia	Linear - Temp	28/03/19	28/03/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1627	1..PG031	27477	Subpleito RESRSPM01.01	0%	1 dia	NA	11/11/22	11/11/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1628	1..PG031	28975	Cancelamento do pleito	0%	1 dia	Linear - Temp	11/11/22	11/11/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1629	1..PG031	32829	Pleito de Resplendor RESECT0	33%	323 dias	Específica	11/05/23	27/08/24	0 dias?	ND	ND	R\$380.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1630	1..PG031	32830	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	11/05/23	11/05/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1631	1..PG031	32831	Subpleito RESECT01.01	0%	122 dias	Específica	05/03/24	27/08/24	0 dias?	ND	ND	R\$380.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1632	1..PG031	32832	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	05/03/24	05/03/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1633	1..PG031	32833	Execução dos Repasses	0%	1 dia	Específica	27/08/24	27/08/24	0 dias?	ND	ND	R\$380.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1634	1..PG031	32834	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	27/08/24	27/08/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1635	1..PG031	3667	Pleito de Resplendor RESROB0	93%	1188 dias	Específica	28/03/19	09/01/24	890 dias	28/03/19	24/10/22	R\$1.112.723,19	R\$831.756.101,16	0	0,11	0,12	100	118,36	Não
1636	1..PG031	27465	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1637	1..PG031	27466	Subpleito RESROB02.01	94%	568 dias	Específica	22/09/21	08/01/24	271 dias	22/09/21	24/10/22	R\$1.112.723,19	R\$831.756.101,16	0	0,11	0,12	100	118,36	Não
1638	1..PG031	27467	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	22/09/21	22/09/21	1 dia	22/09/21	22/09/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1639	1..PG031	27468	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	25/02/22	25/02/22	1 dia	25/02/22	25/02/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1640	1..PG031	27474	Execução dos Repasses	100%	70 dias	Específica	13/06/22	22/08/23	92 dias	13/06/22	24/10/22	R\$945.398,62	R\$831.756.101,16	0	0,11	0,11	100	101,29	Não
1641	1..PG031	32983	Execução dos Repasses IPCA	50%	10 dias	Específica	25/08/23	08/01/24	0 dias?	ND	ND	R\$167.324,57	R\$831.756.101,16	0	0	0,01	#ERRO	#ERRO	Não
1642	1..PG031	27475	Conclusão do repasse do Plei	0%	1 dia	Específica	09/01/24	09/01/24	1 dia	24/10/22	24/10/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1643	1..PG031	32821	Pleito de Resplendor RESESOB0	0%	747 dias	Específica	11/05/23	14/05/26	0 dias?	ND	ND	R\$11.030.719,88	R\$831.756.101,16	0,01	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1644	1..PG031	32822	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	11/05/23	11/05/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1645	1..PG031	32823	Subpleito RESESOB02.01	0%	536 dias	Específica	19/03/24	14/05/26	0 dias?	ND	ND	R\$11.030.719,88	R\$831.756.101,16	0,01	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1646	1..PG031	32824	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	19/03/24	19/03/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1647	1..PG031	32825	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	10/09/24	10/09/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1648	1..PG031	32826	Execução dos Repasses	0%	315 dias	Específica	03/12/24	13/03/26	0 dias?	ND	ND	R\$7.541.331,90	R\$831.756.101,16	0,01	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1649	1..PG031	32828	Execução dos Repasses IPCA	0%	42 dias	Específica	13/03/26	14/05/26	0 dias?	ND	ND	R\$3.489.387,98	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1650	1..PG031	32827	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	14/05/26	14/05/26	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1651	1..PG031	25845	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$704.843,26	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1652	1..PG031	29947	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1653	1..PG031	28954	Repasses de Resplendor Conclui	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1654	1..PG031	2306	Rio Casca	45%	2590 dias	Específica	27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$11.058.535,41	R\$831.756.101,16	0,01	0,73	0,64	56,05	41,62	Não
1655	1..PG031	3718	Pleito de Rio Casca RICESAO01-	100%	1222 dias	Específica	27/06/17	02/05/22	1222 dias	27/06/17	02/05/22	R\$263.885,40	R\$831.756.101,16	0	0,03	0,03	100	100	Não
1656	1..PG031	28381	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1657	1..PG031	28382	Subpleito RICESAO01.01	100%	969 dias	Específica	15/06/18	02/05/22	969 dias	15/06/18	02/05/22	R\$263.885,40	R\$831.756.101,16	0	0,03	0,03	100	100	Não
1658	1..PG031	28383	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1659	1..PG031	28384	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	19/09/18	19/09/18	1 dia	19/09/18	19/09/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1660	1..PG031	28390	Execução dos Repasses	100%	834 dias	Específica	21/12/18	02/05/22	834 dias	21/12/18	02/05/22	R\$263.885,40	R\$831.756.101,16	0	0,03	0,03	100	100	Não
1661	1..PG031	28391	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias	Específica	02/05/22	02/05/22	0 dias	02/05/22	02/05/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1662	1..PG031	8032	Pleito de Rio Casca RICESOB05-	100%	709 dias	Específica	22/10/1												

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1663	1..PG031	28392	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	22/10/19	22/10/19	1 dia	22/10/19	22/10/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1664	1..PG031	28393	Subpleito RICESOB05.01	100%	444 dias	Específica	17/11/20	29/08/22	444 dias	17/11/20	29/08/22	R\$733.047,70	R\$831.756.101,16	0	0,09	0,09	100	100	Não
1665	1..PG031	28395	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	17/11/20	17/11/20	1 dia	17/11/20	17/11/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1666	1..PG031	28401	Execução dos Repasses	100%	316 dias	Específica	26/05/21	29/08/22	316 dias	26/05/21	29/08/22	R\$733.047,70	R\$831.756.101,16	0	0,09	0,09	100	100	Não
1667	1..PG031	28402	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias	Específica	29/08/22	29/08/22	0 dias	29/08/22	29/08/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1668	1..PG031	28982	Pleito de Rio Casca RICESOB06-42%	42%	944 dias	Específica	05/05/21	17/02/25	519 dias	05/05/21	02/06/23	R\$5.543.259,00	R\$831.756.101,16	0,01	0,61	0,52	100	68,86	Não
1669	1..PG031	28983	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	05/05/21	05/05/21	1 dia	05/05/21	05/05/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1670	1..PG031	28984	Subpleito RICESOB06.01	85%	566 dias	Específica	15/10/21	26/01/24	405 dias	15/10/21	02/06/23	R\$5.043.259,00	R\$831.756.101,16	0,01	0,61	0,52	100	68,86	Não
1671	1..PG031	28991	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	15/10/21	15/10/21	1 dia	15/10/21	15/10/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1672	1..PG031	28985	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	10/03/22	10/03/22	1 dia	10/03/22	10/03/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1673	1..PG031	28988	Execução dos Repasses	85%	125 dias	Específica	02/09/22	26/01/24	124 dias	02/09/22	02/06/23	R\$5.043.259,00	R\$831.756.101,16	0,01	0,61	0,52	100	68,86	Não
1674	1..PG031	28989	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	26/01/24	26/01/24	0 dias	02/06/23	02/06/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Sim
1675	1..PG031	33099	Pleito de Rio Casca RICESOB1	1%	346 dias	Específica	27/09/23	17/02/25	0 dias?	ND	ND	R\$500.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1676	1..PG031	33100	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/09/23	27/09/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1677	1..PG031	33101	Subpleito RICESOB07.01	0%	224 dias	Específica	28/03/24	17/02/25	0 dias?	ND	ND	R\$500.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1678	1..PG031	33102	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	28/03/24	28/03/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1679	1..PG031	33103	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	28/06/24	28/06/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1680	1..PG031	33104	Execução dos Repasses	0%	130 dias	Específica	12/08/24	17/02/25	0 dias?	ND	ND	R\$500.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1681	1..PG031	33105	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias	Específica	17/02/25	17/02/25	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1682	1..PG031	32759	Pleito de Rio Casca RICRSPM02	23%	306 dias	Específica	31/03/23	26/06/24	0 dias?	ND	ND	R\$149.900,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1683	1..PG031	32760	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	31/03/23	31/03/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1684	1..PG031	32761	Subpleito RICRSPM02.01	22%	302 dias	Específica	06/04/23	26/06/24	0 dias?	ND	ND	R\$149.900,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1685	1..PG031	32764	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	06/04/23	06/04/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1686	1..PG031	32762	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	03/08/23	03/08/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1687	1..PG031	32763	Execução dos Repasses	18%	44 dias	Específica	20/10/23	26/06/24	0 dias?	ND	ND	R\$149.900,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1688	1..PG031	32765	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	26/06/24	26/06/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1689	1..PG031	25852	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$3.298.388,45	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1690	1..PG031	25855	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$1.070.054,86	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1691	1..PG031	28955	Repasses Rio Casca Concluídos	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1692	1..PG031	2472	Rio Doce	45%	2590 dias	Específica	27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$3.480.265,65	R\$831.756.101,16	0	0,33	0,33	79,88	78,95	Não
1693	1..PG031	3749	Pleito de Rio Doce RIDESOB01-1	100%	1340 dias	Específica	27/06/17	19/10/22	1340 dias	27/06/17	19/10/22	R\$885.980,08	R\$831.756.101,16	0	0,11	0,11	100	100	Não
1694	1..PG031	28403	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1695	1..PG031	28404	Subpleito RIDESOB01.02	100%	691 dias	Específica	10/01/20	19/10/22	691 dias	10/01/20	19/10/22	R\$885.980,08	R\$831.756.101,16	0	0,11	0,11	100	100	Não
1696	1..PG031	28405	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	10/01/20	10/01/20	1 dia	10/01/20	10/01/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1697	1..PG031	28406	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	16/10/20	16/10/20	1 dia	16/10/20	16/10/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1698	1..PG031	31899	Execução dos Repasses	100%	405 dias	Específica	09/03/21	19/10/22	405 dias	09/03/21	19/10/22	R\$843.383,28	R\$831.756.101,16	0	0,1	0,1	100	100	Não
1699	1..PG031	32645	Execução dos Repasses IPC	100%	1 dia	Específica	19/10/22	19/10/22	1 dia	19/10/22	19/10/22	R\$42.596,80	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	100	Não
1700	1..PG031	28413	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias	Específica	19/10/22	19/10/22	0 dias	19/10/22	19/10/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1701	1..PG031	3748	Pleito de Rio Doce RIDESOB02-1	100%	1596 dias	Específica	27/06/17	31/10/23	1451 dias	27/06/17	31/03/23	R\$1.074.765,92	R\$831.756.101,16	0	0,13	0,13	100	100	Não
1702	1..PG031	28414	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1703	1..PG031	28415	Subpleito RIDESOB02.02	100%	917 dias	Específica	21/02/20	31/10/23	772 dias	21/02/20	31/03/23	R\$1.074.765,92	R\$831.756.101,16	0	0,13	0,13	100	100	Não
1704	1..PG031	28416	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	21/02/20	21/02/20	1 dia	21/02/20	21/02/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1705	1..PG031	28417	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	16/10/20	16/10/20	1 dia	16/10/20	16/10/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1706	1..PG031	28423	Execução dos Repasses	100%	405 dias	Específica	09/03/21	19/10/22	405 dias	09/03/21	19/10/22	R\$966.579,81	R\$831.756.101,16	0	0,12	0,12	100	100	Não
1707	1..PG031	32642	Execução dos Repasses IPC	100%	41 dias	Específica	01/11/22	31/10/23	28 dias	01/11/22	31/03/23	R\$108.186,11	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	100	Não
1708	1..PG031	28424	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias	Específica	31/10/23	31/10/23	0 dias	22/03/23	22/03/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Sim
1709	1..PG031	3747	Pleito de Rio Doce RIDESOB03-1	100%	1340 dias	Específica	27/06/17	19/10/22	1340 dias	27/06/17	19/10/22	R\$684.053,65	R\$831.756.101,16	0	0,08	0,08	100	100	Não
1710	1..PG031	28425	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1711	1..PG031	28426	Subpleito RIDESOB03.02	100%	691 dias	Específica	10/01/20	19/10/22	691 dias	10/01/20	19/10/22	R\$684.053,65	R\$831.756.101,16	0	0,08	0,08	100	100	Não
1712	1..PG031	28427	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	10/01/20	10/01/20	1 dia	10/01/20	10/01/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1713	1..PG031	28428	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	16/10/20	16/10/20	1 dia	16/10/20	16/10/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1714	1..PG031	28434	Execução dos Repasses	100%	405 dias	Específica	09/03/21	19/10/22	405 dias	09/03/21	19/10/22	R\$585.040,93	R\$831.756.101,16	0	0,07	0,07	100	100	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1715	1..PG031	32644	Execução dos Repasses IPC	100%	1 dia	Específica	19/10/22	19/10/22	1 dia	19/10/22	19/10/22	R\$99.012,72	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	100	Não
1716	1..PG031	28435	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias	Específica	19/10/22	19/10/22	0 dias	19/10/22	19/10/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1717	1..PG031	32104	Pleito de Rio Doce RIDRSAB01 - 80%	368,63 dias	Específica	16/09/22	15/03/24	127 dias	16/09/22	22/03/23	22/03/23	R\$120.467,36	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	73,45	Não
1718	1..PG031	32105	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	16/09/22	16/09/22	1 dia	16/09/22	16/09/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1719	1..PG031	32106	Subpleito RIDRSAB01.01	80%	364,63 dias	Específica	22/09/22	15/03/24	123 dias	22/09/22	22/03/23	R\$120.467,36	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	73,45	Não
1720	1..PG031	32107	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	22/09/22	22/09/22	1 dia	22/09/22	22/09/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1721	1..PG031	32111	Execução dos Repasses	79%	51,63 dias	Específica	30/10/23	15/03/24	1 dia	22/03/23	22/03/23	R\$120.467,36	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	73,45	Não
1722	1..PG031	32112	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	15/03/24	15/03/24	0 dias	22/03/23	22/03/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Sim
1723	1..PG031	32771	Pleito de Rio Doce RIDRSOB02 -1%	476 dias	Específica	31/03/23	27/02/25	0 dias?	ND	ND	ND	R\$171.055,11	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1724	1..PG031	32772	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	31/03/23	31/03/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1725	1..PG031	32773	Subpleito RIDRSOB02.01	0%	280 dias	Específica	17/01/24	27/02/25	0 dias?	ND	ND	R\$171.055,11	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1726	1..PG031	32774	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	17/01/24	17/01/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1727	1..PG031	32768	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	12/07/24	12/07/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1728	1..PG031	32769	Execução dos Repasses	0%	75 dias	Específica	10/09/24	27/12/24	0 dias?	ND	ND	R\$105.727,54	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1729	1..PG031	32775	Execução dos Repasses IPC	0%	23 dias	Específica	28/01/25	27/02/25	0 dias?	ND	ND	R\$65.327,57	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1730	1..PG031	32770	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	27/02/25	27/02/25	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1731	1..PG031	33047	Pleito de Rio Doce RIDESOB04 -1%	325 dias	Específica	04/09/23	23/12/24	0 dias?	ND	ND	ND	R\$498.139,72	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1732	1..PG031	33048	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	04/09/23	04/09/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1733	1..PG031	33049	Subpleito RIDESOB04.01	0%	227 dias	Específica	29/01/24	23/12/24	0 dias?	ND	ND	R\$498.139,72	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1734	1..PG031	33050	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	29/01/24	29/01/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1735	1..PG031	33051	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	22/04/24	22/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1736	1..PG031	33053	Execução dos Repasses IPC	0%	130 dias	Específica	20/06/24	23/12/24	0 dias?	ND	ND	R\$498.139,72	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1737	1..PG031	33054	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/12/24	23/12/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1738	1..PG031	25859	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$45.803,81	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1739	1..PG031	25862	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1740	1..PG031	28956	Repasses Rio Doce Concluídos	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1741	1..PG031	2464	Santa Cruz do Escalvado	1%	2014 dias	Específica	24/09/19	01/11/27	2014 dias	24/09/19	01/11/27	R\$6.824.812,77	R\$831.756.101,16	0,01	0,07	0,05	8,33	7,31	Não
1742	1..PG031	8188	Pleito de Santa Cruz do Escalva	6%	1490 dias	Específica	24/09/19	23/09/25	1470 dias	24/09/19	26/08/25	R\$325.925,16	R\$831.756.101,16	0	0	0	1	0	Não
1743	1..PG031	27656	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	24/09/19	24/09/19	1 dia	24/09/19	24/09/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1744	1..PG031	27657	Subpleito SCEESPJ02.01	4%	938 dias	Específica	14/12/21	23/09/25	918 dias	14/12/21	26/08/25	R\$325.925,16	R\$831.756.101,16	0	0	0	1	0	Não
1745	1..PG031	27658	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	14/12/21	14/12/21	1 dia	14/12/21	14/12/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1746	1..PG031	27659	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	11/11/22	11/11/22	1 dia	11/11/22	11/11/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1747	1..PG031	27663	Execução dos Repasses	0%	47 dias	Específica	18/01/24	23/09/25	419 dias	19/12/23	26/08/25	R\$325.925,16	R\$831.756.101,16	0	0	0	1	0	Não
1748	1..PG031	27664	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/09/25	23/09/25	0 dias	26/08/25	26/08/25	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1749	1..PG031	8334	Pleito de Santa Cruz do Escalvado SCEESPM01-Elaboração de estudo de concepção de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) já existente no	50%	1061 dias	Específica	24/09/19	03/01/24	1061 dias	24/09/19	03/01/24	R\$20.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1750	1..PG031	27665	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	24/09/19	24/09/19	1 dia	24/09/19	24/09/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1751	1..PG031	27666	Subpleito SCEESPM01.01	33%	1054 dias	Específica	03/10/19	03/01/24	3 dias	29/12/23	03/01/24	R\$20.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1752	1..PG031	27674	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	03/10/19	03/10/19	1 dia	29/12/23	29/12/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1753	1..PG031	32648	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	02/01/24	02/01/24	1 dia	02/01/24	02/01/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1754	1..PG031	32647	Execução dos Repasses	0%	1 dia	Específica	03/01/24	03/01/24	1 dia	03/01/24	03/01/24	R\$20.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1755	1..PG031	32646	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias	Específica	03/01/24	03/01/24	0 dias	03/01/24	03/01/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1756	1..PG031	8345	Pleito de Santa Cruz do Escalva	0%	4 dias	Específica	04/01/24	09/01/24	4 dias	04/01/24	09/01/24	R\$100.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1757	1..PG031	27676	Pleito apto	0%	1 dia	Específica	04/01/24	04/01/24	1 dia	04/01/24	04/01/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1758	1..PG031	27677	Subpleito SCEESPM02.01	0%	3 dias	Específica	05/01/24	09/01/24	3 dias	05/01/24	09/01/24	R\$100.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1759	1..PG031	27685	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	05/01/24	05/01/24	1 dia	05/01/24	05/01/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1760	1..PG031	32651	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	08/01/24	08/01/24	1 dia	08/01/24	08/01/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1761	1..PG031	32650	Execução dos Repasses	0%	1 dia	Específica	09/01/24	09/01/24	1 dia	09/01/24	09/01/24	R\$100.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1762	1..PG031	32649	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias	Específica	09/01/24	09/01/24	0 dias	09/01/24	09/01/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1763	1..PG031	31871	Pleito de Santa Cruz do Escalva	2%	909 dias	Específica	24/06/22	23/02/26	273 dias	24/06/22	28/07/23	R\$4.352.167,59	R\$831.756.101,16	0,01	0,07	0,05	100	88,27	Não
1764	1..PG031	31872	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	24/06/22	24/06/22	1 dia	24/06/22	24/06/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1765	1..PG031	32562	Subpleito SCERSAB01.01	25%	379 dias	Específica	04/07/22	12/01/24	267 dias	04/07/22	28/07/23	R\$543.799,59	R\$831.756.101,16	0	0,07	0,05	100	88,27	Não
1766	1..PG031	31876	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	04/07/22	04/07/22	1 dia	04/07/22	04/07/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1767	1..PG031	31966	Autorização para início de	100%	0 dias	Específica	04/01/23	04/01/23	0 dias	04/01/23	04/01/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1768	1..PG031	31967	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	31/08/23	31/08/23	22 dias	26/05/23	27/06/23	R\$401.794,00	R\$831.756.101,16	0	0,05	0,05	100	100	Não
1769	1..PG031	32652	Execução dos Repasses IPC	100%	10 dias	Específica	31/08/23	12/01/24	1 dia	28/07/23	28/07/23	R\$142.005,59	R\$831.756.101,16	0	0,02	0	100	55,07	Não
1770	1..PG031	31968	Conclusão do repasse Peito	50%	0 dias	Linear - Temp	12/01/24	12/01/24	0 dias	28/07/23	28/07/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Sim
1771	1..PG031	33091	Pleito de Santa Cruz do Escal	25%	110 dias		27/09/23	11/03/24	0 dias?	ND	ND	R\$150.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1772	1..PG031	33092	Pleito apto	100%	1 dia		27/09/23	27/09/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1773	1..PG031	33093	Subpleito SCEESCT01.01	0%	42 dias		09/01/24	11/03/24	0 dias?	ND	ND	R\$150.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1774	1..PG031	33094	Autorização para licitar	0%	1 dia		09/01/24	09/01/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1775	1..PG031	33095	Autorização para início c	0%	1 dia		07/02/24	07/02/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1776	1..PG031	33096	Execução dos Repasses	0%	1 dia		11/03/24	11/03/24	0 dias?	ND	ND	R\$150.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1777	1..PG031	33098	Conclusão do repasse Peitc	0%	0 dias		11/03/24	11/03/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1778	1..PG031	33083	Pleito de Santa Cruz do Escal	0%	596 dias		27/09/23	23/02/26	0 dias?	ND	ND	R\$3.658.368,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1779	1..PG031	33084	Pleito apto	100%	1 dia		27/09/23	27/09/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1780	1..PG031	33085	Subpleito SCEESOB02.01	0%	425 dias		10/06/24	23/02/26	0 dias?	ND	ND	R\$3.658.368,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1781	1..PG031	33086	Autorização para licitar	0%	1 dia		10/06/24	10/06/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1782	1..PG031	33087	Autorização para início c	0%	1 dia		28/10/24	28/10/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1783	1..PG031	33088	Execução dos Repasses	0%	290 dias		19/12/24	23/02/26	0 dias?	ND	ND	R\$3.658.368,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1784	1..PG031	33090	Conclusão do repasse Peitc	0%	0 dias		23/02/26	23/02/26	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1785	1..PG031	25866	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$2.026.719,01	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1786	1..PG031	25869	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$1,01	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1787	1..PG031	28957	Repasses Santa Cruz do Escaval	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1788	1..PG031	2366	Santana do Paraíso	8%	2352 dias	Específica	25/05/18	01/11/27	2352 dias	25/05/18	01/11/27	R\$18.345.712,44	R\$831.756.101,16	0,02	0,18	0,22	7,28	7,82	Não
1789	1..PG031	3819	Pleito de Santana do Paraíso SA	52%	1441 dias	Específica	23/04/19	05/02/25	1410 dias	23/04/19	19/12/24	R\$600.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,03	0,04	10	16,34	Não
1790	1..PG031	28436	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	23/04/19	23/04/19	1 dia	23/04/19	23/04/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1791	1..PG031	28437	Subpleito SAPESPJ01.01	51%	1428 dias	Específica	13/05/19	05/02/25	1397 dias	13/05/19	19/12/24	R\$600.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,03	0,04	10	16,34	Não
1792	1..PG031	28438	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	13/05/19	13/05/19	1 dia	13/05/19	13/05/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1793	1..PG031	28439	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	19/10/20	19/10/20	1 dia	19/10/20	19/10/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1794	1..PG031	28443	Execução dos Repasses	49%	45 dias	Específica	26/06/23	05/02/25	39 dias	18/04/23	19/12/24	R\$600.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,03	0,04	10	16,34	Não
1795	1..PG031	28444	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	05/02/25	05/02/25	0 dias	19/12/24	19/12/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1796	1..PG031	3818	Pleito de Santana do Paraíso SA	64%	1419 dias	Específica	25/05/18	31/01/24	1260,98 d	25/05/18	13/06/23	R\$239.959,55	R\$831.756.101,16	0	0,03	0,02	100	24,17	Não
1797	1..PG031	28446	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	25/05/18	25/05/18	1 dia	25/05/18	25/05/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1798	1..PG031	28447	Subpleito SAPRSPM01.01	63%	1356 dias	Específica	22/08/18	31/01/24	1197,98 d	22/08/18	13/06/23	R\$239.959,55	R\$831.756.101,16	0	0,03	0,02	100	24,17	Não
1799	1..PG031	28448	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	22/08/18	22/08/18	1 dia	22/08/18	22/08/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1800	1..PG031	28449	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	18/03/20	18/03/20	1 dia	18/03/20	18/03/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1801	1..PG031	28455	Execução dos Repasses	62%	58 dias	Específica	12/08/22	31/01/24	61,98 dias	12/08/22	13/06/23	R\$239.959,55	R\$831.756.101,16	0	0,03	0,02	100	24,17	Não
1802	1..PG031	28456	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	31/01/24	31/01/24	0 dias	13/06/23	13/06/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Sim
1803	1..PG031	25147	Pleito de Santana do Paraíso SA	84%	858 dias	Específica	31/07/20	15/01/24	547 dias	31/07/20	10/10/22	R\$1.439.013,03	R\$831.756.101,16	0	0,12	0,16	100	124,28	Não
1804	1..PG031	27808	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	31/07/20	31/07/20	1 dia	31/07/20	31/07/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1805	1..PG031	27809	Subpleito SAPRSAB02.01	100%	95 dias	Específica	11/08/20	28/12/20	95 dias	11/08/20	28/12/20	R\$235.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,03	0,03	100	100	Não
1806	1..PG031	27810	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	11/08/20	11/08/20	1 dia	11/08/20	11/08/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1807	1..PG031	27811	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	24/08/20	24/08/20	1 dia	24/08/20	24/08/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1808	1..PG031	30831	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	28/12/20	28/12/20	1 dia	28/12/20	28/12/20	R\$235.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,03	0,03	100	100	Não
1809	1..PG031	27812	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias	Específica	28/12/20	28/12/20	0 dias	28/12/20	28/12/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1810	1..PG031	29810	Subpleito SAPRSAB02.02	100%	250 dias	Específica	11/08/20	11/08/21	250 dias	11/08/20	11/08/21	R\$350.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,04	0,04	100	100	Não
1811	1..PG031	29811	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	11/08/20	11/08/20	1 dia	11/08/20	11/08/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1812	1..PG031	29812	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	04/08/21	04/08/21	1 dia	04/08/21	04/08/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1813	1..PG031	30832	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	11/08/21	11/08/21	1 dia	11/08/21	11/08/21	R\$350.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,04	0,04	100	100	Não
1814	1..PG031	29813	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias	Específica	11/08/21	11/08/21	0 dias	11/08/21	11/08/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1815	1..PG031	29816	Subpleito SAPRSAB02.03	100%	354 dias	Específica	11/08/20	11/01/22	354 dias	11/08/20	11/01/22	R\$247.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,03	0,03	100	100	Não
1816	1..PG031	29817	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	11/08/20	11/08/20	1 dia	11/08/20	11/08/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1817	1..PG031	29818	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	03/01/22	03/01/22	1 dia	03/01/22	03/01/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1818	1..PG031	30833	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	11/01/22	11/01/22	1 dia	11/01/22	11/01/22	R\$247.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,03	0,03	100	100	Não
1819	1..PG031	29819	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias	Específica	11/01/22	11/01/22	0 dias	11/01/22	11/01/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1820	1..PG031	29822	Subpleito SAPRSAB02.04	100%	540 dias	Específica	11/08/20	10/10/22	540 dias	11/08/20	10/10/22	R\$155.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,02	100	100	Não
1821	1..PG031	29823	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	11/08/20	11/08/20	1 dia	11/08/20	11/08/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1822	1..PG031	29824	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	23/09/22	23/09/22	1 dia	23/09/22	23/09/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1823	1..PG031	30834	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	10/10/22	10/10/22	1 dia	10/10/22	10/10/22	R\$155.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,02	100	100	Não
1824	1..PG031	29825	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias	Específica	10/10/22	10/10/22	0 dias	10/10/22	10/10/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1825	1..PG031	32708	Subpleito SAPRSAB02.05	80%	214 dias	Específica	06/03/23	15/01/24	0 dias?	ND	ND	R\$452.013,03	R\$831.756.101,16	0	0	0,04	#ERRO	#ERRO	Não
1826	1..PG031	32709	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	06/03/23	06/03/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1827	1..PG031	32710	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	14/08/23	14/08/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1828	1..PG031	32711	Execução dos Repasses	80%	49 dias	Específica	01/09/23	15/01/24	0 dias?	ND	ND	R\$452.013,03	R\$831.756.101,16	0	0	0,04	#ERRO	#ERRO	Não
1829	1..PG031	32712	Conclusão do repasse do S	0%	0 dias	Específica	15/01/24	15/01/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1830	1..PG031	27814	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	15/01/24	15/01/24	0 dias	10/10/22	10/10/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1831	1..PG031	25873	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$5.740.397,59	R\$831.756.101,16	0,01	0	0	0	0	Não
1832	1..PG031	25876	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$10.326.342,27	R\$831.756.101,16	0,01	0	0	0	0	Não
1833	1..PG031	28959	Repasses Santana do Paraíso Co	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1834	1..PG031	2445	São Domingos do Prata	16%	2352 dias	Específica	25/05/18	01/11/27	2352 dias	25/05/18	01/11/27	R\$13.164.636,54	R\$831.756.101,16	0,02	1,01	1,21	59,99	78,16	Não
1835	1..PG031	3844	Pleito de São Domingos do Prat	84%	1302 dias	Específica	30/11/18	29/02/24	1335 dias	30/11/18	17/04/24	R\$9.971.917,28	R\$831.756.101,16	0,01	0,87	1,04	77,98	102,47	Não
1836	1..PG031	28471	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	30/11/18	30/11/18	1 dia	30/11/18	30/11/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1837	1..PG031	28472	Subpleito SDPEOB05.01	84%	917 dias	Específica	22/06/20	29/02/24	950 dias	22/06/20	17/04/24	R\$9.971.917,28	R\$831.756.101,16	0,01	0,87	1,04	77,98	102,47	Não
1838	1..PG031	28473	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	22/06/20	22/06/20	1 dia	22/06/20	22/06/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1839	1..PG031	28474	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	07/12/20	07/12/20	1 dia	07/12/20	07/12/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1840	1..PG031	28480	Execução dos Repasses	100%	177 dias	Específica	03/09/21	24/10/23	276 dias	03/09/21	14/03/24	R\$7.858.587,00	R\$831.756.101,16	0,01	0,87	0,94	84,27	100	Não
1841	1..PG031	32653	Execução dos Repasses IPC	39%	66 dias	Específica	24/10/23	29/02/24	1 dia	17/04/24	17/04/24	R\$2.113.330,28	R\$831.756.101,16	0	0	0,1	0	133,11	Não
1842	1..PG031	28481	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	29/02/24	29/02/24	0 dias	09/02/24	09/02/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1843	1..PG031	3843	Pleito de São Domingos do Prat	100%	386 dias	Específica	30/11/18	22/06/20	386 dias	30/11/18	22/06/20	R\$605.386,23	R\$831.756.101,16	0	0,07	0,07	100	100	Não
1844	1..PG031	28457	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	30/11/18	30/11/18	1 dia	30/11/18	30/11/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1845	1..PG031	28458	Subpleito SDPESCT02.01	100%	86 dias	Específica	07/08/19	06/12/19	86 dias	07/08/19	06/12/19	R\$140.386,23	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,02	100	100	Não
1846	1..PG031	28459	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	07/08/19	07/08/19	1 dia	07/08/19	07/08/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1847	1..PG031	30897	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	06/12/19	06/12/19	1 dia	06/12/19	06/12/19	R\$140.386,23	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,02	100	100	Não
1848	1..PG031	28460	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias	Específica	06/12/19	06/12/19	0 dias	06/12/19	06/12/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1849	1..PG031	28463	Subpleito SDPESCT02.02	100%	199 dias	Específica	07/08/19	27/05/20	199 dias	07/08/19	27/05/20	R\$405.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,05	0,05	100	100	Não
1850	1..PG031	28464	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	07/08/19	07/08/19	1 dia	07/08/19	07/08/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1851	1..PG031	30898	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	27/05/20	27/05/20	1 dia	27/05/20	27/05/20	R\$405.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,05	0,05	100	100	Não
1852	1..PG031	28465	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias	Específica	27/05/20	27/05/20	0 dias	27/05/20	27/05/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1853	1..PG031	28467	Subpleito SDPESCT02.03	100%	216 dias	Específica	07/08/19	22/06/20	216 dias	07/08/19	22/06/20	R\$60.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	100	Não
1854	1..PG031	28468	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	07/08/19	07/08/19	1 dia	07/08/19	07/08/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1855	1..PG031	30899	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	22/06/20	22/06/20	1 dia	22/06/20	22/06/20	R\$60.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	100	Não
1856	1..PG031	28469	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias	Específica	22/06/20	22/06/20	0 dias	22/06/20	22/06/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1857	1..PG031	28462	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias	Específica	22/06/20	22/06/20	0 dias	22/06/20	22/06/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1858	1..PG031	3845	Pleito de São Domingos do Prat	100%	288 dias	Específica	25/05/18	12/07/19	288 dias	25/05/18	12/07/19	R\$49.450,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	100	Não
1859	1..PG031	27910	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	25/05/18	25/05/18	1 dia	25/05/18	25/05/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1860	1..PG031	27911	Subpleito SDPRSPM01.01	100%	225 dias	Específica	22/08/18	12/07/19	225 dias	22/08/18	12/07/19	R\$49.450,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	100	Não
1861	1..PG031	27912	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	22/08/18	22/08/18	1 dia	22/08/18	22/08/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1862	1..PG031	27913	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	04/01/19	04/01/19	1 dia	04/01/19	04/01/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1863	1..PG031	27919	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	12/07/19	12/07/19	1 dia	12/07/19	12/07/19	R\$49.450,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	100	Não
1864	1..PG031	27920	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias	Específica	12/07/19	12/07/19	0 dias	12/07/19	12/07/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1867	1..PG031	27364	Subpleito SDPRSOB02.01	51%	279 dias	Específica	07/02/23	27/03/24	404 dias	07/02/23	24/09/24	R\$617.394,30	R\$831.756.101,16	0	0	0,03	0	43,44	Não
1868	1..PG031	27365	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	07/02/23	07/02/23	1 dia	07/02/23	07/02/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1869	1..PG031	27366	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	13/06/23	13/06/23	1 dia	03/01/24	03/01/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1870	1..PG031	29830	Execução dos Repasses	51%	81 dias	Específica	01/09/23	29/02/24	67 dias	20/05/24	22/08/24	R\$420.110,00	R\$831.756.101,16	0	0	0,03	0	63,84	Não
1871	1..PG031	32654	Execução dos Repasses IPC0%	0%	1 dia	Específica	27/03/24	27/03/24	1 dia	24/09/24	24/09/24	R\$197.284,30	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1872	1..PG031	27372	Conclusão do repasse do S	0%	0 dias	Específica	27/03/24	27/03/24	0 dias	22/08/24	22/08/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1873	1..PG031	27373	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	27/03/24	27/03/24	0 dias	24/09/24	24/09/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1874	1..PG031	3841	Pleito de São Domingos do Prat	100%	197 dias	Específica	28/03/19	10/01/20	197 dias	28/03/19	10/01/20	R\$90.250,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	100	Não
1875	1..PG031	27921	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1876	1..PG031	27922	Subpleito SDPRSPM04.01	100%	188 dias	Específica	10/04/19	10/01/20	188 dias	10/04/19	10/01/20	R\$90.250,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	100	Não
1877	1..PG031	27923	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	10/04/19	10/04/19	1 dia	10/04/19	10/04/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1878	1..PG031	27924	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	24/09/19	24/09/19	1 dia	24/09/19	24/09/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1879	1..PG031	27926	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	10/01/20	10/01/20	1 dia	10/01/20	10/01/20	R\$90.250,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	100	Não
1880	1..PG031	27927	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias	Específica	10/01/20	10/01/20	0 dias	10/01/20	10/01/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1881	1..PG031	8377	Pleito de São Domingos do Prat	100%	255 dias	Específica	30/07/19	06/08/20	255 dias	30/07/19	06/08/20	R\$385.588,00	R\$831.756.101,16	0	0,05	0,05	100	100	Não
1882	1..PG031	27574	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	30/07/19	30/07/19	1 dia	30/07/19	30/07/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1883	1..PG031	27575	Subpleito SDPRSAB01.01	100%	194 dias	Específica	02/08/19	15/05/20	194 dias	02/08/19	15/05/20	R\$9.588,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	100	100	Não
1884	1..PG031	27576	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	02/08/19	02/08/19	1 dia	02/08/19	02/08/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1885	1..PG031	27577	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	13/03/20	13/03/20	1 dia	13/03/20	13/03/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1886	1..PG031	30907	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	15/05/20	15/05/20	1 dia	15/05/20	15/05/20	R\$9.588,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	100	100	Não
1887	1..PG031	27578	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias	Específica	15/05/20	15/05/20	0 dias	15/05/20	15/05/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1888	1..PG031	28482	Subpleito SDPRSAB01.02	100%	252 dias	Específica	02/08/19	06/08/20	252 dias	02/08/19	06/08/20	R\$376.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,05	0,05	100	100	Não
1889	1..PG031	28483	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	02/08/19	02/08/19	1 dia	02/08/19	02/08/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1890	1..PG031	28484	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	05/06/20	05/06/20	1 dia	05/06/20	05/06/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1891	1..PG031	30908	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	06/08/20	06/08/20	1 dia	06/08/20	06/08/20	R\$376.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,05	0,05	100	100	Não
1892	1..PG031	28485	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias	Específica	06/08/20	06/08/20	0 dias	06/08/20	06/08/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1893	1..PG031	27580	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias	Específica	06/08/20	06/08/20	0 dias	06/08/20	06/08/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1894	1..PG031	25880	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$1.400.035,82	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1895	1..PG031	25883	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$44.614,91	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1896	1..PG031	28960	Repasses São Domingos do Prat	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1897	1..PG031	2438	São José do Goiabal	31%	2590 dias	Específica	27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$5.431.818,55	R\$831.756.101,16	0,01	0,65	0,65	99,99	99,99	Não
1898	1..PG031	3868	Pleito de São José do Goiabal S	100%	410 dias	Específica	27/06/17	22/01/19	410 dias	27/06/17	22/01/19	R\$57.500,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	100	Não
1899	1..PG031	27953	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1900	1..PG031	27954	Subpleito SJGESPJ02.01	100%	55 dias	Específica	08/10/18	21/12/18	76 dias	08/10/18	22/01/19	R\$57.500,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	100	Não
1901	1..PG031	27955	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	08/10/18	08/10/18	1 dia	08/10/18	08/10/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1902	1..PG031	27958	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	21/12/18	21/12/18	22 dias	21/12/18	22/01/19	R\$57.500,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	100	Não
1903	1..PG031	27959	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias	Específica	22/01/19	22/01/19	0 dias	22/01/19	22/01/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1904	1..PG031	7910	Pleito de São José do Goiabal S	100%	375 dias	Específica	31/07/18	24/01/20	375 dias	31/07/18	24/01/20	R\$80.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	100	Não
1905	1..PG031	27960	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	31/07/18	31/07/18	1 dia	31/07/18	31/07/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1906	1..PG031	27961	Subpleito SJGESPJ03.01	100%	351 dias	Específica	03/09/18	24/01/20	351 dias	03/09/18	24/01/20	R\$18.515,01	R\$831.756.101,16	0	0	0	100	100	Não
1907	1..PG031	27962	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	03/09/18	03/09/18	1 dia	03/09/18	03/09/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1908	1..PG031	27963	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	09/01/19	09/01/19	1 dia	09/01/19	09/01/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1909	1..PG031	30914	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	23/12/19	23/12/19	22 dias	23/12/19	24/01/20	R\$18.515,01	R\$831.756.101,16	0	0	0	100	100	Não
1910	1..PG031	27964	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias	Específica	24/01/20	24/01/20	0 dias	24/01/20	24/01/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1911	1..PG031	28503	Subpleito SJGESPJ03.02	100%	351 dias	Específica	03/09/18	24/01/20	351 dias	03/09/18	24/01/20	R\$18.025,55	R\$831.756.101,16	0	0	0	100	100	Não
1912	1..PG031	28504	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	03/09/18	03/09/18	1 dia	03/09/18	03/09/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1913	1..PG031	28505	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	09/01/19	09/01/19	1 dia	09/01/19	09/01/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1914	1..PG031	30910	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	23/12/19	23/12/19	22 dias	23/12/19	24/01/20	R\$18.025,55	R\$831.756.101,16	0	0	0	100	100	Não
1915	1..PG031	28506	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias	Específica	24/01/20	24/01/20	0 dias	24/01/20	24/01/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1916	1..PG031	28508	Subpleito SJGESPJ03.03	100%	351 dias	Específica	03/09/18	24/01/20	351 dias	03/09/18	24/01/20	R\$17.683,40	R\$						

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1919	1..PG031	30911	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	23/12/19	23/12/19	22 dias	23/12/19	24/01/20	R\$17.683,40	R\$831.756.101,16	0	0	0	100	100	Não
1920	1..PG031	28511	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias	Específica	24/01/20	24/01/20	0 dias	24/01/20	24/01/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1921	1..PG031	28513	Subpleito SJGESPJ03.04	100%	329 dias	Específica	03/09/18	20/12/19	329 dias	03/09/18	20/12/19	R\$13.315,70	R\$831.756.101,16	0	0	0	100	100	Não
1922	1..PG031	28514	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	03/09/18	03/09/18	1 dia	03/09/18	03/09/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1923	1..PG031	28515	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	09/01/19	09/01/19	1 dia	09/01/19	09/01/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1924	1..PG031	30912	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	20/11/19	20/11/19	22 dias	20/11/19	20/12/19	R\$13.315,70	R\$831.756.101,16	0	0	0	100	100	Não
1925	1..PG031	28516	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias	Específica	20/12/19	20/12/19	0 dias	20/12/19	20/12/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1926	1..PG031	28518	Subpleito SJGESPJ03.05	100%	329 dias	Específica	03/09/18	20/12/19	329 dias	03/09/18	20/12/19	R\$12.460,34	R\$831.756.101,16	0	0	0	100	100	Não
1927	1..PG031	28519	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	03/09/18	03/09/18	1 dia	03/09/18	03/09/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1928	1..PG031	28520	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	09/01/19	09/01/19	1 dia	09/01/19	09/01/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1929	1..PG031	30913	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	20/11/19	20/11/19	22 dias	20/11/19	20/12/19	R\$12.460,34	R\$831.756.101,16	0	0	0	100	100	Não
1930	1..PG031	28521	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias	Específica	20/12/19	20/12/19	0 dias	20/12/19	20/12/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1931	1..PG031	27966	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias	Específica	24/01/20	24/01/20	0 dias	24/01/20	24/01/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1932	1..PG031	6617	Pleito de São José do Goiabal S.	100%	854 dias	Específica	31/07/18	29/12/21	854 dias	31/07/18	29/12/21	R\$5.294.318,55	R\$831.756.101,16	0,01	0,64	0,64	100	100	Não
1933	1..PG031	28492	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	31/07/18	31/07/18	1 dia	31/07/18	31/07/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1934	1..PG031	28493	Subpleito SJGESOB02.01	100%	677 dias	Específica	10/04/19	29/12/21	677 dias	10/04/19	29/12/21	R\$5.294.318,55	R\$831.756.101,16	0,01	0,64	0,64	100	100	Não
1935	1..PG031	28495	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	10/04/19	10/04/19	1 dia	10/04/19	10/04/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1936	1..PG031	28501	Execução dos Repasses	100%	605 dias	Específica	25/07/19	29/12/21	605 dias	25/07/19	29/12/21	R\$4.518.588,17	R\$831.756.101,16	0,01	0,54	0,54	100	100	Não
1937	1..PG031	32655	Execução dos Repasses IPC	100%	1 dia	Específica	29/12/21	29/12/21	1 dia	29/12/21	29/12/21	R\$775.730,38	R\$831.756.101,16	0	0,09	0,09	100	100	Não
1938	1..PG031	28502	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias	Específica	29/12/21	29/12/21	0 dias	29/12/21	29/12/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1939	1..PG031	25887	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1940	1..PG031	25890	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1941	1..PG031	28961	Repasses São José do Goiabal C	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1942	1..PG031	2316	São Pedro dos Ferros	0%	2590 dias	Específica	27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$6.830.728,82	R\$831.756.101,16	0,01	0,01	0	0,3	0	Não
1943	1..PG031	3904	Pleito de São Pedro dos Ferros	7%	1811 dias	Específica	27/06/17	12/09/24	1717 dias	27/06/17	30/04/24	R\$200.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0	10	0	Não
1944	1..PG031	27185	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1945	1..PG031	27186	Subpleito SPFESPJ01.01	4%	1558 dias	Específica	15/06/18	12/09/24	1464 dias	15/06/18	30/04/24	R\$200.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0	10	0	Não
1946	1..PG031	27187	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1947	1..PG031	27188	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	11/01/22	11/01/22	1 dia	11/01/22	11/01/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1948	1..PG031	28995	Execução dos Repasses	0%	43 dias	Específica	15/01/24	12/09/24	45 dias	31/08/23	30/04/24	R\$200.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0	10	0	Não
1949	1..PG031	27201	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	12/09/24	12/09/24	0 dias	30/04/24	30/04/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1950	1..PG031	3903	Pleito de São Pedro dos Ferros	0%	2417 dias	Específica	27/06/17	24/02/27	2323 dias	27/06/17	05/10/26	R\$2.800.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1951	1..PG031	27202	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1952	1..PG031	27203	Subpleito SPFESOB01.01	0%	606 dias	Específica	13/09/24	24/02/27	606 dias	02/05/24	05/10/26	R\$2.800.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1953	1..PG031	27204	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	13/09/24	13/09/24	1 dia	02/05/24	02/05/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1954	1..PG031	27205	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	25/04/25	25/04/25	1 dia	03/12/24	03/12/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1955	1..PG031	27211	Execução dos Repasses	0%	375 dias	Específica	21/08/25	24/02/27	375 dias	04/04/25	05/10/26	R\$2.800.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1956	1..PG031	27212	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	24/02/27	24/02/27	0 dias	05/10/26	05/10/26	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1957	1..PG031	3902	Pleito de São Pedro dos Ferros	0%	2417 dias	Específica	27/06/17	24/02/27	2323 dias	27/06/17	05/10/26	R\$1.200.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1958	1..PG031	27213	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1959	1..PG031	27214	Subpleito SPFESOB02.01	0%	606 dias	Específica	13/09/24	24/02/27	606 dias	02/05/24	05/10/26	R\$1.200.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1960	1..PG031	27215	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	13/09/24	13/09/24	1 dia	02/05/24	02/05/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1961	1..PG031	27216	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	25/04/25	25/04/25	1 dia	03/12/24	03/12/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1962	1..PG031	27222	Execução dos Repasses	0%	375 dias	Específica	21/08/25	24/02/27	375 dias	04/04/25	05/10/26	R\$1.200.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1963	1..PG031	27223	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	24/02/27	24/02/27	0 dias	05/10/26	05/10/26	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1964	1..PG031	27645	Pleito de São Pedro dos Ferros	0%	1244 dias	Específica	24/09/19	25/09/24	1166 dias	24/09/19	06/06/24	R\$40.667,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1965	1..PG031	27645	Pleito apto (CANCELADO)	0%	1 dia	Específica	24/09/19	24/09/19	1 dia	24/09/19	24/09/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1966	1..PG031	27646	Subpleito SPFRSA001.01	0%	246 dias	Específica	29/09/23	25/09/24	246 dias	09/06/23	06/06/24	R\$40.667,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1967	1..PG031	27647	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	29/09/23	29/09/23	1 dia	09/06/23	09/06/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1968	1..PG031	27648	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	13/05/24												

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1971	1..PG031	33025	Pleito de São Pedro dos Ferros	40%	176 dias		24/08/23	13/05/24	0 dias?	ND	ND	R\$579.144,43	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1972	1..PG031	33026	Pleito apto	100%	1 dia		24/08/23	24/08/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1973	1..PG031	33027	Subpleito SPFRSAB01.01	25%	162 dias		14/09/23	13/05/24	0 dias?	ND	ND	R\$579.144,43	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1974	1..PG031	33028	Autorização para licitar	100%	1 dia		14/09/23	14/09/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1975	1..PG031	33029	Autorização para início de	0%	1 dia		09/02/24	09/02/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1976	1..PG031	33030	Execução dos Repasses	0%	1 dia		13/05/24	13/05/24	0 dias?	ND	ND	R\$401.794,41	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1977	1..PG031	33032	Execução dos Repasses IPC	0%	1 dia		13/05/24	13/05/24	0 dias?	ND	ND	R\$177.350,02	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1978	1..PG031	33031	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		13/05/24	13/05/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1979	1..PG031	25894	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$1.997.290,63	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1980	1..PG031	25897	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$54.293,76	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1981	1..PG031	28962	Repasses São Pedro dos Ferros	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1982	1..PG031	2324	Sem Peixe	25%	2590 dias	Específica	27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$6.265.530,35	R\$831.756.101,16	0,01	0,46	0,46	68,7	66,29	Não
1983	1..PG031	3935	Pleito de Sem Peixe SEPESPJ01-100%	854 dias	Específica	27/06/17	05/11/20	854 dias	27/06/17	05/11/20	R\$62.400,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	100	Não	
1984	1..PG031	27928	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1985	1..PG031	27929	Subpleito SEPESPJ01.03	100%	601 dias	Específica	15/06/18	05/11/20	601 dias	15/06/18	05/11/20	R\$62.400,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	100	Não
1986	1..PG031	27930	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1987	1..PG031	27931	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	25/11/19	25/11/19	1 dia	25/11/19	25/11/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1988	1..PG031	27935	Execução dos Repasses	100%	64 dias	Específica	05/08/20	05/11/20	64 dias	05/08/20	05/11/20	R\$62.400,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	100	Não
1989	1..PG031	27936	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia	Específica	05/11/20	05/11/20	1 dia	05/11/20	05/11/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1990	1..PG031	3940	Pleito de Sem Peixe SEPESPJ02-100%	853 dias	Específica	27/06/17	04/11/20	853 dias	27/06/17	04/11/20	R\$94.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	100	Não	
1991	1..PG031	27937	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1992	1..PG031	27946	Subpleito SEPESPJ02.04	100%	600 dias	Específica	15/06/18	04/11/20	600 dias	15/06/18	04/11/20	R\$94.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	100	Não
1993	1..PG031	27947	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1994	1..PG031	27948	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	25/11/19	25/11/19	1 dia	25/11/19	25/11/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1995	1..PG031	27952	Execução dos Repasses	100%	63 dias	Específica	05/08/20	04/11/20	63 dias	05/08/20	04/11/20	R\$94.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0,01	100	100	Não
1996	1..PG031	27945	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia	Específica	04/11/20	04/11/20	1 dia	04/11/20	04/11/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1997	1..PG031	3939	Pleito de Sem Peixe SEPESOB0179%	1738 dias	Específica	27/06/17	31/05/24	1540 dias	27/06/17	09/08/23	R\$2.105.540,81	R\$831.756.101,16	0	0,25	0,23	100	90,99	Não	
1998	1..PG031	28604	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
1999	1..PG031	28605	Subpleito SEPESOB01.01	79%	1101 dias	Específica	20/12/19	31/05/24	903 dias	20/12/19	09/08/23	R\$2.105.540,81	R\$831.756.101,16	0	0,25	0,23	100	90,99	Não
2000	2..PG031	28607	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	20/12/19	20/12/19	1 dia	20/12/19	20/12/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2001	2..PG031	28613	Execução dos Repasses	100%	259 dias	Específica	15/04/20	30/04/21	259 dias	15/04/20	30/04/21	R\$1.805.845,81	R\$831.756.101,16	0	0,22	0,22	100	100	Não
2002	2..PG031	32656	Execução dos Repasses IPC	22%	94 dias	Específica	03/05/21	31/05/24	133 dias	03/05/21	09/08/23	R\$299.695,00	R\$831.756.101,16	0	0,04	0,01	100	36,67	Não
2003	2..PG031	28614	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	31/05/24	31/05/24	0 dias	09/08/23	09/08/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Sim
2004	2..PG031	3938	Pleito de Sem Peixe SEPESOB0280%	1695 dias	Específica	27/06/17	28/03/24	1644 dias	27/06/17	12/01/24	R\$2.261.550,34	R\$831.756.101,16	0	0,16	0,21	63,44	71,91	Não	
2005	2..PG031	27224	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2006	2..PG031	27225	Subpleito SEPESOB02.01	80%	848 dias	Específica	27/10/20	28/03/24	797 dias	27/10/20	12/01/24	R\$2.261.550,34	R\$831.756.101,16	0	0,16	0,21	63,44	71,91	Não
2007	2..PG031	27226	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	27/10/20	27/10/20	1 dia	27/10/20	27/10/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2008	2..PG031	27227	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	13/05/21	13/05/21	1 dia	13/05/21	13/05/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2009	2..PG031	27233	Execução dos Repasses	100%	120 dias	Específica	02/09/22	18/08/23	234,81 dia	02/09/22	12/01/24	R\$1.386.552,61	R\$831.756.101,16	0	0,16	0,17	63,44	61,31	Não
2010	2..PG031	33009	Execução dos Repasses IPC	45%	68,81 dias		18/08/23	28/03/24	0 dias?	ND	ND	R\$874.997,73	R\$831.756.101,16	0	0	0,05	#ERRO	#ERRO	Não
2011	2..PG031	27234	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	28/03/24	28/03/24	0 dias	12/01/24	12/01/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2012	2..PG031	3937	Pleito de Sem Peixe SEPESOB031%	1962 dias	Específica	27/06/17	25/04/25	1802 dias	27/06/17	30/08/24	R\$905.495,34	R\$831.756.101,16	0	0,03	0	15	0	Não	
2013	2..PG031	27235	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2014	2..PG031	27236	Subpleito SEPESOB03.01	1%	1114 dias	Específica	28/10/20	25/04/25	954 dias	28/10/20	30/08/24	R\$905.495,34	R\$831.756.101,16	0	0,03	0	15	0	Não
2015	2..PG031	27237	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	28/10/20	28/10/20	1 dia	28/10/20	28/10/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2016	2..PG031	27238	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	13/05/21	13/05/21	1 dia	13/05/21	13/05/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2017	2..PG031	27244	Execução dos Repasses	0%	205 dias	Específica	27/06/24	25/04/25	228 dias	29/09/23	30/08/24	R\$905.495,34	R\$831.756.101,16	0	0,03	0	15	0	Não
2018	2..PG031	27257	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	25/04/25	25/04/25	0 dias	30/08/24	30/08/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2019	2..PG031	25901	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$434.749,45	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2020	2..PG031	25904	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$401.794,41	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
2021	2..PG031	28963	Repasses de Sem Peixe Concluí	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11												

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
2023	2..PG031	3989	Pleito de Sobrália SOBSPM01-71%		1537,92 d	Específica	25/05/18	24/07/24	1496 dias	25/05/18	24/05/24	R\$37.131,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	60	58,76	Não
2024	2..PG031	28532	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	25/05/18	25/05/18	1 dia	25/05/18	25/05/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2025	2..PG031	28533	Subpleito SOBSPM01.01 71%		1474,92 d	Específica	22/08/18	24/07/24	1433 dias	22/08/18	24/05/24	R\$37.131,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	60	58,76	Não
2026	2..PG031	28534	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	22/08/18	22/08/18	1 dia	22/08/18	22/08/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2027	2..PG031	28535	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	13/03/20	13/03/20	1 dia	13/03/20	13/03/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2028	2..PG031	28541	Execução dos Repasses	70%	58,92 dias	Específica	02/06/21	24/07/24	80 dias	02/06/21	24/05/24	R\$37.131,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	60	58,76	Não
2029	2..PG031	28542	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	24/07/24	24/07/24	0 dias	24/05/24	24/05/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2030	2..PG031	8579	Pleito de Sobrália SOBESPJ02-E11%		1582 dias	Específica	19/11/19	06/04/26	1357 dias	19/11/19	12/05/25	R\$573.698,00	R\$831.756.101,16	0	0,02	0	10	0	Não
2031	2..PG031	28523	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	19/11/19	19/11/19	1 dia	19/11/19	19/11/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2032	2..PG031	28524	Subpleito SOBESPJ02.01 8%		1580 dias	Específica	21/11/19	06/04/26	1355 dias	21/11/19	12/05/25	R\$573.698,00	R\$831.756.101,16	0	0,02	0	10	0	Não
2033	2..PG031	28525	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	21/11/19	21/11/19	1 dia	21/11/19	21/11/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2034	2..PG031	28526	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	24/11/20	24/11/20	1 dia	24/11/20	24/11/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2035	2..PG031	28530	Execução dos Repasses	0%	24 dias	Específica	29/05/24	06/04/26	30 dias	30/06/23	12/05/25	R\$573.698,00	R\$831.756.101,16	0	0,02	0	10	0	Não
2036	2..PG031	28531	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	06/04/26	06/04/26	0 dias	12/05/25	12/05/25	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2037	2..PG031	8593	Pleito de Sobrália SOBESOB02-10%		1931 dias	Específica	19/11/19	27/08/27	1931 dias	19/11/19	27/08/27	R\$3.680.498,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2038	2..PG031	27687	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	19/11/19	19/11/19	1 dia	19/11/19	19/11/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2039	2..PG031	27688	Subpleito SOBESOB02.01 0%		672 dias	Específica	13/12/24	27/08/27	672 dias	13/12/24	27/08/27	R\$3.680.498,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2040	2..PG031	27689	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	13/12/24	13/12/24	1 dia	13/12/24	13/12/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2041	2..PG031	27690	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	21/10/25	21/10/25	1 dia	21/10/25	21/10/25	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2042	2..PG031	27696	Execução dos Repasses	0%	375 dias	Específica	27/02/26	27/08/27	375 dias	27/02/26	27/08/27	R\$3.680.498,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2043	2..PG031	27697	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	27/08/27	27/08/27	0 dias	27/08/27	27/08/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2044	2..PG031	25910	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$2.206.196,27	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2045	2..PG031	25913	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$435.666,07	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2046	2..PG031	28964	Repasses Sobrália Concluídos	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2047	2..PG031	2362	Timóteo	3%	2014 dias	Específica	24/09/19	01/11/27	2934 dias	24/09/19	01/11/27	R\$32.357.177,79	R\$831.756.101,16	0,04	0,05	0,03	1,26	0,54	Não
2048	2..PG031	8041	Pleito de Timóteo TIMRSOB03-0%		1849 dias	Específica	24/09/19	08/03/27	1643 dias	24/09/19	08/05/26	R\$8.911.339,04	R\$831.756.101,16	0,01	0	0	0	0	Não
2049	2..PG031	27634	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	24/09/19	24/09/19	1 dia	24/09/19	24/09/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2050	2..PG031	27635	Subpleito TIMRSOB03.01 0%		645 dias	Específica	31/07/24	08/03/27	645 dias	29/09/23	08/05/26	R\$8.911.339,04	R\$831.756.101,16	0,01	0	0	0	0	Não
2051	2..PG031	27636	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	31/07/24	31/07/24	1 dia	29/09/23	29/09/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2052	2..PG031	27637	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	15/05/25	15/05/25	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2053	2..PG031	27643	Execução dos Repasses	0%	375 dias	Específica	02/09/25	08/03/27	375 dias	30/10/24	08/05/26	R\$8.911.339,04	R\$831.756.101,16	0,01	0	0	0	0	Não
2054	2..PG031	27644	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	08/03/27	08/03/27	0 dias	08/05/26	08/05/26	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2055	2..PG031	33073	Pleito de Timóteo TIMRSOB04-1%		535 dias		11/05/23	07/07/25	0 dias?	ND	ND	R\$2.600.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
2056	2..PG031	32864	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	11/05/23	11/05/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2057	2..PG031	33167	Subpleito TIMRSOB04.01 0%		266 dias		12/06/24	07/07/25	0 dias?	ND	ND	R\$2.600.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
2058	2..PG031	32866	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	12/06/24	12/06/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2059	2..PG031	32867	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	09/12/24	09/12/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2060	2..PG031	32868	Execução dos Repasses	0%	122 dias	Específica	08/01/25	07/07/25	0 dias?	ND	ND	R\$2.600.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
2061	2..PG031	32869	Conclusão do repasse do Pleito	0%	0 dias	Específica	07/07/25	07/07/25	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2062	2..PG031	8212	Pleito de Timóteo TIMESPJ02-E10%		1614 dias	Específica	24/09/19	25/03/26	968 dias	24/09/19	16/08/23	R\$9.610.096,53	R\$831.756.101,16	0,01	0,02	0,02	100	114,4	Não
2063	2..PG031	27614	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	24/09/19	24/09/19	1 dia	24/09/19	24/09/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2064	2..PG031	27615	Subpleito TIMESPJ02.01 100%		951 dias	Específica	04/03/20	29/12/23	860 dias	04/03/20	16/08/23	R\$127.153,58	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,02	100	114,4	Não
2065	2..PG031	27616	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	04/03/20	04/03/20	1 dia	04/03/20	04/03/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2066	2..PG031	27617	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	27/01/22	27/01/22	1 dia	27/01/22	27/01/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2067	2..PG031	27621	Execução dos Repasses	100%	46 dias	Específica	15/02/23	29/12/23	40 dias	15/02/23	16/08/23	R\$127.153,58	R\$831.756.101,16	0	0,02	0,02	100	114,4	Não
2068	2..PG031	27622	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias	Específica	29/12/23	29/12/23	0 dias	16/08/23	16/08/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Sim
2069	2..PG031	33076	Pleito de Timóteo TIMESOB0 0%		618 dias		27/09/23	25/03/26	0 dias?	ND	ND	R\$9.482.942,95	R\$831.756.101,16	0,01	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
2070	2..PG031	33077	Pleito apto	100%	1 dia		27/09/23	27/09/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2071	2..PG031	33078	Subpleito TIMESOB03.01 0%		597 dias		27/10/23	25/03/26	0 dias?	ND	ND	R\$9.482.942,95	R\$831.756.101,16	0,01	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
2072	2..PG031	33079	Autorização para licitar	100%	1 dia		27/10/23	27/10/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2073	2..PG031	33080	Autorização para início c	0%	1 dia		15/02/24	15/02/24											

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
2075	2..PG031	33145	Execução dos Repasses	10%	125 dias		23/09/25	25/03/26	0 dias?	ND	ND	R\$4.564.837,08	R\$831.756.101,16	0,01	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
2076	2..PG031	33082	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias		25/03/26	25/03/26	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2077	2..PG031	32856	Pleito de Timóteo TIMRSPJ01-E 50%	327 dias	Específica		11/05/23	02/09/24	0 dias?	ND	ND	R\$100.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
2078	2..PG031	32857	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	11/05/23	11/05/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2079	2..PG031	32858	Subpleito TIMRSPJ01.01	33%	323 dias	Específica	17/05/23	02/09/24	0 dias?	ND	ND	R\$100.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
2080	2..PG031	32859	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	17/05/23	17/05/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2081	2..PG031	32860	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	12/03/24	12/03/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2082	2..PG031	32861	Execução dos Repasses	0%	1 dia	Específica	02/09/24	02/09/24	0 dias?	ND	ND	R\$100.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
2083	2..PG031	32862	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	02/09/24	02/09/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2084	2..PG031	32856	Pleito de Timóteo TIMRSPM02	0%	810 dias	NA	24/09/19	27/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2085	2..PG031	327623	Pleito apto	0%	1 dia	Linear Temp	24/09/19	24/09/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2086	2..PG031	327624	Subpleito TIMRSPM02.01	0%	504 dias	NA	07/08/20	27/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2087	2..PG031	327625	Autorização para licitar	0%	1 dia	Linear Temp	07/08/20	07/08/20	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2088	2..PG031	327626	Autorização para início de	0%	1 dia	Linear Temp	27/12/22	27/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2089	2..PG031	327632	Execução dos Repasses	0%	1 dia	Linear Temp	27/12/22	27/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2090	2..PG031	327633	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Linear Temp	27/12/22	27/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2091	2..PG031	25156	Pleito de Timóteo TIMRSPM03-49%	870 dias	Específica		31/07/20	31/01/24	664 dias	31/07/20	31/03/23	R\$216.729,03	R\$831.756.101,16	0	0,03	0,01	100	19,15	Não
2092	2..PG031	28543	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	31/07/20	31/07/20	1 dia	31/07/20	31/07/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2093	2..PG031	28544	Subpleito TIMRSPM03.01	48%	865 dias	Específica	07/08/20	31/01/24	659 dias	07/08/20	31/03/23	R\$216.729,03	R\$831.756.101,16	0	0,03	0,01	100	19,15	Não
2094	2..PG031	28545	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	07/08/20	07/08/20	1 dia	07/08/20	07/08/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2095	2..PG031	28546	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	18/12/20	18/12/20	1 dia	18/12/20	18/12/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2096	2..PG031	28552	Execução dos Repasses	45%	40 dias	Específica	07/06/21	31/01/24	41 dias	07/06/21	31/03/23	R\$216.729,03	R\$831.756.101,16	0	0,03	0,01	100	19,15	Não
2097	2..PG031	28553	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	31/01/24	31/01/24	0 dias	31/03/23	31/03/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Sim
2098	2..PG031	32836	Pleito de Timóteo TIMRSPM04-2%	346 dias	Específica		11/05/23	27/09/24	0 dias?	ND	ND	R\$600.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
2099	2..PG031	32837	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	11/05/23	11/05/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2100	2..PG031	32838	Subpleito TIMRSPM04.01	1%	342 dias	Específica	17/05/23	27/09/24	0 dias?	ND	ND	R\$600.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
2101	2..PG031	32839	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	17/05/23	17/05/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2102	2..PG031	32840	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	31/01/24	31/01/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2103	2..PG031	32842	Execução dos Repasses	0%	85 dias	Específica	31/05/24	27/09/24	0 dias?	ND	ND	R\$600.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
2104	2..PG031	32841	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	27/09/24	27/09/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2105	2..PG031	32078	Pleito de Timóteo TIMESCT01 - 50%	328 dias	Específica		16/09/22	15/01/24	195 dias	16/09/22	30/06/23	R\$80.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0	100	0	Não
2106	2..PG031	32079	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	16/09/22	16/09/22	1 dia	16/09/22	16/09/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2107	2..PG031	32080	Subpleito TIMESCT01.01	33%	110 dias	Específica	03/08/23	15/01/24	23 dias	30/05/23	30/06/23	R\$80.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0	100	0	Não
2108	2..PG031	32082	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	03/08/23	03/08/23	1 dia	30/05/23	30/05/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2109	2..PG031	32085	Execução dos Repasses	0%	1 dia	Específica	15/01/24	15/01/24	1 dia	30/06/23	30/06/23	R\$62.500,00	R\$831.756.101,16	0	0,01	0	100	0	Não
2110	2..PG031	33146	Execução dos Repasses IPC	0%	1 dia	Específica	15/01/24	15/01/24	0 dias?	ND	ND	R\$17.500,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
2111	2..PG031	32086	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	15/01/24	15/01/24	0 dias	30/06/23	30/06/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Sim
2112	2..PG031	33074	Pleito de Timóteo TIMRSC01 - 25%	304 dias			11/05/23	30/07/24	0 dias?	ND	ND	R\$1.500.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
2113	2..PG031	32844	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	11/05/23	11/05/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2114	2..PG031	33075	Subpleito TIMRSC01.01	0%	37 dias		31/01/24	26/03/24	0 dias?	ND	ND	R\$1.500.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
2115	2..PG031	32846	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	31/01/24	31/01/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2116	2..PG031	32847	Execução dos Repasses	0%	1 dia	Específica	26/03/24	26/03/24	0 dias?	ND	ND	R\$1.500.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
2117	2..PG031	32848	Conclusão do repasse do Plei	0%	1 dia	Específica	30/07/24	30/07/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2118	2..PG031	32692	Pleito de Timóteo TIMRSAB01-50%	318 dias	Específica		08/02/23	24/05/24	1993 dias	08/02/23	19/01/24	R\$3.021.008,20	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2119	2..PG031	32693	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	08/02/23	08/02/23	1 dia	08/02/23	08/02/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2120	2..PG031	32694	Subpleito TIMRSAB01.01	33%	308 dias	Específica	27/02/23	24/05/24	223 dias	27/02/23	19/01/24	R\$3.021.008,20	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2121	2..PG031	32695	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	27/02/23	27/02/23	1 dia	27/02/23	27/02/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2122	2..PG031	32696	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	12/03/24	12/03/24	1 dia	22/08/23	22/08/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2123	2..PG031	32697	Execução dos Repasses	0%	1 dia	Específica	24/05/24	24/05/24	1 dia	19/01/24	19/01/24	R\$3.021.008,20	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2124	2..PG031	32698	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	24/05/24	24/05/24	0 dias	19/01/24	19/01/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2125	2..PG031	33155	Pleito de Timóteo TIMESAO01-25%	169 dias			22/11/23	26/07/24	0 dias?	ND	ND	R\$379.600,10	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
2126	2..PG031	33156	Pleito apto	100%	1 dia		22/11/23	22/11/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
2127	2..PG031	33157	Subpleito TIMESAO01.01	0%	108 dias		23/02/24	26/07/24	0 dias?	ND	ND	R\$379.600,10	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
2128	2..PG031	33158	Autorização para licitar	0%	1 dia		23/02/24	23/02/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2129	2..PG031	33159	Autorização para início de	0%	1 dia		22/05/24	22/05/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2130	2..PG031	33160	Execução dos Repasses	0%	1 dia		26/07/24	26/07/24	0 dias?	ND	ND	R\$379.600,10	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
2131	2..PG031	33161	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		26/07/24	26/07/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2132	2..PG031	25917	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$5.338.404,88	R\$831.756.101,16	0,01	0	0	0	0	Não
2133	2..PG031	25920	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2134	2..PG031	28965	Repasses Timóteo Concluídos	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2135	2..PG031	2269	Tumiritinga	1%	2590 dias	Específica	27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$6.921.431,69	R\$831.756.101,16	0,01	0,19	0,15	24,02	18,55	Não
2136	2..PG031	4070	Pleito de Tumiritinga TUMESPJ	9%	1714 dias	Específica	27/06/17	25/04/24	1579 dias	27/06/17	05/10/23	R\$350.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,04	0	100	10,2	Não
2137	2..PG031	28554	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2138	2..PG031	28555	Subpleito TUMESPJ01.02	7%	1461 dias	Específica	15/06/18	25/04/24	1326 dias	15/06/18	05/10/23	R\$350.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,04	0	100	10,2	Não
2139	2..PG031	28556	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2140	2..PG031	28557	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	19/03/19	19/03/19	1 dia	19/03/19	19/03/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2141	2..PG031	28561	Execução dos Repasses	2%	42 dias	Específica	31/03/21	25/04/24	27 dias	31/03/21	05/10/23	R\$350.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,04	0	100	10,2	Não
2142	2..PG031	28562	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	25/04/24	25/04/24	0 dias	05/10/23	05/10/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Sim
2143	2..PG031	4069	Pleito de Tumiritinga TUMESOE	0%	2360 dias	Específica	27/06/17	27/11/26	2225 dias	27/06/17	18/05/26	R\$1.750.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2144	2..PG031	27258	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2145	2..PG031	27259	Subpleito TUMESOB01.01	0%	646 dias	Específica	26/04/24	27/11/26	646 dias	06/10/23	18/05/26	R\$1.750.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2146	2..PG031	27260	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	26/04/24	26/04/24	1 dia	06/10/23	06/10/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2147	2..PG031	27261	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	28/01/25	28/01/25	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2148	2..PG031	27267	Execução dos Repasses	0%	375 dias	Específica	30/05/25	27/11/26	375 dias	07/11/24	18/05/26	R\$1.750.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2149	2..PG031	27268	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	27/11/26	27/11/26	0 dias	18/05/26	18/05/26	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2150	2..PG031	4068	Pleito de Tumiritinga TUMESOE	0%	2360 dias	Específica	27/06/17	27/11/26	2225 dias	27/06/17	18/05/26	R\$750.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2151	2..PG031	27269	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2152	2..PG031	27270	Subpleito TUMESOB02.01	0%	646 dias	Específica	26/04/24	27/11/26	646 dias	06/10/23	18/05/26	R\$750.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2153	2..PG031	27271	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	26/04/24	26/04/24	1 dia	06/10/23	06/10/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2154	2..PG031	27272	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	28/01/25	28/01/25	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2155	2..PG031	29069	Execução dos Repasses	0%	375 dias	Específica	30/05/25	27/11/26	375 dias	07/11/24	18/05/26	R\$750.000,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2156	2..PG031	27279	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	27/11/26	27/11/26	0 dias	18/05/26	18/05/26	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2157	2..PG031	31618	Pleito de Tumiritinga TUMESCT	100%	464 dias	Específica	03/12/21	16/10/23	391 dias	03/12/21	30/06/23	R\$1.200.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,14	0,14	100	96	Não
2158	2..PG031	31619	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	03/12/21	03/12/21	1 dia	03/12/21	03/12/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2159	2..PG031	31620	Subpleito TUMESCT01.01 a	100%	457 dias	Específica	14/12/21	16/10/23	384 dias	14/12/21	30/06/23	R\$1.200.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,14	0,14	100	96	Não
2160	2..PG031	31621	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	14/12/21	14/12/21	1 dia	14/12/21	14/12/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2161	2..PG031	33017	Autorização para início de	100%	1 dia		30/08/23	30/08/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2162	2..PG031	31624	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	16/10/23	16/10/23	1 dia	30/06/23	30/06/23	R\$1.200.000,00	R\$831.756.101,16	0	0,14	0,14	100	96	Não
2163	2..PG031	31625	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias	Específica	16/10/23	16/10/23	0 dias	30/06/23	30/06/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Sim
2164	2..PG031	32929	Pleito de Tumiritinga TUMRSO	1%	431 dias	Específica	29/06/23	25/03/25	0 dias?	ND	ND	R\$347.249,85	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
2165	2..PG031	32930	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	29/06/23	29/06/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2166	2..PG031	32931	Subpleito TUMRSOB02.01	0%	272 dias	Específica	22/02/24	25/03/25	0 dias?	ND	ND	R\$347.249,85	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
2167	2..PG031	32932	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	22/02/24	22/02/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2168	2..PG031	32933	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	03/07/24	03/07/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2169	2..PG031	32934	Execução dos Repasses	0%	75 dias	Específica	06/09/24	23/12/24	0 dias?	ND	ND	R\$144.231,51	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
2170	2..PG031	32943	Execução dos Repasses IPC	0%	40 dias	Específica	24/01/25	25/03/25	0 dias?	ND	ND	R\$203.018,34	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
2171	2..PG031	32935	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	25/03/25	25/03/25	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2172	2..PG031	32936	Pleito de Tumiritinga TUMRSAE	75%	167 dias	Específica	29/06/23	04/03/24	0 dias?	ND	ND	R\$328.467,80	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
2173	2..PG031	32937	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	29/06/23	29/06/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2174	2..PG031	32938	Subpleito TUMRSAB02.01	67%	154 dias	Específica	18/07/23	04/03/24	0 dias?	ND	ND	R\$328.467,80	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
2175	2..PG031	32939	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	18/07/23	18/07/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2176	2..PG031	32940	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	22/12/23	22/12/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2177	2..PG031	32941	Execução dos Repasses	0%	1 dia	Específica	04/03/24	04/03/24	0 dias?	ND	ND	R\$328.467,80	R\$831.756.101,16	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
2178	2..PG031	32942	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	04/03/24	04/03/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
2179	2..PG031	25924	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$1.991.420,28	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2180	2..PG031	25927	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$204.293,76	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2181	2..PG031	28966	Repasse Tumiritinga Concluído	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2182	2..PG031	5777	CONDOESTE	20%	2590 dias	Específica	27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$40.550.176,76	R\$831.756.101,16	0,05	2,22	1,84	39,78	41,99	Não
2183	2..PG031	5778	Pleito de CONDOESTE CDTRSO	1%	1520 dias	Específica	18/12/18	29/01/25	1512 dias	18/12/18	17/01/25	R\$17.000.000,00	R\$831.756.101,16	0,02	0	0	0	0	Não
2184	2..PG031	27374	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	18/12/18	18/12/18	1 dia	18/12/18	18/12/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2185	2..PG031	27375	Subpleito CDTRSOB01.01	1%	347 dias	Específica	06/09/23	29/01/25	419 dias	15/05/23	17/01/25	R\$17.000.000,00	R\$831.756.101,16	0,02	0	0	0	0	Não
2186	2..PG031	27376	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	06/09/23	06/09/23	1 dia	15/05/23	15/05/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2187	2..PG031	27377	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	19/04/24	19/04/24	1 dia	13/03/24	13/03/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2188	2..PG031	27383	Execução dos Repasses	0%	135 dias	Específica	17/07/24	29/01/25	133 dias	09/07/24	17/01/25	R\$17.000.000,00	R\$831.756.101,16	0,02	0	0	0	0	Não
2189	2..PG031	27384	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	29/01/25	29/01/25	0 dias	17/01/25	17/01/25	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2190	2..PG031	25080	Pleito de CONDOESTE CDTRSO	86%	1671 dias	Específica	27/06/17	23/02/24	1634,9 dias	27/06/17	29/12/23	R\$17.217.456,42	R\$831.756.101,16	0,02	2,04	1,67	100	104,02	Não
2191	2..PG031	28045	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2192	2..PG031	28046	Subpleito CDTRSOB02.01	85%	1331 dias	Específica	16/10/18	23/02/24	1294,9 dias	16/10/18	29/12/23	R\$16.967.293,80	R\$831.756.101,16	0,02	2,04	1,64	100	102,3	Não
2193	2..PG031	28047	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	16/10/18	16/10/18	1 dia	16/10/18	16/10/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2194	2..PG031	28048	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	16/04/20	16/04/20	1 dia	16/04/20	16/04/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2195	2..PG031	28054	Execução dos Repasses	100%	168 dias	Específica	20/12/21	25/10/23	102,9 dias	20/12/21	19/05/23	R\$9.859.074,10	R\$831.756.101,16	0,01	1,19	1,19	100	97,53	Não
2196	2..PG031	32657	Execução dos Repasses IPC	53%	76 dias	Específica	26/10/23	23/02/24	130 dias	21/06/23	29/12/23	R\$7.108.219,70	R\$831.756.101,16	0,01	0,85	0,45	100	113,29	Não
2197	2..PG031	33071	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias		23/02/24	23/02/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2198	2..PG031	33065	Subpleito CDTRSOB02.02	100%	96 dias		06/03/23	21/07/23	0 dias?	ND	ND	R\$250.162,62	R\$831.756.101,16	0	0	0,03	#ERRO	#ERRO	Não
2199	2..PG031	33066	Autorização para licitar	100%	1 dia		06/03/23	06/03/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2200	2..PG031	33067	Autorização para início de	100%	1 dia		03/05/23	03/05/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2201	2..PG031	33072	Execução dos Repasses	100%	1 dia		21/07/23	21/07/23	0 dias?	ND	ND	R\$250.162,62	R\$831.756.101,16	0	0	0,03	#ERRO	#ERRO	Não
2202	2..PG031	33069	Conclusão do repasse do P	100%	0 dias		21/07/23	21/07/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2203	2..PG031	28055	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/02/24	23/02/24	0 dias	29/12/23	29/12/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Sim
2204	2..PG031	27816	Pleito de CONDOESTE CDTRSA	93%	832 dias	Específica	18/09/20	25/01/24	643,67 dias	18/09/20	24/04/23	R\$1.503.377,70	R\$831.756.101,16	0	0,1	0,17	100	165,21	Não
2205	2..PG031	27817	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	18/09/20	18/09/20	1 dia	18/09/20	18/09/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2206	2..PG031	27818	Subpleito CDTRSAO01.01	93%	828 dias	Específica	24/09/20	25/01/24	639,67 dias	24/09/20	24/04/23	R\$1.503.377,70	R\$831.756.101,16	0	0,1	0,17	100	165,21	Não
2207	2..PG031	27819	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	24/09/20	24/09/20	1 dia	24/09/20	24/09/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2208	2..PG031	27820	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	15/03/22	15/03/22	1 dia	15/03/22	15/03/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2209	2..PG031	27826	Execução dos Repasses	100%	113 dias	Específica	16/05/22	30/06/23	87,67 dias	16/05/22	24/04/23	R\$860.026,08	R\$831.756.101,16	0	0,1	0,1	100	99,99	Não
2210	2..PG031	33010	Execução dos Repasses IPC	87%	140 dias		01/06/23	25/01/24	0 dias?	ND	ND	R\$643.351,62	R\$831.756.101,16	0	0	0,07	#ERRO	#ERRO	Não
2211	2..PG031	32664	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	25/01/24	25/01/24	0 dias	24/04/23	24/04/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Sim
2212	2..PG031	32658	Pleito de CONDOESTE CDTRSA	1%	667 dias	Específica	16/09/22	28/05/25	441 dias	16/09/22	28/06/24	R\$1.064.487,04	R\$831.756.101,16	0	0,07	0	26	0	Não
2213	2..PG031	32659	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	16/09/22	16/09/22	1 dia	16/09/22	16/09/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2214	2..PG031	32660	Subpleito CDTRSAO02.01	0%	664 dias	Específica	21/09/22	28/05/25	438 dias	21/09/22	28/06/24	R\$1.064.487,04	R\$831.756.101,16	0	0,07	0	26	0	Não
2215	2..PG031	32661	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	21/09/22	21/09/22	1 dia	21/09/22	21/09/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2216	2..PG031	32663	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	23/04/24	23/04/24	1 dia	05/04/23	05/04/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2217	2..PG031	32662	Execução dos Repasses IPC	0%	230 dias	Específica	25/06/24	28/05/25	282 dias	11/05/23	28/06/24	R\$1.064.487,04	R\$831.756.101,16	0	0,07	0	26	0	Não
2218	2..PG031	27827	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	28/05/25	28/05/25	0 dias	28/06/24	28/06/24	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Sim
2219	2..PG031	25931	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$3.764.855,60	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2220	2..PG031	25934	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2221	2..PG031	28967	Repasse CONDOESTE concluid	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2222	2..PG031	7489	CIMVALPI	10%	2078 dias	Específica	25/06/19	01/11/27	2078 dias	25/06/19	01/11/27	R\$2.357.917,48	R\$831.756.101,16	0	0,28	0,28	100	100	Não
2223	2..PG031	7466	Pleito do CIMVALPI CVPRSPM	100%	422 dias	Específica	25/06/19	05/03/21	422 dias	25/06/19	05/03/21	R\$995.984,00	R\$831.756.101,16	0	0,12	0,12	100	100	Não
2224	2..PG031	27849	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	25/06/19	25/06/19	1 dia	25/06/19	25/06/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2225	2..PG031	27850	Subpleito CVPRSPM01.01	100%	416 dias	Específica	03/07/19	05/03/21	416 dias	03/07/19	05/03/21	R\$995.984,00	R\$831.756.101,16	0	0,12	0,12	100	100	Não
2226	2..PG031	27851	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	03/07/19	03/07/19	1 dia	03/07/19	03/07/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2227	2..PG031	27852	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	22/11/19	22/11/19	1 dia	22/11/19	22/11/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2228	2..PG031	27858	Execução dos Repasses	100%	196 dias	Específica	22/05/20	05/03/21	196 dias	22/05/20	05/03/21	R\$995.984,00	R\$831.756.101,16	0	0,12	0,12	1		

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
2231	2..PG031	31397	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	03/12/21	03/12/21	1 dia	03/12/21	03/12/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2232	2..PG031	31398	Subpleito CVPRSAB01.01	100%	255 dias	Específica	14/12/21	22/12/22	255 dias	14/12/21	22/12/22	R\$1.361.933,48	R\$831.756.101,16	0	0,16	0,16	100	100	Não
2233	2..PG031	31399	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	14/12/21	14/12/21	1 dia	14/12/21	14/12/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2234	2..PG031	31400	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	06/09/22	06/09/22	1 dia	06/09/22	06/09/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2235	2..PG031	31403	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	22/12/22	22/12/22	1 dia	22/12/22	22/12/22	R\$811.050,15	R\$831.756.101,16	0	0,1	0,1	100	100	Não
2236	2..PG031	32665	Execução dos Repasses IPC	100%	1 dia	Específica	22/12/22	22/12/22	1 dia	22/12/22	22/12/22	R\$550.883,33	R\$831.756.101,16	0	0,07	0,07	100	100	Não
2237	2..PG031	31404	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias	Específica	22/12/22	22/12/22	0 dias	22/12/22	22/12/22	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2238	2..PG031	25938	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias	Linear - Temp	08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2239	2..PG031	25941	Saldo do teto repasse	0%	951 dias	Linear - Temp	08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2240	2..PG031	28968	Repasses CIMVALPI Concluídos	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2241	2..PG031	32680	Finalização dos Repasses aos Muni	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2242	2..PG031	2134	Projeto de Apoio técnico aos munic	39%	2589 dias	NA	27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	03/11/27	R\$49.740.409,62	R\$831.756.101,16	0,06	3,59	3,6	44,7	44,02	Não
2243	2..PG031	29033	Apoio técnico aos municípios	39%	2589 dias	NA	27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	03/11/27	R\$49.740.409,62	R\$831.756.101,16	0,06	3,59	3,6	44,7	44,02	Não
2244	2..PG031	31208	Deliberação do CIF para contrat	100%	0 dias	Linear - Temp	27/06/17	27/06/17	0 dias	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2245	2..PG031	29034	Disponibilização de apoio técnic	46%	2328 dias	Linear - Temp	28/06/18	01/11/27	2328 dias	28/06/18	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2246	2..PG031	29035	Contrato empresa para apoio t	81%	1245,77 d	NA	25/03/19	01/04/24	1245,9 dias	25/03/19	01/04/24	R\$25.092.471,37	R\$831.756.101,16	0,03	2,87	2,44	83,33	83,05	Não
2247	2..PG031	29037	Contratação da empresa para	100%	1 dia	Linear - Temp	25/03/19	25/03/19	1 dia	25/03/19	25/03/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2248	2..PG031	29038	Serviços da empresa de apoio	81%	311,77 dias	Linear - Qtd	25/03/19	01/04/24	311,9 dias	25/03/19	01/04/24	R\$25.092.471,37	R\$831.756.101,16	0,03	2,87	2,44	83,33	83,05	Não
2249	2..PG031	29940	Outras demandas	11%	2328 dias	NA	28/06/18	01/11/27	2329 dias	28/06/18	03/11/27	R\$24.647.938,25	R\$831.756.101,16	0,03	0,72	1,16	5,37	4,29	Não
2250	2..PG031	29039	Serviços de outras contrataçõe	95%	22 dias	Linear - Qtd	28/06/18	01/11/27	1101 dias	28/06/18	01/11/27	R\$10.119.115,00	R\$831.756.101,16	0,01	0,72	1,16	12,96	10,32	Não
2251	2..PG031	29944	Comunicação do PG31 (Rest:	100%	22 dias	Linear - Temp	01/09/20	01/10/20	22 dias	01/09/20	01/10/20	R\$1.881,82	R\$831.756.101,16	0	0	0	100	100	Não
2252	2..PG031	29943	Custo paralização pandemia (100%	66 dias	Linear - Temp	04/05/20	04/08/20	66 dias	04/05/20	04/08/20	R\$10.276,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	100	100	Não
2253	2..PG031	29941	Saldo correção IPCA para apo	0%	894 dias	Linear - Temp	01/04/24	01/11/27	895 dias	02/04/24	03/11/27	R\$14.516.665,43	R\$831.756.101,16	0,02	0	0	0	0	Não
2254	2..PG031	2528	Processo de Capacitação	54%	2492 dias	NA	27/06/17	15/06/27	2589 dias	27/06/17	01/11/27	R\$5.563.968,58	R\$831.756.101,16	0,01	0,66	0,6	99,18	94,57	Não
2255	2..PG031	29005	Projeto de Capacitação dos munic	74%	1757 dias	NA	27/06/17	28/06/24	1634 dias	27/06/17	29/12/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2256	2..PG031	31207	Deliberação do CIF para contrat	100%	0 dias	Linear - Temp	27/06/17	27/06/17	0 dias	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2257	2..PG031	29006	Oficinas com equipe interna e c	100%	152 dias	Linear - Temp	25/10/18	04/06/19	152 dias	25/10/18	04/06/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2258	2..PG031	29007	Oficinas com empresas de capa	70%	1168 dias	Linear - Temp	14/10/19	28/06/24	1045 dias	14/10/19	29/12/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2259	2..PG031	29008	Capacitação dos municípios con	0%	0 dias	Linear - Temp	28/06/24	28/06/24	0 dias	29/12/23	29/12/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2260	2..PG031	29009	Projeto de Contrato empresa para	100%	1258 dias	NA	06/12/18	29/12/23	1258 dias	06/12/18	29/12/23	R\$4.296.690,00	R\$831.756.101,16	0,01	0,52	0,52	100	100	Não
2261	2..PG031	29011	Contratação da empresa para c	100%	1 dia	Linear - Temp	06/12/18	06/12/18	1 dia	06/12/18	06/12/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2262	2..PG031	29012	1º Aditivo assinado	100%	1 dia	Linear - Temp	14/09/20	14/09/20	1 dia	14/09/20	14/09/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2263	2..PG031	29001	Serviços da empresa de logístic	100%	365,61 dias	Linear - Qtd	06/12/18	29/12/23	469,61 dias	06/12/18	29/12/23	R\$4.296.690,00	R\$831.756.101,16	0,01	0,52	0,52	100	100	Não
2264	2..PG031	29002	Contratação com empresa logís	100%	0 dias	Linear - Temp	29/12/23	29/12/23	0 dias	29/12/23	29/12/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2265	2..PG031	29003	Projeto de Contrato empresa para	59%	1129 dias	NA	17/07/19	31/01/24	1107 dias	17/07/19	29/12/23	R\$1.202.878,00	R\$831.756.101,16	0	0,14	0,08	100	78,65	Não
2266	2..PG031	28999	Contratação da empresa para c	100%	1 dia	Linear - Temp	17/07/19	17/07/19	1 dia	17/07/19	17/07/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2267	2..PG031	29000	1º Aditivo assinado	100%	0 dias	Linear - Temp	31/08/20	31/08/20	0 dias	31/08/20	31/08/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2268	2..PG031	29013	Serviços da empresa de capacit	58%	53 dias	Linear - Qtd	17/07/19	31/01/24	155 dias	17/07/19	29/12/23	R\$1.202.878,00	R\$831.756.101,16	0	0,14	0,08	100	78,65	Não
2269	2..PG031	29946	Contratação com empresa capa	0%	0 dias	Linear - Temp	31/01/24	31/01/24	0 dias	29/12/23	29/12/23	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2270	2..PG031	31436	Outras demandas	5%	2141 dias	NA	01/11/18	15/06/27	2238 dias	01/11/18	01/11/27	R\$64.400,58	R\$831.756.101,16	0	0	0	29,48	29,48	Não
2271	2..PG031	31437	Serviços de outras contratações	100%	21 dias	Linear - Temp	03/12/18	31/12/18	21 dias	03/12/18	31/12/18	R\$832,77	R\$831.756.101,16	0	0	0	100	100	Não
2272	2..PG031	31438	Serviços de outras contratações	100%	22 dias	Linear - Temp	01/11/18	30/11/18	22 dias	01/11/18	30/11/18	R\$18.154,93	R\$831.756.101,16	0	0	0	100	100	Não
2273	2..PG031	31439	Saldo correção IPCA para capaci	0%	836 dias	Linear - Temp	01/02/24	15/06/27	955 dias	02/01/24	01/11/27	R\$45.412,88	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2274	2..PG031	31440	Processo de Capacitação conclu	0%	0 dias	Linear - Temp	15/06/27	15/06/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2275	2..PG031	2581	Conclusão e Encerramento	98%	2781 dias	NA	28/12/16	31/01/28	2781 dias	28/12/16	31/01/28	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2276	2..PG031	31329	Conclusão dos Itens de Cláusula	89%	2739 dias	NA	28/12/16	01/12/27	2739 dias	28/12/16	01/12/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2277	2..PG031	2582	Cláusula 169 - Caput	0%	60 dias	NA	03/09/27	01/12/27	60 dias	03/09/27	01/12/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2278	2..PG031	31330	Reunir as evidências para conclus	0%	20 dias	Linear - Temp	03/09/27	01/10/27	20 dias	03/09/27	01/10/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2279	2..PG031	31331	Enviar o book de evidências da cl	0%	20 dias	Linear - Temp	04/10/27	01/11/27	20 dias	04/10/27	01/11/27	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2280	2..PG031	31332	Item de cláusula concluído interna	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27											

Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
2283	2..PG031	31335	Cláusula 170 - 4ª Diretriz	100%	591 dias	NA	05/08/19	17/12/21	591 dias	05/08/19	17/12/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2284	2..PG031	31336	Reunir as evidências para conclusão	100%	10 dias	Linear - Temp	05/08/19	19/08/19	10 dias	05/08/19	19/08/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2285	2..PG031	31337	Enviar o book de evidências da cláusula	100%	10 dias	Linear - Temp	20/08/19	02/09/19	10 dias	20/08/19	02/09/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2286	2..PG031	31338	Item de cláusula concluído interna	100%	0 dias	Linear - Temp	17/12/21	17/12/21	0 dias	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2287	2..PG031	31339	Executar o fluxo de conclusão do item	100%	1 dia	Linear - Temp	17/12/21	17/12/21	1 dia	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2288	2..PG031	31340	Item de cláusula concluído	100%	0 dias	Linear - Temp	17/12/21	17/12/21	0 dias	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2289	2..PG031	31341	Cláusula 170 - Inc I	100%	690 dias	NA	28/12/16	02/09/19	690 dias	28/12/16	02/09/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2290	2..PG031	31342	Reunir as evidências para conclusão	100%	10 dias	Linear - Temp	05/08/19	19/08/19	10 dias	05/08/19	19/08/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2291	2..PG031	31343	Enviar o book de evidências da cláusula	100%	10 dias	Linear - Temp	20/08/19	02/09/19	10 dias	20/08/19	02/09/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2292	2..PG031	31344	Item de cláusula concluído interna	100%	0 dias	Linear - Temp	28/12/16	28/12/16	0 dias	28/12/16	28/12/16	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2293	2..PG031	31345	Executar o fluxo de conclusão do item	100%	90 dias	Linear - Temp	28/12/16	27/03/17	90 dias	28/12/16	27/03/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2294	2..PG031	31346	Item de cláusula concluído	100%	0 dias	Linear - Temp	27/03/17	27/03/17	0 dias	27/03/17	27/03/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2295	2..PG031	31347	Cláusula 170 - Inc II	100%	64 dias	NA	12/07/17	09/10/17	64 dias	12/07/17	09/10/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2296	2..PG031	31348	Reunir as evidências para conclusão	100%	10 dias	Linear - Temp	27/07/17	09/08/17	10 dias	27/07/17	09/08/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2297	2..PG031	31349	Enviar o book de evidências da cláusula	100%	10 dias	Linear - Temp	10/08/17	23/08/17	10 dias	10/08/17	23/08/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2298	2..PG031	31350	Item de cláusula concluído interna	100%	0 dias	Linear - Temp	12/07/17	12/07/17	0 dias	12/07/17	12/07/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2299	2..PG031	31351	Executar o fluxo de conclusão do item	100%	90 dias	Linear - Temp	12/07/17	09/10/17	90 dias	12/07/17	09/10/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2300	2..PG031	31352	Item de cláusula concluído	100%	0 dias	Linear - Temp	09/10/17	09/10/17	0 dias	09/10/17	09/10/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2301	2..PG031	31353	Cláusula 170 - Inc III	100%	145 dias	NA	28/08/17	17/03/18	145 dias	28/08/17	17/03/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2302	2..PG031	31354	Reunir as evidências para conclusão	100%	10 dias	Linear - Temp	28/08/17	08/09/17	10 dias	28/08/17	08/09/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2303	2..PG031	31355	Enviar o book de evidências da cláusula	100%	10 dias	Linear - Temp	11/09/17	22/09/17	10 dias	11/09/17	22/09/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2304	2..PG031	31356	Item de cláusula concluído interna	100%	0 dias	Linear - Temp	18/12/17	18/12/17	0 dias	18/12/17	18/12/17	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2305	2..PG031	31357	Executar o fluxo de conclusão do item	100%	90 dias	Linear - Temp	18/12/17	17/03/18	90 dias	18/12/17	17/03/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2306	2..PG031	31358	Item de cláusula concluído	100%	0 dias	Linear - Temp	17/03/18	17/03/18	0 dias	17/03/18	17/03/18	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2307	2..PG031	31359	Cláusula 170 - Inc IV	100%	204 dias	NA	03/01/19	26/10/19	204 dias	03/01/19	26/10/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2308	2..PG031	31360	Reunir as evidências para conclusão	100%	10 dias	Linear - Temp	03/01/19	16/01/19	10 dias	03/01/19	16/01/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2309	2..PG031	31361	Enviar o book de evidências da cláusula	100%	10 dias	Linear - Temp	17/01/19	30/01/19	10 dias	17/01/19	30/01/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2310	2..PG031	31362	Item de cláusula concluído interna	100%	0 dias	Linear - Temp	29/07/19	29/07/19	0 dias	29/07/19	29/07/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2311	2..PG031	31363	Executar o fluxo de conclusão do item	100%	90 dias	Linear - Temp	29/07/19	26/10/19	90 dias	29/07/19	26/10/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2312	2..PG031	31364	Item de cláusula concluído	100%	0 dias	Linear - Temp	26/10/19	26/10/19	0 dias	26/10/19	26/10/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2313	2..PG031	31365	Cláusula 170 - Inc V	100%	153 dias	NA	05/08/19	17/03/20	153 dias	05/08/19	17/03/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2314	2..PG031	31366	Reunir as evidências para conclusão	100%	10 dias	Linear - Temp	05/08/19	19/08/19	10 dias	05/08/19	19/08/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2315	2..PG031	31367	Enviar o book de evidências da cláusula	100%	10 dias	Linear - Temp	20/08/19	02/09/19	10 dias	20/08/19	02/09/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2316	2..PG031	31368	Item de cláusula concluído interna	100%	0 dias	Linear - Temp	19/12/19	19/12/19	0 dias	19/12/19	19/12/19	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2317	2..PG031	31369	Executar o fluxo de conclusão do item	100%	90 dias	Linear - Temp	19/12/19	17/03/20	90 dias	19/12/19	17/03/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2318	2..PG031	31370	Item de cláusula concluído	100%	0 dias	Linear - Temp	17/03/20	17/03/20	0 dias	17/03/20	17/03/20	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2319	2..PG031	31371	Encerramento dos Itens de Cláusula	99%	2717 dias	NA	28/03/17	31/01/28	2717 dias	28/03/17	31/01/28	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2320	2..PG031	31372	Cláusula 169	0%	42 dias	NA	02/12/27	31/01/28	42 dias	02/12/27	31/01/28	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2321	2..PG031	31373	Executar o fluxo de encerramento	0%	61 dias	Linear - Temp	02/12/27	31/01/28	61 dias	02/12/27	31/01/28	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2322	2..PG031	31374	Item de cláusula encerrado	0%	0 dias	Linear - Temp	31/01/28	31/01/28	0 dias	31/01/28	31/01/28	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2323	2..PG031	31375	Cláusula 170 - 4ª Diretriz	100%	0 dias	NA	17/12/21	17/12/21	0 dias	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2324	2..PG031	31376	Executar o fluxo de encerramento	100%	0 dias	Linear - Temp	17/12/21	17/12/21	0 dias	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2325	2..PG031	31377	Item de cláusula encerrado	100%	0 dias	Linear - Temp	17/12/21	17/12/21	0 dias	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2326	2..PG031	31378	Cláusula 170 - Inc I	100%	1197 dias	NA	28/03/17	17/12/21	1197 dias	28/03/17	17/12/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2327	2..PG031	31379	Executar o fluxo de encerramento	100%	1726 dias	Linear - Temp	28/03/17	17/12/21	1726 dias	28/03/17	17/12/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2328	2..PG031	31380	Item de cláusula encerrado	100%	0 dias	Linear - Temp	17/12/21	17/12/21	0 dias	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2329	2..PG031	31381	Cláusula 170 - Inc II	100%	1057 dias	NA	10/10/17	17/12/21	1057 dias	10/10/17	17/12/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2330	2..PG031	31382	Executar o fluxo de encerramento	100%	1530 dias	Linear - Temp	10/10/17	17/12/21	1530 dias	10/10/17	17/12/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2331	2..PG031	31383	Item de cláusula encerrado	100%	0 dias	Linear - Temp	17/12/21	17/12/21	0 dias	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2332	2..PG031	31384	Cláusula 170 - Inc III	100%	943 dias	NA	18/03/18	17/12/21	943 dias	18/03/18	17/12/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2333	2..PG031	31385	Executar o fluxo de encerramento	100%	1371 dias	Linear - Temp	18/03/18	17/12/21	1371 dias	18/03/18	17/12/21	R\$0,00							

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
2335	2..PG031	31387	Cláusula 170 - Inc IV	100%	532 dias	NA	27/10/19	17/12/21	532 dias	27/10/19	17/12/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2336	2..PG031	31388	Executar o fluxo de encerramento	100%	783 dias	Linear - Temp	27/10/19	17/12/21	783 dias	27/10/19	17/12/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2337	2..PG031	31389	Item de cláusula encerrado	100%	0 dias	Linear - Temp	17/12/21	17/12/21	0 dias	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2338	2..PG031	31390	Cláusula 170 - Inc V	100%	438 dias	NA	18/03/20	17/12/21	438 dias	18/03/20	17/12/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2339	2..PG031	31391	Executar o fluxo de encerramento	100%	640 dias	Linear - Temp	18/03/20	17/12/21	640 dias	18/03/20	17/12/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2340	2..PG031	31392	Item de cláusula encerrado	100%	0 dias	Linear - Temp	17/12/21	17/12/21	0 dias	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2341	2..PG031	31393	Encerramento do Programa	0%	0 dias	NA	31/01/28	31/01/28	0 dias	31/01/28	31/01/28	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não
2342	2..PG031	31395	Encerramento do programa	0%	0 dias	Linear - Temp	31/01/28	31/01/28	0 dias	31/01/28	31/01/28	R\$0,00	R\$831.756.101,16	0	0	0	0	0	Não