

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
118	Tumiritinga - Sede	05/02/24	05/02/24																										
119	Santana do Paraíso - Ipaba do Paraíso	25/06/24	25/06/24																										
120	Barra Longa - Gesteira	24/09/24	24/09/24																										
121	Fernandes Tourinho - Senhora da Penha	27/08/24	27/08/24																										
122	Alpercata	10/04/24	10/04/24																										
123	Itueta	07/02/24	07/02/24																										
124	Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce	10/04/24	10/04/24																										
125	Baixo Guandu - Sede	25/06/24	25/06/24																										
126	Baixo Guandu - Mascarenhas	25/06/24	25/06/24																										
127	Linhares - Regência	29/10/24	29/10/24																										
128	Mariana - Camargos	21/05/24	21/05/24																										
129	Mariana - Pedras	21/05/24	21/05/24																										
130	Barra Longa - Barreto	17/05/24	17/05/24																										
131	Colatina	28/11/23	28/11/23																										
132	Linhares - Povoação	29/10/24	29/10/24																										
185	Execução																												
186	Adutora GV	15/01/16	31/10/23																										
187	Governador Valadares - Adutora GV	15/01/16	31/10/23																										
190	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	15/01/16	31/10/23																										
191	Captação Alternativa - Adutora Rio Corrente (900l/s)	15/01/16	02/03/23																										
205	Comissionamento	25/11/22	02/03/23																										
206	Operação Assistida do Sistema	03/03/23	31/10/23																										
207	Captações - Item 1 Eixo 9 (ACP)																												
213	Mariana - Camargos	01/02/18	04/06/27																										
216	Instrumento Particular de Definição de Escopo	22/05/24	04/07/24																										
217	Elaboração do Instrumento de Definição	22/05/24	28/05/24																										
218	Validação pelo Jurídico FR	10/06/24	10/06/24																										
220	Audiência de Conciliação	12/06/24	12/06/24																										
221	Protocolo junto a Operadora	13/06/24	13/06/24																										
222	Análise e Validação da Operadora	14/06/24	04/07/24																										
223	Análise e Validação do Município	14/06/24	04/07/24																										
255	MELHORIAS DE ETA	18/11/19	16/10/26																										
256	Captação Principal - Nascente e Tratamento	18/11/19	24/09/25																										
257	Engenharia - Nascente e Tratamento	18/11/19	02/08/24																										
266	Fundiário	24/07/24	31/12/24																										
268	Licenciamento	24/07/24	31/01/25																										
270	Suprimentos	05/08/24	10/02/25																										
273	Execução	11/02/25	25/08/25																										
276	Comissionamento	26/08/25	24/09/25																										
278	Operação Assistida do Sistema	25/09/25	30/12/25																										

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
279	Monitoramento PMQASH	31/12/25	16/10/26																										
285	Mariana - Pedras	02/01/18	06/10/26																										
288	Instrumento Particular de Definição de Escopo	22/05/24	05/07/24																										
289	Reunião de Alinhamento do Empreendimento	22/05/24	22/05/24																										
290	Elaboração do Instrumento de Definição	23/05/24	29/05/24																										
291	Validação pelo Jurídico FR	11/06/24	11/06/24																										
293	Audiência de Conciliação	13/06/24	13/06/24																										
294	Protocolo junto a Operadora	14/06/24	14/06/24																										
295	Análise e Validação da Operadora	17/06/24	05/07/24																										
296	Análise e Validação do Município	17/06/24	05/07/24																										
298	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA_MELHORIAS DE ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL	02/01/18	06/10/26																										
300	Captação Alternativa - Melhorias de ETA - Captação Principal	22/11/18	15/09/25																										
310	Fundiário	22/11/18	29/11/24																										
313	Licenciamento	27/06/24	06/01/25																										
315	Suprimentos	24/07/24	29/01/25																										
318	Execução	30/01/25	13/08/25																										
321	Comissionamento	14/08/25	15/09/25																										
323	Operação Assistida do Sistema	16/09/25	17/12/25																										
324	Monitoramento	18/12/25	06/10/26																										
327	Barra Longa - Barreto	02/01/18	17/02/27																										
330	Assinatura do Instrumento Particular	20/05/24	01/08/24																										
331	Audiência de Conciliação ou Reunião de Definição do Escopo	20/05/24	20/05/24																										
332	Elaboração do Instrumento	21/05/24	27/05/24																										
333	Validação pelo Jurídico FR	07/06/24	13/06/24																										
334	Protocolo junto a Operadora	18/06/24	18/06/24																										
335	Análise e Validação da Operadora	19/06/24	02/07/24																										
336	Análise e Validação do Município	19/06/24	02/07/24																										
337	Instrumento assinado ou comentado	03/07/24	03/07/24																										
338	Atendimento aos comentários	04/07/24	12/07/24																										
339	Validação dos Comentários: Operadora e Município	17/07/24	01/08/24																										
<i>340</i>	<i>Aprovação e Assinatura do Instrumento Particular</i>	<i>01/08/24</i>	<i>01/08/24</i>																										
341	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	02/01/18	17/02/27																										
343	Captação Alternativa - Captação, Adução e Tratamento	08/04/20	30/04/26																										
344	Engenharia - Estudo de Concepção	08/04/20	20/01/22																										
359	Fundiário	09/10/24	21/03/25																										
361	Licenciamento	09/10/24	24/04/25																										
366	Execução	16/09/25	27/03/26																										

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
369	Comissionamento	30/03/26	30/04/26																										
371	Operação Assistida do Sistema	04/05/26	04/08/26																										
372	Monitoramento	04/05/26	17/02/27																										
375	Barra Longa - Gesteira	20/10/17	07/10/24																										
378	Assinatura do Termo de Compromisso	19/05/22	28/07/22																										
380	<i>Elaboração do Termo</i>	<i>19/05/22</i>	<i>19/05/22</i>																										
381	<i>Validação pelo Jurídico FR</i>	<i>21/05/22</i>	<i>21/05/22</i>																										
382	Protocolo junto a Operadora	25/05/22	06/06/22																										
383	<i>Análise e Validação da Operadora</i>	<i>06/06/22</i>	<i>06/06/22</i>																										
384	<i>Análise e Validação do Município</i>	<i>06/06/22</i>	<i>06/06/22</i>																										
385	Termo assinado ou comentado	07/06/22	24/06/22																										
386	Atendimento aos comentários	27/06/22	04/07/22																										
387	Validação dos Comentários_Operadora e Município	07/07/22	28/07/22																										
388	<i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>	<i>28/07/22</i>	<i>28/07/22</i>																										
389	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA E MELHORIAS DE ETA	20/10/17	07/10/24																										
391	Captação Alternativa - Poço Profundo	20/10/17	27/06/19																										
392	Engenharia - Poços e Melhorias ETA - Etapa 1	20/10/17	27/06/19																										
397	Fundiário	23/07/18	30/11/18																										
403	Captação Alternativa e Melhorias ETA - Etapa 2	23/01/20	30/11/23																										
411	Fundiário	14/11/22	28/09/23																										
413	Suprimentos	03/04/23	13/04/23																										
415	Execução	02/05/23	27/10/23																										
418	Comissionamento	30/10/23	30/11/23																										
420	Operação Assistida do Sistema - Vandalizado	01/12/23	21/12/23																										
421	Aguardando decisão Judicial	22/12/23	07/10/24																										
424	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL	11/07/18	27/06/19																										
425	Rede de Distribuição de Água - Etapa 1 (Descontinuidade)	11/07/18	27/06/19																										
426	Engenharia	11/07/18	27/06/19																										
430	Belo Oriente - Cachoeira Escura																												
433	Assinatura do Termo de Compromisso	06/06/22	08/11/23																										
434	<i>Reunião de Alinhamento do Empreendimento - Operador</i>	<i>06/06/22</i>	<i>06/06/22</i>																										
435	Elaboração do Termo	15/07/22	09/08/22																										
436	Validação pelo Jurídico FR	10/08/22	10/08/22																										
437	Protocolo junto a Operadora	12/08/22	16/08/22																										
438	Protocolo junto da Operadora (RV01)	08/12/22	08/12/22																										
439	Protocolo junto da Operadora (RV02)	31/01/23	31/01/23																										
440	Protocolo junto ao Município	11/08/22	11/08/22																										

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
441	Protocolo junto ao Município (RV01)	08/12/22	08/12/22																										
442	Análise e Validação da Operadora	10/02/23	22/08/23																										
443	Análise e Validação do Município	10/02/23	29/06/23																										
444	Termo assinado ou comentado	23/08/23	23/08/23																										
445	Atendimento aos comentários	23/08/23	23/08/23																										
446	Validação dos Comentarios_Operadora e Município	24/08/23	07/11/23																										
447	<i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>	<i>08/11/23</i>	<i>08/11/23</i>																										
448	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
451	Teste de Vazão e de Qualidade da Água - 2 Poços	11/04/22	10/05/22																										
452	Captação Alternativa - Poço ETA	04/01/18	03/09/19																										
453	Engenharia	04/01/18	31/07/18																										
457	Fundiário	23/03/18	29/05/18																										
459	Licenciamento	16/01/18	21/01/19																										
461	Execução	03/04/19	01/08/19																										
464	Comissionamento	02/08/19	03/09/19																										
481	Captação Alternativa - 04 poços profundos, adução, tratamento e elevatórias																												
489	Fundiário	02/07/21	24/05/24																										
492	Licenciamento	10/03/22	09/10/24																										
495	Suprimentos	02/05/23	26/02/24																										
499	Execução	17/04/24	09/04/25																										
502	Comissionamento	10/04/25	14/05/25																										
504	Operação Assistida do Sistema	15/05/25	18/08/25																										
505	Monitoramento	19/08/25	05/06/26																										
508	MELHORIAS DE ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
509	Melhorias de ETA e Captação Principal	02/10/18	19/12/24																										
516	Suprimentos	26/06/23	26/02/24																										
518	Execução	17/04/24	18/11/24																										
521	Comissionamento	19/11/24	19/12/24																										
530	Fundiário	18/10/18	31/07/19																										
532	Execução	03/04/19	01/08/19																										
535	Comissionamento	02/08/19	03/09/19																										
537	Melhorias ETA - Captação Principal e ETA 40 L/s	03/10/16	19/09/25																										
538	OBRAS - Período Emergencial - Belo Oriente - Cachoeira Escura	03/10/16	28/02/17																										
546	Fundiário	18/10/18	10/07/19																										
564	Fundiário	20/04/22	17/12/24																										
569	Suprimentos	19/08/24	21/02/25																										
572	Execução	24/02/25	20/08/25																										

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
575	Comissionamento	21/08/25	19/09/25																										
578	UTR	04/11/19	24/09/27																										
579	UTR - ETA Cachoeira Escura	04/11/19	23/06/27																										
593	Suprimentos	06/08/25	10/02/26																										
596	Execução	11/02/26	21/05/27																										
599	Comissionamento	24/05/27	23/06/27																										
601	Operação Assistida do Sistema	24/06/27	24/09/27																										
603	Fernandes Tourinho - Senhora da Penha	01/04/17	08/09/27																										
606	Assinatura do Instrumento Particular	28/08/24	04/11/24																										
607	Audiência de Conciliação ou Reunião de Definição do Escopo	28/08/24	28/08/24																										
608	Elaboração do Instrumento	29/08/24	04/09/24																										
609	Validação pelo Jurídico FR	16/09/24	20/09/24																										
610	Protocolo junto a Operadora	25/09/24	25/09/24																										
611	Análise e Validação da Operadora	26/09/24	09/10/24																										
612	Análise e Validação do Município	26/09/24	09/10/24																										
613	Instrumento assinado ou comentado	10/10/24	10/10/24																										
614	Atendimento aos comentários	11/10/24	21/10/24																										
615	Validação dos Comentários: Operadora e Município	24/10/24	04/11/24																										
616	Aprovação e Assinatura do Instrumento Particular	04/11/24	04/11/24																										
617	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	01/04/17	19/07/27																										
619	Captação Alternativa - Captação Poço, Elevatória, Adução e Tratamento	04/02/19	26/06/26																										
631	Fundiário	04/02/19	11/02/25																										
634	Licenciamento	28/08/24	11/03/25																										
636	Suprimentos	26/05/25	25/11/25																										
639	Execução	26/11/25	26/05/26																										
642	Comissionamento	27/05/26	26/06/26																										
644	Operação Assistida do Sistema	29/06/26	29/09/26																										
645	Monitoramento	30/09/26	19/07/27																										
648	MELHORIAS DE ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL	04/02/19	08/09/27																										
649	Melhorias ETA - Captação Principal e ETA	04/02/19	17/08/26																										
661	Fundiário	04/02/19	12/02/25																										
664	Licenciamento	04/09/24	19/03/25																										
666	Suprimentos	15/04/25	21/10/25																										
669	Execução	22/10/25	16/07/26																										
672	Comissionamento	17/07/26	17/08/26																										
674	Operação Assistida do Sistema	18/08/26	20/11/26																										
675	Monitoramento	23/11/26	08/09/27																										
678	Periquito - Pedra Corrida	16/01/18	06/02/26																										
689	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	16/01/18	06/05/24																										

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
691	Captação Alternativa e Tratamento	16/01/18	08/11/23																										
697	Engenharia - Adequação Dos Projetos P/ Atendimento AECOM	08/04/22	31/03/23																										
700	Engenharia - As built blindagem do poço e elevação painéis	20/09/22	18/08/23																										
703	Fundiário	21/05/18	13/05/21																										
705	Licenciamento	16/01/18	18/01/19																										
707	Execução	16/09/19	17/02/23																										
711	Comissionamento	30/01/23	02/03/23																										
712	Operação Assistida do Sistema	03/03/23	14/07/23																										
714	Monitoramento	17/07/23	06/05/24																										
717	MELHORIAS DE ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL	21/05/18	02/05/24																										
718	Melhorias ETA - Captação Principal e ETA	21/05/18	30/09/21																										
723	Fundiário	21/05/18	10/09/19																										
725	Execução	08/07/19	09/04/21																										
729	Comissionamento	12/04/21	12/05/21																										
750	Alpercata																												
753	Assinatura do Termo de Compromisso	25/08/22	22/05/23																										
754	Reunião de Alinhamento do Empreendimento	25/08/22	25/08/22																										
755	Elaboração do Termo	26/08/22	04/09/22																										
756	Validação pelo Jurídico FR	05/09/22	05/09/22																										
757	Protocolo junto ao Município/Operador	05/09/22	06/09/22																										
758	Análise e Validação do Município/Operador	08/09/22	25/11/22																										
759	Protocolo junto ao Município/Operador (RV 01)	20/12/22	11/05/23																										
760	Termo assinado ou comentado	12/05/23	12/05/23																										
761	Atendimento aos comentários	15/05/23	16/05/23																										
762	Validação dos Comentários do Município/Operador	19/05/23	22/05/23																										
763	<i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>	22/05/23	22/05/23																										
764	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA E MELHORIAS DE ETA																												
766	Captação Alternativa	19/10/20	15/07/21																										
767	Engenharia - Estudo de Alternativas (Córrego Traíra)	19/10/20	15/07/21																										
770	Melhoria ETA e Captação Principal	25/04/22	05/05/26																										
771	Engenharia - ETA + UTR 30 L/s em substituição à Captação Alternativa (50% Pleito Copasa)	25/04/22	27/10/23																										
782	Licenciamento	28/06/24	18/12/24																										
784	Suprimentos	12/04/23	21/11/23																										
790	Execução	07/01/25	30/03/26																										

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
793	Comissionamento	01/04/26	05/05/26																										
795	Operação Assistida do Sistema	06/05/26	06/08/26																										
796	Monitoramento	07/08/26	26/05/27																										
799	Governador Valadares - Sede																												
802	Assinatura do Termo de Compromisso / Instrumento Particular	17/03/23	08/12/23																										
803	Elaboração do Termo	17/03/23	05/05/23																										
804	Validação pelo Jurídico FR	08/05/23	15/06/23																										
805	Reunião de Alinhamento do Empreendimento	28/03/23	28/03/23																										
806	Protocolo junto a Operadora	12/07/23	12/07/23																										
807	Análise e Validação da Operadora	13/07/23	19/09/23																										
808	Análise e Validação do Município	13/07/23	19/09/23																										
809	Termo Comentado	20/09/23	20/09/23																										
810	Atendimento aos comentários e Validação pelo Jurídico	21/09/23	26/09/23																										
811	Validação dos Comentários_Operadora e Município	28/09/23	05/12/23																										
812	<i>Aprovação e Assinatura do Instrumento Particular</i>	<i>08/12/23</i>	<i>08/12/23</i>																										
821	MELHORIAS DE ETA																												
822	Melhoria de ETA - Central 900 L/s	03/10/16	11/12/25																										
823	Engenharia	14/12/18	26/04/22																										
842	Suprimentos	28/04/23	20/12/23																										
845	Suprimentos	26/12/24	07/07/25																										
848	Execução	03/10/16	11/11/25																										
853	Comissionamento	12/11/25	11/12/25																										
855	Melhoria de ETA - Central 900 L/s - Captação Principal Rio Doce	08/09/20	31/03/23																										
859	Engenharia - Adequação Dos Projetos P/ Atendimento AECOM	17/01/22	31/03/23																										
864	Melhorias ETA - Santa Rita 36 L/s	10/12/18	29/01/20																										
871	Execução	10/09/19	27/12/19																										
874	Comissionamento	30/12/19	29/01/20																										
876	Melhorias ETA - Nova ETA Santa Rita	05/03/18	18/05/26																										
891	Licenciamento	19/07/19	14/12/20																										
893	Suprimentos	18/07/24	24/01/25																										
896	Execução	24/01/25	14/04/26																										
899	Comissionamento	14/04/26	18/05/26																										
901	Operação Assistida do Sistema	18/05/26	19/08/26																										
902	Monitoramento	19/08/26	09/06/27																										
905	Melhoria de ETA - Vila Isa 256 L/s	03/10/16	19/09/24																										
914	Execução	03/10/16	20/08/24																										
922	Melhorias ETA - Recanto dos Sonhos 32 L/s	23/03/18	23/08/24																										
927	Fundiário	23/03/18	30/08/18																										

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
929	Suprimentos	28/04/23	20/12/23																										
932	Execução	21/03/19	23/08/24																										
939	UTR	31/07/19	18/09/26																										
940	UTR - ETA Central	31/07/19	19/05/26																										
954	Licenciamento	20/10/23	06/05/24																										
956	Suprimentos	08/07/24	13/01/25																										
959	Execução	14/01/25	15/04/26																										
962	Comissionamento	16/04/26	19/05/26																										
964	Operação Assistida do Sistema	20/05/26	20/08/26																										
966	UTR - ETA Vila Isa	11/12/19	15/06/26																										
981	Licenciamento	10/06/24	13/12/24																										
983	Suprimentos	08/07/24	13/01/25																										
986	Execução	21/02/25	13/05/26																										
989	Comissionamento	14/05/26	15/06/26																										
991	Operação Assistida do Sistema	16/06/26	16/09/26																										
993	UTR - ETA Recanto dos Sonhos	06/01/20	17/06/26																										
1009	Licenciamento	10/06/24	13/12/24																										
1011	Suprimentos	08/07/24	13/01/25																										
1014	Execução	14/01/25	15/05/26																										
1017	Comissionamento	18/05/26	17/06/26																										
1019	Operação Assistida do Sistema	18/06/26	18/09/26																										
1021	Governador Valadares - São Vitor	01/04/17	17/11/26																										
1024	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	01/04/17	21/05/25																										
1026	Captação Alternativa - Poço Existente e STA	31/01/18	26/04/24																										
1027	Engenharia	31/01/18	30/09/19																										
1031	Engenharia - NAP	17/09/20	27/01/21																										
1034	Engenharia - Adequação dos Projetos p/ Atendimento AECOM	20/04/22	14/12/23																										
1044	Fundiário	21/12/18	21/12/18																										
1046	Licenciamento	29/07/20	29/07/20																										
1048	Suprimentos	14/03/22	13/07/23																										
1051	Execução	04/12/19	02/01/24																										
1052	Execução das Obras	04/12/19	29/11/21																										
1053	Execução das Obras (ajustes)	04/09/23	29/12/23																										
1055	Comissionamento	03/01/24	26/04/24																										
1057	Operação Assistida do Sistema	29/04/24	31/07/24																										
1058	Monitoramento	01/08/24	21/05/25																										
1061	MELHORIAS DE ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL	06/06/18	22/03/24																										
1062	Melhorias de ETA - Captação Principal	06/06/18	22/03/24																										
1063	Engenharia - Captação Principal - Balsa	19/11/18	14/02/20																										

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
1069	Fundiário	06/06/18	21/12/18																										
1075	Execução	23/05/19	09/11/23																										
1079	Comissionamento	18/09/23	24/10/23																										
1104	Tumiritinga - Sede																												
1107	Termo de Compromisso	06/06/22	29/08/22																										
1108	<i>Reunião de Alinhamento do Empreendimento</i>	06/06/22	06/06/22																										
1109	<i>Elaboração do Termo</i>	11/07/22	11/07/22																										
1110	Validação pelo Jurídico FR	12/07/22	05/08/22																										
1111	Protocolo junto a Operadora	29/08/22	29/08/22																										
1112	Protocolo junto ao Município	29/07/22	05/08/22																										
1113	Análise e Validação do Município	08/08/22	11/08/22																										
1114	Termo assinado ou comentado pelo Município	12/08/22	12/08/22																										
1115	Assinatura do Instrumento Particular	06/02/24	21/03/24																										
1116	Audiência de Conciliação ou Reunião de Definição do Escopo	06/02/24	06/02/24																										
1117	Elaboração do Instrumento	15/02/24	13/03/24																										
1118	Validação pelo Jurídico FR	13/03/24	13/03/24																										
1119	<i>Protocolo junto a Operadora</i>	13/03/24	13/03/24																										
1120	Análise e Validação da Operadora	14/03/24	20/03/24																										
1121	Análise e Validação do Município	14/03/24	20/03/24																										
1122	<i>Disponibilizar o Instrumento Particular para a Perícia</i>	21/03/24	21/03/24																										
1123	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
1125	Definição do Programa (Teste de Vazão, Qualidade da Água e Condicionantes)	29/03/22	13/05/22																										
1126	Captação Alternativa - Poço Profundo																												
1127	Engenharia - Poço, Adutora e Tratamento	18/11/19	22/03/24																										
1152	Fundiário	30/07/20	30/07/20																										
1154	Licenciamento	21/07/20	25/11/22																										
1157	Suprimentos	22/02/22	05/08/22																										
1160	Suprimentos - Captação Alternativa	28/01/25	14/07/25																										
1163	Execução	05/01/23	09/01/26																										
1167	Comissionamento	12/01/26	10/02/26																										
1169	Operação Assistida do Sistema	11/02/26	21/05/26																										
1170	Monitoramento	22/05/26	09/03/27																										
1173	MELHORIAS DE ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL	29/10/18	26/02/26																										
1174	Melhorias ETA - Captação Principal e ETA	29/10/18	26/02/26																										
1189	Suprimentos	22/02/22	27/12/24																										
1195	Execução	15/07/25	22/01/26																										
1198	Comissionamento	23/01/26	26/02/26																										
1201	Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce																												
1204	Assinatura do Termo de Compromisso	08/07/22	12/08/22																										
1205	Reunião de Alinhamento do Empreendimento	08/07/22	08/07/22																										

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
1206	Elaboração do Termo	11/07/22	11/07/22																										
1207	Validação pelo Jurídico FR	12/07/22	05/08/22																										
1208	Protocolo junto ao Município/Operador	08/08/22	08/08/22																										
1209	Análise e Validação do Município/Operador	09/08/22	10/08/22																										
1210	Termo assinado ou comentado	11/08/22	12/08/22																										
1211	<i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>	<i>12/08/22</i>	<i>12/08/22</i>																										
1212	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	27/03/17	01/02/21																										
1214	Captação Alternativa - Poço e Tratamento	02/01/18	07/04/20																										
1220	Fundiário	22/10/18	06/08/19																										
1222	Licenciamento	07/04/20	07/04/20																										
1227	Comissionamento	08/03/18	06/04/18																										
1229	MELHORIAS DE ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
1230	Melhorias ETA - Captação Principal, ETA Compacta 3 L/s e UTR																												
1231	Engenharia	10/12/18	12/04/22																										
1239	Engenharia - Elevação do Padrão CEMIG + TR	25/04/22	12/09/22																										
1243	Engenharia - Adequação dos Projetos p/ Atendimento AECOM	12/05/22	29/04/24																										
1246	Fundiário	19/05/20	29/07/22																										
1248	Licenciamento	10/11/21	10/05/23																										
1251	Suprimentos	22/02/22	05/08/22																										
1254	Execução	02/08/22	04/07/23																										
1257	Comissionamento	04/07/23	11/08/23																										
1259	Operação Assistida do Sistema	14/08/23	24/11/23																										
1260	Monitoramento	01/12/23	17/09/24																										
1272	Galileia	03/05/17	26/08/25																										
1275	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	18/09/17	31/05/21																										
1277	Captação Alternativa - Poços	18/09/17	29/05/20																										
1278	Engenharia	10/01/18	18/12/18																										
1283	Licenciamento	18/09/17	25/09/19																										
1285	Suprimentos	04/09/18	08/03/19																										
1287	Execução	05/09/19	04/10/19																										
1290	Comissionamento	20/02/20	29/05/20																										
1292	Operação Assistida do Sistema	20/02/20	29/05/20																										
1293	Monitoramento	01/06/20	31/05/21																										
1296	MELHORIAS DE ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL	03/05/17	10/02/23																										
1297	Melhorias ETA - Captação Principal, Adução, Elevatória, UTR	03/05/17	10/02/23																										
1298	Engenharia	03/07/17	10/07/18																										

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
1304	Engenharia - Solução para manutenção Bombas Elevatórias	10/09/18	04/12/18																										
1308	Engenharia - Reforço da Fundação das Estruturas da Captação	22/01/21	08/11/21																										
1314	Engenharia - Melhorias Na ETA - As Built	19/11/18	31/05/19																										
1318	Engenharia - Adequação dos Projetos p/ Atendimento AECOM	13/12/21	20/01/23																										
1322	Licenciamento	18/09/17	25/09/19																										
1324	Suprimentos	04/09/18	16/05/22																										
1327	Execução	03/05/17	30/01/23																										
1331	Comissionamento	01/10/19	30/10/19																										
1333	Operação Assistida do Sistema	01/10/19	07/01/20																										
1334	Monitoramento	20/02/20	24/02/21																										
1357	Resplendor																												
1360	Assinatura do Instrumento Particular	07/02/24	17/04/24																										
1361	Audiência de Conciliação ou Reunião de Definição do Escopo	07/02/24	07/02/24																										
1362	Elaboração do Instrumento	20/02/24	26/02/24																										
1363	Validação pelo Jurídico FR	26/02/24	26/02/24																										
1364	Protocolo junto a Operadora	27/02/24	27/02/24																										
1365	Análise e Validação da Operadora	27/02/24	16/04/24																										
1366	Análise e Validação do Município	27/02/24	16/04/24																										
1367	Instrumento assinado ou comentado	17/04/24	17/04/24																										
1368	<i>Aprovação e Assinatura do Instrumento Particular</i>	<i>17/04/24</i>	<i>17/04/24</i>																										
1369	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	01/04/17	21/08/26																										
1371	Captação Alternativa - Poços Profundos e Elevatória de Água Bruta	07/08/17	21/08/26																										
1377	Engenharia - Adequação de Projetos Atendimento AECOM	29/11/21	05/12/22																										
1381	Engenharia - Pré cloração do STA	14/12/21	08/12/22																										
1387	Engenharia - Estudo Pre Cloração dos Poços	30/03/22	15/06/22																										
1390	Suprimentos - Pré cloração do STA	07/03/19	13/08/24																										
1393	Execução	07/03/19	12/07/24																										
1398	Comissionamento	15/07/24	13/08/24																										
1400	Engenharia - Interligação dos Poços	07/08/17	31/07/18																										
1403	Execução	01/08/18	09/08/21																										
1420	Licenciamento	24/05/24	20/09/24																										
1422	Suprimentos	30/07/24	04/02/25																										
1425	Execução	05/02/25	01/07/25																										
1428	Comissionamento	02/07/25	31/07/25																										

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
1551	Captação Alternativa - Rio Manhuaçu, ETA e UTR 20 L/s	21/10/19	27/08/20																										
1552	Engenharia	21/10/19	27/08/20																										
1555	Captação Alternativa	14/02/22	17/06/26																										
1571	Fundiário	01/11/22	05/02/25																										
1574	Licenciamento	17/05/24	21/11/24																										
1576	Suprimentos	19/08/24	21/02/25																										
1579	Execução	25/02/25	15/05/26																										
1582	Comissionamento	18/05/26	17/06/26																										
1584	Operação Assistida do Sistema	18/06/26	18/09/26																										
1585	Monitoramento	21/09/26	08/07/27																										
1588	Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce	12/03/18	19/05/27																										
1591	Assinatura do Instrumento Particular	11/04/24	11/06/24																										
1592	Audiência de Conciliação ou Reunião de Definição do Escopo	11/04/24	11/04/24																										
1593	Elaboração do Instrumento	12/04/24	18/04/24																										
1594	Validação pelo Jurídico FR	19/04/24	25/04/24																										
1595	Protocolo junto a Operadora	26/04/24	26/04/24																										
1596	Análise e Validação da Operadora	29/04/24	13/05/24																										
1597	Análise e Validação do Município	29/04/24	13/05/24																										
1598	Instrumento assinado ou comentado	14/05/24	14/05/24																										
1599	Atendimento aos comentários	15/05/24	23/05/24																										
1600	Validação dos Comentários: Operadora e Município	24/05/24	11/06/24																										
1601	Aprovação e Assinatura do Instrumento Particular	11/06/24	11/06/24																										
1602	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	12/03/18	19/05/27																										
1610	Captação Alternativa e Melhorias ETA	28/10/19	23/02/26																										
1611	Engenharia - Adutora 10 Km (sede Aimorés)	28/10/19	05/09/24																										
1621	Fundiário	01/07/24	03/12/24																										
1623	Licenciamento	01/07/24	08/01/25																										
1625	Suprimentos	11/07/24	16/01/25																										
1628	Execução	17/01/25	19/01/26																										
1631	Comissionamento	20/01/26	23/02/26																										
1633	Captação Alternativa - Poço Profundo	21/09/20	30/07/26																										
1638	Engenharia - Poço	11/04/24	28/05/25																										
1649	Fundiário	15/07/24	18/12/24																										
1651	Licenciamento	15/07/24	22/01/25																										
1653	Suprimentos	26/02/25	05/09/25																										
1656	Execução	08/09/25	30/06/26																										
1659	Comissionamento	01/07/26	30/07/26																										
1661	Operação Assistida do Sistema	31/07/26	04/11/26																										
1662	Monitoramento	31/07/26	19/05/27																										

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
1665	UTR	28/10/19	15/09/26																										
1666	UTR - 60 L/s (sede Aimorés)	28/10/19	12/06/26																										
1677	Suprimentos	09/01/25	18/07/25																										
1680	Execução	21/07/25	12/05/26																										
1683	Comissionamento	13/05/26	12/06/26																										
1685	Operação Assistida do Sistema	15/06/26	15/09/26																										
1687	Baixo Guandu - Sede																												
1690	Assinatura do Termo de Compromisso	23/02/22	18/07/22																										
1691	Reunião de Alinhamento do Empreendimento	23/02/22	23/02/22																										
1692	Elaboração do Termo	24/02/22	07/03/22																										
1693	Validação pelo Jurídico FR	17/03/22	17/03/22																										
1694	Protocolo junto a Operadora	21/03/22	21/03/22																										
1695	<i>Análise e Validação da Operadora</i>	11/04/22	11/04/22																										
1696	<i>Análise e Validação do Município</i>	11/04/22	11/04/22																										
1697	<i>Termo assinado ou comentado</i>	14/06/22	14/06/22																										
1698	Atendimento aos comentários	15/06/22	22/06/22																										
1699	Validação dos Comentários_Operadora e Município	22/06/22	05/07/22																										
1700	Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso	05/07/22	18/07/22																										
1701	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
1702	Captação Alternativa - Rio Guandu	30/04/18	11/04/22																										
1703	Engenharia - Adutora Rio Guandu (a ser cancelado)	30/04/18	11/04/22																										
1710	Fundiário	14/05/19	04/09/20																										
1712	Captação Alternativa - Rio Guandu																												
1713	Engenharia - Captação e Adutora do Rio Guandu até ETA (Caminhamento Urbano)	24/02/22	15/12/23																										
1721	Fundiário	18/05/22	29/11/23																										
1723	Licenciamento	21/07/22	08/08/22																										
1725	Suprimentos	20/04/23	21/12/23																										
1728	Execução	06/12/22	26/12/24																										
1731	Comissionamento	27/12/24	28/01/25																										
1733	Operação Assistida do Sistema	29/01/25	08/05/25																										
1734	Monitoramento	09/05/25	23/02/26																										
1737	MELHORIAS DE ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
1738	Instrumento Particular - Melhorias ETA / UTR	26/06/24	24/07/24																										
1739	Elaboração do Instrumento Particular - Melhorias da ETA / UTR	26/06/24	11/07/24																										
1740	Protocolo do Instrumento no Operador	12/07/24	12/07/24																										
1741	Protocolo do Instrumento no Município	12/07/24	12/07/24																										

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
1859	Fundiário	03/12/21	19/02/25																										
1862	Licenciamento	18/01/22	26/03/25																										
1865	Suprimentos	12/09/24	24/03/25																										
1868	Execução	25/03/25	16/09/25																										
1871	Comissionamento	17/09/25	16/10/25																										
1873	Operação Assistida do Sistema	17/10/25	22/01/26																										
1874	Monitoramento	23/01/26	10/11/26																										
1877	Captação Alternativa - Adutora de Água Tratada	22/03/18	10/02/26																										
1888	Fundiário	12/09/24	19/02/25																										
1890	Licenciamento	12/09/24	26/03/25																										
1892	Suprimentos	10/10/24	23/04/25																										
1895	Execução	24/04/25	09/01/26																										
1898	Comissionamento	12/01/26	10/02/26																										
1900	MELHORIAS DE ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL	17/08/20	28/06/23																										
1901	Melhorias ETA	17/08/20	28/06/23																										
1915	Execução	05/03/21	24/08/21																										
1920	UTR	03/07/24	20/01/27																										
1921	UTR - Mascarenhas	03/07/24	14/10/26																										
1933	Fundiário	12/02/25	24/07/25																										
1935	Licenciamento	12/02/25	26/08/25																										
1937	Suprimentos	20/05/25	19/11/25																										
1940	Execução	20/11/25	14/09/26																										
1943	Comissionamento	14/09/26	14/10/26																										
1945	Operação Assistida do Sistema	15/10/26	20/01/27																										
1947	Colatina																												
1950	Assinatura do Termo de Compromisso	10/02/22	31/08/22																										
1951	Reunião de Alinhamento do Empreendimento	10/02/22	10/02/22																										
1952	Elaboração do Termo	11/02/22	17/02/22																										
1953	Validação pelo Jurídico FR	04/03/22	04/03/22																										
1954	Protocolo junto a Operadora	09/03/22	09/03/22																										
1955	Análise e Validação da Operadora	10/03/22	30/03/22																										
1956	Análise e Validação do Município	10/03/22	30/03/22																										
1957	Termo assinado ou comentado	26/04/22	27/04/22																										
1958	Atendimento aos comentários	28/04/22	02/05/22																										
1959	Validação dos Comentários_Operadora e Município	05/05/22	06/05/22																										
1960	Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso	31/08/22	31/08/22																										
1961	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
1964	Captação Alternativa - Rio Pancas - (ETA Sra Aparecida)																												
1968	Fundiário	05/11/21	06/06/24																										

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028			
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2		
1970	Suprimentos	24/02/23	25/10/24	[Barra]																											
1975	Execução	23/06/16	07/04/25	[Barra]																											
1979	Comissionamento	08/04/25	12/05/25	[Barra]																											
1981	Operação Assistida do Sistema	13/05/25	13/08/25	[Barra]																											
1983	Captação Alternativa - Rio Santa Maria - (ETA Marista)	23/06/16	01/03/17	[Barra]																											
1987	Comissionamento	30/11/16	01/03/17	[Barra]																											
1989	Operação Assistida do Sistema	02/03/17	01/06/17	[Barra]																											
1990	Monitoramento	02/06/17	06/03/18	[Barra]																											
1993	Captação Alternativa - (ETA Colúmbia)			[Barra]																											
2001	Licenciamento	15/06/22	19/01/23	[Barra]																											
2003	Suprimentos	03/08/22	29/03/23	[Barra]																											
2006	Execução (Obras)	03/04/23	20/05/24	[Barra]																											
2009	Comissionamento	21/05/24	20/06/24	[Barra]																											
2052	UTR	29/11/19	31/12/26	[Barra]																											
2053	UTR - ETA Senhora Aparecida	22/04/20	24/09/26	[Barra]																											
2067	Fundiário	05/03/24	31/07/24	[Barra]																											
2072	Suprimentos	29/04/25	30/10/25	[Barra]																											
2075	Execução	31/10/25	24/08/26	[Barra]																											
2078	Comissionamento	25/08/26	24/09/26	[Barra]																											
2080	Operação Assistida do Sistema	25/09/26	31/12/26	[Barra]																											
2082	UTR - ETA Marista	22/04/20	24/09/26	[Barra]																											
2096	Fundiário	05/03/24	31/07/24	[Barra]																											
2101	Licenciamento	30/12/24	11/07/25	[Barra]																											
2103	Suprimentos	29/04/25	30/10/25	[Barra]																											
2106	Execução	31/10/25	24/08/26	[Barra]																											
2109	Comissionamento	25/08/26	24/09/26	[Barra]																											
2111	Operação Assistida do Sistema	25/09/26	31/12/26	[Barra]																											
2113	UTR - ETA Colúmbia	29/11/19	21/10/25	[Barra]																											
2126	Fundiário	14/03/24	20/08/24	[Barra]																											
2128	Licenciamento	14/03/24	19/09/24	[Barra]																											
2130	Suprimentos	24/05/24	26/11/24	[Barra]																											
2133	Execução	27/11/24	19/09/25	[Barra]																											
2136	Comissionamento	22/09/25	21/10/25	[Barra]																											
2138	Operação Assistida do Sistema	22/10/25	27/01/26	[Barra]																											
2140	Marilândia - Boninsegna			[Barra]																											
2143	Assinatura do Termo de Compromisso	23/02/22	14/06/22	[Barra]																											
2144	Reunião de Alinhamento do Empreendimento	04/03/22	04/03/22	[Barra]																											
2145	Elaboração do Termo	23/02/22	04/03/22	[Barra]																											
2146	Validação pelo Jurídico FR	04/03/22	04/03/22	[Barra]																											

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
2147	Protocolo junto a Operadora	18/03/22	19/05/22																										
2148	Análise e Validação da Operadora	29/04/22	19/05/22																										
2149	Análise e Validação do Município	29/04/22	19/05/22																										
2150	Termo assinado ou comentado	20/05/22	14/06/22																										
2151	Atendimento aos comentários	06/06/22	14/06/22																										
2152	Validação dos Comentarios_Operadora e Município	30/05/22	14/06/22																										
2153	<i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>	<i>14/06/22</i>	<i>14/06/22</i>																										
2154	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
2156	Perfuração de Poço Profundo	01/02/22	03/02/22																										
2157	Teste de Vazão e Qualidade da Água	24/03/22	27/04/22																										
2158	Captação Alternativa - Poço Profundo																												
2164	Fundiários	13/10/22	13/10/22																										
2166	Licenciamento	15/06/22	14/03/23																										
2168	Execução	06/09/22	20/09/23																										
2172	Comissionamento	17/08/23	01/02/24																										
2174	Operação Assistida do Sistema	15/02/24	14/05/24																										
2175	Monitoramento	15/05/24	25/02/25																										
2178	Melhoria ETA e Captação Principal	03/12/18	27/04/20																										
2184	Fundiário	07/11/19	13/01/20																										
2188	Linhares - Sede																												
2191	Assinatura do Termo de Compromisso	03/01/22	25/10/23																										
2192	Reunião de Alinhamento do Empreendimento	03/01/22	03/01/22																										
2193	Elaboração do Termo	08/09/22	14/09/22																										
2194	Validação pelo Jurídico FR	15/09/22	15/09/22																										
2195	Protocolo junto a Operadora	16/09/22	16/09/22																										
2196	Análise e emissão de comentarios da Operadora	02/02/23	20/06/23																										
2197	Elaboração do novo Termo de Compromisso	21/06/23	15/09/23																										
2198	Validação pelo Jurídico FR	18/09/23	25/09/23																										
2199	Análise Sem Retorno da Operadora	26/09/23	25/10/23																										
2200	Análise Sem Retorno do Município	26/09/23	25/10/23																										
2201	Assinatura do Instrumento Particular	30/10/24	02/01/25																										
2202	Audiência de Conciliação ou Reunião de Definição do Escopo	30/10/24	30/10/24																										
2203	Elaboração do Instrumento	31/10/24	06/11/24																										
2204	Validação pelo Jurídico FR	07/11/24	13/11/24																										
2205	Protocolo junto a Operadora	14/11/24	14/11/24																										
2206	Análise e Validação da Operadora	18/11/24	29/11/24																										
2207	Análise e Validação do Município	18/11/24	29/11/24																										
2208	Instrumento assinado ou comentado	02/12/24	02/12/24																										
2209	Atendimento aos comentários	03/12/24	11/12/24																										

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
2210	Validação dos Comentários: Operadora e Município	13/12/24	02/01/25																										
2211	Aprovação e Assinatura do Instrumento Particular	02/01/25	02/01/25																										
2212	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
2213	Captação Alternativa Lagoa Nova	01/09/16	14/07/17																										
2214	Execução	01/09/16	14/07/17																										
2216	Captação Alternativa - Adequação do Sistema de Captação	26/11/18	17/03/20																										
2217	Engenharia	26/11/18	29/08/19																										
2221	Execução	14/02/20	17/03/20																										
2223	Captação Alternativa - Ajustes Gerais																												
2224	Engenharia - Melhoria no Acesso	07/06/18	29/11/19																										
2229	Engenharia - Estudo Alimentação Elétrica p/ Bombas Captação	30/07/18	04/12/18																										
2232	Engenharia - Adequações do Acesso a Lagoa Nova	24/03/20	29/04/21																										
2240	Engenharia - Estudo de alternativas escada metálica	28/07/21	24/03/22																										
2243	Engenharia - Lagoa Nova (Diagnóstico)	03/12/21	09/02/22																										
2246	Engenharia - As built laudo pericia	21/01/22	13/05/22																										
2249	Engenharia - Visita técnica As built	24/01/22	04/04/22																										
2252	Engenharia - Restabelecimento do Sist. Captação	11/04/22	10/11/22																										
2257	Engenharia - Escada de Acesso Capt. Balsa	31/03/22	07/10/22																										
2263	Licenciamento	26/09/22	21/03/23																										
2265	Suprimentos	25/11/22	05/12/22																										
2267	Execução	09/03/23	26/08/24																										
2272	Comissionamento	27/08/24	25/09/24																										
2274	Operação Assistida do Sistema	26/09/24	02/01/25																										
2275	Monitoramento	03/01/25	17/10/25																										
2278	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL	01/07/16	22/07/26																										
2279	Melhorias ETA	01/07/16	22/07/26																										
2289	Engenharia - Estudo de Capacidade de Tratamento da ETA	14/09/21	26/05/22																										
2292	Engenharia - Análise e Adequação de Projetos - Relatório da AECOM	29/04/22	08/01/24																										
2295	Suprimentos	19/02/25	29/08/25																										
2298	Execução	01/07/16	04/05/26																										
2304	Comissionamento	05/05/26	03/06/26																										
2331	UTR	05/11/18	09/09/27																										
2332	UTR - ETA Linhares	05/11/18	08/06/27																										
2346	Fundiário	20/05/25	22/10/25																										
2348	Suprimentos	07/10/25	16/04/26																										

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
2351	Execução	17/04/26	06/05/27																										
2354	Comissionamento	07/05/27	08/06/27																										
2356	Operação Assistida do Sistema	09/06/27	09/09/27																										
2358	Linhares - Povoação																												
2361	Assinatura do Termo de Compromisso	13/02/23	25/10/23																										
2362	Reunião de Alinhamento do Empreendimento	13/02/23	13/02/23																										
2363	Elaboração do Termo	14/02/23	23/02/23																										
2364	Validação pelo Jurídico FR	24/02/23	24/02/23																										
2365	Protocolo junto a Operadora	27/02/23	27/02/23																										
2366	Análise e emissão de comentários da Operadora	27/02/23	15/06/23																										
2367	Elaboração do novo Termo de Compromisso	16/06/23	26/06/23																										
2368	Validação pelo Jurídico FR	27/06/23	08/08/23																										
2369	Análise Sem Retorno da Operadora	09/08/23	25/10/23																										
2370	Análise Sem Retorno do Município	09/08/23	25/10/23																										
2371	Assinatura do Instrumento Particular	13/12/23	02/01/25																										
2373	Audiência de Conciliação ou Reunião de Definição do Escopo	30/10/24	30/10/24																										
2374	Elaboração do Instrumento	31/10/24	06/11/24																										
2375	Validação pelo Jurídico FR	07/11/24	13/11/24																										
2376	Protocolo junto a Operadora	14/11/24	14/11/24																										
2377	Análise e Validação da Operadora	18/11/24	29/11/24																										
2378	Análise e Validação do Município	18/11/24	29/11/24																										
2379	Instrumento assinado ou comentado	02/12/24	02/12/24																										
2380	Atendimento aos comentários	03/12/24	11/12/24																										
2381	Validação dos Comentários: Operadora e Município	13/12/24	02/01/25																										
2382	<i>Aprovação e Assinatura do Instrumento Particular</i>	<i>02/01/25</i>	<i>02/01/25</i>																										
2383	CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
2384	Melhorias de ETA e Captação Principal	23/01/20	21/07/26																										
2398	Suprimentos	16/07/25	20/01/26																										
2401	Execução	21/01/26	19/06/26																										
2404	Comissionamento	22/06/26	21/07/26																										
2406	Operação Assistida do Sistema	22/07/26	23/10/26																										
2408	UTR	30/10/24	15/02/27																										
2409	UTR - Povoação	30/10/24	05/11/26																										
2421	Fundiário	23/01/25	04/07/25																										
2423	Licenciamento	23/01/25	05/08/25																										
2425	Suprimentos	29/10/25	12/05/26																										
2428	Execução	13/05/26	02/10/26																										
2431	Comissionamento	05/10/26	05/11/26																										
2433	Operação Assistida do Sistema	06/11/26	15/02/27																										
2435	Linhares - Regência																												

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
2512	Operação Assistida do Sistema	13/05/27	13/08/27																										
2678	Captações - Ribeirinhos Item 2 Eixo 9 (ACP)	02/01/18	19/05/27																										
2679	Território I: Municípios de Mariana (MG), Barra Longa (MG), Rio Doce (MG) e Sem-Peixe (MG)	23/03/18	28/06/24																										
2680	Mariana - Ponte do Gama																												
2683	Assinatura do Termo de Compromisso	05/07/22	20/03/23																										
2684	Reunião de Alinhamento do Empreendimento - SAAE	05/07/22	05/07/22																										
2685	Reunião de Alinhamento do Empreendimento - Comunidade	19/09/22	19/09/22																										
2686	Elaboração do Termo de Compromisso	13/07/22	26/07/22																										
2687	Validação pelo Jurídico FR	27/07/22	11/08/22																										
2688	Protocolo junto ao Município/SAAE	08/11/22	08/11/22																										
2689	Análise e Validação do Município/SAAE	09/11/22	29/11/22																										
2690	Protocolo junto ao Operador - Comunidade	08/11/22	08/11/22																										
2691	Análise e Validação do Operador - Comunidade	09/11/22	15/12/22																										
2692	Atendimento aos comentários - Município/SAAE/Operador (Comunidade)	16/12/22	26/12/22																										
2693	Validação dos Comentários_Operadora e Município	29/12/22	01/02/23																										
2694	Termo assinado ou comentado	20/03/23	20/03/23																										
2695	<i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>	<i>20/03/23</i>	<i>20/03/23</i>																										
2696	CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
2698	Captação Principal - Poço, Adutora, Tratamento e Reservatório																												
2703	Engenharia - Produção e Distribuição (A ser cancelado)	02/05/18	01/11/18																										
2708	Engenharia - Poço, adutora, tratamento e reservação	14/12/21	14/10/22																										
2717	Licenciamento	14/03/22	29/12/22																										
2719	Suprimentos	25/10/22	20/03/23																										
2721	Execução	03/11/22	28/07/23																										
2724	Comissionamento	07/08/23	24/08/23																										
2725	Operação Assistida do Sistema	25/08/23	31/01/24																										
2769	Território V: Municípios de Baixo Guandu (ES) e Colatina (ES)	27/09/21	14/01/25																										
2770	Colatina	27/09/21	14/01/25																										
2771	Abastecimento Zé Pescador	27/09/21	21/06/22																										
2772	Execução	27/09/21	21/06/22																										
2776	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	13/09/22	14/01/25																										

