









































Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028			
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
0	PG032 - Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água	15/01/16	24/06/28																												
2	Relacionamentos do Programa	12/09/16	26/01/28																												
74	Decisões Judiciais	23/03/20	20/12/24																												
75	Eixo 9 - Item 1.2 (ACP)	23/03/20	10/09/24																												
77	Emissão Laudo Perito	15/09/21	27/07/23																												
78	Resplendor	15/09/21	15/09/21																												
79	Galileia	20/09/21	20/09/21																												
80	Governador Valadares - Sede	17/12/21	17/12/21																												
82	Linhares - Sede	01/02/22	01/02/22																												
83	Periquito - Pedra Corrida	01/02/22	01/02/22																												
84	Itueta	11/03/22	11/03/22																												
86	Belo Oriente - Cachoeira Escura	15/03/22	15/03/22																												
87	Marilândia - Boninsegna	03/10/22	03/10/22																												
88	Governador Valadares - São Vítor	30/03/22	30/03/22																												
89	Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce	04/07/22	04/07/22																												
90	Tumiritinga - Sede	19/12/22	19/12/22																												
91	Santana do Paraíso - Ipaba do Paraíso	24/10/22	24/10/22																												
92	Barra Longa - Gesteira	29/07/22	29/07/22																												
93	Fernandes Tourinho - Senhora da Penha	09/11/22	09/11/22																												
95	Alpercata	30/06/23	30/06/23																												
96	Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce	13/07/22	13/07/22																												
97	Baixo Guandu - Sede	13/07/22	13/07/22																												
98	Baixo Guandu - Mascarenhas	16/09/22	16/09/22																												
100	Linhares - Regência	29/03/22	29/03/22																												
101	Mariana - Camargos	29/11/22	29/11/22																												
102	Mariana - Pedras	06/12/22	06/12/22																												
103	Barra Longa - Barreto	27/07/23	27/07/23																												
104	Colatina	12/05/23	12/05/23																												
105	Linhares - Povoação	15/05/23	15/05/23																												
107	Decisão do Juízo para a Retomada das Atividades / Audiência de Conciliação	30/08/23	10/09/24																												
<i>108</i>	<i>Decisão do Judicial - Programa 32</i>	<i>30/08/23</i>	<i>30/08/23</i>																												
109	Resplendor	06/02/24	06/02/24																												
110	Galileia	05/02/24	05/02/24																												
111	Governador Valadares	19/10/23	19/10/23																												
112	Linhares - Sede	25/06/24	25/06/24																												
113	Periquito - Pedra Corrida	07/02/24	07/02/24																												
114	Belo Oriente - Cachoeira Escura	18/07/24	18/07/24																												
115	Marilândia - Boninsegna	05/02/24	05/02/24																												
117	Governador Valadares - São Vítor	19/07/24	19/07/24																												
118	Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce	06/02/24	06/02/24																												

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
119	Tumiritinga - Sede	05/02/24	05/02/24																										
120	Santana do Paraíso - Ipaba do Paraíso	18/07/24	18/07/24																										
121	Barra Longa - Gesteira	16/07/24	16/07/24																										
122	Fernandes Tourinho - Senhora da Penha	19/07/24	19/07/24																										
124	Alpercata	18/07/24	18/07/24																										
125	Itueta	07/02/24	07/02/24																										
126	Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce	21/06/24	21/06/24																										
128	Baixo Guandu - Sede	17/07/24	17/07/24																										
129	Baixo Guandu - Mascarenhas	17/07/24	17/07/24																										
130	Linhares - Regência	25/06/24	25/06/24																										
131	Mariana - Camargos	26/06/24	26/06/24																										
132	Mariana - Pedras	26/06/24	26/06/24																										
134	Barra Longa - Barreto	16/07/24	16/07/24																										
135	Colatina	28/11/23	28/11/23																										
136	Linhares - Povoação	25/06/24	25/06/24																										
189	Execução	15/01/16	30/12/27																										
190	Adutora GV	15/01/16	31/10/23																										
191	Governador Valadares - Adutora GV	15/01/16	31/10/23																										
194	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	15/01/16	31/10/23																										
195	Captação Alternativa - Adutora Rio Corrente (900l/s)	15/01/16	02/03/23																										
206	Execução	02/03/18	02/03/23																										
207	Execução das Obras - Adutora GV	02/03/18	02/03/23																										
209	Comissionamento	25/11/22	02/03/23																										
210	Operação Assistida do Sistema	03/03/23	31/10/23																										
211	Captações - Item 1 Eixo 9 (ACP)	02/03/16	17/08/27																										
217	Mariana - Camargos	01/02/18	17/08/27																										
220	Instrumento Particular de Definição de Escopo	02/07/24	27/08/24																										
221	Elaboração do Instrumento de Definição	02/07/24	08/07/24																										
222	Validação pelo Jurídico FR	18/07/24	31/07/24																										
224	Audiência de Conciliação	02/08/24	02/08/24																										
225	Protocolo junto a Operadora	05/08/24	05/08/24																										
226	Análise e Validação da Operadora	06/08/24	27/08/24																										
227	Análise e Validação do Município	06/08/24	27/08/24																										
268	MELHORIAS DE ETA	18/11/19	13/05/21																										
269	Captação Principal - Nascente e Tratamento	18/11/19	13/05/21																										
270	Engenharia - Nascente e Tratamento	18/11/19	13/05/21																										
279	Fundiário	29/08/24	05/02/25																										
281	Licenciamento	29/08/24	12/03/25																										
283	Suprimentos	10/09/24	20/03/25																										
286	Execução	21/03/25	29/09/25																										
289	Comissionamento	30/09/25	29/10/25																										

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
291	Operação Assistida do Sistema	30/10/25	04/02/26																										
292	Monitoramento PMQASH	05/02/26	23/11/26																										
299	Mariana - Pedras	02/01/18	20/04/27																										
302	Instrumento Particular de Definição de Escopo	02/07/24	14/08/24																										
303	Reunião de Alinhamento do Empreendimento	02/07/24	02/07/24																										
304	Elaboração do Instrumento de Definição	03/07/24	09/07/24																										
305	Validação pelo Jurídico FR	19/07/24	19/07/24																										
307	Audiência de Conciliação	23/07/24	23/07/24																										
308	Protocolo junto a Operadora	24/07/24	24/07/24																										
309	Análise e Validação da Operadora	25/07/24	14/08/24																										
310	Análise e Validação do Município	25/07/24	14/08/24																										
312	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA / MELHORIAS DE ETA / CAPTAÇÃO PRINC	02/01/18	20/04/27																										
324	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA - POÇO PROFUNDO	22/11/18	26/03/26																										
333	Fundiário	22/11/18	06/02/19																										
336	Licenciamento	11/12/24	27/06/25																										
338	Suprimentos	31/01/25	11/08/25																										
341	Execução	12/08/25	24/02/26																										
344	Comissionamento	25/02/26	26/03/26																										
346	Operação Assistida do Sistema	27/03/26	02/07/26																										
347	Monitoramento	03/07/26	20/04/27																										
350	Barra Longa - Barreto	02/01/18	29/06/27																										
353	Assinatura do Instrumento Particular	06/12/24	13/03/25																										
354	Nova Audiência de Conciliação	06/12/24	06/12/24																										
355	Elaboração do Instrumento	09/12/24	16/12/24																										
356	Validação pelo Jurídico FR	30/12/24	13/01/25																										
357	Protocolo junto a Operadora	16/01/25	16/01/25																										
358	Análise e Validação da Operadora	17/01/25	06/02/25																										
359	Análise e Validação do Município	17/01/25	06/02/25																										
360	Instrumento assinado ou comentado	07/02/25	07/02/25																										
361	Atendimento aos comentários	10/02/25	18/02/25																										
362	Validação dos Comentários: Operadora e Município	21/02/25	13/03/25																										
363	Aprovação e Assinatura do Instrumento Particular	13/03/25	13/03/25																										
364	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	02/01/18	29/06/27																										
366	Captação Alternativa - Captação, Adução e Tratamento	08/04/20	09/09/26																										
367	Engenharia - Estudo de Concepção	08/04/20	20/01/22																										
382	Fundiário	19/03/25	14/07/25																										
384	Licenciamento	19/03/25	25/09/25																										
389	Execução	27/01/26	07/08/26																										
392	Comissionamento	10/08/26	09/09/26																										
394	Operação Assistida do Sistema	10/09/26	14/12/26																										
395	Monitoramento	10/09/26	29/06/27																										

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028			
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2		
475	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	01/01/17	19/10/26	[Gantt bar from 2017 S1 to 2026 S2]																											
478	Teste de Vazão e de Qualidade da Água - 2 Poços	11/04/22	10/05/22	[Gantt bar from 2022 S1 to 2022 S2]																											
479	Captação Alternativa - Poço ETA	04/01/18	03/09/19	[Gantt bar from 2018 S1 to 2019 S2]																											
480	Engenharia	04/01/18	31/07/18	[Gantt bar from 2018 S1 to 2018 S2]																											
484	Fundiário	23/03/18	29/05/18	[Gantt bar from 2018 S1 to 2018 S2]																											
486	Licenciamento	16/01/18	21/01/19	[Gantt bar from 2018 S1 to 2019 S1]																											
488	Execução	03/04/19	01/08/19	[Gantt bar from 2019 S1 to 2019 S2]																											
491	Comissionamento	02/08/19	03/09/19	[Gantt bar from 2019 S2 to 2019 S2]																											
508	Captação Alternativa - 04 poços profundos, adução, tratamento e elevatórias	02/07/21	25/09/25	[Gantt bar from 2021 S2 to 2025 S1]																											
518	Fundiário	02/07/21	29/08/24	[Gantt bar from 2021 S2 to 2024 S1]																											
521	Licenciamento	10/03/22	09/10/24	[Gantt bar from 2022 S1 to 2024 S2]																											
524	Suprimentos	02/05/23	26/02/24	[Gantt bar from 2023 S1 to 2024 S1]																											
528	Execução	30/08/24	26/08/25	[Gantt bar from 2024 S2 to 2025 S1]																											
531	Comissionamento	27/08/25	25/09/25	[Gantt bar from 2025 S1 to 2025 S1]																											
533	Operação Assistida do Sistema	26/09/25	31/12/25	[Gantt bar from 2025 S1 to 2025 S2]																											
534	Monitoramento	02/01/26	19/10/26	[Gantt bar from 2026 S1 to 2026 S2]																											
537	MELHORIAS DE ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL	03/10/16	18/05/26	[Gantt bar from 2016 S2 to 2026 S1]																											
538	Melhorias de ETA e Captação Principal	02/10/18	21/08/25	[Gantt bar from 2018 S2 to 2025 S1]																											
545	Suprimentos	26/06/23	26/02/24	[Gantt bar from 2023 S2 to 2024 S1]																											
547	Execução	09/12/24	21/07/25	[Gantt bar from 2024 S2 to 2025 S1]																											
550	Comissionamento	22/07/25	21/08/25	[Gantt bar from 2025 S1 to 2025 S1]																											
563	Fundiário	18/10/18	31/07/19	[Gantt bar from 2018 S2 to 2019 S1]																											
565	Execução	03/04/19	01/08/19	[Gantt bar from 2019 S1 to 2019 S2]																											
568	Comissionamento	02/08/19	03/09/19	[Gantt bar from 2019 S2 to 2019 S2]																											
570	Melhorias ETA - Captação Principal e ETA 40 L/s	03/10/16	18/05/26	[Gantt bar from 2016 S2 to 2026 S1]																											
571	OBRAS - Período Emergencial - Belo Oriente - Cachoeira Escura	03/10/16	28/02/17	[Gantt bar from 2016 S2 to 2017 S1]																											
579	Fundiário	18/10/18	10/07/19	[Gantt bar from 2018 S2 to 2019 S1]																											
600	Fundiário	20/04/22	13/08/25	[Gantt bar from 2022 S1 to 2025 S1]																											
605	Suprimentos	11/04/25	16/10/25	[Gantt bar from 2025 S1 to 2025 S2]																											
608	Execução	17/10/25	14/04/26	[Gantt bar from 2025 S2 to 2026 S1]																											
611	Comissionamento	15/04/26	18/05/26	[Gantt bar from 2026 S1 to 2026 S1]																											
614	UTR	04/11/19	23/06/27	[Gantt bar from 2019 S2 to 2027 S1]																											
615	UTR - ETA Cachoeira Escura	04/11/19	18/03/27	[Gantt bar from 2019 S2 to 2027 S1]																											
629	Suprimentos	05/05/25	04/11/25	[Gantt bar from 2025 S1 to 2025 S2]																											
632	Execução	05/11/25	16/02/27	[Gantt bar from 2025 S2 to 2026 S1]																											
635	Comissionamento	17/02/27	18/03/27	[Gantt bar from 2027 S1 to 2027 S1]																											
637	Operação Assistida do Sistema	19/03/27	23/06/27	[Gantt bar from 2027 S1 to 2027 S2]																											
639	Fernandes Tourinho - Senhora da Penha	01/04/17	25/06/27	[Gantt bar from 2017 S1 to 2027 S1]																											
642	Soluções Emergenciais	25/07/24	28/10/24	[Gantt bar from 2024 S2 to 2024 S2]																											
643	Abastecimento Emergencial	29/07/24	27/08/24	[Gantt bar from 2024 S2 to 2024 S2]																											

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
885	Suprimentos	28/04/23	20/12/23																										
888	Suprimentos	01/07/24	30/12/24																										
891	Execução	03/10/16	19/11/25																										
896	Comissionamento	20/11/25	22/12/25																										
898	Melhoria de ETA - Central 900 L/s - Captação Principal Rio Doce	08/09/20	31/03/23																										
902	Engenharia - Adequação Dos Projetos P/ Atendimento AECOM	17/01/22	31/03/23																										
907	Melhorias ETA - Santa Rita 36 L/s	10/12/18	29/01/20																										
914	Execução	10/09/19	27/12/19																										
917	Comissionamento	30/12/19	29/01/20																										
919	Melhorias ETA - Nova ETA Santa Rita	05/03/18	08/06/26																										
935	Licenciamento	19/07/19	14/12/20																										
937	Suprimentos	07/08/24	13/02/25																										
940	Execução	13/02/25	06/05/26																										
943	Comissionamento	06/05/26	08/06/26																										
945	Operação Assistida do Sistema	08/06/26	09/09/26																										
946	Monitoramento	09/09/26	29/06/27																										
949	Melhoria de ETA - Vila Isa 256 L/s	03/10/16	25/11/24																										
958	Execução	03/10/16	23/10/24																										
966	Melhorias ETA - Recanto dos Sonhos 32 L/s	23/03/18	31/10/24																										
971	Fundiário	23/03/18	30/08/18																										
973	Suprimentos	28/04/23	20/12/23																										
976	Execução	21/03/19	31/10/24																										
983	UTR	31/07/19	24/03/27																										
984	UTR - ETA Central	31/07/19	14/12/26																										
998	Licenciamento	20/10/23	08/08/24																										
1000	Suprimentos	04/02/25	13/08/25																										
1003	Execução	14/08/25	12/11/26																										
1006	Comissionamento	13/11/26	14/12/26																										
1008	Operação Assistida do Sistema	15/12/26	24/03/27																										
1010	UTR - ETA Vila Isa	11/12/19	28/09/26																										
1025	Licenciamento	13/09/24	27/03/25																										
1027	Suprimentos	29/11/24	12/06/25																										
1030	Execução	13/06/25	26/08/26																										
1033	Comissionamento	27/08/26	28/09/26																										
1035	Operação Assistida do Sistema	29/09/26	05/01/27																										
1037	UTR - ETA Recanto dos Sonhos	06/01/20	11/11/26																										
1053	Licenciamento	13/09/24	27/03/25																										
1055	Suprimentos	29/11/24	12/06/25																										
1058	Execução	13/06/25	08/10/26																										
1061	Comissionamento	09/10/26	11/11/26																										
1063	Operação Assistida do Sistema	12/11/26	19/02/27																										

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
1826	Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE	12/11/19	03/01/20																										
1827	Atividades Preliminares	10/01/20	01/03/21																										
1828	Engenharia - Estudo Complementar de Concepção do SAA	29/03/21	23/02/22																										
1829	Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE	29/03/21	14/04/21																										
1830	Estudo de Validação dos Dados Existentes - Etapa 1	15/04/21	16/09/21																										
1831	Estudo Complementar da Concepção - Etapa 2	17/09/21	23/02/22																										
1832	Engenharia - Nova ETA (60 L/s)	06/09/18	23/01/25																										
1833	Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE	06/09/18	17/09/18																										
1834	Desenvolvimento do Projeto Conceitual / Básico	18/12/18	27/02/19																										
1835	Desenvolvimento do Projeto Detalhado	19/08/19	24/08/20																										
1836	Emitir PQ'S / RT	14/08/20	24/08/20																										
1839	Aprovar Projeto Executivo com o Operador	25/10/24	22/11/24																										
1841	Orçamento	25/08/20	24/09/20																										
1842	Suprimentos	09/09/24	26/09/25																										
1843	Processos de Suprimentos	09/09/24	19/03/25																										
1844	Governança_APRO	06/01/25	28/02/25																										
1847	Engenharia - Repotenciamento da Elevatória (a ser cancelado)	05/11/18	23/06/20																										
1848	Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE	05/11/18	12/12/18																										
1849	Atividades Preliminares	05/11/18	23/11/18																										
1850	Desenvolvimento do Projeto Conceitual / Básico	28/05/19	27/06/19																										
1851	Desenvolvimento do Projeto Detalhado	28/06/19	21/05/20																										
1852	Emitir PQ'S / RT	15/05/20	21/05/20																										
1853	Orçamento 32252	22/05/20	23/06/20																										
1854	Engenharia - Melhorias da ETA Existente 100 L/s	09/10/18	23/12/24																										
1855	Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE	09/10/18	24/10/18																										
1856	Desenvolvimento do Projeto Conceitual	31/10/18	16/11/18																										
1857	Desenvolvimento do Projeto Detalhado	03/12/18	04/07/19																										
1858	Emitir PQ'S / RT	24/05/19	04/07/19																										
1862	Aprovar Projeto Executivo com o Operador	25/10/24	22/11/24																										
1863	Orçamento 32207	05/07/19	05/08/19																										
1864	Engenharia - Adequação de Projetos Atendimento AECOM	11/07/22	30/01/23																										
1865	Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE	11/07/22	29/08/22																										
1866	Desenvolvimento do Projeto Detalhado	30/08/22	30/01/23																										
1867	Suprimentos	25/10/24	09/05/25																										
1868	Processos de Suprimentos	25/10/24	09/05/25																										
1869	Governança_APRO	21/02/25	24/04/25																										
1870	Execução	12/05/25	03/12/25																										
1871	Execução das Obras	12/05/25	02/12/25																										
1873	Comissionamento	04/12/25	08/01/26																										
1875	UTR	06/09/18	16/04/26																										
1876	UTR - 160 l/s	06/09/18	08/01/26																										

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
2147	Fundiário	05/03/24	20/11/24																										
2152	Suprimentos	29/04/25	30/10/25																										
2155	Execução	31/10/25	24/08/26																										
2158	Comissionamento	25/08/26	24/09/26																										
2160	Operação Assistida do Sistema	25/09/26	31/12/26																										
2162	UTR - ETA Marista	22/04/20	24/09/26																										
2176	Fundiário	05/03/24	20/11/24																										
2181	Licenciamento	30/12/24	11/07/25																										
2183	Suprimentos	29/04/25	30/10/25																										
2186	Execução	31/10/25	24/08/26																										
2189	Comissionamento	25/08/26	24/09/26																										
2191	Operação Assistida do Sistema	25/09/26	31/12/26																										
2193	UTR - ETA Colúmbia	29/11/19	30/01/26																										
2206	<i>Fundiário</i>	<i>14/03/24</i>	<i>20/08/24</i>																										
2208	<i>Licenciamento</i>	<i>14/03/24</i>	<i>19/09/24</i>																										
2210	Suprimentos	30/08/24	12/03/25																										
2213	Execução	13/03/25	30/12/25																										
2216	Comissionamento	31/12/25	30/01/26																										
2218	Operação Assistida do Sistema	02/02/26	12/05/26																										
2220	Marilândia - Boninsegna	02/01/18	01/09/25																										
2223	Assinatura do Termo de Compromisso	23/02/22	14/06/22																										
2224	Reunião de Alinhamento do Empreendimento	04/03/22	04/03/22																										
2225	Elaboração do Termo	23/02/22	04/03/22																										
2226	Validação pelo Jurídico FR	04/03/22	04/03/22																										
2227	Protocolo junto a Operadora	18/03/22	19/05/22																										
2228	Análise e Validação da Operadora	29/04/22	19/05/22																										
2229	Análise e Validação do Município	29/04/22	19/05/22																										
2230	Termo assinado ou comentado	20/05/22	14/06/22																										
2231	Atendimento aos comentários	06/06/22	14/06/22																										
2232	Validação dos Comentários_Operadora e Município	30/05/22	14/06/22																										
2233	<i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>	<i>14/06/22</i>	<i>14/06/22</i>																										
2234	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	02/01/18	01/09/25																										
2236	Perfuração de Poço Profundo	01/02/22	03/02/22																										
2237	Teste de Vazão e Qualidade da Água	24/03/22	27/04/22																										
2238	Captação Alternativa - Poço Profundo	12/01/22	01/02/24																										
2244	Fundiários	13/10/22	13/10/22																										
2246	Licenciamento	15/06/22	14/03/23																										
2248	Execução	06/09/22	20/09/23																										
2252	Comissionamento	17/08/23	01/02/24																										
2254	Operação Assistida do Sistema	15/02/24	14/05/24																										
2255	Monitoramento	11/11/24	01/09/25																										

