

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
0	0	PG031	0	<b>PG031 - Coleta e Tratamento de Esgoto</b>	<b>24%</b>	<b>2995 dias</b>		<b>02/03/16</b>	<b>31/01/28</b>	<b>2995 dias</b>	<b>02/03/16</b>	<b>31/01/28</b>	<b>R\$858.800.572,93</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>1</b>	<b>20,45</b>	<b>18,67</b>	<b>18,74</b>	<b>19,02</b>	<b>Não</b>
1	1	PG031	7296	Início do Programa	100%	0 dias		02/03/16	02/03/16	0 dias	02/03/16	02/03/16	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2	2	PG031	7358	<b>Relacionamento dos Programas</b>	<b>0%</b>	<b>2755 dias</b>		<b>28/12/16</b>	<b>27/12/27</b>	<b>2755 dias</b>	<b>28/12/16</b>	<b>27/12/27</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
3	3	PG031	5038	<b>Itens de Cláusulas do TTAC</b>	<b>0%</b>	<b>2718 dias</b>		<b>28/12/16</b>	<b>01/11/27</b>	<b>2718 dias</b>	<b>28/12/16</b>	<b>01/11/27</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
4	4	PG031	2028	Cláusula 169 - Disponibilização de R\$0%	0 dias	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
5	5	PG031	31225	Cláusula 170 - 4ª diretriz: A Fundação c	100%	0 dias		17/12/21	17/12/21	0 dias	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
6	6	PG031	2030	Cláusula 170 - Inc I: Depósito de R\$ 5	100%	0 dias		28/12/16	28/12/16	0 dias	28/12/16	28/12/16	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
7	7	PG031	2031	Cláusula 170 - Inc II: Depósito de R\$ 1	100%	0 dias		12/07/17	12/07/17	0 dias	12/07/17	12/07/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
8	8	PG031	2032	Cláusula 170 - Inc III: Depósito de R\$	100%	0 dias		18/12/17	18/12/17	0 dias	18/12/17	18/12/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
9	9	PG031	2033	Cláusula 170 - Inc IV: Depósito de R\$	100%	0 dias		29/07/19	29/07/19	0 dias	29/07/19	29/07/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
10	1..	PG031	2034	Cláusula 170 - Inc V: Depósito de R\$	100%	0 dias		19/12/19	19/12/19	0 dias	19/12/19	19/12/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
11	1..	PG031	5037	<b>Deliberações</b>	<b>0%</b>	<b>2605 dias</b>		<b>26/07/17</b>	<b>27/12/27</b>	<b>2605 dias</b>	<b>26/07/17</b>	<b>27/12/27</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
12	1..	PG031	25025	Deliberação 75 - Item I: Apresentar, r	100%	0 dias		26/07/17	26/07/17	0 dias	26/07/17	26/07/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
13	1..	PG031	25024	Deliberação 75 - Item II: Apresentar, r	100%	0 dias		26/07/17	26/07/17	0 dias	26/07/17	26/07/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
14	1..	PG031	2026	Deliberação 75 - Item III: Apresentar, r	100%	0 dias		25/08/17	25/08/17	0 dias	25/08/17	25/08/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
15	1..	PG031	7435	Deliberação 122: A Fundação deverá	100%	0 dias		04/12/18	04/12/18	0 dias	04/12/18	04/12/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
16	1..	PG031	7438	Deliberação 224: Determinar que a F	100%	0 dias		02/01/19	02/01/19	0 dias	02/01/19	02/01/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
17	1..	PG031	25026	Deliberação 259 - Item II: Determina	100%	0 dias		17/01/19	17/01/19	0 dias	17/01/19	17/01/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
18	1..	PG031	7364	Deliberação 259 - Item III: Determina	0%	0 dias		27/12/27	27/12/27	0 dias	27/12/27	27/12/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
19	1..	PG031	7432	Deliberação 295 - Item I: Determinar	100%	0 dias		02/08/19	02/08/19	0 dias	02/08/19	02/08/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
20	2..	PG031	25027	Deliberação 295 - Item II: Determina	100%	0 dias		02/08/19	02/08/19	0 dias	02/08/19	02/08/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
21	2..	PG031	33165	Deliberação 635 - Item II: Encaminha	100%	0 dias		31/08/23	31/08/23	0 dias	31/08/23	31/08/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
22	2..	PG031	29053	<b>Definição</b>	<b>100%</b>	<b>1040 dias</b>		<b>22/12/17</b>	<b>09/02/22</b>	<b>1040 dias</b>	<b>22/12/17</b>	<b>09/02/22</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
23	2..	PG031	29054	<b>Definição Original</b>	<b>100%</b>	<b>202 dias</b>		<b>22/12/17</b>	<b>02/10/18</b>	<b>202 dias</b>	<b>22/12/17</b>	<b>02/10/18</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
24	2..	PG031	29055	Protocolar junto a CT-SHQA e CIF	100%	0 dias		22/12/17	22/12/17	0 dias	22/12/17	22/12/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
25	2..	PG031	29056	Nota Técnica nº 24, Deliberação CIF	100%	0 dias		02/10/18	02/10/18	0 dias	02/10/18	02/10/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
26	2..	PG031	31454	Aprovação interna FR da definição de	100%	0 dias		02/10/18	02/10/18	0 dias	02/10/18	02/10/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
27	2..	PG031	29057	<b>Revisão 1</b>	<b>100%</b>	<b>0 dias</b>		<b>02/01/19</b>	<b>02/01/19</b>	<b>0 dias</b>	<b>02/01/19</b>	<b>02/01/19</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
28	2..	PG031	29058	Protocolar junto a CT-SHQA e CIF	100%	0 dias		02/01/19	02/01/19	0 dias	02/01/19	02/01/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
29	2..	PG031	31455	Aprovação interna FR da revisão na c	100%	0 dias		02/01/19	02/01/19	0 dias	02/01/19	02/01/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
30	3..	PG031	29059	<b>Revisão 2</b>	<b>100%</b>	<b>319 dias</b>		<b>29/10/20</b>	<b>09/02/22</b>	<b>319 dias</b>	<b>29/10/20</b>	<b>09/02/22</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
31	3..	PG031	29060	Protocolar junto a CT-SHQA e CIF	100%	0 dias		29/10/20	29/10/20	0 dias	29/10/20	29/10/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
32	3..	PG031	29061	Receber retorno CT-SHQA e CIF quan	100%	1 dia		09/02/22	09/02/22	1 dia	09/02/22	09/02/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
33	3..	PG031	31456	Aprovação interna FR da revisão na c	100%	1 dia		09/02/22	09/02/22	1 dia	09/02/22	09/02/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
34	3..	PG031	2082	<b>Execução</b>	<b>19%</b>	<b>2679 dias</b>		<b>29/12/16</b>	<b>03/09/27</b>	<b>2679 dias</b>	<b>29/12/16</b>	<b>03/09/27</b>	<b>R\$858.800.572,93</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>1</b>	<b>20,45</b>	<b>18,67</b>	<b>18,74</b>	<b>19,02</b>	<b>Não</b>
35	3..	PG031	6827	<b>Processo de Repasse de Recurso</b>	<b>17%</b>	<b>2679 dias</b>		<b>29/12/16</b>	<b>03/09/27</b>	<b>2679 dias</b>	<b>29/12/16</b>	<b>03/09/27</b>	<b>R\$795.657.834,94</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,93</b>	<b>17,52</b>	<b>15,36</b>	<b>16,93</b>	<b>17,22</b>	<b>Não</b>
36	3..	PG031	32984	<b>Processo de Segregação do Recurso</b>	<b>100%</b>	<b>1260 dias</b>		<b>29/12/16</b>	<b>17/12/21</b>	<b>1260 dias</b>	<b>29/12/16</b>	<b>17/12/21</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
37	3..	PG031	32985	A Fundação deverá apresentar rel:	100%	1 dia		17/12/21	17/12/21	1 dia	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
38	3..	PG031	32986	Depósito de R\$ 50.000.000,00 no c	100%	1 dia		29/12/16	29/12/16	1 dia	29/12/16	29/12/16	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
39	3..	PG031	32987	Depósito de R\$ 100.000.000,00 no c	100%	1 dia		12/07/17	12/07/17	1 dia	12/07/17	12/07/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
40	4..	PG031	32988	Depósito de R\$100.000.000,00 no 100%	1 dia	1 dia		18/12/17	18/12/17	1 dia	18/12/17	18/12/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
41	4..	PG031	32989	Depósito de R\$ 125.000.000 no pr	100%	1 dia		29/07/19	29/07/19	1 dia	29/07/19	29/07/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
42	4..	PG031	32990	Depósito de R\$ 125.000.000 no se	100%	1 dia		19/12/19	19/12/19	1 dia	19/12/19	19/12/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
43	4..	PG031	2084	<b>Processo de Contrato com Instituição</b>	<b>70%</b>	<b>2550 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>03/09/27</b>	<b>2550 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>03/09/27</b>	<b>R\$35.930.927,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,04</b>	<b>2,69</b>	<b>2,63</b>	<b>25,48</b>	<b>25,59</b>	<b>Não</b>
44	4..	PG031	31209	Deliberação do CIF para contrataç	100%	0 dias		27/06/17	27/06/17	0 dias	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
45	4..	PG031	2086	Contratação das Instituições Finan	100%	1 dia		10/01/18	10/01/18	1 dia	10/01/18	10/01/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
46	4..	PG031	7437	1º Aditivo Instituições Financeiras	100%	1 dia		03/04/18	03/04/18	1 dia	03/04/18	03/04/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
47	4..	PG031	7464	2º Aditivo Instituições Financeiras	100%	1 dia		16/07/19	16/07/19	1 dia	16/07/19	16/07/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
48	4..	PG031	29016	Contratos entre Instituições Finan	100%	204 dias		04/04/18	15/01/19	204 dias	04/04/18	15/01/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
49	4..	PG031	28809	<b>Comissão serviços da Instituição F</b>	<b>63%</b>	<b>2409 dias</b>		<b>11/01/18</b>	<b>03/09/27</b>	<b>2409 dias</b>	<b>11/01/18</b>	<b>03/09/27</b>	<b>R\$35.074.581,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,04</b>	<b></b>				

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?	
52	5..PG031	28860	Comissão Instituição Financeira	100%	1269 dias		11/01/18	31/01/23	1269 dias	11/01/18	31/01/23	R\$69.863,00	R\$858.800.572,92	0	0,01	0,01	100	100	Não	
53	5..PG031	28892	Reembolso vistorias Instituição F	55%	2022 dias		17/07/19	03/09/27	2022 dias	17/07/19	03/09/27	R\$786.483,00	R\$858.800.572,92	0	0,05	0,05	24,13	24,77	Não	
54	5..PG031	28893	Vistoria Instituição Financeira M	55%	1904 dias		17/07/19	03/09/27	1922 dias	17/07/19	03/09/27	R\$786.483,00	R\$858.800.572,92	0	0,05	0,05	24,13	24,77	Não	
55	5..PG031	2248	Projeto de Repasse de Recursos aos	15%	2550 dias		27/06/17	02/09/27	2550 dias	27/06/17	02/09/27	R\$759.726.907,94	R\$858.800.572,92	0	0,88	14,82	12,73	16,51	16,81	Não
56	5..PG031	7295	Repasso de recursos aos municípios	100%	0 dias		21/12/18	21/12/18	0 dias	21/12/18	21/12/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não	
57	5..PG031	33371	Repasso de recurso ao municípios	59%	2098 dias		21/12/18	02/09/27	2098 dias	21/12/18	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não	
58	5..PG031	2390	Aimorés	18%	2081 dias		23/04/19	02/09/27	2081 dias	23/04/19	02/09/27	R\$16.443.068,59	R\$858.800.572,92	0	0,02	0,06	0,06	3,1	3,1	Não
59	5..PG031	8449	Pleito de Aimorés AIMESPJ03-1	100%	1153 dias		23/04/19	08/12/23	1153 dias	23/04/19	08/12/23	R\$404.345,27	R\$858.800.572,92	0	0,05	0,05	100	100	Não	
60	6..PG031	26557	Pleito apto	100%	1 dia		23/04/19	23/04/19	1 dia	23/04/19	23/04/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não	
61	6..PG031	25953	Subpleito AIMESPJ03.01	100%	1140 dias		13/05/19	08/12/23	1140 dias	13/05/19	08/12/23	R\$404.345,27	R\$858.800.572,92	0	0,05	0,05	100	100	Não	
62	6..PG031	26545	Autorização para licitar	100%	1 dia		13/05/19	13/05/19	1 dia	13/05/19	13/05/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não	
63	6..PG031	26546	Autorização para início de	100%	1 dia		30/12/19	30/12/19	1 dia	30/12/19	30/12/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não	
64	6..PG031	26558	Execução dos Repasses	100%	398 dias		09/03/21	08/12/23	398 dias	09/03/21	08/12/23	R\$404.345,27	R\$858.800.572,92	0	0,05	0,05	100	100	Não	
65	6..PG031	8433	Conclusão do repasse do P	100%	0 dias		08/12/23	08/12/23	0 dias	08/12/23	08/12/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não	
66	6..PG031	6807	Pleito de Aimorés AIMESCT02-	67%	1412 dias		23/04/19	23/12/24	1412 dias	23/04/19	23/12/24	R\$200.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não	
67	6..PG031	26560	Pleito apto	100%	1 dia		23/04/19	23/04/19	1 dia	23/04/19	23/04/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não	
68	6..PG031	25976	Subpleito AIMESCT02.01	50%	942 dias		15/03/21	23/12/24	942 dias	15/03/21	23/12/24	R\$200.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não	
69	6..PG031	26597	Autorização para início de	100%	1 dia		15/03/21	15/03/21	1 dia	15/03/21	15/03/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não	
70	7..PG031	26563	Execução dos Repasses	0%	1 dia		23/12/24	23/12/24	1 dia	23/12/24	23/12/24	R\$200.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não	
71	7..PG031	5361	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		23/12/24	23/12/24	0 dias	23/12/24	23/12/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não	
72	7..PG031	7264	Pleito de Aimorés AIMRSPJ01-	100%	892 dias		25/06/19	20/01/23	892 dias	25/06/19	20/01/23	R\$92.110,41	R\$858.800.572,92	0	0,01	0,01	100	100	Não	
73	7..PG031	27967	Pleito apto	100%	1 dia		25/06/19	25/06/19	1 dia	25/06/19	25/06/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não	
74	7..PG031	27968	Subpleito AIMRSPJ01.01	100%	886 dias		03/07/19	20/01/23	886 dias	03/07/19	20/01/23	R\$83.110,41	R\$858.800.572,92	0	0,01	0,01	100	100	Não	
75	7..PG031	27969	Autorização para licitar	100%	1 dia		03/07/19	03/07/19	1 dia	03/07/19	03/07/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não	
76	7..PG031	27970	Autorização para início de	100%	1 dia		16/03/20	16/03/20	1 dia	16/03/20	16/03/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não	
77	7..PG031	27974	Execução dos Repasses	100%	39,68 dias		26/01/22	20/01/23	39,68 dias	26/01/22	20/01/23	R\$83.110,41	R\$858.800.572,92	0	0,01	0,01	100	100	Não	
78	7..PG031	27975	Conclusão do repasse do F	100%	1 dia		20/01/23	20/01/23	1 dia	20/01/23	20/01/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não	
79	7..PG031	32674	Subpleito AIMRSPJ01.02	100%	886 dias		03/07/19	20/01/23	886 dias	03/07/19	20/01/23	R\$9.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	100	100	Não	
80	8..PG031	32675	Autorização para licitar	100%	1 dia		03/07/19	03/07/19	1 dia	03/07/19	03/07/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não	
81	8..PG031	32676	Autorização para início de	100%	1 dia		16/03/20	16/03/20	1 dia	16/03/20	16/03/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não	
82	8..PG031	32677	Execução dos Repasses	100%	1 dia		20/01/23	20/01/23	1 dia	20/01/23	20/01/23	R\$9.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	100	100	Não	
83	8..PG031	32678	Conclusão do repasse do F	100%	0 dias		20/01/23	20/01/23	0 dias	20/01/23	20/01/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não	
84	8..PG031	32679	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia		20/01/23	20/01/23	1 dia	20/01/23	20/01/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não	
85	8..PG031	32535	Pleito de Aimorés AIMRSOB05-	1%	606 dias		08/12/22	21/05/25	606 dias	08/12/22	21/05/25	R\$1.436.753,26	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não	
86	8..PG031	32540	Pleito apto	100%	1 dia		08/12/22	08/12/22	1 dia	08/12/22	08/12/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não	
87	8..PG031	32541	Subpleito AIMRSOB05.01	1%	544 dias		10/03/23	21/05/25	544 dias	10/03/23	21/05/25	R\$1.436.753,26	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não	
88	8..PG031	32536	Autorização para licitar	100%	1 dia		10/03/23	10/03/23	1 dia	10/03/23	10/03/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não	
89	8..PG031	32537	Autorização para início de	0%	1 dia		15/05/24	15/05/24	1 dia	15/05/24	15/05/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não	
90	9..PG031	32538	Execução dos Repasses	0%	172 dias		09/09/24	21/05/25	172 dias	09/09/24	21/05/25	R\$1.436.753,26	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não	
91	9..PG031	32539	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		21/05/25	21/05/25	0 dias	21/05/25	21/05/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não	
92	9..PG031	32795	Pleito de Aimorés AIMESOB05-	0%	800 dias		11/05/23	29/07/26	800 dias	11/05/23	29/07/26	R\$9.026.685,45	R\$858.800.572,92	0	0,01	0	0	0	Não	
93	9..PG031	32798	Pleito apto	100%	1 dia		11/05/23	11/05/23	1 dia	11/05/23	11/05/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não	
94	9..PG031	32796	Subpleito AIMESOB05.01	0%	560 dias		30/04/24	29/07/26	560 dias	30/04/24	29/07/26	R\$9.026.685,45	R\$858.800.572,92	0	0,01	0	0	0	Não	
95	9..PG031	32797	Autorização para licitar	0%	1 dia		30/04/24	30/04/24	1 dia	30/04/24	30/04/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não	
96	9..PG031	32792	Autorização para início de	0%	1 dia		05/09/24	05/09/24	1 dia	05/09/24	05/09/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não	
97	9..PG031	32793	Execução dos Repasses	0%	375 dias		24/01/25	29/07/26	375 dias	24/01/25	29/07/26	R\$9.026.685,45	R\$858.800.572,92	0	0,01	0	0	0	Não	
98	9..PG031	32794	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		29/07/26	29/07/26	0 dias	29/07/26	29/07/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não	
99	9..PG031	25159	Saldo do valor de esgotamento	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$5.171.573,19	R\$858.800.572,92	0	0,01	0	0	0	Não	
100	1..PG031	25191	Saldo do valor de resíduo sólido	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$111.601,01	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não	
101	1..PG031	33330	Repasso ao município de Aimoré	14%	870 dias		09/03/21	02/09/27	870 dias	09/03/21	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não	
102	1..PG031	28904	Repasses Aimorés Concluído	0%	0 dias		02/09/27	02/09/27	0 dias	02/09/27	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não	
103	1..PG031	2450	Alpercata	12%	2550 dias		27/06/17	02/09/27	2550 dias	27/06/17	02/09/27	R\$7.016.850,01	R\$858.800.572,92	0	0,01	0,06	0,06	7,02	7,02	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
104	1..PG031	2669	Pleito de Alpercata ALPESPJ01-	100%	1175 dias		27/06/17	18/02/22	1175 dias	27/06/17	18/02/22	R\$135.152,77	R\$858.800.572,92	0	0,02	0,02	100	100	Não
105	1..PG031	27991	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
106	1..PG031	27992	Subpleito ALPESPJ01.01	100%	922 dias		15/06/18	18/02/22	922 dias	15/06/18	18/02/22	R\$135.152,77	R\$858.800.572,92	0	0,02	0,02	100	100	Não
107	1..PG031	27993	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
108	1..PG031	27994	Autorização para início de	100%	1 dia		12/04/19	12/04/19	1 dia	12/04/19	12/04/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
109	1..PG031	27998	Execução dos Repasses	100%	67 dias		11/12/19	18/02/22	67 dias	11/12/19	18/02/22	R\$135.152,77	R\$858.800.572,92	0	0,02	0,02	100	100	Não
110	1..PG031	27999	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		17/02/22	17/02/22	0 dias	17/02/22	17/02/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
111	1..PG031	32207	Pleito de Alpercata ALPESOB01	0%	829 dias		11/11/22	17/03/26	799 dias	11/11/22	29/01/26	R\$5.663.197,30	R\$858.800.572,92	0,01	0	0	0	0	Não
112	1..PG031	32206	Pleito apto.	100%	1 dia		11/11/22	11/11/22	1 dia	11/11/22	11/11/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
113	1..PG031	32205	Subpleito ALPESOB01.02	0%	480 dias		12/04/24	17/03/26	480 dias	29/02/24	29/01/26	R\$5.663.197,30	R\$858.800.572,92	0,01	0	0	0	0	Não
114	1..PG031	32204	Autorização para licitar	0%	1 dia		12/04/24	12/04/24	1 dia	29/02/24	29/02/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
115	1..PG031	32203	Autorização para início de	0%	1 dia		10/06/24	10/06/24	1 dia	25/04/24	25/04/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
116	1..PG031	32226	Execução dos Repasses	0%	380 dias		04/09/24	17/03/26	380 dias	23/07/24	29/01/26	R\$5.663.197,30	R\$858.800.572,92	0,01	0	0	0	0	Não
117	1..PG031	32227	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		17/03/26	17/03/26	0 dias	29/01/26	29/01/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
118	1..PG031	4163	Pleito de Alpercata ALPRSPM01	100%	1317 dias		25/05/18	31/08/23	1317 dias	25/05/18	31/08/23	R\$21.819,66	R\$858.800.572,92	0	0	0	100	100	Não
119	1..PG031	28000	Pleito apto	100%	1 dia		25/05/18	25/05/18	1 dia	25/05/18	25/05/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
120	1..PG031	28001	Subpleito ALPRSPM01.01	100%	1232 dias		22/08/18	31/07/23	1232 dias	22/08/18	31/07/23	R\$21.819,66	R\$858.800.572,92	0	0	0	100	100	Não
121	1..PG031	28002	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/08/18	22/08/18	1 dia	22/08/18	22/08/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
122	1..PG031	28003	Autorização para início de	100%	1 dia		16/03/20	16/03/20	1 dia	16/03/20	16/03/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
123	1..PG031	28007	Execução dos Repasses	100%	62 dias		02/06/21	31/07/23	62 dias	02/06/21	31/07/23	R\$21.819,66	R\$858.800.572,92	0	0	0	100	100	Não
124	1..PG031	28008	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		31/08/23	31/08/23	0 dias	31/08/23	31/08/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
125	1..PG031	25093	Pleito de Alpercata ALPESCT01-	100%	307 dias		31/07/20	22/10/21	307 dias	31/07/20	22/10/21	R\$86.000,00	R\$858.800.572,92	0	0,01	0,01	100	100	Não
126	1..PG031	27985	Pleito apto	100%	1 dia		31/07/20	31/07/20	1 dia	31/07/20	31/07/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
127	1..PG031	27986	Subpleito ALPESCT01.01	100%	300 dias		11/08/20	22/10/21	300 dias	11/08/20	22/10/21	R\$86.000,00	R\$858.800.572,92	0	0,01	0,01	100	100	Não
128	1..PG031	27987	Autorização para início de	100%	1 dia		11/08/20	11/08/20	1 dia	11/08/20	11/08/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
129	1..PG031	27989	Execução dos Repasses	100%	1 dia		22/10/21	22/10/21	1 dia	22/10/21	22/10/21	R\$86.000,00	R\$858.800.572,92	0	0,01	0,01	100	100	Não
130	1..PG031	27990	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia		22/10/21	22/10/21	1 dia	22/10/21	22/10/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
131	1..PG031	32944	Pleito de Alpercata ALPRSOB021%	100%	455 dias		29/06/23	30/04/25	415 dias	29/06/23	26/02/25	R\$118.479,20	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
132	1..PG031	32945	Pleito apto.	100%	1 dia		29/06/23	29/06/23	1 dia	29/06/23	29/06/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
133	1..PG031	32946	Subpleito ALPRSOB02.01	0%	249 dias		30/04/24	30/04/25	249 dias	04/03/24	26/02/25	R\$118.479,20	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
134	1..PG031	32947	Autorização para licitar	0%	1 dia		30/04/24	30/04/24	1 dia	04/03/24	04/03/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
135	1..PG031	32948	Autorização para início de	0%	1 dia		26/07/24	26/07/24	1 dia	31/05/24	31/05/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
136	1..PG031	32949	Execução dos Repasses	0%	150 dias		19/09/24	30/04/25	150 dias	24/07/24	26/02/25	R\$118.479,20	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
137	1..PG031	32951	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		30/04/25	30/04/25	0 dias	26/02/25	26/02/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
138	1..PG031	32952	Pleito de Alpercata ALPRSAB01	100%	100 dias		29/06/23	22/11/23	100 dias	29/06/23	22/11/23	R\$236.250,00	R\$858.800.572,92	0	0,03	0,03	100	100	Não
139	1..PG031	32953	Pleito apto	100%	1 dia		29/06/23	29/06/23	1 dia	29/06/23	29/06/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
140	1..PG031	32954	Subpleito ALPRSAB01.01	100%	82 dias		13/07/23	09/11/23	82 dias	13/07/23	09/11/23	R\$211.500,00	R\$858.800.572,92	0	0,02	0,02	100	100	Não
141	1..PG031	32955	Autorização para licitar	100%	1 dia		13/07/23	13/07/23	1 dia	13/07/23	13/07/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
142	1..PG031	32956	Autorização para início de	100%	1 dia		29/08/23	29/08/23	1 dia	29/08/23	29/08/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
143	1..PG031	32957	Execução dos Repasses	100%	12 dias		24/10/23	09/11/23	12 dias	24/10/23	09/11/23	R\$211.500,00	R\$858.800.572,92	0	0,02	0,02	100	100	Não
144	1..PG031	33218	Conclusão do repasse do P	100%	0 dias		09/11/23	09/11/23	0 dias	09/11/23	09/11/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
145	1..PG031	33219	Subpleito ALPRSAB01.02	100%	82 dias		13/07/23	09/11/23	82 dias	13/07/23	09/11/23	R\$24.750,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	100	100	Não
146	1..PG031	33220	Autorização para licitar	100%	1 dia		13/07/23	13/07/23	1 dia	13/07/23	13/07/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
147	1..PG031	33221	Autorização para início de	100%	1 dia		29/08/23	29/08/23	1 dia	29/08/23	29/08/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
148	1..PG031	33222	Execução dos Repasses	100%	1 dia		09/11/23	09/11/23	1 dia	09/11/23	09/11/23	R\$24.750,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	100	100	Não
149	1..PG031	33223	Conclusão do repasse do P	100%	0 dias		09/11/23	09/11/23	0 dias	09/11/23	09/11/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
150	1..PG031	32958	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		22/11/23	22/11/23	0 dias	22/11/23	22/11/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
151	1..PG031	25163	Saldo do valor de esgotamento	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$433.824,20	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
152	1..PG031	25642	Saldo do valor de resíduo sólido	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$322.126,88	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
153	1..PG031	33331	Repasso ao município de Alperc	21%	950 dias		02/12/19	31/08/27	996 dias	02/12/19	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
154	1..PG031	28927	Repasses Alpercata Concluido	0%	0 dias		02/09/27	02/09/27	0 dias	02/09/27	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
155	1..PG031	25643	Baixo Guandu	0%	2550 dias		27/06/17	02/09/27	2550 dias	27/06/17	02/09/27	R\$16.889.009,62	R\$858.800.572,92	0,02	0,03	0	1,12	1,12	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
156	1..PG031	2584	<b>Pleito de Baixo Guandu BAGESI</b>	<b>7%</b>	<b>1846 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>31/10/24</b>	<b>1846 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>31/10/24</b>	<b>R\$415.880,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,03</b>	<b>0</b>	<b>44,32</b>	<b>44,32</b>	<b>Não</b>
157	1..PG031	28009	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
158	1..PG031	28010	<b>Subpleito BAGESPJ01.01</b>	<b>10%</b>	<b>1480 dias</b>		<b>21/11/18</b>	<b>31/10/24</b>	<b>1480 dias</b>	<b>21/11/18</b>	<b>31/10/24</b>	<b>R\$307.206,40</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,03</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>Não</b>
159	1..PG031	28011	Autorização para licitar	100%	1 dia		21/11/18	21/11/18	1 dia	21/11/18	21/11/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
160	1..PG031	28012	Autorização para início de	100%	1 dia		26/08/19	26/08/19	1 dia	26/08/19	26/08/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
161	1..PG031	28016	Execução dos Repasses	6%	49 dias		26/09/19	31/10/24	49 dias	26/09/19	31/10/24	R\$307.206,40	R\$858.800.572,92	0	0,03	0	60	60	Não
162	1..PG031	33175	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias		31/10/24	31/10/24	0 dias	31/10/24	31/10/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
163	1..PG031	33166	<b>Subpleito BAGESPJ01.02</b>	<b>3%</b>	<b>362 dias</b>		<b>22/05/23</b>	<b>30/10/24</b>	<b>362 dias</b>	<b>22/05/23</b>	<b>30/10/24</b>	<b>R\$35.673,60</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
164	1..PG031	33167	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/05/23	22/05/23	1 dia	22/05/23	22/05/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
165	1..PG031	33168	Autorização para início de	0%	1 dia		19/04/24	19/04/24	1 dia	19/04/24	19/04/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
166	1..PG031	33169	Execução dos Repasses	0%	30 dias		22/07/24	30/10/24	30 dias	22/07/24	30/10/24	R\$35.673,60	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
167	1..PG031	33176	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias		30/10/24	30/10/24	0 dias	30/10/24	30/10/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
168	1..PG031	33170	<b>Subpleito BAGESPJ01.03</b>	<b>3%</b>	<b>363 dias</b>		<b>22/05/23</b>	<b>31/10/24</b>	<b>363 dias</b>	<b>22/05/23</b>	<b>31/10/24</b>	<b>R\$73.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
169	1..PG031	33171	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/05/23	22/05/23	1 dia	22/05/23	22/05/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
170	1..PG031	33172	Autorização para início de	0%	1 dia		19/04/24	19/04/24	1 dia	19/04/24	19/04/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
171	1..PG031	33173	Execução dos Repasses	0%	31 dias		22/07/24	31/10/24	31 dias	22/07/24	31/10/24	R\$73.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
172	1..PG031	33174	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias		31/10/24	31/10/24	0 dias	31/10/24	31/10/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
173	1..PG031	28017	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		31/10/24	31/10/24	0 dias	31/10/24	31/10/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
174	1..PG031	32806	<b>Pleito de Baixo Guandu BAGES</b>	<b>0%</b>	<b>958 dias</b>		<b>11/05/23</b>	<b>19/03/27</b>	<b>958 dias</b>	<b>11/05/23</b>	<b>19/03/27</b>	<b>R\$15.387.075,98</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
175	1..PG031	32807	Pleito apto	100%	1 dia		11/05/23	11/05/23	1 dia	11/05/23	11/05/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
176	1..PG031	32808	<b>Subpleito BAGESOB01.01</b>	<b>0%</b>	<b>672 dias</b>		<b>05/07/24</b>	<b>19/03/27</b>	<b>762 dias</b>	<b>27/02/24</b>	<b>19/03/27</b>	<b>R\$15.387.075,98</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
177	1..PG031	32809	Autorização para licitar	0%	1 dia		05/07/24	05/07/24	1 dia	27/02/24	27/02/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
178	1..PG031	32810	Autorização para início de	0%	1 dia		05/08/24	05/08/24	1 dia	27/03/24	27/03/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
179	1..PG031	32811	Execução dos Repasses	0%	370 dias		22/09/25	19/03/27	370 dias	22/09/25	19/03/27	R\$15.387.075,98	R\$858.800.572,92	0,02	0	0	0	0	Não
180	1..PG031	33056	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias		19/03/27	19/03/27	0 dias	19/03/27	19/03/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
181	1..PG031	25168	Saldo do valor de esgotamento	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$1.086.053,64	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
182	1..PG031	25645	Saldo do valor de resíduo sólido	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
183	1..PG031	33332	Repasse ao município de Baixo	0%	712 dias		26/09/19	02/09/27	714 dias	26/09/19	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
184	1..PG031	28928	Repasses Baixo Guandu Conclui	0%	0 dias		02/09/27	02/09/27	0 dias	02/09/27	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
185	1..PG031	25646	<b>Barra Longa</b>	<b>16%</b>	<b>2550 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>02/09/27</b>	<b>2550 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>02/09/27</b>	<b>R\$12.761.034,14</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,01</b>	<b>0,07</b>	<b>0,06</b>	<b>4,28</b>	<b>4,38</b>	<b>Não</b>
186	1..PG031	2699	<b>Pleito de Barra Longa BALESPJ</b>	<b>100%</b>	<b>1663 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>08/02/24</b>	<b>1695 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>28/03/24</b>	<b>R\$174.348,69</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>100</b>	<b>123,06</b>	<b>Não</b>
187	1..PG031	28018	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
188	1..PG031	28019	<b>Subpleito BALESPJ01.01</b>	<b>100%</b>	<b>1329 dias</b>		<b>08/10/18</b>	<b>08/02/24</b>	<b>1361 dias</b>	<b>08/10/18</b>	<b>28/03/24</b>	<b>R\$174.348,69</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>100</b>	<b>123,06</b>	<b>Não</b>
189	1..PG031	28020	Autorização para licitar	100%	1 dia		08/10/18	08/10/18	1 dia	08/10/18	08/10/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
190	1..PG031	28021	Autorização para início de	100%	1 dia		11/10/19	11/10/19	1 dia	11/10/19	11/10/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
191	1..PG031	28025	Execução dos Repasses	100%	32 dias		21/02/22	08/02/24	46 dias	21/02/22	28/03/24	R\$174.348,69	R\$858.800.572,92	0	0,02	0,02	100	123,06	Não
192	1..PG031	28026	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		08/02/24	08/02/24	0 dias	28/03/24	28/03/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
193	1..PG031	27765	<b>Pleito de Barra Longa BALESOB</b>	<b>1%</b>	<b>1324 dias</b>		<b>08/07/20</b>	<b>31/10/25</b>	<b>1324 dias</b>	<b>08/07/20</b>	<b>31/10/25</b>	<b>R\$10.567.334,64</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
194	1..PG031	27774	Pleito apto	100%	1 dia		08/07/20	08/07/20	1 dia	08/07/20	08/07/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
195	1..PG031	27775	<b>Subpleito BALESOB01.01</b>	<b>0%</b>	<b>517 dias</b>		<b>04/10/23</b>	<b>31/10/25</b>	<b>517 dias</b>	<b>04/10/23</b>	<b>31/10/25</b>	<b>R\$10.567.334,64</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
196	1..PG031	27776	Autorização para licitar	100%	1 dia		04/10/23	04/10/23	1 dia	04/10/23	04/10/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
197	1..PG031	27777	Autorização para início de	0%	1 dia		21/02/24	21/02/24	1 dia	21/02/24	21/02/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
198	1..PG031	27783	Execução dos Repasses	0%	362 dias		23/05/24	31/10/25	362 dias	23/05/24	31/10/25	R\$10.567.334,64	R\$858.800.572,92	0,01	0	0	0	0	Não
199	1..PG031	27784	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		31/10/25	31/10/25	0 dias	31/10/25	31/10/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
200	2..PG031	25099	<b>Pleito de Barra Longa BALESC</b>	<b>100%</b>	<b>653 dias</b>		<b>16/06/21</b>	<b>30/01/24</b>	<b>653 dias</b>	<b>16/06/21</b>	<b>30/01/24</b>	<b>R\$41.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
201	2..PG031	27731	Pleito apto	100%	1 dia		16/06/21	16/06/21	1 dia	16/06/21	16/06/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
202	2..PG031	27732	<b>Subpleito BALESC01.01</b>	<b>100%</b>	<b>6 dias</b>		<b>23/01/24</b>	<b>30/01/24</b>	<b>6 dias</b>	<b>23/01/24</b>	<b>30/01/24</b>	<b>R\$41.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
203	2..PG031	27733	Autorização para início de	100%	1 dia		23/01/24	23/01/24	1 dia	23/01/24	23/01/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
204	2..PG031	27735	Execução dos Repasses	100%	1 dia		30/01/24	30/01/24	1 dia	30/01/24	30/01/24	R\$41.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	100	100	Não
205	2..PG031	27736	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		30/01/24	30/01/24	0 dias	30/01/24	30/01/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
206	2..PG031	25124	<b>Pleito de Barra Longa BALRSPJ</b>	<b>88%</b>	<b>917 dias</b>		<b>31/07/20</b>	<b>11/04/24</b>	<b>886 dias</b>	<b>31/07/20</b>	<b>27/02/24</b>	<b>R\$47.794,38</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<		

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
208	2..PG031	28617	<b>Subpleito BALRSPJ01.01</b>	<b>88%</b>	<b>910 dias</b>		<b>11/08/20</b>	<b>11/04/24</b>	<b>879 dias</b>	<b>11/08/20</b>	<b>27/02/24</b>	<b>R\$47.794,38</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>58,82</b>	<b>Não</b>
209	2..PG031	28618	Autorização para licitar	100%	1 dia		11/08/20	11/08/20	1 dia	11/08/20	11/08/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
210	2..PG031	28619	Autorização para início de	100%	1 dia		28/12/20	28/12/20	1 dia	28/12/20	28/12/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
211	2..PG031	31870	Execução dos Repasses	88%	72 dias		02/06/21	11/04/24	79 dias	02/06/21	27/02/24	R\$47.794,38	R\$858.800.572,92	0	0,01	0	100	58,82	Não
212	2..PG031	28624	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		11/04/24	11/04/24	0 dias	27/02/24	27/02/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
213	2..PG031	31610	<b>Pleito de Barra Longa - BALRSC</b>	<b>100%</b>	<b>125 dias</b>		<b>03/12/21</b>	<b>03/06/22</b>	<b>125 dias</b>	<b>03/12/21</b>	<b>03/06/22</b>	<b>R\$300.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
214	2..PG031	31611	Pleito apto	100%	1 dia		03/12/21	03/12/21	1 dia	03/12/21	03/12/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
215	2..PG031	31612	<b>Subpleito BALRSC01.01</b>	<b>100%</b>	<b>43 dias</b>		<b>04/04/22</b>	<b>03/06/22</b>	<b>43 dias</b>	<b>04/04/22</b>	<b>03/06/22</b>	<b>R\$300.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
216	2..PG031	31613	Autorização para início de	100%	1 dia		04/04/22	04/04/22	1 dia	04/04/22	04/04/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
217	2..PG031	31616	Execução dos Repasses	100%	1 dia		03/06/22	03/06/22	1 dia	03/06/22	03/06/22	R\$300.000,00	R\$858.800.572,92	0	0,03	0,03	100	100	Não
218	2..PG031	31617	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia		03/06/22	03/06/22	1 dia	03/06/22	03/06/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
219	2..PG031	25172	Saldo do valor de esgotamento	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$898.843,44	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
220	2..PG031	25649	Saldo do valor de resíduo sólido	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$731.712,99	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
221	2..PG031	33333	Repasse ao município de Barra	131%	1244 dias		02/06/21	31/08/27	1222,43 dias	02/06/21	01/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
222	2..PG031	28930	Repasse Barra Longa Concluidc	0%	0 dias		02/09/27	02/09/27	0 dias	02/09/27	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
223	2..PG031	2332	<b>Belo Oriente</b>	<b>9%</b>	<b>1429 dias</b>		<b>03/12/21</b>	<b>02/09/27</b>	<b>1429 dias</b>	<b>03/12/21</b>	<b>02/09/27</b>	<b>R\$16.335.592,78</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,02</b>	<b>0,6</b>	<b>0,45</b>	<b>33,11</b>	<b>37,54</b>	<b>Não</b>
224	2..PG031	31405	<b>Pleito de Belo Oriente BEORSAI</b>	<b>86%</b>	<b>614 dias</b>		<b>03/12/21</b>	<b>27/05/24</b>	<b>614 dias</b>	<b>03/12/21</b>	<b>27/05/24</b>	<b>R\$91.130,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,58</b>	<b>27,58</b>	<b>Não</b>
225	2..PG031	31406	Pleito apto	100%	1 dia		03/12/21	03/12/21	1 dia	03/12/21	03/12/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
226	2..PG031	31407	<b>Subpleito BEORSAB01.01</b>	<b>100%</b>	<b>458 dias</b>		<b>14/12/21</b>	<b>17/10/23</b>	<b>458 dias</b>	<b>14/12/21</b>	<b>17/10/23</b>	<b>R\$25.130,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
227	2..PG031	31408	Autorização para licitar	100%	1 dia		14/12/21	14/12/21	1 dia	14/12/21	14/12/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
228	2..PG031	31409	Autorização para início de	100%	1 dia		08/08/23	08/08/23	1 dia	08/08/23	08/08/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
229	2..PG031	31412	Execução dos Repasses	100%	1 dia		17/10/23	17/10/23	1 dia	17/10/23	17/10/23	R\$25.130,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	100	100	Não
230	2..PG031	33224	Conclusão do repasse do P	100%	0 dias		17/10/23	17/10/23	0 dias	17/10/23	17/10/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
231	2..PG031	33225	<b>Subpleito BEORSAB01.02</b>	<b>67%</b>	<b>128 dias</b>		<b>20/11/23</b>	<b>27/05/24</b>	<b>128 dias</b>	<b>20/11/23</b>	<b>27/05/24</b>	<b>R\$66.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
232	2..PG031	33226	Autorização para licitar	100%	1 dia		20/11/23	20/11/23	1 dia	20/11/23	20/11/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
233	2..PG031	33227	Autorização para início de	100%	1 dia		15/03/24	15/03/24	1 dia	20/11/23	20/11/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
234	2..PG031	33228	Execução dos Repasses	0%	1 dia		27/05/24	27/05/24	1 dia	27/05/24	27/05/24	R\$66.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
235	2..PG031	33229	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias		27/05/24	27/05/24	0 dias	27/05/24	27/05/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
236	2..PG031	31413	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		27/05/24	27/05/24	0 dias	27/05/24	27/05/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
237	2..PG031	32126	<b>Pleito de Belo Oriente BEOES01</b>	<b>27%</b>	<b>689 dias</b>		<b>16/09/22</b>	<b>30/06/25</b>	<b>689 dias</b>	<b>16/09/22</b>	<b>30/06/25</b>	<b>R\$14.820.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,02</b>	<b>0,6</b>	<b>0,45</b>	<b>35,58</b>	<b>40,36</b>	<b>Não</b>
238	2..PG031	32127	Pleito apto	100%	1 dia		16/09/22	16/09/22	1 dia	16/09/22	16/09/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
239	2..PG031	32128	<b>Subpleito BEOESOB04.01</b>	<b>27%</b>	<b>686 dias</b>		<b>21/09/22</b>	<b>30/06/25</b>	<b>686 dias</b>	<b>21/09/22</b>	<b>30/06/25</b>	<b>R\$14.820.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,02</b>	<b>0,6</b>	<b>0,45</b>	<b>35,58</b>	<b>40,36</b>	<b>Não</b>
240	2..PG031	32129	Autorização para licitar	100%	1 dia		21/09/22	21/09/22	1 dia	21/09/22	21/09/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
241	2..PG031	32130	Autorização para início de	100%	1 dia		30/03/23	30/03/23	1 dia	30/03/23	30/03/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
242	2..PG031	32133	Execução dos Repasses	26%	392 dias		27/07/23	30/06/25	374 dias	27/07/23	30/06/25	R\$14.820.000,00	R\$858.800.572,92	0,02	0,6	0,45	35,58	40,36	Não
243	2..PG031	32134	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		30/06/25	30/06/25	0 dias	30/06/25	30/06/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
244	2..PG031	25176	Saldo do valor de esgotamento	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$1.044.607,08	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
245	2..PG031	25651	Saldo do valor de resíduo sólido	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$379.855,70	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
246	2..PG031	33334	Repasse ao município de Belo O	12%	951 dias		06/07/23	02/09/27	933 dias	06/07/23	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
247	2..PG031	29884	Repasse Belo Oriente Concluidc	0%	0 dias		02/09/27	02/09/27	0 dias	02/09/27	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
248	2..PG031	2506	<b>Bom Jesus do Galho</b>	<b>8%</b>	<b>2198 dias</b>		<b>01/11/18</b>	<b>02/09/27</b>	<b>2198 dias</b>	<b>01/11/18</b>	<b>02/09/27</b>	<b>R\$11.751.767,94</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,01</b>	<b>0,21</b>	<b>0,15</b>	<b>6,63</b>	<b>30,43</b>	<b>Não</b>
249	2..PG031	2777	<b>Pleito de Bom Jesus do Galho B</b>	<b>54%</b>	<b>1327 dias</b>		<b>29/03/19</b>	<b>31/07/24</b>	<b>1327 dias</b>	<b>29/03/19</b>	<b>31/07/24</b>	<b>R\$95.596,30</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>Não</b>
250	2..PG031	28027	Pleito apto	100%	1 dia		29/03/19	29/03/19	1 dia	29/03/19	29/03/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
251	2..PG031	28028	<b>Subpleito BJGESPJ02.01</b>	<b>53%</b>	<b>1316 dias</b>		<b>15/04/19</b>	<b>31/07/24</b>	<b>1316 dias</b>	<b>15/04/19</b>	<b>31/07/24</b>	<b>R\$95.596,30</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>Não</b>
252	2..PG031	28029	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/04/19	15/04/19	1 dia	15/04/19	15/04/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
253	2..PG031	28030	Autorização para início de	100%	1 dia		09/09/20	09/09/20	1 dia	09/09/20	09/09/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
254	2..PG031	28034	Execução dos Repasses	52%	94 dias		22/11/21	31/07/24	94 dias	22/11/21	31/07/24	R\$95.596,30	R\$858.800.572,92	0	0,01	0,01	65	65	Não
255	2..PG031	28035	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		31/07/24	31/07/24	0 dias	31/07/24	31/07/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
256	2..PG031	2796	<b>Pleito de Bom Jesus do Galho B</b>	<b>19%</b>	<b>1555 dias</b>		<b>01/11/18</b>	<b>31/01/25</b>	<b>1535 dias</b>	<b>01/11/18</b>	<b>03/01/25</b>	<b>R\$6.757.774,92</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,01</b>	<b>0,2</b>	<b>0,14</b>	<b>10,29</b>	<b>50,53</b>	<b>Não</b>
257	2..PG031	27335	Pleito apto	100%	1 dia		01/11/18	01/11/18	1 dia	01/11/18	01/11/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
258	2..PG031	27336	<b>Subpleito BJGESOB02.02</b>	<b>19%</b>	<b>324 dias</b>		<b>13/10/23</b>	<b>31/01/25</b>	<b>304 dias</b>	<b>13/10/23</b>	<b>0</b>								

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
260	2..PG031	32542	Autorização para início de	100%	1 dia		19/10/23	19/10/23	1 dia	19/10/23	19/10/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
261	2..PG031	32543	Execução dos Repasses	18%	246,15 dias		20/12/23	31/01/25	237 dias	20/12/23	03/01/25	R\$6.757.774,92	R\$858.800.572,92	0,01	0,2	0,14	10,29	50,53	Não
262	2..PG031	32544	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		31/01/25	31/01/25	0 dias	03/01/25	03/01/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
263	2..PG031	31850	<b>Pleito de Bom Jesus do Galho B</b>	<b>67%</b>	<b>752 dias</b>		<b>03/12/21</b>	<b>10/12/24</b>	<b>752 dias</b>	<b>03/12/21</b>	<b>10/12/24</b>	<b>R\$120.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
264	2..PG031	31854	Pleito apto	100%	1 dia		03/12/21	03/12/21	1 dia	03/12/21	03/12/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
265	2..PG031	31853	<b>Subpleito BJGESCT02.01</b>	<b>50%</b>	<b>738 dias</b>		<b>23/12/21</b>	<b>10/12/24</b>	<b>738 dias</b>	<b>23/12/21</b>	<b>10/12/24</b>	<b>R\$120.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
266	2..PG031	31852	Autorização para início de	100%	1 dia		23/12/21	23/12/21	1 dia	23/12/21	23/12/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
267	2..PG031	33321	Execução dos Repasses	0%	1 dia		10/12/24	10/12/24	1 dia	10/12/24	10/12/24	R\$120.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
268	2..PG031	31867	Conclusão do repasse BJGESCO	0%	0 dias		10/12/24	10/12/24	0 dias	10/12/24	10/12/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
269	2..PG031	32744	<b>Pleito de Bom Jesus do Galho B</b>	<b>2%</b>	<b>435 dias</b>		<b>31/03/23</b>	<b>31/12/24</b>	<b>435 dias</b>	<b>31/03/23</b>	<b>31/12/24</b>	<b>R\$853.853,14</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
270	2..PG031	32745	Pleito apto	100%	1 dia		31/03/23	31/03/23	1 dia	31/03/23	31/03/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
271	2..PG031	32746	<b>Subpleito BJGRSOB03.01</b>	<b>1%</b>	<b>257 dias</b>		<b>20/12/23</b>	<b>31/12/24</b>	<b>257 dias</b>	<b>20/12/23</b>	<b>31/12/24</b>	<b>R\$853.853,14</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
272	2..PG031	33141	Autorização para licitar	100%	1 dia		20/12/23	20/12/23	1 dia	20/12/23	20/12/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
273	2..PG031	32747	Autorização para início de	0%	1 dia		09/04/24	09/04/24	1 dia	09/04/24	09/04/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
274	2..PG031	32748	Execução dos Repasses	0%	129 dias		19/06/24	31/12/24	129 dias	19/06/24	31/12/24	R\$853.853,14	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
275	2..PG031	32749	Conclusão do repasse BJGRSCO	0%	0 dias		31/12/24	31/12/24	0 dias	31/12/24	31/12/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
276	2..PG031	25667	Saldo do valor de esgotamento	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$3.601.563,79	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
277	2..PG031	32669	Saldo do valor de resíduo sólido	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$322.979,79	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
278	2..PG031	33335	Repasso ao município de Bom Je	11%	961 dias		22/11/21	02/09/27	961 dias	22/11/21	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
279	2..PG031	28931	Repasses Bom Jesus do Galho C	0%	0 dias		02/09/27	02/09/27	0 dias	02/09/27	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
280	2..PG031	2413	<b>Bugre</b>	<b>14%</b>	<b>1933 dias</b>		<b>21/11/19</b>	<b>02/09/27</b>	<b>1933 dias</b>	<b>21/11/19</b>	<b>02/09/27</b>	<b>R\$6.905.567,24</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,01</b>	<b>0,34</b>	<b>0,29</b>	<b>61,63</b>	<b>62,78</b>	<b>Não</b>
281	2..PG031	8474	<b>Pleito de Bugre BUGESPJ02-Elal</b>	<b>53%</b>	<b>1185 dias</b>		<b>21/11/19</b>	<b>30/08/24</b>	<b>1185 dias</b>	<b>21/11/19</b>	<b>30/08/24</b>	<b>R\$128.000,71</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>80,2</b>	<b>67</b>	<b>Não</b>
282	2..PG031	28036	Pleito apto	100%	1 dia		21/11/19	21/11/19	1 dia	21/11/19	21/11/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
283	2..PG031	28037	<b>Subpleito BUGESPJ02.01</b>	<b>100%</b>	<b>752 dias</b>		<b>21/11/19</b>	<b>01/12/22</b>	<b>752 dias</b>	<b>21/11/19</b>	<b>01/12/22</b>	<b>R\$56.960,31</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
284	2..PG031	28038	Autorização para licitar	100%	1 dia		21/11/19	21/11/19	1 dia	21/11/19	21/11/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
285	2..PG031	28039	Autorização para início de	100%	1 dia		09/09/20	09/09/20	1 dia	09/09/20	09/09/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
286	2..PG031	28043	Execução dos Repasses	100%	33 dias		18/05/21	01/12/22	33 dias	18/05/21	01/12/22	R\$56.960,31	R\$858.800.572,92	0	0,01	0,01	100	100	Não
287	2..PG031	32529	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias		01/12/22	01/12/22	0 dias	01/12/22	01/12/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
288	2..PG031	28905	<b>Subpleito BUGESPJ02.02</b>	<b>36%</b>	<b>1185 dias</b>		<b>21/11/19</b>	<b>30/08/24</b>	<b>1185 dias</b>	<b>21/11/19</b>	<b>30/08/24</b>	<b>R\$23.680,13</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64,32</b>	<b>40,54</b>	<b>Não</b>
289	2..PG031	28906	Autorização para licitar	100%	1 dia		21/11/19	21/11/19	1 dia	21/11/19	21/11/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
290	2..PG031	28907	Autorização para início de	100%	1 dia		09/09/20	09/09/20	1 dia	09/09/20	09/09/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
291	2..PG031	28911	Execução dos Repasses	32%	31 dias		18/05/21	30/08/24	51 dias	18/05/21	30/08/24	R\$23.680,13	R\$858.800.572,92	0	0	0	64,32	40,54	Não
292	2..PG031	32530	Conclusão do repasse do S	0%	0 dias		30/08/24	30/08/24	0 dias	30/08/24	30/08/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
293	2..PG031	28912	<b>Subpleito BUGESPJ02.03</b>	<b>36%</b>	<b>1185 dias</b>		<b>21/11/19</b>	<b>30/08/24</b>	<b>1185 dias</b>	<b>21/11/19</b>	<b>30/08/24</b>	<b>R\$23.680,13</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64,32</b>	<b>40,54</b>	<b>Não</b>
294	2..PG031	28913	Autorização para licitar	100%	1 dia		21/11/19	21/11/19	1 dia	21/11/19	21/11/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
295	2..PG031	28914	Autorização para início de	100%	1 dia		09/09/20	09/09/20	1 dia	09/09/20	09/09/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
296	2..PG031	28918	Execução dos Repasses	32%	31 dias		18/05/21	30/08/24	51 dias	18/05/21	30/08/24	R\$23.680,13	R\$858.800.572,92	0	0	0	64,32	40,54	Não
297	2..PG031	32531	Conclusão do repasse do S	0%	0 dias		30/08/24	30/08/24	0 dias	30/08/24	30/08/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
298	2..PG031	28919	<b>Subpleito BUGESPJ02.04</b>	<b>36%</b>	<b>1185 dias</b>		<b>21/11/19</b>	<b>30/08/24</b>	<b>1185 dias</b>	<b>21/11/19</b>	<b>30/08/24</b>	<b>R\$23.680,14</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64,32</b>	<b>40,54</b>	<b>Não</b>
299	2..PG031	28920	Autorização para licitar	100%	1 dia		21/11/19	21/11/19	1 dia	21/11/19	21/11/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
300	3..PG031	28921	Autorização para início de	100%	1 dia		09/09/20	09/09/20	1 dia	09/09/20	09/09/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
301	3..PG031	28925	Execução dos Repasses	32%	31 dias		18/05/21	30/08/24	51 dias	18/05/21	30/08/24	R\$23.680,14	R\$858.800.572,92	0	0	0	64,32	40,54	Não
302	3..PG031	32532	Conclusão do repasse do S	0%	0 dias		30/08/24	30/08/24	0 dias	30/08/24	30/08/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
303	3..PG031	28044	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		30/08/24	30/08/24	0 dias	30/08/24	30/08/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
304	3..PG031	8488	<b>Pleito de Bugre BUGESOB02-Im</b>	<b>43%</b>	<b>1229 dias</b>		<b>21/11/19</b>	<b>31/10/24</b>	<b>1229 dias</b>	<b>21/11/19</b>	<b>31/10/24</b>	<b>R\$3.899.307,64</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,24</b>	<b>0,19</b>	<b>85,87</b>	<b>88,32</b>	<b>Não</b>
305	3..PG031	27709	Pleito apto	100%	1 dia		21/11/19	21/11/19	1 dia	21/11/19	21/11/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
306	3..PG031	27710	<b>Subpleito BUGESOB02.01</b>	<b>42%</b>	<b>489 dias</b>		<b>16/11/22</b>	<b>31/10/24</b>	<b>489 dias</b>	<b>16/11/22</b>	<b>31/10/24</b>	<b>R\$3.899.307,64</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,24</b>	<b>0,19</b>	<b>85,87</b>	<b>88,32</b>	<b>Não</b>
307	3..PG031	27711	Autorização para licitar	100%	1 dia		16/11/22	16/11/22	1 dia	16/11/22	16/11/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
308	3..PG031	27712	Autorização para início de	100%	1 dia		06/04/23	06/04/23	1 dia	06/04/23	06/04/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
309	3..PG031	27718	Execução dos Repasses	42%	260 dias		21/07/23	31/10/24	278 dias	21/07/23	31/10/24	R\$3.899.307,64	R\$858.800.572,92	0	0,24	0,19	85,87	88,32	Não
310	3..PG031	27719	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		31/10/24	31/10/24	0 dias	31/10/24	31/10/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
311	3..PG031	32799	<b>Pleito de Bugre BUGRSOB03-Of</b>	<b>1%</b>															

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
312	3..PG031	32800	Pleito apto	100%	1 dia		11/05/23	11/05/23	1 dia	11/05/23	11/05/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
313	<b>3..PG031</b>	<b>32801</b>	<b>Subpleito BUGRSOB03.02</b>	<b>0%</b>	<b>204 dias</b>		<b>27/02/24</b>	<b>16/12/24</b>	<b>204 dias</b>	<b>27/02/24</b>	<b>16/12/24</b>	<b>R\$114.678,31</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
314	3..PG031	32802	Autorização para licitar	0%	1 dia		27/02/24	27/02/24	1 dia	27/02/24	27/02/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
315	3..PG031	32803	Autorização para início de	0%	1 dia		28/05/24	28/05/24	1 dia	28/05/24	28/05/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
316	3..PG031	32804	Execução dos Repasses	0%	105 dias		18/07/24	16/12/24	105 dias	18/07/24	16/12/24	R\$114.678,31	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
317	3..PG031	32805	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		16/12/24	16/12/24	0 dias	16/12/24	16/12/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
318	<b>3..PG031</b>	<b>31736</b>	<b>Pleito de Bugre BUGESCT01 - A</b>	<b>100%</b>	<b>83 dias</b>		<b>06/12/21</b>	<b>05/04/22</b>	<b>83 dias</b>	<b>06/12/21</b>	<b>05/04/22</b>	<b>R\$200.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
319	3..PG031	31737	Pleito apto	100%	1 dia		06/12/21	06/12/21	1 dia	06/12/21	06/12/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
320	<b>3..PG031</b>	<b>31738</b>	<b>Subpleito BUGESCT01.01</b>	<b>100%</b>	<b>76 dias</b>		<b>15/12/21</b>	<b>05/04/22</b>	<b>76 dias</b>	<b>15/12/21</b>	<b>05/04/22</b>	<b>R\$200.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
321	3..PG031	31740	Autorização para início de	100%	1 dia		15/12/21	15/12/21	1 dia	15/12/21	15/12/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
322	3..PG031	31777	Execução dos Repasses	100%	1 dia		05/04/22	05/04/22	1 dia	05/04/22	05/04/22	R\$200.000,00	R\$858.800.572,92	0	0,02	0,02	100	100	Não
323	3..PG031	31778	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		05/04/22	05/04/22	0 dias	05/04/22	05/04/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
324	<b>3..PG031</b>	<b>31950</b>	<b>Pleito de Bugre BUGRSAB01-A</b>	<b>100%</b>	<b>83 dias</b>		<b>05/05/22</b>	<b>31/08/22</b>	<b>83 dias</b>	<b>05/05/22</b>	<b>31/08/22</b>	<b>R\$550.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
325	3..PG031	31951	Pleito apto	100%	1 dia		05/05/22	05/05/22	1 dia	05/05/22	05/05/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
326	<b>3..PG031</b>	<b>31952</b>	<b>Subpleito BUGRSAB01.01</b>	<b>100%</b>	<b>62 dias</b>		<b>10/05/22</b>	<b>04/08/22</b>	<b>62 dias</b>	<b>10/05/22</b>	<b>04/08/22</b>	<b>R\$235.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
327	3..PG031	31953	Autorização para licitar	100%	1 dia		10/05/22	10/05/22	1 dia	10/05/22	10/05/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
328	3..PG031	31954	Autorização para início de	100%	1 dia		27/07/22	27/07/22	1 dia	27/07/22	27/07/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
329	3..PG031	31955	Execução dos Repasses	100%	1 dia		04/08/22	04/08/22	1 dia	04/08/22	04/08/22	R\$235.000,00	R\$858.800.572,92	0	0,03	0,03	100	100	Não
330	3..PG031	31960	Conclusão do repasse do P	100%	0 dias		04/08/22	04/08/22	0 dias	04/08/22	04/08/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
331	<b>3..PG031</b>	<b>31956</b>	<b>Subpleito BUGRSAB01.02</b>	<b>100%</b>	<b>79 dias</b>		<b>10/05/22</b>	<b>30/08/22</b>	<b>79 dias</b>	<b>10/05/22</b>	<b>30/08/22</b>	<b>R\$315.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
332	3..PG031	31957	Autorização para licitar	100%	1 dia		10/05/22	10/05/22	1 dia	10/05/22	10/05/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
333	3..PG031	31958	Autorização para início de	100%	1 dia		27/07/22	27/07/22	1 dia	27/07/22	27/07/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
334	3..PG031	31959	Execução dos Repasses	100%	1 dia		30/08/22	30/08/22	1 dia	30/08/22	30/08/22	R\$315.000,00	R\$858.800.572,92	0	0,04	0,04	100	100	Não
335	3..PG031	31961	Conclusão do repasse do P	100%	0 dias		30/08/22	30/08/22	0 dias	30/08/22	30/08/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
336	3..PG031	31963	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia		31/08/22	31/08/22	1 dia	31/08/22	31/08/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
337	3..PG031	25677	Saldo do valor de esgotamento	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$2.013.580,58	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
338	3..PG031	32671	Saldo do valor de resíduo sólido	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
339	3..PG031	33336	Repasse ao município de Bugre	20%	1072 dias		18/05/21	02/09/27	1090 dias	18/05/21	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
340	3..PG031	28932	Repasses Bugre Concluído	0%	0 dias		02/09/27	02/09/27	0 dias	02/09/27	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
341	<b>3..PG031</b>	<b>2348</b>	<b>Caratinga</b>	<b>6%</b>	<b>2550 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>02/09/27</b>	<b>2550 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>02/09/27</b>	<b>R\$32.941.814,65</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,04</b>	<b>0,22</b>	<b>0,15</b>	<b>3,01</b>	<b>2,09</b>	<b>Não</b>
342	<b>3..PG031</b>	<b>5322</b>	<b>Pleito de Caratinga CARESPJ02-15</b>	<b>12%</b>	<b>745 dias</b>		<b>03/12/21</b>	<b>29/11/24</b>	<b>660 dias</b>	<b>03/12/21</b>	<b>31/07/24</b>	<b>R\$609.995,69</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,04</b>	<b>0,01</b>	<b>59,05</b>	<b>31,75</b>	<b>Não</b>
343	3..PG031	31486	Pleito apto	100%	1 dia		03/12/21	03/12/21	1 dia	03/12/21	03/12/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
344	<b>3..PG031</b>	<b>31487</b>	<b>Subpleito CARESPJ02.01</b>	<b>9%</b>	<b>667 dias</b>		<b>23/12/21</b>	<b>30/08/24</b>	<b>603 dias</b>	<b>23/12/21</b>	<b>31/05/24</b>	<b>R\$152.498,93</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>30</b>	<b>Não</b>
345	3..PG031	31488	Alteração de pleito	100%	1 dia		23/12/21	23/12/21	1 dia	23/12/21	23/12/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
346	3..PG031	31489	Autorização para início de	100%	1 dia		16/12/22	16/12/22	1 dia	16/12/22	16/12/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
347	3..PG031	31496	Execução dos Repasses	5%	44 dias		17/08/23	30/08/24	41 dias	17/08/23	31/05/24	R\$152.498,93	R\$858.800.572,92	0	0,01	0	58	30	Não
348	3..PG031	33182	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias		30/08/24	30/08/24	0 dias	31/05/24	31/05/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
349	<b>3..PG031</b>	<b>33177</b>	<b>Subpleito CARESPJ02.02</b>	<b>19%</b>	<b>688 dias</b>		<b>23/12/21</b>	<b>30/09/24</b>	<b>623 dias</b>	<b>23/12/21</b>	<b>28/06/24</b>	<b>R\$152.498,92</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>59,4</b>	<b>32,34</b>	<b>Não</b>
350	3..PG031	33178	Alteração de pleito	100%	1 dia		23/12/21	23/12/21	1 dia	23/12/21	23/12/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
351	3..PG031	33179	Autorização para início de	100%	1 dia		04/08/23	04/08/23	1 dia	04/08/23	04/08/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
352	3..PG031	33180	Execução dos Repasses	16%	50 dias		20/09/23	30/09/24	46 dias	20/09/23	28/06/24	R\$152.498,92	R\$858.800.572,92	0	0,01	0	59,4	32,34	Não
353	3..PG031	33183	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias		30/09/24	30/09/24	0 dias	28/06/24	28/06/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
354	<b>3..PG031</b>	<b>33184</b>	<b>Subpleito CARESPJ02.03</b>	<b>16%</b>	<b>731 dias</b>		<b>23/12/21</b>	<b>29/11/24</b>	<b>646 dias</b>	<b>23/12/21</b>	<b>31/07/24</b>	<b>R\$152.498,92</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>59,4</b>	<b>32,34</b>	<b>Não</b>
355	3..PG031	33185	Alteração de pleito	100%	1 dia		23/12/21	23/12/21	1 dia	23/12/21	23/12/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
356	3..PG031	33186	Autorização para início de	100%	1 dia		17/11/23	17/11/23	1 dia	17/11/23	17/11/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
357	3..PG031	33187	Execução dos Repasses	12%	49 dias		23/11/23	29/11/24	49 dias	23/11/23	31/07/24	R\$152.498,92	R\$858.800.572,92	0	0,01	0	59,4	32,34	Não
358	3..PG031	33188	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias		29/11/24	29/11/24	0 dias	31/07/24	31/07/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
359	<b>3..PG031</b>	<b>33189</b>	<b>Subpleito CARESPJ02.04</b>	<b>16%</b>	<b>731 dias</b>		<b>23/12/21</b>	<b>29/11/24</b>	<b>646 dias</b>	<b>23/12/21</b>	<b>31/07/24</b>	<b>R\$152.498,92</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>59,4</b>	<b>32,34</b>	<b>Não</b>
360	3..PG031	33190	Alteração de pleito	100%	1 dia		23/12/21	23/12/21	1 dia	23/12/21	23/12/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
361	3..PG031	33191	Autorização para início de	100%	1 dia		06/11/23	06/11/23	1 dia	06/11/23	06/11/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
362	3..PG031	33192	Execução dos Repasses	12%	49 dias		23/11/23	29/11/24	49 dias	23/11/23	31/07/24	R\$152.498,92	R\$858.800.572,92	0	0,01				

Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
364	3..PG031	31497	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		29/11/24	29/11/24	0 dias	31/07/24	31/07/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
365	3..PG031	5325	<b>Pleito de Caratinga CARESOB01</b>	<b>0%</b>	<b>2181 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>12/03/26</b>	<b>2181 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>12/03/26</b>	<b>R\$14.707.834,88</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
366	3..PG031	25376	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
367	3..PG031	26055	<b>Subpleito CARESOB01.12</b>	<b>0%</b>	<b>520 dias</b>		<b>07/02/24</b>	<b>12/03/26</b>	<b>520 dias</b>	<b>07/02/24</b>	<b>12/03/26</b>	<b>R\$14.707.834,88</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
368	3..PG031	26619	Autorização para licitar	0%	1 dia		07/02/24	07/02/24	1 dia	07/02/24	07/02/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
369	3..PG031	32546	Autorização para início de	0%	1 dia		21/10/24	21/10/24	1 dia	21/10/24	21/10/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
370	3..PG031	32547	Execução dos Repasses	0%	343 dias		22/10/24	12/03/26	343 dias	22/10/24	12/03/26	R\$14.707.834,88	R\$858.800.572,92	0,02	0	0	0	0	Não
371	3..PG031	32549	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		12/03/26	12/03/26	0 dias	12/03/26	12/03/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
372	3..PG031	5319	<b>Pleito de Caratinga CARRSOB02</b>	<b>21%</b>	<b>1534 dias</b>		<b>30/11/18</b>	<b>31/01/25</b>	<b>1534 dias</b>	<b>30/11/18</b>	<b>31/01/25</b>	<b>R\$5.876.692,26</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,01</b>	<b>0,18</b>	<b>0,14</b>	<b>10,28</b>	<b>8,07</b>	<b>Não</b>
373	3..PG031	26625	Pleito apto	100%	1 dia		30/11/18	30/11/18	1 dia	30/11/18	30/11/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
374	3..PG031	26626	<b>Subpleito CARRSOB02.01</b>	<b>21%</b>	<b>433 dias</b>		<b>09/05/23</b>	<b>31/01/25</b>	<b>433 dias</b>	<b>09/05/23</b>	<b>31/01/25</b>	<b>R\$5.876.692,26</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,01</b>	<b>0,18</b>	<b>0,14</b>	<b>10,28</b>	<b>8,07</b>	<b>Não</b>
375	3..PG031	26634	Autorização para licitar	100%	1 dia		09/05/23	09/05/23	1 dia	09/05/23	09/05/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
376	3..PG031	32553	Autorização para início de	100%	1 dia		13/10/23	13/10/23	1 dia	13/10/23	13/10/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
377	3..PG031	33194	Execução dos Repasses	21%	267 dias		11/12/23	31/01/25	267 dias	11/12/23	31/01/25	R\$5.876.692,26	R\$858.800.572,92	0,01	0,18	0,14	10,28	8,07	Não
378	3..PG031	32555	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		31/01/25	31/01/25	0 dias	31/01/25	31/01/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
379	3..PG031	33125	<b>Pleito de Caratinga CARRSOB0</b>	<b>0%</b>	<b>499 dias</b>		<b>27/09/23</b>	<b>30/09/25</b>	<b>499 dias</b>	<b>27/09/23</b>	<b>30/09/25</b>	<b>R\$1.121.068,02</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
380	3..PG031	33126	Pleito apto	100%	1 dia		27/09/23	27/09/23	1 dia	27/09/23	27/09/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
381	3..PG031	33127	<b>Subpleito CARRSOB03.01</b>	<b>0%</b>	<b>363 dias</b>		<b>18/04/24</b>	<b>30/09/25</b>	<b>398 dias</b>	<b>28/02/24</b>	<b>30/09/25</b>	<b>R\$1.121.068,02</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
382	3..PG031	33128	Autorização para licitar	0%	1 dia		18/04/24	18/04/24	1 dia	28/02/24	28/02/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
383	3..PG031	33129	Autorização para início de	0%	1 dia		13/08/24	13/08/24	1 dia	13/08/24	13/08/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
384	3..PG031	33130	Execução dos Repasses	0%	229 dias		28/10/24	30/09/25	229 dias	28/10/24	30/09/25	R\$1.121.068,02	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
385	3..PG031	33131	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		30/09/25	30/09/25	0 dias	30/09/25	30/09/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
386	3..PG031	33132	<b>Pleito de Caratinga CARRSAB0</b>	<b>25%</b>	<b>291 dias</b>		<b>27/09/23</b>	<b>26/11/24</b>	<b>291 dias</b>	<b>27/09/23</b>	<b>26/11/24</b>	<b>R\$77.650,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
387	3..PG031	33133	Pleito apto	100%	1 dia		27/09/23	27/09/23	1 dia	27/09/23	27/09/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
388	3..PG031	33134	<b>Subpleito CARRSAB01.01</b>	<b>0%</b>	<b>143 dias</b>		<b>07/05/24</b>	<b>26/11/24</b>	<b>143 dias</b>	<b>07/05/24</b>	<b>26/11/24</b>	<b>R\$77.650,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
389	3..PG031	33135	Autorização para licitar	0%	1 dia		07/05/24	07/05/24	1 dia	07/05/24	07/05/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
390	3..PG031	33136	Autorização para início de	0%	1 dia		25/10/24	25/10/24	1 dia	25/10/24	25/10/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
391	3..PG031	33137	Execução dos Repasses	0%	1 dia		26/11/24	26/11/24	1 dia	26/11/24	26/11/24	R\$77.650,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
392	3..PG031	33138	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		26/11/24	26/11/24	0 dias	26/11/24	26/11/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
393	3..PG031	25687	Saldo do valor de esgotamento	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$9.888.553,53	R\$858.800.572,92	0,01	0	0	0	0	Não
394	3..PG031	25690	Saldo do valor de resíduo sólido	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$660.020,27	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
395	3..PG031	33337	Repasse ao município de Caratir	11%	965 dias		21/08/23	02/09/27	983 dias	21/08/23	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
396	3..PG031	28933	Repasse Caratinga Concluídos	0%	0 dias		02/09/27	02/09/27	0 dias	02/09/27	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
397	3..PG031	2249	<b>Colatina</b>	<b>11%</b>	<b>2550 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>02/09/27</b>	<b>2550 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>02/09/27</b>	<b>R\$56.483.415,01</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,07</b>	<b>1,33</b>	<b>1,06</b>	<b>18,22</b>	<b>16,77</b>	<b>Não</b>
398	3..PG031	31498	<b>Pleito de Colatina COLESPJ01-E</b>	<b>4%</b>	<b>2214 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>30/04/26</b>	<b>2214 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>30/04/26</b>	<b>R\$124.441,15</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
399	3..PG031	31499	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
400	4..PG031	31500	<b>Subpleito COLESPJ01.01</b>	<b>2%</b>	<b>1083 dias</b>		<b>17/12/21</b>	<b>30/04/26</b>	<b>1083 dias</b>	<b>17/12/21</b>	<b>30/04/26</b>	<b>R\$124.441,15</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
401	4..PG031	31626	Autorização para licitar	100%	1 dia		17/12/21	17/12/21	1 dia	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
402	4..PG031	31627	Autorização para início de	0%	1 dia		15/01/25	15/01/25	1 dia	15/01/25	15/01/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
403	4..PG031	31634	Execução dos Repasses	0%	52 dias		20/05/25	30/04/26	52 dias	20/05/25	30/04/26	R\$124.441,15	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
404	4..PG031	31635	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		30/04/26	30/04/26	0 dias	30/04/26	30/04/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
405	4..PG031	31511	<b>Pleito de Colatina COLESPJ02-E</b>	<b>4%</b>	<b>2214 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>30/04/26</b>	<b>2214 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>30/04/26</b>	<b>R\$70.895,55</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
406	4..PG031	31512	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
407	4..PG031	31513	<b>Subpleito COLESPJ02.01</b>	<b>2%</b>	<b>1083 dias</b>		<b>17/12/21</b>	<b>30/04/26</b>	<b>1083 dias</b>	<b>17/12/21</b>	<b>30/04/26</b>	<b>R\$70.895,55</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
408	4..PG031	31636	Autorização para licitar	100%	1 dia		17/12/21	17/12/21	1 dia	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
409	4..PG031	31637	Autorização para início de	0%	1 dia		15/01/25	15/01/25	1 dia	15/01/25	15/01/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
410	4..PG031	31644	Execução dos Repasses	0%	52 dias		20/05/25	30/04/26	52 dias	20/05/25	30/04/26	R\$70.895,55	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
411	4..PG031	31645	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		30/04/26	30/04/26	0 dias	30/04/26	30/04/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
412	4..PG031	31524	<b>Pleito de Colatina COLESPJ03-E</b>	<b>4%</b>	<b>2214 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>30/04/26</b>	<b>2214 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>30/04/26</b>	<b>R\$156.838,31</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
413	4..PG031	31525	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
414	4..PG031	31526	<b>Subpleito COLESPJ03.01</b>	<b>2%</b>	<b>1083 dias</b>		<b>17/12/21</b>	<b>30/04/26</b>	<b>1083 dias</b>	<b>17/12/21</b>	<b>30/04/26</b>	<b>R\$156.838,31</b>	<b>R\$858.800</b>						

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
416	4..PG031	31647	Autorização para início de	0%	1 dia		15/01/25	15/01/25	1 dia	15/01/25	15/01/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
417	4..PG031	31654	Execução dos Repasses	0%	52 dias		20/05/25	30/04/26	52 dias	20/05/25	30/04/26	R\$156.838,31	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
418	4..PG031	31655	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		30/04/26	30/04/26	0 dias	30/04/26	30/04/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
419	4..PG031	31537	<b>Pleito de Colatina COLESPJ04-EI</b>	<b>4%</b>	<b>2214 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>30/04/26</b>	<b>2214 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>30/04/26</b>	<b>R\$153.716,19</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
420	4..PG031	31538	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
421	4..PG031	31539	<b>Subpleito COLESPJ04.01</b>	<b>2%</b>	<b>1083 dias</b>		<b>17/12/21</b>	<b>30/04/26</b>	<b>1083 dias</b>	<b>17/12/21</b>	<b>30/04/26</b>	<b>R\$153.716,19</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
422	4..PG031	31656	Autorização para licitar	100%	1 dia		17/12/21	17/12/21	1 dia	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
423	4..PG031	31657	Autorização para início de	0%	1 dia		15/01/25	15/01/25	1 dia	15/01/25	15/01/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
424	4..PG031	31664	Execução dos Repasses	0%	52 dias		20/05/25	30/04/26	52 dias	20/05/25	30/04/26	R\$153.716,19	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
425	4..PG031	31665	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		30/04/26	30/04/26	0 dias	30/04/26	30/04/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
426	4..PG031	31550	<b>Pleito de Colatina COLESPJ05-EI</b>	<b>4%</b>	<b>2214 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>30/04/26</b>	<b>2214 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>30/04/26</b>	<b>R\$143.144,01</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
427	4..PG031	31551	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
428	4..PG031	31552	<b>Subpleito COLESPJ05.01</b>	<b>2%</b>	<b>1083 dias</b>		<b>17/12/21</b>	<b>30/04/26</b>	<b>1083 dias</b>	<b>17/12/21</b>	<b>30/04/26</b>	<b>R\$143.144,01</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
429	4..PG031	31666	Autorização para licitar	100%	1 dia		17/12/21	17/12/21	1 dia	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
430	4..PG031	31667	Autorização para início de	0%	1 dia		15/01/25	15/01/25	1 dia	15/01/25	15/01/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
431	4..PG031	31674	Execução dos Repasses	0%	52 dias		20/05/25	30/04/26	52 dias	20/05/25	30/04/26	R\$143.144,01	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
432	4..PG031	31675	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		30/04/26	30/04/26	0 dias	30/04/26	30/04/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
433	4..PG031	31563	<b>Pleito de Colatina COLESPJ06-EI</b>	<b>4%</b>	<b>2214 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>30/04/26</b>	<b>2214 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>30/04/26</b>	<b>R\$157.278,74</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
434	4..PG031	31564	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
435	4..PG031	31565	<b>Subpleito COLESPJ06.01</b>	<b>2%</b>	<b>1083 dias</b>		<b>17/12/21</b>	<b>30/04/26</b>	<b>1083 dias</b>	<b>17/12/21</b>	<b>30/04/26</b>	<b>R\$157.278,74</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
436	4..PG031	31676	Autorização para licitar	100%	1 dia		17/12/21	17/12/21	1 dia	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
437	4..PG031	31677	Autorização para início de	0%	1 dia		15/01/25	15/01/25	1 dia	15/01/25	15/01/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
438	4..PG031	31684	Execução dos Repasses	0%	52 dias		20/05/25	30/04/26	52 dias	20/05/25	30/04/26	R\$157.278,74	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
439	4..PG031	31685	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		30/04/26	30/04/26	0 dias	30/04/26	30/04/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
440	4..PG031	31576	<b>Pleito de Colatina COLESPJ07-EI</b>	<b>4%</b>	<b>2214 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>30/04/26</b>	<b>2214 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>30/04/26</b>	<b>R\$101.044,28</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
441	4..PG031	31577	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
442	4..PG031	31578	<b>Subpleito COLESPJ07.01</b>	<b>2%</b>	<b>1083 dias</b>		<b>17/12/21</b>	<b>30/04/26</b>	<b>1083 dias</b>	<b>17/12/21</b>	<b>30/04/26</b>	<b>R\$101.044,28</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
443	4..PG031	31686	Autorização para licitar	100%	1 dia		17/12/21	17/12/21	1 dia	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
444	4..PG031	31687	Autorização para início de	0%	1 dia		15/01/25	15/01/25	1 dia	15/01/25	15/01/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
445	4..PG031	31694	Execução dos Repasses	0%	52 dias		20/05/25	30/04/26	52 dias	20/05/25	30/04/26	R\$101.044,28	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
446	4..PG031	31695	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		30/04/26	30/04/26	0 dias	30/04/26	30/04/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
447	4..PG031	31589	<b>Pleito de Colatina COLESPJ08-EI</b>	<b>4%</b>	<b>2214 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>30/04/26</b>	<b>2214 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>30/04/26</b>	<b>R\$840.135,36</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
448	4..PG031	31590	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
449	4..PG031	31591	<b>Subpleito COLESPJ08.01 a CC2%</b>	<b>1083 dias</b>			<b>17/12/21</b>	<b>30/04/26</b>	<b>1083 dias</b>	<b>17/12/21</b>	<b>30/04/26</b>	<b>R\$840.135,36</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
450	4..PG031	31696	Autorização para licitar	100%	1 dia		17/12/21	17/12/21	1 dia	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
451	4..PG031	31697	Autorização para início de	0%	1 dia		15/01/25	15/01/25	1 dia	15/01/25	15/01/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
452	4..PG031	31704	Execução dos Repasses	0%	52 dias		20/05/25	30/04/26	52 dias	20/05/25	30/04/26	R\$840.135,36	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
453	4..PG031	31705	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		30/04/26	30/04/26	0 dias	30/04/26	30/04/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
454	4..PG031	31602	<b>Pleito de Colatina COLESPJ09-EI</b>	<b>4%</b>	<b>2214 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>30/04/26</b>	<b>2214 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>30/04/26</b>	<b>R\$130.559,38</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
455	4..PG031	31603	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
456	4..PG031	31604	<b>Subpleito COLESPJ09.01 a CC2%</b>	<b>1083 dias</b>			<b>17/12/21</b>	<b>30/04/26</b>	<b>1083 dias</b>	<b>17/12/21</b>	<b>30/04/26</b>	<b>R\$130.559,38</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
457	4..PG031	31706	Autorização para licitar	100%	1 dia		17/12/21	17/12/21	1 dia	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
458	4..PG031	31707	Autorização para início de	0%	1 dia		15/01/25	15/01/25	1 dia	15/01/25	15/01/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
459	4..PG031	31714	Execução dos Repasses	0%	52 dias		20/05/25	30/04/26	52 dias	20/05/25	30/04/26	R\$130.559,38	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
460	4..PG031	31715	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		30/04/26	30/04/26	0 dias	30/04/26	30/04/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
461	4..PG031	2903	<b>Pleito de Colatina COLESAO01 -1%</b>	<b>2169 dias</b>			<b>27/06/17</b>	<b>24/02/26</b>	<b>2169 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>24/02/26</b>	<b>R\$2.356.800,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
462	4..PG031	26594	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
463	4..PG031	26604	<b>Subpleito COLESAO01.01</b>	<b>0%</b>	<b>1354 dias</b>		<b>10/09/20</b>	<b>24/02/26</b>	<b>1354 dias</b>	<b>10/09/20</b>	<b>24/02/26</b>	<b>R\$2.356.800,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
464	4..PG031	26606	Autorização para licitar (En	100%	1 dia		10/09/20	10/09/20	1 dia	10/09/20	10/09/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
465	4..PG031	32564	Autorização para início de	0%	1 dia		31/01/25	31/01/25	1 dia	31/01/25	31/01/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
466	4..PG031	32565	Execução dos Repasses	0%	240 dias		10/03/25	24/02/26	240 dias	10/03/25	24/02/26	R\$2.356.800,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
467	4..PG031	32566	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		24/02/26	24/02/26	0 dias	24/02/26	24/02/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
468	4..PG031	2902	<b>Pleito de Colatina COLESOB05 - 1%</b>		<b>2049 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>29/08/25</b>	<b>2049 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>29/08/25</b>	<b>R\$1.400.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
469	4..PG031	26738	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
470	4..PG031	26739	<b>Subpleito COLESOB05.01 0%</b>	<b>0%</b>	<b>376 dias</b>		<b>28/02/24</b>	<b>29/08/25</b>	<b>376 dias</b>	<b>28/02/24</b>	<b>29/08/25</b>	<b>R\$1.400.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
471	4..PG031	26740	Autorização para licitar	0%	1 dia		28/02/24	28/02/24	1 dia	28/02/24	28/02/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
472	4..PG031	26741	Autorização para início de	0%	1 dia		06/09/24	06/09/24	1 dia	06/09/24	06/09/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
473	4..PG031	26747	Execução dos Repasses	0%	160 dias		08/01/25	29/08/25	160 dias	08/01/25	29/08/25	R\$1.400.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
474	4..PG031	26748	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		29/08/25	29/08/25	0 dias	29/08/25	29/08/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
475	4..PG031	26749	<b>Pleito de Colatina COLESOB06-157%</b>		<b>1885 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>31/12/24</b>	<b>1758 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>28/06/24</b>	<b>R\$8.299.223,29</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,01</b>	<b>0,83</b>	<b>0,55</b>	<b>68,59</b>	<b>58,93</b>	<b>Não</b>
476	4..PG031	26750	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
477	4..PG031	26751	<b>Subpleito COLESOB06.01 57%</b>	<b>57%</b>	<b>1266 dias</b>		<b>25/11/19</b>	<b>31/12/24</b>	<b>1139 dias</b>	<b>25/11/19</b>	<b>28/06/24</b>	<b>R\$8.299.223,29</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,01</b>	<b>0,83</b>	<b>0,55</b>	<b>68,59</b>	<b>58,93</b>	<b>Não</b>
478	4..PG031	26752	Autorização para licitar	100%	1 dia		25/11/19	25/11/19	1 dia	25/11/19	25/11/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
479	4..PG031	29065	Nova autorização para licit	100%	1 dia		26/07/21	26/07/21	1 dia	26/07/21	26/07/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
480	4..PG031	26753	Autorização para início de	100%	1 dia		11/05/22	11/05/22	1 dia	11/05/22	11/05/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
481	4..PG031	26759	Execução dos Repasses	57%	441 dias		23/09/22	31/12/24	322 dias	23/09/22	28/06/24	R\$8.299.223,29	R\$858.800.572,92	0,01	0,83	0,55	68,59	58,93	Não
482	4..PG031	26760	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		31/12/24	31/12/24	0 dias	28/06/24	28/06/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
483	4..PG031	26761	<b>Pleito de Colatina COLESOB08-10%</b>		<b>2449 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>12/04/27</b>	<b>2449 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>12/04/27</b>	<b>R\$1.499.083,77</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
484	4..PG031	26762	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
485	4..PG031	26763	<b>Subpleito COLESOB08.01 0%</b>	<b>0%</b>	<b>681 dias</b>		<b>15/07/24</b>	<b>12/04/27</b>	<b>681 dias</b>	<b>15/07/24</b>	<b>12/04/27</b>	<b>R\$1.499.083,77</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
486	4..PG031	26764	Autorização para licitar	0%	1 dia		15/07/24	15/07/24	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
487	4..PG031	26765	Autorização para início de	0%	1 dia		24/01/25	24/01/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
488	4..PG031	26771	Execução dos Repasses	0%	235 dias		04/05/26	12/04/27	235 dias	04/05/26	12/04/27	R\$1.499.083,77	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
489	4..PG031	26772	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		12/04/27	12/04/27	0 dias	12/04/27	12/04/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
490	4..PG031	26773	<b>Pleito de Colatina COLESOB09-10%</b>		<b>2476 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>20/05/27</b>	<b>2476 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>20/05/27</b>	<b>R\$694.123,46</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
491	4..PG031	26774	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
492	4..PG031	26775	<b>Subpleito COLESOB09.01 0%</b>	<b>0%</b>	<b>257 dias</b>		<b>11/05/26</b>	<b>20/05/27</b>	<b>257 dias</b>	<b>11/05/26</b>	<b>20/05/27</b>	<b>R\$694.123,46</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
493	4..PG031	26776	Autorização para licitar	0%	1 dia		11/05/26	11/05/26	1 dia	11/05/26	11/05/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
494	4..PG031	26777	Autorização para início de	0%	1 dia		10/06/26	10/06/26	1 dia	10/06/26	10/06/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
495	4..PG031	26783	Execução dos Repasses	0%	235 dias		11/06/26	20/05/27	235 dias	11/06/26	20/05/27	R\$694.123,46	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
496	4..PG031	26784	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		20/05/27	20/05/27	0 dias	20/05/27	20/05/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
497	4..PG031	26785	<b>Pleito de Colatina COLESOB10-10%</b>		<b>2275 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>28/07/26</b>	<b>2275 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>28/07/26</b>	<b>R\$479.161,69</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
498	4..PG031	26786	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
499	4..PG031	26787	<b>Subpleito COLESOB10.01 0%</b>	<b>0%</b>	<b>374 dias</b>		<b>24/01/25</b>	<b>28/07/26</b>	<b>374 dias</b>	<b>24/01/25</b>	<b>28/07/26</b>	<b>R\$479.161,69</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
500	5..PG031	26788	Autorização para licitar	0%	1 dia		24/01/25	24/01/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
501	5..PG031	26789	Autorização para início de	0%	1 dia		29/05/25	29/05/25	1 dia	29/05/25	29/05/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
502	5..PG031	26795	Execução dos Repasses	0%	230 dias		26/08/25	28/07/26	230 dias	26/08/25	28/07/26	R\$479.161,69	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
503	5..PG031	26796	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		28/07/26	28/07/26	0 dias	28/07/26	28/07/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
504	5..PG031	26797	<b>Pleito de Colatina COLESOB11-10%</b>		<b>2444 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>05/04/27</b>	<b>2444 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>05/04/27</b>	<b>R\$800.283,81</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
505	5..PG031	26798	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
506	5..PG031	26799	<b>Subpleito COLESOB11.01 0%</b>	<b>0%</b>	<b>553 dias</b>		<b>10/01/25</b>	<b>05/04/27</b>	<b>553 dias</b>	<b>10/01/25</b>	<b>05/04/27</b>	<b>R\$800.283,81</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
507	5..PG031	26800	Autorização para licitar	0%	1 dia		10/01/25	10/01/25	1 dia	10/01/25	10/01/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
508	5..PG031	26801	Autorização para início de	0%	1 dia		27/06/25	27/06/25	1 dia	27/06/25	27/06/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
509	5..PG031	26807	Execução dos Repasses	0%	230 dias		04/05/26	05/04/27	230 dias	04/05/26	05/04/27	R\$800.283,81	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
510	5..PG031	26808	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		05/04/27	05/04/27	0 dias	05/04/27	05/04/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
511	5..PG031	26809	<b>Pleito de Colatina COLESOB12-10%</b>		<b>2255 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>30/06/26</b>	<b>2255 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>30/06/26</b>	<b>R\$492.855,99</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
512	5..PG031	26810	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
513	5..PG031	26811	<b>Subpleito COLESOB12.01 0%</b>	<b>0%</b>	<b>364 dias</b>		<b>10/01/25</b>	<b>30/06/26</b>	<b>364 dias</b>	<b>10/01/25</b>	<b>30/06/26</b>	<b>R\$492.855,99</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
514	5..PG031	26812	Autorização para licitar	0%	1 dia		10/01/25	10/01/25	1 dia	10/01/25	10/01/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
515	5..PG031	26813	Autorização para início de	0%	1 dia		25/07/25	25/07/25	1 dia	25/07/25	25/07/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
516	5..PG031	26819	Execução dos Repasses	0%	230 dias		28/07/25	30/06/26	230 dias	28/07/25	30/06/26	R\$492.855,99	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
517	5..PG031	26820	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		30/06/26	30/06/26	0 dias	30/06/26	30/06/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
518	5..PG031	26821	<b>Pleito de Colatina COLESOB13-10%</b>		<b>2264 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>13/07/26</b>	<b>2264 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>13/07/26</b>	<b>R\$1.326.721,26</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
520	5..PG031	26823	<b>Subpleito COLESOB13.01</b>	0%	364 dias		23/01/25	13/07/26	364 dias	23/01/25	13/07/26	R\$1.326.721,26	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
521	5..PG031	26824	Autorização para licitar	0%	1 dia		23/01/25	23/01/25	1 dia	23/01/25	23/01/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
522	5..PG031	26825	Autorização para início de	0%	1 dia		07/08/25	07/08/25	1 dia	07/08/25	07/08/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
523	5..PG031	26831	Execução dos Repasses	0%	230 dias		08/08/25	13/07/26	230 dias	08/08/25	13/07/26	R\$1.326.721,26	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
524	5..PG031	26832	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		13/07/26	13/07/26	0 dias	13/07/26	13/07/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
525	5..PG031	26833	<b>Pleito de Colatina COLESOB14-10%</b>	100%	2264 dias		27/06/17	13/07/26	2264 dias	27/06/17	13/07/26	R\$746.955,72	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
526	5..PG031	26834	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
527	5..PG031	26835	<b>Subpleito COLESOB14.01</b>	0%	364 dias		23/01/25	13/07/26	364 dias	23/01/25	13/07/26	R\$746.955,72	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
528	5..PG031	26836	Autorização para licitar	0%	1 dia		23/01/25	23/01/25	1 dia	23/01/25	23/01/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
529	5..PG031	26837	Autorização para início de	0%	1 dia		07/08/25	07/08/25	1 dia	07/08/25	07/08/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
530	5..PG031	26843	Execução dos Repasses	0%	230 dias		08/08/25	13/07/26	230 dias	08/08/25	13/07/26	R\$746.955,72	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
531	5..PG031	26844	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		13/07/26	13/07/26	0 dias	13/07/26	13/07/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
532	5..PG031	26845	<b>Pleito de Colatina COLESOB16-10%</b>	100%	2264 dias		27/06/17	13/07/26	2264 dias	27/06/17	13/07/26	R\$1.245.864,64	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
533	5..PG031	26846	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
534	5..PG031	26847	<b>Subpleito COLESOB16.01</b>	0%	364 dias		23/01/25	13/07/26	364 dias	23/01/25	13/07/26	R\$1.245.864,64	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
535	5..PG031	26848	Autorização para licitar	0%	1 dia		23/01/25	23/01/25	1 dia	23/01/25	23/01/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
536	5..PG031	26849	Autorização para início de	0%	1 dia		07/08/25	07/08/25	1 dia	07/08/25	07/08/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
537	5..PG031	26855	Execução dos Repasses	0%	230 dias		08/08/25	13/07/26	230 dias	08/08/25	13/07/26	R\$1.245.864,64	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
538	5..PG031	26856	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		13/07/26	13/07/26	0 dias	13/07/26	13/07/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
539	5..PG031	26857	<b>Pleito de Colatina COLESOB17-10%</b>	100%	2230 dias		27/06/17	25/05/26	2230 dias	27/06/17	25/05/26	R\$400.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
540	5..PG031	26858	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
541	5..PG031	26859	<b>Subpleito COLESOB17.01</b>	0%	329 dias		24/01/25	25/05/26	329 dias	24/01/25	25/05/26	R\$400.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
542	5..PG031	26860	Autorização para licitar	0%	1 dia		24/01/25	24/01/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
543	5..PG031	26861	Autorização para início de	0%	1 dia		27/06/25	27/06/25	1 dia	27/06/25	27/06/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
544	5..PG031	26867	Execução dos Repasses	0%	225 dias		30/06/25	25/05/26	225 dias	30/06/25	25/05/26	R\$400.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
545	5..PG031	26868	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		25/05/26	25/05/26	0 dias	25/05/26	25/05/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
546	5..PG031	26869	<b>Pleito de Colatina COLESOB18-10%</b>	100%	2228 dias		27/06/17	21/05/26	2228 dias	27/06/17	21/05/26	R\$2.500.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
547	5..PG031	26870	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
548	5..PG031	26871	<b>Subpleito COLESOB18.01</b>	0%	327 dias		24/01/25	21/05/26	327 dias	24/01/25	21/05/26	R\$2.500.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
549	5..PG031	26872	Autorização para licitar	0%	1 dia		24/01/25	24/01/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
550	5..PG031	26873	Autorização para início de	0%	1 dia		25/06/25	25/06/25	1 dia	25/06/25	25/06/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
551	5..PG031	26879	Execução dos Repasses	0%	225 dias		26/06/25	21/05/26	225 dias	26/06/25	21/05/26	R\$2.500.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
552	5..PG031	26880	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		21/05/26	21/05/26	0 dias	21/05/26	21/05/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
553	5..PG031	26881	<b>Pleito de Colatina COLESOB19-10%</b>	100%	2228 dias		27/06/17	21/05/26	2228 dias	27/06/17	21/05/26	R\$700.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
554	5..PG031	26882	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
555	5..PG031	26883	<b>Subpleito COLESOB19.01</b>	0%	327 dias		24/01/25	21/05/26	327 dias	24/01/25	21/05/26	R\$700.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
556	5..PG031	26884	Autorização para licitar	0%	1 dia		24/01/25	24/01/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
557	5..PG031	26885	Autorização para início de	0%	1 dia		25/06/25	25/06/25	1 dia	25/06/25	25/06/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
558	5..PG031	26891	Execução dos Repasses	0%	225 dias		26/06/25	21/05/26	225 dias	26/06/25	21/05/26	R\$700.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
559	5..PG031	26892	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		21/05/26	21/05/26	0 dias	21/05/26	21/05/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
560	5..PG031	26893	<b>Pleito de Colatina COLESOB20-10%</b>	100%	2253 dias		27/06/17	26/06/26	2253 dias	27/06/17	26/06/26	R\$500.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
561	5..PG031	26894	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
562	5..PG031	26895	<b>Subpleito COLESOB20.01</b>	0%	332 dias		21/02/25	26/06/26	332 dias	21/02/25	26/06/26	R\$500.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
563	5..PG031	26896	Autorização para licitar	0%	1 dia		21/02/25	21/02/25	1 dia	21/02/25	21/02/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
564	5..PG031	26897	Autorização para início de	0%	1 dia		23/07/25	23/07/25	1 dia	23/07/25	23/07/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
565	5..PG031	26903	Execução dos Repasses	0%	230 dias		24/07/25	26/06/26	230 dias	24/07/25	26/06/26	R\$500.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
566	5..PG031	26904	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		26/06/26	26/06/26	0 dias	26/06/26	26/06/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
567	5..PG031	26905	<b>Pleito de Colatina COLESOB21-10%</b>	100%	2255 dias		27/06/17	30/06/26	2255 dias	27/06/17	30/06/26	R\$1.400.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
568	5..PG031	26906	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
569	5..PG031	26907	<b>Subpleito COLESOB21.01</b>	0%	334 dias		21/02/25	30/06/26	334 dias	21/02/25	30/06/26	R\$1.400.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
570	5..PG031	26908	Autorização para licitar	0%	1 dia		21/02/25	21/02/25	1 dia	21/02/25	21/02/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
571	5..PG031	26909	Autorização para início de	0%	1 dia		25/07/25	25/07/25	1 dia	25/07/25	25/07/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
572	5..PG031	26915	Execução dos Repasses	0%	230 dias		28/07/25	30/06/26	230 dias	28/07/25	30/06/26	R\$1.400.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
573	5..PG031	26916	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		30/06/26	30/06/26	0 dias	30/06/26	30/06/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
574	5..PG031	26917	<b>Pleito de Colatina COLESOB22-10%</b>		<b>2253 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>26/06/26</b>	<b>2253 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>26/06/26</b>	<b>R\$600.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
575	5..PG031	26918	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
576	5..PG031	26919	<b>Subpleito COLESOB22.01</b>	<b>0%</b>	<b>332 dias</b>		<b>21/02/25</b>	<b>26/06/26</b>	<b>332 dias</b>	<b>21/02/25</b>	<b>26/06/26</b>	<b>R\$600.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
577	5..PG031	26920	Autorização para licitar	0%	1 dia		21/02/25	21/02/25	1 dia	21/02/25	21/02/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
578	5..PG031	26921	Autorização para início de	0%	1 dia		23/07/25	23/07/25	1 dia	23/07/25	23/07/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
579	5..PG031	26927	Execução dos Repasses	0%	230 dias		24/07/25	26/06/26	230 dias	24/07/25	26/06/26	R\$600.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
580	5..PG031	26928	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		26/06/26	26/06/26	0 dias	26/06/26	26/06/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
581	5..PG031	26929	<b>Pleito de Colatina COLESOB23-10%</b>		<b>2255 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>30/06/26</b>	<b>2255 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>30/06/26</b>	<b>R\$400.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
582	5..PG031	26930	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
583	5..PG031	26931	<b>Subpleito COLESOB23.01</b>	<b>0%</b>	<b>334 dias</b>		<b>21/02/25</b>	<b>30/06/26</b>	<b>334 dias</b>	<b>21/02/25</b>	<b>30/06/26</b>	<b>R\$400.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
584	5..PG031	26932	Autorização para licitar	0%	1 dia		21/02/25	21/02/25	1 dia	21/02/25	21/02/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
585	5..PG031	26933	Autorização para início de	0%	1 dia		25/07/25	25/07/25	1 dia	25/07/25	25/07/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
586	5..PG031	26939	Execução dos Repasses	0%	230 dias		28/07/25	30/06/26	230 dias	28/07/25	30/06/26	R\$400.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
587	5..PG031	26940	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		30/06/26	30/06/26	0 dias	30/06/26	30/06/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
588	5..PG031	26941	<b>Pleito de Colatina COLESOB24-100%</b>		<b>205 dias</b>		<b>10/06/19</b>	<b>03/04/20</b>	<b>205 dias</b>	<b>10/06/19</b>	<b>03/04/20</b>	<b>R\$1.213.134,08</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
589	5..PG031	26942	Pleito apto	100%	1 dia		10/06/19	10/06/19	1 dia	10/06/19	10/06/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
590	5..PG031	26943	<b>Subpleito COLESOB24.01</b>	<b>100%</b>	<b>1 dia</b>		<b>03/04/20</b>	<b>03/04/20</b>	<b>1 dia</b>	<b>03/04/20</b>	<b>03/04/20</b>	<b>R\$1.213.134,08</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
591	5..PG031	26951	Execução dos Repasses	100%	1 dia		03/04/20	03/04/20	1 dia	03/04/20	03/04/20	R\$1.213.134,08	R\$858.800.572,92	0	0,14	0,14	100	100	Não
592	5..PG031	26952	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia		03/04/20	03/04/20	1 dia	03/04/20	03/04/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
593	5..PG031	26965	<b>Pleito de Colatina COLESOB25-100%</b>		<b>227 dias</b>		<b>10/06/19</b>	<b>08/05/20</b>	<b>227 dias</b>	<b>10/06/19</b>	<b>08/05/20</b>	<b>R\$960.700,62</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
594	5..PG031	26966	Pleito apto	100%	1 dia		10/06/19	10/06/19	1 dia	10/06/19	10/06/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
595	5..PG031	26967	<b>Subpleito COLESOB25.01</b>	<b>100%</b>	<b>1 dia</b>		<b>03/04/20</b>	<b>03/04/20</b>	<b>1 dia</b>	<b>03/04/20</b>	<b>03/04/20</b>	<b>R\$960.700,62</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
596	5..PG031	26975	Execução dos Repasses	100%	1 dia		03/04/20	03/04/20	1 dia	03/04/20	03/04/20	R\$960.700,62	R\$858.800.572,92	0	0,11	0,11	100	100	Não
597	5..PG031	26976	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia		08/05/20	08/05/20	1 dia	08/05/20	08/05/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
598	5..PG031	26977	<b>Pleito de Colatina COLESOB27-11%</b>		<b>1504 dias</b>		<b>10/06/19</b>	<b>30/06/25</b>	<b>1492 dias</b>	<b>10/06/19</b>	<b>11/06/25</b>	<b>R\$3.077.994,68</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
599	5..PG031	26978	Pleito apto	100%	1 dia		10/06/19	10/06/19	1 dia	10/06/19	10/06/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
600	6..PG031	26979	<b>Subpleito COLESOB27.01</b>	<b>0%</b>	<b>876 dias</b>		<b>16/12/21</b>	<b>30/06/25</b>	<b>864 dias</b>	<b>16/12/21</b>	<b>11/06/25</b>	<b>R\$3.077.994,68</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
601	6..PG031	26980	Autorização para licitar	100%	1 dia		16/12/21	16/12/21	1 dia	16/12/21	16/12/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
602	6..PG031	26981	Autorização para início de	0%	1 dia		01/04/24	01/04/24	1 dia	11/03/24	11/03/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
603	6..PG031	26987	Execução dos Repasses	0%	228 dias		29/07/24	30/06/25	230 dias	09/07/24	11/06/25	R\$3.077.994,68	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
604	6..PG031	26988	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		30/06/25	30/06/25	0 dias	30/06/25	11/06/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
605	6..PG031	26989	<b>Pleito de Colatina COLESOB28-10%</b>		<b>1957 dias</b>		<b>10/06/19</b>	<b>27/04/27</b>	<b>1957 dias</b>	<b>10/06/19</b>	<b>27/04/27</b>	<b>R\$1.262.342,94</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
606	6..PG031	26990	Pleito apto	100%	1 dia		10/06/19	10/06/19	1 dia	10/06/19	10/06/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
607	6..PG031	26991	<b>Subpleito COLESOB28.01</b>	<b>0%</b>	<b>566 dias</b>		<b>14/01/25</b>	<b>27/04/27</b>	<b>566 dias</b>	<b>14/01/25</b>	<b>27/04/27</b>	<b>R\$1.262.342,94</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
608	6..PG031	26992	Autorização para licitar	0%	1 dia		14/01/25	14/01/25	1 dia	14/01/25	14/01/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
609	6..PG031	26993	Autorização para início de	0%	1 dia		29/07/25	29/07/25	1 dia	29/07/25	29/07/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
610	6..PG031	26999	Execução dos Repasses	0%	245 dias		04/05/26	27/04/27	245 dias	04/05/26	27/04/27	R\$1.262.342,94	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
611	6..PG031	27000	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		27/04/27	27/04/27	0 dias	27/04/27	27/04/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
612	6..PG031	27001	<b>Pleito de Colatina COLESOB26-100%</b>		<b>1014 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>30/06/21</b>	<b>1014 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>30/06/21</b>	<b>R\$2.172.771,22</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
613	6..PG031	27002	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
614	6..PG031	27003	<b>Subpleito COLESOB26.01</b>	<b>100%</b>	<b>582 dias</b>		<b>22/02/19</b>	<b>30/06/21</b>	<b>582 dias</b>	<b>22/02/19</b>	<b>30/06/21</b>	<b>R\$2.172.771,22</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
615	6..PG031	27005	Autorização para início de	100%	1 dia		22/02/19	22/02/19	1 dia	22/02/19	22/02/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
616	6..PG031	27011	Execução dos Repasses	100%	165 dias		29/07/19	30/06/21	165 dias	29/07/19	30/06/21	R\$2.172.771,22	R\$858.800.572,92	0	0,25	0,25	100	100	Não
617	6..PG031	27012	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia		18/06/21	18/06/21	1 dia	18/06/21	18/06/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
618	6..PG031	31788	<b>Pleito de Colatina COLESOB29-11%</b>		<b>820 dias</b>		<b>25/03/22</b>	<b>15/07/25</b>	<b>820 dias</b>	<b>25/03/22</b>	<b>15/07/25</b>	<b>R\$11.318.856,26</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
619	6..PG031	31789	Pleito apto	100%	1 dia		25/03/22	25/03/22	1 dia	25/03/22	25/03/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
620	6..PG031	31790	<b>Subpleito COLESOB29.01</b>	<b>0%</b>	<b>506 dias</b>		<b>30/06/23</b>	<b>15/07/25</b>	<b>506 dias</b>	<b>30/06/23</b>	<b>15/07/25</b>	<b>R\$11.318.856,26</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
621	6..PG031	31791	Autorização para licitar	100%	1 dia		30/06/23	30/06/23	1 dia	30/06/23	30/06/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
622	6..PG031	31792	Autorização para início de																

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
624	6..PG031	31820	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		15/07/25	15/07/25	0 dias	15/07/25	15/07/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
625	<b>6..PG031</b>	<b>32570</b>	<b>Pleito de Colatina COLESOB30-1</b>	<b>1%</b>	<b>686 dias</b>		<b>16/09/22</b>	<b>25/06/25</b>	<b>686 dias</b>	<b>16/09/22</b>	<b>25/06/25</b>	<b>R\$3.760.686,59</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
626	6..PG031	32571	Pleito apto	100%	1 dia		16/09/22	16/09/22	1 dia	16/09/22	16/09/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
627	<b>6..PG031</b>	<b>32572</b>	<b>Subpleito COLESOB30.01</b>	<b>0%</b>	<b>391 dias</b>		<b>27/11/23</b>	<b>25/06/25</b>	<b>391 dias</b>	<b>27/11/23</b>	<b>25/06/25</b>	<b>R\$3.760.686,59</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
628	6..PG031	32573	Autorização para licitar	100%	1 dia		27/11/23	27/11/23	1 dia	27/11/23	27/11/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
629	6..PG031	32574	Autorização para início de	0%	1 dia		07/05/24	07/05/24	1 dia	07/05/24	07/05/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
630	6..PG031	32578	Execução dos Repasses	0%	230 dias		22/07/24	25/06/25	230 dias	22/07/24	25/06/25	R\$3.760.686,59	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
631	6..PG031	32579	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		25/06/25	25/06/25	0 dias	25/06/25	25/06/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
632	6..PG031	25695	Saldo do valor de esgotamento	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$4.997.802,02	R\$858.800.572,92	0,01	0	0	0	0	Não
633	6..PG031	25698	Saldo do valor de resíduo sólido	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
634	6..PG031	33338	Repasse ao município de Colatir	35%	1305,02 d		29/07/19	02/09/27	1323,02 d	29/07/19	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
635	6..PG031	28934	Repasses Colatina Concluídos	0%	0 dias		02/09/27	02/09/27	0 dias	02/09/27	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
636	<b>6..PG031</b>	<b>2275</b>	<b>Conselheiro Pena</b>	<b>5%</b>	<b>1832 dias</b>		<b>23/04/20</b>	<b>02/09/27</b>	<b>1832 dias</b>	<b>23/04/20</b>	<b>02/09/27</b>	<b>R\$14.069.216,43</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,02</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>1,98</b>	<b>1,98</b>	<b>Não</b>
637	<b>6..PG031</b>	<b>8600</b>	<b>Pleito de Conselheiro Pena COF</b>	<b>18%</b>	<b>1284 dias</b>		<b>23/04/20</b>	<b>24/06/25</b>	<b>1284 dias</b>	<b>23/04/20</b>	<b>24/06/25</b>	<b>R\$8.749.048,24</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,01</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>2,67</b>	<b>2,67</b>	<b>Não</b>
638	6..PG031	28056	Pleito apto	100%	1 dia		23/04/20	23/04/20	1 dia	23/04/20	23/04/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
639	<b>6..PG031</b>	<b>28057</b>	<b>Subpleito COPESOB01.01</b>	<b>100%</b>	<b>917 dias</b>		<b>23/04/20</b>	<b>29/12/23</b>	<b>917 dias</b>	<b>23/04/20</b>	<b>29/12/23</b>	<b>R\$233.519,87</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
640	6..PG031	28058	Autorização para licitar	100%	1 dia		23/04/20	23/04/20	1 dia	23/04/20	23/04/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
641	6..PG031	28059	Autorização para início de	100%	1 dia		20/10/20	20/10/20	1 dia	20/10/20	20/10/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
642	6..PG031	28065	Execução dos Repasses	100%	45 dias		30/12/20	31/08/21	45 dias	30/12/20	31/08/21	R\$233.519,87	R\$858.800.572,92	0	0,03	0,03	100	100	Não
643	6..PG031	33195	Conclusão do repasse do P	100%	0 dias		29/12/23	29/12/23	0 dias	29/12/23	29/12/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
644	<b>6..PG031</b>	<b>33196</b>	<b>Subpleito COPESOB01.02</b>	<b>0%</b>	<b>441 dias</b>		<b>12/09/23</b>	<b>24/06/25</b>	<b>441 dias</b>	<b>12/09/23</b>	<b>24/06/25</b>	<b>R\$8.515.528,37</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
645	6..PG031	33197	Autorização para licitar	100%	1 dia		12/09/23	12/09/23	1 dia	12/09/23	12/09/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
646	6..PG031	33198	Autorização para início de	0%	1 dia		26/04/24	26/04/24	1 dia	26/04/24	26/04/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
647	6..PG031	33199	Execução dos Repasses	0%	225 dias		26/07/24	24/06/25	225 dias	26/07/24	24/06/25	R\$8.515.528,37	R\$858.800.572,92	0,01	0	0	0	0	Não
648	6..PG031	33200	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias		24/06/25	24/06/25	0 dias	24/06/25	24/06/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
649	6..PG031	28066	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		24/06/25	24/06/25	0 dias	24/06/25	24/06/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
650	<b>6..PG031</b>	<b>32892</b>	<b>Pleito de Conselheiro Pena COF</b>	<b>2%</b>	<b>382 dias</b>		<b>29/06/23</b>	<b>10/01/25</b>	<b>382 dias</b>	<b>29/06/23</b>	<b>10/01/25</b>	<b>R\$190.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
651	6..PG031	32893	Pleito apto	100%	1 dia		29/06/23	29/06/23	1 dia	29/06/23	29/06/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
652	<b>6..PG031</b>	<b>32894</b>	<b>Subpleito COPRSOB03.01</b>	<b>0%</b>	<b>221 dias</b>		<b>26/02/24</b>	<b>10/01/25</b>	<b>221 dias</b>	<b>26/02/24</b>	<b>10/01/25</b>	<b>R\$190.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
653	6..PG031	32895	Autorização para licitar	0%	1 dia		26/02/24	26/02/24	1 dia	26/02/24	26/02/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
654	6..PG031	32896	Autorização para início de	0%	1 dia		12/09/24	12/09/24	1 dia	12/09/24	12/09/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
655	6..PG031	32897	Execução dos Repasses	0%	43 dias		06/11/24	10/01/25	43 dias	06/11/24	10/01/25	R\$190.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
656	6..PG031	32899	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		10/01/25	10/01/25	0 dias	10/01/25	10/01/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
657	<b>6..PG031</b>	<b>32787</b>	<b>Pleito de Conselheiro Pena COF</b>	<b>50%</b>	<b>641 dias</b>		<b>11/04/23</b>	<b>05/11/25</b>	<b>561 dias</b>	<b>11/04/23</b>	<b>15/07/25</b>	<b>R\$15.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
658	6..PG031	32788	Pleito apto	100%	1 dia		11/04/23	11/04/23	1 dia	11/04/23	11/04/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
659	<b>6..PG031</b>	<b>32789</b>	<b>Subpleito COPESPM01.01</b>	<b>33%</b>	<b>634 dias</b>		<b>20/04/23</b>	<b>05/11/25</b>	<b>554 dias</b>	<b>20/04/23</b>	<b>15/07/25</b>	<b>R\$15.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
660	6..PG031	32784	Autorização para licitar	100%	1 dia		20/04/23	20/04/23	1 dia	20/04/23	20/04/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
661	6..PG031	32785	Autorização para início de	0%	1 dia		11/08/25	11/08/25	1 dia	15/04/25	15/04/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
662	6..PG031	32786	Execução dos Repasses	0%	1 dia		05/11/25	05/11/25	1 dia	15/07/25	15/07/25	R\$15.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
663	6..PG031	32790	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		05/11/25	05/11/25	0 dias	15/07/25	15/07/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
664	<b>6..PG031</b>	<b>32900</b>	<b>Pleito de Conselheiro Pena COF</b>	<b>16%</b>	<b>243 dias</b>		<b>29/06/23</b>	<b>21/06/24</b>	<b>243 dias</b>	<b>29/06/23</b>	<b>21/06/24</b>	<b>R\$1.006.700,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,05</b>	<b>3,05</b>	<b>Não</b>
665	6..PG031	32901	Pleito apto	100%	1 dia		29/06/23	29/06/23	1 dia	29/06/23	29/06/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
666	<b>6..PG031</b>	<b>32902</b>	<b>Subpleito COPRSAB01.01</b>	<b>100%</b>	<b>37 dias</b>		<b>13/07/23</b>	<b>04/09/23</b>	<b>37 dias</b>	<b>13/07/23</b>	<b>04/09/23</b>	<b>R\$30.700,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
667	6..PG031	32903	Autorização para licitar	100%	1 dia		13/07/23	13/07/23	1 dia	13/07/23	13/07/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
668	6..PG031	32904	Autorização para início de	100%	1 dia		14/08/23	14/08/23	1 dia	14/08/23	14/08/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
669	6..PG031	32907	Execução dos Repasses	100%	1 dia		04/09/23	04/09/23	1 dia	04/09/23	04/09/23	R\$30.700,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	100	100	Não
670	6..PG031	33011	Conclusão do repasse do P	100%	0 dias		04/09/23	04/09/23	0 dias	04/09/23	04/09/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
671	<b>6..PG031</b>	<b>33012</b>	<b>Subpleito COPRSAB01.02</b>	<b>0%</b>	<b>116 dias</b>		<b>04/01/24</b>	<b>21/06/24</b>	<b>116 dias</b>	<b>04/01/24</b>	<b>21/06/24</b>	<b>R\$976.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
672	6..PG031	33013	Autorização para início de	0%	1 dia		04/01/24	04/01/24	1 dia	04/01/24	04/01/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
673	6..PG031	33014	Execução dos Repasses	0%	20 dias		24/05/24	21/06/24	20 dias	24/05/24	21/06/24	R\$976.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
674	6..PG031	33016	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias		21/06/24	21/06/24	0 dias	21/06/24	21/06/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
676	6..PG031	33033	Pleito de Conselheiro Pena C	100%	18 dias		31/08/23	26/09/23	18 dias	31/08/23	26/09/23	R\$6.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	100	100	Não
677	6..PG031	33034	Pleito apto	100%	1 dia		31/08/23	31/08/23	1 dia	31/08/23	31/08/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
678	6..PG031	33035	Subpleito COPESAO01.01	100%	11 dias		12/09/23	26/09/23	11 dias	12/09/23	26/09/23	R\$6.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	100	100	Não
679	6..PG031	33036	Autorização para licitar	100%	1 dia		12/09/23	12/09/23	1 dia	12/09/23	12/09/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
680	6..PG031	33037	Autorização para início de	100%	1 dia		15/09/23	15/09/23	1 dia	15/09/23	15/09/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
681	6..PG031	33038	Execução dos Repasses	100%	1 dia		26/09/23	26/09/23	1 dia	26/09/23	26/09/23	R\$6.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	100	100	Não
682	6..PG031	33039	Conclusão do repasse do P	100%	0 dias		26/09/23	26/09/23	0 dias	26/09/23	26/09/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
683	6..PG031	33142	Pleito de Conselheiro Pena C	25%	212 dias		31/08/23	10/07/24	212 dias	31/08/23	10/07/24	R\$143.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
684	6..PG031	33143	Pleito apto	100%	1 dia		31/08/23	31/08/23	1 dia	31/08/23	31/08/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
685	6..PG031	33144	Subpleito COPESCT01.01	0%	36 dias		21/05/24	10/07/24	76 dias	22/03/24	10/07/24	R\$143.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
686	6..PG031	33145	Autorização para licitar	0%	1 dia		21/05/24	21/05/24	1 dia	22/03/24	22/03/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
687	6..PG031	33146	Autorização para início de	0%	1 dia		27/06/24	27/06/24	1 dia	27/06/24	27/06/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
688	6..PG031	33147	Execução dos Repasses	0%	1 dia		10/07/24	10/07/24	1 dia	10/07/24	10/07/24	R\$143.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
689	6..PG031	33148	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias		10/07/24	10/07/24	0 dias	10/07/24	10/07/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
690	6..PG031	25704	Saldo do valor de esgotamento	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$3.744.772,02	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
691	6..PG031	25707	Saldo do valor de resíduo sólido	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$214.696,17	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
692	6..PG031	33339	Repasso ao município de Consel	7%	898 dias		30/12/20	02/09/27	898 dias	30/12/20	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
693	6..PG031	28935	Repasses Conselheiro Pena Con	0%	0 dias		02/09/27	02/09/27	0 dias	02/09/27	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
694	6..PG031	2285	Córrego Novo	32%	2550 dias		27/06/17	02/09/27	2550 dias	27/06/17	02/09/27	R\$5.991.614,31	R\$858.800.572,92	0,01	0,64	0,53	89,85	89,38	Não
695	6..PG031	2967	Pleito de Córrego Novo CONES	70%	1781 dias		27/06/17	31/07/24	1738 dias	27/06/17	31/05/24	R\$5.436.696,60	R\$858.800.572,92	0,01	0,59	0,47	90,55	90,04	Não
696	6..PG031	28067	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
697	6..PG031	28068	Subpleito CONESOB01.01	79%	1308 dias		29/04/19	31/07/24	1265 dias	29/04/19	31/05/24	R\$4.673.200,54	R\$858.800.572,92	0,01	0,52	0,43	95,3	94,12	Não
698	6..PG031	28069	Autorização para licitar	100%	1 dia		29/04/19	29/04/19	1 dia	29/04/19	29/04/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
699	6..PG031	28070	Autorização para início de	100%	1 dia		28/02/20	28/02/20	1 dia	28/02/20	28/02/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
700	7..PG031	31734	Execução dos Repasses	79%	304 dias		17/08/20	31/07/24	303 dias	17/08/20	31/05/24	R\$4.673.200,54	R\$858.800.572,92	0,01	0,52	0,43	95,3	94,12	Não
701	7..PG031	31735	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias		31/07/24	31/07/24	0 dias	31/05/24	31/05/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
702	7..PG031	31857	Subpleito CONESOB01.02	71%	514 dias		04/04/22	30/04/24	514 dias	04/04/22	30/04/24	R\$229.866,42	R\$858.800.572,92	0	0,02	0,02	49,18	49,18	Não
703	7..PG031	31860	Autorização para licitar	100%	1 dia		04/04/22	04/04/22	1 dia	04/04/22	04/04/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
704	7..PG031	31859	Autorização para início de	100%	1 dia		14/10/22	14/10/22	1 dia	14/10/22	14/10/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
705	7..PG031	32526	Execução dos Repasses	70%	73 dias		22/03/23	30/04/24	73 dias	22/03/23	30/04/24	R\$229.866,42	R\$858.800.572,92	0	0,02	0,02	49,18	49,18	Não
706	7..PG031	32533	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias		30/04/24	30/04/24	0 dias	30/04/24	30/04/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
707	7..PG031	32991	Subpleito CONESOB01.03	43%	260 dias		14/07/23	31/07/24	217 dias	14/07/23	31/05/24	R\$533.629,64	R\$858.800.572,92	0	0,04	0,03	66,83	71,87	Não
708	7..PG031	32992	Autorização para licitar	100%	1 dia		14/07/23	14/07/23	1 dia	14/07/23	14/07/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
709	7..PG031	32993	Autorização para início de	100%	1 dia		03/08/23	03/08/23	1 dia	03/08/23	03/08/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
710	7..PG031	32994	Execução dos Repasses	42%	111 dias		18/10/23	31/07/24	92 dias	18/10/23	31/05/24	R\$533.629,64	R\$858.800.572,92	0	0,04	0,03	66,83	71,87	Não
711	7..PG031	32995	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias		31/07/24	31/07/24	0 dias	31/05/24	31/05/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
712	7..PG031	32998	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		31/07/24	31/07/24	0 dias	31/05/24	31/05/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
713	7..PG031	31414	Pleito de Córrego Novo CONRS	100%	236 dias		03/12/21	14/11/22	236 dias	03/12/21	14/11/22	R\$444.000,00	R\$858.800.572,92	0	0,05	0,05	100	100	Não
714	7..PG031	31415	Pleito apto	100%	1 dia		03/12/21	03/12/21	1 dia	03/12/21	03/12/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
715	7..PG031	31416	Subpleito CONRSAB01.01	100%	224 dias		21/12/21	14/11/22	224 dias	21/12/21	14/11/22	R\$444.000,00	R\$858.800.572,92	0	0,05	0,05	100	100	Não
716	7..PG031	31417	Autorização para licitar	100%	1 dia		21/12/21	21/12/21	1 dia	21/12/21	21/12/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
717	7..PG031	31418	Autorização para início de	100%	1 dia		09/08/22	09/08/22	1 dia	09/08/22	09/08/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
718	7..PG031	31421	Execução dos Repasses	100%	1 dia		14/11/22	14/11/22	1 dia	14/11/22	14/11/22	R\$444.000,00	R\$858.800.572,92	0	0,05	0,05	100	100	Não
719	7..PG031	31422	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia		14/11/22	14/11/22	1 dia	14/11/22	14/11/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
720	7..PG031	32885	Pleito de Córrego Novo CONRS	50%	449 dias		29/06/23	22/04/25	449 dias	29/06/23	22/04/25	R\$91.199,40	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
721	7..PG031	32886	Pleito apto	100%	1 dia		29/06/23	29/06/23	1 dia	29/06/23	29/06/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
722	7..PG031	32887	Subpleito CONRSAB02.01	33%	438 dias		14/07/23	22/04/25	438 dias	14/07/23	22/04/25	R\$91.199,40	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
723	7..PG031	32888	Autorização para licitar	100%	1 dia		14/07/23	14/07/23	1 dia	14/07/23	14/07/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
724	7..PG031	32889	Autorização para início de	0%	1 dia		03/12/24	03/12/24	1 dia	03/12/24	03/12/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
725	7..PG031	33058	Execução dos Repasses	0%	1 dia		22/04/25	22/04/25	1 dia	22/04/25	22/04/25	R\$91.199,40	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
726	7..PG031	32891	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		22/04/25	22/04/25	0 dias	22/04/25	22/04/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
727	7..PG031	25711	Saldo do valor de esgotamento	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$17.345,98	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
728	7..PG031	25714	Saldo do valor de resíduo sólido	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$2.372,33	R\$858.800.572,92	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
729	7..PG031	33340	Repasse ao município de Córreg	67%	674,46 dia		17/08/20	02/09/27	552,34 dia	17/08/20	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
730	7..PG031	28936	Repasses Córrego Novo Concluí	0%	0 dias		02/09/27	02/09/27	0 dias	02/09/27	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
731	<b>7..PG031</b>	<b>2500</b>	<b>Dionísio</b>	<b>19%</b>	<b>2550 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>02/09/27</b>	<b>2550 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>02/09/27</b>	<b>R\$6.661.753,74</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,01</b>	<b>0,37</b>	<b>0,29</b>	<b>45,29</b>	<b>44,13</b>	<b>Não</b>
732	<b>7..PG031</b>	<b>2988</b>	<b>Pleito de Dionísio DIORSPM02-</b>	<b>100%</b>	<b>334 dias</b>		<b>25/05/18</b>	<b>17/09/19</b>	<b>334 dias</b>	<b>25/05/18</b>	<b>17/09/19</b>	<b>R\$54.500,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
733	7..PG031	27879	Pleito apto	100%	1 dia		25/05/18	25/05/18	1 dia	25/05/18	25/05/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
734	<b>7..PG031</b>	<b>27880</b>	<b>Subpleito DIORSPM02.01</b>	<b>100%</b>	<b>271 dias</b>		<b>22/08/18</b>	<b>17/09/19</b>	<b>271 dias</b>	<b>22/08/18</b>	<b>17/09/19</b>	<b>R\$54.500,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
735	7..PG031	27881	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/08/18	22/08/18	1 dia	22/08/18	22/08/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
736	7..PG031	27882	Autorização para início de	100%	1 dia		04/01/19	04/01/19	1 dia	04/01/19	04/01/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
737	7..PG031	27886	Execução dos Repasses	100%	1 dia		17/09/19	17/09/19	1 dia	17/09/19	17/09/19	R\$54.500,00	R\$858.800.572,92	0	0,01	0,01	100	100	Não
738	7..PG031	27887	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		17/09/19	17/09/19	0 dias	17/09/19	17/09/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
739	<b>7..PG031</b>	<b>2984</b>	<b>Pleito de Dionísio DIOESPJ01-EI</b>	<b>100%</b>	<b>810 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>01/09/20</b>	<b>810 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>01/09/20</b>	<b>R\$157.500,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
740	7..PG031	27860	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
741	<b>7..PG031</b>	<b>27861</b>	<b>Subpleito DIOESPJ01.01</b>	<b>100%</b>	<b>544 dias</b>		<b>15/06/18</b>	<b>13/08/20</b>	<b>544 dias</b>	<b>15/06/18</b>	<b>13/08/20</b>	<b>R\$52.500,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
742	7..PG031	27862	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
743	7..PG031	27863	Autorização para início de	100%	1 dia		04/01/19	04/01/19	1 dia	04/01/19	04/01/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
744	7..PG031	30179	Execução dos Repasses	100%	1 dia		13/08/20	13/08/20	1 dia	13/08/20	13/08/20	R\$52.500,00	R\$858.800.572,92	0	0,01	0,01	100	100	Não
745	7..PG031	27864	Conclusão do repasse do si	100%	0 dias		13/08/20	13/08/20	0 dias	13/08/20	13/08/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
746	<b>7..PG031</b>	<b>27869</b>	<b>Subpleito DIOESPJ01.02</b>	<b>100%</b>	<b>544 dias</b>		<b>15/06/18</b>	<b>13/08/20</b>	<b>544 dias</b>	<b>15/06/18</b>	<b>13/08/20</b>	<b>R\$52.500,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
747	7..PG031	27870	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
748	7..PG031	27871	Autorização para início de	100%	1 dia		04/01/19	04/01/19	1 dia	04/01/19	04/01/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
749	7..PG031	30180	Execução dos Repasses	100%	1 dia		13/08/20	13/08/20	1 dia	13/08/20	13/08/20	R\$52.500,00	R\$858.800.572,92	0	0,01	0,01	100	100	Não
750	7..PG031	27873	Conclusão do repasse do P	100%	0 dias		13/08/20	13/08/20	0 dias	13/08/20	13/08/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
751	<b>7..PG031</b>	<b>27874</b>	<b>Subpleito DIOESPJ01.03</b>	<b>100%</b>	<b>557 dias</b>		<b>15/06/18</b>	<b>01/09/20</b>	<b>557 dias</b>	<b>15/06/18</b>	<b>01/09/20</b>	<b>R\$52.500,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
752	7..PG031	27875	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
753	7..PG031	27876	Autorização para início de	100%	1 dia		04/01/19	04/01/19	1 dia	04/01/19	04/01/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
754	7..PG031	30181	Execução dos Repasses	100%	1 dia		01/09/20	01/09/20	1 dia	01/09/20	01/09/20	R\$52.500,00	R\$858.800.572,92	0	0,01	0,01	100	100	Não
755	7..PG031	27878	Conclusão do repasse do P	100%	0 dias		01/09/20	01/09/20	0 dias	01/09/20	01/09/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
756	7..PG031	27868	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		01/09/20	01/09/20	0 dias	01/09/20	01/09/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
757	<b>7..PG031</b>	<b>25139</b>	<b>Pleito de Dionísio DIOESCT01- I</b>	<b>67%</b>	<b>1107 dias</b>		<b>06/02/20</b>	<b>23/07/24</b>	<b>1027 dias</b>	<b>06/02/20</b>	<b>28/03/24</b>	<b>R\$50.667,67</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
758	7..PG031	28078	Pleito apto	100%	1 dia		06/02/20	06/02/20	1 dia	06/02/20	06/02/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
759	<b>7..PG031</b>	<b>28079</b>	<b>Subpleito DIOESCT01.01</b>	<b>50%</b>	<b>800 dias</b>		<b>06/05/21</b>	<b>23/07/24</b>	<b>720 dias</b>	<b>06/05/21</b>	<b>28/03/24</b>	<b>R\$50.667,67</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
760	7..PG031	28080	Autorização para início de	100%	1 dia		06/05/21	06/05/21	1 dia	06/05/21	06/05/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
761	7..PG031	28082	Execução dos Repasses	0%	1 dia		23/07/24	23/07/24	1 dia	28/03/24	28/03/24	R\$50.667,67	R\$858.800.572,92	0	0,01	0	100	0	Não
762	7..PG031	28083	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		23/07/24	23/07/24	0 dias	28/03/24	28/03/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
763	<b>7..PG031</b>	<b>25133</b>	<b>Pleito de Dionísio DIOESOB03-I</b>	<b>64%</b>	<b>1198 dias</b>		<b>06/02/20</b>	<b>29/11/24</b>	<b>1134 dias</b>	<b>06/02/20</b>	<b>30/08/24</b>	<b>R\$2.720.949,90</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,28</b>	<b>0,2</b>	<b>81,12</b>	<b>79,7</b>	<b>Não</b>
764	7..PG031	28084	Pleito apto	100%	1 dia		06/02/20	06/02/20	1 dia	06/02/20	06/02/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
765	<b>7..PG031</b>	<b>28085</b>	<b>Subpleito DIOESOB03.01</b>	<b>64%</b>	<b>1104 dias</b>		<b>26/06/20</b>	<b>29/11/24</b>	<b>1040 dias</b>	<b>26/06/20</b>	<b>30/08/24</b>	<b>R\$2.720.949,90</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,28</b>	<b>0,2</b>	<b>81,12</b>	<b>79,7</b>	<b>Não</b>
766	7..PG031	28086	Autorização para licitar	100%	1 dia		26/06/20	26/06/20	1 dia	26/06/20	26/06/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
767	7..PG031	28087	Autorização para início de	100%	1 dia		25/11/20	25/11/20	1 dia	25/11/20	25/11/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
768	7..PG031	28093	Execução dos Repasses	64%	352 dias		17/03/21	29/11/24	351 dias	17/03/21	30/08/24	R\$2.720.949,90	R\$858.800.572,92	0	0,28	0,2	81,12	79,7	Não
769	7..PG031	28094	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		29/11/24	29/11/24	0 dias	30/08/24	30/08/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
770	<b>7..PG031</b>	<b>32751</b>	<b>Pleito de Dionísio DIOESOB04-E</b>	<b>1%</b>	<b>570 dias</b>		<b>31/03/23</b>	<b>18/07/25</b>	<b>510 dias</b>	<b>31/03/23</b>	<b>23/04/25</b>	<b>R\$1.220.012,66</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
771	7..PG031	32752	Pleito apto	100%	1 dia		31/03/23	31/03/23	1 dia	31/03/23	31/03/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
772	<b>7..PG031</b>	<b>32753</b>	<b>Subpleito DIOESOB04.01</b>	<b>0%</b>	<b>566 dias</b>		<b>06/04/23</b>	<b>18/07/25</b>	<b>506 dias</b>	<b>06/04/23</b>	<b>23/04/25</b>	<b>R\$1.220.012,66</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
773	7..PG031	32754	Autorização para licitar	100%	1 dia		06/04/23	06/04/23	1 dia	06/04/23	06/04/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
774	7..PG031	32755	Autorização para início de	0%	1 dia		19/06/24	19/06/24	1 dia	22/03/24	22/03/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
775	7..PG031	32756	Execução dos Repasses	0%	229 dias		16/08/24	18/07/25	229 dias	22/05/24	23/04/25	R\$1.220.012,66	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
776	7..PG031	32757	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		18/07/25	18/07/25	0 dias	23/04/25	23/04/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
777	<b>7..PG031</b>	<b>31284</b>	<b>Pleito de Dionísio DIORSAB01 -</b>	<b>100%</b>	<b>611 dias</b>		<b>17/09/21</b>	<b>07/03/24</b>	<b>664 dias</b>	<b>17/09/21</b>	<b>23/05/24</b>	<b>R\$511.350,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>97,49</b> </		

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
780	7..PG031	31287	Autorização para licitar	100%	1 dia		06/10/21	06/10/21	1 dia	06/10/21	06/10/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
781	7..PG031	31288	Autorização para início de	100%	1 dia		22/03/22	22/03/22	1 dia	22/03/22	22/03/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
782	7..PG031	31291	Execução dos Repasses	100%	1 dia		28/03/22	28/03/22	1 dia	28/03/22	28/03/22	R\$328.000,00	R\$858.800.572,92	0	0,04	0,04	100	100	Não
783	7..PG031	33230	Conclusão do repasse do P	100%	0 dias		28/03/22	28/03/22	0 dias	28/03/22	28/03/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
784	<b>7..PG031</b>	<b>33231</b>	<b>Subpleito DIORSAB01.03</b>	<b>100%</b>	<b>85 dias</b>		<b>29/06/23</b>	<b>30/10/23</b>	<b>85 dias</b>	<b>29/06/23</b>	<b>30/10/23</b>	<b>R\$170.500,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
785	7..PG031	33232	Autorização para licitar	100%	1 dia		29/06/23	29/06/23	1 dia	29/06/23	29/06/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
786	7..PG031	33233	Autorização para início de	100%	1 dia		29/06/23	29/06/23	1 dia	29/06/23	29/06/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
787	7..PG031	33234	Execução dos Repasses	100%	1 dia		30/10/23	30/10/23	1 dia	30/10/23	30/10/23	R\$170.500,00	R\$858.800.572,92	0	0,02	0,02	100	100	Não
788	7..PG031	33235	Conclusão do repasse do P	100%	0 dias		30/10/23	30/10/23	0 dias	30/10/23	30/10/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
789	<b>7..PG031</b>	<b>33236</b>	<b>Subpleito DIORSAB01.04</b>	<b>100%</b>	<b>73 dias</b>		<b>20/11/23</b>	<b>07/03/24</b>	<b>106 dias</b>	<b>20/11/23</b>	<b>24/04/24</b>	<b>R\$8.850,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
790	7..PG031	33237	Autorização para licitar	100%	1 dia		20/11/23	20/11/23	1 dia	20/11/23	20/11/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
791	7..PG031	33238	Autorização para início de	100%	1 dia		24/11/23	24/11/23	1 dia	24/11/23	24/11/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
792	7..PG031	33239	Execução dos Repasses	100%	1 dia		07/03/24	07/03/24	1 dia	24/04/24	24/04/24	R\$8.850,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	100	Não
793	7..PG031	33240	Conclusão do repasse do P	100%	0 dias		07/03/24	07/03/24	0 dias	24/04/24	24/04/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
794	<b>7..PG031</b>	<b>33241</b>	<b>Subpleito DIORSAB01.05</b>	<b>100%</b>	<b>68 dias</b>		<b>24/11/23</b>	<b>06/03/24</b>	<b>122 dias</b>	<b>24/11/23</b>	<b>23/05/24</b>	<b>R\$4.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
795	7..PG031	33242	Autorização para licitar	100%	1 dia		24/11/23	24/11/23	1 dia	24/11/23	24/11/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
796	7..PG031	33243	Autorização para início de	100%	1 dia		24/11/23	24/11/23	1 dia	24/11/23	24/11/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
797	7..PG031	33244	Execução dos Repasses	100%	1 dia		06/03/24	06/03/24	1 dia	23/05/24	23/05/24	R\$4.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	100	Não
798	7..PG031	33245	Conclusão do repasse do P	100%	0 dias		06/03/24	06/03/24	0 dias	23/05/24	23/05/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
799	7..PG031	31292	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		07/03/24	07/03/24	0 dias	28/03/22	28/03/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
800	8..PG031	25725	Saldo do valor de esgotamento	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$1.863.683,03	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
801	8..PG031	25728	Saldo do valor de resíduo sólido	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$83.090,48	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
802	8..PG031	33341	Repasse ao município de Dionisi	29%	1161,11 d		17/09/19	02/09/27	1204,11 d	17/09/19	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
803	8..PG031	28937	Repasses Dionísio Concluído	0%	0 dias		02/09/27	02/09/27	0 dias	02/09/27	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
804	<b>8..PG031</b>	<b>2399</b>	<b>Fernandes Tourinho</b>	<b>5%</b>	<b>2550 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>02/09/27</b>	<b>2550 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>02/09/27</b>	<b>R\$3.958.151,95</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>3,75</b>	<b>3,75</b>	<b>Não</b>
805	<b>8..PG031</b>	<b>3013</b>	<b>Pleito de Fernandes Tourinho F</b>	<b>61%</b>	<b>1770 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>16/07/24</b>	<b>1770 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>16/07/24</b>	<b>R\$53.340,72</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>Não</b>
806	8..PG031	27048	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
807	<b>8..PG031</b>	<b>27049</b>	<b>Subpleito FETESPJ01.01</b>	<b>60%</b>	<b>1517 dias</b>		<b>15/06/18</b>	<b>16/07/24</b>	<b>1517 dias</b>	<b>15/06/18</b>	<b>16/07/24</b>	<b>R\$53.340,72</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>Não</b>
808	8..PG031	27050	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
809	8..PG031	27051	Autorização para início de	100%	1 dia		10/12/19	10/12/19	1 dia	10/12/19	10/12/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
810	8..PG031	27055	Execução dos Repasses	57%	28 dias		10/07/20	16/07/24	28 dias	10/07/20	16/07/24	R\$53.340,72	R\$858.800.572,92	0	0,01	0	30	30	Não
811	8..PG031	27056	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		16/07/24	16/07/24	0 dias	16/07/24	16/07/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
812	<b>8..PG031</b>	<b>3012</b>	<b>Pleito de Fernandes Tourinho F</b>	<b>45%</b>	<b>1781 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>31/07/24</b>	<b>1781 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>31/07/24</b>	<b>R\$53.340,75</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>Não</b>
813	8..PG031	27057	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
814	<b>8..PG031</b>	<b>27058</b>	<b>Subpleito FETESPJ02.01</b>	<b>44%</b>	<b>1528 dias</b>		<b>15/06/18</b>	<b>31/07/24</b>	<b>1528 dias</b>	<b>15/06/18</b>	<b>31/07/24</b>	<b>R\$53.340,75</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>Não</b>
815	8..PG031	27059	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
816	8..PG031	27060	Autorização para início de	100%	1 dia		10/12/19	10/12/19	1 dia	10/12/19	10/12/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
817	8..PG031	27064	Execução dos Repasses	41%	39 dias		10/07/20	31/07/24	39 dias	10/07/20	31/07/24	R\$53.340,75	R\$858.800.572,92	0	0,01	0	30	30	Não
818	8..PG031	27065	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		31/07/24	31/07/24	0 dias	31/07/24	31/07/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
819	<b>8..PG031</b>	<b>3011</b>	<b>Pleito de Fernandes Tourinho F</b>	<b>0%</b>	<b>2298 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>28/08/26</b>	<b>2298 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>28/08/26</b>	<b>R\$1.140.992,17</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
820	8..PG031	27013	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
821	<b>8..PG031</b>	<b>27014</b>	<b>Subpleito FETESOB01.01</b>	<b>0%</b>	<b>517 dias</b>		<b>01/08/24</b>	<b>28/08/26</b>	<b>517 dias</b>	<b>01/08/24</b>	<b>28/08/26</b>	<b>R\$1.140.992,17</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
822	8..PG031	27015	Autorização para licitar	0%	1 dia		01/08/24	01/08/24	1 dia	01/08/24	01/08/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
823	8..PG031	27016	Autorização para início de	0%	1 dia		28/10/24	28/10/24	1 dia	28/10/24	28/10/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
824	8..PG031	27022	Execução dos Repasses	0%	375 dias		25/02/25	28/08/26	375 dias	25/02/25	28/08/26	R\$1.140.992,17	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
825	8..PG031	27023	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		28/08/26	28/08/26	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
826	<b>8..PG031</b>	<b>27024</b>	<b>Pleito de Fernandes Tourinho F</b>	<b>0%</b>	<b>2222 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>13/05/26</b>	<b>2222 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>13/05/26</b>	<b>R\$760.614,78</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
827	8..PG031	27025	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
828	<b>8..PG031</b>	<b>27026</b>	<b>Subpleito FETESOB02.01</b>	<b>0%</b>	<b>452 dias</b>		<b>17/07/24</b>	<b>13/05/26</b>	<b>452 dias</b>	<b>17/07/24</b>	<b>13/05/26</b>	<b>R\$760.614,78</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
829	8..PG031	27027	Autorização para licitar	0%	1 dia		17/07/24	17/07/24	1 dia	17/07/24	17/07/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
830	8..PG031	27028	Autorização para início de	0%	1 dia		07/02/25	07/02/25	1 dia	07/02/25	07/02/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
831	8..PG031	27034	Execução dos Repasses	0%	230 dias		10/06/25	13/05/26	230 dias	10/06/25	13/05/26	R\$760.614,78	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
832	8..PG031	27035	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		13/05/26	13/05/26	0 dias	13/05/26	13/05/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
833	8..PG031	27036	<b>Pleito de Fernandes Tourinho F</b>	<b>1%</b>	<b>1688 dias</b>		<b>28/05/19</b>	<b>12/03/26</b>	<b>1688 dias</b>	<b>28/05/19</b>	<b>12/03/26</b>	<b>R\$98.791,42</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
834	8..PG031	27037	Pleito apto	100%	1 dia		28/05/19	28/05/19	1 dia	28/05/19	28/05/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
835	8..PG031	27038	<b>Subpleito FETESOB05.01</b>	<b>00%</b>	<b>282 dias</b>		<b>22/01/25</b>	<b>12/03/26</b>	<b>282 dias</b>	<b>22/01/25</b>	<b>12/03/26</b>	<b>R\$98.791,42</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
836	8..PG031	27039	Autorização para licitar	0%	1 dia		22/01/25	22/01/25	1 dia	22/01/25	22/01/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
837	8..PG031	27040	Autorização para início de	0%	1 dia		23/06/25	23/06/25	1 dia	23/06/25	23/06/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
838	8..PG031	30239	Execução dos Repasses	0%	90 dias		29/10/25	12/03/26	90 dias	29/10/25	12/03/26	R\$98.791,42	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
839	8..PG031	27047	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		12/03/26	12/03/26	0 dias	12/03/26	12/03/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
840	8..PG031	3001	<b>Pleito de Fernandes Tourinho F</b>	<b>100%</b>	<b>1295 dias</b>		<b>25/05/18</b>	<b>31/07/23</b>	<b>1295 dias</b>	<b>25/05/18</b>	<b>31/07/23</b>	<b>R\$12.283,62</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
841	8..PG031	27066	Pleito apto	100%	1 dia		25/05/18	25/05/18	1 dia	25/05/18	25/05/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
842	8..PG031	27067	<b>Subpleito FETRSPM01.01</b>	<b>100%</b>	<b>1232 dias</b>		<b>22/08/18</b>	<b>31/07/23</b>	<b>1232 dias</b>	<b>22/08/18</b>	<b>31/07/23</b>	<b>R\$12.283,62</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
843	8..PG031	27068	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/08/18	22/08/18	1 dia	22/08/18	22/08/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
844	8..PG031	27069	Autorização para início de	100%	1 dia		16/03/20	16/03/20	1 dia	16/03/20	16/03/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
845	8..PG031	27075	Execução dos Repasses	100%	62 dias		02/06/21	31/07/23	62 dias	02/06/21	31/07/23	R\$12.283,62	R\$858.800.572,92	0	0	0	100	100	Não
846	8..PG031	27076	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		31/07/23	31/07/23	0 dias	31/07/23	31/07/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
847	8..PG031	33111	<b>Pleito de Fernandes Tourinho F</b>	<b>25%</b>	<b>451 dias</b>		<b>27/09/23</b>	<b>23/07/25</b>	<b>451 dias</b>	<b>27/09/23</b>	<b>23/07/25</b>	<b>R\$85.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
848	8..PG031	33112	Pleito apto	100%	1 dia		27/09/23	27/09/23	1 dia	27/09/23	27/09/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
849	8..PG031	33113	<b>Subpleito FETRSPM02.01</b>	<b>0%</b>	<b>123 dias</b>		<b>23/01/25</b>	<b>23/07/25</b>	<b>123 dias</b>	<b>23/01/25</b>	<b>23/07/25</b>	<b>R\$85.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
850	8..PG031	33114	Autorização para licitar	0%	1 dia		23/01/25	23/01/25	1 dia	23/01/25	23/01/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
851	8..PG031	33115	Autorização para início de	0%	1 dia		19/05/25	19/05/25	1 dia	19/05/25	19/05/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
852	8..PG031	33116	Execução dos Repasses	0%	1 dia		23/07/25	23/07/25	1 dia	23/07/25	23/07/25	R\$85.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
853	8..PG031	33117	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		23/07/25	23/07/25	0 dias	23/07/25	23/07/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
854	8..PG031	33118	<b>Pleito de Fernandes Tourinho F</b>	<b>25%</b>	<b>481 dias</b>		<b>27/09/23</b>	<b>04/09/25</b>	<b>481 dias</b>	<b>27/09/23</b>	<b>04/09/25</b>	<b>R\$100.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
855	8..PG031	33119	Pleito apto	100%	1 dia		27/09/23	27/09/23	1 dia	27/09/23	27/09/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
856	8..PG031	33120	<b>Subpleito FETRSPM03.01</b>	<b>0%</b>	<b>153 dias</b>		<b>23/01/25</b>	<b>04/09/25</b>	<b>153 dias</b>	<b>23/01/25</b>	<b>04/09/25</b>	<b>R\$100.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
857	8..PG031	33121	Autorização para licitar	0%	1 dia		23/01/25	23/01/25	1 dia	23/01/25	23/01/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
858	8..PG031	33122	Autorização para início de	0%	1 dia		01/07/25	01/07/25	1 dia	01/07/25	01/07/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
859	8..PG031	33123	Execução dos Repasses	0%	1 dia		04/09/25	04/09/25	1 dia	04/09/25	04/09/25	R\$100.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
860	8..PG031	33124	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		04/09/25	04/09/25	0 dias	04/09/25	04/09/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
861	8..PG031	32087	<b>Pleito de Fernandes Tourinho F</b>	<b>100%</b>	<b>61 dias</b>		<b>16/09/22</b>	<b>15/12/22</b>	<b>61 dias</b>	<b>16/09/22</b>	<b>15/12/22</b>	<b>R\$100.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
862	8..PG031	32088	Pleito apto	100%	1 dia		16/09/22	16/09/22	1 dia	16/09/22	16/09/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
863	8..PG031	32089	<b>Subpleito FETESCT01.01</b>	<b>100%</b>	<b>48 dias</b>		<b>05/10/22</b>	<b>15/12/22</b>	<b>48 dias</b>	<b>05/10/22</b>	<b>15/12/22</b>	<b>R\$100.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
864	8..PG031	32091	Autorização para início de	100%	1 dia		05/10/22	05/10/22	1 dia	05/10/22	05/10/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
865	8..PG031	32092	Execução dos Repasses	100%	1 dia		15/12/22	15/12/22	1 dia	15/12/22	15/12/22	R\$100.000,00	R\$858.800.572,92	0	0,01	0,01	100	100	Não
866	8..PG031	32103	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia		15/12/22	15/12/22	1 dia	15/12/22	15/12/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
867	8..PG031	25732	Saldo do valor de esgotamento	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$1.354.683,31	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
868	8..PG031	25735	Saldo do valor de resíduo sólido	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$199.105,18	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
869	8..PG031	33342	Repasse ao município de Fernar	5%	704,69 dia		10/07/20	05/08/27	724,54 dia	10/07/20	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
870	8..PG031	28938	Repasses Fernandes Tourinho C	0%	0 dias		02/09/27	02/09/27	0 dias	02/09/27	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
871	8..PG031	2476	<b>Galiéia</b>	<b>12%</b>	<b>2550 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>02/09/27</b>	<b>2550 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>02/09/27</b>	<b>R\$6.997.437,49</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,01</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>14,52</b>	<b>14,59</b>	<b>Não</b>
872	8..PG031	27096	<b>Pleito de Galiéia GALESPI01-E</b>	<b>100%</b>	<b>1380 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>19/12/22</b>	<b>1380 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>19/12/22</b>	<b>R\$133.997,95</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
873	8..PG031	27097	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
874	8..PG031	27098	<b>Subpleito GALESPI01.01</b>	<b>100%</b>	<b>1127 dias</b>		<b>15/06/18</b>	<b>19/12/22</b>	<b>1127 dias</b>	<b>15/06/18</b>	<b>19/12/22</b>	<b>R\$133.997,95</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
875	8..PG031	27099	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
876	8..PG031	27100	Autorização para início de	100%	1 dia		09/07/20	09/07/20	1 dia	09/07/20	09/07/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
877	8..PG031	27104	Execução dos Repasses	100%	46 dias		14/09/21	19/12/22	46 dias	14/09/21	19/12/22	R\$133.997,95	R\$858.800.572,92	0	0,02	0,02	100	100	Não
878	8..PG031	27105	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia		19/12/22	19/12/22	1 dia	19/12/22	19/12/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
879	8..PG031	28755	<b>Pleito de Galiéia GALRSPM01-E</b>	<b>100%</b>	<b>1295 dias</b>		<b>25/05/18</b>	<b>31/07/23</b>	<b>1295 dias</b>	<b>25/05/18</b>	<b>31/07/23</b>	<b>R\$21.819,66</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
880	8..PG031	28756	Pleito apto	100%	1 dia		25/05/18	25/05/18	1 dia	25/05/18	25/05/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
881	8..PG031	28757	<b>Subpleito GALRSPM01.01</b>	<b>100%</b>	<b>1232 dias</b>		<b>22/08/18</b>	<b>31/07/23</b>	<b>1232 dias</b>	<b>22/08/18</b>	<b>31/07/23</b>	<b>R\$21.819,66</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
882	8..PG031	28758	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/08/18	22/08/18	1 dia	22/08/18	22/08/18	R\$0,0							

Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
884	8..PG031	28766	Execução dos Repasses	100%	62 dias		02/06/21	31/07/23	62 dias	02/06/21	31/07/23	R\$21.819,66	R\$858.800.572,92	0	0	0	100	100	Não
885	8..PG031	28767	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		31/07/23	31/07/23	0 dias	31/07/23	31/07/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
886	8..PG031	32999	<b>Pleito de Galiléia GALESPM01-E</b>	<b>100%</b>	<b>122 dias</b>		<b>04/08/23</b>	<b>01/02/24</b>	<b>68 dias</b>	<b>04/08/23</b>	<b>13/11/23</b>	<b>R\$22.835,91</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>128,28</b>	<b>Não</b>
887	8..PG031	33000	Pleito apto	100%	1 dia		04/08/23	04/08/23	1 dia	04/08/23	04/08/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
888	8..PG031	33001	<b>Subpleito GALESPM01.01</b>	<b>100%</b>	<b>42 dias</b>		<b>13/09/23</b>	<b>13/11/23</b>	<b>42 dias</b>	<b>13/09/23</b>	<b>13/11/23</b>	<b>R\$13.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
889	8..PG031	33002	Autorização para licitar	100%	1 dia		13/09/23	13/09/23	1 dia	13/09/23	13/09/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
890	8..PG031	33003	Autorização para início de	100%	1 dia		20/09/23	20/09/23	1 dia	20/09/23	20/09/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
891	8..PG031	33004	Execução dos Repasses	100%	1 dia		13/11/23	13/11/23	1 dia	13/11/23	13/11/23	R\$13.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	100	100	Não
892	8..PG031	33308	Conclusão do repasse do P	100%	0 dias		13/11/23	13/11/23	0 dias	13/11/23	13/11/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
893	8..PG031	33309	<b>Subpleito GALESPM01.02</b>	<b>100%</b>	<b>42 dias</b>		<b>13/09/23</b>	<b>13/11/23</b>	<b>42 dias</b>	<b>13/09/23</b>	<b>13/11/23</b>	<b>R\$4.802,21</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
894	8..PG031	33312	Autorização para licitar	100%	1 dia		13/09/23	13/09/23	1 dia	13/09/23	13/09/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
895	8..PG031	33313	Autorização para início de	100%	1 dia		19/10/23	19/10/23	1 dia	19/10/23	19/10/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
896	8..PG031	33310	Execução dos Repasses	100%	1 dia		13/11/23	13/11/23	1 dia	13/11/23	13/11/23	R\$4.802,21	R\$858.800.572,92	0	0	0	100	100	Não
897	8..PG031	33311	Conclusão do repasse do P	100%	0 dias		13/11/23	13/11/23	0 dias	13/11/23	13/11/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
898	8..PG031	33377	<b>Subpleito GALESPM01.03</b>	<b>100%</b>	<b>96 dias</b>		<b>13/09/23</b>	<b>01/02/24</b>	<b>0 dias?</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>R\$5.033,70</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ERRO</b>	<b>#ERRO</b>	<b>Não</b>
899	8..PG031	33378	Autorização para licitar	100%	1 dia		13/09/23	13/09/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
900	9..PG031	33379	Autorização para início de	100%	1 dia		31/01/24	31/01/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
901	9..PG031	33380	Execução dos Repasses	100%	1 dia		01/02/24	01/02/24	0 dias?	ND	ND	R\$5.033,70	R\$858.800.572,92	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
902	9..PG031	33381	Conclusão do repasse do P	100%	0 dias		01/02/24	01/02/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
903	9..PG031	33005	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		01/02/24	01/02/24	0 dias	13/11/23	13/11/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
904	9..PG031	27106	<b>Pleito de Galiléia GALESOB01-I</b>	<b>1%</b>	<b>2112 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>26/11/25</b>	<b>2112 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>26/11/25</b>	<b>R\$3.326.993,07</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
905	9..PG031	27119	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
906	9..PG031	27120	<b>Subpleito GALESOB01.01</b>	<b>0%</b>	<b>732 dias</b>		<b>20/12/22</b>	<b>26/11/25</b>	<b>732 dias</b>	<b>20/12/22</b>	<b>26/11/25</b>	<b>R\$3.326.993,07</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
907	9..PG031	27121	Autorização para licitar	100%	1 dia		20/12/22	20/12/22	1 dia	20/12/22	20/12/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
908	9..PG031	27122	Autorização para início de	0%	1 dia		19/04/24	19/04/24	1 dia	19/04/24	19/04/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
909	9..PG031	27128	Execução dos Repasses	0%	360 dias		21/06/24	26/11/25	360 dias	21/06/24	26/11/25	R\$3.326.993,07	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
910	9..PG031	27129	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		26/11/25	26/11/25	0 dias	26/11/25	26/11/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
911	9..PG031	28101	<b>Pleito de Galiléia GALEST01-A</b>	<b>100%</b>	<b>1649 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>19/01/24</b>	<b>1649 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>19/01/24</b>	<b>R\$817.100,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
912	9..PG031	28095	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
913	9..PG031	28096	<b>Subpleito GALEST01.01</b>	<b>100%</b>	<b>324 dias</b>		<b>22/09/21</b>	<b>10/01/23</b>	<b>324 dias</b>	<b>22/09/21</b>	<b>10/01/23</b>	<b>R\$697.100,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
914	9..PG031	28097	Autorização para início de	100%	1 dia		22/09/21	22/09/21	1 dia	22/09/21	22/09/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
915	9..PG031	28099	Execução dos Repasses	100%	1 dia		10/01/23	10/01/23	1 dia	10/01/23	10/01/23	R\$697.100,00	R\$858.800.572,92	0	0,08	0,08	100	100	Não
916	9..PG031	28100	Conclusão do repasse do F	100%	0 dias		10/01/23	10/01/23	0 dias	10/01/23	10/01/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
917	9..PG031	32875	<b>Subpleito GALEST01.02</b>	<b>100%</b>	<b>419 dias</b>		<b>22/09/21</b>	<b>31/05/23</b>	<b>419 dias</b>	<b>22/09/21</b>	<b>31/05/23</b>	<b>R\$40.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
918	9..PG031	32876	Autorização para início de	100%	1 dia		22/09/21	22/09/21	1 dia	22/09/21	22/09/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
919	9..PG031	32877	Execução dos Repasses	100%	1 dia		31/05/23	31/05/23	1 dia	31/05/23	31/05/23	R\$40.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	100	100	Não
920	9..PG031	32873	Conclusão do repasse do F	100%	0 dias		31/05/23	31/05/23	0 dias	31/05/23	31/05/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
921	9..PG031	33253	<b>Subpleito GALEST01.03</b>	<b>100%</b>	<b>3 dias</b>		<b>23/11/23</b>	<b>27/11/23</b>	<b>3 dias</b>	<b>23/11/23</b>	<b>27/11/23</b>	<b>R\$45.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
922	9..PG031	33254	Autorização para início de	100%	1 dia		23/11/23	23/11/23	1 dia	23/11/23	23/11/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
923	9..PG031	33255	Execução dos Repasses	100%	1 dia		27/11/23	27/11/23	1 dia	27/11/23	27/11/23	R\$45.000,00	R\$858.800.572,92	0	0,01	0,01	100	100	Não
924	9..PG031	33256	Conclusão do repasse do F	100%	0 dias		27/11/23	27/11/23	0 dias	27/11/23	27/11/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
925	9..PG031	33373	<b>Subpleito GALEST01.04</b>	<b>100%</b>	<b>2 dias</b>		<b>18/01/24</b>	<b>19/01/24</b>	<b>2 dias</b>	<b>18/01/24</b>	<b>19/01/24</b>	<b>R\$35.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
926	9..PG031	33374	Autorização para início de	100%	1 dia		18/01/24	18/01/24	1 dia	18/01/24	18/01/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
927	9..PG031	33375	Execução dos Repasses	100%	1 dia		19/01/24	19/01/24	1 dia	19/01/24	19/01/24	R\$35.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	100	100	Não
928	9..PG031	33376	Conclusão do repasse do F	100%	0 dias		19/01/24	19/01/24	0 dias	19/01/24	19/01/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
929	9..PG031	33257	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		19/01/24	19/01/24	0 dias	19/01/24	19/01/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
930	9..PG031	32967	<b>Pleito de Galiléia GALRSOB01-C</b>	<b>1%</b>	<b>405 dias</b>		<b>29/06/23</b>	<b>12/02/25</b>	<b>405 dias</b>	<b>29/06/23</b>	<b>12/02/25</b>	<b>R\$559.868,45</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
931	9..PG031	32968	Pleito apto	100%	1 dia		29/06/23	29/06/23	1 dia	29/06/23	29/06/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
932	9..PG031	32969	<b>Subpleito GALRSOB01.01</b>	<b>0%</b>	<b>242 dias</b>		<b>28/02/24</b>	<b>12/02/25</b>	<b>242 dias</b>	<b>28/02/24</b>	<b>12/02/25</b>	<b>R\$559.868,45</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
933	9..PG031	32970	Autorização para licitar	0%	1 dia		28/02/24	28/02/24	1 dia	28/02/24	28/02/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
934	9..PG031	32971	Autorização para início de	0%	1 dia		21/08/24	21/08/24	1 dia	21/08/24	21/08/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
935	9..PG031	32972	Execução dos Repasses	0%	100 dias		19/09/24	12/02/25	100 dias	19/09/24	12/02/25	R\$559.868,45	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
936	9..PG031	32973	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		12/02/25	12/02/25	0 dias	12/02/25	12/02/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
937	9..PG031	32975	Pleito de Galiléia GALRSAB01-A	50%	440 dias		29/06/23	07/04/25	440 dias	29/06/23	07/04/25	R\$77.650,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
938	9..PG031	32976	Pleito apto	100%	1 dia		29/06/23	29/06/23	1 dia	29/06/23	29/06/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
939	9..PG031	32977	Subpleito GALRSAB01.01	33%	430 dias		13/07/23	07/04/25	430 dias	13/07/23	07/04/25	R\$77.650,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
940	9..PG031	32978	Autorização para licitar	100%	1 dia		13/07/23	13/07/23	1 dia	13/07/23	13/07/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
941	9..PG031	32979	Autorização para início de	0%	1 dia		05/04/24	05/04/24	1 dia	05/04/24	05/04/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
942	9..PG031	32980	Execução dos Repasses	0%	1 dia		07/04/25	07/04/25	1 dia	07/04/25	07/04/25	R\$77.650,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
943	9..PG031	32981	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		07/04/25	07/04/25	0 dias	07/04/25	07/04/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
944	9..PG031	28896	Saldo do valor de esgotamento	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$1.992.397,18	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
945	9..PG031	28897	Saldo do valor de resíduo sólido	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$44.775,27	R\$858.800.572,92	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
946	9..PG031	33343	Repasse ao município de Galiléi	20%	1039 dias		07/06/21	02/09/27	999 dias	07/06/21	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
947	9..PG031	28939	Repasses de Galiléia concluídos	0%	0 dias		02/09/27	02/09/27	0 dias	02/09/27	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
948	9..PG031	2484	Governador Valadares	11%	2312 dias		25/05/18	02/09/27	2312 dias	25/05/18	02/09/27	R\$95.552.858,46	R\$858.800.572,92	0,11	0,16	0,1	1,22	0,91	Não
949	9..PG031	5372	Pleito de Governador Valadare	72%	1161 dias		27/08/19	30/04/24	1161 dias	27/08/19	30/04/24	R\$80.490,20	R\$858.800.572,92	0	0,01	0,01	71	71	Não
950	9..PG031	28113	Pleito apto	100%	1 dia		27/08/19	27/08/19	1 dia	27/08/19	27/08/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
951	9..PG031	28114	Subpleito GOVESPJ11.01	72%	1138 dias		27/09/19	30/04/24	1138 dias	27/09/19	30/04/24	R\$80.490,20	R\$858.800.572,92	0	0,01	0,01	71	71	Não
952	9..PG031	28115	Autorização para licitar	100%	1 dia		27/09/19	27/09/19	1 dia	27/09/19	27/09/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
953	9..PG031	28116	Autorização para início de	100%	1 dia		01/04/21	01/04/21	1 dia	01/04/21	01/04/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
954	9..PG031	28120	Execução dos Repasses	71%	76 dias		14/10/22	30/04/24	76 dias	14/10/22	30/04/24	R\$80.490,20	R\$858.800.572,92	0	0,01	0,01	71	71	Não
955	9..PG031	28121	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		30/04/24	30/04/24	0 dias	30/04/24	30/04/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
956	9..PG031	6281	Pleito de Governador Valadare	100%	1295 dias		25/05/18	31/07/23	1295 dias	25/05/18	31/07/23	R\$295.414,56	R\$858.800.572,92	0	0,03	0,03	100	100	Não
957	9..PG031	28158	Pleito apto	100%	1 dia		25/05/18	25/05/18	1 dia	25/05/18	25/05/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
958	9..PG031	28159	Subpleito GOVRSPM01.01	100%	1232 dias		22/08/18	31/07/23	1232 dias	22/08/18	31/07/23	R\$295.414,56	R\$858.800.572,92	0	0,03	0,03	100	100	Não
959	9..PG031	28160	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/08/18	22/08/18	1 dia	22/08/18	22/08/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
960	9..PG031	28161	Autorização para início de	100%	1 dia		13/03/20	13/03/20	1 dia	13/03/20	13/03/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
961	9..PG031	28167	Execução dos Repasses	100%	62 dias		02/06/21	31/07/23	62 dias	02/06/21	31/07/23	R\$295.414,56	R\$858.800.572,92	0	0,03	0,03	100	100	Não
962	9..PG031	28168	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		31/07/23	31/07/23	0 dias	31/07/23	31/07/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
963	9..PG031	7983	Pleito de Governador Valadare	0%	1738 dias		27/08/19	24/08/26	1738 dias	27/08/19	24/08/26	R\$20.703.393,52	R\$858.800.572,92	0,02	0	0	0	0	Não
964	9..PG031	27581	Pleito apto	100%	1 dia		27/08/19	27/08/19	1 dia	27/08/19	27/08/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
965	9..PG031	27582	Subpleito GOVESOB11.01	0%	621 dias		28/02/24	24/08/26	621 dias	28/02/24	24/08/26	R\$20.703.393,52	R\$858.800.572,92	0,02	0	0	0	0	Não
966	9..PG031	27583	Autorização para licitar	0%	1 dia		28/02/24	28/02/24	1 dia	28/02/24	28/02/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
967	9..PG031	27584	Autorização para início de	0%	1 dia		16/04/24	16/04/24	1 dia	16/04/24	16/04/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
968	9..PG031	30304	Execução dos Repasses	0%	523 dias		18/07/24	24/08/26	523 dias	18/07/24	24/08/26	R\$20.703.393,52	R\$858.800.572,92	0,02	0	0	0	0	Não
969	9..PG031	27590	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias		24/08/26	24/08/26	0 dias	24/08/26	24/08/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
970	9..PG031	27591	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		24/08/26	24/08/26	0 dias	24/08/26	24/08/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
971	9..PG031	7992	Pleito de Governador Valadare	1%	1880 dias		27/08/19	23/03/27	1880 dias	27/08/19	23/03/27	R\$308.928,66	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
972	9..PG031	27592	Pleito apto	100%	1 dia		27/08/19	27/08/19	1 dia	27/08/19	27/08/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
973	9..PG031	27593	Subpleito GOVESOB12.01	0%	142 dias		25/08/26	23/03/27	142 dias	25/08/26	23/03/27	R\$308.928,66	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
974	9..PG031	27594	Autorização para licitar	0%	1 dia		25/08/26	25/08/26	1 dia	25/08/26	25/08/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
975	9..PG031	27595	Autorização para início de	0%	1 dia		24/09/26	24/09/26	1 dia	24/09/26	24/09/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
976	9..PG031	27601	Execução dos Repasses	0%	100 dias		26/10/26	23/03/27	100 dias	26/10/26	23/03/27	R\$308.928,66	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
977	9..PG031	27602	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		23/03/27	23/03/27	0 dias	23/03/27	23/03/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
978	9..PG031	8001	Pleito de Governador Valadare	31%	1285 dias		27/08/19	24/10/24	1265 dias	27/08/19	26/09/24	R\$1.216.992,70	R\$858.800.572,92	0	0,06	0,02	27,94	9,86	Não
979	9..PG031	27603	Pleito apto	100%	1 dia		27/08/19	27/08/19	1 dia	27/08/19	27/08/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
980	9..PG031	27604	Subpleito GOVESOB13.01	32%	630 dias		14/12/21	28/06/24	610 dias	14/12/21	31/05/24	R\$631.647,86	R\$858.800.572,92	0	0,06	0,02	53,82	18,99	Não
981	9..PG031	27605	Autorização para licitar	100%	1 dia		14/12/21	14/12/21	1 dia	14/12/21	14/12/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
982	9..PG031	32681	Autorização para início de	100%	1 dia		12/01/23	12/01/23	1 dia	12/01/23	12/01/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
983	9..PG031	30340	Execução dos Repasses	30%	90 dias		25/07/23	28/06/24	101 dias	25/07/23	31/05/24	R\$631.647,86	R\$858.800.572,92	0	0,06	0,02	53,82	18,99	Não
984	9..PG031	27612	Conclusão do repasse do S	0%	0 dias		28/06/24	28/06/24	0 dias	31/05/24	31/05/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
985	9..PG031	33201	Subpleito GOVESOB13.02	0%	83 dias		01/07/24	24/10/24	83 dias	03/06/24	26/09/24	R\$585.344,84	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
986	9..PG031	33202	Autorização para licitar	0%	1 dia		01/07/24	01/07/24	1 dia	03/06/24	03/06/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
987	9..PG031	33203	Autorização para início de	0%	1 dia		25/09/24	25/09/24	1 dia	28/08/24	28/08/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
988	9..PG031	33204	Execução dos Repasses	0%	1 dia		24/10/24	24/10/24	1 dia	26/09/24	26/09/24	R\$585.344,84	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
989	9..PG031	33205	Conclusão do repasse do S	0%	0 dias		24/10/24	24/10/24	0 dias	26/09/24	26/09/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
990	9..PG031	27613	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		24/10/24	24/10/24	0 dias	26/09/24	26/09/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
991	9..PG031	8065	<b>Pleito de Governador Valadare:60%</b>	<b>1202 dias</b>			<b>27/08/19</b>	<b>28/06/24</b>	<b>1202 dias</b>	<b>27/08/19</b>	<b>28/06/24</b>	<b>R\$135.703,50</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>70,29</b>	<b>70,29</b>	<b>Não</b>
992	9..PG031	28122	Pleito apto	100%	1 dia		27/08/19	27/08/19	1 dia	27/08/19	27/08/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
993	9..PG031	28123	<b>Subpleito GOVESPJ12.01</b>	<b>59%</b>	<b>1179 dias</b>		<b>27/09/19</b>	<b>28/06/24</b>	<b>1179 dias</b>	<b>27/09/19</b>	<b>28/06/24</b>	<b>R\$135.703,50</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>70,29</b>	<b>70,29</b>	<b>Não</b>
994	9..PG031	28124	Autorização para licitar	100%	1 dia		27/09/19	27/09/19	1 dia	27/09/19	27/09/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
995	9..PG031	28125	Autorização para início de :	100%	1 dia		01/04/21	01/04/21	1 dia	01/04/21	01/04/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
996	9..PG031	28129	Execução dos Repasses	57%	47 dias		23/01/23	28/06/24	47 dias	23/01/23	28/06/24	R\$135.703,50	R\$858.800.572,92	0	0,01	0,01	70,29	70,29	Não
997	9..PG031	28130	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		28/06/24	28/06/24	0 dias	28/06/24	28/06/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
998	9..PG031	8089	<b>Pleito de Governador Valadare:25%</b>	<b>1290 dias</b>			<b>27/08/19</b>	<b>31/10/24</b>	<b>1246 dias</b>	<b>27/08/19</b>	<b>30/08/24</b>	<b>R\$134.289,02</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>53,64</b>	<b>7,27</b>	<b>Não</b>
999	9..PG031	28131	Pleito apto	100%	1 dia		27/08/19	27/08/19	1 dia	27/08/19	27/08/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1000	1..PG031	28132	<b>Subpleito GOVESPJ13.01</b>	<b>24%</b>	<b>1267 dias</b>		<b>27/09/19</b>	<b>31/10/24</b>	<b>1223 dias</b>	<b>27/09/19</b>	<b>30/08/24</b>	<b>R\$134.289,02</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>53,64</b>	<b>7,27</b>	<b>Não</b>
1001	1..PG031	28133	Autorização para licitar	100%	1 dia		27/09/19	27/09/19	1 dia	27/09/19	27/09/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1002	1..PG031	28134	Autorização para início de :	100%	1 dia		01/04/21	01/04/21	1 dia	01/04/21	01/04/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1003	1..PG031	28138	Execução dos Repasses	21%	56 dias		16/01/23	31/10/24	53 dias	16/01/23	30/08/24	R\$134.289,02	R\$858.800.572,92	0	0,01	0	53,64	7,27	Não
1004	1..PG031	28139	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		31/10/24	31/10/24	0 dias	30/08/24	30/08/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1005	1..PG031	8112	<b>Pleito de Governador Valadare:58%</b>	<b>1161 dias</b>			<b>27/08/19</b>	<b>30/04/24</b>	<b>1161 dias</b>	<b>27/08/19</b>	<b>30/04/24</b>	<b>R\$80.915,15</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>45,91</b>	<b>45,91</b>	<b>Não</b>
1006	1..PG031	28140	Pleito apto	100%	1 dia		27/08/19	27/08/19	1 dia	27/08/19	27/08/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1007	1..PG031	28141	<b>Subpleito GOVESPJ14.01</b>	<b>57%</b>	<b>1138 dias</b>		<b>27/09/19</b>	<b>30/04/24</b>	<b>1138 dias</b>	<b>27/09/19</b>	<b>30/04/24</b>	<b>R\$80.915,15</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>45,91</b>	<b>45,91</b>	<b>Não</b>
1008	1..PG031	28142	Autorização para licitar	100%	1 dia		27/09/19	27/09/19	1 dia	27/09/19	27/09/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1009	1..PG031	28143	Autorização para início de :	100%	1 dia		01/04/21	01/04/21	1 dia	01/04/21	01/04/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1010	1..PG031	28147	Execução dos Repasses	55%	49 dias		23/01/23	30/04/24	49 dias	23/01/23	30/04/24	R\$80.915,15	R\$858.800.572,92	0	0,01	0,01	45,91	45,91	Não
1011	1..PG031	28148	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		30/04/24	30/04/24	0 dias	30/04/24	30/04/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1012	1..PG031	8133	<b>Pleito de Governador Valadare:6%</b>	<b>1507 dias</b>			<b>27/08/19</b>	<b>18/09/25</b>	<b>1507 dias</b>	<b>27/08/19</b>	<b>18/09/25</b>	<b>R\$59.336,25</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1013	1..PG031	28149	Pleito apto	100%	1 dia		27/08/19	27/08/19	1 dia	27/08/19	27/08/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1014	1..PG031	28150	<b>Subpleito GOVESPJ15.01</b>	<b>4%</b>	<b>1484 dias</b>		<b>27/09/19</b>	<b>18/09/25</b>	<b>1484 dias</b>	<b>27/09/19</b>	<b>18/09/25</b>	<b>R\$59.336,25</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1015	1..PG031	28151	Autorização para licitar	100%	1 dia		27/09/19	27/09/19	1 dia	27/09/19	27/09/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1016	1..PG031	28152	Autorização para início de :	100%	1 dia		01/04/21	01/04/21	1 dia	01/04/21	01/04/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1017	1..PG031	28156	Execução dos Repasses	0%	49 dias		08/11/24	18/09/25	49 dias	08/11/24	18/09/25	R\$59.336,25	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1018	1..PG031	28157	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		18/09/25	18/09/25	0 dias	18/09/25	18/09/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1019	1..PG031	8608	<b>Pleito de Governador Valadare:60%</b>	<b>1202 dias</b>			<b>27/08/19</b>	<b>28/06/24</b>	<b>1137,99 d</b>	<b>27/08/19</b>	<b>27/03/24</b>	<b>R\$87.830,69</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>100</b>	<b>92,06</b>	<b>Não</b>
1020	1..PG031	28102	Pleito apto	100%	1 dia		27/08/19	27/08/19	1 dia	27/08/19	27/08/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1021	1..PG031	28103	<b>Subpleito GOVESAO01.01</b>	<b>59%</b>	<b>1179 dias</b>		<b>27/09/19</b>	<b>28/06/24</b>	<b>1114,99 d</b>	<b>27/09/19</b>	<b>27/03/24</b>	<b>R\$87.830,69</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>100</b>	<b>92,06</b>	<b>Não</b>
1022	1..PG031	28104	Autorização para licitar	100%	1 dia		27/09/19	27/09/19	1 dia	27/09/19	27/09/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1023	1..PG031	28105	Autorização para início de :	100%	1 dia		08/02/21	08/02/21	1 dia	08/02/21	08/02/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1024	1..PG031	28111	Execução dos Repasses	57%	47 dias		23/02/23	28/06/24	45,99 dias	23/02/23	27/03/24	R\$87.830,69	R\$858.800.572,92	0	0,01	0,01	100	92,06	Não
1025	1..PG031	28112	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		28/06/24	28/06/24	0 dias	27/03/24	27/03/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1026	1..PG031	32497	<b>Pleito de Governador Valadare:1%</b>	<b>898 dias</b>			<b>11/11/22</b>	<b>26/06/26</b>	<b>898 dias</b>	<b>11/11/22</b>	<b>26/06/26</b>	<b>R\$16.812.926,33</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1027	1..PG031	32498	Pleito apto	100%	1 dia		11/11/22	11/11/22	1 dia	11/11/22	11/11/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1028	1..PG031	32499	<b>Subpleito GOVESOB14.01</b>	<b>0%</b>	<b>892 dias</b>		<b>22/11/22</b>	<b>26/06/26</b>	<b>892 dias</b>	<b>22/11/22</b>	<b>26/06/26</b>	<b>R\$16.812.926,33</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1029	1..PG031	32500	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/11/22	22/11/22	1 dia	22/11/22	22/11/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1030	1..PG031	32501	Autorização para início de :	0%	1 dia		28/10/24	28/10/24	1 dia	28/10/24	28/10/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1031	1..PG031	32523	Execução dos Repasses	0%	350 dias		28/01/25	26/06/26	350 dias	28/01/25	26/06/26	R\$16.812.926,33	R\$858.800.572,92	0,02	0	0	0	0	Não
1032	1..PG031	32487	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		26/06/26	26/06/26	0 dias	26/06/26	26/06/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1033	1..PG031	32703	<b>Pleito de Governador Valadare:100%</b>	<b>62 dias</b>			<b>09/02/23</b>	<b>15/05/23</b>	<b>62 dias</b>	<b>09/02/23</b>	<b>15/05/23</b>	<b>R\$146.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
1034	1..PG031	32704	Pleito apto	100%	1 dia		09/02/23	09/02/23	1 dia	09/02/23	09/02/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1035	1..PG031	32705	<b>Subpleito GOVESCT01.01</b>	<b>100%</b>	<b>33 dias</b>		<b>27/03/23</b>	<b>15/05/23</b>	<b>33 dias</b>	<b>27/03/23</b>	<b>15/05/23</b>	<b>R\$146.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
1036	1..PG031	32701	Autorização para início de :	100%	1 dia		27/03/23	27/03/23	1 dia	27/03/23	27/03/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1037	1..PG031	32706	Execução dos Repasses	100%	1 dia		15/05/23	15/05/23	1 dia	15/05/23	15/05/23	R\$146.000,00	R\$858.800.572,92	0	0,02	0,02	100	100	Não
1038	1..PG031	32702	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		15/05/23	15/05/23	0 dias	15/05/23	15/05/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1039	1..PG031	32908	<b>Pleito de Governador Valadare:4%</b>	<b>493 dias</b>			<b>29/06/23</b>	<b>25/06/25</b>	<b>493 dias</b>	<b>29/06/23</b>	<b>25/06/25</b>	<b>R\$873.242,45</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1040	1..PG031	32909	Pleito apto	100%	1 dia		29/06/23	29/06/23	1 dia	29/06/23	29/06/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1041	1..PG031	32910	Subpleito GOVRSPJ01.01	2%	481 dias		17/07/23	25/06/25	327 dias	04/03/24	25/06/25	R\$873.242,45	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1042	1..PG031	32911	Autorização para licitar	100%	1 dia		17/07/23	17/07/23	1 dia	04/03/24	04/03/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1043	1..PG031	32912	Autorização para início de	0%	1 dia		09/05/24	09/05/24	1 dia	09/05/24	09/05/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1044	1..PG031	32913	Execução dos Repasses	0%	49 dias		15/07/24	25/06/25	49 dias	15/07/24	25/06/25	R\$873.242,45	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1045	1..PG031	32914	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		25/06/25	25/06/25	0 dias	25/06/25	25/06/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1046	1..PG031	32915	Pleito de Governador Valadare	0%	628 dias		29/06/23	07/01/26	628 dias	29/06/23	07/01/26	R\$2.215.790,01	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1047	1..PG031	32916	Pleito apto	100%	1 dia		29/06/23	29/06/23	1 dia	29/06/23	29/06/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1048	1..PG031	32917	Subpleito GOVRSOB02.01	0%	427 dias		23/04/24	07/01/26	427 dias	23/04/24	07/01/26	R\$2.215.790,01	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1049	1..PG031	32918	Autorização para licitar	0%	1 dia		23/04/24	23/04/24	1 dia	23/04/24	23/04/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1050	1..PG031	32919	Autorização para início de	0%	1 dia		02/08/24	02/08/24	1 dia	02/08/24	02/08/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1051	1..PG031	32920	Execução dos Repasses	0%	310 dias		08/10/24	07/01/26	310 dias	08/10/24	07/01/26	R\$2.215.790,01	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1052	1..PG031	32921	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		07/01/26	07/01/26	0 dias	07/01/26	07/01/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1053	1..PG031	33149	Pleito de Governador Valadare	50%	279 dias		29/06/23	12/08/24	279 dias	29/06/23	12/08/24	R\$723.980,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1054	1..PG031	33150	Pleito apto	100%	1 dia		29/06/23	29/06/23	1 dia	29/06/23	29/06/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1055	1..PG031	33151	Subpleito GOVRSAB01.01	33%	269 dias		13/07/23	12/08/24	269 dias	13/07/23	12/08/24	R\$723.980,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1056	1..PG031	33152	Autorização para licitar	100%	1 dia		13/07/23	13/07/23	1 dia	13/07/23	13/07/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1057	1..PG031	33153	Autorização para início de	0%	1 dia		07/06/24	07/06/24	1 dia	07/06/24	07/06/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1058	1..PG031	33154	Execução dos Repasses	0%	1 dia		12/08/24	12/08/24	1 dia	12/08/24	12/08/24	R\$723.980,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1059	1..PG031	33155	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		12/08/24	12/08/24	0 dias	12/08/24	12/08/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1060	1..PG031	25746	Saldo do valor de esgotamento	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$46.253.120,60	R\$858.800.572,92	0,05	0	0	0	0	Não
1061	1..PG031	25749	Saldo do valor de resíduo sólido	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$5.424.504,82	R\$858.800.572,92	0,01	0	0	0	0	Não
1062	1..PG031	33344	Repasse ao município de Govern	19%	1063 dias		02/06/21	02/09/27	1101 dias	02/06/21	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1063	1..PG031	28940	Repasses Governador Valadare	0%	0 dias		02/09/27	02/09/27	0 dias	02/09/27	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1064	1..PG031	2344	lapu	16%	2097 dias		28/03/19	02/09/27	2097 dias	28/03/19	02/09/27	R\$9.056.414,66	R\$858.800.572,92	0,01	0,49	0,43	55,66	57,08	Não
1065	1..PG031	3142	Pleito de lapu IAPESOB03-Impl	41%	1353 dias		23/07/20	31/12/25	1353 dias	23/07/20	31/12/25	R\$7.299.985,87	R\$858.800.572,92	0,01	0,39	0,34	57,25	58,99	Não
1066	1..PG031	27785	Pleito apto	100%	1 dia		23/07/20	23/07/20	1 dia	23/07/20	23/07/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1067	1..PG031	27786	Subpleito IAPESOB03.01	40%	1353 dias		23/07/20	31/12/25	1353 dias	23/07/20	31/12/25	R\$7.299.985,87	R\$858.800.572,92	0,01	0,39	0,34	57,25	58,99	Não
1068	1..PG031	27787	Autorização para licitar	100%	1 dia		23/07/20	23/07/20	1 dia	23/07/20	23/07/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1069	1..PG031	27788	Autorização para início de	100%	1 dia		28/10/21	28/10/21	1 dia	28/10/21	28/10/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1070	1..PG031	32019	Execução dos Repasses	40%	416 dias		16/09/22	31/12/25	398 dias	16/09/22	31/12/25	R\$7.299.985,87	R\$858.800.572,92	0,01	0,39	0,34	57,25	58,99	Não
1071	1..PG031	27794	Conclusão do repasse do Sub	0%	0 dias		31/12/25	31/12/25	0 dias	31/12/25	31/12/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1072	1..PG031	3141	Pleito de lapu IAPESCT01-Aquis	100%	112 dias		28/03/19	06/09/19	112 dias	28/03/19	06/09/19	R\$100.000,00	R\$858.800.572,92	0	0,01	0,01	100	100	Não
1073	1..PG031	27888	Pleito apto	100%	1 dia		28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1074	1..PG031	27889	Subpleito IAPESCT01.01	100%	9 dias		27/08/19	06/09/19	9 dias	27/08/19	06/09/19	R\$100.000,00	R\$858.800.572,92	0	0,01	0,01	100	100	Não
1075	1..PG031	27890	Autorização para início de	100%	1 dia		27/08/19	27/08/19	1 dia	27/08/19	27/08/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1076	1..PG031	27892	Execução dos Repasses	100%	1 dia		06/09/19	06/09/19	1 dia	06/09/19	06/09/19	R\$100.000,00	R\$858.800.572,92	0	0,01	0,01	100	100	Não
1077	1..PG031	27893	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia		06/09/19	06/09/19	1 dia	06/09/19	06/09/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1078	1..PG031	8363	Pleito de lapu IAPRSAB01-Aqui	100%	80 dias		18/02/20	17/06/20	80 dias	18/02/20	17/06/20	R\$181.190,00	R\$858.800.572,92	0	0,02	0,02	100	100	Não
1079	1..PG031	26580	Pleito apto	100%	1 dia		18/02/20	18/02/20	1 dia	18/02/20	18/02/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1080	1..PG031	26217	Subpleito IAPRSAB01.01	100%	80 dias		18/02/20	17/06/20	80 dias	18/02/20	17/06/20	R\$12.200,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	100	100	Não
1081	1..PG031	26587	Autorização para licitar	100%	1 dia		18/02/20	18/02/20	1 dia	18/02/20	18/02/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1082	1..PG031	26593	Autorização para início de	100%	1 dia		22/04/20	22/04/20	1 dia	22/04/20	22/04/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1083	1..PG031	30368	Execução dos Repasses	100%	1 dia		17/06/20	17/06/20	1 dia	17/06/20	17/06/20	R\$12.200,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	100	100	Não
1084	1..PG031	26589	Conclusão do repasse do S	100%	1 dia		18/05/20	18/05/20	1 dia	18/05/20	18/05/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1085	1..PG031	27894	Subpleito IAPRSAB01.02	100%	80 dias		18/02/20	17/06/20	80 dias	18/02/20	17/06/20	R\$168.990,00	R\$858.800.572,92	0	0,02	0,02	100	100	Não
1086	1..PG031	27895	Autorização para licitar	100%	1 dia		18/02/20	18/02/20	1 dia	18/02/20	18/02/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1087	1..PG031	27896	Autorização para início de	100%	1 dia		22/04/20	22/04/20	1 dia	22/04/20	22/04/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1088	1..PG031	30369	Execução dos Repasses	100%	1 dia		17/06/20	17/06/20	1 dia	17/06/20	17/06/20	R\$168.990,00	R\$858.800.572,92	0	0,02	0,02	100	100	Não
1089	1..PG031	27898	Conclusão do repasse do S	100%	1 dia		17/06/20	17/06/20	1 dia	17/06/20	17/06/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1090	1..PG031	8357	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia		17/06/20	17/06/20	1 dia	17/06/20	17/06/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1091	1..PG031	31293	Pleito de lapu IAPRSAB02-Aqui	100%	237 dias		17/09/21	30/08/22	237 dias	17/09/21	30/08/22	R\$515.000,00	R\$858.800.572,92	0	0,06	0,06	100	100	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1092	1..PG031	31294	Pleito apto	100%	1 dia		17/09/21	17/09/21	1 dia	17/09/21	17/09/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1093	1..PG031	31295	Subpleito IAPRSAB02.01	100%	224 dias		06/10/21	30/08/22	224 dias	06/10/21	30/08/22	R\$515.000,00	R\$858.800.572,92	0	0,06	0,06	100	100	Não
1094	1..PG031	31296	Autorização para licitar	100%	1 dia		06/10/21	06/10/21	1 dia	06/10/21	06/10/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1095	1..PG031	31297	Autorização para início de	100%	1 dia		16/02/22	16/02/22	1 dia	16/02/22	16/02/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1096	1..PG031	31300	Execução dos Repasses	100%	1 dia		30/08/22	30/08/22	1 dia	30/08/22	30/08/22	R\$515.000,00	R\$858.800.572,92	0	0,06	0,06	100	100	Não
1097	1..PG031	31301	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		30/08/22	30/08/22	0 dias	30/08/22	30/08/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1098	1..PG031	25753	Saldo do valor de esgotamento	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$960.238,79	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1099	1..PG031	25756	Saldo do valor de resíduo sólido	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1100	1..PG031	33345	Repasse ao município de lapu	26%	900 dias		06/09/19	31/08/27	880,72 dia	06/09/19	31/08/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1101	1..PG031	28941	Repasses de lapu concluídos	0%	0 dias		02/09/27	02/09/27	0 dias	02/09/27	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1102	1..PG031	2338	Ipaba	17%	2550 dias		27/06/17	02/09/27	2550 dias	27/06/17	02/09/27	R\$13.775.955,31	R\$858.800.572,92	0,02	0,89	0,66	73,1	68,62	Não
1103	1..PG031	3174	Pleito de Ipaba IPBESPJ01-Elab	100%	1291 dias		27/06/17	08/08/22	1291 dias	27/06/17	08/08/22	R\$228.353,76	R\$858.800.572,92	0	0,03	0,03	100	100	Não
1104	1..PG031	28169	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1105	1..PG031	28170	Subpleito IPBESPJ01.01 a IPB	100%	1038 dias		15/06/18	08/08/22	1038 dias	15/06/18	08/08/22	R\$228.353,76	R\$858.800.572,92	0	0,03	0,03	100	100	Não
1106	1..PG031	28171	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1107	1..PG031	28172	Autorização para início de	100%	1 dia		24/10/19	24/10/19	1 dia	24/10/19	24/10/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1108	1..PG031	28176	Execução dos Repasses	100%	69 dias		02/04/20	08/08/22	69 dias	02/04/20	08/08/22	R\$228.353,76	R\$858.800.572,92	0	0,03	0,03	100	100	Não
1109	1..PG031	28177	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia		08/08/22	08/08/22	1 dia	08/08/22	08/08/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1110	1..PG031	3173	Pleito de Ipaba IPBESOB01-imp	46%	1907 dias		27/06/17	31/01/25	1885 dias	27/06/17	31/12/24	R\$12.005.026,22	R\$858.800.572,92	0,01	0,85	0,63	80,56	76,17	Não
1111	1..PG031	27130	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1112	1..PG031	27131	Subpleito IPBESOB01.01	46%	689 dias		27/04/22	31/01/25	667 dias	27/04/22	31/12/24	R\$12.005.026,22	R\$858.800.572,92	0,01	0,85	0,63	80,56	76,17	Não
1113	1..PG031	27132	Autorização para licitar	100%	1 dia		27/04/22	27/04/22	1 dia	27/04/22	27/04/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1114	1..PG031	27133	Autorização para início de	100%	1 dia		30/09/22	30/09/22	1 dia	30/09/22	30/09/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1115	1..PG031	27139	Execução dos Repasses	45%	388 dias		20/01/23	31/01/25	380 dias	20/01/23	31/12/24	R\$12.005.026,22	R\$858.800.572,92	0,01	0,85	0,63	80,56	76,17	Não
1116	1..PG031	27162	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		31/01/25	31/01/25	0 dias	31/12/24	31/12/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1117	1..PG031	32684	Pleito de Ipaba IPBRSOB03 - Ob	1%	521 dias		08/02/23	19/03/25	461 dias	08/02/23	17/12/24	R\$1.073.871,14	R\$858.800.572,92	0	0,01	0	8	0	Não
1118	1..PG031	32685	Pleito apto	100%	1 dia		08/02/23	08/02/23	1 dia	08/02/23	08/02/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1119	1..PG031	32686	Subpleito IPBRSOB03.01	1%	428 dias		28/06/23	19/03/25	368 dias	28/06/23	17/12/24	R\$1.073.871,14	R\$858.800.572,92	0	0,01	0	8	0	Não
1120	1..PG031	32687	Autorização para licitar	100%	1 dia		28/06/23	28/06/23	1 dia	28/06/23	28/06/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1121	1..PG031	32688	Autorização para início de	100%	1 dia		13/11/23	13/11/23	1 dia	13/11/23	13/11/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1122	1..PG031	32690	Execução dos Repasses	0%	214 dias		10/05/24	19/03/25	204 dias	28/02/24	17/12/24	R\$1.073.871,14	R\$858.800.572,92	0	0,01	0	8	0	Não
1123	1..PG031	32707	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		19/03/25	19/03/25	0 dias	17/12/24	17/12/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1124	1..PG031	25760	Saldo do valor de esgotamento	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$130.375,81	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1125	1..PG031	25763	Saldo do valor de resíduo sólido	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$338.328,38	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1126	1..PG031	33346	Repasse ao município de Ipaba	26%	1146 dias		02/04/20	31/08/27	1166 dias	02/04/20	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1127	1..PG031	28942	Repasses Ipaba Concluídos	0%	0 dias		02/09/27	02/09/27	0 dias	02/09/27	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1128	1..PG031	2419	Ipatinga	30%	2312 dias		25/05/18	02/09/27	2312 dias	25/05/18	02/09/27	R\$24.753.208,45	R\$858.800.572,92	0,03	1,34	1,14	43,64	42,79	Não
1129	1..PG031	6828	Pleito de Ipatinga IPAESPJ03-El	2%	1684 dias		19/07/19	30/04/26	1684 dias	19/07/19	30/04/26	R\$56.982,37	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1130	1..PG031	27565	Pleito apto	100%	1 dia		19/07/19	19/07/19	1 dia	19/07/19	19/07/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1131	1..PG031	27566	Subpleito IPAESPJ03.01	0%	553 dias		07/02/24	30/04/26	553 dias	07/02/24	30/04/26	R\$56.982,37	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1132	1..PG031	27572	Autorização para licitar (Ca	0%	1 dia		07/02/24	07/02/24	1 dia	07/02/24	07/02/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1133	1..PG031	32590	Autorização para início de	0%	1 dia		21/08/24	21/08/24	1 dia	21/08/24	21/08/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1134	1..PG031	32591	Execução dos Repasses	0%	45 dias		23/09/24	29/04/26	45 dias	23/09/24	29/04/26	R\$56.982,37	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1135	1..PG031	32592	Conclusão do repasse do P	0%	1 dia		30/04/26	30/04/26	1 dia	30/04/26	30/04/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1136	1..PG031	3197	Pleito de Ipatinga IPAESOB03-A	79%	1335 dias		22/07/19	29/11/24	1312,54 d	22/07/19	29/10/24	R\$12.482.052,00	R\$858.800.572,92	0,01	1,34	1,14	85,07	83,41	Não
1137	1..PG031	28178	Pleito apto	100%	1 dia		22/07/19	22/07/19	1 dia	22/07/19	22/07/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1138	1..PG031	28179	Subpleito IPAESOB03.01 e IP	100%	879 dias		18/02/20	31/08/23	879 dias	18/02/20	31/08/23	R\$2.511.059,74	R\$858.800.572,92	0	0,29	0,29	100	100	Não
1139	1..PG031	28180	Autorização para licitar	100%	1 dia		18/02/20	18/02/20	1 dia	18/02/20	18/02/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1140	1..PG031	28181	Autorização para início de	100%	1 dia		22/06/20	22/06/20	1 dia	22/06/20	22/06/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1141	1..PG031	32026	Execução dos Repasses	100%	205 dias		04/11/20	31/08/23	205 dias	04/11/20	31/08/23	R\$2.511.059,74	R\$858.800.572,92	0	0,29	0,29	100	100	Não
1142	1..PG031	32027	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias		31/08/23	31/08/23	0 dias	31/08/23	31/08/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1143	1..PG031	28198	Subpleito IPAESOB03.03	90%	1062 dias		18/02/20	31/05/24	999 dias	18/02/20	29/02/24	R\$2.823.037,05	R\$858.800.572,92	0	0,33	0,3	100	92,79	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1144	1..PG031	28199	Autorização para licitar	100%	1 dia		18/02/20	18/02/20	1 dia	18/02/20	18/02/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1145	1..PG031	28200	Autorização para início de	100%	1 dia		22/06/20	22/06/20	1 dia	22/06/20	22/06/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1146	1..PG031	32039	Execução dos Repasses	90%	200 dias		04/11/20	31/05/24	179 dias	04/11/20	29/02/24	R\$2.823.037,05	R\$858.800.572,92	0	0,33	0,3	100	92,79	Não
1147	1..PG031	28206	Conclusão do Subpleito IPA	0%	0 dias		31/05/24	31/05/24	0 dias	29/02/24	29/02/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1148	1..PG031	28216	<b>Subpleito IPAESOB03.04</b>	<b>66%</b>	<b>1265 dias</b>		<b>29/10/19</b>	<b>29/11/24</b>	<b>1242,54 d</b>	<b>29/10/19</b>	<b>29/10/24</b>	<b>R\$7.147.955,21</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,01</b>	<b>0,72</b>	<b>0,55</b>	<b>73,93</b>	<b>73,87</b>	<b>Não</b>
1149	1..PG031	28217	Autorização para licitar	100%	1 dia		29/10/19	29/10/19	1 dia	29/10/19	29/10/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1150	1..PG031	28218	Autorização para início de	100%	1 dia		09/03/20	09/03/20	1 dia	09/03/20	09/03/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1151	1..PG031	32051	Execução dos Repasses	66%	497,54 dia		27/07/20	29/11/24	459,54 dia	27/07/20	29/10/24	R\$7.147.955,21	R\$858.800.572,92	0,01	0,72	0,55	73,93	73,87	Não
1152	1..PG031	29064	Conclusão do Subpleito IPA	0%	0 dias		29/11/24	29/11/24	0 dias	29/10/24	29/10/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1153	1..PG031	28188	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		29/11/24	29/11/24	0 dias	29/10/24	29/10/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1154	1..PG031	3184	<b>Pleito de Ipatinga IPARSPM01-167%</b>	<b>1825 dias</b>			<b>25/05/18</b>	<b>18/09/25</b>	<b>1826 dias</b>	<b>25/05/18</b>	<b>19/09/25</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1155	1..PG031	27280	Pleito apto	100%	1 dia		25/05/18	25/05/18	1 dia	25/05/18	25/05/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1156	1..PG031	27281	<b>Subpleito IPARSPM01.01 (Se</b>	<b>1762 dias</b>			<b>22/08/18</b>	<b>18/09/25</b>	<b>1763 dias</b>	<b>22/08/18</b>	<b>19/09/25</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1157	1..PG031	27282	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/08/18	22/08/18	1 dia	22/08/18	22/08/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1158	1..PG031	27283	Autorização para início de	0%	1 dia		16/01/25	16/01/25	1 dia	16/01/25	16/01/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1159	1..PG031	27289	Execução dos Repasses	0%	0 dias		18/09/25	18/09/25	1 dia	19/09/25	19/09/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1160	1..PG031	27290	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		18/09/25	18/09/25	0 dias	19/09/25	19/09/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1161	1..PG031	32352	<b>Pleito de Ipatinga IPARSPM02 - 1%</b>	<b>923 dias</b>			<b>11/11/22</b>	<b>31/07/26</b>	<b>714 dias</b>	<b>11/11/22</b>	<b>26/09/25</b>	<b>R\$2.050.687,53</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1162	1..PG031	32353	Pleito apto	100%	1 dia		11/11/22	11/11/22	1 dia	11/11/22	11/11/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1163	1..PG031	32354	<b>Subpleito IPARSPM02.01</b>	<b>2%</b>	<b>624 dias</b>		<b>22/11/22</b>	<b>29/05/25</b>	<b>624 dias</b>	<b>22/11/22</b>	<b>29/05/25</b>	<b>R\$525.594,06</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1164	1..PG031	32355	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/11/22	22/11/22	1 dia	22/11/22	22/11/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1165	1..PG031	32356	Autorização para início de	0%	1 dia		17/04/24	17/04/24	1 dia	17/04/24	17/04/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1166	1..PG031	32381	Execução dos Repasses	0%	51 dias		14/06/24	29/05/25	51 dias	14/06/24	29/05/25	R\$525.594,06	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1167	1..PG031	32382	Conclusão do repasse do	50%	0 dias		29/05/25	29/05/25	0 dias	29/05/25	29/05/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1168	1..PG031	32423	<b>Subpleito IPARSPM02.02</b>	<b>0%</b>	<b>308 dias</b>		<b>04/07/24</b>	<b>26/09/25</b>	<b>308 dias</b>	<b>04/07/24</b>	<b>26/09/25</b>	<b>R\$875.093,47</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1169	1..PG031	32424	Autorização para licitar	0%	1 dia		04/07/24	04/07/24	1 dia	04/07/24	04/07/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1170	1..PG031	32425	Autorização para início de	0%	1 dia		03/09/24	03/09/24	1 dia	03/09/24	03/09/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1171	1..PG031	32452	Execução dos Repasses	0%	51 dias		18/10/24	26/09/25	51 dias	18/10/24	26/09/25	R\$875.093,47	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1172	1..PG031	32534	Conclusão do repasse do	50%	0 dias		26/09/25	26/09/25	0 dias	26/09/25	26/09/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1173	1..PG031	32453	Conclusão do repasse do plei	0%	0 dias		26/09/25	26/09/25	0 dias	26/09/25	26/09/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1174	1..PG031	33382	<b>Pleito de Ipatinga IPARSPM0</b>	<b>0%</b>	<b>645 dias</b>		<b>28/12/23</b>	<b>31/07/26</b>	<b>0 dias?</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>R\$650.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ERRO</b>	<b>#ERRO</b>	<b>Não</b>
1175	1..PG031	33383	Pleito apto	0%	0 dias?		28/12/23	28/12/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1176	1..PG031	33384	<b>Subpleito IPARSPM03.01</b>	<b>0%</b>	<b>524 dias</b>		<b>25/06/24</b>	<b>31/07/26</b>	<b>0 dias?</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>R\$650.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ERRO</b>	<b>#ERRO</b>	<b>Não</b>
1177	1..PG031	33385	Autorização para licitar	0%	1 dia		25/06/24	25/06/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1178	1..PG031	33386	Autorização para início de	0%	1 dia		14/11/24	14/11/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1179	1..PG031	33387	Execução dos Repasses	0%	57 dias		14/02/25	31/07/26	0 dias?	ND	ND	R\$650.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1180	1..PG031	33388	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias		31/07/26	31/07/26	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1181	1..PG031	25768	Saldo do valor de esgotamento	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$9.564.127,08	R\$858.800.572,92	0,01	0	0	0	0	Não
1182	1..PG031	25771	Saldo do valor de resíduo sólido	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$599.359,47	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1183	1..PG031	33347	Repasso ao município de Ipating	31%	1208 dias		27/07/20	02/09/27	1208 dias	27/07/20	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1184	1..PG031	28943	Repasses Ipatinga Concluídos	0%	0 dias		02/09/27	02/09/27	0 dias	02/09/27	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1185	1..PG031	2374	<b>Itueta</b>	<b>12%</b>	<b>2097 dias</b>		<b>28/03/19</b>	<b>02/09/27</b>	<b>2097 dias</b>	<b>28/03/19</b>	<b>02/09/27</b>	<b>R\$3.910.409,89</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,08</b>	<b>0,06</b>	<b>15,77</b>	<b>15,75</b>	<b>Não</b>
1186	1..PG031	3235	<b>Pleito de Itueta ITUESPJ02-Con</b>	<b>100%</b>	<b>766 dias</b>		<b>28/03/19</b>	<b>27/04/22</b>	<b>766 dias</b>	<b>28/03/19</b>	<b>27/04/22</b>	<b>R\$271.949,66</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
1187	1..PG031	28225	Pleito apto	100%	1 dia		28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1188	1..PG031	28226	<b>Subpleito ITUESPJ02.01</b>	<b>100%</b>	<b>484 dias</b>		<b>15/04/19</b>	<b>26/03/21</b>	<b>484 dias</b>	<b>15/04/19</b>	<b>26/03/21</b>	<b>R\$136.006,51</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
1189	1..PG031	28227	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/04/19	15/04/19	1 dia	15/04/19	15/04/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1190	1..PG031	28228	Autorização para início de	100%	1 dia		30/08/19	30/08/19	1 dia	30/08/19	30/08/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1191	1..PG031	28231	Execução dos Repasses	100%	47 dias		24/07/20	26/03/21	47 dias	24/07/20	26/03/21	R\$136.006,51	R\$858.800.572,92	0	0,02	0,02	100	100	Não
1192	1..PG031	28232	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias		26/03/21	26/03/21	0 dias	26/03/21	26/03/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1193	1..PG031	28234	<b>Subpleito ITUESPJ02.02</b>	<b>100%</b>	<b>754 dias</b>		<b>15/04/19</b>	<b>27/04/22</b>	<b>754 dias</b>	<b>15/04/19</b>	<b>27/04/22</b>	<b>R\$135.943,15</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
1194	1..PG031	28235	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/04/19	15/04/19	1 dia	15/04/19	15/04/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1195	1..PG031	28236	Autorização para início de	100%	1 dia		30/08/19	30/08/19	1 dia	30/08/19	30/08/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1196	1..PG031	30430	Execução dos Repasses	100%	42 dias		27/07/20	27/04/22	42 dias	27/07/20	27/04/22	R\$135.943,15	R\$858.800.572,92	0	0,02	0,02	100	100	Não
1197	1..PG031	28240	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias		27/04/22	27/04/22	0 dias	27/04/22	27/04/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1198	1..PG031	28233	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		27/04/22	27/04/22	0 dias	27/04/22	27/04/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1199	1..PG031	<b>32247</b>	<b>Pleito de Itueta ITUESOB05 - Ir</b>	<b>100%</b>	<b>793 dias</b>		<b>11/11/22</b>	<b>21/01/26</b>	<b>793 dias</b>	<b>11/11/22</b>	<b>21/01/26</b>	<b>R\$2.557.573,57</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1200	1..PG031	32248	Pleito apto	100%	1 dia		11/11/22	11/11/22	1 dia	11/11/22	11/11/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1201	1..PG031	<b>32249</b>	<b>Subpleito ITUESOB05.01</b>	<b>0%</b>	<b>787 dias</b>		<b>22/11/22</b>	<b>21/01/26</b>	<b>787 dias</b>	<b>22/11/22</b>	<b>21/01/26</b>	<b>R\$2.557.573,57</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1202	1..PG031	32250	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/11/22	22/11/22	1 dia	22/11/22	22/11/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1203	1..PG031	32251	Autorização para início de	0%	1 dia		24/04/24	24/04/24	1 dia	24/04/24	24/04/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1204	1..PG031	32288	Execução dos Repasses	0%	380 dias		15/07/24	21/01/26	380 dias	15/07/24	21/01/26	R\$2.557.573,57	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1205	1..PG031	32314	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		21/01/26	21/01/26	0 dias	21/01/26	21/01/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1206	1..PG031	<b>3232</b>	<b>Pleito de Itueta ITURSOB02-Ma</b>	<b>74%</b>	<b>1305 dias</b>		<b>28/03/19</b>	<b>28/06/24</b>	<b>1241,99 d</b>	<b>28/03/19</b>	<b>28/03/24</b>	<b>R\$266.111,55</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,03</b>	<b>0,02</b>	<b>100</b>	<b>99,64</b>	<b>Não</b>
1207	1..PG031	27509	Pleito apto	100%	1 dia		28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1208	1..PG031	<b>27510</b>	<b>Subpleito ITURSOB02.01</b>	<b>73%</b>	<b>686 dias</b>		<b>22/09/21</b>	<b>28/06/24</b>	<b>622,99 di</b>	<b>22/09/21</b>	<b>28/03/24</b>	<b>R\$266.111,55</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,03</b>	<b>0,02</b>	<b>100</b>	<b>99,64</b>	<b>Não</b>
1209	1..PG031	27511	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/09/21	22/09/21	1 dia	22/09/21	22/09/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1210	1..PG031	27512	Autorização para início de	100%	2 dias		25/02/22	02/03/22	2 dias	25/02/22	02/03/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1211	1..PG031	27518	Execução dos Repasses	72%	72 dias		17/10/22	28/06/24	71,99 dias	17/10/22	28/03/24	R\$266.111,55	R\$858.800.572,92	0	0,03	0,02	100	99,64	Não
1212	1..PG031	27519	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		28/06/24	28/06/24	0 dias	28/03/24	28/03/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1213	1..PG031	<b>31302</b>	<b>Pleito de Itueta ITUESPM01-Ela</b>	<b>36%</b>	<b>1349 dias</b>		<b>28/03/19</b>	<b>30/08/24</b>	<b>1349 dias</b>	<b>28/03/19</b>	<b>30/08/24</b>	<b>R\$204.484,21</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>30,98</b>	<b>30,98</b>	<b>Não</b>
1214	1..PG031	31303	Pleito apto	100%	1 dia		28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1215	1..PG031	<b>31304</b>	<b>Subpleito ITUESPM01.01</b>	<b>35%</b>	<b>720 dias</b>		<b>06/10/21</b>	<b>30/08/24</b>	<b>720 dias</b>	<b>06/10/21</b>	<b>30/08/24</b>	<b>R\$204.484,21</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>30,98</b>	<b>30,98</b>	<b>Não</b>
1216	1..PG031	31305	Autorização para licitar	100%	1 dia		06/10/21	06/10/21	1 dia	06/10/21	06/10/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1217	1..PG031	31306	Autorização para início de	100%	1 dia		25/07/22	25/07/22	1 dia	25/07/22	25/07/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1218	1..PG031	31311	Execução dos Repasses	33%	64 dias		02/10/23	30/08/24	64 dias	02/10/23	30/08/24	R\$204.484,21	R\$858.800.572,92	0	0,01	0,01	30,98	30,98	Não
1219	1..PG031	31312	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		30/08/24	30/08/24	0 dias	30/08/24	30/08/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1220	1..PG031	25779	Saldo do valor de esgotamento	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$486.057,64	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1221	1..PG031	25782	Saldo do valor de resíduo sólido	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$124.233,26	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1222	1..PG031	33348	Repasso ao município de Itueta	17%	982 dias		27/07/20	31/08/27	984 dias	27/07/20	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1223	1..PG031	28944	Repasses Itueta Concluídos	0%	0 dias		02/09/27	02/09/27	0 dias	02/09/27	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1224	1..PG031	<b>2427</b>	<b>Linhares</b>	<b>13%</b>	<b>2057 dias</b>		<b>28/05/19</b>	<b>02/09/27</b>	<b>2057 dias</b>	<b>28/05/19</b>	<b>02/09/27</b>	<b>R\$63.344.588,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,07</b>	<b>0,58</b>	<b>0,58</b>	<b>8,04</b>	<b>8,04</b>	<b>Não</b>
1225	1..PG031	<b>3303</b>	<b>Pleito de Linhares LINESOB09-C</b>	<b>1%</b>	<b>1635 dias</b>		<b>28/05/19</b>	<b>19/12/25</b>	<b>1595 dias</b>	<b>28/05/19</b>	<b>23/10/25</b>	<b>R\$11.652.239,75</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1226	1..PG031	27520	Pleito apto	100%	1 dia		28/05/19	28/05/19	1 dia	28/05/19	28/05/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1227	1..PG031	<b>27521</b>	<b>Subpleito LINESOB09.01</b>	<b>0%</b>	<b>592 dias</b>		<b>04/08/23</b>	<b>19/12/25</b>	<b>552 dias</b>	<b>04/08/23</b>	<b>23/10/25</b>	<b>R\$11.652.239,75</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1228	1..PG031	27522	Autorização para licitar	100%	1 dia		04/08/23	04/08/23	1 dia	04/08/23	04/08/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1229	1..PG031	27523	Autorização para início de	0%	1 dia		02/05/24	02/05/24	1 dia	05/03/24	05/03/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1230	1..PG031	27529	Execução dos Repasses	0%	355 dias		22/07/24	19/12/25	355 dias	24/05/24	23/10/25	R\$11.652.239,75	R\$858.800.572,92	0,01	0	0	0	0	Não
1231	1..PG031	27530	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		19/12/25	19/12/25	0 dias	23/10/25	23/10/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1232	1..PG031	<b>3302</b>	<b>Pleito de Linhares LINESOB10-C</b>	<b>1%</b>	<b>1652 dias</b>		<b>28/05/19</b>	<b>16/01/26</b>	<b>1612 dias</b>	<b>28/05/19</b>	<b>17/11/25</b>	<b>R\$12.396.077,52</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1233	1..PG031	27531	Pleito apto	100%	1 dia		28/05/19	28/05/19	1 dia	28/05/19	28/05/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1234	1..PG031	<b>27532</b>	<b>Subpleito LINESOB10.01</b>	<b>0%</b>	<b>609 dias</b>		<b>04/08/23</b>	<b>16/01/26</b>	<b>569 dias</b>	<b>04/08/23</b>	<b>17/11/25</b>	<b>R\$12.396.077,52</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1235	1..PG031	27533	Autorização para licitar	100%	1 dia		04/08/23	04/08/23	1 dia	04/08/23	04/08/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1236	1..PG031	27534	Autorização para início de	0%	1 dia		07/05/24	07/05/24	1 dia	08/03/24	08/03/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1237	1..PG031	27540	Execução dos Repasses	0%	370 dias		24/07/24	16/01/26	370 dias	08/05/24	17/11/25	R\$12.396.077,52	R\$858.800.572,92	0,01	0	0	0	0	Não
1238	1..PG031	27541	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		16/01/26	16/01/26	0 dias	17/11/25	17/11/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1239	1..PG031	<b>27542</b>	<b>Pleito de Linhares LINESOB11-C</b>	<b>1%</b>	<b>1635 dias</b>		<b>28/05/19</b>	<b>19/12/25</b>	<b>1635 dias</b>	<b>28/05/19</b>	<b>19/12/25</b>	<b>R\$13.204.809,74</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1240	1..PG031	27543	Pleito apto	100%	1 dia		28/05/19	28/05/19	1 dia	28/05/19	28/05/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1241	1..PG031	<b>27544</b>	<b>Subpleito LINESOB11.01</b>	<b>0%</b>	<b>532 dias</b>		<b>01/11/23</b>	<b>19/12/25</b>	<b>532 dias</b>	<b>01/11/23</b>	<b>19/12/25</b>	<b>R\$13.204.809,74</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1242	1..PG031	27545	Autorização para licitar	100%	1 dia		01/11/23	01/11/23	1 dia	01/11/23	01/11/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1243	1..PG031	27546	Autorização para início de	0%	1 dia		17/04/24	17/04/24	1 dia	17/04/24	17/04/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1244	1..PG031	27552	Execução dos Repasses	0%	355 dias		22/07/24	19/12/25	355 dias	22/07/24	19/12/25	R\$13.204.809,74	R\$858.800.572,92	0,02	0	0	0	0	Não
1245	1..PG031	27553	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		19/12/25	19/12/25	0 dias	19/12/25	19/12/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1246	1..PG031	<b>6499</b>	<b>Pleito de Linhares LINESOB13-E</b>	<b>100%</b>	<b>428 dias</b>														

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1248	1..PG031	28242	<b>Subpleito LINESOB13.01</b>	<b>100%</b>	<b>427 dias</b>		<b>27/03/20</b>	<b>13/12/21</b>	<b>427 dias</b>	<b>27/03/20</b>	<b>13/12/21</b>	<b>R\$2.640.867,75</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
1249	1..PG031	28244	Autorização para início de	100%	1 dia		27/03/20	27/03/20	1 dia	27/03/20	27/03/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1250	1..PG031	28250	Execução dos Repasses	100%	117 dias		22/09/20	13/12/21	117 dias	22/09/20	13/12/21	R\$2.640.867,75	R\$858.800.572,92	0	0,31	0,31	100	100	Não
1251	1..PG031	28251	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		13/12/21	13/12/21	0 dias	13/12/21	13/12/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1252	1..PG031	7323	<b>Pleito de Linhares LINESOB14-E</b>	<b>100%</b>	<b>429 dias</b>		<b>26/03/20</b>	<b>14/12/21</b>	<b>429 dias</b>	<b>26/03/20</b>	<b>14/12/21</b>	<b>R\$2.318.635,49</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
1253	1..PG031	28252	Pleito apto	100%	1 dia		26/03/20	26/03/20	1 dia	26/03/20	26/03/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1254	1..PG031	28253	<b>Subpleito LINESOB14.01</b>	<b>100%</b>	<b>428 dias</b>		<b>27/03/20</b>	<b>14/12/21</b>	<b>428 dias</b>	<b>27/03/20</b>	<b>14/12/21</b>	<b>R\$2.318.635,49</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
1255	1..PG031	28255	Autorização para início de	100%	1 dia		27/03/20	27/03/20	1 dia	27/03/20	27/03/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1256	1..PG031	28261	Execução dos Repasses	100%	140 dias		18/08/20	14/12/21	140 dias	18/08/20	14/12/21	R\$2.318.635,49	R\$858.800.572,92	0	0,27	0,27	100	100	Não
1257	1..PG031	28262	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia		14/12/21	14/12/21	1 dia	14/12/21	14/12/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1258	1..PG031	7324	<b>Pleito de Linhares LINESOB15-E</b>	<b>0%</b>	<b>1902 dias</b>		<b>28/05/19</b>	<b>20/01/27</b>	<b>1902 dias</b>	<b>28/05/19</b>	<b>20/01/27</b>	<b>R\$2.064.949,03</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1259	1..PG031	28583	Pleito apto	100%	1 dia		28/05/19	28/05/19	1 dia	28/05/19	28/05/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1260	1..PG031	28584	<b>Subpleito LINESOB15.01</b>	<b>0%</b>	<b>509 dias</b>		<b>03/01/25</b>	<b>20/01/27</b>	<b>509 dias</b>	<b>03/01/25</b>	<b>20/01/27</b>	<b>R\$2.064.949,03</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1261	1..PG031	28585	Autorização para licitar	0%	1 dia		03/01/25	03/01/25	1 dia	03/01/25	03/01/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1262	1..PG031	28586	Autorização para início de	0%	1 dia		13/11/25	13/11/25	1 dia	13/11/25	13/11/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1263	1..PG031	28592	Execução dos Repasses	0%	230 dias		19/02/26	20/01/27	230 dias	19/02/26	20/01/27	R\$2.064.949,03	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1264	1..PG031	28593	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		20/01/27	20/01/27	0 dias	20/01/27	20/01/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1265	1..PG031	7325	<b>Pleito de Linhares LINESOB16-E</b>	<b>0%</b>	<b>1819 dias</b>		<b>28/05/19</b>	<b>18/09/26</b>	<b>1819 dias</b>	<b>28/05/19</b>	<b>18/09/26</b>	<b>R\$2.313.872,12</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1266	1..PG031	28263	Pleito apto	100%	1 dia		28/05/19	28/05/19	1 dia	28/05/19	28/05/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1267	1..PG031	28264	<b>Subpleito LINESOB16.01</b>	<b>0%</b>	<b>406 dias</b>		<b>31/01/25</b>	<b>18/09/26</b>	<b>406 dias</b>	<b>31/01/25</b>	<b>18/09/26</b>	<b>R\$2.313.872,12</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1268	1..PG031	28265	Autorização para licitar	0%	1 dia		31/01/25	31/01/25	1 dia	31/01/25	31/01/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1269	1..PG031	28266	Autorização para início de	0%	1 dia		02/07/25	02/07/25	1 dia	02/07/25	02/07/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1270	1..PG031	28272	Execução dos Repasses	0%	235 dias		09/10/25	18/09/26	235 dias	09/10/25	18/09/26	R\$2.313.872,12	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1271	1..PG031	28273	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		18/09/26	18/09/26	0 dias	18/09/26	18/09/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1272	1..PG031	7326	<b>Pleito de Linhares LINESOB17-E</b>	<b>0%</b>	<b>1818 dias</b>		<b>28/05/19</b>	<b>17/09/26</b>	<b>1818 dias</b>	<b>28/05/19</b>	<b>17/09/26</b>	<b>R\$3.700.919,16</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1273	1..PG031	28274	Pleito apto	100%	1 dia		28/05/19	28/05/19	1 dia	28/05/19	28/05/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1274	1..PG031	28275	<b>Subpleito LINESOB17.01</b>	<b>0%</b>	<b>405 dias</b>		<b>31/01/25</b>	<b>17/09/26</b>	<b>405 dias</b>	<b>31/01/25</b>	<b>17/09/26</b>	<b>R\$3.700.919,16</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1275	1..PG031	28276	Autorização para licitar	0%	1 dia		31/01/25	31/01/25	1 dia	31/01/25	31/01/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1276	1..PG031	28277	Autorização para início de	0%	1 dia		08/07/25	08/07/25	1 dia	08/07/25	08/07/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1277	1..PG031	28283	Execução dos Repasses	0%	230 dias		15/10/25	17/09/26	230 dias	15/10/25	17/09/26	R\$3.700.919,16	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1278	1..PG031	28284	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		17/09/26	17/09/26	0 dias	17/09/26	17/09/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1279	1..PG031	25786	Saldo do valor de esgotamento	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$13.052.217,44	R\$858.800.572,92	0,02	0	0	0	0	Não
1280	1..PG031	25789	Saldo do valor de resíduo sólido	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1281	1..PG031	33350	Repasso ao município de Linhar	27%	1092 dias		18/08/20	02/09/27	1133 dias	18/08/20	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1282	1..PG031	28945	Repasses Linhares Concluídos	0%	0 dias		02/09/27	02/09/27	0 dias	02/09/27	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1283	1..PG031	2458	<b>Mariana</b>	<b>4%</b>	<b>2097 dias</b>		<b>28/03/19</b>	<b>02/09/27</b>	<b>2097 dias</b>	<b>28/03/19</b>	<b>02/09/27</b>	<b>R\$104.859.310,75</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,12</b>	<b>1</b>	<b>0,75</b>	<b>2,66</b>	<b>3,33</b>	<b>Não</b>
1284	1..PG031	3365	<b>Pleito de Mariana MRNESPJ03-9%</b>	<b>9%</b>	<b>1911 dias</b>		<b>28/03/19</b>	<b>03/12/26</b>	<b>1911 dias</b>	<b>28/03/19</b>	<b>03/12/26</b>	<b>R\$1.132.749,66</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1285	1..PG031	28594	Pleito apto	100%	1 dia		28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1286	1..PG031	28595	<b>Subpleito MRNESPJ03.01</b>	<b>6%</b>	<b>1899 dias</b>		<b>15/04/19</b>	<b>03/12/26</b>	<b>1899 dias</b>	<b>15/04/19</b>	<b>03/12/26</b>	<b>R\$1.132.749,66</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1287	1..PG031	28596	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/04/19	15/04/19	1 dia	15/04/19	15/04/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1288	1..PG031	28597	Autorização para início de	100%	1 dia		02/07/19	02/07/19	1 dia	02/07/19	02/07/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1289	1..PG031	28601	Execução dos Repasses	0%	29 dias		23/02/26	03/12/26	29 dias	23/02/26	03/12/26	R\$1.132.749,66	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1290	1..PG031	28602	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		03/12/26	03/12/26	0 dias	03/12/26	03/12/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1291	1..PG031	3363	<b>Pleito de Mariana MRNESPJ04-15%</b>	<b>15%</b>	<b>1957 dias</b>		<b>28/03/19</b>	<b>15/02/27</b>	<b>1957 dias</b>	<b>28/03/19</b>	<b>15/02/27</b>	<b>R\$632.201,57</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1292	1..PG031	27385	Pleito apto	100%	1 dia		28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1293	1..PG031	27386	<b>Subpleito MRNESPJ04.01</b>	<b>8%</b>	<b>1945 dias</b>		<b>15/04/19</b>	<b>15/02/27</b>	<b>1945 dias</b>	<b>15/04/19</b>	<b>15/02/27</b>	<b>R\$632.201,57</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1294	1..PG031	27387	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/04/19	15/04/19	1 dia	15/04/19	15/04/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1295	1..PG031	27388	Autorização para início de	0%	1 dia		14/02/25	14/02/25	1 dia	14/02/25	14/02/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1296	1..PG031	27392	Execução dos Repasses	0%	10 dias		22/04/26	15/02/27	10 dias	22/04/26	15/02/27	R\$632.201,57	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1297	1..PG031	27393	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		15/02/27	15/02/27	0 dias	15/02/27	15/02/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1298	1..PG031	3364	<b>Pleito de Mariana MRNESPJ05-50%</b>	<b>50%</b>	<b>2014 dias</b>		<b>28/03/19</b>	<b>07/05/27</b>											

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1300	1..PG031	27413	Subpleito MRNESPJ05.01	33%	2002 dias		15/04/19	07/05/27	2002 dias	15/04/19	07/05/27	R\$90.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1301	1..PG031	27414	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/04/19	15/04/19	1 dia	15/04/19	15/04/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1302	1..PG031	27415	Autorização para início de	0%	1 dia		05/03/26	05/03/26	1 dia	05/03/26	05/03/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1303	1..PG031	27419	Execução dos Repasses	0%	1 dia		07/05/27	07/05/27	1 dia	07/05/27	07/05/27	R\$90.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1304	1..PG031	27420	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		07/05/27	07/05/27	0 dias	07/05/27	07/05/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1305	1..PG031	3362	Pleito de Mariana MRNESPJ06-	2%	1887 dias		28/03/19	29/10/26	1887 dias	28/03/19	29/10/26	R\$987.139,58	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1306	1..PG031	27421	Pleito apto	100%	1 dia		28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1307	1..PG031	27422	Subpleito MRNESPJ06.01	0%	411 dias		10/03/25	29/10/26	411 dias	10/03/25	29/10/26	R\$987.139,58	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1308	1..PG031	27428	Autorização para licitar (Ca	0%	1 dia		10/03/25	10/03/25	1 dia	10/03/25	10/03/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1309	1..PG031	32601	Autorização para início de	0%	1 dia		18/09/25	18/09/25	1 dia	18/09/25	18/09/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1310	1..PG031	32602	Execução dos Repasses	0%	47 dias		19/09/25	29/10/26	47 dias	19/09/25	29/10/26	R\$987.139,58	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1311	1..PG031	32603	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias		29/10/26	29/10/26	0 dias	29/10/26	29/10/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1312	1..PG031	3358	Pleito de Mariana MRNESOB04	13%	1670 dias		28/03/19	11/12/25	1670 dias	28/03/19	11/12/25	R\$53.560.185,53	R\$858.800.572,92	0,061	0,75	5,07	6,33	Não	
1313	1..PG031	27430	Pleito apto	100%	1 dia		28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1314	1..PG031	27431	Subpleito MRNESOB04.01	13%	768 dias		11/11/22	11/12/25	768 dias	11/11/22	11/12/25	R\$53.560.185,53	R\$858.800.572,92	0,061	0,75	5,07	6,33	Não	
1315	1..PG031	27432	Autorização para licitar	100%	1 dia		11/11/22	11/11/22	1 dia	11/11/22	11/11/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1316	1..PG031	27433	Autorização para início de	100%	1 dia		31/07/23	31/07/23	1 dia	31/07/23	31/07/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1317	1..PG031	27439	Execução dos Repasses	12%	488 dias		28/11/23	11/12/25	488 dias	28/11/23	11/12/25	R\$53.560.185,53	R\$858.800.572,92	0,061	0,75	5,07	6,33	Não	
1318	1..PG031	27440	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		11/12/25	11/12/25	0 dias	11/12/25	11/12/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1319	1..PG031	27441	Pleito de Mariana MRNESOB05	0%	1807 dias		28/03/19	07/07/26	1807 dias	28/03/19	07/07/26	R\$1.882.064,79	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1320	1..PG031	27442	Pleito apto	100%	1 dia		28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1321	1..PG031	27443	Subpleito MRNESOB05.01	0%	368 dias		13/01/25	07/07/26	368 dias	13/01/25	07/07/26	R\$1.882.064,79	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1322	1..PG031	27444	Autorização para licitar	0%	1 dia		13/01/25	13/01/25	1 dia	13/01/25	13/01/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1323	1..PG031	27445	Autorização para início de	0%	1 dia		28/07/25	28/07/25	1 dia	28/07/25	28/07/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1324	1..PG031	27451	Execução dos Repasses	0%	230 dias		04/08/25	07/07/26	230 dias	04/08/25	07/07/26	R\$1.882.064,79	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1325	1..PG031	27452	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		07/07/26	07/07/26	0 dias	07/07/26	07/07/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1326	1..PG031	27453	Pleito de Mariana MRNESOB06	0%	1915 dias		28/03/19	09/12/26	1915 dias	28/03/19	09/12/26	R\$3.045.229,52	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1327	1..PG031	27454	Pleito apto	100%	1 dia		28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1328	1..PG031	27455	Subpleito MRNESOB06.01	0%	469 dias		22/01/25	09/12/26	469 dias	22/01/25	09/12/26	R\$3.045.229,52	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1329	1..PG031	27456	Autorização para licitar	0%	1 dia		22/01/25	22/01/25	1 dia	22/01/25	22/01/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1330	1..PG031	27457	Autorização para início de	0%	1 dia		06/08/25	06/08/25	1 dia	06/08/25	06/08/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1331	1..PG031	27463	Execução dos Repasses	0%	230 dias		08/01/26	09/12/26	230 dias	08/01/26	09/12/26	R\$3.045.229,52	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1332	1..PG031	27464	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		09/12/26	09/12/26	0 dias	09/12/26	09/12/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1333	1..PG031	3361	Pleito de Mariana MRNESCT01-	33%	1568 dias		28/03/19	21/07/25	1568 dias	28/03/19	21/07/25	R\$511.200,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1334	1..PG031	27394	Pleito apto	100%	1 dia		28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1335	1..PG031	27395	Subpleito MRNESCT01.01	0%	47 dias		15/05/25	21/07/25	47 dias	15/05/25	21/07/25	R\$511.200,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1336	1..PG031	27396	Autorização para início de	0%	1 dia		15/05/25	15/05/25	1 dia	15/05/25	15/05/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1337	1..PG031	27398	Execução dos Repasses	0%	1 dia		21/07/25	21/07/25	1 dia	21/07/25	21/07/25	R\$511.200,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1338	1..PG031	27399	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		21/07/25	21/07/25	0 dias	21/07/25	21/07/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1339	1..PG031	3360	Pleito de Mariana MRNESCT02-	33%	1601 dias		28/03/19	05/09/25	1601 dias	28/03/19	05/09/25	R\$360.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1340	1..PG031	27400	Pleito apto	100%	1 dia		28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1341	1..PG031	27401	Subpleito MRNESCT02.01	0%	160 dias		15/01/25	05/09/25	160 dias	15/01/25	05/09/25	R\$360.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1342	1..PG031	27402	Autorização para início de	0%	1 dia		15/01/25	15/01/25	1 dia	15/01/25	15/01/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1343	1..PG031	27404	Execução dos Repasses	0%	1 dia		05/09/25	05/09/25	1 dia	05/09/25	05/09/25	R\$360.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1344	1..PG031	27405	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		05/09/25	05/09/25	0 dias	05/09/25	05/09/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1345	1..PG031	3359	Pleito de Mariana MRNESCT03-	33%	1606 dias		28/03/19	12/09/25	1606 dias	28/03/19	12/09/25	R\$51.600,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1346	1..PG031	27406	Pleito apto	100%	1 dia		28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1347	1..PG031	27407	Subpleito MRNESCT03.01	0%	160 dias		22/01/25	12/09/25	160 dias	22/01/25	12/09/25	R\$51.600,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1348	1..PG031	27408	Autorização para início de	0%	1 dia		22/01/25	22/01/25	1 dia	22/01/25	22/01/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1349	1..PG031	27410	Execução dos Repasses	0%	1 dia		12/09/25	12/09/25	1 dia	12/09/25	12/09/25	R\$51.600,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1350	1..PG031	27411	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		12/09/25	12/09/25	0 dias	12/09/25	12/09/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1351	1..PG031	33465	Pleito de Mariana MRNESAO01	0%	623 dias		28/02/24	26/08/26	0 dias?	ND	ND	R\$1.890.746,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1352	1..PG031	33466	Pleito apto	0%	1 dia		28/02/24	28/02/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1353	<b>1..PG031</b>	<b>33467</b>	<b>Subpleito MRNESA001.01</b>	<b>0%</b>	<b>502 dias</b>		<b>21/08/24</b>	<b>26/08/26</b>	<b>0 dias?</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>R\$1.890.746,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ERRO</b>	<b>#ERRO</b>	<b>Não</b>
1354	1..PG031	33468	Autorização para licitar	0%	1 dia		21/08/24	21/08/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1355	1..PG031	33469	Autorização para início de	0%	1 dia		16/01/25	16/01/25	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1356	1..PG031	33470	Execução dos Repasses	0%	360 dias		19/03/25	26/08/26	0 dias?	ND	ND	R\$1.890.746,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1357	1..PG031	33471	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		26/08/26	26/08/26	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1358	1..PG031	25796	Saldo do valor de esgotamento	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$40.716.194,10	R\$858.800.572,92	0,05	0	0	0	0	Não
1359	1..PG031	25799	Saldo do valor de resíduo sólido	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1360	1..PG031	33351	Repasse ao município de Mariar	8%	926 dias		10/11/23	02/09/27	926 dias	10/11/23	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1361	1..PG031	28946	Repasses Mariana Concluídos	0%	0 dias		02/09/27	02/09/27	0 dias	02/09/27	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1362	<b>1..PG031</b>	<b>2519</b>	<b>Marilândia</b>	<b>1%</b>	<b>2116 dias</b>		<b>26/02/19</b>	<b>02/09/27</b>	<b>2116 dias</b>	<b>26/02/19</b>	<b>02/09/27</b>	<b>R\$8.470.906,78</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,01</b>	<b>0,06</b>	<b>0,01</b>	<b>1,64</b>	<b>1,18</b>	<b>Não</b>
1363	<b>1..PG031</b>	<b>3417</b>	<b>Pleito de Marilândia MRLESPJ0</b>	<b>11%</b>	<b>1572 dias</b>		<b>26/02/19</b>	<b>30/06/25</b>	<b>1572 dias</b>	<b>26/02/19</b>	<b>30/06/25</b>	<b>R\$582.547,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>16,73</b>	<b>16,73</b>	<b>Não</b>
1364	1..PG031	28285	Pleito apto	100%	1 dia		26/02/19	26/02/19	1 dia	26/02/19	26/02/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1365	<b>1..PG031</b>	<b>28286</b>	<b>Subpleito MRLESPJ07.01</b>	<b>100%</b>	<b>1012 dias</b>		<b>25/09/19</b>	<b>20/10/23</b>	<b>1012 dias</b>	<b>25/09/19</b>	<b>20/10/23</b>	<b>R\$97.433,15</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
1366	1..PG031	28288	Autorização para início de	100%	1 dia		25/09/19	25/09/19	1 dia	25/09/19	25/09/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1367	1..PG031	28292	Execução dos Repasses	100%	1 dia		20/10/23	20/10/23	1 dia	20/10/23	20/10/23	R\$97.433,15	R\$858.800.572,92	0	0,01	0,01	100	100	Não
1368	1..PG031	33212	Conclusão do repasse Pleit	100%	0 dias		20/10/23	20/10/23	0 dias	20/10/23	20/10/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1369	<b>1..PG031</b>	<b>33213</b>	<b>Subpleito MRLESPJ07.02</b>	<b>0%</b>	<b>62 dias</b>		<b>08/04/24</b>	<b>04/07/24</b>	<b>62 dias</b>	<b>08/04/24</b>	<b>04/07/24</b>	<b>R\$85.728,29</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1370	1..PG031	33214	Autorização para início de	0%	1 dia		08/04/24	08/04/24	1 dia	08/04/24	08/04/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1371	1..PG031	33215	Execução dos Repasses	0%	1 dia		04/07/24	04/07/24	1 dia	04/07/24	04/07/24	R\$85.728,29	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1372	1..PG031	33216	Conclusão do repasse Pleit	0%	0 dias		04/07/24	04/07/24	0 dias	04/07/24	04/07/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1373	<b>1..PG031</b>	<b>33217</b>	<b>Subpleito MRLESPJ07.03</b>	<b>0%</b>	<b>181 dias</b>		<b>03/10/24</b>	<b>30/06/25</b>	<b>181 dias</b>	<b>03/10/24</b>	<b>30/06/25</b>	<b>R\$399.385,56</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1374	1..PG031	33206	Autorização para início de	0%	1 dia		03/10/24	03/10/24	1 dia	03/10/24	03/10/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1375	1..PG031	33207	Execução dos Repasses	0%	21 dias		03/01/25	30/06/25	21 dias	03/01/25	30/06/25	R\$399.385,56	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1376	1..PG031	33208	Conclusão do repasse Pleit	0%	0 dias		30/06/25	30/06/25	0 dias	30/06/25	30/06/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1377	1..PG031	28293	Conclusão do repasse Pleito	0%	0 dias		30/06/25	30/06/25	0 dias	30/06/25	30/06/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1378	<b>1..PG031</b>	<b>31880</b>	<b>Pleito de Marilândia - MRLESCT</b>	<b>50%</b>	<b>726 dias</b>		<b>24/06/22</b>	<b>29/05/25</b>	<b>726 dias</b>	<b>24/06/22</b>	<b>29/05/25</b>	<b>R\$20.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1379	1..PG031	31881	Pleito apto	100%	1 dia		24/06/22	24/06/22	1 dia	24/06/22	24/06/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1380	<b>1..PG031</b>	<b>31882</b>	<b>Subpleito MRLESCT01.01</b>	<b>50%</b>	<b>722 dias</b>		<b>29/06/22</b>	<b>28/05/25</b>	<b>722 dias</b>	<b>29/06/22</b>	<b>28/05/25</b>	<b>R\$20.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1381	1..PG031	32605	Autorização para início dos	100%	1 dia		29/06/22	29/06/22	1 dia	29/06/22	29/06/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1382	1..PG031	32606	Execução dos Repasses	0%	1 dia		28/05/25	28/05/25	1 dia	28/05/25	28/05/25	R\$20.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1383	1..PG031	32607	Conclusão do repasse Pleito	0%	1 dia		29/05/25	29/05/25	1 dia	29/05/25	29/05/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1384	<b>1..PG031</b>	<b>32959</b>	<b>Pleito de Marilândia MRLESOB</b>	<b>1%</b>	<b>474 dias</b>		<b>29/06/23</b>	<b>28/05/25</b>	<b>450 dias</b>	<b>29/06/23</b>	<b>23/04/25</b>	<b>R\$7.438.519,76</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,01</b>	<b>0,05</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1385	1..PG031	32960	Pleito apto	100%	1 dia		29/06/23	29/06/23	1 dia	29/06/23	29/06/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1386	<b>1..PG031</b>	<b>32961</b>	<b>Subpleito MRLESOB01.01</b>	<b>1%</b>	<b>442 dias</b>		<b>14/08/23</b>	<b>28/05/25</b>	<b>418 dias</b>	<b>14/08/23</b>	<b>23/04/25</b>	<b>R\$7.438.519,76</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,01</b>	<b>0,05</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1387	1..PG031	32962	Autorização para licitar	100%	1 dia		14/08/23	14/08/23	1 dia	14/08/23	14/08/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1388	1..PG031	32963	Autorização para início de	100%	1 dia		28/12/23	28/12/23	1 dia	28/12/23	28/12/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1389	1..PG031	32964	Execução dos Repasses	0%	275 dias		19/04/24	28/05/25	280 dias	08/03/24	23/04/25	R\$7.438.519,76	R\$858.800.572,92	0,01	0,05	0	0,5	0	Não
1390	1..PG031	32966	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		28/05/25	28/05/25	0 dias	23/04/25	23/04/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1391	1..PG031	25803	Saldo do valor de esgotamento	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$429.840,02	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1392	1..PG031	25806	Saldo do valor de resíduo sólido	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1393	1..PG031	33352	Repasse ao município de Marilã	2%	871 dias		09/10/23	02/09/27	625 dias	09/10/23	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1394	1..PG031	28947	Repasses Marilândia Concluídos	0%	0 dias		02/09/27	02/09/27	0 dias	02/09/27	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1395	<b>1..PG031</b>	<b>2290</b>	<b>Marliéria</b>	<b>9%</b>	<b>2550 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>02/09/27</b>	<b>2550 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>02/09/27</b>	<b>R\$7.022.087,88</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,01</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>7,42</b>	<b>7,42</b>	<b>Não</b>
1396	<b>1..PG031</b>	<b>3466</b>	<b>Pleito de Marliéria MREESOB10</b>	<b>10%</b>	<b>2219 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>08/05/26</b>	<b>2219 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>08/05/26</b>	<b>R\$4.011.746,85</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1397	1..PG031	27163	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1398	<b>1..PG031</b>	<b>27164</b>	<b>Subpleito MREESOB01.01</b>	<b>0%</b>	<b>1393 dias</b>		<b>25/09/20</b>	<b>08/05/26</b>	<b>1393 dias</b>	<b>25/09/20</b>	<b>08/05/26</b>	<b>R\$4.011.746,85</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1399	1..PG031	27165	Autorização para licitar	100%	1 dia		25/09/20	25/09/20	1 dia	25/09/20	25/09/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1400	1..PG031	27166	Autorização para início de	0%	1 dia		25/04/24	25/04/24	1 dia	28/12/23	28/12/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1401	1..PG031	27172	Execução dos Repasses	0%	476 dias		10/06/24	08/05/26	476 dias	10/06/24	08/05/26	R\$4.011.746,85	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1402	1..PG031	27173	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		08/05/26	08/05/26	0 dias	08/05/26	08/05/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1403	<b>1..PG031</b>	<b>8507</b>	<b>Pleito de Marliéria MREESPJ02</b>	<b>100%</b>	<b>827 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>25/09/20</b>	<b>827 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>25/09/20</b>	<b>R\$84.497,91</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1404	1..PG031	27899	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1405	1..PG031	27900	Subpleito MREESPJ02.01	100%	574 dias		15/06/18	25/09/20	574 dias	15/06/18	25/09/20	R\$84.497,91	R\$858.800.572,92	0	0,01	0,01	100	100	Não
1406	1..PG031	27901	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1407	1..PG031	27902	Autorização para início de	100%	1 dia		15/04/19	15/04/19	1 dia	15/04/19	15/04/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1408	1..PG031	27908	Execução dos Repasses	100%	46 dias		22/10/19	25/09/20	46 dias	22/10/19	25/09/20	R\$84.497,91	R\$858.800.572,92	0	0,01	0,01	100	100	Não
1409	1..PG031	27909	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia		25/09/20	25/09/20	1 dia	25/09/20	25/09/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1410	1..PG031	31191	Pleito de Marliéria MREESCT01	67%	932 dias		16/06/21	17/03/25	932 dias	16/06/21	17/03/25	R\$158.049,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1411	1..PG031	31192	Pleito apto	100%	1 dia		16/06/21	16/06/21	1 dia	16/06/21	16/06/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1412	1..PG031	31193	Subpleito MREESCT01.01	50%	905 dias		23/07/21	17/03/25	905 dias	23/07/21	17/03/25	R\$158.049,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1413	1..PG031	31194	Autorização para início de	100%	1 dia		23/07/21	23/07/21	1 dia	23/07/21	23/07/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1414	1..PG031	31196	Execução dos Repasses	0%	1 dia		17/03/25	17/03/25	1 dia	17/03/25	17/03/25	R\$158.049,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1415	1..PG031	31197	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		17/03/25	17/03/25	0 dias	17/03/25	17/03/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1416	1..PG031	31919	Pleito de Marliéria MRERESOB01	99%	564 dias		05/05/22	09/08/24	564 dias	05/05/22	09/08/24	R\$467.878,48	R\$858.800.572,92	0	0,05	0,05	90,24	90,24	Não
1417	1..PG031	31920	Pleito apto	100%	1 dia		05/05/22	05/05/22	1 dia	05/05/22	05/05/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1418	1..PG031	31921	Subpleito MRERESOB01.01	100%	323 dias		17/05/22	31/08/23	323 dias	17/05/22	31/08/23	R\$422.232,13	R\$858.800.572,92	0	0,05	0,05	100	100	Não
1419	1..PG031	31922	Autorização para licitar	100%	1 dia		17/05/22	17/05/22	1 dia	17/05/22	17/05/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1420	1..PG031	31923	Autorização para início de	100%	1 dia		24/01/23	24/01/23	1 dia	24/01/23	24/01/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1421	1..PG031	31942	Execução dos Repasses	100%	62 dias		03/04/23	31/08/23	62 dias	03/04/23	31/08/23	R\$422.232,13	R\$858.800.572,92	0	0,05	0,05	100	100	Não
1422	1..PG031	33260	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		31/08/23	31/08/23	0 dias	31/08/23	31/08/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1423	1..PG031	33261	Subpleito MRERESOB01.02	67%	343 dias		24/03/23	09/08/24	343 dias	24/03/23	09/08/24	R\$45.646,35	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1424	1..PG031	33262	Autorização para licitar	100%	1 dia		24/03/23	24/03/23	1 dia	24/03/23	24/03/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1425	1..PG031	33264	Autorização para início de	100%	1 dia		20/12/23	20/12/23	1 dia	18/03/24	18/03/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1426	1..PG031	33263	Execução dos Repasses	0%	1 dia		09/08/24	09/08/24	1 dia	09/08/24	09/08/24	R\$45.646,35	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1427	1..PG031	33266	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		09/08/24	09/08/24	0 dias	09/08/24	09/08/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1428	1..PG031	31943	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		09/08/24	09/08/24	0 dias	09/08/24	09/08/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1429	1..PG031	25810	Saldo do valor de esgotamento	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$2.075.808,09	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1430	1..PG031	32682	Saldo do valor de resíduo sólido	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$224.107,55	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1431	1..PG031	33353	Repasse ao município de Marlié	13%	943 dias		22/10/19	02/09/27	943 dias	22/10/19	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1432	1..PG031	28948	Repasses Marliéria Concluídos	0%	0 dias		02/09/27	02/09/27	0 dias	02/09/27	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1433	1..PG031	2262	Naque	11%	1974 dias		24/09/19	02/09/27	1974 dias	24/09/19	02/09/27	R\$7.022.442,92	R\$858.800.572,92	0,01	0,14	0,07	15,32	12,42	Não
1434	1..PG031	8164	Pleito de Naque NAQESPJ02-El	100%	738 dias		24/09/19	12/09/22	738 dias	24/09/19	12/09/22	R\$145.000,00	R\$858.800.572,92	0	0,02	0,02	100	100	Não
1435	1..PG031	28303	Pleito apto	100%	1 dia		24/09/19	24/09/19	1 dia	24/09/19	24/09/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1436	1..PG031	28304	Subpleito NAQESPJ02.01	100%	727 dias		09/10/19	12/09/22	727 dias	09/10/19	12/09/22	R\$145.000,00	R\$858.800.572,92	0	0,02	0,02	100	100	Não
1437	1..PG031	28305	Autorização para licitar	100%	1 dia		09/10/19	09/10/19	1 dia	09/10/19	09/10/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1438	1..PG031	28306	Autorização para início de	100%	1 dia		19/03/20	19/03/20	1 dia	19/03/20	19/03/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1439	1..PG031	28310	Execução dos Repasses	100%	35 dias		19/03/21	12/09/22	35 dias	19/03/21	12/09/22	R\$145.000,00	R\$858.800.572,92	0	0,02	0,02	100	100	Não
1440	1..PG031	28311	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		12/09/22	12/09/22	0 dias	12/09/22	12/09/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1441	1..PG031	8239	Pleito de Naque NAQESPM01-R	67%	1162 dias		24/09/19	31/05/24	1099 dias	24/09/19	29/02/24	R\$55.000,00	R\$858.800.572,92	0	0,01	0	100	40	Não
1442	1..PG031	28312	Pleito apto	100%	1 dia		24/09/19	24/09/19	1 dia	24/09/19	24/09/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1443	1..PG031	28313	Subpleito NAQESPM01.01	67%	1151 dias		09/10/19	31/05/24	1088 dias	09/10/19	29/02/24	R\$55.000,00	R\$858.800.572,92	0	0,01	0	100	40	Não
1444	1..PG031	28314	Autorização para licitar	100%	1 dia		09/10/19	09/10/19	1 dia	09/10/19	09/10/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1445	1..PG031	28315	Autorização para início de	100%	1 dia		23/03/20	23/03/20	1 dia	23/03/20	23/03/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1446	1..PG031	28320	Execução dos Repasses	66%	61 dias		07/12/21	31/05/24	58 dias	07/12/21	29/02/24	R\$55.000,00	R\$858.800.572,92	0	0,01	0	100	40	Não
1447	1..PG031	28321	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		31/05/24	31/05/24	0 dias	29/02/24	29/02/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1448	1..PG031	31885	Pleito de Naque - NAQESCT01 -	100%	16 dias		24/06/22	15/07/22	16 dias	24/06/22	15/07/22	R\$143.368,93	R\$858.800.572,92	0	0,02	0,02	100	100	Não
1449	1..PG031	32560	Pleito apto	100%	1 dia		24/06/22	24/06/22	1 dia	24/06/22	24/06/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1450	1..PG031	32561	Subpleito NAQESCT01.01	100%	10 dias		04/07/22	15/07/22	10 dias	04/07/22	15/07/22	R\$143.368,93	R\$858.800.572,92	0	0,02	0,02	100	100	Não
1451	1..PG031	32558	Autorização para início de	100%	1 dia		04/07/22	04/07/22	1 dia	04/07/22	04/07/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1452	1..PG031	31908	Execução dos Repasses	100%	1 dia		15/07/22	15/07/22	1 dia	15/07/22	15/07/22	R\$143.368,93	R\$858.800.572,92	0	0,02	0,02	100	100	Não
1453	1..PG031	31906	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		15/07/22	15/07/22	0 dias	15/07/22	15/07/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1454	1..PG031	33059	Pleito de Naque - NAQESCT02 -	67%	168 dias		20/09/23	27/05/24	108 dias	20/09/23	29/02/24	R\$1.333,08	R\$858.800.572,92	0	0	0	100	0	Não
1455	1..PG031	33060	Pleito apto	100%	1 dia		20/09/23	20/09/23	1 dia	20/09/23	20/09/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1456	1..PG031	33061	<b>Subpleito NAQESCT02.01</b>	<b>50%</b>	<b>167 dias</b>		<b>21/09/23</b>	<b>27/05/24</b>	<b>107 dias</b>	<b>21/09/23</b>	<b>29/02/24</b>	<b>R\$1.333,08</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1457	1..PG031	33062	Autorização para início de	100%	1 dia		21/09/23	21/09/23	1 dia	21/09/23	21/09/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1458	1..PG031	33063	Execução dos Repasses	0%	1 dia		27/05/24	27/05/24	1 dia	29/02/24	29/02/24	R\$1.333,08	R\$858.800.572,92	0	0	0	100	0	Não
1459	1..PG031	33064	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		27/05/24	27/05/24	0 dias	29/02/24	29/02/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1460	1..PG031	32614	<b>Pleito de Naque - NAQRSOB02</b>	<b>29%</b>	<b>417 dias</b>		<b>08/12/22</b>	<b>13/08/24</b>	<b>417 dias</b>	<b>08/12/22</b>	<b>13/08/24</b>	<b>R\$604.261,14</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,04</b>	<b>0,02</b>	<b>63,08</b>	<b>63,08</b>	<b>Não</b>
1461	1..PG031	32615	Pleito apto	100%	1 dia		08/12/22	08/12/22	1 dia	08/12/22	08/12/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1462	1..PG031	32616	<b>Subpleito NAQRSOB02.01</b>	<b>28%</b>	<b>305 dias</b>		<b>24/05/23</b>	<b>13/08/24</b>	<b>305 dias</b>	<b>24/05/23</b>	<b>13/08/24</b>	<b>R\$604.261,14</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,04</b>	<b>0,02</b>	<b>63,08</b>	<b>63,08</b>	<b>Não</b>
1463	1..PG031	32617	Autorização para licitar	100%	1 dia		24/05/23	24/05/23	1 dia	24/05/23	24/05/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1464	1..PG031	32618	Autorização para início de	100%	1 dia		17/10/23	17/10/23	1 dia	17/10/23	17/10/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1465	1..PG031	32609	Execução dos Repasses	27%	100 dias		25/10/23	13/08/24	100 dias	25/10/23	13/08/24	R\$604.261,14	R\$858.800.572,92	0	0,04	0,02	63,08	63,08	Não
1466	1..PG031	32610	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		13/08/24	13/08/24	0 dias	13/08/24	13/08/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1467	1..PG031	32611	<b>Pleito de Naque - NAQESOB03</b>	<b>3%</b>	<b>592 dias</b>		<b>08/12/22</b>	<b>30/04/25</b>	<b>558 dias</b>	<b>08/12/22</b>	<b>11/03/25</b>	<b>R\$5.569.726,77</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,01</b>	<b>0,06</b>	<b>0,01</b>	<b>5,77</b>	<b>2,83</b>	<b>Não</b>
1468	1..PG031	32612	Pleito apto	100%	1 dia		08/12/22	08/12/22	1 dia	08/12/22	08/12/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1469	1..PG031	32613	<b>Subpleito NAQESOB03.01</b>	<b>2%</b>	<b>583 dias</b>		<b>22/12/22</b>	<b>30/04/25</b>	<b>549 dias</b>	<b>22/12/22</b>	<b>11/03/25</b>	<b>R\$5.569.726,77</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,01</b>	<b>0,06</b>	<b>0,01</b>	<b>5,77</b>	<b>2,83</b>	<b>Não</b>
1470	1..PG031	32619	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/12/22	22/12/22	1 dia	22/12/22	22/12/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1471	1..PG031	32620	Autorização para início de	100%	1 dia		25/09/23	25/09/23	1 dia	25/09/23	25/09/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1472	1..PG031	32621	Execução dos Repasses	2%	240 dias		26/02/24	30/04/25	238 dias	26/02/24	11/03/25	R\$5.569.726,77	R\$858.800.572,92	0,01	0,06	0,01	5,77	2,83	Não
1473	1..PG031	32622	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		30/04/25	30/04/25	0 dias	11/03/25	11/03/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1474	1..PG031	25817	Saldo do valor de esgotamento	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$406.674,43	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1475	1..PG031	32683	Saldo do valor de resíduo sólido	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$97.078,57	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1476	1..PG031	33354	Repasse ao município de Naque	17%	1030 dias		19/03/21	02/09/27	1049,86 d	19/03/21	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1477	1..PG031	28949	Repasses Naque Concluídos	0%	0 dias		02/09/27	02/09/27	0 dias	02/09/27	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1478	1..PG031	2298	<b>Periquito</b>	<b>16%</b>	<b>2550 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>02/09/27</b>	<b>2550 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>02/09/27</b>	<b>R\$7.017.213,98</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,01</b>	<b>0,1</b>	<b>0,08</b>	<b>12,22</b>	<b>11,83</b>	<b>Não</b>
1479	1..PG031	3539	<b>Pleito de Periquito PERESPJ01-I</b>	<b>68%</b>	<b>1758 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>28/06/24</b>	<b>1695 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>28/03/24</b>	<b>R\$167.457,82</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>100</b>	<b>73,43</b>	<b>Não</b>
1480	1..PG031	28322	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1481	1..PG031	28323	<b>Subpleito PERESPJ01.01 -Sec</b>	<b>100%</b>	<b>1147 dias</b>		<b>15/06/18</b>	<b>16/01/23</b>	<b>1422 dias</b>	<b>15/06/18</b>	<b>29/02/24</b>	<b>R\$66.870,08</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>100</b>	<b>83,88</b>	<b>Não</b>
1482	1..PG031	28324	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1483	1..PG031	28325	Autorização para início de	100%	1 dia		23/12/19	23/12/19	1 dia	23/12/19	23/12/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1484	1..PG031	28328	Execução dos Repasses	100%	37 dias		22/10/20	16/01/23	55 dias	22/10/20	29/02/24	R\$66.870,08	R\$858.800.572,92	0	0,01	0,01	100	83,88	Não
1485	1..PG031	28329	Conclusão do Subpleito PEI	100%	0 dias		16/01/23	16/01/23	0 dias	29/02/24	29/02/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1486	1..PG031	28331	<b>Subpleito PERESPJ01.02</b>	<b>61%</b>	<b>1505 dias</b>		<b>15/06/18</b>	<b>28/06/24</b>	<b>1440,66 d</b>	<b>15/06/18</b>	<b>27/03/24</b>	<b>R\$33.439,84</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>64,27</b>	<b>Não</b>
1487	1..PG031	28332	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1488	1..PG031	28333	Autorização para início de	100%	1 dia		23/12/19	23/12/19	1 dia	23/12/19	23/12/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1489	1..PG031	28336	Execução dos Repasses	59%	49 dias		22/10/20	28/06/24	47,66 dias	22/10/20	27/03/24	R\$33.439,84	R\$858.800.572,92	0	0	0	100	64,27	Não
1490	1..PG031	28337	Conclusão do Subpleito PEI	0%	0 dias		28/06/24	28/06/24	0 dias	27/03/24	27/03/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1491	1..PG031	28338	<b>Subpleito PERESPJ01.03</b>	<b>61%</b>	<b>1505 dias</b>		<b>15/06/18</b>	<b>28/06/24</b>	<b>1442 dias</b>	<b>15/06/18</b>	<b>28/03/24</b>	<b>R\$33.708,05</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>66,9</b>	<b>Não</b>
1492	1..PG031	28339	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1493	1..PG031	28340	Autorização para início de	100%	1 dia		23/12/19	23/12/19	1 dia	23/12/19	23/12/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1494	1..PG031	28343	Execução dos Repasses	59%	49 dias		22/10/20	28/06/24	49 dias	22/10/20	28/03/24	R\$33.708,05	R\$858.800.572,92	0	0	0	100	66,9	Não
1495	1..PG031	28344	Conclusão do Subpleito PEI	0%	0 dias		28/06/24	28/06/24	0 dias	28/03/24	28/03/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1496	1..PG031	28345	<b>Subpleito PERESPJ01.04</b>	<b>57%</b>	<b>1505 dias</b>		<b>15/06/18</b>	<b>28/06/24</b>	<b>1440,66 d</b>	<b>15/06/18</b>	<b>27/03/24</b>	<b>R\$33.439,85</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>64,27</b>	<b>Não</b>
1497	1..PG031	28346	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1498	1..PG031	28347	Autorização para início de	100%	1 dia		23/12/19	23/12/19	1 dia	23/12/19	23/12/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1499	1..PG031	28350	Execução dos Repasses	56%	45 dias		23/10/20	28/06/24	43,66 dias	23/10/20	27/03/24	R\$33.439,85	R\$858.800.572,92	0	0	0	100	64,27	Não
1500	1..PG031	28351	Conclusão do Subpleito PEI	0%	0 dias		28/06/24	28/06/24	0 dias	27/03/24	27/03/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1501	1..PG031	28330	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		28/06/24	28/06/24	0 dias	28/03/24	28/03/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1502	1..PG031	3537	<b>Pleito de Periquito PERESOB01</b>	<b>0%</b>	<b>2415 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>22/02/27</b>	<b>2352 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>17/11/26</b>	<b>R\$3.776.252,99</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1503	1..PG031	27174	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1504	1..PG031	27175	<b>Subpleito PERESOB01.02</b>	<b>0%</b>	<b>657 dias</b>		<b>01/07/24</b>	<b>22/02/27</b>	<b>657 dias</b>	<b>01/04/24</b>	<b>17/11/26</b>	<b>R\$3.776.252,99</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1505	1..PG031	27176	Autorização para licitar	0%	1 dia		01/07/24	01/07/24	1 dia	01/04/24	01/04/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1506	1..PG031	27177	Autorização para início de	0%	1 dia		30/04/25	30/04/25	1 dia	24/01/25</									

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1508	1..PG031	27184	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		22/02/27	22/02/27	0 dias	17/11/26	17/11/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1509	1..PG031	8010	Pleito de Periquito PERRSOB02	64%	1124 dias		17/12/19	28/06/24	1124 dias	17/12/19	28/06/24	R\$668.453,49	R\$858.800.572,92	0	0,06	0,05	74,61	77,83	Não
1510	1..PG031	27720	Pleito apto	100%	1 dia		17/12/19	17/12/19	1 dia	17/12/19	17/12/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1511	1..PG031	27721	Subpleito PERRSOB02.01	100%	617 dias		04/09/20	01/03/23	617 dias	04/09/20	01/03/23	R\$166.036,77	R\$858.800.572,92	0	0,02	0,02	100	100	Não
1512	1..PG031	27722	Autorização para licitar	100%	1 dia		04/09/20	04/09/20	1 dia	04/09/20	04/09/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1513	1..PG031	27723	Autorização para início de	100%	1 dia		09/08/21	09/08/21	1 dia	09/08/21	09/08/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1514	1..PG031	27729	Execução dos Repasses	100%	48 dias		03/02/22	14/10/22	48 dias	03/02/22	14/10/22	R\$166.036,77	R\$858.800.572,92	0	0,02	0,02	100	100	Não
1515	1..PG031	27730	Conclusão do repasse do F	100%	1 dia		01/03/23	01/03/23	1 dia	01/03/23	01/03/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1516	1..PG031	32737	Subpleito PERRSOB02.02	49%	315 dias		22/03/23	28/06/24	315 dias	22/03/23	28/06/24	R\$502.416,72	R\$858.800.572,92	0	0,04	0,03	66,21	70,5	Não
1517	1..PG031	32743	Pleito apto	100%	1 dia		22/03/23	22/03/23	1 dia	22/03/23	22/03/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1518	1..PG031	32738	Autorização para licitar	100%	1 dia		20/04/23	20/04/23	1 dia	20/04/23	20/04/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1519	1..PG031	32739	Autorização para início de	100%	1 dia		11/08/23	11/08/23	1 dia	11/08/23	11/08/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1520	1..PG031	32740	Execução dos Repasses	48%	120 dias		06/09/23	28/06/24	138 dias	06/09/23	28/06/24	R\$502.416,72	R\$858.800.572,92	0	0,04	0,03	66,21	70,5	Não
1521	1..PG031	32741	Conclusão do repasse do F	0%	0 dias		28/06/24	28/06/24	0 dias	28/06/24	28/06/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1522	1..PG031	32742	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		28/06/24	28/06/24	0 dias	28/06/24	28/06/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1523	1..PG031	32060	Pleito de Periquito PERESCT01	100%	279 dias		16/09/22	31/10/23	279 dias	16/09/22	31/10/23	R\$156.040,77	R\$858.800.572,92	0	0,02	0,02	100	100	Não
1524	1..PG031	32061	Pleito apto	100%	1 dia		16/09/22	16/09/22	1 dia	16/09/22	16/09/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1525	1..PG031	32062	Subpleito PERESCT01.01	100%	266 dias		05/10/22	31/10/23	266 dias	05/10/22	31/10/23	R\$156.040,77	R\$858.800.572,92	0	0,02	0,02	100	100	Não
1526	1..PG031	32064	Autorização para início de	100%	1 dia		05/10/22	05/10/22	1 dia	05/10/22	05/10/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1527	1..PG031	32065	Execução dos Repasses	100%	22 dias		21/09/23	31/10/23	22 dias	21/09/23	31/10/23	R\$156.040,77	R\$858.800.572,92	0	0,02	0,02	100	100	Não
1528	1..PG031	32067	Conclusão do repasse Pleito	100%	0 dias		31/10/23	31/10/23	0 dias	31/10/23	31/10/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1529	1..PG031	25824	Saldo do valor de esgotamento	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$2.232.905,83	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1530	1..PG031	25827	Saldo do valor de resíduo sólido	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$16.103,08	R\$858.800.572,92	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1531	1..PG031	33355	Repasse ao município de Periqu	22%	938 dias		22/10/20	02/09/27	956 dias	22/10/20	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1532	1..PG031	28950	Repasse Periquito Concluídos	0%	0 dias		02/09/27	02/09/27	0 dias	02/09/27	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1533	1..PG031	2492	Pingo D'água	1%	1935 dias		19/11/19	02/09/27	1935 dias	19/11/19	02/09/27	R\$7.056.144,43	R\$858.800.572,92	0,01	0,01	0	0,53	0,53	Não
1534	1..PG031	8019	Pleito de Pingo D'água PIAESOE0	0%	1806 dias		19/11/19	02/03/27	1806 dias	19/11/19	02/03/27	R\$3.777.789,80	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1535	1..PG031	27698	Pleito apto	100%	1 dia		19/11/19	19/11/19	1 dia	19/11/19	19/11/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1536	1..PG031	27699	Subpleito PIAESOB02.01	0%	495 dias		28/02/25	02/03/27	495 dias	28/02/25	02/03/27	R\$3.777.789,80	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1537	1..PG031	27700	Autorização para licitar	0%	1 dia		28/02/25	28/02/25	1 dia	28/02/25	28/02/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1538	1..PG031	27701	Autorização para início de	0%	1 dia		06/03/25	06/03/25	1 dia	06/03/25	06/03/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1539	1..PG031	27707	Execução dos Repasses	0%	357 dias		22/09/25	02/03/27	357 dias	22/09/25	02/03/27	R\$3.777.789,80	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1540	1..PG031	27708	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		02/03/27	02/03/27	0 dias	02/03/27	02/03/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1541	1..PG031	33104	Pleito de Pingo D'água PIARSO	1%	369 dias		27/09/23	25/03/25	329 dias	27/09/23	23/01/25	R\$662.241,12	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1542	1..PG031	33105	Pleito apto	100%	1 dia		27/09/23	27/09/23	1 dia	27/09/23	27/09/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1543	1..PG031	33106	Subpleito PIARSOB03.01	0%	208 dias		24/05/24	25/03/25	208 dias	27/03/24	23/01/25	R\$662.241,12	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1544	1..PG031	33107	Autorização para licitar	0%	1 dia		24/05/24	24/05/24	1 dia	27/03/24	27/03/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1545	1..PG031	33108	Autorização para início de	0%	1 dia		23/08/24	23/08/24	1 dia	27/06/24	27/06/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1546	1..PG031	33109	Execução dos Repasses	0%	110 dias		11/10/24	25/03/25	110 dias	16/08/24	23/01/25	R\$662.241,12	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1547	1..PG031	33110	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		25/03/25	25/03/25	0 dias	23/01/25	23/01/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1548	1..PG031	8555	Pleito de Pingo D'água PIAESPJ	29%	1292 dias		19/11/19	31/01/25	1292 dias	19/11/19	31/01/25	R\$136.095,68	R\$858.800.572,92	0	0,01	0	26,83	26,83	Não
1549	1..PG031	28352	Pleito apto	100%	1 dia		19/11/19	19/11/19	1 dia	19/11/19	19/11/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1550	1..PG031	28353	Subpleito PIAESPJ02.01	28%	1290 dias		21/11/19	31/01/25	1290 dias	21/11/19	31/01/25	R\$136.095,68	R\$858.800.572,92	0	0,01	0	26,83	26,83	Não
1551	1..PG031	28354	Autorização para licitar	100%	1 dia		21/11/19	21/11/19	1 dia	21/11/19	21/11/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1552	1..PG031	28355	Autorização para início de	100%	1 dia		09/11/20	09/11/20	1 dia	09/11/20	09/11/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1553	1..PG031	28359	Execução dos Repasses	26%	76 dias		30/09/21	31/01/25	76 dias	30/09/21	31/01/25	R\$136.095,68	R\$858.800.572,92	0	0,01	0	26,83	26,83	Não
1554	1..PG031	28360	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		31/01/25	31/01/25	0 dias	31/01/25	31/01/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1555	1..PG031	33018	Pleito de Pingo d'Água PIARSPJ	2%	313 dias		24/08/23	25/11/24	313 dias	24/08/23	25/11/24	R\$24.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1556	1..PG031	33019	Pleito apto	100%	1 dia		24/08/23	24/08/23	1 dia	24/08/23	24/08/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1557	1..PG031	33020	Subpleito PIARSPJ01.01	0%	202 dias		06/02/24	25/11/24	202 dias	06/02/24	25/11/24	R\$24.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1558	1..PG031	33021	Autorização para licitar	0%	1 dia		06/02/24	06/02/24	1 dia	06/02/24	06/02/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1559	1..PG031	33022	Autorização para início de	0%	1 dia		28/02/24	28/02/24	1 dia	28/02/24	28/02/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1560	1..PG031	33023	Execução dos Repasses	0%	40 dias		28/05/24	25/11/24	40 dias	28/05/24	25/11/24	R\$24.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1561	1..PG031	33024	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		25/11/24	25/11/24	0 dias	25/11/24	25/11/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1562	1..PG031	33395	<b>Pleito de Pingo d'Água PIAESPN</b>	<b>0%</b>	<b>368 dias</b>		<b>28/12/23</b>	<b>23/06/25</b>	<b>0 dias?</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>R\$85.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ERRO</b>	<b>#ERRO</b>	<b>Não</b>
1563	1..PG031	33396	Pleito apto	0%	1 dia		28/12/23	28/12/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1564	1..PG031	33397	<b>Subpleito PIAESPM01.01</b>	<b>0%</b>	<b>247 dias</b>		<b>25/06/24</b>	<b>23/06/25</b>	<b>0 dias?</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>R\$85.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ERRO</b>	<b>#ERRO</b>	<b>Não</b>
1565	1..PG031	33398	Autorização para licitar	0%	1 dia		25/06/24	25/06/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1566	1..PG031	33399	Autorização para início de	0%	1 dia		14/11/24	14/11/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1567	1..PG031	33400	Execução dos Repasses	0%	85 dias		14/02/25	23/06/25	0 dias?	ND	ND	R\$85.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1568	1..PG031	33389	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		23/06/25	23/06/25	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1569	1..PG031	33390	<b>Pleito de Pingo d'Água PIAESPN</b>	<b>0%</b>	<b>645 dias</b>		<b>28/12/23</b>	<b>31/07/26</b>	<b>0 dias?</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>R\$100.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ERRO</b>	<b>#ERRO</b>	<b>Não</b>
1570	1..PG031	33391	Pleito apto	0%	1 dia		28/12/23	28/12/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1571	1..PG031	33392	<b>Subpleito PIAESPM02.01</b>	<b>0%</b>	<b>524 dias</b>		<b>25/06/24</b>	<b>31/07/26</b>	<b>0 dias?</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>R\$100.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ERRO</b>	<b>#ERRO</b>	<b>Não</b>
1572	1..PG031	33393	Autorização para licitar	0%	1 dia		25/06/24	25/06/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1573	1..PG031	33394	Autorização para início de	0%	1 dia		14/11/24	14/11/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1574	1..PG031	33401	Execução dos Repasses	0%	57 dias		14/02/25	31/07/26	0 dias?	ND	ND	R\$100.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1575	1..PG031	33402	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		31/07/26	31/07/26	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1576	1..PG031	25831	Saldo do valor de esgotamento	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$2.251.159,19	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1577	1..PG031	25834	Saldo do valor de resíduo sólido	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$19.858,64	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1578	1..PG031	33356	Repasso ao município de Pingo	2%	789 dias		30/09/21	02/09/27	810 dias	30/09/21	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1579	1..PG031	28951	Repasses Pingo d'Água Concluíd	0%	0 dias		02/09/27	02/09/27	0 dias	02/09/27	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1580	1..PG031	2279	<b>Raul Soares</b>	<b>4%</b>	<b>2103 dias</b>		<b>20/03/19</b>	<b>02/09/27</b>	<b>2103 dias</b>	<b>20/03/19</b>	<b>02/09/27</b>	<b>R\$16.162.070,79</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,02</b>	<b>0,16</b>	<b>0,14</b>	<b>7,46</b>	<b>7,43</b>	<b>Não</b>
1581	1..PG031	3623	<b>Pleito de Raul Soares RASESPJ</b>	<b>23%</b>	<b>1498 dias</b>		<b>20/03/19</b>	<b>31/03/25</b>	<b>1498 dias</b>	<b>20/03/19</b>	<b>31/03/25</b>	<b>R\$379.268,15</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,03</b>	<b>0,01</b>	<b>31,51</b>	<b>26,23</b>	<b>Não</b>
1582	1..PG031	28361	Pleito apto	100%	1 dia		20/03/19	20/03/19	1 dia	20/03/19	20/03/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1583	1..PG031	28362	<b>Subpleito RASESPJ02.01</b>	<b>22%</b>	<b>1494 dias</b>		<b>26/03/19</b>	<b>31/03/25</b>	<b>1494 dias</b>	<b>26/03/19</b>	<b>31/03/25</b>	<b>R\$379.268,15</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,03</b>	<b>0,01</b>	<b>31,51</b>	<b>26,23</b>	<b>Não</b>
1584	1..PG031	28363	Autorização para licitar	100%	1 dia		26/03/19	26/03/19	1 dia	26/03/19	26/03/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1585	1..PG031	28364	Autorização para início de	100%	1 dia		19/03/20	19/03/20	1 dia	19/03/20	19/03/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1586	1..PG031	28368	Execução dos Repasses	20%	76 dias		10/11/20	31/03/25	76 dias	10/11/20	31/03/25	R\$379.268,15	R\$858.800.572,92	0	0,03	0,01	31,51	26,23	Não
1587	1..PG031	28369	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		31/03/25	31/03/25	0 dias	31/03/25	31/03/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1588	1..PG031	32113	<b>Pleito de Raul Soares RASRSAB</b>	<b>80%</b>	<b>456 dias</b>		<b>16/09/22</b>	<b>19/07/24</b>	<b>456 dias</b>	<b>16/09/22</b>	<b>19/07/24</b>	<b>R\$1.194.956,04</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>88,2</b>	<b>88,2</b>	<b>Não</b>
1589	1..PG031	32114	Pleito apto	100%	1 dia		16/09/22	16/09/22	1 dia	16/09/22	16/09/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1590	1..PG031	32115	<b>Subpleito RASRSAB01.01</b>	<b>100%</b>	<b>211 dias</b>		<b>22/09/22</b>	<b>28/07/23</b>	<b>211 dias</b>	<b>22/09/22</b>	<b>28/07/23</b>	<b>R\$1.054.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
1591	1..PG031	32116	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/09/22	22/09/22	1 dia	22/09/22	22/09/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1592	1..PG031	32124	Execução dos Repasses	100%	1 dia		28/07/23	28/07/23	1 dia	28/07/23	28/07/23	R\$1.054.000,00	R\$858.800.572,92	0	0,12	0,12	100	100	Não
1593	1..PG031	32125	Conclusão do repasse do F	100%	0 dias		28/07/23	28/07/23	0 dias	28/07/23	28/07/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1594	1..PG031	33267	<b>Subpleito RASRSAB01.02</b>	<b>50%</b>	<b>322 dias</b>		<b>03/04/23</b>	<b>19/07/24</b>	<b>322 dias</b>	<b>03/04/23</b>	<b>19/07/24</b>	<b>R\$140.956,04</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1595	1..PG031	33268	Autorização para licitar	100%	1 dia		03/04/23	03/04/23	1 dia	03/04/23	03/04/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1596	1..PG031	33269	Execução dos Repasses	0%	1 dia		19/07/24	19/07/24	1 dia	19/07/24	19/07/24	R\$140.956,04	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1597	1..PG031	33270	Conclusão do repasse do F	0%	0 dias		19/07/24	19/07/24	0 dias	19/07/24	19/07/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1598	1..PG031	33271	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		19/07/24	19/07/24	0 dias	19/07/24	19/07/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1599	1..PG031	32814	<b>Pleito de Raul Soares RASRSPM</b>	<b>28%</b>	<b>489 dias</b>		<b>11/05/23</b>	<b>30/04/25</b>	<b>477 dias</b>	<b>11/05/23</b>	<b>10/04/25</b>	<b>R\$165.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>Não</b>
1600	1..PG031	32815	Pleito apto	100%	1 dia		11/05/23	11/05/23	1 dia	11/05/23	11/05/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1601	1..PG031	32816	<b>Subpleito RASRSPM02.01</b>	<b>27%</b>	<b>485 dias</b>		<b>17/05/23</b>	<b>30/04/25</b>	<b>473 dias</b>	<b>17/05/23</b>	<b>10/04/25</b>	<b>R\$165.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>Não</b>
1602	1..PG031	32817	Autorização para licitar	100%	1 dia		17/05/23	17/05/23	1 dia	17/05/23	17/05/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1603	1..PG031	32818	Autorização para início de	100%	1 dia		14/11/23	14/11/23	1 dia	14/11/23	14/11/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1604	1..PG031	32819	Execução dos Repasses	25%	80 dias		01/03/24	30/04/25	34 dias	22/08/24	10/04/25	R\$165.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	10	Não
1605	1..PG031	32878	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		30/04/25	30/04/25	0 dias	30/04/25	10/04/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1606	1..PG031	32628	<b>Pleito de Raul Soares RASESOB</b>	<b>0%</b>	<b>839 dias</b>		<b>08/12/22</b>	<b>28/04/26</b>	<b>839 dias</b>	<b>08/12/22</b>	<b>28/04/26</b>	<b>R\$6.653.579,99</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1607	1..PG031	32629	Pleito apto	100%	1 dia		08/12/22	08/12/22	1 dia	08/12/22	08/12/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1608	1..PG031	32630	<b>Subpleito RASESOB01.01</b>	<b>0%</b>	<b>461 dias</b>		<b>20/06/24</b>	<b>28/04/26</b>	<b>461 dias</b>	<b>20/06/24</b>	<b>28/04/26</b>	<b>R\$6.653.579,99</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1609	1..PG031	32631	Autorização para licitar	0%	1 dia		20/06/24	20/06/24	1 dia	20/06/24	20/06/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1610	1..PG031	32632	Autorização para início de	0%	1 dia		05/02/25	05/02/25	1 dia	05/02/25	05/02/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1611	1..PG031	32633	Execução dos Repasses	0%	280 dias		13/03/25	28/04/26	280 dias	13/03/25	28/04/26								

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1612	1..	PG031	32634	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		28/04/26	28/04/26	0 dias	28/04/26	28/04/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1613	1..	<b>PG031</b>	<b>32635</b>	<b>Pleito de Raul Soares RADESC</b>	<b>33%</b>	<b>445 dias</b>		<b>08/12/22</b>	<b>23/09/24</b>	<b>445 dias</b>	<b>08/12/22</b>	<b>23/09/24</b>	<b>R\$300.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1614	1..	PG031	32636	Pleito apto	100%	1 dia		08/12/22	08/12/22	1 dia	08/12/22	08/12/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1615	1..	<b>PG031</b>	<b>32637</b>	<b>Subpleito RADESC01.01</b>	<b>0%</b>	<b>44 dias</b>		<b>23/07/24</b>	<b>23/09/24</b>	<b>44 dias</b>	<b>23/07/24</b>	<b>23/09/24</b>	<b>R\$300.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1616	1..	PG031	32641	Autorização para início de	0%	1 dia		23/07/24	23/07/24	1 dia	23/07/24	23/07/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1617	1..	PG031	32639	Execução dos Repasses	0%	1 dia		23/09/24	23/09/24	1 dia	23/09/24	23/09/24	R\$300.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1618	1..	PG031	32640	Conclusão do repasse do F0	0%	0 dias		23/09/24	23/09/24	0 dias	23/09/24	23/09/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1619	1..	PG031	32528	Saldo do valor de esgotamento	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$7.469.266,61	R\$858.800.572,92	0,01	0	0	0	0	Não
1620	1..	PG031	25841	Saldo do valor de resíduo sólido	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1621	1..	PG031	33357	Repasse ao município de Raul S	6%	848 dias		10/11/20	02/09/27	828 dias	10/11/20	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1622	1..	PG031	28953	Repasse Raul Soares Concluído	0%	0 dias		02/09/27	02/09/27	0 dias	02/09/27	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1623	1..	<b>PG031</b>	<b>2382</b>	<b>Resplendor</b>	<b>19%</b>	<b>2097 dias</b>		<b>28/03/19</b>	<b>02/09/27</b>	<b>2097 dias</b>	<b>28/03/19</b>	<b>02/09/27</b>	<b>R\$14.040.294,41</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,02</b>	<b>0,17</b>	<b>0,16</b>	<b>9,08</b>	<b>9,08</b>	<b>Não</b>
1624	1..	<b>PG031</b>	<b>6492</b>	<b>Pleito de Resplendor RESESPJ0</b>	<b>58%</b>	<b>1221 dias</b>		<b>30/07/19</b>	<b>28/06/24</b>	<b>1221 dias</b>	<b>30/07/19</b>	<b>28/06/24</b>	<b>R\$403.099,14</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,04</b>	<b>0,03</b>	<b>33,82</b>	<b>33,82</b>	<b>Não</b>
1625	1..	PG031	28370	Pleito apto	100%	1 dia		30/07/19	30/07/19	1 dia	30/07/19	30/07/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1626	1..	<b>PG031</b>	<b>28371</b>	<b>Subpleito RESESPJ01.01</b>	<b>52%</b>	<b>1218 dias</b>		<b>02/08/19</b>	<b>28/06/24</b>	<b>1218 dias</b>	<b>02/08/19</b>	<b>28/06/24</b>	<b>R\$105.934,47</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>35,97</b>	<b>35,97</b>	<b>Não</b>
1627	1..	PG031	28372	Autorização para licitar	100%	1 dia		02/08/19	02/08/19	1 dia	02/08/19	02/08/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1628	1..	PG031	28373	Autorização para início de	100%	1 dia		26/01/21	26/01/21	1 dia	26/01/21	26/01/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1629	1..	PG031	28379	Execução dos Repasses	51%	86 dias		26/05/22	28/06/24	86 dias	26/05/22	28/06/24	R\$105.934,47	R\$858.800.572,92	0	0,01	0,01	35,97	35,97	Não
1630	1..	PG031	28380	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias		28/06/24	28/06/24	0 dias	28/06/24	28/06/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1631	1..	<b>PG031</b>	<b>32713</b>	<b>Subpleito RESESPJ01.02</b>	<b>59%</b>	<b>1218 dias</b>		<b>02/08/19</b>	<b>28/06/24</b>	<b>1218 dias</b>	<b>02/08/19</b>	<b>28/06/24</b>	<b>R\$97.106,18</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>32,27</b>	<b>32,27</b>	<b>Não</b>
1632	1..	PG031	32714	Autorização para licitar	100%	1 dia		02/08/19	02/08/19	1 dia	02/08/19	02/08/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1633	1..	PG031	32715	Autorização para início de	100%	1 dia		26/01/21	26/01/21	1 dia	26/01/21	26/01/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1634	1..	PG031	32734	Execução dos Repasses	58%	101 dias		07/03/23	28/06/24	101 dias	07/03/23	28/06/24	R\$97.106,18	R\$858.800.572,92	0	0,01	0,01	32,27	32,27	Não
1635	1..	PG031	32717	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias		28/06/24	28/06/24	0 dias	28/06/24	28/06/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1636	1..	<b>PG031</b>	<b>32718</b>	<b>Subpleito RESESPJ01.03</b>	<b>59%</b>	<b>1218 dias</b>		<b>02/08/19</b>	<b>28/06/24</b>	<b>1218 dias</b>	<b>02/08/19</b>	<b>28/06/24</b>	<b>R\$96.570,53</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>36,97</b>	<b>36,97</b>	<b>Não</b>
1637	1..	PG031	32719	Autorização para licitar	100%	1 dia		02/08/19	02/08/19	1 dia	02/08/19	02/08/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1638	1..	PG031	32720	Autorização para início de	100%	1 dia		26/01/21	26/01/21	1 dia	26/01/21	26/01/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1639	1..	PG031	32735	Execução dos Repasses	58%	101 dias		07/03/23	28/06/24	101 dias	07/03/23	28/06/24	R\$96.570,53	R\$858.800.572,92	0	0,01	0,01	36,97	36,97	Não
1640	1..	PG031	32727	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias		28/06/24	28/06/24	0 dias	28/06/24	28/06/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1641	1..	<b>PG031</b>	<b>32728</b>	<b>Subpleito RESESPJ01.04</b>	<b>59%</b>	<b>1218 dias</b>		<b>02/08/19</b>	<b>28/06/24</b>	<b>1218 dias</b>	<b>02/08/19</b>	<b>28/06/24</b>	<b>R\$103.487,96</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>30,13</b>	<b>30,13</b>	<b>Não</b>
1642	1..	PG031	32729	Autorização para licitar	100%	1 dia		02/08/19	02/08/19	1 dia	02/08/19	02/08/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1643	1..	PG031	32730	Autorização para início de	100%	1 dia		26/01/21	26/01/21	1 dia	26/01/21	26/01/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1644	1..	PG031	32736	Execução dos Repasses	58%	101 dias		07/03/23	28/06/24	101 dias	07/03/23	28/06/24	R\$103.487,96	R\$858.800.572,92	0	0,01	0,01	30,13	30,13	Não
1645	1..	PG031	32731	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias		28/06/24	28/06/24	0 dias	28/06/24	28/06/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1646	1..	PG031	32732	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		28/06/24	28/06/24	0 dias	28/06/24	28/06/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1647	1..	<b>PG031</b>	<b>32829</b>	<b>Pleito de Resplendor RESECT0</b>	<b>33%</b>	<b>243 dias</b>		<b>11/05/23</b>	<b>03/05/24</b>	<b>243 dias</b>	<b>11/05/23</b>	<b>03/05/24</b>	<b>R\$380.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1648	1..	PG031	32830	Pleito apto	100%	1 dia		11/05/23	11/05/23	1 dia	11/05/23	11/05/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1649	1..	<b>PG031</b>	<b>32831</b>	<b>Subpleito RADESC01.01</b>	<b>0%</b>	<b>57 dias</b>		<b>08/02/24</b>	<b>03/05/24</b>	<b>57 dias</b>	<b>08/02/24</b>	<b>03/05/24</b>	<b>R\$380.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1650	1..	PG031	32832	Autorização para início de	0%	1 dia		08/02/24	08/02/24	1 dia	08/02/24	08/02/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1651	1..	PG031	32833	Execução dos Repasses	0%	1 dia		03/05/24	03/05/24	1 dia	03/05/24	03/05/24	R\$380.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1652	1..	PG031	32834	Conclusão do repasse do F0	0%	0 dias		03/05/24	03/05/24	0 dias	03/05/24	03/05/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1653	1..	<b>PG031</b>	<b>3667</b>	<b>Pleito de Resplendor RESRSOB</b>	<b>100%</b>	<b>1102 dias</b>		<b>28/03/19</b>	<b>31/08/23</b>	<b>1102 dias</b>	<b>28/03/19</b>	<b>31/08/23</b>	<b>R\$1.104.783,71</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
1654	1..	PG031	27465	Pleito apto	100%	1 dia		28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1655	1..	<b>PG031</b>	<b>27466</b>	<b>Subpleito RESRSOB02.01</b>	<b>100%</b>	<b>483 dias</b>		<b>22/09/21</b>	<b>31/08/23</b>	<b>483 dias</b>	<b>22/09/21</b>	<b>31/08/23</b>	<b>R\$1.104.783,71</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
1656	1..	PG031	27467	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/09/21	22/09/21	1 dia	22/09/21	22/09/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1657	1..	PG031	27468	Autorização para início de	100%	1 dia		25/02/22	25/02/22	1 dia	25/02/22	25/02/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1658	1..	PG031	27474	Execução dos Repasses	100%	98 dias		13/06/22	31/08/23	98 dias	13/06/22	31/08/23	R\$1.104.783,71	R\$858.800.572,92	0	0,13	0,13	100	100	Não
1659	1..	PG031	27475	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		31/08/23	31/08/23	0 dias	31/08/23	31/08/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1660	1..	<b>PG031</b>	<b>32821</b>	<b>Pleito de Resplendor RESESOB</b>	<b>0%</b>															

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1664	1..PG031	32825	Autorização para início de	0%	1 dia		08/10/24	08/10/24	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1665	1..PG031	32826	Execução dos Repasses	0%	270 dias		22/01/25	24/02/26	270 dias	22/01/25	24/02/26	R\$11.030.719,88	R\$858.800.572,92	0,01	0	0	0	0	Não
1666	1..PG031	32827	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		24/02/26	24/02/26	0 dias	24/02/26	24/02/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1667	1..PG031	25845	Saldo do valor de esgotamento	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$892.868,04	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1668	1..PG031	29947	Saldo do valor de resíduo sólido	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$228.823,64	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1669	1..PG031	33358	Repasse ao município de Resple	25%	978 dias		26/05/22	02/09/27	977 dias	26/05/22	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1670	1..PG031	28954	Repasses de Resplendor Conclui	0%	0 dias		02/09/27	02/09/27	0 dias	02/09/27	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1671	<b>1..PG031</b>	<b>2306</b>	<b>Rio Casca</b>	<b>37%</b>	<b>2550 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>02/09/27</b>	<b>2550 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>02/09/27</b>	<b>R\$11.178.210,69</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,01</b>	<b>0,45</b>	<b>0,42</b>	<b>41,2</b>	<b>40,84</b>	<b>Não</b>
1672	<b>1..PG031</b>	<b>3718</b>	<b>Pleito de Rio Casca RICESAO01-</b>	<b>100%</b>	<b>1222 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>02/05/22</b>	<b>1222 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>02/05/22</b>	<b>R\$263.885,40</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
1673	1..PG031	28381	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1674	<b>1..PG031</b>	<b>28382</b>	<b>Subpleito RICESAO01.01</b>	<b>100%</b>	<b>969 dias</b>		<b>15/06/18</b>	<b>02/05/22</b>	<b>969 dias</b>	<b>15/06/18</b>	<b>02/05/22</b>	<b>R\$263.885,40</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
1675	1..PG031	28383	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1676	1..PG031	28384	Autorização para início de	100%	1 dia		19/09/18	19/09/18	1 dia	19/09/18	19/09/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1677	1..PG031	28390	Execução dos Repasses	100%	527 dias		21/12/18	02/05/22	527 dias	21/12/18	02/05/22	R\$263.885,40	R\$858.800.572,92	0	0,03	0,03	100	100	Não
1678	1..PG031	28391	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		02/05/22	02/05/22	0 dias	02/05/22	02/05/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1679	<b>1..PG031</b>	<b>8032</b>	<b>Pleito de Rio Casca RICESOB05-</b>	<b>100%</b>	<b>709 dias</b>		<b>22/10/19</b>	<b>29/08/22</b>	<b>709 dias</b>	<b>22/10/19</b>	<b>29/08/22</b>	<b>R\$733.047,70</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
1680	1..PG031	28392	Pleito apto	100%	1 dia		22/10/19	22/10/19	1 dia	22/10/19	22/10/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1681	<b>1..PG031</b>	<b>28393</b>	<b>Subpleito RICESOB05.01</b>	<b>100%</b>	<b>444 dias</b>		<b>17/11/20</b>	<b>29/08/22</b>	<b>444 dias</b>	<b>17/11/20</b>	<b>29/08/22</b>	<b>R\$733.047,70</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
1682	1..PG031	28395	Autorização para início de	100%	1 dia		17/11/20	17/11/20	1 dia	17/11/20	17/11/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1683	1..PG031	28401	Execução dos Repasses	100%	24 dias		26/05/21	29/08/22	24 dias	26/05/21	29/08/22	R\$733.047,70	R\$858.800.572,92	0	0,09	0,09	100	100	Não
1684	1..PG031	28402	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		29/08/22	29/08/22	0 dias	29/08/22	29/08/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1685	<b>1..PG031</b>	<b>28982</b>	<b>Pleito de Rio Casca RICESOB06-</b>	<b>52%</b>	<b>1032 dias</b>		<b>05/05/21</b>	<b>30/06/25</b>	<b>1032 dias</b>	<b>05/05/21</b>	<b>30/06/25</b>	<b>R\$5.043.176,38</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,01</b>	<b>0,33</b>	<b>0,3</b>	<b>68,86</b>	<b>68,86</b>	<b>Não</b>
1686	1..PG031	28983	Pleito apto	100%	1 dia		05/05/21	05/05/21	1 dia	05/05/21	05/05/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1687	<b>1..PG031</b>	<b>28984</b>	<b>Subpleito RICESOB06.01</b>	<b>51%</b>	<b>918 dias</b>		<b>15/10/21</b>	<b>30/06/25</b>	<b>918 dias</b>	<b>15/10/21</b>	<b>30/06/25</b>	<b>R\$5.043.176,38</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,01</b>	<b>0,33</b>	<b>0,3</b>	<b>68,86</b>	<b>68,86</b>	<b>Não</b>
1688	1..PG031	28991	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/10/21	15/10/21	1 dia	15/10/21	15/10/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1689	1..PG031	28985	Autorização para início de	100%	1 dia		10/03/22	10/03/22	1 dia	10/03/22	10/03/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1690	1..PG031	28988	Execução dos Repasses	51%	247 dias		02/09/22	30/06/25	247 dias	02/09/22	30/06/25	R\$5.043.176,38	R\$858.800.572,92	0,01	0,33	0,3	68,86	68,86	Não
1691	1..PG031	28989	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		30/06/25	30/06/25	0 dias	30/06/25	30/06/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1692	<b>1..PG031</b>	<b>33097</b>	<b>Pleito de Rio Casca RICESOB07-</b>	<b>1%</b>	<b>334 dias</b>		<b>27/09/23</b>	<b>30/01/25</b>	<b>334 dias</b>	<b>27/09/23</b>	<b>30/01/25</b>	<b>R\$500.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1693	1..PG031	33098	Pleito apto	100%	1 dia		27/09/23	27/09/23	1 dia	27/09/23	27/09/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1694	<b>1..PG031</b>	<b>33099</b>	<b>Subpleito RICESOB07.01</b>	<b>0%</b>	<b>192 dias</b>		<b>26/04/24</b>	<b>30/01/25</b>	<b>212 dias</b>	<b>28/03/24</b>	<b>30/01/25</b>	<b>R\$500.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1695	1..PG031	33100	Autorização para licitar	0%	1 dia		26/04/24	26/04/24	1 dia	28/03/24	28/03/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1696	1..PG031	33101	Autorização para início de	0%	1 dia		28/06/24	28/06/24	1 dia	28/06/24	28/06/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1697	1..PG031	33102	Execução dos Repasses	0%	118 dias		12/08/24	30/01/25	118 dias	12/08/24	30/01/25	R\$500.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1698	1..PG031	33103	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		30/01/25	30/01/25	0 dias	30/01/25	30/01/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1699	<b>1..PG031</b>	<b>32759</b>	<b>Pleito de Rio Casca RICRSPM02-</b>	<b>6%</b>	<b>477 dias</b>		<b>31/03/23</b>	<b>28/02/25</b>	<b>435 dias</b>	<b>31/03/23</b>	<b>31/12/24</b>	<b>R\$149.900,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>10</b>	<b>Não</b>
1700	1..PG031	32760	Pleito apto	100%	1 dia		31/03/23	31/03/23	1 dia	31/03/23	31/03/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1701	<b>1..PG031</b>	<b>32761</b>	<b>Subpleito RICRSPM02.01</b>	<b>5%</b>	<b>473 dias</b>		<b>06/04/23</b>	<b>28/02/25</b>	<b>431 dias</b>	<b>06/04/23</b>	<b>31/12/24</b>	<b>R\$149.900,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>10</b>	<b>Não</b>
1702	1..PG031	32764	Autorização para licitar	100%	1 dia		06/04/23	06/04/23	1 dia	06/04/23	06/04/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1703	1..PG031	32762	Autorização para início de	100%	1 dia		03/08/23	03/08/23	1 dia	03/08/23	03/08/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1704	1..PG031	32763	Execução dos Repasses	2%	63 dias		31/10/23	28/02/25	63 dias	31/10/23	31/12/24	R\$149.900,00	R\$858.800.572,92	0	0,01	0	37	10	Não
1705	1..PG031	32765	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		28/02/25	28/02/25	0 dias	31/12/24	31/12/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1706	1..PG031	25852	Saldo do valor de esgotamento	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$3.637.793,22	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1707	1..PG031	25855	Saldo do valor de resíduo sólido	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$850.407,99	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1708	1..PG031	33359	Repasse ao município de Rio Ca	48%	1507,87 d		21/12/18	02/09/27	1529 dias	21/12/18	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1709	1..PG031	28955	Repasses Rio Casca Concluídos	0%	0 dias		02/09/27	02/09/27	0 dias	02/09/27	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1710	<b>1..PG031</b>	<b>2472</b>	<b>Rio Doce</b>	<b>38%</b>	<b>2550 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>02/09/27</b>	<b>2550 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>02/09/27</b>	<b>R\$3.484.689,51</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	<b>78,75</b>	<b>78,75</b>	<b>Não</b>
1711	<b>1..PG031</b>	<b>3749</b>	<b>Pleito de Rio Doce RIDESOB01-</b>	<b>100%</b>	<b>1340 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>19/10/22</b>	<b>1340 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>19/10/22</b>	<b>R\$885.980,08</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
1712	1..PG031	28403	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1713	<b>1..PG031</b>	<b>28404</b>	<b>Subpleito RIDESOB01.02</b>	<b>100%</b>	<b>691 dias</b>		<b>10/01/20</b>	<b>19/10/22</b>	<b>691 dias</b>	<b>10/01/20</b>	<b>19/10/22</b>	<b>R\$885.980,08</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
1714	1..PG031	28405	Autorização para licitar	100%	1 dia		10/01/20	10/01/20	1 dia	10/01/20	10/01/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1715	1..PG031	28406	Autorização para início de	100%	1 dia		16/10/20	16/10/20	1 dia	16/10/20	16/10/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1716	1..PG031	31899	Execução dos Repasses	100%	238 dias		09/03/21	19/10/22	238 dias	09/03/21	19/10/22	R\$885.980,08	R\$858.800.572,92	0	0,1	0,1	100	100	Não
1717	1..PG031	28413	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		19/10/22	19/10/22	0 dias	19/10/22	19/10/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1718	1..PG031	<b>3748</b>	<b>Pleito de Rio Doce RIDESOB02-1</b>	<b>100%</b>	<b>1596 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>31/10/23</b>	<b>1596 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>31/10/23</b>	<b>R\$1.074.765,92</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
1719	1..PG031	28414	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1720	1..PG031	<b>28415</b>	<b>Subpleito RIDESOB02.02</b>	<b>100%</b>	<b>917 dias</b>		<b>21/02/20</b>	<b>31/10/23</b>	<b>917 dias</b>	<b>21/02/20</b>	<b>31/10/23</b>	<b>R\$1.074.765,92</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
1721	1..PG031	28416	Autorização para licitar	100%	1 dia		21/02/20	21/02/20	1 dia	21/02/20	21/02/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1722	1..PG031	28417	Autorização para início de	100%	1 dia		16/10/20	16/10/20	1 dia	16/10/20	16/10/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1723	1..PG031	28423	Execução dos Repasses	100%	262 dias		09/03/21	31/10/23	262 dias	09/03/21	31/10/23	R\$1.074.765,92	R\$858.800.572,92	0	0,13	0,13	100	100	Não
1724	1..PG031	28424	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		31/10/23	31/10/23	0 dias	31/10/23	31/10/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1725	1..PG031	<b>3747</b>	<b>Pleito de Rio Doce RIDESOB03-1</b>	<b>100%</b>	<b>1340 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>19/10/22</b>	<b>1340 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>19/10/22</b>	<b>R\$684.053,65</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
1726	1..PG031	28425	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1727	1..PG031	<b>28426</b>	<b>Subpleito RIDESOB03.02</b>	<b>100%</b>	<b>691 dias</b>		<b>10/01/20</b>	<b>19/10/22</b>	<b>691 dias</b>	<b>10/01/20</b>	<b>19/10/22</b>	<b>R\$684.053,65</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
1728	1..PG031	28427	Autorização para licitar	100%	1 dia		10/01/20	10/01/20	1 dia	10/01/20	10/01/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1729	1..PG031	28428	Autorização para início de	100%	1 dia		16/10/20	16/10/20	1 dia	16/10/20	16/10/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1730	1..PG031	28434	Execução dos Repasses	100%	152 dias		09/03/21	19/10/22	152 dias	09/03/21	19/10/22	R\$684.053,65	R\$858.800.572,92	0	0,08	0,08	100	100	Não
1731	1..PG031	28435	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		19/10/22	19/10/22	0 dias	19/10/22	19/10/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1732	1..PG031	<b>32104</b>	<b>Pleito de Rio Doce RIDRSAB01-1</b>	<b>100%</b>	<b>318 dias</b>		<b>16/09/22</b>	<b>29/12/23</b>	<b>318 dias</b>	<b>16/09/22</b>	<b>29/12/23</b>	<b>R\$88.488,98</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
1733	1..PG031	32105	Pleito apto	100%	1 dia		16/09/22	16/09/22	1 dia	16/09/22	16/09/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1734	1..PG031	<b>32106</b>	<b>Subpleito RIDRSAB01.01</b>	<b>100%</b>	<b>314 dias</b>		<b>22/09/22</b>	<b>29/12/23</b>	<b>314 dias</b>	<b>22/09/22</b>	<b>29/12/23</b>	<b>R\$88.488,98</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
1735	1..PG031	32107	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/09/22	22/09/22	1 dia	22/09/22	22/09/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1736	1..PG031	32111	Execução dos Repasses	100%	41 dias		30/10/23	29/12/23	41 dias	30/10/23	29/12/23	R\$88.488,98	R\$858.800.572,92	0	0,01	0,01	100	100	Não
1737	1..PG031	32112	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		29/12/23	29/12/23	0 dias	29/12/23	29/12/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1738	1..PG031	<b>32771</b>	<b>Pleito de Rio Doce RIDRSOB02-2</b>	<b>100%</b>	<b>396 dias</b>		<b>31/03/23</b>	<b>31/10/24</b>	<b>396 dias</b>	<b>31/03/23</b>	<b>31/10/24</b>	<b>R\$171.055,11</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1739	1..PG031	32772	Pleito apto	100%	1 dia		31/03/23	31/03/23	1 dia	31/03/23	31/03/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1740	1..PG031	<b>32773</b>	<b>Subpleito RIDRSOB02.02</b>	<b>1%</b>	<b>186 dias</b>		<b>06/02/24</b>	<b>31/10/24</b>	<b>187 dias</b>	<b>05/02/24</b>	<b>31/10/24</b>	<b>R\$171.055,11</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1741	1..PG031	32774	Autorização para licitar	100%	1 dia		06/02/24	06/02/24	1 dia	05/02/24	05/02/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1742	1..PG031	32768	Autorização para início de	0%	1 dia		01/04/24	01/04/24	1 dia	01/04/24	01/04/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1743	1..PG031	32769	Execução dos Repasses	0%	128 dias		03/05/24	31/10/24	128 dias	03/05/24	31/10/24	R\$171.055,11	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1744	1..PG031	32770	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		31/10/24	31/10/24	0 dias	31/10/24	31/10/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1745	1..PG031	<b>33047</b>	<b>Pleito de Rio Doce RIDESOB04-1</b>	<b>1%</b>	<b>305 dias</b>		<b>04/09/23</b>	<b>22/11/24</b>	<b>225 dias</b>	<b>04/09/23</b>	<b>31/07/24</b>	<b>R\$498.139,72</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1746	1..PG031	33048	Pleito apto	100%	1 dia		04/09/23	04/09/23	1 dia	04/09/23	04/09/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1747	1..PG031	<b>33049</b>	<b>Subpleito RIDESOB04.01</b>	<b>0%</b>	<b>137 dias</b>		<b>13/05/24</b>	<b>22/11/24</b>	<b>117 dias</b>	<b>15/02/24</b>	<b>31/07/24</b>	<b>R\$498.139,72</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1748	1..PG031	33050	Autorização para licitar	0%	1 dia		13/05/24	13/05/24	1 dia	15/02/24	15/02/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1749	1..PG031	33051	Autorização para início de	0%	1 dia		19/07/24	19/07/24	1 dia	26/03/24	26/03/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1750	1..PG031	33053	Execução dos Repasses	0%	68 dias		20/08/24	22/11/24	68 dias	25/04/24	31/07/24	R\$498.139,72	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1751	1..PG031	33054	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		22/11/24	22/11/24	0 dias	31/07/24	31/07/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1752	1..PG031	25859	Saldo do valor de esgotamento	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$5.835,15	R\$858.800.572,92	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1753	1..PG031	25862	Saldo do valor de resíduo sólido	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$76.370,90	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1754	1..PG031	33360	Repasso ao município de Rio Do	67%	498,08 dias		09/03/21	02/09/27	500 dias	09/03/21	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1755	1..PG031	28956	Repasses Rio Doce Concluídos	0%	0 dias		02/09/27	02/09/27	0 dias	02/09/27	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1756	1..PG031	<b>2464</b>	<b>Santa Cruz do Escalvado</b>	<b>2%</b>	<b>1974 dias</b>		<b>24/09/19</b>	<b>02/09/27</b>	<b>1974 dias</b>	<b>24/09/19</b>	<b>02/09/27</b>	<b>R\$6.938.134,97</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,01</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>7,93</b>	<b>7,64</b>	<b>Não</b>
1757	1..PG031	<b>8188</b>	<b>Pleito de Santa Cruz do Escalva</b>	<b>32%</b>	<b>1311 dias</b>		<b>24/09/19</b>	<b>03/01/25</b>	<b>1331 dias</b>	<b>24/09/19</b>	<b>31/01/25</b>	<b>R\$185.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>30</b>	<b>19,57</b>	<b>Não</b>
1758	1..PG031	27656	Pleito apto	100%	1 dia		24/09/19	24/09/19	1 dia	24/09/19	24/09/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1759	1..PG031	<b>27657</b>	<b>Subpleito SCEESPJ02.01</b>	<b>30%</b>	<b>759 dias</b>		<b>14/12/21</b>	<b>03/01/25</b>	<b>779 dias</b>	<b>14/12/21</b>	<b>31/01/25</b>	<b>R\$185.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>30</b>	<b>19,57</b>	<b>Não</b>
1760	1..PG031	27658	Autorização para licitar	100%	1 dia		14/12/21	14/12/21	1 dia	14/12/21	14/12/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1761	1..PG031	27659	Autorização para início de	100%	1 dia		11/11/22	11/11/22	1 dia	11/11/22	11/11/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1762	1..PG031	27663	Execução dos Repasses	26%	31 dias		20/02/24	03/01/25	51 dias	03/01/24	31/01/25	R\$185.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0,01	30	19,57	Não
1763	1..PG031	27664	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		03/01/25	03/01/25	0 dias	31/01/25	31/01/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1764	1..PG031	<b>8334</b>	<b>Pleito de Santa Cruz do Escalva</b>	<b>25%</b>	<b>1366 dias</b>		<b>24/09/19</b>	<b>26/03/25</b>	<b>1366 dias</b>	<b>24/09/19</b>	<b>26/03/25</b>	<b>R\$20.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1765	1..PG031	27665	Pleito apto	100%	1 dia		24/09/19	24/09/19	1 dia	24/09/19	24/09/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1768	1..PG031	32648	Autorização para início de	0%	1 dia		16/01/25	16/01/25	1 dia	16/01/25	16/01/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1769	1..PG031	32647	Execução dos Repasses	0%	1 dia		26/03/25	26/03/25	1 dia	26/03/25	26/03/25	R\$20.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1770	1..PG031	32646	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias		26/03/25	26/03/25	0 dias	26/03/25	26/03/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1771	1..PG031	<b>8345</b>	<b>Pleito de Santa Cruz do Escalva</b>	<b>25%</b>	<b>1370 dias</b>		<b>24/09/19</b>	<b>01/04/25</b>	<b>1370 dias</b>	<b>24/09/19</b>	<b>01/04/25</b>	<b>R\$100.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1772	1..PG031	27676	Pleito apto	100%	1 dia		24/09/19	24/09/19	1 dia	24/09/19	24/09/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1773	1..PG031	<b>27677</b>	<b>Subpleito SCEESPM02.01</b>	<b>0%</b>	<b>3 dias</b>		<b>28/03/25</b>	<b>01/04/25</b>	<b>3 dias</b>	<b>28/03/25</b>	<b>01/04/25</b>	<b>R\$100.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1774	1..PG031	27685	Autorização para licitar	0%	1 dia		28/03/25	28/03/25	1 dia	28/03/25	28/03/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1775	1..PG031	32651	Autorização para início de	0%	1 dia		31/03/25	31/03/25	1 dia	31/03/25	31/03/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1776	1..PG031	32650	Execução dos Repasses	0%	1 dia		01/04/25	01/04/25	1 dia	01/04/25	01/04/25	R\$100.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1777	1..PG031	32649	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias		01/04/25	01/04/25	0 dias	01/04/25	01/04/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1778	1..PG031	<b>31871</b>	<b>Pleito de Santa Cruz do Escalva</b>	<b>100%</b>	<b>296 dias</b>		<b>24/06/22</b>	<b>31/08/23</b>	<b>296 dias</b>	<b>24/06/22</b>	<b>31/08/23</b>	<b>R\$480.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
1779	1..PG031	31872	Pleito apto	100%	1 dia		24/06/22	24/06/22	1 dia	24/06/22	24/06/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1780	1..PG031	<b>32562</b>	<b>Subpleito SCERSAB01.01</b>	<b>100%</b>	<b>290 dias</b>		<b>04/07/22</b>	<b>31/08/23</b>	<b>290 dias</b>	<b>04/07/22</b>	<b>31/08/23</b>	<b>R\$480.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
1781	1..PG031	31876	Autorização para licitar	100%	1 dia		04/07/22	04/07/22	1 dia	04/07/22	04/07/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1782	1..PG031	31966	Autorização para início de	100%	0 dias		04/01/23	04/01/23	0 dias	04/01/23	04/01/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1783	1..PG031	31967	Execução dos Repasses	100%	1 dia		31/08/23	31/08/23	1 dia	31/08/23	31/08/23	R\$480.000,00	R\$858.800.572,92	0	0,06	0,06	100	100	Não
1784	1..PG031	31968	Conclusão do repasse Peito S	100%	0 dias		31/08/23	31/08/23	0 dias	31/08/23	31/08/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1785	1..PG031	<b>33083</b>	<b>Pleito de Santa Cruz do Escalva</b>	<b>25%</b>	<b>173 dias</b>		<b>27/09/23</b>	<b>11/06/24</b>	<b>173 dias</b>	<b>27/09/23</b>	<b>11/06/24</b>	<b>R\$150.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1786	1..PG031	33084	Pleito apto	100%	1 dia		27/09/23	27/09/23	1 dia	27/09/23	27/09/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1787	1..PG031	<b>33085</b>	<b>Subpleito SCEESCT01.01</b>	<b>0%</b>	<b>42 dias</b>		<b>11/04/24</b>	<b>11/06/24</b>	<b>42 dias</b>	<b>11/04/24</b>	<b>11/06/24</b>	<b>R\$150.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1788	1..PG031	33086	Autorização para licitar	0%	1 dia		11/04/24	11/04/24	1 dia	11/04/24	11/04/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1789	1..PG031	33087	Autorização para início de	0%	1 dia		13/05/24	13/05/24	1 dia	13/05/24	13/05/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1790	1..PG031	33088	Execução dos Repasses	0%	1 dia		11/06/24	11/06/24	1 dia	11/06/24	11/06/24	R\$150.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1791	1..PG031	33089	Conclusão do repasse Peito S	0%	0 dias		11/06/24	11/06/24	0 dias	11/06/24	11/06/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1792	1..PG031	<b>33090</b>	<b>Pleito de Santa Cruz do Escalva</b>	<b>0%</b>	<b>581 dias</b>		<b>27/09/23</b>	<b>28/01/26</b>	<b>581 dias</b>	<b>27/09/23</b>	<b>28/01/26</b>	<b>R\$3.658.368,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1793	1..PG031	33091	Pleito apto	100%	1 dia		27/09/23	27/09/23	1 dia	27/09/23	27/09/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1794	1..PG031	<b>33092</b>	<b>Subpleito SCEESOB02.01</b>	<b>0%</b>	<b>410 dias</b>		<b>10/06/24</b>	<b>28/01/26</b>	<b>410 dias</b>	<b>10/06/24</b>	<b>28/01/26</b>	<b>R\$3.658.368,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
1795	1..PG031	33093	Autorização para licitar	0%	1 dia		10/06/24	10/06/24	1 dia	10/06/24	10/06/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1796	1..PG031	33094	Autorização para início de	0%	1 dia		28/10/24	28/10/24	1 dia	28/10/24	28/10/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1797	1..PG031	33095	Execução dos Repasses	0%	275 dias		19/12/24	28/01/26	275 dias	19/12/24	28/01/26	R\$3.658.368,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1798	1..PG031	33096	Conclusão do repasse Peito S	0%	0 dias		28/01/26	28/01/26	0 dias	28/01/26	28/01/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1799	1..PG031	25866	Saldo do valor de esgotamento	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$2.241.229,27	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1800	1..PG031	25869	Saldo do valor de resíduo sólido	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$103.537,70	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1801	1..PG031	33372	Repasse ao município de Santa	3%	748 dias		25/08/23	02/09/27	750 dias	25/08/23	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1802	1..PG031	28957	Repasses Santa Cruz do Escaval	0%	0 dias		02/09/27	02/09/27	0 dias	02/09/27	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1803	1..PG031	<b>2366</b>	<b>Santana do Paraíso</b>	<b>10%</b>	<b>2312 dias</b>		<b>25/05/18</b>	<b>02/09/27</b>	<b>2312 dias</b>	<b>25/05/18</b>	<b>02/09/27</b>	<b>R\$18.646.618,68</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,02</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>	<b>7,7</b>	<b>7,91</b>	<b>Não</b>
1804	1..PG031	<b>3819</b>	<b>Pleito de Santana do Paraíso S</b>	<b>50%</b>	<b>1397 dias</b>		<b>23/04/19</b>	<b>29/11/24</b>	<b>1397 dias</b>	<b>23/04/19</b>	<b>29/11/24</b>	<b>R\$423.666,92</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,03</b>	<b>0,02</b>	<b>23,14</b>	<b>31,32</b>	<b>Não</b>
1805	1..PG031	28436	Pleito apto	100%	1 dia		23/04/19	23/04/19	1 dia	23/04/19	23/04/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1806	1..PG031	<b>28437</b>	<b>Subpleito SAPESPJ01.01</b>	<b>49%</b>	<b>1384 dias</b>		<b>13/05/19</b>	<b>29/11/24</b>	<b>1384 dias</b>	<b>13/05/19</b>	<b>29/11/24</b>	<b>R\$423.666,92</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,03</b>	<b>0,02</b>	<b>23,14</b>	<b>31,32</b>	<b>Não</b>
1807	1..PG031	28438	Autorização para licitar	100%	1 dia		13/05/19	13/05/19	1 dia	13/05/19	13/05/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1808	1..PG031	28439	Autorização para início de	100%	1 dia		19/10/20	19/10/20	1 dia	19/10/20	19/10/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1809	1..PG031	28443	Execução dos Repasses	48%	83 dias		26/06/23	29/11/24	65 dias	26/06/23	29/11/24	R\$423.666,92	R\$858.800.572,92	0	0,03	0,02	23,14	31,32	Não
1810	1..PG031	28444	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		29/11/24	29/11/24	0 dias	29/11/24	29/11/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1811	1..PG031	<b>3818</b>	<b>Pleito de Santana do Paraíso S</b>	<b>65%</b>	<b>1608 dias</b>		<b>25/05/18</b>	<b>31/10/24</b>	<b>1608 dias</b>	<b>25/05/18</b>	<b>31/10/24</b>	<b>R\$145.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>50</b>	<b>52,32</b>	<b>Não</b>
1812	1..PG031	28446	Pleito apto	100%	1 dia		25/05/18	25/05/18	1 dia	25/05/18	25/05/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1813	1..PG031	<b>28447</b>	<b>Subpleito SAPRSPM01.01</b>	<b>64%</b>	<b>1545 dias</b>		<b>22/08/18</b>	<b>31/10/24</b>	<b>1545 dias</b>	<b>22/08/18</b>	<b>31/10/24</b>	<b>R\$145.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>50</b>	<b>52,32</b>	<b>Não</b>
1814	1..PG031	28448	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/08/18	22/08/18	1 dia	22/08/18	22/08/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1815	1..PG031	28449	Autorização para início de	100%	1 dia		18/03/20	18/03/20	1 dia	18/03/20	18/03/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1816	1..PG031	28455	Execução dos Repasses	64%	119 dias		12/08/22	31/10/24	101 dias	12/08/22	31/10/24	R\$145.000,00	R\$858.800.572,92	0	0,01	0,01	50	52,32	Não
1817	1..PG031	28456	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		31/10/24	31/10/24	0 dias	31/10/24	31/10/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1818	1..PG031	<b>25147</b>	<b>Pleito de Santana do Paraíso S</b>	<b>100%</b>	<b>848 dias</b>		<b>31/07/20</b>	<b>29/12/23</b>	<b>848 dias</b>	<b>31/07/20</b>	<b>29/12/23</b>	<b>R\$1.226.649,96</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
1819	1..PG031	27808	Pleito apto	100%	1 dia		31/07/20	31/07/20	1 dia	31/07/20	31/07/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1820	1..PG031	27809	Subpleito SAPRSAB02.01	100%	95 dias		11/08/20	28/12/20	95 dias	11/08/20	28/12/20	R\$235.000,00	R\$858.800.572,92	0	0,03	0,03	100	100	Não
1821	1..PG031	27810	Autorização para licitar	100%	1 dia		11/08/20	11/08/20	1 dia	11/08/20	11/08/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1822	1..PG031	27811	Autorização para início de	100%	1 dia		24/08/20	24/08/20	1 dia	24/08/20	24/08/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1823	1..PG031	30831	Execução dos Repasses	100%	1 dia		28/12/20	28/12/20	1 dia	28/12/20	28/12/20	R\$235.000,00	R\$858.800.572,92	0	0,03	0,03	100	100	Não
1824	1..PG031	27812	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias		28/12/20	28/12/20	0 dias	28/12/20	28/12/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1825	1..PG031	29810	Subpleito SAPRSAB02.02	100%	250 dias		11/08/20	11/08/21	250 dias	11/08/20	11/08/21	R\$350.000,00	R\$858.800.572,92	0	0,04	0,04	100	100	Não
1826	1..PG031	29811	Autorização para licitar	100%	1 dia		11/08/20	11/08/20	1 dia	11/08/20	11/08/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1827	1..PG031	29812	Autorização para início de	100%	1 dia		04/08/21	04/08/21	1 dia	04/08/21	04/08/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1828	1..PG031	30832	Execução dos Repasses	100%	1 dia		11/08/21	11/08/21	1 dia	11/08/21	11/08/21	R\$350.000,00	R\$858.800.572,92	0	0,04	0,04	100	100	Não
1829	1..PG031	29813	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias		11/08/21	11/08/21	0 dias	11/08/21	11/08/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1830	1..PG031	29816	Subpleito SAPRSAB02.03	100%	354 dias		11/08/20	11/01/22	354 dias	11/08/20	11/01/22	R\$247.000,00	R\$858.800.572,92	0	0,03	0,03	100	100	Não
1831	1..PG031	29817	Autorização para licitar	100%	1 dia		11/08/20	11/08/20	1 dia	11/08/20	11/08/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1832	1..PG031	29818	Autorização para início de	100%	1 dia		03/01/22	03/01/22	1 dia	03/01/22	03/01/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1833	1..PG031	30833	Execução dos Repasses	100%	1 dia		11/01/22	11/01/22	1 dia	11/01/22	11/01/22	R\$247.000,00	R\$858.800.572,92	0	0,03	0,03	100	100	Não
1834	1..PG031	29819	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias		11/01/22	11/01/22	0 dias	11/01/22	11/01/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1835	1..PG031	29822	Subpleito SAPRSAB02.04	100%	540 dias		11/08/20	10/10/22	540 dias	11/08/20	10/10/22	R\$155.000,00	R\$858.800.572,92	0	0,02	0,02	100	100	Não
1836	1..PG031	29823	Autorização para licitar	100%	1 dia		11/08/20	11/08/20	1 dia	11/08/20	11/08/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1837	1..PG031	29824	Autorização para início de	100%	1 dia		23/09/22	23/09/22	1 dia	23/09/22	23/09/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1838	1..PG031	30834	Execução dos Repasses	100%	1 dia		10/10/22	10/10/22	1 dia	10/10/22	10/10/22	R\$155.000,00	R\$858.800.572,92	0	0,02	0,02	100	100	Não
1839	1..PG031	29825	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias		10/10/22	10/10/22	0 dias	10/10/22	10/10/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1840	1..PG031	32708	Subpleito SAPRSAB02.05	100%	204 dias		06/03/23	29/12/23	204 dias	06/03/23	29/12/23	R\$239.649,96	R\$858.800.572,92	0	0,03	0,03	100	100	Não
1841	1..PG031	32709	Autorização para licitar	100%	1 dia		06/03/23	06/03/23	1 dia	06/03/23	06/03/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1842	1..PG031	32710	Autorização para início de	100%	1 dia		14/08/23	14/08/23	1 dia	14/08/23	14/08/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1843	1..PG031	32711	Execução dos Repasses	100%	39 dias		01/09/23	29/12/23	39 dias	01/09/23	29/12/23	R\$239.649,96	R\$858.800.572,92	0	0,03	0,03	100	100	Não
1844	1..PG031	32712	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias		29/12/23	29/12/23	0 dias	29/12/23	29/12/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1845	1..PG031	27814	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		29/12/23	29/12/23	0 dias	29/12/23	29/12/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1846	1..PG031	33435	Pleito de Santana do Paraíso SA0%	0%	643 dias		28/12/23	29/07/26	0 dias?	ND	ND	R\$2.700.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1847	1..PG031	33436	Pleito apto	0%	1 dia		28/12/23	28/12/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1848	1..PG031	33437	Subpleito SAPESOB02.01	0%	522 dias		25/06/24	29/07/26	0 dias?	ND	ND	R\$2.700.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1849	1..PG031	33438	Autorização para licitar	0%	1 dia		25/06/24	25/06/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1850	1..PG031	33439	Autorização para início de	0%	1 dia		14/11/24	14/11/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1851	1..PG031	33440	Execução dos Repasses	0%	360 dias		14/02/25	29/07/26	0 dias?	ND	ND	R\$2.700.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1852	1..PG031	33441	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		29/07/26	29/07/26	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1853	1..PG031	33442	Pleito de Santana do Paraíso SA0%	0%	643 dias		28/12/23	29/07/26	0 dias?	ND	ND	R\$3.000.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1854	1..PG031	33427	Pleito apto	0%	1 dia		28/12/23	28/12/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1855	1..PG031	33428	Subpleito SAPESOB03.01	0%	522 dias		25/06/24	29/07/26	0 dias?	ND	ND	R\$3.000.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1856	1..PG031	33429	Autorização para licitar	0%	1 dia		25/06/24	25/06/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1857	1..PG031	33430	Autorização para início de	0%	1 dia		14/11/24	14/11/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1858	1..PG031	33431	Execução dos Repasses	0%	360 dias		14/02/25	29/07/26	0 dias?	ND	ND	R\$3.000.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1859	1..PG031	33432	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		29/07/26	29/07/26	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1860	1..PG031	33433	Pleito de Santana do Paraíso SA0%	0%	643 dias		28/12/23	29/07/26	0 dias?	ND	ND	R\$2.400.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1861	1..PG031	33434	Pleito apto	0%	1 dia		28/12/23	28/12/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1862	1..PG031	33419	Subpleito SAPESOB04.01	0%	522 dias		25/06/24	29/07/26	0 dias?	ND	ND	R\$2.400.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1863	1..PG031	33420	Autorização para licitar	0%	1 dia		25/06/24	25/06/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1864	1..PG031	33421	Autorização para início de	0%	1 dia		14/11/24	14/11/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1865	1..PG031	33422	Execução dos Repasses	0%	360 dias		14/02/25	29/07/26	0 dias?	ND	ND	R\$2.400.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1866	1..PG031	33423	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		29/07/26	29/07/26	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1867	1..PG031	33424	Pleito de Santana do Paraíso SA0%	0%	643 dias		28/12/23	29/07/26	0 dias?	ND	ND	R\$2.394.784,37	R\$858.800.572,92	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1868	1..PG031	33425	Pleito apto	0%	1 dia		28/12/23	28/12/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1869	1..PG031	33426	Subpleito SAPESOB05.01	0%	522 dias		25/06/24	29/07/26	0 dias?	ND	ND	R\$2.394.784,37	R\$858.800.572,92	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1870	1..PG031	33411	Autorização para licitar	0%	1 dia		25/06/24	25/06/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1871	1..PG031	33412	Autorização para início de	0%	1 dia		14/11/24	14/11/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1872	1..PG031	33413	Execução dos Repasses	0%	360 dias		14/02/25	29/07/26	0 dias?	ND	ND	R\$2.394.784,37	R\$858.800.572,92	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1873	1..PG031	33414	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		29/07/26	29/07/26	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1874	1..PG031	33415	<b>Pleito de Santana do Paraíso</b>	<b>5,0%</b>	<b>283 dias</b>		<b>28/12/23</b>	<b>13/02/25</b>	<b>0 dias?</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>R\$250.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ERRO</b>	<b>#ERRO</b>	<b>Não</b>
1875	1..PG031	33416	Pleito apto	0%	1 dia		28/12/23	28/12/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1876	1..PG031	33417	<b>Subpleito SAPECT01</b>	<b>0%</b>	<b>102 dias</b>		<b>18/09/24</b>	<b>13/02/25</b>	<b>0 dias?</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>R\$250.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ERRO</b>	<b>#ERRO</b>	<b>Não</b>
1877	1..PG031	33403	Autorização para início de	0%	1 dia		18/09/24	18/09/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1878	1..PG031	33404	Execução dos Repasses	0%	1 dia		13/02/25	13/02/25	0 dias?	ND	ND	R\$250.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1879	1..PG031	33405	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		13/02/25	13/02/25	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1880	1..PG031	25873	Saldo do valor de esgotamento	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$5.775.020,34	R\$858.800.572,92	0,01	0	0	0	0	Não
1881	1..PG031	25876	Saldo do valor de resíduo sólido	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$331.497,09	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1882	1..PG031	33361	Repasse ao município de Santar	23%	983 dias		28/12/20	02/09/27	965 dias	28/12/20	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1883	1..PG031	28959	Repasses Santana do Paraíso Co	0%	0 dias		02/09/27	02/09/27	0 dias	02/09/27	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1884	1..PG031	2445	<b>São Domingos do Prata</b>	<b>31%</b>	<b>2312 dias</b>		<b>25/05/18</b>	<b>02/09/27</b>	<b>2312 dias</b>	<b>25/05/18</b>	<b>02/09/27</b>	<b>R\$13.169.085,83</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,02</b>	<b>1,15</b>	<b>0,99</b>	<b>78,95</b>	<b>78,42</b>	<b>Não</b>
1885	1..PG031	3844	<b>Pleito de São Domingos do Prat</b>	<b>71%</b>	<b>1493 dias</b>		<b>30/11/18</b>	<b>29/11/24</b>	<b>1450 dias</b>	<b>30/11/18</b>	<b>30/09/24</b>	<b>R\$9.971.917,81</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,01</b>	<b>0,97</b>	<b>0,81</b>	<b>88,74</b>	<b>87,27</b>	<b>Não</b>
1886	1..PG031	28471	Pleito apto	100%	1 dia		30/11/18	30/11/18	1 dia	30/11/18	30/11/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1887	1..PG031	28472	<b>Subpleito SDPESOB05.01</b>	<b>71%</b>	<b>1108 dias</b>		<b>22/06/20</b>	<b>29/11/24</b>	<b>1065 dias</b>	<b>22/06/20</b>	<b>30/09/24</b>	<b>R\$9.971.917,81</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,01</b>	<b>0,97</b>	<b>0,81</b>	<b>88,74</b>	<b>87,27</b>	<b>Não</b>
1888	1..PG031	28473	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/06/20	22/06/20	1 dia	22/06/20	22/06/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1889	1..PG031	28474	Autorização para início de	100%	1 dia		07/12/20	07/12/20	1 dia	07/12/20	07/12/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1890	1..PG031	28480	Execução dos Repasses	70%	579 dias		03/09/21	29/11/24	573,1 dias	03/09/21	30/09/24	R\$9.971.917,81	R\$858.800.572,92	0,01	0,97	0,81	88,74	87,27	Não
1891	1..PG031	28481	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		29/11/24	29/11/24	0 dias	30/09/24	30/09/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1892	1..PG031	3843	<b>Pleito de São Domingos do Prat</b>	<b>100%</b>	<b>386 dias</b>		<b>30/11/18</b>	<b>22/06/20</b>	<b>386 dias</b>	<b>30/11/18</b>	<b>22/06/20</b>	<b>R\$605.386,23</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
1893	1..PG031	28457	Pleito apto	100%	1 dia		30/11/18	30/11/18	1 dia	30/11/18	30/11/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1894	1..PG031	28458	<b>Subpleito SDPECT02.01</b>	<b>100%</b>	<b>86 dias</b>		<b>07/08/19</b>	<b>06/12/19</b>	<b>86 dias</b>	<b>07/08/19</b>	<b>06/12/19</b>	<b>R\$140.386,23</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
1895	1..PG031	28459	Autorização para início de	100%	1 dia		07/08/19	07/08/19	1 dia	07/08/19	07/08/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1896	1..PG031	30897	Execução dos Repasses	100%	1 dia		06/12/19	06/12/19	1 dia	06/12/19	06/12/19	R\$140.386,23	R\$858.800.572,92	0	0,02	0,02	100	100	Não
1897	1..PG031	28460	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias		06/12/19	06/12/19	0 dias	06/12/19	06/12/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1898	1..PG031	28463	<b>Subpleito SDPECT02.02</b>	<b>100%</b>	<b>199 dias</b>		<b>07/08/19</b>	<b>27/05/20</b>	<b>199 dias</b>	<b>07/08/19</b>	<b>27/05/20</b>	<b>R\$405.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
1899	1..PG031	28464	Autorização para início de	100%	1 dia		07/08/19	07/08/19	1 dia	07/08/19	07/08/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1900	1..PG031	30898	Execução dos Repasses	100%	1 dia		27/05/20	27/05/20	1 dia	27/05/20	27/05/20	R\$405.000,00	R\$858.800.572,92	0	0,05	0,05	100	100	Não
1901	1..PG031	28465	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias		27/05/20	27/05/20	0 dias	27/05/20	27/05/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1902	1..PG031	28467	<b>Subpleito SDPECT02.03</b>	<b>100%</b>	<b>216 dias</b>		<b>07/08/19</b>	<b>22/06/20</b>	<b>216 dias</b>	<b>07/08/19</b>	<b>22/06/20</b>	<b>R\$60.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
1903	1..PG031	28468	Autorização para início de	100%	1 dia		07/08/19	07/08/19	1 dia	07/08/19	07/08/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1904	1..PG031	30899	Execução dos Repasses	100%	1 dia		22/06/20	22/06/20	1 dia	22/06/20	22/06/20	R\$60.000,00	R\$858.800.572,92	0	0,01	0,01	100	100	Não
1905	1..PG031	28469	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias		22/06/20	22/06/20	0 dias	22/06/20	22/06/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1906	1..PG031	28462	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		22/06/20	22/06/20	0 dias	22/06/20	22/06/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1907	1..PG031	3845	<b>Pleito de São Domingos do Prat</b>	<b>100%</b>	<b>288 dias</b>		<b>25/05/18</b>	<b>12/07/19</b>	<b>288 dias</b>	<b>25/05/18</b>	<b>12/07/19</b>	<b>R\$49.450,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
1908	1..PG031	27910	Pleito apto	100%	1 dia		25/05/18	25/05/18	1 dia	25/05/18	25/05/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1909	1..PG031	27911	<b>Subpleito SDPRSPM01.01</b>	<b>100%</b>	<b>225 dias</b>		<b>22/08/18</b>	<b>12/07/19</b>	<b>225 dias</b>	<b>22/08/18</b>	<b>12/07/19</b>	<b>R\$49.450,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
1910	1..PG031	27912	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/08/18	22/08/18	1 dia	22/08/18	22/08/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1911	1..PG031	27913	Autorização para início de	100%	1 dia		04/01/19	04/01/19	1 dia	04/01/19	04/01/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1912	1..PG031	27919	Execução dos Repasses	100%	1 dia		12/07/19	12/07/19	1 dia	12/07/19	12/07/19	R\$49.450,00	R\$858.800.572,92	0	0,01	0,01	100	100	Não
1913	1..PG031	27920	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		12/07/19	12/07/19	0 dias	12/07/19	12/07/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1914	1..PG031	3842	<b>Pleito de São Domingos do Prat</b>	<b>74%</b>	<b>1344 dias</b>		<b>30/11/18</b>	<b>30/04/24</b>	<b>1344 dias</b>	<b>30/11/18</b>	<b>30/04/24</b>	<b>R\$512.081,38</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,05</b>	<b>0,04</b>	<b>76,19</b>	<b>91,22</b>	<b>Não</b>
1915	1..PG031	27363	Pleito apto	100%	1 dia		30/11/18	30/11/18	1 dia	30/11/18	30/11/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1916	1..PG031	27364	<b>Subpleito SDPRSOB02.01</b>	<b>73%</b>	<b>302 dias</b>		<b>07/02/23</b>	<b>30/04/24</b>	<b>302 dias</b>	<b>07/02/23</b>	<b>30/04/24</b>	<b>R\$512.081,38</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,05</b>	<b>0,04</b>	<b>76,19</b>	<b>91,22</b>	<b>Não</b>
1917	1..PG031	27365	Autorização para licitar	100%	1 dia		07/02/23	07/02/23	1 dia	07/02/23	07/02/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1918	1..PG031	27366	Autorização para início de	100%	1 dia		13/06/23	13/06/23	1 dia	13/06/23	13/06/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1919	1..PG031	29830	Execução dos Repasses	73%	81 dias		01/09/23	30/04/24	101 dias	01/09/23	30/04/24	R\$512.081,38	R\$858.800.572,92	0	0,05	0,04	76,19	91,22	Não
1920	1..PG031	27372	Conclusão do repasse do S	0%	0 dias		30/04/24	30/04/24	0 dias	30/04/24	30/04/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1921	1..PG031	27373	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		30/04/24	30/04/24	0 dias	30/04/24	30/04/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1922	1..PG031	3841	<b>Pleito de São Domingos do Prat</b>	<b>100%</b>	<b>197 dias</b>		<b>28/03/19</b>	<b>10/01/20</b>	<b>197 dias</b>	<b>28/03/19</b>	<b>10/01/20</b>	<b>R\$90.250,00</b>	<b>R\$858.80</b>						

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1924	1..PG031	27922	<b>Subpleito SDRSPM04.01</b>	<b>100%</b>	<b>188 dias</b>		<b>10/04/19</b>	<b>10/01/20</b>	<b>188 dias</b>	<b>10/04/19</b>	<b>10/01/20</b>	<b>R\$90.250,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
1925	1..PG031	27923	Autorização para licitar	100%	1 dia		10/04/19	10/04/19	1 dia	10/04/19	10/04/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1926	1..PG031	27924	Autorização para início de	100%	1 dia		24/09/19	24/09/19	1 dia	24/09/19	24/09/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1927	1..PG031	27926	Execução dos Repasses	100%	1 dia		10/01/20	10/01/20	1 dia	10/01/20	10/01/20	R\$90.250,00	R\$858.800.572,92	0	0,01	0,01	100	100	Não
1928	1..PG031	27927	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		10/01/20	10/01/20	0 dias	10/01/20	10/01/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1929	1..PG031	8377	<b>Pleito de São Domingos do Prat</b>	<b>100%</b>	<b>255 dias</b>		<b>30/07/19</b>	<b>06/08/20</b>	<b>255 dias</b>	<b>30/07/19</b>	<b>06/08/20</b>	<b>R\$385.588,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
1930	1..PG031	27574	Pleito apto	100%	1 dia		30/07/19	30/07/19	1 dia	30/07/19	30/07/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1931	1..PG031	27575	<b>Subpleito SDRSAB01.01</b>	<b>100%</b>	<b>194 dias</b>		<b>02/08/19</b>	<b>15/05/20</b>	<b>194 dias</b>	<b>02/08/19</b>	<b>15/05/20</b>	<b>R\$9.588,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
1932	1..PG031	27576	Autorização para licitar	100%	1 dia		02/08/19	02/08/19	1 dia	02/08/19	02/08/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1933	1..PG031	27577	Autorização para início de	100%	1 dia		13/03/20	13/03/20	1 dia	13/03/20	13/03/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1934	1..PG031	30907	Execução dos Repasses	100%	1 dia		15/05/20	15/05/20	1 dia	15/05/20	15/05/20	R\$9.588,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	100	100	Não
1935	1..PG031	27578	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias		15/05/20	15/05/20	0 dias	15/05/20	15/05/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1936	1..PG031	28482	<b>Subpleito SDRSAB01.02</b>	<b>100%</b>	<b>252 dias</b>		<b>02/08/19</b>	<b>06/08/20</b>	<b>252 dias</b>	<b>02/08/19</b>	<b>06/08/20</b>	<b>R\$376.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
1937	1..PG031	28483	Autorização para licitar	100%	1 dia		02/08/19	02/08/19	1 dia	02/08/19	02/08/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1938	1..PG031	28484	Autorização para início de	100%	1 dia		05/06/20	05/06/20	1 dia	05/06/20	05/06/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1939	1..PG031	30908	Execução dos Repasses	100%	1 dia		06/08/20	06/08/20	1 dia	06/08/20	06/08/20	R\$376.000,00	R\$858.800.572,92	0	0,04	0,04	100	100	Não
1940	1..PG031	28485	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias		06/08/20	06/08/20	0 dias	06/08/20	06/08/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1941	1..PG031	27580	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		06/08/20	06/08/20	0 dias	06/08/20	06/08/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1942	1..PG031	25880	Saldo do valor de esgotamento	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$1.340.936,99	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1943	1..PG031	25883	Saldo do valor de resíduo sólido	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$213.475,42	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1944	1..PG031	33362	Repasse ao município de São Dc	40%	1403 dias		12/07/19	02/09/27	1334,4 dia	12/07/19	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1945	1..PG031	28960	Repasses São Domingos do Prat	0%	0 dias		02/09/27	02/09/27	0 dias	02/09/27	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1946	1..PG031	2438	<b>São José do Goiabal</b>	<b>41%</b>	<b>2550 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>02/09/27</b>	<b>2550 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>02/09/27</b>	<b>R\$5.431.818,55</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,01</b>	<b>0,63</b>	<b>0,63</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>	<b>Não</b>
1947	1..PG031	3868	<b>Pleito de São José do Goiabal S</b>	<b>100%</b>	<b>410 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>22/01/19</b>	<b>410 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>22/01/19</b>	<b>R\$57.500,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
1948	1..PG031	27953	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1949	1..PG031	27954	<b>Subpleito SJGESPJ02.01</b>	<b>100%</b>	<b>55 dias</b>		<b>08/10/18</b>	<b>21/12/18</b>	<b>55 dias</b>	<b>08/10/18</b>	<b>21/12/18</b>	<b>R\$57.500,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
1950	1..PG031	27955	Autorização para licitar	100%	1 dia		08/10/18	08/10/18	1 dia	08/10/18	08/10/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1951	1..PG031	27958	Execução dos Repasses	100%	1 dia		21/12/18	21/12/18	1 dia	21/12/18	21/12/18	R\$57.500,00	R\$858.800.572,92	0	0,01	0,01	100	100	Não
1952	1..PG031	27959	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		22/01/19	22/01/19	0 dias	22/01/19	22/01/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1953	1..PG031	7910	<b>Pleito de São José do Goiabal S</b>	<b>100%</b>	<b>375 dias</b>		<b>31/07/18</b>	<b>24/01/20</b>	<b>375 dias</b>	<b>31/07/18</b>	<b>24/01/20</b>	<b>R\$80.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
1954	1..PG031	27960	Pleito apto	100%	1 dia		31/07/18	31/07/18	1 dia	31/07/18	31/07/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1955	1..PG031	27961	<b>Subpleito SJGESPJ03.01</b>	<b>100%</b>	<b>351 dias</b>		<b>03/09/18</b>	<b>24/01/20</b>	<b>351 dias</b>	<b>03/09/18</b>	<b>24/01/20</b>	<b>R\$18.515,01</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
1956	1..PG031	27962	Autorização para licitar	100%	1 dia		03/09/18	03/09/18	1 dia	03/09/18	03/09/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1957	1..PG031	27963	Autorização para início de	100%	1 dia		09/01/19	09/01/19	1 dia	09/01/19	09/01/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1958	1..PG031	30914	Execução dos Repasses	100%	1 dia		23/12/19	23/12/19	1 dia	23/12/19	23/12/19	R\$18.515,01	R\$858.800.572,92	0	0	0	100	100	Não
1959	1..PG031	27964	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias		24/01/20	24/01/20	0 dias	24/01/20	24/01/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1960	1..PG031	28503	<b>Subpleito SJGESPJ03.02</b>	<b>100%</b>	<b>351 dias</b>		<b>03/09/18</b>	<b>24/01/20</b>	<b>351 dias</b>	<b>03/09/18</b>	<b>24/01/20</b>	<b>R\$18.025,55</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
1961	1..PG031	28504	Autorização para licitar	100%	1 dia		03/09/18	03/09/18	1 dia	03/09/18	03/09/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1962	1..PG031	28505	Autorização para início de	100%	1 dia		09/01/19	09/01/19	1 dia	09/01/19	09/01/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1963	1..PG031	30910	Execução dos Repasses	100%	1 dia		23/12/19	23/12/19	1 dia	23/12/19	23/12/19	R\$18.025,55	R\$858.800.572,92	0	0	0	100	100	Não
1964	1..PG031	28506	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias		24/01/20	24/01/20	0 dias	24/01/20	24/01/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1965	1..PG031	28508	<b>Subpleito SJGESPJ03.03</b>	<b>100%</b>	<b>351 dias</b>		<b>03/09/18</b>	<b>24/01/20</b>	<b>351 dias</b>	<b>03/09/18</b>	<b>24/01/20</b>	<b>R\$17.683,40</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
1966	1..PG031	28509	Autorização para licitar	100%	1 dia		03/09/18	03/09/18	1 dia	03/09/18	03/09/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1967	1..PG031	28510	Autorização para início de	100%	1 dia		09/01/19	09/01/19	1 dia	09/01/19	09/01/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1968	1..PG031	30911	Execução dos Repasses	100%	1 dia		23/12/19	23/12/19	1 dia	23/12/19	23/12/19	R\$17.683,40	R\$858.800.572,92	0	0	0	100	100	Não
1969	1..PG031	28511	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias		24/01/20	24/01/20	0 dias	24/01/20	24/01/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1970	1..PG031	28513	<b>Subpleito SJGESPJ03.04</b>	<b>100%</b>	<b>329 dias</b>		<b>03/09/18</b>	<b>20/12/19</b>	<b>329 dias</b>	<b>03/09/18</b>	<b>20/12/19</b>	<b>R\$13.315,70</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
1971	1..PG031	28514	Autorização para licitar	100%	1 dia		03/09/18	03/09/18	1 dia	03/09/18	03/09/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1972	1..PG031	28515	Autorização para início de	100%	1 dia		09/01/19	09/01/19	1 dia	09/01/19	09/01/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1973	1..PG031	30912	Execução dos Repasses	100%	1 dia		20/11/19	20/11/19	1 dia	20/11/19	20/11/19	R\$13.315,70	R\$858.800.572,92	0	0	0	100	100	Não
1974	1..PG031	28516	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias		20/12/19	20/12/19	0 dias	20/12/19	20/12/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1975	1..PG031																		

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1976	1..PG031	28519	Autorização para licitar	100%	1 dia		03/09/18	03/09/18	1 dia	03/09/18	03/09/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1977	1..PG031	28520	Autorização para início de	100%	1 dia		09/01/19	09/01/19	1 dia	09/01/19	09/01/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1978	1..PG031	30913	Execução dos Repasses	100%	1 dia		20/11/19	20/11/19	1 dia	20/11/19	20/11/19	R\$12.460,34	R\$858.800.572,92	0	0	0	100	100	Não
1979	1..PG031	28521	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias		20/12/19	20/12/19	0 dias	20/12/19	20/12/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1980	1..PG031	27966	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		24/01/20	24/01/20	0 dias	24/01/20	24/01/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1981	1..PG031	6617	<b>Pleito de São José do Goiabal S.</b>	<b>100%</b>	<b>854 dias</b>		<b>31/07/18</b>	<b>29/12/21</b>	<b>854 dias</b>	<b>31/07/18</b>	<b>29/12/21</b>	<b>R\$5.294.318,55</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,01</b>	<b>0,62</b>	<b>0,62</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
1982	1..PG031	28492	Pleito apto	100%	1 dia		31/07/18	31/07/18	1 dia	31/07/18	31/07/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1983	1..PG031	28493	<b>Subpleito SJGESOB02.01</b>	<b>100%</b>	<b>677 dias</b>		<b>10/04/19</b>	<b>29/12/21</b>	<b>677 dias</b>	<b>10/04/19</b>	<b>29/12/21</b>	<b>R\$5.294.318,55</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,01</b>	<b>0,62</b>	<b>0,62</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
1984	1..PG031	28495	Autorização para início de	100%	1 dia		10/04/19	10/04/19	1 dia	10/04/19	10/04/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1985	1..PG031	28501	Execução dos Repasses	100%	426 dias		25/07/19	29/12/21	426 dias	25/07/19	29/12/21	R\$5.294.318,55	R\$858.800.572,92	0,01	0,62	0,62	100	100	Não
1986	1..PG031	28502	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		29/12/21	29/12/21	0 dias	29/12/21	29/12/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1987	1..PG031	25887	Saldo do valor de esgotamento	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1988	1..PG031	25890	Saldo do valor de resíduo sólido	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1989	1..PG031	33363	Repasse ao município de São Jo	99%	455 dias		21/12/18	02/09/27	455 dias	21/12/18	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1990	1..PG031	28961	Repasses São José do Goiabal C	0%	0 dias		02/09/27	02/09/27	0 dias	02/09/27	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1991	1..PG031	2316	<b>São Pedro dos Ferros</b>	<b>1%</b>	<b>2550 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>02/09/27</b>	<b>2550 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>02/09/27</b>	<b>R\$6.947.652,51</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,01</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>9,22</b>	<b>8,8</b>	<b>Não</b>
1992	1..PG031	3904	<b>Pleito de São Pedro dos Ferros</b>	<b>8%</b>	<b>1986 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>30/05/25</b>	<b>1986 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>30/05/25</b>	<b>R\$139.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>9,77</b>	<b>Não</b>
1993	1..PG031	27185	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1994	1..PG031	27186	<b>Subpleito SPFESPJ01.01</b>	<b>6%</b>	<b>1733 dias</b>		<b>15/06/18</b>	<b>30/05/25</b>	<b>1733 dias</b>	<b>15/06/18</b>	<b>30/05/25</b>	<b>R\$139.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>9,77</b>	<b>Não</b>
1995	1..PG031	27187	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1996	1..PG031	27188	Autorização para início de	100%	1 dia		11/01/22	11/01/22	1 dia	11/01/22	11/01/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1997	1..PG031	28995	Execução dos Repasses	2%	45 dias		28/03/24	30/05/25	45 dias	28/03/24	30/05/25	R\$139.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	30	9,77	Não
1998	1..PG031	27201	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		30/05/25	30/05/25	0 dias	30/05/25	30/05/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
1999	1..PG031	3903	<b>Pleito de São Pedro dos Ferros</b>	<b>0%</b>	<b>2504 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>30/06/27</b>	<b>2504 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>30/06/27</b>	<b>R\$2.800.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
2000	2..PG031	27202	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2001	2..PG031	27203	<b>Subpleito SPFESOB01.01</b>	<b>0%</b>	<b>518 dias</b>		<b>02/06/25</b>	<b>30/06/27</b>	<b>518 dias</b>	<b>02/06/25</b>	<b>30/06/27</b>	<b>R\$2.800.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
2002	2..PG031	27204	Autorização para licitar	0%	1 dia		02/06/25	02/06/25	1 dia	02/06/25	02/06/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2003	2..PG031	27205	Autorização para início de	0%	1 dia		06/01/26	06/01/26	1 dia	06/01/26	06/01/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2004	2..PG031	27211	Execução dos Repasses	0%	287 dias		07/05/26	30/06/27	287 dias	07/05/26	30/06/27	R\$2.800.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2005	2..PG031	27212	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		30/06/27	30/06/27	0 dias	30/06/27	30/06/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2006	2..PG031	33025	<b>Pleito de São Pedro dos Ferros</b>	<b>100%</b>	<b>92 dias</b>		<b>24/08/23</b>	<b>09/01/24</b>	<b>92 dias</b>	<b>24/08/23</b>	<b>09/01/24</b>	<b>R\$581.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
2007	2..PG031	33026	Pleito apto	100%	1 dia		24/08/23	24/08/23	1 dia	24/08/23	24/08/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2008	2..PG031	33027	<b>Subpleito SPFRSAB01.01</b>	<b>100%</b>	<b>78 dias</b>		<b>14/09/23</b>	<b>09/01/24</b>	<b>78 dias</b>	<b>14/09/23</b>	<b>09/01/24</b>	<b>R\$581.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
2009	2..PG031	33028	Autorização para licitar	100%	1 dia		14/09/23	14/09/23	1 dia	14/09/23	14/09/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2010	2..PG031	33029	Autorização para início de	100%	1 dia		11/12/23	11/12/23	1 dia	11/12/23	11/12/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2011	2..PG031	33030	Execução dos Repasses	100%	1 dia		09/01/24	09/01/24	1 dia	09/01/24	09/01/24	R\$581.000,00	R\$858.800.572,92	0	0,07	0,07	100	100	Não
2012	2..PG031	33031	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		09/01/24	09/01/24	0 dias	09/01/24	09/01/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2013	2..PG031	33322	<b>Pleito de São Pedro dos Ferros</b>	<b>33%</b>	<b>303 dias</b>		<b>11/12/23</b>	<b>26/02/25</b>	<b>303 dias</b>	<b>11/12/23</b>	<b>26/02/25</b>	<b>R\$200.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
2014	2..PG031	33323	Pleito apto	100%	1 dia		11/12/23	11/12/23	1 dia	11/12/23	11/12/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2015	2..PG031	33324	<b>Subpleito SPFESCT01.01</b>	<b>0%</b>	<b>122 dias</b>		<b>03/09/24</b>	<b>26/02/25</b>	<b>122 dias</b>	<b>03/09/24</b>	<b>26/02/25</b>	<b>R\$200.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
2016	2..PG031	33326	Autorização para início de	0%	1 dia		03/09/24	03/09/24	1 dia	03/09/24	03/09/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2017	2..PG031	33327	Execução dos Repasses	0%	1 dia		26/02/25	26/02/25	1 dia	26/02/25	26/02/25	R\$200.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2018	2..PG031	33328	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		26/02/25	26/02/25	0 dias	26/02/25	26/02/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2019	2..PG031	25894	Saldo do valor de esgotamento	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$2.634.897,82	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2020	2..PG031	25897	Saldo do valor de resíduo sólido	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$592.754,69	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2021	2..PG031	33364	Repasse ao município de São Pe	3%	725 dias		09/01/24	02/09/27	725 dias	09/01/24	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2022	2..PG031	28962	Repasses São Pedro dos Ferros	10%	0 dias		02/09/27	02/09/27	0 dias	02/09/27	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2023	2..PG031	2324	<b>Sem Peixe</b>	<b>25%</b>	<b>2550 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>02/09/27</b>	<b>2550 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>02/09/27</b>	<b>R\$6.307.723,07</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,01</b>	<b>0,43</b>	<b>0,38</b>	<b>59,51</b>	<b>68,09</b>	<b>Não</b>
2024	2..PG031	3935	<b>Pleito de Sem Peixe SEPESPJ01</b>	<b>100%</b>	<b>854 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>05/11/20</b>	<b>854 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>05/11/20</b>	<b>R\$62.400,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
2025	2..PG031	27928	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2026	2..PG031	27929	<b>Subpleito SEPESPJ01.03</b>	<b>100%</b>	<b>601 dias</b>		<b>15/06/18</b>	<b>05/11/20</b>	<b>601 dias</b>	<b>15/06/18</b>	<b>05/11/20</b>	<b>R\$62.400,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
2027	2..PG031	27930	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
2028	2..PG031	27931	Autorização para início de	100%	1 dia		25/11/19	25/11/19	1 dia	25/11/19	25/11/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2029	2..PG031	27935	Execução dos Repasses	100%	43 dias		05/08/20	05/11/20	43 dias	05/08/20	05/11/20	R\$62.400,00	R\$858.800.572,92	0	0,01	0,01	100	100	Não
2030	2..PG031	27936	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia		05/11/20	05/11/20	1 dia	05/11/20	05/11/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2031	2..PG031	3940	<b>Pleito de Sem Peixe SEPESPJ02-100%</b>	<b>100%</b>	<b>853 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>04/11/20</b>	<b>853 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>04/11/20</b>	<b>R\$94.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
2032	2..PG031	27937	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2033	2..PG031	27946	<b>Subpleito SEPESPJ02.04</b>	<b>100%</b>	<b>600 dias</b>		<b>15/06/18</b>	<b>04/11/20</b>	<b>600 dias</b>	<b>15/06/18</b>	<b>04/11/20</b>	<b>R\$94.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
2034	2..PG031	27947	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2035	2..PG031	27948	Autorização para início de	100%	1 dia		25/11/19	25/11/19	1 dia	25/11/19	25/11/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2036	2..PG031	27952	Execução dos Repasses	100%	42 dias		05/08/20	04/11/20	42 dias	05/08/20	04/11/20	R\$94.000,00	R\$858.800.572,92	0	0,01	0,01	100	100	Não
2037	2..PG031	27945	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia		04/11/20	04/11/20	1 dia	04/11/20	04/11/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2038	2..PG031	3939	<b>Pleito de Sem Peixe SEPESOB0155%</b>	<b>55%</b>	<b>1846 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>31/10/24</b>	<b>1846 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>31/10/24</b>	<b>R\$2.105.540,93</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,21</b>	<b>0,13</b>	<b>90,99</b>	<b>90,99</b>	<b>Não</b>
2039	2..PG031	28604	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2040	2..PG031	28605	<b>Subpleito SEPESOB01.01</b>	<b>55%</b>	<b>1209 dias</b>		<b>20/12/19</b>	<b>31/10/24</b>	<b>1209 dias</b>	<b>20/12/19</b>	<b>31/10/24</b>	<b>R\$2.105.540,93</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,21</b>	<b>0,13</b>	<b>90,99</b>	<b>90,99</b>	<b>Não</b>
2041	2..PG031	28607	Autorização para início de	100%	1 dia		20/12/19	20/12/19	1 dia	20/12/19	20/12/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2042	2..PG031	28613	Execução dos Repasses	55%	287 dias		15/04/20	31/10/24	287 dias	15/04/20	31/10/24	R\$2.105.540,93	R\$858.800.572,92	0	0,21	0,13	90,99	90,99	Não
2043	2..PG031	28614	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		31/10/24	31/10/24	0 dias	31/10/24	31/10/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2044	2..PG031	3938	<b>Pleito de Sem Peixe SEPESOB0291%</b>	<b>91%</b>	<b>1802 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>30/08/24</b>	<b>1802 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>30/08/24</b>	<b>R\$2.207.601,51</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,23</b>	<b>90,57</b>	<b>120,11</b>	<b>Não</b>
2045	2..PG031	27224	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2046	2..PG031	27225	<b>Subpleito SEPESOB02.01</b>	<b>91%</b>	<b>955 dias</b>		<b>27/10/20</b>	<b>30/08/24</b>	<b>955 dias</b>	<b>27/10/20</b>	<b>30/08/24</b>	<b>R\$2.207.601,51</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,23</b>	<b>90,57</b>	<b>120,11</b>	<b>Não</b>
2047	2..PG031	27226	Autorização para licitar	100%	1 dia		27/10/20	27/10/20	1 dia	27/10/20	27/10/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2048	2..PG031	27227	Autorização para início de	100%	1 dia		13/05/21	13/05/21	1 dia	13/05/21	13/05/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2049	2..PG031	27233	Execução dos Repasses	90%	220,19 dia		02/09/22	30/08/24	308,19 dia	02/09/22	30/08/24	R\$2.207.601,51	R\$858.800.572,92	0	0,2	0,23	90,57	120,11	Não
2050	2..PG031	27234	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		30/08/24	30/08/24	0 dias	30/08/24	30/08/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2051	2..PG031	3937	<b>Pleito de Sem Peixe SEPESOB032%</b>	<b>2%</b>	<b>1960 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>23/04/25</b>	<b>1960 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>23/04/25</b>	<b>R\$905.495,34</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
2052	2..PG031	27235	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2053	2..PG031	27236	<b>Subpleito SEPESOB03.01</b>	<b>1%</b>	<b>1112 dias</b>		<b>28/10/20</b>	<b>23/04/25</b>	<b>1112 dias</b>	<b>28/10/20</b>	<b>23/04/25</b>	<b>R\$905.495,34</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
2054	2..PG031	27237	Autorização para licitar	100%	1 dia		28/10/20	28/10/20	1 dia	28/10/20	28/10/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2055	2..PG031	27238	Autorização para início de	100%	1 dia		13/05/21	13/05/21	1 dia	13/05/21	13/05/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2056	2..PG031	27244	Execução dos Repasses	0%	185 dias		23/07/24	23/04/25	185 dias	23/07/24	23/04/25	R\$905.495,34	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2057	2..PG031	27257	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		23/04/25	23/04/25	0 dias	23/04/25	23/04/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2058	2..PG031	25901	Saldo do valor de esgotamento	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$932.685,29	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2059	2..PG031	25904	Saldo do valor de resíduo sólido	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2060	2..PG031	33365	Repasse ao município de Sem P	31%	1199 dias		15/04/20	31/08/27	1225 dias	15/04/20	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2061	2..PG031	28963	Repasse de Sem Peixe Concluí	0%	0 dias		02/09/27	02/09/27	0 dias	02/09/27	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2062	2..PG031	2407	<b>Sobrália</b>	<b>4%</b>	<b>2312 dias</b>		<b>25/05/18</b>	<b>02/09/27</b>	<b>2312 dias</b>	<b>25/05/18</b>	<b>02/09/27</b>	<b>R\$7.059.011,20</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	<b>Não</b>
2063	2..PG031	3989	<b>Pleito de Sobrália SOBRSPM01-83%</b>	<b>83%</b>	<b>1682,33 d</b>		<b>25/05/18</b>	<b>20/02/25</b>	<b>1682,33 d</b>	<b>25/05/18</b>	<b>20/02/25</b>	<b>R\$36.366,10</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>Não</b>
2064	2..PG031	28532	Pleito apto	100%	1 dia		25/05/18	25/05/18	1 dia	25/05/18	25/05/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2065	2..PG031	28533	<b>Subpleito SOBRSPM01.01</b>	<b>83%</b>	<b>1619,33 d</b>		<b>22/08/18</b>	<b>20/02/25</b>	<b>1619,33 d</b>	<b>22/08/18</b>	<b>20/02/25</b>	<b>R\$36.366,10</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>Não</b>
2066	2..PG031	28534	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/08/18	22/08/18	1 dia	22/08/18	22/08/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2067	2..PG031	28535	Autorização para início de	100%	1 dia		13/03/20	13/03/20	1 dia	13/03/20	13/03/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2068	2..PG031	28541	Execução dos Repasses	82%	75,33 dias		02/06/21	20/02/25	75,33 dias	02/06/21	20/02/25	R\$36.366,10	R\$858.800.572,92	0	0	0	60	60	Não
2069	2..PG031	28542	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		20/02/25	20/02/25	0 dias	20/02/25	20/02/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2070	2..PG031	8579	<b>Pleito de Sobrália SOBESPJ02-E7%</b>	<b>7%</b>	<b>1350 dias</b>		<b>19/11/19</b>	<b>30/04/25</b>	<b>1350 dias</b>	<b>19/11/19</b>	<b>30/04/25</b>	<b>R\$239.458,39</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
2071	2..PG031	28523	Pleito apto	100%	1 dia		19/11/19	19/11/19	1 dia	19/11/19	19/11/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2072	2..PG031	28524	<b>Subpleito SOBESPJ02.01</b>	<b>4%</b>	<b>1348 dias</b>		<b>21/11/19</b>	<b>30/04/25</b>	<b>1348 dias</b>	<b>21/11/19</b>	<b>30/04/25</b>	<b>R\$239.458,39</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
2073	2..PG031	28525	Autorização para licitar	100%	1 dia		21/11/19	21/11/19	1 dia	21/11/19	21/11/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2074	2..PG031	28526	Autorização para início de	100%	1 dia		24/11/20	24/11/20	1 dia	24/11/20	24/11/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2075	2..PG031	28530	Execução dos Repasses	0%	43 dias		29/05/24	30/04/25	43 dias	29/05/24	30/04/25	R\$239.458,39	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2076	2..PG031	28531	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		30/04/25	30/04/25	0 dias	30/04/25	30/04/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2077	2..PG031	8593	<b>Pleito de Sobrália SOBESOB02-10%</b>	<b>10%</b>	<b>1931 dias</b>		<b>19/11/19</b>	<b>27/08/27</b>	<b>1931 dias</b>	<b>19/11/19</b>	<b>27/08/27</b>	<b>R\$3.680.496,13</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
2078	2..PG031	27687	Pleito apto	100%	1 dia		19/11/19	19/11/19	1 dia	19/11/19	19/11/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2079	2..PG031	27688	<b>Subpleito SOBESOB02.01</b>	<b>0%</b>	<b>672 dias</b>		<b>13/12/24</b>	<b>27/08/27</b>	<b>672 dias</b>	<b>13/12/24</b>	<b>27/08/27</b>	<b>R\$3.680.496,13</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
2080	2..PG031	27689	Autorização para licitar	0%	1 dia		13/12/24	13/12/24	1 dia	13/12/24	13/12/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2081	2..PG031	27690	Autorização para início de	0%	1 dia		21/10/25	21/10/25	1 dia	21/10/25	21/10/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2082	2..PG031	27696	Execução dos Repasses	0%	375 dias		27/02/26	27/08/27	375 dias	27/02/26	27/08/27	R\$3.680.496,13	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2083	2..PG031	27697	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		27/08/27	27/08/27	0 dias	27/08/27	27/08/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2084	<b>2..PG031</b>	<b>33443</b>	<b>Pleito de Sobralia SOBRSOB02</b>	<b>0%</b>	<b>643 dias</b>		<b>28/12/23</b>	<b>29/07/26</b>	<b>0 dias?</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>R\$603.057,53</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ERRO</b>	<b>#ERRO</b>	<b>Não</b>
2085	2..PG031	33444	Pleito apto	0%	1 dia		28/12/23	28/12/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2086	<b>2..PG031</b>	<b>33445</b>	<b>Subpleito SOBRSOB02.01</b>	<b>0%</b>	<b>522 dias</b>		<b>25/06/24</b>	<b>29/07/26</b>	<b>0 dias?</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>R\$603.057,53</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ERRO</b>	<b>#ERRO</b>	<b>Não</b>
2087	2..PG031	33446	Autorização para licitar	0%	1 dia		25/06/24	25/06/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2088	2..PG031	33447	Autorização para início de	0%	1 dia		14/11/24	14/11/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2089	2..PG031	33453	Execução dos Repasses	0%	360 dias		14/02/25	29/07/26	0 dias?	ND	ND	R\$603.057,53	R\$858.800.572,92	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
2090	2..PG031	33454	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		29/07/26	29/07/26	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2091	<b>2..PG031</b>	<b>33455</b>	<b>Pleito de Sobralia SOBR SAB01</b>	<b>0%</b>	<b>283 dias</b>		<b>28/12/23</b>	<b>13/02/25</b>	<b>0 dias?</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>R\$45.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ERRO</b>	<b>#ERRO</b>	<b>Não</b>
2092	2..PG031	33456	Pleito apto	0%	1 dia		28/12/23	28/12/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2093	<b>2..PG031</b>	<b>33457</b>	<b>Subpleito SOBR SAB01.01</b>	<b>0%</b>	<b>102 dias</b>		<b>18/09/24</b>	<b>13/02/25</b>	<b>0 dias?</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>R\$45.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ERRO</b>	<b>#ERRO</b>	<b>Não</b>
2094	2..PG031	33449	Autorização para início de	0%	1 dia		18/09/24	18/09/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2095	2..PG031	33450	Execução dos Repasses	0%	1 dia		13/02/25	13/02/25	0 dias?	ND	ND	R\$45.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
2096	2..PG031	33451	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		13/02/25	13/02/25	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2097	2..PG031	25910	Saldo do valor de esgotamento	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$2.434.943,30	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2098	2..PG031	25913	Saldo do valor de resíduo sólido	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$19.689,75	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2099	2..PG031	33366	Repasso ao município de Sobral	6%	769 dias		02/06/21	02/09/27	769 dias	02/06/21	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2100	2..PG031	28964	Repasses Sobralia Concluídos	0%	0 dias		02/09/27	02/09/27	0 dias	02/09/27	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2101	<b>2..PG031</b>	<b>2362</b>	<b>Timóteo</b>	<b>7%</b>	<b>1974 dias</b>		<b>24/09/19</b>	<b>02/09/27</b>	<b>1974 dias</b>	<b>24/09/19</b>	<b>02/09/27</b>	<b>R\$32.942.866,01</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,04</b>	<b>0,03</b>	<b>0,02</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>Não</b>
2102	<b>2..PG031</b>	<b>8041</b>	<b>Pleito de Timóteo TIMRSOB03</b>	<b>0%</b>	<b>1611 dias</b>		<b>24/09/19</b>	<b>20/03/26</b>	<b>1611 dias</b>	<b>24/09/19</b>	<b>20/03/26</b>	<b>R\$8.911.339,04</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
2103	2..PG031	27634	Pleito apto	100%	1 dia		24/09/19	24/09/19	1 dia	24/09/19	24/09/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2104	<b>2..PG031</b>	<b>27635</b>	<b>Subpleito TIMRSOB03.01</b>	<b>0%</b>	<b>485 dias</b>		<b>10/04/24</b>	<b>20/03/26</b>	<b>485 dias</b>	<b>10/04/24</b>	<b>20/03/26</b>	<b>R\$8.911.339,04</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
2105	2..PG031	27636	Autorização para licitar	0%	1 dia		10/04/24	10/04/24	1 dia	10/04/24	10/04/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2106	2..PG031	27637	Autorização para início de	0%	1 dia		11/07/24	11/07/24	1 dia	11/07/24	11/07/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2107	2..PG031	27643	Execução dos Repasses	0%	375 dias		16/09/24	20/03/26	375 dias	16/09/24	20/03/26	R\$8.911.339,04	R\$858.800.572,92	0,01	0	0	0	0	Não
2108	2..PG031	27644	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		20/03/26	20/03/26	0 dias	20/03/26	20/03/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2109	<b>2..PG031</b>	<b>33073</b>	<b>Pleito de Timóteo TIMRSOB04</b>	<b>1%</b>	<b>535 dias</b>		<b>11/05/23</b>	<b>07/07/25</b>	<b>535 dias</b>	<b>11/05/23</b>	<b>07/07/25</b>	<b>R\$2.600.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
2110	2..PG031	32864	Pleito apto	100%	1 dia		11/05/23	11/05/23	1 dia	11/05/23	11/05/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2111	<b>2..PG031</b>	<b>33329</b>	<b>Subpleito TIMRSOB04.01</b>	<b>0%</b>	<b>266 dias</b>		<b>12/06/24</b>	<b>07/07/25</b>	<b>266 dias</b>	<b>12/06/24</b>	<b>07/07/25</b>	<b>R\$2.600.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
2112	2..PG031	32866	Autorização para licitar	0%	1 dia		12/06/24	12/06/24	1 dia	12/06/24	12/06/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2113	2..PG031	32867	Autorização para início de	0%	1 dia		25/10/24	25/10/24	1 dia	25/10/24	25/10/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2114	2..PG031	32868	Execução dos Repasses	0%	122 dias		08/01/25	07/07/25	122 dias	08/01/25	07/07/25	R\$2.600.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2115	2..PG031	32869	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		07/07/25	07/07/25	0 dias	07/07/25	07/07/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2116	<b>2..PG031</b>	<b>8212</b>	<b>Pleito de Timóteo TIMESPJ02-E</b>	<b>100%</b>	<b>1059 dias</b>		<b>24/09/19</b>	<b>29/12/23</b>	<b>1059 dias</b>	<b>24/09/19</b>	<b>29/12/23</b>	<b>R\$127.153,58</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
2117	2..PG031	27614	Pleito apto	100%	1 dia		24/09/19	24/09/19	1 dia	24/09/19	24/09/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2118	<b>2..PG031</b>	<b>27615</b>	<b>Subpleito TIMESPJ02.01</b>	<b>100%</b>	<b>951 dias</b>		<b>04/03/20</b>	<b>29/12/23</b>	<b>951 dias</b>	<b>04/03/20</b>	<b>29/12/23</b>	<b>R\$127.153,58</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
2119	2..PG031	27616	Autorização para licitar	100%	1 dia		04/03/20	04/03/20	1 dia	04/03/20	04/03/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2120	2..PG031	27617	Autorização para início de	100%	1 dia		27/01/22	27/01/22	1 dia	27/01/22	27/01/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2121	2..PG031	27621	Execução dos Repasses	100%	46 dias		15/02/23	29/12/23	46 dias	15/02/23	29/12/23	R\$127.153,58	R\$858.800.572,92	0	0,01	0,01	100	100	Não
2122	2..PG031	27622	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		29/12/23	29/12/23	0 dias	29/12/23	29/12/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2123	<b>2..PG031</b>	<b>33076</b>	<b>Pleito de Timóteo TIMESOB03</b>	<b>0%</b>	<b>662 dias</b>		<b>27/09/23</b>	<b>29/05/26</b>	<b>662 dias</b>	<b>27/09/23</b>	<b>29/05/26</b>	<b>R\$9.482.942,95</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
2124	2..PG031	33077	Pleito apto	100%	1 dia		27/09/23	27/09/23	1 dia	27/09/23	27/09/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2125	<b>2..PG031</b>	<b>33078</b>	<b>Subpleito TIMESOB03.01</b>	<b>0%</b>	<b>641 dias</b>		<b>27/10/23</b>	<b>29/05/26</b>	<b>641 dias</b>	<b>27/10/23</b>	<b>29/05/26</b>	<b>R\$9.482.942,95</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
2126	2..PG031	33079	Autorização para licitar	100%	1 dia		27/10/23	27/10/23	1 dia	27/10/23	27/10/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2127	2..PG031	33080	Autorização para início de	0%	1 dia		26/04/24	26/04/24	1 dia	26/04/24	26/04/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2128	2..PG031	33081	Execução dos Repasses	0%	479 dias		26/06/24	29/05/26	479 dias	26/06/24	29/05/26	R\$9.482.942,95	R\$858.800.572,92	0,01	0	0	0	0	Não
2129	2..PG031	33082	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		29/05/26	29/05/26	0 dias	29/05/26	29/05/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2130	<b>2..PG031</b>	<b>32856</b>	<b>Pleito de Timóteo TIMRSPJ01-E</b>	<b>50%</b>	<b>360 dias</b>		<b>11/05/23</b>	<b>17/10/24</b>	<b>360 dias</b>	<b>11/05/23</b>	<b>24/07/24</b>	<b>R\$100.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
2131	2..PG031	32857	Pleito apto	100%	1 dia		11/05/23	11/05/23	1 dia	11/05/23	11/05/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
2132	2..PG031	32858	Subpleito TIMRSPJ01.01	33%	356 dias		17/05/23	17/10/24	296 dias	17/05/23	24/07/24	R\$100.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2133	2..PG031	32859	Autorização para licitar	100%	1 dia		17/05/23	17/05/23	1 dia	17/05/23	17/05/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2134	2..PG031	32860	Autorização para início de	0%	1 dia		12/06/24	12/06/24	1 dia	15/03/24	15/03/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2135	2..PG031	32861	Execução dos Repasses	0%	1 dia		17/10/24	17/10/24	1 dia	24/07/24	24/07/24	R\$100.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2136	2..PG031	32862	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		17/10/24	17/10/24	0 dias	24/07/24	24/07/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2137	2..PG031	25156	Pleito de Timóteo TIMRSPM03-83%	930 dias			31/07/20	30/04/24	930 dias	31/07/20	30/04/24	R\$91.000,00	R\$858.800.572,92	0	0,01	0,01	72,4	72,4	Não
2138	2..PG031	28543	Pleito apto	100%	1 dia		31/07/20	31/07/20	1 dia	31/07/20	31/07/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2139	2..PG031	28544	Subpleito TIMRSPM03.01	83%	925 dias		07/08/20	30/04/24	925 dias	07/08/20	30/04/24	R\$91.000,00	R\$858.800.572,92	0	0,01	0,01	72,4	72,4	Não
2140	2..PG031	28545	Autorização para licitar	100%	1 dia		07/08/20	07/08/20	1 dia	07/08/20	07/08/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2141	2..PG031	28546	Autorização para início de	100%	1 dia		18/12/20	18/12/20	1 dia	18/12/20	18/12/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2142	2..PG031	28552	Execução dos Repasses	83%	126 dias		07/06/21	30/04/24	126 dias	07/06/21	30/04/24	R\$91.000,00	R\$858.800.572,92	0	0,01	0,01	72,4	72,4	Não
2143	2..PG031	28553	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		30/04/24	30/04/24	0 dias	30/04/24	30/04/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2144	2..PG031	32836	Pleito de Timóteo TIMRSPM04-3%	640 dias			11/05/23	02/12/25	595 dias	11/05/23	30/09/25	R\$600.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2145	2..PG031	32837	Pleito apto	100%	1 dia		11/05/23	11/05/23	1 dia	11/05/23	11/05/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2146	2..PG031	32838	Subpleito TIMRSPM04.01	2%	636 dias		17/05/23	02/12/25	591 dias	17/05/23	30/09/25	R\$600.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2147	2..PG031	32839	Autorização para licitar	100%	1 dia		17/05/23	17/05/23	1 dia	17/05/23	17/05/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2148	2..PG031	32840	Autorização para início de	0%	1 dia		15/05/24	15/05/24	1 dia	04/03/24	04/03/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2149	2..PG031	32842	Execução dos Repasses	0%	59 dias		02/08/24	02/12/25	62 dias	01/05/24	30/09/25	R\$600.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2150	2..PG031	32841	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		02/12/25	02/12/25	0 dias	30/09/25	30/09/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2151	2..PG031	32078	Pleito de Timóteo TIMESCT01 - 67%	457 dias			16/09/22	22/07/24	457 dias	16/09/22	22/07/24	R\$62.500,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2152	2..PG031	32079	Pleito apto	100%	1 dia		16/09/22	16/09/22	1 dia	16/09/22	16/09/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2153	2..PG031	32080	Subpleito TIMESCT01.01	50%	239 dias		03/08/23	22/07/24	239 dias	03/08/23	22/07/24	R\$62.500,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2154	2..PG031	32082	Autorização para início de	100%	1 dia		03/08/23	03/08/23	1 dia	03/08/23	03/08/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2155	2..PG031	32085	Execução dos Repasses	0%	1 dia		22/07/24	22/07/24	1 dia	22/07/24	22/07/24	R\$62.500,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2156	2..PG031	32086	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		22/07/24	22/07/24	0 dias	22/07/24	22/07/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2157	2..PG031	33074	Pleito de Timóteo TIMRST01 - 25%	354 dias			11/05/23	09/10/24	354 dias	11/05/23	09/10/24	R\$700.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2158	2..PG031	32844	Pleito apto	100%	1 dia		11/05/23	11/05/23	1 dia	11/05/23	11/05/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2159	2..PG031	33075	Subpleito TIMRST01.01	0%	37 dias		19/08/24	08/10/24	37 dias	19/08/24	08/10/24	R\$700.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2160	2..PG031	32846	Autorização para início de	0%	1 dia		19/08/24	19/08/24	1 dia	19/08/24	19/08/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2161	2..PG031	32847	Execução dos Repasses	0%	1 dia		08/10/24	08/10/24	1 dia	08/10/24	08/10/24	R\$700.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2162	2..PG031	32848	Conclusão do repasse do Plei	0%	1 dia		09/10/24	09/10/24	1 dia	09/10/24	09/10/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2163	2..PG031	32692	Pleito de Timóteo TIMRSAB01 - 50%	363 dias			08/02/23	29/07/24	323 dias	08/02/23	03/06/24	R\$3.021.008,20	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2164	2..PG031	32693	Pleito apto	100%	1 dia		08/02/23	08/02/23	1 dia	08/02/23	08/02/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2165	2..PG031	32694	Subpleito TIMRSAB01.01	33%	353 dias		27/02/23	29/07/24	313 dias	27/02/23	03/06/24	R\$3.021.008,20	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2166	2..PG031	32695	Autorização para licitar	100%	1 dia		27/02/23	27/02/23	1 dia	27/02/23	27/02/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2167	2..PG031	32696	Autorização para início de	0%	1 dia		09/05/24	09/05/24	1 dia	12/03/24	12/03/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2168	2..PG031	32697	Execução dos Repasses	0%	1 dia		29/07/24	29/07/24	1 dia	03/06/24	03/06/24	R\$3.021.008,20	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2169	2..PG031	32698	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		29/07/24	29/07/24	0 dias	03/06/24	03/06/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2170	2..PG031	33314	Pleito de Timóteo TIMESAO01 - 0%	653 dias			22/11/23	09/07/26	613 dias	22/11/23	13/05/26	R\$379.600,10	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2171	2..PG031	33315	Pleito apto	100%	1 dia		22/11/23	22/11/23	1 dia	22/11/23	22/11/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2172	2..PG031	33316	Subpleito TIMESAO01.01	0%	532 dias		21/05/24	09/07/26	532 dias	22/03/24	13/05/26	R\$379.600,10	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2173	2..PG031	33317	Autorização para licitar	0%	1 dia		21/05/24	21/05/24	1 dia	22/03/24	22/03/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2174	2..PG031	33318	Autorização para início de	0%	1 dia		18/07/24	18/07/24	1 dia	22/05/24	22/05/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2175	2..PG031	33319	Execução dos Repasses	0%	470 dias		19/08/24	09/07/26	470 dias	21/06/24	13/05/26	R\$379.600,10	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2176	2..PG031	33320	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		09/07/26	09/07/26	0 dias	13/05/26	13/05/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2177	2..PG031	33458	Pleito de Timóteo TIMRSPM05	0%	446 dias		21/02/24	28/11/25	0 dias?	ND	ND	R\$150.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
2178	2..PG031	33459	Pleito apto	0%	1 dia		21/02/24	21/02/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2179	2..PG031	33460	Subpleito TIMRSPM05.01	0%	325 dias		13/08/24	28/11/25	0 dias?	ND	ND	R\$150.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
2180	2..PG031	33461	Autorização para licitar	0%	1 dia		13/08/24	13/08/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2181	2..PG031	33462	Autorização para início de	0%	1 dia		09/01/25	09/01/25	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2182	2..PG031	33463	Execução dos Repasses	0%	57 dias		12/03/25	28/11/25	0 dias?	ND	ND	R\$150.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
2183	2..PG031	33464	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		28/11/25	28/11/25	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
2184	2..PG031	25917	Saldo do valor de esgotamento	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$243.254,49	R\$858.800.572,92	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
2185	2..PG031	25920	Saldo do valor de resíduo sólido	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$6.474.067,65	R\$858.800.572,92	0,01	0	0	0	0	Não
2186	2..PG031	33367	Repasso ao município de Timóteo	11%	974 dias		07/06/21	02/09/27	974 dias	07/06/21	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2187	2..PG031	28965	Repasses Timóteo Concluídos	0%	0 dias		02/09/27	02/09/27	0 dias	02/09/27	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2188	<b>2..PG031</b>	<b>2269</b>	<b>Tumiritinga</b>	<b>1%</b>	<b>2550 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>02/09/27</b>	<b>2550 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>02/09/27</b>	<b>R\$7.024.940,51</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,01</b>	<b>0,16</b>	<b>0,14</b>	<b>18,3</b>	<b>18,04</b>	<b>Não</b>
2189	<b>2..PG031</b>	<b>4070</b>	<b>Pleito de Tumiritinga TUMESPJ</b>	<b>17%</b>	<b>1714 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>25/04/24</b>	<b>1714 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>25/04/24</b>	<b>R\$119.043,81</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>Não</b>
2190	2..PG031	28554	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2191	<b>2..PG031</b>	<b>28555</b>	<b>Subpleito TUMESPJ01.02</b>	<b>14%</b>	<b>1461 dias</b>		<b>15/06/18</b>	<b>25/04/24</b>	<b>1461 dias</b>	<b>15/06/18</b>	<b>25/04/24</b>	<b>R\$119.043,81</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>Não</b>
2192	2..PG031	28556	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2193	2..PG031	28557	Autorização para início de	100%	1 dia		19/03/19	19/03/19	1 dia	19/03/19	19/03/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2194	2..PG031	28561	Execução dos Repasses	5%	20 dias		31/03/21	25/04/24	20 dias	31/03/21	25/04/24	R\$119.043,81	R\$858.800.572,92	0	0,01	0	30	30	Não
2195	2..PG031	28562	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		25/04/24	25/04/24	0 dias	25/04/24	25/04/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2196	<b>2..PG031</b>	<b>4069</b>	<b>Pleito de Tumiritinga TUMESOE</b>	<b>0%</b>	<b>2211 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>27/04/26</b>	<b>2211 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>27/04/26</b>	<b>R\$1.750.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
2197	2..PG031	27258	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2198	<b>2..PG031</b>	<b>27259</b>	<b>Subpleito TUMESOB01.01</b>	<b>0%</b>	<b>497 dias</b>		<b>26/04/24</b>	<b>27/04/26</b>	<b>497 dias</b>	<b>26/04/24</b>	<b>27/04/26</b>	<b>R\$1.750.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
2199	2..PG031	27260	Autorização para licitar	0%	1 dia		26/04/24	26/04/24	1 dia	26/04/24	26/04/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2200	2..PG031	27261	Autorização para início de	0%	1 dia		14/08/24	14/08/24	1 dia	14/08/24	14/08/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2201	2..PG031	27267	Execução dos Repasses	0%	355 dias		18/11/24	27/04/26	355 dias	18/11/24	27/04/26	R\$1.750.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2202	2..PG031	27268	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		27/04/26	27/04/26	0 dias	27/04/26	27/04/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2203	<b>2..PG031</b>	<b>4068</b>	<b>Pleito de Tumiritinga TUMESOE</b>	<b>33%</b>	<b>1985 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>29/05/25</b>	<b>2205 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>16/04/26</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
2204	2..PG031	27269	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2205	<b>2..PG031</b>	<b>27270</b>	<b>Subpleito TUMESOB02.01</b>	<b>0%</b>	<b>271 dias</b>		<b>26/04/24</b>	<b>29/05/25</b>	<b>491 dias</b>	<b>26/04/24</b>	<b>16/04/26</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
2206	2..PG031	27271	Autorização para licitar	0%	1 dia		26/04/24	26/04/24	1 dia	26/04/24	26/04/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2207	2..PG031	27272	Autorização para início de	0%	1 dia		28/01/25	28/01/25	1 dia	28/01/25	28/01/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2208	2..PG031	29069	Execução dos Repasses	0%	0 dias		29/05/25	29/05/25	220 dias	30/05/25	16/04/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2209	2..PG031	27279	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		29/05/25	29/05/25	0 dias	16/04/26	16/04/26	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2210	<b>2..PG031</b>	<b>31618</b>	<b>Pleito de Tumiritinga TUMESCT</b>	<b>100%</b>	<b>466 dias</b>		<b>03/12/21</b>	<b>18/10/23</b>	<b>466 dias</b>	<b>03/12/21</b>	<b>18/10/23</b>	<b>R\$1.200.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
2211	2..PG031	31619	Pleito apto	100%	1 dia		03/12/21	03/12/21	1 dia	03/12/21	03/12/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2212	<b>2..PG031</b>	<b>31620</b>	<b>Subpleito TUMESCT01.01 a</b>	<b>100%</b>	<b>459 dias</b>		<b>14/12/21</b>	<b>18/10/23</b>	<b>459 dias</b>	<b>14/12/21</b>	<b>18/10/23</b>	<b>R\$1.200.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
2213	2..PG031	31621	Autorização para início de	100%	1 dia		14/12/21	14/12/21	1 dia	14/12/21	14/12/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2214	2..PG031	33017	Autorização para início de	100%	1 dia		30/08/23	30/08/23	1 dia	30/08/23	30/08/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2215	2..PG031	31624	Execução dos Repasses	100%	1 dia		18/10/23	18/10/23	1 dia	18/10/23	18/10/23	R\$1.200.000,00	R\$858.800.572,92	0	0,14	0,14	100	100	Não
2216	2..PG031	31625	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		18/10/23	18/10/23	0 dias	18/10/23	18/10/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2217	<b>2..PG031</b>	<b>32929</b>	<b>Pleito de Tumiritinga TUMRSO</b>	<b>1%</b>	<b>393 dias</b>		<b>29/06/23</b>	<b>27/01/25</b>	<b>393 dias</b>	<b>29/06/23</b>	<b>27/01/25</b>	<b>R\$347.249,85</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
2218	2..PG031	32930	Pleito apto	100%	1 dia		29/06/23	29/06/23	1 dia	29/06/23	29/06/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2219	<b>2..PG031</b>	<b>32931</b>	<b>Subpleito TUMRSOB02.01</b>	<b>0%</b>	<b>242 dias</b>		<b>07/02/24</b>	<b>27/01/25</b>	<b>242 dias</b>	<b>07/02/24</b>	<b>27/01/25</b>	<b>R\$347.249,85</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
2220	2..PG031	32932	Autorização para licitar	0%	1 dia		07/02/24	07/02/24	1 dia	07/02/24	07/02/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2221	2..PG031	32933	Autorização para início de	0%	1 dia		09/05/24	09/05/24	1 dia	09/05/24	09/05/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2222	2..PG031	32934	Execução dos Repasses	0%	135 dias		15/07/24	27/01/25	135 dias	15/07/24	27/01/25	R\$347.249,85	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2223	2..PG031	33140	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		27/01/25	27/01/25	0 dias	27/01/25	27/01/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2224	<b>2..PG031</b>	<b>32936</b>	<b>Pleito de Tumiritinga TUMRSAE</b>	<b>6%</b>	<b>433 dias</b>		<b>29/06/23</b>	<b>27/03/25</b>	<b>397 dias</b>	<b>29/06/23</b>	<b>31/01/25</b>	<b>R\$328.467,80</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>5,48</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
2225	2..PG031	32937	Pleito apto	100%	1 dia		29/06/23	29/06/23	1 dia	29/06/23	29/06/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2226	<b>2..PG031</b>	<b>32938</b>	<b>Subpleito TUMRSAB02.01</b>	<b>4%</b>	<b>420 dias</b>		<b>18/07/23</b>	<b>27/03/25</b>	<b>384 dias</b>	<b>18/07/23</b>	<b>31/01/25</b>	<b>R\$328.467,80</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>5,48</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
2227	2..PG031	32939	Autorização para licitar	100%	1 dia		18/07/23	18/07/23	1 dia	18/07/23	18/07/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2228	2..PG031	32940	Autorização para início de	100%	1 dia		22/12/23	22/12/23	1 dia	22/12/23	22/12/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2229	2..PG031	32941	Execução dos Repasses	0%	51 dias		10/04/24	27/03/25	45 dias	07/02/24	31/01/25	R\$328.467,80	R\$858.800.572,92	0	0,01	0	5,48	0	Não
2230	2..PG031	32942	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		27/03/25	27/03/25	0 dias	31/01/25	31/01/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2231	2..PG031	25924	Saldo do valor de esgotamento	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$3.249.796,94	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2232	2..PG031	25927	Saldo do valor de resíduo sólido	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$30.382,11	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2233	2..PG031	33368	Repasso ao município de Tumiri	3%	856 dias		31/03/21	02/09/27	854 dias	31/03/21	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2234	2..PG031	28966	Repasses Tumiritinga Concluído	0%	0 dias		02/09/27	02/09/27	0 dias	02/09/27</									

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
2236	2..PG031	5778	<b>Pleito de CONDOESTE CDTRSO</b>	<b>1%</b>	<b>1631 dias</b>		<b>18/12/18</b>	<b>14/07/25</b>	<b>1631 dias</b>	<b>18/12/18</b>	<b>14/07/25</b>	<b>R\$17.000.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
2237	2..PG031	27374	Pleito apto	100%	1 dia		18/12/18	18/12/18	1 dia	18/12/18	18/12/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2238	2..PG031	27375	<b>Subpleito CDTRSOB01.01</b>	<b>0%</b>	<b>458 dias</b>		<b>06/09/23</b>	<b>14/07/25</b>	<b>458 dias</b>	<b>06/09/23</b>	<b>14/07/25</b>	<b>R\$5.250.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
2239	2..PG031	27376	Autorização para licitar	100%	1 dia		06/09/23	06/09/23	1 dia	06/09/23	06/09/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2240	2..PG031	27377	Autorização para início de	0%	1 dia		20/05/24	20/05/24	1 dia	20/05/24	20/05/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2241	2..PG031	27383	Execução dos Repasses	0%	224 dias		19/08/24	14/07/25	224 dias	19/08/24	14/07/25	R\$5.250.000,00	R\$858.800.572,92	0,010	0	0	0	0	Não
2242	2..PG031	27384	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias		14/07/25	14/07/25	0 dias	14/07/25	14/07/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2243	2..PG031	33297	<b>Subpleito CDTRSOB01.02</b>	<b>0%</b>	<b>457 dias</b>		<b>06/09/23</b>	<b>11/07/25</b>	<b>457 dias</b>	<b>06/09/23</b>	<b>11/07/25</b>	<b>R\$4.250.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
2244	2..PG031	33298	Autorização para licitar	100%	1 dia		06/09/23	06/09/23	1 dia	06/09/23	06/09/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2245	2..PG031	33299	Autorização para início de	0%	1 dia		20/05/24	20/05/24	1 dia	20/05/24	20/05/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2246	2..PG031	33300	Execução dos Repasses	0%	223 dias		19/08/24	11/07/25	223 dias	19/08/24	11/07/25	R\$4.250.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2247	2..PG031	33301	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias		11/07/25	11/07/25	0 dias	11/07/25	11/07/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2248	2..PG031	33292	<b>Subpleito CDTRSOB01.03</b>	<b>0%</b>	<b>458 dias</b>		<b>06/09/23</b>	<b>14/07/25</b>	<b>458 dias</b>	<b>06/09/23</b>	<b>14/07/25</b>	<b>R\$3.250.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
2249	2..PG031	33293	Autorização para licitar	100%	1 dia		06/09/23	06/09/23	1 dia	06/09/23	06/09/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2250	2..PG031	33294	Autorização para início de	0%	1 dia		20/05/24	20/05/24	1 dia	20/05/24	20/05/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2251	2..PG031	33295	Execução dos Repasses	0%	224 dias		19/08/24	14/07/25	224 dias	19/08/24	14/07/25	R\$3.250.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2252	2..PG031	33296	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias		14/07/25	14/07/25	0 dias	14/07/25	14/07/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2253	2..PG031	33287	<b>Subpleito CDTRSOB01.04</b>	<b>0%</b>	<b>458 dias</b>		<b>06/09/23</b>	<b>14/07/25</b>	<b>458 dias</b>	<b>06/09/23</b>	<b>14/07/25</b>	<b>R\$4.250.000,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
2254	2..PG031	33288	Autorização para licitar	100%	1 dia		06/09/23	06/09/23	1 dia	06/09/23	06/09/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2255	2..PG031	33289	Autorização para início de	0%	1 dia		20/05/24	20/05/24	1 dia	20/05/24	20/05/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2256	2..PG031	33290	Execução dos Repasses	0%	224 dias		19/08/24	14/07/25	224 dias	19/08/24	14/07/25	R\$4.250.000,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2257	2..PG031	33291	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias		14/07/25	14/07/25	0 dias	14/07/25	14/07/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2258	2..PG031	33277	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		14/07/25	14/07/25	0 dias	14/07/25	14/07/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2259	2..PG031	25080	<b>Pleito de CONDOESTE CDTRSOE</b>	<b>78%</b>	<b>1846 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>31/10/24</b>	<b>1846 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>31/10/24</b>	<b>R\$17.217.456,11</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,02</b>	<b>1,59</b>	<b>1,57</b>	<b>87,57</b>	<b>87,57</b>	<b>Não</b>
2260	2..PG031	28045	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2261	2..PG031	28046	<b>Subpleito CDTRSOB02.01</b>	<b>78%</b>	<b>1506 dias</b>		<b>16/10/18</b>	<b>31/10/24</b>	<b>1506 dias</b>	<b>16/10/18</b>	<b>31/10/24</b>	<b>R\$16.967.293,49</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,02</b>	<b>1,56</b>	<b>1,54</b>	<b>87,39</b>	<b>87,39</b>	<b>Não</b>
2262	2..PG031	28047	Autorização para licitar	100%	1 dia		16/10/18	16/10/18	1 dia	16/10/18	16/10/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2263	2..PG031	28048	Autorização para início de	100%	1 dia		16/04/20	16/04/20	1 dia	16/04/20	16/04/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2264	2..PG031	28054	Execução dos Repasses	78%	485 dias		20/12/21	31/10/24	485 dias	20/12/21	31/10/24	R\$16.967.293,49	R\$858.800.572,92	0,02	1,56	1,54	87,39	87,39	Não
2265	2..PG031	33071	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias		31/10/24	31/10/24	0 dias	31/10/24	31/10/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2266	2..PG031	33065	<b>Subpleito CDTRSOB02.02</b>	<b>100%</b>	<b>1187 dias</b>		<b>16/10/18</b>	<b>21/07/23</b>	<b>1187 dias</b>	<b>16/10/18</b>	<b>21/07/23</b>	<b>R\$250.162,62</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
2267	2..PG031	33066	Autorização para licitar	100%	1 dia		16/10/18	16/10/18	1 dia	16/10/18	16/10/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2268	2..PG031	33067	Autorização para início de	100%	1 dia		16/04/20	16/04/20	1 dia	16/04/20	16/04/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2269	2..PG031	33072	Execução dos Repasses	100%	1 dia		21/07/23	21/07/23	1 dia	21/07/23	21/07/23	R\$250.162,62	R\$858.800.572,92	0	0,03	0,03	100	100	Não
2270	2..PG031	33069	Conclusão do repasse do P	100%	0 dias		21/07/23	21/07/23	0 dias	21/07/23	21/07/23	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2271	2..PG031	28055	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		31/10/24	31/10/24	0 dias	31/10/24	31/10/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2272	2..PG031	27816	<b>Pleito de CONDOESTE CDTRSA</b>	<b>99%</b>	<b>874 dias</b>		<b>18/09/20</b>	<b>28/03/24</b>	<b>874 dias</b>	<b>18/09/20</b>	<b>28/03/24</b>	<b>R\$1.560.077,51</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>	<b>100</b>	<b>103,77</b>	<b>Não</b>
2273	2..PG031	27817	Pleito apto	100%	1 dia		18/09/20	18/09/20	1 dia	18/09/20	18/09/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2274	2..PG031	27818	<b>Subpleito CDTRSA001.01</b>	<b>100%</b>	<b>870 dias</b>		<b>24/09/20</b>	<b>28/03/24</b>	<b>870 dias</b>	<b>24/09/20</b>	<b>28/03/24</b>	<b>R\$1.560.077,51</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>	<b>100</b>	<b>103,77</b>	<b>Não</b>
2275	2..PG031	27819	Autorização para licitar	100%	1 dia		24/09/20	24/09/20	1 dia	24/09/20	24/09/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2276	2..PG031	27820	Autorização para início de	100%	1 dia		15/03/22	15/03/22	1 dia	15/03/22	15/03/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2277	2..PG031	27826	Execução dos Repasses	100%	380 dias		16/05/22	28/03/24	398 dias	16/05/22	28/03/24	R\$1.560.077,51	R\$858.800.572,92	0	0,18	0,18	100	103,77	Não
2278	2..PG031	32664	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		28/03/24	28/03/24	0 dias	28/03/24	28/03/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2279	2..PG031	32658	<b>Pleito de CONDOESTE CDTRSA</b>	<b>1%</b>	<b>682 dias</b>		<b>16/09/22</b>	<b>18/06/25</b>	<b>682 dias</b>	<b>16/09/22</b>	<b>18/06/25</b>	<b>R\$1.064.487,04</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
2280	2..PG031	32659	Pleito apto	100%	1 dia		16/09/22	16/09/22	1 dia	16/09/22	16/09/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2281	2..PG031	32660	<b>Subpleito CDTRSA002.01</b>	<b>0%</b>	<b>679 dias</b>		<b>21/09/22</b>	<b>18/06/25</b>	<b>679 dias</b>	<b>21/09/22</b>	<b>18/06/25</b>	<b>R\$1.064.487,04</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
2282	2..PG031	32661	Autorização para licitar	100%	1 dia		21/09/22	21/09/22	1 dia	21/09/22	21/09/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2283	2..PG031	32663	Autorização para início de	0%	1 dia		16/04/24	16/04/24	1 dia	16/04/24	16/04/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2284	2..PG031	32662	Execução dos Repasses	0%	230 dias		16/07/24	18/06/25	230 dias	16/07/24	18/06/25	R\$1.064.487,04	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2285	2..PG031	27827	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		18/06/25	18/06/25	0 dias	18/06/25	18/06/25	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2286	2..PG031	25931	Saldo do valor de esgotamento	0%	656 dias		15/01/25	02/09/27	656 dias	15/01/25	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2287	2..PG0																		

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
2288	2..PG031	33369	Repasse ao consórcio do CONDO	36%	1271,97 d		20/12/21	02/09/27	1289,97 d	20/12/21	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2289	2..PG031	28967	Repasses CONDOESTE	concluído:0%	0 dias		02/09/27	02/09/27	0 dias	02/09/27	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2290	2..PG031	<b>7489</b>	<b>CIMVALPI</b>	<b>99%</b>	<b>871 dias</b>		<b>25/06/19</b>	<b>22/12/22</b>	<b>871 dias</b>	<b>25/06/19</b>	<b>22/12/22</b>	<b>R\$2.357.917,48</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
2291	2..PG031	<b>7466</b>	<b>Pleito do CIMVALPI CVPRSPM0</b>	<b>100%</b>	<b>422 dias</b>		<b>25/06/19</b>	<b>05/03/21</b>	<b>422 dias</b>	<b>25/06/19</b>	<b>05/03/21</b>	<b>R\$995.984,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
2292	2..PG031	27849	Pleito apto	100%	1 dia		25/06/19	25/06/19	1 dia	25/06/19	25/06/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2293	2..PG031	<b>27850</b>	<b>Subpleito CVPRSPM01.01</b>	<b>100%</b>	<b>416 dias</b>		<b>03/07/19</b>	<b>05/03/21</b>	<b>416 dias</b>	<b>03/07/19</b>	<b>05/03/21</b>	<b>R\$995.984,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
2294	2..PG031	27851	Autorização para licitar	100%	1 dia		03/07/19	03/07/19	1 dia	03/07/19	03/07/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2295	2..PG031	27852	Autorização para início de	100%	1 dia		22/11/19	22/11/19	1 dia	22/11/19	22/11/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2296	2..PG031	27858	Execução dos Repasses	100%	34 dias		22/05/20	05/03/21	34 dias	22/05/20	05/03/21	R\$995.984,00	R\$858.800.572,92	0	0,12	0,12	100	100	Não
2297	2..PG031	27859	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		05/03/21	05/03/21	0 dias	05/03/21	05/03/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2298	2..PG031	<b>31396</b>	<b>Pleito do CIMVALPI CVPR SAB0</b>	<b>100%</b>	<b>262 dias</b>		<b>03/12/21</b>	<b>22/12/22</b>	<b>262 dias</b>	<b>03/12/21</b>	<b>22/12/22</b>	<b>R\$1.361.933,48</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
2299	2..PG031	31397	Pleito apto	100%	1 dia		03/12/21	03/12/21	1 dia	03/12/21	03/12/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2300	2..PG031	<b>31398</b>	<b>Subpleito CVPR SAB01.01</b>	<b>100%</b>	<b>255 dias</b>		<b>14/12/21</b>	<b>22/12/22</b>	<b>255 dias</b>	<b>14/12/21</b>	<b>22/12/22</b>	<b>R\$1.361.933,48</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
2301	2..PG031	31399	Autorização para licitar	100%	1 dia		14/12/21	14/12/21	1 dia	14/12/21	14/12/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2302	2..PG031	31400	Autorização para início de	100%	1 dia		06/09/22	06/09/22	1 dia	06/09/22	06/09/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2303	2..PG031	31403	Execução dos Repasses	100%	1 dia		22/12/22	22/12/22	1 dia	22/12/22	22/12/22	R\$1.361.933,48	R\$858.800.572,92	0	0,16	0,16	100	100	Não
2304	2..PG031	31404	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		22/12/22	22/12/22	0 dias	22/12/22	22/12/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2305	2..PG031	25938	Saldo do valor de esgotamento	0%	0 dias		22/12/22	22/12/22	0 dias	22/12/22	22/12/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2306	2..PG031	25941	Saldo do valor de resíduo sólido	0%	0 dias		22/12/22	22/12/22	0 dias	22/12/22	22/12/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2307	2..PG031	33370	Repasse ao consórcio do CIMVA	100%	67 dias		22/05/20	22/12/22	67 dias	22/05/20	22/12/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2308	2..PG031	28968	Repasses CIMVALPI Concluídos	0%	0 dias		22/12/22	22/12/22	0 dias	22/12/22	22/12/22	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2309	2..PG031	33163	Finalização dos Repasses aos Muni	0%	0 dias		02/09/27	02/09/27	0 dias	02/09/27	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2310	2..PG031	<b>2134</b>	<b>Processo de Apoio técnico aos municí</b>	<b>59%</b>	<b>2550 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>03/09/27</b>	<b>2550 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>03/09/27</b>	<b>R\$61.473.254,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,07</b>	<b>2,75</b>	<b>3,18</b>	<b>40,19</b>	<b>40,32</b>	<b>Não</b>
2311	2..PG031	<b>29033</b>	<b>Apoio técnico aos municípios</b>	<b>59%</b>	<b>2550 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>03/09/27</b>	<b>2550 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>03/09/27</b>	<b>R\$61.473.254,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,07</b>	<b>2,75</b>	<b>3,18</b>	<b>40,19</b>	<b>40,32</b>	<b>Não</b>
2312	2..PG031	31208	Deliberação do CIF para contrataç	100%	0 dias		27/06/17	27/06/17	0 dias	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2313	2..PG031	29034	Disponibilização de apoio técnico	63%	2287,94 d		28/06/18	02/09/27	2288 dias	28/06/18	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2314	2..PG031	<b>29035</b>	<b>Interface com área de Fundament</b>	<b>72%</b>	<b>1920 dias</b>		<b>26/06/18</b>	<b>11/03/26</b>	<b>1920 dias</b>	<b>26/06/18</b>	<b>11/03/26</b>	<b>R\$46.944.430,75</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,05</b>	<b>2,75</b>	<b>3,18</b>	<b>52,6</b>	<b>52,78</b>	<b>Não</b>
2315	2..PG031	33139	Serviços da empresa de apoio té	100%	281 dias		26/06/18	29/05/20	281 dias	26/06/18	29/05/20	R\$2.679.861,04	R\$858.800.572,92	0	0,31	0,31	100	100	Não
2316	2..PG031	29037	Contratação da empresa para aj	100%	1 dia		25/03/19	25/03/19	1 dia	25/03/19	25/03/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2317	2..PG031	29038	Serviços da empresa de apoio té	98%	1029 dias		25/03/19	31/03/25	1029 dias	25/03/19	31/03/25	R\$25.092.471,35	R\$858.800.572,92	0,03	2,43	2,86	87,72	88,06	Não
2318	2..PG031	33164	Serviços da empresa de apoio té	0%	480 dias		08/04/24	11/03/26	480 dias	08/04/24	11/03/26	R\$19.172.098,36	R\$858.800.572,92	0,02	0	0	0	0	Não
2319	2..PG031	<b>29940</b>	<b>Outras demandas</b>	<b>13%</b>	<b>2289 dias</b>		<b>28/06/18</b>	<b>03/09/27</b>	<b>2289 dias</b>	<b>28/06/18</b>	<b>03/09/27</b>	<b>R\$14.528.823,25</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0,02</b>	<b>0</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>Não</b>
2320	2..PG031	29039	Serviços de outras contratações	50%	2 dias		28/06/18	03/09/27	2 dias	28/06/18	03/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2321	2..PG031	29944	Comunicação do PG31 ( Resta U	100%	22 dias		01/09/20	01/10/20	22 dias	01/09/20	01/10/20	R\$2.139,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	100	100	Não
2322	2..PG031	29943	Custo paralização pandemia (EB	100%	66 dias		04/05/20	04/08/20	66 dias	04/05/20	04/08/20	R\$10.276,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	100	100	Não
2323	2..PG031	29941	Saldo correção IPCA para apoio	0%	606 dias		01/04/25	03/09/27	606 dias	01/04/25	03/09/27	R\$14.516.408,25	R\$858.800.572,92	0,02	0	0	0	0	Não
2324	2..PG031	<b>2528</b>	<b>Processo de Capacitação</b>	<b>90%</b>	<b>1757 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>28/06/24</b>	<b>1757 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>28/06/24</b>	<b>R\$1.669.483,99</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,18</b>	<b>0,13</b>	<b>74,82</b>	<b>74,9</b>	<b>Não</b>
2325	2..PG031	<b>29005</b>	<b>Capacitação dos municípios</b>	<b>90%</b>	<b>1757 dias</b>		<b>27/06/17</b>	<b>28/06/24</b>	<b>1757 dias</b>	<b>27/06/17</b>	<b>28/06/24</b>	<b>R\$1.669.483,99</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,18</b>	<b>0,13</b>	<b>74,82</b>	<b>74,9</b>	<b>Não</b>
2326	2..PG031	31207	Deliberação do CIF para contrataç	100%	0 dias		27/06/17	27/06/17	0 dias	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2327	2..PG031	29006	Oficinas com equipe interna e con	100%	152 dias		25/10/18	04/06/19	152 dias	25/10/18	04/06/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2328	2..PG031	29007	Oficinas com empresas de capacit	88%	372 dias		25/10/18	31/05/24	372 dias	25/10/18	31/05/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2329	2..PG031	29008	Capacitação dos municípios concl	0%	0 dias		31/05/24	31/05/24	0 dias	31/05/24	31/05/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2330	2..PG031	<b>29009</b>	<b>Interface com área de Fundament</b>	<b>100%</b>	<b>441 dias</b>		<b>06/12/18</b>	<b>14/09/20</b>	<b>441 dias</b>	<b>06/12/18</b>	<b>14/09/20</b>	<b>R\$559.485,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Não</b>
2331	2..PG031	29011	Contratação da empresa para c	100%	1 dia		06/12/18	06/12/18	1 dia	06/12/18	06/12/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2332	2..PG031	29012	1º Aditivo assinado	100%	1 dia		14/09/20	14/09/20	1 dia	14/09/20	14/09/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2333	2..PG031	29001	Serviços da empresa de logística	100%	325,61 di		06/12/18	30/03/20	325,61 di	06/12/18	30/03/20	R\$559.485,00	R\$858.800.572,92	0	0,07	0,07	100	100	Não
2334	2..PG031	29002	Contratação com empresa logis	100%	0 dias		14/09/20	14/09/20	0 dias	14/09/20	14/09/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2335	2..PG031	<b>29003</b>	<b>Interface com área de Fundament</b>	<b>55%</b>	<b>1226 dias</b>		<b>17/07/19</b>	<b>24/06/24</b>	<b>1226 dias</b>	<b>17/07/19</b>	<b>24/06/24</b>	<b>R\$1.045.598,41</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0,12</b>	<b>0,07</b>	<b>64,13</b>	<b>64,26</b>	<b>Não</b>
2336	2..PG031	28999	Contratação da empresa para c	100%	1 dia		17/07/19	17/07/19	1 dia	17/07/19	17/07/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2337	2..PG031	29000	1º Aditivo assinado	100%	0 dias		31/08/20	31/08/20	0 dias	31/08/20	31/08/20	R\$0,00	R\$85						

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
2340	2..PG031	31436	<b>Outras demandas</b>	<b>91%</b>	<b>1406 dias</b>		<b>01/11/18</b>	<b>28/06/24</b>	<b>1406 dias</b>	<b>01/11/18</b>	<b>28/06/24</b>	<b>R\$64.400,58</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,48</b>	<b>29,48</b>	<b>Não</b>
2341	2..PG031	31437	Serviços de outras contratações	100%	21 dias		03/12/18	31/12/18	21 dias	03/12/18	31/12/18	R\$832,77	R\$858.800.572,92	0	0	0	100	100	Não
2342	2..PG031	31438	Serviços de outras contratações	100%	22 dias		01/11/18	30/11/18	22 dias	01/11/18	30/11/18	R\$18.154,93	R\$858.800.572,92	0	0	0	100	100	Não
2343	2..PG031	31439	Saldo correção IPCA para capaci	0%	4 dias		25/06/24	28/06/24	4 dias	25/06/24	28/06/24	R\$45.412,88	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2344	2..PG031	31440	Processo de Capacitação conclu	0%	0 dias		28/06/24	28/06/24	0 dias	28/06/24	28/06/24	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2345	2..PG031	33156	<b>Definitividade</b>	<b>60%</b>	<b>2289 dias</b>		<b>28/06/18</b>	<b>03/09/27</b>	<b>2289 dias</b>	<b>28/06/18</b>	<b>03/09/27</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
2346	2..PG031	33162	<b>Entregas finalísticas</b>	<b>60%</b>	<b>2289 dias</b>		<b>28/06/18</b>	<b>03/09/27</b>	<b>2289 dias</b>	<b>28/06/18</b>	<b>03/09/27</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
2347	2..PG031	33159	Projeto de Repasse de Recursos aos	159%	2098 dias		21/12/18	02/09/27	2098 dias	21/12/18	02/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2348	2..PG031	33160	Processo de Apoio técnico aos munic	63%	2289 dias		28/06/18	03/09/27	2289 dias	28/06/18	03/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2349	2..PG031	33161	Processo de Capacitação	56%	1961 dias		14/10/19	03/09/27	1961 dias	14/10/19	03/09/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2350	2..PG031	2581	<b>Conclusão e Encerramento</b>	<b>97%</b>	<b>2781 dias</b>		<b>28/12/16</b>	<b>31/01/28</b>	<b>2781 dias</b>	<b>28/12/16</b>	<b>31/01/28</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
2351	2..PG031	31329	<b>Conclusão dos Itens de Cláusula</b>	<b>85%</b>	<b>2760 dias</b>		<b>28/12/16</b>	<b>31/12/27</b>	<b>2760 dias</b>	<b>28/12/16</b>	<b>31/12/27</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
2352	2..PG031	2582	<b>Cláusula 169 - Caput</b>	<b>0%</b>	<b>81 dias</b>		<b>03/09/27</b>	<b>31/12/27</b>	<b>81 dias</b>	<b>03/09/27</b>	<b>31/12/27</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
2353	2..PG031	31330	Reunir as evidências para conclusã	0%	20 dias		03/09/27	01/10/27	20 dias	03/09/27	01/10/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2354	2..PG031	31331	Enviar o book de evidências da clá	0%	20 dias		04/10/27	01/11/27	20 dias	04/10/27	01/11/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2355	2..PG031	31332	Item de cláusula concluído interna	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2356	2..PG031	31333	Executar o fluxo de conclusão do it	0%	60 dias		02/11/27	31/12/27	60 dias	02/11/27	31/12/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2357	2..PG031	31334	Item de cláusula concluído	0%	0 dias		31/12/27	31/12/27	0 dias	31/12/27	31/12/27	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2358	2..PG031	31335	<b>Cláusula 170 - 4ª Diretriz</b>	<b>100%</b>	<b>591 dias</b>		<b>05/08/19</b>	<b>17/12/21</b>	<b>591 dias</b>	<b>05/08/19</b>	<b>17/12/21</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
2359	2..PG031	31336	Reunir as evidências para conclusã	100%	10 dias		05/08/19	19/08/19	10 dias	05/08/19	19/08/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2360	2..PG031	31337	Enviar o book de evidências da clá	100%	10 dias		20/08/19	02/09/19	10 dias	20/08/19	02/09/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2361	2..PG031	31338	Item de cláusula concluído interna	100%	0 dias		17/12/21	17/12/21	0 dias	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2362	2..PG031	31339	Executar o fluxo de conclusão do it	100%	1 dia		17/12/21	17/12/21	1 dia	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2363	2..PG031	31340	Item de cláusula concluído	100%	0 dias		17/12/21	17/12/21	0 dias	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2364	2..PG031	31341	<b>Cláusula 170 - Inc I</b>	<b>100%</b>	<b>690 dias</b>		<b>28/12/16</b>	<b>02/09/19</b>	<b>690 dias</b>	<b>28/12/16</b>	<b>02/09/19</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
2365	2..PG031	31342	Reunir as evidências para conclusã	100%	10 dias		05/08/19	19/08/19	10 dias	05/08/19	19/08/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2366	2..PG031	31343	Enviar o book de evidências da clá	100%	10 dias		20/08/19	02/09/19	10 dias	20/08/19	02/09/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2367	2..PG031	31344	Item de cláusula concluído interna	100%	0 dias		28/12/16	28/12/16	0 dias	28/12/16	28/12/16	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2368	2..PG031	31345	Executar o fluxo de conclusão do it	100%	90 dias		28/12/16	27/03/17	90 dias	28/12/16	27/03/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2369	2..PG031	31346	Item de cláusula concluído	100%	0 dias		27/03/17	27/03/17	0 dias	27/03/17	27/03/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2370	2..PG031	31347	<b>Cláusula 170 - Inc II</b>	<b>100%</b>	<b>64 dias</b>		<b>12/07/17</b>	<b>09/10/17</b>	<b>64 dias</b>	<b>12/07/17</b>	<b>09/10/17</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
2371	2..PG031	31348	Reunir as evidências para conclusã	100%	10 dias		27/07/17	09/08/17	10 dias	27/07/17	09/08/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2372	2..PG031	31349	Enviar o book de evidências da clá	100%	10 dias		10/08/17	23/08/17	10 dias	10/08/17	23/08/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2373	2..PG031	31350	Item de cláusula concluído interna	100%	0 dias		12/07/17	12/07/17	0 dias	12/07/17	12/07/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2374	2..PG031	31351	Executar o fluxo de conclusão do it	100%	90 dias		12/07/17	09/10/17	90 dias	12/07/17	09/10/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2375	2..PG031	31352	Item de cláusula concluído	100%	0 dias		09/10/17	09/10/17	0 dias	09/10/17	09/10/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2376	2..PG031	31353	<b>Cláusula 170 - Inc III</b>	<b>100%</b>	<b>145 dias</b>		<b>28/08/17</b>	<b>17/03/18</b>	<b>145 dias</b>	<b>28/08/17</b>	<b>17/03/18</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
2377	2..PG031	31354	Reunir as evidências para conclusã	100%	10 dias		28/08/17	08/09/17	10 dias	28/08/17	08/09/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2378	2..PG031	31355	Enviar o book de evidências da clá	100%	10 dias		11/09/17	22/09/17	10 dias	11/09/17	22/09/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2379	2..PG031	31356	Item de cláusula concluído interna	100%	0 dias		18/12/17	18/12/17	0 dias	18/12/17	18/12/17	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2380	2..PG031	31357	Executar o fluxo de conclusão do it	100%	90 dias		18/12/17	17/03/18	90 dias	18/12/17	17/03/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2381	2..PG031	31358	Item de cláusula concluído	100%	0 dias		17/03/18	17/03/18	0 dias	17/03/18	17/03/18	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2382	2..PG031	31359	<b>Cláusula 170 - Inc IV</b>	<b>100%</b>	<b>204 dias</b>		<b>03/01/19</b>	<b>26/10/19</b>	<b>204 dias</b>	<b>03/01/19</b>	<b>26/10/19</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
2383	2..PG031	31360	Reunir as evidências para conclusã	100%	10 dias		03/01/19	16/01/19	10 dias	03/01/19	16/01/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2384	2..PG031	31361	Enviar o book de evidências da clá	100%	10 dias		17/01/19	30/01/19	10 dias	17/01/19	30/01/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2385	2..PG031	31362	Item de cláusula concluído interna	100%	0 dias		29/07/19	29/07/19	0 dias	29/07/19	29/07/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2386	2..PG031	31363	Executar o fluxo de conclusão do it	100%	90 dias		29/07/19	26/10/19	90 dias	29/07/19	26/10/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2387	2..PG031	31364	Item de cláusula concluído	100%	0 dias		26/10/19	26/10/19	0 dias	26/10/19	26/10/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2388	2..PG031	31365	<b>Cláusula 170 - Inc V</b>	<b>100%</b>	<b>153 dias</b>		<b>05/08/19</b>	<b>17/03/20</b>	<b>153 dias</b>	<b>05/08/19</b>	<b>17/03/20</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
2389	2..PG031	31366	Reunir as evidências para conclusã	100%	10 dias		05/08/19	19/08/19	10 dias	05/08/19	19/08/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2390	2..PG031	31367	Enviar o book de evidências da clá	100%	10 dias		20/08/19	02/09/19	10 dias	20/08/19	02/09/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2391	2..PG031	31368	Item de cláusula concluído interna	100%	0 dias		19/12/19	19/12/19	0 dias	19/12/19	19/12/19	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0					

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
2392	2..PG031	31369	Executar o fluxo de conclusão do item	100%	90 dias		19/12/19	17/03/20	90 dias	19/12/19	17/03/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2393	2..PG031	31370	Item de cláusula concluído	100%	0 dias		17/03/20	17/03/20	0 dias	17/03/20	17/03/20	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2394	<b>2..PG031</b>	<b>31371</b>	<b>Encerramento dos Itens de Cláusula</b>	<b>99%</b>	<b>2717 dias</b>		<b>28/03/17</b>	<b>31/01/28</b>	<b>2717 dias</b>	<b>28/03/17</b>	<b>31/01/28</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
2395	2..PG031	31372	Cláusula 169	0%	62 dias		03/11/27	31/01/28	62 dias	03/11/27	31/01/28	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2396	2..PG031	31373	Executar o fluxo de encerramento	0%	90 dias		03/11/27	31/01/28	90 dias	03/11/27	31/01/28	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2397	2..PG031	31374	Item de cláusula encerrado	0%	0 dias		31/01/28	31/01/28	0 dias	31/01/28	31/01/28	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2398	<b>2..PG031</b>	<b>31375</b>	<b>Cláusula 170 - 4ª Diretriz</b>	<b>100%</b>	<b>0 dias</b>		<b>17/12/21</b>	<b>17/12/21</b>	<b>0 dias</b>	<b>17/12/21</b>	<b>17/12/21</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
2399	2..PG031	31376	Executar o fluxo de encerramento	100%	0 dias		17/12/21	17/12/21	0 dias	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2400	2..PG031	31377	Item de cláusula encerrado	100%	0 dias		17/12/21	17/12/21	0 dias	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2401	<b>2..PG031</b>	<b>31378</b>	<b>Cláusula 170 - Inc I</b>	<b>100%</b>	<b>1197 dias</b>		<b>28/03/17</b>	<b>17/12/21</b>	<b>1197 dias</b>	<b>28/03/17</b>	<b>17/12/21</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
2402	2..PG031	31379	Executar o fluxo de encerramento	100%	1726 dias		28/03/17	17/12/21	1726 dias	28/03/17	17/12/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2403	2..PG031	31380	Item de cláusula encerrado	100%	0 dias		17/12/21	17/12/21	0 dias	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2404	2..PG031	31381	Cláusula 170 - Inc II	100%	1057 dias		10/10/17	17/12/21	1057 dias	10/10/17	17/12/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2405	2..PG031	31382	Executar o fluxo de encerramento	100%	1530 dias		10/10/17	17/12/21	1530 dias	10/10/17	17/12/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2406	2..PG031	31383	Item de cláusula encerrado	100%	0 dias		17/12/21	17/12/21	0 dias	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2407	<b>2..PG031</b>	<b>31384</b>	<b>Cláusula 170 - Inc III</b>	<b>100%</b>	<b>943 dias</b>		<b>18/03/18</b>	<b>17/12/21</b>	<b>943 dias</b>	<b>18/03/18</b>	<b>17/12/21</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
2408	2..PG031	31385	Executar o fluxo de encerramento	100%	1371 dias		18/03/18	17/12/21	1371 dias	18/03/18	17/12/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2409	2..PG031	31386	Item de cláusula encerrado	100%	0 dias		17/12/21	17/12/21	0 dias	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2410	<b>2..PG031</b>	<b>31387</b>	<b>Cláusula 170 - Inc IV</b>	<b>100%</b>	<b>532 dias</b>		<b>27/10/19</b>	<b>17/12/21</b>	<b>532 dias</b>	<b>27/10/19</b>	<b>17/12/21</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
2411	2..PG031	31388	Executar o fluxo de encerramento	100%	783 dias		27/10/19	17/12/21	783 dias	27/10/19	17/12/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2412	2..PG031	31389	Item de cláusula encerrado	100%	0 dias		17/12/21	17/12/21	0 dias	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2413	<b>2..PG031</b>	<b>31390</b>	<b>Cláusula 170 - Inc V</b>	<b>100%</b>	<b>438 dias</b>		<b>18/03/20</b>	<b>17/12/21</b>	<b>438 dias</b>	<b>18/03/20</b>	<b>17/12/21</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
2414	2..PG031	31391	Executar o fluxo de encerramento	100%	640 dias		18/03/20	17/12/21	640 dias	18/03/20	17/12/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2415	2..PG031	31392	Item de cláusula encerrado	100%	0 dias		17/12/21	17/12/21	0 dias	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não
2416	<b>2..PG031</b>	<b>31393</b>	<b>Encerramento do Programa</b>	<b>0%</b>	<b>0 dias</b>		<b>31/01/28</b>	<b>31/01/28</b>	<b>0 dias</b>	<b>31/01/28</b>	<b>31/01/28</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$858.800.572,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Não</b>
2417	2..PG031	31395	Encerramento do programa	0%	0 dias		31/01/28	31/01/28	0 dias	31/01/28	31/01/28	R\$0,00	R\$858.800.572,92	0	0	0	0	0	Não