

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028			
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
0	PG032 - Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água	15/01/16	24/06/28																												
2	Relacionamentos do Programa	12/09/16	26/01/28																												
74	Decisões Judiciais	23/03/20	18/06/25																												
75	Eixo 9 - Item 1.2 (ACP)	23/03/20	01/10/24																												
77	Emissão Laudo Perito	15/09/21	27/07/23																												
78	Resplendor	15/09/21	15/09/21																												
79	Galileia	20/09/21	20/09/21																												
80	Governador Valadares - Sede	17/12/21	17/12/21																												
82	Linhares - Sede	01/02/22	01/02/22																												
83	Periquito - Pedra Corrida	01/02/22	01/02/22																												
84	Itueta	11/03/22	11/03/22																												
86	Belo Oriente - Cachoeira Escura	15/03/22	15/03/22																												
87	Marilândia - Boninsegna	03/10/22	03/10/22																												
88	Governador Valadares - São Vítor	30/03/22	30/03/22																												
89	Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce	04/07/22	04/07/22																												
90	Tumiritinga - Sede	19/12/22	19/12/22																												
91	Santana do Paraíso - Ipaba do Paraíso	24/10/22	24/10/22																												
92	Barra Longa - Gesteira	29/07/22	29/07/22																												
93	Fernandes Tourinho - Senhora da Penha	09/11/22	09/11/22																												
95	Alpercata	30/06/23	30/06/23																												
96	Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce	13/07/22	13/07/22																												
97	Baixo Guandu - Sede	13/07/22	13/07/22																												
98	Baixo Guandu - Mascarenhas	16/09/22	16/09/22																												
100	Linhares - Regência	29/03/22	29/03/22																												
101	Mariana - Camargos	29/11/22	29/11/22																												
102	Mariana - Pedras	06/12/22	06/12/22																												
103	Barra Longa - Barreto	27/07/23	27/07/23																												
104	Colatina	12/05/23	12/05/23																												
105	Linhares - Povoação	15/05/23	15/05/23																												
107	Decisão do Juízo para a Retomada das Atividades / Audiência de Conciliação	30/08/23	01/10/24																												
<i>108</i>	<i>Decisão do Judicial - Programa 32</i>	<i>30/08/23</i>	<i>30/08/23</i>																												
109	Resplendor	06/02/24	06/02/24																												
110	Galileia	05/02/24	05/02/24																												
111	Governador Valadares	19/10/23	19/10/23																												
113	Linhares - Sede	25/06/24	25/06/24																												
114	Periquito - Pedra Corrida	07/02/24	07/02/24																												
115	Belo Oriente - Cachoeira Escura	18/07/24	18/07/24																												
116	Marilândia - Boninsegna	05/02/24	05/02/24																												
118	Governador Valadares - São Vítor	19/07/24	19/07/24																												
119	Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce	06/02/24	06/02/24																												

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
120	Tumiritinga - Sede	05/02/24	05/02/24																										
121	Santana do Paraíso - Ipaba do Paraíso	18/07/24	18/07/24																										
123	Barra Longa - Gesteira	16/07/24	16/07/24																										
124	Fernandes Tourinho - Senhora da Penha	19/07/24	19/07/24																										
126	Alpercata	18/07/24	18/07/24																										
128	Itueta	07/02/24	07/02/24																										
129	Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce	21/06/24	21/06/24																										
131	Baixo Guandu - Sede	17/07/24	17/07/24																										
132	Baixo Guandu - Mascarenhas	17/07/24	17/07/24																										
133	Linhares - Regência	25/06/24	25/06/24																										
134	Mariana - Camargos	26/06/24	26/06/24																										
135	Mariana - Pedras	26/06/24	26/06/24																										
137	Barra Longa - Barreto	16/07/24	16/07/24																										
138	Colatina	28/11/23	28/11/23																										
139	Linhares - Povoação	25/06/24	25/06/24																										
193	Execução	15/01/16	12/01/28																										
194	Adutora GV	15/01/16	31/10/23																										
195	Governador Valadares - Adutora GV	15/01/16	31/10/23																										
198	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	15/01/16	31/10/23																										
199	Captação Alternativa - Adutora Rio Corrente (900l/s)	15/01/16	02/03/23																										
210	Execução	02/03/18	02/03/23																										
211	Execução das Obras - Adutora GV	02/03/18	02/03/23																										
213	Comissionamento	25/11/22	02/03/23																										
214	Operação Assistida do Sistema	03/03/23	31/10/23																										
215	Captações - Item 1 Eixo 9 (ACP)	02/03/16	10/09/27																										
221	Mariana - Camargos	01/02/18	29/07/27																										
263	MELHORIAS DE ETA	18/11/19	13/05/21																										
264	Captação Principal - Nascente e Tratamento	18/11/19	13/05/21																										
265	Engenharia - Nascente e Tratamento	18/11/19	13/05/21																										
275	Mariana - Pedras	02/01/18	08/06/27																										
278	Instrumento Particular de Definição de Escopo	02/07/24	14/08/24																										
279	Reunião de Alinhamento do Empreendimento	02/07/24	02/07/24																										
280	Elaboração do Instrumento de Definição	03/07/24	09/07/24																										
281	Validação pelo Jurídico FR	19/07/24	19/07/24																										
283	Audiência de Conciliação	23/07/24	23/07/24																										
284	Protocolo junto a Operadora	24/07/24	24/07/24																										
285	Análise e Validação da Operadora	25/07/24	14/08/24																										
286	Análise e Validação do Município	25/07/24	14/08/24																										
288	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA / MELHORIAS DE ETA / CAPTAÇÃO PRINC	02/01/18	08/06/27																										
300	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA - POÇO PROFUNDO	22/11/18	15/05/26																										
309	Fundiário	22/11/18	06/02/19																										

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
396	Fundiário	23/07/18	30/11/18																										
402	Captação Alternativa e Melhorias ETA - Etapa 2	23/01/20	30/11/23																										
410	Fundiário	14/11/22	28/09/23																										
412	Suprimentos	03/04/23	13/04/23																										
414	Execução	02/05/23	27/10/23																										
417	Comissionamento	30/10/23	30/11/23																										
419	Operação Assistida do Sistema - Vandalizado	01/12/23	21/12/23																										
420	Aguardando decisão Judicial	22/12/23	11/09/24																										
423	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL	11/07/18	27/06/19																										
424	Rede de Distribuição de Água - Etapa 1 (Descontinuidade)	11/07/18	27/06/19																										
425	Engenharia	11/07/18	27/06/19																										
429	Belo Oriente - Cachoeira Escura	03/10/16	03/06/27																										
432	Assinatura do Termo de Compromisso	06/06/22	08/11/23																										
433	Reunião de Alinhamento do Empreendimento - Operador	06/06/22	06/06/22																										
434	Elaboração do Termo	15/07/22	09/08/22																										
435	Validação pelo Jurídico FR	10/08/22	10/08/22																										
436	Protocolo junto a Operadora	12/08/22	16/08/22																										
437	Protocolo junto da Operadora (RV01)	08/12/22	08/12/22																										
438	Protocolo junto da Operadora (RV02)	31/01/23	31/01/23																										
439	Protocolo junto ao Município	11/08/22	11/08/22																										
440	Protocolo junto ao Município (RV01)	08/12/22	08/12/22																										
441	Análise e Validação da Operadora	10/02/23	22/08/23																										
442	Análise e Validação do Município	10/02/23	29/06/23																										
443	Termo assinado ou comentado	23/08/23	23/08/23																										
444	Atendimento aos comentários	23/08/23	23/08/23																										
445	Validação dos Comentários_Operadora e Município	24/08/23	07/11/23																										
446	Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso	08/11/23	08/11/23																										
451	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	01/01/17	18/01/27																										
454	Teste de Vazão e de Qualidade da Água - 2 Poços	11/04/22	10/05/22																										
455	Captação Alternativa - Poço ETA	04/01/18	03/09/19																										
456	Engenharia	04/01/18	31/07/18																										
460	Fundiário	23/03/18	29/05/18																										
462	Licenciamento	16/01/18	21/01/19																										
464	Execução	03/04/19	01/08/19																										
467	Comissionamento	02/08/19	03/09/19																										
484	Captação Alternativa - 04 poços profundos, adução, tratamento e elevatórias	02/07/21	22/12/25																										
494	Fundiário	02/07/21	11/10/24																										
497	Licenciamento	10/03/22	14/10/24																										
500	Suprimentos	02/05/23	26/02/24																										
504	Execução	09/09/24	19/11/25																										

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
2037	Suprimentos	03/08/22	29/03/23																										
2040	Execução (Obras)	03/04/23	28/05/24																										
2043	Comissionamento	29/05/24	28/06/24																										
2086	UTR	29/11/19	18/01/27																										
2087	UTR - ETA Senhora Aparecida	22/04/20	08/10/26																										
2101	Fundiário	05/03/24	07/01/25																										
2106	Suprimentos	14/05/25	13/11/25																										
2109	Execução	14/11/25	08/09/26																										
2112	Comissionamento	09/09/26	08/10/26																										
2114	Operação Assistida do Sistema	09/10/26	15/01/27																										
2116	UTR - ETA Marista	22/04/20	09/10/26																										
2130	Fundiário	05/03/24	07/01/25																										
2135	Licenciamento	15/01/25	28/07/25																										
2137	Suprimentos	15/05/25	14/11/25																										
2140	Execução	17/11/25	09/09/26																										
2143	Comissionamento	10/09/26	09/10/26																										
2145	Operação Assistida do Sistema	13/10/26	18/01/27																										
2147	UTR - ETA Colúmbia	29/11/19	18/03/26																										
2160	Suprimentos	11/10/24	25/04/25																										
2163	Execução	28/04/25	11/02/26																										
2166	Comissionamento	12/02/26	18/03/26																										
2168	Operação Assistida do Sistema	19/03/26	24/06/26																										
2170	Marilândia - Boninsegna	02/01/18	13/03/26																										
2173	Assinatura do Termo de Compromisso	23/02/22	14/06/22																										
2174	Reunião de Alinhamento do Empreendimento	04/03/22	04/03/22																										
2175	Elaboração do Termo	23/02/22	04/03/22																										
2176	Validação pelo Jurídico FR	04/03/22	04/03/22																										
2177	Protocolo junto a Operadora	18/03/22	19/05/22																										
2178	Análise e Validação da Operadora	29/04/22	19/05/22																										
2179	Análise e Validação do Município	29/04/22	19/05/22																										
2180	Termo assinado ou comentado	20/05/22	14/06/22																										
2181	Atendimento aos comentários	06/06/22	14/06/22																										
2182	Validação dos Comentários_Operadora e Município	30/05/22	14/06/22																										
2183	<i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>	14/06/22	14/06/22																										
2184	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	02/01/18	13/03/26																										
2186	Perfuração de Poço Profundo	01/02/22	03/02/22																										
2187	Teste de Vazão e Qualidade da Água	24/03/22	27/04/22																										
2188	Captação Alternativa - Poço Profundo	12/01/22	01/02/24																										
2194	Fundiários	13/10/22	13/10/22																										
2196	Licenciamento	15/06/22	14/03/23																										
2198	Execução	06/09/22	20/09/23																										

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
2202	Comissionamento	17/08/23	01/02/24																										
2204	Operação Assistida do Sistema	15/02/24	14/05/24																										
2205	Monitoramento	29/05/25	13/03/26																										
2208	Melhoria ETA e Captação Principal	03/12/18	27/04/20																										
2214	Fundiário	07/11/19	13/01/20																										
2225	Linhares - Sede	01/07/16	17/02/27																										
2228	Assinatura do Termo de Compromisso	03/01/22	25/10/23																										
2229	Reunião de Alinhamento do Empreendimento	03/01/22	03/01/22																										
2230	Elaboração do Termo	08/09/22	14/09/22																										
2231	Validação pelo Jurídico FR	15/09/22	15/09/22																										
2232	Protocolo junto a Operadora	16/09/22	16/09/22																										
2233	Análise e emissão de comentários da Operadora	02/02/23	20/06/23																										
2234	Elaboração do novo Termo de Compromisso	21/06/23	15/09/23																										
2235	Validação pelo Jurídico FR	18/09/23	25/09/23																										
2236	Análise Sem Retorno da Operadora	26/09/23	25/10/23																										
2237	Análise Sem Retorno do Município	26/09/23	25/10/23																										
2238	Declaração de Escopo	26/06/24	11/09/24																										
2239	Audiência de Conciliação ou Reunião de Definição do Escopo	26/06/24	26/06/24																										
2240	Elaboração da declaração de escopo	01/07/24	22/07/24																										
2241	Assinatura do Operador do Sistema - SAAE Linhares	23/07/24	11/09/24																										
2242	Assinatura do Município de Linhares	23/07/24	11/09/24																										
2243	<i>Disponibilização da Declaração de Escopo para a Perícia</i>	<i>11/09/24</i>	<i>11/09/24</i>																										
2244	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	01/09/16	18/11/25																										
2245	Captação Alternativa Lagoa Nova	01/09/16	14/07/17																										
2246	Execução	01/09/16	14/07/17																										
2248	Captação Alternativa - Adequação do Sistema de Captação	26/11/18	17/03/20																										
2249	Engenharia	26/11/18	29/08/19																										
2253	Execução	14/02/20	17/03/20																										
2255	Captação Alternativa - Ajustes Gerais	07/06/18	17/12/24																										
2256	Engenharia - Melhoria no Acesso	07/06/18	29/11/19																										
2261	Engenharia - Estudo Alimentação Elétrica p/ Bombas Captação	30/07/18	04/12/18																										
2264	Engenharia - Adequações do Acesso a Lagoa Nova	24/03/20	29/04/21																										
2272	Engenharia - Estudo de alternativas escada metálica	28/07/21	24/03/22																										
2275	Engenharia - Lagoa Nova (Diagnóstico)	03/12/21	09/02/22																										
2278	Engenharia - As built laudo pericia	21/01/22	13/05/22																										
2281	Engenharia - Visita técnica As built	24/01/22	04/04/22																										
2284	Engenharia - Restabelecimento do Sist. Captação	11/04/22	10/11/22																										
2289	Engenharia - Escada de Acesso Capt. Balsa	31/03/22	07/10/22																										
2295	Licenciamento	26/09/22	21/03/23																										
2297	Suprimentos	25/11/22	05/12/22																										
2299	Execução	09/03/23	25/09/24																										

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
2514	Minuta do Termo de Compromisso para validação pelo jurídico	11/07/23	22/08/23																										
2515	Análise Sem Retorno da Operadora	23/08/23	25/10/23																										
2516	Análise Sem Retorno do Município	23/08/23	25/10/23																										
2517	Declaração de Escopo	13/12/23	07/03/25																										
2519	Audiência de Conciliação ou Reunião de Definição do Escopo	25/06/24	25/06/24																										
2520	Elaboração da Declaração de Escopo	13/11/24	02/12/24																										
2521	Assinatura do Operador do Sistema - SAAE Linhares	03/12/24	19/12/24																										
2522	Assinatura do Município de Linhares	03/12/24	19/12/24																										
2523	Disponibilização da Declaração de Escopo para a Perícia	07/03/25	07/03/25																										
2524	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	27/03/17	24/08/21																										
2526	Captação Alternativa - Novo Poço	04/05/20	15/04/21																										
2527	Engenharia	04/05/20	15/04/21																										
2531	Captação Alternativa - Estudo De Concepção	15/04/21	24/08/21																										
2532	Engenharia	15/04/21	24/08/21																										
2534	_MELHORIAS DE ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL	23/03/18	15/07/27																										
2535	Melhoria ETA - Validação Do Desempenho	03/12/18	22/04/25																										
2536	Engenharia	03/12/18	21/12/18																										
2539	Engenharia - Adequação de Projeto para atendimento Laudo -	12/04/22	04/01/24																										
2551	Captação Principal - rio Doce	23/03/18	12/04/27																										
2552	Engenharia - Cap. Principal e Adução 14 km - Rio Doce (15 L/s)	23/03/18	08/06/20																										
2558	Engenharia - Cap. Principal e Adução 200 m - Rio Doce (15 L/s)	10/03/22	29/07/22																										
2577	Fundiário	15/07/25	26/08/25																										
2579	Licenciamento	27/08/25	19/02/26																										
2581	Suprimentos	11/02/26	20/08/26																										
2584	Execução	11/02/19	10/03/27																										
2588	Comissionamento	11/03/27	12/04/27																										
2590	Operação Assistida do Sistema	13/04/27	15/07/27																										
2754	Captações - Ribeirinhos Item 2 Eixo 9 (ACP)	02/01/18	12/01/28																										
2755	Território I: Municípios de Mariana (MG), Barra Longa (MG), Rio Doce	23/03/18	06/01/25																										
2756	Mariana - Ponte do Gama	23/03/18	06/01/25																										
2759	Assinatura do Termo de Compromisso	05/07/22	20/03/23																										
2760	Reunião de Alinhamento do Empreendimento - SAAE	05/07/22	05/07/22																										
2761	Reunião de Alinhamento do Empreendimento - Comunidade	19/09/22	19/09/22																										
2762	Elaboração do Termo de Compromisso	13/07/22	26/07/22																										
2763	Validação pelo Juridico FR	27/07/22	11/08/22																										
2764	Protocolo junto ao Município/SAAE	08/11/22	08/11/22																										
2765	Análise e Validação do Município/SAAE	09/11/22	29/11/22																										
2766	Protocolo junto ao Operador - Comunidade	08/11/22	08/11/22																										
2767	Análise e Validação do Operador - Comunidade	09/11/22	15/12/22																										
2768	Atendimento aos comentários - Município/SAAE/Operador (Cor	16/12/22	26/12/22																										
2769	Validação dos Comentarios_Operadora e Município	29/12/22	01/02/23																										

