

Id	Nome da tarefa	% Realizada	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Início da Linha de Base1	Término da Linha de Base1	Início real	Término real
1	Cronograma das Manutenções - Serviços especializados de recuperação ambiental, manutenção de bioengenharia e infraestrutura	90,5%	941,5 dias	15/02/22	29/12/23	ND	ND	02/02/21	ND
2	4ª FASE (Chuvus do período de 2020 à 2021 com demandas de manutenção)	100,0%	800,75 dias	15/02/22	31/08/23	ND	ND	02/02/21	23/11/23
14	Município Barra Longa	100,0%	750,13 dias	15/02/22	27/07/23	ND	ND	02/02/21	15/09/23
15	Trecho 09	100,0%	375,13 dias	15/02/22	27/07/23	ND	ND	22/05/22	13/09/23
20	OS003 - E080 - SANDRA CRISTINA MARTINS CARNEIRO/TG54B - F4-003-ID320 - IMPEDIDA	99,0%	20 dias	03/07/23	27/07/23	ND	ND	ND	ND
17	OS007 - E058 - GERALDO ADAO DE CASTRO - F4-007-ID308	100,0%	236,63 dias	16/09/22	26/09/22	ND	ND	22/05/22	16/03/23
21	OS011 - D089_1 - HAMILTON PEREIRA BARRETO - F4-011-ID321 - IMPEDIDA	0,0%	20 dias	ND	ND	ND	ND	ND	ND
16	OS015 - E076_11 - AMBIÊNCIA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL LTDA/TG48 - F4-015-ID312 - IMPEDIDA	0,0%	20 dias	03/07/23	27/07/23	ND	ND	ND	ND
22	OS019 - E073 - JOSE MARIA COELHO XAVIER - F4-019-ID314	100,0%	18,75 dias	03/07/23	13/07/23	ND	ND	10/07/23	01/08/23
23	OS023 - E043 - CARLOS LEAL BARBOSA / BUCAO - F4-023-ID325	100,0%	5,5 dias	01/06/23	07/06/23	ND	ND	10/07/23	14/07/23
25	OS045 - E075 - MAURICIO MACHADO GOMES/TG49-D - F4-045-ID316	100,0%	9,88 dias	15/02/22	24/02/22	ND	ND	31/08/23	13/09/23
18	OS045 - E076_9 - MAURICIO MACHADO GOMES - F4-045-ID315	100,0%	9,88 dias	15/02/22	24/02/22	ND	ND	31/08/23	13/09/23
19	OS045 - E076_9 - MAURICIO MACHADO GOMES/MARGEM - F4-045-ID318	100,0%	9,88 dias	15/02/22	01/04/22	ND	ND	31/08/23	13/09/23
24	OS045 - E076_9 - MAURICIO MACHADO GOMES/TG49-F - F4-045-ID317	100,0%	9,88 dias	15/02/22	18/03/22	ND	ND	31/08/23	13/09/23
26	Trecho 10	100,0%	750,13 dias	22/06/22	22/06/22	ND	ND	02/02/21	15/09/23
27	OS029 - D090 - HAMILTON PEREIRA BARRETO - F4-029-ID322	100,0%	3,38 dias	22/06/22	22/06/22	ND	ND	13/09/23	15/09/23
28	OS031 - D093 - HAMILTON PEREIRA BARRETO - F4-031-ID323	100,0%	208 dias	22/06/22	22/06/22	ND	ND	02/02/21	22/10/21
3	Município Mariana	100,0%	157,25 dias	23/06/23	31/08/23	ND	ND	02/05/23	23/11/23
4	Trecho 06 e 07	100,0%	93,5 dias	23/06/23	13/07/23	ND	ND	02/05/23	29/08/23
5	OS005 - B16 - SAMARCO MINERACAO S.A/FAZENDA PITEIRO 1° QUINHÃO - F4-005-ID290 - IMPEDIDA	0,0%	16 dias	ND	ND	ND	ND	ND	ND
6	OS009 - B11 - SAMARCO MINERACAO S.A/FAZENDA CRUZ DAS ALMAS - F4-009-ID291	100,0%	93,5 dias	23/06/23	29/06/23	ND	ND	02/05/23	29/08/23
7	OS013 - B11 - SAMARCO MINERACAO S.A/FAZENDA CRUZ DAS ALMAS - F4-013-ID292	100,0%	93,5 dias	30/06/23	06/07/23	ND	ND	02/05/23	29/08/23
8	OS017 - B11 - SAMARCO MINERACAO S.A/FAZENDA CRUZ DAS ALMAS - F4-017-ID293 - IMPEDIDA	0,0%	16 dias	ND	ND	ND	ND	ND	ND
9	OS021 - B11 - SAMARCO MINERACAO S.A/FAZENDA CRUZ DAS ALMAS - F4-021-ID294	100,0%	93,5 dias	07/07/23	13/07/23	ND	ND	02/05/23	29/08/23
10	Trecho 09	100,0%	53,88 dias	04/08/23	31/08/23	ND	ND	13/09/23	23/11/23
13	OS001 - E041 - OSVALDO ARLINDO DOS SANTOS / SITIO AGUAS CLARAS - F4-001-ID305	100,0%	44 dias	18/08/23	31/08/23	ND	ND	26/09/23	23/11/23
11	OS025 - E032 - VERA REGINA CERCEAU - F4-025-ID303 - IMPEDIDA	0,0%	16,22 dias	ND	ND	ND	ND	ND	ND
12	OS029 - E024 - JOSE CELESTINO DE JESUS - F4-029-ID304	100,0%	3,25 dias	04/08/23	17/08/23	ND	ND	13/09/23	15/09/23
29	5ª FASE (Chuvus do período de 2021 a 2022 com demandas de manutenção)	95,3%	676,38 dias	01/11/22	21/12/23	ND	ND	05/01/22	ND
52	Município de Barra Longa	94,4%	414,63 dias	01/11/22	17/11/23	ND	ND	05/12/22	ND
53	Trecho 09	92,9%	390,38 dias	16/02/23	17/11/23	ND	ND	04/01/23	ND
74	OS022 - E076_1 - MAURICIO MACHADO GOMES - F5-022-ID466/469	100,0%	5,5 dias	16/02/23	20/02/23	ND	ND	04/01/23	10/01/23
73	OS024 - E081 - LUIZ HUMBERTO MOL CARNEIRO/TG56 - F5-024-ID539/540	100,0%	42,75 dias	24/08/23	20/09/23	ND	ND	06/10/23	04/12/23
68	OS026 - E076_2 - ANDRE MACHADO GOMES - F5-026-ID490/491 - IMPEDIDA	0,0%	20 dias	25/08/23	21/09/23	ND	ND	ND	ND
72	OS028 - E079 - ANTONIO VALLE - F5-028-ID523/524	100,0%	3,38 dias	21/07/23	27/07/23	ND	ND	07/08/23	09/08/23
69	OS030 - E076_3 - AMBIENCIA AGROPECUARIA SUSTENTAVEL LTDA - F5-030-ID482/483/484 - IMPEDIDA	0,0%	15 dias	27/10/23	17/11/23	ND	ND	ND	ND
71	OS032 - E077 - DARCI HUMBERTO DE CASTRO - F5-032-ID496	100,0%	46,13 dias	03/07/23	20/07/23	ND	ND	07/07/23	02/09/23
70	OS034 - E076_9 - AMBIENCIA AGROPECUARIA SUSTENTAVEL LTDA - F5-034-ID492/493 - IMPEDIDA	0,0%	10 dias	20/10/23	03/11/23	ND	ND	ND	ND
58	OS036 - D090_1 - CIDNEY MAGALHAES GOMES / FAZENDA PONTE QUIINDUMBA - F5-036-ID507	100,0%	49,38 dias	20/07/23	02/08/23	ND	ND	04/08/23	06/10/23
67	OS038 - E075 - MAURÍCIO MACHADO GOMES - F5-038-ID480/485 - IMPEDIDA	0,0%	20 dias	24/08/23	20/09/23	ND	ND	ND	ND
57	OS040 - D090 - HAMILTON PEREIRA BARRETO TC03A - F5-040-ID561 - IMPEDIDA	0,0%	25 dias	ND	ND	ND	ND	ND	ND
66	OS042 - E074 - RAFAEL ARCANJO ROLA - F5-042-ID479	100,0%	34,13 dias	11/08/23	24/08/23	ND	ND	09/08/23	21/09/23
56	OS044 - D076 - JOSE EDMUNDO GONCALVES LANA - F5-044-ID520	100,0%	3,38 dias	14/07/23	20/07/23	ND	ND	07/08/23	09/08/23
65	OS046 - E070_1 - CLÉRCIO JOSÉ GOMES/TG49C - F5-046-ID461	100,0%	30,75 dias	28/07/23	10/08/23	ND	ND	21/07/23	29/08/23

Id	Nome da tarefa	% Realizada	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Início da Linha de Base1	Término da Linha de Base1	Início real	Término real
55	OS048 - D072 - MANOEL CORNELIO COTA - F5-048-ID445/447 - IMPEDIDA	0,0%	10 dias	14/07/23	27/07/23	ND	ND	ND	ND
64	OS050 - E068 - JOEL JOSE DE CASTRO - F5-050-ID702	100,0%	17,63 dias	21/09/23	18/10/23	ND	ND	10/01/24	31/01/24
54	OS052 - D067 - JOSE JOÃO MADALENA/TG44 - F5-052-ID417	100,0%	18,75 dias	18/08/23	24/08/23	ND	ND	19/06/23	11/07/23
63	OS054 - E061 - ZILMAR MARCELO COTA/FAZENDA MOINHO E MANDIOCA/TG47 - F5-054-ID439/449	100,0%	1,13 dias	04/08/23	10/08/23	ND	ND	26/07/23	26/07/23
62	OS058 - E060_1 - MARIA ROMUALDO CORA E OUTROS - F5-058-ID441	100,0%	79,25 dias	11/08/23	17/08/23	ND	ND	10/01/23	19/04/23
59	OS059 - D091_1 - HELI FERREIRA LANA / SITIO DA CAPELA - F5-059-ID564	100,0%	3,25 dias	28/07/23	03/08/23	ND	ND	17/05/23	19/05/23
61	OS062 - E058 - GERALDO ADÃO DE CASTRO - F5-062-ID424	0,0%	23,13 dias	11/09/23	21/09/23	02/05/24	31/05/24	ND	ND
60	OS066 - D139/D077 - MAURICIO MACHADO GOMES - F5-066-ID521/522 - Autorizada Excepcionalmente Negociação em andamento.	100,0%	16,5 dias	28/07/23	23/08/23	ND	ND	04/08/23	24/08/23
75	Trecho 10	100,0%	308 dias	01/11/22	05/10/23	ND	ND	05/12/22	10/01/24
80	OS008 - E081 - LUIZ HUMBERTO MOL CARNEIRO/TG55 - F5-008-ID716	100,0%	23,13 dias	01/11/22	07/03/23	ND	ND	05/12/22	02/01/23
77	OS012 - E079 - ANTONIO VALLE/TG53A - F5-012-ID715	100,0%	100,13 dias	07/03/23	12/04/23	ND	ND	16/01/23	22/05/23
76	OS014 - NA - MARCO AURELIO PEREIRA BARRETO - F5-014-ID718	100,0%	73,75 dias	16/01/23	16/02/23	ND	ND	13/02/23	16/05/23
79	OS016 - E078 - MAURÍCIO MACHADO GOMES/TG50 - F5-016-ID714 - IMPEDIDA	0,0%	20 dias	28/07/23	23/08/23	ND	ND	ND	ND
81	OS018 - E071 - CLEVIO JOAO GOMES/TG49B - F5-018-ID717	100,0%	124,25 dias	22/09/23	05/10/23	ND	ND	27/07/23	10/01/24
78	OS020 - E092 - EMANOEL PEREIRA BARRETO - F5-020-ID635 - IMPEDIDA	0,0%	10 dias	05/09/23	19/09/23	ND	ND	ND	ND
30	Município de Mariana	100,0%	562 dias	16/05/23	21/12/23	ND	ND	05/01/22	29/12/23
31	Trecho 08	100,0%	13,25 dias	30/06/23	14/07/23	ND	ND	01/11/22	16/11/22
32	OS055 - E007 - SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA - F4-055-ID104	100,0%	13,25 dias	30/06/23	14/07/23	ND	ND	01/11/22	16/11/22
33	Trecho 09	100,0%	562 dias	16/05/23	21/12/23	ND	ND	05/01/22	29/12/23
41	OS027 - E042 - FRANCISCO DE OLIVEIRA MIRANDA - F5-027-ID369	100,0%	5,5 dias	20/11/23	30/11/23	ND	ND	28/09/23	04/10/23
36	OS031 - E038 - NAZARENO QUIRINO - F5-031-ID664	100,0%	3,25 dias	16/05/23	30/05/23	ND	ND	18/05/23	22/05/23
42	OS033 - E024 - JOSE CELESTINO DE JESUS - F5-033-ID292	100,0%	14,38 dias	09/06/23	15/06/23	ND	ND	18/07/23	03/08/23
43	OS035 - E029 - CONSTANCIA DAS GRACAS DE SALES - F5-035-ID310	100,0%	38,5 dias	18/09/23	28/09/23	ND	ND	18/10/23	08/12/23
44	OS037 - E023 - SEBASTIAO CELESTINO ARCANJO - F5-037-ID287/288/291/668/674 - IMPEDIDA	0,0%	10 dias	01/09/23	15/09/23	ND	ND	ND	ND
45	OS039 - E055 - JOSE VICENTE FORTUNATO/ FAZENDA CAPINA BURACADA DO GALINHEIRO - F5-039-ID409/410	100,0%	8,75 dias	25/08/23	08/09/23	ND	ND	18/08/23	29/08/23
46	OS041 - E021 - JOSE LUIZ EUZEBIO DA COSTA - F5-041-ID267	100,0%	27,5 dias	01/12/23	21/12/23	ND	ND	31/08/23	05/10/23
37	OS043 - D052 - JOSE ALVES TORRES - F5-043-ID373	100,0%	46,25 dias	12/07/23	20/07/23	ND	ND	05/01/22	03/03/22
47	OS045 - E017 - GERALDO ALFENAS TAVARES - F5-045-ID271	100,0%	9,88 dias	13/11/23	11/12/23	ND	ND	31/08/23	13/09/23
48	OS047 - D043 - WALTER ELIAS CERCEAU/TG40A - F5-047-ID713	100,0%	30,75 dias	03/11/23	17/11/23	ND	ND	18/10/23	28/11/23
49	OS049 - E016 - JOAO ISAIAS DE OLIVEIRA / FAZENDA SAO JUDAS TADEU - F5-049-ID270	100,0%	5,5 dias	13/11/23	11/12/23	ND	ND	31/08/23	06/09/23
50	OS051 - D036 - FRANCISCO MOURAO DA COSTA/TG32A - F5-051-ID313 - IMPEDIDA	0,0%	20 dias	05/10/23	01/11/23	ND	ND	ND	ND
51	OS053 - NA - PARACATU - F5-053-ID301	100,0%	77 dias	29/09/23	26/10/23	ND	ND	18/09/23	29/12/23
34	OS056 - D003 - ESPERANCA S/A - ADMINISTRACAO, PARTICIPACAO, INDUSTRIA, COMERCIO E IMOVEIS - F5-056-ID154/158/168	100,0%	2,25 dias	03/07/23	13/07/23	ND	ND	12/09/23	13/09/23
38	OS057 - E007_1 - GERALDO DIAS PEREIRA/SITIO AREIA FINA E AREIAO/TG14/TG14A - F5-057-ID712	100,0%	12,13 dias	05/09/23	10/10/23	ND	ND	17/10/22	31/10/22
35	OS060 - D004 - NILSON HELENO DE PAULA - F5-060-ID191	100,0%	6,63 dias	16/06/23	22/06/23	ND	ND	10/08/23	17/08/23
39	OS063 - E007_1 - GERALDO DIAS PEREIRA / SITIO AREIA FINA E AREIAO - F5-063-ID80/81/82/84/85/111/113	100,0%	37,38 dias	18/07/23	19/07/23	ND	ND	16/11/22	31/12/22
40	OS064 - E007 - SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA - F5-064-ID80/81/82/84/85/111/113/114/117/120	100,0%	37,38 dias	31/10/23	13/12/23	ND	ND	16/11/22	31/12/22
82	Município de Ponte Nova	30,0%	136,38 dias	01/09/23	28/09/23	ND	ND	27/09/23	ND
83	Trecho 11	30,0%	136,38 dias	01/09/23	28/09/23	ND	ND	27/09/23	ND
84	OS004 - D108 - RICARDO SAVIO DO CARMO - F5-004-ID719	30,0%	137,5 dias	01/09/23	28/09/23	27/09/23	31/03/24	27/09/23	ND
85	6ª FASE (Chuvvas do período de 2022 a 2023 com demandas de manutenção)	81,2%	273,5 dias	14/07/23	21/12/23	ND	ND	01/06/23	ND
102	Município de Barra Longa	76,4%	230,88 dias	02/08/23	21/12/23	ND	ND	27/07/23	ND
103	Trecho 09	83,5%	230,88 dias	29/08/23	21/12/23	ND	ND	27/07/23	ND
104	OS105 - E060 - ARMANDO PASCOAL/TG46 - F6-105-ID005	100,0%	13,25 dias	17/11/23	30/11/23	ND	ND	14/08/23	29/08/23

Id	Nome da tarefa	% Realizada	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Início da Linha de Base1	Término da Linha de Base1	Início real	Término real
105	OS106 - E064 - ADÃO PROCÓPIO GONÇALVES/TG47A - F6-106-ID006	100,0%	30,88 dias	19/10/23	01/11/23	ND	ND	20/11/23	29/12/23
106	OS107 - E064 - ADÃO PROCÓPIO GONÇALVES/TG47B - F6-107-ID007	10,0%	36,38 dias	21/11/23	18/12/23	27/02/24	12/04/24	27/02/24	ND
107	OS108 - E076_5 - MAURÍCIO MACHADO GOMES/TG49G - F6-108-ID008 - IMPEDIDA	0,0%	10 dias	06/11/23	20/11/23	ND	ND	ND	ND
108	OS109 - D076 - JOSÉ EDMUNDO GONÇALVES LANA/TG51 - F6-109-ID009	100,0%	19,75 dias	06/12/23	19/12/23	ND	ND	19/12/23	15/01/24
109	OS110 - E081 - LUIZ HUMBERTO MOL CARNEIRO/TG56 - F6-110-ID010	100,0%	41,75 dias	21/09/23	04/10/23	ND	ND	04/10/23	29/11/23
110	OS118 - D070 - CARMEM DAS DORES DE CASTRO - F6-118-ID019	25,0%	137,88 dias	07/11/23	21/11/23	24/10/23	31/05/24	24/10/23	ND
111	OS119 - D071 - JOAQUIM RICARDO DA COSTA NETO - F6-119-ID020	100,0%	11 dias	20/09/23	03/10/23	ND	ND	20/11/23	01/12/23
112	OS120 - D078 - JOAO TAVARES CARNEIRO/FAZENDA VISTA ALEGRE - F6-120-ID021/F6-120-ID022/F6-120-ID023/F6-120-ID024/F6-120-ID025	100,0%	19,75 dias	29/08/23	04/09/23	ND	ND	04/08/23	29/08/23
113	OS122 - D079 - GODOFREDO LANA FERREIRA FILHO - F6-122-ID027/F6-122-ID028/F6-122-ID029/F6-122-ID030/F6-122-ID031/F6-122-ID032	100,0%	25,25 dias	04/10/23	18/10/23	ND	ND	06/09/23	09/10/23
114	OS142 - E072 - JOSE HIGINO GOMES COTA - F6-142-ID078/F6-142-ID079	100,0%	116,5 dias	06/10/23	20/10/23	ND	ND	27/07/23	29/12/23
115	OS143 - E076_2/E077 - ANDRÉ MACHADO GOMES/DARCI HUMBERTO DE CASTRO - F6-143-ID080 - IMPEDIDA	0,0%	15 dias	03/11/23	23/11/23	ND	ND	ND	ND
116	OS144 - E076_5 - MAURICIO MACHADO GOMES - F6-144-ID081/F6-144-ID082/F6-144-ID083/F6-144-ID084 - IMPEDIDA	0,0%	15 dias	01/12/23	21/12/23	ND	ND	ND	ND
117	OS145 - E076_8 - AMBIÊNCIA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL LTDA - F6-145-ID085/F6-145-ID086/F6-0045-ID087/F6-145-ID088/F6-145-ID089/F6-145-ID090 - IMPEDIDA	0,0%	20 dias	19/10/23	16/11/23	ND	ND	ND	ND
118	Trecho 10	70,4%	224,25 dias	02/08/23	05/12/23	ND	ND	04/08/23	ND
119	OS111 - E086 - AFONSO GONÇALVES CARNEIRO/TC01 - F6-111-ID011	100,0%	15,5 dias	22/11/23	05/12/23	ND	ND	28/11/23	18/12/23
120	OS112 - E084 - JOSÉ OSVALDO MOL CARNEIRO/TC01B - F6-112-ID012 - IMPEDIDA	0,0%	10 dias	07/11/23	21/11/23	ND	ND	ND	ND
121	OS113 - E087 - MÁRCIO JOSÉ MOL/TC02 - F6-113-ID013	100,0%	45,13 dias	23/10/23	06/11/23	ND	ND	01/12/23	31/01/24
122	OS114 - E092 - EMANOEL PEREIRA BARRETO/TC03C - F6-114-ID014 - IMPEDIDA	0,0%	20 dias	25/09/23	20/10/23	ND	ND	ND	ND
123	OS115 - D094 - LISCIO JOSÉ DE OLIVEIRA CARNEIRO/TC04A - F6-115-ID015	0,0%	20 dias	28/08/23	22/09/23	ND	ND	ND	ND
124	OS121 - D078/E084 - JOAO TAVARES CARNEIRO/FAZENDA VISTA ALEGRE/JOSE OSVALDO MOL CARNEIRO - F6-121-ID026	100,0%	48,38 dias	15/08/23	28/08/23	ND	ND	04/08/23	05/10/23
125	OS123 - D080 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA - F6-123-ID033	0,0%	17,63 dias	28/08/23	11/09/23	09/05/24	31/05/24	ND	ND
126	OS124 - D080/D087 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA/JOSE DOMINGOS - F6-124-ID034	45,0%	170,5 dias	12/09/23	25/09/23	19/09/23	31/05/24	19/09/23	ND
127	OS125 - D085 - SINESIO ANTONIO ROLA DE CARNEIRO - F6-125-ID035/F6-125-ID036/F6-125-ID037/F6-125-ID038	100,0%	14,38 dias	25/09/23	06/10/23	ND	ND	19/09/23	05/10/23
128	OS126 - D086 - SELMA ALVES SAMPAIO DE FREITAS - F6-126-ID039/F6-126-ID040	0,0%	8,88 dias	06/10/23	20/10/23	21/05/24	31/05/24	ND	ND
129	OS127 - D088 - NILSON PONCIANO - F6-127-ID041/F6-127-ID042/F6-127-ID043	100,0%	36,38 dias	20/10/23	03/11/23	ND	ND	21/11/23	09/01/24
130	OS128 - D090_2 - CIDNEY MAGALHAES GOMES - F6-128-ID044 - IMPEDIDA	25,0%	10 dias	02/08/23	15/08/23	ND	ND	ND	ND
131	OS129 - D095 - JOSE GERALDO XAVIER DA COSTA - F6-129-ID045/F6-129-ID046 - IMPEDIDA	0,0%	10 dias	20/11/23	30/11/23	ND	ND	ND	ND
132	OS130 - D100 - MILTON NEVES FERREIRA - F6-130-ID047 - IMPEDIDA	0,0%	20 dias	22/09/23	19/10/23	ND	ND	ND	ND
133	OS131 - D143 - SELMA ALVES SAMPAIO DE FREITAS - F6-131-ID048/F6-131-ID049	100,0%	3,38 dias	16/10/23	26/10/23	ND	ND	06/12/23	11/12/23
134	OS132 - D144 - RICARDO LANNA XAVIER - F6-132-ID050	100,0%	40,75 dias	29/09/23	13/10/23	ND	ND	20/10/23	14/12/23
135	OS133 - DS005/D091_1 - HELI FERREIRA LANA / SITIO DA CAPELA - F6-133-ID051/F6-133-ID052/F6-133-ID053/F6-133-ID054/F6-133-ID055/F6-133-ID056/F6-133-ID057/F6-133-ID058	100,0%	39,5 dias	18/09/23	28/09/23	ND	ND	04/10/23	27/11/23
136	OS146 - E091 - CLODOMIRO JOSE PEREIRA CARNEIRO - F6-146-ID091	0,0%	15,38 dias	01/09/23	15/09/23	15/04/24	03/05/24	ND	ND
137	OS147 - D090 - HAMILTON PEREIRA BARRETO/TC03 - F6-147-ID092 - IMPEDIDA	99,0%	15,5 dias	ND	ND	ND	ND	ND	ND
86	Município de Mariana	90,9%	243 dias	14/07/23	21/12/23	ND	ND	12/07/23	ND
87	Trecho 08	100,0%	123,13 dias	14/07/23	26/10/23	ND	ND	19/07/23	29/12/23
88	OS101 - E003 - ESPERANÇA AS/TG10 - F6-101-ID001	100,0%	57,13 dias	14/07/23	27/07/23	ND	ND	19/07/23	29/09/23
89	OS102 - E003_1 - WALTER GERALDO DE PAULA/TG12 - F6-102-ID002	100,0%	5,38 dias	28/07/23	03/08/23	ND	ND	22/12/23	29/12/23
90	OS134 - E003 - ESPERANCA S.A/FAZ PATRIMÔNIO - F6-134-ID059	100,0%	49,5 dias	29/09/23	13/10/23	ND	ND	19/07/23	20/09/23
91	OS135 - E003_2 - ANA LUCIA TEIXEIRA FERREIRA - F6-135-ID060/F6-135-ID061/F6-135-ID062/F6-135-ID063	100,0%	5,38 dias	16/10/23	26/10/23	ND	ND	22/12/23	29/12/23
92	Trecho 09	85,7%	243 dias	01/08/23	21/12/23	ND	ND	12/07/23	ND
93	OS103 - D029 - COR JESUS MOL/TG31B - F6-103-ID003	100,0%	53,88 dias	03/11/23	17/11/23	ND	ND	18/10/23	29/12/23
94	OS104 - E036 - JULIO PASCOAL/TG41 - F6-104-ID004	100,0%	42,88 dias	23/10/23	06/11/23	ND	ND	04/10/23	30/11/23
95	OS117 - D031 - ROMILDO GERALDO FELIX - F6-117-ID017/F6-117-ID018	100,0%	40,75 dias	01/08/23	07/08/23	ND	ND	18/10/23	12/12/23
96	OS136 - E022 - ANTONIO CELESTINO SOBRINHO - F6-136-ID064 - IMPEDIDA	0,0%	10 dias	27/10/23	10/11/23	ND	ND	ND	ND

Id	Nome da tarefa	% Realizada	Duração	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Início da Linha de Base1	Término da Linha de Base1	Início real	Término real
97	OS137 - E025 - PEDRO FONSECA DE SOUZA - F6-137-ID065/F6-137-ID066/F6-137-ID067	100,0%	17,63 dias	27/10/23	10/11/23	ND	ND	18/09/23	09/10/23
98	OS138 - E028 - IVALDIL DE SOUZA - F6-138-ID068/F6-138-ID069/F6-138-ID070/F6-138-ID071/F6-138-ID072/F6-138-ID073	0,0%	15,5 dias	24/11/23	21/12/23	13/05/24	31/05/24	ND	ND
99	OS139 - E036 - JULIO PASCOAL - F6-139-ID074	100,0%	45 dias	08/08/23	14/08/23	ND	ND	04/10/23	04/12/23
100	OS140 - E037 - JORGE MACAREO DA CRUZ - F6-140-ID075 - IMPEDIDA	0,0%	15 dias	01/12/23	21/12/23	ND	ND	ND	ND
101	OS141 - E044 - CARLOS LEAL BARBOSA / JULIO ANTONIO GOMES BARBOSA - F6-141-ID076/F6-141-ID077	100,0%	3,25 dias	15/08/23	28/08/23	ND	ND	12/07/23	14/07/23
138	Município de Ponte Nova	0%	0 dias	01/08/23	25/08/23	ND	ND	ND	ND
139	Trecho 11	0%	0 dias	01/08/23	25/08/23	ND	ND	ND	ND
140	OS116 - D105 - EDUARDO MONTEIRO DA SILVA LANA / TC08A - F6-116-016 - IMPEDIDA	0,0%	20 dias	01/08/23	25/08/23	ND	ND	ND	ND