

Id	Nome da tarefa	% Realizada	Duração	Início	Término	Início real
1	Cronograma das Manutenções - Serviços especializados de recuperação ambiental, manutenção de bioengenharia e infraestrutura	0,0%	119 dias	01/07/24	17/12/24	ND
2	Pequenas e Grandes Intervenções	0,0%	100 dias	22/07/24	11/12/24	ND
3	7ª FASE (Chuvas do período de 2023 à 2024 com demandas de manutenção)	0,0%	100 dias	22/07/24	11/12/24	ND
4	Município Barra Longa	0,0%	60 dias	16/09/24	11/12/24	ND
5	Trecho 09	0,0%	60 dias	16/09/24	11/12/24	ND
8	OS306 - D078 - JOAO TAVARES CARNEIRO/FAZENDA VISTA ALEGRE/TG55 - F7-306-ID016	0,0%	5 dias	12/11/24	19/11/24	ND
10	OS241 - E079 - ANTONIO VALLE - F7-241-ID038	0,0%	5 dias	22/11/24	28/11/24	ND
9	OS221 - E061 - ZILMAR MARCELO COTA/FAZENDA MOINHO - F7-221-ID031	0,0%	10 dias	16/09/24	27/09/24	ND
12	OS312 - E058 - GERALDO ADAO DE CASTRO - F7-312-ID070	0,0%	5 dias	29/11/24	05/12/24	ND
13	OS309 - E061 - ZILMAR MARCELO COTA/FAZENDA MOINHO/TG47 - F7-309-ID071	0,0%	10 dias	30/09/24	11/10/24	ND
14	OS315 - E076 - FUNDACAO RENOVA - F7-315-ID072	0,0%	10 dias	14/10/24	25/10/24	ND
11	OS205 - D078 - JOAO TAVARES CARNEIRO/FAZENDA VISTA ALEGRE - F7-205-ID043	0,0%	10 dias	28/10/24	08/11/24	ND
6	OS300 - E069 - JOSE CARLOS FIGUEIREDO/TG49 - F7-300-ID010	0,0%	5 dias	28/11/24	04/12/24	ND
7	OS301 - E069 - JOSE CARLOS FIGUEIREDO/TG49A - F7-301-ID011	0,0%	5 dias	05/12/24	11/12/24	ND
15	Trecho 10	0,0%	10 dias	11/11/24	27/11/24	ND
16	OS292 - E099 - JOAQUIM CARNEIRO GOMES/TC08 - F7-292-ID003	0,0%	10 dias	11/11/24	27/11/24	ND
17	Município Mariana	0,0%	81 dias	22/07/24	11/11/24	ND
18	Trecho 08	0,0%	10 dias	19/08/24	30/08/24	ND
19	OS284 - D001_1 - SAMARCO MINERACAO S.A/PECHINCHA BICAS E RAIZES - F7-284-ID059	0,0%	5 dias	19/08/24	23/08/24	ND
20	OS310 - D001_1 - SAMARCO MINERACAO S.A/PECHINCHA BICAS E RAIZES/TG11 - F7-310-ID074/075/076/077	0,0%	5 dias	26/08/24	30/08/24	ND
21	Trecho 09	0,0%	81 dias	22/07/24	11/11/24	ND
23	OS254 - E029 - CONSTANCIA DAS GRACAS SALES - F7-254-ID021	0,0%	5 dias	22/10/24	28/10/24	ND
26	OS286 - E007 - SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA - F7-286-ID060	0,0%	10 dias	22/07/24	02/08/24	ND
24	OS271 - E044 - CARLOS LEAL BARBOSA/JULIO ANTONIO GOMES BARBOSA / Sitio BarrEto - F7-271-ID029	0,0%	5 dias	29/10/24	04/11/24	ND
27	OS311 - E007 - SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA/TG16 - F7-311-ID078	0,0%	10 dias	05/08/24	16/08/24	ND
25	OS294 - E007 - SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA/TG14 - F7-294-ID048	0,0%	5 dias	05/11/24	11/11/24	ND
22	OS253 - E028 - IVALDIL DE SOUZA - F7-253-ID020	0,0%	10 dias	02/09/24	13/09/24	ND
28	Monitoramento	0,0%	65,97 dias	01/07/24	30/09/24	ND
29	7ª FASE (Chuvas do período de 2023 à 2024 com demandas de manutenção)	0,0%	65,97 dias	01/07/24	30/09/24	ND
30	Município Barra Longa	0,0%	43,98 dias	30/07/24	30/09/24	ND
31	Trecho 09	0,0%	36,65 dias	30/07/24	19/09/24	ND
32	OS222 - E068 - JOEL JOSE DE CASTRO - F7-222-ID032	0,0%	7,33 dias	30/07/24	09/08/24	ND
33	OS204 - D078 - JOAO TAVARES CARNEIRO/FAZENDA VISTA ALEGRE - F7-204-ID039	0,0%	7,33 dias	09/08/24	20/08/24	ND
35	OS319 - D080 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA - F7-319-ID042	0,0%	7,33 dias	20/08/24	29/08/24	ND
36	OS211 - D086/D087 - SELMA ALVES SAMPAIO DE FREITAS/JOSE DOMINGOS/ Calha - F7-211-ID052	0,0%	7,33 dias	29/08/24	10/09/24	ND
34	OS212 - D087 - JOSE DOMINGOS - F7-212-ID041	0,0%	7,33 dias	10/09/24	19/09/24	ND
37	Trecho 10	0,0%	7,33 dias	19/09/24	30/09/24	ND
38	OS243 - E091 - CLODOMIRO JOSE PEREIRA CARNEIRO - F7-243-ID044	0,0%	7,33 dias	19/09/24	30/09/24	ND
39	Município Mariana	0,0%	21,99 dias	01/07/24	30/07/24	ND
40	Trecho 09	0,0%	21,99 dias	01/07/24	30/07/24	ND
43	OS320 - E028 - IVALDIL DE SOUZA - F7-320-ID068	0,0%	7,33 dias	01/07/24	10/07/24	ND
42	OS279 - D017 - JOSE CONCESSO GONCALVES - F7-279-ID061	0,0%	7,33 dias	10/07/24	19/07/24	ND
41	OS272 - E044 - CARLOS LEAL BARBOSA/JULIO ANTONIO GOMES BARBOSA / Sitio BarrEto - F7-272-ID030	0,0%	7,33 dias	19/07/24	30/07/24	ND
44	Impedidas	0%		ND	ND	ND
45	4ª FASE (Chuvas do período de 2020 à 2021 com demandas de manutenção)	0%		ND	ND	ND
46	Município Barra Longa	0%		ND	ND	ND
47	Trecho 09	0%		ND	ND	ND
48	OS003 - E080 - SANDRA CRISTINA MARTINS CARNEIRO/TG54B - F4-003-ID320 - IMPEDIDA	0,0%	20 dias	ND	ND	ND
49	Município Mariana	0%		ND	ND	ND
50	Trecho 06 e 07	0%		ND	ND	ND
51	OS005 - B16 - SAMARCO MINERACAO S.A/FAZENDA PITEIRO 1º QUINHÃO - F4-005-ID290 - IMPEDIDA	0,0%	16 dias	ND	ND	ND
52	OS017 - B11 - SAMARCO MINERACAO S.A/FAZENDA CRUZ DAS ALMAS - F4-017-ID293 - IMPEDIDA	0,0%	16 dias	ND	ND	ND
53	5ª FASE (Chuvas do período de 2021 a 2022 com demandas de manutenção)	0%		ND	ND	ND
54	Município de Barra Longa	0%		ND	ND	ND
55	Trecho 09	0%		ND	ND	ND
56	OS026 - E076_2 - ANDRE MACHADO GOMES - F5-026-ID490/491 - IMPEDIDA	0,0%	20 dias	ND	ND	ND
57	OS030 - E076_3 - AMBIENCIA AGROPECUARIA SUSTENTAVEL LTDA - F5-030-ID482/483/484 - IMPEDIDA	0,0%	15 dias	ND	ND	ND
58	OS048 - D072 - MANOEL CORNELIO COTA - F5-048-ID445/447 - IMPEDIDA	0,0%	10 dias	ND	ND	ND
59	Trecho 10	0%		ND	ND	ND
60	OS020 - E092 - EMANOEL PEREIRA BARRETO - F5-020-ID635 - IMPEDIDA	0,0%	10 dias	ND	ND	ND
61	Município de Mariana	0%		ND	ND	ND
62	Trecho 09	0%		ND	ND	ND
63	OS037 - E023 - SEBASTIAO CELESTINO ARCANJO - F5-037-ID287/288/291/668/674 - IMPEDIDA	0,0%	10 dias	ND	ND	ND
64	6ª FASE (Chuvas do período de 2022 a 2023 com demandas de manutenção)	0%		ND	ND	ND
65	Município de Barra Longa	0%		ND	ND	ND
66	Trecho 09	0%		ND	ND	ND
67	OS143 - E076_2/E077 - ANDRÉ MACHADO GOMES/DARCI HUMBERTO DE CASTRO - F6-143-ID080 - IMPEDIDA	0,0%	15 dias	ND	ND	ND
68	OS145 - E076_8 - AMBIÊNCIA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL LTDA - F6-145-ID085/F6-145-ID086/F6-0045-ID087/F6-145-ID088/F6-145-ID089/F6-145-ID090 - IMPEDIDA	0,0%	20 dias	ND	ND	ND
69	Trecho 10	0%		ND	ND	ND
70	OS112 - E084 - JOSÉ OSVALDO MOL CARNEIRO/TC01B - F6-112-ID012 - IMPEDIDA	0,0%	10 dias	ND	ND	ND
71	OS114 - E092 - EMANOEL PEREIRA BARRETO/TC03C - F6-114-ID014 - IMPEDIDA	0,0%	20 dias	ND	ND	ND
72	OS115 - D094 - LÍSCIO JOSÉ DE OLIVEIRA CARNEIRO/TC04A - F6-115-ID015 - IMPEDIDA	0,0%	20 dias	ND	ND	ND
73	OS128 - D090_2 - CIDNEY MAGALHAES GOMES - F6-128-ID044 - IMPEDIDA	0,0%	10 dias	ND	ND	ND
74	OS129 - D095 - JOSE GERALDO XAVIER DA COSTA - F6-129-ID045/F6-129-ID046 - IMPEDIDA	0,0%	10 dias	ND	ND	ND
75	OS130 - D100 - MILTON NEVES FERREIRA - F6-130-ID047 - IMPEDIDA	0,0%	20 dias	ND	ND	ND
76	OS147 - D090 - HAMILTON PEREIRA BARRETO/TC03 - F6-147-ID092 - IMPEDIDA	0,0%	15 dias	ND	ND	ND
77	Município de Mariana	0%		ND	ND	ND
78	Trecho 09	0%		ND	ND	ND
79	OS136 - E022 - ANTONIO CELESTINO SOBRINHO - F6-136-ID064 - IMPEDIDA	0,0%	10 dias	ND	ND	ND
80	Município de Ponte Nova	0%		ND	ND	ND
81	Trecho 11	0%		ND	ND	ND

Id	Nome da tarefa	% Realizada	Duração	Início	Término	Início real
82	OS116-D105-EDUARDO MONTEIRO DA SILVA/LANA/TC08A-F6-116-016-IMPEDIDA	0,0%	20 dias	ND	ND	ND
83	7ª FASE (Chuvos do período de 2023 a 2024 com demandas de manutenção)	0%		ND	ND	ND
84	Município de Barra Longa	0%		ND	ND	ND
85	Trecho 09	0%		ND	ND	ND
86	OS290-D089-1-HAMILTON PEREIRA BARRETO/FAZENDA RETIRO/TC01A-F7-290-ID001-IMPEDIDA	0,0%	5 dias	ND	ND	ND
87	OS298-D067-JOSE JOAO MADALENA/TG44-F7-298-ID008-IMPEDIDA	0,0%	10 dias	ND	ND	ND
88	OS208-D080/D081-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA/ELISIO PEREIRA BARRETO-F7-208-ID040-IMPEDIDA	0,0%	5 dias	ND	ND	ND
89	OS209-D080/D081-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA/ELISIO PEREIRA BARRETO-F7-209-ID050-IMPEDIDA	0,0%	5 dias	ND	ND	ND
90	OS207-D081-ELISIO PEREIRA BARRETO-F7-207-ID051-IMPEDIDA	0,0%	5 dias	ND	ND	ND
91	OS299-E076-11-MAURICIO MACHADO GOMES/TG48-F7-299-ID009	0,0%	5 dias	ND	ND	ND
92	OS302-E075-MAURICIO MACHADO GOMES/TG49D-F7-302-ID012	0,0%	5 dias	ND	ND	ND
93	OS303-E076-9-MAURICIO MACHADO GOMES/TG49F-F7-303-ID013	0,0%	10 dias	ND	ND	ND
94	OS304-E078-MAURICIO MACHADO GOMES/TG50-F7-304-ID014	0,0%	10 dias	ND	ND	ND
95	OS305-D077-MAURICIO MACHADO GOMES/TG54-F7-305-ID015	0,0%	5 dias	ND	ND	ND
96	OS227-E076/E076-1/E076-4-FUNDAO RENOVA/MAURICIO MACHADO GOMES/MAURICIO MACHADO GOMES-F7-227-ID033	0,0%	10 dias	ND	ND	ND
97	OS237-E076-8-MAURICIO MACHADO GOMES-F7-237-ID034	0,0%	10 dias	ND	ND	ND
98	OS318-E076-2-MAURICIO MACHADO GOMES-F7-318-ID035	0,0%	10 dias	ND	ND	ND
99	OS231-E076-2-MAURICIO MACHADO GOMES-F7-231-ID036	0,0%	5 dias	ND	ND	ND
100	OS239-E076-9-MAURICIO MACHADO GOMES-F7-239-ID037	0,0%	5 dias	ND	ND	ND
101	OS316-E076-10-MAURICIO MACHADO GOMES-F7-316-ID073	0,0%	5 dias	ND	ND	ND
102	Trecho 10	0%		ND	ND	ND
103	OS291-E093-HAMILTON PEREIRA BARRETO/FAZENDA SAO LUIZ/TC06-F7-291-ID002-IMPEDIDA	0,0%	5 dias	ND	ND	ND
104	OS247-E093-HAMILTON PEREIRA BARRETO/FAZENDA SAO LUIZ-F7-247-ID045-IMPEDIDA	0,0%	10 dias	ND	ND	ND
105	Município de Mariana	0%		ND	ND	ND
106	Trecho 06	0%		ND	ND	ND
107	OS283-B14-JOSE LUIZ DIAS-F7-283-ID056-IMPEDIDA	0,0%	5 dias	ND	ND	ND
108	OS317-B5-PAULO CESAR MENDES-F7-317-ID062/063-IMPEDIDA	0,0%	10 dias	ND	ND	ND
109	OS313-B5-PAULO CESAR MENDES-F7-313-ID064-IMPEDIDA	0,0%	10 dias	ND	ND	ND
110	OS307-B5-PAULO CESAR MENDES/TG05-F7-307-ID065-IMPEDIDA	0,0%	10 dias	ND	ND	ND
111	Trecho 07	0%		ND	ND	ND
112	OS293-E001-SAMARCO MINERACAO S.A/FAZENDA GUALAXO-CAMARGOS/TG07-F7-293-ID004-IMPEDIDA	0,0%	5 dias	ND	ND	ND
113	OS288-E001-SAMARCO MINERACAO S.A/FAZENDA GUALAXO-CAMARGOS-F7-288-ID058-IMPEDIDA	0,0%	5 dias	ND	ND	ND
114	Trecho 08	0%		ND	ND	ND
115	OS314-D002-CMP AGRICULTURA E PECUARIA LTDA-F7-314-ID066/067-IMPEDIDA	0,0%	10 dias	ND	ND	ND
116	Trecho 09	0%		ND	ND	ND
117	OS295-D001-SIDERURGICA ITABIRITO/TG15-F7-295-ID005-IMPEDIDA	0,0%	5 dias	ND	ND	ND
118	OS296-D020-JOSE COELHO DE FARIA/TG30-F7-296-ID006-IMPEDIDA	0,0%	5 dias	ND	ND	ND
119	OS297-D034-JAIR POSSIDOENO DA SILVA/TG32-F7-297-ID007-IMPEDIDA	0,0%	10 dias	ND	ND	ND
120	OS251-E023-SEBASTIAO CELESTINO ARCANJO-F7-251-ID018-IMPEDIDA	0,0%	5 dias	ND	ND	ND
121	OS252-D021/D021-1-LIA MOL CARNEIRO GONCALVES/LANUSSE FONSECA DE SOUZA-F7-252-ID019-IMPEDIDA	0,0%	5 dias	ND	ND	ND
122	OS255-E031-MARCO ANTONIO MOL SANTOS-F7-255-ID022-IMPEDIDA	0,0%	10 dias	ND	ND	ND
123	OS256-E031-MARCO ANTONIO MOL SANTOS-F7-256-ID023-IMPEDIDA	0,0%	5 dias	ND	ND	ND
124	OS258-E031-MARCO ANTONIO MOL SANTOS-F7-258-ID024-IMPEDIDA	0,0%	5 dias	ND	ND	ND
125	OS260-D037-CLODOARDO CARNEIRO CERCEAU-F7-260-ID025-IMPEDIDA	0,0%	5 dias	ND	ND	ND
126	OS261-D037-CLODOARDO CARNEIRO CERCEAU-F7-261-ID026-IMPEDIDA	0,0%	5 dias	ND	ND	ND
127	OS264-E037-JORGE MACARIO DA CRUZ-F7-264-ID027-IMPEDIDA	0,0%	5 dias	ND	ND	ND
128	OS265-D052-JOSE ALVES TORRES-F7-265-ID028-IMPEDIDA	0,0%	10 dias	ND	ND	ND
129	OS274-D052-JOSE ALVES TORRES-F7-274-ID046-IMPEDIDA	0,0%	5 dias	ND	ND	ND
130	OS275-E031-MARCO ANTONIO MOL SANTOS-F7-275-ID049-IMPEDIDA	0,0%	5 dias	ND	ND	ND
131	OS308-D037-CLODOARDO CARNEIRO CERCEAU/TG38-F7-308-ID069-IMPEDIDA	0,0%	10 dias	ND	ND	ND
132	Município de Rio Doce	0%		ND	ND	ND
133	Trecho 10	0%		ND	ND	ND
134	OS281-E102-JOAO LUCIO BARRETO CARNEIRO-F7-281-ID054-IMPEDIDA	0,0%	5 dias	ND	ND	ND
135	OS280-E102-JOAO LUCIO BARRETO CARNEIRO-F7-280-ID055-IMPEDIDA	0,0%	5 dias	ND	ND	ND
136	Desmobilização	0%	5 dias	11/12/24	17/12/24	ND
137	Desmobilização de colaboradores	0,0%	5 dias	11/12/24	17/12/24	ND
138	Desmobilização de equipamentos	0,0%	5 dias	11/12/24	17/12/24	ND

