

FR.2023.2931

Belo Horizonte, 17 de novembro de 2023.

À
CÂMARA TÉCNICA INDÍGENA, POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS – CT-IPCT
A/C: Jarbas Vieira da Silva
Coordenador da CT-IPCT
Casa Civil da Presidência da República – CC/PR
Palácio Do Planalto, Anexo I, Térreo, Ala A, Sala 104, CEP: 70.150-900

Ref.: Encaminhamentos E53.5 – Apresentar a situação fundiária dos terrenos de construção.
Apresentar o cronograma atualizado de implementação do SAA.

Prezado Senhor,

A FUNDAÇÃO RENOVA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.135.507/0001-83, Avenida Getúlio Vargas, nº 671, 4º andar, Belo Horizonte/MG, CEP 30.112-021, vem, respeitosamente, por seu representante abaixo assinado, expor o quanto segue.

Trata-se de encaminhamentos da 53ª Reunião da Câmara Técnica Indígena e Povos e Comunidades Tradicionais (CT-IPCT), realizada em 18 de outubro de 2023, em Belo Horizonte - MG, conforme referência acima apontada, os quais a Fundação Renova passa a respondê-los.

1. Apresentar a situação fundiária dos terrenos

A Fundação Renova realizou uma pesquisa detalhada da situação fundiária de todos os terrenos envolvidos no projeto para implantação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Degredo,. Os resultados da pesquisa foram enviados para a Prefeitura de Linhares analisá-los, para sequência das tratativas administrativas inerentes à implantação do SAA.



Desta forma, é necessário a conclusão da avaliação pela Prefeitura de Linhares sobre a documentação e/ou informações encaminhadas a respeito da situação fundiária das áreas de interesse à implantação do SAA, para que a Fundação Renova apresente o status das tratativas perante esta Câmara Técnica.

2. Apresentar o cronograma atualizado de implementação do SAA

Conforme solicitado, segue cronograma macro atualizado para implantação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) na Comunidade de Degredo:

Implantação do SAA	Cronograma	
	Início	Término
Ação		
Definição de acordo de cooperação Prefeitura de Linhares/FR	nov/23	jun/24
Negociação das áreas	jul/24	jan/25
Contratação de empresa para execução	jul/24	fev/25
Regularização das áreas após aquisição	jan/25	jul/25
Análise preliminar de viabilidade ambiental	Jun/24	jul/24
Elaboração do estudo ambiental	jan/25	fev/25
Protocolo e análise do órgão ambiental	mar/25	dez/25
Emissão da licença	jan/26	jan/26
Execução da obra de implantação	fev/26	abr/27
Entrega da obra	mar/27	mai/27

Importante destacar que a partir da assinatura do acordo de cooperação entre Prefeitura de Linhares e Fundação Renova para implantação do SAA e contratação da empresa executora da obra, o cronograma será detalhado e atualizado.

Sendo o que cumpria para o momento, a Fundação Renova, renova os protestos de estima e consideração, subscreve a presente.

Atenciosamente,

^{DS}



DocuSigned by:
Maria Albanita de Lima
44631B0AB5D6430...

FUNDAÇÃO RENOVA
Maria Albanita Roberta de Lima /Coordenadora Interina do
PROGRAMA DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DE
VIDA DE OUTROS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS