

Id	EDT	Nome da tarefa	Duração	Trabalho real	% trabalho concluído	Início	Término	Predecessoras	Sucessoras	Trabalho real	
1	1	Serviços de Recuperação Ambiental	177,01 dias	12.265,9 hrs	89%	27/03/18	29/11/18			12.265,9 hrs	
2	1.5	Projeto Fase 1	33 dias	7.054 hrs	100%	27/03/18	11/05/18		8	7.054 hrs	
3	1.6	Projeto Fase 2	144 dias	5.211,9 hrs	78%	14/05/18	29/11/18			5.211,9 hrs	
4	1.6.1	Município de Mariana	133,8 dias	423,45 hrs	30%	14/05/18	15/11/18			423,45 hrs	
5	1.6.1.2	Serviços Equipe Mariana	133,8 dias	423,45 hrs	30%	14/05/18	15/11/18			423,45 hrs	
6	1.6.1.2.3	Área 3	113,8 dias	423,45 hrs	39%	14/05/18	18/10/18			423,45 hrs	
7	1.6.1.2.3.16	TG 02	5 dias	45 hrs	100%	14/05/18	18/05/18			45 hrs	
8	1.6.1.2.3.16.2	Geotêxtil e Enrocamento	5 dias	45 hrs	100%	14/05/18	18/05/18	2	10TI+30 dias;89II;337	45 hrs	
9	1.6.1.2.3.17	TG 05	2 dias	36 hrs	100%	02/07/18	03/07/18			36 hrs	
10	1.6.1.2.3.17.3	Semeadura Manual	2 dias	18 hrs	100%	02/07/18	03/07/18	8TI+30 dias	11II	18 hrs	
11	1.6.1.2.3.17.4	Biomanta	2 dias	18 hrs	100%	02/07/18	03/07/18	10II	13TI-11 dias	18 hrs	
12	1.6.1.2.3.18	EG 807 - MD TG 01A	29 dias	18 hrs	100%	22/05/18	29/06/18			18 hrs	
13	1.6.1.2.3.18.2	Adubação de cobertura	29 dias	18 hrs	100%	22/05/18	29/06/18	11TI-11 dias	15II-2 dias	18 hrs	
14	1.6.1.2.3.19	EG 810 - MD TG 01 B	6 dias	54 hrs	100%	18/05/18	25/05/18			54 hrs	
15	1.6.1.2.3.19.2	Geotêxtil e Enrocamento	6 dias	54 hrs	100%	18/05/18	25/05/18	13II-2 dias	17	54 hrs	
16	1.6.1.2.3.20	EG 812 a 825	5 dias	45 hrs	100%	28/05/18	01/06/18			45 hrs	
17	1.6.1.2.3.20.2	Geotêxtil e Enrocamento	5 dias	45 hrs	100%	28/05/18	01/06/18	15	19TI+3 dias	45 hrs	
18	1.6.1.2.3.21	EG 832 a 835	6 dias	81 hrs	100%	07/06/18	14/06/18			81 hrs	
19	1.6.1.2.3.21.3	Semeadura Manual	3 dias	27 hrs	100%	07/06/18	11/06/18	17TI+3 dias	20II	27 hrs	
20	1.6.1.2.3.21.4	Geotêxtil e Enrocamento	6 dias	54 hrs	100%	07/06/18	14/06/18	19II	22TI-4 dias	54 hrs	
21	1.6.1.2.3.22	EG 830 a 840	5 dias	45 hrs	100%	11/06/18	15/06/18			45 hrs	
22	1.6.1.2.3.22.2	Geotêxtil e Enrocamento	5 dias	45 hrs	100%	11/06/18	15/06/18	20TI-4 dias	24	45 hrs	
23	1.6.1.2.3.23	EG 850	5 dias	45 hrs	100%	18/06/18	22/06/18			45 hrs	
24	1.6.1.2.3.23.2	Geotêxtil e Enrocamento	5 dias	45 hrs	100%	18/06/18	22/06/18	22	26TI+33 dias	45 hrs	
25	1.6.1.2.3.24	ITS 06 - Próximo ao Dique S3	22 dias	5,4 hrs	10%	06/08/18	04/09/18			5,4 hrs	
26	1.6.1.2.3.24.2	Geotêxtil e Enrocamento	22 dias	5,4 hrs	10%	06/08/18	04/09/18	24TI+33 dias	28TI-34 dias;33	5,4 hrs	
27	1.6.1.2.3.25	ITS 07 - Próximo ao Dique S3	54,4 dias	20,25 hrs	25%	19/07/18	03/10/18			20,25 hrs	
28	1.6.1.2.3.25.5	Retaludamento e conformação	30 dias	0 hrs	0%	19/07/18	29/08/18	26TI-34 dias	29II	0 hrs	
29	1.6.1.2.3.25.6	Semeadura Manual	30 dias	4,5 hrs	25%	22/08/18	03/10/18	28II	30II	4,5 hrs	
30	1.6.1.2.3.25.7	Biomanta	30 dias	6,75 hrs	25%	22/08/18	03/10/18	29II	31II	6,75 hrs	
31	1.6.1.2.3.25.8	Geotêxtil e Enrocamento	30 dias	9 hrs	25%	22/08/18	03/10/18	30II		9 hrs	
32	1.6.1.2.3.31	ITS 08 - Próximo ao Dique S3	10 dias	0 hrs	0%	05/09/18	18/09/18			0 hrs	
33	1.6.1.2.3.31.1	Retaludamento e conformação	5 dias	0 hrs	0%	05/09/18	11/09/18	26	34	0 hrs	
34	1.6.1.2.3.31.1	Semeadura Manual	5 dias	0 hrs	0%	12/09/18	18/09/18	33	35II	0 hrs	
35	1.6.1.2.3.31.1	Geotêxtil e Enrocamento	5 dias	0 hrs	0%	12/09/18	18/09/18	34II	43TI-11 dias;37	0 hrs	
36	1.6.1.2.3.26	ITS 02 - Fraga	18 dias	0 hrs	0%	19/09/18	12/10/18			0 hrs	
37	1.6.1.2.3.26.4	Instalação de bueiro duplo DN 1500mm	5 dias	0 hrs	0%	19/09/18	25/09/18	35	38	0 hrs	
38	1.6.1.2.3.26.5	Alteamento da estrada	5 dias	0 hrs	0%	26/09/18	02/10/18	37	39	0 hrs	
39	1.6.1.2.3.26.6	Drenagem	5 dias	0 hrs	0%	03/10/18	09/10/18	38	40	0 hrs	
40	1.6.1.2.3.26.7	Biomanta	2 dias	0 hrs	0%	10/10/18	11/10/18	39	41	0 hrs	
41	1.6.1.2.3.26.8	Semeadura Manual	1 dia	0 hrs	0%	12/10/18	12/10/18	40		0 hrs	
42	1.6.1.2.3.27	EG 995 - Entre TG 05 e Dique S4	5,8 dias	28,8 hrs	80%	27/09/18	04/10/18			28,8 hrs	
43	1.6.1.2.3.27.2	Geotêxtil e Enrocamento	5,8 dias	28,8 hrs	80%	27/09/18	04/10/18	35TI-11 dias	45TI-3 dias	28,8 hrs	
44	1.6.1.2.3.28	EG 1022 a 1025 - Captação de água Samarco	7 dias	0 hrs	0%	01/10/18	10/10/18			0 hrs	
45	1.6.1.2.3.28.4	Semeadura Manual	3 dias	0 hrs	0%	01/10/18	04/10/18	43TI-3 dias	46II	0 hrs	

Id	EDT	Nome da tarefa	Duração	Trabalho real	% trabalho concluído	Início	Término	Predecessoras	Sucessoras	Trabalho real	
46	1.6.1.2.3.28.5	Biomanta	4 dias	0 hrs	0%	01/10/18	05/10/18	45II	47	0 hrs	
47	1.6.1.2.3.28.6	Geotêxtil e Enrocamento	3 dias	0 hrs	0%	05/10/18	10/10/18	46	52;49	0 hrs	
48	1.6.1.2.3.29	TG 06 - EG 1025	5 dias	0 hrs	0%	10/10/18	17/10/18			0 hrs	
49	1.6.1.2.3.29.5	Retaludamento e conformação	2 dias	0 hrs	0%	10/10/18	12/10/18	47	50	0 hrs	
50	1.6.1.2.3.29.6	Semeadura Manual	2 dias	0 hrs	0%	12/10/18	16/10/18	49	51II	0 hrs	
51	1.6.1.2.3.29.7	Biomanta	3 dias	0 hrs	0%	12/10/18	17/10/18	50II	57	0 hrs	
52	1.6.1.2.3.29.8	Geotêxtil e Enrocamento	5 dias	0 hrs	0%	10/10/18	17/10/18	47	475;54	0 hrs	
53	1.6.1.2.3.30	EG 1025 a 1050 - Planície entre TG 06 e 07	1 dia	0 hrs	0%	17/10/18	18/10/18			0 hrs	
54	1.6.1.2.3.30.2	Semeadura Manual	1 dia	0 hrs	0%	17/10/18	18/10/18	52	57	0 hrs	
55	1.6.1.2.4	Área 4	20 dias	0 hrs	0%	18/10/18	15/11/18			0 hrs	
56	1.6.1.2.4.9	TG 04	7 dias	0 hrs	0%	18/10/18	29/10/18			0 hrs	
57	1.6.1.2.4.9.2	Cercamento	7 dias	0 hrs	0%	18/10/18	29/10/18	51;54	59	0 hrs	
58	1.6.1.2.4.10	EG 20 a 25	2 dias	0 hrs	0%	29/10/18	31/10/18			0 hrs	
59	1.6.1.2.4.10.4	Coveamento	1 dia	0 hrs	0%	29/10/18	30/10/18	57	60II;61	0 hrs	
60	1.6.1.2.4.10.5	Semeadura Manual	1 dia	0 hrs	0%	29/10/18	30/10/18	59II	63;64	0 hrs	
61	1.6.1.2.4.10.6	Adubação de cobertura	1 dia	0 hrs	0%	30/10/18	31/10/18	59	65	0 hrs	
62	1.6.1.2.4.11	EG 35 a 40	2 dias	0 hrs	0%	30/10/18	01/11/18			0 hrs	
63	1.6.1.2.4.11.4	Coveamento	2 dias	0 hrs	0%	30/10/18	01/11/18	60	64II;67	0 hrs	
64	1.6.1.2.4.11.5	Semeadura Manual	2 dias	0 hrs	0%	30/10/18	01/11/18	60;63II	68	0 hrs	
65	1.6.1.2.4.11.6	Adubação de cobertura	1 dia	0 hrs	0%	31/10/18	01/11/18	61	69	0 hrs	
66	1.6.1.2.4.12	EG 65 a 70	2 dias	0 hrs	0%	01/11/18	05/11/18			0 hrs	
67	1.6.1.2.4.12.4	Coveamento	2 dias	0 hrs	0%	01/11/18	05/11/18	63	68II;71	0 hrs	
68	1.6.1.2.4.12.5	Semeadura Manual	2 dias	0 hrs	0%	01/11/18	05/11/18	67II;64	72	0 hrs	
69	1.6.1.2.4.12.6	Adubação de cobertura	1 dia	0 hrs	0%	01/11/18	02/11/18	65	73	0 hrs	
70	1.6.1.2.4.13	EG 70 a 75	3 dias	0 hrs	0%	02/11/18	07/11/18			0 hrs	
71	1.6.1.2.4.13.4	Coveamento	2 dias	0 hrs	0%	05/11/18	07/11/18	67	72II;75	0 hrs	
72	1.6.1.2.4.13.5	Semeadura Manual	2 dias	0 hrs	0%	05/11/18	07/11/18	71II;68	76	0 hrs	
73	1.6.1.2.4.13.6	Adubação de cobertura	1 dia	0 hrs	0%	02/11/18	05/11/18	69	77	0 hrs	
74	1.6.1.2.4.14	EG 70 a 75	4 dias	0 hrs	0%	05/11/18	09/11/18			0 hrs	
75	1.6.1.2.4.14.4	Coveamento	2 dias	0 hrs	0%	07/11/18	09/11/18	71	76II;79	0 hrs	
76	1.6.1.2.4.14.5	Semeadura Manual	2 dias	0 hrs	0%	07/11/18	09/11/18	75II;72	80	0 hrs	
77	1.6.1.2.4.14.6	Adubação de cobertura	1 dia	0 hrs	0%	05/11/18	06/11/18	73	81	0 hrs	
78	1.6.1.2.4.15	EG 85 a 90	5 dias	0 hrs	0%	06/11/18	13/11/18			0 hrs	
79	1.6.1.2.4.15.4	Coveamento	2 dias	0 hrs	0%	09/11/18	13/11/18	75	80II;83	0 hrs	
80	1.6.1.2.4.15.5	Semeadura Manual	2 dias	0 hrs	0%	09/11/18	13/11/18	79II;76	84	0 hrs	
81	1.6.1.2.4.15.6	Adubação de cobertura	1 dia	0 hrs	0%	06/11/18	07/11/18	77		0 hrs	
82	1.6.1.2.4.16	EG 90 a 95	2 dias	0 hrs	0%	13/11/18	15/11/18			0 hrs	
83	1.6.1.2.4.16.4	Coveamento	1 dia	0 hrs	0%	13/11/18	14/11/18	79	84II	0 hrs	
84	1.6.1.2.4.16.5	Semeadura Manual	1 dia	0 hrs	0%	13/11/18	14/11/18	83II;80	85	0 hrs	
85	1.6.1.2.4.16.6	Adubação de cobertura	1 dia	0 hrs	0%	14/11/18	15/11/18	84	475	0 hrs	
86	1.6.2	Entre os municípios de Mariana e Barra Longa	141 dias	2.709 hrs	96%	14/05/18	26/11/18			2.709 hrs	
87	1.6.2.2	Serviços Equipe Intermediária	141 dias	2.709 hrs	96%	14/05/18	26/11/18			2.709 hrs	
88	1.6.2.2.5	Ofício MPMG - Córrego Paracatu	6 dias	126 hrs	100%	14/05/18	21/05/18			126 hrs	
89	1.6.2.2.5.5	Coveamento	3 dias	27 hrs	100%	14/05/18	16/05/18	8II	90;92II	27 hrs	
90	1.6.2.2.5.6	Semeadura	3 dias	27 hrs	100%	17/05/18	21/05/18	89	91II	27 hrs	

Id	EDT	Nome da tarefa	Duração	Trabalho real	% trabalho concluído	Início	Término	Predecessoras	Sucessoras	Trabalho real
91	1.6.2.2.5.7	Biomanta	3 dias	27 hrs	100%	17/05/18	21/05/18	90II	95TI-2 dias	27 hrs
92	1.6.2.2.5.8	Limpeza e remoção de material	5 dias	45 hrs	100%	14/05/18	18/05/18	89II		45 hrs
93	1.6.2.2.6	Área 24	18 dias	216 hrs	100%	16/05/18	08/06/18			216 hrs
94	1.6.2.2.6.4	Eg 30 a 40	1 dia	9 hrs	100%	18/05/18	18/05/18			9 hrs
95	1.6.2.2.6.4.2	Reposição de pedras de mão	1 dia	9 hrs	100%	18/05/18	18/05/18	91TI-2 dias	97TI-3 dias	9 hrs
96	1.6.2.2.6.5	EG 70 a 72	2 dias	18 hrs	100%	16/05/18	17/05/18			18 hrs
97	1.6.2.2.6.5.2	Retaludamento e conformação	2 dias	18 hrs	100%	16/05/18	17/05/18	95TI-3 dias	99	18 hrs
98	1.6.2.2.6.6	Air Martins da Costa (Bilú) EG 130 a 135	16 dias	189 hrs	100%	18/05/18	08/06/18			189 hrs
99	1.6.2.2.6.6.6	Retaludamento e conformação	14 dias	36 hrs	100%	18/05/18	06/06/18	97	100TI-5 dias;103TI-5 d	36 hrs
100	1.6.2.2.6.6.7	Coveamento	11 dias	27 hrs	100%	25/05/18	08/06/18	99TI-5 dias	101II+4 dias	27 hrs
101	1.6.2.2.6.6.8	Semeadura Manual	10 dias	27 hrs	100%	25/05/18	07/06/18	100II+4 dias	102II+6 dias	27 hrs
102	1.6.2.2.6.6.9	Biomanta	10 dias	45 hrs	100%	25/05/18	07/06/18	101II+6 dias	106TI+20 dias	45 hrs
103	1.6.2.2.6.6.10	Geotêxtil e Enrocamento	6 dias	54 hrs	100%	31/05/18	07/06/18	99TI-5 dias	108	54 hrs
104	1.6.2.2.7	Área 9	75 dias	585 hrs	86%	12/06/18	24/09/18			585 hrs
105	1.6.2.2.7.13	TG 44	1 dia	9 hrs	100%	06/07/18	06/07/18			9 hrs
106	1.6.2.2.7.13.2	Semeadura Manual	1 dia	9 hrs	100%	06/07/18	06/07/18	102TI+20 dias	108	9 hrs
107	1.6.2.2.7.14	TG 45	1 dia	9 hrs	100%	09/07/18	09/07/18			9 hrs
108	1.6.2.2.7.14.2	Semeadura Manual	1 dia	9 hrs	100%	09/07/18	09/07/18	106;103	140;141;110TI-12 dias	9 hrs
109	1.6.2.2.7.15	EG 48 a 54	2 dias	36 hrs	100%	12/06/18	13/06/18			36 hrs
110	1.6.2.2.7.15.4	Coveamento	1 dia	9 hrs	100%	12/06/18	12/06/18	108TI-12 dias	111II;114	9 hrs
111	1.6.2.2.7.15.5	Semeadura Manual	1 dia	9 hrs	100%	12/06/18	12/06/18	110II	112II;115	9 hrs
112	1.6.2.2.7.15.6	Retentores de sedimentos	2 dias	18 hrs	100%	12/06/18	13/06/18	111II	114	18 hrs
113	1.6.2.2.7.16	EG 54 a 65	3 dias	36 hrs	100%	13/06/18	15/06/18			36 hrs
114	1.6.2.2.7.16.4	Coveamento	1 dia	9 hrs	100%	14/06/18	14/06/18	110;112	118II	9 hrs
115	1.6.2.2.7.16.5	Semeadura Manual	1 dia	9 hrs	100%	13/06/18	13/06/18	111	116	9 hrs
116	1.6.2.2.7.16.6	Retentores de sedimentos	2 dias	18 hrs	100%	14/06/18	15/06/18	115	120	18 hrs
117	1.6.2.2.7.17	EG 40 a 55	4 dias	36 hrs	100%	14/06/18	19/06/18			36 hrs
118	1.6.2.2.7.17.4	Coveamento	1 dia	9 hrs	100%	14/06/18	14/06/18	114II	119II;122II+1 dia	9 hrs
119	1.6.2.2.7.17.5	Semeadura Manual	1 dia	9 hrs	100%	14/06/18	14/06/18	118II	120II+1 dia	9 hrs
120	1.6.2.2.7.17.6	Retentores de sedimentos	2 dias	18 hrs	100%	18/06/18	19/06/18	116;119II+1 dia	124	18 hrs
121	1.6.2.2.7.18	EG 55 a 62	5 dias	36 hrs	100%	15/06/18	21/06/18			36 hrs
122	1.6.2.2.7.18.4	Coveamento	1 dia	9 hrs	100%	15/06/18	15/06/18	118II+1 dia	123II;126;127	9 hrs
123	1.6.2.2.7.18.5	Semeadura Manual	1 dia	9 hrs	100%	15/06/18	15/06/18	122II	124	9 hrs
124	1.6.2.2.7.18.6	Retentores de sedimentos	2 dias	18 hrs	100%	20/06/18	21/06/18	120;123	130	18 hrs
125	1.6.2.2.7.19	EG 65 a 110	6 dias	72 hrs	100%	18/06/18	25/06/18			72 hrs
126	1.6.2.2.7.19.6	Retaludamento e conformação	2 dias	18 hrs	100%	18/06/18	19/06/18	122	127;132	18 hrs
127	1.6.2.2.7.19.7	Coveamento	1 dia	9 hrs	100%	20/06/18	20/06/18	122;126	128II;133	9 hrs
128	1.6.2.2.7.19.8	Semeadura Manual	1 dia	9 hrs	100%	20/06/18	20/06/18	127II	129II	9 hrs
129	1.6.2.2.7.19.9	Biomanta	2 dias	18 hrs	100%	20/06/18	21/06/18	128II	130	18 hrs
130	1.6.2.2.7.19.1	Geotêxtil e Enrocamento	2 dias	18 hrs	100%	22/06/18	25/06/18	124;129	136	18 hrs
131	1.6.2.2.7.20	EG 110 a 120	8 dias	90 hrs	100%	20/06/18	29/06/18			90 hrs
132	1.6.2.2.7.20.6	Retaludamento e conformação	2 dias	18 hrs	100%	20/06/18	21/06/18	126	133	18 hrs
133	1.6.2.2.7.20.7	Coveamento	1 dia	9 hrs	100%	22/06/18	22/06/18	127;132	134II	9 hrs
134	1.6.2.2.7.20.8	Semeadura Manual	1 dia	9 hrs	100%	22/06/18	22/06/18	133II	135II	9 hrs
135	1.6.2.2.7.20.9	Biomanta	2 dias	18 hrs	100%	22/06/18	25/06/18	134II	136	18 hrs

Id	EDT	Nome da tarefa	Duração	Trabalho real	% trabalho concluído	Início	Término	Predecessoras	Sucessoras	Trabalho real	
136	1.6.2.2.7.20.1	Geotêxtil e Enrocamento	4 dias	36 hrs	100%	26/06/18	29/06/18	130;135	138II+1 dia	36 hrs	
137	1.6.2.2.7.21	EG 85 a 170	11 dias	90 hrs	100%	27/06/18	11/07/18			90 hrs	
138	1.6.2.2.7.21.6	Retaludamento e conformação	2 dias	18 hrs	100%	27/06/18	28/06/18	136II+1 dia	139;142II	18 hrs	
139	1.6.2.2.7.21.7	Coveamento	1 dia	9 hrs	100%	29/06/18	29/06/18	138	140II	9 hrs	
140	1.6.2.2.7.21.8	Semeadura Manual	1 dia	9 hrs	100%	10/07/18	10/07/18	139II;108	141II	9 hrs	
141	1.6.2.2.7.21.9	Biomanta	2 dias	18 hrs	100%	10/07/18	11/07/18	140II;108		18 hrs	
142	1.6.2.2.7.21.1	Geotêxtil e Enrocamento	4 dias	36 hrs	100%	27/06/18	02/07/18	138II	148;144TI-2 dias	36 hrs	
143	1.6.2.2.7.22	EG 147	6 dias	99 hrs	100%	29/06/18	06/07/18			99 hrs	
144	1.6.2.2.7.22.6	Paliçadas	3 dias	27 hrs	100%	29/06/18	03/07/18	142TI-2 dias	145II	27 hrs	
145	1.6.2.2.7.22.7	Semeadura Manual	1 dia	9 hrs	100%	29/06/18	29/06/18	144II	146II	9 hrs	
146	1.6.2.2.7.22.8	Biomanta	1 dia	9 hrs	100%	29/06/18	29/06/18	145II	147;148II+2 dias	9 hrs	
147	1.6.2.2.7.22.9	Retentores de sedimentos	2 dias	18 hrs	100%	02/07/18	03/07/18	146	150TI+50 dias	18 hrs	
148	1.6.2.2.7.22.1	Geotêxtil e Enrocamento	4 dias	36 hrs	100%	03/07/18	06/07/18	146II+2 dias;142	154	36 hrs	
149	1.6.2.2.7.23	EG 181 a 202	9 dias	0 hrs	0%	12/09/18	24/09/18			0 hrs	
150	1.6.2.2.7.23.6	Retaludamento e conformação	2 dias	0 hrs	0%	12/09/18	13/09/18	147TI+50 dias	151	0 hrs	
151	1.6.2.2.7.23.7	Coveamento	1 dia	0 hrs	0%	14/09/18	14/09/18	150	152II;156	0 hrs	
152	1.6.2.2.7.23.8	Semeadura Manual	1 dia	0 hrs	0%	14/09/18	14/09/18	151II	153II	0 hrs	
153	1.6.2.2.7.23.9	Biomanta	2 dias	0 hrs	0%	14/09/18	17/09/18	152II	154II+2 dias;156	0 hrs	
154	1.6.2.2.7.23.1	Geotêxtil e Enrocamento	5 dias	0 hrs	0%	18/09/18	24/09/18	153II+2 dias;148	159	0 hrs	
155	1.6.2.2.7.24	EG 225	9 dias	72 hrs	100%	10/07/18	20/07/18			72 hrs	
156	1.6.2.2.7.24.6	Coveamento	1 dia	9 hrs	100%	10/07/18	10/07/18	151;153	157II	9 hrs	
157	1.6.2.2.7.24.7	Semeadura Manual	1 dia	9 hrs	100%	10/07/18	10/07/18	156II	158II	9 hrs	
158	1.6.2.2.7.24.8	Biomanta	2 dias	18 hrs	100%	10/07/18	11/07/18	157II	168	18 hrs	
159	1.6.2.2.7.24.9	Manutenção de cerca	2 dias	18 hrs	100%	17/07/18	18/07/18	154	163;160	18 hrs	
160	1.6.2.2.7.24.1	Geotêxtil e Enrocamento	2 dias	18 hrs	100%	19/07/18	20/07/18	159	196	18 hrs	
161	1.6.2.2.8	Área 6	99 dias	1.782 hrs	100%	11/07/18	26/11/18			1.782 hrs	
162	1.6.2.2.8.30	TG 49 G	13 dias	99 hrs	100%	19/07/18	06/08/18			99 hrs	
163	1.6.2.2.8.30.5	Coveamento	2 dias	18 hrs	100%	19/07/18	20/07/18	159	164II	18 hrs	
164	1.6.2.2.8.30.6	Semeadura Manual	2 dias	18 hrs	100%	19/07/18	20/07/18	163II	165II	18 hrs	
165	1.6.2.2.8.30.7	Biomanta	3 dias	27 hrs	100%	19/07/18	23/07/18	164II	166II+9 dias	27 hrs	
166	1.6.2.2.8.30.8	Cercamento	4 dias	36 hrs	100%	01/08/18	06/08/18	165II+9 dias	196TT	36 hrs	
167	1.6.2.2.8.31	EG 3800 a 3890	5 dias	81 hrs	100%	12/07/18	18/07/18			81 hrs	
168	1.6.2.2.8.31.5	Coveamento	2 dias	18 hrs	100%	12/07/18	13/07/18	158	169II;173	18 hrs	
169	1.6.2.2.8.31.6	Hidrossemeadura	2 dias	18 hrs	100%	12/07/18	13/07/18	168II	170II	18 hrs	
170	1.6.2.2.8.31.7	biomanta	2 dias	18 hrs	100%	12/07/18	13/07/18	169II	171	18 hrs	
171	1.6.2.2.8.31.8	Retentores de sedimentos	3 dias	27 hrs	100%	16/07/18	18/07/18	170	176	27 hrs	
172	1.6.2.2.8.32	EG 3890 a 3895	6 dias	81 hrs	100%	16/07/18	23/07/18			81 hrs	
173	1.6.2.2.8.32.5	Coveamento	2 dias	18 hrs	100%	16/07/18	17/07/18	168	174II;178II	18 hrs	
174	1.6.2.2.8.32.6	Hidrossemeadura	2 dias	18 hrs	100%	16/07/18	17/07/18	173II	175II	18 hrs	
175	1.6.2.2.8.32.7	biomanta	2 dias	18 hrs	100%	16/07/18	17/07/18	174II	176	18 hrs	
176	1.6.2.2.8.32.8	Retentores de sedimentos	3 dias	27 hrs	100%	19/07/18	23/07/18	175;171	196	27 hrs	
177	1.6.2.2.8.33	EG 3983 a 3985	5 dias	63 hrs	100%	16/07/18	20/07/18			63 hrs	
178	1.6.2.2.8.33.5	Coveamento	1 dia	9 hrs	100%	16/07/18	16/07/18	173II	179II;181II+1 dia;183	9 hrs	
179	1.6.2.2.8.33.6	Semeadura Manual	1 dia	9 hrs	100%	16/07/18	16/07/18	178II	180II	9 hrs	
180	1.6.2.2.8.33.7	Biomanta	2 dias	18 hrs	100%	16/07/18	17/07/18	179II	181	18 hrs	

Id	EDT	Nome da tarefa	Duração	Trabalho real	% trabalho concluído	Início	Término	Predecessoras	Sucessoras	Trabalho real	
181	1.6.2.2.8.33.8	Geotêxtil e Enrocamento	3 dias	27 hrs	100%	18/07/18	20/07/18	178II+1 dia;180	202TI-8 dias	27 hrs	
182	1.6.2.2.8.34	EG 3985 a 4166	3 dias	54 hrs	100%	25/07/18	27/07/18			54 hrs	
183	1.6.2.2.8.34.5	Coveamento	1 dia	9 hrs	100%	25/07/18	25/07/18	178TI+6 dias	184II;185II;186II;188	9 hrs	
184	1.6.2.2.8.34.6	Semeadura Manual	1 dia	9 hrs	100%	25/07/18	25/07/18	183II	185	9 hrs	
185	1.6.2.2.8.34.7	Adubação de cobertura	2 dias	18 hrs	100%	26/07/18	27/07/18	183II;184	200TI-5 dias	18 hrs	
186	1.6.2.2.8.34.8	Manutenção cerca	2 dias	18 hrs	100%	25/07/18	26/07/18	183II	191	18 hrs	
187	1.6.2.2.8.35	EG 4166 a 4172	4 dias	54 hrs	100%	26/07/18	31/07/18			54 hrs	
188	1.6.2.2.8.35.5	Coveamento	1 dia	9 hrs	100%	26/07/18	26/07/18	183	189II;193	9 hrs	
189	1.6.2.2.8.35.6	Semeadura Manual	1 dia	9 hrs	100%	26/07/18	26/07/18	188II	190II	9 hrs	
190	1.6.2.2.8.35.7	Biomanta	2 dias	18 hrs	100%	26/07/18	27/07/18	189II	191	18 hrs	
191	1.6.2.2.8.35.8	Cercamento	2 dias	18 hrs	100%	30/07/18	31/07/18	190;186	201TI-8 dias	18 hrs	
192	1.6.2.2.8.36	EG 3800 a 3805	7 dias	72 hrs	100%	27/07/18	06/08/18			72 hrs	
193	1.6.2.2.8.36.5	Coveamento	2 dias	18 hrs	100%	27/07/18	30/07/18	188	194II;198TI-15 dias	18 hrs	
194	1.6.2.2.8.36.6	Hidrosseadura	2 dias	18 hrs	100%	27/07/18	30/07/18	193II	195II	18 hrs	
195	1.6.2.2.8.36.7	biomanta	2 dias	18 hrs	100%	27/07/18	30/07/18	194II	196	18 hrs	
196	1.6.2.2.8.36.8	Retentores de sedimentos	2 dias	18 hrs	100%	03/08/18	06/08/18	195;176;160;166T	198TI-15 dias	18 hrs	
197	1.6.2.2.8.37	EG 3805 a 3815	7 dias	99 hrs	100%	16/07/18	24/07/18			99 hrs	
198	1.6.2.2.8.37.6	Coveamento	1 dia	9 hrs	100%	17/07/18	17/07/18	193TI-15 dias;196	199II;202II-1 dia;204T	9 hrs	
199	1.6.2.2.8.37.7	Semeadura Manual	1 dia	9 hrs	100%	17/07/18	17/07/18	198II	200TI-5 dias	9 hrs	
200	1.6.2.2.8.37.8	Adubação de cobertura	2 dias	18 hrs	100%	23/07/18	24/07/18	185TI-5 dias;199TI	201II-8 dias	18 hrs	
201	1.6.2.2.8.37.9	Manutenção cerca	2 dias	18 hrs	100%	20/07/18	23/07/18	200II-8 dias;191TI	202TI-7 dias	18 hrs	
202	1.6.2.2.8.37.1	Geotêxtil e Enrocamento	5 dias	45 hrs	100%	16/07/18	20/07/18	198II-1 dia;181TI-5	207	45 hrs	
203	1.6.2.2.8.38	EG 3815 a 3820	6 dias	72 hrs	100%	26/07/18	02/08/18			72 hrs	
204	1.6.2.2.8.38.5	Coveamento	1 dia	9 hrs	100%	26/07/18	26/07/18	198TI+6 dias	205II;207II+1 dia;209	9 hrs	
205	1.6.2.2.8.38.6	Semeadura Manual	1 dia	9 hrs	100%	26/07/18	26/07/18	204II	206II	9 hrs	
206	1.6.2.2.8.38.7	Biomanta	1 dia	9 hrs	100%	26/07/18	26/07/18	205II	207	9 hrs	
207	1.6.2.2.8.38.8	Geotêxtil e Enrocamento	5 dias	45 hrs	100%	27/07/18	02/08/18	204II+1 dia;202;20	212	45 hrs	
208	1.6.2.2.8.39	EG 3820 a 3821	9 dias	63 hrs	100%	27/07/18	08/08/18			63 hrs	
209	1.6.2.2.8.39.5	Coveamento	1 dia	9 hrs	100%	27/07/18	27/07/18	204	210II;212II+1 dia;214	9 hrs	
210	1.6.2.2.8.39.6	Semeadura Manual	1 dia	9 hrs	100%	27/07/18	27/07/18	209II	211II	9 hrs	
211	1.6.2.2.8.39.7	Biomanta	1 dia	9 hrs	100%	27/07/18	27/07/18	210II	212	9 hrs	
212	1.6.2.2.8.39.8	Geotêxtil e Enrocamento	4 dias	36 hrs	100%	03/08/18	08/08/18	209II+1 dia;207;21		36 hrs	
213	1.6.2.2.8.40	EG 3821 a 3823	3 dias	54 hrs	100%	20/07/18	24/07/18			54 hrs	
214	1.6.2.2.8.40.5	Coveamento	1 dia	9 hrs	100%	23/07/18	23/07/18	209TI-5 dias	215II;217II-1 dia;219T	9 hrs	
215	1.6.2.2.8.40.6	Semeadura Manual	1 dia	9 hrs	100%	23/07/18	23/07/18	214II	216II	9 hrs	
216	1.6.2.2.8.40.7	Biomanta	1 dia	9 hrs	100%	23/07/18	23/07/18	215II		9 hrs	
217	1.6.2.2.8.40.8	Geotêxtil e Enrocamento	3 dias	27 hrs	100%	20/07/18	24/07/18	214II-1 dia		27 hrs	
218	1.6.2.2.8.41	EG 3823 a 3827	5 dias	63 hrs	100%	16/07/18	20/07/18			63 hrs	
219	1.6.2.2.8.41.5	Coveamento	1 dia	9 hrs	100%	16/07/18	16/07/18	214TI-6 dias	220II;224	9 hrs	
220	1.6.2.2.8.41.6	Semeadura Manual	1 dia	9 hrs	100%	16/07/18	16/07/18	219II	221II	9 hrs	
221	1.6.2.2.8.41.7	Biomanta	1 dia	9 hrs	100%	16/07/18	16/07/18	220II	222	9 hrs	
222	1.6.2.2.8.41.8	Geotêxtil e Enrocamento	4 dias	36 hrs	100%	17/07/18	20/07/18	221	227	36 hrs	
223	1.6.2.2.8.42	EG 3827 a 3877	7 dias	63 hrs	100%	17/07/18	25/07/18			63 hrs	
224	1.6.2.2.8.42.5	Coveamento	1 dia	9 hrs	100%	17/07/18	17/07/18	219	225II;227II+1 dia;229	9 hrs	
225	1.6.2.2.8.42.6	Semeadura Manual	1 dia	9 hrs	100%	17/07/18	17/07/18	224II	226II	9 hrs	

Id	EDT	Nome da tarefa	Duração	Trabalho real	% trabalho concluído	Início	Término	Predecessoras	Sucessoras	Trabalho real	
226	1.6.2.2.8.42.7	Biomanta	2 dias	18 hrs	100%	17/07/18	18/07/18	225II	227	18 hrs	
227	1.6.2.2.8.42.8	Geotêxtil e Enrocamento	3 dias	27 hrs	100%	23/07/18	25/07/18	224II+1 dia;222;223	231	27 hrs	
228	1.6.2.2.8.43	EG 3877 a 3895	7 dias	63 hrs	100%	18/07/18	26/07/18			63 hrs	
229	1.6.2.2.8.43.6	Coveamento	1 dia	9 hrs	100%	18/07/18	18/07/18	224	230II;232;233II;235	9 hrs	
230	1.6.2.2.8.43.7	Semeadura Manual	1 dia	9 hrs	100%	18/07/18	18/07/18	229II	231	9 hrs	
231	1.6.2.2.8.43.8	Adubação de cobertura	1 dia	9 hrs	100%	26/07/18	26/07/18	227;230	260TI-4 dias	9 hrs	
232	1.6.2.2.8.43.9	Manutenção cerca	2 dias	18 hrs	100%	19/07/18	20/07/18	229		18 hrs	
233	1.6.2.2.8.43.1	Geotêxtil e Enrocamento	2 dias	18 hrs	100%	18/07/18	19/07/18	229II		18 hrs	
234	1.6.2.2.8.44	EG 3895 a 3930	2 dias	36 hrs	100%	19/07/18	20/07/18			36 hrs	
235	1.6.2.2.8.44.4	Coveamento	1 dia	9 hrs	100%	19/07/18	19/07/18	229	236II;239	9 hrs	
236	1.6.2.2.8.44.5	Semeadura Manual	1 dia	9 hrs	100%	19/07/18	19/07/18	235II	237II	9 hrs	
237	1.6.2.2.8.44.6	Biomanta	2 dias	18 hrs	100%	19/07/18	20/07/18	236II	241	18 hrs	
238	1.6.2.2.8.45	EG 3933 a 3975	3 dias	54 hrs	100%	20/07/18	24/07/18			54 hrs	
239	1.6.2.2.8.45.4	Coveamento	2 dias	18 hrs	100%	20/07/18	23/07/18	235	240II;243	18 hrs	
240	1.6.2.2.8.45.5	Semeadura Manual	2 dias	18 hrs	100%	20/07/18	23/07/18	239II	241II	18 hrs	
241	1.6.2.2.8.45.6	Biomanta	2 dias	18 hrs	100%	23/07/18	24/07/18	240II;237	245TI-3 dias	18 hrs	
242	1.6.2.2.8.46	EG 3975 a 4003	2 dias	54 hrs	100%	23/07/18	24/07/18			54 hrs	
243	1.6.2.2.8.46.5	Coveamento	1 dia	9 hrs	100%	24/07/18	24/07/18	239	244II-1 dia;246II-1 dia	9 hrs	
244	1.6.2.2.8.46.6	Semeadura Manual	1 dia	9 hrs	100%	23/07/18	23/07/18	243II-1 dia	245II	9 hrs	
245	1.6.2.2.8.46.7	Biomanta	2 dias	18 hrs	100%	23/07/18	24/07/18	244II;241TI-3 dias	250	18 hrs	
246	1.6.2.2.8.46.8	Geotêxtil e Enrocamento	2 dias	18 hrs	100%	23/07/18	24/07/18	243II-1 dia		18 hrs	
247	1.6.2.2.8.47	EG 4003 a 4035	11 dias	63 hrs	100%	11/07/18	25/07/18			63 hrs	
248	1.6.2.2.8.47.6	Coveamento	1 dia	9 hrs	100%	11/07/18	11/07/18	243TI-10 dias	249II;251II+3 dias;254	9 hrs	
249	1.6.2.2.8.47.7	Semeadura Manual	1 dia	9 hrs	100%	11/07/18	11/07/18	248II	250II	9 hrs	
250	1.6.2.2.8.47.8	Biomanta	1 dia	9 hrs	100%	25/07/18	25/07/18	249II;245	252TI-5 dias	9 hrs	
251	1.6.2.2.8.47.9	Geotêxtil e Enrocamento	2 dias	18 hrs	100%	16/07/18	17/07/18	248II+3 dias	277	18 hrs	
252	1.6.2.2.8.47.1	Cercamento	2 dias	18 hrs	100%	19/07/18	20/07/18	250TI-5 dias	261TI-4 dias	18 hrs	
253	1.6.2.2.8.48	EG 4035 a 4055	3 dias	36 hrs	100%	12/07/18	16/07/18			36 hrs	
254	1.6.2.2.8.48.4	Coveamento	1 dia	9 hrs	100%	12/07/18	12/07/18	248	255II;256II+1 dia;258	9 hrs	
255	1.6.2.2.8.48.5	Semeadura Manual	1 dia	9 hrs	100%	12/07/18	12/07/18	254II	259	9 hrs	
256	1.6.2.2.8.48.6	Geotêxtil e Enrocamento	2 dias	18 hrs	100%	13/07/18	16/07/18	254II+1 dia	258	18 hrs	
257	1.6.2.2.8.49	EG 4035 a 4166	13 dias	63 hrs	100%	25/07/18	10/08/18			63 hrs	
258	1.6.2.2.8.49.5	Coveamento	1 dia	9 hrs	100%	25/07/18	25/07/18	254TI+8 dias;256	259II;263II+5 dias	9 hrs	
259	1.6.2.2.8.49.6	Semeadura Manual	1 dia	9 hrs	100%	25/07/18	25/07/18	258II;255	260TI+3 dias	9 hrs	
260	1.6.2.2.8.49.7	Adubação de cobertura	2 dias	18 hrs	100%	31/07/18	01/08/18	231TI-4 dias;259TI	261TI+4 dias	18 hrs	
261	1.6.2.2.8.49.8	Manutenção cerca	3 dias	27 hrs	100%	08/08/18	10/08/18	252TI-4 dias;260TI	272	27 hrs	
262	1.6.2.2.8.50	EG 4170 a 4172	4 dias	54 hrs	100%	01/08/18	06/08/18			54 hrs	
263	1.6.2.2.8.50.5	Coveamento	1 dia	9 hrs	100%	01/08/18	01/08/18	258II+5 dias	264II	9 hrs	
264	1.6.2.2.8.50.6	Semeadura Manual	1 dia	9 hrs	100%	01/08/18	01/08/18	263II	265II	9 hrs	
265	1.6.2.2.8.50.7	Biomanta	2 dias	18 hrs	100%	01/08/18	02/08/18	264II	266	18 hrs	
266	1.6.2.2.8.50.8	Retentores de sedimentos	2 dias	18 hrs	100%	03/08/18	06/08/18	265	268	18 hrs	
267	1.6.2.2.8.51	Comunidade Gesteira	6 dias	99 hrs	100%	07/08/18	14/08/18			99 hrs	
268	1.6.2.2.8.51.6	Coveamento	2 dias	18 hrs	100%	07/08/18	08/08/18	266	269;271II+1 dia;274	18 hrs	
269	1.6.2.2.8.51.7	Semeadura Manual	2 dias	18 hrs	100%	09/08/18	10/08/18	268	270II	18 hrs	
270	1.6.2.2.8.51.8	Biomanta	2 dias	18 hrs	100%	09/08/18	10/08/18	269II	272	18 hrs	

Id	EDT	Nome da tarefa	Duração	Trabalho real	% trabalho concluído	Início	Término	Predecessoras	Sucessoras	Trabalho real	
271	1.6.2.2.8.51.9	Geotêxtil e Enrocamento	3 dias	27 hrs	100%	08/08/18	10/08/18	268II+1 dia	272	27 hrs	
272	1.6.2.2.8.51.1	Cercamento	2 dias	18 hrs	100%	13/08/18	14/08/18	270;271;261	274;286TI-1 dia	18 hrs	
273	1.6.2.2.8.52	Clercio José Gomes	5 dias	63 hrs	100%	15/08/18	21/08/18			63 hrs	
274	1.6.2.2.8.52.6	Coveamento	1 dia	9 hrs	100%	15/08/18	15/08/18	268;272	275II;277II+1 dia;280	9 hrs	
275	1.6.2.2.8.52.7	Semeadura Manual	1 dia	9 hrs	100%	15/08/18	15/08/18	274II	276II;281	9 hrs	
276	1.6.2.2.8.52.8	Biomanta	1 dia	9 hrs	100%	15/08/18	15/08/18	275II		9 hrs	
277	1.6.2.2.8.52.9	Geotêxtil e Enrocamento	2 dias	18 hrs	100%	16/08/18	17/08/18	274II+1 dia;251	278	18 hrs	
278	1.6.2.2.8.52.1	Cercamento	2 dias	18 hrs	100%	20/08/18	21/08/18	277	292TI-1 dia	18 hrs	
279	1.6.2.2.8.53	José Oscar e Firmina Sabina	5 dias	90 hrs	100%	16/08/18	22/08/18			90 hrs	
280	1.6.2.2.8.53.6	Coveamento	2 dias	18 hrs	100%	16/08/18	17/08/18	274	283II+1 dia	18 hrs	
281	1.6.2.2.8.53.7	Semeadura Manual	2 dias	18 hrs	100%	16/08/18	17/08/18	275	282II	18 hrs	
282	1.6.2.2.8.53.8	Biomanta	2 dias	18 hrs	100%	16/08/18	17/08/18	281II	284	18 hrs	
283	1.6.2.2.8.53.9	Geotêxtil e Enrocamento	2 dias	18 hrs	100%	17/08/18	20/08/18	280II+1 dia	284	18 hrs	
284	1.6.2.2.8.53.1	Cercamento	2 dias	18 hrs	100%	21/08/18	22/08/18	282;283	295	18 hrs	
285	1.6.2.2.8.54	Zilmar Marcelo Cota	5 dias	72 hrs	100%	14/08/18	20/08/18			72 hrs	
286	1.6.2.2.8.54.6	Coveamento	1 dia	9 hrs	100%	14/08/18	14/08/18	272TI-1 dia	287II;289II+1 dia	9 hrs	
287	1.6.2.2.8.54.7	Semeadura Manual	1 dia	9 hrs	100%	14/08/18	14/08/18	286II	288II	9 hrs	
288	1.6.2.2.8.54.8	Biomanta	2 dias	18 hrs	100%	14/08/18	15/08/18	287II	290	18 hrs	
289	1.6.2.2.8.54.9	Geotêxtil e Enrocamento	2 dias	18 hrs	100%	15/08/18	16/08/18	286II+1 dia	290	18 hrs	
290	1.6.2.2.8.54.1	Cercamento	2 dias	18 hrs	100%	17/08/18	20/08/18	288;289	292	18 hrs	
291	1.6.2.2.8.55	Zilmar Marcelo Cota	4 dias	72 hrs	100%	21/08/18	24/08/18			72 hrs	
292	1.6.2.2.8.55.6	Coveamento	1 dia	9 hrs	100%	21/08/18	21/08/18	290;278TI-1 dia	293II;295II+1 dia	9 hrs	
293	1.6.2.2.8.55.7	Semeadura Manual	1 dia	9 hrs	100%	21/08/18	21/08/18	292II	294II	9 hrs	
294	1.6.2.2.8.55.8	Biomanta	2 dias	18 hrs	100%	21/08/18	22/08/18	293II	296	18 hrs	
295	1.6.2.2.8.55.9	Geotêxtil e Enrocamento	2 dias	18 hrs	100%	23/08/18	24/08/18	292II+1 dia;284	298TI-1 dia	18 hrs	
296	1.6.2.2.8.55.1	Cercamento	2 dias	18 hrs	100%	23/08/18	24/08/18	294	298	18 hrs	
297	1.6.2.2.8.56	Armando Pascoal Carneiro	1 dia	45 hrs	100%	27/08/18	27/08/18			45 hrs	
298	1.6.2.2.8.56.6	Coveamento	1 dia	9 hrs	100%	27/08/18	27/08/18	296;295TI-1 dia	299II;301II	9 hrs	
299	1.6.2.2.8.56.7	Semeadura Manual	1 dia	9 hrs	100%	27/08/18	27/08/18	298II	300II	9 hrs	
300	1.6.2.2.8.56.8	Biomanta	1 dia	9 hrs	100%	27/08/18	27/08/18	299II		9 hrs	
301	1.6.2.2.8.56.9	Geotêxtil e Enrocamento	1 dia	9 hrs	100%	27/08/18	27/08/18	298II	302II	9 hrs	
302	1.6.2.2.8.56.1	Cercamento	1 dia	9 hrs	100%	27/08/18	27/08/18	301II		9 hrs	
303	1.6.2.2.8.85	Oswaldo Iino	5 dias	0 hrs	0%	28/08/18	03/09/18			0 hrs	
304	1.6.2.2.8.85.2	Coveamento	1 dia	0 hrs	0%	28/08/18	28/08/18		305	0 hrs	
305	1.6.2.2.8.85.2	Biomanta	2 dias	0 hrs	0%	29/08/18	30/08/18	304	306	0 hrs	
306	1.6.2.2.8.85.1	Geotêxtil e Enrocamento	2 dias	0 hrs	0%	31/08/18	03/09/18	305	308	0 hrs	
307	1.6.2.2.8.93	Nazareno Querino	10 dias	0 hrs	0%	04/09/18	17/09/18			0 hrs	
308	1.6.2.2.8.93.1	Escavação manual	2 dias	0 hrs	0%	04/09/18	05/09/18	306	309	0 hrs	
309	1.6.2.2.8.93.2	Coveamento	2 dias	0 hrs	0%	06/09/18	07/09/18	308	310	0 hrs	
310	1.6.2.2.8.93.3	Semeadura Manual	2 dias	0 hrs	0%	10/09/18	11/09/18	309	311	0 hrs	
311	1.6.2.2.8.93.4	Biomanta	2 dias	0 hrs	0%	12/09/18	13/09/18	310	312	0 hrs	
312	1.6.2.2.8.93.5	Retentor de sedimentos	2 dias	0 hrs	0%	14/09/18	17/09/18	311	314	0 hrs	
313	1.6.2.2.8.57	Antonio Felipe	12 dias	0 hrs	0%	18/09/18	03/10/18			0 hrs	
314	1.6.2.2.8.57.1	Geotêxtil e Enrocamento	12 dias	0 hrs	0%	18/09/18	03/10/18	312	316	0 hrs	
315	1.6.2.2.8.78	João Tavares	15 dias	0 hrs	0%	04/10/18	24/10/18			0 hrs	

Id	EDT	Nome da tarefa	Duração	Trabalho real	% trabalho concluído	Início	Término	Predecessoras	Sucessoras	Trabalho real	
316	1.6.2.2.8.78.2	Coveamento	3 dias	0 hrs	0%	04/10/18	08/10/18	314	317	0 hrs	
317	1.6.2.2.8.78.3	Semeadura Manual	3 dias	0 hrs	0%	09/10/18	11/10/18	316	318	0 hrs	
318	1.6.2.2.8.78.4	Cercamento	3 dias	0 hrs	0%	12/10/18	16/10/18	317	319	0 hrs	
319	1.6.2.2.8.78.5	Biomanta	4 dias	0 hrs	0%	17/10/18	22/10/18	318	320	0 hrs	
320	1.6.2.2.8.78.6	Geotêxtil e Enrocamento	2 dias	0 hrs	0%	23/10/18	24/10/18	319	322	0 hrs	
321	1.6.2.2.8.70	Gleiceimar	10 dias	0 hrs	0%	25/10/18	07/11/18			0 hrs	
322	1.6.2.2.8.70.1	Geotêxtil e Enrocamento	10 dias	0 hrs	0%	25/10/18	07/11/18	320	324	0 hrs	
323	1.6.2.2.8.80	Geogreen	3 dias	0 hrs	0%	08/11/18	12/11/18			0 hrs	
324	1.6.2.2.8.80.1	Coveamento	1 dia	0 hrs	0%	08/11/18	08/11/18	322	325	0 hrs	
325	1.6.2.2.8.80.2	Semeadura Manual	1 dia	0 hrs	0%	09/11/18	09/11/18	324	326	0 hrs	
326	1.6.2.2.8.80.3	Biomanta	1 dia	0 hrs	0%	12/11/18	12/11/18	325	328	0 hrs	
327	1.6.2.2.8.84	Lau TG 44	10 dias	0 hrs	0%	13/11/18	26/11/18			0 hrs	
328	1.6.2.2.8.84.1	Retaludamento e conformação	2 dias	0 hrs	0%	13/11/18	14/11/18	326	329	0 hrs	
329	1.6.2.2.8.84.2	Geotêxtil e Enrocamento	2 dias	0 hrs	0%	15/11/18	16/11/18	328	330	0 hrs	
330	1.6.2.2.8.84.3	Coveamento	2 dias	0 hrs	0%	19/11/18	20/11/18	329	331	0 hrs	
331	1.6.2.2.8.84.4	Semeadura Manual	2 dias	0 hrs	0%	21/11/18	22/11/18	330	332	0 hrs	
332	1.6.2.2.8.84.5	Biomanta	2 dias	0 hrs	0%	23/11/18	26/11/18	331	475	0 hrs	
333	1.6.3	Município de Barra Longa	105 dias	2.079,45 hrs	89%	14/05/18	05/10/18			2.079,45 hrs	
334	1.6.3.2	Serviços Equipe Barra Longa	105 dias	2.079,45 hrs	89%	14/05/18	05/10/18			2.079,45 hrs	
335	1.6.3.2.6	Área 25	16 dias	171 hrs	100%	21/05/18	11/06/18			171 hrs	
336	1.6.3.2.6.4	TG 53 A	8 dias	72 hrs	100%	21/05/18	30/05/18			72 hrs	
337	1.6.3.2.6.4.4	Retaludamento e conformação	2 dias	18 hrs	100%	21/05/18	22/05/18	8II+5 dias	338	18 hrs	
338	1.6.3.2.6.4.5	Semeadura Manual	2 dias	18 hrs	100%	23/05/18	24/05/18	337	339	18 hrs	
339	1.6.3.2.6.4.6	Cercamento	4 dias	36 hrs	100%	25/05/18	30/05/18	338	341;342	36 hrs	
340	1.6.3.2.6.5	TG 54 A	8 dias	72 hrs	100%	31/05/18	11/06/18			72 hrs	
341	1.6.3.2.6.5.4	semeadura Manual	2 dias	18 hrs	100%	31/05/18	01/06/18	339	342	18 hrs	
342	1.6.3.2.6.5.5	Retentores de sedimentos	3 dias	27 hrs	100%	04/06/18	06/06/18	341;339	343	27 hrs	
343	1.6.3.2.6.5.6	Geotêxtil e Enrocamento	3 dias	27 hrs	100%	07/06/18	11/06/18	342	345II-5 dias	27 hrs	
344	1.6.3.2.6.6	TG 55	3 dias	27 hrs	100%	31/05/18	04/06/18			27 hrs	
345	1.6.3.2.6.6.2	Cercamento	3 dias	27 hrs	100%	31/05/18	04/06/18	343II-5 dias	352	27 hrs	
346	1.6.3.2.7	Área 14	70 dias	1.161 hrs	100%	14/05/18	17/08/18			1.161 hrs	
347	1.6.3.2.7.10	Sítio Caatinga	70 dias	441 hrs	100%	14/05/18	17/08/18			441 hrs	
348	1.6.3.2.7.10.7	Retaludamento e conformação	14 dias	126 hrs	100%	14/05/18	31/05/18	8II	349;350TI+40 dias;35	126 hrs	
349	1.6.3.2.7.10.8	Reaterro Compactado, 95% do Proctor Normal	8 dias	72 hrs	100%	01/06/18	12/06/18	348	352	72 hrs	
350	1.6.3.2.7.10.9	Coveamento	14 dias	27 hrs	100%	27/07/18	15/08/18	348TI+40 dias	351II+17 dias;404II+5	27 hrs	
351	1.6.3.2.7.10.1	Semeadura Manual	47 dias	27 hrs	100%	25/05/18	30/07/18	350II+17 dias;348		27 hrs	
352	1.6.3.2.7.10.1	Geotêxtil e Enrocamento	28 dias	144 hrs	100%	18/05/18	26/06/18	348II;349;345	353II+16 dias	144 hrs	
353	1.6.3.2.7.10.1	Cercamento	50 dias	45 hrs	100%	11/06/18	17/08/18	352II+16 dias	355TI+5 dias	45 hrs	
354	1.6.3.2.7.11	Proprietário Elisio P. Barreto	4 dias	81 hrs	100%	28/06/18	03/07/18			81 hrs	
355	1.6.3.2.7.11.6	Retaludamento e conformação	2 dias	18 hrs	100%	28/06/18	29/06/18	353TI+5 dias	356II	18 hrs	
356	1.6.3.2.7.11.7	Coveamento	2 dias	18 hrs	100%	28/06/18	29/06/18	355II	357II;362TI-8 dias	18 hrs	
357	1.6.3.2.7.11.8	Semeadura Manual	2 dias	18 hrs	100%	28/06/18	29/06/18	356II	358II+2 dias;359II;363	18 hrs	
358	1.6.3.2.7.11.9	Manutenção Cerca	2 dias	18 hrs	100%	02/07/18	03/07/18	357II+2 dias	364TI-10 dias;361TI-1	18 hrs	
359	1.6.3.2.7.11.1	Adubação de cobertura	1 dia	9 hrs	100%	28/06/18	28/06/18	357II	365TI-10 dias	9 hrs	
360	1.6.3.2.7.12	Proprietário Selma Alves Sampaio	9 dias	81 hrs	100%	05/06/18	15/06/18			81 hrs	

Id	EDT	Nome da tarefa	Duração	Trabalho real	% trabalho concluído	Início	Término	Predecessoras	Sucessoras	Trabalho real	
361	1.6.3.2.7.12.6	Retaludamento e conformação	2 dias	18 hrs	100%	05/06/18	06/06/18	358TI-15 dias	362TI-5 dias;367TI+15	18 hrs	
362	1.6.3.2.7.12.7	Coveamento	2 dias	18 hrs	100%	14/06/18	15/06/18	361TI-5 dias;356TI	363II;368	18 hrs	
363	1.6.3.2.7.12.8	Semeadura Manual	2 dias	18 hrs	100%	14/06/18	15/06/18	362II;357TI-8 dias	369	18 hrs	
364	1.6.3.2.7.12.9	Manutenção Cerca	2 dias	18 hrs	100%	12/06/18	13/06/18	358TI-10 dias	370	18 hrs	
365	1.6.3.2.7.12.1	Adubação de cobertura	1 dia	9 hrs	100%	11/06/18	11/06/18	359TI-10 dias	371TI+5 dias	9 hrs	
366	1.6.3.2.7.13	Prefeitura Municipal de Barra Longa	12 dias	90 hrs	100%	14/06/18	29/06/18			90 hrs	
367	1.6.3.2.7.13.6	Retaludamento e conformação	2 dias	18 hrs	100%	28/06/18	29/06/18	361TI+15 dias	368II;373TI-8 dias	18 hrs	
368	1.6.3.2.7.13.7	Coveamento	2 dias	18 hrs	100%	28/06/18	29/06/18	362;367II	369II;374	18 hrs	
369	1.6.3.2.7.13.8	Semeadura Manual	2 dias	18 hrs	100%	28/06/18	29/06/18	363;368II	375	18 hrs	
370	1.6.3.2.7.13.9	Manutenção Cerca	3 dias	27 hrs	100%	14/06/18	18/06/18	364	376	27 hrs	
371	1.6.3.2.7.13.1	Adubação de cobertura	1 dia	9 hrs	100%	19/06/18	19/06/18	365TI+5 dias	377	9 hrs	
372	1.6.3.2.7.14	Nilson Carlos Ponciano	13 dias	90 hrs	100%	20/06/18	06/07/18			90 hrs	
373	1.6.3.2.7.14.6	Retaludamento e conformação	2 dias	18 hrs	100%	20/06/18	21/06/18	367TI-8 dias	374II	18 hrs	
374	1.6.3.2.7.14.7	Coveamento	2 dias	18 hrs	100%	02/07/18	03/07/18	368;373II	375II	18 hrs	
375	1.6.3.2.7.14.8	Semeadura Manual	3 dias	27 hrs	100%	02/07/18	04/07/18	369;374II	376	27 hrs	
376	1.6.3.2.7.14.9	Manutenção Cerca	2 dias	18 hrs	100%	05/07/18	06/07/18	370;375		18 hrs	
377	1.6.3.2.7.14.1	Adubação de cobertura	1 dia	9 hrs	100%	20/06/18	20/06/18	371	379	9 hrs	
378	1.6.3.2.7.15	Proprietário Antônio Felipe	5 dias	99 hrs	100%	21/06/18	27/06/18			99 hrs	
379	1.6.3.2.7.15.6	Retaludamento e conformação	2 dias	18 hrs	100%	21/06/18	22/06/18	377	380II;385TI+10 dias	18 hrs	
380	1.6.3.2.7.15.7	Coveamento	2 dias	18 hrs	100%	21/06/18	22/06/18	379II	381II;386	18 hrs	
381	1.6.3.2.7.15.8	Semeadura Manual	2 dias	18 hrs	100%	21/06/18	22/06/18	380II	382;383II;387	18 hrs	
382	1.6.3.2.7.15.9	Manutenção Cerca	3 dias	27 hrs	100%	25/06/18	27/06/18	381	388	27 hrs	
383	1.6.3.2.7.15.1	Adubação de cobertura	2 dias	18 hrs	100%	21/06/18	22/06/18	381II	389	18 hrs	
384	1.6.3.2.7.16	Proprietário Hamilton P. Barreto	12 dias	99 hrs	100%	25/06/18	10/07/18			99 hrs	
385	1.6.3.2.7.16.6	Retaludamento e conformação	2 dias	18 hrs	100%	09/07/18	10/07/18	379TI+10 dias	386II	18 hrs	
386	1.6.3.2.7.16.7	Coveamento	2 dias	18 hrs	100%	09/07/18	10/07/18	385II;380	387II	18 hrs	
387	1.6.3.2.7.16.8	Semeadura Manual	2 dias	18 hrs	100%	09/07/18	10/07/18	381;386II		18 hrs	
388	1.6.3.2.7.16.9	Manutenção Cerca	4 dias	36 hrs	100%	28/06/18	03/07/18	382		36 hrs	
389	1.6.3.2.7.16.1	Adubação de cobertura	1 dia	9 hrs	100%	25/06/18	25/06/18	383	391TI+5 dias	9 hrs	
390	1.6.3.2.7.17	Proprietário João Tavares Carneiro	5 dias	90 hrs	100%	03/07/18	09/07/18			90 hrs	
391	1.6.3.2.7.17.6	Retaludamento e conformação	2 dias	18 hrs	100%	03/07/18	04/07/18	389TI+5 dias	392II;397TI+5 dias	18 hrs	
392	1.6.3.2.7.17.7	Coveamento	2 dias	18 hrs	100%	03/07/18	04/07/18	391II	393II;398	18 hrs	
393	1.6.3.2.7.17.8	Semeadura Manual	2 dias	18 hrs	100%	03/07/18	04/07/18	392II	394;395II;399	18 hrs	
394	1.6.3.2.7.17.9	Manutenção Cerca	3 dias	27 hrs	100%	05/07/18	09/07/18	393	400	27 hrs	
395	1.6.3.2.7.17.1	Adubação de cobertura	1 dia	9 hrs	100%	03/07/18	03/07/18	393II	401	9 hrs	
396	1.6.3.2.7.18	Proprietário José Oswaldo Mol Carneiro	4 dias	90 hrs	100%	10/07/18	13/07/18			90 hrs	
397	1.6.3.2.7.18.6	Retaludamento e conformação	2 dias	18 hrs	100%	12/07/18	13/07/18	391TI+5 dias	398II	18 hrs	
398	1.6.3.2.7.18.7	Coveamento	2 dias	18 hrs	100%	12/07/18	13/07/18	397II;392	399II	18 hrs	
399	1.6.3.2.7.18.8	Semeadura Manual	2 dias	18 hrs	100%	12/07/18	13/07/18	398II;393	475	18 hrs	
400	1.6.3.2.7.18.9	Manutenção Cerca	3 dias	27 hrs	100%	10/07/18	12/07/18	394	401	27 hrs	
401	1.6.3.2.7.18.1	Adubação de cobertura	1 dia	9 hrs	100%	13/07/18	13/07/18	395;400	475	9 hrs	
402	1.6.3.2.8	Área 26	17 dias	216 hrs	100%	01/06/18	25/06/18			216 hrs	
403	1.6.3.2.8.3	Proprietário Sinésio A. R. Carneiro	8 dias	117 hrs	100%	01/06/18	12/06/18			117 hrs	
404	1.6.3.2.8.3.8	Retaludamento e conformação	2 dias	18 hrs	100%	01/06/18	04/06/18	350II+5 dias	405II;408II+2 dias;412	18 hrs	
405	1.6.3.2.8.3.9	Coveamento	2 dias	18 hrs	100%	01/06/18	04/06/18	404II	406II;413	18 hrs	

Id	EDT	Nome da tarefa	Duração	Trabalho real	% trabalho concluído	Início	Término	Predecessoras	Sucessoras	Trabalho real	
406	1.6.3.2.8.3.10	Semeadura Manual	2 dias	18 hrs	100%	01/06/18	04/06/18	405II	407;414	18 hrs	
407	1.6.3.2.8.3.11	Retentores de sedimentos	3 dias	27 hrs	100%	05/06/18	07/06/18	406	409;415	27 hrs	
408	1.6.3.2.8.3.12	Geotêxtil e Enrocamento	1 dia	9 hrs	100%	05/06/18	05/06/18	404II+2 dias	409;416	9 hrs	
409	1.6.3.2.8.3.13	Manutenção Cerca	2 dias	18 hrs	100%	08/06/18	11/06/18	407;408	410;417	18 hrs	
410	1.6.3.2.8.3.14	Adubação de cobertura	1 dia	9 hrs	100%	12/06/18	12/06/18	409	418	9 hrs	
411	1.6.3.2.8.4	Proprietário Elísio Pereira Barreto	6 dias	99 hrs	100%	18/06/18	25/06/18			99 hrs	
412	1.6.3.2.8.4.8	Retaludamento e conformação	3 dias	27 hrs	100%	18/06/18	20/06/18	404TI+9 dias	413II;416II+2 dias	27 hrs	
413	1.6.3.2.8.4.9	Coveamento	1 dia	9 hrs	100%	18/06/18	18/06/18	412II;405	414II	9 hrs	
414	1.6.3.2.8.4.10	Semeadura Manual	1 dia	9 hrs	100%	18/06/18	18/06/18	413II;406	415	9 hrs	
415	1.6.3.2.8.4.11	Retentores de sedimentos	2 dias	18 hrs	100%	19/06/18	20/06/18	414;407	417	18 hrs	
416	1.6.3.2.8.4.12	Geotêxtil e Enrocamento	1 dia	9 hrs	100%	20/06/18	20/06/18	412II+2 dias;408	417	9 hrs	
417	1.6.3.2.8.4.13	Manutenção Cerca	2 dias	18 hrs	100%	21/06/18	22/06/18	415;416;409	418	18 hrs	
418	1.6.3.2.8.4.14	Adubação de cobertura	1 dia	9 hrs	100%	25/06/18	25/06/18	417;410	421TI+4 dias	9 hrs	
419	1.6.3.2.9	Área 15 B	38 dias	459 hrs	100%	02/07/18	22/08/18			459 hrs	
420	1.6.3.2.9.5	Hamilton Pereira Barreto	16 dias	144 hrs	100%	02/07/18	23/07/18			144 hrs	
421	1.6.3.2.9.5.3	Retaludamento e conformação	10 dias	90 hrs	100%	02/07/18	13/07/18	418TI+4 dias	422	90 hrs	
422	1.6.3.2.9.5.4	Biomanta	6 dias	54 hrs	100%	16/07/18	23/07/18	421	424TI+7 dias	54 hrs	
423	1.6.3.2.9.6	Emanuel Pereira Barreto	10 dias	216 hrs	100%	02/08/18	15/08/18			216 hrs	
424	1.6.3.2.9.6.6	Retaludamento e conformação	10 dias	90 hrs	100%	02/08/18	15/08/18	422TI+7 dias	425II	90 hrs	
425	1.6.3.2.9.6.7	Coveamento	2 dias	18 hrs	100%	02/08/18	03/08/18	424II	426II;428II+1 dia	18 hrs	
426	1.6.3.2.9.6.8	Semeadura Manual	2 dias	18 hrs	100%	02/08/18	03/08/18	425II	427II	18 hrs	
427	1.6.3.2.9.6.9	Biomanta	3 dias	27 hrs	100%	02/08/18	06/08/18	426II	475	27 hrs	
428	1.6.3.2.9.6.10	Cercamento	7 dias	63 hrs	100%	03/08/18	13/08/18	425II+1 dia	430	63 hrs	
429	1.6.3.2.9.7	TC 04	2 dias	36 hrs	100%	14/08/18	15/08/18			36 hrs	
430	1.6.3.2.9.7.4	Coveamento	1 dia	9 hrs	100%	14/08/18	14/08/18	428	431II	9 hrs	
431	1.6.3.2.9.7.5	Semeadura Manual	1 dia	9 hrs	100%	14/08/18	14/08/18	430II	432II	9 hrs	
432	1.6.3.2.9.7.6	Cercamento	2 dias	18 hrs	100%	14/08/18	15/08/18	431II	434	18 hrs	
433	1.6.3.2.9.8	TC 06	5 dias	63 hrs	100%	16/08/18	22/08/18			63 hrs	
434	1.6.3.2.9.8.4	Semeadura Manual	2 dias	18 hrs	100%	16/08/18	17/08/18	432	435II;449TI+5 dias	18 hrs	
435	1.6.3.2.9.8.5	Biomanta	2 dias	18 hrs	100%	16/08/18	17/08/18	434II	436II+2 dias	18 hrs	
436	1.6.3.2.9.8.6	Cercamento	3 dias	27 hrs	100%	20/08/18	22/08/18	435II+2 dias	454	27 hrs	
437	1.6.3.2.20	Área 9	5 dias	0 hrs	0%	24/09/18	28/09/18			0 hrs	
438	1.6.3.2.20.1	Geraldo Adão	5 dias	0 hrs	0%	24/09/18	28/09/18			0 hrs	
439	1.6.3.2.20.1.1	Coveamento	2 dias	0 hrs	0%	24/09/18	25/09/18	473	440	0 hrs	
440	1.6.3.2.20.1.2	Semeadura Manual	1 dia	0 hrs	0%	26/09/18	26/09/18	439	441	0 hrs	
441	1.6.3.2.20.1.3	Biomanta	2 dias	0 hrs	0%	27/09/18	28/09/18	440	444	0 hrs	
442	1.6.3.2.26	Área 6	5 dias	0 hrs	0%	01/10/18	05/10/18			0 hrs	
443	1.6.3.2.26.1	Macacos (Conceição /Ocidente)	5 dias	0 hrs	0%	01/10/18	05/10/18			0 hrs	
444	1.6.3.2.26.1.1	Coveamento	2 dias	0 hrs	0%	01/10/18	02/10/18	441	445	0 hrs	
445	1.6.3.2.26.1.2	Semeadura Manual	1 dia	0 hrs	0%	03/10/18	03/10/18	444	446	0 hrs	
446	1.6.3.2.26.1.3	Biomanta	2 dias	0 hrs	0%	04/10/18	05/10/18	445	475	0 hrs	
447	1.6.3.2.10	Área 27	24 dias	72,45 hrs	21%	21/08/18	21/09/18			72,45 hrs	
448	1.6.3.2.10.6	Antônio Barreto - EG 320	14 dias	9,45 hrs	7%	21/08/18	07/09/18			9,45 hrs	
449	1.6.3.2.10.6.7	Retaludamento e conformação	3 dias	9,45 hrs	35%	27/08/18	29/08/18	434TI+5 dias	450TI+2 dias	9,45 hrs	
450	1.6.3.2.10.6.8	Coveamento	2 dias	0 hrs	0%	03/09/18	04/09/18	449TI+2 dias	451II	0 hrs	

