

FR.2023.1332

Nº IBAMA: 02001.010081/2020-23 (CIF)

Nº IBAMA: 02001.004152/2016-72 (CTBio)

Belo Horizonte MG, 05 de junho de 2023.

Ao

COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVÁVEIS

SCEN Trecho 2, Edifício Sede do Ibama, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF

CEP: 70818-900

À

CÂMARA TÉCNICA DE CONSERVAÇÃO E BIODIVERSIDADE – CTBio

A/C: SR. FREDERICO DRUMOND MARTINS

COORDENADOR DA CÂMARA TÉCNICA DE CONSERVAÇÃO E BIODIVERSIDADE

Avenida Nossa Senhora dos Navegantes 451 – Edifício Petro Tower, sala 1601, Enseada do Suá, Vitória/ES

CEP: 29050-335

REF.: MANIFESTAÇÃO À DELIBERAÇÃO CIF Nº 663, DE 30 DE MARÇO DE 2023

Prezados Senhores,

A **FUNDAÇÃO RENOVA** (“FUNDAÇÃO”) vem, respeitosamente, por sua representante abaixo assinada, oportunamente apresentar o desdobramento das atividades de análise para atendimento às ações emergenciais da Reserva Biológica de Comboios para implementação do Plano de Ação, em resposta à Deliberação CIF nº 663, de 30 de março de 2023, que aprova a antecipação das ações relacionadas à disponibilização de pessoal e revitalização do Centro de Visitantes da Reserva Biológica de Comboios, constantes do Plano de Ação para a Reserva Biológica de Comboios: Estratégias de reparação dos impactos do rompimento da Barragem de Fundão.

DS


(i) Revitalização do Centro de Visitantes da REBIO Comboios e atendentes

Antes de mais nada, informamos que permanece o espírito colaborativo entre as partes, que têm, conjuntamente, analisado e discutido o atendimento às demandas da Unidade de Conservação (UC). Somos gratos ao Sr. Antônio de Pádua Leite Serra de Almeida, Chefe da Reserva Biológica de Comboios, pela manutenção desta ambiência.

A equipe de Engenharia da FUNDAÇÃO finalizou, em março de 2023, o Plano de Trabalho para realizar o **Projeto Conceitual da REBIO Comboios**, o qual foi aprovado pela Fundação Renova, além de iniciado o relatório de estabilidade do mirante e de estudo de viabilidade técnica e econômica dos tanques. O valor total para este escopo está **atualmente estimado em R\$ 147.772,17**. Vale lembrar que a referida previsão orçamentária pode sofrer alterações, uma vez que o projeto básico e o detalhado serão elaborados após aprovação do conceito e definições detalhadas das intervenções no tanque pelas partes legítimas, momento em que será possível maior nível de precisão do orçamento. E, ainda em março de 2023 (23 de março), foi finalizado o levantamento topográfico na UC.

Como etapa subsequente, em 11 de abril de 2023, a equipe de Engenharia realizou uma visita técnica na UC para validar informações gerais para o projeto conceitual e realizar o levantamento detalhado para o relatório do tanque e do mirante. No dia 26 de maio de 2023, após a emissão do laudo sobre a estabilidade do mirante, a Fundação Renova autorizou a inclusão do projeto de reforço dessa estrutura, no Plano de Trabalho, o qual está em uma nova fase de revisão para contemplar a inclusão deste item no escopo. O relatório sobre os tanques foi entregue no dia 26 de maio de 2023 à equipe de Engenharia, a qual solicitou revisão no documento.

Considerando a fase atual, no dia 02 de junho de 2023, foi iniciada a demarcação dos furos para sondagem pela equipe da Geotecnia e no dia 06 de junho serão realizadas a mobilização e sondagens, com desmobilização final prevista para 12 de junho de 2023. Já, a elaboração dos projetos de *As Built* e dos demais

projetos de melhorias (reforma e demolição) está em andamento, conforme cronograma previsto. Importante salientar que esta é uma etapa que envolve a elaboração do Projeto Conceitual, logo os projetos detalhados serão elaborados, posteriormente, após a validação do Conceitual pelas equipes da Biodiversidade, Engenharia e ICMBio.

(ii) Disponibilização de profissionais para apoiar a gestão da REBIO na implementação do Plano de Ação

Já para o atendimento à **contratação de pessoal** para apoio na gestão da UC, permanecemos sem novas atualizações para reportar neste Ofício. A FUNDAÇÃO fez uma primeira estimativa de valores e enviou para o chefe da unidade em 29 de novembro de 2022. Após essa primeira estimativa, em 21 de dezembro foi realizada uma reunião com o chefe da unidade para tratar desse tema e esclarecer dúvidas sobre as especificações técnicas para contratação de profissionais adequados às necessidades da REBIO. A partir das especificações determinadas pelo chefe da unidade, a FUNDAÇÃO apresentou a estimativa orçamentária detalhada, referente ao período de 24 meses, **alcançando o valor de R\$ 2.916.705,85** (memória de cálculo apresentada no Ofício FR.2023.0632).

Sem mais para o momento, a FUNDAÇÃO se mantém à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários e reafirma seu compromisso estatutário com a justa reparação nos termos do TTAC.

DocuSigned by:
Laila Carine Campos Medeiros
26266F91F0914EE...

FUNDAÇÃO RENOVA
LAILA MEDEIROS
COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO E MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE