

Id	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Início	Término
1	PROGRAMA PG29	7%	2593 dias	Qua 29/06/16	Seg 08/06/26
2	Marcos	0%	2593 dias	Qua 29/06/16	Seg 08/06/26
28	Definição	85%	469 dias	Ter 27/06/17	Sex 12/04/19
36	Execução	5%	2113 dias	Qua 02/05/18	Sex 05/06/26
37	CETAS MG: Construção e Aparelhamento de Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres	10%	1672 dias	Qua 02/05/18	Qui 26/09/24
38	Projeto	17%	857 dias	Qua 02/05/18	Qui 12/08/21
39	Fase 1: Elaboração de Projetos Técnicos do CETAS MG	40%	468 dias	Qua 02/05/18	Sex 14/02/20
40	Contratação para Execução dos Projetos Técnicos	36%	360 dias	Qua 02/05/18	Ter 17/09/19
47	Projeto Conceitual	98%	217 dias	Qua 09/05/18	Qui 07/03/19
48	Premissas	97%	216 dias	Qua 09/05/18	Qua 06/03/19
49	Levantamento Topográfico para o CETAS MG	100%	2 dias	Qua 09/05/18	Qui 10/05/18
50	Visitas ao CEMACAS e CRASPET/SP e CETAS IBAMA/São Luis	100%	4 dias	Seg 21/05/18	Qui 24/05/18
51	Emissão Relatório de campo pela Engenharia	100%	10 dias	Sex 25/05/18	Qui 07/06/18
52	Visita técnica ao Terreno de implantação CETAS Minas	100%	1 dia	Ter 12/06/18	Ter 12/06/18
53	Memorial Descritivo (preliminar)_IBAMA	100%	3 dias	Seg 11/06/18	Qua 13/06/18
54	Análise do Memorial Descritivo_IBAMA pela consultoria da Silvestres	100%	8 dias	Qui 14/06/18	Seg 25/06/18
55	Avaliação_IBAMA	100%	11 dias	Ter 26/06/18	Ter 10/07/18
56	Reunião para alinhamento Proposta IBAMA/Silvestres	100%	1 dia	Ter 10/07/18	Ter 10/07/18
57	Consolidação do comentários da reunião de alinhamento	100%	3 dias	Qua 11/07/18	Sex 13/07/18
58	Alinhamento IBAMA-IEF	100%	1 dia	Seg 16/07/18	Seg 16/07/18
59	Apresentação, pelo IBAMA MG, do Memorial Descritivo complementar (incluindo os equipamentos)	100%	22 dias	Qui 02/08/18	Sex 31/08/18
60	Emissão do Memorial Descritivo complementar (incluindo os equipamentos)	100%	4 dias	Seg 03/09/18	Qui 06/09/18
61	Análise, pela consultoria da Silvestres, do Memorial Descritivo complementar (incluindo os equipamentos) emitido pelo IBAMA	100%	10 dias	Sex 07/09/18	Dom 16/09/18
62	Entrega/Consolidação do Memorial Descritivo complementar (incluindo os equipamentos) após análise pela consultoria da	100%	30 dias	Seg 17/09/18	Ter 16/10/18
63	Levantamento Ambiental na área do CETAS-MG	100%	3 dias	Ter 11/09/18	Qui 13/09/18
64	Emissão do Mapa de Uso e Ocupação do Solo	100%	6 dias	Sex 14/09/18	Sex 21/09/18
65	Revisão do Levantamento Topográfico para o CETAS MG	100%	3 dias	Sáb 27/10/18	Seg 29/10/18
66	Novo levantamento topográfico em atendimento a comentários Ren	100%	24 dias	Ter 06/11/18	Sex 07/12/18
67	Estudo de Inventário Florestal	0%	5 dias	Qui 28/02/19	Qua 06/03/19
68	Critérios de Projeto e Fluxograma	100%	40 dias	Qua 18/07/18	Ter 11/09/18

Id	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Início	Término
69	Apresentação do Cronograma do Projeto Conceitual na reunião com a CTBIO	100%	1 dia	Qua 18/07/18	Qua 18/07/18
70	Emissão dos Critérios de Projeto e Fluxograma	100%	11 dias	Seg 06/08/18	Seg 20/08/18
71	Análise dos Critérios de Projeto e Fluxograma pela Fundação Renova	100%	1 dia	Ter 21/08/18	Ter 21/08/18
72	Atendimento a comentários Fundação Renova	100%	1 dia	Qua 22/08/18	Qua 22/08/18
73	Apresentação dos Critérios de Projeto e Fluxograma ao IBAMA	100%	1 dia	Sex 31/08/18	Sex 31/08/18
74	Apresentação dos Critérios de Projeto e Fluxograma à CTBio	100%	1 dia	Ter 04/09/18	Ter 04/09/18
75	Atendimento à comentários CTBio	100%	5 dias	Qua 05/09/18	Ter 11/09/18
76	Proposta Arquitetônica / Orçamento Preliminar	100%	88 dias	Seg 24/09/18	Qua 23/01/19
77	Proposta Arquitetônica	100%	88 dias	Seg 24/09/18	Qua 23/01/19
78	Elaboração/Emissão da Proposta de Implantação para o CETAS MG	100%	18 dias	Seg 24/09/18	Qua 17/10/18
79	Apresentação da Proposta de Implantação para o CETAS MG, ao IBAMA	100%	1 dia	Qui 18/10/18	Qui 18/10/18
80	Revisão, em atendimento à comentários IBAMA, da Proposta de Implantação para o CETAS MG	100%	27 dias	Sex 19/10/18	Seg 26/11/18
81	Emissão da Consolidação em 3D da Proposta de Implantação para o CETAS MG	100%	1 dia	Ter 27/11/18	Ter 27/11/18
82	Análise pela Renova e IBAMA, da Proposta de Implantação para o CETAS MG e Consolidação em 3D e atendimento a comentários	100%	4 dias	Qua 28/11/18	Seg 03/12/18
83	Apresentação da Proposta de Implantação para o CETAS MG e Consolidação em 3D, à CTBio	100%	1 dia	Qua 23/01/19	Qua 23/01/19
84	Atendimento a comentários CTBio, na Proposta de Implantação para o CETAS MG e Consolidação em 3D	100%	1 dia	Qua 23/01/19	Qua 23/01/19
85	Orçamento Preliminar	100%	17 dias	Qua 28/11/18	Qui 20/12/18
86	Emissão do Orçamento preliminar de Engenharia	100%	7 dias	Qua 28/11/18	Qui 06/12/18
87	Análise, pela Fundação Renova e IBAMA, do Orçamento Preliminar de Engenharia	100%	5 dias	Sex 07/12/18	Qui 13/12/18
88	Atendimento a comentários da Fundação Renova, no Orçamento Preliminar de Engenharia	100%	5 dias	Sex 14/12/18	Qui 20/12/18
89	Apresentação do Projeto Conceitual na CTBio	100%	1 dia	Qua 23/01/19	Qua 23/01/19
90	Aprovação/Validação do Projeto Conceitual pela CTBio	100%	1 dia	Qua 23/01/19	Qua 23/01/19
91	Emissão Final do Projeto Conceitual	0%	1 dia	Qui 07/03/19	Qui 07/03/19
92	Projeto Básico	17%	127 dias	Seg 07/01/19	Ter 02/07/19
105	Projeto Executivo	0%	163 dias	Qua 03/07/19	Sex 14/02/20
106	Elaboração/Emissão do Projeto Arquitetônico	0%	70 dias	Qua 03/07/19	Ter 08/10/19
107	Elaboração/Emissão do Projeto Estrutural	0%	50 dias	Qua 09/10/19	Ter 17/12/19
108	Elaboração/Emissão do Projeto Elétrico	0%	37 dias	Qua 09/10/19	Qui 28/11/19

Id	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Início	Término
109	Elaboração/Emissão do Projeto Hidráulico	0%	15 dias	Qua 09/10/19	Ter 29/10/19
110	Elaboração/Emissão do Projeto SPCI	0%	15 dias	Sex 29/11/19	Qui 19/12/19
111	Elaboração/Emissão da Planilha de Orçamento Final	0%	5 dias	Sex 20/12/19	Qui 26/12/19
112	Análise pela Fundação Renova	0%	20 dias	Sex 27/12/19	Qui 23/01/20
113	Atendimento a comentários da Fundação Renova	0%	15 dias	Sex 24/01/20	Qui 13/02/20
114	Emissão Final do Projeto Executivo	0%	1 dia	Sex 14/02/20	Sex 14/02/20
115	Fase 2: Construção e Aparelhamento do CETAS MG	0%	650 dias	Sex 15/02/19	Qui 12/08/21
116	Contratação para Obras Civis	0%	140 dias	Qua 20/11/19	Ter 02/06/20
124	Licenciamentos	0%	268 dias	Qua 03/07/19	Sex 10/07/20
125	Licenciamentos Ambientais	0%	268 dias	Qua 03/07/19	Sex 10/07/20
126	Solicitação/Emissão de Autorização Prévia_AP	0%	7 dias	Qua 03/07/19	Qui 11/07/19
127	Anuência municipal quanto ao Uso e Ocupação do Solo	0%	22 dias	Ter 13/08/19	Qua 11/09/19
128	Autorização de Supressão de Vegetação / Poço Artesiano (Autorização IGAM)	0%	268 dias	Qua 03/07/19	Sex 10/07/20
129	Solicitação/Emissão de Autorização de Instalação_AI	0%	44 dias	Sex 12/07/19	Qua 11/09/19
130	Licenciamentos Construtivos	0%	210 dias	Qua 03/07/19	Ter 21/04/20
131	Aprovação do Projeto na Prefeitura Municipal	0%	120 dias	Qua 03/07/19	Ter 17/12/19
132	Alvará para Construção (Prefeitura)	0%	90 dias	Qua 18/12/19	Ter 21/04/20
133	Execução	0%	650 dias	Sex 15/02/19	Qui 12/08/21
139	Processo	0%	1245 dias	Sex 20/12/19	Qui 26/09/24
140	Licenciamentos	0%	483 dias	Sex 20/12/19	Ter 26/10/21
141	Licenciamentos Ambientais	0%	120 dias	Qui 07/01/21	Qua 23/06/21
142	Solicitação/Realização de Vistoria	0%	90 dias	Qui 07/01/21	Qua 12/05/21
143	Solicitação/Emissão de Autorização de Uso e Manejo	0%	30 dias	Qui 13/05/21	Qua 23/06/21
144	Licenciamentos Construtivos	0%	483 dias	Sex 20/12/19	Ter 26/10/21
145	Comunicado do término da obra (RT da obra)	0%	5 dias	Qua 14/07/21	Ter 20/07/21
146	Asbuilt	0%	22 dias	Qua 14/07/21	Qui 12/08/21
147	Adequação das ligações definitivas das concessionárias (COPASA)	0%	90 dias	Qua 10/03/21	Ter 13/07/21
148	Adequação das ligações definitivas das concessionárias (CEMIG)	0%	90 dias	Qua 10/03/21	Ter 13/07/21
149	Protocolo de Aprovação do Corpo de Bombeiros	0%	23 dias	Sex 20/12/19	Ter 21/01/20
150	Agendamento de Vistoria do Corpo de Bombeiros	0%	22 dias	Seg 14/06/21	Ter 13/07/21
151	Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros_AVCB	0%	45 dias	Qua 14/07/21	Ter 14/09/21
152	Concessão/Emissão da Certidão de Baixa de Construção (Prefeitura)	0%	30 dias	Qua 15/09/21	Ter 26/10/21
153	Contratação para Operação/Manutenção do CETAS MG	0%	110 dias	Seg 05/04/21	Sex 03/09/21
168	Manutenção/Operação_CETAS MG	0%	785 dias	Sex 24/09/21	Qui 26/09/24

Id	Nome da tarefa	% concluída	Duração	Início	Término
1	CRONOGRAMA CONCEITUAL - CONSTRUÇÃO CETAS MG	0%	457 dias	Seg 13/07/20	Ter 12/04/22
2	Início do Projeto	0%	0 dias	Seg 13/07/20	Seg 13/07/20
3	Término do Projeto	0%	0 dias	Ter 12/04/22	Ter 12/04/22
4	Mobilização	0%	22 dias	Seg 13/07/20	Ter 11/08/20
5	OBRAS	0%	435 dias	Qua 12/08/20	Ter 12/04/22
6	TERRAPLENAGEM	0%	221 dias	Qua 12/08/20	Qua 16/06/21
7	ACESSOS	0%	52 dias	Qua 12/08/20	Qui 22/10/20
8	Execução de terraplenagem	0%	44 dias	Qua 12/08/20	Seg 12/10/20
9	Execução de drenagens e obras de artes correntes	0%	22 dias	Qua 23/09/20	Qui 22/10/20
10	SETOR 1	0%	52 dias	Ter 13/10/20	Qua 23/12/20
11	Execução de terraplenagem (elev. 1265,5)	0%	44 dias	Ter 13/10/20	Sex 11/12/20
12	Execução de drenagens e obras de artes correntes	0%	22 dias	Ter 24/11/20	Qua 23/12/20
13	SETOR 2	0%	74 dias	Ter 13/10/20	Sex 22/01/21
14	Execução de terraplenagem (elev. 1251)	0%	44 dias	Ter 13/10/20	Sex 11/12/20
15	Execução de drenagens e obras de artes correntes	0%	22 dias	Qui 24/12/20	Sex 22/01/21
16	ACESSOS INTERNOS	0%	133 dias	Seg 14/12/20	Qua 16/06/21
17	Execução de terraplenagem	0%	30 dias	Seg 14/12/20	Sex 22/01/21
18	Execução de drenagens e obras de artes correntes	0%	15 dias	Seg 25/01/21	Sex 12/02/21
19	Vias Pavimentadas	0%	44 dias	Seg 15/02/21	Qui 15/04/21
20	Execução de vias pavimentadas entre as edificações	0%	44 dias	Seg 15/02/21	Qui 15/04/21
21	Estacionamento	0%	88 dias	Seg 15/02/21	Qua 16/06/21
22	Execução do muro de arrimo	0%	44 dias	Seg 15/02/21	Qui 15/04/21
23	Execução das obras de pavimentação do estacionamento	0%	44 dias	Sex 16/04/21	Qua 16/06/21
24	OBRAS CIVIS	0%	339 dias	Qui 24/12/20	Ter 12/04/22
25	SETOR 1	0%	248 dias	Qui 24/12/20	Seg 06/12/21
26	FUNDAÇÃO	0%	15 dias	Qui 24/12/20	Qua 13/01/21

Id	Nome da tarefa	% concluída	Duração	Início	Término
27	Escavação mecanizada - Acerto e compactação do terreno	0%	15 dias	Qui 24/12/20	Qua 13/01/21
28	PRÉDIO 1 - ADMINISTRAÇÃO E ALOJAMENTO	0%	193 dias	Qui 14/01/21	Seg 11/10/21
29	BASES	0%	30 dias	Qui 14/01/21	Qua 24/02/21
30	Execução das bases	0%	30 dias	Qui 14/01/21	Qua 24/02/21
31	SUPERESTRUTURA / ALVENARIA	0%	30 dias	Qui 25/02/21	Qua 07/04/21
32	Execução superestrutura e alvenaria	0%	30 dias	Qui 25/02/21	Qua 07/04/21
33	Execução de muro de arrimo	0%	30 dias	Qui 25/02/21	Qua 07/04/21
34	COBERTURA	0%	22 dias	Ter 30/03/21	Qua 28/04/21
35	Execução Cobertura metálica composta por pórticos em perfis de alma cheia simplesmente apoiado sobre colunas e vigas de concreto.	0%	22 dias	Ter 30/03/21	Qua 28/04/21
36	DRENAGEM PLUVIAL	0%	15 dias	Ter 20/04/21	Seg 10/05/21
37	Execução drenagem pluvial	0%	15 dias	Ter 20/04/21	Seg 10/05/21
38	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	0%	44 dias	Qui 10/06/21	Ter 10/08/21
39	Execução de instalações hidrosanitárias	0%	44 dias	Qui 10/06/21	Ter 10/08/21
40	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0%	30 dias	Ter 11/05/21	Seg 21/06/21
41	Execução de instalações elétricas	0%	30 dias	Ter 11/05/21	Seg 21/06/21
42	SPDA	0%	15 dias	Ter 22/06/21	Seg 12/07/21
43	Execução SPDA	0%	15 dias	Ter 22/06/21	Seg 12/07/21
44	ACABAMENTOS PREDIAIS	0%	44 dias	Qua 11/08/21	Seg 11/10/21
45	Execução acabamentos prediais	0%	44 dias	Qua 11/08/21	Seg 11/10/21
46	PAISAGISMO	0%	22 dias	Qua 11/08/21	Qui 09/09/21
47	Execução paisagismo	0%	22 dias	Qua 11/08/21	Qui 09/09/21
48	PRÉDIO 2 - LABORATÓRIO	0%	116 dias	Qui 08/04/21	Qui 16/09/21
49	BASES	0%	15 dias	Qui 08/04/21	Qua 28/04/21
50	Execução das bases	0%	15 dias	Qui 08/04/21	Qua 28/04/21

Id	Nome da tarefa	% concluída	Duração	Início	Término
51	SUPERESTRUTURA / ALVENARIA	0%	30 dias	Qui 29/04/21	Qua 09/06/21
52	Execução superestrutura e alvenaria	0%	30 dias	Qui 29/04/21	Qua 09/06/21
53	COBERTURA	0%	15 dias	Ter 01/06/21	Seg 21/06/21
54	Execução cobertura	0%	15 dias	Ter 01/06/21	Seg 21/06/21
55	DRENAGEM PLUVIAL	0%	10 dias	Sex 11/06/21	Qui 24/06/21
56	Execução drenagem pluvial	0%	10 dias	Sex 11/06/21	Qui 24/06/21
57	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	0%	15 dias	Sex 09/07/21	Qui 29/07/21
58	Execução de instalações hidrosanitárias	0%	15 dias	Sex 09/07/21	Qui 29/07/21
59	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0%	15 dias	Sex 25/06/21	Qui 15/07/21
60	Execução de instalações elétricas	0%	15 dias	Sex 25/06/21	Qui 15/07/21
61	SPDA	0%	10 dias	Sex 16/07/21	Qui 29/07/21
62	Execução SPDA	0%	10 dias	Sex 16/07/21	Qui 29/07/21
63	ACABAMENTOS PREDIAIS	0%	35 dias	Sex 30/07/21	Qui 16/09/21
64	Execução acabamentos prediais	0%	35 dias	Sex 30/07/21	Qui 16/09/21
65	PAISAGISMO	0%	15 dias	Sex 30/07/21	Qui 19/08/21
66	Execução paisagismo	0%	15 dias	Sex 30/07/21	Qui 19/08/21
67	PRÉDIO 3 - RECEBIMENTO E TRIAGEM - TRATAMENTO MÉDICO VETERINÁRIO	0%	233 dias	Qui 14/01/21	Seg 06/12/21
68	BASES	0%	55 dias	Qui 14/01/21	Qua 31/03/21
69	Execução de 90 estacas escavadas para fundação (Ø 40cm x 10 m)	0%	20 dias	Qui 14/01/21	Qua 10/02/21
70	Execução das bases	0%	35 dias	Qui 11/02/21	Qua 31/03/21
71	SUPERESTRUTURA / ALVENARIA	0%	44 dias	Qui 01/04/21	Ter 01/06/21
72	Execução superestrutura e alvenaria	0%	44 dias	Qui 01/04/21	Ter 01/06/21
73	COBERTURA	0%	30 dias	Seg 24/05/21	Sex 02/07/21
74	Execução cobertura	0%	30 dias	Seg 24/05/21	Sex 02/07/21
75	DRENAGEM PLUVIAL	0%	15 dias	Qui 24/06/21	Qua 14/07/21

Id	Nome da tarefa	% concluída	Duração	Início	Término
76	Execução drenagem pluvial	0%	15 dias	Qui 24/06/21	Qua 14/07/21
77	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	0%	44 dias	Qui 05/08/21	Ter 05/10/21
78	Execução de instalações hidrosanitárias	0%	44 dias	Qui 05/08/21	Ter 05/10/21
79	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0%	35 dias	Qui 15/07/21	Qua 01/09/21
80	Execução de instalações elétricas	0%	35 dias	Qui 15/07/21	Qua 01/09/21
81	SPDA	0%	15 dias	Qui 02/09/21	Qua 22/09/21
82	Execução SPDA	0%	15 dias	Qui 02/09/21	Qua 22/09/21
83	ACABAMENTOS PREDIAIS	0%	44 dias	Qua 06/10/21	Seg 06/12/21
84	Execução acabamentos prediais	0%	44 dias	Qua 06/10/21	Seg 06/12/21
85	PAISAGISMO	0%	22 dias	Qua 06/10/21	Qui 04/11/21
86	Execução paisagismo	0%	22 dias	Qua 06/10/21	Qui 04/11/21
87	PRÉDIO 4 - RECINTOS SUSPENSOS	0%	122 dias	Qui 11/02/21	Sex 30/07/21
88	BASES	0%	27 dias	Qui 11/02/21	Sex 19/03/21
89	Execução de 20 estacas escavadas para fundação (Ø 40cm x 10 m)	0%	5 dias	Qui 11/02/21	Qua 17/02/21
90	Execução das bases	0%	22 dias	Qui 18/02/21	Sex 19/03/21
91	SUPERESTRUTURA / ALVENARIA	0%	30 dias	Seg 22/03/21	Sex 30/04/21
92	Execução superestrutura e alvenaria	0%	30 dias	Seg 22/03/21	Sex 30/04/21
93	COBERTURA	0%	15 dias	Qui 22/04/21	Qua 12/05/21
94	Execução cobertura	0%	15 dias	Qui 22/04/21	Qua 12/05/21
95	DRENAGEM PLUVIAL	0%	10 dias	Ter 04/05/21	Seg 17/05/21
96	Execução drenagem pluvial	0%	10 dias	Ter 04/05/21	Seg 17/05/21
97	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	0%	30 dias	Qui 13/05/21	Qua 23/06/21
98	Execução de instalações hidrosanitárias	0%	30 dias	Qui 13/05/21	Qua 23/06/21
99	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0%	22 dias	Ter 18/05/21	Qua 16/06/21
100	Execução de instalações elétricas	0%	22 dias	Ter 18/05/21	Qua 16/06/21
101	SPDA	0%	10 dias	Qui 17/06/21	Qua 30/06/21

Id	Nome da tarefa	% concluída	Duração	Início	Término
102	Execução SPDA	0%	10 dias	Qui 17/06/21	Qua 30/06/21
103	ACABAMENTOS PREDIAIS	0%	22 dias	Qui 01/07/21	Sex 30/07/21
104	Execução acabamentos prediais	0%	22 dias	Qui 01/07/21	Sex 30/07/21
105	PAISAGISMO	0%	15 dias	Qui 01/07/21	Qua 21/07/21
106	Execução paisagismo	0%	15 dias	Qui 01/07/21	Qua 21/07/21
107	ETE/ETA	0%	66 dias	Ter 24/08/21	Ter 23/11/21
108	Execução das obras para implantação da ETE/ETA (instalação dos reservatórios, bombas, tubulações e acessórios até as edificações) - incluindo sistema de aquecimento de água	0%	66 dias	Ter 24/08/21	Ter 23/11/21
109	SPCI	0%	66 dias	Ter 24/08/21	Ter 23/11/21
110	Execução das oo SPCI (instalação dos reservatórios, bombas, tubulações e acessórios até as edificações)	0%	66 dias	Ter 24/08/21	Ter 23/11/21
111	SE - SUBESTAÇÃO ELÉTRICA	0%	295 dias	Seg 25/01/21	Sex 11/03/22
112	Execução de obras para construção da SE (terraplenagem, obras civis, instalação e equipamentos)	0%	153 dias	Seg 25/01/21	Qua 25/08/21
113	REDE ELÉTRICA	0%	142 dias	Qui 26/08/21	Sex 11/03/22
114	Execução das obras de interligação da energia elétrica à rede existente (instalação de postes, lançamento de cabos, interligação com a rede existente)	0%	66 dias	Sex 10/12/21	Sex 11/03/22
115	SISTEMA FOTOVOLTAICO	0%	66 dias	Qui 26/08/21	Qui 25/11/21
116	Execução de sistema fotovoltaico	0%	66 dias	Qui 26/08/21	Qui 25/11/21
117	SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	0%	66 dias	Seg 27/09/21	Seg 27/12/21
118	Execução de rede de fibra optica	0%	66 dias	Seg 27/09/21	Seg 27/12/21
119	SETOR 2	0%	244 dias	Seg 25/01/21	Qui 30/12/21
120	FUNDAÇÃO	0%	15 dias	Seg 25/01/21	Sex 12/02/21
121	Escavação mecanizada - Acerto e compactação do terreno	0%	15 dias	Seg 25/01/21	Sex 12/02/21

Id	Nome da tarefa	% concluída	Duração	Início	Término
122	PRÉDIO 5 - VIVEIRO PARA TREINAMENTO DE VOO	0%	196 dias	Seg 15/02/21	Seg 15/11/21
123	BASES	0%	35 dias	Seg 15/02/21	Sex 02/04/21
124	Execução das bases	0%	35 dias	Seg 15/02/21	Sex 02/04/21
125	SUPERESTRUTURA / ALVENARIA	0%	35 dias	Seg 05/04/21	Sex 21/05/21
126	Execução superestrutura e alvenaria	0%	35 dias	Seg 05/04/21	Sex 21/05/21
127	COBERTURA	0%	22 dias	Qui 13/05/21	Sex 11/06/21
128	Execução cobertura	0%	22 dias	Qui 13/05/21	Sex 11/06/21
129	DRENAGEM PLUVIAL	0%	22 dias	Qui 03/06/21	Sex 02/07/21
130	Execução drenagem pluvial	0%	22 dias	Qui 03/06/21	Sex 02/07/21
131	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	0%	44 dias	Seg 28/06/21	Qui 26/08/21
132	Execução de instalações hidrosanitárias	0%	44 dias	Seg 28/06/21	Qui 26/08/21
133	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0%	44 dias	Seg 28/06/21	Qui 26/08/21
134	Execução de instalações elétricas	0%	44 dias	Seg 28/06/21	Qui 26/08/21
135	SPDA	0%	22 dias	Sex 27/08/21	Seg 27/09/21
136	Execução SPDA	0%	22 dias	Sex 27/08/21	Seg 27/09/21
137	ACABAMENTOS PREDIAIS	0%	35 dias	Ter 28/09/21	Seg 15/11/21
138	Execução acabamentos prediais	0%	35 dias	Ter 28/09/21	Seg 15/11/21
139	PAISAGISMO	0%	22 dias	Ter 28/09/21	Qua 27/10/21
140	Execução paisagismo	0%	22 dias	Ter 28/09/21	Qua 27/10/21
141	PRÉDIO 6 - RECINTO PARA REABILITAÇÃO DE AVES / COZINHA PRINCIPAL	0%	159 dias	Seg 24/05/21	Qui 30/12/21
142	BASES	0%	22 dias	Seg 24/05/21	Ter 22/06/21
143	Execução das bases	0%	22 dias	Seg 24/05/21	Ter 22/06/21
144	SUPERESTRUTURA / ALVENARIA	0%	44 dias	Qua 23/06/21	Seg 23/08/21
145	Execução superestrutura e alvenaria	0%	44 dias	Qua 23/06/21	Seg 23/08/21
146	COBERTURA	0%	30 dias	Sex 13/08/21	Qui 23/09/21
147	Execução cobertura	0%	30 dias	Sex 13/08/21	Qui 23/09/21

Id	Nome da tarefa	% concluída	Duração	Início	Término
148	DRENAGEM PLUVIAL	0%	22 dias	Qua 15/09/21	Qui 14/10/21
149	Execução drenagem pluvial	0%	22 dias	Qua 15/09/21	Qui 14/10/21
150	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	0%	30 dias	Sex 08/10/21	Qui 18/11/21
151	Execução de instalações hidrosanitárias	0%	30 dias	Sex 08/10/21	Qui 18/11/21
152	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0%	30 dias	Sex 08/10/21	Qui 18/11/21
153	Execução de instalações elétricas	0%	30 dias	Sex 08/10/21	Qui 18/11/21
154	SPDA	0%	15 dias	Sex 19/11/21	Qui 09/12/21
155	Execução SPDA	0%	15 dias	Sex 19/11/21	Qui 09/12/21
156	ACABAMENTOS PREDIAIS	0%	15 dias	Sex 10/12/21	Qui 30/12/21
157	Execução acabamentos prediais	0%	15 dias	Sex 10/12/21	Qui 30/12/21
158	PAISAGISMO	0%	15 dias	Sex 10/12/21	Qui 30/12/21
159	Execução paisagismo	0%	15 dias	Sex 10/12/21	Qui 30/12/21
160	PRÉDIO 7 - VIVEIROS E PIQUETES PARA MAMÍFEROS	0%	134 dias	Seg 15/02/21	Qui 19/08/21
161	BASES	0%	22 dias	Seg 15/02/21	Ter 16/03/21
162	Execução das bases	0%	22 dias	Seg 15/02/21	Ter 16/03/21
163	SUPERESTRUTURA / ALVENARIA	0%	35 dias	Qua 17/03/21	Ter 04/05/21
164	Execução superestrutura e alvenaria	0%	35 dias	Qua 17/03/21	Ter 04/05/21
165	COBERTURA	0%	22 dias	Seg 26/04/21	Ter 25/05/21
166	Execução cobertura	0%	22 dias	Seg 26/04/21	Ter 25/05/21
167	DRENAGEM PLUVIAL	0%	15 dias	Seg 17/05/21	Sex 04/06/21
168	Execução drenagem pluvial	0%	15 dias	Seg 17/05/21	Sex 04/06/21
169	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	0%	22 dias	Seg 31/05/21	Ter 29/06/21
170	Execução de instalações hidrosanitárias	0%	22 dias	Seg 31/05/21	Ter 29/06/21
171	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0%	22 dias	Seg 31/05/21	Ter 29/06/21
172	Execução de instalações elétricas	0%	22 dias	Seg 31/05/21	Ter 29/06/21
173	SPDA	0%	15 dias	Qua 30/06/21	Ter 20/07/21
174	Execução SPDA	0%	15 dias	Qua 30/06/21	Ter 20/07/21

Id	Nome da tarefa	% concluída	Duração	Início	Término
175	ACABAMENTOS PREDIAIS	0%	22 dias	Qua 21/07/21	Qui 19/08/21
176	Execução acabamentos prediais	0%	22 dias	Qua 21/07/21	Qui 19/08/21
177	PAISAGISMO	0%	15 dias	Qua 21/07/21	Ter 10/08/21
178	Execução paisagismo	0%	15 dias	Qua 21/07/21	Ter 10/08/21
179	PRÉDIO 8 - COMPOSTAGEM / VIVEIRO DE RÉPTEIS/ VIVEIRO DOS QUELÔNIOS	0%	110 dias	Qua 05/05/21	Ter 05/10/21
180	BASES	0%	22 dias	Qua 05/05/21	Qui 03/06/21
181	Execução das bases	0%	22 dias	Qua 05/05/21	Qui 03/06/21
182	SUPERESTRUTURA / ALVENARIA	0%	30 dias	Sex 04/06/21	Qui 15/07/21
183	Execução superestrutura e alvenaria	0%	30 dias	Sex 04/06/21	Qui 15/07/21
184	COBERTURA	0%	15 dias	Qua 07/07/21	Ter 27/07/21
185	Execução cobertura	0%	15 dias	Qua 07/07/21	Ter 27/07/21
186	DRENAGEM PLUVIAL	0%	15 dias	Seg 19/07/21	Sex 06/08/21
187	Execução drenagem pluvial	0%	15 dias	Seg 19/07/21	Sex 06/08/21
188	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	0%	22 dias	Seg 02/08/21	Ter 31/08/21
189	Execução de instalações hidrosanitárias	0%	22 dias	Seg 02/08/21	Ter 31/08/21
190	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0%	22 dias	Seg 02/08/21	Ter 31/08/21
191	Execução de instalações elétricas	0%	22 dias	Seg 02/08/21	Ter 31/08/21
192	SPDA	0%	10 dias	Qua 01/09/21	Ter 14/09/21
193	Execução SPDA	0%	10 dias	Qua 01/09/21	Ter 14/09/21
194	ACABAMENTOS PREDIAIS	0%	15 dias	Qua 15/09/21	Ter 05/10/21
195	Execução acabamentos prediais	0%	15 dias	Qua 15/09/21	Ter 05/10/21
196	PAISAGISMO	0%	15 dias	Qua 15/09/21	Ter 05/10/21
197	Execução paisagismo	0%	15 dias	Qua 15/09/21	Ter 05/10/21
198	DESMOBILIZAÇÃO	0%	22 dias	Seg 14/03/22	Ter 12/04/22
199	Desmobilização de equipamentos e efetivo	0%	22 dias	Seg 14/03/22	Ter 12/04/22