

PROGRAMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PG31
RELATO DA RODADA DE REUNIÕES COM MUNICÍPIOS E CONSÓRCIOS
31/05/2021 A 02/06/2021, 07/06/2021 A 11/06/2021 E 16/06/2021

A Rodada de Reuniões com municípios e consórcios teve foco na pactuação das datas para a atualização do Cronograma do PG31, apresentado como anexo ao presente relato. Algumas datas definidas na Rodada, foram repactuadas com os municípios e atualizadas no cronograma anexo.

Para melhor compreensão, segue abaixo esclarecimentos quanto às etapas padrões adotadas no cronograma:

- **Pleito apto:** data que ocorreu a aprovação do pleito junto ao CIF ou Fundação Renova;
- **Autorização para licitar:** período entre o pleito ter sido aprovado no CIF ou Fundação Renova e a instituição financeira emitir a Autorização para licitar para o município;
- **Autorização para início do serviço:** período que o município realiza as atividades relacionadas a licitação e ao final recebe a Autorização para início do serviço ou aquisição de terreno ou aquisição de bem emitida pela instituição financeira;
- **Atividades medição:** período de execução dos serviços e apresentação da documentação da medição/produto à instituição financeira;
- **Repasse medição:** data que indica o dia em que a instituição financeira repassou ao município os recursos referentes à medição executada;
- **Conclusão do repasse:** data que indica o dia em que a instituição financeira repassou ao município os recursos referentes à última parcela das medições.

A seguir constam as informações e encaminhamentos gerais das reuniões. Devem ser verificados também os cronogramas firmados, para que todos realizem o acompanhamento.

Dia	Município	Situação e Encaminhamentos
31 Mai. 2021	CONDOESTE	<p>CDTRSOB02: Solução consorciada, com objetivo de executar as obras para a implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina</p> <p>Patrícia Paiva (CONDOESTE) informou que no dia 25/05/2021 o IEMA solicitou novas informações complementares para a licença ambiental da obra. Fez saber que as respostas à solicitação serão protocoladas no dia 31/05/2021. Explicou que havia uma previsão de liberação, uma vez que recebeu o retorno de que 90% do processo já estava analisado, porém foram solicitados alguns esclarecimentos sobre o manejo e resgate de fauna e flora.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) explicou que para a atualização do cronograma é importante estabelecer uma previsão para retorno do órgão ambiental.</p> <p>Lígia Damasceno (SEDURB) explicou que o IEMA trabalha de forma independente e que não seria possível estabelecer um prazo.</p> <p>Patrícia Paiva (CONDOESTE) destacou a dificuldade de se estabelecer um prazo para as ações do IEMA. Explicou que o processo foi iniciado no IEMA em março de 2020. Ressaltou que o governador está se empenhando pessoalmente e acredita que 60 dias seria um prazo razoável. Na oportunidade, destacou a ansiedade dos prefeitos dos municípios beneficiados pelas obras.</p> <p>Patrícia Paiva (CONDOESTE) informou que após a emissão da Ordem de Serviço (OS), a primeira medição será realizada o mais breve possível, pois refere-se aos serviços dos estudos ambientais aprovados pelo IEMA, se o BANDES concordar;</p> <p>Em relação a vistoria em campo, Patrícia Paiva (CONDOESTE) explicou que, como são estudos ambientais, acredita que não haverá necessidade.</p> <p>Nize Gomes (BANDES) explicou que precisará do protocolo dos documentos.</p> <p>O CONDOESTE informou que na licitação foi previsto que o consórcio será responsável por custear a pré-operação e a Renova a parte da obra.</p>

		<p>Janine Cunha (Fundação Renova) ressaltou que o pleito possui saldo em relação ao valor que foi licitado e que o consórcio poderá utilizá-lo para parte da pré-operação, se assim desejar.</p> <p>Patrícia Paiva (CONDOESTE) explicou que foi decidido em assembleia que o consórcio pagaria a pré-operação e que preferem manter dessa forma.</p> <p>Dessa forma, foi elaborado o cronograma das atividades do pleito conforme anexo.</p> <p>CDTRSAO01: Gerenciamento da obra de implantação da primeira fase do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos Colatina – CTR Colatina</p> <p>Patrícia Paiva (CONDOESTE) explicou que está dependendo da emissão da licença para iniciar o processo de licitação dos serviços e que a modalidade será carta-convite. Ressaltou que a previsão de medição dos serviços será mensal.</p> <p>Dessa forma, foi elaborado o cronograma das atividades do pleito conforme anexo.</p> <p>CDTRSOB01: Construção das 05 Estações de Transbordo, projetadas para serem construídas nos municípios de Alto Rio Novo, Itarana, Laranja da Terra, São Domingos do Norte e Colatina.</p> <p>Patrícia Paiva (CONDOESTE) informou que gostaria de discutir especificamente sobre a pré-operação e o bota-fora.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) explicou que a pré-operação de seis meses está prevista em algumas Notas Técnicas e Deliberações, mas o consórcio pode apresentar documento explicando e justificando como pretende fazer o serviço.</p> <p>Patrícia Paiva (CONDOESTE) explicou que a maneira como será realizada a pré-operação deverá ser aprovada em assembleia e que no momento, gostaria apenas de apresentar uma justificativa. Posteriormente, entregará a metodologia a ser adotada.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) explicou que a planilha de obra deve prever pelo menos um treinamento para a operação do sistema. Ressaltou que o produto final deve apresentar estimativa de custo de operação e a viabilidade dos serviços.</p> <p>Nize Gomes (BANDES) destacou que a obra necessita de um estudo de viabilidade, o qual ainda não foi apresentado. Fez saber que o termo de recebimento da obra precisará de documentos específicos e que desde já precisa estar claro quem irá assiná-los. Ressaltou que não foi oficializado o responsável pela assinatura dos referidos documentos.</p> <p>Patrícia Paiva (CONDOESTE) noticiou que o consórcio gostaria de discutir também questões em relação ao bota-fora da obra.</p> <p>Carolina Monteiro (Fundação Renova) sugeriu agendar uma reunião específica para tratar deste assunto.</p> <p>Dessa forma, foi elaborado o cronograma das atividades do pleito conforme anexo.</p>
31 Mai. 2021	Linhares	<p>LINESOB11: Outras obras complementares - ampliação do SES da sede municipal - construção de ETE, no bairro Aviso</p> <p>Tarine Moreira (Linhares) informou que o estudo de concepção foi aprovado pelo BANDES e que a contratada está elaborando o projeto básico.</p> <p>Dessa forma, foi elaborado o cronograma das atividades do pleito conforme anexo.</p> <p>LINESOB15: Execução de obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Humaitá, Distrito de São Rafael</p>

		<p>Tarine Moreira (Linhares) informou que os projetos estão na etapa de elaboração do estudo de concepção e que se encontram em revisão com auxílio do apoio técnico. Ainda, fez saber que inicialmente a disposição final dos efluentes tratados estava prevista por meio de um sistema de bacia de infiltração, porém o município decidiu lançar no Rio Doce e que o pedido de outorga já foi solicitado junto à AGERH. Comunicou que o licenciamento ambiental será realizado no âmbito municipal.</p> <p>Dessa forma, foi elaborado o cronograma das atividades do pleito conforme anexo.</p> <p>LINESOB09: Outras obras complementares - SES do distrito de Povoação (obra iniciada e paralisada em 2012) LINESOB10: Outras obras complementares - SES do distrito de Regência (obra iniciada e paralisada em 2012)</p> <p>Tarine Moreira (Linhares) informou que os projetos estão na etapa de elaboração do estudo de concepção e que se encontram em revisão com auxílio do apoio técnico.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) mencionou que as comunidades tem solicitado retorno à Fundação Renova em relação ao andamento das ações nestas localidades, mencionou que seria a importante uma reunião envolvendo representantes da prefeitura e comunidades para esclarecimentos.</p> <p>Tarine Moreira (Linhares) mencionou que acredita que conseguirá regularização das áreas junto ao IDAF.</p> <p>Tarine Moreira (Linhares) informou que a solicitação de outorga foi realizada assim como o processo de licenciamento junto ao IPHAN. Fez saber que o licenciamento da obra será municipal e que aguarda a definição da área de instalação para realizar a solicitação ao órgão responsável.</p> <p>Dessa forma, foi elaborado o cronograma das atividades dos pleitos conforme anexo.</p> <p>LINESOB16: Execução de obra de esgotamento sanitário na localidade de Chapadão das Palminhas, Distrito de São Rafael LINESOB17: Execução de obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Japira e São Rafael Revisão do projeto ainda não iniciada.</p> <p>Dessa forma, foi elaborado o cronograma das atividades dos pleitos conforme anexo.</p> <p>LINESOB13: Execução da obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Baixo Quartel</p> <p>Tarine Moreira (Linhares) informou que pretende finalizar o replanilhamento junto ao BANDES até 30/06/2021. Destacou que a 4ª medição se encontra no BANDES e é independente do replanilhamento.</p> <p>Fátima Merlo (BANDES) informou que irá marcar vistoria para o dia 08/06/2021.</p> <p>Nize Gomes (BANDES) alertou sobre a necessidade de licença de operação para a finalização do pleito e repasse da última medição.</p> <p>Tarine Moreira (Linhares) informou que a Serpenge já protocolou o pedido de licença de operação.</p> <p>Dessa forma, foi elaborado o cronograma das atividades do pleito conforme anexo.</p> <p>LINESOB14: Execução de obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Vila Bagueira</p> <p>Tarine Moreira (Linhares) informou que pretende finalizar o replanilhamento junto ao BANDES até 30/06/2021.</p> <p>Foi elaborado o cronograma das atividades do pleito conforme anexo.</p>
--	--	---

		<p>LINESOB12: Contratação de empresa para conclusão da implantação e recuperação das obras já executadas do SES do distrito de Pontal do Ipiranga</p> <p>O município está executando a obra com recursos próprios. Foi enviado ofício solicitando o cancelamento do pleito. A pré-análise do pedido de cancelamento foi enviada pela Fundação Renova à CT-SHQA e CIF em 12/04/2021.</p> <p>Foi elaborado cronograma prevendo o cancelamento do pleito.</p>
31 Mai. 2021	Baixo Guandu	<p>BAGESPJ01: Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede municipal (bairros: Rosário II, Rosário I, São Vicente, Alto Guandu, Sapucaia, Centro, Mauá, São José, Santa Mônica, Vila Kenedy, Valparaíso, Ricardo Holz, São Pedro Operário e Mascarenhas) e dos distritos de Vila Nova do Bananal, Ibituba, Km 14 e Alto Mutum Preto.</p> <p>Fabício Benício (Baixo Guandu) informou que o estudo de concepção impresso será protocolado no BANDES no dia de hoje (31/05/2021). Fez saber que a contratada iniciou os serviços de topografia e que irá acompanhar a empresa para avançar com a elaboração dos projetos. Ressaltou que está se empenhando para que os projetos sejam elaborados da forma mais ágil. Explicou que até o início do ano não havia definição quanto à localização dos terrenos das unidades e que a partir da realização de uma reunião na presença do prefeito e da empresa, na qual definiram pontos importantes e traçaram estratégias para dar celeridade à elaboração dos projetos, definiram o terreno.</p> <p>Janine Cunha (Fundação Renova) explicou sobre o fluxo do programa para a solicitação do pleito de terreno, bem como o município junto ao apoio técnico devem proceder para fazer o pedido. Na oportunidade, questionou como o município procederá com os pagamentos dos projetos em andamento.</p> <p>Fabício Benício (Baixo Guandu) explicou que não concorda em pagar na proporção de 30%, 30%, 40% para o estudo de concepção, projeto básico e projeto executivo, respectivamente. Disse que dessa forma, acabaria pagando por itens que não foram entregues. Assim, expôs que prefere utilizar a planilha de serviços, medir item a item e pagar o que for realmente executado. Demonstrou receio em pagar o que não foi executado e depois a empresa abandonar a elaboração dos projetos e acabar pagando um item que não foi entregue.</p> <p>Nize Gomes (BANDES) concordou com o exposto por Fabício Benício (Baixo Guandu). Explicou que as diretrizes que constam no Manual são apenas para nortear os municípios na elaboração do TR. Fez saber que o município publicou a licitação antes da publicação do Manual de Repasses e deve ser coerente com o que está previsto na licitação.</p> <p>Fabício Benício (Baixo Guandu) explicou que a empresa questiona que ficou acordado no cronograma físico-financeiro o pagamento de 30% dos serviços para o primeiro produto. Então, esclareceu que a empresa deverá realizar os serviços até o percentual informado ou poderá receber por aquilo que for medido. Ressaltou que o cronograma é feito na licitação apenas para previsão de desembolso, não necessariamente será igual ao executado.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) explicou que o Manual foi elaborado para auxiliar o município, nortear o processo, mas que as medições devem ser elaboradas conforme previsto no contrato. Ressaltou a importância da fiscalização do contrato estar ciente do que está previsto no contrato celebrado entre município e empresa. Por fim, destacou a importância da fiscalização do município no processo de elaboração dos produtos licitados.</p> <p>Lígia Damasceno (SEDURB) questionou a previsão do cronograma físico-financeiro e Fabício Benício (Baixo Guandu) explicou o contexto do seu ponto de vista.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) questionou sobre os distritos.</p> <p>Janine Cunha (Fundação Renova) explicou que o contrato envolve apenas a sede e que os distritos já possuem obra em andamento com outras fontes de recursos.</p>

		<p>Fabrcio Benicio (Baixo Guandu) informou que dois distritos esto em fase final das obras e outros dois esto para iniciar.</p> <p>Janine Cunha (Fundacao Renova) fez saber que foi sugerido a epoca do pleito de gerenciamento de projetos que o municipio ajustasse o pleito retirando os distritos, mas a prefeitura entendeu que o momento nao era adequado, pois pretende realizar esse ajuste de pleito apenas apos a conclusao das obras nos distritos, de maneira a garantir que nao sera necessaria nenhuma revisao no projeto.</p> <p>Fabrcio Benicio (Baixo Guandu) explicou que ainda nao esta definido como ficarao as parcelas dos pagamentos a empresa. Dessa forma, para fins de cronograma, neste momento o ideal seria considerar os 30%, 30%, 40% para o estudo de concepcao, projeto basico e projeto executivo, respectivamente.</p> <p>Dessa forma, foi elaborado o cronograma das atividades do pleito conforme anexo.</p>
31 Mai. 2021	Marilandia	<p>MRLESPJ07: Adequacao e elaboracao de projetos dos sistemas de esgotamento sanitario das localidades de Sao Marcos, Monte Sinai, Patrao Mor, Brejal, Alto Liberdade e da Sede Municipal</p> <p>Sede – fase de projeto basico; Demais localidades – fase de estudo de concepcao.</p> <p>Enio Santos (Marilandia) informou que em relacao ao projeto basico da Sede Municipal, foi realizada uma reuniao no BANDES para alinhar alguns pontos. Em relacao as demais localidades, foram realizados todos os levantamentos topograficos e o estudo de concepcao de Sao Marcos e o que esta mais adiantado, estando na quarta versao.</p> <p>Nize Gomes (BANDES) fez saber que a prefeitura esteve no BANDES pleiteando as questoes referentes ao pagamento dos projetos elaborados pela empresa Transmar. Informou que foi questionado ao municipio sobre o levantamento geotecnico nao realizado pela contratada. Explicou que foi realizada uma reuniao em fevereiro para que o municipio avaliasse tecnica e judicialmente as questoes dos pleitos e apresentasse as justificativas</p> <p>Cynthia Franco (Fundacao Renova) contextualizou sobre o manual e seu teor orientativo e explicou sobre a necessidade de o municipio apresentar suas justificativas tecnicas e juridicas, se for o caso.</p> <p>Enio Santos (Marilandia) explicou que a prefeitura tem preocupacao do municipio acatar e o BANDES exigir que seja apresentado. Explicou que a preocupacao e o municipio aceitar e aprovar tecnicamente e depois chegar no BANDES e a apresentacao do estudo geotecnico ser exigida. Explicou que isso ja ocorreu em um convenio da CAIXA.</p> <p>Janine Cunha (Fundacao Renova) recomendou que o municipio alinhe o criterio tecnico com o BANDES e posteriormente firme os aditivos que fizerem-se necessarios.</p> <p>Enio Santos (Marilandia) explicou que a previsao de entrega do TR ficou inviavel, pois a sede esta como prioridade, alem de Sao Marcos.</p> <p>Gustavo Guimaraes (TRANSMAR) questionou as exigencias previstas do Manual de Repasse.</p> <p>Cynthia Franco (Fundacao Renova) explicou que as diretrizes presentes no Manual de Repasse em relacao a elaboracao de projetos esto conformes as boas praticas de engenharia, e obedecem as normativas prevista para a area de esgotamento sanitario e residuos solidos.</p> <p>Dessa forma, foi elaborado o cronograma das atividades do pleito conforme anexo.</p> <p>Gustavo Guimaraes (TRANSMAR) informou que nao concorda com o cronograma e que nao concorda que o contrato se prolongue ate maio de 2022.</p>

<p>31 Mai. 2021</p>	<p>Colatina</p>	<p>COLESOB27: Implantação da 2ª etapa do SES do Lado Norte da sede municipal - EEEs e LRs</p> <p>Ariana Tonon (Colatina) informou que a prefeitura deu início ao processo licitatório e que paralelamente está regularizando os terrenos. Fez saber que o termo de referência foi analisado pelo apoio técnico e que incluiu o treinamento de pré-operação na planilha do TR.</p> <p>Dessa forma, foi elaborado o cronograma das atividades do pleito conforme anexo.</p> <p>COLESOB06: Complementação do SES do Lado Norte da sede municipal - EEEs, LRs e interceptor</p> <p>Ariana Tonon (Colatina) comunicou que o estudo do transitório hidráulico foi concluído e que optaram pela substituição da torre de equilíbrio por um dispositivo hidropneumático. Informou que o município está atualizando a planilha orçamentária e os documentos necessários para enviar ao BANDES. Fez saber que a licitação será realizada como obra única.</p> <p>Dessa forma, foi elaborado o cronograma das atividades do pleito conforme anexo.</p> <p>COLESOB24: Complementação de recursos de contrapartida para implantação da LR S03, parte integrante do SES do Lado Sul (em execução) COLESOB25: Complementação de recursos de contrapartida para implantação da EEE S02 e EEE S04, parte integrante do SES do Lado Sul (em execução) Pleitos de reembolsos concluídos.</p> <p>COLESOB26: Complementação de recursos de contrapartida para implantação de 1ª etapa ETE (Valor orçado para conclusão, obra em execução)</p> <p>Ariana Tonon (Colatina) informou que o pleito está dependendo da celebração de aditivo entre município e BANDES para realização do último repasse. Esclareceu que o município enviou a documentação, porém foram solicitadas algumas adequações.</p> <p>Nize Gomes (BANDES) explicou que há pendência sobre a realização do treinamento e que a nota fiscal da Vibra também poderia ser encaminhada junto à essa documentação.</p> <p>Ariana Tonon (Colatina) explicou que se não houver mais pendências junto ao BANDES, solicitará emissão da NF à contratada.</p> <p>Marcilene Da Roza (BANDES) informou que o alinhado era que a NF seria enviada junto à essa última documentação.</p> <p>Ariana Tonon (Colatina) explicou que é melhor emitir a NF após toda a aprovação pelo BANDES.</p> <p>Dessa forma, foi elaborado o cronograma das atividades do pleito conforme anexo.</p> <p>COLESPJ01: Elaboração de projetos executivos de recuperação da ETE do bairro Columbia COLESPJ02: Elaboração de projetos executivos de recuperação da ETE do bairro Luiz Iglesias (Acampamento) COLESPJ03: Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do distrito de Itapina COLESPJ04: Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do distrito de Boapaba COLESPJ05: Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do bairro Gordiana Guimarães (Ponte do Pancas) COLESPJ06: Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do bairro XV de Outubro (Campestre) COLESPJ07: Elaboração do projeto executivo do SES da localidade Maria Ortiz COLESPJ08: Elaboração de projeto executivo de redes interceptoras de sistemas de esgotamento sanitário das microbacias da sede municipal (Centro – Lado Sul e São Silvano – Lado Norte) que despejam esgoto “in natura” nos córregos municipais.</p>
---------------------	-----------------	---

		<p>Projetos de rede coletora/interceptores nas microbacias dos bairros Santa Terezinha, Maria Ismênia, Operário, São Vicente, Colatina Velha, Santa Mônica, Vila Verdi e São Miguel</p> <p>COLESPJ09: Elaboração de projeto executivo de redes coletoras do SES das microbacias dos bairros Santa Helena e Mário Giurizatto</p> <p>Ariana Tonon (Colatina) fez saber que os pleitos não eram prioridade para o município e por isso houve pouco avanço, o que dificulta traçar um cronograma neste momento.</p> <p>Luiz dos Santos (Apoio Técnico) informou que será necessária a alteração dos pleitos.</p> <p>Dessa forma, foi elaborado o cronograma das atividades dos pleitos prevendo a alteração conforme anexo.</p> <p>COLESA001: Contratação de assessoria técnica para supervisão geral da implantação de todos os componentes do SES da sede municipal</p> <p>Ariana Tonon (Colatina) informou que as ações deste pleito se encontram paralisadas devido a priorização de outros pleitos. Dessa forma, o cronograma foi elaborado prevendo etapa de definição pelo município.</p> <p>COLESOB08: Recuperação da ETE do Bairro Columbia COLESOB09: Recuperação da ETE do bairro Luiz Iglesias (Acamopamento) COLESOB10: Complementação do SES do distrito de Itapina COLESOB11: Complementação do SES do distrito de Boapaba COLESOB12: Complementação do SES do bairro Gordiano Guimarães (Ponte dos Pancas) COLESOB13: Complementação do SES do bairro XV de outubro (Campestre) COLESOB14: Implantação do SES da localidade Maria Ortiz COLESOB16: Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro Santa Terezinha COLESOB17: Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro Maria Ismênia COLESOB18: Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro Operário COLESOB19: Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro São Vicente COLESOB20: Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro Colatina Velha COLESOB21: Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro Santa Mônica COLESOB22: Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro Vila Verdi COLESOB23: Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro São Miguel COLESOB28: Implantação de redes coletoras nos bairros Santa Helena e Mário Giurizatto</p> <p>Ariana Tonon (Colatina) informou que estes pleitos estão dependendo da finalização dos pleitos de projetos para que seja dado início as ações.</p> <p>Dessa forma, o cronograma foi elaborado com etapas-padrão.</p> <p>COLESOB05: Outras ações complementares - execução de ligações domiciliares de esgoto às redes coletoras existentes, e execução de interligações das redes coletoras existentes às redes novas e interceptores:</p> <p>Utilizou-se os prazos mencionados pelo município em outros pleitos como base para elaboração do cronograma.</p> <p>Outros</p> <p>Cynthia Franco (Colatina) destacou a importância do município nomear uma comissão para dar andamento às ações do programa.</p>
--	--	--

01 Jun. 2021	Naque	<p>NAQESPJ02: Elaboração de estudos de concepção, projeto básico, projeto executivo e licenciamento ambiental para a implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) na Sede do Município</p> <p>O projeto básico foi elaborado pela empresa projetista e analisado pelo município em conjunto com o apoio técnico.</p> <p>Josué Lima (Naque) informou que a análise com as sugestões de adequações foi enviada à empresa contratada em 31/05/2021 e que a projetista solicitou quinze dias para revisão.</p> <p>Sarah Laine (BDMG) solicitou atenção ao orçamento e data-base utilizada, pois o prazo entre a aprovação do estudo de concepção e a entrega do projeto básico tem sido muito grande e muitas vezes a data-base do orçamento não é atualizada, gerando devolutiva negativa do banco.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) reforçou a importância do município realizar uma fiscalização efetiva do contrato, evitando prolongamento dos prazos para elaboração dos produtos e revisões sucessivas em razão de má qualidade.</p> <p>Sarah Laine (BDMG) reforçou essa importância, pois os prazos entre aprovação do estudo de concepção e projeto básico tem sido muito longos.</p> <p>Dessa forma, foi elaborado o cronograma das atividades do pleito conforme anexo.</p> <p>NAQESPM01: Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico</p> <p>Josué Lima (Naque) informou que a empresa contratada encaminhou no dia 31/05/2021 o Produto 0 (plano de trabalho) revisado e o mesmo pode ser considerado aprovado pelo município. Além do Produto 0, foi entregue o cronograma atualizado com todas as atividades e entregas previstas.</p> <p>Josué Lima (Naque) esclareceu que o Produto 01 (plano de comunicação e mobilização) foi encaminhado pela empresa contratada para o município no dia 31/05/2021 para análise do Comitê de Coordenação e Execução e apoio técnico.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) solicitou informações a respeito do número de parcelas prevista para serem pagas para o PMSB.</p> <p>Cláudia Lúcia (Apoio Técnico) esclareceu que serão elaborados 07 produtos, sendo que os mesmos foram agrupados para pagamento em 05 parcelas.</p> <p>Dessa forma, foi elaborado o cronograma das atividades do pleito conforme anexo.</p> <p>Outros</p> <p>Novo pleito relacionado à resíduos sólidos:</p> <p>Júlio César (Naque) informou que está elaborando o plano de coleta seletiva para fundamentar o pleito para aquisição de equipamentos e está em processo de elaboração do projeto, para solicitar o pleito de obras para construção do galpão de triagem.</p> <p>Carolina Monteiro (Fundação Renova) pontuou a importância de que os pleitos não ultrapassem o valor do teto disponível, no âmbito do PG-31, visto que serão solicitados dois pleitos sendo um de equipamentos e outro para obra. Se colocou à disposição para esclarecimentos com relação aos procedimentos para elaboração dos pleitos.</p>
01 Jun. 2021	Tumiritinga	<p>TUMESPJ01: Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de São Geraldo do Tumiritinga</p> <p>Marlon de Sousa (Tumiritinga) informou que o pleito se encontra na fase de elaboração do projeto básico e que a empresa prevê a entrega dos produtos até o final de junho.</p>

		<p>Janine Cunha (Fundação Renova) e Cynthia Franco (Fundação Renova) reiteraram a necessidade de uma boa fiscalização do contrato para que a empresa atenda aos prazos pactuados e à qualidade esperada para os projetos.</p> <p>Sarah Laine (BDMG) reiterou a importância de o município estar atento às datas-bases dos orçamentos, pois como os projetos têm sido elaborados em prazos muito longos, as datas-base têm ficado defasadas.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) reforçou a importância de estar com os terrenos e licença regularizados para que o banco autorize licitar a obra.</p> <p>Janine Cunha (Fundação Renova) orientou o município sobre o processo para solicitar pleito de terreno.</p> <p>Dessa forma, foi elaborado o cronograma das atividades do pleito conforme anexo.</p> <p>TUMESOB01: Execução de obras de rede de esgotamento sanitário e ampliação de estação de ETE da Sede TUMESOB02: Execução de obras de rede de esgotamento sanitário e implantação de estação de ETE de São Geraldo do Tumiritinga Depende do pleito de projetos.</p> <p>Sarah Laine (BDMG) questionou se o município pretende operar ou fazer concessão do SES.</p> <p>Marlon de Sousa (Tumiritinga) respondeu que a prefeitura provavelmente vai direcionar para o que gerar mais empregos locais no município.</p> <p>Dessa forma, foi elaborado o cronograma das atividades dos pleitos conforme anexo.</p>
01 Jun. 2021	Galiléia	<p>GALESPJ01: Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município.</p> <p>Adelânio Rodrigues (Galiléia) informou que a contratada encaminhou a última versão do estudo de concepção, que está sendo revisada pelo município e apoio técnico.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) ressaltou a importância de uma boa fiscalização do contrato para que a empresa atenda aos prazos pactuados e à qualidade esperada para os projetos.</p> <p>Adelânio Rodrigues (Galiléia) ressaltou que se reunirá com o apoio técnico para decidir sobre a necessidade de adequações. Pontuou que vai oficializar as cobranças de prazo à empresa.</p> <p>Dessa forma, foi elaborado o cronograma das atividades do pleito conforme anexo.</p> <p>GALESOB01: Implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município Depende do pleito de projetos.</p> <p>Foi elaborado o cronograma das atividades do pleito conforme anexo.</p> <p>GALESPJ02: Contratação de empresa para adequação de projeto relacionado à regularização ambiental da obra do SES da sede municipal Município ainda não definiu se seguirá com esse pleito. Dessa forma, foi elaborado o cronograma de atividades do pleito prevendo seu cancelamento, conforme anexo.</p> <p>GALEST01: Aquisição de terrenos para implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município Depende do pleito de projetos.</p> <p>Foi elaborado o cronograma das atividades do pleito conforme anexo.</p> <p>Outros</p> <p>CIMDOCE - Carolina Monteiro (Fundação Renova) atualizou o status das ações do consórcio.</p>

		Foi apresentada Maria Eduarda como novo ponto focal do programa no município, que atuará juntamente com Adelânio Rodrigues.
01 Jun. 2021	Fernandes Tourinho	Reunião reagendada para o dia 16/06/2021.
01 Jun. 2021	Ipaba	<p>IPBESPJ01: Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá</p> <p>Sarah Laine (BDMG) explicou que até sexta-feira (04/06/2021) vai enviar a análise do projeto básico ao município e pontuou que o principal ponto da análise será a defasagem da planilha orçamentária, pois a data-base apresentada é de janeiro de 2020.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) ressaltou a importância de uma boa fiscalização do contrato para que a empresa atenda aos prazos pactuados e à qualidade esperada para os projetos.</p> <p>Daisiany Silva (Ipaba) explicou que a empresa tem os atendido bem e, na verdade, a dificuldade agora tem sido o retorno do que está pendente em relação à aprovação do banco, pois o BDMG encaminhou pendências anteriormente e agora está mencionando atualização de data-base do orçamento.</p> <p>Marina Brandão (Ipaba) questionou sobre a responsabilidade do município em realizar o licenciamento.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) explicou que a responsabilidade é do município e que ele pode contar com auxílio do apoio técnico para tal.</p> <p>Janine Cunha (Fundação Renova) e Fernanda Machado (Apoio Técnico) mencionaram o processo que foi protocolado junto ao CIMVA anteriormente.</p> <p>Sarah Laine (BDMG) questionou sobre a regularização do terreno da ETE.</p> <p>A prefeitura esclareceu que será adquirido por preço simbólico.</p> <p>Dessa forma, foi elaborado o cronograma das atividades do pleito conforme anexo.</p> <p>IPBESOB01: Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá Depende do pleito de projetos. Foi elaborado o cronograma das atividades do pleito conforme anexo.</p> <p>IPBRSPM01: Elaboração de estudos ambientais IPBRSOB02: Implantação de aterro sanitário Prefeitura pretende cancelar esses pleitos. Dessa forma, o cronograma foi elaborado prevendo o cancelamento desses pleitos, conforme anexo.</p> <p>OUTROS</p> <p>Os representantes do município informaram ter interesse na implantação da coleta seletiva. Foi esclarecido que a prefeitura iniciará diagnóstico para avaliar a viabilidade.</p>
01 Jun. 2021	Itueta	<p>ITUESPJ02: Contratação de empresa especializada de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos para ampliação do sistema de esgotamento sanitário nos distritos de Vila Nietzel e Quatituba</p> <p>Felipe Campos (Itueta) informou que os projetos do distrito de Quatituba foram finalizados e que o projeto do distrito de Vila Nietzel está na etapa de Projeto básico. A contratada está realizando as adequações solicitadas pelo município e apoio técnico.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) reiterou a importância da gestão e fiscalização do contrato para a qualidade adequada dos produtos e atendimento aos prazos. Ressaltou</p>

		<p>que o cumprimento dos prazos pelas empresas tem sido um grande empecilho para os municípios.</p> <p>Dessa forma, foi elaborado o cronograma das atividades do pleito conforme anexo.</p> <p>ITUESOB03: Contratação de empresa para execução de obras de reformas e melhorias na área da estação de tratamento de esgotos e nas estações elevatórias de esgoto da Sede e distrito de Quatituba</p> <p>Felipe Campos (Itueta) comunicou que a licitação será cancelada devido ao tempo que o contrato está paralisado. Fez saber que caso o município decida por dar continuidade ao pleito, será realizada uma nova licitação. Na oportunidade, informou que o município protocolou um novo pedido de pleito para elaboração de um estudo ambiental que irá auxiliar na renovação da licença de operação da estação de tratamento da sede, que atualmente encontra-se indeferida.</p> <p>Janine Cunha (Fundação Renova) informou que o pedido de novo pleito, denominado “Elaboração de estudo de capacidade de diluição do córrego Quatis e projeto de alternativa tecnológica para fins de lançamento do efluente tratado pela ETE da sede de Itueta para obtenção de licença ambiental”, foi enviado à CT-SHQA no dia 24/05/2021. Ressaltou que o termo de referência e edital podem ser adiantados enquanto o pedido é avaliado pela CT-SHQA e CIF.</p> <p>Felipe Campos (Itueta) informou que a revitalização das estações, a princípio a prefeitura conseguiria fazer com recurso próprio e que desta forma, o pleito poderá ser cancelado a critério do município. Destacou que a prioridade das obras seriam primeiramente o SES da Vila Nietzel e o projeto da ETE para a renovação da licença ambiental.</p> <p>Dessa forma, o cronograma do pleito foi elaborado prevendo seu cancelamento, conforme anexo.</p> <p>ITUESOB04: Contratação de empresa para execução de obras para ampliação da rede coletora de esgoto na sede do município</p> <p>Felipe Campos (Itueta) informou que esse pleito é destinado a implantação de rede coletora em um loteamento na sede do município que não há previsão de instalação e que desta forma, tendo em vista que os pleitos prioritários para o município demandarão mais recursos, o município deverá solicitar cancelamento.</p> <p>Dessa forma, o cronograma foi elaborado prevendo o cancelamento desse pleito, conforme anexo.</p>
02 Jun. 2021	Marliéria	Reunião reagendada para o dia 16/06/2021.
02 Jun. 2021	Sobralia	<p>SOBESPJ02: Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário para a sede do município e distrito de Plautino Soares</p> <p>Jordânia Ferreira (Sobralia) explicou que o projeto está em fase de elaboração do estudo de concepção. A empresa projetista enviou o diagnóstico e o apoio técnico já verificou e recomendou adequações.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) e Sarah Laine (BDMG) reforçaram a importância da gestão e fiscalização do contrato para a qualidade adequada dos produtos e atendimento aos prazos. Cynthia Franco (Fundação Renova) ressaltou que o cumprimento dos prazos pelas empresas tem sido um grande empecilho para o andamento dos pleitos dos municípios.</p> <p>Sarah Laine (BDMG) pontuou a importância dos produtos passarem pela análise do apoio técnico antes do protocolo da versão final no banco, de modo a acelerar o processo de aprovação.</p> <p>Dessa forma, foi elaborado o cronograma das atividades do pleito conforme anexo.</p>

		<p>SOBESOB02: Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Plautino Soares</p> <p>Depende do pleito de projeto. Foi elaborado o cronograma das atividades conforme anexo.</p> <p>Outros</p> <p>CIMDOCE – Carolina Monteiro (Fundação Renova) repassou o status das ações do consórcio.</p> <p>O município está elaborando projeto de reforma da UTC com estação de transbordo, de modo a solicitar novo pleito no âmbito de resíduos sólidos.</p> <p>Jordânia Ferreira (Sobralia) informou que o município formalizou o consorciamento junto ao CIMVA para iniciar os trâmites do licenciamento ambiental da UTC, uma vez que a AAF do empreendimento venceu em Maio/21.</p>
02 Jun. 2021	Alpercata	<p>ALPESPJ01: Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Era Nova</p> <p>Janine Cunha (Fundação Renova) pontou sobre a preocupação com o fato das considerações do apoio técnico não estarem sendo consideradas e o projeto está sendo protocolado no banco mesmo assim.</p> <p>Rafael França (prefeito de Alpercata) informou que o projeto foi entregue ao banco dia 01/06/2021 e que quem está no município que sabe quais são suas necessidades. Explicou que, a partir das considerações do banco, a prefeitura fará a interlocução com a empresa para fazer as adequações necessárias. Explicou que o apoio técnico não tem que fazer interlocução com a empresa projetista.</p> <p>Janine Cunha (Fundação Renova) ressaltou que a interlocução do apoio técnico é com o município e não diretamente com a empresa projetista. Ressaltou que, no âmbito do programa, os projetos são elaborados como um todo, mas é importante etapalizar para o projeto ser viável de ser executado com recursos do programa.</p> <p>Sarah Laine (BDMG) informou que o projeto que está no banco está etapalizado.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) reiterou a importância da gestão e fiscalização do contrato para a qualidade adequada dos produtos e atendimento aos prazos. Pontuou sobre a importância dos produtos serem analisados pelo apoio técnico antes do protocolo no banco.</p> <p>Sônia Heringer (Alpercata) questionou à Sarah Laine (BDMG) se o projeto aprovado pelo banco será exequível independente da verificação do apoio técnico</p> <p>Sarah Laine (BDMG) informou que a partir da aprovação do banco, o projeto será considerado exequível e funcional. Explicou que o banco não vai conseguir olhar alguns detalhes que o apoio técnico analisa, mas avalia o projeto como um todo, com grandes itens da funcionalidade. Esclareceu que o apoio técnico auxilia em um nível de detalhes maior junto ao município.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) explicou que a análise do banco é mais geral e que o responsável pelo projeto é o projetista (ART) e que cabe ao município a fiscalização do contratante.</p> <p>Sônia Heringer (Alpercata) ponderou que o recurso do programa é limitado e que fica preocupada de ser necessário revisar o projeto na hora de sua execução, por ele ter sido considerado exequível, mas não está.</p> <p>Rafael França (prefeito de Alpercata) informou que, a partir da análise do banco, vai fazer reunião com a empresa também apresentando os pontos do parecer do apoio técnico para resolver todas as questões.</p> <p>Dessa forma, foi elaborado o cronograma das atividades do pleito conforme anexo.</p>

		<p>ALPESCT01: Aquisição do terreno onde será implantada a Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) da sede do município e do distrito de Era Nova Só depende da aprovação do juiz para realizar o repasse. Dessa forma, foi elaborado o cronograma das atividades do pleito conforme anexo.</p> <p>ALPESAO01: Pagamento de três avaliações mercadológicas para aquisição do terreno onde será implantada a Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) da sede do município e do distrito de Era Nova Município não pretende utilizar o pleito e o cronograma foi atualizado considerando essa informação, conforme anexo.</p> <p>Outros</p> <p>CIMDOCE - Carolina Monteiro (Fundação Renova) atualizou sobre o repasse realizado para pagamento do primeiro produto.</p> <p>Sônia Heringer (Alpercata) ressaltou que não aceita que o estudo seja feito sem que a empresa vá em campo.</p> <p>Carolina Monteiro (Fundação Renova) e Sônia Heringer (Alpercata) atualizaram sobre a entrada de Conselheiro Pena no consórcio.</p>
02 Jun.2021	Bugre	<p>BUGESPJ02: Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário das localidades de Bugre, Boachá, São Lourenço, Livramento e São José do Bugre Ordilei Rodrigues (Bugre) contextualizou que o projeto está em fase de projeto básico.</p> <p>Janine Cunha (Fundação Renova) fez esclarecimentos sobre pleitos de terrenos, pontuando que é importante o município avalie os recursos necessários para obras e quais áreas serão priorizadas. Dessa forma, os pleitos de terreno poderão ser direcionados onde efetivamente serão executadas obras.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) ressaltou a importância da gestão e fiscalização do contrato para a qualidade adequada dos produtos e atendimento aos prazos.</p> <p>Dessa forma, foi elaborado o cronograma das atividades do pleito conforme anexo.</p> <p>BUGESOB02: Implantação de sistema de esgotamento sanitário das localidades de Bugre, Boachá, São Lourenço, Livramento e São José do Bugre Depende do pleito de projeto. Dessa forma, foi elaborado o cronograma das atividades do pleito conforme anexo.</p> <p>BUGRSPM01: Elaboração de estudos ambientais para implantação de aterro sanitário BUGRSOB02: Implantação do aterro sanitário compartilhado Prefeitura pretende cancelar esses pleitos. Assim, o cronograma foi elaborado prevendo o cancelamento desses pleitos, conforme anexo.</p> <p>Outros</p> <p>Resíduos Sólidos</p> <p>A prefeitura está formulando dois pleitos: obras para a construção do galpão de triagem e aquisição de equipamentos. O ponto focal informou que será formalizado primeiramente o pleito de obras do galpão e pontuou que a licença ambiental já foi cedida pelo CIMVA. Para o pleito de equipamentos, o Plano de Coleta Seletiva está em processo de elaboração para embasar a solicitação.</p> <p>Juliana Pacheco (SEMAD/CT-SHQA) questionou se há um prazo para a formalização desse pleito.</p> <p>Ordilei Rodrigues (Bugre) informou que acredita que no máximo em 30 dias formalizará o pleito.</p>
02 Jun. 2021	Periquito	<p>PERRSOB02: Melhorias na Unidade de Triagem de Recicláveis e Compostagem</p>

		<p>Michele (Periquito) informou que o município já entrou em contato com a Sarah Laine (BDMG) para orientação sobre o saneamento das pendências apontadas no checklist de licitação e será enviada declaração por parte da prefeitura.</p> <p>Ronaldo Willer (Periquito) informou que acredita que a empresa solicitará realinhamento de preços.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) esclareceu que o município deve seguir os mesmos trâmites que segue em seus contratos regulares para os aditivos previstos em lei, devendo atentar-se apenas à necessidade de ajuste no valor do pleito a depender do realinhamento dos preços.</p> <p>Dessa forma, foi elaborado o cronograma das atividades do pleito conforme anexo.</p> <p>PERESPJ01: Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos São Sebastião do Baixio, Pedra Corrida e Serraria. O estudo de concepção foi aprovado, o projeto está em fase de elaboração do projeto básico.</p> <p>Ronaldo Willer (Periquito) informou que a prefeitura está verificando se o pagamento pode ser fracionado por localidade e por produto. Acrescentou que com a troca de prefeito algumas coisas mudaram e acabaram atrasando o pleito, acredita que em 15 dias consegue resolver as pendências. Esclareceu que a empresa contratada subcontratou a topografia e estão demorando muito a executar.</p> <p>Dessa forma, foi elaborado o cronograma das atividades do pleito conforme anexo.</p> <p>PERESOB01: Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos São Sebastião do Baixio, Pedra Corrida e Serraria. Depende do pleito de projetos. Foi elaborado o cronograma das atividades do pleito conforme anexo.</p>
02 Jun. 2021	Belo Oriente	<p>BEOESPJ01: Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos de Bom Jesus do Bagre e São Sebastião de Braúnas Município pretende cancelar o pleito, o cronograma foi elaborado considerando essa informação.</p> <p>Outros</p> <p>- Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário de Cachoeira Escura/Perpétuo Socorro</p> <p>Adelson Selim (Belo Oriente) atualizou que o projeto está sendo etapalizado para ficar coerente com o recurso da Renova.</p> <p>Janine Cunha (Fundação Renova) recomendou que o recurso de IPCA fique reservado para garantir finalização da obra (aditivos, etc.) e que ele nem seja considerado inicialmente.</p> <p>Adelson Selim (Belo Oriente) pontuou que acredita que em um mês o projeto esteja concluído e solicitou o auxílio do apoio técnico presencialmente para apoiar na etapalização.</p> <p>Janine Cunha (Fundação Renova) explicou que solicitará uma avaliação do comitê responsável pela análise do cenário da pandemia e dará retorno ao município sobre a possibilidade de visita presencial do apoio técnico.</p> <p>Os representantes do município questionaram quem irá analisar o pleito do município para execução da obra e quais são os prazos-padrão de análise.</p> <p>Juliana Pacheco e Alessandra Jardim (SEMAD/CT-SHQA) se apresentaram e informaram que o prazo para a avaliação costuma ser de 3 meses.</p> <p>- Resíduos Sólidos</p>

		<p>Geidson (Belo Oriente) informou que gostaria de pedir os dois pleitos conjuntamente, sendo para reformas/ melhorias no galpão de triagem e aquisição de equipamentos, mas o apoio técnico recomendou elaborar um de cada vez.</p> <p>Carolina Monteiro (Fundação Renova) explicou que os pleitos poderiam ser elaborados concomitantemente e Juliana Pacheco (SEMAD/CT-SHQA) reiterou o entendimento, desde que haja os documentos requeridos para cada tipo de pleito.</p>
07 Jun. 2021	CIMVA	<p>IPARSPM01: Elaboração do estudo de viabilidade e indicação de área para implantação de aterro sanitário</p> <p>Carolina Monteiro (Fundação Renova) ressaltou que ficaram três encaminhamentos que dependiam de ação do consórcio na última rodada, entre eles uma reunião entre o consórcio e o município de Ipatinga, a qual aconteceu na semana anterior.</p> <p>Albson Alvarenga (CIMVA) pontuou que ocorreu reunião com Ipatinga para alinhamento sobre elaboração de plano de gestão regional. Informou que darão continuidade ao pleito e acrescentou que a planilha orçamentária e termo de referência estão finalizados. Dessa forma, o próximo passo seria a cotação de preços.</p> <p>Albson Alvarenga (CIMVA) esclareceu que o Termo de Referência e a planilha orçamentária já foram encaminhados para todos os municípios e que após a apreciação desses documentos pelos municípios e apoio técnico, seriam feitas as cotações.</p> <p>Carolina Monteiro (Fundação Renova) questionou se havia alguma dúvida por parte da prefeitura de Ipatinga.</p> <p>Carlos Jr. (Ipatinga) informou que as dúvidas foram esclarecidas por Albson Alvarenga anteriormente e sugeriu uma rotina de reuniões quinzenais para dar andamento ao pleito.</p> <p>Carolina Monteiro (Fundação Renova) questionou Albson Alvarenga (CIMVA) sobre a realização de consulta jurídica sobre termo de compromisso.</p> <p>Albson Alvarenga (CIMVA) explicou que o jurídico sugeriu que fossem realizadas as cotações para realizar consulta após estimativa do valor a ser contratado.</p> <p>Assim, foi elaborado o cronograma das atividades do pleito conforme anexo.</p> <p>Fernanda Machado (Apoio Técnico) pontuou que os membros da comissão do consórcio continuam os mesmos. Sugeriu que a planilha orçamentária fosse enviada aos membros da comissão assim que concluída. Assim, os membros teriam sete dias úteis para analisar e posteriormente o consórcio poderia seguir com a elaboração do edital.</p> <p>Albson Alvarenga (CIMVA) informou que irá sugerir ao ponto focal de Ipatinga uma reunião para estabelecer uma nova comissão para acompanhamento pelos municípios, pois a anterior foi extinta.</p> <p>Após a elaboração do cronograma, a Fundação Renova reforçou a importância de dar celeridade ao andamento das ações do pleito e até de tentar antecipar os prazos previstos.</p> <p>Juliana Pacheco (SEMAD/CT-SHQA) reiterou a importância do consórcio cumprir o cronograma e até antecipar os prazos previstos, além de fortalecer a atuação dos municípios, que até já estão solicitando pleitos individuais.</p>
07 Jun. 2021	CIMDOCE	<p>ALPRSPM01, FETRSPM01, GALRSPM01, GOVRSPM01, SOBRSPM01: Elaboração de estudos de viabilidade para a concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos, bem como educação ambiental e programas de coleta seletiva</p> <p>Carolina Monteiro (Fundação Renova) esclareceu à Rayanne Castro (CIMDOCE) que foi realizada uma tentativa de repasse pelo BDMG referente ao Produto 1– Plano de Trabalho, mas ocorreu um problema.</p>

		<p>Sarah Laine (BDMG) informou que recebeu uma notificação dia 04/06/2021 a noite e está verificando o que ocorreu.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) recomendou que o banco envie ofício ao consórcio informando sobre a aprovação do produto 1, assim como tem feito rotineiramente.</p> <p>Sarah Laine (BDMG) ponderou que encaminhará o ofício esclarecendo sobre a aprovação do produto.</p> <p>Assim, foi elaborado o cronograma das atividades dos pleitos relacionados ao CIMDOCE conforme anexo, de acordo com os prazos alinhados com Rayanne Castro (CIMDOCE).</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) esclareceu que na última rodada de reuniões ainda havia uma dúvida sobre como deveria ocorrer o repasse: ao consórcio diretamente ou aos municípios. Acrescentou que buscando respaldo nas Deliberações, foi observado que o repasse poderia ser realizado diretamente ao consórcio.</p>
07 Jun. 2021	CIMVALPI	<p>CVPRSPM01: Elaboração do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para os Municípios associados ao Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga (PIGIRS/CIMVALPI)</p> <p>Pleito concluído.</p> <p>Carolina Queiroz (CIMVALPI) fez uma apresentação aos presentes (incluindo representantes dos municípios consorciados que são contemplados com o PG-31). Foram repassadas estratégias para implantação do PIGIRS e a situação de cada um dos municípios contemplados com o Programa.</p> <p>Silvério Joaquim (CIMVALPI) ressaltou que o consórcio está em uma fase importante do PIGIRS e que é importante levar ao conhecimento de todos o status do Plano e apresentar para todos as ações previstas, considerando as alterações na gestão das prefeituras. Pontuou que o consórcio fará uma agenda específica para apresentação do Plano aos municípios.</p> <p>Carolina Monteiro (Fundação Renova) abriu a palavra aos municípios participantes da reunião para o esclarecimento de dúvidas.</p> <p>Eduardo Real (Rio Doce) pontuou que as dúvidas surgirão após a apresentação do PIGIRS pelo consórcio.</p> <p>Carolina Monteiro (Fundação Renova) ponderou que estava em dúvida sobre os próximos passos, em relação aos pleitos que serão formulados no âmbito do PG-31.</p> <p>Carolina Queiroz (CIMVALPI) explicou que também tem ansiedade em relação aos pleitos, mas eles precisam consolidar as ações com todos no âmbito do consórcio. Dessa forma, os próximos passos e cronograma serão ainda definidos em reuniões posteriores com o consórcio.</p> <p>Carolina Queiroz (CIMVALPI) pontuou que irá disponibilizar o arquivo da apresentação realizada à Fundação Renova e solicitou o envio do nome, telefone e e-mail dos pontos focais que estiveram presentes na reunião.</p>
07 Jun. 2021	Mariana	<p>Ronaldo Camelo (SAAE) esclareceu que a localização da ETE não foi alterada e regularização da área já foi finalizada. Acrescentou que conversou com a equipe de engenheiros do SAAE e já solicitou que eles atuem mais nessas questões dos projetos do SES.</p> <p>Janine Cunha (Fundação Renova) reiterou a disposição de todos para auxiliar no desenvolvimento dos pleitos do município de Mariana. Informou que no ano anterior a prefeitura conseguiu avançar com a revisão dos projetos da sede. No entanto, já se passaram cerca de 6 meses desde que mudou a gestão da prefeitura e as coisas não engrenaram de fato no âmbito do programa.</p>

		<p>Ronaldo Camelo (SAAE) pontuou que acha relevante agendar reunião com Camila Pessoa, da prefeitura municipal de Mariana, para que ela repasse o status dos pleitos junto ao SAAE.</p> <p>Sarah Laine (BDMG) reforçou a importância do município utilizar o apoio técnico e de designar alguém para encabeçar o andamento das ações do programa.</p> <p>Alessandra Jardim (SEMAD/CT-SHQA) reiterou a importância da utilização do apoio técnico e ressaltou que, até na aprovação dos pleitos, as prefeituras tem conseguido mais celeridade quando contam com o apoio técnico para a formulação dos pedidos.</p> <p>Ronaldo Camelo (SAAE) sugeriu agendar reunião com a presença do SAAE e da prefeitura para segunda-feira, dia 14. Esclareceu que se sente mais confortável em atualizar o cronograma após essa contextualização entre a equipe da prefeitura e SAAE.</p> <p>Janine Cunha (Fundação Renova) reforçou a disponibilidade da Fundação Renova para participação nessa reunião.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) reforçou a preocupação com o município de Mariana no âmbito do PG-31, pois está ainda em fase muito inicial. Acrescentou que já foram realizados repasses para mais de 20 municípios e para Mariana ainda não foi repassado nenhum recurso pelo programa. Reiterou disponibilidade de todos e do apoio técnico para auxílio.</p> <p>Ronaldo Camelo (SAAE) explicou que as mudanças no SAAE prejudicaram o processo, que acabou sendo delegado à prefeitura. Pontuou que na segunda-feira, dia 14, será realizada reunião para elaboração do cronograma e até quarta-feira, dia 9, ele confirmará a reunião.</p>
07 Jun. 2021	Barra Longa	<p>BALESPJ01: Adequação de projeto de engenharia do SES da sede municipal Em fase de revisão do estudo de concepção.</p> <p>Rubia Lemos (Barra Longa) informou que na primeira visita técnica da empresa ao município, a prefeitura fez solicitação de mudanças da rede coletora. Diante dessa solicitação, a empresa informou que essa demanda não estava no escopo do contrato e pediu um aditivo de valor, o qual está sendo avaliado pela prefeitura.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) ressaltou a importância da gestão e fiscalização do contrato para a qualidade adequada dos produtos e atendimento aos prazos. Acrescentou que esse tem sido um importante gargalo no programa.</p> <p>Assim, foi elaborado o cronograma das atividades do pleito conforme anexo.</p> <p>Sara Laine (BDMG) reiterou a importância do município estar atento à necessidade de fazer os aditivos de prazo, pois só com o prazo do contrato válido o banco conseguirá fazer o repasse de recursos.</p> <p>BALESCT01: Aquisição de terreno para implantação da ETE da sede municipal Depende do pleito de projeto.</p> <p>Janine Cunha (Fundação Renova) atualizou Rúbia Lemos sobre o pleito que foi validado pela CT-SHQA e será encaminhado ao CIF. Contextualizou que esse foi um caso de pleito atípico, anteriormente deferido pela Fundação Renova.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação renova) reiterou que para o caso dos pleitos de terreno, de forma semelhante aos demais tipos de pleito, o banco realizará o repasse do recurso à prefeitura e só depois disso é que o município realizará o pagamento junto ao proprietário. Explicou que, quando a desapropriação é judicial, banco e Fundação Renova dão a maior celeridade possível no repasse para que o município possa cumprir os prazos judiciais.</p> <p>Assim, foi elaborado o cronograma das atividades do pleito conforme anexo.</p> <p>BALESOB01: Execução da obra do SES da sede municipal Depende do pleito de projeto.</p>

		<p>Foi elaborado o cronograma das atividades do pleito conforme anexo.</p> <p>BALRSPJ01: Elaboração dos estudos de concepção, projetos básicos e executivos, elaboração do licenciamento ambiental e definição de obras, visando a implementação de Usina de Triagem e Compostagem (UTC) com Estação de Transbordo (ET) O estudo de concepção foi aprovado pelo BDMG.</p> <p>O projeto básico apresentado pela empresa projetista já passou por uma análise do apoio técnico.</p> <p>Rúbia Lemos (Barra Longa) informou que o projetista não conseguiu etapalizar a UTC de modo fosse possível de executá-la com recurso do programa. Esclareceu que isso deixa a prefeitura desanimada, pois esses projetos demandam da prefeitura, mas não conseguem vislumbrar como executar com recursos do programa.</p> <p>Sarah Laine (BDMG) informou que tem a possibilidade do banco disponibilizar uma linha de crédito. Informou que, com a conclusão dos projetos, poderia ser avaliado.</p> <p>Rúbia Lemos (Barra Longa) informou que é muito difícil para o município se endividar. Acrescentou que em sua visão, a Fundação tinha que rever a disponibilização de recursos para o programa.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) pontuou que o programa tem mais de vinte municípios que já receberam repasses. Esclareceu que São José do Goiabal já está em fase final de obras, chegando ao final dos repasses de recursos. Informou que a Fundação Renova segue o que está previsto no TTAC e nas deliberações do CIF e que a Renova não poderia, por conta própria, aumentar os recursos disponíveis.</p> <p>Alessandra Jardim (SEMAD/CT-SHQA) reiterou que a Fundação Renova segue o que está previsto no TTAC e nas deliberações do CIF e que a Câmara Técnica quer levar ao CIF a discussão desses valores, de modo que seja possível chegar à universalização. Esclareceu que a Câmara Técnica (CT) fará a provocação ao CIF e espera que os membros se sensibilizem com essa questão e defiram o pedido da CT.</p> <p>Rúbia Lemos (Barra Longa) pontuou que mesmo que tivesse o pleito de obras da UTC, não iria atualizar o cronograma deste pleito, pois ele seria inexequível, uma vez que o recurso não será suficiente.</p> <p>Assim, foi elaborado o cronograma das atividades do pleito de projetos conforme anexo.</p>
07 Jun. 2021	Raul Soares	<p>RASESPJ02: Elaboração de projetos de engenharia de sistemas de esgotamento sanitário para a sede municipal, distritos de São Vicente da Estrela, São Sebastião do Óculo, Santana do Tabuleiro, Vermelho Velho e povoado Cornélio Alves.</p> <p>Alexia Bárbara (Raul Soares) se apresentou e solicitou a inclusão de seu nome como ponto focal das ações do programa junto ao município.</p> <p>Em relação ao pleito, o estudo de concepção está aprovado pelo BDMG.</p> <p>A empresa projetista apresentou parte do projeto básico da sede e o projeto básico do distrito de Santana do Tabuleiro, que já passaram por análise do apoio técnico. Recentemente foi enviado o produto relativo ao distrito de Vermelho Velho.</p> <p>Janine Cunha (Fundação Renova) e Sarah Laine (BDMG) questionaram se o plano do município é entregar os projetos separadamente por local ou completos ao banco.</p> <p>Sarah Laine (BDMG) explicou que, se os sistemas forem independentes e se o contrato do município permitir, não há problemas em fazer a entrega por localidade ao banco.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) ressaltou a importância da gestão e fiscalização do contrato para a qualidade adequada dos produtos e atendimento aos prazos. Acrescentou que esse tem sido um importante gargalo no programa.</p>

		<p>Cynthia Franco (Fundação Renova) sugeriu que o município realize consulta jurídica se é possível pagar os produtos separados por localidade à empresa e que sejam avaliados os atrasos na entrega dos produtos pela contratada.</p> <p>Alexia Bárbara (Santa Cruz do Escalvado) sugeriu que fosse atualizado o cronograma da sede e posteriormente marcariam reunião para atualizar as demais localidades.</p> <p>Janine Cunha (Fundação Renova) explicou que, neste momento, esse cronograma será replicado ao pleito como um todo. Reiterou a importância do município definir os locais que serão priorizados para obras, pois essa definição é importante até para pedir um pleito de terreno. Ressaltou que a regularização dos terrenos e licenciamento ambiental estão no caminho crítico para chegar à fase de execução de obras e mesmo que o município avance com os projetos, se não regularizar os terrenos e concluir o licenciamento ambiental, não conseguirá iniciar.</p> <p>Assim, foi elaborado o cronograma das atividades conforme anexo.</p> <p>Outros</p> <p>Carolina Monteiro (Fundação Renova) pontuou sobre a apresentação do PIGIRS do CIMVALPI e sobre o status do Plano.</p>
08 Jun. 2021	São Pedro dos Ferros	<p>SPFESPJ01: Elaboração de projeto de engenharia para a sede do município e distrito de Águas Férreas O edital de licitação já foi republicado.</p> <p>Marco Aurélio (São Pedro dos Ferros) explicou que está havendo alguns questionamentos técnicos no processo, mas acredita que em um mês o processo licitatório esteja finalizado.</p> <p>Sarah Laine (BDMG) mencionou que alguns municípios tem optado por enviar o processo licitatório primeiramente e só depois encaminhar o contrato ao banco. Explicou que isso tem atrasado o processo de emissão da OS e recomendou que o município analise se vale a pena mandar o contrato assinado para adiantar o processo.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) ressaltou a importância da gestão e fiscalização do contrato para a qualidade adequada dos produtos e atendimento aos prazos.</p> <p>Assim, foi elaborado o cronograma das atividades do pleito conforme anexo.</p> <p>SPFESOB01: Execução de obras para coleta e tratamento de esgoto para a sede do município Depende do pleito de projetos.</p> <p>Foi elaborado o cronograma das atividades do pleito conforme anexo.</p> <p>SPFESOB02: Execução de obras para coleta e tratamento de esgoto para distrito de Águas Férreas Depende do pleito de projetos.</p> <p>Foi elaborado o cronograma das atividades do pleito conforme anexo.</p> <p>SPFRSAO01: Contratação de assessoria ambiental para licenciamento ambiental e acompanhamento de obra, funcionamento inicial da Unidade de Triagem e Compostagem, erradicação do lixo municipal e para promover a coleta seletiva no Município</p> <p>Marco Aurélio (São Pedro dos Ferros) explicou que a aquisição do terreno para implantação da UTC que estava em votação na câmara de vereadores não evoluiu. Esclareceu que estão adquirindo outro terreno e que o licenciamento já está sendo providenciado. Marco Aurélio (São Pedro dos Ferros) pontuou que esse terreno já era da prefeitura, mas a desapropriação acabou não sendo registrada e a posse do terreno retornou aos proprietários. No entanto, a prefeitura conseguiu retomar a posse. Acrescentou que verificaram via CIMVALPI a possibilidade de fazer uma estação de transbordo enquanto constroem a UTC e que a estação de transbordo já está em fase de licenciamento. Explicou que o CIMVALPI vai ajudar com caçamba e a construção do</p>

		<p>transbordo será realizada com recursos do município. Assim, o município priorizará inicialmente resolver o problema do lixão e da destinação final dos resíduos sólidos.</p> <p>Assim, foi elaborado o cronograma das atividades do pleito conforme anexo.</p>
08 Jun. 2021	Santa Cruz do Escalvado	<p>SCEESPJ02: Elaboração de projetos de engenharia para a Sede e Distrito de Zito Soares</p> <p>Wilson Dias (Santa Cruz do Escalvado) esclareceu que o município contratou um novo engenheiro, que irá auxiliar nos processos do programa, inclusive ajudar a revisar a planilha orçamentária da licitação.</p> <p>Janine Cunha (Fundação Renova) e Cynthia Franco (Fundação Renova) fizeram esclarecimentos sobre os pleitos do município e recomendaram que seja avaliado se faz sentido executar os projetos de todas essas localidades, pois a prefeitura poderia concentrar esforços onde de fato serão executadas obras. Explicaram que elaborar apenas o estudo de concepção dos distritos não levaria o projeto a um nível de detalhamento viável para a execução de obras, mesmo dispondo de recursos.</p> <p>Wilson Dias (Santa Cruz do Escalvado) fez questionamentos sobre possíveis alterações dos pleitos, que foram esclarecidas pela Fundação Renova.</p> <p>Iria Barcellos (Santa Cruz do Escalvado) questionou se a Fundação Renova poderia informar quais empresas tem atrasado a entrega dos produtos aos municípios.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) explicou que teria que consultar e que, na verdade, as amarrações necessárias para evitar atrasos devem estar previstas no termo de referência e edital de licitação.</p> <p>Assim, foi elaborado o cronograma das atividades do pleito conforme anexo.</p> <p>SCEESPM01: Elaboração de estudo de concepção de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) já existente no Distrito São José da Vargem Alegre</p> <p>SCEESPM02: Elaboração de estudos de concepção nos povoados de Porto Plácido, Antônio Joaquim, Córrego Henriques, Facão de Baixo, Chacrinha, São João e Cristal</p> <p>O município avaliará se seguirá com esses pleitos. Dessa forma, o cronograma foi elaborado considerando uma possível alteração dos pleitos, conforme anexo.</p> <p>Outros</p> <p>Carolina Monteiro (Fundação Renova) contextualizou sobre o PIGIRS do CIMVALPI e convidou os representantes do município para a reunião de apresentação do Plano que será realizada pelo consórcio.</p>
08 Jun. 2021	Rio Doce	<p>RIDESOB02: Construção de SES para o distrito de Jorge</p> <p>Obra em andamento.</p> <p>Eduardo Real (Rio Doce) explicou que prefeitura que vai operar os sistemas.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) questionou se havia alguma perspectiva de aplicar cobrança de tarifa de esgotamento sanitário nas localidades que estão em obras.</p> <p>Eduardo Real (Rio Doce) esclareceu que por enquanto não há. Acrescentou que a empresa contratada para a execução da obra entregou pedido de reequilíbrio do contrato. A prefeitura fez a análise e estão concluindo os trâmites para enviar ao BDMG. Além disso, serão realizados aditivos. Pontuou que acredita que até dia 09/06/2021 seja possível enviar ao banco o pedido de reequilíbrio e os aditivos.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) e Sarah Laine (BDMG) explicaram que todos os aditivos previstos em lei são passíveis de serem custeados com recursos do programa, desde que haja recurso disponível.</p>

		<p>Janine Cunha (Fundação Renova) explicou sobre a necessidade de atender a Nota Técnica CT-SHQA n° 33 para realizar ajuste de pleito, se necessário, uma vez que ainda há saldo no teto.</p> <p>Assim, foi elaborado o cronograma das atividades do pleito conforme anexo.</p> <p>RIDESOB01: Construção de SES para o distrito de Matadouro</p> <p>Eduardo Real (Rio Doce) atualizou que parte das redes coletoras estão finalizadas e a ETE está praticamente pronta. Em 15 dias acredita que será possível executar as ligações prediais.</p> <p>Assim, foi elaborado o cronograma das atividades do pleito conforme anexo.</p> <p>RIDESOB03: Construção de SES para o distrito de São José de Entre Montes</p> <p>Eduardo Real (Rio Doce) contextualizou que a obra está paralisada. Está sendo avaliada uma revisão no projeto, que posteriormente será enviada ao BDMG.</p> <p>Foi elaborado o cronograma das atividades do pleito conforme anexo.</p> <p>Outros</p> <p>Carolina Monteiro (Fundação Renova) ponderou sobre o status do PIGIRS do CIMVALPI.</p> <p>Eduardo Real (Rio Doce) pontuou que o local que município destina os resíduos sólidos urbanos é distante e que o PIGIRS deveria solucionar esse problema.</p>
08 Jun. 2021	São José do Goiabal	<p>SJGESOB02: Execução da obra do SES da sede do município</p> <p>Em 02/06/2021, a prefeitura encaminhou pedido de remanejamento de valores do pleito “Elaboração de projetos de engenharia de sistemas de esgotamento sanitário para as localidades de Biboca, Patrimônio, Lagoa das Palmeiras, Messias Gomes e Isidório” para o pleito “Execução da obra do SES da sede do município”.</p> <p>Janine Cunha (Fundação Renova) repassou cada um dos documentos previstos na Nota Técnica CT-SHQA n° 33 para o ajuste de pleito, em seu Anexo 1, item 7.6 (“Complementação de obras em andamento”). Para cada documento previsto, foi realizado um comentário sobre o que foi entregue pela prefeitura para atendimento ao que é requerido na Nota Técnica.</p> <p>Especificamente sobre o item “cópia da licença ambiental de instalação/ ou protocolo de formalização do processo de licença”, a prefeitura encaminhou a Licença Ambiental Simplificada na modalidade LAS/RAS para a ETE, além de Declaração da Prefeitura Municipal de São José do Goiabal a respeito das condicionantes relacionadas ao licenciamento ambiental da ETE.</p> <p>Juliana Pacheco (SEMAD/CT-SHQA) recomendou que a prefeitura apresente essa Declaração à SUPRAM.</p> <p>A prefeitura está formulando pedido de alteração do pleito “Execução da obra do SES da sede do município” a partir do remanejamento do recurso de resíduos sólidos para esgotamento sanitário.</p> <p>Nessa perspectiva, Janine Cunha (Fundação Renova) repassou cada um dos documentos previstos na Nota Técnica CT-SHQA n° 33 para o ajuste de pleito, em seu Anexo 1, item 7.6 (“Complementação de obras em andamento”). Para cada documento previsto, os representantes do município comentaram sobre o que será entregue pela prefeitura para atendimento ao que é requerido na Nota Técnica.</p> <p>Juliana Pacheco (SEMAD/CT-SHQA) questionou sobre a data de inauguração da obra.</p> <p>José Roberto Gariff (São José do Goiabal) respondeu sobre a previsão de data de inauguração e explicou que a depender da pandemia, a inauguração poderá ocorrer de forma virtual ou parte presencial e parte virtual.</p>

		<p>O cronograma foi elaborado considerando o recurso que ainda seria adicionado ao pleito, conforme ajustes de pleitos mencionados nesta reunião.</p> <p>SIGESPJ02: Adequação do projeto de SES da sede do município. Ajuste necessário à liberação dos recursos do TC/PAC 534/14 firmado com a Funasa. Concluído.</p> <p>SIGESPJ03: Elaboração de projetos de engenharia de sistemas de esgotamento sanitário para as localidades de Biboca, Patrimônio, Lagoa das Palmeiras, Messias Gomes e Isidório Concluído.</p>
08 Jun. 2021	Sem-Peixe	<p>SEPESOB01: Complementação de recursos de contrapartida para o TC/PAC 0366/14</p> <p>Sérgio Cotta (Sem-Peixe) atualizou que a etapa da obra referente aos recursos da Fundação Renova está pronta e o município aguarda o fiscal da FUNASA para concluir a obra da ETE, o que viabilizará o início da pré-operação.</p> <p>Laércio Filho (Construtora Penchel) reiterou que a parte obra relativa aos recursos da Fundação Renova está finalizada e interligada.</p> <p>Sérgio Cotta (Sem-Peixe) e Ernane Silva (Sem-Peixe) explicaram que a pré-operação só poderá ser iniciada após vistoria da FUNASA, aprovação pela FUNASA do aditivo e do replanilhamento que permitirá a troca do material do separador trifásico do UASB, aquisição do separador e instalação.</p> <p>Deste modo, foi elaborado o cronograma das atividades do pleito conforme anexo, sendo previsto incremento de valor ao pleito.</p> <p>SEPESPJ02: Elaboração de projeto de engenharia do vilarejo de São Paulino e toda a zona rural SEPESPJ01: Elaboração de projeto de engenharia do distrito de São Bartolomeu Concluídos.</p> <p>SEPESOB02: Implantação tratamento de esgotos do Distrito de São Bartolomeu SEPESOB03: Construção de fossas e sumidouros em todo o vilarejo de São Paulino e toda a zona rural</p> <p>Obra licitada, resta o saneamento de pendências para que seja possível a emissão da autorização de início pelo BDMG.</p> <p>Ernane Silva (Sem-Peixe) atualizou que o apoio técnico e Andréia Vilaça (BDMG) fizeram questionamentos sobre o projeto. Assim, o município encaminhou os questionamentos à empresa projetista, mas por questões relacionadas à pandemia, a prefeitura ainda não obteve retorno. Acrescentou que já foram resolvidas as questões relativas ao licenciamento ambiental da ETE do distrito de São Bartolomeu e que a prefeitura está providenciando a regularização de terrenos.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) reiterou a disponibilidade de todos para apoiar o que for necessário, pois a obra já foi licitada há um tempo.</p> <p>Assim, foi elaborado o cronograma das atividades dos pleitos conforme anexo.</p> <p>Outros</p> <p>CIMVALPI</p> <p>Ernane Silva (Sem-Peixe) pontuou que participou da reunião com o CIMVALPI realizada no dia anterior e que participará da reunião que está sendo organizada pelo consórcio para apresentação do PIGIRS.</p>
08 Jun. 2021	Rio Casca	<p>RICESAO01: Contratação de assessoria técnica para acompanhamento técnico de obras do TC/PAC 0352/14 Assessoria em andamento.</p>

		<p>Ernane Silva (Rio Casca) explicou que a prefeitura pretende solicitar um pleito para o gerenciamento da obra da segunda etapa do SES.</p> <p>Janine Cunha (Fundação Renova) ressaltou que esse não é um processo rápido, pois deve passar por análise da CT-SHQA e CIF. Dessa forma, o município deve se organizar para elaborar o pedido de pleito antecipadamente, de modo que a obra não seja iniciada sem os serviços de assessoria.</p> <p>Dessa forma, foi elaborado o cronograma das atividades dos pleitos conforme anexo.</p> <p>RICESOB05: Complementação de obras do Sistema de Esgotamento Sanitário na sede do município (EEE02, LR 02, Interceptor 01 da margem direita do Rio Casca, muros de contenção em gabião nas EEE 01 e Final, ligações prediais de esgoto, demolição e recomposição de pavimento poliédrico com reaproveitamento, em parte do Interceptor Roma, entre outros serviços)</p> <p>Execução física da obra finalizada, resta apenas realizar a medição final.</p> <p>Ernane Silva (Rio Casca) esclareceu que a segunda medição deve ser protocolada no BDMG em um mês.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) ressaltou que a última medição da obra requer a apresentação de mais documentos pelo município e pontuou que é importante a prefeitura estar atenta aos documentos demandados.</p> <p>Foi elaborado o cronograma das atividades do pleito conforme anexo.</p> <p>RICESOB06 - Execução de obras da segunda etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da sede do município, composto pelas seguintes estruturas: interceptor direito do Rio Casca (rede auxiliar), interceptor direito do Cruzeiro, interceptor esquerdo do Cruzeiro, interceptor do Bela Vista (trecho próximo ao campo de futebol) e redes coletoras</p> <p>O projeto está em fase de atualização da planilha orçamentária junto à COPASA.</p> <p>Assim, foi elaborado o cronograma das atividades do pleito conforme anexo.</p> <p>Outros</p> <p>CIMVALPI</p> <p>Ernane Silva, ponto focal de Rio Casca, também esteve presente na reunião realizada com o município de Sem-Peixe, onde foi atualizado o status do consórcio no âmbito do programa.</p>
09 Jun 2021	Aimorés	<p>AIMRSPJ01: Elaboração de projeto de ampliação do aterro sanitário e reforma da Usina de Triagem e Compostagem – UTC</p> <p>Em fase de elaboração do projeto.</p> <p>Nicolas Curtinhas (Aimorés) informou que a contratada está realizando as adequações recomendadas pelo apoio técnico e pelo município.</p> <p>Dessa forma, foi elaborado o cronograma das atividades do pleito conforme anexo.</p> <p>AIMRSPM02: Elaboração de estudo ambiental para licenciamento da ampliação do aterro sanitário</p> <p>Nicolas Curtinhas (Aimorés) informou que os projetos em andamento calcularam que o aterro atual possuirá no mínimo mais 6 anos de vida útil. Dessa forma, a previsão é que o pleito não seja utilizado neste momento, mas que seja necessário daqui alguns anos.</p> <p>Assim, foi elaborado o cronograma das atividades do pleito conforme anexo.</p>

		<p>AIMRSPM01: Elaboração de estudo ambiental para licenciamento do atual Aterro Sanitário</p> <p>AIMRSPM03: Elaboração de estudo de viabilidade de gestão regional dos resíduos sólidos urbanos</p> <p>Nicolas Curtinhas (Aimorés) fez saber que o licenciamento ambiental do aterro foi aprovado antes da licitação dos projetos de ampliação e reforma e possui validade até dezembro de 2029. Complementarmente, informou que o município não possui interesse em realizar um consórcio de resíduos. Desta maneira, o município pretende cancelar os dois pleitos. O cronograma das atividades dos pleitos foi elaborado considerando essa informação, conforme anexo.</p> <p>AIMRSOB03: Adequação do atual Aterro Sanitário, conforme projeto existente</p> <p>AIMRSOB04: Melhorias e reformas na Usina de Triagem e Compostagem (UTC), tais como recuperação do piso e drenagem pluvial do pátio de compostagem, recuperação de telhado e do pavimento da área de triagem e armazenamento de recicláveis, prensa, balança e monta carga para equipar a área de reciclagem</p> <p>Dependem dos pleitos de projetos.</p> <p>Carolina Monteiro (Fundação Renova) questionou se a UTC está inclusa na licença do aterro.</p> <p>Foi esclarecido que a licença do aterro contempla a UTC.</p> <p>Dessa forma, foi elaborado o cronograma das atividades dos pleitos conforme anexo.</p> <p>AIMESCT02: Aquisição de terreno</p> <p>Élson Martins (Aimorés) informou que está sendo realizada a negociação do terreno e posteriormente será definido o modo de desapropriação, se amigável ou judicial.</p> <p>Sara Laine (BDMG) compartilhou um caso em que a prefeitura fez o decreto de desapropriação com laudo e o juiz não acatou o valor unilateral, decidindo por uma vistoria pelo perito judicial para acatar o valor.</p> <p>Élson Martins (Aimorés) disse que tem contratado empresas especializadas para estar mais seguro das avaliações</p> <p>Dessa forma, foi elaborado o cronograma das atividades do pleito conforme anexo.</p> <p>AIMESPJ03: Elaboração de projeto, incluindo levantamento topográfico e licenciamento para tratamento dos esgotos sanitários gerados somente na sede</p> <p>Nicolas Curtinhas (Aimorés) informou que o estudo de concepção foi aprovado pelo banco, estando o projeto do SES na etapa de levantamento topográfico, na qual houve uma solicitação de ajustes após análise pelo município e apoio técnico. Deste modo, a prefeitura aguarda a versão corrigida do produto.</p> <p>Assim, foi elaborado o cronograma das atividades do pleito conforme anexo.</p>
09 Jun 2021	Resplendor/CIGIRS	<p>RESRSOB02: Execução de obras emergenciais a serem executadas em conformidade com os projetos já aprovados para o empreendimento na fase de concessão da AAF vigente, sendo obras na plataforma em utilização, implantação de sistema de drenagem de percolados e gases, manutenção das áreas de uso comum</p> <p>Rodrigo Nicoli (CIGIRS) informou que foram protocoladas na SUPRAM as informações complementares solicitadas pelo órgão ambiental. Esclareceu que a perspectiva é que a licença seja deferida com prazo de 6 anos, pois estará em acordo com a estimativa de vida útil do aterro estabelecida no projeto. Fez saber que a licitação deverá ser realizada via consórcio.</p> <p>Sarah Laine (BDMG) informou que repassará ao CIGIRS a documentação necessária para que o consórcio possa conduzir a licitação.</p> <p>Foi realizado o cronograma das atividades conforme anexo.</p> <p>ITURSOB02: Manutenção do aterro sanitário consorciado em Resplendor</p>

		<p>Rodrigo Nicoli (CIGIRS) informou que aguarda a aprovação da licença ambiental e suas condicionantes para avaliar o uso do pleito. Dessa forma, foi replicado o mesmo cronograma do pleito RESRSOB02 a este pleito, conforme anexo.</p> <p>RESRSPM01: Elaboração de estudos ambientais para a formalização do processo de regularização ambiental junto ao órgão ambiental competente</p> <p>Marília Viana (Resplendor) explicou que o primeiro licenciamento foi pago pelos municípios de Itueta e Resplendor. Fez saber que este pleito estava previsto com uma alternativa caso houvesse alguma dificuldade em conduzir o licenciamento do consórcio e que caso a licença seja aprovada, este pleito será cancelado. Dessa forma, o cronograma foi elaborado, conforme anexo, prevendo o cancelamento do pleito.</p> <p>RESESPJ01: Elaboração de estudo de concepção, viabilidade técnica, econômica, ambiental, projetos básicos e executivos para os distritos de Calixto, Nicolândia, Campo Alegre e Independência</p> <p>Saymonn Gumz (Resplendor) informou que estão previstos serem entregues 4 produtos. Fez saber que a contratada encaminhou as primeiras pranchas do estudo de concepção para análise e que tem como objetivo definir a localização das ETE's em cada localidade. O município e apoio técnico avaliaram os produtos e encaminharam as considerações para a contratada realizar as adequações.</p> <p>Assim, foi elaborado o cronograma das atividades do pleito conforme anexo.</p>
09 Jun 2021	Timóteo/CONDIM	Reunião reagendada para o dia 16/06/2021.
09 Jun. 2021	Caratinga/CIDES LESTE	<p>CARRSOB02: Ampliação de aterro sanitário, incluindo uma Unidade de Triagem e Compostagem – UTC</p> <p>José Carlos de Souza (Caratinga) explicou que assumiu a Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos recentemente e que há a necessidade de readequar o projeto do aterro sanitário. Esclareceu que precisa estudar a utilização do aterro por outros municípios, em razão da limitação de capacidade. Mencionou a intenção de solicitar um pleito junto à Fundação Renova para a revisão do projeto.</p> <p>Thamyris Ferreira (Caratinga) explicou que a ideia inicial era seguir com a revisão do projeto junto à empresa Cone, mas como o município não tem tido devolutiva da empresa, acredita que o pedido de pleito seja a melhor alternativa neste momento.</p> <p>Sebastião Lima (CIDES-LESTE) fez saber que ingressou no consórcio recentemente e não está totalmente inteirado, mas percebeu que perderam o histórico inclusive do que foi pago à Cone e que seria importante que a empresa entregasse a revisão do projeto.</p> <p>Carolina Monteiro (Fundação Renova) mencionou sobre a possível intenção de Bom Jesus do Galho de não mais cancelar o pleito junto ao CIDES/LESTE.</p> <p>José Carlos de Souza (Caratinga) explicou que precisaria de informações sobre a capacidade do aterro sanitário para conversar com Bom Jesus do Galho, uma vez que diante da incapacidade de atender, não teria como receber os recursos do município.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) ressaltou a importância da gestão e fiscalização dos contratos para a qualidade adequada dos produtos e atendimento aos prazos.</p> <p>Ficou encaminhado que o município enviará o pedido de pleito para revisão do projeto do aterro sanitário até 30 de julho.</p> <p>Como a revisão do projeto resultará possivelmente na necessidade de alteração do pleito de obras, o cronograma foi elaborado levando-se em conta essa premissa, conforme anexo.</p> <p>CARESPJ02: Elaboração de projetos executivos dos Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES) para os distritos de São Cândido, Sapucaia e Cordeiro de Minas (incluindo bairro Porto Seguro)</p>

		<p>Thamyris Ferreira (Caratinga) esclareceu que este pleito possui o mesmo entrave da revisão dos projetos do aterro sanitário, pois o município está tentando revisar os projetos básicos do SES junto à empresa projetista Cone.</p> <p>Dessa forma, também ficou encaminhado que a prefeitura enviará o pedido de ajuste de pleito para revisão do projeto do SES até 30 de julho. Dessa forma, o cronograma do pleito foi elaborado considerando um período para análise da CT-SHQA e CIF.</p> <p>Os representantes da Fundação Renova ressaltaram a preocupação com o andamento das ações do programa no município de Caratinga, uma vez que o município ainda está em uma etapa bastante inicial do processo e ressaltaram a disponibilidade de todos para auxílio no que for necessário, principalmente do apoio técnico.</p> <p>Carlos Heinisch (Fundação Renova) pontuou que, caso os representantes do município achem necessário tratar com o prefeito sobre o assunto, ele está à disposição para articular a agenda junto à Fundação Renova.</p> <p>Thamyris Ferreira (Caratinga) pontuou que apesar da pouca evolução no andamento dos pleitos, eles estão se esforçando ao máximo.</p> <p>CARES0B01: Instalação de ETEs nos 10 distritos de Caratinga Depende do pleito de projeto.</p> <p>Como a revisão do projeto resultará possivelmente na necessidade de alteração do pleito de obras, o cronograma foi elaborado levando-se em conta essa premissa, conforme anexo.</p>
10 Jun. 2021	Santana do Paraíso	<p>SAPESPJ01: Elaboração/adequação de projetos de engenharia para a prestação dos serviços de esgotamento sanitário nas localidades de Córrego Bom Sucesso, Córrego Batinga, Comunidade Boa Vista, Córrego Monjolo, Córrego do Achado, Córrego do Coruja, Comunidade Chico Lucas, Córrego Ponciano, Comunidade Areia Grossa, Córrego do Brejão, Distrito Industrial e Bairro Ipaba do Paraíso totalizando 10 localidades na área rural e 02 na área urbana.</p> <p>Sandra Alves (Santana do Paraíso) informou que o projeto se encontra na fase de elaboração do estudo de concepção e que a empresa contratada realizou uma visita ao município.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) questionou qual a previsão para a primeira entrega do estudo de concepção pela empresa projetista e se o município está considerando entrega única, onde a empresa entrega o projeto de todas as localidades de uma vez.</p> <p>Sandra Alves (Santana do Paraíso) informou que o município tem interesse que os projetos do Distrito Industrial sejam entregues primeiro, mas isso dependerá do andamento dos trabalhos.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) esclareceu que o município deve alinhar as entregas com empresa, avaliar o contrato e a possibilidade de pagar os projetos por entrega de localidade. Acrescentou que mesmo que o município não consiga pagar os produtos por localidade, é possível apresentar os projetos ao banco dessa forma, desde que os sistemas projetados sejam independentes e funcionais, sendo assim possível otimizar tempo.</p> <p>Assim, foi elaborado o cronograma das atividades do pleito conforme anexo.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) esclareceu que para o início das obras o município deverá possuir licença ambiental, titularidade de terrenos e pleito de obras aprovado, entre outros documentos.</p> <p>SAPRSPM01: Revisão do PGIRS</p> <p>Carolina Barros (Fundação Renova) contextualizou sobre a retomada dos serviços pela empresa contratada para a elaboração do PMGIRS, alteração da equipe técnica e do</p>

		<p>envio do cronograma físico atualizado. Solicitou informações quanto a publicação da portaria de nomeação dos novos membros do Grupo Técnico Integrado - GTI.</p> <p>Em relação aos produtos, o plano de trabalho se encontra concluído e o diagnóstico está em elaboração.</p> <p>Sandra Alves (Santana do Paraíso) informou que estão aguardando a publicação da Portaria de nomeação do GTI e que o diagnóstico está sendo elaborado.</p> <p>Em seguida, foi elaborado o cronograma das atividades do pleito conforme anexo.</p> <p>SAPRSAB02: Aquisição de uma empilhadeira, um caminhão basculante, um caminhão para coleta seletiva com carroceria adaptada, um veículo de transporte para 21 passageiros e uma motocicleta adaptada</p> <p>O caminhão adaptado para a coleta seletiva com carroceria adaptada já foi adquirido.</p> <p>Carolina Monteiro (Fundação Renova) atualizou que o processo licitatório para a aquisição do caminhão basculante foi concluído e o status atual é de juntada de documentos para envio ao BDMG.</p> <p>Sandra Alves (Santana do Paraíso) informou que o processo se encontra em revisão para posterior protocolo no banco.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) questionou se os representantes do município têm previsão de envio dos documentos ao BDMG.</p> <p>Dessa forma, foi elaborado o cronograma das atividades do sub-pleito relativo ao caminhão basculante, conforme anexo.</p> <p>Carolina Monteiro (Fundação Renova) questionou aos representantes do município em relação a aquisição dos demais equipamentos, a saber: veículo de transporte para 21 passageiros, empilhadeira e motocicleta adaptada.</p> <p>Sandra Alves (Santana do Paraíso) esclareceu que deverá ser iniciado o processo licitatório para a aquisição do veículo de transporte de passageiros e da empilhadeira. Acrescentou que posteriormente à elaboração do PMGIRS, será definido quanto a aquisição da motocicleta adaptada.</p> <p>Gilberto Albertino Ramos (Santana do Paraíso) informou que o município deverá conduzir dois processos licitatórios separados para a aquisição do veículo de transporte de passageiros e da empilhadeira, pois facilita a condução do processo, tendo em vista que o equipamento e o veículo deverão ser adquiridos por fornecedores diferentes, sendo necessária apenas a atualização dos orçamentos para o início do processo licitatório.</p> <p>Dessa forma, foi elaborado o cronograma das atividades dos sub-pleitos relativos à empilhadeira e ao veículo de transporte para 21 passageiros, conforme anexo.</p>
10 Jun. 2021	Ipatinga	<p>Sara Laine (BDMG) solicitou ao município que encaminhasse os contatos dos representantes para possíveis tratativas que vierem a surgir, pois estaria sem ter a quem repassar as informações, tirar dúvidas ou obter esclarecimentos com município.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) acrescentou a importância dessa interlocução e informou sobre a necessidade do município dispor de um ponto focal fixo para envio e recebimento das informações relativas ao programa, mesmo sendo de conhecimento que o município constituiu uma comissão para tratar dos assuntos pertinentes.</p> <p>Tayrone Lagares (Ipatinga) informou que o prefeito fez a nomeação da comissão através de uma portaria, a qual será encaminhada ao banco para conhecimento.</p> <p>IPAESPJ03: Elaboração de projeto para a sede do município de Ipatinga</p> <p>Tayrone Lagares (Ipatinga) informou que esse pleito continuará suspenso, pois a COPASA já disponibilizou os projetos referentes ao sistema de esgotamento sanitário.</p>

		<p>Dessa forma, o cronograma foi elaborado considerando o cancelamento do pleito.</p> <p>IPAESOB03: Ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede municipal</p> <p>- Bairro Limoeiro e Granjas Vagalume</p> <p>Em relação à obra do bairro Limoeiro, Tayrone Lagares (Ipatinga) informou que o município está analisando os serviços finais para proceder com a última medição. Esclareceu que a dificuldade em finalizar a medição última se deve ao fato de o município ter que contratar uma empresa especializada em serviços topográficos para verificação dos dados apresentados pela contratada. Essa contratação será por licitação, que vai gerar uma demora para resolver as questões referente a topografia, ressaltou Tayrone (Ipatinga).</p> <p>Tayrone Lagares (Ipatinga) questionou sobre a numeração das medições do contrato 056/2020, pois houve uma junção das obras de Granjas Vagalume e Limoeiro.</p> <p>Sarah Laine (BDMG) informou que as medições seguirão normalmente, de acordo com as datas cronológicas.</p> <p>Em relação à obra do bairro Granjas Vagalume, Tayrone Lagares (Ipatinga) informou sobre a dificuldade em conferir a medição apresentada pela contratada, justamente por conta dos serviços que envolvem a topografia, tornado o processo de verificação da medição lento. Ressaltou que a contratação de uma empresa especializada está em andamento para solucionar essa dificuldade do município.</p> <p>Dessa forma, foi elaborado o cronograma de atividades destes sub-pleitos, conforme anexo.</p> <p>- Avenida Maanain</p> <p>Sarah Laine (BDMG) mencionou sobre o reequilíbrio financeiro que o município apresentou junto ao banco, esclarecendo que está aguardando o envio de documentos complementares para dar continuidade à análise do processo apresentado.</p> <p>Tayrone Lagares (Ipatinga) informou que a intenção do envio dos documentos foi para uma consulta prévia junto ao banco, no intuito de apresentar a planilha para uma pré-avaliação. Diante das observações apresentadas, o município formalizará o processo completo no BDMG.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) solicitou ao município o prazo de entrada da medição 06 no banco.</p> <p>Tayrone Lagares (Ipatinga) informou que após a aprovação do reequilíbrio financeiro do contrato junto ao banco, a empresa retomará as atividades na obra, pois necessita de prazo para a compra e entrega do Tudo PEAD DN 900mm, para o qual está sendo pleiteado o reequilíbrio do preço. Mencionou que essa medição será a última e que a mesma acumulará quantidade considerável dos serviços que ainda não foram concluídos.</p> <p>Dessa forma, foi elaborado o cronograma de atividades deste sub-pleito, conforme anexo.</p> <p>- Horto/Vila Celeste</p> <p>Tayrone Lagares (Ipatinga) informou que foram retomadas as atividades da obra no início deste mês.</p> <p>Heitor Abner (Ipatinga) salientou sobre a necessidade da equipe topográfica contratada pelo município, a qual auxiliará no desempenho da fiscalização das obras no intuito de acelerar as vistorias topográficas.</p> <p>Dessa forma, foi elaborado o cronograma de atividades deste sub-pleito, conforme anexo.</p> <p>Sarah Laine (BDMG) esclareceu ao município que ele pode encaminhar ao banco as medições assim que forem concluídas no município, mesmo que tenha alguma medição anterior em análise no banco. Cada medição tem seu processo de análise e pode ocorrer simultaneamente no banco, não precisando o município aguardar a conclusão do processo de análise do banco de uma medição, para entregar a outra no banco.</p> <p>Tayrone Lagares (Ipatinga) informou que a nota fiscal referente a 10ª medição, não havia sido encaminhada, devido a um erro, a mesma foi enviada para a contabilidade do município e foi acionada a contratada para correção.</p>
--	--	---

		<p>Cynthia Franco (Fundação Renova) questionou ao município sobre quem irá operar o sistema e orientou os representantes da prefeitura a direcionar esses questionamentos antes do término da obra.</p> <p>Tayrone Lagares (Ipatinga) pontuou que buscará essas informações junto à prefeitura para inteirar-se do assunto.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) esclareceu que o apoio técnico está à disposição para auxiliar o município nas ações referentes ao PG-31.</p>
10 Jun. 2021	Governador Valadares	<p>GOVESPJ11: Elaboração de projetos das interligações dos coletores aos interceptores - Bacia ETE Santos Dumont - 1ª Etapa BDMG</p> <p>GOVESPJ12: Elaboração de projetos das interligações dos coletores aos interceptores - Grã-Duquesa, Centro, Vale Verde (Bacia ETE Santos Dumont)</p> <p>GOVESPJ13: Elaboração de projetos das interligações dos coletores aos interceptores - Bacia ETA Santos Dumont - Complementação 1ª Etapa RENOVA</p> <p>GOVESPJ14: Elaboração de projetos das interligações dos coletores aos interceptores - Bacia ETE Santos Dumont - 2ª Etapa CEF</p> <p>GOVESPJ15: Elaboração de projetos das interligações dos coletores aos interceptores - (Bacia ETE Elvamar)</p> <p>Mayara Martins (Governador Valadares) atualizou que, em relação aos pleitos dos projetos das interligações, foi realizada uma reunião de partida no dia 18/05/2021 entre os representantes do SAAE, empresa projetista e apoio técnico, visando apresentar as diretrizes para a elaboração dos projetos. Posteriormente à reunião, os representantes do SAAE encaminharam para a empresa contratada um CD contendo todos os documentos e o cadastro da rede coletora existente das áreas de projetos das interligações. Informou ainda que foi solicitado à empresa contratada a elaboração de um cronograma das entregas e atividades dos projetos.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) questionou à representante do SAAE sobre como será feita a entrega dos projetos.</p> <p>Foi esclarecido que as entregas foram divididas conforme as prioridades para execução das obras, visando interligar os efluentes à estação de tratamento de esgoto – ETE Santos Dumont, para dar funcionalidade a mesma.</p> <p>Mayara Martins (Governador Valadares) esclareceu que, para cada pleito, foram previstas três parcelas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1ª parcela – Análise da situação e estudo de concepção; • 2ª parcela – Projeto Básico; • 3ª parcela – Projeto executivo. <p>Dessa forma, foram elaborados cronogramas para cada um dos pleitos, conforme anexo.</p> <p>GOVESAO01: Contratação de assessoria técnica para apoio na obtenção de licenças ambientais - ETE Elvamar</p> <p>Mayara Martins (Governador Valadares) informou que para este pleito o processo licitatório já foi concluído. Pontou que foi identificado um problema na titularidade do terreno da estação de tratamento ETE- Elvamar, pois o terreno da mesma está próximo ao do parque municipal, sendo que o parque está em uma área de preservação.</p> <p>Rodrigo Franco (Governador Valadares) esclareceu que no dia 11/06/2021 acontecerá uma reunião na prefeitura municipal de Governador Valadares para discutir sobre o terreno da ETE-Elvamar.</p> <p>Cynthia (Fundação Renova) questionou quantos produtos serão elaborados e qual será a forma de pagamento deles.</p> <p>Cláudia Lúcia (Apoio Técnico) esclareceu que serão elaborados sete produtos e os pagamentos serão efetuados em duas parcelas, a saber:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1ª parcela – Protocolo no órgão ambiental dos documentos solicitados no formulário de orientação básica para obtenção das licenças ambientais - 50% do valor dos produtos solicitados pelo órgão ambiental;

	<ul style="list-style-type: none">• 2ª parcela – Obtenção das licenças ambientais para a execução do empreendimento – ETE Elvamar – 50% do valor dos produtos solicitados pelo órgão ambiental. <p>Mayara Martins (Governador Valadares) ressaltou que ainda não foi emitida a ordem de serviço para a empresa ganhadora do processo licitatório, pois o SAAE aguarda a definição da titularidade do terreno da ETE Elvamar.</p> <p>Diante dessa informação, Cynthia Franco (Fundação Renova) sugeriu que seja previsto um prazo para solucionar a questão da titularidade do terreno da ETE.</p> <p>Dessa forma, foi elaborado o cronograma de atividades do pleito, conforme anexo.</p> <p>GOVESOB11: Obra de execução da complementação da 1ª Etapa da ETE Santos Dumont - 2 filtros biológicos, 2 decantadores, interceptores da EEE 03 até EEE 01 (Exclusa da EEE 01), interceptores e EEE da Ilha dos Araújo</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) indagou se com a implantação do laboratório na ETE Santos Dumont já seria possível iniciar a operação da estação de tratamento de esgoto.</p> <p>Mayara Martins (Governador Valadares) explicou que a operação da ETE não depende só da implantação do laboratório. Salientou que ainda será necessária a implantação de algumas interligações para aumentar a vazão afluente à ETE para iniciar a operação.</p> <p>Mayara Martins (Governador Valadares) esclareceu que os projetos das interligações que estão contratados priorizaram o bairro Grã-Duquesa com a intenção de aumentar a vazão de chegada na ETE. Questionou se é possível dividir o pleito de obras GOVESOB11, visando a priorização da implantação de trechos do interceptor que já serão capazes de levar uma vazão suficiente para iniciar a operação da ETE.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) esclareceu que é passível a divisão do pleito em sub-pleitos, não havendo necessidade de passar pela Câmara Técnica para aprovação. Concordou ainda que a etapalização do pleito pode contribuir para a celeridade da implantação e funcionamento do sistema. E se houver acréscimo do valor total do pleito aprovado superior a 25%, independente da sub-divisão ou sub-pleitos, incorre a necessidade do ajuste de valor retornar para aprovação da câmara técnica e CIF.</p> <p>Patrícia Barbosa (Governador Valadares) pontuou que aos valores orçamentários das obras de implantação do sistema estão obsoletos. Questionou se a atualização das planilhas orçamentárias pode inviabilizar a implantação de todo sistema levando em consideração o valor previsto no pleito atual.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) informou que é comum ocorrerem acréscimos decorrentes da atualização dos orçamentos. Esclareceu que caso não seja possível executar todas as obras com o recurso aprovado para o pleito, poderão ser solicitados novos pleitos e/ou ajuste de pleito pelo município.</p> <p>Bruna Buldrini (Fundação Renova) ponderou que a divisão do pleito deverá levar em consideração a funcionalidade do sistema para definição das etapas e este conceito deverá nortear as decisões do SAAE.</p> <p>Mayara Martins (Governador Valadares) afirmou que a intenção do SAAE seria dar funcionalidade ao sistema buscando a etapalização como caminho mais rápido. Para tanto, expôs que irão priorizar as obras de interligação e implantação de alguns trechos do interceptor para aumentar a vazão de chegada à ETE. Salientou que está claro para o SAAE a necessidade de considerar a funcionalidade do sistema para definição das etapas.</p> <p>Patrícia Barbosa (Governador Valadares) informou que está sendo feito um levantamento topográfico pela própria equipe do SAAE para iniciar o projeto de um dos trechos do interceptor Santos Dumont. Explicou ainda que o projeto também será revisado pela equipe do SAAE, pois o projeto existente foi analisado e foram identificadas várias inconformidades.</p> <p>Alex Alves (Governador Valadares) complementou dizendo que o projeto existente dos interceptores apresenta inconsistências entre o memorial de cálculo e os projetos. Destacou que foi verificado que alguns trechos onde foram previstos interceptores,</p>
--	---

		<p>após visita in loco, observou-se a interferência de casas no local, sendo necessária uma análise técnica da situação e a possibilidade de mais uma elevatória no sistema.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) solicitou uma previsão de prazo para o término do levantamento topográfico do trecho que está sendo executado pela equipe do SAAE.</p> <p>Patrícia Barbosa (Governador Valadares) estimou que por volta de 30 dias o levantamento estará finalizado.</p> <p>Foi acordado a divisão do pleito GOVESOB11 em dois sub-pleitos para a elaboração do cronograma, sendo um sub-pleito contemplando o trecho da Ilha até EEE3 e o restante do valor em um segundo trecho/sub-pleito. Dessa forma, foi elaborado o cronograma de atividades do pleito, conforme anexo.</p> <p>GOVESOB13: Execução de ampliação do laboratório da ETE Santos Dumont e aquisição de equipamentos/insumos e serviços de calibração dos equipamentos e de treinamento de pessoal</p> <p>Mayara Martins (SAAE) apontou que foi identificado um problema na data-base do orçamento da obra do laboratório, sendo de julho de 2020. O diretor Rodrigo Octávio informou que a empresa responsável pelo projeto atualizará o orçamento e enviará ao SAAE na próxima semana.</p> <p>Assim, foi elaborado o cronograma de atividades do sub-pleito da obra, conforme anexo.</p> <p>GOVESOB12: Pré Operação/Operação assistida - 1ª Etapa ETE Santos Dumont Depende de outros pleitos.</p> <p>O SAAE ficou de verificar se já tem carga suficiente para operar a Estação atualmente ou se será necessário aguardar as obras do trecho 1 do pleito GOVESOB11 para viabilizar o início do seu funcionamento, o que ocorrerá somente em 2025. Assim, foi elaborado o cronograma de atividades do pleito, conforme anexo.</p>
10 Jun. 2021	Bom Jesus do Galho	<p>BJGRSOB02: Ampliação de aterro sanitário, incluindo uma Unidade de Triagem e Compostagem – UTC</p> <p>Carolina Monteiro (Fundação Renova) contextualizou sobre a análise de informações contidas no Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB e da elaboração de diagnóstico com os dados da gestão de resíduos realizadas pelo município e apoio técnico, sendo levantada a possibilidade de não cancelamento do pleito, caso haja viabilidade técnica e econômica para a implantação da Usina de Triagem e Compostagem no município de Caratinga.</p> <p>Letícia Lopes (Bom Jesus do Galho) esclareceu que foram realizados os levantamentos iniciais e constatado que os dados previstos nos PMSB estavam defasados e identificado que possivelmente o município não possui viabilidade para a construção da UTC, sendo necessário a elaboração de estudo.</p> <p>Carolina Monteiro (Fundação Renova) pontuou sobre o objetivo inicial do pleito que previa ação consorciada dos municípios vinculados ao CIDES-LESTE. Informou que o município de Caratinga e CIDES-LESTE se encontram em fase de solicitação de pleito para a adequação do projeto de ampliação do aterro sanitário. Ressaltou que a implantação da UTC possibilitaria a triagem, destinação adequada dos recicláveis e possível tratamento dos resíduos orgânicos, o que aumentaria a vida útil do aterro sanitário, sendo importante a análise dos representantes dos municípios envolvidos para a definição quanto ao cancelamento ou permanência com o pleito aprovado.</p> <p>Letícia Lopes (Bom Jesus do Galho) pontuou sobre a importância da implantação da coleta seletiva no município de Bom Jesus do Galho, da necessidade de alinhamento com os representantes do CIDES-LESTE e Caratinga em relação aos repasses de recursos entre os municípios, da cobrança para destinação final dos resíduos no aterro sanitário de Caratinga e definição dos serviços a serem realizados.</p>

		<p>Carolina Monteiro (Fundação Renova) ressaltou a importância na definição quanto ao escopo do pleito, considerando que o município de Caratinga e CIDES-LESTE já estão em processo de reformulação do pleito aprovado e poderá ser incluído o estudo de viabilidade da implantação da UTC, caso seja aprovado entre os municípios.</p> <p>Sarah Laine (BDMG) questionou se o projeto de ampliação do aterro sanitário analisado pelo BDMG deverá ser revisado e pontuou que em reunião com os municípios de Caratinga e Bom Jesus do Galho anteriormente, o grande dificultador identificado para andamento dos pleitos foi o custo para destinação dos resíduos e operação do aterro sanitário.</p> <p>Carolina Monteiro (Fundação Renova) atualizou que os projetos para o aterro sanitário de Caratinga deverão ser revisados ou solicitada a elaboração de novos projetos.</p> <p>Padre Aníbal (Bom Jesus do Galho) esclareceu que será realizado contato com o Prefeito, Secretário de Meio Ambiente do município de Caratinga e representante do CIDES-LESTE para discussão e definição sobre o pleito. Data prevista para próxima semana (até 18/06/2021).</p> <p>Fernanda Machado (Apoio Técnico) esclareceu que os representantes do município de Caratinga e CIDES-LESTE estão cientes da possibilidade de solicitação do pleito consorciado para a construção da UTC e aguardam contato para análise entre os representantes dos municípios.</p> <p>Para a elaboração do cronograma, foi considerado o cancelamento do pleito, conforme anexo.</p> <p>BJGESPJ02: Elaboração de projetos de sistemas de esgotamento sanitário para a sede do município e para o distrito de Revés do Belém.</p> <p>Janine Cunha (Fundação Renova) indagou se a prioridade para implantação dos projetos de esgotamento sanitário do município seria o distrito de Revés do Belém.</p> <p>Padre Aníbal (Bom Jesus do Galho) confirmou que a prioridade é o distrito de Revés do Belém e destacou as dificuldades que a prefeitura enfrenta atualmente para executar a limpeza das fossas existentes nas residências do distrito, gerando transtorno aos moradores além do alto custo para a prefeitura.</p> <p>Janine Cunha (Fundação Renova) questionou se a área prevista para implantação da estação de tratamento de esgoto é da prefeitura ou se seria necessário um pleito para aquisição de área.</p> <p>Letícia Lopes (Bom Jesus do Galho) argumentou que até então o município entendia que a área indicada para a implantação da ETE no distrito de Revés do Belém era da prefeitura, porém a empresa Aperam reivindicou a área recentemente.</p> <p>Janine Cunha (Fundação Renova) esclareceu que existe um pleito de terreno para área da ETE na sede de Bom Jesus do Galho, porém foi verificado que esse pleito não passou pela aprovação da Câmara Técnica (CT-SHQA). Ressaltou que caso seja necessário adquirir novo terreno para implantação de ETE na sede municipal, será necessário primeiramente refazer o pedido de pleito e encaminhar para a análise da CT-SHQA e CIF.</p> <p>Letícia Lopes (Bom Jesus do Galho) afirmou que a prioridade seria o distrito de Revés do Belém e que provavelmente o recurso disponível para as obras seria suficiente somente para implantação do sistema de esgotamento no distrito. Informou que possivelmente não terá necessidade de solicitar novo pleito de aquisição de terreno para a sede.</p> <p>Janine Cunha (Fundação Renova) salientou que o estudo de concepção deverá indicar uma estimativa de custos das obras de implantação dos sistemas na sede e no distrito, sendo possível avaliar a possibilidade de implantação dos dois sistemas e se será necessário o pleito para aquisição de terreno na sede.</p>
--	--	---

		<p>Cynthia Franco (Fundação Renova) reforçou a importância da gestão e fiscalização do contrato para a qualidade adequada dos produtos e atendimento aos prazos.</p> <p>Assim, foi elaborado o cronograma de atividades do pleito, conforme anexo.</p> <p>Luiz Felipe (Apoio Técnico) esclareceu que na análise do estudo de concepção inicialmente enviado, foi questionado pelo apoio técnico a indicação de trechos onde possivelmente deverão ser realizadas obras de contenção. Explicou que foi indicado pelos projetistas da empresa contratada que a necessidade destas contenções deverá ser verificada no momento da implantação dos interceptores. No entanto, entende que o momento ideal para definir sobre a necessidade desses projetos de contenção é no estudo de concepção, pois a obra não pode ser paralisada futuramente para que seja identificado a necessidade de um projeto de contenção, atrasando assim todo o serviço. Destacou ainda que em reuniões anteriores a empresa contratada afirmou que projetos de contenção não fazem parte do escopo do contrato. Informou também sobre a possibilidade de se fazer um aditivo de contrato para incluir os projetos de contenção, caso seja necessário.</p> <p>Letícia Lopes (Bom Jesus do Galho) explicou que o terreno previsto para implantação da ETE de Revés do Belém está situado em área de amortecimento ambiental, podendo haver maiores dificuldades na obtenção da licença ambiental.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) solicitou que fosse verificado se o licenciamento ambiental que será feito pela empresa contratada está vinculado ao pagamento de algum produto.</p> <p>Letícia Lopes (Bom Jesus do Galho) indagou quais documentos seriam necessários para o caso de pedir um novo pleito para aquisição de área para a ETE.</p> <p>Janine Cunha (Fundação Renova) esclareceu sobre os documentos necessários e informou que os engenheiros do apoio técnico também estão à disposição para apoiar na elaboração do pleito.</p> <p>Padre Aníbal (Bom Jesus do Galho) questionou se seria possível a presença do apoio técnico e Fundação Renova para visitar o município.</p> <p>Janine Cunha (Fundação Renova) ressaltou que visitas técnicas pontuais poderiam ser avaliadas, a depender do cenário da pandemia.</p> <p>Carlos Heinisch (Fundação Renova) se colocou à disposição para agendas institucionais junto à prefeitura.</p> <p>BJGESOB02: Implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município BJGESCT01: Aquisição de imóvel para implantação da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE. Dependem dos pleitos do projeto.</p> <p>Diante da priorização de obras no distrito de Revés do Belém, o cronograma destes pleitos foi elaborado considerando o seu cancelamento.</p>
10 Jun. 2021	lapu	<p>Outros</p> <p>Resíduos Sólidos: Novo pleito para aquisição de caminhão basculante</p> <p>Caio Silveira (lapu) solicitou esclarecimentos em relação a análise do pleito para aquisição do caminhão basculante pela equipe da CT-SHQA, documentos encaminhados em março de 2021. Ressaltou a importância da aquisição do veículo para a coleta dos resíduos no município de lapu, o que ocasionará a redução de custos com aluguel do veículo em utilização pelo município.</p> <p>Carolina Monteiro (Fundação Renova) informou que os documentos foram encaminhados para a análise da CT-SHQA.</p> <p>Alessandra Jardim (SEMAD/CT-SHQA) esclareceu que ainda não foi realizada a análise do pleito pela equipe da CT-SHQA e justificou que a equipe está em processo de</p>

		<p>reestruturação. Acrescentou que será verificada a possibilidade de priorização da análise para a apresentação de nota técnica na reunião do CIF prevista para agosto de 2021.</p> <p>José Pereira Viana (Iapu) solicitou apoio dos representantes da CT-SHQA para prioridade na análise do pleito do município.</p> <p>Caio Silveira (Iapu) solicitou à representante da CT-SHQA que, caso seja identificada a necessidade de complementação das informações enviadas, seja enviada a solicitação de esclarecimentos ao município o quanto antes, de modo que isso não comprometa o prazo de aprovação do pleito. Caio Silveira (Iapu) destacou o seu descontentamento com o prazo de análise da CT-SHQA para o pleito de Iapu, uma vez que o município inclusive esteve em reunião da Câmara Técnica solicitando esclarecimentos para formular o pleito da forma mais breve e completa possível.</p> <p>Janine Cunha (Fundação Renova) sugeriu que seja iniciada a elaboração do termo de referência visando agilizar o processo de aquisição do veículo. Dessa forma, será possível iniciar o processo licitatório imediatamente após a aprovação do pleito pela CT-SHQA e CIF.</p> <p>IAPESOB03: Implantação de sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário</p> <p>Caio Silveira (Iapu) esclareceu que o município aguarda o saneamento de pendências junto à FUNASA para iniciar a obra.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) reiterou que, para que o BDMG emita a autorização de início da obra referente à etapa dos recursos da Fundação Renova, o município deverá estar com a parte dos serviços com recurso FUNASA avançados.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) ressaltou aos representantes da CT-SHQA presentes na reunião que as definições sobre funcionalidade de obras no âmbito do programa são muito importantes para a condução deste pleito de Iapu.</p> <p>Dessa forma, foi elaborado o cronograma de atividades do pleito conforme anexo.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) orientou ao município que já avalie como ocorrerá a operação do sistema após a finalização da obra.</p> <p>Caio Silveira (Iapu) informou que avaliará junto ao município e repassará as informações posteriormente.</p> <p>IAPESCT01: Aquisição de terreno para implantação de estação de tratamento de esgoto Pleito concluído, o terreno já foi adquirido.</p> <p>IAPRSAB01: Aquisição de um triturador de galhos e uma minicarregadeira Pleito concluído, os equipamentos já foram adquiridos.</p>
11 Jun. 2021	Conselheiro Pena	<p>COPESOB01: Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município.</p> <p>Franciele Oliveira (Conselheiro Pena) explicou que a empresa projetista Fraga Marques está elaborando uma revisão da planilha orçamentária de obra e verificação do projeto.</p> <p>Valter Ferreira (Conselheiro Pena) esclareceu que empresa projetista já entregou a planilha orçamentária revisada. O próximo passo seria a realização de uma reunião com a empresa executora. O município contratou um engenheiro para acompanhar a obra. Com a revisão da planilha orçamentária, o valor estimado de acréscimo será na ordem de R\$1,7 MM. Acrescentou que a obra estava sendo realizada com um quantitativo muito aquém do real. Por isso, estes quantitativos de execução da obra precisam ser atualizados. Assim, em breve a planilha será enviada para análise do banco.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) explicou sobre a importância da gestão do contrato de forma adequada para que a obra possa ser executada sem pendências. Reiterou a disposição do apoio técnico e do banco para auxiliar no que for necessário.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) solicitou informações sobre o status atual da obra.</p>

		<p>Valter Ferreira (Conselheiro Pena) esclareceu que a obra está paralisada até que sejam concluídas as revisões da planilha orçamentária e do projeto. Informou que foi contratado um engenheiro sanitarista da FUNASA para verificar o que foi executado e uma empresa de topografia. Assim, foram detectadas várias falhas na execução da obra, as quais serão corrigidas conforme responsabilidades de cada agente. Acrescentou que a prefeitura está em busca de mais recursos para execução da segunda etapa da obra do SES. Por fim, informou que irá repassar o projeto ao Apoio Técnico e banco assim que a revisão for analisada pelo município.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) questionou se a causa raiz da paralisação é o projeto ou a execução da obra.</p> <p>Valter Ferreira (Conselheiro Pena) informou que o problema foi detectado durante a execução da obra. Pontuou também que existe a necessidade de uma adequação do projeto.</p> <p>Sarah Laine (BDMG) questionou qual foi o motivo pelo qual existe a previsão de acréscimo de R\$1,7 MM aproximadamente na planilha orçamentária da obra.</p> <p>Valter Ferreira e Franciele Oliveira (Conselheiro Pena) informaram que foram detectados quantitativos de itens inferiores ao que de fato será executado. Além disso, alguns materiais sofreram reajustes de preço.</p> <p>Sarah Laine (BDMG) solicitou que o município informe separadamente o que é reajuste de preço unitário e o que é ajuste de quantitativo para ajudar na interpretação da planilha.</p> <p>Franciele Oliveira (Conselheiro Pena) esclareceu que fará uma reunião com a empresa executora e após essa reunião, enviará a planilha de aditivo de forma bem explicada.</p> <p>O apoio técnico e o BDMG se colocaram à disposição para participar dessa reunião, que ficou agendada para o dia 16/06/2021, às 14:00 horas.</p> <p>Assim, foi elaborado o cronograma de atividades do pleito, conforme anexo.</p> <p>Outros</p> <p>Resíduos Sólidos</p> <p>Carolina Monteiro (Fundação Renova) contextualizou sobre o consorciamento do município de Conselheiro Pena ao CIMDOCE. Esclareceu que foi aprovado em reunião com os prefeitos dos municípios contemplados no PG-31 e representantes do CIMDOCE, a inserção do município de Conselheiro Pena ao CIMDOCE e o aceite quanto à utilização do saldo dos pleitos aprovados, sendo necessário a celebração de termo aditivo.</p> <p>Informou ainda, que o representante do CIMDOCE esclareceu que após o repasse de recursos ao Instituto GESOIS, referente ao plano de trabalho, será realizada reunião entre a comissão técnica CIMDOCE/Municípios para o repasse da informação da adesão do município de Conselheiro Pena e definição das próximas tratativas para a elaboração dos produtos.</p> <p>Sônia Heringer (Conselheiro Pena) questionou se o saldo dos pleitos será suficiente para a elaboração dos produtos para Conselheiro Pena.</p> <p>Carolina Monteiro (Fundação Renova) informou que os custos adicionais serão absorvidos pelo saldo existente entre a soma dos pleitos aprovados e o valor licitado para a elaboração do estudo de viabilidade.</p> <p>Sendo assim, inicialmente Conselheiro Pena não formalizaria o pleito imediato para ações junto ao CIMDOCE, mas da mesma forma que o município de Tumiritinga, Conselheiro Pena formalizaria o pleito via CT-SHQA/CIF posteriormente, direcionando seus recursos para ações consorciadas. Ressaltou que a autonomia continua sendo de cada município para direcionar os recursos via CT-SHQA/CIF.</p>
--	--	---

		<p>Sônia Heringer (Conselheiro Pena) solicitou esclarecimentos quanto à possibilidade de inclusão de outro município ao Consórcio CIMDOCE para a elaboração do estudo de viabilidade.</p> <p>Carolina Monteiro (Fundação Renova) esclareceu que cabe a análise da solicitação aos representantes do município e CIMDOCE para a definição quanto a viabilidade de nova adesão.</p> <p>Sônia Heringer (Conselheiro Pena) informou que a inclusão seria do município de São Geraldo do Baixo e que deverá realizar tratativas junto ao representante do CIMDOCE.</p> <p>Sarah Laine (BDMG) pontuou a necessidade de se atentar aos recursos aprovados para os pleitos no âmbito do PG-31.</p> <p>Fernanda Machado (Apoio técnico) informou que em contato com os representantes do CIMDOCE, foi esclarecido que após o pagamento da primeira medição ao Instituto GESOIS, deverá ser realizada reunião com a Comissão dos municípios/CIMDOCE para a atualização das informações relativas ao consorciamento do município de Conselheiro Pena, definição das próximas ações para a celebração do termo aditivo e a elaboração do produto diagnóstico. Colocou-se à disposição para o apoio necessário.</p> <p>Valter Andrade (Conselheiro Pena) informou que estão sendo finalizados os documentos solicitados para conclusão do processo de inclusão do município ao Consórcio, a saber: contrato de rateio assinado e autorização de débito de pagamento programado.</p>
11 Jun. 2021	Córrego Novo	<p>CONESOB01: Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município</p> <p>Obra em execução.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) abriu a reunião pontuando sobre os repasses já realizados para a execução da obra.</p> <p>Leandro Sabino (Córrego Novo) pontuou que as medições estão sendo realizadas a cada mês.</p> <p>Dessa forma, foi elaborado o cronograma de atividades do pleito, conforme anexo.</p> <p>Leandro Sabino (Córrego Novo) acrescentou que o município está estudando um reequilíbrio financeiro do contrato juntamente a um possível aditivo para execução de ligações domiciliares. Ressaltou que assim que o departamento jurídico do município concluir os trâmites, será encaminhado ao banco. No entanto, não foi possível precisar uma data para o envio.</p> <p>Cynthia (Fundação Renova) pontuou que para a medição final da obra, o município deve apresentar alguns documentos adicionais ao BDMG, conforme está previsto no Manual de Repasses do Programa. Ressaltou que é muito importante o município ficar atento à emissão da licença de operação do sistema, por exemplo.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) questionou quem será o operador do sistema.</p> <p>Leandro Sabino (Córrego Novo) informou que essa decisão cabe ao poder legislativo do município. A concessão da operação à COPASA vem sendo vista como uma oneração ao contribuinte, então provavelmente o poder executivo assumirá a operação do sistema, mas isso ainda não está definido.</p> <p>Outros</p> <p>Resíduos sólidos</p> <p>Carolina Monteiro (Fundação Renova) ponderou sobre o pleito em elaboração para aquisição de equipamentos (caminhão basculante, triturador de galhos e mini carregadeira). O município não possui coleta seletiva e para a solicitação do pleito de equipamentos, está sendo elaborado um plano de coleta seletiva. Relembrou que havia um plano existente a ser localizado e questionou se a prefeitura o havia encontrado.</p>

		<p>Leandro Sabino (Córrego Novo) informou que mesmo tendo entrado em contato com a Fundação Israel Pinheiro (FIP), o plano não foi encontrado.</p> <p>Carolina (Fundação Renova) considerou que os projetos elaborados pela FIP ficavam com Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) e levantou a possibilidade de verificar a disponibilidade de se encontrar o plano de Córrego Novo, com auxílio da CT-SHQA.</p> <p>Alessandra Jardim (SEMAD/CT-SHQA) entrou em contato com Juliana Pacheco (SEMAD/CT-SHQA) e esclareceu que ela solicitou que fosse encaminhada a solicitação para verificação.</p>
11 Jun. 2021	Dionísio	<p>DIOESPJ01: Elaboração e adequação de projetos de engenharia de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e dos distritos de Baixa Verde e Conceição de Minas. Concluído.</p> <p>DIOESCT01: Desapropriação/aquisição de área para instalação da ETE no Distrito de Conceição de Minas de Dionísio</p> <p>A negociação do terreno foi efetivada, mas a desapropriação ainda não foi realizada devido à dificuldade de levantar alguns documentos.</p> <p>Acredita-se que entre 60 e 90 dias a escritura esteja pronta, em razão da necessidade da demarcação do terreno e formalização dos trâmites legais.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) questionou sobre a realização do licenciamento ambiental.</p> <p>Jeanderson Silva (Dionísio) esclareceu que o processo já está encaminhado, aguardando apenas a escritura do terreno para finalização.</p> <p>Dessa forma, foi elaborado o cronograma de atividades do pleito conforme anexo.</p> <p>DIOESOB03: Implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos no distrito de Baixa Verde Obra em andamento.</p> <p>João Paulo (Dionísio) informou que no dia 10/06/2021 o engenheiro do BDMG foi ao distrito de Baixa Verde fazer a vistoria da 4ª medição. Esclareceu que para a 5ª medição, as redes coletoras estarão todas executadas. Em relação as obras na área da ETE, no momento, estão sendo executados os serviços de elevação das paredes laterais do filtro percolador e Reator UASB, vigamento inferior do tratamento preliminar, revestimentos externos e internos da unidade de apoio e terraplenagem do platô. A estrutura do leito de secagem foi concluída. Pontuou que a execução da elevatória de esgotos depende da adequação de projeto com o novo traçado do interceptor.</p> <p>João Paulo (Dionísio) ponderou que está dialogando com o projetista e a empresa executora no intuito de subsidiar os elementos necessários para a adequação do projeto, fazendo a interface entre campo e escritório. Deste modo, enviou os levantamentos topográficos e croqui do novo traçado do interceptor ao projetista.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) questionou se essa alteração do projeto ocasionará algum aditivo.</p> <p>João Paulo (Dionísio) esclareceu que não houve prejuízo à viabilidade do empreendimento. Porém, devido a alteração de traçado inicial, parte da tubulação do interceptor será aéreo, bem como ocorrerá a inclusão de pilaretes, troca do material da tubulação e alteração de parte do escoramento para blindado. Deste modo, haverá aditivo. Porém, só será possível mensurar os quantitativos após a adequação do projeto e da planilha orçamentária.</p> <p>Assim, foi elaborado o cronograma de atividades do pleito, conforme anexo.</p>

		<p>Sara Laine (BDMG) questionou se o município pretende realizar o reequilíbrio econômico do contrato devido à alta dos preços e aos imprevistos de obra.</p> <p>João Paulo (Dionísio) esclareceu que a empreiteira sinalizou a intenção de solicitar o realinhamento de preços. No entanto, essa solicitação só poderá ser efetivada após a adequação do projeto.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) questionou sobre a regularização do terreno, a qual é condicionante para o pagamento das etapas finais da obra.</p> <p>João Paulo (Dionísio) esclareceu que o processo evoluiu e agora está em fase de escrituração, porém sem data prevista para encerramento.</p> <p>Francisco Castro - Nando (Dionísio) informou que a área do terreno está sendo georreferenciada.</p> <p>DIORSPM02: Elaboração de PRAD para lixão/aterro controlado Concluído.</p> <p>Outros</p> <p>Resíduos sólidos</p> <p>O município possui uma UTC e está elaborando pleito de aquisição de equipamentos para melhorias operacionais da usina, além da aquisição de um caminhão basculante para auxiliar a implantação da coleta seletiva.</p> <p>Os equipamentos solicitados para a UTC serão: esteira mecanizada, prensa, balança e empilhadeira manual hidráulica.</p> <p>Carolina Monteiro (Fundação Renova) pontuou que o pleito em questão excede o teto disponível do município para ações de resíduos sólidos. Dessa forma, será analisada a possibilidade de uso da correção do IPCA, uma vez que o município não possui pleito de obras. Mencionou sobre a declaração de contrapartida do município em caso de necessidade, para complementação dos recursos.</p> <p>Francisco Castro - Nando (Dionísio) informou que o município já iniciou a implantação dos PEVs, bem como o trabalho de conscientização ambiental da população, conforme prevê o plano de Coleta Seletiva.</p> <p>Jeanderson Silva (Dionísio) reitera a informação repassada pelo prefeito Nando, explicando que o município está seguindo as etapas do cronograma, sendo que a etapa 1 prevê a distribuição de boletins informativos, implantação dos PEVs e conscientização da população da sede, distritos e comunidades rurais.</p> <p>Carolina Monteiro (Fundação Renova) questionou sobre as ações do município junto ao consórcio COMDIN.</p> <p>Jeanderson Silva (Dionísio) esclareceu que o município faz parte do consórcio, porém o processo está lento.</p>
11 Jun. 2021	Pingo d'Água	<p>PIAESPJ02: Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário para a sede do município.</p> <p>Em fase de elaboração do estudo de concepção.</p> <p>Ana Paula (Pingo d'Água) esclareceu que a empresa atrasou a entrega do estudo de concepção. Após a entrega do mesmo, foram identificados equívocos no produto. Dessa forma, foram solicitadas adequações no estudo de concepção, dentre os quais consta a elaboração de um estudo de autodepuração mais consistente. Informou que a prefeitura ainda não realizou a limpeza do terreno que possibilitará a conclusão do levantamento topográfico. Dessa forma, ficou acordado que a empresa entregará o estudo de concepção com o levantamento topográfico da área urbana e no projeto básico será e apresentado o levantamento topográfico completo.</p>

		<p>Assim, a previsão de entrega do estudo de concepção com parte do levantamento topográfico é para 18/06/2021.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) destacou que tem falado da importância da boa gestão contratual em todas as reuniões. Ponderou que o município já está trabalhando no estudo de concepção há muito tempo.</p> <p>Ana Paula (Pingo d'Água) pontuou que o apoio técnico tem sido muito prestativo. Esclareceu que a ordem de serviço para início da elaboração dos projetos foi emitida em novembro e que o prazo inicial para a apresentação do estudo de concepção era para o dia 10/01/2021. No entanto, o produto foi entregue pela contratada no dia 05/03/2021, com qualidade insuficiente.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) esclareceu que está ciente dessas dificuldades e reiterou a disposição do apoio técnico para auxiliar no que for necessário.</p> <p>Ana Paula (Pingo d'Água) informou que está sendo avaliada a possibilidade de ter mais um ponto focal no município no âmbito do programa, pois ela está muito atribulada.</p> <p>Após todos os esclarecimentos, foi elaborado o cronograma de atividades do pleito, conforme anexo.</p> <p>PIAESOB02: Implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município Depende do pleito de projeto.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) ressaltou a importância do município se atentar à regularização ambiental e dos terrenos selecionados para a implantação da ETE e elevatórias. Ponderou que todo o teto de recursos de esgotamento sanitário de Pingo d'Água já está alocado nesses dois pleitos (projeto e obra). Assim, se for necessário um pleito de terreno, será necessário mobilizar o recurso de outro pleito.</p> <p>Dessa forma, foi elaborado o cronograma de atividades do pleito, conforme anexo.</p> <p>Outros</p> <p>Resíduos Sólidos</p> <p>Carolina Monteiro (Fundação Renova) questionou Ana Paula se o município havia adquirido um triturador de galhos com recursos próprios, mesmo havendo a previsão de aprovação breve do pedido de pleito no âmbito do programa.</p> <p>Ana Paula (Pingo d'Água) confirmou que foi adquirido um equipamento pela prefeitura, até em razão da demora na análise do pleito. Ressaltou que o triturador adquirido está na usina e acrescentou que o equipamento é muito maior do que o necessário.</p> <p>Ana Paula (Pingo d'Água) informou que mesmo diante da aquisição do equipamento com recursos próprios, a intenção da prefeitura é seguir com pleito, uma vez que os equipamentos terão finalidades diferentes, já que o triturador que já foi adquirido pela prefeitura será utilizado para madeiras que demandam um corte maior.</p> <p>Em relação à elaboração do plano de coleta seletiva, Ana Paula (Pingo d'Água) ponderou que ainda precisará alinhar as ações e o diagnóstico, para depois entrar em contato com o apoio técnico.</p> <p>Carolina Monteiro (Fundação Renova) ressaltou a disponibilidade de todos para apoiar no que for necessário.</p>
11 Jun. 2021	São Domingos do Prata	<p>SDPESOB05: Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município.</p> <p>João Paulo (São Domingos do Prata) informou que ocorreu o processo de paralisação da obra do SES após a denúncia no TCE. O processo de paralisação foi repassado para o município e a decisão sobre a continuação do contrato ficou a cargo da Câmara Municipal de São Domingos do Prata.</p>

		<p>João Paulo (São Domingos do Prata) esclareceu que a Câmara Municipal decidiu por retomar as obras. A empreiteira vencedora da licitação já procurou a prefeitura e aceitou retornar as obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário.</p> <p>João Paulo (São Domingos do Prata) solicitou informações sobre como proceder com a medição que foi realizada em dezembro de 2020 antes da paralisação da obra, na administração anterior.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) informou que a primeira medição poderia ser apresentada novamente ao banco.</p> <p>Sarah Laine (BDMG) complementou que seria melhor o município juntar toda a documentação para enviar ao banco, revisar a gerência do programa e verificar se os itens medidos seriam aceitos pela nova administração municipal. Solicitou confirmar se haverá algum pedido de reajuste de preços.</p> <p>João Paulo (São Domingos do Prata) informou que a construtora não solicitou reequilíbrio de preços unitários da planilha. A empreiteira está disponível para executar a obra.</p> <p>Ficou acordado que a primeira medição será refeita com toda a documentação revisada considerando a nova gerência do programa e demais documentos.</p> <p>Sarah Laine (BDMG) posteriormente informará qual profissional assinou a primeira medição que foi enviada ao banco ainda na administração passada do município.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) solicitou informações de quando poderia ser enviada a primeira medição da obra do SES.</p> <p>João Paulo (São Domingos do Prata) informou que enviará a medição para conferência do apoio técnico. Logo após, a medição poderá ser enviada ao banco.</p> <p>Dessa forma, foi atualizado o cronograma de atividades do pleito, conforme anexo.</p> <p>SDPESCT02: Aquisição de imóvel para a construção de estação de tratamento de esgoto, estação elevatória final e indenização da faixa de servidão</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) solicitou mais informações sobre o pleito de aquisição de terreno se ele pode ser considerado concluído.</p> <p>Raphael Teixeira (São Domingos do Prata) informou que está realizando o levantamento dos proprietários da faixa de servidão. Ressaltou que a previsão inicial de assinaturas seria de 23 proprietários, mas estão chegando a mais de 100 assinaturas. Atualizou que a coleta de assinaturas está em 50% do total e acredita que não será necessário utilizar o saldo desse pleito para indenizações da faixa de servidão. Dessa forma, o cronograma foi elaborado considerando essa informação.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) informou sobre a necessidade de registrar as assinaturas em cartório e pontuou que para autorizar a liberação de recursos, é preciso estar com as condicionantes resolvidas, tal como faixa de servidão e posse do terreno.</p> <p>Sarah Laine (BDMG) ponderou sobre as condicionantes para apresentação da primeira medição da obra. Ressaltou que o banco necessita das assinaturas para liberação da primeira medição. Questionou se o município consegue em três meses resolver essa questão.</p> <p>Raphael Teixeira (São Domingos do Prata) informou que é um desafio conseguir todas as assinaturas e que iria providenciar em até três meses, levando em consideração que a primeira medição já estaria no banco para análise.</p> <p>Sarah Laine (BDMG) solicitou saber sobre a questão da CEMIG, a qual informou necessitar dos equipamentos instalados para emissão do parecer.</p> <p>Raphael Teixeira (São Domingos do Prata) informou que a construtora realizará a ligação provisória.</p>
--	--	---

		<p>Sarah Laine (BDMG) informou que levantará todas as condicionantes para a liberação de recursos para que o município possa se organizar e resolvê-las.</p> <p>João Paulo (São Domingos do Prata) informou que poderiam ser enviadas essas pendências para os seguintes e-mails: engenharia@saodomingosdoprata.mg.gov.br meioambiente@saodomingosdoprata.mg.gov.br</p> <p>Foi formalizado que João Paulo (São Domingos do Prata) também passa a ser ponto focal do programa em São Domingos do Prata, juntamente com Raphael Teixeira.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) informou que existem duas pendências para liberação da primeira medição: liberação de carga pela CEMIG e regularização da faixa de servidão. Serão enviadas essas condicionantes via e-mail para o município.</p> <p>SDPRSPM04: Elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) por lixão/aterro controlado apenas para o município de São Domingos do Prata. Concluído</p> <p>SDPRSPM01: Elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) Concluído</p> <p>SDPRSOB02: Implantação do Centro de Tratamento e Reciclagem de Resíduos Orgânicos e Recicláveis, cujo projeto encontra-se elaborado</p> <p>Carolina (Fundação Renova) contextualizou o andamento do pleito informado que o projeto dependia de um levantamento topográfico que seria realizado. Solicitou informações a respeito do andamento desse levantamento.</p> <p>Raphael Teixeira (São Domingos do Prata) explicou que o levantamento seria realizado pela Associação dos Municípios do Médio Piracicaba (AMEPI), não tendo sido realizado até o momento, apesar dos pedidos da prefeitura.</p> <p>Carolina (Fundação Renova) solicitou informar se existe alguma previsão para a conclusão do projeto para a reforma.</p> <p>João Paulo (São Domingos do Prata) contextualizou a necessidade do levantamento topográfico para o desenvolvimento do projeto, estimando que uma vez realizado o levantamento, o projeto poderia ser concluído em 60 dias. Com relação ao orçamento, explicou que serão levantadas todas as necessidades da reforma e em seguida serão priorizados os aspectos que visem garantir a operacionalidade da usina.</p> <p>Raphael Teixeira (São Domingos do Prata) questionou sobre a possibilidade de aproveitar os recursos remanescentes de outros pleitos no pleito SDPRSOB02.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) confirmou que a alteração de pleito poderia ser formalizada e que os trâmites para essa alteração poderiam ser melhor esclarecidos pelo apoio técnico, em reunião a ser agendada.</p> <p>Assim, foi elaborado o cronograma de atividades do pleito, conforme anexo.</p> <p>SDPRSAB01: Implantação, ampliação e melhorias relacionadas a coleta seletiva por meio da aquisição de: 01 (um) triturador de galhos, 01 (um) Caminhão Caçamba (basculante), 01 (um) Caminhão Compactador, um veículo de transporte de até 29 passageiros e aquisição de coletores - Material Reciclável (lixeiros)</p> <p>Raphael Teixeira (São Domingos do Prata) sinalizou que o pleito pode ser considerado concluído, uma vez que a intenção da prefeitura é remanejar o saldo remanescente para a reforma da UTC (pleito SDPRSOB02). Dessa forma, o cronograma foi elaborado considerando essa informação.</p>
16 Jun. 2021	Fernandes Tourinho	Outros CIMDOCE

		<p>Carolina Monteiro (Fundação Renova) atualizou o status do consórcio e informou que foi realizado o repasse para pagamento do plano de trabalho. Além disso, foi contextualizado sobre o consorciamento de Conselheiro Pena ao CIMDOCE.</p> <p>Nayara Ferreira (Fernandes Tourinho) pontuou que tem acompanhado de perto o consórcio e está inteirada do contexto.</p> <p>FETESPJ01: Elaboração de projeto para implantação da ETE do distrito de Senhora da Penha FETESPJ02: Adequação de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município</p> <p>O estudo de concepção foi aprovado e o projeto básico está com entrega atrasada pela empresa projetista.</p> <p>Nayara Ferreira (Fernandes Tourinho) esclareceu que foi enviado ofício via correios pedindo prazo para entrega do projeto básico e a contratada respondeu que seria entregue dia 17/05/2021, mas não cumpriu com o prazo acordado. Ressaltou que recorreu ao setor de licitação e ela foi orientada a notificá-los diante dos atrasos. Explicou que a notificação ainda não foi enviada porque havia uma pendência de aditivo para assinar. No entanto, com a pendência do aditivo concluída, será enviada a notificação. Pontuou ainda que entrou em contato com o coordenador da empresa responsável pela elaboração do projeto e ele esclareceu que o produto está praticamente pronto, mas estão com dificuldades em conseguir cotações do reator e do queimador de gás. Questionou se o projeto poderia ser entregue com apenas uma cotação para estes itens.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) explicou que, em relação ao banco, precisaria confirmar se realmente há essa exigência de ter três cotações. Explicou que acredita que eles poderiam justificar a dificuldade e o banco poderia ir adiando a análise do projeto básico, pois o projeto executivo é que tem que ter um orçamento mais detalhado. Explicou que é importante verificar o que prevê o contrato/TR do município. Ressaltou ainda que tem reforçado com os municípios a importância da boa gestão dos contratos, mas verifica que o município já está buscando as medidas contratuais cabíveis. Acrescentou que o estudo de concepção foi aprovado há mais de um ano.</p> <p>Dessa forma, ficou encaminhado que o município solicitará o projeto à empresa projetista incluindo a justificativa para não realizar as três cotações daqueles itens e Cynthia Franco (Fundação Renova) alinhará a situação junto ao BDMG.</p> <p>Dessa forma, foi elaborado o cronograma de atividades dos pleitos, conforme anexo.</p> <p>FETESOB01: Obras de adequação e complementação da rede coletora da sede. FETESOB02: Contratação de empresa para obra de construção de ETE e revitalização na rede coletora de esgotos existente e construção de ramais secundários no distrito de Senhora da Penha. FETESOB05: Complementação de recursos para a aplicação e obras na Estação de Tratamento de Esgoto - ETE implantada na sede do município. Dependem dos pleitos de projetos.</p> <p>Foi elaborado o cronograma de atividades dos pleitos, conforme anexo.</p>
16 Jun. 2021	Marliéria	<p>MREESPJ02: Elaboração de projeto do sistema de esgotamento sanitário do distrito de Cava Grande Concluído.</p> <p>MREESPJ03: Estudo de concepção, projeto básico e executivo para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede</p> <p>Carla de Castro (Marliéria) explicou que não tem conseguido contato com a empresa contratada e na última oportunidade que tiveram de conversar, eles pediram um aumento de valor do contrato que o jurídico do município entende não ser cabível, ainda que houvesse recursos do PG-31 para custear. Além disso, a prefeitura não tem</p>

no momento perspectiva de recurso para realizar a obra da sede. Diante desse cenário, a intenção do município é remanejar o recurso do pleito para a obra de Cava Grande. Dessa forma, o cronograma de atividades do pleito foi elaborado considerando o seu cancelamento, conforme anexo.

MREESOB01: Implantação do sistema de esgotamento sanitário do distrito de Cava Grande

Janine Cunha (Fundação Renova) contextualizou que a licitação foi realizada e resta pendente apresentar a juntada do processo licitatório ao banco, além de sanear as condicionantes de início determinadas pelo BDMG ao enviar a autorização para licitar.

Luiz José (Marliéria) ponderou que a obra foi licitada prematuramente, diante de todas as pendências que ainda restam para que seja possível a autorização de início e mencionou a possibilidade de solicitação de reequilíbrio de preços pela empresa vencedora da licitação.

Janine Cunha (Fundação Renova) pontuou sobre os recursos que a prefeitura dispõe no âmbito do programa, além do saldo de correção do IPCA.

As condicionantes para início de obra foram repassadas durante a reunião para atualização do status.

1. Comprovante de titularidade (certidões de matrículas) das áreas da ETE e EEE;

- EEE: Área que o município possui escritura, mas não está registrada. Foi iniciado o processo de usucapião pelo cartório e a previsão de finalizar é para 31/12/2021;

- Terreno da ETE: A prefeitura já possuía o comodato da área. Para a regularização de fato, há a necessidade de desmembrar o terreno para realizar a compra e venda. Este processo já está há duas semanas no cartório e a previsão é de que em 83 dias úteis esteja concluído.

2. Regularização das faixas de servidão mencionadas em projeto;

A faixa de servidão será regularizada junto ao terreno da ETE, por meio de doação.

3. Parecer da CEMIG sobre a liberação de carga para EEE (trifásico) e da ETE (monofásico).

O parecer será solicitado após a regularização dos terrenos. A previsão é que a emissão ocorra em 30 dias corridos após a regularização.

4. Regularização Ambiental para a ETE;

O licenciamento será realizado via consórcio CIMVA. Só restam alguns detalhes em termos de lei para formalizar o processo inclusão do município ao CIMVA. Paralelamente, está sendo finalizada a contratação da consultoria ambiental que realizará o processo de licenciamento. O prazo estimado para elaborar os documentos, protocolar e emitir a licença pelo CIMVA é de 66 dias úteis a partir da data desta reunião.

5. Protocolar o processo licitatório no banco

Será protocolado em paralelo ao saneamento das demais pendências.

Dessa forma, foi elaborado o cronograma de atividades do pleito, conforme anexo.

Outros

Resíduos Sólidos

Carolina Monteiro (Fundação Renova) questionou sobre o andamento do projeto e licenciamento do pleito de reforma da UTC.

Carla de Castro (Marliéria) explicou que já foram realizadas muitas alterações no projeto e acredita que ele esteja pronto até o final do mês de junho. Em relação à regularização ambiental, esclareceu que a consultoria que realizará o licenciamento

		<p>está em processo de contratação. Em relação à regularização do terreno, não há pendências.</p> <p>Carolina Monteiro (Fundação Renova) ressaltou que para o pedido de pleito pode ser enviado apenas o protocolo de licenciamento, não há necessidade da licença emitida. Este documento será condição posteriormente para a autorização de início de obra pelo banco. Questionou se o município seguirá com as ações junto ao COMDIN.</p> <p>Carla de Castro (Marliéria) confirmou que o município seguirá com as ações junto ao COMDIN.</p>
16 Jun. 2021	Mariana	<p>Janine Cunha (Fundação Renova) iniciou a reunião com uma breve apresentação das ações do Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos – PG 31. Em seguida, explicou sobre as rodadas de reunião que ocorrem a cada 3 meses. Na oportunidade, ressaltou que o objetivo geral do programa é de investir cerca de 500 milhões em ações de resíduos sólidos e esgotamento sanitário nos municípios atingidos pelo rompimento da barragem do Fundão como medida de compensação ambiental, contando com atividades complementares de apoio técnico e capacitação dos agentes municipais. Fez saber sobre os recursos disponíveis para Mariana e esclareceu que o município possui 10 pleitos aprovados para esgotamento sanitário e 1 pleito para resíduos sólidos junto ao consórcio CIMVALPI, para o qual também há recursos de outros municípios atingidos. Para este pleito, já houve repasse de cerca de 1 milhão de reais para o Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga – CIMVALPI. Em relação ao esgotamento sanitário, informou que embora haja vários pleitos no município, está em andamento apenas a revisão do projeto da sede e que o município estava em definição de cancelamento dos demais pleitos para focar na sede. Relatou que devido a mudança de gestão, o município estava sem ponto focal e questionou aos representantes do município sobre essa indicação.</p> <p>Frederico Faria (Procurador Mariana) informou que os pontos focais seriam ele e Ronaldo Camelo (Diretor do SAAE). Em seguida, informou seu e-mail para contato, a saber: contato@fredericofaria.com.br</p> <p>Janine Cunha (Fundação Renova) solicita que essa informação seja oficializada junto à Fundação Renova para que as informações sigam o fluxo adequado dentro do programa.</p> <p>Ronaldo Camelo (Diretor do SAAE de Mariana) informou que em relação aos projetos da sede, das 3 etapas (estudo de concepção, projeto básico e executivo), a primeira já foi concluída. Informou que o município realizará uma força tarefa para que até dia 14 de julho seja finalizado o projeto executivo e ele seja entregue ao BDMG. Destacou que no dia 16 de julho o governador estará em Mariana e que gostaria de encaminhar os documentos ao BDMG antes da referida data.</p> <p>Janine Cunha (Fundação Renova) ressalta a necessidade de que o apoio técnico acompanhe a elaboração dos projetos para que se tenha êxito junto ao banco, reduzindo os questionamentos e as idas e vindas do processo devido as correções a serem solicitadas pela instituição, bem como o correto preenchimento das declarações solicitadas.</p> <p>Frederico Faria (Procurador Mariana) questionou se há previsão para que o município realize o reembolso da revisão de projeto que está sendo realizada às custas da prefeitura e se há necessidade de ajuizamento.</p> <p>Janine Cunha (Fundação Renova) explicou que o reembolso deve ser solicitado junto a Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA) e aprovado pelo CIF, sem necessidade de ajuizamento. Ressalta que a solicitação não é comum no programa, mas que o município a seu critério pode solicitar. Em seguida, convida o município para elaborar o cronograma dos pleitos.</p> <p>Os representantes do município solicitaram que nesta reunião fosse apenas discutido o pleito da sede, deixando os demais para serem discutidos detalhadamente em uma reunião após a finalização do projeto executivo.</p>

		<p>Janine Cunha (Fundação Renova) questionou ao município sobre as aquisições de terreno para obra da sede e o licenciamento.</p> <p>Ronaldo Camelo (Diretor do SAAE de Mariana) informou que todos os terrenos já foram desapropriados e licenciados, restando apenas pendente o licenciamento da ETE.</p> <p>Rômulo Reis (SAAE de Mariana) corroborou informando que o licenciamento dos interceptores, emissários, coletores, EEE, todos estão licenciados. A ETE, por ser um licenciamento estadual, ainda está em processo na SUPRAM.</p> <p>Assim, foi elaborado o cronograma de atividades do pleito MRNESOB04 - Execução de obras de implantação do SES para a cidade de Mariana, conforme anexo.</p> <p>Janine Cunha (Fundação Renova) ressaltou que cabe ao município trabalhar de forma a reduzir os prazos previstos. Por fim, agradeceu a todos os presentes e encerrou a reunião.</p> <p>Como o município sinalizou que pretende seguir com todos os pleitos, não havendo previsão de cancelar ou alterar, esses outros pleitos estão listados no cronograma considerando prazos médios observados no programa e poderão ter seus prazos revisados futuramente a partir das definições da prefeitura.</p>
16 Jun. 2021	Timóteo/COMDIN	<p>TIMRSPM03: Elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) para fins de recuperação da área do antigo lixão de Coronel Fabriciano</p> <p>Carolina Barros (Fundação Renova) atualizou o andamento do pleito, informando que o 1º produto - Plano de Trabalho foi concluído e houve o repasse dos recursos.</p> <p>Lucília Moraes (Timóteo) informou que deverão ser iniciados os procedimentos necessários para o pagamento à empresa contratada, sendo necessária a liberação da autorização de fornecimento pelo município e envio a empresa contratada para posterior emissão da nota fiscal e demais trâmites para o repasse dos recursos.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) ressaltou à importância da boa gestão e fiscalização dos contratos, atentar para os prazos de entrega e conteúdo técnico dos produtos, visando o acompanhamento da execução dos serviços contratados e esclareceu da necessidade de envolvimento dos representantes do município para o cumprimento dos prazos previstos, visando sempre a redução dos prazos, quando possível.</p> <p>Dessa forma, foi atualizado o cronograma de atividades do pleito, conforme anexo.</p> <p>TIMRSOB03: Execução de recuperação ambiental do "lixão" de Coronel Fabriciano/MG Depende da elaboração do PRAD.</p> <p>Lucília Moraes (Timóteo) informou que as obras a serem executadas deverão ser previstas com a conclusão do PRAD e a apresentação dos projetos, cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) recomendou que sejam verificadas as questões relacionadas a terreno e regularização ambiental anterior ao início das obras.</p> <p>Lucília Moraes (Timóteo) ressaltou a importância do envolvimento da equipe técnica e gestores do município de Coronel Fabriciano para o acompanhamento das ações em desenvolvimento para a elaboração do PRAD, aquisição do terreno, licenciamento ambiental, acompanhamento da execução das obras, considerando que as obras deverão ser executadas no município de Coronel Fabriciano.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) reiterou a disponibilidade da equipe da Fundação Renova para o apoio que se fizer necessário para tratativas.</p> <p>Assim, foi atualizado o cronograma de atividades do pleito, conforme anexo.</p> <p>TIMRSPM02: Elaboração de Estudo de Viabilidade de ações de destinação e tratamento de resíduos sólidos urbanos regional, para atendimento aos municípios do COMDIM</p>

		<p>Carolina Barros (Fundação Renova) solicitou esclarecimentos em relação andamento da estruturação do consórcio após a reunião na Câmara de Vereadores do município de Timóteo, no dia 20/05/2021, para a apresentação do protocolo de intenções aos representantes dos municípios a serem consorciados ao COMDIN.</p> <p>Thales Castro (Timóteo) informou que foi realizada a reunião e aprovado o novo protocolo de intenções pelos vereadores, sendo o consórcio constituído por sete municípios. No entanto, após a reunião ainda não foram obtidas novas informações.</p> <p>Carolina Barros (Fundação Renova) ressaltou a importância da elaboração do cronograma das próximas atividades a serem realizadas, considerando o termo de referência já elaborado.</p> <p>Thales Castro (Timóteo) informou que recebeu o termo de referência de Lucília e deverá providenciar a análise para posterior encaminhamentos para o início do processo licitatório.</p> <p>Carolina Barros (Fundação Renova) ressaltou a importância de verificação do termo de referência pelos representantes dos municípios consorciados.</p> <p>Lucília Moraes (Timóteo) realizou breve contextualização da situação anterior em que os municípios consorciados não manifestaram interesse na apresentação de contribuições para a elaboração do documento.</p> <p>Thales Castro (Timóteo) complementou informando que caso seja necessário aguardar o posicionamento dos municípios, poderá ocasionar atrasos no processo licitatório, devido à demora na manifestação dos envolvidos.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) ponderou quanto a importância de análise de todos os representantes dos municípios e sugeriu a criação de comissão para apoio na análise e aprovação dos produtos e definição de prazos para as análises.</p> <p>Thales Castro (Timóteo) pontuou da necessidade de atualização dos orçamentos para a contratação dos serviços e da análise dos produtos previstos para a previsão dos prazos para a execução, sendo sugerido prazo de seis meses.</p> <p>Fernanda Machado (Apoio técnico) informou que durante a reunião com os prefeitos para a reestruturação do consórcio em 2021, foi acordado o envio do termo de referência para análise e aprovação dos representantes dos municípios consorciados, sendo importante resgatar o contato com os representantes da comissão inicial que era composta por representantes dos municípios de Coronel Fabriciano, Dionísio, Marliéria e Timóteo para o acompanhamento dos trabalhos e definição de prazos para a revisão dos documentos. Em relação ao termo de referência, se colocou à disposição para a análise dos produtos previstos para o estudo de viabilidade, prazos de entrega e ajustes necessários.</p> <p>Thales Castro (Timóteo) informou que deverão ser reanalisados os produtos e prazos.</p> <p>Cynthia Franco (Fundação Renova) sugeriu a elaboração do cronograma e que seja avaliada a possibilidade de realização das medições com o agrupamento dos produtos.</p> <p>Dessa forma, foi atualizado o cronograma de atividades do pleito, conforme anexo.</p> <p>Thales Castro (Timóteo) pontuou quanto aos procedimentos a serem adotados pela estruturação do consórcio que poderão não ter celeridade esperada, tendo em vista a necessidade de envolvimento dos municípios e atendimento às exigências para a estruturação do consórcio. Ressaltou que deverão priorizar as ações necessárias para a contratação dos serviços da elaboração do estudo de viabilidade que será de grande importância para a definição das alternativas para a gestão dos resíduos no município de Timóteo e verificação de possíveis ações consorciadas.</p> <p>Carolina Barros (Fundação Renova) ressaltou a importância da elaboração do estudo de viabilidade técnica econômica e social para que se tenha um estudo que possa apoiar as ações do município e consórcio.</p>
--	--	---

		<p>TIMESPJ02: Elaboração de projetos executivos para ampliação do SES para atendimento dos bairros Cachoeira do Vale e Santa Rita</p> <p>Em fase de elaboração de edital. Em relação ao ajuste de pleito, resta pendente apenas assinar os documentos e incluir a legislação que institui taxa de cobrança.</p> <p>Dessa forma, foi atualizado o cronograma de atividades do pleito, conforme anexo.</p>
--	--	---