

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
0	PG032 - Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água																												
2	Marcos																												
71	Decisões Judiciais																												
72	Eixo 9 - Item 1.2 (ACP)																												
74	Emissão Laudo Perito																												
75	Resplendor	09/12/21	09/12/21	73TI+504 d																									
76	Galileia	10/12/21	10/12/21	73TI+504 d																									
77	Governador Valadares - Sede	10/12/21	10/12/21	73TI+504 d																									
79	Linhares - Sede	24/02/22	24/02/22	73TI+523 d																									
80	Periquito - Pedra Corrida	01/02/22	01/02/22	73TI+523 d																									
81	Itueta	11/03/22	11/03/22	73TI+526 d																									
83	Belo Oriente - Cachoeira Escura	15/03/22	15/03/22	73TI+544 d																									
84	Marilândia - Boninsegna	03/10/22	03/10/22	73TI+630 d																									
85	Governador Valadares - São Vítor	30/03/22	30/03/22	73TI+544 d																									
86	Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce	04/07/22	04/07/22	73TI+567 d																									
87	Tumiritinga - Sede	16/01/23	16/01/23	73TI+701 d																									
88	Santana do Paraíso - Ipaba do Paraíso	24/10/22	24/10/22	73TI+640 d																									
89	Barra Longa - Gesteira	29/07/22	29/07/22	73TI+586 d																									
90	Fernandes Tourinho - Senhora da Penha	09/11/22	09/11/22	73TI+655 d																									
92	Alpercata	10/02/23	10/02/23	73TI+720 d																									
93	Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce	13/07/22	13/07/22	73TI+570 d																									
94	Baixo Guandu - Sede	13/07/22	13/07/22	73TI+574 d																									
95	Baixo Guandu - Mascarenhas	16/09/22	16/09/22	73TI+619 d																									
97	Linhares - Regência	29/03/22	29/03/22	73TI+650 d																									
98	Mariana - Camargos	29/11/22	29/11/22	73TI+668 d																									
99	Mariana - Pedras	13/01/23	13/01/23	73TI+700 d																									
100	Barra Longa - Barreto	10/02/23	10/02/23	73TI+720 d																									
101	Colatina	10/02/23	10/02/23	73TI+720 d																									
102	Linhares - Povoação	10/02/23	10/02/23	73TI+720 d																									
104	Decisão do Juízo para a Retomada das Atividades																												
105	Resplendor	11/01/23	11/01/23	108TT																									
106	Galileia	11/01/23	11/01/23	108TT																									
107	Governador Valadares - Sede	11/01/23	11/01/23	108TT																									
109	Linhares - Sede	11/01/23	11/01/23	111TT																									
110	Periquito - Pedra Corrida	11/01/23	11/01/23	111TT																									
112	Belo Oriente - Cachoeira Escura	09/02/23	09/02/23	120TT-12 d																									
113	Marilândia - Boninsegna	16/03/23	16/03/23	120TT+10 d																									
114	Governador Valadares - São Vítor	09/02/23	09/02/23	120TT-12 d																									
115	Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce	09/02/23	09/02/23	120TT-12 d																									

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
116	Tumiritinga - Sede	14/04/23	14/04/23	120TT+30 d																									
117	Santana do Paraíso - Ipaba do Paraíso	14/04/23	14/04/23	120TT+30 d																									
118	Barra Longa - Gesteira	16/03/23	16/03/23	120TT+10 d																									
119	Fernandes Tourinho - Senhora da Penha	14/04/23	14/04/23	120TT+30 d																									
121	Alpercata	28/04/23	28/04/23	126TT+50 d																									
122	Itueta	10/02/23	10/02/23	126TT																									
123	Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce	10/02/23	10/02/23	126TT																									
124	Baixo Guandu - Sede	10/02/23	10/02/23	126TT																									
125	Baixo Guandu - Mascarenhas	10/02/23	10/02/23	126TT																									
127	Linhares - Regência	31/01/23	31/01/23	133TT-8 d																									
128	Mariana - Camargos	28/04/23	28/04/23	133TT+50 d																									
129	Mariana - Pedras	28/04/23	28/04/23	133TT+50 d																									
130	Barra Longa - Barreto	28/04/23	28/04/23	133TT+50 d																									
131	Colatina	28/04/23	28/04/23	133TT+50 d																									
132	Linhares - Povoação	28/04/23	28/04/23	133TT+50 d																									
134	<i>Decisão do Juízo para Finalização da Judicialização</i>	<i>12/01/26</i>	<i>12/01/26</i>	<i>2669</i>																									
189	Execução																												
190	Execução - Adutora GV																												
191	Governador Valadares - Adutora GV																												
194	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
195	Captação Alternativa - Adutora Rio Corrente (90																												
206	Execução	02/03/18	22/12/22																										
209	Comissionamento	23/12/22	29/03/23	208																									
211	Operação Assistida do Sistema	30/03/23	05/07/23	209																									
212	Monitoramento	06/07/23	24/04/24	211																									
215	Execução - Demais Localidades																												
216	Mariana - Camargos																												
256	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
257	Captação Principal - Nascente e Tratamento																												
258	Engenharia - Nascente e Tratamento	18/11/19	05/06/23																										
265	Fundiário	09/05/23	13/10/23																										
267	Licenciamento	16/10/23	29/04/24																										
269	Suprimentos	06/06/23	13/12/23																										
272	Execução	30/04/24	04/11/24																										
275	Comissionamento	05/11/24	05/12/24	274																									
277	Operação Assistida do Sistema	06/12/24	18/03/25	275																									
278	Monitoramento	19/03/25	31/12/25	3TT;44TT;45TT																									
284	Mariana - Pedras																												

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
298	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA_MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
300	Captação Alternativa - Captação Principal e Alternativa / Adução e Tratamento																												
301	Engenharia	04/11/19	29/05/23																										
308	Fundiário	22/11/18	05/10/23																										
311	Licenciamento	06/10/23	22/04/24																										
313	Suprimentos	02/05/23	06/11/23																										
316	Execução	23/04/24	28/10/24																										
319	Comissionamento	29/10/24	28/11/24	318																									
341	Operação Assistida do Sistema	29/11/24	11/03/25	319																									
342	Monitoramento	12/03/25	22/12/25	3TT;44TT;45TT																									
345	Mariana - Ponte do Gama																												
348	Assinatura do Termo de Compromisso	05/07/22	16/01/23																										
361	CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
363	Captação Principal - Poço, Adutora, Tratamento e Reservatório																												
364	Engenharia - Estudo Alternativas de Abastecim	31/08/20	18/01/22																										
368	Engenharia - Produção e Distribuição (A ser cancelado)	02/05/18	01/11/18																										
373	Engenharia - Poço, adutora, tratamento e rese	14/12/21	14/10/22																										
382	Licenciamento	14/03/22	29/12/22																										
384	Suprimentos	25/10/22	17/03/23																										
387	Execução	03/11/22	28/04/23																										
390	Comissionamento	02/05/23	31/05/23	388																									
392	Operação Assistida do Sistema	01/06/23	04/09/23	390																									
393	Monitoramento	05/09/23	25/06/24	392																									
396	Barra Longa - Barreto																												
399	Assinatura do Termo de Compromisso	16/05/23	31/07/23																										
400	Reunião de Alinhamento do Empreendimento	16/05/23	16/05/23	130TI+10 d																									
401	Elaboração do Termo	17/05/23	23/05/23	400																									
402	Validação pelo Juridico FR	02/06/23	02/06/23	401TI+7 d																									
403	Protocolo junto a Operadora	07/06/23	07/06/23	402TI+2 d																									
404	Análise e Validação da Operadora	09/06/23	29/06/23	403																									
405	Análise e Validação do Município	09/06/23	29/06/23	404II																									
406	Termo assinado ou comentado	30/06/23	30/06/23	404;405																									
407	Atendimento aos comentários	03/07/23	11/07/23	406																									
408	Validação dos Comentarios_Operadora e Município	14/07/23	31/07/23	407TI+2 d																									
409	<i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>	<i>31/07/23</i>	<i>31/07/23</i>	<i>408</i>																									
410	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
412	Captação Alternativa - Captação, Adução e Tratamento																												
413	Engenharia - Estudo de Concepção	08/04/20	20/01/22																										
417	Engenharia - Captação, Adução e Tratamento	16/05/23	09/04/24																										
424	Fundiário	03/01/24	12/06/24																										
426	Licenciamento	03/01/24	12/07/24																										
428	Suprimentos	02/04/24	03/10/24																										
431	Execução	04/10/24	17/04/25																										
434	Comissionamento	22/04/25	22/05/25	433																									
436	Operação Assistida do Sistema	23/05/25	26/08/25	434																									
437	Monitoramento	27/08/25	15/06/26	3TT;44TT;45TT																									
440	Barra Longa - Gesteira																												
443	Assinatura do Termo de Compromisso	19/05/22	28/07/22																										
454	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
456	Captação Alternativa - Poço Profundo																												
457	Engenharia - Poços e Melhorias ETA - Etapa 1	20/10/17	27/06/19																										
462	Fundiário	23/07/18	30/11/18																										
464	Execução	01/11/17	02/07/18																										
468	Captação Alternativa e Melhorias ETA - Etapa 2																												
469	Engenharia	23/01/20	28/07/22																										
476	Fundiário	16/11/22	11/01/23																										
480	Suprimentos	25/10/22	05/05/23																										
483	Execução	08/05/23	13/09/23																										
486	Comissionamento	14/09/23	16/10/23	485																									
488	Operação Assistida do Sistema	17/10/23	23/01/24	486																									
489	Monitoramento	24/01/24	05/11/24	488																									
492	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
493	Rede de Distribuição de Água - Etapa 1 (Descontinuidade)																												
494	Engenharia	11/07/18	27/06/19																										
498	Santana do Paraíso - Ipabinha																												
501	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA_PRINCIPAL e TRATAME																												
503	Melhorias ETA - Sistema de Tratamento de Água Individualizado																												
504	Engenharia (11 casas)	05/11/18	24/07/19																										
516	Engenharia (5 casas)	19/05/23	26/12/23																										
522	Fundiário (16 casas)	17/08/23	26/01/24																										
524	Licenciamento (16 casas)	29/01/24	07/08/24																										
526	Suprimentos (16 casas)	27/12/23	04/07/24																										

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
529	Execução (16 casas)	08/08/24	13/02/25																										
532	Comissionamento	14/02/25	20/03/25	531																									
534	Operação Assistida do Sistema (16 casas)	14/02/25	26/05/25	530																									
535	Monitoramento (16 casas)	27/05/25	11/03/26	2TT;43TT;44TT																									
538	Belo Oriente - Cachoeira Escura																												
541	Assinatura do Termo de Compromisso	06/06/22	02/02/23																										
554	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
557	Teste de Vazão e de Qualidade da Água - 2 Poço	11/04/22	10/05/22	596TI-45 d																									
558	Captação Alternativa - Poço ETA																												
559	Engenharia	04/01/18	31/07/18																										
563	Fundiário	23/03/18	29/05/18																										
565	Licenciamento	16/01/18	21/01/19																										
567	Execução	03/04/19	01/08/19																										
570	Comissionamento	02/08/19	03/09/19	569																									
572	Captação Alternativa - Poços e Tratamento																												
573	Engenharia - Poços 02, 03 e Tratamento	18/11/20	07/04/22																										
580	Engenharia - Poços 01, 02, 03 e Tratamento	16/04/19	07/04/22																										
587	Captação Alternativa - Poços 01, 02, 03 e ETA e Tratamento + Elevatórias																												
588	Engenharia	28/04/22	09/06/23																										
595	Fundiário	02/07/21	17/02/23																										
597	Licenciamento	01/02/22	17/02/23																										
599	Suprimentos	02/02/23	11/08/23																										
602	Execução	14/08/23	09/04/24																										
605	Comissionamento	10/04/24	10/05/24	604																									
607	Operação Assistida do Sistema	13/05/24	13/08/24	605																									
608	Monitoramento	14/08/24	03/06/25	607																									
611	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
612	Melhorias de ETA																												
613	Engenharia - Repotenciamento das Elevatórias Água Tratada e Relocação de	10/12/18	19/04/22																										
619	Engenharia - Melhorias de ETA	02/10/18	05/04/19																										
623	Fundiário	18/10/18	31/07/19																										
625	Execução	03/04/19	01/08/19																										
628	Comissionamento	02/08/19	03/09/19	627																									
630	Melhorias ETA - Captação Principal e ETA 40 L/:																												

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
631	OBRAS - Período Emergencial - Belo Oriente - Cachoeira Escura	03/10/16	28/02/17	1																										
632	Captação Principal																													
633	Engenharia - Prolongamento dos flutuadores (A ser cancelado)	22/11/18	25/05/20																											
640	Fundiário	18/10/18	10/07/19																											
642	Captação Principal																													
643	Engenharia - Reposicionamento da Captação rio Doce (Balsa e adutora)	13/04/22	07/06/23																											
650	Fundiário	10/05/22	03/04/23																											
652	Licenciamento	08/02/23	22/08/23																											
654	Suprimentos	09/06/23	15/12/23																											
657	Execução	18/12/23	12/06/24																											
660	Comissionamento	13/06/24	12/07/24	659																										
663	UTR																													
664	UTR - 40 l/s																													
665	Engenharia	04/11/19	08/12/23																											
673	Suprimentos	19/12/23	27/06/24																											
676	Execução	28/06/24	15/10/25																											
679	Comissionamento	16/10/25	14/11/25	678																										
681	Operação Assistida do Sistema	17/11/25	25/02/26	679																										
682	Monitoramento	26/02/26	09/12/26	3TT;44TT;45TT																										
685	Fernandes Tourinho - Senhora da Penha																													
688	Assinatura do Termo de Compromisso	03/05/23	18/07/23																											
699	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																													
701	Captação Alternativa - Captação Poço, Elevatória, Adução e Tratamento																													
702	Engenharia	06/01/20	11/10/23																											
709	Fundiário	04/02/19	29/09/23																											
712	Licenciamento	22/03/23	29/09/23																											
714	Suprimentos	13/10/23	24/04/24																											
717	Execução	25/04/24	14/10/24																											
720	Comissionamento	15/10/24	13/11/24	719																										
722	Operação Assistida do Sistema	14/11/24	20/02/25	720																										
723	Monitoramento	21/02/25	05/12/25	3TT;44TT;45TT																										
726	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																													
727	Melhorias ETA - Captação Principal e ETA																													
728	Engenharia	06/01/20	13/10/23																											
735	Fundiário	04/02/19	26/02/24																											

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
738	Licenciamento	12/09/23	27/03/24																										
740	Suprimentos	20/10/23	03/05/24																										
743	Execução	03/05/24	18/02/25																										
746	Comissionamento	18/02/25	25/03/25	745																									
748	Operação Assistida do Sistema	25/03/25	01/07/25	747;746																									
749	Monitoramento	01/07/25	16/04/26	3TT;44TT;45TT																									
752	Periquito - Pedra Corrida																												
755	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
757	Captação Alternativa e Tratamento																												
758	Engenharia - Poço profundo e STA	04/07/18	08/07/19																										
763	Engenharia - Adequação Dos Projetos P/ Atendimento AECOM	08/04/22	30/12/22																										
766	Engenharia - As built blindagem do poço e elevação painéis	20/09/22	27/01/23																										
769	Fundiário	21/05/18	13/05/21																										
771	Licenciamento	16/01/18	18/01/19																										
773	Execução	16/09/19	30/12/22																										
777	Comissionamento	09/01/23	07/02/23	776TI+5 d																									
779	Operação Assistida do Sistema	08/02/23	18/05/23	777																									
780	Monitoramento	19/05/23	07/03/24	779																									
783	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
784	Melhorias ETA - Captação Principal e ETA																												
785	Engenharia	25/09/18	24/07/19																										
789	Fundiário	21/05/18	10/09/19																										
791	Execução	08/07/19	09/04/21																										
795	Comissionamento da Obra	12/04/21	12/05/21	793																									
796	UTR																												
797	UTR - 11 L/s																												
798	Engenharia	20/11/19	16/06/23																										
807	Suprimentos	19/06/23	26/12/23																										
810	Execução	27/12/23	11/10/24																										
813	Comissionamento	14/10/24	12/11/24	812																									
815	Operação Assistida do Sistema	13/11/24	19/02/25	813																									
816	Monitoramento	20/02/25	04/12/25	3TT;44TT;45TT																									
819	Alpercata																												
822	Assinatura do Termo de Compromisso	25/08/22	28/02/23																										
833	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
835	Captação Alternativa																												
836	Engenharia - Estudo de Alternativas (Córrego T	19/10/20	15/07/21																										

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
839	Melhoria ETA e Captação Principal																												
840	Engenharia - ETA + UTR 30 L/s em substituição à Captação Alternativa (50% Pleito Copasa)	25/04/22	01/06/23																										
847	Fundiário	24/01/23	05/07/23																										
849	Licenciamento	24/01/23	04/08/23																										
851	Suprimentos	02/06/23	08/12/23																										
854	Execução	11/12/23	21/02/25																										
857	Comissionamento	24/02/25	28/03/25	856																									
859	Operação Assistida do Sistema	31/03/25	04/07/25	857																									
860	Monitoramento	07/07/25	22/04/26	856;857																									
863	Governador Valadares - Sede																												
866	Assinatura do Termo de Compromisso	26/01/23	17/04/23																										
877	MELHORIA ETA																												
878	Melhoria de ETA - Central 900 L/s																												
879	Engenharia	14/12/18	26/04/22																										
886	Suprimentos	11/01/23	20/07/23																										
889	Execução	03/10/16	01/02/24																										
893	Comissionamento	02/02/24	07/03/24	892																									
895	Melhoria de ETA - Central 900 L/s - Captação Principal rio Doce																												
896	Engenharia - Estudo de Alternativas	08/09/20	06/10/21																										
908	Licenciamento	20/12/19	28/10/24																										
923	Melhorias ETA - Santa Rita 36 L/s																												
924	Engenharia	10/12/18	13/03/23																										
931	Suprimentos	18/04/23	24/10/23																										
934	Execução	10/09/19	15/02/24																										
938	Comissionamento	16/02/24	18/03/24	937																									
940	Melhorias ETA Santa Rita - Nova ETA																												
941	Engenharia - Captação Principal, Nova ETA 120 L/s e UTR 156 L/s	05/03/18	15/06/23																										
947	Licenciamento	19/07/19	27/12/23																										
950	Suprimentos	18/04/23	24/10/23																										
953	Execução	28/12/23	13/03/25																										
956	Comissionamento	14/03/25	14/04/25	955																									
958	Operação Assistida do Sistema	15/04/25	21/07/25	956																									
959	Monitoramento	22/07/25	08/05/26	956																									
962	Melhoria de ETA - Vila Isa 256 L/s																												
963	Engenharia	19/11/18	15/06/23																										
969	Suprimentos	11/01/23	20/07/23																										

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
972	Execução	03/10/16	22/08/23																										
979	Melhorias ETA - Recanto dos Sonhos 32 L/s																												
980	Engenharia	05/11/18	27/08/19																										
984	Fundiário	23/03/18	30/08/18																										
986	Suprimentos	11/01/23	20/07/23																										
989	Execução	21/03/19	22/08/23																										
995	Engenharia - Adequação Dos Projetos P/ Atendimento AECOM																												
996	Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE	17/01/22	21/02/22	880TI+528 d																									
997	Desenvolvimento do Projeto Detalhado	04/03/22	19/08/22	996TI+5 d																									
998	Entrega Remessas	22/08/22	06/12/22	997																									
999	UTR																												
1000	UTR - Central (900 L/s)																												
1001	Engenharia	31/07/19	06/03/24																										
1009	Licenciamento	29/08/23	13/03/24																										
1012	Suprimentos	07/03/24	10/09/24																										
1015	Execução	11/09/24	12/01/26																										
1018	Comissionamento	13/01/26	11/02/26	1017																									
1020	Operação Assistida do Sistema	12/02/26	22/05/26	1018																									
1021	Monitoramento	25/05/26	10/03/27	3TT;44TT;45TT																									
1024	UTR - Vila Isa (256 L/s)																												
1025	Engenharia	11/12/19	09/10/23																										
1033	Licenciamento	28/02/23	06/09/23																										
1035	Suprimentos	10/10/23	22/04/24																										
1038	Execução	23/04/24	07/07/25																										
1041	Comissionamento	08/07/25	06/08/25	1040																									
1043	Operação Assistida do Sistema	07/08/25	07/11/25	1041																									
1044	Monitoramento	10/11/25	27/08/26	3TT;44TT;45TT																									
1047	UTR - Recanto dos Sonhos (32 L/s)																												
1048	Engenharia	06/01/20	11/07/23																										
1056	Licenciamento	19/01/23	01/08/23																										
1058	Suprimentos	19/07/23	26/01/24																										
1061	Execução	29/01/24	28/05/25																										
1064	Comissionamento	29/05/25	30/06/25	1063																									
1066	Operação Assistida do Sistema	01/07/25	01/10/25	1064																									
1067	Monitoramento	02/10/25	21/07/26	3TT;44TT;45TT																									
1070	Governador Valadares - São Vítor																												
1073	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
1075	Captação Alternativa - Urbanização Do Poço Existente e STA																												
1076	Engenharia	31/01/18	30/09/19																										
1080	Engenharia - NAP	17/09/20	27/01/21																										
1083	Engenharia - Adequação dos Projetos p/ Atendimento AECOM	20/04/22	06/12/22																										
1086	Engenharia - As built Elevação das Estruturas da Captação Alternativa	20/09/22	13/01/23																										
1092	Fundiário	21/12/18	21/12/18																										
1094	Licenciamento	29/07/20	29/07/20																										
1096	Suprimentos	14/03/22	16/05/22																										
1098	Execução	04/12/19	28/07/23																										
1102	Comissionamento	31/07/23	30/08/23	1101																									
1104	Operação Assistida do Sistema	31/08/23	06/12/23	1102																									
1105	Monitoramento	07/12/23	23/09/24	1104																									
1108	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
1109	Melhorias ETA - Captação Principal e ETA																												
1110	Engenharia - Captação Principal - Balsa	19/11/18	14/02/20																										
1116	Fundiário	06/06/18	21/12/18																										
1118	Suprimentos	03/06/19	16/05/22																										
1122	Execução	23/05/19	28/07/23																										
1126	Comissionamento	31/07/23	30/08/23	1125																									
1129	UTR																												
1130	UTR - 5 L/s																												
1131	Engenharia	02/12/19	12/04/23																										
1138	Fundiário	21/12/18	21/12/18																										
1140	Licenciamento	15/03/23	22/09/23																										
1142	Suprimentos	15/03/23	20/09/23																										
1145	Execução	25/09/23	16/07/24																										
1148	Comissionamento	17/07/24	16/08/24	1147																									
1150	Operação Assistida do Sistema	19/08/24	19/11/24	1148																									
1151	Monitoramento	20/11/24	09/09/25	3TT;44TT;45TT																									
1154	Tumiritinga - Sede																												
1157	Assinatura do Termo de Compromisso	06/06/22	16/12/22																										
1169	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
1171	Definição do Programa (Teste de Vazão, Qualidade da Água e Condicionantes)	29/03/22	13/05/22	1155TI+1006 d																									
1172	Captação Alternativa - Poço Profundo																												
1173	Engenharia - Poço, Adutora e Tratamento	18/11/19	24/01/23																										

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
1184	Fundiário	30/07/20	30/07/20																										
1186	Licenciamento	21/07/20	17/03/23																										
1189	Suprimentos	22/02/22	05/08/22																										
1192	Execução	16/01/23	20/06/23																										
1195	Comissionamento	21/06/23	20/07/23	1194;1188																									
1197	Operação Assistida do Sistema	21/07/23	25/10/23	1195																									
1198	Monitoramento	26/10/23	13/08/24	1197																									
1201	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
1202	Melhorias ETA - Captação Principal e ETA																												
1203	Engenharia - Melhoria da ETA	29/10/18	10/02/23																										
1210	Suprimentos	22/02/22	05/08/22																										
1213	Execução	21/06/23	02/01/24																										
1216	Comissionamento	03/01/24	01/02/24	1215																									
1219	UTR																												
1220	UTR - 15 L/s																												
1221	Engenharia	28/02/20	03/01/24																										
1228	Suprimentos	04/01/24	11/07/24																										
1231	Execução	12/07/24	05/05/25																										
1234	Comissionamento	06/05/25	04/06/25	1233																									
1236	Operação Assistida do Sistema	05/06/25	08/09/25	1234																									
1237	Monitoramento	09/09/25	26/06/26	3TT;44TT;45TT																									
1240	Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce																												
1243	Assinatura do Termo de Compromisso	08/07/22	12/08/22																										
1251	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
1253	Captação Alternativa - Poço e Tratamento																												
1254	Engenharia	30/01/18	20/11/18																										
1259	Fundiário	22/10/18	06/08/19																										
1261	Licenciamento	07/04/20	07/04/20																										
1263	Execução	02/01/18	08/03/18																										
1266	Comissionamento	08/03/18	06/04/18	1265																									
1268	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
1269	Melhorias ETA - Captação Principal, ETA Compacta 3 L/s e UTR																												
1270	Engenharia	10/12/18	12/04/22																										
1278	Engenharia - Elevação do Padrão CEMIG + TR	25/04/22	12/09/22																										
1283	Engenharia - Adequação dos Projetos p/ Atend	12/05/22	09/02/23																										
1286	Fundiário	19/05/20	29/07/22																										
1288	Licenciamento	10/11/21	29/12/22																										
1291	Suprimentos	22/02/22	05/08/22																										

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
1294	Execução	02/08/22	05/05/23																										
1297	Comissionamento	08/05/23	06/06/23	1296																									
1299	Operação Assistida do Sistema	07/06/23	11/09/23	1297																									
1300	Monitoramento	12/09/23	01/07/24	1299																									
1303	Galileia																												
1306	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
1308	Captação Alternativa - Poços																												
1309	Engenharia	10/01/18	18/12/18																										
1314	Licenciamento	18/09/17	25/09/19																										
1316	Suprimentos	04/09/18	08/03/19																										
1318	Execução	05/09/19	04/10/19																										
1321	Comissionamento	20/02/20	29/05/20	1320																									
1323	Operação Assistida do Sistema	20/02/20	29/05/20	1321																									
1324	Monitoramento	01/06/20	31/05/21	1323																									
1327	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
1328	Melhorias ETA - Captação Principal, Adução, Elevatória, UTR																												
1329	Engenharia	03/07/17	10/07/18																										
1335	Engenharia - Solução para manutenção Bombas Elevatórias	10/09/18	04/12/18																										
1339	Engenharia - Reforço da Fundação das Estruturas da Captação	22/01/21	08/11/21																										
1345	Engenharia - Melhorias Na ETA - As Built	19/11/18	31/05/19																										
1349	Engenharia - Adequação dos Projetos p/ Atendimento AECOM	13/12/21	02/12/22																										
1353	Licenciamento	18/09/17	25/09/19																										
1355	Suprimentos	04/09/18	16/05/22																										
1358	Execução	03/05/17	23/12/22																										
1362	Comissionamento	01/10/19	30/10/19	1359																									
1364	Operação Assistida do Sistema	01/10/19	07/01/20	1362																									
1365	Monitoramento	20/02/20	24/02/21	1364																									
1368	Resplendor																												
1371	Assinatura do Termo de Compromisso	07/06/22	16/03/23																										
1382	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
1384	Captação Alternativa - Poço Profundo																												
1385	Engenharia - Sistema de Tratamento dos Poços	07/03/18	01/03/19																										
1390	Engenharia - Adequação de Projetos Atendimento AECOM	29/11/21	05/12/22																										
1394	Engenharia - Pré cloração do STA	14/12/21	24/11/22																										

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
1401	Engenharia - Estudo Pre Cloração dos Poços	30/03/22	15/06/22																											
1404	Suprimentos - Pré cloração do STA	14/01/22	16/08/22																											
1407	Execução	07/03/19	01/03/23																											
1411	Comissionamento	02/03/23	31/03/23	1410																										
1413	Captação Alternativa - Interligação Poços																													
1414	Engenharia	07/08/17	31/07/18																											
1417	Execução	01/08/18	06/08/21																											
1420	Captação Alternativa - Depósito de Sal																													
1421	Engenharia	26/05/20	27/01/23																											
1429	Licenciamento	02/01/23	05/05/23																											
1431	Suprimentos	06/02/23	16/08/23																											
1434	Execução	17/08/23	10/01/24																											
1437	Comissionamento	11/01/24	09/02/24	1436																										
1439	Captação Alternativa																													
1440	Engenharia - Tratamento de Erosão Elevatória de Água Bruta	26/01/22	20/10/22																											
1447	Licenciamento	23/06/22	20/10/22																											
1449	Suprimentos	14/01/22	16/08/22																											
1452	Execução	18/11/22	25/01/23																											
1455	Comissionamento	26/01/23	01/03/23	1454																										
1457	Captação Alternativa																													
1458	Engenharia - Proteção Descargas Atmosféricas - Elevatória de Água Bruta	23/03/22	03/01/23																											
1464	Licenciamento	15/06/22	23/11/22																											
1466	Suprimentos	14/01/22	16/08/22																											
1469	Execução	13/12/22	23/03/23																											
1472	Comissionamento	24/03/23	26/04/23	1471																										
1474	Operação Assistida do Sistema	15/02/24	20/05/24	1473;1455;1472																										
1475	Monitoramento	21/05/24	06/03/25	1473;1474;1475;1476;1477;1478;1479;1480;1481;1482;1483;1484;1485;1486;1487;1488;1489;1490;1491;1492;1493;1494;1495;1496;1497;1498;1499;1500;1501																										
1479	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																													
1480	Melhorias ETA - 60 L/s																													
1481	Engenharia	29/10/18	14/04/23																											
1488	Fundiário	22/11/18	22/11/18																											
1490	Suprimentos	17/04/23	23/10/23																											
1493	Execução	13/01/20	08/05/24																											
1497	Comissionamento	09/05/24	10/06/24	1496																										
1499	UTR																													
1500	UTR - 60 L/s																													
1501	Engenharia	20/11/19	25/07/23																											

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
1508	Fundiário	26/06/23	01/12/23																										
1510	Suprimentos	26/07/23	02/02/24																										
1513	Execução	05/02/24	20/11/24																										
1516	Comissionamento	21/11/24	23/12/24	1515																									
1518	Operação Assistida do Sistema	26/12/24	02/04/25	1516																									
1519	Monitoramento	03/04/25	16/01/26	2TT;43TT;44TT																									
1522	Itueta																												
1525	Assinatura do Termo de Compromisso	05/09/22	20/04/23																										
1536	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
1538	Captação Alternativa - Poços																												
1539	Engenharia	21/09/20	19/03/21																										
1542	Captação Alternativa - Rio Manhuaçu, ETA e UTR 20 L/s																												
1543	Engenharia	21/10/19	18/10/23																										
1550	Fundiário	02/03/23	08/08/23																										
1552	Licenciamento	02/03/23	11/09/23																										
1554	Suprimentos	26/10/23	08/05/24																										
1557	Execução	09/05/24	21/02/25																										
1560	Comissionamento	24/02/25	28/03/25	1559																									
1562	Captação Alternativa																												
1563	Engenharia - ETA e UTR 25 L/s em substituição a Captação Alternativa	14/02/22	31/03/23																										
1572	Fundiário	01/11/22	12/04/23																										
1574	Licenciamento	23/12/22	05/07/23																										
1576	Suprimentos	24/04/23	27/10/23																										
1579	Execução	30/10/23	14/01/25																										
1582	Comissionamento	15/01/25	13/02/25	1581																									
1584	Operação Assistida do Sistema	14/02/25	26/05/25	1582																									
1585	Monitoramento	27/05/25	11/03/26	1584																									
1588	Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce																												
1591	Assinatura do Termo de Compromisso	16/03/23	02/06/23																										
1602	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
1606	Captação Alternativa - Poço Profundo																												
1607	Engenharia	12/03/18	31/10/19																										
1610	Captação Alternativa e Melhorias ETA																												
1611	Engenharia - Adutora 10 Km (sede Aimorés)	28/10/19	13/04/23																										
1618	Fundiário	16/03/23	23/08/23																										
1620	Licenciamento	16/03/23	25/09/23																										
1622	Suprimentos	05/06/23	11/12/23																										

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
1625	Execução	13/12/23	10/12/24																										
1628	Comissionamento	11/12/24	15/01/25	1627																									
1630	Captação Alternativa - Poço Profundo																												
1631	Engenharia - Estudo de Concepção	21/09/20	08/04/21																										
1635	Engenharia - Poço	16/03/23	16/02/24																										
1642	Fundiário	21/06/23	28/11/23																										
1644	Licenciamento	21/06/23	02/01/24																										
1646	Suprimentos	19/02/24	22/08/24																										
1649	Execução	23/08/24	13/06/25																										
1652	Comissionamento	16/06/25	16/07/25	1651																									
1654	Operação Assistida do Sistema	17/07/25	17/10/25	1652																									
1655	Monitoramento	20/10/25	06/08/26	3TT;44TT;45TT																									
1658	UTR																												
1659	UTR - 60 L/s (sede Aimorés)																												
1660	Engenharia	28/10/19	25/09/23																										
1667	Suprimentos	26/09/23	08/04/24																										
1670	Execução	09/04/24	23/01/25																										
1673	Comissionamento	24/01/25	24/02/25	1672																									
1675	Operação Assistida do Sistema	25/02/25	04/06/25	1673																									
1676	Monitoramento	05/06/25	20/03/26	3TT;44TT;45TT																									
1679	Baixo Guandu - Sede																												
1682	Assinatura do Termo de Compromisso	23/02/22	18/07/22																										
1693	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
1694	Captação Alternativa - Rio Guandu																												
1695	Engenharia - Adutora Rio Guandu (a ser cancel	30/04/18	11/04/22																										
1702	Fundiário	14/05/19	04/09/20																										
1704	Captação Alternativa - Rio Guandu																												
1705	Engenharia - Captação e Adutora do Rio Guandu até ETA (Caminhamento Urbano)	24/02/22	18/01/23																										
1712	Fundiário	18/05/22	29/12/22																										
1714	Licenciamento	21/07/22	08/08/22																										
1716	Suprimentos	09/11/22	27/04/23																										
1719	Execução	28/04/23	19/12/23																										
1722	Comissionamento	20/12/23	22/01/24	1721																									
1724	Operação Assistida do Sistema	23/01/24	29/04/24	1722																									
1725	Monitoramento	30/04/24	11/02/25	1724																									
1728	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
1729	Melhorias de ETA																												
1730	Engenharia – Diagnóstico da ETA Atual	12/11/19	01/03/21																										

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
1832	Captação Alternativa - Poço Profundo																												
1833	Engenharia - Estudo de Concepção	17/08/20	01/10/21																										
1838	Engenharia - Poço Profundo	10/06/22	07/02/23																										
1845	Fundiário	03/12/21	24/05/23																										
1848	Licenciamento	18/01/22	26/06/23																										
1851	Suprimentos	02/02/23	11/08/23																										
1854	Execução	14/08/23	07/02/24																										
1857	Comissionamento	08/02/24	13/03/24	1856																									
1859	Operação Assistida do Sistema	14/03/24	18/06/24	1857																									
1860	Monitoramento	19/06/24	03/04/25	1859																									
1883	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
1884	Melhorias ETA																												
1885	Engenharia - Retomada das Operações	17/08/20	03/01/22																										
1900	Execução	05/03/21	23/06/21																										
1910	UTR																												
1911	UTR - Mascarenhas																												
1912	Engenharia	16/03/23	11/03/24																										
1919	Fundiário	14/06/23	21/11/23																										
1921	Licenciamento	14/06/23	22/12/23																										
1923	Suprimentos	12/03/24	13/09/24																										
1926	Execução	16/09/24	08/07/25																										
1929	Comissionamento	09/07/25	07/08/25	1927																									
1931	Operação Assistida do Sistema	08/08/25	10/11/25	1929																									
1932	Monitoramento	11/11/25	28/08/26	1931																									
1935	Colatina																												
1938	Assinatura do Termo de Compromisso	10/02/22	31/08/22																										
1949	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
1952	Captação Alternativa - Rio Pancas																												
1953	Engenharia - ETA Senhora Aparecida - 200 L/s	08/02/22	09/12/22																										
1956	Fundiário	04/11/21	30/12/22																										
1958	Execução	23/06/16	07/06/23																										
1962	Comissionamento	09/06/23	10/07/23	1961																									
1964	Operação Assistida do Sistema	11/07/23	13/10/23	1962																									
1965	Monitoramento	16/10/23	01/08/24	1964																									
1968	Captação Alternativa - Rio Santa Maria - (ETA Marista) 160 L/s																												
1969	Execução	23/06/16	29/11/16																										
1972	Comissionamento	30/11/16	01/03/17	1970																									
1974	Operação Assistida do Sistema	02/03/17	01/06/17	1972																									

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
1975	Monitoramento	02/06/17	06/03/18	1974																									
1978	Captação Alternativa - ETA Colúmbia - 20 L/s																												
1979	Engenharia - 06 reservatórios em substituição à captação alternativa	22/10/21	18/07/22																										
1986	Licenciamento	15/06/22	07/12/22																										
1988	Suprimentos	19/07/22	24/01/23																										
1991	Execução (Obras)	25/01/23	20/07/23																										
1994	Comissionamento	21/07/23	22/08/23	1993																									
1996	Operação Assistida do Sistema	23/08/23	28/11/23	1994																									
1997	Monitoramento	29/11/23	13/09/24	1996																									
2000	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
2001	Melhorias ETA - Senhora Aparecida																												
2002	Execução	23/03/16	29/11/16																										
2006	Melhorias ETA - Rio Santa Maria - Marista																												
2007	Execução	23/03/16	29/11/16																										
2011	Melhorias ETA - Colúmbia																												
2012	Execução	23/03/16	29/11/16																										
2016	UTR																												
2017	UTR - Aparecida - 250 L/s																												
2018	Engenharia	22/04/20	11/07/24																										
2025	Fundiário	12/09/23	23/02/24																										
2027	Suprimentos	12/07/24	17/01/25																										
2030	Execução	20/01/25	05/11/25																										
2033	Comissionamento	06/11/25	05/12/25	2032																									
2035	UTR - Marista - 250 L/s																												
2036	Engenharia	22/04/20	13/06/24																										
2043	Fundiário	11/08/23	23/01/24																										
2045	Licenciamento	11/08/23	27/02/24																										
2047	Suprimentos	14/06/24	17/12/24																										
2050	Execução	18/12/24	08/10/25																										
2053	Comissionamento	09/10/25	07/11/25	2052																									
2055	UTR - Colúmbia - 19 L/s																												
2056	Engenharia	29/11/19	02/01/24																										
2064	Fundiário	31/08/23	09/02/24																										
2066	Licenciamento	31/08/23	15/03/24																										
2068	Suprimentos	03/01/24	10/07/24																										
2071	Execução	11/07/24	02/05/25																										
2074	Comissionamento	05/05/25	03/06/25	2073																									
2076	Operação Assistida do Sistema	08/12/25	18/03/26	2033;2053;2074																									

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
2188	Engenharia - Escada de Acesso Capt. Balsa	31/03/22	07/10/22																										
2194	Licenciamento	26/09/22	21/03/23																										
2196	Suprimentos	09/09/22	25/04/23																										
2200	Execução	26/01/23	18/09/23																										
2204	Comissionamento da Obra	19/09/23	19/10/23	2203																									
2206	Operação Assistida do Sistema	20/10/23	26/01/24	2204																									
2207	Monitoramento	29/01/24	08/11/24	2206																									
2210	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
2211	Melhorias ETA																												
2212	Engenharia	08/01/19	27/03/23																										
2218	Engenharia - Estudo de Capacidade de Tratamento da ETA	14/09/21	26/05/22																										
2221	Engenharia - Análise e Adequação de Projetos - Relatório da AECOM	29/04/22	30/12/22																										
2224	Fundiário	09/02/23	21/07/23																										
2226	Suprimentos	28/03/23	03/10/23																										
2229	Execução	01/07/16	06/06/24																										
2235	Comissionamento	07/06/24	08/07/24	2234																									
2237	Melhorias ETA																												
2238	Engenharia - Casa De Carvão	04/05/20	13/03/23																										
2246	Engenharia - Bombas Dosadoras para a ETA	30/05/22	15/07/22																										
2249	Engenharia - Implantação de Pré-Cloração par	20/07/22	17/11/22																										
2252	Fundiário	09/02/23	21/07/23																										
2254	Suprimentos	14/03/23	19/09/23																										
2257	Execução	20/09/23	11/07/24																										
2260	Comissionamento	12/07/24	12/08/24	2259																									
2262	Operação Assistida do Sistema	13/08/24	13/11/24	2235;2260																									
2263	Monitoramento	14/11/24	04/09/25	2TT;43TT;44TT																									
2266	UTR																												
2267	UTR - 600 L/s																												
2268	Engenharia	05/11/18	19/03/24																										
2277	Fundiário	28/08/23	06/02/24																										
2279	Suprimentos	20/03/24	23/09/24																										
2282	Execução	24/09/24	04/12/25																										
2285	Comissionamento	05/12/25	09/01/26	2284																									
2287	Operação Assistida do Sistema	12/01/26	17/04/26	2285																									
2288	Monitoramento	20/04/26	02/02/27	3TT;44TT;45TT																									
2291	Linhares - Povoação																												
2294	Assinatura do Termo de Compromisso	09/01/23	13/04/23																										

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
2305	CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
2306	Melhorias de ETA e Captação Principal rio Doce																												
2307	Engenharia	23/01/20	01/04/24																										
2315	Suprimentos	02/04/24	03/10/24																										
2318	Execução	04/10/24	27/02/25																										
2321	Comissionamento	28/02/25	03/04/25	2320																									
2323	Operação Assistida do Sistema	04/04/25	10/07/25	2321																									
2324	Monitoramento	11/07/25	28/04/26	2323																									
2327	UTR																												
2328	UTR - Povoação																												
2329	Engenharia	23/01/20	29/04/24																										
2337	Fundiário	26/07/23	05/01/24																										
2339	Licenciamento	26/07/23	06/02/24																										
2341	Suprimentos	30/04/24	31/10/24																										
2344	Execução	01/11/24	01/04/25																										
2347	Comissionamento	02/04/25	06/05/25	2346																									
2349	Operação Assistida do Sistema	07/05/25	07/08/25	2347																									
2350	Monitoramento	08/08/25	27/05/26	3TT;44TT;45TT																									
2353	Linhares - Regência																												
2356	Assinatura do Termo de Compromisso	26/12/22	29/03/23																										
2367	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA_MELHORIA ETA																												
2369	Captação Alternativa - Novo Poço																												
2370	Engenharia	04/05/20	15/04/21																										
2374	Captação Alternativa - Estudo De Concepção																												
2375	Engenharia	15/04/21	24/08/21																										
2377	CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
2378	Melhoria ETA - Validação Do Desempenho																												
2379	Engenharia	03/12/18	21/12/18																										
2382	Engenharia - Adequação de Projeto para atendimento Laudo - AECOM	12/04/22	27/12/22																										
2385	Captação Principal - rio Doce																												
2386	Engenharia - Cap. Principal e Adução 14 km - Rio Doce (15 L/s) (a ser cancelado)	23/03/18	08/06/20																										
2392	Engenharia - Cap. Principal e Adução 200 m - Rio Doce (15 L/s)	10/03/22	30/05/23																										
2400	Fundiário	30/03/23	06/09/23																										
2402	Licenciamento	30/03/23	09/10/23																										
2404	Suprimentos	31/05/23	06/12/23																										
2407	Execução	11/02/19	30/12/24																										

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
2411	Execução	11/02/19	28/06/19																											
2413	Comissionamento	31/12/24	30/01/25	2410																										
2415	Operação Assistida do Sistema	31/01/25	12/05/25	2413																										
2416	Monitoramento	13/05/25	25/02/26	2415																										