

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
0	PG032 - Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água																												
2	Marcos																												
115	Decisões Judiciais																												
116	Eixo 9 - Item 1.2 (ACP)																												
118	Emissão Laudo Perito																												
119	Resplendor	15/09/21	15/09/21	117TI+369 d																									
120	Galileia	20/09/21	20/09/21	117TI+372 d																									
121	Governador Valadares - Sede	17/12/21	17/12/21	117TI+433 d																									
123	Linhares - Sede	01/02/22	01/02/22	117TI+464 d																									
124	Periquito - Pedra Corrida	01/02/22	01/02/22	117TI+523 d																									
125	Itueta	11/03/22	11/03/22	117TI+526 d																									
127	Belo Oriente - Cachoeira Escura	15/03/22	15/03/22	117TI+544 d																									
128	Marilândia - Boninsegna	03/10/22	03/10/22	117TI+630 d																									
129	Governador Valadares - São Vítor	30/03/22	30/03/22	117TI+544 d																									
130	Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce	04/07/22	04/07/22	117TI+567 d																									
131	Tumiritinga - Sede	19/12/22	19/12/22	117TI+681 d																									
132	Santana do Paraíso - Ipaba do Paraíso	24/10/22	24/10/22	117TI+640 d																									
133	Barra Longa - Gesteira	29/07/22	29/07/22	117TI+586 d																									
134	Fernandes Tourinho - Senhora da Penha	09/11/22	09/11/22	117TI+655 d																									
136	Alpercata	15/05/23	15/05/23	117TI+780 d																									
137	Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce	13/07/22	13/07/22	117TI+570 d																									
138	Baixo Guandu - Sede	13/07/22	13/07/22	117TI+574 d																									
139	Baixo Guandu - Mascarenhas	16/09/22	16/09/22	117TI+619 d																									
141	Linhares - Regência	29/03/22	29/03/22	117TI+650 d																									
142	Mariana - Camargos	29/11/22	29/11/22	117TI+668 d																									
143	Mariana - Pedras	06/12/22	06/12/22	117TI+673 d																									
144	Barra Longa - Barreto	15/05/23	15/05/23	117TI+780 d																									
145	Colatina	15/05/23	15/05/23	117TI+780 d																									
146	Linhares - Povoação	15/05/23	15/05/23	117TI+780 d																									
148	Decisão do Juízo para a Retomada das Atividades																												
149	Resplendor	09/06/23	09/06/23	152TT																									
150	Galileia	09/06/23	09/06/23	152TT																									
151	Governador Valadares - Sede	09/06/23	09/06/23	152TT;840																									
153	Linhares - Sede	12/06/23	12/06/23	155TT																									
154	Periquito - Pedra Corrida	12/06/23	12/06/23	155TT																									
156	Belo Oriente - Cachoeira Escura	14/06/23	14/06/23	164TT																									
157	Marilândia - Boninsegna	14/06/23	14/06/23	164TT																									
158	Governador Valadares - São Vítor	14/06/23	14/06/23	164TT																									
159	Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce	14/06/23	14/06/23	164TT																									

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
160	Tumiritinga - Sede	14/06/23	14/06/23	164TT																											
161	Santana do Paraíso - Ipaba do Paraíso	14/06/23	14/06/23	164TT																											
162	Barra Longa - Gesteira	14/06/23	14/06/23	164TT																											
163	Fernandes Tourinho - Senhora da Penha	14/06/23	14/06/23	164TT																											
165	Alpercata	04/07/23	04/07/23	170TT																											
166	Itueta	04/07/23	04/07/23	170TT																											
167	Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce	04/07/23	04/07/23	170TT																											
168	Baixo Guandu - Sede	04/07/23	04/07/23	170TT																											
169	Baixo Guandu - Mascarenhas	04/07/23	04/07/23	170TT																											
171	Linhares - Regência	11/07/23	11/07/23	177TT																											
172	Mariana - Camargos	11/07/23	11/07/23	177TT																											
173	Mariana - Pedras	11/07/23	11/07/23	177TT																											
174	Barra Longa - Barreto	11/07/23	11/07/23	177TT																											
175	Colatina	11/07/23	11/07/23	177TT																											
176	Linhares - Povoação	11/07/23	11/07/23	177TT																											
178	<i>Decisão do Juízo para Finalização da Judicialização</i>	<i>11/07/23</i>	<i>11/07/23</i>	<i>;164;152;155</i>																											
229	Execução																														
230	Execução - Adutora GV																														
231	Governador Valadares - Adutora GV																														
234	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																														
235	Captação Alternativa - Adutora Rio Corrente (90																														
246	Execução	02/03/18	02/03/23																												
249	Comissionamento	25/11/22	02/03/23	248TT																											
252	Monitoramento	12/06/23	28/03/24	251;34																											
251	Operação Assistida do Sistema	03/03/23	09/06/23	249																											
255	Execução - Demais Localidades																														
256	Mariana - Camargos																														
296	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																														
297	Captação Principal - Nascente e Tratamento																														
298	Engenharia - Nascente e Tratamento	18/11/19	23/08/23																												
305	Fundiário	19/07/23	28/12/23																												
307	Licenciamento	29/12/23	10/07/24																												
309	Suprimentos	24/08/23	06/03/24																												
312	Execução	11/07/24	20/01/25																												
315	Comissionamento	21/01/25	19/02/25	314																											
317	Operação Assistida do Sistema	20/02/25	30/05/25	315																											
318	Monitoramento	02/06/25	17/03/26	317																											
324	Mariana - Pedras																														

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
338	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA_MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
340	Captação Alternativa - Captação Principal e Alternativa / Adução e Tratamento																												
341	Engenharia	04/11/19	23/08/23																										
348	Fundiário	22/11/18	20/12/23																										
351	Licenciamento	19/07/23	30/01/24																										
353	Suprimentos	12/07/23	19/01/24																										
356	Execução	31/01/24	09/08/24																										
359	Comissionamento	12/08/24	11/09/24	358																									
361	Operação Assistida do Sistema	12/09/24	16/12/24	359																									
362	Monitoramento	17/12/24	03/10/25	361;381II																									
365	Barra Longa - Barreto																												
368	Assinatura do Termo de Compromisso	26/07/23	11/10/23																										
379	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
381	Captação Alternativa - Captação, Adução e Tratamento																												
382	Engenharia - Estudo de Concepção	08/04/20	20/01/22																										
386	Engenharia - Captação, Adução e Tratamento	26/07/23	20/06/24																										
393	Fundiário	18/03/24	22/08/24																										
395	Licenciamento	18/03/24	23/09/24																										
397	Suprimentos	13/06/24	16/12/24																										
400	Execução	17/12/24	02/07/25																										
403	Comissionamento	03/07/25	01/08/25	402																									
405	Operação Assistida do Sistema	04/08/25	04/11/25	403																									
406	Monitoramento	05/11/25	24/08/26	405;401II																									
409	Barra Longa - Gesteira																												
412	Assinatura do Termo de Compromisso	19/05/22	28/07/22																										
423	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
425	Captação Alternativa - Poço Profundo																												
426	Engenharia - Poços e Melhorias ETA - Etapa 1	20/10/17	27/06/19																										
431	Fundiário	23/07/18	30/11/18																										
433	Execução	01/11/17	02/07/18																										
437	Captação Alternativa e Melhorias ETA - Etapa 2																												
438	Engenharia	23/01/20	28/07/22																										
445	Fundiário	16/11/22	15/05/23																										
447	Suprimentos	03/04/23	13/04/23																										
449	Execução	02/05/23	06/09/23																										
452	Comissionamento	08/09/23	09/10/23	451																									

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
563	Fundiário	18/10/18	31/07/19																										
565	Execução	03/04/19	01/08/19																										
568	Comissionamento	02/08/19	03/09/19	567;553																									
570	Melhorias ETA - Captação Principal e ETA 40 L/s																												
571	OBRAS - Período Emergencial - Belo Oriente - Cachoeira Escura	03/10/16	28/02/17	1																									
572	Engenharia - Prolongamento dos flutuadores (A ser cancelado)	22/11/18	25/05/20																										
579	Fundiário	18/10/18	10/07/19																										
581	Engenharia - Reposicionamento da Captação rio Doce (Balsa e adutora)	13/04/22	30/10/23																										
588	Fundiário	10/05/22	05/06/23																										
590	Licenciamento	15/06/23	26/12/23																										
592	Suprimentos	31/10/23	13/05/24																										
595	Execução	14/05/24	30/10/24																										
598	Comissionamento	31/10/24	02/12/24	597																									
601	UTR																												
602	UTR - 40 l/s																												
603	Engenharia	04/11/19	11/04/24																										
611	Suprimentos	19/04/24	22/10/24																										
614	Execução	23/10/24	12/02/26																										
617	Comissionamento	13/02/26	19/03/26	616																									
619	Operação Assistida do Sistema	20/03/26	25/06/26	617																									
621	Fernandes Tourinho - Senhora da Penha																												
624	Assinatura do Termo de Compromisso	29/06/23	14/09/23																										
635	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
637	Captação Alternativa - Captação Poço, Elevatória, Adução e Tratamento																												
638	Engenharia	06/01/20	11/12/23																										
645	Fundiário	04/02/19	29/11/23																										
648	Licenciamento	22/05/23	29/11/23																										
650	Suprimentos	13/12/23	21/06/24																										
653	Execução	24/06/24	10/12/24																										
656	Comissionamento	11/12/24	15/01/25	655																									
658	Operação Assistida do Sistema	16/01/25	24/04/25	656																									
659	Monitoramento	25/04/25	05/02/26	658																									
662	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
663	Melhorias ETA - Captação Principal e ETA																												
664	Engenharia	06/01/20	14/12/23																										

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
671	Fundiário	04/02/19	24/04/24																										
674	Licenciamento	10/11/23	27/05/24																										
676	Suprimentos	22/12/23	03/07/24																										
679	Execução	04/07/24	25/04/25																										
682	Comissionamento	28/04/25	29/05/25	681																									
684	Operação Assistida do Sistema	30/05/25	03/09/25	682;683																									
685	Monitoramento	04/09/25	24/06/26	684;461I																									
688	Periquito - Pedra Corrida																												
691	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
693	Captação Alternativa e Tratamento																												
694	Engenharia - Poço profundo e STA	04/07/18	08/07/19																										
699	Engenharia - Adequação Dos Projetos P/ Atendimento AECOM	08/04/22	31/03/23																										
702	Engenharia - As built blindagem do poço e elevação painéis	20/09/22	12/05/23																										
705	Fundiário	21/05/18	13/05/21																										
707	Licenciamento	16/01/18	18/01/19																										
709	Execução	16/09/19	17/02/23																										
713	Comissionamento	08/03/23	16/03/23	712																									
715	Operação Assistida do Sistema	08/03/23	07/06/23	713																									
716	Monitoramento	09/06/23	27/03/24	715;481I																									
719	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
720	Melhorias ETA - Captação Principal e ETA																												
721	Engenharia	25/09/18	24/07/19																										
725	Fundiário	21/05/18	10/09/19																										
727	Execução	08/07/19	09/04/21																										
731	Comissionamento da Obra	12/04/21	12/05/21	729																									
732	UTR																												
733	UTR - 11 L/s																												
734	Engenharia	20/11/19	10/11/23																										
743	Suprimentos	13/11/23	23/05/24																										
746	Execução	24/05/24	13/03/25																										
749	Comissionamento	14/03/25	14/04/25	748																									
751	Operação Assistida do Sistema	15/04/25	21/07/25	749																									
753	Alpercata																												
756	Assinatura do Termo de Compromisso	25/08/22	06/06/23																										
767	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
769	Captação Alternativa																												
770	Engenharia - Estudo de Alternativas (Córrego T19/10/20	15/07/21																											

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
773	Melhoria ETA e Captação Principal																												
774	Engenharia - ETA + UTR 30 L/s em substituição à Captação Alternativa (50% Pleito Copasa)	25/04/22	17/08/23																										
783	Fundiário	17/01/23	28/06/23																										
785	Licenciamento	09/02/23	23/08/23																										
787	Suprimentos	28/04/23	03/11/23																										
790	Execução	06/11/23	27/12/24																										
793	Comissionamento	30/12/24	29/01/25	792																									
795	Operação Assistida do Sistema	30/01/25	09/05/25	793																									
796	Monitoramento	12/05/25	24/02/26	795																									
799	Governador Valadares - Sede																												
802	Assinatura do Termo de Compromisso	17/03/23	12/07/23																										
813	MELHORIA ETA																												
814	Melhoria de ETA - Central 900 L/s																												
815	Engenharia	14/12/18	26/04/22																										
821	Licenciamento	20/12/19	14/12/20																										
823	Suprimentos	28/04/23	03/11/23																										
826	Execução	03/10/16	20/05/24																										
830	Comissionamento	21/05/24	20/06/24	829																									
832	Melhoria de ETA - Central 900 L/s - Captação Principal Rio Doce																												
833	Engenharia - Estudo de Alternativas	08/09/20	06/10/21																										
836	Engenharia - Adequação Dos Projetos P/ Atendimento AECOM																												
864	Melhorias ETA - Santa Rita 36 L/s																												
865	Engenharia	10/12/18	05/08/19																										
871	Execução	10/09/19	27/12/19																										
874	Comissionamento	30/12/19	29/01/20	873																									
876	Melhorias ETA Santa Rita - Nova ETA																												
877	Engenharia - Captação Principal, Nova ETA 120 L/s e UTR 156 L/s	05/03/18	24/07/23																										
886	Licenciamento	19/07/19	14/12/20																										
888	Suprimentos	25/07/23	01/02/24																										
891	Execução	02/02/24	17/04/25																										
894	Comissionamento	22/04/25	22/05/25	893																									
896	Operação Assistida do Sistema	23/05/25	26/08/25	894																									
897	Monitoramento	27/08/25	15/06/26	896;52II																									
900	Melhoria de ETA - Vila Isa 256 L/s																												
901	Engenharia	19/11/18	08/09/23																										

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
907	Suprimentos	28/04/23	03/11/23																											
910	Execução	03/10/16	15/03/24																											
918	Melhorias ETA - Recanto dos Sonhos 32 L/s																													
919	Engenharia	05/11/18	27/08/19																											
923	Fundiário	23/03/18	30/08/18																											
925	Suprimentos	28/04/23	03/11/23																											
928	Execução	21/03/19	10/01/24																											
935	UTR																													
936	UTR - Central (900 L/s)																													
937	Engenharia	31/07/19	29/07/24																											
945	Licenciamento	25/01/24	05/08/24																											
947	Suprimentos	30/07/24	04/02/25																											
950	Execução	05/02/25	10/06/26																											
953	Comissionamento	11/06/26	10/07/26	952																										
955	Operação Assistida do Sistema	13/07/26	14/10/26	953																										
957	UTR - Vila Isa (256 L/s)																													
958	Engenharia	11/12/19	08/03/24																											
966	Licenciamento	24/07/23	02/02/24																											
968	Suprimentos	11/03/24	12/09/24																											
971	Execução	13/09/24	25/11/25																											
974	Comissionamento	26/11/25	30/12/25	973																										
976	Operação Assistida do Sistema	31/12/25	08/04/26	974																										
978	UTR - Recanto dos Sonhos (32 L/s)																													
979	Engenharia	06/01/20	05/12/23																											
987	Licenciamento	19/06/23	28/12/23																											
989	Suprimentos	14/12/23	24/06/24																											
992	Execução	25/06/24	17/10/25																											
995	Comissionamento	20/10/25	18/11/25	994																										
997	Operação Assistida do Sistema	19/11/25	27/02/26	995																										
999	Governador Valadares - São Vítor																													
1002	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																													
1004	Captação Alternativa - Urbanização Do Poço Existente e STA																													
1005	Engenharia	31/01/18	30/09/19																											
1009	Engenharia - NAP	17/09/20	27/01/21																											
1012	Engenharia - Adequação dos Projetos p/ Atendimento AECOM	20/04/22	02/10/23																											
1015	Engenharia - As built Elevação das Estruturas da Captação Alternativa	20/09/22	17/03/23																											

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
1018	Fundiário	21/12/18	21/12/18																											
1020	Licenciamento	29/07/20	29/07/20																											
1022	Suprimentos	14/03/22	16/05/22																											
1024	Execução	04/12/19	14/11/23																											
1025	Execução das Obras	04/12/19	29/11/21	1019;1021TT																										
1026	Execução das Obras (ajustes)	13/06/23	11/10/23	d;1017TI+57 d																										
1028	Comissionamento	13/10/23	14/11/23	1027																										
1030	Operação Assistida do Sistema	16/11/23	23/02/24	1028																										
1031	Monitoramento	26/02/24	04/12/24	1030;54II																										
1034	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																													
1035	Melhorias ETA - Captação Principal e ETA																													
1036	Engenharia - Captação Principal - Balsa	19/11/18	14/02/20																											
1042	Fundiário	06/06/18	21/12/18																											
1044	Suprimentos	03/06/19	16/05/22																											
1048	Execução	23/05/19	16/10/23																											
1052	Comissionamento	17/10/23	17/11/23	1051																										
1055	UTR																													
1056	UTR - 5 L/s																													
1057	Engenharia	02/12/19	09/08/23																											
1064	Fundiário	21/12/18	21/12/18																											
1066	Licenciamento	13/07/23	24/01/24																											
1068	Suprimentos	13/07/23	22/01/24																											
1071	Execução	25/01/24	08/11/24																											
1074	Comissionamento	11/11/24	11/12/24	1073																										
1076	Operação Assistida do Sistema	13/12/24	24/03/25	1074																										
1078	Tumiritinga - Sede																													
1081	Assinatura do Termo de Compromisso	06/06/22	05/07/23																											
1093	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																													
1095	Definição do Programa (Teste de Vazão, Qualidade da Água e Condicionantes)	29/03/22	13/05/22	1079TI+1006 d																										
1096	Captação Alternativa - Poço Profundo																													
1097	Engenharia - Poço, Adutora e Tratamento	18/11/19	03/07/23																											
1108	Fundiário	30/07/20	30/07/20																											
1110	Licenciamento	21/07/20	27/10/22																											
1113	Suprimentos	22/02/22	05/08/22																											
1116	Execução	05/01/23	30/11/23																											
1120	Comissionamento	01/12/23	04/01/24	1119;1112																										
1122	Operação Assistida do Sistema	05/01/24	11/04/24	1120																										
1123	Monitoramento	12/04/24	24/01/25	1122;56II																										

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
1126	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
1127	Melhorias ETA - Captação Principal e ETA																												
1128	Engenharia - Melhoria da ETA	29/10/18	31/08/23																										
1135	Suprimentos	22/02/22	05/08/22																										
1138	Execução	01/12/23	14/06/24																										
1141	Comissionamento	17/06/24	16/07/24	1140																									
1144	UTR																												
1145	UTR - 15 L/s																												
1146	Engenharia	28/02/20	04/03/24																										
1153	Suprimentos	05/03/24	06/09/24																										
1156	Execução	09/09/24	01/07/25																										
1159	Comissionamento	02/07/25	31/07/25	1158																									
1161	Operação Assistida do Sistema	01/08/25	03/11/25	1159																									
1163	Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce																												
1166	Assinatura do Termo de Compromisso	08/07/22	12/08/22																										
1174	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
1176	Captação Alternativa - Poço e Tratamento																												
1177	Engenharia	30/01/18	20/11/18																										
1182	Fundiário	22/10/18	06/08/19																										
1184	Licenciamento	07/04/20	07/04/20																										
1186	Execução	02/01/18	08/03/18																										
1189	Comissionamento	08/03/18	06/04/18	1188																									
1191	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
1192	Melhorias ETA - Captação Principal, ETA Compacta 3 L/s e UTR																												
1193	Engenharia	10/12/18	12/04/22																										
1201	Engenharia - Elevação do Padrão CEMIG + TR	25/04/22	12/09/22																										
1205	Engenharia - Adequação dos Projetos p/ Atend	12/05/22	12/09/23																										
1208	Fundiário	19/05/20	29/07/22																										
1210	Licenciamento	10/11/21	10/05/23																										
1213	Suprimentos	22/02/22	05/08/22																										
1216	Execução	02/08/22	03/07/23																										
1219	Comissionamento	04/07/23	02/08/23	1218																									
1221	Operação Assistida do Sistema	03/08/23	08/11/23	1219																									
1222	Monitoramento	09/11/23	27/08/24	1221;58II																									
1225	Galileia																												
1228	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
1230	Captação Alternativa - Poços																												
1231	Engenharia	10/01/18	18/12/18																										

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
1236	Licenciamento	18/09/17	25/09/19																										
1238	Suprimentos	04/09/18	08/03/19																										
1240	Execução	05/09/19	04/10/19																										
1243	Comissionamento	20/02/20	29/05/20	1242																									
1245	Operação Assistida do Sistema	20/02/20	29/05/20	1243																									
1246	Monitoramento	01/06/20	31/05/21	1245																									
1249	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
1250	Melhorias ETA - Captação Principal, Adução, Elevatória, UTR																												
1251	Engenharia	03/07/17	10/07/18																										
1257	Engenharia - Solução para manutenção Bombas Elevatórias	10/09/18	04/12/18																										
1261	Engenharia - Reforço da Fundação das Estruturas da Captação	22/01/21	08/11/21																										
1267	Engenharia - Melhorias Na ETA - As Built	19/11/18	31/05/19																										
1271	Engenharia - Adequação dos Projetos p/ Atendimento AECOM	13/12/21	20/01/23																										
1275	Licenciamento	18/09/17	25/09/19																										
1277	Suprimentos	04/09/18	16/05/22																										
1280	Execução	03/05/17	27/01/23																										
1284	Comissionamento	01/10/19	30/10/19	1281																									
1286	Operação Assistida do Sistema	01/10/19	07/01/20	1284																									
1287	Monitoramento	20/02/20	24/02/21	1286																									
1290	Resplendor																												
1293	Assinatura do Termo de Compromisso	17/07/23	25/09/23																										
1304	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
1306	Captação Alternativa - Poços Profundos e Elevatória																												
1307	Engenharia - Sistema de Tratamento dos Poços	07/03/18	01/03/19																										
1312	Engenharia - Adequação de Projetos Atendimento AECOM	29/11/21	05/12/22																										
1316	Engenharia - Pré cloração do STA	14/12/21	08/12/22																										
1322	Engenharia - Estudo Pre Cloração dos Poços	30/03/22	15/06/22																										
1325	Suprimentos - Pré cloração do STA	14/01/22	16/08/22																										
1328	Execução	07/03/19	26/05/23																										
1332	Comissionamento	29/05/23	29/06/23	1331																									
1334	Engenharia - Interligação dos Poços	07/08/17	31/07/18																										
1337	Execução	01/08/18	06/08/21																										
1340	Engenharia - Deposito de Sal	26/05/20	07/06/23																										
1348	Licenciamento	04/08/23	06/12/23																										

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
1350	Suprimentos	16/06/23	22/12/23																										
1353	Execução	26/12/23	17/05/24																										
1356	Comissionamento	20/05/24	19/06/24	1355																									
1358	Engenharia - Tratamento de Erosão Elevatória de Água Bruta	26/01/22	20/10/22																										
1365	Licenciamento	23/06/22	20/10/22																										
1367	Suprimentos	14/01/22	16/08/22																										
1370	Execução	18/11/22	14/04/23																										
1373	Comissionamento	17/04/23	18/05/23	1372																									
1375	Engenharia - Proteção Descargas Atmosféricas - Elevatória de Água Bruta	23/03/22	05/10/22																										
1380	Licenciamento	15/06/22	23/11/22																										
1382	Suprimentos	14/01/22	16/08/22																										
1385	Execução	18/07/23	26/10/23																										
1399	Comissionamento	27/10/23	29/11/23	1398																									
1401	Operação Assistida do Sistema	20/06/24	20/09/24	1356;1373;1399																									
1402	Monitoramento	23/09/24	11/07/25	1401;6011																									
1406	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
1407	Melhorias ETA - 60 L/s																												
1408	Engenharia	29/10/18	24/10/23																										
1415	Fundiário	22/11/18	22/11/18																										
1417	Suprimentos	25/10/23	07/05/24																										
1420	Execução	13/01/20	11/11/24																										
1424	Comissionamento	12/11/24	13/12/24	1423																									
1426	UTR																												
1427	UTR - 60 L/s																												
1428	Engenharia	20/11/19	20/12/23																										
1435	Fundiário	20/11/23	30/04/24																										
1437	Suprimentos	21/12/23	01/07/24																										
1440	Execução	02/07/24	22/04/25																										
1443	Comissionamento	23/04/25	23/05/25	1442																									
1445	Operação Assistida do Sistema	26/05/25	27/08/25	1443																									
1447	Itueta																												
1450	Assinatura do Termo de Compromisso	17/07/23	21/09/23																										
1461	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
1463	Captção Alternativa - Poços																												
1464	Engenharia	21/09/20	19/03/21																										
1467	Captção Alternativa - Rio Manhuaçu, ETA e UTR 20 L/s																												

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
1468	Engenharia	21/10/19	11/03/24																											
1475	Fundiário	19/07/23	28/12/23																											
1477	Licenciamento	19/07/23	30/01/24																											
1479	Suprimentos	19/03/24	20/09/24																											
1482	Execução	23/09/24	15/07/25																											
1485	Comissionamento	16/07/25	14/08/25	1484																										
1487	Captação Alternativa																													
1488	Engenharia - ETA e UTR 25 L/s em substituição a Captação Alternativa	14/02/22	19/07/23																											
1496	Fundiário	01/11/22	10/07/23																											
1498	Licenciamento	09/06/23	19/12/23																											
1500	Suprimentos	22/09/23	04/04/24																											
1503	Execução	05/04/24	18/06/25																											
1506	Comissionamento	20/06/25	21/07/25	1505																										
1508	Operação Assistida do Sistema	22/07/25	22/10/25	1506																										
1509	Monitoramento	23/10/25	11/08/26	1508;62II																										
1512	Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce																													
1515	Assinatura do Termo de Compromisso	02/08/23	19/10/23																											
1526	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																													
1530	Captação Alternativa - Poço Profundo																													
1531	Engenharia	12/03/18	31/10/19																											
1534	Captação Alternativa e Melhorias ETA																													
1535	Engenharia - Adutora 10 Km (sede Aimorés)	28/10/19	30/08/23																											
1542	Fundiário	02/08/23	12/01/24																											
1544	Licenciamento	02/08/23	16/02/24																											
1546	Suprimentos	20/10/23	02/05/24																											
1549	Execução	03/05/24	06/05/25																											
1552	Comissionamento	07/05/25	05/06/25	1551																										
1554	Captação Alternativa - Poço Profundo																													
1555	Engenharia - Estudo de Concepção	21/09/20	08/04/21																											
1559	Engenharia - Poço	02/08/23	03/07/24																											
1566	Fundiário	07/11/23	18/04/24																											
1568	Licenciamento	07/11/23	21/05/24																											
1570	Suprimentos	04/07/24	09/01/25																											
1573	Execução	10/01/25	28/10/25																											
1576	Comissionamento	29/10/25	27/11/25	1575																										
1578	Operação Assistida do Sistema	28/11/25	10/03/26	1576																										
1579	Monitoramento	11/03/26	22/12/26	1578;64II																										
1582	UTR																													

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
1583	UTR - 60 L/s (sede Aimorés)																												
1584	Engenharia	28/10/19	16/02/24																										
1591	Suprimentos	19/02/24	22/08/24																										
1594	Execução	23/08/24	13/06/25																										
1597	Comissionamento	16/06/25	16/07/25	1596																									
1599	Operação Assistida do Sistema	17/07/25	17/10/25	1597																									
1601	Baixo Guandu - Sede																												
1604	Assinatura do Termo de Compromisso	23/02/22	18/07/22																										
1615	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
1616	Captação Alternativa - Rio Guandu																												
1617	Engenharia - Adutora Rio Guandu (a ser cancel	30/04/18	11/04/22																										
1624	Fundiário	14/05/19	04/09/20																										
1626	Captação Alternativa - Rio Guandu																												
1627	Engenharia - Captação e Adutora do Rio Guandu até ETA (Caminhamento Urbano)	24/02/22	07/06/23																										
1634	Fundiário	18/05/22	19/06/23																										
1636	Licenciamento	21/07/22	08/08/22																										
1638	Suprimentos	09/06/23	23/11/23																										
1641	Execução	06/12/22	27/02/24																										
1645	Comissionamento	28/02/24	28/03/24	1644																									
1647	Operação Assistida do Sistema	01/04/24	03/07/24	1645																									
1648	Monitoramento	04/07/24	22/04/25	1647;66II																									
1651	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
1652	Melhorias de ETA																												
1653	Engenharia – Diagnóstico da ETA Atual	12/11/19	01/03/21																										
1656	Engenharia - Estudo Complementar de Concepção do SAA	29/03/21	23/02/22																										
1660	Captação Principal																												
1661	Engenharia - Nova ETA (60 L/s)	06/09/18	30/08/23																										
1668	Fundiário	03/12/21	29/12/23																										
1670	Licenciamento	31/08/23	15/03/24																										
1672	Suprimentos	02/08/23	09/02/24																										
1675	Execução	18/03/24	23/09/24																										
1678	Comissionamento	24/09/24	23/10/24	1677																									
1680	Captação Principal																												
1681	Engenharia - Repotenciamento da Elevatória (a ser cancelado)	05/11/18	23/06/20																										
1688	Melhorias de ETA																												
1689	Engenharia - Melhorias da ETA Existente 100 L/s	09/10/18	30/08/23																										

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
1696	Engenharia - Adequação de Projetos Atendimento AECOM	11/07/22	02/12/22																											
1699	Suprimentos	02/08/23	09/02/24																											
1702	Execução	15/02/24	10/09/24																											
1705	Comissionamento	11/09/24	10/10/24	1704																										
1707	UTR																													
1708	UTR - 160 l/s																													
1709	Engenharia	06/09/18	30/08/23																											
1716	Suprimentos	31/08/23	13/03/24																											
1719	Execução	14/03/24	08/10/24																											
1722	Comissionamento	09/10/24	07/11/24	1721																										
1724	Operação Assistida do Sistema	08/11/24	14/02/25	1722																										
1726	Baixo Guandu - Mascarenhas																													
1729	Assinatura do Termo de Compromisso	07/03/23	21/06/23																											
1740	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																													
1743	Perfuração de Poço Profundo	17/03/22	27/04/22	1759;1762																										
1744	Teste de Vazão e Qualidade da Água	06/04/22	29/04/22	1743II+14 d																										
1745	Captação Alternativa - Poço Profundo																													
1746	Engenharia - Estudo de Concepção	17/08/20	01/10/21																											
1751	Engenharia - Poço Profundo	10/06/22	04/07/23																											
1758	Fundiário	03/12/21	11/10/23																											
1761	Licenciamento	18/01/22	14/11/23																											
1764	Suprimentos	05/07/23	12/01/24																											
1767	Execução	15/01/24	08/07/24																											
1770	Comissionamento	09/07/24	07/08/24	1769																										
1772	Operação Assistida do Sistema	08/08/24	08/11/24	1770																										
1773	Monitoramento	11/11/24	01/09/25	1772;68II																										
1776	Captação Alternativa - Adutora de Água Tratada																													
1777	Engenharia - Adutora 12 km ETA Baixo Guandu	22/03/18	30/08/23																											
1784	Fundiário	02/08/23	12/01/24																											
1786	Licenciamento	02/08/23	16/02/24																											
1788	Suprimentos	31/08/23	13/03/24																											
1791	Execução	14/03/24	27/11/24																											
1794	Comissionamento	28/11/24	02/01/25	1793																										
1796	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																													
1797	Melhorias ETA																													
1798	Engenharia - Retomada das Operações	17/08/20	03/01/22																											
1810	Execução	05/03/21	24/08/21																											
1815	UTR																													

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
1816	UTR - Mascarenhas																												
1817	Engenharia	02/08/23	25/07/24																										
1824	Fundiário	30/10/23	11/04/24																										
1826	Licenciamento	30/10/23	14/05/24																										
1828	Suprimentos	26/07/24	31/01/25																										
1831	Execução	03/02/25	19/11/25																										
1834	Comissionamento	20/11/25	22/12/25	1832																									
1836	Operação Assistida do Sistema	23/12/25	01/04/26	1834																									
1838	Colatina																												
1841	Assinatura do Termo de Compromisso	10/02/22	31/08/22																										
1852	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
1855	Captação Alternativa - Rio Pancas																												
1856	Engenharia - ETA Senhora Aparecida - 200 L/s	08/02/22	17/01/23																										
1859	Fundiário	04/11/21	15/06/23																										
1861	Suprimentos	01/02/23	18/08/23																										
1864	Execução	23/06/16	25/01/24																										
1868	Comissionamento	26/01/24	29/02/24	1867																									
1870	Operação Assistida do Sistema	01/03/24	05/06/24	1868																									
1872	Captação Alternativa - Rio Santa Maria - (ETA Marista) 160 L/s																												
1873	Execução	23/06/16	29/11/16																										
1876	Comissionamento	30/11/16	01/03/17	1874																									
1878	Operação Assistida do Sistema	02/03/17	01/06/17	1876																									
1879	Monitoramento	02/06/17	06/03/18	1878																									
1882	Captação Alternativa - ETA Colúmbia - 20 L/s																												
1883	Engenharia - 06 reservatórios em substituição à captação alternativa	22/10/21	18/07/22																										
1890	Licenciamento	15/06/22	19/01/23																										
1892	Suprimentos	19/07/22	24/03/23																										
1895	Execução (Obras)	03/04/23	25/09/23																										
1898	Comissionamento	26/09/23	26/10/23	1897																									
1900	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
1901	Melhorias ETA - Senhora Aparecida																												
1902	Execução	23/03/16	29/11/16																										
1906	Melhorias ETA - Rio Santa Maria - Marista																												
1907	Execução	23/03/16	29/11/16																										
1911	Melhorias ETA - Colúmbia																												
1912	Execução	23/03/16	29/11/16																										
1916	UTR																												

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
1917	UTR - Aparecida - 250 L/s																												
1918	Engenharia	22/04/20	20/09/24																										
1925	Fundiário	24/11/23	07/05/24																										
1927	Suprimentos	23/09/24	02/04/25																										
1930	Execução	03/04/25	20/01/26																										
1933	Comissionamento	21/01/26	24/02/26	1932																									
1935	Operação Assistida do Sistema	25/02/26	01/06/26	1932;1934																									
1937	UTR - Marista - 250 L/s																												
1938	Engenharia	22/04/20	23/08/24																										
1945	Fundiário	25/10/23	08/04/24																										
1947	Licenciamento	25/10/23	09/05/24																										
1949	Suprimentos	26/08/24	28/02/25																										
1952	Execução	06/03/25	18/12/25																										
1955	Comissionamento	19/12/25	22/01/26	1954																									
1957	Operação Assistida do Sistema	23/01/26	04/05/26	1955																									
1959	UTR - Colúmbia - 19 L/s																												
1960	Engenharia	29/11/19	15/03/24																										
1968	Fundiário	14/11/23	25/04/24																										
1970	Licenciamento	14/11/23	28/05/24																										
1972	Suprimentos	18/03/24	19/09/24																										
1975	Execução	20/09/24	14/07/25																										
1978	Comissionamento	15/07/25	13/08/25	1977																									
1980	Operação Assistida do Sistema	14/08/25	14/11/25	1978																									
1982	Marilândia - Boninsegna																												
1985	Assinatura do Termo de Compromisso	23/02/22	14/06/22																										
1996	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA_MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL_UTR																												
1998	Perfuração de Poço Profundo	01/02/22	03/02/22	2024TI+470 d																									
1999	Teste de Vazão e Qualidade da Água	24/03/22	27/04/22	1998TI+2 d																									
2000	Captação Alternativa - Poço Profundo																												
2001	Engenharia - Poço, Adutora e Tratamento	12/01/22	31/03/23																										
2007	Fundiários	13/10/22	13/10/22																										
2009	Licenciamento	15/06/22	14/03/23																										
2011	Execução	06/09/22	06/06/23																										
2014	Comissionamento	07/06/23	07/07/23	2013																									
2016	Operação Assistida do Sistema	10/07/23	11/10/23	2014																									
2017	Monitoramento	13/10/23	31/07/24	2016;70II																									
2020	Melhoria ETA e Captação Principal																												

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
2021	Engenharia - Captação rio Doce, adutora e tratamento (a ser cancelado)	03/12/18	27/04/20																										
2026	Fundiário	07/11/19	13/01/20																										
2028	Linhares - Sede																												
2031	Assinatura do Termo de Compromisso	03/01/22	01/06/23																										
2042	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
2043	Captação Alternativa Lagoa Nova																												
2044	Execução	01/09/16	14/07/17																										
2046	Captação Alternativa - Adequação do Sistema de Captação																												
2047	Engenharia	26/11/18	29/08/19																										
2051	Execução	14/02/20	17/03/20																										
2053	Captação Alternativa - Ajustes Gerais																												
2054	Engenharia - Melhoria no Acesso	07/06/18	29/11/19																										
2059	Engenharia - Estudo Alimentação Elétrica p/ Bombas Captação	30/07/18	04/12/18																										
2062	Engenharia - Adequações do Acesso a Lagoa N	24/03/20	29/04/21																										
2070	Engenharia - Estudo de alternativas escada me	28/07/21	24/03/22																										
2073	Engenharia - Lagoa Nova (Diagnóstico)	03/12/21	09/02/22																										
2076	Engenharia - As built laudo pericia	21/01/22	13/05/22																										
2079	Engenharia - Visita técnica As built	24/01/22	04/04/22																										
2082	Engenharia - Restabelecimento do Sist. Captaç	11/04/22	10/11/22																										
2087	Engenharia - Escada de Acesso Capt. Balsa	31/03/22	07/10/22																										
2093	Licenciamento	26/09/22	21/03/23																										
2095	Suprimentos	09/09/22	12/06/23																										
2099	Execução	19/04/23	26/10/23																										
2103	Comissionamento da Obra	27/10/23	29/11/23	2102;2094																									
2105	Operação Assistida do Sistema	30/11/23	08/03/24	2103																									
2106	Monitoramento	11/03/24	19/12/24	2105;72II																									
2109	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
2110	Melhorias ETA																												
2111	Engenharia	08/01/19	28/07/23																										
2117	Engenharia - Estudo de Capacidade de Tratamento da ETA	14/09/21	26/05/22																										
2120	Engenharia - Análise e Adequação de Projetos - Relatório da AECOM	29/04/22	31/05/23																										
2123	Suprimentos	31/07/23	07/02/24																										
2126	Execução	01/07/16	04/10/24																										
2132	Comissionamento	07/10/24	05/11/24	2131																									

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
2134	Engenharia - Casa De Carvão	04/05/20	08/01/25																											
2156	UTR																													
2157	UTR - 600 L/s																													
2158	Engenharia	05/11/18	12/08/24																											
2167	Fundiário	25/01/24	04/07/24																											
2169	Suprimentos	13/08/24	18/02/25																											
2172	Execução	19/02/25	08/05/26																											
2175	Comissionamento	11/05/26	10/06/26	2174																										
2177	Operação Assistida do Sistema	11/06/26	11/09/26	2175																										
2179	Linhares - Povoação																													
2182	Assinatura do Termo de Compromisso	12/07/23	25/08/23																											
2193	CAPTAÇÃO PRINCIPAL																													
2194	Melhorias de ETA e Captação Principal rio Doce																													
2195	Engenharia	23/01/20	20/09/23																											
2204	Suprimentos	21/09/23	03/04/24																											
2207	Execução	04/04/24	26/08/24																											
2210	Comissionamento	27/08/24	25/09/24	2209																										
2212	Operação Assistida do Sistema	26/09/24	02/01/25	2210																										
2214	UTR																													
2215	UTR - Povoação																													
2216	Engenharia	12/07/23	04/07/24																											
2223	Fundiário	02/10/23	14/03/24																											
2225	Licenciamento	02/10/23	16/04/24																											
2227	Suprimentos	05/07/24	10/01/25																											
2230	Execução	13/01/25	09/06/25																											
2233	Comissionamento	10/06/25	10/07/25	2232																										
2235	Operação Assistida do Sistema	11/07/25	13/10/25	2233																										
2237	Linhares - Regência																													
2240	Assinatura do Termo de Compromisso	09/12/22	19/06/23																											
2250	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA_MELHORIA ETA																													
2252	Captação Alternativa - Novo Poço																													
2253	Engenharia	04/05/20	15/04/21																											
2257	Captação Alternativa - Estudo De Concepção																													
2258	Engenharia	15/04/21	24/08/21																											
2260	CAPTAÇÃO PRINCIPAL																													
2261	Melhoria ETA - Validação Do Desempenho																													
2262	Engenharia	03/12/18	21/12/18																											
2265	Engenharia - Adequação de Projeto para atendimento Laudo - AECOM	12/04/22	16/05/23																											

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
2268	Captação Principal - rio Doce																												
2269	Engenharia - Cap. Principal e Adução 14 km - Rio Doce (15 L/s) (a ser cancelado)	23/03/18	08/06/20																										
2275	Engenharia - Cap. Principal e Adução 200 m - Rio Doce (15 L/s)	10/03/22	28/08/23																										
2283	Fundiário	20/06/23	31/07/23																										
2285	Licenciamento	28/07/22	23/05/23																										
2287	Suprimentos	29/08/23	11/03/24																										
2290	Execução	11/02/19	01/04/25																										
2294	Comissionamento	02/04/25	06/05/25	2293																									
2296	Operação Assistida do Sistema	07/05/25	07/08/25	2294																									
2486	Ribeirinhos Item 2 Eixo 9 (ACP)	02/01/18	11/05/26																										
2487	Território I: Municípios de Mariana (MG), Barra Longa (MG), Rio	23/03/18	08/08/24																										
2488	Mariana - Ponte do Gama																												
2491	Assinatura do Termo de Compromisso	05/07/22	20/03/23																										
2504	CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
2506	Captação Principal - Poço, Adutora, Tratamento e Reservatório																												
2507	Engenharia - Estudo Alternativas de Abastecim	31/08/20	18/01/22																										
2511	Engenharia - Produção e Distribuição (A ser cancelado)	02/05/18	01/11/18																										
2516	Engenharia - Poço, adutora, tratamento e rese	14/12/21	14/10/22																										
2525	Licenciamento	14/03/22	29/12/22																										
2527	Suprimentos	25/10/22	20/03/23																										
2532	Comissionamento	16/06/23	17/07/23	2530																									
2534	Operação Assistida do Sistema	18/07/23	20/10/23	2532																									
2535	Monitoramento	23/10/23	08/08/24	2534																									
2529	Execução	03/11/22	15/06/23																										
2538	Território II: Município de Linhares (ES), exceto a Comunidade Qu	11/02/19	28/06/19																										
2539	Execução - Linhares / Entre Rios	11/02/19	28/06/19																										
2540	Execução das Obras - ETA/Capt. Principal - Entre Rios	11/02/19	28/06/19	2291III																									
2541	Território III: Municípios de Santana do Paraíso (MG), Ipaba (MG)	02/01/18	11/05/26																										
2542	Santana do Paraíso - Ipaba do Paraíso																												
2547	Melhorias ETA - Sistema de Tratamento de Água Individualizado																												
2548	Engenharia (11 casas)	05/11/18	24/07/19																										
2556	Engenharia (5 casas)	17/07/23	26/02/24																										
2562	Fundiário (16 casas)	16/10/23	27/03/24																										
2564	Licenciamento (16 casas)	28/03/24	03/10/24																										

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
2566	Suprimentos (16 casas)	27/02/24	30/08/24																											
2569	Execução (16 casas)	04/10/24	15/04/25																											
2572	Comissionamento	16/04/25	20/05/25	2571																										
2574	Operação Assistida do Sistema (16 casas)	16/04/25	22/07/25	2570																										
2575	Monitoramento (16 casas)	23/07/25	11/05/26	2574																										
2579	Território V: Municípios de Baixo Guandu (ES) e Colatina (ES)	27/09/21	13/03/24																											
2580	Colatina	27/09/21	13/03/24																											
2581	Abastecimento Zé Pescador	27/09/21	21/06/22																											
2582	Execução	27/09/21	21/06/22																											
2586	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA	13/09/22	13/03/24																											
2587	Engenharia - Maria Ortiz	13/09/22	13/03/24																											