

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
0	0	PG031	0	PG031 - Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos	17%	2995 dias		02/03/16	31/01/28	2996 dias	02/03/16	31/01/28	R\$820.195.250,43	R\$814.676.457,13	1,0117,01	9,6	11,81	11,09	Não
1	1	PG031	7296	Início do Programa	100%	0 dias	02/03/16	02/03/16	0 dias	02/03/16	02/03/16	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
2	2	PG031	7358	Marcos	0%	2731 dias	28/12/16	22/11/27	2730,3 dias	28/12/16	22/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
3	3	PG031	5038	Itens de Cláusulas do TTAC	0%	2718 dias	28/12/16	01/11/27	2718 dias	28/12/16	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
4	4	PG031	2028	Cláusula 169 - Disponibilização de R\$0%	0 dias	0 dias	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
5	5	PG031	31225	Cláusula 170 - 4ª diretriz: A Fundaçã	100%	0 dias	17/12/21	17/12/21	0 dias	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
6	6	PG031	2030	Cláusula 170 - Inc I: Depósito de R\$ 5	100%	0 dias	28/12/16	28/12/16	0 dias	28/12/16	28/12/16	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
7	7	PG031	2031	Cláusula 170 - Inc II: Depósito de R\$:100%	0 dias	0 dias	12/07/17	12/07/17	0 dias	12/07/17	12/07/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
8	8	PG031	2032	Cláusula 170 - Inc III: Depósito de R\$:100%	0 dias	0 dias	18/12/17	18/12/17	0 dias	18/12/17	18/12/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
9	9	PG031	2033	Cláusula 170 - Inc IV: Depósito de R\$:100%	0 dias	0 dias	29/07/19	29/07/19	0 dias	29/07/19	29/07/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
10	1..	PG031	2034	Cláusula 170 - Inc V: Depósito de R\$:100%	0 dias	0 dias	19/12/19	19/12/19	0 dias	19/12/19	19/12/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
11	1..	PG031	5037	Deliberações	0%	2581 dias	26/07/17	22/11/27	2580,3 dias	26/07/17	22/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
12	1..	PG031	25025	Deliberação 75 - Item I: Apresentar, r	100%	0 dias	26/07/17	26/07/17	0 dias	26/07/17	26/07/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
13	1..	PG031	25024	Deliberação 75 - Item II: Apresentar, 100%	0 dias	0 dias	26/07/17	26/07/17	0 dias	26/07/17	26/07/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
14	1..	PG031	2026	Deliberação 75 - Item III: Apresentar, 100%	0 dias	0 dias	25/08/17	25/08/17	0 dias	25/08/17	25/08/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
15	1..	PG031	7435	Deliberação 122: A Fundação deverá	100%	0 dias	04/12/18	04/12/18	0 dias	04/12/18	04/12/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
16	1..	PG031	7438	Deliberação 224: Determinar que a F	100%	0 dias	02/01/19	02/01/19	0 dias	02/01/19	02/01/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
17	1..	PG031	25026	Deliberação 259 - Item II: Determina	100%	0 dias	17/01/19	17/01/19	0 dias	17/01/19	17/01/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
18	1..	PG031	7364	Deliberação 259 - Item III: Determina	0%	0 dias	22/11/27	22/11/27	0 dias	22/11/27	22/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
19	1..	PG031	7432	Deliberação 295 - Item I: Determinar	100%	0 dias	02/08/19	02/08/19	0 dias	02/08/19	02/08/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
20	2..	PG031	25027	Deliberação 295 - Item II: Determina	100%	0 dias	02/08/19	02/08/19	0 dias	02/08/19	02/08/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
21	2..	PG031	31451	Interfaces	100%	0 dias	25/03/19	25/03/19	0 dias	25/03/19	25/03/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
22	2..	PG031	31452	Saída	100%	0 dias	25/03/19	25/03/19	0 dias	25/03/19	25/03/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
23	2..	PG031	31453	PG010 - Possível solicitação de apr	100%	0 dias	25/03/19	25/03/19	0 dias	25/03/19	25/03/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
24	2..	PG031	31443	Marcos de Obra	0%	13 dias	01/11/27	22/11/27	12,3 dias	01/11/27	22/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
25	2..	PG031	31445	Fim do Processo de Repasse de Recu	0%	0 dias	22/11/27	22/11/27	0 dias	22/11/27	22/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
26	2..	PG031	31446	Fim do Projeto de Apoio Técnico aos	0%	0 dias	03/11/27	03/11/27	0 dias	03/11/27	03/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
27	2..	PG031	31444	Fim do Processo de Capacitação	0%	0 dias	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
28	2..	PG031	29053	Definição	100%	1040 dias	22/12/17	09/02/22	1040 dias	22/12/17	09/02/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
29	2..	PG031	29054	Definição Original	100%	202 dias	22/12/17	02/10/18	202 dias	22/12/17	02/10/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
30	3..	PG031	29055	Protocolar junto a CT-SHQA e CIF	100%	0 dias	22/12/17	22/12/17	0 dias	22/12/17	22/12/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
31	3..	PG031	29056	Nota Técnica nº 24, Deliberação CIF r	100%	0 dias	02/10/18	02/10/18	0 dias	02/10/18	02/10/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
32	3..	PG031	31454	Aprovação interna FR da definição de	100%	0 dias	02/10/18	02/10/18	0 dias	02/10/18	02/10/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
33	3..	PG031	29057	Revisão 1	100%	0 dias	02/01/19	02/01/19	0 dias	02/01/19	02/01/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
34	3..	PG031	29058	Protocolar junto a CT-SHQA e CIF	100%	0 dias	02/01/19	02/01/19	0 dias	02/01/19	02/01/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
35	3..	PG031	31455	Aprovação interna FR da revisão na c	100%	0 dias	02/01/19	02/01/19	0 dias	02/01/19	02/01/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
36	3..	PG031	29059	Revisão 2	100%	319 dias	29/10/20	09/02/22	319 dias	29/10/20	09/02/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
37	3..	PG031	29060	Protocolar junto a CT-SHQA e CIF	100%	0 dias	29/10/20	29/10/20	0 dias	29/10/20	29/10/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
38	3..	PG031	29061	Receber retorno CT-SHQA e CIF quan	100%	1 dia	09/02/22	09/02/22	1 dia	09/02/22	09/02/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
39	3..	PG031	31456	Aprovação interna FR da revisão na c	100%	1 dia	09/02/22	09/02/22	1 dia	09/02/22	09/02/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
40	4..	PG031	2082	Execução	13%	2603 dias	27/06/17	22/11/27	2946,3 dias	02/03/16	22/11/27	R\$820.195.250,43	R\$814.676.457,13	1,0117,01	9,6	11,81	11,09	Não	
41	4..	PG031	6827	Processo de Repasse de Recurso	13%	2603 dias	27/06/17	22/11/27	2946,3 dias	02/03/16	22/11/27	R\$820.195.250,43	R\$814.676.457,13	1,0117,01	9,6	11,81	11,09	Não	
42	4..	PG031	2084	Projeto de Contrato com Instituições	53%	2602 dias	27/06/17	22/11/27	2601,3 dias	27/06/17	22/11/27	R\$28.043.375,50	R\$814.676.457,13	0,031,85	1,84	16,25	14,94	Não	
43	4..	PG031	31209	Deliberação do CIF para contrataçã	100%	0 dias	27/06/17	27/06/17	0 dias	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
44	4..	PG031	2086	Contratação das Instituições Finan	100%	1 dia	10/01/18	10/01/18	1 dia	10/01/18	10/01/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
45	4..	PG031	7437	1º Aditivo Instituições Financeiras	100%	1 dia	03/04/18	03/04/18	1 dia	03/04/18	03/04/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
46	4..	PG031	7464	2º Aditivo Instituições Financeiras	100%	1 dia	16/07/19	16/07/19	1 dia	16/07/19	16/07/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
47	4..	PG031	29016	Contratos entre Instituições Finan	100%	204 dias	04/04/18	15/01/19	204 dias	04/04/18	15/01/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
48	4..	PG031	28809	Comissão serviços da Instituição F53	2448 dias	2448 dias	11/01/18	01/11/27	2448 dias	11/01/18	01/11/27	R\$20.680.000,00	R\$814.676.457,13	0,031,38	1,35	20,81	19,43	Não	
49	4..	PG031	28830	Comissão Instituição Financeira 53%	2390 dias	2390 dias	11/01/18	01/11/27	2448 dias	11/01/18	01/11/27	R\$20.680.000,00	R\$814.676.457,13	0,031,38	1,35	20,81	19,43	Não	
50	5..	PG031	28817	Comissão serviços da Instituição F57	2461 dias	2461 dias	11/01/18	22/11/27											

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
51	5..PG031	28860	Comissão Instituição Financeira	57%	2237 dias		11/01/18	22/11/27	2460,3 dias	11/01/18	22/11/27	R\$5.705.842,50	R\$814.676.457,13	0,01	0,38	0,4	2,39	1,22	Não
52	5..PG031	28892	Reembolso vistorias Instituição Fi	45%	2062 dias		17/07/19	01/11/27	2062 dias	17/07/19	01/11/27	R\$1.657.533,00	R\$814.676.457,13	0	0,09	0,09	7,03	6,18	Não
53	5..PG031	28893	Vistoria Instituição Financeira M	45%	1921 dias		17/07/19	01/11/27	1934 dias	17/07/19	01/11/27	R\$1.657.533,00	R\$814.676.457,13	0	0,09	0,09	7,03	6,18	Não
54	5..PG031	2248	Projeto de Repasse de Recursos aos	9%	2590 dias		27/06/17	01/11/27	2934 dias	27/06/17	01/11/27	R\$736.847.496,74	R\$814.676.457,13	0,9	11,41	6,56	10,28	9,46	Não
55	5..PG031	7295	Repasse de recursos aos municípi	100%	0 dias		21/12/18	21/12/18	0 dias	21/12/18	21/12/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
56	5..PG031	2390	Aimorés	3%	2121 dias		23/04/19	01/11/27	2121 dias	23/04/19	01/11/27	R\$15.861.688,05	R\$814.676.457,13	0,02	0,11	0,04	5,18	1,96	Não
57	5..PG031	8449	Pleito de Aimorés AIMESPJ03-1	68%	1100 dias		23/04/19	21/09/23	1100 dias	23/04/19	21/09/23	R\$400.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,04	0,03	53,23	53,23	Não
58	5..PG031	26557	Pleito apto	100%	1 dia		23/04/19	23/04/19	1 dia	23/04/19	23/04/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
59	5..PG031	25953	Subpleito AIMESPJ03.01	100%	1087 dias		13/05/19	21/09/23	1087 dias	13/05/19	21/09/23	R\$400.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,04	0,03	53,23	53,23	Não
60	6..PG031	26545	Autorização para licitar	100%	1 dia		13/05/19	13/05/19	1 dia	13/05/19	13/05/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
61	6..PG031	26546	Autorização para início de	100%	1 dia		30/12/19	30/12/19	1 dia	30/12/19	30/12/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
62	6..PG031	26558	Execução dos Repasses	66%	41 dias		25/03/21	21/09/23	41 dias	25/03/21	21/09/23	R\$400.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,04	0,03	53,23	53,23	Não
63	6..PG031	8433	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		21/09/23	21/09/23	0 dias	21/09/23	21/09/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
64	6..PG031	6807	Pleito de Aimorés AIMESCT02- 67%	67%	1057 dias		23/04/19	20/07/23	981 dias	23/04/19	30/03/23	R\$500.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,06	0	100	0	Não
65	6..PG031	26560	Pleito apto	100%	1 dia		23/04/19	23/04/19	1 dia	23/04/19	23/04/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
66	6..PG031	25976	Subpleito AIMESCT02.01	50%	587 dias		15/03/21	20/07/23	511 dias	15/03/21	30/03/23	R\$500.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,06	0	100	0	Não
67	6..PG031	26597	Autorização para início de	100%	1 dia		15/03/21	15/03/21	1 dia	15/03/21	15/03/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
68	6..PG031	26563	Execução dos Repasses	0%	1 dia		19/07/23	20/07/23	21 dias	01/03/23	30/03/23	R\$500.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,06	0	100	0	Não
69	6..PG031	5361	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		20/07/23	20/07/23	0 dias	28/02/23	28/02/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
70	7..PG031	4165	Pleito de Aimorés AIMRSOB03- 0%	0%	862 dias		25/06/19	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
71	7..PG031	26564	Pleito apto	0%	1 dia		25/06/19	25/06/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
72	7..PG031	25978	Subpleito AIMRSOB03-01	0%	460 dias		03/02/21	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
73	7..PG031	26567	Autorização para licitar (Ca	0%	1 dia		08/12/22	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
74	7..PG031	26568	Autorização para início de	0%	1 dia		08/12/22	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
75	7..PG031	26572	Conclusão do repasse-	0%	460 dias		03/02/21	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
76	7..PG031	7223	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		08/12/22	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
77	7..PG031	7420	Pleito de Aimorés AIMRSPM01- 0%	0%	1728 dias		25/06/19	09/06/26	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
78	7..PG031	26573	Pleito apto	0%	1 dia		25/06/19	25/06/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
79	7..PG031	25964	Subpleito AIMRSPM01-01	0%	1 dia		09/06/26	09/06/26	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
80	8..PG031	26579	Cancelamento do pleito	0%	1 dia		09/06/26	09/06/26	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
81	8..PG031	7382	Pleito de Aimorés AIMRSOB04- 0%	0%	862 dias		25/06/19	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
82	8..PG031	28563	Pleito apto	0%	1 dia		25/06/19	25/06/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
83	8..PG031	28564	Subpleito AIMRSOB04-01	0%	460 dias		03/02/21	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
84	8..PG031	28565	Autorização para licitar (Ca	0%	1 dia		08/12/22	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
85	8..PG031	28566	Autorização para início de	0%	1 dia		08/12/22	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
86	8..PG031	28572	Conclusão do repasse-	0%	460 dias		03/02/21	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
87	8..PG031	28573	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		08/12/22	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
88	8..PG031	7264	Pleito de Aimorés AIMRSPJ01-1	100%	892 dias		25/06/19	20/01/23	892 dias	25/06/19	20/01/23	R\$92.110,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
89	8..PG031	27967	Pleito apto	100%	1 dia		25/06/19	25/06/19	1 dia	25/06/19	25/06/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
90	9..PG031	27968	Subpleito AIMRSPJ01.01	100%	886 dias		03/07/19	20/01/23	885,68 dias	03/07/19	20/01/23	R\$83.110,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
91	9..PG031	27969	Autorização para licitar	100%	1 dia		03/07/19	03/07/19	1 dia	03/07/19	03/07/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
92	9..PG031	27970	Autorização para início de	100%	1 dia		16/03/20	16/03/20	1 dia	16/03/20	16/03/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
93	9..PG031	27974	Execução dos Repasses	100%	18,68 dias		26/01/22	20/01/23	18,68 dias	26/01/22	20/01/23	R\$83.110,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
94	9..PG031	27975	Conclusão do repasse do F	100%	1 dia		20/01/23	20/01/23	0 dias	20/01/23	20/01/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
95	9..PG031	32674	Subpleito AIMRSPJ01.02	100%	886 dias		03/07/19	20/01/23	886 dias	03/07/19	20/01/23	R\$9.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	100	100	Não
96	9..PG031	32675	Autorização para licitar	100%	1 dia		03/07/19	03/07/19	1 dia	03/07/19	03/07/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
97	9..PG031	32676	Autorização para início de	100%	1 dia		16/03/20	16/03/20	1 dia	16/03/20	16/03/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
98	9..PG031	32677	Execução dos Repasses	100%	1 dia		20/01/23	20/01/23	1 dia	20/01/23	20/01/23	R\$9.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	100	100	Não
99	9..PG031	32678	Conclusão do repasse do F	100%	0 dias		20/01/23	20/01/23	0 dias	20/01/23	20/01/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
100	1..PG031	32679	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia		20/01/23	20/01/23	0 dias	20/01/23	20/01/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
101	1..PG031	7293	Pleito de Aimorés AIMRSPM02- 0%	0%	862 dias		25/06/19	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
102	1..PG031	27976	Pleito apto	0%	1 dia		25/06/19	25/06/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
103	1..PG031	27977	Subpleito AIMRSPM02-01	0%	180 dias		22/03/22	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
104	1..PG031	29214	Autorização para licitar (Ca	0%	1 dia		08/12/22	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
105	1..PG031	29215	Autorização para início de	0%	1 dia		08/12/22	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
106	1..PG031	27983	Conclusão do repasse	0%	180 dias		22/03/22	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
107	1..PG031	29217	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		08/12/22	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
108	1..PG031	7409	Pleito de Aimorés AIMRSPM03	0%	862 dias		25/06/19	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
109	1..PG031	28574	Pleito apto	0%	1 dia		25/06/19	25/06/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
110	1..PG031	28575	Subpleito AIMRSPM03-01	0%	1 dia		08/12/22	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
111	1..PG031	28581	Cancelamento do pleito	0%	1 dia		08/12/22	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
112	1..PG031	32535	Pleito de Aimorés AIMRSOB05-1%	0%	471 dias		08/12/22	29/10/24	466 dias	08/12/22	22/10/24	R\$1.436.753,26	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
113	1..PG031	32540	Pleito apto	100%	1 dia		08/12/22	08/12/22	1 dia	08/12/22	08/12/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
114	1..PG031	32541	Subpleito AIMRSOB05.01	0%	409 dias		10/03/23	29/10/24	409 dias	03/03/23	22/10/24	R\$1.436.753,26	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
115	1..PG031	32536	Autorização para licitar	100%	1 dia		10/03/23	10/03/23	1 dia	03/03/23	03/03/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
116	1..PG031	32537	Autorização para início de	0%	1 dia		21/07/23	21/07/23	1 dia	14/07/23	14/07/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
117	1..PG031	32538	Execução dos Repasses	0%	110 dias		10/11/23	23/04/24	110 dias	03/11/23	16/04/24	R\$1.009.855,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
118	1..PG031	32666	Execução dos Repasses IPC	0%	110 dias		27/05/24	29/10/24	110 dias	20/05/24	22/10/24	R\$426.898,26	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
119	1..PG031	32539	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		29/10/24	29/10/24	0 dias	22/10/24	22/10/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
120	1..PG031	25159	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$4.405.139,29	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
121	1..PG031	25191	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$9.027.685,50	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
122	1..PG031	28904	Repasses Aimorés Concluído	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
123	1..PG031	2450	Alpercata	20%	2590 dias		27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$6.784.582,66	R\$814.676.457,13	0,01	0,03	0,03	3,66	3,55	Não
124	1..PG031	27796	Pleito de Alpercata ALPESAO01	0%	569 dias		31/07/20	11/11/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
125	1..PG031	27797	Pleito apto	0%	1 dia		31/07/20	31/07/20	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
126	1..PG031	27798	Subpleito ALPESAO01-01	0%	1 dia		11/11/22	11/11/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
127	1..PG031	27806	Cancelamento do pleito	0%	1 dia		11/11/22	11/11/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
128	1..PG031	2669	Pleito de Alpercata ALPESPJ01-100%	100%	1175 dias		27/06/17	18/02/22	1175 dias	27/06/17	18/02/22	R\$135.153,00	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
129	1..PG031	27991	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
130	1..PG031	27992	Subpleito ALPESPJ01.01	100%	922 dias		15/06/18	18/02/22	922 dias	15/06/18	18/02/22	R\$135.153,00	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
131	1..PG031	27993	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
132	1..PG031	27994	Autorização para início de	100%	1 dia		12/04/19	12/04/19	1 dia	12/04/19	12/04/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
133	1..PG031	27998	Execução dos Repasses	100%	544 dias		11/12/19	18/02/22	544 dias	11/12/19	18/02/22	R\$135.153,00	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
134	1..PG031	27999	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		17/02/22	17/02/22	0 dias	17/02/22	17/02/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
135	1..PG031	32207	Pleito de Alpercata ALPESOB01 0%	0%	583 dias		11/11/22	20/03/25	543 dias	11/11/22	20/01/25	R\$5.663.197,61	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
136	1..PG031	32206	Pleito apto.	100%	1 dia		11/11/22	11/11/22	1 dia	11/11/22	11/11/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
137	1..PG031	32205	Subpleito ALPESOB01.01	0%	449 dias		30/05/23	20/03/25	449 dias	30/03/23	20/01/25	R\$5.663.197,61	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
138	1..PG031	32204	Autorização para licitar	0%	1 dia		30/05/23	30/05/23	1 dia	30/03/23	30/03/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
139	1..PG031	32203	Autorização para início de	0%	1 dia		25/07/23	25/07/23	1 dia	29/05/23	29/05/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
140	1..PG031	32226	Execução dos Repasses	0%	239 dias		22/09/23	09/09/24	239 dias	26/07/23	12/07/24	R\$4.033.141,61	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
141	1..PG031	32667	Execução dos Repasses IPC	0%	110 dias		08/10/24	20/03/25	110 dias	12/08/24	20/01/25	R\$1.630.056,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
142	1..PG031	32227	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		20/03/25	20/03/25	0 dias	20/01/25	20/01/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
143	1..PG031	4163	Pleito de Alpercata ALPRSPM0128%	0%	1538 dias		25/05/18	24/07/24	1496 dias	25/05/18	24/05/24	R\$37.131,81	R\$814.676.457,13	0	0	0	59,17	39,17	Não
144	1..PG031	28000	Pleito apto	100%	1 dia		25/05/18	25/05/18	1 dia	25/05/18	25/05/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
145	1..PG031	28001	Subpleito ALPRSPM01.01	27%	1475 dias		22/08/18	24/07/24	1433 dias	22/08/18	24/05/24	R\$37.131,81	R\$814.676.457,13	0	0	0	59,17	39,17	Não
146	1..PG031	28002	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/08/18	22/08/18	1 dia	22/08/18	22/08/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
147	1..PG031	28003	Autorização para início de	100%	1 dia		16/03/20	16/03/20	1 dia	16/03/20	16/03/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
148	1..PG031	28007	Execução dos Repasses	25%	79 dias		02/06/21	24/07/24	81 dias	02/06/21	24/05/24	R\$37.131,81	R\$814.676.457,13	0	0	0	59,17	39,17	Não
149	1..PG031	28008	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		24/07/24	24/07/24	0 dias	24/05/24	24/05/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
150	1..PG031	25093	Pleito de Alpercata ALPESCT01-100%	100%	307 dias		31/07/20	22/10/21	307 dias	31/07/20	22/10/21	R\$86.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
151	1..PG031	27985	Pleito apto	100%	1 dia		31/07/20	31/07/20	1 dia	31/07/20	31/07/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
152	1..PG031	27986	Subpleito ALPESCT01.01	100%	300 dias		11/08/20	22/10/21	300 dias	11/08/20	22/10/21	R\$86.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
153	1..PG031	27987	Autorização para início de	100%	1 dia		11/08/20	11/08/20	1 dia	11/08/20	11/08/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
154	1..PG031	27989	Execução dos Repasses	100%	1 dia		22/10/21	22/10/21	1 dia	22/10/21	22/10/21	R\$86.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
155	1..PG031	27990	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia		22/10/21	22/10/21	1 dia	22/10/21	22/10/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
156	1..PG031	25163	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$427.533,59	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
157	1..PG031	25642	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$435.566,65	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
158	1..PG031	28927	Repasses Alpercata Concluido	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
159	1..PG031	25643	Baixo Guandu	0%	2590 dias		27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$16.303.402,22	R\$814.676.457,13	0,02	0,05	0,01	1,16	1,16	Não
160	1..PG031	2584	Pleito de Baixo Guandu BAGESI	18%	1668 dias		27/06/17	20/02/24	1668 dias	27/06/17	20/02/24	R\$650.000,67	R\$814.676.457,13	0	0,05	0,01	28,36	28,36	Não
161	1..PG031	28009	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
162	1..PG031	28010	Subpleito BAGESPJ01.01	16%	1302 dias		21/11/18	20/02/24	1302 dias	21/11/18	20/02/24	R\$650.000,67	R\$814.676.457,13	0	0,05	0,01	28,36	28,36	Não
163	1..PG031	28011	Autorização para licitar	100%	1 dia		21/11/18	21/11/18	1 dia	21/11/18	21/11/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
164	1..PG031	28012	Autorização para início de	100%	1 dia		26/08/19	26/08/19	1 dia	26/08/19	26/08/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
165	1..PG031	28016	Execução dos Repasses	11%	36 dias		26/08/21	20/02/24	36 dias	26/08/21	20/02/24	R\$650.000,67	R\$814.676.457,13	0	0,05	0,01	28,36	28,36	Não
166	1..PG031	28017	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		20/02/24	20/02/24	0 dias	20/02/24	20/02/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
167	1..PG031	25168	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$4.958.618,85	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
168	1..PG031	25645	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$10.694.782,70	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
169	1..PG031	28928	Repasses Baixo Guandu Conclui	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
170	1..PG031	25646	Barra Longa	2%	2590 dias		27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$12.330.195,34	R\$814.676.457,13	0,02	0,06	0,04	3,51	3,04	Não
171	1..PG031	2699	Pleito de Barra Longa BALESPJ0	12%	1615 dias		27/06/17	29/11/23	1575 dias	27/06/17	29/09/23	R\$154.446,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	45	25	Não
172	1..PG031	28018	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
173	1..PG031	28019	Subpleito BALESPJ01.01	10%	1281 dias		08/10/18	29/11/23	1241 dias	08/10/18	29/09/23	R\$154.446,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	45	25	Não
174	1..PG031	28020	Autorização para licitar	100%	1 dia		08/10/18	08/10/18	1 dia	08/10/18	08/10/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
175	1..PG031	28021	Autorização para início de	100%	1 dia		11/10/19	11/10/19	1 dia	11/10/19	11/10/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
176	1..PG031	28025	Execução dos Repasses	8%	66 dias		21/02/22	29/11/23	69 dias	21/02/22	29/09/23	R\$154.446,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	45	25	Não
177	1..PG031	28026	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		29/11/23	29/11/23	0 dias	29/09/23	29/09/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
178	1..PG031	27765	Pleito de Barra Longa BALESOB	0%	1504 dias		08/07/20	27/07/26	1464 dias	08/07/20	29/05/26	R\$7.549.265,00	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
179	1..PG031	27774	Pleito apto	100%	1 dia		08/07/20	08/07/20	1 dia	08/07/20	08/07/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
180	1..PG031	27775	Subpleito BALESOB01.01	0%	659 dias		30/11/23	27/07/26	659 dias	02/10/23	29/05/26	R\$7.549.265,00	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
181	1..PG031	27776	Autorização para licitar	0%	1 dia		30/11/23	30/11/23	1 dia	02/10/23	02/10/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
182	1..PG031	27777	Autorização para início de	0%	1 dia		01/12/23	01/12/23	1 dia	03/10/23	03/10/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
183	1..PG031	27783	Execução dos Repasses	0%	364 dias		06/02/25	27/07/26	364 dias	06/12/24	29/05/26	R\$7.549.265,00	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
184	1..PG031	27784	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		27/07/26	27/07/26	0 dias	29/05/26	29/05/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
185	1..PG031	25099	Pleito de Barra Longa BALESC	33%	668 dias		16/06/21	23/02/24	592 dias	16/06/21	30/10/23	R\$122.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
186	1..PG031	27731	Pleito apto	100%	1 dia		16/06/21	16/06/21	1 dia	16/06/21	16/06/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
187	1..PG031	27732	Subpleito BALESC01.01	0%	160 dias		30/06/23	23/02/24	160 dias	10/03/23	30/10/23	R\$122.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
188	1..PG031	27733	Autorização para início de	0%	1 dia		30/06/23	30/06/23	1 dia	10/03/23	10/03/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
189	1..PG031	27735	Execução dos Repasses	0%	1 dia		23/02/24	23/02/24	1 dia	30/10/23	30/10/23	R\$122.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
190	1..PG031	27736	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		23/02/24	23/02/24	0 dias	30/10/23	30/10/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
191	1..PG031	25124	Pleito de Barra Longa BALRSPJ	35%	768 dias		31/07/20	31/08/23	702,94 dias	31/07/20	30/05/23	R\$100.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	53,99	28,11	Não
192	1..PG031	28616	Pleito apto	100%	1 dia		31/07/20	31/07/20	1 dia	31/07/20	31/07/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
193	1..PG031	28617	Subpleito BALRSPJ01.01	34%	761 dias		11/08/20	31/08/23	695,94 dias	11/08/20	30/05/23	R\$100.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	53,99	28,11	Não
194	1..PG031	28618	Autorização para licitar	100%	1 dia		11/08/20	11/08/20	1 dia	11/08/20	11/08/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
195	1..PG031	28619	Autorização para início de	100%	1 dia		28/12/20	28/12/20	1 dia	28/12/20	28/12/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
196	1..PG031	31870	Execução dos Repasses	32%	63 dias		02/06/21	31/08/23	63,94 dias	02/06/21	30/05/23	R\$100.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	53,99	28,11	Não
197	1..PG031	28624	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		31/08/23	31/08/23	0 dias	30/05/23	30/05/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
198	1..PG031	31610	Pleito de Barra Longa - BALRSC	100%	125 dias		03/12/21	03/06/22	125 dias	03/12/21	03/06/22	R\$300.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,04	0,04	100	100	Não
199	1..PG031	31611	Pleito apto	100%	1 dia		03/12/21	03/12/21	1 dia	03/12/21	03/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
200	2..PG031	31612	Subpleito BALRSC01.01	100%	43 dias		04/04/22	03/06/22	43 dias	04/04/22	03/06/22	R\$300.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,04	0,04	100	100	Não
201	2..PG031	31613	Autorização para início de	100%	1 dia		04/04/22	04/04/22	1 dia	04/04/22	04/04/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
202	2..PG031	31616	Execução dos Repasses	100%	1 dia		03/06/22	03/06/22	1 dia	03/06/22	03/06/22	R\$300.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,04	0,04	100	100	Não
203	2..PG031	31617	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia		03/06/22	03/06/22	1 dia	03/06/22	03/06/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
204	2..PG031	25172	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$3.765.385,81	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
205	2..PG031	25649	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24												

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
207	2..PG031	2332	Belo Oriente	0%	1469 dias		03/12/21	01/11/27	1469 dias	03/12/21	01/11/27	R\$15.898.082,43	R\$814.676.457,13	0,020	0	0	0	0	Não
208	2..PG031	2723	Pleito de Belo Oriente BEOESPJ01.01	0%	1270 dias		27/06/17	02/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
209	2..PG031	26608	Pleito apto	0%	1 dia		27/06/17	27/06/17	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
210	2..PG031	26013	Subpleito BEOESPJ01.01	0%	1 dia		02/12/22	02/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
211	2..PG031	26610	Cancelamento do pleito	0%	1 dia		02/12/22	02/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
212	2..PG031	31405	Pleito de Belo Oriente BEORSAI	50%	454 dias		03/12/21	29/09/23	393 dias	03/12/21	04/07/23	R\$443.710,01	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
213	2..PG031	31406	Pleito apto	100%	1 dia		03/12/21	03/12/21	1 dia	03/12/21	03/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
214	2..PG031	31407	Subpleito BEORSAB01.01 e B333	447 dias	14/12/21		29/09/23	386 dias	14/12/21	04/07/23	R\$443.710,01	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não	
215	2..PG031	31408	Autorização para licitar	100%	1 dia		14/12/21	14/12/21	1 dia	14/12/21	14/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
216	2..PG031	31409	Autorização para início de	0%	1 dia		30/06/23	30/06/23	1 dia	31/03/23	31/03/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
217	2..PG031	31412	Execução dos Repasses	0%	1 dia		29/09/23	29/09/23	1 dia	04/07/23	04/07/23	R\$443.710,01	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
218	2..PG031	31413	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		29/09/23	29/09/23	0 dias	04/07/23	04/07/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
219	2..PG031	32126	Pleito de Belo Oriente BEOESO1	1%	646 dias		16/09/22	28/04/25	635 dias	16/09/22	09/04/25	R\$14.819.998,51	R\$814.676.457,13	0,020	0	0	0	0	Não
220	2..PG031	32127	Pleito apto	100%	1 dia		16/09/22	16/09/22	1 dia	16/09/22	16/09/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
221	2..PG031	32128	Subpleito BEOESOB04.01	0%	643 dias		21/09/22	28/04/25	632 dias	21/09/22	09/04/25	R\$14.819.998,51	R\$814.676.457,13	0,020	0	0	0	0	Não
222	2..PG031	32129	Autorização para licitar	100%	1 dia		21/09/22	21/09/22	1 dia	21/09/22	21/09/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
223	2..PG031	32130	Autorização para início de	100%	1 dia		30/03/23	30/03/23	1 dia	03/03/23	03/03/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
224	2..PG031	32133	Execução dos Repasses	0%	435 dias		29/06/23	31/03/25	438 dias	01/06/23	07/03/25	R\$10.585.939,00	R\$814.676.457,13	0,010	0	0	0	0	Não
225	2..PG031	32668	Execução dos Repasses IPC	0%	1 dia		28/04/25	28/04/25	1 dia	09/04/25	09/04/25	R\$4.234.059,51	R\$814.676.457,13	0,010	0	0	0	0	Não
226	2..PG031	32134	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		28/04/25	28/04/25	0 dias	09/04/25	09/04/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
227	2..PG031	25176	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$634.373,91	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
228	2..PG031	25651	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
229	2..PG031	29884	Repasses Belo Oriente Concluíd	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
230	2..PG031	2506	Bom Jesus do Galho	1%	2238 dias		01/11/18	01/11/27	2238 dias	01/11/18	01/11/27	R\$11.352.508,78	R\$814.676.457,13	0,010,04	0,01	1,47	0,39	0,39	Não
231	2..PG031	2777	Pleito de Bom Jesus do Galho B	29%	1061 dias		29/03/19	05/07/23	1061 dias	29/03/19	05/07/23	R\$212.715,00	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,01	20,22	20,22	Não
232	2..PG031	28027	Pleito apto	100%	1 dia		29/03/19	29/03/19	1 dia	29/03/19	29/03/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
233	2..PG031	28028	Subpleito BJGESPI02.01	26%	1050 dias		15/04/19	05/07/23	1050 dias	15/04/19	05/07/23	R\$212.715,00	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,01	20,22	20,22	Não
234	2..PG031	28029	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/04/19	15/04/19	1 dia	15/04/19	15/04/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
235	2..PG031	28030	Autorização para início de	100%	1 dia		09/09/20	09/09/20	1 dia	09/09/20	09/09/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
236	2..PG031	28034	Execução dos Repasses	22%	32 dias		22/11/21	05/07/23	32 dias	22/11/21	05/07/23	R\$212.715,00	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,01	20,22	20,22	Não
237	2..PG031	28035	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		05/07/23	05/07/23	0 dias	05/07/23	05/07/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
238	2..PG031	2803	Pleito de Bom Jesus do Galho B	0%	891 dias		01/11/18	21/05/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
239	2..PG031	27346	Pleito apto	0%	1 dia		01/11/18	01/11/18	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
240	2..PG031	27347	Subpleito BJGESCT01.01	0%	1 dia		21/05/22	21/05/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
241	2..PG031	27350	Cancelamento do pleito	0%	1 dia		21/05/22	21/05/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
242	2..PG031	2796	Pleito de Bom Jesus do Galho B	0%	1632 dias		01/11/18	28/05/25	1632 dias	01/11/18	28/05/25	R\$6.757.770,00	R\$814.676.457,13	0,010	0	0	0	0	Não
243	2..PG031	27335	Pleito apto	100%	1 dia		01/11/18	01/11/18	1 dia	01/11/18	01/11/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
244	2..PG031	27336	Subpleito BJGESOB02.01	0%	464 dias		13/07/23	28/05/25	464 dias	13/07/23	28/05/25	R\$6.757.770,00	R\$814.676.457,13	0,010	0	0	0	0	Não
245	2..PG031	27344	Autorização para licitar	0%	1 dia		13/07/23	13/07/23	1 dia	13/07/23	13/07/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
246	2..PG031	32542	Autorização para início de	0%	1 dia		26/01/24	26/01/24	1 dia	26/01/24	26/01/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
247	2..PG031	32543	Execução dos Repasses	0%	308 dias		04/03/24	28/05/25	308 dias	04/03/24	28/05/25	R\$6.757.770,00	R\$814.676.457,13	0,010	0	0	0	0	Não
248	2..PG031	32544	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		28/05/25	28/05/25	0 dias	28/05/25	28/05/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
249	2..PG031	2803	Pleito de Bom Jesus do Galho B	0%	1157 dias		20/11/18	26/07/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
250	2..PG031	27252	Pleito apto	0%	1 dia		20/11/18	20/11/18	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
251	2..PG031	27253	Subpleito BJGRSOB02.01	0%	1 dia		26/07/22	26/07/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
252	2..PG031	27261	Cancelamento do pleito	0%	1 dia		26/07/22	26/07/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
253	2..PG031	31850	Pleito de Bom Jesus do Galho B	67%	514 dias		03/12/21	29/12/23	330 dias	03/12/21	31/03/23	R\$120.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	100	0	Não
254	2..PG031	31854	Pleito apto	100%	1 dia		03/12/21	03/12/21	1 dia	03/12/21	03/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
255	2..PG031	31853	Subpleito BJGESCT02.01	50%	500 dias		23/12/21	29/12/23	316 dias	23/12/21	31/03/23	R\$120.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	100	0	Não
256	2..PG031	31852	Autorização para início de	100%	1 dia		23/12/21	23/12/21	1 dia	23/12/21	23/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
257	2..PG031	31855	Execução dos Repasses	0%	1 dia		28/12/23	29/12/23	23 dias	28/12/23	31/03/23	R\$120.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	100	0	Não
258	2..PG031	31867	Conclusão do repasse BJGES	0%	0 dias		29/12/23	29/12/23	0 dias	28/02/23	28/02/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
259	2..PG031	32744	Pleito de Bom Jesus do Galho B	0%	265 dias		31/03/23	26/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$787.832,18	R\$814.676.457,13	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
260	2..PG031	32745	Pleito apto	0%	1 dia		31/03/23	31/03/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
261	2..PG031	32746	Subpleito BJGRSOB03.01	0%	214 dias		16/06/23	26/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$787.832,18	R\$814.676.457,13	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
262	2..PG031	32758	Autorização para licitar	0%	1 dia		16/06/23	16/06/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
263	2..PG031	32747	Autorização para início de	0%	1 dia		15/09/23	15/09/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
264	2..PG031	32748	Execução dos Repasses	0%	110 dias		16/11/23	26/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$787.832,18	R\$814.676.457,13	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
265	2..PG031	32749	Conclusão do repasse BJGRSC0	0%	0 dias		26/04/24	26/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
266	2..PG031	25667	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$3.474.191,60	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
267	2..PG031	32669	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
268	2..PG031	28931	Repasses Bom Jesus do Galho C	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
269	2..PG031	2413	Bugre	16%	1973 dias		21/11/19	01/11/27	1973 dias	21/11/19	01/11/27	R\$6.779.486,15	R\$814.676.457,13	0,01	0,11	0,1	14,18	12,56	Não
270	2..PG031	28231	Pleito de Bugre BUGRSPM01-El	0%	962 dias		29/06/18	05/05/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
271	2..PG031	27291	Pleito apto	0%	1 dia		29/06/18	29/06/18	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
272	2..PG031	27292	Subpleito BUGRSPM01-01	0%	1 dia		05/05/22	05/05/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
273	2..PG031	27300	Cancelamento do pleito	0%	1 dia		05/05/22	05/05/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
274	2..PG031	28230	Pleito de Bugre BUGRSOB02-Im	0%	962 dias		29/06/18	05/05/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
275	2..PG031	27302	Pleito apto	0%	1 dia		29/06/18	29/06/18	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
276	2..PG031	27303	Subpleito BUGRSOB02-01	0%	1 dia		05/05/22	05/05/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
277	2..PG031	27311	Cancelamento do pleito	0%	1 dia		05/05/22	05/05/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
278	2..PG031	8474	Pleito de Bugre BUGESPJ02-Elal	77%	1040 dias		21/11/19	31/01/24	979 dias	21/11/19	31/10/23	R\$154.988,31	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,01	74,31	55,33	Não
279	2..PG031	28036	Pleito apto	100%	1 dia		21/11/19	21/11/19	1 dia	21/11/19	21/11/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
280	2..PG031	28037	Subpleito BUGESPJ02.01	100%	752 dias		21/11/19	01/12/22	752 dias	21/11/19	01/12/22	R\$56.960,31	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
281	2..PG031	28038	Autorização para licitar	100%	1 dia		21/11/19	21/11/19	1 dia	21/11/19	21/11/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
282	2..PG031	28039	Autorização para início de	100%	1 dia		09/09/20	09/09/20	1 dia	09/09/20	09/09/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
283	2..PG031	28043	Execução dos Repasses	100%	386 dias		18/05/21	01/12/22	386 dias	18/05/21	01/12/22	R\$56.960,31	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
284	2..PG031	32529	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias		01/12/22	01/12/22	0 dias	01/12/22	01/12/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
285	2..PG031	28905	Subpleito BUGESPJ02.02	22%	1040 dias		21/11/19	31/01/24	979 dias	21/11/19	31/10/23	R\$32.676,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	59,38	29,38	Não
286	2..PG031	28906	Autorização para licitar	100%	1 dia		21/11/19	21/11/19	1 dia	21/11/19	21/11/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
287	2..PG031	28907	Autorização para início de	100%	1 dia		09/09/20	09/09/20	1 dia	09/09/20	09/09/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
288	2..PG031	28911	Execução dos Repasses	19%	53 dias		18/05/21	31/01/24	54 dias	18/05/21	31/10/23	R\$32.676,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	59,38	29,38	Não
289	2..PG031	32530	Conclusão do repasse do S	0%	0 dias		31/01/24	31/01/24	0 dias	31/10/23	31/10/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
290	2..PG031	28912	Subpleito BUGESPJ02.03	22%	1039,81 d		21/11/19	31/01/24	979 dias	21/11/19	31/10/23	R\$32.676,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	59,38	29,38	Não
291	2..PG031	28913	Autorização para licitar	100%	1 dia		21/11/19	21/11/19	1 dia	21/11/19	21/11/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
292	2..PG031	28914	Autorização para início de	100%	1 dia		09/09/20	09/09/20	1 dia	09/09/20	09/09/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
293	2..PG031	28918	Execução dos Repasses	19%	52,81 dias		18/05/21	31/01/24	53,81 dias	18/05/21	31/10/23	R\$32.676,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	59,38	29,38	Não
294	2..PG031	32531	Conclusão do repasse do S	0%	0 dias		31/01/24	31/01/24	0 dias	31/10/23	31/10/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
295	2..PG031	28919	Subpleito BUGESPJ02.04	22%	1039,81 d		21/11/19	31/01/24	979 dias	21/11/19	31/10/23	R\$32.676,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	59,38	29,38	Não
296	2..PG031	28920	Autorização para licitar	100%	1 dia		21/11/19	21/11/19	1 dia	21/11/19	21/11/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
297	2..PG031	28921	Autorização para início de	100%	1 dia		09/09/20	09/09/20	1 dia	09/09/20	09/09/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
298	2..PG031	28925	Execução dos Repasses	19%	52,81 dias		18/05/21	31/01/24	53,81 dias	18/05/21	31/10/23	R\$32.676,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	59,38	29,38	Não
299	2..PG031	32532	Conclusão do repasse do S	0%	0 dias		31/01/24	31/01/24	0 dias	31/10/23	31/10/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
300	3..PG031	28044	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		31/01/24	31/01/24	0 dias	31/10/23	31/10/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
301	3..PG031	8488	Pleito de Bugre BUGESOB02-Im	1%	1237 dias		21/11/19	12/11/24	1206 dias	21/11/19	30/09/24	R\$3.899.307,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	2	0	Não
302	3..PG031	27709	Pleito apto	100%	1 dia		21/11/19	21/11/19	1 dia	21/11/19	21/11/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
303	3..PG031	27710	Subpleito BUGESOB02.01	1%	497 dias		16/11/22	12/11/24	466 dias	16/11/22	30/09/24	R\$3.899.307,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	2	0	Não
304	3..PG031	27711	Autorização para licitar	100%	1 dia		16/11/22	16/11/22	1 dia	16/11/22	16/11/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
305	3..PG031	27712	Autorização para início de	100%	1 dia		06/04/23	06/04/23	1 dia	17/02/23	17/02/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
306	3..PG031	27718	Execução dos Repasses	0%	356 dias		13/06/23	12/11/24	356 dias	27/04/23	30/09/24	R\$3.899.307,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	2	0	Não
307	3..PG031	27719	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		12/11/24	12/11/24	0 dias	30/09/24	30/09/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
308	3..PG031	31736	Pleito de Bugre BUGESCT01 - A	100%	83 dias		03/12/21	04/04/22	83 dias	03/12/21	04/04/22	R\$200.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
309	3..PG031	31737	Pleito apto	100%	1 dia		03/12/21	03/12/21	1 dia	03/12/21	03/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
310	3..PG031	31738	Subpleito BUGESCT01.01	100%	76 dias		14/12/21	04/04/22	76 dias	14/12/21	04/04/22	R\$200.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
311	3..PG031	31740	Autorização para início de	100%	1 dia		14/12/21	14/12/21	1 dia	14/12/21	14/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
312	3..PG031	31777	Execução dos Repasses	100%	1 dia		04/04/22	04/04/22	1 dia	04/04/22	04/04/22	R\$200.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
313	3..PG031	31778	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		04/04/22	04/04/22	0 dias	04/04/22	04/04/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
314	3..PG031	31950	Pleito de Bugre BUGRSAB01-A	100%	82 dias		05/05/22	30/08/22	82 dias	05/05/22	30/08/22	R\$550.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,07	0,07	100	100	Não
315	3..PG031	31951	Pleito apto	100%	1 dia		05/05/22	05/05/22	1 dia	05/05/22	05/05/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
316	3..PG031	31952	Subpleito BUGRSAB01.01	100%	62 dias		10/05/22	04/08/22	62 dias	10/05/22	04/08/22	R\$235.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,03	0,03	100	100	Não
317	3..PG031	31953	Autorização para licitar	100%	1 dia		10/05/22	10/05/22	1 dia	10/05/22	10/05/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
318	3..PG031	31954	Autorização para início de	100%	1 dia		27/07/22	27/07/22	1 dia	27/07/22	27/07/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
319	3..PG031	31955	Execução dos Repasses	100%	1 dia		04/08/22	04/08/22	1 dia	04/08/22	04/08/22	R\$235.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,03	0,03	100	100	Não
320	3..PG031	31960	Conclusão do repasse do P	100%	0 dias		04/08/22	04/08/22	0 dias	04/08/22	04/08/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
321	3..PG031	31956	Subpleito BUGRSAB01.02	100%	79 dias		10/05/22	30/08/22	79 dias	10/05/22	30/08/22	R\$315.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,04	0,04	100	100	Não
322	3..PG031	31957	Autorização para licitar	100%	1 dia		10/05/22	10/05/22	1 dia	10/05/22	10/05/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
323	3..PG031	31958	Autorização para início de	100%	1 dia		27/07/22	27/07/22	1 dia	27/07/22	27/07/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
324	3..PG031	31959	Execução dos Repasses	100%	1 dia		30/08/22	30/08/22	1 dia	30/08/22	30/08/22	R\$237.699,31	R\$814.676.457,13	0	0,03	0,03	100	100	Não
325	3..PG031	32670	Execução dos Repasses IPC	100%	1 dia		30/08/22	30/08/22	1 dia	30/08/22	30/08/22	R\$77.300,69	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
326	3..PG031	31961	Conclusão do repasse do P	100%	0 dias		30/08/22	30/08/22	0 dias	30/08/22	30/08/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
327	3..PG031	31963	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia		30/08/22	30/08/22	1 dia	30/08/22	30/08/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
328	3..PG031	25677	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$1.975.190,84	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
329	3..PG031	32671	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
330	3..PG031	28932	Repasses Bugre Concluído	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
331	3..PG031	2348	Caratinga	0%	2590 dias		27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$31.796.164,85	R\$814.676.457,13	0,04	0	0	0	0	Não
332	3..PG031	5322	Pleito de Caratinga CARESPJ02-6%	0%	574 dias		03/12/21	28/03/24	574 dias	03/12/21	28/03/24	R\$625.700,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
333	3..PG031	31486	Pleito apto	100%	1 dia		03/12/21	03/12/21	1 dia	03/12/21	03/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
334	3..PG031	31487	Subpleito CARESPJ02.01	4%	560 dias		23/12/21	28/03/24	560 dias	23/12/21	28/03/24	R\$625.700,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
335	3..PG031	31488	Alteração de pleito	100%	1 dia		23/12/21	23/12/21	1 dia	23/12/21	23/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
336	3..PG031	31489	Autorização para início de	100%	1 dia		16/12/22	16/12/22	1 dia	16/12/22	16/12/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
337	3..PG031	31496	Execução dos Repasses	0%	51 dias		19/07/23	28/03/24	51 dias	19/07/23	28/03/24	R\$625.700,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
338	3..PG031	31497	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		28/03/24	28/03/24	0 dias	28/03/24	28/03/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
339	3..PG031	5325	Pleito de Caratinga CARESOB010%	0%	2177 dias		27/06/17	06/03/26	2177 dias	27/06/17	06/03/26	R\$14.707.835,00	R\$814.676.457,13	0,02	0	0	0	0	Não
340	3..PG031	25376	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
341	3..PG031	26055	Subpleito CARESOB01.12	0%	477 dias		08/04/24	06/03/26	477 dias	08/04/24	06/03/26	R\$14.707.835,00	R\$814.676.457,13	0,02	0	0	0	0	Não
342	3..PG031	26619	Autorização para licitar	0%	1 dia		08/04/24	08/04/24	1 dia	08/04/24	08/04/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
343	3..PG031	32546	Autorização para início de	0%	1 dia		15/10/24	15/10/24	1 dia	15/10/24	15/10/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
344	3..PG031	32547	Execução dos Repasses	0%	343 dias		16/10/24	06/03/26	343 dias	16/10/24	06/03/26	R\$14.707.835,00	R\$814.676.457,13	0,02	0	0	0	0	Não
345	3..PG031	32549	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		06/03/26	06/03/26	0 dias	06/03/26	06/03/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
346	3..PG031	5319	Pleito de Caratinga CARRSOB020%	0%	1704 dias		30/11/18	08/10/25	1704 dias	30/11/18	08/10/25	R\$6.306.596,00	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
347	3..PG031	26625	Pleito apto	100%	1 dia		30/11/18	30/11/18	1 dia	30/11/18	30/11/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
348	3..PG031	26626	Subpleito CARRSOB02.01	0%	453 dias		14/12/23	08/10/25	453 dias	14/12/23	08/10/25	R\$6.306.596,00	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
349	3..PG031	26634	Autorização para licitar	0%	1 dia		14/12/23	14/12/23	1 dia	14/12/23	14/12/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
350	3..PG031	32553	Autorização para início de	0%	1 dia		28/06/24	28/06/24	1 dia	28/06/24	28/06/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
351	3..PG031	32554	Execução dos Repasses	0%	233 dias		01/07/24	06/06/25	233 dias	01/07/24	06/06/25	R\$5.181.729,00	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
352	3..PG031	32672	Execução dos Repasses IPCO	0%	66 dias		08/07/25	08/10/25	66 dias	08/07/25	08/10/25	R\$1.124.867,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
353	3..PG031	32555	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		08/10/25	08/10/25	0 dias	08/10/25	08/10/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
354	3..PG031	25687	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$8.611.996,85	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
355	3..PG031	25690	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$1.544.037,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
356	3..PG031	28933	Repasses Caratinga Concluídos	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
357	3..PG031	2249	Colatina	5%	2590 dias		27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$54.771.216,62	R\$814.676.457,13	0,07	1,03	0,8	8,69	8,66	Não
358	3..PG031	31498	Pleito de Colatina COLESPJ01-EI4%	4%	1763 dias		27/06/17	05/07/24	1763 dias	27/06/17	05/07/24	R\$124.440,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
359	3..PG031	31499	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
360	3..PG031	31500	Subpleito COLESPJ01.01	2%	632 dias		17/12/21	05/07/24	632 dias	17/12/21	05/07/24	R\$124.440,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
361	3..PG031	31626	Autorização para licitar	100%	1 dia		17/12/21	17/12/21	1 dia	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
362	3..PG031	31627	Autorização para início de	0%	1 dia		04/09/23	04/09/23	1 dia	04/09/23	04/09/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
363	3..PG031	31634	Execução dos Repasses	0%	45 dias		08/01/24	05/07/24	45 dias	08/01/24	05/07/24	R\$124.440,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
364	3..PG031	31635	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		05/07/24	05/07/24	0 dias	05/07/24	05/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
365	3..PG031	31511	Pleito de Colatina COLESPJ02-EI	4%	1763 dias		27/06/17	05/07/24	1763 dias	27/06/17	05/07/24	R\$70.896,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
366	3..PG031	31512	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
367	3..PG031	31513	Subpleito COLESPJ02.01	2%	632 dias		17/12/21	05/07/24	632 dias	17/12/21	05/07/24	R\$70.896,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
368	3..PG031	31636	Autorização para licitar	100%	1 dia		17/12/21	17/12/21	1 dia	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
369	3..PG031	31637	Autorização para início de	0%	1 dia		04/09/23	04/09/23	1 dia	04/09/23	04/09/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
370	3..PG031	31644	Execução dos Repasses	0%	45 dias		08/01/24	05/07/24	45 dias	08/01/24	05/07/24	R\$70.896,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
371	3..PG031	31645	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		05/07/24	05/07/24	0 dias	05/07/24	05/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
372	3..PG031	31524	Pleito de Colatina COLESPJ03-EI	4%	1763 dias		27/06/17	05/07/24	1763 dias	27/06/17	05/07/24	R\$156.837,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
373	3..PG031	31525	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
374	3..PG031	31526	Subpleito COLESPJ03.01	2%	632 dias		17/12/21	05/07/24	632 dias	17/12/21	05/07/24	R\$156.837,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
375	3..PG031	31646	Autorização para licitar	100%	1 dia		17/12/21	17/12/21	1 dia	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
376	3..PG031	31647	Autorização para início de	0%	1 dia		04/09/23	04/09/23	1 dia	04/09/23	04/09/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
377	3..PG031	31654	Execução dos Repasses	0%	45 dias		08/01/24	05/07/24	45 dias	08/01/24	05/07/24	R\$156.837,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
378	3..PG031	31655	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		05/07/24	05/07/24	0 dias	05/07/24	05/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
379	3..PG031	31537	Pleito de Colatina COLESPJ04-EI	4%	1763 dias		27/06/17	05/07/24	1763 dias	27/06/17	05/07/24	R\$153.716,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
380	3..PG031	31538	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
381	3..PG031	31539	Subpleito COLESPJ04.01	2%	632 dias		17/12/21	05/07/24	632 dias	17/12/21	05/07/24	R\$153.716,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
382	3..PG031	31656	Autorização para licitar	100%	1 dia		17/12/21	17/12/21	1 dia	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
383	3..PG031	31657	Autorização para início de	0%	1 dia		04/09/23	04/09/23	1 dia	04/09/23	04/09/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
384	3..PG031	31664	Execução dos Repasses	0%	45 dias		08/01/24	05/07/24	45 dias	08/01/24	05/07/24	R\$153.716,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
385	3..PG031	31665	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		05/07/24	05/07/24	0 dias	05/07/24	05/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
386	3..PG031	31550	Pleito de Colatina COLESPJ05-EI	4%	1763 dias		27/06/17	05/07/24	1763 dias	27/06/17	05/07/24	R\$143.144,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
387	3..PG031	31551	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
388	3..PG031	31552	Subpleito COLESPJ05.01	2%	632 dias		17/12/21	05/07/24	632 dias	17/12/21	05/07/24	R\$143.144,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
389	3..PG031	31666	Autorização para licitar	100%	1 dia		17/12/21	17/12/21	1 dia	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
390	3..PG031	31667	Autorização para início de	0%	1 dia		04/09/23	04/09/23	1 dia	04/09/23	04/09/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
391	3..PG031	31674	Execução dos Repasses	0%	45 dias		08/01/24	05/07/24	45 dias	08/01/24	05/07/24	R\$143.144,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
392	3..PG031	31675	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		05/07/24	05/07/24	0 dias	05/07/24	05/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
393	3..PG031	31563	Pleito de Colatina COLESPJ06-EI	4%	1763 dias		27/06/17	05/07/24	1763 dias	27/06/17	05/07/24	R\$157.279,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
394	3..PG031	31564	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
395	3..PG031	31565	Subpleito COLESPJ06.01	2%	632 dias		17/12/21	05/07/24	632 dias	17/12/21	05/07/24	R\$157.279,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
396	3..PG031	31676	Autorização para licitar	100%	1 dia		17/12/21	17/12/21	1 dia	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
397	3..PG031	31677	Autorização para início de	0%	1 dia		04/09/23	04/09/23	1 dia	04/09/23	04/09/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
398	3..PG031	31684	Execução dos Repasses	0%	45 dias		08/01/24	05/07/24	45 dias	08/01/24	05/07/24	R\$157.279,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
399	3..PG031	31685	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		05/07/24	05/07/24	0 dias	05/07/24	05/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
400	4..PG031	31576	Pleito de Colatina COLESPJ07-EI	4%	1763 dias		27/06/17	05/07/24	1763 dias	27/06/17	05/07/24	R\$101.044,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
401	4..PG031	31577	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
402	4..PG031	31578	Subpleito COLESPJ07.01	2%	632 dias		17/12/21	05/07/24	632 dias	17/12/21	05/07/24	R\$101.044,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
403	4..PG031	31686	Autorização para licitar	100%	1 dia		17/12/21	17/12/21	1 dia	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
404	4..PG031	31687	Autorização para início de	0%	1 dia		04/09/23	04/09/23	1 dia	04/09/23	04/09/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
405	4..PG031	31694	Execução dos Repasses	0%	45 dias		08/01/24	05/07/24	45 dias	08/01/24	05/07/24	R\$101.044,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
406	4..PG031	31695	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		05/07/24	05/07/24	0 dias	05/07/24	05/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
407	4..PG031	31589	Pleito de Colatina COLESPJ08-EI	4%	1763 dias		27/06/17	05/07/24	1763 dias	27/06/17	05/07/24	R\$840.136,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
408	4..PG031	31590	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
409	4..PG031	31591	Subpleito COLESPJ08.01 a CC2%	2%	632 dias		17/12/21	05/07/24	632 dias	17/12/21	05/07/24	R\$840.136,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
410	4..PG031	31696	Autorização para licitar	100%	1 dia		17/12/21	17/12/21	1 dia	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
411	4..PG031	31697	Autorização para início de	0%	1 dia		04/09/23	04/09/23	1 dia	04/09/23	04/09/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
412	4..PG031	31704	Execução dos Repasses	0%	45 dias		08/01/24	05/07/24	45 dias	08/01/24	05/07/24	R\$840.136,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
413	4..PG031	31705	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		05/07/24	05/07/24	0 dias	05/07/24	05/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
414	4..PG031	31602	Pleito de Colatina COLESPJ09-EI	4%	1763 dias		27/06/17	05/07/24	1763 dias	27/06/17	05/07/24	R\$130.560,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
415	4..PG031	31603	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
416	4..PG031	31604	Subpleito COLESPJ09.01 a CC2%	632 dias			17/12/21	05/07/24	632 dias	17/12/21	05/07/24	R\$130.560,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
417	4..PG031	31706	Autorização para licitar	100%	1 dia		17/12/21	17/12/21	1 dia	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
418	4..PG031	31707	Autorização para início de	0%	1 dia		04/09/23	04/09/23	1 dia	04/09/23	04/09/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
419	4..PG031	31714	Execução dos Repasses	0%	45 dias		08/01/24	05/07/24	45 dias	08/01/24	05/07/24	R\$130.560,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
420	4..PG031	31715	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		05/07/24	05/07/24	0 dias	05/07/24	05/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
421	4..PG031	2903	Pleito de Colatina COLESA001-0%	2336 dias			27/06/17	23/10/26	2336 dias	27/06/17	23/10/26	R\$2.356.800,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
422	4..PG031	26594	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
423	4..PG031	26604	Subpleito COLESA001.01	0%	1521 dias		10/09/20	23/10/26	1521 dias	10/09/20	23/10/26	R\$2.356.800,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
424	4..PG031	26606	Autorização para licitar (En	100%	1 dia		10/09/20	10/09/20	1 dia	10/09/20	10/09/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
425	4..PG031	32564	Autorização para início de	0%	1 dia		14/07/23	14/07/23	1 dia	14/07/23	14/07/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
426	4..PG031	32565	Execução dos Repasses	0%	792 dias		17/08/23	23/10/26	792 dias	17/08/23	23/10/26	R\$2.356.800,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
427	4..PG031	32566	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		23/10/26	23/10/26	0 dias	23/10/26	23/10/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
428	4..PG031	2902	Pleito de Colatina COLESOB05-1%	1909 dias			27/06/17	04/02/25	1909 dias	27/06/17	04/02/25	R\$1.400.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
429	4..PG031	26738	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
430	4..PG031	26739	Subpleito COLESOB05.01	0%	348 dias		12/09/23	04/02/25	348 dias	12/09/23	04/02/25	R\$1.400.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
431	4..PG031	26740	Autorização para licitar	0%	1 dia		12/09/23	12/09/23	1 dia	12/09/23	12/09/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
432	4..PG031	26741	Autorização para início de	0%	1 dia		28/03/24	28/03/24	1 dia	28/03/24	28/03/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
433	4..PG031	26747	Execução dos Repasses	0%	132 dias		26/07/24	04/02/25	132 dias	26/07/24	04/02/25	R\$1.400.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
434	4..PG031	26748	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		04/02/25	04/02/25	0 dias	04/02/25	04/02/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
435	4..PG031	26749	Pleito de Colatina COLESOB06-21%	1728 dias			27/06/17	16/05/24	1707 dias	27/06/17	16/04/24	R\$10.694.109,00	R\$814.676.457,13	0,01	0,5	0,26	2,98	2,83	Não
436	4..PG031	26750	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
437	4..PG031	26751	Subpleito COLESOB06.01	20%	1109 dias		25/11/19	16/05/24	1088 dias	25/11/19	16/04/24	R\$10.694.109,00	R\$814.676.457,13	0,01	0,5	0,26	2,98	2,83	Não
438	4..PG031	26752	Autorização para licitar	100%	1 dia		25/11/19	25/11/19	1 dia	25/11/19	25/11/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
439	4..PG031	29065	Nova autorização para licit	100%	1 dia		26/07/21	26/07/21	1 dia	26/07/21	26/07/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
440	4..PG031	26753	Autorização para início de	100%	1 dia		11/05/22	11/05/22	1 dia	11/05/22	11/05/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
441	4..PG031	26759	Execução dos Repasses	20%	322 dias		23/09/22	16/05/24	324 dias	23/09/22	16/04/24	R\$10.694.109,00	R\$814.676.457,13	0,01	0,5	0,26	2,98	2,83	Não
442	4..PG031	26760	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		16/05/24	16/05/24	0 dias	16/05/24	16/04/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
443	4..PG031	26761	Pleito de Colatina COLESOB08-11%	2298 dias			27/06/17	28/08/26	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$1.499.086,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
444	4..PG031	26762	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
445	4..PG031	26763	Subpleito COLESOB08.01	0%	530 dias		15/07/24	28/08/26	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$1.499.086,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
446	4..PG031	26764	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/07/24	15/07/24	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
447	4..PG031	26765	Autorização para início de	0%	1 dia		24/01/25	24/01/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
448	4..PG031	26771	Execução dos Repasses	0%	396 dias		27/01/25	28/08/26	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$1.499.086,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
449	4..PG031	26772	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		28/08/26	28/08/26	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
450	4..PG031	26773	Pleito de Colatina COLESOB09-10%	2298 dias			27/06/17	28/08/26	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$694.122,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
451	4..PG031	26774	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
452	4..PG031	26775	Subpleito COLESOB09.01	0%	530 dias		15/07/24	28/08/26	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$694.122,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
453	4..PG031	26776	Autorização para licitar	0%	1 dia		15/07/24	15/07/24	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
454	4..PG031	26777	Autorização para início de	0%	1 dia		24/01/25	24/01/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
455	4..PG031	26783	Execução dos Repasses	0%	396 dias		27/01/25	28/08/26	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$694.122,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
456	4..PG031	26784	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		28/08/26	28/08/26	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
457	4..PG031	26785	Pleito de Colatina COLESOB10-0%	2298 dias			27/06/17	28/08/26	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$479.162,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
458	4..PG031	26786	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
459	4..PG031	26787	Subpleito COLESOB10.01	0%	530 dias		15/07/24	28/08/26	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$479.162,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
460	4..PG031	26788	Autorização para licitar	0%	1 dia		15/07/24	15/07/24	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
461	4..PG031	26789	Autorização para início de	0%	1 dia		24/01/25	24/01/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
462	4..PG031	26795	Execução dos Repasses	0%	396 dias		27/01/25	28/08/26	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$479.162,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
463	4..PG031	26796	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		28/08/26	28/08/26	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
464	4..PG031	26797	Pleito de Colatina COLESOB11-0%	2298 dias			27/06/17	28/08/26	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$800.286,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
465	4..PG031	26798	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
466	4..PG031	26799	Subpleito COLESOB11.01	0%	530 dias		15/07/24	28/08/26	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$800.286,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
467	4..PG031	26800	Autorização para licitar	0%	1 dia		15/07/24	15/07/24	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
468	4..PG031	26801	Autorização para início de	0%	1 dia		24/01/25	24/01/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
469	4..PG031	26807	Execução dos Repasses	0%	396 dias		27/01/25	28/08/26	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$800.286,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
470	4..PG031	26808	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		28/08/26	28/08/26	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
471	4..PG031	26809	Pleito de Colatina COLESOB12-0%	0%	2298 dias		27/06/17	28/08/26	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$492.855,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
472	4..PG031	26810	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
473	4..PG031	26811	Subpleito COLESOB12.01	0%	530 dias		15/07/24	28/08/26	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$492.855,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
474	4..PG031	26812	Autorização para licitar	0%	1 dia		15/07/24	15/07/24	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
475	4..PG031	26813	Autorização para início de	0%	1 dia		24/01/25	24/01/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
476	4..PG031	26819	Execução dos Repasses	0%	396 dias		27/01/25	28/08/26	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$492.855,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
477	4..PG031	26820	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		28/08/26	28/08/26	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
478	4..PG031	26821	Pleito de Colatina COLESOB13-0%	0%	2298 dias		27/06/17	28/08/26	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$1.326.720,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
479	4..PG031	26822	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
480	4..PG031	26823	Subpleito COLESOB13.01	0%	530 dias		15/07/24	28/08/26	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$1.326.720,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
481	4..PG031	26824	Autorização para licitar	0%	1 dia		15/07/24	15/07/24	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
482	4..PG031	26825	Autorização para início de	0%	1 dia		24/01/25	24/01/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
483	4..PG031	26831	Execução dos Repasses	0%	396 dias		27/01/25	28/08/26	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$1.326.720,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
484	4..PG031	26832	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		28/08/26	28/08/26	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
485	4..PG031	26833	Pleito de Colatina COLESOB14-10%	0%	2298 dias		27/06/17	28/08/26	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$746.955,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
486	4..PG031	26834	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
487	4..PG031	26835	Subpleito COLESOB14.01	0%	530 dias		15/07/24	28/08/26	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$746.955,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
488	4..PG031	26836	Autorização para licitar	0%	1 dia		15/07/24	15/07/24	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
489	4..PG031	26837	Autorização para início de	0%	1 dia		24/01/25	24/01/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
490	4..PG031	26843	Execução dos Repasses	0%	396 dias		27/01/25	28/08/26	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$746.955,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
491	4..PG031	26844	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		28/08/26	28/08/26	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
492	4..PG031	26845	Pleito de Colatina COLESOB16-10%	0%	2298 dias		27/06/17	28/08/26	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$1.245.866,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
493	4..PG031	26846	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
494	4..PG031	26847	Subpleito COLESOB16.01	0%	530 dias		15/07/24	28/08/26	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$1.245.866,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
495	4..PG031	26848	Autorização para licitar	0%	1 dia		15/07/24	15/07/24	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
496	4..PG031	26849	Autorização para início de	0%	1 dia		24/01/25	24/01/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
497	4..PG031	26855	Execução dos Repasses	0%	396 dias		27/01/25	28/08/26	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$1.245.866,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
498	4..PG031	26856	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		28/08/26	28/08/26	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
499	4..PG031	26857	Pleito de Colatina COLESOB17-10%	0%	2298 dias		27/06/17	28/08/26	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$400.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
500	5..PG031	26858	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
501	5..PG031	26859	Subpleito COLESOB17.01	0%	530 dias		15/07/24	28/08/26	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$400.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
502	5..PG031	26860	Autorização para licitar	0%	1 dia		15/07/24	15/07/24	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
503	5..PG031	26861	Autorização para início de	0%	1 dia		24/01/25	24/01/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
504	5..PG031	26867	Execução dos Repasses	0%	396 dias		27/01/25	28/08/26	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$400.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
505	5..PG031	26868	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		28/08/26	28/08/26	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
506	5..PG031	26869	Pleito de Colatina COLESOB18-10%	0%	2298 dias		27/06/17	28/08/26	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$2.500.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
507	5..PG031	26870	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
508	5..PG031	26871	Subpleito COLESOB18.01	0%	530 dias		15/07/24	28/08/26	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$2.500.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
509	5..PG031	26872	Autorização para licitar	0%	1 dia		15/07/24	15/07/24	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
510	5..PG031	26873	Autorização para início de	0%	1 dia		24/01/25	24/01/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
511	5..PG031	26879	Execução dos Repasses	0%	396 dias		27/01/25	28/08/26	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$2.500.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
512	5..PG031	26880	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		28/08/26	28/08/26	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
513	5..PG031	26881	Pleito de Colatina COLESOB19-10%	0%	2298 dias		27/06/17	28/08/26	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$700.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
514	5..PG031	26882	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
515	5..PG031	26883	Subpleito COLESOB19.01	0%	530 dias		15/07/24	28/08/26	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$700.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
516	5..PG031	26884	Autorização para licitar	0%	1 dia		15/07/24	15/07/24	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
517	5..PG031	26885	Autorização para início de	0%	1 dia		24/01/25	24/01/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
518	5..PG031	26891	Execução dos Repasses	0%	396 dias		27/01/25	28/08/26	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$700.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não

Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
519	5..PG031	26892	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		28/08/26	28/08/26	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
520	5..PG031	26893	Pleito de Colatina COLESOB20-10%	100%	2298 dias		27/06/17	28/08/26	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$500.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
521	5..PG031	26894	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
522	5..PG031	26895	Subpleito COLESOB20.01	0%	530 dias		15/07/24	28/08/26	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$500.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
523	5..PG031	26896	Autorização para licitar	0%	1 dia		15/07/24	15/07/24	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
524	5..PG031	26897	Autorização para início de	0%	1 dia		24/01/25	24/01/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
525	5..PG031	26903	Execução dos Repasses	0%	396 dias		27/01/25	28/08/26	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$500.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
526	5..PG031	26904	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		28/08/26	28/08/26	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
527	5..PG031	26905	Pleito de Colatina COLESOB21-10%	100%	2298 dias		27/06/17	28/08/26	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$1.400.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
528	5..PG031	26906	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
529	5..PG031	26907	Subpleito COLESOB21.01	0%	530 dias		15/07/24	28/08/26	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$1.400.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
530	5..PG031	26908	Autorização para licitar	0%	1 dia		15/07/24	15/07/24	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
531	5..PG031	26909	Autorização para início de	0%	1 dia		24/01/25	24/01/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
532	5..PG031	26915	Execução dos Repasses	0%	396 dias		27/01/25	28/08/26	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$1.400.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
533	5..PG031	26916	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		28/08/26	28/08/26	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
534	5..PG031	26917	Pleito de Colatina COLESOB22-10%	100%	2298 dias		27/06/17	28/08/26	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$600.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
535	5..PG031	26918	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
536	5..PG031	26919	Subpleito COLESOB22.01	0%	530 dias		15/07/24	28/08/26	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$600.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
537	5..PG031	26920	Autorização para licitar	0%	1 dia		15/07/24	15/07/24	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
538	5..PG031	26921	Autorização para início de	0%	1 dia		24/01/25	24/01/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
539	5..PG031	26927	Execução dos Repasses	0%	396 dias		27/01/25	28/08/26	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$600.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
540	5..PG031	26928	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		28/08/26	28/08/26	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
541	5..PG031	26929	Pleito de Colatina COLESOB23-10%	100%	2298 dias		27/06/17	28/08/26	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$400.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
542	5..PG031	26930	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
543	5..PG031	26931	Subpleito COLESOB23.01	0%	530 dias		15/07/24	28/08/26	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$400.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
544	5..PG031	26932	Autorização para licitar	0%	1 dia		15/07/24	15/07/24	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
545	5..PG031	26933	Autorização para início de	0%	1 dia		24/01/25	24/01/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
546	5..PG031	26939	Execução dos Repasses	0%	396 dias		27/01/25	28/08/26	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$400.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
547	5..PG031	26940	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		28/08/26	28/08/26	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
548	5..PG031	26941	Pleito de Colatina COLESOB24-100%	100%	205 dias		10/06/19	03/04/20	205 dias	10/06/19	03/04/20	R\$1.213.134,08	R\$814.676.457,13	0	0,15	0,15	100	100	Não
549	5..PG031	26942	Pleito apto	100%	1 dia		10/06/19	10/06/19	1 dia	10/06/19	10/06/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
550	5..PG031	26943	Subpleito COLESOB24.01	100%	1 dia		03/04/20	03/04/20	1 dia	03/04/20	03/04/20	R\$1.213.134,08	R\$814.676.457,13	0	0,15	0,15	100	100	Não
551	5..PG031	26951	Execução dos Repasses	100%	1 dia		03/04/20	03/04/20	1 dia	03/04/20	03/04/20	R\$1.213.134,08	R\$814.676.457,13	0	0,15	0,15	100	100	Não
552	5..PG031	26952	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia		03/04/20	03/04/20	1 dia	03/04/20	03/04/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
553	5..PG031	26965	Pleito de Colatina COLESOB25-100%	100%	227 dias		10/06/19	08/05/20	227 dias	10/06/19	08/05/20	R\$960.700,62	R\$814.676.457,13	0	0,12	0,12	100	100	Não
554	5..PG031	26966	Pleito apto	100%	1 dia		10/06/19	10/06/19	1 dia	10/06/19	10/06/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
555	5..PG031	26967	Subpleito COLESOB25.01	100%	23 dias		03/04/20	08/05/20	23 dias	03/04/20	08/05/20	R\$960.700,62	R\$814.676.457,13	0	0,12	0,12	100	100	Não
556	5..PG031	26975	Execução dos Repasses	100%	23 dias		03/04/20	08/05/20	23 dias	03/04/20	08/05/20	R\$960.700,62	R\$814.676.457,13	0	0,12	0,12	100	100	Não
557	5..PG031	26976	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia		08/05/20	08/05/20	1 dia	08/05/20	08/05/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
558	5..PG031	26977	Pleito de Colatina COLESOB27-11%	100%	1555 dias		10/06/19	10/09/25	1555 dias	10/06/19	10/09/25	R\$3.455.141,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
559	5..PG031	26978	Pleito apto	100%	1 dia		10/06/19	10/06/19	1 dia	10/06/19	10/06/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
560	5..PG031	26979	Subpleito COLESOB27.01	0%	927 dias		16/12/21	10/09/25	927 dias	16/12/21	10/09/25	R\$3.455.141,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
561	5..PG031	26980	Autorização para licitar	100%	1 dia		16/12/21	16/12/21	1 dia	16/12/21	16/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
562	5..PG031	26981	Autorização para início de	0%	1 dia		04/09/23	04/09/23	1 dia	04/09/23	04/09/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
563	5..PG031	26987	Execução dos Repasses	0%	308 dias		08/01/24	02/04/25	308 dias	08/01/24	02/04/25	R\$2.675.400,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
564	5..PG031	32567	Execução dos Repasses IPCO	0%	88 dias		08/05/25	10/09/25	88 dias	08/05/25	10/09/25	R\$779.741,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
565	5..PG031	26988	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		10/09/25	10/09/25	0 dias	10/09/25	10/09/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
566	5..PG031	26989	Pleito de Colatina COLESOB28-10%	100%	1686 dias		10/06/19	23/03/26	1686 dias	10/06/19	23/03/26	R\$1.728.835,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
567	5..PG031	26990	Pleito apto	100%	1 dia		10/06/19	10/06/19	1 dia	10/06/19	10/06/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
568	5..PG031	26991	Subpleito COLESOB28.01	0%	420 dias		15/07/24	23/03/26	420 dias	15/07/24	23/03/26	R\$1.728.835,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
569	5..PG031	2																	

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
571	5..PG031	26999	Execução dos Repasses	0%	264 dias		26/02/25	23/03/26	264 dias	26/02/25	23/03/26	R\$1.728.835,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
572	5..PG031	27000	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		23/03/26	23/03/26	0 dias	23/03/26	23/03/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
573	5..PG031	27001	Pleito de Colatina COLESOB26-1	100%	1006 dias		27/06/17	18/06/21	1006 dias	27/06/17	18/06/21	R\$2.172.771,22	R\$814.676.457,13	0	0,27	0,27	100	100	Não
574	5..PG031	27002	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
575	5..PG031	27003	Subpleito COLESOB26.01	100%	574 dias		22/02/19	18/06/21	574 dias	22/02/19	18/06/21	R\$2.172.771,22	R\$814.676.457,13	0	0,27	0,27	100	100	Não
576	5..PG031	27005	Autorização para início de	100%	1 dia		22/02/19	22/02/19	1 dia	22/02/19	22/02/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
577	5..PG031	27011	Execução dos Repasses	100%	448 dias		29/07/19	18/05/21	448 dias	29/07/19	18/05/21	R\$2.015.010,82	R\$814.676.457,13	0	0,25	0,25	100	100	Não
578	5..PG031	32568	Execução dos Repasses IPC	100%	1 dia		18/06/21	18/06/21	1 dia	18/06/21	18/06/21	R\$157.760,40	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
579	5..PG031	27012	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia		18/06/21	18/06/21	1 dia	18/06/21	18/06/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
580	5..PG031	31788	Pleito de Colatina COLESOB29-1	0%	1012 dias		25/03/22	23/04/26	867 dias	25/03/22	19/09/25	R\$11.318.856,28	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
581	5..PG031	31789	Pleito apto	100%	1 dia		25/03/22	25/03/22	1 dia	25/03/22	25/03/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
582	5..PG031	31790	Subpleito COLESOB29.01	0%	614 dias		31/10/23	23/04/26	614 dias	31/03/23	19/09/25	R\$11.318.856,28	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
583	5..PG031	31791	Autorização para licitar	0%	1 dia		31/10/23	31/10/23	1 dia	31/03/23	31/03/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
584	5..PG031	31792	Autorização para início de	0%	1 dia		17/05/24	17/05/24	1 dia	13/10/23	13/10/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
585	5..PG031	31819	Execução dos Repasses	0%	1 dia		13/09/24	13/09/24	1 dia	19/02/24	19/02/24	R\$18.856,28	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
586	5..PG031	32569	Execução dos Repasses IPC	0%	376 dias		16/09/24	23/04/26	376 dias	20/02/24	19/09/25	R\$11.300.000,00	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
587	5..PG031	31820	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		23/04/26	23/04/26	0 dias	19/09/25	19/09/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
588	5..PG031	32570	Pleito de Colatina COLESOB30-0	0%	813 dias		16/09/22	23/12/25	813 dias	16/09/22	23/12/25	R\$2.579.620,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
589	5..PG031	32571	Pleito apto	100%	1 dia		16/09/22	16/09/22	1 dia	16/09/22	16/09/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
590	5..PG031	32572	Subpleito COLESOB30.01	0%	530 dias		08/11/23	23/12/25	530 dias	08/11/23	23/12/25	R\$2.579.620,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
591	5..PG031	32573	Autorização para licitar	0%	1 dia		08/11/23	08/11/23	1 dia	08/11/23	08/11/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
592	5..PG031	32574	Autorização para início de	0%	1 dia		24/05/24	24/05/24	1 dia	24/05/24	24/05/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
593	5..PG031	32578	Execução dos Repasses IPC	0%	396 dias		27/05/24	23/12/25	396 dias	27/05/24	23/12/25	R\$2.579.620,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
594	5..PG031	32579	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		23/12/25	23/12/25	0 dias	23/12/25	23/12/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
595	5..PG031	25695	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$1.228.145,42	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
596	5..PG031	25698	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
597	5..PG031	28934	Repasses Colatina Concluídos	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
598	5..PG031	2275	Conselheiro Pena	0%	1872 dias		23/04/20	01/11/27	1872 dias	23/04/20	01/11/27	R\$13.585.112,36	R\$814.676.457,13	0,02	0,49	0	1,76	1,76	Não
599	5..PG031	8600	Pleito de Conselheiro Pena COF	1%	1555 dias		23/04/20	24/07/26	1555 dias	23/04/20	24/07/26	R\$8.687.550,12	R\$814.676.457,13	0,01	0,49	0	2,69	2,69	Não
600	6..PG031	28056	Pleito apto	100%	1 dia		23/04/20	23/04/20	1 dia	23/04/20	23/04/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
601	6..PG031	28057	Subpleito COPESOB01.01	1%	1555 dias		23/04/20	24/07/26	1555 dias	23/04/20	24/07/26	R\$8.687.550,12	R\$814.676.457,13	0,01	0,49	0	2,69	2,69	Não
602	6..PG031	28058	Autorização para licitar	100%	1 dia		23/04/20	23/04/20	1 dia	23/04/20	23/04/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
603	6..PG031	28059	Autorização para início de	100%	1 dia		20/10/20	20/10/20	1 dia	20/10/20	20/10/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
604	6..PG031	28065	Execução dos Repasses	0%	486 dias		30/12/20	05/12/25	486 dias	30/12/20	05/12/25	R\$8.508.588,00	R\$814.676.457,13	0,01	0,49	0	2,74	2,74	Não
605	6..PG031	32580	Execução dos Repasses IPC	0%	132 dias		13/01/26	24/07/26	132 dias	13/01/26	24/07/26	R\$178.962,12	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
606	6..PG031	28066	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		24/07/26	24/07/26	0 dias	24/07/25	24/07/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
607	6..PG031	32787	Pleito de Conselheiro Pena COF	4%	389 dias		11/04/23	30/10/24	0 dias?	ND	ND	R\$15.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
608	6..PG031	32788	Pleito apto	100%	1 dia		11/04/23	11/04/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
609	6..PG031	32789	Subpleito COPESPM01.01	2%	382 dias		20/04/23	30/10/24	0 dias?	ND	ND	R\$15.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
610	6..PG031	32784	Autorização para licitar	100%	1 dia		20/04/23	20/04/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
611	6..PG031	32785	Autorização para início de	0%	1 dia		17/08/23	17/08/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
612	6..PG031	32786	Execução dos Repasses IPC	0%	52 dias		16/02/24	30/10/24	0 dias?	ND	ND	R\$15.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
613	6..PG031	32790	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		30/10/24	30/10/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
614	6..PG031	25704	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$3.937.164,10	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
615	6..PG031	25707	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$945.398,14	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
616	6..PG031	28935	Repasses Conselheiro Pena Con	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
617	6..PG031	2285	Córrego Novo	23%	2590 dias		27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$5.971.895,99	R\$814.676.457,13	0,01	0,64	0,58	84,35	82,39	Não
618	6..PG031	2967	Pleito de Córrego Novo CONES	82%	1575 dias		27/06/17	29/09/23	1498 dias	27/06/17	12/06/23	R\$5.019.947,72	R\$814.676.457,13	0,01	0,59	0,53	93,49	91,1	Não
619	6..PG031	28067	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
620	6..PG031	28068	Subpleito CONESOB01.01	85%	1102 dias		29/04/19	29/09/23	1025 dias	29/04/19	12/06/23	R\$4.784.169,72	R\$814.676.457,13	0,01	0,57	0,52	95,88	94,12	Não
621	6..PG031	28069	Autorização para licitar	100%	1 dia		29/04/19	29/04/19	1 dia	29/04/19	29/04/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
622	6..PG031	28070	Autorização para início de	100%	1 dia		28/02/20	28/02/20	1 dia	28/02/20	28/02/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
623	6..PG031	31734	Execução dos Repasses	100%	590 dias		17/08/20	29/12/22	590 dias	17/08/20	29/12/22	R\$4.254.293,76	R\$814.676.457,13	0,01	0,52	0,52	100	100	Não
624	6..PG031	32673	Execução dos Repasses (IP)	1%	107 dias		30/12/22	29/09/23	88 dias	30/12/22	12/06/23	R\$529.875,96	R\$814.676.457,13	0	0,05	0	54,09	34,42	Não
625	6..PG031	31735	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias		29/09/23	29/09/23	0 dias	12/06/23	12/06/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
626	6..PG031	31857	Subpleito CONESOB01.02	26%	295 dias		04/04/22	12/06/23	295 dias	04/04/22	12/06/23	R\$235.778,00	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,01	46	31,23	Não
627	6..PG031	31860	Autorização para licitar	100%	1 dia		04/04/22	04/04/22	1 dia	04/04/22	04/04/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
628	6..PG031	31859	Autorização para início de	100%	1 dia		14/10/22	14/10/22	1 dia	14/10/22	14/10/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
629	6..PG031	32526	Execução dos Repasses (IP)	22%	37 dias		22/03/23	12/06/23	71 dias	28/02/23	12/06/23	R\$235.778,00	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,01	46	31,23	Não
630	6..PG031	32533	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias		12/06/23	12/06/23	0 dias	12/06/23	12/06/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
631	6..PG031	28077	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		29/09/23	29/09/23	0 dias	12/06/23	12/06/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
632	6..PG031	31414	Pleito de Córrego Novo CONRS	100%	236 dias		03/12/21	14/11/22	236 dias	03/12/21	14/11/22	R\$444.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,05	0,05	100	100	Não
633	6..PG031	31415	Pleito apto	100%	1 dia		03/12/21	03/12/21	1 dia	03/12/21	03/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
634	6..PG031	31416	Subpleito CONRSAB01.01	100%	224 dias		21/12/21	14/11/22	224 dias	21/12/21	14/11/22	R\$444.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,05	0,05	100	100	Não
635	6..PG031	31417	Autorização para licitar	100%	1 dia		21/12/21	21/12/21	1 dia	21/12/21	21/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
636	6..PG031	31418	Autorização para início de	100%	1 dia		09/08/22	09/08/22	1 dia	09/08/22	09/08/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
637	6..PG031	31421	Execução dos Repasses	100%	1 dia		14/11/22	14/11/22	1 dia	14/11/22	14/11/22	R\$444.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,05	0,05	100	100	Não
638	6..PG031	31422	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia		14/11/22	14/11/22	1 dia	14/11/22	14/11/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
639	6..PG031	25711	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$479.248,96	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
640	6..PG031	25714	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$28.699,31	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
641	6..PG031	28936	Repasses Córrego Novo Concluí	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
642	6..PG031	2500	Dionísio	2%	2590 dias		27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$6.529.211,10	R\$814.676.457,13	0,01	0,35	0,07	45,24	42,02	Não
643	6..PG031	2988	Pleito de Dionísio DIORSPM02-	100%	334 dias		25/05/18	17/09/19	334 dias	25/05/18	17/09/19	R\$54.500,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
644	6..PG031	27879	Pleito apto	100%	1 dia		25/05/18	25/05/18	1 dia	25/05/18	25/05/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
645	6..PG031	27880	Subpleito DIORSPM02.01	100%	271 dias		22/08/18	17/09/19	271 dias	22/08/18	17/09/19	R\$54.500,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
646	6..PG031	27881	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/08/18	22/08/18	1 dia	22/08/18	22/08/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
647	6..PG031	27882	Autorização para início de	100%	1 dia		04/01/19	04/01/19	1 dia	04/01/19	04/01/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
648	6..PG031	27886	Execução dos Repasses	100%	1 dia		17/09/19	17/09/19	1 dia	17/09/19	17/09/19	R\$54.500,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
649	6..PG031	27887	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		17/09/19	17/09/19	0 dias	17/09/19	17/09/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
650	6..PG031	2984	Pleito de Dionísio DIOESPJ01-EI	100%	810 dias		27/06/17	01/09/20	810 dias	27/06/17	01/09/20	R\$157.500,00	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
651	6..PG031	27860	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
652	6..PG031	27861	Subpleito DIOESPJ01.01	100%	544 dias		15/06/18	13/08/20	544 dias	15/06/18	13/08/20	R\$52.500,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
653	6..PG031	27862	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
654	6..PG031	27863	Autorização para início de	100%	1 dia		04/01/19	04/01/19	1 dia	04/01/19	04/01/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
655	6..PG031	30179	Execução dos Repasses	100%	1 dia		13/08/20	13/08/20	1 dia	13/08/20	13/08/20	R\$52.500,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
656	6..PG031	27864	Conclusão do repasse do si	100%	0 dias		13/08/20	13/08/20	0 dias	13/08/20	13/08/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
657	6..PG031	27869	Subpleito DIOESPJ01.02	100%	544 dias		15/06/18	13/08/20	544 dias	15/06/18	13/08/20	R\$52.500,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
658	6..PG031	27870	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
659	6..PG031	27871	Autorização para início de	100%	1 dia		04/01/19	04/01/19	1 dia	04/01/19	04/01/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
660	6..PG031	30180	Execução dos Repasses	100%	1 dia		13/08/20	13/08/20	1 dia	13/08/20	13/08/20	R\$52.500,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
661	6..PG031	27873	Conclusão do repasse do P	100%	0 dias		13/08/20	13/08/20	0 dias	13/08/20	13/08/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
662	6..PG031	27874	Subpleito DIOESPJ01.03	100%	557 dias		15/06/18	01/09/20	557 dias	15/06/18	01/09/20	R\$52.500,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
663	6..PG031	27875	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
664	6..PG031	27876	Autorização para início de	100%	1 dia		04/01/19	04/01/19	1 dia	04/01/19	04/01/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
665	6..PG031	30181	Execução dos Repasses	100%	1 dia		01/09/20	01/09/20	1 dia	01/09/20	01/09/20	R\$52.500,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
666	6..PG031	27878	Conclusão do repasse do P	100%	0 dias		01/09/20	01/09/20	0 dias	01/09/20	01/09/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
667	6..PG031	27868	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		01/09/20	01/09/20	0 dias	01/09/20	01/09/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
668	6..PG031	25139	Pleito de Dionísio DIOESCT01- I67%	167%	823 dias		06/02/20	31/05/23	767 dias	06/02/20	09/03/23	R\$63.331,20	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	100	0	Não
669	6..PG031	28078	Pleito apto	100%	1 dia		06/02/20	06/02/20	1 dia	06/02/20	06/02/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
670	6..PG031	28079	Subpleito DIOESCT01.01	50%	516 dias		06/05/21	31/05/23	460 dias	06/05/21	09/03/23	R\$63.331,20	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	100	0	Não
671	6..PG031	28080	Autorização para início de	100%	1 dia		06/05/21	06/05/21	1 dia	06/05/21	06/05/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
672	6..PG031	28082	Execução dos Repasses	0%	1 dia		31/05/23	31/05/23	1 dia	09/03/23	09/03/23	R\$63.331,20	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	100	0	Não
673	6..PG031	28083	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		31/05/23	31/05/23	0 dias	09/03									

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
675	6..PG031	28084	Pleito apto	100%	1 dia		06/02/20	06/02/20	1 dia	06/02/20	06/02/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
676	6..PG031	28085	Subpleito DIOESOB03.01	10%	852 dias		26/06/20	28/11/23	852 dias	26/06/20	28/11/23	R\$2.720.950,00	R\$814.676.457,13	0	0,26	0,03	81,7	79,7	Não
677	6..PG031	28086	Autorização para licitar	100%	1 dia		26/06/20	26/06/20	1 dia	26/06/20	26/06/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
678	6..PG031	28087	Autorização para início de	100%	1 dia		25/11/20	25/11/20	1 dia	25/11/20	25/11/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
679	6..PG031	28093	Execução dos Repasses	8%	134 dias		17/03/21	28/11/23	197 dias	17/03/21	28/11/23	R\$2.720.950,00	R\$814.676.457,13	0	0,26	0,03	81,7	79,7	Não
680	6..PG031	28094	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		28/11/23	28/11/23	0 dias	28/11/23	28/11/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
681	6..PG031	32751	Pleito de Dionísio DIOESOB04-E	0%	410 dias		31/03/23	21/11/24	0 dias?	ND	ND	R\$1.220.012,66	R\$814.676.457,13	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
682	6..PG031	32752	Pleito apto	0%	1 dia		31/03/23	31/03/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
683	6..PG031	32753	Subpleito DIOESOB04.01	0%	406 dias		06/04/23	21/11/24	0 dias?	ND	ND	R\$1.220.012,66	R\$814.676.457,13	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
684	6..PG031	32754	Autorização para licitar	100%	1 dia		06/04/23	06/04/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
685	6..PG031	32755	Autorização para início de	0%	1 dia		25/09/23	25/09/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
686	6..PG031	32756	Execução dos Repasses	0%	229 dias		26/12/23	21/11/24	0 dias?	ND	ND	R\$1.220.012,66	R\$814.676.457,13	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
687	6..PG031	32757	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		21/11/24	21/11/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
688	6..PG031	31284	Pleito de Dionísio DIORSAB01 -	37%	412 dias		17/09/21	17/05/23	382 dias	17/09/21	31/03/23	R\$418.199,00	R\$814.676.457,13	0	0,05	0,01	100	78,43	Não
689	6..PG031	31285	Pleito apto	100%	1 dia		17/09/21	17/09/21	1 dia	17/09/21	17/09/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
690	6..PG031	31286	Subpleito DIORSAB01.01	33%	399 dias		06/10/21	17/05/23	369 dias	06/10/21	31/03/23	R\$418.199,00	R\$814.676.457,13	0	0,05	0,01	100	78,43	Não
691	6..PG031	31287	Autorização para licitar	100%	1 dia		06/10/21	06/10/21	1 dia	06/10/21	06/10/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
692	6..PG031	31288	Autorização para início de	100%	1 dia		22/03/22	22/03/22	1 dia	22/03/22	22/03/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
693	6..PG031	31291	Execução dos Repasses	25%	16 dias		28/03/22	17/05/23	27 dias	28/03/22	31/03/23	R\$418.199,00	R\$814.676.457,13	0	0,05	0,01	100	78,43	Não
694	6..PG031	31292	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		17/05/23	17/05/23	0 dias	16/03/23	16/03/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
695	6..PG031	25725	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$1.802.218,03	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
696	6..PG031	25728	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$92.500,21	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
697	6..PG031	28937	Repasses Dionísio Concluído	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
698	6..PG031	2399	Fernandes Tourinho	2%	2590 dias		27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$3.824.425,37	R\$814.676.457,13	0	0,03	0,02	4,66	3,74	Não
699	6..PG031	3013	Pleito de Fernandes Tourinho F	37%	1769,82 d		27/06/17	16/07/24	1618 dias	27/06/17	04/12/23	R\$105.000,56	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	45,09	15,24	Não
700	7..PG031	27048	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
701	7..PG031	27049	Subpleito FETESPJ01.01	36%	1516,82 d		15/06/18	16/07/24	1347,81 d	15/06/18	08/11/23	R\$105.000,56	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	45,09	15,24	Não
702	7..PG031	27050	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
703	7..PG031	27051	Autorização para início de	100%	1 dia		10/12/19	10/12/19	1 dia	10/12/19	10/12/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
704	7..PG031	27055	Execução dos Repasses	33%	47,82 dias		10/07/20	16/07/24	40,99 dias	10/07/20	08/11/23	R\$105.000,56	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	45,09	15,24	Não
705	7..PG031	27056	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		16/07/24	16/07/24	0 dias	04/12/23	04/12/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
706	7..PG031	3012	Pleito de Fernandes Tourinho F	28%	1601 dias		27/06/17	08/11/23	1601 dias	27/06/17	08/11/23	R\$75.001,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	21,34	21,34	Não
707	7..PG031	27057	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
708	7..PG031	27058	Subpleito FETESPJ02.01	27%	1348 dias		15/06/18	08/11/23	1348 dias	15/06/18	08/11/23	R\$75.001,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	21,34	21,34	Não
709	7..PG031	27059	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
710	7..PG031	27060	Autorização para início de	100%	1 dia		10/12/19	10/12/19	1 dia	10/12/19	10/12/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
711	7..PG031	27064	Execução dos Repasses	25%	65 dias		10/07/20	08/11/23	65 dias	10/07/20	08/11/23	R\$75.001,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	21,34	21,34	Não
712	7..PG031	27065	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		08/11/23	08/11/23	0 dias	08/11/23	08/11/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
713	7..PG031	3011	Pleito de Fernandes Tourinho F	0%	2268 dias		27/06/17	17/07/26	2268 dias	27/06/17	17/07/26	R\$1.140.996,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
714	7..PG031	27013	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
715	7..PG031	27014	Subpleito FETESOB01.01	0%	667 dias		09/11/23	17/07/26	667 dias	09/11/23	17/07/26	R\$1.140.996,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
716	7..PG031	27015	Autorização para licitar	0%	1 dia		09/11/23	09/11/23	1 dia	09/11/23	09/11/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
717	7..PG031	27016	Autorização para início de	0%	1 dia		16/09/24	16/09/24	1 dia	16/09/24	16/09/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
718	7..PG031	27022	Execução dos Repasses	0%	375 dias		14/01/25	17/07/26	375 dias	14/01/25	17/07/26	R\$1.140.996,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
719	7..PG031	27023	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		17/07/26	17/07/26	0 dias	17/07/26	17/07/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
720	7..PG031	27024	Pleito de Fernandes Tourinho F	0%	2419,82 d		27/06/17	01/03/27	2268 dias	27/06/17	17/07/26	R\$760.614,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
721	7..PG031	27025	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
722	7..PG031	27026	Subpleito FETESOB02.01	0%	650 dias		16/07/24	01/03/27	650 dias	05/12/23	17/07/26	R\$760.614,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
723	7..PG031	27027	Autorização para licitar	0%	1 dia		16/07/24	17/07/24	1 dia	05/12/23	05/12/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
724	7..PG031	27028	Autorização para início de	0%	1 dia		23/05/25	26/05/25	1 dia	09/10/24	09/10/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
725	7..PG031	27034	Execução dos Repasses	0%	358 dias		17/09/25	06/02/27	358 dias	06/02/25	17/07/26	R\$760.614,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
726	7..PG031	27035	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		01/03/27	01/03/27	0 dias	17/07/26	17/07/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
727	7..PG031	27036	Pleito de Fernandes Tourinho F	0%	1775 dias		28/05/19	17/07/26	1775 dias	28/05/19	17/07/26	R\$98.792,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
728	7..PG031	27037	Pleito apto	100%	1 dia		28/05/19	28/05/19	1 dia	28/05/19	28/05/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
729	7..PG031	27038	Subpleito FETESOB05.01	0%	667 dias		09/11/23	17/07/26	667 dias	09/11/23	17/07/26	R\$98.792,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
730	7..PG031	27039	Autorização para licitar	0%	1 dia		09/11/23	09/11/23	1 dia	09/11/23	09/11/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
731	7..PG031	27040	Autorização para início de	0%	1 dia		16/09/24	16/09/24	1 dia	16/09/24	16/09/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
732	7..PG031	30239	Execução dos Repasses	0%	375 dias		14/01/25	17/07/26	375 dias	14/01/25	17/07/26	R\$98.792,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
733	7..PG031	27047	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		17/07/26	17/07/26	0 dias	17/07/26	17/07/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
734	7..PG031	3001	Pleito de Fernandes Tourinho F	32%	1527 dias		25/05/18	09/07/24	1496 dias	25/05/18	24/05/24	R\$20.904,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	54	39	Não
735	7..PG031	27066	Pleito apto	100%	1 dia		25/05/18	25/05/18	1 dia	25/05/18	25/05/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
736	7..PG031	27067	Subpleito FETRSPM01.01	31%	1464 dias		22/08/18	09/07/24	1433 dias	22/08/18	24/05/24	R\$20.904,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	54	39	Não
737	7..PG031	27068	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/08/18	22/08/18	1 dia	22/08/18	22/08/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
738	7..PG031	27069	Autorização para início de	100%	1 dia		16/03/20	16/03/20	1 dia	16/03/20	16/03/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
739	7..PG031	27075	Execução dos Repasses	29%	68 dias		02/06/21	09/07/24	81 dias	02/06/21	24/05/24	R\$20.904,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	54	39	Não
740	7..PG031	27076	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		09/07/24	09/07/24	0 dias	24/05/24	24/05/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
741	7..PG031	32087	Pleito de Fernandes Tourinho F	100%	61 dias		16/09/22	15/12/22	61 dias	16/09/22	15/12/22	R\$100.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
742	7..PG031	32088	Pleito apto	100%	1 dia		16/09/22	16/09/22	1 dia	16/09/22	16/09/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
743	7..PG031	32089	Subpleito FETESCT01.01	100%	48 dias		05/10/22	15/12/22	48 dias	05/10/22	15/12/22	R\$100.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
744	7..PG031	32091	Autorização para início de	100%	1 dia		05/10/22	05/10/22	1 dia	05/10/22	05/10/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
745	7..PG031	32092	Execução dos Repasses	100%	1 dia		15/12/22	15/12/22	1 dia	15/12/22	15/12/22	R\$100.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
746	7..PG031	32103	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia		15/12/22	15/12/22	1 dia	15/12/22	15/12/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
747	7..PG031	25732	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$1.163.309,79	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
748	7..PG031	25735	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$359.808,02	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
749	7..PG031	28938	Repasses Fernandes Tourinho C	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
750	7..PG031	2476	Galiélia	13%	2590 dias		27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$6.784.934,14	R\$814.676.457,13	0,01	0,1	0,1	14,3	12,48	Não
751	7..PG031	27096	Pleito de Galiélia GALESPJ01-E	100%	1380 dias		27/06/17	19/12/22	1380 dias	27/06/17	19/12/22	R\$133.997,95	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
752	7..PG031	27097	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
753	7..PG031	27098	Subpleito GALESPJ01.01	100%	1127 dias		15/06/18	19/12/22	1127 dias	15/06/18	19/12/22	R\$133.997,95	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
754	7..PG031	27099	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
755	7..PG031	27100	Autorização para início de	100%	1 dia		09/07/20	09/07/20	1 dia	09/07/20	09/07/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
756	7..PG031	27104	Execução dos Repasses	100%	314 dias		14/09/21	19/12/22	314 dias	14/09/21	19/12/22	R\$133.997,95	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
757	7..PG031	27105	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia		19/12/22	19/12/22	1 dia	19/12/22	19/12/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
758	7..PG031	28755	Pleito de Galiélia GALRSPM01-E	32%	1528 dias		25/05/18	10/07/24	1496 dias	25/05/18	24/05/24	R\$37.131,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	54	39	Não
759	7..PG031	28756	Pleito apto	100%	1 dia		25/05/18	25/05/18	1 dia	25/05/18	25/05/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
760	7..PG031	28757	Subpleito GALRSPM01.01	31%	1465 dias		22/08/18	10/07/24	1433 dias	22/08/18	24/05/24	R\$37.131,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	54	39	Não
761	7..PG031	28758	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/08/18	22/08/18	1 dia	22/08/18	22/08/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
762	7..PG031	28759	Autorização para início de	100%	1 dia		13/03/20	13/03/20	1 dia	13/03/20	13/03/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
763	7..PG031	28766	Execução dos Repasses	29%	69 dias		02/06/21	10/07/24	81 dias	02/06/21	24/05/24	R\$37.131,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	54	39	Não
764	7..PG031	28767	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		10/07/24	10/07/24	0 dias	24/05/24	24/05/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
765	7..PG031	28998	Pleito de Galiélia GALESPJ02-C	0%	1604 dias		27/06/17	13/11/23	0 dias	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
766	7..PG031	27077	Pleito apto	0%	1 dia		27/06/17	27/06/17	0 dias	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
767	7..PG031	27078	Subpleito GALESPJ02.01	0%	1 dia		13/11/23	13/11/23	0 dias	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
768	7..PG031	27084	Cancelamento do pleito	0%	1 dia		13/11/23	13/11/23	0 dias	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
769	7..PG031	27106	Pleito de Galiélia GALESOB01-I	1%	2071 dias		27/06/17	30/09/25	2071 dias	27/06/17	30/09/25	R\$3.326.995,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
770	7..PG031	27119	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
771	7..PG031	27120	Subpleito GALESOB01.01	0%	691 dias		20/12/22	30/09/25	691 dias	20/12/22	30/09/25	R\$3.326.995,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
772	7..PG031	27121	Autorização para licitar	100%	1 dia		20/12/22	20/12/22	1 dia	20/12/22	20/12/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
773	7..PG031	27122	Autorização para início de	0%	1 dia		13/11/23	13/11/23	1 dia	13/11/23	13/11/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
774	7..PG031	27128	Execução dos Repasses	0%	375 dias		02/04/24	30/09/25	375 dias	02/04/24	30/09/25	R\$3.326.995,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
775	7..PG031	27129	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		30/09/25	30/09/25	0 dias	30/09/25	30/09/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
776	7..PG031	28101	Pleito de Galiélia GALEST01-A	100%	1396 dias		27/06/17	10/01/23	1451 dias	27/06/17	31/03/23	R\$697.100,00	R\$814.676.457,13	0	0,09	0,09	100		

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
779	7..PG031	28097	Autorização para início de	100%	1 dia		22/09/21	22/09/21	1 dia	22/09/21	22/09/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
780	7..PG031	28099	Execução dos Repasses	100%	1 dia		10/01/23	10/01/23	1 dia	10/01/23	10/01/23	R\$697.100,00	R\$814.676.457,13	0	0,09	0,09	100	100	Não
781	7..PG031	32581	Execução dos Repasses IPC	100%	1 dia		10/01/23	10/01/23	1 dia	31/03/23	31/03/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
782	7..PG031	28100	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia		10/01/23	10/01/23	0 dias	31/03/23	31/03/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
783	7..PG031	28896	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$2.057.941,07	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
784	7..PG031	28897	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$531.769,12	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
785	7..PG031	28939	Repasses de Galiléia concluídos	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
786	7..PG031	2484	Governador Valadares	3%	2352 dias		25/05/18	01/11/27	2352 dias	25/05/18	01/11/27	R\$92.228.605,93	R\$814.676.457,13	0,11	0,1	0,03	0,67	0,37	Não
787	7..PG031	5372	Pleito de Governador Valadare	35%	1086 dias		27/08/19	10/01/24	1086 dias	27/08/19	10/01/24	R\$149.557,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	9,83	9,83	Não
788	7..PG031	28113	Pleito apto	100%	1 dia		27/08/19	27/08/19	1 dia	27/08/19	27/08/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
789	7..PG031	28114	Subpleito GOVESPJ11.01	33%	1063 dias		27/09/19	10/01/24	1063 dias	27/09/19	10/01/24	R\$149.557,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	9,83	9,83	Não
790	7..PG031	28115	Autorização para licitar	100%	1 dia		27/09/19	27/09/19	1 dia	27/09/19	27/09/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
791	7..PG031	28116	Autorização para início de	100%	1 dia		01/04/21	01/04/21	1 dia	01/04/21	01/04/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
792	7..PG031	28120	Execução dos Repasses	30%	40 dias		14/10/22	10/01/24	40 dias	14/10/22	10/01/24	R\$149.557,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	9,83	9,83	Não
793	7..PG031	28121	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		10/01/24	10/01/24	0 dias	10/01/24	10/01/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
794	7..PG031	6281	Pleito de Governador Valadare	32%	1527 dias		25/05/18	09/07/24	1496 dias	25/05/18	24/05/24	R\$502.719,00	R\$814.676.457,13	0	0,04	0,02	45,1	39	Não
795	7..PG031	28158	Pleito apto	100%	1 dia		25/05/18	25/05/18	1 dia	25/05/18	25/05/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
796	7..PG031	28159	Subpleito GOVRSPM01.01	31%	1464 dias		22/08/18	09/07/24	1433 dias	22/08/18	24/05/24	R\$502.719,00	R\$814.676.457,13	0	0,04	0,02	45,1	39	Não
797	7..PG031	28160	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/08/18	22/08/18	1 dia	22/08/18	22/08/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
798	7..PG031	28161	Autorização para início de	100%	1 dia		13/03/20	13/03/20	1 dia	13/03/20	13/03/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
799	7..PG031	28167	Execução dos Repasses	29%	68 dias		02/06/21	09/07/24	81 dias	02/06/21	24/05/24	R\$502.719,00	R\$814.676.457,13	0	0,04	0,02	45,1	39	Não
800	8..PG031	28168	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		09/07/24	09/07/24	0 dias	24/05/24	24/05/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
801	8..PG031	7983	Pleito de Governador Valadare	0%	1541 dias		27/08/19	05/11/25	1496 dias	27/08/19	03/09/25	R\$20.703.400,00	R\$814.676.457,13	0,03	0	0	0	0	Não
802	8..PG031	27581	Pleito apto	100%	1 dia		27/08/19	27/08/19	1 dia	27/08/19	27/08/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
803	8..PG031	27582	Subpleito GOVESOB11.01	0%	625 dias		05/05/23	05/11/25	625 dias	28/02/23	03/09/25	R\$20.703.400,00	R\$814.676.457,13	0,03	0	0	0	0	Não
804	8..PG031	27583	Autorização para licitar	0%	1 dia		05/05/23	05/05/23	1 dia	28/02/23	28/02/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
805	8..PG031	27584	Autorização para início de	0%	1 dia		22/06/23	22/06/23	1 dia	17/04/23	17/04/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
806	8..PG031	30304	Execução dos Repasses	0%	507 dias		24/10/23	05/11/25	507 dias	18/08/23	03/09/25	R\$20.703.400,00	R\$814.676.457,13	0,03	0	0	0	0	Não
807	8..PG031	27590	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias		05/11/25	05/11/25	0 dias	03/09/25	03/09/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
808	8..PG031	27591	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		05/11/25	05/11/25	0 dias	03/09/25	03/09/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
809	8..PG031	7992	Pleito de Governador Valadare	1%	1902 dias		27/08/19	26/04/27	1857 dias	27/08/19	18/02/27	R\$308.928,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
810	8..PG031	27592	Pleito apto	100%	1 dia		27/08/19	27/08/19	1 dia	27/08/19	27/08/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
811	8..PG031	27593	Subpleito GOVESOB12.01	0%	361 dias		06/11/25	26/04/27	361 dias	04/09/25	18/02/27	R\$308.928,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
812	8..PG031	27594	Autorização para licitar	0%	1 dia		06/11/25	06/11/25	1 dia	04/09/25	04/09/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
813	8..PG031	27595	Autorização para início de	0%	1 dia		30/06/26	30/06/26	1 dia	24/04/26	24/04/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
814	8..PG031	27601	Execução dos Repasses	0%	111 dias		11/11/26	26/04/27	111 dias	04/09/26	18/02/27	R\$308.928,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
815	8..PG031	27602	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		26/04/27	26/04/27	0 dias	18/02/27	18/02/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
816	8..PG031	8001	Pleito de Governador Valadare	3%	1018 dias		27/08/19	28/09/23	996 dias	27/08/19	28/08/23	R\$1.216.992,00	R\$814.676.457,13	0	0,04	0	15	0	Não
817	8..PG031	27603	Pleito apto	100%	1 dia		27/08/19	27/08/19	1 dia	27/08/19	27/08/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
818	8..PG031	27604	Subpleito GOVESOB13.01	2%	446 dias		14/12/21	28/09/23	424 dias	14/12/21	28/08/23	R\$1.216.992,00	R\$814.676.457,13	0	0,04	0	15	0	Não
819	8..PG031	27605	Autorização para licitar	100%	1 dia		14/12/21	14/12/21	1 dia	14/12/21	14/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
820	8..PG031	32681	Autorização para início de	100%	1 dia		12/01/23	12/01/23	1 dia	12/01/23	12/01/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
821	8..PG031	30340	Execução dos Repasses	0%	85 dias		22/05/23	28/09/23	110 dias	21/03/23	28/08/23	R\$1.216.992,00	R\$814.676.457,13	0	0,04	0	15	0	Não
822	8..PG031	27612	Conclusão do repasse do S	0%	0 dias		28/09/23	28/09/23	0 dias	28/08/23	28/08/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
823	8..PG031	27613	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		28/09/23	28/09/23	0 dias	28/08/23	28/08/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
824	8..PG031	8065	Pleito de Governador Valadare	10%	1207 dias		27/08/19	05/07/24	1207 dias	27/08/19	05/07/24	R\$289.709,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	8	6,73	Não
825	8..PG031	28122	Pleito apto	100%	1 dia		27/08/19	27/08/19	1 dia	27/08/19	27/08/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
826	8..PG031	28123	Subpleito GOVESPJ12.01	9%	1184 dias		27/09/19	05/07/24	1184 dias	27/09/19	05/07/24	R\$289.709,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	8	6,73	Não
827	8..PG031	28124	Autorização para licitar	100%	1 dia		27/09/19	27/09/19	1 dia	27/09/19	27/09/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
828	8..PG031	28125	Autorização para início de	100%	1 dia		01/04/21	01/04/21	1 dia	01/04/21	01/04/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
829	8..PG031	28129	Execução dos Repasses	8%	93 dias		23/01/23	05/07/24	319 dias	23/01/23	05/07/24	R\$289.709,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	8	6,73	Não
830	8..PG031	2813																	

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
831	8..PG031	8089	Pleito de Governador Valadare:	26%	1162 dias		27/08/19	02/05/24	1162 dias	27/08/19	02/05/24	R\$135.955,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	7,18	7,18	Não
832	8..PG031	28131	Pleito apto	100%	1 dia		27/08/19	27/08/19	1 dia	27/08/19	27/08/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
833	8..PG031	28132	Subpleito GOVESPJ13.01	25%	1139 dias		27/09/19	02/05/24	1139 dias	27/09/19	02/05/24	R\$135.955,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	7,18	7,18	Não
834	8..PG031	28133	Autorização para licitar	100%	1 dia		27/09/19	27/09/19	1 dia	27/09/19	27/09/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
835	8..PG031	28134	Autorização para início de	100%	1 dia		01/04/21	01/04/21	1 dia	01/04/21	01/04/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
836	8..PG031	28138	Execução dos Repasses	22%	55 dias		16/01/23	02/05/24	55 dias	16/01/23	02/05/24	R\$135.955,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	7,18	7,18	Não
837	8..PG031	28139	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		02/05/24	02/05/24	0 dias	02/05/24	02/05/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
838	8..PG031	8112	Pleito de Governador Valadare:	14%	1159,75 d		27/08/19	29/04/24	1159,75 d	27/08/19	29/04/24	R\$116.080,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	30	7,64	Não
839	8..PG031	28140	Pleito apto	100%	1 dia		27/08/19	27/08/19	1 dia	27/08/19	27/08/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
840	8..PG031	28141	Subpleito GOVESPJ14.01	13%	1136,75 d		27/09/19	29/04/24	1136,75 d	27/09/19	29/04/24	R\$116.080,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	30	7,64	Não
841	8..PG031	28142	Autorização para licitar	100%	1 dia		27/09/19	27/09/19	1 dia	27/09/19	27/09/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
842	8..PG031	28143	Autorização para início de	100%	1 dia		01/04/21	01/04/21	1 dia	01/04/21	01/04/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
843	8..PG031	28147	Execução dos Repasses	10%	69,75 dias		23/01/23	29/04/24	65,75 dias	23/01/23	29/04/24	R\$116.080,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	30	7,64	Não
844	8..PG031	28148	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		29/04/24	29/04/24	0 dias	29/04/24	29/04/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
845	8..PG031	8133	Pleito de Governador Valadare:	6%	1290 dias		27/08/19	31/10/24	1275 dias	27/08/19	10/10/24	R\$293.690,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	30	0	Não
846	8..PG031	28149	Pleito apto	100%	1 dia		27/08/19	27/08/19	1 dia	27/08/19	27/08/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
847	8..PG031	28150	Subpleito GOVESPJ15.01	4%	1267 dias		27/09/19	31/10/24	1252 dias	27/09/19	10/10/24	R\$293.690,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	30	0	Não
848	8..PG031	28151	Autorização para licitar	100%	1 dia		27/09/19	27/09/19	1 dia	27/09/19	27/09/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
849	8..PG031	28152	Autorização para início de	100%	1 dia		01/04/21	01/04/21	1 dia	01/04/21	01/04/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
850	8..PG031	28156	Execução dos Repasses	0%	47 dias		27/06/23	31/10/24	29 dias	28/04/23	10/10/24	R\$293.690,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	30	0	Não
851	8..PG031	28157	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		31/10/24	31/10/24	0 dias	10/10/24	10/10/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
852	8..PG031	8608	Pleito de Governador Valadare:	12%	1138 dias		27/08/19	27/03/24	1138 dias	27/08/19	27/03/24	R\$245.703,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	9	32,91	Não
853	8..PG031	28102	Pleito apto	100%	1 dia		27/08/19	27/08/19	1 dia	27/08/19	27/08/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
854	8..PG031	28103	Subpleito GOVESAO01.01	11%	1115 dias		27/09/19	27/03/24	1115 dias	27/09/19	27/03/24	R\$245.703,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	9	32,91	Não
855	8..PG031	28104	Autorização para licitar	100%	1 dia		27/09/19	27/09/19	1 dia	27/09/19	27/09/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
856	8..PG031	28105	Autorização para início de	100%	1 dia		08/02/21	08/02/21	1 dia	08/02/21	08/02/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
857	8..PG031	28111	Execução dos Repasses	11%	252 dias		23/02/23	27/03/24	270 dias	23/02/23	27/03/24	R\$245.703,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	9	32,91	Não
858	8..PG031	28112	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		27/03/24	27/03/24	0 dias	27/03/24	27/03/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
859	8..PG031	32497	Pleito de Governador Valadare:	1%	572 dias		11/11/22	28/02/25	525 dias	11/11/22	20/12/24	R\$16.812.929,00	R\$814.676.457,13	0,02	0	0	0	0	Não
860	8..PG031	32498	Pleito apto	100%	1 dia		11/11/22	11/11/22	1 dia	11/11/22	11/11/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
861	8..PG031	32499	Subpleito GOVESOB14.01	0%	566 dias		22/11/22	28/02/25	519 dias	22/11/22	20/12/24	R\$16.812.929,00	R\$814.676.457,13	0,02	0	0	0	0	Não
862	8..PG031	32500	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/11/22	22/11/22	1 dia	22/11/22	22/11/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
863	8..PG031	32501	Autorização para início de	0%	1 dia		30/06/23	30/06/23	1 dia	24/04/23	24/04/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
864	8..PG031	32523	Execução dos Repasses	0%	355 dias		27/09/23	28/02/25	355 dias	20/07/23	20/12/24	R\$16.812.929,00	R\$814.676.457,13	0,02	0	0	0	0	Não
865	8..PG031	32487	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		28/02/25	28/02/25	0 dias	20/12/24	20/12/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
866	8..PG031	32703	Pleito de Governador Valadare:	0%	71 dias		09/02/23	26/05/23	199 dias	09/02/23	30/11/23	R\$146.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
867	8..PG031	32704	Pleito apto	0%	1 dia		09/02/23	09/02/23	1 dia	09/02/23	09/02/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
868	8..PG031	32705	Subpleito GOVESCT01.01	0%	42 dias		27/03/23	26/05/23	126 dias	31/05/23	30/11/23	R\$146.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
869	8..PG031	32701	Autorização para início de	0%	1 dia		27/03/23	27/03/23	1 dia	30/11/23	30/11/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
870	8..PG031	32706	Execução dos Repasses	0%	1 dia		26/05/23	26/05/23	1 dia	31/05/23	31/05/23	R\$146.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
871	8..PG031	32702	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		26/05/23	26/05/23	0 dias	31/05/23	31/05/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
872	8..PG031	25746	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$28.230.244,26	R\$814.676.457,13	0,03	0	0	0	0	Não
873	8..PG031	25749	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$23.076.699,67	R\$814.676.457,13	0,03	0	0	0	0	Não
874	8..PG031	28940	Repasses Governador Valadares	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
875	8..PG031	2344	lapu	6%	2137 dias		28/03/19	01/11/27	2137 dias	28/03/19	01/11/27	R\$8.908.942,28	R\$814.676.457,13	0,01	0,78	0,47	72,4	46,58	Não
876	8..PG031	3142	Pleito de lapu IAPESOB03-Impli:	32%	816 dias		23/07/20	01/11/23	773 dias	23/07/20	30/08/23	R\$7.451.009,00	R\$814.676.457,13	0,01	0,68	0,37	74,79	44,31	Não
877	8..PG031	27785	Pleito apto	100%	1 dia		23/07/20	23/07/20	1 dia	23/07/20	23/07/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
878	8..PG031	27786	Subpleito IAPESOB03.01	31%	816 dias		23/07/20	01/11/23	773 dias	23/07/20	30/08/23	R\$7.451.009,00	R\$814.676.457,13	0,01	0,68	0,37	74,79	44,31	Não
879	8..PG031	27787	Autorização para licitar	100%	1 dia		23/07/20	23/07/20	1 dia	23/07/20	23/07/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
880	8..PG031	27788	Autorização para início de	100%	1 dia		28/10/21	28/10/21	1 dia	28/10/21	28/10/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
881	8..PG031	32019	Execução dos Repasses	54%	85 dias		16/												

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
883	8..PG031	27794	Conclusão do repasse do Sub	0%	0 dias		01/11/23	01/11/23	0 dias	30/08/23	30/08/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
884	8..PG031	3141	Pleito de Iapua IAPESCT01-Aquis	100%	112 dias		28/03/19	06/09/19	112 dias	28/03/19	06/09/19	R\$100.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
885	8..PG031	27888	Pleito apto	100%	1 dia		28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
886	8..PG031	27889	Subpleito IAPESCT01.01	100%	9 dias		27/08/19	06/09/19	9 dias	27/08/19	06/09/19	R\$100.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
887	8..PG031	27890	Autorização para início de	100%	1 dia		27/08/19	27/08/19	1 dia	27/08/19	27/08/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
888	8..PG031	27892	Execução dos Repasses	100%	1 dia		06/09/19	06/09/19	1 dia	06/09/19	06/09/19	R\$100.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
889	8..PG031	27893	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia		06/09/19	06/09/19	1 dia	06/09/19	06/09/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
890	8..PG031	8363	Pleito de Iapua IAPRSAB01-Aqui	100%	80 dias		18/02/20	17/06/20	80 dias	18/02/20	17/06/20	R\$181.190,00	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
891	8..PG031	26580	Pleito apto	100%	1 dia		18/02/20	18/02/20	1 dia	18/02/20	18/02/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
892	8..PG031	26217	Subpleito IAPRSAB01.01	100%	59 dias		18/02/20	18/05/20	59 dias	18/02/20	18/05/20	R\$12.200,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	100	100	Não
893	8..PG031	26587	Autorização para licitar	100%	1 dia		18/02/20	18/02/20	1 dia	18/02/20	18/02/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
894	8..PG031	26593	Autorização para início de	100%	1 dia		22/04/20	22/04/20	1 dia	22/04/20	22/04/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
895	8..PG031	30368	Execução dos Repasses	100%	1 dia		18/05/20	18/05/20	1 dia	18/05/20	18/05/20	R\$12.200,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	100	100	Não
896	8..PG031	26589	Conclusão do repasse do S	100%	1 dia		18/05/20	18/05/20	1 dia	18/05/20	18/05/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
897	8..PG031	27894	Subpleito IAPRSAB01.02	100%	80 dias		18/02/20	17/06/20	80 dias	18/02/20	17/06/20	R\$168.990,00	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
898	8..PG031	27895	Autorização para licitar	100%	1 dia		18/02/20	18/02/20	1 dia	18/02/20	18/02/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
899	8..PG031	27896	Autorização para início de	100%	1 dia		22/04/20	22/04/20	1 dia	22/04/20	22/04/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
900	9..PG031	30369	Execução dos Repasses	100%	1 dia		17/06/20	17/06/20	1 dia	17/06/20	17/06/20	R\$168.990,00	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
901	9..PG031	27898	Conclusão do repasse do S	100%	1 dia		17/06/20	17/06/20	1 dia	17/06/20	17/06/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
902	9..PG031	8357	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia		17/06/20	17/06/20	1 dia	17/06/20	17/06/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
903	9..PG031	31293	Pleito de Iapua IAPRSAB02-Aqui	100%	237 dias		17/09/21	30/08/22	237 dias	17/09/21	30/08/22	R\$515.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,06	0,06	100	100	Não
904	9..PG031	31294	Pleito apto	100%	1 dia		17/09/21	17/09/21	1 dia	17/09/21	17/09/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
905	9..PG031	31295	Subpleito IAPRSAB02.01	100%	224 dias		06/10/21	30/08/22	224 dias	06/10/21	30/08/22	R\$515.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,06	0,06	100	100	Não
906	9..PG031	31296	Autorização para licitar	100%	1 dia		06/10/21	06/10/21	1 dia	06/10/21	06/10/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
907	9..PG031	31297	Autorização para início de	100%	1 dia		16/02/22	16/02/22	1 dia	16/02/22	16/02/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
908	9..PG031	31300	Execução dos Repasses	100%	1 dia		30/08/22	30/08/22	1 dia	30/08/22	30/08/22	R\$449.075,74	R\$814.676.457,13	0	0,06	0,06	100	100	Não
909	9..PG031	32583	Execução dos Repasses IPC	100%	1 dia		30/08/22	30/08/22	1 dia	30/08/22	30/08/22	R\$65.924,26	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
910	9..PG031	31301	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		30/08/22	30/08/22	0 dias	30/08/22	30/08/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
911	9..PG031	25753	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$661.743,28	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
912	9..PG031	25756	Saldo do teto repasse	0%	0 dias		08/01/24	08/01/24	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
913	9..PG031	28941	Repasses de Iapua concluídos	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
914	9..PG031	2338	Iapaba	20%	2590 dias		27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$13.596.072,75	R\$814.676.457,13	0,02	0,2	0,13	4,66	13,15	Não
915	9..PG031	3174	Pleito de Iapaba IPBESPJ01-Elabr	100%	1291 dias		27/06/17	08/08/22	1291 dias	27/06/17	08/08/22	R\$228.353,76	R\$814.676.457,13	0	0,03	0,03	100	100	Não
916	9..PG031	28169	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
917	9..PG031	28170	Subpleito IPBESPJ01.02	100%	1038 dias		15/06/18	08/08/22	1038 dias	15/06/18	08/08/22	R\$228.353,76	R\$814.676.457,13	0	0,03	0,03	100	100	Não
918	9..PG031	28171	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
919	9..PG031	28172	Autorização para início de	100%	1 dia		24/10/19	24/10/19	1 dia	24/10/19	24/10/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
920	9..PG031	28176	Execução dos Repasses	100%	586 dias		02/04/20	08/08/22	586 dias	02/04/20	08/08/22	R\$228.353,76	R\$814.676.457,13	0	0,03	0,03	100	100	Não
921	9..PG031	28177	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia		08/08/22	08/08/22	1 dia	08/08/22	08/08/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
922	9..PG031	3173	Pleito de Iapaba IPBESOB01-Imp	11%	1798 dias		27/06/17	26/08/24	1798 dias	27/06/17	26/08/24	R\$8.253.333,75	R\$814.676.457,13	0,01	0,17	0,1	4,75	18,44	Não
923	9..PG031	27130	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
924	9..PG031	27131	Subpleito IPBESOB01.01	10%	580 dias		27/04/22	26/08/24	580 dias	27/04/22	26/08/24	R\$8.253.333,75	R\$814.676.457,13	0,01	0,17	0,1	4,75	18,44	Não
925	9..PG031	27132	Autorização para licitar	100%	1 dia		27/04/22	27/04/22	1 dia	27/04/22	27/04/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
926	9..PG031	27133	Autorização para início de	100%	1 dia		30/09/22	30/09/22	1 dia	30/09/22	30/09/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
927	9..PG031	27139	Execução dos Repasses	10%	319 dias		20/01/23	26/08/24	378 dias	20/01/23	26/08/24	R\$8.253.333,75	R\$814.676.457,13	0,01	0,17	0,1	4,75	18,44	Não
928	9..PG031	27162	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		26/08/24	26/08/24	0 dias	26/07/24	26/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
929	9..PG031	27172	Pleito de Iapaba IPBESPM01-Elabr	0%	1154 dias		29/06/18	08/02/23	1147 dias	29/06/18	30/01/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
930	9..PG031	27313	Pleito apto	0%	1 dia		29/06/18	29/06/18	1 dia	29/06/18	29/06/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
931	9..PG031	27314	Subpleito IPBESPM01.01	0%	110 dias		01/09/22	08/02/23	110 dias	23/08/22	30/01/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
932	9..PG031	27322	Autorização para licitar (Co	0%	1 dia		08/02/23	08/02/23	1 dia	30/01/23	30/01/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
933	9..PG031	22584	Autorização para início de	0%	1 dia		08/02/23	08/02/23	1 dia	30/01/23	30/01/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
934	9..PG031	22585	Execução dos Repasses	0%	25 dias		01/09/22	08/02/23	25 dias	23/08/22	30/01/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não

Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
935	9..PG031	32586	Conclusão do repasse do Plei	0%	1 dia		08/02/23	08/02/23	1 dia	30/01/23	30/01/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
936	9..PG031	3171	Pleito de Ipaba IPBRSOB02 Impl	0%	1682 dias		29/06/18	01/04/25	1921 dias	29/06/18	31/03/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
937	9..PG031	27324	Pleito apto	0%	1 dia		29/06/18	29/06/18	1 dia	29/06/18	29/06/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
938	9..PG031	27325	Subpleito IPBRSOB02.01	0%	530 dias		08/02/23	01/04/25	530 dias	15/02/24	31/03/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
939	9..PG031	27333	Autorização para licitar (Ca	0%	1 dia		08/02/23	08/02/23	1 dia	15/02/24	15/02/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
940	9..PG031	32587	Autorização para início de	0%	1 dia		24/08/23	24/08/23	1 dia	26/08/24	26/08/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
941	9..PG031	32588	Execução dos Repasses	0%	396 dias		25/08/23	01/04/25	396 dias	27/08/24	31/03/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
942	9..PG031	32589	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		01/04/25	01/04/25	0 dias	31/03/26	31/03/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
943	9..PG031	32684	Pleito de Ipaba IPBRSOB03 - Ob	0%	450 dias		08/02/23	29/11/24	573 dias	08/02/23	04/06/25	R\$1.300.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
944	9..PG031	32685	Pleito apto	0%	1 dia		08/02/23	08/02/23	1 dia	08/02/23	08/02/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
945	9..PG031	32686	Subpleito IPBRSOB03.01	0%	355 dias		30/06/23	29/11/24	122 dias	03/11/23	03/05/24	R\$1.300.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
946	9..PG031	32687	Autorização para licitar	0%	1 dia		30/06/23	30/06/23	1 dia	03/11/23	03/11/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
947	9..PG031	32688	Autorização para início de	0%	1 dia		27/09/23	27/09/23	1 dia	03/05/24	03/05/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
948	9..PG031	32690	Execução dos Repasses	0%	233 dias		28/12/23	29/11/24	235 dias	20/10/23	30/09/24	R\$1.300.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
949	9..PG031	32707	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		29/11/24	29/11/24	0 dias	04/06/25	04/06/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
950	9..PG031	25760	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$3.814.385,24	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
951	9..PG031	25763	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
952	9..PG031	28942	Repasses Ipaba Concluídos	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
953	9..PG031	2419	Ipatinga	2%	2352 dias		25/05/18	01/11/27	2352 dias	25/05/18	01/11/27	R\$24.226.050,23	R\$814.676.457,13	0,03	1,47	0,18	37,34	32,8	Não
954	9..PG031	6828	Pleito de Ipatinga IPAESPJ03-EI	2%	1684 dias		19/07/19	30/04/26	1684 dias	19/07/19	30/04/26	R\$450.023,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
955	9..PG031	27565	Pleito apto	100%	1 dia		19/07/19	19/07/19	1 dia	19/07/19	19/07/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
956	9..PG031	27566	Subpleito IPAESPJ03.01	0%	553 dias		07/02/24	30/04/26	553 dias	07/02/24	30/04/26	R\$450.023,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
957	9..PG031	27572	Autorização para licitar (Ca	0%	1 dia		07/02/24	07/02/24	1 dia	07/02/24	07/02/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
958	9..PG031	32590	Autorização para início de	0%	1 dia		21/08/24	21/08/24	1 dia	21/08/24	21/08/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
959	9..PG031	32591	Execução dos Repasses	0%	45 dias		23/09/24	29/04/26	45 dias	23/09/24	29/04/26	R\$450.023,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
960	9..PG031	32592	Conclusão do repasse do P	0%	1 dia		30/04/26	30/04/26	1 dia	30/04/26	30/04/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
961	9..PG031	3197	Pleito de Ipatinga IPAESOB03-A	14%	1063 dias		22/07/19	27/10/23	1042 dias	22/07/19	27/09/23	R\$13.525.716,01	R\$814.676.457,13	0,02	1,47	0,18	65,9	57,88	Não
962	9..PG031	28178	Pleito apto	100%	1 dia		22/07/19	22/07/19	1 dia	22/07/19	22/07/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
963	9..PG031	28179	Subpleito IPAESOB03.01 e IP	25%	855,1 dias		18/02/20	28/07/23	836 dias	18/02/20	30/06/23	R\$3.554.723,00	R\$814.676.457,13	0	0,41	0,1	71,68	61,68	Não
964	9..PG031	28180	Autorização para licitar	100%	1 dia		18/02/20	18/02/20	1 dia	18/02/20	18/02/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
965	9..PG031	28181	Autorização para início de	100%	1 dia		22/06/20	22/06/20	1 dia	22/06/20	22/06/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
966	9..PG031	32026	Execução dos Repasses	23%	81 dias		04/11/20	28/07/23	102,9 dias	04/11/20	30/06/23	R\$3.554.723,00	R\$814.676.457,13	0	0,41	0,1	71,68	61,68	Não
967	9..PG031	32027	Conclusão do repasse do S	0%	0 dias		28/07/23	28/07/23	0 dias	30/06/23	30/06/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
968	9..PG031	28198	Subpleito IPAESOB03.03	15%	913 dias		18/02/20	20/10/23	893 dias	18/02/20	21/09/23	R\$2.823.038,01	R\$814.676.457,13	0	0,3	0,05	58	48	Não
969	9..PG031	28199	Autorização para licitar	100%	1 dia		18/02/20	18/02/20	1 dia	18/02/20	18/02/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
970	9..PG031	28200	Autorização para início de	100%	1 dia		22/06/20	22/06/20	1 dia	22/06/20	22/06/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
971	9..PG031	32039	Execução dos Repasses	14%	139 dias		04/11/20	20/10/23	160 dias	04/11/20	21/09/23	R\$2.823.038,01	R\$814.676.457,13	0	0,3	0,05	58	48	Não
972	9..PG031	28206	Conclusão do Subpleito IP	0%	0 dias		20/10/23	20/10/23	0 dias	21/09/23	21/09/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
973	9..PG031	28216	Subpleito IPAESOB03.04	5%	993 dias		29/10/19	27/10/23	972 dias	29/10/19	27/09/23	R\$7.147.955,00	R\$814.676.457,13	0,01	0,76	0,04	66,14	59,89	Não
974	9..PG031	28217	Autorização para licitar	100%	1 dia		29/10/19	29/10/19	1 dia	29/10/19	29/10/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
975	9..PG031	28218	Autorização para início de	100%	1 dia		09/03/20	09/03/20	1 dia	09/03/20	09/03/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
976	9..PG031	32051	Execução dos Repasses	4%	130 dias		27/07/20	27/10/23	150 dias	27/07/20	27/09/23	R\$7.147.955,00	R\$814.676.457,13	0,01	0,76	0,04	66,14	59,89	Não
977	9..PG031	29064	Conclusão do Subpleito IP	0%	0 dias		27/10/23	27/10/23	0 dias	27/09/23	27/09/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
978	9..PG031	28188	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		27/10/23	27/10/23	0 dias	27/09/23	27/09/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
979	9..PG031	3184	Pleito de Ipatinga IPARSPM01-I	3%	1716 dias		25/05/18	11/04/25	1654 dias	25/05/18	10/01/25	R\$450.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
980	9..PG031	27280	Pleito apto	100%	1 dia		25/05/18	25/05/18	1 dia	25/05/18	25/05/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
981	9..PG031	27281	Subpleito IPARSPM01.01	1%	1653 dias		22/08/18	11/04/25	1591 dias	22/08/18	10/01/25	R\$450.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
982	9..PG031	27282	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/08/18	22/08/18	1 dia	22/08/18	22/08/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
983	9..PG031	27283	Autorização para início de	0%	1 dia		22/06/23	22/06/23	1 dia	22/03/23	22/03/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
984	9..PG031	27289	Execução dos Repasses	0%	74 dias		28/02/24	11/04/25	74 dias	24/11/23	10/01/25	R\$450.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
985	9..PG031	27290	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		11/04/25	11/04/25	0 dias	10/01/25	10/01/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
986	9..PG031	32352	Pleito de Ipatinga IPARSPM02 -I	1%	1224 dias		11/11/22	15/10/27	1224 dias	11/11/22	15/10/27	R\$1.400.687,47	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
987	9..PG031	32353	Pleito apto	100%	1 dia		11/11/22	11/11/22	1 dia	11/11/22	11/11/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
988	9..PG031	32354	Subpleito IPARSPM02.01	2%	329 dias		22/11/22	21/03/24	247 dias	22/03/23	21/03/24	R\$525.594,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
989	9..PG031	32355	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/11/22	22/11/22	1 dia	22/03/23	22/03/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
990	9..PG031	32356	Autorização para início de	0%	1 dia		23/06/23	23/06/23	1 dia	23/06/23	23/06/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
991	9..PG031	32381	Execução dos Repasses	0%	43 dias		21/08/23	21/03/24	43 dias	21/08/23	21/03/24	R\$525.594,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
992	9..PG031	32382	Conclusão do repasse do	50%	0 dias		21/03/24	21/03/24	0 dias	21/03/24	21/03/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
993	9..PG031	32423	Subpleito IPARSPM02.02	0%	831 dias		17/06/24	15/10/27	831 dias	17/06/24	15/10/27	R\$875.093,47	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
994	9..PG031	32424	Autorização para licitar	0%	1 dia		17/06/24	17/06/24	1 dia	17/06/24	17/06/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
995	9..PG031	32425	Autorização para início de	0%	1 dia		14/08/24	14/08/24	1 dia	14/08/24	14/08/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
996	9..PG031	32452	Execução dos Repasses	0%	240 dias		12/11/24	14/10/27	240 dias	12/11/24	14/10/27	R\$798.483,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
997	9..PG031	32627	Execução dos Repasses IPC	0%	1 dia		15/10/27	15/10/27	1 dia	15/10/27	15/10/27	R\$76.610,47	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
998	9..PG031	32534	Conclusão do repasse do	50%	0 dias		15/10/27	15/10/27	0 dias	15/10/27	15/10/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
999	9..PG031	32453	Conclusão do repasse do plei	0%	0 dias		15/10/27	15/10/27	0 dias	15/10/27	15/10/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1000	1..PG031	25768	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$6.408.669,19	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
1001	1..PG031	25771	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$1.990.954,56	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1002	1..PG031	28943	Repasses Ipatinga Concluídos	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1003	1..PG031	2374	Itueta	27%	2137 dias		28/03/19	01/11/27	2137 dias	28/03/19	01/11/27	R\$3.790.481,42	R\$814.676.457,13	0	0,04	0,03	9,91	7,82	Não
1004	1..PG031	3235	Pleito de Itueta ITUESPJ02-Con	100%	766 dias		28/03/19	27/04/22	766 dias	28/03/19	27/04/22	R\$271.949,66	R\$814.676.457,13	0	0,03	0,03	100	100	Não
1005	1..PG031	28225	Pleito apto	100%	1 dia		28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1006	1..PG031	28226	Subpleito ITUESPJ02.01	100%	484 dias		15/04/19	26/03/21	484 dias	15/04/19	26/03/21	R\$136.006,51	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
1007	1..PG031	28227	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/04/19	15/04/19	1 dia	15/04/19	15/04/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1008	1..PG031	28228	Autorização para início de	100%	1 dia		30/08/19	30/08/19	1 dia	30/08/19	30/08/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1009	1..PG031	28231	Execução dos Repasses	100%	167 dias		24/07/20	26/03/21	167 dias	24/07/20	26/03/21	R\$136.006,51	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
1010	1..PG031	28232	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias		26/03/21	26/03/21	0 dias	26/03/21	26/03/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1011	1..PG031	28234	Subpleito ITUESPJ02.02	100%	754 dias		15/04/19	27/04/22	754 dias	15/04/19	27/04/22	R\$135.943,15	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
1012	1..PG031	28235	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/04/19	15/04/19	1 dia	15/04/19	15/04/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1013	1..PG031	28236	Autorização para início de	100%	1 dia		30/08/19	30/08/19	1 dia	30/08/19	30/08/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1014	1..PG031	30430	Execução dos Repasses	100%	436 dias		27/07/20	27/04/22	436 dias	27/07/20	27/04/22	R\$135.943,15	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
1015	1..PG031	28240	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias		27/04/22	27/04/22	0 dias	27/04/22	27/04/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1016	1..PG031	28233	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		27/04/22	27/04/22	0 dias	27/04/22	27/04/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1017	1..PG031	2224	Pleito de Itueta ITUESOB03-Con	0%	903 dias		28/03/19	11/11/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1018	1..PG031	27487	Pleito apto	0%	1 dia		28/03/19	28/03/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1019	1..PG031	27488	Subpleito ITUESOB03.02	0%	1 dia		11/11/22	11/11/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1020	1..PG031	27496	Cancelamento do pleito	0%	1 dia		11/11/22	11/11/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1021	1..PG031	3223	Pleito de Itueta ITUESOB04-Con	0%	903 dias		28/03/19	11/11/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1022	1..PG031	27498	Pleito apto	0%	1 dia		28/03/19	28/03/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1023	1..PG031	27499	Subpleito ITUESOB04.01	0%	1 dia		11/11/22	11/11/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1024	1..PG031	27507	Cancelamento do pleito	0%	1 dia		11/11/22	11/11/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1025	1..PG031	32247	Pleito de Itueta ITUESOB05 - Im	1%	588 dias		11/11/22	27/03/25	588 dias	11/11/22	27/03/25	R\$2.557.571,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1026	1..PG031	32248	Pleito apto	100%	1 dia		11/11/22	11/11/22	1 dia	11/11/22	11/11/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1027	1..PG031	32249	Subpleito ITUESOB05.01	0%	582 dias		22/11/22	27/03/25	582 dias	22/11/22	27/03/25	R\$2.557.571,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1028	1..PG031	32250	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/11/22	22/11/22	1 dia	22/11/22	22/11/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1029	1..PG031	32251	Autorização para início de	0%	1 dia		20/07/23	20/07/23	1 dia	20/07/23	20/07/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1030	1..PG031	32288	Execução dos Repasses	0%	246 dias		18/09/23	12/09/24	246 dias	18/09/23	12/09/24	R\$1.918.504,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1031	1..PG031	32599	Execução dos Repasses IPC	0%	110 dias		15/10/24	27/03/25	110 dias	15/10/24	27/03/25	R\$639.067,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1032	1..PG031	32314	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		27/03/25	27/03/25	0 dias	27/03/25	27/03/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1033	1..PG031	3232	Pleito de Itueta ITURS0B02-Ma	4%	1370 dias		28/03/19	30/09/24	1314,97 dia	28/03/19	12/07/24	R\$266.112,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	13,02	7,02	Não
1034	1..PG031	27509	Pleito apto	100%	1 dia		28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1035	1..PG031	27510	Subpleito ITURS0B02.01	4%	751 dias		22/09/21	30/09/24	695,97 dia	22/09/21	12/07/24	R\$266.112,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	13,02	7,02	Não
1036	1..PG031	27511	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/09/21	22/09/21	1 dia	22/09/21	22/09/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1037	1..PG031	27512	Autorização para início de	100%	2 dias		25/02/22	02/03/22	2 dias	25/02/22	02/03/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1038	1..PG031	27518	Execução dos Repasses	3%	365 dias		17/10/22	30/09/24	367,97 dia	17/10/22	12/07/24	R\$266.112,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	13,02	7,02	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1039	1..PG031	27519	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		30/09/24	30/09/24	0 dias	12/07/24	12/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1040	1..PG031	31302	Pleito de Ituetta ITUESPM01-Ela	14%	1240 dias		28/03/19	26/03/24	1232 dias	28/03/19	14/03/24	R\$204.484,21	R\$814.676.457,13	0	0	0	30	0	Não
1041	1..PG031	31303	Pleito apto	100%	1 dia		28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1042	1..PG031	31304	Subpleito ITUESPM01.01	10%	611 dias		06/10/21	26/03/24	603 dias	06/10/21	14/03/24	R\$204.484,21	R\$814.676.457,13	0	0	0	30	0	Não
1043	1..PG031	31305	Autorização para licitar	100%	1 dia		06/10/21	06/10/21	1 dia	06/10/21	06/10/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1044	1..PG031	31306	Autorização para início de	100%	1 dia		25/07/22	25/07/22	1 dia	25/07/22	25/07/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1045	1..PG031	31311	Execução dos Repasses	0%	19 dias		30/06/23	26/03/24	12 dias	27/04/23	14/03/24	R\$204.484,21	R\$814.676.457,13	0	0	0	30	0	Não
1046	1..PG031	31312	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		26/03/24	26/03/24	0 dias	14/03/24	14/03/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1047	1..PG031	25779	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$490.364,55	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1048	1..PG031	25782	Saldo do teto repasse	0%	0 dias		08/01/24	08/01/24	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1049	1..PG031	28944	Repasses Ituetta Concluídos	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1050	1..PG031	2427	Linhares	8%	2097 dias		28/05/19	01/11/27	2097 dias	28/05/19	01/11/27	R\$61.297.812,72	R\$814.676.457,13	0,08	0,61	0,61	8,26	8,26	Não
1051	1..PG031	3303	Pleito de Linhares LINESOB9-C	0%	1678 dias		28/05/19	26/02/26	1640 dias	28/05/19	30/12/25	R\$3.803.309,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1052	1..PG031	27520	Pleito apto	100%	1 dia		28/05/19	28/05/19	1 dia	28/05/19	28/05/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1053	1..PG031	27521	Subpleito LINESOB9.01	0%	682 dias		30/05/23	26/02/26	684 dias	30/03/23	30/12/25	R\$3.803.309,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1054	1..PG031	27522	Autorização para licitar	0%	1 dia		30/05/23	30/05/23	1 dia	30/03/23	30/03/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1055	1..PG031	27523	Autorização para início de	0%	1 dia		15/04/24	15/04/24	1 dia	16/02/24	16/02/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1056	1..PG031	27529	Execução dos Repasses	0%	365 dias		06/09/24	26/02/26	375 dias	01/07/24	30/12/25	R\$3.803.309,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1057	1..PG031	27530	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		26/02/26	26/02/26	0 dias	30/12/25	30/12/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1058	1..PG031	3302	Pleito de Linhares LINESOB10-C	0%	1674 dias		28/05/19	20/02/26	1640 dias	28/05/19	30/12/25	R\$4.659.781,00	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
1059	1..PG031	27531	Pleito apto	100%	1 dia		28/05/19	28/05/19	1 dia	28/05/19	28/05/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1060	1..PG031	27532	Subpleito LINESOB10.01	0%	680 dias		26/05/23	20/02/26	684 dias	30/03/23	30/12/25	R\$4.659.781,00	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
1061	1..PG031	27533	Autorização para licitar	0%	1 dia		26/05/23	26/05/23	1 dia	30/03/23	30/03/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1062	1..PG031	27534	Autorização para início de	0%	1 dia		11/04/24	11/04/24	1 dia	16/02/24	16/02/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1063	1..PG031	27540	Execução dos Repasses	0%	358 dias		11/09/24	20/02/26	375 dias	01/07/24	30/12/25	R\$4.659.781,00	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
1064	1..PG031	27541	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		20/02/26	20/02/26	0 dias	30/12/25	30/12/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1065	1..PG031	27542	Pleito de Linhares LINESOB11-C	0%	1676 dias		28/05/19	24/02/26	1640 dias	28/05/19	30/12/25	R\$13.204.808,00	R\$814.676.457,13	0,02	0	0	0	0	Não
1066	1..PG031	27543	Pleito apto	100%	1 dia		28/05/19	28/05/19	1 dia	28/05/19	28/05/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1067	1..PG031	27544	Subpleito LINESOB11.01	0%	680 dias		30/05/23	24/02/26	684 dias	30/03/23	30/12/25	R\$13.204.808,00	R\$814.676.457,13	0,02	0	0	0	0	Não
1068	1..PG031	27545	Autorização para licitar	0%	1 dia		30/05/23	30/05/23	1 dia	30/03/23	30/03/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1069	1..PG031	27546	Autorização para início de	0%	1 dia		15/04/24	15/04/24	1 dia	16/02/24	16/02/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1070	1..PG031	27552	Execução dos Repasses	0%	358 dias		13/09/24	24/02/26	375 dias	01/07/24	30/12/25	R\$13.204.808,00	R\$814.676.457,13	0,02	0	0	0	0	Não
1071	1..PG031	27553	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		24/02/26	24/02/26	0 dias	30/12/25	30/12/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1072	1..PG031	3297	Pleito de Linhares LINESOB12-C	0%	1 dia		28/05/19	28/05/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1073	1..PG031	27554	Pleito apto	0%	1 dia		28/05/19	28/05/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1074	1..PG031	27555	Subpleito LINESOB12.01	0%	1 dia		28/05/19	28/05/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1075	1..PG031	27563	Cancelamento do pleito	0%	1 dia		28/05/19	28/05/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1076	1..PG031	6499	Pleito de Linhares LINESOB13-E	100%	428 dias		26/03/20	13/12/21	428 dias	26/03/20	13/12/21	R\$2.640.867,75	R\$814.676.457,13	0	0,32	0,32	100	100	Não
1077	1..PG031	28241	Pleito apto	100%	1 dia		26/03/20	26/03/20	1 dia	26/03/20	26/03/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1078	1..PG031	28242	Subpleito LINESOB13.01	100%	427 dias		27/03/20	13/12/21	427 dias	27/03/20	13/12/21	R\$2.640.867,75	R\$814.676.457,13	0	0,32	0,32	100	100	Não
1079	1..PG031	28244	Autorização para início de	100%	1 dia		27/03/20	27/03/20	1 dia	27/03/20	27/03/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1080	1..PG031	28250	Execução dos Repasses	100%	305 dias		22/09/20	13/12/21	305 dias	22/09/20	13/12/21	R\$2.640.867,75	R\$814.676.457,13	0	0,32	0,32	100	100	Não
1081	1..PG031	28251	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		13/12/21	13/12/21	0 dias	13/12/21	13/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1082	1..PG031	7323	Pleito de Linhares LINESOB14-E	100%	429 dias		26/03/20	14/12/21	429 dias	26/03/20	14/12/21	R\$2.318.635,49	R\$814.676.457,13	0	0,28	0,28	100	100	Não
1083	1..PG031	28252	Pleito apto	100%	1 dia		26/03/20	26/03/20	1 dia	26/03/20	26/03/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1084	1..PG031	28253	Subpleito LINESOB14.01	100%	428 dias		27/03/20	14/12/21	428 dias	27/03/20	14/12/21	R\$2.318.635,49	R\$814.676.457,13	0	0,28	0,28	100	100	Não
1085	1..PG031	28255	Autorização para início de	100%	1 dia		27/03/20	27/03/20	1 dia	27/03/20	27/03/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1086	1..PG031	28261	Execução dos Repasses	100%	22 dias		12/11/21	14/12/21	22 dias	12/11/21	14/12/21	R\$2.116.175,40	R\$814.676.457,13	0	0,26	0,26	100	100	Não
1087	1..PG031	32600	Execução dos Repasses IPC	100%	1 dia		14/12/21	14/12/21	1 dia	14/12/21	14/12/21	R\$202.460,09	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
1088	1..PG031	28262	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia		14/12/21	14/12/21	1 dia	14/12/21	14/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1089	1..PG031	7324	Pleito de Linhares LINESOB15-E	0%	1702 dias		28/05/19	01/04/26	1702 dias	28/05/19	01/04/26	R\$2.064.947,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1090	1..PG031	28583	Pleito apto	100%	1 dia		28/05/19	28/05/19	1 dia	28/05/19	28/05/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1091	1..PG031	28584	Subpleito LINESOB15.01	0%	684 dias		30/06/23	01/04/26	684 dias	30/06/23	01/04/26	R\$2.064.947,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1092	1..PG031	28585	Autorização para licitar	0%	1 dia		30/06/23	30/06/23	1 dia	30/06/23	30/06/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1093	1..PG031	28586	Autorização para início de	0%	1 dia		16/05/24	16/05/24	1 dia	16/05/24	16/05/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1094	1..PG031	28592	Execução dos Repasses	0%	375 dias		26/09/24	01/04/26	375 dias	26/09/24	01/04/26	R\$2.064.947,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1095	1..PG031	28593	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		01/04/26	01/04/26	0 dias	01/04/26	01/04/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1096	1..PG031	7325	Pleito de Linhares LINESOB16-E0%	0%	1702 dias		28/05/19	01/04/26	1702 dias	28/05/19	01/04/26	R\$2.313.871,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1097	1..PG031	28263	Pleito apto	100%	1 dia		28/05/19	28/05/19	1 dia	28/05/19	28/05/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1098	1..PG031	28264	Subpleito LINESOB16.01	0%	684 dias		30/06/23	01/04/26	684 dias	30/06/23	01/04/26	R\$2.313.871,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1099	1..PG031	28265	Autorização para licitar	0%	1 dia		30/06/23	30/06/23	1 dia	30/06/23	30/06/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1100	1..PG031	28266	Autorização para início de	0%	1 dia		16/05/24	16/05/24	1 dia	16/05/24	16/05/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1101	1..PG031	28272	Execução dos Repasses	0%	375 dias		26/09/24	01/04/26	375 dias	26/09/24	01/04/26	R\$2.313.871,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1102	1..PG031	28273	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		01/04/26	01/04/26	0 dias	01/04/26	01/04/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1103	1..PG031	7326	Pleito de Linhares LINESOB17-E0%	0%	1691 dias		28/05/19	17/03/26	1691 dias	28/05/19	17/03/26	R\$3.700.921,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1104	1..PG031	28274	Pleito apto	100%	1 dia		28/05/19	28/05/19	1 dia	28/05/19	28/05/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1105	1..PG031	28275	Subpleito LINESOB17.01	0%	673 dias		30/06/23	17/03/26	673 dias	30/06/23	17/03/26	R\$3.700.921,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1106	1..PG031	28276	Autorização para licitar	0%	1 dia		30/06/23	30/06/23	1 dia	30/06/23	30/06/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1107	1..PG031	28277	Autorização para início de	0%	1 dia		30/04/24	30/04/24	1 dia	30/04/24	30/04/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1108	1..PG031	28283	Execução dos Repasses	0%	375 dias		11/09/24	17/03/26	375 dias	11/09/24	17/03/26	R\$3.700.921,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1109	1..PG031	28284	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		17/03/26	17/03/26	0 dias	17/03/26	17/03/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1110	1..PG031	25786	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$18.115.110,66	R\$814.676.457,13	0,02	0	0	0	0	Não
1111	1..PG031	25789	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$8.475.561,82	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
1112	1..PG031	28945	Repasses Linhares Concluídos	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1113	1..PG031	2458	Mariana	0%	2137 dias		28/03/19	01/11/27	2137 dias	28/03/19	01/11/27	R\$101.225.123,83	R\$814.676.457,13	0,12	0	0	0	0	Não
1114	1..PG031	3365	Pleito de Mariana MRNESPJ03-	7%	2131 dias		28/03/19	22/10/27	2131 dias	28/03/19	22/10/27	R\$1.132.750,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1115	1..PG031	28594	Pleito apto	100%	1 dia		28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1116	1..PG031	28595	Subpleito MRNESPJ03.01	5%	2119 dias		15/04/19	22/10/27	2119 dias	15/04/19	22/10/27	R\$1.132.750,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1117	1..PG031	28596	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/04/19	15/04/19	1 dia	15/04/19	15/04/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1118	1..PG031	28597	Autorização para início de	100%	1 dia		02/07/19	02/07/19	1 dia	02/07/19	02/07/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1119	1..PG031	28601	Execução dos Repasses	0%	40 dias		23/02/26	22/10/27	40 dias	23/02/26	22/10/27	R\$1.132.750,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1120	1..PG031	28602	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		22/10/27	22/10/27	0 dias	22/10/27	22/10/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1121	1..PG031	3363	Pleito de Mariana MRNESPJ04-	5%	2131 dias		28/03/19	22/10/27	2131 dias	28/03/19	22/10/27	R\$632.201,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1122	1..PG031	27385	Pleito apto	100%	1 dia		28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1123	1..PG031	27386	Subpleito MRNESPJ04.01	2%	2119 dias		15/04/19	22/10/27	2119 dias	15/04/19	22/10/27	R\$632.201,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1124	1..PG031	27387	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/04/19	15/04/19	1 dia	15/04/19	15/04/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1125	1..PG031	27388	Autorização para início de	0%	1 dia		09/06/23	09/06/23	1 dia	09/06/23	09/06/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1126	1..PG031	27392	Execução dos Repasses	0%	40 dias		23/02/26	22/10/27	40 dias	23/02/26	22/10/27	R\$632.201,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1127	1..PG031	27393	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		22/10/27	22/10/27	0 dias	22/10/27	22/10/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1128	1..PG031	3364	Pleito de Mariana MRNESPJ05-	50%	2014 dias		28/03/19	07/05/27	2014 dias	28/03/19	07/05/27	R\$90.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1129	1..PG031	27412	Pleito apto	100%	1 dia		28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1130	1..PG031	27413	Subpleito MRNESPJ05.01	33%	2002 dias		15/04/19	07/05/27	2002 dias	15/04/19	07/05/27	R\$90.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1131	1..PG031	27414	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/04/19	15/04/19	1 dia	15/04/19	15/04/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1132	1..PG031	27415	Autorização para início de	0%	1 dia		05/03/26	05/03/26	1 dia	05/03/26	05/03/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1133	1..PG031	27419	Execução dos Repasses	0%	1 dia		07/05/27	07/05/27	1 dia	07/05/27	07/05/27	R\$90.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1134	1..PG031	27420	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		07/05/27	07/05/27	0 dias	07/05/27	07/05/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1135	1..PG031	3362	Pleito de Mariana MRNESPJ06-	2%	1660 dias		28/03/19	27/11/25	1660 dias	28/03/19	27/11/25	R\$987.140,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1136	1..PG031	27421	Pleito apto	100%	1 dia		28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1137	1..PG031	27422	Subpleito MRNESPJ06.01	0%	434 dias		07/03/24	27/11/25	434 dias	07/03/24	27/11/25	R\$987.140,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1138	1..PG031	27428	Autorização para licitar (Ca	0%	1 dia		07/03/24	07/03/24	1 dia	07/03/24	07/03/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1139	1..PG031	32601	Autorização para início de	0%	1 dia		16/09/24	16/09/24	1 dia	16/09/24	16/09/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1140	1..PG031	32602	Execução dos Repasses	0%	50 dias		17/09/24	27/11/25	50 dias	17/09/24	27/11/25	R\$987.140,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1141	1..PG031	32603	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias		27/11/25	27/11/25	0 dias	27/11/25	27/11/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1																			

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1143	1..PG031	27430	Pleito apto	100%	1 dia		28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1144	1..PG031	27431	Subpleito MRNESOB04.01	0%	837 dias		11/11/22	27/03/26	749 dias	11/11/22	14/11/25	R\$55.474.798,00	R\$814.676.457,13	0,07	0	0	0	0	Não
1145	1..PG031	27432	Autorização para licitar	100%	1 dia		11/11/22	11/11/22	1 dia	11/11/22	11/11/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1146	1..PG031	27433	Autorização para início de	0%	1 dia		31/07/23	31/07/23	1 dia	24/04/23	24/04/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1147	1..PG031	27439	Execução dos Repasses	0%	615 dias		04/10/23	27/03/26	595 dias	28/06/23	14/11/25	R\$55.474.798,00	R\$814.676.457,13	0,07	0	0	0	0	Não
1148	1..PG031	27440	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		27/03/26	27/03/26	0 dias	14/11/25	14/11/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1149	1..PG031	27441	Pleito de Mariana MRNESOB05	0%	1723 dias		28/03/19	05/03/26	1723 dias	28/03/19	05/03/26	R\$1.882.064,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1150	1..PG031	27442	Pleito apto	100%	1 dia		28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1151	1..PG031	27443	Subpleito MRNESOB05.01	0%	534 dias		11/01/24	05/03/26	534 dias	11/01/24	05/03/26	R\$1.882.064,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1152	1..PG031	27444	Autorização para licitar	0%	1 dia		11/01/24	11/01/24	1 dia	11/01/24	11/01/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1153	1..PG031	27445	Autorização para início de	0%	1 dia		24/07/24	24/07/24	1 dia	24/07/24	24/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1154	1..PG031	27451	Execução dos Repasses	0%	396 dias		31/07/24	05/03/26	396 dias	31/07/24	05/03/26	R\$1.882.064,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1155	1..PG031	27452	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		05/03/26	05/03/26	0 dias	05/03/26	05/03/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1156	1..PG031	27453	Pleito de Mariana MRNESOB06	0%	1724 dias		28/03/19	06/03/26	1724 dias	28/03/19	06/03/26	R\$3.045.228,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1157	1..PG031	27454	Pleito apto	100%	1 dia		28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1158	1..PG031	27455	Subpleito MRNESOB06.01	0%	635 dias		14/08/23	06/03/26	635 dias	14/08/23	06/03/26	R\$3.045.228,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1159	1..PG031	27456	Autorização para licitar	0%	1 dia		14/08/23	14/08/23	1 dia	14/08/23	14/08/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1160	1..PG031	27457	Autorização para início de	0%	1 dia		01/03/24	01/03/24	1 dia	01/03/24	01/03/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1161	1..PG031	27463	Execução dos Repasses	0%	396 dias		01/08/24	06/03/26	396 dias	01/08/24	06/03/26	R\$3.045.228,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1162	1..PG031	27464	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		06/03/26	06/03/26	0 dias	06/03/26	06/03/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1163	1..PG031	3361	Pleito de Mariana MRNESCT01	14%	1393 dias		28/03/19	31/10/24	1393 dias	28/03/19	31/10/24	R\$511.200,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1164	1..PG031	27394	Pleito apto	100%	1 dia		28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1165	1..PG031	27395	Subpleito MRNESCT01.01	0%	164 dias		12/03/24	31/10/24	164 dias	12/03/24	31/10/24	R\$511.200,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1166	1..PG031	27396	Autorização para início de	0%	1 dia		12/03/24	12/03/24	1 dia	12/03/24	12/03/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1167	1..PG031	27398	Execução dos Repasses	0%	5 dias		25/10/24	31/10/24	5 dias	25/10/24	31/10/24	R\$511.200,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1168	1..PG031	27399	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		31/10/24	31/10/24	0 dias	31/10/24	31/10/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1169	1..PG031	3360	Pleito de Mariana MRNESCT02	33%	1384 dias		28/03/19	18/10/24	1384 dias	28/03/19	18/10/24	R\$360.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1170	1..PG031	27400	Pleito apto	100%	1 dia		28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1171	1..PG031	27401	Subpleito MRNESCT02.01	0%	160 dias		05/03/24	18/10/24	160 dias	05/03/24	18/10/24	R\$360.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1172	1..PG031	27402	Autorização para início de	0%	1 dia		05/03/24	05/03/24	1 dia	05/03/24	05/03/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1173	1..PG031	27404	Execução dos Repasses	0%	1 dia		18/10/24	18/10/24	1 dia	18/10/24	18/10/24	R\$360.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1174	1..PG031	27405	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		18/10/24	18/10/24	0 dias	18/10/24	18/10/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1175	1..PG031	3359	Pleito de Mariana MRNESCT03	33%	1374 dias		28/03/19	04/10/24	1374 dias	28/03/19	04/10/24	R\$511.600,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1176	1..PG031	27406	Pleito apto	100%	1 dia		28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1177	1..PG031	27407	Subpleito MRNESCT03.01	0%	160 dias		20/02/24	04/10/24	160 dias	20/02/24	04/10/24	R\$511.600,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1178	1..PG031	27408	Autorização para início de	0%	1 dia		20/02/24	20/02/24	1 dia	20/02/24	20/02/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1179	1..PG031	27410	Execução dos Repasses	0%	1 dia		04/10/24	04/10/24	1 dia	04/10/24	04/10/24	R\$511.600,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1180	1..PG031	27411	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		04/10/24	04/10/24	0 dias	04/10/24	04/10/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1181	1..PG031	25796	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$30.997.928,64	R\$814.676.457,13	0,04	0	0	0	0	Não
1182	1..PG031	25799	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$6.060.214,19	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
1183	1..PG031	28946	Repasses Mariana Concluídos	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1184	1..PG031	2519	Marilândia	4%	2156 dias		26/02/19	01/11/27	2156 dias	26/02/19	01/11/27	R\$8.176.156,68	R\$814.676.457,13	0,01	0,02	0	0,73	0	Não
1185	1..PG031	3417	Pleito de Marilândia MRLESPJ0	2%	1220 dias		26/02/19	26/01/24	1126 dias	26/02/19	08/09/23	R\$582.547,33	R\$814.676.457,13	0	0,02	0	10	0	Não
1186	1..PG031	28285	Pleito apto	100%	1 dia		26/02/19	26/02/19	1 dia	26/02/19	26/02/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1187	1..PG031	28286	Subpleito MRLESPJ0.01	1%	1077 dias		25/09/19	26/01/24	983 dias	25/09/19	08/09/23	R\$582.547,33	R\$814.676.457,13	0	0,02	0	10	0	Não
1188	1..PG031	28288	Autorização para início de	100%	1 dia		25/09/19	25/09/19	1 dia	25/09/19	25/09/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1189	1..PG031	28292	Execução dos Repasses	0%	84 dias		29/05/23	26/01/24	49 dias	28/02/23	08/09/23	R\$582.547,33	R\$814.676.457,13	0	0,02	0	10	0	Não
1190	1..PG031	28293	Conclusão do repasse Pleito	0%	0 dias		26/01/24	26/01/24	0 dias	08/09/23	08/09/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
1191	1..PG031	31880	Pleito de Marilândia - MRLESCT	50%	419 dias		24/06/22	05/03/24	325 dias	24/06/22	13/10/23	R\$20.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1192	1..PG031	31881	Pleito apto	100%	1 dia		24/06/22	24/06/22	1 dia	24/06/22	24/06/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1193	1..PG031	31882	Subpleito MRLESCT01.01	50%	415 dias		29/06/22	04/03/24	321 dias	29/06/22	11/10/23	R\$20.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1194	1..PG031	32605	Autorização para início dos	100%	1 dia		29/06/22	29/06/22	1 dia	29/06/22	29/06/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1195	1..PG031	32606	Execução dos Repasses	0%	1 dia		04/03/24	04/03/24	1 dia	11/10/23	11/10/23	R\$20.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1196	1..PG031	32607	Conclusão do repasse Pleito	0%	1 dia		05/03/24	05/03/24	1 dia	13/10/23	13/10/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
1197	1..PG031	25803	Saldo do valor de correção IPCA	0%	1 dia		01/11/27	01/11/27	1 dia	01/11/27	01/11/27	R\$2.503.764,99	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1198	1..PG031	25806	Saldo do teto repasse	0%	1 dia		01/11/27	01/11/27	1 dia	01/11/27	01/11/27	R\$5.069.844,36	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
1199	1..PG031	28947	Repasses Marilândia Concluídos	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1200	1..PG031	2290	Marliéria	10%	2590 dias		27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$6.792.499,38	R\$814.676.457,13	0,01	0,03	0,02	3,65	4,4	Não
1201	1..PG031	3466	Pleito de Marliéria MREESOB01	10%	2043 dias		27/06/17	21/08/25	1936 dias	27/06/17	18/03/25	R\$4.011.742,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1202	1..PG031	27163	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1203	1..PG031	27164	Subpleito MREESOB01.01	0%	1217 dias		25/09/20	21/08/25	1110 dias	25/09/20	18/03/25	R\$4.011.742,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1204	1..PG031	27165	Autorização para licitar	100%	1 dia		25/09/20	25/09/20	1 dia	25/09/20	25/09/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1205	1..PG031	27166	Autorização para início de	0%	1 dia		29/09/23	29/09/23	1 dia	04/04/23	04/04/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1206	1..PG031	27172	Execução dos Repasses	0%	430 dias		28/11/23	21/08/25	430 dias	23/06/23	18/03/25	R\$4.011.742,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1207	1..PG031	27173	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		21/08/25	21/08/25	0 dias	18/03/25	18/03/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1208	1..PG031	8507	Pleito de Marliéria MREESPJ02	100%	827 dias		27/06/17	25/09/20	827 dias	27/06/17	25/09/20	R\$84.497,91	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
1209	1..PG031	27899	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1210	1..PG031	27900	Subpleito MREESPJ02.01	100%	574 dias		15/06/18	25/09/20	574 dias	15/06/18	25/09/20	R\$84.497,91	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
1211	1..PG031	27901	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1212	1..PG031	27902	Autorização para início de	100%	1 dia		15/04/19	15/04/19	1 dia	15/04/19	15/04/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1213	1..PG031	27908	Execução dos Repasses	100%	231 dias		22/10/19	25/09/20	231 dias	22/10/19	25/09/20	R\$84.497,91	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
1214	1..PG031	27909	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia		25/09/20	25/09/20	1 dia	25/09/20	25/09/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1215	1..PG031	28201	Pleito de Marliéria MREESPJ02	0%	776 dias		19/11/19	03/01/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1216	1..PG031	28204	Pleito apto	0%	1 dia		19/11/19	19/11/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1217	1..PG031	28205	Subpleito MREESPJ02.01	0%	1 dia		03/01/23	03/01/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1218	1..PG031	28201	Cancelamento do pleito	0%	1 dia		03/01/23	03/01/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1219	1..PG031	31191	Pleito de Marliéria MREESCT01	67%	692 dias		16/06/21	28/03/24	450 dias	16/06/21	04/04/23	R\$158.049,00	R\$814.676.457,13	0	0,02	0	100	0	Não
1220	1..PG031	31192	Pleito apto	100%	1 dia		16/06/21	16/06/21	1 dia	16/06/21	16/06/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1221	1..PG031	31193	Subpleito MREESCT01.01	50%	665 dias		23/07/21	28/03/24	423 dias	23/07/21	04/04/23	R\$158.049,00	R\$814.676.457,13	0	0,02	0	100	0	Não
1222	1..PG031	31194	Autorização para início de	100%	1 dia		23/07/21	23/07/21	1 dia	23/07/21	23/07/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1223	1..PG031	31196	Execução dos Repasses	0%	1 dia		28/03/24	28/03/24	1 dia	04/04/23	04/04/23	R\$158.049,00	R\$814.676.457,13	0	0,02	0	100	0	Não
1224	1..PG031	31197	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		28/03/24	28/03/24	0 dias	04/04/23	04/04/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
1225	1..PG031	31919	Pleito de Marliéria MRERSOB01	121%	434 dias		05/05/22	01/02/24	437 dias	05/05/22	06/02/24	R\$493.086,11	R\$814.676.457,13	0	0	0,01	0	42,2	Não
1226	1..PG031	31920	Pleito apto	100%	1 dia		05/05/22	05/05/22	1 dia	05/05/22	05/05/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1227	1..PG031	31921	Subpleito MRERSOB01.01	20%	426 dias		17/05/22	01/02/24	429 dias	17/05/22	06/02/24	R\$493.086,11	R\$814.676.457,13	0	0	0,01	0	42,2	Não
1228	1..PG031	31922	Autorização para licitar	100%	1 dia		17/05/22	17/05/22	1 dia	17/05/22	17/05/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1229	1..PG031	31923	Autorização para início de	100%	1 dia		24/01/23	24/01/23	1 dia	24/01/23	24/01/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1230	1..PG031	31942	Execução dos Repasses	18%	98 dias		03/04/23	29/12/23	142 dias	09/06/23	04/01/24	R\$472.700,00	R\$814.676.457,13	0	0	0,01	0	44,02	Não
1231	1..PG031	32608	Execução dos Repasses IPCA	0%	1 dia		01/02/24	01/02/24	1 dia	06/02/24	06/02/24	R\$20.386,11	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1232	1..PG031	31943	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		01/02/24	01/02/24	0 dias	06/02/24	06/02/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1233	1..PG031	25810	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$2.045.124,36	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1234	1..PG031	32682	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1235	1..PG031	28948	Repasses Marliéria Concluídos	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1236	1..PG031	2262	Naque	14%	2014 dias		24/09/19	01/11/27	2014 dias	24/09/19	01/11/27	R\$6.795.156,95	R\$814.676.457,13	0,01	0,04	0,04	4,71	4,66	Não
1237	1..PG031	8164	Pleito de Naque NAQESPJ02-El	100%	738 dias		24/09/19	12/09/22	738 dias	24/09/19	12/09/22	R\$145.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
1238	1..PG031	28303	Pleito apto	100%	1 dia		24/09/19	24/09/19	1 dia	24/09/19	24/09/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1239	1..PG031	28304	Subpleito NAQESPJ02.01	100%	727 dias		09/10/19	12/09/22	727 dias	09/10/19	12/09/22	R\$145.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
1240	1..PG031	28305	Autorização para licitar	100%	1 dia		09/10/19	09/10/19	1 dia	09/10/19	09/10/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1241	1..PG031	28306	Autorização para início de	100%	1 dia		19/03/20	19/03/20	1 dia	19/03/20	19/03/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1242	1..PG031	28310	Execução dos Repasses	100%	371 dias		19/03/21	12/09/22	371 dias	19/03/21	12/09/22	R\$145.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
1243	1..PG031	28311	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		12/09/22	12/09/22	0 dias	12/09/22	12/09/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1244	1..PG031	8239	Pleito de Naque NAQESPM01-R	26%	1119 dias		24/09/19	28/03/24	1040 dias	24/09/19	30/11/23	R\$55.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	45	40	Não
1245	1..PG031	28312	Pleito apto	100%	1 dia		24/09/19	24/09/19	1 dia	24/09/19	24/09/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1246	1..PG031	28313	Subpleito NAQESPM01.01	25%	1108 dias		09/10/19	28/03/24	1029 dias	09/10/19	30/11/23	R\$55.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	45	40	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1247	1..PG031	28314	Autorização para licitar	100%	1 dia		09/10/19	09/10/19	1 dia	09/10/19	09/10/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1248	1..PG031	28315	Autorização para início de	100%	1 dia		23/03/20	23/03/20	1 dia	23/03/20	23/03/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1249	1..PG031	28320	Execução dos Repasses	23%	78 dias		07/12/21	28/03/24	83 dias	07/12/21	30/11/23	R\$55.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	45	40	Não
1250	1..PG031	28321	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		28/03/24	28/03/24	0 dias	30/11/23	30/11/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
1251	1..PG031	31885	Pleito de Naque - NAQESCT01 -	100%	16 dias		24/06/22	15/07/22	16 dias	24/06/22	15/07/22	R\$143.368,93	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
1252	1..PG031	32560	Pleito apto	100%	1 dia		24/06/22	24/06/22	1 dia	24/06/22	24/06/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1253	1..PG031	32561	Subpleito NAQESCT01.01	100%	10 dias		04/07/22	15/07/22	10 dias	04/07/22	15/07/22	R\$143.368,93	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
1254	1..PG031	32558	Autorização para início de	100%	1 dia		04/07/22	04/07/22	1 dia	04/07/22	04/07/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1255	1..PG031	31908	Execução dos Repasses	100%	1 dia		15/07/22	15/07/22	1 dia	15/07/22	15/07/22	R\$143.368,93	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
1256	1..PG031	31906	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		15/07/22	15/07/22	0 dias	15/07/22	15/07/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1257	1..PG031	32614	Pleito de Naque - NAQRSOB02	1%	486 dias		08/12/22	20/11/24	486 dias	08/12/22	20/11/24	R\$604.261,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1258	1..PG031	32615	Pleito apto	100%	1 dia		08/12/22	08/12/22	1 dia	08/12/22	08/12/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1259	1..PG031	32616	Subpleito NAQRSOB02.01	0%	310 dias		24/08/23	20/11/24	310 dias	24/08/23	20/11/24	R\$604.261,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1260	1..PG031	32617	Autorização para licitar	0%	1 dia		24/08/23	24/08/23	1 dia	24/08/23	24/08/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1261	1..PG031	32618	Autorização para início de	0%	1 dia		12/03/24	12/03/24	1 dia	12/03/24	12/03/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1262	1..PG031	32609	Execução dos Repasses	0%	88 dias		15/04/24	19/08/24	88 dias	15/04/24	19/08/24	R\$472.700,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1263	1..PG031	32624	Execução dos Repasses IPC	0%	44 dias		19/09/24	20/11/24	44 dias	19/09/24	20/11/24	R\$131.561,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1264	1..PG031	32610	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		20/11/24	20/11/24	0 dias	20/11/24	20/11/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1265	1..PG031	32611	Pleito de Naque - NAQESOB03	1%	572 dias		08/12/22	31/03/25	532 dias	08/12/22	29/01/25	R\$5.569.726,00	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
1266	1..PG031	32612	Pleito apto	100%	1 dia		08/12/22	08/12/22	1 dia	08/12/22	08/12/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1267	1..PG031	32613	Subpleito NAQESOB03.01	0%	563 dias		22/12/22	31/03/25	523 dias	22/12/22	29/01/25	R\$5.569.726,00	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
1268	1..PG031	32619	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/12/22	22/12/22	1 dia	22/12/22	22/12/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1269	1..PG031	32620	Autorização para início de	0%	1 dia		30/06/23	30/06/23	1 dia	28/04/23	28/04/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1270	1..PG031	32621	Execução dos Repasses	0%	286 dias		27/07/23	19/09/24	286 dias	26/05/23	19/07/24	R\$3.910.923,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1271	1..PG031	32625	Execução dos Repasses IPC	0%	107 dias		22/10/24	31/03/25	110 dias	22/08/24	29/01/25	R\$1.658.803,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1272	1..PG031	32622	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		31/03/25	31/03/25	0 dias	29/01/25	29/01/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1273	1..PG031	25817	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$277.801,02	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1274	1..PG031	32683	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1275	1..PG031	28949	Repasses Naque Concluídos	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1276	1..PG031	2298	Periquito	4%	2590 dias		27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$6.791.627,35	R\$814.676.457,13	0,01	0,04	0,03	4,98	4,07	Não
1277	1..PG031	3539	Pleito de Periquito PERESPJ01-1	27%	1693,66 d		27/06/17	27/03/24	1693,66 d	27/06/17	27/03/24	R\$180.305,94	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,01	57,87	57,87	Não
1278	1..PG031	28322	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1279	1..PG031	28323	Subpleito PERESPJ01.01	100%	1147 dias		15/06/18	16/01/23	1147 dias	15/06/18	16/01/23	R\$66.870,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
1280	1..PG031	28324	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1281	1..PG031	28325	Autorização para início de	100%	1 dia		23/12/19	23/12/19	1 dia	23/12/19	23/12/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1282	1..PG031	28328	Execução dos Repasses	100%	18 dias		22/10/20	16/01/23	18 dias	22/10/20	16/01/23	R\$66.870,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
1283	1..PG031	28329	Conclusão do Subpleito PEI	100%	0 dias		16/01/23	16/01/23	0 dias	16/01/23	16/01/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1284	1..PG031	28331	Subpleito PERESPJ01.02	18%	1440,66 d		15/06/18	27/03/24	1440,66 d	15/06/18	27/03/24	R\$37.720,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	33,12	33,12	Não
1285	1..PG031	28332	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1286	1..PG031	28333	Autorização para início de	100%	1 dia		23/12/19	23/12/19	1 dia	23/12/19	23/12/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1287	1..PG031	28336	Execução dos Repasses	15%	47,66 dias		22/10/20	27/03/24	47,66 dias	22/10/20	27/03/24	R\$37.720,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	33,12	33,12	Não
1288	1..PG031	28337	Conclusão do Subpleito PEI	0%	0 dias		27/03/24	27/03/24	0 dias	27/03/24	27/03/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1289	1..PG031	28338	Subpleito PERESPJ01.03	17%	1402,62 d		15/06/18	30/01/24	1402,62 d	15/06/18	30/01/24	R\$37.992,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	32,88	32,88	Não
1290	1..PG031	28339	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1291	1..PG031	28340	Autorização para início de	100%	1 dia		23/12/19	23/12/19	1 dia	23/12/19	23/12/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1292	1..PG031	28343	Execução dos Repasses	14%	49,62 dias		22/10/20	30/01/24	49,62 dias	22/10/20	30/01/24	R\$37.992,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	32,88	32,88	Não
1293	1..PG031	28344	Conclusão do Subpleito PEI	0%	0 dias		30/01/24	30/01/24	0 dias	30/01/24	30/01/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1294	1..PG031	28345	Subpleito PERESPJ01.04	16%	1440,66 d		15/06/18	27/03/24	1440,66 d	15/06/18	27/03/24	R\$37.723,94	R\$814.676.457,13	0	0	0	33,11	33,11	Não
1295	1..PG031	28346	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1296	1..PG031	28347	Autorização para início de	100%	1 dia		23/12/19	23/12/19	1 dia	23/12/19	23/12/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1297	1..PG031	28350	Execução dos Repasses	13%	46,66 dias		23/10/20	27/03/24	46,66 dias	23/10/20	27/03/24	R\$37.723,94	R\$814.676.457,13	0	0	0	33,11	33,11	Não
1298	1..PG031	28351	Conclusão do Subpleito PEI	0%	0 dias		27/03/24	27/03/24	0 dias	27/03/24	27/03/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?	
1299	1..PG031	28330	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		27/03/24	27/03/24	0 dias	27/03/24	27/03/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	0	Sim
1300	1..PG031	3537	Pleito de Periquito PERESOB01	0%	2430,66 d		27/06/17	16/03/27	2430,66 d	27/06/17	16/03/27	R\$3.776.256,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	0	Não
1301	1..PG031	27174	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	0	Não
1302	1..PG031	27175	Subpleito PERESOB01.01	0%	737 dias		27/03/24	16/03/27	737 dias	27/03/24	16/03/27	R\$3.776.256,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	0	Não
1303	1..PG031	27176	Autorização para licitar	0%	1 dia		27/03/24	28/03/24	1 dia	27/03/24	28/03/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	0	Não
1304	1..PG031	27177	Autorização para início de	0%	1 dia		22/05/25	23/05/25	1 dia	22/05/25	23/05/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	0	Não
1305	1..PG031	27183	Execução dos Repasses	0%	375 dias		09/09/25	16/03/27	375 dias	09/09/25	16/03/27	R\$3.776.256,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	0	Não
1306	1..PG031	27184	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		16/03/27	16/03/27	0 dias	16/03/27	16/03/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	0	Não
1307	1..PG031	8010	Pleito de Periquito PERRSOB02	39%	994 dias		17/12/19	19/12/23	856 dias	17/12/19	30/05/23	R\$668.453,49	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	74,33	54,33	0	Não
1308	1..PG031	27720	Pleito apto	100%	1 dia		17/12/19	17/12/19	1 dia	17/12/19	17/12/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	0	Não
1309	1..PG031	27721	Subpleito PERRSOB02.01	100%	617 dias		04/09/20	01/03/23	678 dias	04/09/20	30/05/23	R\$166.036,77	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	74,33	54,33	0	Não
1310	1..PG031	27722	Autorização para licitar	100%	1 dia		04/09/20	04/09/20	1 dia	04/09/20	04/09/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	0	Não
1311	1..PG031	27723	Autorização para início de	100%	1 dia		09/08/21	09/08/21	1 dia	09/08/21	09/08/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	0	Não
1312	1..PG031	27729	Execução dos Repasses	100%	48 dias		03/02/22	14/10/22	79 dias	03/02/22	30/05/23	R\$166.036,77	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	74,33	54,33	0	Não
1313	1..PG031	27730	Conclusão do repasse do F	100%	1 dia		01/03/23	01/03/23	0 dias	30/05/23	30/05/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	0	Sim
1314	1..PG031	32737	Subpleito PERRSOB02.02	2%	185 dias		22/03/23	19/12/23	0 dias?	ND	ND	R\$502.416,72	R\$814.676.457,13	0	0	0	#ERRO	#ERRO	0	Não
1315	1..PG031	32743	Pleito apto	100%	1 dia		22/03/23	22/03/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	0	Não
1316	1..PG031	32738	Autorização para licitar	100%	1 dia		20/04/23	20/04/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	0	Não
1317	1..PG031	32739	Autorização para início de	0%	1 dia		26/07/23	26/07/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	0	Não
1318	1..PG031	32740	Execução dos Repasses	0%	82 dias		21/08/23	19/12/23	0 dias?	ND	ND	R\$502.416,72	R\$814.676.457,13	0	0	0	#ERRO	#ERRO	0	Não
1319	1..PG031	32741	Conclusão do repasse do F0	0%	0 dias		19/12/23	19/12/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	0	Não
1320	1..PG031	32742	Conclusão do repasse do Pleito	0%	0 dias		19/12/23	19/12/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	0	Não
1321	1..PG031	32060	Pleito de Periquito PERESCT01	67%	174 dias		16/09/22	31/05/23	174 dias	16/09/22	31/05/23	R\$156.040,77	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	0	Não
1322	1..PG031	32061	Pleito apto	100%	1 dia		16/09/22	16/09/22	1 dia	16/09/22	16/09/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	0	Não
1323	1..PG031	32062	Subpleito PERESCT01.01	50%	161 dias		05/10/22	31/05/23	161 dias	05/10/22	31/05/23	R\$156.040,77	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	0	Não
1324	1..PG031	32064	Autorização para início de	100%	1 dia		05/10/22	05/10/22	1 dia	05/10/22	05/10/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	0	Não
1325	1..PG031	32065	Execução dos Repasses	0%	1 dia		31/05/23	31/05/23	1 dia	31/05/23	31/05/23	R\$156.040,77	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	0	Não
1326	1..PG031	32067	Conclusão do repasse Pleito	0%	0 dias		31/05/23	31/05/23	0 dias	31/05/23	31/05/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	0	Sim
1327	1..PG031	25824	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$1.868.880,10	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	0	Não
1328	1..PG031	25827	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$141.691,05	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	0	Não
1329	1..PG031	28950	Repasses Periquito Concluídos	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	0	Não
1330	1..PG031	2492	Pingo D'água	0%	1975 dias		19/11/19	01/11/27	1975 dias	19/11/19	01/11/27	R\$6.810.061,00	R\$814.676.457,13	0,01	0,05	0	0,55	0,55	0	Não
1331	1..PG031	8019	Pleito de Pingo D'água PIAESOE	0%	1494 dias		19/11/19	21/11/25	1478 dias	19/11/19	30/10/25	R\$3.777.789,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	0	Não
1332	1..PG031	27698	Pleito apto	100%	1 dia		19/11/19	19/11/19	1 dia	19/11/19	19/11/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	0	Não
1333	1..PG031	27699	Subpleito PIAESOB02.01	0%	535 dias		29/09/23	21/11/25	535 dias	06/09/23	30/10/25	R\$3.777.789,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	0	Não
1334	1..PG031	27700	Autorização para licitar	0%	1 dia		29/09/23	29/09/23	1 dia	06/09/23	06/09/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	0	Não
1335	1..PG031	27701	Autorização para início de	0%	1 dia		02/10/23	02/10/23	1 dia	08/09/23	08/09/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	0	Não
1336	1..PG031	27707	Execução dos Repasses	0%	357 dias		21/06/24	21/11/25	357 dias	29/05/24	30/10/25	R\$3.777.789,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	0	Não
1337	1..PG031	27708	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		21/11/25	21/11/25	0 dias	30/10/25	30/10/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	0	Não
1338	1..PG031	8555	Pleito de Pingo d'Água PIAESPJ	15%	940 dias		19/11/19	31/08/23	940 dias	19/11/19	31/08/23	R\$476.505,00	R\$814.676.457,13	0	0,05	0	7,66	7,66	0	Não
1339	1..PG031	28352	Pleito apto	100%	1 dia		19/11/19	19/11/19	1 dia	19/11/19	19/11/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	0	Não
1340	1..PG031	28353	Subpleito PIAESPJ02.01	12%	938 dias		21/11/19	31/08/23	938 dias	21/11/19	31/08/23	R\$476.505,00	R\$814.676.457,13	0	0,05	0	7,66	7,66	0	Não
1341	1..PG031	28354	Autorização para licitar	100%	1 dia		21/11/19	21/11/19	1 dia	21/11/19	21/11/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	0	Não
1342	1..PG031	28355	Autorização para início de	100%	1 dia		09/11/20	09/11/20	1 dia	09/11/20	09/11/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	0	Não
1343	1..PG031	28359	Execução dos Repasses	4%	22,96 dias		30/09/21	31/08/23	22,96 dias	30/09/21	31/08/23	R\$476.505,00	R\$814.676.457,13	0	0,05	0	7,66	7,66	0	Não
1344	1..PG031	28360	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		31/08/23	31/08/23	0 dias	08/08/23	08/08/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	0	Sim
1345	1..PG031	31198	Pleito de Pingo d'Água PIARSAB	0%	1 dia		21/12/22	21/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	0	Não
1346	1..PG031	31199	Pleito apto (Cancelado)	0%	1 dia		21/12/22	21/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	0	Não
1347	1..PG031	25831	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$2.083.067,93	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	0	Não
1348	1..PG031	25834	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$472.699,07	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	0	Não
1349	1..PG031	28951	Repasses Pingo d'Água Concluídos	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	0	Não
1350	1..PG031	2279	Raul Soares	1%	2143 dias		20/03/19	01/11/27	2143 dias	20/03/19	01/11/27	R\$15.638.029,66	R\$814.676.457,13	0,02	0,2	0,02	7,73	0,65	0	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1351	1..PG031	3623	Pleito de Raul Soares RASESPJ0	31%	1311 dias		20/03/19	28/06/24	1155 dias	20/03/19	09/11/23	R\$486.705,00	R\$814.676.457,13	0	0,05	0,02	44,44	20,44	Não
1352	1..PG031	28361	Pleito apto	100%	1 dia		20/03/19	20/03/19	1 dia	20/03/19	20/03/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1353	1..PG031	28362	Subpleito RASESPJ02.01	30%	1307 dias		26/03/19	28/06/24	1151 dias	26/03/19	09/11/23	R\$486.705,00	R\$814.676.457,13	0	0,05	0,02	44,44	20,44	Não
1354	1..PG031	28363	Autorização para licitar	100%	1 dia		26/03/19	26/03/19	1 dia	26/03/19	26/03/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1355	1..PG031	28364	Autorização para início de	100%	1 dia		19/03/20	19/03/20	1 dia	19/03/20	19/03/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1356	1..PG031	28368	Execução dos Repasses	27%	55 dias		10/11/20	28/06/24	44 dias	10/11/20	09/11/23	R\$486.705,00	R\$814.676.457,13	0	0,05	0,02	44,44	20,44	Não
1357	1..PG031	28369	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		28/06/24	28/06/24	0 dias	09/11/23	09/11/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
1358	1..PG031	32113	Pleito de Raul Soares RASRSAB16	7%	195 dias		16/09/22	30/06/23	143 dias	16/09/22	14/04/23	R\$1.219.803,02	R\$814.676.457,13	0	0,15	0	100	0	Não
1359	1..PG031	32114	Pleito apto	100%	1 dia		16/09/22	16/09/22	1 dia	16/09/22	16/09/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1360	1..PG031	32115	Subpleito RASRSAB01.01	50%	191 dias		22/09/22	30/06/23	139 dias	22/09/22	14/04/23	R\$1.219.803,02	R\$814.676.457,13	0	0,15	0	100	0	Não
1361	1..PG031	32116	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/09/22	22/09/22	1 dia	22/09/22	22/09/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1362	1..PG031	32124	Execução dos Repasses	0%	1 dia		30/06/23	30/06/23	1 dia	14/04/23	14/04/23	R\$1.219.803,02	R\$814.676.457,13	0	0,15	0	100	0	Não
1363	1..PG031	32125	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		30/06/23	30/06/23	0 dias	14/04/23	14/04/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
1364	1..PG031	32628	Pleito de Raul Soares RASESOB10	0%	925 dias		08/12/22	28/08/26	925 dias	08/12/22	28/08/26	R\$6.653.580,00	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
1365	1..PG031	32629	Pleito apto	100%	1 dia		08/12/22	08/12/22	1 dia	08/12/22	08/12/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1366	1..PG031	32630	Subpleito RASESOB01.01	0%	627 dias		26/02/24	28/08/26	627 dias	26/02/24	28/08/26	R\$6.653.580,00	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
1367	1..PG031	32631	Autorização para licitar	0%	1 dia		26/02/24	26/02/24	1 dia	26/02/24	26/02/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1368	1..PG031	32632	Autorização para início de	0%	1 dia		20/12/24	20/12/24	1 dia	20/12/24	20/12/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1369	1..PG031	32633	Execução dos Repasses	0%	396 dias		27/01/25	28/08/26	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$6.653.580,00	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
1370	1..PG031	32634	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		28/08/26	28/08/26	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1371	1..PG031	32635	Pleito de Raul Soares RASESCT0	33%	447 dias		08/12/22	25/09/24	447 dias	08/12/22	25/09/24	R\$300.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1372	1..PG031	32636	Pleito apto	100%	1 dia		08/12/22	08/12/22	1 dia	08/12/22	08/12/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1373	1..PG031	32637	Subpleito RASESCT01.01	0%	24 dias		23/08/24	25/09/24	24 dias	23/08/24	25/09/24	R\$300.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1374	1..PG031	32641	Autorização para início de	0%	1 dia		23/08/24	23/08/24	1 dia	23/08/24	23/08/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1375	1..PG031	32639	Execução dos Repasses	0%	1 dia		25/09/24	25/09/24	1 dia	25/09/24	25/09/24	R\$300.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1376	1..PG031	32640	Conclusão do repasse do F0	0%	0 dias		25/09/24	25/09/24	0 dias	25/09/24	25/09/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1377	1..PG031	32528	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$4.773.823,92	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
1378	1..PG031	25841	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$2.204.117,72	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1379	1..PG031	28953	Repasses Raul Soares Concluído	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1380	1..PG031	2382	Resplendor	7%	2137 dias		28/03/19	01/11/27	2137 dias	28/03/19	01/11/27	R\$13.594.738,75	R\$814.676.457,13	0,02	0,12	0,13	7,47	7,08	Não
1381	1..PG031	6492	Pleito de Resplendor RESESPJ01	21%	1180 dias		30/07/19	30/04/24	1180 dias	30/07/19	30/04/24	R\$587.255,63	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	10,38	1,68	Não
1382	1..PG031	28370	Pleito apto	100%	1 dia		30/07/19	30/07/19	1 dia	30/07/19	30/07/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1383	1..PG031	28371	Subpleito RESESPJ01.01	9%	1177 dias		02/08/19	30/04/24	1177 dias	02/08/19	30/04/24	R\$158.596,60	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	10,38	0,42	Não
1384	1..PG031	28372	Autorização para licitar	100%	1 dia		02/08/19	02/08/19	1 dia	02/08/19	02/08/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1385	1..PG031	28373	Autorização para início de	100%	1 dia		26/01/21	26/01/21	1 dia	26/01/21	26/01/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1386	1..PG031	28379	Execução dos Repasses	6%	68 dias		26/05/22	30/04/24	70 dias	26/05/22	30/04/24	R\$158.596,60	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	10,38	0,42	Não
1387	1..PG031	28380	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias		30/04/24	30/04/24	0 dias	30/04/24	30/04/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1388	1..PG031	32713	Subpleito RESESPJ01.02	25%	1177 dias		02/08/19	30/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$138.436,25	R\$814.676.457,13	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1389	1..PG031	32714	Autorização para licitar	100%	1 dia		02/08/19	02/08/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1390	1..PG031	32715	Autorização para início de	100%	1 dia		26/01/21	26/01/21	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1391	1..PG031	32734	Execução dos Repasses	23%	83 dias		07/03/23	30/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$138.436,25	R\$814.676.457,13	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1392	1..PG031	32717	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias		30/04/24	30/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1393	1..PG031	32718	Subpleito RESESPJ01.03	25%	1177 dias		02/08/19	30/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$137.213,04	R\$814.676.457,13	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1394	1..PG031	32719	Autorização para licitar	100%	1 dia		02/08/19	02/08/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1395	1..PG031	32720	Autorização para início de	100%	1 dia		26/01/21	26/01/21	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1396	1..PG031	32735	Execução dos Repasses	23%	83 dias		07/03/23	30/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$137.213,04	R\$814.676.457,13	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1397	1..PG031	32727	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias		30/04/24	30/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1398	1..PG031	32728	Subpleito RESESPJ01.04	25%	1177 dias		02/08/19	30/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$153.009,74	R\$814.676.457,13	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1399	1..PG031	32729	Autorização para licitar	100%	1 dia		02/08/19	02/08/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1400	1..PG031	32730	Autorização para início de	100%	1 dia		26/01/21	26/01/21	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1401	1..PG031	32736	Execução dos Repasses	23%	83 dias		07/03/23	30/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$153.009,74	R\$814.676.457,13	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1402	1..PG031	32731	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias														

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1403	1..PG031	32732	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		30/04/24	30/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1404	1..PG031	2666	Pleito de Resplendor RESRSPMC	0%	903 dias		28/03/19	11/11/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1405	1..PG031	27476	Pleito apto	0%	1 dia		28/03/19	28/03/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1406	1..PG031	27477	Subpleito RESRSPM01.01	0%	1 dia		11/11/22	11/11/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1407	1..PG031	28975	Cancelamento do pleito	0%	1 dia		11/11/22	11/11/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1408	1..PG031	3667	Pleito de Resplendor RESRSOBC	100%	890 dias		28/03/19	24/10/22	890 dias	28/03/19	24/10/22	R\$933.398,51	R\$814.676.457,13	0	0,11	0,11	100	100	Não
1409	1..PG031	27465	Pleito apto	100%	1 dia		28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1410	1..PG031	27466	Subpleito RESRSOBC02.01	100%	271 dias		22/09/21	24/10/22	271 dias	22/09/21	24/10/22	R\$933.398,51	R\$814.676.457,13	0	0,11	0,11	100	100	Não
1411	1..PG031	27467	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/09/21	22/09/21	1 dia	22/09/21	22/09/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1412	1..PG031	27468	Autorização para início de	100%	1 dia		25/02/22	25/02/22	1 dia	25/02/22	25/02/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1413	1..PG031	27474	Execução dos Repasses	100%	92 dias		13/06/22	24/10/22	92 dias	13/06/22	24/10/22	R\$933.398,51	R\$814.676.457,13	0	0,11	0,11	100	100	Não
1414	1..PG031	27475	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia		24/10/22	24/10/22	1 dia	24/10/22	24/10/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1415	1..PG031	25845	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$4.140.752,61	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
1416	1..PG031	29947	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$7.933.332,00	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
1417	1..PG031	28954	Repasse de Resplendor Conclui	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1418	1..PG031	2306	Rio Casca	37%	2590 dias		27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$10.938.227,28	R\$814.676.457,13	0,01	0,66	0,31	37,01	34,31	Não
1419	1..PG031	3718	Pleito de Rio Casca RICESAO01	100%	1222 dias		27/06/17	02/05/22	1222 dias	27/06/17	02/05/22	R\$263.885,40	R\$814.676.457,13	0	0,03	0,03	100	100	Não
1420	1..PG031	28381	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1421	1..PG031	28382	Subpleito RICESAO01.01	100%	969 dias		15/06/18	02/05/22	969 dias	15/06/18	02/05/22	R\$263.885,40	R\$814.676.457,13	0	0,03	0,03	100	100	Não
1422	1..PG031	28383	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1423	1..PG031	28384	Autorização para início de	100%	1 dia		19/09/18	19/09/18	1 dia	19/09/18	19/09/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1424	1..PG031	28390	Execução dos Repasses	100%	834 dias		21/12/18	02/05/22	834 dias	21/12/18	02/05/22	R\$263.885,40	R\$814.676.457,13	0	0,03	0,03	100	100	Não
1425	1..PG031	28391	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		02/05/22	02/05/22	0 dias	02/05/22	02/05/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1426	1..PG031	8032	Pleito de Rio Casca RICESOB05	100%	709 dias		22/10/19	29/08/22	709 dias	22/10/19	29/08/22	R\$733.047,70	R\$814.676.457,13	0	0,09	0,09	100	100	Não
1427	1..PG031	28392	Pleito apto	100%	1 dia		22/10/19	22/10/19	1 dia	22/10/19	22/10/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1428	1..PG031	28393	Subpleito RICESOB05.01	100%	444 dias		17/11/20	29/08/22	444 dias	17/11/20	29/08/22	R\$733.047,70	R\$814.676.457,13	0	0,09	0,09	100	100	Não
1429	1..PG031	28395	Autorização para início de	100%	1 dia		17/11/20	17/11/20	1 dia	17/11/20	17/11/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1430	1..PG031	28401	Execução dos Repasses	100%	316 dias		26/05/21	29/08/22	316 dias	26/05/21	29/08/22	R\$733.047,70	R\$814.676.457,13	0	0,09	0,09	100	100	Não
1431	1..PG031	28402	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		29/08/22	29/08/22	0 dias	29/08/22	29/08/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1432	1..PG031	28982	Pleito de Rio Casca RICESOB06	32%	660 dias		05/05/21	28/12/23	519 dias	05/05/21	02/06/23	R\$5.043.259,00	R\$814.676.457,13	0,01	0,54	0,19	59,31	53,53	Não
1433	1..PG031	28983	Pleito apto	100%	1 dia		05/05/21	05/05/21	1 dia	05/05/21	05/05/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1434	1..PG031	28984	Subpleito RICESOB06.01	32%	546 dias		15/10/21	28/12/23	405 dias	15/10/21	02/06/23	R\$5.043.259,00	R\$814.676.457,13	0,01	0,54	0,19	59,31	53,53	Não
1435	1..PG031	28991	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/10/21	15/10/21	1 dia	15/10/21	15/10/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1436	1..PG031	28985	Autorização para início de	100%	1 dia		10/03/22	10/03/22	1 dia	10/03/22	10/03/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1437	1..PG031	28988	Execução dos Repasses	31%	208 dias		02/09/22	28/12/23	124 dias	02/09/22	02/06/23	R\$5.043.259,00	R\$814.676.457,13	0,01	0,54	0,19	59,31	53,53	Não
1438	1..PG031	28989	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		28/12/23	28/12/23	0 dias	02/06/23	02/06/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
1439	1..PG031	32759	Pleito de Rio Casca RICRSPM02	2%	373 dias		31/03/23	30/09/24	0 dias?	ND	ND	R\$63.626,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1440	1..PG031	32760	Pleito apto	0%	1 dia		31/03/23	31/03/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1441	1..PG031	32761	Subpleito RICRSPM02.01	2%	369 dias		06/04/23	30/09/24	0 dias?	ND	ND	R\$63.626,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1442	1..PG031	32764	Autorização para licitar	100%	1 dia		06/04/23	06/04/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1443	1..PG031	32762	Autorização para início de	0%	1 dia		05/07/23	05/07/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1444	1..PG031	32763	Execução dos Repasses	0%	52 dias		18/01/24	30/09/24	0 dias?	ND	ND	R\$63.626,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1445	1..PG031	32765	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		30/09/24	30/09/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1446	1..PG031	25852	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$3.178.080,32	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1447	1..PG031	25855	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$1.656.328,86	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1448	1..PG031	28955	Repasse Rio Casca Concluídos	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1449	1..PG031	2472	Rio Doce	38%	2590 dias		27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$3.466.282,12	R\$814.676.457,13	0	0,34	0,32	79,88	76,25	Não
1450	1..PG031	3749	Pleito de Rio Doce RIDESOB01	100%	1340 dias		27/06/17	19/10/22	1340 dias	27/06/17	19/10/22	R\$885.980,08	R\$814.676.457,13	0	0,11	0,11	100	100	Não
1451	1..PG031	28403	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1452	1..PG031	28404	Subpleito RIDESOB01.02	100%	691 dias		10/01/20	19/10/22	691 dias	10/01/20	19/10/22	R\$885.980,08	R\$814.676.457,13	0	0,11	0,11	100	100	Não
1453	1..PG031	28405	Autorização para licitar	100%	1 dia		10/01/20	10/01/20	1 dia	10/01/20	10/01/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1454	1..PG031	28406	Autorização para início de	100%	1 dia		16/10/20	16/10/20	1 dia	16/10/20	16/10/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1455	1..PG031	31899	Execução dos Repasses	100%	405 dias		09/03/21	19/10/22	405 dias	09/03/21	19/10/22	R\$843.383,28	R\$814.676.457,13	0	0,1	0,1	100	100	Não
1456	1..PG031	32645	Execução dos Repasses IPC	100%	1 dia		19/10/22	19/10/22	1 dia	19/10/22	19/10/22	R\$42.596,80	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
1457	1..PG031	28413	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		19/10/22	19/10/22	0 dias	19/10/22	19/10/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1458	1..PG031	3748	Pleito de Rio Doce RIDESOB02-	95%	1491 dias		27/06/17	31/05/23	1451 dias	27/06/17	31/03/23	R\$1.074.765,81	R\$814.676.457,13	0	0,13	0,13	100	99,52	Não
1459	1..PG031	28414	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1460	1..PG031	28415	Subpleito RIDESOB02.02	95%	812 dias		21/02/20	31/05/23	772 dias	21/02/20	31/03/23	R\$1.074.765,81	R\$814.676.457,13	0	0,13	0,13	100	99,52	Não
1461	1..PG031	28416	Autorização para licitar	100%	1 dia		21/02/20	21/02/20	1 dia	21/02/20	21/02/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1462	1..PG031	28417	Autorização para início de	100%	1 dia		16/10/20	16/10/20	1 dia	16/10/20	16/10/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1463	1..PG031	28423	Execução dos Repasses	100%	405 dias		09/03/21	19/10/22	405 dias	09/03/21	19/10/22	R\$966.579,81	R\$814.676.457,13	0	0,12	0,12	100	100	Não
1464	1..PG031	32642	Execução dos Repasses IPC	48%	42 dias		01/11/22	31/05/23	28 dias	01/11/22	31/03/23	R\$108.186,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	95,23	Não
1465	1..PG031	28424	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		31/05/23	31/05/23	0 dias	22/03/23	22/03/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
1466	1..PG031	3747	Pleito de Rio Doce RIDESOB03-	100%	1340 dias		27/06/17	19/10/22	1340 dias	27/06/17	19/10/22	R\$684.053,65	R\$814.676.457,13	0	0,08	0,08	100	100	Não
1467	1..PG031	28425	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1468	1..PG031	28426	Subpleito RIDESOB03.02	100%	691 dias		10/01/20	19/10/22	691 dias	10/01/20	19/10/22	R\$684.053,65	R\$814.676.457,13	0	0,08	0,08	100	100	Não
1469	1..PG031	28427	Autorização para licitar	100%	1 dia		10/01/20	10/01/20	1 dia	10/01/20	10/01/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1470	1..PG031	28428	Autorização para início de	100%	1 dia		16/10/20	16/10/20	1 dia	16/10/20	16/10/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1471	1..PG031	28434	Execução dos Repasses	100%	405 dias		09/03/21	19/10/22	405 dias	09/03/21	19/10/22	R\$585.040,93	R\$814.676.457,13	0	0,07	0,07	100	100	Não
1472	1..PG031	32644	Execução dos Repasses IPC	100%	1 dia		19/10/22	19/10/22	1 dia	19/10/22	19/10/22	R\$99.012,72	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
1473	1..PG031	28435	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		19/10/22	19/10/22	0 dias	19/10/22	19/10/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1474	1..PG031	32104	Pleito de Rio Doce RIDRSAB01 -	67%	167 dias		16/09/22	22/05/23	127 dias	16/09/22	22/03/23	R\$120.467,36	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	100	0	Não
1475	1..PG031	32105	Pleito apto	100%	1 dia		16/09/22	16/09/22	1 dia	16/09/22	16/09/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1476	1..PG031	32106	Subpleito RIDRSAB01.01	50%	163 dias		22/09/22	22/05/23	123 dias	22/09/22	22/03/23	R\$120.467,36	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	100	0	Não
1477	1..PG031	32107	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/09/22	22/09/22	1 dia	22/09/22	22/09/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1478	1..PG031	32111	Execução dos Repasses	0%	1 dia		22/05/23	22/05/23	1 dia	22/03/23	22/03/23	R\$120.467,36	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	100	0	Não
1479	1..PG031	32112	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		22/05/23	22/05/23	0 dias	22/03/23	22/03/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
1480	1..PG031	32771	Pleito de Rio Doce RIDRSOB02 -	1%	373 dias		31/03/23	30/09/24	0 dias?	ND	ND	R\$171.055,11	R\$814.676.457,13	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1481	1..PG031	32772	Pleito apto	100%	1 dia		31/03/23	31/03/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1482	1..PG031	32773	Subpleito RIDRSOB02.01	0%	270 dias		30/08/23	30/09/24	0 dias?	ND	ND	R\$171.055,11	R\$814.676.457,13	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1483	1..PG031	32774	Autorização para licitar	0%	1 dia		30/08/23	30/08/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1484	1..PG031	32768	Autorização para início de	0%	1 dia		29/02/24	29/02/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1485	1..PG031	32769	Execução dos Repasses	0%	65 dias		29/04/24	30/07/24	0 dias?	ND	ND	R\$105.727,54	R\$814.676.457,13	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1486	1..PG031	32775	Execução dos Repasses IPC	0%	23 dias		29/08/24	30/09/24	0 dias?	ND	ND	R\$65.327,57	R\$814.676.457,13	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1487	1..PG031	32770	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		30/09/24	30/09/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1488	1..PG031	25859	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$529.960,11	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1489	1..PG031	25862	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1490	1..PG031	28956	Repasses Rio Doce Concluídos	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1491	1..PG031	2464	Santa Cruz do Escalvado	0%	2014 dias		24/09/19	01/11/27	2014 dias	24/09/19	01/11/27	R\$6.711.261,93	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
1492	1..PG031	8188	Pleito de Santa Cruz do Escalva	1%	1470 dias		24/09/19	26/08/25	1470 dias	24/09/19	26/08/25	R\$325.928,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1493	1..PG031	27656	Pleito apto	100%	1 dia		24/09/19	24/09/19	1 dia	24/09/19	24/09/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1494	1..PG031	27657	Subpleito SCEESPJ02.01	0%	918 dias		14/12/21	26/08/25	918 dias	14/12/21	26/08/25	R\$325.928,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1495	1..PG031	27658	Autorização para licitar	100%	1 dia		14/12/21	14/12/21	1 dia	14/12/21	14/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1496	1..PG031	27659	Autorização para início de	100%	1 dia		11/11/22	11/11/22	1 dia	11/11/22	11/11/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1497	1..PG031	27663	Execução dos Repasses	0%	419 dias		19/12/23	26/08/25	419 dias	19/12/23	26/08/25	R\$325.928,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1498	1..PG031	27664	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		26/08/25	26/08/25	0 dias	26/08/25	26/08/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1499	1..PG031	8334	Pleito de Santa Cruz do Escalva	25%	1061 dias		24/09/19	03/01/24	1061 dias	24/09/19	03/01/24	R\$20.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1500	1..PG031	27665	Pleito apto	100%	1 dia		24/09/19	24/09/19	1 dia	24/09/19	24/09/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1501	1..PG031	27666	Subpleito SCEESP01.01	0%	3 dias		29/12/23	03/01/24	3 dias	29/12/23	03/01/24	R\$20.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1502	1..PG031	27674	Autorização para licitar	0%	1 dia		29/12/23	29/12/23	1 dia	29/12/23	29/12/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1503	1..PG031	32648	Autorização para início de	0%	1 dia		02/01/24	02/01/24	1 dia	02/01/24	02/01/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1504	1..PG031	32647	Execução dos Repasses	0%	1 dia		03/01/24	03/01/24	1 dia	03/01/24	03/01/24	R\$20.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1505	1..PG031	32646	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias		03/01/24	03/01/24	0 dias	03/01/24	03/01/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1506	1..PG031	8345	Pleito de Santa Cruz do Escalva	0%	4 dias														

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1507	1..PG031	27676	Pleito apto	0%	1 dia		04/01/24	04/01/24	1 dia	04/01/24	04/01/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1508	1..PG031	27677	Subpleito SCEESPM02.01	0%	3 dias		05/01/24	09/01/24	3 dias	05/01/24	09/01/24	R\$100.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1509	1..PG031	27685	Autorização para licitar	0%	1 dia		05/01/24	05/01/24	1 dia	05/01/24	05/01/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1510	1..PG031	32651	Autorização para início de	0%	1 dia		08/01/24	08/01/24	1 dia	08/01/24	08/01/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1511	1..PG031	32650	Execução dos Repasses	0%	1 dia		09/01/24	09/01/24	1 dia	09/01/24	09/01/24	R\$100.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1512	1..PG031	32649	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias		09/01/24	09/01/24	0 dias	09/01/24	09/01/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1513	1..PG031	31871	Pleito de Santa Cruz do Escalva	8%	272 dias		24/06/22	27/07/23	273 dias	24/06/22	28/07/23	R\$543.799,59	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1514	1..PG031	31872	Pleito apto	100%	1 dia		24/06/22	24/06/22	1 dia	24/06/22	24/06/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1515	1..PG031	32562	Subpleito SCERSAB01.01	4%	266 dias		04/07/22	27/07/23	267 dias	04/07/22	28/07/23	R\$543.799,59	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1516	1..PG031	31876	Autorização para licitar	100%	1 dia		04/07/22	04/07/22	1 dia	04/07/22	04/07/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1517	1..PG031	31966	Autorização para início de	100%	0 dias		04/01/23	04/01/23	0 dias	04/01/23	04/01/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1518	1..PG031	31967	Execução dos Repasses	0%	22 dias		25/05/23	26/06/23	22 dias	26/05/23	27/06/23	R\$401.794,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1519	1..PG031	32652	Execução dos Repasses IPCO	0%	1 dia		27/07/23	27/07/23	1 dia	28/07/23	28/07/23	R\$142.005,59	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1520	1..PG031	31968	Conclusão do repasse Peito S	0%	0 dias		27/07/23	27/07/23	0 dias	28/07/23	28/07/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
1521	1..PG031	25866	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$1.913.168,17	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1522	1..PG031	25869	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$3.808.366,17	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1523	1..PG031	28957	Repasses Santa Cruz do Escavalc	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1524	1..PG031	2366	Santana do Paraíso	3%	2352 dias		25/05/18	01/11/27	2352 dias	25/05/18	01/11/27	R\$18.045.675,89	R\$814.676.457,13	0,02	0,15	0,15	6,39	5,91	Não
1525	1..PG031	3819	Pleito de Santana do Paraíso SA	7%	1415 dias		23/04/19	30/12/24	1410 dias	23/04/19	19/12/24	R\$600.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	10	0	Não
1526	1..PG031	28436	Pleito apto	100%	1 dia		23/04/19	23/04/19	1 dia	23/04/19	23/04/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1527	1..PG031	28437	Subpleito SAPEPJ01.01	5%	1402 dias		13/05/19	30/12/24	1397 dias	13/05/19	19/12/24	R\$600.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	10	0	Não
1528	1..PG031	28438	Autorização para licitar	100%	1 dia		13/05/19	13/05/19	1 dia	13/05/19	13/05/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1529	1..PG031	28439	Autorização para início de	100%	1 dia		19/10/20	19/10/20	1 dia	19/10/20	19/10/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1530	1..PG031	28443	Execução dos Repasses	0%	38 dias		18/05/23	30/12/24	39 dias	18/04/23	19/12/24	R\$600.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	10	0	Não
1531	1..PG031	28444	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		30/12/24	30/12/24	0 dias	19/12/24	19/12/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1532	1..PG031	3818	Pleito de Santana do Paraíso SA	83%	1260,98 d		25/05/18	13/06/23	1260,98 d	25/05/18	13/06/23	R\$239.959,55	R\$814.676.457,13	0	0,03	0,02	34,53	24,17	Não
1533	1..PG031	28446	Pleito apto	100%	1 dia		25/05/18	25/05/18	1 dia	25/05/18	25/05/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1534	1..PG031	28447	Subpleito SAPRSPM01.01	83%	1197,98 d		22/08/18	13/06/23	1197,98 d	22/08/18	13/06/23	R\$239.959,55	R\$814.676.457,13	0	0,03	0,02	34,53	24,17	Não
1535	1..PG031	28448	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/08/18	22/08/18	1 dia	22/08/18	22/08/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1536	1..PG031	28449	Autorização para início de	100%	1 dia		18/03/20	18/03/20	1 dia	18/03/20	18/03/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1537	1..PG031	28455	Execução dos Repasses	82%	43,98 dias		12/08/22	13/06/23	61,98 dias	12/08/22	13/06/23	R\$239.959,55	R\$814.676.457,13	0	0,03	0,02	34,53	24,17	Não
1538	1..PG031	28456	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		13/06/23	13/06/23	0 dias	13/06/23	13/06/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
1539	1..PG031	25147	Pleito de Santana do Paraíso SA	81%	785 dias		31/07/20	26/09/23	547 dias	31/07/20	10/10/22	R\$1.439.013,03	R\$814.676.457,13	0	0,12	0,12	100	100	Não
1540	1..PG031	27808	Pleito apto	100%	1 dia		31/07/20	31/07/20	1 dia	31/07/20	31/07/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1541	1..PG031	27809	Subpleito SAPRSAB02.01	100%	95 dias		11/08/20	28/12/20	95 dias	11/08/20	28/12/20	R\$235.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,03	0,03	100	100	Não
1542	1..PG031	27810	Autorização para licitar	100%	1 dia		11/08/20	11/08/20	1 dia	11/08/20	11/08/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1543	1..PG031	27811	Autorização para início de	100%	1 dia		24/08/20	24/08/20	1 dia	24/08/20	24/08/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1544	1..PG031	30831	Execução dos Repasses	100%	1 dia		28/12/20	28/12/20	1 dia	28/12/20	28/12/20	R\$235.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,03	0,03	100	100	Não
1545	1..PG031	27812	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias		28/12/20	28/12/20	0 dias	28/12/20	28/12/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1546	1..PG031	29810	Subpleito SAPRSAB02.02	100%	250 dias		11/08/20	11/08/21	250 dias	11/08/20	11/08/21	R\$350.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,04	0,04	100	100	Não
1547	1..PG031	29811	Autorização para licitar	100%	1 dia		11/08/20	11/08/20	1 dia	11/08/20	11/08/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1548	1..PG031	29812	Autorização para início de	100%	1 dia		04/08/21	04/08/21	1 dia	04/08/21	04/08/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1549	1..PG031	30832	Execução dos Repasses	100%	1 dia		11/08/21	11/08/21	1 dia	11/08/21	11/08/21	R\$350.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,04	0,04	100	100	Não
1550	1..PG031	29813	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias		11/08/21	11/08/21	0 dias	11/08/21	11/08/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1551	1..PG031	29816	Subpleito SAPRSAB02.03	100%	354 dias		11/08/20	11/01/22	354 dias	11/08/20	11/01/22	R\$247.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,03	0,03	100	100	Não
1552	1..PG031	29817	Autorização para licitar	100%	1 dia		11/08/20	11/08/20	1 dia	11/08/20	11/08/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1553	1..PG031	29818	Autorização para início de	100%	1 dia		03/01/22	03/01/22	1 dia	03/01/22	03/01/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1554	1..PG031	30833	Execução dos Repasses	100%	1 dia		11/01/22	11/01/22	1 dia	11/01/22	11/01/22	R\$247.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,03	0,03	100	100	Não
1555	1..PG031	29819	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias		11/01/22	11/01/22	0 dias	11/01/22	11/01/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1556	1..PG031	29822	Subpleito SAPRSAB02.04	100%	540 dias		11/08/20	10/10/22	540 dias	11/08/20	10/10/22	R\$155.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
1557	1..PG031	29823	Autorização para licitar	100%	1 dia		11/08/20	11/08/20	1 dia	11/08/20	11/08/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1558	1..PG031	29824	Autorização para início de	100%	1 dia		23/09/22	23/09/22	1 dia	23/09/22	23/09/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1559	1..PG031	30834	Execução dos Repasses	100%	1 dia		10/10/22	10/10/22	1 dia	10/10/22	10/10/22	R\$155.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
1560	1..PG031	29825	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias		10/10/22	10/10/22	0 dias	10/10/22	10/10/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1561	1..PG031	32708	Subpleito SAPRSAB02.05	0%	141 dias		06/03/23	26/09/23	0 dias?	ND	ND	R\$452.013,03	R\$814.676.457,13	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1562	1..PG031	32709	Autorização para licitar	0%	1 dia		06/03/23	06/03/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1563	1..PG031	32710	Autorização para início de	0%	1 dia		27/07/23	27/07/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1564	1..PG031	32711	Execução dos Repasses	0%	1 dia		26/09/23	26/09/23	0 dias?	ND	ND	R\$452.013,03	R\$814.676.457,13	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1565	1..PG031	32712	Conclusão do repasse do S	0%	0 dias		26/09/23	26/09/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1566	1..PG031	27814	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		26/09/23	26/09/23	0 dias	10/10/22	10/10/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1567	1..PG031	25873	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$5.440.361,04	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
1568	1..PG031	25876	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$10.326.342,27	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
1569	1..PG031	28959	Repasses Santana do Paraíso Co	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1570	1..PG031	2445	São Domingos do Prata	4%	2352 dias		25/05/18	01/11/27	2352 dias	25/05/18	01/11/27	R\$13.090.915,09	R\$814.676.457,13	0,02	0,77	0,4	42,36	46,11	Não
1571	1..PG031	3844	Pleito de São Domingos do Prat	22%	1335 dias		30/11/18	17/04/24	1335 dias	30/11/18	17/04/24	R\$9.971.917,28	R\$814.676.457,13	0,01	0,63	0,26	51,15	56,86	Não
1572	1..PG031	28471	Pleito apto	100%	1 dia		30/11/18	30/11/18	1 dia	30/11/18	30/11/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1573	1..PG031	28472	Subpleito SDPESOB05.01	22%	950 dias		22/06/20	17/04/24	950 dias	22/06/20	17/04/24	R\$9.971.917,28	R\$814.676.457,13	0,01	0,63	0,26	51,15	56,86	Não
1574	1..PG031	28473	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/06/20	22/06/20	1 dia	22/06/20	22/06/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1575	1..PG031	28474	Autorização para início de	100%	1 dia		07/12/20	07/12/20	1 dia	07/12/20	07/12/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1576	1..PG031	28480	Execução dos Repasses	27%	283,62 dia		03/09/21	01/03/24	276 dias	03/09/21	14/03/24	R\$7.858.587,00	R\$814.676.457,13	0,01	0,63	0,26	55,27	61,45	Não
1577	1..PG031	32653	Execução dos Repasses IPC	0%	78 dias		22/12/23	17/04/24	1 dia	17/04/24	17/04/24	R\$2.113.330,28	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1578	1..PG031	28481	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		17/04/24	17/04/24	0 dias	09/02/24	09/02/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1579	1..PG031	3843	Pleito de São Domingos do Prat	100%	386 dias		30/11/18	22/06/20	386 dias	30/11/18	22/06/20	R\$605.386,23	R\$814.676.457,13	0	0,07	0,07	100	100	Não
1580	1..PG031	28457	Pleito apto	100%	1 dia		30/11/18	30/11/18	1 dia	30/11/18	30/11/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1581	1..PG031	28458	Subpleito SDPESCT02.01	100%	86 dias		07/08/19	06/12/19	86 dias	07/08/19	06/12/19	R\$140.386,23	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
1582	1..PG031	28459	Autorização para início de	100%	1 dia		07/08/19	07/08/19	1 dia	07/08/19	07/08/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1583	1..PG031	30897	Execução dos Repasses	100%	1 dia		06/12/19	06/12/19	1 dia	06/12/19	06/12/19	R\$140.386,23	R\$814.676.457,13	0	0,02	0,02	100	100	Não
1584	1..PG031	28460	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias		06/12/19	06/12/19	0 dias	06/12/19	06/12/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1585	1..PG031	28463	Subpleito SDPESCT02.02	100%	199 dias		07/08/19	27/05/20	199 dias	07/08/19	27/05/20	R\$405.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,05	0,05	100	100	Não
1586	1..PG031	28464	Autorização para início de	100%	1 dia		07/08/19	07/08/19	1 dia	07/08/19	07/08/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1587	1..PG031	30898	Execução dos Repasses	100%	1 dia		27/05/20	27/05/20	1 dia	27/05/20	27/05/20	R\$405.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,05	0,05	100	100	Não
1588	1..PG031	28465	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias		27/05/20	27/05/20	0 dias	27/05/20	27/05/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1589	1..PG031	28467	Subpleito SDPESCT02.03	100%	216 dias		07/08/19	22/06/20	216 dias	07/08/19	22/06/20	R\$60.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
1590	1..PG031	28468	Autorização para início de	100%	1 dia		07/08/19	07/08/19	1 dia	07/08/19	07/08/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1591	1..PG031	30899	Execução dos Repasses	100%	1 dia		22/06/20	22/06/20	1 dia	22/06/20	22/06/20	R\$60.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
1592	1..PG031	28469	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias		22/06/20	22/06/20	0 dias	22/06/20	22/06/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1593	1..PG031	28462	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		22/06/20	22/06/20	0 dias	22/06/20	22/06/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1594	1..PG031	3845	Pleito de São Domingos do Prat	100%	288 dias		25/05/18	12/07/19	288 dias	25/05/18	12/07/19	R\$49.450,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
1595	1..PG031	27910	Pleito apto	100%	1 dia		25/05/18	25/05/18	1 dia	25/05/18	25/05/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1596	1..PG031	27911	Subpleito SDPRSPM01.01	100%	225 dias		22/08/18	12/07/19	225 dias	22/08/18	12/07/19	R\$49.450,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
1597	1..PG031	27912	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/08/18	22/08/18	1 dia	22/08/18	22/08/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1598	1..PG031	27913	Autorização para início de	100%	1 dia		04/01/19	04/01/19	1 dia	04/01/19	04/01/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1599	1..PG031	27919	Execução dos Repasses	100%	1 dia		12/07/19	12/07/19	1 dia	12/07/19	12/07/19	R\$49.450,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
1600	1..PG031	27920	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		12/07/19	12/07/19	0 dias	12/07/19	12/07/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1601	1..PG031	3842	Pleito de São Domingos do Prat	1%	1446 dias		30/11/18	24/09/24	1446 dias	30/11/18	24/09/24	R\$617.394,30	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1602	1..PG031	27363	Pleito apto	100%	1 dia		30/11/18	30/11/18	1 dia	30/11/18	30/11/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1603	1..PG031	27364	Subpleito SDPRSOB02.01	0%	404 dias		07/02/23	24/09/24	404 dias	07/02/23	24/09/24	R\$617.394,30	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1604	1..PG031	27365	Autorização para licitar	0%	1 dia		07/02/23	07/02/23	1 dia	07/02/23	07/02/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1605	1..PG031	27366	Autorização para início de	0%	1 dia		03/01/24	03/01/24	1 dia	03/01/24	03/01/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1606	1..PG031	29830	Execução dos Repasses	0%	67 dias		20/05/24	22/08/24	67 dias	20/05/24	22/08/24	R\$420.110,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1607	1..PG031	32654	Execução dos Repasses IPC	0%	1 dia		24/09/24	24/09/24	1 dia	24/09/24	24/09/24	R\$197.284,30	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1608	1..PG031	27372	Conclusão do repasse do S	0%	0 dias		22/08/24	22/08/24	0 dias	22/08/24	22/08/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1609	1..PG031	27373	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		24/09/24	24/09/24	0 dias	24/09/24	24/09/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1610	1..PG031	3841	Pleito de São Domingos do Prat	100%	197 dias		28/03/19	10/01/20	197 dias	28/03/19	10/01/20	R\$90.250,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1611	1..PG031	27921	Pleito apto	100%	1 dia		28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1612	1..PG031	27922	Subpleito SDRSPM04.01	100%	188 dias		10/04/19	10/01/20	188 dias	10/04/19	10/01/20	R\$90.250,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
1613	1..PG031	27923	Autorização para licitar	100%	1 dia		10/04/19	10/04/19	1 dia	10/04/19	10/04/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1614	1..PG031	27924	Autorização para início de	100%	1 dia		24/09/19	24/09/19	1 dia	24/09/19	24/09/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1615	1..PG031	27926	Execução dos Repasses	100%	1 dia		10/01/20	10/01/20	1 dia	10/01/20	10/01/20	R\$90.250,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
1616	1..PG031	27927	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		10/01/20	10/01/20	0 dias	10/01/20	10/01/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1617	1..PG031	8377	Pleito de São Domingos do Prat	100%	255 dias		30/07/19	06/08/20	255 dias	30/07/19	06/08/20	R\$385.588,00	R\$814.676.457,13	0	0,05	0,05	100	100	Não
1618	1..PG031	27574	Pleito apto	100%	1 dia		30/07/19	30/07/19	1 dia	30/07/19	30/07/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1619	1..PG031	27575	Subpleito SDRSAB01.01	100%	194 dias		02/08/19	15/05/20	194 dias	02/08/19	15/05/20	R\$9.588,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	100	100	Não
1620	1..PG031	27576	Autorização para licitar	100%	1 dia		02/08/19	02/08/19	1 dia	02/08/19	02/08/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1621	1..PG031	27577	Autorização para início de	100%	1 dia		13/03/20	13/03/20	1 dia	13/03/20	13/03/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1622	1..PG031	30907	Execução dos Repasses	100%	1 dia		15/05/20	15/05/20	1 dia	15/05/20	15/05/20	R\$9.588,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	100	100	Não
1623	1..PG031	27578	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias		15/05/20	15/05/20	0 dias	15/05/20	15/05/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1624	1..PG031	28482	Subpleito SDRSAB01.02	100%	252 dias		02/08/19	06/08/20	252 dias	02/08/19	06/08/20	R\$376.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,05	0,05	100	100	Não
1625	1..PG031	28483	Autorização para licitar	100%	1 dia		02/08/19	02/08/19	1 dia	02/08/19	02/08/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1626	1..PG031	28484	Autorização para início de	100%	1 dia		05/06/20	05/06/20	1 dia	05/06/20	05/06/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1627	1..PG031	30908	Execução dos Repasses	100%	1 dia		06/08/20	06/08/20	1 dia	06/08/20	06/08/20	R\$376.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,05	0,05	100	100	Não
1628	1..PG031	28485	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias		06/08/20	06/08/20	0 dias	06/08/20	06/08/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1629	1..PG031	27580	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		06/08/20	06/08/20	0 dias	06/08/20	06/08/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1630	1..PG031	25880	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$1.326.314,37	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1631	1..PG031	25883	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$44.614,91	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1632	1..PG031	28960	Repasses São Domingos do Prat	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1633	1..PG031	2438	São José do Goiabal	28%	2590 dias		27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$5.432.195,80	R\$814.676.457,13	0,01	0,67	0,67	99,99	99,99	Não
1634	1..PG031	3868	Pleito de São José do Goiabal S	100%	410 dias		27/06/17	22/01/19	410 dias	27/06/17	22/01/19	R\$57.500,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
1635	1..PG031	27953	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1636	1..PG031	27954	Subpleito SJGESPJ02.01	100%	76 dias		08/10/18	22/01/19	76 dias	08/10/18	22/01/19	R\$57.500,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
1637	1..PG031	27955	Autorização para licitar	100%	1 dia		08/10/18	08/10/18	1 dia	08/10/18	08/10/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1638	1..PG031	27958	Execução dos Repasses	100%	22 dias		21/12/18	22/01/19	22 dias	21/12/18	22/01/19	R\$57.500,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
1639	1..PG031	27959	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		22/01/19	22/01/19	0 dias	22/01/19	22/01/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1640	1..PG031	7910	Pleito de São José do Goiabal S	100%	375 dias		31/07/18	24/01/20	375 dias	31/07/18	24/01/20	R\$80.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
1641	1..PG031	27960	Pleito apto	100%	1 dia		31/07/18	31/07/18	1 dia	31/07/18	31/07/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1642	1..PG031	27961	Subpleito SJGESPJ03.01	100%	351 dias		03/09/18	24/01/20	351 dias	03/09/18	24/01/20	R\$18.515,01	R\$814.676.457,13	0	0	0	100	100	Não
1643	1..PG031	27962	Autorização para licitar	100%	1 dia		03/09/18	03/09/18	1 dia	03/09/18	03/09/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1644	1..PG031	27963	Autorização para início de	100%	1 dia		09/01/19	09/01/19	1 dia	09/01/19	09/01/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1645	1..PG031	30914	Execução dos Repasses	100%	22 dias		23/12/19	24/01/20	22 dias	23/12/19	24/01/20	R\$18.515,01	R\$814.676.457,13	0	0	0	100	100	Não
1646	1..PG031	27964	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias		24/01/20	24/01/20	0 dias	24/01/20	24/01/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1647	1..PG031	28503	Subpleito SJGESPJ03.02	100%	351 dias		03/09/18	24/01/20	351 dias	03/09/18	24/01/20	R\$18.025,55	R\$814.676.457,13	0	0	0	100	100	Não
1648	1..PG031	28504	Autorização para licitar	100%	1 dia		03/09/18	03/09/18	1 dia	03/09/18	03/09/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1649	1..PG031	28505	Autorização para início de	100%	1 dia		09/01/19	09/01/19	1 dia	09/01/19	09/01/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1650	1..PG031	30910	Execução dos Repasses	100%	22 dias		23/12/19	24/01/20	22 dias	23/12/19	24/01/20	R\$18.025,55	R\$814.676.457,13	0	0	0	100	100	Não
1651	1..PG031	28506	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias		24/01/20	24/01/20	0 dias	24/01/20	24/01/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1652	1..PG031	28508	Subpleito SJGESPJ03.03	100%	351 dias		03/09/18	24/01/20	351 dias	03/09/18	24/01/20	R\$17.683,40	R\$814.676.457,13	0	0	0	100	100	Não
1653	1..PG031	28509	Autorização para licitar	100%	1 dia		03/09/18	03/09/18	1 dia	03/09/18	03/09/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1654	1..PG031	28510	Autorização para início de	100%	1 dia		09/01/19	09/01/19	1 dia	09/01/19	09/01/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1655	1..PG031	30911	Execução dos Repasses	100%	22 dias		23/12/19	24/01/20	22 dias	23/12/19	24/01/20	R\$17.683,40	R\$814.676.457,13	0	0	0	100	100	Não
1656	1..PG031	28511	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias		24/01/20	24/01/20	0 dias	24/01/20	24/01/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1657	1..PG031	28513	Subpleito SJGESPJ03.04	100%	329 dias		03/09/18	20/12/19	329 dias	03/09/18	20/12/19	R\$13.315,70	R\$814.676.457,13	0	0	0	100	100	Não
1658	1..PG031	28514	Autorização para licitar	100%	1 dia		03/09/18	03/09/18	1 dia	03/09/18	03/09/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1659	1..PG031	28515	Autorização para início de	100%	1 dia		09/01/19	09/01/19	1 dia	09/01/19	09/01/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1660	1..PG031	30912	Execução dos Repasses	100%	22 dias		20/11/19	20/12/19	22 dias	20/11/19	20/12/19	R\$13.315,70	R\$814.676.457,13	0	0	0	100	100	Não
1661	1..PG031	28516	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias		20/12/19	20/12/19	0 dias	20/12/19	20/12/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1662	1..PG031	28518	Subpleito SJGESPJ03.05	100%	329 dias		03/09/18	20/12/19	329 dias	03/09/18	20/12/19	R\$12.460,34	R\$814.676.457,13	0	0	0	100	100	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1663	1..PG031	28519	Autorização para licitar	100%	1 dia		03/09/18	03/09/18	1 dia	03/09/18	03/09/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1664	1..PG031	28520	Autorização para início de	100%	1 dia		09/01/19	09/01/19	1 dia	09/01/19	09/01/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1665	1..PG031	30913	Execução dos Repasses	100%	22 dias		20/11/19	20/12/19	22 dias	20/11/19	20/12/19	R\$12.460,34	R\$814.676.457,13	0	0	0	100	100	Não
1666	1..PG031	28521	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias		20/12/19	20/12/19	0 dias	20/12/19	20/12/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1667	1..PG031	27966	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		24/01/20	24/01/20	0 dias	24/01/20	24/01/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1668	1..PG031	6617	Pleito de São José do Goiabal S.	100%	854 dias		31/07/18	29/12/21	854 dias	31/07/18	29/12/21	R\$5.294.318,55	R\$814.676.457,13	0,01	0,65	0,65	100	100	Não
1669	1..PG031	28492	Pleito apto	100%	1 dia		31/07/18	31/07/18	1 dia	31/07/18	31/07/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1670	1..PG031	28493	Subpleito SJGESOB02.01	100%	677 dias		10/04/19	29/12/21	677 dias	10/04/19	29/12/21	R\$5.294.318,55	R\$814.676.457,13	0,01	0,65	0,65	100	100	Não
1671	1..PG031	28495	Autorização para início de	100%	1 dia		10/04/19	10/04/19	1 dia	10/04/19	10/04/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1672	1..PG031	28501	Execução dos Repasses	100%	605 dias		25/07/19	29/12/21	605 dias	25/07/19	29/12/21	R\$4.518.588,17	R\$814.676.457,13	0,01	0,55	0,55	100	100	Não
1673	1..PG031	32655	Execução dos Repasses IPC	100%	1 dia		29/12/21	29/12/21	1 dia	29/12/21	29/12/21	R\$775.730,38	R\$814.676.457,13	0	0,1	0,1	100	100	Não
1674	1..PG031	28502	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		29/12/21	29/12/21	0 dias	29/12/21	29/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1675	1..PG031	25887	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$377,25	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1676	1..PG031	25890	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1677	1..PG031	28961	Repasses São José do Goiabal Cr	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1678	1..PG031	2316	São Pedro dos Ferros	0%	2590 dias		27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$6.711.261,93	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
1679	1..PG031	3904	Pleito de São Pedro dos Ferros	6%	1717 dias		27/06/17	30/04/24	1717 dias	27/06/17	30/04/24	R\$200.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1680	1..PG031	27185	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1681	1..PG031	27186	Subpleito SPFESPJ01.01	4%	1464 dias		15/06/18	30/04/24	1464 dias	15/06/18	30/04/24	R\$200.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1682	1..PG031	27187	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1683	1..PG031	27188	Autorização para início de	100%	1 dia		11/01/22	11/01/22	1 dia	11/01/22	11/01/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1684	1..PG031	28995	Execução dos Repasses	0%	45 dias		31/08/23	30/04/24	45 dias	31/08/23	30/04/24	R\$200.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1685	1..PG031	27201	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		30/04/24	30/04/24	0 dias	30/04/24	30/04/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1686	1..PG031	3903	Pleito de São Pedro dos Ferros	0%	2323 dias		27/06/17	05/10/26	2323 dias	27/06/17	05/10/26	R\$2.800.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1687	1..PG031	27202	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1688	1..PG031	27203	Subpleito SPFESOB01.01	0%	606 dias		02/05/24	05/10/26	606 dias	02/05/24	05/10/26	R\$2.800.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1689	1..PG031	27204	Autorização para licitar	0%	1 dia		02/05/24	02/05/24	1 dia	02/05/24	02/05/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1690	1..PG031	27205	Autorização para início de	0%	1 dia		03/12/24	03/12/24	1 dia	03/12/24	03/12/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1691	1..PG031	27211	Execução dos Repasses	0%	375 dias		04/04/25	05/10/26	375 dias	04/04/25	05/10/26	R\$2.800.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1692	1..PG031	27212	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		05/10/26	05/10/26	0 dias	05/10/26	05/10/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1693	1..PG031	3902	Pleito de São Pedro dos Ferros	0%	2323 dias		27/06/17	05/10/26	2323 dias	27/06/17	05/10/26	R\$1.200.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1694	1..PG031	27213	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1695	1..PG031	27214	Subpleito SPFESOB02.01	0%	606 dias		02/05/24	05/10/26	606 dias	02/05/24	05/10/26	R\$1.200.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1696	1..PG031	27215	Autorização para licitar	0%	1 dia		02/05/24	02/05/24	1 dia	02/05/24	02/05/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1697	1..PG031	27216	Autorização para início de	0%	1 dia		03/12/24	03/12/24	1 dia	03/12/24	03/12/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1698	1..PG031	27222	Execução dos Repasses	0%	375 dias		04/04/25	05/10/26	375 dias	04/04/25	05/10/26	R\$1.200.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1699	1..PG031	27223	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		05/10/26	05/10/26	0 dias	05/10/26	05/10/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1700	1..PG031	8389	Pleito de São Pedro dos Ferros	4%	1166 dias		24/09/19	06/06/24	1166 dias	24/09/19	06/06/24	R\$40.667,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1701	1..PG031	27645	Pleito apto	100%	1 dia		24/09/19	24/09/19	1 dia	24/09/19	24/09/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1702	1..PG031	27646	Subpleito SPFRSAO01.01	0%	246 dias		09/06/23	06/06/24	246 dias	09/06/23	06/06/24	R\$40.667,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1703	1..PG031	27647	Autorização para licitar	0%	1 dia		09/06/23	09/06/23	1 dia	09/06/23	09/06/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1704	1..PG031	27648	Autorização para início de	0%	1 dia		17/01/24	17/01/24	1 dia	17/01/24	17/01/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1705	1..PG031	27654	Execução dos Repasses	0%	22 dias		07/05/24	06/06/24	22 dias	07/05/24	06/06/24	R\$40.667,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1706	1..PG031	27655	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		06/06/24	06/06/24	0 dias	06/06/24	06/06/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1707	1..PG031	25894	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$2.055.173,76	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1708	1..PG031	25897	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$415.421,17	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1709	1..PG031	28962	Repasses São Pedro dos Ferros	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1710	1..PG031	2324	Sem-Peixe	17%	2590 dias		27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$6.219.915,64	R\$814.676.457,13	0,01	0,41	0,36	50,96	57,03	Não
1711	1..PG031	3935	Pleito de Sem-Peixe SEPESPJ01	100%	854 dias		27/06/17	05/11/20	854 dias	27/06/17	05/11/20	R\$62.400,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
1712	1..PG031	27928	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1713	1..PG031	27929	Subpleito SEPESPJ01.03	100%	601 dias		15/06/18	05/11/20	601 dias	15/06/18	05/11/20	R\$62.400,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
1714	1..PG031	27930	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1715	1..PG031	27931	Autorização para início de	100%	1 dia		25/11/19	25/11/19	1 dia	25/11/19	25/11/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1716	1..PG031	27935	Execução dos Repasses	100%	64 dias		05/08/20	05/11/20	64 dias	05/08/20	05/11/20	R\$62.400,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
1717	1..PG031	27936	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia		05/11/20	05/11/20	1 dia	05/11/20	05/11/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1718	1..PG031	3940	Pleito de Sem-Peixe SEPESPJ02	100%	853 dias		27/06/17	04/11/20	853 dias	27/06/17	04/11/20	R\$94.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
1719	1..PG031	27937	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1720	1..PG031	27946	Subpleito SEPESPJ02.04	100%	600 dias		15/06/18	04/11/20	600 dias	15/06/18	04/11/20	R\$94.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
1721	1..PG031	27947	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1722	1..PG031	27948	Autorização para início de	100%	1 dia		25/11/19	25/11/19	1 dia	25/11/19	25/11/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1723	1..PG031	27952	Execução dos Repasses	100%	63 dias		05/08/20	04/11/20	63 dias	05/08/20	04/11/20	R\$94.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,01	0,01	100	100	Não
1724	1..PG031	27945	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia		04/11/20	04/11/20	1 dia	04/11/20	04/11/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1725	1..PG031	3939	Pleito de Sem-Peixe SEPESOB01	72%	1602 dias		27/06/17	09/11/23	1540 dias	27/06/17	09/08/23	R\$2.105.540,81	R\$814.676.457,13	0	0,25	0,23	92,41	90,99	Não
1726	1..PG031	28604	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1727	1..PG031	28605	Subpleito SEPESOB01.01	72%	965 dias		20/12/19	09/11/23	903 dias	20/12/19	09/08/23	R\$2.105.540,81	R\$814.676.457,13	0	0,25	0,23	92,41	90,99	Não
1728	1..PG031	28607	Autorização para início de	100%	1 dia		20/12/19	20/12/19	1 dia	20/12/19	20/12/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1729	1..PG031	28613	Execução dos Repasses	100%	259 dias		15/04/20	30/04/21	259 dias	15/04/20	30/04/21	R\$1.805.845,81	R\$814.676.457,13	0	0,22	0,22	100	100	Não
1730	1..PG031	32656	Execução dos Repasses IPC	16%	132 dias		03/05/21	09/11/23	133 dias	03/05/21	09/08/23	R\$299.695,00	R\$814.676.457,13	0	0,03	0,01	46,67	36,67	Não
1731	1..PG031	28614	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		09/11/23	09/11/23	0 dias	09/08/23	09/08/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
1732	1..PG031	3938	Pleito de Sem-Peixe SEPESOB02	42%	1644 dias		27/06/17	12/01/24	1644 dias	27/06/17	12/01/24	R\$2.261.550,34	R\$814.676.457,13	0	0,13	0,11	32,75	49,05	Não
1733	1..PG031	27224	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1734	1..PG031	27225	Subpleito SEPESOB02.01	42%	797 dias		27/10/20	12/01/24	797 dias	27/10/20	12/01/24	R\$2.261.550,34	R\$814.676.457,13	0	0,13	0,11	32,75	49,05	Não
1735	1..PG031	27226	Autorização para licitar	100%	1 dia		27/10/20	27/10/20	1 dia	27/10/20	27/10/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1736	1..PG031	27227	Autorização para início de	100%	1 dia		13/05/21	13/05/21	1 dia	13/05/21	13/05/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1737	1..PG031	27233	Execução dos Repasses	41%	156,81 dia		02/09/22	12/01/24	234,81 dia	02/09/22	12/01/24	R\$2.261.550,34	R\$814.676.457,13	0	0,13	0,11	32,75	49,05	Não
1738	1..PG031	27234	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		12/01/24	12/01/24	0 dias	12/01/24	12/01/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1739	1..PG031	3937	Pleito de Sem-Peixe SEPESOB03	1%	1802 dias		27/06/17	30/08/24	1802 dias	27/06/17	30/08/24	R\$905.495,34	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1740	1..PG031	27235	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1741	1..PG031	27236	Subpleito SEPESOB03.01	1%	954 dias		28/10/20	30/08/24	954 dias	28/10/20	30/08/24	R\$905.495,34	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1742	1..PG031	27237	Autorização para licitar	100%	1 dia		28/10/20	28/10/20	1 dia	28/10/20	28/10/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1743	1..PG031	27238	Autorização para início de	100%	1 dia		13/05/21	13/05/21	1 dia	13/05/21	13/05/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1744	1..PG031	27244	Execução dos Repasses	0%	228 dias		29/09/23	30/08/24	228 dias	29/09/23	30/08/24	R\$905.495,34	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1745	1..PG031	27257	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		30/08/24	30/08/24	0 dias	30/08/24	30/08/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1746	1..PG031	25901	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$790.929,15	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1747	1..PG031	25904	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1748	1..PG031	28963	Repasses de Sem Peixe Concluí	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1749	1..PG031	2407	Sobrália	1%	2352 dias		25/05/18	01/11/27	2352 dias	25/05/18	01/11/27	R\$6.812.265,98	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0,27	0,22	Não
1750	1..PG031	3989	Pleito de Sobrália SOBSPM01	27%	1538 dias		25/05/18	24/07/24	1496 dias	25/05/18	24/05/24	R\$37.131,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	49	39	Não
1751	1..PG031	28532	Pleito apto	100%	1 dia		25/05/18	25/05/18	1 dia	25/05/18	25/05/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1752	1..PG031	28533	Subpleito SOBSPM01.01	26%	1475 dias		22/08/18	24/07/24	1433 dias	22/08/18	24/05/24	R\$37.131,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	49	39	Não
1753	1..PG031	28534	Autorização para licitar	100%	1 dia		22/08/18	22/08/18	1 dia	22/08/18	22/08/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1754	1..PG031	28535	Autorização para início de	100%	1 dia		13/03/20	13/03/20	1 dia	13/03/20	13/03/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1755	1..PG031	28541	Execução dos Repasses	24%	82 dias		02/06/21	24/07/24	80 dias	02/06/21	24/05/24	R\$37.131,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	49	39	Não
1756	1..PG031	28542	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		24/07/24	24/07/24	0 dias	24/05/24	24/05/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1757	1..PG031	8579	Pleito de Sobrália SOBESPJ02-EI	9%	1357 dias		19/11/19	12/05/25	1357 dias	19/11/19	12/05/25	R\$573.698,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1758	1..PG031	28523	Pleito apto	100%	1 dia		19/11/19	19/11/19	1 dia	19/11/19	19/11/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1759	1..PG031	28524	Subpleito SOBESPJ02.01	6%	1355 dias		21/11/19	12/05/25	1355 dias	21/11/19	12/05/25	R\$573.698,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1760	1..PG031	28525	Autorização para licitar	100%	1 dia		21/11/19	21/11/19	1 dia	21/11/19	21/11/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1761	1..PG031	28526	Autorização para início de	100%	1 dia		24/11/20	24/11/20	1 dia	24/11/20	24/11/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1762	1..PG031	28530	Execução dos Repasses	0%	30 dias		30/06/23	12/05/25	30 dias	30/06/23	12/05/25	R\$573.698,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1763	1..PG031	28531	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		12/05/25	12/05/25	0 dias	12/05/25	12/05/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1764	1..PG031	8593	Pleito de Sobrália SOBESOB02-10%	1%	1931 dias		19/11/19	27/08/27	1931 dias	19/11/19	27/08/27	R\$3.680.498,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1765	1..PG031	27687	Pleito apto	100%	1 dia		19/11/19	19/11/19	1 dia	19/11/19	19/11/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1766	1..PG031	27688	Subpleito SOBESOB02.01	0%	672 dias		13/12/24	27/08/27	672 dias	13/12/24	27/08/27	R\$3.680.498,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1767	1..PG031	27689	Autorização para licitar	0%	1 dia		13/12/24	13/12/24	1 dia	13/12/24	13/12/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1768	1..PG031	27690	Autorização para início de	0%	1 dia		21/10/25	21/10/25	1 dia	21/10/25	21/10/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1769	1..PG031	27696	Execução dos Repasses	0%	375 dias		27/02/26	27/08/27	375 dias	27/02/26	27/08/27	R\$3.680.498,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1770	1..PG031	27697	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		27/08/27	27/08/27	0 dias	27/08/27	27/08/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1771	1..PG031	25910	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$2.085.272,91	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1772	1..PG031	25913	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$435.666,07	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1773	1..PG031	28964	Repasses Sobrália Concluídos	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1774	1..PG031	2362	Timóteo	1%	2014 dias		24/09/19	01/11/27	2934 dias	24/09/19	01/11/27	R\$31.793.235,46	R\$814.676.457,13	0,04	0,03	0,01	0,74	0,22	Não
1775	1..PG031	8041	Pleito de Timóteo TIMRSOB03-	0%	1683 dias		24/09/19	06/07/26	1643 dias	24/09/19	08/05/26	R\$8.911.340,00	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
1776	1..PG031	27634	Pleito apto	100%	1 dia		24/09/19	24/09/19	1 dia	24/09/19	24/09/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1777	1..PG031	27635	Subpleito TIMRSOB03.01	0%	645 dias		29/11/23	06/07/26	645 dias	29/09/23	08/05/26	R\$8.911.340,00	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
1778	1..PG031	27636	Autorização para licitar	0%	1 dia		29/11/23	29/11/23	1 dia	29/09/23	29/09/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1779	1..PG031	27637	Autorização para início de	0%	1 dia		10/09/24	10/09/24	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1780	1..PG031	27643	Execução dos Repasses	0%	375 dias		31/12/24	06/07/26	375 dias	30/10/24	08/05/26	R\$8.911.340,00	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
1781	1..PG031	27644	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		06/07/26	06/07/26	0 dias	08/05/26	08/05/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1782	1..PG031	8212	Pleito de Timóteo TIMESPJ02-E	17%	964 dias		24/09/19	09/08/23	968 dias	24/09/19	16/08/23	R\$129.618,86	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	12,22	24,76	Não
1783	1..PG031	27614	Pleito apto	100%	1 dia		24/09/19	24/09/19	1 dia	24/09/19	24/09/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1784	1..PG031	27615	Subpleito TIMESPJ02.01	15%	856 dias		04/03/20	09/08/23	860 dias	04/03/20	16/08/23	R\$129.618,86	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	12,22	24,76	Não
1785	1..PG031	27616	Autorização para licitar	100%	1 dia		04/03/20	04/03/20	1 dia	04/03/20	04/03/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1786	1..PG031	27617	Autorização para início de	100%	1 dia		27/01/22	27/01/22	1 dia	27/01/22	27/01/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1787	1..PG031	27621	Execução dos Repasses	12%	57 dias		15/02/23	09/08/23	40 dias	15/02/23	16/08/23	R\$129.618,86	R\$814.676.457,13	0	0,01	0	12,22	24,76	Não
1788	1..PG031	27622	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		09/08/23	09/08/23	0 dias	16/08/23	16/08/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
1789	1..PG031	8256	Pleito de Timóteo TIMRSPM02	0%	810 dias		24/09/19	27/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1790	1..PG031	27623	Pleito apto	0%	1 dia		24/09/19	24/09/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1791	1..PG031	27624	Subpleito TIMRSPM02.01	0%	504 dias		07/08/20	27/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1792	1..PG031	27625	Autorização para licitar	0%	1 dia		07/08/20	07/08/20	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1793	1..PG031	27626	Autorização para início de	0%	1 dia		27/12/22	27/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1794	1..PG031	27632	Execução dos Repasses	0%	1 dia		27/12/22	27/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1795	1..PG031	27633	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		27/12/22	27/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1796	1..PG031	25156	Pleito de Timóteo TIMRSPM03-	49%	704 dias		31/07/20	31/05/23	664 dias	31/07/20	31/03/23	R\$216.729,00	R\$814.676.457,13	0	0,03	0,01	100	19,15	Não
1797	1..PG031	28543	Pleito apto	100%	1 dia		31/07/20	31/07/20	1 dia	31/07/20	31/07/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1798	1..PG031	28544	Subpleito TIMRSPM03.01	48%	699 dias		07/08/20	31/05/23	659 dias	07/08/20	31/03/23	R\$216.729,00	R\$814.676.457,13	0	0,03	0,01	100	19,15	Não
1799	1..PG031	28545	Autorização para licitar	100%	1 dia		07/08/20	07/08/20	1 dia	07/08/20	07/08/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1800	1..PG031	28546	Autorização para início de	100%	1 dia		18/12/20	18/12/20	1 dia	18/12/20	18/12/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1801	1..PG031	28552	Execução dos Repasses	45%	40 dias		07/06/21	31/05/23	41 dias	07/06/21	31/03/23	R\$216.729,00	R\$814.676.457,13	0	0,03	0,01	100	19,15	Não
1802	1..PG031	28553	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		31/05/23	31/05/23	0 dias	31/03/23	31/03/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
1803	1..PG031	32078	Pleito de Timóteo TIMESCT01 -	33%	195 dias		16/09/22	30/06/23	195 dias	16/09/22	30/06/23	R\$62.500,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1804	1..PG031	32079	Pleito apto	100%	1 dia		16/09/22	16/09/22	1 dia	16/09/22	16/09/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1805	1..PG031	32080	Subpleito TIMESCT01.01	0%	23 dias		30/05/23	30/06/23	23 dias	30/05/23	30/06/23	R\$62.500,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1806	1..PG031	32082	Autorização para início de	0%	1 dia		30/05/23	30/05/23	1 dia	30/05/23	30/05/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1807	1..PG031	32085	Execução dos Repasses	0%	1 dia		30/06/23	30/06/23	1 dia	30/06/23	30/06/23	R\$62.500,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1808	1..PG031	32086	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		30/06/23	30/06/23	0 dias	30/06/23	30/06/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
1809	1..PG031	32692	Pleito de Timóteo TIMRSAB01 -	0%	233 dias		08/02/23	19/01/24	1993 dias	08/02/23	19/01/24	R\$3.021.008,20	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1810	1..PG031	32693	Pleito apto	0%	1 dia		08/02/23	08/02/23	1 dia	08/02/23	08/02/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1811	1..PG031	32694	Subpleito TIMRSAB01.01	0%	223 dias		27/02/23	19/01/24	223 dias	27/02/23	19/01/24	R\$3.021.008,20	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1812	1..PG031	32695	Autorização para licitar	0%	1 dia		27/02/23	27/02/23	1 dia	27/02/23	27/02/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1813	1..PG031	32696	Autorização para início de	0%	1 dia		22/08/23	22/08/23	1 dia	22/08/23	22/08/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1814	1..PG031	32697	Execução dos Repasses	0%	1 dia		19/01/24	19/01/24	1 dia	19/01/24	19/01/24	R\$3.021.008,20	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1815	1..PG031	32698	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		19/01/24	19/01/24	0 dias	19/01/24	19/01/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1816	1..PG031	25917	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$9.733.934,46	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
1817	1..PG031	25920	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$9.718.104,94	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
1818	1..PG031	28965	Repasses Timóteo Concluídos	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não

Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1819	1..PG031	2269	Tumiritinga	0%	2590 dias		27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$6.807.141,84	R\$814.676.457,13	0,01	0,04	0	0,54	0,54	Não
1820	1..PG031	4070	Pleito de Tumiritinga TUMESPJ	13%	1579 dias		27/06/17	05/10/23	1579 dias	27/06/17	05/10/23	R\$350.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,04	0	10,2	10,2	Não
1821	1..PG031	28554	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1822	1..PG031	28555	Subpleito TUMESPJ01.02	10%	1326 dias		15/06/18	05/10/23	1326 dias	15/06/18	05/10/23	R\$350.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,04	0	10,2	10,2	Não
1823	1..PG031	28556	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1824	1..PG031	28557	Autorização para início de	100%	1 dia		19/03/19	19/03/19	1 dia	19/03/19	19/03/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1825	1..PG031	28561	Execução dos Repasses	4%	27 dias		31/03/21	05/10/23	27 dias	31/03/21	05/10/23	R\$350.000,00	R\$814.676.457,13	0	0,04	0	10,2	10,2	Não
1826	1..PG031	28562	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		05/10/23	05/10/23	0 dias	05/10/23	05/10/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
1827	1..PG031	4069	Pleito de Tumiritinga TUMESOE	0%	2225 dias		27/06/17	18/05/26	2225 dias	27/06/17	18/05/26	R\$1.750.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1828	1..PG031	27258	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1829	1..PG031	27259	Subpleito TUMESOB01.01	0%	646 dias		06/10/23	18/05/26	646 dias	06/10/23	18/05/26	R\$1.750.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1830	1..PG031	27260	Autorização para licitar	0%	1 dia		06/10/23	06/10/23	1 dia	06/10/23	06/10/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1831	1..PG031	27261	Autorização para início de	0%	1 dia		15/07/24	15/07/24	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1832	1..PG031	27267	Execução dos Repasses	0%	375 dias		07/11/24	18/05/26	375 dias	07/11/24	18/05/26	R\$1.750.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1833	1..PG031	27268	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		18/05/26	18/05/26	0 dias	18/05/26	18/05/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1834	1..PG031	4068	Pleito de Tumiritinga TUMESOE	0%	2225 dias		27/06/17	18/05/26	2225 dias	27/06/17	18/05/26	R\$750.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1835	1..PG031	27269	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1836	1..PG031	27270	Subpleito TUMESOB02.01	0%	646 dias		06/10/23	18/05/26	646 dias	06/10/23	18/05/26	R\$750.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1837	1..PG031	27271	Autorização para licitar	0%	1 dia		06/10/23	06/10/23	1 dia	06/10/23	06/10/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1838	1..PG031	27272	Autorização para início de	0%	1 dia		15/07/24	15/07/24	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1839	1..PG031	29069	Execução dos Repasses	0%	375 dias		07/11/24	18/05/26	375 dias	07/11/24	18/05/26	R\$750.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1840	1..PG031	27279	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		18/05/26	18/05/26	0 dias	18/05/26	18/05/26	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1841	1..PG031	31618	Pleito de Tumiritinga TUMESCT	67%	391 dias		03/12/21	30/06/23	391 dias	03/12/21	30/06/23	R\$1.250.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1842	1..PG031	31619	Pleito apto	100%	1 dia		03/12/21	03/12/21	1 dia	03/12/21	03/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1843	1..PG031	31620	Subpleito TUMESCT01.01 a	750%	384 dias		14/12/21	30/06/23	384 dias	14/12/21	30/06/23	R\$1.250.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1844	1..PG031	31621	Autorização para início de	100%	1 dia		14/12/21	14/12/21	1 dia	14/12/21	14/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1845	1..PG031	31624	Execução dos Repasses	0%	1 dia		30/06/23	30/06/23	1 dia	30/06/23	30/06/23	R\$1.250.000,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1846	1..PG031	31625	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		30/06/23	30/06/23	0 dias	30/06/23	30/06/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
1847	1..PG031	25924	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$2.080.148,77	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1848	1..PG031	25927	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$626.993,07	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1849	1..PG031	28966	Repasses Tumiritinga Concluído	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1850	1..PG031	5777	CONDOESTE	7%	2590 dias		27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$40.016.935,31	R\$814.676.457,13	0,05	1,3	0,56	20,87	18,22	Não
1851	1..PG031	5778	Pleito de CONDOESTE CDTRSO	1%	1512 dias		18/12/18	17/01/25	1512 dias	18/12/18	17/01/25	R\$17.000.000,00	R\$814.676.457,13	0,02	0	0	0	0	Não
1852	1..PG031	27374	Pleito apto	100%	1 dia		18/12/18	18/12/18	1 dia	18/12/18	18/12/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1853	1..PG031	27375	Subpleito CDTRSOB01.01	0%	419 dias		15/05/23	17/01/25	419 dias	15/05/23	17/01/25	R\$17.000.000,00	R\$814.676.457,13	0,02	0	0	0	0	Não
1854	1..PG031	27376	Autorização para licitar	0%	1 dia		15/05/23	15/05/23	1 dia	15/05/23	15/05/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1855	1..PG031	27377	Autorização para início de	0%	1 dia		13/03/24	13/03/24	1 dia	13/03/24	13/03/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1856	1..PG031	27383	Execução dos Repasses	0%	133 dias		09/07/24	17/01/25	133 dias	09/07/24	17/01/25	R\$17.000.000,00	R\$814.676.457,13	0,02	0	0	0	0	Não
1857	1..PG031	27384	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		17/01/25	17/01/25	0 dias	17/01/25	17/01/25	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1858	1..PG031	25080	Pleito de CONDOESTE CDTRSOE	25%	1635 dias		27/06/17	29/12/23	1634,9 dias	27/06/17	29/12/23	R\$14.494.628,81	R\$814.676.457,13	0,02	1,19	0,47	50,64	43,66	Não
1859	1..PG031	28045	Pleito apto	100%	1 dia		27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1860	1..PG031	28046	Subpleito CDTRSOB02.01	25%	1295 dias		16/10/18	29/12/23	1294,9 dias	16/10/18	29/12/23	R\$14.494.628,81	R\$814.676.457,13	0,02	1,19	0,47	50,64	43,66	Não
1861	1..PG031	28047	Autorização para licitar	100%	1 dia		16/10/18	16/10/18	1 dia	16/10/18	16/10/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1862	1..PG031	28048	Autorização para início de	100%	1 dia		16/04/20	16/04/20	1 dia	16/04/20	16/04/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1863	1..PG031	28054	Execução dos Repasses	38%	236 dias		20/12/21	30/11/23	102,9 dias	20/12/21	19/05/23	R\$10.109.069,81	R\$814.676.457,13	0,01	1,19	0,47	72,61	62,59	Não
1864	1..PG031	32657	Execução dos Repasses IPCO	0%	126 dias		28/06/23	29/12/23	130 dias	21/06/23	29/12/23	R\$4.385.559,00	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
1865	1..PG031	28055	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		29/12/23	29/12/23	0 dias	29/12/23	29/12/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
1866	1..PG031	27816	Pleito de CONDOESTE CDTRSA	82%	775 dias		18/09/20	31/10/23	643,67 dias	18/09/20	24/04/23	R\$860.073,37	R\$814.676.457,13	0	0,11	0,09	100	96,81	Não
1867	1..PG031	27817	Pleito apto	100%	1 dia		18/09/20	18/09/20	1 dia	18/09/20	18/09/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1868	1..PG031	27818	Subpleito CDTRSAO01.01	82%	771 dias		24/09/20	31/10/23	639,67 dias	24/09/20	24/04/23	R\$860.073,37	R\$814.676.457,13	0	0,11	0,09	100	96,81	Não
1869	1..PG031	27819	Autorização para licitar	100%	1 dia		24/09/20	24/09/20	1 dia	24/09/20	24/09/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1870	1..PG031	27820	Autorização para início de	100%	1 dia		15/03/22	15/03/22	1 dia	15/03/22	15/03/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1871	1..PG031	27826	Execução dos Repasses	81%	113 dias		16/05/22	31/10/23	87,67 dias	16/05/22	24/04/23	R\$860.073,37	R\$814.676.457,13	0	0,11	0,09	100	96,81	Não
1872	1..PG031	32664	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		31/10/23	31/10/23	0 dias	24/04/23	24/04/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
1873	1..PG031	32658	Pleito de CONDOESTE CDTRSAC 1	607 dias	607 dias		16/09/22	25/02/25	441 dias	16/09/22	28/06/24	R\$1.064.486,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1874	1..PG031	32659	Pleito apto	100%	1 dia		16/09/22	16/09/22	1 dia	16/09/22	16/09/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1875	1..PG031	32660	Subpleito CDTRSAAO02.01	0%	604 dias		21/09/22	25/02/25	438 dias	21/09/22	28/06/24	R\$1.064.486,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1876	1..PG031	32661	Autorização para licitar	100%	1 dia		21/09/22	21/09/22	1 dia	21/09/22	21/09/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1877	1..PG031	32663	Autorização para início de	0%	1 dia		26/12/23	26/12/23	1 dia	05/04/23	05/04/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1878	1..PG031	32662	Execução dos Repasses IPC	0%	270 dias		29/01/24	25/02/25	282 dias	11/05/23	28/06/24	R\$1.064.486,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1879	1..PG031	27827	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		25/02/25	25/02/25	0 dias	28/06/24	28/06/24	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Sim
1880	1..PG031	25931	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$6.597.747,13	R\$814.676.457,13	0,01	0	0	0	0	Não
1881	1..PG031	25934	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1882	1..PG031	28967	Repasses CONDOESTE concluíd	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1883	1..PG031	7489	CIMVALPI	10%	2078 dias		25/06/19	01/11/27	2078 dias	25/06/19	01/11/27	R\$2.357.917,48	R\$814.676.457,13	0	0,29	0,29	100	100	Não
1884	1..PG031	7466	Pleito do CIMVALPI CVPRSPM0	100%	422 dias		25/06/19	05/03/21	422 dias	25/06/19	05/03/21	R\$995.984,00	R\$814.676.457,13	0	0,12	0,12	100	100	Não
1885	1..PG031	27849	Pleito apto	100%	1 dia		25/06/19	25/06/19	1 dia	25/06/19	25/06/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1886	1..PG031	27850	Subpleito CVPRSPM01.01	100%	416 dias		03/07/19	05/03/21	416 dias	03/07/19	05/03/21	R\$995.984,00	R\$814.676.457,13	0	0,12	0,12	100	100	Não
1887	1..PG031	27851	Autorização para licitar	100%	1 dia		03/07/19	03/07/19	1 dia	03/07/19	03/07/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1888	1..PG031	27852	Autorização para início de	100%	1 dia		22/11/19	22/11/19	1 dia	22/11/19	22/11/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1889	1..PG031	27858	Execução dos Repasses	100%	196 dias		22/05/20	05/03/21	196 dias	22/05/20	05/03/21	R\$995.984,00	R\$814.676.457,13	0	0,12	0,12	100	100	Não
1890	1..PG031	27859	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		05/03/21	05/03/21	0 dias	05/03/21	05/03/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1891	1..PG031	31396	Pleito do CIMVALPI CVPRSAB01	100%	262 dias		03/12/21	22/12/22	262 dias	03/12/21	22/12/22	R\$1.361.933,48	R\$814.676.457,13	0	0,17	0,17	100	100	Não
1892	1..PG031	31397	Pleito apto	100%	1 dia		03/12/21	03/12/21	1 dia	03/12/21	03/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1893	1..PG031	31398	Subpleito CVPRSAB01.01	100%	255 dias		14/12/21	22/12/22	255 dias	14/12/21	22/12/22	R\$1.361.933,48	R\$814.676.457,13	0	0,17	0,17	100	100	Não
1894	1..PG031	31399	Autorização para licitar	100%	1 dia		14/12/21	14/12/21	1 dia	14/12/21	14/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1895	1..PG031	31400	Autorização para início de	100%	1 dia		06/09/22	06/09/22	1 dia	06/09/22	06/09/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1896	1..PG031	31403	Execução dos Repasses	100%	1 dia		22/12/22	22/12/22	1 dia	22/12/22	22/12/22	R\$811.050,15	R\$814.676.457,13	0	0,1	0,1	100	100	Não
1897	1..PG031	32665	Execução dos Repasses IPC	100%	1 dia		22/12/22	22/12/22	1 dia	22/12/22	22/12/22	R\$550.883,33	R\$814.676.457,13	0	0,07	0,07	100	100	Não
1898	1..PG031	31404	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias		22/12/22	22/12/22	0 dias	22/12/22	22/12/22	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1899	1..PG031	25938	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1900	1..PG031	25941	Saldo do teto repasse	0%	951 dias		08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1901	1..PG031	28968	Repasses CIMVALPI Concluídos	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1902	1..PG031	32680	Finalização dos Repasses aos Muni	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1903	1..PG031	2134	Projeto de Apoio técnico aos munic	26%	2589,9 dias		27/06/17	03/11/27	2590 dias	27/06/17	03/11/27	R\$49.740.409,62	R\$814.676.457,13	0,06	3,16	0,83	30,84	31,82	Não
1904	1..PG031	29033	Apoio técnico aos municípios	26%	2589,9 dias		27/06/17	03/11/27	2590 dias	27/06/17	03/11/27	R\$49.740.409,62	R\$814.676.457,13	0,06	3,16	0,83	30,84	31,82	Não
1905	1..PG031	31208	Deliberação do CIF para contrat	100%	0 dias		27/06/17	27/06/17	0 dias	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1906	1..PG031	29034	Disponibilização de apoio técnic	4%	2328 dias		28/06/18	01/11/27	2328 dias	28/06/18	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1907	1..PG031	29035	Contrato empresa para apoio t	27%	1245,9 dias		25/03/19	01/04/24	1245,9 dias	25/03/19	01/04/24	R\$25.092.471,37	R\$814.676.457,13	0,03	2,52	0,83	61,1	63,02	Não
1908	1..PG031	29037	Contratação da empresa para	100%	1 dia		25/03/19	25/03/19	1 dia	25/03/19	25/03/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1909	1..PG031	29038	Serviços da empresa de apoi	27%	311,9 dias		25/03/19	01/04/24	311,9 dias	25/03/19	01/04/24	R\$25.092.471,37	R\$814.676.457,13	0,03	2,52	0,83	61,1	63,02	Não
1910	1..PG031	29940	Outras demandas	4%	2328,9 dias		28/06/18	03/11/27	2329 dias	28/06/18	03/11/27	R\$24.647.938,25	R\$814.676.457,13	0,03	0,65	0	0,05	0,05	Não
1911	1..PG031	29039	Serviços de outras contrataç	0%	1101 dias		28/06/18	01/11/27	1101 dias	28/06/18	01/11/27	R\$10.119.115,00	R\$814.676.457,13	0,01	0,64	0	0	0	Não
1912	1..PG031	29944	Comunicação do PG31 (Rest:100%	22 dias	22 dias		01/09/20	01/10/20	22 dias	01/09/20	01/10/20	R\$1.881,82	R\$814.676.457,13	0	0	0	100	100	Não
1913	1..PG031	29943	Custo paralização pandemia (100%	66 dias		04/05/20	04/08/20	66 dias	04/05/20	04/08/20	R\$10.276,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	100	100	Não
1914	1..PG031	29941	Saldo correção IPCA para apo	0%	895 dias		01/04/24	03/11/27	895 dias	02/04/24	03/11/27	R\$14.516.665,43	R\$814.676.457,13	0,02	0	0	0	0	Não
1915	1..PG031	2528	Processo de Capacitação	48%	2589 dias		27/06/17	01/11/27	2589 dias	27/06/17	01/11/27	R\$5.563.968,58	R\$814.676.457,13	0,01	0,59	0,38	18,07	18,07	Não
1916	1..PG031	29005	Projeto de Capacitação dos munic	81%	1634 dias		27/06/17	29/12/23	1634 dias	27/06/17	29/12/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1917	1..PG031	31207	Deliberação do CIF para contrat	100%	0 dias		27/06/17	27/06/17	0 dias	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1918	1..PG031	29006	Oficinas com equipe interna e c	100%	152 dias		25/10/18	04/06/19	152 dias	25/10/18	04/06/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1919	1..PG031	29007	Oficinas com empresas de capai	79%	1045 dias		14/10/19	29/12/23	1045 dias	14/10/19	29/12/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1920	1..PG031	29008	Capacitação dos municípios con	0%	0 dias		29/12/23	29/12/23	0 dias	29/12/23	29/12/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13</						

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1923	1..PG031	29012	1º Aditivo assinado	100%	1 dia		14/09/20	14/09/20	1 dia	14/09/20	14/09/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1924	1..PG031	29001	Serviços da empresa de logística	69%	469,61 dias		06/12/18	29/12/23	469,61 dias	06/12/18	29/12/23	R\$4.296.690,00	R\$814.676.457,13	0,01	0,46	0,36	13,02	13,02	Não
1925	1..PG031	29002	Contratação com empresa logis	0%	0 dias		29/12/23	29/12/23	0 dias	29/12/23	29/12/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1926	1..PG031	29003	Projeto de Contrato empresa para	8%	1107 dias		17/07/19	29/12/23	1107 dias	17/07/19	29/12/23	R\$1.202.878,00	R\$814.676.457,13	0	0,13	0,01	35,5	35,5	Não
1927	1..PG031	28999	Contratação da empresa para c	100%	1 dia		17/07/19	17/07/19	1 dia	17/07/19	17/07/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1928	1..PG031	29000	1º Aditivo assinado	100%	0 dias		31/08/20	31/08/20	0 dias	31/08/20	31/08/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1929	1..PG031	29013	Serviços da empresa de capacita	7%	155 dias		17/07/19	29/12/23	155 dias	17/07/19	29/12/23	R\$1.202.878,00	R\$814.676.457,13	0	0,13	0,01	35,5	35,5	Não
1930	1..PG031	29946	Contratação com empresa capa	0%	0 dias		29/12/23	29/12/23	0 dias	29/12/23	29/12/23	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1931	1..PG031	31436	Outras demandas	4%	2238 dias		01/11/18	01/11/27	2238 dias	01/11/18	01/11/27	R\$64.400,58	R\$814.676.457,13	0	0	0	29,48	29,48	Não
1932	1..PG031	31437	Serviços de outras contratações	100%	21 dias		03/12/18	31/12/18	21 dias	03/12/18	31/12/18	R\$832,77	R\$814.676.457,13	0	0	0	100	100	Não
1933	1..PG031	31438	Serviços de outras contratações	100%	22 dias		01/11/18	30/11/18	22 dias	01/11/18	30/11/18	R\$18.154,93	R\$814.676.457,13	0	0	0	100	100	Não
1934	1..PG031	31439	Saldo correção IPCA para capaci	0%	955 dias		02/01/24	01/11/27	955 dias	02/01/24	01/11/27	R\$45.412,88	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1935	1..PG031	31440	Processo de Capacitação conclu	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1936	1..PG031	2581	Conclusão e Encerramento	98%	2781 dias		28/12/16	31/01/28	2781 dias	28/12/16	31/01/28	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1937	1..PG031	31329	Conclusão dos Itens de Cláusula	89%	2739 dias		28/12/16	01/12/27	2739 dias	28/12/16	01/12/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1938	1..PG031	2582	Cláusula 169 - Caput	0%	60 dias		03/09/27	01/12/27	60 dias	03/09/27	01/12/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1939	1..PG031	31330	Reunir as evidências para conclusã	0%	20 dias		03/09/27	01/10/27	20 dias	03/09/27	01/10/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1940	1..PG031	31331	Enviar o book de evidências da clá	0%	20 dias		04/10/27	01/11/27	20 dias	04/10/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1941	1..PG031	31332	Item de cláusula concluído interna	0%	0 dias		01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1942	1..PG031	31333	Executar o fluxo de conclusão do i	0%	30 dias		02/11/27	01/12/27	30 dias	02/11/27	01/12/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1943	1..PG031	31334	Item de cláusula concluído	0%	0 dias		01/12/27	01/12/27	0 dias	01/12/27	01/12/27	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1944	1..PG031	31335	Cláusula 170 - 4ª Diretriz	100%	591 dias		05/08/19	17/12/21	591 dias	05/08/19	17/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1945	1..PG031	31336	Reunir as evidências para conclusã	100%	10 dias		05/08/19	19/08/19	10 dias	05/08/19	19/08/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1946	1..PG031	31337	Enviar o book de evidências da clá	100%	10 dias		20/08/19	02/09/19	10 dias	20/08/19	02/09/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1947	1..PG031	31338	Item de cláusula concluído interna	100%	0 dias		17/12/21	17/12/21	0 dias	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1948	1..PG031	31339	Executar o fluxo de conclusão do i	100%	1 dia		17/12/21	17/12/21	1 dia	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1949	1..PG031	31340	Item de cláusula concluído	100%	0 dias		17/12/21	17/12/21	0 dias	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1950	1..PG031	31341	Cláusula 170 - Inc I	100%	690 dias		28/12/16	02/09/19	690 dias	28/12/16	02/09/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1951	1..PG031	31342	Reunir as evidências para conclusã	100%	10 dias		05/08/19	19/08/19	10 dias	05/08/19	19/08/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1952	1..PG031	31343	Enviar o book de evidências da clá	100%	10 dias		20/08/19	02/09/19	10 dias	20/08/19	02/09/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1953	1..PG031	31344	Item de cláusula concluído interna	100%	0 dias		28/12/16	28/12/16	0 dias	28/12/16	28/12/16	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1954	1..PG031	31345	Executar o fluxo de conclusão do i	100%	90 dias		28/12/16	27/03/17	90 dias	28/12/16	27/03/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1955	1..PG031	31346	Item de cláusula concluído	100%	0 dias		27/03/17	27/03/17	0 dias	27/03/17	27/03/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1956	1..PG031	31347	Cláusula 170 - Inc II	100%	64 dias		12/07/17	09/10/17	64 dias	12/07/17	09/10/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1957	1..PG031	31348	Reunir as evidências para conclusã	100%	10 dias		27/07/17	09/08/17	10 dias	27/07/17	09/08/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1958	1..PG031	31349	Enviar o book de evidências da clá	100%	10 dias		10/08/17	23/08/17	10 dias	10/08/17	23/08/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1959	1..PG031	31350	Item de cláusula concluído interna	100%	0 dias		12/07/17	12/07/17	0 dias	12/07/17	12/07/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1960	1..PG031	31351	Executar o fluxo de conclusão do i	100%	90 dias		12/07/17	09/10/17	90 dias	12/07/17	09/10/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1961	1..PG031	31352	Item de cláusula concluído	100%	0 dias		09/10/17	09/10/17	0 dias	09/10/17	09/10/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1962	1..PG031	31353	Cláusula 170 - Inc III	100%	145 dias		28/08/17	17/03/18	145 dias	28/08/17	17/03/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1963	1..PG031	31354	Reunir as evidências para conclusã	100%	10 dias		28/08/17	08/09/17	10 dias	28/08/17	08/09/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1964	1..PG031	31355	Enviar o book de evidências da clá	100%	10 dias		11/09/17	22/09/17	10 dias	11/09/17	22/09/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1965	1..PG031	31356	Item de cláusula concluído interna	100%	0 dias		18/12/17	18/12/17	0 dias	18/12/17	18/12/17	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1966	1..PG031	31357	Executar o fluxo de conclusão do i	100%	90 dias		18/12/17	17/03/18	90 dias	18/12/17	17/03/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1967	1..PG031	31358	Item de cláusula concluído	100%	0 dias		17/03/18	17/03/18	0 dias	17/03/18	17/03/18	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1968	1..PG031	31359	Cláusula 170 - Inc IV	100%	204 dias		03/01/19	26/10/19	204 dias	03/01/19	26/10/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1969	1..PG031	31360	Reunir as evidências para conclusã	100%	10 dias		03/01/19	16/01/19	10 dias	03/01/19	16/01/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1970	1..PG031	31361	Enviar o book de evidências da clá	100%	10 dias		17/01/19	30/01/19	10 dias	17/01/19	30/01/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1971	1..PG031	31362	Item de cláusula concluído interna	100%	0 dias		29/07/19	29/07/19	0 dias	29/07/19	29/07/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1972	1..PG031	31363	Executar o fluxo de conclusão do i	100%	90 dias		29/07/19	26/10/19	90 dias	29/07/19	26/10/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1973	1..PG031	31364	Item de cláusula concluído	100%	0 dias		26/10/19	26/10/19	0 dias	26/10/19	26/10/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1974	1..PG031	31365	Cláusula 170 - Inc V	100%	153 dias		05/08/19	17/03/20	153 dias	05/08/19	17/03/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0		

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1975	1..PG031	31366	Reunir as evidências para conclusã	100%	10 dias		05/08/19	19/08/19	10 dias	05/08/19	19/08/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1976	1..PG031	31367	Enviar o book de evidências da clá	100%	10 dias		20/08/19	02/09/19	10 dias	20/08/19	02/09/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1977	1..PG031	31368	Item de cláusula concluído interna	100%	0 dias		19/12/19	19/12/19	0 dias	19/12/19	19/12/19	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1978	1..PG031	31369	Executar o fluxo de conclusão do it	100%	90 dias		19/12/19	17/03/20	90 dias	19/12/19	17/03/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1979	1..PG031	31370	Item de cláusula concluído	100%	0 dias		17/03/20	17/03/20	0 dias	17/03/20	17/03/20	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1980	1..PG031	31371	Encerramento dos Itens de Cláusula	99%	2717 dias		28/03/17	31/01/28	2717 dias	28/03/17	31/01/28	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1981	1..PG031	31372	Cláusula 169	0%	42 dias		02/12/27	31/01/28	42 dias	02/12/27	31/01/28	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1982	1..PG031	31373	Executar o fluxo de encerramento	0%	61 dias		02/12/27	31/01/28	61 dias	02/12/27	31/01/28	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1983	1..PG031	31374	Item de cláusula encerrado	0%	0 dias		31/01/28	31/01/28	0 dias	31/01/28	31/01/28	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1984	1..PG031	31375	Cláusula 170 - 4ª Diretriz	100%	0 dias		17/12/21	17/12/21	0 dias	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1985	1..PG031	31376	Executar o fluxo de encerramento	100%	0 dias		17/12/21	17/12/21	0 dias	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1986	1..PG031	31377	Item de cláusula encerrado	100%	0 dias		17/12/21	17/12/21	0 dias	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1987	1..PG031	31378	Cláusula 170 - Inc I	100%	1197 dias		28/03/17	17/12/21	1197 dias	28/03/17	17/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1988	1..PG031	31379	Executar o fluxo de encerramento	100%	1726 dias		28/03/17	17/12/21	1726 dias	28/03/17	17/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1989	1..PG031	31380	Item de cláusula encerrado	100%	0 dias		17/12/21	17/12/21	0 dias	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1990	1..PG031	31381	Cláusula 170 - Inc II	100%	1057 dias		10/10/17	17/12/21	1057 dias	10/10/17	17/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1991	1..PG031	31382	Executar o fluxo de encerramento	100%	1530 dias		10/10/17	17/12/21	1530 dias	10/10/17	17/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1992	1..PG031	31383	Item de cláusula encerrado	100%	0 dias		17/12/21	17/12/21	0 dias	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1993	1..PG031	31384	Cláusula 170 - Inc III	100%	943 dias		18/03/18	17/12/21	943 dias	18/03/18	17/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1994	1..PG031	31385	Executar o fluxo de encerramento	100%	1371 dias		18/03/18	17/12/21	1371 dias	18/03/18	17/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1995	1..PG031	31386	Item de cláusula encerrado	100%	0 dias		17/12/21	17/12/21	0 dias	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1996	1..PG031	31387	Cláusula 170 - Inc IV	100%	532 dias		27/10/19	17/12/21	532 dias	27/10/19	17/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1997	1..PG031	31388	Executar o fluxo de encerramento	100%	783 dias		27/10/19	17/12/21	783 dias	27/10/19	17/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1998	1..PG031	31389	Item de cláusula encerrado	100%	0 dias		17/12/21	17/12/21	0 dias	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
1999	1..PG031	31390	Cláusula 170 - Inc V	100%	438 dias		18/03/20	17/12/21	438 dias	18/03/20	17/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
2000	2..PG031	31391	Executar o fluxo de encerramento	100%	640 dias		18/03/20	17/12/21	640 dias	18/03/20	17/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
2001	2..PG031	31392	Item de cláusula encerrado	100%	0 dias		17/12/21	17/12/21	0 dias	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
2002	2..PG031	31393	Encerramento do Programa	0%	0 dias		31/01/28	31/01/28	0 dias	31/01/28	31/01/28	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não
2003	2..PG031	31395	Encerramento do programa	0%	0 dias		31/01/28	31/01/28	0 dias	31/01/28	31/01/28	R\$0,00	R\$814.676.457,13	0	0	0	0	0	Não