

| Id | Tarefas | Início | Término | Predecessoras | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 |
|-----|---|----------|----------|---------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|
| | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 |
| 0 | PG032 - Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Marcos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | Decisões Judiciais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | Eixo 9 - Item 1.2 (ACP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | Emissão Laudo Perito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | Resplendor | 15/09/21 | 15/09/21 | 117TI+369 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | Galileia | 20/09/21 | 20/09/21 | 117TI+372 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | Governador Valadares - Sede | 17/12/21 | 17/12/21 | 117TI+433 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | Linhares - Sede | 01/02/22 | 01/02/22 | 117TI+464 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | Periquito - Pedra Corrida | 01/02/22 | 01/02/22 | 117TI+523 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | Itueta | 11/03/22 | 11/03/22 | 117TI+526 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | 15/03/22 | 15/03/22 | 117TI+544 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | Marilândia - Boninsegna | 03/10/22 | 03/10/22 | 117TI+630 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 129 | Governador Valadares - São Vítor | 30/03/22 | 30/03/22 | 117TI+544 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce | 04/07/22 | 04/07/22 | 117TI+567 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | Tumiritinga - Sede | 19/12/22 | 19/12/22 | 117TI+681 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 132 | Santana do Paraíso - Ipaba do Paraíso | 24/10/22 | 24/10/22 | 117TI+640 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | Barra Longa - Gesteira | 29/07/22 | 29/07/22 | 117TI+586 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 134 | Fernandes Tourinho - Senhora da Penha | 09/11/22 | 09/11/22 | 117TI+655 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 136 | Alpercata | 01/08/23 | 01/08/23 | 117TI+835 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 | Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce | 13/07/22 | 13/07/22 | 117TI+570 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | Baixo Guandu - Sede | 13/07/22 | 13/07/22 | 117TI+574 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 139 | Baixo Guandu - Mascarenhas | 16/09/22 | 16/09/22 | 117TI+619 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | Linhares - Regência | 29/03/22 | 29/03/22 | 117TI+650 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | Mariana - Camargos | 29/11/22 | 29/11/22 | 117TI+668 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | Mariana - Pedras | 06/12/22 | 06/12/22 | 117TI+673 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 144 | Barra Longa - Barreto | 01/08/23 | 01/08/23 | 117TI+835 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | Colatina | 12/05/23 | 12/05/23 | 117TI+779 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 146 | Linhares - Povoação | 15/05/23 | 15/05/23 | 117TI+780 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148 | Decisão do Juízo para a Retomada das Atividades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 149 | Resplendor | 21/07/23 | 21/07/23 | 152TT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | Galileia | 21/07/23 | 21/07/23 | 152TT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | Governador Valadares - Sede | 21/07/23 | 21/07/23 | 152TT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 153 | Linhares - Sede | 07/08/23 | 07/08/23 | 155TT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | Periquito - Pedra Corrida | 07/08/23 | 07/08/23 | 155TT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 156 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | 08/09/23 | 08/09/23 | 164TT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 157 | Marilândia - Boninsegna | 08/09/23 | 08/09/23 | 164TT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 158 | Governador Valadares - São Vítor | 08/09/23 | 08/09/23 | 164TT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 159 | Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce | 08/09/23 | 08/09/23 | 164TT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Tarefas | Início | Término | Predecessoras | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 |
|-----|--|-----------------|-----------------|---------------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|
| | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 |
| 160 | Tumiritinga - Sede | 08/09/23 | 08/09/23 | 164TT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 161 | Santana do Paraíso - Ipaba do Paraíso | 08/09/23 | 08/09/23 | 164TT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | Barra Longa - Gesteira | 08/09/23 | 08/09/23 | 164TT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 163 | Fernandes Tourinho - Senhora da Penha | 08/09/23 | 08/09/23 | 164TT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | Alpercata | 28/11/23 | 28/11/23 | 170TT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 166 | Itueta | 28/11/23 | 28/11/23 | 170TT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 | Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce | 28/11/23 | 28/11/23 | 170TT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | Baixo Guandu - Sede | 28/11/23 | 28/11/23 | 170TT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | Baixo Guandu - Mascarenhas | 28/11/23 | 28/11/23 | 170TT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | Linhares - Regência | 28/11/23 | 28/11/23 | 177TT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 172 | Mariana - Camargos | 28/11/23 | 28/11/23 | 177TT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | Mariana - Pedras | 28/11/23 | 28/11/23 | 177TT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 174 | Barra Longa - Barreto | 28/11/23 | 28/11/23 | 177TT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | Colatina | 28/11/23 | 28/11/23 | 177TT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 176 | Linhares - Povoação | 28/11/23 | 28/11/23 | 177TT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 178 | <i>Decisão do Juízo para Finalização da Judicialização</i> | <i>28/11/23</i> | <i>28/11/23</i> | <i>;164;152;155</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 229 | Execução | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 230 | Execução - Adutora GV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 231 | Governador Valadares - Adutora GV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 234 | CAPTAÇÃO ALTERNATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 235 | Captação Alternativa - Adutora Rio Corrente (90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 246 | Execução | 02/03/18 | 02/03/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 249 | Comissionamento | 25/11/22 | 02/03/23 | 248TT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 251 | Operação Assistida do Sistema | 03/03/23 | 30/08/23 | 249 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 252 | Monitoramento | 31/08/23 | 20/06/24 | 251;34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 255 | Execução - Demais Localidades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 256 | Mariana - Camargos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 296 | MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | Captação Principal - Nascente e Tratamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 298 | Engenharia - Nascente e Tratamento | 18/11/19 | 12/01/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 305 | Fundiário | 06/12/23 | 17/05/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 307 | Licenciamento | 20/05/24 | 22/11/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 309 | Suprimentos | 15/01/24 | 22/07/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 312 | Execução | 25/11/24 | 10/06/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 315 | Comissionamento | 11/06/25 | 11/07/25 | 314 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 317 | Operação Assistida do Sistema | 14/07/25 | 14/10/25 | 315 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 318 | Monitoramento | 15/10/25 | 03/08/26 | 317 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | Mariana - Pedras | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Tarefas | Início | Término | Predecessoras | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | |
|-----|--|----------|----------|---------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 338 | CAPTAÇÃO ALTERNATIVA_MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 340 | Captação Alternativa - Captação Principal e Alternativa / Adução e Tratamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 341 | Engenharia | 04/11/19 | 12/01/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 348 | Fundiário | 22/11/18 | 10/05/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 351 | Licenciamento | 06/12/23 | 19/06/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 353 | Suprimentos | 29/11/23 | 10/06/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 356 | Execução | 20/06/24 | 27/12/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 359 | Comissionamento | 30/12/24 | 29/01/25 | 358 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 361 | Operação Assistida do Sistema | 30/01/25 | 09/05/25 | 359 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 362 | Monitoramento | 12/05/25 | 24/02/26 | 361;381II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 365 | Barra Longa - Barreto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 368 | Assinatura do Termo de Compromisso | 14/12/23 | 05/03/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 379 | CAPTAÇÃO ALTERNATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 381 | Captação Alternativa - Captação, Adução e Tratamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 382 | Engenharia - Estudo de Concepção | 08/04/20 | 20/01/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 386 | Engenharia - Captação, Adução e Tratamento | 30/10/23 | 20/09/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 393 | Fundiário | 20/06/24 | 22/11/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 395 | Licenciamento | 20/06/24 | 27/12/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 397 | Suprimentos | 13/09/24 | 25/03/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | Execução | 26/03/25 | 02/10/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 403 | Comissionamento | 03/10/25 | 03/11/25 | 402 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 405 | Operação Assistida do Sistema | 04/11/25 | 09/02/26 | 403 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 406 | Monitoramento | 10/02/26 | 26/11/26 | 405;401II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 409 | Barra Longa - Gesteira | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 412 | Assinatura do Termo de Compromisso | 19/05/22 | 28/07/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 423 | CAPTAÇÃO ALTERNATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 425 | Captação Alternativa - Poço Profundo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 426 | Engenharia - Poços e Melhorias ETA - Etapa 1 | 20/10/17 | 27/06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 431 | Fundiário | 23/07/18 | 30/11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 433 | Execução | 01/11/17 | 02/07/18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 437 | Captação Alternativa e Melhorias ETA - Etapa 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 438 | Engenharia | 23/01/20 | 28/07/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 445 | Fundiário | 14/11/22 | 03/08/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 447 | Suprimentos | 03/04/23 | 13/04/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 449 | Execução | 02/05/23 | 06/09/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 452 | Comissionamento | 08/09/23 | 09/10/23 | 451 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Tarefas | Início | Término | Predecessoras | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 |
|-----|--|----------|----------|---------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|
| | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 |
| 454 | Operação Assistida do Sistema | 10/10/23 | 17/01/24 | 452 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 455 | Monitoramento | 18/01/24 | 30/10/24 | 454;42II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 458 | MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 459 | Rede de Distribuição de Água - Etapa 1 (Descontinuidade) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 460 | Engenharia | 11/07/18 | 27/06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 464 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 467 | Assinatura do Termo de Compromisso | 06/06/22 | 25/07/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 482 | CAPTAÇÃO ALTERNATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 485 | Teste de Vazão e de Qualidade da Água - 2 Poço | 11/04/22 | 10/05/22 | 524TI-45 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 486 | Captação Alternativa - Poço ETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 487 | Engenharia | 04/01/18 | 31/07/18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 491 | Fundiário | 23/03/18 | 29/05/18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 493 | Licenciamento | 16/01/18 | 21/01/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 495 | Execução | 03/04/19 | 01/08/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 498 | Comissionamento | 02/08/19 | 03/09/19 | 497 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500 | Captação Alternativa - Poços e Tratamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | Engenharia - Poços 02, 03 e Tratamento (a ser cancelado) | 18/11/20 | 07/04/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 508 | Engenharia - Poços 01, 02, 03 e Tratamento (a ser cancelado) | 16/04/19 | 07/04/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 515 | Captação Alternativa - 04 poços profundos, adução, tratamento e elevatórias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 516 | Engenharia | 28/04/22 | 30/06/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 523 | Fundiário | 02/07/21 | 17/11/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 526 | Licenciamento | 10/03/22 | 03/11/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 529 | Suprimentos | 02/05/23 | 29/12/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 533 | Execução | 02/01/24 | 21/08/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 536 | Comissionamento | 22/08/24 | 20/09/24 | 535 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 538 | Operação Assistida do Sistema | 23/09/24 | 27/12/24 | 536 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 539 | Monitoramento | 30/12/24 | 14/10/25 | 538;44II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 542 | MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 543 | Melhorias de ETA E Captação Prinicpal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 544 | Engenharia - Repotenciamento da Elevatória Água Tratada e Relocação de Painel | 10/12/18 | 19/04/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 550 | Suprimentos | 02/01/24 | 09/07/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 552 | Execução | 10/07/24 | 31/12/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 555 | Comissionamento | 02/01/25 | 31/01/25 | 554 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 557 | Engenharia - Melhorias de ETA | 02/10/18 | 05/04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Tarefas | Início | Término | Predecessoras | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 |
|-----|--|----------|----------|---------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|
| | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 |
| 561 | Engenharia - Adequação Dos Projetos P/ Atenc | 13/04/22 | 30/06/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 564 | Fundiário | 18/10/18 | 31/07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 566 | Execução | 03/04/19 | 01/08/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 569 | Comissionamento | 02/08/19 | 03/09/19 | 568;554 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 571 | Melhorias ETA - Captação Principal e ETA 40 L/: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 572 | OBRAS - Período Emergencial - Belo Oriente - Cachoeira Escura | 03/10/16 | 28/02/17 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 573 | Engenharia - Prolongamento dos flutuadores (A ser cancelado) | 22/11/18 | 25/05/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 580 | Fundiário | 18/10/18 | 10/07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 582 | Engenharia - Reposicionamento da Captação rio Doce (Balsa e adutora) | 02/03/16 | 20/10/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 583 | Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE | 13/04/22 | 01/06/22 | 470 d;579;581 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 584 | Desenvolvimento do Projeto Conceitual | 02/06/22 | 31/03/23 | 583 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 585 | Aprovar Projeto Executivo com o Operador | 22/05/23 | 30/06/23 | 584TI+32 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 586 | Desenvolvimento do Projeto Básico | 03/07/23 | 21/09/23 | 585;584TI+3 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 588 | Emitir PQ'S / RT | 15/09/23 | 21/09/23 | 586TT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 589 | Orçamento 32578 | 22/09/23 | 20/10/23 | 588 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 590 | Fundiário | 10/05/22 | 13/11/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 592 | Licenciamento | 31/03/23 | 27/05/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 594 | Suprimentos | 23/10/23 | 03/05/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 597 | Execução | 28/05/24 | 13/11/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | Comissionamento | 14/11/24 | 17/12/24 | 599 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 603 | UTR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 604 | UTR - 40 I/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 605 | Engenharia | 04/11/19 | 08/07/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 613 | Suprimentos | 16/07/24 | 21/01/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 616 | Execução | 22/01/25 | 15/05/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 619 | Comissionamento | 18/05/26 | 17/06/26 | 618 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 621 | Operação Assistida do Sistema | 18/06/26 | 18/09/26 | 619 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 623 | Fernandes Tourinho - Senhora da Penha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 626 | Assinatura do Termo de Compromisso | 25/09/23 | 13/12/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 637 | CAPTAÇÃO ALTERNATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 639 | Captação Alternativa - Captação Poço, Elevatória, Adução e Tratamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 640 | Engenharia | 06/01/20 | 12/03/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 647 | Fundiário | 04/02/19 | 29/02/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 650 | Licenciamento | 16/08/23 | 29/02/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 652 | Suprimentos | 13/03/24 | 16/09/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Tarefas | Início | Término | Predecessoras | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 |
|-----|--|----------|----------|---------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|
| | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 |
| 655 | Execução | 17/09/24 | 13/03/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 658 | Comissionamento | 14/03/25 | 14/04/25 | 657 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 660 | Operação Assistida do Sistema | 15/04/25 | 21/07/25 | 658 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 661 | Monitoramento | 22/07/25 | 08/05/26 | 660 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 664 | MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 665 | Melhorias ETA - Captação Principal e ETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 666 | Engenharia | 06/01/20 | 14/03/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 673 | Fundiário | 04/02/19 | 19/07/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 676 | Licenciamento | 08/02/24 | 21/08/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 678 | Suprimentos | 22/03/24 | 26/09/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 681 | Execução | 27/09/24 | 22/07/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 684 | Comissionamento | 23/07/25 | 25/08/25 | 683 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 686 | Operação Assistida do Sistema | 26/08/25 | 26/11/25 | 684;685 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 687 | Monitoramento | 27/11/25 | 17/09/26 | 686;461I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 690 | Periquito - Pedra Corrida | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 693 | CAPTAÇÃO ALTERNATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 695 | Captação Alternativa e Tratamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 696 | Engenharia - Poço profundo e STA | 04/07/18 | 08/07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 701 | Engenharia - Adequação Dos Projetos P/ Atendimento AECOM | 08/04/22 | 31/03/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 704 | Engenharia - As built blindagem do poço e elevação painéis | 20/09/22 | 09/06/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 707 | Fundiário | 21/05/18 | 13/05/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 709 | Licenciamento | 16/01/18 | 18/01/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 711 | Execução | 16/09/19 | 17/02/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 715 | Comissionamento | 23/02/23 | 02/03/23 | 714 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 717 | Operação Assistida do Sistema | 03/03/23 | 27/06/23 | 715 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 718 | Monitoramento | 28/06/23 | 16/04/24 | 717;48II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 721 | MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 722 | Melhorias ETA - Captação Principal e ETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 723 | Engenharia | 25/09/18 | 24/07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 727 | Fundiário | 21/05/18 | 10/09/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 729 | Execução | 08/07/19 | 09/04/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 733 | Comissionamento da Obra | 12/04/21 | 12/05/21 | 731 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 734 | UTR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 735 | UTR - 11 L/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 736 | Engenharia | 20/11/19 | 11/01/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 745 | Suprimentos | 12/01/24 | 19/07/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 748 | Execução | 22/07/24 | 13/05/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Tarefas | Início | Término | Predecessoras | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | |
|-----|--|----------|----------|---------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 751 | Comissionamento | 14/05/25 | 12/06/25 | 750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 753 | Operação Assistida do Sistema | 13/06/25 | 16/09/25 | 751 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 755 | Alpercata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 758 | Assinatura do Termo de Compromisso | 25/08/22 | 22/05/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 769 | CAPTAÇÃO ALTERNATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 771 | Captção Alternativa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 772 | Engenharia - Estudo de Alternativas (Córrego T | 19/10/20 | 15/07/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 775 | Melhoria ETA e Captação Principal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 776 | Engenharia - ETA + UTR 30 L/s em substituição à Captação Alternativa (50% Pleito Copasa) | 25/04/22 | 24/08/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 777 | Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE | 25/04/22 | 01/06/22 | 774TI+220 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 778 | Desenvolvimento do Projeto Conceitual | 16/08/22 | 24/01/23 | 777TI+51 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 779 | Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE | 01/08/22 | 30/08/22 | 778II-10 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 780 | Desenvolvimento do Projeto Básico | 31/08/22 | 28/04/23 | 779 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 781 | Desenvolvimento do Projeto Detalhado | 19/05/23 | 26/07/23 | 780TI+13 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 782 | Emitir PQ'S / RT | 20/07/23 | 26/07/23 | 781TT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 783 | Aprovar Projeto Executivo com o Operador | 27/07/23 | 24/08/23 | 781TT+20 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 784 | Orçamento | 27/02/23 | 27/03/23 | 778TI+20 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 785 | Fundiário | 17/01/23 | 29/08/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 787 | Licenciamento | 09/02/23 | 27/02/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 789 | Suprimentos | 28/04/23 | 03/11/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 792 | Execução | 28/02/24 | 17/04/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 795 | Comissionamento | 22/04/25 | 22/05/25 | 794 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 797 | Operação Assistida do Sistema | 23/05/25 | 26/08/25 | 795 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 798 | Monitoramento | 27/08/25 | 15/06/26 | 797 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | Governador Valadares - Sede | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 804 | Assinatura do Termo de Compromisso | 17/03/23 | 07/08/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 815 | MELHORIA ETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 816 | Melhoria de ETA - Central 900 L/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 817 | Engenharia | 14/12/18 | 26/04/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 823 | Licenciamento | 20/12/19 | 14/12/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 825 | Suprimentos | 28/04/23 | 03/11/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 828 | Execução | 03/10/16 | 20/05/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 832 | Comissionamento | 21/05/24 | 20/06/24 | 831 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 834 | Melhoria de ETA - Central 900 L/s - Captação Principal Rio Doce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 835 | Engenharia - Estudo de Alternativas | 08/09/20 | 06/10/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 838 | Engenharia - Adequação Dos Projetos P/ Atendimento AECOM | 17/01/22 | 31/03/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Tarefas | Início | Término | Predecessoras | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 |
|------------|---|----------|----------|---------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|
| | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 |
| 866 | Melhorias ETA - Santa Rita 36 L/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 867 | Engenharia | 10/12/18 | 05/08/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 873 | Execução | 10/09/19 | 27/12/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 876 | Comissionamento | 30/12/19 | 29/01/20 | 875 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 878 | Melhorias ETA Santa Rita - Nova ETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 879 | Engenharia - Captação Principal, Nova ETA 120 L/s e UTR 156 L/s | 05/03/18 | 05/09/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 884 | Engenharia - Captação Principal, Nova ETA 60+ | 14/03/23 | 14/08/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 885 | Aprovar plano de trabalho e abrir OSE | 14/03/23 | 17/04/23 | 881TI+895 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 886 | Desenvolvimento do Projeto Conceitual / Bá: | 18/04/23 | 02/06/23 | 885;883 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 887 | Aprovar Projeto com Operador | 18/07/23 | 14/08/23 | 886TI+30 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 888 | Licenciamento | 19/07/19 | 14/12/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 890 | Suprimentos | 16/08/23 | 27/02/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 893 | Execução | 28/02/24 | 13/05/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 896 | Comissionamento | 14/05/25 | 12/06/25 | 895 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 898 | Operação Assistida do Sistema | 13/06/25 | 16/09/25 | 896 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 899 | Monitoramento | 17/09/25 | 06/07/26 | 898;52II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 902 | Melhoria de ETA - Vila Isa 256 L/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 903 | Engenharia | 19/11/18 | 24/09/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 908 | Suprimentos | 28/04/23 | 03/11/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 911 | Execução | 03/10/16 | 15/03/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 919 | Melhorias ETA - Recanto dos Sonhos 32 L/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 920 | Engenharia | 05/11/18 | 27/08/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 924 | Fundiário | 23/03/18 | 30/08/18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 926 | Suprimentos | 28/04/23 | 03/11/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 929 | Execução | 21/03/19 | 10/01/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 936 | UTR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 937 | UTR - Central (900 L/s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 938 | Engenharia | 31/07/19 | 10/09/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 946 | Licenciamento | 12/03/24 | 17/09/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 948 | Suprimentos | 11/09/24 | 21/03/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 951 | Execução | 24/03/25 | 22/07/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 954 | Comissionamento | 23/07/26 | 21/08/26 | 953 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 956 | Operação Assistida do Sistema | 24/08/26 | 26/11/26 | 954 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 958 | UTR - Vila Isa (256 L/s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 959 | Engenharia | 11/12/19 | 22/04/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 967 | Licenciamento | 05/09/23 | 20/03/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 969 | Suprimentos | 23/04/24 | 24/10/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 972 | Execução | 25/10/24 | 12/01/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Tarefas | Início | Término | Predecessoras | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 |
|------|---|----------|----------|---------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|
| | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 |
| 975 | Comissionamento | 13/01/26 | 11/02/26 | 974 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 977 | Operação Assistida do Sistema | 12/02/26 | 22/05/26 | 975 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 979 | UTR - Recanto dos Sonhos (32 L/s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 980 | Engenharia | 06/01/20 | 19/01/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 988 | Licenciamento | 31/07/23 | 09/02/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 990 | Suprimentos | 29/01/24 | 05/08/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 993 | Execução | 06/08/24 | 28/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 996 | Comissionamento | 01/12/25 | 05/01/26 | 995 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 998 | Operação Assistida do Sistema | 06/01/26 | 13/04/26 | 996 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1000 | Governador Valadares - São Vítor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1003 | CAPTAÇÃO ALTERNATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1005 | Captação Alternativa - Urbanização Do Poço Existente e STA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1006 | Engenharia | 31/01/18 | 30/09/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1010 | Engenharia - NAP | 17/09/20 | 27/01/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1013 | Engenharia - Adequação dos Projetos p/ Atendimento AECOM | 20/04/22 | 02/10/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1016 | Engenharia - As built Elevação das Estruturas da Captação Alternativa | 20/09/22 | 31/07/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1024 | Fundiário | 21/12/18 | 21/12/18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1026 | Licenciamento | 29/07/20 | 29/07/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1028 | Suprimentos | 14/03/22 | 13/07/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1031 | Execução | 04/12/19 | 08/01/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1032 | Execução das Obras | 04/12/19 | 29/11/21 | 1025;1027TT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1033 | Execução das Obras (ajustes) | 01/08/23 | 04/12/23 | T;1032TI+18 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1035 | Comissionamento | 05/12/23 | 08/01/24 | 1034 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1037 | Operação Assistida do Sistema | 09/01/24 | 15/04/24 | 1035 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1038 | Monitoramento | 16/04/24 | 28/01/25 | 1037;54II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1041 | MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1042 | Melhorias ETA - Captação Principal e ETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1043 | Engenharia - Captação Principal - Balsa | 19/11/18 | 14/02/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1049 | Fundiário | 06/06/18 | 21/12/18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1051 | Suprimentos | 03/06/19 | 16/05/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1055 | Execução | 23/05/19 | 17/08/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1059 | Comissionamento | 18/08/23 | 19/09/23 | 1058 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1062 | UTR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1063 | UTR - 5 L/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1064 | Engenharia | 02/12/19 | 07/11/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1071 | Fundiário | 21/12/18 | 21/12/18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Tarefas | Início | Término | Predecessoras | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 |
|------|--|----------|----------|---------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|
| | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 |
| 1073 | Licenciamento | 09/10/23 | 23/04/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1075 | Suprimentos | 09/10/23 | 19/04/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1078 | Execução | 24/04/24 | 07/02/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1081 | Comissionamento | 10/02/25 | 14/03/25 | 1080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1083 | Operação Assistida do Sistema | 17/03/25 | 20/06/25 | 1081 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1085 | Tumiritinga - Sede | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1088 | Assinatura do Termo de Compromisso | 06/06/22 | 03/08/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1100 | CAPTAÇÃO ALTERNATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1102 | Definição do Programa (Teste de Vazão, Qualidade da Água e Condicionantes) | 29/03/22 | 13/05/22 | 1086TI+1006 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1103 | Captção Alternativa - Poço Profundo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1104 | Engenharia - Poço, Adutora e Tratamento | 18/11/19 | 14/08/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1115 | Fundiário | 30/07/20 | 30/07/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1117 | Licenciamento | 21/07/20 | 25/11/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1120 | Suprimentos | 22/02/22 | 05/08/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1123 | Execução | 05/01/23 | 02/02/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1127 | Comissionamento | 05/02/24 | 08/03/24 | 1126;1119 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1129 | Operação Assistida do Sistema | 11/03/24 | 13/06/24 | 1127 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1130 | Monitoramento | 14/06/24 | 31/03/25 | 1129;56II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1133 | MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1134 | Melhorias ETA - Captação Principal e ETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1135 | Engenharia - Melhoria da ETA | 29/10/18 | 05/07/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1141 | Suprimentos | 22/02/22 | 05/08/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1144 | Execução | 04/08/23 | 20/02/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1147 | Comissionamento | 21/02/24 | 21/03/24 | 1146 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1150 | UTR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1151 | UTR - 15 L/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1152 | Engenharia | 28/02/20 | 29/05/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1159 | Suprimentos | 31/05/24 | 02/12/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1162 | Execução | 03/12/24 | 24/09/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1165 | Comissionamento | 25/09/25 | 24/10/25 | 1164 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1167 | Operação Assistida do Sistema | 27/10/25 | 30/01/26 | 1165 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1169 | Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1172 | Assinatura do Termo de Compromisso | 08/07/22 | 12/08/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1180 | CAPTAÇÃO ALTERNATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1182 | Captção Alternativa - Poço e Tratamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1183 | Engenharia | 30/01/18 | 20/11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1188 | Fundiário | 22/10/18 | 06/08/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1190 | Licenciamento | 07/04/20 | 07/04/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Tarefas | Início | Término | Predecessoras | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 |
|------|---|----------|----------|---------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|
| | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 |
| 1192 | Execução | 02/01/18 | 08/03/18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1195 | Comissionamento | 08/03/18 | 06/04/18 | 1194 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1197 | MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1198 | Melhorias ETA - Captação Principal, ETA Compacta 3 L/s e UTR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1199 | Engenharia | 10/12/18 | 12/04/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1207 | Engenharia - Elevação do Padrão CEMIG + TR | 25/04/22 | 12/09/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1211 | Engenharia - Adequação dos Projetos p/ Atend | 12/05/22 | 29/08/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1214 | Fundiário | 19/05/20 | 29/07/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1216 | Licenciamento | 10/11/21 | 10/05/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1219 | Suprimentos | 22/02/22 | 05/08/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1222 | Execução | 02/08/22 | 20/06/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1225 | Comissionamento | 21/06/23 | 21/07/23 | 1224TI+1 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1227 | Operação Assistida do Sistema | 21/07/23 | 26/10/23 | 1225 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1228 | Monitoramento | 26/10/23 | 14/08/24 | 1227;58II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1231 | Galileia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1234 | CAPTAÇÃO ALTERNATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1236 | Captação Alternativa - Poços | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1237 | Engenharia | 10/01/18 | 18/12/18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1242 | Licenciamento | 18/09/17 | 25/09/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1244 | Suprimentos | 04/09/18 | 08/03/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1246 | Execução | 05/09/19 | 04/10/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1249 | Comissionamento | 20/02/20 | 29/05/20 | 1248 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1251 | Operação Assistida do Sistema | 20/02/20 | 29/05/20 | 1249 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1252 | Monitoramento | 01/06/20 | 31/05/21 | 1251 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1255 | MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1256 | Melhorias ETA - Captação Principal, Adução, Elevatória, UTR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1257 | Engenharia | 03/07/17 | 10/07/18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1263 | Engenharia - Solução para manutenção Bombas Elevatórias | 10/09/18 | 04/12/18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1267 | Engenharia - Reforço da Fundação das Estruturas da Captação | 22/01/21 | 08/11/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1273 | Engenharia - Melhorias Na ETA - As Built | 19/11/18 | 31/05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1277 | Engenharia - Adequação dos Projetos p/ Atendimento AECOM | 13/12/21 | 20/01/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1281 | Licenciamento | 18/09/17 | 25/09/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1283 | Suprimentos | 04/09/18 | 16/05/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1286 | Execução | 03/05/17 | 27/01/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Tarefas | Início | Término | Predecessoras | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 |
|------|--|----------|----------|---------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|
| | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 |
| 1290 | Comissionamento | 01/10/19 | 30/10/19 | 1287 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1292 | Operação Assistida do Sistema | 01/10/19 | 07/01/20 | 1290 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1293 | Monitoramento | 20/02/20 | 24/02/21 | 1292 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1296 | Resplendor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1299 | Assinatura do Termo de Compromisso | 17/07/23 | 25/09/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1310 | CAPTAÇÃO ALTERNATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1312 | Captação Alternativa - Poços Profundos e Eleva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1313 | Engenharia - Sistema de Tratamento dos Poços | 07/03/18 | 01/03/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1318 | Engenharia - Adequação de Projetos Atendimento AECOM | 29/11/21 | 05/12/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1322 | Engenharia - Pré cloração do STA | 14/12/21 | 08/12/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1328 | Engenharia - Estudo Pre Cloração dos Poços | 30/03/22 | 15/06/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1331 | Suprimentos - Pré cloração do STA | 14/01/22 | 16/08/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1334 | Execução | 07/03/19 | 31/08/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1338 | Comissionamento | 01/09/23 | 05/10/23 | 1337TI+1 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1340 | Engenharia - Interligação dos Poços | 07/08/17 | 31/07/18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1343 | Execução | 01/08/18 | 06/08/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1346 | Engenharia - Deposito de Sal | 26/05/20 | 25/07/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1347 | Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE | 26/05/20 | 10/06/20 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1348 | Desenvolvimento do Projeto Conceitual / Bá | 12/06/20 | 24/11/20 | 1347TI+63 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1349 | Desenvolvimento do Projeto Detalhado | 09/09/20 | 10/03/21 | 1348TI+60 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1350 | Emitir PQ'S / RT | 02/03/21 | 10/03/21 | 1349TT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1351 | Aprovar Projeto Executivo com o Operador | 05/09/22 | 27/06/23 | 1349TI+372 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1352 | Orçamento 32427 | 17/11/21 | 17/11/21 | 1350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1353 | Orçamento (atualização) 32427 | 28/06/23 | 25/07/23 | 1352;1351 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1354 | Licenciamento | 28/06/23 | 26/10/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1356 | Suprimentos | 24/08/23 | 06/03/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1359 | Execução | 07/03/24 | 25/07/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1362 | Comissionamento | 26/07/24 | 27/08/24 | 1361 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1364 | Engenharia - Tratamento de Erosão Elevatória de Água Bruta | 26/01/22 | 20/10/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1371 | Licenciamento | 23/06/22 | 20/10/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1373 | Suprimentos | 14/01/22 | 16/08/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1376 | Execução | 18/11/22 | 14/04/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1379 | Engenharia - Proteção Descargas Atmosféricas - Elevatória de Água Bruta | 23/03/22 | 05/10/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1384 | Licenciamento | 15/06/22 | 23/11/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1386 | Suprimentos | 14/01/22 | 16/08/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1389 | Execução | 18/07/23 | 26/10/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Tarefas | Início | Término | Predecessoras | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 |
|-------------|--|----------|----------|---------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|
| | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 |
| 1403 | Comissionamento | 27/10/23 | 29/11/23 | 1402 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1405 | Operação Assistida do Sistema | 28/08/24 | 28/11/24 | 138;1362;1403 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1406 | Monitoramento | 29/11/24 | 18/09/25 | 1405;60II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1410 | MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1411 | Melhorias ETA - 60 L/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1412 | Engenharia | 29/10/18 | 24/10/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1419 | Fundiário | 22/11/18 | 22/11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1421 | Suprimentos | 25/10/23 | 07/05/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1424 | Execução | 13/01/20 | 11/11/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1428 | Comissionamento | 12/11/24 | 13/12/24 | 1427 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1430 | UTR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1431 | UTR - 60 L/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1432 | Engenharia | 20/11/19 | 02/02/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1439 | Fundiário | 04/01/24 | 13/06/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1441 | Suprimentos | 05/02/24 | 12/08/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1444 | Execução | 13/08/24 | 04/06/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1447 | Comissionamento | 05/06/25 | 07/07/25 | 1446 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1449 | Operação Assistida do Sistema | 08/07/25 | 08/10/25 | 1447 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1451 | Itueta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1454 | Assinatura do Termo de Compromisso | 07/02/23 | 18/08/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1465 | CAPTAÇÃO ALTERNATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1467 | Captação Alternativa - Poços | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1468 | Engenharia | 21/09/20 | 19/03/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1471 | Captação Alternativa - Rio Manhuaçu, ETA e UTR 20 L/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1472 | Engenharia | 21/10/19 | 27/08/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1475 | Captação Alternativa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1476 | Engenharia - ETA e UTR 25 L/s em substituição a Captação Alternativa | 14/02/22 | 03/08/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1485 | Fundiário | 01/11/22 | 23/05/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1487 | Licenciamento | 07/08/23 | 21/02/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1489 | Suprimentos | 21/08/23 | 01/03/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1492 | Execução | 24/05/24 | 06/08/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1495 | Comissionamento | 07/08/25 | 08/09/25 | 1494 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1497 | Operação Assistida do Sistema | 09/09/25 | 09/12/25 | 1495 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1498 | Monitoramento | 10/12/25 | 29/09/26 | 1497;62II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1501 | Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1504 | Assinatura do Termo de Compromisso | 29/12/23 | 19/03/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1515 | CAPTAÇÃO ALTERNATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Tarefas | Início | Término | Predecessoras | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 |
|------|---|----------|----------|---------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|
| | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 |
| 1519 | Captação Alternativa - Poço Profundo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1520 | Engenharia | 12/03/18 | 31/10/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1523 | Captação Alternativa e Melhorias ETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1524 | Engenharia - Adutora 10 Km (sede Aimorés) | 28/10/19 | 26/01/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1531 | Fundiário | 29/12/23 | 10/06/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1533 | Licenciamento | 29/12/23 | 10/07/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1535 | Suprimentos | 20/03/24 | 23/09/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1538 | Execução | 24/09/24 | 25/09/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1541 | Comissionamento | 26/09/25 | 27/10/25 | 1540 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1543 | Captação Alternativa - Poço Profundo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1544 | Engenharia - Estudo de Concepção | 21/09/20 | 08/04/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1548 | Engenharia - Poço | 01/08/23 | 02/07/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1555 | Fundiário | 29/11/23 | 10/05/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1557 | Licenciamento | 29/11/23 | 12/06/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1559 | Suprimentos | 03/07/24 | 08/01/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1562 | Execução | 09/01/25 | 27/10/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1565 | Comissionamento | 28/10/25 | 26/11/25 | 1564 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1567 | Operação Assistida do Sistema | 27/11/25 | 09/03/26 | 1565 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1568 | Monitoramento | 10/03/26 | 21/12/26 | 1567;64II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1571 | UTR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1572 | UTR - 60 L/s (sede Aimorés) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1573 | Engenharia | 28/10/19 | 10/07/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1580 | Suprimentos | 11/07/24 | 16/01/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1583 | Execução | 17/01/25 | 04/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1586 | Comissionamento | 05/11/25 | 04/12/25 | 1585 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1588 | Operação Assistida do Sistema | 05/12/25 | 17/03/26 | 1586 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1590 | Baixo Guandu - Sede | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1593 | Assinatura do Termo de Compromisso | 23/02/22 | 18/07/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1604 | CAPTAÇÃO ALTERNATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1605 | Captação Alternativa - Rio Guandu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1606 | Engenharia - Adutora Rio Guandu (a ser cancel | 30/04/18 | 11/04/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1613 | Fundiário | 14/05/19 | 04/09/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1615 | Captação Alternativa - Rio Guandu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1616 | Engenharia - Captação e Adutora do Rio Guandu até ETA (Caminhamento Urbano) | 24/02/22 | 21/06/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1624 | Fundiário | 18/05/22 | 19/06/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1626 | Licenciamento | 21/07/22 | 08/08/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1628 | Suprimentos | 09/06/23 | 23/11/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1631 | Execução | 06/12/22 | 27/12/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Tarefas | Início | Término | Predecessoras | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 |
|-------------|--|----------|----------|---------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|
| | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 |
| 1635 | Comissionamento | 28/12/23 | 29/01/24 | 1634 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1637 | Operação Assistida do Sistema | 30/01/24 | 07/05/24 | 1635 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1638 | Monitoramento | 08/05/24 | 18/02/25 | 1637;66II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1641 | MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1649 | Engenharia – Diagnóstico da ETA Atual | 12/11/19 | 01/03/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1652 | Engenharia - Estudo Complementar de Concepção do SAA | 29/03/21 | 23/02/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1656 | Engenharia - Nova ETA (60 L/s) | 06/09/18 | 07/08/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1665 | Engenharia - Repotenciamento da Elevatória (a ser cancelado) | 05/11/18 | 23/06/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1672 | Engenharia - Melhorias da ETA Existente 100 L/s | 09/10/18 | 26/01/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1679 | Engenharia - Adequação de Projetos Atendimento AECOM | 11/07/22 | 30/01/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1682 | Suprimentos | 29/12/23 | 08/07/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1685 | Execução | 09/07/24 | 04/02/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1688 | Comissionamento | 05/02/25 | 11/03/25 | 1687 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1690 | UTR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1691 | UTR - 160 l/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1692 | Engenharia | 06/09/18 | 26/01/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1699 | Suprimentos | 29/01/24 | 05/08/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1702 | Execução | 06/08/24 | 07/03/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1705 | Comissionamento | 10/03/25 | 08/04/25 | 1704 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1707 | Operação Assistida do Sistema | 09/04/25 | 15/07/25 | 1705 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1709 | Baixo Guandu - Mascarenhas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1712 | Assinatura do Termo de Compromisso | 07/03/23 | 08/08/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1723 | CAPTAÇÃO ALTERNATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1726 | Perfuração de Poço Profundo | 17/03/22 | 27/04/22 | 1742;1745 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1727 | Teste de Vazão e Qualidade da Água | 06/04/22 | 29/04/22 | 1726II+14 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1728 | Captação Alternativa - Poço Profundo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1729 | Engenharia - Estudo de Concepção | 17/08/20 | 01/10/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1734 | Engenharia - Poço Profundo | 10/06/22 | 31/07/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1741 | Fundiário | 03/12/21 | 11/01/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1744 | Licenciamento | 18/01/22 | 15/02/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1747 | Suprimentos | 09/08/23 | 21/02/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1750 | Execução | 22/02/24 | 12/08/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1753 | Comissionamento | 13/08/24 | 12/09/24 | 1752 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1755 | Operação Assistida do Sistema | 13/09/24 | 17/12/24 | 1753 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1756 | Monitoramento | 18/12/24 | 06/10/25 | 1755;68II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1759 | Captação Alternativa - Adutora de Água Tratada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Tarefas | Início | Término | Predecessoras | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 |
|------|--|----------|----------|---------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|
| | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 |
| 1760 | Engenharia - Adutora 12 km ETA Baixo Guandu | 22/03/18 | 26/01/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1767 | Fundiário | 29/12/23 | 10/06/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1769 | Licenciamento | 29/12/23 | 10/07/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1771 | Suprimentos | 29/01/24 | 05/08/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1774 | Execução | 06/08/24 | 29/04/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1777 | Comissionamento | 30/04/25 | 30/05/25 | 1776 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1779 | MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1780 | Melhorias ETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1781 | Engenharia - Retomada das Operações | 17/08/20 | 03/01/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1794 | Execução | 05/03/21 | 24/08/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1799 | UTR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1800 | UTR - Mascarenhas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1801 | Engenharia | 29/12/23 | 17/12/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1808 | Fundiário | 28/03/24 | 03/09/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1810 | Licenciamento | 28/03/24 | 03/10/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1812 | Suprimentos | 18/12/24 | 01/07/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1815 | Execução | 02/07/25 | 20/04/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1818 | Comissionamento | 22/04/26 | 22/05/26 | 1816 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1820 | Operação Assistida do Sistema | 25/05/26 | 25/08/26 | 1818 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1822 | Colatina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1825 | Assinatura do Termo de Compromisso | 10/02/22 | 31/08/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1836 | CAPTAÇÃO ALTERNATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1839 | Captção Alternativa - Rio Pancas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1840 | Engenharia - ETA Senhora Aparecida - 200 L/s | 08/02/22 | 17/01/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1843 | Fundiário | 04/11/21 | 10/08/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1845 | Suprimentos | 24/02/23 | 22/12/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1849 | Execução | 23/06/16 | 31/05/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1853 | Comissionamento | 03/06/24 | 02/07/24 | 1852 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1855 | Operação Assistida do Sistema | 03/07/24 | 03/10/24 | 1853 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1857 | Captção Alternativa - Rio Santa Maria - (ETA Marista) 160 L/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1858 | Execução | 23/06/16 | 29/11/16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1861 | Comissionamento | 30/11/16 | 01/03/17 | 1859 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1863 | Operação Assistida do Sistema | 02/03/17 | 01/06/17 | 1861 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1864 | Monitoramento | 02/06/17 | 06/03/18 | 1863 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1867 | Captção Alternativa - ETA Colúmbia - 20 L/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1868 | Engenharia - 06 reservatórios em substituição à captação alternativa | 22/10/21 | 18/07/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1875 | Licenciamento | 15/06/22 | 19/01/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Tarefas | Início | Término | Predecessoras | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | |
|------|---|----------|----------|---------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 1877 | Suprimentos | 03/08/22 | 29/03/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1880 | Execução (Obras) | 03/04/23 | 22/12/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1883 | Comissionamento | 26/12/23 | 25/01/24 | 1882 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1885 | MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1886 | Melhorias ETA - Senhora Aparecida | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1887 | Execução | 23/03/16 | 29/11/16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1891 | Melhorias ETA - Rio Santa Maria - Marista | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1892 | Execução | 23/03/16 | 29/11/16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1896 | Melhorias ETA - Colúmbia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1897 | Execução | 23/03/16 | 29/11/16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1901 | UTR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1902 | UTR - Aparecida - 250 L/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1903 | Engenharia | 22/04/20 | 07/02/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1910 | Fundiário | 16/04/24 | 19/09/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1912 | Suprimentos | 10/02/25 | 20/08/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1915 | Execução | 21/08/25 | 11/06/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1918 | Comissionamento | 12/06/26 | 13/07/26 | 1917 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1920 | Operação Assistida do Sistema | 14/07/26 | 15/10/26 | 1917;1919 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1922 | UTR - Marista - 250 L/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1923 | Engenharia | 22/04/20 | 10/01/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1930 | Fundiário | 18/03/24 | 22/08/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1932 | Licenciamento | 18/03/24 | 23/09/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1934 | Suprimentos | 13/01/25 | 22/07/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1937 | Execução | 23/07/25 | 13/05/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1940 | Comissionamento | 14/05/26 | 15/06/26 | 1939 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1942 | Operação Assistida do Sistema | 16/06/26 | 16/09/26 | 1940 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1944 | UTR - Colúmbia - 19 L/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1945 | Engenharia | 29/11/19 | 31/07/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1953 | Fundiário | 05/04/24 | 10/09/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1955 | Licenciamento | 05/04/24 | 10/10/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1957 | Suprimentos | 01/08/24 | 06/02/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1960 | Execução | 07/02/25 | 25/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1963 | Comissionamento | 26/11/25 | 30/12/25 | 1962 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1965 | Operação Assistida do Sistema | 31/12/25 | 08/04/26 | 1963 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1967 | Marilândia - Boninsegna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1970 | Assinatura do Termo de Compromisso | 23/02/22 | 14/06/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1981 | CAPTAÇÃO ALTERNATIVA_MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL_UTR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1983 | Perfuração de Poço Profundo | 01/02/22 | 03/02/22 | 2008TI+470 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Tarefas | Início | Término | Predecessoras | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 |
|------|--|----------|----------|---------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|
| | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 |
| 1984 | Teste de Vazão e Qualidade da Água | 24/03/22 | 27/04/22 | 1983TI+2 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1985 | Captação Alternativa - Poço Profundo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1986 | Engenharia - Poço, Adutora e Tratamento | 12/01/22 | 31/03/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1991 | Fundiários | 13/10/22 | 13/10/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1993 | Licenciamento | 15/06/22 | 14/03/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1995 | Execução | 06/09/22 | 19/06/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1998 | Comissionamento | 20/06/23 | 20/07/23 | 1997TI+1 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2000 | Operação Assistida do Sistema | 20/07/23 | 25/10/23 | 1998 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2001 | Monitoramento | 25/10/23 | 13/08/24 | 2000;70II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2004 | Melhoria ETA e Captação Principal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2005 | Engenharia - Captação rio Doce, adutora e tratamento (a ser cancelado) | 03/12/18 | 27/04/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010 | Fundiário | 07/11/19 | 13/01/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | Linhares - Sede | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | Assinatura do Termo de Compromisso | 03/01/22 | 12/09/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | CAPTAÇÃO ALTERNATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2027 | Captação Alternativa Lagoa Nova | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2028 | Execução | 01/09/16 | 14/07/17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2030 | Captação Alternativa - Adequação do Sistema de Captação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2031 | Engenharia | 26/11/18 | 29/08/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2035 | Execução | 14/02/20 | 17/03/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2037 | Captação Alternativa - Ajustes Gerais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2038 | Engenharia - Melhoria no Acesso | 07/06/18 | 29/11/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2043 | Engenharia - Estudo Alimentação Elétrica p/ Bombas Captação | 30/07/18 | 04/12/18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2046 | Engenharia - Adequações do Acesso a Lagoa Nova | 24/03/20 | 29/04/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2054 | Engenharia - Estudo de alternativas escada me | 28/07/21 | 24/03/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2057 | Engenharia - Lagoa Nova (Diagnóstico) | 03/12/21 | 09/02/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2060 | Engenharia - As built laudo pericia | 21/01/22 | 13/05/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2063 | Engenharia - Visita técnica As built | 24/01/22 | 04/04/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2066 | Engenharia - Restabelecimento do Sist. Captaç | 11/04/22 | 10/11/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2071 | Engenharia - Escada de Acesso Capt. Balsa | 31/03/22 | 07/10/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2077 | Licenciamento | 26/09/22 | 21/03/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2079 | Suprimentos | 25/11/22 | 05/12/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2083 | Execução | 09/03/23 | 16/11/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2087 | Comissionamento da Obra | 17/11/23 | 19/12/23 | 2086;2078 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2089 | Operação Assistida do Sistema | 20/12/23 | 27/03/24 | 2087 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2090 | Monitoramento | 28/03/24 | 10/01/25 | 2089;72II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Tarefas | Início | Término | Predecessoras | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | | |
|------|---|----------|----------|---------------|--|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|----|--|
| | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | |
| 2093 | MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL | | | | [Gantt bar spanning from 2016 S1 to 2024 S2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2094 | Melhorias ETA | | | | [Gantt bar spanning from 2016 S1 to 2024 S2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2095 | Engenharia | 08/01/19 | 09/11/23 | | [Gantt bar spanning from 2019 S1 to 2023 S2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101 | Engenharia - Estudo de Capacidade de Tratamento da ETA | 14/09/21 | 26/05/22 | | [Gantt bar spanning from 2021 S2 to 2022 S1] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2104 | Engenharia - Análise e Adequação de Projetos - Relatório da AECOM | 29/04/22 | 30/06/23 | | [Gantt bar spanning from 2022 S1 to 2023 S2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2107 | Suprimentos | 10/11/23 | 22/05/24 | | [Gantt bar spanning from 2023 S2 to 2024 S1] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2110 | Execução | 01/07/16 | 17/01/25 | | [Gantt bar spanning from 2016 S1 to 2024 S2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2116 | Comissionamento | 20/01/25 | 18/02/25 | 2115 | [Gantt bar spanning from 2025 S1 to 2025 S2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2118 | Engenharia - Casa De Carvão | 04/05/20 | 14/03/25 | | [Gantt bar spanning from 2020 S2 to 2024 S2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2140 | UTR | | | | [Gantt bar spanning from 2018 S2 to 2026 S2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2141 | UTR - 600 L/s | | | | [Gantt bar spanning from 2018 S2 to 2026 S2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2142 | Engenharia | 05/11/18 | 14/10/24 | | [Gantt bar spanning from 2018 S2 to 2024 S2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2151 | Fundiário | 02/04/24 | 05/09/24 | | [Gantt bar spanning from 2024 S1 to 2024 S2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2153 | Suprimentos | 15/10/24 | 28/04/25 | | [Gantt bar spanning from 2024 S2 to 2025 S1] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2156 | Execução | 29/04/25 | 10/07/26 | | [Gantt bar spanning from 2025 S1 to 2026 S1] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2159 | Comissionamento | 13/07/26 | 11/08/26 | 2158 | [Gantt bar spanning from 2026 S1 to 2026 S2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2161 | Operação Assistida do Sistema | 12/08/26 | 16/11/26 | 2159 | [Gantt bar spanning from 2026 S2 to 2027 S1] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2163 | Linhares - Povoação | | | | [Gantt bar spanning from 2016 S1 to 2025 S2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2166 | Assinatura do Termo de Compromisso | 13/02/23 | 09/08/23 | | [Gantt bar spanning from 2023 S1 to 2023 S2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2177 | CAPTAÇÃO PRINCIPAL | | | | [Gantt bar spanning from 2020 S1 to 2024 S2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2178 | Melhorias de ETA e Captação Principal rio Doce | | | | [Gantt bar spanning from 2020 S1 to 2024 S2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2179 | Engenharia | 23/01/20 | 19/10/23 | | [Gantt bar spanning from 2020 S1 to 2023 S2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2188 | Suprimentos | 20/10/23 | 02/05/24 | | [Gantt bar spanning from 2023 S2 to 2024 S1] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2191 | Execução | 03/05/24 | 23/09/24 | | [Gantt bar spanning from 2024 S1 to 2024 S2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2194 | Comissionamento | 24/09/24 | 23/10/24 | 2193 | [Gantt bar spanning from 2024 S2 to 2025 S1] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2196 | Operação Assistida do Sistema | 24/10/24 | 30/01/25 | 2194 | [Gantt bar spanning from 2024 S2 to 2025 S1] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2198 | UTR | | | | [Gantt bar spanning from 2023 S1 to 2026 S2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2199 | UTR - Povoação | | | | [Gantt bar spanning from 2023 S1 to 2026 S2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2200 | Engenharia | 29/11/23 | 18/11/24 | | [Gantt bar spanning from 2023 S2 to 2024 S2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2207 | Fundiário | 23/02/24 | 30/07/24 | | [Gantt bar spanning from 2024 S1 to 2024 S2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2209 | Licenciamento | 23/02/24 | 30/08/24 | | [Gantt bar spanning from 2024 S1 to 2024 S2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2211 | Suprimentos | 19/11/24 | 02/06/25 | | [Gantt bar spanning from 2024 S2 to 2025 S1] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2214 | Execução | 03/06/25 | 22/10/25 | | [Gantt bar spanning from 2025 S1 to 2025 S2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2217 | Comissionamento | 23/10/25 | 21/11/25 | 2216 | [Gantt bar spanning from 2025 S2 to 2026 S1] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2219 | Operação Assistida do Sistema | 24/11/25 | 04/03/26 | 2217 | [Gantt bar spanning from 2025 S2 to 2026 S1] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2221 | Linhares - Regência | | | | [Gantt bar spanning from 2017 S2 to 2025 S2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2224 | Assinatura do Termo de Compromisso | 09/12/22 | 10/11/23 | | [Gantt bar spanning from 2022 S2 to 2023 S1] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Tarefas | Início | Término | Predecessoras | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 |
|------|--|----------|----------|---------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|
| | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 |
| 2234 | CAPTAÇÃO ALTERNATIVA_MELHORIA ETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2236 | Captação Alternativa - Novo Poço | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2237 | Engenharia | 04/05/20 | 15/04/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2241 | Captação Alternativa - Estudo De Concepção | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2242 | Engenharia | 15/04/21 | 24/08/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2244 | CAPTAÇÃO PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2245 | Melhoria ETA - Validação Do Desempenho | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2246 | Engenharia | 03/12/18 | 21/12/18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2249 | Engenharia - Adequação de Projeto para atendimento Laudo - AECOM | 12/04/22 | 30/06/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2252 | Captação Principal - rio Doce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2253 | Engenharia - Cap. Principal e Adução 14 km - Rio Doce (15 L/s) (a ser cancelado) | 23/03/18 | 08/06/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2259 | Engenharia - Cap. Principal e Adução 200 m - Rio Doce (15 L/s) | 10/03/22 | 11/12/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2267 | Fundiário | 13/11/23 | 27/12/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2269 | Licenciamento | 28/07/22 | 19/07/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2271 | Suprimentos | 29/11/23 | 10/06/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2274 | Execução | 11/02/19 | 02/07/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2278 | Comissionamento | 03/07/25 | 01/08/25 | 2277 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2280 | Operação Assistida do Sistema | 04/08/25 | 04/11/25 | 2278 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2470 | Ribeirinhos Item 2 Eixo 9 (ACP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2471 | Território I: Municípios de Mariana (MG), Barra Lo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2472 | Mariana - Ponte do Gama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2475 | Assinatura do Termo de Compromisso | 05/07/22 | 20/03/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2488 | CAPTAÇÃO PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2490 | Captação Principal - Poço, Adutora, Tratamento e Reservatório | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2491 | Engenharia - Estudo Alternativas de Abastecim | 31/08/20 | 18/01/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2495 | Engenharia - Produção e Distribuição (A ser cancelado) | 02/05/18 | 01/11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2500 | Engenharia - Poço, adutora, tratamento e rese | 14/12/21 | 14/10/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2509 | Licenciamento | 14/03/22 | 29/12/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2511 | Suprimentos | 25/10/22 | 20/03/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2516 | Comissionamento | 19/06/23 | 19/07/23 | 2514 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2518 | Operação Assistida do Sistema | 19/07/23 | 24/10/23 | 2516 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2519 | Monitoramento | 24/10/23 | 12/08/24 | 2518 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2513 | Execução | 03/11/22 | 15/06/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2522 | Território II: Município de Linhares (ES), exceto a Cc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Tarefas | Início | Término | Predecessoras | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 |
|------|--|----------|----------|---------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|
| | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 |
| 2523 | Execução - Linhares / Entre Rios | 11/02/19 | 28/06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2524 | Execução das Obras - ETA/Capt. Principal - Entre Rios | 11/02/19 | 28/06/19 | 2275II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2525 | Território III: Municípios de Santana do Paraíso (MG) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2526 | Santana do Paraíso - Ipaba do Paraíso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2531 | Melhorias ETA - Sistema de Tratamento de Água Individualizado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2532 | Engenharia (11 casas) | 05/11/18 | 24/07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2540 | Engenharia (5 casas) | 11/10/23 | 22/05/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2546 | Fundiário (16 casas) | 15/01/24 | 24/06/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2548 | Licenciamento (16 casas) | 25/06/24 | 02/01/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2550 | Suprimentos (16 casas) | 23/05/24 | 25/11/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2553 | Execução (16 casas) | 03/01/25 | 14/07/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2556 | Comissionamento | 15/07/25 | 13/08/25 | 2555 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2558 | Operação Assistida do Sistema (16 casas) | 15/07/25 | 15/10/25 | 2554 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2559 | Monitoramento (16 casas) | 16/10/25 | 04/08/26 | 2558 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2563 | Território V: Municípios de Baixo Guandu (ES) e Colatina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2564 | Colatina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2565 | Abastecimento Zé Pescador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2566 | Execução | 27/09/21 | 21/06/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2570 | CAPTAÇÃO ALTERNATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2571 | Engenharia - Maria Ortiz | 13/09/22 | 13/03/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |