

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
0	PG032 - Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água																												
2	Marcos																												
115	Decisões Judiciais																												
116	Eixo 9 - Item 1.2 (ACP)																												
118	Emissão Laudo Perito																												
119	Resplendor	15/09/21	15/09/21	117TI+369 d																									
120	Galileia	20/09/21	20/09/21	117TI+372 d																									
121	Governador Valadares - Sede	17/12/21	17/12/21	117TI+433 d																									
123	Linhares - Sede	01/02/22	01/02/22	117TI+464 d																									
124	Periquito - Pedra Corrida	01/02/22	01/02/22	117TI+523 d																									
125	Itueta	11/03/22	11/03/22	117TI+526 d																									
127	Belo Oriente - Cachoeira Escura	15/03/22	15/03/22	117TI+544 d																									
128	Marilândia - Boninsegna	03/10/22	03/10/22	117TI+630 d																									
129	Governador Valadares - São Vítor	30/03/22	30/03/22	117TI+544 d																									
130	Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce	04/07/22	04/07/22	117TI+567 d																									
131	Tumiritinga - Sede	19/12/22	19/12/22	117TI+681 d																									
132	Santana do Paraíso - Ipaba do Paraíso	24/10/22	24/10/22	117TI+640 d																									
133	Barra Longa - Gesteira	29/07/22	29/07/22	117TI+586 d																									
134	Fernandes Tourinho - Senhora da Penha	09/11/22	09/11/22	117TI+655 d																									
136	Alpercata	30/06/23	30/06/23	117TI+813 d																									
137	Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce	13/07/22	13/07/22	117TI+570 d																									
138	Baixo Guandu - Sede	13/07/22	13/07/22	117TI+574 d																									
139	Baixo Guandu - Mascarenhas	16/09/22	16/09/22	117TI+619 d																									
141	Linhares - Regência	29/03/22	29/03/22	117TI+650 d																									
142	Mariana - Camargos	29/11/22	29/11/22	117TI+668 d																									
143	Mariana - Pedras	06/12/22	06/12/22	117TI+673 d																									
144	Barra Longa - Barreto	01/08/23	01/08/23	117TI+835 d																									
145	Colatina	12/05/23	12/05/23	117TI+779 d																									
146	Linhares - Povoação	15/05/23	15/05/23	117TI+780 d																									
148	Decisão do Juízo para a Retomada das Atividades																												
149	Resplendor	21/07/23	21/07/23	152TT																									
150	Galileia	21/07/23	21/07/23	152TT																									
151	Governador Valadares - Sede	21/07/23	21/07/23	152TT																									
153	Linhares - Sede	07/08/23	07/08/23	155TT																									
154	Periquito - Pedra Corrida	07/08/23	07/08/23	155TT																									
156	Belo Oriente - Cachoeira Escura	08/09/23	08/09/23	164TT																									
157	Marilândia - Boninsegna	08/09/23	08/09/23	164TT																									
158	Governador Valadares - São Vítor	08/09/23	08/09/23	164TT																									
159	Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce	08/09/23	08/09/23	164TT																									

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
160	Tumiritinga - Sede	08/09/23	08/09/23	164TT																									
161	Santana do Paraíso - Ipaba do Paraíso	08/09/23	08/09/23	164TT																									
162	Barra Longa - Gesteira	08/09/23	08/09/23	164TT																									
163	Fernandes Tourinho - Senhora da Penha	08/09/23	08/09/23	164TT																									
165	Alpercata	25/10/23	25/10/23	170TT																									
166	Itueta	25/10/23	25/10/23	170TT																									
167	Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce	25/10/23	25/10/23	170TT																									
168	Baixo Guandu - Sede	25/10/23	25/10/23	170TT																									
169	Baixo Guandu - Mascarenhas	25/10/23	25/10/23	170TT																									
171	Linhares - Regência	28/11/23	28/11/23	177TT																									
172	Mariana - Camargos	28/11/23	28/11/23	177TT																									
173	Mariana - Pedras	28/11/23	28/11/23	177TT																									
174	Barra Longa - Barreto	28/11/23	28/11/23	177TT																									
175	Colatina	28/11/23	28/11/23	177TT																									
176	Linhares - Povoação	28/11/23	28/11/23	177TT																									
178	<i>Decisão do Juízo para Finalização da Judicialização</i>	<i>28/11/23</i>	<i>28/11/23</i>	<i>;164;152;155</i>																									
229	Execução																												
230	Execução - Adutora GV																												
231	Governador Valadares - Adutora GV																												
234	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
235	Captação Alternativa - Adutora Rio Corrente (90																												
246	Execução	02/03/18	02/03/23																										
249	Comissionamento	25/11/22	02/03/23	248TT																									
251	Operação Assistida do Sistema	03/03/23	30/08/23	249																									
252	Monitoramento	31/08/23	20/06/24	251;34																									
255	Execução - Demais Localidades																												
256	Mariana - Camargos																												
296	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
297	Captação Principal - Nascente e Tratamento																												
298	Engenharia - Nascente e Tratamento	18/11/19	12/01/24																										
305	Fundiário	06/12/23	17/05/24																										
307	Licenciamento	20/05/24	22/11/24																										
309	Suprimentos	15/01/24	22/07/24																										
312	Execução	25/11/24	10/06/25																										
315	Comissionamento	11/06/25	11/07/25	314																									
317	Operação Assistida do Sistema	14/07/25	14/10/25	315																									
318	Monitoramento	15/10/25	03/08/26	317																									
324	Mariana - Pedras																												

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
338	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA_MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																													
340	Captação Alternativa - Captação Principal e Alternativa / Adução e Tratamento																													
341	Engenharia	04/11/19	12/01/24																											
348	Fundiário	22/11/18	10/05/24																											
351	Licenciamento	06/12/23	19/06/24																											
353	Suprimentos	29/11/23	10/06/24																											
356	Execução	20/06/24	27/12/24																											
359	Comissionamento	30/12/24	29/01/25	358																										
361	Operação Assistida do Sistema	30/01/25	09/05/25	359																										
362	Monitoramento	12/05/25	24/02/26	361;381II																										
365	Barra Longa - Barreto																													
368	Assinatura do Termo de Compromisso	14/12/23	05/03/24																											
379	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																													
381	Captação Alternativa - Captação, Adução e Tratamento																													
382	Engenharia - Estudo de Concepção	08/04/20	20/01/22																											
386	Engenharia - Captação, Adução e Tratamento	30/10/23	20/09/24																											
393	Fundiário	20/06/24	22/11/24																											
395	Licenciamento	20/06/24	27/12/24																											
397	Suprimentos	13/09/24	25/03/25																											
400	Execução	26/03/25	02/10/25																											
403	Comissionamento	03/10/25	03/11/25	402																										
405	Operação Assistida do Sistema	04/11/25	09/02/26	403																										
406	Monitoramento	10/02/26	26/11/26	405;401II																										
409	Barra Longa - Gesteira																													
412	Assinatura do Termo de Compromisso	19/05/22	28/07/22																											
423	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																													
425	Captação Alternativa - Poço Profundo																													
426	Engenharia - Poços e Melhorias ETA - Etapa 1	20/10/17	27/06/19																											
431	Fundiário	23/07/18	30/11/18																											
433	Execução	01/11/17	02/07/18																											
437	Captação Alternativa e Melhorias ETA - Etapa 2																													
438	Engenharia	23/01/20	28/07/22																											
445	Fundiário	14/11/22	03/08/23																											
447	Suprimentos	03/04/23	13/04/23																											
449	Execução	02/05/23	04/09/23																											
452	Comissionamento	05/09/23	05/10/23	451																										

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
454	Operação Assistida do Sistema	06/10/23	15/01/24	452																									
455	Monitoramento	16/01/24	28/10/24	454;42II																									
458	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
459	Rede de Distribuição de Água - Etapa 1 (Descontinuidade)																												
460	Engenharia	11/07/18	27/06/19																										
464	Belo Oriente - Cachoeira Escura																												
467	Assinatura do Termo de Compromisso	06/06/22	30/08/23																										
482	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
485	Teste de Vazão e de Qualidade da Água - 2 Poço	11/04/22	10/05/22	524TI-45 d																									
486	Captação Alternativa - Poço ETA																												
487	Engenharia	04/01/18	31/07/18																										
491	Fundiário	23/03/18	29/05/18																										
493	Licenciamento	16/01/18	21/01/19																										
495	Execução	03/04/19	01/08/19																										
498	Comissionamento	02/08/19	03/09/19	497																									
500	Captação Alternativa - Poços e Tratamento																												
501	Engenharia - Poços 02, 03 e Tratamento (a ser cancelado)	18/11/20	07/04/22																										
508	Engenharia - Poços 01, 02, 03 e Tratamento (a ser cancelado)	16/04/19	07/04/22																										
515	Captação Alternativa - 04 poços profundos, adução, tratamento e elevatórias																												
516	Engenharia	28/04/22	28/07/23																										
523	Fundiário	02/07/21	17/11/23																										
526	Licenciamento	10/03/22	03/11/23																										
529	Suprimentos	02/05/23	29/12/23																										
533	Execução	02/01/24	21/08/24																										
536	Comissionamento	22/08/24	20/09/24	535																									
538	Operação Assistida do Sistema	23/09/24	27/12/24	536																									
539	Monitoramento	30/12/24	14/10/25	538;44II																									
542	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
543	Melhorias de ETA E Captação Prinicpal																												
544	Engenharia - Repotenciamento da Elevatória Água Tratada e Relocação de Painel	10/12/18	19/04/22																										
550	Suprimentos	02/01/24	09/07/24																										
552	Execução	10/07/24	31/12/24																										
555	Comissionamento	02/01/25	31/01/25	554																									
557	Engenharia - Melhorias de ETA	02/10/18	05/04/19																										

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
561	Engenharia - Adequação Dos Projetos P/ Atenc	13/04/22	28/04/23																										
564	Fundiário	18/10/18	31/07/19																										
566	Execução	03/04/19	01/08/19																										
569	Comissionamento	02/08/19	03/09/19	568;554																									
571	Melhorias ETA - Captação Principal e ETA 40 L/:																												
572	OBRAS - Período Emergencial - Belo Oriente - Cachoeira Escura	03/10/16	28/02/17	1																									
573	Engenharia - Prolongamento dos flutuadores (A ser cancelado)	22/11/18	25/05/20																										
580	Fundiário	18/10/18	10/07/19																										
582	Engenharia - Reposicionamento da Captação rio Doce (Balsa e adutora)	13/04/22	05/12/23																										
589	Fundiário	10/05/22	13/11/23																										
591	Licenciamento	31/03/23	27/05/24																										
593	Suprimentos	06/12/23	17/06/24																										
596	Execução	18/06/24	04/12/24																										
599	Comissionamento	05/12/24	09/01/25	598																									
602	UTR																												
603	UTR - 40 I/s																												
604	Engenharia	04/11/19	08/07/24																										
612	Suprimentos	16/07/24	21/01/25																										
615	Execução	22/01/25	15/05/26																										
618	Comissionamento	18/05/26	17/06/26	617																									
620	Operação Assistida do Sistema	18/06/26	18/09/26	618																									
622	Fernandes Tourinho - Senhora da Penha																												
625	Assinatura do Termo de Compromisso	25/09/23	13/12/23																										
636	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
638	Captação Alternativa - Captação Poço, Elevatória, Adução e Tratamento																												
639	Engenharia	06/01/20	12/03/24																										
646	Fundiário	04/02/19	29/02/24																										
649	Licenciamento	16/08/23	29/02/24																										
651	Suprimentos	13/03/24	16/09/24																										
654	Execução	17/09/24	13/03/25																										
657	Comissionamento	14/03/25	14/04/25	656																									
659	Operação Assistida do Sistema	15/04/25	21/07/25	657																									
660	Monitoramento	22/07/25	08/05/26	659																									
663	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
664	Melhorias ETA - Captação Principal e ETA																												

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
665	Engenharia	06/01/20	14/03/24																										
672	Fundiário	04/02/19	19/07/24																										
675	Licenciamento	08/02/24	21/08/24																										
677	Suprimentos	22/03/24	26/09/24																										
680	Execução	27/09/24	22/07/25																										
683	Comissionamento	23/07/25	25/08/25	682																									
685	Operação Assistida do Sistema	26/08/25	26/11/25	683;684																									
686	Monitoramento	27/11/25	17/09/26	685;461I																									
689	Periquito - Pedra Corrida																												
692	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
694	Captação Alternativa e Tratamento																												
695	Engenharia - Poço profundo e STA	04/07/18	08/07/19																										
700	Engenharia - Adequação Dos Projetos P/ Atendimento AECOM	08/04/22	31/03/23																										
703	Engenharia - As built blindagem do poço e elevação painéis	20/09/22	21/07/23																										
706	Fundiário	21/05/18	13/05/21																										
708	Licenciamento	16/01/18	18/01/19																										
710	Execução	16/09/19	17/02/23																										
714	Comissionamento	30/01/23	02/03/23	713																									
716	Operação Assistida do Sistema	03/03/23	26/07/23	714																									
717	Monitoramento	27/07/23	16/05/24	716;481I																									
720	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
721	Melhorias ETA - Captação Principal e ETA																												
722	Engenharia	25/09/18	24/07/19																										
726	Fundiário	21/05/18	10/09/19																										
728	Execução	08/07/19	09/04/21																										
732	Comissionamento da Obra	12/04/21	12/05/21	730																									
733	UTR																												
734	UTR - 11 L/s																												
735	Engenharia	20/11/19	11/01/24																										
744	Suprimentos	12/01/24	19/07/24																										
747	Execução	22/07/24	13/05/25																										
750	Comissionamento	14/05/25	12/06/25	749																									
752	Operação Assistida do Sistema	13/06/25	16/09/25	750																									
754	Alpercata																												
757	Assinatura do Termo de Compromisso	25/08/22	22/05/23																										
768	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
770	Captação Alternativa																												

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
771	Engenharia - Estudo de Alternativas (Córrego T	19/10/20	15/07/21																										
774	Melhoria ETA e Captação Principal																												
775	Engenharia - ETA + UTR 30 L/s em substituição à Captação Alternativa (50% Pleito Copasa)	25/04/22	24/08/23																										
784	Fundiário	17/01/23	29/08/23																										
786	Licenciamento	09/02/23	27/02/24																										
788	Suprimentos	28/04/23	03/11/23																										
791	Execução	28/02/24	17/04/25																										
794	Comissionamento	22/04/25	22/05/25	793																									
796	Operação Assistida do Sistema	23/05/25	26/08/25	794																									
797	Monitoramento	27/08/25	15/06/26	796																									
800	Governador Valadares - Sede																												
803	Assinatura do Termo de Compromisso	17/03/23	22/08/23																										
814	MELHORIA ETA																												
815	Melhoria de ETA - Central 900 L/s																												
816	Engenharia	14/12/18	26/04/22																										
822	Licenciamento	20/12/19	14/12/20																										
824	Suprimentos	28/04/23	03/11/23																										
827	Execução	03/10/16	20/05/24																										
831	Comissionamento	21/05/24	20/06/24	830																									
833	Melhoria de ETA - Central 900 L/s - Captação Principal Rio Doce																												
834	Engenharia - Estudo de Alternativas	08/09/20	06/10/21																										
837	Engenharia - Adequação Dos Projetos P/ Atendimento AECOM	17/01/22	31/03/23																										
865	Melhorias ETA - Santa Rita 36 L/s																												
866	Engenharia	10/12/18	05/08/19																										
872	Execução	10/09/19	27/12/19																										
875	Comissionamento	30/12/19	29/01/20	874																									
877	Melhorias ETA Santa Rita - Nova ETA																												
878	Engenharia - Captação Principal, Nova ETA 120 L/s e UTR 156 L/s	05/03/18	05/09/19																										
883	Engenharia - Captação Principal, Nova ETA 60+	14/03/23	14/08/23																										
887	Licenciamento	19/07/19	14/12/20																										
889	Suprimentos	23/08/23	05/03/24																										
892	Execução	06/03/24	20/05/25																										
895	Comissionamento	21/05/25	20/06/25	894																									
897	Operação Assistida do Sistema	23/06/25	23/09/25	895																									
898	Monitoramento	24/09/25	13/07/26	897;5211																									

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
901	Melhoria de ETA - Vila Isa 256 L/s																												
902	Engenharia	19/11/18	24/09/20																										
907	Suprimentos	28/04/23	03/11/23																										
910	Execução	03/10/16	15/03/24																										
918	Melhorias ETA - Recanto dos Sonhos 32 L/s																												
919	Engenharia	05/11/18	27/08/19																										
923	Fundiário	23/03/18	30/08/18																										
925	Suprimentos	28/04/23	03/11/23																										
928	Execução	21/03/19	10/01/24																										
935	UTR																												
936	UTR - Central (900 L/s)																												
937	Engenharia	31/07/19	10/09/24																										
945	Licenciamento	12/03/24	17/09/24																										
947	Suprimentos	11/09/24	21/03/25																										
950	Execução	24/03/25	22/07/26																										
953	Comissionamento	23/07/26	21/08/26	952																									
955	Operação Assistida do Sistema	24/08/26	26/11/26	953																									
957	UTR - Vila Isa (256 L/s)																												
958	Engenharia	11/12/19	22/04/24																										
966	Licenciamento	05/09/23	20/03/24																										
968	Suprimentos	23/04/24	24/10/24																										
971	Execução	25/10/24	12/01/26																										
974	Comissionamento	13/01/26	11/02/26	973																									
976	Operação Assistida do Sistema	12/02/26	22/05/26	974																									
978	UTR - Recanto dos Sonhos (32 L/s)																												
979	Engenharia	06/01/20	19/01/24																										
987	Licenciamento	31/07/23	09/02/24																										
989	Suprimentos	29/01/24	05/08/24																										
992	Execução	06/08/24	28/11/25																										
995	Comissionamento	01/12/25	05/01/26	994																									
997	Operação Assistida do Sistema	06/01/26	13/04/26	995																									
999	Governador Valadares - São Vítor																												
1002	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
1004	Captação Alternativa - Urbanização Do Poço Existente e STA																												
1005	Engenharia	31/01/18	30/09/19																										
1009	Engenharia - NAP	17/09/20	27/01/21																										
1012	Engenharia - Adequação dos Projetos p/ Atendimento AECOM	20/04/22	02/10/23																										

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
1015	Engenharia - As built Elevação das Estruturas da Captação Alternativa	20/09/22	31/07/23																										
1023	Fundiário	21/12/18	21/12/18																										
1025	Licenciamento	29/07/20	29/07/20																										
1027	Suprimentos	14/03/22	13/07/23																										
1030	Execução	04/12/19	08/01/24																										
1031	Execução das Obras	04/12/19	29/11/21	1024;1026TT																									
1032	Execução das Obras (ajustes)	01/08/23	04/12/23	T;1031TI+18 d																									
1034	Comissionamento	05/12/23	08/01/24	1033																									
1036	Operação Assistida do Sistema	09/01/24	15/04/24	1034																									
1037	Monitoramento	16/04/24	28/01/25	1036;54II																									
1040	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
1041	Melhorias ETA - Captação Principal e ETA																												
1042	Engenharia - Captação Principal - Balsa	19/11/18	14/02/20																										
1048	Fundiário	06/06/18	21/12/18																										
1050	Suprimentos	03/06/19	16/05/22																										
1054	Execução	23/05/19	17/08/23																										
1058	Comissionamento	18/08/23	19/09/23	1057																									
1061	UTR																												
1062	UTR - 5 L/s																												
1063	Engenharia	02/12/19	07/11/23																										
1070	Fundiário	21/12/18	21/12/18																										
1072	Licenciamento	09/10/23	23/04/24																										
1074	Suprimentos	09/10/23	19/04/24																										
1077	Execução	24/04/24	07/02/25																										
1080	Comissionamento	10/02/25	14/03/25	1079																									
1082	Operação Assistida do Sistema	17/03/25	20/06/25	1080																									
1084	Tumiritinga - Sede																												
1087	Assinatura do Termo de Compromisso	06/06/22	03/08/23																										
1099	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
1101	Definição do Programa (Teste de Vazão, Qualidade da Água e Condicionantes)	29/03/22	13/05/22	1085TI+1006 d																									
1102	Captação Alternativa - Poço Profundo																												
1103	Engenharia - Poço, Adutora e Tratamento	18/11/19	14/08/23																										
1114	Fundiário	30/07/20	30/07/20																										
1116	Licenciamento	21/07/20	25/11/22																										
1119	Suprimentos	22/02/22	05/08/22																										
1122	Execução	05/01/23	02/02/24																										
1126	Comissionamento	05/02/24	08/03/24	1125;1118																									

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
1128	Operação Assistida do Sistema	11/03/24	13/06/24	1126																									
1129	Monitoramento	14/06/24	31/03/25	1128;56II																									
1132	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
1133	Melhorias ETA - Captação Principal e ETA																												
1134	Engenharia - Melhoria da ETA	29/10/18	05/07/22																										
1140	Suprimentos	22/02/22	05/08/22																										
1143	Execução	04/08/23	20/02/24																										
1146	Comissionamento	21/02/24	21/03/24	1145																									
1149	UTR																												
1150	UTR - 15 L/s																												
1151	Engenharia	28/02/20	29/05/24																										
1158	Suprimentos	31/05/24	02/12/24																										
1161	Execução	03/12/24	24/09/25																										
1164	Comissionamento	25/09/25	24/10/25	1163																									
1166	Operação Assistida do Sistema	27/10/25	30/01/26	1164																									
1168	Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce																												
1171	Assinatura do Termo de Compromisso	08/07/22	12/08/22																										
1179	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
1181	Captação Alternativa - Poço e Tratamento																												
1182	Engenharia	30/01/18	20/11/18																										
1187	Fundiário	22/10/18	06/08/19																										
1189	Licenciamento	07/04/20	07/04/20																										
1191	Execução	02/01/18	08/03/18																										
1194	Comissionamento	08/03/18	06/04/18	1193																									
1196	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
1197	Melhorias ETA - Captação Principal, ETA Compacta 3 L/s e UTR																												
1198	Engenharia	10/12/18	12/04/22																										
1206	Engenharia - Elevação do Padrão CEMIG + TR	25/04/22	12/09/22																										
1210	Engenharia - Adequação dos Projetos p/ Atend	12/05/22	12/09/23																										
1213	Fundiário	19/05/20	29/07/22																										
1215	Licenciamento	10/11/21	10/05/23																										
1218	Suprimentos	22/02/22	05/08/22																										
1221	Execução	02/08/22	03/07/23																										
1224	Comissionamento	04/07/23	03/08/23	1223TI+1 d																									
1226	Operação Assistida do Sistema	03/08/23	09/11/23	1224																									
1227	Monitoramento	09/11/23	28/08/24	1226;58II																									
1230	Galileia																												
1233	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
1235	Captação Alternativa - Poços																												
1236	Engenharia	10/01/18	18/12/18																										
1241	Licenciamento	18/09/17	25/09/19																										
1243	Suprimentos	04/09/18	08/03/19																										
1245	Execução	05/09/19	04/10/19																										
1248	Comissionamento	20/02/20	29/05/20	1247																									
1250	Operação Assistida do Sistema	20/02/20	29/05/20	1248																									
1251	Monitoramento	01/06/20	31/05/21	1250																									
1254	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
1255	Melhorias ETA - Captação Principal, Adução, Elevatória, UTR																												
1256	Engenharia	03/07/17	10/07/18																										
1262	Engenharia - Solução para manutenção Bombas Elevatórias	10/09/18	04/12/18																										
1266	Engenharia - Reforço da Fundação das Estruturas da Captação	22/01/21	08/11/21																										
1272	Engenharia - Melhorias Na ETA - As Built	19/11/18	31/05/19																										
1276	Engenharia - Adequação dos Projetos p/ Atendimento AECOM	13/12/21	20/01/23																										
1280	Licenciamento	18/09/17	25/09/19																										
1282	Suprimentos	04/09/18	16/05/22																										
1285	Execução	03/05/17	27/01/23																										
1289	Comissionamento	01/10/19	30/10/19	1286																									
1291	Operação Assistida do Sistema	01/10/19	07/01/20	1289																									
1292	Monitoramento	20/02/20	24/02/21	1291																									
1295	Resplendor																												
1298	Assinatura do Termo de Compromisso	17/07/23	25/09/23																										
1309	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
1311	Captação Alternativa - Poços Profundos e Elev																												
1312	Engenharia - Sistema de Tratamento dos Poços	07/03/18	01/03/19																										
1317	Engenharia - Adequação de Projetos Atendimento AECOM	29/11/21	05/12/22																										
1321	Engenharia - Pré cloração do STA	14/12/21	08/12/22																										
1327	Engenharia - Estudo Pre Cloração dos Poços	30/03/22	15/06/22																										
1330	Suprimentos - Pré cloração do STA	14/01/22	16/08/22																										
1333	Execução	07/03/19	31/08/23																										
1337	Comissionamento	01/09/23	05/10/23	1336TI+1 d																									
1339	Engenharia - Interligação dos Poços	07/08/17	31/07/18																										
1342	Execução	01/08/18	06/08/21																										

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
1345	Engenharia - Deposito de Sal	26/05/20	21/09/23																										
1353	Licenciamento	24/08/23	27/12/23																										
1355	Suprimentos	23/10/23	03/05/24																										
1358	Execução	06/05/24	20/09/24																										
1361	Comissionamento	23/09/24	22/10/24	1360																									
1363	Engenharia - Tratamento de Erosão Elevatória de Água Bruta	26/01/22	20/10/22																										
1370	Licenciamento	23/06/22	20/10/22																										
1372	Suprimentos	14/01/22	16/08/22																										
1375	Execução	18/11/22	14/04/23																										
1378	Engenharia - Proteção Descargas Atmosféricas - Elevatória de Água Bruta	23/03/22	05/10/22																										
1383	Licenciamento	15/06/22	23/11/22																										
1385	Suprimentos	14/01/22	16/08/22																										
1388	Execução	18/07/23	26/10/23																										
1402	Comissionamento	19/09/24	21/10/24	1401																									
1404	Operação Assistida do Sistema	23/10/24	29/01/25	137;1361;1402																									
1405	Monitoramento	30/01/25	13/11/25	1404;60II																									
1409	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
1410	Melhorias ETA - 60 L/s																												
1411	Engenharia	29/10/18	24/10/23																										
1418	Fundiário	22/11/18	22/11/18																										
1420	Suprimentos	25/10/23	07/05/24																										
1423	Execução	13/01/20	11/11/24																										
1427	Comissionamento	12/11/24	13/12/24	1426																									
1429	UTR																												
1430	UTR - 60 L/s																												
1431	Engenharia	20/11/19	02/02/24																										
1438	Fundiário	04/01/24	13/06/24																										
1440	Suprimentos	05/02/24	12/08/24																										
1443	Execução	13/08/24	04/06/25																										
1446	Comissionamento	05/06/25	07/07/25	1445																									
1448	Operação Assistida do Sistema	08/07/25	08/10/25	1446																									
1450	Itueta																												
1453	Assinatura do Termo de Compromisso	07/02/23	05/10/23																										
1464	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
1466	Captação Alternativa - Poços																												
1467	Engenharia	21/09/20	19/03/21																										

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
1470	Captação Alternativa - Rio Manhuaçu, ETA e UTR 20 L/s																												
1471	Engenharia	21/10/19	27/08/20																										
1474	Captação Alternativa																												
1475	Engenharia - ETA e UTR 25 L/s em substituição a Captação Alternativa	14/02/22	21/08/23																										
1484	Fundiário	01/11/22	22/04/24																										
1486	Licenciamento	07/08/23	21/02/24																										
1488	Suprimentos	06/10/23	18/04/24																										
1491	Execução	23/04/24	07/07/25																										
1494	Comissionamento	08/07/25	06/08/25	1493																									
1496	Operação Assistida do Sistema	07/08/25	07/11/25	1494																									
1497	Monitoramento	10/11/25	27/08/26	1496;62II																									
1500	Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce																												
1503	Assinatura do Termo de Compromisso	27/11/23	16/02/24																										
1514	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
1518	Captação Alternativa - Poço Profundo																												
1519	Engenharia	12/03/18	31/10/19																										
1522	Captação Alternativa e Melhorias ETA																												
1523	Engenharia - Adutora 10 Km (sede Aimorés)	28/10/19	26/12/23																										
1530	Fundiário	27/11/23	08/05/24																										
1532	Licenciamento	27/11/23	10/06/24																										
1534	Suprimentos	19/02/24	22/08/24																										
1537	Execução	23/08/24	26/08/25																										
1540	Comissionamento	27/08/25	25/09/25	1539																									
1542	Captação Alternativa - Poço Profundo																												
1543	Engenharia - Estudo de Concepção	21/09/20	08/04/21																										
1547	Engenharia - Poço	30/06/23	31/05/24																										
1554	Fundiário	26/10/23	09/04/24																										
1556	Licenciamento	26/10/23	10/05/24																										
1558	Suprimentos	03/06/24	03/12/24																										
1561	Execução	04/12/24	25/09/25																										
1564	Comissionamento	26/09/25	27/10/25	1563																									
1566	Operação Assistida do Sistema	28/10/25	02/02/26	1564																									
1567	Monitoramento	03/02/26	19/11/26	1566;64II																									
1570	UTR																												
1571	UTR - 60 L/s (sede Aimorés)																												
1572	Engenharia	28/10/19	10/06/24																										
1579	Suprimentos	11/06/24	11/12/24																										

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
1582	Execução	13/12/24	03/10/25																											
1585	Comissionamento	06/10/25	04/11/25	1584																										
1587	Operação Assistida do Sistema	05/11/25	10/02/26	1585																										
1589	Baixo Guandu - Sede																													
1592	Assinatura do Termo de Compromisso	23/02/22	18/07/22																											
1603	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																													
1604	Captação Alternativa - Rio Guandu																													
1605	Engenharia - Adutora Rio Guandu (a ser cancel	30/04/18	11/04/22																											
1612	Fundiário	14/05/19	04/09/20																											
1614	Captação Alternativa - Rio Guandu																													
1615	Engenharia - Captação e Adutora do Rio Guandu até ETA (Caminhamento Urbano)	24/02/22	21/06/23																											
1623	Fundiário	18/05/22	19/06/23																											
1625	Licenciamento	21/07/22	08/08/22																											
1627	Suprimentos	20/04/23	04/10/23																											
1630	Execução	06/12/22	27/12/23																											
1634	Comissionamento	28/12/23	29/01/24	1633																										
1636	Operação Assistida do Sistema	30/01/24	07/05/24	1634																										
1637	Monitoramento	08/05/24	18/02/25	1636;66II																										
1640	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																													
1648	Engenharia – Diagnóstico da ETA Atual	12/11/19	01/03/21																											
1651	Engenharia - Estudo Complementar de Concepção do SAA	29/03/21	23/02/22																											
1655	Engenharia - Nova ETA (60 L/s)	06/09/18	08/07/24																											
1664	Engenharia - Repotenciamento da Elevatória (a ser cancelado)	05/11/18	23/06/20																											
1671	Engenharia - Melhorias da ETA Existente 100 L/s	09/10/18	26/12/23																											
1678	Engenharia - Adequação de Projetos Atendimento AECOM	11/07/22	30/01/23																											
1681	Suprimentos	27/11/23	06/06/24																											
1684	Execução	07/06/24	03/01/25																											
1687	Comissionamento	06/01/25	04/02/25	1686																										
1689	UTR																													
1690	UTR - 160 l/s																													
1691	Engenharia	06/09/18	26/12/23																											
1698	Suprimentos	27/12/23	04/07/24																											
1701	Execução	05/07/24	31/01/25																											
1704	Comissionamento	03/02/25	07/03/25	1703																										
1706	Operação Assistida do Sistema	10/03/25	12/06/25	1704																										

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
1708	Baixo Guandu - Mascarenhas																												
1711	Assinatura do Termo de Compromisso	07/03/23	08/08/23																										
1722	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
1725	Perfuração de Poço Profundo	17/03/22	27/04/22	1741;1744																									
1726	Teste de Vazão e Qualidade da Água	06/04/22	29/04/22	1725II+14 d																									
1727	Captção Alternativa - Poço Profundo																												
1728	Engenharia - Estudo de Concepção	17/08/20	01/10/21																										
1733	Engenharia - Poço Profundo	10/06/22	14/08/23																										
1740	Fundiário	03/12/21	11/01/24																										
1743	Licenciamento	18/01/22	15/02/24																										
1746	Suprimentos	09/08/23	21/02/24																										
1749	Execução	22/02/24	12/08/24																										
1752	Comissionamento	13/08/24	12/09/24	1751																									
1754	Operação Assistida do Sistema	13/09/24	17/12/24	1752																									
1755	Monitoramento	18/12/24	06/10/25	1754;68II																									
1758	Captção Alternativa - Adutora de Água Tratada																												
1759	Engenharia - Adutora 12 km ETA Baixo Guandu	22/03/18	26/12/23																										
1766	Fundiário	27/11/23	08/05/24																										
1768	Licenciamento	27/11/23	10/06/24																										
1770	Suprimentos	27/12/23	04/07/24																										
1773	Execução	05/07/24	26/03/25																										
1776	Comissionamento	27/03/25	29/04/25	1775																									
1778	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
1779	Melhorias ETA																												
1780	Engenharia - Retomada das Operações	17/08/20	03/01/22																										
1793	Execução	05/03/21	24/08/21																										
1798	UTR																												
1799	UTR - Mascarenhas																												
1800	Engenharia	27/11/23	13/11/24																										
1807	Fundiário	27/02/24	01/08/24																										
1809	Licenciamento	27/02/24	03/09/24																										
1811	Suprimentos	14/11/24	29/05/25																										
1814	Execução	30/05/25	18/03/26																										
1817	Comissionamento	19/03/26	20/04/26	1815																									
1819	Operação Assistida do Sistema	22/04/26	24/07/26	1817																									
1821	Colatina																												
1824	Assinatura do Termo de Compromisso	10/02/22	31/08/22																										
1835	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
1838	Captção Alternativa - Rio Pancas																												

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
1839	Engenharia - ETA Senhora Aparecida - 200 L/s	08/02/22	17/01/23																										
1842	Fundiário	04/11/21	10/08/23																										
1844	Suprimentos	24/02/23	22/12/23																										
1848	Execução	23/06/16	31/05/24																										
1852	Comissionamento	03/06/24	02/07/24	1851																									
1854	Operação Assistida do Sistema	03/07/24	03/10/24	1852																									
1856	Captação Alternativa - Rio Santa Maria - (ETA Marista) 160 L/s																												
1857	Execução	23/06/16	29/11/16																										
1860	Comissionamento	30/11/16	01/03/17	1858																									
1862	Operação Assistida do Sistema	02/03/17	01/06/17	1860																									
1863	Monitoramento	02/06/17	06/03/18	1862																									
1866	Captação Alternativa - ETA Colúmbia - 20 L/s																												
1867	Engenharia - 06 reservatórios em substituição à captação alternativa	22/10/21	18/07/22																										
1874	Licenciamento	15/06/22	19/01/23																										
1876	Suprimentos	03/08/22	29/03/23																										
1879	Execução (Obras)	03/04/23	22/12/23																										
1882	Comissionamento	26/12/23	25/01/24	1881																									
1884	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
1885	Melhorias ETA - Senhora Aparecida																												
1886	Execução	23/03/16	29/11/16																										
1890	Melhorias ETA - Rio Santa Maria - Marista																												
1891	Execução	23/03/16	29/11/16																										
1895	Melhorias ETA - Colúmbia																												
1896	Execução	23/03/16	29/11/16																										
1900	UTR																												
1901	UTR - Aparecida - 250 L/s																												
1902	Engenharia	22/04/20	07/02/25																										
1909	Fundiário	16/04/24	19/09/24																										
1911	Suprimentos	10/02/25	20/08/25																										
1914	Execução	21/08/25	11/06/26																										
1917	Comissionamento	12/06/26	13/07/26	1916																									
1919	Operação Assistida do Sistema	14/07/26	15/10/26	1916;1918																									
1921	UTR - Marista - 250 L/s	22/04/20	15/06/26																										
1922	Engenharia	22/04/20	10/01/25																										
1929	Fundiário	18/03/24	22/08/24																										
1931	Licenciamento	18/03/24	23/09/24																										
1933	Suprimentos	13/01/25	22/07/25																										

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
1936	Execução	23/07/25	13/05/26																											
1939	Comissionamento	14/05/26	15/06/26	1938																										
1941	Operação Assistida do Sistema	16/06/26	16/09/26	1939																										
1943	UTR - Colúmbia - 19 L/s																													
1944	Engenharia	29/11/19	31/07/24																											
1952	Fundiário	05/04/24	10/09/24																											
1954	Licenciamento	05/04/24	10/10/24																											
1956	Suprimentos	01/08/24	06/02/25																											
1959	Execução	07/02/25	25/11/25																											
1962	Comissionamento	26/11/25	30/12/25	1961																										
1964	Operação Assistida do Sistema	31/12/25	08/04/26	1962																										
1966	Marilândia - Boninsegna																													
1969	Assinatura do Termo de Compromisso	23/02/22	14/06/22																											
1980	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA_MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL_UTR																													
1982	Perfuração de Poço Profundo	01/02/22	03/02/22	2007TI+470 d																										
1983	Teste de Vazão e Qualidade da Água	24/03/22	27/04/22	1982TI+2 d																										
1984	Captação Alternativa - Poço Profundo																													
1985	Engenharia - Poço, Adutora e Tratamento	12/01/22	31/03/23																											
1990	Fundiários	13/10/22	13/10/22																											
1992	Licenciamento	15/06/22	14/03/23																											
1994	Execução	06/09/22	24/07/23																											
1997	Comissionamento	10/08/23	13/09/23	1996TI+13 d																										
1999	Operação Assistida do Sistema	13/09/23	20/12/23	1997																										
2000	Monitoramento	20/12/23	04/10/24	1999;70II																										
2003	Melhoria ETA e Captação Principal																													
2004	Engenharia - Captação rio Doce, adutora e tratamento (a ser cancelado)	03/12/18	27/04/20																											
2009	Fundiário	07/11/19	13/01/20																											
2011	Linhares - Sede																													
2014	Assinatura do Termo de Compromisso	03/01/22	15/09/23																											
2028	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																													
2029	Captação Alternativa Lagoa Nova																													
2030	Execução	01/09/16	14/07/17																											
2032	Captação Alternativa - Adequação do Sistema de Captação																													
2033	Engenharia	26/11/18	29/08/19																											
2037	Execução	14/02/20	17/03/20																											
2039	Captação Alternativa - Ajustes Gerais																													

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
2040	Engenharia - Melhoria no Acesso	07/06/18	29/11/19																										
2045	Engenharia - Estudo Alimentação Elétrica p/ Bombas Captação	30/07/18	04/12/18																										
2048	Engenharia - Adequações do Acesso a Lagoa Nova	24/03/20	29/04/21																										
2056	Engenharia - Estudo de alternativas escada me	28/07/21	24/03/22																										
2059	Engenharia - Lagoa Nova (Diagnóstico)	03/12/21	09/02/22																										
2062	Engenharia - As built laudo pericia	21/01/22	13/05/22																										
2065	Engenharia - Visita técnica As built	24/01/22	04/04/22																										
2068	Engenharia - Restabelecimento do Sist. Captaç	11/04/22	10/11/22																										
2073	Engenharia - Escada de Acesso Capt. Balsa	31/03/22	07/10/22																										
2079	Licenciamento	26/09/22	21/03/23																										
2081	Suprimentos	25/11/22	05/12/22																										
2085	Execução	09/03/23	16/11/23																										
2089	Comissionamento da Obra	16/11/23	19/12/23	2088;2080																									
2091	Operação Assistida do Sistema	19/12/23	27/03/24	2089																									
2092	Monitoramento	27/03/24	10/01/25	2091;72II																									
2095	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
2096	Melhorias ETA																												
2097	Engenharia	08/01/19	14/11/23																										
2103	Engenharia - Estudo de Capacidade de Tratamento da ETA	14/09/21	26/05/22																										
2106	Engenharia - Análise e Adequação de Projetos - Relatório da AECOM	29/04/22	30/08/23																										
2109	Suprimentos	16/11/23	27/05/24																										
2112	Execução	01/07/16	22/01/25																										
2118	Comissionamento	23/01/25	21/02/25	2117																									
2120	Engenharia - Casa De Carvão	04/05/20	19/03/25																										
2142	UTR																												
2143	UTR - 600 L/s																												
2144	Engenharia	05/11/18	17/10/24																										
2153	Fundiário	05/04/24	10/09/24																										
2155	Suprimentos	18/10/24	02/05/25																										
2158	Execução	05/05/25	15/07/26																										
2161	Comissionamento	16/07/26	14/08/26	2160																									
2163	Operação Assistida do Sistema	17/08/26	19/11/26	2161																									
2165	Linhares - Povoação																												
2168	Assinatura do Termo de Compromisso	13/02/23	11/08/23																										
2182	CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
2183	Melhorias de ETA e Captação Principal rio Doce																												

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
2184	Engenharia	23/01/20	31/03/23																										
2193	Suprimentos	14/08/23	26/02/24																										
2196	Execução	27/02/24	18/07/24																										
2199	Comissionamento	19/07/24	20/08/24	2198																									
2201	Operação Assistida do Sistema	21/08/24	21/11/24	2199																									
2203	UTR																												
2204	UTR - Povoação																												
2205	Engenharia	29/11/23	18/11/24																										
2212	Fundiário	23/02/24	30/07/24																										
2214	Licenciamento	23/02/24	30/08/24																										
2216	Suprimentos	19/11/24	02/06/25																										
2219	Execução	03/06/25	22/10/25																										
2222	Comissionamento	23/10/25	21/11/25	2221																									
2224	Operação Assistida do Sistema	24/11/25	04/03/26	2222																									
2226	Linhares - Regência																												
2229	Assinatura do Termo de Compromisso	09/12/22	31/08/23																										
2242	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA_MELHORIA ETA																												
2244	Captação Alternativa - Novo Poço																												
2245	Engenharia	04/05/20	15/04/21																										
2249	Captação Alternativa - Estudo De Concepção																												
2250	Engenharia	15/04/21	24/08/21																										
2252	CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
2253	Melhoria ETA - Validação Do Desempenho																												
2254	Engenharia	03/12/18	21/12/18																										
2257	Engenharia - Adequação de Projeto para atendimento Laudo - AECOM	12/04/22	06/07/23																										
2260	Captação Principal - rio Doce																												
2261	Engenharia - Cap. Principal e Adução 14 km - Rio Doce (15 L/s) (a ser cancelado)	23/03/18	08/06/20																										
2267	Engenharia - Cap. Principal e Adução 200 m - Rio Doce (15 L/s)	10/03/22	29/09/23																										
2275	Fundiário	01/09/23	16/10/23																										
2277	Licenciamento	28/07/22	15/09/23																										
2279	Suprimentos	29/11/23	10/06/24																										
2282	Execução	11/02/19	02/07/25																										
2286	Comissionamento	03/07/25	01/08/25	2285																									
2288	Operação Assistida do Sistema	04/08/25	04/11/25	2286																									
2478	Ribeirinhos Item 2 Eixo 9 (ACP)																												
2479	Território I: Municípios de Mariana (MG), Barra Loi																												

Id	Tarefas	Início	Término	Predecessoras	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
2480	Mariana - Ponte do Gama																												
2483	Assinatura do Termo de Compromisso	05/07/22	20/03/23																										
2496	CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
2498	Captção Principal - Poço, Adutora, Tratamento e Reservatório																												
2499	Engenharia - Estudo Alternativas de Abastecim	31/08/20	18/01/22																										
2503	Engenharia - Produção e Distribuição (A ser cancelado)	02/05/18	01/11/18																										
2508	Engenharia - Poço, adutora, tratamento e rese	14/12/21	14/10/22																										
2517	Licenciamento	14/03/22	29/12/22																										
2519	Suprimentos	25/10/22	20/03/23																										
2524	Comissionamento	04/07/23	03/08/23	2522TI+1 d																									
2526	Operação Assistida do Sistema	03/08/23	09/11/23	2524																									
2527	Monitoramento	09/11/23	28/08/24	2526																									
2521	Execução	03/11/22	03/07/23																										
2530	Território II: Município de Linhares (ES), exceto a Cc																												
2531	Execução - Linhares / Entre Rios	11/02/19	28/06/19																										
2533	Território III: Municípios de Santana do Paraíso (MG)																												
2534	Santana do Paraíso - Ipaba do Paraíso																												
2539	Melhorias ETA - Sistema de Tratamento de Água Individualizado																												
2540	Engenharia (11 casas)	05/11/18	24/07/19																										
2548	Engenharia (5 casas)	11/10/23	22/05/24																										
2554	Fundiário (16 casas)	15/01/24	24/06/24																										
2556	Licenciamento (16 casas)	25/06/24	02/01/25																										
2558	Suprimentos (16 casas)	23/05/24	25/11/24																										
2561	Execução (16 casas)	03/01/25	14/07/25																										
2564	Comissionamento	15/07/25	13/08/25	2563																									
2566	Operação Assistida do Sistema (16 casas)	15/07/25	15/10/25	2562																									
2567	Monitoramento (16 casas)	16/10/25	04/08/26	2566																									
2571	Território V: Municípios de Baixo Guandu (ES) e Col																												
2572	Colatina																												
2573	Abastecimento Zé Pescador																												
2574	Execução	27/09/21	21/06/22																										
2578	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
2579	Engenharia - Maria Ortiz	13/09/22	11/06/24																										