

Id	Tarefas	% concluído	Duração	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		
						S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
0	<b>PG032 - Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água</b>																															
2	<b>Marcos</b>	38%	2854 d																													
1...	<b>Decisões Judiciais</b>	59%	951 d																													
1...	<b>Eixo 9 - Item 1.2 (ACP)</b>	51%	913 d																													
1...	<b>Emissão Laudo Perito</b>	100%	464 d																													
1...	Resplendor	100%	1 d	15/09/21	15/09/21																											
1...	Galileia	100%	1 d	20/09/21	20/09/21																											
1...	Governador Valadares - Sede	100%	1 d	17/12/21	17/12/21																											
1...	Linhares - Sede	100%	1 d	01/02/22	01/02/22																											
1...	Periquito - Pedra Corrida	100%	1 d	01/02/22	01/02/22																											
1...	Itueta	100%	1 d	11/03/22	11/03/22																											
1...	Belo Oriente - Cachoeira Escura	100%	1 d	15/03/22	15/03/22																											
1...	Marilândia - Boninsegna	100%	1 d	03/10/22	03/10/22																											
1...	Governador Valadares - São Vítor	100%	1 d	30/03/22	30/03/22																											
1...	Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce	100%	1 d	04/07/22	04/07/22																											
1...	Tumiritinga - Sede	100%	1 d	19/12/22	19/12/22																											
1...	Santana do Paraíso - Ipaba do Paraís	100%	1 d	24/10/22	24/10/22																											
1...	Barra Longa - Gesteira	100%	1 d	29/07/22	29/07/22																											
1...	Fernandes Tourinho - Senhora da Pe	100%	1 d	09/11/22	09/11/22																											
1...	Alpercata	100%	1 d	30/06/23	30/06/23																											
1...	Aimorés - Santo Antônio do Rio Doc	100%	1 d	13/07/22	13/07/22																											
1...	Baixo Guandu - Sede	100%	1 d	13/07/22	13/07/22																											
1...	Baixo Guandu - Mascarenhas	100%	1 d	16/09/22	16/09/22																											
1...	Linhares - Regência	100%	1 d	29/03/22	29/03/22																											
1...	Mariana - Camargos	100%	1 d	29/11/22	29/11/22																											
1...	Mariana - Pedras	100%	1 d	06/12/22	06/12/22																											
1...	Barra Longa - Barreto	100%	1 d	27/07/23	27/07/23																											
1...	Colatina	100%	1 d	12/05/23	12/05/23																											
1...	Linhares - Povoação	100%	1 d	15/05/23	15/05/23																											
1...	<b>Decisão do Juízo para a Retomada das Atividades</b>	0%	35 d																													
1...	Resplendor	0%	1 d	03/10/23	03/10/23																											
1...	Galileia	0%	1 d	03/10/23	03/10/23																											
1...	Governador Valadares - Sede	0%	1 d	03/10/23	03/10/23																											
1...	Linhares - Sede	0%	1 d	04/10/23	04/10/23																											
1...	Periquito - Pedra Corrida	0%	1 d	04/10/23	04/10/23																											
1...	Belo Oriente - Cachoeira Escura	0%	1 d	06/10/23	06/10/23																											

Id	Tarefas	% concluído	Duração	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
						S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
1...	Marilândia - Boninsegna	0%	1 d	06/10/23	06/10/23																										
1...	Governador Valadares - São Vítor	0%	1 d	06/10/23	06/10/23																										
1...	Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce	0%	1 d	06/10/23	06/10/23																										
1...	Tumiritinga - Sede	0%	1 d	06/10/23	06/10/23																										
1...	Santana do Paraíso - Ipaba do Paraís	0%	1 d	06/10/23	06/10/23																										
1...	Barra Longa - Gesteira	0%	1 d	06/10/23	06/10/23																										
1...	Fernandes Tourinho - Senhora da Pe	0%	1 d	06/10/23	06/10/23																										
1...	Alpercata	0%	1 d	25/10/23	25/10/23																										
1...	Itueta	0%	1 d	25/10/23	25/10/23																										
1...	<b>Aimorés - Santo Antônio do Rio Doc</b>	<b>0%</b>	<b>1 d</b>	<b>25/10/23</b>	<b>25/10/23</b>																										
1...	Baixo Guandu - Sede	0%	1 d	25/10/23	25/10/23																										
1...	Baixo Guandu - Mascarenhas	0%	1 d	25/10/23	25/10/23																										
1...	Linhares - Regência	0%	1 d	23/11/23	23/11/23																										
1...	Mariana - Camargos	0%	1 d	23/11/23	23/11/23																										
1...	Mariana - Pedras	0%	1 d	23/11/23	23/11/23																										
1...	Barra Longa - Barreto	0%	1 d	23/11/23	23/11/23																										
1...	Colatina	0%	1 d	23/11/23	23/11/23																										
1...	Linhares - Povoação	0%	1 d	23/11/23	23/11/23																										
178	<i>Decisão do Juízo para Finalização da Judicialização</i>	0%	0 d	23/11/23	23/11/23																										
2...	<b>Execução</b>																														
2...	<b>Execução - Adutora GV</b>		1941 d																												
2...	<b>Governador Valadares - Adutora GV</b>		1941 d																												
2...	<b>CAPTAÇÃO ALTERNATIVA</b>		1941 d																												
2...	<b>Captção Alternativa - Adutora Rio Corrente (900l/s)</b>	99%	1941 d																												
2...	Execução	100%	1252 d	02/03/18	02/03/23																										
2...	Comissionamento	100%	66 d	25/11/22	02/03/23																										
2...	Operação Assistida do Sistema	83%	124 d	03/03/23	30/08/23																										
2...	<i>Monitoramento</i>	0%	198 d	31/08/23	20/06/24																										
2...	<b>Execução - Demais Localidades</b>	63%	2778 d																												
2...	<b>Mariana - Camargos</b>	29%	2193 d																												
2...	Assinatura do Termo de Compromisso	0%	54 d	08/12/23	29/02/24																										
2...	<b>MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPA</b>	20%	1662 d																												
2...	<b>Captção Principal - Nascente e Tratamento</b>	26%	1398 d																												
2...	Engenharia - Nascente e Tratamen	91%	1027 d	18/11/19	09/01/24																										
3...	Fundiário	0%	110 d	01/12/23	14/05/24																										



Id	Tarefas	% concluído	Duração	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		
						S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	
4...	<b>CAPTAÇÃO ALTERNATIVA</b>	81%	1767 d																													
4...	<b>Captação Alternativa - Poço Profundo</b>	100%	432 d																													
4...	Engenharia - Poços e Melhorias ETA - Etapa 1	100%	432 d	20/10/17	27/06/19																											
4...	Fundiário	100%	95 d	23/07/18	30/11/18																											
4...	Execução	100%	174 d	01/11/17	02/07/18																											
4...	<b>Captação Alternativa e Melhorias ETA - Etapa 2</b>	84%	928 d																													
4...	Engenharia	100%	626 d	23/01/20	28/07/22																											
4...	Fundiário	81%	218 d	14/11/22	28/09/23																											
4...	Suprimentos	100%	8 d	03/04/23	13/04/23																											
4...	Execução	67%	95 d	02/05/23	14/09/23																											
4...	Comissionamento	0%	22 d	15/09/23	17/10/23																											
4...	Operação Assistida do Sistema	0%	66 d	18/10/23	24/01/24																											
4...	Monitoramento	0%	198 d	25/01/24	06/11/24																											
4...	<b>MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL</b>	100%	244 d																													
4...	<b>Rede de Distribuição de Água - Etapa 1 (Descontinuidade)</b>	100%	244 d																													
4...	Engenharia	100%	244 d	11/07/18	27/06/19																											
4...	<b>Belo Oriente - Cachoeira Escura</b>		2523 d																													
4...	Assinatura do Termo de Compromisso	77%	328,...	06/06/22	02/10/23																											
4...	<b>CAPTAÇÃO ALTERNATIVA</b>																															
4...	Teste de Vazão e de Qualidade da Água - 2 Poços	100%	20 d	11/04/22	10/05/22																											
4...	<b>Captação Alternativa - Poço ETA</b>	100%	425 d																													
4...	Engenharia	100%	149 d	04/01/18	31/07/18																											
4...	Fundiário	100%	48 d	23/03/18	29/05/18																											
4...	Licenciamento	100%	264 d	16/01/18	21/01/19																											
4...	Execução	100%	83 d	03/04/19	01/08/19																											
4...	Comissionamento	100%	22 d	02/08/19	03/09/19																											
5...	<b>Captação Alternativa - Poços e Tratamento</b>		741 d																													
5...	Engenharia - Poços 02, 03 e Tratamento (a ser cancelado)	100%	345 d	18/11/20	07/04/22																											
5...	Engenharia - Poços 01, 02, 03 e Tratamento (a ser cancelado)	100%	741 d	16/04/19	07/04/22																											





Id	Tarefas	% concluído	Duração	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
						S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
7...	Engenharia - As built blindagem do poço e elevação painéis	98%	217,25 d	20/09/22	04/08/23																										
7...	Fundiário	100%	747 d	21/05/18	13/05/21																										
7...	Licenciamento	100%	263 d	16/01/18	18/01/19																										
7...	Execução	100%	854 d	16/09/19	17/02/23																										
7...	Comissionamento	100%	6,6 d	30/01/23	02/03/23																										
7...	Operação Assistida do Sistema	100%	92 d	03/03/23	14/07/23																										
7...	Monitoramento	6%	198 d	17/07/23	06/05/24																										
7...	<b>MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL</b>	<b>100%</b>	<b>845 d</b>																												
7...	<b>Melhorias ETA - Captação Principal e ETA</b>	<b>100%</b>	<b>845 d</b>																												
7...	Engenharia	100%	209 d	25/09/18	24/07/19																										
7...	Fundiário	100%	333 d	21/05/18	10/09/19																										
7...	Execução	100%	437 d	08/07/19	09/04/21																										
7...	Comissionamento da Obra	100%	22 d	12/04/21	12/05/21																										
7...	<b>UTR</b>	<b>26%</b>	<b>1485 d</b>																												
7...	<b>UTR - 11 L/s</b>	<b>28%</b>	<b>1419 d</b>																												
7...	Engenharia	61%	1067 d	20/11/19	12/03/24																										
7...	Suprimentos	0%	130 d	13/03/24	16/09/24																										
7...	Execução	0%	200 d	17/09/24	09/07/25																										
7...	Comissionamento	0%	22 d	10/07/25	08/08/25																										
7...	Operação Assistida do Sistema	0%	66 d	11/08/25	11/11/25																										
7...	<b>Alpercata</b>	<b>62%</b>	<b>2328...</b>																												
7...	Assinatura do Termo de Compromisso	10...	182 d	25/08/22	22/05/23																										
7...	<b>CAPTAÇÃO ALTERNATIVA</b>	<b>59%</b>	<b>2328...</b>																												
7...	<b>Captação Alternativa</b>	<b>100%</b>	<b>184 d</b>																												
7...	Engenharia - Estudo de Alternativas (Córrego Traíra)	100%	184 d	19/10/20	15/07/21																										
7...	<b>Melhoria ETA e Captação Principal</b>	<b>50%</b>	<b>776,...</b>																												
7...	Engenharia - ETA + UTR 30 L/s em substituição à Captação Alternativa (50% Pleito Copasa)	94%	339 d	25/04/22	31/08/23																										
7...	Fundiário	79%	168,...	17/01/23	21/09/23																										
7...	Licenciamento	0%	112 d	28/09/23	15/03/24																										
7...	Suprimentos	38%	130 d	28/04/23	03/11/23																										
7...	Execução	0%	285 d	15/03/24	09/05/25																										
7...	Comissionamento	0%	22 d	09/05/25	10/06/25																										
7...	Operação Assistida do Sistema	0%	66 d	10/06/25	12/09/25																										



Id	Tarefas	% concluído	Duração	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
						S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
9...	Suprimentos	38%	130 d	28/04/23	03/11/23																										
9...	Execução	74%	1194 d	21/03/19	10/01/24																										
9...	<b>UTR</b>	17%	1844 d																												
9...	<b>UTR - Central (900 L/s)</b>	8%	1778 d																												
9...	Engenharia	21%	1316 d	31/07/19	12/11/24																										
9...	Licenciamento	0%	132 d	16/05/24	20/11/24																										
9...	Suprimentos	0%	130 d	14/10/24	25/04/25																										
9...	Execução	0%	332 d	28/04/25	24/08/26																										
9...	Comissionamento	0%	22 d	25/08/26	24/09/26																										
9...	Operação Assistida do Sistema	0%	66 d	25/09/26	31/12/26																										
9...	<b>UTR - Vila Isa (256 L/s)</b>	13%	1582 d																												
9...	Engenharia	39%	1130 d	11/12/19	03/07/24																										
9...	Licenciamento	0%	132 d	20/11/23	03/06/24																										
9...	Suprimentos	0%	130 d	04/07/24	09/01/25																										
9...	Execução	0%	300 d	10/01/25	26/03/26																										
9...	Comissionamento	0%	22 d	27/03/26	29/04/26																										
9...	Operação Assistida do Sistema	0%	66 d	30/04/26	03/08/26																										
9...	<b>UTR - Recanto dos Sonhos (32 L/s)</b>	31%	1541 d																												
9...	Engenharia	73%	1054 d	06/01/20	04/04/24																										
9...	Licenciamento	0%	132 d	11/10/23	25/04/24																										
9...	Suprimentos	0%	130 d	12/04/24	15/10/24																										
9...	Execução	0%	330 d	16/10/24	12/02/26																										
9...	Comissionamento	0%	22 d	13/02/26	19/03/26																										
9...	Operação Assistida do Sistema	0%	66 d	20/03/26	25/06/26																										
1...	<b>Governador Valadares - São Vítor</b>	76%	2081 d																												
1...	<b>CAPTAÇÃO ALTERNATIVA</b>	84%	1977 d																												
1...	<b>Captação Alternativa - Urbanização Do Poço Existente e</b>	94%	1420 d																												
1...	Engenharia	100%	425 d	31/01/18	30/09/19																										
1...	Engenharia - NAP	100%	90 d	17/09/20	27/01/21																										
1...	Engenharia - Adequação dos Projetos p/ Atendimento AECOM	78%	361 d	20/04/22	02/10/23																										
1...	Engenharia - As built Elevação das Estruturas da Captação	94%	223,4 d	20/09/22	14/08/23																										
1...	Engenharia - Elevação das Estruturas da Captação	97%	97 d	16/03/23	03/08/23																										
1...	Fundiário	100%	1 d	21/12/18	21/12/18																										
1...	Licenciamento	100%	1 d	29/07/20	29/07/20																										

Id	Tarefas	% concluído	Duração	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		
						S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	
1...	Suprimentos	100%	333 d	14/03/22	13/07/23																											
1...	Execução	82%	1026 d	04/12/19	24/01/24																											
1...	Execução das Obras	100%	492 d	04/12/19	29/11/21																											
1...	Execução das Obras (ajustes)	0%	85 d	18/08/23	21/12/23																											
1...	Comissionamento	0%	22 d	22/12/23	24/01/24																											
1...	Operação Assistida do Sistema	0%	66 d	25/01/24	02/05/24																											
1...	Monitoramento	0%	198 d	03/05/24	13/02/25																											
1...	<b>MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL</b>	97%	1321 d																													
1...	<b>Melhorias ETA - Captação Principal e ETA</b>	97%	1321 d																													
1...	Engenharia - Captação Principal - E	100%	311 d	19/11/18	14/02/20																											
1...	Fundiário	100%	143 d	06/06/18	21/12/18																											
1...	Suprimentos	100%	735 d	03/06/19	16/05/22																											
1...	Execução	98%	1055 d	23/05/19	17/08/23																											
1...	Comissionamento	0%	22 d	18/08/23	19/09/23																											
1...	<b>UTR</b>	37%	1632 d																													
1...	<b>UTR - 5 L/s</b>	40%	1566 d																													
1...	Engenharia	95%	996 d	02/12/19	06/12/23																											
1...	Fundiário	100%	1 d	21/12/18	21/12/18																											
1...	Licenciamento	0%	132 d	08/11/23	22/05/24																											
1...	Suprimentos	0%	130 d	08/11/23	20/05/24																											
1...	Execução	0%	200 d	23/05/24	12/03/25																											
1...	Comissionamento	0%	22 d	13/03/25	11/04/25																											
1...	Operação Assistida do Sistema	0%	66 d	14/04/25	18/07/25																											
1...	<b>Tumiritinga - Sede</b>																															
1...	Assinatura do Termo de Compromisso	58%	357 d	06/06/22	13/11/23																											
1...	<b>CAPTAÇÃO ALTERNATIVA</b>																															
1...	Definição do Programa (Teste de Vazão, Qualidade da Água e	100%	32 d	29/03/22	13/05/22																											
1...	<b>Captação Alternativa - Poço Profundo</b>		1135 d																													
1...	Engenharia - Poço, Adutora e Tratamento	96%	986 d	18/11/19	07/11/23																											
1...	Fundiário	100%	1 d	30/07/20	30/07/20																											
1...	Licenciamento	100%	586 d	21/07/20	25/11/22																											
1...	Suprimentos	100%	113 d	22/02/22	05/08/22																											
1...	Execução	18%	335 d	05/01/23	15/05/24																											
1...	Comissionamento	0%	22 d	16/05/24	17/06/24																											
1...	Operação Assistida do Sistema	0%	66 d	18/06/24	18/09/24																											



Id	Tarefas	% concluído	Duração	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
						S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
1...	Operação Assistida do Sistema	0%	66 d	07/08/23	13/11/23																										
1...	Monitoramento	0%	198 d	13/11/23	30/08/24																										
1...	<b>Galileia</b>	<b>100%</b>	<b>1458 d</b>																												
1...	<b>CAPTAÇÃO ALTERNATIVA</b>	<b>100%</b>	<b>934 d</b>																												
1...	<b>Captação Alternativa - Poços</b>	<b>100%</b>	<b>685 d</b>																												
1...	Engenharia	100%	245 d	10/01/18	18/12/18																										
1...	Licenciamento	100%	519 d	18/09/17	25/09/19																										
1...	Suprimentos	100%	130 d	04/09/18	08/03/19																										
1...	Execução	100%	22 d	05/09/19	04/10/19																										
1...	Comissionamento	100%	66 d	20/02/20	29/05/20																										
1...	Operação Assistida do Sistema	100%	66 d	20/02/20	29/05/20																										
1...	Monitoramento	100%	249 d	01/06/20	31/05/21																										
1...	<b>MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPA</b>	<b>100%</b>	<b>1458 d</b>																												
1...	<b>Melhorias ETA - Captação Principal, Adução, Elevatória, UTR</b>	<b>100%</b>	<b>1458 d</b>																												
1...	Engenharia	100%	267 d	03/07/17	10/07/18																										
1...	Engenharia - Solução para manutenção Bombas Elevatórias	100%	62 d	10/09/18	04/12/18																										
1...	Engenharia - Reforço da Fundação das Estruturas da	100%	198 d	22/01/21	08/11/21																										
1...	Engenharia - Melhorias Na ETA - As Built	100%	133 d	19/11/18	31/05/19																										
1...	Engenharia - Adequação dos Projetos p/ Atendimento AECOM	100%	277 d	13/12/21	20/01/23																										
1...	Licenciamento	100%	519 d	18/09/17	25/09/19																										
1...	Suprimentos	100%	922 d	04/09/18	16/05/22																										
1...	Execução	100%	1448 d	03/05/17	27/01/23																										
1...	Comissionamento	100%	22 d	01/10/19	30/10/19																										
1...	Operação Assistida do Sistema	100%	66 d	01/10/19	07/01/20																										
1...	Monitoramento	100%	249 d	20/02/20	24/02/21																										
1...	<b>Resplendor</b>	<b>72%</b>	<b>2188 d</b>																												
1...	Assinatura do Termo de Compromisso	0%	49 d	16/10/23	27/12/23																										
1...	<b>CAPTAÇÃO ALTERNATIVA</b>	<b>81%</b>	<b>2184 d</b>																												
1...	<b>Captação Alternativa - Poços Profundos e Elevatória de Água</b>	<b>81%</b>	<b>1830 d</b>																												
1...	Engenharia - Sistema de Tratamento dos Poços - STA	100%	257 d	07/03/18	01/03/19																										













Id	Tarefas	% concluído	Duração	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
						S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
1...	Operação Assistida do Sistema	0%	66 d	03/07/24	03/10/24																										
1...	<b>Captação Alternativa - Rio Santa Maria - (ETA Marista) 160 L/s</b>	<b>100%</b>	<b>180 d</b>																												
1...	Execução	100%	114 d	23/06/16	29/11/16																										
1...	Comissionamento	100%	66 d	30/11/16	01/03/17																										
1...	Operação Assistida do Sistema	100%	66 d	02/03/17	01/06/17																										
1...	Monitoramento	100%	198 d	02/06/17	06/03/18																										
1...	<b>Captação Alternativa - ETA Colúmbia - 20 L/s</b>		<b>564 d</b>																												
1...	Engenharia - 06 reservatórios em substituição à captação	100%	183 d	22/10/21	18/07/22																										
1...	Licenciamento	100%	150 d	15/06/22	19/01/23																										
1...	Suprimentos	100%	162 d	03/08/22	29/03/23																										
1...	Execução (Obras)	43%	184 d	03/04/23	29/12/23																										
1...	Comissionamento	0%	22 d	02/01/24	31/01/24																										
1...	<b>MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL</b>	<b>100%</b>	<b>180 d</b>																												
1...	<b>Melhorias ETA - Senhora Aparecida</b>	<b>100%</b>	<b>180 d</b>																												
1...	Execução	100%	180 d	23/03/16	29/11/16																										
1...	<b>Melhorias ETA - Rio Santa Maria - Marista</b>	<b>100%</b>	<b>180 d</b>																												
1...	Execução	100%	180 d	23/03/16	29/11/16																										
1...	<b>Melhorias ETA - Colúmbia</b>	<b>100%</b>	<b>180 d</b>																												
1...	Execução	100%	180 d	23/03/16	29/11/16																										
1...	<b>UTR</b>	<b>9%</b>	<b>1704 d</b>																												
1...	<b>UTR - Aparecida - 250 L/s</b>	<b>1%</b>	<b>1544 d</b>																												
1...	Engenharia	3%	1192 d	22/04/20	04/02/25																										
1...	Fundiário	0%	110 d	11/04/24	16/09/24																										
1...	Suprimentos	0%	130 d	05/02/25	14/08/25																										
1...	Execução	0%	200 d	18/08/25	08/06/26																										
1...	Comissionamento	0%	22 d	09/06/26	08/07/26																										
1...	Operação Assistida do Sistema	0%	66 d	09/07/26	09/10/26																										
1...	<b>UTR - Marista - 250 L/s</b>	<b>8%</b>	<b>1524 d</b>																												
1...	Engenharia	24%	1172 d	22/04/20	07/01/25																										
1...	Fundiário	0%	110 d	13/03/24	19/08/24																										
1...	Licenciamento	0%	132 d	13/03/24	18/09/24																										
1...	Suprimentos	0%	130 d	08/01/25	17/07/25																										
1...	Execução	0%	200 d	18/07/25	08/05/26																										
1...	Comissionamento	0%	22 d	11/05/26	10/06/26																										







