

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1252	1..PG031	27388	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		18/10/23	18/10/23	1 dia	09/06/23	09/06/23	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
1253	1..PG031	27392	Execução dos Repasses	0%	40 dias		03/07/26	28/04/27	40 dias	23/02/26	22/10/27	R\$632.201,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
1254	1..PG031	27393	Conclusão do repasse do Pleito MRNESPJ04	0%	0 dias		28/04/27	28/04/27	0 dias	22/10/27	22/10/27	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
1255	1..PG031	3364	Pleito de Mariana MRNESPJ05-Adequação de projetos de engenharia, referente à licenciamento para Distritos de Padre Viegas e Cachoeira do Brumado	50%	2014 dias		28/03/19	07/05/27	2014 dias	28/03/19	07/05/27	R\$90.000,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
1256	1..PG031	27412	Pleito apto	100%	1 dia		28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
1257	1..PG031	27413	Subpleito MRNESPJ05.01	33%	2002 dias		15/04/19	07/05/27	2002 dias	15/04/19	07/05/27	R\$90.000,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
1258	1..PG031	27414	Autorização para licitar	100%	1 dia		15/04/19	15/04/19	1 dia	15/04/19	15/04/19	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
1259	1..PG031	27415	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		05/03/26	05/03/26	1 dia	05/03/26	05/03/26	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
1260	1..PG031	27419	Execução dos Repasses	0%	1 dia		07/05/27	07/05/27	1 dia	07/05/27	07/05/27	R\$90.000,00	R\$825.293.771,70	1	0	0	0	0	Não
1261	1..PG031	27420	Conclusão do repasse do Pleito MRNESPJ05	0%	0 dias		07/05/27	07/05/27	0 dias	07/05/27	07/05/27	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
1262	1..PG031	3362	Pleito de Mariana MRNESPJ06-Elaboração de projetos de engenharia para a Sede de Mariana, a ser utilizada na complementação dos projetos executivos já existentes e na elaboração de projetos básicos e executivos dos demais itens que compõem o sistema	2%	1660 dias		28/03/19	27/11/25	1660 dias	28/03/19	27/11/25	R\$987.140,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
1263	1..PG031	27421	Pleito apto	100%	1 dia		28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
1264	1..PG031	27422	Subpleito MRNESPJ06.01	0%	434 dias		07/03/24	27/11/25	434 dias	07/03/24	27/11/25	R\$987.140,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
1265	1..PG031	27428	Autorização para licitar (Cancelamento do pleito)	0%	1 dia		07/03/24	07/03/24	1 dia	07/03/24	07/03/24	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
1266	1..PG031	32601	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		16/09/24	16/09/24	1 dia	16/09/24	16/09/24	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
1267	1..PG031	32602	Execução dos Repasses	0%	50 dias		17/09/24	27/11/25	50 dias	17/09/24	27/11/25	R\$987.140,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
1268	1..PG031	32603	Conclusão do repasse do Pleito MRNESPJ06	0%	0 dias		27/11/25	27/11/25	0 dias	27/11/25	27/11/25	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
1269	1..PG031	3358	Pleito de Mariana MRNESOB04-Execução de obras de implantação do SES para a cidade de Mariana	0%	1739 dias		28/03/19	27/03/26	1651 dias	28/03/19	14/11/25	R\$55.474.798,00	R\$825.293.771,70	0,07	0,52	0	1,5	0	Não
1270	1..PG031	27430	Pleito apto	100%	1 dia		28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
1271	1..PG031	27431	Subpleito MRNESOB04.01	0%	837 dias		11/11/22	27/03/26	749 dias	11/11/22	14/11/25	R\$55.474.798,00	R\$825.293.771,70	0,07	0,52	0	1,5	0	Não
1272	1..PG031	27432	Autorização para licitar	100%	1 dia		11/11/22	11/11/22	1 dia	11/11/22	11/11/22	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
1273	1..PG031	27433	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		31/07/23	31/07/23	1 dia	24/04/23	24/04/23	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
1274	1..PG031	27439	Execução dos Repasses	0%	615 dias		04/10/23	27/03/26	595 dias	28/06/23	14/11/25	R\$55.474.798,00	R\$825.293.771,70	0,07	0,52	0	1,5	0	Não
1275	1..PG031	27440	Conclusão do repasse do Pleito MRNESOB04	0%	0 dias		27/03/26	27/03/26	0 dias	14/11/25	14/11/25	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
1276	1..PG031	27441	Pleito de Mariana MRNESOB05-Execução de obras de implantação do SES para o distrito Padre Viegas	0%	1723 dias		28/03/19	05/03/26	1723 dias	28/03/19	05/03/26	R\$1.882.064,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
1277	1..PG031	27442	Pleito apto	100%	1 dia		28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
1278	1..PG031	27443	Subpleito MRNESOB05.01	0%	534 dias		11/01/24	05/03/26	534 dias	11/01/24	05/03/26	R\$1.882.064,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
1279	1..PG031	27444	Autorização para licitar	0%	1 dia		11/01/24	11/01/24	1 dia	11/01/24	11/01/24	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
1280	1..PG031	27445	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		24/07/24	24/07/24	1 dia	24/07/24	24/07/24	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
1281	1..PG031	27451	Execução dos Repasses	0%	396 dias		31/07/24	05/03/26	396 dias	31/07/24	05/03/26	R\$1.882.064,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
1282	1..PG031	27452	Conclusão do repasse do Pleito MRNESOB05	0%	0 dias		05/03/26	05/03/26	0 dias	05/03/26	05/03/26	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
1283	1..PG031	27453	Pleito de Mariana MRNESOB06-Execução de obras de implantação do SES para distrito de Cachoeira do Brumado	0%	1798 dias		28/03/19	24/06/26	1724 dias	28/03/19	06/03/26	R\$3.045.228,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
1284	1..PG031	27454	Pleito apto	100%	1 dia		28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
1285	1..PG031	27455	Subpleito MRNESOB06.01	0%	635 dias		01/12/23	24/06/26	635 dias	14/08/23	06/03/26	R\$3.045.228,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
1286	1..PG031	27456	Autorização para licitar	0%	1 dia		01/12/23	01/12/23	1 dia	14/08/23	14/08/23	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
1287	1..PG031	27457	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		18/06/24	18/06/24	1 dia	01/03/24	01/03/24	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
1288	1..PG031	27463	Execução dos Repasses	0%	396 dias		14/11/24	24/06/26	396 dias	01/08/24	06/03/26	R\$3.045.228,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
1289	1..PG031	27464	Conclusão do repasse do Pleito MRNESOB06	0%	0 dias		24/06/26	24/06/26	0 dias	06/03/26	06/03/26	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
1290	1..PG031	3361	Pleito de Mariana MRNESCT01-Indenização pela desapropriação da área local onde será implantada a ETE no distrito Sede de Mariana	33%	1170 dias		28/03/19	11/12/23	1393 dias	28/03/19	31/10/24	R\$511.200,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
1291	1..PG031	27394	Pleito apto	100%	1 dia		28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
1292	1..PG031	27395	Subpleito MRNESCT01.01	0%	47 dias		03/10/23	11/12/23	164 dias	12/03/24	31/10/24	R\$511.200,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
1293	1..PG031	27396	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		03/10/23	03/10/23	1 dia	12/03/24	12/03/24	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
1294	1..PG031	27398	Execução dos Repasses	0%	1 dia		11/12/23	11/12/23	5 dias	25/10/24	31/10/24	R\$511.200,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
1295	1..PG031	27399	Conclusão do repasse do Pleito de Mariana MRNESCT01	0%	0 dias		11/12/23	11/12/23	0 dias	31/10/24	31/10/24	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
1296	1..PG031	3360	Pleito de Mariana MRNESCT02-Indenização pela desapropriação de área, local onde será implantada a EEE do Ribeirão do Carmo para o SES do distrito Sede de Mariana	33%	1384 dias		28/03/19	18/10/24	1384 dias	28/03/19	18/10/24	R\$360.000,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
1297	1..PG031	27400	Pleito apto	100%	1 dia		28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
1298	1..PG031	27401	Subpleito MRNESCT02.01	0%	160 dias		05/03/24	18/10/24	160 dias	05/03/24	18/10/24	R\$360.000,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
1299	1..PG031	27402	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		05/03/24	05/03/24	1 dia	05/03/24	05/03/24	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
1300	1..PG031	27404	Execução dos Repasses	0%	1 dia		18/10/24	18/10/24	1 dia	18/10/24	18/10/24	R\$360.000,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
1301	1..PG031	27405	Conclusão do repasse do Pleito de Mariana MRNESCT02	0%	0 dias		18/10/24	18/10/24	0 dias	18/10/24	18/10/24	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
1302	1..PG031	3359	Pleito de Mariana MRNESCT03-Indenização pela desapropriação de área onde será implantada EEE do Córrego Santana	33%	1374 dias		28/03/19	04/10/24	1374 dias	28/03/19	04/10/24	R\$51.600,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
1303	1..PG031	27406	Pleito apto	100%	1 dia		28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
1304	1..PG031	27407	Subpleito MRNESCT03.01	0%	160 dias		20/02/24	04/10/24	160 dias	20/02/24	04/10/24	R\$51.600,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
1305	1..PG031	27408	Autorização para início de serviço	0%	1 dia		20/02/24	20/02/24	1 dia	20/02/24	20/02/24	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
1306	1..PG031	27410	Execução dos Repasses	0%	1 dia		04/10/24	04/10/24	1 dia	04/10/24	04/10/24	R\$51.600,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não

Id	Id Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço	Avanço	% Cota	% Cota	Marco Considerado?
															Previsto	Real	Avanço Previsto	Avanço Real	
2165	2..PG031	31353	Cláusula 170 - Inc III	100%	145 dias		28/08/17	17/03/18	145 dias	28/08/17	17/03/18	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
2166	2..PG031	31354	Reunir as evidências para conclusão da cláusula 170 - Inc III	100%	10 dias		28/08/17	08/09/17	10 dias	28/08/17	08/09/17	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
2167	2..PG031	31355	Enviar o book de evidências da cláusula 170 - Inc III para a Governança	100%	10 dias		11/09/17	22/09/17	10 dias	11/09/17	22/09/17	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
2168	2..PG031	31356	Item de cláusula concluído internamente	100%	0 dias		18/12/17	18/12/17	0 dias	18/12/17	18/12/17	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
2169	2..PG031	31357	Executar o fluxo de conclusão do item de cláusula (Governança)	100%	90 dias		18/12/17	17/03/18	90 dias	18/12/17	17/03/18	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
2170	2..PG031	31358	Item de cláusula concluído	100%	0 dias		17/03/18	17/03/18	0 dias	17/03/18	17/03/18	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
2171	2..PG031	31359	Cláusula 170 - Inc IV	100%	204 dias		03/01/19	26/10/19	204 dias	03/01/19	26/10/19	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
2172	2..PG031	31360	Reunir as evidências para conclusão da cláusula 170 - Inc IV	100%	10 dias		03/01/19	16/01/19	10 dias	03/01/19	16/01/19	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
2173	2..PG031	31361	Enviar o book de evidências da cláusula 170 - Inc IV para a Governança	100%	10 dias		17/01/19	30/01/19	10 dias	17/01/19	30/01/19	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
2174	2..PG031	31362	Item de cláusula concluído internamente	100%	0 dias		29/07/19	29/07/19	0 dias	29/07/19	29/07/19	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
2175	2..PG031	31363	Executar o fluxo de conclusão do item de cláusula (Governança)	100%	90 dias		29/07/19	26/10/19	90 dias	29/07/19	26/10/19	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
2176	2..PG031	31364	Item de cláusula concluído	100%	0 dias		26/10/19	26/10/19	0 dias	26/10/19	26/10/19	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
2177	2..PG031	31365	Cláusula 170 - Inc V	100%	153 dias		05/08/19	17/03/20	153 dias	05/08/19	17/03/20	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
2178	2..PG031	31366	Reunir as evidências para conclusão da cláusula 170 - Inc V	100%	10 dias		05/08/19	19/08/19	10 dias	05/08/19	19/08/19	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
2179	2..PG031	31367	Enviar o book de evidências da cláusula 170 - Inc V para a Governança	100%	10 dias		20/08/19	02/09/19	10 dias	20/08/19	02/09/19	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
2180	2..PG031	31368	Item de cláusula concluído internamente	100%	0 dias		19/12/19	19/12/19	0 dias	19/12/19	19/12/19	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
2181	2..PG031	31369	Executar o fluxo de conclusão do item de cláusula (Governança)	100%	90 dias		19/12/19	17/03/20	90 dias	19/12/19	17/03/20	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
2182	2..PG031	31370	Item de cláusula concluído	100%	0 dias		17/03/20	17/03/20	0 dias	17/03/20	17/03/20	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
2183	2..PG031	31371	Encerramento dos Itens de Cláusula	99%	2717 dias		28/03/17	31/01/28	2717 dias	28/03/17	31/01/28	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
2184	2..PG031	31372	Cláusula 169	0%	42 dias		02/12/27	31/01/28	42 dias	02/12/27	31/01/28	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
2185	2..PG031	31373	Executar o fluxo de encerramento do item de cláusula (Governança)	0%	61 dias		02/12/27	31/01/28	61 dias	02/12/27	31/01/28	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
2186	2..PG031	31374	Item de cláusula encerrado	0%	0 dias		31/01/28	31/01/28	0 dias	31/01/28	31/01/28	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
2187	2..PG031	31375	Cláusula 170 - 4ª Diretriz	100%	0 dias		17/12/21	17/12/21	0 dias	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
2188	2..PG031	31376	Executar o fluxo de encerramento do item de cláusula (Governança)	100%	0 dias		17/12/21	17/12/21	0 dias	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
2189	2..PG031	31377	Item de cláusula encerrado	100%	0 dias		17/12/21	17/12/21	0 dias	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
2190	2..PG031	31378	Cláusula 170 - Inc I	100%	1197 dias		28/03/17	17/12/21	1197 dias	28/03/17	17/12/21	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
2191	2..PG031	31379	Executar o fluxo de encerramento do item de cláusula (Governança)	100%	1726 dias		28/03/17	17/12/21	1726 dias	28/03/17	17/12/21	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
2192	2..PG031	31380	Item de cláusula encerrado	100%	0 dias		17/12/21	17/12/21	0 dias	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
2193	2..PG031	31381	Cláusula 170 - Inc II	100%	1057 dias		10/10/17	17/12/21	1057 dias	10/10/17	17/12/21	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
2194	2..PG031	31382	Executar o fluxo de encerramento do item de cláusula (Governança)	100%	1530 dias		10/10/17	17/12/21	1530 dias	10/10/17	17/12/21	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
2195	2..PG031	31383	Item de cláusula encerrado	100%	0 dias		17/12/21	17/12/21	0 dias	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
2196	2..PG031	31384	Cláusula 170 - Inc III	100%	943 dias		18/03/18	17/12/21	943 dias	18/03/18	17/12/21	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
2197	2..PG031	31385	Executar o fluxo de encerramento do item de cláusula (Governança)	100%	1371 dias		18/03/18	17/12/21	1371 dias	18/03/18	17/12/21	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
2198	2..PG031	31386	Item de cláusula encerrado	100%	0 dias		17/12/21	17/12/21	0 dias	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
2199	2..PG031	31387	Cláusula 170 - Inc IV	100%	532 dias		27/10/19	17/12/21	532 dias	27/10/19	17/12/21	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
2200	2..PG031	31388	Executar o fluxo de encerramento do item de cláusula (Governança)	100%	783 dias		27/10/19	17/12/21	783 dias	27/10/19	17/12/21	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
2201	2..PG031	31389	Item de cláusula encerrado	100%	0 dias		17/12/21	17/12/21	0 dias	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
2202	2..PG031	31390	Cláusula 170 - Inc V	100%	438 dias		18/03/20	17/12/21	438 dias	18/03/20	17/12/21	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
2203	2..PG031	31391	Executar o fluxo de encerramento do item de cláusula (Governança)	100%	640 dias		18/03/20	17/12/21	640 dias	18/03/20	17/12/21	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
2204	2..PG031	31392	Item de cláusula encerrado	100%	0 dias		17/12/21	17/12/21	0 dias	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
2205	2..PG031	31393	Encerramento do Programa	0%	0 dias		31/01/28	31/01/28	0 dias	31/01/28	31/01/28	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não
2206	2..PG031	31395	Encerramento do programa	0%	0 dias		31/01/28	31/01/28	0 dias	31/01/28	31/01/28	R\$0,00	R\$825.293.771,70	0	0	0	0	0	Não