

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
0	PG032 - Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água																												
2	Marcos																												
115	Decisões Judiciais																												
116	Eixo 9 - Item 1.2 (ACP)																												
118	Emissão Laudo Perito																												
119	Resplendor	15/09/21	15/09/21																										
120	Galileia	20/09/21	20/09/21																										
121	Governador Valadares - Sede	17/12/21	17/12/21																										
123	Linhares - Sede	01/02/22	01/02/22																										
124	Periquito - Pedra Corrida	01/02/22	01/02/22																										
125	Itueta	11/03/22	11/03/22																										
127	Belo Oriente - Cachoeira Escura	15/03/22	15/03/22																										
128	Marilândia - Boninsegna	03/10/22	03/10/22																										
129	Governador Valadares - São Vítor	30/03/22	30/03/22																										
130	Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce	04/07/22	04/07/22																										
131	Tumiritinga - Sede	19/12/22	19/12/22																										
132	Santana do Paraíso - Ipaba do Paraíso	24/10/22	24/10/22																										
133	Barra Longa - Gesteira	29/07/22	29/07/22																										
134	Fernandes Tourinho - Senhora da Penha	09/11/22	09/11/22																										
136	Alpercata	30/06/23	30/06/23																										
137	Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce	13/07/22	13/07/22																										
138	Baixo Guandu - Sede	13/07/22	13/07/22																										
139	Baixo Guandu - Mascarenhas	16/09/22	16/09/22																										
141	Linhares - Regência	29/03/22	29/03/22																										
142	Mariana - Camargos	29/11/22	29/11/22																										
143	Mariana - Pedras	06/12/22	06/12/22																										
144	Barra Longa - Barreto	27/07/23	27/07/23																										
145	Colatina	12/05/23	12/05/23																										
146	Linhares - Povoação	15/05/23	15/05/23																										
229	Execução																												
230	Execução - Adutora GV																												
231	Governador Valadares - Adutora GV																												
234	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
235	Captação Alternativa - Adutora Rio Corrente (900l/																												
246	Execução	02/03/18	02/03/23																										
249	Comissionamento	25/11/22	02/03/23																										
251	Operação Assistida do Sistema	03/03/23	31/10/23																										
255	Execução - Demais Localidades																												
256	Mariana - Camargos																												
259	Assinatura do Termo de Compromisso	08/12/23	29/02/24																										
296	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
297	Captação Principal - Nascente e Tratamento																												

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
433	Execução	01/11/17	02/07/18																										
437	Captação Alternativa e Melhorias ETA - Etapa 2	23/01/20	17/11/23																										
438	Engenharia	23/01/20	28/07/22																										
445	Fundiário	14/11/22	28/09/23																										
447	Suprimentos	03/04/23	13/04/23																										
449	Execução	02/05/23	16/10/23																										
452	Comissionamento	17/10/23	17/11/23																										
454	Operação Assistida do Sistema	20/11/23	27/02/24																										
455	Monitoramento	28/02/24	06/12/24																										
458	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
459	Rede de Distribuição de Água - Etapa 1 (Descontinuidade)																												
460	Engenharia	11/07/18	27/06/19																										
464	Belo Oriente - Cachoeira Escura																												
467	Assinatura do Termo de Compromisso	06/06/22	02/10/23																										
482	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
485	Teste de Vazão e de Qualidade da Água - 2 Poços	11/04/22	10/05/22																										
486	Captação Alternativa - Poço ETA																												
487	Engenharia	04/01/18	31/07/18																										
491	Fundiário	23/03/18	29/05/18																										
493	Licenciamento	16/01/18	21/01/19																										
495	Execução	03/04/19	01/08/19																										
498	Comissionamento	02/08/19	03/09/19																										
500	Captação Alternativa - Poços e Tratamento																												
501	Engenharia - Poços 02, 03 e Tratamento (a ser cancelado)	18/11/20	07/04/22																										
508	Engenharia - Poços 01, 02, 03 e Tratamento (a ser cancelado)	16/04/19	07/04/22																										
515	Captação Alternativa - 04 poços profundos, adução, tratamento e elevatórias																												
516	Engenharia	28/04/22	02/10/23																										
523	Fundiário	02/07/21	17/11/23																										
526	Licenciamento	10/03/22	03/05/24																										
529	Suprimentos	02/05/23	03/01/24																										
533	Execução	04/01/24	23/08/24																										
536	Comissionamento	26/08/24	24/09/24																										
538	Operação Assistida do Sistema	25/09/24	31/12/24																										
539	Monitoramento	02/01/25	16/10/25																										
542	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
543	Melhorias de ETA E Captação Prinicpal																												
544	Engenharia - Repotenciamento da Elevatória Água Tratada e Relocação de Painel	10/12/18	19/04/22																										

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
550	Suprimentos	22/06/23	29/12/23																										
552	Execução	02/01/24	25/06/24																										
555	Comissionamento	26/06/24	25/07/24																										
557	Engenharia - Melhorias de ETA	02/10/18	05/04/19																										
561	Engenharia - Adequação Dos Projetos P/ Atendimento	13/04/22	28/04/23																										
564	Fundiário	18/10/18	31/07/19																										
566	Execução	03/04/19	01/08/19																										
569	Comissionamento	02/08/19	03/09/19																										
571	Melhorias ETA - Captação Principal e ETA 40 L/s																												
572	OBRAS - Período Emergencial - Belo Oriente - Cachoeira Escura	03/10/16	28/02/17																										
573	Engenharia - Prolongamento dos flutuadores (A ser cancelado)	22/11/18	25/05/20																										
580	Fundiário	18/10/18	10/07/19																										
582	Engenharia - Reposicionamento da Captação rio Doce (Balsa e adutora)	13/04/22	02/02/24																										
589	Fundiário	20/04/22	28/02/24																										
592	Licenciamento	15/09/23	01/04/24																										
594	Suprimentos	05/02/24	12/08/24																										
597	Execução	13/08/24	04/02/25																										
600	Comissionamento	05/02/25	11/03/25																										
603	UTR																												
604	UTR - 40 l/s																												
605	Engenharia	04/11/19	05/08/24																										
613	Suprimentos	13/08/24	18/02/25																										
616	Execução	19/02/25	15/06/26																										
619	Comissionamento	16/06/26	15/07/26																										
621	Operação Assistida do Sistema	16/07/26	19/10/26																										
623	Fernandes Tourinho - Senhora da Penha																												
626	Assinatura do Termo de Compromisso	24/10/23	12/01/24																										
637	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
639	Captação Alternativa - Captação Poço, Elevatória, Adução e Tratamento																												
640	Engenharia	06/01/20	10/04/24																										
647	Fundiário	04/02/19	28/03/24																										
650	Licenciamento	09/10/23	23/04/24																										
652	Suprimentos	11/04/24	14/10/24																										
655	Execução	15/10/24	10/04/25																										
658	Comissionamento	11/04/25	15/05/25																										
660	Operação Assistida do Sistema	16/05/25	19/08/25																										
661	Monitoramento	20/08/25	08/06/26																										
664	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
665	Melhorias ETA - Captação Principal e ETA																												
666	Engenharia	06/01/20	12/04/24																										
673	Fundiário	04/02/19	01/04/24																										
676	Licenciamento	17/10/23	02/05/24																										
678	Suprimentos	22/04/24	24/10/24																										
681	Execução	25/10/24	20/08/25																										
684	Comissionamento	21/08/25	22/09/25																										
686	Operação Assistida do Sistema	23/09/25	29/12/25																										
687	Monitoramento	30/12/25	16/10/26																										
690	Periquito - Pedra Corrida																												
693	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
695	Captação Alternativa e Tratamento																												
696	Engenharia - Poço profundo e STA	04/07/18	08/07/19																										
701	Engenharia - Adequação Dos Projetos P/ Atendimento AECOM	08/04/22	31/03/23																										
704	Engenharia - As built blindagem do poço e elevação painéis	20/09/22	18/08/23																										
707	Fundiário	21/05/18	13/05/21																										
709	Licenciamento	16/01/18	18/01/19																										
711	Execução	16/09/19	17/02/23																										
715	Comissionamento	30/01/23	02/03/23																										
717	Operação Assistida do Sistema	03/03/23	14/07/23																										
718	Monitoramento	17/07/23	06/05/24																										
721	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
722	Melhorias ETA - Captação Principal e ETA																												
723	Engenharia	25/09/18	24/07/19																										
727	Fundiário	21/05/18	10/09/19																										
729	Execução	08/07/19	09/04/21																										
733	Comissionamento da Obra	12/04/21	12/05/21																										
734	UTR																												
735	UTR - 11 L/s																												
736	Engenharia	20/11/19	12/03/24																										
745	Suprimentos	13/03/24	16/09/24																										
748	Execução	17/09/24	09/07/25																										
751	Comissionamento	10/07/25	08/08/25																										
753	Operação Assistida do Sistema	11/08/25	11/11/25																										
755	Alpercata																												
758	Assinatura do Termo de Compromisso	25/08/22	22/05/23																										
769	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
771	Captação Alternativa																												
772	Engenharia - Estudo de Alternativas (Córrego Traír	19/10/20	15/07/21																										
775	Melhoria ETA e Captação Principal																												

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
776	Engenharia - ETA + UTR 30 L/s em substituição à Captação Alternativa (50% Pleito Copasa)	25/04/22	29/09/23																										
785	Fundiário	17/01/23	06/11/23																										
787	Licenciamento	13/11/23	29/04/24																										
789	Suprimentos	28/04/23	29/11/23																										
792	Execução	30/11/23	22/01/25																										
795	Comissionamento	23/01/25	21/02/25																										
797	Operação Assistida do Sistema	24/02/25	03/06/25																										
798	Monitoramento	04/06/25	19/03/26																										
801	Governador Valadares - Sede																												
804	Assinatura do Termo de Compromisso	17/03/23	09/11/23																										
815	MELHORIA ETA																												
816	Melhoria de ETA - Central 900 L/s																												
817	Engenharia	14/12/18	26/04/22																										
823	Licenciamento	20/12/19	14/12/20																										
825	Suprimentos	28/04/23	03/11/23																										
828	Execução	03/10/16	24/05/24																										
832	Comissionamento	27/05/24	26/06/24																										
834	Melhoria de ETA - Central 900 L/s - Captação Principal Rio Doce																												
835	Engenharia - Estudo de Alternativas	08/09/20	06/10/21																										
838	Engenharia - Adequação Dos Projetos P/ Atendimento AECOM	17/01/22	31/03/23																										
866	Melhorias ETA - Santa Rita 36 L/s																												
867	Engenharia	10/12/18	05/08/19																										
873	Execução	10/09/19	27/12/19																										
876	Comissionamento	30/12/19	29/01/20																										
878	Melhorias ETA Santa Rita - Nova ETA																												
879	Engenharia - Captação Principal, Nova ETA 120 L/s e UTR 156 L/s	05/03/18	05/09/19																										
884	Engenharia - Captação Principal, Nova ETA 60+36 L/s	14/03/23	16/02/24																										
889	Licenciamento	19/07/19	14/12/20																										
891	Suprimentos	19/02/24	22/08/24																										
894	Execução	23/08/24	04/11/25																										
897	Comissionamento	05/11/25	04/12/25																										
899	Operação Assistida do Sistema	05/12/25	17/03/26																										
900	Monitoramento	18/03/26	31/12/26																										
903	Melhoria de ETA - Vila Isa 256 L/s																												
904	Engenharia	19/11/18	24/09/20																										
909	Suprimentos	28/04/23	03/11/23																										
912	Execução	03/10/16	21/03/24																										
920	Melhorias ETA - Recanto dos Sonhos 32 L/s																												

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
921	Engenharia	05/11/18	27/08/19																										
925	Fundiário	23/03/18	30/08/18																										
927	Suprimentos	28/04/23	03/11/23																										
930	Execução	21/03/19	16/01/24																										
937	UTR																												
938	UTR - Central (900 L/s)																												
939	Engenharia	31/07/19	12/11/24																										
947	Licenciamento	16/05/24	20/11/24																										
949	Suprimentos	14/10/24	25/04/25																										
952	Execução	28/04/25	24/08/26																										
955	Comissionamento	25/08/26	24/09/26																										
957	Operação Assistida do Sistema	25/09/26	31/12/26																										
959	UTR - Vila Isa (256 L/s)																												
960	Engenharia	11/12/19	03/07/24																										
968	Licenciamento	20/11/23	03/06/24																										
970	Suprimentos	04/07/24	09/01/25																										
973	Execução	10/01/25	26/03/26																										
976	Comissionamento	27/03/26	29/04/26																										
978	Operação Assistida do Sistema	30/04/26	03/08/26																										
980	UTR - Recanto dos Sonhos (32 L/s)																												
981	Engenharia	06/01/20	04/04/24																										
989	Licenciamento	11/10/23	25/04/24																										
991	Suprimentos	12/04/24	15/10/24																										
994	Execução	16/10/24	12/02/26																										
997	Comissionamento	13/02/26	19/03/26																										
999	Operação Assistida do Sistema	20/03/26	25/06/26																										
1001	Governador Valadares - São Vítor																												
1004	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
1006	Captação Alternativa - Urbanização Do Poço Existente e STA																												
1007	Engenharia	31/01/18	30/09/19																										
1011	Engenharia - NAP	17/09/20	27/01/21																										
1014	Engenharia - Adequação dos Projetos p/ Atendimento AECOM	20/04/22	02/10/23																										
1017	Engenharia - As built Elevação das Estruturas da Captação Alternativa	20/09/22	29/09/23																										
1020	Engenharia - Elevação das Estruturas da Captação	16/03/23	03/08/23																										
1024	Fundiário	21/12/18	21/12/18																										
1026	Licenciamento	29/07/20	29/07/20																										
1028	Suprimentos	14/03/22	13/07/23																										
1031	Execução	04/12/19	22/12/23																										
1032	Execução das Obras	04/12/19	29/11/21																										

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
1033	Execução das Obras (ajustes)	04/09/23	21/11/23																										
1035	Comissionamento	22/11/23	22/12/23																										
1037	Operação Assistida do Sistema	26/12/23	02/04/24																										
1038	Monitoramento	03/04/24	15/01/25																										
1041	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
1042	Melhorias ETA - Captação Principal e ETA																												
1043	Engenharia - Captação Principal - Balsa	19/11/18	14/02/20																										
1049	Fundiário	06/06/18	21/12/18																										
1051	Suprimentos	03/06/19	16/05/22																										
1055	Execução	23/05/19	17/08/23																										
1059	Comissionamento	18/09/23	18/10/23																										
1062	UTR																												
1063	UTR - 5 L/s																												
1064	Engenharia	02/12/19	06/12/23																										
1071	Fundiário	21/12/18	21/12/18																										
1073	Licenciamento	08/11/23	22/05/24																										
1075	Suprimentos	08/11/23	20/05/24																										
1078	Execução	23/05/24	12/03/25																										
1081	Comissionamento	13/03/25	11/04/25																										
1083	Operação Assistida do Sistema	14/04/25	18/07/25																										
1085	Tumiritinga - Sede																												
1088	Assinatura do Termo de Compromisso	06/06/22	13/11/23																										
1100	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
1102	Definição do Programa (Teste de Vazão, Qualidade da Água e Condicionantes)	29/03/22	13/05/22																										
1103	Captação Alternativa - Poço Profundo																												
1104	Engenharia - Poço, Aduutora e Tratamento	18/11/19	07/11/23																										
1115	Fundiário	30/07/20	30/07/20																										
1117	Licenciamento	21/07/20	25/11/22																										
1120	Suprimentos	22/02/22	05/08/22																										
1123	Execução	05/01/23	13/06/24																										
1127	Comissionamento	14/06/24	15/07/24																										
1129	Operação Assistida do Sistema	16/07/24	16/10/24																										
1130	Monitoramento	17/10/24	06/08/25																										
1133	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
1134	Melhorias ETA - Captação Principal e ETA																												
1135	Engenharia - Melhoria da ETA	29/10/18	05/07/22																										
1141	Suprimentos	22/02/22	05/08/22																										
1144	Execução	14/12/23	26/06/24																										
1147	Comissionamento	27/06/24	26/07/24																										
1150	UTR																												
1151	UTR - 15 L/s																												

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
1152	Engenharia	28/02/20	27/06/24																										
1159	Suprimentos	28/06/24	03/01/25																										
1162	Execução	06/01/25	22/10/25																										
1165	Comissionamento	23/10/25	21/11/25																										
1167	Operação Assistida do Sistema	24/11/25	04/03/26																										
1169	Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce																												
1172	Assinatura do Termo de Compromisso	08/07/22	12/08/22																										
1180	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
1182	Captção Alternativa - Poço e Tratamento																												
1183	Engenharia	30/01/18	20/11/18																										
1188	Fundiário	22/10/18	06/08/19																										
1190	Licenciamento	07/04/20	07/04/20																										
1192	Execução	02/01/18	08/03/18																										
1195	Comissionamento	08/03/18	06/04/18																										
1197	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
1198	Melhorias ETA - Captação Principal, ETA Compacta 3 L/s e UTR																												
1199	Engenharia	10/12/18	12/04/22																										
1207	Engenharia - Elevação do Padrão CEMIG + TR	25/04/22	12/09/22																										
1211	Engenharia - Adequação dos Projetos p/ Atendime	12/05/22	14/11/23																										
1214	Fundiário	19/05/20	29/07/22																										
1216	Licenciamento	10/11/21	10/05/23																										
1219	Suprimentos	22/02/22	05/08/22																										
1222	Execução	02/08/22	03/07/23																										
1225	Comissionamento	04/07/23	14/08/23																										
1227	Operação Assistida do Sistema	14/08/23	21/11/23																										
1228	Monitoramento	21/11/23	06/09/24																										
1231	Galileia																												
1234	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
1236	Captção Alternativa - Poços																												
1237	Engenharia	10/01/18	18/12/18																										
1242	Licenciamento	18/09/17	25/09/19																										
1244	Suprimentos	04/09/18	08/03/19																										
1246	Execução	05/09/19	04/10/19																										
1249	Comissionamento	20/02/20	29/05/20																										
1251	Operação Assistida do Sistema	20/02/20	29/05/20																										
1252	Monitoramento	01/06/20	31/05/21																										
1255	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
1256	Melhorias ETA - Captação Principal, Adução, Elevatória, UTR																												
1257	Engenharia	03/07/17	10/07/18																										

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
1263	Engenharia - Solução para manutenção Bombas Elevatórias	10/09/18	04/12/18																										
1267	Engenharia - Reforço da Fundação das Estruturas da Captação	22/01/21	08/11/21																										
1273	Engenharia - Melhorias Na ETA - As Built	19/11/18	31/05/19																										
1277	Engenharia - Adequação dos Projetos p/ Atendimento AECOM	13/12/21	20/01/23																										
1281	Licenciamento	18/09/17	25/09/19																										
1283	Suprimentos	04/09/18	16/05/22																										
1286	Execução	03/05/17	27/01/23																										
1290	Comissionamento	01/10/19	30/10/19																										
1292	Operação Assistida do Sistema	01/10/19	07/01/20																										
1293	Monitoramento	20/02/20	24/02/21																										
1296	Resplendor																												
1299	Assinatura do Termo de Compromisso	16/10/23	27/12/23																										
1310	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
1312	Captação Alternativa - Poços Profundos e Elevatórias																												
1313	Engenharia - Sistema de Tratamento dos Poços - S	07/03/18	01/03/19																										
1318	Engenharia - Adequação de Projetos Atendimento AECOM	29/11/21	05/12/22																										
1322	Engenharia - Pré cloração do STA	14/12/21	08/12/22																										
1328	Engenharia - Estudo Pre Cloração dos Poços	30/03/22	15/06/22																										
1331	Suprimentos - Pré cloração do STA	14/01/22	16/08/22																										
1334	Execução	07/03/19	27/09/23																										
1338	Comissionamento	28/09/23	31/10/23																										
1340	Engenharia - Interligação dos Poços	07/08/17	31/07/18																										
1343	Execução	01/08/18	06/08/21																										
1346	Engenharia - Deposito de Sal	26/05/20	19/01/24																										
1357	Licenciamento	11/10/23	16/02/24																										
1359	Suprimentos	22/01/24	29/07/24																										
1362	Execução	30/07/24	17/12/24																										
1365	Comissionamento	18/12/24	21/01/25																										
1367	Engenharia - Tratamento de Erosão Elevatória de Água Bruta	26/01/22	20/10/22																										
1374	Licenciamento	23/06/22	20/10/22																										
1376	Suprimentos	14/01/22	16/08/22																										
1379	Execução	18/11/22	14/04/23																										
1382	Engenharia - Proteção Descargas Atmosféricas - Elevatória de Água Bruta	23/03/22	05/10/22																										
1387	Licenciamento	15/06/22	23/11/22																										
1389	Suprimentos	14/01/22	16/08/22																										
1392	Execução	27/10/23	08/02/24																										

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
1394	Engenharia - Projeto Automação/Telemetria poço:	16/03/23	26/01/24																										
1400	Suprimentos	29/01/24	28/08/24																										
1403	Execução	29/08/24	29/11/24																										
1406	Comissionamento	02/12/24	06/01/25																										
1408	Operação Assistida do Sistema	22/01/25	30/04/25																										
1409	Monitoramento	02/05/25	11/02/26																										
1413	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
1414	Melhorias ETA - 60 L/s																												
1415	Engenharia	29/10/18	25/01/24																										
1422	Fundiário	22/11/18	22/11/18																										
1424	Suprimentos	26/01/24	02/08/24																										
1427	Execução	13/01/20	12/02/25																										
1431	Comissionamento	13/02/25	19/03/25																										
1433	UTR																												
1434	UTR - 60 L/s																												
1435	Engenharia	20/11/19	18/04/24																										
1442	Fundiário	19/03/24	23/08/24																										
1444	Suprimentos	19/04/24	22/10/24																										
1447	Execução	23/10/24	14/08/25																										
1450	Comissionamento	18/08/25	16/09/25																										
1452	Operação Assistida do Sistema	17/09/25	18/12/25																										
1454	Itueta																												
1457	Assinatura do Termo de Compromisso	07/02/23	05/12/23																										
1468	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
1470	Captação Alternativa - Poços																												
1471	Engenharia	21/09/20	19/03/21																										
1474	Captação Alternativa - Rio Manhuaçu, ETA e UTR 20 L/s																												
1475	Engenharia	21/10/19	27/08/20																										
1478	Captação Alternativa																												
1479	Engenharia - ETA e UTR 25 L/s em substituição a Captação Alternativa	14/02/22	17/11/23																										
1488	Fundiário	01/11/22	22/04/24																										
1490	Licenciamento	07/08/23	21/02/24																										
1492	Suprimentos	06/12/23	17/06/24																										
1495	Execução	18/06/24	29/08/25																										
1498	Comissionamento	01/09/25	30/09/25																										
1500	Operação Assistida do Sistema	01/10/25	06/01/26																										
1501	Monitoramento	07/01/26	22/10/26																										
1504	Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce																												
1507	Assinatura do Termo de Compromisso	27/11/23	16/02/24																										
1518	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
1522	Captação Alternativa - Poço Profundo																												
1523	Engenharia	12/03/18	31/10/19																										
1526	Captação Alternativa e Melhorias ETA																												
1527	Engenharia - Adutora 10 Km (sede Aimorés)	28/10/19	26/12/23																										
1534	Fundiário	27/11/23	08/05/24																										
1536	Licenciamento	27/11/23	10/06/24																										
1538	Suprimentos	19/02/24	22/08/24																										
1541	Execução	23/08/24	26/08/25																										
1544	Comissionamento	27/08/25	25/09/25																										
1546	Captação Alternativa - Poço Profundo																												
1547	Engenharia - Estudo de Concepção	21/09/20	08/04/21																										
1551	Engenharia - Poço	26/10/23	24/09/24																										
1558	Fundiário	01/02/24	11/07/24																										
1560	Licenciamento	01/02/24	12/08/24																										
1562	Suprimentos	25/09/24	04/04/25																										
1565	Execução	07/04/25	22/01/26																										
1568	Comissionamento	23/01/26	26/02/26																										
1570	Operação Assistida do Sistema	27/02/26	03/06/26																										
1571	Monitoramento	05/06/26	22/03/27																										
1574	UTR																												
1575	UTR - 60 L/s (sede Aimorés)																												
1576	Engenharia	28/10/19	10/06/24																										
1583	Suprimentos	11/06/24	11/12/24																										
1586	Execução	13/12/24	03/10/25																										
1589	Comissionamento	06/10/25	04/11/25																										
1591	Operação Assistida do Sistema	05/11/25	10/02/26																										
1593	Baixo Guandu - Sede																												
1596	Assinatura do Termo de Compromisso	23/02/22	18/07/22																										
1607	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
1608	Captação Alternativa - Rio Guandu																												
1609	Engenharia - Adutora Rio Guandu (a ser cancelado)	30/04/18	11/04/22																										
1616	Fundiário	14/05/19	04/09/20																										
1618	Captação Alternativa - Rio Guandu																												
1619	Engenharia - Captação e Adutora do Rio Guandu até ETA (Caminhamento Urbano)	24/02/22	20/09/23																										
1628	Fundiário	18/05/22	16/10/23																										
1630	Licenciamento	21/07/22	08/08/22																										
1632	Suprimentos	20/04/23	20/10/23																										
1635	Execução	06/12/22	12/01/24																										
1638	Comissionamento	15/01/24	16/02/24																										
1640	Operação Assistida do Sistema	19/02/24	22/05/24																										
1641	Monitoramento	23/05/24	10/03/25																										

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
1644	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
1645	Termo de Compromisso - Melhorias ETA	27/10/23	11/12/23																										
1652	Engenharia – Diagnóstico da ETA Atual	12/11/19	01/03/21																										
1655	Engenharia - Estudo Complementar de Concepção d	29/03/21	23/02/22																										
1659	Engenharia - Nova ETA (60 L/s)	06/09/18	08/07/24																										
1668	Engenharia - Repotenciamento da Elevatória (a ser cancelado)	05/11/18	23/06/20																										
1675	Engenharia - Melhorias da ETA Existente 100 L/s	09/10/18	11/01/24																										
1682	Engenharia - Adequação de Projetos Atendimento A	11/07/22	30/01/23																										
1685	Suprimentos	13/12/23	21/06/24																										
1688	Execução	24/06/24	20/01/25																										
1691	Comissionamento	21/01/25	19/02/25																										
1693	UTR																												
1694	UTR - 160 l/s																												
1695	Engenharia	06/09/18	26/12/23																										
1702	Suprimentos	27/12/23	04/07/24																										
1705	Execução	05/07/24	31/01/25																										
1708	Comissionamento	03/02/25	07/03/25																										
1710	Operação Assistida do Sistema	10/03/25	12/06/25																										
1712	Baixo Guandu - Mascarenhas																												
1715	Assinatura do Termo de Compromisso	07/03/23	31/10/23																										
1726	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
1729	Perfuração de Poço Profundo	17/03/22	27/04/22																										
1730	Teste de Vazão e Qualidade da Água	06/04/22	29/04/22																										
1731	Captação Alternativa - Poço Profundo																												
1732	Engenharia - Estudo de Concepção	17/08/20	01/10/21																										
1737	Engenharia - Poço Profundo	10/06/22	03/11/23																										
1744	Fundiário	03/12/21	09/04/24																										
1747	Licenciamento	18/01/22	10/05/24																										
1750	Suprimentos	01/11/23	14/05/24																										
1753	Execução	15/05/24	31/10/24																										
1756	Comissionamento	01/11/24	03/12/24																										
1758	Operação Assistida do Sistema	04/12/24	14/03/25																										
1759	Monitoramento	17/03/25	29/12/25																										
1762	Captação Alternativa - Adutora de Água Tratada																												
1763	Engenharia - Adutora 12 km ETA Baixo Guandu	22/03/18	26/12/23																										
1770	Fundiário	27/11/23	08/05/24																										
1772	Licenciamento	27/11/23	10/06/24																										
1774	Suprimentos	27/12/23	04/07/24																										
1777	Execução	05/07/24	26/03/25																										
1780	Comissionamento	27/03/25	29/04/25																										
1782	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
1783	Melhorias ETA																												
1784	Engenharia - Retomada das Operações	17/08/20	03/01/22																										
1793	Engenharia - Adequação de Projetos Atendimento	18/11/22	28/06/23																										
1797	Execução	05/03/21	24/08/21																										
1802	UTR																												
1803	UTR - Mascarenhas																												
1804	Engenharia	27/11/23	13/11/24																										
1811	Fundiário	27/02/24	01/08/24																										
1813	Licenciamento	27/02/24	03/09/24																										
1815	Suprimentos	14/11/24	29/05/25																										
1818	Execução	30/05/25	18/03/26																										
1821	Comissionamento	19/03/26	20/04/26																										
1823	Operação Assistida do Sistema	22/04/26	24/07/26																										
1825	Colatina																												
1828	Assinatura do Termo de Compromisso	10/02/22	31/08/22																										
1839	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
1842	Captação Alternativa - Rio Pancas																												
1843	Engenharia - ETA Senhora Aparecida - 200 L/s	08/02/22	17/01/23																										
1846	Fundiário	04/11/21	11/09/23																										
1848	Suprimentos	24/02/23	14/05/24																										
1853	Execução	23/06/16	14/10/24																										
1857	Comissionamento	15/10/24	13/11/24																										
1859	Operação Assistida do Sistema	14/11/24	20/02/25																										
1861	Captação Alternativa - Rio Santa Maria - (ETA Marista) 160 L/s																												
1862	Execução	23/06/16	29/11/16																										
1865	Comissionamento	30/11/16	01/03/17																										
1867	Operação Assistida do Sistema	02/03/17	01/06/17																										
1868	Monitoramento	02/06/17	06/03/18																										
1871	Captação Alternativa - ETA Colúmbia - 20 L/s																												
1872	Engenharia - 06 reservatórios em substituição à captação alternativa	22/10/21	18/07/22																										
1879	Licenciamento	15/06/22	19/01/23																										
1881	Suprimentos	03/08/22	29/03/23																										
1884	Execução (Obras)	03/04/23	29/12/23																										
1887	Comissionamento	02/01/24	31/01/24																										
1889	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
1890	Melhorias ETA - Senhora Aparecida																												
1891	Execução	23/03/16	29/11/16																										
1895	Melhorias ETA - Rio Santa Maria - Marista																												
1896	Execução	23/03/16	29/11/16																										
1900	Melhorias ETA - Colúmbia																												

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
1901	Execução	23/03/16	29/11/16	█																									
1905	UTR																												
1906	UTR - Aparecida - 250 L/s																												
1907	Engenharia	22/04/20	04/02/25																										
1914	Fundiário	11/04/24	16/09/24																										
1916	Suprimentos	05/02/25	14/08/25																										
1919	Execução	18/08/25	08/06/26																										
1922	Comissionamento	09/06/26	08/07/26																										
1924	Operação Assistida do Sistema	09/07/26	09/10/26																										
1926	UTR - Marista - 250 L/s	22/04/20	10/06/26																										
1927	Engenharia	22/04/20	07/01/25																										
1934	Fundiário	13/03/24	19/08/24																										
1936	Licenciamento	13/03/24	18/09/24																										
1938	Suprimentos	08/01/25	17/07/25																										
1941	Execução	18/07/25	08/05/26																										
1944	Comissionamento	11/05/26	10/06/26																										
1946	Operação Assistida do Sistema	11/06/26	11/09/26																										
1948	UTR - Colúmbia - 19 L/s																												
1949	Engenharia	29/11/19	26/07/24																										
1957	Fundiário	02/04/24	05/09/24																										
1959	Licenciamento	02/04/24	07/10/24																										
1961	Suprimentos	29/07/24	03/02/25																										
1964	Execução	04/02/25	20/11/25																										
1967	Comissionamento	21/11/25	23/12/25																										
1969	Operação Assistida do Sistema	26/12/25	02/04/26																										
1971	Marilândia - Boninsega																												
1974	Assinatura do Termo de Compromisso	23/02/22	14/06/22																										
1985	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA_MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL_UTR																												
1987	Perfuração de Poço Profundo	01/02/22	03/02/22																										
1988	Teste de Vazão e Qualidade da Água	24/03/22	27/04/22																										
1989	Captação Alternativa - Poço Profundo																												
1990	Engenharia - Poço, Adutora e Tratamento	12/01/22	31/03/23																										
1995	Fundiários	13/10/22	13/10/22																										
1997	Licenciamento	15/06/22	14/03/23																										
2003	Comissionamento	25/09/23	26/10/23																										
1999	Execução	06/09/22	19/06/23																										
2005	Operação Assistida do Sistema	26/10/23	02/02/24																										
2006	Monitoramento	02/02/24	18/11/24																										
2009	Melhoria ETA e Captação Principal																												
2010	Engenharia - Captação rio Doce, adutora e tratamento (a ser cancelado)	03/12/18	27/04/20																										

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
2015	Fundiário	07/11/19	13/01/20																										
2017	Linhares - Sede																												
2020	Assinatura do Termo de Compromisso	03/01/22	08/12/23																										
2034	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA																												
2035	Captação Alternativa Lagoa Nova																												
2036	Execução	01/09/16	14/07/17																										
2038	Captação Alternativa - Adequação do Sistema de Captação																												
2039	Engenharia	26/11/18	29/08/19																										
2043	Execução	14/02/20	17/03/20																										
2045	Captação Alternativa - Ajustes Gerais																												
2046	Engenharia - Melhoria no Acesso	07/06/18	29/11/19																										
2051	Engenharia - Estudo Alimentação Elétrica p/ Bombas Captação	30/07/18	04/12/18																										
2054	Engenharia - Adequações do Acesso a Lagoa Nova	24/03/20	29/04/21																										
2062	Engenharia - Estudo de alternativas escada metálica	28/07/21	24/03/22																										
2065	Engenharia - Lagoa Nova (Diagnóstico)	03/12/21	09/02/22																										
2068	Engenharia - As built laudo pericia	21/01/22	13/05/22																										
2071	Engenharia - Visita técnica As built	24/01/22	04/04/22																										
2074	Engenharia - Restabelecimento do Sist. Captação	11/04/22	10/11/22																										
2079	Engenharia - Escada de Acesso Capt. Balsa	31/03/22	07/10/22																										
2085	Licenciamento	26/09/22	21/03/23																										
2087	Suprimentos	25/11/22	05/12/22																										
2091	Execução	09/03/23	18/03/24																										
2095	Comissionamento da Obra	19/03/24	18/04/24																										
2097	Operação Assistida do Sistema	19/04/24	23/07/24																										
2098	Monitoramento	24/07/24	13/05/25																										
2101	MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
2102	Melhorias ETA																												
2103	Engenharia	08/01/19	07/02/24																										
2109	Engenharia - Estudo de Capacidade de Tratamento da ETA	14/09/21	26/05/22																										
2112	Engenharia - Análise e Adequação de Projetos - Relatório da AECOM	29/04/22	21/09/23																										
2115	Suprimentos	08/02/24	16/08/24																										
2118	Execução	01/07/16	16/04/25																										
2124	Comissionamento	17/04/25	21/05/25																										
2126	Engenharia - Casa De Carvão	04/05/20	11/06/25																										
2148	UTR																												
2149	UTR - 600 L/s																												
2150	Engenharia	05/11/18	13/01/25																										
2159	Fundiário	27/06/24	29/11/24																										

Id	Tarefas	Início	Término	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
2161	Suprimentos	10/01/25	21/07/25																										
2164	Execução	22/07/25	05/08/26																										
2167	Comissionamento	06/08/26	04/09/26																										
2169	Operação Assistida do Sistema	08/09/26	10/12/26																										
2171	Linhares - Povoação																												
2174	Assinatura do Termo de Compromisso	13/02/23	16/11/23																										
2188	CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
2189	Melhorias de ETA e Captação Principal rio Doce																												
2190	Engenharia	23/01/20	08/04/24																										
2200	Suprimentos	09/04/24	10/10/24																										
2203	Execução	11/10/24	11/03/25																										
2206	Comissionamento	12/03/25	10/04/25																										
2208	Operação Assistida do Sistema	11/04/25	17/07/25																										
2210	UTR																												
2211	UTR - Povoação																												
2212	Engenharia	24/11/23	12/11/24																										
2219	Fundiário	20/02/24	25/07/24																										
2221	Licenciamento	20/02/24	27/08/24																										
2223	Suprimentos	13/11/24	28/05/25																										
2226	Execução	29/05/25	17/10/25																										
2229	Comissionamento	20/10/25	18/11/25																										
2231	Operação Assistida do Sistema	19/11/25	27/02/26																										
2233	Linhares - Regência																												
2236	Assinatura do Termo de Compromisso	09/12/22	19/10/23																										
2250	CAPTAÇÃO ALTERNATIVA_MELHORIA ETA																												
2252	Captação Alternativa - Novo Poço																												
2253	Engenharia	04/05/20	15/04/21																										
2257	Captação Alternativa - Estudo De Concepção																												
2258	Engenharia	15/04/21	24/08/21																										
2260	CAPTAÇÃO PRINCIPAL																												
2261	Melhoria ETA - Validação Do Desempenho																												
2262	Engenharia	03/12/18	21/12/18																										
2265	Engenharia - Adequação de Projeto para atendimento Laudo - AECOM	12/04/22	12/09/23																										
2268	Captação Principal - rio Doce																												
2269	Engenharia - Cap. Principal e Adução 14 km - Rio Doce (15 L/s) (a ser cancelado)	23/03/18	08/06/20																										
2275	Engenharia - Cap. Principal e Adução 200 m - Rio Doce (15 L/s)	10/03/22	06/05/24																										
2283	Fundiário	27/11/23	10/01/24																										
2285	Licenciamento	28/07/22	28/03/24																										
2287	Suprimentos	07/05/24	06/11/24																										

