

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?	
0	0	PG031	0	PG031 - Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos	20%	2995 dias		02/03/16	31/01/28	2996 dias	02/03/16	31/01/28	R\$826.734.175,46	R\$826.734.175,46	1	21,89	15,54	16,13	14,9	Não	
1	1	PG031	7296	Início do Programa	100%	0 dias	Linear - Temp	02/03/16	02/03/16	0 dias	02/03/16	02/03/16	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2	2	PG031	7358	Marcos	0%	2731 dias	Linear - Temp	28/12/16	22/11/27	2730,3 dias	28/12/16	22/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
3	3	PG031	5038	Itens de Cláusulas do TTAC	0%	2718 dias	Linear - Temp	28/12/16	01/11/27	2718 dias	28/12/16	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
4	4	PG031	2028	Cláusula 169 - Disponibilização de R\$0	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
5	5	PG031	31225	Cláusula 170 - 4ª diretriz: A Fundaçã	100%	0 dias	Linear - Temp	17/12/21	17/12/21	0 dias	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
6	6	PG031	2030	Cláusula 170 -Inc I: Depósito de R\$ 5	100%	0 dias	Linear - Temp	28/12/16	28/12/16	0 dias	28/12/16	28/12/16	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
7	7	PG031	2031	Cláusula 170 - Inc II: Depósito de R\$	100%	0 dias	Linear - Temp	12/07/17	12/07/17	0 dias	12/07/17	12/07/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
8	8	PG031	2032	Cláusula 170 - Inc III: Depósito de R\$	100%	0 dias	Linear - Temp	18/12/17	18/12/17	0 dias	18/12/17	18/12/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
9	9	PG031	2033	Cláusula 170 - Inc IV: Depósito de R\$	100%	0 dias	Linear - Temp	29/07/19	29/07/19	0 dias	29/07/19	29/07/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
10	1..	PG031	2034	Cláusula 170 - Inc V: Depósito de R\$	100%	0 dias	Linear - Temp	19/12/19	19/12/19	0 dias	19/12/19	19/12/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
11	1..	PG031	5037	Deliberações	0%	2581 dias	Linear - Temp	26/07/17	22/11/27	2580,3 dias	26/07/17	22/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
12	1..	PG031	25025	Deliberação 75 - Item I: Apresentar, r	100%	0 dias	Linear - Temp	26/07/17	26/07/17	0 dias	26/07/17	26/07/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
13	1..	PG031	25024	Deliberação 75 - Item II: Apresentar, 100%	100%	0 dias	Linear - Temp	26/07/17	26/07/17	0 dias	26/07/17	26/07/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
14	1..	PG031	2026	Deliberação 75 - Item III: Apresentar, 100%	100%	0 dias	Linear - Temp	25/08/17	25/08/17	0 dias	25/08/17	25/08/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
15	1..	PG031	7435	Deliberação 122: A Fundação deverá	100%	0 dias	Linear - Temp	04/12/18	04/12/18	0 dias	04/12/18	04/12/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
16	1..	PG031	7438	Deliberação 224: Determinar que a F	100%	0 dias	Linear - Temp	02/01/19	02/01/19	0 dias	02/01/19	02/01/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
17	1..	PG031	25026	Deliberação 259 - Item II: Determina	100%	0 dias	Linear - Temp	17/01/19	17/01/19	0 dias	17/01/19	17/01/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
18	1..	PG031	7364	Deliberação 259 - Item III: Determina	0%	0 dias	Linear - Temp	22/11/27	22/11/27	0 dias	22/11/27	22/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
19	1..	PG031	7432	Deliberação 295 - Item I: Determinar	100%	0 dias	Linear - Temp	02/08/19	02/08/19	0 dias	02/08/19	02/08/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
20	2..	PG031	25027	Deliberação 295 - Item II: Determina	100%	0 dias	Linear - Temp	02/08/19	02/08/19	0 dias	02/08/19	02/08/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
21	2..	PG031	31451	Interfaces	100%	0 dias	Linear - Temp	25/03/19	25/03/19	0 dias	25/03/19	25/03/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
22	2..	PG031	31452	Saída	100%	0 dias	Linear - Temp	25/03/19	25/03/19	0 dias	25/03/19	25/03/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
23	2..	PG031	31453	PG010 - Possível solicitação de apr	100%	0 dias	Linear - Temp	25/03/19	25/03/19	0 dias	25/03/19	25/03/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
24	2..	PG031	31443	Marcos de Obra	0%	13 dias	Linear - Temp	01/11/27	22/11/27	12,3 dias	01/11/27	22/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
25	2..	PG031	31445	Fim do Processo de Repasse de Recu	0%	0 dias	Linear - Temp	22/11/27	22/11/27	0 dias	22/11/27	22/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
26	2..	PG031	31446	Fim do Projeto de Apoio Técnico aos	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	03/11/27	03/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
27	2..	PG031	31444	Fim do Processo de Capacitação	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
28	2..	PG031	29053	Definição	100%	1040 dias	Linear - Temp	22/12/17	09/02/22	1040 dias	22/12/17	09/02/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
29	2..	PG031	29054	Definição Original	100%	202 dias	Linear - Temp	22/12/17	02/10/18	202 dias	22/12/17	02/10/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
30	3..	PG031	29055	Protocolar junto a CT-SHQA e CIF	100%	0 dias	Linear - Temp	22/12/17	22/12/17	0 dias	22/12/17	22/12/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
31	3..	PG031	29056	Nota Técnica nº 24, Deliberação CIF r	100%	0 dias	Linear - Temp	02/10/18	02/10/18	0 dias	02/10/18	02/10/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
32	3..	PG031	31454	Aprovação interna FR da definição de	100%	0 dias	Linear - Temp	02/10/18	02/10/18	0 dias	02/10/18	02/10/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
33	3..	PG031	29057	Revisão 1	100%	0 dias	Linear - Temp	02/01/19	02/01/19	0 dias	02/01/19	02/01/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
34	3..	PG031	29058	Protocolar junto a CT-SHQA e CIF	100%	0 dias	Linear - Temp	02/01/19	02/01/19	0 dias	02/01/19	02/01/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
35	3..	PG031	31455	Aprovação interna FR da revisão na c	100%	0 dias	Linear - Temp	02/01/19	02/01/19	0 dias	02/01/19	02/01/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
36	3..	PG031	29059	Revisão 2	100%	319 dias	Linear - Temp	29/10/20	09/02/22	319 dias	29/10/20	09/02/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
37	3..	PG031	29060	Protocolar junto a CT-SHQA e CIF	100%	0 dias	Linear - Temp	29/10/20	29/10/20	0 dias	29/10/20	29/10/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
38	3..	PG031	29061	Receber retorno CT-SHQA e CIF quan	100%	1 dia	Linear - Temp	09/02/22	09/02/22	1 dia	09/02/22	09/02/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
39	3..	PG031	31456	Aprovação interna FR da revisão na c	100%	1 dia	Linear - Temp	09/02/22	09/02/22	1 dia	09/02/22	09/02/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
40	4..	PG031	2082	Execução	15%	2731 dias	Linear - Qtd	29/12/16	22/11/27	2946,3 dias	02/03/16	22/11/27	R\$826.734.175,46	R\$826.734.175,46	1	21,89	15,54	16,13	14,9	Não	
41	4..	PG031	6827	Processo de Repasse de Recurso	15%	2731 dias	Linear - Qtd	29/12/16	22/11/27	2946,3 dias	02/03/16	22/11/27	R\$826.734.175,46	R\$826.734.175,46	1	21,89	15,54	16,13	14,9	Não	
42	4..	PG031	32984	Projeto de Segregação do Recurso (f	100%	1260 dias	Linear - Temp	29/12/16	17/12/21	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
43	4..	PG031	32985	A Fundação deverá apresentar rel	100%	1 dia	Linear - Temp	17/12/21	17/12/21	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
44	4..	PG031	32986	Depósito de R\$ 50.000.000,00 no c	100%	1 dia	Linear - Temp	29/12/16	29/12/16	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
45	4..	PG031	32987	Depósito de R\$ 100.000.000,00 no	100%	1 dia	Linear - Temp	12/07/17	12/07/17	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
46	4..	PG031	32988	Depósito de R\$100.000.000,00 no	100%	1 dia	Linear - Temp	18/12/17	18/12/17	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
47	4..	PG031	32989	Depósito de R\$ 125.000.000 no pr	100%	1 dia	Linear - Temp	29/07/19	29/07/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
48	4..	PG031	32990	Depósito de R\$ 125.000.000 no se	100%	1 dia	Linear - Temp	19/12/19	19/12/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
49	4..	PG031	2084	Projeto de Contrato com Instituiçõe	56%	2602 dias	Linear - Qtd	27/06/17	22/11/27	2601,3 dias	27/06/17	22/11/27	R\$28.043.375,50	R\$826.734.175,46	0,03	1,97	1,97	19,89	23,75	Não	
50	5..	PG031	31209	Deliberação do CIF para contrataç	100%	0 dias	Linear - Temp	27/06/17	27/06/17	0 dias	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
51	5..	PG031	2086	Contratação das Instituições Finan	100%	1 dia	Linear - Temp	10/01/18	10/01/18	1 dia	10/01/18	10/01/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
52	5..	PG031	7437	1º Aditivo Instituições Financeiras	100%	1 dia	Linear - Temp	03/04/18	03/04/18	1 dia	03/04/18	03/04/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
53	5..	PG031	7464	2º Aditivo Instituições Financeiras	100%	1 dia	Linear - Temp	16/07/19	16/07/19	1 dia	16/07/19	16/07/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
54	5..	PG031	29016	Contratos entre Instituições Finan	100%	204 dias	Linear - Temp	04/04/18	15/01/19	204 dias	04/04/18	15/01/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
55	5..	PG031	28809	Comissão serviços da Instituição F	59%	2448 dias	Linear - Qtd	11/01/18	01/11/27	2448 dias	11/01/18	01/11/27	R\$20.680.000,00	R\$826.734.175,46	0,03	1,46	1,48	24,54	31,15	Não
56	5..	PG031	28830	Comissão Instituição Financeira	59%	2284 dias	Linear - Temp	11/01/18	01/11/27	2448 dias	11/01/18	01/11/27	R\$20.680.000,00	R\$826.734.175,46	0,03	1,46	1,48	24,54	31,15	Não
57	5..	PG031	28817	Comissão serviços da Instituição F	71%	2461 dias	Linear - Qtd	11/01/18	22/11/27	2460,3 dias	11/01/18	22/11/27	R\$5.705.842,50	R\$826.734.175,46	0,01	0,4	0,39	6,23	1,22	Não
58	5..	PG031	28860	Comissão Instituição Financeira	57%	2237 dias	Linear - Qtd	11/01/18	22/11/27	2460,3 dias	11/01/18	22/11/27	R\$5.705.842,50	R\$826.734.175,46	0,01	0,4	0,39	6,23	1,22	Não
59	5..	PG031	28892	Reembolso vistorias Instituição Fi	48%	2062 dias	Linear - Qtd	17/07/19	01/11/27	2062 dias	17/07/19	01/11/27	R\$1.657.533,00	R\$826.734.175,46	0	0,1	0,1	8,87	9,02	Não
60	6..	PG031	28893	Vistoria Instituição Financeira M	48%	1962 dias	Linear - Qtd	17/07/19	01/11/27	1934 dias	17/07/19	01/11/27	R\$1.657.533,00	R\$826.734.175,46	0	0,1	0,1	8,87	9,02	Não
61	6..	PG031	2248	Projeto de Repasse de Recursos aos	11%	2590 dias	Linear - Qtd	27/06/17	01/11/27	2934 dias	27/06/17	01/11/27	R\$743.386.421,76	R\$826.734.175,46	0,9	15,86	10,54	14,22	12,96	Não
62	6..	PG031	7295	Repasse de recursos aos municípi	100%	0 dias	Linear - Temp	21/12/18	21/12/18	0 dias	21/12/18	21/12/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
63	6..	PG031	2390	Aimorés	3%	2121 dias	Específica	23/04/19	01/11/27	2121 dias	23/04/19	01/11/27	R\$16.034.938,15	R\$826.734.175,46	0,02	0,12	0,03	6,38	1,96	Não
64	6..	PG031	8449	Pleito de Aimorés AIMESPJ03-1	41%	1187,97 d	Específica	23/04/19	31/01/24	1100 dias	23/04/19	21/09/23	R\$404.345,27	R\$826.734.175,46	0	0,05	0,02	100	53,23	Não
65	6..	PG031	26557	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	23/04/19	23/04/19	1 dia	23/04/19	23/04/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
66	6..	PG031	25953	Subpleito AIMESPJ03.01	40%	1174,97 d	Específica	13/05/19	31/01/24	1087 dias	13/05/19	21/09/23	R\$404.345,27	R\$826.734.175,46	0	0,05	0,02	100	53,23	Não
67	6..	PG031	26545	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	13/05/19	13/05/19	1 dia	13/05/19	13/05/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
68	6..	PG031	26546	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	30/12/19	30/12/19	1 dia	30/12/19	30/12/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
69	6..	PG031	26558	Execução dos Repasses	39%	68,97 dias	Específica	25/03/21	31/01/24	41 dias	25/03/21	21/09/23	R\$400.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,05	0,02	100	53,23	Não
70	7..	PG031	33055	Execução dos Repasses IPC	0%	1 dia		30/01/24	31/01/24	0 dias?	ND	ND	R\$4.345,27	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
71	7..	PG031	8433	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	31/01/24	31/01/24	0 dias	21/09/23	21/09/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Sim
72	7..	PG031	6807	Pleito de Aimorés AIMESCT02- 67%		1412 dias	Específica	23/04/19	23/12/24	981 dias	23/04/19	30/03/23	R\$500.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,06	0	100	0	Não
73	7..	PG031	26560	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	23/04/19	23/04/19	1 dia	23/04/19	23/04/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
74	7..	PG031	25976	Subpleito AIMESCT02.01	50%	942 dias	Específica	15/03/21	23/12/24	511 dias	15/03/21	30/03/23	R\$500.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,06	0	100	0	Não
75	7..	PG031	26597	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	15/03/21	15/03/21	1 dia	15/03/21	15/03/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
76	7..	PG031	26563	Execução dos Repasses	0%	1 dia	Específica	23/12/24	23/12/24	21 dias	01/03/23	30/03/23	R\$500.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,06	0	100	0	Não
77	7..	PG031	5361	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/12/24	23/12/24	0 dias	28/02/23	28/02/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Sim
78	7..	PG031	4165	Pleito de Aimorés AIMRSOB03- 0%		862 dias	NA	25/06/19	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
79	7..	PG031	26564	Pleito apto	0%	1 dia	Linear - Temp	25/06/19	25/06/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
80	8..	PG031	25978	Subpleito AIMRSOB03-01	0%	460 dias	NA	03/02/21	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
81	8..	PG031	26567	Autorização para licitar (Ca	0%	1 dia	Linear - Temp	08/12/22	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
82	8..	PG031	26568	Autorização para início de	0%	1 dia	Linear - Temp	08/12/22	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
83	8..	PG031	26572	Conclusão do repasse	0%	460 dias	Linear - Temp	03/02/21	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
84	8..	PG031	7223	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Linear - Temp	08/12/22	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
85	8..	PG031	7420	Pleito de Aimorés AIMRSPM01- 0%		1728 dias	NA	25/06/19	09/06/26	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
86	8..	PG031	26573	Pleito apto	0%	1 dia	Linear - Temp	25/06/19	25/06/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
87	8..	PG031	25964	Subpleito AIMRSPM01-01	0%	1 dia	NA	09/06/26	09/06/26	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
88	8..	PG031	26579	Cancelamento do pleito	0%	1 dia	Linear - Temp	09/06/26	09/06/26	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
89	8..	PG031	7282	Pleito de Aimorés AIMRSOB04- 0%		862 dias	NA	25/06/19	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
90	9..	PG031	28563	Pleito apto	0%	1 dia	Linear - Temp	25/06/19	25/06/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
91	9..	PG031	28564	Subpleito AIMRSOB04-01	0%	460 dias	NA	03/02/21	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
92	9..	PG031	28565	Autorização para licitar (Ca	0%	1 dia	Linear - Temp	08/12/22	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
93	9..	PG031	28566	Autorização para início de	0%	1 dia	Linear - Temp	08/12/22	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
94	9..	PG031	28572	Conclusão do repasse	0%	460 dias	Linear - Temp	03/02/21	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
95	9..	PG031	28573	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Linear - Temp	08/12/22	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
96	9..	PG031	7264	Pleito de Aimorés AIMRSPJ01-1	100%	892 dias	Específica	25/06/19	20/01/23	892 dias	25/06/19	20/01/23	R\$92.110,41	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	100	100	Não
97	9..	PG031	27967	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	25/06/19	25/06/19	1 dia	25/06/19	25/06/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
98	9..	PG031	27968	Subpleito AIMRSPJ01.01	100%	886 dias	Específica	03/07/19	20/01/23	885,68 dias	03/07/19	20/01/23	R\$83.110,41	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	100	100	Não
99	9..	PG031	27969	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	03/07/19	03/07/19	1 dia	03/07/19	03/07/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
100	1..	PG031	27970	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	16/03/20	16/03/20	1 dia	16/03/20	16/03/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
101	1..	PG031	27974	Execução dos Repasses	100%	18,68 dias	Específica	26/01/22	20/01/23	18,68 dias	26/01/22	20/01/23	R\$83.110,41	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	100	100	Não
102	1..	PG031	27975	Conclusão do repasse do F	100%	1 dia	Específica	20/01/23	20/01/23	0 dias	20/01/23	20/01/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?	
103	1..	PG031	32674	Subpleito AIMRSPJ01.02	100%	886 dias	Específica	03/07/19	20/01/23	886 dias	03/07/19	20/01/23	R\$9.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	100	100	Não	
104	1..	PG031	32675	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	03/07/19	03/07/19	1 dia	03/07/19	03/07/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
105	1..	PG031	32676	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	16/03/20	16/03/20	1 dia	16/03/20	16/03/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
106	1..	PG031	32677	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	20/01/23	20/01/23	1 dia	20/01/23	20/01/23	R\$9.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	100	100	Não	
107	1..	PG031	32678	Conclusão do repasse do F	100%	0 dias	Específica	20/01/23	20/01/23	0 dias	20/01/23	20/01/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
108	1..	PG031	32679	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia	Específica	20/01/23	20/01/23	0 dias	20/01/23	20/01/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Sim	
109	1..	PG031	7393	Pleito de Aimorés AIMRSPM02	0%	862 dias	NA	25/06/19	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
110	1..	PG031	27976	Pleito apto	0%	1 dia	Linear - Temp	25/06/19	25/06/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
111	1..	PG031	27977	Subpleito AIMRSPM02-01	0%	180 dias	NA	22/03/22	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
112	1..	PG031	29214	Autorização para licitar (Ca	0%	1 dia	Linear - Temp	08/12/22	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
113	1..	PG031	29215	Autorização para início de	0%	1 dia	Linear - Temp	08/12/22	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
114	1..	PG031	27983	Conclusão do repasse	0%	180 dias	Linear - Temp	22/03/22	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
115	1..	PG031	29217	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Linear - Temp	08/12/22	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
116	1..	PG031	7409	Pleito de Aimorés AIMRSPM02	0%	862 dias	NA	25/06/19	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
117	1..	PG031	28574	Pleito apto	0%	1 dia	Linear - Temp	25/06/19	25/06/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
118	1..	PG031	28575	Subpleito AIMRSPM02-01	0%	1 dia	NA	08/12/22	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
119	1..	PG031	28581	Cancelamento do pleito	0%	1 dia	Linear - Temp	08/12/22	08/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
120	1..	PG031	32535	Pleito de Aimorés AIMRSOB05	1%	567 dias	Específica	08/12/22	24/03/25	466 dias	08/12/22	22/10/24	R\$1.436.753,26	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
121	1..	PG031	32540	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	08/12/22	08/12/22	1 dia	08/12/22	08/12/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
122	1..	PG031	32541	Subpleito AIMRSOB05.01	0%	505 dias	Específica	10/03/23	24/03/25	409 dias	03/03/23	22/10/24	R\$1.436.753,26	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
123	1..	PG031	32536	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	10/03/23	10/03/23	1 dia	03/03/23	03/03/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
124	1..	PG031	32537	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	11/12/23	11/12/23	1 dia	14/07/23	14/07/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
125	1..	PG031	32538	Execução dos Repasses	0%	110 dias	Específica	04/04/24	09/09/24	110 dias	03/11/23	16/04/24	R\$1.009.855,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
126	1..	PG031	32666	Execução dos Repasses IPC0	0%	110 dias	Específica	10/10/24	24/03/25	110 dias	20/05/24	22/10/24	R\$426.898,26	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
127	1..	PG031	32539	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	24/03/25	24/03/25	0 dias	22/10/24	22/10/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
128	1..	PG031	32795	Pleito de Aimorés AIMESOB05	0%	770 dias	Específica	11/05/23	17/06/26	0 dias?	ND	ND	R\$9.026.685,45	R\$826.734.175,46	0,01	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
129	1..	PG031	32798	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	11/05/23	11/05/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
130	1..	PG031	32796	Subpleito AIMESOB05.01	0%	530 dias	Específica	30/04/24	17/06/26	0 dias?	ND	ND	R\$9.026.685,45	R\$826.734.175,46	0,01	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
131	1..	PG031	32797	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	30/04/24	30/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
132	1..	PG031	32792	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	05/09/24	05/09/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
133	1..	PG031	32793	Execução dos Repasses	0%	380 dias	Específica	02/12/24	17/06/26	0 dias?	ND	ND	R\$9.026.685,45	R\$826.734.175,46	0,01	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
134	1..	PG031	32794	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	17/06/26	17/06/26	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
135	1..	PG031	25159	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$4.574.044,12	R\$826.734.175,46	0,01	0	0	0	0	Não	
136	1..	PG031	25191	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$999,64	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
137	1..	PG031	28904	Repasses Aimorés Concluído	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
138	1..	PG031	2450	Alpercata	24%	2590 dias	NA	27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$6.849.412,44	R\$826.734.175,46	0,01	0,12	0,03	10,95	3,66	Não	
139	1..	PG031	27796	Pleito de Alpercata ALPESAO01	0%	569 dias	NA	31/07/20	11/11/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
140	1..	PG031	27797	Pleito apto	0%	1 dia	Linear - Temp	31/07/20	31/07/20	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
141	1..	PG031	27798	Subpleito ALPESAO01-01	0%	1 dia	NA	11/11/22	11/11/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
142	1..	PG031	27806	Cancelamento do pleito	0%	1 dia	Linear - Temp	11/11/22	11/11/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
143	1..	PG031	2669	Pleito de Alpercata ALPESPJ01	100%	1175 dias	Específica	27/06/17	18/02/22	1175 dias	27/06/17	18/02/22	R\$135.152,48	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,02	100	100	Não	
144	1..	PG031	27991	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
145	1..	PG031	27992	Subpleito ALPESPJ01.01	100%	922 dias	Específica	15/06/18	18/02/22	922 dias	15/06/18	18/02/22	R\$135.152,48	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,02	100	100	Não	
146	1..	PG031	27993	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
147	1..	PG031	27994	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	12/04/19	12/04/19	1 dia	12/04/19	12/04/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
148	1..	PG031	27998	Execução dos Repasses	100%	544 dias	Específica	11/12/19	18/02/22	544 dias	11/12/19	18/02/22	R\$135.152,48	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,02	100	100	Não	
149	1..	PG031	27999	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias	Específica	17/02/22	17/02/22	0 dias	17/02/22	17/02/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
150	1..	PG031	32207	Pleito de Alpercata ALPESOB01	0%	788 dias	Específica	11/11/22	14/01/26	543 dias	11/11/22	20/01/25	R\$5.663.197,30	R\$826.734.175,46	0,01	0,09	0	8,55	0	Não	
151	1..	PG031	32206	Pleito apto.	100%	1 dia	Específica	11/11/22	11/11/22	1 dia	11/11/22	11/11/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
152	1..	PG031	32205	Subpleito ALPESOB01.01	0%	449 dias	Específica	28/03/24	14/01/26	449 dias	30/03/23	20/01/25	R\$5.663.197,30	R\$826.734.175,46	0,01	0,09	0	8,55	0	Não	
153	1..	PG031	32204	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	28/03/24	28/03/24	1 dia	30/03/23	20/03/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
154	1..	PG031	32203	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	24/05/24	24/05/24	1 dia	29/05/23	29/05/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?	
155	1..	PG031	32226	Execução dos Repasses	0%	239 dias	Específica	23/07/24	09/07/25	239 dias	26/07/23	12/07/24	R\$4.033.141,28	R\$826.734.175,46	0	0,09	0	12	0	Não	
156	1..	PG031	32667	Execução dos Repasses IPC0%	0%	110 dias	Específica	07/08/25	14/01/26	110 dias	12/08/24	20/01/25	R\$1.630.056,02	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
157	1..	PG031	32227	Conclusão do repasse do Plei0%	0%	0 dias	Específica	14/01/26	14/01/26	0 dias	20/01/25	20/01/25	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
158	1..	PG031	4163	Pleito de Alpercata ALPRSPM0166%	66%	1543 dias	Específica	25/05/18	31/07/24	1496 dias	25/05/18	24/05/24	R\$37.131,34	R\$826.734.175,46	0	0	0	59,17	58,76	Não	
159	1..	PG031	28000	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	25/05/18	25/05/18	1 dia	25/05/18	25/05/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
160	1..	PG031	28001	Subpleito ALPRSPM01.01	65%	1480 dias	Específica	22/08/18	31/07/24	1433 dias	22/08/18	24/05/24	R\$37.131,34	R\$826.734.175,46	0	0	0	59,17	58,76	Não	
161	1..	PG031	28002	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	22/08/18	22/08/18	1 dia	22/08/18	22/08/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
162	1..	PG031	28003	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	16/03/20	16/03/20	1 dia	16/03/20	16/03/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
163	1..	PG031	28007	Execução dos Repasses	64%	64 dias	Específica	02/06/21	31/07/24	81 dias	02/06/21	24/05/24	R\$37.131,34	R\$826.734.175,46	0	0	0	59,17	58,76	Não	
164	1..	PG031	28008	Conclusão do repasse do Plei0%	0%	0 dias	Específica	31/07/24	31/07/24	0 dias	24/05/24	24/05/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
165	1..	PG031	25093	Pleito de Alpercata ALPESCT01100%	100%	307 dias	Específica	31/07/20	22/10/21	307 dias	31/07/20	22/10/21	R\$86.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	100	100	Não	
166	1..	PG031	27985	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	31/07/20	31/07/20	1 dia	31/07/20	31/07/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
167	1..	PG031	27986	Subpleito ALPESCT01.01	100%	300 dias	Específica	11/08/20	22/10/21	300 dias	11/08/20	22/10/21	R\$86.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	100	100	Não	
168	1..	PG031	27987	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	11/08/20	11/08/20	1 dia	11/08/20	11/08/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
169	1..	PG031	27989	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	22/10/21	22/10/21	1 dia	22/10/21	22/10/21	R\$86.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	100	100	Não	
170	1..	PG031	27990	Conclusão do repasse do Plei100%	100%	1 dia	Específica	22/10/21	22/10/21	1 dia	22/10/21	22/10/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
171	1..	PG031	32944	Pleito de Alpercata ALPRSOB0211%	11%	351 dias	Específica	29/06/23	22/11/24	0 dias?	ND	ND	R\$118.479,20	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
172	1..	PG031	32945	Pleito apto.	100%	1 dia	Específica	29/06/23	29/06/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
173	1..	PG031	32946	Subpleito ALPRSOB02.01	0%	266 dias	Específica	31/10/23	22/11/24	0 dias?	ND	ND	R\$118.479,20	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
174	1..	PG031	32947	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	31/10/23	31/10/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
175	1..	PG031	32948	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	28/02/24	28/02/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
176	1..	PG031	32949	Execução dos Repasses	0%	1 dia	Específica	26/04/24	26/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$6.818,97	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
177	1..	PG031	32950	Execução dos Repasses IPC0%	0%	126 dias	Específica	28/05/24	22/11/24	0 dias?	ND	ND	R\$111.660,23	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
178	1..	PG031	32951	Conclusão do repasse do Plei0%	0%	0 dias	Específica	22/11/24	22/11/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
179	1..	PG031	32952	Pleito de Alpercata ALPRSAB0175%	75%	101 dias	Específica	29/06/23	23/11/23	0 dias?	ND	ND	R\$428.749,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
180	1..	PG031	32953	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	29/06/23	29/06/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
181	1..	PG031	32954	Subpleito ALPRSAB01.01	67%	91 dias	Específica	13/07/23	23/11/23	0 dias?	ND	ND	R\$428.749,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
182	1..	PG031	32955	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	13/07/23	13/07/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
183	1..	PG031	32956	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	29/08/23	29/08/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
184	1..	PG031	32957	Execução dos Repasses	0%	1 dia	Específica	23/11/23	23/11/23	0 dias?	ND	ND	R\$428.749,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
185	1..	PG031	32958	Conclusão do repasse do Plei0%	0%	0 dias	Específica	23/11/23	23/11/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
186	1..	PG031	25163	Saldo do valor de correção IPCA0%	0%	696 dias	Específica	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$380.703,12	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
187	1..	PG031	25642	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Específica	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
188	1..	PG031	28927	Repasses Alpercata Concluído	0%	0 dias	Específica	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
189	1..	PG031	25643	Baixo Guandu	0%	2590 dias	Específica	27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$16.463.033,54	R\$826.734.175,46	0,02	0,07	0,01	2,38	1,16	Não	
190	1..	PG031	2584	Pleito de Baixo Guandu BAGES0114%	14%	1675 dias	Específica	27/06/17	29/02/24	1668 dias	27/06/17	20/02/24	R\$650.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,07	0,01	58,36	28,36	Não	
191	1..	PG031	28009	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
192	1..	PG031	28010	Subpleito BAGESPJ01.01	12%	1309 dias	Específica	21/11/18	29/02/24	1302 dias	21/11/18	20/02/24	R\$650.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,07	0,01	58,36	28,36	Não	
193	1..	PG031	28011	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	21/11/18	21/11/18	1 dia	21/11/18	21/11/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
194	1..	PG031	28012	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	26/08/19	26/08/19	1 dia	26/08/19	26/08/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
195	1..	PG031	28016	Execução dos Repasses	8%	40 dias	Específica	26/09/19	29/02/24	36 dias	26/08/21	20/02/24	R\$650.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,07	0,01	58,36	28,36	Não	
196	1..	PG031	28017	Conclusão do repasse do Plei0%	0%	0 dias	Específica	29/02/24	29/02/24	0 dias	20/02/24	20/02/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
197	1..	PG031	32806	Pleito de Baixo Guandu BAGES0%	0%	957 dias	Específica	11/05/23	18/03/27	0 dias?	ND	ND	R\$15.387.075,98	R\$826.734.175,46	0,02	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
198	1..	PG031	32807	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	11/05/23	11/05/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
199	1..	PG031	32808	Subpleito BAGESOB01.01	0%	841 dias	Específica	26/10/23	18/03/27	0 dias?	ND	ND	R\$15.387.075,98	R\$826.734.175,46	0,02	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
200	2..	PG031	32809	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	26/10/23	26/10/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
201	2..	PG031	32810	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	28/02/24	28/02/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
202	2..	PG031	32811	Execução dos Repasses	0%	310 dias	Específica	22/09/25	17/12/26	0 dias?	ND	ND	R\$10.694.783,37	R\$826.734.175,46	0,01	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
203	2..	PG031	32813	Execução dos Repasses IPC0%	0%	60 dias	Específica	17/12/26	18/03/27	0 dias?	ND	ND	R\$4.692.292,61	R\$826.734.175,46	0,01	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
204	2..	PG031	33056	Conclusão do repasse do P0%	0%	0 dias	Específica	18/03/27	18/03/27	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
205	2..	PG031	25168	Saldo do valor de correção IPCA0%	0%	696 dias	Específica	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$425.957,56	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
206	2..	PG031	25645	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Específica	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
207	2..	PG031	28928	Repasse Baixo Guandu	0%	0 dias	Específica	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
208	2..	PG031	25646	Barra Longa	3%	2590 dias	Específica	27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$12.448.321,01	R\$826.734.175,46	0,02	0,07	0,05	4,59	3,87	Não
209	2..	PG031	2699	Pleito de Barra Longa BALESPJ01	61%	1614,53 dias	Específica	27/06/17	29/11/23	1575 dias	27/06/17	29/09/23	R\$154.446,00	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,01	100	90	Não
210	2..	PG031	28018	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
211	2..	PG031	28019	Subpleito BALESPJ01.01	60%	1280,53 dias	Específica	08/10/18	29/11/23	1241 dias	08/10/18	29/09/23	R\$154.446,00	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,01	100	90	Não
212	2..	PG031	28020	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	08/10/18	08/10/18	1 dia	08/10/18	08/10/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
213	2..	PG031	28021	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	11/10/19	11/10/19	1 dia	11/10/19	11/10/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
214	2..	PG031	28025	Execução dos Repasses	58%	44,53 dias	Específica	21/02/22	29/11/23	69 dias	21/02/22	29/09/23	R\$154.446,00	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,01	100	90	Não
215	2..	PG031	28026	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	29/11/23	29/11/23	0 dias	29/09/23	29/09/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Sim
216	2..	PG031	27765	Pleito de Barra Longa BALESOB01	0%	1503,53 dias	Específica	08/07/20	27/07/26	1464 dias	08/07/20	29/05/26	R\$7.549.265,00	R\$826.734.175,46	0,01	0	0	0	0	Não
217	2..	PG031	27774	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	08/07/20	08/07/20	1 dia	08/07/20	08/07/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
218	2..	PG031	27775	Subpleito BALESOB01.01	0%	659 dias	Específica	29/11/23	27/07/26	659 dias	02/10/23	29/05/26	R\$7.549.265,00	R\$826.734.175,46	0,01	0	0	0	0	Não
219	2..	PG031	27776	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	29/11/23	30/11/23	1 dia	02/10/23	02/10/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
220	2..	PG031	27777	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	30/11/23	01/12/23	1 dia	03/10/23	03/10/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
221	2..	PG031	27783	Execução dos Repasses	0%	364 dias	Específica	05/02/25	27/07/26	364 dias	06/12/24	29/05/26	R\$7.549.265,00	R\$826.734.175,46	0,01	0	0	0	0	Não
222	2..	PG031	27784	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	27/07/26	27/07/26	0 dias	29/05/26	29/05/26	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
223	2..	PG031	25099	Pleito de Barra Longa BALESC	3%	727 dias	Específica	16/06/21	20/05/24	592 dias	16/06/21	30/10/23	R\$122.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
224	2..	PG031	27731	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	16/06/21	16/06/21	1 dia	16/06/21	16/06/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
225	2..	PG031	27732	Subpleito BALESC	0%	116 dias	Específica	29/11/23	20/05/24	160 dias	10/03/23	30/10/23	R\$122.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
226	2..	PG031	27733	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	29/11/23	29/11/23	1 dia	10/03/23	10/03/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
227	2..	PG031	27735	Execução dos Repasses	0%	35 dias	Específica	01/04/24	20/05/24	1 dia	30/10/23	30/10/23	R\$122.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
228	2..	PG031	27736	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	20/05/24	20/05/24	0 dias	30/10/23	30/10/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Sim
229	2..	PG031	25124	Pleito de Barra Longa BALRSPJ01	59%	886 dias	Específica	31/07/20	27/02/24	702,94 dias	31/07/20	30/05/23	R\$100.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	100	28,11	Não
230	2..	PG031	28616	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	31/07/20	31/07/20	1 dia	31/07/20	31/07/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
231	2..	PG031	28617	Subpleito BALRSPJ01.01	58%	879 dias	Específica	11/08/20	27/02/24	695,94 dias	11/08/20	30/05/23	R\$100.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	100	28,11	Não
232	2..	PG031	28618	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	11/08/20	11/08/20	1 dia	11/08/20	11/08/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
233	2..	PG031	28619	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	28/12/20	28/12/20	1 dia	28/12/20	28/12/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
234	2..	PG031	31870	Execução dos Repasses	56%	36 dias	Específica	02/06/21	27/02/24	63,94 dias	02/06/21	30/05/23	R\$100.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	100	28,11	Não
235	2..	PG031	28624	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	27/02/24	27/02/24	0 dias	30/05/23	30/05/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Sim
236	2..	PG031	31610	Pleito de Barra Longa - BALRSC	100%	125 dias	Específica	03/12/21	03/06/22	125 dias	03/12/21	03/06/22	R\$300.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,04	0,04	100	100	Não
237	2..	PG031	31611	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	03/12/21	03/12/21	1 dia	03/12/21	03/12/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
238	2..	PG031	31612	Subpleito BALRSC	0%	43 dias	Específica	04/04/22	03/06/22	43 dias	04/04/22	03/06/22	R\$300.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,04	0,04	100	100	Não
239	2..	PG031	31613	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	04/04/22	04/04/22	1 dia	04/04/22	04/04/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
240	2..	PG031	31616	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	03/06/22	03/06/22	1 dia	03/06/22	03/06/22	R\$300.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,04	0,04	100	100	Não
241	2..	PG031	31617	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia	Específica	03/06/22	03/06/22	1 dia	03/06/22	03/06/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
242	2..	PG031	25172	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$3.883.511,48	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
243	2..	PG031	25649	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$339.098,53	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
244	2..	PG031	28930	Repasse Barra Longa	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
245	2..	PG031	2332	Belo Oriente	2%	1469 dias	Específica	03/12/21	01/11/27	1469 dias	03/12/21	01/11/27	R\$16.049.831,33	R\$826.734.175,46	0,02	0,3	0,08	5,58	18,19	Não
246	2..	PG031	2723	Pleito de Belo Oriente BEOESPJ01	0%	1370 dias	NA	27/06/17	02/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
247	2..	PG031	26608	Pleito apto	0%	1 dia	Linear - Temp	27/06/17	27/06/17	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
248	2..	PG031	26013	Subpleito BEOESPJ01.01	0%	1 dia	NA	02/12/22	02/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
249	2..	PG031	26610	Cancelamento do pleito	0%	1 dia	Linear - Temp	02/12/22	02/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
250	2..	PG031	31405	Pleito de Belo Oriente BEORSA	75%	481 dias	Específica	03/12/21	09/11/23	393 dias	03/12/21	04/07/23	R\$443.710,01	R\$826.734.175,46	0	0,05	0	100	0	Não
251	2..	PG031	31406	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	03/12/21	03/12/21	1 dia	03/12/21	03/12/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
252	2..	PG031	31407	Subpleito BEORSAB01.01 e B	67%	474 dias	Específica	14/12/21	09/11/23	386 dias	14/12/21	04/07/23	R\$443.710,01	R\$826.734.175,46	0	0,05	0	100	0	Não
253	2..	PG031	31408	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	14/12/21	14/12/21	1 dia	14/12/21	14/12/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
254	2..	PG031	31409	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	08/08/23	08/08/23	1 dia	31/03/23	31/03/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
255	2..	PG031	31412	Execução dos Repasses	0%	1 dia	Específica	09/11/23	09/11/23	1 dia	04/07/23	04/07/23	R\$443.710,01	R\$826.734.175,46	0	0,05	0	100	0	Não
256	2..	PG031	31413	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	09/11/23	09/11/23	0 dias	04/07/23	04/07/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Sim
257	2..	PG031	32126	Pleito de Belo Oriente BEOES	0%	651,38 dias	Específica	16/09/22	07/05/25	635 dias	16/09/22	09/04/25	R\$14.820.000,00	R\$826.734.175,46	0,02	0,25	0,08	2,86	19,09	Não
258	2..	PG031	32127	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	16/09/22	16/09/22	1 dia	16/09/22	16/09/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?	
259	2..	PG031	32128	Subpleito BEOESOB04.01	6%	648,38 dias	Específica	21/09/22	07/05/25	632 dias	21/09/22	09/04/25	R\$14.820.000,00	R\$826.734.175,46	0,02	0,25	0,08	2,86	19,09	Não	
260	2..	PG031	32129	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	21/09/22	21/09/22	1 dia	21/09/22	21/09/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
261	2..	PG031	32130	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	30/03/23	30/03/23	1 dia	03/03/23	03/03/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
262	2..	PG031	32133	Execução dos Repasses	6%	398,38 dias	Específica	27/07/23	08/04/25	438 dias	01/06/23	07/03/25	R\$10.585.940,49	R\$826.734.175,46	0,01	0,25	0,08	4	26,73	Não	
263	2..	PG031	32668	Execução dos Repasses IPC	0%	1 dia	Específica	06/05/25	07/05/25	1 dia	09/04/25	09/04/25	R\$4.234.059,51	R\$826.734.175,46	0,01	0	0	0	0	Não	
264	2..	PG031	32134	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	07/05/25	07/05/25	0 dias	09/04/25	09/04/25	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
265	2..	PG031	25176	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$786.121,32	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
266	2..	PG031	25651	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
267	2..	PG031	29884	Repasses Belo Oriente Concluí	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
268	2..	PG031	2506	Bom Jesus do Galho	2%	2238 dias	Específica	01/11/18	01/11/27	2238 dias	01/11/18	01/11/27	R\$11.464.442,56	R\$826.734.175,46	0,01	0,04	0,02	3	0,56	Não	
269	2..	PG031	2777	Pleito de Bom Jesus do Galho B	76%	1191 dias	Específica	29/03/19	15/01/24	1061 dias	29/03/19	05/07/23	R\$212.714,69	R\$826.734.175,46	0	0,03	0,02	100	29,21	Não	
270	2..	PG031	28027	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	29/03/19	29/03/19	1 dia	29/03/19	29/03/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
271	2..	PG031	28028	Subpleito BJGESPJ02.01	75%	1180 dias	Específica	15/04/19	15/01/24	1050 dias	15/04/19	05/07/23	R\$212.714,69	R\$826.734.175,46	0	0,03	0,02	100	29,21	Não	
272	2..	PG031	28029	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	15/04/19	15/04/19	1 dia	15/04/19	15/04/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
273	2..	PG031	28030	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	09/09/20	09/09/20	1 dia	09/09/20	09/09/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
274	2..	PG031	28034	Execução dos Repasses	74%	38 dias	Específica	22/11/21	15/01/24	32 dias	22/11/21	05/07/23	R\$212.714,69	R\$826.734.175,46	0	0,03	0,02	100	29,21	Não	
275	2..	PG031	28035	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	15/01/24	15/01/24	0 dias	05/07/23	05/07/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Sim	
276	2..	PG031	2802	Pleito de Bom Jesus do Galho B	0%	891 dias	NA	01/11/18	21/05/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
277	2..	PG031	27346	Pleito apto	0%	1 dia	Linear - Temp	01/11/18	01/11/18	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
278	2..	PG031	27347	Subpleito BJGESCT01.01	0%	1 dia	NA	21/05/22	21/05/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
279	2..	PG031	27350	Cancelamento do pleito	0%	1 dia	Linear - Temp	21/05/22	21/05/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
280	2..	PG031	2796	Pleito de Bom Jesus do Galho B	0%	1714 dias	Específica	01/11/18	23/09/25	1632 dias	01/11/18	28/05/25	R\$6.757.774,92	R\$826.734.175,46	0,01	0	0	0	0	Não	
281	2..	PG031	27335	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	01/11/18	01/11/18	1 dia	01/11/18	01/11/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
282	2..	PG031	27336	Subpleito BJGESOB02.01	0%	422 dias	Específica	15/01/24	23/09/25	464 dias	13/07/23	28/05/25	R\$6.757.774,92	R\$826.734.175,46	0,01	0	0	0	0	Não	
283	2..	PG031	27344	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	15/01/24	15/01/24	1 dia	13/07/23	13/07/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
284	2..	PG031	32542	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	28/05/24	28/05/24	1 dia	26/01/24	26/01/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
285	2..	PG031	32543	Execução dos Repasses	0%	290 dias	Específica	25/07/24	23/09/25	308 dias	04/03/24	28/05/25	R\$6.757.774,92	R\$826.734.175,46	0,01	0	0	0	0	Não	
286	2..	PG031	32544	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/09/25	23/09/25	0 dias	28/05/25	28/05/25	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
287	2..	PG031	2803	Pleito de Bom Jesus do Galho B	0%	1157 dias	NA	20/11/18	26/07/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
288	2..	PG031	27252	Pleito apto	0%	1 dia	Linear - Temp	20/11/18	20/11/18	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
289	2..	PG031	27253	Subpleito BJGRSOB02.01	0%	1 dia	NA	26/07/23	26/07/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
290	2..	PG031	27361	Cancelamento do pleito	0%	1 dia	Linear - Temp	26/07/23	26/07/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
291	2..	PG031	31850	Pleito de Bom Jesus do Galho B	67%	514 dias	Específica	03/12/21	29/12/23	330 dias	03/12/21	31/03/23	R\$120.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0	100	0	Não	
292	2..	PG031	31854	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	03/12/21	03/12/21	1 dia	03/12/21	03/12/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
293	2..	PG031	31853	Subpleito BJGESCT02.01	50%	500 dias	Específica	23/12/21	29/12/23	316 dias	23/12/21	31/03/23	R\$120.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0	100	0	Não	
294	2..	PG031	31852	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	23/12/21	23/12/21	1 dia	23/12/21	23/12/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
295	2..	PG031	31855	Execução dos Repasses	0%	1 dia	Específica	28/12/23	29/12/23	23 dias	28/02/23	31/03/23	R\$120.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0	100	0	Não	
296	2..	PG031	31867	Conclusão do repasse BJGES	0%	0 dias	Específica	29/12/23	29/12/23	0 dias	28/02/23	28/02/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Sim	
297	2..	PG031	32744	Pleito de Bom Jesus do Galho B	1%	398 dias	Específica	31/03/23	04/11/24	0 dias?	ND	ND	R\$787.832,18	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
298	2..	PG031	32745	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	31/03/23	31/03/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
299	2..	PG031	32746	Subpleito BJGRSOB03.01	0%	214 dias	Específica	29/12/23	04/11/24	0 dias?	ND	ND	R\$787.832,18	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
300	3..	PG031	32758	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	29/12/23	29/12/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
301	3..	PG031	32747	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	03/04/24	03/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
302	3..	PG031	32748	Execução dos Repasses	0%	110 dias	Específica	03/06/24	04/11/24	0 dias?	ND	ND	R\$787.832,18	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
303	3..	PG031	32749	Conclusão do repasse BJGRS	0%	0 dias	Específica	04/11/24	04/11/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
304	3..	PG031	25667	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$3.586.120,77	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
305	3..	PG031	32669	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
306	3..	PG031	28931	Repasses Bom Jesus do Galho C	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
307	3..	PG031	2413	Bugre	21%	1973 dias	Específica	21/11/19	01/11/27	1973 dias	21/11/19	01/11/27	R\$6.835.071,20	R\$826.734.175,46	0,01	0,25	0,21	21,21	45,2	Não	
308	3..	PG031	2821	Pleito de Bugre BUGRSPM01.EL	0%	962 dias	NA	29/06/18	05/05/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
309	3..	PG031	27291	Pleito apto	0%	1 dia	Linear - Temp	29/06/18	29/06/18	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
310	3..	PG031	27292	Subpleito BUGRSPM01.01	0%	1 dia	NA	05/05/22	05/05/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?	
311	3..	PG031	27300	Cancelamento do pleito	0%	1 dia	Linear - Temp	05/05/22	05/05/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
312	3..	PG031	2820	Pleito de Bugre BUGRSOB02-Im	0%	962 dias	NA	29/06/18	05/05/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
313	3..	PG031	27302	Pleito apto	0%	1 dia	Linear - Temp	29/06/18	29/06/18	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
314	3..	PG031	27303	Subpleito BUGRSOB02-01	0%	1 dia	NA	05/05/22	05/05/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
315	3..	PG031	27311	Cancelamento do pleito	0%	1 dia	Linear - Temp	05/05/22	05/05/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
316	3..	PG031	8474	Pleito de Bugre BUGESPJ02-Elai	78%	1040 dias	Específica	21/11/19	31/01/24	979 dias	21/11/19	31/10/23	R\$154.986,12	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,01	74,31	55,33	Não	
317	3..	PG031	28036	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	21/11/19	21/11/19	1 dia	21/11/19	21/11/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
318	3..	PG031	28037	Subpleito BUGESPJ02.01	100%	752 dias	Específica	21/11/19	01/12/22	752 dias	21/11/19	01/12/22	R\$56.960,31	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	100	100	Não	
319	3..	PG031	28038	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	21/11/19	21/11/19	1 dia	21/11/19	21/11/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
320	3..	PG031	28039	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	09/09/20	09/09/20	1 dia	09/09/20	09/09/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
321	3..	PG031	28043	Execução dos Repasses	100%	386 dias	Específica	18/05/21	01/12/22	386 dias	18/05/21	01/12/22	R\$56.960,31	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	100	100	Não	
322	3..	PG031	32529	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias	Específica	01/12/22	01/12/22	0 dias	01/12/22	01/12/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
323	3..	PG031	28905	Subpleito BUGESPJ02.02	23%	1040 dias	Específica	21/11/19	31/01/24	979 dias	21/11/19	31/10/23	R\$32.673,81	R\$826.734.175,46	0	0	0	59,38	29,38	Não	
324	3..	PG031	28906	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	21/11/19	21/11/19	1 dia	21/11/19	21/11/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
325	3..	PG031	28907	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	09/09/20	09/09/20	1 dia	09/09/20	09/09/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
326	3..	PG031	28911	Execução dos Repasses	20%	51 dias	Específica	18/05/21	31/01/24	54 dias	18/05/21	31/10/23	R\$32.673,81	R\$826.734.175,46	0	0	0	59,38	29,38	Não	
327	3..	PG031	32530	Conclusão do repasse do S	0%	0 dias	Específica	31/01/24	31/01/24	0 dias	31/10/23	31/10/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
328	3..	PG031	28912	Subpleito BUGESPJ02.03	23%	1039,81 d	Específica	21/11/19	31/01/24	979 dias	21/11/19	31/10/23	R\$32.676,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	59,38	29,38	Não	
329	3..	PG031	28913	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	21/11/19	21/11/19	1 dia	21/11/19	21/11/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
330	3..	PG031	28914	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	09/09/20	09/09/20	1 dia	09/09/20	09/09/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
331	3..	PG031	28918	Execução dos Repasses	20%	50,81 dias	Específica	18/05/21	31/01/24	53,81 dias	18/05/21	31/10/23	R\$32.676,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	59,38	29,38	Não	
332	3..	PG031	32531	Conclusão do repasse do S	0%	0 dias	Específica	31/01/24	31/01/24	0 dias	31/10/23	31/10/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
333	3..	PG031	28919	Subpleito BUGESPJ02.04	23%	1039,81 d	Específica	21/11/19	31/01/24	979 dias	21/11/19	31/10/23	R\$32.676,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	59,38	29,38	Não	
334	3..	PG031	28920	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	21/11/19	21/11/19	1 dia	21/11/19	21/11/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
335	3..	PG031	28921	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	09/09/20	09/09/20	1 dia	09/09/20	09/09/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
336	3..	PG031	28925	Execução dos Repasses	20%	50,81 dias	Específica	18/05/21	31/01/24	53,81 dias	18/05/21	31/10/23	R\$32.676,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	59,38	29,38	Não	
337	3..	PG031	32532	Conclusão do repasse do S	0%	0 dias	Específica	31/01/24	31/01/24	0 dias	31/10/23	31/10/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
338	3..	PG031	28044	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	31/01/24	31/01/24	0 dias	31/10/23	31/10/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Sim	
339	3..	PG031	8488	Pleito de Bugre BUGESOB02-Im	24%	1265 dias	Específica	21/11/19	26/12/24	1206 dias	21/11/19	30/09/24	R\$3.899.307,64	R\$826.734.175,46	0	0,14	0,11	14	55,68	Não	
340	3..	PG031	27709	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	21/11/19	21/11/19	1 dia	21/11/19	21/11/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
341	3..	PG031	27710	Subpleito BUGESOB02.01	24%	525 dias	Específica	16/11/22	26/12/24	466 dias	16/11/22	30/09/24	R\$3.899.307,64	R\$826.734.175,46	0	0,14	0,11	14	55,68	Não	
342	3..	PG031	27711	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	16/11/22	16/11/22	1 dia	16/11/22	16/11/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
343	3..	PG031	27712	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	06/04/23	06/04/23	1 dia	17/02/23	17/02/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
344	3..	PG031	27718	Execução dos Repasses	23%	210 dias	Específica	21/07/23	26/12/24	356 dias	27/04/23	30/09/24	R\$3.899.307,64	R\$826.734.175,46	0	0,14	0,11	14	55,68	Não	
345	3..	PG031	27719	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	26/12/24	26/12/24	0 dias	30/09/24	30/09/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
346	3..	PG031	32799	Pleito de Bugre BUGRSOB03-01	1%	408 dias	Específica	11/05/23	30/12/24	0 dias?	ND	ND	R\$114.678,31	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
347	3..	PG031	32800	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	11/05/23	11/05/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
348	3..	PG031	32801	Subpleito BUGRSOB03.01	0%	287 dias	Específica	03/11/23	30/12/24	0 dias?	ND	ND	R\$114.678,31	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
349	3..	PG031	32802	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	03/11/23	03/11/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
350	3..	PG031	32803	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	03/05/24	03/05/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
351	3..	PG031	32804	Execução dos Repasses IPC0	0%	105 dias	Específica	30/07/24	30/12/24	0 dias?	ND	ND	R\$114.678,31	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
352	3..	PG031	32805	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	30/12/24	30/12/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
353	3..	PG031	31736	Pleito de Bugre BUGESCT01 - A	100%	83 dias	Específica	06/12/21	05/04/22	83 dias	03/12/21	04/04/22	R\$200.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,02	100	100	Não	
354	3..	PG031	31737	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	06/12/21	06/12/21	1 dia	03/12/21	03/12/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
355	3..	PG031	31738	Subpleito BUGESCT01.01	100%	76 dias	Específica	15/12/21	05/04/22	76 dias	14/12/21	04/04/22	R\$200.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,02	100	100	Não	
356	3..	PG031	31740	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	15/12/21	15/12/21	1 dia	14/12/21	14/12/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
357	3..	PG031	31777	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	05/04/22	05/04/22	1 dia	04/04/22	04/04/22	R\$200.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,02	100	100	Não	
358	3..	PG031	31778	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias	Específica	05/04/22	05/04/22	0 dias	04/04/22	04/04/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
359	3..	PG031	31950	Pleito de Bugre BUGRSAB01-A	100%	83 dias	Específica	05/05/22	31/08/22	82 dias	05/05/22	30/08/22	R\$550.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,07	0,07	100	100	Não	
360	3..	PG031	31951	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	05/05/22	05/05/22	1 dia	05/05/22	05/05/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
361	3..	PG031	31952	Subpleito BUGRSAB01.01	100%	62 dias	Específica	10/05/22	04/08/22	62 dias	10/05/22	04/08/22	R\$235.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,03	0,03	100	100	Não	
362	3..	PG031	31953	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	10/05/22	10/05/22	1 dia	10/05/22	10/05/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?	
363	3..	PG031	31954	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	27/07/22	27/07/22	1 dia	27/07/22	27/07/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
364	3..	PG031	31955	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	04/08/22	04/08/22	1 dia	04/08/22	04/08/22	R\$235.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,03	0,03	100	100	Não	
365	3..	PG031	31960	Conclusão do repasse do P	100%	0 dias	Específica	04/08/22	04/08/22	0 dias	04/08/22	04/08/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
366	3..	PG031	31956	Subpleito BUGRSAB01.02	100%	79 dias	Específica	10/05/22	30/08/22	79 dias	10/05/22	30/08/22	R\$315.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,04	0,04	100	100	Não	
367	3..	PG031	31957	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	10/05/22	10/05/22	1 dia	10/05/22	10/05/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
368	3..	PG031	31958	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	27/07/22	27/07/22	1 dia	27/07/22	27/07/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
369	3..	PG031	31959	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	30/08/22	30/08/22	1 dia	30/08/22	30/08/22	R\$237.699,31	R\$826.734.175,46	0	0,03	0,03	100	100	Não	
370	3..	PG031	32670	Execução dos Repasses IPC	100%	1 dia	Específica	30/08/22	30/08/22	1 dia	30/08/22	30/08/22	R\$77.300,69	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	100	100	Não	
371	3..	PG031	31961	Conclusão do repasse do P	100%	0 dias	Específica	30/08/22	30/08/22	0 dias	30/08/22	30/08/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
372	3..	PG031	31963	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia	Específica	31/08/22	31/08/22	1 dia	30/08/22	30/08/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
373	3..	PG031	25677	Saldo do valor de correção IPCA	0%	706 dias	Linear - Temp	31/12/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$1.916.099,13	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
374	3..	PG031	32671	Saldo do teto repasse	0%	706 dias	Linear - Temp	31/12/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
375	3..	PG031	28932	Repasses Bugre Concluído	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
376	3..	PG031	2348	Caratinga	1%	2590 dias	Específica	27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$32.110.945,12	R\$826.734.175,46	0,04	0,02	0,03	0,6	0,31	Não	
377	3..	PG031	5322	Pleito de Caratinga CARESPJ02-	42%	677 dias	Específica	03/12/21	26/08/24	574 dias	03/12/21	28/03/24	R\$625.700,00	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,03	30	15,19	Não	
378	3..	PG031	31486	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	03/12/21	03/12/21	1 dia	03/12/21	03/12/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
379	3..	PG031	31487	Subpleito CARESPJ02.01	41%	663 dias	Específica	23/12/21	26/08/24	560 dias	23/12/21	28/03/24	R\$625.700,00	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,03	30	15,19	Não	
380	3..	PG031	31488	Alteração de pleito	100%	1 dia	Específica	23/12/21	23/12/21	1 dia	23/12/21	23/12/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
381	3..	PG031	31489	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	16/12/22	16/12/22	1 dia	16/12/22	16/12/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
382	3..	PG031	31496	Execução dos Repasses	39%	57 dias	Específica	17/08/23	26/08/24	51 dias	19/07/23	28/03/24	R\$625.700,00	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,03	30	15,19	Não	
383	3..	PG031	31497	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	26/08/24	26/08/24	0 dias	28/03/24	28/03/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
384	3..	PG031	5325	Pleito de Caratinga CARESOB010	0%	2280 dias	Específica	27/06/17	04/08/26	2177 dias	27/06/17	06/03/26	R\$14.707.835,00	R\$826.734.175,46	0,02	0	0	0	0	Não	
385	3..	PG031	25376	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
386	3..	PG031	26055	Subpleito CARESOB01.12	0%	477 dias	Específica	03/09/24	04/08/26	477 dias	08/04/24	06/03/26	R\$14.707.835,00	R\$826.734.175,46	0,02	0	0	0	0	Não	
387	3..	PG031	26619	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	03/09/24	03/09/24	1 dia	08/04/24	08/04/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
388	3..	PG031	32546	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	19/03/25	19/03/25	1 dia	15/10/24	15/10/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
389	3..	PG031	32547	Execução dos Repasses	0%	343 dias	Específica	20/03/25	04/08/26	343 dias	16/10/24	06/03/26	R\$14.707.835,00	R\$826.734.175,46	0,02	0	0	0	0	Não	
390	3..	PG031	32549	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	04/08/26	04/08/26	0 dias	06/03/26	06/03/26	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
391	3..	PG031	5319	Pleito de Caratinga CARRSOB02	1%	1582 dias	Específica	30/11/18	14/04/25	1704 dias	30/11/18	08/10/25	R\$6.306.596,00	R\$826.734.175,46	0,01	0	0	0	0	Não	
392	3..	PG031	26625	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	30/11/18	30/11/18	1 dia	30/11/18	30/11/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
393	3..	PG031	26626	Subpleito CARRSOB02.01	0%	481 dias	Específica	09/05/23	14/04/25	453 dias	14/12/23	08/10/25	R\$6.306.596,00	R\$826.734.175,46	0,01	0	0	0	0	Não	
394	3..	PG031	26634	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	09/05/23	09/05/23	1 dia	14/12/23	14/12/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
395	3..	PG031	32553	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	24/10/23	24/10/23	1 dia	28/06/24	28/06/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
396	3..	PG031	32554	Execução dos Repasses	0%	233 dias	Específica	03/01/24	04/12/24	233 dias	01/07/24	06/06/25	R\$5.181.729,00	R\$826.734.175,46	0,01	0	0	0	0	Não	
397	3..	PG031	32672	Execução dos Repasses IPC	0%	66 dias	Específica	08/01/25	14/04/25	66 dias	08/07/25	08/10/25	R\$1.124.867,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
398	3..	PG031	32555	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	14/04/25	14/04/25	0 dias	08/10/25	08/10/25	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
399	3..	PG031	25687	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$8.926.777,12	R\$826.734.175,46	0,01	0	0	0	0	Não	
400	4..	PG031	25690	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$1.544.037,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
401	4..	PG031	28933	Repasses Caratinga Concluídos	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
402	4..	PG031	2249	Colatina	6%	2590 dias	Específica	27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$55.258.430,28	R\$826.734.175,46	0,07	1,39	1,21	10,4	13,81	Não	
403	4..	PG031	31498	Pleito de Colatina COLESPJ01-EI	4%	1901 dias	Específica	27/06/17	23/01/25	1763 dias	27/06/17	05/07/24	R\$124.441,15	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
404	4..	PG031	31499	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
405	4..	PG031	31500	Subpleito COLESPJ01.01	2%	770 dias	Específica	17/12/21	23/01/25	632 dias	17/12/21	05/07/24	R\$124.441,15	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
406	4..	PG031	31626	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	17/12/21	17/12/21	1 dia	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
407	4..	PG031	31627	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	28/03/24	28/03/24	1 dia	04/09/23	04/09/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
408	4..	PG031	31634	Execução dos Repasses	0%	43 dias	Específica	26/07/24	23/01/25	45 dias	08/01/24	05/07/24	R\$124.441,15	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
409	4..	PG031	31635	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/01/25	23/01/25	0 dias	05/07/24	05/07/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
410	4..	PG031	31511	Pleito de Colatina COLESPJ02-EI	4%	1901 dias	Específica	27/06/17	23/01/25	1763 dias	27/06/17	05/07/24	R\$70.895,55	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
411	4..	PG031	31512	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
412	4..	PG031	31513	Subpleito COLESPJ02.01	2%	770 dias	Específica	17/12/21	23/01/25	632 dias	17/12/21	05/07/24	R\$70.895,55	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
413	4..	PG031	31636	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	17/12/21	17/12/21	1 dia	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
414	4..	PG031	31637	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	28/03/24	28/03/24	1 dia	04/09/23	04/09/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?	
415	4..	PG031	31644	Execução dos Repasses	0%	43 dias	Específica	26/07/24	23/01/25	45 dias	08/01/24	05/07/24	R\$70.895,55	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
416	4..	PG031	31645	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/01/25	23/01/25	0 dias	05/07/24	05/07/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
417	4..	PG031	31524	Pleito de Colatina COLESPJ03-E	4%	1901 dias	Específica	27/06/17	23/01/25	1763 dias	27/06/17	05/07/24	R\$156.838,31	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
418	4..	PG031	31525	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
419	4..	PG031	31526	Subpleito COLESPJ03.01	2%	770 dias	Específica	17/12/21	23/01/25	632 dias	17/12/21	05/07/24	R\$156.838,31	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
420	4..	PG031	31646	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	17/12/21	17/12/21	1 dia	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
421	4..	PG031	31647	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	28/03/24	28/03/24	1 dia	04/09/23	04/09/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
422	4..	PG031	31654	Execução dos Repasses	0%	43 dias	Específica	26/07/24	23/01/25	45 dias	08/01/24	05/07/24	R\$156.838,31	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
423	4..	PG031	31655	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/01/25	23/01/25	0 dias	05/07/24	05/07/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
424	4..	PG031	31537	Pleito de Colatina COLESPJ04-E	4%	1901 dias	Específica	27/06/17	23/01/25	1763 dias	27/06/17	05/07/24	R\$153.716,19	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
425	4..	PG031	31538	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
426	4..	PG031	31539	Subpleito COLESPJ04.01	2%	770 dias	Específica	17/12/21	23/01/25	632 dias	17/12/21	05/07/24	R\$153.716,19	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
427	4..	PG031	31656	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	17/12/21	17/12/21	1 dia	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
428	4..	PG031	31657	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	28/03/24	28/03/24	1 dia	04/09/23	04/09/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
429	4..	PG031	31664	Execução dos Repasses	0%	43 dias	Específica	26/07/24	23/01/25	45 dias	08/01/24	05/07/24	R\$153.716,19	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
430	4..	PG031	31665	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/01/25	23/01/25	0 dias	05/07/24	05/07/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
431	4..	PG031	31550	Pleito de Colatina COLESPJ05-E	4%	1901 dias	Específica	27/06/17	23/01/25	1763 dias	27/06/17	05/07/24	R\$143.144,01	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
432	4..	PG031	31551	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
433	4..	PG031	31552	Subpleito COLESPJ05.01	2%	770 dias	Específica	17/12/21	23/01/25	632 dias	17/12/21	05/07/24	R\$143.144,01	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
434	4..	PG031	31666	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	17/12/21	17/12/21	1 dia	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
435	4..	PG031	31667	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	28/03/24	28/03/24	1 dia	04/09/23	04/09/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
436	4..	PG031	31674	Execução dos Repasses	0%	43 dias	Específica	26/07/24	23/01/25	45 dias	08/01/24	05/07/24	R\$143.144,01	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
437	4..	PG031	31675	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/01/25	23/01/25	0 dias	05/07/24	05/07/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
438	4..	PG031	31563	Pleito de Colatina COLESPJ06-E	4%	1901 dias	Específica	27/06/17	23/01/25	1763 dias	27/06/17	05/07/24	R\$157.278,74	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
439	4..	PG031	31564	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
440	4..	PG031	31565	Subpleito COLESPJ06.01	2%	770 dias	Específica	17/12/21	23/01/25	632 dias	17/12/21	05/07/24	R\$157.278,74	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
441	4..	PG031	31676	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	17/12/21	17/12/21	1 dia	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
442	4..	PG031	31677	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	28/03/24	28/03/24	1 dia	04/09/23	04/09/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
443	4..	PG031	31684	Execução dos Repasses	0%	43 dias	Específica	26/07/24	23/01/25	45 dias	08/01/24	05/07/24	R\$157.278,74	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
444	4..	PG031	31685	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/01/25	23/01/25	0 dias	05/07/24	05/07/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
445	4..	PG031	31576	Pleito de Colatina COLESPJ07-E	4%	1901 dias	Específica	27/06/17	23/01/25	1763 dias	27/06/17	05/07/24	R\$101.044,28	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
446	4..	PG031	31577	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
447	4..	PG031	31578	Subpleito COLESPJ07.01	2%	770 dias	Específica	17/12/21	23/01/25	632 dias	17/12/21	05/07/24	R\$101.044,28	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
448	4..	PG031	31686	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	17/12/21	17/12/21	1 dia	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
449	4..	PG031	31687	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	28/03/24	28/03/24	1 dia	04/09/23	04/09/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
450	4..	PG031	31694	Execução dos Repasses	0%	43 dias	Específica	26/07/24	23/01/25	45 dias	08/01/24	05/07/24	R\$101.044,28	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
451	4..	PG031	31695	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/01/25	23/01/25	0 dias	05/07/24	05/07/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
452	4..	PG031	31589	Pleito de Colatina COLESPJ08-E	4%	1901 dias	Específica	27/06/17	23/01/25	1763 dias	27/06/17	05/07/24	R\$840.135,36	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
453	4..	PG031	31590	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
454	4..	PG031	31591	Subpleito COLESPJ08.01 a CC2	2%	770 dias	Específica	17/12/21	23/01/25	632 dias	17/12/21	05/07/24	R\$840.135,36	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
455	4..	PG031	31696	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	17/12/21	17/12/21	1 dia	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
456	4..	PG031	31697	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	28/03/24	28/03/24	1 dia	04/09/23	04/09/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
457	4..	PG031	31704	Execução dos Repasses	0%	43 dias	Específica	26/07/24	23/01/25	45 dias	08/01/24	05/07/24	R\$840.135,36	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
458	4..	PG031	31705	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/01/25	23/01/25	0 dias	05/07/24	05/07/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
459	4..	PG031	31602	Pleito de Colatina COLESPJ09-E	4%	1901 dias	Específica	27/06/17	23/01/25	1763 dias	27/06/17	05/07/24	R\$130.559,38	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
460	4..	PG031	31603	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
461	4..	PG031	31604	Subpleito COLESPJ09.01 a CC2	2%	770 dias	Específica	17/12/21	23/01/25	632 dias	17/12/21	05/07/24	R\$130.559,38	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
462	4..	PG031	31706	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	17/12/21	17/12/21	1 dia	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
463	4..	PG031	31707	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	28/03/24	28/03/24	1 dia	04/09/23	04/09/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
464	4..	PG031	31714	Execução dos Repasses	0%	43 dias	Específica	26/07/24	23/01/25	45 dias	08/01/24	05/07/24	R\$130.559,38	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
465	4..	PG031	31715	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/01/25	23/01/25	0 dias	05/07/24	05/07/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
466	4..	PG031	2903	Pleito de Colatina COLESAO01 -	0%	2440 dias	Específica	27/06/17	30/03/27	2336 dias	27/06/17	23/10/26	R\$2.356.800,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0	2	0	Não	

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?	
467	4..	PG031	26594	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
468	4..	PG031	26604	Subpleito COLESAO01.01	0%	1625 dias	Específica	10/09/20	30/03/27	1521 dias	10/09/20	23/10/26	R\$2.356.800,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0	2	0	Não	
469	4..	PG031	26606	Autorização para licitar (En	100%	1 dia	Específica	10/09/20	10/09/20	1 dia	10/09/20	10/09/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
470	4..	PG031	32564	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	28/12/23	28/12/23	1 dia	14/07/23	14/07/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
471	4..	PG031	32565	Execução dos Repasses	0%	784 dias	Específica	31/01/24	30/03/27	792 dias	17/08/23	23/10/26	R\$2.356.800,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0	2	0	Não	
472	4..	PG031	32566	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	30/03/27	30/03/27	0 dias	23/10/26	23/10/26	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
473	4..	PG031	2902	Pleito de Colatina COLESOB05	-1%	2049 dias	Específica	27/06/17	29/08/25	1909 dias	27/06/17	04/02/25	R\$1.400.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
474	4..	PG031	26738	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
475	4..	PG031	26739	Subpleito COLESOB05.01	0%	376 dias	Específica	28/02/24	29/08/25	348 dias	12/09/23	04/02/25	R\$1.400.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
476	4..	PG031	26740	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	28/02/24	28/02/24	1 dia	12/09/23	12/09/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
477	4..	PG031	26741	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	06/09/24	06/09/24	1 dia	28/03/24	28/03/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
478	4..	PG031	26747	Execução dos Repasses	0%	152 dias	Específica	08/01/25	29/08/25	132 dias	26/07/24	04/02/25	R\$1.400.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
479	4..	PG031	26748	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	29/08/25	29/08/25	0 dias	04/02/25	04/02/25	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
480	4..	PG031	26749	Pleito de Colatina COLESOB06	-54%	1728 dias	Específica	27/06/17	16/05/24	1707 dias	27/06/17	16/04/24	R\$10.694.110,18	R\$826.734.175,46	0,01	0,85	0,69	11,14	28,68	Não	
481	4..	PG031	26750	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
482	4..	PG031	26751	Subpleito COLESOB06.01	54%	1109 dias	Específica	25/11/19	16/05/24	1088 dias	25/11/19	16/04/24	R\$10.694.110,18	R\$826.734.175,46	0,01	0,85	0,69	11,14	28,68	Não	
483	4..	PG031	26752	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	25/11/19	25/11/19	1 dia	25/11/19	25/11/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
484	4..	PG031	29065	Nova autorização para licit	100%	1 dia	Específica	26/07/21	26/07/21	1 dia	26/07/21	26/07/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
485	4..	PG031	26753	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	11/05/22	11/05/22	1 dia	11/05/22	11/05/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
486	4..	PG031	26759	Execução dos Repasses	53%	279 dias	Específica	23/09/22	16/05/24	324 dias	23/09/22	16/04/24	R\$10.694.110,18	R\$826.734.175,46	0,01	0,85	0,69	11,14	28,68	Não	
487	4..	PG031	26760	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	16/05/24	16/05/24	0 dias	16/04/24	16/04/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
488	4..	PG031	26761	Pleito de Colatina COLESOB08	-11%	2298 dias	Específica	27/06/17	28/08/26	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$1.499.083,77	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
489	4..	PG031	26762	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
490	4..	PG031	26763	Subpleito COLESOB08.01	0%	530 dias	Específica	15/07/24	28/08/26	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$1.499.083,77	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
491	4..	PG031	26764	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	15/07/24	15/07/24	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
492	4..	PG031	26765	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	24/01/25	24/01/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
493	4..	PG031	26771	Execução dos Repasses	0%	396 dias	Específica	27/01/25	28/08/26	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$1.499.083,77	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
494	4..	PG031	26772	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	28/08/26	28/08/26	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
495	4..	PG031	26773	Pleito de Colatina COLESOB09	-10%	2436 dias	Específica	27/06/17	23/03/27	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$694.123,46	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
496	4..	PG031	26774	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
497	4..	PG031	26775	Subpleito COLESOB09.01	0%	530 dias	Específica	31/01/25	23/03/27	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$694.123,46	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
498	4..	PG031	26776	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	31/01/25	31/01/25	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
499	4..	PG031	26777	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	18/08/25	18/08/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
500	5..	PG031	26783	Execução dos Repasses	0%	396 dias	Específica	19/08/25	23/03/27	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$694.123,46	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
501	5..	PG031	26784	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/03/27	23/03/27	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
502	5..	PG031	26785	Pleito de Colatina COLESOB10	-10%	2436 dias	Específica	27/06/17	23/03/27	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$479.161,69	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
503	5..	PG031	26786	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
504	5..	PG031	26787	Subpleito COLESOB10.01	0%	530 dias	Específica	31/01/25	23/03/27	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$479.161,69	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
505	5..	PG031	26788	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	31/01/25	31/01/25	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
506	5..	PG031	26789	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	18/08/25	18/08/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
507	5..	PG031	26795	Execução dos Repasses	0%	396 dias	Específica	19/08/25	23/03/27	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$479.161,69	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
508	5..	PG031	26796	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/03/27	23/03/27	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
509	5..	PG031	26797	Pleito de Colatina COLESOB11	-10%	2436 dias	Específica	27/06/17	23/03/27	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$800.283,81	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
510	5..	PG031	26798	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
511	5..	PG031	26799	Subpleito COLESOB11.01	0%	530 dias	Específica	31/01/25	23/03/27	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$800.283,81	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
512	5..	PG031	26800	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	31/01/25	31/01/25	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0/24	0	0	0	Não	
513	5..	PG031	26801	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	18/08/25	18/08/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
514	5..	PG031	26807	Execução dos Repasses	0%	396 dias	Específica	19/08/25	23/03/27	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$800.283,81	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
515	5..	PG031	26808	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/03/27	23/03/27	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
516	5..	PG031	26809	Pleito de Colatina COLESOB12	-10%	2436 dias	Específica	27/06/17	23/03/27	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$492.855,99	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
517	5..	PG031	26810	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
518	5..	PG031	26811	Subpleito COLESOB12.01	0%	530 dias	Específica	31/01/25	23/03/27	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$492.855,99	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?	
519	5..	PG031	26812	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	31/01/25	31/01/25	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
520	5..	PG031	26813	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	18/08/25	18/08/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
521	5..	PG031	26819	Execução dos Repasses	0%	396 dias	Específica	19/08/25	23/03/27	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$492.855,99	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
522	5..	PG031	26820	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/03/27	23/03/27	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
523	5..	PG031	26821	Pleito de Colatina COLESOB13-0%	0%	2436 dias	Específica	27/06/17	23/03/27	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$1.326.721,26	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
524	5..	PG031	26822	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
525	5..	PG031	26823	Subpleito COLESOB13.01	0%	530 dias	Específica	31/01/25	23/03/27	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$1.326.721,26	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
526	5..	PG031	26824	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	31/01/25	31/01/25	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
527	5..	PG031	26825	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	18/08/25	18/08/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
528	5..	PG031	26831	Execução dos Repasses	0%	396 dias	Específica	19/08/25	23/03/27	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$1.326.721,26	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
529	5..	PG031	26832	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/03/27	23/03/27	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
530	5..	PG031	26833	Pleito de Colatina COLESOB14-10%	0%	2436 dias	Específica	27/06/17	23/03/27	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$746.955,72	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
531	5..	PG031	26834	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
532	5..	PG031	26835	Subpleito COLESOB14.01	0%	530 dias	Específica	31/01/25	23/03/27	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$746.955,72	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
533	5..	PG031	26836	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	31/01/25	31/01/25	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
534	5..	PG031	26837	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	18/08/25	18/08/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
535	5..	PG031	26843	Execução dos Repasses	0%	396 dias	Específica	19/08/25	23/03/27	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$746.955,72	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
536	5..	PG031	26844	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/03/27	23/03/27	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
537	5..	PG031	26845	Pleito de Colatina COLESOB16-10%	0%	2436 dias	Específica	27/06/17	23/03/27	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$1.245.864,64	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
538	5..	PG031	26846	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
539	5..	PG031	26847	Subpleito COLESOB16.01	0%	530 dias	Específica	31/01/25	23/03/27	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$1.245.864,64	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
540	5..	PG031	26848	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	31/01/25	31/01/25	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
541	5..	PG031	26849	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	18/08/25	18/08/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
542	5..	PG031	26855	Execução dos Repasses	0%	396 dias	Específica	19/08/25	23/03/27	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$1.245.864,64	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
543	5..	PG031	26856	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/03/27	23/03/27	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
544	5..	PG031	26857	Pleito de Colatina COLESOB17-10%	0%	2436 dias	Específica	27/06/17	23/03/27	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$400.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
545	5..	PG031	26858	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
546	5..	PG031	26859	Subpleito COLESOB17.01	0%	530 dias	Específica	31/01/25	23/03/27	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$400.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
547	5..	PG031	26860	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	31/01/25	31/01/25	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
548	5..	PG031	26861	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	18/08/25	18/08/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
549	5..	PG031	26867	Execução dos Repasses	0%	396 dias	Específica	19/08/25	23/03/27	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$400.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
550	5..	PG031	26868	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/03/27	23/03/27	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
551	5..	PG031	26869	Pleito de Colatina COLESOB18-10%	0%	2436 dias	Específica	27/06/17	23/03/27	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$2.500.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
552	5..	PG031	26870	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
553	5..	PG031	26871	Subpleito COLESOB18.01	0%	530 dias	Específica	31/01/25	23/03/27	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$2.500.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
554	5..	PG031	26872	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	31/01/25	31/01/25	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
555	5..	PG031	26873	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	18/08/25	18/08/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
556	5..	PG031	26879	Execução dos Repasses	0%	396 dias	Específica	19/08/25	23/03/27	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$2.500.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
557	5..	PG031	26880	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/03/27	23/03/27	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
558	5..	PG031	26881	Pleito de Colatina COLESOB19-10%	0%	2436 dias	Específica	27/06/17	23/03/27	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$700.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
559	5..	PG031	26882	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
560	5..	PG031	26883	Subpleito COLESOB19.01	0%	530 dias	Específica	31/01/25	23/03/27	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$700.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
561	5..	PG031	26884	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	31/01/25	31/01/25	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
562	5..	PG031	26885	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	18/08/25	18/08/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
563	5..	PG031	26891	Execução dos Repasses	0%	396 dias	Específica	19/08/25	23/03/27	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$700.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
564	5..	PG031	26892	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/03/27	23/03/27	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
565	5..	PG031	26893	Pleito de Colatina COLESOB20-10%	0%	2436 dias	Específica	27/06/17	23/03/27	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$500.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
566	5..	PG031	26894	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
567	5..	PG031	26895	Subpleito COLESOB20.01	0%	530 dias	Específica	31/01/25	23/03/27	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$500.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
568	5..	PG031	26896	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	31/01/25	31/01/25	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
569	5..	PG031	26897	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	18/08/25	18/08/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
570	5..	PG031	26903	Execução dos Repasses	0%	396 dias	Específica	19/08/25	23/03/27	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$500.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?	
571	5..	PG031	26904	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/03/27	23/03/27	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
572	5..	PG031	26905	Pleito de Colatina COLESOB21-10%	100%	2436 dias	Específica	27/06/17	23/03/27	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$1.400.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
573	5..	PG031	26906	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
574	5..	PG031	26907	Subpleito COLESOB21.01	0%	530 dias	Específica	31/01/25	23/03/27	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$1.400.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
575	5..	PG031	26908	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	31/01/25	31/01/25	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
576	5..	PG031	26909	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	18/08/25	18/08/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
577	5..	PG031	26915	Execução dos Repasses	0%	396 dias	Específica	19/08/25	23/03/27	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$1.400.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
578	5..	PG031	26916	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/03/27	23/03/27	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
579	5..	PG031	26917	Pleito de Colatina COLESOB22-10%	100%	2436 dias	Específica	27/06/17	23/03/27	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$600.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
580	5..	PG031	26918	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
581	5..	PG031	26919	Subpleito COLESOB22.01	0%	530 dias	Específica	31/01/25	23/03/27	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$600.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
582	5..	PG031	26920	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	31/01/25	31/01/25	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
583	5..	PG031	26921	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	18/08/25	18/08/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
584	5..	PG031	26927	Execução dos Repasses	0%	396 dias	Específica	19/08/25	23/03/27	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$600.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
585	5..	PG031	26928	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/03/27	23/03/27	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
586	5..	PG031	26929	Pleito de Colatina COLESOB23-10%	100%	2436 dias	Específica	27/06/17	23/03/27	2298 dias	27/06/17	28/08/26	R\$400.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
587	5..	PG031	26930	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
588	5..	PG031	26931	Subpleito COLESOB23.01	0%	530 dias	Específica	31/01/25	23/03/27	530 dias	15/07/24	28/08/26	R\$400.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
589	5..	PG031	26932	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	31/01/25	31/01/25	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
590	5..	PG031	26933	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	18/08/25	18/08/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
591	5..	PG031	26939	Execução dos Repasses	0%	396 dias	Específica	19/08/25	23/03/27	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$400.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
592	5..	PG031	26940	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/03/27	23/03/27	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
593	5..	PG031	26941	Pleito de Colatina COLESOB24-100%	100%	205 dias	Específica	10/06/19	03/04/20	205 dias	10/06/19	03/04/20	R\$1.213.134,08	R\$826.734.175,46	0	0,15	0,15	100	100	Não	
594	5..	PG031	26942	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	10/06/19	10/06/19	1 dia	10/06/19	10/06/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
595	5..	PG031	26943	Subpleito COLESOB24.01	100%	1 dia	Específica	03/04/20	03/04/20	1 dia	03/04/20	03/04/20	R\$1.213.134,08	R\$826.734.175,46	0	0,15	0,15	100	100	Não	
596	5..	PG031	26951	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	03/04/20	03/04/20	1 dia	03/04/20	03/04/20	R\$1.213.134,08	R\$826.734.175,46	0	0,15	0,15	100	100	Não	
597	5..	PG031	26952	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia	Específica	03/04/20	03/04/20	1 dia	03/04/20	03/04/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
598	5..	PG031	26965	Pleito de Colatina COLESOB25-100%	100%	227 dias	Específica	10/06/19	08/05/20	227 dias	10/06/19	08/05/20	R\$960.700,62	R\$826.734.175,46	0	0,12	0,12	100	100	Não	
599	5..	PG031	26966	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	10/06/19	10/06/19	1 dia	10/06/19	10/06/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
600	6..	PG031	26967	Subpleito COLESOB25.01	100%	1 dia	Específica	03/04/20	03/04/20	23 dias	03/04/20	08/05/20	R\$960.700,62	R\$826.734.175,46	0	0,12	0,12	100	100	Não	
601	6..	PG031	26975	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	03/04/20	03/04/20	23 dias	03/04/20	08/05/20	R\$960.700,62	R\$826.734.175,46	0	0,12	0,12	100	100	Não	
602	6..	PG031	26976	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia	Específica	08/05/20	08/05/20	1 dia	08/05/20	08/05/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
603	6..	PG031	26977	Pleito de Colatina COLESOB27-11%	100%	1692 dias	Específica	10/06/19	31/03/26	1555 dias	10/06/19	10/09/25	R\$3.455.139,30	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
604	6..	PG031	26978	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	10/06/19	10/06/19	1 dia	10/06/19	10/06/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
605	6..	PG031	26979	Subpleito COLESOB27.01	0%	1064 dias	Específica	16/12/21	31/03/26	927 dias	16/12/21	10/09/25	R\$3.455.139,30	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
606	6..	PG031	26980	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	16/12/21	16/12/21	1 dia	16/12/21	16/12/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
607	6..	PG031	26981	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	28/03/24	28/03/24	1 dia	04/09/23	04/09/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
608	6..	PG031	26987	Execução dos Repasses	0%	308 dias	Específica	26/07/24	20/10/25	308 dias	08/01/24	02/04/25	R\$2.675.398,03	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
609	6..	PG031	32567	Execução dos Repasses IPC	0%	87 dias	Específica	20/11/25	31/03/26	88 dias	08/05/25	10/09/25	R\$779.741,27	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
610	6..	PG031	26988	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	31/03/26	31/03/26	0 dias	10/09/25	10/09/25	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
611	6..	PG031	26989	Pleito de Colatina COLESOB28-10%	100%	1824 dias	Específica	10/06/19	08/10/26	1686 dias	10/06/19	23/03/26	R\$1.728.834,89	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
612	6..	PG031	26990	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	10/06/19	10/06/19	1 dia	10/06/19	10/06/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
613	6..	PG031	26991	Subpleito COLESOB28.01	0%	420 dias	Específica	31/01/25	08/10/26	420 dias	15/07/24	23/03/26	R\$1.728.834,89	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
614	6..	PG031	26992	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	31/01/25	31/01/25	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
615	6..	PG031	26993	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	18/08/25	18/08/25	1 dia	24/01/25	24/01/25	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
616	6..	PG031	26999	Execução dos Repasses	0%	264 dias	Específica	18/09/25	08/10/26	264 dias	26/02/25	23/03/26	R\$1.728.834,89	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
617	6..	PG031	27000	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	08/10/26	08/10/26	0 dias	23/03/26	23/03/26	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
618	6..	PG031	27001	Pleito de Colatina COLESOB26-100%	100%	1006 dias	Específica	27/06/17	18/06/21	1006 dias	27/06/17	18/06/21	R\$2.172.771,22	R\$826.734.175,46	0	0,26	0,26	100	100	Não	
619	6..	PG031	27002	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
620	6..	PG031	27003	Subpleito COLESOB26.01	100%	574 dias	Específica	22/02/19	18/06/21	574 dias	22/02/19	18/06/21	R\$2.172.771,22	R\$826.734.175,46	0	0,26	0,26	100	100	Não	
621	6..	PG031	27005	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	22/02/19	22/02/19	1 dia	22/02/19	22/02/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
622	6..	PG031	27011	Execução dos Repasses	100%	448 dias	Específica	29/07/19	18/05/21	448 dias	29/07/19	18/05/21	R\$2.015.010,82	R\$826.734.175,46	0	0,24	0,24	100	100	Não	

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?	
623	6..	PG031	32568	Execução dos Repasses IPC	100%	1 dia	Específica	18/06/21	18/06/21	1 dia	18/06/21	18/06/21	R\$157.760,40	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,02	100	100	Não	
624	6..	PG031	27012	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia	Específica	18/06/21	18/06/21	1 dia	18/06/21	18/06/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
625	6..	PG031	31788	Pleito de Colatina COLESOB29-10%		1012 dias	Específica	25/03/22	23/04/26	867 dias	25/03/22	19/09/25	R\$11.318.856,26	R\$826.734.175,46	0,01	0	0	0	0	Não	
626	6..	PG031	31789	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	25/03/22	25/03/22	1 dia	25/03/22	25/03/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
627	6..	PG031	31790	Subpleito COLESOB29.01	0%	614 dias	Específica	31/10/23	23/04/26	614 dias	31/03/23	19/09/25	R\$11.318.856,26	R\$826.734.175,46	0,01	0	0	0	0	Não	
628	6..	PG031	31791	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	31/10/23	31/10/23	1 dia	31/03/23	31/03/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
629	6..	PG031	31792	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	17/05/24	17/05/24	1 dia	13/10/23	13/10/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
630	6..	PG031	31819	Execução dos Repasses	0%	1 dia	Específica	13/09/24	13/09/24	1 dia	19/02/24	19/02/24	R\$18.856,26	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
631	6..	PG031	32569	Execução dos Repasses IPC	0%	376 dias	Específica	16/09/24	23/04/26	376 dias	20/02/24	19/09/25	R\$11.300.000,00	R\$826.734.175,46	0,01	0	0	0	0	Não	
632	6..	PG031	31820	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/04/26	23/04/26	0 dias	19/09/25	19/09/25	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
633	6..	PG031	32570	Pleito de Colatina COLESOB30-10%		813 dias	Específica	16/09/22	23/12/25	813 dias	16/09/22	23/12/25	R\$2.579.619,31	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
634	6..	PG031	32571	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	16/09/22	16/09/22	1 dia	16/09/22	16/09/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
635	6..	PG031	32572	Subpleito COLESOB30.01	0%	530 dias	Específica	08/11/23	23/12/25	530 dias	08/11/23	23/12/25	R\$2.579.619,31	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
636	6..	PG031	32573	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	08/11/23	08/11/23	1 dia	08/11/23	08/11/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
637	6..	PG031	32574	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	24/05/24	24/05/24	1 dia	24/05/24	24/05/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
638	6..	PG031	32578	Execução dos Repasses IPC	0%	396 dias	Específica	27/05/24	23/12/25	396 dias	27/05/24	23/12/25	R\$2.579.619,31	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
639	6..	PG031	32579	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/12/25	23/12/25	0 dias	23/12/25	23/12/25	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
640	6..	PG031	25695	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$1.715.361,09	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
641	6..	PG031	25698	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,02	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
642	6..	PG031	28934	Repasses Colatina Concluídos	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
643	6..	PG031	2275	Conselheiro Pena	1%	1872 dias	Específica	23/04/20	01/11/27	1872 dias	23/04/20	01/11/27	R\$13.717.336,57	R\$826.734.175,46	0,02	0,57	0	1,76	2,03	Não	
644	6..	PG031	8600	Pleito de Conselheiro Pena COF	1%	1555 dias	Específica	23/04/20	24/07/26	1555 dias	23/04/20	24/07/26	R\$8.877.550,21	R\$826.734.175,46	0,01	0,57	0	2,69	2,69	Não	
645	6..	PG031	28056	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	23/04/20	23/04/20	1 dia	23/04/20	23/04/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
646	6..	PG031	28057	Subpleito COPESOB01.01	1%	1555 dias	Específica	23/04/20	24/07/26	1555 dias	23/04/20	24/07/26	R\$8.687.550,21	R\$826.734.175,46	0,01	0,57	0	2,69	2,69	Não	
647	6..	PG031	28058	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	23/04/20	23/04/20	1 dia	23/04/20	23/04/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
648	6..	PG031	28059	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	20/10/20	20/10/20	1 dia	20/10/20	20/10/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
649	6..	PG031	28065	Execução dos Repasses	0%	486 dias	Específica	30/12/20	05/12/25	486 dias	30/12/20	05/12/25	R\$8.508.587,53	R\$826.734.175,46	0,01	0,57	0	2,74	2,74	Não	
650	6..	PG031	32580	Execução dos Repasses IPC	0%	132 dias	Específica	13/01/26	24/07/26	132 dias	13/01/26	24/07/26	R\$178.962,69	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
651	6..	PG031	28066	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	24/07/26	24/07/26	0 dias	24/07/25	24/07/25	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
652	6..	PG031	32892	Pleito de Conselheiro Pena C	2%	312 dias	Específica	29/06/23	27/09/24	0 dias?	ND	ND	R\$190.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
653	6..	PG031	32893	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	29/06/23	29/06/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
654	6..	PG031	32894	Subpleito COPRSOB03.01	0%	221 dias	Específica	09/11/23	27/09/24	0 dias?	ND	ND	R\$190.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
655	6..	PG031	32895	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	09/11/23	09/11/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
656	6..	PG031	32896	Autorização para início c	0%	1 dia	Específica	05/06/24	05/06/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
657	6..	PG031	32897	Execução dos Repasses	0%	43 dias	Específica	30/07/24	27/09/24	0 dias?	ND	ND	R\$190.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
658	6..	PG031	32899	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias	Específica	27/09/24	27/09/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
659	6..	PG031	32787	Pleito de Conselheiro Pena COF	50%	190 dias	Específica	11/04/23	16/01/24	0 dias?	ND	ND	R\$15.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
660	6..	PG031	32788	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	11/04/23	11/04/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
661	6..	PG031	32789	Subpleito COPESPM01.01	33%	183 dias	Específica	20/04/23	16/01/24	0 dias?	ND	ND	R\$15.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
662	6..	PG031	32784	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	20/04/23	20/04/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
663	6..	PG031	32785	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	16/10/23	16/10/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
664	6..	PG031	32786	Execução dos Repasses IPC	0%	1 dia	Específica	16/01/24	16/01/24	0 dias?	ND	ND	R\$15.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
665	6..	PG031	32790	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	16/01/24	16/01/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
666	6..	PG031	32900	Pleito de Conselheiro Pena COF	60%	189 dias	Específica	29/06/23	04/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$971.568,50	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
667	6..	PG031	32901	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	29/06/23	29/06/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
668	6..	PG031	32902	Subpleito COPRSAB01.01	100%	37 dias	Específica	13/07/23	04/09/23	0 dias?	ND	ND	R\$30.700,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
669	6..	PG031	32903	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	13/07/23	13/07/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
670	6..	PG031	32904	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	14/08/23	14/08/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
671	6..	PG031	32907	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	04/09/23	04/09/23	0 dias?	ND	ND	R\$30.700,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
672	6..	PG031	33011	Conclusão do repasse do P	100%	0 dias		04/09/23	04/09/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
673	6..	PG031	33012	Subpleito COPRSAB01.02	0%	108 dias		25/10/23	04/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$791.868,50	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
674	6..	PG031	33013	Autorização para início de	0%	1 dia		25/10/23	25/10/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
675	6..	PG031	33014	Execução dos Repasses	0%	1 dia		20/02/24	20/02/24	0 dias?	ND	ND	R\$724.698,61	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
676	6..	PG031	33015	Execução dos Repasses IPC0%	0%	1 dia		04/04/24	04/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$67.169,89	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
677	6..	PG031	33016	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias		04/04/24	04/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
678	6..	PG031	32906	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	04/04/24	04/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
679	6..	PG031	33033	Pleito de Conselheiro Pena C	100%	18 dias		31/08/23	26/09/23	0 dias?	ND	ND	R\$6.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
680	6..	PG031	33034	Pleito apto	100%	1 dia		31/08/23	31/08/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
681	6..	PG031	33035	Subpleito COPESAO01.01	100%	11 dias		12/09/23	26/09/23	0 dias?	ND	ND	R\$6.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
682	6..	PG031	33036	Autorização para licitar	100%	1 dia		12/09/23	12/09/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
683	6..	PG031	33037	Autorização para início c	100%	1 dia		15/09/23	15/09/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
684	6..	PG031	33038	Execução dos Repasses l	100%	1 dia		26/09/23	26/09/23	0 dias?	ND	ND	R\$6.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
685	6..	PG031	33039	Conclusão do repasse dc	100%	0 dias		26/09/23	26/09/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
686	6..	PG031	33040	Pleito de Conselheiro Pena C	25%	81 dias		31/08/23	29/12/23	0 dias?	ND	ND	R\$143.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
687	6..	PG031	33041	Pleito apto	100%	1 dia		31/08/23	31/08/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
688	6..	PG031	33042	Subpleito COPESCT01.01	0%	20 dias		30/11/23	29/12/23	0 dias?	ND	ND	R\$143.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
689	6..	PG031	33043	Autorização para licitar	0%	1 dia		30/11/23	30/11/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
690	6..	PG031	33044	Autorização para início c	0%	1 dia		15/12/23	15/12/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
691	6..	PG031	33045	Execução dos Repasses l	0%	1 dia		29/12/23	29/12/23	0 dias?	ND	ND	R\$143.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
692	6..	PG031	33046	Conclusão do repasse dc	0%	0 dias		29/12/23	29/12/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
693	6..	PG031	25704	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$3.853.217,86	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
694	6..	PG031	25707	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
695	6..	PG031	28935	Repasses Conselheiro Pena Con	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
696	6..	PG031	2285	Córrego Novo	27%	2590 dias	Específica	27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$5.974.102,52	R\$826.734.175,46	0,01	0,65	0,52	89,71	82,75	Não
697	6..	PG031	2967	Pleito de Córrego Novo CONES	77%	1716 dias	Específica	27/06/17	29/04/24	1498 dias	27/06/17	12/06/23	R\$5.436.696,60	R\$826.734.175,46	0,01	0,59	0,47	100	91,54	Não
698	6..	PG031	28067	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
699	6..	PG031	28068	Subpleito CONESOB01.01	93%	1178,41 dias	Específica	29/04/19	24/01/24	1025 dias	29/04/19	12/06/23	R\$4.673.200,54	R\$826.734.175,46	0,01	0,57	0,45	100	94,12	Não
700	7..	PG031	28069	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	29/04/19	29/04/19	1 dia	29/04/19	29/04/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
701	7..	PG031	28070	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	28/02/20	28/02/20	1 dia	28/02/20	28/02/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
702	7..	PG031	31734	Execução dos Repasses	100%	530 dias	Específica	17/08/20	30/09/22	590 dias	17/08/20	29/12/22	R\$3.720.664,12	R\$826.734.175,46	0	0,45	0,45	100	87,46	Não
703	7..	PG031	32673	Execução dos Repasses IPC	3%	38,41 dias	Específica	30/12/22	24/01/24	88 dias	30/12/22	12/06/23	R\$952.536,42	R\$826.734.175,46	0	0,12	0	100	161,8	Não
704	7..	PG031	31735	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias	Específica	24/01/24	24/01/24	0 dias	12/06/23	12/06/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
705	7..	PG031	31857	Subpleito CONESOB01.02	55%	437 dias	Específica	04/04/22	08/01/24	295 dias	04/04/22	12/06/23	R\$229.866,42	R\$826.734.175,46	0	0,03	0,02	100	40,34	Não
706	7..	PG031	31860	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	04/04/22	04/04/22	1 dia	04/04/22	04/04/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
707	7..	PG031	31859	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	14/10/22	14/10/22	1 dia	14/10/22	14/10/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
708	7..	PG031	32526	Execução dos Repasses IPC	54%	56 dias	Específica	22/03/23	08/01/24	71 dias	28/02/23	12/06/23	R\$229.866,42	R\$826.734.175,46	0	0,03	0,02	100	40,34	Não
709	7..	PG031	32533	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias	Específica	08/01/24	08/01/24	0 dias	12/06/23	12/06/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
710	7..	PG031	32991	Subpleito CONESOB01.03	2%	195 dias		14/07/23	29/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$533.629,64	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
711	7..	PG031	32992	Autorização para licitar	100%	1 dia		14/07/23	14/07/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
712	7..	PG031	32993	Autorização para início de	100%	1 dia		03/08/23	03/08/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
713	7..	PG031	32994	Execução dos Repasses IPC	0%	108 dias		18/10/23	29/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$533.629,64	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
714	7..	PG031	32995	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias		29/04/24	29/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
715	7..	PG031	32998	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	29/04/24	29/04/24	0 dias	12/06/23	12/06/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Sim
716	7..	PG031	31414	Pleito de Córrego Novo CONRS	100%	236 dias	Específica	03/12/21	14/11/22	236 dias	03/12/21	14/11/22	R\$444.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,05	0,05	100	100	Não
717	7..	PG031	31415	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	03/12/21	03/12/21	1 dia	03/12/21	03/12/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
718	7..	PG031	31416	Subpleito CONRSAB01.01	100%	224 dias	Específica	21/12/21	14/11/22	224 dias	21/12/21	14/11/22	R\$444.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,05	0,05	100	100	Não
719	7..	PG031	31417	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	21/12/21	21/12/21	1 dia	21/12/21	21/12/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
720	7..	PG031	31418	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	09/08/22	09/08/22	1 dia	09/08/22	09/08/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
721	7..	PG031	31421	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	14/11/22	14/11/22	1 dia	14/11/22	14/11/22	R\$444.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,05	0,05	100	100	Não
722	7..	PG031	31422	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia	Específica	14/11/22	14/11/22	1 dia	14/11/22	14/11/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
723	7..	PG031	32885	Pleito de Córrego Novo CONRS	40%	204 dias	Específica	29/06/23	25/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$91.199,40	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
724	7..	PG031	32886	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	29/06/23	29/06/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
725	7..	PG031	32887	Subpleito CONRSAB02.01	25%	193 dias	Específica	14/07/23	25/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$91.199,40	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
726	7..	PG031	32888	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	14/07/23	14/07/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?	
727	7..	PG031	32889	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	11/12/23	11/12/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
728	7..	PG031	33058	Execução dos Repasses	0%	1 dia		25/04/24	25/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$28.699,31	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
729	7..	PG031	32890	Execução dos Repasses IPC	0%	1 dia	Específica	25/04/24	25/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$62.500,09	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
730	7..	PG031	32891	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	25/04/24	25/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
731	7..	PG031	25711	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$2.206,52	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
732	7..	PG031	25714	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
733	7..	PG031	28936	Repasses Córrego Novo Conclui	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
734	7..	PG031	2500	Dionísio	2%	2590 dias	Específica	27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$6.567.048,29	R\$826.734.175,46	0,01	0,39	0,06	49,46	42,02	Não	
735	7..	PG031	2988	Pleito de Dionísio DIORSPM02-	100%	334 dias	Específica	25/05/18	17/09/19	334 dias	25/05/18	17/09/19	R\$54.500,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	100	100	Não	
736	7..	PG031	27879	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	25/05/18	25/05/18	1 dia	25/05/18	25/05/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
737	7..	PG031	27880	Subpleito DIORSPM02.01	100%	271 dias	Específica	22/08/18	17/09/19	271 dias	22/08/18	17/09/19	R\$54.500,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	100	100	Não	
738	7..	PG031	27881	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	22/08/18	22/08/18	1 dia	22/08/18	22/08/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
739	7..	PG031	27882	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	04/01/19	04/01/19	1 dia	04/01/19	04/01/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
740	7..	PG031	27886	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	17/09/19	17/09/19	1 dia	17/09/19	17/09/19	R\$54.500,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	100	100	Não	
741	7..	PG031	27887	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias	Específica	17/09/19	17/09/19	0 dias	17/09/19	17/09/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
742	7..	PG031	2984	Pleito de Dionísio DIOESPJ01-EI	100%	810 dias	Específica	27/06/17	01/09/20	810 dias	27/06/17	01/09/20	R\$157.500,00	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,02	100	100	Não	
743	7..	PG031	27860	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
744	7..	PG031	27861	Subpleito DIOESPJ01.01	100%	544 dias	Específica	15/06/18	13/08/20	544 dias	15/06/18	13/08/20	R\$52.500,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	100	100	Não	
745	7..	PG031	27862	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
746	7..	PG031	27863	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	04/01/19	04/01/19	1 dia	04/01/19	04/01/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
747	7..	PG031	30179	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	13/08/20	13/08/20	1 dia	13/08/20	13/08/20	R\$52.500,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	100	100	Não	
748	7..	PG031	27864	Conclusão do repasse do si	100%	0 dias	Específica	13/08/20	13/08/20	0 dias	13/08/20	13/08/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
749	7..	PG031	27869	Subpleito DIOESPJ01.02	100%	544 dias	Específica	15/06/18	13/08/20	544 dias	15/06/18	13/08/20	R\$52.500,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	100	100	Não	
750	7..	PG031	27870	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
751	7..	PG031	27871	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	04/01/19	04/01/19	1 dia	04/01/19	04/01/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
752	7..	PG031	30180	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	13/08/20	13/08/20	1 dia	13/08/20	13/08/20	R\$52.500,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	100	100	Não	
753	7..	PG031	27873	Conclusão do repasse do P	100%	0 dias	Específica	13/08/20	13/08/20	0 dias	13/08/20	13/08/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
754	7..	PG031	27874	Subpleito DIOESPJ01.03	100%	557 dias	Específica	15/06/18	01/09/20	557 dias	15/06/18	01/09/20	R\$52.500,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	100	100	Não	
755	7..	PG031	27875	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
756	7..	PG031	27876	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	04/01/19	04/01/19	1 dia	04/01/19	04/01/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
757	7..	PG031	30181	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	01/09/20	01/09/20	1 dia	01/09/20	01/09/20	R\$52.500,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	100	100	Não	
758	7..	PG031	27878	Conclusão do repasse do P	100%	0 dias	Específica	01/09/20	01/09/20	0 dias	01/09/20	01/09/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
759	7..	PG031	27868	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias	Específica	01/09/20	01/09/20	0 dias	01/09/20	01/09/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
760	7..	PG031	25139	Pleito de Dionísio DIOESCT01- E	19%	986 dias	Específica	06/02/20	26/01/24	767 dias	06/02/20	09/03/23	R\$63.331,20	R\$826.734.175,46	0	0,01	0	100	0	Não	
761	7..	PG031	28078	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	06/02/20	06/02/20	1 dia	06/02/20	06/02/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
762	7..	PG031	28079	Subpleito DIOESCT01.01	5%	679 dias	Específica	06/05/21	26/01/24	460 dias	06/05/21	09/03/23	R\$63.331,20	R\$826.734.175,46	0	0,01	0	100	0	Não	
763	7..	PG031	28080	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	06/05/21	06/05/21	1 dia	06/05/21	06/05/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
764	7..	PG031	28082	Execução dos Repasses	0%	20 dias	Específica	29/12/23	26/01/24	1 dia	09/03/23	09/03/23	R\$63.331,20	R\$826.734.175,46	0	0,01	0	100	0	Não	
765	7..	PG031	28083	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	26/01/24	26/01/24	0 dias	09/03/23	09/03/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Sim	
766	7..	PG031	25133	Pleito de Dionísio DIOESOB03-I	11%	1025 dias	Específica	06/02/20	26/03/24	946 dias	06/02/20	28/11/23	R\$2.720.950,00	R\$826.734.175,46	0	0,31	0,03	91,7	79,7	Não	
767	7..	PG031	28084	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	06/02/20	06/02/20	1 dia	06/02/20	06/02/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
768	7..	PG031	28085	Subpleito DIOESOB03.01	10%	931 dias	Específica	26/06/20	26/03/24	852 dias	26/06/20	28/11/23	R\$2.720.950,00	R\$826.734.175,46	0	0,31	0,03	91,7	79,7	Não	
769	7..	PG031	28086	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	26/06/20	26/06/20	1 dia	26/06/20	26/06/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
770	7..	PG031	28087	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	25/11/20	25/11/20	1 dia	25/11/20	25/11/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
771	7..	PG031	28093	Execução dos Repasses	9%	129 dias	Específica	17/03/21	26/03/24	197 dias	17/03/21	28/11/23	R\$2.720.950,00	R\$826.734.175,46	0	0,31	0,03	91,7	79,7	Não	
772	7..	PG031	28094	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	26/03/24	26/03/24	0 dias	28/11/23	28/11/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Sim	
773	7..	PG031	32751	Pleito de Dionísio DIOESOB04-E	1%	440 dias	Específica	31/03/23	08/01/25	0 dias?	ND	ND	R\$1.220.012,66	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
774	7..	PG031	32752	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	31/03/23	31/03/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
775	7..	PG031	32753	Subpleito DIOESOB04.01	0%	436 dias	Específica	06/04/23	08/01/25	0 dias?	ND	ND	R\$1.220.012,66	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
776	7..	PG031	32754	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	06/04/23	06/04/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
777	7..	PG031	32755	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	08/11/23	08/11/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
778	7..	PG031	32756	Execução dos Repasses	0%	229 dias	Específica	07/02/24	08/01/25	0 dias?	ND	ND	R\$1.220.012,66	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?	
779	7..	PG031	32757	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	08/01/25	08/01/25	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
780	7..	PG031	31284	Pleito de Dionísio DIORSAB01	26%	547 dias	Específica	17/09/21	30/11/23	382 dias	17/09/21	31/03/23	R\$418.199,00	R\$826.734.175,46	0	0,05	0,01	100	78,43	Não	
781	7..	PG031	31285	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	17/09/21	17/09/21	1 dia	17/09/21	17/09/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
782	7..	PG031	31286	Subpleito DIORSAB01.01	23%	534 dias	Específica	06/10/21	30/11/23	369 dias	06/10/21	31/03/23	R\$418.199,00	R\$826.734.175,46	0	0,05	0,01	100	78,43	Não	
783	7..	PG031	31287	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	06/10/21	06/10/21	1 dia	06/10/21	06/10/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
784	7..	PG031	31288	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	22/03/22	22/03/22	1 dia	22/03/22	22/03/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
785	7..	PG031	31291	Execução dos Repasses	17%	24 dias	Específica	28/03/22	30/11/23	27 dias	28/03/22	31/03/23	R\$418.199,00	R\$826.734.175,46	0	0,05	0,01	100	78,43	Não	
786	7..	PG031	31292	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	30/11/23	30/11/23	0 dias	16/03/23	16/03/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Sim	
787	7..	PG031	25725	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$1.840.055,22	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
788	7..	PG031	25728	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$92.500,21	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
789	7..	PG031	28937	Repasses Dionísio Concluído	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
790	7..	PG031	2399	Fernandes Tourinho	3%	2590 dias	Específica	27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$3.860.896,91	R\$826.734.175,46	0	0,04	0,03	5,28	3,85	Não	
791	7..	PG031	3013	Pleito de Fernandes Tourinho F	37%	1769,82 d	Específica	27/06/17	16/07/24	1618 dias	27/06/17	04/12/23	R\$105.000,56	R\$826.734.175,46	0	0,01	0	45,09	15,24	Não	
792	7..	PG031	27048	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
793	7..	PG031	27049	Subpleito FETESPJ01.01	36%	1516,82 d	Específica	15/06/18	16/07/24	1347,81 d	15/06/18	08/11/23	R\$105.000,56	R\$826.734.175,46	0	0,01	0	45,09	15,24	Não	
794	7..	PG031	27050	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
795	7..	PG031	27051	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	10/12/19	10/12/19	1 dia	10/12/19	10/12/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
796	7..	PG031	27055	Execução dos Repasses	33%	47,82 dias	Específica	10/07/20	16/07/24	40,99 dias	10/07/20	08/11/23	R\$105.000,56	R\$826.734.175,46	0	0,01	0	45,09	15,24	Não	
797	7..	PG031	27056	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	16/07/24	16/07/24	0 dias	04/12/23	04/12/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Sim	
798	7..	PG031	3012	Pleito de Fernandes Tourinho F	95%	1617 dias	Específica	27/06/17	01/12/23	1601 dias	27/06/17	08/11/23	R\$75.001,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	52,15	21,34	Não	
799	7..	PG031	27057	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
800	8..	PG031	27058	Subpleito FETESPJ02.01	95%	1364 dias	Específica	15/06/18	01/12/23	1348 dias	15/06/18	08/11/23	R\$75.001,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	52,15	21,34	Não	
801	8..	PG031	27059	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
802	8..	PG031	27060	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	10/12/19	10/12/19	1 dia	10/12/19	10/12/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
803	8..	PG031	27064	Execução dos Repasses	94%	17 dias	Específica	10/07/20	01/12/23	65 dias	10/07/20	08/11/23	R\$75.001,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	52,15	21,34	Não	
804	8..	PG031	27065	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	01/12/23	01/12/23	0 dias	08/11/23	08/11/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Sim	
805	8..	PG031	3011	Pleito de Fernandes Tourinho F	0%	2284 dias	Específica	27/06/17	10/08/26	2268 dias	27/06/17	17/07/26	R\$1.140.996,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
806	8..	PG031	27013	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
807	8..	PG031	27014	Subpleito FETESOB01.01	0%	667 dias	Específica	04/12/23	10/08/26	667 dias	09/11/23	17/07/26	R\$1.140.996,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
808	8..	PG031	27015	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	04/12/23	04/12/23	1 dia	09/11/23	09/11/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
809	8..	PG031	27016	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	08/10/24	08/10/24	1 dia	16/09/24	16/09/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
810	8..	PG031	27022	Execução dos Repasses	0%	375 dias	Específica	05/02/25	10/08/26	375 dias	14/01/25	17/07/26	R\$1.140.996,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
811	8..	PG031	27023	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	10/08/26	10/08/26	0 dias	17/07/26	17/07/26	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
812	8..	PG031	27024	Pleito de Fernandes Tourinho F	0%	2419,82 d	Específica	27/06/17	01/03/27	2268 dias	27/06/17	17/07/26	R\$760.614,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
813	8..	PG031	27025	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
814	8..	PG031	27026	Subpleito FETESOB02.01	0%	650 dias	Específica	16/07/24	01/03/27	650 dias	05/12/23	17/07/26	R\$760.614,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
815	8..	PG031	27027	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	16/07/24	17/07/24	1 dia	05/12/23	05/12/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
816	8..	PG031	27028	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	23/05/25	26/05/25	1 dia	09/10/24	09/10/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
817	8..	PG031	27034	Execução dos Repasses	0%	358 dias	Específica	17/09/25	01/03/27	358 dias	06/02/25	17/07/26	R\$760.614,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
818	8..	PG031	27035	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	01/03/27	01/03/27	0 dias	17/07/26	17/07/26	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
819	8..	PG031	27036	Pleito de Fernandes Tourinho F	0%	1791 dias	Específica	28/05/19	10/08/26	1775 dias	28/05/19	17/07/26	R\$98.792,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
820	8..	PG031	27037	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	28/05/19	28/05/19	1 dia	28/05/19	28/05/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
821	8..	PG031	27038	Subpleito FETESOB05.01	0%	667 dias	Específica	04/12/23	10/08/26	667 dias	09/11/23	17/07/26	R\$98.792,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
822	8..	PG031	27039	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	04/12/23	04/12/23	1 dia	09/11/23	09/11/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
823	8..	PG031	27040	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	08/10/24	08/10/24	1 dia	16/09/24	16/09/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
824	8..	PG031	30239	Execução dos Repasses	0%	375 dias	Específica	05/02/25	10/08/26	375 dias	14/01/25	17/07/26	R\$98.792,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
825	8..	PG031	27047	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	10/08/26	10/08/26	0 dias	17/07/26	17/07/26	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
826	8..	PG031	3001	Pleito de Fernandes Tourinho F	86%	1526,96 d	Específica	25/05/18	09/07/24	1496 dias	25/05/18	24/05/24	R\$20.904,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	54	58,76	Não	
827	8..	PG031	27066	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	25/05/18	25/05/18	1 dia	25/05/18	25/05/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
828	8..	PG031	27067	Subpleito FETRSPM01.01	86%	1463,96 d	Específica	22/08/18	09/07/24	1433 dias	22/08/18	24/05/24	R\$20.904,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	54	58,76	Não	
829	8..	PG031	27068	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	22/08/18	22/08/18	1 dia	22/08/18	22/08/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
830	8..	PG031	27069	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	16/03/20	16/03/20	1 dia	16/03/20	16/03/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?	
831	8..	PG031	27075	Execução dos Repasses	85%	47,96 dias	Específica	02/06/21	09/07/24	81 dias	02/06/21	24/05/24	R\$20.904,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	54	58,76	Não	
832	8..	PG031	27076	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	09/07/24	09/07/24	0 dias	24/05/24	24/05/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
833	8..	PG031	32087	Pleito de Fernandes Tourinho F	100%	61 dias	Específica	16/09/22	15/12/22	61 dias	16/09/22	15/12/22	R\$100.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	100	100	Não	
834	8..	PG031	32088	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	16/09/22	16/09/22	1 dia	16/09/22	16/09/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
835	8..	PG031	32089	Subpleito FETESCT01.01	100%	48 dias	Específica	05/10/22	15/12/22	48 dias	05/10/22	15/12/22	R\$100.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	100	100	Não	
836	8..	PG031	32091	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	05/10/22	05/10/22	1 dia	05/10/22	05/10/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
837	8..	PG031	32092	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	15/12/22	15/12/22	1 dia	15/12/22	15/12/22	R\$100.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	100	100	Não	
838	8..	PG031	32103	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia	Específica	15/12/22	15/12/22	1 dia	15/12/22	15/12/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
839	8..	PG031	25732	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias	Linear - Temp	08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$1.199.781,33	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
840	8..	PG031	25735	Saldo do teto repasse	0%	951 dias	Linear - Temp	08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$359.808,02	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
841	8..	PG031	28938	Repasses Fernandes Tourinho C	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
842	8..	PG031	2476	Galiléia	16%	2590 dias	Específica	27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$6.843.526,71	R\$826.734.175,46	0,01	0,1	0,11	14,3	13,18	Não	
843	8..	PG031	27096	Pleito de Galiléia GALESPJ01-E	100%	1380 dias	Específica	27/06/17	19/12/22	1380 dias	27/06/17	19/12/22	R\$133.997,95	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,02	100	100	Não	
844	8..	PG031	27097	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
845	8..	PG031	27098	Subpleito GALESPJ01.01	100%	1127 dias	Específica	15/06/18	19/12/22	1127 dias	15/06/18	19/12/22	R\$133.997,95	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,02	100	100	Não	
846	8..	PG031	27099	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
847	8..	PG031	27100	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	09/07/20	09/07/20	1 dia	09/07/20	09/07/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
848	8..	PG031	27104	Execução dos Repasses	100%	314 dias	Específica	14/09/21	19/12/22	314 dias	14/09/21	19/12/22	R\$133.997,95	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,02	100	100	Não	
849	8..	PG031	27105	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia	Específica	19/12/22	19/12/22	1 dia	19/12/22	19/12/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
850	8..	PG031	28755	Pleito de Galiléia GALRSPM01-E	66%	1543 dias	Específica	25/05/18	31/07/24	1496 dias	25/05/18	24/05/24	R\$37.131,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	54	58,76	Não	
851	8..	PG031	28756	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	25/05/18	25/05/18	1 dia	25/05/18	25/05/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
852	8..	PG031	28757	Subpleito GALRSPM01.01	65%	1480 dias	Específica	22/08/18	31/07/24	1433 dias	22/08/18	24/05/24	R\$37.131,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	54	58,76	Não	
853	8..	PG031	28758	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	22/08/18	22/08/18	1 dia	22/08/18	22/08/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
854	8..	PG031	28759	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	13/03/20	13/03/20	1 dia	13/03/20	13/03/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
855	8..	PG031	28766	Execução dos Repasses	64%	64 dias	Específica	02/06/21	31/07/24	81 dias	02/06/21	24/05/24	R\$37.131,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	54	58,76	Não	
856	8..	PG031	28767	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	31/07/24	31/07/24	0 dias	24/05/24	24/05/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
857	8..	PG031	27077	Pleito de Galiléia GALESPJ02-C	0%	1 dia	Específica	13/11/23	13/11/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
858	8..	PG031	27077	Pleito apto	0%	1 dia	Linear - Temp	13/11/23	13/11/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
859	8..	PG031	27078	Subpleito GALESPJ02-01	0%	1 dia	NA	13/11/23	13/11/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
860	8..	PG031	27084	Cancelamento do plei	0%	1 dia	Linear - Temp	13/11/23	13/11/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
861	8..	PG031	32999	Pleito de Galiléia GALESPM01-E	2%	349 dias		04/08/23	31/12/24	0 dias?	ND	ND	R\$50.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
862	8..	PG031	33000	Pleito apto	100%	1 dia		04/08/23	04/08/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
863	8..	PG031	33001	Subpleito GALESPM01.01	0%	228 dias		01/02/24	31/12/24	0 dias?	ND	ND	R\$50.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
864	8..	PG031	33002	Autorização para licitar	0%	1 dia		01/02/24	01/02/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
865	8..	PG031	33003	Autorização para início de	0%	1 dia		03/05/24	03/05/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
866	8..	PG031	33004	Execução dos Repasses IPC	0%	41 dias		02/07/24	31/12/24	0 dias?	ND	ND	R\$50.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
867	8..	PG031	33005	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		31/12/24	31/12/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
868	8..	PG031	27106	Pleito de Galiléia GALESOB01-I	1%	2071 dias	Específica	27/06/17	30/09/25	2071 dias	27/06/17	30/09/25	R\$3.326.995,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
869	8..	PG031	27119	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
870	8..	PG031	27120	Subpleito GALESOB01.01	0%	691 dias	Específica	20/12/22	30/09/25	691 dias	20/12/22	30/09/25	R\$3.326.995,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
871	8..	PG031	27121	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	20/12/22	20/12/22	1 dia	20/12/22	20/12/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
872	8..	PG031	27122	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	13/11/23	13/11/23	1 dia	13/11/23	13/11/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
873	8..	PG031	27128	Execução dos Repasses	0%	375 dias	Específica	02/04/24	30/09/25	375 dias	02/04/24	30/09/25	R\$3.326.995,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
874	8..	PG031	27129	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	30/09/25	30/09/25	0 dias	30/09/25	30/09/25	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
875	8..	PG031	28101	Pleito de Galiléia GALESTCT01-A	100%	1491 dias	Específica	27/06/17	31/05/23	1451 dias	27/06/17	31/03/23	R\$737.100,00	R\$826.734.175,46	0	0,08	0,09	100	90,53	Não	
876	8..	PG031	28095	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
877	8..	PG031	28096	Subpleito GALESTCT01.01	100%	324 dias	Específica	22/09/21	10/01/23	379 dias	22/09/21	31/03/23	R\$697.100,00	R\$826.734.175,46	0	0,08	0,08	100	85,62	Não	
878	8..	PG031	28097	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	22/09/21	22/09/21	1 dia	22/09/21	22/09/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
879	8..	PG031	28099	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	10/01/23	10/01/23	1 dia	10/01/23	10/01/23	R\$697.100,00	R\$826.734.175,46	0	0,08	0,08	100	100	Não	
880	8..	PG031	32581	Execução dos Repasses IPC	100%	1 dia	Específica	10/01/23	10/01/23	1 dia	31/03/23	31/03/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
881	8..	PG031	28100	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia	Específica	10/01/23	10/01/23	0 dias	31/03/23	31/03/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Sim	
882	8..	PG031	32875	Subpleito GALESTCT01.02	100%	419 dias	Específica	22/09/21	31/05/23	0 dias?	ND	ND	R\$40.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
883	8..	PG031	32876	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	22/09/21	22/09/21	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
884	8..	PG031	32877	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	31/05/23	31/05/23	0 dias?	ND	ND	R\$40.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
885	8..	PG031	32873	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias	Específica	31/05/23	31/05/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
886	8..	PG031	32967	Pleito de Galiléia GALRSOB01-C1%	100%	440 dias	Específica	29/06/23	07/04/25	0 dias?	ND	ND	R\$559.868,44	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
887	8..	PG031	32968	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	29/06/23	29/06/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
888	8..	PG031	32969	Subpleito GALRSOB01.01	0%	329 dias	Específica	08/12/23	07/04/25	0 dias?	ND	ND	R\$559.868,44	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
889	8..	PG031	32970	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	08/12/23	08/12/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
890	8..	PG031	32971	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	05/07/24	05/07/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
891	8..	PG031	32972	Execução dos Repasses	0%	150 dias	Específica	05/08/24	13/03/25	0 dias?	ND	ND	R\$357.917,96	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
892	8..	PG031	32974	Execução dos Repasses IPC	0%	18 dias	Específica	13/03/25	07/04/25	0 dias?	ND	ND	R\$201.950,48	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
893	8..	PG031	32973	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	07/04/25	07/04/25	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
894	8..	PG031	32975	Pleito de Galiléia GALRSAB01-A	50%	440 dias	Específica	29/06/23	07/04/25	0 dias?	ND	ND	R\$77.650,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
895	8..	PG031	32976	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	29/06/23	29/06/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
896	8..	PG031	32977	Subpleito GALRSAB01.01	33%	430 dias	Específica	13/07/23	07/04/25	0 dias?	ND	ND	R\$77.650,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
897	8..	PG031	32978	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	13/07/23	13/07/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
898	8..	PG031	32979	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	05/04/24	05/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
899	8..	PG031	32980	Execução dos Repasses	0%	1 dia	Específica	07/04/25	07/04/25	0 dias?	ND	ND	R\$77.650,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
900	9..	PG031	32981	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	07/04/25	07/04/25	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
901	9..	PG031	28896	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$1.864.583,17	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
902	9..	PG031	28897	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$56.201,15	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
903	9..	PG031	28939	Repasses de Galiléia concluídos	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
904	9..	PG031	2484	Governador Valadares	5%	2352 dias	Específica	25/05/18	01/11/27	2352 dias	25/05/18	01/11/27	R\$93.136.955,50	R\$826.734.175,46	0,11	0,72	0,13	3,8	0,77	Não
905	9..	PG031	5372	Pleito de Governador Valadare	57%	1086 dias	Específica	27/08/19	10/01/24	1086 dias	27/08/19	10/01/24	R\$149.898,35	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	24,83	10,06	Não
906	9..	PG031	28113	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/08/19	27/08/19	1 dia	27/08/19	27/08/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
907	9..	PG031	28114	Subpleito GOVESPJ11.01	56%	1063 dias	Específica	27/09/19	10/01/24	1063 dias	27/09/19	10/01/24	R\$149.898,35	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	24,83	10,06	Não
908	9..	PG031	28115	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	27/09/19	27/09/19	1 dia	27/09/19	27/09/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
909	9..	PG031	28116	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	01/04/21	01/04/21	1 dia	01/04/21	01/04/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
910	9..	PG031	28120	Execução dos Repasses	55%	62 dias	Específica	14/10/22	10/01/24	40 dias	14/10/22	10/01/24	R\$149.898,35	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	24,83	10,06	Não
911	9..	PG031	28121	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	10/01/24	10/01/24	0 dias	10/01/24	10/01/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
912	9..	PG031	6281	Pleito de Governador Valadare	86%	1526,97 d	Específica	25/05/18	09/07/24	1496 dias	25/05/18	24/05/24	R\$502.719,00	R\$826.734.175,46	0	0,05	0,05	45,1	58,76	Não
913	9..	PG031	28158	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	25/05/18	25/05/18	1 dia	25/05/18	25/05/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
914	9..	PG031	28159	Subpleito GOVRSPM01.01	86%	1463,97 d	Específica	22/08/18	09/07/24	1433 dias	22/08/18	24/05/24	R\$502.719,00	R\$826.734.175,46	0	0,05	0,05	45,1	58,76	Não
915	9..	PG031	28160	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	22/08/18	22/08/18	1 dia	22/08/18	22/08/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
916	9..	PG031	28161	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	13/03/20	13/03/20	1 dia	13/03/20	13/03/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
917	9..	PG031	28167	Execução dos Repasses	85%	47,97 dias	Específica	02/06/21	09/07/24	81 dias	02/06/21	24/05/24	R\$502.719,00	R\$826.734.175,46	0	0,05	0,05	45,1	58,76	Não
918	9..	PG031	28168	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	09/07/24	09/07/24	0 dias	24/05/24	24/05/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
919	9..	PG031	7983	Pleito de Governador Valadare	0%	1758 dias	Específica	27/08/19	22/09/26	1496 dias	27/08/19	03/09/25	R\$20.703.400,00	R\$826.734.175,46	0,03	0,15	0	2	0	Não
920	9..	PG031	27581	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/08/19	27/08/19	1 dia	27/08/19	27/08/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
921	9..	PG031	27582	Subpleito GOVESOB11.01	0%	641 dias	Específica	28/02/24	22/09/26	625 dias	28/02/23	03/09/25	R\$20.703.400,00	R\$826.734.175,46	0,03	0,15	0	2	0	Não
922	9..	PG031	27583	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	28/02/24	28/02/24	1 dia	28/02/23	28/02/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
923	9..	PG031	27584	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	16/04/24	16/04/24	1 dia	17/04/23	17/04/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
924	9..	PG031	30304	Execução dos Repasses	0%	523 dias	Específica	16/08/24	22/09/26	507 dias	18/08/23	03/09/25	R\$20.703.400,00	R\$826.734.175,46	0,03	0,15	0	2	0	Não
925	9..	PG031	27590	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias	Específica	22/09/26	22/09/26	0 dias	03/09/25	03/09/25	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
926	9..	PG031	27591	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	22/09/26	22/09/26	0 dias	03/09/25	03/09/25	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
927	9..	PG031	7992	Pleito de Governador Valadare	1%	1980 dias	Específica	27/08/19	13/08/27	1857 dias	27/08/19	18/02/27	R\$308.928,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
928	9..	PG031	27592	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/08/19	27/08/19	1 dia	27/08/19	27/08/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
929	9..	PG031	27593	Subpleito GOVESOB12.01	0%	222 dias	Específica	23/09/26	13/08/27	361 dias	04/09/25	18/02/27	R\$308.928,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
930	9..	PG031	27594	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	23/09/26	23/09/26	1 dia	04/09/25	04/09/25	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
931	9..	PG031	27595	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	23/10/26	23/10/26	1 dia	24/04/26	24/04/26	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
932	9..	PG031	27601	Execução dos Repasses	0%	108 dias	Específica	12/03/27	13/08/27	111 dias	04/09/26	18/02/27	R\$308.928,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
933	9..	PG031	27602	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	13/08/27	13/08/27	0 dias	18/02/27	18/02/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
934	9..	PG031	8001	Pleito de Governador Valadare	24%	1112 dias	Específica	27/08/19	20/02/24	996 dias	27/08/19	28/08/23	R\$1.216.992,00	R\$826.734.175,46	0	0,15	0,03	100	9,86	Não

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?	
935	9..	PG031	27603	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/08/19	27/08/19	1 dia	27/08/19	27/08/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
936	9..	PG031	27604	Subpleito GOVESOB13.01	24%	540 dias	Específica	14/12/21	20/02/24	424 dias	14/12/21	28/08/23	R\$1.216.992,00	R\$826.734.175,46	0	0,15	0,03	100	9,86	Não	
937	9..	PG031	27605	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	14/12/21	14/12/21	1 dia	14/12/21	14/12/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
938	9..	PG031	32681	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	12/01/23	12/01/23	1 dia	12/01/23	12/01/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
939	9..	PG031	30340	Execução dos Repasses	23%	120 dias	Específica	25/07/23	20/02/24	110 dias	21/03/23	28/08/23	R\$1.216.992,00	R\$826.734.175,46	0	0,15	0,03	100	9,86	Não	
940	9..	PG031	27612	Conclusão do repasse do S	0%	0 dias	Específica	20/02/24	20/02/24	0 dias	28/08/23	28/08/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
941	9..	PG031	27613	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	20/02/24	20/02/24	0 dias	28/08/23	28/08/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Sim	
942	9..	PG031	8065	Pleito de Governador Valadare:13%	1207 dias	Específica	27/08/19	05/07/24	1207 dias	27/08/19	05/07/24	R\$289.709,00	R\$826.734.175,46	0	0,02	0	24	6,73	Não		
943	9..	PG031	28122	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/08/19	27/08/19	1 dia	27/08/19	27/08/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
944	9..	PG031	28123	Subpleito GOVESPJ12.01	12%	1184 dias	Específica	27/09/19	05/07/24	1184 dias	27/09/19	05/07/24	R\$289.709,00	R\$826.734.175,46	0	0,02	0	24	6,73	Não	
945	9..	PG031	28124	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	27/09/19	27/09/19	1 dia	27/09/19	27/09/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
946	9..	PG031	28125	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	01/04/21	01/04/21	1 dia	01/04/21	01/04/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
947	9..	PG031	28129	Execução dos Repasses	10%	72 dias	Específica	23/01/23	05/07/24	319 dias	23/01/23	05/07/24	R\$289.709,00	R\$826.734.175,46	0	0,02	0	24	6,73	Não	
948	9..	PG031	28130	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	05/07/24	05/07/24	0 dias	05/07/24	05/07/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
949	9..	PG031	8089	Pleito de Governador Valadare:42%	1162 dias	Específica	27/08/19	02/05/24	1162 dias	27/08/19	02/05/24	R\$135.955,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	60	7,18	Não		
950	9..	PG031	28131	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/08/19	27/08/19	1 dia	27/08/19	27/08/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
951	9..	PG031	28132	Subpleito GOVESPJ13.01	40%	1139 dias	Específica	27/09/19	02/05/24	1139 dias	27/09/19	02/05/24	R\$135.955,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	60	7,18	Não	
952	9..	PG031	28133	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	27/09/19	27/09/19	1 dia	27/09/19	27/09/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
953	9..	PG031	28134	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	01/04/21	01/04/21	1 dia	01/04/21	01/04/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
954	9..	PG031	28138	Execução dos Repasses	36%	33 dias	Específica	16/01/23	02/05/24	55 dias	16/01/23	02/05/24	R\$135.955,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	60	7,18	Não	
955	9..	PG031	28139	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	02/05/24	02/05/24	0 dias	02/05/24	02/05/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
956	9..	PG031	8112	Pleito de Governador Valadare:20%	1159,75 d	Específica	27/08/19	29/04/24	1159,75 d	27/08/19	29/04/24	R\$116.080,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0	60	7,64	Não		
957	9..	PG031	28140	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/08/19	27/08/19	1 dia	27/08/19	27/08/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
958	9..	PG031	28141	Subpleito GOVESPJ14.01	18%	1136,75 d	Específica	27/09/19	29/04/24	1136,75 d	27/09/19	29/04/24	R\$116.080,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0	60	7,64	Não	
959	9..	PG031	28142	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	27/09/19	27/09/19	1 dia	27/09/19	27/09/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
960	9..	PG031	28143	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	01/04/21	01/04/21	1 dia	01/04/21	01/04/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
961	9..	PG031	28147	Execução dos Repasses	15%	47,75 dias	Específica	23/01/23	29/04/24	65,75 dias	23/01/23	29/04/24	R\$116.080,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0	60	7,64	Não	
962	9..	PG031	28148	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	29/04/24	29/04/24	0 dias	29/04/24	29/04/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
963	9..	PG031	8133	Pleito de Governador Valadare:6%	1507 dias	Específica	27/08/19	18/09/25	1275 dias	27/08/19	10/10/24	R\$293.690,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0	30	0	Não		
964	9..	PG031	28149	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/08/19	27/08/19	1 dia	27/08/19	27/08/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
965	9..	PG031	28150	Subpleito GOVESPJ15.01	4%	1484 dias	Específica	27/09/19	18/09/25	1252 dias	27/09/19	10/10/24	R\$293.690,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0	30	0	Não	
966	9..	PG031	28151	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	27/09/19	27/09/19	1 dia	27/09/19	27/09/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
967	9..	PG031	28152	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	01/04/21	01/04/21	1 dia	01/04/21	01/04/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
968	9..	PG031	28156	Execução dos Repasses	0%	49 dias	Específica	08/11/24	18/09/25	29 dias	28/04/23	10/10/24	R\$293.690,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0	30	0	Não	
969	9..	PG031	28157	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	18/09/25	18/09/25	0 dias	10/10/24	10/10/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
970	9..	PG031	8608	Pleito de Governador Valadare:23%	1137,99 d	Específica	27/08/19	27/03/24	1138 dias	27/08/19	27/03/24	R\$245.703,00	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,01	29	32,91	Não		
971	9..	PG031	28102	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/08/19	27/08/19	1 dia	27/08/19	27/08/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
972	9..	PG031	28103	Subpleito GOVESAO01.01	23%	1114,99 d	Específica	27/09/19	27/03/24	1115 dias	27/09/19	27/03/24	R\$245.703,00	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,01	29	32,91	Não	
973	9..	PG031	28104	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	27/09/19	27/09/19	1 dia	27/09/19	27/09/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
974	9..	PG031	28105	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	08/02/21	08/02/21	1 dia	08/02/21	08/02/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
975	9..	PG031	28111	Execução dos Repasses	22%	124,99 dias	Específica	23/02/23	27/03/24	270 dias	23/02/23	27/03/24	R\$245.703,00	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,01	29	32,91	Não	
976	9..	PG031	28112	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	27/03/24	27/03/24	0 dias	27/03/24	27/03/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
977	9..	PG031	32497	Pleito de Governador Valadare:1%	663 dias	Específica	11/11/22	16/07/25	525 dias	11/11/22	20/12/24	R\$16.812.929,00	R\$826.734.175,46	0,02	0,29	0	6	0	Não		
978	9..	PG031	32498	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	11/11/22	11/11/22	1 dia	11/11/22	11/11/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
979	9..	PG031	32499	Subpleito GOVESOB14.01	0%	657 dias	Específica	22/11/22	16/07/25	519 dias	22/11/22	20/12/24	R\$16.812.929,00	R\$826.734.175,46	0,02	0,29	0	6	0	Não	
980	9..	PG031	32500	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	22/11/22	22/11/22	1 dia	22/11/22	22/11/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
981	9..	PG031	32501	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	10/11/23	10/11/23	1 dia	24/04/23	24/04/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
982	9..	PG031	32523	Execução dos Repasses	0%	355 dias	Específica	09/02/24	16/07/25	355 dias	20/07/23	20/12/24	R\$16.812.929,00	R\$826.734.175,46	0,02	0,29	0	6	0	Não	
983	9..	PG031	32487	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	16/07/25	16/07/25	0 dias	20/12/24	20/12/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
984	9..	PG031	32703	Pleito de Governador Valadare:100%	62 dias	Específica	09/02/23	15/05/23	199 dias	09/02/23	30/11/23	R\$146.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,02	100	100	Não		
985	9..	PG031	32704	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	09/02/23	09/02/23	1 dia	09/02/23	09/02/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
986	9..	PG031	32705	Subpleito GOVESCT01.01	100%	33 dias	Específica	27/03/23	15/05/23	126 dias	31/05/23	30/11/23	R\$146.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,02	100	100	Não	

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
987	9..	PG031	32701	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	27/03/23	27/03/23	1 dia	30/11/23	30/11/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
988	9..	PG031	32706	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	15/05/23	15/05/23	1 dia	31/05/23	31/05/23	R\$146.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,02	100	100	Não
989	9..	PG031	32702	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias	Específica	15/05/23	15/05/23	0 dias	31/05/23	31/05/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
990	9..	PG031	32908	Pleito de Governador Valadare:	2%	493 dias	Específica	29/06/23	25/06/25	0 dias?	ND	ND	R\$873.242,45	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
991	9..	PG031	32909	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	29/06/23	29/06/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
992	9..	PG031	32910	Subpleito GOVRSPJ01.01	0%	372 dias	Específica	26/12/23	25/06/25	0 dias?	ND	ND	R\$873.242,45	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
993	9..	PG031	32911	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	26/12/23	26/12/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
994	9..	PG031	32912	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	09/05/24	09/05/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
995	9..	PG031	32913	Execução dos Repasses	0%	49 dias	Específica	15/07/24	25/06/25	0 dias?	ND	ND	R\$873.242,45	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
996	9..	PG031	32914	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	25/06/25	25/06/25	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
997	9..	PG031	32915	Pleito de Governador Valadare:	1%	608 dias	Específica	29/06/23	04/12/25	0 dias?	ND	ND	R\$2.939.770,01	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
998	9..	PG031	32916	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	29/06/23	29/06/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
999	9..	PG031	32917	Subpleito GOVRSOB02.01	0%	487 dias	Específica	26/12/23	04/12/25	0 dias?	ND	ND	R\$2.215.790,01	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1000	1..	PG031	32918	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	26/12/23	26/12/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1001	1..	PG031	32919	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	09/05/24	09/05/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1002	1..	PG031	32920	Execução dos Repasses	0%	350 dias	Específica	15/07/24	04/12/25	0 dias?	ND	ND	R\$2.215.790,01	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1003	1..	PG031	32921	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	04/12/25	04/12/25	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1004	1..	PG031	32922	Pleito de Governador Valada:	25%	259 dias	Específica	29/06/23	15/07/24	0 dias?	ND	ND	R\$723.980,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1005	1..	PG031	32923	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	29/06/23	29/06/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1006	1..	PG031	32924	Subpleito GOVRSAB01.01	0%	138 dias	Específica	26/12/23	15/07/24	0 dias?	ND	ND	R\$723.980,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1007	1..	PG031	32925	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	26/12/23	26/12/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1008	1..	PG031	32926	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	09/05/24	09/05/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1009	1..	PG031	32927	Execução dos Repasses	0%	1 dia	Específica	15/07/24	15/07/24	0 dias?	ND	ND	R\$723.980,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1010	1..	PG031	32928	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias	Específica	15/07/24	15/07/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1011	1..	PG031	25746	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias	Linear - Temp	08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$29.138.593,83	R\$826.734.175,46	0,04	0	0	0	0	Não
1012	1..	PG031	25749	Saldo do teto repasse	0%	951 dias	Linear - Temp	08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$19.263.345,86	R\$826.734.175,46	0,02	0	0	0	0	Não
1013	1..	PG031	28940	Repasses Governador Valadares	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1014	1..	PG031	2344	lapu	13%	2137 dias	Específica	28/03/19	01/11/27	2137 dias	28/03/19	01/11/27	R\$8.954.332,29	R\$826.734.175,46	0,01	1	0,66	93,76	51,49	Não
1015	1..	PG031	3142	Pleito de lapu IAPESOB03-Impl	61%	932 dias	Específica	23/07/20	24/04/24	773 dias	23/07/20	30/08/23	R\$7.451.003,50	R\$826.734.175,46	0,01	0,9	0,56	100	50,11	Não
1016	1..	PG031	27785	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	23/07/20	23/07/20	1 dia	23/07/20	23/07/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1017	1..	PG031	27786	Subpleito IAPESOB03.01	61%	932 dias	Específica	23/07/20	24/04/24	773 dias	23/07/20	30/08/23	R\$7.451.003,50	R\$826.734.175,46	0,01	0,9	0,56	100	50,11	Não
1018	1..	PG031	27787	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	23/07/20	23/07/20	1 dia	23/07/20	23/07/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1019	1..	PG031	27788	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	28/10/21	28/10/21	1 dia	28/10/21	28/10/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1020	1..	PG031	32019	Execução dos Repasses	83%	107 dias	Específica	16/09/22	25/01/24	65 dias	16/09/22	24/04/23	R\$5.572.391,69	R\$826.734.175,46	0,01	0,67	0,56	100	67	Não
1021	1..	PG031	32582	Execução dos Repasses IPC	0%	40 dias	Específica	28/02/24	24/04/24	67 dias	26/05/23	30/08/23	R\$1.878.611,81	R\$826.734.175,46	0	0,23	0	100	0	Não
1022	1..	PG031	27794	Conclusão do repasse do Sub	0%	0 dias	Específica	24/04/24	24/04/24	0 dias	30/08/23	30/08/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Sim
1023	1..	PG031	3141	Pleito de lapu IAPESCT01-Aquis	100%	112 dias	Específica	28/03/19	06/09/19	112 dias	28/03/19	06/09/19	R\$100.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	100	100	Não
1024	1..	PG031	27888	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1025	1..	PG031	27889	Subpleito IAPESCT01.01	100%	9 dias	Específica	27/08/19	06/09/19	9 dias	27/08/19	06/09/19	R\$100.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	100	100	Não
1026	1..	PG031	27890	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	27/08/19	27/08/19	1 dia	27/08/19	27/08/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1027	1..	PG031	27892	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	06/09/19	06/09/19	1 dia	06/09/19	06/09/19	R\$100.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	100	100	Não
1028	1..	PG031	27893	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia	Específica	06/09/19	06/09/19	1 dia	06/09/19	06/09/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1029	1..	PG031	8363	Pleito de lapu IAPRSAB01-Aqui	100%	80 dias	Específica	18/02/20	17/06/20	80 dias	18/02/20	17/06/20	R\$181.190,00	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,02	100	100	Não
1030	1..	PG031	26580	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	18/02/20	18/02/20	1 dia	18/02/20	18/02/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1031	1..	PG031	26217	Subpleito IAPRSAB01.01	100%	80 dias	Específica	18/02/20	17/06/20	59 dias	18/02/20	18/05/20	R\$12.200,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	100	100	Não
1032	1..	PG031	26587	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	18/02/20	18/02/20	1 dia	18/02/20	18/02/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1033	1..	PG031	26593	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	22/04/20	22/04/20	1 dia	22/04/20	22/04/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1034	1..	PG031	30368	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	17/06/20	17/06/20	1 dia	18/05/20	18/05/20	R\$12.200,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	100	100	Não
1035	1..	PG031	26589	Conclusão do repasse do S	100%	1 dia	Específica	18/05/20	18/05/20	1 dia	18/05/20	18/05/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1036	1..	PG031	27894	Subpleito IAPRSAB01.02	100%	80 dias	Específica	18/02/20	17/06/20	80 dias	18/02/20	17/06/20	R\$168.990,00	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,02	100	100	Não
1037	1..	PG031	27895	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	18/02/20	18/02/20	1 dia	18/02/20	18/02/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1038	1..	PG031	27896	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	22/04/20	22/04/20	1 dia	22/04/20	22/04/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?	
1039	1..	PG031	30369	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	17/06/20	17/06/20	1 dia	17/06/20	17/06/20	R\$168.990,00	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,02	100	100	Não	
1040	1..	PG031	27898	Conclusão do repasse do S	100%	1 dia	Específica	17/06/20	17/06/20	1 dia	17/06/20	17/06/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1041	1..	PG031	8357	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia	Específica	17/06/20	17/06/20	1 dia	17/06/20	17/06/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1042	1..	PG031	31293	Pleito de Iapu IAPRSAB02-Aqui	100%	237 dias	Específica	17/09/21	30/08/22	237 dias	17/09/21	30/08/22	R\$515.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,06	0,06	100	100	Não	
1043	1..	PG031	31294	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	17/09/21	17/09/21	1 dia	17/09/21	17/09/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1044	1..	PG031	31295	Subpleito IAPRSAB02.01	100%	224 dias	Específica	06/10/21	30/08/22	224 dias	06/10/21	30/08/22	R\$515.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,06	0,06	100	100	Não	
1045	1..	PG031	31296	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	06/10/21	06/10/21	1 dia	06/10/21	06/10/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1046	1..	PG031	31297	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	16/02/22	16/02/22	1 dia	16/02/22	16/02/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1047	1..	PG031	31300	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	30/08/22	30/08/22	1 dia	30/08/22	30/08/22	R\$449.075,74	R\$826.734.175,46	0	0,05	0,05	100	100	Não	
1048	1..	PG031	32583	Execução dos Repasses IPC	100%	1 dia	Específica	30/08/22	30/08/22	1 dia	30/08/22	30/08/22	R\$65.924,26	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	100	100	Não	
1049	1..	PG031	31301	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias	Linear - Temp	30/08/22	30/08/22	0 dias	30/08/22	30/08/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1050	1..	PG031	25753	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$707.138,79	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1051	1..	PG031	25756	Saldo do teto repasse	0%	0 dias	Linear - Temp	15/01/25	15/01/25	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1052	1..	PG031	28941	Repasses de Iapu concluídos	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1053	1..	PG031	2338	Ipaba	27%	2590 dias	Específica	27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$13.688.989,62	R\$826.734.175,46	0,02	0,46	0,57	14,58	38,83	Não	
1054	1..	PG031	3174	Pleito de Ipaba IPBESPJ01-Elab	100%	1291 dias	Específica	27/06/17	08/08/22	1291 dias	27/06/17	08/08/22	R\$228.353,76	R\$826.734.175,46	0	0,03	0,03	100	100	Não	
1055	1..	PG031	28169	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1056	1..	PG031	28170	Subpleito IPBESPJ01.01 a IPB	100%	1038 dias	Específica	15/06/18	08/08/22	1038 dias	15/06/18	08/08/22	R\$228.353,76	R\$826.734.175,46	0	0,03	0,03	100	100	Não	
1057	1..	PG031	28171	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1058	1..	PG031	28172	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	24/10/19	24/10/19	1 dia	24/10/19	24/10/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1059	1..	PG031	28176	Execução dos Repasses	100%	586 dias	Específica	02/04/20	08/08/22	586 dias	02/04/20	08/08/22	R\$228.353,76	R\$826.734.175,46	0	0,03	0,03	100	100	Não	
1060	1..	PG031	28177	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia	Específica	08/08/22	08/08/22	1 dia	08/08/22	08/08/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1061	1..	PG031	3173	Pleito de Ipaba IPBESOB01-Imp	27%	2038 dias	Específica	27/06/17	13/08/25	1798 dias	27/06/17	26/08/24	R\$12.005.026,15	R\$826.734.175,46	0,01	0,44	0,54	20,75	59,84	Não	
1062	1..	PG031	27130	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1063	1..	PG031	27131	Subpleito IPBESOB01.01 a IP	27%	820 dias	Específica	27/04/22	13/08/25	580 dias	27/04/22	26/08/24	R\$12.005.026,15	R\$826.734.175,46	0,01	0,44	0,54	20,75	59,84	Não	
1064	1..	PG031	27132	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	27/04/22	27/04/22	1 dia	27/04/22	27/04/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1065	1..	PG031	27133	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	30/09/22	30/09/22	1 dia	30/09/22	30/09/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1066	1..	PG031	27139	Execução dos Repasses	54%	217 dias	Específica	20/01/23	26/08/24	378 dias	20/01/23	26/08/24	R\$8.280.233,70	R\$826.734.175,46	0,01	0,44	0,54	20,75	59,84	Não	
1067	1..	PG031	32870	Execução dos Repasses IPC	0%	220 dias	Específica	24/09/24	13/08/25	0 dias?	ND	ND	R\$3.724.792,45	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
1068	1..	PG031	27162	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	13/08/25	13/08/25	0 dias	26/07/24	26/07/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1069	1..	PG031	27212	Pleito de Ipaba IPBRSMP01-Elab	0%	1154 dias	NA	29/06/18	08/02/23	1147 dias	29/06/18	30/01/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1070	1..	PG031	27213	Pleito apto	0%	1 dia	Linear - Temp	29/06/18	29/06/18	1 dia	29/06/18	29/06/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1071	1..	PG031	27214	Subpleito IPBRSMP01-01	0%	110 dias	NA	01/09/22	08/02/23	110 dias	01/09/22	30/01/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1072	1..	PG031	27222	Autorização para licitar (Ca	0%	1 dia	Linear - Temp	08/02/23	08/02/23	1 dia	30/01/23	30/01/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1073	1..	PG031	32584	Autorização para início de	0%	1 dia		08/02/23	08/02/23	1 dia	30/01/23	30/01/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1074	1..	PG031	32585	Execução dos Repasses	0%	25 dias		01/09/22	08/02/23	25 dias	23/08/22	30/01/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1075	1..	PG031	32586	Conclusão do repasse do Plei	0%	1 dia		08/02/23	08/02/23	1 dia	30/01/23	30/01/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1076	1..	PG031	3171	Pleito de Ipaba IPBRSOB02-Imp	0%	1683 dias	NA	29/06/18	01/04/25	1931 dias	29/06/18	31/03/26	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1077	1..	PG031	27224	Pleito apto	0%	1 dia	Linear - Temp	29/06/18	29/06/18	1 dia	29/06/18	29/06/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1078	1..	PG031	27225	Subpleito IPBRSOB02-01	0%	530 dias	NA	08/02/23	01/04/25	530 dias	15/02/24	31/03/26	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1079	1..	PG031	27233	Autorização para licitar (Ca	0%	1 dia	Linear - Temp	08/02/23	08/02/23	1 dia	15/02/24	15/02/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1080	1..	PG031	32587	Autorização para início de	0%	1 dia		24/08/23	24/08/23	1 dia	26/08/24	26/08/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1081	1..	PG031	32588	Execução dos Repasses	0%	396 dias		25/08/23	01/04/25	396 dias	27/08/24	31/03/26	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1082	1..	PG031	32589	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		01/04/25	01/04/25	0 dias	31/03/26	31/03/26	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1083	1..	PG031	32684	Pleito de Ipaba IPBRSOB03 - Ob	1%	562 dias	Específica	08/02/23	20/05/25	573 dias	08/02/23	04/06/25	R\$1.300.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1084	1..	PG031	32685	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	08/02/23	08/02/23	1 dia	08/02/23	08/02/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1085	1..	PG031	32686	Subpleito IPBRSOB03.01	0%	469 dias	Específica	28/06/23	20/05/25	122 dias	03/11/23	03/05/24	R\$1.300.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
1086	1..	PG031	32687	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	28/06/23	28/06/23	1 dia	03/11/23	03/11/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1087	1..	PG031	32688	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	27/02/24	27/02/24	1 dia	03/05/24	03/05/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1088	1..	PG031	32690	Execução dos Repasses	0%	230 dias	Específica	24/05/24	28/04/25	235 dias	20/10/23	30/09/24	R\$945.398,61	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1089	1..	PG031	32871	Execução dos Repasses IPC	0%	1 dia	Específica	20/05/25	20/05/25	0 dias?	ND	ND	R\$354.601,39	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
1090	1..	PG031	32707	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	20/05/25	20/05/25	0 dias	04/06/25	04/06/25	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?	
1091	1..	PG031	25760	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$155.609,71	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1092	1..	PG031	25763	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1093	1..	PG031	28942	Repasse Ipaba Concluídos	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1094	1..	PG031	2419	Ipatinga	9%	2352 dias	Específica	25/05/18	01/11/27	2352 dias	25/05/18	01/11/27	R\$24.383.917,12	R\$826.734.175,46	0,03	1,65	0,96	57,32	42,89	Não	
1095	1..	PG031	6828	Pleito de Ipatinga IPAESPJ03-El	2%	1684 dias	Específica	19/07/19	30/04/26	1684 dias	19/07/19	30/04/26	R\$450.023,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1096	1..	PG031	27565	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	19/07/19	19/07/19	1 dia	19/07/19	19/07/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1097	1..	PG031	27566	Subpleito IPAESPJ03.01	0%	553 dias	Específica	07/02/24	30/04/26	553 dias	07/02/24	30/04/26	R\$450.023,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1098	1..	PG031	27572	Autorização para licitar (Ca	0%	1 dia	Específica	07/02/24	07/02/24	1 dia	07/02/24	07/02/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1099	1..	PG031	32590	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	21/08/24	21/08/24	1 dia	21/08/24	21/08/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1100	1..	PG031	32591	Execução dos Repasses	0%	45 dias	Específica	23/09/24	29/04/26	45 dias	23/09/24	29/04/26	R\$450.023,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1101	1..	PG031	32592	Conclusão do repasse do P	0%	1 dia	Específica	30/04/26	30/04/26	1 dia	30/04/26	30/04/26	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1102	1..	PG031	3197	Pleito de Ipatinga IPAESOB03-A65%	0%	1122 dias	Específica	22/07/19	25/01/24	1042 dias	22/07/19	27/09/23	R\$13.525.715,00	R\$826.734.175,46	0,02	1,64	0,96	100	75,69	Não	
1103	1..	PG031	28178	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	22/07/19	22/07/19	1 dia	22/07/19	22/07/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1104	1..	PG031	28179	Subpleito IPAESOB03.01 e IP	78%	977 dias	Específica	18/02/20	25/01/24	836 dias	18/02/20	30/06/23	R\$3.554.723,00	R\$826.734.175,46	0	0,43	0,34	100	70,64	Não	
1105	1..	PG031	28180	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	18/02/20	18/02/20	1 dia	18/02/20	18/02/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1106	1..	PG031	28181	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	22/06/20	22/06/20	1 dia	22/06/20	22/06/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1107	1..	PG031	32026	Execução dos Repasses	78%	80 dias	Específica	04/11/20	25/01/24	102,9 dias	04/11/20	30/06/23	R\$3.554.723,00	R\$826.734.175,46	0	0,43	0,34	100	70,64	Não	
1108	1..	PG031	32027	Conclusão do repasse do S	0%	0 dias	Específica	25/01/24	25/01/24	0 dias	30/06/23	30/06/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1109	1..	PG031	28198	Subpleito IPAESOB03.03	88%	910,48 dias	Específica	18/02/20	18/10/23	893 dias	18/02/20	21/09/23	R\$2.823.037,00	R\$826.734.175,46	0	0,34	0,3	100	92,24	Não	
1110	1..	PG031	28199	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	18/02/20	18/02/20	1 dia	18/02/20	18/02/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1111	1..	PG031	28200	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	22/06/20	22/06/20	1 dia	22/06/20	22/06/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1112	1..	PG031	32039	Execução dos Repasses	88%	93,48 dias	Específica	04/11/20	18/10/23	160 dias	04/11/20	21/09/23	R\$2.823.037,00	R\$826.734.175,46	0	0,34	0,3	100	92,24	Não	
1113	1..	PG031	28206	Conclusão do Subpleito IP	0%	0 dias	Específica	18/10/23	18/10/23	0 dias	21/09/23	21/09/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1114	1..	PG031	28216	Subpleito IPAESOB03.04	38%	1051 dias	Específica	29/10/19	24/01/24	972 dias	29/10/19	27/09/23	R\$7.147.955,00	R\$826.734.175,46	0,01	0,86	0,32	100	71,66	Não	
1115	1..	PG031	28217	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	29/10/19	29/10/19	1 dia	29/10/19	29/10/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1116	1..	PG031	28218	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	09/03/20	09/03/20	1 dia	09/03/20	09/03/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1117	1..	PG031	32051	Execução dos Repasses	37%	123 dias	Específica	27/07/20	24/01/24	150 dias	27/07/20	27/09/23	R\$7.147.955,00	R\$826.734.175,46	0,01	0,86	0,32	100	71,66	Não	
1118	1..	PG031	29064	Conclusão do Subpleito IP	0%	0 dias	Específica	24/01/24	24/01/24	0 dias	27/09/23	27/09/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1119	1..	PG031	28188	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	25/01/24	25/01/24	0 dias	27/09/23	27/09/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Sim	
1120	1..	PG031	3184	Pleito de Ipatinga IPARSPM01-12%	0%	1831 dias	Específica	25/05/18	26/09/25	1654 dias	25/05/18	10/01/25	R\$450.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1121	1..	PG031	27280	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	25/05/18	25/05/18	1 dia	25/05/18	25/05/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1122	1..	PG031	27281	Subpleito IPARSPM01.01 (Se	1%	1768 dias	Específica	22/08/18	26/09/25	1591 dias	22/08/18	10/01/25	R\$450.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1123	1..	PG031	27282	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	22/08/18	22/08/18	1 dia	22/08/18	22/08/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1124	1..	PG031	27283	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	31/10/23	31/10/23	1 dia	22/03/23	22/03/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1125	1..	PG031	27289	Execução dos Repasses	0%	100 dias	Específica	08/07/24	26/09/25	74 dias	24/11/23	10/01/25	R\$450.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1126	1..	PG031	27290	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	26/09/25	26/09/25	0 dias	10/01/25	10/01/25	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1127	1..	PG031	32352	Pleito de Ipatinga IPARSPM02 - 1%	0%	1164 dias	Específica	11/11/22	21/07/27	1224 dias	11/11/22	15/10/27	R\$1.400.687,47	R\$826.734.175,46	0	0,01	0	11,26	0	Não	
1128	1..	PG031	32353	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	11/11/22	11/11/22	1 dia	11/11/22	11/11/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1129	1..	PG031	32354	Subpleito IPARSPM02.01	3%	457 dias	Específica	22/11/22	23/09/24	247 dias	22/03/23	21/03/24	R\$525.594,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0	30	0	Não	
1130	1..	PG031	32355	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	22/11/22	22/11/22	1 dia	22/03/23	22/03/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1131	1..	PG031	32356	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	29/12/23	29/12/23	1 dia	23/06/23	23/06/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1132	1..	PG031	32381	Execução dos Repasses	0%	37 dias	Específica	29/02/24	23/09/24	43 dias	21/08/23	21/03/24	R\$525.594,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0	30	0	Não	
1133	1..	PG031	32382	Conclusão do repasse do S	0%	0 dias	Específica	23/09/24	23/09/24	0 dias	21/03/24	21/03/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1134	1..	PG031	32423	Subpleito IPARSPM02.02	0%	831 dias	Específica	20/03/24	21/07/27	831 dias	17/06/24	15/10/27	R\$875.093,47	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1135	1..	PG031	32424	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	20/03/24	20/03/24	1 dia	17/06/24	17/06/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1136	1..	PG031	32425	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	21/05/24	21/05/24	1 dia	14/08/24	14/08/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1137	1..	PG031	32452	Execução dos Repasses	0%	240 dias	Específica	20/08/24	20/07/27	240 dias	12/11/24	14/10/27	R\$798.483,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1138	1..	PG031	32627	Execução dos Repasses IPC	0%	1 dia	Específica	21/07/27	21/07/27	1 dia	15/10/27	15/10/27	R\$76.610,47	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1139	1..	PG031	32534	Conclusão do repasse do S	0%	0 dias	Específica	21/07/27	21/07/27	0 dias	15/10/27	15/10/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1140	1..	PG031	32453	Conclusão do repasse do plei	0%	0 dias	Específica	21/07/27	21/07/27	0 dias	15/10/27	15/10/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1141	1..	PG031	25768	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$6.566.536,09	R\$826.734.175,46	0,01	0	0	0	0	Não	
1142	1..	PG031	25771	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$1.990.955,56	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1143	1..	PG031	28943	Repasses Ipatinga Concluídos	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1144	1..	PG031	2374	Itueta	26%	2137 dias	Específica	28/03/19	01/11/27	2137 dias	28/03/19	01/11/27	R\$3.824.863,77	R\$826.734.175,46	0	0,07	0,04	12,6	11,07	Não
1145	1..	PG031	3235	Pleito de Itueta ITUESPJ02-Contr	100%	766 dias	Específica	28/03/19	27/04/22	766 dias	28/03/19	27/04/22	R\$271.949,66	R\$826.734.175,46	0	0,03	0,03	100	100	Não
1146	1..	PG031	28225	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1147	1..	PG031	28226	Subpleito ITUESPJ02.01	100%	484 dias	Específica	15/04/19	26/03/21	484 dias	15/04/19	26/03/21	R\$136.006,51	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,02	100	100	Não
1148	1..	PG031	28227	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	15/04/19	15/04/19	1 dia	15/04/19	15/04/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1149	1..	PG031	28228	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	30/08/19	30/08/19	1 dia	30/08/19	30/08/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1150	1..	PG031	28231	Execução dos Repasses	100%	167 dias	Específica	24/07/20	26/03/21	167 dias	24/07/20	26/03/21	R\$136.006,51	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,02	100	100	Não
1151	1..	PG031	28232	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias	Específica	26/03/21	26/03/21	0 dias	26/03/21	26/03/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1152	1..	PG031	28234	Subpleito ITUESPJ02.02	100%	754 dias	Específica	15/04/19	27/04/22	754 dias	15/04/19	27/04/22	R\$135.943,15	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,02	100	100	Não
1153	1..	PG031	28235	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	15/04/19	15/04/19	1 dia	15/04/19	15/04/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1154	1..	PG031	28236	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	30/08/19	30/08/19	1 dia	30/08/19	30/08/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1155	1..	PG031	30430	Execução dos Repasses	100%	436 dias	Específica	27/07/20	27/04/22	436 dias	27/07/20	27/04/22	R\$135.943,15	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,02	100	100	Não
1156	1..	PG031	28240	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias	Específica	27/04/22	27/04/22	0 dias	27/04/22	27/04/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1157	1..	PG031	28233	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias	Específica	27/04/22	27/04/22	0 dias	27/04/22	27/04/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1158	1..	PG031	2224	Pleito de Itueta ITUESOB03-Contr	0%	903 dias	NA	28/03/19	11/11/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1159	1..	PG031	27487	Pleito apto	0%	1 dia	Linear - Temp	28/03/19	28/03/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1160	1..	PG031	27488	Subpleito ITUESOB03.02	0%	1 dia	NA	11/11/22	11/11/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1161	1..	PG031	27496	Cancelamento do pleito	0%	1 dia	Linear - Temp	11/11/22	11/11/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1162	1..	PG031	3233	Pleito de Itueta ITUESOB04-Contr	0%	903 dias	NA	28/03/19	11/11/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1163	1..	PG031	27498	Pleito apto	0%	1 dia	Linear - Temp	28/03/19	28/03/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1164	1..	PG031	27499	Subpleito ITUESOB04.01	0%	1 dia	NA	11/11/22	11/11/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1165	1..	PG031	27507	Cancelamento do pleito	0%	1 dia	Linear - Temp	11/11/22	11/11/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1166	1..	PG031	32247	Pleito de Itueta ITUESOB05 - Im	1%	710 dias	Específica	11/11/22	22/09/25	588 dias	11/11/22	27/03/25	R\$2.557.571,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0	2,25	0	Não
1167	1..	PG031	32248	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	11/11/22	11/11/22	1 dia	11/11/22	11/11/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1168	1..	PG031	32249	Subpleito ITUESOB05.01	0%	704 dias	Específica	22/11/22	22/09/25	582 dias	22/11/22	27/03/25	R\$2.557.571,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0	2,25	0	Não
1169	1..	PG031	32250	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	22/11/22	22/11/22	1 dia	22/11/22	22/11/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1170	1..	PG031	32251	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	18/01/24	18/01/24	1 dia	20/07/23	20/07/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1171	1..	PG031	32288	Execução dos Repasses	0%	246 dias	Específica	19/03/24	13/03/25	246 dias	18/09/23	12/09/24	R\$1.918.504,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0	3	0	Não
1172	1..	PG031	32599	Execução dos Repasses IPC	0%	110 dias	Específica	15/04/25	22/09/25	110 dias	15/10/24	27/03/25	R\$639.067,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1173	1..	PG031	32314	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	22/09/25	22/09/25	0 dias	27/03/25	27/03/25	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1174	1..	PG031	3232	Pleito de Itueta ITURS0B02-Ma	39%	1230 dias	Específica	28/03/19	12/03/24	1314,97 d	28/03/19	12/07/24	R\$266.111,55	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,01	29,02	52,34	Não
1175	1..	PG031	27509	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1176	1..	PG031	27510	Subpleito ITURS0B02.01	38%	611 dias	Específica	22/09/21	12/03/24	695,97 d	22/09/21	12/07/24	R\$266.111,55	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,01	29,02	52,34	Não
1177	1..	PG031	27511	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	22/09/21	22/09/21	1 dia	22/09/21	22/09/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1178	1..	PG031	27512	Autorização para início de	100%	2 dias	Específica	25/02/22	02/03/22	2 dias	25/02/22	02/03/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1179	1..	PG031	27518	Execução dos Repasses	36%	75 dias	Específica	17/10/22	12/03/24	367,97 d	17/10/22	12/07/24	R\$266.111,55	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,01	29,02	52,34	Não
1180	1..	PG031	27519	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	12/03/24	12/03/24	0 dias	12/07/24	12/07/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1181	1..	PG031	31302	Pleito de Itueta ITUESPM01-Ela	7%	1264 dias	Específica	28/03/19	30/04/24	1232 dias	28/03/19	14/03/24	R\$204.484,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0	30	0	Não
1182	1..	PG031	31303	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1183	1..	PG031	31304	Subpleito ITUESPM01.01	4%	635 dias	Específica	06/10/21	30/04/24	603 dias	06/10/21	14/03/24	R\$204.484,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0	30	0	Não
1184	1..	PG031	31305	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	06/10/21	06/10/21	1 dia	06/10/21	06/10/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1185	1..	PG031	31306	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	25/07/22	25/07/22	1 dia	25/07/22	25/07/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1186	1..	PG031	31311	Execução dos Repasses	0%	43 dias	Específica	02/10/23	30/04/24	12 dias	27/04/23	14/03/24	R\$204.484,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0	30	0	Não
1187	1..	PG031	31312	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	30/04/24	30/04/24	0 dias	14/03/24	14/03/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1188	1..	PG031	25779	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$524.681,19	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1189	1..	PG031	25782	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$66,37	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1190	1..	PG031	28944	Repasses Itueta Concluídos	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1191	1..	PG031	2427	Linhares	9%	2097 dias	Específica	28/05/19	01/11/27	2097 dias	28/05/19	01/11/27	R\$61.855.745,29	R\$826.734.175,46	0,07	0,6	0,6	8,26	8,26	Não
1192	1..	PG031	3303	Pleito de Linhares LINESOB09-C	1%	1721 dias	Específica	28/05/19	30/04/26	1640 dias	28/05/19	30/12/25	R\$11.652.239,77	R\$826.734.175,46	0,01	0	0	0	0	Não
1193	1..	PG031	27520	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	28/05/19	28/05/19	1 dia	28/05/19	28/05/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1194	1..	PG031	27521	Subpleito LINESOB09.01	0%	678 dias	Específica	04/08/23	30/04/26	684 dias	30/03/23	30/12/25	R\$11.652.239,77	R\$826.734.175,46	0,01	0	0	0	0	Não

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?	
1195	1..	PG031	27522	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	04/08/23	04/08/23	1 dia	30/03/23	30/03/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1196	1..	PG031	27523	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	21/06/24	21/06/24	1 dia	16/02/24	16/02/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1197	1..	PG031	27529	Execução dos Repasses	0%	361 dias	Específica	12/11/24	30/04/26	375 dias	01/07/24	30/12/25	R\$11.374.320,29	R\$826.734.175,46	0,01	0	0	0	0	Não	
1198	1..	PG031	33006	Execução dos Repasses IPC0%	0%	1 dia	Específica	30/04/26	30/04/26	0 dias?	ND	ND	R\$277.919,48	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
1199	1..	PG031	27530	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	30/04/26	30/04/26	0 dias	30/12/25	30/12/25	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1200	1..	PG031	3302	Pleito de Linhares LINESOB10-C1%	1%	1737 dias	Específica	28/05/19	25/05/26	1640 dias	28/05/19	30/12/25	R\$12.396.077,51	R\$826.734.175,46	0,01	0	0	0	0	Não	
1201	1..	PG031	27531	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	28/05/19	28/05/19	1 dia	28/05/19	28/05/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1202	1..	PG031	27532	Subpleito LINESOB10.01	0%	694 dias	Específica	04/08/23	25/05/26	684 dias	30/03/23	30/12/25	R\$12.396.077,51	R\$826.734.175,46	0,01	0	0	0	0	Não	
1203	1..	PG031	27533	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	04/08/23	04/08/23	1 dia	30/03/23	30/03/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1204	1..	PG031	27534	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	21/06/24	21/06/24	1 dia	16/02/24	16/02/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1205	1..	PG031	27540	Execução dos Repasses	0%	250 dias	Específica	27/11/24	27/11/25	375 dias	01/07/24	30/12/25	R\$5.336.463,40	R\$826.734.175,46	0,01	0	0	0	0	Não	
1206	1..	PG031	32791	Execução dos Repasses IPC0%	0%	100 dias	Específica	26/12/25	25/05/26	0 dias?	ND	ND	R\$7.059.614,11	R\$826.734.175,46	0,01	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
1207	1..	PG031	27541	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	25/05/26	25/05/26	0 dias	30/12/25	30/12/25	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1208	1..	PG031	27542	Pleito de Linhares LINESOB11-C0%	0%	1782 dias	Específica	28/05/19	28/07/26	1640 dias	28/05/19	30/12/25	R\$13.204.808,00	R\$826.734.175,46	0,02	0	0	0	0	Não	
1209	1..	PG031	27543	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	28/05/19	28/05/19	1 dia	28/05/19	28/05/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1210	1..	PG031	27544	Subpleito LINESOB11.01	0%	680 dias	Específica	31/10/23	28/07/26	684 dias	30/03/23	30/12/25	R\$13.204.808,00	R\$826.734.175,46	0,02	0	0	0	0	Não	
1211	1..	PG031	27545	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	31/10/23	31/10/23	1 dia	30/03/23	30/03/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1212	1..	PG031	27546	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	13/09/24	13/09/24	1 dia	16/02/24	16/02/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1213	1..	PG031	27552	Execução dos Repasses	0%	358 dias	Específica	17/02/25	28/07/26	375 dias	01/07/24	30/12/25	R\$13.204.808,00	R\$826.734.175,46	0,02	0	0	0	0	Não	
1214	1..	PG031	27553	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	28/07/26	28/07/26	0 dias	30/12/25	30/12/25	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1215	1..	PG031	2297	Pleito de Linhares LINESOB12-C0%	0%	1 dia	NA	28/05/19	28/05/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1216	1..	PG031	27554	Pleito apto	0%	1 dia	Linear - Temp	28/05/19	28/05/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1217	1..	PG031	27555	Subpleito LINESOB12.01	0%	1 dia	NA	28/05/19	28/05/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1218	1..	PG031	27563	Cancelamento do pleito	0%	1 dia	Linear - Temp	28/05/19	28/05/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1219	1..	PG031	6499	Pleito de Linhares LINESOB13-E100%	100%	428 dias	Específica	26/03/20	13/12/21	428 dias	26/03/20	13/12/21	R\$2.640.867,75	R\$826.734.175,46	0	0,32	0,32	100	100	Não	
1220	1..	PG031	28241	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	26/03/20	26/03/20	1 dia	26/03/20	26/03/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1221	1..	PG031	28242	Subpleito LINESOB13.01	100%	427 dias	Específica	27/03/20	13/12/21	427 dias	27/03/20	13/12/21	R\$2.640.867,75	R\$826.734.175,46	0	0,32	0,32	100	100	Não	
1222	1..	PG031	28244	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	27/03/20	27/03/20	1 dia	27/03/20	27/03/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1223	1..	PG031	28250	Execução dos Repasses	100%	305 dias	Específica	22/09/20	13/12/21	305 dias	22/09/20	13/12/21	R\$2.640.867,75	R\$826.734.175,46	0	0,32	0,32	100	100	Não	
1224	1..	PG031	28251	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias	Específica	13/12/21	13/12/21	0 dias	13/12/21	13/12/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1225	1..	PG031	7323	Pleito de Linhares LINESOB14-E100%	100%	429 dias	Específica	26/03/20	14/12/21	429 dias	26/03/20	14/12/21	R\$2.318.635,49	R\$826.734.175,46	0	0,28	0,28	100	100	Não	
1226	1..	PG031	28252	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	26/03/20	26/03/20	1 dia	26/03/20	26/03/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1227	1..	PG031	28253	Subpleito LINESOB14.01	100%	428 dias	Específica	27/03/20	14/12/21	428 dias	27/03/20	14/12/21	R\$2.318.635,49	R\$826.734.175,46	0	0,28	0,28	100	100	Não	
1228	1..	PG031	28255	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	27/03/20	27/03/20	1 dia	27/03/20	27/03/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1229	1..	PG031	28261	Execução dos Repasses	100%	22 dias	Específica	18/08/20	17/09/20	22 dias	12/11/21	14/12/21	R\$2.116.175,40	R\$826.734.175,46	0	0,26	0,26	100	100	Não	
1230	1..	PG031	32600	Execução dos Repasses IPC100%	100%	1 dia	Específica	14/12/21	14/12/21	1 dia	14/12/21	14/12/21	R\$202.460,09	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,02	100	100	Não	
1231	1..	PG031	28262	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia	Específica	14/12/21	14/12/21	1 dia	14/12/21	14/12/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1232	1..	PG031	7324	Pleito de Linhares LINESOB15-E0%	0%	2084 dias	Específica	28/05/19	13/10/27	1702 dias	28/05/19	01/04/26	R\$2.064.947,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1233	1..	PG031	28583	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	28/05/19	28/05/19	1 dia	28/05/19	28/05/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1234	1..	PG031	28584	Subpleito LINESOB15.01	0%	671 dias	Específica	31/01/25	13/10/27	684 dias	30/06/23	01/04/26	R\$2.064.947,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1235	1..	PG031	28585	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	31/01/25	31/01/25	1 dia	30/06/23	30/06/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1236	1..	PG031	28586	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	11/12/25	11/12/25	1 dia	16/05/24	16/05/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1237	1..	PG031	28592	Execução dos Repasses	0%	392 dias	Específica	19/03/26	13/10/27	375 dias	26/09/24	01/04/26	R\$2.064.947,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1238	1..	PG031	28593	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	13/10/27	13/10/27	0 dias	01/04/26	01/04/26	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1239	1..	PG031	7325	Pleito de Linhares LINESOB16-E0%	0%	2094 dias	Específica	28/05/19	27/10/27	1702 dias	28/05/19	01/04/26	R\$2.313.871,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1240	1..	PG031	28263	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	28/05/19	28/05/19	1 dia	28/05/19	28/05/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1241	1..	PG031	28264	Subpleito LINESOB16.01	0%	681 dias	Específica	31/01/25	27/10/27	684 dias	30/06/23	01/04/26	R\$2.313.871,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1242	1..	PG031	28265	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	31/01/25	31/01/25	1 dia	30/06/23	30/06/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1243	1..	PG031	28266	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	11/12/25	11/12/25	1 dia	16/05/24	16/05/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1244	1..	PG031	28272	Execução dos Repasses	0%	395 dias	Específica	30/03/26	27/10/27	375 dias	26/09/24	01/04/26	R\$2.313.871,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1245	1..	PG031	28273	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	27/10/27	27/10/27	0 dias	01/04/26	01/04/26	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1246	1..	PG031	7326	Pleito de Linhares LINESOB17-E0%	0%	2063 dias	Específica	28/05/19	13/09/27	1691 dias	28/05/19	17/03/26	R\$3.700.921,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1247	1..	PG031	28274	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	28/05/19	28/05/19	1 dia	28/05/19	28/05/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1248	1..	PG031	28275	Subpleito LINESOB17.01	0%	650 dias	Específica	31/01/25	13/09/27	673 dias	30/06/23	17/03/26	R\$3.700.921,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1249	1..	PG031	28276	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	31/01/25	31/01/25	1 dia	30/06/23	30/06/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1250	1..	PG031	28277	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	26/11/25	26/11/25	1 dia	30/04/24	30/04/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1251	1..	PG031	28283	Execução dos Repasses	0%	375 dias	Específica	13/03/26	13/09/27	375 dias	11/09/24	17/03/26	R\$3.700.921,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1252	1..	PG031	28284	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	13/09/27	13/09/27	0 dias	17/03/26	17/03/26	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1253	1..	PG031	25786	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$11.335.509,64	R\$826.734.175,46	0,01	0	0	0	0	Não
1254	1..	PG031	25789	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$227.868,13	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1255	1..	PG031	28945	Repasses Linhares Concluídos	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1256	1..	PG031	2458	Mariana	1%	2137 dias	Específica	28/03/19	01/11/27	2137 dias	28/03/19	01/11/27	R\$102.227.581,92	R\$826.734.175,46	0,12	0,74	0	1,12	0	Não
1257	1..	PG031	3365	Pleito de Mariana MRNESPJ03-	7%	2131 dias	Específica	28/03/19	22/10/27	2131 dias	28/03/19	22/10/27	R\$1.132.750,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1258	1..	PG031	28594	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1259	1..	PG031	28595	Subpleito MRNESPJ03.01	5%	2119 dias	Específica	15/04/19	22/10/27	2119 dias	15/04/19	22/10/27	R\$1.132.750,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1260	1..	PG031	28596	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	15/04/19	15/04/19	1 dia	15/04/19	15/04/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1261	1..	PG031	28597	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	02/07/19	02/07/19	1 dia	02/07/19	02/07/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1262	1..	PG031	28601	Execução dos Repasses	0%	40 dias	Específica	23/02/26	22/10/27	40 dias	23/02/26	22/10/27	R\$1.132.750,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1263	1..	PG031	28602	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	22/10/27	22/10/27	0 dias	22/10/27	22/10/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1264	1..	PG031	3363	Pleito de Mariana MRNESPJ04-	5%	2007 dias	Específica	28/03/19	28/04/27	2131 dias	28/03/19	22/10/27	R\$632.201,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1265	1..	PG031	27385	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1266	1..	PG031	27386	Subpleito MRNESPJ04.01	2%	1995 dias	Específica	15/04/19	28/04/27	2119 dias	15/04/19	22/10/27	R\$632.201,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1267	1..	PG031	27387	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	15/04/19	15/04/19	1 dia	15/04/19	15/04/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1268	1..	PG031	27388	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	18/10/23	18/10/23	1 dia	09/06/23	09/06/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1269	1..	PG031	27392	Execução dos Repasses	0%	40 dias	Específica	03/07/26	28/04/27	40 dias	23/02/26	22/10/27	R\$632.201,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1270	1..	PG031	27393	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	28/04/27	28/04/27	0 dias	22/10/27	22/10/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1271	1..	PG031	3364	Pleito de Mariana MRNESPJ05-	50%	2014 dias	Específica	28/03/19	07/05/27	2014 dias	28/03/19	07/05/27	R\$90.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1272	1..	PG031	27412	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1273	1..	PG031	27413	Subpleito MRNESPJ05.01	33%	2002 dias	Específica	15/04/19	07/05/27	2002 dias	15/04/19	07/05/27	R\$90.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1274	1..	PG031	27414	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	15/04/19	15/04/19	1 dia	15/04/19	15/04/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1275	1..	PG031	27415	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	05/03/26	05/03/26	1 dia	05/03/26	05/03/26	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1276	1..	PG031	27419	Execução dos Repasses	0%	1 dia	Específica	07/05/27	07/05/27	1 dia	07/05/27	07/05/27	R\$90.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1277	1..	PG031	27420	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	07/05/27	07/05/27	0 dias	07/05/27	07/05/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1278	1..	PG031	3362	Pleito de Mariana MRNESPJ06-	2%	1660 dias	Específica	28/03/19	27/11/25	1660 dias	28/03/19	27/11/25	R\$987.140,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1279	1..	PG031	27421	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1280	1..	PG031	27422	Subpleito MRNESPJ06.01	0%	434 dias	Específica	07/03/24	27/11/25	434 dias	07/03/24	27/11/25	R\$987.140,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1281	1..	PG031	27428	Autorização para licitar (Ca	0%	1 dia	Específica	07/03/24	07/03/24	1 dia	07/03/24	07/03/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1282	1..	PG031	32601	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	16/09/24	16/09/24	1 dia	16/09/24	16/09/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1283	1..	PG031	32602	Execução dos Repasses	0%	50 dias	Específica	17/09/24	27/11/25	50 dias	17/09/24	27/11/25	R\$987.140,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1284	1..	PG031	32603	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias	Específica	27/11/25	27/11/25	0 dias	27/11/25	27/11/25	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1285	1..	PG031	3358	Pleito de Mariana MRNESOB04	0%	1739 dias	Específica	28/03/19	27/03/26	1651 dias	28/03/19	14/11/25	R\$55.474.798,00	R\$826.734.175,46	0,07	0,74	0	2	0	Não
1286	1..	PG031	27430	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1287	1..	PG031	27431	Subpleito MRNESOB04.01	0%	837 dias	Específica	11/11/22	27/03/26	749 dias	11/11/22	14/11/25	R\$55.474.798,00	R\$826.734.175,46	0,07	0,74	0	2	0	Não
1288	1..	PG031	27432	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	11/11/22	11/11/22	1 dia	11/11/22	11/11/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1289	1..	PG031	27433	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	31/07/23	31/07/23	1 dia	24/04/23	24/04/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1290	1..	PG031	27439	Execução dos Repasses	0%	615 dias	Específica	04/10/23	27/03/26	595 dias	28/06/23	14/11/25	R\$55.474.798,00	R\$826.734.175,46	0,07	0,74	0	2	0	Não
1291	1..	PG031	27440	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	27/03/26	27/03/26	0 dias	14/11/25	14/11/25	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1292	1..	PG031	27441	Pleito de Mariana MRNESOB05	0%	1723 dias	Específica	28/03/19	05/03/26	1723 dias	28/03/19	05/03/26	R\$1.882.064,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1293	1..	PG031	27442	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1294	1..	PG031	27443	Subpleito MRNESOB05.01	0%	534 dias	Específica	11/01/24	05/03/26	534 dias	11/01/24	05/03/26	R\$1.882.064,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1295	1..	PG031	27444	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	11/01/24	11/01/24	1 dia	11/01/24	11/01/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1296	1..	PG031	27445	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	24/07/24	24/07/24	1 dia	24/07/24	24/07/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1297	1..	PG031	27451	Execução dos Repasses	0%	396 dias	Específica	31/07/24	05/03/26	396 dias	31/07/24	05/03/26	R\$1.882.064,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1298	1..	PG031	27452	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	05/03/26	05/03/26	0 dias	05/03/26	05/03/26	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?	
1299	1..	PG031	27453	Pleito de Mariana MRNESOB06	0%	1798 dias	Específica	28/03/19	24/06/26	1724 dias	28/03/19	06/03/26	R\$3.045.228,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1300	1..	PG031	27454	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1301	1..	PG031	27455	Subpleito MRNESOB06.01	0%	635 dias	Específica	01/12/23	24/06/26	635 dias	14/08/23	06/03/26	R\$3.045.228,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1302	1..	PG031	27456	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	01/12/23	01/12/23	1 dia	14/08/23	14/08/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1303	1..	PG031	27457	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	18/06/24	18/06/24	1 dia	01/03/24	01/03/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1304	1..	PG031	27463	Execução dos Repasses	0%	396 dias	Específica	14/11/24	24/06/26	396 dias	01/08/24	06/03/26	R\$3.045.228,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1305	1..	PG031	27464	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	24/06/26	24/06/26	0 dias	06/03/26	06/03/26	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1306	1..	PG031	3361	Pleito de Mariana MRNESCT01-33	0%	1170 dias	Específica	28/03/19	11/12/23	1393 dias	28/03/19	31/10/24	R\$511.200,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1307	1..	PG031	27394	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1308	1..	PG031	27395	Subpleito MRNESCT01.01	0%	47 dias	Específica	03/10/23	11/12/23	164 dias	12/03/24	31/10/24	R\$511.200,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1309	1..	PG031	27396	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	03/10/23	03/10/23	1 dia	12/03/24	12/03/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1310	1..	PG031	27398	Execução dos Repasses	0%	1 dia	Específica	11/12/23	11/12/23	5 dias	25/10/24	31/10/24	R\$511.200,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1311	1..	PG031	27399	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	11/12/23	11/12/23	0 dias	31/10/24	31/10/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1312	1..	PG031	3360	Pleito de Mariana MRNESCT02-33	0%	1384 dias	Específica	28/03/19	18/10/24	1384 dias	28/03/19	18/10/24	R\$360.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1313	1..	PG031	27400	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1314	1..	PG031	27401	Subpleito MRNESCT02.01	0%	160 dias	Específica	05/03/24	18/10/24	160 dias	05/03/24	18/10/24	R\$360.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1315	1..	PG031	27402	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	05/03/24	05/03/24	1 dia	05/03/24	05/03/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1316	1..	PG031	27404	Execução dos Repasses	0%	1 dia	Específica	18/10/24	18/10/24	1 dia	18/10/24	18/10/24	R\$360.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1317	1..	PG031	27405	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	18/10/24	18/10/24	0 dias	18/10/24	18/10/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1318	1..	PG031	3359	Pleito de Mariana MRNESCT03-33	0%	1374 dias	Específica	28/03/19	04/10/24	1374 dias	28/03/19	04/10/24	R\$51.600,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1319	1..	PG031	27406	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1320	1..	PG031	27407	Subpleito MRNESCT03.01	0%	160 dias	Específica	20/02/24	04/10/24	160 dias	20/02/24	04/10/24	R\$51.600,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1321	1..	PG031	27408	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	20/02/24	20/02/24	1 dia	20/02/24	20/02/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1322	1..	PG031	27410	Execução dos Repasses	0%	1 dia	Específica	04/10/24	04/10/24	1 dia	04/10/24	04/10/24	R\$51.600,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1323	1..	PG031	27411	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	04/10/24	04/10/24	0 dias	04/10/24	04/10/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1324	1..	PG031	25796	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$32.000.386,73	R\$826.734.175,46	0,04	0	0	0	0	Não	
1325	1..	PG031	25799	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$6.060.214,19	R\$826.734.175,46	0,01	0	0	0	0	Não	
1326	1..	PG031	28946	Repasses Mariana Concluídos	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1327	1..	PG031	2519	Marilândia	0%	2156 dias	Específica	26/02/19	01/11/27	2156 dias	26/02/19	01/11/27	R\$8.257.127,23	R\$826.734.175,46	0,01	0,07	0	7,28	0	Não	
1328	1..	PG031	3417	Pleito de Marilândia MRLESPJ0	6%	1223 dias	Específica	26/02/19	31/01/24	1126 dias	26/02/19	08/09/23	R\$582.547,00	R\$826.734.175,46	0	0,07	0	100	0	Não	
1329	1..	PG031	28285	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	26/02/19	26/02/19	1 dia	26/02/19	26/02/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1330	1..	PG031	28286	Subpleito MRLESPJ07.01	3%	1080 dias	Específica	25/09/19	31/01/24	983 dias	25/09/19	08/09/23	R\$582.547,00	R\$826.734.175,46	0	0,07	0	100	0	Não	
1331	1..	PG031	28288	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	25/09/19	25/09/19	1 dia	25/09/19	25/09/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1332	1..	PG031	28292	Execução dos Repasses	0%	30 dias	Específica	20/10/23	31/01/24	49 dias	28/02/23	08/09/23	R\$582.547,00	R\$826.734.175,46	0	0,07	0	100	0	Não	
1333	1..	PG031	28293	Conclusão do repasse Pleito	10%	0 dias	Específica	31/01/24	31/01/24	0 dias	08/09/23	08/09/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Sim	
1334	1..	PG031	31880	Pleito de Marilândia - MRLESCT	50%	422 dias	Específica	24/06/22	08/03/24	325 dias	24/06/22	13/10/23	R\$20.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1335	1..	PG031	31881	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	24/06/22	24/06/22	1 dia	24/06/22	24/06/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1336	1..	PG031	31882	Subpleito MRLESCT01.01	50%	418 dias	Específica	29/06/22	07/03/24	321 dias	29/06/22	11/10/23	R\$20.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1337	1..	PG031	32605	Autorização para início dos	100%	1 dia	Específica	29/06/22	29/06/22	1 dia	29/06/22	29/06/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1338	1..	PG031	32606	Execução dos Repasses	0%	1 dia	Específica	07/03/24	07/03/24	1 dia	11/10/23	11/10/23	R\$20.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1339	1..	PG031	32607	Conclusão do repasse Pleito	10%	1 dia	Específica	08/03/24	08/03/24	1 dia	13/10/23	13/10/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Sim	
1340	1..	PG031	32959	Pleito de Marilândia MRLESOB	1%	421 dias	Específica	29/06/23	11/03/25	0 dias?	ND	ND	R\$7.438.519,76	R\$826.734.175,46	0,01	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
1341	1..	PG031	32960	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	29/06/23	29/06/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1342	1..	PG031	32961	Subpleito MRLESOB01.01	0%	389 dias	Específica	14/08/23	11/03/25	0 dias?	ND	ND	R\$7.438.519,76	R\$826.734.175,46	0,01	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
1343	1..	PG031	32962	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	14/08/23	14/08/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1344	1..	PG031	32963	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	11/12/23	11/12/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1345	1..	PG031	32964	Execução dos Repasses	0%	231 dias	Específica	06/02/24	09/01/25	0 dias?	ND	ND	R\$5.069.844,69	R\$826.734.175,46	0,01	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
1346	1..	PG031	32965	Execução dos Repasses IPC	0%	40 dias	Específica	10/01/25	11/03/25	0 dias?	ND	ND	R\$2.368.675,07	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
1347	1..	PG031	32966	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	11/03/25	11/03/25	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1348	1..	PG031	25803	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	1 dia	01/11/27	01/11/27	R\$216.060,47	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1349	1..	PG031	25806	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	1 dia	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1350	1..	PG031	28947	Repasses Marilândia Concluídos	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?	
1351	1..	PG031	2290	Marliéria	14%	2590 dias	Específica	27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$6.855.943,68	R\$826.734.175,46	0,01	0,14	0,05	7,49	7,62	Não	
1352	1..	PG031	3466	Pleito de Marliéria MREESOB01	100%	2155 dias	Específica	27/06/17	30/01/26	1936 dias	27/06/17	18/03/25	R\$4.011.746,85	R\$826.734.175,46	0	0,08	0	4	0	Não	
1353	1..	PG031	27163	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1354	1..	PG031	27164	Subpleito MREESOB01.01	0%	1329 dias	Específica	25/09/20	30/01/26	1110 dias	25/09/20	18/03/25	R\$4.011.746,85	R\$826.734.175,46	0	0,08	0	4	0	Não	
1355	1..	PG031	27165	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	25/09/20	25/09/20	1 dia	25/09/20	25/09/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1356	1..	PG031	27166	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	15/02/24	15/02/24	1 dia	04/04/23	04/04/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1357	1..	PG031	27172	Execução dos Repasses	0%	451 dias	Específica	11/04/24	30/01/26	430 dias	23/06/23	18/03/25	R\$4.011.746,85	R\$826.734.175,46	0	0,08	0	4	0	Não	
1358	1..	PG031	27173	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	30/01/26	30/01/26	0 dias	18/03/25	18/03/25	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1359	1..	PG031	8507	Pleito de Marliéria MREESPJ02	100%	827 dias	Específica	27/06/17	25/09/20	827 dias	27/06/17	25/09/20	R\$84.497,91	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	100	100	Não	
1360	1..	PG031	27899	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1361	1..	PG031	27900	Subpleito MREESPJ02.01	100%	574 dias	Específica	15/06/18	25/09/20	574 dias	15/06/18	25/09/20	R\$84.497,91	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	100	100	Não	
1362	1..	PG031	27901	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1363	1..	PG031	27902	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	15/04/19	15/04/19	1 dia	15/04/19	15/04/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1364	1..	PG031	27908	Execução dos Repasses	100%	231 dias	Específica	22/10/19	25/09/20	231 dias	22/10/19	25/09/20	R\$84.497,91	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	100	100	Não	
1365	1..	PG031	27909	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia	Específica	25/09/20	25/09/20	1 dia	25/09/20	25/09/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1366	1..	PG031	8521	Pleito de Marliéria MREESPJ02	0%	776 dias	NA	19/11/19	03/01/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1367	1..	PG031	28204	Pleito apto	0%	1 dia	Linear - Temp	19/11/19	19/11/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1368	1..	PG031	28205	Subpleito MREESPJ02.01	0%	1 dia	NA	03/01/23	03/01/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1369	1..	PG031	28301	Cancelamento do pleito	0%	1 dia	Linear - Temp	03/01/23	03/01/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1370	1..	PG031	31191	Pleito de Marliéria MREESCT01	67%	692 dias	Específica	16/06/21	28/03/24	450 dias	16/06/21	04/04/23	R\$158.049,00	R\$826.734.175,46	0	0,02	0	100	0	Não	
1371	1..	PG031	31192	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	16/06/21	16/06/21	1 dia	16/06/21	16/06/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1372	1..	PG031	31193	Subpleito MREESCT01.01	50%	665 dias	Específica	23/07/21	28/03/24	423 dias	23/07/21	04/04/23	R\$158.049,00	R\$826.734.175,46	0	0,02	0	100	0	Não	
1373	1..	PG031	31194	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	23/07/21	23/07/21	1 dia	23/07/21	23/07/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1374	1..	PG031	31196	Execução dos Repasses	0%	1 dia	Específica	28/03/24	28/03/24	1 dia	04/04/23	04/04/23	R\$158.049,00	R\$826.734.175,46	0	0,02	0	100	0	Não	
1375	1..	PG031	31197	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	28/03/24	28/03/24	0 dias	04/04/23	04/04/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Sim	
1376	1..	PG031	31919	Pleito de Marliéria MRERSOB01	76%	415 dias	Específica	05/05/22	05/01/24	437 dias	05/05/22	06/02/24	R\$493.085,42	R\$826.734.175,46	0	0,03	0,04	19,17	85,63	Não	
1377	1..	PG031	31920	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	05/05/22	05/05/22	1 dia	05/05/22	05/05/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1378	1..	PG031	31921	Subpleito MRERSOB01.01	75%	407 dias	Específica	17/05/22	05/01/24	429 dias	17/05/22	06/02/24	R\$493.085,42	R\$826.734.175,46	0	0,03	0,04	19,17	85,63	Não	
1379	1..	PG031	31922	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	17/05/22	17/05/22	1 dia	17/05/22	17/05/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1380	1..	PG031	31923	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	24/01/23	24/01/23	1 dia	24/01/23	24/01/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1381	1..	PG031	31942	Execução dos Repasses	76%	82 dias	Específica	03/04/23	30/11/23	142 dias	09/06/23	04/01/24	R\$472.699,31	R\$826.734.175,46	0	0,03	0,04	20	89,32	Não	
1382	1..	PG031	32608	Execução dos Repasses IP	0%	0 dias	Específica	05/01/24	05/01/24	1 dia	06/02/24	06/02/24	R\$20.386,11	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1383	1..	PG031	31943	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	05/01/24	05/01/24	0 dias	06/02/24	06/02/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1384	1..	PG031	25810	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$2.108.564,50	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1385	1..	PG031	32682	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1386	1..	PG031	28948	Repasses Marliéria Concluídos	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1387	1..	PG031	2262	Naque	17%	2014 dias	Específica	24/09/19	01/11/27	2014 dias	24/09/19	01/11/27	R\$6.859.377,45	R\$826.734.175,46	0,01	0,19	0,04	16,04	4,66	Não	
1388	1..	PG031	8164	Pleito de Naque NAQESPJ02-El	100%	738 dias	Específica	24/09/19	12/09/22	738 dias	24/09/19	12/09/22	R\$145.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,02	100	100	Não	
1389	1..	PG031	28303	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	24/09/19	24/09/19	1 dia	24/09/19	24/09/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1390	1..	PG031	28304	Subpleito NAQESPJ02.01	100%	727 dias	Específica	09/10/19	12/09/22	727 dias	09/10/19	12/09/22	R\$145.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,02	100	100	Não	
1391	1..	PG031	28305	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	09/10/19	09/10/19	1 dia	09/10/19	09/10/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1392	1..	PG031	28306	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	19/03/20	19/03/20	1 dia	19/03/20	19/03/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1393	1..	PG031	28310	Execução dos Repasses	100%	371 dias	Específica	19/03/21	12/09/22	371 dias	19/03/21	12/09/22	R\$145.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,02	100	100	Não	
1394	1..	PG031	28311	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias	Específica	12/09/22	12/09/22	0 dias	12/09/22	12/09/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1395	1..	PG031	8239	Pleito de Naque NAQESPM01-R	53%	1059 dias	Específica	24/09/19	29/12/23	1040 dias	24/09/19	30/11/23	R\$55.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0	65	40	Não	
1396	1..	PG031	28312	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	24/09/19	24/09/19	1 dia	24/09/19	24/09/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1397	1..	PG031	28313	Subpleito NAQESPM01.01	51%	1048 dias	Específica	09/10/19	29/12/23	1029 dias	09/10/19	30/11/23	R\$55.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0	65	40	Não	
1398	1..	PG031	28314	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	09/10/19	09/10/19	1 dia	09/10/19	09/10/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1399	1..	PG031	28315	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	23/03/20	23/03/20	1 dia	23/03/20	23/03/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1400	1..	PG031	28320	Execução dos Repasses	49%	37 dias	Específica	07/12/21	29/12/23	83 dias	07/12/21	30/11/23	R\$55.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0	65	40	Não	
1401	1..	PG031	28321	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	29/12/23	29/12/23	0 dias	30/11/23	30/11/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Sim	
1402	1..	PG031	31885	Pleito de Naque - NAQESCT01	100%	16 dias	Específica	24/06/22	15/07/22	16 dias	24/06/22	15/07/22	R\$143.368,93	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,02	100	100	Não	

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?	
1403	1..	PG031	32560	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	24/06/22	24/06/22	1 dia	24/06/22	24/06/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1404	1..	PG031	32561	Subpleito NAQESCT01.01	100%	10 dias	Específica	04/07/22	15/07/22	10 dias	04/07/22	15/07/22	R\$143.368,93	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,02	100	100	Não	
1405	1..	PG031	32558	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	04/07/22	04/07/22	1 dia	04/07/22	04/07/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1406	1..	PG031	31908	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	15/07/22	15/07/22	1 dia	15/07/22	15/07/22	R\$143.368,93	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,02	100	100	Não	
1407	1..	PG031	31906	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias	Específica	15/07/22	15/07/22	0 dias	15/07/22	15/07/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1408	1..	PG031	33059	Pleito de Naque - NAQESCT02 - 67%	68 dias			20/09/23	29/12/23	0 dias?	ND	ND	R\$1.333,08	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
1409	1..	PG031	33060	Pleito apto	100%	1 dia		20/09/23	20/09/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1410	1..	PG031	33061	Subpleito NAQESCT02.01	50%	67 dias		21/09/23	29/12/23	0 dias?	ND	ND	R\$1.333,08	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
1411	1..	PG031	33062	Autorização para início de	100%	1 dia		21/09/23	21/09/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1412	1..	PG031	33063	Execução dos Repasses IPC	0%	1 dia		29/12/23	29/12/23	0 dias?	ND	ND	R\$1.333,08	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
1413	1..	PG031	33064	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		29/12/23	29/12/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1414	1..	PG031	32614	Pleito de Naque - NAQRSOB02 - 1%	422 dias		Específica	08/12/22	21/08/24	486 dias	08/12/22	20/11/24	R\$613.855,09	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1415	1..	PG031	32615	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	08/12/22	08/12/22	1 dia	08/12/22	08/12/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1416	1..	PG031	32616	Subpleito NAQRSOB02.01	1%	310 dias	Específica	24/05/23	21/08/24	310 dias	24/08/23	20/11/24	R\$613.855,09	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1417	1..	PG031	32617	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	24/05/23	24/05/23	1 dia	24/08/23	24/08/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1418	1..	PG031	32618	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	05/12/23	05/12/23	1 dia	12/03/24	12/03/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1419	1..	PG031	32609	Execução dos Repasses	0%	88 dias	Específica	10/01/24	17/05/24	88 dias	15/04/24	19/08/24	R\$472.699,31	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1420	1..	PG031	32624	Execução dos Repasses IPC	0%	44 dias	Específica	20/06/24	21/08/24	44 dias	19/09/24	20/11/24	R\$141.155,78	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1421	1..	PG031	32610	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	21/08/24	21/08/24	0 dias	20/11/24	20/11/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1422	1..	PG031	32611	Pleito de Naque - NAQESOB03 - 1%	624 dias		Específica	08/12/22	16/06/25	532 dias	08/12/22	29/01/25	R\$5.569.728,73	R\$826.734.175,46	0,01	0,15	0	13,34	0	Não	
1423	1..	PG031	32612	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	08/12/22	08/12/22	1 dia	08/12/22	08/12/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1424	1..	PG031	32613	Subpleito NAQESOB03.01	1%	615 dias	Específica	22/12/22	16/06/25	523 dias	22/12/22	29/01/25	R\$5.569.728,73	R\$826.734.175,46	0,01	0,15	0	13,34	0	Não	
1425	1..	PG031	32619	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	22/12/22	22/12/22	1 dia	22/12/22	22/12/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1426	1..	PG031	32620	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	25/09/23	25/09/23	1 dia	28/04/23	28/04/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1427	1..	PG031	32621	Execução dos Repasses	0%	286 dias	Específica	23/10/23	13/12/24	286 dias	26/05/23	19/07/24	R\$3.910.924,83	R\$826.734.175,46	0	0,15	0	19	0	Não	
1428	1..	PG031	32625	Execução dos Repasses IPC	0%	100 dias	Específica	20/01/25	16/06/25	110 dias	22/08/24	29/01/25	R\$1.658.803,90	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1429	1..	PG031	32622	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Linear - Temp	16/06/25	16/06/25	0 dias	29/01/25	29/01/25	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1430	1..	PG031	25817	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$331.091,62	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1431	1..	PG031	32683	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1432	1..	PG031	28949	Repasses Naque Concluídos	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1433	1..	PG031	2298	Periquito	6%	2590 dias	Específica	27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$6.856.113,48	R\$826.734.175,46	0,01	0,06	0,07	8,74	9,47	Não	
1434	1..	PG031	3539	Pleito de Periquito PERESPJ01-154%	1693,66 d		Específica	27/06/17	27/03/24	1693,66 d	27/06/17	27/03/24	R\$180.305,94	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,01	66,24	68,44	Não	
1435	1..	PG031	28322	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1436	1..	PG031	28323	Subpleito PERESPJ01.01	100%	1147 dias	Específica	15/06/18	16/01/23	1147 dias	15/06/18	16/01/23	R\$66.870,08	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	100	100	Não	
1437	1..	PG031	28324	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1438	1..	PG031	28325	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	23/12/19	23/12/19	1 dia	23/12/19	23/12/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1439	1..	PG031	28328	Execução dos Repasses	100%	18 dias	Específica	22/10/20	16/01/23	18 dias	22/10/20	16/01/23	R\$66.870,08	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	100	100	Não	
1440	1..	PG031	28329	Conclusão do Subpleito PEI	100%	0 dias	Específica	16/01/23	16/01/23	0 dias	16/01/23	16/01/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1441	1..	PG031	28331	Subpleito PERESPJ01.02	62%	1440,66 d	Específica	15/06/18	27/03/24	1440,66 d	15/06/18	27/03/24	R\$37.719,99	R\$826.734.175,46	0	0	0	46,42	56,98	Não	
1442	1..	PG031	28332	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1443	1..	PG031	28333	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	23/12/19	23/12/19	1 dia	23/12/19	23/12/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1444	1..	PG031	28336	Execução dos Repasses	61%	47,66 dias	Específica	22/10/20	27/03/24	47,66 dias	22/10/20	27/03/24	R\$37.719,99	R\$826.734.175,46	0	0	0	46,42	56,98	Não	
1445	1..	PG031	28337	Conclusão do Subpleito PEI	0%	0 dias	Específica	27/03/24	27/03/24	0 dias	27/03/24	27/03/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1446	1..	PG031	28338	Subpleito PERESPJ01.03	60%	1402,62 d	Específica	15/06/18	30/01/24	1402,62 d	15/06/18	30/01/24	R\$37.992,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	46,19	59,36	Não	
1447	1..	PG031	28339	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1448	1..	PG031	28340	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	23/12/19	23/12/19	1 dia	23/12/19	23/12/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1449	1..	PG031	28343	Execução dos Repasses	58%	49,62 dias	Específica	22/10/20	30/01/24	49,62 dias	22/10/20	30/01/24	R\$37.992,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	46,19	59,36	Não	
1450	1..	PG031	28344	Conclusão do Subpleito PEI	0%	0 dias	Específica	30/01/24	30/01/24	0 dias	30/01/24	30/01/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1451	1..	PG031	28345	Subpleito PERESPJ01.04	17%	1440,66 d	Específica	15/06/18	27/03/24	1440,66 d	15/06/18	27/03/24	R\$37.723,87	R\$826.734.175,46	0	0	0	46,41	33,11	Não	
1452	1..	PG031	28346	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1453	1..	PG031	28347	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	23/12/19	23/12/19	1 dia	23/12/19	23/12/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1454	1..	PG031	28350	Execução dos Repasses	13%	44,66 dias	Específica	23/10/20	27/03/24	46,66 dias	23/10/20	27/03/24	R\$37.723,87	R\$826.734.175,46	0	0	0	46,41	33,11	Não	

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1455	1..	PG031	28351	Conclusão do Subpleito PEI	0%	0 dias	Específica	27/03/24	27/03/24	0 dias	27/03/24	27/03/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1456	1..	PG031	28330	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	27/03/24	27/03/24	0 dias	27/03/24	27/03/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Sim
1457	1..	PG031	3537	Pleito de Periquito PERESOB01.0	0%	2430,66 d	Específica	27/06/17	16/03/27	2430,66 d	27/06/17	16/03/27	R\$3.776.252,99	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1458	1..	PG031	27174	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1459	1..	PG031	27175	Subpleito PERESOB01.01	0%	737 dias	Específica	27/03/24	16/03/27	737 dias	27/03/24	16/03/27	R\$3.776.252,99	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1460	1..	PG031	27176	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	27/03/24	28/03/24	1 dia	27/03/24	28/03/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1461	1..	PG031	27177	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	22/05/25	23/05/25	1 dia	22/05/25	23/05/25	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1462	1..	PG031	27183	Execução dos Repasses	0%	375 dias	Específica	09/09/25	16/03/27	375 dias	09/09/25	16/03/27	R\$3.776.252,99	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1463	1..	PG031	27184	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	16/03/27	16/03/27	0 dias	16/03/27	16/03/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1464	1..	PG031	8010	Pleito de Periquito PERRSOB02.60%	60%	1009 dias	Específica	17/12/19	11/01/24	856 dias	17/12/19	30/05/23	R\$668.453,49	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,03	100	114,65	Não
1465	1..	PG031	27720	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	17/12/19	17/12/19	1 dia	17/12/19	17/12/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1466	1..	PG031	27721	Subpleito PERRSOB02.01	100%	617 dias	Específica	04/09/20	01/03/23	678 dias	04/09/20	30/05/23	R\$166.036,77	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,02	100	54,33	Não
1467	1..	PG031	27722	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	04/09/20	04/09/20	1 dia	04/09/20	04/09/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1468	1..	PG031	27723	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	09/08/21	09/08/21	1 dia	09/08/21	09/08/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1469	1..	PG031	27729	Execução dos Repasses	100%	48 dias	Específica	03/02/22	14/10/22	79 dias	03/02/22	30/05/23	R\$166.036,77	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,02	100	54,33	Não
1470	1..	PG031	27730	Conclusão do repasse do F	100%	1 dia	Específica	01/03/23	01/03/23	0 dias	30/05/23	30/05/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Sim
1471	1..	PG031	32737	Subpleito PERRSOB02.02	29%	200 dias	Específica	22/03/23	11/01/24	0 dias?	ND	ND	R\$502.416,72	R\$826.734.175,46	0	0	0,01	#ERRO	#ERRO	Não
1472	1..	PG031	32743	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	22/03/23	22/03/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1473	1..	PG031	32738	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	20/04/23	20/04/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1474	1..	PG031	32739	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	11/08/23	11/08/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1475	1..	PG031	32740	Execução dos Repasses	38%	45 dias	Específica	06/09/23	11/12/23	0 dias?	ND	ND	R\$306.662,54	R\$826.734.175,46	0	0	0,01	#ERRO	#ERRO	Não
1476	1..	PG031	33008	Execução dos Repasses IPC0	0%	20 dias		13/12/23	11/01/24	0 dias?	ND	ND	R\$195.754,18	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1477	1..	PG031	32741	Conclusão do repasse do F0	0%	0 dias	Específica	11/01/24	11/01/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1478	1..	PG031	32742	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	11/01/24	11/01/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1479	1..	PG031	32060	Pleito de Periquito PERESCT01	100%	252 dias	Específica	16/09/22	21/09/23	174 dias	16/09/22	31/05/23	R\$156.040,67	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,02	100	100	Não
1480	1..	PG031	32061	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	16/09/22	16/09/22	1 dia	16/09/22	16/09/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1481	1..	PG031	32062	Subpleito PERESCT01.01	100%	239 dias	Específica	05/10/22	21/09/23	161 dias	05/10/22	31/05/23	R\$156.040,67	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,02	100	100	Não
1482	1..	PG031	32064	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	05/10/22	05/10/22	1 dia	05/10/22	05/10/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1483	1..	PG031	32065	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	21/09/23	21/09/23	1 dia	31/05/23	31/05/23	R\$156.040,67	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,02	100	100	Não
1484	1..	PG031	32067	Conclusão do repasse Pleito	100%	0 dias	Específica	21/09/23	21/09/23	0 dias	31/05/23	31/05/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Sim
1485	1..	PG031	25824	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias	Linear - Temp	08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$1.933.366,23	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1486	1..	PG031	25827	Saldo do teto repasse	0%	951 dias	Linear - Temp	08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$141.694,16	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1487	1..	PG031	28950	Repasses Periquito Concluídos	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1488	1..	PG031	2492	Pingo D'água	0%	1975 dias	Específica	19/11/19	01/11/27	1975 dias	19/11/19	01/11/27	R\$6.877.141,14	R\$826.734.175,46	0,01	0,06	0	7,15	0,55	Não
1489	1..	PG031	8019	Pleito de Pingo D'água PIAESOE0	0%	1614 dias	Específica	19/11/19	22/05/26	1478 dias	19/11/19	30/10/25	R\$3.777.789,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1490	1..	PG031	27698	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	19/11/19	19/11/19	1 dia	19/11/19	19/11/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1491	1..	PG031	27699	Subpleito PIAESOB02.01	0%	535 dias	Específica	28/03/24	22/05/26	535 dias	06/09/23	30/10/25	R\$3.777.789,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1492	1..	PG031	27700	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	28/03/24	28/03/24	1 dia	06/09/23	06/09/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1493	1..	PG031	27701	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	01/04/24	01/04/24	1 dia	08/09/23	08/09/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1494	1..	PG031	27707	Execução dos Repasses	0%	357 dias	Específica	10/12/24	22/05/26	357 dias	29/05/24	30/10/25	R\$3.777.789,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1495	1..	PG031	27708	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	22/05/26	22/05/26	0 dias	30/10/25	30/10/25	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1496	1..	PG031	8555	Pleito de Pingo d'Água PIAESPJ18%	18%	1060 dias	Específica	19/11/19	29/02/24	940 dias	19/11/19	31/08/23	R\$476.505,00	R\$826.734.175,46	0	0,06	0	100	7,66	Não
1497	1..	PG031	28352	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	19/11/19	19/11/19	1 dia	19/11/19	19/11/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1498	1..	PG031	28353	Subpleito PIAESPJ02.01	14%	1058 dias	Específica	21/11/19	29/02/24	938 dias	21/11/19	31/08/23	R\$476.505,00	R\$826.734.175,46	0	0,06	0	100	7,66	Não
1499	1..	PG031	28354	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	21/11/19	21/11/19	1 dia	21/11/19	21/11/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1500	1..	PG031	28355	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	09/11/20	09/11/20	1 dia	09/11/20	09/11/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1501	1..	PG031	28359	Execução dos Repasses	5%	19 dias	Específica	30/09/21	29/02/24	22,96 dias	30/09/21	31/08/23	R\$476.505,00	R\$826.734.175,46	0	0,06	0	100	7,66	Não
1502	1..	PG031	28360	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	29/02/24	29/02/24	0 dias	08/08/23	08/08/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Sim
1503	1..	PG031	21198	Pleito de Pingo d'Água PIAESAB0	0%	1 dia	NA	21/12/23	21/12/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1504	1..	PG031	31199	Pleito apto (Cancelado)	0%	1 dia	Linear - Temp	21/12/23	21/12/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1505	1..	PG031	33018	Pleito de Pingo d'Água PIAESPJ2%	2%	313 dias		24/08/23	25/11/24	0 dias?	ND	ND	R\$24.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1506	1..	PG031	33019	Pleito apto	100%	1 dia		24/08/23	24/08/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
1507	1..	PG031	33020	Subpleito PIARSPJ01.01	0%	267 dias		31/10/23	25/11/24	0 dias?	ND	ND	R\$24.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1508	1..	PG031	33021	Autorização para licitar	0%	1 dia		31/10/23	31/10/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1509	1..	PG031	33022	Autorização para início de	0%	1 dia		28/02/24	28/02/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1510	1..	PG031	33023	Execução dos Repasses	0%	40 dias		28/05/24	25/11/24	0 dias?	ND	ND	R\$24.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1511	1..	PG031	33024	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		25/11/24	25/11/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1512	1..	PG031	25831	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$2.150.148,07	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1513	1..	PG031	25834	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$448.699,07	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1514	1..	PG031	28951	Repasses Pingo d'Água Concluíd	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1515	1..	PG031	2279	Raul Soares	1%	2143 dias	Específica	20/03/19	01/11/27	2143 dias	20/03/19	01/11/27	R\$15.787.148,13	R\$826.734.175,46	0,02	0,2	0,03	7,73	7,54	Não
1516	1..	PG031	3623	Pleito de Raul Soares RASESPJ0	31%	1311 dias	Específica	20/03/19	28/06/24	1155 dias	20/03/19	09/11/23	R\$486.705,00	R\$826.734.175,46	0	0,06	0,02	44,44	20,44	Não
1517	1..	PG031	28361	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	20/03/19	20/03/19	1 dia	20/03/19	20/03/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1518	1..	PG031	28362	Subpleito RASESPJ02.01	30%	1307 dias	Específica	26/03/19	28/06/24	1151 dias	26/03/19	09/11/23	R\$486.705,00	R\$826.734.175,46	0	0,06	0,02	44,44	20,44	Não
1519	1..	PG031	28363	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	26/03/19	26/03/19	1 dia	26/03/19	26/03/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1520	1..	PG031	28364	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	19/03/20	19/03/20	1 dia	19/03/20	19/03/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1521	1..	PG031	28368	Execução dos Repasses	27%	55 dias	Específica	10/11/20	28/06/24	44 dias	10/11/20	09/11/23	R\$486.705,00	R\$826.734.175,46	0	0,06	0,02	44,44	20,44	Não
1522	1..	PG031	28369	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	28/06/24	28/06/24	0 dias	09/11/23	09/11/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Sim
1523	1..	PG031	32113	Pleito de Raul Soares RASRSAB	20%	274 dias	Específica	16/09/22	24/10/23	143 dias	16/09/22	14/04/23	R\$1.219.803,02	R\$826.734.175,46	0	0,15	0,02	100	109,08	Não
1524	1..	PG031	32114	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	16/09/22	16/09/22	1 dia	16/09/22	16/09/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1525	1..	PG031	32115	Subpleito RASRSAB01.01	16%	270 dias	Específica	22/09/22	24/10/23	139 dias	22/09/22	14/04/23	R\$1.219.803,02	R\$826.734.175,46	0	0,15	0,02	100	109,08	Não
1526	1..	PG031	32116	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	22/09/22	22/09/22	1 dia	22/09/22	22/09/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1527	1..	PG031	32124	Execução dos Repasses	11%	18 dias	Específica	28/07/23	24/10/23	1 dia	14/04/23	14/04/23	R\$1.219.803,02	R\$826.734.175,46	0	0,15	0,02	100	109,08	Não
1528	1..	PG031	32125	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	24/10/23	24/10/23	0 dias	14/04/23	14/04/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Sim
1529	1..	PG031	32814	Pleito de Raul Soares RASRSPM	3%	317 dias	Específica	11/05/23	19/08/24	0 dias?	ND	ND	R\$102.200,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1530	1..	PG031	32815	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	11/05/23	11/05/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1531	1..	PG031	32816	Subpleito RASRSPM02.01	1%	313 dias	Específica	17/05/23	19/08/24	0 dias?	ND	ND	R\$102.200,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1532	1..	PG031	32817	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	17/05/23	17/05/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1533	1..	PG031	32818	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	30/10/23	30/10/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1534	1..	PG031	32819	Execução dos Repasses IPCO	0%	74 dias	Específica	02/01/24	19/08/24	0 dias?	ND	ND	R\$102.200,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
1535	1..	PG031	32878	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	19/08/24	19/08/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1536	1..	PG031	32628	Pleito de Raul Soares RASESOB	0%	925 dias	Específica	08/12/22	28/08/26	925 dias	08/12/22	28/08/26	R\$6.653.580,00	R\$826.734.175,46	0,01	0	0	0	0	Não
1537	1..	PG031	32629	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	08/12/22	08/12/22	1 dia	08/12/22	08/12/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1538	1..	PG031	32630	Subpleito RASESOB01.01	0%	627 dias	Específica	26/02/24	28/08/26	627 dias	26/02/24	28/08/26	R\$6.653.580,00	R\$826.734.175,46	0,01	0	0	0	0	Não
1539	1..	PG031	32631	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	26/02/24	26/02/24	1 dia	26/02/24	26/02/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1540	1..	PG031	32632	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	20/12/24	20/12/24	1 dia	20/12/24	20/12/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1541	1..	PG031	32633	Execução dos Repasses	0%	396 dias	Específica	27/01/25	28/08/26	396 dias	27/01/25	28/08/26	R\$6.653.580,00	R\$826.734.175,46	0,01	0	0	0	0	Não
1542	1..	PG031	32634	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	28/08/26	28/08/26	0 dias	28/08/26	28/08/26	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1543	1..	PG031	32635	Pleito de Raul Soares RASESCT	33%	447 dias	Específica	08/12/22	25/09/24	447 dias	08/12/22	25/09/24	R\$300.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1544	1..	PG031	32636	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	08/12/22	08/12/22	1 dia	08/12/22	08/12/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1545	1..	PG031	32637	Subpleito RASESCT01.01	0%	24 dias	Específica	23/08/24	25/09/24	24 dias	23/08/24	25/09/24	R\$300.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1546	1..	PG031	32641	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	23/08/24	23/08/24	1 dia	23/08/24	23/08/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1547	1..	PG031	32639	Execução dos Repasses	0%	1 dia	Específica	25/09/24	25/09/24	1 dia	25/09/24	25/09/24	R\$300.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1548	1..	PG031	32640	Conclusão do repasse do F	0%	0 dias	Específica	25/09/24	25/09/24	0 dias	25/09/24	25/09/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1549	1..	PG031	32528	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$4.922.942,39	R\$826.734.175,46	0,01	0	0	0	0	Não
1550	1..	PG031	25841	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$2.101.917,72	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1551	1..	PG031	28953	Repasses Raul Soares Concluído	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1552	1..	PG031	2382	Resplendor	11%	2137 dias	Específica	28/03/19	01/11/27	2137 dias	28/03/19	01/11/27	R\$13.718.974,00	R\$826.734.175,46	0,02	0,13	0,15	7,47	8,57	Não
1553	1..	PG031	6492	Pleito de Resplendor RESESPJ0	42%	1180 dias	Específica	30/07/19	30/04/24	1180 dias	30/07/19	30/04/24	R\$587.255,63	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,03	10,38	6,29	Não
1554	1..	PG031	28370	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	30/07/19	30/07/19	1 dia	30/07/19	30/07/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1555	1..	PG031	28371	Subpleito RESESPJ01.01	25%	1177 dias	Específica	02/08/19	30/04/24	1177 dias	02/08/19	30/04/24	R\$158.596,60	R\$826.734.175,46	0	0,01	0	10,38	1,57	Não
1556	1..	PG031	28372	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	02/08/19	02/08/19	1 dia	02/08/19	02/08/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1557	1..	PG031	28373	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	26/01/21	26/01/21	1 dia	26/01/21	26/01/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
1558	1..	PG031	28379	Execução dos Repasses	23%	107 dias	Específica	26/05/22	30/04/24	70 dias	26/05/22	30/04/24	R\$158.596,60	R\$826.734.175,46	0	0,01	0	10,38	1,57	Não

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?	
1559	1..	PG031	28380	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias	Específica	30/04/24	30/04/24	0 dias	30/04/24	30/04/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1560	1..	PG031	32713	Subpleito RESESPJ01.02	49%	1177 dias	Específica	02/08/19	30/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$138.436,25	R\$826.734.175,46	0	0	0,01	#ERRO	#ERRO	Não	
1561	1..	PG031	32714	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	02/08/19	02/08/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1562	1..	PG031	32715	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	26/01/21	26/01/21	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1563	1..	PG031	32734	Execução dos Repasses	48%	84 dias	Específica	07/03/23	30/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$138.436,25	R\$826.734.175,46	0	0	0,01	#ERRO	#ERRO	Não	
1564	1..	PG031	32717	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias	Específica	30/04/24	30/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1565	1..	PG031	32718	Subpleito RESESPJ01.03	49%	1177 dias	Específica	02/08/19	30/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$137.213,04	R\$826.734.175,46	0	0	0,01	#ERRO	#ERRO	Não	
1566	1..	PG031	32719	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	02/08/19	02/08/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1567	1..	PG031	32720	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	26/01/21	26/01/21	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1568	1..	PG031	32735	Execução dos Repasses	48%	84 dias	Específica	07/03/23	30/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$137.213,04	R\$826.734.175,46	0	0	0,01	#ERRO	#ERRO	Não	
1569	1..	PG031	32727	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias	Específica	30/04/24	30/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1570	1..	PG031	32728	Subpleito RESESPJ01.04	49%	1177 dias	Específica	02/08/19	30/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$153.009,74	R\$826.734.175,46	0	0	0,01	#ERRO	#ERRO	Não	
1571	1..	PG031	32729	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	02/08/19	02/08/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1572	1..	PG031	32730	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	26/01/21	26/01/21	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1573	1..	PG031	32736	Execução dos Repasses	48%	84 dias	Específica	07/03/23	30/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$153.009,74	R\$826.734.175,46	0	0	0,01	#ERRO	#ERRO	Não	
1574	1..	PG031	32731	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias	Específica	30/04/24	30/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1575	1..	PG031	32732	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	30/04/24	30/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1576	1..	~~PG031~~	~~2666~~	~~Pleito de Resplendor RESRSPMC~~	~~0%~~	~~903 dias~~	~~NA~~	~~28/03/19~~	~~11/11/22~~	~~0 dias?~~	~~ND~~	~~ND~~	~~R\$0,00~~	~~R\$826.734.175,46~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~Não~~	
1577	1..	~~PG031~~	~~27476~~	~~Pleito apto~~	~~0%~~	~~1 dia~~	~~Linear - Temp~~	~~28/03/19~~	~~28/03/19~~	~~0 dias?~~	~~ND~~	~~ND~~	~~R\$0,00~~	~~R\$826.734.175,46~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~Não~~	
1578	1..	~~PG031~~	~~27477~~	~~Subpleito RESRSPM01.01~~	~~0%~~	~~1 dia~~	~~NA~~	~~11/11/22~~	~~11/11/22~~	~~0 dias?~~	~~ND~~	~~ND~~	~~R\$0,00~~	~~R\$826.734.175,46~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~Não~~	
1579	1..	~~PG031~~	~~28975~~	~~Cancelamento de pleito~~	~~0%~~	~~1 dia~~	~~Linear - Temp~~	~~11/11/22~~	~~11/11/22~~	~~0 dias?~~	~~ND~~	~~ND~~	~~R\$0,00~~	~~R\$826.734.175,46~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~Não~~	
1580	1..	PG031	32829	Pleito de Resplendor RESESC	33%	243 dias	Específica	11/05/23	03/05/24	0 dias?	ND	ND	R\$380.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
1581	1..	PG031	32830	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	11/05/23	11/05/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1582	1..	PG031	32831	Subpleito RESESC	0%	122 dias	Específica	03/11/23	03/05/24	0 dias?	ND	ND	R\$380.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
1583	1..	PG031	32832	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	03/11/23	03/11/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1584	1..	PG031	32833	Execução dos Repasses	0%	1 dia	Específica	03/05/24	03/05/24	0 dias?	ND	ND	R\$380.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
1585	1..	PG031	32834	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	03/05/24	03/05/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1586	1..	PG031	3667	Pleito de Resplendor RESRSOB	93%	1188 dias	Específica	28/03/19	09/01/24	890 dias	28/03/19	24/10/22	R\$1.112.723,19	R\$826.734.175,46	0	0,11	0,12	100	118,36	Não	
1587	1..	PG031	27465	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1588	1..	PG031	27466	Subpleito RESRSOB	94%	568 dias	Específica	22/09/21	08/01/24	271 dias	22/09/21	24/10/22	R\$1.112.723,19	R\$826.734.175,46	0	0,11	0,12	100	118,36	Não	
1589	1..	PG031	27467	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	22/09/21	22/09/21	1 dia	22/09/21	22/09/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1590	1..	PG031	27468	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	25/02/22	25/02/22	1 dia	25/02/22	25/02/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1591	1..	PG031	27474	Execução dos Repasses	100%	70 dias	Específica	13/06/22	22/08/23	92 dias	13/06/22	24/10/22	R\$945.398,62	R\$826.734.175,46	0	0,11	0,11	100	101,29	Não	
1592	1..	PG031	32983	Execução dos Repasses IPC	50%	10 dias	Específica	25/08/23	08/01/24	0 dias?	ND	ND	R\$167.324,57	R\$826.734.175,46	0	0	0,01	#ERRO	#ERRO	Não	
1593	1..	PG031	27475	Conclusão do repasse do Plei	0%	1 dia	Específica	09/01/24	09/01/24	1 dia	24/10/22	24/10/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1594	1..	PG031	32821	Pleito de Resplendor RESESOB	0%	657 dias	Específica	11/05/23	30/12/25	0 dias?	ND	ND	R\$11.030.719,88	R\$826.734.175,46	0,01	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
1595	1..	PG031	32822	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	11/05/23	11/05/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1596	1..	PG031	32823	Subpleito RESESOB	0%	536 dias	Específica	03/11/23	30/12/25	0 dias?	ND	ND	R\$11.030.719,88	R\$826.734.175,46	0,01	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
1597	1..	PG031	32824	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	03/11/23	03/11/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1598	1..	PG031	32825	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	03/05/24	03/05/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1599	1..	PG031	32826	Execução dos Repasses	0%	315 dias	Específica	26/07/24	29/10/25	0 dias?	ND	ND	R\$7.541.331,90	R\$826.734.175,46	0,01	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
1600	1..	PG031	32828	Execução dos Repasses IPC	0%	42 dias	Específica	29/10/25	30/12/25	0 dias?	ND	ND	R\$3.489.387,98	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
1601	1..	PG031	32827	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	30/12/25	30/12/25	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1602	1..	PG031	25845	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$608.275,30	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1603	1..	PG031	29947	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1604	1..	PG031	28954	Repasses de Resplendor Conclui	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1605	1..	PG031	2306	Rio Casca	46%	2590 dias	Específica	27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$11.006.158,56	R\$826.734.175,46	0,01	0,73	0,62	56,05	39	Não	
1606	1..	PG031	3718	Pleito de Rio Casca RICESAO	100%	1222 dias	Específica	27/06/17	02/05/22	1222 dias	27/06/17	02/05/22	R\$263.885,40	R\$826.734.175,46	0	0,03	0,03	100	100	Não	
1607	1..	PG031	28381	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1608	1..	PG031	28382	Subpleito RICESAO	100%	969 dias	Específica	15/06/18	02/05/22	969 dias	15/06/18	02/05/22	R\$263.885,40	R\$826.734.175,46	0	0,03	0,03	100	100	Não	
1609	1..	PG031	28383	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1610	1..	PG031	28384	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	19/09/18	19/09/18	1 dia	19/09/18	19/09/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?	
1611	1..	PG031	28390	Execução dos Repasses	100%	834 dias	Específica	21/12/18	02/05/22	834 dias	21/12/18	02/05/22	R\$263.885,40	R\$826.734.175,46	0	0,03	0,03	100	100	Não	
1612	1..	PG031	28391	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias	Específica	02/05/22	02/05/22	0 dias	02/05/22	02/05/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1613	1..	PG031	8032	Pleito de Rio Casca RICESOB05-	100%	709 dias	Específica	22/10/19	29/08/22	709 dias	22/10/19	29/08/22	R\$733.047,70	R\$826.734.175,46	0	0,09	0,09	100	100	Não	
1614	1..	PG031	28392	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	22/10/19	22/10/19	1 dia	22/10/19	22/10/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1615	1..	PG031	28393	Subpleito RICESOB05.01	100%	444 dias	Específica	17/11/20	29/08/22	444 dias	17/11/20	29/08/22	R\$733.047,70	R\$826.734.175,46	0	0,09	0,09	100	100	Não	
1616	1..	PG031	28395	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	17/11/20	17/11/20	1 dia	17/11/20	17/11/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1617	1..	PG031	28401	Execução dos Repasses	100%	316 dias	Específica	26/05/21	29/08/22	316 dias	26/05/21	29/08/22	R\$733.047,70	R\$826.734.175,46	0	0,09	0,09	100	100	Não	
1618	1..	PG031	28402	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias	Específica	29/08/22	29/08/22	0 dias	29/08/22	29/08/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1619	1..	PG031	28982	Pleito de Rio Casca RICESOB06-82%	82%	680 dias	Específica	05/05/21	26/01/24	519 dias	05/05/21	02/06/23	R\$5.043.259,00	R\$826.734.175,46	0,01	0,61	0,5	100	63,57	Não	
1620	1..	PG031	28983	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	05/05/21	05/05/21	1 dia	05/05/21	05/05/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1621	1..	PG031	28984	Subpleito RICESOB06.01	82%	566 dias	Específica	15/10/21	26/01/24	405 dias	15/10/21	02/06/23	R\$5.043.259,00	R\$826.734.175,46	0,01	0,61	0,5	100	63,57	Não	
1622	1..	PG031	28991	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	15/10/21	15/10/21	1 dia	15/10/21	15/10/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1623	1..	PG031	28985	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	10/03/22	10/03/22	1 dia	10/03/22	10/03/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1624	1..	PG031	28988	Execução dos Repasses	82%	105 dias	Específica	02/09/22	26/01/24	124 dias	02/09/22	02/06/23	R\$5.043.259,00	R\$826.734.175,46	0,01	0,61	0,5	100	63,57	Não	
1625	1..	PG031	28989	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	26/01/24	26/01/24	0 dias	02/06/23	02/06/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Sim	
1626	1..	PG031	32759	Pleito de Rio Casca RICRSPM026%	6%	394 dias	Específica	31/03/23	29/10/24	0 dias?	ND	ND	R\$149.900,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
1627	1..	PG031	32760	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	31/03/23	31/03/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1628	1..	PG031	32761	Subpleito RICRSPM02.01	4%	390 dias	Específica	06/04/23	29/10/24	0 dias?	ND	ND	R\$149.900,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
1629	1..	PG031	32764	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	06/04/23	06/04/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1630	1..	PG031	32762	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	03/08/23	03/08/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1631	1..	PG031	32763	Execução dos Repasses	0%	48 dias	Específica	21/02/24	29/10/24	0 dias?	ND	ND	R\$149.900,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
1632	1..	PG031	32765	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	29/10/24	29/10/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1633	1..	PG031	25852	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$3.246.011,60	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1634	1..	PG031	25855	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$1.570.054,86	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1635	1..	PG031	28955	Repasses Rio Casca Concluídos	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1636	1..	PG031	2472	Rio Doce	43%	2590 dias	Específica	27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$3.472.204,39	R\$826.734.175,46	0	0,33	0,32	79,88	76,25	Não	
1637	1..	PG031	3749	Pleito de Rio Doce RIDESOB01-100%	100%	1340 dias	Específica	27/06/17	19/10/22	1340 dias	27/06/17	19/10/22	R\$885.980,08	R\$826.734.175,46	0	0,11	0,11	100	100	Não	
1638	1..	PG031	28403	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1639	1..	PG031	28404	Subpleito RIDESOB01.02	100%	691 dias	Específica	10/01/20	19/10/22	691 dias	10/01/20	19/10/22	R\$885.980,08	R\$826.734.175,46	0	0,11	0,11	100	100	Não	
1640	1..	PG031	28405	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	10/01/20	10/01/20	1 dia	10/01/20	10/01/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1641	1..	PG031	28406	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	16/10/20	16/10/20	1 dia	16/10/20	16/10/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1642	1..	PG031	31899	Execução dos Repasses	100%	405 dias	Específica	09/03/21	19/10/22	405 dias	09/03/21	19/10/22	R\$843.383,28	R\$826.734.175,46	0	0,1	0,1	100	100	Não	
1643	1..	PG031	32645	Execução dos Repasses IPC	100%	1 dia	Específica	19/10/22	19/10/22	1 dia	19/10/22	19/10/22	R\$42.596,80	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	100	100	Não	
1644	1..	PG031	28413	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias	Específica	19/10/22	19/10/22	0 dias	19/10/22	19/10/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1645	1..	PG031	3748	Pleito de Rio Doce RIDESOB02-97%	97%	1627 dias	Específica	27/06/17	18/12/23	1451 dias	27/06/17	31/03/23	R\$1.074.765,92	R\$826.734.175,46	0	0,13	0,13	100	99,52	Não	
1646	1..	PG031	28414	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1647	1..	PG031	28415	Subpleito RIDESOB02.02	97%	948 dias	Específica	21/02/20	18/12/23	772 dias	21/02/20	31/03/23	R\$1.074.765,92	R\$826.734.175,46	0	0,13	0,13	100	99,52	Não	
1648	1..	PG031	28416	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	21/02/20	21/02/20	1 dia	21/02/20	21/02/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1649	1..	PG031	28417	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	16/10/20	16/10/20	1 dia	16/10/20	16/10/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1650	1..	PG031	28423	Execução dos Repasses	100%	405 dias	Específica	09/03/21	19/10/22	405 dias	09/03/21	19/10/22	R\$966.579,81	R\$826.734.175,46	0	0,12	0,12	100	100	Não	
1651	1..	PG031	32642	Execução dos Repasses IPC	65%	31 dias	Específica	01/11/22	18/12/23	28 dias	01/11/22	31/03/23	R\$108.186,11	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	100	95,23	Não	
1652	1..	PG031	28424	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	18/12/23	18/12/23	0 dias	22/03/23	22/03/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Sim	
1653	1..	PG031	3747	Pleito de Rio Doce RIDESOB03-100%	100%	1340 dias	Específica	27/06/17	19/10/22	1340 dias	27/06/17	19/10/22	R\$684.053,65	R\$826.734.175,46	0	0,08	0,08	100	100	Não	
1654	1..	PG031	28425	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1655	1..	PG031	28426	Subpleito RIDESOB03.02	100%	691 dias	Específica	10/01/20	19/10/22	691 dias	10/01/20	19/10/22	R\$684.053,65	R\$826.734.175,46	0	0,08	0,08	100	100	Não	
1656	1..	PG031	28427	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	10/01/20	10/01/20	1 dia	10/01/20	10/01/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1657	1..	PG031	28428	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	16/10/20	16/10/20	1 dia	16/10/20	16/10/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1658	1..	PG031	28434	Execução dos Repasses	100%	405 dias	Específica	09/03/21	19/10/22	405 dias	09/03/21	19/10/22	R\$585.040,93	R\$826.734.175,46	0	0,07	0,07	100	100	Não	
1659	1..	PG031	32644	Execução dos Repasses IPC	100%	1 dia	Específica	19/10/22	19/10/22	1 dia	19/10/22	19/10/22	R\$99.012,72	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	100	100	Não	
1660	1..	PG031	28435	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias	Específica	19/10/22	19/10/22	0 dias	19/10/22	19/10/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1661	1..	PG031	32104	Pleito de Rio Doce RIDRSAB01-67%	67%	278 dias	Específica	16/09/22	30/10/23	127 dias	16/09/22	22/03/23	R\$120.467,36	R\$826.734.175,46	0	0,01	0	100	0	Não	
1662	1..	PG031	32105	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	16/09/22	16/09/22	1 dia	16/09/22	16/09/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?	
1663	1..	PG031	32106	Subpleito RIDRSAB01.01	50%	274 dias	Específica	22/09/22	30/10/23	123 dias	22/09/22	22/03/23	R\$120.467,36	R\$826.734.175,46	0	0,01	0	100	0	Não	
1664	1..	PG031	32107	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	22/09/22	22/09/22	1 dia	22/09/22	22/09/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1665	1..	PG031	32111	Execução dos Repasses	0%	1 dia	Específica	30/10/23	30/10/23	1 dia	22/03/23	22/03/23	R\$120.467,36	R\$826.734.175,46	0	0,01	0	100	0	Não	
1666	1..	PG031	32112	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	30/10/23	30/10/23	0 dias	22/03/23	22/03/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Sim	
1667	1..	PG031	32771	Pleito de Rio Doce RIDRSOB02	1%	413 dias	Específica	31/03/23	26/11/24	0 dias?	ND	ND	R\$171.055,11	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
1668	1..	PG031	32772	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	31/03/23	31/03/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1669	1..	PG031	32773	Subpleito RIDRSOB02.01	0%	270 dias	Específica	27/10/23	26/11/24	0 dias?	ND	ND	R\$171.055,11	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
1670	1..	PG031	32774	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	27/10/23	27/10/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1671	1..	PG031	32768	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	26/04/24	26/04/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1672	1..	PG031	32769	Execução dos Repasses	0%	65 dias	Específica	26/06/24	25/09/24	0 dias?	ND	ND	R\$105.727,54	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
1673	1..	PG031	32775	Execução dos Repasses IPC0%	0%	23 dias	Específica	24/10/24	26/11/24	0 dias?	ND	ND	R\$65.327,57	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
1674	1..	PG031	32770	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	26/11/24	26/11/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1675	1..	PG031	33047	Pleito de Rio Doce RIDESOB04	1%	287 dias		04/09/23	28/10/24	0 dias?	ND	ND	R\$498.139,72	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
1676	1..	PG031	33048	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	04/09/23	04/09/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1677	1..	PG031	33049	Subpleito RIDESOB04.01	0%	249 dias		30/10/23	28/10/24	0 dias?	ND	ND	R\$498.139,72	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
1678	1..	PG031	33050	Autorização para licitar	0%	1 dia		30/10/23	30/10/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1679	1..	PG031	33051	Autorização para início de	0%	1 dia		27/02/24	27/02/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1680	1..	PG031	33053	Execução dos Repasses IPC0%	0%	130 dias		25/04/24	28/10/24	0 dias?	ND	ND	R\$498.139,72	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
1681	1..	PG031	33054	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		28/10/24	28/10/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1682	1..	PG031	25859	Saldo do valor de correção IPCA0%	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$37.742,55	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1683	1..	PG031	25862	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1684	1..	PG031	28956	Repasses Rio Doce Concluídos	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1685	1..	PG031	2464	Santa Cruz do Escalvado	0%	2014 dias	Específica	24/09/19	01/11/27	2014 dias	24/09/19	01/11/27	R\$6.776.383,12	R\$826.734.175,46	0,01	0,07	0,05	8,28	7,31	Não	
1686	1..	PG031	8188	Pleito de Santa Cruz do Escalva	1%	1470 dias	Específica	24/09/19	26/08/25	1470 dias	24/09/19	26/08/25	R\$325.928,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1687	1..	PG031	27656	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	24/09/19	24/09/19	1 dia	24/09/19	24/09/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1688	1..	PG031	27657	Subpleito SCEESPJ02.01	0%	918 dias	Específica	14/12/21	26/08/25	918 dias	14/12/21	26/08/25	R\$325.928,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1689	1..	PG031	27658	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	14/12/21	14/12/21	1 dia	14/12/21	14/12/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1690	1..	PG031	27659	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	11/11/22	11/11/22	1 dia	11/11/22	11/11/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1691	1..	PG031	27663	Execução dos Repasses	0%	419 dias	Específica	19/12/23	26/08/25	419 dias	19/12/23	26/08/25	R\$325.928,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1692	1..	PG031	27664	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	26/08/25	26/08/25	0 dias	26/08/25	26/08/25	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1693	1..	PG031	8334	Pleito de Santa Cruz do Escalva	25%	1061 dias	Específica	24/09/19	03/01/24	1061 dias	24/09/19	03/01/24	R\$20.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1694	1..	PG031	27665	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	24/09/19	24/09/19	1 dia	24/09/19	24/09/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1695	1..	PG031	27666	Subpleito SCEESPM01.01	0%	3 dias	Específica	29/12/23	03/01/24	3 dias	29/12/23	03/01/24	R\$20.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1696	1..	PG031	27674	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	29/12/23	29/12/23	1 dia	29/12/23	29/12/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1697	1..	PG031	32648	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	02/01/24	02/01/24	1 dia	02/01/24	02/01/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1698	1..	PG031	32647	Execução dos Repasses	0%	1 dia	Específica	03/01/24	03/01/24	1 dia	03/01/24	03/01/24	R\$20.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1699	1..	PG031	32646	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias	Específica	03/01/24	03/01/24	0 dias	03/01/24	03/01/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1700	1..	PG031	8345	Pleito de Santa Cruz do Escalva	0%	4 dias	Específica	04/01/24	09/01/24	4 dias	04/01/24	09/01/24	R\$100.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1701	1..	PG031	27676	Pleito apto	0%	1 dia	Específica	04/01/24	04/01/24	1 dia	04/01/24	04/01/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1702	1..	PG031	27677	Subpleito SCEESPM02.01	0%	3 dias	Específica	05/01/24	09/01/24	3 dias	05/01/24	09/01/24	R\$100.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1703	1..	PG031	27685	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	05/01/24	05/01/24	1 dia	05/01/24	05/01/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1704	1..	PG031	32651	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	08/01/24	08/01/24	1 dia	08/01/24	08/01/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1705	1..	PG031	32650	Execução dos Repasses	0%	1 dia	Específica	09/01/24	09/01/24	1 dia	09/01/24	09/01/24	R\$100.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1706	1..	PG031	32649	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias	Específica	09/01/24	09/01/24	0 dias	09/01/24	09/01/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1707	1..	PG031	31871	Pleito de Santa Cruz do Escalva	31%	385 dias	Específica	24/06/22	12/01/24	273 dias	24/06/22	28/07/23	R\$543.799,59	R\$826.734.175,46	0	0,07	0,05	100	88,27	Não	
1708	1..	PG031	31872	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	24/06/22	24/06/22	1 dia	24/06/22	24/06/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1709	1..	PG031	32562	Subpleito SCERSAB01.01	25%	379 dias	Específica	04/07/22	12/01/24	267 dias	04/07/22	28/07/23	R\$543.799,59	R\$826.734.175,46	0	0,07	0,05	100	88,27	Não	
1710	1..	PG031	31876	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	04/07/22	04/07/22	1 dia	04/07/22	04/07/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1711	1..	PG031	31966	Autorização para início de	100%	0 dias	Específica	04/01/23	04/01/23	0 dias	04/01/23	04/01/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1712	1..	PG031	31967	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	31/08/23	31/08/23	22 dias	26/05/23	27/06/23	R\$401.794,00	R\$826.734.175,46	0	0,05	0,05	100	100	Não	
1713	1..	PG031	32652	Execução dos Repasses IPC10%	0%	10 dias	Específica	31/08/23	12/01/24	1 dia	28/07/23	28/07/23	R\$142.005,59	R\$826.734.175,46	0	0,02	0	100	55,07	Não	
1714	1..	PG031	31968	Conclusão do repasse Peito S	0%	0 dias	Linear - Temp	12/01/24	12/01/24	0 dias	28/07/23	28/07/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Sim	

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?		
1715	1..	PG031	25866	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$1.978.289,36	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não		
1716	1..	PG031	25869	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$3.808.366,17	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não		
1717	1..	PG031	28957	Repasse Santa Cruz do Escavalc	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não		
1718	1..	PG031	2366	Santana do Paraíso	5%	2352 dias	Específica	25/05/18	01/11/27	2352 dias	25/05/18	01/11/27	R\$18.213.720,52	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,17	0,19	7,28	7,5	Não	
1719	1..	PG031	3819	Pleito de Santana do Paraíso SA	18%	1441 dias	Específica	23/04/19	05/02/25	1410 dias	23/04/19	19/12/24	R\$600.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,01	10	12,06	Não		
1720	1..	PG031	28436	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	23/04/19	23/04/19	1 dia	23/04/19	23/04/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não		
1721	1..	PG031	28437	Subpleito SAPESPJ01.01	15%	1428 dias	Específica	13/05/19	05/02/25	1397 dias	13/05/19	19/12/24	R\$600.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,01	10	12,06	Não		
1722	1..	PG031	28438	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	13/05/19	13/05/19	1 dia	13/05/19	13/05/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não		
1723	1..	PG031	28439	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	19/10/20	19/10/20	1 dia	19/10/20	19/10/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não		
1724	1..	PG031	28443	Execução dos Repasse	8%	25 dias	Específica	26/06/23	05/02/25	39 dias	18/04/23	19/12/24	R\$600.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,01	10	12,06	Não		
1725	1..	PG031	28444	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	05/02/25	05/02/25	0 dias	19/12/24	19/12/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não		
1726	1..	PG031	3818	Pleito de Santana do Paraíso SA	93%	1361 dias	Específica	25/05/18	06/11/23	1260,98 d	25/05/18	13/06/23	R\$239.959,55	R\$826.734.175,46	0	0,03	0,03	100	24,17	Não		
1727	1..	PG031	28446	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	25/05/18	25/05/18	1 dia	25/05/18	25/05/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não		
1728	1..	PG031	28447	Subpleito SAPRSPM01.01	93%	1298 dias	Específica	22/08/18	06/11/23	1197,98 d	22/08/18	13/06/23	R\$239.959,55	R\$826.734.175,46	0	0,03	0,03	100	24,17	Não		
1729	1..	PG031	28448	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	22/08/18	22/08/18	1 dia	22/08/18	22/08/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não		
1730	1..	PG031	28449	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	18/03/20	18/03/20	1 dia	18/03/20	18/03/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não		
1731	1..	PG031	28455	Execução dos Repasse	92%	39 dias	Específica	12/08/22	06/11/23	61,98 dias	12/08/22	13/06/23	R\$239.959,55	R\$826.734.175,46	0	0,03	0,03	100	24,17	Não		
1732	1..	PG031	28456	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias	Específica	29/09/23	29/09/23	0 dias	13/06/23	13/06/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Sim		
1733	1..	PG031	25147	Pleito de Santana do Paraíso SA	78%	858 dias	Específica	31/07/20	15/01/24	547 dias	31/07/20	10/10/22	R\$1.439.013,03	R\$826.734.175,46	0	0,12	0,16	100	121,17	Não		
1734	1..	PG031	27808	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	31/07/20	31/07/20	1 dia	31/07/20	31/07/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não		
1735	1..	PG031	27809	Subpleito SAPRSAB02.01	100%	95 dias	Específica	11/08/20	28/12/20	95 dias	11/08/20	28/12/20	R\$235.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,03	0,03	100	100	Não		
1736	1..	PG031	27810	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	11/08/20	11/08/20	1 dia	11/08/20	11/08/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não		
1737	1..	PG031	27811	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	24/08/20	24/08/20	1 dia	24/08/20	24/08/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não		
1738	1..	PG031	30831	Execução dos Repasse	100%	1 dia	Específica	28/12/20	28/12/20	1 dia	28/12/20	28/12/20	R\$235.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,03	0,03	100	100	Não		
1739	1..	PG031	27812	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias	Específica	28/12/20	28/12/20	0 dias	28/12/20	28/12/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não		
1740	1..	PG031	29810	Subpleito SAPRSAB02.02	100%	250 dias	Específica	11/08/20	11/08/21	250 dias	11/08/20	11/08/21	R\$350.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,04	0,04	100	100	Não		
1741	1..	PG031	29811	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	11/08/20	11/08/20	1 dia	11/08/20	11/08/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não		
1742	1..	PG031	29812	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	04/08/21	04/08/21	1 dia	04/08/21	04/08/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não		
1743	1..	PG031	30832	Execução dos Repasse	100%	1 dia	Específica	11/08/21	11/08/21	1 dia	11/08/21	11/08/21	R\$350.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,04	0,04	100	100	Não		
1744	1..	PG031	29813	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias	Específica	11/08/21	11/08/21	0 dias	11/08/21	11/08/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não		
1745	1..	PG031	29816	Subpleito SAPRSAB02.03	100%	354 dias	Específica	11/08/20	11/01/22	354 dias	11/08/20	11/01/22	R\$247.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,03	0,03	100	100	Não		
1746	1..	PG031	29817	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	11/08/20	11/08/20	1 dia	11/08/20	11/08/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não		
1747	1..	PG031	29818	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	03/01/22	03/01/22	1 dia	03/01/22	03/01/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não		
1748	1..	PG031	30833	Execução dos Repasse	100%	1 dia	Específica	11/01/22	11/01/22	1 dia	11/01/22	11/01/22	R\$247.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,03	0,03	100	100	Não		
1749	1..	PG031	29819	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias	Específica	11/01/22	11/01/22	0 dias	11/01/22	11/01/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não		
1750	1..	PG031	29822	Subpleito SAPRSAB02.04	100%	540 dias	Específica	11/08/20	10/10/22	540 dias	11/08/20	10/10/22	R\$155.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,02	100	100	Não		
1751	1..	PG031	29823	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	11/08/20	11/08/20	1 dia	11/08/20	11/08/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não		
1752	1..	PG031	29824	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	23/09/22	23/09/22	1 dia	23/09/22	23/09/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não		
1753	1..	PG031	30834	Execução dos Repasse	100%	1 dia	Específica	10/10/22	10/10/22	1 dia	10/10/22	10/10/22	R\$155.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,02	100	100	Não		
1754	1..	PG031	29825	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias	Específica	10/10/22	10/10/22	0 dias	10/10/22	10/10/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não		
1755	1..	PG031	32708	Subpleito SAPRSAB02.05	69%	214 dias	Específica	06/03/23	15/01/24	0 dias?	ND	ND	R\$452.013,03	R\$826.734.175,46	0	0	0,04	#ERRO	#ERRO	Não		
1756	1..	PG031	32709	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	06/03/23	06/03/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não		
1757	1..	PG031	32710	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	14/08/23	14/08/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não		
1758	1..	PG031	32711	Execução dos Repasse	67%	30 dias	Específica	01/09/23	15/01/24	0 dias?	ND	ND	R\$452.013,03	R\$826.734.175,46	0	0	0,04	#ERRO	#ERRO	Não		
1759	1..	PG031	32712	Conclusão do repasse do S	0%	0 dias	Específica	15/01/24	15/01/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não		
1760	1..	PG031	27814	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	15/01/24	15/01/24	0 dias	10/10/22	10/10/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não		
1761	1..	PG031	25873	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$5.608.405,67	R\$826.734.175,46	0,01	0	0	0	0	Não		
1762	1..	PG031	25876	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$10.326.342,27	R\$826.734.175,46	0,01	0	0	0	0	Não		
1763	1..	PG031	28959	Repasse Santana do Paraíso Co	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não		
1764	1..	PG031	2445	São Domingos do Prata	12%	2352 dias	Específica	25/05/18	01/11/27	2352 dias	25/05/18	01/11/27	R\$13.151.1									

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?	
1767	1..	PG031	28472	Subpleito SDPESOB05.01	66%	899 dias	Específica	22/06/20	31/01/24	950 dias	22/06/20	17/04/24	R\$9.971.917,28	R\$826.734.175,46	0,01	0,78	0,87	65,95	90,66	Não	
1768	1..	PG031	28473	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	22/06/20	22/06/20	1 dia	22/06/20	22/06/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1769	1..	PG031	28474	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	07/12/20	07/12/20	1 dia	07/12/20	07/12/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1770	1..	PG031	28480	Execução dos Repasses	91%	177 dias	Específica	03/09/21	24/10/23	276 dias	03/09/21	14/03/24	R\$7.858.587,00	R\$826.734.175,46	0,01	0,78	0,87	71,27	97,97	Não	
1771	1..	PG031	32653	Execução dos Repasses IPC0%	0%	67 dias	Específica	24/10/23	31/01/24	1 dia	17/04/24	17/04/24	R\$2.113.330,28	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1772	1..	PG031	28481	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	31/01/24	31/01/24	0 dias	09/02/24	09/02/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1773	1..	PG031	3843	Pleito de São Domingos do Prat	100%	386 dias	Específica	30/11/18	22/06/20	386 dias	30/11/18	22/06/20	R\$605.386,23	R\$826.734.175,46	0	0,07	0,07	100	100	Não	
1774	1..	PG031	28457	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	30/11/18	30/11/18	1 dia	30/11/18	30/11/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1775	1..	PG031	28458	Subpleito SDPEST02.01	100%	86 dias	Específica	07/08/19	06/12/19	86 dias	07/08/19	06/12/19	R\$140.386,23	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,02	100	100	Não	
1776	1..	PG031	28459	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	07/08/19	07/08/19	1 dia	07/08/19	07/08/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1777	1..	PG031	30897	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	06/12/19	06/12/19	1 dia	06/12/19	06/12/19	R\$140.386,23	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,02	100	100	Não	
1778	1..	PG031	28460	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias	Específica	06/12/19	06/12/19	0 dias	06/12/19	06/12/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1779	1..	PG031	28463	Subpleito SDPEST02.02	100%	199 dias	Específica	07/08/19	27/05/20	199 dias	07/08/19	27/05/20	R\$405.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,05	0,05	100	100	Não	
1780	1..	PG031	28464	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	07/08/19	07/08/19	1 dia	07/08/19	07/08/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1781	1..	PG031	30898	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	27/05/20	27/05/20	1 dia	27/05/20	27/05/20	R\$405.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,05	0,05	100	100	Não	
1782	1..	PG031	28465	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias	Específica	27/05/20	27/05/20	0 dias	27/05/20	27/05/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1783	1..	PG031	28467	Subpleito SDPEST02.03	100%	216 dias	Específica	07/08/19	22/06/20	216 dias	07/08/19	22/06/20	R\$60.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	100	100	Não	
1784	1..	PG031	28468	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	07/08/19	07/08/19	1 dia	07/08/19	07/08/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1785	1..	PG031	30899	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	22/06/20	22/06/20	1 dia	22/06/20	22/06/20	R\$60.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	100	100	Não	
1786	1..	PG031	28469	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias	Específica	22/06/20	22/06/20	0 dias	22/06/20	22/06/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1787	1..	PG031	28462	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias	Específica	22/06/20	22/06/20	0 dias	22/06/20	22/06/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1788	1..	PG031	3845	Pleito de São Domingos do Prat	100%	288 dias	Específica	25/05/18	12/07/19	288 dias	25/05/18	12/07/19	R\$49.450,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	100	100	Não	
1789	1..	PG031	27910	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	25/05/18	25/05/18	1 dia	25/05/18	25/05/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1790	1..	PG031	27911	Subpleito SDPRSPM01.01	100%	225 dias	Específica	22/08/18	12/07/19	225 dias	22/08/18	12/07/19	R\$49.450,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	100	100	Não	
1791	1..	PG031	27912	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	22/08/18	22/08/18	1 dia	22/08/18	22/08/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1792	1..	PG031	27913	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	04/01/19	04/01/19	1 dia	04/01/19	04/01/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1793	1..	PG031	27919	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	12/07/19	12/07/19	1 dia	12/07/19	12/07/19	R\$49.450,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	100	100	Não	
1794	1..	PG031	27920	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias	Específica	12/07/19	12/07/19	0 dias	12/07/19	12/07/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1795	1..	PG031	3842	Pleito de São Domingos do Prat	42%	1272,46 d	Específica	30/11/18	16/01/24	1446 dias	30/11/18	24/09/24	R\$617.394,30	R\$826.734.175,46	0	0	0,02	0	21,6	Não	
1796	1..	PG031	27363	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	30/11/18	30/11/18	1 dia	30/11/18	30/11/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1797	1..	PG031	27364	Subpleito SDPRSOB02.01	41%	230,46 di	Específica	07/02/23	16/01/24	404 dias	07/02/23	24/09/24	R\$617.394,30	R\$826.734.175,46	0	0	0,02	0	21,6	Não	
1798	1..	PG031	27365	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	07/02/23	07/02/23	1 dia	07/02/23	07/02/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1799	1..	PG031	27366	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	13/06/23	13/06/23	1 dia	03/01/24	03/01/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1800	1..	PG031	29830	Execução dos Repasses	40%	50,46 dias	Específica	01/09/23	18/12/23	67 dias	20/05/24	22/08/24	R\$420.110,00	R\$826.734.175,46	0	0	0,02	0	31,74	Não	
1801	1..	PG031	32654	Execução dos Repasses IPC0%	0%	1 dia	Específica	15/01/24	16/01/24	1 dia	24/09/24	24/09/24	R\$197.284,30	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1802	1..	PG031	27372	Conclusão do repasse do S	0%	0 dias	Específica	16/01/24	16/01/24	0 dias	22/08/24	22/08/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1803	1..	PG031	27373	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	16/01/24	16/01/24	0 dias	24/09/24	24/09/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1804	1..	PG031	3841	Pleito de São Domingos do Prat	100%	197 dias	Específica	28/03/19	10/01/20	197 dias	28/03/19	10/01/20	R\$90.250,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	100	100	Não	
1805	1..	PG031	27921	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	28/03/19	28/03/19	1 dia	28/03/19	28/03/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1806	1..	PG031	27922	Subpleito SDPRSPM04.01	100%	188 dias	Específica	10/04/19	10/01/20	188 dias	10/04/19	10/01/20	R\$90.250,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	100	100	Não	
1807	1..	PG031	27923	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	10/04/19	10/04/19	1 dia	10/04/19	10/04/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1808	1..	PG031	27924	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	24/09/19	24/09/19	1 dia	24/09/19	24/09/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1809	1..	PG031	27926	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	10/01/20	10/01/20	1 dia	10/01/20	10/01/20	R\$90.250,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	100	100	Não	
1810	1..	PG031	27927	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias	Específica	10/01/20	10/01/20	0 dias	10/01/20	10/01/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1811	1..	PG031	8377	Pleito de São Domingos do Prat	100%	255 dias	Específica	30/07/19	06/08/20	255 dias	30/07/19	06/08/20	R\$385.588,00	R\$826.734.175,46	0	0,05	0,05	100	100	Não	
1812	1..	PG031	27574	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	30/07/19	30/07/19	1 dia	30/07/19	30/07/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1813	1..	PG031	27575	Subpleito SDPRSAB01.01	100%	194 dias	Específica	02/08/19	15/05/20	194 dias	02/08/19	15/05/20	R\$9.588,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	100	100	Não	
1814	1..	PG031	27576	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	02/08/19	02/08/19	1 dia	02/08/19	02/08/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1815	1..	PG031	27577	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	13/03/20	13/03/20	1 dia	13/03/20	13/03/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1816	1..	PG031	30907	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	15/05/20	15/05/20	1 dia	15/05/20	15/05/20	R\$9.588,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	100	100	Não	
1817	1..	PG031	27578	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias	Específica	15/05/20	15/05/20	0 dias	15/05/20	15/05/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1818	1..	PG031	28482	Subpleito SDPRSAB01.02	100%	252 dias	Específica	02/08/19	06/08/20	252 dias	02/08/19	06/08/20	R\$376.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,05	0,05	100	100	Não	

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?	
1819	1..	PG031	28483	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	02/08/19	02/08/19	1 dia	02/08/19	02/08/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1820	1..	PG031	28484	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	05/06/20	05/06/20	1 dia	05/06/20	05/06/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1821	1..	PG031	30908	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	06/08/20	06/08/20	1 dia	06/08/20	06/08/20	R\$376.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,05	0,05	100	100	Não	
1822	1..	PG031	28485	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias	Específica	06/08/20	06/08/20	0 dias	06/08/20	06/08/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1823	1..	PG031	27580	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias	Específica	06/08/20	06/08/20	0 dias	06/08/20	06/08/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1824	1..	PG031	25880	Saldo do valor de correção IPCA0%	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$1.386.799,60	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1825	1..	PG031	25883	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$44.614,91	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1826	1..	PG031	28960	Repasse São Domingos do Prat0%	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1827	1..	PG031	2438	São José do Goiabal	31%	2590 dias	Específica	27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$5.432.195,80	R\$826.734.175,46	0	0,66	0,66	99,99	99,99	Não	
1828	1..	PG031	3868	Pleito de São José do Goiabal S	100%	410 dias	Específica	27/06/17	22/01/19	410 dias	27/06/17	22/01/19	R\$57.500,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	100	100	Não	
1829	1..	PG031	27953	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1830	1..	PG031	27954	Subpleito SJGESPJ02.01	100%	55 dias	Específica	08/10/18	21/12/18	76 dias	08/10/18	22/01/19	R\$57.500,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	100	100	Não	
1831	1..	PG031	27955	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	08/10/18	08/10/18	1 dia	08/10/18	08/10/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1832	1..	PG031	27958	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	21/12/18	21/12/18	22 dias	21/12/18	22/01/19	R\$57.500,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	100	100	Não	
1833	1..	PG031	27959	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias	Específica	22/01/19	22/01/19	0 dias	22/01/19	22/01/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1834	1..	PG031	7910	Pleito de São José do Goiabal S	100%	375 dias	Específica	31/07/18	24/01/20	375 dias	31/07/18	24/01/20	R\$80.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	100	100	Não	
1835	1..	PG031	27960	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	31/07/18	31/07/18	1 dia	31/07/18	31/07/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1836	1..	PG031	27961	Subpleito SJGESPJ03.01	100%	351 dias	Específica	03/09/18	24/01/20	351 dias	03/09/18	24/01/20	R\$18.515,01	R\$826.734.175,46	0	0	0	100	100	Não	
1837	1..	PG031	27962	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	03/09/18	03/09/18	1 dia	03/09/18	03/09/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1838	1..	PG031	27963	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	09/01/19	09/01/19	1 dia	09/01/19	09/01/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1839	1..	PG031	30914	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	23/12/19	23/12/19	22 dias	23/12/19	24/01/20	R\$18.515,01	R\$826.734.175,46	0	0	0	100	100	Não	
1840	1..	PG031	27964	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias	Específica	24/01/20	24/01/20	0 dias	24/01/20	24/01/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1841	1..	PG031	28503	Subpleito SJGESPJ03.02	100%	351 dias	Específica	03/09/18	24/01/20	351 dias	03/09/18	24/01/20	R\$18.025,55	R\$826.734.175,46	0	0	0	100	100	Não	
1842	1..	PG031	28504	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	03/09/18	03/09/18	1 dia	03/09/18	03/09/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1843	1..	PG031	28505	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	09/01/19	09/01/19	1 dia	09/01/19	09/01/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1844	1..	PG031	30910	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	23/12/19	23/12/19	22 dias	23/12/19	24/01/20	R\$18.025,55	R\$826.734.175,46	0	0	0	100	100	Não	
1845	1..	PG031	28506	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias	Específica	24/01/20	24/01/20	0 dias	24/01/20	24/01/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1846	1..	PG031	28508	Subpleito SJGESPJ03.03	100%	351 dias	Específica	03/09/18	24/01/20	351 dias	03/09/18	24/01/20	R\$17.683,40	R\$826.734.175,46	0	0	0	100	100	Não	
1847	1..	PG031	28509	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	03/09/18	03/09/18	1 dia	03/09/18	03/09/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1848	1..	PG031	28510	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	09/01/19	09/01/19	1 dia	09/01/19	09/01/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1849	1..	PG031	30911	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	23/12/19	23/12/19	22 dias	23/12/19	24/01/20	R\$17.683,40	R\$826.734.175,46	0	0	0	100	100	Não	
1850	1..	PG031	28511	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias	Específica	24/01/20	24/01/20	0 dias	24/01/20	24/01/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1851	1..	PG031	28513	Subpleito SJGESPJ03.04	100%	329 dias	Específica	03/09/18	20/12/19	329 dias	03/09/18	20/12/19	R\$13.315,70	R\$826.734.175,46	0	0	0	100	100	Não	
1852	1..	PG031	28514	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	03/09/18	03/09/18	1 dia	03/09/18	03/09/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1853	1..	PG031	28515	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	09/01/19	09/01/19	1 dia	09/01/19	09/01/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1854	1..	PG031	30912	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	20/11/19	20/11/19	22 dias	20/11/19	20/12/19	R\$13.315,70	R\$826.734.175,46	0	0	0	100	100	Não	
1855	1..	PG031	28516	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias	Específica	20/12/19	20/12/19	0 dias	20/12/19	20/12/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1856	1..	PG031	28518	Subpleito SJGESPJ03.05	100%	329 dias	Específica	03/09/18	20/12/19	329 dias	03/09/18	20/12/19	R\$12.460,34	R\$826.734.175,46	0	0	0	100	100	Não	
1857	1..	PG031	28519	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	03/09/18	03/09/18	1 dia	03/09/18	03/09/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1858	1..	PG031	28520	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	09/01/19	09/01/19	1 dia	09/01/19	09/01/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1859	1..	PG031	30913	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	20/11/19	20/11/19	22 dias	20/11/19	20/12/19	R\$12.460,34	R\$826.734.175,46	0	0	0	100	100	Não	
1860	1..	PG031	28521	Conclusão do repasse do S	100%	0 dias	Específica	20/12/19	20/12/19	0 dias	20/12/19	20/12/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1861	1..	PG031	27966	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias	Específica	24/01/20	24/01/20	0 dias	24/01/20	24/01/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1862	1..	PG031	6617	Pleito de São José do Goiabal S	100%	854 dias	Específica	31/07/18	29/12/21	854 dias	31/07/18	29/12/21	R\$5.294.318,55	R\$826.734.175,46	0	0,64	0,64	100	100	Não	
1863	1..	PG031	28492	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	31/07/18	31/07/18	1 dia	31/07/18	31/07/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1864	1..	PG031	28493	Subpleito SJGESOB02.01	100%	677 dias	Específica	10/04/19	29/12/21	677 dias	10/04/19	29/12/21	R\$5.294.318,55	R\$826.734.175,46	0	0,64	0,64	100	100	Não	
1865	1..	PG031	28495	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	10/04/19	10/04/19	1 dia	10/04/19	10/04/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1866	1..	PG031	28501	Execução dos Repasses	100%	605 dias	Específica	25/07/19	29/12/21	605 dias	25/07/19	29/12/21	R\$4.518.588,17	R\$826.734.175,46	0	0,55	0,55	100	100	Não	
1867	1..	PG031	32655	Execução dos Repasses IPC	100%	1 dia	Específica	29/12/21	29/12/21	1 dia	29/12/21	29/12/21	R\$775.730,38	R\$826.734.175,46	0	0,09	0,09	100	100	Não	
1868	1..	PG031	28502	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias	Específica	29/12/21	29/12/21	0 dias	29/12/21	29/12/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1869	1..	PG031	25887	Saldo do valor de correção IPCA0%	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$377,25	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1870	1..	PG031	25890	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?	
1871	1..	PG031	28961	Repasse São José do Goiabal	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1872	1..	PG031	2316	São Pedro dos Ferros	0%	2590 dias	Específica	27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$6.777.725,26	R\$826.734.175,46	0,01	0	0	0,3	0	Não	
1873	1..	PG031	3904	Pleito de São Pedro dos Ferros	6%	1781 dias	Específica	27/06/17	31/07/24	1717 dias	27/06/17	30/04/24	R\$200.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	10	0	Não	
1874	1..	PG031	27185	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1875	1..	PG031	27186	Subpleito SPFESPJ01.01	4%	1528 dias	Específica	15/06/18	31/07/24	1464 dias	15/06/18	30/04/24	R\$200.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	10	0	Não	
1876	1..	PG031	27187	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1877	1..	PG031	27188	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	11/01/22	11/01/22	1 dia	11/01/22	11/01/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1878	1..	PG031	28995	Execução dos Repasses	0%	45 dias	Específica	29/11/23	31/07/24	45 dias	31/08/23	30/04/24	R\$200.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	10	0	Não	
1879	1..	PG031	27201	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	31/07/24	31/07/24	0 dias	30/04/24	30/04/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1880	1..	PG031	3903	Pleito de São Pedro dos Ferros	0%	2387 dias	Específica	27/06/17	08/01/27	2323 dias	27/06/17	05/10/26	R\$2.800.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1881	1..	PG031	27202	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1882	1..	PG031	27203	Subpleito SPFESOB01.01	0%	606 dias	Específica	01/08/24	08/01/27	606 dias	02/05/24	05/10/26	R\$2.800.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1883	1..	PG031	27204	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	01/08/24	01/08/24	1 dia	02/05/24	02/05/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1884	1..	PG031	27205	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	12/03/25	12/03/25	1 dia	03/12/24	03/12/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1885	1..	PG031	27211	Execução dos Repasses	0%	375 dias	Específica	09/07/25	08/01/27	375 dias	04/04/25	05/10/26	R\$2.800.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1886	1..	PG031	27212	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	08/01/27	08/01/27	0 dias	05/10/26	05/10/26	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1887	1..	PG031	3902	Pleito de São Pedro dos Ferros	0%	2387 dias	Específica	27/06/17	08/01/27	2323 dias	27/06/17	05/10/26	R\$1.200.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1888	1..	PG031	27213	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1889	1..	PG031	27214	Subpleito SPFESOB02.01	0%	606 dias	Específica	01/08/24	08/01/27	606 dias	02/05/24	05/10/26	R\$1.200.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1890	1..	PG031	27215	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	01/08/24	01/08/24	1 dia	02/05/24	02/05/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1891	1..	PG031	27216	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	12/03/25	12/03/25	1 dia	03/12/24	03/12/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1892	1..	PG031	27222	Execução dos Repasses	0%	375 dias	Específica	09/07/25	08/01/27	375 dias	04/04/25	05/10/26	R\$1.200.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1893	1..	PG031	27223	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	08/01/27	08/01/27	0 dias	05/10/26	05/10/26	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1894	1..	PG031	3289	Pleito de São Pedro dos Ferros	0%	1244 dias	Específica	24/09/19	25/09/24	1166 dias	24/09/19	06/06/24	R\$40.667,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1895	1..	PG031	27645	Pleito apto (CANCELADO)	0%	1 dia	Específica	24/09/19	24/09/19	1 dia	24/09/19	24/09/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1896	1..	PG031	27646	Subpleito SPFRSAB01.01	0%	246 dias	Específica	29/09/23	25/09/24	246 dias	09/06/23	06/06/24	R\$40.667,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1897	1..	PG031	27647	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	29/09/23	29/09/23	1 dia	09/06/23	09/06/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1898	1..	PG031	27648	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	13/05/24	13/05/24	1 dia	13/01/24	13/01/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1899	1..	PG031	27654	Execução dos Repasses	0%	22 dias	Específica	27/08/24	25/09/24	22 dias	07/05/24	06/06/24	R\$40.667,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1900	1..	PG031	27655	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	25/09/24	25/09/24	0 dias	06/06/24	06/06/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1901	1..	PG031	33025	Pleito de São Pedro dos Ferros	40%	176 dias		24/08/23	13/05/24	0 dias?	ND	ND	R\$579.144,43	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
1902	1..	PG031	33026	Pleito apto	100%	1 dia		24/08/23	24/08/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1903	1..	PG031	33027	Subpleito SPFRSAB01.01	25%	162 dias		14/09/23	13/05/24	0 dias?	ND	ND	R\$579.144,43	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
1904	1..	PG031	33028	Autorização para licitar	100%	1 dia		14/09/23	14/09/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1905	1..	PG031	33029	Autorização para início de	0%	1 dia		09/02/24	09/02/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1906	1..	PG031	33030	Execução dos Repasses	0%	1 dia		13/05/24	13/05/24	0 dias?	ND	ND	R\$401.794,41	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
1907	1..	PG031	33032	Execução dos Repasses IPCO	0%	1 dia		13/05/24	13/05/24	0 dias?	ND	ND	R\$177.350,02	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
1908	1..	PG031	33031	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias		13/05/24	13/05/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1909	1..	PG031	25894	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$1.944.287,07	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1910	1..	PG031	25897	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$54.293,76	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1911	1..	PG031	28962	Repasse São Pedro dos Ferros	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1912	1..	PG031	2324	Sem Peixe	24%	2590 dias	Específica	27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$6.245.294,62	R\$826.734.175,46	0,01	0,41	0,43	61,28	64,11	Não	
1913	1..	PG031	3935	Pleito de Sem Peixe SEPESPJ01	100%	854 dias	Específica	27/06/17	05/11/20	854 dias	27/06/17	05/11/20	R\$62.400,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	100	100	Não	
1914	1..	PG031	27928	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1915	1..	PG031	27929	Subpleito SEPESPJ01.03	100%	601 dias	Específica	15/06/18	05/11/20	601 dias	15/06/18	05/11/20	R\$62.400,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	100	100	Não	
1916	1..	PG031	27930	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1917	1..	PG031	27931	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	25/11/19	25/11/19	1 dia	25/11/19	25/11/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1918	1..	PG031	27935	Execução dos Repasses	100%	64 dias	Específica	05/08/20	05/11/20	64 dias	05/08/20	05/11/20	R\$62.400,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	100	100	Não	
1919	1..	PG031	27936	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia	Específica	05/11/20	05/11/20	1 dia	05/11/20	05/11/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1920	1..	PG031	3940	Pleito de Sem Peixe SEPESPJ02	100%	853 dias	Específica	27/06/17	04/11/20	853 dias	27/06/17	04/11/20	R\$94.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	100	100	Não	
1921	1..	PG031	27937	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1922	1..	PG031	27946	Subpleito SEPESPJ02.04	100%	600 dias	Específica	15/06/18	04/11/20	600 dias	15/06/18	04/11/20	R\$94.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	100	100	Não	

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?	
1923	1..	PG031	27947	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1924	1..	PG031	27948	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	25/11/19	25/11/19	1 dia	25/11/19	25/11/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1925	1..	PG031	27952	Execução dos Repasses	100%	63 dias	Específica	05/08/20	04/11/20	63 dias	05/08/20	04/11/20	R\$94.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0,01	100	100	Não	
1926	1..	PG031	27945	Conclusão do repasse do Plei	100%	1 dia	Específica	04/11/20	04/11/20	1 dia	04/11/20	04/11/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1927	1..	PG031	3939	Pleito de Sem Peixe SEPESOB01	79%	1689 dias	Específica	27/06/17	20/03/24	1540 dias	27/06/17	09/08/23	R\$2.105.540,81	R\$826.734.175,46	0	0,25	0,23	100	90,99	Não	
1928	1..	PG031	28604	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1929	1..	PG031	28605	Subpleito SEPESOB01.01	79%	1052 dias	Específica	20/12/19	20/03/24	903 dias	20/12/19	09/08/23	R\$2.105.540,81	R\$826.734.175,46	0	0,25	0,23	100	90,99	Não	
1930	1..	PG031	28607	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	20/12/19	20/12/19	1 dia	20/12/19	20/12/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1931	1..	PG031	28613	Execução dos Repasses	100%	259 dias	Específica	15/04/20	30/04/21	259 dias	15/04/20	30/04/21	R\$1.805.845,81	R\$826.734.175,46	0	0,22	0,22	100	100	Não	
1932	1..	PG031	32656	Execução dos Repasses IPC	22%	94 dias	Específica	03/05/21	20/03/24	133 dias	03/05/21	09/08/23	R\$299.695,00	R\$826.734.175,46	0	0,04	0,01	100	36,67	Não	
1933	1..	PG031	28614	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	20/03/24	20/03/24	0 dias	09/08/23	09/08/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Sim	
1934	1..	PG031	3938	Pleito de Sem Peixe SEPESOB02	73%	1645,19 dias	Específica	27/06/17	16/01/24	1644 dias	27/06/17	12/01/24	R\$2.261.550,34	R\$826.734.175,46	0	0,13	0,18	49,94	66,53	Não	
1935	1..	PG031	27224	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1936	1..	PG031	27225	Subpleito SEPESOB02.01	72%	798,19 dias	Específica	27/10/20	16/01/24	797 dias	27/10/20	12/01/24	R\$2.261.550,34	R\$826.734.175,46	0	0,13	0,18	49,94	66,53	Não	
1937	1..	PG031	27226	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	27/10/20	27/10/20	1 dia	27/10/20	27/10/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1938	1..	PG031	27227	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	13/05/21	13/05/21	1 dia	13/05/21	13/05/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1939	1..	PG031	27233	Execução dos Repasses	100%	120 dias	Específica	02/09/22	18/08/23	234,81 dias	02/09/22	12/01/24	R\$1.386.552,61	R\$826.734.175,46	0	0,13	0,17	49,94	61,31	Não	
1940	1..	PG031	33009	Execução dos Repasses IPC	16%	60 dias	Específica	18/08/23	16/01/24	0 dias?	ND	ND	R\$874.997,73	R\$826.734.175,46	0	0	0,02	#ERRO	#ERRO	Não	
1941	1..	PG031	27234	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	16/01/24	16/01/24	0 dias	12/01/24	12/01/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1942	1..	PG031	3937	Pleito de Sem Peixe SEPESOB03	1%	1800 dias	Específica	27/06/17	28/08/24	1802 dias	27/06/17	30/08/24	R\$905.495,34	R\$826.734.175,46	0	0	0	3	0	Não	
1943	1..	PG031	27235	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1944	1..	PG031	27236	Subpleito SEPESOB03.01	1%	952 dias	Específica	28/10/20	28/08/24	954 dias	28/10/20	30/08/24	R\$905.495,34	R\$826.734.175,46	0	0	0	3	0	Não	
1945	1..	PG031	27237	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	28/10/20	28/10/20	1 dia	28/10/20	28/10/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1946	1..	PG031	27238	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	13/05/21	13/05/21	1 dia	13/05/21	13/05/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1947	1..	PG031	27244	Execução dos Repasses	0%	205 dias	Específica	30/10/23	28/08/24	228 dias	29/09/23	30/08/24	R\$905.495,34	R\$826.734.175,46	0	0	0	3	0	Não	
1948	1..	PG031	27257	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	28/08/24	28/08/24	0 dias	30/08/24	30/08/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1949	1..	PG031	25901	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$414.513,72	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1950	1..	PG031	25904	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$401.794,41	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
1951	1..	PG031	28963	Repasses de Sem Peixe Concluiç	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1952	1..	PG031	2407	Sobralia	3%	2352 dias	Específica	25/05/18	01/11/27	2352 dias	25/05/18	01/11/27	R\$6.879.560,04	R\$826.734.175,46	0,01	0,01	0	1,13	0,33	Não	
1953	1..	PG031	3989	Pleito de Sobralia SOBRSPM01	71%	1537,92 dias	Específica	25/05/18	24/07/24	1496 dias	25/05/18	24/05/24	R\$37.131,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	49	58,76	Não	
1954	1..	PG031	28532	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	25/05/18	25/05/18	1 dia	25/05/18	25/05/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1955	1..	PG031	28533	Subpleito SOBRSPM01.01	71%	1474,92 dias	Específica	22/08/18	24/07/24	1433 dias	22/08/18	24/05/24	R\$37.131,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	49	58,76	Não	
1956	1..	PG031	28534	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	22/08/18	22/08/18	1 dia	22/08/18	22/08/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1957	1..	PG031	28535	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	13/03/20	13/03/20	1 dia	13/03/20	13/03/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1958	1..	PG031	28541	Execução dos Repasses	70%	58,92 dias	Específica	02/06/21	24/07/24	80 dias	02/06/21	24/05/24	R\$37.131,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	49	58,76	Não	
1959	1..	PG031	28542	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	24/07/24	24/07/24	0 dias	24/05/24	24/05/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1960	1..	PG031	8579	Pleito de Sobralia SOBESPJ02-E	11%	1582 dias	Específica	19/11/19	06/04/26	1357 dias	19/11/19	12/05/25	R\$573.698,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0	10	0	Não	
1961	1..	PG031	28523	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	19/11/19	19/11/19	1 dia	19/11/19	19/11/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1962	1..	PG031	28524	Subpleito SOBESPJ02.01	8%	1580 dias	Específica	21/11/19	06/04/26	1355 dias	21/11/19	12/05/25	R\$573.698,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0	10	0	Não	
1963	1..	PG031	28525	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	21/11/19	21/11/19	1 dia	21/11/19	21/11/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1964	1..	PG031	28526	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	24/11/20	24/11/20	1 dia	24/11/20	24/11/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1965	1..	PG031	28530	Execução dos Repasses	0%	24 dias	Específica	29/05/24	06/04/26	30 dias	30/06/23	12/05/25	R\$573.698,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0	10	0	Não	
1966	1..	PG031	28531	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	06/04/26	06/04/26	0 dias	12/05/25	12/05/25	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1967	1..	PG031	8593	Pleito de Sobralia SOBESOB02	10%	1931 dias	Específica	19/11/19	27/08/27	1931 dias	19/11/19	27/08/27	R\$3.680.498,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1968	1..	PG031	27687	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	19/11/19	19/11/19	1 dia	19/11/19	19/11/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1969	1..	PG031	27688	Subpleito SOBESOB02.01	0%	672 dias	Específica	13/12/24	27/08/27	672 dias	13/12/24	27/08/27	R\$3.680.498,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1970	1..	PG031	27689	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	13/12/24	13/12/24	1 dia	13/12/24	13/12/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1971	1..	PG031	27690	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	21/10/25	21/10/25	1 dia	21/10/25	21/10/25	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1972	1..	PG031	27696	Execução dos Repasses	0%	375 dias	Específica	27/02/26	27/08/27	375 dias	27/02/26	27/08/27	R\$3.680.498,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1973	1..	PG031	27697	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	27/08/27	27/08/27	0 dias	27/08/27	27/08/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1974	1..	PG031	25910	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$2.152.566,97	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?	
1975	1..	PG031	25913	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$435.666,07	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1976	1..	PG031	28964	Repasse Sobralia Concluídos	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1977	1..	PG031	2362	Timóteo	3%	2014 dias	Específica	24/09/19	01/11/27	2934 dias	24/09/19	01/11/27	R\$32.107.408,47	R\$826.734.175,46	0,04	0,05	0,03	1,26	0,54	Não	
1978	1..	PG031	8041	Pleito de Timóteo TIMRSOB03-	0%	1804 dias	Específica	24/09/19	29/12/26	1643 dias	24/09/19	08/05/26	R\$8.911.340,00	R\$826.734.175,46	0,01	0	0	0	0	Não	
1979	1..	PG031	27634	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	24/09/19	24/09/19	1 dia	24/09/19	24/09/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1980	1..	PG031	27635	Subpleito TIMRSOB03.01	0%	645 dias	Específica	28/05/24	29/12/26	645 dias	29/09/23	08/05/26	R\$8.911.340,00	R\$826.734.175,46	0,01	0	0	0	0	Não	
1981	1..	PG031	27636	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	28/05/24	28/05/24	1 dia	29/09/23	29/09/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1982	1..	PG031	27637	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	10/03/25	10/03/25	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1983	1..	PG031	27643	Execução dos Repasses	0%	375 dias	Específica	30/06/25	29/12/26	375 dias	30/10/24	08/05/26	R\$8.911.340,00	R\$826.734.175,46	0,01	0	0	0	0	Não	
1984	1..	PG031	27644	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	29/12/26	29/12/26	0 dias	08/05/26	08/05/26	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1985	1..	PG031	33073	Pleito de Timóteo TIMRSOB04-	1%	535 dias		11/05/23	07/07/25	0 dias?	ND	ND	R\$2.600.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
1986	1..	PG031	32864	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	11/05/23	11/05/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1987	1..	PG031	32865	Subpleito TIMRSOB04.01	0%		Específica			0 dias?	ND	ND	R\$2.600.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
1988	1..	PG031	32866	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	12/06/24	12/06/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1989	1..	PG031	32867	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	09/12/24	09/12/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1990	1..	PG031	32868	Execução dos Repasses	0%	122 dias	Específica	08/01/25	07/07/25	0 dias?	ND	ND	R\$2.600.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
1991	1..	PG031	32869	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	07/07/25	07/07/25	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1992	1..	PG031	8212	Pleito de Timóteo TIMESPJ02-E	81%	1047 dias	Específica	24/09/19	11/12/23	968 dias	24/09/19	16/08/23	R\$129.618,86	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,01	100	114,39	Não	
1993	1..	PG031	27614	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	24/09/19	24/09/19	1 dia	24/09/19	24/09/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1994	1..	PG031	27615	Subpleito TIMESPJ02.01	81%	939 dias	Específica	04/03/20	11/12/23	860 dias	04/03/20	16/08/23	R\$129.618,86	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,01	100	114,39	Não	
1995	1..	PG031	27616	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	04/03/20	04/03/20	1 dia	04/03/20	04/03/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1996	1..	PG031	27617	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	27/01/22	27/01/22	1 dia	27/01/22	27/01/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
1997	1..	PG031	27621	Execução dos Repasses	79%	34 dias	Específica	15/02/23	11/12/23	40 dias	15/02/23	16/08/23	R\$129.618,86	R\$826.734.175,46	0	0,02	0,01	100	114,39	Não	
1998	1..	PG031	27622	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	11/12/23	11/12/23	0 dias	16/08/23	16/08/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Sim	
1999	1..	PG031	32856	Pleito de Timóteo TIMRSPJ01-E	50%	260 dias	Específica	11/05/23	28/05/24	0 dias?	ND	ND	R\$100.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
2000	2..	PG031	32857	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	11/05/23	11/05/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2001	2..	PG031	32858	Subpleito TIMRSPJ01.01	33%	256 dias	Específica	17/05/23	28/05/24	0 dias?	ND	ND	R\$100.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
2002	2..	PG031	32859	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	17/05/23	17/05/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2003	2..	PG031	32860	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	30/11/23	30/11/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2004	2..	PG031	32861	Execução dos Repasses	0%	1 dia	Específica	28/05/24	28/05/24	0 dias?	ND	ND	R\$100.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
2005	2..	PG031	32862	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	28/05/24	28/05/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2006	2..	PG031	8356	Pleito de Timóteo TIMRSPM02-	0%	810 dias	NA	24/09/19	27/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2007	2..	PG031	27623	Pleito apto	0%	1 dia	Linear - Temp	24/09/19	24/09/19	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2008	2..	PG031	27624	Subpleito TIMRSPM02.01	0%	594 dias	NA	07/08/20	27/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2009	2..	PG031	27625	Autorização para licitar	0%	1 dia	Linear - Temp	07/08/20	07/08/20	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2010	2..	PG031	27626	Autorização para início de	0%	1 dia	Linear - Temp	27/12/22	27/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2011	2..	PG031	27632	Execução dos Repasses	0%	1 dia	Linear - Temp	27/12/22	27/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2012	2..	PG031	27633	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Linear - Temp	27/12/22	27/12/22	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2013	2..	PG031	25156	Pleito de Timóteo TIMRSPM03-	57%	825 dias	Específica	31/07/20	24/11/23	664 dias	31/07/20	31/03/23	R\$216.729,00	R\$826.734.175,46	0	0,03	0,01	100	19,15	Não	
2014	2..	PG031	28543	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	31/07/20	31/07/20	1 dia	31/07/20	31/07/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2015	2..	PG031	28544	Subpleito TIMRSPM03.01	56%	820 dias	Específica	07/08/20	24/11/23	659 dias	07/08/20	31/03/23	R\$216.729,00	R\$826.734.175,46	0	0,03	0,01	100	19,15	Não	
2016	2..	PG031	28545	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	07/08/20	07/08/20	1 dia	07/08/20	07/08/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2017	2..	PG031	28546	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	18/12/20	18/12/20	1 dia	18/12/20	18/12/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2018	2..	PG031	28552	Execução dos Repasses	53%	34 dias	Específica	07/06/21	24/11/23	41 dias	07/06/21	31/03/23	R\$216.729,00	R\$826.734.175,46	0	0,03	0,01	100	19,15	Não	
2019	2..	PG031	28553	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	24/11/23	24/11/23	0 dias	31/03/23	31/03/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Sim	
2020	2..	PG031	32836	Pleito de Timóteo TIMRSPM04-2%		346 dias	Específica	11/05/23	27/09/24	0 dias?	ND	ND	R\$600.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
2021	2..	PG031	32837	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	11/05/23	11/05/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2022	2..	PG031	32838	Subpleito TIMRSPM04.01	1%	342 dias	Específica	17/05/23	27/09/24	0 dias?	ND	ND	R\$600.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
2023	2..	PG031	32839	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	17/05/23	17/05/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2024	2..	PG031	32840	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	31/01/24	31/01/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2025	2..	PG031	32842	Execução dos Repasses	0%	85 dias	Específica	31/05/24	27/09/24	0 dias?	ND	ND	R\$600.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
2026	2..	PG031	32841	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	27/09/24	27/09/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?	
2027	2..	PG031	32078	Pleito de Timóteo TIMESCT01 -	67%	297 dias	Específica	16/09/22	28/11/23	195 dias	16/09/22	30/06/23	R\$62.500,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0	100	0	Não	
2028	2..	PG031	32079	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	16/09/22	16/09/22	1 dia	16/09/22	16/09/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2029	2..	PG031	32080	Subpleito TIMESCT01.01	50%	79 dias	Específica	03/08/23	28/11/23	23 dias	30/05/23	30/06/23	R\$62.500,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0	100	0	Não	
2030	2..	PG031	32082	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	03/08/23	03/08/23	1 dia	30/05/23	30/05/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2031	2..	PG031	32085	Execução dos Repasses	0%	1 dia	Específica	28/11/23	28/11/23	1 dia	30/06/23	30/06/23	R\$62.500,00	R\$826.734.175,46	0	0,01	0	100	0	Não	
2032	2..	PG031	32086	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	28/11/23	28/11/23	0 dias	30/06/23	30/06/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Sim	
2033	2..	PG031	33074	Pleito de Timóteo TIMRST01 -	25%	304 dias		11/05/23	30/07/24	0 dias?	ND	ND	R\$1.500.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
2034	2..	PG031	32844	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	11/05/23	11/05/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2035	2..	PG031	33075	Subpleito TIMRST01.01	0%	37 dias		26/10/23	20/12/23	0 dias?	ND	ND	R\$1.500.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
2036	2..	PG031	32846	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	26/10/23	26/10/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2037	2..	PG031	32847	Execução dos Repasses	0%	1 dia	Específica	20/12/23	20/12/23	0 dias?	ND	ND	R\$1.500.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	
2038	2..	PG031	32848	Conclusão do repasse do Plei	0%	1 dia	Específica	30/07/24	30/07/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2039	2..	PG031	32692	Pleito de Timóteo TIMRSAB01 -	50%	263 dias	Específica	08/02/23	06/03/24	1993 dias	08/02/23	19/01/24	R\$3.021.008,20	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2040	2..	PG031	32693	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	08/02/23	08/02/23	1 dia	08/02/23	08/02/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2041	2..	PG031	32694	Subpleito TIMRSAB01.01	33%	253 dias	Específica	27/02/23	06/03/24	223 dias	27/02/23	19/01/24	R\$3.021.008,20	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2042	2..	PG031	32695	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	27/02/23	27/02/23	1 dia	27/02/23	27/02/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2043	2..	PG031	32696	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	11/12/23	11/12/23	1 dia	22/08/23	22/08/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2044	2..	PG031	32697	Execução dos Repasses	0%	1 dia	Específica	06/03/24	06/03/24	1 dia	19/01/24	19/01/24	R\$3.021.008,20	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2045	2..	PG031	32698	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	06/03/24	06/03/24	0 dias	19/01/24	19/01/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2046	2..	PG031	25917	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$10.048.107,47	R\$826.734.175,46	0,01	0	0	0	0	Não	
2047	2..	PG031	25920	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$4.918.104,94	R\$826.734.175,46	0,01	0	0	0	0	Não	
2048	2..	PG031	28965	Repasses Timóteo Concluídos	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2049	2..	PG031	2269	Tumiritinga	1%	2590 dias	Específica	27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$6.874.201,02	R\$826.734.175,46	0,01	0,19	0	20,36	0,54	Não	
2050	2..	PG031	4070	Pleito de Tumiritinga TUMESPJ	6%	1714 dias	Específica	27/06/17	25/04/24	1579 dias	27/06/17	05/10/23	R\$350.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,04	0	30,2	10,2	Não	
2051	2..	PG031	28554	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2052	2..	PG031	28555	Subpleito TUMESPJ01.02	5%	1461 dias	Específica	15/06/18	25/04/24	1326 dias	15/06/18	05/10/23	R\$350.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,04	0	30,2	10,2	Não	
2053	2..	PG031	28556	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	15/06/18	15/06/18	1 dia	15/06/18	15/06/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2054	2..	PG031	28557	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	19/03/19	19/03/19	1 dia	19/03/19	19/03/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2055	2..	PG031	28561	Execução dos Repasses	2%	63 dias	Específica	31/03/21	25/04/24	27 dias	31/03/21	05/10/23	R\$350.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,04	0	30,2	10,2	Não	
2056	2..	PG031	28562	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	25/04/24	25/04/24	0 dias	05/10/23	05/10/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Sim	
2057	2..	PG031	4069	Pleito de Tumiritinga TUMESOE	0%	2360 dias	Específica	27/06/17	27/11/26	2225 dias	27/06/17	18/05/26	R\$1.750.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2058	2..	PG031	27258	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2059	2..	PG031	27259	Subpleito TUMESOB01.01	0%	646 dias	Específica	26/04/24	27/11/26	646 dias	06/10/23	18/05/26	R\$1.750.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2060	2..	PG031	27260	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	26/04/24	26/04/24	1 dia	06/10/23	06/10/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2061	2..	PG031	27261	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	28/01/25	28/01/25	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2062	2..	PG031	27267	Execução dos Repasses	0%	375 dias	Específica	30/05/25	27/11/26	375 dias	07/11/24	18/05/26	R\$1.750.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2063	2..	PG031	27268	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	27/11/26	27/11/26	0 dias	18/05/26	18/05/26	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2064	2..	PG031	4068	Pleito de Tumiritinga TUMESOE	0%	2360 dias	Específica	27/06/17	27/11/26	2225 dias	27/06/17	18/05/26	R\$750.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2065	2..	PG031	27269	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2066	2..	PG031	27270	Subpleito TUMESOB02.01	0%	646 dias	Específica	26/04/24	27/11/26	646 dias	06/10/23	18/05/26	R\$750.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2067	2..	PG031	27271	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	26/04/24	26/04/24	1 dia	06/10/23	06/10/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2068	2..	PG031	27272	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	28/01/25	28/01/25	1 dia	15/07/24	15/07/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2069	2..	PG031	29069	Execução dos Repasses	0%	375 dias	Específica	30/05/25	27/11/26	375 dias	07/11/24	18/05/26	R\$750.000,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2070	2..	PG031	27279	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	27/11/26	27/11/26	0 dias	18/05/26	18/05/26	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2071	2..	PG031	31618	Pleito de Tumiritinga TUMESCT	75%	474 dias	Específica	03/12/21	30/10/23	391 dias	03/12/21	30/06/23	R\$1.250.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,15	0	100	0	Não	
2072	2..	PG031	31619	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	03/12/21	03/12/21	1 dia	03/12/21	03/12/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2073	2..	PG031	31620	Subpleito TUMESCT01.01 a	167%	467 dias	Específica	14/12/21	30/10/23	384 dias	14/12/21	30/06/23	R\$1.250.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,15	0	100	0	Não	
2074	2..	PG031	31621	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	14/12/21	14/12/21	1 dia	14/12/21	14/12/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2075	2..	PG031	33017	Autorização para início de	100%	1 dia		30/08/23	30/08/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2076	2..	PG031	31624	Execução dos Repasses	0%	1 dia	Específica	30/10/23	30/10/23	1 dia	30/06/23	30/06/23	R\$1.250.000,00	R\$826.734.175,46	0	0,15	0	100	0	Não	
2077	2..	PG031	31625	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	30/10/23	30/10/23	0 dias	30/06/23	30/06/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Sim	
2078	2..	PG031	32929	Pleito de Tumiritinga TUMRSOE	1%	393 dias	Específica	29/06/23	27/01/25	0 dias?	ND	ND	R\$347.249,85	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não	

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
2079	2..	PG031	32930	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	29/06/23	29/06/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2080	2..	PG031	32931	Subpleito TUMRSOB02.01	0%	272 dias	Específica	26/12/23	27/01/25	0 dias?	ND	ND	R\$347.249,85	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
2081	2..	PG031	32932	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	26/12/23	26/12/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2082	2..	PG031	32933	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	09/05/24	09/05/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2083	2..	PG031	32934	Execução dos Repasses	0%	75 dias	Específica	15/07/24	28/10/24	0 dias?	ND	ND	R\$144.231,51	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
2084	2..	PG031	32943	Execução dos Repasses IPC	0%	40 dias	Específica	27/11/24	27/01/25	0 dias?	ND	ND	R\$203.018,34	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
2085	2..	PG031	32935	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	27/01/25	27/01/25	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2086	2..	PG031	32936	Pleito de Tumiritinga TUMRSAE50%		151 dias	Específica	29/06/23	06/02/24	0 dias?	ND	ND	R\$328.467,80	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
2087	2..	PG031	32937	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	29/06/23	29/06/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2088	2..	PG031	32938	Subpleito TUMRSAB02.01	33%	138 dias	Específica	18/07/23	06/02/24	0 dias?	ND	ND	R\$328.467,80	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
2089	2..	PG031	32939	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	18/07/23	18/07/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2090	2..	PG031	32940	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	29/11/23	29/11/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2091	2..	PG031	32941	Execução dos Repasses	0%	1 dia	Específica	06/02/24	06/02/24	0 dias?	ND	ND	R\$328.467,80	R\$826.734.175,46	0	0	0	#ERRO	#ERRO	Não
2092	2..	PG031	32942	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	06/02/24	06/02/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2093	2..	PG031	25924	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$1.944.189,61	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2094	2..	PG031	25927	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$154.293,76	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2095	2..	PG031	28966	Repasses Tumiritinga Concluído	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2096	2..	PG031	5777	CONDOESTE	14%	2590 dias	Específica	27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	01/11/27	R\$40.330.704,91	R\$826.734.175,46	0,05	1,8	1,24	30,53	28,02	Não
2097	2..	PG031	5778	Pleito de CONDOESTE CDRSO	1%	1600 dias	Específica	18/12/18	29/05/25	1512 dias	18/12/18	17/01/25	R\$17.000.000,00	R\$826.734.175,46	0,02	0	0	0	0	Não
2098	2..	PG031	27374	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	18/12/18	18/12/18	1 dia	18/12/18	18/12/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2099	2..	PG031	27375	Subpleito CDRSOB01.01	0%	367 dias	Específica	05/12/23	29/05/25	419 dias	15/05/23	17/01/25	R\$17.000.000,00	R\$826.734.175,46	0,02	0	0	0	0	Não
2100	2..	PG031	27376	Autorização para licitar	0%	1 dia	Específica	05/12/23	05/12/23	1 dia	15/05/23	15/05/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2101	2..	PG031	27377	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	16/07/24	16/07/24	1 dia	13/03/24	13/03/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2102	2..	PG031	27383	Execução dos Repasses	0%	135 dias	Específica	07/11/24	29/05/25	133 dias	09/07/24	17/01/25	R\$17.000.000,00	R\$826.734.175,46	0,02	0	0	0	0	Não
2103	2..	PG031	27384	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	29/05/25	29/05/25	0 dias	17/01/25	17/01/25	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2104	2..	PG031	25080	Pleito de CONDOESTE CDRTSOE63%		1671 dias	Específica	27/06/17	23/02/24	1634,9 dias	27/06/17	29/12/23	R\$16.976.538,95	R\$826.734.175,46	0,02	1,64	1,1	75,81	67,91	Não
2105	2..	PG031	28045	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	27/06/17	27/06/17	1 dia	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2106	2..	PG031	28046	Subpleito CDRSOB02.01	62%	1331 dias	Específica	16/10/18	23/02/24	1294,9 dias	16/10/18	29/12/23	R\$16.726.376,33	R\$826.734.175,46	0,02	1,64	1,07	75,81	66,18	Não
2107	2..	PG031	28047	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	16/10/18	16/10/18	1 dia	16/10/18	16/10/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2108	2..	PG031	28048	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	16/04/20	16/04/20	1 dia	16/04/20	16/04/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2109	2..	PG031	28054	Execução dos Repasses	90%	168 dias	Específica	20/12/21	25/10/23	102,9 dias	20/12/21	19/05/23	R\$9.859.074,10	R\$826.734.175,46	0,01	1,19	1,07	100	94,89	Não
2110	2..	PG031	32657	Execução dos Repasses IPC	0%	76 dias	Específica	26/10/23	23/02/24	130 dias	21/06/23	29/12/23	R\$6.867.302,23	R\$826.734.175,46	0,01	0,45	0	20,05	0	Não
2111	2..	PG031	33071	Conclusão do repasse do P	0%	0 dias		23/02/24	23/02/24	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2112	2..	PG031	33065	Subpleito CDRSOB02.02	100%	1187 dias		16/10/18	21/07/23	0 dias?	ND	ND	R\$250.162,62	R\$826.734.175,46	0	0	0,03	#ERRO	#ERRO	Não
2113	2..	PG031	33066	Autorização para licitar	100%	1 dia		16/10/18	16/10/18	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2114	2..	PG031	33067	Autorização para início de	100%	1 dia		16/04/20	16/04/20	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2115	2..	PG031	33072	Execução dos Repasses	100%	1 dia		21/07/23	21/07/23	0 dias?	ND	ND	R\$250.162,62	R\$826.734.175,46	0	0	0,03	#ERRO	#ERRO	Não
2116	2..	PG031	33069	Conclusão do repasse do P	100%	0 dias		21/07/23	21/07/23	0 dias?	ND	ND	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2117	2..	PG031	28055	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	23/02/24	23/02/24	0 dias	29/12/23	29/12/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Sim
2118	2..	PG031	27816	Pleito de CONDOESTE CDRSA72%		814 dias	Específica	18/09/20	29/12/23	643,67 dias	18/09/20	24/04/23	R\$1.439.338,11	R\$826.734.175,46	0	0,12	0,14	100	135,88	Não
2119	2..	PG031	27817	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	18/09/20	18/09/20	1 dia	18/09/20	18/09/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2120	2..	PG031	27818	Subpleito CDRSAO01.01	72%	810 dias	Específica	24/09/20	29/12/23	639,67 dias	24/09/20	24/04/23	R\$1.439.338,11	R\$826.734.175,46	0	0,12	0,14	100	135,88	Não
2121	2..	PG031	27819	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	24/09/20	24/09/20	1 dia	24/09/20	24/09/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2122	2..	PG031	27820	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	15/03/22	15/03/22	1 dia	15/03/22	15/03/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2123	2..	PG031	27826	Execução dos Repasses	100%	121 dias	Específica	16/05/22	31/07/23	87,67 dias	16/05/22	24/04/23	R\$985.143,78	R\$826.734.175,46	0	0,12	0,12	100	114,54	Não
2124	2..	PG031	33010	Execução dos Repasses IPC	34%	91 dias		17/07/23	29/12/23	0 dias?	ND	ND	R\$454.194,33	R\$826.734.175,46	0	0	0,02	#ERRO	#ERRO	Não
2125	2..	PG031	32664	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	29/12/23	29/12/23	0 dias	24/04/23	24/04/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Sim
2126	2..	PG031	32658	Pleito de CONDOESTE CDRSAC1%		607 dias	Específica	16/09/22	25/02/25	441 dias	16/09/22	28/06/24	R\$1.064.487,04	R\$826.734.175,46	0	0,05	0	14	0	Não
2127	2..	PG031	32659	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	16/09/22	16/09/22	1 dia	16/09/22	16/09/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2128	2..	PG031	32660	Subpleito CDRSAO02.01	0%	604 dias	Específica	21/09/22	25/02/25	438 dias	21/09/22	28/06/24	R\$1.064.487,04	R\$826.734.175,46	0	0,05	0	14	0	Não
2129	2..	PG031	32661	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	21/09/22	21/09/22	1 dia	21/09/22	21/09/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2130	2..	PG031	32663	Autorização para início de	0%	1 dia	Específica	26/12/23	26/12/23	1 dia	05/04/23	05/04/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
2131	2..	PG031	32662	Execução dos Repasses IPCA	0%	270 dias	Específica	29/01/24	25/02/25	282 dias	11/05/23	28/06/24	R\$1.064.487,04	R\$826.734.175,46	0	0,05	0	14	0	Não
2132	2..	PG031	27827	Conclusão do repasse do Plei	0%	0 dias	Específica	25/02/25	25/02/25	0 dias	28/06/24	28/06/24	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Sim
2133	2..	PG031	25931	Saldo do valor de correção IPCA	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$3.850.340,81	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2134	2..	PG031	25934	Saldo do teto repasse	0%	696 dias	Linear - Temp	15/01/25	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2135	2..	PG031	28967	Repasses CONDOESTE concluído	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2136	2..	PG031	7489	CIMVALPI	10%	2078 dias	Específica	25/06/19	01/11/27	2078 dias	25/06/19	01/11/27	R\$2.357.917,48	R\$826.734.175,46	0	0,29	0,29	100	100	Não
2137	2..	PG031	7466	Pleito do CIMVALPI CVPRSPM0	100%	422 dias	Específica	25/06/19	05/03/21	422 dias	25/06/19	05/03/21	R\$995.984,00	R\$826.734.175,46	0	0,12	0,12	100	100	Não
2138	2..	PG031	27849	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	25/06/19	25/06/19	1 dia	25/06/19	25/06/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2139	2..	PG031	27850	Subpleito CVPRSPM01.01	100%	416 dias	Específica	03/07/19	05/03/21	416 dias	03/07/19	05/03/21	R\$995.984,00	R\$826.734.175,46	0	0,12	0,12	100	100	Não
2140	2..	PG031	27851	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	03/07/19	03/07/19	1 dia	03/07/19	03/07/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2141	2..	PG031	27852	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	22/11/19	22/11/19	1 dia	22/11/19	22/11/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2142	2..	PG031	27858	Execução dos Repasses	100%	196 dias	Específica	22/05/20	05/03/21	196 dias	22/05/20	05/03/21	R\$995.984,00	R\$826.734.175,46	0	0,12	0,12	100	100	Não
2143	2..	PG031	27859	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias	Específica	05/03/21	05/03/21	0 dias	05/03/21	05/03/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2144	2..	PG031	31396	Pleito do CIMVALPI CVPRSA	100%	262 dias	Específica	03/12/21	22/12/22	262 dias	03/12/21	22/12/22	R\$1.361.933,48	R\$826.734.175,46	0	0,16	0,16	100	100	Não
2145	2..	PG031	31397	Pleito apto	100%	1 dia	Específica	03/12/21	03/12/21	1 dia	03/12/21	03/12/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2146	2..	PG031	31398	Subpleito CVPRSA	100%	255 dias	Específica	14/12/21	22/12/22	255 dias	14/12/21	22/12/22	R\$1.361.933,48	R\$826.734.175,46	0	0,16	0,16	100	100	Não
2147	2..	PG031	31399	Autorização para licitar	100%	1 dia	Específica	14/12/21	14/12/21	1 dia	14/12/21	14/12/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2148	2..	PG031	31400	Autorização para início de	100%	1 dia	Específica	06/09/22	06/09/22	1 dia	06/09/22	06/09/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2149	2..	PG031	31403	Execução dos Repasses	100%	1 dia	Específica	22/12/22	22/12/22	1 dia	22/12/22	22/12/22	R\$811.050,15	R\$826.734.175,46	0	0,1	0,1	100	100	Não
2150	2..	PG031	32665	Execução dos Repasses IPC	100%	1 dia	Específica	22/12/22	22/12/22	1 dia	22/12/22	22/12/22	R\$550.883,33	R\$826.734.175,46	0	0,07	0,07	100	100	Não
2151	2..	PG031	31404	Conclusão do repasse do Plei	100%	0 dias	Específica	22/12/22	22/12/22	0 dias	22/12/22	22/12/22	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2152	2..	PG031	25938	Saldo do valor de correção IPCA	0%	951 dias	Linear - Temp	08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2153	2..	PG031	25941	Saldo do teto repasse	0%	951 dias	Linear - Temp	08/01/24	01/11/27	951 dias	08/01/24	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2154	2..	PG031	28968	Repasses CIMVALPI Concluídos	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2155	2..	PG031	32680	Finalização dos Repasses aos Muni	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2156	2..	PG031	2134	Projeto de Apoio técnico aos munic	37%	2589 dias	NA	27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	03/11/27	R\$49.740.409,62	R\$826.734.175,46	0,06	3,43	2,67	38,66	37,78	Não
2157	2..	PG031	29033	Apoio técnico aos municípios	37%	2589 dias	NA	27/06/17	01/11/27	2590 dias	27/06/17	03/11/27	R\$49.740.409,62	R\$826.734.175,46	0,06	3,43	2,67	38,66	37,78	Não
2158	2..	PG031	31208	Deliberação do CIF para contrat	100%	0 dias	Linear - Temp	27/06/17	27/06/17	0 dias	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2159	2..	PG031	29034	Disponibilização de apoio técn	46%	2328 dias	Linear - Temp	28/06/18	01/11/27	2328 dias	28/06/18	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2160	2..	PG031	29035	Contrato empresa para apoio t	61%	1245,77 d	NA	25/03/19	01/04/24	1245,9 dias	25/03/19	01/04/24	R\$25.092.471,37	R\$826.734.175,46	0,03	2,74	1,85	73,6	74,85	Não
2161	2..	PG031	29037	Contratação da empresa para	100%	1 dia	Linear - Temp	25/03/19	25/03/19	1 dia	25/03/19	25/03/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2162	2..	PG031	29038	Serviços da empresa de apoio	61%	311,77 dias	Linear - Qtd	25/03/19	01/04/24	311,9 dias	25/03/19	01/04/24	R\$25.092.471,37	R\$826.734.175,46	0,03	2,74	1,85	73,6	74,85	Não
2163	2..	PG031	29940	Outras demandas	9%	2328 dias	NA	28/06/18	01/11/27	2329 dias	28/06/18	03/11/27	R\$24.647.938,25	R\$826.734.175,46	0,03	0,69	0,82	3,09	0,05	Não
2164	2..	PG031	29039	Serviços de outras contrataç	67%	3 dias	Linear - Qtd	28/06/18	01/11/27	1101 dias	28/06/18	01/11/27	R\$10.119.115,00	R\$826.734.175,46	0,01	0,69	0,82	7,41	0	Não
2165	2..	PG031	29944	Comunicação do PG31 (Rest	100%	22 dias	Linear - Temp	01/09/20	01/10/20	22 dias	01/09/20	01/10/20	R\$1.881,82	R\$826.734.175,46	0	0	0	100	100	Não
2166	2..	PG031	29943	Custo paralização pandemia (	100%	66 dias	Linear - Temp	04/05/20	04/08/20	66 dias	04/05/20	04/08/20	R\$10.276,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	100	100	Não
2167	2..	PG031	29941	Saldo correção IPCA para apo	0%	894 dias	Linear - Temp	01/04/24	01/11/27	895 dias	02/04/24	03/11/27	R\$14.516.665,43	R\$826.734.175,46	0,02	0	0	0	0	Não
2168	2..	PG031	2528	Processo de Capacitação	49%	2589 dias	NA	27/06/17	01/11/27	2589 dias	27/06/17	01/11/27	R\$5.563.968,58	R\$826.734.175,46	0,01	0,63	0,36	44,56	18,07	Não
2169	2..	PG031	29005	Projeto de Capacitação dos munic	81%	1634 dias	NA	27/06/17	29/12/23	1634 dias	27/06/17	29/12/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2170	2..	PG031	31207	Deliberação do CIF para contrat	100%	0 dias	Linear - Temp	27/06/17	27/06/17	0 dias	27/06/17	27/06/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2171	2..	PG031	29006	Oficinas com equipe interna e c	100%	152 dias	Linear - Temp	25/10/18	04/06/19	152 dias	25/10/18	04/06/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2172	2..	PG031	29007	Oficinas com empresas de capac	79%	1045 dias	Linear - Temp	14/10/19	29/12/23	1045 dias	14/10/19	29/12/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2173	2..	PG031	29008	Capacitação dos municípios con	0%	0 dias	Linear - Temp	29/12/23	29/12/23	0 dias	29/12/23	29/12/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2174	2..	PG031	29009	Projeto de Contrato empresa para	68%	1409,39 d	NA	06/12/18	08/08/24	1258 dias	06/12/18	29/12/23	R\$4.296.690,00	R\$826.734.175,46	0,01	0,49	0,35	41,31	13,02	Não
2175	2..	PG031	29011	Contratação da empresa para c	100%	1 dia	Linear - Temp	06/12/18	06/12/18	1 dia	06/12/18	06/12/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2176	2..	PG031	29012	1º Aditivo assinado	100%	1 dia	Linear - Temp	14/09/20	14/09/20	1 dia	14/09/20	14/09/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2177	2..	PG031	29001	Serviços da empresa de logístic	68%	477 dias	Linear - Qtd	06/12/18	08/08/24	469,61 dias	06/12/18	29/12/23	R\$4.296.690,00	R\$826.734.175,46	0,01	0,49	0,35	41,31	13,02	Não
2178	2..	PG031	29002	Contratação com empresa logis	0%	0 dias	Linear - Temp	08/08/24	08/08/24	0 dias	29/12/23	29/12/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2179	2..	PG031	29003	Projeto de Contrato empresa para	6%	1226 dias	NA	17/07/19	24/06/24	1107 dias	17/07/19	29/12/23	R\$1.202.878,00	R\$826.734.175,46	0	0,14	0,01	57	35,5	Não
2180	2..	PG031	28999	Contratação da empresa para c	100%	1 dia	Linear - Temp	17/07/19	17/07/19	1 dia	17/07/19	17/07/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2181	2..	PG031	29000	1º Aditivo assinado	100%	0 dias	Linear - Temp	31/08/20	31/08/20	0 dias	31/08/20	31/08/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2182	2..	PG031	29013	Serviços da empresa de capac	6%	190 dias	Linear - Qtd	17/07/19	24/06/24	155 dias	17/07/19	29/12/23	R\$1.202.878,00	R\$826.734.175,46	0	0,14	0,01	57	35,5	Não

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?	
2183	2..	PG031	29946	Contratação com empresa capa	0%	0 dias	Linear - Temp	24/06/24	24/06/24	0 dias	29/12/23	29/12/23	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2184	2..	PG031	31436	Outras demandas	5%	2238 dias	NA	01/11/18	01/11/27	2238 dias	01/11/18	01/11/27	R\$64.400,58	R\$826.734.175,46	0	0	0	29,48	29,48	Não	
2185	2..	PG031	31437	Serviços de outras contratações	100%	21 dias	Linear - Temp	03/12/18	31/12/18	21 dias	03/12/18	31/12/18	R\$832,77	R\$826.734.175,46	0	0	0	100	100	Não	
2186	2..	PG031	31438	Serviços de outras contratações	100%	22 dias	Linear - Temp	01/11/18	30/11/18	22 dias	01/11/18	30/11/18	R\$18.154,93	R\$826.734.175,46	0	0	0	100	100	Não	
2187	2..	PG031	31439	Saldo correção IPCA para capaci	0%	836 dias	Linear - Temp	25/06/24	01/11/27	955 dias	02/01/24	01/11/27	R\$45.412,88	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2188	2..	PG031	31440	Processo de Capacitação conclu	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2189	2..	PG031	2581	Conclusão e Encerramento	98%	2781 dias	NA	28/12/16	31/01/28	2781 dias	28/12/16	31/01/28	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2190	2..	PG031	31329	Conclusão dos Itens de Cláusula	89%	2739 dias	NA	28/12/16	01/12/27	2739 dias	28/12/16	01/12/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2191	2..	PG031	2582	Cláusula 169 - Caput	0%	60 dias	NA	03/09/27	01/12/27	60 dias	03/09/27	01/12/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2192	2..	PG031	31330	Reunir as evidências para conclusã	0%	20 dias	Linear - Temp	03/09/27	01/10/27	20 dias	03/09/27	01/10/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2193	2..	PG031	31331	Enviar o book de evidências da clá	0%	20 dias	Linear - Temp	04/10/27	01/11/27	20 dias	04/10/27	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2194	2..	PG031	31332	Item de cláusula concluído interna	0%	0 dias	Linear - Temp	01/11/27	01/11/27	0 dias	01/11/27	01/11/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2195	2..	PG031	31333	Executar o fluxo de conclusão do it	0%	30 dias	Linear - Temp	02/11/27	01/12/27	30 dias	02/11/27	01/12/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2196	2..	PG031	31334	Item de cláusula concluído	0%	0 dias	Linear - Temp	01/12/27	01/12/27	0 dias	01/12/27	01/12/27	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2197	2..	PG031	31335	Cláusula 170 - 4ª Diretriz	100%	591 dias	NA	05/08/19	17/12/21	591 dias	05/08/19	17/12/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2198	2..	PG031	31336	Reunir as evidências para conclusã	100%	10 dias	Linear - Temp	05/08/19	19/08/19	10 dias	05/08/19	19/08/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2199	2..	PG031	31337	Enviar o book de evidências da clá	100%	0 dias	Linear - Temp	20/08/19	02/09/19	10 dias	20/08/19	02/09/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2200	2..	PG031	31338	Item de cláusula concluído interna	100%	0 dias	Linear - Temp	17/12/21	17/12/21	0 dias	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2201	2..	PG031	31339	Executar o fluxo de conclusão do it	100%	1 dia	Linear - Temp	17/12/21	17/12/21	1 dia	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2202	2..	PG031	31340	Item de cláusula concluído	100%	0 dias	Linear - Temp	17/12/21	17/12/21	0 dias	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2203	2..	PG031	31341	Cláusula 170 - Inc I	100%	690 dias	NA	28/12/16	02/09/19	690 dias	28/12/16	02/09/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2204	2..	PG031	31342	Reunir as evidências para conclusã	100%	10 dias	Linear - Temp	05/08/19	19/08/19	10 dias	05/08/19	19/08/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2205	2..	PG031	31343	Enviar o book de evidências da clá	100%	10 dias	Linear - Temp	20/08/19	02/09/19	10 dias	20/08/19	02/09/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2206	2..	PG031	31344	Item de cláusula concluído interna	100%	0 dias	Linear - Temp	28/12/16	28/12/16	0 dias	28/12/16	28/12/16	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2207	2..	PG031	31345	Executar o fluxo de conclusão do it	100%	90 dias	Linear - Temp	28/12/16	27/03/17	90 dias	28/12/16	27/03/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2208	2..	PG031	31346	Item de cláusula concluído	100%	0 dias	Linear - Temp	27/03/17	27/03/17	0 dias	27/03/17	27/03/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2209	2..	PG031	31347	Cláusula 170 - Inc II	100%	64 dias	NA	12/07/17	09/10/17	64 dias	12/07/17	09/10/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2210	2..	PG031	31348	Reunir as evidências para conclusã	100%	10 dias	Linear - Temp	27/07/17	09/08/17	10 dias	27/07/17	09/08/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2211	2..	PG031	31349	Enviar o book de evidências da clá	100%	10 dias	Linear - Temp	10/08/17	23/08/17	10 dias	10/08/17	23/08/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2212	2..	PG031	31350	Item de cláusula concluído interna	100%	0 dias	Linear - Temp	12/07/17	12/07/17	0 dias	12/07/17	12/07/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2213	2..	PG031	31351	Executar o fluxo de conclusão do it	100%	90 dias	Linear - Temp	12/07/17	09/10/17	90 dias	12/07/17	09/10/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2214	2..	PG031	31352	Item de cláusula concluído	100%	0 dias	Linear - Temp	09/10/17	09/10/17	0 dias	09/10/17	09/10/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2215	2..	PG031	31353	Cláusula 170 - Inc III	100%	145 dias	NA	28/08/17	17/03/18	145 dias	28/08/17	17/03/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2216	2..	PG031	31354	Reunir as evidências para conclusã	100%	10 dias	Linear - Temp	28/08/17	08/09/17	10 dias	28/08/17	08/09/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2217	2..	PG031	31355	Enviar o book de evidências da clá	100%	10 dias	Linear - Temp	11/09/17	22/09/17	10 dias	11/09/17	22/09/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2218	2..	PG031	31356	Item de cláusula concluído interna	100%	0 dias	Linear - Temp	18/12/17	18/12/17	0 dias	18/12/17	18/12/17	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2219	2..	PG031	31357	Executar o fluxo de conclusão do it	100%	90 dias	Linear - Temp	18/12/17	17/03/18	90 dias	18/12/17	17/03/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2220	2..	PG031	31358	Item de cláusula concluído	100%	0 dias	Linear - Temp	17/03/18	17/03/18	0 dias	17/03/18	17/03/18	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2221	2..	PG031	31359	Cláusula 170 - Inc IV	100%	204 dias	NA	03/01/19	26/10/19	204 dias	03/01/19	26/10/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2222	2..	PG031	31360	Reunir as evidências para conclusã	100%	10 dias	Linear - Temp	03/01/19	16/01/19	10 dias	03/01/19	16/01/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2223	2..	PG031	31361	Enviar o book de evidências da clá	100%	10 dias	Linear - Temp	17/01/19	30/01/19	10 dias	17/01/19	30/01/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2224	2..	PG031	31362	Item de cláusula concluído interna	100%	0 dias	Linear - Temp	29/07/19	29/07/19	0 dias	29/07/19	29/07/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2225	2..	PG031	31363	Executar o fluxo de conclusão do it	100%	90 dias	Linear - Temp	29/07/19	26/10/19	90 dias	29/07/19	26/10/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2226	2..	PG031	31364	Item de cláusula concluído	100%	0 dias	Linear - Temp	26/10/19	26/10/19	0 dias	26/10/19	26/10/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2227	2..	PG031	31365	Cláusula 170 - Inc V	100%	153 dias	NA	05/08/19	17/03/20	153 dias	05/08/19	17/03/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2228	2..	PG031	31366	Reunir as evidências para conclusã	100%	10 dias	Linear - Temp	05/08/19	19/08/19	10 dias	05/08/19	19/08/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2229	2..	PG031	31367	Enviar o book de evidências da clá	100%	10 dias	Linear - Temp	20/08/19	02/09/19	10 dias	20/08/19	02/09/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2230	2..	PG031	31368	Item de cláusula concluído interna	100%	0 dias	Linear - Temp	19/12/19	19/12/19	0 dias	19/12/19	19/12/19	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2231	2..	PG031	31369	Executar o fluxo de conclusão do it	100%	90 dias	Linear - Temp	19/12/19	17/03/20	90 dias	19/12/19	17/03/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2232	2..	PG031	31370	Item de cláusula concluído	100%	0 dias	Linear - Temp	17/03/20	17/03/20	0 dias	17/03/20	17/03/20	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2233	2..	PG031	31371	Encerramento dos Itens de Cláusula	99%	2717 dias	NA	28/03/17	31/01/28	2717 dias	28/03/17	31/01/28	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	
2234	2..	PG031	31372	Cláusula 169	0%	42 dias	NA	02/12/27	31/01/28	42 dias	02/12/27	31/01/28	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não	

Id	Id	Programa	Id exclusiva	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Tipo de Avanço	Início	Término	Duração da Linha de Base	Início da Linha de Base	Término da linha de base	Custo	Custo Total	Peso	Avanço Previsto	Avanço Real	% Cota Avanço Previsto	% Cota Avanço Real	Marco Considerado?
2235	2..	PG031	31373	Executar o fluxo de encerramento	0%	61 dias	Linear - Temp	02/12/27	31/01/28	61 dias	02/12/27	31/01/28	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2236	2..	PG031	31374	Item de cláusula encerrado	0%	0 dias	Linear - Temp	31/01/28	31/01/28	0 dias	31/01/28	31/01/28	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2237	2..	PG031	31375	Cláusula 170 - 4ª Diretriz	100%	0 dias	NA	17/12/21	17/12/21	0 dias	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2238	2..	PG031	31376	Executar o fluxo de encerramento	100%	0 dias	Linear - Temp	17/12/21	17/12/21	0 dias	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2239	2..	PG031	31377	Item de cláusula encerrado	100%	0 dias	Linear - Temp	17/12/21	17/12/21	0 dias	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2240	2..	PG031	31378	Cláusula 170 - Inc I	100%	1197 dias	NA	28/03/17	17/12/21	1197 dias	28/03/17	17/12/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2241	2..	PG031	31379	Executar o fluxo de encerramento	100%	1726 dias	Linear - Temp	28/03/17	17/12/21	1726 dias	28/03/17	17/12/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2242	2..	PG031	31380	Item de cláusula encerrado	100%	0 dias	Linear - Temp	17/12/21	17/12/21	0 dias	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2243	2..	PG031	31381	Cláusula 170 - Inc II	100%	1057 dias	NA	10/10/17	17/12/21	1057 dias	10/10/17	17/12/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2244	2..	PG031	31382	Executar o fluxo de encerramento	100%	1530 dias	Linear - Temp	10/10/17	17/12/21	1530 dias	10/10/17	17/12/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2245	2..	PG031	31383	Item de cláusula encerrado	100%	0 dias	Linear - Temp	17/12/21	17/12/21	0 dias	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2246	2..	PG031	31384	Cláusula 170 - Inc III	100%	943 dias	NA	18/03/18	17/12/21	943 dias	18/03/18	17/12/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2247	2..	PG031	31385	Executar o fluxo de encerramento	100%	1371 dias	Linear - Temp	18/03/18	17/12/21	1371 dias	18/03/18	17/12/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2248	2..	PG031	31386	Item de cláusula encerrado	100%	0 dias	Linear - Temp	17/12/21	17/12/21	0 dias	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2249	2..	PG031	31387	Cláusula 170 - Inc IV	100%	532 dias	NA	27/10/19	17/12/21	532 dias	27/10/19	17/12/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2250	2..	PG031	31388	Executar o fluxo de encerramento	100%	783 dias	Linear - Temp	27/10/19	17/12/21	783 dias	27/10/19	17/12/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2251	2..	PG031	31389	Item de cláusula encerrado	100%	0 dias	Linear - Temp	17/12/21	17/12/21	0 dias	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2252	2..	PG031	31390	Cláusula 170 - Inc V	100%	438 dias	NA	18/03/20	17/12/21	438 dias	18/03/20	17/12/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2253	2..	PG031	31391	Executar o fluxo de encerramento	100%	640 dias	Linear - Temp	18/03/20	17/12/21	640 dias	18/03/20	17/12/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2254	2..	PG031	31392	Item de cláusula encerrado	100%	0 dias	Linear - Temp	17/12/21	17/12/21	0 dias	17/12/21	17/12/21	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2255	2..	PG031	31393	Encerramento do Programa	0%	0 dias	NA	31/01/28	31/01/28	0 dias	31/01/28	31/01/28	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não
2256	2..	PG031	31395	Encerramento do programa	0%	0 dias	Linear - Temp	31/01/28	31/01/28	0 dias	31/01/28	31/01/28	R\$0,00	R\$826.734.175,46	0	0	0	0	0	Não