

| Id | Tarefas | Início | Término | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 |
|-----|---|----------|----------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|
| | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 |
| 0 | PG032 - Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Marcos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | Decisões Judiciais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | Eixo 9 - Item 1.2 (ACP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | Emissão Laudo Perito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | Resplendor | 15/09/21 | 15/09/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | Galileia | 20/09/21 | 20/09/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | Governador Valadares - Sede | 17/12/21 | 17/12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | Linhares - Sede | 01/02/22 | 01/02/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | Periquito - Pedra Corrida | 01/02/22 | 01/02/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | Itueta | 11/03/22 | 11/03/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | 15/03/22 | 15/03/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | Marilândia - Boninsegna | 03/10/22 | 03/10/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 129 | Governador Valadares - São Vítor | 30/03/22 | 30/03/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce | 04/07/22 | 04/07/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | Tumiritinga - Sede | 19/12/22 | 19/12/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 132 | Santana do Paraíso - Ipaba do Paraíso | 24/10/22 | 24/10/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | Barra Longa - Gesteira | 29/07/22 | 29/07/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 134 | Fernandes Tourinho - Senhora da Penha | 09/11/22 | 09/11/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 136 | Alpercata | 30/06/23 | 30/06/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 | Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce | 13/07/22 | 13/07/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | Baixo Guandu - Sede | 13/07/22 | 13/07/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 139 | Baixo Guandu - Mascarenhas | 16/09/22 | 16/09/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | Linhares - Regência | 29/03/22 | 29/03/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | Mariana - Camargos | 29/11/22 | 29/11/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | Mariana - Pedras | 06/12/22 | 06/12/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 144 | Barra Longa - Barreto | 27/07/23 | 27/07/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | Colatina | 12/05/23 | 12/05/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 146 | Linhares - Povoação | 15/05/23 | 15/05/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 230 | Execução | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 231 | Execução - Adutora GV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | Governador Valadares - Adutora GV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 235 | CAPTAÇÃO ALTERNATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 236 | Captação Alternativa - Adutora Rio Corrente (900l/s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 247 | Execução | 02/03/18 | 02/03/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 250 | Comissionamento | 25/11/22 | 02/03/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 252 | Operação Assistida do Sistema | 03/03/23 | 31/10/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 256 | Execução - Demais Localidades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 257 | Mariana - Camargos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 260 | Assinatura do Termo de Compromisso | 10/01/24 | 28/03/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Tarefas | Início | Término | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 |
|------------|---|----------|----------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|
| | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 |
| 297 | MELHORIAS DE ETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 298 | Captação Principal - Nascente e Tratamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 299 | Engenharia - Nascente e Tratamento | 18/11/19 | 23/02/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 306 | Fundiário | 17/01/24 | 26/06/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 308 | Licenciamento | 27/06/24 | 06/01/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | Suprimentos | 26/02/24 | 29/08/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 313 | Execução | 07/01/25 | 18/07/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 316 | Comissionamento | 21/07/25 | 20/08/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 318 | Operação Assistida do Sistema | 21/08/25 | 20/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 325 | Mariana - Pedras | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | Assinatura do Termo de Compromisso | 10/01/24 | 28/03/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 339 | CAPTAÇÃO ALTERNATIVA_MELHORIAS DE ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 341 | Captação Alternativa - Melhorias de ETA - Captação Principal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 342 | Engenharia | 04/11/19 | 23/02/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 349 | Fundiário | 22/11/18 | 19/06/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 352 | Licenciamento | 17/01/24 | 26/07/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 354 | Suprimentos | 10/01/24 | 17/07/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 357 | Execução | 29/07/24 | 05/02/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 360 | Comissionamento | 06/02/25 | 12/03/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 362 | Operação Assistida do Sistema | 13/03/25 | 17/06/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 366 | Barra Longa - Barreto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 369 | Assinatura do Termo de Compromisso | 10/01/24 | 28/03/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 380 | CAPTAÇÃO ALTERNATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 382 | Captação Alternativa - Captação, Adução e Tratamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 383 | Engenharia - Estudo de Concepção | 08/04/20 | 20/01/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 410 | Barra Longa - Gesteira | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | Assinatura do Termo de Compromisso | 19/05/22 | 28/07/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 424 | CAPTAÇÃO ALTERNATIVA E MELHORIAS DE ETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 426 | Captação Alternativa - Poço Profundo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 427 | Engenharia - Poços e Melhorias ETA - Etapa 1 | 20/10/17 | 27/06/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 432 | Fundiário | 23/07/18 | 30/11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 434 | Execução | 01/11/17 | 02/07/18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 438 | Captação Alternativa e Melhorias ETA - Etapa 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 439 | Engenharia | 23/01/20 | 24/11/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 446 | Fundiário | 14/11/22 | 28/09/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 448 | Suprimentos | 03/04/23 | 13/04/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 450 | Execução | 02/05/23 | 23/10/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Tarefas | Início | Término | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 |
|-----|--|----------|----------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|
| | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 |
| 453 | Comissionamento | 24/10/23 | 24/11/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 455 | Operação Assistida do Sistema | 27/11/23 | 05/03/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 465 | Belo Oriente - Cachoeira Escura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 468 | Assinatura do Termo de Compromisso | 06/06/22 | 02/01/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 483 | CAPTAÇÃO ALTERNATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 487 | Captação Alternativa - Poço ETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 488 | Engenharia | 04/01/18 | 31/07/18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 492 | Fundiário | 23/03/18 | 29/05/18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 494 | Licenciamento | 16/01/18 | 21/01/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 496 | Execução | 03/04/19 | 01/08/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 499 | Comissionamento | 02/08/19 | 03/09/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 516 | Captação Alternativa - 04 poços profundos, adução, tratamento e elevatórias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 517 | Engenharia | 28/04/22 | 31/10/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 524 | Fundiário | 02/07/21 | 30/11/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 527 | Licenciamento | 10/03/22 | 16/05/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 530 | Suprimentos | 02/05/23 | 15/04/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 534 | Execução | 16/04/24 | 20/02/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 537 | Comissionamento | 21/02/25 | 27/03/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 539 | Operação Assistida do Sistema | 28/03/25 | 03/07/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 543 | MELHORIAS DE ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 544 | Melhorias de ETA e Captação Principal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 545 | Engenharia - Repotenciamento da Elevatória Água Tratada e Relocação de Painel | 10/12/18 | 19/04/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 551 | Suprimentos | 26/06/23 | 15/04/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 553 | Execução | 16/04/24 | 14/11/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 556 | Comissionamento | 18/11/24 | 18/12/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 558 | Engenharia - Melhorias de ETA | 02/10/18 | 05/04/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 562 | Engenharia - Adequação Dos Projetos P/ Atendimento | 13/04/22 | 28/04/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 565 | Fundiário | 18/10/18 | 31/07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 567 | Execução | 03/04/19 | 01/08/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 570 | Comissionamento | 02/08/19 | 03/09/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 572 | Melhorias ETA - Captação Principal e ETA 40 L/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 573 | OBRAS - Período Emergencial - Belo Oriente - Cachoeira Escura | 03/10/16 | 28/02/17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 583 | Engenharia - Reposicionamento da Captação rio Doce (Balsa e adutora) | 13/04/22 | 14/03/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 590 | Fundiário | 20/04/22 | 05/04/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 593 | Licenciamento | 24/10/23 | 08/05/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 595 | Suprimentos | 15/03/24 | 18/09/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Tarefas | Início | Término | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | |
|-----|--|----------|----------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 598 | Execução | 19/09/24 | 17/03/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 601 | Comissionamento | 18/03/25 | 16/04/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 604 | UTR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 605 | UTR - ETA Cachoeira Escura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 606 | Engenharia | 04/11/19 | 16/10/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 614 | Suprimentos | 24/10/24 | 08/05/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 617 | Execução | 09/05/25 | 25/08/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 620 | Comissionamento | 26/08/26 | 25/09/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 622 | Operação Assistida do Sistema | 28/09/26 | 04/01/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 624 | Fernandes Tourinho - Senhora da Penha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 627 | Assinatura do Termo de Compromisso | 23/01/24 | 11/04/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 638 | CAPTAÇÃO ALTERNATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 640 | Captação Alternativa - Captação Poço, Elevatória, Adução e Tratamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 641 | Engenharia | 06/01/20 | 27/06/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 648 | Fundiário | 04/02/19 | 25/06/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 651 | Licenciamento | 09/01/24 | 18/07/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 653 | Suprimentos | 28/06/24 | 03/01/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 656 | Execução | 06/01/25 | 01/07/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 659 | Comissionamento | 02/07/25 | 31/07/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 661 | Operação Assistida do Sistema | 01/08/25 | 03/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 665 | MELHORIAS DE ETA_ CAPTAÇÃO PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 666 | Melhorias ETA - Captação Principal e ETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 667 | Engenharia | 06/01/20 | 28/06/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 674 | Fundiário | 04/02/19 | 26/06/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 677 | Licenciamento | 16/01/24 | 26/07/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 679 | Suprimentos | 08/07/24 | 14/01/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 682 | Execução | 15/01/25 | 03/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 685 | Comissionamento | 04/11/25 | 03/12/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 687 | Operação Assistida do Sistema | 04/12/25 | 16/03/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 691 | Periquito - Pedra Corrida | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 694 | CAPTAÇÃO ALTERNATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 696 | Captação Alternativa e Tratamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 697 | Engenharia - Poço profundo e STA | 04/07/18 | 08/07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 702 | Engenharia - Adequação Dos Projetos P/ Atendimento AECOM | 08/04/22 | 31/03/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 705 | Engenharia - As built blindagem do poço e elevação painéis | 20/09/22 | 18/08/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 708 | Fundiário | 21/05/18 | 13/05/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 710 | Licenciamento | 16/01/18 | 18/01/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Tarefas | Início | Término | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 |
|-----|--|----------|----------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|
| | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 |
| 712 | Execução | 16/09/19 | 17/02/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 716 | Comissionamento | 30/01/23 | 02/03/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 718 | Operação Assistida do Sistema | 03/03/23 | 14/07/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 722 | MELHORIAS DE ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 723 | Melhorias ETA - Captação Principal e ETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 724 | Engenharia | 25/09/18 | 24/07/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 728 | Fundiário | 21/05/18 | 10/09/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 730 | Execução | 08/07/19 | 09/04/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 734 | Comissionamento | 12/04/21 | 12/05/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 756 | Alpercata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 759 | Assinatura do Termo de Compromisso | 25/08/22 | 22/05/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 770 | CAPTAÇÃO ALTERNATIVA E MELHORIAS DE ETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 772 | Captação Alternativa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 773 | Engenharia - Estudo de Alternativas (Córrego Traír | 19/10/20 | 15/07/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 776 | Melhoria ETA e Captação Principal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 777 | Engenharia - ETA + UTR 30 L/s em substituição à Captação Alternativa (50% Pleito Copasa) | 25/04/22 | 09/10/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 786 | Fundiário | 17/01/23 | 28/11/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 788 | Licenciamento | 17/05/23 | 05/02/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 790 | Suprimentos | 12/04/23 | 07/12/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 793 | Execução | 06/02/24 | 31/03/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 796 | Comissionamento | 01/04/25 | 05/05/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 798 | Operação Assistida do Sistema | 06/05/25 | 06/08/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 802 | Governador Valadares - Sede | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 805 | Assinatura do Termo de Compromisso | 17/03/23 | 23/10/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 816 | MELHORIAS DE ETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 817 | Melhoria de ETA - Central 900 L/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 818 | Engenharia | 14/12/18 | 26/04/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 824 | Licenciamento | 20/12/19 | 14/12/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 826 | Suprimentos | 28/04/23 | 04/12/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 829 | Execução | 03/10/16 | 17/09/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 833 | Comissionamento | 18/09/24 | 17/10/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 835 | Melhoria de ETA - Central 900 L/s - Captação Principal Rio Doce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 836 | Engenharia - Estudo de Alternativas | 08/09/20 | 06/10/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 839 | Engenharia - Adequação Dos Projetos P/ Atendimento AECOM | 17/01/22 | 31/03/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 867 | Melhorias ETA - Santa Rita 36 L/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 868 | Engenharia | 10/12/18 | 05/08/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 874 | Execução | 10/09/19 | 27/12/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Tarefas | Início | Término | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 |
|-----|---|----------|----------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|
| | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 |
| 877 | Comissionamento | 30/12/19 | 29/01/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 879 | Melhorias ETA - Nova ETA Santa Rita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 885 | Engenharia - Captação Principal, Nova ETA e UTR 60+36 L/s | 14/03/23 | 31/01/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 890 | Licenciamento | 19/07/19 | 14/12/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 892 | Suprimentos | 01/02/24 | 08/08/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 895 | Execução | 09/08/24 | 22/10/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 898 | Comissionamento | 23/10/25 | 21/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | Operação Assistida do Sistema | 24/11/25 | 04/03/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 904 | Melhoria de ETA - Vila Isa 256 L/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 905 | Engenharia | 19/11/18 | 24/09/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 910 | Suprimentos | 28/04/23 | 04/12/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 913 | Execução | 03/10/16 | 19/04/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 918 | Comissionamento | 22/04/24 | 22/05/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 921 | Melhorias ETA - Recanto dos Sonhos 32 L/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 922 | Engenharia | 05/11/18 | 27/08/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 926 | Fundiário | 23/03/18 | 30/08/18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 928 | Suprimentos | 28/04/23 | 04/12/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 931 | Execução | 21/03/19 | 23/04/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 938 | UTR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 939 | UTR - ETA Central | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 940 | Engenharia | 31/07/19 | 11/12/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 948 | Licenciamento | 05/07/24 | 14/01/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 950 | Suprimentos | 11/11/24 | 26/05/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 953 | Execução | 27/05/25 | 20/08/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 956 | Comissionamento | 21/08/26 | 22/09/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 958 | Operação Assistida do Sistema | 23/09/26 | 29/12/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 960 | UTR - ETA Vila Isa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 961 | Engenharia | 11/12/19 | 26/09/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 969 | Licenciamento | 20/02/24 | 27/08/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 971 | Suprimentos | 27/09/24 | 08/04/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 974 | Execução | 09/04/25 | 24/06/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 977 | Comissionamento | 25/06/26 | 24/07/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 979 | Operação Assistida do Sistema | 27/07/26 | 28/10/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 981 | UTR - ETA Recanto dos Sonhos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 982 | Engenharia | 06/01/20 | 01/07/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 990 | Licenciamento | 11/01/24 | 22/07/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 992 | Suprimentos | 09/07/24 | 14/01/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 995 | Execução | 15/01/25 | 15/05/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 998 | Comissionamento | 18/05/26 | 17/06/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Tarefas | Início | Término | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 |
|------|---|----------|----------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|
| | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 |
| 1000 | Operação Assistida do Sistema | 18/06/26 | 18/09/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1002 | Governador Valadares - São Vítor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1005 | CAPTAÇÃO ALTERNATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1007 | Captação Alternativa - Poço Existente e STA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1008 | Engenharia | 31/01/18 | 30/09/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1012 | Engenharia - NAP | 17/09/20 | 27/01/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1015 | Engenharia - Adequação dos Projetos p/ Atendimento AECOM | 20/04/22 | 27/10/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1018 | Engenharia - As built Elevação das Estruturas da Captação Alternativa | 20/09/22 | 14/11/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1021 | Engenharia - Elevação das Estruturas da Captação | 16/03/23 | 14/08/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1025 | Fundiário | 21/12/18 | 21/12/18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1027 | Licenciamento | 29/07/20 | 29/07/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1029 | Suprimentos | 14/03/22 | 13/07/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1032 | Execução | 04/12/19 | 24/11/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1036 | Comissionamento | 27/11/23 | 28/12/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1038 | Operação Assistida do Sistema | 29/12/23 | 05/04/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1042 | MELHORIAS DE ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1043 | Melhorias de ETA - Captação Principal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1044 | Engenharia - Captação Principal - Balsa | 19/11/18 | 14/02/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1050 | Fundiário | 06/06/18 | 21/12/18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1052 | Suprimentos | 03/06/19 | 16/05/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1056 | Execução | 23/05/19 | 17/08/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1060 | Comissionamento | 18/09/23 | 24/10/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1086 | Tumiritinga - Sede | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1089 | Assinatura do Termo de Compromisso | 06/06/22 | 09/02/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | CAPTAÇÃO ALTERNATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1104 | Captação Alternativa - Poço Profundo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1105 | Engenharia - Poço, Adutora e Tratamento | 18/11/19 | 19/05/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1116 | Fundiário | 30/07/20 | 30/07/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1118 | Licenciamento | 21/07/20 | 25/11/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1121 | Suprimentos | 22/02/22 | 05/08/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1124 | Execução | 05/01/23 | 06/09/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1128 | Comissionamento | 09/09/24 | 08/10/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1130 | Operação Assistida do Sistema | 09/10/24 | 15/01/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1134 | MELHORIAS DE ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1135 | Melhorias ETA - Captação Principal e ETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1136 | Engenharia - Melhoria da ETA | 29/10/18 | 05/07/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1142 | Suprimentos | 22/02/22 | 05/08/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1145 | Execução | 14/03/24 | 19/09/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Tarefas | Início | Término | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | |
|------|---|----------|----------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 1148 | Comissionamento | 20/09/24 | 21/10/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1170 | Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1173 | Assinatura do Termo de Compromisso | 08/07/22 | 12/08/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1181 | CAPTAÇÃO ALTERNATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1183 | Captação Alternativa - Poço e Tratamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1184 | Engenharia | 30/01/18 | 20/11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1189 | Fundiário | 22/10/18 | 06/08/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1191 | Licenciamento | 07/04/20 | 07/04/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1193 | Execução | 02/01/18 | 08/03/18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1196 | Comissionamento | 08/03/18 | 06/04/18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1198 | MELHORIAS DE ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1199 | Melhorias ETA - Captação Principal, ETA Compacta 3 L/s e UTR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1200 | Engenharia | 10/12/18 | 12/04/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1208 | Engenharia - Elevação do Padrão CEMIG + TR | 25/04/22 | 12/09/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1212 | Engenharia - Adequação dos Projetos p/ Atendime | 12/05/22 | 21/12/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1215 | Fundiário | 19/05/20 | 29/07/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1217 | Licenciamento | 10/11/21 | 10/05/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1220 | Suprimentos | 22/02/22 | 05/08/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1223 | Execução | 02/08/22 | 03/07/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1226 | Comissionamento | 04/07/23 | 14/08/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1228 | Operação Assistida do Sistema | 14/08/23 | 21/11/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1232 | Galileia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1235 | CAPTAÇÃO ALTERNATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1237 | Captação Alternativa - Poços | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1238 | Engenharia | 10/01/18 | 18/12/18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1243 | Licenciamento | 18/09/17 | 25/09/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1245 | Suprimentos | 04/09/18 | 08/03/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1247 | Execução | 05/09/19 | 04/10/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1250 | Comissionamento | 20/02/20 | 29/05/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1252 | Operação Assistida do Sistema | 20/02/20 | 29/05/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1253 | Monitoramento | 01/06/20 | 31/05/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1256 | MELHORIAS DE ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1257 | Melhorias ETA - Captação Principal, Adução, Elevatória, UTR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1258 | Engenharia | 03/07/17 | 10/07/18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1264 | Engenharia - Solução para manutenção Bombas Elevatórias | 10/09/18 | 04/12/18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1268 | Engenharia - Reforço da Fundação das Estruturas da Captação | 22/01/21 | 08/11/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Tarefas | Início | Término | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 |
|------|---|----------|----------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|
| | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 |
| 1274 | Engenharia - Melhorias Na ETA - As Built | 19/11/18 | 31/05/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1278 | Engenharia - Adequação dos Projetos p/ Atendimento AECOM | 13/12/21 | 20/01/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1282 | Licenciamento | 18/09/17 | 25/09/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1284 | Suprimentos | 04/09/18 | 16/05/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1287 | Execução | 03/05/17 | 27/01/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1291 | Comissionamento | 01/10/19 | 30/10/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1293 | Operação Assistida do Sistema | 01/10/19 | 07/01/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1297 | Resplendor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1300 | Assinatura do Termo de Compromisso | 04/01/24 | 15/03/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1311 | CAPTAÇÃO ALTERNATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1313 | Captação Alternativa - Poços Profundos e Elevatóri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1314 | Engenharia - Sistema de Tratamento dos Poços - S | 07/03/18 | 01/03/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1319 | Engenharia - Adequação de Projetos Atendimento AECOM | 29/11/21 | 05/12/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1323 | Engenharia - Pré cloração do STA | 14/12/21 | 08/12/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1329 | Engenharia - Estudo Pre Cloração dos Poços | 30/03/22 | 15/06/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1332 | Suprimentos - Pré cloração do STA | 14/01/22 | 16/08/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1335 | Comissionamento | 05/02/24 | 11/03/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1337 | Engenharia - Interligação dos Poços | 07/08/17 | 31/07/18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1340 | Execução | 01/08/18 | 06/08/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1343 | Engenharia - Deposito de Sal | 26/05/20 | 09/02/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1354 | Licenciamento | 03/11/23 | 08/03/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1356 | Suprimentos | 15/02/24 | 20/08/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1359 | Execução | 21/08/24 | 10/01/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1362 | Comissionamento | 13/01/25 | 11/02/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1364 | Engenharia - Tratamento de Erosão Elevatória de Água Bruta | 26/01/22 | 20/10/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1371 | Licenciamento | 23/06/22 | 20/10/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1373 | Suprimentos | 14/01/22 | 16/08/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1376 | Execução | 18/11/22 | 14/04/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1379 | Engenharia - Proteção Descargas Atmosféricas - Elevatória de Água Bruta | 23/03/22 | 05/10/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1384 | Licenciamento | 15/06/22 | 23/11/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1386 | Suprimentos | 14/01/22 | 16/08/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1389 | Execução | 28/11/23 | 12/03/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1391 | Engenharia - Projeto Automação/Telemetria poços | 16/03/23 | 26/01/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1397 | Suprimentos | 29/01/24 | 28/08/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1400 | Execução | 29/08/24 | 29/11/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1407 | Comissionamento | 02/12/24 | 06/01/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Tarefas | Início | Término | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | |
|------|--|----------|----------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 1403 | Execução | 07/03/19 | 02/02/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1409 | Operação Assistida do Sistema | 12/02/25 | 22/05/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1414 | MELHORIAS DE ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1415 | Melhorias ETA - 60 L/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1416 | Engenharia | 29/10/18 | 15/04/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1423 | Fundiário | 22/11/18 | 22/11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1425 | Suprimentos | 16/04/24 | 17/10/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1428 | Execução | 13/01/20 | 06/05/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1432 | Comissionamento | 07/05/25 | 05/06/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1434 | UTR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1435 | UTR - 60 L/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1436 | Engenharia | 20/11/19 | 24/06/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1443 | Fundiário | 23/05/24 | 25/10/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1445 | Suprimentos | 25/06/24 | 30/12/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1448 | Execução | 31/12/24 | 17/10/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1451 | Comissionamento | 20/10/25 | 18/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1453 | Operação Assistida do Sistema | 19/11/25 | 27/02/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1455 | Itueta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1458 | Assinatura do Termo de Compromisso | 07/02/23 | 04/03/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1469 | CAPTAÇÃO ALTERNATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1471 | Captação Alternativa - Poços | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1472 | Engenharia | 21/09/20 | 19/03/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1479 | Captação Alternativa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1480 | Engenharia - ETA e UTR 25 L/s em substituição a Captação Alternativa | 14/02/22 | 17/11/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1489 | Fundiário | 01/11/22 | 03/07/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1491 | Licenciamento | 07/08/23 | 21/02/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1493 | Suprimentos | 05/03/24 | 06/09/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1496 | Execução | 09/09/24 | 19/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1499 | Comissionamento | 20/11/25 | 22/12/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1501 | Operação Assistida do Sistema | 23/12/25 | 01/04/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1505 | Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1508 | Assinatura do Termo de Compromisso | 11/01/24 | 27/03/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1519 | CAPTAÇÃO ALTERNATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1523 | Captação Alternativa - Poço Profundo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1524 | Engenharia | 12/03/18 | 31/10/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1527 | Captação Alternativa e Melhorias ETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1528 | Engenharia - Adutora 10 Km (sede Aimorés) | 28/10/19 | 11/03/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1535 | Fundiário | 08/02/24 | 18/07/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1537 | Licenciamento | 08/02/24 | 20/08/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Tarefas | Início | Término | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 |
|------|---|----------|----------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|
| | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 |
| 1539 | Suprimentos | 28/03/24 | 01/10/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1542 | Execução | 02/10/24 | 03/10/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1545 | Comissionamento | 06/10/25 | 04/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1547 | Captção Alternativa - Poço Profundo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1548 | Engenharia - Estudo de Concepção | 21/09/20 | 08/04/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1552 | Engenharia - Poço | 11/01/24 | 29/10/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1559 | Fundiário | 17/04/24 | 20/09/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1561 | Licenciamento | 17/04/24 | 22/10/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1563 | Suprimentos | 30/10/24 | 14/05/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1566 | Execução | 15/05/25 | 03/03/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1569 | Comissionamento | 04/03/26 | 02/04/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1571 | Operação Assistida do Sistema | 06/04/26 | 09/07/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1575 | UTR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1576 | UTR - 60 L/s (sede Aimorés) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1577 | Engenharia | 28/10/19 | 22/07/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1584 | Suprimentos | 23/07/24 | 28/01/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1587 | Execução | 29/01/25 | 14/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1590 | Comissionamento | 17/11/25 | 17/12/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1592 | Operação Assistida do Sistema | 18/12/25 | 27/03/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1594 | Baixo Guandu - Sede | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1597 | Assinatura do Termo de Compromisso | 23/02/22 | 18/07/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1608 | CAPTAÇÃO ALTERNATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1609 | Captção Alternativa - Rio Guandu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1619 | Captção Alternativa - Rio Guandu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1620 | Engenharia - Captção e Aduora do Rio Guandu até ETA (Caminhamento Urbano) | 24/02/22 | 16/11/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1629 | Fundiário | 18/05/22 | 30/10/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1631 | Licenciamento | 21/07/22 | 08/08/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1633 | Suprimentos | 20/04/23 | 11/12/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1636 | Execução | 06/12/22 | 28/06/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1639 | Comissionamento | 28/06/24 | 30/07/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1641 | Operação Assistida do Sistema | 30/07/24 | 31/10/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1645 | MELHORIAS DE ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1646 | Termo de Compromisso - Melhorias ETA | 27/10/23 | 11/12/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1653 | Engenharia – Diagnóstico da ETA Atual | 12/11/19 | 01/03/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1656 | Engenharia - Estudo Complementar de Concepção d | 29/03/21 | 23/02/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1660 | Engenharia - Nova ETA (60 L/s) | 06/09/18 | 17/09/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1676 | Engenharia - Melhorias da ETA Existente 100 L/s | 09/10/18 | 07/02/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1683 | Engenharia - Adequação de Projetos Atendimento A | 11/07/22 | 30/01/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1686 | Suprimentos | 13/12/23 | 21/06/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Tarefas | Início | Término | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | |
|------|--|----------|----------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 1935 | Fundiário | 25/04/24 | 30/09/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1937 | Licenciamento | 25/04/24 | 30/10/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1939 | Suprimentos | 19/02/25 | 29/08/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1942 | Execução | 01/09/25 | 22/06/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1945 | Comissionamento | 23/06/26 | 22/07/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1947 | Operação Assistida do Sistema | 23/07/26 | 26/10/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1949 | UTR - ETA Colúmbia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1950 | Engenharia | 29/11/19 | 09/09/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1958 | Fundiário | 15/05/24 | 17/10/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1960 | Licenciamento | 15/05/24 | 19/11/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1962 | Suprimentos | 10/09/24 | 20/03/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1965 | Execução | 21/03/25 | 07/01/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1968 | Comissionamento | 08/01/26 | 06/02/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1970 | Operação Assistida do Sistema | 09/02/26 | 19/05/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1972 | Marilândia - Boninsega | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1975 | Assinatura do Termo de Compromisso | 23/02/22 | 14/06/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1986 | CAPTAÇÃO ALTERNATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1990 | Captação Alternativa - Poço Profundo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1991 | Engenharia - Poço, Adutora e Tratamento | 12/01/22 | 31/03/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1996 | Fundiários | 13/10/22 | 13/10/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1998 | Licenciamento | 15/06/22 | 14/03/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2000 | Execução | 06/09/22 | 20/09/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2004 | Comissionamento | 16/08/23 | 23/08/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2006 | Operação Assistida do Sistema | 16/10/23 | 23/01/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | Linhares - Sede | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | Assinatura do Termo de Compromisso | 03/01/22 | 24/11/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2035 | CAPTAÇÃO ALTERNATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2036 | Captação Alternativa Lagoa Nova | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2037 | Execução | 01/09/16 | 14/07/17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2039 | Captação Alternativa - Adequação do Sistema de Captação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2040 | Engenharia | 26/11/18 | 29/08/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2044 | Execução | 14/02/20 | 17/03/20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2046 | Captação Alternativa - Ajustes Gerais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2047 | Engenharia - Melhoria no Acesso | 07/06/18 | 29/11/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2052 | Engenharia - Estudo Alimentação Elétrica p/ Bombas Captação | 30/07/18 | 04/12/18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2055 | Engenharia - Adequações do Acesso a Lagoa Nova | 24/03/20 | 29/04/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2063 | Engenharia - Estudo de alternativas escada metálica | 28/07/21 | 24/03/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2066 | Engenharia - Lagoa Nova (Diagnóstico) | 03/12/21 | 09/02/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Tarefas | Início | Término | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | |
|------|---|----------|----------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 2069 | Engenharia - As built laudo pericia | 21/01/22 | 13/05/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2072 | Engenharia - Visita técnica As built | 24/01/22 | 04/04/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2075 | Engenharia - Restabelecimento do Sist. Captação | 11/04/22 | 10/11/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080 | Engenharia - Escada de Acesso Capt. Balsa | 31/03/22 | 07/10/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2086 | Licenciamento | 26/09/22 | 21/03/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2088 | Suprimentos | 25/11/22 | 05/12/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2092 | Execução | 09/03/23 | 18/03/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2096 | Comissionamento | 19/03/24 | 18/04/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2098 | Operação Assistida do Sistema | 19/04/24 | 23/07/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2102 | MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2103 | Melhorias ETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2104 | Engenharia | 08/01/19 | 10/01/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2110 | Engenharia - Estudo de Capacidade de Tratamento da ETA | 14/09/21 | 26/05/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2113 | Engenharia - Análise e Adequação de Projetos - Relatório da AECOM | 29/04/22 | 14/11/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2116 | Suprimentos | 11/01/24 | 18/07/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2119 | Execução | 01/07/16 | 19/03/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2125 | Comissionamento | 20/03/25 | 22/04/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2127 | Engenharia - Casa De Carvão | 04/05/20 | 01/08/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2149 | UTR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2150 | UTR - ETA Linhares | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2151 | Engenharia | 05/11/18 | 22/01/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2160 | Fundiário | 15/07/24 | 18/12/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2162 | Suprimentos | 21/01/25 | 30/07/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2165 | Execução | 31/07/25 | 14/08/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2168 | Comissionamento | 17/08/26 | 16/09/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2170 | Operação Assistida do Sistema | 17/09/26 | 21/12/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2172 | Linhares - Povoação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2175 | Assinatura do Termo de Compromisso | 13/02/23 | 08/11/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2189 | CAPTAÇÃO PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2190 | Melhorias de ETA e Captação Principal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2191 | Engenharia | 23/01/20 | 31/05/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2201 | Suprimentos | 03/06/24 | 03/12/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2204 | Execução | 04/12/24 | 06/05/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2207 | Comissionamento | 07/05/25 | 05/06/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2209 | Operação Assistida do Sistema | 06/06/25 | 09/09/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2211 | UTR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2212 | UTR - Povoação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2213 | Engenharia | 10/01/24 | 30/12/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Tarefas | Início | Término | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | |
|------|--|----------|----------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 2220 | Fundiário | 03/04/24 | 06/09/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2222 | Licenciamento | 03/04/24 | 08/10/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2224 | Suprimentos | 31/12/24 | 10/07/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2227 | Execução | 11/07/25 | 28/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2230 | Comissionamento | 01/12/25 | 05/01/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2232 | Operação Assistida do Sistema | 06/01/26 | 13/04/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2234 | Linhares - Regência | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2237 | Assinatura do Termo de Compromisso | 09/12/22 | 24/11/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2251 | CAPTAÇÃO ALTERNATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2253 | Captação Alternativa - Novo Poço | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2254 | Engenharia | 04/05/20 | 15/04/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2258 | Captação Alternativa - Estudo De Concepção | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2259 | Engenharia | 15/04/21 | 24/08/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2261 | _MELHORIAS DE ETA_ CAPTAÇÃO PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2262 | Melhoria ETA - Validação Do Desempenho | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2263 | Engenharia | 03/12/18 | 21/12/18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2266 | Engenharia - Adequação de Projeto para atendimento Laudo - AECOM | 12/04/22 | 13/11/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2270 | Captação Principal - rio Doce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2277 | Engenharia - Cap. Principal e Adução 200 m - Rio Doce (15 L/s) | 10/03/22 | 26/06/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2285 | Fundiário | 19/01/24 | 05/03/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2287 | Licenciamento | 28/07/22 | 21/05/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2289 | Suprimentos | 27/06/24 | 02/01/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2292 | Execução | 11/02/19 | 23/01/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2296 | Comissionamento | 26/01/26 | 27/02/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2298 | Operação Assistida do Sistema | 02/03/26 | 05/06/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2488 | Ribeirinhos Item 2 Eixo 9 (ACP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2489 | Território I: Municípios de Mariana (MG), Barra Longa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2490 | Mariana - Ponte do Gama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2493 | Assinatura do Termo de Compromisso | 05/07/22 | 20/03/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2506 | CAPTAÇÃO PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2508 | Captação Principal - Poço, Adutora, Tratamento e Reservatório | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2509 | Engenharia - Estudo Alternativas de Abastecimento | 31/08/20 | 18/01/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2513 | Engenharia - Produção e Distribuição (A ser cancelado) | 02/05/18 | 01/11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2518 | Engenharia - Poço, adutora, tratamento e reservaç | 14/12/21 | 14/10/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2527 | Licenciamento | 14/03/22 | 29/12/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2529 | Suprimentos | 25/10/22 | 20/03/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Id | Tarefas | Início | Término | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 |
|------|-------------------------------|----------|----------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|
| | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 |
| 2534 | Comissionamento | 07/08/23 | 24/08/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2531 | Execução | 03/11/22 | 03/07/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2536 | Operação Assistida do Sistema | 25/08/23 | 30/11/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |