

| Id | Id  | Programa | Id exclusiva | Nome da Tarefa                                                         | % concluída | Duração   | Tipo de Avanço | Início   | Término  | Duração da Linha de Base | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Custo             | Custo Total       | Peso | Avanço Previsto | Avanço Real | % Cota Avanço Previsto | % Cota Avanço Real | Marco Considerado? |
|----|-----|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|----------|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 0  | 0   | PG031    | 0            | PG031 - Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos | 21%         | 2995 dias |                | 02/03/16 | 31/01/28 | 2996 dias                | 02/03/16                | 31/01/28                 | R\$829.981.374,11 | R\$829.981.374,11 | 1    | 24,17           | 16,99       | 17,7                   | 16,87              | Não                |
| 1  | 1   | PG031    | 7296         | Início do Programa                                                     | 100%        | 0 dias    |                | 02/03/16 | 02/03/16 | 0 dias                   | 02/03/16                | 02/03/16                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2  | 2   | PG031    | 7358         | Marcos                                                                 | 0%          | 2731 dias |                | 28/12/16 | 22/11/27 | 2730,3 dias              | 28/12/16                | 22/11/27                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 3  | 3   | PG031    | 5038         | Itens de Cláusulas do TTAC                                             | 0%          | 2718 dias |                | 28/12/16 | 01/11/27 | 2718 dias                | 28/12/16                | 01/11/27                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 4  | 4   | PG031    | 2028         | Cláusula 169 - Disponibilização de R\$ 0%                              | 0 dias      | 0 dias    |                | 01/11/27 | 01/11/27 | 0 dias                   | 01/11/27                | 01/11/27                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 5  | 5   | PG031    | 31225        | Cláusula 170 - 4ª diretriz: A Fundação                                 | 100%        | 0 dias    |                | 17/12/21 | 17/12/21 | 0 dias                   | 17/12/21                | 17/12/21                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 6  | 6   | PG031    | 2030         | Cláusula 170 - Inc I: Depósito de R\$ 5                                | 100%        | 0 dias    |                | 28/12/16 | 28/12/16 | 0 dias                   | 28/12/16                | 28/12/16                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 7  | 7   | PG031    | 2031         | Cláusula 170 - Inc II: Depósito de R\$ 1                               | 100%        | 0 dias    |                | 12/07/17 | 12/07/17 | 0 dias                   | 12/07/17                | 12/07/17                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 8  | 8   | PG031    | 2032         | Cláusula 170 - Inc III: Depósito de R\$ 1                              | 100%        | 0 dias    |                | 18/12/17 | 18/12/17 | 0 dias                   | 18/12/17                | 18/12/17                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 9  | 9   | PG031    | 2033         | Cláusula 170 - Inc IV: Depósito de R\$ 1                               | 100%        | 0 dias    |                | 29/07/19 | 29/07/19 | 0 dias                   | 29/07/19                | 29/07/19                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 10 | 1.. | PG031    | 2034         | Cláusula 170 - Inc V: Depósito de R\$ 1                                | 100%        | 0 dias    |                | 19/12/19 | 19/12/19 | 0 dias                   | 19/12/19                | 19/12/19                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 11 | 1.. | PG031    | 5037         | Deliberações                                                           | 0%          | 2581 dias |                | 26/07/17 | 22/11/27 | 2580,3 dias              | 26/07/17                | 22/11/27                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 12 | 1.. | PG031    | 25025        | Deliberação 75 - Item I: Apresentar, r                                 | 100%        | 0 dias    |                | 26/07/17 | 26/07/17 | 0 dias                   | 26/07/17                | 26/07/17                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 13 | 1.. | PG031    | 25024        | Deliberação 75 - Item II: Apresentar, 1                                | 100%        | 0 dias    |                | 26/07/17 | 26/07/17 | 0 dias                   | 26/07/17                | 26/07/17                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 14 | 1.. | PG031    | 2026         | Deliberação 75 - Item III: Apresentar, 1                               | 100%        | 0 dias    |                | 25/08/17 | 25/08/17 | 0 dias                   | 25/08/17                | 25/08/17                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 15 | 1.. | PG031    | 7435         | Deliberação 122: A Fundação deverá 1                                   | 100%        | 0 dias    |                | 04/12/18 | 04/12/18 | 0 dias                   | 04/12/18                | 04/12/18                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 16 | 1.. | PG031    | 7438         | Deliberação 224: Determinar que a F                                    | 100%        | 0 dias    |                | 02/01/19 | 02/01/19 | 0 dias                   | 02/01/19                | 02/01/19                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 17 | 1.. | PG031    | 25026        | Deliberação 259 - Item II: Determinar                                  | 100%        | 0 dias    |                | 17/01/19 | 17/01/19 | 0 dias                   | 17/01/19                | 17/01/19                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 18 | 1.. | PG031    | 7364         | Deliberação 259 - Item III: Determina                                  | 0%          | 0 dias    |                | 22/11/27 | 22/11/27 | 0 dias                   | 22/11/27                | 22/11/27                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 19 | 1.. | PG031    | 7432         | Deliberação 295 - Item I: Determinar                                   | 100%        | 0 dias    |                | 02/08/19 | 02/08/19 | 0 dias                   | 02/08/19                | 02/08/19                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 20 | 2.. | PG031    | 25027        | Deliberação 295 - Item II: Determinar                                  | 100%        | 0 dias    |                | 02/08/19 | 02/08/19 | 0 dias                   | 02/08/19                | 02/08/19                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 21 | 2.. | PG031    | 31451        | Interfaces                                                             | 100%        | 0 dias    |                | 25/03/19 | 25/03/19 | 0 dias                   | 25/03/19                | 25/03/19                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 22 | 2.. | PG031    | 31452        | Saída                                                                  | 100%        | 0 dias    |                | 25/03/19 | 25/03/19 | 0 dias                   | 25/03/19                | 25/03/19                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 23 | 2.. | PG031    | 31453        | PG010 - Possível solicitação de apc                                    | 100%        | 0 dias    |                | 25/03/19 | 25/03/19 | 0 dias                   | 25/03/19                | 25/03/19                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 24 | 2.. | PG031    | 31443        | Marcos de Obra                                                         | 0%          | 13 dias   |                | 01/11/27 | 22/11/27 | 12,3 dias                | 01/11/27                | 22/11/27                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 25 | 2.. | PG031    | 31445        | Fim do Processo de Repasse de Recu                                     | 0%          | 0 dias    |                | 22/11/27 | 22/11/27 | 0 dias                   | 22/11/27                | 22/11/27                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 26 | 2.. | PG031    | 31446        | Fim do Projeto de Apoio Técnico aos                                    | 0%          | 0 dias    |                | 01/11/27 | 01/11/27 | 0 dias                   | 03/11/27                | 03/11/27                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 27 | 2.. | PG031    | 31444        | Fim do Processo de Capacitação                                         | 0%          | 0 dias    |                | 01/11/27 | 01/11/27 | 0 dias                   | 01/11/27                | 01/11/27                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 28 | 2.. | PG031    | 29053        | Definição                                                              | 100%        | 1040 dias |                | 22/12/17 | 09/02/22 | 1040 dias                | 22/12/17                | 09/02/22                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 29 | 2.. | PG031    | 29054        | Definição Original                                                     | 100%        | 202 dias  |                | 22/12/17 | 02/10/18 | 202 dias                 | 22/12/17                | 02/10/18                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 30 | 3.. | PG031    | 29055        | Protocolar junto a CT-SHQA e CIF                                       | 100%        | 0 dias    |                | 22/12/17 | 22/12/17 | 0 dias                   | 22/12/17                | 22/12/17                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 31 | 3.. | PG031    | 29056        | Nota Técnica nº 24, Deliberação CIF                                    | 100%        | 0 dias    |                | 02/10/18 | 02/10/18 | 0 dias                   | 02/10/18                | 02/10/18                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 32 | 3.. | PG031    | 31454        | Aprovação interna FR da definição de                                   | 100%        | 0 dias    |                | 02/10/18 | 02/10/18 | 0 dias                   | 02/10/18                | 02/10/18                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 33 | 3.. | PG031    | 29057        | Revisão 1                                                              | 100%        | 0 dias    |                | 02/01/19 | 02/01/19 | 0 dias                   | 02/01/19                | 02/01/19                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 34 | 3.. | PG031    | 29058        | Protocolar junto a CT-SHQA e CIF                                       | 100%        | 0 dias    |                | 02/01/19 | 02/01/19 | 0 dias                   | 02/01/19                | 02/01/19                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 35 | 3.. | PG031    | 31455        | Aprovação interna FR da revisão na d                                   | 100%        | 0 dias    |                | 02/01/19 | 02/01/19 | 0 dias                   | 02/01/19                | 02/01/19                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 36 | 3.. | PG031    | 29059        | Revisão 2                                                              | 100%        | 319 dias  |                | 29/10/20 | 09/02/22 | 319 dias                 | 29/10/20                | 09/02/22                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 37 | 3.. | PG031    | 29060        | Protocolar junto a CT-SHQA e CIF                                       | 100%        | 0 dias    |                | 29/10/20 | 29/10/20 | 0 dias                   | 29/10/20                | 29/10/20                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 38 | 3.. | PG031    | 29061        | Receber retorno CT-SHQA e CIF quan                                     | 100%        | 1 dia     |                | 09/02/22 | 09/02/22 | 1 dia                    | 09/02/22                | 09/02/22                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 39 | 3.. | PG031    | 31456        | Aprovação interna FR da revisão na d                                   | 100%        | 1 dia     |                | 09/02/22 | 09/02/22 | 1 dia                    | 09/02/22                | 09/02/22                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 40 | 4.. | PG031    | 2082         | Execução                                                               | 16%         | 2731 dias |                | 29/12/16 | 22/11/27 | 2946,3 dias              | 02/03/16                | 22/11/27                 | R\$829.981.374,11 | R\$829.981.374,11 | 1    | 24,17           | 16,99       | 17,7                   | 16,87              | Não                |
| 41 | 4.. | PG031    | 6827         | Processo de Repasse de Recurso                                         | 16%         | 2731 dias |                | 29/12/16 | 22/11/27 | 2946,3 dias              | 02/03/16                | 22/11/27                 | R\$829.981.374,11 | R\$829.981.374,11 | 1    | 24,17           | 16,99       | 17,7                   | 16,87              | Não                |
| 42 | 4.. | PG031    | 32984        | Projeto de Segregação do Recurso (F                                    | 100%        | 1260 dias |                | 29/12/16 | 17/12/21 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 43 | 4.. | PG031    | 32985        | A Fundação deverá apresentar rel                                       | 100%        | 1 dia     |                | 17/12/21 | 17/12/21 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 44 | 4.. | PG031    | 32986        | Depósito de R\$ 50.000.000,00 no                                       | 100%        | 1 dia     |                | 29/12/16 | 29/12/16 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 45 | 4.. | PG031    | 32987        | Depósito de R\$ 100.000.000,00 no                                      | 100%        | 1 dia     |                | 12/07/17 | 12/07/17 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 46 | 4.. | PG031    | 32988        | Depósito de R\$100.000.000,00 no                                       | 100%        | 1 dia     |                | 18/12/17 | 18/12/17 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 47 | 4.. | PG031    | 32989        | Depósito de R\$ 125.000.000 no pr                                      | 100%        | 1 dia     |                | 29/07/19 | 29/07/19 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 48 | 4.. | PG031    | 32990        | Depósito de R\$ 125.000.000 no se                                      | 100%        | 1 dia     |                | 19/12/19 | 19/12/19 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 49 | 4.. | PG031    | 2084         | Projeto de Contrato com Instituição                                    | 58%         | 2602 dias |                | 27/06/17 | 22/11/27 | 2601,3 dias              | 27/06/17                | 22/11/27                 | R\$28.043.375,50  | R\$829.981.374,11 | 0,03 | 2,02            | 2,04        | 21,22                  | 26,48              | Não                |

| Id  | Id  | Programa | Id exclusiva | Nome da Tarefa                      | % concluída | Duração   | Tipo de Avanço | Início   | Término  | Duração da Linha de Base | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Custo             | Custo Total       | Peso | Avanço Previsto | Avanço Real | % Cota Avanço Previsto | % Cota Avanço Real | Marco Considerado? |
|-----|-----|----------|--------------|-------------------------------------|-------------|-----------|----------------|----------|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 50  | 5.. | PG031    | 31209        | Deliberação do CIF para contratação | 100%        | 0 dias    |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 0 dias                   | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 51  | 5.. | PG031    | 2086         | Contratação das Instituições Finan  | 100%        | 1 dia     |                | 10/01/18 | 10/01/18 | 1 dia                    | 10/01/18                | 10/01/18                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 52  | 5.. | PG031    | 7437         | 1º Aditivo Instituições Financeiras | 100%        | 1 dia     |                | 03/04/18 | 03/04/18 | 1 dia                    | 03/04/18                | 03/04/18                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 53  | 5.. | PG031    | 7464         | 2º Aditivo Instituições Financeiras | 100%        | 1 dia     |                | 16/07/19 | 16/07/19 | 1 dia                    | 16/07/19                | 16/07/19                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 54  | 5.. | PG031    | 29016        | Contratos entre Instituições Finan  | 100%        | 204 dias  |                | 04/04/18 | 15/01/19 | 204 dias                 | 04/04/18                | 15/01/19                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 55  | 5.. | PG031    | 28809        | Comissão serviços da Instituição F  | 62%         | 2448 dias |                | 11/01/18 | 01/11/27 | 2448 dias                | 11/01/18                | 01/11/27                 | R\$20.680.000,00  | R\$829.981.374,11 | 0,02 | 1,5             | 1,54        | 25,84                  | 34,78              | Não                |
| 56  | 5.. | PG031    | 28830        | Comissão Instituição Financeira     | 62%         | 2243 dias |                | 11/01/18 | 01/11/27 | 2448 dias                | 11/01/18                | 01/11/27                 | R\$20.680.000,00  | R\$829.981.374,11 | 0,02 | 1,5             | 1,54        | 25,84                  | 34,78              | Não                |
| 57  | 5.. | PG031    | 28817        | Comissão serviços da Instituição F  | 57%         | 2461 dias |                | 11/01/18 | 22/11/27 | 2460,3 dias              | 11/01/18                | 22/11/27                 | R\$5.705.842,50   | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,41            | 0,39        | 7,83                   | 1,22               | Não                |
| 58  | 5.. | PG031    | 28860        | Comissão Instituição Financeira     | 57%         | 2237 dias |                | 11/01/18 | 22/11/27 | 2460,3 dias              | 11/01/18                | 22/11/27                 | R\$5.705.842,50   | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,41            | 0,39        | 7,83                   | 1,22               | Não                |
| 59  | 5.. | PG031    | 28892        | Reembolso vitorias Instituição F    | 50%         | 2062 dias |                | 17/07/19 | 01/11/27 | 2062 dias                | 17/07/19                | 01/11/27                 | R\$1.657.533,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,11            | 0,1         | 9,57                   | 9,79               | Não                |
| 60  | 6.. | PG031    | 28893        | Vistoria Instituição Financeira M   | 50%         | 1962 dias |                | 17/07/19 | 01/11/27 | 1934 dias                | 17/07/19                | 01/11/27                 | R\$1.657.533,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,11            | 0,1         | 9,57                   | 9,79               | Não                |
| 61  | 6.. | PG031    | 2248         | Projeto de Repasse de Recursos aos  | 12%         | 2590 dias |                | 27/06/17 | 01/11/27 | 2934 dias                | 27/06/17                | 01/11/27                 | R\$746.633.620,41 | R\$829.981.374,11 | 0,9  | 17,96           | 12,11       | 15,56                  | 14,44              | Não                |
| 62  | 6.. | PG031    | 7295         | Repasse de recursos aos municípi    | 100%        | 0 dias    |                | 21/12/18 | 21/12/18 | 0 dias                   | 21/12/18                | 21/12/18                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 63  | 6.. | PG031    | 2390         | Aimorés                             | 3%          | 2121 dias |                | 23/04/19 | 01/11/27 | 2121 dias                | 23/04/19                | 01/11/27                 | R\$16.113.685,93  | R\$829.981.374,11 | 0,02 | 0,14            | 0,04        | 6,58                   | 1,96               | Não                |
| 64  | 6.. | PG031    | 8449         | Pleito de Aimorés AIMESPJ03-I       | 68%         | 1160 dias |                | 23/04/19 | 20/12/23 | 1100 dias                | 23/04/19                | 21/09/23                 | R\$404.345,27     | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,05            | 0,03        | 100                    | 53,23              | Não                |
| 65  | 6.. | PG031    | 26557        | Pleito apto                         | 100%        | 1 dia     |                | 23/04/19 | 23/04/19 | 1 dia                    | 23/04/19                | 23/04/19                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 66  | 6.. | PG031    | 25953        | Subpleito AIMESPJ03.01              | 67%         | 1147 dias |                | 13/05/19 | 20/12/23 | 1087 dias                | 13/05/19                | 21/09/23                 | R\$404.345,27     | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,05            | 0,03        | 100                    | 53,23              | Não                |
| 67  | 6.. | PG031    | 26545        | Autorização para licitar            | 100%        | 1 dia     |                | 13/05/19 | 13/05/19 | 1 dia                    | 13/05/19                | 13/05/19                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 68  | 6.. | PG031    | 26546        | Autorização para início de          | 100%        | 1 dia     |                | 30/12/19 | 30/12/19 | 1 dia                    | 30/12/19                | 30/12/19                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 69  | 6.. | PG031    | 26558        | Execução dos Repasses               | 68%         | 40 dias   |                | 25/03/21 | 20/12/23 | 41 dias                  | 25/03/21                | 21/09/23                 | R\$400.000,00     | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,05            | 0,03        | 100                    | 53,23              | Não                |
| 70  | 7.. | PG031    | 33055        | Execução dos Repasses IPC           | 0%          | 1 dia     |                | 20/12/23 | 20/12/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$4.345,27       | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 71  | 7.. | PG031    | 8433         | Conclusão do repasse do Plei        | 0%          | 0 dias    |                | 20/12/23 | 20/12/23 | 0 dias                   | 21/09/23                | 21/09/23                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Sim                |
| 72  | 7.. | PG031    | 6807         | Pleito de Aimorés AIMESCT02-        | 67%         | 1412 dias |                | 23/04/19 | 23/12/24 | 981 dias                 | 23/04/19                | 30/03/23                 | R\$500.000,00     | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,06            | 0           | 100                    | 0                  | Não                |
| 73  | 7.. | PG031    | 26560        | Pleito apto                         | 100%        | 1 dia     |                | 23/04/19 | 23/04/19 | 1 dia                    | 23/04/19                | 23/04/19                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 74  | 7.. | PG031    | 25976        | Subpleito AIMESCT02.01              | 50%         | 942 dias  |                | 15/03/21 | 23/12/24 | 511 dias                 | 15/03/21                | 30/03/23                 | R\$500.000,00     | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,06            | 0           | 100                    | 0                  | Não                |
| 75  | 7.. | PG031    | 26597        | Autorização para início de          | 100%        | 1 dia     |                | 15/03/21 | 15/03/21 | 1 dia                    | 15/03/21                | 15/03/21                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 76  | 7.. | PG031    | 26563        | Execução dos Repasses               | 0%          | 1 dia     |                | 23/12/24 | 23/12/24 | 21 dias                  | 01/03/23                | 30/03/23                 | R\$500.000,00     | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,06            | 0           | 100                    | 0                  | Não                |
| 77  | 7.. | PG031    | 5361         | Conclusão do repasse do Plei        | 0%          | 0 dias    |                | 23/12/24 | 23/12/24 | 0 dias                   | 28/02/23                | 28/02/23                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Sim                |
| 78  | 7.. | PG031    | 4165         | Pleito de Aimorés AIMRSOB03-        | 0%          | 862 dias  |                | 25/06/19 | 08/12/22 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 79  | 7.. | PG031    | 26564        | Pleito apto                         | 0%          | 1 dia     |                | 25/06/19 | 25/06/19 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 80  | 8.. | PG031    | 25978        | Subpleito AIMRSOB03.01              | 0%          | 460 dias  |                | 03/02/21 | 08/12/22 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 81  | 8.. | PG031    | 26567        | Autorização para licitar (Ca        | 0%          | 1 dia     |                | 08/12/22 | 08/12/22 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 82  | 8.. | PG031    | 26568        | Autorização para início de          | 0%          | 1 dia     |                | 08/12/22 | 08/12/22 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 83  | 8.. | PG031    | 26572        | Conclusão do repasse-               | 0%          | 460 dias  |                | 03/02/21 | 08/12/22 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 84  | 8.. | PG031    | 7223         | Conclusão do repasse do Plei        | 0%          | 0 dias    |                | 08/12/22 | 08/12/22 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 85  | 8.. | PG031    | 7420         | Pleito de Aimorés AIMRSPM01-        | 0%          | 1728 dias |                | 25/06/19 | 09/06/26 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 86  | 8.. | PG031    | 26573        | Pleito apto                         | 0%          | 1 dia     |                | 25/06/19 | 25/06/19 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 87  | 8.. | PG031    | 25964        | Subpleito AIMRSPM01.01              | 0%          | 1 dia     |                | 09/06/26 | 09/06/26 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 88  | 8.. | PG031    | 26579        | Cancelamento do pleito              | 0%          | 1 dia     |                | 09/06/26 | 09/06/26 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 89  | 9.. | PG031    | 7382         | Pleito de Aimorés AIMRSOB04-        | 0%          | 862 dias  |                | 25/06/19 | 08/12/22 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 90  | 9.. | PG031    | 28563        | Pleito apto                         | 0%          | 1 dia     |                | 25/06/19 | 25/06/19 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 91  | 9.. | PG031    | 28564        | Subpleito AIMRSOB04.01              | 0%          | 460 dias  |                | 03/02/21 | 08/12/22 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 92  | 9.. | PG031    | 28565        | Autorização para licitar (Ca        | 0%          | 1 dia     |                | 08/12/22 | 08/12/22 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 93  | 9.. | PG031    | 28566        | Autorização para início de          | 0%          | 1 dia     |                | 08/12/22 | 08/12/22 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 94  | 9.. | PG031    | 28572        | Conclusão do repasse-               | 0%          | 460 dias  |                | 03/02/21 | 08/12/22 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 95  | 9.. | PG031    | 28573        | Conclusão do repasse do Plei        | 0%          | 0 dias    |                | 08/12/22 | 08/12/22 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 96  | 9.. | PG031    | 7264         | Pleito de Aimorés AIMRSPJ01-I       | 100%        | 892 dias  |                | 25/06/19 | 20/01/23 | 892 dias                 | 25/06/19                | 20/01/23                 | R\$92.110,41      | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 100                    | 100                | Não                |
| 97  | 9.. | PG031    | 27967        | Pleito apto                         | 100%        | 1 dia     |                | 25/06/19 | 25/06/19 | 1 dia                    | 25/06/19                | 25/06/19                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 98  | 9.. | PG031    | 27968        | Subpleito AIMRSPJ01.01              | 100%        | 886 dias  |                | 03/07/19 | 20/01/23 | 885,68 dias              | 03/07/19                | 20/01/23                 | R\$83.110,41      | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 100                    | 100                | Não                |
| 99  | 9.. | PG031    | 27969        | Autorização para licitar            | 100%        | 1 dia     |                | 03/07/19 | 03/07/19 | 1 dia                    | 03/07/19                | 03/07/19                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 100 | 1.. | PG031    | 27970        | Autorização para início de          | 100%        | 1 dia     |                | 16/03/20 | 16/03/20 | 1 dia                    | 16/03/20                | 16/03/20                 | R\$0,00           | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |

| Id  | Id  | Programa | Id exclusiva | Nome da Tarefa                  | % concluída | Duração    | Tipo de Avanço | Início   | Término  | Duração da Linha de Base | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Custo           | Custo Total       | Peso | Avanço Previsto | Avanço Real | % Cota Avanço Previsto | % Cota Avanço Real | Marco Considerado? |
|-----|-----|----------|--------------|---------------------------------|-------------|------------|----------------|----------|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 101 | 1.. | PG031    | 27974        | Execução dos Repasses           | 100%        | 18,68 dias |                | 26/01/22 | 20/01/23 | 18,68 dias               | 26/01/22                | 20/01/23                 | R\$83.110,41    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 100                    | 100                | Não                |
| 102 | 1.. | PG031    | 27975        | Conclusão do repasse do F       | 100%        | 1 dia      |                | 20/01/23 | 20/01/23 | 0 dias                   | 20/01/23                | 20/01/23                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 103 | 1.. | PG031    | 32674        | Subpleito AIMRSPJ01.02          | 100%        | 886 dias   |                | 03/07/19 | 20/01/23 | 886 dias                 | 03/07/19                | 20/01/23                 | R\$9.000,00     | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 100                    | 100                | Não                |
| 104 | 1.. | PG031    | 32675        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia      |                | 03/07/19 | 03/07/19 | 1 dia                    | 03/07/19                | 03/07/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 105 | 1.. | PG031    | 32676        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia      |                | 16/03/20 | 16/03/20 | 1 dia                    | 16/03/20                | 16/03/20                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 106 | 1.. | PG031    | 32677        | Execução dos Repasses           | 100%        | 1 dia      |                | 20/01/23 | 20/01/23 | 1 dia                    | 20/01/23                | 20/01/23                 | R\$9.000,00     | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 100                    | 100                | Não                |
| 107 | 1.. | PG031    | 32678        | Conclusão do repasse do F       | 100%        | 0 dias     |                | 20/01/23 | 20/01/23 | 0 dias                   | 20/01/23                | 20/01/23                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 108 | 1.. | PG031    | 32679        | Conclusão do repasse do Plei    | 100%        | 1 dia      |                | 20/01/23 | 20/01/23 | 0 dias                   | 20/01/23                | 20/01/23                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Sim                |
| 109 | 1.. | PG031    | 7393         | Pleito de Aimorés AIMRSPM02     | 0%          | 862 dias   |                | 25/06/19 | 08/12/22 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 110 | 1.. | PG031    | 27976        | Pleito apto                     | 0%          | 1 dia      |                | 25/06/19 | 25/06/19 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 111 | 1.. | PG031    | 27977        | Subpleito AIMRSPM02.01          | 0%          | 180 dias   |                | 22/03/22 | 08/12/22 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 112 | 1.. | PG031    | 29214        | Autorização para licitar (Ca    | 0%          | 1 dia      |                | 08/12/22 | 08/12/22 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 113 | 1.. | PG031    | 29215        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia      |                | 08/12/22 | 08/12/22 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 114 | 1.. | PG031    | 27983        | Conclusão do repasse            | 0%          | 180 dias   |                | 22/03/22 | 08/12/22 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 115 | 1.. | PG031    | 29217        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias     |                | 08/12/22 | 08/12/22 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 116 | 1.. | PG031    | 7409         | Pleito de Aimorés AIMRSPM03     | 0%          | 862 dias   |                | 25/06/19 | 08/12/22 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 117 | 1.. | PG031    | 28574        | Pleito apto                     | 0%          | 1 dia      |                | 25/06/19 | 25/06/19 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 118 | 1.. | PG031    | 28575        | Subpleito AIMRSPM03.01          | 0%          | 1 dia      |                | 08/12/22 | 08/12/22 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 119 | 1.. | PG031    | 28581        | Cancelamento do pleito          | 0%          | 1 dia      |                | 08/12/22 | 08/12/22 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 120 | 1.. | PG031    | 32535        | Pleito de Aimorés AIMRSOB05     | -1%         | 567 dias   |                | 08/12/22 | 24/03/25 | 466 dias                 | 08/12/22                | 22/10/24                 | R\$1.436.753,26 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0           | 2,11                   | 0                  | Não                |
| 121 | 1.. | PG031    | 32540        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia      |                | 08/12/22 | 08/12/22 | 1 dia                    | 08/12/22                | 08/12/22                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 122 | 1.. | PG031    | 32541        | Subpleito AIMRSOB05.01          | 0%          | 505 dias   |                | 10/03/23 | 24/03/25 | 409 dias                 | 03/03/23                | 22/10/24                 | R\$1.436.753,26 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0           | 2,11                   | 0                  | Não                |
| 123 | 1.. | PG031    | 32536        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia      |                | 10/03/23 | 10/03/23 | 1 dia                    | 03/03/23                | 03/03/23                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 124 | 1.. | PG031    | 32537        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia      |                | 11/12/23 | 11/12/23 | 1 dia                    | 14/07/23                | 14/07/23                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 125 | 1.. | PG031    | 32538        | Execução dos Repasses           | 0%          | 110 dias   |                | 04/04/24 | 09/09/24 | 110 dias                 | 03/11/23                | 16/04/24                 | R\$1.009.855,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0           | 3                      | 0                  | Não                |
| 126 | 1.. | PG031    | 32666        | Execução dos Repasses IPC       | 0%          | 110 dias   |                | 10/10/24 | 24/03/25 | 110 dias                 | 20/05/24                | 22/10/24                 | R\$426.898,26   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 127 | 1.. | PG031    | 32539        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias     |                | 24/03/25 | 24/03/25 | 0 dias                   | 22/10/24                | 22/10/24                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 128 | 1.. | PG031    | 32795        | Pleito de Aimorés AIMESOB05     | -0%         | 770 dias   |                | 11/05/23 | 17/06/26 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$9.026.685,45 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 129 | 1.. | PG031    | 32798        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia      |                | 11/05/23 | 11/05/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 130 | 1.. | PG031    | 32796        | Subpleito AIMESOB05.01          | 0%          | 530 dias   |                | 30/04/24 | 17/06/26 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$9.026.685,45 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 131 | 1.. | PG031    | 32797        | Autorização para licitar        | 0%          | 1 dia      |                | 30/04/24 | 30/04/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 132 | 1.. | PG031    | 32792        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia      |                | 05/09/24 | 05/09/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 133 | 1.. | PG031    | 32793        | Execução dos Repasses           | 0%          | 380 dias   |                | 02/12/24 | 17/06/26 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$9.026.685,45 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 134 | 1.. | PG031    | 32794        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias     |                | 17/06/26 | 17/06/26 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 135 | 1.. | PG031    | 25159        | Saldo do valor de correção IPCA | 0%          | 696 dias   |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$4.652.791,90 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 136 | 1.. | PG031    | 25191        | Saldo do teto repasse           | 0%          | 696 dias   |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$999,64       | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 137 | 1.. | PG031    | 28904        | Repasses Aimorés Concluído      | 0%          | 0 dias     |                | 01/11/27 | 01/11/27 | 0 dias                   | 01/11/27                | 01/11/27                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 138 | 1.. | PG031    | 2450         | Alpercata                       | 25%         | 2590 dias  |                | 27/06/17 | 01/11/27 | 2590 dias                | 27/06/17                | 01/11/27                 | R\$6.882.032,26 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,21            | 0,06        | 18,95                  | 7,21               | Não                |
| 139 | 1.. | PG031    | 27796        | Pleito de Alpercata ALPESAO01   | 0%          | 569 dias   |                | 31/07/20 | 11/11/22 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 140 | 1.. | PG031    | 27797        | Pleito apto                     | 0%          | 1 dia      |                | 31/07/20 | 31/07/20 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 141 | 1.. | PG031    | 27798        | Subpleito ALPESAO01.01          | 0%          | 1 dia      |                | 11/11/22 | 11/11/22 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 142 | 1.. | PG031    | 27806        | Cancelamento do pleito          | 0%          | 1 dia      |                | 11/11/22 | 11/11/22 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 143 | 1.. | PG031    | 2669         | Pleito de Alpercata ALPESPJ01   | -100%       | 1175 dias  |                | 27/06/17 | 18/02/22 | 1175 dias                | 27/06/17                | 18/02/22                 | R\$135.152,48   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,02        | 100                    | 100                | Não                |
| 144 | 1.. | PG031    | 27991        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia      |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 145 | 1.. | PG031    | 27992        | Subpleito ALPESPJ01.01          | 100%        | 922 dias   |                | 15/06/18 | 18/02/22 | 922 dias                 | 15/06/18                | 18/02/22                 | R\$135.152,48   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,02        | 100                    | 100                | Não                |
| 146 | 1.. | PG031    | 27993        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia      |                | 15/06/18 | 15/06/18 | 1 dia                    | 15/06/18                | 15/06/18                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 147 | 1.. | PG031    | 27994        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia      |                | 12/04/19 | 12/04/19 | 1 dia                    | 12/04/19                | 12/04/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 148 | 1.. | PG031    | 27998        | Execução dos Repasses           | 100%        | 544 dias   |                | 11/12/19 | 18/02/22 | 544 dias                 | 11/12/19                | 18/02/22                 | R\$135.152,48   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,02        | 100                    | 100                | Não                |
| 149 | 1.. | PG031    | 27999        | Conclusão do repasse do Plei    | 100%        | 0 dias     |                | 17/02/22 | 17/02/22 | 0 dias                   | 17/02/22                | 17/02/22                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 150 | 1.. | PG031    | 32207        | Pleito de Alpercata ALPESOB01   | 0%          | 788 dias   |                | 11/11/22 | 14/01/26 | 543 dias                 | 11/11/22                | 20/01/25                 | R\$5.663.197,30 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,18            | 0           | 17,8                   | 0                  | Não                |
| 151 | 1.. | PG031    | 32206        | Pleito apto.                    | 100%        | 1 dia      |                | 11/11/22 | 11/11/22 | 1 dia                    | 11/11/22                | 11/11/22                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |

| Id  | Id  | Programa | Id exclusiva | Nome da Tarefa                     | % concluída | Duração   | Tipo de Avanço | Início   | Término  | Duração da Linha de Base | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Custo            | Custo Total       | Peso | Avanço Previsto | Avanço Real | % Cota Avanço Previsto | % Cota Avanço Real | Marco Considerado? |
|-----|-----|----------|--------------|------------------------------------|-------------|-----------|----------------|----------|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 152 | 1.. | PG031    | 32205        | Subpleito ALPESOB01.01             | 0%          | 449 dias  |                | 28/03/24 | 14/01/26 | 449 dias                 | 30/03/23                | 20/01/25                 | R\$5.663.197,30  | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,18            | 0           | 17,8                   | 0                  | Não                |
| 153 | 1.. | PG031    | 32204        | Autorização para licitar           | 0%          | 1 dia     |                | 28/03/24 | 28/03/24 | 1 dia                    | 30/03/23                | 30/03/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 154 | 1.. | PG031    | 32203        | Autorização para início de         | 0%          | 1 dia     |                | 24/05/24 | 24/05/24 | 1 dia                    | 29/05/23                | 29/05/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 155 | 1.. | PG031    | 32226        | Execução dos Repasses              | 0%          | 239 dias  |                | 23/07/24 | 09/07/25 | 239 dias                 | 26/07/23                | 12/07/24                 | R\$4.033.141,28  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,18            | 0           | 25                     | 0                  | Não                |
| 156 | 1.. | PG031    | 32667        | Execução dos Repasses IPCO         | 0%          | 110 dias  |                | 07/08/25 | 14/01/26 | 110 dias                 | 12/08/24                | 20/01/25                 | R\$1.630.056,02  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 157 | 1.. | PG031    | 32227        | Conclusão do repasse do Plei       | 0%          | 0 dias    |                | 14/01/26 | 14/01/26 | 0 dias                   | 20/01/25                | 20/01/25                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 158 | 1.. | PG031    | 4163         | Pleito de Alpercata ALPRSPM0166%   | 1543 dias   |           |                | 25/05/18 | 31/07/24 | 1496 dias                | 25/05/18                | 24/05/24                 | R\$37.131,34     | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 79,17                  | 58,76              | Não                |
| 159 | 1.. | PG031    | 28000        | Pleito apto                        | 100%        | 1 dia     |                | 25/05/18 | 25/05/18 | 1 dia                    | 25/05/18                | 25/05/18                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 160 | 1.. | PG031    | 28001        | Subpleito ALPRSPM01.01             | 65%         | 1480 dias |                | 22/08/18 | 31/07/24 | 1433 dias                | 22/08/18                | 24/05/24                 | R\$37.131,34     | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 79,17                  | 58,76              | Não                |
| 161 | 1.. | PG031    | 28002        | Autorização para licitar           | 100%        | 1 dia     |                | 22/08/18 | 22/08/18 | 1 dia                    | 22/08/18                | 22/08/18                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 162 | 1.. | PG031    | 28003        | Autorização para início de         | 100%        | 1 dia     |                | 16/03/20 | 16/03/20 | 1 dia                    | 16/03/20                | 16/03/20                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 163 | 1.. | PG031    | 28007        | Execução dos Repasses              | 64%         | 64 dias   |                | 02/06/21 | 31/07/24 | 81 dias                  | 02/06/21                | 24/05/24                 | R\$37.131,34     | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 79,17                  | 58,76              | Não                |
| 164 | 1.. | PG031    | 28008        | Conclusão do repasse do Plei       | 0%          | 0 dias    |                | 31/07/24 | 31/07/24 | 0 dias                   | 24/05/24                | 24/05/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 165 | 1.. | PG031    | 25093        | Pleito de Alpercata ALPESCT01-100% | 307 dias    |           |                | 31/07/20 | 22/10/21 | 307 dias                 | 31/07/20                | 22/10/21                 | R\$86.000,00     | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 100                    | 100                | Não                |
| 166 | 1.. | PG031    | 27985        | Pleito apto                        | 100%        | 1 dia     |                | 31/07/20 | 31/07/20 | 1 dia                    | 31/07/20                | 31/07/20                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 167 | 1.. | PG031    | 27986        | Subpleito ALPESCT01.01             | 100%        | 300 dias  |                | 11/08/20 | 22/10/21 | 300 dias                 | 11/08/20                | 22/10/21                 | R\$86.000,00     | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 100                    | 100                | Não                |
| 168 | 1.. | PG031    | 27987        | Autorização para início de         | 100%        | 1 dia     |                | 11/08/20 | 11/08/20 | 1 dia                    | 11/08/20                | 11/08/20                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 169 | 1.. | PG031    | 27989        | Execução dos Repasses              | 100%        | 1 dia     |                | 22/10/21 | 22/10/21 | 1 dia                    | 22/10/21                | 22/10/21                 | R\$86.000,00     | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 100                    | 100                | Não                |
| 170 | 1.. | PG031    | 27990        | Conclusão do repasse do Plei       | 100%        | 1 dia     |                | 22/10/21 | 22/10/21 | 1 dia                    | 22/10/21                | 22/10/21                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 171 | 1.. | PG031    | 32944        | Pleito de Alpercata ALPRS0B021%    | 401 dias    |           |                | 29/06/23 | 06/02/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$118.479,20    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 172 | 1.. | PG031    | 32945        | Pleito apto.                       | 100%        | 1 dia     |                | 29/06/23 | 29/06/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 173 | 1.. | PG031    | 32946        | Subpleito ALPRS0B02.01             | 0%          | 266 dias  |                | 16/01/24 | 06/02/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$118.479,20    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 174 | 1.. | PG031    | 32947        | Autorização para licitar           | 0%          | 1 dia     |                | 16/01/24 | 16/01/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 175 | 1.. | PG031    | 32948        | Autorização para início de         | 0%          | 1 dia     |                | 10/05/24 | 10/05/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 176 | 1.. | PG031    | 32949        | Execução dos Repasses              | 0%          | 1 dia     |                | 09/07/24 | 09/07/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$6.818,97      | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 177 | 1.. | PG031    | 32950        | Execução dos Repasses IPCO         | 0%          | 126 dias  |                | 07/08/24 | 06/02/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$111.660,23    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 178 | 1.. | PG031    | 32951        | Conclusão do repasse do Plei       | 0%          | 0 dias    |                | 06/02/25 | 06/02/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 179 | 1.. | PG031    | 32952        | Pleito de Alpercata ALPRSAB0163%   | 165 dias    |           |                | 29/06/23 | 29/02/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$428.749,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0,03        | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 180 | 1.. | PG031    | 32953        | Pleito apto                        | 100%        | 1 dia     |                | 29/06/23 | 29/06/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 181 | 1.. | PG031    | 32954        | Subpleito ALPRSAB01.01             | 63%         | 155 dias  |                | 13/07/23 | 29/02/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$428.749,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0,03        | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 182 | 1.. | PG031    | 32955        | Autorização para licitar           | 100%        | 1 dia     |                | 13/07/23 | 13/07/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 183 | 1.. | PG031    | 32956        | Autorização para início de         | 100%        | 1 dia     |                | 29/08/23 | 29/08/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 184 | 1.. | PG031    | 32957        | Execução dos Repasses              | 61%         | 46 dias   |                | 20/10/23 | 29/02/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$428.749,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0,03        | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 185 | 1.. | PG031    | 32958        | Conclusão do repasse do Plei       | 0%          | 0 dias    |                | 29/02/24 | 29/02/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 186 | 1.. | PG031    | 25163        | Saldo do valor de correção IPCA    | 0%          | 696 dias  |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$413.322,94    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 187 | 1.. | PG031    | 25642        | Saldo do teto repasse              | 0%          | 696 dias  |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 188 | 1.. | PG031    | 28927        | Repasses Alpercata Concluído       | 0%          | 0 dias    |                | 01/11/27 | 01/11/27 | 0 dias                   | 01/11/27                | 01/11/27                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 189 | 1.. | PG031    | 25643        | Baixo Guandu                       | 0%          | 2590 dias |                | 27/06/17 | 01/11/27 | 2590 dias                | 27/06/17                | 01/11/27                 | R\$16.544.528,67 | R\$829.981.374,11 | 0,02 | 0,07            | 0,01        | 2,38                   | 1,16               | Não                |
| 190 | 1.. | PG031    | 2584         | Pleito de Baixo Guandu BAGESF14%   | 1695 dias   |           |                | 27/06/17 | 28/03/24 | 1668 dias                | 27/06/17                | 20/02/24                 | R\$650.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,07            | 0,01        | 58,36                  | 28,36              | Não                |
| 191 | 1.. | PG031    | 28009        | Pleito apto                        | 100%        | 1 dia     |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 192 | 1.. | PG031    | 28010        | Subpleito BAGESPJ01.01             | 12%         | 1329 dias |                | 21/11/18 | 28/03/24 | 1302 dias                | 21/11/18                | 20/02/24                 | R\$650.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,07            | 0,01        | 58,36                  | 28,36              | Não                |
| 193 | 1.. | PG031    | 28011        | Autorização para licitar           | 100%        | 1 dia     |                | 21/11/18 | 21/11/18 | 1 dia                    | 21/11/18                | 21/11/18                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 194 | 1.. | PG031    | 28012        | Autorização para início de         | 100%        | 1 dia     |                | 26/08/19 | 26/08/19 | 1 dia                    | 26/08/19                | 26/08/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 195 | 1.. | PG031    | 28016        | Execução dos Repasses              | 7%          | 41 dias   |                | 26/09/19 | 28/03/24 | 36 dias                  | 26/08/21                | 20/02/24                 | R\$650.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,07            | 0,01        | 58,36                  | 28,36              | Não                |
| 196 | 1.. | PG031    | 28017        | Conclusão do repasse do Plei       | 0%          | 0 dias    |                | 28/03/24 | 28/03/24 | 0 dias                   | 20/02/24                | 20/02/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 197 | 1.. | PG031    | 32806        | Pleito de Baixo Guandu BAGESC0%    | 797 dias    |           |                | 11/05/23 | 24/07/26 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$15.387.075,98 | R\$829.981.374,11 | 0,02 | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 198 | 1.. | PG031    | 32807        | Pleito apto                        | 100%        | 1 dia     |                | 11/05/23 | 11/05/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 199 | 1.. | PG031    | 32808        | Subpleito BAGESOB01.01             | 0%          | 651 dias  |                | 11/12/23 | 24/07/26 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$15.387.075,98 | R\$829.981.374,11 | 0,02 | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 200 | 2.. | PG031    | 32809        | Autorização para licitar           | 0%          | 1 dia     |                | 11/12/23 | 11/12/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 201 | 2.. | PG031    | 32810        | Autorização para início de         | 0%          | 1 dia     |                | 11/04/24 | 11/04/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 202 | 2.. | PG031    | 32811        | Execução dos Repasses              | 0%          | 310 dias  |                | 29/01/25 | 30/04/26 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$10.694.783,37 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |

| Id  | Id  | Programa | Id exclusiva | Nome da Tarefa                  | % concluída | Duração   | Tipo de Avanço | Início   | Término  | Duração da Linha de Base | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Custo            | Custo Total       | Peso | Avanço Previsto | Avanço Real | % Cota Avanço Previsto | % Cota Avanço Real | Marco Considerado? |
|-----|-----|----------|--------------|---------------------------------|-------------|-----------|----------------|----------|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 203 | 2.. | PG031    | 32813        | Execução dos Repasses IPCA      | 0%          | 60 dias   |                | 30/04/26 | 24/07/26 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$4.692.292,61  | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 204 | 2.. | PG031    | 33056        | Conclusão do repasse do P       | 0%          | 0 dias    |                | 24/07/26 | 24/07/26 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 205 | 2.. | PG031    | 25168        | Saldo do valor de correção IPCA | 0%          | 696 dias  |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$507.452,69    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 206 | 2.. | PG031    | 25645        | Saldo do teto repasse           | 0%          | 696 dias  |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 207 | 2.. | PG031    | 28928        | Repasses Baixo Guandu Concluído | 0%          | 0 dias    |                | 01/11/27 | 01/11/27 | 0 dias                   | 01/11/27                | 01/11/27                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 208 | 2.. | PG031    | 25646        | Barra Longa                     | 3%          | 2590 dias |                | 27/06/17 | 01/11/27 | 2590 dias                | 27/06/17                | 01/11/27                 | R\$12.508.301,81 | R\$829.981.374,11 | 0,02 | 0,08            | 0,05        | 5,6                    | 3,87               | Não                |
| 209 | 2.. | PG031    | 2699         | Pleito de Barra Longa BALESPJ0  | 57%         | 1657 dias |                | 27/06/17 | 31/01/24 | 1575 dias                | 27/06/17                | 29/09/23                 | R\$154.446,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,01        | 100                    | 90                 | Não                |
| 210 | 2.. | PG031    | 28018        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 211 | 2.. | PG031    | 28019        | Subpleito BALESPJ01.01          | 56%         | 1323 dias |                | 08/10/18 | 31/01/24 | 1241 dias                | 08/10/18                | 29/09/23                 | R\$154.446,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,01        | 100                    | 90                 | Não                |
| 212 | 2.. | PG031    | 28020        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 08/10/18 | 08/10/18 | 1 dia                    | 08/10/18                | 08/10/18                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 213 | 2.. | PG031    | 28021        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 11/10/19 | 11/10/19 | 1 dia                    | 11/10/19                | 11/10/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 214 | 2.. | PG031    | 28025        | Execução dos Repasses           | 54%         | 48 dias   |                | 21/02/22 | 31/01/24 | 69 dias                  | 21/02/22                | 29/09/23                 | R\$154.446,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,01        | 100                    | 90                 | Não                |
| 215 | 2.. | PG031    | 28026        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 31/01/24 | 31/01/24 | 0 dias                   | 29/09/23                | 29/09/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Sim                |
| 216 | 2.. | PG031    | 27765        | Pleito de Barra Longa BALESOB   | 1%          | 1552 dias |                | 08/07/20 | 02/10/26 | 1464 dias                | 08/07/20                | 29/05/26                 | R\$10.567.334,64 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 217 | 2.. | PG031    | 27774        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 08/07/20 | 08/07/20 | 1 dia                    | 08/07/20                | 08/07/20                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 218 | 2.. | PG031    | 27775        | Subpleito BALESOB01.01          | 0%          | 745 dias  |                | 04/10/23 | 02/10/26 | 659 dias                 | 02/10/23                | 29/05/26                 | R\$10.567.334,64 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 219 | 2.. | PG031    | 27776        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 04/10/23 | 04/10/23 | 1 dia                    | 02/10/23                | 02/10/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 220 | 2.. | PG031    | 27777        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia     |                | 09/02/24 | 09/02/24 | 1 dia                    | 03/10/23                | 03/10/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 221 | 2.. | PG031    | 27783        | Execução dos Repasses           | 0%          | 320 dias  |                | 17/04/25 | 30/07/26 | 364 dias                 | 06/12/24                | 29/05/26                 | R\$7.549.267,84  | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 222 | 2.. | PG031    | 33147        | Execução dos Repasses IPCO      | 0%          | 45 dias   |                | 31/07/26 | 02/10/26 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$3.018.066,80  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 223 | 2.. | PG031    | 27784        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 02/10/26 | 02/10/26 | 0 dias                   | 29/05/26                | 29/05/26                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 224 | 2.. | PG031    | 25099        | Pleito de Barra Longa BALESC    | 5%          | 732 dias  |                | 16/06/21 | 27/05/24 | 592 dias                 | 16/06/21                | 30/10/23                 | R\$122.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0           | 100                    | 0                  | Não                |
| 225 | 2.. | PG031    | 27731        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 16/06/21 | 16/06/21 | 1 dia                    | 16/06/21                | 16/06/21                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 226 | 2.. | PG031    | 27732        | Subpleito BALESC                | 0%          | 101 dias  |                | 29/12/23 | 27/05/24 | 160 dias                 | 10/03/23                | 30/10/23                 | R\$122.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0           | 100                    | 0                  | Não                |
| 227 | 2.. | PG031    | 27733        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia     |                | 29/12/23 | 29/12/23 | 1 dia                    | 10/03/23                | 10/03/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 228 | 2.. | PG031    | 27735        | Execução dos Repasses           | 0%          | 20 dias   |                | 29/04/24 | 27/05/24 | 1 dia                    | 30/10/23                | 30/10/23                 | R\$122.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0           | 100                    | 0                  | Não                |
| 229 | 2.. | PG031    | 27736        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 27/05/24 | 27/05/24 | 0 dias                   | 30/10/23                | 30/10/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Sim                |
| 230 | 2.. | PG031    | 25124        | Pleito de Barra Longa BALRSPJ0  | 59%         | 886 dias  |                | 31/07/20 | 27/02/24 | 702,94 dias              | 31/07/20                | 30/05/23                 | R\$100.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 100                    | 28,11              | Não                |
| 231 | 2.. | PG031    | 28616        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 31/07/20 | 31/07/20 | 1 dia                    | 31/07/20                | 31/07/20                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 232 | 2.. | PG031    | 28617        | Subpleito BALRSPJ01.01          | 58%         | 879 dias  |                | 11/08/20 | 27/02/24 | 695,94 dias              | 11/08/20                | 30/05/23                 | R\$100.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 100                    | 28,11              | Não                |
| 233 | 2.. | PG031    | 28618        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 11/08/20 | 11/08/20 | 1 dia                    | 11/08/20                | 11/08/20                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 234 | 2.. | PG031    | 28619        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 28/12/20 | 28/12/20 | 1 dia                    | 28/12/20                | 28/12/20                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 235 | 2.. | PG031    | 31870        | Execução dos Repasses           | 56%         | 36 dias   |                | 02/06/21 | 27/02/24 | 63,94 dias               | 02/06/21                | 30/05/23                 | R\$100.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 100                    | 28,11              | Não                |
| 236 | 2.. | PG031    | 28624        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 27/02/24 | 27/02/24 | 0 dias                   | 30/05/23                | 30/05/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Sim                |
| 237 | 2.. | PG031    | 31610        | Pleito de Barra Longa - BALRSC  | 100%        | 125 dias  |                | 03/12/21 | 03/06/22 | 125 dias                 | 03/12/21                | 03/06/22                 | R\$300.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,04            | 0,04        | 100                    | 100                | Não                |
| 238 | 2.. | PG031    | 31611        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 03/12/21 | 03/12/21 | 1 dia                    | 03/12/21                | 03/12/21                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 239 | 2.. | PG031    | 31612        | Subpleito BALRSC                | 0%          | 43 dias   |                | 04/04/22 | 03/06/22 | 43 dias                  | 04/04/22                | 03/06/22                 | R\$300.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,04            | 0,04        | 100                    | 100                | Não                |
| 240 | 2.. | PG031    | 31613        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 04/04/22 | 04/04/22 | 1 dia                    | 04/04/22                | 04/04/22                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 241 | 2.. | PG031    | 31616        | Execução dos Repasses           | 100%        | 1 dia     |                | 03/06/22 | 03/06/22 | 1 dia                    | 03/06/22                | 03/06/22                 | R\$300.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,04            | 0,04        | 100                    | 100                | Não                |
| 242 | 2.. | PG031    | 31617        | Conclusão do repasse do Plei    | 100%        | 1 dia     |                | 03/06/22 | 03/06/22 | 1 dia                    | 03/06/22                | 03/06/22                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 243 | 2.. | PG031    | 25172        | Saldo do valor de correção IPCA | 0%          | 696 dias  |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$925.425,48    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 244 | 2.. | PG031    | 25649        | Saldo do teto repasse           | 0%          | 696 dias  |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$339.095,69    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 245 | 2.. | PG031    | 28930        | Repasses Barra Longa Concluído  | 0%          | 0 dias    |                | 01/11/27 | 01/11/27 | 0 dias                   | 01/11/27                | 01/11/27                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 246 | 2.. | PG031    | 2332         | Belo Oriente                    | 3%          | 1469 dias |                | 03/12/21 | 01/11/27 | 1469 dias                | 03/12/21                | 01/11/27                 | R\$16.114.038,54 | R\$829.981.374,11 | 0,02 | 0,42            | 0,17        | 7,62                   | 23,49              | Não                |
| 247 | 2.. | PG031    | 2723         | Pleito de Belo Oriente BEOESPJ0 | 0%          | 1370 dias |                | 27/06/17 | 02/12/22 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 248 | 2.. | PG031    | 26608        | Pleito apto                     | 0%          | 1 dia     |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 249 | 2.. | PG031    | 26013        | Subpleito BEOESPJ01.01          | 0%          | 1 dia     |                | 02/12/22 | 02/12/22 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 250 | 2.. | PG031    | 26610        | Cancelamento do pleito          | 0%          | 1 dia     |                | 02/12/22 | 02/12/22 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 251 | 2.. | PG031    | 31405        | Pleito de Belo Oriente BEORSAI  | 35%         | 536 dias  |                | 03/12/21 | 31/01/24 | 393 dias                 | 03/12/21                | 04/07/23                 | R\$443.710,01    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,05            | 0,02        | 100                    | 5,66               | Não                |
| 252 | 2.. | PG031    | 31406        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 03/12/21 | 03/12/21 | 1 dia                    | 03/12/21                | 03/12/21                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 253 | 2.. | PG031    | 31407        | Subpleito BEORSAB01.01 e B      | 33%         | 529 dias  |                | 14/12/21 | 31/01/24 | 386 dias                 | 14/12/21                | 04/07/23                 | R\$443.710,01    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,05            | 0,02        | 100                    | 5,66               | Não                |

| Id  | Id  | Programa | Id exclusiva | Nome da Tarefa                  | % concluída | Duração   | Tipo de Avanço | Início   | Término  | Duração da Linha de Base | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Custo            | Custo Total       | Peso | Avanço Previsto | Avanço Real | % Cota Avanço Previsto | % Cota Avanço Real | Marco Considerado? |
|-----|-----|----------|--------------|---------------------------------|-------------|-----------|----------------|----------|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 254 | 2.. | PG031    | 31408        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 14/12/21 | 14/12/21 | 1 dia                    | 14/12/21                | 14/12/21                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 255 | 2.. | PG031    | 31409        | Autorização para início de :    | 100%        | 1 dia     |                | 08/08/23 | 08/08/23 | 1 dia                    | 31/03/23                | 31/03/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 256 | 2.. | PG031    | 31412        | Execução dos Repasses           | 29%         | 31 dias   |                | 19/10/23 | 31/01/24 | 1 dia                    | 04/07/23                | 04/07/23                 | R\$443.710,01    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,05            | 0,02        | 100                    | 5,66               | Não                |
| 257 | 2.. | PG031    | 31413        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 31/01/24 | 31/01/24 | 0 dias                   | 04/07/23                | 04/07/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Sim                |
| 258 | 2.. | PG031    | 32126        | Pleito de Belo Oriente BEOES    | 10%         | 752 dias  |                | 16/09/22 | 26/09/25 | 635 dias                 | 16/09/22                | 09/04/25                 | R\$14.820.000,00 | R\$829.981.374,11 | 0,02 | 0,36            | 0,15        | 5                      | 24,48              | Não                |
| 259 | 2.. | PG031    | 32127        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 16/09/22 | 16/09/22 | 1 dia                    | 16/09/22                | 16/09/22                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 260 | 2.. | PG031    | 32128        | Subpleito BEOESOB04.01          | 10%         | 749 dias  |                | 21/09/22 | 26/09/25 | 632 dias                 | 21/09/22                | 09/04/25                 | R\$14.820.000,00 | R\$829.981.374,11 | 0,02 | 0,36            | 0,15        | 5                      | 24,48              | Não                |
| 261 | 2.. | PG031    | 32129        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 21/09/22 | 21/09/22 | 1 dia                    | 21/09/22                | 21/09/22                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 262 | 2.. | PG031    | 32130        | Autorização para início de :    | 100%        | 1 dia     |                | 30/03/23 | 30/03/23 | 1 dia                    | 03/03/23                | 03/03/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 263 | 2.. | PG031    | 32133        | Execução dos Repasses           | 12%         | 380 dias  |                | 27/07/23 | 09/04/25 | 438 dias                 | 01/06/23                | 07/03/25                 | R\$10.585.940,49 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,36            | 0,15        | 7                      | 34,27              | Não                |
| 264 | 2.. | PG031    | 32668        | Execução dos Repasses IPC       | 0%          | 100 dias  |                | 08/05/25 | 26/09/25 | 1 dia                    | 09/04/25                | 09/04/25                 | R\$4.234.059,51  | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 265 | 2.. | PG031    | 32134        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 26/09/25 | 26/09/25 | 0 dias                   | 09/04/25                | 09/04/25                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 266 | 2.. | PG031    | 25176        | Saldo do valor de correção IPCA | 0%          | 696 dias  |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$850.328,53    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 267 | 2.. | PG031    | 25651        | Saldo do teto repasse           | 0%          | 696 dias  |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 268 | 2.. | PG031    | 29884        | Repasse Belo Oriente Concluído  | 0%          | 0 dias    |                | 01/11/27 | 01/11/27 | 0 dias                   | 01/11/27                | 01/11/27                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 269 | 2.. | PG031    | 2506         | Bom Jesus do Galho              | 2%          | 2238 dias |                | 01/11/18 | 01/11/27 | 2238 dias                | 01/11/18                | 01/11/27                 | R\$11.521.525,24 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,04            | 0,02        | 3                      | 0,56               | Não                |
| 270 | 2.. | PG031    | 2777         | Pleito de Bom Jesus do Galho B  | 76%         | 1191 dias |                | 29/03/19 | 15/01/24 | 1061 dias                | 29/03/19                | 05/07/23                 | R\$212.714,69    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,03            | 0,02        | 100                    | 29,21              | Não                |
| 271 | 2.. | PG031    | 28027        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 29/03/19 | 29/03/19 | 1 dia                    | 29/03/19                | 29/03/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 272 | 2.. | PG031    | 28028        | Subpleito BJGESPJ02.01          | 75%         | 1180 dias |                | 15/04/19 | 15/01/24 | 1050 dias                | 15/04/19                | 05/07/23                 | R\$212.714,69    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,03            | 0,02        | 100                    | 29,21              | Não                |
| 273 | 2.. | PG031    | 28029        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 15/04/19 | 15/04/19 | 1 dia                    | 15/04/19                | 15/04/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 274 | 2.. | PG031    | 28030        | Autorização para início de :    | 100%        | 1 dia     |                | 09/09/20 | 09/09/20 | 1 dia                    | 09/09/20                | 09/09/20                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 275 | 2.. | PG031    | 28034        | Execução dos Repasses           | 74%         | 38 dias   |                | 22/11/21 | 15/01/24 | 32 dias                  | 22/11/21                | 05/07/23                 | R\$212.714,69    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,03            | 0,02        | 100                    | 29,21              | Não                |
| 276 | 2.. | PG031    | 28035        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 15/01/24 | 15/01/24 | 0 dias                   | 05/07/23                | 05/07/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Sim                |
| 277 | 2.. | PG031    | 2802         | Pleito de Bom Jesus do Galho B  | 0%          | 891 dias  |                | 01/11/18 | 31/05/22 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 278 | 2.. | PG031    | 27346        | Pleito apto                     | 0%          | 1 dia     |                | 01/11/18 | 01/11/18 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 279 | 2.. | PG031    | 27347        | Subpleito BJGESCT01.01          | 0%          | 1 dia     |                | 31/05/22 | 31/05/22 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 280 | 2.. | PG031    | 27350        | Cancelamento do pleito          | 0%          | 1 dia     |                | 31/05/22 | 31/05/22 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 281 | 2.. | PG031    | 2796         | Pleito de Bom Jesus do Galho B  | 0%          | 1714 dias |                | 01/11/18 | 23/09/25 | 1632 dias                | 01/11/18                | 28/05/25                 | R\$6.757.774,92  | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 282 | 2.. | PG031    | 27335        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 01/11/18 | 01/11/18 | 1 dia                    | 01/11/18                | 01/11/18                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 283 | 2.. | PG031    | 27336        | Subpleito BJGESOB02.01          | 0%          | 422 dias  |                | 15/01/24 | 23/09/25 | 464 dias                 | 13/07/23                | 28/05/25                 | R\$6.757.774,92  | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 284 | 2.. | PG031    | 27344        | Autorização para licitar        | 0%          | 1 dia     |                | 15/01/24 | 15/01/24 | 1 dia                    | 13/07/23                | 13/07/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 285 | 2.. | PG031    | 32542        | Autorização para início de :    | 0%          | 1 dia     |                | 28/05/24 | 28/05/24 | 1 dia                    | 26/01/24                | 26/01/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 286 | 2.. | PG031    | 32543        | Execução dos Repasses           | 0%          | 290 dias  |                | 25/07/24 | 23/09/25 | 308 dias                 | 04/03/24                | 28/05/25                 | R\$6.757.774,92  | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 287 | 2.. | PG031    | 32544        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 23/09/25 | 23/09/25 | 0 dias                   | 28/05/25                | 28/05/25                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 288 | 2.. | PG031    | 2803         | Pleito de Bom Jesus do Galho B  | 0%          | 1157 dias |                | 30/11/18 | 26/07/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 289 | 2.. | PG031    | 27352        | Pleito apto                     | 0%          | 1 dia     |                | 30/11/18 | 30/11/18 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 290 | 2.. | PG031    | 27353        | Subpleito BJGRSOB02.01          | 0%          | 1 dia     |                | 26/07/23 | 26/07/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 291 | 2.. | PG031    | 27361        | Cancelamento do pleito          | 0%          | 1 dia     |                | 26/07/23 | 26/07/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 292 | 2.. | PG031    | 31850        | Pleito de Bom Jesus do Galho B  | 8%          | 547 dias  |                | 03/12/21 | 20/02/24 | 330 dias                 | 03/12/21                | 31/03/23                 | R\$120.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0           | 100                    | 0                  | Não                |
| 293 | 2.. | PG031    | 31854        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 03/12/21 | 03/12/21 | 1 dia                    | 03/12/21                | 03/12/21                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 294 | 2.. | PG031    | 31853        | Subpleito BJGESCT02.01          | 4%          | 533 dias  |                | 23/12/21 | 20/02/24 | 316 dias                 | 23/12/21                | 31/03/23                 | R\$120.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0           | 100                    | 0                  | Não                |
| 295 | 2.. | PG031    | 31852        | Autorização para início de :    | 100%        | 1 dia     |                | 23/12/21 | 23/12/21 | 1 dia                    | 23/12/21                | 23/12/21                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 296 | 2.. | PG031    | 31855        | Execução dos Repasses           | 0%          | 22 dias   |                | 17/01/24 | 20/02/24 | 23 dias                  | 28/02/23                | 31/03/23                 | R\$120.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0           | 100                    | 0                  | Não                |
| 297 | 2.. | PG031    | 31867        | Conclusão do repasse BJGES      | 0%          | 0 dias    |                | 20/02/24 | 20/02/24 | 0 dias                   | 28/02/23                | 28/02/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Sim                |
| 298 | 2.. | PG031    | 32744        | Pleito de Bom Jesus do Galho B  | 1%          | 398 dias  |                | 31/03/23 | 04/11/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$787.832,18    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 299 | 2.. | PG031    | 32745        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 31/03/23 | 31/03/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 300 | 3.. | PG031    | 32746        | Subpleito BJGRSOB03.01          | 0%          | 214 dias  |                | 29/12/23 | 04/11/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$787.832,18    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 301 | 3.. | PG031    | 32758        | Autorização para licitar        | 0%          | 1 dia     |                | 29/12/23 | 29/12/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 302 | 3.. | PG031    | 32747        | Autorização para início de :    | 0%          | 1 dia     |                | 03/04/24 | 03/04/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 303 | 3.. | PG031    | 32748        | Execução dos Repasses           | 0%          | 110 dias  |                | 03/06/24 | 04/11/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$787.832,18    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 304 | 3.. | PG031    | 32749        | Conclusão do repasse BJGRS      | 0%          | 0 dias    |                | 04/11/24 | 04/11/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |

| Id  | Id  | Programa | Id exclusiva | Nome da Tarefa                  | % concluída | Duração    | Tipo de Avanço | Início   | Término  | Duração da Linha de Base | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Custo           | Custo Total       | Peso | Avanço Previsto | Avanço Real | % Cota Avanço Previsto | % Cota Avanço Real | Marco Considerado? |
|-----|-----|----------|--------------|---------------------------------|-------------|------------|----------------|----------|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 305 | 3.. | PG031    | 25667        | Saldo do valor de correção IPCA | 0%          | 696 dias   |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$3.643.203,45 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 306 | 3.. | PG031    | 32669        | Saldo do teto repasse           | 0%          | 696 dias   |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 307 | 3.. | PG031    | 28931        | Repasses Bom Jesus do Galho C   | 0%          | 0 dias     |                | 01/11/27 | 01/11/27 | 0 dias                   | 01/11/27                | 01/11/27                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 308 | 3.. | PG031    | 2413         | Bugre                           | 24%         | 1973 dias  |                | 21/11/19 | 01/11/27 | 1973 dias                | 21/11/19                | 01/11/27                 | R\$6.847.676,94 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,31            | 0,27        | 27,67                  | 54,37              | Não                |
| 309 | 3.. | PG031    | 2821         | Pleito de Bugre BUGRSPM01-El    | 0%          | 962 dias   |                | 29/06/18 | 05/05/22 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 310 | 3.. | PG031    | 27291        | Pleito apto                     | 0%          | 1 dia      |                | 29/06/18 | 29/06/18 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 311 | 3.. | PG031    | 27292        | Subpleito BUGRSPM01-01          | 0%          | 1 dia      |                | 05/05/22 | 05/05/22 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 312 | 3.. | PG031    | 27300        | Cancelamento do pleito          | 0%          | 1 dia      |                | 05/05/22 | 05/05/22 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 313 | 3.. | PG031    | 2830         | Pleito de Bugre BUGRSOB02-Im    | 0%          | 962 dias   |                | 29/06/18 | 05/05/22 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 314 | 3.. | PG031    | 27302        | Pleito apto                     | 0%          | 1 dia      |                | 29/06/18 | 29/06/18 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 315 | 3.. | PG031    | 27303        | Subpleito BUGRSOB02-01          | 0%          | 1 dia      |                | 05/05/22 | 05/05/22 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 316 | 3.. | PG031    | 27311        | Cancelamento do pleito          | 0%          | 1 dia      |                | 05/05/22 | 05/05/22 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 317 | 3.. | PG031    | 8474         | Pleito de Bugre BUGESPJ02-Elal  | 87%         | 1040 dias  |                | 21/11/19 | 31/01/24 | 979 dias                 | 21/11/19                | 31/10/23                 | R\$154.986,12   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,01        | 100                    | 55,33              | Não                |
| 318 | 3.. | PG031    | 28036        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia      |                | 21/11/19 | 21/11/19 | 1 dia                    | 21/11/19                | 21/11/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 319 | 3.. | PG031    | 28037        | Subpleito BUGESPJ02.01          | 100%        | 752 dias   |                | 21/11/19 | 01/12/22 | 752 dias                 | 21/11/19                | 01/12/22                 | R\$56.960,31    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 100                    | 100                | Não                |
| 320 | 3.. | PG031    | 28038        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia      |                | 21/11/19 | 21/11/19 | 1 dia                    | 21/11/19                | 21/11/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 321 | 3.. | PG031    | 28039        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia      |                | 09/09/20 | 09/09/20 | 1 dia                    | 09/09/20                | 09/09/20                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 322 | 3.. | PG031    | 28043        | Execução dos Repasses           | 100%        | 386 dias   |                | 18/05/21 | 01/12/22 | 386 dias                 | 18/05/21                | 01/12/22                 | R\$56.960,31    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 100                    | 100                | Não                |
| 323 | 3.. | PG031    | 32529        | Conclusão do repasse do Si      | 100%        | 0 dias     |                | 01/12/22 | 01/12/22 | 0 dias                   | 01/12/22                | 01/12/22                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 324 | 3.. | PG031    | 28905        | Subpleito BUGESPJ02.02          | 35%         | 1040 dias  |                | 21/11/19 | 31/01/24 | 979 dias                 | 21/11/19                | 31/10/23                 | R\$32.673,81    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 100                    | 29,38              | Não                |
| 325 | 3.. | PG031    | 28906        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia      |                | 21/11/19 | 21/11/19 | 1 dia                    | 21/11/19                | 21/11/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 326 | 3.. | PG031    | 28907        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia      |                | 09/09/20 | 09/09/20 | 1 dia                    | 09/09/20                | 09/09/20                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 327 | 3.. | PG031    | 28911        | Execução dos Repasses           | 31%         | 32 dias    |                | 18/05/21 | 31/01/24 | 54 dias                  | 18/05/21                | 31/10/23                 | R\$32.673,81    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 100                    | 29,38              | Não                |
| 328 | 3.. | PG031    | 32530        | Conclusão do repasse do Si      | 0%          | 0 dias     |                | 31/01/24 | 31/01/24 | 0 dias                   | 31/10/23                | 31/10/23                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 329 | 3.. | PG031    | 28912        | Subpleito BUGESPJ02.03          | 35%         | 1039,81 d  |                | 21/11/19 | 31/01/24 | 979 dias                 | 21/11/19                | 31/10/23                 | R\$32.676,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 100                    | 29,38              | Não                |
| 330 | 3.. | PG031    | 28913        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia      |                | 21/11/19 | 21/11/19 | 1 dia                    | 21/11/19                | 21/11/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 331 | 3.. | PG031    | 28914        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia      |                | 09/09/20 | 09/09/20 | 1 dia                    | 09/09/20                | 09/09/20                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 332 | 3.. | PG031    | 28918        | Execução dos Repasses           | 31%         | 31,81 dias |                | 18/05/21 | 31/01/24 | 53,81 dias               | 18/05/21                | 31/10/23                 | R\$32.676,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 100                    | 29,38              | Não                |
| 333 | 3.. | PG031    | 32531        | Conclusão do repasse do Si      | 0%          | 0 dias     |                | 31/01/24 | 31/01/24 | 0 dias                   | 31/10/23                | 31/10/23                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 334 | 3.. | PG031    | 28919        | Subpleito BUGESPJ02.04          | 35%         | 1039,81 d  |                | 21/11/19 | 31/01/24 | 979 dias                 | 21/11/19                | 31/10/23                 | R\$32.676,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 100                    | 29,38              | Não                |
| 335 | 3.. | PG031    | 28920        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia      |                | 21/11/19 | 21/11/19 | 1 dia                    | 21/11/19                | 21/11/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 336 | 3.. | PG031    | 28921        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia      |                | 09/09/20 | 09/09/20 | 1 dia                    | 09/09/20                | 09/09/20                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 337 | 3.. | PG031    | 28925        | Execução dos Repasses           | 31%         | 31,81 dias |                | 18/05/21 | 31/01/24 | 53,81 dias               | 18/05/21                | 31/10/23                 | R\$32.676,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 100                    | 29,38              | Não                |
| 338 | 3.. | PG031    | 32532        | Conclusão do repasse do Si      | 0%          | 0 dias     |                | 31/01/24 | 31/01/24 | 0 dias                   | 31/10/23                | 31/10/23                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 339 | 3.. | PG031    | 28044        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias     |                | 31/01/24 | 31/01/24 | 0 dias                   | 31/10/23                | 31/10/23                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Sim                |
| 340 | 3.. | PG031    | 8488         | Pleito de Bugre BUGESOB02-Im    | 38%         | 1265 dias  |                | 21/11/19 | 26/12/24 | 1206 dias                | 21/11/19                | 30/09/24                 | R\$3.899.307,64 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,2             | 0,17        | 24                     | 71,33              | Não                |
| 341 | 3.. | PG031    | 27709        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia      |                | 21/11/19 | 21/11/19 | 1 dia                    | 21/11/19                | 21/11/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 342 | 3.. | PG031    | 27710        | Subpleito BUGESOB02.01          | 38%         | 525 dias   |                | 16/11/22 | 26/12/24 | 466 dias                 | 16/11/22                | 30/09/24                 | R\$3.899.307,64 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,2             | 0,17        | 24                     | 71,33              | Não                |
| 343 | 3.. | PG031    | 27711        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia      |                | 16/11/22 | 16/11/22 | 1 dia                    | 16/11/22                | 16/11/22                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 344 | 3.. | PG031    | 27712        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia      |                | 06/04/23 | 06/04/23 | 1 dia                    | 17/02/23                | 17/02/23                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 345 | 3.. | PG031    | 27718        | Execução dos Repasses           | 37%         | 190 dias   |                | 21/07/23 | 26/12/24 | 356 dias                 | 27/04/23                | 30/09/24                 | R\$3.899.307,64 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,2             | 0,17        | 24                     | 71,33              | Não                |
| 346 | 3.. | PG031    | 27719        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias     |                | 26/12/24 | 26/12/24 | 0 dias                   | 30/09/24                | 30/09/24                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 347 | 3.. | PG031    | 32799        | Pleito de Bugre BUGRSOB03-Oi    | 1%          | 458 dias   |                | 11/05/23 | 14/03/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$114.678,31   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 348 | 3.. | PG031    | 32800        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia      |                | 11/05/23 | 11/05/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 349 | 3.. | PG031    | 32801        | Subpleito BUGRSOB03.01          | 0%          | 287 dias   |                | 18/01/24 | 14/03/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$114.678,31   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 350 | 3.. | PG031    | 32802        | Autorização para licitar        | 0%          | 1 dia      |                | 18/01/24 | 18/01/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 351 | 3.. | PG031    | 32803        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia      |                | 15/07/24 | 15/07/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 352 | 3.. | PG031    | 32804        | Execução dos Repasses IPCO      | 0%          | 105 dias   |                | 09/10/24 | 14/03/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$114.678,31   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 353 | 3.. | PG031    | 32805        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias     |                | 14/03/25 | 14/03/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 354 | 3.. | PG031    | 31736        | Pleito de Bugre BUGESCT01 - Ar  | 100%        | 83 dias    |                | 06/12/21 | 05/04/22 | 83 dias                  | 03/12/21                | 04/04/22                 | R\$200.000,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,02        | 100                    | 100                | Não                |
| 355 | 3.. | PG031    | 31737        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia      |                | 06/12/21 | 06/12/21 | 1 dia                    | 03/12/21                | 03/12/21                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |

| Id  | Id  | Programa | Id exclusiva | Nome da Tarefa                  | % concluída | Duração   | Tipo de Avanço | Início   | Término  | Duração da Linha de Base | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Custo            | Custo Total       | Peso | Avanço Previsto | Avanço Real | % Cota Avanço Previsto | % Cota Avanço Real | Marco Considerado? |
|-----|-----|----------|--------------|---------------------------------|-------------|-----------|----------------|----------|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 356 | 3.. | PG031    | 31738        | Subpleito BUGESC01.01           | 100%        | 76 dias   |                | 15/12/21 | 05/04/22 | 76 dias                  | 14/12/21                | 04/04/22                 | R\$200.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,02        | 100                    | 100                | Não                |
| 357 | 3.. | PG031    | 31740        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 15/12/21 | 15/12/21 | 1 dia                    | 14/12/21                | 14/12/21                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 358 | 3.. | PG031    | 31777        | Execução dos Repasses           | 100%        | 1 dia     |                | 05/04/22 | 05/04/22 | 1 dia                    | 04/04/22                | 04/04/22                 | R\$200.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,02        | 100                    | 100                | Não                |
| 359 | 3.. | PG031    | 31778        | Conclusão do repasse do Plei    | 100%        | 0 dias    |                | 05/04/22 | 05/04/22 | 0 dias                   | 04/04/22                | 04/04/22                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 360 | 3.. | PG031    | 31950        | Pleito de Bugre BUGRSAB01-Ar    | 100%        | 83 dias   |                | 05/05/22 | 31/08/22 | 82 dias                  | 05/05/22                | 30/08/22                 | R\$550.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,07            | 0,07        | 100                    | 100                | Não                |
| 361 | 3.. | PG031    | 31951        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 05/05/22 | 05/05/22 | 1 dia                    | 05/05/22                | 05/05/22                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 362 | 3.. | PG031    | 31952        | Subpleito BUGRSAB01.01          | 100%        | 62 dias   |                | 10/05/22 | 04/08/22 | 62 dias                  | 10/05/22                | 04/08/22                 | R\$235.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,03            | 0,03        | 100                    | 100                | Não                |
| 363 | 3.. | PG031    | 31953        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 10/05/22 | 10/05/22 | 1 dia                    | 10/05/22                | 10/05/22                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 364 | 3.. | PG031    | 31954        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 27/07/22 | 27/07/22 | 1 dia                    | 27/07/22                | 27/07/22                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 365 | 3.. | PG031    | 31955        | Execução dos Repasses           | 100%        | 1 dia     |                | 04/08/22 | 04/08/22 | 1 dia                    | 04/08/22                | 04/08/22                 | R\$235.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,03            | 0,03        | 100                    | 100                | Não                |
| 366 | 3.. | PG031    | 31960        | Conclusão do repasse do P       | 100%        | 0 dias    |                | 04/08/22 | 04/08/22 | 0 dias                   | 04/08/22                | 04/08/22                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 367 | 3.. | PG031    | 31956        | Subpleito BUGRSAB01.02          | 100%        | 79 dias   |                | 10/05/22 | 30/08/22 | 79 dias                  | 10/05/22                | 30/08/22                 | R\$315.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,04            | 0,04        | 100                    | 100                | Não                |
| 368 | 3.. | PG031    | 31957        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 10/05/22 | 10/05/22 | 1 dia                    | 10/05/22                | 10/05/22                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 369 | 3.. | PG031    | 31958        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 27/07/22 | 27/07/22 | 1 dia                    | 27/07/22                | 27/07/22                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 370 | 3.. | PG031    | 31959        | Execução dos Repasses           | 100%        | 1 dia     |                | 30/08/22 | 30/08/22 | 1 dia                    | 30/08/22                | 30/08/22                 | R\$237.699,31    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,03            | 0,03        | 100                    | 100                | Não                |
| 371 | 3.. | PG031    | 32670        | Execução dos Repasses IPC       | 100%        | 1 dia     |                | 30/08/22 | 30/08/22 | 1 dia                    | 30/08/22                | 30/08/22                 | R\$77.300,69     | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 100                    | 100                | Não                |
| 372 | 3.. | PG031    | 31961        | Conclusão do repasse do P       | 100%        | 0 dias    |                | 30/08/22 | 30/08/22 | 0 dias                   | 30/08/22                | 30/08/22                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 373 | 3.. | PG031    | 31963        | Conclusão do repasse do Plei    | 100%        | 1 dia     |                | 31/08/22 | 31/08/22 | 1 dia                    | 30/08/22                | 30/08/22                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 374 | 3.. | PG031    | 25677        | Saldo do valor de correção IPCA | 0%          | 656 dias  |                | 17/03/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$1.928.704,87  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 375 | 3.. | PG031    | 32671        | Saldo do teto repasse           | 0%          | 706 dias  |                | 31/12/24 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 376 | 3.. | PG031    | 28932        | Repasses Bugre Concluído        | 0%          | 0 dias    |                | 01/11/27 | 01/11/27 | 0 dias                   | 01/11/27                | 01/11/27                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 377 | 3.. | PG031    | 2348         | Caratinga                       | 2%          | 2590 dias |                | 27/06/17 | 01/11/27 | 2590 dias                | 27/06/17                | 01/11/27                 | R\$32.271.224,29 | R\$829.981.374,11 | 0,04 | 0,04            | 0,04        | 0,6                    | 0,62               | Não                |
| 378 | 3.. | PG031    | 5322         | Pleito de Caratinga CARESPJ02-  | 56%         | 677 dias  |                | 03/12/21 | 26/08/24 | 574 dias                 | 03/12/21                | 28/03/24                 | R\$625.700,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,04            | 0,04        | 30                     | 30,96              | Não                |
| 379 | 3.. | PG031    | 31486        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 03/12/21 | 03/12/21 | 1 dia                    | 03/12/21                | 03/12/21                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 380 | 3.. | PG031    | 31487        | Subpleito CARESPJ02.01          | 56%         | 663 dias  |                | 23/12/21 | 26/08/24 | 560 dias                 | 23/12/21                | 28/03/24                 | R\$625.700,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,04            | 0,04        | 30                     | 30,96              | Não                |
| 381 | 3.. | PG031    | 31488        | Alteração de pleito             | 100%        | 1 dia     |                | 23/12/21 | 23/12/21 | 1 dia                    | 23/12/21                | 23/12/21                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 382 | 3.. | PG031    | 31489        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 16/12/22 | 16/12/22 | 1 dia                    | 16/12/22                | 16/12/22                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 383 | 3.. | PG031    | 31496        | Execução dos Repasses           | 55%         | 77 dias   |                | 17/08/23 | 26/08/24 | 51 dias                  | 19/07/23                | 28/03/24                 | R\$625.700,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,04            | 0,04        | 30                     | 30,96              | Não                |
| 384 | 3.. | PG031    | 31497        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 26/08/24 | 26/08/24 | 0 dias                   | 28/03/24                | 28/03/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 385 | 3.. | PG031    | 5325         | Pleito de Caratinga CARESOB01   | 0%          | 2280 dias |                | 27/06/17 | 04/08/26 | 2177 dias                | 27/06/17                | 06/03/26                 | R\$14.707.835,00 | R\$829.981.374,11 | 0,02 | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 386 | 3.. | PG031    | 25376        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 387 | 3.. | PG031    | 26055        | Subpleito CARESOB01.12          | 0%          | 477 dias  |                | 03/09/24 | 04/08/26 | 477 dias                 | 08/04/24                | 06/03/26                 | R\$14.707.835,00 | R\$829.981.374,11 | 0,02 | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 388 | 3.. | PG031    | 26619        | Autorização para licitar        | 0%          | 1 dia     |                | 03/09/24 | 03/09/24 | 1 dia                    | 08/04/24                | 08/04/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 389 | 3.. | PG031    | 32546        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia     |                | 19/03/25 | 19/03/25 | 1 dia                    | 15/10/24                | 15/10/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 390 | 3.. | PG031    | 32547        | Execução dos Repasses           | 0%          | 343 dias  |                | 20/03/25 | 04/08/26 | 343 dias                 | 16/10/24                | 06/03/26                 | R\$14.707.835,00 | R\$829.981.374,11 | 0,02 | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 391 | 3.. | PG031    | 32549        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 04/08/26 | 04/08/26 | 0 dias                   | 06/03/26                | 06/03/26                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 392 | 3.. | PG031    | 5319         | Pleito de Caratinga CARRSOB02   | 1%          | 1695 dias |                | 30/11/18 | 25/09/25 | 1704 dias                | 30/11/18                | 08/10/25                 | R\$7.505.314,02  | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 393 | 3.. | PG031    | 26625        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 30/11/18 | 30/11/18 | 1 dia                    | 30/11/18                | 30/11/18                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 394 | 3.. | PG031    | 26626        | Subpleito CARRSOB02.01          | 0%          | 474 dias  |                | 09/05/23 | 03/04/25 | 453 dias                 | 14/12/23                | 08/10/25                 | R\$6.306.596,00  | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 395 | 3.. | PG031    | 26634        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 09/05/23 | 09/05/23 | 1 dia                    | 14/12/23                | 14/12/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 396 | 3.. | PG031    | 32553        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia     |                | 13/10/23 | 13/10/23 | 1 dia                    | 28/06/24                | 28/06/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 397 | 3.. | PG031    | 32554        | Execução dos Repasses           | 0%          | 233 dias  |                | 21/12/23 | 25/11/24 | 233 dias                 | 01/07/24                | 06/06/25                 | R\$5.181.729,00  | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 398 | 3.. | PG031    | 32672        | Execução dos Repasses IPC       | 0%          | 66 dias   |                | 27/12/24 | 03/04/25 | 66 dias                  | 08/07/25                | 08/10/25                 | R\$1.124.867,00  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 399 | 3.. | PG031    | 32555        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 03/04/25 | 03/04/25 | 0 dias                   | 08/10/25                | 08/10/25                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 400 | 4.. | PG031    | 33127        | Pleito de Caratinga CARRSOB     | 0%          | 472 dias  |                | 27/09/23 | 22/08/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$1.121.068,02  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 401 | 4.. | PG031    | 33128        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 27/09/23 | 27/09/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 402 | 4.. | PG031    | 33129        | Subpleito CARRSOB03.01          | 0%          | 371 dias  |                | 28/02/24 | 22/08/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$1.121.068,02  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 403 | 4.. | PG031    | 33130        | Autorização para licitar        | 0%          | 1 dia     |                | 28/02/24 | 28/02/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 404 | 4.. | PG031    | 33131        | Autorização para início c       | 0%          | 1 dia     |                | 29/07/24 | 29/07/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 405 | 4.. | PG031    | 33132        | Execução dos Repasses I         | 0%          | 245 dias  |                | 28/08/24 | 22/08/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$1.121.068,02  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 406 | 4.. | PG031    | 33134        | Conclusão do repasse do P       | 0%          | 0 dias    |                | 22/08/25 | 22/08/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |

| Id  | Id  | Programa | Id exclusiva | Nome da Tarefa                   | % concluída | Duração   | Tipo de Avanço | Início   | Término  | Duração da Linha de Base | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Custo            | Custo Total       | Peso | Avanço Previsto | Avanço Real | % Cota Avanço Previsto | % Cota Avanço Real | Marco Considerado? |
|-----|-----|----------|--------------|----------------------------------|-------------|-----------|----------------|----------|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 407 | 4.. | PG031    | 33135        | Pleito de Caratinga CARRSAB01.01 | 50%         | 496 dias  |                | 27/09/23 | 25/09/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$77.650,00     | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 408 | 4.. | PG031    | 33136        | Pleito apto                      | 100%        | 1 dia     |                | 27/09/23 | 27/09/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 409 | 4.. | PG031    | 33137        | Subpleito CARRSAB01.01           | 33%         | 478 dias  |                | 24/10/23 | 25/09/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$77.650,00     | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 410 | 4.. | PG031    | 33138        | Autorização para licitar         | 100%        | 1 dia     |                | 24/10/23 | 24/10/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 411 | 4.. | PG031    | 33139        | Autorização para início c        | 0%          | 1 dia     |                | 22/07/25 | 22/07/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 412 | 4.. | PG031    | 33140        | Execução dos Repasses            | 10%         | 1 dia     |                | 25/09/25 | 25/09/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$77.650,00     | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 413 | 4.. | PG031    | 33142        | Conclusão do repasse do P        | 0%          | 0 dias    |                | 25/09/25 | 25/09/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 414 | 4.. | PG031    | 25687        | Saldo do valor de correção IPCA  | 0%          | 696 dias  |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$7.888.338,27  | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 415 | 4.. | PG031    | 25690        | Saldo do teto repasse            | 0%          | 696 dias  |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$1.544.037,00  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 416 | 4.. | PG031    | 28933        | Repasse Caratinga Concluídos     | 0%          | 0 dias    |                | 01/11/27 | 01/11/27 | 0 dias                   | 01/11/27                | 01/11/27                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 417 | 4.. | PG031    | 2249         | Colatina                         | 6%          | 2590 dias |                | 27/06/17 | 01/11/27 | 2590 dias                | 27/06/17                | 01/11/27                 | R\$55.497.178,98 | R\$829.981.374,11 | 0,07 | 1,53            | 1,3         | 11,68                  | 14,41              | Não                |
| 418 | 4.. | PG031    | 31498        | Pleito de Colatina COLESPJ01-EI  | 4%          | 1901 dias |                | 27/06/17 | 23/01/25 | 1763 dias                | 27/06/17                | 05/07/24                 | R\$124.441,15    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 419 | 4.. | PG031    | 31499        | Pleito apto                      | 100%        | 1 dia     |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 420 | 4.. | PG031    | 31500        | Subpleito COLESPJ01.01           | 2%          | 770 dias  |                | 17/12/21 | 23/01/25 | 632 dias                 | 17/12/21                | 05/07/24                 | R\$124.441,15    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 421 | 4.. | PG031    | 31626        | Autorização para licitar         | 100%        | 1 dia     |                | 17/12/21 | 17/12/21 | 1 dia                    | 17/12/21                | 17/12/21                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 422 | 4.. | PG031    | 31627        | Autorização para início de       | 0%          | 1 dia     |                | 28/03/24 | 28/03/24 | 1 dia                    | 04/09/23                | 04/09/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 423 | 4.. | PG031    | 31634        | Execução dos Repasses            | 0%          | 43 dias   |                | 26/07/24 | 23/01/25 | 45 dias                  | 08/01/24                | 05/07/24                 | R\$124.441,15    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 424 | 4.. | PG031    | 31635        | Conclusão do repasse do Plei     | 0%          | 0 dias    |                | 23/01/25 | 23/01/25 | 0 dias                   | 05/07/24                | 05/07/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 425 | 4.. | PG031    | 31511        | Pleito de Colatina COLESPJ02-EI  | 4%          | 1901 dias |                | 27/06/17 | 23/01/25 | 1763 dias                | 27/06/17                | 05/07/24                 | R\$70.895,55     | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 426 | 4.. | PG031    | 31512        | Pleito apto                      | 100%        | 1 dia     |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 427 | 4.. | PG031    | 31513        | Subpleito COLESPJ02.01           | 2%          | 770 dias  |                | 17/12/21 | 23/01/25 | 632 dias                 | 17/12/21                | 05/07/24                 | R\$70.895,55     | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 428 | 4.. | PG031    | 31636        | Autorização para licitar         | 100%        | 1 dia     |                | 17/12/21 | 17/12/21 | 1 dia                    | 17/12/21                | 17/12/21                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 429 | 4.. | PG031    | 31637        | Autorização para início de       | 0%          | 1 dia     |                | 28/03/24 | 28/03/24 | 1 dia                    | 04/09/23                | 04/09/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 430 | 4.. | PG031    | 31644        | Execução dos Repasses            | 0%          | 43 dias   |                | 26/07/24 | 23/01/25 | 45 dias                  | 08/01/24                | 05/07/24                 | R\$70.895,55     | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 431 | 4.. | PG031    | 31645        | Conclusão do repasse do Plei     | 0%          | 0 dias    |                | 23/01/25 | 23/01/25 | 0 dias                   | 05/07/24                | 05/07/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 432 | 4.. | PG031    | 31524        | Pleito de Colatina COLESPJ03-EI  | 4%          | 1901 dias |                | 27/06/17 | 23/01/25 | 1763 dias                | 27/06/17                | 05/07/24                 | R\$156.838,31    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 433 | 4.. | PG031    | 31525        | Pleito apto                      | 100%        | 1 dia     |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 434 | 4.. | PG031    | 31526        | Subpleito COLESPJ03.01           | 2%          | 770 dias  |                | 17/12/21 | 23/01/25 | 632 dias                 | 17/12/21                | 05/07/24                 | R\$156.838,31    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 435 | 4.. | PG031    | 31646        | Autorização para licitar         | 100%        | 1 dia     |                | 17/12/21 | 17/12/21 | 1 dia                    | 17/12/21                | 17/12/21                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 436 | 4.. | PG031    | 31647        | Autorização para início de       | 0%          | 1 dia     |                | 28/03/24 | 28/03/24 | 1 dia                    | 04/09/23                | 04/09/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 437 | 4.. | PG031    | 31654        | Execução dos Repasses            | 0%          | 43 dias   |                | 26/07/24 | 23/01/25 | 45 dias                  | 08/01/24                | 05/07/24                 | R\$156.838,31    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 438 | 4.. | PG031    | 31655        | Conclusão do repasse do Plei     | 0%          | 0 dias    |                | 23/01/25 | 23/01/25 | 0 dias                   | 05/07/24                | 05/07/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 439 | 4.. | PG031    | 31537        | Pleito de Colatina COLESPJ04-EI  | 4%          | 1901 dias |                | 27/06/17 | 23/01/25 | 1763 dias                | 27/06/17                | 05/07/24                 | R\$153.716,19    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 440 | 4.. | PG031    | 31538        | Pleito apto                      | 100%        | 1 dia     |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 441 | 4.. | PG031    | 31539        | Subpleito COLESPJ04.01           | 2%          | 770 dias  |                | 17/12/21 | 23/01/25 | 632 dias                 | 17/12/21                | 05/07/24                 | R\$153.716,19    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 442 | 4.. | PG031    | 31656        | Autorização para licitar         | 100%        | 1 dia     |                | 17/12/21 | 17/12/21 | 1 dia                    | 17/12/21                | 17/12/21                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 443 | 4.. | PG031    | 31657        | Autorização para início de       | 0%          | 1 dia     |                | 28/03/24 | 28/03/24 | 1 dia                    | 04/09/23                | 04/09/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 444 | 4.. | PG031    | 31664        | Execução dos Repasses            | 0%          | 43 dias   |                | 26/07/24 | 23/01/25 | 45 dias                  | 08/01/24                | 05/07/24                 | R\$153.716,19    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 445 | 4.. | PG031    | 31665        | Conclusão do repasse do Plei     | 0%          | 0 dias    |                | 23/01/25 | 23/01/25 | 0 dias                   | 05/07/24                | 05/07/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 446 | 4.. | PG031    | 31550        | Pleito de Colatina COLESPJ05-EI  | 4%          | 1901 dias |                | 27/06/17 | 23/01/25 | 1763 dias                | 27/06/17                | 05/07/24                 | R\$143.144,01    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 447 | 4.. | PG031    | 31551        | Pleito apto                      | 100%        | 1 dia     |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 448 | 4.. | PG031    | 31552        | Subpleito COLESPJ05.01           | 2%          | 770 dias  |                | 17/12/21 | 23/01/25 | 632 dias                 | 17/12/21                | 05/07/24                 | R\$143.144,01    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 449 | 4.. | PG031    | 31666        | Autorização para licitar         | 100%        | 1 dia     |                | 17/12/21 | 17/12/21 | 1 dia                    | 17/12/21                | 17/12/21                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 450 | 4.. | PG031    | 31667        | Autorização para início de       | 0%          | 1 dia     |                | 28/03/24 | 28/03/24 | 1 dia                    | 04/09/23                | 04/09/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 451 | 4.. | PG031    | 31674        | Execução dos Repasses            | 0%          | 43 dias   |                | 26/07/24 | 23/01/25 | 45 dias                  | 08/01/24                | 05/07/24                 | R\$143.144,01    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 452 | 4.. | PG031    | 31675        | Conclusão do repasse do Plei     | 0%          | 0 dias    |                | 23/01/25 | 23/01/25 | 0 dias                   | 05/07/24                | 05/07/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 453 | 4.. | PG031    | 31563        | Pleito de Colatina COLESPJ06-EI  | 4%          | 1901 dias |                | 27/06/17 | 23/01/25 | 1763 dias                | 27/06/17                | 05/07/24                 | R\$157.278,74    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 454 | 4.. | PG031    | 31564        | Pleito apto                      | 100%        | 1 dia     |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 455 | 4.. | PG031    | 31565        | Subpleito COLESPJ06.01           | 2%          | 770 dias  |                | 17/12/21 | 23/01/25 | 632 dias                 | 17/12/21                | 05/07/24                 | R\$157.278,74    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 456 | 4.. | PG031    | 31676        | Autorização para licitar         | 100%        | 1 dia     |                | 17/12/21 | 17/12/21 | 1 dia                    | 17/12/21                | 17/12/21                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 457 | 4.. | PG031    | 31677        | Autorização para início de       | 0%          | 1 dia     |                | 28/03/24 | 28/03/24 | 1 dia                    | 04/09/23                | 04/09/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |

| Id  | Id  | Programa | Id exclusiva | Nome da Tarefa                  | % concluída | Duração   | Tipo de Avanço | Início   | Término  | Duração da Linha de Base | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Custo            | Custo Total       | Peso | Avanço Previsto | Avanço Real | % Cota Avanço Previsto | % Cota Avanço Real | Marco Considerado? |
|-----|-----|----------|--------------|---------------------------------|-------------|-----------|----------------|----------|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 458 | 4.. | PG031    | 31684        | Execução dos Repasses           | 0%          | 43 dias   |                | 26/07/24 | 23/01/25 | 45 dias                  | 08/01/24                | 05/07/24                 | R\$157.278,74    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 459 | 4.. | PG031    | 31685        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 23/01/25 | 23/01/25 | 0 dias                   | 05/07/24                | 05/07/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 460 | 4.. | PG031    | 31576        | Pleito de Colatina COLESPJ07-EI | 4%          | 1901 dias |                | 27/06/17 | 23/01/25 | 1763 dias                | 27/06/17                | 05/07/24                 | R\$101.044,28    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 461 | 4.. | PG031    | 31577        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 462 | 4.. | PG031    | 31578        | Subpleito COLESPJ07.01          | 2%          | 770 dias  |                | 17/12/21 | 23/01/25 | 632 dias                 | 17/12/21                | 05/07/24                 | R\$101.044,28    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 463 | 4.. | PG031    | 31686        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 17/12/21 | 17/12/21 | 1 dia                    | 17/12/21                | 17/12/21                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 464 | 4.. | PG031    | 31687        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia     |                | 28/03/24 | 28/03/24 | 1 dia                    | 04/09/23                | 04/09/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 465 | 4.. | PG031    | 31694        | Execução dos Repasses           | 0%          | 43 dias   |                | 26/07/24 | 23/01/25 | 45 dias                  | 08/01/24                | 05/07/24                 | R\$101.044,28    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 466 | 4.. | PG031    | 31695        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 23/01/25 | 23/01/25 | 0 dias                   | 05/07/24                | 05/07/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 467 | 4.. | PG031    | 31589        | Pleito de Colatina COLESPJ08-EI | 4%          | 1901 dias |                | 27/06/17 | 23/01/25 | 1763 dias                | 27/06/17                | 05/07/24                 | R\$840.135,36    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 468 | 4.. | PG031    | 31590        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 469 | 4.. | PG031    | 31591        | Subpleito COLESPJ08.01 a CC     | 2%          | 770 dias  |                | 17/12/21 | 23/01/25 | 632 dias                 | 17/12/21                | 05/07/24                 | R\$840.135,36    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 470 | 4.. | PG031    | 31696        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 17/12/21 | 17/12/21 | 1 dia                    | 17/12/21                | 17/12/21                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 471 | 4.. | PG031    | 31697        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia     |                | 28/03/24 | 28/03/24 | 1 dia                    | 04/09/23                | 04/09/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 472 | 4.. | PG031    | 31704        | Execução dos Repasses           | 0%          | 43 dias   |                | 26/07/24 | 23/01/25 | 45 dias                  | 08/01/24                | 05/07/24                 | R\$840.135,36    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 473 | 4.. | PG031    | 31705        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 23/01/25 | 23/01/25 | 0 dias                   | 05/07/24                | 05/07/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 474 | 4.. | PG031    | 31602        | Pleito de Colatina COLESPJ09-EI | 4%          | 1901 dias |                | 27/06/17 | 23/01/25 | 1763 dias                | 27/06/17                | 05/07/24                 | R\$130.559,38    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 475 | 4.. | PG031    | 31603        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 476 | 4.. | PG031    | 31604        | Subpleito COLESPJ09.01 a CC     | 2%          | 770 dias  |                | 17/12/21 | 23/01/25 | 632 dias                 | 17/12/21                | 05/07/24                 | R\$130.559,38    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 477 | 4.. | PG031    | 31706        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 17/12/21 | 17/12/21 | 1 dia                    | 17/12/21                | 17/12/21                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 478 | 4.. | PG031    | 31707        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia     |                | 28/03/24 | 28/03/24 | 1 dia                    | 04/09/23                | 04/09/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 479 | 4.. | PG031    | 31714        | Execução dos Repasses           | 0%          | 43 dias   |                | 26/07/24 | 23/01/25 | 45 dias                  | 08/01/24                | 05/07/24                 | R\$130.559,38    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 480 | 4.. | PG031    | 31715        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 23/01/25 | 23/01/25 | 0 dias                   | 05/07/24                | 05/07/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 481 | 4.. | PG031    | 2903         | Pleito de Colatina COLESAO01 -  | 0%          | 2440 dias |                | 27/06/17 | 30/03/27 | 2336 dias                | 27/06/17                | 23/10/26                 | R\$2.356.800,00  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,03            | 0           | 4                      | 0                  | Não                |
| 482 | 4.. | PG031    | 26594        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 483 | 4.. | PG031    | 26604        | Subpleito COLESAO01.01          | 0%          | 1625 dias |                | 10/09/20 | 30/03/27 | 1521 dias                | 10/09/20                | 23/10/26                 | R\$2.356.800,00  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,03            | 0           | 4                      | 0                  | Não                |
| 484 | 4.. | PG031    | 26606        | Autorização para licitar (En    | 100%        | 1 dia     |                | 10/09/20 | 10/09/20 | 1 dia                    | 10/09/20                | 10/09/20                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 485 | 4.. | PG031    | 32564        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia     |                | 28/12/23 | 28/12/23 | 1 dia                    | 14/07/23                | 14/07/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 486 | 4.. | PG031    | 32565        | Execução dos Repasses           | 0%          | 784 dias  |                | 31/01/24 | 30/03/27 | 792 dias                 | 17/08/23                | 23/10/26                 | R\$2.356.800,00  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,03            | 0           | 4                      | 0                  | Não                |
| 487 | 4.. | PG031    | 32566        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 30/03/27 | 30/03/27 | 0 dias                   | 23/10/26                | 23/10/26                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 488 | 4.. | PG031    | 2902         | Pleito de Colatina COLESOB05 -  | 1%          | 2049 dias |                | 27/06/17 | 29/08/25 | 1909 dias                | 27/06/17                | 04/02/25                 | R\$1.400.000,00  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 489 | 4.. | PG031    | 26738        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 490 | 4.. | PG031    | 26739        | Subpleito COLESOB05.01          | 0%          | 376 dias  |                | 28/02/24 | 29/08/25 | 348 dias                 | 12/09/23                | 04/02/25                 | R\$1.400.000,00  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 491 | 4.. | PG031    | 26740        | Autorização para licitar        | 0%          | 1 dia     |                | 28/02/24 | 28/02/24 | 1 dia                    | 12/09/23                | 12/09/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 492 | 4.. | PG031    | 26741        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia     |                | 06/09/24 | 06/09/24 | 1 dia                    | 28/03/24                | 28/03/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 493 | 4.. | PG031    | 26747        | Execução dos Repasses           | 0%          | 152 dias  |                | 08/01/25 | 29/08/25 | 132 dias                 | 26/07/24                | 04/02/25                 | R\$1.400.000,00  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 494 | 4.. | PG031    | 26748        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 29/08/25 | 29/08/25 | 0 dias                   | 04/02/25                | 04/02/25                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 495 | 4.. | PG031    | 26749        | Pleito de Colatina COLESOB06 -  | 61%         | 1728 dias |                | 27/06/17 | 16/05/24 | 1707 dias                | 27/06/17                | 16/04/24                 | R\$10.694.110,18 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,98            | 0,77        | 17,1                   | 31,7               | Não                |
| 496 | 4.. | PG031    | 26750        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 497 | 4.. | PG031    | 26751        | Subpleito COLESOB06.01          | 61%         | 1109 dias |                | 25/11/19 | 16/05/24 | 1088 dias                | 25/11/19                | 16/04/24                 | R\$10.694.110,18 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,98            | 0,77        | 17,1                   | 31,7               | Não                |
| 498 | 4.. | PG031    | 26752        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 25/11/19 | 25/11/19 | 1 dia                    | 25/11/19                | 25/11/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 499 | 4.. | PG031    | 29065        | Nova autorização para licit     | 100%        | 1 dia     |                | 26/07/21 | 26/07/21 | 1 dia                    | 26/07/21                | 26/07/21                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 500 | 5.. | PG031    | 26753        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 11/05/22 | 11/05/22 | 1 dia                    | 11/05/22                | 11/05/22                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 501 | 5.. | PG031    | 26759        | Execução dos Repasses           | 60%         | 281 dias  |                | 23/09/22 | 16/05/24 | 324 dias                 | 23/09/22                | 16/04/24                 | R\$10.694.110,18 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,98            | 0,77        | 17,1                   | 31,7               | Não                |
| 502 | 5.. | PG031    | 26760        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 16/05/24 | 16/05/24 | 0 dias                   | 16/04/24                | 16/04/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 503 | 5.. | PG031    | 26761        | Pleito de Colatina COLESOB08-I  | 1%          | 2298 dias |                | 27/06/17 | 28/08/26 | 2298 dias                | 27/06/17                | 28/08/26                 | R\$1.499.083,77  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 504 | 5.. | PG031    | 26762        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 505 | 5.. | PG031    | 26763        | Subpleito COLESOB08.01          | 0%          | 530 dias  |                | 15/07/24 | 28/08/26 | 530 dias                 | 15/07/24                | 28/08/26                 | R\$1.499.083,77  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 506 | 5.. | PG031    | 26764        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 15/07/24 | 15/07/24 | 1 dia                    | 15/07/24                | 15/07/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 507 | 5.. | PG031    | 26765        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia     |                | 24/01/25 | 24/01/25 | 1 dia                    | 24/01/25                | 24/01/25                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 508 | 5.. | PG031    | 26771        | Execução dos Repasses           | 0%          | 396 dias  |                | 27/01/25 | 28/08/26 | 396 dias                 | 27/01/25                | 28/08/26                 | R\$1.499.083,77  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |

| Id  | Id  | Programa | Id exclusiva | Nome da Tarefa                   | % concluída | Duração   | Tipo de Avanço | Início   | Término  | Duração da Linha de Base | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Custo           | Custo Total       | Peso | Avanço Previsto | Avanço Real | % Cota Avanço Previsto | % Cota Avanço Real | Marco Considerado? |
|-----|-----|----------|--------------|----------------------------------|-------------|-----------|----------------|----------|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 509 | 5.. | PG031    | 26772        | Conclusão do repasse do Plei     | 0%          | 0 dias    |                | 28/08/26 | 28/08/26 | 0 dias                   | 28/08/26                | 28/08/26                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 510 | 5.. | PG031    | 26773        | Pleito de Colatina COLESOB09-10% | 10%         | 2436 dias |                | 27/06/17 | 23/03/27 | 2298 dias                | 27/06/17                | 28/08/26                 | R\$694.123,46   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 511 | 5.. | PG031    | 26774        | Pleito apto                      | 100%        | 1 dia     |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 512 | 5.. | PG031    | 26775        | Subpleito COLESOB09.01           | 0%          | 530 dias  |                | 31/01/25 | 23/03/27 | 530 dias                 | 15/07/24                | 28/08/26                 | R\$694.123,46   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 513 | 5.. | PG031    | 26776        | Autorização para licitar         | 0%          | 1 dia     |                | 31/01/25 | 31/01/25 | 1 dia                    | 15/07/24                | 15/07/24                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 514 | 5.. | PG031    | 26777        | Autorização para início de       | 0%          | 1 dia     |                | 18/08/25 | 18/08/25 | 1 dia                    | 24/01/25                | 24/01/25                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 515 | 5.. | PG031    | 26783        | Execução dos Repasses            | 0%          | 396 dias  |                | 19/08/25 | 23/03/27 | 396 dias                 | 27/01/25                | 28/08/26                 | R\$694.123,46   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 516 | 5.. | PG031    | 26784        | Conclusão do repasse do Plei     | 0%          | 0 dias    |                | 23/03/27 | 23/03/27 | 0 dias                   | 28/08/26                | 28/08/26                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 517 | 5.. | PG031    | 26785        | Pleito de Colatina COLESOB10-10% | 10%         | 2436 dias |                | 27/06/17 | 23/03/27 | 2298 dias                | 27/06/17                | 28/08/26                 | R\$479.161,69   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 518 | 5.. | PG031    | 26786        | Pleito apto                      | 100%        | 1 dia     |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 519 | 5.. | PG031    | 26787        | Subpleito COLESOB10.01           | 0%          | 530 dias  |                | 31/01/25 | 23/03/27 | 530 dias                 | 15/07/24                | 28/08/26                 | R\$479.161,69   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 520 | 5.. | PG031    | 26788        | Autorização para licitar         | 0%          | 1 dia     |                | 31/01/25 | 31/01/25 | 1 dia                    | 15/07/24                | 15/07/24                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 521 | 5.. | PG031    | 26789        | Autorização para início de       | 0%          | 1 dia     |                | 18/08/25 | 18/08/25 | 1 dia                    | 24/01/25                | 24/01/25                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 522 | 5.. | PG031    | 26795        | Execução dos Repasses            | 0%          | 396 dias  |                | 19/08/25 | 23/03/27 | 396 dias                 | 27/01/25                | 28/08/26                 | R\$479.161,69   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 523 | 5.. | PG031    | 26796        | Conclusão do repasse do Plei     | 0%          | 0 dias    |                | 23/03/27 | 23/03/27 | 0 dias                   | 28/08/26                | 28/08/26                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 524 | 5.. | PG031    | 26797        | Pleito de Colatina COLESOB11-10% | 10%         | 2436 dias |                | 27/06/17 | 23/03/27 | 2298 dias                | 27/06/17                | 28/08/26                 | R\$800.283,81   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 525 | 5.. | PG031    | 26798        | Pleito apto                      | 100%        | 1 dia     |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 526 | 5.. | PG031    | 26799        | Subpleito COLESOB11.01           | 0%          | 530 dias  |                | 31/01/25 | 23/03/27 | 530 dias                 | 15/07/24                | 28/08/26                 | R\$800.283,81   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 527 | 5.. | PG031    | 26800        | Autorização para licitar         | 0%          | 1 dia     |                | 31/01/25 | 31/01/25 | 1 dia                    | 15/07/24                | 15/07/24                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 528 | 5.. | PG031    | 26801        | Autorização para início de       | 0%          | 1 dia     |                | 18/08/25 | 18/08/25 | 1 dia                    | 24/01/25                | 24/01/25                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 529 | 5.. | PG031    | 26807        | Execução dos Repasses            | 0%          | 396 dias  |                | 19/08/25 | 23/03/27 | 396 dias                 | 27/01/25                | 28/08/26                 | R\$800.283,81   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 530 | 5.. | PG031    | 26808        | Conclusão do repasse do Plei     | 0%          | 0 dias    |                | 23/03/27 | 23/03/27 | 0 dias                   | 28/08/26                | 28/08/26                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 531 | 5.. | PG031    | 26809        | Pleito de Colatina COLESOB12-10% | 10%         | 2436 dias |                | 27/06/17 | 23/03/27 | 2298 dias                | 27/06/17                | 28/08/26                 | R\$492.855,99   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 532 | 5.. | PG031    | 26810        | Pleito apto                      | 100%        | 1 dia     |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 533 | 5.. | PG031    | 26811        | Subpleito COLESOB12.01           | 0%          | 530 dias  |                | 31/01/25 | 23/03/27 | 530 dias                 | 15/07/24                | 28/08/26                 | R\$492.855,99   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 534 | 5.. | PG031    | 26812        | Autorização para licitar         | 0%          | 1 dia     |                | 31/01/25 | 31/01/25 | 1 dia                    | 15/07/24                | 15/07/24                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 535 | 5.. | PG031    | 26813        | Autorização para início de       | 0%          | 1 dia     |                | 18/08/25 | 18/08/25 | 1 dia                    | 24/01/25                | 24/01/25                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 536 | 5.. | PG031    | 26819        | Execução dos Repasses            | 0%          | 396 dias  |                | 19/08/25 | 23/03/27 | 396 dias                 | 27/01/25                | 28/08/26                 | R\$492.855,99   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 537 | 5.. | PG031    | 26820        | Conclusão do repasse do Plei     | 0%          | 0 dias    |                | 23/03/27 | 23/03/27 | 0 dias                   | 28/08/26                | 28/08/26                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 538 | 5.. | PG031    | 26821        | Pleito de Colatina COLESOB13-10% | 10%         | 2436 dias |                | 27/06/17 | 23/03/27 | 2298 dias                | 27/06/17                | 28/08/26                 | R\$1.326.721,26 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 539 | 5.. | PG031    | 26822        | Pleito apto                      | 100%        | 1 dia     |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 540 | 5.. | PG031    | 26823        | Subpleito COLESOB13.01           | 0%          | 530 dias  |                | 31/01/25 | 23/03/27 | 530 dias                 | 15/07/24                | 28/08/26                 | R\$1.326.721,26 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 541 | 5.. | PG031    | 26824        | Autorização para licitar         | 0%          | 1 dia     |                | 31/01/25 | 31/01/25 | 1 dia                    | 15/07/24                | 15/07/24                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 542 | 5.. | PG031    | 26825        | Autorização para início de       | 0%          | 1 dia     |                | 18/08/25 | 18/08/25 | 1 dia                    | 24/01/25                | 24/01/25                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 543 | 5.. | PG031    | 26831        | Execução dos Repasses            | 0%          | 396 dias  |                | 19/08/25 | 23/03/27 | 396 dias                 | 27/01/25                | 28/08/26                 | R\$1.326.721,26 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 544 | 5.. | PG031    | 26832        | Conclusão do repasse do Plei     | 0%          | 0 dias    |                | 23/03/27 | 23/03/27 | 0 dias                   | 28/08/26                | 28/08/26                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 545 | 5.. | PG031    | 26833        | Pleito de Colatina COLESOB14-10% | 10%         | 2436 dias |                | 27/06/17 | 23/03/27 | 2298 dias                | 27/06/17                | 28/08/26                 | R\$746.955,72   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 546 | 5.. | PG031    | 26834        | Pleito apto                      | 100%        | 1 dia     |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 547 | 5.. | PG031    | 26835        | Subpleito COLESOB14.01           | 0%          | 530 dias  |                | 31/01/25 | 23/03/27 | 530 dias                 | 15/07/24                | 28/08/26                 | R\$746.955,72   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 548 | 5.. | PG031    | 26836        | Autorização para licitar         | 0%          | 1 dia     |                | 31/01/25 | 31/01/25 | 1 dia                    | 15/07/24                | 15/07/24                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 549 | 5.. | PG031    | 26837        | Autorização para início de       | 0%          | 1 dia     |                | 18/08/25 | 18/08/25 | 1 dia                    | 24/01/25                | 24/01/25                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 550 | 5.. | PG031    | 26843        | Execução dos Repasses            | 0%          | 396 dias  |                | 19/08/25 | 23/03/27 | 396 dias                 | 27/01/25                | 28/08/26                 | R\$746.955,72   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 551 | 5.. | PG031    | 26844        | Conclusão do repasse do Plei     | 0%          | 0 dias    |                | 23/03/27 | 23/03/27 | 0 dias                   | 28/08/26                | 28/08/26                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 552 | 5.. | PG031    | 26845        | Pleito de Colatina COLESOB16-10% | 10%         | 2436 dias |                | 27/06/17 | 23/03/27 | 2298 dias                | 27/06/17                | 28/08/26                 | R\$1.245.864,64 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 553 | 5.. | PG031    | 26846        | Pleito apto                      | 100%        | 1 dia     |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 554 | 5.. | PG031    | 26847        | Subpleito COLESOB16.01           | 0%          | 530 dias  |                | 31/01/25 | 23/03/27 | 530 dias                 | 15/07/24                | 28/08/26                 | R\$1.245.864,64 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 555 | 5.. | PG031    | 26848        | Autorização para licitar         | 0%          | 1 dia     |                | 31/01/25 | 31/01/25 | 1 dia                    | 15/07/24                | 15/07/24                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 556 | 5.. | PG031    | 26849        | Autorização para início de       | 0%          | 1 dia     |                | 18/08/25 | 18/08/25 | 1 dia                    | 24/01/25                | 24/01/25                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 557 | 5.. | PG031    | 26855        | Execução dos Repasses            | 0%          | 396 dias  |                | 19/08/25 | 23/03/27 | 396 dias                 | 27/01/25                | 28/08/26                 | R\$1.245.864,64 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 558 | 5.. | PG031    | 26856        | Conclusão do repasse do Plei     | 0%          | 0 dias    |                | 23/03/27 | 23/03/27 | 0 dias                   | 28/08/26                | 28/08/26                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 559 | 5.. | PG031    | 26857        | Pleito de Colatina COLESOB17-10% | 10%         | 2436 dias |                | 27/06/17 | 23/03/27 | 2298 dias                | 27/06/17                | 28/08/26                 | R\$400.000,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |

| Id  | Id  | Programa | Id exclusiva | Nome da Tarefa                    | % concluída | Duração   | Tipo de Avanço | Início   | Término  | Duração da Linha de Base | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Custo           | Custo Total       | Peso | Avanço Previsto | Avanço Real | % Cota Avanço Previsto | % Cota Avanço Real | Marco Considerado? |
|-----|-----|----------|--------------|-----------------------------------|-------------|-----------|----------------|----------|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 560 | 5.. | PG031    | 26858        | Pleito apto                       | 100%        | 1 dia     |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 561 | 5.. | PG031    | 26859        | Subpleito COLESOB17.01            | 0%          | 530 dias  |                | 31/01/25 | 23/03/27 | 530 dias                 | 15/07/24                | 28/08/26                 | R\$400.000,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 562 | 5.. | PG031    | 26860        | Autorização para licitar          | 0%          | 1 dia     |                | 31/01/25 | 31/01/25 | 1 dia                    | 15/07/24                | 15/07/24                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 563 | 5.. | PG031    | 26861        | Autorização para início de        | 0%          | 1 dia     |                | 18/08/25 | 18/08/25 | 1 dia                    | 24/01/25                | 24/01/25                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 564 | 5.. | PG031    | 26867        | Execução dos Repasses             | 0%          | 396 dias  |                | 19/08/25 | 23/03/27 | 396 dias                 | 27/01/25                | 28/08/26                 | R\$400.000,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 565 | 5.. | PG031    | 26868        | Conclusão do repasse do Plei      | 0%          | 0 dias    |                | 23/03/27 | 23/03/27 | 0 dias                   | 28/08/26                | 28/08/26                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 566 | 5.. | PG031    | 26869        | Pleito de Colatina COLESOB18-10%  | 100%        | 2436 dias |                | 27/06/17 | 23/03/27 | 2298 dias                | 27/06/17                | 28/08/26                 | R\$2.500.000,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 567 | 5.. | PG031    | 26870        | Pleito apto                       | 100%        | 1 dia     |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 568 | 5.. | PG031    | 26871        | Subpleito COLESOB18.01            | 0%          | 530 dias  |                | 31/01/25 | 23/03/27 | 530 dias                 | 15/07/24                | 28/08/26                 | R\$2.500.000,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 569 | 5.. | PG031    | 26872        | Autorização para licitar          | 0%          | 1 dia     |                | 31/01/25 | 31/01/25 | 1 dia                    | 15/07/24                | 15/07/24                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 570 | 5.. | PG031    | 26873        | Autorização para início de        | 0%          | 1 dia     |                | 18/08/25 | 18/08/25 | 1 dia                    | 24/01/25                | 24/01/25                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 571 | 5.. | PG031    | 26879        | Execução dos Repasses             | 0%          | 396 dias  |                | 19/08/25 | 23/03/27 | 396 dias                 | 27/01/25                | 28/08/26                 | R\$2.500.000,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 572 | 5.. | PG031    | 26880        | Conclusão do repasse do Plei      | 0%          | 0 dias    |                | 23/03/27 | 23/03/27 | 0 dias                   | 28/08/26                | 28/08/26                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 573 | 5.. | PG031    | 26881        | Pleito de Colatina COLESOB19-10%  | 100%        | 2436 dias |                | 27/06/17 | 23/03/27 | 2298 dias                | 27/06/17                | 28/08/26                 | R\$700.000,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 574 | 5.. | PG031    | 26882        | Pleito apto                       | 100%        | 1 dia     |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 575 | 5.. | PG031    | 26883        | Subpleito COLESOB19.01            | 0%          | 530 dias  |                | 31/01/25 | 23/03/27 | 530 dias                 | 15/07/24                | 28/08/26                 | R\$700.000,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 576 | 5.. | PG031    | 26884        | Autorização para licitar          | 0%          | 1 dia     |                | 31/01/25 | 31/01/25 | 1 dia                    | 15/07/24                | 15/07/24                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 577 | 5.. | PG031    | 26885        | Autorização para início de        | 0%          | 1 dia     |                | 18/08/25 | 18/08/25 | 1 dia                    | 24/01/25                | 24/01/25                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 578 | 5.. | PG031    | 26891        | Execução dos Repasses             | 0%          | 396 dias  |                | 19/08/25 | 23/03/27 | 396 dias                 | 27/01/25                | 28/08/26                 | R\$700.000,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 579 | 5.. | PG031    | 26892        | Conclusão do repasse do Plei      | 0%          | 0 dias    |                | 23/03/27 | 23/03/27 | 0 dias                   | 28/08/26                | 28/08/26                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 580 | 5.. | PG031    | 26893        | Pleito de Colatina COLESOB20-10%  | 100%        | 2436 dias |                | 27/06/17 | 23/03/27 | 2298 dias                | 27/06/17                | 28/08/26                 | R\$500.000,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 581 | 5.. | PG031    | 26894        | Pleito apto                       | 100%        | 1 dia     |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 582 | 5.. | PG031    | 26895        | Subpleito COLESOB20.01            | 0%          | 530 dias  |                | 31/01/25 | 23/03/27 | 530 dias                 | 15/07/24                | 28/08/26                 | R\$500.000,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 583 | 5.. | PG031    | 26896        | Autorização para licitar          | 0%          | 1 dia     |                | 31/01/25 | 31/01/25 | 1 dia                    | 15/07/24                | 15/07/24                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 584 | 5.. | PG031    | 26897        | Autorização para início de        | 0%          | 1 dia     |                | 18/08/25 | 18/08/25 | 1 dia                    | 24/01/25                | 24/01/25                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 585 | 5.. | PG031    | 26903        | Execução dos Repasses             | 0%          | 396 dias  |                | 19/08/25 | 23/03/27 | 396 dias                 | 27/01/25                | 28/08/26                 | R\$500.000,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 586 | 5.. | PG031    | 26904        | Conclusão do repasse do Plei      | 0%          | 0 dias    |                | 23/03/27 | 23/03/27 | 0 dias                   | 28/08/26                | 28/08/26                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 587 | 5.. | PG031    | 26905        | Pleito de Colatina COLESOB21-10%  | 100%        | 2436 dias |                | 27/06/17 | 23/03/27 | 2298 dias                | 27/06/17                | 28/08/26                 | R\$1.400.000,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 588 | 5.. | PG031    | 26906        | Pleito apto                       | 100%        | 1 dia     |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 589 | 5.. | PG031    | 26907        | Subpleito COLESOB21.01            | 0%          | 530 dias  |                | 31/01/25 | 23/03/27 | 530 dias                 | 15/07/24                | 28/08/26                 | R\$1.400.000,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 590 | 5.. | PG031    | 26908        | Autorização para licitar          | 0%          | 1 dia     |                | 31/01/25 | 31/01/25 | 1 dia                    | 15/07/24                | 15/07/24                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 591 | 5.. | PG031    | 26909        | Autorização para início de        | 0%          | 1 dia     |                | 18/08/25 | 18/08/25 | 1 dia                    | 24/01/25                | 24/01/25                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 592 | 5.. | PG031    | 26915        | Execução dos Repasses             | 0%          | 396 dias  |                | 19/08/25 | 23/03/27 | 396 dias                 | 27/01/25                | 28/08/26                 | R\$1.400.000,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 593 | 5.. | PG031    | 26916        | Conclusão do repasse do Plei      | 0%          | 0 dias    |                | 23/03/27 | 23/03/27 | 0 dias                   | 28/08/26                | 28/08/26                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 594 | 5.. | PG031    | 26917        | Pleito de Colatina COLESOB22-10%  | 100%        | 2436 dias |                | 27/06/17 | 23/03/27 | 2298 dias                | 27/06/17                | 28/08/26                 | R\$600.000,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 595 | 5.. | PG031    | 26918        | Pleito apto                       | 100%        | 1 dia     |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 596 | 5.. | PG031    | 26919        | Subpleito COLESOB22.01            | 0%          | 530 dias  |                | 31/01/25 | 23/03/27 | 530 dias                 | 15/07/24                | 28/08/26                 | R\$600.000,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 597 | 5.. | PG031    | 26920        | Autorização para licitar          | 0%          | 1 dia     |                | 31/01/25 | 31/01/25 | 1 dia                    | 15/07/24                | 15/07/24                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 598 | 5.. | PG031    | 26921        | Autorização para início de        | 0%          | 1 dia     |                | 18/08/25 | 18/08/25 | 1 dia                    | 24/01/25                | 24/01/25                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 599 | 5.. | PG031    | 26927        | Execução dos Repasses             | 0%          | 396 dias  |                | 19/08/25 | 23/03/27 | 396 dias                 | 27/01/25                | 28/08/26                 | R\$600.000,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 600 | 6.. | PG031    | 26928        | Conclusão do repasse do Plei      | 0%          | 0 dias    |                | 23/03/27 | 23/03/27 | 0 dias                   | 28/08/26                | 28/08/26                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 601 | 6.. | PG031    | 26929        | Pleito de Colatina COLESOB23-10%  | 100%        | 2436 dias |                | 27/06/17 | 23/03/27 | 2298 dias                | 27/06/17                | 28/08/26                 | R\$400.000,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 602 | 6.. | PG031    | 26930        | Pleito apto                       | 100%        | 1 dia     |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 603 | 6.. | PG031    | 26931        | Subpleito COLESOB23.01            | 0%          | 530 dias  |                | 31/01/25 | 23/03/27 | 530 dias                 | 15/07/24                | 28/08/26                 | R\$400.000,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 604 | 6.. | PG031    | 26932        | Autorização para licitar          | 0%          | 1 dia     |                | 31/01/25 | 31/01/25 | 1 dia                    | 15/07/24                | 15/07/24                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 605 | 6.. | PG031    | 26933        | Autorização para início de        | 0%          | 1 dia     |                | 18/08/25 | 18/08/25 | 1 dia                    | 24/01/25                | 24/01/25                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 606 | 6.. | PG031    | 26939        | Execução dos Repasses             | 0%          | 396 dias  |                | 19/08/25 | 23/03/27 | 396 dias                 | 27/01/25                | 28/08/26                 | R\$400.000,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 607 | 6.. | PG031    | 26940        | Conclusão do repasse do Plei      | 0%          | 0 dias    |                | 23/03/27 | 23/03/27 | 0 dias                   | 28/08/26                | 28/08/26                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 608 | 6.. | PG031    | 26941        | Pleito de Colatina COLESOB24-100% | 100%        | 205 dias  |                | 10/06/19 | 03/04/20 | 205 dias                 | 10/06/19                | 03/04/20                 | R\$1.213.134,08 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,15            | 0,15        | 100                    | 100                | Não                |
| 609 | 6.. | PG031    | 26942        | Pleito apto                       | 100%        | 1 dia     |                | 10/06/19 | 10/06/19 | 1 dia                    | 10/06/19                | 10/06/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 610 | 6.. | PG031    | 26943        | Subpleito COLESOB24.01            | 100%        | 1 dia     |                | 03/04/20 | 03/04/20 | 1 dia                    | 03/04/20                | 03/04/20                 | R\$1.213.134,08 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,15            | 0,15        | 100                    | 100                | Não                |

| Id  | Id  | Programa | Id exclusiva | Nome da Tarefa                  | % concluída | Duração   | Tipo de Avanço | Início   | Término  | Duração da Linha de Base | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Custo            | Custo Total       | Peso | Avanço Previsto | Avanço Real | % Cota Avanço Previsto | % Cota Avanço Real | Marco Considerado? |
|-----|-----|----------|--------------|---------------------------------|-------------|-----------|----------------|----------|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 611 | 6.. | PG031    | 26951        | Execução dos Repasses           | 100%        | 1 dia     |                | 03/04/20 | 03/04/20 | 1 dia                    | 03/04/20                | 03/04/20                 | R\$1.213.134,08  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,15            | 0,15        | 100                    | 100                | Não                |
| 612 | 6.. | PG031    | 26952        | Conclusão do repasse do Plei    | 100%        | 1 dia     |                | 03/04/20 | 03/04/20 | 1 dia                    | 03/04/20                | 03/04/20                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 613 | 6.. | PG031    | 26965        | Pleito de Colatina COLESOB25-1  | 100%        | 227 dias  |                | 10/06/19 | 08/05/20 | 227 dias                 | 10/06/19                | 08/05/20                 | R\$960.700,62    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,12            | 0,12        | 100                    | 100                | Não                |
| 614 | 6.. | PG031    | 26966        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 10/06/19 | 10/06/19 | 1 dia                    | 10/06/19                | 10/06/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 615 | 6.. | PG031    | 26967        | Subpleito COLESOB25.01          | 100%        | 1 dia     |                | 03/04/20 | 03/04/20 | 23 dias                  | 03/04/20                | 08/05/20                 | R\$960.700,62    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,12            | 0,12        | 100                    | 100                | Não                |
| 616 | 6.. | PG031    | 26975        | Execução dos Repasses           | 100%        | 1 dia     |                | 03/04/20 | 03/04/20 | 23 dias                  | 03/04/20                | 08/05/20                 | R\$960.700,62    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,12            | 0,12        | 100                    | 100                | Não                |
| 617 | 6.. | PG031    | 26976        | Conclusão do repasse do Plei    | 100%        | 1 dia     |                | 08/05/20 | 08/05/20 | 1 dia                    | 08/05/20                | 08/05/20                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 618 | 6.. | PG031    | 26977        | Pleito de Colatina COLESOB27-1  | 11%         | 1692 dias |                | 10/06/19 | 31/03/26 | 1555 dias                | 10/06/19                | 10/09/25                 | R\$3.455.139,30  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 619 | 6.. | PG031    | 26978        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 10/06/19 | 10/06/19 | 1 dia                    | 10/06/19                | 10/06/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 620 | 6.. | PG031    | 26979        | Subpleito COLESOB27.01          | 0%          | 1064 dias |                | 16/12/21 | 31/03/26 | 927 dias                 | 16/12/21                | 10/09/25                 | R\$3.455.139,30  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 621 | 6.. | PG031    | 26980        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 16/12/21 | 16/12/21 | 1 dia                    | 16/12/21                | 16/12/21                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 622 | 6.. | PG031    | 26981        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia     |                | 28/03/24 | 28/03/24 | 1 dia                    | 04/09/23                | 04/09/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 623 | 6.. | PG031    | 26987        | Execução dos Repasses           | 0%          | 308 dias  |                | 26/07/24 | 20/10/25 | 308 dias                 | 08/01/24                | 02/04/25                 | R\$2.675.398,03  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 624 | 6.. | PG031    | 32567        | Execução dos Repasses IPC0      | 0%          | 87 dias   |                | 20/11/25 | 31/03/26 | 88 dias                  | 08/05/25                | 10/09/25                 | R\$779.741,27    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 625 | 6.. | PG031    | 26988        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 31/03/26 | 31/03/26 | 0 dias                   | 10/09/25                | 10/09/25                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 626 | 6.. | PG031    | 26989        | Pleito de Colatina COLESOB28-10 | 0%          | 1824 dias |                | 10/06/19 | 08/10/26 | 1686 dias                | 10/06/19                | 23/03/26                 | R\$1.728.834,89  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 627 | 6.. | PG031    | 26990        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 10/06/19 | 10/06/19 | 1 dia                    | 10/06/19                | 10/06/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 628 | 6.. | PG031    | 26991        | Subpleito COLESOB28.01          | 0%          | 420 dias  |                | 31/01/25 | 08/10/26 | 420 dias                 | 15/07/24                | 23/03/26                 | R\$1.728.834,89  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 629 | 6.. | PG031    | 26992        | Autorização para licitar        | 0%          | 1 dia     |                | 31/01/25 | 31/01/25 | 1 dia                    | 15/07/24                | 15/07/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 630 | 6.. | PG031    | 26993        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia     |                | 18/08/25 | 18/08/25 | 1 dia                    | 24/01/25                | 24/01/25                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 631 | 6.. | PG031    | 26999        | Execução dos Repasses           | 0%          | 264 dias  |                | 18/09/25 | 08/10/26 | 264 dias                 | 26/02/25                | 23/03/26                 | R\$1.728.834,89  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 632 | 6.. | PG031    | 27000        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 08/10/26 | 08/10/26 | 0 dias                   | 23/03/26                | 23/03/26                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 633 | 6.. | PG031    | 27001        | Pleito de Colatina COLESOB26-1  | 100%        | 1006 dias |                | 27/06/17 | 18/06/21 | 1006 dias                | 27/06/17                | 18/06/21                 | R\$2.172.771,22  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,26            | 0,26        | 100                    | 100                | Não                |
| 634 | 6.. | PG031    | 27002        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 635 | 6.. | PG031    | 27003        | Subpleito COLESOB26.01          | 100%        | 574 dias  |                | 22/02/19 | 18/06/21 | 574 dias                 | 22/02/19                | 18/06/21                 | R\$2.172.771,22  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,26            | 0,26        | 100                    | 100                | Não                |
| 636 | 6.. | PG031    | 27005        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 22/02/19 | 22/02/19 | 1 dia                    | 22/02/19                | 22/02/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 637 | 6.. | PG031    | 27011        | Execução dos Repasses           | 100%        | 448 dias  |                | 29/07/19 | 18/05/21 | 448 dias                 | 29/07/19                | 18/05/21                 | R\$2.015.010,82  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,24            | 0,24        | 100                    | 100                | Não                |
| 638 | 6.. | PG031    | 32568        | Execução dos Repasses IPC       | 100%        | 1 dia     |                | 18/06/21 | 18/06/21 | 1 dia                    | 18/06/21                | 18/06/21                 | R\$157.760,40    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,02        | 100                    | 100                | Não                |
| 639 | 6.. | PG031    | 27012        | Conclusão do repasse do Plei    | 100%        | 1 dia     |                | 18/06/21 | 18/06/21 | 1 dia                    | 18/06/21                | 18/06/21                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 640 | 6.. | PG031    | 31788        | Pleito de Colatina COLESOB29-1  | 1%          | 995 dias  |                | 25/03/22 | 27/03/26 | 867 dias                 | 25/03/22                | 19/09/25                 | R\$11.318.856,26 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 641 | 6.. | PG031    | 31789        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 25/03/22 | 25/03/22 | 1 dia                    | 25/03/22                | 25/03/22                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 642 | 6.. | PG031    | 31790        | Subpleito COLESOB29.01          | 0%          | 681 dias  |                | 30/06/23 | 27/03/26 | 614 dias                 | 31/03/23                | 19/09/25                 | R\$11.318.856,26 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 643 | 6.. | PG031    | 31791        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 30/06/23 | 30/06/23 | 1 dia                    | 31/03/23                | 31/03/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 644 | 6.. | PG031    | 31792        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia     |                | 23/05/24 | 23/05/24 | 1 dia                    | 13/10/23                | 13/10/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 645 | 6.. | PG031    | 31819        | Execução dos Repasses           | 0%          | 1 dia     |                | 19/09/24 | 19/09/24 | 1 dia                    | 19/02/24                | 19/02/24                 | R\$18.856,26     | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 646 | 6.. | PG031    | 32569        | Execução dos Repasses IPC       | 0%          | 376 dias  |                | 20/09/24 | 27/03/26 | 376 dias                 | 20/02/24                | 19/09/25                 | R\$11.300.000,00 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 647 | 6.. | PG031    | 31820        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 27/03/26 | 27/03/26 | 0 dias                   | 19/09/25                | 19/09/25                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 648 | 6.. | PG031    | 32570        | Pleito de Colatina COLESOB30-1  | 1%          | 825 dias  |                | 16/09/22 | 13/01/26 | 813 dias                 | 16/09/22                | 23/12/25                 | R\$2.579.619,31  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 649 | 6.. | PG031    | 32571        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 16/09/22 | 16/09/22 | 1 dia                    | 16/09/22                | 16/09/22                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 650 | 6.. | PG031    | 32572        | Subpleito COLESOB30.01          | 0%          | 530 dias  |                | 27/11/23 | 13/01/26 | 530 dias                 | 08/11/23                | 23/12/25                 | R\$2.579.619,31  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 651 | 6.. | PG031    | 32573        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 27/11/23 | 27/11/23 | 1 dia                    | 08/11/23                | 08/11/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 652 | 6.. | PG031    | 32574        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia     |                | 12/06/24 | 12/06/24 | 1 dia                    | 24/05/24                | 24/05/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 653 | 6.. | PG031    | 32578        | Execução dos Repasses IPC       | 0%          | 396 dias  |                | 13/06/24 | 13/01/26 | 396 dias                 | 27/05/24                | 23/12/25                 | R\$2.579.619,31  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 654 | 6.. | PG031    | 32579        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 13/01/26 | 13/01/26 | 0 dias                   | 23/12/25                | 23/12/25                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 655 | 6.. | PG031    | 25695        | Saldo do valor de correção IPCA | 0%          | 696 dias  |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$1.954.109,79  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 656 | 6.. | PG031    | 25698        | Saldo do teto repasse           | 0%          | 696 dias  |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$0,02          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 657 | 6.. | PG031    | 28934        | Repasses Colatina Concluídos    | 0%          | 0 dias    |                | 01/11/27 | 01/11/27 | 0 dias                   | 01/11/27                | 01/11/27                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 658 | 6.. | PG031    | 2275         | Conselheiro Pena                | 1%          | 1872 dias |                | 23/04/20 | 01/11/27 | 1872 dias                | 23/04/20                | 01/11/27                 | R\$13.784.656,06 | R\$829.981.374,11 | 0,02 | 0,61            | 0           | 1,76                   | 2,03               | Não                |
| 659 | 6.. | PG031    | 8600         | Pleito de Conselheiro Pena COF  | 1%          | 1555 dias |                | 23/04/20 | 24/07/26 | 1555 dias                | 23/04/20                | 24/07/26                 | R\$8.877.550,21  | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,61            | 0           | 2,69                   | 2,69               | Não                |
| 660 | 6.. | PG031    | 28056        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 23/04/20 | 23/04/20 | 1 dia                    | 23/04/20                | 23/04/20                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 661 | 6.. | PG031    | 28057        | Subpleito COPESOB01.01          | 1%          | 1555 dias |                | 23/04/20 | 24/07/26 | 1555 dias                | 23/04/20                | 24/07/26                 | R\$8.687.550,21  | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,61            | 0           | 2,69                   | 2,69               | Não                |

| Id  | Id  | Programa | Id exclusiva | Nome da Tarefa               | % concluída | Duração  | Tipo de Avanço | Início   | Término  | Duração da Linha de Base | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Custo           | Custo Total       | Peso | Avanço Previsto | Avanço Real | % Cota Avanço Previsto | % Cota Avanço Real | Marco Considerado? |
|-----|-----|----------|--------------|------------------------------|-------------|----------|----------------|----------|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 662 | 6.. | PG031    | 28058        | Autorização para licitar     | 100%        | 1 dia    |                | 23/04/20 | 23/04/20 | 1 dia                    | 23/04/20                | 23/04/20                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 663 | 6.. | PG031    | 28059        | Autorização para início de   | 100%        | 1 dia    |                | 20/10/20 | 20/10/20 | 1 dia                    | 20/10/20                | 20/10/20                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 664 | 6.. | PG031    | 28065        | Execução dos Repasses        | 0%          | 486 dias |                | 30/12/20 | 05/12/25 | 486 dias                 | 30/12/20                | 05/12/25                 | R\$8.508.587,53 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,61            | 0           | 2,74                   | 2,74               | Não                |
| 665 | 6.. | PG031    | 32580        | Execução dos Repasses IPC0%  | 0%          | 132 dias |                | 13/01/26 | 24/07/26 | 132 dias                 | 13/01/26                | 24/07/26                 | R\$178.962,69   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 666 | 6.. | PG031    | 33148        | Conclusão do repasse do P    | 0%          | 0 dias   |                | 24/07/26 | 24/07/26 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 667 | 6.. | PG031    | 33149        | Subpleito COPESOB01.02       | 33%         | 221 dias |                | 03/11/23 | 23/09/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 668 | 6.. | PG031    | 33150        | Autorização para licitar     | 100%        | 1 dia    |                | 03/11/23 | 03/11/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 669 | 6.. | PG031    | 33151        | Autorização para início de   | 0%          | 1 dia    |                | 04/04/24 | 04/04/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 670 | 6.. | PG031    | 33152        | Execução dos Repasses        | 0%          | 1 dia    |                | 23/09/24 | 23/09/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 671 | 6.. | PG031    | 33154        | Conclusão do repasse do P    | 0%          | 0 dias   |                | 23/09/24 | 23/09/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 672 | 6.. | PG031    | 28066        | Conclusão do repasse do Plei | 0%          | 0 dias   |                | 24/07/26 | 24/07/26 | 0 dias                   | 24/07/25                | 24/07/25                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 673 | 6.. | PG031    | 32892        | Pleito de Conselheiro Pena C | 2%          | 382 dias |                | 29/06/23 | 10/01/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$190.000,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 674 | 6.. | PG031    | 32893        | Pleito apto                  | 100%        | 1 dia    |                | 29/06/23 | 29/06/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 675 | 6.. | PG031    | 32894        | Subpleito COPRSOB03.01       | 0%          | 221 dias |                | 26/02/24 | 10/01/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$190.000,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 676 | 6.. | PG031    | 32895        | Autorização para licitar     | 0%          | 1 dia    |                | 26/02/24 | 26/02/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 677 | 6.. | PG031    | 32896        | Autorização para início c    | 0%          | 1 dia    |                | 12/09/24 | 12/09/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 678 | 6.. | PG031    | 32897        | Execução dos Repasses        | 0%          | 43 dias  |                | 06/11/24 | 10/01/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$190.000,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 679 | 6.. | PG031    | 32899        | Conclusão do repasse do P    | 0%          | 0 dias   |                | 10/01/25 | 10/01/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 680 | 6.. | PG031    | 32787        | Pleito de Conselheiro Pena C | 50%         | 250 dias |                | 11/04/23 | 15/04/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$15.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 681 | 6.. | PG031    | 32788        | Pleito apto                  | 100%        | 1 dia    |                | 11/04/23 | 11/04/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 682 | 6.. | PG031    | 32789        | Subpleito COPESPM01.01       | 33%         | 243 dias |                | 20/04/23 | 15/04/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$15.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 683 | 6.. | PG031    | 32784        | Autorização para licitar     | 100%        | 1 dia    |                | 20/04/23 | 20/04/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 684 | 6.. | PG031    | 32785        | Autorização para início de   | 0%          | 1 dia    |                | 15/01/24 | 15/01/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 685 | 6.. | PG031    | 32786        | Execução dos Repasses IPC0%  | 0%          | 1 dia    |                | 15/04/24 | 15/04/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$15.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 686 | 6.. | PG031    | 32790        | Conclusão do repasse do Plei | 0%          | 0 dias   |                | 15/04/24 | 15/04/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 687 | 6.. | PG031    | 32900        | Pleito de Conselheiro Pena C | 60%         | 249 dias |                | 29/06/23 | 01/07/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$971.568,50   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 688 | 6.. | PG031    | 32901        | Pleito apto                  | 100%        | 1 dia    |                | 29/06/23 | 29/06/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 689 | 6.. | PG031    | 32902        | Subpleito COPRSAB01.01       | 100%        | 37 dias  |                | 13/07/23 | 04/09/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$30.700,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 690 | 6.. | PG031    | 32903        | Autorização para licitar     | 100%        | 1 dia    |                | 13/07/23 | 13/07/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 691 | 6.. | PG031    | 32904        | Autorização para início de   | 100%        | 1 dia    |                | 14/08/23 | 14/08/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 692 | 6.. | PG031    | 32907        | Execução dos Repasses        | 100%        | 1 dia    |                | 04/09/23 | 04/09/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$30.700,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 693 | 6.. | PG031    | 33011        | Conclusão do repasse do P    | 100%        | 0 dias   |                | 04/09/23 | 04/09/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 694 | 6.. | PG031    | 33012        | Subpleito COPRSAB01.02       | 0%          | 108 dias |                | 24/01/24 | 01/07/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$791.868,50   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 695 | 6.. | PG031    | 33013        | Autorização para início de   | 0%          | 1 dia    |                | 24/01/24 | 24/01/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 696 | 6.. | PG031    | 33014        | Execução dos Repasses        | 0%          | 1 dia    |                | 16/05/24 | 16/05/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$724.698,61   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 697 | 6.. | PG031    | 33015        | Execução dos Repasses IPC0%  | 0%          | 1 dia    |                | 01/07/24 | 01/07/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$67.169,89    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 698 | 6.. | PG031    | 33016        | Conclusão do repasse do P    | 0%          | 0 dias   |                | 01/07/24 | 01/07/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 699 | 6.. | PG031    | 32906        | Conclusão do repasse do Plei | 0%          | 0 dias   |                | 01/07/24 | 01/07/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 700 | 7.. | PG031    | 33033        | Pleito de Conselheiro Pena C | 100%        | 18 dias  |                | 31/08/23 | 26/09/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$6.000,00     | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 701 | 7.. | PG031    | 33034        | Pleito apto                  | 100%        | 1 dia    |                | 31/08/23 | 31/08/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 702 | 7.. | PG031    | 33035        | Subpleito COPESAO01.01       | 100%        | 11 dias  |                | 12/09/23 | 26/09/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$6.000,00     | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 703 | 7.. | PG031    | 33036        | Autorização para licitar     | 100%        | 1 dia    |                | 12/09/23 | 12/09/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 704 | 7.. | PG031    | 33037        | Autorização para início c    | 100%        | 1 dia    |                | 15/09/23 | 15/09/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 705 | 7.. | PG031    | 33038        | Execução dos Repasses l      | 100%        | 1 dia    |                | 26/09/23 | 26/09/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$6.000,00     | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 706 | 7.. | PG031    | 33039        | Conclusão do repasse dc      | 100%        | 0 dias   |                | 26/09/23 | 26/09/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 707 | 7.. | PG031    | 33040        | Pleito de Conselheiro Pena C | 25%         | 116 dias |                | 31/08/23 | 22/02/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$143.000,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 708 | 7.. | PG031    | 33041        | Pleito apto                  | 100%        | 1 dia    |                | 31/08/23 | 31/08/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 709 | 7.. | PG031    | 33042        | Subpleito COPESECT01.01      | 0%          | 20 dias  |                | 23/01/24 | 22/02/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$143.000,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 710 | 7.. | PG031    | 33043        | Autorização para licitar     | 0%          | 1 dia    |                | 23/01/24 | 23/01/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 711 | 7.. | PG031    | 33044        | Autorização para início c    | 0%          | 1 dia    |                | 06/02/24 | 06/02/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 712 | 7.. | PG031    | 33045        | Execução dos Repasses l      | 0%          | 1 dia    |                | 22/02/24 | 22/02/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$143.000,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |

| Id  | Id  | Programa | Id exclusiva | Nome da Tarefa                  | % concluída | Duração    | Tipo de Avanço | Início   | Término  | Duração da Linha de Base | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Custo           | Custo Total       | Peso | Avanço Previsto | Avanço Real | % Cota Avanço Previsto | % Cota Avanço Real | Marco Considerado? |
|-----|-----|----------|--------------|---------------------------------|-------------|------------|----------------|----------|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 713 | 7.. | PG031    | 33046        | Conclusão do repasse do         | 0%          | 0 dias     |                | 22/02/24 | 22/02/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 714 | 7.. | PG031    | 25704        | Saldo do valor de correção IPCA | 0%          | 696 dias   |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$3.920.537,35 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 715 | 7.. | PG031    | 25707        | Saldo do teto repasse           | 0%          | 696 dias   |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 716 | 7.. | PG031    | 28935        | Repasses Conselheiro Pena Con   | 0%          | 0 dias     |                | 01/11/27 | 01/11/27 | 0 dias                   | 01/11/27                | 01/11/27                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 717 | 7.. | PG031    | 2285         | Córrego Novo                    | 28%         | 2590 dias  |                | 27/06/17 | 01/11/27 | 2590 dias                | 27/06/17                | 01/11/27                 | R\$5.992.574,98 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,64            | 0,54        | 89,71                  | 87,39              | Não                |
| 718 | 7.. | PG031    | 2967         | Pleito de Córrego Novo CONES    | 81%         | 1717 dias  |                | 27/06/17 | 30/04/24 | 1498 dias                | 27/06/17                | 12/06/23                 | R\$5.436.696,60 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,59            | 0,48        | 100                    | 97,19              | Não                |
| 719 | 7.. | PG031    | 28067        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia      |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 720 | 7.. | PG031    | 28068        | Subpleito CONESOB01.01          | 94%         | 1178,41 d  |                | 29/04/19 | 24/01/24 | 1025 dias                | 29/04/19                | 12/06/23                 | R\$4.673.200,54 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,56            | 0,45        | 100                    | 94,12              | Não                |
| 721 | 7.. | PG031    | 28069        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia      |                | 29/04/19 | 29/04/19 | 1 dia                    | 29/04/19                | 29/04/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 722 | 7.. | PG031    | 28070        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia      |                | 28/02/20 | 28/02/20 | 1 dia                    | 28/02/20                | 28/02/20                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 723 | 7.. | PG031    | 31734        | Execução dos Repasses           | 100%        | 530 dias   |                | 17/08/20 | 30/09/22 | 590 dias                 | 17/08/20                | 29/12/22                 | R\$3.720.664,12 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,45            | 0,45        | 100                    | 87,46              | Não                |
| 724 | 7.. | PG031    | 32673        | Execução dos Repasses IPC       | 3%          | 36,41 dias |                | 30/12/22 | 24/01/24 | 88 dias                  | 30/12/22                | 12/06/23                 | R\$952.536,42   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,11            | 0           | 100                    | 161,8              | Não                |
| 725 | 7.. | PG031    | 31735        | Conclusão do repasse do P       | 0%          | 0 dias     |                | 24/01/24 | 24/01/24 | 0 dias                   | 12/06/23                | 12/06/23                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 726 | 7.. | PG031    | 31857        | Subpleito CONESOB01.02          | 91%         | 437 dias   |                | 04/04/22 | 08/01/24 | 295 dias                 | 04/04/22                | 12/06/23                 | R\$229.866,42   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,03            | 0,03        | 100                    | 47,94              | Não                |
| 727 | 7.. | PG031    | 31860        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia      |                | 04/04/22 | 04/04/22 | 1 dia                    | 04/04/22                | 04/04/22                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 728 | 7.. | PG031    | 31859        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia      |                | 14/10/22 | 14/10/22 | 1 dia                    | 14/10/22                | 14/10/22                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 729 | 7.. | PG031    | 32526        | Execução dos Repasses IPC       | 91%         | 56 dias    |                | 22/03/23 | 08/01/24 | 71 dias                  | 28/02/23                | 12/06/23                 | R\$229.866,42   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,03            | 0,03        | 100                    | 47,94              | Não                |
| 730 | 7.. | PG031    | 32533        | Conclusão do repasse do P       | 0%          | 0 dias     |                | 08/01/24 | 08/01/24 | 0 dias                   | 12/06/23                | 12/06/23                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 731 | 7.. | PG031    | 32991        | Subpleito CONESOB01.03          | 11%         | 196 dias   |                | 14/07/23 | 30/04/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$533.629,64   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0,01        | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 732 | 7.. | PG031    | 32992        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia      |                | 14/07/23 | 14/07/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 733 | 7.. | PG031    | 32993        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia      |                | 03/08/23 | 03/08/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 734 | 7.. | PG031    | 32994        | Execução dos Repasses IPC       | 9%          | 111 dias   |                | 18/10/23 | 30/04/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$533.629,64   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0,01        | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 735 | 7.. | PG031    | 32995        | Conclusão do repasse do P       | 0%          | 0 dias     |                | 30/04/24 | 30/04/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 736 | 7.. | PG031    | 32998        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias     |                | 30/04/24 | 30/04/24 | 0 dias                   | 12/06/23                | 12/06/23                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Sim                |
| 737 | 7.. | PG031    | 31414        | Pleito de Córrego Novo CONRS    | 100%        | 236 dias   |                | 03/12/21 | 14/11/22 | 236 dias                 | 03/12/21                | 14/11/22                 | R\$444.000,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,05            | 0,05        | 100                    | 100                | Não                |
| 738 | 7.. | PG031    | 31415        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia      |                | 03/12/21 | 03/12/21 | 1 dia                    | 03/12/21                | 03/12/21                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 739 | 7.. | PG031    | 31416        | Subpleito CONRSAB01.01          | 100%        | 224 dias   |                | 21/12/21 | 14/11/22 | 224 dias                 | 21/12/21                | 14/11/22                 | R\$444.000,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,05            | 0,05        | 100                    | 100                | Não                |
| 740 | 7.. | PG031    | 31417        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia      |                | 21/12/21 | 21/12/21 | 1 dia                    | 21/12/21                | 21/12/21                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 741 | 7.. | PG031    | 31418        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia      |                | 09/08/22 | 09/08/22 | 1 dia                    | 09/08/22                | 09/08/22                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 742 | 7.. | PG031    | 31421        | Execução dos Repasses           | 100%        | 1 dia      |                | 14/11/22 | 14/11/22 | 1 dia                    | 14/11/22                | 14/11/22                 | R\$444.000,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,05            | 0,05        | 100                    | 100                | Não                |
| 743 | 7.. | PG031    | 31422        | Conclusão do repasse do Plei    | 100%        | 1 dia      |                | 14/11/22 | 14/11/22 | 1 dia                    | 14/11/22                | 14/11/22                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 744 | 7.. | PG031    | 32885        | Pleito de Córrego Novo CONRS    | 40%         | 204 dias   |                | 29/06/23 | 25/04/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$91.199,40    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 745 | 7.. | PG031    | 32886        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia      |                | 29/06/23 | 29/06/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 746 | 7.. | PG031    | 32887        | Subpleito CONRSAB02.01          | 25%         | 193 dias   |                | 14/07/23 | 25/04/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$91.199,40    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 747 | 7.. | PG031    | 32888        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia      |                | 14/07/23 | 14/07/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 748 | 7.. | PG031    | 32889        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia      |                | 11/12/23 | 11/12/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 749 | 7.. | PG031    | 33058        | Execução dos Repasses           | 0%          | 1 dia      |                | 25/04/24 | 25/04/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$28.699,31    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 750 | 7.. | PG031    | 32890        | Execução dos Repasses IPC       | 0%          | 1 dia      |                | 25/04/24 | 25/04/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$62.500,09    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 751 | 7.. | PG031    | 32891        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias     |                | 25/04/24 | 25/04/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 752 | 7.. | PG031    | 25711        | Saldo do valor de correção IPCA | 0%          | 696 dias   |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$20.678,98    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 753 | 7.. | PG031    | 25714        | Saldo do teto repasse           | 0%          | 696 dias   |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 754 | 7.. | PG031    | 28936        | Repasse Córrego Novo Conclui    | 0%          | 0 dias     |                | 01/11/27 | 01/11/27 | 0 dias                   | 01/11/27                | 01/11/27                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 755 | 7.. | PG031    | 2500         | Dionísio                        | 3%          | 2590 dias  |                | 27/06/17 | 01/11/27 | 2590 dias                | 27/06/17                | 01/11/27                 | R\$6.585.725,52 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,41            | 0,11        | 52,97                  | 44,66              | Não                |
| 756 | 7.. | PG031    | 2988         | Pleito de Dionísio DIORSPM02-   | 100%        | 334 dias   |                | 25/05/18 | 17/09/19 | 334 dias                 | 25/05/18                | 17/09/19                 | R\$54.500,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 100                    | 100                | Não                |
| 757 | 7.. | PG031    | 27879        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia      |                | 25/05/18 | 25/05/18 | 1 dia                    | 25/05/18                | 25/05/18                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 758 | 7.. | PG031    | 27880        | Subpleito DIORSPM02.01          | 100%        | 271 dias   |                | 22/08/18 | 17/09/19 | 271 dias                 | 22/08/18                | 17/09/19                 | R\$54.500,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 100                    | 100                | Não                |
| 759 | 7.. | PG031    | 27881        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia      |                | 22/08/18 | 22/08/18 | 1 dia                    | 22/08/18                | 22/08/18                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 760 | 7.. | PG031    | 27882        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia      |                | 04/01/19 | 04/01/19 | 1 dia                    | 04/01/19                | 04/01/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 761 | 7.. | PG031    | 27886        | Execução dos Repasses           | 100%        | 1 dia      |                | 17/09/19 | 17/09/19 | 1 dia                    | 17/09/19                | 17/09/19                 | R\$54.500,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 100                    | 100                | Não                |
| 762 | 7.. | PG031    | 27887        | Conclusão do repasse do Plei    | 100%        | 0 dias     |                | 17/09/19 | 17/09/19 | 0 dias                   | 17/09/19                | 17/09/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 763 | 7.. | PG031    | 2984         | Pleito de Dionísio DIOESPJ01-EI | 100%        | 810 dias   |                | 27/06/17 | 01/09/20 | 810 dias                 | 27/06/17                | 01/09/20                 | R\$157.500,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,02        | 100                    | 100                | Não                |

| Id  | Id  | Programa | Id exclusiva | Nome da Tarefa                  | % concluída | Duração   | Tipo de Avanço | Início   | Término  | Duração da Linha de Base | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Custo           | Custo Total       | Peso | Avanço Previsto | Avanço Real | % Cota Avanço Previsto | % Cota Avanço Real | Marco Considerado? |
|-----|-----|----------|--------------|---------------------------------|-------------|-----------|----------------|----------|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 764 | 7.. | PG031    | 27860        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 765 | 7.. | PG031    | 27861        | Subpleito DIOESPJ01.01          | 100%        | 544 dias  |                | 15/06/18 | 13/08/20 | 544 dias                 | 15/06/18                | 13/08/20                 | R\$52.500,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 100                    | 100                | Não                |
| 766 | 7.. | PG031    | 27862        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 15/06/18 | 15/06/18 | 1 dia                    | 15/06/18                | 15/06/18                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 767 | 7.. | PG031    | 27863        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 04/01/19 | 04/01/19 | 1 dia                    | 04/01/19                | 04/01/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 768 | 7.. | PG031    | 30179        | Execução dos Repasses           | 100%        | 1 dia     |                | 13/08/20 | 13/08/20 | 1 dia                    | 13/08/20                | 13/08/20                 | R\$52.500,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 100                    | 100                | Não                |
| 769 | 7.. | PG031    | 27864        | Conclusão do repasse do s       | 100%        | 0 dias    |                | 13/08/20 | 13/08/20 | 0 dias                   | 13/08/20                | 13/08/20                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 770 | 7.. | PG031    | 27869        | Subpleito DIOESPJ01.02          | 100%        | 544 dias  |                | 15/06/18 | 13/08/20 | 544 dias                 | 15/06/18                | 13/08/20                 | R\$52.500,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 100                    | 100                | Não                |
| 771 | 7.. | PG031    | 27870        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 15/06/18 | 15/06/18 | 1 dia                    | 15/06/18                | 15/06/18                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 772 | 7.. | PG031    | 27871        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 04/01/19 | 04/01/19 | 1 dia                    | 04/01/19                | 04/01/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 773 | 7.. | PG031    | 30180        | Execução dos Repasses           | 100%        | 1 dia     |                | 13/08/20 | 13/08/20 | 1 dia                    | 13/08/20                | 13/08/20                 | R\$52.500,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 100                    | 100                | Não                |
| 774 | 7.. | PG031    | 27873        | Conclusão do repasse do P       | 100%        | 0 dias    |                | 13/08/20 | 13/08/20 | 0 dias                   | 13/08/20                | 13/08/20                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 775 | 7.. | PG031    | 27874        | Subpleito DIOESPJ01.03          | 100%        | 557 dias  |                | 15/06/18 | 01/09/20 | 557 dias                 | 15/06/18                | 01/09/20                 | R\$52.500,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 100                    | 100                | Não                |
| 776 | 7.. | PG031    | 27875        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 15/06/18 | 15/06/18 | 1 dia                    | 15/06/18                | 15/06/18                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 777 | 7.. | PG031    | 27876        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 04/01/19 | 04/01/19 | 1 dia                    | 04/01/19                | 04/01/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 778 | 7.. | PG031    | 30181        | Execução dos Repasses           | 100%        | 1 dia     |                | 01/09/20 | 01/09/20 | 1 dia                    | 01/09/20                | 01/09/20                 | R\$52.500,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 100                    | 100                | Não                |
| 779 | 7.. | PG031    | 27878        | Conclusão do repasse do P       | 100%        | 0 dias    |                | 01/09/20 | 01/09/20 | 0 dias                   | 01/09/20                | 01/09/20                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 780 | 7.. | PG031    | 27868        | Conclusão do repasse do Plei    | 100%        | 0 dias    |                | 01/09/20 | 01/09/20 | 0 dias                   | 01/09/20                | 01/09/20                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 781 | 7.. | PG031    | 25139        | Pleito de Dionísio DIOESCT01.01 | 9%          | 998 dias  |                | 06/02/20 | 16/02/24 | 767 dias                 | 06/02/20                | 09/03/23                 | R\$63.331,20    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0           | 100                    | 0                  | Não                |
| 782 | 7.. | PG031    | 28078        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 06/02/20 | 06/02/20 | 1 dia                    | 06/02/20                | 06/02/20                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 783 | 7.. | PG031    | 28079        | Subpleito DIOESCT01.01          | 5%          | 691 dias  |                | 06/05/21 | 16/02/24 | 460 dias                 | 06/05/21                | 09/03/23                 | R\$63.331,20    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0           | 100                    | 0                  | Não                |
| 784 | 7.. | PG031    | 28080        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 06/05/21 | 06/05/21 | 1 dia                    | 06/05/21                | 06/05/21                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 785 | 7.. | PG031    | 28082        | Execução dos Repasses           | 0%          | 20 dias   |                | 17/01/24 | 16/02/24 | 1 dia                    | 09/03/23                | 09/03/23                 | R\$63.331,20    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0           | 100                    | 0                  | Não                |
| 786 | 7.. | PG031    | 28083        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 16/02/24 | 16/02/24 | 0 dias                   | 09/03/23                | 09/03/23                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Sim                |
| 787 | 7.. | PG031    | 25133        | Pleito de Dionísio DIOESOB03.01 | 11%         | 1076 dias |                | 06/02/20 | 10/06/24 | 946 dias                 | 06/02/20                | 28/11/23                 | R\$2.720.950,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,33            | 0,03        | 100                    | 79,7               | Não                |
| 788 | 7.. | PG031    | 28084        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 06/02/20 | 06/02/20 | 1 dia                    | 06/02/20                | 06/02/20                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 789 | 7.. | PG031    | 28085        | Subpleito DIOESOB03.01          | 11%         | 982 dias  |                | 26/06/20 | 10/06/24 | 852 dias                 | 26/06/20                | 28/11/23                 | R\$2.720.950,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,33            | 0,03        | 100                    | 79,7               | Não                |
| 790 | 7.. | PG031    | 28086        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 26/06/20 | 26/06/20 | 1 dia                    | 26/06/20                | 26/06/20                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 791 | 7.. | PG031    | 28087        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 25/11/20 | 25/11/20 | 1 dia                    | 25/11/20                | 25/11/20                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 792 | 7.. | PG031    | 28093        | Execução dos Repasses           | 9%          | 120 dias  |                | 17/03/21 | 10/06/24 | 197 dias                 | 17/03/21                | 28/11/23                 | R\$2.720.950,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,33            | 0,03        | 100                    | 79,7               | Não                |
| 793 | 7.. | PG031    | 28094        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 10/06/24 | 10/06/24 | 0 dias                   | 28/11/23                | 28/11/23                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Sim                |
| 794 | 7.. | PG031    | 32751        | Pleito de Dionísio DIOESOB04.01 | 1%          | 610 dias  |                | 31/03/23 | 15/09/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$1.220.012,66 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 795 | 7.. | PG031    | 32752        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 31/03/23 | 31/03/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 796 | 7.. | PG031    | 32753        | Subpleito DIOESOB04.01          | 0%          | 606 dias  |                | 06/04/23 | 15/09/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$1.220.012,66 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 797 | 7.. | PG031    | 32754        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 06/04/23 | 06/04/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 798 | 7.. | PG031    | 32755        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia     |                | 17/07/24 | 17/07/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 799 | 7.. | PG031    | 32756        | Execução dos Repasses           | 0%          | 229 dias  |                | 11/10/24 | 15/09/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$1.220.012,66 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 800 | 8.. | PG031    | 32757        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 15/09/25 | 15/09/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 801 | 8.. | PG031    | 31284        | Pleito de Dionísio DIORSAB01.01 | 56%         | 588 dias  |                | 17/09/21 | 31/01/24 | 382 dias                 | 17/09/21                | 31/03/23                 | R\$593.749,53   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,05            | 0,05        | 100                    | 119,2              | Não                |
| 802 | 8.. | PG031    | 31285        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 17/09/21 | 17/09/21 | 1 dia                    | 17/09/21                | 17/09/21                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 803 | 8.. | PG031    | 31286        | Subpleito DIORSAB01.01          | 55%         | 575 dias  |                | 06/10/21 | 31/01/24 | 369 dias                 | 06/10/21                | 31/03/23                 | R\$593.749,53   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,05            | 0,05        | 100                    | 119,2              | Não                |
| 804 | 8.. | PG031    | 31287        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 06/10/21 | 06/10/21 | 1 dia                    | 06/10/21                | 06/10/21                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 805 | 8.. | PG031    | 31288        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 22/03/22 | 22/03/22 | 1 dia                    | 22/03/22                | 22/03/22                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 806 | 8.. | PG031    | 31291        | Execução dos Repasses           | 100%        | 24 dias   |                | 28/03/22 | 30/10/23 | 27 dias                  | 28/03/22                | 31/03/23                 | R\$418.199,31   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,05            | 0,05        | 100                    | 100                | Não                |
| 807 | 8.. | PG031    | 33143        | Execução dos Repasses IPC       | 4%          | 23 dias   |                | 31/10/23 | 31/01/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$175.550,22   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 808 | 8.. | PG031    | 31292        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 31/01/24 | 31/01/24 | 0 dias                   | 16/03/23                | 16/03/23                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Sim                |
| 809 | 8.. | PG031    | 25725        | Saldo do valor de correção IPCA | 0%          | 696 dias  |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$1.683.182,23 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 810 | 8.. | PG031    | 25728        | Saldo do teto repasse           | 0%          | 696 dias  |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$92.499,90    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 811 | 8.. | PG031    | 28937        | Repasse Dionísio Concluído      | 0%          | 0 dias    |                | 01/11/27 | 01/11/27 | 0 dias                   | 01/11/27                | 01/11/27                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 812 | 8.. | PG031    | 2399         | Fernandes Tourinho              | 3%          | 2590 dias |                | 27/06/17 | 01/11/27 | 2590 dias                | 27/06/17                | 01/11/27                 | R\$3.879.503,14 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,04            | 0,02        | 7,86                   | 3,85               | Não                |
| 813 | 8.. | PG031    | 3013         | Pleito de Fernandes Tourinho F  | 36%         | 1769,82 d |                | 27/06/17 | 16/07/24 | 1618 dias                | 27/06/17                | 04/12/23                 | R\$105.000,56   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0           | 100                    | 15,24              | Não                |
| 814 | 8.. | PG031    | 27048        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |

| Id  | Id  | Programa | Id exclusiva | Nome da Tarefa                 | % concluída | Duração    | Tipo de Avanço | Início   | Término  | Duração da Linha de Base | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Custo           | Custo Total       | Peso | Avanço Previsto | Avanço Real | % Cota Avanço Previsto | % Cota Avanço Real | Marco Considerado? |
|-----|-----|----------|--------------|--------------------------------|-------------|------------|----------------|----------|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 815 | 8.. | PG031    | 27049        | Subpleito FETESPJ01.01         | 35%         | 1516,82 d  |                | 15/06/18 | 16/07/24 | 1347,81 d                | 15/06/18                | 08/11/23                 | R\$105.000,56   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0           | 100                    | 15,24              | Não                |
| 816 | 8.. | PG031    | 27050        | Autorização para licitar       | 100%        | 1 dia      |                | 15/06/18 | 15/06/18 | 1 dia                    | 15/06/18                | 15/06/18                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 817 | 8.. | PG031    | 27051        | Autorização para início de     | 100%        | 1 dia      |                | 10/12/19 | 10/12/19 | 1 dia                    | 10/12/19                | 10/12/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 818 | 8.. | PG031    | 27055        | Execução dos Repasses          | 32%         | 49,82 dias |                | 10/07/20 | 16/07/24 | 40,99 dias               | 10/07/20                | 08/11/23                 | R\$105.000,56   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0           | 100                    | 15,24              | Não                |
| 819 | 8.. | PG031    | 27056        | Conclusão do repasse do Plei   | 0%          | 0 dias     |                | 16/07/24 | 16/07/24 | 0 dias                   | 04/12/23                | 04/12/23                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Sim                |
| 820 | 8.. | PG031    | 3012         | Pleito de Fernandes Tourinho F | 46%         | 1657 dias  |                | 27/06/17 | 31/01/24 | 1601 dias                | 27/06/17                | 08/11/23                 | R\$75.001,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0           | 100                    | 21,34              | Não                |
| 821 | 8.. | PG031    | 27057        | Pleito apto                    | 100%        | 1 dia      |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 822 | 8.. | PG031    | 27058        | Subpleito FETESPJ02.01         | 45%         | 1404 dias  |                | 15/06/18 | 31/01/24 | 1348 dias                | 15/06/18                | 08/11/23                 | R\$75.001,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0           | 100                    | 21,34              | Não                |
| 823 | 8.. | PG031    | 27059        | Autorização para licitar       | 100%        | 1 dia      |                | 15/06/18 | 15/06/18 | 1 dia                    | 15/06/18                | 15/06/18                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 824 | 8.. | PG031    | 27060        | Autorização para início de     | 100%        | 1 dia      |                | 10/12/19 | 10/12/19 | 1 dia                    | 10/12/19                | 10/12/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 825 | 8.. | PG031    | 27064        | Execução dos Repasses          | 42%         | 38 dias    |                | 10/07/20 | 31/01/24 | 65 dias                  | 10/07/20                | 08/11/23                 | R\$75.001,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0           | 100                    | 21,34              | Não                |
| 826 | 8.. | PG031    | 27065        | Conclusão do repasse do Plei   | 0%          | 0 dias     |                | 31/01/24 | 31/01/24 | 0 dias                   | 08/11/23                | 08/11/23                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Sim                |
| 827 | 8.. | PG031    | 3011         | Pleito de Fernandes Tourinho F | 0%          | 2324 dias  |                | 27/06/17 | 06/10/26 | 2268 dias                | 27/06/17                | 17/07/26                 | R\$1.140.996,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 828 | 8.. | PG031    | 27013        | Pleito apto                    | 100%        | 1 dia      |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 829 | 8.. | PG031    | 27014        | Subpleito FETESOB01.01         | 0%          | 667 dias   |                | 01/02/24 | 06/10/26 | 667 dias                 | 09/11/23                | 17/07/26                 | R\$1.140.996,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 830 | 8.. | PG031    | 27015        | Autorização para licitar       | 0%          | 1 dia      |                | 01/02/24 | 01/02/24 | 1 dia                    | 09/11/23                | 09/11/23                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 831 | 8.. | PG031    | 27016        | Autorização para início de     | 0%          | 1 dia      |                | 04/12/24 | 04/12/24 | 1 dia                    | 16/09/24                | 16/09/24                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 832 | 8.. | PG031    | 27022        | Execução dos Repasses          | 0%          | 375 dias   |                | 07/04/25 | 06/10/26 | 375 dias                 | 14/01/25                | 17/07/26                 | R\$1.140.996,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 833 | 8.. | PG031    | 27023        | Conclusão do repasse do Plei   | 0%          | 0 dias     |                | 06/10/26 | 06/10/26 | 0 dias                   | 17/07/26                | 17/07/26                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 834 | 8.. | PG031    | 27024        | Pleito de Fernandes Tourinho F | 0%          | 2419,82 d  |                | 27/06/17 | 01/03/27 | 2268 dias                | 27/06/17                | 17/07/26                 | R\$760.614,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 835 | 8.. | PG031    | 27025        | Pleito apto                    | 100%        | 1 dia      |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 836 | 8.. | PG031    | 27026        | Subpleito FETESOB02.01         | 0%          | 650 dias   |                | 16/07/24 | 01/03/27 | 650 dias                 | 05/12/23                | 17/07/26                 | R\$760.614,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 837 | 8.. | PG031    | 27027        | Autorização para licitar       | 0%          | 1 dia      |                | 16/07/24 | 17/07/24 | 1 dia                    | 05/12/23                | 05/12/23                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 838 | 8.. | PG031    | 27028        | Autorização para início de     | 0%          | 1 dia      |                | 23/05/25 | 26/05/25 | 1 dia                    | 09/10/24                | 09/10/24                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 839 | 8.. | PG031    | 27034        | Execução dos Repasses          | 0%          | 358 dias   |                | 17/09/25 | 01/03/27 | 358 dias                 | 06/02/25                | 17/07/26                 | R\$760.614,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 840 | 8.. | PG031    | 27035        | Conclusão do repasse do Plei   | 0%          | 0 dias     |                | 01/03/27 | 01/03/27 | 0 dias                   | 17/07/26                | 17/07/26                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 841 | 8.. | PG031    | 27036        | Pleito de Fernandes Tourinho F | 0%          | 1831 dias  |                | 28/05/19 | 06/10/26 | 1775 dias                | 28/05/19                | 17/07/26                 | R\$98.792,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 842 | 8.. | PG031    | 27037        | Pleito apto                    | 100%        | 1 dia      |                | 28/05/19 | 28/05/19 | 1 dia                    | 28/05/19                | 28/05/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 843 | 8.. | PG031    | 27038        | Subpleito FETESOB05.01         | 0%          | 667 dias   |                | 01/02/24 | 06/10/26 | 667 dias                 | 09/11/23                | 17/07/26                 | R\$98.792,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 844 | 8.. | PG031    | 27039        | Autorização para licitar       | 0%          | 1 dia      |                | 01/02/24 | 01/02/24 | 1 dia                    | 09/11/23                | 09/11/23                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 845 | 8.. | PG031    | 27040        | Autorização para início de     | 0%          | 1 dia      |                | 04/12/24 | 04/12/24 | 1 dia                    | 16/09/24                | 16/09/24                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 846 | 8.. | PG031    | 30239        | Execução dos Repasses          | 0%          | 375 dias   |                | 07/04/25 | 06/10/26 | 375 dias                 | 14/01/25                | 17/07/26                 | R\$98.792,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 847 | 8.. | PG031    | 27047        | Conclusão do repasse do Plei   | 0%          | 0 dias     |                | 06/10/26 | 06/10/26 | 0 dias                   | 17/07/26                | 17/07/26                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 848 | 8.. | PG031    | 3001         | Pleito de Fernandes Tourinho F | 22%         | 1599 dias  |                | 25/05/18 | 18/10/24 | 1496 dias                | 25/05/18                | 24/05/24                 | R\$205.904,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 69                     | 58,76              | Não                |
| 849 | 8.. | PG031    | 27066        | Pleito apto                    | 100%        | 1 dia      |                | 25/05/18 | 25/05/18 | 1 dia                    | 25/05/18                | 25/05/18                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 850 | 8.. | PG031    | 27067        | Subpleito FETRSPM01.01         | 86%         | 1463,96 d  |                | 22/08/18 | 09/07/24 | 1433 dias                | 22/08/18                | 24/05/24                 | R\$20.904,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 69                     | 58,76              | Não                |
| 851 | 8.. | PG031    | 27068        | Autorização para licitar       | 100%        | 1 dia      |                | 22/08/18 | 22/08/18 | 1 dia                    | 22/08/18                | 22/08/18                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 852 | 8.. | PG031    | 27069        | Autorização para início de     | 100%        | 1 dia      |                | 16/03/20 | 16/03/20 | 1 dia                    | 16/03/20                | 16/03/20                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 853 | 8.. | PG031    | 27075        | Execução dos Repasses          | 85%         | 47,96 dias |                | 02/06/21 | 09/07/24 | 81 dias                  | 02/06/21                | 24/05/24                 | R\$20.904,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 69                     | 58,76              | Não                |
| 854 | 8.. | PG031    | 27076        | Conclusão do repasse do Plei   | 0%          | 0 dias     |                | 09/07/24 | 09/07/24 | 0 dias                   | 24/05/24                | 24/05/24                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 855 | 8.. | PG031    | 33113        | Pleito de Fernandes Tourinhc   | 2%          | 262 dias   |                | 27/09/23 | 15/10/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$85.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 856 | 8.. | PG031    | 33114        | Pleito apto                    | 100%        | 1 dia      |                | 27/09/23 | 27/09/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 857 | 8.. | PG031    | 33115        | Subpleito FETRSPM02.01         | 1%          | 244 dias   |                | 24/10/23 | 15/10/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$85.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 858 | 8.. | PG031    | 33116        | Autorização para licitar       | 100%        | 1 dia      |                | 24/10/23 | 24/10/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 859 | 8.. | PG031    | 33117        | Autorização para início c      | 0%          | 1 dia      |                | 19/02/24 | 19/02/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 860 | 8.. | PG031    | 33118        | Execução dos Repasses          | 0%          | 101 dias   |                | 24/04/24 | 15/10/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$85.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 861 | 8.. | PG031    | 33119        | Conclusão do repasse do P      | 0%          | 0 dias     |                | 15/10/24 | 15/10/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 862 | 8.. | PG031    | 33120        | Pleito de Fernandes Tourinhc   | 3%          | 265 dias   |                | 27/09/23 | 18/10/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$100.000,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 863 | 8.. | PG031    | 33121        | Pleito apto                    | 100%        | 1 dia      |                | 27/09/23 | 27/09/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 864 | 8.. | PG031    | 33122        | Subpleito FETRSPM03.01         | 2%          | 247 dias   |                | 24/10/23 | 18/10/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$100.000,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 865 | 8.. | PG031    | 33123        | Autorização para licitar       | 100%        | 1 dia      |                | 24/10/23 | 24/10/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |

| Id  | Id  | Programa | Id exclusiva | Nome da Tarefa                   | % concluída | Duração   | Tipo de Avanço | Início   | Término  | Duração da Linha de Base | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Custo           | Custo Total       | Peso | Avanço Previsto | Avanço Real | % Cota Avanço Previsto | % Cota Avanço Real | Marco Considerado? |
|-----|-----|----------|--------------|----------------------------------|-------------|-----------|----------------|----------|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 866 | 8.. | PG031    | 33124        | Autorização para início c        | 0%          | 1 dia     |                | 19/02/24 | 19/02/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 867 | 8.. | PG031    | 33125        | Execução dos Repasses            | 0%          | 60 dias   |                | 24/04/24 | 18/10/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$100.000,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 868 | 8.. | PG031    | 33126        | Conclusão do repasse do P        | 0%          | 0 dias    |                | 18/10/24 | 18/10/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 869 | 8.. | PG031    | 32087        | Pleito de Fernandes Tourinho F   | 100%        | 61 dias   |                | 16/09/22 | 15/12/22 | 61 dias                  | 16/09/22                | 15/12/22                 | R\$100.000,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 100                    | 100                | Não                |
| 870 | 8.. | PG031    | 32088        | Pleito apto                      | 100%        | 1 dia     |                | 16/09/22 | 16/09/22 | 1 dia                    | 16/09/22                | 16/09/22                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 871 | 8.. | PG031    | 32089        | Subpleito FETESCT01.01           | 100%        | 48 dias   |                | 05/10/22 | 15/12/22 | 48 dias                  | 05/10/22                | 15/12/22                 | R\$100.000,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 100                    | 100                | Não                |
| 872 | 8.. | PG031    | 32091        | Autorização para início de :     | 100%        | 1 dia     |                | 05/10/22 | 05/10/22 | 1 dia                    | 05/10/22                | 05/10/22                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 873 | 8.. | PG031    | 32092        | Execução dos Repasses            | 100%        | 1 dia     |                | 15/12/22 | 15/12/22 | 1 dia                    | 15/12/22                | 15/12/22                 | R\$100.000,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 100                    | 100                | Não                |
| 874 | 8.. | PG031    | 32103        | Conclusão do repasse do Plei     | 100%        | 1 dia     |                | 15/12/22 | 15/12/22 | 1 dia                    | 15/12/22                | 15/12/22                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 875 | 8.. | PG031    | 25732        | Saldo do valor de correção IPCA  | 0%          | 951 dias  |                | 08/01/24 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$1.218.387,56 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 876 | 8.. | PG031    | 25735        | Saldo do teto repasse            | 0%          | 951 dias  |                | 08/01/24 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$174.808,02   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 877 | 8.. | PG031    | 28938        | Repasses Fernandes Tourinho C    | 0%          | 0 dias    |                | 01/11/27 | 01/11/27 | 0 dias                   | 01/11/27                | 01/11/27                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 878 | 8.. | PG031    | 2476         | Galliléia                        | 17%         | 2590 dias |                | 27/06/17 | 01/11/27 | 2590 dias                | 27/06/17                | 01/11/27                 | R\$6.873.316,89 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,1             | 0,12        | 14,41                  | 14,11              | Não                |
| 879 | 8.. | PG031    | 27096        | Pleito de Galiléia GALESPJ01-Ela | 100%        | 1380 dias |                | 27/06/17 | 19/12/22 | 1380 dias                | 27/06/17                | 19/12/22                 | R\$133.997,95   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,02        | 100                    | 100                | Não                |
| 880 | 8.. | PG031    | 27097        | Pleito apto                      | 100%        | 1 dia     |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 881 | 8.. | PG031    | 27098        | Subpleito GALESPJ01.01           | 100%        | 1127 dias |                | 15/06/18 | 19/12/22 | 1127 dias                | 15/06/18                | 19/12/22                 | R\$133.997,95   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,02        | 100                    | 100                | Não                |
| 882 | 8.. | PG031    | 27099        | Autorização para licitar         | 100%        | 1 dia     |                | 15/06/18 | 15/06/18 | 1 dia                    | 15/06/18                | 15/06/18                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 883 | 8.. | PG031    | 27100        | Autorização para início de :     | 100%        | 1 dia     |                | 09/07/20 | 09/07/20 | 1 dia                    | 09/07/20                | 09/07/20                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 884 | 8.. | PG031    | 27104        | Execução dos Repasses            | 100%        | 314 dias  |                | 14/09/21 | 19/12/22 | 314 dias                 | 14/09/21                | 19/12/22                 | R\$133.997,95   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,02        | 100                    | 100                | Não                |
| 885 | 8.. | PG031    | 27105        | Conclusão do repasse do Plei     | 100%        | 1 dia     |                | 19/12/22 | 19/12/22 | 1 dia                    | 19/12/22                | 19/12/22                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 886 | 8.. | PG031    | 28755        | Pleito de Galiléia GALRSPM01-E   | 66%         | 1543 dias |                | 25/05/18 | 31/07/24 | 1496 dias                | 25/05/18                | 24/05/24                 | R\$37.131,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 74                     | 58,76              | Não                |
| 887 | 8.. | PG031    | 28756        | Pleito apto                      | 100%        | 1 dia     |                | 25/05/18 | 25/05/18 | 1 dia                    | 25/05/18                | 25/05/18                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 888 | 8.. | PG031    | 28757        | Subpleito GALRSPM01.01           | 65%         | 1480 dias |                | 22/08/18 | 31/07/24 | 1433 dias                | 22/08/18                | 24/05/24                 | R\$37.131,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 74                     | 58,76              | Não                |
| 889 | 8.. | PG031    | 28758        | Autorização para licitar         | 100%        | 1 dia     |                | 22/08/18 | 22/08/18 | 1 dia                    | 22/08/18                | 22/08/18                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 890 | 8.. | PG031    | 28759        | Autorização para início de :     | 100%        | 1 dia     |                | 13/03/20 | 13/03/20 | 1 dia                    | 13/03/20                | 13/03/20                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 891 | 8.. | PG031    | 28766        | Execução dos Repasses            | 64%         | 64 dias   |                | 02/06/21 | 31/07/24 | 81 dias                  | 02/06/21                | 24/05/24                 | R\$37.131,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 74                     | 58,76              | Não                |
| 892 | 8.. | PG031    | 28767        | Conclusão do repasse do Plei     | 0%          | 0 dias    |                | 31/07/24 | 31/07/24 | 0 dias                   | 24/05/24                | 24/05/24                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 893 | 8.. | PG031    | 3098         | Pleito de Galiléia GALESPJ02-C0  | 0%          | 1 dia     |                | 13/09/24 | 13/09/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 894 | 8.. | PG031    | 27077        | Pleito apto                      | 0%          | 1 dia     |                | 13/09/24 | 13/09/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 895 | 8.. | PG031    | 27078        | Subpleito GALESPJ02.01           | 0%          | 1 dia     |                | 13/09/24 | 13/09/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 896 | 8.. | PG031    | 27084        | Cancelamento do plei             | 0%          | 1 dia     |                | 13/09/24 | 13/09/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 897 | 8.. | PG031    | 32999        | Pleito de Galiléia GALESPM01-E   | 43%         | 180 dias  |                | 04/08/23 | 29/04/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$50.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 898 | 8.. | PG031    | 33000        | Pleito apto                      | 100%        | 1 dia     |                | 04/08/23 | 04/08/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 899 | 8.. | PG031    | 33001        | Subpleito GALESPM01.01           | 42%         | 159 dias  |                | 05/09/23 | 29/04/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$50.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 900 | 9.. | PG031    | 33002        | Autorização para licitar         | 100%        | 1 dia     |                | 05/09/23 | 05/09/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 901 | 9.. | PG031    | 33003        | Autorização para início de :     | 100%        | 1 dia     |                | 19/10/23 | 19/10/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 902 | 9.. | PG031    | 33004        | Execução dos Repasses IPC        | 38%         | 34 dias   |                | 13/11/23 | 29/04/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$50.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 903 | 9.. | PG031    | 33005        | Conclusão do repasse do Plei     | 0%          | 0 dias    |                | 29/04/24 | 29/04/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 904 | 9.. | PG031    | 27106        | Pleito de Galiléia GALESOB01-Ir1 | 1%          | 2244 dias |                | 27/06/17 | 15/06/26 | 2071 dias                | 27/06/17                | 30/09/25                 | R\$3.326.995,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 905 | 9.. | PG031    | 27119        | Pleito apto                      | 100%        | 1 dia     |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 906 | 9.. | PG031    | 27120        | Subpleito GALESOB01.01           | 0%          | 864 dias  |                | 20/12/22 | 15/06/26 | 691 dias                 | 20/12/22                | 30/09/25                 | R\$3.326.995,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 907 | 9.. | PG031    | 27121        | Autorização para licitar         | 100%        | 1 dia     |                | 20/12/22 | 20/12/22 | 1 dia                    | 20/12/22                | 20/12/22                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 908 | 9.. | PG031    | 27122        | Autorização para início de :     | 0%          | 1 dia     |                | 13/09/24 | 13/09/24 | 1 dia                    | 13/11/23                | 13/11/23                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 909 | 9.. | PG031    | 27128        | Execução dos Repasses            | 0%          | 340 dias  |                | 29/01/25 | 15/06/26 | 375 dias                 | 02/04/24                | 30/09/25                 | R\$3.326.995,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 910 | 9.. | PG031    | 27129        | Conclusão do repasse do Plei     | 0%          | 0 dias    |                | 15/06/26 | 15/06/26 | 0 dias                   | 30/09/25                | 30/09/25                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 911 | 9.. | PG031    | 28101        | Pleito de Galiléia GALESTCT01-A  | 100%        | 1613 dias |                | 27/06/17 | 27/11/23 | 1451 dias                | 27/06/17                | 31/03/23                 | R\$782.100,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,08            | 0,09        | 100                    | 96,06              | Não                |
| 912 | 9.. | PG031    | 28095        | Pleito apto                      | 100%        | 1 dia     |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 913 | 9.. | PG031    | 28096        | Subpleito GALESTCT01.01          | 100%        | 324 dias  |                | 22/09/21 | 10/01/23 | 379 dias                 | 22/09/21                | 31/03/23                 | R\$697.100,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,08            | 0,08        | 100                    | 85,62              | Não                |
| 914 | 9.. | PG031    | 28097        | Autorização para início de :     | 100%        | 1 dia     |                | 22/09/21 | 22/09/21 | 1 dia                    | 22/09/21                | 22/09/21                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 915 | 9.. | PG031    | 28099        | Execução dos Repasses            | 100%        | 1 dia     |                | 10/01/23 | 10/01/23 | 1 dia                    | 10/01/23                | 10/01/23                 | R\$697.100,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,08            | 0,08        | 100                    | 100                | Não                |
| 916 | 9.. | PG031    | 32581        | Execução dos Repasses IPC        | 100%        | 1 dia     |                | 10/01/23 | 10/01/23 | 1 dia                    | 31/03/23                | 31/03/23                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |

| Id  | Id  | Programa | Id exclusiva | Nome da Tarefa                     | % concluída | Duração    | Tipo de Avanço | Início   | Término  | Duração da Linha de Base | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Custo            | Custo Total       | Peso | Avanço Previsto | Avanço Real | % Cota Avanço Previsto | % Cota Avanço Real | Marco Considerado? |
|-----|-----|----------|--------------|------------------------------------|-------------|------------|----------------|----------|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 917 | 9.. | PG031    | 28100        | Conclusão do repasse do F100%      | 100%        | 1 dia      |                | 10/01/23 | 10/01/23 | 0 dias                   | 31/03/23                | 31/03/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Sim                |
| 918 | 9.. | PG031    | 32875        | Subpleito GALESC701.02             | 100%        | 419 dias   |                | 22/09/21 | 31/05/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$40.000,00     | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 919 | 9.. | PG031    | 32876        | Autorização para início de :100%   | 100%        | 1 dia      |                | 22/09/21 | 22/09/21 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 920 | 9.. | PG031    | 32877        | Execução dos Repasses              | 100%        | 1 dia      |                | 31/05/23 | 31/05/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$40.000,00     | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 921 | 9.. | PG031    | 32873        | Conclusão do repasse do F100%      | 100%        | 0 dias     |                | 31/05/23 | 31/05/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 922 | 9.. | PG031    | 33162        | Subpleito GALESC701.03             | 100%        | 541 dias   |                | 22/09/21 | 27/11/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$45.000,00     | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0,01        | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 923 | 9.. | PG031    | 33163        | Autorização para início de :100%   | 100%        | 1 dia      |                | 22/09/21 | 22/09/21 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 924 | 9.. | PG031    | 33164        | Execução dos Repasses              | 100%        | 1 dia      |                | 27/11/23 | 27/11/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$45.000,00     | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0,01        | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 925 | 9.. | PG031    | 33165        | Conclusão do repasse do F100%      | 100%        | 0 dias     |                | 27/11/23 | 27/11/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 926 | 9.. | PG031    | 33166        | Conclusão do repasse do Pleito100% | 100%        | 0 dias     |                | 27/11/23 | 27/11/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 927 | 9.. | PG031    | 32967        | Pleito de Galiléia GALRSOB01-C1%   | 100%        | 440 dias   |                | 29/06/23 | 07/04/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$559.868,44    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 928 | 9.. | PG031    | 32968        | Pleito apto                        | 100%        | 1 dia      |                | 29/06/23 | 29/06/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 929 | 9.. | PG031    | 32969        | Subpleito GALRSOB01.01             | 0%          | 329 dias   |                | 08/12/23 | 07/04/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$559.868,44    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 930 | 9.. | PG031    | 32970        | Autorização para licitar           | 0%          | 1 dia      |                | 08/12/23 | 08/12/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 931 | 9.. | PG031    | 32971        | Autorização para início de :0%     | 0%          | 1 dia      |                | 05/07/24 | 05/07/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 932 | 9.. | PG031    | 32972        | Execução dos Repasses              | 0%          | 150 dias   |                | 05/08/24 | 13/03/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$357.917,96    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 933 | 9.. | PG031    | 32974        | Execução dos Repasses IPC0%        | 0%          | 18 dias    |                | 13/03/25 | 07/04/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$201.950,48    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 934 | 9.. | PG031    | 32973        | Conclusão do repasse do Plei0%     | 0%          | 0 dias     |                | 07/04/25 | 07/04/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 935 | 9.. | PG031    | 32975        | Pleito de Galiléia GALRSAB01-A50%  | 100%        | 440 dias   |                | 29/06/23 | 07/04/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$77.650,00     | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 936 | 9.. | PG031    | 32976        | Pleito apto                        | 100%        | 1 dia      |                | 29/06/23 | 29/06/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 937 | 9.. | PG031    | 32977        | Subpleito GALRSAB01.01             | 33%         | 430 dias   |                | 13/07/23 | 07/04/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$77.650,00     | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 938 | 9.. | PG031    | 32978        | Autorização para licitar           | 100%        | 1 dia      |                | 13/07/23 | 13/07/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 939 | 9.. | PG031    | 32979        | Autorização para início de :0%     | 0%          | 1 dia      |                | 05/04/24 | 05/04/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 940 | 9.. | PG031    | 32980        | Execução dos Repasses              | 0%          | 1 dia      |                | 07/04/25 | 07/04/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$77.650,00     | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 941 | 9.. | PG031    | 32981        | Conclusão do repasse do Plei0%     | 0%          | 0 dias     |                | 07/04/25 | 07/04/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 942 | 9.. | PG031    | 28896        | Saldo do valor de correção IPCA0%  | 0%          | 696 dias   |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$1.894.373,34  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 943 | 9.. | PG031    | 28897        | Saldo do teto repasse              | 0%          | 696 dias   |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$11.201,16     | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 944 | 9.. | PG031    | 28939        | Repasses de Galiléia concluídos    | 0%          | 0 dias     |                | 01/11/27 | 01/11/27 | 0 dias                   | 01/11/27                | 01/11/27                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 945 | 9.. | PG031    | 2484         | Governador Valadares               | 7%          | 2352 dias  |                | 25/05/18 | 01/11/27 | 2352 dias                | 25/05/18                | 01/11/27                 | R\$93.599.741,89 | R\$829.981.374,11 | 0,11 | 1,18            | 0,18        | 5,78                   | 0,93               | Não                |
| 946 | 9.. | PG031    | 5372         | Pleito de Governador Valadare:89%  | 89%         | 1086 dias  |                | 27/08/19 | 10/01/24 | 1086 dias                | 27/08/19                | 10/01/24                 | R\$149.898,35    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,02        | 24,83                  | 38,21              | Não                |
| 947 | 9.. | PG031    | 28113        | Pleito apto                        | 100%        | 1 dia      |                | 27/08/19 | 27/08/19 | 1 dia                    | 27/08/19                | 27/08/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 948 | 9.. | PG031    | 28114        | Subpleito GOVESPJ11.01             | 89%         | 1063 dias  |                | 27/09/19 | 10/01/24 | 1063 dias                | 27/09/19                | 10/01/24                 | R\$149.898,35    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,02        | 24,83                  | 38,21              | Não                |
| 949 | 9.. | PG031    | 28115        | Autorização para licitar           | 100%        | 1 dia      |                | 27/09/19 | 27/09/19 | 1 dia                    | 27/09/19                | 27/09/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 950 | 9.. | PG031    | 28116        | Autorização para início de :100%   | 100%        | 1 dia      |                | 01/04/21 | 01/04/21 | 1 dia                    | 01/04/21                | 01/04/21                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 951 | 9.. | PG031    | 28120        | Execução dos Repasses              | 89%         | 61 dias    |                | 14/10/22 | 10/01/24 | 40 dias                  | 14/10/22                | 10/01/24                 | R\$149.898,35    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,02        | 24,83                  | 38,21              | Não                |
| 952 | 9.. | PG031    | 28121        | Conclusão do repasse do Plei0%     | 0%          | 0 dias     |                | 10/01/24 | 10/01/24 | 0 dias                   | 10/01/24                | 10/01/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 953 | 9.. | PG031    | 6281         | Pleito de Governador Valadare:86%  | 86%         | 1526,97 d  |                | 25/05/18 | 09/07/24 | 1496 dias                | 25/05/18                | 24/05/24                 | R\$502.719,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,05            | 0,05        | 57,3                   | 58,76              | Não                |
| 954 | 9.. | PG031    | 28158        | Pleito apto                        | 100%        | 1 dia      |                | 25/05/18 | 25/05/18 | 1 dia                    | 25/05/18                | 25/05/18                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 955 | 9.. | PG031    | 28159        | Subpleito GOVRSPM01.01             | 86%         | 1463,97 d  |                | 22/08/18 | 09/07/24 | 1433 dias                | 22/08/18                | 24/05/24                 | R\$502.719,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,05            | 0,05        | 57,3                   | 58,76              | Não                |
| 956 | 9.. | PG031    | 28160        | Autorização para licitar           | 100%        | 1 dia      |                | 22/08/18 | 22/08/18 | 1 dia                    | 22/08/18                | 22/08/18                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 957 | 9.. | PG031    | 28161        | Autorização para início de :100%   | 100%        | 1 dia      |                | 13/03/20 | 13/03/20 | 1 dia                    | 13/03/20                | 13/03/20                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 958 | 9.. | PG031    | 28167        | Execução dos Repasses              | 85%         | 47,97 dias |                | 02/06/21 | 09/07/24 | 81 dias                  | 02/06/21                | 24/05/24                 | R\$502.719,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,05            | 0,05        | 57,3                   | 58,76              | Não                |
| 959 | 9.. | PG031    | 28168        | Conclusão do repasse do Plei0%     | 0%          | 0 dias     |                | 09/07/24 | 09/07/24 | 0 dias                   | 24/05/24                | 24/05/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 960 | 9.. | PG031    | 7983         | Pleito de Governador Valadare:0%   | 0%          | 1758 dias  |                | 27/08/19 | 22/09/26 | 1496 dias                | 27/08/19                | 03/09/25                 | R\$20.703.400,00 | R\$829.981.374,11 | 0,02 | 0,35            | 0           | 6                      | 0                  | Não                |
| 961 | 9.. | PG031    | 27581        | Pleito apto                        | 100%        | 1 dia      |                | 27/08/19 | 27/08/19 | 1 dia                    | 27/08/19                | 27/08/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 962 | 9.. | PG031    | 27582        | Subpleito GOVESOB11.01             | 0%          | 641 dias   |                | 28/02/24 | 22/09/26 | 625 dias                 | 28/02/23                | 03/09/25                 | R\$20.703.400,00 | R\$829.981.374,11 | 0,02 | 0,35            | 0           | 6                      | 0                  | Não                |
| 963 | 9.. | PG031    | 27583        | Autorização para licitar           | 0%          | 1 dia      |                | 28/02/24 | 28/02/24 | 1 dia                    | 28/02/23                | 28/02/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 964 | 9.. | PG031    | 27584        | Autorização para início de :0%     | 0%          | 1 dia      |                | 16/04/24 | 16/04/24 | 1 dia                    | 17/04/23                | 17/04/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 965 | 9.. | PG031    | 30304        | Execução dos Repasses              | 0%          | 523 dias   |                | 16/08/24 | 22/09/26 | 507 dias                 | 18/08/23                | 03/09/25                 | R\$20.703.400,00 | R\$829.981.374,11 | 0,02 | 0,35            | 0           | 6                      | 0                  | Não                |
| 966 | 9.. | PG031    | 27590        | Conclusão do repasse do P0%        | 0%          | 0 dias     |                | 22/09/26 | 22/09/26 | 0 dias                   | 03/09/25                | 03/09/25                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 967 | 9.. | PG031    | 27591        | Conclusão do repasse do Plei0%     | 0%          | 0 dias     |                | 22/09/26 | 22/09/26 | 0 dias                   | 03/09/25                | 03/09/25                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |

| Id   | Id  | Programa | Id exclusiva | Nome da Tarefa                | % concluída | Duração    | Tipo de Avanço | Início   | Término  | Duração da Linha de Base | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Custo            | Custo Total       | Peso | Avanço Previsto | Avanço Real | % Cota Avanço Previsto | % Cota Avanço Real | Marco Considerado? |
|------|-----|----------|--------------|-------------------------------|-------------|------------|----------------|----------|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 968  | 9.. | PG031    | 7992         | Pleito de Governador Valadare | 1%          | 1980 dias  |                | 27/08/19 | 13/08/27 | 1857 dias                | 27/08/19                | 18/02/27                 | R\$308.928,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 969  | 9.. | PG031    | 27592        | Pleito apto                   | 100%        | 1 dia      |                | 27/08/19 | 27/08/19 | 1 dia                    | 27/08/19                | 27/08/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 970  | 9.. | PG031    | 27593        | Subpleito GOVESOB12.01        | 0%          | 222 dias   |                | 23/09/26 | 13/08/27 | 361 dias                 | 04/09/25                | 18/02/27                 | R\$308.928,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 971  | 9.. | PG031    | 27594        | Autorização para licitar      | 0%          | 1 dia      |                | 23/09/26 | 23/09/26 | 1 dia                    | 04/09/25                | 04/09/25                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 972  | 9.. | PG031    | 27595        | Autorização para início de    | 0%          | 1 dia      |                | 23/10/26 | 23/10/26 | 1 dia                    | 24/04/26                | 24/04/26                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 973  | 9.. | PG031    | 27601        | Execução dos Repasses         | 0%          | 108 dias   |                | 12/03/27 | 13/08/27 | 111 dias                 | 04/09/26                | 18/02/27                 | R\$308.928,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 974  | 9.. | PG031    | 27602        | Conclusão do repasse do Plei  | 0%          | 0 dias     |                | 13/08/27 | 13/08/27 | 0 dias                   | 18/02/27                | 18/02/27                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 975  | 9.. | PG031    | 8001         | Pleito de Governador Valadare | 38%         | 1128 dias  |                | 27/08/19 | 13/03/24 | 996 dias                 | 27/08/19                | 28/08/23                 | R\$1.216.992,00  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,15            | 0,05        | 100                    | 9,86               | Não                |
| 976  | 9.. | PG031    | 27603        | Pleito apto                   | 100%        | 1 dia      |                | 27/08/19 | 27/08/19 | 1 dia                    | 27/08/19                | 27/08/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 977  | 9.. | PG031    | 27604        | Subpleito GOVESOB13.01        | 37%         | 556 dias   |                | 14/12/21 | 13/03/24 | 424 dias                 | 14/12/21                | 28/08/23                 | R\$1.216.992,00  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,15            | 0,05        | 100                    | 9,86               | Não                |
| 978  | 9.. | PG031    | 27605        | Autorização para licitar      | 100%        | 1 dia      |                | 14/12/21 | 14/12/21 | 1 dia                    | 14/12/21                | 14/12/21                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 979  | 9.. | PG031    | 32681        | Autorização para início de    | 100%        | 1 dia      |                | 12/01/23 | 12/01/23 | 1 dia                    | 12/01/23                | 12/01/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 980  | 9.. | PG031    | 30340        | Execução dos Repasses         | 36%         | 76 dias    |                | 25/07/23 | 13/03/24 | 110 dias                 | 21/03/23                | 28/08/23                 | R\$1.216.992,00  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,15            | 0,05        | 100                    | 9,86               | Não                |
| 981  | 9.. | PG031    | 27612        | Conclusão do repasse do Si    | 0%          | 0 dias     |                | 13/03/24 | 13/03/24 | 0 dias                   | 28/08/23                | 28/08/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 982  | 9.. | PG031    | 27613        | Conclusão do repasse do Plei  | 0%          | 0 dias     |                | 13/03/24 | 13/03/24 | 0 dias                   | 28/08/23                | 28/08/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Sim                |
| 983  | 9.. | PG031    | 8065         | Pleito de Governador Valadare | 55%         | 1207 dias  |                | 27/08/19 | 05/07/24 | 1207 dias                | 27/08/19                | 05/07/24                 | R\$289.709,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,02        | 32                     | 32,92              | Não                |
| 984  | 9.. | PG031    | 28122        | Pleito apto                   | 100%        | 1 dia      |                | 27/08/19 | 27/08/19 | 1 dia                    | 27/08/19                | 27/08/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 985  | 9.. | PG031    | 28123        | Subpleito GOVESPJ12.01        | 54%         | 1184 dias  |                | 27/09/19 | 05/07/24 | 1184 dias                | 27/09/19                | 05/07/24                 | R\$289.709,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,02        | 32                     | 32,92              | Não                |
| 986  | 9.. | PG031    | 28124        | Autorização para licitar      | 100%        | 1 dia      |                | 27/09/19 | 27/09/19 | 1 dia                    | 27/09/19                | 27/09/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 987  | 9.. | PG031    | 28125        | Autorização para início de    | 100%        | 1 dia      |                | 01/04/21 | 01/04/21 | 1 dia                    | 01/04/21                | 01/04/21                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 988  | 9.. | PG031    | 28129        | Execução dos Repasses         | 52%         | 52 dias    |                | 23/01/23 | 05/07/24 | 319 dias                 | 23/01/23                | 05/07/24                 | R\$289.709,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,02        | 32                     | 32,92              | Não                |
| 989  | 9.. | PG031    | 28130        | Conclusão do repasse do Plei  | 0%          | 0 dias     |                | 05/07/24 | 05/07/24 | 0 dias                   | 05/07/24                | 05/07/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 990  | 9.. | PG031    | 8089         | Pleito de Governador Valadare | 39%         | 1162 dias  |                | 27/08/19 | 02/05/24 | 1162 dias                | 27/08/19                | 02/05/24                 | R\$135.955,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 60                     | 7,18               | Não                |
| 991  | 9.. | PG031    | 28131        | Pleito apto                   | 100%        | 1 dia      |                | 27/08/19 | 27/08/19 | 1 dia                    | 27/08/19                | 27/08/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 992  | 9.. | PG031    | 28132        | Subpleito GOVESPJ13.01        | 38%         | 1139 dias  |                | 27/09/19 | 02/05/24 | 1139 dias                | 27/09/19                | 02/05/24                 | R\$135.955,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 60                     | 7,18               | Não                |
| 993  | 9.. | PG031    | 28133        | Autorização para licitar      | 100%        | 1 dia      |                | 27/09/19 | 27/09/19 | 1 dia                    | 27/09/19                | 27/09/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 994  | 9.. | PG031    | 28134        | Autorização para início de    | 100%        | 1 dia      |                | 01/04/21 | 01/04/21 | 1 dia                    | 01/04/21                | 01/04/21                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 995  | 9.. | PG031    | 28138        | Execução dos Repasses         | 34%         | 35 dias    |                | 16/01/23 | 02/05/24 | 55 dias                  | 16/01/23                | 02/05/24                 | R\$135.955,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 60                     | 7,18               | Não                |
| 996  | 9.. | PG031    | 28139        | Conclusão do repasse do Plei  | 0%          | 0 dias     |                | 02/05/24 | 02/05/24 | 0 dias                   | 02/05/24                | 02/05/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 997  | 9.. | PG031    | 8112         | Pleito de Governador Valadare | 59%         | 1159,75 d  |                | 27/08/19 | 29/04/24 | 1159,75 d                | 27/08/19                | 29/04/24                 | R\$116.080,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 60                     | 32                 | Não                |
| 998  | 9.. | PG031    | 28140        | Pleito apto                   | 100%        | 1 dia      |                | 27/08/19 | 27/08/19 | 1 dia                    | 27/08/19                | 27/08/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 999  | 9.. | PG031    | 28141        | Subpleito GOVESPJ14.01        | 58%         | 1136,75 d  |                | 27/09/19 | 29/04/24 | 1136,75 d                | 27/09/19                | 29/04/24                 | R\$116.080,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 60                     | 32                 | Não                |
| 1000 | 1.. | PG031    | 28142        | Autorização para licitar      | 100%        | 1 dia      |                | 27/09/19 | 27/09/19 | 1 dia                    | 27/09/19                | 27/09/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1001 | 1.. | PG031    | 28143        | Autorização para início de    | 100%        | 1 dia      |                | 01/04/21 | 01/04/21 | 1 dia                    | 01/04/21                | 01/04/21                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1002 | 1.. | PG031    | 28147        | Execução dos Repasses         | 57%         | 47,75 dias |                | 23/01/23 | 29/04/24 | 65,75 dias               | 23/01/23                | 29/04/24                 | R\$116.080,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 60                     | 32                 | Não                |
| 1003 | 1.. | PG031    | 28148        | Conclusão do repasse do Plei  | 0%          | 0 dias     |                | 29/04/24 | 29/04/24 | 0 dias                   | 29/04/24                | 29/04/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1004 | 1.. | PG031    | 8133         | Pleito de Governador Valadare | 6%          | 1507 dias  |                | 27/08/19 | 18/09/25 | 1275 dias                | 27/08/19                | 10/10/24                 | R\$293.690,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0           | 30                     | 0                  | Não                |
| 1005 | 1.. | PG031    | 28149        | Pleito apto                   | 100%        | 1 dia      |                | 27/08/19 | 27/08/19 | 1 dia                    | 27/08/19                | 27/08/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1006 | 1.. | PG031    | 28150        | Subpleito GOVESPJ15.01        | 4%          | 1484 dias  |                | 27/09/19 | 18/09/25 | 1252 dias                | 27/09/19                | 10/10/24                 | R\$293.690,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0           | 30                     | 0                  | Não                |
| 1007 | 1.. | PG031    | 28151        | Autorização para licitar      | 100%        | 1 dia      |                | 27/09/19 | 27/09/19 | 1 dia                    | 27/09/19                | 27/09/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1008 | 1.. | PG031    | 28152        | Autorização para início de    | 100%        | 1 dia      |                | 01/04/21 | 01/04/21 | 1 dia                    | 01/04/21                | 01/04/21                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1009 | 1.. | PG031    | 28156        | Execução dos Repasses         | 0%          | 49 dias    |                | 08/11/24 | 18/09/25 | 29 dias                  | 28/04/23                | 10/10/24                 | R\$293.690,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0           | 30                     | 0                  | Não                |
| 1010 | 1.. | PG031    | 28157        | Conclusão do repasse do Plei  | 0%          | 0 dias     |                | 18/09/25 | 18/09/25 | 0 dias                   | 10/10/24                | 10/10/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1011 | 1.. | PG031    | 8608         | Pleito de Governador Valadare | 34%         | 1137,99 d  |                | 27/08/19 | 27/03/24 | 1138 dias                | 27/08/19                | 27/03/24                 | R\$245.703,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,01        | 44                     | 32,91              | Não                |
| 1012 | 1.. | PG031    | 28102        | Pleito apto                   | 100%        | 1 dia      |                | 27/08/19 | 27/08/19 | 1 dia                    | 27/08/19                | 27/08/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1013 | 1.. | PG031    | 28103        | Subpleito GOVESAO01.01        | 33%         | 1114,99 d  |                | 27/09/19 | 27/03/24 | 1115 dias                | 27/09/19                | 27/03/24                 | R\$245.703,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,01        | 44                     | 32,91              | Não                |
| 1014 | 1.. | PG031    | 28104        | Autorização para licitar      | 100%        | 1 dia      |                | 27/09/19 | 27/09/19 | 1 dia                    | 27/09/19                | 27/09/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1015 | 1.. | PG031    | 28105        | Autorização para início de    | 100%        | 1 dia      |                | 08/02/21 | 08/02/21 | 1 dia                    | 08/02/21                | 08/02/21                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1016 | 1.. | PG031    | 28111        | Execução dos Repasses         | 31%         | 85,99 dias |                | 23/02/23 | 27/03/24 | 270 dias                 | 23/02/23                | 27/03/24                 | R\$245.703,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,01        | 44                     | 32,91              | Não                |
| 1017 | 1.. | PG031    | 28112        | Conclusão do repasse do Plei  | 0%          | 0 dias     |                | 27/03/24 | 27/03/24 | 0 dias                   | 27/03/24                | 27/03/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1018 | 1.. | PG031    | 32497        | Pleito de Governador Valadare | 1%          | 813 dias   |                | 11/11/22 | 23/02/26 | 525 dias                 | 11/11/22                | 20/12/24                 | R\$16.812.929,00 | R\$829.981.374,11 | 0,02 | 0,52            | 0           | 11                     | 0                  | Não                |

| Id   | Id  | Programa | Id exclusiva | Nome da Tarefa                 | % concluída | Duração   | Tipo de Avanço | Início   | Término  | Duração da Linha de Base | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Custo            | Custo Total       | Peso | Avanço Previsto | Avanço Real | % Cota Avanço Previsto | % Cota Avanço Real | Marco Considerado? |
|------|-----|----------|--------------|--------------------------------|-------------|-----------|----------------|----------|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 1019 | 1.. | PG031    | 32498        | Pleito apto                    | 100%        | 1 dia     |                | 11/11/22 | 11/11/22 | 1 dia                    | 11/11/22                | 11/11/22                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1020 | 1.. | PG031    | 32499        | Subpleito GOVESOB14.01         | 0%          | 807 dias  |                | 22/11/22 | 23/02/26 | 519 dias                 | 22/11/22                | 20/12/24                 | R\$16.812.929,00 | R\$829.981.374,11 | 0,02 | 0,52            | 0           | 11                     | 0                  | Não                |
| 1021 | 1.. | PG031    | 32500        | Autorização para licitar       | 100%        | 1 dia     |                | 22/11/22 | 22/11/22 | 1 dia                    | 22/11/22                | 22/11/22                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1022 | 1.. | PG031    | 32501        | Autorização para início de     | 0%          | 1 dia     |                | 28/06/24 | 28/06/24 | 1 dia                    | 24/04/23                | 24/04/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1023 | 1.. | PG031    | 32523        | Execução dos Repasses          | 0%          | 350 dias  |                | 24/09/24 | 23/02/26 | 355 dias                 | 20/07/23                | 20/12/24                 | R\$16.812.929,00 | R\$829.981.374,11 | 0,02 | 0,52            | 0           | 11                     | 0                  | Não                |
| 1024 | 1.. | PG031    | 32487        | Conclusão do repasse do Plei   | 0%          | 0 dias    |                | 23/02/26 | 23/02/26 | 0 dias                   | 20/12/24                | 20/12/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1025 | 1.. | PG031    | 32703        | Pleito de Governador Valadare  | 100%        | 62 dias   |                | 09/02/23 | 15/05/23 | 199 dias                 | 09/02/23                | 30/11/23                 | R\$146.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,02        | 100                    | 100                | Não                |
| 1026 | 1.. | PG031    | 32704        | Pleito apto                    | 100%        | 1 dia     |                | 09/02/23 | 09/02/23 | 1 dia                    | 09/02/23                | 09/02/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1027 | 1.. | PG031    | 32705        | Subpleito GOVESCT01.01         | 100%        | 33 dias   |                | 27/03/23 | 15/05/23 | 126 dias                 | 31/05/23                | 30/11/23                 | R\$146.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,02        | 100                    | 100                | Não                |
| 1028 | 1.. | PG031    | 32701        | Autorização para início de     | 100%        | 1 dia     |                | 27/03/23 | 27/03/23 | 1 dia                    | 30/11/23                | 30/11/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1029 | 1.. | PG031    | 32706        | Execução dos Repasses          | 100%        | 1 dia     |                | 15/05/23 | 15/05/23 | 1 dia                    | 31/05/23                | 31/05/23                 | R\$146.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,02        | 100                    | 100                | Não                |
| 1030 | 1.. | PG031    | 32702        | Conclusão do repasse do Plei   | 100%        | 0 dias    |                | 15/05/23 | 15/05/23 | 0 dias                   | 31/05/23                | 31/05/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1031 | 1.. | PG031    | 32908        | Pleito de Governador Valadare  | 2%          | 493 dias  |                | 29/06/23 | 25/06/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$873.242,45    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1032 | 1.. | PG031    | 32909        | Pleito apto                    | 100%        | 1 dia     |                | 29/06/23 | 29/06/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1033 | 1.. | PG031    | 32910        | Subpleito GOVRSPJ01.01         | 0%          | 372 dias  |                | 26/12/23 | 25/06/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$873.242,45    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1034 | 1.. | PG031    | 32911        | Autorização para licitar       | 0%          | 1 dia     |                | 26/12/23 | 26/12/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1035 | 1.. | PG031    | 32912        | Autorização para início de     | 0%          | 1 dia     |                | 09/05/24 | 09/05/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1036 | 1.. | PG031    | 32913        | Execução dos Repasses          | 0%          | 49 dias   |                | 15/07/24 | 25/06/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$873.242,45    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1037 | 1.. | PG031    | 32914        | Conclusão do repasse do Plei   | 0%          | 0 dias    |                | 25/06/25 | 25/06/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1038 | 1.. | PG031    | 32915        | Pleito de Governador Valadare  | 1%          | 608 dias  |                | 29/06/23 | 04/12/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$2.939.770,01  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1039 | 1.. | PG031    | 32916        | Pleito apto                    | 100%        | 1 dia     |                | 29/06/23 | 29/06/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1040 | 1.. | PG031    | 32917        | Subpleito GOVRSOB02.01         | 0%          | 487 dias  |                | 26/12/23 | 04/12/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$2.215.790,01  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1041 | 1.. | PG031    | 32918        | Autorização para licitar       | 0%          | 1 dia     |                | 26/12/23 | 26/12/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1042 | 1.. | PG031    | 32919        | Autorização para início de     | 0%          | 1 dia     |                | 09/05/24 | 09/05/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1043 | 1.. | PG031    | 32920        | Execução dos Repasses          | 0%          | 350 dias  |                | 15/07/24 | 04/12/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$2.215.790,01  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1044 | 1.. | PG031    | 32921        | Conclusão do repasse do Plei   | 0%          | 0 dias    |                | 04/12/25 | 04/12/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1045 | 1.. | PG031    | 32922        | Pleito de Governador Valada    | 25%         | 259 dias  |                | 29/06/23 | 15/07/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$723.980,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1046 | 1.. | PG031    | 32923        | Pleito apto                    | 100%        | 1 dia     |                | 29/06/23 | 29/06/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1047 | 1.. | PG031    | 32924        | Subpleito GOVR SAB01.01        | 0%          | 138 dias  |                | 26/12/23 | 15/07/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$723.980,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1048 | 1.. | PG031    | 32925        | Autorização para licitar       | 0%          | 1 dia     |                | 26/12/23 | 26/12/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1049 | 1.. | PG031    | 32926        | Autorização para início c      | 0%          | 1 dia     |                | 09/05/24 | 09/05/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1050 | 1.. | PG031    | 32927        | Execução dos Repasses          | 0%          | 1 dia     |                | 15/07/24 | 15/07/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$723.980,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1051 | 1.. | PG031    | 32928        | Conclusão do repasse do P      | 0%          | 0 dias    |                | 15/07/24 | 15/07/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1052 | 1.. | PG031    | 25746        | Saldo do valor de correção IP  | CA0%        | 951 dias  |                | 08/01/24 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$29.601.380,22 | R\$829.981.374,11 | 0,04 | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1053 | 1.. | PG031    | 25749        | Saldo do teto repasse          | 0%          | 951 dias  |                | 08/01/24 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$19.263.345,86 | R\$829.981.374,11 | 0,02 | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1054 | 1.. | PG031    | 28940        | Repasses Governador Valadares  | 0%          | 0 dias    |                | 01/11/27 | 01/11/27 | 0 dias                   | 01/11/27                | 01/11/27                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1055 | 1.. | PG031    | 2344         | Iapu                           | 13%         | 2137 dias |                | 28/03/19 | 01/11/27 | 2137 dias                | 28/03/19                | 01/11/27                 | R\$8.976.483,89  | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,99            | 0,57        | 93,76                  | 51,49              | Não                |
| 1056 | 1.. | PG031    | 3142         | Pleito de Iapu IAPESOB03-Impl  | 54%         | 932 dias  |                | 23/07/20 | 24/04/24 | 773 dias                 | 23/07/20                | 30/08/23                 | R\$7.451.003,50  | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,9             | 0,48        | 100                    | 50,11              | Não                |
| 1057 | 1.. | PG031    | 27785        | Pleito apto                    | 100%        | 1 dia     |                | 23/07/20 | 23/07/20 | 1 dia                    | 23/07/20                | 23/07/20                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1058 | 1.. | PG031    | 27786        | Subpleito IAPESOB03.01         | 54%         | 932 dias  |                | 23/07/20 | 24/04/24 | 773 dias                 | 23/07/20                | 30/08/23                 | R\$7.451.003,50  | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,9             | 0,48        | 100                    | 50,11              | Não                |
| 1059 | 1.. | PG031    | 27787        | Autorização para licitar       | 100%        | 1 dia     |                | 23/07/20 | 23/07/20 | 1 dia                    | 23/07/20                | 23/07/20                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1060 | 1.. | PG031    | 27788        | Autorização para início de     | 100%        | 1 dia     |                | 28/10/21 | 28/10/21 | 1 dia                    | 28/10/21                | 28/10/21                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1061 | 1.. | PG031    | 32019        | Execução dos Repasses          | 71%         | 126 dias  |                | 16/09/22 | 25/01/24 | 65 dias                  | 16/09/22                | 24/04/23                 | R\$5.572.391,69  | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,67            | 0,48        | 100                    | 67                 | Não                |
| 1062 | 1.. | PG031    | 32582        | Execução dos Repasses IPC      | 0%          | 40 dias   |                | 28/02/24 | 24/04/24 | 67 dias                  | 26/05/23                | 30/08/23                 | R\$1.878.611,81  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,23            | 0           | 100                    | 0                  | Não                |
| 1063 | 1.. | PG031    | 27794        | Conclusão do repasse do Sub    | 0%          | 0 dias    |                | 24/04/24 | 24/04/24 | 0 dias                   | 30/08/23                | 30/08/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Sim                |
| 1064 | 1.. | PG031    | 3141         | Pleito de Iapu IAPESCT01-Aquis | 100%        | 112 dias  |                | 28/03/19 | 06/09/19 | 112 dias                 | 28/03/19                | 06/09/19                 | R\$100.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 100                    | 100                | Não                |
| 1065 | 1.. | PG031    | 27888        | Pleito apto                    | 100%        | 1 dia     |                | 28/03/19 | 28/03/19 | 1 dia                    | 28/03/19                | 28/03/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1066 | 1.. | PG031    | 27889        | Subpleito IAPESCT01.01         | 100%        | 9 dias    |                | 27/08/19 | 06/09/19 | 9 dias                   | 27/08/19                | 06/09/19                 | R\$100.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 100                    | 100                | Não                |
| 1067 | 1.. | PG031    | 27890        | Autorização para início de     | 100%        | 1 dia     |                | 27/08/19 | 27/08/19 | 1 dia                    | 27/08/19                | 27/08/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1068 | 1.. | PG031    | 27892        | Execução dos Repasses          | 100%        | 1 dia     |                | 06/09/19 | 06/09/19 | 1 dia                    | 06/09/19                | 06/09/19                 | R\$100.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 100                    | 100                | Não                |
| 1069 | 1.. | PG031    | 27893        | Conclusão do repasse do Plei   | 100%        | 1 dia     |                | 06/09/19 | 06/09/19 | 1 dia                    | 06/09/19                | 06/09/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |

| Id   | Id  | Programa | Id exclusiva | Nome da Tarefa                  | % concluída | Duração   | Tipo de Avanço | Início   | Término  | Duração da Linha de Base | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Custo            | Custo Total       | Peso | Avanço Previsto | Avanço Real | % Cota Avanço Previsto | % Cota Avanço Real | Marco Considerado? |
|------|-----|----------|--------------|---------------------------------|-------------|-----------|----------------|----------|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 1070 | 1.. | PG031    | 8363         | Pleito de Iapua IAPRSAB01-Aqui  | 100%        | 80 dias   |                | 18/02/20 | 17/06/20 | 80 dias                  | 18/02/20                | 17/06/20                 | R\$181.190,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,02        | 100                    | 100                | Não                |
| 1071 | 1.. | PG031    | 26580        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 18/02/20 | 18/02/20 | 1 dia                    | 18/02/20                | 18/02/20                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1072 | 1.. | PG031    | 26217        | Subpleito IAPRSAB01.01          | 100%        | 80 dias   |                | 18/02/20 | 17/06/20 | 59 dias                  | 18/02/20                | 18/05/20                 | R\$12.200,00     | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 100                    | 100                | Não                |
| 1073 | 1.. | PG031    | 26587        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 18/02/20 | 18/02/20 | 1 dia                    | 18/02/20                | 18/02/20                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1074 | 1.. | PG031    | 26593        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 22/04/20 | 22/04/20 | 1 dia                    | 22/04/20                | 22/04/20                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1075 | 1.. | PG031    | 30368        | Execução dos Repasses           | 100%        | 1 dia     |                | 17/06/20 | 17/06/20 | 1 dia                    | 18/05/20                | 18/05/20                 | R\$12.200,00     | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 100                    | 100                | Não                |
| 1076 | 1.. | PG031    | 26589        | Conclusão do repasse do Si      | 100%        | 1 dia     |                | 18/05/20 | 18/05/20 | 1 dia                    | 18/05/20                | 18/05/20                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1077 | 1.. | PG031    | 27894        | Subpleito IAPRSAB01.02          | 100%        | 80 dias   |                | 18/02/20 | 17/06/20 | 80 dias                  | 18/02/20                | 17/06/20                 | R\$168.990,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,02        | 100                    | 100                | Não                |
| 1078 | 1.. | PG031    | 27895        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 18/02/20 | 18/02/20 | 1 dia                    | 18/02/20                | 18/02/20                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1079 | 1.. | PG031    | 27896        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 22/04/20 | 22/04/20 | 1 dia                    | 22/04/20                | 22/04/20                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1080 | 1.. | PG031    | 30369        | Execução dos Repasses           | 100%        | 1 dia     |                | 17/06/20 | 17/06/20 | 1 dia                    | 17/06/20                | 17/06/20                 | R\$168.990,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,02        | 100                    | 100                | Não                |
| 1081 | 1.. | PG031    | 27898        | Conclusão do repasse do Si      | 100%        | 1 dia     |                | 17/06/20 | 17/06/20 | 1 dia                    | 17/06/20                | 17/06/20                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1082 | 1.. | PG031    | 8357         | Conclusão do repasse do Plei    | 100%        | 1 dia     |                | 17/06/20 | 17/06/20 | 1 dia                    | 17/06/20                | 17/06/20                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1083 | 1.. | PG031    | 31293        | Pleito de Iapua IAPRSAB02-Aqui  | 100%        | 237 dias  |                | 17/09/21 | 30/08/22 | 237 dias                 | 17/09/21                | 30/08/22                 | R\$515.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,06            | 0,06        | 100                    | 100                | Não                |
| 1084 | 1.. | PG031    | 31294        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 17/09/21 | 17/09/21 | 1 dia                    | 17/09/21                | 17/09/21                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1085 | 1.. | PG031    | 31295        | Subpleito IAPRSAB02.01          | 100%        | 224 dias  |                | 06/10/21 | 30/08/22 | 224 dias                 | 06/10/21                | 30/08/22                 | R\$515.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,06            | 0,06        | 100                    | 100                | Não                |
| 1086 | 1.. | PG031    | 31296        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 06/10/21 | 06/10/21 | 1 dia                    | 06/10/21                | 06/10/21                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1087 | 1.. | PG031    | 31297        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 16/02/22 | 16/02/22 | 1 dia                    | 16/02/22                | 16/02/22                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1088 | 1.. | PG031    | 31300        | Execução dos Repasses           | 100%        | 1 dia     |                | 30/08/22 | 30/08/22 | 1 dia                    | 30/08/22                | 30/08/22                 | R\$449.075,74    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,05            | 0,05        | 100                    | 100                | Não                |
| 1089 | 1.. | PG031    | 32583        | Execução dos Repasses IPC       | 100%        | 1 dia     |                | 30/08/22 | 30/08/22 | 1 dia                    | 30/08/22                | 30/08/22                 | R\$65.924,26     | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 100                    | 100                | Não                |
| 1090 | 1.. | PG031    | 31301        | Conclusão do repasse do Plei    | 100%        | 0 dias    |                | 30/08/22 | 30/08/22 | 0 dias                   | 30/08/22                | 30/08/22                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1091 | 1.. | PG031    | 25753        | Saldo do valor de correção IPCA | 0%          | 696 dias  |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$729.290,39    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1092 | 1.. | PG031    | 25756        | Saldo do teto repasse           | 0%          | 0 dias    |                | 15/01/25 | 15/01/25 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1093 | 1.. | PG031    | 28941        | Repasses de Iapua concluídos    | 0%          | 0 dias    |                | 01/11/27 | 01/11/27 | 0 dias                   | 01/11/27                | 01/11/27                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1094 | 1.. | PG031    | 2338         | Iapaba                          | 29%         | 2590 dias |                | 27/06/17 | 01/11/27 | 2590 dias                | 27/06/17                | 01/11/27                 | R\$13.731.650,12 | R\$829.981.374,11 | 0,02 | 0,58            | 0,91        | 20,65                  | 52,05              | Não                |
| 1095 | 1.. | PG031    | 3174         | Pleito de Iapaba IPBESPJ01-Elab | 100%        | 1291 dias |                | 27/06/17 | 08/08/22 | 1291 dias                | 27/06/17                | 08/08/22                 | R\$228.353,76    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,03            | 0,03        | 100                    | 100                | Não                |
| 1096 | 1.. | PG031    | 28169        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1097 | 1.. | PG031    | 28170        | Subpleito IPBESPJ01.01 a IPB    | 100%        | 1038 dias |                | 15/06/18 | 08/08/22 | 1038 dias                | 15/06/18                | 08/08/22                 | R\$228.353,76    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,03            | 0,03        | 100                    | 100                | Não                |
| 1098 | 1.. | PG031    | 28171        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 15/06/18 | 15/06/18 | 1 dia                    | 15/06/18                | 15/06/18                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1099 | 1.. | PG031    | 28172        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 24/10/19 | 24/10/19 | 1 dia                    | 24/10/19                | 24/10/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1100 | 1.. | PG031    | 28176        | Execução dos Repasses           | 100%        | 586 dias  |                | 02/04/20 | 08/08/22 | 586 dias                 | 02/04/20                | 08/08/22                 | R\$228.353,76    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,03            | 0,03        | 100                    | 100                | Não                |
| 1101 | 1.. | PG031    | 28177        | Conclusão do repasse do Plei    | 100%        | 1 dia     |                | 08/08/22 | 08/08/22 | 1 dia                    | 08/08/22                | 08/08/22                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1102 | 1.. | PG031    | 3173         | Pleito de Iapaba IPBESOB01-Imp  | 41%         | 1854 dias |                | 27/06/17 | 12/11/24 | 1798 dias                | 27/06/17                | 26/08/24                 | R\$12.005.026,15 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,54            | 0,88        | 29,75                  | 81,15              | Não                |
| 1103 | 1.. | PG031    | 27130        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1104 | 1.. | PG031    | 27131        | Subpleito IPBESOB01.01 a IPI    | 41%         | 636 dias  |                | 27/04/22 | 12/11/24 | 580 dias                 | 27/04/22                | 26/08/24                 | R\$12.005.026,15 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,54            | 0,88        | 29,75                  | 81,15              | Não                |
| 1105 | 1.. | PG031    | 27132        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 27/04/22 | 27/04/22 | 1 dia                    | 27/04/22                | 27/04/22                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1106 | 1.. | PG031    | 27133        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 30/09/22 | 30/09/22 | 1 dia                    | 30/09/22                | 30/09/22                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1107 | 1.. | PG031    | 27139        | Execução dos Repasses           | 88%         | 156 dias  |                | 20/01/23 | 29/12/23 | 378 dias                 | 20/01/23                | 26/08/24                 | R\$8.280.233,70  | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,54            | 0,88        | 29,75                  | 81,15              | Não                |
| 1108 | 1.. | PG031    | 32870        | Execução dos Repasses IPCO      | 0%          | 180 dias  |                | 29/12/23 | 12/11/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$3.724.792,45  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1109 | 1.. | PG031    | 27162        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 12/11/24 | 12/11/24 | 0 dias                   | 26/07/24                | 26/07/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1110 | 1.. | PG031    | 3172         | Pleito de Iapaba IPBRSPM01-Elab | 0%          | 1154 dias |                | 29/06/18 | 08/02/23 | 1147 dias                | 29/06/18                | 30/01/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1111 | 1.. | PG031    | 27313        | Pleito apto                     | 0%          | 1 dia     |                | 29/06/18 | 29/06/18 | 1 dia                    | 29/06/18                | 29/06/18                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1112 | 1.. | PG031    | 27314        | Subpleito IPBRSPM01.01          | 0%          | 110 dias  |                | 01/09/22 | 08/02/23 | 110 dias                 | 23/08/22                | 30/01/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1113 | 1.. | PG031    | 27322        | Autorização para licitar (Ca    | 0%          | 1 dia     |                | 08/02/23 | 08/02/23 | 1 dia                    | 30/01/23                | 30/01/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1114 | 1.. | PG031    | 22584        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia     |                | 08/02/23 | 08/02/23 | 1 dia                    | 30/01/23                | 30/01/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1115 | 1.. | PG031    | 22585        | Execução dos Repasses           | 0%          | 25 dias   |                | 01/09/22 | 08/02/23 | 25 dias                  | 23/08/22                | 30/01/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1116 | 1.. | PG031    | 22586        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 1 dia     |                | 08/02/23 | 08/02/23 | 1 dia                    | 30/01/23                | 30/01/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1117 | 1.. | PG031    | 2171         | Pleito de Iapaba IPBRSQB02-Imp  | 0%          | 1682 dias |                | 29/06/18 | 01/04/25 | 1921 dias                | 29/06/18                | 21/03/26                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1118 | 1.. | PG031    | 27324        | Pleito apto                     | 0%          | 1 dia     |                | 29/06/18 | 29/06/18 | 1 dia                    | 29/06/18                | 29/06/18                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1119 | 1.. | PG031    | 27325        | Subpleito IPBRSQB02.01          | 0%          | 530 dias  |                | 08/02/23 | 01/04/25 | 530 dias                 | 15/02/24                | 21/03/26                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1120 | 1.. | PG031    | 27323        | Autorização para licitar (Ca    | 0%          | 1 dia     |                | 08/02/23 | 08/02/23 | 1 dia                    | 15/02/24                | 15/02/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |

| Id   | Id  | Programa | Id exclusiva | Nome da Tarefa                  | % concluída | Duração   | Tipo de Avanço | Início   | Término  | Duração da Linha de Base | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Custo            | Custo Total       | Peso | Avanço Previsto | Avanço Real | % Cota Avanço Previsto | % Cota Avanço Real | Marco Considerado? |
|------|-----|----------|--------------|---------------------------------|-------------|-----------|----------------|----------|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 1121 | 1.. | PG031    | 32587        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia     |                | 24/08/23 | 24/08/23 | 1 dia                    | 26/08/24                | 26/08/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1122 | 1.. | PG031    | 32588        | Execução dos Repasses           | 0%          | 396 dias  |                | 25/08/23 | 01/04/25 | 396 dias                 | 27/08/24                | 31/03/26                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1123 | 1.. | PG031    | 32589        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 01/04/25 | 01/04/25 | 0 dias                   | 31/03/26                | 31/03/26                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1124 | 1.. | PG031    | 32684        | Pleito de Ipaba IPBRSOB03 - Ob  | 1%          | 493 dias  |                | 08/02/23 | 04/02/25 | 573 dias                 | 08/02/23                | 04/06/25                 | R\$1.300.000,00  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0           | 5                      | 0                  | Não                |
| 1125 | 1.. | PG031    | 32685        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 08/02/23 | 08/02/23 | 1 dia                    | 08/02/23                | 08/02/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1126 | 1.. | PG031    | 32686        | Subpleito IPBRSOB03.01          | 1%          | 400 dias  |                | 28/06/23 | 04/02/25 | 122 dias                 | 03/11/23                | 03/05/24                 | R\$1.300.000,00  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1127 | 1.. | PG031    | 32687        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 28/06/23 | 28/06/23 | 1 dia                    | 03/11/23                | 03/11/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1128 | 1.. | PG031    | 32688        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 13/11/23 | 13/11/23 | 1 dia                    | 03/05/24                | 03/05/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1129 | 1.. | PG031    | 32690        | Execução dos Repasses           | 0%          | 230 dias  |                | 15/02/24 | 14/01/25 | 235 dias                 | 03/10/23                | 30/09/24                 | R\$945.398,61    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0           | 5                      | 0                  | Não                |
| 1130 | 1.. | PG031    | 32871        | Execução dos Repasses IPCO      | 0%          | 1 dia     |                | 04/02/25 | 04/02/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$354.601,39    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1131 | 1.. | PG031    | 32707        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 04/02/25 | 04/02/25 | 0 dias                   | 04/06/25                | 04/06/25                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1132 | 1.. | PG031    | 25760        | Saldo do valor de correção IPCA | 0%          | 696 dias  |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$198.270,14    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1133 | 1.. | PG031    | 25763        | Saldo do teto repasse           | 0%          | 696 dias  |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$0,07          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1134 | 1.. | PG031    | 28942        | Repasse Ipaba Concluídos        | 0%          | 0 dias    |                | 01/11/27 | 01/11/27 | 0 dias                   | 01/11/27                | 01/11/27                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1135 | 1.. | PG031    | 2419         | Ipatinga                        | 10%         | 2352 dias |                | 25/05/18 | 01/11/27 | 2352 dias                | 25/05/18                | 01/11/27                 | R\$24.454.739,53 | R\$829.981.374,11 | 0,03 | 1,66            | 0,99        | 57,51                  | 42,89              | Não                |
| 1136 | 1.. | PG031    | 6828         | Pleito de Ipatinga IPAESPJ03-El | 2%          | 1684 dias |                | 19/07/19 | 30/04/26 | 1684 dias                | 19/07/19                | 30/04/26                 | R\$450.023,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1137 | 1.. | PG031    | 27565        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 19/07/19 | 19/07/19 | 1 dia                    | 19/07/19                | 19/07/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1138 | 1.. | PG031    | 27566        | Subpleito IPAESPJ03.01          | 0%          | 553 dias  |                | 07/02/24 | 30/04/26 | 553 dias                 | 07/02/24                | 30/04/26                 | R\$450.023,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1139 | 1.. | PG031    | 27572        | Autorização para licitar (Ca    | 0%          | 1 dia     |                | 07/02/24 | 07/02/24 | 1 dia                    | 07/02/24                | 07/02/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1140 | 1.. | PG031    | 32590        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia     |                | 21/08/24 | 21/08/24 | 1 dia                    | 21/08/24                | 21/08/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1141 | 1.. | PG031    | 32591        | Execução dos Repasses           | 0%          | 45 dias   |                | 23/09/24 | 29/04/26 | 45 dias                  | 23/09/24                | 29/04/26                 | R\$450.023,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1142 | 1.. | PG031    | 32592        | Conclusão do repasse do P       | 0%          | 1 dia     |                | 30/04/26 | 30/04/26 | 1 dia                    | 30/04/26                | 30/04/26                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1143 | 1.. | PG031    | 3197         | Pleito de Ipatinga IPAESOB03-A  | 67%         | 1161 dias |                | 22/07/19 | 25/03/24 | 1042 dias                | 22/07/19                | 27/09/23                 | R\$13.525.715,00 | R\$829.981.374,11 | 0,02 | 1,63            | 0,99        | 100                    | 75,69              | Não                |
| 1144 | 1.. | PG031    | 28178        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 22/07/19 | 22/07/19 | 1 dia                    | 22/07/19                | 22/07/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1145 | 1.. | PG031    | 28179        | Subpleito IPAESOB03.01 e IP     | 78%         | 977 dias  |                | 18/02/20 | 25/01/24 | 836 dias                 | 18/02/20                | 30/06/23                 | R\$3.554.723,00  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,43            | 0,33        | 100                    | 70,64              | Não                |
| 1146 | 1.. | PG031    | 28180        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 18/02/20 | 18/02/20 | 1 dia                    | 18/02/20                | 18/02/20                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1147 | 1.. | PG031    | 28181        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 22/06/20 | 22/06/20 | 1 dia                    | 22/06/20                | 22/06/20                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1148 | 1.. | PG031    | 32026        | Execução dos Repasses           | 78%         | 80 dias   |                | 04/11/20 | 25/01/24 | 102,9 dias               | 04/11/20                | 30/06/23                 | R\$3.554.723,00  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,43            | 0,33        | 100                    | 70,64              | Não                |
| 1149 | 1.. | PG031    | 32027        | Conclusão do repasse do Si      | 0%          | 0 dias    |                | 25/01/24 | 25/01/24 | 0 dias                   | 30/06/23                | 30/06/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1150 | 1.. | PG031    | 28198        | Subpleito IPAESOB03.03          | 79%         | 981 dias  |                | 18/02/20 | 31/01/24 | 893 dias                 | 18/02/20                | 21/09/23                 | R\$2.823.037,00  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,34            | 0,27        | 100                    | 92,24              | Não                |
| 1151 | 1.. | PG031    | 28199        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 18/02/20 | 18/02/20 | 1 dia                    | 18/02/20                | 18/02/20                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1152 | 1.. | PG031    | 28200        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 22/06/20 | 22/06/20 | 1 dia                    | 22/06/20                | 22/06/20                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1153 | 1.. | PG031    | 32039        | Execução dos Repasses           | 79%         | 104 dias  |                | 04/11/20 | 31/01/24 | 160 dias                 | 04/11/20                | 21/09/23                 | R\$2.823.037,00  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,34            | 0,27        | 100                    | 92,24              | Não                |
| 1154 | 1.. | PG031    | 28206        | Conclusão do Subpleito IPA      | 0%          | 0 dias    |                | 31/01/24 | 31/01/24 | 0 dias                   | 21/09/23                | 21/09/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1155 | 1.. | PG031    | 28216        | Subpleito IPAESOB03.04          | 46%         | 1091 dias |                | 29/10/19 | 25/03/24 | 972 dias                 | 29/10/19                | 27/09/23                 | R\$7.147.955,00  | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,86            | 0,39        | 100                    | 71,66              | Não                |
| 1156 | 1.. | PG031    | 28217        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 29/10/19 | 29/10/19 | 1 dia                    | 29/10/19                | 29/10/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1157 | 1.. | PG031    | 28218        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 09/03/20 | 09/03/20 | 1 dia                    | 09/03/20                | 09/03/20                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1158 | 1.. | PG031    | 32051        | Execução dos Repasses           | 45%         | 103 dias  |                | 27/07/20 | 25/03/24 | 150 dias                 | 27/07/20                | 27/09/23                 | R\$7.147.955,00  | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,86            | 0,39        | 100                    | 71,66              | Não                |
| 1159 | 1.. | PG031    | 29064        | Conclusão do Subpleito IPA      | 0%          | 0 dias    |                | 25/03/24 | 25/03/24 | 0 dias                   | 27/09/23                | 27/09/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1160 | 1.. | PG031    | 28188        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 25/03/24 | 25/03/24 | 0 dias                   | 27/09/23                | 27/09/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Sim                |
| 1161 | 1.. | PG031    | 3184         | Pleito de Ipatinga IPARSPM01-I  | 2%          | 1931 dias |                | 25/05/18 | 24/02/26 | 1654 dias                | 25/05/18                | 10/01/25                 | R\$450.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 10                     | 0                  | Não                |
| 1162 | 1.. | PG031    | 27280        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 25/05/18 | 25/05/18 | 1 dia                    | 25/05/18                | 25/05/18                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1163 | 1.. | PG031    | 27281        | Subpleito IPARSPM01.01 (Se      | 1%          | 1868 dias |                | 22/08/18 | 24/02/26 | 1591 dias                | 22/08/18                | 10/01/25                 | R\$450.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 10                     | 0                  | Não                |
| 1164 | 1.. | PG031    | 27282        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 22/08/18 | 22/08/18 | 1 dia                    | 22/08/18                | 22/08/18                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1165 | 1.. | PG031    | 27283        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia     |                | 15/04/24 | 15/04/24 | 1 dia                    | 22/03/23                | 22/03/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1166 | 1.. | PG031    | 27289        | Execução dos Repasses           | 0%          | 87 dias   |                | 11/12/24 | 24/02/26 | 74 dias                  | 24/11/23                | 10/01/25                 | R\$450.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 10                     | 0                  | Não                |
| 1167 | 1.. | PG031    | 27290        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 24/02/26 | 24/02/26 | 0 dias                   | 10/01/25                | 10/01/25                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1168 | 1.. | PG031    | 32352        | Pleito de Ipatinga IPARSPM02 -  | 1%          | 1164 dias |                | 11/11/22 | 21/07/27 | 1224 dias                | 11/11/22                | 15/10/27                 | R\$1.400.687,47  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,03            | 0           | 11,26                  | 0                  | Não                |
| 1169 | 1.. | PG031    | 32353        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 11/11/22 | 11/11/22 | 1 dia                    | 11/11/22                | 11/11/22                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1170 | 1.. | PG031    | 32354        | Subpleito IPARSPM02.01          | 3%          | 457 dias  |                | 22/11/22 | 23/09/24 | 247 dias                 | 22/03/23                | 21/03/24                 | R\$525.594,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,03            | 0           | 30                     | 0                  | Não                |
| 1171 | 1.. | PG031    | 32355        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 22/11/22 | 22/11/22 | 1 dia                    | 22/03/23                | 22/03/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |

| Id   | Id  | Programa | Id exclusiva | Nome da Tarefa                  | % concluída | Duração   | Tipo de Avanço | Início   | Término  | Duração da Linha de Base | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Custo           | Custo Total       | Peso | Avanço Previsto | Avanço Real | % Cota Avanço Previsto | % Cota Avanço Real | Marco Considerado? |
|------|-----|----------|--------------|---------------------------------|-------------|-----------|----------------|----------|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 1172 | 1.. | PG031    | 32356        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia     |                | 29/12/23 | 29/12/23 | 1 dia                    | 23/06/23                | 23/06/23                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1173 | 1.. | PG031    | 32381        | Execução dos Repasses           | 0%          | 37 dias   |                | 29/02/24 | 23/09/24 | 43 dias                  | 21/08/23                | 21/03/24                 | R\$525.594,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,03            | 0           | 30                     | 0                  | Não                |
| 1174 | 1.. | PG031    | 32382        | Conclusão do repasse do S       | 0%          | 0 dias    |                | 23/09/24 | 23/09/24 | 0 dias                   | 21/03/24                | 21/03/24                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1175 | 1.. | PG031    | 32423        | Subpleito IPARSPM02.02          | 0%          | 831 dias  |                | 20/03/24 | 21/07/27 | 831 dias                 | 17/06/24                | 15/10/27                 | R\$875.093,47   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1176 | 1.. | PG031    | 32424        | Autorização para licitar        | 0%          | 1 dia     |                | 20/03/24 | 20/03/24 | 1 dia                    | 17/06/24                | 17/06/24                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1177 | 1.. | PG031    | 32425        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia     |                | 21/05/24 | 21/05/24 | 1 dia                    | 14/08/24                | 14/08/24                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1178 | 1.. | PG031    | 32452        | Execução dos Repasses           | 0%          | 240 dias  |                | 20/08/24 | 20/07/27 | 240 dias                 | 12/11/24                | 14/10/27                 | R\$798.483,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1179 | 1.. | PG031    | 32627        | Execução dos Repasses IPC       | 0%          | 1 dia     |                | 21/07/27 | 21/07/27 | 1 dia                    | 15/10/27                | 15/10/27                 | R\$76.610,47    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1180 | 1.. | PG031    | 32534        | Conclusão do repasse do S       | 0%          | 0 dias    |                | 21/07/27 | 21/07/27 | 0 dias                   | 15/10/27                | 15/10/27                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1181 | 1.. | PG031    | 32453        | Conclusão do repasse do plei    | 0%          | 0 dias    |                | 21/07/27 | 21/07/27 | 0 dias                   | 15/10/27                | 15/10/27                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1182 | 1.. | PG031    | 25768        | Saldo do valor de correção IPCA | 0%          | 696 dias  |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$6.637.358,50 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1183 | 1.. | PG031    | 25771        | Saldo do teto repasse           | 0%          | 696 dias  |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$1.990.955,56 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1184 | 1.. | PG031    | 28943        | Repasses Ipatinga Concluídos    | 0%          | 0 dias    |                | 01/11/27 | 01/11/27 | 0 dias                   | 01/11/27                | 01/11/27                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1185 | 1.. | PG031    | 2374         | Itueta                          | 27%         | 2137 dias |                | 28/03/19 | 01/11/27 | 2137 dias                | 28/03/19                | 01/11/27                 | R\$3.841.801,17 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,12            | 0,06        | 16,34                  | 12,78              | Não                |
| 1186 | 1.. | PG031    | 3235         | Pleito de Itueta ITUESPJ02-Cont | 100%        | 766 dias  |                | 28/03/19 | 27/04/22 | 766 dias                 | 28/03/19                | 27/04/22                 | R\$271.949,66   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,03            | 0,03        | 100                    | 100                | Não                |
| 1187 | 1.. | PG031    | 28225        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 28/03/19 | 28/03/19 | 1 dia                    | 28/03/19                | 28/03/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1188 | 1.. | PG031    | 28226        | Subpleito ITUESPJ02.01          | 100%        | 484 dias  |                | 15/04/19 | 26/03/21 | 484 dias                 | 15/04/19                | 26/03/21                 | R\$136.006,51   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,02        | 100                    | 100                | Não                |
| 1189 | 1.. | PG031    | 28227        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 15/04/19 | 15/04/19 | 1 dia                    | 15/04/19                | 15/04/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1190 | 1.. | PG031    | 28228        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 30/08/19 | 30/08/19 | 1 dia                    | 30/08/19                | 30/08/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1191 | 1.. | PG031    | 28231        | Execução dos Repasses           | 100%        | 167 dias  |                | 24/07/20 | 26/03/21 | 167 dias                 | 24/07/20                | 26/03/21                 | R\$136.006,51   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,02        | 100                    | 100                | Não                |
| 1192 | 1.. | PG031    | 28232        | Conclusão do repasse do S       | 100%        | 0 dias    |                | 26/03/21 | 26/03/21 | 0 dias                   | 26/03/21                | 26/03/21                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1193 | 1.. | PG031    | 28234        | Subpleito ITUESPJ02.02          | 100%        | 754 dias  |                | 15/04/19 | 27/04/22 | 754 dias                 | 15/04/19                | 27/04/22                 | R\$135.943,15   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,02        | 100                    | 100                | Não                |
| 1194 | 1.. | PG031    | 28235        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 15/04/19 | 15/04/19 | 1 dia                    | 15/04/19                | 15/04/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1195 | 1.. | PG031    | 28236        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 30/08/19 | 30/08/19 | 1 dia                    | 30/08/19                | 30/08/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1196 | 1.. | PG031    | 30430        | Execução dos Repasses           | 100%        | 436 dias  |                | 27/07/20 | 27/04/22 | 436 dias                 | 27/07/20                | 27/04/22                 | R\$135.943,15   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,02        | 100                    | 100                | Não                |
| 1197 | 1.. | PG031    | 28240        | Conclusão do repasse do S       | 100%        | 0 dias    |                | 27/04/22 | 27/04/22 | 0 dias                   | 27/04/22                | 27/04/22                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1198 | 1.. | PG031    | 28233        | Conclusão do repasse do Plei    | 100%        | 0 dias    |                | 27/04/22 | 27/04/22 | 0 dias                   | 27/04/22                | 27/04/22                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1199 | 1.. | PG031    | 2234         | Pleito de Itueta ITUESOB03-Cont | 0%          | 903 dias  |                | 28/03/19 | 11/11/22 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1200 | 1.. | PG031    | 27487        | Pleito apto                     | 0%          | 1 dia     |                | 28/03/19 | 28/03/19 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1201 | 1.. | PG031    | 27488        | Subpleito ITUESOB03.02          | 0%          | 1 dia     |                | 11/11/22 | 11/11/22 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1202 | 1.. | PG031    | 27496        | Cancelamento do pleito          | 0%          | 1 dia     |                | 11/11/22 | 11/11/22 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1203 | 1.. | PG031    | 2223         | Pleito de Itueta ITUESOB04-Cont | 0%          | 903 dias  |                | 28/03/19 | 11/11/22 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1204 | 1.. | PG031    | 27498        | Pleito apto                     | 0%          | 1 dia     |                | 28/03/19 | 28/03/19 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1205 | 1.. | PG031    | 27499        | Subpleito ITUESOB04.01          | 0%          | 1 dia     |                | 11/11/22 | 11/11/22 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1206 | 1.. | PG031    | 27507        | Cancelamento do pleito          | 0%          | 1 dia     |                | 11/11/22 | 11/11/22 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1207 | 1.. | PG031    | 32247        | Pleito de Itueta ITUESOB05 - Im | 1%          | 710 dias  |                | 11/11/22 | 22/09/25 | 588 dias                 | 11/11/22                | 27/03/25                 | R\$2.557.571,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,05            | 0           | 6,75                   | 0                  | Não                |
| 1208 | 1.. | PG031    | 32248        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 11/11/22 | 11/11/22 | 1 dia                    | 11/11/22                | 11/11/22                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1209 | 1.. | PG031    | 32249        | Subpleito ITUESOB05.01          | 0%          | 704 dias  |                | 22/11/22 | 22/09/25 | 582 dias                 | 22/11/22                | 27/03/25                 | R\$2.557.571,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,05            | 0           | 6,75                   | 0                  | Não                |
| 1210 | 1.. | PG031    | 32250        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 22/11/22 | 22/11/22 | 1 dia                    | 22/11/22                | 22/11/22                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1211 | 1.. | PG031    | 32251        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia     |                | 18/01/24 | 18/01/24 | 1 dia                    | 20/07/23                | 20/07/23                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1212 | 1.. | PG031    | 32288        | Execução dos Repasses           | 0%          | 246 dias  |                | 19/03/24 | 13/03/25 | 246 dias                 | 18/09/23                | 12/09/24                 | R\$1.918.504,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,05            | 0           | 9                      | 0                  | Não                |
| 1213 | 1.. | PG031    | 32599        | Execução dos Repasses IPC       | 0%          | 110 dias  |                | 15/04/25 | 22/09/25 | 110 dias                 | 15/10/24                | 27/03/25                 | R\$639.067,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1214 | 1.. | PG031    | 32314        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 22/09/25 | 22/09/25 | 0 dias                   | 27/03/25                | 27/03/25                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1215 | 1.. | PG031    | 3232         | Pleito de Itueta ITURSOB02-Ma   | 39%         | 1230 dias |                | 28/03/19 | 12/03/24 | 1314,97 d                | 28/03/19                | 12/07/24                 | R\$266.111,55   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,01        | 38,02                  | 52,34              | Não                |
| 1216 | 1.. | PG031    | 27509        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 28/03/19 | 28/03/19 | 1 dia                    | 28/03/19                | 28/03/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1217 | 1.. | PG031    | 27510        | Subpleito ITURSOB02.01          | 38%         | 611 dias  |                | 22/09/21 | 12/03/24 | 695,97 d                 | 22/09/21                | 12/07/24                 | R\$266.111,55   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,01        | 38,02                  | 52,34              | Não                |
| 1218 | 1.. | PG031    | 27511        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 22/09/21 | 22/09/21 | 1 dia                    | 22/09/21                | 22/09/21                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1219 | 1.. | PG031    | 27512        | Autorização para início de      | 100%        | 2 dias    |                | 25/02/22 | 02/03/22 | 2 dias                   | 25/02/22                | 02/03/22                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1220 | 1.. | PG031    | 27518        | Execução dos Repasses           | 36%         | 75 dias   |                | 17/10/22 | 12/03/24 | 367,97 d                 | 17/10/22                | 12/07/24                 | R\$266.111,55   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,01        | 38,02                  | 52,34              | Não                |
| 1221 | 1.. | PG031    | 27519        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 12/03/24 | 12/03/24 | 0 dias                   | 12/07/24                | 12/07/24                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1222 | 1.. | PG031    | 31302        | Pleito de Itueta ITUESPM01-Ela  | 52%         | 1264 dias |                | 28/03/19 | 30/04/24 | 1232 dias                | 28/03/19                | 14/03/24                 | R\$204.484,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,01        | 30                     | 30,99              | Não                |

| Id   | Id  | Programa | Id exclusiva | Nome da Tarefa                  | % concluída | Duração   | Tipo de Avanço | Início   | Término  | Duração da Linha de Base | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Custo            | Custo Total       | Peso | Avanço Previsto | Avanço Real | % Cota Avanço Previsto | % Cota Avanço Real | Marco Considerado? |
|------|-----|----------|--------------|---------------------------------|-------------|-----------|----------------|----------|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 1223 | 1.. | PG031    | 31303        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 28/03/19 | 28/03/19 | 1 dia                    | 28/03/19                | 28/03/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1224 | 1.. | PG031    | 31304        | Subpleito ITUESPM01.01          | 51%         | 635 dias  |                | 06/10/21 | 30/04/24 | 603 dias                 | 06/10/21                | 14/03/24                 | R\$204.484,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,01        | 30                     | 30,99              | Não                |
| 1225 | 1.. | PG031    | 31305        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 06/10/21 | 06/10/21 | 1 dia                    | 06/10/21                | 06/10/21                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1226 | 1.. | PG031    | 31306        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 25/07/22 | 25/07/22 | 1 dia                    | 25/07/22                | 25/07/22                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1227 | 1.. | PG031    | 31311        | Execução dos Repasses           | 49%         | 43 dias   |                | 02/10/23 | 30/04/24 | 12 dias                  | 27/04/23                | 14/03/24                 | R\$204.484,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,01        | 30                     | 30,99              | Não                |
| 1228 | 1.. | PG031    | 31312        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 30/04/24 | 30/04/24 | 0 dias                   | 14/03/24                | 14/03/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1229 | 1.. | PG031    | 25779        | Saldo do valor de correção IPCA | 0%          | 696 dias  |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$541.618,59    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1230 | 1.. | PG031    | 25782        | Saldo do teto repasse           | 0%          | 696 dias  |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$66,37         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1231 | 1.. | PG031    | 28944        | Repasse Ituetu Concluídos       | 0%          | 0 dias    |                | 01/11/27 | 01/11/27 | 0 dias                   | 01/11/27                | 01/11/27                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1232 | 1.. | PG031    | 2427         | Linhares                        | 9%          | 2097 dias |                | 28/05/19 | 01/11/27 | 2097 dias                | 28/05/19                | 01/11/27                 | R\$62.140.581,53 | R\$829.981.374,11 | 0,07 | 0,6             | 0,6         | 8,26                   | 8,26               | Não                |
| 1233 | 1.. | PG031    | 3303         | Pleito de Linhares LINESOB09-C1 | 1%          | 1721 dias |                | 28/05/19 | 30/04/26 | 1640 dias                | 28/05/19                | 30/12/25                 | R\$11.652.239,77 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1234 | 1.. | PG031    | 27520        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 28/05/19 | 28/05/19 | 1 dia                    | 28/05/19                | 28/05/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1235 | 1.. | PG031    | 27521        | Subpleito LINESOB09.01          | 0%          | 678 dias  |                | 04/08/23 | 30/04/26 | 684 dias                 | 30/03/23                | 30/12/25                 | R\$11.652.239,77 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1236 | 1.. | PG031    | 27522        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 04/08/23 | 04/08/23 | 1 dia                    | 30/03/23                | 30/03/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1237 | 1.. | PG031    | 27523        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia     |                | 21/06/24 | 21/06/24 | 1 dia                    | 16/02/24                | 16/02/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1238 | 1.. | PG031    | 27529        | Execução dos Repasses           | 0%          | 361 dias  |                | 12/11/24 | 30/04/26 | 375 dias                 | 01/07/24                | 30/12/25                 | R\$11.374.320,29 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1239 | 1.. | PG031    | 33006        | Execução dos Repasses IPC       | 0%          | 1 dia     |                | 30/04/26 | 30/04/26 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$277.919,48    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1240 | 1.. | PG031    | 27530        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 30/04/26 | 30/04/26 | 0 dias                   | 30/12/25                | 30/12/25                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1241 | 1.. | PG031    | 3302         | Pleito de Linhares LINESOB10-C1 | 1%          | 1737 dias |                | 28/05/19 | 25/05/26 | 1640 dias                | 28/05/19                | 30/12/25                 | R\$12.396.077,51 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1242 | 1.. | PG031    | 27531        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 28/05/19 | 28/05/19 | 1 dia                    | 28/05/19                | 28/05/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1243 | 1.. | PG031    | 27532        | Subpleito LINESOB10.01          | 0%          | 694 dias  |                | 04/08/23 | 25/05/26 | 684 dias                 | 30/03/23                | 30/12/25                 | R\$12.396.077,51 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1244 | 1.. | PG031    | 27533        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 04/08/23 | 04/08/23 | 1 dia                    | 30/03/23                | 30/03/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1245 | 1.. | PG031    | 27534        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia     |                | 21/06/24 | 21/06/24 | 1 dia                    | 16/02/24                | 16/02/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1246 | 1.. | PG031    | 27540        | Execução dos Repasses           | 0%          | 250 dias  |                | 27/11/24 | 27/11/25 | 375 dias                 | 01/07/24                | 30/12/25                 | R\$5.336.463,40  | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1247 | 1.. | PG031    | 32791        | Execução dos Repasses IPC       | 0%          | 100 dias  |                | 26/12/25 | 25/05/26 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$7.059.614,11  | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0               | #ERRO       | #ERRO                  | Não                |                    |
| 1248 | 1.. | PG031    | 27541        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 25/05/26 | 25/05/26 | 0 dias                   | 30/12/25                | 30/12/25                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1249 | 1.. | PG031    | 27542        | Pleito de Linhares LINESOB11-C1 | 1%          | 1675 dias |                | 28/05/19 | 23/02/26 | 1640 dias                | 28/05/19                | 30/12/25                 | R\$13.204.808,00 | R\$829.981.374,11 | 0,02 | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1250 | 1.. | PG031    | 27543        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 28/05/19 | 28/05/19 | 1 dia                    | 28/05/19                | 28/05/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1251 | 1.. | PG031    | 27544        | Subpleito LINESOB11.01          | 0%          | 572 dias  |                | 01/11/23 | 23/02/26 | 684 dias                 | 30/03/23                | 30/12/25                 | R\$13.204.808,00 | R\$829.981.374,11 | 0,02 | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1252 | 1.. | PG031    | 27545        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 01/11/23 | 01/11/23 | 1 dia                    | 30/03/23                | 30/03/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1253 | 1.. | PG031    | 27546        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia     |                | 24/04/24 | 24/04/24 | 1 dia                    | 16/02/24                | 16/02/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1254 | 1.. | PG031    | 27552        | Execução dos Repasses           | 0%          | 350 dias  |                | 24/09/24 | 23/02/26 | 375 dias                 | 01/07/24                | 30/12/25                 | R\$13.204.808,00 | R\$829.981.374,11 | 0,02 | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1255 | 1.. | PG031    | 27553        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 23/02/26 | 23/02/26 | 0 dias                   | 30/12/25                | 30/12/25                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1256 | 1.. | PG031    | 3297         | Pleito de Linhares LINESOB12-C1 | 0%          | 1 dia     |                | 28/05/19 | 28/05/19 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1257 | 1.. | PG031    | 27554        | Pleito apto                     | 0%          | 1 dia     |                | 28/05/19 | 28/05/19 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1258 | 1.. | PG031    | 27555        | Subpleito LINESOB12.01          | 0%          | 1 dia     |                | 28/05/19 | 28/05/19 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1259 | 1.. | PG031    | 27563        | Cancelamento do pleito          | 0%          | 1 dia     |                | 28/05/19 | 28/05/19 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1260 | 1.. | PG031    | 6499         | Pleito de Linhares LINESOB13-E1 | 100%        | 428 dias  |                | 26/03/20 | 13/12/21 | 428 dias                 | 26/03/20                | 13/12/21                 | R\$2.640.867,75  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,32            | 0,32        | 100                    | 100                | Não                |
| 1261 | 1.. | PG031    | 28241        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 26/03/20 | 26/03/20 | 1 dia                    | 26/03/20                | 26/03/20                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1262 | 1.. | PG031    | 28242        | Subpleito LINESOB13.01          | 100%        | 427 dias  |                | 27/03/20 | 13/12/21 | 427 dias                 | 27/03/20                | 13/12/21                 | R\$2.640.867,75  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,32            | 0,32        | 100                    | 100                | Não                |
| 1263 | 1.. | PG031    | 28244        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 27/03/20 | 27/03/20 | 1 dia                    | 27/03/20                | 27/03/20                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1264 | 1.. | PG031    | 28250        | Execução dos Repasses           | 100%        | 305 dias  |                | 22/09/20 | 13/12/21 | 305 dias                 | 22/09/20                | 13/12/21                 | R\$2.640.867,75  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,32            | 0,32        | 100                    | 100                | Não                |
| 1265 | 1.. | PG031    | 28251        | Conclusão do repasse do Plei    | 100%        | 0 dias    |                | 13/12/21 | 13/12/21 | 0 dias                   | 13/12/21                | 13/12/21                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1266 | 1.. | PG031    | 7323         | Pleito de Linhares LINESOB14-E1 | 100%        | 429 dias  |                | 26/03/20 | 14/12/21 | 429 dias                 | 26/03/20                | 14/12/21                 | R\$2.318.635,49  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,28            | 0,28        | 100                    | 100                | Não                |
| 1267 | 1.. | PG031    | 28252        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 26/03/20 | 26/03/20 | 1 dia                    | 26/03/20                | 26/03/20                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1268 | 1.. | PG031    | 28253        | Subpleito LINESOB14.01          | 100%        | 428 dias  |                | 27/03/20 | 14/12/21 | 428 dias                 | 27/03/20                | 14/12/21                 | R\$2.318.635,49  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,28            | 0,28        | 100                    | 100                | Não                |
| 1269 | 1.. | PG031    | 28255        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 27/03/20 | 27/03/20 | 1 dia                    | 27/03/20                | 27/03/20                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1270 | 1.. | PG031    | 28261        | Execução dos Repasses           | 100%        | 22 dias   |                | 18/08/20 | 17/09/20 | 22 dias                  | 12/11/21                | 14/12/21                 | R\$2.116.175,40  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,25            | 0,25        | 100                    | 100                | Não                |
| 1271 | 1.. | PG031    | 32600        | Execução dos Repasses IPC       | 100%        | 1 dia     |                | 14/12/21 | 14/12/21 | 1 dia                    | 14/12/21                | 14/12/21                 | R\$202.460,09    | R\$829.981.374,1  |      |                 |             |                        |                    |                    |

| Id   | Id  | Programa     | Id exclusiva | Nome da Tarefa                          | % concluída | Duração          | Tipo de Avanço | Início          | Término         | Duração da Linha de Base | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Custo                    | Custo Total              | Peso        | Avanço Previsto | Avanço Real | % Cota Avanço Previsto | % Cota Avanço Real | Marco Considerado? |
|------|-----|--------------|--------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 1274 | 1.. | PG031        | 28583        | Pleito apto                             | 100%        | 1 dia            |                | 28/05/19        | 28/05/19        | 1 dia                    | 28/05/19                | 28/05/19                 | R\$0,00                  | R\$829.981.374,11        | 0           | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1275 | 1.. | <b>PG031</b> | <b>28584</b> | <b>Subpleito LINESOB15.01</b>           | <b>0%</b>   | <b>671 dias</b>  |                | <b>31/01/25</b> | <b>13/10/27</b> | <b>684 dias</b>          | <b>30/06/23</b>         | <b>01/04/26</b>          | <b>R\$2.064.947,00</b>   | <b>R\$829.981.374,11</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>Não</b>         |
| 1276 | 1.. | PG031        | 28585        | Autorização para licitar                | 0%          | 1 dia            |                | 31/01/25        | 31/01/25        | 1 dia                    | 30/06/23                | 30/06/23                 | R\$0,00                  | R\$829.981.374,11        | 0           | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1277 | 1.. | PG031        | 28586        | Autorização para início de              | 0%          | 1 dia            |                | 11/12/25        | 11/12/25        | 1 dia                    | 16/05/24                | 16/05/24                 | R\$0,00                  | R\$829.981.374,11        | 0           | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1278 | 1.. | PG031        | 28592        | Execução dos Repasses                   | 0%          | 392 dias         |                | 19/03/26        | 13/10/27        | 375 dias                 | 26/09/24                | 01/04/26                 | R\$2.064.947,00          | R\$829.981.374,11        | 0           | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1279 | 1.. | PG031        | 28593        | Conclusão do repasse do Plei            | 0%          | 0 dias           |                | 13/10/27        | 13/10/27        | 0 dias                   | 01/04/26                | 01/04/26                 | R\$0,00                  | R\$829.981.374,11        | 0           | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1280 | 1.. | <b>PG031</b> | <b>7325</b>  | <b>Pleito de Linhares LINESOB16-E0%</b> | <b>0%</b>   | <b>2094 dias</b> |                | <b>28/05/19</b> | <b>27/10/27</b> | <b>1702 dias</b>         | <b>28/05/19</b>         | <b>01/04/26</b>          | <b>R\$2.313.871,00</b>   | <b>R\$829.981.374,11</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>Não</b>         |
| 1281 | 1.. | PG031        | 28263        | Pleito apto                             | 100%        | 1 dia            |                | 28/05/19        | 28/05/19        | 1 dia                    | 28/05/19                | 28/05/19                 | R\$0,00                  | R\$829.981.374,11        | 0           | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1282 | 1.. | <b>PG031</b> | <b>28264</b> | <b>Subpleito LINESOB16.01</b>           | <b>0%</b>   | <b>681 dias</b>  |                | <b>31/01/25</b> | <b>27/10/27</b> | <b>684 dias</b>          | <b>30/06/23</b>         | <b>01/04/26</b>          | <b>R\$2.313.871,00</b>   | <b>R\$829.981.374,11</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>Não</b>         |
| 1283 | 1.. | PG031        | 28265        | Autorização para licitar                | 0%          | 1 dia            |                | 31/01/25        | 31/01/25        | 1 dia                    | 30/06/23                | 30/06/23                 | R\$0,00                  | R\$829.981.374,11        | 0           | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1284 | 1.. | PG031        | 28266        | Autorização para início de              | 0%          | 1 dia            |                | 11/12/25        | 11/12/25        | 1 dia                    | 16/05/24                | 16/05/24                 | R\$0,00                  | R\$829.981.374,11        | 0           | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1285 | 1.. | PG031        | 28272        | Execução dos Repasses                   | 0%          | 395 dias         |                | 30/03/26        | 27/10/27        | 375 dias                 | 26/09/24                | 01/04/26                 | R\$2.313.871,00          | R\$829.981.374,11        | 0           | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1286 | 1.. | PG031        | 28273        | Conclusão do repasse do Plei            | 0%          | 0 dias           |                | 27/10/27        | 27/10/27        | 0 dias                   | 01/04/26                | 01/04/26                 | R\$0,00                  | R\$829.981.374,11        | 0           | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1287 | 1.. | <b>PG031</b> | <b>7326</b>  | <b>Pleito de Linhares LINESOB17-E0%</b> | <b>0%</b>   | <b>2063 dias</b> |                | <b>28/05/19</b> | <b>13/09/27</b> | <b>1691 dias</b>         | <b>28/05/19</b>         | <b>17/03/26</b>          | <b>R\$3.700.921,00</b>   | <b>R\$829.981.374,11</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>Não</b>         |
| 1288 | 1.. | PG031        | 28274        | Pleito apto                             | 100%        | 1 dia            |                | 28/05/19        | 28/05/19        | 1 dia                    | 28/05/19                | 28/05/19                 | R\$0,00                  | R\$829.981.374,11        | 0           | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1289 | 1.. | <b>PG031</b> | <b>28275</b> | <b>Subpleito LINESOB17.01</b>           | <b>0%</b>   | <b>650 dias</b>  |                | <b>31/01/25</b> | <b>13/09/27</b> | <b>673 dias</b>          | <b>30/06/23</b>         | <b>17/03/26</b>          | <b>R\$3.700.921,00</b>   | <b>R\$829.981.374,11</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>Não</b>         |
| 1290 | 1.. | PG031        | 28276        | Autorização para licitar                | 0%          | 1 dia            |                | 31/01/25        | 31/01/25        | 1 dia                    | 30/06/23                | 30/06/23                 | R\$0,00                  | R\$829.981.374,11        | 0           | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1291 | 1.. | PG031        | 28277        | Autorização para início de              | 0%          | 1 dia            |                | 26/11/25        | 26/11/25        | 1 dia                    | 30/04/24                | 30/04/24                 | R\$0,00                  | R\$829.981.374,11        | 0           | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1292 | 1.. | PG031        | 28283        | Execução dos Repasses                   | 0%          | 375 dias         |                | 13/03/26        | 13/09/27        | 375 dias                 | 11/09/24                | 17/03/26                 | R\$3.700.921,00          | R\$829.981.374,11        | 0           | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1293 | 1.. | PG031        | 28284        | Conclusão do repasse do Plei            | 0%          | 0 dias           |                | 13/09/27        | 13/09/27        | 0 dias                   | 17/03/26                | 17/03/26                 | R\$0,00                  | R\$829.981.374,11        | 0           | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1294 | 1.. | PG031        | 25786        | Saldo do valor de correção IPCA         | 0%          | 696 dias         |                | 15/01/25        | 01/11/27        | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$11.620.345,89         | R\$829.981.374,11        | 0,01        | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1295 | 1.. | PG031        | 25789        | Saldo do teto repasse                   | 0%          | 696 dias         |                | 15/01/25        | 01/11/27        | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$227.868,12            | R\$829.981.374,11        | 0           | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1296 | 1.. | PG031        | 28945        | Repasses Linhares Concluídos            | 0%          | 0 dias           |                | 01/11/27        | 01/11/27        | 0 dias                   | 01/11/27                | 01/11/27                 | R\$0,00                  | R\$829.981.374,11        | 0           | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1297 | 1.. | <b>PG031</b> | <b>2458</b>  | <b>Mariana</b>                          | <b>1%</b>   | <b>2137 dias</b> |                | <b>28/03/19</b> | <b>01/11/27</b> | <b>2137 dias</b>         | <b>28/03/19</b>         | <b>01/11/27</b>          | <b>R\$102.739.357,73</b> | <b>R\$829.981.374,11</b> | <b>0,12</b> | <b>1,2</b>      | <b>0,07</b> | <b>2,24</b>            | <b>0,4</b>         | <b>Não</b>         |
| 1298 | 1.. | <b>PG031</b> | <b>3365</b>  | <b>Pleito de Mariana MRNESPJ03-</b>     | <b>7%</b>   | <b>2131 dias</b> |                | <b>28/03/19</b> | <b>22/10/27</b> | <b>2131 dias</b>         | <b>28/03/19</b>         | <b>22/10/27</b>          | <b>R\$1.132.750,00</b>   | <b>R\$829.981.374,11</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>Não</b>         |
| 1299 | 1.. | PG031        | 28594        | Pleito apto                             | 100%        | 1 dia            |                | 28/03/19        | 28/03/19        | 1 dia                    | 28/03/19                | 28/03/19                 | R\$0,00                  | R\$829.981.374,11        | 0           | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1300 | 1.. | <b>PG031</b> | <b>28595</b> | <b>Subpleito MRNESPJ03.01</b>           | <b>5%</b>   | <b>2119 dias</b> |                | <b>15/04/19</b> | <b>22/10/27</b> | <b>2119 dias</b>         | <b>15/04/19</b>         | <b>22/10/27</b>          | <b>R\$1.132.750,00</b>   | <b>R\$829.981.374,11</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>Não</b>         |
| 1301 | 1.. | PG031        | 28596        | Autorização para licitar                | 100%        | 1 dia            |                | 15/04/19        | 15/04/19        | 1 dia                    | 15/04/19                | 15/04/19                 | R\$0,00                  | R\$829.981.374,11        | 0           | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1302 | 1.. | PG031        | 28597        | Autorização para início de              | 100%        | 1 dia            |                | 02/07/19        | 02/07/19        | 1 dia                    | 02/07/19                | 02/07/19                 | R\$0,00                  | R\$829.981.374,11        | 0           | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1303 | 1.. | PG031        | 28601        | Execução dos Repasses                   | 0%          | 40 dias          |                | 23/02/26        | 22/10/27        | 40 dias                  | 23/02/26                | 22/10/27                 | R\$1.132.750,00          | R\$829.981.374,11        | 0           | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1304 | 1.. | PG031        | 28602        | Conclusão do repasse do Plei            | 0%          | 0 dias           |                | 22/10/27        | 22/10/27        | 0 dias                   | 22/10/27                | 22/10/27                 | R\$0,00                  | R\$829.981.374,11        | 0           | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1305 | 1.. | <b>PG031</b> | <b>3363</b>  | <b>Pleito de Mariana MRNESPJ04-</b>     | <b>4%</b>   | <b>2029 dias</b> |                | <b>28/03/19</b> | <b>31/05/27</b> | <b>2131 dias</b>         | <b>28/03/19</b>         | <b>22/10/27</b>          | <b>R\$632.201,00</b>     | <b>R\$829.981.374,11</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>Não</b>         |
| 1306 | 1.. | PG031        | 27385        | Pleito apto                             | 100%        | 1 dia            |                | 28/03/19        | 28/03/19        | 1 dia                    | 28/03/19                | 28/03/19                 | R\$0,00                  | R\$829.981.374,11        | 0           | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1307 | 1.. | <b>PG031</b> | <b>27386</b> | <b>Subpleito MRNESPJ04.01</b>           | <b>2%</b>   | <b>2017 dias</b> |                | <b>15/04/19</b> | <b>31/05/27</b> | <b>2119 dias</b>         | <b>15/04/19</b>         | <b>22/10/27</b>          | <b>R\$632.201,00</b>     | <b>R\$829.981.374,11</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>Não</b>         |
| 1308 | 1.. | PG031        | 27387        | Autorização para licitar                | 100%        | 1 dia            |                | 15/04/19        | 15/04/19        | 1 dia                    | 15/04/19                | 15/04/19                 | R\$0,00                  | R\$829.981.374,11        | 0           | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1309 | 1.. | PG031        | 27388        | Autorização para início de              | 0%          | 1 dia            |                | 17/01/24        | 17/01/24        | 1 dia                    | 09/06/23                | 09/06/23                 | R\$0,00                  | R\$829.981.374,11        | 0           | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1310 | 1.. | PG031        | 27392        | Execução dos Repasses                   | 0%          | 43 dias          |                | 28/09/26        | 31/05/27        | 40 dias                  | 23/02/26                | 22/10/27                 | R\$632.201,00            | R\$829.981.374,11        | 0           | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1311 | 1.. | PG031        | 27393        | Conclusão do repasse do Plei            | 0%          | 0 dias           |                | 31/05/27        | 31/05/27        | 0 dias                   | 22/10/27                | 22/10/27                 | R\$0,00                  | R\$829.981.374,11        | 0           | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1312 | 1.. | <b>PG031</b> | <b>3364</b>  | <b>Pleito de Mariana MRNESPJ05-</b>     | <b>50%</b>  | <b>2014 dias</b> |                | <b>28/03/19</b> | <b>07/05/27</b> | <b>2014 dias</b>         | <b>28/03/19</b>         | <b>07/05/27</b>          | <b>R\$90.000,00</b>      | <b>R\$829.981.374,11</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>Não</b>         |
| 1313 | 1.. | PG031        | 27412        | Pleito apto                             | 100%        | 1 dia            |                | 28/03/19        | 28/03/19        | 1 dia                    | 28/03/19                | 28/03/19                 | R\$0,00                  | R\$829.981.374,11        | 0           | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1314 | 1.. | <b>PG031</b> | <b>27413</b> | <b>Subpleito MRNESPJ05.01</b>           | <b>33%</b>  | <b>2002 dias</b> |                | <b>15/04/19</b> | <b>07/05/27</b> | <b>2002 dias</b>         | <b>15/04/19</b>         | <b>07/05/27</b>          | <b>R\$90.000,00</b>      | <b>R\$829.981.374,11</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>Não</b>         |
| 1315 | 1.. | PG031        | 27414        | Autorização para licitar                | 100%        | 1 dia            |                | 15/04/19        | 15/04/19        | 1 dia                    | 15/04/19                | 15/04/19                 | R\$0,00                  | R\$829.981.374,11        | 0           | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1316 | 1.. | PG031        | 27415        | Autorização para início de              | 0%          | 1 dia            |                | 05/03/26        | 05/03/26        | 1 dia                    | 05/03/26                | 05/03/26                 | R\$0,00                  | R\$829.981.374,11        | 0           | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1317 | 1.. | PG031        | 27419        | Execução dos Repasses                   | 0%          | 1 dia            |                | 07/05/27        | 07/05/27        | 1 dia                    | 07/05/27                | 07/05/27                 | R\$90.000,00             | R\$829.981.374,11        | 0           | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1318 | 1.. | PG031        | 27420        | Conclusão do repasse do Plei            | 0%          | 0 dias           |                | 07/05/27        | 07/05/27        | 0 dias                   | 07/05/27                | 07/05/27                 | R\$0,00                  | R\$829.981.374,11        | 0           | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1319 | 1.. | <b>PG031</b> | <b>3362</b>  | <b>Pleito de Mariana MRNESPJ06-</b>     | <b>2%</b>   | <b>1660 dias</b> |                | <b>28/03/19</b> | <b>27/11/25</b> | <b>1660 dias</b>         | <b>28/03/19</b>         | <b>27/11/25</b>          | <b>R\$987.140,00</b>     | <b>R\$829.981.374,11</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>Não</b>         |
| 1320 | 1.. | PG031        | 27421        | Pleito apto                             | 100%        | 1 dia            |                | 28/03/19        | 28/03/19        | 1 dia                    | 28/03/19                | 28/03/19                 | R\$0,00                  | R\$829.981.374,11        | 0           | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1321 | 1.. | <b>PG031</b> | <b>27422</b> | <b>Subpleito MRNESPJ06.01</b>           | <b>0%</b>   | <b>434 dias</b>  |                | <b>07/03/24</b> | <b>27/11/25</b> | <b>434 dias</b>          | <b>07/03/24</b>         | <b>27/11/25</b>          | <b>R\$987.140,00</b>     | <b>R\$829.981.374,11</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>Não</b>         |
| 1322 | 1.. | PG031        | 27428        | Autorização para licitar (Ca            | 0%          | 1 dia            |                | 07/03/24        | 07/03/24        | 1 dia                    | 07/03/24                | 07/03/24                 | R\$0,00                  | R\$829.981.374,11        | 0           | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1323 | 1.. | PG031        | 32601        | Autorização para início de              | 0%          | 1 dia            |                | 16/09/24        | 16/09/24        | 1 dia                    | 16/09/24                | 16/09/24                 | R\$0,00                  | R\$829.981.374,11        | 0           | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1324 | 1.. | PG031        | 32602        | Execução dos Repasses                   | 0%          | 50 dias          |                | 17/09/24        | 27/11/25        | 50 dias                  | 17/09/24                | 27/11/25                 | R\$987.140,00            | R\$829.981.374,11        | 0           | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |

| Id   | Id  | Programa | Id exclusiva | Nome da Tarefa                  | % concluída | Duração   | Tipo de Avanço | Início   | Término  | Duração da Linha de Base | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Custo            | Custo Total       | Peso | Avanço Previsto | Avanço Real | % Cota Avanço Previsto | % Cota Avanço Real | Marco Considerado? |
|------|-----|----------|--------------|---------------------------------|-------------|-----------|----------------|----------|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 1325 | 1.. | PG031    | 32603        | Conclusão do repasse do P       | 0%          | 0 dias    |                | 27/11/25 | 27/11/25 | 0 dias                   | 27/11/25                | 27/11/25                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1326 | 1.. | PG031    | 3358         | Pleito de Mariana MRNESOB04     | 2%          | 1740 dias |                | 28/03/19 | 30/03/26 | 1651 dias                | 28/03/19                | 14/11/25                 | R\$55.474.798,00 | R\$829.981.374,11 | 0,07 | 1,2             | 0,07        | 4                      | 0,72               | Não                |
| 1327 | 1.. | PG031    | 27430        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 28/03/19 | 28/03/19 | 1 dia                    | 28/03/19                | 28/03/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1328 | 1.. | PG031    | 27431        | Subpleito MRNESOB04.01          | 2%          | 838 dias  |                | 11/11/22 | 30/03/26 | 749 dias                 | 11/11/22                | 14/11/25                 | R\$55.474.798,00 | R\$829.981.374,11 | 0,07 | 1,2             | 0,07        | 4                      | 0,72               | Não                |
| 1329 | 1.. | PG031    | 27432        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 11/11/22 | 11/11/22 | 1 dia                    | 11/11/22                | 11/11/22                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1330 | 1.. | PG031    | 27433        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 31/07/23 | 31/07/23 | 1 dia                    | 24/04/23                | 24/04/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1331 | 1.. | PG031    | 27439        | Execução dos Repasses           | 1%          | 585 dias  |                | 21/11/23 | 30/03/26 | 595 dias                 | 28/06/23                | 14/11/25                 | R\$55.474.798,00 | R\$829.981.374,11 | 0,07 | 1,2             | 0,07        | 4                      | 0,72               | Não                |
| 1332 | 1.. | PG031    | 27440        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 30/03/26 | 30/03/26 | 0 dias                   | 14/11/25                | 14/11/25                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1333 | 1.. | PG031    | 27441        | Pleito de Mariana MRNESOB05     | 0%          | 1723 dias |                | 28/03/19 | 05/03/26 | 1723 dias                | 28/03/19                | 05/03/26                 | R\$1.882.064,00  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1334 | 1.. | PG031    | 27442        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 28/03/19 | 28/03/19 | 1 dia                    | 28/03/19                | 28/03/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1335 | 1.. | PG031    | 27443        | Subpleito MRNESOB05.01          | 0%          | 534 dias  |                | 11/01/24 | 05/03/26 | 534 dias                 | 11/01/24                | 05/03/26                 | R\$1.882.064,00  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1336 | 1.. | PG031    | 27444        | Autorização para licitar        | 0%          | 1 dia     |                | 11/01/24 | 11/01/24 | 1 dia                    | 11/01/24                | 11/01/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1337 | 1.. | PG031    | 27445        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia     |                | 24/07/24 | 24/07/24 | 1 dia                    | 24/07/24                | 24/07/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1338 | 1.. | PG031    | 27451        | Execução dos Repasses           | 0%          | 396 dias  |                | 31/07/24 | 05/03/26 | 396 dias                 | 31/07/24                | 05/03/26                 | R\$1.882.064,00  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1339 | 1.. | PG031    | 27452        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 05/03/26 | 05/03/26 | 0 dias                   | 05/03/26                | 05/03/26                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1340 | 1.. | PG031    | 27453        | Pleito de Mariana MRNESOB06     | 0%          | 1798 dias |                | 28/03/19 | 24/06/26 | 1724 dias                | 28/03/19                | 06/03/26                 | R\$3.045.228,00  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1341 | 1.. | PG031    | 27454        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 28/03/19 | 28/03/19 | 1 dia                    | 28/03/19                | 28/03/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1342 | 1.. | PG031    | 27455        | Subpleito MRNESOB06.01          | 0%          | 635 dias  |                | 01/12/23 | 24/06/26 | 635 dias                 | 14/08/23                | 06/03/26                 | R\$3.045.228,00  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1343 | 1.. | PG031    | 27456        | Autorização para licitar        | 0%          | 1 dia     |                | 01/12/23 | 01/12/23 | 1 dia                    | 14/08/23                | 14/08/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1344 | 1.. | PG031    | 27457        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia     |                | 18/06/24 | 18/06/24 | 1 dia                    | 01/03/24                | 01/03/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1345 | 1.. | PG031    | 27463        | Execução dos Repasses           | 0%          | 396 dias  |                | 14/11/24 | 24/06/26 | 396 dias                 | 01/08/24                | 06/03/26                 | R\$3.045.228,00  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1346 | 1.. | PG031    | 27464        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 24/06/26 | 24/06/26 | 0 dias                   | 06/03/26                | 06/03/26                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1347 | 1.. | PG031    | 3361         | Pleito de Mariana MRNESCT01     | -33%        | 1230 dias |                | 28/03/19 | 12/03/24 | 1393 dias                | 28/03/19                | 31/10/24                 | R\$511.200,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1348 | 1.. | PG031    | 27394        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 28/03/19 | 28/03/19 | 1 dia                    | 28/03/19                | 28/03/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1349 | 1.. | PG031    | 27395        | Subpleito MRNESCT01.01          | 0%          | 47 dias   |                | 03/01/24 | 12/03/24 | 164 dias                 | 03/01/24                | 31/10/24                 | R\$511.200,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1350 | 1.. | PG031    | 27396        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia     |                | 03/01/24 | 03/01/24 | 1 dia                    | 12/03/24                | 12/03/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1351 | 1.. | PG031    | 27398        | Execução dos Repasses           | 0%          | 1 dia     |                | 12/03/24 | 12/03/24 | 5 dias                   | 25/10/24                | 31/10/24                 | R\$511.200,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1352 | 1.. | PG031    | 27399        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 12/03/24 | 12/03/24 | 0 dias                   | 31/10/24                | 31/10/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1353 | 1.. | PG031    | 3360         | Pleito de Mariana MRNESCT02     | -33%        | 1384 dias |                | 28/03/19 | 18/10/24 | 1384 dias                | 28/03/19                | 18/10/24                 | R\$360.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1354 | 1.. | PG031    | 27400        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 28/03/19 | 28/03/19 | 1 dia                    | 28/03/19                | 28/03/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1355 | 1.. | PG031    | 27401        | Subpleito MRNESCT02.01          | 0%          | 160 dias  |                | 05/03/24 | 18/10/24 | 160 dias                 | 05/03/24                | 18/10/24                 | R\$360.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1356 | 1.. | PG031    | 27402        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia     |                | 05/03/24 | 05/03/24 | 1 dia                    | 05/03/24                | 05/03/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1357 | 1.. | PG031    | 27404        | Execução dos Repasses           | 0%          | 1 dia     |                | 18/10/24 | 18/10/24 | 1 dia                    | 18/10/24                | 18/10/24                 | R\$360.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1358 | 1.. | PG031    | 27405        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 18/10/24 | 18/10/24 | 0 dias                   | 18/10/24                | 18/10/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1359 | 1.. | PG031    | 3359         | Pleito de Mariana MRNESCT03     | -33%        | 1374 dias |                | 28/03/19 | 04/10/24 | 1374 dias                | 28/03/19                | 04/10/24                 | R\$51.600,00     | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1360 | 1.. | PG031    | 27406        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 28/03/19 | 28/03/19 | 1 dia                    | 28/03/19                | 28/03/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1361 | 1.. | PG031    | 27407        | Subpleito MRNESCT03.01          | 0%          | 160 dias  |                | 20/02/24 | 04/10/24 | 160 dias                 | 20/02/24                | 04/10/24                 | R\$51.600,00     | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1362 | 1.. | PG031    | 27408        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia     |                | 20/02/24 | 20/02/24 | 1 dia                    | 20/02/24                | 20/02/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1363 | 1.. | PG031    | 27410        | Execução dos Repasses           | 0%          | 1 dia     |                | 04/10/24 | 04/10/24 | 1 dia                    | 04/10/24                | 04/10/24                 | R\$51.600,00     | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1364 | 1.. | PG031    | 27411        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 04/10/24 | 04/10/24 | 0 dias                   | 04/10/24                | 04/10/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1365 | 1.. | PG031    | 25796        | Saldo do valor de correção IPCA | 0%          | 696 dias  |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$32.512.162,54 | R\$829.981.374,11 | 0,04 | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1366 | 1.. | PG031    | 25799        | Saldo do teto repasse           | 0%          | 696 dias  |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$6.060.214,19  | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1367 | 1.. | PG031    | 28946        | Repasses Mariana Concluídos     | 0%          | 0 dias    |                | 01/11/27 | 01/11/27 | 0 dias                   | 01/11/27                | 01/11/27                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1368 | 1.. | PG031    | 2519         | Marilândia                      | 1%          | 2156 dias |                | 26/02/19 | 01/11/27 | 2156 dias                | 26/02/19                | 01/11/27                 | R\$8.298.230,55  | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,07            | 0,01        | 7,53                   | 1,22               | Não                |
| 1369 | 1.. | PG031    | 3417         | Pleito de Marilândia MRLESPJ0   | 19%         | 1283 dias |                | 26/02/19 | 30/04/24 | 1126 dias                | 26/02/19                | 08/09/23                 | R\$582.547,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,07            | 0,01        | 100                    | 16,73              | Não                |
| 1370 | 1.. | PG031    | 28285        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 26/02/19 | 26/02/19 | 1 dia                    | 26/02/19                | 26/02/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1371 | 1.. | PG031    | 28286        | Subpleito MRLESPJ07.01          | 17%         | 1140 dias |                | 25/09/19 | 30/04/24 | 983 dias                 | 25/09/19                | 08/09/23                 | R\$582.547,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,07            | 0,01        | 100                    | 16,73              | Não                |
| 1372 | 1.. | PG031    | 28288        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 25/09/19 | 25/09/19 | 1 dia                    | 25/09/19                | 25/09/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1373 | 1.. | PG031    | 28292        | Execução dos Repasses           | 15%         | 52 dias   |                | 20/10/23 | 30/04/24 | 49 dias                  | 28/02/23                | 08/09/23                 | R\$582.547,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,07            | 0,01        | 100                    | 16,73              | Não                |
| 1374 | 1.. | PG031    | 28293        | Conclusão do repasse Pleito     | 0%          | 0 dias    |                | 30/04/24 | 30/04/24 | 0 dias                   | 08/09/23                | 08/09/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Sim                |
| 1375 | 1.. | PG031    | 31880        | Pleito de Marilândia - MRLESC   | 50%         | 482 dias  |                | 24/06/22 | 05/06/24 | 325 dias                 | 24/06/22                | 13/10/23                 | R\$20.000,00     | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 100                    | 0                  | Não                |

| Id   | Id  | Programa         | Id exclusiva     | Nome da Tarefa                                | % concluída   | Duração             | Tipo de Avanço | Início              | Término             | Duração da Linha de Base | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Custo                  | Custo Total                  | Peso         | Avanço Previsto | Avanço Real  | % Cota Avanço Previsto | % Cota Avanço Real | Marco Considerado? |
|------|-----|------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 1376 | 1.. | PG031            | 31881            | Pleito apto                                   | 100%          | 1 dia               |                | 24/06/22            | 24/06/22            | 1 dia                    | 24/06/22                | 24/06/22                 | R\$0,00                | R\$829.981.374,11            | 0            | 0               | 0            | 0                      | 0                  | Não                |
| 1377 | 1.. | <b>PG031</b>     | <b>31882</b>     | <b>Subpleito MRLESTC01.01</b>                 | <b>50%</b>    | <b>478 dias</b>     |                | <b>29/06/22</b>     | <b>04/06/24</b>     | <b>321 dias</b>          | <b>29/06/22</b>         | <b>11/10/23</b>          | <b>R\$20.000,00</b>    | <b>R\$829.981.374,11</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>100</b>             | <b>0</b>           | <b>Não</b>         |
| 1378 | 1.. | PG031            | 32605            | Autorização para início dos                   | 100%          | 1 dia               |                | 29/06/22            | 29/06/22            | 1 dia                    | 29/06/22                | 29/06/22                 | R\$0,00                | R\$829.981.374,11            | 0            | 0               | 0            | 0                      | 0                  | Não                |
| 1379 | 1.. | PG031            | 32606            | Execução dos Repasses                         | 0%            | 1 dia               |                | 04/06/24            | 04/06/24            | 1 dia                    | 11/10/23                | 11/10/23                 | R\$20.000,00           | R\$829.981.374,11            | 0            | 0               | 0            | 100                    | 0                  | Não                |
| 1380 | 1.. | PG031            | 32607            | Conclusão do repasse Pleito                   | 0%            | 1 dia               |                | 05/06/24            | 05/06/24            | 1 dia                    | 13/10/23                | 13/10/23                 | R\$0,00                | R\$829.981.374,11            | 0            | 0               | 0            | 0                      | 0                  | Sim                |
| 1381 | 1.. | <b>PG031</b>     | <b>32959</b>     | <b>Pleito de Marilândia MRLESOB01.01</b>      | <b>1%</b>     | <b>421 dias</b>     |                | <b>29/06/23</b>     | <b>11/03/25</b>     | <b>0 dias?</b>           | <b>ND</b>               | <b>ND</b>                | <b>R\$7.438.519,76</b> | <b>R\$829.981.374,11</b>     | <b>0,01</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>#ERRO</b>           | <b>#ERRO</b>       | <b>Não</b>         |
| 1382 | 1.. | PG031            | 32960            | Pleito apto                                   | 100%          | 1 dia               |                | 29/06/23            | 29/06/23            | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00                | R\$829.981.374,11            | 0            | 0               | 0            | 0                      | 0                  | Não                |
| 1383 | 1.. | <b>PG031</b>     | <b>32961</b>     | <b>Subpleito MRLESOB01.01</b>                 | <b>0%</b>     | <b>389 dias</b>     |                | <b>14/08/23</b>     | <b>11/03/25</b>     | <b>0 dias?</b>           | <b>ND</b>               | <b>ND</b>                | <b>R\$7.438.519,76</b> | <b>R\$829.981.374,11</b>     | <b>0,01</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>#ERRO</b>           | <b>#ERRO</b>       | <b>Não</b>         |
| 1384 | 1.. | PG031            | 32962            | Autorização para licitar                      | 100%          | 1 dia               |                | 14/08/23            | 14/08/23            | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00                | R\$829.981.374,11            | 0            | 0               | 0            | 0                      | 0                  | Não                |
| 1385 | 1.. | PG031            | 32963            | Autorização para início de                    | 0%            | 1 dia               |                | 11/12/23            | 11/12/23            | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00                | R\$829.981.374,11            | 0            | 0               | 0            | 0                      | 0                  | Não                |
| 1386 | 1.. | PG031            | 32964            | Execução dos Repasses                         | 0%            | 231 dias            |                | 06/02/24            | 09/01/25            | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$5.069.844,69        | R\$829.981.374,11            | 0,01         | 0               | 0            | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1387 | 1.. | PG031            | 32965            | Execução dos Repasses IPC                     | 0%            | 40 dias             |                | 10/01/25            | 11/03/25            | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$2.368.675,07        | R\$829.981.374,11            | 0            | 0               | 0            | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1388 | 1.. | PG031            | 32966            | Conclusão do repasse do Plei                  | 0%            | 0 dias              |                | 11/03/25            | 11/03/25            | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00                | R\$829.981.374,11            | 0            | 0               | 0            | 0                      | 0                  | Não                |
| 1389 | 1.. | PG031            | 25803            | Saldo do valor de correção IPCA               | 0%            | 696 dias            |                | 15/01/25            | 01/11/27            | 1 dia                    | 01/11/27                | 01/11/27                 | R\$257.163,79          | R\$829.981.374,11            | 0            | 0               | 0            | 0                      | 0                  | Não                |
| 1390 | 1.. | PG031            | 25806            | Saldo do teto repasse                         | 0%            | 696 dias            |                | 15/01/25            | 01/11/27            | 1 dia                    | 01/11/27                | 01/11/27                 | R\$0,00                | R\$829.981.374,11            | 0            | 0               | 0            | 0                      | 0                  | Não                |
| 1391 | 1.. | PG031            | 28947            | Repasses Marilândia Concluídos                | 0%            | 0 dias              |                | 01/11/27            | 01/11/27            | 0 dias                   | 01/11/27                | 01/11/27                 | R\$0,00                | R\$829.981.374,11            | 0            | 0               | 0            | 0                      | 0                  | Não                |
| 1392 | 1.. | <b>PG031</b>     | <b>2290</b>      | <b>Marliéria</b>                              | <b>14%</b>    | <b>2590 dias</b>    |                | <b>27/06/17</b>     | <b>01/11/27</b>     | <b>2590 dias</b>         | <b>27/06/17</b>         | <b>01/11/27</b>          | <b>R\$6.887.729,37</b> | <b>R\$829.981.374,11</b>     | <b>0,01</b>  | <b>0,2</b>      | <b>0,05</b>  | <b>12,03</b>           | <b>7,62</b>        | <b>Não</b>         |
| 1393 | 1.. | <b>PG031</b>     | <b>3466</b>      | <b>Pleito de Marliéria MREESOB01.01</b>       | <b>10%</b>    | <b>2155 dias</b>    |                | <b>27/06/17</b>     | <b>30/01/26</b>     | <b>1936 dias</b>         | <b>27/06/17</b>         | <b>18/03/25</b>          | <b>R\$4.011.746,85</b> | <b>R\$829.981.374,11</b>     | <b>0</b>     | <b>0,12</b>     | <b>0</b>     | <b>8</b>               | <b>0</b>           | <b>Não</b>         |
| 1394 | 1.. | PG031            | 27163            | Pleito apto                                   | 100%          | 1 dia               |                | 27/06/17            | 27/06/17            | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00                | R\$829.981.374,11            | 0            | 0               | 0            | 0                      | 0                  | Não                |
| 1395 | 1.. | <b>PG031</b>     | <b>27164</b>     | <b>Subpleito MREESOB01.01</b>                 | <b>0%</b>     | <b>1329 dias</b>    |                | <b>25/09/20</b>     | <b>30/01/26</b>     | <b>1110 dias</b>         | <b>25/09/20</b>         | <b>18/03/25</b>          | <b>R\$4.011.746,85</b> | <b>R\$829.981.374,11</b>     | <b>0</b>     | <b>0,12</b>     | <b>0</b>     | <b>8</b>               | <b>0</b>           | <b>Não</b>         |
| 1396 | 1.. | PG031            | 27165            | Autorização para licitar                      | 100%          | 1 dia               |                | 25/09/20            | 25/09/20            | 1 dia                    | 25/09/20                | 25/09/20                 | R\$0,00                | R\$829.981.374,11            | 0            | 0               | 0            | 0                      | 0                  | Não                |
| 1397 | 1.. | PG031            | 27166            | Autorização para início de                    | 0%            | 1 dia               |                | 15/02/24            | 15/02/24            | 1 dia                    | 04/04/23                | 04/04/23                 | R\$0,00                | R\$829.981.374,11            | 0            | 0               | 0            | 0                      | 0                  | Não                |
| 1398 | 1.. | PG031            | 27172            | Execução dos Repasses                         | 0%            | 451 dias            |                | 11/04/24            | 30/01/26            | 430 dias                 | 23/06/23                | 18/03/25                 | R\$4.011.746,85        | R\$829.981.374,11            | 0            | 0,12            | 0            | 8                      | 0                  | Não                |
| 1399 | 1.. | PG031            | 27173            | Conclusão do repasse do Plei                  | 0%            | 0 dias              |                | 30/01/26            | 30/01/26            | 0 dias                   | 18/03/25                | 18/03/25                 | R\$0,00                | R\$829.981.374,11            | 0            | 0               | 0            | 0                      | 0                  | Não                |
| 1400 | 1.. | <b>PG031</b>     | <b>8507</b>      | <b>Pleito de Marliéria MREESPJ02-100%</b>     | <b>0</b>      | <b>827 dias</b>     |                | <b>27/06/17</b>     | <b>25/09/20</b>     | <b>827 dias</b>          | <b>27/06/17</b>         | <b>25/09/20</b>          | <b>R\$84.497,91</b>    | <b>R\$829.981.374,11</b>     | <b>0</b>     | <b>0,01</b>     | <b>0,01</b>  | <b>100</b>             | <b>100</b>         | <b>Não</b>         |
| 1401 | 1.. | PG031            | 27899            | Pleito apto                                   | 100%          | 1 dia               |                | 27/06/17            | 27/06/17            | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00                | R\$829.981.374,11            | 0            | 0               | 0            | 0                      | 0                  | Não                |
| 1402 | 1.. | <b>PG031</b>     | <b>27900</b>     | <b>Subpleito MREESPJ02.01</b>                 | <b>100%</b>   | <b>574 dias</b>     |                | <b>15/06/18</b>     | <b>25/09/20</b>     | <b>574 dias</b>          | <b>15/06/18</b>         | <b>25/09/20</b>          | <b>R\$84.497,91</b>    | <b>R\$829.981.374,11</b>     | <b>0</b>     | <b>0,01</b>     | <b>0,01</b>  | <b>100</b>             | <b>100</b>         | <b>Não</b>         |
| 1403 | 1.. | PG031            | 27901            | Autorização para licitar                      | 100%          | 1 dia               |                | 15/06/18            | 15/06/18            | 1 dia                    | 15/06/18                | 15/06/18                 | R\$0,00                | R\$829.981.374,11            | 0            | 0               | 0            | 0                      | 0                  | Não                |
| 1404 | 1.. | PG031            | 27902            | Autorização para início de                    | 100%          | 1 dia               |                | 15/04/19            | 15/04/19            | 1 dia                    | 15/04/19                | 15/04/19                 | R\$0,00                | R\$829.981.374,11            | 0            | 0               | 0            | 0                      | 0                  | Não                |
| 1405 | 1.. | PG031            | 27908            | Execução dos Repasses                         | 100%          | 231 dias            |                | 22/10/19            | 25/09/20            | 231 dias                 | 22/10/19                | 25/09/20                 | R\$84.497,91           | R\$829.981.374,11            | 0            | 0,01            | 0,01         | 100                    | 100                | Não                |
| 1406 | 1.. | PG031            | 27909            | Conclusão do repasse do Plei                  | 100%          | 1 dia               |                | 25/09/20            | 25/09/20            | 1 dia                    | 25/09/20                | 25/09/20                 | R\$0,00                | R\$829.981.374,11            | 0            | 0               | 0            | 0                      | 0                  | Não                |
| 1407 | 1.. | <del>PG031</del> | <del>8521</del>  | <del>Pleito de Marliéria MREESPJ03-100%</del> | <del>0%</del> | <del>776 dias</del> |                | <del>19/11/19</del> | <del>03/01/23</del> | <del>0 dias?</del>       | <del>ND</del>           | <del>ND</del>            | <del>R\$0,00</del>     | <del>R\$829.981.374,11</del> | <del>0</del> | <del>0</del>    | <del>0</del> | <del>0</del>           | <del>0</del>       | <del>Não</del>     |
| 1408 | 1.. | <del>PG031</del> | <del>28294</del> | <del>Pleito apto</del>                        | <del>0%</del> | <del>1 dia</del>    |                | <del>19/11/19</del> | <del>19/11/19</del> | <del>0 dias?</del>       | <del>ND</del>           | <del>ND</del>            | <del>R\$0,00</del>     | <del>R\$829.981.374,11</del> | <del>0</del> | <del>0</del>    | <del>0</del> | <del>0</del>           | <del>0</del>       | <del>Não</del>     |
| 1409 | 1.. | <del>PG031</del> | <del>28295</del> | <del>Subpleito MREESPJ03-01-</del>            | <del>0%</del> | <del>1 dia</del>    |                | <del>03/01/23</del> | <del>03/01/23</del> | <del>0 dias?</del>       | <del>ND</del>           | <del>ND</del>            | <del>R\$0,00</del>     | <del>R\$829.981.374,11</del> | <del>0</del> | <del>0</del>    | <del>0</del> | <del>0</del>           | <del>0</del>       | <del>Não</del>     |
| 1410 | 1.. | <del>PG031</del> | <del>28301</del> | <del>Cancelamento do pleito</del>             | <del>0%</del> | <del>1 dia</del>    |                | <del>03/01/23</del> | <del>03/01/23</del> | <del>0 dias?</del>       | <del>ND</del>           | <del>ND</del>            | <del>R\$0,00</del>     | <del>R\$829.981.374,11</del> | <del>0</del> | <del>0</del>    | <del>0</del> | <del>0</del>           | <del>0</del>       | <del>Não</del>     |
| 1411 | 1.. | <b>PG031</b>     | <b>31191</b>     | <b>Pleito de Marliéria MREEST01.01</b>        | <b>67%</b>    | <b>692 dias</b>     |                | <b>16/06/21</b>     | <b>28/03/24</b>     | <b>450 dias</b>          | <b>16/06/21</b>         | <b>04/04/23</b>          | <b>R\$158.049,00</b>   | <b>R\$829.981.374,11</b>     | <b>0</b>     | <b>0,02</b>     | <b>0</b>     | <b>100</b>             | <b>0</b>           | <b>Não</b>         |
| 1412 | 1.. | PG031            | 31192            | Pleito apto                                   | 100%          | 1 dia               |                | 16/06/21            | 16/06/21            | 1 dia                    | 16/06/21                | 16/06/21                 | R\$0,00                | R\$829.981.374,11            | 0            | 0               | 0            | 0                      | 0                  | Não                |
| 1413 | 1.. | <b>PG031</b>     | <b>31193</b>     | <b>Subpleito MREEST01.01</b>                  | <b>50%</b>    | <b>665 dias</b>     |                | <b>23/07/21</b>     | <b>28/03/24</b>     | <b>423 dias</b>          | <b>23/07/21</b>         | <b>04/04/23</b>          | <b>R\$158.049,00</b>   | <b>R\$829.981.374,11</b>     | <b>0</b>     | <b>0,02</b>     | <b>0</b>     | <b>100</b>             | <b>0</b>           | <b>Não</b>         |
| 1414 | 1.. | PG031            | 31194            | Autorização para início de                    | 100%          | 1 dia               |                | 23/07/21            | 23/07/21            | 1 dia                    | 23/07/21                | 23/07/21                 | R\$0,00                | R\$829.981.374,11            | 0            | 0               | 0            | 0                      | 0                  | Não                |
| 1415 | 1.. | PG031            | 31196            | Execução dos Repasses                         | 0%            | 1 dia               |                | 28/03/24            | 28/03/24            | 1 dia                    | 04/04/23                | 04/04/23                 | R\$158.049,00          | R\$829.981.374,11            | 0            | 0,02            | 0            | 100                    | 0                  | Não                |
| 1416 | 1.. | PG031            | 31197            | Conclusão do repasse do Plei                  | 0%            | 0 dias              |                | 28/03/24            | 28/03/24            | 0 dias                   | 04/04/23                | 04/04/23                 | R\$0,00                | R\$829.981.374,11            | 0            | 0               | 0            | 0                      | 0                  | Sim                |
| 1417 | 1.. | <b>PG031</b>     | <b>31919</b>     | <b>Pleito de Marliéria MRERSOB01.01</b>       | <b>177%</b>   | <b>474 dias</b>     |                | <b>05/05/22</b>     | <b>03/04/24</b>     | <b>437 dias</b>          | <b>05/05/22</b>         | <b>06/02/24</b>          | <b>R\$493.085,42</b>   | <b>R\$829.981.374,11</b>     | <b>0</b>     | <b>0,05</b>     | <b>0,04</b>  | <b>47,93</b>           | <b>85,63</b>       | <b>Não</b>         |
| 1418 | 1.. | PG031            | 31920            | Pleito apto                                   | 100%          | 1 dia               |                | 05/05/22            | 05/05/22            | 1 dia                    | 05/05/22                | 05/05/22                 | R\$0,00                | R\$829.981.374,11            | 0            | 0               | 0            | 0                      | 0                  | Não                |
| 1419 | 1.. | <b>PG031</b>     | <b>31921</b>     | <b>Subpleito MRERSOB01.01</b>                 | <b>77%</b>    | <b>466 dias</b>     |                | <b>17/05/22</b>     | <b>03/04/24</b>     | <b>429 dias</b>          | <b>17/05/22</b>         | <b>06/02/24</b>          | <b>R\$493.085,42</b>   | <b>R\$829.981.374,11</b>     | <b>0</b>     | <b>0,05</b>     | <b>0,04</b>  | <b>47,93</b>           | <b>85,63</b>       | <b>Não</b>         |
| 1420 | 1.. | PG031            | 31922            | Autorização para licitar                      | 100%          | 1 dia               |                | 17/05/22            | 17/05/22            | 1 dia                    | 17/05/22                | 17/05/22                 | R\$0,00                | R\$829.981.374,11            | 0            | 0               | 0            | 0                      | 0                  | Não                |
| 1421 | 1.. | PG031            | 31923            | Autorização para início de                    | 100%          | 1 dia               |                | 24/01/23            | 24/01/23            | 1 dia                    | 24/01/23                | 24/01/23                 | R\$0,00                | R\$829.981.374,11            | 0            | 0               | 0            | 0                      | 0                  | Não                |
| 1422 | 1.. | PG031            | 31942            | Execução dos Repasses                         | 78%           | 80 dias             |                | 03/04/23            | 29/02/24            | 142 dias                 | 09/06/23                | 04/01/24                 | R\$472.699,31          | R\$829.981.374,11            | 0            | 0,05            | 0,04         | 50                     | 89,32              | Não                |
| 1423 | 1.. | PG031            | 32608            | Execução dos Repasses IPC                     | 0%            | 1 dia               |                | 03/04/24            | 03/04/24            | 1 dia                    | 06/02/24                | 06/02/24                 | R\$20.386,11           | R\$829.981.374,11            | 0            | 0               | 0            | 0                      | 0                  | Não                |
| 1424 | 1.. | PG031            | 31943            | Conclusão do repasse do Plei                  | 0%            | 0 dias              |                | 03/04/24            | 03/04/24            | 0 dias                   | 06/02/24                | 06/02/24                 | R\$0,00                | R\$829.981.374,11            | 0            | 0               | 0            | 0                      | 0                  | Não                |
| 1425 | 1.. | PG031            | 25810            | Saldo do valor de correção IPCA               | 0%            | 696 dias            |                | 15/01/25            | 01/11/27            | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$2.140.350,19        | R\$829.981.374,11            | 0            | 0               | 0            | 0                      | 0                  | Não                |
| 1426 | 1.. | PG031            | 32682            | Saldo do teto repasse                         | 0%            | 696 dias            |                | 15/01/25            | 01/11/27            | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$0,00                | R\$829.981.374,11            | 0            | 0               | 0            | 0                      | 0                  | Não                |

| Id   | Id  | Programa | Id exclusiva | Nome da Tarefa                  | % concluída | Duração   | Tipo de Avanço | Início   | Término  | Duração da Linha de Base | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Custo           | Custo Total       | Peso | Avanço Previsto | Avanço Real | % Cota Avanço Previsto | % Cota Avanço Real | Marco Considerado? |
|------|-----|----------|--------------|---------------------------------|-------------|-----------|----------------|----------|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 1427 | 1.. | PG031    | 28948        | Repasses Marliéria Concluídos   | 0%          | 0 dias    |                | 01/11/27 | 01/11/27 | 0 dias                   | 01/11/27                | 01/11/27                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1428 | 1.. | PG031    | 2262         | Naque                           | 18%         | 2014 dias |                | 24/09/19 | 01/11/27 | 2014 dias                | 24/09/19                | 01/11/27                 | R\$6.891.677,36 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,25            | 0,04        | 22,79                  | 7,71               | Não                |
| 1429 | 1.. | PG031    | 8164         | Pleito de Naque NAQESPJ02-E     | 100%        | 738 dias  |                | 24/09/19 | 12/09/22 | 738 dias                 | 24/09/19                | 12/09/22                 | R\$145.000,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,02        | 100                    | 100                | Não                |
| 1430 | 1.. | PG031    | 28303        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 24/09/19 | 24/09/19 | 1 dia                    | 24/09/19                | 24/09/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1431 | 1.. | PG031    | 28304        | Subpleito NAQESPJ02.01          | 100%        | 727 dias  |                | 09/10/19 | 12/09/22 | 727 dias                 | 09/10/19                | 12/09/22                 | R\$145.000,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,02        | 100                    | 100                | Não                |
| 1432 | 1.. | PG031    | 28305        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 09/10/19 | 09/10/19 | 1 dia                    | 09/10/19                | 09/10/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1433 | 1.. | PG031    | 28306        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 19/03/20 | 19/03/20 | 1 dia                    | 19/03/20                | 19/03/20                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1434 | 1.. | PG031    | 28310        | Execução dos Repasses           | 100%        | 371 dias  |                | 19/03/21 | 12/09/22 | 371 dias                 | 19/03/21                | 12/09/22                 | R\$145.000,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,02        | 100                    | 100                | Não                |
| 1435 | 1.. | PG031    | 28311        | Conclusão do repasse do Plei    | 100%        | 0 dias    |                | 12/09/22 | 12/09/22 | 0 dias                   | 12/09/22                | 12/09/22                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1436 | 1.. | PG031    | 8239         | Pleito de Naque NAQESPM01-R     | 49%         | 1081 dias |                | 24/09/19 | 31/01/24 | 1040 dias                | 24/09/19                | 30/11/23                 | R\$55.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0           | 100                    | 40                 | Não                |
| 1437 | 1.. | PG031    | 28312        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 24/09/19 | 24/09/19 | 1 dia                    | 24/09/19                | 24/09/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1438 | 1.. | PG031    | 28313        | Subpleito NAQESPM01.01          | 48%         | 1070 dias |                | 09/10/19 | 31/01/24 | 1029 dias                | 09/10/19                | 30/11/23                 | R\$55.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0           | 100                    | 40                 | Não                |
| 1439 | 1.. | PG031    | 28314        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 09/10/19 | 09/10/19 | 1 dia                    | 09/10/19                | 09/10/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1440 | 1.. | PG031    | 28315        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 23/03/20 | 23/03/20 | 1 dia                    | 23/03/20                | 23/03/20                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1441 | 1.. | PG031    | 28320        | Execução dos Repasses           | 45%         | 40 dias   |                | 07/12/21 | 31/01/24 | 83 dias                  | 07/12/21                | 30/11/23                 | R\$55.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0           | 100                    | 40                 | Não                |
| 1442 | 1.. | PG031    | 28321        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 31/01/24 | 31/01/24 | 0 dias                   | 30/11/23                | 30/11/23                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Sim                |
| 1443 | 1.. | PG031    | 31885        | Pleito de Naque - NAQESCT01     | - 100%      | 16 dias   |                | 24/06/22 | 15/07/22 | 16 dias                  | 24/06/22                | 15/07/22                 | R\$143.368,93   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,02        | 100                    | 100                | Não                |
| 1444 | 1.. | PG031    | 32560        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 24/06/22 | 24/06/22 | 1 dia                    | 24/06/22                | 24/06/22                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1445 | 1.. | PG031    | 32561        | Subpleito NAQESCT01.01          | 100%        | 10 dias   |                | 04/07/22 | 15/07/22 | 10 dias                  | 04/07/22                | 15/07/22                 | R\$143.368,93   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,02        | 100                    | 100                | Não                |
| 1446 | 1.. | PG031    | 32558        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 04/07/22 | 04/07/22 | 1 dia                    | 04/07/22                | 04/07/22                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1447 | 1.. | PG031    | 31908        | Execução dos Repasses           | 100%        | 1 dia     |                | 15/07/22 | 15/07/22 | 1 dia                    | 15/07/22                | 15/07/22                 | R\$143.368,93   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,02        | 100                    | 100                | Não                |
| 1448 | 1.. | PG031    | 31906        | Conclusão do repasse do Plei    | 100%        | 0 dias    |                | 15/07/22 | 15/07/22 | 0 dias                   | 15/07/22                | 15/07/22                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1449 | 1.. | PG031    | 33059        | Pleito de Naque - NAQESCT02     | - 67%       | 88 dias   |                | 20/09/23 | 29/01/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$1.333,08     | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1450 | 1.. | PG031    | 33060        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 20/09/23 | 20/09/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1451 | 1.. | PG031    | 33061        | Subpleito NAQESCT02.01          | 50%         | 87 dias   |                | 21/09/23 | 29/01/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$1.333,08     | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1452 | 1.. | PG031    | 33062        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 21/09/23 | 21/09/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1453 | 1.. | PG031    | 33063        | Execução dos Repasses IPC       | 0%          | 1 dia     |                | 29/01/24 | 29/01/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$1.333,08     | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1454 | 1.. | PG031    | 33064        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 29/01/24 | 29/01/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1455 | 1.. | PG031    | 32614        | Pleito de Naque - NAQRSOB02     | - 8%        | 372 dias  |                | 08/12/22 | 11/06/24 | 486 dias                 | 08/12/22                | 20/11/24                 | R\$613.855,09   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0,01        | 0                      | 33,51              | Não                |
| 1456 | 1.. | PG031    | 32615        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 08/12/22 | 08/12/22 | 1 dia                    | 08/12/22                | 08/12/22                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1457 | 1.. | PG031    | 32616        | Subpleito NAQRSOB02.01          | 7%          | 260 dias  |                | 24/05/23 | 11/06/24 | 310 dias                 | 24/08/23                | 20/11/24                 | R\$613.855,09   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0,01        | 0                      | 33,51              | Não                |
| 1458 | 1.. | PG031    | 32617        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 24/05/23 | 24/05/23 | 1 dia                    | 24/08/23                | 24/08/23                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1459 | 1.. | PG031    | 32618        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 17/10/23 | 17/10/23 | 1 dia                    | 12/03/24                | 12/03/24                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1460 | 1.. | PG031    | 32609        | Execução dos Repasses           | 10%         | 49 dias   |                | 25/10/23 | 06/03/24 | 88 dias                  | 15/04/24                | 19/08/24                 | R\$472.699,31   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0,01        | 0                      | 42,84              | Não                |
| 1461 | 1.. | PG031    | 32624        | Execução dos Repasses IPC       | 0%          | 44 dias   |                | 09/04/24 | 11/06/24 | 44 dias                  | 19/09/24                | 20/11/24                 | R\$141.155,78   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1462 | 1.. | PG031    | 32610        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 11/06/24 | 11/06/24 | 0 dias                   | 20/11/24                | 20/11/24                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1463 | 1.. | PG031    | 32611        | Pleito de Naque - NAQESOB03     | - 1%        | 664 dias  |                | 08/12/22 | 12/08/25 | 532 dias                 | 08/12/22                | 29/01/25                 | R\$5.569.728,73 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,21            | 0           | 21,07                  | 0                  | Não                |
| 1464 | 1.. | PG031    | 32612        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 08/12/22 | 08/12/22 | 1 dia                    | 08/12/22                | 08/12/22                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1465 | 1.. | PG031    | 32613        | Subpleito NAQESOB03.01          | 1%          | 655 dias  |                | 22/12/22 | 12/08/25 | 523 dias                 | 22/12/22                | 29/01/25                 | R\$5.569.728,73 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,21            | 0           | 21,07                  | 0                  | Não                |
| 1466 | 1.. | PG031    | 32619        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 22/12/22 | 22/12/22 | 1 dia                    | 22/12/22                | 22/12/22                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1467 | 1.. | PG031    | 32620        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 25/09/23 | 25/09/23 | 1 dia                    | 28/04/23                | 28/04/23                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1468 | 1.. | PG031    | 32621        | Execução dos Repasses           | 0%          | 286 dias  |                | 21/12/23 | 12/02/25 | 286 dias                 | 26/05/23                | 19/07/24                 | R\$3.910.924,83 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,21            | 0           | 30                     | 0                  | Não                |
| 1469 | 1.. | PG031    | 32625        | Execução dos Repasses IPC       | 0%          | 100 dias  |                | 20/03/25 | 12/08/25 | 110 dias                 | 22/08/24                | 29/01/25                 | R\$1.658.803,90 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1470 | 1.. | PG031    | 32622        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 12/08/25 | 12/08/25 | 0 dias                   | 29/01/25                | 29/01/25                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1471 | 1.. | PG031    | 25817        | Saldo do valor de correção IPCA | 0%          | 696 dias  |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$363.391,53   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1472 | 1.. | PG031    | 32683        | Saldo do teto repasse           | 0%          | 696 dias  |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1473 | 1.. | PG031    | 28949        | Repasses Naque Concluídos       | 0%          | 0 dias    |                | 01/11/27 | 01/11/27 | 0 dias                   | 01/11/27                | 01/11/27                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1474 | 1.. | PG031    | 2298         | Periquito                       | 8%          | 2590 dias |                | 27/06/17 | 01/11/27 | 2590 dias                | 27/06/17                | 01/11/27                 | R\$6.887.283,74 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,06            | 0,08        | 8,74                   | 10,66              | Não                |
| 1475 | 1.. | PG031    | 3539         | Pleito de Periquito PERESPJ01-E | 54%         | 1693,66 d |                | 27/06/17 | 27/03/24 | 1693,66 d                | 27/06/17                | 27/03/24                 | R\$180.305,94   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,01        | 66,24                  | 68,44              | Não                |
| 1476 | 1.. | PG031    | 28322        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1477 | 1.. | PG031    | 28323        | Subpleito PERESPJ01.01          | 100%        | 1147 dias |                | 15/06/18 | 16/01/23 | 1147 dias                | 15/06/18                | 16/01/23                 | R\$66.870,08    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 100                    | 100                | Não                |

| Id   | Id  | Programa | Id exclusiva | Nome da Tarefa                     | % concluída | Duração    | Tipo de Avanço | Início   | Término  | Duração da Linha de Base | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Custo           | Custo Total       | Peso | Avanço Previsto | Avanço Real | % Cota Avanço Previsto | % Cota Avanço Real | Marco Considerado? |
|------|-----|----------|--------------|------------------------------------|-------------|------------|----------------|----------|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 1478 | 1.. | PG031    | 28324        | Autorização para licitar           | 100%        | 1 dia      |                | 15/06/18 | 15/06/18 | 1 dia                    | 15/06/18                | 15/06/18                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1479 | 1.. | PG031    | 28325        | Autorização para início de         | 100%        | 1 dia      |                | 23/12/19 | 23/12/19 | 1 dia                    | 23/12/19                | 23/12/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1480 | 1.. | PG031    | 28328        | Execução dos Repasses              | 100%        | 18 dias    |                | 22/10/20 | 16/01/23 | 18 dias                  | 22/10/20                | 16/01/23                 | R\$66.870,08    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 100                    | 100                | Não                |
| 1481 | 1.. | PG031    | 28329        | Conclusão do Subpleito PEI         | 100%        | 0 dias     |                | 16/01/23 | 16/01/23 | 0 dias                   | 16/01/23                | 16/01/23                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1482 | 1.. | PG031    | 28331        | Subpleito PERESPJ01.02             | 62%         | 1440,66 d  |                | 15/06/18 | 27/03/24 | 1440,66 d                | 15/06/18                | 27/03/24                 | R\$37.719,99    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 46,42                  | 56,98              | Não                |
| 1483 | 1.. | PG031    | 28332        | Autorização para licitar           | 100%        | 1 dia      |                | 15/06/18 | 15/06/18 | 1 dia                    | 15/06/18                | 15/06/18                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1484 | 1.. | PG031    | 28333        | Autorização para início de         | 100%        | 1 dia      |                | 23/12/19 | 23/12/19 | 1 dia                    | 23/12/19                | 23/12/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1485 | 1.. | PG031    | 28336        | Execução dos Repasses              | 61%         | 47,66 dias |                | 22/10/20 | 27/03/24 | 47,66 dias               | 22/10/20                | 27/03/24                 | R\$37.719,99    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 46,42                  | 56,98              | Não                |
| 1486 | 1.. | PG031    | 28337        | Conclusão do Subpleito PEI         | 0%          | 0 dias     |                | 27/03/24 | 27/03/24 | 0 dias                   | 27/03/24                | 27/03/24                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1487 | 1.. | PG031    | 28338        | Subpleito PERESPJ01.03             | 60%         | 1402,62 d  |                | 15/06/18 | 30/01/24 | 1402,62 d                | 15/06/18                | 30/01/24                 | R\$37.992,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 46,19                  | 59,36              | Não                |
| 1488 | 1.. | PG031    | 28339        | Autorização para licitar           | 100%        | 1 dia      |                | 15/06/18 | 15/06/18 | 1 dia                    | 15/06/18                | 15/06/18                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1489 | 1.. | PG031    | 28340        | Autorização para início de         | 100%        | 1 dia      |                | 23/12/19 | 23/12/19 | 1 dia                    | 23/12/19                | 23/12/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1490 | 1.. | PG031    | 28343        | Execução dos Repasses              | 58%         | 49,62 dias |                | 22/10/20 | 30/01/24 | 49,62 dias               | 22/10/20                | 30/01/24                 | R\$37.992,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 46,19                  | 59,36              | Não                |
| 1491 | 1.. | PG031    | 28344        | Conclusão do Subpleito PEI         | 0%          | 0 dias     |                | 30/01/24 | 30/01/24 | 0 dias                   | 30/01/24                | 30/01/24                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1492 | 1.. | PG031    | 28345        | Subpleito PERESPJ01.04             | 18%         | 1440,66 d  |                | 15/06/18 | 27/03/24 | 1440,66 d                | 15/06/18                | 27/03/24                 | R\$37.723,87    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 46,41                  | 33,11              | Não                |
| 1493 | 1.. | PG031    | 28346        | Autorização para licitar           | 100%        | 1 dia      |                | 15/06/18 | 15/06/18 | 1 dia                    | 15/06/18                | 15/06/18                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1494 | 1.. | PG031    | 28347        | Autorização para início de         | 100%        | 1 dia      |                | 23/12/19 | 23/12/19 | 1 dia                    | 23/12/19                | 23/12/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1495 | 1.. | PG031    | 28350        | Execução dos Repasses              | 14%         | 43,66 dias |                | 23/10/20 | 27/03/24 | 46,66 dias               | 23/10/20                | 27/03/24                 | R\$37.723,87    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 46,41                  | 33,11              | Não                |
| 1496 | 1.. | PG031    | 28351        | Conclusão do Subpleito PEI         | 0%          | 0 dias     |                | 27/03/24 | 27/03/24 | 0 dias                   | 27/03/24                | 27/03/24                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1497 | 1.. | PG031    | 28330        | Conclusão do repasse do Plei       | 0%          | 0 dias     |                | 27/03/24 | 27/03/24 | 0 dias                   | 27/03/24                | 27/03/24                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Sim                |
| 1498 | 1.. | PG031    | 3537         | Pleito de Periquito PERESOB01-0%   | 0%          | 2430,66 d  |                | 27/06/17 | 16/03/27 | 2430,66 d                | 27/06/17                | 16/03/27                 | R\$3.776.252,99 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1499 | 1.. | PG031    | 27174        | Pleito apto                        | 100%        | 1 dia      |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1500 | 1.. | PG031    | 27175        | Subpleito PERESOB01.01             | 0%          | 737 dias   |                | 27/03/24 | 16/03/27 | 737 dias                 | 27/03/24                | 16/03/27                 | R\$3.776.252,99 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1501 | 1.. | PG031    | 27176        | Autorização para licitar           | 0%          | 1 dia      |                | 27/03/24 | 28/03/24 | 1 dia                    | 27/03/24                | 28/03/24                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1502 | 1.. | PG031    | 27177        | Autorização para início de         | 0%          | 1 dia      |                | 22/05/25 | 23/05/25 | 1 dia                    | 22/05/25                | 23/05/25                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1503 | 1.. | PG031    | 27183        | Execução dos Repasses              | 0%          | 375 dias   |                | 09/09/25 | 16/03/27 | 375 dias                 | 09/09/25                | 16/03/27                 | R\$3.776.252,99 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1504 | 1.. | PG031    | 27184        | Conclusão do repasse do Plei       | 0%          | 0 dias     |                | 16/03/27 | 16/03/27 | 0 dias                   | 16/03/27                | 16/03/27                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1505 | 1.. | PG031    | 8010         | Pleito de Periquito PERRSOB02-77%  | 77%         | 1009 dias  |                | 17/12/19 | 11/01/24 | 856 dias                 | 17/12/19                | 30/05/23                 | R\$668.453,49   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,05        | 100                    | 140,5              | Não                |
| 1506 | 1.. | PG031    | 27720        | Pleito apto                        | 100%        | 1 dia      |                | 17/12/19 | 17/12/19 | 1 dia                    | 17/12/19                | 17/12/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1507 | 1.. | PG031    | 27721        | Subpleito PERRSOB02.01             | 100%        | 617 dias   |                | 04/09/20 | 01/03/23 | 678 dias                 | 04/09/20                | 30/05/23                 | R\$166.036,77   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,02        | 100                    | 54,33              | Não                |
| 1508 | 1.. | PG031    | 27722        | Autorização para licitar           | 100%        | 1 dia      |                | 04/09/20 | 04/09/20 | 1 dia                    | 04/09/20                | 04/09/20                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1509 | 1.. | PG031    | 27723        | Autorização para início de         | 100%        | 1 dia      |                | 09/08/21 | 09/08/21 | 1 dia                    | 09/08/21                | 09/08/21                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1510 | 1.. | PG031    | 27729        | Execução dos Repasses              | 100%        | 48 dias    |                | 03/02/22 | 14/10/22 | 79 dias                  | 03/02/22                | 30/05/23                 | R\$166.036,77   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,02        | 100                    | 54,33              | Não                |
| 1511 | 1.. | PG031    | 27730        | Conclusão do repasse do F          | 100%        | 1 dia      |                | 01/03/23 | 01/03/23 | 0 dias                   | 30/05/23                | 30/05/23                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Sim                |
| 1512 | 1.. | PG031    | 32737        | Subpleito PERRSOB02.02             | 60%         | 200 dias   |                | 22/03/23 | 11/01/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$502.416,72   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0,03        | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1513 | 1.. | PG031    | 32743        | Pleito apto                        | 100%        | 1 dia      |                | 22/03/23 | 22/03/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1514 | 1.. | PG031    | 32738        | Autorização para licitar           | 100%        | 1 dia      |                | 20/04/23 | 20/04/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1515 | 1.. | PG031    | 32739        | Autorização para início de         | 100%        | 1 dia      |                | 11/08/23 | 11/08/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1516 | 1.. | PG031    | 32740        | Execução dos Repasses              | 84%         | 44 dias    |                | 06/09/23 | 11/12/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$306.662,54   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0,03        | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1517 | 1.. | PG031    | 33008        | Execução dos Repasses IPCO         | 0%          | 20 dias    |                | 13/12/23 | 11/01/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$195.754,18   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1518 | 1.. | PG031    | 32741        | Conclusão do repasse do F          | 0%          | 0 dias     |                | 11/01/24 | 11/01/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1519 | 1.. | PG031    | 32742        | Conclusão do repasse do Plei       | 0%          | 0 dias     |                | 11/01/24 | 11/01/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1520 | 1.. | PG031    | 32060        | Pleito de Periquito PERESCT01-100% | 100%        | 279 dias   |                | 16/09/22 | 31/10/23 | 174 dias                 | 16/09/22                | 31/05/23                 | R\$156.040,77   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,02        | 100                    | 100                | Não                |
| 1521 | 1.. | PG031    | 32061        | Pleito apto                        | 100%        | 1 dia      |                | 16/09/22 | 16/09/22 | 1 dia                    | 16/09/22                | 16/09/22                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1522 | 1.. | PG031    | 32062        | Subpleito PERESCT01.01             | 100%        | 266 dias   |                | 05/10/22 | 31/10/23 | 161 dias                 | 05/10/22                | 31/05/23                 | R\$156.040,77   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,02        | 100                    | 100                | Não                |
| 1523 | 1.. | PG031    | 32064        | Autorização para início de         | 100%        | 1 dia      |                | 05/10/22 | 05/10/22 | 1 dia                    | 05/10/22                | 05/10/22                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1524 | 1.. | PG031    | 32065        | Execução dos Repasses              | 100%        | 28 dias    |                | 21/09/23 | 31/10/23 | 1 dia                    | 31/05/23                | 31/05/23                 | R\$156.040,77   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,02        | 100                    | 100                | Não                |
| 1525 | 1.. | PG031    | 32067        | Conclusão do repasse Pleito        | 100%        | 0 dias     |                | 21/09/23 | 21/09/23 | 0 dias                   | 31/05/23                | 31/05/23                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Sim                |
| 1526 | 1.. | PG031    | 25824        | Saldo do valor de correção IPCA    | 0%          | 951 dias   |                | 08/01/24 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$1.964.536,49 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1527 | 1.. | PG031    | 25827        | Saldo do teto repasse              | 0%          | 951 dias   |                | 08/01/24 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$141.694,06   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1528 | 1.. | PG031    | 28950        | Repasses Periquito Concluídos      | 0%          | 0 dias     |                | 01/11/27 | 01/11/27 | 0 dias                   | 01/11/27                | 01/11/27                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |

| Id   | Id  | Programa | Id exclusiva | Nome da Tarefa                  | % concluída | Duração   | Tipo de Avanço | Início   | Término  | Duração da Linha de Base | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Custo            | Custo Total       | Peso | Avanço Previsto | Avanço Real | % Cota Avanço Previsto | % Cota Avanço Real | Marco Considerado? |
|------|-----|----------|--------------|---------------------------------|-------------|-----------|----------------|----------|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 1529 | 1.. | PG031    | 2492         | Pingo D'água                    | 0%          | 1975 dias |                | 19/11/19 | 01/11/27 | 1975 dias                | 19/11/19                | 01/11/27                 | R\$6.911.386,95  | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,06            | 0           | 7,15                   | 0,55               | Não                |
| 1530 | 1.. | PG031    | 8019         | Pleito de Pingo D'água PIAESOB  | 0%          | 1614 dias |                | 19/11/19 | 22/05/26 | 1478 dias                | 19/11/19                | 30/10/25                 | R\$4.440.029,92  | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1531 | 1.. | PG031    | 27698        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 19/11/19 | 19/11/19 | 1 dia                    | 19/11/19                | 19/11/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1532 | 1.. | PG031    | 27699        | Subpleito PIAESOB02.01          | 0%          | 535 dias  |                | 28/03/24 | 22/05/26 | 535 dias                 | 06/09/23                | 30/10/25                 | R\$3.777.788,80  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1533 | 1.. | PG031    | 27700        | Autorização para licitar        | 0%          | 1 dia     |                | 28/03/24 | 28/03/24 | 1 dia                    | 06/09/23                | 06/09/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1534 | 1.. | PG031    | 27701        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia     |                | 01/04/24 | 01/04/24 | 1 dia                    | 08/09/23                | 08/09/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1535 | 1.. | PG031    | 27707        | Execução dos Repasses           | 0%          | 357 dias  |                | 10/12/24 | 22/05/26 | 357 dias                 | 29/05/24                | 30/10/25                 | R\$3.777.788,80  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1536 | 1.. | PG031    | 27708        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 22/05/26 | 22/05/26 | 0 dias                   | 30/10/25                | 30/10/25                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1537 | 1.. | PG031    | 33106        | Pleito de Pingo D'água PIARS    | 1%          | 354 dias  |                | 27/09/23 | 27/02/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$662.241,12    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1538 | 1.. | PG031    | 33107        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 27/09/23 | 27/09/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1539 | 1.. | PG031    | 33108        | Subpleito PIARSOB03.01          | 0%          | 233 dias  |                | 27/03/24 | 27/02/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$662.241,12    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1540 | 1.. | PG031    | 33109        | Autorização para licitar        | 0%          | 1 dia     |                | 27/03/24 | 27/03/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1541 | 1.. | PG031    | 33110        | Autorização para início c       | 0%          | 1 dia     |                | 27/06/24 | 27/06/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1542 | 1.. | PG031    | 33111        | Execução dos Repasses           | 0%          | 110 dias  |                | 16/08/24 | 23/01/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$448.699,31    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1543 | 1.. | PG031    | 33144        | Execução dos Repasses l         | 0%          | 25 dias   |                | 24/01/25 | 27/02/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$213.541,81    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1544 | 1.. | PG031    | 33112        | Conclusão do repasse do P       | 0%          | 0 dias    |                | 27/02/25 | 27/02/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1545 | 1.. | PG031    | 8555         | Pleito de Pingo d'Água PIAESPJ  | 18%         | 1060 dias |                | 19/11/19 | 29/02/24 | 940 dias                 | 19/11/19                | 31/08/23                 | R\$476.504,96    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,06            | 0           | 100                    | 7,66               | Não                |
| 1546 | 1.. | PG031    | 28352        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 19/11/19 | 19/11/19 | 1 dia                    | 19/11/19                | 19/11/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1547 | 1.. | PG031    | 28353        | Subpleito PIAESPJ02.01          | 14%         | 1058 dias |                | 21/11/19 | 29/02/24 | 938 dias                 | 21/11/19                | 31/08/23                 | R\$476.504,96    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,06            | 0           | 100                    | 7,66               | Não                |
| 1548 | 1.. | PG031    | 28354        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 21/11/19 | 21/11/19 | 1 dia                    | 21/11/19                | 21/11/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1549 | 1.. | PG031    | 28355        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 09/11/20 | 09/11/20 | 1 dia                    | 09/11/20                | 09/11/20                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1550 | 1.. | PG031    | 28359        | Execução dos Repasses           | 5%          | 19 dias   |                | 30/09/21 | 29/02/24 | 22,96 dias               | 30/09/21                | 31/08/23                 | R\$476.504,96    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,06            | 0           | 100                    | 7,66               | Não                |
| 1551 | 1.. | PG031    | 28360        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 29/02/24 | 29/02/24 | 0 dias                   | 08/08/23                | 08/08/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Sim                |
| 1552 | 1.. | PG031    | 31198        | Pleito de Pingo d'Água PIARSAB  | 0%          | 1 dia     |                | 21/12/22 | 21/12/22 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1553 | 1.. | PG031    | 31199        | Pleito apto (Cancelado)         | 0%          | 1 dia     |                | 21/12/22 | 21/12/22 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1554 | 1.. | PG031    | 33018        | Pleito de Pingo d'Água PIARSPJ  | 2%          | 363 dias  |                | 24/08/23 | 07/02/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$24.000,00     | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1555 | 1.. | PG031    | 33019        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 24/08/23 | 24/08/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1556 | 1.. | PG031    | 33020        | Subpleito PIARSPJ01.01          | 0%          | 267 dias  |                | 16/01/24 | 07/02/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$24.000,00     | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1557 | 1.. | PG031    | 33021        | Autorização para licitar        | 0%          | 1 dia     |                | 16/01/24 | 16/01/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1558 | 1.. | PG031    | 33022        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia     |                | 10/05/24 | 10/05/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1559 | 1.. | PG031    | 33023        | Execução dos Repasses           | 0%          | 42 dias   |                | 07/08/24 | 07/02/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$24.000,00     | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1560 | 1.. | PG031    | 33024        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 07/02/25 | 07/02/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1561 | 1.. | PG031    | 25831        | Saldo do valor de correção IPCA | 0%          | 696 dias  |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$1.970.852,07  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1562 | 1.. | PG031    | 25834        | Saldo do teto repasse           | 0%          | 696 dias  |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1563 | 1.. | PG031    | 28951        | Repasses Pingo d'Água Concluíd  | 0%          | 0 dias    |                | 01/11/27 | 01/11/27 | 0 dias                   | 01/11/27                | 01/11/27                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1564 | 1.. | PG031    | 2279         | Raul Soares                     | 1%          | 2143 dias |                | 20/03/19 | 01/11/27 | 2143 dias                | 20/03/19                | 01/11/27                 | R\$15.858.876,03 | R\$829.981.374,11 | 0,02 | 0,2             | 0,03        | 9,5                    | 7,54               | Não                |
| 1565 | 1.. | PG031    | 3623         | Pleito de Raul Soares RASESPJ   | 30%         | 1311 dias |                | 20/03/19 | 28/06/24 | 1155 dias                | 20/03/19                | 09/11/23                 | R\$486.705,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,06            | 0,02        | 100                    | 20,44              | Não                |
| 1566 | 1.. | PG031    | 28361        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 20/03/19 | 20/03/19 | 1 dia                    | 20/03/19                | 20/03/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1567 | 1.. | PG031    | 28362        | Subpleito RASESPJ02.01          | 29%         | 1307 dias |                | 26/03/19 | 28/06/24 | 1151 dias                | 26/03/19                | 09/11/23                 | R\$486.705,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,06            | 0,02        | 100                    | 20,44              | Não                |
| 1568 | 1.. | PG031    | 28363        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 26/03/19 | 26/03/19 | 1 dia                    | 26/03/19                | 26/03/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1569 | 1.. | PG031    | 28364        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 19/03/20 | 19/03/20 | 1 dia                    | 19/03/20                | 19/03/20                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1570 | 1.. | PG031    | 28368        | Execução dos Repasses           | 26%         | 57 dias   |                | 10/11/20 | 28/06/24 | 44 dias                  | 10/11/20                | 09/11/23                 | R\$486.705,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,06            | 0,02        | 100                    | 20,44              | Não                |
| 1571 | 1.. | PG031    | 28369        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 28/06/24 | 28/06/24 | 0 dias                   | 09/11/23                | 09/11/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Sim                |
| 1572 | 1.. | PG031    | 32113        | Pleito de Raul Soares RASRSAB   | 18%         | 336 dias  |                | 16/09/22 | 25/01/24 | 143 dias                 | 16/09/22                | 14/04/23                 | R\$1.194.956,04  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,14            | 0,01        | 100                    | 109,08             | Não                |
| 1573 | 1.. | PG031    | 32114        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 16/09/22 | 16/09/22 | 1 dia                    | 16/09/22                | 16/09/22                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1574 | 1.. | PG031    | 32115        | Subpleito RASRSAB01.01          | 14%         | 332 dias  |                | 22/09/22 | 25/01/24 | 139 dias                 | 22/09/22                | 14/04/23                 | R\$1.194.956,04  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,14            | 0,01        | 100                    | 109,08             | Não                |
| 1575 | 1.. | PG031    | 32116        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 22/09/22 | 22/09/22 | 1 dia                    | 22/09/22                | 22/09/22                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1576 | 1.. | PG031    | 32124        | Execução dos Repasses           | 10%         | 20 dias   |                | 28/07/23 | 25/01/24 | 1 dia                    | 14/04/23                | 14/04/23                 | R\$1.194.956,04  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,14            | 0,01        | 100                    | 109,08             | Não                |
| 1577 | 1.. | PG031    | 32125        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 25/01/24 | 25/01/24 | 0 dias                   | 14/04/23                | 14/04/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Sim                |
| 1578 | 1.. | PG031    | 32814        | Pleito de Raul Soares RASRSPM   | 4%          | 323 dias  |                | 11/05/23 | 27/08/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$165.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1579 | 1.. | PG031    | 32815        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 11/05/23 | 11/05/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |

| Id   | Id  | Programa | Id exclusiva | Nome da Tarefa                    | % concluída | Duração   | Tipo de Avanço | Início   | Término  | Duração da Linha de Base | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Custo            | Custo Total       | Peso | Avanço Previsto | Avanço Real | % Cota Avanço Previsto | % Cota Avanço Real | Marco Considerado? |
|------|-----|----------|--------------|-----------------------------------|-------------|-----------|----------------|----------|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 1580 | 1.. | PG031    | 32816        | Subpleito RASRSPM02.01            | 3%          | 319 dias  |                | 17/05/23 | 27/08/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$165.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1581 | 1.. | PG031    | 32817        | Autorização para licitar          | 100%        | 1 dia     |                | 17/05/23 | 17/05/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1582 | 1.. | PG031    | 32818        | Autorização para início de        | 100%        | 1 dia     |                | 14/11/23 | 14/11/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1583 | 1.. | PG031    | 32819        | Execução dos Repasses IPC0%       | 70 dias     |           |                | 16/01/24 | 27/08/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$165.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1584 | 1.. | PG031    | 32878        | Conclusão do repasse do Plei0%    | 0 dias      |           |                | 27/08/24 | 27/08/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1585 | 1.. | PG031    | 32628        | Pleito de Raul Soares RASESOB10%  | 925 dias    |           |                | 08/12/22 | 28/08/26 | 925 dias                 | 08/12/22                | 28/08/26                 | R\$6.653.580,00  | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1586 | 1.. | PG031    | 32629        | Pleito apto                       | 100%        | 1 dia     |                | 08/12/22 | 08/12/22 | 1 dia                    | 08/12/22                | 08/12/22                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1587 | 1.. | PG031    | 32630        | Subpleito RASESOB01.01            | 0%          | 627 dias  |                | 26/02/24 | 28/08/26 | 627 dias                 | 26/02/24                | 28/08/26                 | R\$6.653.580,00  | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1588 | 1.. | PG031    | 32631        | Autorização para licitar          | 0%          | 1 dia     |                | 26/02/24 | 26/02/24 | 1 dia                    | 26/02/24                | 26/02/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1589 | 1.. | PG031    | 32632        | Autorização para início de        | 0%          | 1 dia     |                | 20/12/24 | 20/12/24 | 1 dia                    | 20/12/24                | 20/12/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1590 | 1.. | PG031    | 32633        | Execução dos Repasses             | 0%          | 396 dias  |                | 27/01/25 | 28/08/26 | 396 dias                 | 27/01/25                | 28/08/26                 | R\$6.653.580,00  | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1591 | 1.. | PG031    | 32634        | Conclusão do repasse do Plei0%    | 0 dias      |           |                | 28/08/26 | 28/08/26 | 0 dias                   | 28/08/26                | 28/08/26                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1592 | 1.. | PG031    | 32635        | Pleito de Raul Soares RASESCT033% | 447 dias    |           |                | 08/12/22 | 25/09/24 | 447 dias                 | 08/12/22                | 25/09/24                 | R\$300.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1593 | 1.. | PG031    | 32636        | Pleito apto                       | 100%        | 1 dia     |                | 08/12/22 | 08/12/22 | 1 dia                    | 08/12/22                | 08/12/22                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1594 | 1.. | PG031    | 32637        | Subpleito RASESCT01.01            | 0%          | 24 dias   |                | 23/08/24 | 25/09/24 | 24 dias                  | 23/08/24                | 25/09/24                 | R\$300.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1595 | 1.. | PG031    | 32641        | Autorização para início de        | 0%          | 1 dia     |                | 23/08/24 | 23/08/24 | 1 dia                    | 23/08/24                | 23/08/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1596 | 1.. | PG031    | 32639        | Execução dos Repasses             | 0%          | 1 dia     |                | 25/09/24 | 25/09/24 | 1 dia                    | 25/09/24                | 25/09/24                 | R\$300.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1597 | 1.. | PG031    | 32640        | Conclusão do repasse do F0%       | 0 dias      |           |                | 25/09/24 | 25/09/24 | 0 dias                   | 25/09/24                | 25/09/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1598 | 1.. | PG031    | 32528        | Saldo do valor de correção IPCA0% | 696 dias    |           |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$4.994.670,29  | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1599 | 1.. | PG031    | 25841        | Saldo do teto repasse             | 0%          | 696 dias  |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$2.063.964,70  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1600 | 1.. | PG031    | 28953        | Repasses Raul Soares Concluído0%  | 0 dias      |           |                | 01/11/27 | 01/11/27 | 0 dias                   | 01/11/27                | 01/11/27                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1601 | 1.. | PG031    | 2382         | Resplendor                        | 11%         | 2137 dias |                | 28/03/19 | 01/11/27 | 2137 dias                | 28/03/19                | 01/11/27                 | R\$13.780.793,24 | R\$829.981.374,11 | 0,02 | 0,13            | 0,15        | 9,22                   | 8,57               | Não                |
| 1602 | 1.. | PG031    | 6492         | Pleito de Resplendor RESESPJ0140% | 1180 dias   |           |                | 30/07/19 | 30/04/24 | 1180 dias                | 30/07/19                | 30/04/24                 | R\$587.255,63    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,03        | 50,21                  | 6,29               | Não                |
| 1603 | 1.. | PG031    | 28370        | Pleito apto                       | 100%        | 1 dia     |                | 30/07/19 | 30/07/19 | 1 dia                    | 30/07/19                | 30/07/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1604 | 1.. | PG031    | 28371        | Subpleito RESESPJ01.01            | 40%         | 1177 dias |                | 02/08/19 | 30/04/24 | 1177 dias                | 02/08/19                | 30/04/24                 | R\$158.596,60    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,01        | 50,21                  | 1,57               | Não                |
| 1605 | 1.. | PG031    | 28372        | Autorização para licitar          | 100%        | 1 dia     |                | 02/08/19 | 02/08/19 | 1 dia                    | 02/08/19                | 02/08/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1606 | 1.. | PG031    | 28373        | Autorização para início de        | 100%        | 1 dia     |                | 26/01/21 | 26/01/21 | 1 dia                    | 26/01/21                | 26/01/21                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1607 | 1.. | PG031    | 28379        | Execução dos Repasses             | 38%         | 66 dias   |                | 26/05/22 | 30/04/24 | 70 dias                  | 26/05/22                | 30/04/24                 | R\$158.596,60    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,01        | 50,21                  | 1,57               | Não                |
| 1608 | 1.. | PG031    | 28380        | Conclusão do repasse do P0%       | 0 dias      |           |                | 30/04/24 | 30/04/24 | 0 dias                   | 30/04/24                | 30/04/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1609 | 1.. | PG031    | 32713        | Subpleito RESESPJ01.02            | 40%         | 1177 dias |                | 02/08/19 | 30/04/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$138.436,25    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0,01        | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1610 | 1.. | PG031    | 32714        | Autorização para licitar          | 100%        | 1 dia     |                | 02/08/19 | 02/08/19 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1611 | 1.. | PG031    | 32715        | Autorização para início de        | 100%        | 1 dia     |                | 26/01/21 | 26/01/21 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1612 | 1.. | PG031    | 32734        | Execução dos Repasses             | 39%         | 103 dias  |                | 07/03/23 | 30/04/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$138.436,25    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0,01        | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1613 | 1.. | PG031    | 32717        | Conclusão do repasse do P0%       | 0 dias      |           |                | 30/04/24 | 30/04/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1614 | 1.. | PG031    | 32718        | Subpleito RESESPJ01.03            | 40%         | 1177 dias |                | 02/08/19 | 30/04/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$137.213,04    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0,01        | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1615 | 1.. | PG031    | 32719        | Autorização para licitar          | 100%        | 1 dia     |                | 02/08/19 | 02/08/19 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1616 | 1.. | PG031    | 32720        | Autorização para início de        | 100%        | 1 dia     |                | 26/01/21 | 26/01/21 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1617 | 1.. | PG031    | 32735        | Execução dos Repasses             | 39%         | 103 dias  |                | 07/03/23 | 30/04/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$137.213,04    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0,01        | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1618 | 1.. | PG031    | 32727        | Conclusão do repasse do P0%       | 0 dias      |           |                | 30/04/24 | 30/04/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1619 | 1.. | PG031    | 32728        | Subpleito RESESPJ01.04            | 40%         | 1177 dias |                | 02/08/19 | 30/04/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$153.009,74    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0,01        | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1620 | 1.. | PG031    | 32729        | Autorização para licitar          | 100%        | 1 dia     |                | 02/08/19 | 02/08/19 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1621 | 1.. | PG031    | 32730        | Autorização para início de        | 100%        | 1 dia     |                | 26/01/21 | 26/01/21 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1622 | 1.. | PG031    | 32736        | Execução dos Repasses             | 39%         | 103 dias  |                | 07/03/23 | 30/04/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$153.009,74    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0,01        | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1623 | 1.. | PG031    | 32731        | Conclusão do repasse do P0%       | 0 dias      |           |                | 30/04/24 | 30/04/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1624 | 1.. | PG031    | 32732        | Conclusão do repasse do Plei0%    | 0 dias      |           |                | 30/04/24 | 30/04/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1625 | 1.. | PG031    | 2666         | Pleito de Resplendor RESRSPM0%    | 903 dias    |           |                | 28/03/19 | 11/11/22 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1626 | 1.. | PG031    | 27476        | Pleito apto                       | 0%          | 1 dia     |                | 28/03/19 | 28/03/19 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1627 | 1.. | PG031    | 27477        | Subpleito RESRSPM01.01            | 0%          | 1 dia     |                | 11/11/22 | 11/11/22 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1628 | 1.. | PG031    | 28975        | Cancelamento do pleito            | 0%          | 1 dia     |                | 11/11/22 | 11/11/22 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1629 | 1.. | PG031    | 32829        | Pleito de Resplendor RESEST033%   | 323 dias    |           |                | 11/05/23 | 27/08/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$380.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1630 | 1.. | PG031    | 32830        | Pleito apto                       | 100%        | 1 dia     |                | 11/05/23 | 11/05/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |

| Id   | Id  | Programa | Id exclusiva | Nome da Tarefa                  | % concluída | Duração   | Tipo de Avanço | Início   | Término  | Duração da Linha de Base | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Custo            | Custo Total       | Peso | Avanço Previsto | Avanço Real | % Cota Avanço Previsto | % Cota Avanço Real | Marco Considerado? |
|------|-----|----------|--------------|---------------------------------|-------------|-----------|----------------|----------|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 1631 | 1.. | PG031    | 32831        | Subpleito RESESC01.01           | 0%          | 122 dias  |                | 05/03/24 | 27/08/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$380.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1632 | 1.. | PG031    | 32832        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia     |                | 05/03/24 | 05/03/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1633 | 1.. | PG031    | 32833        | Execução dos Repasses           | 0%          | 1 dia     |                | 27/08/24 | 27/08/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$380.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1634 | 1.. | PG031    | 32834        | Conclusão do repasse do Plei    | 0 dias      | 0 dias    |                | 27/08/24 | 27/08/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1635 | 1.. | PG031    | 3667         | Pleito de Resplendor RESRSOB03  | 93%         | 1188 dias |                | 28/03/19 | 09/01/24 | 890 dias                 | 28/03/19                | 24/10/22                 | R\$1.112.723,19  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,11            | 0,12        | 100                    | 118,36             | Não                |
| 1636 | 1.. | PG031    | 27465        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 28/03/19 | 28/03/19 | 1 dia                    | 28/03/19                | 28/03/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1637 | 1.. | PG031    | 27466        | Subpleito RESRSOB02.01          | 94%         | 568 dias  |                | 22/09/21 | 08/01/24 | 271 dias                 | 22/09/21                | 24/10/22                 | R\$1.112.723,19  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,11            | 0,12        | 100                    | 118,36             | Não                |
| 1638 | 1.. | PG031    | 27467        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 22/09/21 | 22/09/21 | 1 dia                    | 22/09/21                | 22/09/21                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1639 | 1.. | PG031    | 27468        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 25/02/22 | 25/02/22 | 1 dia                    | 25/02/22                | 25/02/22                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1640 | 1.. | PG031    | 27474        | Execução dos Repasses           | 100%        | 70 dias   |                | 13/06/22 | 22/08/23 | 92 dias                  | 13/06/22                | 24/10/22                 | R\$945.398,62    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,11            | 0,11        | 100                    | 101,29             | Não                |
| 1641 | 1.. | PG031    | 32983        | Execução dos Repasses IPC       | 50%         | 10 dias   |                | 25/08/23 | 08/01/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$167.324,57    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0,01        | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1642 | 1.. | PG031    | 27475        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 1 dia     |                | 09/01/24 | 09/01/24 | 1 dia                    | 24/10/22                | 24/10/22                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1643 | 1.. | PG031    | 32821        | Pleito de Resplendor RESESOB0   | 0%          | 747 dias  |                | 11/05/23 | 14/05/26 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$11.030.719,88 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1644 | 1.. | PG031    | 32822        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 11/05/23 | 11/05/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1645 | 1.. | PG031    | 32823        | Subpleito RESESOB02.01          | 0%          | 536 dias  |                | 19/03/24 | 14/05/26 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$11.030.719,88 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1646 | 1.. | PG031    | 32824        | Autorização para licitar        | 0%          | 1 dia     |                | 19/03/24 | 19/03/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1647 | 1.. | PG031    | 32825        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia     |                | 10/09/24 | 10/09/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1648 | 1.. | PG031    | 32826        | Execução dos Repasses           | 0%          | 315 dias  |                | 03/12/24 | 13/03/26 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$7.541.331,90  | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1649 | 1.. | PG031    | 32828        | Execução dos Repasses IPC       | 0%          | 42 dias   |                | 13/03/26 | 14/05/26 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$3.489.387,98  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1650 | 1.. | PG031    | 32827        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 14/05/26 | 14/05/26 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1651 | 1.. | PG031    | 25845        | Saldo do valor de correção IPCA | 0%          | 696 dias  |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$670.094,54    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1652 | 1.. | PG031    | 29947        | Saldo do teto repasse           | 0%          | 696 dias  |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1653 | 1.. | PG031    | 28954        | Repasses de Resplendor Conclui  | 0%          | 0 dias    |                | 01/11/27 | 01/11/27 | 0 dias                   | 01/11/27                | 01/11/27                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1654 | 1.. | PG031    | 2306         | Rio Casca                       | 45%         | 2590 dias |                | 27/06/17 | 01/11/27 | 2590 dias                | 27/06/17                | 01/11/27                 | R\$11.040.180,33 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,73            | 0,64        | 56,05                  | 41,62              | Não                |
| 1655 | 1.. | PG031    | 3718         | Pleito de Rio Casca RICESAO01-  | 100%        | 1222 dias |                | 27/06/17 | 02/05/22 | 1222 dias                | 27/06/17                | 02/05/22                 | R\$263.885,40    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,03            | 0,03        | 100                    | 100                | Não                |
| 1656 | 1.. | PG031    | 28381        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1657 | 1.. | PG031    | 28382        | Subpleito RICESAO01.01          | 100%        | 969 dias  |                | 15/06/18 | 02/05/22 | 969 dias                 | 15/06/18                | 02/05/22                 | R\$263.885,40    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,03            | 0,03        | 100                    | 100                | Não                |
| 1658 | 1.. | PG031    | 28383        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 15/06/18 | 15/06/18 | 1 dia                    | 15/06/18                | 15/06/18                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1659 | 1.. | PG031    | 28384        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 19/09/18 | 19/09/18 | 1 dia                    | 19/09/18                | 19/09/18                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1660 | 1.. | PG031    | 28390        | Execução dos Repasses           | 100%        | 834 dias  |                | 21/12/18 | 02/05/22 | 834 dias                 | 21/12/18                | 02/05/22                 | R\$263.885,40    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,03            | 0,03        | 100                    | 100                | Não                |
| 1661 | 1.. | PG031    | 28391        | Conclusão do repasse do Plei    | 100%        | 0 dias    |                | 02/05/22 | 02/05/22 | 0 dias                   | 02/05/22                | 02/05/22                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1662 | 1.. | PG031    | 8032         | Pleito de Rio Casca RICESOB05-  | 100%        | 709 dias  |                | 22/10/19 | 29/08/22 | 709 dias                 | 22/10/19                | 29/08/22                 | R\$733.047,70    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,09            | 0,09        | 100                    | 100                | Não                |
| 1663 | 1.. | PG031    | 28392        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 22/10/19 | 22/10/19 | 1 dia                    | 22/10/19                | 22/10/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1664 | 1.. | PG031    | 28393        | Subpleito RICESOB05.01          | 100%        | 444 dias  |                | 17/11/20 | 29/08/22 | 444 dias                 | 17/11/20                | 29/08/22                 | R\$733.047,70    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,09            | 0,09        | 100                    | 100                | Não                |
| 1665 | 1.. | PG031    | 28395        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 17/11/20 | 17/11/20 | 1 dia                    | 17/11/20                | 17/11/20                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1666 | 1.. | PG031    | 28401        | Execução dos Repasses           | 100%        | 316 dias  |                | 26/05/21 | 29/08/22 | 316 dias                 | 26/05/21                | 29/08/22                 | R\$733.047,70    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,09            | 0,09        | 100                    | 100                | Não                |
| 1667 | 1.. | PG031    | 28402        | Conclusão do repasse do Plei    | 100%        | 0 dias    |                | 29/08/22 | 29/08/22 | 0 dias                   | 29/08/22                | 29/08/22                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1668 | 1.. | PG031    | 28982        | Pleito de Rio Casca RICESOB06-  | 42%         | 944 dias  |                | 05/05/21 | 17/02/25 | 519 dias                 | 05/05/21                | 02/06/23                 | R\$5.543.259,00  | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,61            | 0,52        | 100                    | 68,86              | Não                |
| 1669 | 1.. | PG031    | 28983        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 05/05/21 | 05/05/21 | 1 dia                    | 05/05/21                | 05/05/21                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1670 | 1.. | PG031    | 28984        | Subpleito RICESOB06.01          | 85%         | 566 dias  |                | 15/10/21 | 26/01/24 | 405 dias                 | 15/10/21                | 02/06/23                 | R\$5.043.259,00  | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,61            | 0,52        | 100                    | 68,86              | Não                |
| 1671 | 1.. | PG031    | 28991        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 15/10/21 | 15/10/21 | 1 dia                    | 15/10/21                | 15/10/21                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1672 | 1.. | PG031    | 28985        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 10/03/22 | 10/03/22 | 1 dia                    | 10/03/22                | 10/03/22                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1673 | 1.. | PG031    | 28988        | Execução dos Repasses           | 85%         | 125 dias  |                | 02/09/22 | 26/01/24 | 124 dias                 | 02/09/22                | 02/06/23                 | R\$5.043.259,00  | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,61            | 0,52        | 100                    | 68,86              | Não                |
| 1674 | 1.. | PG031    | 28989        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 26/01/24 | 26/01/24 | 0 dias                   | 02/06/23                | 02/06/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Sim                |
| 1675 | 1.. | PG031    | 33099        | Pleito de Rio Casca RICESOB0    | 1%          | 346 dias  |                | 27/09/23 | 17/02/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$500.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1676 | 1.. | PG031    | 33100        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 27/09/23 | 27/09/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1677 | 1.. | PG031    | 33101        | Subpleito RICESOB07.01          | 0%          | 224 dias  |                | 28/03/24 | 17/02/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$500.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1678 | 1.. | PG031    | 33102        | Autorização para licitar        | 0%          | 1 dia     |                | 28/03/24 | 28/03/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1679 | 1.. | PG031    | 33103        | Autorização para início c       | 0%          | 1 dia     |                | 28/06/24 | 28/06/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1680 | 1.. | PG031    | 33104        | Execução dos Repasses           | 0%          | 130 dias  |                | 12/08/24 | 17/02/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$500.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1681 | 1.. | PG031    | 33105        | Conclusão do repasse do P       | 0%          | 0 dias    |                | 17/02/25 | 17/02/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |

| Id   | Id  | Programa | Id exclusiva | Nome da Tarefa                  | % concluída | Duração     | Tipo de Avanço | Início   | Término  | Duração da Linha de Base | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Custo           | Custo Total       | Peso | Avanço Previsto | Avanço Real | % Cota Avanço Previsto | % Cota Avanço Real | Marco Considerado? |
|------|-----|----------|--------------|---------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 1682 | 1.. | PG031    | 32759        | Pleito de Rio Casca RICRSPM02   | 23%         | 306 dias    |                | 31/03/23 | 26/06/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$149.900,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1683 | 1.. | PG031    | 32760        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia       |                | 31/03/23 | 31/03/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1684 | 1.. | PG031    | 32761        | Subpleito RICRSPM02.01          | 22%         | 302 dias    |                | 06/04/23 | 26/06/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$149.900,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1685 | 1.. | PG031    | 32764        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia       |                | 06/04/23 | 06/04/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1686 | 1.. | PG031    | 32762        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia       |                | 03/08/23 | 03/08/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1687 | 1.. | PG031    | 32763        | Execução dos Repasses           | 18%         | 44 dias     |                | 20/10/23 | 26/06/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$149.900,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1688 | 1.. | PG031    | 32765        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias      |                | 26/06/24 | 26/06/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1689 | 1.. | PG031    | 25852        | Saldo do valor de correção IPCA | 0%          | 696 dias    |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$3.280.033,37 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1690 | 1.. | PG031    | 25855        | Saldo do teto repasse           | 0%          | 696 dias    |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$1.070.054,86 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1691 | 1.. | PG031    | 28955        | Repasses Rio Casca Concluídos   | 0%          | 0 dias      |                | 01/11/27 | 01/11/27 | 0 dias                   | 01/11/27                | 01/11/27                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1692 | 1.. | PG031    | 2472         | Rio Doce                        | 44%         | 2590 dias   |                | 27/06/17 | 01/11/27 | 2590 dias                | 27/06/17                | 01/11/27                 | R\$3.479.570,39 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,33            | 0,32        | 79,88                  | 78,78              | Não                |
| 1693 | 1.. | PG031    | 3749         | Pleito de Rio Doce RIDESOB01    | 100%        | 1340 dias   |                | 27/06/17 | 19/10/22 | 1340 dias                | 27/06/17                | 19/10/22                 | R\$885.980,08   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,11            | 0,11        | 100                    | 100                | Não                |
| 1694 | 1.. | PG031    | 28403        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia       |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1695 | 1.. | PG031    | 28404        | Subpleito RIDESOB01.02          | 100%        | 691 dias    |                | 10/01/20 | 19/10/22 | 691 dias                 | 10/01/20                | 19/10/22                 | R\$885.980,08   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,11            | 0,11        | 100                    | 100                | Não                |
| 1696 | 1.. | PG031    | 28405        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia       |                | 10/01/20 | 10/01/20 | 1 dia                    | 10/01/20                | 10/01/20                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1697 | 1.. | PG031    | 28406        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia       |                | 16/10/20 | 16/10/20 | 1 dia                    | 16/10/20                | 16/10/20                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1698 | 1.. | PG031    | 31899        | Execução dos Repasses           | 100%        | 405 dias    |                | 09/03/21 | 19/10/22 | 405 dias                 | 09/03/21                | 19/10/22                 | R\$843.383,28   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,1             | 0,1         | 100                    | 100                | Não                |
| 1699 | 1.. | PG031    | 32645        | Execução dos Repasses IPC       | 100%        | 1 dia       |                | 19/10/22 | 19/10/22 | 1 dia                    | 19/10/22                | 19/10/22                 | R\$42.596,80    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 100                    | 100                | Não                |
| 1700 | 1.. | PG031    | 28413        | Conclusão do repasse do Plei    | 100%        | 0 dias      |                | 19/10/22 | 19/10/22 | 0 dias                   | 19/10/22                | 19/10/22                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1701 | 1.. | PG031    | 3748         | Pleito de Rio Doce RIDESOB02    | 100%        | 1596 dias   |                | 27/06/17 | 31/10/23 | 1451 dias                | 27/06/17                | 31/03/23                 | R\$1.074.765,92 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,13            | 0,13        | 100                    | 100                | Não                |
| 1702 | 1.. | PG031    | 28414        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia       |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1703 | 1.. | PG031    | 28415        | Subpleito RIDESOB02.02          | 100%        | 917 dias    |                | 21/02/20 | 31/10/23 | 772 dias                 | 21/02/20                | 31/03/23                 | R\$1.074.765,92 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,13            | 0,13        | 100                    | 100                | Não                |
| 1704 | 1.. | PG031    | 28416        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia       |                | 21/02/20 | 21/02/20 | 1 dia                    | 21/02/20                | 21/02/20                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1705 | 1.. | PG031    | 28417        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia       |                | 16/10/20 | 16/10/20 | 1 dia                    | 16/10/20                | 16/10/20                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1706 | 1.. | PG031    | 28423        | Execução dos Repasses           | 100%        | 405 dias    |                | 09/03/21 | 19/10/22 | 405 dias                 | 09/03/21                | 19/10/22                 | R\$966.579,81   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,12            | 0,12        | 100                    | 100                | Não                |
| 1707 | 1.. | PG031    | 32642        | Execução dos Repasses IPC       | 100%        | 41 dias     |                | 01/11/22 | 31/10/23 | 28 dias                  | 01/11/22                | 31/03/23                 | R\$108.186,11   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 100                    | 100                | Não                |
| 1708 | 1.. | PG031    | 28424        | Conclusão do repasse do Plei    | 100%        | 0 dias      |                | 31/10/23 | 31/10/23 | 0 dias                   | 22/03/23                | 22/03/23                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Sim                |
| 1709 | 1.. | PG031    | 3747         | Pleito de Rio Doce RIDESOB03    | 100%        | 1340 dias   |                | 27/06/17 | 19/10/22 | 1340 dias                | 27/06/17                | 19/10/22                 | R\$684.053,65   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,08            | 0,08        | 100                    | 100                | Não                |
| 1710 | 1.. | PG031    | 28425        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia       |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1711 | 1.. | PG031    | 28426        | Subpleito RIDESOB03.02          | 100%        | 691 dias    |                | 10/01/20 | 19/10/22 | 691 dias                 | 10/01/20                | 19/10/22                 | R\$684.053,65   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,08            | 0,08        | 100                    | 100                | Não                |
| 1712 | 1.. | PG031    | 28427        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia       |                | 10/01/20 | 10/01/20 | 1 dia                    | 10/01/20                | 10/01/20                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1713 | 1.. | PG031    | 28428        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia       |                | 16/10/20 | 16/10/20 | 1 dia                    | 16/10/20                | 16/10/20                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1714 | 1.. | PG031    | 28434        | Execução dos Repasses           | 100%        | 405 dias    |                | 09/03/21 | 19/10/22 | 405 dias                 | 09/03/21                | 19/10/22                 | R\$585.040,93   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,07            | 0,07        | 100                    | 100                | Não                |
| 1715 | 1.. | PG031    | 32644        | Execução dos Repasses IPC       | 100%        | 1 dia       |                | 19/10/22 | 19/10/22 | 1 dia                    | 19/10/22                | 19/10/22                 | R\$99.012,72    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 100                    | 100                | Não                |
| 1716 | 1.. | PG031    | 28435        | Conclusão do repasse do Plei    | 100%        | 0 dias      |                | 19/10/22 | 19/10/22 | 0 dias                   | 19/10/22                | 19/10/22                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1717 | 1.. | PG031    | 32104        | Pleito de Rio Doce RIDRSAB01    | 45%         | 368,63 dias |                | 16/09/22 | 15/03/24 | 127 dias                 | 16/09/22                | 22/03/23                 | R\$120.467,36   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 100                    | 68,47              | Não                |
| 1718 | 1.. | PG031    | 32105        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia       |                | 16/09/22 | 16/09/22 | 1 dia                    | 16/09/22                | 16/09/22                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1719 | 1.. | PG031    | 32106        | Subpleito RIDRSAB01.01          | 44%         | 364,63 dias |                | 22/09/22 | 15/03/24 | 123 dias                 | 22/09/22                | 22/03/23                 | R\$120.467,36   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 100                    | 68,47              | Não                |
| 1720 | 1.. | PG031    | 32107        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia       |                | 22/09/22 | 22/09/22 | 1 dia                    | 22/09/22                | 22/09/22                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1721 | 1.. | PG031    | 32111        | Execução dos Repasses           | 43%         | 51,63 dias  |                | 30/10/23 | 15/03/24 | 1 dia                    | 22/03/23                | 22/03/23                 | R\$120.467,36   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 100                    | 68,47              | Não                |
| 1722 | 1.. | PG031    | 32112        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias      |                | 15/03/24 | 15/03/24 | 0 dias                   | 22/03/23                | 22/03/23                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Sim                |
| 1723 | 1.. | PG031    | 32771        | Pleito de Rio Doce RIDRSOB02    | 1%          | 476 dias    |                | 31/03/23 | 27/02/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$171.055,11   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1724 | 1.. | PG031    | 32772        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia       |                | 31/03/23 | 31/03/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1725 | 1.. | PG031    | 32773        | Subpleito RIDRSOB02.01          | 0%          | 280 dias    |                | 17/01/24 | 27/02/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$171.055,11   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1726 | 1.. | PG031    | 32774        | Autorização para licitar        | 0%          | 1 dia       |                | 17/01/24 | 17/01/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1727 | 1.. | PG031    | 32768        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia       |                | 12/07/24 | 12/07/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1728 | 1.. | PG031    | 32769        | Execução dos Repasses           | 0%          | 75 dias     |                | 10/09/24 | 27/12/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$105.727,54   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1729 | 1.. | PG031    | 32775        | Execução dos Repasses IPC       | 0%          | 23 dias     |                | 28/01/25 | 27/02/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$65.327,57    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1730 | 1.. | PG031    | 32770        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias      |                | 27/02/25 | 27/02/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1731 | 1.. | PG031    | 33047        | Pleito de Rio Doce RIDESOB04    | 1%          | 325 dias    |                | 04/09/23 | 23/12/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$498.139,72   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1732 | 1.. | PG031    | 33048        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia       |                | 04/09/23 | 04/09/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |

| Id   | Id  | Programa | Id exclusiva | Nome da Tarefa                   | % concluída | Duração   | Tipo de Avanço | Início   | Término  | Duração da Linha de Base | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Custo           | Custo Total       | Peso | Avanço Previsto | Avanço Real | % Cota Avanço Previsto | % Cota Avanço Real | Marco Considerado? |
|------|-----|----------|--------------|----------------------------------|-------------|-----------|----------------|----------|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 1733 | 1.. | PG031    | 33049        | Subpleito RIDESOB04.01           | 0%          | 249 dias  |                | 27/12/23 | 23/12/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$498.139,72   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1734 | 1.. | PG031    | 33050        | Autorização para licitar         | 0%          | 1 dia     |                | 27/12/23 | 27/12/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1735 | 1.. | PG031    | 33051        | Autorização para início de       | 0%          | 1 dia     |                | 22/04/24 | 22/04/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1736 | 1.. | PG031    | 33053        | Execução dos Repasses IPC0       | 0%          | 130 dias  |                | 20/06/24 | 23/12/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$498.139,72   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1737 | 1.. | PG031    | 33054        | Conclusão do repasse do Plei0    | 0%          | 0 dias    |                | 23/12/24 | 23/12/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1738 | 1.. | PG031    | 25859        | Saldo do valor de correção IPCA0 | 0%          | 696 dias  |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$45.108,55    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1739 | 1.. | PG031    | 25862        | Saldo do teto repasse            | 0%          | 696 dias  |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1740 | 1.. | PG031    | 28956        | Repasses Rio Doce Concluídos     | 0%          | 0 dias    |                | 01/11/27 | 01/11/27 | 0 dias                   | 01/11/27                | 01/11/27                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1741 | 1.. | PG031    | 2464         | Santa Cruz do Escalvado          | 1%          | 2014 dias |                | 24/09/19 | 01/11/27 | 2014 dias                | 24/09/19                | 01/11/27                 | R\$6.807.385,99 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,07            | 0,05        | 8,28                   | 7,31               | Não                |
| 1742 | 1.. | PG031    | 8188         | Pleito de Santa Cruz do Escalva  | 6%          | 1490 dias |                | 24/09/19 | 23/09/25 | 1470 dias                | 24/09/19                | 26/08/25                 | R\$325.925,16   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1743 | 1.. | PG031    | 27656        | Pleito apto                      | 100%        | 1 dia     |                | 24/09/19 | 24/09/19 | 1 dia                    | 24/09/19                | 24/09/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1744 | 1.. | PG031    | 27657        | Subpleito SCEESPJ02.01           | 4%          | 938 dias  |                | 14/12/21 | 23/09/25 | 918 dias                 | 14/12/21                | 26/08/25                 | R\$325.925,16   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1745 | 1.. | PG031    | 27658        | Autorização para licitar         | 100%        | 1 dia     |                | 14/12/21 | 14/12/21 | 1 dia                    | 14/12/21                | 14/12/21                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1746 | 1.. | PG031    | 27659        | Autorização para início de       | 100%        | 1 dia     |                | 11/11/22 | 11/11/22 | 1 dia                    | 11/11/22                | 11/11/22                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1747 | 1.. | PG031    | 27663        | Execução dos Repasses            | 0%          | 47 dias   |                | 18/01/24 | 23/09/25 | 419 dias                 | 19/12/23                | 26/08/25                 | R\$325.925,16   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1748 | 1.. | PG031    | 27664        | Conclusão do repasse do Plei0    | 0%          | 0 dias    |                | 23/09/25 | 23/09/25 | 0 dias                   | 26/08/25                | 26/08/25                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1749 | 1.. | PG031    | 8334         | Pleito de Santa Cruz do Escalva  | 25%         | 1061 dias |                | 24/09/19 | 03/01/24 | 1061 dias                | 24/09/19                | 03/01/24                 | R\$20.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1750 | 1.. | PG031    | 27665        | Pleito apto                      | 100%        | 1 dia     |                | 24/09/19 | 24/09/19 | 1 dia                    | 24/09/19                | 24/09/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1751 | 1.. | PG031    | 27666        | Subpleito SCEESPM01.01           | 0%          | 3 dias    |                | 29/12/23 | 03/01/24 | 3 dias                   | 29/12/23                | 03/01/24                 | R\$20.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1752 | 1.. | PG031    | 27674        | Autorização para licitar         | 0%          | 1 dia     |                | 29/12/23 | 29/12/23 | 1 dia                    | 29/12/23                | 29/12/23                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1753 | 1.. | PG031    | 32648        | Autorização para início de       | 0%          | 1 dia     |                | 02/01/24 | 02/01/24 | 1 dia                    | 02/01/24                | 02/01/24                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1754 | 1.. | PG031    | 32647        | Execução dos Repasses            | 0%          | 1 dia     |                | 03/01/24 | 03/01/24 | 1 dia                    | 03/01/24                | 03/01/24                 | R\$20.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1755 | 1.. | PG031    | 32646        | Conclusão do repasse do P 0      | 0%          | 0 dias    |                | 03/01/24 | 03/01/24 | 0 dias                   | 03/01/24                | 03/01/24                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1756 | 1.. | PG031    | 8345         | Pleito de Santa Cruz do Escalva  | 0%          | 4 dias    |                | 04/01/24 | 09/01/24 | 4 dias                   | 04/01/24                | 09/01/24                 | R\$100.000,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1757 | 1.. | PG031    | 27676        | Pleito apto                      | 0%          | 1 dia     |                | 04/01/24 | 04/01/24 | 1 dia                    | 04/01/24                | 04/01/24                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1758 | 1.. | PG031    | 27677        | Subpleito SCEESPM02.01           | 0%          | 3 dias    |                | 05/01/24 | 09/01/24 | 3 dias                   | 05/01/24                | 09/01/24                 | R\$100.000,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1759 | 1.. | PG031    | 27685        | Autorização para licitar         | 0%          | 1 dia     |                | 05/01/24 | 05/01/24 | 1 dia                    | 05/01/24                | 05/01/24                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1760 | 1.. | PG031    | 32651        | Autorização para início de       | 0%          | 1 dia     |                | 08/01/24 | 08/01/24 | 1 dia                    | 08/01/24                | 08/01/24                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1761 | 1.. | PG031    | 32650        | Execução dos Repasses            | 0%          | 1 dia     |                | 09/01/24 | 09/01/24 | 1 dia                    | 09/01/24                | 09/01/24                 | R\$100.000,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1762 | 1.. | PG031    | 32649        | Conclusão do repasse do P 0      | 0%          | 0 dias    |                | 09/01/24 | 09/01/24 | 0 dias                   | 09/01/24                | 09/01/24                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1763 | 1.. | PG031    | 31871        | Pleito de Santa Cruz do Escalva  | 2%          | 909 dias  |                | 24/06/22 | 23/02/26 | 273 dias                 | 24/06/22                | 28/07/23                 | R\$4.352.167,59 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,07            | 0,05        | 100                    | 88,27              | Não                |
| 1764 | 1.. | PG031    | 31872        | Pleito apto                      | 100%        | 1 dia     |                | 24/06/22 | 24/06/22 | 1 dia                    | 24/06/22                | 24/06/22                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1765 | 1.. | PG031    | 32562        | Subpleito SCERSAB01.01           | 25%         | 379 dias  |                | 04/07/22 | 12/01/24 | 267 dias                 | 04/07/22                | 28/07/23                 | R\$543.799,59   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,07            | 0,05        | 100                    | 88,27              | Não                |
| 1766 | 1.. | PG031    | 31876        | Autorização para licitar         | 100%        | 1 dia     |                | 04/07/22 | 04/07/22 | 1 dia                    | 04/07/22                | 04/07/22                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1767 | 1.. | PG031    | 31966        | Autorização para início de       | 100%        | 0 dias    |                | 04/01/23 | 04/01/23 | 0 dias                   | 04/01/23                | 04/01/23                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1768 | 1.. | PG031    | 31967        | Execução dos Repasses            | 100%        | 1 dia     |                | 31/08/23 | 31/08/23 | 22 dias                  | 26/05/23                | 27/06/23                 | R\$401.794,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,05            | 0,05        | 100                    | 100                | Não                |
| 1769 | 1.. | PG031    | 32652        | Execução dos Repasses IPC10      | 10%         | 10 dias   |                | 31/08/23 | 12/01/24 | 1 dia                    | 28/07/23                | 28/07/23                 | R\$142.005,59   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0           | 100                    | 55,07              | Não                |
| 1770 | 1.. | PG031    | 31968        | Conclusão do repasse Peito S 0   | 0%          | 0 dias    |                | 12/01/24 | 12/01/24 | 0 dias                   | 28/07/23                | 28/07/23                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Sim                |
| 1771 | 1.. | PG031    | 33091        | Pleito de Santa Cruz do Escal    | 25%         | 110 dias  |                | 27/09/23 | 11/03/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$150.000,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1772 | 1.. | PG031    | 33092        | Pleito apto                      | 100%        | 1 dia     |                | 27/09/23 | 27/09/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1773 | 1.. | PG031    | 33093        | Subpleito SCEESCT01.01           | 0%          | 42 dias   |                | 09/01/24 | 11/03/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$150.000,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1774 | 1.. | PG031    | 33094        | Autorização para licitar         | 0%          | 1 dia     |                | 09/01/24 | 09/01/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1775 | 1.. | PG031    | 33095        | Autorização para início c0       | 0%          | 1 dia     |                | 07/02/24 | 07/02/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1776 | 1.. | PG031    | 33096        | Execução dos Repasses            | 0%          | 1 dia     |                | 11/03/24 | 11/03/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$150.000,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1777 | 1.. | PG031    | 33098        | Conclusão do repasse Pleit0      | 0%          | 0 dias    |                | 11/03/24 | 11/03/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1778 | 1.. | PG031    | 33083        | Pleito de Santa Cruz do Escal    | 0%          | 596 dias  |                | 27/09/23 | 23/02/26 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$3.658.368,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1779 | 1.. | PG031    | 33084        | Pleito apto                      | 100%        | 1 dia     |                | 27/09/23 | 27/09/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1780 | 1.. | PG031    | 33085        | Subpleito SCEESOB02.01           | 0%          | 425 dias  |                | 10/06/24 | 23/02/26 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$3.658.368,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1781 | 1.. | PG031    | 33086        | Autorização para licitar         | 0%          | 1 dia     |                | 10/06/24 | 10/06/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1782 | 1.. | PG031    | 33087        | Autorização para início c0       | 0%          | 1 dia     |                | 28/10/24 | 28/10/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1783 | 1.. | PG031    | 33088        | Execução dos Repasses            | 0%          | 290 dias  |                | 19/12/24 | 23/02/26 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$3.658.368,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |

| Id   | Id  | Programa | Id exclusiva | Nome da Tarefa                  | % concluída | Duração   | Tipo de Avanço | Início   | Término  | Duração da Linha de Base | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Custo            | Custo Total       | Peso | Avanço Previsto | Avanço Real | % Cota Avanço Previsto | % Cota Avanço Real | Marco Considerado? |
|------|-----|----------|--------------|---------------------------------|-------------|-----------|----------------|----------|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 1784 | 1.. | PG031    | 33090        | Conclusão do repasse Peitc      | 0%          | 0 dias    |                | 23/02/26 | 23/02/26 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1785 | 1.. | PG031    | 25866        | Saldo do valor de correção IPCA | 0%          | 696 dias  |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$2.009.292,23  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1786 | 1.. | PG031    | 25869        | Saldo do teto repasse           | 0%          | 696 dias  |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$1,01          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1787 | 1.. | PG031    | 28957        | Repasse Santa Cruz do Escavalc  | 0%          | 0 dias    |                | 01/11/27 | 01/11/27 | 0 dias                   | 01/11/27                | 01/11/27                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1788 | 1.. | PG031    | 2366         | Santana do Paraíso              | 6%          | 2352 dias |                | 25/05/18 | 01/11/27 | 2352 dias                | 25/05/18                | 01/11/27                 | R\$18.298.262,90 | R\$829.981.374,11 | 0,02 | 0,17            | 0,21        | 7,28                   | 7,65               | Não                |
| 1789 | 1.. | PG031    | 3819         | Pleito de Santana do Paraíso SA | 52%         | 1441 dias |                | 23/04/19 | 05/02/25 | 1410 dias                | 23/04/19                | 19/12/24                 | R\$600.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,03            | 0,04        | 10                     | 16,34              | Não                |
| 1790 | 1.. | PG031    | 28436        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 23/04/19 | 23/04/19 | 1 dia                    | 23/04/19                | 23/04/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1791 | 1.. | PG031    | 28437        | Subpleito SÁPESPJ01.01          | 51%         | 1428 dias |                | 13/05/19 | 05/02/25 | 1397 dias                | 13/05/19                | 19/12/24                 | R\$600.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,03            | 0,04        | 10                     | 16,34              | Não                |
| 1792 | 1.. | PG031    | 28438        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 13/05/19 | 13/05/19 | 1 dia                    | 13/05/19                | 13/05/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1793 | 1.. | PG031    | 28439        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 19/10/20 | 19/10/20 | 1 dia                    | 19/10/20                | 19/10/20                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1794 | 1.. | PG031    | 28443        | Execução dos Repasses           | 49%         | 45 dias   |                | 26/06/23 | 05/02/25 | 39 dias                  | 18/04/23                | 19/12/24                 | R\$600.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,03            | 0,04        | 10                     | 16,34              | Não                |
| 1795 | 1.. | PG031    | 28444        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 05/02/25 | 05/02/25 | 0 dias                   | 19/12/24                | 19/12/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1796 | 1.. | PG031    | 3818         | Pleito de Santana do Paraíso SA | 64%         | 1419 dias |                | 25/05/18 | 31/01/24 | 1260,98 d                | 25/05/18                | 13/06/23                 | R\$239.959,55    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,03            | 0,02        | 100                    | 24,17              | Não                |
| 1797 | 1.. | PG031    | 28446        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 25/05/18 | 25/05/18 | 1 dia                    | 25/05/18                | 25/05/18                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1798 | 1.. | PG031    | 28447        | Subpleito SAPRSPM01.01          | 63%         | 1356 dias |                | 22/08/18 | 31/01/24 | 1197,98 d                | 22/08/18                | 13/06/23                 | R\$239.959,55    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,03            | 0,02        | 100                    | 24,17              | Não                |
| 1799 | 1.. | PG031    | 28448        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 22/08/18 | 22/08/18 | 1 dia                    | 22/08/18                | 22/08/18                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1800 | 1.. | PG031    | 28449        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 18/03/20 | 18/03/20 | 1 dia                    | 18/03/20                | 18/03/20                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1801 | 1.. | PG031    | 28455        | Execução dos Repasses           | 62%         | 58 dias   |                | 12/08/22 | 31/01/24 | 61,98 dias               | 12/08/22                | 13/06/23                 | R\$239.959,55    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,03            | 0,02        | 100                    | 24,17              | Não                |
| 1802 | 1.. | PG031    | 28456        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 31/01/24 | 31/01/24 | 0 dias                   | 13/06/23                | 13/06/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Sim                |
| 1803 | 1.. | PG031    | 25147        | Pleito de Santana do Paraíso SA | 78%         | 858 dias  |                | 31/07/20 | 15/01/24 | 547 dias                 | 31/07/20                | 10/10/22                 | R\$1.439.013,03  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,12            | 0,16        | 100                    | 121,17             | Não                |
| 1804 | 1.. | PG031    | 27808        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 31/07/20 | 31/07/20 | 1 dia                    | 31/07/20                | 31/07/20                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1805 | 1.. | PG031    | 27809        | Subpleito SAPRSAB02.01          | 100%        | 95 dias   |                | 11/08/20 | 28/12/20 | 95 dias                  | 11/08/20                | 28/12/20                 | R\$235.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,03            | 0,03        | 100                    | 100                | Não                |
| 1806 | 1.. | PG031    | 27810        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 11/08/20 | 11/08/20 | 1 dia                    | 11/08/20                | 11/08/20                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1807 | 1.. | PG031    | 27811        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 24/08/20 | 24/08/20 | 1 dia                    | 24/08/20                | 24/08/20                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1808 | 1.. | PG031    | 30831        | Execução dos Repasses           | 100%        | 1 dia     |                | 28/12/20 | 28/12/20 | 1 dia                    | 28/12/20                | 28/12/20                 | R\$235.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,03            | 0,03        | 100                    | 100                | Não                |
| 1809 | 1.. | PG031    | 27812        | Conclusão do repasse do Si      | 100%        | 0 dias    |                | 28/12/20 | 28/12/20 | 0 dias                   | 28/12/20                | 28/12/20                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1810 | 1.. | PG031    | 29810        | Subpleito SAPRSAB02.02          | 100%        | 250 dias  |                | 11/08/20 | 11/08/21 | 250 dias                 | 11/08/20                | 11/08/21                 | R\$350.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,04            | 0,04        | 100                    | 100                | Não                |
| 1811 | 1.. | PG031    | 29811        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 11/08/20 | 11/08/20 | 1 dia                    | 11/08/20                | 11/08/20                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1812 | 1.. | PG031    | 29812        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 04/08/21 | 04/08/21 | 1 dia                    | 04/08/21                | 04/08/21                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1813 | 1.. | PG031    | 30832        | Execução dos Repasses           | 100%        | 1 dia     |                | 11/08/21 | 11/08/21 | 1 dia                    | 11/08/21                | 11/08/21                 | R\$350.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,04            | 0,04        | 100                    | 100                | Não                |
| 1814 | 1.. | PG031    | 29813        | Conclusão do repasse do Si      | 100%        | 0 dias    |                | 11/08/21 | 11/08/21 | 0 dias                   | 11/08/21                | 11/08/21                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1815 | 1.. | PG031    | 29816        | Subpleito SAPRSAB02.03          | 100%        | 354 dias  |                | 11/08/20 | 11/01/22 | 354 dias                 | 11/08/20                | 11/01/22                 | R\$247.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,03            | 0,03        | 100                    | 100                | Não                |
| 1816 | 1.. | PG031    | 29817        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 11/08/20 | 11/08/20 | 1 dia                    | 11/08/20                | 11/08/20                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1817 | 1.. | PG031    | 29818        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 03/01/22 | 03/01/22 | 1 dia                    | 03/01/22                | 03/01/22                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1818 | 1.. | PG031    | 30833        | Execução dos Repasses           | 100%        | 1 dia     |                | 11/01/22 | 11/01/22 | 1 dia                    | 11/01/22                | 11/01/22                 | R\$247.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,03            | 0,03        | 100                    | 100                | Não                |
| 1819 | 1.. | PG031    | 29819        | Conclusão do repasse do Si      | 100%        | 0 dias    |                | 11/01/22 | 11/01/22 | 0 dias                   | 11/01/22                | 11/01/22                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1820 | 1.. | PG031    | 29822        | Subpleito SAPRSAB02.04          | 100%        | 540 dias  |                | 11/08/20 | 10/10/22 | 540 dias                 | 11/08/20                | 10/10/22                 | R\$155.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,02        | 100                    | 100                | Não                |
| 1821 | 1.. | PG031    | 29823        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 11/08/20 | 11/08/20 | 1 dia                    | 11/08/20                | 11/08/20                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1822 | 1.. | PG031    | 29824        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 23/09/22 | 23/09/22 | 1 dia                    | 23/09/22                | 23/09/22                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1823 | 1.. | PG031    | 30834        | Execução dos Repasses           | 100%        | 1 dia     |                | 10/10/22 | 10/10/22 | 1 dia                    | 10/10/22                | 10/10/22                 | R\$155.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,02        | 100                    | 100                | Não                |
| 1824 | 1.. | PG031    | 29825        | Conclusão do repasse do Si      | 100%        | 0 dias    |                | 10/10/22 | 10/10/22 | 0 dias                   | 10/10/22                | 10/10/22                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1825 | 1.. | PG031    | 32708        | Subpleito SAPRSAB02.05          | 69%         | 214 dias  |                | 06/03/23 | 15/01/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$452.013,03    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0,04        | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1826 | 1.. | PG031    | 32709        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 06/03/23 | 06/03/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1827 | 1.. | PG031    | 32710        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 14/08/23 | 14/08/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1828 | 1.. | PG031    | 32711        | Execução dos Repasses           | 67%         | 30 dias   |                | 01/09/23 | 15/01/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$452.013,03    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0,04        | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1829 | 1.. | PG031    | 32712        | Conclusão do repasse do Si      | 0%          | 0 dias    |                | 15/01/24 | 15/01/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1830 | 1.. | PG031    | 27814        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 15/01/24 | 15/01/24 | 0 dias                   | 10/10/22                | 10/10/22                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1831 | 1.. | PG031    | 25873        | Saldo do valor de correção IPCA | 0%          | 696 dias  |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$5.692.948,05  | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1832 | 1.. | PG031    | 25876        | Saldo do teto repasse           | 0%          | 696 dias  |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$10.326.342,27 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1833 | 1.. | PG031    | 28959        | Repasse Santana do Paraíso Co   | 0%          | 0 dias    |                | 01/11/27 | 01/11/27 | 0 dias                   | 01/11/27                | 01/11/27                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1834 | 1.. | PG031    | 2445         | São Domingos do Prata           | 16%         | 2352 dias |                | 25/05/18 | 01/11/27 | 2352 dias                | 25/05/18                | 01/11/27                 | R\$13.163.371,89 | R\$829.981.374,11 | 0,02 | 0,98            | 1,21        | 56,95                  | 78,16              | Não                |

| Id   | Id  | Programa | Id exclusiva | Nome da Tarefa                 | % concluída | Duração   | Tipo de Avanço | Início   | Término  | Duração da Linha de Base | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Custo           | Custo Total       | Peso | Avanço Previsto | Avanço Real | % Cota Avanço Previsto | % Cota Avanço Real | Marco Considerado? |
|------|-----|----------|--------------|--------------------------------|-------------|-----------|----------------|----------|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 1835 | 1.. | PG031    | 3844         | Pleito de São Domingos do Prat | 84%         | 1302 dias |                | 30/11/18 | 29/02/24 | 1335 dias                | 30/11/18                | 17/04/24                 | R\$9.971.917,28 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,84            | 1,05        | 73,35                  | 102,47             | Não                |
| 1836 | 1.. | PG031    | 28471        | Pleito apto                    | 100%        | 1 dia     |                | 30/11/18 | 30/11/18 | 1 dia                    | 30/11/18                | 30/11/18                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1837 | 1.. | PG031    | 28472        | Subpleito SDPESOB05.01         | 84%         | 917 dias  |                | 22/06/20 | 29/02/24 | 950 dias                 | 22/06/20                | 17/04/24                 | R\$9.971.917,28 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,84            | 1,05        | 73,35                  | 102,47             | Não                |
| 1838 | 1.. | PG031    | 28473        | Autorização para licitar       | 100%        | 1 dia     |                | 22/06/20 | 22/06/20 | 1 dia                    | 22/06/20                | 22/06/20                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1839 | 1.. | PG031    | 28474        | Autorização para início de     | 100%        | 1 dia     |                | 07/12/20 | 07/12/20 | 1 dia                    | 07/12/20                | 07/12/20                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1840 | 1.. | PG031    | 28480        | Execução dos Repasses          | 100%        | 177 dias  |                | 03/09/21 | 24/10/23 | 276 dias                 | 03/09/21                | 14/03/24                 | R\$7.858.587,00 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,84            | 0,95        | 79,27                  | 100                | Não                |
| 1841 | 1.. | PG031    | 32653        | Execução dos Repasses IPC      | 39%         | 66 dias   |                | 24/10/23 | 29/02/24 | 1 dia                    | 17/04/24                | 17/04/24                 | R\$2.113.330,28 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0,1         | 0                      | 133,11             | Não                |
| 1842 | 1.. | PG031    | 28481        | Conclusão do repasse do Plei   | 0%          | 0 dias    |                | 29/02/24 | 29/02/24 | 0 dias                   | 09/02/24                | 09/02/24                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1843 | 1.. | PG031    | 3843         | Pleito de São Domingos do Prat | 100%        | 386 dias  |                | 30/11/18 | 22/06/20 | 386 dias                 | 30/11/18                | 22/06/20                 | R\$605.386,23   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,07            | 0,07        | 100                    | 100                | Não                |
| 1844 | 1.. | PG031    | 28457        | Pleito apto                    | 100%        | 1 dia     |                | 30/11/18 | 30/11/18 | 1 dia                    | 30/11/18                | 30/11/18                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1845 | 1.. | PG031    | 28458        | Subpleito SDPESCT02.01         | 100%        | 86 dias   |                | 07/08/19 | 06/12/19 | 86 dias                  | 07/08/19                | 06/12/19                 | R\$140.386,23   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,02        | 100                    | 100                | Não                |
| 1846 | 1.. | PG031    | 28459        | Autorização para início de     | 100%        | 1 dia     |                | 07/08/19 | 07/08/19 | 1 dia                    | 07/08/19                | 07/08/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1847 | 1.. | PG031    | 30897        | Execução dos Repasses          | 100%        | 1 dia     |                | 06/12/19 | 06/12/19 | 1 dia                    | 06/12/19                | 06/12/19                 | R\$140.386,23   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,02        | 100                    | 100                | Não                |
| 1848 | 1.. | PG031    | 28460        | Conclusão do repasse do Si     | 100%        | 0 dias    |                | 06/12/19 | 06/12/19 | 0 dias                   | 06/12/19                | 06/12/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1849 | 1.. | PG031    | 28463        | Subpleito SDPESCT02.02         | 100%        | 199 dias  |                | 07/08/19 | 27/05/20 | 199 dias                 | 07/08/19                | 27/05/20                 | R\$405.000,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,05            | 0,05        | 100                    | 100                | Não                |
| 1850 | 1.. | PG031    | 28464        | Autorização para início de     | 100%        | 1 dia     |                | 07/08/19 | 07/08/19 | 1 dia                    | 07/08/19                | 07/08/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1851 | 1.. | PG031    | 30898        | Execução dos Repasses          | 100%        | 1 dia     |                | 27/05/20 | 27/05/20 | 1 dia                    | 27/05/20                | 27/05/20                 | R\$405.000,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,05            | 0,05        | 100                    | 100                | Não                |
| 1852 | 1.. | PG031    | 28465        | Conclusão do repasse do Si     | 100%        | 0 dias    |                | 27/05/20 | 27/05/20 | 0 dias                   | 27/05/20                | 27/05/20                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1853 | 1.. | PG031    | 28467        | Subpleito SDPESCT02.03         | 100%        | 216 dias  |                | 07/08/19 | 22/06/20 | 216 dias                 | 07/08/19                | 22/06/20                 | R\$60.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 100                    | 100                | Não                |
| 1854 | 1.. | PG031    | 28468        | Autorização para início de     | 100%        | 1 dia     |                | 07/08/19 | 07/08/19 | 1 dia                    | 07/08/19                | 07/08/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1855 | 1.. | PG031    | 30899        | Execução dos Repasses          | 100%        | 1 dia     |                | 22/06/20 | 22/06/20 | 1 dia                    | 22/06/20                | 22/06/20                 | R\$60.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 100                    | 100                | Não                |
| 1856 | 1.. | PG031    | 28469        | Conclusão do repasse do Si     | 100%        | 0 dias    |                | 22/06/20 | 22/06/20 | 0 dias                   | 22/06/20                | 22/06/20                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1857 | 1.. | PG031    | 28462        | Conclusão do repasse do Plei   | 100%        | 0 dias    |                | 22/06/20 | 22/06/20 | 0 dias                   | 22/06/20                | 22/06/20                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1858 | 1.. | PG031    | 3845         | Pleito de São Domingos do Prat | 100%        | 288 dias  |                | 25/05/18 | 12/07/19 | 288 dias                 | 25/05/18                | 12/07/19                 | R\$49.450,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 100                    | 100                | Não                |
| 1859 | 1.. | PG031    | 27910        | Pleito apto                    | 100%        | 1 dia     |                | 25/05/18 | 25/05/18 | 1 dia                    | 25/05/18                | 25/05/18                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1860 | 1.. | PG031    | 27911        | Subpleito SDPRSPM01.01         | 100%        | 225 dias  |                | 22/08/18 | 12/07/19 | 225 dias                 | 22/08/18                | 12/07/19                 | R\$49.450,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 100                    | 100                | Não                |
| 1861 | 1.. | PG031    | 27912        | Autorização para licitar       | 100%        | 1 dia     |                | 22/08/18 | 22/08/18 | 1 dia                    | 22/08/18                | 22/08/18                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1862 | 1.. | PG031    | 27913        | Autorização para início de     | 100%        | 1 dia     |                | 04/01/19 | 04/01/19 | 1 dia                    | 04/01/19                | 04/01/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1863 | 1.. | PG031    | 27919        | Execução dos Repasses          | 100%        | 1 dia     |                | 12/07/19 | 12/07/19 | 1 dia                    | 12/07/19                | 12/07/19                 | R\$49.450,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 100                    | 100                | Não                |
| 1864 | 1.. | PG031    | 27920        | Conclusão do repasse do Plei   | 100%        | 0 dias    |                | 12/07/19 | 12/07/19 | 0 dias                   | 12/07/19                | 12/07/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1865 | 1.. | PG031    | 3842         | Pleito de São Domingos do Prat | 52%         | 1321 dias |                | 30/11/18 | 27/03/24 | 1446 dias                | 30/11/18                | 24/09/24                 | R\$617.394,30   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0,03        | 0                      | 43,44              | Não                |
| 1866 | 1.. | PG031    | 27363        | Pleito apto                    | 100%        | 1 dia     |                | 30/11/18 | 30/11/18 | 1 dia                    | 30/11/18                | 30/11/18                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1867 | 1.. | PG031    | 27364        | Subpleito SDPRSOB02.01         | 51%         | 279 dias  |                | 07/02/23 | 27/03/24 | 404 dias                 | 07/02/23                | 24/09/24                 | R\$617.394,30   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0,03        | 0                      | 43,44              | Não                |
| 1868 | 1.. | PG031    | 27365        | Autorização para licitar       | 100%        | 1 dia     |                | 07/02/23 | 07/02/23 | 1 dia                    | 07/02/23                | 07/02/23                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1869 | 1.. | PG031    | 27366        | Autorização para início de     | 100%        | 1 dia     |                | 13/06/23 | 13/06/23 | 1 dia                    | 03/01/24                | 03/01/24                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1870 | 1.. | PG031    | 29830        | Execução dos Repasses          | 51%         | 81 dias   |                | 01/09/23 | 29/02/24 | 67 dias                  | 20/05/24                | 22/08/24                 | R\$420.110,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0,03        | 0                      | 63,84              | Não                |
| 1871 | 1.. | PG031    | 32654        | Execução dos Repasses IPC      | 0%          | 1 dia     |                | 27/03/24 | 27/03/24 | 1 dia                    | 24/09/24                | 24/09/24                 | R\$197.284,30   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1872 | 1.. | PG031    | 27372        | Conclusão do repasse do Si     | 0%          | 0 dias    |                | 27/03/24 | 27/03/24 | 0 dias                   | 22/08/24                | 22/08/24                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1873 | 1.. | PG031    | 27373        | Conclusão do repasse do Plei   | 0%          | 0 dias    |                | 27/03/24 | 27/03/24 | 0 dias                   | 24/09/24                | 24/09/24                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1874 | 1.. | PG031    | 3841         | Pleito de São Domingos do Prat | 100%        | 197 dias  |                | 28/03/19 | 10/01/20 | 197 dias                 | 28/03/19                | 10/01/20                 | R\$90.250,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 100                    | 100                | Não                |
| 1875 | 1.. | PG031    | 27921        | Pleito apto                    | 100%        | 1 dia     |                | 28/03/19 | 28/03/19 | 1 dia                    | 28/03/19                | 28/03/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1876 | 1.. | PG031    | 27922        | Subpleito SDPRSPM04.01         | 100%        | 188 dias  |                | 10/04/19 | 10/01/20 | 188 dias                 | 10/04/19                | 10/01/20                 | R\$90.250,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 100                    | 100                | Não                |
| 1877 | 1.. | PG031    | 27923        | Autorização para licitar       | 100%        | 1 dia     |                | 10/04/19 | 10/04/19 | 1 dia                    | 10/04/19                | 10/04/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1878 | 1.. | PG031    | 27924        | Autorização para início de     | 100%        | 1 dia     |                | 24/09/19 | 24/09/19 | 1 dia                    | 24/09/19                | 24/09/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1879 | 1.. | PG031    | 27926        | Execução dos Repasses          | 100%        | 1 dia     |                | 10/01/20 | 10/01/20 | 1 dia                    | 10/01/20                | 10/01/20                 | R\$90.250,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 100                    | 100                | Não                |
| 1880 | 1.. | PG031    | 27927        | Conclusão do repasse do Plei   | 100%        | 0 dias    |                | 10/01/20 | 10/01/20 | 0 dias                   | 10/01/20                | 10/01/20                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1881 | 1.. | PG031    | 8377         | Pleito de São Domingos do Prat | 100%        | 255 dias  |                | 30/07/19 | 06/08/20 | 255 dias                 | 30/07/19                | 06/08/20                 | R\$385.588,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,05            | 0,05        | 100                    | 100                | Não                |
| 1882 | 1.. | PG031    | 27574        | Pleito apto                    | 100%        | 1 dia     |                | 30/07/19 | 30/07/19 | 1 dia                    | 30/07/19                | 30/07/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1883 | 1.. | PG031    | 27575        | Subpleito SDPRSAB01.01         | 100%        | 194 dias  |                | 02/08/19 | 15/05/20 | 194 dias                 | 02/08/19                | 15/05/20                 | R\$9.588,00     | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 100                    | 100                | Não                |
| 1884 | 1.. | PG031    | 27576        | Autorização para licitar       | 100%        | 1 dia     |                | 02/08/19 | 02/08/19 | 1 dia                    | 02/08/19                | 02/08/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1885 | 1.. | PG031    | 27577        | Autorização para início de     | 100%        | 1 dia     |                | 13/03/20 | 13/03/20 | 1 dia                    | 13/03/20                | 13/03/20                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |

| Id   | Id  | Programa | Id exclusiva | Nome da Tarefa                  | % concluída | Duração   | Tipo de Avanço | Início   | Término  | Duração da Linha de Base | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Custo           | Custo Total       | Peso | Avanço Previsto | Avanço Real | % Cota Avanço Previsto | % Cota Avanço Real | Marco Considerado? |
|------|-----|----------|--------------|---------------------------------|-------------|-----------|----------------|----------|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 1886 | 1.. | PG031    | 30907        | Execução dos Repasses           | 100%        | 1 dia     |                | 15/05/20 | 15/05/20 | 1 dia                    | 15/05/20                | 15/05/20                 | R\$9.588,00     | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 100                    | 100                | Não                |
| 1887 | 1.. | PG031    | 27578        | Conclusão do repasse do Si      | 100%        | 0 dias    |                | 15/05/20 | 15/05/20 | 0 dias                   | 15/05/20                | 15/05/20                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1888 | 1.. | PG031    | 28482        | Subpleito SDPRSAB01.02          | 100%        | 252 dias  |                | 02/08/19 | 06/08/20 | 252 dias                 | 02/08/19                | 06/08/20                 | R\$376.000,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,05            | 0,05        | 100                    | 100                | Não                |
| 1889 | 1.. | PG031    | 28483        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 02/08/19 | 02/08/19 | 1 dia                    | 02/08/19                | 02/08/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1890 | 1.. | PG031    | 28484        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 05/06/20 | 05/06/20 | 1 dia                    | 05/06/20                | 05/06/20                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1891 | 1.. | PG031    | 30908        | Execução dos Repasses           | 100%        | 1 dia     |                | 06/08/20 | 06/08/20 | 1 dia                    | 06/08/20                | 06/08/20                 | R\$376.000,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,05            | 0,05        | 100                    | 100                | Não                |
| 1892 | 1.. | PG031    | 28485        | Conclusão do repasse do Si      | 100%        | 0 dias    |                | 06/08/20 | 06/08/20 | 0 dias                   | 06/08/20                | 06/08/20                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1893 | 1.. | PG031    | 27580        | Conclusão do repasse do Plei    | 100%        | 0 dias    |                | 06/08/20 | 06/08/20 | 0 dias                   | 06/08/20                | 06/08/20                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1894 | 1.. | PG031    | 25880        | Saldo do valor de correção IPCA | 0%          | 696 dias  |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$1.398.771,17 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1895 | 1.. | PG031    | 25883        | Saldo do teto repasse           | 0%          | 696 dias  |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$44.614,91    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1896 | 1.. | PG031    | 28960        | Repasses São Domingos do Prat   | 0%          | 0 dias    |                | 01/11/27 | 01/11/27 | 0 dias                   | 01/11/27                | 01/11/27                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1897 | 1.. | PG031    | 2438         | São José do Goiabal             | 31%         | 2590 dias |                | 27/06/17 | 01/11/27 | 2590 dias                | 27/06/17                | 01/11/27                 | R\$5.439.198,18 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,65            | 0,65        | 99,99                  | 99,99              | Não                |
| 1898 | 1.. | PG031    | 3868         | Pleito de São José do Goiabal S | 100%        | 410 dias  |                | 27/06/17 | 22/01/19 | 410 dias                 | 27/06/17                | 22/01/19                 | R\$57.500,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 100                    | 100                | Não                |
| 1899 | 1.. | PG031    | 27953        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1900 | 1.. | PG031    | 27954        | Subpleito SJGESPJ02.01          | 100%        | 55 dias   |                | 08/10/18 | 21/12/18 | 76 dias                  | 08/10/18                | 22/01/19                 | R\$57.500,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 100                    | 100                | Não                |
| 1901 | 1.. | PG031    | 27955        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 08/10/18 | 08/10/18 | 1 dia                    | 08/10/18                | 08/10/18                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1902 | 1.. | PG031    | 27958        | Execução dos Repasses           | 100%        | 1 dia     |                | 21/12/18 | 21/12/18 | 22 dias                  | 21/12/18                | 22/01/19                 | R\$57.500,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 100                    | 100                | Não                |
| 1903 | 1.. | PG031    | 27959        | Conclusão do repasse do Plei    | 100%        | 0 dias    |                | 22/01/19 | 22/01/19 | 0 dias                   | 22/01/19                | 22/01/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1904 | 1.. | PG031    | 7910         | Pleito de São José do Goiabal S | 100%        | 375 dias  |                | 31/07/18 | 24/01/20 | 375 dias                 | 31/07/18                | 24/01/20                 | R\$80.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 100                    | 100                | Não                |
| 1905 | 1.. | PG031    | 27960        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 31/07/18 | 31/07/18 | 1 dia                    | 31/07/18                | 31/07/18                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1906 | 1.. | PG031    | 27961        | Subpleito SJGESPJ03.01          | 100%        | 351 dias  |                | 03/09/18 | 24/01/20 | 351 dias                 | 03/09/18                | 24/01/20                 | R\$18.515,01    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 100                    | 100                | Não                |
| 1907 | 1.. | PG031    | 27962        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 03/09/18 | 03/09/18 | 1 dia                    | 03/09/18                | 03/09/18                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1908 | 1.. | PG031    | 27963        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 09/01/19 | 09/01/19 | 1 dia                    | 09/01/19                | 09/01/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1909 | 1.. | PG031    | 30914        | Execução dos Repasses           | 100%        | 1 dia     |                | 23/12/19 | 23/12/19 | 22 dias                  | 23/12/19                | 24/01/20                 | R\$18.515,01    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 100                    | 100                | Não                |
| 1910 | 1.. | PG031    | 27964        | Conclusão do repasse do Si      | 100%        | 0 dias    |                | 24/01/20 | 24/01/20 | 0 dias                   | 24/01/20                | 24/01/20                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1911 | 1.. | PG031    | 28503        | Subpleito SJGESPJ03.02          | 100%        | 351 dias  |                | 03/09/18 | 24/01/20 | 351 dias                 | 03/09/18                | 24/01/20                 | R\$18.025,55    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 100                    | 100                | Não                |
| 1912 | 1.. | PG031    | 28504        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 03/09/18 | 03/09/18 | 1 dia                    | 03/09/18                | 03/09/18                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1913 | 1.. | PG031    | 28505        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 09/01/19 | 09/01/19 | 1 dia                    | 09/01/19                | 09/01/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1914 | 1.. | PG031    | 30910        | Execução dos Repasses           | 100%        | 1 dia     |                | 23/12/19 | 23/12/19 | 22 dias                  | 23/12/19                | 24/01/20                 | R\$18.025,55    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 100                    | 100                | Não                |
| 1915 | 1.. | PG031    | 28506        | Conclusão do repasse do Si      | 100%        | 0 dias    |                | 24/01/20 | 24/01/20 | 0 dias                   | 24/01/20                | 24/01/20                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1916 | 1.. | PG031    | 28508        | Subpleito SJGESPJ03.03          | 100%        | 351 dias  |                | 03/09/18 | 24/01/20 | 351 dias                 | 03/09/18                | 24/01/20                 | R\$17.683,40    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 100                    | 100                | Não                |
| 1917 | 1.. | PG031    | 28509        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 03/09/18 | 03/09/18 | 1 dia                    | 03/09/18                | 03/09/18                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1918 | 1.. | PG031    | 28510        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 09/01/19 | 09/01/19 | 1 dia                    | 09/01/19                | 09/01/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1919 | 1.. | PG031    | 30911        | Execução dos Repasses           | 100%        | 1 dia     |                | 23/12/19 | 23/12/19 | 22 dias                  | 23/12/19                | 24/01/20                 | R\$17.683,40    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 100                    | 100                | Não                |
| 1920 | 1.. | PG031    | 28511        | Conclusão do repasse do Si      | 100%        | 0 dias    |                | 24/01/20 | 24/01/20 | 0 dias                   | 24/01/20                | 24/01/20                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1921 | 1.. | PG031    | 28513        | Subpleito SJGESPJ03.04          | 100%        | 329 dias  |                | 03/09/18 | 20/12/19 | 329 dias                 | 03/09/18                | 20/12/19                 | R\$13.315,70    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 100                    | 100                | Não                |
| 1922 | 1.. | PG031    | 28514        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 03/09/18 | 03/09/18 | 1 dia                    | 03/09/18                | 03/09/18                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1923 | 1.. | PG031    | 28515        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 09/01/19 | 09/01/19 | 1 dia                    | 09/01/19                | 09/01/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1924 | 1.. | PG031    | 30912        | Execução dos Repasses           | 100%        | 1 dia     |                | 20/11/19 | 20/11/19 | 22 dias                  | 20/11/19                | 20/12/19                 | R\$13.315,70    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 100                    | 100                | Não                |
| 1925 | 1.. | PG031    | 28516        | Conclusão do repasse do Si      | 100%        | 0 dias    |                | 20/12/19 | 20/12/19 | 0 dias                   | 20/12/19                | 20/12/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1926 | 1.. | PG031    | 28518        | Subpleito SJGESPJ03.05          | 100%        | 329 dias  |                | 03/09/18 | 20/12/19 | 329 dias                 | 03/09/18                | 20/12/19                 | R\$12.460,34    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 100                    | 100                | Não                |
| 1927 | 1.. | PG031    | 28519        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 03/09/18 | 03/09/18 | 1 dia                    | 03/09/18                | 03/09/18                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1928 | 1.. | PG031    | 28520        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 09/01/19 | 09/01/19 | 1 dia                    | 09/01/19                | 09/01/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1929 | 1.. | PG031    | 30913        | Execução dos Repasses           | 100%        | 1 dia     |                | 20/11/19 | 20/11/19 | 22 dias                  | 20/11/19                | 20/12/19                 | R\$12.460,34    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 100                    | 100                | Não                |
| 1930 | 1.. | PG031    | 28521        | Conclusão do repasse do Si      | 100%        | 0 dias    |                | 20/12/19 | 20/12/19 | 0 dias                   | 20/12/19                | 20/12/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1931 | 1.. | PG031    | 27966        | Conclusão do repasse do Plei    | 100%        | 0 dias    |                | 24/01/20 | 24/01/20 | 0 dias                   | 24/01/20                | 24/01/20                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1932 | 1.. | PG031    | 6617         | Pleito de São José do Goiabal S | 100%        | 854 dias  |                | 31/07/18 | 29/12/21 | 854 dias                 | 31/07/18                | 29/12/21                 | R\$5.294.318,55 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,64            | 0,64        | 100                    | 100                | Não                |
| 1933 | 1.. | PG031    | 28492        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 31/07/18 | 31/07/18 | 1 dia                    | 31/07/18                | 31/07/18                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1934 | 1.. | PG031    | 28493        | Subpleito SJGESOB02.01          | 100%        | 677 dias  |                | 10/04/19 | 29/12/21 | 677 dias                 | 10/04/19                | 29/12/21                 | R\$5.294.318,55 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,64            | 0,64        | 100                    | 100                | Não                |
| 1935 | 1.. | PG031    | 28495        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 10/04/19 | 10/04/19 | 1 dia                    | 10/04/19                | 10/04/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1936 | 1.. | PG031    | 28501        | Execução dos Repasses           | 100%        | 605 dias  |                | 25/07/19 | 29/12/21 | 605 dias                 | 25/07/19                | 29/12/21                 | R\$4.518.588,17 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,54            | 0,54        | 100                    | 100                | Não                |

| Id   | Id  | Programa | Id exclusiva | Nome da Tarefa                  | % concluída | Duração   | Tipo de Avanço | Início   | Término  | Duração da Linha de Base | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Custo           | Custo Total       | Peso | Avanço Previsto | Avanço Real | % Cota Avanço Previsto | % Cota Avanço Real | Marco Considerado? |
|------|-----|----------|--------------|---------------------------------|-------------|-----------|----------------|----------|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 1937 | 1.. | PG031    | 32655        | Execução dos Repasses IPCA      | 100%        | 1 dia     |                | 29/12/21 | 29/12/21 | 1 dia                    | 29/12/21                | 29/12/21                 | R\$775.730,38   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,09            | 0,09        | 100                    | 100                | Não                |
| 1938 | 1.. | PG031    | 28502        | Conclusão do repasse do Pleito  | 100%        | 0 dias    |                | 29/12/21 | 29/12/21 | 0 dias                   | 29/12/21                | 29/12/21                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1939 | 1.. | PG031    | 25887        | Saldo do valor de correção IPCA | 0%          | 696 dias  |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$7.379,63     | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1940 | 1.. | PG031    | 25890        | Saldo do teto repasse           | 0%          | 696 dias  |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1941 | 1.. | PG031    | 28961        | Repasses São José do Goiabal Cr | 0%          | 0 dias    |                | 01/11/27 | 01/11/27 | 0 dias                   | 01/11/27                | 01/11/27                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1942 | 1.. | PG031    | 2316         | São Pedro dos Ferros            | 0%          | 2590 dias |                | 27/06/17 | 01/11/27 | 2590 dias                | 27/06/17                | 01/11/27                 | R\$6.811.656,18 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,01            | 0           | 0,3                    | 0                  | Não                |
| 1943 | 1.. | PG031    | 3904         | Pleito de São Pedro dos Ferros  | 7%          | 1811 dias |                | 27/06/17 | 12/09/24 | 1717 dias                | 27/06/17                | 30/04/24                 | R\$200.000,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0           | 10                     | 0                  | Não                |
| 1944 | 1.. | PG031    | 27185        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1945 | 1.. | PG031    | 27186        | Subpleito SPFESPJ01.01          | 4%          | 1558 dias |                | 15/06/18 | 12/09/24 | 1464 dias                | 15/06/18                | 30/04/24                 | R\$200.000,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0           | 10                     | 0                  | Não                |
| 1946 | 1.. | PG031    | 27187        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 15/06/18 | 15/06/18 | 1 dia                    | 15/06/18                | 15/06/18                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1947 | 1.. | PG031    | 27188        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 11/01/22 | 11/01/22 | 1 dia                    | 11/01/22                | 11/01/22                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1948 | 1.. | PG031    | 28995        | Execução dos Repasses           | 0%          | 43 dias   |                | 15/01/24 | 12/09/24 | 45 dias                  | 31/08/23                | 30/04/24                 | R\$200.000,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0           | 10                     | 0                  | Não                |
| 1949 | 1.. | PG031    | 27201        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 12/09/24 | 12/09/24 | 0 dias                   | 30/04/24                | 30/04/24                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1950 | 1.. | PG031    | 3903         | Pleito de São Pedro dos Ferros  | 0%          | 2417 dias |                | 27/06/17 | 24/02/27 | 2323 dias                | 27/06/17                | 05/10/26                 | R\$2.800.000,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1951 | 1.. | PG031    | 27202        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1952 | 1.. | PG031    | 27203        | Subpleito SPFESOB01.01          | 0%          | 606 dias  |                | 13/09/24 | 24/02/27 | 606 dias                 | 02/05/24                | 05/10/26                 | R\$2.800.000,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1953 | 1.. | PG031    | 27204        | Autorização para licitar        | 0%          | 1 dia     |                | 13/09/24 | 13/09/24 | 1 dia                    | 02/05/24                | 02/05/24                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1954 | 1.. | PG031    | 27205        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia     |                | 25/04/25 | 25/04/25 | 1 dia                    | 03/12/24                | 03/12/24                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1955 | 1.. | PG031    | 27211        | Execução dos Repasses           | 0%          | 375 dias  |                | 21/08/25 | 24/02/27 | 375 dias                 | 04/04/25                | 05/10/26                 | R\$2.800.000,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1956 | 1.. | PG031    | 27212        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 24/02/27 | 24/02/27 | 0 dias                   | 05/10/26                | 05/10/26                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1957 | 1.. | PG031    | 3902         | Pleito de São Pedro dos Ferros  | 0%          | 2417 dias |                | 27/06/17 | 24/02/27 | 2323 dias                | 27/06/17                | 05/10/26                 | R\$1.200.000,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1958 | 1.. | PG031    | 27213        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1959 | 1.. | PG031    | 27214        | Subpleito SPFESOB02.01          | 0%          | 606 dias  |                | 13/09/24 | 24/02/27 | 606 dias                 | 02/05/24                | 05/10/26                 | R\$1.200.000,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1960 | 1.. | PG031    | 27215        | Autorização para licitar        | 0%          | 1 dia     |                | 13/09/24 | 13/09/24 | 1 dia                    | 02/05/24                | 02/05/24                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1961 | 1.. | PG031    | 27216        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia     |                | 25/04/25 | 25/04/25 | 1 dia                    | 03/12/24                | 03/12/24                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1962 | 1.. | PG031    | 27222        | Execução dos Repasses           | 0%          | 375 dias  |                | 21/08/25 | 24/02/27 | 375 dias                 | 04/04/25                | 05/10/26                 | R\$1.200.000,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1963 | 1.. | PG031    | 27223        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 24/02/27 | 24/02/27 | 0 dias                   | 05/10/26                | 05/10/26                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1964 | 1.. | PG031    | 8389         | Pleito de São Pedro dos Ferros  | 50%         | 1244 dias |                | 24/09/19 | 25/09/24 | 1166 dias                | 24/09/19                | 06/06/24                 | R\$40.667,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1965 | 1.. | PG031    | 27645        | Pleito apto (CANCELADO) 04/     | 0%          | 1 dia     |                | 24/09/19 | 24/09/19 | 1 dia                    | 24/09/19                | 24/09/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1966 | 1.. | PG031    | 27646        | Subpleito SPFRSAB01.01          | 0%          | 246 dias  |                | 29/09/23 | 25/09/24 | 246 dias                 | 09/06/23                | 06/06/24                 | R\$40.667,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1967 | 1.. | PG031    | 27647        | Autorização para licitar        | 0%          | 1 dia     |                | 29/09/23 | 29/09/23 | 1 dia                    | 09/06/23                | 09/06/23                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1968 | 1.. | PG031    | 27648        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia     |                | 12/05/24 | 12/05/24 | 1 dia                    | 17/01/24                | 17/01/24                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1969 | 1.. | PG031    | 27654        | Execução dos Repasses           | 0%          | 22 dias   |                | 27/08/24 | 25/09/24 | 22 dias                  | 07/05/24                | 06/06/24                 | R\$40.667,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1970 | 1.. | PG031    | 27655        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 25/09/24 | 25/09/24 | 0 dias                   | 06/06/24                | 06/06/24                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1971 | 1.. | PG031    | 33025        | Pleito de São Pedro dos Ferros  | 40%         | 176 dias  |                | 24/08/23 | 13/05/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$579.144,43   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1972 | 1.. | PG031    | 33026        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 24/08/23 | 24/08/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1973 | 1.. | PG031    | 33027        | Subpleito SPFRSAB01.01          | 25%         | 162 dias  |                | 14/09/23 | 13/05/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$579.144,43   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1974 | 1.. | PG031    | 33028        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 14/09/23 | 14/09/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1975 | 1.. | PG031    | 33029        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia     |                | 09/02/24 | 09/02/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1976 | 1.. | PG031    | 33030        | Execução dos Repasses           | 0%          | 1 dia     |                | 13/05/24 | 13/05/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$401.794,41   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1977 | 1.. | PG031    | 33032        | Execução dos Repasses IPC       | 0%          | 1 dia     |                | 13/05/24 | 13/05/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$177.350,02   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 1978 | 1.. | PG031    | 33031        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 13/05/24 | 13/05/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1979 | 1.. | PG031    | 25894        | Saldo do valor de correção IPCA | 0%          | 696 dias  |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$1.978.217,99 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1980 | 1.. | PG031    | 25897        | Saldo do teto repasse           | 0%          | 696 dias  |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$54.293,76    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1981 | 1.. | PG031    | 28962        | Repasses São Pedro dos Ferros   | 0%          | 0 dias    |                | 01/11/27 | 01/11/27 | 0 dias                   | 01/11/27                | 01/11/27                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1982 | 1.. | PG031    | 2324         | Sem Peixe                       | 25%         | 2590 dias |                | 27/06/17 | 01/11/27 | 2590 dias                | 27/06/17                | 01/11/27                 | R\$6.258.362,27 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,45            | 0,47        | 65,73                  | 66,29              | Não                |
| 1983 | 1.. | PG031    | 3935         | Pleito de Sem Peixe SEPESPJ01   | 100%        | 854 dias  |                | 27/06/17 | 05/11/20 | 854 dias                 | 27/06/17                | 05/11/20                 | R\$62.400,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 100                    | 100                | Não                |
| 1984 | 1.. | PG031    | 27928        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1985 | 1.. | PG031    | 27929        | Subpleito SEPESPJ01.03          | 100%        | 601 dias  |                | 15/06/18 | 05/11/20 | 601 dias                 | 15/06/18                | 05/11/20                 | R\$62.400,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 100                    | 100                | Não                |
| 1986 | 1.. | PG031    | 27930        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 15/06/18 | 15/06/18 | 1 dia                    | 15/06/18                | 15/06/18                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1987 | 1.. | PG031    | 27931        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 25/11/19 | 25/11/19 | 1 dia                    | 25/11/19                | 25/11/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |

| Id   | Id  | Programa | Id exclusiva | Nome da Tarefa                   | % concluída | Duração      | Tipo de Avanço | Início   | Término  | Duração da Linha de Base | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Custo           | Custo Total       | Peso | Avanço Previsto | Avanço Real | % Cota Avanço Previsto | % Cota Avanço Real | Marco Considerado? |
|------|-----|----------|--------------|----------------------------------|-------------|--------------|----------------|----------|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 1988 | 1.. | PG031    | 27935        | Execução dos Repasses            | 100%        | 64 dias      |                | 05/08/20 | 05/11/20 | 64 dias                  | 05/08/20                | 05/11/20                 | R\$62.400,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 100                    | 100                | Não                |
| 1989 | 1.. | PG031    | 27936        | Conclusão do repasse do Plei     | 100%        | 1 dia        |                | 05/11/20 | 05/11/20 | 1 dia                    | 05/11/20                | 05/11/20                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1990 | 1.. | PG031    | 3940         | Pleito de Sem Peixe SEPESPJ02-   | 100%        | 853 dias     |                | 27/06/17 | 04/11/20 | 853 dias                 | 27/06/17                | 04/11/20                 | R\$94.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 100                    | 100                | Não                |
| 1991 | 1.. | PG031    | 27937        | Pleito apto                      | 100%        | 1 dia        |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1992 | 1.. | PG031    | 27946        | Subpleito SEPESPJ02.04           | 100%        | 600 dias     |                | 15/06/18 | 04/11/20 | 600 dias                 | 15/06/18                | 04/11/20                 | R\$94.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 100                    | 100                | Não                |
| 1993 | 1.. | PG031    | 27947        | Autorização para licitar         | 100%        | 1 dia        |                | 15/06/18 | 15/06/18 | 1 dia                    | 15/06/18                | 15/06/18                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1994 | 1.. | PG031    | 27948        | Autorização para início de       | 100%        | 1 dia        |                | 25/11/19 | 25/11/19 | 1 dia                    | 25/11/19                | 25/11/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1995 | 1.. | PG031    | 27952        | Execução dos Repasses            | 100%        | 63 dias      |                | 05/08/20 | 04/11/20 | 63 dias                  | 05/08/20                | 04/11/20                 | R\$94.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0,01        | 100                    | 100                | Não                |
| 1996 | 1.. | PG031    | 27945        | Conclusão do repasse do Plei     | 100%        | 1 dia        |                | 04/11/20 | 04/11/20 | 1 dia                    | 04/11/20                | 04/11/20                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1997 | 1.. | PG031    | 3939         | Pleito de Sem Peixe SEPESOB0179  | 79%         | 1689 dias    |                | 27/06/17 | 20/03/24 | 1540 dias                | 27/06/17                | 09/08/23                 | R\$2.105.540,81 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,25            | 0,23        | 100                    | 90,99              | Não                |
| 1998 | 1.. | PG031    | 28604        | Pleito apto                      | 100%        | 1 dia        |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 1999 | 1.. | PG031    | 28605        | Subpleito SEPESOB01.01           | 79%         | 1052 dias    |                | 20/12/19 | 20/03/24 | 903 dias                 | 20/12/19                | 09/08/23                 | R\$2.105.540,81 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,25            | 0,23        | 100                    | 90,99              | Não                |
| 2000 | 2.. | PG031    | 28607        | Autorização para início de       | 100%        | 1 dia        |                | 20/12/19 | 20/12/19 | 1 dia                    | 20/12/19                | 20/12/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2001 | 2.. | PG031    | 28613        | Execução dos Repasses            | 100%        | 259 dias     |                | 15/04/20 | 30/04/21 | 259 dias                 | 15/04/20                | 30/04/21                 | R\$1.805.845,81 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,22            | 0,22        | 100                    | 100                | Não                |
| 2002 | 2.. | PG031    | 32656        | Execução dos Repasses IPC22%     | 100%        | 94 dias      |                | 03/05/21 | 20/03/24 | 133 dias                 | 03/05/21                | 09/08/23                 | R\$299.695,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,04            | 0,01        | 100                    | 36,67              | Não                |
| 2003 | 2.. | PG031    | 28614        | Conclusão do repasse do Plei     | 0%          | 0 dias       |                | 20/03/24 | 20/03/24 | 0 dias                   | 09/08/23                | 09/08/23                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Sim                |
| 2004 | 2.. | PG031    | 3938         | Pleito de Sem Peixe SEPESOB0284% | 84%         | 1645,19 dias |                | 27/06/17 | 16/01/24 | 1644 dias                | 27/06/17                | 12/01/24                 | R\$2.261.550,34 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,15            | 0,22        | 58,53                  | 71,91              | Não                |
| 2005 | 2.. | PG031    | 27224        | Pleito apto                      | 100%        | 1 dia        |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2006 | 2.. | PG031    | 27225        | Subpleito SEPESOB02.01           | 84%         | 798,19 dias  |                | 27/10/20 | 16/01/24 | 797 dias                 | 27/10/20                | 12/01/24                 | R\$2.261.550,34 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,15            | 0,22        | 58,53                  | 71,91              | Não                |
| 2007 | 2.. | PG031    | 27226        | Autorização para licitar         | 100%        | 1 dia        |                | 27/10/20 | 27/10/20 | 1 dia                    | 27/10/20                | 27/10/20                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2008 | 2.. | PG031    | 27227        | Autorização para início de       | 100%        | 1 dia        |                | 13/05/21 | 13/05/21 | 1 dia                    | 13/05/21                | 13/05/21                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2009 | 2.. | PG031    | 27233        | Execução dos Repasses            | 100%        | 120 dias     |                | 02/09/22 | 18/08/23 | 234,81 dias              | 02/09/22                | 12/01/24                 | R\$1.386.552,61 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,15            | 0,17        | 58,53                  | 61,31              | Não                |
| 2010 | 2.. | PG031    | 33009        | Execução dos Repasses IPC51%     | 51%         | 60 dias      |                | 18/08/23 | 16/01/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$874.997,73   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0,05        | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 2011 | 2.. | PG031    | 27234        | Conclusão do repasse do Plei     | 0%          | 0 dias       |                | 16/01/24 | 16/01/24 | 0 dias                   | 12/01/24                | 12/01/24                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2012 | 2.. | PG031    | 3937         | Pleito de Sem Peixe SEPESOB031%  | 1%          | 1114 dias    |                | 27/06/17 | 25/04/25 | 1802 dias                | 27/06/17                | 30/08/24                 | R\$905.495,34   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0           | 9                      | 0                  | Não                |
| 2013 | 2.. | PG031    | 27235        | Pleito apto                      | 100%        | 1 dia        |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2014 | 2.. | PG031    | 27236        | Subpleito SEPESOB03.01           | 1%          | 1114 dias    |                | 28/10/20 | 25/04/25 | 954 dias                 | 28/10/20                | 30/08/24                 | R\$905.495,34   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0           | 9                      | 0                  | Não                |
| 2015 | 2.. | PG031    | 27237        | Autorização para licitar         | 100%        | 1 dia        |                | 28/10/20 | 28/10/20 | 1 dia                    | 28/10/20                | 28/10/20                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2016 | 2.. | PG031    | 27238        | Autorização para início de       | 100%        | 1 dia        |                | 13/05/21 | 13/05/21 | 1 dia                    | 13/05/21                | 13/05/21                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2017 | 2.. | PG031    | 27244        | Execução dos Repasses            | 0%          | 205 dias     |                | 27/06/24 | 25/04/25 | 228 dias                 | 29/09/23                | 30/08/24                 | R\$905.495,34   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0           | 9                      | 0                  | Não                |
| 2018 | 2.. | PG031    | 27257        | Conclusão do repasse do Plei     | 0%          | 0 dias       |                | 25/04/25 | 25/04/25 | 0 dias                   | 30/08/24                | 30/08/24                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2019 | 2.. | PG031    | 25901        | Saldo do valor de correção IPCA  | 0%          | 696 dias     |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$427.581,37   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2020 | 2.. | PG031    | 25904        | Saldo do teto repasse            | 0%          | 696 dias     |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$401.794,41   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 2021 | 2.. | PG031    | 28963        | Repasses de Sem Peixe Concluí    | 0%          | 0 dias       |                | 01/11/27 | 01/11/27 | 0 dias                   | 01/11/27                | 01/11/27                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2022 | 2.. | PG031    | 2407         | Sobrália                         | 3%          | 2352 dias    |                | 25/05/18 | 01/11/27 | 2352 dias                | 25/05/18                | 01/11/27                 | R\$6.913.891,54 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,02            | 0           | 1,2                    | 0,33               | Não                |
| 2023 | 2.. | PG031    | 3989         | Pleito de Sobrália SOBRSPM01-    | 71%         | 1537,92 dias |                | 25/05/18 | 24/07/24 | 1496 dias                | 25/05/18                | 24/05/24                 | R\$37.131,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 60                     | 58,76              | Não                |
| 2024 | 2.. | PG031    | 28532        | Pleito apto                      | 100%        | 1 dia        |                | 25/05/18 | 25/05/18 | 1 dia                    | 25/05/18                | 25/05/18                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2025 | 2.. | PG031    | 28533        | Subpleito SOBRSPM01.01           | 71%         | 1474,92 dias |                | 22/08/18 | 24/07/24 | 1433 dias                | 22/08/18                | 24/05/24                 | R\$37.131,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 60                     | 58,76              | Não                |
| 2026 | 2.. | PG031    | 28534        | Autorização para licitar         | 100%        | 1 dia        |                | 22/08/18 | 22/08/18 | 1 dia                    | 22/08/18                | 22/08/18                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2027 | 2.. | PG031    | 28535        | Autorização para início de       | 100%        | 1 dia        |                | 13/03/20 | 13/03/20 | 1 dia                    | 13/03/20                | 13/03/20                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2028 | 2.. | PG031    | 28541        | Execução dos Repasses            | 70%         | 58,92 dias   |                | 02/06/21 | 24/07/24 | 80 dias                  | 02/06/21                | 24/05/24                 | R\$37.131,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 60                     | 58,76              | Não                |
| 2029 | 2.. | PG031    | 28542        | Conclusão do repasse do Plei     | 0%          | 0 dias       |                | 24/07/24 | 24/07/24 | 0 dias                   | 24/05/24                | 24/05/24                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2030 | 2.. | PG031    | 8579         | Pleito de Sobrália SOBESPJ02-E   | 11%         | 1582 dias    |                | 19/11/19 | 06/04/26 | 1357 dias                | 19/11/19                | 12/05/25                 | R\$573.698,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0           | 10                     | 0                  | Não                |
| 2031 | 2.. | PG031    | 28523        | Pleito apto                      | 100%        | 1 dia        |                | 19/11/19 | 19/11/19 | 1 dia                    | 19/11/19                | 19/11/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2032 | 2.. | PG031    | 28524        | Subpleito SOBESPJ02.01           | 8%          | 1580 dias    |                | 21/11/19 | 06/04/26 | 1355 dias                | 21/11/19                | 12/05/25                 | R\$573.698,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0           | 10                     | 0                  | Não                |
| 2033 | 2.. | PG031    | 28525        | Autorização para licitar         | 100%        | 1 dia        |                | 21/11/19 | 21/11/19 | 1 dia                    | 21/11/19                | 21/11/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2034 | 2.. | PG031    | 28526        | Autorização para início de       | 100%        | 1 dia        |                | 24/11/20 | 24/11/20 | 1 dia                    | 24/11/20                | 24/11/20                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2035 | 2.. | PG031    | 28530        | Execução dos Repasses            | 0%          | 24 dias      |                | 29/05/24 | 06/04/26 | 30 dias                  | 30/06/23                | 12/05/25                 | R\$573.698,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0           | 10                     | 0                  | Não                |
| 2036 | 2.. | PG031    | 28531        | Conclusão do repasse do Plei     | 0%          | 0 dias       |                | 06/04/26 | 06/04/26 | 0 dias                   | 12/05/25                | 12/05/25                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2037 | 2.. | PG031    | 8593         | Pleito de Sobrália SOBESOB02-I   | 0%          | 1931 dias    |                | 19/11/19 | 27/08/27 | 1931 dias                | 19/11/19                | 27/08/27                 | R\$3.680.498,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2038 | 2.. | PG031    | 27687        | Pleito apto                      | 100%        | 1 dia        |                | 19/11/19 | 19/11/19 | 1 dia                    | 19/11/19                | 19/11/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |

| Id   | Id  | Programa | Id exclusiva | Nome da Tarefa                  | % concluída | Duração   | Tipo de Avanço | Início   | Término  | Duração da Linha de Base | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Custo            | Custo Total       | Peso | Avanço Previsto | Avanço Real | % Cota Avanço Previsto | % Cota Avanço Real | Marco Considerado? |
|------|-----|----------|--------------|---------------------------------|-------------|-----------|----------------|----------|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 2039 | 2.. | PG031    | 27688        | Subpleito SOBESOB02.01          | 0%          | 672 dias  |                | 13/12/24 | 27/08/27 | 672 dias                 | 13/12/24                | 27/08/27                 | R\$3.680.498,00  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2040 | 2.. | PG031    | 27689        | Autorização para licitar        | 0%          | 1 dia     |                | 13/12/24 | 13/12/24 | 1 dia                    | 13/12/24                | 13/12/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2041 | 2.. | PG031    | 27690        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia     |                | 21/10/25 | 21/10/25 | 1 dia                    | 21/10/25                | 21/10/25                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2042 | 2.. | PG031    | 27696        | Execução dos Repasses           | 0%          | 375 dias  |                | 27/02/26 | 27/08/27 | 375 dias                 | 27/02/26                | 27/08/27                 | R\$3.680.498,00  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2043 | 2.. | PG031    | 27697        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 27/08/27 | 27/08/27 | 0 dias                   | 27/08/27                | 27/08/27                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2044 | 2.. | PG031    | 25910        | Saldo do valor de correção IPCA | 0%          | 696 dias  |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$2.186.898,47  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2045 | 2.. | PG031    | 25913        | Saldo do teto repasse           | 0%          | 696 dias  |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$435.666,07    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2046 | 2.. | PG031    | 28964        | Repasses Sobrália Concluídos    | 0%          | 0 dias    |                | 01/11/27 | 01/11/27 | 0 dias                   | 01/11/27                | 01/11/27                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2047 | 2.. | PG031    | 2362         | Pleito de Timóteo               | 3%          | 2014 dias |                | 24/09/19 | 01/11/27 | 2934 dias                | 24/09/19                | 01/11/27                 | R\$32.267.301,56 | R\$829.981.374,11 | 0,04 | 0,05            | 0,02        | 1,26                   | 0,54               | Não                |
| 2048 | 2.. | PG031    | 8041         | Pleito de Timóteo TIMRSOB03-    | 0%          | 1849 dias |                | 24/09/19 | 08/03/27 | 1643 dias                | 24/09/19                | 08/05/26                 | R\$8.911.339,04  | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2049 | 2.. | PG031    | 27634        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 24/09/19 | 24/09/19 | 1 dia                    | 24/09/19                | 24/09/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2050 | 2.. | PG031    | 27635        | Subpleito TIMRSOB03.01          | 0%          | 645 dias  |                | 31/07/24 | 08/03/27 | 645 dias                 | 29/09/23                | 08/05/26                 | R\$8.911.339,04  | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2051 | 2.. | PG031    | 27636        | Autorização para licitar        | 0%          | 1 dia     |                | 31/07/24 | 31/07/24 | 1 dia                    | 29/09/23                | 29/09/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2052 | 2.. | PG031    | 27637        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia     |                | 15/05/25 | 15/05/25 | 1 dia                    | 15/07/24                | 15/07/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2053 | 2.. | PG031    | 27643        | Execução dos Repasses           | 0%          | 375 dias  |                | 02/09/25 | 08/03/27 | 375 dias                 | 30/10/24                | 08/05/26                 | R\$8.911.339,04  | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2054 | 2.. | PG031    | 27644        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 08/03/27 | 08/03/27 | 0 dias                   | 08/05/26                | 08/05/26                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2055 | 2.. | PG031    | 33073        | Pleito de Timóteo TIMRSOB04-    | 1%          | 535 dias  |                | 11/05/23 | 07/07/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$2.600.000,00  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 2056 | 2.. | PG031    | 32864        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 11/05/23 | 11/05/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2057 | 2.. | PG031    | 32865        | Subpleito TIMRSOB04.01          | 0%          |           |                |          |          | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$2.600.000,00  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 2058 | 2.. | PG031    | 32866        | Autorização para licitar        | 0%          | 1 dia     |                | 12/06/24 | 12/06/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2059 | 2.. | PG031    | 32867        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia     |                | 09/12/24 | 09/12/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2060 | 2.. | PG031    | 32868        | Execução dos Repasses           | 0%          | 122 dias  |                | 08/01/25 | 07/07/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$2.600.000,00  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 2061 | 2.. | PG031    | 32869        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 07/07/25 | 07/07/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2062 | 2.. | PG031    | 8212         | Pleito de Timóteo TIMESPJ02-E   | 6%          | 1614 dias |                | 24/09/19 | 25/03/26 | 968 dias                 | 24/09/19                | 16/08/23                 | R\$9.612.561,81  | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,02            | 0,01        | 100                    | 114,39             | Não                |
| 2063 | 2.. | PG031    | 27614        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 24/09/19 | 24/09/19 | 1 dia                    | 24/09/19                | 24/09/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2064 | 2.. | PG031    | 27615        | Subpleito TIMESPJ02.01          | 81%         | 939 dias  |                | 04/03/20 | 11/12/23 | 860 dias                 | 04/03/20                | 16/08/23                 | R\$129.618,86    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,01        | 100                    | 114,39             | Não                |
| 2065 | 2.. | PG031    | 27616        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 04/03/20 | 04/03/20 | 1 dia                    | 04/03/20                | 04/03/20                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2066 | 2.. | PG031    | 27617        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 27/01/22 | 27/01/22 | 1 dia                    | 27/01/22                | 27/01/22                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2067 | 2.. | PG031    | 27621        | Execução dos Repasses           | 79%         | 34 dias   |                | 15/02/23 | 11/12/23 | 40 dias                  | 15/02/23                | 16/08/23                 | R\$129.618,86    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,02            | 0,01        | 100                    | 114,39             | Não                |
| 2068 | 2.. | PG031    | 27622        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 11/12/23 | 11/12/23 | 0 dias                   | 16/08/23                | 16/08/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Sim                |
| 2069 | 2.. | PG031    | 33076        | Pleito de Timóteo TIMESOB00%    | 0%          | 618 dias  |                | 27/09/23 | 25/03/26 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$9.482.942,95  | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 2070 | 2.. | PG031    | 33077        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 27/09/23 | 27/09/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2071 | 2.. | PG031    | 33078        | Subpleito TIMESOB03.01          | 0%          | 597 dias  |                | 27/10/23 | 25/03/26 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$9.482.942,95  | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 2072 | 2.. | PG031    | 33079        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 27/10/23 | 27/10/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2073 | 2.. | PG031    | 33080        | Autorização para início c       | 0%          | 1 dia     |                | 15/02/24 | 15/02/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2074 | 2.. | PG031    | 33081        | Execução dos Repasses           | 0%          | 340 dias  |                | 15/04/24 | 25/08/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$4.918.105,87  | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 2075 | 2.. | PG031    | 33145        | Execução dos Repasses l         | 0%          | 125 dias  |                | 23/09/25 | 25/03/26 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$4.564.837,08  | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 2076 | 2.. | PG031    | 33082        | Conclusão do repasse do P       | 0%          | 0 dias    |                | 25/03/26 | 25/03/26 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2077 | 2.. | PG031    | 32856        | Pleito de Timóteo TIMRSPJ01-E   | 50%         | 327 dias  |                | 11/05/23 | 02/09/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$100.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 2078 | 2.. | PG031    | 32857        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 11/05/23 | 11/05/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2079 | 2.. | PG031    | 32858        | Subpleito TIMRSPJ01.01          | 33%         | 323 dias  |                | 17/05/23 | 02/09/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$100.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 2080 | 2.. | PG031    | 32859        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 17/05/23 | 17/05/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2081 | 2.. | PG031    | 32860        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia     |                | 12/03/24 | 12/03/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2082 | 2.. | PG031    | 32861        | Execução dos Repasses           | 0%          | 1 dia     |                | 02/09/24 | 02/09/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$100.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 2083 | 2.. | PG031    | 32862        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 02/09/24 | 02/09/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2084 | 2.. | PG031    | 8256         | Pleito de Timóteo TIMRSPM02-    | 0%          | 810 dias  |                | 24/09/19 | 27/12/22 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2085 | 2.. | PG031    | 27623        | Pleito apto                     | 0%          | 1 dia     |                | 24/09/19 | 24/09/19 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2086 | 2.. | PG031    | 27624        | Subpleito TIMRSPM02.01          | 0%          | 594 dias  |                | 07/08/20 | 27/12/22 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2087 | 2.. | PG031    | 27625        | Autorização para licitar        | 0%          | 1 dia     |                | 07/08/20 | 07/08/20 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2088 | 2.. | PG031    | 27626        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia     |                | 27/12/22 | 27/12/22 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2089 | 2.. | PG031    | 27632        | Execução dos Repasses-          | 0%          | 1 dia     |                | 27/12/22 | 27/12/22 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |

| Id   | Id  | Programa | Id exclusiva | Nome da Tarefa                  | % concluída | Duração   | Tipo de Avanço | Início   | Término  | Duração da Linha de Base | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Custo           | Custo Total       | Peso | Avanço Previsto | Avanço Real | % Cota Avanço Previsto | % Cota Avanço Real | Marco Considerado? |
|------|-----|----------|--------------|---------------------------------|-------------|-----------|----------------|----------|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 2090 | 2.. | PG031    | 27623        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 27/12/22 | 27/12/22 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2091 | 2.. | PG031    | 25156        | Pleito de Timóteo TIMRSPM03     | 49%         | 870 dias  |                | 31/07/20 | 31/01/24 | 664 dias                 | 31/07/20                | 31/03/23                 | R\$216.729,03   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,03            | 0,01        | 100                    | 19,15              | Não                |
| 2092 | 2.. | PG031    | 28543        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 31/07/20 | 31/07/20 | 1 dia                    | 31/07/20                | 31/07/20                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2093 | 2.. | PG031    | 28544        | Subpleito TIMRSPM03.01          | 48%         | 865 dias  |                | 07/08/20 | 31/01/24 | 659 dias                 | 07/08/20                | 31/03/23                 | R\$216.729,03   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,03            | 0,01        | 100                    | 19,15              | Não                |
| 2094 | 2.. | PG031    | 28545        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 07/08/20 | 07/08/20 | 1 dia                    | 07/08/20                | 07/08/20                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2095 | 2.. | PG031    | 28546        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 18/12/20 | 18/12/20 | 1 dia                    | 18/12/20                | 18/12/20                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2096 | 2.. | PG031    | 28552        | Execução dos Repasses           | 45%         | 40 dias   |                | 07/06/21 | 31/01/24 | 41 dias                  | 07/06/21                | 31/03/23                 | R\$216.729,03   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,03            | 0,01        | 100                    | 19,15              | Não                |
| 2097 | 2.. | PG031    | 28553        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 31/01/24 | 31/01/24 | 0 dias                   | 31/03/23                | 31/03/23                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Sim                |
| 2098 | 2.. | PG031    | 32836        | Pleito de Timóteo TIMRSPM04     | 2%          | 346 dias  |                | 11/05/23 | 27/09/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$600.000,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 2099 | 2.. | PG031    | 32837        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 11/05/23 | 11/05/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2100 | 2.. | PG031    | 32838        | Subpleito TIMRSPM04.01          | 1%          | 342 dias  |                | 17/05/23 | 27/09/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$600.000,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 2101 | 2.. | PG031    | 32839        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 17/05/23 | 17/05/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2102 | 2.. | PG031    | 32840        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia     |                | 31/01/24 | 31/01/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2103 | 2.. | PG031    | 32842        | Execução dos Repasses           | 0%          | 85 dias   |                | 31/05/24 | 27/09/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$600.000,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 2104 | 2.. | PG031    | 32841        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 27/09/24 | 27/09/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2105 | 2.. | PG031    | 32078        | Pleito de Timóteo TIMESCT01     | 50%         | 328 dias  |                | 16/09/22 | 15/01/24 | 195 dias                 | 16/09/22                | 30/06/23                 | R\$80.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0           | 100                    | 0                  | Não                |
| 2106 | 2.. | PG031    | 32079        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 16/09/22 | 16/09/22 | 1 dia                    | 16/09/22                | 16/09/22                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2107 | 2.. | PG031    | 32080        | Subpleito TIMESCT01.01          | 33%         | 110 dias  |                | 03/08/23 | 15/01/24 | 23 dias                  | 30/05/23                | 30/06/23                 | R\$80.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0           | 100                    | 0                  | Não                |
| 2108 | 2.. | PG031    | 32082        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 03/08/23 | 03/08/23 | 1 dia                    | 30/05/23                | 30/05/23                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2109 | 2.. | PG031    | 32085        | Execução dos Repasses           | 0%          | 1 dia     |                | 15/01/24 | 15/01/24 | 1 dia                    | 30/06/23                | 30/06/23                 | R\$62.500,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,01            | 0           | 100                    | 0                  | Não                |
| 2110 | 2.. | PG031    | 33146        | Execução dos Repasses IPC       | 0%          | 1 dia     |                | 15/01/24 | 15/01/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$17.500,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 2111 | 2.. | PG031    | 32086        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 15/01/24 | 15/01/24 | 0 dias                   | 30/06/23                | 30/06/23                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Sim                |
| 2112 | 2.. | PG031    | 33074        | Pleito de Timóteo TIMRSC        | 01 - 25%    | 304 dias  |                | 11/05/23 | 30/07/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$1.500.000,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 2113 | 2.. | PG031    | 32844        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 11/05/23 | 11/05/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2114 | 2.. | PG031    | 33075        | Subpleito TIMRSC01.01           | 0%          | 37 dias   |                | 31/01/24 | 26/03/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$1.500.000,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 2115 | 2.. | PG031    | 32846        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia     |                | 31/01/24 | 31/01/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2116 | 2.. | PG031    | 32847        | Execução dos Repasses           | 0%          | 1 dia     |                | 26/03/24 | 26/03/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$1.500.000,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 2117 | 2.. | PG031    | 32848        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 1 dia     |                | 30/07/24 | 30/07/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2118 | 2.. | PG031    | 32692        | Pleito de Timóteo TIMRSAB01     | 50%         | 263 dias  |                | 08/02/23 | 06/03/24 | 1993 dias                | 08/02/23                | 19/01/24                 | R\$3.021.008,20 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2119 | 2.. | PG031    | 32693        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 08/02/23 | 08/02/23 | 1 dia                    | 08/02/23                | 08/02/23                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2120 | 2.. | PG031    | 32694        | Subpleito TIMRSAB01.01          | 33%         | 253 dias  |                | 27/02/23 | 06/03/24 | 223 dias                 | 27/02/23                | 19/01/24                 | R\$3.021.008,20 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2121 | 2.. | PG031    | 32695        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 27/02/23 | 27/02/23 | 1 dia                    | 27/02/23                | 27/02/23                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2122 | 2.. | PG031    | 32696        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia     |                | 11/12/23 | 11/12/23 | 1 dia                    | 22/08/23                | 22/08/23                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2123 | 2.. | PG031    | 32697        | Execução dos Repasses           | 0%          | 1 dia     |                | 06/03/24 | 06/03/24 | 1 dia                    | 19/01/24                | 19/01/24                 | R\$3.021.008,20 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2124 | 2.. | PG031    | 32698        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 06/03/24 | 06/03/24 | 0 dias                   | 19/01/24                | 19/01/24                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2125 | 2.. | PG031    | 33155        | Pleito de Timóteo TIMESAO01     | 25%         | 169 dias  |                | 22/11/23 | 26/07/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$379.600,10   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 2126 | 2.. | PG031    | 33156        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 22/11/23 | 22/11/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2127 | 2.. | PG031    | 33157        | Subpleito TIMESAO01.01          | 0%          | 108 dias  |                | 23/02/24 | 26/07/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$379.600,10   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 2128 | 2.. | PG031    | 33158        | Autorização para licitar        | 0%          | 1 dia     |                | 23/02/24 | 23/02/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2129 | 2.. | PG031    | 33159        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia     |                | 22/05/24 | 22/05/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2130 | 2.. | PG031    | 33160        | Execução dos Repasses           | 0%          | 1 dia     |                | 26/07/24 | 26/07/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$379.600,10   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 2131 | 2.. | PG031    | 33161        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 26/07/24 | 26/07/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2132 | 2.. | PG031    | 25917        | Saldo do valor de correção IPCA | 0%          | 696 dias  |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$5.246.063,37 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2133 | 2.. | PG031    | 25920        | Saldo do teto repasse           | 0%          | 696 dias  |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2134 | 2.. | PG031    | 28965        | Repasses Timóteo Concluídos     | 0%          | 0 dias    |                | 01/11/27 | 01/11/27 | 0 dias                   | 01/11/27                | 01/11/27                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2135 | 2.. | PG031    | 2269         | Tumiritinga                     | 1%          | 2590 dias |                | 27/06/17 | 01/11/27 | 2590 dias                | 27/06/17                | 01/11/27                 | R\$6.905.556,13 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,19            | 0,15        | 24,02                  | 18,55              | Não                |
| 2136 | 2.. | PG031    | 4070         | Pleito de Tumiritinga TUMESPJ   | 9%          | 1714 dias |                | 27/06/17 | 25/04/24 | 1579 dias                | 27/06/17                | 05/10/23                 | R\$350.000,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,04            | 0           | 100                    | 10,2               | Não                |
| 2137 | 2.. | PG031    | 28554        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2138 | 2.. | PG031    | 28555        | Subpleito TUMESPJ01.02          | 7%          | 1461 dias |                | 15/06/18 | 25/04/24 | 1326 dias                | 15/06/18                | 05/10/23                 | R\$350.000,00   | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,04            | 0           | 100                    | 10,2               | Não                |
| 2139 | 2.. | PG031    | 28556        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 15/06/18 | 15/06/18 | 1 dia                    | 15/06/18                | 15/06/18                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2140 | 2.. | PG031    | 28557        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 19/03/19 | 19/03/19 | 1 dia                    | 19/03/19                | 19/03/19                 | R\$0,00         | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |

| Id   | Id  | Programa | Id exclusiva | Nome da Tarefa                  | % concluída | Duração   | Tipo de Avanço | Início   | Término  | Duração da Linha de Base | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Custo            | Custo Total       | Peso | Avanço Previsto | Avanço Real | % Cota Avanço Previsto | % Cota Avanço Real | Marco Considerado? |
|------|-----|----------|--------------|---------------------------------|-------------|-----------|----------------|----------|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 2141 | 2.. | PG031    | 28561        | Execução dos Repasses           | 2%          | 42 dias   |                | 31/03/21 | 25/04/24 | 27 dias                  | 31/03/21                | 05/10/23                 | R\$350.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,04            | 0           | 100                    | 10,2               | Não                |
| 2142 | 2.. | PG031    | 28562        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 25/04/24 | 25/04/24 | 0 dias                   | 05/10/23                | 05/10/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Sim                |
| 2143 | 2.. | PG031    | 4069         | Pleito de Tumiritinga TUMESO    | 0%          | 2360 dias |                | 27/06/17 | 27/11/26 | 2225 dias                | 27/06/17                | 18/05/26                 | R\$1.750.000,00  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2144 | 2.. | PG031    | 27258        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2145 | 2.. | PG031    | 27259        | Subpleito TUMESOB01.01          | 0%          | 646 dias  |                | 26/04/24 | 27/11/26 | 646 dias                 | 06/10/23                | 18/05/26                 | R\$1.750.000,00  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2146 | 2.. | PG031    | 27260        | Autorização para licitar        | 0%          | 1 dia     |                | 26/04/24 | 26/04/24 | 1 dia                    | 06/10/23                | 06/10/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2147 | 2.. | PG031    | 27261        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia     |                | 28/01/25 | 28/01/25 | 1 dia                    | 15/07/24                | 15/07/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2148 | 2.. | PG031    | 27267        | Execução dos Repasses           | 0%          | 375 dias  |                | 30/05/25 | 27/11/26 | 375 dias                 | 07/11/24                | 18/05/26                 | R\$1.750.000,00  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2149 | 2.. | PG031    | 27268        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 27/11/26 | 27/11/26 | 0 dias                   | 18/05/26                | 18/05/26                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2150 | 2.. | PG031    | 4068         | Pleito de Tumiritinga TUMESO    | 0%          | 2360 dias |                | 27/06/17 | 27/11/26 | 2225 dias                | 27/06/17                | 18/05/26                 | R\$750.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2151 | 2.. | PG031    | 27269        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2152 | 2.. | PG031    | 27270        | Subpleito TUMESOB02.01          | 0%          | 646 dias  |                | 26/04/24 | 27/11/26 | 646 dias                 | 06/10/23                | 18/05/26                 | R\$750.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2153 | 2.. | PG031    | 27271        | Autorização para licitar        | 0%          | 1 dia     |                | 26/04/24 | 26/04/24 | 1 dia                    | 06/10/23                | 06/10/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2154 | 2.. | PG031    | 27272        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia     |                | 28/01/25 | 28/01/25 | 1 dia                    | 15/07/24                | 15/07/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2155 | 2.. | PG031    | 29069        | Execução dos Repasses           | 0%          | 375 dias  |                | 30/05/25 | 27/11/26 | 375 dias                 | 07/11/24                | 18/05/26                 | R\$750.000,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2156 | 2.. | PG031    | 27279        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 27/11/26 | 27/11/26 | 0 dias                   | 18/05/26                | 18/05/26                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2157 | 2.. | PG031    | 31618        | Pleito de Tumiritinga TUMESCT   | 100%        | 464 dias  |                | 03/12/21 | 16/10/23 | 391 dias                 | 03/12/21                | 30/06/23                 | R\$1.200.000,00  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,14            | 0,14        | 100                    | 96                 | Não                |
| 2158 | 2.. | PG031    | 31619        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 03/12/21 | 03/12/21 | 1 dia                    | 03/12/21                | 03/12/21                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2159 | 2.. | PG031    | 31620        | Subpleito TUMESCT01.01 a        | 100%        | 457 dias  |                | 14/12/21 | 16/10/23 | 384 dias                 | 14/12/21                | 30/06/23                 | R\$1.200.000,00  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,14            | 0,14        | 100                    | 96                 | Não                |
| 2160 | 2.. | PG031    | 31621        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 14/12/21 | 14/12/21 | 1 dia                    | 14/12/21                | 14/12/21                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2161 | 2.. | PG031    | 33017        | Autorização para início de      | 100%        | 1 dia     |                | 30/08/23 | 30/08/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2162 | 2.. | PG031    | 31624        | Execução dos Repasses           | 100%        | 1 dia     |                | 16/10/23 | 16/10/23 | 1 dia                    | 30/06/23                | 30/06/23                 | R\$1.200.000,00  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,14            | 0,14        | 100                    | 96                 | Não                |
| 2163 | 2.. | PG031    | 31625        | Conclusão do repasse do Plei    | 100%        | 0 dias    |                | 16/10/23 | 16/10/23 | 0 dias                   | 30/06/23                | 30/06/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Sim                |
| 2164 | 2.. | PG031    | 32929        | Pleito de Tumiritinga TUMRSO    | 1%          | 393 dias  |                | 29/06/23 | 27/01/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$347.249,85    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 2165 | 2.. | PG031    | 32930        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 29/06/23 | 29/06/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2166 | 2.. | PG031    | 32931        | Subpleito TUMRSOB02.01          | 0%          | 272 dias  |                | 26/12/23 | 27/01/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$347.249,85    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 2167 | 2.. | PG031    | 32932        | Autorização para licitar        | 0%          | 1 dia     |                | 26/12/23 | 26/12/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2168 | 2.. | PG031    | 32933        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia     |                | 09/05/24 | 09/05/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2169 | 2.. | PG031    | 32934        | Execução dos Repasses           | 0%          | 75 dias   |                | 15/07/24 | 28/10/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$144.231,51    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 2170 | 2.. | PG031    | 32943        | Execução dos Repasses IPCO      | 0%          | 40 dias   |                | 27/11/24 | 27/01/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$203.018,34    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 2171 | 2.. | PG031    | 32935        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 27/01/25 | 27/01/25 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2172 | 2.. | PG031    | 32936        | Pleito de Tumiritinga TUMRSA    | 50%         | 169 dias  |                | 29/06/23 | 06/03/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$328.467,80    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 2173 | 2.. | PG031    | 32937        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 29/06/23 | 29/06/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2174 | 2.. | PG031    | 32938        | Subpleito TUMRSAB02.01          | 33%         | 156 dias  |                | 18/07/23 | 06/03/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$328.467,80    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 2175 | 2.. | PG031    | 32939        | Autorização para licitar        | 100%        | 1 dia     |                | 18/07/23 | 18/07/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2176 | 2.. | PG031    | 32940        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia     |                | 27/12/23 | 27/12/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2177 | 2.. | PG031    | 32941        | Execução dos Repasses           | 0%          | 1 dia     |                | 06/03/24 | 06/03/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$328.467,80    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 2178 | 2.. | PG031    | 32942        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 06/03/24 | 06/03/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2179 | 2.. | PG031    | 25924        | Saldo do valor de correção IPCA | 0%          | 696 dias  |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$1.975.544,72  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2180 | 2.. | PG031    | 25927        | Saldo do teto repasse           | 0%          | 696 dias  |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$204.293,76    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2181 | 2.. | PG031    | 28966        | Repasses Tumiritinga Concluído  | 0%          | 0 dias    |                | 01/11/27 | 01/11/27 | 0 dias                   | 01/11/27                | 01/11/27                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2182 | 2.. | PG031    | 5777         | CONDOESTE                       | 18%         | 2590 dias |                | 27/06/17 | 01/11/27 | 2590 dias                | 27/06/17                | 01/11/27                 | R\$40.474.663,22 | R\$829.981.374,11 | 0,05 | 2,09            | 1,61        | 33,01                  | 34,37              | Não                |
| 2183 | 2.. | PG031    | 5778         | Pleito de CONDOESTE CDRS        | 1%          | 1600 dias |                | 18/12/18 | 29/05/25 | 1512 dias                | 18/12/18                | 17/01/25                 | R\$17.000.000,00 | R\$829.981.374,11 | 0,02 | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2184 | 2.. | PG031    | 27374        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 18/12/18 | 18/12/18 | 1 dia                    | 18/12/18                | 18/12/18                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2185 | 2.. | PG031    | 27375        | Subpleito CDRSOB01.01           | 0%          | 367 dias  |                | 05/12/23 | 29/05/25 | 419 dias                 | 15/05/23                | 17/01/25                 | R\$17.000.000,00 | R\$829.981.374,11 | 0,02 | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2186 | 2.. | PG031    | 27376        | Autorização para licitar        | 0%          | 1 dia     |                | 05/12/23 | 05/12/23 | 1 dia                    | 15/05/23                | 15/05/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2187 | 2.. | PG031    | 27377        | Autorização para início de      | 0%          | 1 dia     |                | 16/07/24 | 16/07/24 | 1 dia                    | 13/03/24                | 13/03/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2188 | 2.. | PG031    | 27383        | Execução dos Repasses           | 0%          | 135 dias  |                | 07/11/24 | 29/05/25 | 133 dias                 | 09/07/24                | 17/01/25                 | R\$17.000.000,00 | R\$829.981.374,11 | 0,02 | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2189 | 2.. | PG031    | 27384        | Conclusão do repasse do Plei    | 0%          | 0 dias    |                | 29/05/25 | 29/05/25 | 0 dias                   | 17/01/25                | 17/01/25                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2190 | 2.. | PG031    | 25080        | Pleito de CONDOESTE CDRS        | 78%         | 1671 dias |                | 27/06/17 | 23/02/24 | 1634,9 dias              | 27/06/17                | 29/12/23                 | R\$17.217.456,42 | R\$829.981.374,11 | 0,02 | 1,92            | 1,46        | 81,94                  | 84,24              | Não                |
| 2191 | 2.. | PG031    | 28045        | Pleito apto                     | 100%        | 1 dia     |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 1 dia                    | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |

| Id   | Id  | Programa | Id exclusiva | Nome da Tarefa                          | % concluída | Duração   | Tipo de Avanço | Início   | Término  | Duração da Linha de Base | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Custo            | Custo Total       | Peso | Avanço Previsto | Avanço Real | % Cota Avanço Previsto | % Cota Avanço Real | Marco Considerado? |
|------|-----|----------|--------------|-----------------------------------------|-------------|-----------|----------------|----------|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 2192 | 2.. | PG031    | 28046        | Subpleito CDTRS0B02.01                  | 78%         | 1331 dias |                | 16/10/18 | 23/02/24 | 1294,9 dias              | 16/10/18                | 29/12/23                 | R\$16.967.293,80 | R\$829.981.374,11 | 0,02 | 1,92            | 1,43        | 81,94                  | 82,52              | Não                |
| 2193 | 2.. | PG031    | 28047        | Autorização para licitar                | 100%        | 1 dia     |                | 16/10/18 | 16/10/18 | 1 dia                    | 16/10/18                | 16/10/18                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2194 | 2.. | PG031    | 28048        | Autorização para início de              | 100%        | 1 dia     |                | 16/04/20 | 16/04/20 | 1 dia                    | 16/04/20                | 16/04/20                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2195 | 2.. | PG031    | 28054        | Execução dos Repasses                   | 100%        | 168 dias  |                | 20/12/21 | 25/10/23 | 102,9 dias               | 20/12/21                | 19/05/23                 | R\$9.859.074,10  | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 1,19            | 1,19        | 100                    | 97,53              | Não                |
| 2196 | 2.. | PG031    | 32657        | Execução dos Repasses IPC28%            | 100%        | 76 dias   |                | 26/10/23 | 23/02/24 | 130 dias                 | 21/06/23                | 29/12/23                 | R\$7.108.219,70  | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,73            | 0,24        | 40,31                  | 47,92              | Não                |
| 2197 | 2.. | PG031    | 33071        | Conclusão do repasse do P0%             | 0 dias      | 0 dias    |                | 23/02/24 | 23/02/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2198 | 2.. | PG031    | 33065        | Subpleito CDTRS0B02.02                  | 100%        | 1187 dias |                | 16/10/18 | 21/07/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$250.162,62    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0,03        | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 2199 | 2.. | PG031    | 33066        | Autorização para licitar                | 100%        | 1 dia     |                | 16/10/18 | 16/10/18 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2200 | 2.. | PG031    | 33067        | Autorização para início de              | 100%        | 1 dia     |                | 16/04/20 | 16/04/20 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2201 | 2.. | PG031    | 33072        | Execução dos Repasses                   | 100%        | 1 dia     |                | 21/07/23 | 21/07/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$250.162,62    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0,03        | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 2202 | 2.. | PG031    | 33069        | Conclusão do repasse do P100%           | 0 dias      | 0 dias    |                | 21/07/23 | 21/07/23 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2203 | 2.. | PG031    | 28055        | Conclusão do repasse do Plei0%          | 0 dias      | 0 dias    |                | 23/02/24 | 23/02/24 | 0 dias                   | 29/12/23                | 29/12/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Sim                |
| 2204 | 2.. | PG031    | 27816        | Pleito de CONDOESTE CDTRSA01.01         | 86%         | 832 dias  |                | 18/09/20 | 25/01/24 | 643,67 dias              | 18/09/20                | 24/04/23                 | R\$1.440.325,27  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,1             | 0,16        | 100                    | 150,55             | Não                |
| 2205 | 2.. | PG031    | 27817        | Pleito apto                             | 100%        | 1 dia     |                | 18/09/20 | 18/09/20 | 1 dia                    | 18/09/20                | 18/09/20                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2206 | 2.. | PG031    | 27818        | Subpleito CDTRSAO01.01                  | 85%         | 828 dias  |                | 24/09/20 | 25/01/24 | 639,67 dias              | 24/09/20                | 24/04/23                 | R\$1.440.325,27  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,1             | 0,16        | 100                    | 150,55             | Não                |
| 2207 | 2.. | PG031    | 27819        | Autorização para licitar                | 100%        | 1 dia     |                | 24/09/20 | 24/09/20 | 1 dia                    | 24/09/20                | 24/09/20                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2208 | 2.. | PG031    | 27820        | Autorização para início de              | 100%        | 1 dia     |                | 15/03/22 | 15/03/22 | 1 dia                    | 15/03/22                | 15/03/22                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2209 | 2.. | PG031    | 27826        | Execução dos Repasses                   | 100%        | 113 dias  |                | 16/05/22 | 30/06/23 | 87,67 dias               | 16/05/22                | 24/04/23                 | R\$860.026,08    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,1             | 0,1         | 100                    | 99,99              | Não                |
| 2210 | 2.. | PG031    | 33010        | Execução dos Repasses IPC74%            | 140 dias    | 140 dias  |                | 01/06/23 | 25/01/24 | 0 dias?                  | ND                      | ND                       | R\$580.299,19    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0,05        | #ERRO                  | #ERRO              | Não                |
| 2211 | 2.. | PG031    | 32664        | Conclusão do repasse do Plei0%          | 0 dias      | 0 dias    |                | 25/01/24 | 25/01/24 | 0 dias                   | 24/04/23                | 24/04/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Sim                |
| 2212 | 2.. | PG031    | 32658        | Pleito de CONDOESTE CDTRSA01.01         | 1%          | 607 dias  |                | 16/09/22 | 25/02/25 | 441 dias                 | 16/09/22                | 28/06/24                 | R\$1.064.487,04  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,06            | 0           | 22                     | 0                  | Não                |
| 2213 | 2.. | PG031    | 32659        | Pleito apto                             | 100%        | 1 dia     |                | 16/09/22 | 16/09/22 | 1 dia                    | 16/09/22                | 16/09/22                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2214 | 2.. | PG031    | 32660        | Subpleito CDTRSAO02.01                  | 0%          | 604 dias  |                | 21/09/22 | 25/02/25 | 438 dias                 | 21/09/22                | 28/06/24                 | R\$1.064.487,04  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,06            | 0           | 22                     | 0                  | Não                |
| 2215 | 2.. | PG031    | 32661        | Autorização para licitar                | 100%        | 1 dia     |                | 21/09/22 | 21/09/22 | 1 dia                    | 21/09/22                | 21/09/22                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2216 | 2.. | PG031    | 32663        | Autorização para início de              | 0%          | 1 dia     |                | 26/12/23 | 26/12/23 | 1 dia                    | 05/04/23                | 05/04/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2217 | 2.. | PG031    | 32662        | Execução dos Repasses IPC0%             | 270 dias    | 270 dias  |                | 29/01/24 | 25/02/25 | 282 dias                 | 11/05/23                | 28/06/24                 | R\$1.064.487,04  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,06            | 0           | 22                     | 0                  | Não                |
| 2218 | 2.. | PG031    | 27827        | Conclusão do repasse do Plei0%          | 0 dias      | 0 dias    |                | 25/02/25 | 25/02/25 | 0 dias                   | 28/06/24                | 28/06/24                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Sim                |
| 2219 | 2.. | PG031    | 25931        | Saldo do valor de correção IPCA0%       | 696 dias    | 696 dias  |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$3.752.394,49  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2220 | 2.. | PG031    | 25934        | Saldo do teto repasse                   | 0%          | 696 dias  |                | 15/01/25 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2221 | 2.. | PG031    | 28967        | Repasses CONDOESTE concluído            | 0 dias      | 0 dias    |                | 01/11/27 | 01/11/27 | 0 dias                   | 01/11/27                | 01/11/27                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2222 | 2.. | PG031    | 7489         | CIMVALPI                                | 10%         | 2078 dias |                | 25/06/19 | 01/11/27 | 2078 dias                | 25/06/19                | 01/11/27                 | R\$2.357.917,48  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,28            | 0,28        | 100                    | 100                | Não                |
| 2223 | 2.. | PG031    | 7466         | Pleito do CIMVALPI CVPRSPM01.01         | 100%        | 422 dias  |                | 25/06/19 | 05/03/21 | 422 dias                 | 25/06/19                | 05/03/21                 | R\$995.984,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,12            | 0,12        | 100                    | 100                | Não                |
| 2224 | 2.. | PG031    | 27849        | Pleito apto                             | 100%        | 1 dia     |                | 25/06/19 | 25/06/19 | 1 dia                    | 25/06/19                | 25/06/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2225 | 2.. | PG031    | 27850        | Subpleito CVPRSPM01.01                  | 100%        | 416 dias  |                | 03/07/19 | 05/03/21 | 416 dias                 | 03/07/19                | 05/03/21                 | R\$995.984,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,12            | 0,12        | 100                    | 100                | Não                |
| 2226 | 2.. | PG031    | 27851        | Autorização para licitar                | 100%        | 1 dia     |                | 03/07/19 | 03/07/19 | 1 dia                    | 03/07/19                | 03/07/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2227 | 2.. | PG031    | 27852        | Autorização para início de              | 100%        | 1 dia     |                | 22/11/19 | 22/11/19 | 1 dia                    | 22/11/19                | 22/11/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2228 | 2.. | PG031    | 27858        | Execução dos Repasses                   | 100%        | 196 dias  |                | 22/05/20 | 05/03/21 | 196 dias                 | 22/05/20                | 05/03/21                 | R\$995.984,00    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,12            | 0,12        | 100                    | 100                | Não                |
| 2229 | 2.. | PG031    | 27859        | Conclusão do repasse do Plei100%        | 0 dias      | 0 dias    |                | 05/03/21 | 05/03/21 | 0 dias                   | 05/03/21                | 05/03/21                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2230 | 2.. | PG031    | 31396        | Pleito do CIMVALPI CVPRSAB01.01         | 100%        | 262 dias  |                | 03/12/21 | 22/12/22 | 262 dias                 | 03/12/21                | 22/12/22                 | R\$1.361.933,48  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,16            | 0,16        | 100                    | 100                | Não                |
| 2231 | 2.. | PG031    | 31397        | Pleito apto                             | 100%        | 1 dia     |                | 03/12/21 | 03/12/21 | 1 dia                    | 03/12/21                | 03/12/21                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2232 | 2.. | PG031    | 31398        | Subpleito CVPRSAB01.01                  | 100%        | 255 dias  |                | 14/12/21 | 22/12/22 | 255 dias                 | 14/12/21                | 22/12/22                 | R\$1.361.933,48  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,16            | 0,16        | 100                    | 100                | Não                |
| 2233 | 2.. | PG031    | 31399        | Autorização para licitar                | 100%        | 1 dia     |                | 14/12/21 | 14/12/21 | 1 dia                    | 14/12/21                | 14/12/21                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2234 | 2.. | PG031    | 31400        | Autorização para início de              | 100%        | 1 dia     |                | 06/09/22 | 06/09/22 | 1 dia                    | 06/09/22                | 06/09/22                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2235 | 2.. | PG031    | 31403        | Execução dos Repasses                   | 100%        | 1 dia     |                | 22/12/22 | 22/12/22 | 1 dia                    | 22/12/22                | 22/12/22                 | R\$811.050,15    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,1             | 0,1         | 100                    | 100                | Não                |
| 2236 | 2.. | PG031    | 32665        | Execução dos Repasses IPC100%           | 1 dia       | 1 dia     |                | 22/12/22 | 22/12/22 | 1 dia                    | 22/12/22                | 22/12/22                 | R\$550.883,33    | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,07            | 0,07        | 100                    | 100                | Não                |
| 2237 | 2.. | PG031    | 31404        | Conclusão do repasse do Plei100%        | 0 dias      | 0 dias    |                | 22/12/22 | 22/12/22 | 0 dias                   | 22/12/22                | 22/12/22                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2238 | 2.. | PG031    | 25938        | Saldo do valor de correção IPCA0%       | 951 dias    | 951 dias  |                | 08/01/24 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2239 | 2.. | PG031    | 25941        | Saldo do teto repasse                   | 0%          | 951 dias  |                | 08/01/24 | 01/11/27 | 951 dias                 | 08/01/24                | 01/11/27                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2240 | 2.. | PG031    | 28968        | Repasses CIMVALPI Concluídos            | 0 dias      | 0 dias    |                | 01/11/27 | 01/11/27 | 0 dias                   | 01/11/27                | 01/11/27                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2241 | 2.. | PG031    | 32680        | Finalização dos Repasses aos Municípios | 0 dias      | 0 dias    |                | 01/11/27 | 01/11/27 | 0 dias                   | 01/11/27                | 01/11/27                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2242 | 2.. | PG031    | 2134         | Projeto de Apoio técnico aos municípios | 38%         | 2589 dias |                | 27/06/17 | 01/11/27 | 2590 dias                | 27/06/17                | 03/11/27                 | R\$49.740.409,62 | R\$829.981.374,11 | 0,06 | 3,54            | 2,35        | 42,22                  | 40,15              | Não                |

| Id   | Id  | Programa | Id exclusiva | Nome da Tarefa                      | % concluída | Duração    | Tipo de Avanço | Início   | Término  | Duração da Linha de Base | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Custo            | Custo Total       | Peso | Avanço Previsto | Avanço Real | % Cota Avanço Previsto | % Cota Avanço Real | Marco Considerado? |
|------|-----|----------|--------------|-------------------------------------|-------------|------------|----------------|----------|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 2243 | 2.. | PG031    | 29033        | Apoio técnico aos municípios        | 38%         | 2589 dias  |                | 27/06/17 | 01/11/27 | 2590 dias                | 27/06/17                | 03/11/27                 | R\$49.740.409,62 | R\$829.981.374,11 | 0,06 | 3,54            | 2,35        | 42,22                  | 40,15              | Não                |
| 2244 | 2.. | PG031    | 31208        | Deliberação do CIF para contrat     | 100%        | 0 dias     |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 0 dias                   | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2245 | 2.. | PG031    | 29034        | Disponibilização de apoio técnic    | 46%         | 2328 dias  |                | 28/06/18 | 01/11/27 | 2328 dias                | 28/06/18                | 01/11/27                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2246 | 2.. | PG031    | 29035        | Contrato empresa para apoio t       | 74%         | 1245,77 d  |                | 25/03/19 | 01/04/24 | 1245,9 dias              | 25/03/19                | 01/04/24                 | R\$25.092.471,37 | R\$829.981.374,11 | 0,03 | 2,83            | 2,24        | 79,16                  | 79,54              | Não                |
| 2247 | 2.. | PG031    | 29037        | Contratação da empresa para         | 100%        | 1 dia      |                | 25/03/19 | 25/03/19 | 1 dia                    | 25/03/19                | 25/03/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2248 | 2.. | PG031    | 29038        | Serviços da empresa de apoi         | 74%         | 311,77 dia |                | 25/03/19 | 01/04/24 | 311,9 dias               | 25/03/19                | 01/04/24                 | R\$25.092.471,37 | R\$829.981.374,11 | 0,03 | 2,83            | 2,24        | 79,16                  | 79,54              | Não                |
| 2249 | 2.. | PG031    | 29940        | Outras demandas                     | 9%          | 2328 dias  |                | 28/06/18 | 01/11/27 | 2329 dias                | 28/06/18                | 03/11/27                 | R\$24.647.938,25 | R\$829.981.374,11 | 0,03 | 0,71            | 0,11        | 4,61                   | 0,05               | Não                |
| 2250 | 2.. | PG031    | 29039        | Serviços de outras contrataç        | 9%          | 22 dias    |                | 28/06/18 | 01/11/27 | 1101 dias                | 28/06/18                | 01/11/27                 | R\$10.119.115,00 | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,71            | 0,11        | 11,11                  | 0                  | Não                |
| 2251 | 2.. | PG031    | 29944        | Comunicação do PG31 ( Rest          | 100%        | 22 dias    |                | 01/09/20 | 01/10/20 | 22 dias                  | 01/09/20                | 01/10/20                 | R\$1.881,82      | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 100                    | 100                | Não                |
| 2252 | 2.. | PG031    | 29943        | Custo paralização pandemia (        | 100%        | 66 dias    |                | 04/05/20 | 04/08/20 | 66 dias                  | 04/05/20                | 04/08/20                 | R\$10.276,00     | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 100                    | 100                | Não                |
| 2253 | 2.. | PG031    | 29941        | Saldo correção IPCA para apo        | 0%          | 894 dias   |                | 01/04/24 | 01/11/27 | 895 dias                 | 02/04/24                | 03/11/27                 | R\$14.516.665,43 | R\$829.981.374,11 | 0,02 | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2254 | 2.. | PG031    | 2528         | Processo de Capacitação             | 54%         | 2589 dias  |                | 27/06/17 | 01/11/27 | 2589 dias                | 27/06/17                | 01/11/27                 | R\$5.563.968,58  | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,65            | 0,49        | 58,63                  | 75,57              | Não                |
| 2255 | 2.. | PG031    | 29005        | Projeto de Capacitação dos munic    | 81%         | 1634 dias  |                | 27/06/17 | 29/12/23 | 1634 dias                | 27/06/17                | 29/12/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2256 | 2.. | PG031    | 31207        | Deliberação do CIF para contrat     | 100%        | 0 dias     |                | 27/06/17 | 27/06/17 | 0 dias                   | 27/06/17                | 27/06/17                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2257 | 2.. | PG031    | 29006        | Oficinas com equipe interna e c     | 100%        | 152 dias   |                | 25/10/18 | 04/06/19 | 152 dias                 | 25/10/18                | 04/06/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2258 | 2.. | PG031    | 29007        | Oficinas com empresas de capa       | 79%         | 1045 dias  |                | 14/10/19 | 29/12/23 | 1045 dias                | 14/10/19                | 29/12/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2259 | 2.. | PG031    | 29008        | Capacitação dos municípios con      | 0%          | 0 dias     |                | 29/12/23 | 29/12/23 | 0 dias                   | 29/12/23                | 29/12/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2260 | 2.. | PG031    | 29009        | Projeto de Contrato empresa para    | 82%         | 1340 dias  |                | 06/12/18 | 30/04/24 | 1258 dias                | 06/12/18                | 29/12/23                 | R\$4.296.690,00  | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,51            | 0,42        | 56,51                  | 75,39              | Não                |
| 2261 | 2.. | PG031    | 29011        | Contratação da empresa para c       | 100%        | 1 dia      |                | 06/12/18 | 06/12/18 | 1 dia                    | 06/12/18                | 06/12/18                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2262 | 2.. | PG031    | 29012        | 1º Aditivo assinado                 | 100%        | 1 dia      |                | 14/09/20 | 14/09/20 | 1 dia                    | 14/09/20                | 14/09/20                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2263 | 2.. | PG031    | 29001        | Serviços da empresa de logística    | 81%         | 425,61 dia |                | 06/12/18 | 30/04/24 | 469,61 dia               | 06/12/18                | 29/12/23                 | R\$4.296.690,00  | R\$829.981.374,11 | 0,01 | 0,51            | 0,42        | 56,51                  | 75,39              | Não                |
| 2264 | 2.. | PG031    | 29002        | Contratação com empresa logis       | 0%          | 0 dias     |                | 30/04/24 | 30/04/24 | 0 dias                   | 29/12/23                | 29/12/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2265 | 2.. | PG031    | 29003        | Projeto de Contrato empresa para    | 48%         | 1226 dias  |                | 17/07/19 | 24/06/24 | 1107 dias                | 17/07/19                | 29/12/23                 | R\$1.202.878,00  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,14            | 0,07        | 67,75                  | 78,65              | Não                |
| 2266 | 2.. | PG031    | 28999        | Contratação da empresa para c       | 100%        | 1 dia      |                | 17/07/19 | 17/07/19 | 1 dia                    | 17/07/19                | 17/07/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2267 | 2.. | PG031    | 29000        | 1º Aditivo assinado                 | 100%        | 0 dias     |                | 31/08/20 | 31/08/20 | 0 dias                   | 31/08/20                | 31/08/20                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2268 | 2.. | PG031    | 29013        | Serviços da empresa de capacita     | 47%         | 66 dias    |                | 17/07/19 | 24/06/24 | 155 dias                 | 17/07/19                | 29/12/23                 | R\$1.202.878,00  | R\$829.981.374,11 | 0    | 0,14            | 0,07        | 67,75                  | 78,65              | Não                |
| 2269 | 2.. | PG031    | 29946        | Contratação com empresa capa        | 0%          | 0 dias     |                | 24/06/24 | 24/06/24 | 0 dias                   | 29/12/23                | 29/12/23                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2270 | 2.. | PG031    | 31436        | Outras demandas                     | 5%          | 2238 dias  |                | 01/11/18 | 01/11/27 | 2238 dias                | 01/11/18                | 01/11/27                 | R\$64.400,58     | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 29,48                  | 29,48              | Não                |
| 2271 | 2.. | PG031    | 31437        | Serviços de outras contratações     | 100%        | 21 dias    |                | 03/12/18 | 31/12/18 | 21 dias                  | 03/12/18                | 31/12/18                 | R\$832,77        | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 100                    | 100                | Não                |
| 2272 | 2.. | PG031    | 31438        | Serviços de outras contratações     | 100%        | 22 dias    |                | 01/11/18 | 30/11/18 | 22 dias                  | 01/11/18                | 30/11/18                 | R\$18.154,93     | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 100                    | 100                | Não                |
| 2273 | 2.. | PG031    | 31439        | Saldo correção IPCA para capaci     | 0%          | 836 dias   |                | 25/06/24 | 01/11/27 | 955 dias                 | 02/01/24                | 01/11/27                 | R\$45.412,88     | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2274 | 2.. | PG031    | 31440        | Processo de Capacitação conclu      | 0%          | 0 dias     |                | 01/11/27 | 01/11/27 | 0 dias                   | 01/11/27                | 01/11/27                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2275 | 2.. | PG031    | 2581         | Conclusão e Encerramento            | 98%         | 2781 dias  |                | 28/12/16 | 31/01/28 | 2781 dias                | 28/12/16                | 31/01/28                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2276 | 2.. | PG031    | 31329        | Conclusão dos Itens de Cláusula     | 89%         | 2739 dias  |                | 28/12/16 | 01/12/27 | 2739 dias                | 28/12/16                | 01/12/27                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2277 | 2.. | PG031    | 2582         | Cláusula 169 - Caput                | 0%          | 60 dias    |                | 03/09/27 | 01/12/27 | 60 dias                  | 03/09/27                | 01/12/27                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2278 | 2.. | PG031    | 31330        | Reunir as evidências para conclus   | 0%          | 20 dias    |                | 03/09/27 | 01/10/27 | 20 dias                  | 03/09/27                | 01/10/27                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2279 | 2.. | PG031    | 31331        | Enviar o book de evidências da clá  | 0%          | 20 dias    |                | 04/10/27 | 01/11/27 | 20 dias                  | 04/10/27                | 01/11/27                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2280 | 2.. | PG031    | 31332        | Item de cláusula concluído interna  | 0%          | 0 dias     |                | 01/11/27 | 01/11/27 | 0 dias                   | 01/11/27                | 01/11/27                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2281 | 2.. | PG031    | 31333        | Executar o fluxo de conclusão do it | 0%          | 30 dias    |                | 02/11/27 | 01/12/27 | 30 dias                  | 02/11/27                | 01/12/27                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2282 | 2.. | PG031    | 31334        | Item de cláusula concluído          | 0%          | 0 dias     |                | 01/12/27 | 01/12/27 | 0 dias                   | 01/12/27                | 01/12/27                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2283 | 2.. | PG031    | 31335        | Cláusula 170 - 4ª Diretriz          | 100%        | 591 dias   |                | 05/08/19 | 17/12/21 | 591 dias                 | 05/08/19                | 17/12/21                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2284 | 2.. | PG031    | 31336        | Reunir as evidências para conclus   | 100%        | 10 dias    |                | 05/08/19 | 19/08/19 | 10 dias                  | 05/08/19                | 19/08/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2285 | 2.. | PG031    | 31337        | Enviar o book de evidências da clá  | 100%        | 10 dias    |                | 20/08/19 | 02/09/19 | 10 dias                  | 20/08/19                | 02/09/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2286 | 2.. | PG031    | 31338        | Item de cláusula concluído interna  | 100%        | 0 dias     |                | 17/12/21 | 17/12/21 | 0 dias                   | 17/12/21                | 17/12/21                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2287 | 2.. | PG031    | 31339        | Executar o fluxo de conclusão do it | 100%        | 1 dia      |                | 17/12/21 | 17/12/21 | 1 dia                    | 17/12/21                | 17/12/21                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2288 | 2.. | PG031    | 31340        | Item de cláusula concluído          | 100%        | 0 dias     |                | 17/12/21 | 17/12/21 | 0 dias                   | 17/12/21                | 17/12/21                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2289 | 2.. | PG031    | 31341        | Cláusula 170 - Inc I                | 100%        | 690 dias   |                | 28/12/16 | 02/09/19 | 690 dias                 | 28/12/16                | 02/09/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2290 | 2.. | PG031    | 31342        | Reunir as evidências para conclus   | 100%        | 10 dias    |                | 05/08/19 | 19/08/19 | 10 dias                  | 05/08/19                | 19/08/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2291 | 2.. | PG031    | 31343        | Enviar o book de evidências da clá  | 100%        | 10 dias    |                | 20/08/19 | 02/09/19 | 10 dias                  | 20/08/19                | 02/09/19                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2292 | 2.. | PG031    | 31344        | Item de cláusula concluído interna  | 100%        | 0 dias     |                | 28/12/16 | 28/12/16 | 0 dias                   | 28/12/16                | 28/12/16                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2293 | 2.. | PG031    | 31345        | Executar o fluxo de conclusão do it | 100%        | 90 dias    |                | 28/12/16 | 27/03/17 | 90 dias                  | 28/12/16                | 27/03/17                 | R\$0,00          | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |

| Id   | Id  | Programa | Id exclusiva | Nome da Tarefa                      | % concluída | Duração   | Tipo de Avanço | Início   | Término  | Duração da Linha de Base | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Custo   | Custo Total       | Peso | Avanço Previsto | Avanço Real | % Cota Avanço Previsto | % Cota Avanço Real | Marco Considerado? |
|------|-----|----------|--------------|-------------------------------------|-------------|-----------|----------------|----------|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------|-------------------|------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 2294 | 2.. | PG031    | 31346        | Item de cláusula concluído          | 100%        | 0 dias    |                | 27/03/17 | 27/03/17 | 0 dias                   | 27/03/17                | 27/03/17                 | R\$0,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2295 | 2.. | PG031    | 31347        | Cláusula 170 - Inc II               | 100%        | 64 dias   |                | 12/07/17 | 09/10/17 | 64 dias                  | 12/07/17                | 09/10/17                 | R\$0,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2296 | 2.. | PG031    | 31348        | Reunir as evidências para conclusã  | 100%        | 10 dias   |                | 27/07/17 | 09/08/17 | 10 dias                  | 27/07/17                | 09/08/17                 | R\$0,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2297 | 2.. | PG031    | 31349        | Enviar o book de evidências da clái | 100%        | 10 dias   |                | 10/08/17 | 23/08/17 | 10 dias                  | 10/08/17                | 23/08/17                 | R\$0,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2298 | 2.. | PG031    | 31350        | Item de cláusula concluído interna  | 100%        | 0 dias    |                | 12/07/17 | 12/07/17 | 0 dias                   | 12/07/17                | 12/07/17                 | R\$0,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2299 | 2.. | PG031    | 31351        | Executar o fluxo de conclusão do it | 100%        | 90 dias   |                | 12/07/17 | 09/10/17 | 90 dias                  | 12/07/17                | 09/10/17                 | R\$0,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2300 | 2.. | PG031    | 31352        | Item de cláusula concluído          | 100%        | 0 dias    |                | 09/10/17 | 09/10/17 | 0 dias                   | 09/10/17                | 09/10/17                 | R\$0,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2301 | 2.. | PG031    | 31353        | Cláusula 170 - Inc III              | 100%        | 145 dias  |                | 28/08/17 | 17/03/18 | 145 dias                 | 28/08/17                | 17/03/18                 | R\$0,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2302 | 2.. | PG031    | 31354        | Reunir as evidências para conclusã  | 100%        | 10 dias   |                | 28/08/17 | 08/09/17 | 10 dias                  | 28/08/17                | 08/09/17                 | R\$0,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2303 | 2.. | PG031    | 31355        | Enviar o book de evidências da clái | 100%        | 10 dias   |                | 11/09/17 | 22/09/17 | 10 dias                  | 11/09/17                | 22/09/17                 | R\$0,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2304 | 2.. | PG031    | 31356        | Item de cláusula concluído interna  | 100%        | 0 dias    |                | 18/12/17 | 18/12/17 | 0 dias                   | 18/12/17                | 18/12/17                 | R\$0,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2305 | 2.. | PG031    | 31357        | Executar o fluxo de conclusão do it | 100%        | 90 dias   |                | 18/12/17 | 17/03/18 | 90 dias                  | 18/12/17                | 17/03/18                 | R\$0,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2306 | 2.. | PG031    | 31358        | Item de cláusula concluído          | 100%        | 0 dias    |                | 17/03/18 | 17/03/18 | 0 dias                   | 17/03/18                | 17/03/18                 | R\$0,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2307 | 2.. | PG031    | 31359        | Cláusula 170 - Inc IV               | 100%        | 204 dias  |                | 03/01/19 | 26/10/19 | 204 dias                 | 03/01/19                | 26/10/19                 | R\$0,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2308 | 2.. | PG031    | 31360        | Reunir as evidências para conclusã  | 100%        | 10 dias   |                | 03/01/19 | 16/01/19 | 10 dias                  | 03/01/19                | 16/01/19                 | R\$0,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2309 | 2.. | PG031    | 31361        | Enviar o book de evidências da clái | 100%        | 10 dias   |                | 17/01/19 | 30/01/19 | 10 dias                  | 17/01/19                | 30/01/19                 | R\$0,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2310 | 2.. | PG031    | 31362        | Item de cláusula concluído interna  | 100%        | 0 dias    |                | 29/07/19 | 29/07/19 | 0 dias                   | 29/07/19                | 29/07/19                 | R\$0,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2311 | 2.. | PG031    | 31363        | Executar o fluxo de conclusão do it | 100%        | 90 dias   |                | 29/07/19 | 26/10/19 | 90 dias                  | 29/07/19                | 26/10/19                 | R\$0,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2312 | 2.. | PG031    | 31364        | Item de cláusula concluído          | 100%        | 0 dias    |                | 26/10/19 | 26/10/19 | 0 dias                   | 26/10/19                | 26/10/19                 | R\$0,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2313 | 2.. | PG031    | 31365        | Cláusula 170 - Inc V                | 100%        | 153 dias  |                | 05/08/19 | 17/03/20 | 153 dias                 | 05/08/19                | 17/03/20                 | R\$0,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2314 | 2.. | PG031    | 31366        | Reunir as evidências para conclusã  | 100%        | 10 dias   |                | 05/08/19 | 19/08/19 | 10 dias                  | 05/08/19                | 19/08/19                 | R\$0,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2315 | 2.. | PG031    | 31367        | Enviar o book de evidências da clái | 100%        | 10 dias   |                | 20/08/19 | 02/09/19 | 10 dias                  | 20/08/19                | 02/09/19                 | R\$0,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2316 | 2.. | PG031    | 31368        | Item de cláusula concluído interna  | 100%        | 0 dias    |                | 19/12/19 | 19/12/19 | 0 dias                   | 19/12/19                | 19/12/19                 | R\$0,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2317 | 2.. | PG031    | 31369        | Executar o fluxo de conclusão do it | 100%        | 90 dias   |                | 19/12/19 | 17/03/20 | 90 dias                  | 19/12/19                | 17/03/20                 | R\$0,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2318 | 2.. | PG031    | 31370        | Item de cláusula concluído          | 100%        | 0 dias    |                | 17/03/20 | 17/03/20 | 0 dias                   | 17/03/20                | 17/03/20                 | R\$0,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2319 | 2.. | PG031    | 31371        | Encerramento dos Itens de Cláusula  | 99%         | 2717 dias |                | 28/03/17 | 31/01/28 | 2717 dias                | 28/03/17                | 31/01/28                 | R\$0,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2320 | 2.. | PG031    | 31372        | Cláusula 169                        | 0%          | 42 dias   |                | 02/12/27 | 31/01/28 | 42 dias                  | 02/12/27                | 31/01/28                 | R\$0,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2321 | 2.. | PG031    | 31373        | Executar o fluxo de encerramento    | 0%          | 61 dias   |                | 02/12/27 | 31/01/28 | 61 dias                  | 02/12/27                | 31/01/28                 | R\$0,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2322 | 2.. | PG031    | 31374        | Item de cláusula encerrado          | 0%          | 0 dias    |                | 31/01/28 | 31/01/28 | 0 dias                   | 31/01/28                | 31/01/28                 | R\$0,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2323 | 2.. | PG031    | 31375        | Cláusula 170 - 4ª Diretriz          | 100%        | 0 dias    |                | 17/12/21 | 17/12/21 | 0 dias                   | 17/12/21                | 17/12/21                 | R\$0,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2324 | 2.. | PG031    | 31376        | Executar o fluxo de encerramento    | 100%        | 0 dias    |                | 17/12/21 | 17/12/21 | 0 dias                   | 17/12/21                | 17/12/21                 | R\$0,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2325 | 2.. | PG031    | 31377        | Item de cláusula encerrado          | 100%        | 0 dias    |                | 17/12/21 | 17/12/21 | 0 dias                   | 17/12/21                | 17/12/21                 | R\$0,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2326 | 2.. | PG031    | 31378        | Cláusula 170 - Inc I                | 100%        | 1197 dias |                | 28/03/17 | 17/12/21 | 1197 dias                | 28/03/17                | 17/12/21                 | R\$0,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2327 | 2.. | PG031    | 31379        | Executar o fluxo de encerramento    | 100%        | 1726 dias |                | 28/03/17 | 17/12/21 | 1726 dias                | 28/03/17                | 17/12/21                 | R\$0,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2328 | 2.. | PG031    | 31380        | Item de cláusula encerrado          | 100%        | 0 dias    |                | 17/12/21 | 17/12/21 | 0 dias                   | 17/12/21                | 17/12/21                 | R\$0,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2329 | 2.. | PG031    | 31381        | Cláusula 170 - Inc II               | 100%        | 1057 dias |                | 10/10/17 | 17/12/21 | 1057 dias                | 10/10/17                | 17/12/21                 | R\$0,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2330 | 2.. | PG031    | 31382        | Executar o fluxo de encerramento    | 100%        | 1530 dias |                | 10/10/17 | 17/12/21 | 1530 dias                | 10/10/17                | 17/12/21                 | R\$0,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2331 | 2.. | PG031    | 31383        | Item de cláusula encerrado          | 100%        | 0 dias    |                | 17/12/21 | 17/12/21 | 0 dias                   | 17/12/21                | 17/12/21                 | R\$0,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2332 | 2.. | PG031    | 31384        | Cláusula 170 - Inc III              | 100%        | 943 dias  |                | 18/03/18 | 17/12/21 | 943 dias                 | 18/03/18                | 17/12/21                 | R\$0,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2333 | 2.. | PG031    | 31385        | Executar o fluxo de encerramento    | 100%        | 1371 dias |                | 18/03/18 | 17/12/21 | 1371 dias                | 18/03/18                | 17/12/21                 | R\$0,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2334 | 2.. | PG031    | 31386        | Item de cláusula encerrado          | 100%        | 0 dias    |                | 17/12/21 | 17/12/21 | 0 dias                   | 17/12/21                | 17/12/21                 | R\$0,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2335 | 2.. | PG031    | 31387        | Cláusula 170 - Inc IV               | 100%        | 532 dias  |                | 27/10/19 | 17/12/21 | 532 dias                 | 27/10/19                | 17/12/21                 | R\$0,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2336 | 2.. | PG031    | 31388        | Executar o fluxo de encerramento    | 100%        | 783 dias  |                | 27/10/19 | 17/12/21 | 783 dias                 | 27/10/19                | 17/12/21                 | R\$0,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2337 | 2.. | PG031    | 31389        | Item de cláusula encerrado          | 100%        | 0 dias    |                | 17/12/21 | 17/12/21 | 0 dias                   | 17/12/21                | 17/12/21                 | R\$0,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2338 | 2.. | PG031    | 31390        | Cláusula 170 - Inc V                | 100%        | 438 dias  |                | 18/03/20 | 17/12/21 | 438 dias                 | 18/03/20                | 17/12/21                 | R\$0,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2339 | 2.. | PG031    | 31391        | Executar o fluxo de encerramento    | 100%        | 640 dias  |                | 18/03/20 | 17/12/21 | 640 dias                 | 18/03/20                | 17/12/21                 | R\$0,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2340 | 2.. | PG031    | 31392        | Item de cláusula encerrado          | 100%        | 0 dias    |                | 17/12/21 | 17/12/21 | 0 dias                   | 17/12/21                | 17/12/21                 | R\$0,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2341 | 2.. | PG031    | 31393        | Encerramento do Programa            | 0%          | 0 dias    |                | 31/01/28 | 31/01/28 | 0 dias                   | 31/01/28                | 31/01/28                 | R\$0,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |
| 2342 | 2.. | PG031    | 31395        | Encerramento do programa            | 0%          | 0 dias    |                | 31/01/28 | 31/01/28 | 0 dias                   | 31/01/28                | 31/01/28                 | R\$0,00 | R\$829.981.374,11 | 0    | 0               | 0           | 0                      | 0                  | Não                |