

RELATÓRIO DE REUNIÃO

Data: 05/04/2017		Início:	Término:
Local: Escritório de Infraestrutura da Fundação Renova – Barra Longa			
Reunião: Reunião com Poder Público de Barra Longa			
Pauta: Discussão sobre obras no município e sobre os Programa da Fundação Renova no território.			
Redação do relatório: Ivamary Apgaua			
Participantes Estratégicos:		Identificação:	
01	Álvaro Pereira	Fundação Renova	
02	Antônio Alcides Mol	Poder Público	
03	Caetano de Mello Etrusco	Poder Público	
04	Elísio Pereira Barreto	Poder Público	
05	Paulo Rocha	Fundação Renova	
06	Gustavo Paraíso	Fundação Renova	
07	Ivamary Martins Apgaua	Herkenhoff & Prates	
08	José Ricardo	Fundação Renova	
09	Leonardo Roldão	Poder Público	
10	Mariana Azevedo	Fundação Renova	
11	Patrick Ponciano Lima	Poder Público	
12	Wilson de Assis Gouveia	Fundação Renova	

ASSUNTOS TRATADOS / DECISÕES TOMADAS:

1. Álvaro abre a reunião indagando se inicia com os pontos de encaminhamentos da última reunião.
2. Mariana lê os encaminhamentos e decide-se iniciar com a discussão sobre a Escola José Vasconcelos Lana.
3. Álvaro faz um briefing da reunião que houve com o Josué, do Barralonguense. Fala sobre a perspectiva de continuar com o pagamento do aluguel e a dívida fica como responsabilidade da Prefeitura.
4. Elísio Barreto fala da dificuldade de pagar essa dívida, já que não há como a Prefeitura efetuar pagamento, sem comprovação legal. Caetano realça que, da mesma forma que a Fundação Renova não tem justificativa para pagar a dívida, a Prefeitura também não tem.

5. Álvaro sugere uma nova conversa com o Barralonguense.

6. José Ricardo sugere que a prefeitura realize alguns serviços no clube, como forma de pagamento. Elísio realça que nisso a Prefeitura sempre atuou, sempre atuou com parceira e continuará com essa parceria.

7. Álvaro realça que a Fundação poderá assumir o aluguel durante o ano de 2017 e de 2018. Realça, após sugestão do Elísio, que a Fundação poderá proceder um reajuste de aluguel para um valor máximo de 3.000,00 (três mil reais).

8. Elísio sugere convidar o Josué para nova rodada de negociação e realça que a Prefeitura fará alguns serviços no clube, relacionado a cuidados com o gramado, também com foco no pagamento da dívida. Essa rodada de negociação ficou agendada para terça, dia 11.04 às 13 horas.

9. Elísio fala que, em relação a situação do lixo no município, recebeu uma notificação da Justiça que, em 90 dias não poderá mais ser dispensado lixo no atual lixão. Por isso, não poderá atrasar com o prazo previsto para uso de sistema de transporte do lixo para um aterro controlado. Gustavo Paraíso informa que os prazos estão sendo monitorados e que não haverá atraso. Álvaro destaca que dentro de um período de um ano, acordado para o transporte do lixo, a Prefeitura deverá ter solução definitiva para a deposição do lixo coletado no município.

10. Antônio Alcides informa que também há uma notificação relacionada à esgoto, para que não seja jogado no rio. Elísio indaga se há possibilidade de a Fundação executar a obra de tratamento de resíduo sólido, ao invés de repassar esse recurso para o município. O recurso está aprovado para o município pelo CIF – Comitê Interfederativo. Álvaro responde negativamente. No processo de ações de compensação para tratamento de esgoto e resíduo sólido, o recurso, obrigatoriamente, será repassado aos municípios.

11. Caetano informa que há possibilidade de Barra Longa utilizar o aterro de Mariana. Álvaro informa que a Fundação Renova está realizando um estudo técnico

das condições do aterro em Mariana e, em seguida, será decidido o que a Fundação fará em apoio à Prefeitura nessa questão.

12. Em seguida, Gustavo Paraiso apresenta o cronograma de obras, com foco em obras públicas. Realça que sempre que a Prefeitura tiver interesse em ter detalhamento desse cronograma, isso poderá ser feito. O cronograma está como anexo a esse relatório de reunião. Estão no cronograma obras relacionadas à recuperação de residências, comércio, reconstrução de residências, recuperação de quintais, recuperação de trincas, reconstrução do campo Rodoviário e do Parque de Exposição, situação de erosão na rua Primeiro de Janeiro, dentre outras.

13. Em relação a imóveis com trincas, está sendo feito estudo técnico para planejar o escopo das intervenções.

14. Em relação ao campo do clube dos rodoviários, é fundamental que a Prefeitura participe das discussões, uma vez que é um equipamento público. José Ricardo fala que está em tempo de colocar essa discussão e Mariana Azevedo sugere que na reunião de retorno de a escuta sobre a reconstrução do Parque, seja também ponto de pauta a apresentação do projeto do campo dos rodoviários.

15. Caetano chama atenção para a importância de agilizar as obras do Parque e do campo dos rodoviários, pois é muito tempo sem atividades e eventos nesses dois equipamentos públicos. Álvaro sugere rever o processo de engenharia, tentando agilizar a mobilização de empresas de forma mais célere.

16. Em relação à recuperação da erosão da Primeiro de Janeiro, Álvaro realça que não está definido se a Fundação fará intervenção, visto que não está diretamente relacionada ao acidente. Patrick chama atenção sobre a situação de algumas encostas e que a situação tem se agravado com o tráfego de caminhões. Elísio sugere a finalização do estudo técnico que está sendo realizado pela Fundação, para assim discutir como será feita a intervenção.

17. Álvaro informa que iniciará um grande trabalho nas propriedades rurais. São 237 propriedades, sendo 87 em Barra Longa. É um programa estruturado e com

parcerias importantes como a Emater e Embrapa. O trabalho envolve, a partir do CAR e do ISA, a realização de um Plano de Regularização das Propriedades - PRA. A Fundação fará a adequação ambiental dessas propriedades, sendo essa uma forma de compensar os proprietários. Será gerado um plano para cada propriedade e o tempo previsto para finalizar esse trabalho é de aproximadamente 4 anos. Todas essas propriedades serão trabalhadas em aspectos de plantio, cerca, recuperação de nascentes e infraestrutura, dentre outras.

18. Álvaro sugere que seja colocado em pauta a discussão sobre a fábrica de manilhas. Fala que são duas ações: 1- a aquisição de manilhas para uso pelo poder público e 2- reestabelecer a fábrica.

19. Paulo fala que é prioridade da Fundação colocar a fábrica para funcionar. Entretanto, existe a necessidade de ter a documentação de propriedade do terreno. Após essa questão, é fazer um projeto e implementar a fábrica. Assim, para dar andamento é preciso ter a documentação da área, o que ficou de ser repassado prontamente.

20. Elísio fala que alguns equipamentos que eram utilizados na fábrica já estavam obsoletos e que devem ser pensados em equipamentos mais atuais.

21. Elísio chama atenção para o fato de ter sumido um volume de 10 caminhões de pedra, com capacidade de 15 toneladas que seria utilizado para calçamento e que estava em área próxima a ponte Ponciano, terreno do Hamilton. Álvaro solicita que o Gustavo acompanhe e resolva essa questão.

22. Paulo indaga como será o manejo da fábrica de blocos e Elísio realça que a fábrica funcionará com trabalhadores da Prefeitura.

23. Paulo apresenta a possibilidade de a compra dos equipamentos contemplar treinamento de pessoal. Em relação ao lava-jato, Gustavo pontua que, por ser em Área de Preservação Permanente, não será possível a implantação, no mesmo local.

24. Em relação à qualidade da água de Gesteira, Álvaro sugere que seja agendada reunião com a participação de Ione que é especialista nessa temática para repassar as informações do laudo de análise da água. Assim, ficou agendada para o dia 19.04.

25. Outro ponto de pauta é a necessidade já identificada, para reparos de alguns pontos de problema na Escola de Gesteira. Álvaro informa que as questões estão sendo analisadas pela equipe de engenharia para programar as intervenções.

26. Quanto ao terreno de reassentamento de Gesteira, Álvaro informa que o terreno do Sr. Clécio é insuficiente para o reassentamento completo da comunidade, incluindo casas, lotes e equipamentos públicos. Informa ainda que foram feitas inúmeras tentativas de negociação com a família de Maurício Machado. A área que o proprietário disponibilizou para venda, não atende os requisitos do reassentamento.

27. Paulo informa que hoje haverá um encontro na Câmara dos Vereadores para discutir questões relacionadas ao foco de contratação local, uma das premissas da Fundação Renova. Para conhecer as potencialidade e vocação dos municípios está sendo feito uma Oficina conduzida por especialistas. Informa ainda que está concluindo um convênio com o BDMG que possibilitará a disponibilização de capital de giro, com juros subsidiados pela Fundação Renova.

28. Álvaro chama atenção para a importância de centralizar as informações sobre as ofertas de emprego. Para Santa Cruz está sendo discutido que as informações sejam centralizadas na Central de Informação e Atendimento. Mariana Azevedo chama atenção para o fluxo de pessoas que procurarão a Central. Elísio chama atenção para a importância de amadurecer a forma de divulgação e avalia que isso não poderá ficar com a Prefeitura.

29. Elísio indaga sobre o andamento do Programa de Indenização. Mariana fala que a fase 1 do cadastro já foi finalizada, que a fase 2 está em andamento. Entretanto, esse processo está caminhando. Existem cadastros que já estão em fase de validação pelo impactado e outros sendo validados pelo CIF. Esse processo

de cadastro está ocorrendo de forma mais lenta, mas será dada prioridade para o território de Barra Longa, já no mês de abril. Álvaro chama atenção para o fato de que nem todos que foram cadastrados serão indenizados. É importante realçar que isso gerará um desconforto na comunidade. Realça que o cadastro não atende somente a indenização, mas atende a outros Programas. É importante a finalização do processo de cadastro para início do PIM, pois depende de laudo.

30. Elísio indaga se essas pessoas que não são elegíveis, serão comunicadas. Isso foi confirmado.

31. Em relação ao parque de exposição, ficou agendada reunião na terça, dia 11.04 às 14 horas para repasse da escuta e também o repasse das informações das visitas a alguns parques, realizadas pela Prefeitura.

32. Leonardo Roldão coloca em tela a situação das casas entregues e Ivamary sugere que seja realizada uma reunião para discussão dessas questões com a equipe de infraestrutura e Defesa Civil. Já está finalizada uma lista com todas as casas entregues.

33. Leonardo Roldão chama atenção também para a situação dos moradores do entorno do parque. Realça que a defesa Civil já fez algumas conversas com foco na remoção das famílias e não teve êxito. Mariana informa que a equipe de diálogo também já fez algumas tentativas. Ficou definido que a abordagem com essas famílias será com a Defesa Civil e equipe de diálogo e com a garantia do retorno dessas famílias às suas moradias.

34. Paulo fala sobre um ofício informando sobre o ressarcimento dos gastos extraordinários, pela Fundação Renova. O prazo para levantamento de evidências está colocado no ofício e no final de agosto terá uma prévia do montante desses gastos.

35. Finalizada a reunião.

LISTA DE PRESENÇA:

REUNIÃO DE DIÁLOGO COM O PODER PÚBLICO			
PAUTA: APRESENTAÇÃO DE CRONOGRAMA DE OBRAS E PROGRAMAS DA FUNDAÇÃO RENOVA NO TERRITÓRIO.			
LOCAL: ESCRITÓRIO DE INFRAESTRUTURA - BARRA LONGA		HORÁRIO: 14h DATA: 05/04/2017	
Nº	NOME	TELEFONE	ASSINATURA
01	Guilherme Martins	99185-8807	
02	Samuel A. Mendes Adão	98499.3109	
03	Jose Ricardo Ferraz	98381-7447	
04	Mauro Assis da Silva	98312-1520	
05	Gustavo G. de S. Pereira	28 99275-4827	
06	Paulo G. Rocha	98466-7767	
07	Patrick M. Tanciano Lima	98852.5979	
08	Elisio Pereira Barreto	984904360	
09	ANTONIO ALCIDES MOL	983382409	
10	CAETANO DE MELLO ETRUSCO CARNEIRO	(31) 99661-1040	
11	Wilson de Jesus Gouveia	(31) 98393-1421	
12			
13			
14			
15			
16			
17			

REGISTRO FOTOGRÁFICO



