

OFI.NII.102018.4424

Nº IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF)

Nº IBAMA: 02001.004149/2016-59 (CTSAÚDE)

Belo Horizonte, 31 de outubro de 2018.

AO

COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF

A/C: ILMA. SRA. SUELY MARA VAZ GUIMARAES DE ARAÚJO

PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO

SCEN Trecho 2, Edifício Sede do Ibama, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF

CEP: 70818-900

À

CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE

A/C: RODRIGO SAID

COORDENADOR DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE

CIDADE ADMINISTRATIVA PRESIDENTE TANCREDO NEVES - RODOVIA PAPA JOÃO PAULO II,
Nº 4001, EDIFÍCIO MINAS, 12º ANDAR, GABINETE DA SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA E
PROTEÇÃO À SAÚDE SERRA VERDE BELO HORIZONTE / MG

CEP: 31630-901

REF.: SITUAÇÃO IMPLANTAÇÃO CAPSIJ DE MARIANA-MG

A **FUNDAÇÃO RENOVA** ("FUNDAÇÃO") vem, respeitosamente, por seu representante abaixo assinado, expor o quanto segue:

- Conforme deliberação do CIF nº 156 de 26 de março de 2018, a Fundação Renova deve reformar e/ou adequar ou construir a sede do CAPSIJ (Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil) do município de Mariana/MG;
- Após apresentado à Câmara Técnica de Saúde o cronograma de implantação do CAPSij, em 31 de julho de 2018 a deliberação CIF nº 189 determinou o ajuste para 150 dias até o início das obras.

- A Fundação Renova realizou os ajustes no cronograma de acordo com a deliberação CIF nº 189, apresentando ao CIF e CT-Saúde. Paralelamente, houve uma divergência dos parâmetros construtivos, para o prédio do CAPSij entre o IPHAN e a Secretaria de Planejamento de Obras de Mariana. Para sanar tal divergência, a Fundação Renova tomou as seguintes ações:
 - Reunião realizada no dia 24 de agosto de 2018 entre a Fundação Renova, Secretaria de Obras e Município para entendimento da demanda de elaboração do projeto conceitual. Ficou definido que o projeto seria apresentado primeiramente para a Secretaria de Obras e Equipe de Saúde para posteriormente ser discutido com o IPHAN.
 - Para a elaboração do projeto conceitual a Fundação Renova contratou equipe profissional especializada, o plano de trabalho foi aprovado em 4 de setembro de 2018.
 - A contratada elaborou o projeto conceitual e o apresentou no dia 8 de outubro (ANEXO1), em reunião realizada na Secretaria de Obras de Mariana/MG com a presença da Fundação Renova, arquiteta contratada, Equipe de Saúde Mental do Município e Secretaria de Obras. No entanto a proposta foi rejeitada por apresentar-se inviável pela dificuldade em atender as necessidades do CAPSij dentro dos parâmetros construtivos determinados pela Secretaria de Obras de Mariana, com a especificidade do público a ser atendido. No entanto a Secretaria de Obras informou nesta reunião a possibilidade de flexibilidade de parâmetros devido ao tipo de obra direcionada à atendimento de saúde.
 - Definiu-se então por rever o projeto conceitual e com a intenção de não mais prolongar o processo foi decidido de comum acordo entre Renova e Município por adiantar a apresentação desta necessidade ao IPHAN para que de fato fosse elaborado um projeto que fosse passível de aprovação pelos dois órgãos – Secretaria de Obras de Mariana e IPHAN.
 - No dia 16 de outubro de 2018 foi realizada a reunião no IPHAN-Mariana/MG (ANEXO2) e diante do conceito apresentado, o órgão IPHAN concordou em flexibilizar alguns aspectos dos parâmetros estabelecidos previamente, porém será necessária uma redução do programa de necessidades definido pelo CAPSij ou uma diminuição do tamanho de cada ambiente de forma que ainda assim seja possível um atendimento adequado aos usuários e funcionários.

- Após esta reunião a contratada se comprometeu a entregar um novo projeto conceitual até o dia 09 de novembro de 2018.
- O novo projeto conceitual se aprovado em 09 de novembro passará pelas seguintes fases do cronograma que necessariamente precisou ser revisado.

Neste período também surgiram outros desafios, como a definição de quem faria o projeto conceitual, pois o entendimento da Renova, em maio de 2018, era de que o município entregaria um projeto conceitual para ser construído, porém foi entregue apenas uma lista das necessidades para a obra. Para a elaboração do projeto foi necessária uma contratação de serviço especializado, o que demandou o consumo de parte do cronograma.

A Fundação Renova apresenta na linha do tempo todas as ações para cumprimento à deliberação em questão:

DATA	AÇÃO
09/mar	Nota Técnica CT Saúde
26/mar	deliberação CIF nº 156
03/mai	visita ao local pela equipe de infraestrutura
08/mai	relatório das demandas por parte do município
09/mai	acionada equipe de Engenharia a partir do relatório de necessidades
11/mai	formulário de solicitação de engenharia enviado para equipe
16/mai	reunião do programa de saúde com engenharia para compreensão dos trâmites de construção
17/mai	envio de esclarecimentos para engenharia com relação a necessidade da obra
22/mai	Engenharia enviou os prazos necessários para execução
25/mai	Solicitação assinada e enviada para Engenharia com documentos adicionais para a obra
04/jun	Equipe de arquitetura envolvida para elaboração de projeto
11/jun	segunda visita ao local
22/jun	envio do cronograma
26/jun	adequação do orçamento do programa de saúde
09/jul	informações básicas do IPHAN com relação ao espaço. Arquiteta pede possibilidade de novo espaço para atender as necessidades do programa
11/jul	orçamento do custo do projeto
26/jul	arquiteta enviou cálculo de possibilidades de ocupação para a área
31/jul	deliberação CIF nº 189
01/ago	Não haverá outro espaço. solicitação de seguimento da elaboração do projeto para a área disponível conforme for possível
01/ago	Solicitação de recursos

07/ago	Pedido de parecer do IPHAN
20/ago	revisão do cronograma. Solicitação de apoio dos programas envolvidos
24/ago	Reunião da arquiteta com município
27/ago	Abertura de solicitação para projeto conceitual
04/set	Enviada ordem de serviço para a contratada executar o projeto
26/set	apresentação do projeto
08/out	Reunião com município e secretaria de obras para apresentar o projeto conceitual
16/out	Reunião com IPHAN para esclarecimentos entre Secretaria de obras e arquitetos para o projeto a ser apresentado
09/nov	Previsão de reunião para apresentação de novo projeto conceitual

Em função dos desafios supracitados, a Fundação Renova vem por meio deste apresentar a revisão do Cronograma do CAPSij (ANEXO5), e solicitar dilação de prazo em 90 dias em relação ao cronograma apresentado em 24 de agosto de 2018, ou seja, início das obras previsto para 27 de março de 2019.

Sendo o que cumpria para o momento, a Fundação Renova se mantém à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,



FUNDAÇÃO RENOVA
 P/ **WAGNER TONON**
 LÍDER DO PROGRAMA