

| | |
|----------------------------|-------------|
| MMA/IBAMA/SEDE - PROTOCOLO | |
| Nº. 02001. 008 | 885/2019-29 |
| Nº. SEI | |
| Recebido em: | 26/3/2019 |
| Assinatura | |



OFI.NII.102018.4424-01

Nº IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF)

Nº IBAMA: 02001.004149/2016-59 (CTSAÚDE)

Belo Horizonte, 20 de março de 2019

AO

COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF

A/C: ILMO. SR. EDUARDO FORTUNATO

PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO

SCEN TRECHO 2, EDIFÍCIO SEDE DO IBAMA, CAIXA POSTAL Nº 09566, BRASÍLIA/DF

CEP: 70818-900

À

CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE

A/C: RODRIGO LEITE

COORDENADOR DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE

CIDADE ADMINISTRATIVA PRESIDENTE TANCREDO NEVES - RODOVIA PAPA JOÃO PAULO II,

Nº 4001, EDIFÍCIO MINAS, 12º ANDAR, GABINETE DA SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA E

PROTEÇÃO À SAÚDE SERRA VERDE BELO HORIZONTE / MG

CEP: 31630-901

REF.: SITUAÇÃO IMPLANTAÇÃO CAPSIJ DE MARIANA-MG

A **FUNDAÇÃO RENOVA** ("FUNDAÇÃO") vem, respeitosamente, por seu representante abaixo assinado, expor o quanto segue:

- Conforme Deliberação CIF nº 156 de 26 de março de 2018, a Fundação Renova deve reformar e/ou adequar ou construir a sede do CAPSIJ (Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil) do município de Mariana/MG;
- Após apresentado à Câmara Técnica de Saúde o cronograma de implantação do CAPSIj, a Deliberação CIF nº 189 determinou o ajuste para 150 dias até o início das obras;

11/11/11

11/11/11
11/11/11
11/11/11

11/11/11
11/11/11
11/11/11

11/11/11
11/11/11
11/11/11

11/11/11
11/11/11
11/11/11

11/11/11
11/11/11
11/11/11

11/11/11
11/11/11
11/11/11

11/11/11
11/11/11
11/11/11

- A Fundação Renova realizou os ajustes no cronograma de acordo com a Deliberação CIF nº 189, apresentando ao CIF e CT-Saúde. Paralelamente, houve uma divergência dos parâmetros construtivos, para o prédio do CAPSij entre o IPHAN e a Secretaria de Planejamento de Obras de Mariana;
- O novo projeto conceitual da obra foi aprovado com considerações em 13 de novembro pelo município de Mariana, após 3 versões de projetos e diversas adequações conforme solicitações da equipe de saúde do município;
- No dia 2 de dezembro foi realizada a sondagem no terreno e as medições apresentaram divergências com o registro do terreno. Necessitando de retificação por parte do município em seu documento. O levantamento planialtimétrico do lote do CAPSij indicou uma área (m²) diferente da que consta no registro do imóvel. O levantamento indica uma área de 499,55 m² e no Registro de imóvel 598,47 m²;
- No dia 15 de janeiro de 2019 foi apresentado o projeto estrutural para a Secretaria de Obras e Vigilância Sanitária, os órgãos solicitaram novas alterações no projeto;
- A Fundação Renova está realizando as adequações e preparando todos os documentos, conjuntamente com a equipe de saúde do município, para protocolar na Secretaria de Obras com o pedido de aprovação;
- A equipe da Secretaria de Obras informou em reunião, que a Secretaria de Obras necessita de 3 meses para aprovação da documentação;
- A equipe da Vigilância Sanitária informou que precisa de 3 meses para aprovação de projetos;
- A Fundação Renova somente poderá iniciar a obra após a emissão do Alvará de construção;
- O Alvará de construção somente poderá ser emitido após a aprovação do projeto pelos órgãos competentes;
- No dia 27 de fevereiro o município encaminhou os documentos do imóvel para abertura do protocolo, mas ainda falta a retificação do documento de registro.



10/10/10

Dear Sir,

I am writing to you regarding the matter of the...

The information provided to me indicates that...

I have reviewed the documents and find that...

It is my understanding that the situation is...

I am sure that you will find this information...

I am sure that you will find this information...

I am sure that you will find this information...


I am sure that you will find this information...

I am sure that you will find this information...

I am sure that you will find this information...

A Fundação Renova apresenta na linha do tempo todas as ações para cumprimento à Deliberação em questão:

| DATA | AÇÃO |
|--------|--|
| 09/mar | Nota Técnica CT Saúde |
| 26/mar | deliberação CIF nº 156 |
| 03/mai | visita ao local pela equipe de infraestrutura |
| 08/mai | relatório das demandas por parte do município |
| 09/mai | acionada equipe de Engenharia a partir do relatório de necessidades |
| 11/mai | formulário de solicitação de engenharia enviado para equipe |
| 16/mai | reunião do programa de saúde com engenharia para compreensão dos trâmites de construção |
| 17/mai | envio de esclarecimentos para engenharia com relação a necessidade da obra |
| 22/mai | Engenharia enviou os prazos necessários para execução |
| 25/mai | Solicitação assinada e enviada para Engenharia com documentos adicionais para a obra |
| 04/jun | Equipe de arquitetura envolvida para elaboração de projeto |
| 11/jun | segunda visita ao local |
| 22/jun | envio do cronograma |
| 26/jun | adequação do orçamento do programa de saúde |
| 09/jul | informações básicas do IPHAN com relação ao espaço. Arquiteta pede possibilidade de novo espaço para atender as necessidades do programa |
| 11/jul | orçamento do custo do projeto |
| 26/jul | arquiteta enviou cálculo de possibilidades de ocupação para a área |
| 31/jul | deliberação CIF nº 189 |
| 01/ago | Não haverá outro espaço. solicitação de seguimento da elaboração do projeto para a área disponível conforme for possível |
| 01/ago | Solicitação de recursos |
| 07/ago | Pedido de parecer do IPHAN |
| 20/ago | revisão do cronograma. Solicitação de apoio dos programas envolvidos |
| 24/ago | Reunião da arquiteta com município |
| 27/ago | Abertura de solicitação para projeto conceitual |
| 04/set | Enviada ordem de serviço para a contratada executar o projeto |
| 26/set | apresentação do projeto |
| 08/out | Reunião com município e secretaria de obras para apresentar o projeto conceitual |
| 16/out | Reunião com IPHAN para esclarecimentos entre Secretaria de obras e arquitetos para o projeto a ser apresentado |
| 09/nov | Previsão de reunião para apresentação de novo projeto conceitual |
| 13/nov | reunião para apresentação de novo projeto conceitual |




| | |
|--------|--|
| 19/nov | Enviada solicitação de Engenharia para projeto detalhado |
| 02/dez | Realizada sondagem do terreno |
| 05/dez | Solicitado ao município informações de consumo para cálculo de abastecimento de água |
| 10/jan | Apresentação do projeto estrutural para equipe de saúde do município |
| 15/jan | Apresentação do projeto estrutural para obras, vigilância e saúde |
| 31/jan | Identificação de discordância entre o plano altimétrico e os registros do terreno |
| 15/fev | Apresentação de alterações no projeto estrutural |
| 21/fev | Solicitação de documentos do imóvel para o município |
| 27/fev | Recebimento dos documentos |
| 08/mar | Cobrança sobre retificação do registro por parte do município |
| 25/mar | Previsão para gerar documento de requisição para abrir processo de contratação de construtora com base na documentação do projeto desenvolvido |

Em função dos desafios supracitados, a Fundação Renova solicita a dilação de prazo em 150 dias, contados a partir de 27 de março de 2019, data em relação ao cronograma apresentado em outubro de 2018

Sendo o que cumpria para o momento, a Fundação Renova se mantém à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,



FUNDAÇÃO RENOVA
WAGNER TONON
LÍDER DO PROGRAMA

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10