

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO D EOBRAS - MELHORIAS NOS ACESSOS VIÁRIOS EM TI KRENAK

Nome da tarefa	Duração	Início	Término
Contrato 4200014569 - DE OBRAS CIVIS DE INFRAESTRUTURA - KRENAK	240 dias	Qui 22/11/18	Sex 19/07/19
MOBILIZAÇÃO	30 dias	Qui 22/11/18	Sex 21/12/18
Assinatura da OS	0 dias	Qui 22/11/18	Qui 22/11/18
Mobilização de canteiro	30 dias	Seg 11/02/19	Ter 12/03/19
Seleção dos candidatos para recrutamento	14 dias	Sex 23/11/18	Qui 06/12/18
Treinamento introdutório SST	1 dia	Qui 13/12/18	Qui 13/12/18
Apresentação de documentos para SST	5 dias	Sex 14/12/18	Ter 18/12/18
Liberação dos crachás	5 dias	Qua 19/12/18	Dom 23/12/18
Mobilização de pessoal e equipamentos (NOVOS COLABORADORES)	30 dias	Qui 22/11/18	Sáb 22/12/18
Manutenção do Canteiro	180 dias	Sáb 22/12/18	Qui 20/06/19
OBRAS	186 dias	Sáb 22/12/18	Qua 26/06/19
SERVIÇOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM	179 dias	Sáb 22/12/18	Qua 19/06/19
SUPRESSÃO VEGETAL	93 dias	Sáb 22/12/18	Seg 25/03/19
Supressão vegetal sem destocamento de vegetação, para profundidade média de 40 cm, incluindo carga, transporte, descarga e espalhamento do material em faixas de distâncias, DMT até 1000m	93 dias	Sáb 22/12/18	Seg 25/03/19
Ponto 11	4 dias	Sáb 22/12/18	Qua 26/12/18
Ponto 12	4 dias	Sáb 22/12/18	Qua 26/12/18
Ponto 13	4 dias	Sáb 22/12/18	Qua 26/12/18
Ponto 52	4 dias	Sex 11/01/19	Ter 15/01/19
Ponto 25	5 dias	Ter 26/02/19	Dom 03/03/19
Ponto 26/27	5 dias	Dom 17/02/19	Sex 22/02/19
Ponto 30	9 dias	Sáb 16/03/19	Seg 25/03/19
ESCAVAÇÃO DE CAVAS OU VALAS EM MATERIAL DE 1ª ,2ª e 3ª - CATEGORIA	157 dias	Qua 26/12/18	Sáb 01/06/19
Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade de 1,5m a 3,0m	157 dias	Qua 26/12/18	Sáb 01/06/19
Ponto 11	2 dias	Qua 26/12/18	Sex 28/12/18
Ponto 12	2 dias	Qua 26/12/18	Sex 28/12/18
Ponto 13	2 dias	Qua 26/12/18	Sex 28/12/18
Ponto 52	5 dias	Ter 15/01/19	Dom 20/01/19
Ponto 25	6 dias	Dom 03/03/19	Sáb 09/03/19
Ponto 26/27	6 dias	Sex 22/02/19	Qui 28/02/19
Ponto 30	15 dias	Sex 17/05/19	Sáb 01/06/19
Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 2ª categoria - profundidade de 1,5m a 3,0m	12 dias	Seg 25/03/19	Sáb 06/04/19
Ponto 30	12 dias	Seg 25/03/19	Sáb 06/04/19
Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 3ª categoria - profundidade de 1,5m a 3,0m	12 dias	Seg 25/03/19	Sáb 06/04/19
Ponto 30	12 dias	Seg 25/03/19	Sáb 06/04/19
Escavação mecanizada de encosta para regularização em material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m	34 dias	Dom 03/03/19	Sáb 06/04/19
Ponto 25	4 dias	Dom 03/03/19	Qui 07/03/19
Ponto 30	12 dias	Seg 25/03/19	Sáb 06/04/19

ESCORAMENTO	55 dias	Dom 20/01/19	Sáb 16/03/19
Escoramento de cavas e valas	55 dias	Dom 20/01/19	Sáb 16/03/19
Ponto 52	5 dias	Dom 20/01/19	Sex 25/01/19
Ponto 25	7 dias	Sáb 09/03/19	Sáb 16/03/19
Ponto 26/27	11 dias	Qui 28/02/19	Seg 11/03/19
REGULARIZAÇÃO	109 dias	Sex 28/12/18	Ter 16/04/19
Regularização e compactação de fundo de cavas ou valas	83 dias	Sex 28/12/18	Qui 21/03/19
Ponto 11	4 dias	Sex 28/12/18	Ter 01/01/19
Ponto 12	4 dias	Sex 28/12/18	Ter 01/01/19
Ponto 13	4 dias	Sex 28/12/18	Ter 01/01/19
Ponto 52	4 dias	Qua 23/01/19	Dom 27/01/19
Ponto 25	5 dias	Sáb 16/03/19	Qui 21/03/19
Ponto 26/27	6 dias	Seg 11/03/19	Dom 17/03/19
Regularização de subleito	87 dias	Sáb 19/01/19	Ter 16/04/19
Ponto 11	3 dias	Sáb 19/01/19	Ter 22/01/19
Ponto 12	3 dias	Qui 24/01/19	Dom 27/01/19
Ponto 13	3 dias	Qui 24/01/19	Dom 27/01/19
Ponto 52	5 dias	Dom 17/02/19	Sex 22/02/19
Ponto 26/27	5 dias	Dom 07/04/19	Sex 12/04/19
Ponto 30	10 dias	Sáb 06/04/19	Ter 16/04/19
Regularização mecanizada de talude	41 dias	Sex 22/02/19	Qui 04/04/19
Ponto 25	5 dias	Dom 03/03/19	Sex 08/03/19
Ponto 26/27	7 dias	Sex 22/02/19	Sex 01/03/19
Ponto 30	10 dias	Seg 25/03/19	Qui 04/04/19
REATERRO DE CAVAS E VALAS	148 dias	Ter 22/01/19	Qua 19/06/19
Reaterro compactado de cavas ou valas, a 98% do proctor normal	148 dias	Ter 22/01/19	Qua 19/06/19
Ponto 11	8 dias	Ter 22/01/19	Qua 30/01/19
Ponto 12	4 dias	Dom 27/01/19	Qui 31/01/19
Ponto 13	4 dias	Dom 27/01/19	Qui 31/01/19
Ponto 52	4 dias	Seg 04/02/19	Sex 08/02/19
Ponto 25	4 dias	Sex 29/03/19	Ter 02/04/19
Ponto 26/27	4 dias	Qua 27/03/19	Dom 31/03/19
Ponto 30	8 dias	Ter 11/06/19	Qua 19/06/19
BOTA-FORA DE MATERIAL EXCEDENTE - USO GERAL	116 dias	Seg 28/01/19	Sex 24/05/19
Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria em bota-fora - dmt até 1000m - uso geral	116 dias	Seg 28/01/19	Sex 24/05/19
Ponto 11	4 dias	Seg 28/01/19	Sex 01/02/19
Ponto 12	4 dias	Sáb 02/02/19	Qua 06/02/19
Ponto 13	4 dias	Sáb 02/02/19	Qua 06/02/19
Ponto 52	4 dias	Qui 28/02/19	Seg 04/03/19
Ponto 25	4 dias	Sex 12/04/19	Ter 16/04/19
Ponto 26/27	4 dias	Sáb 20/04/19	Qua 24/04/19
Ponto 30	7 dias	Sex 17/05/19	Sex 24/05/19

EMPRÉSTIMO DE MATERIAL - USO GERAL	111 dias	Sex 25/01/19	Qui 16/05/19
Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - dmt até 1000m - uso geral	111 dias	Sex 25/01/19	Qui 16/05/19
Ponto 11	6 dias	Sex 01/02/19	Qui 07/02/19
Ponto 12	6 dias	Sex 25/01/19	Qui 31/01/19
Ponto 13	6 dias	Sex 25/01/19	Qui 31/01/19
Ponto 52	6 dias	Sáb 02/02/19	Sex 08/02/19
Ponto 25	5 dias	Ter 02/04/19	Dom 07/04/19
Ponto 26/27	8 dias	Dom 31/03/19	Seg 08/04/19
Ponto 30	30 dias	Ter 16/04/19	Qui 16/05/19
COMPACTAÇÃO DE ATERRO	115 dias	Ter 22/01/19	Sex 17/05/19
Compactação de aterro a 98% do proctor normal	115 dias	Ter 22/01/19	Sex 17/05/19
Ponto 11	6 dias	Ter 22/01/19	Seg 28/01/19
Ponto 12	6 dias	Dom 27/01/19	Sáb 02/02/19
Ponto 13	6 dias	Dom 27/01/19	Sáb 02/02/19
Ponto 52	6 dias	Sex 22/02/19	Qui 28/02/19
Ponto 25	5 dias	Dom 07/04/19	Sex 12/04/19
Ponto 26/27	8 dias	Sex 12/04/19	Sáb 20/04/19
Ponto 30	31 dias	Ter 16/04/19	Sex 17/05/19
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES	161 dias	Ter 01/01/19	Ter 11/06/19
SARJETAS E TRANSPOSIÇÕES DE SEGMENTOS DE SARJETAS	129 dias	Sáb 02/02/19	Ter 11/06/19
Sarjeta trapezoidal de concreto SZC 01	129 dias	Sáb 02/02/19	Ter 11/06/19
Ponto 11	13 dias	Qui 07/02/19	Qua 20/02/19
Ponto 12	13 dias	Sáb 02/02/19	Sex 15/02/19
Ponto 13	11 dias	Sáb 02/02/19	Qua 13/02/19
Ponto 52	11 dias	Dom 03/03/19	Qui 14/03/19
Ponto 25	6 dias	Sex 12/04/19	Qui 18/04/19
Ponto 26/27	11 dias	Sáb 20/04/19	Qua 01/05/19
Ponto 30	20 dias	Qua 22/05/19	Ter 11/06/19
Sarjeta triangular de concreto STC 05	4 dias	Sáb 16/02/19	Qua 20/02/19
Ponto 12	4 dias	Sáb 16/02/19	Qua 20/02/19
VALETA	5 dias	Seg 11/02/19	Sáb 16/02/19
Valetas de proteção de taludes Tipo VPC 04	5 dias	Seg 11/02/19	Sáb 16/02/19
Ponto 12	5 dias	Seg 11/02/19	Sáb 16/02/19
DRENO	5 dias	Qua 06/02/19	Seg 11/02/19
Dreno profundo DPS 07	5 dias	Qua 06/02/19	Seg 11/02/19
Ponto 12	5 dias	Qua 06/02/19	Seg 11/02/19
DISSIPADOR DE ENERGIA	91 dias	Qua 06/02/19	Qua 08/05/19
Dissipador de Energia- 2,10mx1,20m	82 dias	Qua 06/02/19	Seg 29/04/19
Ponto 11	9 dias	Seg 11/02/19	Qua 20/02/19
Ponto 12	9 dias	Qua 06/02/19	Sex 15/02/19
Ponto 13	9 dias	Qua 06/02/19	Sex 15/02/19
Ponto 52	9 dias	Ter 05/03/19	Qui 14/03/19
Ponto 26/27	9 dias	Sáb 20/04/19	Seg 29/04/19

Dissipador de Energia - 2,60mx2,40m	5 dias	Qui 18/04/19	Ter 23/04/19
Ponto 25	5 dias	Qui 18/04/19	Ter 23/04/19
Dissipador de Energia - 10,88mx4,00m	88 dias	Sáb 09/02/19	Qua 08/05/19
Ponto 11	6 dias	Qua 20/02/19	Ter 26/02/19
Ponto 12	6 dias	Seg 11/02/19	Dom 17/02/19
Ponto 13	6 dias	Sáb 09/02/19	Sex 15/02/19
Ponto 52	6 dias	Dom 10/03/19	Sáb 16/03/19
Ponto 26/27	9 dias	Seg 29/04/19	Qua 08/05/19
BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO	20 dias	Qua 22/05/19	Ter 11/06/19
Bueiro simples tubular de concreto CA1 - BSTC Ø 600mm	20 dias	Qua 22/05/19	Ter 11/06/19
Ponto 30	20 dias	Qua 22/05/19	Ter 11/06/19
CAIXA COLETORA EM CONCRETO ARMADO PARA BSTC	49 dias	Ter 23/04/19	Ter 11/06/19
Caixa coletora de sarjeta - CCS 01	49 dias	Ter 23/04/19	Ter 11/06/19
Ponto 25	7 dias	Ter 23/04/19	Ter 30/04/19
Ponto 30	20 dias	Qua 22/05/19	Ter 11/06/19
DESCIDA D'ÁGUA	5 dias	Sáb 23/03/19	Qui 28/03/19
Descida d'água de aterro tipo rápido (Ref. DNIT DAR II) - canal retangular em concreto armado	5 dias	Sáb 23/03/19	Qui 28/03/19
Ponto 25	5 dias	Sáb 23/03/19	Qui 28/03/19
BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO	8 dias	Qui 21/03/19	Sex 29/03/19
Aduelas em concreto premoldado com seção interna 1,5mx1,5mx0,20m, concreto fck 30,0 MPa, inclusive aquisição, transporte para a obra e assentamento das peças.	8 dias	Qui 21/03/19	Sex 29/03/19
Ponto 25	6 dias	Sáb 23/03/19	Sex 29/03/19
Ponto 26/27	6 dias	Qui 21/03/19	Qua 27/03/19
BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO	81 dias	Ter 01/01/19	Sáb 23/03/19
Aduelas em concreto premoldado com seção interna 2,0mx2,0mx0,20m, concreto fck 30,0 MPa, inclusive aquisição, transporte para a obra e assentamento das peças.	30 dias	Sáb 05/01/19	Seg 04/02/19
Ponto 11	6 dias	Sáb 05/01/19	Sex 11/01/19
Ponto 12	6 dias	Sáb 05/01/19	Sex 11/01/19
Ponto 13	6 dias	Sáb 05/01/19	Sex 11/01/19
Ponto 52	4 dias	Qui 31/01/19	Seg 04/02/19
Berço - Lastro de brita 2 para fundo de vala	81 dias	Ter 01/01/19	Sáb 23/03/19
Ponto 11	4 dias	Ter 01/01/19	Sáb 05/01/19
Ponto 12	4 dias	Ter 01/01/19	Sáb 05/01/19
Ponto 13	4 dias	Ter 01/01/19	Sáb 05/01/19
Ponto 52	4 dias	Dom 27/01/19	Qui 31/01/19
Ponto 25	2 dias	Qui 21/03/19	Sáb 23/03/19
Ponto 26/27	4 dias	Dom 17/03/19	Qui 21/03/19
BOCA PARA BUEIROS CELULAR DE CONCRETO	86 dias	Sex 11/01/19	Dom 07/04/19
Boca normal para bueiro simples celular de concreto BSCC 1,50 x 1,50 m	11 dias	Qua 27/03/19	Dom 07/04/19
Ponto 26/27	11 dias	Qua 27/03/19	Dom 07/04/19
Boca normal para bueiro duplo celular de concreto BDCC 2,00 x 2,00 m	37 dias	Sex 11/01/19	Dom 17/02/19
Ponto 11	11 dias	Sex 11/01/19	Ter 22/01/19
Ponto 12	15 dias	Sáb 12/01/19	Dom 27/01/19
Ponto 13	15 dias	Sáb 12/01/19	Dom 27/01/19
Ponto 52	13 dias	Seg 04/02/19	Dom 17/02/19

ESTRUTURAS EM CONCRETO	51 dias	Ter 15/01/19	Qui 07/03/19
DEMOLIÇÕES E DESMONTAGENS	51 dias	Ter 15/01/19	Qui 07/03/19
Demolição de tubo de concreto armado	43 dias	Ter 15/01/19	Qua 27/02/19
Ponto 52	5 dias	Ter 15/01/19	Dom 20/01/19
Ponto 26/27	5 dias	Sex 22/02/19	Qua 27/02/19
Demolição de concreto armado	46 dias	Dom 20/01/19	Qui 07/03/19
Ponto 52	6 dias	Dom 20/01/19	Sáb 26/01/19
Ponto 26/27	8 dias	Qua 27/02/19	Qui 07/03/19
OBRAS DE CONTENÇÕES	157 dias	Sáb 05/01/19	Ter 11/06/19
RIP- RAP	157 dias	Sáb 05/01/19	Ter 11/06/19
Fornecimento, instalação e enchimento - saco de ráfia - solo / cimento - 50 kg/m³	157 dias	Sáb 05/01/19	Ter 11/06/19
Ponto 11	7 dias	Sáb 05/01/19	Sáb 12/01/19
Ponto 12	7 dias	Sáb 05/01/19	Sáb 12/01/19
Ponto 13	7 dias	Sáb 05/01/19	Sáb 12/01/19
Ponto 52	7 dias	Qui 31/01/19	Qui 07/02/19
Ponto 25	5 dias	Sáb 23/03/19	Qui 28/03/19
Ponto 26/27	7 dias	Qui 21/03/19	Qui 28/03/19
Ponto 30	12 dias	Qui 30/05/19	Ter 11/06/19
GABIÕES	44 dias	Dom 07/04/19	Ter 21/05/19
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA	44 dias	Dom 07/04/19	Ter 21/05/19
Fornecimento, instalação e enchimento de gabião tipo caixa, arame zincado recoberto de PVC - altura de 1,0m	44 dias	Dom 07/04/19	Ter 21/05/19
Ponto 26/27	8 dias	Dom 07/04/19	Seg 15/04/19
Ponto 30	35 dias	Ter 16/04/19	Ter 21/05/19
Fornecimento e instalação de geogrelha em malha hexagonal dupla tipo 8x10 e Ø= 2,70mm para reforço de solo	35 dias	Ter 16/04/19	Ter 21/05/19
Ponto 30	35 dias	Ter 16/04/19	Ter 21/05/19
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO	35 dias	Ter 16/04/19	Ter 21/05/19
Fornecimento, instalação e enchimento de gabião tipo colchão reno, arame zincado recoberto de PVC - altura de 0,23m	35 dias	Ter 16/04/19	Ter 21/05/19
Ponto 30	35 dias	Ter 16/04/19	Ter 21/05/19
TERRAMESH	35 dias	Ter 16/04/19	Ter 21/05/19
Terramesh System	35 dias	Ter 16/04/19	Ter 21/05/19
Ponto 30	35 dias	Ter 16/04/19	Ter 21/05/19
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	149 dias	Seg 28/01/19	Qua 26/06/19
PAISAGISMO E JARDINAMENTO - Fornecimento e Aplicação	139 dias	Seg 28/01/19	Dom 16/06/19
Plantio de grama por hidrossemeadura	114 dias	Seg 28/01/19	Qua 22/05/19
Ponto 11	4 dias	Seg 28/01/19	Sex 01/02/19
Ponto 12	4 dias	Sáb 02/02/19	Qua 06/02/19
Ponto 13	4 dias	Sáb 02/02/19	Qua 06/02/19
Ponto 52	4 dias	Qui 28/02/19	Seg 04/03/19
Ponto 25	4 dias	Sex 12/04/19	Ter 16/04/19
Ponto 26/27	4 dias	Ter 23/04/19	Sáb 27/04/19
Ponto 30	5 dias	Sex 17/05/19	Qua 22/05/19

Semeadura manual - Mix	115 dias	Sex 01/02/19	Seg 27/05/19
Ponto 11	4 dias	Sex 01/02/19	Ter 05/02/19
Ponto 12	4 dias	Qua 06/02/19	Dom 10/02/19
Ponto 13	4 dias	Qua 06/02/19	Dom 10/02/19
Ponto 52	4 dias	Seg 04/03/19	Sex 08/03/19
Ponto 25	4 dias	Ter 16/04/19	Sáb 20/04/19
Ponto 26/27	4 dias	Sáb 27/04/19	Qua 01/05/19
Ponto 30	5 dias	Qua 22/05/19	Seg 27/05/19
Plantio de Vetiver	116 dias	Ter 05/02/19	Sáb 01/06/19
Ponto 11	4 dias	Ter 05/02/19	Sáb 09/02/19
Ponto 12	4 dias	Dom 10/02/19	Qui 14/02/19
Ponto 13	4 dias	Dom 10/02/19	Qui 14/02/19
Ponto 52	4 dias	Sex 08/03/19	Ter 12/03/19
Ponto 25	2 dias	Sáb 20/04/19	Seg 22/04/19
Ponto 26/27	4 dias	Qua 01/05/19	Dom 05/05/19
Ponto 30	5 dias	Seg 27/05/19	Sáb 01/06/19
Plantio de Bambu (estacas de 0,50 a 0,80 m)	117 dias	Sáb 09/02/19	Qui 06/06/19
Ponto 11	4 dias	Sáb 09/02/19	Qua 13/02/19
Ponto 12	4 dias	Qui 14/02/19	Seg 18/02/19
Ponto 13	4 dias	Qui 14/02/19	Seg 18/02/19
Ponto 52	4 dias	Ter 12/03/19	Sáb 16/03/19
Ponto 25	2 dias	Seg 22/04/19	Qua 24/04/19
Ponto 26/27	4 dias	Dom 05/05/19	Qui 09/05/19
Ponto 30	5 dias	Sáb 01/06/19	Qui 06/06/19
Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção quadrada de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m	118 dias	Qua 13/02/19	Ter 11/06/19
Ponto 11	5 dias	Qua 13/02/19	Seg 18/02/19
Ponto 12	5 dias	Seg 18/02/19	Sáb 23/02/19
Ponto 13	5 dias	Seg 18/02/19	Sáb 23/02/19
Ponto 52	5 dias	Sáb 16/03/19	Qui 21/03/19
Ponto 25	3 dias	Qua 24/04/19	Sáb 27/04/19
Ponto 26/27	5 dias	Qui 09/05/19	Ter 14/05/19
Ponto 30	5 dias	Qui 06/06/19	Ter 11/06/19
Remanejamento de cerca com reaproveitamento de 70% de materiais (execução, incluindo fornecimento, assentamento e transporte de todos os materiais)	118 dias	Seg 18/02/19	Dom 16/06/19
Ponto 11	4 dias	Seg 18/02/19	Sex 22/02/19
Ponto 12	4 dias	Sáb 23/02/19	Qua 27/02/19
Ponto 13	4 dias	Sáb 23/02/19	Qua 27/02/19
Ponto 52	4 dias	Qui 21/03/19	Seg 25/03/19
Ponto 25	2 dias	Sáb 27/04/19	Seg 29/04/19
Ponto 26/27	4 dias	Ter 14/05/19	Sáb 18/05/19
Ponto 30	5 dias	Ter 11/06/19	Dom 16/06/19

PALIÇADA	124 dias	Sex 22/02/19	Qua 26/06/19
Eucalipto 6 m (D = 0,15 m)	119 dias	Sex 22/02/19	Sex 21/06/19
Ponto 11	4 dias	Sex 22/02/19	Ter 26/02/19
Ponto 12	4 dias	Qua 27/02/19	Dom 03/03/19
Ponto 13	4 dias	Qua 27/02/19	Dom 03/03/19
Ponto 52	4 dias	Seg 25/03/19	Sex 29/03/19
Ponto 25	2 dias	Seg 29/04/19	Qua 01/05/19
Ponto 26/27	4 dias	Sáb 18/05/19	Qua 22/05/19
Ponto 30	5 dias	Dom 16/06/19	Sex 21/06/19
Bambu 5 m	120 dias	Ter 26/02/19	Qua 26/06/19
Ponto 11	4 dias	Ter 26/02/19	Sáb 02/03/19
Ponto 12	4 dias	Dom 03/03/19	Qui 07/03/19
Ponto 13	4 dias	Dom 03/03/19	Qui 07/03/19
Ponto 52	4 dias	Sex 29/03/19	Ter 02/04/19
Ponto 25	2 dias	Qua 01/05/19	Sex 03/05/19
Ponto 26/27	4 dias	Qua 22/05/19	Dom 26/05/19
Ponto 30	5 dias	Sex 21/06/19	Qua 26/06/19
Entrega dos pontos	116 dias	Sáb 02/03/19	Qua 26/06/19
Ponto 11	0 dias	Sáb 02/03/19	Sáb 02/03/19
Ponto 12	0 dias	Qui 07/03/19	Qui 07/03/19
Ponto 13	0 dias	Qui 07/03/19	Qui 07/03/19
Ponto 52	0 dias	Ter 02/04/19	Ter 02/04/19
Ponto 25	0 dias	Sex 03/05/19	Sex 03/05/19
Ponto 26/27	0 dias	Dom 26/05/19	Dom 26/05/19
Ponto 30	0 dias	Qua 26/06/19	Qua 26/06/19
DESMOBILIZAÇÃO	30 dias	Qua 26/06/19	Sex 26/07/19
Desmobilização de pessoal e equipamentos	30 dias	Qua 26/06/19	Sex 26/07/19