

FR.2020.1196

Nº IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF)

Nº IBAMA: 02001.004149/2016-59 (CTECLT)

Belo Horizonte, 02 de outubro de 2020

Ao

COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF

A/C: ILMO. SR. EDUARDO FORTUNATO BIM

PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO

PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS – IBAMA

Setor de Clubes Esportivo Norte -SCEN, Trecho 2, Edifício Sede do Ibama –
L4 Norte, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF

CEP: 70818-900

À

CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E TURISMO– CT ECLT

A/C: SRA. Camila dos Santos Nogueira

COORDENADORA DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E
TURISMO

ASSESSORIA DO DOCE, 16º ANDAR. RUA DR. JOÃO CARLOS SOUZA, Nº 107, ED. GREEN
TOWER - BARRO VERMELHO, VITÓRIA / ES

CEP: 29.057-530

REF.: CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO PARQUE URBANO RIO DOCE

A **FUNDAÇÃO RENOVA (“FUNDAÇÃO”)**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.135.507/0001-83, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 671, 4º andar, no Município de Belo Horizonte/MG, CEP 30.112-021, vem, por meio deste, respeitosamente informar o atraso referente ao cronograma de execução do Parque Urbano de Rio Doce, protocolado no dia 10 de março de 2020, em cumprimento à Deliberação 321, item 3.

Atualmente, a defasagem é de cerca de 130 dias e decorre do atraso na conclusão da regularização dos terrenos para construção do parque. Esta atividade está sob a responsabilidade da prefeitura de Rio Doce e todas

as informações necessárias foram fornecidas pelo setor fundiário da Fundação Renova no dia 26/03/20. Como todas as atividades subsequentes dependem desta ação de desapropriação e regularização dos terrenos, as ações referentes ao licenciamento e ao projeto básico estão paralisadas, não sendo possível avançar sem a definição do terreno que será utilizado para construção do parque.

Considerando tal atraso, iremos providenciar o replanejamento das atividades sucessoras, tomando como base a data de conclusão da definição do terreno. Reforçamos que neste contexto, a previsão de início das obras, que era maio de 2021, deve sofrer alterações, sendo proporcional ao atraso na conclusão da regularização dos terrenos.

Sendo o que cumpria para o momento, a FUNDAÇÃO se mantém à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,

DocuSigned by:
Felipe Moura de Andrade
5453F9090F744C5...

FUNDAÇÃO RENOVA

FELIPE MOURA DE ANDRADE

EDUCAÇÃO E CULTURA