



FUNDAÇÃO  
**renova**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO**  
**PLANO BÁSICO AMBIENTAL QUILOMBOLA – PBAQ**

**Março/2024**

## Apresentação

Em atenção à decisão de ID 1317077916, proferida em 16/12/2022, nos autos do cumprimento de sentença nº 1021441.03.2020.4.01.3800, a Fundação Renova elaborou o presente relatório como forma de apresentar as atividades realizadas para execução do Plano Básico Ambiental Quilombola da Comunidade do Degredo ("PBAQ"), junto à população quilombola de Degredo no mês de **março de 2024**.

## Desembolso financeiro para execução do PBAQ

Abaixo seguem as atividades desenvolvidas pelas consultorias no mês de março de 2024:

- **ERG Engenharia**

Seguindo o planejamento inicial, a consultoria ERG Engenharia, empresa responsável pela execução do PG05 Educação Ambiental e do PG06 Práticas Pedagógicas de Educação Popular, deu início a realização do **Ciclo da Água e Recursos Hídricos** de 20 a 22/3/2024 no âmbito do PG05. A oficina teve início em 20/03/2024, todavia, em 21/03/2024, a Comissão Quilombola de Degredo ("CQD") determinou a suspensão imediata das atividades em razão de uma série de questionamentos acerca da construção das caixas d'água que estavam em desalinhamento com o estabelecido no PBAQ.

A Fundação Renova, via telefone, solicitou à CQD que fosse dada continuidade à oficina, alegando que a atividade para os próximos dias era essencialmente teórica, não envolvendo a prática direta da construção das caixas d'água, comprometendo-se a realizar alinhamentos antes da atividade prática de construção. A CQD concordou com a continuidade da atividade.

Durante a oficina do dia 21/03/2024, a comunidade demonstrou descontentamento com o conteúdo das cartilhas distribuídas e a Assessoria Técnica Independente ("ATI") Associação dos Pescadores e Extrativistas e Remanescentes de Quilombo do Degredo ("ASPERQD"), que realizava o acompanhamento, paralisou novamente a atividade com a justificativa de que o conteúdo das cartilhas trazia informações desconectadas com a realidade de Degredo. Assim, a Fundação Renova acatou a suspensão da atividade.

Em 27/03/2024, foi realizada uma reunião entre a Fundação Renova e a CQD para avaliação desse tema, dentre outros tópicos de discussão. Na oportunidade, ficou decidido que será realizado alinhamento detalhado entre Fundação Renova, CQD e ATI ASPERQD para adequações no escopo desse tema.

Além das atividades acima descritas, a ERG Engenharia realizou ações de rotinas mensais e o planejamento da infraestrutura para a realização das referidas atividades, sendo efetuado desembolso referente às atuações, conforme quadro abaixo:

<b>Prestador de serviços contratado</b>	<b>ERG Engenharia</b>
Programa do PBAQ executado	PG05 e PG06
Valor total da contratação	R\$ 2.127.542,34
Acumulado dos desembolsos anteriores	R\$ 414.124,04
Desembolso das atividades até março/24	R\$ 58.039,80
Saldo a executar	R\$ 1.655.378,50
Status do contrato	Em andamento

- **Expressão Socioambiental**

A consultoria Expressão Socioambiental, responsável pela execução do PG13 Capacitação de Lideranças Quilombolas e do PG15 Diálogo, Participação e Controle Social, realizou, no âmbito do PG13, de 11 a 14/03/2024 a **Oficina Educação para as Relações Étnico Raciais**, com o objetivo de estimular a compreensão do contexto social relacionado ao acesso à educação pelas crianças, adolescentes e jovens da comunidade de Degredo. As políticas de promoção da igualdade racial e os direitos das populações tradicionais foram temas adjacentes dessa oficina, por meio da discussão de materiais elaborados sobre a comunidade de Degredo no sistema de ensino de Linhares. A oficina contou com a participação de aproximadamente 23 a 31 pessoas por dia, tendo uma carga horária total de 12h. Ao final, os participantes foram certificados.

No âmbito do PG15 – Diálogo, Participação e Controle Social, de 04 a 08/03/2024, foram realizadas as atividades de **diálogos individualizados** na comunidade quilombola de Degredo. O objetivo da ação foi a mobilização da Comunidade para participação nas atividades do Programa de Educação

Ambiental e do Programa de Capacitação de Lideranças quilombolas do PBAQ, coleta de dúvidas sobre o PBAQ e convite para as reuniões mensais por aglomerado. A **rodada de diálogos comunitários** nos aglomerados não foi realizada durante o mês de março, sendo reprogramada, a pedido da comunidade, para 02 a 05/04/2024, em razão de inicialmente a data acontecer na semana antecedente à sexta-feira da Paixão de Cristo, feriado religioso preservado pelos comunitários.

Ainda no âmbito do PG15, não foi realizada a reunião do Comitê Gestor do PBAQ planejada para 07/03/2024, que seguiu o cronograma validado em 23/01/2024, conforme ofício 05/2024/CQD, encaminhado pela CQD com cronograma de reuniões do Comitê. A CQD solicitou reprogramação da data para 27/03/2024, no formato *online*, tendo em vista a alegada ausência de tempo hábil para a leitura dos documentos da pauta.

Em 22 e 26/03/2024, a ATI ASPERQD encaminhou e-mail comunicando o cancelamento a pauta programada para a reunião do Comitê Gestor do PBAQ. Ainda, solicitou que a reunião ocorresse somente entre Fundação Renova, CQD e ATI ASPERQD para tratar sobre a atuação das empresas executoras do PBAQ no território do Degredo.

Para algumas atividades, a empresa gerenciou despesas reembolsáveis, conforme previsto no contrato, sem somar ao valor total de desembolso. No decorrer de março, a consultoria cumpriu suas rotinas mensais, efetuando desembolso referente às ações executadas, conforme quadro abaixo:

<b>Prestador de serviços contratado</b>	<b>Expressão Socioambiental</b>
Programa do PBAQ executado	PG13 e PG15
Valor total da contratação	R\$ 2.999.981,78
Acumulado dos desembolsos anteriores	R\$ 395.375,21
Total geral de desembolso	R\$ 90.062,95
Despesas reembolsáveis	R\$ 8.800,00
Desembolso das atividades até março/24	R\$ 81.262,95
Saldo a executar	R\$ 2.523.343,62
Status do contrato	Em andamento

- **H&P**

A consultoria H&P, responsável pela execução do PG12 Incentivo ao Turismo Ecológico-Cultural, realizou, em 13/03/2024, as atividades referentes aos **ajustes do Plano de Trabalho** solicitados pela CQD. Em 13/03/2024, a Fundação Renova encaminhou ofício FR.2024.0569 à CQD e à ATI ASPERQD, com os ajustes solicitados, referentes ao Plano de Trabalho, através de e-mail enviado em 28/02/2024. Cabe destacar que a Fundação e a H&P se posicionaram favoráveis às solicitações de ajustes propostos.

Outra atividade realizada em março foi a **elaboração das pílulas para contratação de Turismólogo e Mobilizador Local** com as devidas alterações por sugestão da CQD. Em 15/03/2024, foi compartilhada para validação da CQD, a pílula para contratação de turismólogo. Em 25/03/2024, a pílula foi aprovada pela CQD e, posteriormente, divulgada para ampla concorrência. Vale ressaltar que essa pílula vem sendo compartilhada e passando por alterações solicitadas pela Comissão desde 21/02/2023.

Em 26/03/2024, a consultoria H&P encaminhou também para a validação da CQD, a pílula para contratação de um mobilizador local para atuar juntamente com o turismólogo. Ressalta-se que uma reunião de alinhamento entre CQD e H&P para a contratação local está agendada para início de abril.

Cumprе destacar que durante o mês de março **não ocorreu** desembolso ao PG12.

<b>Prestador de serviços contratado</b>	<b>H&amp;P</b>
Programa do PBAQ executado	PG12
Valor total da contratação	R\$ 515.087,93
Acumulado dos desembolsos anteriores	R\$ 17.998,09
Desembolso das atividades até março/24	R\$ 0,00
Saldo a executar	R\$ 497.089,84
Status do contrato	Em andamento

- **Tetra Mais**

A consultoria Tetra Mais, responsável pela execução do PG14 Monitoramento e Gestão das Ações do PBAQ, realizou em março (i) as rotinas mensais; (ii) as atividades de gestão; (iii) elaboração dos relatórios de execução e medição indicadores dos Programas em execução do PBAQ.

Em 11/03/2024, conforme planejado, foi iniciada a reunião mensal entre a ATI ASPERQD e as executoras do PBAQ sobre o alinhamento do cronograma trimestral do Plano. Contudo, pela ausência da presença de representante da CQD, a reunião foi reprogramada para 26/03/2024.

Em 25/03/2024, a reunião do cronograma planejada para 26/03/2024 foi cancelada a pedido da CQD, sob a justificativa de que haveria uma reunião com a Fundação Renova para tratar de questões relacionadas ao PBAQ em 27/03/2024.

Além das atividades descritas, a Tetra Mais realizou o planejamento para acompanhamento presencial das atividades da rodada dos diálogos comunitários de Degredo previstos para ocorrerem na primeira semana de abril.

Para a execução dessas atividades ocorreu o desembolso dos valores abaixo discriminados:

Prestador de serviços contratado	Tetra Mais
Programa do PBAQ executado	PG14
Valor total da contratação	R\$ 3.463.859,83*
Acumulado dos desembolsos anteriores	R\$ 997.792,91
Desembolso das atividades até março/24	R\$ 88.175,73
Saldo a executar	R\$ 2.377.891,19
Status do contrato	Em andamento

\* O custo para execução do escopo do PG14, do PBAQ, é de R\$ 1.417.901,46. O valor de R\$2.045.958,68 refere-se a outras demandas da Fundação Renova realizadas pela Tetra que não fazem parte do escopo do PG14 e está alocado em linha orçamentária da Fundação Renova fora do PBAQ.

- **Plan Soluções**

A consultoria Plan Soluções, responsável pela execução do PG09 Retomada das Atividades da Agricultura Familiar, PG10 Implementação da Cadeia Produtiva de Beneficiamento, Comércio das Polpas e Demais Subprodutos das Frutas Típicas da Região de Degredo, e PG11 Intensificação da Atividade de Apicultura no Território, realizou durante o mês de março **ajustes relacionados ao Plano de Trabalho** solicitados pela CQD.

Em 13/03/2024, a Fundação Renova encaminhou o ofício FR.2024.0569 à CQD e à ATI ASPERQD, com resposta aos ajustes e

questionamentos relacionados ao plano de trabalho da PLAN, solicitados pela ATI via e-mail em 28/02/2024.

Em 25/03/2024 a CQD não se posicionou favorável aos detalhamentos e explicações plano de trabalho enviadas no ofício FR.2024.0569, por isso ficaram de propor uma data para reunião de alterações no plano de trabalho. Contudo, até o momento do fechamento deste relatório, a reunião ainda não foi agendada.

Outra atividade realizada em março foi a **elaboração de pílula** para contratação de consultor local de forma que, em 15/03/2024, o documento a esse respeito foi compartilhado para validação da CQD.

Em 25/03/2024, a pílula foi aprovada pela CQD, e, posteriormente, divulgada para ampla concorrência. Vale ressaltar que essa pílula vem sendo compartilhada e passando por alterações solicitadas pela Comissão desde 21/02/2023.

Para a execução dessas atividades ocorreu o desembolso dos valores abaixo discriminados:

<b>Prestador de serviços contratado</b>	<b>Plan Soluções</b>
Programa do PBAQ executado	PG 09, 10 e 11
Valor total da contratação	R\$ 1.009.926,90
Acumulado dos desembolsos anteriores	R\$ 53.754,28
Desembolso das atividades até março/24	R\$ 21.918,76
Saldo a executar	R\$ 934.253,86
Status do contrato	Em andamento

## **Atuação das executoras do PBAQ**

- **Reunião de alinhamento da atuação das executoras do PBAQ, entre Fundação Renova, CQD e ATI ASPERQD**

Em 27/03/2024, foi realizada reunião de alinhamento entre a Fundação Renova, a CQD e a ATI ASPERQD para uma avaliação da atuação das executoras dos programas do PBAQ que já foram contratadas. Inicialmente, essa data estava programada para realização da Reunião do Comitê Gestor do PBAQ, todavia, a ASPERQD enviou e-mails em 22/03/2024 e 26/03/2024 solicitando a alteração da pauta, para realizar apontamentos de melhorias por parte das executoras. Prontamente, o Programa atendeu à

solicitação, com vistas ao bom andamento da execução do PBAQ. Vale ressaltar que ficaram definidos prazos para definição de procedimentos que objetivam a melhoria do fluxo de informações e execução dos programas do PBAQ, conforme solicitação da comunidade.

## Status dos programas em março/2024

Programa	Realizado	Status
01.Documentação de Referências Culturais	100%	Concluído
02.Incentivo às Práticas Culturais do Degredo	100%	Concluído
03. Casa da Tradição de Degredo	5%	Em andamento
04. Quadra Multiuso	5%	Em andamento
05.Educação Ambiental	10.30%	Em andamento
06. Práticas de Educação Popular	2%	Em andamento
07. Publicação do Livro de Medicina Tradicional de Degredo	99,30%	Em andamento
08. Viveiro das Plantas e Ervas de Degredo	5%	Em andamento
09. Retomada das Atividades da Agricultura Familiar	1%	Em andamento
10. Implementação da Cadeia Produtiva de Beneficiamento, Comércio das Polpas e Demais Subprodutos das Frutas Típicas da Região de Degredo	1%	Em andamento
11. Intensificação da Atividade de Apicultura no Território	1%	Em andamento
12. Incentivo ao turismo ecológico-cultural	1%	Em andamento
13.Capacitação de Lideranças Quilombolas	46%	Em andamento
14. Monitoramento e Gestão das Ações do PBAQ	21%	Em andamento
15.Diálogo, Participação e Controle Social	26%	Em andamento
16 Sede Administrativa da ASPERQD	5%	Em andamento
17. Implementação do Sistema de Abastecimento de Água - SAA	3%	Em andamento

## Atividades executadas março/24<sup>1</sup>

**PG03 - Casa da Tradição de Degredo / PG04 - Quadra Multiuso / PG08 - Viveiro das Plantas e Ervas de Degredo / PG16 - Sede Administrativa da ASPERQD**

Atividades	Evidência
01/03 - Envio do projeto do Complexo de Degredo, já com as devidas revisões, à CQD	Anexo 1 – Email de envio do material elaborado pela FR

<sup>1</sup> Em cumprimento a Lei nº. 13.709/2018, os anexos a serem apresentados como evidências contém dados pessoais, de modo que o compartilhamento com as Instituições de Justiça e a juntada aos autos caracterizaria compartilhamento de dados pessoais, motivo pelo qual algumas informações pessoais foram tarjadas e as fotos suprimidas.

<b>Atividades</b>	<b>Evidência</b>
06/03 - Apresentação do projeto do Complexo de Degredo na 55ª Reunião da CT-IPCT	Anexo 2 – E-mail e Pauta da Reunião

**PG05 – Educação Ambiental**

<b>Atividades</b>	<b>Evidência</b>
20/03 - Realização da Oficina Ciclo da Água e Recursos Hídricos 20/03	Anexo 3 – Lista de Presença e Fotos
21/03 - Cancelamento da Oficina Ciclo da Água e Recursos Hídricos (21 e 22/03)	Anexo 4 – Email da CQD informando o cancelamento

**PG09 - Retomada das Atividades de Agricultura Familiar / PG10 - Implementação da Cadeia Produtiva de Beneficiamento e Comércio das Polpas e Demais Subprodutos das Frutas Típicas da Região de Degredo / PG11 - Intensificação da Atividade de Apicultura no Território**

<b>Atividades</b>	<b>Evidência</b>
13/03 - Envio à CQD dos Planos de Trabalho da Plan contendo as alterações solicitadas pela CQD.	Anexo 5 – Email de envio do Plano de Trabalho revisado
25/03 – Envio das pílulas de divulgação de vagas para contratação de profissional para atuação nos Programas 09, 10 e 11	Anexo 6 – Email
25/03 – Aprovação da pílula pela CQD para contratação de profissional de Degredo para atuar nos Programas da Plan e manifestação da CQD sobre o plano de trabalho.	Anexo 7 – Email com aprovação da pílula

**PG12 - Incentivo ao Turismo Ecológico-Cultural**

<b>Atividades</b>	<b>Evidência</b>
26/03 – Envio de pílulas de divulgação de vaga para contratação de profissional mobilizador de Degredo para atuar no PG12	Anexo 8 – Email com envio da pílula
26/03 – Proposta de reunião para alinhamento sobre as condições de contratação de profissional de Degredo para atuar no PG12.	Anexo 9 – Email com proposta de reunião

**PG13 - Capacitação de Lideranças Quilombolas**

<b>Atividades</b>	<b>Evidência</b>
11 a 14/03 - Oficina de Relações Étnico Raciais	Anexo 10 – Lista de Presença e Fotos

**PG14 - Monitoramento e Gestão das Ações do PBAQ**

<b>Atividades</b>	<b>Evidência</b>
11/03 - Realização de reunião de alinhamento do cronograma de execução do PBAQ para o segundo trimestre de 2024	Anexo 11 – Lista de Presença

<b>Atividades</b>	<b>Evidência</b>
18/03 - Atualização do cronograma de execução do PBAQ para o segundo trimestre de 2024 para reunião no Comitê Gestor	Anexo 12 - Email
14/03 - Solicitação de agenda para nova reunião de alinhamento de cronograma trimestral	Anexo 13 - Email
25/03 - Cancelamento pela ATI ASPERQD e CQD de 2ª reunião de alinhamento do cronograma de execução do PBAQ para o segundo trimestre de 2024	Anexo 14 - Email

#### **PG15 - Diálogo, Participação e Controle Social**

<b>Atividades</b>	<b>Evidência</b>
04 a 08/03 - Realização das atividades de diálogos individuais	Anexo 15 - Fotos
Envio de convite para a 14ª reunião do Comitê Gestor planejada para 07/03/2024	Anexo 16 - Email com link
01/03 - Envio da pauta da Reunião do Comitê Gestor do PBAQ	Anexo 17 - Email com a pauta
03/03 - Solicitação de retirada do Plano de Comunicação da pauta da reunião do Comitê e inclusão de novas pautas	Anexo 18 - Email solicitando a retirada da pauta e inclusão de novas pautas
04/03 - Cancelamento da reunião do Comitê Gestor	Anexo 19 - Email informando o cancelamento
05/03 - Fundação Renova encaminha e-mail elucidando sobre a inclusão do Plano de Comunicação na pauta da reunião do Comitê e demais assuntos relevantes como os Planos de Trabalho pendentes de validação pela CQD.	Anexo 20 - Email da Fundação Renova com esclarecimentos à CQD
18/03 - Envio de pauta atualizada para a 14ª reunião do Comitê Gestor reprogramada para 27/03/2024	Anexo 21 - Email com pauta atualizada
20/03 - Fundação Renova encaminhou link para realização da reunião do Comitê Gestor	Anexo 22 - Email com link
26/03 - A ATI encaminha e-mail à Fundação Renova confirmando a realização de uma reunião exclusivamente com a Fundação Renova em 27/03 de uma única pauta sobre a execução do PBAQ de Degredo.	Anexo 23 - Email com confirmação da reunião com a Fundação Renova

#### **PG17 - Implementação do Sistema de Abastecimento de Água ("SAA")**

<b>Atividades</b>	<b>Evidência</b>
07/03 - Retorno da CQD sobre a atualização da lista fornecimento de água mineral conforme acordado em reunião de 16/02.	Anexo 24 - Email com retorno da CQD sobre a listagem
18/03 - Email manifestação da CQD sobre a periodicidade da atualização da lista de fornecimento de água e esclarecimentos	Anexo 25 - Email CQD sobre manifestação acerca da periodicidade e esclarecimentos

## Retomada da execução do PBAQ

**Quadro 1 – Síntese de retomada da execução do PBAQ**

Programa	Realizado em março/24	Previsto para abril/24	Previsto para maio/24	Previsto para junho/24
03. Casa da Tradição de Degredo	Apresentação do Projeto de Estudo Preliminar do Complexo de Degredo com os ajustes solicitados pela CQD na reunião da CT-IPCT realizada em 06/03/2024	Processo de elaboração do projeto de engenharia.  Reunião com a Comissão Quilombola para elaboração do projeto arquitetônico.	Apresentação do projeto aprovado para a Comunidade  Levantamento Topográfico e Cadastral do Terreno	Plano de Sondagem  Início da Elaboração do Projeto Básico  Início da Elaboração do Projeto Detalhado
04. Quadra Multiuso				
08. Viveiro das Plantas e Ervas de Degredo				
16. Sede Administrativa da ASPERQD				
05. Educação Ambiental	Curso de Gerenciamento em Recursos Hídricos. (Cancelado a pedido da CQD)	Suspensão das atividades da ERG pela CQD	Reunião de alinhamentos para ajustes no Plano de Trabalho da ERG juntamente com a CQD, na reunião do Comitê Gestor do PBAQ;	Retomada das atividades da ERG, após ajustes no Plano de Trabalho
06. Práticas de Educação Popular	Início do projeto previsto para o segundo semestre de 2024.	Início do projeto previsto para o segundo semestre de 2024	Início do projeto previsto para o segundo semestre de 2024.	Início do projeto previsto para o segundo semestre de 2024.
09. Retomada das Atividades de Agricultura Familiar	Planejamento das atividades previstas no programa.	Reuniões de alinhamento com a CQD sobre o Plano de	Reapresentação do Plano de Trabalho para a Comissão	Realização de seminário: Apicultura/Meliponicultura

<b>Programa</b>	<b>Realizado em março/24</b>	<b>Previsto para abril/24</b>	<b>Previsto para maio/24</b>	<b>Previsto para junho/24</b>
10. Implementação da Cadeia Produtiva de Beneficiamento e Comércio das Polpas e Demais Subprodutos das Frutas Típicas da Região de Degredo		Trabalho dos PGs 09, 10 e 11.  Divulgação de vaga e contratação de consultor local	Quilombola de Degredo.  Mapeamento de agricultores da região de Degredo.  Realização de seminário: Implementação da cadeia produtiva	Realização Capacitação: Implementação da cadeia produtiva de beneficiamento e comércio das polpas
11. Intensificação da Atividade de Apicultura no Território				
12. Incentivo Ao Turismo Ecológico-Cultural	Apresentação do Plano de Trabalho para a Comissão Quilombola de Degredo (remarcado por solicitação da CQD);  Realização do Diagnóstico do Potencial Turístico de Degredo.	Reunião de alinhamento para aprovação do Plano de Trabalho junto a Comissão Quilombola de Degredo.  Divulgação de vaga e contratação de turismólogo e mobilizador local	Coleta e Análise de Dados Secundários para a realização de Diagnóstico do Potencial Turístico de Degredo	Início da Coleta e Análise de Dados Primários
13. Capacitação de Lideranças Quilombolas	Oficina de Relações Étnico-Raciais.	Elaboração de Seminário de Fechamento da oficina de Relações Étnico-Raciais.	Elaboração de Seminário de Fechamento da oficina de Relações Étnico-Raciais.	Seminário de Fechamento da oficina de Relações Étnico-Raciais.  Oficina de Direitos Territoriais, Culturais e Educacionais das Comunidades Quilombolas
15. Diálogo, Participação e Controle Social	Mobilização e Engajamento porta a porta para reforço da divulgação dos eventos e	Terceira reunião mensal por aglomerados. Apresentação do Andamento do PBAQ e	Mobilização e engajamento (mobilização porta a porta e envio de	Mobilização e Engajamento porta a porta para reforço da divulgação dos eventos e

Programa	Realizado em março/24	Previsto para abril/24	Previsto para maio/24	Previsto para junho/24
	<p>do processo de inscrições para as capacitações de março/abril 04/03/2024 a 07/03/2024;</p> <p>Visitas individualizadas quinzenais Esclarecimento de Dúvidas 04/03/2024 a 07/03/2024;</p> <p>Visitas individualizadas quinzenais Esclarecimento de Dúvidas 18/03/2024 a 21/03/2024;</p> <p>Reunião do Comitê Gestor em 27/03/2024 (remanejada a pedido da CQD).</p>	<p>Esclarecimento de Dúvidas 02 a 05/04/2024 (reprogramada de março);</p> <p>Mobilização e Engajamento porta a porta para reforço da divulgação dos eventos e do processo de inscrições para as capacitações de maio.</p> <p>Visitas individualizadas quinzenais Esclarecimento de Dúvidas.</p> <p>Produção e envio de divulgação das atividades de maio em áudio para distribuição nos grupos 09/04/2024;</p> <p>reunião mensal por aglomerados. Apresentação do Andamento do PBAQ e Esclarecimento de Dúvidas 22/04/2024 a 25/04/2024.</p>	<p>pílulas de divulgação);</p> <p>Diálogo Social (visita quinzenal porta a porta e reunião mensal por aglomerados);</p> <p>Reunião do Comitê Gestor do PBAQ</p>	<p>do processo de inscrições para as capacitações;</p> <p>Diálogo Social com Visitas individualizadas quinzenais Esclarecimento de Dúvidas Diálogo social (visita quinzenal porta a porta e reunião mensal por aglomerados).</p>

<b>Programa</b>	<b>Realizado em março/24</b>	<b>Previsto para abril/24</b>	<b>Previsto para maio/24</b>	<b>Previsto para junho/24</b>
14. Monitoramento e gestão das ações do PBAQ	<p>Realização de Rotinas de Gestão;</p> <p>Elaboração dos relatórios de execução do PBAQ e SAA;</p> <p>Elaboração do relatório mensal de execução e medição dos indicadores do PBAQ.</p>	<p>Realização de Rotinas de Gestão;</p> <p>Elaboração dos relatórios de execução do PBAQ e SAA;</p> <p>Elaboração do relatório mensal de execução e medição dos indicadores do PBAQ.</p> <p>Elaboração do Relatório Anual de atividades do PBAQ.</p>	<p>Realização de Rotinas de Gestão;</p> <p>Elaboração dos relatórios de execução do PBAQ e SAA;</p> <p>Elaboração do relatório mensal de execução e medição dos indicadores do PBAQ.</p> <p>Elaboração do Relatório Anual de atividades do PBAQ.</p>	<p>Realização de Rotinas de Gestão;</p> <p>Elaboração dos relatórios de execução do PBAQ e SAA;</p> <p>Elaboração do relatório mensal de execução e medição dos indicadores do PBAQ.</p> <p>Elaboração do Relatório Anual de atividades do PBAQ.</p>
17. Implementação SAA	<p>Elaboração de projeto de engenharia;</p> <p>Fornecimento de água.</p>	<p>Retirada das matrículas dos terrenos no CRI Linhares.</p> <p>Realização de levantamento topográfico e cadastral do terreno a ser implementado o SAA</p> <p>Retorno da SEMAM Linhares sobre a consulta prévia ambiental (29671)</p> <p>Interlocação com município sobre terreno.</p> <p>Elaboração de projeto de engenharia;</p> <p>Fornecimento de água.</p>	<p>Elaboração de projeto de engenharia;</p> <p>Fornecimento de água.</p> <p>Interlocação com município sobre terreno</p>	<p>Interlocação com município sobre terreno</p> <p>Elaboração de projeto de engenharia;</p> <p>Fornecimento de água.</p>

## **Implantação do SAA de Degredo**

A Fundação Renova permanece em constante articulação com a Prefeitura Municipal e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Linhares/ES ("SAAE") para finalizar o planejamento visando a implementação do SAA em Degredo.

Em março, ocorreu a manutenção do fornecimento de 15 litros por habitante/dia de água junto a população Quilombola de Degredo. Um total de 183 famílias receberam o fornecimento de água mineral, o equivalente a 13.383 galões de 20 litros entregues.

Em 05/03/2024, a Fundação Renova protocolou, no Cartório de Registro de Imóveis ("CRI") de Linhares, o pedido da listagem de matrículas existentes em Degredo para continuidade do processo de regularização fundiária da área de instalação do SAA e do sistema de distribuição.

Em 07 (Anexo 24) e 18/03/2024 (Anexo 25) CQD enviou e-mails referente às validações e atualização da lista do fornecimento de água mineral, e na oportunidade, foi firmado acordo para que a periodicidade das ações de campo para atualização da lista seja anual. No entanto, a CQD poderá informar em qualquer tempo à Fundação Renova a inclusão de novos núcleos/pessoas, atendendo a dinâmica da comunidade.