



FUNDAÇÃO  
**renova**

**PLANO BÁSICO AMBIENTAL QUILOMBOLA - PBAQ**  
**Implantação SAA**

**Setembro/2024**

## **Informe Mensal – Sistema de Abastecimento de Água (“SAA”)**

### **APRESENTAÇÃO**

Em cumprimento à decisão de ID 1317077916, complementada pela decisão de ID 1329902893, proferidas em 16/12/2022 e 31/01/2023, respectivamente, no âmbito do Cumprimento de Sentença nº 1021441.03.2020.4.01.3800, que aborda questões relacionados à Comunidade Quilombola de Degredo, a Fundação Renova elaborou esse reporte, que será encaminhado mensalmente com informações relacionadas as ações e atividades de evolução realizadas com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Linhares/ES (“SAAE”) e a Prefeitura Municipal de Linhares/ES.

### **OBJETIVO**

Apresentar os encaminhamentos e a evolução concreta das tratativas com SAAE, referentes à implementação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) na Comunidade Quilombola do Degredo em Setembro de 2024.

### **SÍNTESE**

Durante o mês de setembro de 2024, as iniciativas voltadas ao diálogo com a comunidade acerca do fornecimento de água mineral progrediram de maneira significativa.

No dia 2/9, a Fundação Renova encaminhou um questionamento à CQD e à ATI/ASPERQD, indagando se a comunidade possuía um protocolo de consulta. Caso esse protocolo não existisse, a Fundação se ofereceu para colaborar na elaboração coletiva do documento. Em 26 de setembro a Fundação Renova enviou à CQD o ofício FR.2024.2599 - Realização de Protocolo de Consulta para contratação de fornecedor de água mineral reforçando a disponibilidade de diálogo sobre o tema. A criação desse protocolo é fundamental para a retomada das discussões com a Comunidade de Degredo, especialmente no que diz respeito à contratação de um novo fornecedor de água mineral.

Em 25/9 foi realizada reunião de alinhamento na Comunidade com a participação da equipe técnica da Fundação Renova, ATI ASPERQD e da empresa SEACREST e com objetivo de identificar as interferências ao longo da rede de distribuição. As informações coletadas serão de extrema relevância para o desenvolvimento das complementações de projeto do SAA.

Em relação ao levantamento topográfico, foi identificado que existiam edificações que não estavam consideradas no projeto inicialmente desenvolvido, necessitando de levantamento topográfico complementar para o desenvolvermos as de extensões de rede. O levantamento ocorreu na semana do dia 26/8 e as informações foram disponibilizadas na última semana de setembro.

Enquanto a implementação completa do SAA ainda está em andamento, o fornecimento temporário de água mineral continuou ao longo de todo o mês. A Fundação Renova informou que em setembro a entrega de 15.985 galões de 20 litros para 227 famílias da comunidade.

Para a execução dessas atividades, ocorreu o desembolso dos valores abaixo discriminados:

<b>Implementação SAA e Fornecimento de água mineral</b>	<b>Valor</b>
Serviços de gerenciamento e engenharia (setembro/2024)	R\$ 181.512,19
<b>Total Acumulado até setembro/2024</b>	<b>R\$ 1.928.000,00</b>
Fornecimento de água mineral (setembro/2024)	R\$ 205.560,00
<b>Total acumulado com fornecimento de água mineral até Set/2024</b>	<b>R\$ 5.339.392,08</b>