

| Id         | Tarefas   | Início          | Término         | 2016 |    | 2017 |    | 2018 |    | 2019 |    | 2020 |    | 2021 |    | 2022 |    | 2023 |    | 2024 |    | 2025 |    | 2026 |    | 2027 |    | 2028 |    |    |    |
|------------|---|-----------------|-----------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|----|----|
|            |   |                 |                 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1 | S2 |
| <b>0</b>   | <b>PG032 - Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água</b>                     | <b>15/01/16</b> | <b>24/06/28</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |    |
| <b>2</b>   | <b>Relacionamentos do Programa</b>  | <b>12/09/16</b> | <b>26/01/28</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |    |
| <b>74</b>  | <b>Decisões Judiciais</b>   | <b>23/03/20</b> | <b>06/05/25</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |    |
| <b>75</b>  | <b>Eixo 9 - Item 1.2 (ACP)</b>  | <b>23/03/20</b> | <b>25/09/24</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |    |
| <b>77</b>  | <b>Emissão Laudo Perito</b>   | <b>15/09/21</b> | <b>27/07/23</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |    |
| 78         | Resplendor  | 15/09/21        | 15/09/21        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |    |
| 79         | Galileia  | 20/09/21        | 20/09/21        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |    |
| 80         | Governador Valadares - Sede   | 17/12/21        | 17/12/21        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |    |
| 82         | Linhares - Sede   | 01/02/22        | 01/02/22        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |    |
| 83         | Periquito - Pedra Corrida   | 01/02/22        | 01/02/22        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |    |
| 84         | Itueta  | 11/03/22        | 11/03/22        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |    |
| 86         | Belo Oriente - Cachoeira Escura   | 15/03/22        | 15/03/22        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |    |
| 87         | Marilândia - Boninsegna   | 03/10/22        | 03/10/22        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |    |
| 88         | Governador Valadares - São Vítor  | 30/03/22        | 30/03/22        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |    |
| 89         | Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce  | 04/07/22        | 04/07/22        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |    |
| 90         | Tumiritinga - Sede  | 19/12/22        | 19/12/22        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |    |
| 91         | Santana do Paraíso - Ipaba do Paraíso   | 24/10/22        | 24/10/22        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |    |
| 92         | Barra Longa - Gesteira  | 29/07/22        | 29/07/22        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |    |
| 93         | Fernandes Tourinho - Senhora da Penha   | 09/11/22        | 09/11/22        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |    |
| 95         | Alpercata   | 30/06/23        | 30/06/23        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |    |
| 96         | Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce   | 13/07/22        | 13/07/22        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |    |
| 97         | Baixo Guandu - Sede   | 13/07/22        | 13/07/22        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |    |
| 98         | Baixo Guandu - Mascarenhas  | 16/09/22        | 16/09/22        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |    |
| 100        | Linhares - Regência   | 29/03/22        | 29/03/22        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |    |
| 101        | Mariana - Camargos  | 29/11/22        | 29/11/22        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |    |
| 102        | Mariana - Pedras  | 06/12/22        | 06/12/22        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |    |
| 103        | Barra Longa - Barreto   | 27/07/23        | 27/07/23        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |    |
| 104        | Colatina  | 12/05/23        | 12/05/23        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |    |
| 105        | Linhares - Povoação   | 15/05/23        | 15/05/23        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |    |
| <b>107</b> | <b>Decisão do Juízo para a Retomada das Atividades / Audiência de Conciliação</b> | <b>30/08/23</b> | <b>25/09/24</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |    |
| <i>108</i> | <i>Decisão do Judicial - Programa 32</i>  | <i>30/08/23</i> | <i>30/08/23</i> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |    |
| 109        | Resplendor  | 06/02/24        | 06/02/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |    |
| 110        | Galileia  | 05/02/24        | 05/02/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |    |
| 111        | Governador Valadares  | 19/10/23        | 19/10/23        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |    |
| 112        | Linhares - Sede   | 25/06/24        | 25/06/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |    |
| 113        | Periquito - Pedra Corrida   | 07/02/24        | 07/02/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |    |
| 114        | Belo Oriente - Cachoeira Escura   | 18/07/24        | 18/07/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |    |
| 115        | Marilândia - Boninsegna   | 05/02/24        | 05/02/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |    |
| 117        | Governador Valadares - São Vítor  | 19/07/24        | 19/07/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |    |
| 118        | Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce  | 06/02/24        | 06/02/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |    |

| Id  | Tarefas   | Início          | Término         | 2016 |    | 2017 |    | 2018 |    | 2019 |    | 2020 |    | 2021 |    | 2022 |    | 2023 |    | 2024 |    | 2025 |    | 2026 |    | 2027 |    | 2028 |    |
|-----|---|-----------------|-----------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
|     |   |                 |                 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 |
| 119 | Tumiritinga - Sede  | 05/02/24        | 05/02/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 120 | Santana do Paraíso - Ipaba do Paraíso                       | 18/07/24        | 18/07/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 121 | Barra Longa - Gesteira                                      | 16/07/24        | 16/07/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 122 | Fernandes Tourinho - Senhora da Penha                       | 19/07/24        | 19/07/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 124 | Alpercata   | 18/07/24        | 18/07/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 125 | Itueta  | 07/02/24        | 07/02/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 126 | Aimorés - Santo Antônio do Rio Doce                         | 21/06/24        | 21/06/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 128 | Baixo Guandu - Sede   | 17/07/24        | 17/07/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 129 | Baixo Guandu - Mascarenhas                                  | 17/07/24        | 17/07/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 130 | Linhares - Regência   | 25/06/24        | 25/06/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 131 | Mariana - Camargos  | 26/06/24        | 26/06/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 132 | Mariana - Pedras  | 26/06/24        | 26/06/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 134 | Barra Longa - Barreto                                       | 16/07/24        | 16/07/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 135 | Colatina  | 28/11/23        | 28/11/23        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 136 | Linhares - Povoação   | 25/06/24        | 25/06/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 190 | <b>Execução</b>   | <b>15/01/16</b> | <b>30/12/27</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 191 | <b>Adutora GV</b>   | <b>15/01/16</b> | <b>31/10/23</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 192 | <b>Governador Valadares - Adutora GV</b>                    | <b>15/01/16</b> | <b>31/10/23</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 195 | <b>CAPTAÇÃO ALTERNATIVA</b>                                 | <b>15/01/16</b> | <b>31/10/23</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 196 | <b>Captação Alternativa - Adutora Rio Corrente (900l/s)</b> | <b>15/01/16</b> | <b>02/03/23</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 210 | Comissionamento   | 25/11/22        | 02/03/23        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 211 | Operação Assistida do Sistema                               | 03/03/23        | 31/10/23        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 212 | <b>Captações - Item 1 Eixo 9 (ACP)</b>                      | <b>02/03/16</b> | <b>24/09/27</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 218 | <b>Mariana - Camargos</b>                                   | <b>01/02/18</b> | <b>17/08/27</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 221 | Instrumento Particular de Definição de Escopo               | 02/07/24        | 27/08/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 222 | Elaboração do Instrumento de Definição                      | 02/07/24        | 08/07/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 223 | Validação pelo Jurídico-FR                                  | 18/07/24        | 31/07/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 225 | Audiência de Conciliação                                    | 02/08/24        | 02/08/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 226 | Protocolo junto a Operadora                                 | 05/08/24        | 05/08/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 227 | Análise e Validação da Operadora                            | 06/08/24        | 27/08/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 228 | Análise e Validação do Município                            | 06/08/24        | 27/08/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 269 | <b>MELHORIAS DE ETA</b>                                     | <b>18/11/19</b> | <b>13/05/21</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 270 | <b>Captação Principal - Nascente e Tratamento</b>           | <b>18/11/19</b> | <b>13/05/21</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 271 | <b>Engenharia - Nascente e Tratamento</b>                   | <b>18/11/19</b> | <b>13/05/21</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 280 | Fundiário   | 29/08/24        | 05/02/25        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 282 | Licenciamento   | 29/08/24        | 12/03/25        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 284 | Suprimentos   | 10/09/24        | 20/03/25        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 287 | Execução  | 21/03/25        | 29/09/25        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 290 | Comissionamento   | 30/09/25        | 29/10/25        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 292 | Operação Assistida do Sistema                               | 30/10/25        | 04/02/26        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 293 | Monitoramento PMQASH  | 05/02/26        | 23/11/26        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |

| Id         | Tarefas   | Início          | Término         | 2016 |    | 2017 |    | 2018 |    | 2019 |    | 2020 |    | 2021 |    | 2022 |    | 2023 |    | 2024 |    | 2025 |    | 2026 |    | 2027 |    | 2028 |    |  |  |
|------------|---|-----------------|-----------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|--|--|
|            |   |                 |                 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 |  |  |
| <b>300</b> | <b>Mariana - Pedras</b>   | <b>02/01/18</b> | <b>10/05/27</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| 303        | Instrumento Particular de Definição de Escopo                   | 02/07/24        | 14/08/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| 304        | Reunião de Alinhamento do Empreendimento                        | 02/07/24        | 02/07/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| 305        | Elaboração do Instrumento de Definição                          | 03/07/24        | 09/07/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| 306        | Validação pelo Jurídico FR                                      | 19/07/24        | 19/07/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| 308        | Audiência de Conciliação  | 23/07/24        | 23/07/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| 309        | Protocolo junto a Operadora                                     | 24/07/24        | 24/07/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| 310        | Análise e Validação da Operadora                                | 25/07/24        | 14/08/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| 311        | Análise e Validação do Município                                | 25/07/24        | 14/08/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| <b>313</b> | <b>CAPTAÇÃO ALTERNATIVA / MELHORIAS DE ETA / CAPTAÇÃO PRINC</b> | <b>02/01/18</b> | <b>10/05/27</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| <b>325</b> | <b>CAPTAÇÃO ALTERNATIVA - POÇO PROFUNDO</b>                     | <b>22/11/18</b> | <b>15/04/26</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| <b>334</b> | <b>Fundiário</b>  | <b>22/11/18</b> | <b>20/02/25</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| <b>337</b> | <b>Licenciamento</b>  | <b>03/01/25</b> | <b>16/07/25</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| <b>339</b> | <b>Suprimentos</b>  | <b>19/02/25</b> | <b>29/08/25</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| <b>342</b> | <b>Execução</b>   | <b>01/09/25</b> | <b>13/03/26</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| 345        | Comissionamento   | 16/03/26        | 15/04/26        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| 347        | Operação Assistida do Sistema                                   | 16/04/26        | 21/07/26        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| 348        | Monitoramento   | 22/07/26        | 10/05/27        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| <b>351</b> | <b>Barra Longa - Barreto</b>                                    | <b>02/01/18</b> | <b>29/06/27</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| <b>354</b> | <b>Assinatura do Instrumento Particular</b>                     | <b>06/12/24</b> | <b>13/03/25</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| 355        | Nova Audiência de Conciliação                                   | 06/12/24        | 06/12/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| 356        | Elaboração do Instrumento                                       | 09/12/24        | 16/12/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| 357        | Validação pelo Jurídico FR                                      | 30/12/24        | 13/01/25        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| 358        | Protocolo junto a Operadora                                     | 16/01/25        | 16/01/25        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| 359        | Análise e Validação da Operadora                                | 17/01/25        | 06/02/25        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| 360        | Análise e Validação do Município                                | 17/01/25        | 06/02/25        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| 361        | Instrumento assinado ou comentado                               | 07/02/25        | 07/02/25        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| 362        | Atendimento aos comentários                                     | 10/02/25        | 18/02/25        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| 363        | Validação dos Comentários: Operadora e Município                | 21/02/25        | 13/03/25        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| 364        | <i>Aprovação e Assinatura do Instrumento Particular</i>         | <i>13/03/25</i> | <i>13/03/25</i> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| <b>365</b> | <b>CAPTAÇÃO ALTERNATIVA</b>                                     | <b>02/01/18</b> | <b>29/06/27</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| <b>367</b> | <b>Captação Alternativa - Captação, Adução e Tratamento</b>     | <b>08/04/20</b> | <b>09/09/26</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| <b>368</b> | <b>Engenharia - Estudo de Concepção</b>                         | <b>08/04/20</b> | <b>20/01/22</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| <b>383</b> | <b>Fundiário</b>  | <b>19/03/25</b> | <b>14/07/25</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| <b>385</b> | <b>Licenciamento</b>  | <b>19/03/25</b> | <b>25/09/25</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| <b>390</b> | <b>Execução</b>   | <b>27/01/26</b> | <b>07/08/26</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| 393        | Comissionamento   | 10/08/26        | 09/09/26        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| 395        | Operação Assistida do Sistema                                   | 10/09/26        | 14/12/26        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| 396        | Monitoramento   | 10/09/26        | 29/06/27        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| <b>399</b> | <b>Barra Longa - Gesteira</b>                                   | <b>20/10/17</b> | <b>11/09/24</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |
| <b>402</b> | <b>Assinatura do Termo de Compromisso</b>                       | <b>19/05/22</b> | <b>28/07/22</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |

| Id  | Tarefas   | Início   | Término  | 2016 |    | 2017 |    | 2018 |    | 2019 |    | 2020 |    | 2021 |    | 2022 |    | 2023 |    | 2024 |    | 2025 |    | 2026 |    | 2027 |    | 2028 |    |
|-----|---|----------|----------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
|     |   |          |          | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 |
| 404 | <i>Elaboração do Termo</i>                                      | 19/05/22 | 19/05/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 405 | <i>Validação pelo Jurídico FR</i>                               | 21/05/22 | 21/05/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 406 | Protocolo junto a Operadora                                     | 25/05/22 | 06/06/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 407 | <i>Análise e Validação da Operadora</i>                         | 06/06/22 | 06/06/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 408 | <i>Análise e Validação do Município</i>                         | 06/06/22 | 06/06/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 409 | Termo assinado ou comentado                                     | 07/06/22 | 24/06/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 410 | Atendimento aos comentários                                     | 27/06/22 | 04/07/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 411 | Validação dos Comentaríos_Operadora e Município                 | 07/07/22 | 28/07/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 412 | <i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>           | 28/07/22 | 28/07/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 413 | <b>CAPTAÇÃO ALTERNATIVA E MELHORIAS DE ETA</b>                  | 20/10/17 | 11/09/24 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 415 | <b>Captação Alternativa - Poço Profundo</b>                     | 20/10/17 | 27/06/19 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 416 | <b>Engenharia - Poços e Melhorias ETA - Etapa 1</b>             | 20/10/17 | 27/06/19 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 421 | <b>Fundiário</b>  | 23/07/18 | 30/11/18 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 427 | <b>Captação Alternativa e Melhorias ETA - Etapa 2</b>           | 23/01/20 | 30/11/23 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 435 | <b>Fundiário</b>  | 14/11/22 | 28/09/23 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 437 | <b>Suprimentos</b>  | 03/04/23 | 13/04/23 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 439 | <b>Execução</b>   | 02/05/23 | 27/10/23 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 442 | Comissionamento   | 30/10/23 | 30/11/23 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 444 | Operação Assistida do Sistema - Vandalizado                     | 01/12/23 | 21/12/23 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 445 | Aguardando decisão Judicial                                     | 22/12/23 | 11/09/24 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 448 | <b>MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL</b>                          | 11/07/18 | 27/06/19 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 449 | <b>Rede de Distribuição de Água - Etapa 1 (Descontinuidade)</b> | 11/07/18 | 27/06/19 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 450 | <b>Engenharia</b>   | 11/07/18 | 27/06/19 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 454 | <b>Belo Oriente - Cachoeira Escura</b>                          | 03/10/16 | 23/06/27 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 457 | <b>Assinatura do Termo de Compromisso</b>                       | 06/06/22 | 08/11/23 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 458 | <i>Reunião de Alinhamento do Empreendimento - Operador</i>      | 06/06/22 | 06/06/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 459 | Elaboração do Termo   | 15/07/22 | 09/08/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 460 | Validação pelo Jurídico FR                                      | 10/08/22 | 10/08/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 461 | Protocolo junto a Operadora                                     | 12/08/22 | 16/08/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 462 | Protocolo junto da Operadora (RV01)                             | 08/12/22 | 08/12/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 463 | Protocolo junto da Operadora (RV02)                             | 31/01/23 | 31/01/23 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 464 | Protocolo junto ao Município                                    | 11/08/22 | 11/08/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 465 | Protocolo junto ao Município (RV01)                             | 08/12/22 | 08/12/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 466 | Análise e Validação da Operadora                                | 10/02/23 | 22/08/23 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 467 | Análise e Validação do Município                                | 10/02/23 | 29/06/23 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 468 | Termo assinado ou comentado                                     | 23/08/23 | 23/08/23 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 469 | Atendimento aos comentários                                     | 23/08/23 | 23/08/23 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 470 | Validação dos Comentaríos_Operadora e Município                 | 24/08/23 | 07/11/23 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 471 | <i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>           | 08/11/23 | 08/11/23 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 476 | <b>CAPTAÇÃO ALTERNATIVA</b>                                     | 01/01/17 | 22/10/26 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 479 | Teste de Vazão e de Qualidade da Água - 2 Poços                 | 11/04/22 | 10/05/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |



| Id  | Tarefas  | Início          | Término         | 2016 |    | 2017 |    | 2018 |    | 2019 |    | 2020 |    | 2021 |    | 2022 |    | 2023 |    | 2024 |    | 2025 |    | 2026 |    | 2027 |    | 2028 |    |  |  |  |  |  |
|-----|--|-----------------|-----------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|--|--|--|--|--|
|     |  |                 |                 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 |  |  |  |  |  |
| 648 | Análise e Validação da Operadora                           | 06/08/24        | 20/08/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |  |
| 649 | Análise e Validação do Município                           | 06/08/24        | 20/08/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |  |
| 650 | Instrumento assinado ou comentado                          | 21/08/24        | 21/08/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |  |
| 651 | Atendimento aos comentários                                | 22/08/24        | 30/08/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |  |
| 652 | Validação dos Comentários: Operadora e Município           | 04/09/24        | 13/09/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |  |
| 653 | Aprovação e Assinatura do Instrumento Particular           | 13/09/24        | 13/09/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |  |
| 654 | <b>CAPTAÇÃO ALTERNATIVA</b>                                | <b>01/04/17</b> | <b>25/06/27</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |  |
| 658 | Captação Alternativa - Captação Poços Existentes da COPASA | 04/02/19        | 03/06/26        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |  |
| 671 | Fundiário  | 04/02/19        | 10/04/25        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |  |
| 674 | Licenciamento  | 27/09/24        | 10/04/25        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |  |
| 676 | Suprimentos  | 02/05/25        | 03/11/25        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |  |
| 679 | Execução   | 04/11/25        | 04/05/26        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |  |
| 682 | Comissionamento  | 05/05/26        | 03/06/26        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |  |
| 684 | Operação Assistida do Sistema                              | 05/06/26        | 04/09/26        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |  |
| 685 | Monitoramento  | 08/09/26        | 25/06/27        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |  |
| 688 | <b>MELHORIAS DE ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL</b>                 | <b>04/02/19</b> | <b>14/05/27</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |  |
| 693 | Melhorias de ETA, Captação Alternativa e UTR               | 04/02/19        | 22/04/26        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |  |
| 702 | Fundiário  | 04/02/19        | 18/02/25        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |  |
| 705 | Licenciamento  | 10/09/24        | 25/03/25        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |  |
| 707 | Suprimentos  | 13/12/24        | 27/06/25        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |  |
| 710 | Execução   | 30/06/25        | 19/03/26        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |  |
| 713 | Comissionamento  | 20/03/26        | 22/04/26        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |  |
| 715 | Operação Assistida do Sistema                              | 23/04/26        | 27/07/26        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |  |
| 716 | Monitoramento  | 28/07/26        | 14/05/27        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |  |
| 719 | Periquito - Pedra Corrida                                  | 16/01/18        | 31/03/26        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |  |
| 730 | <b>CAPTAÇÃO ALTERNATIVA</b>                                | <b>16/01/18</b> | <b>16/05/24</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |  |
| 732 | Captação Alternativa e Tratamento                          | 16/01/18        | 08/11/23        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |  |
| 738 | Engenharia - Adequação Dos Projetos P/ Atendimento AECOM   | 08/04/22        | 31/03/23        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |  |
| 741 | Engenharia - As built blindagem do poço e elevação painéis | 20/09/22        | 18/08/23        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |  |
| 744 | Fundiário  | 21/05/18        | 13/05/21        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |  |
| 746 | Licenciamento  | 16/01/18        | 18/01/19        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |  |
| 748 | Execução   | 16/09/19        | 17/02/23        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |  |
| 752 | Comissionamento  | 30/01/23        | 02/03/23        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |  |
| 753 | Operação Assistida do Sistema                              | 03/03/23        | 14/07/23        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |  |
| 755 | Monitoramento  | 17/07/23        | 16/05/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |  |
| 758 | <b>MELHORIAS DE ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL</b>                 | <b>21/05/18</b> | <b>21/06/24</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |  |
| 759 | Melhorias ETA - Captação Principal e ETA                   | 21/05/18        | 30/09/21        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |  |
| 764 | Fundiário  | 21/05/18        | 10/09/19        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |  |
| 766 | Execução   | 08/07/19        | 09/04/21        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |  |
| 770 | Comissionamento  | 12/04/21        | 12/05/21        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |  |
| 792 | <b>Alpercata</b>   | <b>17/03/17</b> | <b>28/05/27</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |  |  |  |  |  |





| Id   | Tarefas   | Início   | Término  | 2016 |    | 2017 |    | 2018 |    | 2019 |    | 2020 |    | 2021 |    | 2022 |    | 2023 |    | 2024 |    | 2025 |    | 2026 |    | 2027 |    | 2028 |    |
|------|---|----------|----------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
|      |   |          |          | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 |
| 1076 | Engenharia - NAP  | 17/09/20 | 27/01/21 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1079 | Engenharia - Adequação dos Projetos p/ Atendimento AECOM        | 20/04/22 | 14/12/23 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1091 | Fundiário   | 21/12/18 | 21/12/18 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1093 | Licenciamento   | 29/07/20 | 29/07/20 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1095 | Suprimentos   | 14/03/22 | 13/07/23 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1098 | Execução  | 04/12/19 | 02/01/24 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1099 | Execução das Obras  | 04/12/19 | 29/11/21 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1100 | Execução das Obras (ajustes)                                    | 04/09/23 | 29/12/23 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1102 | Comissionamento   | 03/01/24 | 10/05/24 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1104 | Operação Assistida do Sistema                                   | 05/08/24 | 05/11/24 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1105 | Monitoramento   | 06/11/24 | 27/08/25 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1108 | MELHORIAS DE ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL                             | 06/06/18 | 27/12/24 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1109 | Melhorias de ETA - Captação Principal                           | 06/06/18 | 27/12/24 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1110 | Engenharia - Captação Principal - Balsa                         | 19/11/18 | 27/12/24 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1119 | Fundiário   | 06/06/18 | 21/12/18 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1125 | Execução  | 23/05/19 | 09/11/23 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1129 | Comissionamento   | 18/09/23 | 24/10/23 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1155 | Tumiritinga - Sede  | 01/02/18 | 11/02/27 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1158 | Termo de Compromisso  | 06/06/22 | 29/08/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1159 | Reunião de Alinhamento do Empreendimento                        | 06/06/22 | 06/06/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1160 | Elaboração do Termo   | 11/07/22 | 11/07/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1161 | Validação pelo Jurídico FR                                      | 12/07/22 | 05/08/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1162 | Protocolo junto a Operadora                                     | 29/08/22 | 29/08/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1163 | Protocolo junto ao Município                                    | 29/07/22 | 05/08/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1164 | Análise e Validação do Município                                | 08/08/22 | 11/08/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1165 | Termo assinado ou comentado pelo Município                      | 12/08/22 | 12/08/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1166 | Assinatura do Instrumento Particular                            | 06/02/24 | 06/09/24 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1167 | Audiência de Conciliação ou Reunião de Definição do Escopo      | 06/02/24 | 06/02/24 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1168 | Elaboração do Instrumento                                       | 15/02/24 | 13/03/24 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1169 | Validação pelo Jurídico FR                                      | 13/03/24 | 13/03/24 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1170 | Protocolo junto a Operadora                                     | 14/03/24 | 01/04/24 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1171 | Análise e Validação da Operadora                                | 02/04/24 | 06/05/24 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1172 | Análise e Validação do Município                                | 02/04/24 | 05/09/24 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1173 | Disponibilizar o Instrumento Particular para a Perícia          | 06/09/24 | 06/09/24 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1174 | CAPTAÇÃO ALTERNATIVA  | 01/02/18 | 11/02/27 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1176 | Definição do Programa (Teste de Vazão, Qualidade da Água e Conc | 29/03/22 | 13/05/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1177 | Captação Alternativa - Poço Profundo                            | 18/11/19 | 15/01/26 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1178 | Engenharia - Poço, Adutora e Tratamento                         | 18/11/19 | 19/05/23 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1203 | Fundiário   | 30/07/20 | 30/07/20 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1205 | Licenciamento   | 21/07/20 | 25/11/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1208 | Suprimentos   | 22/02/22 | 05/08/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |

| Id   | Tarefas   | Início   | Término  | 2016 |    | 2017 |    | 2018 |    | 2019 |    | 2020 |    | 2021 |    | 2022 |    | 2023 |    | 2024 |    | 2025 |    | 2026 |    | 2027 |    | 2028 |    |
|------|---|----------|----------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
|      |   |          |          | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 |
| 1211 | <b>Suprimentos - Captação Alternativa</b>                           | 27/12/24 | 12/06/25 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1214 | <b>Execução</b>   | 05/01/23 | 10/12/25 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1218 | Comissionamento   | 11/12/25 | 15/01/26 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1220 | Operação Assistida do Sistema                                       | 16/01/26 | 24/04/26 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1221 | Monitoramento   | 27/04/26 | 11/02/27 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1224 | <b>MELHORIAS DE ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL</b>                          | 29/10/18 | 11/01/27 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1225 | <b>Melhorias ETA - Captação Principal e ETA</b>                     | 29/10/18 | 11/12/25 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1240 | <b>Suprimentos</b>  | 22/02/22 | 06/05/25 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1246 | <b>Execução</b>   | 07/05/25 | 11/11/25 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1249 | Comissionamento   | 12/11/25 | 11/12/25 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1278 | <b>Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce</b>                           | 27/03/17 | 29/01/25 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1281 | <b>Assinatura do Termo de Compromisso</b>                           | 08/07/22 | 12/08/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1282 | Reunião de Alinhamento do Empreendimento                            | 08/07/22 | 08/07/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1283 | Elaboração do Termo   | 11/07/22 | 11/07/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1284 | Validação pelo Jurídico FR  | 12/07/22 | 05/08/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1285 | Protocolo junto ao Município/Operador                               | 08/08/22 | 08/08/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1286 | Análise e Validação do Município/Operador                           | 09/08/22 | 10/08/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1287 | Termo assinado ou comentado   | 11/08/22 | 12/08/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1288 | <i>Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso</i>               | 12/08/22 | 12/08/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1289 | <b>CAPTAÇÃO ALTERNATIVA</b>   | 27/03/17 | 01/02/21 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1291 | <b>Captação Alternativa - Poço e Tratamento</b>                     | 02/01/18 | 07/04/20 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1297 | <b>Fundiário</b>  | 22/10/18 | 06/08/19 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1299 | <b>Licenciamento</b>  | 07/04/20 | 07/04/20 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1304 | Comissionamento   | 08/03/18 | 06/04/18 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1306 | <b>MELHORIAS DE ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL</b>                          | 10/12/18 | 17/09/24 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1307 | <b>Melhorias ETA - Captação Principal, ETA Compacta 3 L/s e UTR</b> | 10/12/18 | 29/04/24 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1308 | <b>Engenharia</b>   | 10/12/18 | 12/04/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1316 | <b>Engenharia - Elevação do Padrão CEMIG + TR</b>                   | 25/04/22 | 12/09/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1320 | <b>Engenharia - Adequação dos Projetos p/ Atendimento AECOM</b>     | 12/05/22 | 29/04/24 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1323 | <b>Fundiário</b>  | 19/05/20 | 29/07/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1325 | <b>Licenciamento</b>  | 10/11/21 | 10/05/23 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1328 | <b>Suprimentos</b>  | 22/02/22 | 05/08/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1331 | <b>Execução</b>   | 02/08/22 | 04/07/23 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1334 | Comissionamento   | 04/07/23 | 11/08/23 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1336 | Operação Assistida do Sistema                                       | 14/08/23 | 24/11/23 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1337 | Monitoramento   | 01/12/23 | 17/09/24 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1349 | <b>Galileia</b>   | 03/05/17 | 10/07/25 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1352 | <b>CAPTAÇÃO ALTERNATIVA</b>   | 18/09/17 | 31/05/21 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1354 | <b>Captação Alternativa - Poços</b>                                 | 18/09/17 | 29/05/20 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1355 | <b>Engenharia</b>   | 10/01/18 | 18/12/18 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1360 | <b>Licenciamento</b>  | 18/09/17 | 25/09/19 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |

| Id   | Tarefas   | Início   | Término  | 2016 |    | 2017 |    | 2018 |    | 2019 |    | 2020 |    | 2021 |    | 2022 |    | 2023 |    | 2024 |    | 2025 |    | 2026 |    | 2027 |    | 2028 |    |
|------|---|----------|----------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
|      |   |          |          | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 |
| 1362 | Suprimentos   | 04/09/18 | 08/03/19 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1364 | Execução  | 05/09/19 | 04/10/19 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1367 | Comissionamento   | 20/02/20 | 29/05/20 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1369 | Operação Assistida do Sistema                                   | 20/02/20 | 29/05/20 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1370 | Monitoramento   | 01/06/20 | 31/05/21 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1373 | <b>MELHORIAS DE ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL</b>                      | 03/05/17 | 10/02/23 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1374 | Melhorias ETA - Captação Principal, Adução, Elevatória, UTR     | 03/05/17 | 10/02/23 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1375 | Engenharia  | 03/07/17 | 10/07/18 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1381 | Engenharia - Solução para manutenção Bombas Elevatórias         | 10/09/18 | 04/12/18 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1385 | Engenharia - Reforço da Fundação das Estruturas da Captação     | 22/01/21 | 08/11/21 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1391 | Engenharia - Melhorias Na ETA - As Built                        | 19/11/18 | 31/05/19 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1395 | Engenharia - Adequação dos Projetos p/ Atendimento AECOM        | 13/12/21 | 20/01/23 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1399 | Licenciamento   | 18/09/17 | 25/09/19 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1401 | Suprimentos   | 04/09/18 | 16/05/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1404 | Execução  | 03/05/17 | 30/01/23 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1408 | Comissionamento   | 01/10/19 | 30/10/19 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1410 | Operação Assistida do Sistema                                   | 01/10/19 | 07/01/20 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1411 | Monitoramento   | 20/02/20 | 24/02/21 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1435 | <b>Resplendor</b>   | 01/04/17 | 28/12/26 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1438 | Assinatura do Instrumento Particular                            | 07/02/24 | 24/09/24 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1439 | Audiência de Conciliação ou Reunião de Definição do Escopo      | 07/02/24 | 07/02/24 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1440 | Elaboração do Instrumento                                       | 20/02/24 | 26/02/24 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1441 | Validação pelo Jurídico FR                                      | 26/02/24 | 26/02/24 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1442 | Protocolo junto a Operadora                                     | 27/02/24 | 26/07/24 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1443 | Análise e Validação da Operadora                                | 29/07/24 | 09/09/24 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1444 | Análise e Validação do Município                                | 10/09/24 | 23/09/24 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1445 | Instrumento assinado ou comentado                               | 24/09/24 | 24/09/24 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1446 | <i>Aprovação e Assinatura do Instrumento Particular</i>         | 24/09/24 | 24/09/24 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1447 | <b>CAPTAÇÃO ALTERNATIVA</b>                                     | 01/04/17 | 28/12/26 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1449 | Captação Alternativa - Poços Profundos e Elevatória de Água Bru | 07/08/17 | 28/12/26 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1455 | Engenharia - Adequação de Projetos Atendimento AECOM            | 29/11/21 | 05/12/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1459 | Engenharia - Pré cloração do STA                                | 14/12/21 | 08/12/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1465 | Engenharia - Estudo Pre Cloração dos Poços                      | 30/03/22 | 15/06/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1468 | Suprimentos - Pré cloração do STA                               | 07/03/19 | 05/12/24 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1471 | Execução  | 07/03/19 | 04/11/24 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1476 | Comissionamento   | 05/11/24 | 05/12/24 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1478 | Engenharia - Interligação dos Poços                             | 07/08/17 | 31/07/18 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1481 | Execução  | 01/08/18 | 09/08/21 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1498 | Licenciamento   | 05/07/24 | 31/10/24 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1500 | Suprimentos   | 29/11/24 | 12/06/25 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1503 | Execução  | 13/06/25 | 30/10/25 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |

| Id   | Tarefas  | Início   | Término  | 2016 |    | 2017 |    | 2018 |    | 2019 |    | 2020 |    | 2021 |    | 2022 |    | 2023 |    | 2024 |    | 2025 |    | 2026 |    | 2027 |    | 2028 |    |
|------|--|----------|----------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
|      |  |          |          | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 |
| 1506 | Comissionamento  | 31/10/25 | 01/12/25 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1508 | Engenharia - Tratamento de Erosão Elevatória de Água Bruta | 26/01/22 | 20/10/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1517 | Suprimentos  | 14/01/22 | 16/08/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1520 | Execução   | 18/11/22 | 14/04/23 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1528 | Licenciamento  | 15/06/22 | 23/11/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1530 | Suprimentos  | 14/01/22 | 16/08/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1533 | Execução   | 17/09/24 | 27/12/24 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1546 | Suprimentos  | 29/11/24 | 07/07/25 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1549 | Execução   | 08/07/25 | 07/11/25 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1552 | Comissionamento  | 09/10/25 | 07/11/25 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1554 | Operação Assistida do Sistema                              | 02/12/25 | 12/03/26 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1555 | Monitoramento  | 13/03/26 | 28/12/26 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1559 | <b>MELHORIAS DE ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL</b>                 | 29/10/18 | 23/01/26 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1560 | Melhorias ETA - 60 L/s                                     | 29/10/18 | 23/01/26 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1571 | Fundiário  | 22/11/18 | 22/11/18 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1573 | Suprimentos  | 29/11/24 | 12/06/25 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1576 | Execução   | 13/01/20 | 19/12/25 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1580 | Comissionamento  | 22/12/25 | 23/01/26 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1582 | <b>UTR</b>   | 20/11/19 | 07/07/26 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1583 | UTR - 60 L/s   | 20/11/19 | 31/03/26 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1597 | Fundiário  | 25/06/24 | 27/11/24 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1599 | Suprimentos  | 25/10/24 | 09/05/25 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1602 | Execução   | 12/05/25 | 27/02/26 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1605 | Comissionamento  | 02/03/26 | 31/03/26 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1607 | Operação Assistida do Sistema                              | 01/04/26 | 07/07/26 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1609 | <b>Itueta</b>  | 21/12/16 | 24/09/27 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1612 | <b>Assinatura do Termo de Compromisso</b>                  | 07/02/23 | 17/02/23 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1613 | Reunião de Alinhamento do Empreendimento                   | 07/02/23 | 07/02/23 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1614 | Elaboração do Termo  | 08/02/23 | 16/02/23 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1615 | Validação pelo Jurídico FR                                 | 17/02/23 | 17/02/23 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1616 | Protocolo junto a Operadora                                | 17/02/23 | 17/02/23 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1617 | <b>Assinatura do Instrumento Particular</b>                | 08/02/24 | 09/09/24 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1618 | Audiência de Conciliação ou Reunião de Definição do Escopo | 08/02/24 | 08/02/24 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1619 | Elaboração do Instrumento                                  | 21/02/24 | 27/02/24 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1620 | Validação pelo Jurídico FR                                 | 28/02/24 | 28/02/24 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1621 | Protocolo junto a Operadora                                | 28/02/24 | 28/02/24 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1622 | Análise e Validação da Operadora                           | 28/02/24 | 09/09/24 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1623 | Análise e Validação do Município                           | 28/02/24 | 09/09/24 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1624 | <i>Aprovação e Assinatura do Instrumento Particular</i>    | 09/09/24 | 09/09/24 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1625 | <b>CAPTAÇÃO ALTERNATIVA</b>                                | 21/12/16 | 24/09/27 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1631 | Captação Alternativa - Rio Manhuaçu, ETA e UTR 20 L/s      | 21/10/19 | 27/08/20 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |



| Id   | Tarefas   | Início   | Término  | 2016 |    | 2017 |    | 2018 |    | 2019 |    | 2020 |    | 2021 |    | 2022 |    | 2023 |    | 2024 |    | 2025 |    | 2026 |    | 2027 |    | 2028 |    |
|------|---|----------|----------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
|      |   |          |          | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 |
| 1761 | <b>Execução</b>   | 10/12/25 | 02/10/26 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1764 | Comissionamento   | 05/10/26 | 05/11/26 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1766 | Operação Assistida do Sistema                                 | 06/11/26 | 15/02/27 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1768 | <b>Baixo Guandu - Sede</b>                                    | 23/03/18 | 17/03/26 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1771 | <b>Assinatura do Termo de Compromisso</b>                     | 23/02/22 | 18/07/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1772 | Reunião de Alinhamento do Empreendimento                      | 23/02/22 | 23/02/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1773 | Elaboração do Termo   | 24/02/22 | 07/03/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1774 | Validação pelo Jurídico FR                                    | 17/03/22 | 17/03/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1775 | Protocolo junto a Operadora                                   | 21/03/22 | 21/03/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1776 | Análise e Validação da Operadora                              | 11/04/22 | 11/04/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1777 | Análise e Validação do Município                              | 11/04/22 | 11/04/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1778 | Termo assinado ou comentado                                   | 14/06/22 | 14/06/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1779 | Atendimento aos comentários                                   | 15/06/22 | 22/06/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1780 | Validação dos Comentários_Operadora e Município               | 22/06/22 | 05/07/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1781 | Aprovação e Assinatura do Termo de Compromisso                | 05/07/22 | 18/07/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1782 | <b>CAPTAÇÃO ALTERNATIVA</b>                                   | 30/04/18 | 18/12/25 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1783 | Captação Alternativa - Rio Guandu                             | 30/04/18 | 11/04/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1784 | Engenharia - Adutora Rio Guandu (a ser cancelado)             | 30/04/18 | 11/04/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1791 | Fundiário   | 14/05/19 | 04/09/20 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1793 | Captação Alternativa - Rio Guandu                             | 24/02/22 | 26/11/24 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1794 | Engenharia - Captação e Adutora do Rio Guandu até ETA (Cami   | 24/02/22 | 09/09/24 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1805 | Fundiário   | 18/05/22 | 29/11/23 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1807 | Licenciamento   | 21/07/22 | 08/08/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1809 | Suprimentos   | 20/04/23 | 21/12/23 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1812 | <b>Execução</b>   | 06/12/22 | 24/10/24 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1815 | Comissionamento   | 24/10/24 | 26/11/24 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1817 | Operação Assistida do Sistema                                 | 26/11/24 | 07/03/25 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1818 | Monitoramento   | 07/03/25 | 18/12/25 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1821 | <b>MELHORIAS DE ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL</b>                    | 06/09/18 | 04/12/25 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1822 | Instrumento Particular - Melhorias ETA / UTR                  | 08/08/24 | 06/09/24 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1823 | Elaboração do Instrumento Particular - Melhorias da ETA / UTR | 08/08/24 | 26/08/24 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1824 | Protocolo do Instrumento no Operador                          | 27/08/24 | 27/08/24 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1825 | Protocolo do Instrumento no Município                         | 27/08/24 | 27/08/24 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1826 | Análise e Aprovação do Instrumento junto ao Operador          | 28/08/24 | 06/09/24 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1827 | Análise Aprovação do Instrumento junto ao Município           | 28/08/24 | 06/09/24 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1828 | Assinatura do Instrumento Particular                          | 06/09/24 | 06/09/24 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1829 | <b>Engenharia - Diagnóstico da ETA Atual</b>                  | 12/11/19 | 01/03/21 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1830 | Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE                         | 12/11/19 | 03/01/20 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1831 | Atividades Preliminares                                       | 10/01/20 | 01/03/21 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1832 | <b>Engenharia - Estudo Complementar de Concepção do SAA</b>   | 29/03/21 | 23/02/22 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 1833 | Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE                         | 29/03/21 | 14/04/21 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |

| Id              | Tarefas   | Início              | Término             | 2016 |    | 2017 |    | 2018 |    | 2019 |    | 2020 |    | 2021 |    | 2022 |    | 2023 |    | 2024 |    | 2025 |    | 2026 |    | 2027 |    | 2028 |    |    |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|----|
|                 |   |                     |                     | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1 |
| 1834            | Estudo de Validação dos Dados Existentes - Etapa 1                  | 15/04/21            | 16/09/21            |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |
| 1835            | Estudo Complementar da Concepção - Etapa 2                          | 17/09/21            | 23/02/22            |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |
| <b>1836</b>     | <b>Engenharia - Nova ETA (60 L/s)</b>                               | <b>06/09/18</b>     | <b>24/09/20</b>     |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |
| 1837            | Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE                               | 06/09/18            | 17/09/18            |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |
| 1838            | Desenvolvimento do Projeto Conceitual / Básico                      | 18/12/18            | 27/02/19            |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |
| 1839            | Desenvolvimento do Projeto Detalhado                                | 19/08/19            | 24/08/20            |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |
| 1840            | Emitir PQ'S / RT  | 14/08/20            | 24/08/20            |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |
| <del>1843</del> | <del>Aprovar Projeto Executivo com o Operador</del>                 | <del>25/10/24</del> | <del>22/11/24</del> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |
| 1845            | Orçamento   | 25/08/20            | 24/09/20            |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |
| <del>1846</del> | <del>Suprimentos</del>  | <del>09/09/24</del> | <del>26/09/25</del> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |
| <del>1847</del> | <del>Processos de Suprimentos</del>                                 | <del>09/09/24</del> | <del>19/03/25</del> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |
| <del>1848</del> | <del>Governança_APRO</del>  | <del>06/01/25</del> | <del>28/02/25</del> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |
| <b>1851</b>     | <b>Engenharia - Repotenciamento da Elevatória (a ser cancelado)</b> | <b>05/11/18</b>     | <b>23/06/20</b>     |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |
| 1852            | Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE                               | 05/11/18            | 12/12/18            |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |
| 1853            | Atividades Preliminares   | 05/11/18            | 23/11/18            |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |
| 1854            | Desenvolvimento do Projeto Conceitual / Básico                      | 28/05/19            | 27/06/19            |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |
| 1855            | Desenvolvimento do Projeto Detalhado                                | 28/06/19            | 21/05/20            |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |
| 1856            | Emitir PQ'S / RT  | 15/05/20            | 21/05/20            |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |
| 1857            | Orçamento 32252   | 22/05/20            | 23/06/20            |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |
| <b>1858</b>     | <b>Engenharia - Melhorias da ETA Existente 100 L/s</b>              | <b>09/10/18</b>     | <b>25/09/24</b>     |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |
| 1859            | Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE                               | 09/10/18            | 24/10/18            |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |
| 1860            | Desenvolvimento do Projeto Conceitual                               | 31/10/18            | 16/11/18            |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |
| 1861            | Desenvolvimento do Projeto Detalhado                                | 03/12/18            | 04/07/19            |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |
| 1862            | Emitir PQ'S / RT  | 24/05/19            | 04/07/19            |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |
| <del>1866</del> | <del>Aprovar Projeto Executivo com o Operador</del>                 | <del>26/09/24</del> | <del>23/10/24</del> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |
| 1867            | Orçamento 32207   | 05/07/19            | 05/08/19            |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |
| <b>1868</b>     | <b>Engenharia - Adequação de Projetos Atendimento AECOM</b>         | <b>11/07/22</b>     | <b>30/01/23</b>     |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |
| 1869            | Aprovar Plano de Trabalho e abrir OSE                               | 11/07/22            | 29/08/22            |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |
| 1870            | Desenvolvimento do Projeto Detalhado                                | 30/08/22            | 30/01/23            |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |
| <b>1871</b>     | <b>Suprimentos</b>  | <b>26/09/24</b>     | <b>07/04/25</b>     |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |
| 1872            | Processos de Suprimentos  | 26/09/24            | 07/04/25            |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |
| 1873            | Governança_APRO   | 23/01/25            | 24/03/25            |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |
| <b>1874</b>     | <b>Execução</b>   | <b>08/04/25</b>     | <b>04/11/25</b>     |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |
| 1875            | Execução das Obras  | 08/04/25            | 03/11/25            |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |
| 1877            | Comissionamento   | 05/11/25            | 04/12/25            |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |
| <b>1879</b>     | <b>UTR</b>  | <b>06/09/18</b>     | <b>17/03/26</b>     |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |
| <b>1880</b>     | <b>UTR - 160 l/s</b>  | <b>06/09/18</b>     | <b>04/12/25</b>     |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |
| <b>1891</b>     | <b>Suprimentos</b>  | <b>26/09/24</b>     | <b>07/04/25</b>     |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |
| <b>1894</b>     | <b>Execução</b>   | <b>08/04/25</b>     | <b>04/11/25</b>     |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |
| 1897            | Comissionamento   | 05/11/25            | 04/12/25            |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |
| 1899            | Operação Assistida do Sistema                                       | 05/12/25            | 17/03/26            |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |    |







| Id   | Tarefas  | Início          | Término         | 2016 |    | 2017 |    | 2018 |    | 2019 |    | 2020 |    | 2021 |    | 2022 |    | 2023 |    | 2024 |    | 2025 |    | 2026 |    | 2027 |    | 2028 |    |
|------|--|-----------------|-----------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
|      |  |                 |                 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 |
| 2283 | Reunião de Alinhamento do Empreendimento                           | 03/01/22        | 03/01/22        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2284 | Elaboração do Termo  | 08/09/22        | 14/09/22        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2285 | Validação pelo Jurídico FR   | 15/09/22        | 15/09/22        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2286 | Protocolo junto a Operadora  | 16/09/22        | 16/09/22        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2287 | Análise e emissão de comentários da Operadora                      | 02/02/23        | 20/06/23        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2288 | Elaboração do novo Termo de Compromisso                            | 21/06/23        | 15/09/23        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2289 | Validação pelo Jurídico FR   | 18/09/23        | 25/09/23        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2290 | Análise Sem Retorno da Operadora                                   | 26/09/23        | 25/10/23        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2291 | Análise Sem Retorno do Município                                   | 26/09/23        | 25/10/23        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2292 | <b>Declaração de Escopo</b>  | <b>26/06/24</b> | <b>11/09/24</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2293 | Audiência de Conciliação ou Reunião de Definição do Escopo         | 26/06/24        | 26/06/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2294 | Elaboração da declaração de escopo                                 | 01/07/24        | 22/07/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2295 | Assinatura do Operador do Sistema - SAAE Linhares                  | 23/07/24        | 11/09/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2296 | Assinatura do Município de Linhares                                | 23/07/24        | 11/09/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2297 | <i>Disponibilização da Declaração de Escopo para a Perícia</i>     | <i>11/09/24</i> | <i>11/09/24</i> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2298 | <i>Análise e Validação do Município</i>                            | <i>12/09/24</i> | <i>25/09/24</i> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2299 | <i>Instrumento assinado ou comentado</i>                           | <i>26/09/24</i> | <i>26/09/24</i> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2300 | <i>Atendimento aos comentários</i>                                 | <i>27/09/24</i> | <i>07/10/24</i> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2301 | <i>Validação dos Comentários: Operadora e Município</i>            | <i>08/10/24</i> | <i>23/10/24</i> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2302 | <i>Aprovação e Assinatura do Instrumento Particular</i>            | <i>23/10/24</i> | <i>23/10/24</i> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2303 | <b>CAPTAÇÃO ALTERNATIVA</b>  | <b>01/09/16</b> | <b>29/10/25</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2304 | <b>Captação Alternativa Lagoa Nova</b>                             | <b>01/09/16</b> | <b>14/07/17</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2305 | <b>Execução</b>  | <b>01/09/16</b> | <b>14/07/17</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2307 | <b>Captação Alternativa - Adequação do Sistema de Captação</b>     | <b>26/11/18</b> | <b>17/03/20</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2308 | <b>Engenharia</b>  | <b>26/11/18</b> | <b>29/08/19</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2312 | <b>Execução</b>  | <b>14/02/20</b> | <b>17/03/20</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2314 | <b>Captação Alternativa - Ajustes Gerais</b>                       | <b>07/06/18</b> | <b>20/12/24</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2315 | <b>Engenharia - Melhoria no Acesso</b>                             | <b>07/06/18</b> | <b>29/11/19</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2320 | <b>Engenharia - Estudo Alimentação Elétrica p/ Bombas Captação</b> | <b>30/07/18</b> | <b>04/12/18</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2323 | <b>Engenharia - Adequações do Acesso a Lagoa Nova</b>              | <b>24/03/20</b> | <b>29/04/21</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2331 | <b>Engenharia - Estudo de alternativas escada metálica</b>         | <b>28/07/21</b> | <b>24/03/22</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2334 | <b>Engenharia - Lagoa Nova (Diagnóstico)</b>                       | <b>03/12/21</b> | <b>09/02/22</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2337 | <b>Engenharia - As built laudo perícia</b>                         | <b>21/01/22</b> | <b>13/05/22</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2340 | <b>Engenharia - Visita técnica As built</b>                        | <b>24/01/22</b> | <b>04/04/22</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2343 | <b>Engenharia - Restabelecimento do Sist. Captação</b>             | <b>11/04/22</b> | <b>10/11/22</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2348 | <b>Engenharia - Escada de Acesso Capt. Balsa</b>                   | <b>31/03/22</b> | <b>07/10/22</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2354 | <b>Licenciamento</b>   | <b>26/09/22</b> | <b>21/03/23</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2356 | <b>Suprimentos</b>   | <b>25/11/22</b> | <b>05/12/22</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2358 | <b>Execução</b>  | <b>09/03/23</b> | <b>05/09/24</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2366 | <b>Comissionamento</b>   | <b>06/09/24</b> | <b>07/10/24</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2368 | <b>Operação Assistida do Sistema</b>                               | <b>08/10/24</b> | <b>14/01/25</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |

| Id          | Tarefas   | Início          | Término         | 2016 |    | 2017 |    | 2018 |    | 2019 |    | 2020 |    | 2021 |    | 2022 |    | 2023 |    | 2024 |    | 2025 |    | 2026 |    | 2027 |    | 2028 |    |
|-------------|---|-----------------|-----------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
|             |   |                 |                 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 | S1   | S2 |
| 2369        | Monitoramento   | 15/01/25        | 29/10/25        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| <b>2372</b> | <b>MELHORIA ETA_CAPTAÇÃO PRINCIPAL</b>                                | <b>01/07/16</b> | <b>11/08/26</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| <b>2373</b> | <b>Melhorias ETA</b>  | <b>01/07/16</b> | <b>11/08/26</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| <b>2386</b> | <b>Engenharia - Estudo de Capacidade de Tratamento da ETA</b>         | <b>14/09/21</b> | <b>26/05/22</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| <b>2389</b> | <b>Engenharia - Análise e Adequação de Projetos - Relatório da AI</b> | <b>29/04/22</b> | <b>08/01/24</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| <b>2392</b> | <b>Suprimentos</b>  | <b>06/05/25</b> | <b>05/11/25</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| <b>2395</b> | <b>Execução</b>   | <b>01/07/16</b> | <b>10/07/26</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2401        | Comissionamento   | 13/07/26        | 11/08/26        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| <b>2428</b> | <b>UTR</b>  | <b>05/11/18</b> | <b>17/08/26</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| <b>2429</b> | <b>UTR - ETA Linhares</b>   | <b>05/11/18</b> | <b>14/05/26</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| <b>2447</b> | <b>Fundiário</b>  | <b>17/07/24</b> | <b>20/12/24</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| <b>2449</b> | <b>Suprimentos</b>  | <b>12/09/24</b> | <b>24/03/25</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| <b>2452</b> | <b>Execução</b>   | <b>25/03/25</b> | <b>10/04/26</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2455        | Comissionamento   | 13/04/26        | 14/05/26        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2457        | Operação Assistida do Sistema   | 15/05/26        | 17/08/26        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| <b>2459</b> | <b>Linhares - Povoação</b>  | <b>02/03/16</b> | <b>09/08/27</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| <b>2462</b> | <b>Assinatura do Termo de Compromisso</b>                             | <b>13/02/23</b> | <b>25/10/23</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2463        | Reunião de Alinhamento do Empreendimento                              | 13/02/23        | 13/02/23        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2464        | Elaboração do Termo   | 14/02/23        | 23/02/23        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2465        | Validação pelo Jurídico FR  | 24/02/23        | 24/02/23        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2466        | Protocolo junto a Operadora   | 27/02/23        | 27/02/23        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2467        | Análise e emissão de comentários da Operadora                         | 27/02/23        | 15/06/23        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2468        | Elaboração do novo Termo de Compromisso                               | 16/06/23        | 26/06/23        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2469        | Validação pelo Jurídico FR  | 27/06/23        | 08/08/23        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2470        | Análise Sem Retorno da Operadora                                      | 09/08/23        | 25/10/23        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2471        | Análise Sem Retorno do Município                                      | 09/08/23        | 25/10/23        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| <b>2472</b> | <b>Declaração de Escopo</b>   | <b>13/12/23</b> | <b>13/12/23</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2474        | Audiência de Conciliação ou Reunião de Definição do Escopo            | 26/06/24        | 26/06/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2475        | Elaboração do Instrumento   | 27/06/24        | 03/07/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2476        | Validação pelo Jurídico FR  | 04/07/24        | 10/07/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2477        | Protocolo junto a Operadora   | 11/07/24        | 11/07/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2478        | Análise e Validação da Operadora                                      | 12/07/24        | 25/07/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2479        | Análise e Validação do Município                                      | 12/07/24        | 25/07/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2480        | Instrumento assinado ou comentado                                     | 26/07/24        | 26/07/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2481        | Atendimento aos comentários   | 29/07/24        | 06/08/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2482        | Validação dos Comentários: Operadora e Município                      | 07/08/24        | 23/08/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| 2483        | Aprovação e Assinatura do Instrumento Particular                      | 23/08/24        | 23/08/24        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| <b>2484</b> | <b>CAPTAÇÃO PRINCIPAL</b>   | <b>23/01/20</b> | <b>31/03/23</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| <b>2504</b> | <b>MELHORIAS DE ETA</b>   | <b>15/07/24</b> | <b>05/08/25</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| <b>2516</b> | <b>Suprimentos</b>  | <b>06/05/25</b> | <b>02/06/25</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| <b>2519</b> | <b>Execução</b>   | <b>07/07/25</b> | <b>05/08/25</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |



