

FR.2021.0796
Nº IBAMA: 02001.004154/2016-61 (CT-Flor)

Belo Horizonte, 21 de maio de 2021.

Ao
COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF
A/C: ILMO. SR. EDUARDO FORTUNATO BIM
PRESIDENTE DO IBAMA
PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO

À
CÂMARA TÉCNICA DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL E PRODUÇÃO DE ÁGUA – CT-FLOR
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA EM MINAS GERAIS
A/C: SR. ÊNIO MARCUS BRANDÃO FONSECA
COORDENADOR DA CÂMARA TÉCNICA DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL E PRODUÇÃO DE ÁGUA
Av. do Contorno, nº 8.121, Bairro Lourdes, CEP: 30.110-051, Belo Horizonte/MG.

REF.: *Deliberação CIF nº 490, de 09 de abril de 2021*

Prezado,

A **FUNDAÇÃO RENOVA** (“FUNDAÇÃO”), em atenção a Deliberação em referência, apresenta os cronogramas de implantação das áreas que foram objeto do edital de adesão de produtores rurais do ano de 2019.

É importante ressaltar que os cronogramas originais foram impactados em função da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), necessitando de uma reprogramação das atividades. Importante também salientar que na sub-bacia do rio Iriri-Timirim não houve adesões de produtores rurais suficientes para o Programa de Nascentes (PG27) no edital de 2019. Sendo assim, em acordo com o CBH-Doce, foi definida uma nova tentativa considerando toda a bacia do rio Bananal, onde a sub-bacia do rio Iriri-Timirim está inclusa, a ser contemplada no próximo Edital que será lançado em 2021. Sendo assim, este cronograma será

DS

apresentado na próxima entrega desta deliberação, a apresentação do cronograma de execução do edital de adesão 2020.

Os cronogramas aqui apresentados são estruturados em períodos semestrais, ou seja, o início e fim das ações ocorrerão dentro deste espaço de tempo, contemplando as atividades de pré-plantio, implantação e manutenção. As atividades de pré-plantio englobam ações de engajamento de produtores rurais e elaboração de projetos, enquanto as atividades de implantação são constituídas por ações de cercamento, preparo do solo, plantio e condução da regeneração natural. As atividades de manutenção possuem ações como combate a pragas e doenças, adubações e roçadas.

No anexo I são apresentados os cronogramas dos três territórios. É importante salientar que devido à pandemia de COVID19, as entregas que dependem de atividades de campo podem sofrer modificação dos prazos de acordo com as restrições sanitárias e medidas de segurança definidas em cada município, bem como pela Árvore de decisão submetida para aprovação à Sala de Situação da Fundação Renova. Eventos climáticos extremos, como por exemplo, veranicos prolongados, também podem afetar algumas atividades do cronograma, como a implantação, realizada no período chuvoso.

Sendo o que cumpria para o momento, a FUNDAÇÃO RENOVA se mantém à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,

DocuSigned by:
Gabriel Correa Kunschewsky
2632E409B05F460...

FUNDAÇÃO RENOVA
P/ RAFAEL DO CARMO POMPERMAYER
COORDENADOR DO USO SUSTENTÁVEL DA TERRA

ANEXO I - Cronogramas Edital 2019

Território Médio Rio Doce

Nome da Tarefa	Início	Término
PG27		
Ano 4 (Bacia Suaçuí)		
Sub bacia Eme		
Pré plantio	31/12/2021	30/06/2022
Implantação	31/12/2021	30/06/2022
Manutenção	31/12/2021	30/06/2025
Sub bacia Laranjeiras		
Pré plantio	31/12/2021	30/06/2022
Implantação	31/12/2021	30/06/2022
Manutenção	31/12/2021	30/06/2025
Sub bacia Corrente Grande		
Pré plantio	31/12/2021	30/06/2022
Implantação	31/12/2021	30/06/2022
Manutenção	31/12/2021	30/06/2025
Sub bacia Itambacuri		
Pré plantio	31/12/2021	30/06/2022
Implantação	31/12/2021	30/06/2022
Manutenção	31/12/2021	30/06/2025
PG26		
Ano 1		
Bacia Manhauçu		
Pré plantio	31/12/2021	30/06/2022
Implantação	31/12/2021	30/06/2022
Manutenção	31/12/2021	30/06/2025
Krenak		
Pré plantio	31/12/2021	30/06/2022
Implantação	31/12/2021	30/06/2022
Manutenção	31/12/2021	30/06/2025
Assentamentos		
Pré plantio	Realizado	31/06/2022
Implantação	Realizado	31/06/2022
Manutenção	31/12/2021	30/06/2025



Território Alto Rio Doce

Nome da Tarefa	Início	Término
PG27		

Ano 4 (Bacia Piranga)

Sub bacia Turvo

Pré plantio	Realizado	30/12/2021
Implantação	Realizado	30/06/2022
Manutenção	01/01/2022	30/12/2025

Território Baixo Rio Doce

Nome da Tarefa	Início	Término
PG26		

Ano 1 (Bacia Guandu)

Pré plantio	31/12/2020	31/12/2021
Implantação	30/06/2021	31/12/2021
Manutenção	30/06/2021	31/12/2024