

Vitória, 09 de agosto de 2019.

À FUNDAÇÃO RENOVA

Ref: Cronograma Atualizado - Pedido de Compras nº4800001765 - Serviços de aplicação da técnica de Renaturalização para os trechos longitudinais do rio Gualaxo do Norte, localizados no município de Mariana/MG, através da instalação de troncos e galhos de madeira em seu leito.

Prezados Senhores,

Em atendimento à condicionante 1.6 da Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico nº 7/2018-COREC/CGBIO/DBFLO, venho por meio desta, formalizar o cronograma de execução da 3ª campanha de monitoramento (Tabela 1), referente ao Pedido de Compras nº4800001765.

Tabela 1. Cronograma de execução da 3ª campanha de monitoramento

DATA	ATIVIDADE PREVISTA
11/09	Mobilização e organização dos materiais
12/09	Deslocamento a Mariana
13/09	- Coleta Ictiofauna - Amostragem em 2 Pontos do trecho REFERÊNCIA e instalação das redes - Mapeamento de Fundo (Trecho 7)
14/09	- Coleta Ictiofauna – Despesca em 2 Pontos do trecho REFERÊNCIA e Instalação das redes em 3 Pontos do Trecho 7 Controle - Mapeamento de Fundo (Trecho 6)
15/09	- Coleta Ictiofauna – Despesca em 3 Pontos do Trecho 7 Controle e Instalação das redes em 3 Pontos do Trecho 7 Renat. - Mapeamento de Fundo (Trecho Referência)
16/09	- Coleta Ictiofauna – Despesca em 3 Pontos do Trecho 7 Renat. e Instalação das redes em 2 Pontos do Trecho 6 Renat.
17/09	- Coleta Ictiofauna – Despesca em 2 Pontos do Trecho 6 Renat. e Instalação das redes em 1 Ponto do Trecho 6 Renat e 1 Ponto do Trecho 6 Controle - Qualidade da água, fotografia de ponto fixo e medição de acúmulo de sedimento (Trecho 7)

DATA	ATIVIDADE PREVISTA
18/09	- Coleta Ictiofauna – Despesca em 2 Pontos do Trecho 6 Controle e Instalação das redes em 1 Ponto do Trecho REFERÊNCIA - Qualidade da água, fotografia de ponto fixo e medição de acúmulo de sedimento (Trecho 6)
19/09	- Coleta Ictiofauna – Despesca em 1 Ponto do Trecho REFERÊNCIA - Qualidade da água, fotografia de ponto fixo e medição de acúmulo de sedimento (Trecho REFERÊNCIA)
20/09	Hidrologia Trecho Referência
21/09	Hidrologia Trecho 6 Controle
22/09	Hidrologia Trecho 6 Renaturalizado
23/09	Hidrologia Trecho 7 Controle e Renaturalizado
24/09	DESCANSO
25/09	Amostragem de sedimento (FQ) e Zoobentos (Trecho 7)
26/09	Amostragem de sedimento (FQ) e Zoobentos (Trecho 6)
27/09	Amostragem de sedimento (FQ) e Zoobentos (Trecho Referência)
28/09	Avaliação de Estabilidade das Estruturas (Trecho 7)
29/09	Avaliação de Estabilidade das Estruturas (Trecho 6)
30/09	RETORNO A VITÓRIA

Atenciosamente,



Thais Tristão Tovar
Gerente de Projetos
thais.tovar@aplysia.com.br
(27) 3337-4877